



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: PRIMERO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL PUENTE "LA REFORMA" KM. 14+200 DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA) 3A. ETAPA.	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 22 REFORMA LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,262,653	0	2,262,653	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	12	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ATOYAC SIC SANTA CRUZ XOXOCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 1A ETAPA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,999,983	3,000,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	10	40	410%	
COSEVACION DEL CAMINO A GUADALUPE HIDALGO	PEDRO MARTIR YUQUACAO GUADALUPE HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	233,711	70,113	233,711	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 31+369 AL KM. 34+433	PLUMA HIDALGO COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	44,500	0	44,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-JALAPA DE DIAZ DEL KM.6+000 AL KM.10+000	SAN PEDRO TEUTILA SAN PEDRO TEUTILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	166,700	0	166,700	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE SALSIPUEDES SICAMINO SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA -POBLADO 14 VERACRUZ, UBICADO EN EL KM. 9+91.57	STA MARIA CHIMALAPA SN FCO LA PAZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	119,250	0	119,250	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO DEL BOULEVARD DE CUATRO CARRILES DEL ACCESO DE PROTEPA NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300 ENTRAD Y 0+000 AL KM. 3+500 SALIDA A ACAPULCO	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	882,050	0	882,050	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES DEL ACCESO A NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,253,008	0	1,253,008	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION A UNA SECCION "A2" DE LA CARRETERA LA VENTOSA-LA ISTIENA LIMITES EDO.OAXACA/VERACRUZ	MATIAS ROMERO COLONIA ISTIENA EL ZAPOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,259,940	0	1,259,940	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 167.9 E.C.(PUERTO ESCONDIDO-POCHITLAN)VALDEFLORES-SAN BARTOLOMELOXICHA-SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM.30+000 AL KM. 31+100	SAN AGUSTIN LOXICHA SAN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	999,798	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TILO-SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM.1+000 AL KM. 4+500	SN PEDRO TOPILTEPEC STA MARIA TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALVARO OBREGON E.C.(COATZACOALCO-SALINA CRUZ)TRAMO: DEL KM.18+000 AL KM. 17+187	JUCHITAN DE ZARAG ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	999,722	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRO-SANTA CATARINA JUJULU	CATARINA JUJ SANTA CATARINA JUJULU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	3,500,000	5,000,000	1,500,000	43%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	6	30%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SANTA MARIA ATZOMPA 1A ETAPA	SANTA MARIA ATZOMPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	450,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINA CRUZ-SAN PEDRO HUILOTEPEC,TRAMO REFINERIA-SAN PEDRO HUILOTEPEC, DEL KM2+470 AL KM.2+985	SAN PEDRO HUILOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	

RISM															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)															
-	18-CONCEPCION PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	69,000	15,333	22,999	15,333	100%	0	0	0	GUÍA TÉCNICA	9	3	33%	
-	44-LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	698,159	154,416	154,416	154,416	100%	0	0	0	LOTE	1	0	22%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
-	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	H. AYUNTAMIENTO	119,431	19,905	19,905	19,905	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	16	3	20%	LA ASESORIA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES COMENZO A PARTIR DE ESTO 30 DE JUNIO, DEBIDO A LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO
-	89-SAN ANDRES BINICULTI	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES BINICULTI	46,960	22,500	22,500	15,000	67%	0	0	0	PROYECTO	7	3	43%	SE REALIZAN TODOS LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y CON SUBSECUENTES TECNICOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZARAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2007
-	102-SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO	1,316,430	12,900	48,000	6,000	50%	0	0	0	CONTRATO	1	0	13%	PAGO DE SERVIDIO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS
-	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	ARD. RUFINO MARTINEZ GARCIA	154,043	73,170	73,170	73,170	100%	0	0	0	PROYECTO	12	9	75%	EN LA ACCION SE CONTEMPLA PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRA
-	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	108,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE CONTRATO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS, ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS, PARA UN AÑO LLEVANDOSE HASTA LA FECHA 6 MESES DE ACTIVIDAD QUE REPRESENTA EL 50%
-	160-SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	60,841	35,293	60,841	35,293	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	60,841	35,293	58%	
-	164-SAN JORGE NUCHITA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JORGE NUCHITA	55,727	55,727	30,000	30,000	54%	0	0	0	EXPEDIENTE	55,727	30,000	54%	EL TOTAL DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES ES POR \$ 53,727.04. SE REDONDEO LA CANTIDAD DEBIDO A QUE NO ACEPTA DECIMALES
-	176-SAN JUAN BAUTISTA COXITLAMUACA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COXITLAMUACA	64,894	37,576	34,000	37,576	100%	0	0	0	ESTUDIO	5	3	60%	EL CABILDO DESIGNO EL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS, CON UN IMPORTE DE \$6484.38 DE LOS CUALES SE HAN REALIZADO 3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COXITLAMUACA CON UN MONTO DE \$61,000. 1 LEV. TOPOG. DE \$6,576.00 Y UN ESTUDIO GEODIROLÓGICO Y GEOFÍSICO CON UN COSTO DE \$24,000.00 EN ESTE PUNTO TENGO DUDA SI MANEJO TODOS EN UN MISMO REPORTE O NECESITO DESGLOSARLOS PERO SI PUEDERAN DARNME UN TELEFONO O UN CORREO PARA PODER COMUNICARME Y ACLARAR MIS DUDAS SE LOS AGRADECERIA
-	248-SAN MATEO DEL MAR	H. AYTO. MUNICIPAL CONST. SAN MATEO DEL MAR	367,713	367,713	367,713	121,000	33%	0	0	0	PROYECTO	22	18	82%	
-	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	75,758	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	PROYECTO	4	2	50%	SE REALIZARAN PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES.
-	287-SAN MIGUEL TILANANGUI	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILANANGUI	19,422	19,422	19,422	19,422	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PRESUPUESTOS DE OBRA, PLANOS.
-	300-SAN PEDRO AMILZOS	H. AYUNTAMIENTO.	150,493	90,255	150,493	15,049	17%	0	0	0	EXPEDIENTE	150,493	15,049	10%	
-	306-SAN PEDRO EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	195,561	19,556	78,224	19,556	25%	0	0	0	EXPEDIENTE	16	3	19%	
-	312-SAN PEDRO JICAYAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	301,523	192,773	192,773	192,773	100%	0	0	0	LOTE	1	1	60%	ESTOS GASTOS SE REALIZARON COMO PREVIOS A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA), Y SON LOS GENERADOS POR LA COMPRA DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLANTA, EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EL ESTUDIO FISICO-QUIMICO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y LOS PAGOS DE RECHOS A MANANAL.
-	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TUTLA	125,348	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	2	2	100%	SE PAGARON 2 ESTUDIOS DE OBRAS CON CARGO AL 3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL MONTO TOTAL ANUAL.
-	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TUTLA	125,348	42,550	42,550	42,550	100%	0	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	1	1	100%	SE REALIZO UN ESTUDIO CON CARGO AL 3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL MONTO TOTAL ANUAL.
-	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	123,924	2,065,388	61,962	0	0%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	12	6	50%	SE LLEVARA A CABO LA ASESORIA TECNICA EN LA LA INTEGRACION DE LOS PROYECTOS, TECNICOS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACION DE LOS FONDOS II Y FONDO IV DEL RAMO 33 NOTA: EN LO DEL MONTO PRESUPUESTARIO NO SE REFLEJA EL AVANCE DEBIDO A QUE LA DOCUMENTACION ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO HAY POR QUE LA CUENTA NO LO REFLEJA EN LOS ESTADOS DE CUENTA QUE NOS ENTREGA MENSUALMENTE.
-	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE STA. CRUZ MIXTEPEC	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	0	ESTUDIO	6,900	6,900	100%	ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PAGADO A CHARO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV
-	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE STA. CRUZ MIXTEPEC	7,502	7,502	7,502	7,502	100%	0	0	0	SUPERVISION	7,502	7,502	100%	PAGO DE APOYO TECNICO Y GASTOS DE SUPERVISION AL COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA, POR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIM.ABRAHAM GONZALEZ.
-	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE STA. CRUZ MIXTEPEC	103,000	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0	SUPERVISION	103,000	51,750	50%	SUPERVISION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD PAGADO A LEONARDO MANUEL CRUZ HERNANDEZ.
-	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	H. AYTO. CONST. SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX	132,053	132,053	132,053	44,918	33%	0	0	0	PROYECTO	8	6	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
-	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	260,492	260,492	260,492	104,000	40%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10	4	40%	
-	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	260,492	260,492	260,492	104,000	40%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10	4	40%	
-	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	180,497	90,249	90,249	90,249	100%	0	0	ASESORIA	180,497	90,249	50%	
-	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	157,164	50,000	78,582	50,000	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	50%	
-	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	34,500	69,000	34,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
-	441-SANTA MARIA XADANI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	134,577	134,577	64,000	0	0%	0	0	OTROS	134,577	0	0%	METAS: ELABORACION DE PROYECTOS, ASESORIA TECNICA Y CONTABLE
-	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO	1,040,000	1,040,000	1,040,000	312,000	30%	312,000	312,000	KILOMETRO LINEAL	1,040,000	312,000	30%	PARA A FINALES DE OCTUBRE, SE ESPERA TERMINAR EL ESTUDIO TECNICO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA YUCUHITI LLANO SAN VICENTE PUTLA DE GUERRERO, OAXACA.
-	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	H. AYUNTAMIENTO ZACATEPEC	318,256	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	318,256	150,000	47%	
-	453-SANTIAGO ASTATA OAXACA	MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA OAXACA	57,620	19,448	19,448	19,448	100%	0	0	LOTE	1	0	33%	GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, PENDIENTES DE SER COMPROBADOS ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
-	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	35,259	10,000	10,000	10,000	100%	10,000	10,000	PROYECTO	35,259	10,000	28%	SE ELABORARAN Y PROYECTOS DE LAS OBRAS A REALIZAR CON LOS RECURSOS DEL RAMO 33. EL CUAL LO HARA UN TECNICO.
-	466-SANTIAGO XTAVUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAVUTLA	339,368	339,368	339,368	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
-	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	7,800	2,778	2,778	2,778	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	METAS: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
-	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	7,800	2,778	2,778	2,778	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	METAS: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
-	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	378,000	182,500	182,500	182,500	100%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	
-	484-SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	66,019	66,019	39,000	39,000	59%	0	0	EXPEDIENTE	66,020	39,000	59%	EL TOTAL DE LA ACCION POR ELABORACION DE EXPEDIENTES ES DE \$ 66,019.98 EN EL TOTAL ANUAL SE CAPTURÓ LA CANTIDAD DE \$ 66,019.00 SIENDO QUE NO ME ACEPTA DECIMALES
-	516-SANTO DOMINGO TEQUOMILCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEQUOMILCO	100,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	100,000	40,000	40%	LA ASESORIA TECNICA SE HA ESTADO LLEVANDO A CABO DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO
-	520-SANTO DOMINGO TONALA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	145,930	48,660	48,660	48,660	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
-	466-ZAPOTITLAN DEL RIO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	43,194	43,194	43,194	43,194	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
-	466-ZAPOTITLAN DEL RIO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	42,144	42,144	42,144	42,144	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS														
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ETAPA	ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	739,000	739,000	739,000	739,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	003 SANTA CRUZ RIO HUANUO	1,298,531	389,559	389,559	389,559	100%	0	0	OBRA	1,298,531	389,559	30%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERIAS FILTRANTES)	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC OAX	350,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$ 700,000.00 (SE TERCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 350,000.00 (TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA APORTARA LA MISMA CANTIDAD PARA QUE DE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	263,088	131,543	131,543	0	0%	0	0	METRO CUBICO	263,089	131,543	50%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	331,850	331,850	331,850	331,850	100%	0	0	METRO CUBICO	331,850	331,850	100%	
CONSTRUCCION AGUA POTABLE 3" Y 6", ZACATECAS/TAB Y 18 DE MZO, BARRIO COMEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	46,200	9,050	9,050	9,050	100%	0	0	METRO LINEAL	180	35	20%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN COL. J O D DUEZ 1A SECCN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	60,000	32,154	32,154	32,154	100%	0	0	METRO LINEAL	150	80	54%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COL. EJIDAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	144,300	34,679	34,679	34,679	100%	0	0	METRO LINEAL	370	89	24%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA COL. J. O. DE DUEZ 1A. SECCN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	155,250	139,301	139,301	139,301	100%	0	0	METRO LINEAL	115	103	90%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA, COL. JUAN LOPEZ CRUZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	100,700	50,139	50,139	50,139	100%	0	0	METRO LINEAL	63	26	50%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA COL. SAN ANTONIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	114,750	24,408	24,408	24,408	100%	0	0	METRO LINEAL	85	19	22%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN COL. EMILIANO ZAPATA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	167,325	127,845	127,845	127,845	100%	0	0	METRO LINEAL	120	91	76%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. AMPLIACION MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	179,400	12,697	12,697	12,697	100%	0	0	METRO LINEAL	460	33	7%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	179,400	88,950	88,950	88,950	100%	0	0	METRO LINEAL	460	229	50%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. ULISES RUIZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	93,600	32,126	32,126	32,126	100%	0	0	0	METRO LINEAL	240	62	34%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	85,800	21,881	21,881	21,881	100%	0	0	0	METRO LINEAL	220	56	26%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA. COL. DERECHOS HUMANOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	135,330	2,340	2,340	2,340	100%	0	0	0	METRO LINEAL	347	6	2%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN NCP 10 DE ABRIL VICENTE GREGO.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	50,000	4,447	4,447	4,447	100%	0	0	0	LOTE	1	1	89%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. EXCONAFRUT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	375,000	10,198	10,198	10,198	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,108	57	3%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	275,000	51,560	51,560	51,560	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,200	412	19%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA MEZCLADA CON EL RAMO 20, HABITAT, DONDE SE EJECUTARON OTROS \$ 75,000.00, CON LO QUE SUMARIA \$ 350,000.00 EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN COMUNIDAD SAN BENITO ENCINAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	500,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	LOTE	1	0	30%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
PROGRAMA DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	300,000	54,666	54,666	54,666	100%	0	0	0	LOTE	1	0	18%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE 3°, BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	60,865	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	329	85	26%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	62,640	62,640	62,640	62,640	100%	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. ZACATECASTAB Y 18 DE MZO. CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	104,400	54,954	54,954	54,954	100%	0	0	0	METRO LINEAL	180	95	53%	POR EL RAMO 20, HABITAT, SE EFECTUA MEZCLA POR OTRA CANTIDAD IGUAL \$ 104,400.00 EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN ANTERIOR.
CAPTACION DE AGUA POTABLE PEÑA CHUSADE	47-SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	H AYUNTAMIENTO	108,112	13,452	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EXTERIORIZAMOS QUE POR SER UN RECURSO ECONOMICO MUY LIMITADO, SE CREE CONVENIENTE ACUMULAR ESTE AÑO Y EL PROXIMO, YA QUE LA OBRA A SIDO CALCULADA MAS DE UN MILLON DE PESOS.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	H AYUNTAMIENTO	1,244,153	973,246	1,244,153	973,246	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	EL AVANCE FISICO ES MAYOR AL AVANCE FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE EL AYUNTAMIENTO AUN NO RECIBE EL 100% DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL, Y EL CONTRASTA FINANCIERO LA OBRA.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA DEL SAN ISIDRO	59-MIAHUATLAN DE MORELOS	MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	439,885	439,885	439,885	439,885	100%	0	0	0	ACCION	439,886	439,886	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	59-MIAHUATLAN DE MORELOS	MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	198,864	198,864	198,864	198,864	100%	0	0	0	ACCION	198,864	198,864	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE Y 3ER CALLE DE NETZAHUALCOYOTL	59-MIAHUATLAN DE MORELOS	MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	460,508	460,508	460,508	460,508	100%	0	0	0	ACCION	460,508	460,508	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	59-MIAHUATLAN DE MORELOS	MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	1,371,486	1,371,486	1,371,486	1,371,486	100%	0	0	0	ACCION	1,371,487	1,371,487	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	59-MIAHUATLAN DE MORELOS	SAN JOSE LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	ACCION	55,000	55,000	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A, ETAPA) EN SAN PEDRO AMATLAN	59-MIAHUATLAN DE MORELOS	MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	404,777	404,777	404,777	404,777	100%	0	0	0	ACCION	404,777	404,777	100%	
CONSTRUCCION DE RETEN A BASE DE MAMPOSTERIA UBICADO EN LA LOCALIDAD PRAXEDIS DE GUERRERO	60-OCOTLAN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO OCOTLAN	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA	561,927	560,950	560,950	560,950	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	0	0	0%	EL MONTE TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 923,118.90 REALIZANDO MEZCLA DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO II Y RAMO 33 FONDO I POR UN IMPORTE DE \$ 81,528.98 Y \$ 861,591.92 RESPECTIVAMENTE. EL IMPORTE DE RAMO 33 FONDO II SE REDONDEO YA QUE EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES.
CONSTRUCCION DE RETEN DE AGUAS PLUVIALES	60-OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA	45,752	22,705	22,705	22,705	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	45,752	22,705	50%	EL MONTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 45,752.39 PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO EL IMPORTE.
CONSTRUCCION DE RETEN DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCOTLAN	60-OCOTLAN DE MORELOS	SAN ISIDRO OCOTLAN	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	32,000	32,000	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 41,338.50, DE LOS CUALES \$ 32,000.00 CORRESPONDEN AL RAMO 33 FONDO III Y \$ 9,338.50 CORRESPONDEN AL RAMO 33 FONDO II
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE SAN JACINTO, OCOTLAN	60-OCOTLAN DE MORELOS	SAN JACINTO OCOTLAN	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA	300,046	196,785	196,785	196,785	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	300,046	196,785	66%	EL MONTE TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$300,046.26 PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO LA CANTIDAD
CONSTRUCCION DE UN RETEN EN EL PARAJE RIO TOCUELA	60-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	17,400	17,400	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARIA TOCUELA	60-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,319,625	659,763	659,763	659,763	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,319,625	659,763	50%	EL MONTE TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,319,624.84 PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO EL IMPORTE. LA CUENTA BANCARIA QUE SE APERTURO PARA EL RECURSO DE RAMO 33 FONDO II NO GENERA INTERESES YA QUE SE TIENE DISPONIBLE. LA OBRA SE LLEVARA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS COPLADE - MUNICIPIO POR UN PORCENTAJE DE 50% CADA ENTIDAD DE LOS QUE EL MUNICIPIO YA CUBRIO CON SU APORTACION
REHABILITACION Y CONSERVACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	80,000	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	80,000	4,500	6%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	60-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	150,000	108,090	108,090	108,090	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	150,000	108,090	72%	
AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	63-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	ARG. SERGIO DIAZ CHAVEZ	2,827,057	1,317,351	409,591	409,591	31%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CORRALON	63-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.	2,827,057	907,760	270,503	270,503	30%	0	0	0	METRO CUBICO	100	100	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA TOMA	63-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.	2,827,057	1,413,528	320,521	96,177	7%	0	0	0	METRO CUBICO	100	80	80%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)	60-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	RANCHO VIEJO	H AYUNTAMIENTO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, YA SE TIENE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE. ÚNICAMENTE FALTA ENTREGARLO ANTE CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA PARA SU REVISION Y RECEPCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	60-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	CUBITAN DE DOLORES	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	680	680	100%	SE TIENE LA OBRA TERMINADA Y TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, ÚNICAMENTE FALTA ENTREGARLO ANTE CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA PARA SU REVISION Y RECEPCION CORRESPONDIENTE OBRA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 50 MTS.)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO	1,316,430	63,190	210,634	63,190	100%	0	0	0	POZOS	1	1	30%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LOMA DE MIEL	H AYUNTAMIENTO	440,012	350,000	350,000	350,000	57%	0	0	0	OTROS	1,793	100	6%	METAS: 1793 ML DE TUBERIA Y REHABILITACION DE TANQUE DE CAPTACION



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 109		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO ESPINAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	358,800	330,000	330,000	269,100	82%	0	0	0	METRO LINEAL	783	783	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	001 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO	480,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	932	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	001 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO	1,122,656	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO XOCOCONXTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	5,299,295	2,649,647	331,598	331,598	13%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO GUADALUPE XONOXTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	5,299,295	2,649,647	133,487	63,487	2%	0	0	0	SISTEMA	1	0	48%	LA OBRA YA ESTA EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN ANTONIO ZAHUATLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	5,299,295	2,649,647	387,616	387,616	15%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	5,299,295	2,649,647	260,507	260,507	10%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA
ESTUDIO GEODIROLÓGICO GEOFÍSICO	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO GEODIROLÓGICO GEOFÍSICO. PARA VER LA FACTIBILIDAD DE LLEVAR ACABO UNA OBRA CONSISTENTE EN LA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO
ESTUDIO GEODIROLÓGICO GEOFÍSICO	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO GEODIROLÓGICO GEOFÍSICO. PARA VER LA FACTIBILIDAD DE LLEVAR ACABO UNA OBRA CONSISTENTE EN LA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL POTRERILLO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	782,000	782,000	234,600	234,600	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	BARRIO ARRIBA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	964,000	964,000	289,200	289,200	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL GUAYABO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	741,000	741,000	222,300	222,300	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	47,017	47,017	47,017	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	6	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA SECCION	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	1,600,000	978,617	978,617	978,617	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,284	2,300	70%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 20 Y 30 CM CON JUNTA HERMETICA INC. COLOCACION DE BROCALES DE FOFO Y DE CONCRETO ARMADO SE ENCUENTRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO SEGUNDA SECCION	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	499,930	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,242	1,242	100%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 20 CM. JUNTA HERMETICA EN UN TOTAL DE 1,242 M. ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA. COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO Y DE CONCRETO ARMADO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	641,580	641,580	641,580	641,580	100%	0	0	0	OBRA	641,580	641,580	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	310-SAN PEDRO ATACAPÁN	LA CONCEPCION	MUNICIPIO SAN PEDRO ATACAPÁN	352,929	352,929	352,929	352,929	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA PERFORACION DE UN POZO DE 25 M. DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	310-SAN PEDRO ATACAPÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,160,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SERA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA. APORTANDO EL AYUNTAMIENTO \$1,160,000.00 Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA \$1,740,000.00. ESTA OBRA QUEDO INCLUIDA EN EL PROGRAMA PROSAPYS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA. Y EN ESTOS MOMENTOS EN LA C.E.A. SE ESTAN REALIZANDO LOS TRAMITES PARA LICITAR LA OBRA. EL AYUNTAMIENTO FIRMO UN CONVENIO CON C.E.A. Y SE COMPROMETIO A ENTREGAR EN TRES EJECUCIONES SU APORTACION A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO Y POR ESTE MOTIVO SE HA RESERVAO EL RECURSO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	325-SAN PEDRO QUIATONI	NUCLEO RURAL EL PORVENIR	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	660,231	660,231	660,231	660,231	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,100	3,100	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	6,900,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CAPTACION Y COND. DEL SIST. DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA CATALINA CHINANGO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	DEVIDO A LA SITUACION POLITICA QUE PREVALECE EN EL MUNICIPIO EL GOBIERNO DEL ESTADO OPTO POR DESIGNAR AUTORIDAD EN SU MODALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR LO QUE LA INVERSION DEL EJERCICIO 2006 Y ENERO - MAYO 2007 SE DESCONOCE SU APLICACION TENIENDO A LA FECHA EL ACTA DE INTEGRACION DE CONSEJO MUNICIPAL Y PRIORIZACION DE OBRA. CON LOS RECURSOS DE MAYO A DICIEMBRE DE 2007
CONSTRUCCION DE LA GALERIA FILTRANTE EN SAN JOSE TRUJAPAN	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JOSE TRUJAPAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC. HUAJUAPAN	0	0	0	0	0%	0	0	0	PUNTE DE ABASTECIMIENTO	0	0	0%	DEBIDO A QUE EN EL MUNICIPIO PREVALECE EL PROBLEMA POLITICO POSELECCIONAL. EL GOBIERNO DEL ESTADO HA DESIGNADO LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. EN CONSECUENCIA HASTA LA FECHA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS. CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2005, 2006 Y EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2007. POR LO TANTO SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE MAYO A DICIEMBRE. PARA SU APLICACION SEGUN ACTA DE PRIORIZACION
EXCAVACION DE POZO.	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JUAN YOLOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC.	0	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	0	0	0%	DEBIDO AL PROBLEMA POLITICO QUE PREVALECE. EL GOBIERNO DEL ESTADO A DESIGNADO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LOS EJERCICIOS 2006, 2006 Y 2007. EN CONSECUENCIA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS 2005, 2006 Y DE ENERO - ABRIL DE 2007. SOLO SE CUENTA CON RECURSOS DE LOS MESES MAYO - DICIEMBRE DE 2007. CON ESTOS SE PRETENDE REALIZAR LAS OBRAS PRIORIZADAS EJERCICIO 2007. EN TANTO SE RECUPERA LA INFORMACION DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FALTANTES.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE BOMBA	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	343 SAN SEBASTIAN ABASOLO	DEPENDENCIA ABASOLO	91,415	91,415	91,415	91,415	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE DESARROLLO LA OBRA PRIORIZADA Y SE INTEGRO LA COMPRA PARA LA REPOSICION DE LA BOMBA DEL POZO PROFUNDO. CONJUNTAMENTE CON LOS BENEFICIARIOS. APORTANDO EL 50% DEL COSTO DE LA BOMBA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE BOMBA	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	001 SAN SEBASTIAN ABASOLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	91,415	91,415	91,415	91,415	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTO CON APOYO DE LOS BENEFICIARIOS APORTANDO UNA CANTIDAD DE \$41,810.00. QUE REPRESENTA EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	345-SAN SEBASTIAN XICAPA	SAN SEBASTIAN XICAPA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN XICAPA	254,229	254,229	254,229	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	539	539	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA. ESTA PENDIENTE ENTREGAR LA COMPROBACION A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	385-SANTA CRUZ XOXCOOTLÁN	AGENCIA LA EXGARITA	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS Y ACCIONES	269,956	48,895	48,895	48,895	100%	0	0	0	OBRA	1	0	18%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	385-SANTA CRUZ XOXCOOTLÁN	COLONIA LOMAS DE MONTE ALBAN	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS Y ACCIONES	216,349	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	395-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	TIERRA COLORADA	SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	620,000	620,000	450,000	469,860	76%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA SE INICIO A MEDIADOS DE ENERO Y SE TERMINO A FINES DEL MES DE JUNIO. SE TERMINO DE PAGAR EN EL MES DE JULIO. A LA FECHA UNICAMENTE SE HA ADQUIRIDO MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA GUIENAGATI	1,250,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	290	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE DRENAJE SANITARIO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	02 CERRO BLANCO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	252,677	252,677	252,677	252,677	100%	0	0	0	METRO LINEAL	655	655	100%	
CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DE DRENAJE SANITARIO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	PASO DEL JIOTE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	512,094	512,094	512,094	360,000	68%	0	0	0	METRO LINEAL	1,169	700	60%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	188,275	188,275	188,275	188,275	100%	0	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE DRENAJE HIDRAULICO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	170,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	OBRA	170,000	45,000	26%	
ADQUISICION DE BOMBA PIAGUA POTABLE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	REGIDURIA DE OBRA PUBLICAS	278,796	210,000	210,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON 15 DE ENERO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	54,222	54,222	54,222	54,222	100%	0	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	422-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	RANCHERIA SANTA CATARINA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	50,000	30,000	40,000	30,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones					
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5a	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10a			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	SANTA MARIA TEPANTLALI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	1,400,000	400,000	560,000	400,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO TEJAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	350,000	500,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	75%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO MAGUEYAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	473,081	488,989	473,081	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	90%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO NEJAPA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	259,000	259,000	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	259,000	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	2,000,000	507,642	507,642	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000,000	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE NUKUTE RIO	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	270,115	251,170	270,115	251,170	100%	270,115	251,170	0	SISTEMA	270,115	251,170	93%		
INTRODUCCION AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	CONTRATISTA	250,000	0	250,000	0	0%	250,000	0	0	KILOMETRO LINEAL	250,000	0	0	0%	NO SE HA COMPLETADO EL EXPEDIENTE TECNICO, RAZON QUE NO HA INICIADO LA OBRA DE REFERENCIA.
REABILITACION AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN LUCAS YOSONICAC	COMUNIDAD BENEFICARIA	500,000	0	500,000	0	0%	500,000	0	0	KILOMETRO LINEAL	500,000	0	0	0%	POR FALTA DE EXPEDIENTE TECNICO NO SE HA INICIADO LA OBRA DE REFERENCIA, SE ESTIMA INICIAR PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2007 POR SER TIEMPO FLUVIAL NO SE HA INICIADO LA OBRA
SISTEMA DE DRENAJE	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	COMUNIDAD	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250,000	0	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INTURBIDE Y GALEANA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO APOSTOL	294,000	294,000	294,000	294,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	397	397	100%		
DESFOQUE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO APOSTOL	731,761	523,948	523,948	523,948	100%	0	0	0	METRO LINEAL	583	408	70%		
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO APOSTOL	603,748	181,123	200,000	181,123	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0	30%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE ANTONIO LEON, HIDALGO Y MORELOS	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	001 SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	130,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	130,000	0	0	0%	
REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	002 CORRAL DE PIEDRA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	60,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	60,000	0	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO YUNDOZO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	96,321	96,321	96,321	96,321	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA SEGUNDA RMA TECNICA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	88,575	88,575	88,575	88,575	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA CUCHARA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	1,471,943	441,583	441,583	441,583	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	1	50%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y TECHADO ESC. PRIM. FED.BENITO JUAREZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE DE LAS FLORES	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	125,000	62,364	62,364	62,364	100%	0	0	0	OBRA	3	2	50%		
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	60,000	32,378	32,378	32,378	100%	0	0	0	OTROS	3	1	33%	METAS: SE CONST. CARCAMO PARA 4 VALVULAS DE FORO, DE 2 M. DE LARGO POR 2 M. DE ANCHO Y 1.70 M. DE PROFUNDO	
REHABILITACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	22,798	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	0	METRO LINEAL	66	0	1%		
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	97,000	15,700	15,700	15,700	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	0	0%		
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	LINDA VISTA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	950,000	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OBRA	950,000	300,000	32%	OBRA EN AVANCE DE ACUERDO A PROYECTO MUNICIPAL	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	CERRO CALIENTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	1,000,000	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OBRA	1,000,000	300,000	30%	OBRA EN AVANCE DE ACUERDO A PROYECTO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	CAHUTAN	H. AYUNTAMIENTO CAHUTAN	375,260	180,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON UN AVANCE DEL 50%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL GACHUPIN	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	352,407	105,722	70,000	105,722	100%	0	0	0	OTROS	1	0	10%	METAS: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	760,537	740,000	740,000	740,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 950 MTS. DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	500-SANTIAGO YOSONDUA	01 SANTIAGO YOSONDUA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YOSONDUA	1,470,000	540,000	600,000	540,000	100%	540,000	540,000	0	PLANTA	1,470,000	540,000	37%		
REHABILITACION DE UN POZO TIPO NORIA Y CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE RETENCION	501-SANTIAGO YUCUYACHI	002 SANTA ROSA DE JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	270,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POZOS	270,000	100,000	37%		
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	505-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	H. AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	122,724	122,724	122,724	122,724	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
REHABILITACION DE SISTEMA	507-SANTO DOMINGO SARMENTO	LAGUNILLAS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	256,660	256,660	256,660	256,660	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	473,547	142,065	142,065	142,065	100%	0	0	0	METRO LINEAL	190	190	100%		
TERMINACION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	68,000	65,000	60,000	55,000	91%	0	0	0	OBRA	1	1	98%		
CAPTACION DE AGUA POTABLE EN POZO NORIA	522-TLACOATEPEC PLUMAS	TLACOATEPEC PLUMAS	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC PLUMAS	415,362	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	229,379,642	135,190,544	229,379,642	135,190,544	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,632	921	35%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE ARRIBA)	563-YOGANA	001 YOGANA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YOGANA, OAX.	394,331	111,273	394,331	111,273	100%	1,079	0	0	SISTEMA	1	0	28%		
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	LAS FRANCAS	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	148,743	78,486	78,486	78,486	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%		
TERMINACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	735,789	735,789	735,789	735,789	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	NUCLEO RURAL EL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
URBANIZACION MUNICIPAL	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	NUCLEO RURAL EL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PUENTE VEHICULAR Y CALLE CUAHUTEMOC	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ASUNCION CUYOTEPEJI	PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,019,900	59,009,950	59,009,950	59,009,950	100%	0	0	0	METRO CUADRO	118,020	59,010	50%	CONSISTE EN CONSTRUIR 100 ML DE GUARDAFUENTES CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE SECCION DE ANCHO BASE DE 20CM2, CORONA DE 15 CMS Y ALTURA DE 40 CMS; CONSTRUCCION 300 M2 DE PAVIMENTO HERRALLUCO DE 15 CMS DE ESPESOR DE F' C=250 KG/CM2, ADEMAS DE 93.75 M2 DE MUROS DE MAMPONERIA CON PIEDRA CANTERA DE LA REGION ASPESADA CON CEMENTO, ARENA Y PROPORCION 1:6 EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION CUYOTEPEJI.	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO SEGUNDA ETAPA	573-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	370,477	370,477	370,477	370,477	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.	573-LA COMPANIA	AGUA DEL SPIRKO	H. AYUNTAMIENTO DE LA COMPANIA	710,039	710,039	710,039	710,039	0	0%	0	0	METRO CUADRO	2,400	2,400	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2006, SE APORTA \$670,820.00 Y EJERCICIO 2007 SE APORTA \$710,039.00.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESENTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 1RA ETAPA	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	SAN LORENZO PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO	310,100	200,000	186,000	158,218	79%	0	0	METRO CUBICO	191	110	58%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 1RA ETAPA	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	TECOMALTIANGUISCO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO	231,300	150,000	173,475	87,921	59%	0	0	METRO CUBICO	103	70	68%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA-ZARAGOZA	19-CONCEPCIÓN PÁPALO	CONCEPCIÓN PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PÁPALO	473,042	130,337	118,260	130,337	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,230	215	17%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL-ETAPA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	006 RANCHO VIEJO ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO	465,887	465,887	465,887	465,887	100%	0	0	METRO CUADRADO	465,887	465,887	100%	LAS METAS A CUBRIR EN ESTA OBRA ES DE 900 M2.
TERMINACION DE MERCADO 2A. ETAPA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	004 SAN JOSE YOGOCARI	H. AYUNTAMIENTO	399,822	119,946	100,000	119,946	100%	0	0	OBRA	399,823	119,947	30%	
PAVIMENTACION DE LA AV. 5 DE FEBRERO	20-EL ESPINAL	001 EL ESPINAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.	2,570,141,000	1,542,084,600	1,542,084,600	181,936,850	12%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MELCHOR OCAMPOR OAXACA	20-EL ESPINAL	001 EL ESPINAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ESPINAL, OAX.	2,570,141,000	1,542,084,600	1,542,084,600	181,936,850	12%	0	0	METRO CUADRADO	529	529	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	65,716	32,858	15,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	65,716	32,858	50%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	380,698	380,698	380,698	380,698	100%	0	0	ETAPA	380,698	380,698	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	487,365	243,682	243,682	0	0%	0	0	BARRIO	487,366	243,682	50%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 20 DE NOV. COL. CENTRO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	21,600	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	METRO LINEAL	60	36	60%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. AMPLIACION J. ORTIZ DOUEZ.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	171,510	60,350	60,350	60,350	100%	0	0	METRO LINEAL	465	164	35%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD ARTICULO 65	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	29,016	9,900	9,900	9,900	100%	0	0	METRO LINEAL	81	29	34%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD SANTA SOFIA LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	72,000	29,699	29,699	29,699	100%	0	0	METRO LINEAL	200	83	41%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. F. PULIDO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	127,806	120,747	120,747	120,747	100%	0	0	METRO LINEAL	537	507	94%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JOSEFA O. DE DOUGLA, SECCION 1A.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	74,160	36,413	36,413	36,413	100%	0	0	METRO LINEAL	206	101	49%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. MEDICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	64,800	8,399	8,399	8,399	100%	0	0	METRO LINEAL	180	23	13%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD SANTA SOFIA MONTERROSA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	72,000	12,890	12,890	12,890	100%	0	0	METRO LINEAL	200	36	18%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES, BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	246,600	74,726	74,726	74,726	100%	0	0	METRO LINEAL	685	208	30%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
PAVIMENTACION CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE VICTOR BRAVO COL. OAX. IUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	221,270	82,441	82,441	82,441	100%	0	0	METRO LINEAL	1,107	412	37%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIAS EN ZONAS URBANAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	800,000	106,768	106,768	106,768	100%	0	0	METRO LINEAL	20,000	2,669	13%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 1A ETAPA EN LA RANCHERIA EL TUNILLO	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TUNILLO	H. AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	150,000	150,000	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA RANCHERIA EL TECOLOTE	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	RANCHERIA EL TECOLOTE	H. AYUNTAMIENTO	106,771	106,771	106,771	106,771	100%	0	0	ACCION	106,772	106,772	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 1A ETAPA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TEPUHUAJE	H. AYUNTAMIENTO	154,115	154,115	154,115	46,234	30%	0	0	ACCION	154,116	46,235	30%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN	H. AYUNTAMIENTO	424,960	424,960	424,960	33,598	8%	0	0	ACCION	424,960	33,598	8%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUGUILLA COLONIA FELICIANO GARCIA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN	H. AYUNTAMIENTO	7,994,888	7,994,888	7,994,888	2,656,458	33%	0	0	ACCION	7,994,889	2,656,458	33%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SACRILETERA OAXACA PUERTO ENEBL UBICADO EN EL KM 89-00	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN	H. AYUNTAMIENTO	3,884,327	3,884,327	3,884,327	2,133,412	55%	0	0	ACCION	3,884,327	2,133,413	55%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA RANCHERIA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	RANCHERIA LA UNION GRANDE	H. AYUNTAMIENTO	90,000	90,000	90,000	63,000	70%	0	0	ACCION	90,000	63,000	70%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE PALO GRANDE	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	PALO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO	319,355	319,355	319,355	95,606	30%	0	0	ACCION	319,355	95,607	30%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE SAN MIGUEL YOGOVANA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN MIGUEL YOGOVANA	H. AYUNTAMIENTO	427,101	427,101	427,101	298,970	70%	0	0	ACCION	427,101	298,971	70%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	H. AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	142,000	28%	0	0	ACCION	500,000	142,000	28%	
REMODELACION Y AMPLIACION DE LA AGENCIA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSE LLANO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO	245,000	245,000	245,000	171,500	70%	0	0	ACCION	245,000	171,500	70%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA	59-MIXISTLAN DE LA REFORMA	MIXISTLAN DE LA REFORMA	H. AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	1,043,000,000	1,043,000,000	314,802,470	313,472,550	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	486	30%	
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DE CONCRETO HIDRAULICO	59-MIXISTLAN DE LA REFORMA	SANTA MA MIXISTLAN DE LA REFORMA	H. AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	1,043,771,430	1,043,771,430	342,840,700	313,131,430	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,527	469	31%	
PROYECTO EJECUTIVO (PAVIMENTACION DE CALLES)	59-MIXISTLAN DE LA REFORMA	MIXISTLAN DE LA REFORMA	H. AYUNTAMIENTO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	22,863,640	22,863,640	22,863,640	22,863,640	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE MATAMOROS, ALDAMA, CHICO DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN	691,764	307,529	307,529	307,529	100%	0	0	BENEFICIARIO	691,764	307,529	44%	EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 691,764.21 PERO COMO EL PROGRAMA NO PERMITE DECIMALES SE REDONDEO EL IMPORTE. LA CUENTA BANCAARIA QUE SE APERTURO PARA LOS RECURSOS DE RAMO 33 FONDO III NO GENERA INTERESES YA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE.
PAVIMENTACION DE ANADADOR SOBRE ARROLLO COYOTE, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	138,910	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	138,910	50,000	36%	LA CUENTA BANCAARIA QUE SE APERTURO PARA EL RECURSO DE RAMO 33 FONDO III NO GENERA INTERESES YA QUE SE TIENE DISPONIBLE.
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,696,000	1,696,000	1,696,000	1,696,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,696,000	1,696,000	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO EN SAN JACINTO CHILATEC TERCERA ETAPA	88-OCOTLAN DE MORELOS	SAN JACINTO CHILATEC OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA	210,723	206,498	206,498	206,498	100%	0	0	BENEFICIARIO	210,723	206,498	98%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 210,722.62 PERO COO EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO EL IMPORTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE.	89-LA PE	LA PE	H. AYUNTAMIENTO	669,000	400,000	669,000	400,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	89-LA PE	LA PE	H. AYUNTAMIENTO	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	EN ESTA OBRA SE APLICARON \$200,000.00 DEL EJERCICIO 2006 Y \$440,000.00 RECURSO DEL 2007.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10B	
				Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	397,627	397,627	397,627	0	0%	0	METRO CUADRADO	336	336	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN RECOLECCION DE COMPROBACION, MISMA QUE SE PRESENTARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS ANTES LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	217,783	176,968	176,968	0	0%	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA	77-REYES ET LA	REYES ET LA	1,230,350	619,677	0	619,676	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,230,350	619,676	50%	EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA SE CONCLUYE AL 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGA LADO NORTE COL. EL BOSQUE	78-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL. EL BOSQUE	407,305	407,305	407,305	407,305	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,148	1,148	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LABORISTA ENTRE CALLEJON LAS ANONAS Y LA CALLE EL PIPILA BARRIO NUEVO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ BARRIO NUEVO	836,453	836,453	836,453	0	0%	0	0	METRO CUBICO	187	187	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA AV. BENITO JUAREZ COL. LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ LA SOLEDAD	379,077	379,077	379,077	379,077	100%	0	0	METRO CUADRADO	921	921	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CELS MUÑOZ	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUEZ	540,248	540,248	540,248	540,248	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,128	1,128	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRILLO DE PIEDRA ENTRE LA AVENIDA SALINA CRUZ Y AV. TEHUANTEPEC COL. PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COLONIA PORFIRIO DIAZ	601,429	601,429	601,429	601,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	925	925	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LABORISTA ENTRE CALLEJON LAS ANONAS Y CALLE EL PIPILA, BARRIO NUEVO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ BARRIO NUEVO	798,116	798,116	798,116	798,116	100%	0	0	METRO CUADRADO	613	613	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA VICENTE GUERRERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL VICENTE GRO	285,450	285,450	285,450	285,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	448	448	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUERO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y PORFIRIO DIAZ COL. SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL LA SOLEDAD	151,023	151,023	151,023	151,023	100%	0	0	METRO CUBICO	64	64	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACION PUEBLA ENTRE LAS CALLES 5 DE ABRIL Y YUCATAN COL. HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL HUGO MAYORAL	180,607	180,607	180,607	180,607	100%	0	0	METRO CUBICO	84	84	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE COL. PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL PORFIRIO DIAZ	274,975	274,975	274,975	274,975	100%	0	0	METRO CUADRADO	705	705	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CARBONERA COL. SAN MARTIN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL SAN MARTIN	412,737	412,737	412,737	412,737	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. DEPORTIVA SUR	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL DEPORTIVA SUR	331,076	331,076	331,076	331,076	100%	0	0	METRO CUADRADO	517	517	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN TRONCO CON LA AV. 5 DE MAYO BARRIO CANTARRANAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ BARRIO CANTARRANAS	440,005	440,005	440,005	440,005	100%	0	0	METRO CUADRADO	825	825	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PORFIRIO DIAZ COL. HIDALGO ORIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL HIDALGO ORIENTE	379,942	379,942	379,942	379,942	100%	0	0	METRO CUADRADO	908	908	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA ACAPULCO PARALELA A LA AVENIDA PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y BALZATAN, BARRIO SANTA ROSA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ BARRIO SANTA ROSA	451,084	451,084	451,084	451,084	100%	0	0	METRO CUADRADO	501	501	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PACIFICO ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE HEROES DE LA MARINA, BARRIO CANTARRANAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ BARRIO CANTARRANAS	315,261	315,261	315,261	315,261	100%	0	0	METRO CUADRADO	599	599	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD COLONIA LINDA VISTA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COLONIA LINDA VISTA	136,812	136,812	136,812	136,812	100%	0	0	METRO CUADRADO	254	254	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MORELOS Y CALLE PROGRESO, COLONIA GUADALUPE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COLONIA GUADALUPE	504,528	504,528	504,528	504,528	100%	0	0	METRO CUADRADO	503	503	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	82-SAN AGUSTIN CHAVUJO	SAN FELIPE	250,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	110	0	0%	LA OBRA DARA INICIO A Finales de Julio, UNICAMENTE SE HAN ADQUIRIDO LA FECHA LOS MATERIALES PETREOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS, INDEPENDENCIA Y CALLE A LA PREPARATORIA	82-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	576,997	576,997	576,997	576,997	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	YA SE TIENE LA OBRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPLETA, UNICAMENTE FALTA ENTREGARLA ANTE CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA PARA SU REVISION Y RECEPCION CORRESPONDIENTE
PROYECTO EJECUTIVO (PAVIMENTACION DE CALLES)	82-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,806	1,806	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA	82-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	367,903	241,368	367,903	241,368	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,040	765	74%	
PAVIMENTACION DE CALLES	82-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	800,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METRO LINEAL	600	20	3%	
AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	811,634	296,134	331,745	296,134	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LA GLORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	921,114	500,000	879,088	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	1,180	55%	SE REALIZAN OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO SON CONSTRUCCION DE 45 MTS. LINEALES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE 788 MTS. LINEALES DE GUARNICIONES.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN AGENCIA DE LA EXPERIMENTAL.	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	LA EXPERIMENTAL	356,367	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,320	1,190	90%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AV. DEL PANTON	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	1,057,940	571,486	420,000	571,486	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	1,080	40%	LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS SON LA CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE 300 ML. DE TUBERIA HIDRAULICA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA POBLACION	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO SAN FRANCISCO	757,987	400,000	400,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,259	0	0%	OBRA NO INICIADA
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	1,000,849	300,000	300,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CALLE HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO (LIBRAMIENTO) DEL KM 0+000 AL KM 0+240	120-SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	188,505	84,252	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTA PROGRAMADA LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2007 YA QUE SE DEPENDE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXAC.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	3,087,908	2,350,000	3,087,908	2,350,000	94%	0	0	METRO CUADRADO	5,281	5,281	100%	
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL RIO GRANDE	86-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	947,608	947,608	947,608	750,000	79%	0	0	METRO LINEAL	52	40	77%	OBRA PRIORIZADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 2007. YA QUE ESTA OBRA HA SIDO UNA DE LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA POBLACION DE USILA DEBIDO A QUE EN TIEMPO DE LLUVIAS PROVOCA EL DESBORDE DEL RIO GRANDE Y AFECTA A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD. MI CRITERIO PERSONAL SERA CLASIFICARLO DENTRO DEL PROGRAMA CALLES Y CAMINOS, ACCION CONSTRUCCION, SUB ACCIONES MURO DE CONTENCIÓN.
CONSTRUCCION DE LA SUPER ESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINO EN AVENIDA ANTONIO DE LEON	100-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	626,113	626,113	626,113	626,113	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	914,538	914,536	914,538	650,000	60%	0	0	OBRA	914,536	550,000	60%	EL TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$914536.50 PERO SE REDONDEO LA CANTIDAD DEBIDO A QUE NO ACEPTA DECIMALES.
NINGUNO	172-SAN JUAN MOHUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA MOHUTLA	4,406,171	2,433,366	4,406,171	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: NINGUNA
CONSTRUCCION DE CABAÑAS (1ª ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	152,993	152,993	152,993	152,993	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE UNA CABAÑA EN SU PRIMER ETAPA LA FECHA DE INICIO ES 8 DE MARZO DEL 2007 Y TERMINO EL 2 DE JUNIO DEL 2007. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE EJERCIERON \$ 27,201.99 CORRESPONDIENTE AL 63.56 % Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRE \$ 55,748.40 CORRESPONDIENTE AL 36.40% CUMPLIENDO ASI CON EL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA. EL MONTO AUTORIZADO FUE \$ 152,993.22 EL PROGRAMA NO ACEPTA CENTAVOS EN LOS COSTOS, POR LO QUE NO SE PUEDO INGRESAR EL COSTO EJECUTADO QUE FUE \$ 152,993.39, QUEDANDO CON UNA DIFERENCIA DE \$ 45.10 PESOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	290,000	290,000	290,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	EN EJERCIDO SE ESTA REGISTRANDO CERVO, DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES ESTAN EN REVISION EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA Y MIENTRAS NO LES DEN EL VISTO BUENO NO SE PUEDE COMPROBAR FINCIERAMENTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5a	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10a	
				Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILOCO	0004 SANTIAGO GUADALUPE	448,200	448,200	448,200	448,200	100%	0	0	0	448,200	448,200	100%	OBRA QUE SE INICIO EL 05 DE MARZO Y SE TERMINO DE PAVIMENTAR EL DIA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LOS CENOTES Y LAS TORRES.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO	1,192,146	1,191,507	1,192,146	995,754	50%	0	0	0	1,126	2,000	95%	SE INICIA LA PAVIMENTACION EN EL ULTIMO TRAMO DE LA AV. LAS TORRES.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	COL MUNDO NUEVO	500,000	499,546	500,000	149,863	30%	0	0	0	533	528	99%	METAS: 575.27 M2 GUARNICION 533.25 M2 BANQUETA DURANTE ESTA SEMANA SE CONCLUYO CON LA CONSTRUCCION DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 26 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	PAPALGAPAN	1,000,000	997,142	1,000,000	997,145	100%	0	0	0	1,878	1,878	100%	OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	COL EL ROSARIO	566,667	565,771	566,667	464,179	82%	0	0	0	1,055	1,055	100%	METAS: 1054.56 M2 PAVIMENTO OBRA TERMINADA E INAUGURADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN SILVERTO	854,197	852,992	854,197	255,897	30%	0	0	0	1,996	1,597	80%	PENDIENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.
PAVIMENTACION Y REVESTIMIENTO DE APROCHES DE ACCESO AL PUENTE VEHICULAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN MIGUEL OBISPO	465,843	464,524	465,843	329,104	71%	0	0	0	468	422	90%	SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LA PAVIMENTACION DE ACCESO AL PUENTE
REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE TUXTPEC-SAN BARTOLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN BARTOLO	2,892,550	2,892,550	2,892,550	2,545,444	88%	0	0	0	11,156	11,156	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO.	188-SAN JUAN COLORADO	PEÑA NEGRA	9,732,701	5,839,620	5,839,620	4,105,507	70%	0	0	0	2,280	2,280	100%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PEÑA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO REALIZANDOSE LOS TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN ACABADO ESTAMPADO Y LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN.
PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	9,732,701	5,839,620	4,105,507	4,105,507	70%	0	0	0	1,800	1,800	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE REALIZANDOSE LOS TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ALICANTARILLAS, TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE PAVIMENTAR UNA SUPERFICIE DE 1800 M2 CON SUS RESPECTIVAS GUARNICIONES.
AMPLIACION DE LA CALLE MORELOS	189-SAN JUAN DLUXI	SAN JUAN DLUXI	1,129,580	338,874	338,874	338,874	100%	0	0	0	1,129,580	338,874	30%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	189-SAN JUAN GUICHICHICO	013 OCOTIL	308,712	305,712	308,712	305,712	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL \$ 308,711.78 DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO RECONOCE LAS FRACCIONES.
PAVIMENTACION DE CALLE	189-SAN JUAN GUICHICHICO	0024 EL ZARZAL	331,404	331,404	331,404	331,404	100%	0	0	0	200	200	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 331,404.01. PERO LA MAQUINA NO REGISTRA LAS FRACCIONES.
TERMINACION DE ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA CIVICA	189-SAN JUAN GUICHICHICO	011 ESTACION MOGONE	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHEPETI	197-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN IHUALTEPEC	330,671	330,671	330,671	330,671	100%	0	0	0	653,363	330,671	51%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS.	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA MIXTEQUITA	116,900	71,400	71,400	0	0%	0	0	0	1	1	60%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
PAVIMENTACION DE CALLES	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	0	306	306	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUHAUTEMOC	208-SAN JUAN MIXTEPEC-CIUDAD	BUENAVISTA	120,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE DE LA CALLE NACIONAL.	217-SAN MARCOS ARTEAGA	CERRO DE AGUA	243,247,200	132,410,000	130,000,000	132,410,000	100%	0	0	0	900	480	53%	SE CONSTRUIRAN 600 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN FC=150 KG/CM2, UN AREA DE PAVIMENTO DE 900 M2, EN UN ARROYO VEHICULAR DE 6.00 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN FC=200 KG/CM2.
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL	248-SAN MATEO DEL MAR	RANCHERIA EL PACIFICO	93,887	93,887	93,887	93,887	100%	0	0	0	500	500	100%	
REHABILITACION DE CALLES	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO DEPORTIVO	187,782	187,782	187,782	187,782	100%	0	0	0	385	385	100%	
REHABILITACION DE CALLES	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	170,296	170,296	170,296	170,296	100%	0	0	0	300	300	100%	
PAVIMENTO DE CALLES EN LA POBLACION	259-SAN MIGUEL AMATITLAN	004 LA LUZ EN EL CALCO	291,319	0	0	0	0%	0	0	0	1,050	0	0%	LA COMUNIDAD NO A ACORDADO LAS CALLES POR PAVIMENTAR
CONSTRUCCION DE CLINICA SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	VENTA URBES DE JUAREZ	5,299,295	2,649,647	350,000	140,295	5%	0	0	0	134	34	25%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN JOSE TEERIA	5,299,295	2,649,647	292,895	292,895	10%	0	0	0	817	817	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	LA NUEVA TENOCHTITLAN	5,299,295	2,649,647	318,567	318,567	12%	0	0	0	1,275	1,275	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN JORGE EL ZAPOTE	5,299,295	2,649,647	365,528	362,286	10%	0	0	0	1,100	552	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTA CRUZ EL LIMON	5,299,295	2,649,647	548,964	548,964	21%	0	0	0	2,974	2,974	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	EL PORVENIR	450,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	0	250	10	4%	CONSTRUCCION DE 250 ML DE CALLE CONSISTENTE EN GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CM, CONCRETO FC=150KG/CM2, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON UN FC= 200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 15 CM, ACABADO ESCOBILLADO.
PAVIMENTACION DE CALLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	271,451	271,000	271,000	200,000	74%	0	0	0	495	400	81%	CONSISTENTE EN LA DEMOLICION DE GUARNICION Y PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X15X40 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR EN COLOR TIPO ADOLFIN.
PAVIMENTACION DE CALLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	VISTA HERMOSA	271,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	235	0	0%	CONSTRUCCION DE 170 ML DE GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL DE 20X15X40 CM, UTILIZANDO CONCRETO FC=150 KG/CM2, ASI MISMO LA CONSTRUCCION DE 1, 175 M2 DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 CM, CON UN FC=200 KG/CM2.
PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA NUEVA ESPERANZA	229,881	229,881	229,881	229,881	100%	0	0	0	100	100	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y ESTA OPERANDO BIEN
PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA TELESECUNDARIA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CARA DEL MARQUEZ	144,774	144,774	144,774	144,774	100%	0	0	0	100	100	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y OPERA ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ, BARRIO ABAJO.	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	621,023	466,170	500,000	466,170	100%	0	0	0	2,430	2,102	87%	PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE UTILIZARON \$35,079.00, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2006, EL RESTO DEL ACUMULADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2007.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	306-SAN PABLO MEXQUITANGUIS	SAN PABLO MEXQUITANGUIS	526,075	434,526	221,492	157,822	36%	0	0	0	1,850	671	36%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 5 DE FEBRERO.	300-SAN PEDRO AMLIZOS	COLONIA 5 DE FEBRERO	600,120	600,120	600,120	600,120	100%	0	0	0	600,120	600,120	100%	
CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE PUENTE VEHICULAR RIO TRAPICHE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	2,390,257	2,478,555	850,000	850,000	36%	0	0	0	1	1	100%	NO SE GENERARON RENDIMIENTO YA QUE SE ESTAN EJECUTANDO MAS OBRAS Y QUEDA EN CERRO EN BANCOS
CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE PUENTE VEHICULAR RIO TRAPICHE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	2,390,257	2,478,555	850,000	850,000	34%	0	0	0	100	70	70%	NO SE GENERO NINGUN INTERES YA SE SE ESTAN LLEVANDO A CABO MAS OBRAS
PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	4,997,111	2,478,555	333,210	333,210	13%	0	0	0	155	155	100%	NO SE GENERO INTERESES
PAVIMENTACION DE CALLES SALIDA A CRUZ COLORADA	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	333,216	2,478,555	333,216	333,216	13%	0	0	0	155	155	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	250,000	2,478,555	250,000	250,000	10%	0	0	0	8	8	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	LAGUNILLA	513,637	513,637	513,637	513,637	100%	0	0	0	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	512,288	512,288	512,288	512,288	100%	0	0	0	200	200	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10B
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	312-SAN PEDRO JICAYÁN	AGENCIA SANTIAGO	940,994	732,238	732,238	488,258	68%	0	0	OBRA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CON LIGEROS RETARDOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR LLUVIAS. DE ESTA OBRA YA SE INTEGRO EL EXPEDIENTE TECNICO Y SE ESTA INTEGRANDO LA PARTE COMPROBATORIA PARA SU POSTERIOR ENTREGA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
ORDENAMIENTO VIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYÁN	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	299,887	89,966	89,966	89,966	100%	0	0	LOTE	1	0	25%	SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA EL RODEO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	915,848	915,848	915,848	915,848	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%. SE TIENE ELABORADO EL EXPEDIENTE TECNICO Y SE CUENTA CON LA PARTE COMPROBATORIA, FALTA INGRESAR ESTE EXPEDIENTE EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL BARRIO GRANDE	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	95,000	45,630	45,630	45,630	100%	0	0	OBRA	1	0	48%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR ENTREGAR A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN PRIVADA BARRIO SHURUJU	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	45,260	42,005	42,005	42,005	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	POR ENTREGAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESPACIOS PÚBLICOS	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	243,295	68,119	68,119	68,119	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	PORTE COMPROBATORIA POR ENTREGAR A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN POZO EN EL BARRIO CHANDUA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	35,000	10,201	10,201	10,201	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. ESTA OBRA ESTA RELACIONADA CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL POZO DE BARRIO CHANDUA.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SÁRIO LA CHIRREGA	320-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PABLO LA CHIRREGA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: AV. TEPIC MARIPOSAS, EL PALMITO, RIO ATOYAC, CALDERON DIAZ	320-SAN PEDRO QUIATONI	LA SOLEDAD SALINAS	1,534,535	906,757	906,757	906,757	100%	0	0	METRO LINEAL	956	239	25%	
CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA MARIA MIXQUITLAPAJUCA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PREVALICE EL PROBLEMA POLITICO POSELECCIONAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO A DESIGNADO LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CONSECUENCIA HASTA LA FECHA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2005, 2006 Y DEL PERIODO ENERO A ABRIL 2007, POR LO TANTO SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE MAYO A DICIEMBRE, PARA SU APLICACION SEGUN ACTA DE PRIORIZACION.
CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA CIVICA, CANCHA DEPORTIVA E INSTALACION ELECTRICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL IKTAPAN	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PREVALICE EL PROBLEMA POLITICO POS ELECCIONAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO A DESIGNADO LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CONSECUENCIA HASTA LA FECHA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2005, 2006 Y DEL PERIODO ENERO A ABRIL 2007, POR LO TANTO SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE MAYO A DICIEMBRE, PARA SU APLICACION SEGUN ACTA DE PRIORIZACION.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PREVALICE EL PROBLEMA POLITICO POS ELECCIONAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO HA DESIGNADO LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CONSECUENCIA HASTA LA FECHA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2005, 2006 Y DEL PERIODO ENERO A ABRIL 2007, POR LO TANTO SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE MAYO A DICIEMBRE, PARA SU APLICACION SEGUN ACTA DE PRIORIZACION.
CONSTRUCCIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN FRANCISCO HUAPANAPAN	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PREVALICE EL PROBLEMA POLITICO POSELECCIONAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO HA DESIGNADO LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN CONSECUENCIA HASTA LA FECHA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2005, 2006 Y DEL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2007, POR LO TANTO SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE MAYO A DICIEMBRE, PARA SU APLICACION SEGUN ACTA DE PRIORIZACION.
PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	459,386	137,816	137,816	137,816	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	LAS CANTIDADES EN RECURSOS SE REDONDEARON EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	SAN SIMON ZAHUATLÁN	2,541,671	1,270,835	547,911	547,911	43%	0	0	METRO CUADRADO	2,176	1,776	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA, SIN NINGUN CONTRATIEMPO
SEGUNDA ETAPA DE APERTURA DE CAMINO PARA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ XTILA-MAHUATLÁN SEGUNDA ETAPA	380-SANTA CATARINA CUXTLA	SANTA CATARINA CUXTLA	1,038,835	354,375	414,334	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	936	374	40%	SE PAGO LA PRIMERA ESTIMACION EL DIA 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y SE TIENE LA FACTURA CON ESTA FECHA.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	390-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	9,000,000	934,339	4,500,000	934,339	0%	0	0	0.10 METRO LINEAL	5	1	20%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOS DE ABRIL	390-SANTA MARIA APAZCO	EL ALMACEN	374,000	370,000	300,000	113,000	31%	0	0	METRO CUADRADO	35	2	6%	REPRESENTA ESTE AVANCE FISICO YA QUE SE INICIO A FINALES DE ESTE MES DE JUNIO, SE PIENSA TERMINAR EN EL MES DE OCTUBRE
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DEL MERCADO DE ARTESANIAS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	2,950,835	2,950,835	2,950,835	1,000,000	34%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DEL MERCADO DE ARTESANIAS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	2,950,835	2,950,835	2,950,835	1,000,000	34%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2DA PONIENTE	416-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	491,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	491,000	200,000	41%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIA	421-SANTA MARIA MIXTQUEULI	SANTA MARIA MIXTQUEULI	413,500	250,000	250,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,133	0	0%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIO	421-SANTA MARIA MIXTQUEULI	SANTA MARIA MIXTQUEULI	439,476	200,000	200,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,203	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	785,460	785,460	700,000	600,000	76%	0	0	METRO LINEAL	250	240	96%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AL PANTEON	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	384,976	384,976	384,976	384,976	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE UN PUENTE VEHICULAR	435-SANTA MARIA TEPANTLALI	EL MOSQUITO BLANCO	225,276	87,583	46,355	87,583	100%	0	0	METRO CUADRADO	52	8	15%	EL AVANCE FINANCIERO ES MAYOR QUE EL AVANCE FISICO DEBIDO AL PAGO DE 30 % DE ANTICIPO
CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR DEL TELEBACHILLERATO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	520,904	520,904	520,904	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	520,904	0	0%	
URBANIZACION	446-SANTA MARIA XUCUMITL	GUADALUPE MIRAMAR	100,000	0	100,000	0	0%	100,000	0	METRO CUADRADO	100,000	0	0%	POR FALTA DE EXPEDIENTE TECNICO NO SE HA INICIADA LA OBRA DE REFERENCIA
URBANIZACION	446-SANTA MARIA XUCUMITL	YUCUMITL CENTRO	500,000	0	0	0	0%	500,000	0	METRO CUADRADO	500,000	0	0%	PENDIENTE INTEGRAR EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DE REFERENCIA
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES Y CAMINOS (PAVIMENTACION DE CARRETERA)	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN BIDRO AMATITLÁN	5,138,229	4,456,209	5,000,000	4,456,209	100%	0	0	0.10 METRO LINEAL	5,138,229	4,456,209	87%	ESTA OBRA SE PAVIMENTARA CON CONCRETO HIDRAULICO, SIENDO UN TOTAL DE 3.4 KM
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	449-SANTA MARIA ZOOULTLÁN	CANDELARIA YEGOLÉ	281,850	281,850	281,850	281,850	100%	0	0	METRO CUADRADO	816	816	100%	POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDEMIENTOS FINANCIEROS SE VAN A ACUMULAR HASTA EL CUARTO TRIMESTRE Y SE DECIDIRÁ A QUE OBRA SE VAN A APLICAR
3ª ETAPA DE LA PAVIMENTACION CALLE INTURBIDE	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	850,822	812,142	800,000	800,000	99%	0	0	METRO CUADRADO	3,063	2,800	91%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE.	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	301-SANTIAGO CACALOXTEPEC	307,803	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	307,803	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	468-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	543,083	285,833	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: UN RELLENO SANITARIO ES UNA OBRA QUE TODAVIA NO SE HA REALIZADO, ESTA EN UNA ETAPA DE GESTION DE LOS PERMISOS QUE SE REQUIEREN PARA SU AUTORIZACION DE LA MEZCLA DE RECURSOS CON EL ESTADO. EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA SE LE CUBRE LA MEZCLA DE RECURSOS SERA DE \$1,086,166.00 (UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
PAVIMENTACION DE CALLES	468-SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	148,113	77,954	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	EL EXPEDIENTE TECNICO DE ESTA OBRA ESTA EN TRAMITE POR LO TANTO NO HAY TODAVIA UN DATO EXACTO SOBRE LO PROGRAMADO ANUAL Y EL RECURSO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	467-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	313,719	313,719	313,719	313,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,135	2,135	100%	LA OBRA SE REALIZO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS CON FORTAMUN
AMPLIACION Y CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL ZAPOTE, BARRIO GRANDE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	445,880	335,226	335,226	335,226	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,759	1,635	93%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL HOSPITAL (BANQUETA AMBOS LADOS SEG. ETAPA.)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	63,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	292	200	68%	ESTA OBRA ES CONSIDERADA COMO SEGUNDA ETAPA PORQUE QUEDO INCONCLUSA EL AÑO DEL 2006
CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS TRES CRUCES, COL. MIRAMAR (ETAPA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	94,560	61,473	61,473	61,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	461	300	65%	ESTA OBRA SE LE DENOMINA SEGUNDA ETAPA PORQUE QUEDO INCONCLUSA EN EL PERIODO DEL 2006
CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO, COL. EL RANCHO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	478,429	206,022	206,022	206,022	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,330	1,200	52%	
CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES CRUCES, COL. MIRAMAR (SEG. ETAPA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	94,560	61,473	62,000	61,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	461	300	65%	ESTA OBRA SE LE DENOMINA SEGUNDA ETAPA PORQUE QUEDO INCONCLUSA EN EL AÑO 2006
CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN CALLE 12 DE DIC. GUADALUPE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	178,976	122,914	122,914	122,914	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA EN LA CALLE 21 DE MARZO, COL. GUADALUPE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	68,600	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	METRO LINEAL	45	5	11%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ, COL. MIRAMAR	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	327,428	116,542	116,542	116,542	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,630	652	40%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA CRUZ FLORES MAGON	183,250	160,131	160,131	160,131	100%	0	0	METRO CUADRADO	894	780	87%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, BARRIO GRANDE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	121,989	52,600	52,600	52,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	596	280	47%	
CONSTRUCCION DEL DESCANSO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	7,000	3,760	3,760	3,760	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CONSIDERADA COMO SEGUNDA ETAPA PORQUE QUEDO INCONCLUSA EL AÑO 2006
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN CANCHA DEPORTIVA DEL GUAYABO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL GUAYABO	11,400	11,400	11,400	11,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSIDERA SEGUNDA ETAPA PORQUE QUEDO INCONCLUSA EN EL AÑO 2006
CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	2,328,174	291,445	291,445	291,445	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EN LAS 27 AGENCIAS QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO	90,000	17,243	17,243	17,243	100%	0	0	OTROS	200	20	10%	METAS: 200 LUMINARIAS EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO
REHABILITACION DEL CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	58,000	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	30	25%	
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL J.N."LA EDUCADORA"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	354,698	215,982	215,982	140,200	65%	0	0	METRO CUADRADO	720	480	67%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A. DEL SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	1,983,079	414,924	414,924	414,924	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	30	30%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A. DEL SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	1,842,725	552,817	552,817	552,817	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	30	30%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPONERIA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTA ANA RAYON	108,724	108,724	108,724	108,724	100%	0	0	METRO LINEAL	108,725	108,725	100%	EL TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$108,724.88. EN EL TOTAL ANUAL COMO NO ACEPTA DECIMALES SE CAPTUREO CON LA CANTIDAD DE \$108,724.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	276,880	276,880	276,880	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE DE COMPROBAR ANTE LA CONTABILIDAD
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	LA CUMBRE	4,484,450	2,242,225	267,814	267,814	12%	0	0	OBRA	267,814	267,814	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	489-SANTIAGO TETEPEC	EL OCOTE	4,484,450	2,242,225	276,461	276,461	12%	0	0	OBRA	276,461	276,461	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN	687,169	343,582	343,582	343,582	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,300	96%	
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE	493-SANTIAGO YUCUYACHI	001-SANTIAGO YUCUYACHI	516,842	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,551	750	48%	MEZCLA DE RECURSOS CON FONDO IV
APERTURA Y CONSERVACION DE CALLES PRINCIPALES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	7,941,145	400,000	800,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	50%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	7,941,145	856,180	2,806,281	856,180	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,000	930	31%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	445,147	166,896	166,896	111,000	67%	0	0	METRO LINEAL	238	30	13%	LA OBRA DIO INICIO EN EL MES DE JULIO Y LO EJERCIDO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL RIO LAGARTO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	LAS HUERTAS	272,786	81,835	92,532	81,835	100%	0	0	PUENTE	272,786	81,835	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZANDOSE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE COMFORT	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	111,451	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUTLAHUAC	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	128,604	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	612	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL	520-SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	528,030	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,725	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO, VICTORIA, ITURBIDE, VICENTE GUERRA MATAMOROS Y JUAREZ	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	704,480	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,138	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS E HIDALGO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTA CATALINA	215,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,700	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRESIDENTE JUAREZ Y MARIANO ESCOBEDO	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	704,480	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,468	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
PAVIMENTACION DE LA SIN	524-SANTO DOMINGO YODOHINO	001-SANTO DOMINGO YODOHINO	274,277	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	274,277	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGULAS.	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	1,001,867	997,511	1,001,867	997,511	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,190	2,190	100%	
PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE ALDAMA	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	750,000	350,000	513,825	350,000	100%	0	0	OBRA	1	0	15%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION DE STA. CATALINA DE SENA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	SANTA CATALINA DE SENA	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	EL RECURSO OCUPADO PARA ESTA OBRA UN MILLON DE PESO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2006 Y EL OTRO MILLON AL 2007.
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	1,193,301	1,193,301	800,000	700,000	59%	0	0	BENEFICIARIO	1,193,302	700,000	59%	NINGUNA
PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS, HIDALGO Y LIBERTAD	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	540,768	540,768	540,768	540,768	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SAN SEBASTIAN RIO DULCE	422,500	422,500	422,500	379,700	90%	0	0	METRO LINEAL	84	60	71%	
PAVIMENTACION DE CALLES	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SAN JOSE GUELATOVA DE ALVAREZ	430,000	430,000	430,000	418,000	97%	0	0	METRO CUADRADO	2,910	2,800	96%	
PAVIMENTACION DE CALLES	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	250,000	250,000	250,000	122,400	49%	0	0	METRO CUADRADO	1,670	800	48%	
PAVIMENTACION DE CALLES.	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,388	3,388	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: PRIMERO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIOS DE ZIMATLAN	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	850,000	85%	0	0	0	6,775	5,000	81%		
PAVIMENTACION DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y GALEANA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIJALANA	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	500,000	500,000	500,000	450,000	90%	0	0	0	3,388	3,000	89%		
PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGILLO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	3,388	3,388	100%		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	29-CONSTANZA DEL ROSARIO	007 BARRIO LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTANZA DEL ROSARIO	236,742	236,742	236,742	236,742	100%	0	0	0	236,743	236,743	100%	EN ESTA OBRA LA PARTE QUE LE CORRESPONDA A LOS BENEFICIARIOS BA HACER GESTIONADA POR UN GESTOR, SITUACION QUE NO FUE ASI POR LO QUE CON RECURSOS DE ESTE EJERCICIO Y DE ESTE FONDO EL MUNICIPIO ABSORBO ESTA DEUDA LA CUAL EQUIVALE AL 20% DEL MONTO TOTAL, OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2006 LA CUAL YA ESTA TERMINADA Y OPERARA AL 100%.	
ELECTRIFICACION RURAL EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION	29-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	MUNICIPIO DE CULAPAM DE GUERRERO	1,056,583	768,158	768,158	768,158	100%	0	0	0	1,500	1,350	90%		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CECYTE	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	PRESENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	134,315	134,315	134,315	134,315	100%	0	0	0	134,315	134,315	100%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA EN COMUNIDAD JOVAL NUEVO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA EN COMUNIDAD LA SOLIDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	162,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	1	0	40%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2A. ETAPA EN COL. 27 DE FEBRERO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	1,127,198	144,369	500,000	144,369	100%	0	0	0	0	0	40%	LA OBRA ESTA EN EJECUCION Y SE PAGARA AL TERMINO DE LA MISMA Y DE ACUERDO CON LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA EL AYUNTAMIENTO	
CAMBIO DEL SISTEMA MONOFASICO F - 1H A TRIFASICO 3F - 4H	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,723,897	1,723,897	1,723,897	1,298,335	75%	0	0	0	1,723,898	1,298,335	75%		
R.D. AMPL. Y MEJORA COL. MIEL DEL VALLE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	369,965	369,965	369,965	110,989	30%	0	0	0	369,966	110,990	30%		
REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL	000-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,604,456	6,604,456	2,935,314	4,965,690	75%	0	0	0	5,150	2,268	44%	METAS: LUMINARIAS EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS POR CUESTIONES PRACTICAS SE REPORTARAN UNA SOLA VEZ, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERAN PLASMAADOS EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.	
ADQUISICION DE CAPACITADORES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	69-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	70,000	70,000	100%		
R.O. AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	69-OCOTLAN DE MORELOS	CENTRO	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	823,942	823,942	823,942	823,942	100%	0	0	0	823,942	823,942	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 823,942.79 PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO EL MONTO, LA CUENTA BANCARIA QUE SE ABIERA PARA EL RECURSO DE RAMO 33 FONDO III NO GENERA INTERESES POR TENER DISPONIBILIDAD INMEDIATA	
R.O. AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA RANCHO MORENO, EN LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS	69-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	516,152	516,152	516,152	516,152	100%	0	0	0	516,152	516,152	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE POR \$ 516,152.00 DE LOS CUALES HOBO A PORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 178,996.89 LA CANTIDAD DE \$ 337,155.34 CORRESPONDE AL RAMO 33 FONDO III, EL INTERES QUE GENERA LA CUENTA BANCARIA DE RAMO 33 FONDO III NO SE APLICA A ALGUNA OBRA ESPECIFICA YA QUE EL IMPORTE GENERADO ES EL AVANCE PROYECTO MAYOR AL IMPORTE EJERCIDO, NO HA REALIZADO ESTIMACION EL CONTRATISTA	
CONSTRUCCION DE LA RED Y MEJORA DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN AREA MUNICIPAL DE MAGUEY LARGO (SA. ETAPA)	69-SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	628,328	187,897	500,000	187,897	100%	0	0	0	0	1	1	50%	
RED DE DISTRIBUCION, AMPLIACION ELECTRIFICACION LA CHILANA (SA. ETAPA)	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	LA CHILANA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	220,130	66,039	180,000	66,039	100%	0	0	0	0	1	1	50%	
RED DE DISTRIBUCION, AMPLIACION Y MEJORA ELECTRIFICACION EL PORVENIR (ETAPA)	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL PORVENIR	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	416,356	124,906	350,000	124,906	100%	0	0	0	0	1	1	50%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FRANCISCO IMA	80-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES POSTES DE CONCRETO, CON UNA LONGITUD DE 150 MTS. DE RED
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. EL CAFETAL, SALIDA A TOYAC Y LA CAÑADA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	648,000	204,233	204,233	0	0%	0	0	0	0	1	1	90%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
AMPLIACION DE LA LINEA YO RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GRANDE	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
FISM/5330607: SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDAS	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	CACALOTE	H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	0	5	5	100%	SE INSTALARAN 5 PLACAS DE FOTOCELDAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS INCLUYENDO ACCESORIOS Y DEMAS MATERIALES PARA SU MANTENIMIENTO
FISM/5330107: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA A PTO	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	116,637	34,991	34,991	34,991	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSISTE EN LA COLOCACION DE 3 POSTES DE 12750 Y 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SAN ANTONIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	908,029	903,987	908,029	652,254	72%	0	0	0	0	5	5	50%	METAS: TRANSFORMADOR LAS METAS SON: 5 TRANSFORMADORES 1183 METROS CABLE ALUMINIO SE REALIZAN TRABAJOS DE DETALLES COMO SON LINEAS DE ACCOMETIDAS DE LA RED DE BAJA TENSION A LAS MUFAS DOMICILIARIAS, ASI COMO COLOCACION DE AISLADORES Y CONECTORES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPALOAPAN	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	819,577	817,405	819,577	245,221	30%	0	0	0	0	1,615	1,454	90%	META: 1615 M. CABLE AAC 3" PREZA TRANSFORMADOR DR. CAP. EN ESTA SEMANA EL CONTRATISTA SUMINISTRA EL MATERIAL PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN COORDINACION DE C.F.E. REPROGRAMAN LA LIBERANZA E ESTA PARTE DE ESTE SECTOR Y SE TRABAJAN LAS ESTRUCTURAS A, B, C, D, Y
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHOQUITO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	723,820	719,682	723,820	215,504	30%	0	0	0	0	24	7	30%	METAS: POSTE METAS: 24.00 POSTE 5.00 TRANSFORMADOR SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS PARA REVESTIR ESTRUCTURAS, SE INSTALAN RETENIDAS CON CABLE AG 5/16 DE ACERO, ANCLAS BASTIDORES Y MISLADORES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	267,310	266,691	267,310	80,007	30%	0	0	0	0	2	2	100%	LAS METAS SON: 2 PIEZAS TRANSFORMADOR 10 KVA 255 KILOGRAMOS CABLE ACSR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PALMILLA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,000,000	995,849	1,000,000	298,754	30%	0	0	0	0	38	27	70%	LAS METAS TOTALES SON: 205.00 METROS CABLE PARA RETENIDA 1338.96 KILOGRAMOS CABLE ACSR 30" 38.00 PIEZAS POSTE DE C. 11.600 SE INICIA CON EL TENDIDO DE LINEAS, DE ALTA TENSION, ASI COMO LINEAS DE RETENIDAS CON SUS RESPECTIVAS ANCLAS Y VARILLAS DE TIERRA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE RETENIDAS, VARILLAS DE TIERRA AISLADORES, BASTIDORES EN LOS RAMALES 1 Y 4
ADQUISICION DE PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD POR ENERGIA SOLAR PARA VIVIENDAS	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	SANTA MARIA VILAHERRMOS/ 28 DE MAYO	H. AYUNTAMIENTO	71,400	71,400	714,000	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE POR COMPROBAR EN CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	PRIMERA SECCION STA MARIA TEPOSANTONOG	AYUNTAMIENTO	116,510	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	NO HA EMPEZADO LA OBRA POR FALTA DE MESCLA
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	EL CAPULIN	AYUNTAMIENTO	450,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	POR FALTA DE RECURSO EN EMESCLA NO HA INICIADO LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	MESON DE GUADALUPE	AYUNTAMIENTO	388,000	328,000	0	60,000	18%	0	0	0	0	0	0	0%	LA OBRA YA INICIO CON UN AVANCE DE 70%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	SAN PEDRO CENTRO	AYUNTAMIENTO	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE HA EJECUTADO POR FALTA DE MESCLA ESTATAL
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	SAN PEDRO CORRAL	AYUNTAMIENTO	180,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	NO HA EMPEZADO POR FALTA DE MESCLA DE RECURSOS ESTATALES
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	SAN MIGUEL LADO	AYUNTAMIENTO	80,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	NO HA EMPEZADO POR FALTA DE MESCLA DE RECURSOS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	SANTA MARIA TEPOSANTONOG	AYUNTAMIENTO	280,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA NO INICIADA POR FALTA DE LA MESCLA DE RECURSOS
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO. 08.	SAN MARTIN TILCAJETE	AYUNTAMIENTO	900,000	0	900,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE HA LIBERADO LAS MESCLAS DE RECURSO PARA EMPEZAR LA EJECUCION
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	219-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN YUCUITA	2,563,362	1,025,352	962,500	300,000	29%	1,018	0	0	0	962,500	300,000	31%	LA OBRA SE LEVARA ACABO CON RECURSOS ESTATALES POR \$ 1'000,000.00 Y MUNICIPALES POR \$962,000.00
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS LINEAS RURALES	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	540,379	480,000	0	240,000	50%	0	0	0	0	1,356	1,200	88%	ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ABRIL, SE TERMINA EN ESTE MES DE JULIO, Y SE TERMINA DE PAGAR HASTA EL MES DE OCTUBRE
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROGRESO	246-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA CUAHTEMOC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	736,267	220,580	220,580	220,580	100%	0	0	0	0	1	1	100%	AVANCE DEL 30% EN LA OBRA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE SALUD				179,119	156,300	156,300	120,620	77%	0	0	0	0	6	4	67%	METAS: 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10B		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	910,999	860,000	860,000	598,832	70%	0	0	0	OTROS	23	16	70%	METAS: 19 POSTES Y 4 TRANSFORMADORES
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA SAN PABLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	311,193	250,053	250,053	219,373	86%	0	0	0	OTROS	11	9	82%	METAS: 8 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	289,000	289,000	86,700	86,700	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	2,231,993	2,231,993	669,598	669,598	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	PASO ANCHO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	2,934,200	2,934,200	890,260	890,260	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	287,000	287,000	287,000	287,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL PORVENIR	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	167,000	0	167,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION	331-SAN PEDRO TIDIA	SAN PEDRO TIDIA	MUNICIPIO	857,262	5,143,212	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	340-SAN PEDRO Y SAN TEQUIXTEPEC	TEPICALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC. HUAHUAPAN	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PREVALIÓ EL PROBLEMA POLITICO POSELECTORAL. EL GOBIERNO DEL ESTADO HA DESIGNADO LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. EN CONSECUENCIA HASTA LA FECHA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2005, 2006 Y DEL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2007. POR LO TANTO SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE MAYO A DICIEMBRE. PARA SU APLICACION SEGUN ACTA DE PRIORIZACION
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO	388-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	263,028	78,908	78,908	78,908	100%	0	0	0	METRO LINEAL	190	60	32%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE "LA COLORADA"	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	188,409,850	56,522,960	56,522,960	56,522,960	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	100	33%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	412-SANTA MARIA GUENAGATI	TRAPICHE	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA GUENAGATI	449,536	449,536	449,536	449,536	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	METAS: 14 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	419-SANTA MARIA JALTANGUIS	SANTA MARIA JALTANGUIS	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTANGUIS	345,948	172,974	345,948	345,948	200%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PARA ESTA OBRA SE TIENE PROGRAMADO LA CANTIDAD DE \$345,948.00 POR EL SEGUNDO TRIMESTRE UNICAMENTE SE HAN RECIBIDO \$172,974.00 POR LO QUE SE LE PIDIÓ UN PRESTAMO AL RAMO 28 DE 172,974.00 Y SE RA PAGANDO CUANDO LLEGUE LAS PARTICIPACIONES MES CON MES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	75,500	245,000	75,500	100%	0	0	0	PIEZA	7	2	29%	
R. D. AMPLIACION RANCHO METATE 2A. ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO METATE	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PIEZA	17	17	100%	
R. D. AMPLIACION TELESECUNDARIA SANTA CRUZ	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO SANTA CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	76,500	265,000	76,500	100%	0	0	0	PIEZA	7	2	29%	
R. D. AMPLIACION Y MEJORA SANTA MARIA YACOCH	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA YACOCH	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	770,000	900,000	770,000	100%	0	0	0	PIEZA	21	17	81%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AVENIDA MARIANO MATAMOROS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA XADANI	256,749	256,749	256,749	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	256,749	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MIGRANTES	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA XADANI	224,708	224,708	224,708	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	224,708	0	0%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	448-SANTA MARIA BUENAVISTA	GUADALUPE BUENAVISTA	CONTRATISTA	500,000	0	0	0	0%	500,000	0	0	OTROS	500,000	0	0%	METAS: AMPLIAR LA RED DE ELECTRIFICACION POR FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTE. NO SE HA INICIADO LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE, RAYON GUERRERO.	400-SANTIAGO CACHALOXTEPEC	SANTIAGO CACHALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACHALOXTEPEC	199,016	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	PIEZA	199,016	130,000	65%	
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	468-SANTIAGO COMALTEPEC	SAN MARTIN SOYOLAPAN	CONSEJABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	148,113	77,954	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: 6 POSTES EL EXPEDIENTE TECNICO PARA ESTA OBRA ESTA EN TRAMITE DE ELABORACION POR LO CONSIGUIENTE PODRIA VARIAR LA META EN CUANTO A NUMERO DE POSTES Y OTROS CONCEPTOS.
CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RD. ESC. SEC. TECNICA NO.191 Y ESCUELA ALBERGUE DE SANTIAGO XTAYUTLA, OAX.	468-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	194,000	135,800	135,800	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE DURANTE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	394,986	390,000	0	118,495	30%	0	0	0	METRO LINEAL	300	90	30%	LA OBRA SE INICIO EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, LA META ES APROXIMADA, DEL MONTO TOTAL SE PAGARA CON RECURSOS DEL 2006 F-II Y 2007 F-III
MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YOSONDUA	441,000	200,000	230,000	200,000	100%	200,000	200,000	0	OBRA	441,000	200,000	45%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA ALBARRADAS	500-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	EL MUNICIPIO	175,000	104,788	174,110	175,000	167%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	94%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 350,000. PERO LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 175,000. EL PAGO AL CONTRATISTA SE ESPERA DE CONCLUIR PARA EL MES DE JULIO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUKUJA	LLANOD E AYUCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,714	142,714	142,714	142,714	100%	0	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	ESTA OBRA SE REALIZO PARA BENEFICIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA LOCALIDAD
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL FRESNO	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	ITO DOMNGO YANHUITLAN COL EL FRESNO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	128,800	128,800	128,800	128,800	100%	128,800	128,800	0	BENEFICIARIO	128,800	128,800	100%	OBRA 02 DEL EJERCICIO FISCAL 2007. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$257,600.00 50% APORTACION DE BENEFICIARIOS Y EL 50% APORTACION MUNICIPAL
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	93,703	93,703	93,703	93,703	100%	93,703	93,703	0	BENEFICIARIO	93,704	93,704	100%	OBRA PRIORIZADA EN EL 2007. CON UN COSTO TOTAL DE 197,407.00 EN PARTICIPACION CON LA POBLACION BENEFICIADA APORTACION DEL MUNICIPIO 60% APORTACION BENEFICIARIOS 40%
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	002 BENITO JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	540,420	540,420	162,128	162,128	30%	0	0	0	OTROS	12	5	42%	METAS: POSTES EL RECURSO EJERCIDO YA CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA FALTA REMITIRLO A LA CONTADURIA MAYOR
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	009 MIGUEL HIDALGO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	543,979	543,979	163,193	163,193	30%	0	0	0	OTROS	13	6	46%	METAS: POSTES EL RECURSO EJERCIDO YA CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA FALTA REMITIRLO A LA CONTADURIA MAYOR DEBIDO QUE SE ESTA INTEGRANDO EL EXPEDIENTE UNITARIO
CAMBIO DE FASE DE ENERGIA ELECTRICA A TRIFASICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	008 LAZARO CARDENAS	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	523,777	523,777	157,133	157,133	30%	0	0	0	OTROS	13	6	46%	METAS: POSTES EL RECURSO EJERCIDO YA CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA FALTA ACOMPLETAR EL AVANCE FISICO POR LO CONSIGUIENTE EL FINANCIERO, PARA TENER COMPLETO EL EXPEDIENTE TECNICO Y REMITIRLO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CAMBIO DE FASE DE ENERGIA ELECTRICA A TRIFASICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	012 PLAN ALEMAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	666,949	666,949	200,084	200,084	30%	0	0	0	OTROS	19	8	42%	METAS: POSTES EL RECURSO EJERCIDO YA CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA SOLAMENTE FALTA TRAMITARLA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CAMBIO DE FASE DE ENERGIA ELECTRICA A TRIFASICA	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	012 PLAN ALEMAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	666,949	666,949	200,084	200,084	30%	0	0	0	OTROS	19	8	42%	METAS: POSTES EL RECURSO EJERCIDO YA SE ENCUENTRA FACTURADO FALTA DAR TRAMITE A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
ELECTRIFICACION RURAL AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	648-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	ORG CONSTRUCCIONES S.A.B.C. Y PARTICULAR	1,070,406	360,830	360,830	360,830	100%	0	0	0	OBRA	100	15	15%	LA PRESENTE OBRA SERA REALIZADA CON POSIBLE MEZCLA DE RECURSOS A NIVEL ESTATAL
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	654-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS MIXE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	250,000	250,000	200,000	200,000	80%	0	0	0	BENEFICIARIO	250,000	200,000	80%	NINGUNA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	655-TRINDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,996,063	998,031	998,031	998,031	100%	0	0	0	OBRA	1,996,063	998,031	50%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA, RETIRO DE POSTES, CONSTRUCCION DE UNA R.D. SUBTERRANEA EN B.T. Y M.T. RETIRO DE CONDUCTOR DE M.T. E INSTALACION DE TRANSFORMADORES. DE LA CUAL EL MUNICIPIO APORTARA EL 50% DEL COSTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$998,031.00 Y LA OTRA PARTE SERA APORTADA POR COPALSA
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS Y PARAJES	670-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	414,968	414,968	414,968	414,968	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
APOYO ALIMENTARIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	2,232,000	182,013	182,013	182,013	100%	0	0	0	APOYO	24,000	1,957	8%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5a	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10b					
				Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5				
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN COMUNIDAD DESPARRAMADERO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	120,000	74,860	74,860	74,860	100%	0	0	0	OBRA	1	1	62%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	800,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	0	12%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION A LA MUJER, RX, MASTOGRAFIA, Y ACOPDENSIOMETRO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	76,000	37,160	37,160	37,160	100%	0	0	0	LOTE	1	1	0	49%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR.
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, COLONIA REFORMA, COBERTURA MUNICIPAL	40-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,666,650	3,666,650	1,833,325	0	0%	0	0	0	PIEZA	13	3	23%	EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SE ESTÁ REPORTANDO SOLO UNA VEZ, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2007 ES POR LA CANTIDAD DE \$446,474.00 QUE CORRESPONDIEN A UN RECURSO MINISTRADO DE \$21,971,748.00 LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA HOSPITAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL	323,871	3,448,455	323,871	323,871	9%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA EL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION PARA LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO	
ADECUACION DE ESPACIOS Y AMPLIACION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	20-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	522,817	156,845	200,000	156,845	100%	0	0	0	OBRA	1	1	0	15%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	92-SAN AGUSTIN CHALUCO	LA UNION ABAJO	H AYUNTAMIENTO	288,854	100,000	100,000	30,000	30%	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%	LA OBRA SE INICIO EL 13 DE JULIO, CON LA COMPRA DE LOS MATERIALES, Y LLEVA A LA FECHA UN AVANCE FISICO DEL 91
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-SAN ANTONIO EL ALTO	EL PERAL	H AYUNTAMIENTO	684,963	205,489	71,623	205,489	100%	0	0	0	OTROS	1	1	0	46%	METAS: CASA DE SALUD
FMS/153/02/97 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	PUEBLO VIEJO	H AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	264,868	264,868	264,868	264,868	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 56 METROS CUADRADOS QUE CONSTA DE UNA SALA DE ESPERA, CONSULTORIO, CURACIONES, RECUPERACION, BODEGA Y SERVICIO SANITARIO	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ANO DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	269,922	269,922	269,922	80,651	30%	0	0	0	OTROS	1	1	64%	METAS: CASA DE SALUD SE REALIZA EL COPLADE DE LA LOSA DE AZOTEA.	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	492,626	492,626	492,626	147,370	30%	0	0	0	OTROS	2	1	38%	METAS: AULA DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZO AL ALZARPO DE MUROS A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE RELLENOS.	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LUIS LAVALLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INFONAVIT LAS LIMAS	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	398,781	398,281	398,781	119,484	30%	0	0	0	OTROS	1	1	78%	METAS: AULA DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUO CON EL APILAMDO EN LOS MUROS INTERIORES DEL AULA DE MEDIOS, ASI COMO CON LA CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA PARTE DEL FRENTE DEL AULA.	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "VICENTE GUERRERO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	217,231	217,224	217,231	86,889	40%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA OBRA TERMINADA E INAUGURADA.	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANGA	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	275,927	275,970	275,927	275,970	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS: 2 AULAS 1 ANEXO OBRA INAUGURADA.	
CONSTRUCCION DE AULA DE PLATICAS DE LA U.M.R.	197-SAN JUAN GUELA VIA	SAN JUAN GUELA VIA	DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	2,213,041	1,106,520	454,945	244,953	22%	0	0	0	OBRA	100	80	90%		
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD 2 ETAPA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN BARTOLO	H AYUNTAMIENTO	267,750	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%	
AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	335,401	335,401	335,401	335,401	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EDIFICIO	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL LAZO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	320,000	320,000	96,000	96,000	30%	0	0	0	OTROS	1	1	0	30%	METAS: EDIFICIO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	396-SAN PEDRO EL ALTO	LOMA CANELA	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	556,548	556,548	556,548	556,548	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CLINICA DE ODONTOLOGIA	396-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE LA RANCHERIA GUADALUPE MESQUITAL	396-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUATEPEC	RANCHERIA GUADALUPE MESQUITAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUATEPEC, HUAJUAPAN	0	0	0	0	0%	0	0	0	INSTITUCION	0	0	0	0%	DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PREVALICE EL PROBLEMA POLITICO POS ELECTORAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO HA DISEÑADO LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CONSECUENCIA HASTA LA FECHA SE DESCONOCE LA APLICACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2006, 2007 Y DEL PERIODO ENERO A ABRIL 2007, POR LO TANTO SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE MAYO A DICIEMBRE, PARA SU APLICACION SEGUN ACTA DE PRIORIZACION.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEVARA	H AYUNTAMIENTO	190,971,290	57,291,380	57,291,380	57,291,380	100%	0	0	0	METRO LINEAL	69	65	94%		
CONSTRUCCION DE CASA DE SASLUD	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUESES	AGENCIA DE LLANO GRANDE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUESES	510,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	0	94%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	RANCHERIA RIO MOLINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	100,000	65,000	80,000	50,000	77%	0	0	0	OBRA	1	1	60%		
EQUIPAMIENTO UNIDAD BASICA DE SALUD	446-SANTA MARIA YUJUITI	GUADALUPE MIRAMAR	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	180,000	90%	180,000	180,000	0	EQUIPO	200,000	180,000	90%	EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD SE ESTIMA TERMINAR AL FINAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2007	
EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	468-SANTIAGO COMALTEPEC	SOLEDAD TECTITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	148,113	77,954	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	0	0%	EL EXPEDIENTE TECNICO PARA ESTA OBRA DE EQUIPAMIENTO ESTA EN TRAMITE DE ELABORACION POR LO TANTO SE DESCONOCEN DATOS EXACTOS SOBRE RUBROS DE PROGRAMACION Y OTROS
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	UNION LINDA VISTA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	248,795	89,425	89,425	89,425	100%	0	0	0	OBRA	1	1	0	36%	
REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	180,000	92,807	92,807	92,807	100%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	METAS: (UNA HECTAREA), COMO AREA DESTINADA PARA LA BASURA	
AMPLIACION DE LA CLINICA IMSS-OPORTUNIDADES (CONSTRUCCION DE BODEGA)	472-SANTIAGO LA OLLAGA	001 SANTIAGO LA OLLAGA	CONCEPCION MUNICIPAL DE SANTIAGO LA OLLAGA	190,134	120,460	120,460	120,460	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE SALUD	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	315,000	105,103	120,000	105,103	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	0	36%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	484-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	529,950	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	0	15%	OBRA A EJECUTAR CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y APORTACION ESTATAL
ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA CLINICAS	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YOSONDUA	278,121	278,121	278,121	278,121	100%	278,121	278,121	0	ATENCIÓN MEDICA	278,121	278,121	100%		
TECHADO DE ALBERGUE COMUNITARIO	507-SANTO DOMINGO SIEMENTE	CALLEJON DE ROMULO	MUNICIPIO DE SANTIAGO DOMINGO SIEMENTE	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZA EL TECHADO DE UN ALBERGUE COMUNITARIO EN PREVENCIÓN A DESASTRES NATURALES	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	LA CUMBRE CLAVELLINAS	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	384,261	384,261	384,261	384,261	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																	
BARRA LATERAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	13-CIENEGA DE ZMATLAN	CIENEGA DE ZMATLAN	H AYUNTAMIENTO CIENEGA DE ZMATLAN	136,900	84,331	84,331	84,331	100%	0	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	EL AVANCE FISICO NO CONSIDERE CON EL AVANCE FINANCIERO YA QUE AUN FALTA PAGAR ALGUNOS MATERIALES	
CONSTRUCCION DE AULAS PARA TELESECUNDARIA	17-LA COMPANIA	AGUA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE LA COMPANIA	202,459	202,459	202,459	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA	19-CONCEPCION PAPAJO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	265,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	METAS: AULAS ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL HEPO AL 50%, LO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION DEL MUNICIPIO EN ESTE TRIMESTRE.	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN MODULO DE DIRECCION Y SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA	19-CONCEPCION PAPAJO	PENA BLANCA	H AYUNTAMIENTO CONCEPCION PAPAJO	275,000	165,000	165,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	151	15	10%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL HEPO A TRAVES DE COPLADE AL 50% LO REPORTADO ES LO QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	19-CONCEPCION PAPAJO	ASERRADERO	H AYUNTAMIENTO CONCEPCION PAPAJO	57,500	50,000	57,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	252	252	100%		
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR DE TELEBACHILLERATO (DIRECCION Y SANITARIOS)	42-OTLAN DE JUAREZ	OTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE OTLAN DE JUAREZ	263,086	131,543	131,543	0	0%	0	0	0	ALBANO	263,086	131,543	50%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESENTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Escolara del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	197,370	98,685	50,000	0	0	0	INSTALACIÓN	197,370	98,685	50%	
BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION MOULDO SANIT. EN JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD EL MIRADOR	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	40,000	15,237	15,237	15,237	100%	0	0	0	0	38%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. SEC. TEC. NUM 3, COL. OAX. ILLUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	180,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	0	64%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TELESECUNDARIA TIPO RURAL EN COL. LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	120,000	49,250	49,250	49,250	100%	0	0	0	0	41%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RURAL EN COMUNIDAD MULATO VIEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	90,000	39,989	39,989	39,989	100%	0	0	0	0	44%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
CONSTRUCCION DE AULA TIPO RURAL EN LA COL. ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	120,000	61,384	61,384	61,384	100%	0	0	0	0	51%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
CONSTRUCCION DE AULA TIPO RURAL EN LA COL. FELIX GAYOT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	120,000	49,250	49,250	49,250	100%	0	0	0	0	41%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
DESAYUNOS ESCOLARES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	900,000	58,808	58,808	58,808	100%	0	0	0	0	7%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
EQUIPAMIENTO, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURA PARA ESCUELAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	150,000	46,071	46,071	46,071	100%	0	0	0	0	31%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN COMUNIDAD EL MIRADOR	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	110,000	78,661	78,661	78,661	100%	0	0	0	0	72%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE ÚNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION INTERIOR.
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	1,598,862	478,758	1,598,862	478,758	100%	0	0	0	0	98%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES MAYOR QUE EL FINANCIERO DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ESTA FINANCIANDO EN TANTO LLEGA EL 100% DE LOS RECURSOS DEL FONDO III
ADQUISICION DE HERRERIA PARA LOS SANTARIOS Y 1 AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTI	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN	H. AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA (2A ETAPA)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN FELIPE YEGACHIN	H. AYUNTAMIENTO	408,777	408,777	408,777	122,633	30%	0	0	0	0	30%	
CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN EL CBTS NO 183 (1RA ETAPA)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN	H. AYUNTAMIENTO	405,000	405,000	405,000	246,410	61%	0	0	0	0	61%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTE	H. AYUNTAMIENTO	248,345	248,345	248,345	173,841	70%	0	0	0	0	70%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIMAR	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA SOLEDAD	H. AYUNTAMIENTO	408,777	408,777	408,777	122,633	30%	0	0	0	0	30%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA RURAL "LA UNION	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	AGUA DEL SOL	H. AYUNTAMIENTO	238,338	238,338	238,338	143,002	60%	0	0	0	0	60%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LA UNION	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL TEPEHUAJE	H. AYUNTAMIENTO	32,830	32,830	32,830	173,841	100%	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SANTARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCCION EN LA ESCUELA PRIM. "RICARDO FLORES MAGON" DE LA RANCHERIA EL RAMON	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	RANCHERIA EL RAMON SAN JOSE LLANO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO	261,111	261,111	261,111	78,333	30%	0	0	0	0	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIMARIA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN GUILLERMO	H. AYUNTAMIENTO	282,488	282,488	282,488	197,741	70%	0	0	0	0	70%	
PAVIMENTACION DE LA PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LA UNIC	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BRAMADEROS	H. AYUNTAMIENTO	408,777	408,777	408,777	286,144	70%	0	0	0	0	70%	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA CHILAITA	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA MARIA LA CHILAITA OCOOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOOTLAN DE MORELOS OAXACA	55,992	55,992	55,992	55,992	100%	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$ 90,370.00 MISMA QUE SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS RAMO 33 FONDO III Y RAMO 33 FONDO IV, POR LA CANTIDAD DE \$ 6,992.00 Y \$ 8,378.00 RESPECTIVAMENTE.
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS NILAHUI	59-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE OCOOTLAN DE MORELOS OAXACA	21,657	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	0	0	75%	EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$ 27,807.71 PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA INTERESES SE REDONDEO LA CANTIDAD.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA	59-OCOTLAN DE MORELOS	BUENAVISTA OCOOTLAN DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE OCOOTLAN DE MORELOS OAXACA	219,675	135,904	135,904	135,904	100%	0	0	0	0	62%	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE \$ 219,674.71 PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO EL IMPORTE.
ADQUISICION DE TERRENO PARA CANCHAS ESCOLARES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	605,000	605,000	605,000	0	0%	0	0	0	0	100%	METAS: TERRENO EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL COBAO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	450,000	110,000	110,000	0	0%	0	0	0	0	0%	METAS: TERRENO EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
CERCADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	108,285	108,285	108,285	0	0%	0	0	0	0	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
CERCADO DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LIC. JOSE VASCONCELOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	119,479	119,479	119,479	0	0%	0	0	0	0	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
CONSTRUCCION DE AULA EN COBAO, 2A. ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	997,276	3,448,465	300,000	300,000	9%	0	0	0	0	75%	METAS: AULA EL MONTO EJERCIDO EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION PARA LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EL FONDO DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	88-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	275,269	82,562	150,000	82,562	100%	0	0	0	0	50%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON UNA LONGITUD DE 192 ML. PARA LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20V074840	88-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	377,708	113,132	250,000	113,132	100%	0	0	0	0	38%	
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA HESQUIO RAMOS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	LOS VASQUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	286,755	140,342	200,000	140,342	100%	0	0	0	0	70%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	578,950	173,685	150,000	173,685	100%	0	0	0	0	30%	
CONSTRUCCION DE AULADE USOS MULTIPLES TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MT J.M. "PATROCINIO ZARAGOZAMELIA"	84-SAN AGUSTIN ETILA	SAN AGUSTIN ETILA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	200,611	162,495	200,611	162,495	100%	0	0	0	0	80%	NO SE HA EJERCIDO EL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO POR ENCONTRARSE EN FASE DE NEGOCIACION CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA OBRAS PROGRAMADAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUERRA	86-SAN ANDRES XTLANHUACA	SAN ANDRES XTLANHUACA	H. AYUNTAMIENTO	281,785	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	METAS: CANCHA LA OBRA ESTA SIENDO FINANCIADA POR LA CONTRATISTA.
REHABILITACION DE DOS ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	86-SAN ANDRES XTLANHUACA	SAN ANDRES XTLANHUACA	H. AYUNTAMIENTO	71,242	71,242	71,242	71,242	100%	0	0	0	0	100%	
TERMINACION DEL BARDEADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA	86-SAN ANDRES XTLANHUACA	SAN ANDRES XTLANHUACA	H. AYUNTAMIENTO	498,928	313,630	313,630	313,630	100%	0	0	0	0	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE COMPLETA FALTANDO SOLAMENTE POR PAGAR A LA CONTRATISTA \$ 182,296 QUE SERA CUBIERTO DE COMUN ACUERDO PARCIALMENTE EN FUNCION A LA DISPOSICION DE EFECTIVO EN LA TESORERIA MUNICIPAL, PARA LA CUENTA RAMO 33 FONDO III
CONSTRUCCION DE 6 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA ESC. PRIM. RODOLFO MORALES	87-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	2,846,866	854,059	491,211	854,059	100%	0	0	0	0	30%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULAS Y 3 ANEXOS (UNA DIRECCION, UN MODULO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR)
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. SEC. GRAL. GUADALUPE VICTORIA, CLAVE ES-372-85 Y C.T. 200690900	87-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	536,551	320,000	320,000	0	0%	0	0	0	0	75%	METAS: AULA EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
CONSTRUCCION DE TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	RANCHO LLANO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	0	100%	METAS: 3.00 AULAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Escolar del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 109
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. "MEXICO NUEVO"	134-SAN FELIPE JALAPA	PLAYA CHICA	258,288	258,288	258,288	258,288	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	134-SAN FELIPE JALAPA	LOMA SANTO TOMAS	534,062	288,674	534,062	288,674	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESC. PREESCOLAR "BENITO JUAREZ"	134-SAN FELIPE JALAPA	ARROYO ESPUMA	479,241	143,772	479,241	143,772	100%	0	0	OBRA	1	1	30%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. "MANUEL ACUNA DE DIAZ"	134-SAN FELIPE JALAPA	SECCION LOS PALACIOS DE DIAZ	535,000	240,800	535,000	240,800	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE TRES AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA "NUEVA SANTA FLORA"	134-SAN FELIPE JALAPA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SEC TA	833,770	565,110	833,770	565,110	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	134-SAN FELIPE JALAPA	LOMA NARANJO	483,011	144,903	483,011	144,903	100%	0	0	OBRA	1	1	30%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	130-SAN FELIPE TEJALAPA	SAN FELIPE TEJALAPA	1,574,950	472,485	1,574,950	472,485	100%	0	0	OBRA	1	1	10%	
EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	136-SAN FELIPE USILA	LA UNION	195,850	195,850	195,850	195,850	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 30 COMPUTADORAS O ESCRITORIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	NUEVA SANTA FLORA	260,000	260,000	260,000	140,000	54%	0	0	METRO CUADRADO	540	350	65%	ES CORRECTO UBICARLO DENTRO DEL SUBPROGRAMA DE 26 PLAZAS CIVICAS DENTRO DE LAS ESCUELAS O ESCALERAS Y ANDADORES. ACCION AMPLIACION
CONSTRUCCION DE FORO Y ESTRADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	280,000	280,000	280,000	84,000	30%	0	0	METRO CUADRADO	84	30	36%	LA PRESENTE OBRA SE PRETENDE CLASIFICAR DENTRO DEL PROGRAMA DE PLAZAS CIVICAS DENTRO DE LA ESCUELA O EN OTROS
CONSTRUCCION DE FORO Y ESTRADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL BILINGUE JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	270,000	270,000	270,000	81,000	30%	0	0	METRO CUADRADO	84	20	37%	
CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	136-SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	320,000	320,000	320,000	96,000	30%	0	0	METRO CUADRADO	75	23	31%	
TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (2DA. ETAPA)	136-SAN FELIPE USILA	SANTA CRUZ TEPEOTITLA	412,500	412,500	412,500	412,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%	LA PRESENTE OBRA FUE EJECUTADA POR CONSENSO DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, DERIVADO DE LAS OBRAS PRIORIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II. A MI JUICIO ENCUADRA DENTRO DEL PROGRAMA DE PLAZAS CIVICAS DENTRO DE ESCUELAS O EN OTROS: LA ACCION "AMPLIACION", SUBACCION SECUNDARIA, DE AUTORIZARME QUE SE APLIQUE DENTRO DE OTROS LO CLASIFICARA COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS (TECHADO DE CANCHAL)
FISM13030907. CONSTRUCCION DEL CECYTE TERCERA ETAPA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	682,231	200,000	682,231	200,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR ANDADORES, BARDEADO Y ACCESO PRINCIPAL.
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES"	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	66,496	52,897	66,496	52,897	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA LOS TRABAJOS A REALIZAR ES LA REHABILITACION DE DOS AULAS CONSISTENTE EN LA IMPERMEABILIZACION, COLOCACION DE LAMINA TIPO TEJA, REMOVER PINTURA, SABRO Y APLICAR NUEVAMENTE PINTURA AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS. LA FECHA DE INICIO ES 02 DE ABRIL DEL 2007 AL 21 DE JULIO DEL 2007 EL IMPORTE AUTORIZADO ES \$46,848.81
AMPLIACION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	194,965	194,965	194,965	58,489	30%	0	0	OTROS	3	3	90%	METAS: POSTE METAS: 3.00 POSTE 1.00 TRANSFORMADOR SE SUMINISTRA MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO CONDUCTOR ACER DE ALUMINIO PARA ALTA TENSION, ALAMBRE DE COBRE. SE COLOCAN RETENIDAS. SE TENSAN QUEDANDO ESTE TRABAJO TERMINADO. QUEDA MONTADA LA SUBESTACION COLOCANDO UN TRANSFORMADOR TIPO COSTA DE TRES BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO DE 25 KVA Y SE INICIAN LOS TRABAJOS EN EL INTERIOR.
CONSTRUCCION DE ANEXO ADMINISTRATIVO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. MARIA EUGENIA	211,120	210,830	211,120	210,830	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINADA Y OPERANDO.
CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FOYBESSE COSTA VERDE	247,072	246,887	247,072	75,905	31%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	LAS METAS SON 197.37 ML. CONTRIATIBE DE CONCRETO. OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA BERTEL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INFONAVIT EL PARAISO	247,072	246,591	247,072	73,977	30%	0	0	METRO LINEAL	187	112	60%	SE REALIZA COLADO DE CASTILLOS Y SE INICIA LA COLOCACION DE MALLA EN LA PARTE NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS.
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 129	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. EX. NORMAL	985,212	984,682	985,212	565,454	57%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS SON 4 AULAS EN METAS SE ESPECIFICA OBRA DEBIDO A QUE EL CONCEPTO AULA NO LO TIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA. SE REALIZA EL APLANADO DE MUROS Y SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTE
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOMA ALTA	492,608	492,295	492,608	196,518	40%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA SE CONTINUA CON LOS APLANADOS EN ACABADO FINOS EN LOS MUROS.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 129	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. OBRERA BENITO ADOLFO LOPEZ MATEOS	492,606	492,133	492,606	147,840	30%	0	0	OTROS	1	1	25%	METAS: AULA SE INICIA LA CONSTRUCCION DE MURO DE ENRASE A BASE DE TABICON. ESTE MURO SE DELARA AL NIVEL DE PISO TERMINADO DE LAS AULAS QUE ESTAN FRENTE A ESTA NAVE.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCAO PERIMETRAL EN EL CERCO DE EDUCACION PREESCOLAR "JORGEL T. TAMAYO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CAMALOTAL	340,138	339,438	340,138	169,719	50%	0	0	METRO CUBICO	239	134	81%	SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE PIEDRA BRAZA EN EL LADO NORTE.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELA HERNANDEZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. EX. NORMAL	168,806	168,801	168,806	114,644	68%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: ANEXO PENDIENTE LOS TRABAJOS DE CONEXION DE LA DESCARGA SANITARIA AL COLECTOR GENERAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESMALTA	398,781	397,384	398,781	159,193	40%	0	0	OTROS	1	1	80%	METAS: AULA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE APLANADO EN MUROS INTERIORES.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. MARIA LUISA	398,781	398,636	398,781	159,454	40%	0	0	OTROS	1	1	70%	METAS: AULA DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL AULA DE MEDIOS, EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL AULA.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPAOPAPAN	398,781	396,581	398,781	118,974	30%	0	0	OTROS	1	1	54%	METAS: AULA ESTA SEMANA SE REALIZO EL HABILITADO DE LOS POLINES PARA EMPEZAR A COLOCAR LA PLACA DE TRYPLAY PARA PODER EMPEZAR ARMAR EL ACERO PARA PODER COLAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGALES ZACATE COLORADO	217,231	219,833	217,231	65,950	30%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: AULA SE REALIZAN LOS TRABAJOS FINALES PARA LA CONCLUSION DE ESTA OBRA.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN AHUJA VIUDA DE BRAVO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. LA PIRAGUA	217,231	216,771	217,231	65,031	30%	0	0	OTROS	1	1	53%	METAS: AULA DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS POR FALTA DE MATERIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACCIONAMIENTO EL NANCHE	217,231	216,647	217,231	64,994	30%	0	0	OTROS	1	1	30%	METAS: AULA SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES. SE HABILITA EL ACERO DE REFUERZO PARA LAS TRABES.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CROCE"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA	217,231	216,771	217,231	65,031	30%	0	0	OTROS	9	1	9%	METAS: AULA REINICIAN LAS ACTIVIDADES EN ESTA OBRA CONSTRUYENDO MURO DE ENRASE.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTOR BRAVO AHUJA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INFONAVIT BENITO JUAREZ	217,231	216,771	217,231	65,031	30%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: AULA DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS POR FALTA DE MATERIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	275,927	275,683	275,927	82,705	30%	0	0	OTROS	1	1	40%	METAS: AULA SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES. HABILITAN ACERO DE REFUERZO PARA TRABES T1.
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	398,781	398,389	398,781	119,516	30%	0	0	OTROS	1	1	40%	METAS: AULA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE HABILITADO DE CIMBRA Y ACERO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE LA TECHUMBRE.
REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	134,589	134,204	134,589	134,204	100%	0	0	METRO CUADRADO	328	328	100%	OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPAOPAPAN	200,000	199,927	200,000	93,978	30%	0	0	OTROS	3	2	72%	METAS: AULA EN ESTA SEMANA SE PINTARON LOS MONTENES.
REHABILITACION DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO PAPAOPAPAN	200,000	199,988	200,000	59,996	30%	0	0	OTROS	5	4	72%	METAS: AULA EN ESTA SEMANA SE PINTARON LOS MONTENES DE TODO EL PERIMETRO DE LAS AULAS CON EL FIN DE QUE QUEDA YA LISTA ESTA ESTRUCTURA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 109
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TENICA N° 82	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	177,812	177,821	177,812	177,821	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AUDITORIO TERMINADA E INAUGURADA
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA ROBERTO COLORADO	284-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LAZARO CARDENAS	495,541	495,253	495,514	136,676	30%	0	0	OTROS	400	340	85%	METAS: METROS CABLE THW LS BIF. CAL. QUEDA TERMINADO MURO DE CONCRETO PARA LA INSTALACION DE LOS CONCENTRADORES Y DOS REGISTROS PARA CABLEADO SUBTERRANEO. CONTINUAN COLOCANDO SOPORTERA PARA SUEJETER TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2 Y 3/4 PARA CONDUCCION DE CABLE
CONSTRUCCION DE UN AULA EST.REG. EN ESC.PREESCOLAR BENITO JUAREZ	188-SAN JUAN COLOMBIA	AGUA FRIA	9,732,701	5,839,620	5,839,620	4,105,507	70%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE SAN JUAN COLOMBIA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	188-SAN JUAN OJQUI	SAN JUAN OJQUI	386,600	91,960	91,960	91,960	100%	0	0	OBRA	306,600	91,960	30%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES LA CANTIDAD \$ 309,898.34. PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA FRACCIONES POR LO QUE SE REPORTO LA CANTIDAD DE \$ 329,898.00
CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO DE 6.00 X 8.00 MTRS. EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN GUICHICOVI	207 EJIDO LA REVOLUCION	529,896	529,896	529,896	529,896	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO DE \$210,684.14. DEVIDO A QUE EL SISTEMA NO RECONOCE LAS FRACCIONES EN CENTAVOS. NO SE PUEDIERON REPORTAR LOS 14 CENTAVOS
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON	207-SAN JUAN GUICHICOVI	01 SAN JUAN GUICHICOVI	210,684	210,684	210,684	210,684	100%	0	0	METRO CUADRADO	282	282	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	EJIDO MADERO	71,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOMA SANTA CRUZ	71,400	4,818	4,818	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO. PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLAN	QUEVEDO	71,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE FINALIZO EL 19 DE MAYO DE 2007, SIN EMBARGO AUN NO SE ENTREGA LA COMPROBACION A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS RAUDALES	71,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN ANTONIO DEL VALLE	71,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE UNA AULA PROVISIONAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTA CRUZ TIERRA NEGRA	71,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
REHABILITACION DE 3 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTIAGO TUTLA	71,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. PENDIENTE POR COMPROBAR CON LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	GUADALUPE HIDALGO CACAOTEPEC	434,057	150,000	150,000	150,000	100%	434,057	150,000	OBRA	434,057	150,000	35%	
CONSTRUCCION DE AULA DE JARDIN DE NIÑO SIMON BOLIVAR	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO CACAOTEPEC	238,550	71,565	71,565	71,565	100%	0	0	OBRA	238,550	71,565	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO G OLIVERA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO CACAOTEPEC	238,550	71,565	71,565	71,565	100%	238,550	71,565	OBRA	238,550	71,565	30%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	SAN LORENZO TEXMELUCAN	484,063	484,063	145,219	145,219	30%	0	0	OTROS	2	1	30%	METAS: AULAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXOS PARA ESCUELA PRIMARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL SUCHIL	1,196,863	1,196,863	359,058	359,058	30%	0	0	OTROS	2	1	30%	METAS: AULAS
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO TALEA	1,483,857	1,483,857	445,157	445,157	30%	0	0	OTROS	3	1	33%	METAS: AULAS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	234-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	296,042	200,000	200,000	147,521	74%	0	0	OTROS	1	1	80%	METAS: AULA 1/00
REHABILITACION DE AULAS, ANEXOS, CON DIRECCION SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	234-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	720,372	650,000	650,000	216,112	33%	0	0	OTROS	3	1	33%	METAS: 2 AULAS Y 1 ANEXO
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA EL CENTENARIO	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	DESAMBIELAMIENTO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA CONTRA ALUM CAL. 28 DE 18 PIES. ASI COMO LA COLOCACION DE ESTRUCTURA PTR FLUADA A CASTILLO POR SOLDADURA. PINTURA VINILICA EN MUROS, HERRERA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO
REHABILITACION DE BARRA EN ESC. PREESCOLAR BENITO JUAREZ	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CONCHAS	194,482	194,482	194,482	194,482	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA A BASE DE CASTILLOS MUROS Y MALLA DE CILCON. ASI COMO LA COLOCACION DE TUBILARE APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y CASTILLOS Y TUBILARE
REHABILITACION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA EL CENTENARIO	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	199,434	199,434	199,434	199,434	100%	0	0	METRO LINEAL	153	153	100%	SE CONSTRUYO 153 ML DE BARRA EN MAL ESTADO. CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 76.50 ML A BASE DE CASTILLOS Y MALLAS. LA DIFERENCIA A BASE DE CASTILLOS Y TUBILARE
CONSTRUCCION DE ANEXOS Y TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	LOS SABINOS	974,320	974,320	292,296	292,296	30%	0	0	OTROS	3	1	33%	METAS: ANEXOS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ANEXOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL SITIO	698,000	698,000	209,400	209,400	30%	0	0	OTROS	2	1	30%	METAS: AULAS
CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL EN JARDIN DE NIÑOS ZENAIIDA MARTINEZ	287-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	362,000	362,000	108,600	108,600	30%	0	0	OTROS	1	0	30%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE BARDEADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	236,750	218,794	218,794	0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	176,400	176,400	176,400	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FIDEL M. LOPEZ CANSECO"	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	211,977	211,977	211,977	211,977	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y OPERA ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	312-SAN PEDRO JICAYAN	AGENCIA TUTANDAYO	603,946	424,308	424,308	124,308	29%	0	0	OBRA	1	0	30%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRAN DOS AULAS DIDACTICAS Y UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES. ESTA OBRA SE INICIO A FINALES DEL MES DE JUNIO. SE CUENTA YA CON SU EXPEDIENTE TECNICO, PERO AUN NO SE HA INTEGRADO LA PARTE COMPROBATORIA PORQUE NO SE HA GENERADO LA DOCUMENTACION
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL Y ANEXOS	312-SAN PEDRO JICAYAN	AGENCIA SAN JUAN	986,246	845,574	845,574	495,574	59%	0	0	OBRA	1	1	50%	SE CONSTRUIRAN CUATRO AULAS CON MOBILIARIO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS PRESENTA UN RETARDO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTA OBRA YA SE TIENE ELABORADO EL EXPEDIENTE TECNICO Y SE ESTA INTEGRANDO LA PARTE COMPROBATORIA
SUMINISTRO DE MATERIALES A LA SUPERVISION ESCOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO, PUERTAS Y VENTANAS	303-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	169,045	63,750	63,750	63,750	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	ESTA OBRA ES PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO EN LA SUPERVISOR ESCOLAR (NIVEL PRIMARIA) UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE LA ESC. PRIMARIA DON BENITO JUAREZ	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	88,771	47,270	47,270	47,270	100%	0	0	OBRA	1	1	53%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOLL EN ESC. PRIM. LIC. DON BENITO JUAREZ	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	LLANO DE LA YACA	246,413	246,413	200,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	459	459	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA EN LO REFERENTE AL PAVIMENTO. EN EL TERCER TRIMESTRE SE VAN A COLOCAR TABLEROS Y A PINTAR. LA COMPROBACION ESTA PENDIENTE DE ENTREGAR AL LA CONTADURIA
MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN ESC SEC MARTIRES DE TACUBAYA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	98,976	98,976	98,976	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. FALTA LEVAR EL EXPEDIENTE TECNICO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. LAUREANA WRIGHT GONZALES	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	314,924	94,477	94,477	94,477	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	CANTIDADES REDONDEADAS EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSA CASTELLANOS	360-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	564,516	169,354	169,354	169,354	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5		
CONSTRUCCION DE 2ADA ETAPA DE ANEXO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUATEMOC	07-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	247,491	2,065,388	351,116	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	36%	METAS: ANEXO SANITARIO SE CONSTRUIRA LA 2DA ETAPA DE UN ANEXO SANITARIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL DE 6.00X3.30 M. A BASE DE CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO TRABES: MUROS DE TABIQUE RUDO DE 14 Y 21 CMS DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR. PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR. PLANADO DE MUROS Y PINTADO DE PINTURA VINILICA. COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VITRADO. CANCILLERIA DE ALUMINIO. COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS. INSTALACION SANITARIA. HIDRAULICA ELCTRICA. E IMPERMEABILIZACION. CONEXION A A RED MUNICIPAL DE ATARJEAS. NOT EN LO DE MONTO PRESUPUESTARIOS NO SE REFLEJA EL AVANCE DEBIDO A QUE LA DOCUMENTACION ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO HAY POR QUE LA CUENTA NO MANEJA YA QUE LOS ESTADOS DE CUENTA NO APARECEN
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA"	095-SANTA CRUZ XICOCTLAN	COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO TRES	180,000	8,160	8,160	8,160	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
IMPERMEABILIZACION DE 440M2 EN LA ESC. PRESEC. NIÑOS HEROES	093-SANTA LUCIA OCOOTLAN	SANTA LUCIA OCOOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, OCOOTLAN, OAXACA	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	50,600	50,600	0	METRO CUADRADO	440	440	100%	
CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL DE LA E. S. T. # 119	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	600,368	339,073	339,073	28,465	8%	0	0	0	METRO LINEAL	607	65	10%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	024-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	789,822	500,000	550,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "UNA LIZ EN LA MONTANA"	435-SANTA MARIA TEPIANTLALI	CERRO COSTOCHÉ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPIANTLALI	639,041	191,712	140,589	191,712	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	48	12	25%	EL AVANCE FINANCIERO ES MAYOR DEBIDO AL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESC. PRIMARIA	437-SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	RANCHO SANTA CRUZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	13,057,331	350,000	500,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE TALLER DE CORTE Y CONFECION	437-SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	13,057,331	355,888	504,465	355,888	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE TALLER PARA ESC. PRIMARIA	437-SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	RANCHO FLORES	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	13,057,331	150,000	500,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESECOLAR "CUAHUATEMOC"	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA XADANI	312,000	216,456	216,456	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	312,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	445-SANTA MARIA YOSUYU	SANTA CRUZ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSUYU	270,115	81,035	270,115	81,035	100%	270,115	81,035	0	METRO CUADRADO	270,115	81,035	30%	
CONSTRUCCION 3 ETAPA SALON AUDIOVISUAL	446-SANTA MARIA YUCUHTLI	SANTA MARIA YUCUHTLI	CONTRATISTA	500,000	0	500,000	0	0%	500,000	0	0	OTROS	500,000	0	0%	METAS: CONSTRUCCION 3 ETAPA NO SE HA INICIADA LA OBRA POR EL TIEMPO FLUVIAL
CONSTRUCCION DE UNA EXPLANADA, 3 AULAS, UNA DIRECCION Y BAÑOS DE ESCUELA TELESECUNDARIA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	AGUILES SERDAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACATEPEC	1,800,000	150,000	300,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1,800,000	150,000	8%	
CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO APOSTOL	362,809	108,842	108,842	108,842	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,963	585	30%	
CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA ESC. PRIMARIA AMADO NERVO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO APOSTOL	471,371	179,686	179,686	179,686	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO APOSTOL	32,790	32,790	32,790	32,790	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	001 SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	65,000	15,000	15,000	15,000	100%	15,000	15,000	0	METRO LINEAL	65,000	15,000	23%	LA OBRA ACABA DE INICIAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA.	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	002 CORRAL DE PIEDRAS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	250,000	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	25,000	0	0%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA ESC. TELESECUNDARIA SIN.	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	001 SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	104,633	104,633	104,633	104,633	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	104,633	104,633	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA.
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LAS TROJES	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	331,767	99,530	99,530	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: AULA EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE AULA Y CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL MOSCO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	658,000	197,400	197,400	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE AULA Y CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	YUCUYA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	617,378	585,214	585,214	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL OCOTE	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	308,990	278,091	278,091	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CANCHA EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LLANO ESCONDIDO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	318,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LLANO VERDE	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	318,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GAMIO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	XINIYUVA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	354,276	326,283	326,283	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESCOLAR	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL FRUTILLO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	308,935	92,680	92,680	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL FRUTILLO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	368,178	110,453	110,453	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BAÑOS EN LA ESCUELA PREESECOLAR JUSTO SIERRA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA HUMEDAD	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	341,000	341,000	341,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	696,541	496,962	496,962	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5a	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10b		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, UNA DIRECCION CON SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTA LUCIA BUENAVISTA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	1,054,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	83%	METAS: AULAS EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO. SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO MARTEL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	LA HUMEDAD	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	1,216,000	1,216,000	1,216,000	0	0%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: AULA EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO. SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	1,216,000	1,216,000	1,216,000	0	0%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: AULA EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO. SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
REHABILITACION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL CARASOL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	787,342	472,405	472,405	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO. SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LLEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
ADQUISICION DE TERRENO (1 HECTAREA), DESTINADOS A LA CONST. DE UNA ESCUELA SEC.GRAL. EN LA COL. GUADALUPE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	800,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	50%	
CERCADO DE MURO CON TABICON Y MALLA CICLONICA EN EL PERIMETRO DE LA PRIM. JOSE VASCONCELOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PIEDRA ANCHA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	31,250	4,740	4,740	4,740	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	
CONST. DE ANADOR. REPELLO. PISO. PINTURA. PUERTA. VENTANAS E INST. ELECTRICA. DIRECCION CECYTE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	88,000	79,071	79,071	79,071	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONST. DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. AGUSTO MELGAR DE COYUCHE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COYUCHE	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	548,159	274,080	274,080	274,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONST. DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS DE PIEDRA ANCHA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PIEDRA ANCHA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	572,571	274,079	274,079	274,079	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONST. DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL SANTO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	548,159	274,080	274,080	274,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONST. Y COLOC. DE PROTECCIONES PARA LAS VENTANAS Y PUERTAS DE DOS SALONES PARA EL PROG. DE ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	38,160	38,160	38,160	38,160	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
CONST. Y COLOC. DE PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTA DE DOS AULAS CENTRO DE EDUC. PREESCOLAR " ANGELA PERALTA "	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	13,430	13,430	13,430	13,430	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA )	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE RIO VERDE	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	16,000	15,053	15,053	15,053	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSIDERA COMO SEGUNDA ETAPA PORQUE QUEDO INCONCLUSA EN EL AÑO 2006
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. ESC. PRIM. DE EMILIANO ZAPATA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EMILIANO ZAPATA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	582,890	291,445	291,445	291,445	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA NATIVIDAD	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA NATIVIDAD	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	145,950	28,300	28,300	28,300	100%	0	0	0	OBRA	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TERC. IND. NO. 200 PLATANILLO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA ELENA COMALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	87,950	67,211	67,211	67,211	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE AULA ESC. PRIM. DE EL PLATANILLO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL PLATANILLO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	173,850	24,706	24,706	24,706	100%	0	0	0	OBRA	1	0	14%	
HABILITACION DE AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	11,540	11,540	11,540	11,540	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
HABILITACION DE AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. FRANCISCO L. MADRERO "	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	24,110	14,110	14,110	14,110	100%	0	0	0	LOTE	1	1	75%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PROTECCIONES DE HERRERIA PARA LAS VENTANAS Y PUERTA DEL SALON DONDE SE INSTALO EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS, INCLUYE TAMBIEN LA INSTALACION ELECTRICA.
HABILITACION DE AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. FEDERICO BILINGUE " RICARDO FLORES MAGON "	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	12,806	12,806	12,806	12,806	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PROTECCIONES PARA EL AULA DONDE SE INSTALO EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS.
HABILITACION DE AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, COL. HOSPITAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	11,911	11,911	11,911	11,911	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
HABILITACION DE AULA PARA EL PROGRAMA ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO "	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PIEDRA BLANCA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	8,736	8,736	8,736	8,736	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE HERRERIA PARA LA VENTANA Y PUERTA DEL AULA DONDE SE INSTALON EL EQUIPO DE ENCICLOMEDIAS
HABILITACION DE DOS AULAS PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. GRAL. " BENITO JUAREZ "	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL PASO DE LA REYNA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	38,627	38,627	38,627	38,627	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
HABILITACION DE UN AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIAS ESC. PRIM. BILINGUE " CUAUHTEMOC "	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL PLAN DE LOS AMATES	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	15,040	15,040	15,040	15,040	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHAB. DE AULA ESCOLAR Y CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE CLAVE 20DPR1476C	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA HUICHICATA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	40,000	39,576	39,576	39,576	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSIDERA COMO SEGUNDA ETAPA YA QUE QUEDO INCONCLUSA EN EL AÑO DEL 2006
CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO LAOLLAGA	H. CONCEJIO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	475,389	475,389	475,389	424,589	89%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	467-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	88,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	LA OBRA CONCISTO EN LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERMETRAL CON MUROS DE TABICON Y RELAS ESTRUCTURALES
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN UNA ESCUELA	467-SANTIAGO TENANGO	CIENEGOLLIA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	120,000	106,256	106,256	106,256	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CON CLAVE 20JN9041P
CONSTRUCCION DE UNA ULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	467-SANTIAGO TENANGO	LOMA LARGA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	120,000	105,103	105,103	105,103	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO"	469-SANTIAGO TETEPPEC	LA SOLEDAD CARRIZO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPPEC	4,484,450	2,242,225	255,000	255,000	11%	0	0	0	OBRA	255,000	255,000	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	469-SANTIAGO TETEPPEC	SANTA CRUZ TRHUXTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPPEC	4,484,450	2,242,225	255,000	255,000	11%	0	0	0	OBRA	255,000	255,000	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE AULA	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	EL GACHUPIN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	283,683	165,105	165,105	165,105	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ANEXO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO DE LOMA OCOTAL	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	780,000	514,000	514,000	514,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	530,195	527,831	527,831	527,831	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA 8 X 12
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA.	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ZACATEPEC	7,941,145	616,228	1,212,362	616,228	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	358,944	358,944	358,944	299,944	84%	0	0	0	METRO LINEAL	218	150	69%	LA INVERSION TOTAL CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES Y LISTAS DE RAYA. DE ACUERDO AL EXPEDIENTE PROGRAMADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10B	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	916-SANTO DOMINGO TEJOMILCO	LA CIENEGUILLA	263,722	149,086	155,263	149,086	100%	0	0	OBRA	263,722	149,086	57%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES SEÑALADOS EN EL PORRECTO	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	916-SANTO DOMINGO TEJOMILCO	AG. DE POLICIA EL LIMON	496,897	373,962	496,897	373,962	100%	0	0	OBRA	496,897	373,962	75%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y SOLO QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION DE LA OBRA	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC PRIM VICENTE GUERRERO	916-SANTO DOMINGO TEJOMILCO	RANCHO EL HOYO	562,298	439,717	562,298	439,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. SOLO FALTA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION DE LA OBRA	
REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM MORELOS	916-SANTO DOMINGO TEJOMILCO	SANTO DOMINGO	600,000	491,996	420,000	491,996	100%	0	0	OBRA	600,000	491,996	82%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE. SEGUN EL PROGRAMA DE EJECUCION ESTABLECIDO	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	932-SANTO TOMAS OCOATEPEC	NUNUMA	295,817	295,817	88,745	88,745	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEJO EL RECURSO EJERCIDO YA ESTA FACTURADO. FALTA POR TRAMITAR A LA CONTADURIA PORQUE SE ESTA CUENTANDO EL EXPEDIENTE UNITARIO	
RAMAL ELECTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 372-49	901-SANTO TOMAS OCOATEPEC	SANTO TOMAS	273,272	273,272	81,981	81,981	30%	0	0	OTROS	6	6	2	33%	METAS: POSTES DEL RECURSO EJERCIDO YA CUENTA CON FACTURA PERO FALTA TRAMITARLO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE BARDA Y PLAZA CIVICA EN ESC. RICARDO FLORES MAGON	934-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE	770,000	300,000	473,050	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑO "RAFAEL RAMIREZ VICENTE SUAREZ"	935-SAN VICENTE LACHIXIÓ	EJIDO EL RINCON PALO VERDE	3,428,635	171,431,750	256,190	256,190	0%	0	0	ESCUELA	256,191	256,191	100%	LA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. FUE ENTREGADA A LA INSTITUCIÓN Y SE ENCUENTRA OPERANDO	
REHABILITACION DE SANITARIOS E INSTACION ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS "VICENTE SUAREZ"	935-SAN VICENTE LACHIXIÓ	SAN VICENTE	3,428,635	171,431,750	78,038	78,038	0%	0	0	ESCUELA	78,039	78,039	100%	TRABAJO CONCLUIDO AL 100%. OBRA ENTREGADA A LA INSTITUCIÓN Y OBRA FUNCIONANDO	
REHABILITACION DE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION DE LA ESCUELA TELESECUNDA	935-SAN VICENTE LACHIXIÓ	SAN VICENTE	96,999	96,999	96,999	96,999	100%	0	0	ESCUELA	96,999	96,999	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, ENTREGADA A LA INSTITUCIÓN Y ACTUALMENTE FUNCIONANDO	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	907-SAN JUAN MAZATLÁN	NUEVO PROGRESO	616,249	314,873	314,873	0	0%	0	0	VIVIENDA	12	7	58%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN CALTEPEC	245,091	245,091	245,091	0	0%	0	0	FAMILIA	49	49	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN UN SOLO REPORTE FOLIO 1939	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN PEDRO SOBOATEPEC	200,032	200,032	200,032	0	0%	5,775	0	FAMILIA	28	28	100%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	747,000	747,000	747,000	0	0%	0	0	FAMILIA	96	0	0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN UN SOLO REPORTE NO 1939	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTO TOMAS TEPAN OBRAS	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	FAMILIA	43	0	0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN UN SOLO REPORTE NO 1939	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	446-SANTA MARIA HONAHUILI	SAN JOSE ZARAGOZA	500,000	400,000	500,000	350,000	88%	400,000	400,000	VIVIENDA	500,000	400,000	80%	SE ESPERA TERMINAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
TERMINACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	488-SANTIAGO JOCOTEPEC	LUIS ECHEVERRIA	1,200,000	945,000	945,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	1,200,000	945,000	79%	OBRA AVANZADA ACORDE AL PROYECTO	
CAMINOS RURALES															
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO, ASUNCION OCOTLÁN- SANTA ROSA E.C.(OAXACA-PUERTO ANGEL)	ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	349,400	349,400	349,400	349,400	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6,000	6,000	100%		
PROPUESTA DE CARRIL DE CAMBIO DE VELOCIDAD ACCESO A LA CIENEGA DE ZIMATLÁN SEGUNDA ETAPA	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	150,308	150,308	150,308	150,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE EL AGUACATE A BUENA VISTA	19-CONCEPCION ZAPALCO	EL AGUACATE	43,675	21,543	43,675	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%		
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	902-SANTA MARIA PUEBLITO NUEVO	446,267	133,880	133,880	133,880	100%	0	0	OBRA	446,267	133,880	30%		
REHABILITACION DE CALLES EN COMUNIDAD ARROYO LA PALMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	70,500	70,500	70,500	70,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,370	3,370	100%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR	
REHABILITACION DE CALLES EN COMUNIDAD LA SOLEDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	40,000	9,793	9,793	9,793	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	979	24%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	800,000	148,408	148,408	148,408	100%	0	0	METRO LINEAL	10,000	1,855	19%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR	
REHABILITACION DE PUENTE ALCAHARRILLA EN COMUNIDAD SANTA SOFIA ROL PLAYA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	40,000	22,760	22,760	22,760	100%	0	0	PREZA	1	1	57%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA. YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO A LA PALMA	70-PIOTEPA DE DON LUIS	LA PALMA	428,648	100,000	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 09/07/2007	
APERTURA DE CAMINO TRAMO LLANO DE MORAL AL TEBAD	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUIXOLOTIPAC	844,818	500,000	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 09/07/2007	
PAVIMENTACION DE CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA-SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	108-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	788,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA-EL LIMON	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	527,000	527,000	527,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007	
APERTURA DE CAMINO, CALLE AL PANTEON	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA SANTO TOMAS	600,000	500,000	600,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	680	680	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE EL RESTO DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SE CUBRIRA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO	
CONSTRUCCION DE CAMINO Y PUENTE VEHICULAR	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO DE DIAZ	1,100,000	980,000	1,100,000	980,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE EL RESTO DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SE CUBRIRA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO	
APERTURA CAMINO RURAL 1ERA ETAPA PARA SANTO TOMAS TEXAS-CERRO DE HOJA	136-SAN FELIPE USILA	SANTO TOMAS TEXAS	900,000	900,000	900,000	300,000	33%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	33%		
APERTURA DE CAMINO RURAL DESVIACION PEÑA BLANCA A CERRO CARACOL	136-SAN FELIPE USILA	CERRO CARACOL	250,000	250,000	250,000	128,000	51%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	53%		
APERTURA DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA PARA PIEDRA DE AZUCAR-CARACOL ESTRELLA	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,010,000	67%	0	0	METRO CUADRADO	18,000	12,000	67%		
FISM15300197 CONSERVACION DE CAMINOS	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	169,000	169,000	169,000	169,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	75	75	100%	LA OBRA CONSISTE EN REALIZAR LA CONSERVACION DE CAMINOS DE 75 KILOMETROS CORRESPONDIENTE A TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	
FISM15300407 APERTURA DE CAMINOS	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	CACALOTE	170,001	170,001	170,001	170,001	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	CONSISTIO EN LA APERTURA DE 700 METROS LINEALES DE CAMINOS POR 5 METROS DE ANCHO EJECUTANDOSE CORTES EN MATERIAL A, B Y C.	
FISM15300707 PAVIMENTACION DE CAMINO PRIMERA ETAPA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA MIXTEPEC	981,369	588,821	588,821	588,821	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	600	60%	CONSISTE EN LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE 1 KILOMETRO POR 6 METROS DE ANCHO DE 15 CM DE ESPESOR UTILIZANDO CONCRETO F'c= 250 KG/CM <sup>2</sup> Y 1000 METROS DE CUNETA DE CONCRETO SIMPLE INCLUDE ADEMAS LAVADEROS DE CONCRETO Y MUROS DE CONTENCIÓN	
FISM15300907 REHABILITACION DEL CAMINO	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTO NIÑO	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	CONSISTIO EN LA FORMACION DE TERRAPLEN A LO LARGO DEL CAMINO DE 50 METROS DE ESPESOR POR 6 METROS DE ANCHO CON MATERIAL OBTENIDA DE BANCO Y LA CONSTRUCCION DE UNA ALCAHARRILLA DE 7 METROS DE LONGITUD POR 1 DE BASE Y 1.50 DE ALTURA CON MUROS DE CONCRETO CICLOPEO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR	
BONIFICACION POR REAFINAMIENTO TRAMO LO DE SOTO-EL QUIZALO DE SOTO PASO CUJALLO DE SOTO SAN PEDRO ORIZABI	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LOS EXPEDIENTES ESTAN EN REVISION EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA POR ESO NO SE PONE NINGUNA CANTIDAD EN EJERCIDO	
REHABILITACION Y ENGRAVADO DE CALLES	180-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	665,467	663,811	665,467	331,505	50%	0	0	METRO CUBICO	7,200	7,200	100%		
REHABILITACION Y ENGRAVADO DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	406,744	406,702	406,744	406,744	100%	0	0	METRO CUBICO	7,200	7,200	100%		
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN JUAN COLORADO AL NUCLEO RURAL DE AGUA FRIA	188-SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	9,732,701	5,839,620	5,839,620	4,105,507	70%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	SE REALIZARA EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN JUAN COLORADO AL NUCLEO RURAL DE AGUA FRIA CUBRIENDO UNA DISTANCIA DE MAS DE 6 KM	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL	198-SAN JUAN GILCHICHOVI	014 PASO REAL DE SARABIA	217,050	217,050	217,050	217,050	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%		
CONSTRUCCION DE ACCESO Y BATERIA DE TUBOS (STA. ETAPA) DEL PUENTE VEHICULAR - PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GILCHICHOVI	001 SIG PLAN DE SAN LUIS	585,000	585,000	585,000	585,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 585,000.40. COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LAS FRACCIONES, SE REPORTO LA CANTIDAD DE \$ 585,000.0	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERÍODO QUE SE REPRESENTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 109	
				Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
CONSTRUCCION DEL ESTRIBO Nº 2 DEL PUENTE VEHICULAR "RIO GUASAMANDO"	198-SAN JUAN GUICHICOVI	0061 RIO GUASAMANDO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	198-SAN JUAN GUICHICOVI	023 EL ZACATAL	442,750	442,750	442,750	442,750	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL "ARROYO EL ZAPOTE"	198-SAN JUAN GUICHICOVI	036 COLONIA ISTIEMNA EL ZAPOTE	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	009 ENCINAL COLORADO	597,207	597,207	597,207	597,207	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 597,206.84. LA MAGUINA NO REGISTRA FRACCIONES. POR LO QUE SE REGISTRA \$ 597,207.00.
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD ZARZAL	198-SAN JUAN GUICHICOVI	0024 EL ZARZAL	280,370	280,370	280,370	280,370	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES Y VADOS EN LA POBLACION	198-SAN JUAN GUICHICOVI	0089 LA ZACATERA	282,803	282,803	282,803	282,803	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 282,802.94, PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA FRACCIONES, SE REPORTA LA CANTIDAD DE \$ 282,803.00
APERTURA DE CAMINO DE SAN ANTONIO DEL VALLE DEL KM 0+000 AL 6+000	198-SAN JUAN MAZATLAN	SAN ANTONIO DEL VALLE DE SAN JUAN MAZATLAN	1,400,000	633,250	633,250	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	4	67%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
APERTURA DE CAMINO DE SANTA MARIA VILLAHERMOSA DEL 0+000 AL 5+000	198-SAN JUAN MAZATLAN	SANTA MARIA VILLAHERMOSA DE SAN JUAN MAZATLAN	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
APERTURA DE CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC A NUEVA ESPERANZA DEL KM 3+000 AL 6+000	198-SAN JUAN MAZATLAN	NUEVA ESPERANZA DE SAN JUAN MAZATLAN	1,997,780	1,486,211	1,486,211	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	83%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
APERTURA DE CAMINO DEL KM 5+000 AL 11+000	207-SAN JUAN MAZATLAN	RANCHO JUAREZ DE SAN JUAN MAZATLAN	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30 MTS. DE MONTE AGUILA	207-SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA DE SAN JUAN MAZATLAN	2,171,400	651,420	651,420	0	0%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30 MTS. DE SAN JOSE DE LAS FLORES	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LAS FLORES DE SAN JUAN MAZATLAN	1,953,450	1,688,035	1,688,035	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6 MTS.	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO DE SAN JUAN MAZATLAN	101,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	LA OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
REHABILITACION DE CAMINO	207-SAN JUAN MAZATLAN	CONSTITUCION MEXICANA DE SAN JUAN MAZATLAN	71,400	53,784	53,784	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	80%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
REHABILITACION DE CAMINO	207-SAN JUAN MAZATLAN	CONSTITUCION MEXICANA DE SAN JUAN MAZATLAN	71,400	53,784	53,784	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	80%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
REHABILITACION DE CAMINO	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL PIRLA DE SAN JUAN MAZATLAN	71,400	7,191	7,191	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	1	20%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJES	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LA FLORES DE SAN JUAN MAZATLAN	71,400	71,400	71,400	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, PENDIENTE POR COMPROBAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
APERTURA DEL CAMINO	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO, OB.	PENA BLANCA DE SAN JUAN MIXTEPEC-OTO, OB.	55,390	55,390	55,390	55,390	100%	0	55,390	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA TERMINADA
APERTURA Y AMPLIACION DEL CAMINO	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO, OB.	LA BATEA DE SAN JUAN MIXTEPEC-OTO, OB.	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	80,000	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE MIXTEPEC-LIACIO KM 000+6 AL 000+10	208-SAN JUAN MIXTEPEC-OTO, OB.	SAN JUAN MIXTEPEC DE OAXACA (CAO)	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	7,000,000	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA INICIADO EL CUAL DESCONOCIMOS PORQUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO LO HACE CUANDO EL RECURSO YA ESTA DESTINADO, POR PARTE DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
APERTURA DE CAMINO RURAL (LA ESPERANZA-SANTIAGO CUASIMULCO)	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SANTIAGO CUASIMULCO DE SAN JUAN QUOTEPEC	662,938	662,938	662,938	662,938	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA ES LA CONTINUACION DE LA APERTURA DEL CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA ESPERANZA CON SANTIAGO CUASIMULCO. EL MONTO DE ESTA OBRA SIERA CUBIERTO CON RECURSOS FISCALES 2006 Y 2007.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	228-SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	270,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	ESTA OBRA ES LA CONTINUACION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CALLE LIBERTAD EN SANTA ANA DEL RIO, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, CUYO MONTO TOTAL ES DE \$ 270,000.00. SE INICIO LA OBRA EN EL MES DE ABRIL Y SE PIENSA TERMINAR ESTE MES DE JULIO, POR LO QUE LA APORTACION (AVANCE FINANCIERO) DE ESTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN ES DEL 16.2%.
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	248-SAN MATEO DEL MAR	LA REFORMA MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	86,530	86,530	86,530	74,310	86%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	248-SAN MATEO DEL MAR	001 COSTA RICA MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	113,805	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	
APERTURA DE CAMINOS.	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	22,788	22,788	22,788	22,788	100%	0	0	CONTRATO	22,788	22,788	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTES LOZA	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	0	0	0	0	0%	0	0	PESOS	0	0	0%	SE MANDA LA INFORMACION EN CEROS PORQUE EN EL MES DE MARZO TERMINAMOS DE EJERCER EL RECURSO DEL AÑO PASADO Y EN EL MES DE MAYO BUSCAMOS EL INGENIERO QUE NOS HOCIERA EL PROYECTO Y HORITA ESTAMOS BUSCANDO LAS COTIZACIONES DE MATERIAL Y PRESUPUESTO DEL MANDO DE OBRA Y TODAVIA NO CONTAMOS CON MONTO TOTAL REAL EN ESTE PROYECTO.
construccion de muros de contencion	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	0	0	0	0	0%	0	0	PESOS	0	0	0%	Se manda la informacion en ceros porque en el mes de marzo terminamos de ejercer el recurso de año pasado y en el mes de mayo buscamos al ingeniero que nos hiciera el proyecto y horita estamos trabajando sobre cotizaciones de mano de obra y material, por otra parte ya se empezaron a trabajar parte del proyecto y todavia no contamos con los montos reales de este proyecto.
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN MATEO ETILATONGO - SAN MIGUEL TECOMATLAN - SAN FRANCISCO JALTEPETONGO E.C. (MIAJUAJUAN - OAXACA) TRAMO KM 5 + 270 AL KM 7 + 270	281-SAN MIGUEL TECOMATLAN	SAN MIGUEL TECOMATLAN DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	1,980,000	1,000,000	900,000	162,017	16%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	75%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO MICROREGIONAL, YA QUE PARTICIPAN CUATRO MUNICIPIOS: SAN MATEO ETILATONGO (CON LA CANTIDAD DE \$ 493,333.20), SAN FRANCISCO JALTEPETONGO (CON LA MISMA CANTIDAD) Y SANTIAGO TILANTONGO (CON LA CANTIDAD DE \$ 500,000.00)ESTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, TECOMATLAN HA TOMADO LOS RECURSOS DE UN SOBRANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2006 LA CANTIDAD DE: \$ 117,182.87 DEL F.H. Y DEL F.V. Y \$ 72,485.83 Y DEL PRESENTE EJERCICIO 2007 DEL F.H. F.V. \$ 8,840.28 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS \$ 166,000.00. SE INICIO LA OBRA EN EL MES DE ABRIL Y SE PIENSA TERMINAR ESTE MES DE JULIO, POR LO QUE LA APORTACION (AVANCE FINANCIERO) DE ESTE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, TECOMATLAN ES DEL 16.2%.
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO "LA ADORADORA"	300-SAN PEDRO AMUZGOS	POBLACION UNO DE SAN PEDRO AMUZGOS	110,366	110,366	110,366	110,366	100%	0	0	OBRA	110,366	110,366	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO "POZO REAL."	300-SAN PEDRO AMUZGOS	BARRIO SAN ISIDRO DE SAN PEDRO AMUZGOS	137,923	137,923	137,923	137,923	100%	0	0	OBRA	137,923	137,923	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO "TUBO CUATE"	300-SAN PEDRO AMUZGOS	BARRIO LA PAROTA DE SAN PEDRO AMUZGOS	105,217	105,217	105,217	105,217	100%	0	0	OBRA	105,217	105,217	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SANTA ANA - SAN PEDRO EL ALTO - LOS NARANJOS ESQUILA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO DE SAN PEDRO EL ALTO	288,577	197,198	288,577	197,198	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO: PORTILLO ROMADITA E.C. ROMADITA 3RA. ETAPA	300-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI DE SAN PEDRO QUATONI	705,462	705,462	705,462	705,462	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	345-SAN SEBASTIAN DICAPA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DICAPA	195,577	143,000	143,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EL 100%, FALTA HACER EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE (TERCERO) EL PAGO TOTAL DE LOS TRABAJOS Y ESTA PENDIENTE ENTREGAR LA COMPROBACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL KM 3+000 AL KM 4+990.2	367-SANTA CATERINA MECHOACÁN	SANTA CATERINA MECHOACÁN DE SANTA CATERINA MECHOACÁN	3,759,360	2,065,988	1,652,310	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	54%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EN UNA LONGITUD DE 1.49 KM. A BASE DE MEJORAR LAS TERRACERAS CON MATERIAL DE CORTE O BANCO. LA CONSTRUCCION DE SUBRASANTE DE 5 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE CORTE O BANCO, SE CONSTRUIRA BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, SE COLOCARA CARPETAS ASFALTICAS DE 5 CM DE ESPESOR, RIEGO DE SELLO Y SERIALAMIENTO VIAL EN RELACION A EL PORCENTAJE DE MONTO PRESUPUESTARIO NO SE TIENE AVANCE POR QUE ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION LA DOCUMENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO HAY POR QUE LOS ESTADOS DE CUENTA NO APARECEN INTERESES GENERADOS POR ESTE RUBRO.
AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA LAGUNA - CERRO PRIETO	382-SANTA CRUZ TACHUHA	01 SANTA CRUZ TACHUHA DE SANTA CRUZ TACHUHA	287,999	287,999	245,000	345,000	85%	0	0	METRO LINEAL	3,600	3,000	83%	EL RECURSO YA ESTA EJERCIDO Y FACTURADO, PERO NO SE HA DADO TRAMITE A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA POR ESTAR EN PROCESO DE SU INTEGRACION TOTAL, EXPONIENTE UNITARIO.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA SOBRE EL RIO VERDE	382-SANTA CRUZ TACHUHA	01 SANTA CRUZ TACHUHA DE SANTA CRUZ TACHUHA	800,000	662,111	200,000	200,000	30%	0	0	METRO CUADRADO	96	30	31%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, EL RECURSO ESTA EJERCIDO EN UN 30% CON SU RESPECTIVA COMPROBACION (FACTURA) FALTANDO POR TRAMITAR ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO A EL LLANO DEL SABINO INCLUYENDO 2 PUENTES VEHICULARES.	390-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO DE SANTA MARIA APAZCO	2,273,500	2,100,000	900,000	1,050,000	50%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2,344	1,800	77%	SE INICIO A PRINCIPIOS DEL MES DE MARZO, SE CALCULA TERMINAR A FINES DE SEPTIEMBRE.
CONSTRUCCION DE CAMINO KM. 0+000 AL KM. 5+000	412-SANTA MARIA GUENAGATI	LOS VALLES DE SANTA MARIA GUENAGATI	1,400,000	1,081,000	1,081,000	420,000	39%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	
ESTUDIO DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO KM. 0+000 AL KM. 5+000	412-SANTA MARIA GUENAGATI	LOS VALLES DE SANTA MARIA GUENAGATI	161,000	161,000	161,000	161,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NIZAVIGANA A SAN ISIDRO LACHIGUXE	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SAN ISIDRO LACHIGUXE MUNICIPAL SANTA MARIA GUENAGATI	472,542	236,271	236,271	236,271	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	32	15	47%	
AMPLIACION DE CAMINO RURAL EL POTRERO E.C. JOSE MARIA MORELOS DEL KM.0+000 AL KM.7+339.98	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	08 EL POTRERO DE SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	218,987	218,987	218,987	218,987	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 2.00 X 2.00	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	46,300	46,300	46,300	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	14	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercido 5	Avance %	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 11
				Ministrado 3	Programado 4									
REHABILITACION DEL BADO CAMINO A COIXTLAHUACA	422-SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACION DIRECTA	202,743	101,371	0	0	0%	0	0	0 OBRA	202,743	0	0%	SE ESTA ACUMULANDO EL RECURSO YA QUE EL VALOR DE LA OBRA ES DE 420000. POR LO QUE SE EMPEZARA A TRABAJAR HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
APERTURA DE CAMINO TRAMO RIO SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	900,000	250,000	300,000	250,000	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	1	28%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	150,000	500,000	150,000	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	1	30%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO LAGUNA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	150,000	500,000	150,000	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	4	1	30%	
REVESTIMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	450,000	1,500,000	450,000	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	2	30%	
CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	160,782	160,782	160,782	160,782	0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	160,782	0	0%	
APERTURA DE CAMINO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO CONTRATISTA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	500,000	0	0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA POR CUESTION PENDIENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI MUNICIPIO	201,970	201,970	201,970	161,576	80%	161,576	161,576	0 KILOMETRO LINEAL	201,970	161,576	80%	EN FINALES DEL TERCER TRIMESTRE SE ESTIMA TERMINAR CON EL PLAN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO PUICO CONTRATISTA	500,000	0	0	0	0%	0	500,000	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	NO SE HA EMPEZADO LA OBRA DEBIDO A QUE FALTA INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA CRUZ TUTIHAHUA H. AYUNTAMIENTO	4,500,000	2,832,943	3,000,000	2,000,000	71%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	4,500,000	2,832,943	63%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO IXTLAHUACA.	463-SANTIAGO IXTLAHUACA	SANTIAGO IXTLAHUACA SANTIAGO HUALCULLA	188,000	188,000	70,000	94,000	50%	0	0	0 METRO CUBICO	90	40	44%	ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, MODALIDAD DE EJECUCION ES POR CONTRATO, SE CONTEMPLA TERMINARLA EN ESTE MES DE JULIO
CONSTRUCCION DE VADO	466-SANTIAGO IXTAUTLA	LA MURALLA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXTAUTLA	840,430	254,889	254,889	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	60%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVARRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAUTLA	SAN LUCAS ATOYACUILLO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXTAUTLA	857,516	257,254	257,254	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	40%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVARRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL DEL PLAN DE LOS AMATES - SAN MIGUEL DE LOS PINOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN MIGUEL DE LOS PINOS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	488,017	207,386	207,386	207,386	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL LA TUZA DE MONROY A LA PLAYA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	872,733	317,066	317,066	317,066	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	4	67%	
MANTENIMIENTO (REVESTIMIENTO) DEL CAMINO RURAL RIO VIEJO - LA PALMITA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	78,000	65,512	65,512	65,512	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	EN ESTA OBRA SE ARRIMO MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y SE TENDIO, SE CUNETEO Y AFINO
REHAB. Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DESV. CHARCO NDOYAYO- PATRIA NUEVA EL TIGRE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PATRIA NUEVA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	284,134	280,126	284,134	280,126	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	19	19	100%	EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: ACCARRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, EXTENDIDO, CONFORMADA, SE RASTRE EN ALGUNOS KILOMETROS, SE AFINO Y SE CUNETEO, EL ACABADO FUE SUPERFICIAL
REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DE LA MICROREGION DE LA MONTAÑA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	8 AGENCIAS QUE INTEGRAN LA MICROREGION DE SANTIAGO JAMILTEPEC H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	468,000	393,015	393,015	393,015	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	60	48	80%	
REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DE LA MICROREGION DE EL BAJO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	7 AGENCIAS QUE INTEGRAN ESTA MICROREGION H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	327,900	212,727	212,727	212,727	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	50	30	60%	
REHABILITACION DEL CAMINO DESVIACION RIO VIEJO - EL ZARZAL - LA TUZA DE MONROY	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC	296,590	47,138	47,138	47,138	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	40	15	38%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	480-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA H. AYUNTAMIENTO	354,478	354,478	354,478	0	0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	42	42	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO Y ESTA OPERANDO, PENDIENTE LA COMPROBACION
APERTURA DE CAMINO	489-SANTIAGO TETLAHUALCAN	GUADALUPE EL TAMBOR HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	4,484,460	2,242,225	300,000	300,000	13%	0	0	0 OBRA	300,000	300,000	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION PUENTES VEHICULARES	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO TEXTITLAN H. AYUNTAMIENTO	287,729	287,729	287,729	287,729	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEJOJOMILCO	SANTO DOMINGO TEJOJOMILCO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOJOMILCO	450,000	253,847	250,000	253,847	100%	0	0	0 OBRA	450,000	253,847	56%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDO DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES SEÑALADOS EN EL PROYECTO.
APERTURA DE CAMINO TRAMO - CERRO TRAMPA CERRO ESCALERA.	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CERRO TRAMPA H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	681,998	681,998	681,998	681,998	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,921	4,921	100%	
APERTURA DE CAMINO TRAMO LOMALINDA- LAS PENAS	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LINDA H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	2,184,815	2,184,815	2,184,815	2,184,815	100%	0	0	0 METRO LINEAL	13,565	13,565	100%	
APERTURA DE CAMINO TRAMO RIO RAMAL.E.C. CRUCERO A JUQUILA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	947,930	947,930	947,930	947,930	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7,580	7,580	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE YUXAXINO DEL KM. 0+990 AL KM. 5+000	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	YUXAXINO H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	302,729	302,729	302,729	302,729	100%	302,729	302,729	0 KILOMETRO CUADRADO	302,730	302,730	100%	OBRA 01 DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PRIORIZADO EN 2007 HOBRA TERMINADA
REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO PIE DEL JAZMIN DEL KM. 4+500	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	PIE DEL JAZMIN H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	89,513	89,513	89,513	89,513	100%	89,513	89,513	BENEFICIARIO	89,514	89,514	100%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA E INICIADO EN EL EJERCICIO 2006, Y SE TERMINO DE EJECUTAR EN FEBRERO DEL 2007
ESTUDIO TECNICO DE LA MODERNIZACION DE CAMINO RIO DE OCOATEPEC-YOSOTI	530-SANTO TOMAS OCOATEPEC	SANTO TOMAS OCOATEPEC H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	355,000	355,000	212,000	212,000	60%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO YA CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA, SOLAMENTE FALTA REMITIRLO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
APERTURA DE CAMINO	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTA MARIA TLTEPEC PARTICULAR	622,885	622,885	300,000	300,000	48%	0	0	0 BENEFICIARIO	622,886	300,000	48%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAYACATEPEC VILLA DE MORELOS.	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN FRANCISCO JAYACATEPEC PARTICULAR	622,885	622,885	500,000	500,000	80%	0	0	0 BENEFICIARIO	622,885	500,000	80%	NINGUNA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA H. AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 HECTAREA	500	500	100%	EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SE ENCUENTRA TOMADO POR UN GRUPO DE MANIFESTANTES DESDE EL 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RAZON POR LA QUE UNICAMENTE SE PROPORCIONA LA INFORMACION A PARTIR DE DICHA FECHA, YA QUE NO SE NOS PERMITE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS EN LA RANCHERIA LA CHAGA	59-MAHUATLAN DE MORELOS	LA CHAGA MENGOLI DE MORELOS H. AYUNTAMIENTO	70,000	70,000	70,000	21,000	30%	0	0	0 ACCION	70,000	21,000	30%	
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE 1ª ETAPA	59-MAHUATLAN DE MORELOS	RANCHERIA EL CHAMIZO EL TERREJAL H. AYUNTAMIENTO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 ACCION	80,000	80,000	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE (2ª ETAPA) LA RANCHERIA LOS SABINOS	59-MAHUATLAN DE MORELOS	RANCHERIA LOS SABINOS SAN PEDRO H. AYUNTAMIENTO	99,422	99,422	99,422	69,595	70%	0	0	0 ACCION	99,422	69,595	70%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE 15 X 25 ZDA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLAN DE MORELOS	60-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	400,031	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	400,031	40,000	10%	
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	70-PIOTPEA DE DON LUIS	CHMINITIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIOTPEA DE DON LUIS	353,097	98,154	98,154	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROBACION, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 15 A 20 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
CONSTRUCCION DE RETEN DE AGUA EN EL RIO EL LAVADERO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	398,176	119,452	150,000	119,452	100%	0	0	0 OBRA	1	0	25%	POR LA AFLUENCIA DE AGUA EN LA ELEVACION NO SE HA PODIDO AVANZAR CON LO PROGRAMADO AL TRIMESTRE
REHABILITACION DEL CANAL DE ALIMENTACION DE LA REPRESENTACION DEL JAGUEY	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL JAGUEY H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	119,603	35,880	100,000	35,880	100%	0	0	0 OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL RIO ALGODON Y CAMINO DE ACCESO PARA JE JUITO DE AGUA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	998,510	438,020	438,020	438,020	100%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	CONSTRUCCION DE UN POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ASI COMO 1.8 KM. DE ACCESO AL CAMINO AL BORDO
FISM15305407 APOYO A PRODUCTORES	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO EL CUIL H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 HECTAREA	40	40	100%	APOYO A PRODUCTORES PARA FOMENTAR LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS.
FISM15305907 APOYO A PRODUCTORES	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA MIXTEPEC H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 HECTAREA	70	70	100%	SE APOYO A 70 PRODUCTORES PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10B
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TERMINACION DEL PUEBLO	208-SAN JUAN MIXTEPEC, CTO. 08	LLANO COLORADO SEGUNDA SECCION	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO HA EMPEZADO POR FALTA DE RECURSO	
CONSTRUCCION DE BORDOS Y TERRAZAS	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	145,421	145,000	0	60,000	41%	0	0	211	190	50%	SE INICIO EN EL MES DE MAYO, SE CALCULA TERMINAR EN ESTE MES DE JULIO Y SE TERMINA DE PAGAR EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOBRE EL RIO CANILLA	343-SAN MARTIN TLCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	298,128	371,375	298,128	298,128	80%	0	0	1	1	100%	SE INICIO EN EL MES DE MAYO, SE CALCULA TERMINAR EN ESTE MES DE JULIO Y SE TERMINA DE PAGAR EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL BORDO DE ALMACENAMIENTO LA "CENESA"	387-SAN MIGUEL TULANINGO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULANINGO	369,031	213,645	0	0	0%	0	0	1	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AUTORIZACION LA CONCEPCION POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA CUAL NO SE A DADO INICIO, NI EJERCIDO EL RECURSO	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO.	300-SAN PEDRO AMATZOC	LOS LLANOS	369,377	369,377	369,377	369,377	100%	0	0	369,377	369,377	100%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (HOYA DE AGUA)	001 SAN SEBASTIAN ABASOLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,107,785	724,754	724,754	724,754	100%	0	0	1	1	100%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
RETEN DE AGUA EN RANCHO LOS BARRIGA	368-SANTA CATARINA MINAS	RANCHO LOS BARRIGA	510,359	510,359	440,857	269,457	53%	0	0	690	593	86%	EL IMPORTE DE LA OBRA TOTAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES POR QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE UNA MEDIDA DE RECURSOS CUYO IMPORTE SE DESCONOCE(LOS \$510,359.00 SON DEL FONDO III DEL 2007, CABE ACLARAR QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,038,887.20 PERO COMO DESCONOCIDOS SI EXISTEN O NO MEDIDA HECHOS CONSIDERADO EN EL IMPORTE DE LA OBRA UNICAMENTE EL RECURSO CON EL QUE CUENTA EL MUNICIPIO PARA DICHO PROYECTO.	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA PARA RIEGO (PROYECTO PRODUCTIVO)	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	500,000	0	0	0	0%	0	0	1	0	0%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL CANAL DE RIEGO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	600,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	600,000	100,000	17%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE BODEGA DE INSUMOS	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	468,782	320,000	350,000	320,000	100%	0	0	1	1	80%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
CENTRO REGIONAL DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION 3A. ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	1,200,000	4,000,000	1,200,000	100%	0	0	1	0	30%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS 2A. ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO SANTA ANA TLAHUITOLTEPEC	13,057,331	344,442	500,000	344,442	100%	0	0	1	1	90%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
2 ETAPA RIEGO POR ASPERSION	446-SANTA MARIA YUCUITA	GUADALUPE MIRAMAR	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	LA OBRA HA SIDO TERMINADA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE	
CONSTRUCCION DE GALERA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LA POZA ATOTONILCO	850,000	791,275	700,000	791,275	100%	0	0	850,000	791,275	93%	LA CUBIERTA DE LA GALERA ES DE 20 X 8 M.	
REHABILITACION DEL RETEN DE AGUAS PLUVIALES	462-SANTIAGO JAMILTEPEC	AGENCIA DE SAN LUCAS	478,457	29,232	29,232	29,232	100%	0	0	17,201	0	0%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO PARA PROYECTO PRODUCTIVO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	4 AGENCIAS DE LA REGION DEL BAJO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	40	40	100%	METAS: CABEZAS DE GANADO BOVINO	
CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL, ANEXOS SANITARIOS Y OFICINA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	NEUVO RIO MANSO	845,000	503,500	500,000	0	0%	0	0	845,000	503,500	60%	OBRA RETRAZADA EN UN CINCO PORCIENTO DE ACUERDO AL PROYECTO, POR TIEMPO INAPROPIADO	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "LA UNION DEL EJIDO"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	292,149	166,137	166,137	166,137	100%	0	0	200	110	55%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE	
ESTABLECIMIENTO DE INVERNADERO	500-SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	239,716	143,801	150,000	143,801	100%	150,000	143,801	INVERNADERO	239,717	143,801	60%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
ESTABLECIMIENTO DE PANADERIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	34,445	17,222	20,000	17,222	100%	20,000	17,222	EMPRESA	34,445	17,222	50%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE REPRESA	506-SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	230,860	89,548	89,548	89,548	100%	0	0	1	0	38%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
CONSTRUCCION DE UN BORDO DE TIERRA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	75,000	0	0	0	0%	0	0	447	447	100%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO	
DESARROLLO INSTITUCIONAL														
-	68-OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	325,273	108,424	108,424	108,424	100%	0	0	ASESORIA	325,273	108,424	33%	EL IMPORTE TOTAL DEL 3% DE GASTO INDIRECTO ES POR \$ 325,272.96 PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO EL IMPORTE, EL PAGO DEL 3% CORRESPONDE A LA ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO
-	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	15,920,120	15,920,120	15,920,120	15,920,120	100%	15,920,120	15,920,120	Accion	15,920	15,920	100%	NINGUNA VARIACION, MONTO TOTAL EJECUTADO.
-	208-SAN MATEO DEL MAR	HAYTTO DE SAN MATEO DEL MAR	245,142	245,142	245,142	40,000	16%	0	0	PROYECTO	1	0	16%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
-	300-SAN PEDRO AMATZOC	H. AYUNTAMIENTO DE AMATZOC	100,329	50,164	100,329	0	0%	0	0	EQUIPO	100,329	0	0%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
-	306-SAN PEDRO EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO	130,374	52,149	52,149	52,149	100%	0	0	ASESORIA	1	0	40%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
-	412-SANTA MARIA GUENAGATI	H. AYTO. MUNICIPAL CONST	88,035	88,035	88,035	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
-	462-SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO DE APOSTOL	6,739	6,739	6,739	6,739	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
-	466-SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	23,507	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	23,506	15,000	64%	SE REALIZA EL PAGO A UN ING. QUE REALIZA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
-	516-SANTO DOMINGO TEOJOMALCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMALCO	64,000	25,600	25,600	25,600	100%	0	0	ASESORIA	64,000	25,600	40%	EL DESTINO DE ESTE RECURSO ES PARA EL PAGO DE LA ASESORIA CONTABLE DEL MUNICIPIO, LA CUAL SE ESTÁ LLEVANDO A CABO DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESTABLECIDO.
-	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	ABISA CRUZ MUÑOZ	74,401	23,760	23,760	23,760	100%	0	0	ASESORIA	9	3	33%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
<b>FORTAMUN</b>			<b>1,989,432,907</b>	<b>1,804,098,365</b>	<b>979,986,718</b>	<b>867,553,955</b>	<b>48%</b>	<b>807,677</b>	<b>3,492,575</b>	<b>28,902,679</b>	<b>13,760,325</b>	<b>48%</b>		
<b>INVERSION</b>														
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (CERCO DE ALAMBRE)	7-ASUNCIÓN OCOTLAN	ASUNCIÓN OCOTLAN	111,240	111,240	111,240	111,240	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1ª ETAPA	19-CONCEPCION PAPALO	COAPAM DE GUERRERO	276,000	50,000	68,750	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	151	37	25%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1A. ETAPA	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	117,611	58,805	58,805	0	0%	0	0	INMUEBLE	117,611	58,805	50%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERMETRAL DEL PANTEON	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	INMUEBLE	117,611	117,611	100%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DEL CURATO 1A. PETAPA	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	117,611	58,805	58,805	0	0%	0	0	INMUEBLE	117,611	58,805	50%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE CURATO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	117,611	58,805	58,805	0	0%	0	0	INMUEBLE	117,611	58,805	50%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL PARAJE "RIO GRANDE"	51-MAGDALENA TETIPAC	PARAJE RIO GRANDE	919,245	420,000	500,000	420,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	60%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TERCERA ETAPA	85-SAN ANDRES DINICLUTI	SANTA MARIA TUTLA	190,000	35,995	35,995	35,995	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES EN SU TERCERA ETAPA REALIZANDO COLUMNAS, CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO LOSA DE CONCRETO ARMADO INCLUYE LA COLOCACION DE TECHAMBRE DE LAMINA AUTOPORTANTE.
TERMINACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 3A. ETAPA	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	1,248,323,500	1,248,323,500	434,847,870	415,000,000	33%	0	0	METRO CUADRADO	998	329	33%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	57,069	57,069	57,069	57,069	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
ESTUDIO GEOFISICO CON ENFOQUE GEOHIDROLOGICO	102-SAN ANDRES ZAULLA	SAN ANDRES ZAULLA	1,206,627	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SONDEOS REALIZADOS EN CUATRO PUNTOS DIFERENTES A TRAVES DE CURVAS DE RESISTIVIDAD PARA DETECTAR LA FACILIDAD DE PENETRACION DE AGUA PROFUNDO.
CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 3A ETAPA	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANDRES EL ALTO	250,000	120,659	131,159	120,659	100%	0	0	METRO CUADRADO	76	73	95%	LA OBRA AJUN SE DESARROLLA, LA CUAL SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, FALTA POR CUBRIR EL IMPORTE RESTANTE
CONSTRUCCION DE FACHADA DEL PANTEON MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	902,039	776,325	676,529	776,325	100%	0	0	METRO LINEAL	126	100	79%	ESTA OBRA TIUVO OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO SON CONSTRUCCION DE SANTARIOS Y PORTICO DE ACESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercido 5	Avance % 6	Generados 7	Ejercidos 8	Unidad de Medida 9	Programada Anual 10	Acumulada al Trimestre 11		Avance % 12		
				Ministrado 3	Programado 4											
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN ANTONIO TEPELAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPELAPA	231,381	216,305	216,305	216,305	0	0%	0	OBRA	1	1	80%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007.	
CONSTRUCCION DEL TEBAO PLANTEL NUMERO 225	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	2,912,466	1,242,018	1,242,018	1,242,018	100%	100%	0	OBRA	1	1	0	40%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES ALLAS, DIRECCION, SANTARIOS, ALLAS DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES.
FAMFM5300297: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. AGUILAR	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	100%	0	METRO LINEAL	60	60	100%	SE CONSTRUYO UNA BARRA A BASE DE ZAPATA CORRIDA, CADENA DE DESPLANTE DE 1500, CASTILLOS DE 15X20 Y MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR CON UNA LONGITUD DE 60 METROS LINEALES.	
FAMFM5300407: CONSTRUCCION DE CASETA PARA BASCULA GANADERA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	39,329	39,329	39,329	39,329	100%	100%	0	OBRA	1	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA CASETA PARA BASCULA GANADERA A BASE DE ZAPATAS INCLUIDAS, CASTILLOS DE 15 CMS DE DIAMETRO CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA DE FIERRO TUBULAR Y SU CORRAL RESPECTIVO CERCADO CON TUBO LISO DE UNA PULGADA.
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA ESPACIO DE USOS MULTIPLES	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	30,452	30,452	30,452	30,452	100%	100%	0	OBRA	1	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESECUNDARIA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	0001 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	89,840	47,735	47,735	47,735	100%	100%	0	OBRA	1	1	1	53%	
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOOL	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	0001 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	139,295	139,295	139,295	139,295	100%	100%	0	OBRA	1	1	1	100%	OBRA QUE SE INICIO EL DIA 16 DE ABRIL Y SE TERMINO EL 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1 ETAPA (SISTEMA DE ALCANTARILLADO)	191-SAN JUAN DEL RIO GUELAVIA	SAN JUAN DEL RIO GUELAVIA	H. AYUNTAMIENTO DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	436,778	156,605	0	0	0%	0%	0	METRO LINEAL	236	118	50%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES GUINTERO	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	940,635	310,203	328,000	328,000	100%	100%	0	METRO LINEAL	100	100	100%		
CONSTRUCCION DE SANTARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	940,635	310,203	93,884	93,884	30%	0%	0	OBRA	100	100	100%		
CONSTRUCCION DE PLAZUELA ANEXA AL TEMPLO DE SAN JUAN	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC	807,795	403,897	403,897	350,000	87%	0%	0	COMUNIDAD	659,680	403,897	61%	APORTACION ESTATAL POR \$550,127.00 APORTACION MUNICIPAL POR \$ 699,680.00 AUN NO SE RECIBEN LOS RECURSOS ESTATALES AL FINAL DEL TRIMESTRE.	
CONSTRUCCION DE PUENTES LOZA	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	EL MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC	0	0	0	0	0%	0%	0	PESOS	0	0	0%	SE MANDA LA INFORMACION EN CERDS POR QUE EN EL MES DE MARZO SE TERMINO DE EJERCER EL RECURSO DE AÑO PASADO Y EN EL MES DE MAYO SE BUSCO AL INGENIERO QUE NOS HICIERA EL PROYECTO, Y HORTIA ESTAMOS BUSCANDO LAS COTIZACIONES DE MATERIAL, Y PRESUPUESTO DE MANDO DE OBRA Y TODAVIA CONTAMOS EN MONTO TOTAL REAL DE ESTE PROYECTO.	
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL TERCERA ETAPA	281-SAN MIGUEL AMATITLÁN	CONCEPCION DE POPOYO DIAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	783,158	783,158	253,159	147,219	20%	0%	0	METRO CUADRADO	250	105	42%	ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCION. EL MONTO TOTAL ANUAL SE ESTA CONSIDERANDO IGUAL AL MINISTRADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE, YA QUE LOS MONTO ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO MENSUALMENTE EN EL FONDO IV, ESTAN FLUCTUANDO Y NO SE PUEDE PRECISAR CUANTO RECORRERÁ AL AÑO.	
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	281-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO LA LAGUNA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	783,158	783,158	137,560	137,560	18%	0%	0	METRO CUADRADO	5,386	5,386	100%	OBRA TERMINADA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CANTIDAD QUE SE REPORTA COMO MONTO TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LO MINISTRADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE NO SE CONOCE CON EXACTITUD LO QUE RECIBIRA EN TODO EL AÑO ESTE MUNICIPIO DEL FONDO IV.	
PAYMENTACION DE LA CARRETERA SAN MATEO ETALONGO - SAN MIGUEL TECOMATLÁN - SAN FRANCISCO JALTEPETONGO E.C (HUAJUAPAM - OAXACA) TRAMO KM 5+275 AL KM 7+275	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	SAN MIGUEL TECOMATLÁN	SAN MIGUEL TECOMATLÁN	1,880,000	1,000,000	900,000	72,458	7%	0%	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	75%	SE INICIA EN EL FOLIO 3959, DE FECHA DE OPERACION DE JULIO DE 2007, EN DONDE SE ESPECIFICA LA APORTACION DEL F-III DEL PRESENTE AÑO.	
TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "RICARDO CASTRO"	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	154,500	154,500	154,500	154,500	100%	100%	0	OBRA	100	100	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CUNCLUIDA EN SU TOTALIDAD Y ESTA OPERANDO BIEN.	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, DIRECCION Y SANTARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA GA ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	AGENCIA SAN JUAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, OAX. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	372,000	45,752	45,752	0	0%	0%	0	OBRA	1	1	0	10%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 10% PERO PARA ESTAS FECHAS AUN NO SE ENTREGA LA COMPROBACION A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, MISMA QUE SERA ENTREGADA EL DIA LUNES 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A QUE RETRASOS EN LA ENTREGA DE FACTURAS POR PARTE DE PROVEEDORES.
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD 2DA. ETAPA	312-SAN PEDRO JICAYÁN	NÚCLEO RURAL SAN MARCOS EL COYUL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, OAX. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,355	104,355	104,355	0	0%	0%	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO AL FINAL DE ESTE PERIODO Y LA ENTREGA DE LA COMPROBACION A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X POR 6.05 MTS., ESTRUCTURA REGIONAL Y CUBIERTA DE CONCRETO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	AGENCIA SANTIAGO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, OAX. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,000	58,851	58,851	0	0%	0%	0	OBRA	1	1	0	20%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 20% PERO PARA ESTAS FECHAS AUN NO SE ENTREGA LA COMPROBACION A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, MISMA QUE SERA ENTREGADA EL DIA LUNES 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A RETRASOS EN LA ENTREGA DE FACTURAS POR PARTE DE PROVEEDORES.
CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR SANITARIO	325-SAN PEDRO QUIATÓN	SAN PEDRO QUIATON	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON	1,443,759	408,883	408,883	408,883	100%	100%	0	METRO LINEAL	1,628	456	28%		
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BASQUET BOOL	325-SAN PEDRO QUIATÓN	EL ROMADITO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON	265,741	265,741	265,741	265,741	100%	100%	0	METRO CUADRADO	570	570	100%		
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 02 DE ABRIL	325-SAN PEDRO QUIATÓN	SAN PEDRO QUIATON	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATON	440,642	440,642	440,642	440,642	100%	100%	0	METRO LINEAL	228	228	100%		
CONSTRUCCION DE PAYMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 28 DE MAYO	349-SAN SEBASTIAN TEITIPAC	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	17,944,918	17,944,918	17,944,918	17,944,918	100%	100%	0	METRO CUADRADO	578	578	100%		
PAYMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	360-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	4,396,299	1,318,890	1,318,890	1,318,890	100%	100%	0	OBRA	1	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	362-SAN SIMON ZAHUATLÁN	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	327,217	327,217	374,650	319,150	98%	0%	0	METRO CUBICO	470	343	73%	LA OBRA ESTA EN PROCESO, ADEMAS CABE MENCIONAR QUE LA APORTACION ANUAL QUE SE MENCIONA ES IGUAL A LA MINISTRADA HASTA LA FECHA YA QUE LO QUE RECIBIA EL MUNICIPIO EN FONDO IV, ESTA FLUCTUANDO, POR ELLO NO SE PUEDE ESTIMAR EL TOTAL A RECIBIR EN EL PRESENTE EJERCICIO.	
CONSTRUCCION DE 2ADA ETAPA DE IGLESIA CATOLICA	367-SANTA CATERINA MECHOACÁN	SANTA CATERINA MECHOACÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA MECHOACÁN	1,083,115	579,823	347,894	0	0%	0%	0	OBRA	1	1	67%	SE CONTINUARA CON LA SEGUNDA ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTE SE CONSTRUIRAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES APARTIR DEL METRO DEJADO SINPT, EN ETAPA ANTERIORMENTE, QUE INCLUIRA COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, CONCRETO Y DESCIMBRADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES COMO COLUMNAS DE 0.60M DE DIAMETRO (COL-1), 0.20X0.30 (MCC-2), 0.20X0.20 (MCC-3), 0.20X0.30 (MCC-4), MUROS DE CONCRETO ARMADO 0.40X0.45 (MMC1) Y 1.40X0.20X0.17 1/2" (MC2), CASTILLOS DE SECCION 0.15X0.20 (MR-1), 0.15X0.15 (MR2), 0.50X0.30 (MR-3), ASO COMO ELEMENTOS ESTRUCTURALES HORIZONTALES CADENAS Y TRABES, CADENA INTERMEDIA DE 0.20X0.20 (MCC) Y 0.15X0.20 (C1-1), CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.20X0.30 (MCC) Y 0.15X0.20 (MCC-1), TRABES DE SECCION 0.40X0.45 (MT-1), 0.30X0.40 (MT-2) Y 0.20X0.30 (MT-4), SE DESPLANTARON MUROS A BASE DE TABIQUE ROAD DE 14 Y 28 CMS DE ESPESOR. NOTA: EN LO DEL MONTO PRESUPUESTARIO NO SE REFLEJA EL AVANCE DEBIDO A QUE LA DOCUMENTACION ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LOS CUANTOS MENCIONADOS.	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRHAM GONZALI	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	180,000	67,669	68,000	69,276	102%	102%	0	METRO LINEAL	180,000	69,279	38%	EL IMPORTE MINISTRADO ES MENOR AL IMPORTE EJERCIDO PORQUE ESTA PENDIENTE DE PAGO EL 5% AL MILLAR.	
CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLES DE LA POBLACION	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	10,498	10,450	10,498	10,498	100%	100%	0	OBRA	10,498	10,498	100%	EL IMPORTE MINISTRADO ES MENOR AL IMPORTE EJERCIDO PORQUE ESTA PENDIENTE DE PAGO EL 5% AL MILLAR.	
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASILE	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	376,681	375,044	376,681	376,681	100%	100%	0	METRO LINEAL	376,681	376,681	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y EL IMPORTE MINISTRADO ES MENOR QUE EL EJERCIDO YA QUE ESTA PENDIENTE DE PAGO EL 5% AL MILLAR.	
TERMINACION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA 2A. ETAPA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	172,500	158,449	160,000	164,571	104%	104%	0	METRO LINEAL	172,500	164,571	95%	EL IMPORTE MINISTRADO ES MENOR AL EJERCIDO YA QUE ESTA PENDIENTE DE PAGO LAS RETENCIONES DE 5% DE MANDO DE OBRA, TENIENDO POR ESTO UNA CANTIDAD MAS ALTA EN COMPROMISANTE.	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTON	412-SANTA MARIA GUENAGATÍ	SANTA MARIA GUENAGATÍ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATÍ	400,000	200,599	200,599	120,000	60%	0%	0	METRO LINEAL	200	116	40%	METAS: ANEXO 1.00	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ALBERGUE ESCOLAR	412-SANTA MARIA GUENAGATÍ	001 SANTA MARIA GUENAGATÍ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATÍ	100,000	0	0	0	0%	0%	0	OTROS	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL	414-SANTA MARIA HAZOLOTTLÁN	LA COBRANZA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HAZOLOTTLÁN	227,530	227,530	227,530	227,530	100%	100%	0	OBRA	1	1	100%		
REVESTIMIENTO DE CALLE EN COLONIA LA ALCANTARILLA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	94,591	50,000	0	0	0%	0%	0	METRO CUADRADO	2,800	0	0%		
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERA ETAPA	433-SANTA MARIA TEPANTLÍ	SANTA MARIA TEPANTLÍ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TEPANTLÍ	510,000	153,000	306,000	153,000	100%	100%	0	OBRA	1	1	60%		
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA SUPERFICIAL	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	2,848,806	105,000	350,000	105,000	100%	100%	0	OBRA	1	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	449-SANTA MARIA ZOOTULÁN	BUENA VISTA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOOTULÁN	42,167	21,083	21,083	21,083	100%	100%	0	OTROS	1	1	50%	METAS: 1 CAPILLA POR ACUERDO DE CABLEDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE DECIDIRA A QUE OBRA SE VA A APLICAR, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ESTA TERMINANDO DE INICIAR.	
CONSTRUCCION DE UNA BODEGA	449-SANTA MARIA ZOOTULÁN	ECORAGUIA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOOTULÁN	97,649	29,295	29,295	29,295	100%	100%	0	OTROS	1	1	0	30%	METAS: 1 BODEGA POR ACUERDO DE CABLEDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE Y SE ACORDARA A QUE OBRA SE VAN A APLICAR, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10B	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD	460-SANTA MARIA ZOOULITAN	SANTA MARIA ZOOULITAN	AYUNTAMIENTO	1,000,965	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,043	1,825	60%	POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE Y SE ACORDARA A QUE OBRA SE VA A APLICAR. LOS RECURSOS QUE SE REPORTAN AUN NO SE CUMPLEN ANTE LA CONTADURIA MAYOR, SIN EMBARGO AUN SE ESTA TRABAJANDO PARA ENTREGARLA.
CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	462-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H. AYUNTAMIENTO	1,000,000	210,050	210,050	210,050	100%	0	0	0 OBRA	1	0	21%	
TERMINACION DE LA BANDA PERIMETRAL DEL TEMPLO CATOLICO	462-SANTIAGO APOSTOL	AGENCIA DE SAN SEBASTIAN	H. AYUNTAMIENTO	97,297	97,297	97,297	97,297	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE	466-SANTIAGO CACALOXTEPEC	001-SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE CACALOXTEPEC	292,874	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	292,874	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	461-SANTIAGO DEL RIO	SANTIAGO DEL RIO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO	71,616	71,616	71,616	71,616	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,135	2,135	100%	LA META DE ESTA OBRA, ES LA MISMA QUE LA OBRA DEL FISE, PORQUE SE REALIZO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	3,070,570	1,521,170	1,521,170	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANScurso DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO TEPINAPA SEGUNDA ETAPA	460-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA EIDAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO JOCOTEPEC	828,617	750,000	828,617	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO. LO UNICO QUE SE FALTA ES LIQUIDAR AL CONTRATISTA
TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	900,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0 PLAZA	900,000	600,000	67%	LA OBRA A IDO EN UN AVANCE LENTO POOR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO	62,208	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	LA OBRA LE FALTAN DETALLES PARA TERMINARLAS. SE COMPROBARA EL PROXIMO MES
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SAN BIDRO	H. AYUNTAMIENTO	62,208	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	LA OBRA LE FALTAN DETALLES PARA TERMINARLA. SE COMPROBARA EL RECURSO MINISTRADO EN EL PROXIMO MES
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	TECOYAME	H. AYUNTAMIENTO	62,208	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	LA OBRA LE FALTAN DETALLES PARA TERMINARLA. SE COMPROBARA EL PRXIMO MES ANTE LA CONTADURIA
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H. AYUNTAMIENTO	62,208	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	LA OBRA LE HACEN FALTA ALGUNOS DETALLES QUE SE REALIZARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE. SE COMPROBARA EL PROXIMO MES
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TELESECUNDARIA	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	140,000	139,333	140,000	139,333	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: AULA EN ESTA OBRA SE LE ASIGNO UN RECURSO REMANENTE DEL EJERCICIO 2006
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y 4 DE MAYO	487-SANTIAGO YUCUYACHI	001-SANTIAGO YUCUYACHI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	87,316	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,551	750	48%	MEZCLA DE RECURSOS CON FONDO III
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARRIENTA	SANTO DOMINGO ARRIENTA	SANTO DOMINGO ARRIENTA	685,735	175,000	342,867	175,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	57%	
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA EL MOLINO MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXIA	SANTO DOMINGO NUXIA	PRESEDENCIA MUNICIPAL	64,610	64,610	64,610	64,610	100%	0	0	METRO CUADRADO	37	37	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	300,582	300,582	300,582	300,582	100%	0	0	0 OBRA	300,582	300,582	100%	ESTA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO A TRAVEZ DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. EL MUNICIPIO APORTA EL RECURSO ECONOMICO Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA SE ENCARGA DE LA CONTRATACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE LA MISMA. POR LO TANTO EL MUNICIPIO CUBRIRÁ A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON ESTA, Y LA COMISION SERÁ LA ENCARGADA Y RESPONSABLE DE SU TERMINACION.
APERTURA DE CAMINO TRAMO LOMA LARGA - TEPUXTEPEC 2DA ETAPA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LARGA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	489,836	489,836	489,836	489,836	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,029	2,029	100%	
APERTURA DE CAMINO TRAMO LOMA LARGA - TEPUXTEPEC 2DA. ETAPA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	LOMA LARGA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	489,836	489,836	489,836	489,836	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,029	2,029	100%	
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL SALON DE USO MULTIPLES.	524-SANTO DOMINGO YODOHNO	001-SANTO DOMINGO YODOHNO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139,992	0	0	0	0%	0	0	0 ETAPA	139,992	0	0%	EL SALON DE USO MULTIPLES SOLO SE ENCUENTRA EN OBRA NEGRA Y EL RECURSO QUE SE RECIBE ES MUY POCO. CADA AÑO SE INVIERTEN EL FONDO IV PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA, EN ESTE AÑO SOLO SE HARÁ LA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CON LASMETAS QUE SE ALCANZAR.
CONSTRUCCION DE CAPILLA.	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN	630,000	190,000	437,323	190,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOOL EN EL TEBAO.	548-TEPELME VILLA DE CABRERA	TEPELME VILLA DE CABRERA	MUNICIPIO DE TEPELME DE MORELOS	88,285	72,316	72,316	72,316	100%	0	0	0 OBRA	100	82	82%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,471	1,471	100%	
CONSTRUCCION DE ANTENA DE RADIO COMUNICACION Y PROTECCION	560-VILLA DIAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	26,534,414	26,534,414	26,534,414	26,534,414	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	97,974,602	0	0	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	2,632	0	0%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDOO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	604,853	133,028	158,500	4,698	4%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL.	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,191,258	2,000,000	2,000,000	1,968,219	98%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO.	608,367	464,424	572,200	464,424	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA A SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD. EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE INFORMARA EL AVANCE FINANCIERO AL 100%.
FAPM15309707: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CECYTE	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	225,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSISTE EN LA COLOCACION DE 3 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 30 KVA.
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARAJE LAS RUINA	208-SAN JUAN YUCUTLA	SAN JUAN YUCUTLA	SAN JUAN YUCUTLA	540,379	300,000	0	30,000	10%	0	0	0 METRO LINEAL	1,356	1,246	92%	SE INICIO EN EL MES DE ABRIL. SE MEZCLÓ CON EL F.III. SE PIENSA TERMINAR EN EL MES DE JULIO Y SE TERMINA DE PAGAR EN EL MES D
CONSTRUCCION DE DOS CAMPANARIOS, EN LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO.	289-SAN NICOLÁS BRAMADEROS	BRAMADEROS	H. AYUNTAMIENTO	148,843	127,598	127,598	127,598	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE UTILIZARON \$83,722.82. QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2006 Y \$62,120.18 CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2007.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LAS CALLES COLON, FEBRERO Y 17 DE NOVIEMBRE	196-SAN SEBASTIAN TETIPAC	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TETIPAC	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TETIPAC	63,895,048	63,895,048	63,895,048	63,895,048	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA SPAZAC	SANTA MARIA SPAZAC	SANTA MARIA SPAZAC	405,328	380,000	400,000	231,590	61%	0	0	0 METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	SE TERMINA DE PAGAR EN EL MES DE AGOSTO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA JALTANGUIS	419-SANTA MARIA JALTANGUIS	SANTA MARIA JALTANGUIS	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTANGUIS	161,485	75,045	161,485	161,485	251%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA PROGRAMADA PARA ESTE AÑO TIENE UN COSTO DE \$161,485.00 PERO ÚNICAMENTE SE HA RECIBIDO \$75,045.00 POR LO QUE TAMBIEN SE PUDO UN PRESTAMO AL BANCO 28 QUE SE IRA PAGANDO CONFORME LLEGUEN LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	EMPRESA CONSTRUCTORA DE REDES ELECTRICAS	212,527	61,950	61,950	0	0%	0	0	0 OTROS	7	0	0%	METAS: 7 POSTES, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 4 CORTACIRCUITOS, 1 RAY 3H.3F, 1 RMT 4H.3F, 1 RBT 212 M.
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	30,637	10,000	10,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	215	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	SANTA MARIA MIXTEQUILLÁ	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	100,210	10,000	10,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	220	0	0%	
TERMINACION DE SALON USOS MULTIPLES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	ARROYO TINTO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	998,104	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	LA OBRA REFERIDA ES LA SEGUNDA ETAPA A CONCLUIR, LA CUAL CONSISTE EN TECHADO, PISOS Y BAÑOS DENTRO DE LA MISMA
TERMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL	488-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	1,832,937	1,832,937	308,301	308,301	17%	0	0	0 OBRA	1,832,938	308,301	17%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,832,937.96. SE CAPTIURO EN EL TOTAL ANUAL LA CANTIDAD DE \$1,832,937.90 DEBIDO A QUE NO ME ACEPTA DECIMAL ES.
AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL (3ª. ETAPA).	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	279,346	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	170	50	29%	LA OBRA QUEDARA INCONCLUSA POR EL AJUSTE HECHO A ESTE FONDO (EN OBRA NEGRA).
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO EL TARRASTRO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	1,788,750	1,055,250	1,055,250	1,055,250	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,598	998	50%	
MODERNIZACION															
PAGO DEL ESTUDIO DE MANIFIESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO DE CUICATLÁN A CONCEPCION PÁPALO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	56,572	56,572	56,572	56,572	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO DE CUICATLÁN A PÁPALO DEL KM 14+580 AL KM 23+580	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	330,000	100,000	110,000	0	0%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	
RETAJE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA Y ANEXOS	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	89,410	43,466	44,705	44,705	103%	0	0	0 OBRA	89,410	44,705	50%	EL IMPORTE MINISTRADO ES MENOR AL IMPORTE EJERCIDO YA QUE ESTA PENDIENTE DE PAGAR LA RETENCION DEL 5% DE LA MANO DE OBRA
CONSERVACION DEL PALACIO MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,921	1,921	100%	
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO	305-SAN PEDRO QUIATONI	LA SOLEDAD SALINAS	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	60,206	60,206	60,206	60,206	100%	0	0	0 METRO LINEAL	188	188	100%	
TERMINACION DE CAPILLA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	CERRO DEL CHIVO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	128,767	128,767	128,767	109,767	85%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
 PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10B	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
TERMINACION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	YUTANCANY	240,165	240,165	240,165	240,165	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
TERMINACION DE CAPILLA CATOLICA	449-SANTA MARIA ZOCUITLAN	TAQUICHE	79,899	26,631	26,631	26,631	100%	0	0	OTROS	1	0	0	40%	METAS: CAPILLA POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE Y SE ACORDARÁ QUE OBRA SE VA A APLICAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE SER INTEGRADA
MANTENIMIENTO	91-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	79,408	79,408	79,408	79,408	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
REBACHEO Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMO CARRETERO DEL K 0+000 AL 5+000 TRAMO SAN JUAN GUELVIA MAGDALENA TEITIPAC	98-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	349,847	349,847	174,923	26,051	7%	0	0	OTROS	1	0	0	48%	METAS: MANTENIMIENTO EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SE REPORTARA SOLO UNA VEZ, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PLASABARAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE. ESTA OBRA CONSTA DE MANTENIMIENTO, PAGO DE LUZ, AGUA Y ALCUNOS TRABAJOS DE ADJUDICACION PARA PRESTAR SERVICIO A TODA LA POBLACION EN GENERAL
REHABILITACION DEL TEMPLO REYES ETLA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	943,589	37,808	0	37,808	100%	0	0	METRO CUADRADO	943,589	428,904	45%		
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	77-REYES ETLA	REYES ETLA OAX	943,589	42,311	0	42,311	100%	0	0	LITRO	943,589	428,904	45%		
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA GALERIA FILTRANTE	89-SAN ANDRES DINICUITI	001-SAN ANDRES DINICUITI	20,300	20,300	20,300	20,300	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA GALERIA FILTRANTE EN EL PARAJE LOS SABANOS REALIZANDO LA EXCAVACION Y CAMBIO DE FILTROS ASI COMO DE TUBERIA DE PVC SE 4" RANURADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA DE POLICIA TEMPIO CATOLICO Y ESC. PRIMARIA)	402-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN IBIDRO	1,206,627	59,255	59,255	51,675	87%	0	0	OBRA	1	1	1	87%	ADQUISICION DE PINTURA Y PAGO DE MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	186-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,562,256	1,000,354	63,200	23,032	2%	0	0	OBRA	63,200	23,032	36%		
RASTREO DE LOS CAMINOS COSECHEROS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	478-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	20,883	19,541	20,883	20,883	107%	0	0	KILOMETRO LINEAL	20,883	20,883	100%		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPO DE BOMBEO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLI	SANTA MARIA MIXTEQUILLI	181,464	181,464	181,464	181,464	100%	0	0	EQUIPO	1	1	1	100%	EL IMPORTE MINISTRADO ES MENOR AL IMPORTE EJERCIDO PORQUE ESTA PENDIENTE DE PAGO LA RETENCION DEL ISR DE LA MANO DE OBRA
REHABILITACION	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	004-SAN JOSE YOSOCANJ	236,412	236,412	236,412	236,412	100%	0	0	OBRA	236,412	236,412	100%		
ADQUISICION DE FOSAPLAS	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN IBIDRO	1,206,627	26,800	26,800	26,800	100%	0	0	PIEZA	1	1	1	100%	ADQUISICION DE FOSAPLAS CON CAPACIDAD DE 7,000 LTRS. PARA DRENJE SANITARIO DE LOS EDIFICIOS (JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA PRIMARIA, Y AGENCIA DE POLICIA)
REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	402-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	1,206,627	136,915	136,915	136,920	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN AULAS Y CENTRO DE COMPUTO, ASI COMO DEL ALUMBRADO EXTERIOR, TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACION DE CONTACTOS, LAMPARAS 30 W LINE, CENTROS DE CARGA, ACCOMETIDA TRIFASICA E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y CABLEAD
FAFM15306697: REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	37,950	37,950	37,950	37,950	100%	0	0	ESCUELA	1	1	1	100%	CONSISTO EN LA APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES, EN ESTRUCTURAS, ESTRADO, ACCESO PRINCIPAL Y TODA LA ESCUELA QUE CONSTA DE 16 AULAS, DIRECCION, BIBLIOTECA Y SANITARIOS
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	164-SAN JORGE NUCHTA	SAN JORGE NUCHTA	743,724	743,724	319,359	319,359	43%	0	0	METRO LINEAL	743,724	319,359	43%		
IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DEL JARDIN DE NIÑOS DE SAN JOSE AYUQUILA	460-SAN JOSE AYUQUILA	01-SAN JOSE AYUQUILA	11,386	11,386	11,386	11,386	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$743,723.60 PERO SE REDONDEO LA CANTIDAD DEBIDO A QUE NO ACEPTA DECIMALES
REINTEGRACION DE COLOR EN PINTURA MURAL DEL TEMPLO CATOLICO	197-SAN JUAN GUELVIA	SAN JUAN GUELVIA	940,636	310,203	800,000	300,000	97%	0	0	ACCION	100	30	30%		
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	296-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	52,730	52,730	52,730	52,730	100%	0	0	METRO LINEAL	1,243	1,243	100%		
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE NIÑOS EDUCACION OAXACA	402-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	8,210	8,210	8,210	8,210	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	8,210	8,210	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ	478-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	22,443	22,443	22,443	22,443	100%	0	0	SERVICIO	22,443	22,443	100%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ MIXTEPEC	478-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	15,030	14,965	15,030	15,030	100%	0	0	SERVICIO	15,030	15,030	100%		
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "LA UNION"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001-SANTIAGO LAOLLAGA	86,947	86,947	86,947	86,947	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%		
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "LACHIHUI"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001-SANTIAGO LAOLLAGA	99,493	99,493	99,493	99,493	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%		
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LA GUATABA"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001-SANTIAGO LAOLLAGA	86,947	86,947	86,947	86,947	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%		
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO PALMASOLA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001-SANTIAGO LAOLLAGA	101,153	101,153	101,153	101,153	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%		
REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS DE J N RUBEN DARIO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	100,000	27,025	50,000	27,025	100%	0	0	OBRA	100,000	27,025	27%		
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	300,000	254,037	200,000	254,037	100%	0	0	OBRA	300,000	254,037	85%		
REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA	100,000	11,750	100,000	11,750	100%	0	0	OBRA	100,000	11,750	12%		
REHABILITACION DE ANEXOS (DIRECCION Y CAFETERIA) EN EL TEBAO	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	124,308	124,308	124,308	124,308	100%	0	0	OBRA	100	100	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE EL TENDIYO)	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	80,156	80,156	80,156	80,156	100%	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
COMPRA DE UNA CAMIONETA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	287,800	0	287,800	0	0%	0	0	VEHICULO	1	1	1	100%	EL AVANCE FINANCIERO ES CERO YA QUE DICHA UNIDAD FUE ADQUIRIDA A CREDITO
COMPRA DE UNA CAMIONETA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	287,800	140,000	287,800	140,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN MOTOCICLETA Y UNIDADES TIPO PATRULLA	84-SAN JUAN DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	1,561,329	1,561,329	437,576	0	0%	0	0	VEHICULO	11	0	0%		
PAGO DE DOCUMENTO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO NUEVO (URVAN MODELO 2006)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	120,000	70,706	70,706	0	0%	0	0	PAGO	9	6	67%		
EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACJ	SAN ANDRES XTLAHUACJ	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	EQUIPO	1	1	1	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	1	100%	
FAFM15303697: ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	54,600	54,600	54,600	54,600	100%	0	0	ACCION	1	1	1	100%	SE COMPRARON 6 BASES DE RADIOCOMUNICACION PARA BENEFICIO DE 6 COMUNIDADES Y 4 RADIOS PORTATILES PERSONALES.
ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO PATRULLA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	178,399	178,399	178,399	178,399	100%	0	0	VEHICULO	1	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	1	100%	FUE CONVENIDO CON SEGURO POPULAR Y SE ESTA SOLICITANDO LA FACTURA UNICAMENTE SE DEPOSITO EL RECURSO POR PARTE DEL MUNICIPIO SEGUN CONSTA FICHA DE DEPÓSITO NUMERO DE AUTORIZACION 454682, MUNICIPIO 50 PORCIENTO Y EL OTRO 50 PORCIENTO ES APORTACION DE LA DEPENDENCIA
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN LOS CANSECOS	240,758	240,758	240,758	240,758	100%	0	0	VEHICULO	1	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN VEHICULO CON MEZCLA DE RECURSOS MPIO, 50% APORTACION ESTATAL 50% EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$11,250.00, DESDOLLADO EN LA SIGUIENTE FORMA, RECURSO RAMO 28 \$78,491.60 Y FONDO IV, \$240,758.40
ADQUISICION DE CAMIONETA	296-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	153,400	153,400	153,400	153,400	100%	0	0	VEHICULO	1	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UNA CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2007, COLOR BLANCO DOBLE CABINA.
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	9,000	8,116	8,200	8,116	100%	0	0	PIEZA	9,000	8,116	90%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
COMPRA DE PATRULLA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	203,000	203,000	203,000	203,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COMPRA DE VEHICULO PARA LA POLICIA
SEGURIDAD PUBLICA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	27,302	27,302	27,302	27,302	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LAS PATRULLAS (COMPRA DE TORRETA, RADIO DE BANDA C.I. ESTRUCTURA DE BANCAS PARA LOS POLICIAS, PASAMANOS Y ROTULACION DE PATRULLA)
ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO	412-SANTA MARIA GUENAGATI	LACHIVIZA	565,000	565,000	565,000	565,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS CASETAS DE VIGILANCIA MUNICIPAL	472-SANTIAGO LAOLLAGA	901 SANTIAGO LAOLLAGA	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	218,510	218,510	218,510	218,510	100%	0	0	0	VEHICULO	218,510	218,510	100%	EL MONTO TOTAL DEL VEHICULO ES DE \$218,510.27, EN EL TOTAL ANUAL SE CAPTUREO \$218,510.00 DEBIDO A QUE NO ME ACEPTA DECIMALES
ADQUISICION DE PATRULLA	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0	VEHICULO	145,000	145,000	100%	
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	6,600	6,600	6,600	6,600	100%	6,600	6,600	6,600	ARTICULO	6,600	6,600	100%	
ADQUISICION DE RELOJ MONUMENTAL SISTEMA SOLAR PARA PALACIO MUNICIPAL	540-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	149,200	149,200	149,200	149,200	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	ADQUISICION DE RELOJ PARA PALACIO MUNICIPAL, TIPO SOLAR.
SISTEMAS DE INFORMACION															
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (TELEFONIA RURAL)	512-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN OAX.	429,953	429,953	429,953	429,953	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS GASTOS FUERON PARA LA INSTALACION DE ANTENAS DE TELEFONIA INTERNET DE BANDA ANCHA SATELITAL, ESTOS GASTOS NO HAN SIDO COMPROBADOS Y SERAN REPORTADOS ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA EL 16 DE JULIO DE 2007.
ADQUISICION DE ANTENA RETRANSMISORA DE TELEVISION	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDOO	180,000	180,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	558-SAN MIGUEL ACHIUTLA	01 SAN MIGUEL ACHIUTLA	171,930	105,380	171,930	105,380	100%	0	0	0	MAQUINA	1	1	100%	YA SE EJERCIO TODO EL RECURSO PERO NO SE HA TRAMITADO ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE DEBE ADQUISICION SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA EXISTENCIA 2006 F4 \$ 131,544.86, LIBERADO HASTA JUNIO DEL 2007 F4 \$ 105,379.50, ALIANZA AL CAMPO \$ 80,000.00, RAMO 28 \$ 15,116.24 Y FINALMENTE UN PRESTAMO DE RAMO 28 A FONDO 4 DE \$ 66,550.40 QUE NOS DA EL COSTO TOTAL DE LA MAQUINARIA DE \$ 399,191.00. ESTE PRESTAMO SE PAGARA DE ACUERDO A LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO 4 EN LOS MESES SIGUIENTES SE LLEVO EL PAGO PARA EL FINQUIETO DE TRATOR AGRICOLA ADQUIRIDO CON EL PROGRAMA DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL EJERCICIO 2006. EN EL CONVENIO HECHO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO QUE SE DESTINO RECURSO PARA ESTE RUBRO. NOTA: EN LO DEL MONTO DE PRESUPUESTARIO NO SE RELEA EL AVANCE DESIDO A QUE LA DOCUMENTACION ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO HAY POR QUE LA CUENTA NO LO REFLEJA EN LOS ESTADOS DE CUENTA QUE NOS ENTREGA MENSUALMENTE. LOS INTERESES SON GLOBALIZADOS
FINQUIETO DE ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	76,203	579,823	76,203	76,203	0	0%	0	0	PAGO	2	2	100%	
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA DOBLE TRACCION	410-SANTA MARIA CHONTLECOMATLAN	SANTO DOMINGO CHONTLECOMATLAN	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	1,515	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	150,000	150,000	150,000	47,653	32%	0	0	0	MAQUINA	7	3	43%	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	420-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	163,236	163,236	163,236	163,236	100%	0	0	0	MAQUINA	163,236	163,236	100%	
ARADO DE 3 DISCOS HIDRAULICO MOD A952H INTERNACIONAL SERIE 01571	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	40,000	40,000	40,000	COMUNIDAD	40,000	40,000	100%	
OTROS															
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	2,920,754	2,920,754	1,752,452	238,271	8%	0	0	0	LOTE	2	1	50%	EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SE REPORTA SOLO UNA VEZ, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PLASMARAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
OPERACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "GUADALUPE OROZCO Y ENCISO", COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	280,000	280,000	280,000	139,222	50%	0	0	0	PROYECTO	1	0	40%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN FORMA GLOBAL EN LA ULTIMA OBRA AUTORIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	1,206,627	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	EQUIPAMIENTO CON ESTRUCTURA TUBULAR PARA SEGURIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	1,206,627	10,668	10,668	10,668	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SERVICIO DE AFINACION, FRENSOS Y EMBRAGUE DE LA PATRULLA MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	79,637	79,637	79,637	79,637	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
FAFM15301097: PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	191,814	95,907	95,907	95,907	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZARON LOS PAGOS DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POBLACION CORRESPONDIENTES A LOS SEIS MESES DEL AÑO.
CONSTRUCCION DE BODEGAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE SAN RAFAEL Y EL CENTENARIO	165-SAN JOSE AYUQUILA	02 03 SAN RAFAEL EL CENTENARIO	24,430	24,430	24,430	24,430	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	102,915	102,915	102,915	102,915	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO MARCA RANGER MOD. 2007 DOBLE CABINA, ESTE VEHICULO FUE COMPRADO PARA USO OFICIAL DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION PARA LOS POLICIAS	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	57,316	57,316	57,316	57,316	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LOS POLICIAS (PANTALONES, CHAMARRAS, BOTAS PLAYERS Y LAMPARAS).
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	783,158	783,158	31,513	31,513	4%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: EN EL REPORTE DE LAS OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL FONDO IV, SE MENCIONA UN MONTO TOTAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL QUE SE A MINISTRADO AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2007 YA QUE LO QUE RECIBE EL MUNICIPIO MES CON MES ESTA FLUCTUANDO Y NO SE ESTIMARIA CON PRECISION LO QUE RECIBE AL AÑO ESTE MUNICIPIO
ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS VESTUARIO UNIFORMES PRENDA PROTECTORA EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	06-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	66,000	33,879	41,000	33,879	100%	0	0	0	PIEZA	66,000	33,879	51%	ADQUISICION DE BOTAS, CHAMARRAS, PULAS, ETC. PARA LA POLICIA MUNICIPAL CON DIVERSOS PROVEEDORES
SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA	498-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	498,400	201,136	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE HAN DEFINIDO LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD QUE SE VAN A ADQUIRIR POR LO CONSIGUIENTE LOS RECURSOS MINISTRADOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HAN EJERCIDO.
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	497-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	66,300	66,300	66,300	66,300	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	UN LOTE QUE CONSTA DE (CHAMARRAS, GORRAS, PLAYERS), ADEMÁS SE ADQUIRIERON CUATRO LITERAS Y UN CATRE 7 LAMPARAS Y 20 COLCHONETAS.
APERTURA DE TELEBACHILLERATO	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	SANTO DOMINGO NUXÁ	46,050	46,050	46,050	46,050	100%	0	0	0	EQUIPO	50	50	100%	ESTOS EQUIPOS CONSTAN DE PLAYERS, PANTALONES, CHAMARRAS, GORRAS, Y CALZADO Y QUE EQUIPO A LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y DOS AGENCÍAS
ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXÁ	QUO DE AGUA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA APERTURA DEL TELEBACHILLERATO FUE DE \$500,000.00 DE LOS CUALES EL AÑO PASADO SE PAGO \$300,000.00
ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	192,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	218,558	218,558	218,558	218,558	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (PANTALONES, PLAYERS, BOTAS Y GORRAS).
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ASUNCION CUYOTEPEJ	ASUNCION CUYOTEPEJ	28,800,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100%	0	0	0	PERSONA	28,800	14,400	50%	CONSISTE EN DARLES UN APOYO A NUESTRO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE NUESTRA COMUNIDAD, YA QUE ESTAN CUIDANDO NUESTRA JURISDICCION DE DIA Y DE NOCHE PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS CIUDADANOS.
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD PUBLICA)	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	436,400	317,800	317,800	317,800	100%	0	0	0	NOM	24	12	50%	
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	1,361,115	650,557	650,557	650,557	100%	0	0	0	NOM	18,000	9,000	50%	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	19,532,480	19,532,480	9,766,240	8,871,622	45%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	EL RECURSOS FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SOLO SE REPORTA UNA SOLA VEZ, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PLASMARAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	8,297,853	8,297,853	4,148,926	4,116,681	50%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SOLO SE REPORTA UNA SOLA VEZ, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PLASMARAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
 PERIODO QUE SE REPORTE: TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercido 5	Avance % 6	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 11	
				Ministrado 3	Programado 4										
PAGO DE INDEMNIZACION A LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	10,000	6,000	6,000	0	0%	0	0	PAGO	1	1	60%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OPCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE.
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	866,592	306,365	306,635	0	0%	0	0	PAGO	24	12	50%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OPCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE.
PAGO DE VIATICOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	190,000	118,900	118,900	0	0%	0	0	LOTE	1	1	63%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OPCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE.
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	360,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	LOTE	1	1	50%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007.
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SAN JOSE AYUQUILA	165-SAN JOSE AYUQUILA	01 SAN JOSE AYUQUILA	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE AYUQUILA	216,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	OTROS	1,625	913	50%	METAS: DIA
COMITES DE PROTECCION CIVIL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,562,256	1,060,354	437,800	199,000	19%	0	0	ACCION	437,800	199,000	45%	ACCION EN PROCESO Y OPERANDO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,562,256	1,060,354	180,000	62,284	6%	0	0	ACCION	180,000	62,284	35%	ACCION EN PROCESO Y OPERANDO
PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,562,256	1,060,354	2,000	2,000	0%	0	0	ACCION	2,000	2,000	100%	ACCION TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,562,256	1,060,354	446,400	233,400	22%	0	0	ACCION	446,400	233,400	52%	LA PRESENTE ACCION SE IRA COMPLEMENTANDO CON EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES TRIMESTRES
VESTUARIO Y UNIFORMES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,562,256	1,060,354	10,598	10,598	1%	0	0	ACCION	10,598	10,598	100%	ESTA ACCION ESTA FINALIZADA
SUELDOS A SEGURIDAD	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN SAYULTEPEC	5,100	4,800	1,500	2,100	43%	0	0	PAGO	5,100	2,100	41%	SE ESTA PAGANDO LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	226-SAN LORENZO ALBARRANAS	SAN LORENZO ALBARRANAS	H. AYUNTAMIENTO ALBARRANAS	19,067	19,067	19,067	19,067	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	226-SAN LORENZO ALBARRANAS	SAN LORENZO ALBARRANAS	H. AYUNTAMIENTO ALBARRANAS	474,729	190,120	234,000	100	100%	0	0	PAGO	3,651	1,462	40%	
APoyo ECONOMICO A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO	250-SAN MATEO ETALONGO	SAN MATEO ETALONGO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETALONGO	20,000	18,500	9,000	9,000	49%	0	0	APoyo	44	22	50%	
PAGO DE NOMINA A POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOATEPEC	SAN MIGUEL TLACOATEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOATEPEC	96,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	TRABAJADOR	10	10	100%	SE REALIZA EL PAGO DE NOMINA A DIEZ POLICIAS POR EL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL.
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	302-SAN PEDRO ATOTYAC	SAN PEDRO ATOTYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOTYAC	450,000	456,864	140,480	140,480	31%	0	0	JORNAL	84	34	40%	
SEGURIDAD PUBLICA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	218,069	113,669	113,669	0	0%	0	0	NOM	24	12	50%	SE ESTA PAGANDO LA NOMINA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES, Y SE LES COMPRO UNIFORME.
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	120,000	24,099	24,099	24,099	100%	0	0	PAGO	168	72	43%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL TOTAL DE MESES DEL AÑO POR 14 POLICIAS MUNICIPALES, SIN EMBARGO ESTE DATO ES VARIABLE SUELO A LAS HORAS EXTRAS TRABAJADAS Y REPORTADAS EN FORMA MENSUAL.
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	824,200	172,920	175,800	172,920	100%	0	0	PAGO	396	144	43%	UNIDAD DE MEDIDA CALCULADA POR NUMERO DE QUINCENAS TRABAJADAS DE 10 POLICIAS Y PROGRAMADA ANUAL DE 14 POLICIAS, LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA
ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	H. AYUNTAMIENTO	109,687	92,460	92,460	92,460	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	36,000	15,000	18,000	12,000	80%	0	0	PAGO	12	5	42%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN UN SOLO REPORTE NO DE FOLIO 2993
SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN Y JOSE MARIA HUAZOLOTLITLAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	500,000	500,000	500,000	218,400	44%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SINDICATURA MUNICIPAL	27,400	10,000	10,000	0	0%	0	0	PERSONA	23	0	0%	
PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SINDICATURA MUNICIPAL	657,600	657,600	328,800	328,800	50%	0	0	OTROS	12	6	50%	METAS: PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL EN OCHO MESES
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.	426-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	140,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	EMPLEO	140,000	70,000	50%	
SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	463-SANTIAGO HUAUQUILLA	SANTIAGO HUAUQUILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUQUILLA	57,600	50,000	20,000	28,800	58%	0	0	PAGO	6	6	100%	SE PAGA DESDE EL MES DE ENERO A CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO A LA FECHA.
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	463-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	80,000	53,333	53,333	0	0%	0	0	PAGO	10	6	60%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OPCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	318,542	154,574	154,574	0	0%	0	0	OTROS	24	12	50%	METAS: NOMINA EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OPCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVRA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	H. AYUNTAMIENTO	230,000	71,733	71,733	0	0%	0	0	AGRUPACION	1	0	33%	CON RESPECTO A LO EJERCIDO, SE ESTA REALIZANDO LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE PARA ENTREGAR A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	H. AYUNTAMIENTO	22,138	22,138	22,138	22,138	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	EL EQUIPO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSTA DE CHAMARRA, PANTALON, PLAYERA, ZAPATOS Y GORR.
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	H. AYUNTAMIENTO	338,127	141,118	141,118	141,118	100%	0	0	PAGO	100	50	50%	
COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DE SEGURIDAD	483-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TELC	20,000	17,378	20,000	8,589	50%	0	0	EQUIPO	20,000	8,589	43%	SE COMPRO UNIFORMES, PILAS Y FOCOS PARA LAS LAMPARAS DE LA POLICIA MUNICIPAL
PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	231,000	115,500	115,500	115,500	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SUELDO DE POLICIAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	MUNICIPIO DE TONALA	531,250	265,305	531,250	265,305	100%	0	0	PAGO	531,250	265,305	48%	
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA OAXACA	TRINIDAD ZAACHILA OAXACA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, OAXACA	65,000	31,630	31,630	31,630	100%	0	0	ARTICULO	65,000	31,630	49%	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL CON UNIFORMES, MATERIAL DE PROTECCION, MATERIAL DE DEFENSA Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL.
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	555-TRINIDAD ZAACHILA OAXACA	TRINIDAD ZAACHILA OAXACA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, OAXACA	250,000	111,119	111,119	111,119	100%	0	0	LOTE	250,000	111,119	44%	
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD PUBLICA)	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	224,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	NOM	24	12	50%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	700,000	700,000	700,000	270,000	39%	0	0	AGRUPACION	1	1	50%	PAGO POR SERVICIOS PERSONALES DE ELEMENTOS POLICIALES (SEGURIDAD PUBLICA)
PENSIONES	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	147,200	71,799	36,799	71,799	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL Y TOPILES	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	120,000	23,171	30,000	23,171	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	120,000	23,171	30,000	23,171	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	120,000	23,171	30,000	23,171	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
APORTACIONES AL I.M.S.S. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	39,980,150	39,980,150	19,990,075	15,471,712	39%	0	0	PAGO	24	18	75%	EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SOLO SE REPORTARA UNA SOLA VEZ, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PLASMARAN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, BECAS ECONOMICAS, DESPENSAS Y PAQUETES ESCOLARES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,652,980	3,652,980	1,826,490	1,034,043	28%	0	0	OTROS	4,860	2,430	50%	METAS: BECAS ECONOMICAS, EN ESPECIE, PAQUETES ESCOLARES, CALZETAS, PLAYERAS, CALZADO EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SE REPORTARA SOLO UNA VEZ, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERAN PLASMADOS EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESENTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10B	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
OPERACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL IV CENTENARIO, COBERTURA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	160,000	160,000	40,000	77,399	49%	0	0	PROYECTO	1	0	48%	EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRÁCTICAS SOLO SE REPORTARÁ UNA SOLA VEZ, ASÍ COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PLASAMAN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE	
ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	3,000	1,457	1,457	0	0%	0	0	LOTE	1	1	0	49%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	30,000	8,958	8,958	0	0%	0	0	LOTE	1	1	0	30%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	600,000	127,324	127,324	0	0%	0	0	LOTE	1	1	0	21%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	150,000	81,960	81,960	0	0%	0	0	LOTE	1	1	1	55%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE
PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	340,000	6,303	6,303	0	0%	0	0	PAGO	12	2	2	17%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE
REPARACION DE ARMAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	5,000	1,520	1,520	0	0%	0	0	LOTE	1	1	0	30%	EN ESTA ACCION LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA ESTA COMPROBADA DE ACUERDO AL MONTO PROGRAMADO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVAVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JULIO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE
01 SEGURIDAD PUBLICA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	1,000,000	411,617	500,000	411,617	100%	0	0	ACCION	1	1	1	50%	EN ESTE AMBITO SE CONTEMPLA EN LA SEGURIDAD PUBLICA, EL PAGO POR ALLAMBRADO PUBLICO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD MUNICIPAL, EQUIPO DE COMUNICACION, CAPACITACION, SUBSIDIOS Y SALARIOS
SEGURIDAD PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO	77-REYES ET LA	REYES ET LA	943,589	75,977	0	75,977	100%	0	0	PERSONA	943,589	428,304	45%		
PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	55,000	22,826	22,826	22,826	100%	0	0	ACCION	12	2	6	50%	EN ESTE RUBRO SE ESTA PAGANDO EL ALLAMBRADO PUBLICO LO QUE SE CONSIDERA COMO UNA ACCION
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	35,000	4,149	4,149	4,149	100%	0	0	VEHICULO	35,000	2	2	100%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI
PAGO DE NOMINAS A POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	73,200	18,300	18,300	18,300	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	1	1	1	100%	SE REALIZA EL PAGO POR EL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL, A CUATRO PERSONAS, PARA RESGUARDAR EL ORDEN DE LA POBLACION DE SAN ANDRES DINICUITI
PAGO DEL ALLAMBRADO PUBLICO	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	70,622	23,944	23,944	23,944	100%	0	0	PAGO	12	6	6	50%	SE REALIZA EL PAGO DEL ALLAMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DURANT LOS DOCE MESES PARA BRINDAR DE MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACION
LAMPARAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLANHUAC	SAN ANDRES XTLANHUAC	3,064	3,064	3,064	3,064	100%	0	0	EQUIPO	1	1	1	100%	
UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLANHUAC	SAN ANDRES XTLANHUAC	38,825	38,825	38,825	38,825	100%	0	0	OTROS	49	49	100%	METAS: UNIFORMES	
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALLAMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	1,206,627	2,999	2,999	2,999	100%	0	0	LOTE	1	1	1	100%	ADQUISICION DE MATERIAL CONSISTENTE EN: TUBOS SLIM LINE, BALASTAS, FOTOCELDAS PARA EL ALLAMBRADO PUBLICO
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	1,206,627	50,696	50,696	50,696	100%	0	0	LOTE	1	1	1	100%	UNIFORMES, CHAMARRAS, PANTALONES ROTAS, BINZAS, CAMISOLAS, PLAYERS Y SOMBREROS, MATERIALES DE CURACION, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZAUTLA Y LA AGENCIA DE ALEMAN
PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	1,206,627	74,027	74,027	74,027	100%	0	0	SERVICIO	12	5	42%	PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA Y SUS AGENCIAS (ALEMAN Y SAN SIDRO)	
UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	20,514	20,514	20,514	20,514	100%	0	0	OTROS	28	28	100%	METAS: UNIFORMES	
ZAPATOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	9,068	9,068	9,068	9,068	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%		
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	25,000	14,043	14,043	0	0%	0	0	LOTE	1	1	1	56%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	45,000	12,356	12,356	0	0%	0	0	LOTE	1	1	0	27%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	200,000	100,557	100,557	0	0%	0	0	LOTE	1	1	1	60%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SE PRESENTARA ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO EN UN TERMINO DE 10 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA 02/07/2007
FAFM/153065907- MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	165-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	6,910	6,910	6,910	6,910	100%	0	0	ACCION	1	1	1	100%	CONSISTE EN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION.
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	13,266	13,266	13,266	13,266	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%		
PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA	165-SAN JOSE AYUQUILA	01 SAN JOSE AYUQUILA	0	69,493	69,493	69,493	100%	0	0	SERVICIO	36	18	50%		
REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	172-SAN JUAN ACHIUTLA	SAN JUAN ACHIUTLA	1,393,163	696,583	3,382,996	33,382,996	4762%	696,583	3,382,996	OTROS	33,830	69,659	200%	METAS: NINGUNA	
ALLAMBRADO PUBLICO	183-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,562,256	1,060,354	874,973	331,856	31%	0	0	ACCION	874,973	331,856	38%	ACCION EN PROCESO Y OPERANDO	
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC	31,500	31,000	0	19,699	64%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	15	8	53%	SE COMPRO MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION, UNIFORMES Y COMPRA DE LAMPARAS, TAMBIEN SE LE DO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AV. AYUNTAMIENTO Y RIO CHUQUITO	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN MARCOS ARTEAGA	165,040,840	165,040,840	165,040,840	165,040,840	100%	0	0	METRO CUADRADADO	563	563	100%	SE CONSTRUIRAN 215 ML DE GUARNICIONES, DE UN FC- 150 KG/CM2, Y UNA AREA DE PAVIMENTACION DE 562.50 M2, A BASE DE UN CONCRETO HECHO EN OBRA DE UN FC- 250 KG/CM2, EN UN ANCHO DE ARROYO VEHICULAR DE 9.00 M.	
PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTIN TLILCAJETE	SAN MARTIN TLILCAJETE	100,000	105,123	28,857	28,857	27%	0	0	PAGO	36	9	25%	SE TIENE UN SALDO INICIAL PARA EL EJERCICIO 2007 LA CANTIDAD DE \$80,142.90 (OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 90100 M.N.) Y SE UTILIZO PARA EL PRIMER PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DEL ALLAMBRADO PUBLICO DE ESTA COMUNIDAD LA CANTIDAD DEL MES DE ENERO DE 2007 \$ 8,865.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00100 M.N.) DEL RECIBO DE ALLAMBRADO DE LA ENTRADA, CALLES DE LA POBLACION Y JARDIN DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, INDIANDO TAMBIEN QUE DOS PAGOS SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 28 DEL PRESUPUESTO EN HONOR, POR NO CONTAR CON LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL FONDO IV POR SER PAGADA AL SIGUIENTE MES DEL AÑO 2007 Y OTRAS VECES POR EL D.A.P.	
VESTUARIO Y UNIFORMES	243-SAN MARTIN TLILCAJETE	SAN MARTIN TLILCAJETE	109,988	95,548	109,988	109,988	115%	0	0	EQUIPO	58	58	100%	SE TIENE UN SALDO INICIAL PARA EL EJERCICIO DE \$ 80,142.90 (OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 90100 M.N.) Y SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE LA POBLACION LA CANTIDAD DE \$ 70,277.80 (SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90100 M.N.) PARA LA COMPRA DE 48 VESTUARIOS Y UNIFORMES QUE CONTIENE: GORRAS, PANTALON, PLAYERA, CHAMARRA, FORTUNAS, PARES DE BOTAS, IMPERMEABLES Y COLCHONETA	
ADQUISICION MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES MUEBLES	250-SAN MATEO ETATONAGO	SAN MATEO ETATONAGO	116,800	115,000	90,000	91,800	80%	0	0	ASEGURADO	70	50	71%	COMPRA DE UNIFORMES, BINZAS, PINTURA, RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	
APoyo DE ALIMENTOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	250-SAN MATEO ETATONAGO	SAN MATEO ETATONAGO	17,840	18,000	8,000	7,840	44%	0	0	APoyo	44	22	50%	EN LA COMUNIDAD SE LE APoya A LOS POLICIAS CON LA ALIMENTACION POR EL SERVICIO QUE PRESTA EN LOS EVENTOS QUE REALIZA EL MUNICIPIO	
PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	783,158	783,158	120,350	120,350	15%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO NOTA: EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO COMO UN 100 % QUE CORRESPONDE A LO EJERCIDO HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, SIN EMBARGO ESTA ACCION PAGO DE ALLAMBRADO PUBLICO SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO, PERO AL NO CONOCER EL MONTO TOTAL DA POR CONCLUIDO, HACIENDO LA ACLARACION QUE EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE MODIFICARA EL MONTO HASTA CONCLUIR AL 100%, EN LO QUE RESPECTA AL TOTAL ANUAL QUE RECIBE EL MUNICIPIO, ESTE MONTO ES IGUAL AL MINISTRADO POR NO CONOCER EL MONTO TOTAL QUE RECIBIRA EL MUNICIPIO DUE CONCEPTO DE INGRESOS DEL FONDO.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	783,158	783,158	364,800	182,400	23%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: COORDINACION LA ACCION DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTA DURANTE TODO EL AÑO.
PAGO DEL CONSUMO DE LA ENERGIA ELECTRICA	281-SAN MIGUEL TECOMATLÁN	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	27,990	27,990	27,990	27,990	100%	0	0	0	PAGO	2	2	100%	SE REALIZO DICHO PAGO POR UNICA VEZ EN APOYO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	134,728	44,757	44,757	44,757	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	SE REALIZA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
COMPRA DE MOTOBOMBAS	302-SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	100,000	456,864	83,080	83,080	18%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	100,000	83,080	83%	
GASTOS DE COMISION	302-SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	6,000	456,864	1,335	1,335	0%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	6,000	1,335	22%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	302-SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	10,000	456,864	5,066	5,066	1%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	10,000	5,066	51%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	302-SAN PEDRO ATOYAC Y AGENCIAS	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	288,000	456,864	288,000	114,692	25%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	288,000	114,692	40%	
ALUMBRADO PUBLICO DE SAN PEDRO JICAYAN	312-SAN PEDRO JICAYAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, OAX.	430,553	221,111	221,711	108,890	49%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y SE HA COMPROBADO EL PRIMER TRIMESTRE Y POR COMPROBAR EL SEGUNDO TRIMESTRE EL 16 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD (UNIFORMES)	312-SAN PEDRO JICAYAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, OAX. DIRECCION DE SEGURIDAD	40,000	33,361	33,361	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	80%	PARA ESTAS FECHAS AUN NO SE ENTREGA LA COMPROBACION A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, MISMA QUE SERA ENTREGADA EL DIA LUNES 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A QUE RETRASOS EN LA ENTREGA DE FACTURAS POR PARTE DE PROVEEDORES
ESTIMULOS A COMITE DE PROTECCION CIVIL	312-SAN PEDRO JICAYAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, OAX.	91,200	45,600	45,600	22,800	50%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	COMPROBADO EL PRIMER TRIMESTRE Y EL SEGUNDO POR COMPROBAR EL 14 DE JULIO DE 2007. ESTE RUBRO CORRESPONDE AL ESTIMULO PROPORCIONADO A PROTECCION CIVIL.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	312-SAN PEDRO JICAYAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, DIRECCION DE SEGURIDAD	54,210	54,210	54,210	25,000	46%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	SE REPIRO LA PATRULLA MUNICIPAL, SE COMPROBADO EL PRIMER TRIMESTRE Y PENDIENTE POR COMPROBAR EL SEGUNDO TRIMESTRE EL 16 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
PAGO DE SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, DIRECCION DE SEGURIDAD	697,500	640,946	640,946	169,631	26%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	SE HA COMPROBADO HASTA EL MES DE MARZO, FALTA POR COMPROBAR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO LOS CUALES SERAN COMPROBADOS EL 16 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
ADQUISICION DE VOLTEO	331-SAN PEDRO TIDIA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDIA	204,481	102,240	0	0	0%	0	0	0	ACCION	204,481	102,241	50%	
ALUMBRADO PUBLICO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	1,800,000	312,693	312,693	312,693	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO ALUMBRADO PUBLICO, SIN EMBARGO LAS OPCIONES EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO NO ES PRECISA PARA ESTE PAGO DE SERVICIO, ASI MISMO LA ESPECIFICACION DE METAS.
VESTUARIOS Y UNIFORMES	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	150,000	28,552	28,552	28,552	100%	0	0	0	TRABAJADOR	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNIFORME POR TRABAJADOR.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	196,120	579,823	155,728	0	0%	0	0	0	OTROS	7	4	57%	METAS: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION, EL CUAL COMPRENDERA SIETE MESES DEL AÑO EN CURSO CON PAGOS DE ACUERDO A LO QUE SE CONSUMA DE ENERGIA Y SE GENERA POR LA C.F.E. NOTA: EN LO DEL MONTO PRESUPUESTARIO NO SE REFLEJA EL AVANCE DEBIDO A QUE LA DOCUMENTACION ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO HAY POR QUE LA CUENTA NO LO REFLEJA EN LOS ESTADOS DE CUENTA QUE NOS ENTREGA MENSUALMENTE.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	368-SANTA CATARINA MINAS	ENTIDAD MUNICIPAL	250,000	65,142	65,142	65,142	100%	0	0	0	SERVICIO	250,000	65,142	26%	EN EL RUBRO DE NUMERO DE PROYECTO NO SE JUZO NINGUNO POR QUE NO SE PRIORIZA LA OBRA SOLO SE ACUERDA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA EMPRESA QUE COBRA ESTE CONCEPTO ES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL RUBRO DE SECTOR SE TOMO LA OPCION SANAMIENTO FINANCIERO AUNQUE NUESTRO GASTO NO COMPEA A ESE RUBRO SOLO PARA QUE EL SISTEMA NOS DEJARIA CONTINUAR.
SERVICIOS GENERALES	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	113,000	56,569	56,500	56,569	100%	0	0	0	SERVICIO	113,000	56,569	50%	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE Y COMISIONES BANCARIAS
COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES A POLICIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, CENTRO OAXACA	150,000	45,773	45,773	45,773	100%	0	0	0	PIEZA	150	52	35%	
COMPRA EQUIPO DE COMUNICACION PARA POLICIA MUNICIPAL	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, CENTRO OAXACA	100,000	57,863	57,863	57,863	100%	0	0	0	EQUIPO	100	23	23%	
INCENTIVOS A POLICIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	120,000	37,340	37,340	37,340	100%	0	0	0	APOYO	120,000	37,340	31%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE POLICIAO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	200,000	56,252	56,252	56,252	100%	0	0	0	APOYO	200,000	56,252	28%	
PAGO ALUMBRADO PUBLICO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, CENTRO OAXACA	6,300,000	2,639,269	2,639,269	2,639,269	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	6,300,000	2,639,269	42%	
PSAGO DE SALARIOS A POLICIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	3,800,000	1,787,300	1,787,300	1,787,300	100%	0	0	0	MILLONES DE PESOS	3,800,000	1,787,300	47%	
ADQUISICION DE TORRETA PARA PATRULLA	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS DEL MONTE	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	PIEZA	15,000	15,000	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	5,145	5,145	5,145	5,145	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA LOS POLICIAS
ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	72,000	18,000	18,000	12,000	67%	0	0	0	PAGO	9	3	33%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN UN SOLO REPORTE NO FOLIO 2283
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	72,000	15,790	24,148	7,743	49%	0	0	0	PAGO	9	3	33%	EL PRESENTE REPORTE SE REFIERE A LA MISMA ACCION REPORTADA EN EL FOLIO NO 2401. EN EL CUAL SE SE INFORMO DE FORMA ERRONEA LOS DATOS DE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO.
VESTUARIO Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	410-SANTA MARIA ECATEPEC	REGIDURIA DE OBRA	10,627	10,627	10,627	10,627	100%	0	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	LA AGRUPACION DE POLICIA MUNICIPAL ESTA CONFORMADA DE SIETE ELEMENTOS.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	148,096	67,929	67,929	67,929	100%	0	0	0	ACCION	1	0	40%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	192,000	70,853	70,853	70,853	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
MANTENIMIENTO Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	900,000	900,000	900,000	512,094	57%	0	0	0	SERVICIO	1	1	50%	ESTA ES UNA ACCION QUE DA SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO A TODA LA COBERTURA MUNICIPAL
PROYECTO DE FOMENTO A LA SALUD	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	60,000	40%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1	0	40%	
ALUMBRADO PUBLICO	437-SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	2,848,806	165,176	363,444	165,176	100%	0	0	0	ACCION	100	50	50%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	437-SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC	2,848,806	283,582	500,000	283,582	100%	0	0	0	ACCION	100	55	55%	
ALUMBRADO PUBLICO Y DE OFICINAS	453-SANTIAGO ASTATA	MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, OAXACA	130,000	45,536	45,536	45,536	100%	0	0	0	SERVICIO	1	0	36%	ESTOS GASTOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y COMPRA Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ESTAN PENDIENTES DE SER COMPROBADOS ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	453-SANTIAGO ASTATA	MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, OAXACA	30,000	14,382	14,382	14,382	100%	0	0	0	LOTE	1	0	47%	ESTOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDE A LOS QUE SE REALIZA A LA PATRULLA DE LOS POLICIAS, ESTAN PENDIENTES DE SER COMPROBADOS ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS)	453-SANTIAGO ASTATA	MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, OAXACA	427,600	213,800	213,800	213,800	100%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE LOS POLICIAS Y ESTAN POR SER COMPROBADOS EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
ADQUISICION DE MATERIALES Y CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL	463-SANTIAGO HUACULLILLA	SANTIAGO HUACULLILLA	22,016	22,016	15,000	22,016	0%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	11	11	100%	SE REALIZARON DOS CAPACITACIONES (FEBRERO) Y SE CONPRO EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	50,000	17,422	17,422	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	40%	EN ESTA OBRA LA COMPROBACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS QUE ES EL MISMO AL MONTO PROGRAMADO, SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SE LEVARA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU REVISION Y INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL TRANSURSO DE ESTE MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercido 5	Avance % 5a	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10b			
				Ministrado 3	Programado 4											
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	15,243	15,243	15,243	15,243	100%	0	0	0	LOTE	11	11	100%	EL LOTE CORRESPONDE A 11 JUEGOS DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS
EQUIPAMIENTO A POLICIAS ( PERSONAL DE SEGURIDAD)	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	17,000	8,452	8,500	0	0%	0	0	0	EQUIPO	12	6	50%	CON RESPECTO A LO EJERCIDO SE ESTA REALIZANDO LA COMPRACION CORRESPONDIENTE A ENTREGAR A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	236,761	93,666	93,666	93,666	100%	0	0	0	PAGO	100	50	50%	LOS PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDEN A LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO Y SUS DOS AGENCIAS (SANTA CRUZ LACHIXOLANA Y SANTO DOMINGO TLATNANGO).
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE OFICINA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	114,698	114,698	114,698	114,698	100%	0	0	0	LOCALIDAD	114,698	114,698	100%	EL MONTO TOTAL DEL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y DE OFICINA ES DE \$114,698.16, PERO SE CAPTUREO LA CANTIDAD \$114,698.00 EN EL TOTAL ANUAL DEBIDO A QUE NO ME ACEPTA DECIMALS
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	63,700	63,700	63,700	63,700	100%	0	0	0	PERSONA	63,700	63,700	100%	PODRIAM VERIFICAR SI ES CORRECTO LA INFORMACION Q SE CAPTUREO YA QUE DONDE PODRIA ENTRAR LO DEL PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.
PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO	34,000	28,800	2,400	14,400	50%	0	0	0	PAGO	28,800	14,400	50%	SE LE PAGA MENSUALMENTE A DIEZ POLICIAS PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO	91,200	92,142	91,200	46,071	50%	0	0	0	PAGO	91,200	46,071	51%	PAGOS MENSUALES DE RECIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL
SANEAMIENTO FINANCIERO	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	60,000	54,000	60,000	54,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	90%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	361,224	180,612	180,612	180,612	100%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA	30,000	11,755	30,000	11,755	100%	0	0	0	SERVICIO	30,000	11,755	39%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA	30,000	4,160	30,000	4,160	100%	0	0	0	SERVICIO	30,000	4,160	14%	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	520-SANTO DOMINGO TONALA Y AGENCIAS	SANTO DOMINGO TONALA Y AGENCIAS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA Y AGENCIAS	600,000	311,554	600,000	311,554	100%	0	0	0	SERVICIO	600,000	311,554	52%	
VESTUARIO Y EQUIPO	520-SANTO DOMINGO TONALA Y AGENCIAS	SANTO DOMINGO TONALA Y AGENCIAS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA Y AGENCIAS	50,000	29,986	50,000	29,986	100%	0	0	0	EQUIPO	50,000	29,986	60%	
COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS	523-SANTO DOMINGO YANHUTLAN	SANTO DOMINGO YANHUTLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUTLAN	25,906	25,906	25,906	25,906	100%	25,906	25,906	0	BENEFICIARIO	25,906	25,906	100%	
PAGO DE PRESTAMO AL F-II PARA COMPRA DE TRACTOR REALIZADO EN EL 2006	523-SANTO DOMINGO YANHUTLAN	SANTO DOMINGO YANHUTLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUTLAN	100,000	37,073	100,000	37,073	100%	37,073	37,073	0	ACUERDO	100,000	37,073	37%	
ALUMBRADO PUBLICO	555-TRINIDAD ZACHILA	TRINIDAD ROALO Y LA GUADALUPE	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA	50,000	6,633	6,633	6,633	100%	0	0	0	GVH	50,000	6,633	13%	HASTA LA FECHA UNICAMENTE HAN LLEGADO LOS RECIBOS DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL NUCLEO PARRAL, LA GUADALUPE, ESTAN PENDIENTES POR LLEGAR Y PAGARSE LOS RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TRINIDAD ZACHILA Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ROALO TRINIDAD.
APOYO CON DESPENSAS MENSUALES A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE COMUNICACION Y DE MAQUINARIA	555-TRINIDAD ZACHILA	TRINIDAD ROALO GUADALUPE TLANCHICHO	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA	240,000	67,868	67,868	67,868	100%	0	0	0	ADULTO MAYOR	240,000	67,868	28%	A LA FECHA UNICAMENTE SE HAN OTORGADO DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES, POR CUATRO MESES.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, DE EQUIPO DE COMUNICACION Y DE MAQUINARIA	555-TRINIDAD ZACHILA	TRINIDAD ZACHILA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA	150,000	65,765	65,765	65,765	100%	0	0	0	EQUIPO	150,000	65,765	44%	INCLUDE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE COMUNICACION, MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA.
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE OFICINAS	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	50,578	50,578	50,578	50,578	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	16,400	16,400	16,400	16,400	100%	0	0	0	PERSONA	8	8	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	22-COSOLA TEPEC	COSOLA TEPEC	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSOLA TEPEC OAX.	49,400	22,800	22,800	19,000	83%	0	0	0	OTROS	13	5	38%	METAS: PAGO MENSUAL A POLICIAS SE HARA UN PAGO MENSUAL A POLICIAS CON UN MONTO DE \$ 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MAS UN PAGO POR GRATIFICACION DE FIN DE AÑO POR LA MISMA CANTIDAD DANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 49,400.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) AL AÑO.
PAGO DE SALARIO A LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRES TEOTILAPAM	SAN ANDRES TEOTILAPAM	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILAPAM	120,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	50%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
PAGO DE SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	116,400	116,400	116,400	116,400	100%	0	0	0	PERSONA	7	7	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	164-SAN JORGE NUCHETA	SAN JORGE NUCHETA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JORGE NUCHETA	72,000	72,000	36,000	36,000	50%	0	0	0	PERSONA	72,000	36,000	50%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA	229-SAN LORENZO TEMELUCAN	EL CARRIZAL	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEMELUCAN	1,196,823	1,196,823	358,748	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	40%	METAS: EDIFICIO SE REPORTA EN OTRO DESTINO DEL GASTO DIFERENTE A OBRA PUBLICA POR NO ENCONTRAR EN LA SELECCION DICHO RUBRO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD	229-SAN LORENZO TEMELUCAN	SAN LORENZO TEMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEMELUCAN	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	SE REPORTA LA OBRA EN UN DESTINO DOSTINO DE OBRA PUBLICA POR QUE NO SE ENCUENTA EN LA SELECCION DE DESTINO DE GASTO EL RUBRO DE OBRA PUBLICA
PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA	302,400	151,200	151,200	151,200	100%	0	0	0	PAGO	302,400	151,200	50%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. TELESECUNDARIA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	001 SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO	222,590	222,590	222,590	222,590	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	001 SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO	48,942	48,942	48,942	48,942	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAYMENTO DE CALLES EN LA POBLACION DE LA LUZ TENEXCALCO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	006 LA LUZ TENEXCALCO	MUNICIPIO	40,353	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	160	0	0%	
PAYMENTO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	001 SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO	417,961	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,600	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN ELOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	1,500,000	1,500,000	500,000	500,000	33%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	METAS: EDIFICIO SE ANOTO EN EL DESTINO DE GASTO EN OTRO RUBRO POR NO APARECER EN LA SELECCION EL DE OBRA PUBLICA
ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIAN XICAPA	MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN XICAPA	434,184	196,092	196,092	0	0%	0	0	0	SERVICIO	12	6	50%	LA OBRA CONSISTE EN EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO, LLEVA AVANCE DEL 50% Y LOS RECIBOS SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO, NO SE HAN LLEVADO A LA CONTADURIA
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	382-SANTA CRUZ TACAHUA	01 SANTA CRUZ TACAHUA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA	373,801	180,000	85,000	85,000	47%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,470	630	43%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE DICHA OBRA ES DE \$ 538,631.84 DEL CUAL \$373,801.00 CORRESPONDE AL FONDO 4 EJERCICIO 2007, \$160,857.00 CORRESPONDE A LAS EXISTENCIAS DE LOS EJERCICIOS 2005 Y 2006 Y \$ 43,973.84 DEL RAMO 28, CABE MENCIONAR QUE EN CUANDO AL RECURSO DE FONDO 4 EJERCICIO 2007 NO SE TIENE LA CANTIDAD EXACTA POR LOS DESCUENTOS APLICADOS Y EL MONTO QUE SE MENCIONA ES EL PROGRAMADO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	1,600,000	756,790	756,790	756,790	100%	0	0	0	ACCION	1,600,000	756,790	47%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA SOTO, JOSE MENDOZA LOPEZ Y CALLE DE S DE M	460-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	SANTIAGO HUITLAN	SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	194,001	55,261	194,001	55,261	100%	0	0	0	USUARIO	194,002	55,262	28%	SE HACE MENCION QUE EN LAS TRES ULTIMAS ADMINISTRACIONES SE REALIZARON AJUSTE EN CONTRA, POR LO QUE NO SE A PODIDO APORTAR MAS RECURSO DEL FORTAMIN.
TERMINACION DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	532-SANTO TOMAS OOCOTEPEC	001 SANTO TOMAS OOCOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OOCOTEPEC	712,311	409,728	436,960	436,960	87%	0	0	0	METRO CUADRADO	362	320	88%	EL RECURSO EJERCIDO YA CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA NO SE HA TRAMITADO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
<b>FAM</b>				<b>318,747,893</b>	<b>87,794,153</b>	<b>86,688,364</b>	<b>22,154,191</b>	<b>25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,962,515</b>	<b>1,124,103</b>	<b>23%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																
DESAYUNOS ESCOLARES		0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	60,842,625	13,520,583	13,520,583	8,096,582	60%	0	0	0	BENEFICIARIO	780,504	164,778	21%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ME REFIERO A DESAYUNO
DESAYUNOS ESCOLARES		0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	92,870,962	30,956,987	30,956,987	6,919,510	22%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,294,910	188,362	15%	EN UNIDAD DE MEDIDA ME REFIERO A DESAYUNO.
DESAYUNOS ESCOLARES		0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	26,814,588	8,938,194	8,938,194	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	373,878	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ME REFIERO A DESAYUNO, ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE CONCERTACION, SOLO SE DIO UN ANTIPO DEL 30% DEL CONTRATO, SE REPORTARA AVANCE EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
DESAYUNOS ESCOLARES		0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	24,158,224	8,052,741	8,052,741	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	267,237	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ME REFIERO A DESAYUNO, ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE NO SE HA LIBERADO LA DISTRIBUCION PORQUE EL BRON DE LECHE NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD PARA SU CONSUMO, SOLO SE DIO EL 30% DE ANTIPO DEL CONTRATO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercido 5	Avance % 5a	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10a	
				Ministrado 3	Programado 4										
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	26,339,216	7,901,765	7,901,765	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	450,320	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ME REFIERO A DESPENSA, ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ESTA EJERCIENDO PRIMERO EL RECURSO ESTATAL Y UNA VEZ QUE SE TERMINE SE EJERCERA ESTE.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	9,330,799	3,110,266	3,110,266	2,107,703	68%	0	0	0	BENEFICIARIO	148,698	35,264	24%	EN UNIDAD DE MEDIDA ME REFIERO A DESPENSA.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	42,503,486	14,167,828	14,167,828	4,333,166	31%	0	0	0	BENEFICIARIO	252,396	38,468	15%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ME REFIERO A DESPENSA.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	4,421,582	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EDIFICIO "A" Y "B" EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 44	77-REYES ET LA	REYES ET LA	1,394,459	697,230	0	697,230	100%	0	0	0	ESCUELA	1,394,459	697,230	50%	ESTE PROYECTO SE TERMINARA A MAS TARDAR EL DIA 10 DE JULIO DEL 2007. POR ERROR DE CAPTURA SE INGRESO EL TOTAL ANUAL Y NO EL MINISTRADO, DICHA CORRECCION HA SIDO APLICADA/
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL BRIGOS Y CANABIANOS REYES YUCUNA STOS REYES YUC	COICUYAN DE LAS FLORES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	696,379	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO	COICUYAN DE LAS FLORES LAZA CARDENAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	747,101	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	U. MED. 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR) EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	GUEVEA DE HUMBOLDT GPE DE GUEVEA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	795,562	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA DZAHUNDANDA	COICUYAN DE LAS FLORES STGO TILAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	797,009	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	U. MED. 2 ANEXOS ( SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR) EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	STA MA TAHUITOLTEPEC NEJAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	719,210	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	U. MED. (SERVICIOS SANITARIOR Y OBRA EXTERIOR) EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	SAN MIGUEL PIEDRAS SN MIGUEL PIEDRAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	714,051	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	EN 2 ANEXOS SE CONTEMPLAN (SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR) EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	784,383	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LOS DOS ANEXOS CORRESPONDEN A SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	STA MA JACATEPEC VEGA DEL SOL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	528,641	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	U. MED. 2 AULAS. EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE GONZALEZ DIAZ (COL. COSUJUEZA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	413,050	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA DOS AULAS. EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LAURENA WRIGHT GONZALEZ	SN JUAN BTA TUXTEPEC SN FCO SALSIPUEDES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	827,369	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLAN TRES ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTECA)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	818,444	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	6	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA DOS AULAS Y TRES ANEXOS. EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO SANTA MARIA ATZOMPA STA MA ATZOMPA FLORES MAGON (COL. FORESTAL)	RDOSANTA MARIA ATZOMPA STA MA ATZOMPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,617,510	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	10	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS. EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION (COL. HELADO RAMIREZ LOPEZ)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,968	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA. OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA PATROCINIO MEJIA ZARAGOZA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	221,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA. OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO CACTALTEPEC SN I YODOBENE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	982,195	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	EN UNIDAD DE MEDIDA LOS TRES ANEXOS SON (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR) EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	HUALTLA DE JIMENEZ SAN FELIPE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	279,698	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	EN UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA, EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN TAMAZOLA SN JUAN MONTE FLOR	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	347,143	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN JOSE TENANGO CERRO CENTRAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,205,368	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA, 1 LABORATORIO-TALLER Y 3 ANEXOS
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE LA BARRA PERIMETRO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA	SAN ANTONIO CRUZ XIXOCOTLAN STA CRUZ XIXOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,773,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN ANTONIO TLAHUILTILTEPEC TEJAS RANCHO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,025,122	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE UN LABORATORIO, UN TALLER Y TRES ANEXOS, EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN ANTONIO ZACATEPEC LA CANDELARIA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,139,136	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	U. MED. ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR) EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 3 ANEXOS Y REHABILITACION DE AULA EXISTENTE EN JUAN DE LOS RIOS DONALDO COLOSO MURRIETA (DO. SECTOR EJIDO GUADALUPE VICTORIA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,025,166	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA TRES AULAS Y TRES ANEXOS. OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE OCHO AULA, UN ANEXO Y ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	SAN ANTONIO CRUZ XIXOCOTLAN STA CRUZ XIXOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	U. MED. 1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 8 AULAS, 1 ANEXO Y ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	SAN ANTONIO CRUZ XIXOCOTLAN STA CRUZ XIXOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,500,000	438,559	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	U. MED. 1 ANEXO ( ESCALERA), SE OTORGO ANTICIPO A CONTRATISTA A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 2007
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	SAN MIGUEL PIEDRAS CHIDOCO DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	373,367	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA REPARACIONES GENERALES. EN PROCESO DE CONTRATACION.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN DILXI SN JUAN DILXI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	296,310	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA REPARACIONES GENERALES. EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN ANTONIO HUITEPEC SN FO YUCUCUENDO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	620,837	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA REPARACIONES GENERALES. EN PROCESO DE CONTRATACION.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO B Y PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DIEZ AULAS DE DOS NIVELES	SAN PEDRO MIXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	SE CONSTRUIRÁ EL EDIFICIO EN SU PRIMERA ETAPA
<b>FASP</b>			<b>160,495,237</b>	<b>80,202,620</b>	<b>80,202,620</b>	<b>25,085,629</b>	<b>31%</b>	<b>514,899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,278</b>	<b>7,373</b>	<b>6%</b>	
<b>OBJETOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA-FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD.	34,353,913	15,791,081	15,791,081	11,686,577	74%	0	0	0	0	23,472	3,207	14%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: PRIMERO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercido 5	Avance %	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 109
				Ministrado 3	Programado 4									
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD	11,100,437	11,100,437	11,100,437		0	0%	0	PIEZA	18,495	0	0%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD	51,041,498	11,314,508	11,314,508	2,311,140	20%	0	0	OTROS	25,230	2,781	11%	METAS: EQUIPO, SISTEMA, LOTE, PROYECTO, PIEZA, LICENCIA, PERSONA, SERVICIO, POLIZA, LITRO ESTE EJE SE COMPONE DE VARIAS ACCIONES Y EN CADA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD	2,325,682	576,651	576,651	76,043	13%	0	0	OTROS	178	13	7%	METAS: EQUIPO, VEHICULO, PERSONAS, LOTE, POLIZA, CURSO, SERVICIO, ESTE EJE SE COMPONE DE VARIAS ACCIONES Y EN CADA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE.
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD	3,085,100	1,617,020	1,617,020		0	0%	0	OTROS	90	0	0%	METAS: EQUIPO, PROYECTO, PERSONAS, LOTE, SERVICIO, ESTE EJE SE COMPONE DE VARIAS ACCIONES Y EN CADA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD	6,249,330	518,000	518,000		0	0%	0	OTROS	34	0	0%	METAS: ESTUDIOS, OBRA, SERVICIO ESTE EJE SE COMPONE DE VARIAS ACCIONES Y EN CADA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE.
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD	17,456,716	10,673,002	10,673,002	9,051,759	85%	0	0	OTROS	10,416	1,523	15%	METAS: EXAMEN, PERSONAS, OBRA, SERVICIO ESTE EJE SE COMPONE DE VARIAS ACCIONES Y EN CADA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE.
COMBATE AL NARCOMENUDO	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD	33,342,561	27,556,921	27,556,921	1,906,760	7%	0	0	OTROS	52,242	5	0%	METAS: PERSONAS, PIEZA, MILLARES, PROGRAMA, INFORME, CAMPANAS, CURSO, RENTA, PAQUETE, EQUIPO, ENCUESTA, ESTE EJE SE COMPONE DE VARIAS ACCIONES Y EN CADA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE.
SEGURIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,000	1,055,000	1,055,000	53,350	5%	514,809	0	OTROS	121	38	31%	METAS: TRASLADO, EQUIPO, INFORME 1.-EN RELACION A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A MAYO EL TOTAL ES DE \$ 704,779.00, CORRESPONDEN \$ 514,809.00 APORTACION FEDERAL, Y \$ 189,970.00 APORTACION ESTATAL, 2.- CABE SEÑALAR QUE EN EL 1ER. TRIMESTRE SE REPORTARON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE \$ 42,384.00 SIN EMBARGO UNA VEZ CONCLUIDAS LAS CTRAS CON LA INSTITUCION FIDUCIARIA EL IMPORTE ASCIENDE A \$ 43,284.00, ASIMISMO CABE HACER MENCION QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL 1ER. TRIMESTRE SE CONSIDERARON EN TODOS LOS EJES, SIN EMBARGO LA INSTITUCION FIDUCIARIA NO REALIZA EL DESCGLOCE CORRESPONDIENTE POR LO CUAL SE REFLEJARAN EN ESTE EJE. 3.- EN RELACION A LAS METAS PROGRAMADAS SE TIENE UNA VARIACION YA QUE SE HABIA CONSIDERADO INICIALMENTE LAS METAS TOTALES
<b>FAETA</b>			<b>88,548,129</b>	<b>44,514,018</b>	<b>44,255,875</b>	<b>42,615,884</b>	<b>96%</b>	<b>21,943</b>	<b>0</b>		<b>16,486</b>	<b>9,998</b>	<b>61%</b>	
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>														
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	45,120,042	22,912,044	22,541,833	22,912,044	100%	6,608	0	ADULTO	8,243	4,999	61%	RENDIMIENTO FINANCIERO: INTERESES GENERADOS EN MARZO Y AMPLIADOS EN ABRIL, REMITIDOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	43,428,087	21,601,974	21,714,042	19,703,840	91%	15,335	0	ADULTO	8,243	4,999	61%	RENDIMIENTO FINANCIERO: INTERESES GENERADOS AL MES DE ABRIL Y REMITIDOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO - OTROS INGRESOS: ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2006 \$30,848.57 E INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS BIMBO \$1,183.84 - METAS: USUARIOS
<b>FAFEF</b>			<b>414,392,424</b>	<b>238,354,636</b>	<b>264,845,597</b>	<b>175,972,150</b>	<b>74%</b>	<b>8,109</b>	<b>0</b>		<b>98,550</b>	<b>97,740</b>	<b>99%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>														
<b>INVERSION</b>														
<b>OBRA PUBLICA</b>														
<b>CONSTRUCCION</b>														
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANA	LOCALIDAD LA VENTANILLA	SECRETARIA DE TURISMO	1,400,000	371,106	1,400,000	368,801	99%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA LOCALIDAD LA VENTANILLA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA IXTAPELE Y ESTILAN DE JUAREZ	COBERT REG SIERRA NTE MUNIC STA CATARINA	SECRETARIA DE TURISMO	2,320,000	1,296,000	2,320,000	899,934	69%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	EN COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE ABARCA LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA IXTAPELE Y ESTILAN DE JUAREZ
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUENA (SANTIAGO APOALA)	SANTIAGO APOALA	SECRETARIA DE TURISMO	2,146,667	852,514	2,146,667	370,092	43%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	MUNICIPIO Y LOCALIDAD SANTIAGO APOALA
CONSTRUCCION DE COMEDORES EN EL PARADOR TURISTICO DE HIERVE EL AGUA (1A. ETAPA)	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,004,925	3,003,604	1,800,000	3,003,604	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDORES EN EL PARADOR TURISTICO DE HIERVE EL AGUA (2A. ETAPA)	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,108,508	1,528,771	1,500,000	1,528,771	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE COMEDORES EN EL PARADOR TURISTICO DE HIERVE EL AGUA (3A. ETAPA)	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	971,879	0	400,000	0	0%	8,109	0	OBRA	1	1	72%	ES ESTE FORMATO SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA, EN FORMA GLOBAL, DE LA CUENTA APERTURADA
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUAC.	SANTIAGO JUXTLAHUACA JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,163,386	584,490	1,581,693	0	0%	0	0	OBRA	1	0	44%	OBSERVACION CORRESPONDIENTE A EJECUTORA EFECTUADA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS MATIAS ROMERO (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPI)	3,521,288	0	1,760,644	0	0%	0	0	OBRA	1	1	77%	EL AVANCE ES GLOBAL, QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION A LA FECHA DE 4 AULAS Y 2 ANEXOS EN LA UNIVERSITA, ESTO DA COMO AVANCE FISICO GLOBAL DE 77%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS SOLA DE VEGA (1A. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,521,288	1,272,271	1,760,644	404,328	32%	0	0	OBRA	1	0	40%	EL AVANCE FISICO GLOBAL INCLUYE 3 AULAS Y 2 ANEXOS CONSTRUIDOS CON CORTE AL 30 DE JUNIO, EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO INCLUYE AULA NI ANEXOS - POR LO QUE SE OPTO POR INCLUIR LA MEDIDA OBRA.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA ACATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,521,288	2,925,646	1,760,644	1,564,283	55%	0	0	OBRA	1	1	70%	EL AVANCE ES GLOBAL, QUE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y 2 ANEXOS TERMINADOS CON CORTE A LA FECH
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN (1A. ETAP)	ASUNCION NOCHIXTLAN NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,521,288	680,124	1,760,644	376,011	55%	0	0	OBRA	1	1	65%	SE INGRESO EN AVANCE FISICO GLOBAL LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y 2 ANEXOS TERMINADOS CON CORTE A LA FECH
CONSTRUCCION DE LA ALBERCA EN EL PARADOR TURISTICO HIERVE EL AGUA	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,898,418	951,032	949,209	951,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUAC	SANTIAGO JUXTLAHUACA JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,431,230	1,285,245	1,215,615	1,281,230	100%	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (4A. ETAPA)	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,864,400	2,864,221	1,432,200	2,770,928	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA METAS QUE SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE AUTORIZACIONES EQUIVALENTE A UNA OBRA.
CONSTRUCCION DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,138,454	600,354	567,727	244,209	41%	0	0	OBRA	1	1	53%	TANTO LAS METAS COMO LOS RECURSOS AUTORIZADOS, MINISTRADOS Y EJERCIDOS ESTAN CORRECTOS, VALIDADOS SEGUN EL REPORTE DE FINANZAS AL 30 DE JUNIO 2007
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPI)	1,409,471	787,109	704,738	412,543	54%	0	0	OBRA	1	0	45%	MONTO MINISTRADO Y COMPROBADO \$767,109 Y \$412,543, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPI)	710,457	369,353	355,228	62,555	17%	0	0	OBRA	1	1	53%	LAS METAS Y LAS INVERSIONES ESTAN CORRECTAS, SE REALIZO EL CAMBIO EN EL CAMPO MUNICIPIO
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO SOCHILTEPEC SGO TEXTITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,868,025	1,020,463	934,012	1,020,463	100%	0	0	METRO CUADRO	1,900	1,420	75%	
CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTOS DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,420,000	60,875	1,420,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	MINISTRADO:60,875.56 CAPTURADO:60,875.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA MARGEN DERECHA DEL BORDO DEL RIO SALADO	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,100,000	1,797,152	2,100,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	MINISTRADO:1,797,152.17 CAPTURADO:1,797,152.00
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJUA-SAN ANDRES CABEZERA NUEVA DEL KM. 1490 AL KM.2-000	SAN ANDRES CABEZERA NUEVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,500,000	2,837,141	3,500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	MINISTRADO:2,837,141.39 CAPTURADO:2,837,141.00
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE 1A.PRIVADA DE TABACHINE CERRADA	SANTA LUCIA DEL CAMINO SN FRANCISCO TUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	496,956	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	MINISTRADO:496,956.51 CAPTURADO:496,956.00
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD NOCHIXTLAN, DEL KM. 0-900 AL KM.1+250	ASUNCION NOCHIXTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	1,707,756	3,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	MINISTRADO:1,707,756.51 CAPTURADO:1,707,756.00
CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO CAMOTLAN SN MIGUEL REAGUI	STGO CAMOTLAN SN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CAJONES SOBRE CAMINO SANTIAGO LALOPE-SAN MIGUEL REAGUI UBICADO EN EL KM.10+200	STGO CAMOTLAN SN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,321,700	1,313,654	1,321,700	0	0%	0	0	METRO LINEAL	12	0	0%	MINISTRADO:1,313,654.87 CAPTURADO:1,313,654.00
ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERCARRETERA HUAJUAUAN-TEPELME	TEPELME VILLA MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,212	374,915	377,212	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:374,915.93 CAPTURADO:374,915.00
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM.0+695, SICARRETERA ACCESO AL CERRO DEL FORTIN	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	86,250	86,250	86,250	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM.0+879 SICARRETERA ACCESO AL CERRO DEL FORTIN	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	86,250	86,250	86,250	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EJTLA DE CRESPO-PUERTO ESCONDIDO	SN PEDRO MIXTEPEC DIST 2TO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,340	377,340	377,340	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:377,340 CAPTURADO:377,340.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercido 5	Avance %	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 109
				Ministrado 3	Programado 4									
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC	MARTIRES DE TACUBAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	190,613	190,612	190,613	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:85,387.96 CAPTURADO:85,387.00
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONOUAPOTITLAN DEL RIO AMTEO YUCUTINDOO SAN MATEO YUCUTINDOO, DEL KM.13-500 AL KM.16-440	YOSONOUAPOTITLAN DEL RIO AMTEO YUCUTINDOO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	102,788	102,162	102,788	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:102,162.34 CAPTURADO:102,162.00
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ESTADO-SAN ANDRES CHICAHUATLA E.C. KM. 35.9 (TLAXIACO-PUTLA)	PUTLA DE GUERRERO STO DMGO DEL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	236,610	234,585	236,610	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:234,585.61 CAPTURADO:234,585.00
EJECUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA Y BARRANCA LARGA	BARRANCA LARGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,500	34,500	34,500	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
EJECUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-SAN PEDRO COCHUTLA	SAN PEDRO COCHUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,500	31,050	34,500	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	560,211	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (SEGUNDA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	10,000,000	2,432,822	621,277	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO, SE OTORGO ANTIPO. POR LO QUE SE DIFIERE EL PLAZO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 FRACC. I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	907,284	265,265	269,932	0	0%	0	0	OBRA	14	1	7%	OBRA EN PROCESO, SE OTORGO ANTIPO POR LO QUE SE DIFIERE EL PLAZO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 FRACC. I D E LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV. REL. CON LAS MISMAS
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,000,000	1,085,249	265,273	0	0%	0	0	OBRA	14	1	5%	OBRA EN PROCESO, SE OTORGO ANTIPO. POR LO QUE SE DIFIERE EL PLAZO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 FRACC. I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	50,000	0	28,600	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,000	19,996	20,000	19,996	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CATORCE AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y TRES ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,000	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN TRAMITE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y CINCO ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,390,000	1,177,940	1,917,000	0	0%	0	0	OBRA	19	0	2%	OBRA EN PROCESO, SE OTORGO ANTIPO. POR LO QUE SE DIFIERE EL PLAZO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 FRACC. I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
REPARACIONES GENERALES EN CETIS NUM. 38	SANTIAGO SUCHILQUITONGO STGO SUCHIL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,677,393	284,474	182,318	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO SE OTORGO ANTIPO. POR LO QUE EL PLAZO SE DIFIERE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 FRACC. I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LINEA ELECTRICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM.1	035 GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE J	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,509	28,408	49,509	28,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN TRAMITE DE ENVIO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO Y 4 ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE J	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	905,466	768,562	905,466	768,562	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	EN TRAMITE DE ENVIO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	HUAJAPARAN DE HUAJAPARAN DE LEON HUAJAPARAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,097,885	682,006	1,097,885	673,310	99%	0	0	OBRA	8	8	100%	EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y CINCO ANEXOS EN CECYTE NUM. 19	CANDELARIA LONCHIA CANDELARIA LOX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	191,563	114,821	137,821	114,821	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, 5 ANEXOS Y TERMINACION DE AULAS Y 4 ANEXOS EN INST. TECNOLÓGICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO H C TLAX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,437,998	1,874,709	2,437,998	1,874,709	100%	0	0	OBRA	23	23	100%	EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CANTONERA ETAPA (COL. LAS FLORES)	COMUNALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,269,130	736,461	1,269,130	734,505	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: PRIMERO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 109		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL SEXTA ETAPA (COL. LAS FLORES)	POMBANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C.	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	764,502	678,530	764,502	643,539	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
ADAPTACION DE LA EX CASA DEL GOBERNADOR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOTEL, OBRA CIVIL. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	281,614	280,318	281,614	87,767	31%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (SECTOR CUATRO) ACABADOS. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,176,104	1,175,210	1,176,104	1,175,210	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (SECTOR DOS) ACABADOS. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	271,643	271,643	271,643	271,643	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (SECTOR TRES) ACABADOS. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,276,826	1,275,799	1,276,826	1,275,799	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA INSTALACION ELECTRICALUMINACION ARQUITECTONICA Y DE EMERGENCIA. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,002,877	2,958,483	3,002,877	2,958,483	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANTONIO ARRAZOLA	STA CRUZ XOVO SAN ANTONIO ARRAZOLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,460,000	2,442,617	2,460,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0%	MINISTRADO:2,442,617.51 CAPTURADO:2,442,617.00
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVIA, DEL KM.0+000 AL KM. 1+500	SAN JUAN GUELAVIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,010,000	1,975,641	2,010,000	281,782	14%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	67%	EJERCIDO:281,782.19 CAPTURADO:281,782.00 EL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN LA CEDULA 1144 CON FECHA 30/04/07
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-MITLA)-GUENDULAIN-ROJAS DE CUAHUTEMOC-SAN JUAN TETIPAC(1A.ETAPA)	SAN JUAN TETIPAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,150,000	1,195,652	2,150,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0%	MINISTRADO:1,195,652.17 CAPTURADO:1,195,652.00
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-MITLA)-GUENDULAIN-ROJAS DE CUAUTEMOC-SAN JUAN TETIPAC(2A ETAPA)	SAN JUAN TETIPAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,150,000	1,233,297	3,150,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	MINISTRADO:1,233,297.48 CAPTURADO:1,233,297.00
AMPLIACION DE CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	1,950,949	3,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	MINISTRADO:1,950,949.70 CAPTURADO:1,950,949.00
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDIRHE E.C.(YUCUADA-TLAXIACO)	SANTIAGO NUNDIRHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	464,100	464,100	464,100	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (2A ETAPA)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	666,666	490,798	666,666	490,798	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	70%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES "SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL" (2A ETAPA)CONSISTE EN LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD, ENLACES REMOTOS INFORMATICOS EN DELEGACIONES FORANEAS Y OFICINA CENTRAL, EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA SITIOS REMOTOS MUNICIPIO Y LOCALIDAD COBERTURA ESTATAL
ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUTEPEC	MARTIRES DE TACUBAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,388	85,387	85,387	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:85,387.98 CAPTURADO:85,387.00
ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPEMEME	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,388	85,387	85,388	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:85,387.98 CAPTURADO:85,387.00
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN DE ALVAREZ-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	498,802	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:498,802.77 CAPTURADO:498,802.00
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN DE ALVAREZ-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	238,435	236,983	238,435	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:236,983.66 CAPTURADO:236,983.00
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO A SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZADATEPEC, DEL KM.0+000 AL KM.0+000 Y DEL KM.1+000 AL KM.1+000	STA MARIA TONAMECA SN FRCO COZADATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,287,969	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	MINISTRADO:1,287,969.43 CAPTURADO:1,287,969.00
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO A SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZADATEPEC, DEL KM.0+500 AL KM.1+000 Y DEL KM.1+500 AL KM.2+000	STA MARIA TONAMECA SN FCO COZADATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,991,304	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	MINISTRADO:1,991,304.35 CAPTURADO:1,991,304.00
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.1+000	SN PEDRO TOPILTEPEC STA MARIA TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,762,876	3,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	MINISTRADO:2,762,876.28 CAPTURADO:2,762,756.00
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y TURISTICA (SEGUNDA ETAPA)	CAPULPAM DE MENDEZ MUNIC Y LOCALIDAD	SECRETARIA DE TURISMO	1,466,667	1,090,000	1,466,667	440,000	40%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	MUNICIPIO Y LOCALIDAD CAPULPAM DE MENDEZ
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,437,500	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	MUNICIPIO Y LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ OAX. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A TRABAJOS DE LOGISTICA PARA INICIO DE OBRAS, CONCURSO DE COTIZACIONES, ETC
PROGRAMA MERCADOLÓGICO RUTA DE LOS DIOS(AMPLIACION)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA DE PROMOCION REGIONAL INTEGRADO POR LOS ESTADOS DE OAXACA, PUEBLA, VERACRUZ Y DISTRITO FEDERAL. EL AVANCE SE REDUCE EN COMPARACION CON LO EJERCIDO DEBIDO AL PLANTON MAGISTERIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA SALIDA AL ISTMO, TRAMO: CALLE DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS FLORES-MONUMENTO BENITO JUJ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE TURISMO	2,500,000	1,782,830	2,500,000	1,698,795	96%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	PROGRAMA DE PROMOCION REGIONAL INTEGRADO POR LOS ESTADOS DE OAXACA, PUEBLA, VERACRUZ Y DISTRITO FEDERAL. EL AVANCE SE REDUCE EN COMPARACION CON LO EJERCIDO DEBIDO AL PLANTON MAGISTERIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,427,000	5,427,000	5,427,000	5,427,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	1,000	850	80%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO AMATE COLORADO-ZARAGOZA ITUNDUJUA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	STA CRUZ ITUNDUJUA ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	274,000	163,685	274,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:163,685.22 CAPTURADO:163,685.00
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,603,744	1,316,244	1,603,744	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,819,795	2,319,793	2,819,795	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:2,319,793.80 CAPTURADO:2,319,793.00
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL RETORNO A DESNIVEL UBICADO KM.2+470 SICARRETERA ACCESO AL CERRO DEL FORTIN	EN EL OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	207,000	207,000	207,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA META PROGRAMADA ES 1 ESTUDIO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION
ESTUDIO DE INTRODUCCION DE TRAFICO	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	298,695	300,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:298,695.65 CAPTURADO:298,695.00 NOTA LA OBRA ES COBERTURA ESTATAL
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO NOCHITLAN-SAN MIGUEL PIEDRAS, TRAMO: SAN MIGUEL PIEDRAS-SAN PEDRO TEZOACALCO, DEL KM.0+000 AL KM. 70+000	SAN MIGUEL PIEDRAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	404,651	600,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	30%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA, DEL KM.0+000 AL KM. 9+000	SANTIAGO TAPEXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	315,640	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	MINISTRADO:315,640.22 CAPTURADO:315,640.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC, TRAMO: KM. 1+000 AL KM.2+000.	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	298,173	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	MINISTRADO:298,173.91 CAPTURADO:298,173.91
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL SEMINARIO EN SAN PABLO ET LA BASE DE ASFALTO	ETLA CAMINO AL SEMINARIO 3A SECCION	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,160,431	963,434	1,160,431	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	MINISTRADO:963,434.26 CAPTURADO:963,434.00
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PANTON JARDIN-COLONIA DOLORES	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	1,490,869	1,500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	MINISTRADO:1,490,869.57 CAPTURADO:1,490,869.00
PAVIMENTACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC, DEL KM.1+600 AL KM. 2+000	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,900,000	3,279,913	3,900,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	MINISTRADO:3,279,913.04 CAPTURADO:3,279,913.00
PAVIMENTACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC, DEL KM.2+000 AL KM. 2+800	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,981,739	3,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	MINISTRACION:2,981,739.12 CAPTURADO:2,981,739.00
PAVIMENTACION DE LA 1A.PRIVADA DE TABACHINES Y CERRADA	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	730,000	725,556	730,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	MINISTRADO:725,556.52 CAPTURADO:725,556.00
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ANDADOR SUR (2A CALLE DE BUSTAMANTE) ACERA PEATONAL	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	696,509	497,432	696,509	8,611	2%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 109		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA ANDADOR SUR (4A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ACERA PEATONAL. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	678,353	500,194	678,353	303,144	95%	0	0	0	OBRA	1	1	0	44%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (1A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ARROYO VEHICULAR. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,302,713	2,302,713	2,302,713	2,302,713	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (1A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ILUMINACION. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	282,026	282,026	282,026	89,101	32%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (2A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ACERA PEATONAL. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	378,266	295,358	378,266	295,358	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (2A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ARROYO VEHICULAR. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,135,045	2,135,045	2,135,045	2,135,045	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA CORREDOR SUR (2A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ILUMINACION. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	276,795	276,795	276,795	85,809	31%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA CORREDOR SUR (2A CALLE DE BUSTAMANTE) ILUMINACION	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	294,000	227,146	294,000	227,146	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (3A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ACERA PEATONAL. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	348,882	348,882	348,882	26,750	8%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (3A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ARROYO VEHICULAR. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,248,089	2,107,749	2,248,089	2,047,803	97%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (3A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ILUMINACION. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	281,218	280,318	281,218	87,787	31%	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (4A CALLE DE BUSTAMANTE) ARROYO VEHICULAR	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,802,645	1,259,566	1,802,645	105,960	8%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (4A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ARROYO VEHICULAR	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,757,638	1,250,719	1,757,638	1,217,412	97%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (4A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ILUMINACION	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	291,000	171,543	291,000	171,543	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
RESTAURACION DE ELEMENTOS PETREOS PETREOS EN ZOCALO, ALAMEDA Y PLAZA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	915,849	360,077	915,849	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%	
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ XOXCOOTLAN-ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,600,000	3,319,713	3,600,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	0	0	0%	MINISTRADO:3,319,713.12 CAPTURADO:3,319,713.00
CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN COXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,350	887,069	1,500,350	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	0	0	0%	AUTORIZADO:1,500,350.75 CAPTURADO:1,500,350.00 MINISTRADO:887,069.36 CAPTURADO:887,069.00
CONSERVACION DEL CAMINO A TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	293,250	291,975	293,250	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,200,000	0	6,200,000	0	0%	0	0	0	MAGUINA	2	0	0	0%	EL MUNICIPIO ES COBERTURA ESTATAL
CONTINUACION DEL EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE	MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	507,571	506,934	507,571	506,934	100%	0	0	0	LOTE	1	1	1	100%	CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA. EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE CATORCE AULAS Y TRES ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO	H CIUDAD DE HUAJUAPAN DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	179,338	179,300	179,338	179,300	100%	0	0	0	LOTE	1	1	1	100%	CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO DE OBRA. EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NUM. 19	BANDELIARIA LOIXCHA BANDELIARIA LOIXCHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	191,533	221,258	270,960	221,258	100%	0	0	0	LOTE	1	1	1	100%	CORRESPONDE A LA TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE OBRA. EN TRAMITE DE ENVIO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CUBRIENDO EL MONTO TOTAL AUTORIZADO
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA JARDINERIA DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO"	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	650,369	650,369	650,369	650,369	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
REPARACIONES Y ADECUACIONES DE EDIFICIOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA	MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JIMENEZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,036,966	637,777	518,483	101,774	16%	0	0	0	OBRA	1	1	1	50%	EL SISTEMA TODAVIA NO ACEPTA DECIMALES. POR LO QUE INFORMO QUE LA MINISTRACION EXACTA ES DE \$ 637,777.00 Y COMPROBADA ES DE \$ 101,774.95
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO, ESPACIO DE LA DIVERSIDAD (O.A. ETAL)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,768,124	1,768,777	884,562	1,768,777	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	
CONSOLIDACION DEL CONJUNTO ESCULTORICO DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	591,518	552,076	591,518	552,076	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	94%	
REHABILITACION DE HERRERIA Y JARDINERAS DEL ZOCALO, ALAMEDA Y PLAZA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,399,348	1,100,342	1,399,348	1,100,342	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	93%	
REHABILITACION DEL ACCESO DEL TEATRO JUAREZ DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	540,072	405,063	540,072	396,660	98%	0	0	0	OBRA	1	1	0	0%	
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MUSEO DE LOS PINTORES (IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,768,957	1,339,389	2,768,957	1,339,389	100%	0	0	0	OBRA	1	1	0	49%	
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MUSEO DE LOS PINTORES (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,663,838	178,758	2,663,838	178,758	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPRESINTA: TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5a	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10a
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA (BIENES ARTISTICOS), RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,497,712	1,497,712	1,497,712	1,497,712	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>														
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>														
MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	186,339,862	93,169,952	93,169,952	93,169,952	100%	0	0	ALUMNO	35,409	35,409	100%	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>														
MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	29,606,547	14,803,278	14,803,278	14,803,278	86%	0	0	ALUMNO	35,409	35,409	100%	
MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	14,728,200	14,728,200	14,728,200	14,728,200	100%	0	0	BECA	24,547	24,547	100%	
<b>CONVENIOS (36 REGISTROS)</b>														
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>														
INVERSION			217,767,989	96,832,814	136,812,706	72,146,468	75%	0	0		82,864	54,695	66%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>														
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	6,317,049	5,418,541	0%	0	0	EQUIPO	89	56	63%	ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO REQUIEREN SER EQUIPADOS DEBIDO AL MAL ESTADO Y/O OBsolescencia DE SUS BIENES MUEBLES. POR ELLO EN ESTE EJERCICIO FISCAL SE SOLICITO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS CONTANDO CON EL APOYO DEL ESTADO, ASI COMO LA GESTION REALIZAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Y CONTAR CON LA COBERTURA EN LAS PARTIDAS QUE ASI LO REQUIEREN.
<b>GASTO CORRIENTE</b>														
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	6,186,764	3,249,366	3,248,218	3,248,216	100%	0	0	CURSO	2,400	1,250	52%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	13,989,876	11,120,709	10,322,291	6,477,662	58%	0	0	SERVICIO	356	178	50%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION, ASI MISMO CONTEMPLA EL PAGO DE SEGURO DE VIDA DE TODOS LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL CECYTEO
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	97,125,180	46,035,454	48,037,582	21,487,019	47%	0	0	ALUMNO	16,000	14,167	89%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTE PROYECTO SE RECIBE TAMBIEN LA APORTACION DEL ESTADO PARA CUBRIR LOS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES, Y LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA SERA UTILIZADA PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y PRESTACIONES QUE SE CUBRIRAN AL PERSONAL DOCENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,666,844	1,595,263	1,529,810	1,137,159	71%	0	0	PROCESO	2	1	50%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA Y QUE LLEVA A CABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y/O REALIZAR LAS GESTIONES PARA OTORGARLES ESTIMULOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,720,484	800,125	1,569,468	708,771	89%	0	0	SUPERVISION	89	60	67%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA Y PERSONAL DE LA SUBDIRECCION ACADÉMICA QUE REALIZAN VISITAS DE SUPERVISION O DE ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,330,470	712,897	537,473	341,066	48%	0	0	VISITA	210	90	43%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE REALIZA LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO CON ESPACIOS PROPIOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,417,788	634,169	535,919	324,913	51%	0	0	EVENTO	6	3	50%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA, CIVICOS Y DEPORTIVOS.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	237,451	172,374	200,766	120,856	70%	0	0	CURSO	26	15	58%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACION Y TALLERES DE ACTUALIZACION DIRIGIDOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO.
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	819,417	530,399	476,707	408,329	77%	0	0	ALUMNO	540	240	44%	EL IMPORTE ERGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	3,927,854	3,381,071	2,840,745	2,840,745	84%	0	0	CURSO	2,400	1,250	52%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	755,683	608,066	586,020	586,020	96%	0	0	CURSO	2,400	1,250	52%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE OAXACA	129,700	129,700	97,364	97,364	75%	0	0	CURSO	2,400	1,250	52%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,819,977	4,820,930	7,772,007	4,720,116	98%	0	0	SERVICIO	356	178	50%	EN EL PROYECTO DE PLANEACION Y ADMINISTRACION SE CONSIDERA COMO META LA DE PROVEER DE BIENES Y SERVICIOS A LOS 89 CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y OBJETIVOS ENCOMENDADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESTUDIANTE.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	33,472,428	7,785,025	22,270,244	16,581,133	213%	0	0	ALUMNO	16,000	14,167	89%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA META CORRESPONDE A LOS GASTOS EN SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA PARTICIPACION EN LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS, ASI MISMO CONTEMPLA EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE QUE FUERON OTORGADAS A LOS ALUMNOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SOLO SE RECIBIO POR PARTE DE LA FEDERACION LA MINISTRACION DE BECAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,229,247	345,721	451,866	336,620	97%	0	0	PROCESO	2	1	50%	LA META CONTEMPLADA EN ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS PROCESOS EVALUATIVOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO CON LA FINALIDAD DE OTORGAR ESTIMULOS A LOS QUE OBTENGAN LOS MEJORES RESULTADOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	592,933	423,375	561,488	421,395	99%	0	0	SUPERVISION	89	60	67%	EN ESTA META SE CONTEMPLAN LAS VISITAS DE SUPERVISION Y ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,482,418	263,001	2,549,222	234,663	89%	0	0	VISITA	210	90	43%	EN ESTA META SE CONTEMPLAN LAS VISITAS DE SUPERVISION QUE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION REALIZA A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR GESTIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTILES Y CENTROS EMSAD.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REP: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9				
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	488,614	151,377	1,949,616	150,085	99%	0	0	0	EVENTO	9	6	10	3	50%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	282,397	196,464	693,362	195,372	99%	0	0	0	ALUMNO	540		240		44%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA COMO META LA INCORPORACIÓN DE 10 ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO AL SECTOR LABORAL O BIEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	81,833	169,236	86,298	168,658	100%	0	0	0	CURSO	26		15		58%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS INTERNOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES ASÍ COMO TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	19,220,000	9,700,000	13,890,000	5,666,740	58%	0	0	0	ADULTO	24,687		13,995		57%	PROYECTO 03 PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACIÓN - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	13,012,743	1,990,000	6,363,070	81,487	5%	0	0	0	ADULTO	12,433		5,359		43%	PROYECTO 04 ATENCIÓN A LA DEMANDA - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA (INCLUYE METAS DEL PROGRAMA REGULAR)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	2,769,030	778,200	1,374,490	193,802	25%	0	0	0	ADULTO	963		427		46%	PROYECTO 08 PROYECTOS ACADÉMICOS - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EN ALFABETIZACIÓN Y EN LENGUA INDÍGENA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	823,200	247,000	392,000	16,776	7%	0	0	0	ADULTO	526		232		44%	PROYECTO 05 PROYECTOS OPERATIVOS - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	5,279,659	491,332	2,169,665	177,500	36%	0	0	0	ADULTO	118		118		100%	PROYECTO 07 PLAZAS COMUNITARIAS - METAS: 112 PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES, 5 EN COLABORACIÓN Y UNA UNIDAD MOVIL
<b>CONVENIOS DE REASIGNACIÓN</b>			<b>13,674,817</b>	<b>2,725,430</b>	<b>2,725,430</b>	<b>546,237</b>	<b>20%</b>	<b>310,295</b>	<b>3,200</b>			<b>13,674,817</b>		<b>2,725,430</b>		<b>20%</b>	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CUIDADANA	13,670,817	2,722,230	2,722,230	543,037	20%	307,005	0	0	PROGRAMA	13,670,817		2,722,230		20%	SON RECURSOS DE UN CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS FIRMADO EN NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2006 Y LOS RECURSOS FUERON RADICADOS A LA ENTIDAD EN MARZO 2007
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,200	3,200	3,200	3,200	100%	3,200	3,200		BENEFICIARIO	3,200		3,200		100%	
<b>OTROS CONVENIOS INVERSION</b>			<b>14,385,014</b>	<b>7,572,232</b>	<b>14,385,014</b>	<b>7,395,809</b>	<b>98%</b>	<b>4,835,013</b>	<b>4,834,013</b>			<b>14,335,114</b>		<b>7,345,109</b>		<b>51%</b>	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	197-SAN JUAN GUELAVÍA	DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100		100		100%	LA OBRA FUE REALIZADA CON FINANCIAMIENTO DE FONDO IV \$328,000.00 Y APORTACION DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA \$50,000.00
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	7,000,001	0	5,085,387	0	0%	0	0	0	CONVENIO	5,085,387		0		0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,500,000	2,697,219	4,414,614	2,510,996	93%	0	0	0	CONVENIO	4,414,614		2,510,996		57%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	138,600	138,600	138,600	138,600	100%	138,600	138,600		BENEFICIARIO	138,600		138,600		100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,684,667	4,684,667	4,684,667	4,683,667	100%	4,684,667	4,683,667		BENEFICIARIO	4,684,667		4,683,667		100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,240	4,240	4,240	4,240	100%	4,240	4,240		BENEFICIARIO	4,240		4,240		100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	7,506	7,506	7,506	7,506	100%	7,506	7,506		BENEFICIARIO	7,506		7,506		100%	