

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE-----

En el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, siendo las 13:30 horas del día seis de diciembre del año dos mil trece, se reunieron en la Casa de la Cultura, ubicada en Boulevard Benito Juárez esquina Daniel Soto S/N, Col. María Luisa; los CC. **Ing. Eduardo Velasco Santana**, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy**, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su carácter de Suplente del Presidente en el Comité Técnico de CAPUFE; en representación del **Dr. José Manuel Barrera Mojica**, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec; el **Prof. Jorge Alan Canché Barajas**, Regidor de Hacienda del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; el **Ing. Maximino Manuel Román Velázquez**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores**, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), el **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE), el **Ing. Fidencio Montes Ramos**, Residente Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca.-----

En uso de la palabra, y en representación del C. Enrique Arnaud Viñas, Secretario de Finanzas y Presidente del Comité Técnico, el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Presentación de los asistentes.
- II. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
- III. Evaluación y supervisión de los avances físicos y financieros de las obras ejecutadas en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.
 - A) El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec informará los avances de las obras aprobadas por el Comité Técnico de CAPUFE para el ejercicio 2013:
 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA ENTRE LA CALLE MARÍA LOMBARDO Y ENTRONQUE ENTRADA COLONIA EL PARAÍSO DEL KM 0+440 AL 0+720.
 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA ENTRE LA CALLE MARÍA LOMBARDO Y ENTRONQUE ENTRADA COLONIA EL PARAÍSO DEL KM 0+440 AL 0+720.
 - CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE 4 CARRILES PARA LIBRAMIENTO EN EL TRAMO DE GEO - CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA (1RA. ETAPA).
 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE 4 CARRILES PARA LIBRAMIENTO EN EL TRAMO DE GEO - CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA (1RA. ETAPA).
 - INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO EN LA CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA DEL KM. 0+620 AL KM 1+840.
 - B) Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) informará sobre los avances de las obras aprobadas por el Comité Técnico de CAPUFE para el ejercicio 2013:

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE

- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59.
- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL ACUYO – ZACATE COLORADO – EL PORVENIR TRAMO DEL KM. 8+500 AL KM. 16+500.

- IV. Asuntos generales.
V. Acuerdos.
VI. Clausura de la sesión.

I. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES.

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, Suplente del Presidente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos.

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 13:40 horas, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE.

III. EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

En uso de la palabra el Ing. Maximino Manuel Román Velázquez, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec realizó una remembranza breve de todas las obras ejecutadas por el Municipio durante los tres años de la presente administración las cuales se mencionan a continuación:

EJERCICIO 2011

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN	BENEFICIARIOS
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calzada Víctor Bravo Ahuja comprendido en el tramo calle 11 acceso al FOVISSSTE Costa Verde.	\$ 2,341,978.6	5000 Personas
Control de calidad de materiales y Supervisión de la obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calzada Víctor Bravo Ahuja comprendido en el tramo calle 11 acceso al FOVISSSTE Costa Verde.	\$ 93,652.04	5000 Personas
Construcción de pavimento de concreto hidráulico sobre la Calzada Víctor Bravo Ahuja (2da. Etapa) del km. 1+840 al km. 1+160.	\$ 4,631,108.04	5000 Personas
Control de calidad de materiales y Supervisión de la obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico sobre la Calzada Víctor Bravo Ahuja (2da. Etapa) del km. 1+840 al km. 1+160.	\$ 183,880.76	5000 Personas
Total	\$ 7,250,619.44	5000 Personas

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE-----

EJERCICIO 2012

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN	BENEFICIARIOS
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calzada Víctor Bravo Ahuja entre la calle María Lombardo – entronque Colonia el Paraíso, del km. 0+330.74 al km. 0+440.	\$ 12,068,445.93	5000 Personas
Supervisión y control de los materiales de la Obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calzada Víctor Bravo Ahuja entre la calle María Lombardo – entronque Colonia el Paraíso, del km. 0+330.74 al km. 0+440.	\$ 44,614.79	5000 Personas
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calzada Víctor Bravo Ahuja entre entrada Colonia El Paraíso y el Fovissste del Km. 0+720 al Km. 1+400.	\$ 8,680,915.37	120,000 Personas
Supervisión y control de los materiales de la Obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calzada Víctor Bravo Ahuja entre entrada Colonia El Paraíso y el Fovissste del Km. 0+720 al Km. 1+400.	\$ 327,354.98	120,000 Personas
Total	\$ 10,121,331.07	125,000 Personas

A) El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec informa los avances de las obras aprobadas por el Comité Técnico de CAPUFE para el ejercicio 2013

EJERCICIO 2013

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN	BENEFICIARIOS
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calzada Víctor Bravo Ahuja entre la calle María Lombardo y entronque entrada Colonia El Paraíso del km 0+440 al 0+720.	\$ 1,999,799.56	120,000 Personas
Supervisión y control de los materiales de la obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calzada Víctor Bravo Ahuja entre la calle María Lombardo y entronque entrada Colonia El Paraíso del km 0+440 al 0+720.	\$ 79,344.42	120,000 Personas

El Ing. Maximino Manuel Román Velázquez, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, recalcó que para la ejecución de la obra mencionada tuvieron gastos extraordinarios, por lo que el recurso no fue suficiente para la construcción de la banqueta, en términos generales financieramente la obra está al 100%, a lo que el Prof. Jorge Alan Canché Barajas, Regidor de Hacienda del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; manifestó que entablarán pláticas con la nueva administración para que esta obra de la banqueta sea una prioridad dentro del Comité Técnico de CAPUFE para el próximo ejercicio fiscal 2014.

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN	BENEFICIARIOS
Introducción de alumbrado en la Calzada Víctor Bravo Ahuja del km. 0+620 al km. 1+840.	\$ 1,798,788.56	120,000 Personas
Construcción de Boulevard de 4 carriles para libramiento en el tramo de GEO – Calzada Víctor Bravo Ahuja (1ra. etapa).	\$ 4,467,400.64	3,000 Personas
Supervisión y control de los materiales de la Obra: Construcción de Boulevard de 4 carriles para libramiento en el tramo de GEO – Calzada Víctor Bravo Ahuja (1ra. etapa).	\$ 158,688.84	3,000 Personas
Total	\$ 8,504,022.02	123,000 Personas

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE

En lo que respecta a la electrificación el Ing. Maximino Manuel Román Velázquez, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, manifestó que tienen un 96 % de avance físico, solicitando al Comité Técnico que acompañen a los representantes del Municipio a la inauguración de esta electrificación de manera simbólica.

En lo que respecta a la obra: Construcción del Boulevard de 4 carriles para libramiento en el tramo de GEO – Calzada Víctor Bravo Ahuja (1ra. etapa), el Director de Obras manifestó que debido a los contratiempos climáticos (lluvias) tienen un avance del 80%, para lo que tienen contemplado terminar la próxima semana.

Esta obra también será una prioridad para la nueva administración debido a que el proyecto corresponde a cuatro carriles y únicamente se realizó una parte.

En resumen el programa CAPUFE por los tres ejercicios fiscales en el circuito Calzada Víctor Bravo Ahuja, libramiento casas GEO, tuvo una inversión total de \$ 25,875,972.53 (Veinticinco millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 53/100 M.N.).

Los beneficios son directos a las colonias circunvecinas, a la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Tuxtepec y a todos los habitantes del sureste de la ciudad, este circuito es una vía de acceso y salida rápida sin tener que pasar por el centro del Municipio o por la carretera federal.

B) Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) informa sobre los avances de las obras aprobadas por el Comité Técnico de CAPUFE para el ejercicio 2013:

- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59.

En uso de la palabra el Ing. Fidencio Montes Ramos, Residente Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, manifestó que debido a los contratiempos climáticos y sociales no han podido avanzar y cuentan con un avance físico del 10%, a lo que solicitó al Comité Técnico de CAPUFE una prórroga para que el término de la obra sea en la primera semana del mes de Marzo del año 2014.

El Comité Técnico de CAPUFE aceptó otorgar la prórroga sugiriendo que traten de que se termine antes de la fecha señalada.

- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL ACUYO – ZACATE COLORADO – EL PORVENIR TRAMO DEL KM. 8+500 AL KM. 16+500.

Con respecto a este Estudio y Proyecto el Residente Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, informa que este proyecto se encuentra en proceso de validación en el Departamento de Servicios Técnicos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), el cual será finiquitado y entregado en el mes de Enero de 2014.

IV. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su carácter de Suplente del Presidente en el Comité Técnico de CAPUFE, manifestó la importancia de que el Municipio realice la entrega recepción de CAPUFE.

Los miembros del Comité Técnico manifestaron que es necesario informar con anticipación a las empresas constructoras que ya no se trabajará con anticipos, que los pagos se realizarán sobre trabajos ejecutados respetando los tiempos programados, esto con la finalidad de evitar atrasos prolongados.

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE

Así mismo, el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su carácter de Suplente del Presidente en el Comité Técnico de CAPUFE, informó a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) que para adelantar y evitar futuros atrasos en la ejecución de las obras, informa que considerando que los recursos que se han recibido hasta la fecha sean los mismos para el próximo año consideren un monto de \$ 4,706,963.23 (Cuatro millones setecientos seis mil novecientos sesenta y tres pesos 23/100 M.N.), para que empiecen a realizar sus propuestas de proyectos para el ejercicio fiscal 2014, a lo que el Comité Técnico estuvo de acuerdo.

V. ACUERDOS

1.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, entregará la próxima semana la documentación comprobatoria física y financiera pendiente de los tres ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 de las obras ejecutadas.

2.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, informará al Comité Técnico de CAPUFE en cuanto se finiquiten al 100% las dos obras pendientes:

"CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE 4 CARRILES PARA LIBRAMIENTO EN EL TRAMO DE GEO – CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA (1RA. ETAPA)".

"INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO EN LA CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA DEL KM. 0+620 AL KM 1+840".

3.- El Comité Técnico de CAPUFE otorga una prórroga a Caminos y Aeropistas de Oaxaca para la terminación de la obra autorizada para el ejercicio 2013, teniendo como límite de entrega la primera semana de marzo de 2014:

"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59".

4.- El Comité Técnico autorizó a Caminos y Aeropistas de Oaxaca que realice propuestas de obras para el ejercicio 2014 considerando el monto de \$ 4,706,963.23, importe con el que se cuenta a la fecha.

VI. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas del día en que se actúa, el Dr. Ernesto Paolo Conconi Ramos Elorduy, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.


ING. EDUARDO VELASCO SANTANA
DELEGADO REGIONAL VI ZONA SURESTE Y
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


DR. ERNESTO PAOLO CONCONI RAMOS ELORDUY
DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE-----

COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



PROF. JORGE ALAN CANCHE BARAJAS
REGIDOR DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y SUPLENTE DEL
TITULAR EN EL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



ING. MAXIMINO MANUEL ROMAN VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE CAMINOS Y
AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)

Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 6 de 6 del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día 6 de diciembre de 2013.