

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----

En la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ubicada en el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 12 horas con 35 minutos del día diecisiete de julio del año dos mil catorce, se reunieron en el salón Universidad de la Secretaría de Finanzas, los CC. **Ing. José Ángel Vasconcelos López**, Subdelegado Técnico de la Delegación Regional VI Zona Sureste y Suplente del Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Rosa González Flores**, Administradora Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador de lo Contencioso 6 de la Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar**, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE, **Ing. David Fridstein Flores**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores**, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); el **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE); **Ing. Isidro Castañeda López**, supervisor de obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Rafael R. Galindo Ramírez**, Jefe de la Unidad de Obras de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); **Ing. Pascual Luz Orea Morán**, Director de Obras de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca,-----

En uso de la palabra, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Bienvenida, lista de asistencia.
- II. Informe del resultado de la verificación física realizada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
- III. Evaluación del resultado por parte del Comité Técnico.
- IV. Asuntos generales.
- V. Acuerdos.
- VI. Clausura de la sesión.

I. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA.-----

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 12 horas con 40 minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE.-----

II. INFORME DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA POR CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS-----

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité cede la palabra a los representantes de la Delegación Regional VI Zona Sureste de CAPUFE quienes informarán los resultados de la verificación física realizada a la obra denominada:

"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59" autorizada a Caminos y Puentes de Oaxaca (CAO) para el ejercicio 2013".

El Técnico Crisóforo Landa Ortiz, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE), quien realizó la verificación física de la obra, informa que no se cumplió con el compromiso realizado con anterioridad de terminar la obra, en las dos fechas propuestas: al 30 de Mayo y al 29 de junio. Durante el recorrido realizado el día ocho de julio del presente no encontraron personal ni equipo laborando en todo el tramo de la obra,

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

los trabajos ejecutados se están deteriorando debido al material existente que es altamente expansivo. Por otro lado comenta que para que no existieran atrasos se juntaron los recursos de los ejercicios 2011, 2012 Y 2013 para que la obra se realizara en el ejercicio 2013, y pregunta a los representantes de CAO que sugieren para completar la obra.

El Ing. José Ángel Vasconcelos López, Subdelegado Técnico de la Delegación Regional VI Zona Sureste y Suplente del Titular en el Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que la intención de realizar el recorrido era verificar el avance ya que es preocupante que son recursos de tres ejercicios y no se termine la obra, la petición de Capufe a los representantes de CAO es que presenten alguna estrategia o propuesta por escrito para solucionar este problema y que se comprometan en este acto a llevarla a cabo

III. EVALUACIÓN DEL RESULTADO POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO

En uso de la palabra el Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), manifiesta que efectivamente tuvieron muchos problemas con la empresa por lo que rescindieron el contrato con la empresa, y que de acuerdo al concurso de licitación que realizaron antes del inicio de esta obra contactaron a la empresa que quedó en segundo lugar, esta empresa ya ha realizado dos caminos a CAO, están considerando que sea esta empresa la que termine lo faltante y reconstruirá las partes deterioradas, cuenta con el equipo necesario, y si el Comité lo acepta solicitan un plazo de 30 días para finiquitar la obra y que no se quede a medias generando problemas sociales.

El Ing. Pascual Luz Orea Morán, Director de Obras de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, manifestó que ellos piensan que en 30 días la obra podría estar terminada, la empresa que retomará la obra tiene seriedad y solvencia económica y tendrían que implementar turnos extraordinarios.

La Lic. Rosa González Flores, Administradora Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que su posición es no perjudicar al Municipio, comenta que faltó seriedad por parte de CAO que como organismo tienen que hacer supervisiones constantes, que si se otorga otra prórroga por parte del Comité y no cumplen con los plazos la posición de SAT es el reintegro de los recursos, porque se está afectando seriamente al Municipio, aparte de que no se está cumpliendo con el Convenio y solicita que el compromiso de CAO sea presentar por escrito los avances y será la última prórroga.

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, manifiesta que CAO tiene que enviar a los miembros del Comité Técnico su estrategia y la de la empresa por escrito, a lo que los representantes de CAO se comprometieron a entregarlo el próximo 22 de julio del presente, donde entregarán calendarios, los avances físicos y financieros anexando un larguillo de las diferentes etapas que se van a reconstruir.

Asimismo el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, hace énfasis de que no existe ampliación presupuestal, que el monto autorizado para ésta obra sigue siendo el mismo y no deberán excederlo.

El Comité Técnico por unanimidad acuerda otorgarle una prórroga de 30 días a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, en 15 días personal técnico de la Delegación CAPUFE y personal de CAO realizarán una verificación física y la obra deberá estar finiquitada el día primero de septiembre del presente, en caso de no terminarla el recurso será reintegrado a la federación.

IV. ASUNTOS GENERALES

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité cede la palabra al Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), quien solicita a los representantes de CAPUFE validen el proyecto que presentaron para el ejercicio fiscal 2014, para poder iniciar con el proceso de licitación que llevará aproximadamente 25 días; a lo que los representantes de la Delegación

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----

CAPUFE estuvieron de acuerdo, en el entendido de que ésta obra será ejecutada siempre y cuando se hayan cumplido con los compromisos antes señalados.

Con respecto al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, su representante el Ing. David Fridstein Flores, Director de Obras informa que su proyecto será entregado el próximo viernes 25 de julio a la Delegación CAPUFE para su validación.

La Lic. Rosa González Flores, Administradora Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, solicita al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec que hagan entrega de sus reportes bimestrales de la recaudación del impuesto predial en tiempo y forma, de acuerdo a como lo indica el Convenio en la Sección II Cláusula DECIMA inciso a) Acreditar bimestralmente, con la documentación y elementos que el Comité Técnico considere necesarios, que su nivel recaudatorio es de al menos un 50% de la recaudación potencial de su impuesto predial en el bimestre que corresponda del año inmediato anterior a la firma de este Convenio, tratándose de los años subsecuentes, en los que se encuentra vigente el presente Convenio, del bimestre que corresponda al ejercicio inmediato anterior al año de que se trate.

V. ACUERDOS-----

- 1.- Caminos y Aeropistas de Oaxaca, se compromete a entregar el día 22 de julio un documento que contenga calendarios de trabajo, los avances físicos y financiero de la obra, anexando un larguillo de las diferentes etapas del tramo en construcción.
- 2.- El comité Técnico acuerda otorgarle a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) una última prórroga de 30 días, contados a partir del 21 de julio hasta el 19 de agosto de 2014, y la Subdelegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE) realizará una supervisión física el día 1 de agosto del presente año e informará al Comité Técnico a través de una minuta de verificación física, la obra deberá estar finiquitada el día primero de septiembre del presente.
- 3.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, se compromete a entregar los reportes de recaudación predial de manera bimestral con los comparativos correspondientes de acuerdo a como lo marca el Convenio.

VI.- CLAUSURA-----

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 27 minutos del día en que se actúa, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.-----

-----**POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE**-----


ING. JOSÉ ÁNGEL VASCONCELOS LÓPEZ,
SUBDELEGADO TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL VI ZONA SURESTE Y SUPLENTE DEL
TITULAR EN EL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


LIC. ROSA GONZÁLEZ FLORES
ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DEL SAT DE
OAXACA Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE
CAPUFE

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DEL MES
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----



LIC. RODRIGO YZQUIERDO AGUILAR
DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN,
SUBADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO 5 DE LA
LOCAL JURÍDICA DE OAXACA DEL SAT Y
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL COMITÉ
TÉCNICO DE CAPUFE





TÉCNICO CRISÓFORO LANDA ORTIZ
ANALISTA ESPECIALIZADO DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL VI ZONA SURESTE (CAPUFE)



ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE CAMINOS Y
AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)



ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAPTISTA TUXTEPEC



Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 4 de 4 del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día 17 de julio de 2014.