

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**-----

En la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ubicada en el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 13 horas con 20 minutos del día dos de septiembre del año dos mil catorce, se reunieron en el salón Universidad de la Secretaría de Finanzas, los CC. **Ing. Eduardo Velasco Santana**, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular del Comité Técnico de CAPUFE y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Rosa González Flores**, Administradora Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador de lo Contencioso 6 de la Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar**, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE, **Lic. Antonio Sacre Rangel**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. David Fridstein Flores**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores**, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); el **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE); **Ing. Rafael R. Galindo Ramírez**, Jefe de la Unidad de Obras de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y el **Ing. Fidencio Montes Ramos**, Residente Regional de Caminos y Aeropistas de Oaxaca en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca, -----

En uso de la palabra, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- I. Bienvenida, lista de asistencia.
- II. Caminos y Aeropistas de Oaxaca informará sobre el estado físico de la obra autorizada para el ejercicio 2013, denominada: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59".
- III. Informe del resultado de la verificación física realizada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la obra mencionada en el punto anterior.
- IV. Informe por parte del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec sobre el avance de la propuesta para el presente ejercicio 2014 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SÓSTENES BRAVO RODRÍGUEZ PARA LIBRAMIENTO EN EL TRAMO DE GEO-CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA (2DA. ETAPA)"
- V. Asuntos Generales.
- VI. Acuerdos.
- VII. Clausura de la sesión.

**I. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA**-----

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 13 horas con 20 minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE. -----

**II. CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA INFORMARÁ SOBRE EL ESTADO FÍSICO DE LA OBRA AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2013, DENOMINADA: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL**

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE-----

CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59”-----

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité cede la palabra al Ing. Rafael Galindo Ramírez, Jefe de la Unidad de Obras de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) quien informa los avances físicos de la obra autorizada para el ejercicio 2013 denominada:

“MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59” autorizada a Caminos y Puentes de Oaxaca (CAO) para el ejercicio 2013”.

El Ing. Rafael Galindo Ramírez, Jefe de la Unidad de Obras de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) informa que la temporada de lluvias ha ocasionado que trabajen con bastante esfuerzo y el avance físico al día de hoy es de 89%, tienen adquirido todo el material para 800 metros de carpeta asfáltica que les falta tender, no lo han podido realizar por las lluvias ya que el tendido de la carpeta requiere cierta temperatura y están en espera de que el clima se los permita y esto ha estado prolongando el tiempo de conclusión; por otro lado, en la parte correspondiente a la señalización ya tienen elaborada toda la señalización vertical que se tiene que empotrar y ya cuentan con la pintura que sería un trabajo de un día, actualmente están trabajando con cuadrillas para la ejecución de la obra complementaria que no ha sido interrumpida, solicita la comprensión al Comité Técnico ya que debido a las lluvias no han tenido un avance considerable y trabajar bajo estas condiciones puede acarrear problemas en la calidad del trabajo.-----

III. INFORME DEL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA POR CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), RESPECTO DE LA OBRA MENCIONADA EN EL PUNTO ANTERIOR-----

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité cede la palabra al Técnico Crisóforo Landa Ortiz, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE), quien manifiesta que en el mes ha realizado tres visitas, la última verificación física la realizó el sábado 30 de agosto del presente, encontrando físicamente 1063 metros ejecutados, el avance físico aproximado a la fecha de la visita es de un 80% y lo que pudo observar es que el avance ha sido muy lento. Hace entrega a cada uno de los miembros del Comité Técnico una copia de la minuta de verificación física y del reporte fotográfico.

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, pregunta si en tiempo real y con condiciones climatológicas adecuadas la obra se terminaría en una semana, a lo que el Técnico Crisóforo manifiesta que sí siempre y cuando se cuente con el personal, el material y la maquinaria, a lo que el Ing. Rafael Galindo Ramírez, de CAO manifestó que cuentan con todos estos recursos.

La Lic. Rosa González Flores, Administradora Local Jurídica del SAT de Oaxaca y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que no ve avance en la obra y pregunta la opinión del Municipio ya que son los directamente afectados, en virtud de que según el reporte fotográfico aún faltan las cunetas y que no es posible que estén esperando condiciones climatológicas mejores, que ella no tiene los conocimientos técnicos y no puede opinar mucho, que a lo mejor hay un avance pero no se puede apreciar.

El Ing. Rafael Galindo Ramírez, responde que no están esperando mejores condiciones de clima, que si han estado trabajando pero que ha sido complicado debido a la acumulación del agua.

La Lic. Rosa González Flores, observa que hay ciertas contradicciones en los reportes ya que CAPUFE indica que al 30 de agosto hay un avance del 80% y el reporte de CAO es de un 89% sin reporte fotográfico actualizado, y considera que en una semana no van a terminar, así mismo indica que no se observa el trabajo de cunetas a lo largo del tramo presentado; a lo que el Ing. David Fridstein Flores, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, comenta que para la realización de una obra hay un proyecto y un

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

---

expediente técnico que presenta los tramos que llevarán cunetas, a su parecer ya llevan un avance considerable y que a ellos como Municipio les interesa que esta obra esté terminada.

La Lic. Rosa González Flores, hace mención que ella ha visto muchas obras que aún en tiempos de lluvia han sido terminadas, no obstante que dependa de la liberación de los recursos y en este caso el compromiso era terminarla y como representante de la federación tienen que vigilar que la obra esté terminada en los tiempos comprometidos ya que de lo contrario se tendría que reintegrar el recurso, como fue precisado en la sesión anterior.

El Ing. Eduardo Velasco Santana, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular en el Comité Técnico de CAPUFE, en uso de la palabra menciona que en otras entidades federativas el recurso del fondo CAPUFE es trasladado en su totalidad al Municipio y es quien se encarga de realizar las obras y si el Estado no es suficiente debería otorgársele al Municipio la bolsa para que ellos ejecuten las obras; agregó que en todos lados llueve y se ha cumplido con las obras, que existe un tiempo legal para rescindir el contrato y que no se atendió en tiempo, que al momento en que rebasan un 15% de atraso se inicia el proceso para a la rescisión del contrato.

El Ing. Eduardo Velasco Santana, hace mención que la ley marca tiempos y porcentajes que deben cumplirse, que CAO no lo hizo en su momento, que es necesario tomar en cuenta para las próximas obras, que se sujeten a la ley de obra pública.

En uso de la palabra la Lic. Rosa González Flores, manifiesta su preocupación ya que considera que en una semana no cree que terminen, que no ha habido seriedad por parte de CAO y solicita que se le dé seguimiento para hacer efectiva la fianza, indica que según lo acordado en la sesión anterior y mencionado en la minuta de dicha sesión, es reintegrar el recurso, al efecto solicita la opinión de los representantes de CAPUFE.

El Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) responde diciendo que el jurídico de CAO se está haciendo cargo de darle seguimiento a la rescisión del contrato y hará válida la fianza.

El Ing. Eduardo Velasco Santana, responde al cuestionamiento de la representante del SAT diciendo que ellos se adhieren a la opinión que dé el SAT.

El Ing. Gildardo Elorza Flores, menciona que no todas las obras son perfectas, y que en esta obra se agudizó el retraso debido a las lluvias, pero a pesar de ello han seguido trabajando, pide la comprensión al Comité Técnico, ya que el costo social sería considerable si se detiene la obra en estos momentos, solicita 10 días para levantar el finiquito de la obra hasta lo que se logre hacer, levantar el acta de finiquito y reintegrar el recurso que quedara. También solicita el apoyo y comprensión a las autoridades Municipales presentes.

El Lic. Antonio Sacre Rangel, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, en uso de la palabra manifiesta que en caso de que la obra no se terminara se vendría un problema social y solicita al Comité Técnico que la obra no se pare hasta su conclusión, por otro lado hace mención que en el Municipio en el mes de septiembre hay precipitaciones todo el tiempo para tomarlo en cuenta.

La Lic. Rosa González Flores, menciona que lo siente por el Municipio ya que no desea que se afecte a la población, pero que no se puede anteponer siempre el problema social y cuestiona que donde queda la responsabilidad y seriedad de cada uno para que hagan su trabajo en tiempo y forma, ya que no se puede estar otorgando prórroga tras prórroga y que va a pasar si en diez días otra vez pasa lo mismo por las lluvias.

El Ing. Eduardo Velasco Santana, manifiesta que han trabajado en zonas donde llueve igual y las obras han sido terminadas, que tanto SAT como CAPUFE tienen responsabilidad ya que la Federación los está vigilando y que ya han retirado recursos de otros estados.

Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, manifiesta que parar la obra sería pérdida de dinero y afectaría al Municipio, que es complicado reintegrar el dinero por lo que sugiere a los presentes analizar otorgar una semana para finiquitar ya que es más caro por situaciones sociales o económicas parar la obra que terminarla.

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

---

La Lic. Rosa González Flores, manifiesta que sería la última prórroga y solicita al Director de obras del Municipio el Ing. David Fridstein Flores que colaboren en la supervisión del finiquito de esta obra.

Los integrantes del Comité Técnico acordaron que el día 17 de septiembre del presente Caminos y Aeropistas de Oaxaca entregará el informe finiquito de la obra.

**IV. INFORME POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SOBRE EL AVANCE DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2014 DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SÓSTENES BRAVO RODRÍGUEZ PARA LIBRAMIENTO EN EL TRAMO DE GEO-CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA (2DA. ETAPA)"**

---

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité cede la palabra al Lic. Antonio Sacre Rangel, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec quien informa a los miembros del Comité Técnico que el proyecto propuesto es un lugar en crecimiento donde ya existen 18 colonias que colindan con el Instituto Tecnológico y la salida del Municipio donde actualmente ya existe un boulevard el cual será ampliado y cede la palabra al Ing. David Fridstein Flores, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, quien informa al Comité Técnico que el día 27 de agosto del presente la Subdelegación Técnica de la Delegación Regional VI, Zona Sureste de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos les entregaron la validación de los expedientes integrados con lo cual están listos para iniciar con la licitación de la obra.

**V.-ASUNTOS GENERALES**

---

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar da lectura a los siguientes puntos:

a) Con oficio SF/DI/3431/2014 de fecha 26 de agosto de 2014, se solicitó a CAO el desglose del costo total de la obra autorizada para el ejercicio 2013, así como los avances físicos y financieros que corresponden a cada empresa: Procesos Industriales VAUX, S.A. de C.V. y la empresa que concluirá la obra, Servicios Integrales a la Construcción AMARAMI, S.A. de C.V. Con la finalidad de poder darle continuidad a proceso de pago.

b) El Servicio de Administración Tributaria (SAT) con oficio 04895 de fecha 25 de agosto del presente con respecto al contrato de obra pública número: CAO-CAPUFE-165-W-0-13 de fecha 19 de julio de 2013, celebrado con la empresa Procesos Industriales VAUX, S.A. de C.V., "solicita se le requiera a CAO, a efecto de que informe el estado que guarda y una vez que quede firme proceda a hacer efectivas las garantías y sanciones pactadas en dicho contrato, e informe con oportunidad al Comité a fin de realizar el reintegro de las mismas".

c) Se les hace del conocimiento a los representantes del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec que en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE del ejercicio fiscal 2013, en asuntos generales se mencionó lo siguiente:

"Los miembros del Comité Técnico manifestaron que es necesario informar con anticipación a las empresas constructoras que ya no se trabajará con anticipos, que los pagos se realizarán sobre trabajos ejecutados respetando los tiempos programados, esto con la finalidad de evitar atrasos prolongados".

Así mismo, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE celebrada el 6 de junio de 2014, en asuntos generales se observó lo siguiente:

"Las facturas que sean entregadas para su validación deberán estar integradas con su respectiva estimación para que puedan proceder para su revisión".

Por su parte la Lic. Rosa González Flores, solicita al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec haga entrega de los reportes de la recaudación predial de manera bimestral como se acordó en la Sesión de Comité anterior.

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

---

**V.-ACUERDOS**

---

- 1.- El comité Técnico Autoriza una nueva prórroga hasta el día 16 de septiembre de 2014 para la terminación total de la Obra "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59" en el entendido de que será la última que se autorice.
- 2.- Caminos y Aeropistas de Oaxaca, entregará el día 17 de septiembre de 2014 el informe finiquito de la obra: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA – SAN RAFAEL – SANTA ÚRSULA – LOS REYES – CERRO DE ORO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+700.00 AL KM. 11+895.59"
- 3.- El Técnico Crisóforo Landa Ortiz, Analista especializado de la Delegación Regional VI Zona Sureste (CAPUFE), realizará la supervisión física de la obra para verificar el informe de finiquito presentado por Caminos y Aeropistas de Oaxaca e informará a los miembros del Comité Técnico.
- 4.- El Municipio después de la licitación de la obra aprobada: "CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SÓSTENES BRAVO RODRÍGUEZ PARA LIBRAMIENTO EN EL TRAMO DE GEO-CALZADA VÍCTOR BRAVO AHUJA (2DA. ETAPA)", entregará la calendarización del proceso de la obra a los miembros del Comité Técnico.

**VI.-CLAUSURA**

---

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14 horas con 38 minutos del día en que se actúa, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.

**POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE**

**ING. EDUARDO VELASCO SANTANA**  
DELEGADO REGIONAL VI ZONA SURESTE Y  
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

**LIC. ROSA GONZALEZ FLORES**  
ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DEL SAT DE  
OAXACA Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE  
CAPUFE

**LIC. RODRIGO YZQUIERDO AGUILAR**  
DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE  
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL  
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

**LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN**  
SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO 6 DE  
LA LOCAL JURÍDICA DEL SAT DE OAXACA Y  
SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE  
CAPUFE

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE



**LIC. ANTONIO SACRE RANGEL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



**ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES**  
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**TÉCNICO CRISOFORO LANDA ORTIZ**  
ANALISTA ESPECIALIZADO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VI ZONA SURESTE (CAPUFE)

**ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)

Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 6 de 6 del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día 02 de septiembre de 2014.