

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ubicada en el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 12:35 horas del día seis de noviembre del año dos mil dieciocho, se reunieron los CC. **Mtra. Elizabeth Martínez Arzola**, Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Eduardo Velasco Santana**, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Alfredo López Ríos**, Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; en representación del **C.P. Fernando Bautista Dávila**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, el **Lic. Juan Luis Sánchez Marín**, Regidor de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Isidro Castañeda López**, Supervisor de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores**, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y en representación del **Mtro. Valentín Mendoza Meza**, Coordinador de Planeación y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas, el **Arq. Arturo Gerardo López Ramírez**, Analista de la Coordinación de Planeación y Proyectos de Inversión de la SEFIN.

En uso de la palabra, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de asistentes.
- II. Verificación de quórum.
- III. Evaluación de cumplimiento de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE ejercicio fiscal 2018.
- IV. Presentación por parte de los representantes del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec los avances de la obra aprobada por el Comité Técnico denominada: "MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL PORVENIR, SUBTRAMO: ACUYO – CASAS GEO - ACCESO AL RASTRO (KM 0+000 AL KM 0+780)".
- V. Presentación por parte de Caminos de los representantes de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) los avances de la obra autorizada por el Comité Técnico denominada: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+560 AL KM. 7+700".
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Acuerdos.
- VIII. Clausura de la Sesión.

I. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA

En cumplimiento al primer punto del orden del día, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 12:30 horas del día seis de noviembre de 2018, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE.

III. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE EJERCICIO FISCAL 2018

La Mtra. Elizabeth Martínez Arzola en su calidad de Suplente del Presidente del Comité Técnico da lectura a siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Los expedientes Técnicos de los proyectos aprobados para el presente ejercicio fiscal del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), serán entregados a los representantes de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del SAT para la firma correspondiente de la Cédula Programática, posteriormente será firmado por el Secretario de Finanzas.

Resultado del **PRIMER ACUERDO:** Los expedientes Técnicos fueron devueltos con las firmas correspondientes el 16 de agosto del presente con los oficios número: SF/SI/DIR/3170/2018 al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y SF/SI/DIR/3169/2018 a Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

SEGUNDO.- Una vez completa de firmas la Cédula Programática del proyecto de Caminos y Aeropista de Oaxaca (CAO), se enviará un oficio informando a la Subsecretaría de Planeación para continuar con el proceso de autorización y para verificación de los tramos a ejecutar y no exista duplicidad.

Resultado del **SEGUNDO ACUERDO:** Se informó a la Subsecretaría de Planeación con oficio número SF/SI/DIR/3177/2018 de fecha 17 de agosto del presente.

TERCERO.- Para las obras autorizadas en el presente ejercicio fiscal se realizarán verificaciones periódicas de la ejecución de las obras, ya sea que se contrate un laboratorio externo o lo realice personal de la Delegación de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (CAPUFE).

A la fecha no se ha realizado ninguna verificación física por parte de CAPUFE y en caso de ser necesario se programará.

En su intervención el Ing. Eduardo Velasco Santana, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que las pruebas las tiene que hacer la institución que está realizando las obras.

Por su parte el Ing. Isidro Castañeda López, Supervisor de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, informa al Comité Técnico que el Municipio contrató al laboratorio y ya está finiquitado, enviarán un reporte con los resultados.

CUARTO.- Se hará la devolución del recurso que generó la cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2017 por la cantidad de \$10,991.49 (Diez mil novecientos noventa y un pesos 49/100 M.N.) y se cancelará.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO-----

Resultado del **CUARTO ACUERDO**: Con oficios número, SF/SI/DIR/4015/2018 y SF/SI/DIR/4016/2018 de fecha 07 de septiembre del presente, se informó a CAPUFE y al SAT respectivamente sobre la devolución y cancelación de la cuenta bancaria.

IV. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS AVANCES DE LA OBRA APROBADA POR EL COMITÉ TÉCNICO DENOMINADA: "MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL PORVENIR, SUBTRAMO: ACUYO – CASAS GEO - ACCESO AL RASTRO (KM 0+000 AL KM 0+780)"-----

En uso de la palabra el Lic. Juan Luis Sánchez Marín, Regidor de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; manifiesta que la obra está concluida y ya hicieron entrega de la Estimación Finiquito para su respectiva validación.

V. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) LOS AVANCES DE LA OBRA AUTORIZADA POR EL COMITÉ TÉCNICO DENOMINADA: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+560 AL KM. 7+700"-----

En su intervención el Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), informa al Comité Técnico que realizaron la Licitación Nacional número LO-920017996-E23-2018 en la cual ya se contrató la obra el día 26 de octubre del presente, con número de contrato: CAO-SCT-112-W-0-18 por un monto de \$5,178,102.77 (Cinco millones ciento setenta y ocho mil ciento dos pesos 77/100 M.N.), con un período de ejecución del 27 de octubre al 25 de diciembre del año en curso; ya dieron inicio con la obra y están en proceso de entregar la factura de anticipo para su validación y cobro. Hace entrega de la tarjeta informativa a cada uno de los miembros del Comité Técnico.

El Lic. Alfredo López Ríos, Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, cuestiona el período de ejecución de la obra ya que inicialmente estaba proyectada para ejecutarla en cinco meses y actualmente será en dos meses (noviembre y diciembre).

El Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, manifiesta que se tenía un plazo muy holgado para su realización, el tiempo se redujo por los trámites de autorización pero el tiempo especificado es suficiente para ejecutarla. También informa que no hubo un costo extra sino que al contrario hubo una economía con respecto al monto autorizado del monto contratado, por la cantidad de \$597,199.18 (Quinientos noventa y siete mil ciento noventa y nueve pesos 18/100 M.N).

El Lic. Alfredo López Ríos, solicita el apoyo de Caminos y Puentes Federales para que realicen la supervisión de la obra a ejecutar por CAO y a su vez solicitan un dictamen de la obra ya terminada por el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

El Ing. Eduardo Santana Velasco, manifiesta que harán la verificación física de las obras.

VI. ASUNTOS GENERALES.-----

La Mtra. Elizabeth Martínez Arzola informa al Comité Técnico el recurso existente en la cuenta bancaria del Estado al día cinco de noviembre del presente y es por la siguiente cantidad:

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

CAPITAL	PRODUCTOS	TOTAL
\$4,228,461.50	\$86,903.13	\$4,315,801.54

Aún no se ha ministrado nada de la obra autorizada a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec de su cuenta bancaria ha pagado el 30% de anticipo \$2,419,173.45 (Dos millones cuatrocientos diecinueve mil ciento setenta y tres pesos 45/100M.N.) el cual lo hizo en dos partes.

Primer pago: 18/07/2018. \$1,881,000.00 (Un millón ochocientos ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) Segundo pago: 01/08/2018 \$538,173.45 (Quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y tres pesos 42/100M.N.), en su momento fue informado a los miembros del Comité Técnico.

El Municipio ya presentó la primera estimación para su validación, la factura ya fue aprobada por el SAT para su pago, están en espera que les depositen el tercer trimestre para poder proceder al pago, por la cantidad de \$3,785,018.41 (tres millones setecientos ochenta y cinco mil dieciocho pesos 41/100 M.N.).

El depósito del tercer trimestre fue realizado el día de ayer cinco de noviembre del presente y fue por la cantidad de \$1,855,039.06 (Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil treinta y nueve pesos 06/100 M.N.).

Se hace entrega de copia simple de la ficha analítica a cada uno de los miembros del Comité Técnico.

En su intervención el Lic. Juan Luis Sánchez Marín, Regidor de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que la prueba de laboratorio para la obra del Municipio ya fue realizada, solo queda pendiente enviar el informe al Comité Técnico.

Por otro lado comenta que hay un recurso remanente y adelantando a comprometer ese recurso y no tener que devolverlo informa que existe un tramo de la obra ejecutada que carece de iluminación por lo que solicita completarla.

Por su parte el Lic. Alfredo López Ríos solicita entreguen su solicitud y presupuesto a CAPUFE para su revisión, a lo que el Municipio se comprometió en entregarlo la próxima semana.

Por otro lado el Lic. Juan Luis Sánchez Marín, manifiesta que para ellos es más fácil y rápido para la ejecución de las obras que ellos administren el recurso por lo que solicita que para las próximas obras de los próximos ejercicios fiscales les sean asignados el total de los recursos.

El Ing. Eduardo Velasco Santana, en su intervención comenta que se tienen que poner de acuerdo los representantes del Municipio y el representante de CAO sobre ese tema.

El Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; manifiesta que como punto de acuerdo se tomaría que cualquier pago realizado a CAO sería sobre avance de obra ejecutada.

El Ing. Eduardo Velasco Santana, sugiere que las visitas de verificación de obra del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec serían en este mes de noviembre y se hará una sesión extraordinaria en la primera semana de diciembre para ver los avances de la obra autorizada a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

VII.ACUERDOS

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

PRIMERO.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec hizo entrega de la Estimación y Factura finiquito de la obra ejecutada para la validación por parte de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

SEGUNDO.- Se hará una verificación física por parte de los representantes de CAPUFE a la obra del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec denominada: "MODERNIZACIÓN DEL CAMINO AL PORVENIR, SUBTRAMO: ACUYO – CASAS GEO - ACCESO AL RASTRO (KM 0+000 AL KM 0+780)", a más tardar el día 30 de noviembre del presente.

TERCERO.- Los representantes de la Administración Desconcentrada Jurídica "1" de Oaxaca, procederán a realizar la autorización y pago de la obra del Municipio, una vez que se tenga, tanto el examen de laboratorio que ofreció el Municipio, como del informe que rinda CAPUFE sobre la terminación de la misma.

CUARTO.- Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) entregará una cédula programática actualizada con el periodo de ejecución real de contratación.

QUINTO.- Se realizará una verificación física a la obra a cargo del Gobierno del Estado "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOSREYES-CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+560 AL KM. 7+700", la cual debe realizarse a más tardar el 30 de noviembre de 2018, y una vez informado el avance de obra será posible hacer la autorización y pago correspondiente sobre dicho avance.


SEXTO.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec enviará a la Delegación de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (CAPUFE) el proyecto de iluminación propuesto para su revisión, el cual estará a reserva de la disposición de los recursos que se recibirán en el próximo año correspondiente al presente ejercicio fiscal.


SÉPTIMO.- Se hará una Sesión Extraordinaria en la primera semana del mes de diciembre del presente para ver los avances de la obra autorizada a Caminos y Aeropista de Oaxaca (CAO).

VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN


No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 14 minutos del día en que se actúa, La Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.

POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


ING. EDUARDO VELASCO SANTANA
DELEGADO REGIONAL VI ZONA SURESTE Y
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA
DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO-----




LIC. ALFREDO LÓPEZ RÍOS
ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO
JURÍDICO DE OAXACA "1" DEL SAT Y TITULAR
DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN
SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA
DE OAXACA "1" Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y
SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO
DE CAPUFE



ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE CAMINOS Y
AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)

Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 6 de 6 del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día seis de noviembre de 2018.