

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

Siendo las 10:00 horas del día diez de octubre del año dos mil veinte, se reunieron de manera virtual, los CC. **Mtra. Elizabeth Martínez Arzola**, Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Rafaela Gómez Cadena**, Subgerente Técnico de la Coordinación Regional 5 Sureste - Coatzacoalcos y Suplente Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado en la Subgerencia Técnica de la Coordinación Regional 5 Sureste - Coatzacoalcos de CAPUFE; **Lic. Margarita Condado Arroyo**, Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; en representación del **Lic. Noé Ramírez Chávez**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Lic. Juan Luis Sánchez Marín**, Síndico Procurador del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Alfonso Clara Ortela**, Director de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; en representación del **Mtro. Valentín Mendoza Meza**, Coordinador de Planeación y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas, el **Arq. Aturo Gerardo López**, analista de dicha Coordinación, con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca.

En uso de la palabra, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de asistentes.
- II. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
- III. El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec informará al Comité Técnico los avances de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115 + 200 AL 117+ 820, SUBTRAMO 117 + 356 AL 117 + 820".
- IV. Los representantes del Comité Técnico analizarán el recurso recibido en la cuenta del fondo CAPUFE a la fecha.
- V. Asuntos Generales.
- VI. Acuerdos.
- VII. Clausura de la Sesión.

I. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA

En cumplimiento al primer punto del orden del día, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO APERTURA DE LA SESIÓN

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 10 horas, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

III. EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC INFORMARÁ AL COMITÉ TÉCNICO LOS AVANCES DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115 + 200 AL 117+ 820, SUBTRAMO 117 + 356 AL 117 + 820"

La Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité Técnico, cede la palabra a los representantes del Municipio.

En uso de la palabra el Ing. Alfonso Clara Ortela, Director de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, manifiesta que la obra está en proceso de ejecución, actualmente tienen un avance físico de 47.40%, realizan el trabajo de construcción de guarniciones, asimismo han concluido el tendido del concreto del margen derecho del camino hacia el Puente Caracol, y en la próxima semana harán el tendido del concreto en el margen izquierdo, en el sentido Puente Caracol – Tuxtepec, para estar concluyendo el volumen contratado.

IV. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ANALIZARÁN EL RECURSO RECIBIDO EN LA CUENTA DEL FONDO CAPUFE A LA FECHA

Dando continuidad a la sesión, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola presenta al representante de CAPUFE quien expondrá el análisis financiero.

El Técnico Crisóforo Landa Ortiz, Analista especializado en la Subgerencia Técnica de la Coordinación Regional 5 Sureste de CAPUFE, explica a los miembros del Comité el análisis realizado.

**ART. 9o A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX.
FONDO CAPUFE ESTADO - MUNICIPIO 2020**

COMPARATIVA DE APORTACIONES				
PERIODO	2019	2020	FACTOR	% INCREMENTO O DECREMENTO
1a ENERO	\$ 389,962.00	\$ 410,040.00	1.0515	5.15%
2a ENERO	\$ 514,882.00	\$ 541,175.00	1.0511	5.11%
1a FEBRERO	\$ 376,504.00	\$ 387,381.00	1.0289	2.89%
2a FEBRERO	\$ 440,806.00	\$ 491,182.00	1.1143	11.43%
1a MARZO	\$ 382,772.00	\$ 395,054.00	1.0321	3.21%
2a MARZO	\$ 498,493.00	\$ 517,883.00	1.0389	3.89%
1a ABRIL	\$ 376,270.00	\$ 324,433.00	0.8622	-13.78%
2a ABRIL	\$ 514,257.00	\$ 365,698.00	0.7111	-28.89%
1a MAYO	\$ 389,254.00	\$ 274,821.00	0.7060	-29.40%
2a MAYO	\$ 498,452.00	\$ 417,210.00	0.8370	-16.30%
1a JUNIO	\$ 358,083.00	\$ 307,047.00	0.8575	-14.25%
2a JUNIO	\$ 506,622.00	\$ 415,400.00	0.8199	-18.01%
1a JULIO	\$ 365,801.00	\$ 330,971.00	0.9048	-9.52%
2a JULIO	\$ 491,660.00	\$ 441,582.00	0.8981	-10.19%
1a AGOSTO	\$ 367,662.00	\$ 330,379.00	0.8986	-10.14%
2a AGOSTO	\$ 496,076.00	\$ 474,794.00	0.9571	-4.29%
1a SEPTIEMBRE	\$ 360,946.00	\$ 358,014.00	0.9919	-0.81%
2a SEPTIEMBRE	\$ 494,088.00	\$ 449,458.00	0.9097	-9.03%
TOTAL	\$ 7,822,590.00	\$ 7,232,522.00	0.9246	-7.54%

EN RESUMEN

LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS AL LA FECHA REPRESENTAN EL 92.46% DE LOS RECURSOS RECIBIDOS

EN EL EJERCICIO 2019, ES DECIR 7.54% MENOS.

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

PROYECCION PARA EL EJERCICIO 2020

RECURSOS FEDERALES. 2019:	\$	10,580,723.00	
PROY. RECURSOS FED. 2020	\$	9,782,936.49	
APORTACION MUNICIPIO: 10%	\$	978,293.65	
APORTACION ESTADO: 10%	\$	978,293.65	
PROYECCION FONDO 2020:	\$	11,739,523.78	SIN INCLUIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REMANENTES REC. FEDERALES 2019	\$	383,161.67
APORTACION MUNICIPIO: 10%	\$	38,316.17
APORTACION ESTADO: 10%	\$	38,316.17
TOTAL FONDO REMANENTE	\$	459,794.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	5,529.67
TOTAL REMANENTE 2019	\$	465,323.67

PROYECCION DE RECURSOS DISPONIBLES 2020

MONTO DEL CONTRATO:	\$	10,637,740.78
FONDO 2020	\$	11,739,523.78
DIFERENCIA, REC. DISPONIBLES 2020	\$	1,101,783.00
RECURSOS REMANENTES 2019	\$	459,794.00
PROYECCION DE SALDO DISPONIBLE:	\$	1,561,577.00

En su intervención, informa que el monto proyectado para realizar una posible ampliación por parte del municipio sería por la cantidad de \$1,561,577.00 (un millón quinientos sesenta y un mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.).

Por su parte el Lic. Juan Luis Sánchez Marín, Síndico Procurador del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, comenta que habían realizado una proyección de un 25% de lo contratado actualmente, pero podrían ajustarse a la proyección presentada, por lo que lo pone a consideración de los miembros del Comité Técnico la aprobación para realizar la ampliación.

Asimismo, informa que la obra fue contratada para finiquitarse el 18 de diciembre del presente ejercicio fiscal, por su parte la Dirección de obras del municipio considera que la aplicación de esa ampliación será en tiempo de ejecución de una semana, por lo que solicita hacer otra evaluación el día 10 de diciembre del presente para ver el comportamiento de los ingresos de los recursos.

En uso de la palabra la Ing. Rafaela Gómez Cadena, manifiesta que por parte de los representantes de CAPUFE no hay objeción de que el municipio haga uso de esta proyección para la ampliación de contrato.

Por parte de los representantes de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" no manifiestan objeción alguna de que se haga uso de esta ampliación de contrato.

Finalmente la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, solicita al municipio que para la próxima reunión del día 10 de diciembre presenten un informe de los avances de la obra de ser posible de la terminación de la obra.

IV. ASUNTOS GENERALES

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

No hay asuntos generales.

VI. ACUERDOS

PRIMER ACUERDO.- El Comité Técnico acuerda por unanimidad que el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec haga uso de la ampliación proyectada de los recursos a la obra contratada para el presente ejercicio fiscal, cuyo monto corresponde a la cantidad de \$1,561,577.00 (un millón quinientos sesenta y un mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.) sin ampliación en el tiempo de ejecución, por lo cual el nuevo monto de la obra será por \$ 12,199,047.76 (DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.) incluyendo el I. V. A. por lo que deberá celebrar el convenio respectivo con la empresa contratista, de acuerdo a la ley aplicable en la materia.

SEGUNDO ACUERDO.- El Comité Técnico acuerda una siguiente reunión virtual el día jueves 10 de diciembre a las 10 horas para ver el comportamiento del ingreso de los recursos.


VIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:40 horas del día en que se actúa, La Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.

POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA
DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



ING. RAFAELA GÓMEZ CADENA
SUBGERENTE TÉCNICO, COORDINACIÓN REGIONAL 5 SURESTE, Y SUPLENTE TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE




LIC. MARGARITA CONDADO ARROYO
ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA JURÍDICA DE OAXACA "1" Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN
SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DE OAXACA "1" Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE-----



LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN
SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



TÉCNICO CRISÓFORO LANDA ORTÍZ
ANALISTA ESPECIALIZADO EN LA SUBGERENCIA
TÉCNICA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL 5
SURESTE DE CAPUFE



Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 5 de 5 del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día 10 de noviembre de 2020.