

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES-----**

Reunidos en plataforma zoom los CC. **Mtro. Heyner Ramírez Ramírez**, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Omar Contreras Espinosa**, Gerente de la Unidad Regional Coahuila de CAPUFE y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Técnico Crisóforo Landa Ortíz**, Analista especializado en la Subgerencia Técnica de la Unidad Regional Coahuila de CAPUFE; **Lic. Juan Ignacio Fernández Marín**, Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del SAT y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Irineo Molina Espinoza**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Dr. Emilio Bravo Grajales**, Director de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gerardo Gómez Cruz**, Subdirector de Infraestructura Básica del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado**, Coordinador de Proyectos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca, con el siguiente orden del día: -----

**-----ORDEN DEL DÍA-----**

1. Presentación de los asistentes.
2. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
3. Los representantes de CAPUFE presentarán el resultado de la visita física a las obras en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec aprobadas para el presente ejercicio fiscal:
  - A) "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SANTA ÚRSULA; SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA (TRAMO PARCIAL)".
  - B) "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BUENA VISTA RÍO TONTO-E.C- (CARRETERA TUXTEPEC-EL PORVENIR); TRAMO: KM 0+00 AL KM 1+700 (PRIMERA ETAPA).
4. Los representantes del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, presentarán su justificación y propuestas para el uso del recurso resultado del análisis de los recursos recibidos de la TESOFE a la fecha.
5. Acuerdos.
6. Clausura de la sesión.

**1. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA -----**

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité, da la bienvenida a todos y cada uno de los integrantes a la sesión. -----

**2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO APERTURA DE LA SESIÓN. -----**

Se realiza el pase de lista, estando presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las catorce horas con trece minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE. -----

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES-----**

**3. LOS REPRESENTANTES DE CAPUFE PRESENTARÁN EL RESULTADO DE LA VISITA FÍSICA A LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC APROBADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL:**

- A) "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SANTA ÚRSULA; SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA (TRAMO PARCIAL)".**
- B) "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BUENA VISTA RÍO TONTO-E.C- (CARRETERA TUXTEPEC-EL PORVENIR); TRAMO: KM 0+00 AL KM 1+700 (PRIMERA ETAPA).-----"**

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité Técnico sede la palabra al representante de CAPUFE para que informe el resultado de la visita y verificación de la obra.-----

En su intervención el Técnico Crisóforo Landa Ortíz, Analista especializado en la Subgerencia Técnica de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE, informa a los miembros del Comité Técnico el resultado de su visita, manifiesta que la visita la realizó el día seis de diciembre de 2023, con condiciones climáticas desfavorables ya que fue un día bastante lluvioso en todo el recorrido, en las fotos se puede observar lodo el camino, se verificó como informó el Municipio la construcción de una alcantarilla con tubo de polietileno corrugado de alta densidad 41" de diámetro de 12 metros de longitud, con cabezales de mampostería de piedra de la región; construcción de muro de contención de concreto hidráulico en una longitud de 25.70 metros, zapata corrida y muro; se verificó que hubo retiro de árboles y construcción de terraplenes para construcción de ancho de carril; se verificó la existencia de materiales para la construcción del pavimento y equipos; se constató también que el camino ya ha sido previamente tratado en alguna de sus partes con material de revestimiento y material mejorado; se solicitó a la residencia de obra, fotografías de cómo fueron ejecutados los trabajos, se presentaron y se anexaron a la minuta de verificación como prueba documental; hay un avance físico entre 30% y 35%; debido a las lluvias no se ha podido avanzar, para tender el concreto se necesita tener una base totalmente estabilizada y seca mientras no deje de llover no se puede hacer nada, esto va a complicar a la empresa para terminar en tiempo y forma los trabajos contratados; el Municipio ya tiene los programas diferidos, de la primera obra hasta el 27 de diciembre y de la segunda obra hasta el 30 de diciembre; ya entregaron copia de los convenios para diferimiento y considera que son correctos. Manifiesta que la realidad es que el mal tiempo no ha permitido trabajar y mantener el avance programado.-----

En uso de la voz el Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del SAT y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que según el avance la obra ha sido estática, pero considerando de acuerdo al programa autorizado las obras se iban a desarrollar desde el 11 de septiembre habría que ver que pasó por que la obra ya debe estar concluida al cierre del ejercicio para ejercer los recursos.-----

En su intervención el Técnico Crisóforo Landa Ortíz, manifiesta que el programa vigente ya no es a la fecha que se contrató el nuevo programa marca que una su término es al 27 de diciembre y la otra al 30 de diciembre por lo que las constructoras deberán

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES-----**

incrementar su fuerza de trabajo tan pronto como las condiciones climáticas mejoren a fin de poder recuperar el atraso y cumplir en tiempo y forma con los programas de obra.

**4. LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, PRESENTARÁN SU JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTAS PARA EL USO DEL RECURSO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA TESOFE A LA FECHA. - -**

En uso de la voz el Ing. Gerardo Gómez Cruz, Subdirector de Infraestructura Básica del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, menciona que ambas obras están en la misma situación debido a las lluvias que se han presentado en la región, para el proceso constructivo el contrato inicia en el mes de septiembre, pero por el anticipo se inició como un mes después y por esta situación y las lluvias fueron los justificantes para solicitar la prórroga con la cual al sumar los días nos llevaba hasta el mes de enero del próximo año; efectivamente sigue la llovizna que más afecta a las obras, están en espera de que haya sol y que se oree para poder meter la maquinaria y continuar con los trabajos, considera que sería imprudente decir que las obras se terminan este año, razón por la que están solicitando prórroga para terminar las obras hasta el mes de enero.-----

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, cuestiona al SAT con respecto al contrato de la obra que al existir el recurso queda protegido o comprometido el recurso.

El Lic. Jorge Robles Guzmán manifiesta que el recurso se debe ejercer en el ejercicio y el Convenio ha establecido que recurso que no ha sido ejercido debe devolverse.-----

En su intervención el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, manifiesta que en el ejercicio fiscal 2022 se presentó la misma situación cuando ellos tomaron la administración, quedó una factura pendiente de pagar del ejercicio 2021 y se terminó de pagar esta factura que quedó pendiente.-----

El Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, solicita la opinión de los representantes del SAT y de CAPUFE ya que no le gustaría que se regresara el recurso y ver la forma de dar apoyo al Municipio ya que el atraso ha sido por causas naturales.-----

En uso de la voz el Técnico Crisóforo Landa Ortíz, manifiesta que no hay problema que esta situación no es propia del Municipio de Tuxtepec sino de todos los Municipios de Veracruz incluso apenas van a contratar y presentan sus finiquitos hasta el 31 de marzo. Propone que se le dé la oportunidad al Municipio a que le dé continuidad a los trabajos en el mes de enero sin pasarse hasta febrero y que la comprobación se haga normal como está programada y retener los pagos hasta que se verifique que los trabajos estén terminados, pero será el Comité Técnico quien decida lo que mejor convenga para todos.

El Lic. Juan Ignacio Fernández Marín, Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta dos comentarios;

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**-----

de acuerdo a la ampliación que se dé 27 y 30 de diciembre para término de la obra no se cumplió porque están al 30% de avance y no pueden pasar a una segunda parte si no se cumplió con la primera. -----

En uso de la voz el Técnico Crisóforo Landa Ortíz, manifiesta que no se podría ejercer todo el recurso al cierre de ejercicio por que los recursos de diciembre lo depositan hasta el mes de enero del siguiente ejercicio. La facturación se podría hacer en la primera quincena de enero ya que una obra no se factura hasta que no se termina. -----

Derivado de lo que a la letra menciona el Convenio en la Cláusula **DÉCIMASEGUNDA**.- *Los recursos del fondo que durante un ejercicio fiscal no sean utilizados debido a que el Municipio no cumpla con los programas de obras y gasto aprobados o no sean ejercidos por alguna causa, **previo dictamen del Comité Técnico** que hará del conocimiento de la Secretaría, serán reembolsados a la Secretaría, al Estado y al Municipio, en el porcentaje que corresponda a sus aportaciones a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, junto con los rendimientos que hubieren generado. Esta misma disposición se aplicará tratándose de los recursos que cualquiera de las partes hubiera generado, aun cuando no se hubiese constituido el fondo.* -----

El Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, con fundamento en la cláusula anterior, somete a votación la propuesta que se le dé la oportunidad al Municipio a que le dé continuidad a los trabajos en el mes de enero sin pasarse hasta febrero y que la comprobación se haga normal como está programada y retener los pagos hasta que se verifique que los trabajos estén terminados; por su parte manifiesta que su voto es a favor; el representante de CAPUFE vota a favor, los representantes del Municipio también emiten su voto a favor y los representantes del SAT emiten su voto en contra. -----

En uso de la voz el Técnico Crisóforo Landa Ortíz, hace la recomendación a los representantes del Municipio que para el presente ejercicio fiscal inicien cuanto antes con la elaboración de su propuesta de obras para su autorización, y no tengan contratiempos. -----

Asimismo, informa a los representantes del Municipio que la fecha para la próxima visita a las obras podría programarse al día 19 de enero de 2024. -----

Por mayoría de votos de los miembros presentes del Comité Técnico se toman los acuerdos siguientes: -----

**5. ACUERDOS:** -----

**PRIMERO:** Se otorga el mes de enero de 2024, para que el Municipio continúe y termine sus obras; la comprobación se haga normal como está programada y retener los pagos hasta que se verifique que los trabajos estén terminados. -----

**SEGUNDO:** El 19 de enero de 2024, se realizará una visita de inspección a las obras por parte de los representantes de CAPUFE. -----

**6. CLAUSURA DE LA SESIÓN:** -----

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES-----**

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del día en que se actúa, el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válido el acuerdo que en ella se tomó, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma en cuatro tantos por los presentes para su debida constancia. -----

**POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE**

**POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

  
**MTRO. HEYNER RAMÍREZ RAMÍREZ**  
PRESIDENTE SUPLENTE

**POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

  
**LIC. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ MARÍN**  
ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO  
JURÍDICO DE OAXACA "1" DEL SAT Y  
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE  
CAPUFE

  
**LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN**  
SUBADMINISTRADOR  
DESCONCENTRADO DE LA  
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA DE OAXACA  
"1" Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL  
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


**POR CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)**

  
**LIC. OMAR CONTRERAS ESPINOSA**  
GERENTE DE LA UNIDAD REGIONAL  
COATZACOALCOS DE CAPUFE Y  
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE  
CAPUFE

  
**TÉCNICO CRISÓFORO LANDA ORTIZ**  
ANALISTA ESPECIALIZADO EN LA  
SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA UNIDAD  
REGIONAL COATZACOALCOS DE  
CAPUFE

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**-----

**POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**



**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**ING. GERARDO GÓMEZ CRUZ**  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA  
BÁSICA



**ING. FRANCISCO JAVIER AYALA  
MALDONADO**  
COORDINADOR DE PROYECTOS



Las presentes firmas corresponden a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), celebrada el trece de diciembre de 2023. -----