

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Siendo las doce horas con diez minutos del día dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, reunidos de manera remota a través de la plataforma zoom los CC. **Mtro. Heyner Ramírez Ramírez**, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; En representación del **Lic. Omar Contreras Espinosa**, Gerente de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, el **Ing. Luis Ángel Hernández Magaña**, Subgerente Técnico de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE; **Lic. Gerardo Matadamas Matadamas**, Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Fernando Huerta Cerecedo**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **C.P. Héctor Torrecilla Castillo**, Tesorero del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **C. Francisco Javier Hernández Villar**, Síndico Hacendario del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Pablo Pimentel Bautista**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Lic. Olivia Ochoa Rivera**, Contralora Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca, con el siguiente orden del día: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

1. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
2. Informe del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec ante el Comité Técnico del estatus de la cuenta bancaria municipal a la fecha.
3. Informe por parte de la Secretaría de Finanzas ante el Comité Técnico del estatus de la cuenta bancaria del Estado a la fecha.
4. Acuerdos.
5. Clausura de la sesión.

1. - VERIFICACIÓN DE QUÓRUM, EN SU CASO, INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité, da la bienvenida a todos y cada uno de los integrantes a la sesión, realiza el pase de lista, estando presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las doce horas con quince minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de CAPUFE. -----

2.- INFORME DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DEL ESTATUS DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPAL A LA FECHA.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.-----

El Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, cede la palabra a los representantes del Municipio para dar inicio con su informe. -----

En uso de la voz el C.P. Héctor Torrecilla Castillo, Tesorero del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec da inicio con el informe del estatus de la cuenta bancaria, y manifiesta que desde el momento en que tomaron posesión como administración la cuenta bancaria contaba con un importe remanente de \$280,869.79 (doscientos ochenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 79/100 m.n.), con depósitos por parte de la TESOFE por la cantidad de \$2,984,383.22 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 22/100 m.n.), con intereses generados de la cuenta por \$22,939.72 (veintidós mil novecientos treinta y nueve pesos 72/100 m.n.); retención de ISR por la cantidad de \$2,089.49 (dos mil ochenta y nueve pesos 49/100 m.n.); asimismo, se pagó a las empresas ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V. la estimación dos finiquito por la cantidad de \$221,285.31 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y cinco pesos 31/100 m.n.); a la empresa GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. la estimación dos por la cantidad de \$945,893.30 (novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos 30/100 m.n.) y la estimación tres finiquito por la cantidad de \$477,578.14 (cuatrocientos setenta y siete mil quinientos setenta y ocho pesos 14/100 m.n.); a GRUPO DE INGENIERÍA DE LA CUENCA S.A. DE C.V. la estimación dos finiquito \$158,931.92 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos treinta y un pesos 92/100 m.n.); de igual manera se generaron recargos bancarios por transferencias por las cantidades \$2,464.00 (dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), \$4,880.00 cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), y \$1,652.00 (mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) haciendo un total de egresos \$1,814,774.16 (un millón ochocientos catorce mil setecientos setenta y cuatro pesos 16/100 m.n.) e ingresos por un total de \$3,000,322.94 (tres millones trescientos veintidós mil pesos 94/100 m.n.) con un remanente para el ejercicio 2024 por la cantidad de \$280,873.00 (doscientos ochenta mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.) con un saldo a la fecha por la cantidad \$1,473,418.57 (un millón cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos dieciocho pesos 57/100 m.n.); asimismo se menciona que existen cuatro estimaciones por pagar a las empresas: DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V. la estimación tres finiquito por la cantidad de \$341,427.63 (trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintisiete pesos 63/100 m.n.); ARQ. BERTIN HERNÁNDEZ RUÍZ, estimación dos finiquito por \$164,472.34 (ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos 34/100 m.n.); FRADA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. la estimación dos por \$609,376.67 (seiscientos nueve mil trescientos setenta y seis pesos 67/100 m.n.) y la estimación tres finiquito por \$107,746.23 (ciento siete mil setecientos cuarenta y seis pesos 23/100 m.n.) haciendo un total pendiente de pago por \$1,223,021.88 (un millón doscientos veintitrés mil veintiún pesos 88/100 m.n.), realizando la comparativa entre lo que se tiene en la cuenta bancaria y lo pendiente de pago resulta un remanente por la cantidad de \$250,396.69 (doscientos cincuenta mil trescientos noventa y seis pesos 69/100 m.n.). -----



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez pregunta a los representantes del Municipio el motivo por el cual aún no se han realizado todos los pagos. -----

En respuesta el C.P. Héctor Torrecilla Castillo, manifiesta que ha estado en contacto con los representantes de las empresas pues aún existen detalles pendientes con las obras. -----

En su intervención el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, manifiesta la importancia de la presente reunión, pues los representantes del Municipio debían hablar con los contratistas para hacer uso del recurso lo más pronto posible, y no tener que devolver más de lo remanente, para que no se presenten problemas con la recepción de los recursos del presente ejercicio. -----

En uso de la voz el Ing. Luis Ángel Hernández Magaña, Subgerente Técnico de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE, sugiere a los representantes del Municipio que cite a las empresas, bajo un escrito, a una reunión para agilizar los trámites y los pagos, dado que realmente es una cuestión administrativa del Municipio con las contratistas. -----

En uso de la voz el Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "I" del SAT y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que llama la atención que continúen los detalles por parte de las constructoras que impiden el pago y que no cuenten con un documento técnico de los mismos, por el tiempo transcurrido y toda vez que se aproxima la fecha para la devolución del recurso, es necesario que se haga del conocimiento del Comité Técnico cuales son los detalles que refieren, pues es necesaria una definición concreta para agilizar el cierre del ejercicio 2024 y comenzar a tratar los proyectos del presente ejercicio, ya que se lleva un trimestre de avance del actual ejercicio fiscal. -----

El Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, manifiesta a los representantes del Municipio que es necesario un documento que avale que las obras no han sido terminadas, ya que como Comité tienen esa responsabilidad, y que de igual manera es responsabilidad del Municipio. -----

En su intervención el Lic. Gerardo Matadamas Matadamas, manifiesta que esta evidencia ya había sido solicitada en la sesión anterior y el Presidente Municipal manifestó que se trataba nada más de un trámite, por lo mismo señaló que era contradictorio lo que estaban informando y lo que él decía, mencionando que es importante que se le informe al Comité de manera correcta si existen detalles técnicos, o si son solo administrativos. -----

En respuesta el C.P. Héctor Torrecilla Castillo, manifiesta que preparan el informe para hacerlo llegar al Comité Técnico. -----



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, y el Lic. Gerardo Matadamas Matadamas, solicitan a los representantes de la Delegación CAPUFE que se realice una inspección física de las obras en conjunto con el Municipio y se solicite la presencia de las empresas constructoras.

En respuesta el Ing. Luis Ángel Hernández Magaña, manifiesta que no es posible realizar una visita de inspección a detalle de las obras, ya que se debe tener conocimiento del catálogo de conceptos de trabajo, las especificaciones particulares y complementarias y conocer todos los pormenores de la obra, y menciona, en su momento se realizó una visita de verificación física de las obras; y que si el Municipio está manifestando que las obras no cuentan con la terminación en apego el catálogo de conceptos, para eso se designa un residente de obras quien es el encargado de verificar que se ejecuten los trabajos de manera correcta, y en dado caso se podría proceder con una auditoría pero sería más complicado, asimismo en caso que no estén completos los trabajos puede realizarse una deductiva del contrato, permitida por a la ley de obras públicas.

En uso de la voz el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, manifiesta que el Comité tendrá que esperar y hace énfasis que los único perjudicados son los pobladores del Municipio, y solicita que informen al Comité el motivo por el que no se ha pagado y les recuerda que las obras están aseguradas con fianzas y que se pueden hacer efectivas.

3.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DEL ESTATUS DE LA CUENTA BANCARIA DEL ESTADO A LA FECHA.

El Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, informa a los presentes la situación financiera de la cuenta bancaria del Estado:

Total, recibido por la TESOFE ejercicio 2024: **\$6,472,687.56**

DE LA CUENTA ESTATAL SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS	CONCEPTO / IMPORTE	CONCEPTO/ IMPORTE	CONCEPTO /IMPORTE	CONCEPTO/ IMPORTE
OBRA 5: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MIRADOR TRAMO: CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS-ANDADOR 5; SUBTRAMO 0+000 AL KM 0+165.81 EN LA COLONIA 12 DE JULIO.	ANTICIPO 30% \$295,065.88 Fecha de pago:11/10/2024	Estimación 1 Fecha de pago: 17/12/2024 \$52,2363.64	Estimación 2 Finiquito Fecha de pago: 28/01/2025 \$166,123.41	
OBRA 6: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A BUENAVISTA RIO TONTO- E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-EL PORVENIR); TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+475.85 SUBTRAMO: 0+320 AL KM 0+600 (SEGUNDA ETAPA). 30% ANTICIPO	ANTICIPO 30% \$1,092,690.50 Fecha de pago: 11/10/2024	Estimación 1 Fecha de pago: 17/12/2024 \$1,361,413.35	Estimación 2 Fecha de pago: 28/01/2025 \$843,647.02	Estimación 3 Finiquito Fecha de pago: 28/01/2025 \$344,550.79

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

OBRA 7: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. 19 TRAMO: CALLE RIO DE LA PIEDAD - CALLE RIO TONTO; SUBTRAMO: 0+000 AL KM 0+148.98 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA. 30% ANTICIPO.	ANTICIPO 30% \$473,350.43 Fecha de pago:11/10/2024 4	Estimación 1 Fecha de pago: 17/12/2024 \$880,165.80	Estimación 2 Finiquito Fecha de pago: 28/01/2025 \$224,318.52	
--	---	--	---	--

Total pagado \$6,203,689.34

Capital remanente: \$268,998.22

CAPITAL	RENDIMIENTO	TOTAL
\$268,998.22	\$183,164.00	\$452,162.22

A la fecha el recurso remanente a devolver a la TESOFE es por la cantidad de \$452,162.22 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 22/100 m.n.).

El Mtro. Heyener Ramírez Ramírez da la bienvenida al Presidente Municipal que se incorpora a la reunión, y le informa la solicitud que le realizó el Comité Técnico, y manifiesta que es necesario acordar las fechas para dar por terminado el ejercicio 2024.

En su intervención el Lic. Gerardo Matadamas Matadamas, manifiesta que deben hacerlo en esta semana, ya que la devolución debe realizarse el 31 de marzo del presente.

Por unanimidad de todos los miembros del Comité Técnico acuerda que el Municipio informará cuando haya realizado todos los pagos pendientes, para llevar a cabo una sesión y determinar los montos a devolver.

ACUERDOS.

ACUERDO ÚNICO: Por unanimidad los miembros del Comité Técnico acuerdan realizar una sesión extraordinaria cuando el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec haya realizado todos los pagos pendientes de las obras ejecutadas durante el ejercicio 2024, para determinar el monto remante a devolver.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válido el acuerdo que en ella se tomó, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma en cuatro tantos por los presentes para su debida constancia.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. HEYNER RAMÍREZ RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS Y
PRESIDENTE SUPLENTE

POR CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE)

LIC. OMAR CONTRERAS ESPINOSA
GERENTE DE LA UNIDAD REGIONAL
COATZACOALCOS DE CAPUFE
Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE
CAPUFE

**ING. LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ
MAGAÑA,**
SUBGERENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD
REGIONAL COATZACOALCOS DE
CAPUFE
Y SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ
TÉCNICO DE CAPUFE

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LIC. GERARDO MATADAMAS MATADAMAS
ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO JURÍDICO DE OAXACA "I" DEL SAT
Y TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y TITULAR DEL COMITÉ
TÉCNICO DE CAPUFE

C.P. HÉCTOR TORRECILLA CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE),
CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.**

Las presentes firmas corresponden a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), celebrada el dieciocho de marzo de 2025.



