



048733

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI "SOLDADO DE LA PATRIA"



OFICIO NÚMERO: SF/SPIF/0001/2016
ASUNTO: Informe del cuarto trimestre y anual 2015
Fondo Metropolitano

Tlaxiactac de Cabrera, Oax., 04 de enero de 2016.


LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
PRESENTE

Respecto al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, en cumplimiento al numeral 28 inciso i) de las reglas de operación vigentes y a la cláusula séptima incisos f) del contrato del Fideicomiso 2151 "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca", anexo al presente la siguiente información:

- Informe de actividades del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.
- Informe anual de actividades del ejercicio fiscal 2015.
- Reporte avance físico-financiero correspondiente a la cartera de proyectos del ejercicio fiscal 2015 y obras con recursos derivados de los procesos de contratación de las obras 2014.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SECRETARIO DE FINANZAS

C. ENRIQUE ARNAUD C. VIÑAS



Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

11 ENE 2016

C.c.p. Lic. Gabino Cué Monteagudo - Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. - Para su conocimiento
Arq. Sergio Ubaldo Pimentel Coello - Secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca. - Para su conocimiento
Lic. Manuel Esteban de Esesario Pesquera - Delegado Estatal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. y Fiduciaria del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca - Mismo fin.

ABT / COOV / mrc

"2015: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
"FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"**

CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2015

9 DE OCTUBRE – Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico.

- Se dio a conocer al Comité Técnico del Fideicomiso la cartera de proyectos autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien notificó la autorización de trece proyectos por un monto total de \$61,221,878.00 (sesenta y un millones doscientos veintinueve mil ochocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos para los proyectos: "Construcción de la unidad deportiva Ex Hacienda el Rosario" y "Colector Pluvial B. Eduardo Vasconcelos (Monumento a Juárez)" obras presentadas por el Honorable Ayuntamiento de San Sebastián Tutla; "Construcción de pozo profundo de agua potable (Tecnológico)" obra propuesta por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, por un monto total de \$16,511,151.00 (Dieciséis millones quinientos once mil ciento cincuenta y un mil pesos 00/100), para cubrir el techo presupuestal del ejercicio fiscal 2015.
- Se informó al Comité Técnico del Fideicomiso el cierre del ejercicio fiscal 2014.

15 DE OCTUBRE –Entrega de Certificaciones.

- Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos disponibles del presupuesto de ejercicio fiscal 2015 a las instancias ejecutoras.

26 DE OCTUBRE – Segunda ministración de recursos.

- Se recibió la segunda ministración de recursos del fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta entidad, por un monto de \$30,641,549.95 (Treinta millones seiscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N.), mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.

OCTUBRE A NOVIEMBRE.

- Se realizó la captura y se atendieron las observaciones de las notas técnicas a través del portal SEFIR23 para los proyectos de la cartera 2015.

2 DE DICIEMBRE – Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico.

- Se informó al Comité Técnico del Fideicomiso de los avances físico financiero de las obras correspondientes a la cartera de proyectos del ejercicio 2015, y obras con recursos de economías 2014.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la modificación de las notas técnicas de La "Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable" y la de "Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca".
- La institución fiduciaria presentó el informe de la situación financiera del fideicomiso, con cifras al 31 de octubre de 2015.
- Se informó al Comité Técnico del Fideicomiso el monto de las economías generadas a la fecha de los procesos de compromisos y obligaciones formales de pago de las obras del ejercicio fiscal 2015, los cuales podrán ser aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos programas y/o proyectos de inversión que formen parte de la cartera registrada ante la SHCP para el ejercicio fiscal correspondiente.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el monto de \$1,220,250.31 (Un millón doscientos veinte mil doscientos cincuenta pesos 31/100 M.N.), más el importe que resulte de las economías de la conclusión del proceso de contratación de las dos obras pendientes a la ampliación de metas de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17)" del municipio de San Sebastián Tutla.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó los recursos derivados de rendimientos financieros que se generen en la cuenta del fideicomiso al 31 de diciembre para la ampliación de metas de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17)" del municipio de San Sebastián Tutla, una vez notificados por la Fiduciaria.

4 DE DICIEMBRE – Tercera ministración de recursos.

- Se recibió la tercera ministración de recursos del fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta entidad, por un monto de \$16,511,151.00 (Dieciséis millones quinientos once mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.



**INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015
"FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"**

23 DE FEBRERO – Ratificación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.

- Se ratificó el Consejo con la participación de las siguientes instancias, por parte del estado, el Lic. Gabino Cue Monteagudo, Gobernador Constitucional del estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Secretario de Finanzas, el Secretario General de Gobierno, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretario de Desarrollo Social y Humano, el Secretario de Vialidad y Transporte, la Directora del Instituto estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, el Jefe de la Gubernatura, El coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y la Secretaria de la Contraloría.
- Por parte de la Federación: el Delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Encargado del Despacho de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Delegado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Por la parte Municipal: Doce presidentes municipales que representan parte de los Municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca.
- Por parte de las instancias civiles: Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

3 DE MARZO – Instalación del Comité Técnico.

- El Comité Técnico queda formalmente integrado de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes del Fondo Metropolitano, se hace de su conocimiento el calendario de actividades y los integrantes aprueban las fechas propuestas para las sesiones ordinarias.
- La institución fiduciaria presenta el informe de la situación financiera del fideicomiso, con cifras al 31 de Enero del 2015.
- Se revisa el avance físico-financiero correspondiente a las obras del ejercicio presupuestal 2014.

5 DE MARZO – Capacitación a municipios.


- Se capacitan a los municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, para la integración de sus expedientes.

08 DE MAYO – Instalación Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.

- El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos queda integrado conforme a las reglas de operación vigentes del Fondo Metropolitano.
- Seguimiento de avances físicos y financieros, correspondientes a las obras del ejercicio fiscal 2014, las cuales tienen como plazo para la conclusión el día 30 de junio del 2015.
- Se presentó la tabla de criterios de evaluación de proyectos, la cual será utilizada para evaluar las propuestas de inversión, con base en los criterios de prioridad, prelación, alineación e impacto metropolitano.
- Se hizo una revisión de las propuestas que fueron enviadas por municipios y dependencias, las cuales sumaron un total de 48 solicitudes, con una inversión de 296.8 millones de pesos, para obras de los rubros de saneamiento, deporte y esparcimiento, alumbrado público, equipamiento urbano, pavimento, estudios, proyectos y agua potable.
- Se presentó el calendario de actividades para la operación del fondo en el presente ejercicio.

22 DE MAYO – Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso.

- Seguimiento de los avances físicos y financieros, correspondientes a las obras del ejercicio fiscal 2014, las cuales tienen como plazo para la conclusión el día 30 de junio del 2015.
- Se informó sobre las economías generadas del proceso de contrataciones de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, referidas a las obras autorizadas en el ejercicio fiscal 2014.



2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI "SOLDADO DE LA PATRIA."

- Se presentó a los integrantes del Comité Técnico el resultado de la tabla de evaluación realizada por el Subcomité Técnico de Evaluación de proyectos, para el dictamen de las propuestas.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos para 16 proyectos por un monto de \$77,733,029.00 (setenta y siete millones setecientos treinta y tres mil veintinueve pesos 00/100 M.N.) los cuales integran la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2015

06 DE JUNIO – Primera Sesión Extraordinaria Subcomité Técnico.

- Se dio Seguimiento de los avances físicos y financieros, correspondientes a las obras del ejercicio fiscal 2014, las cuales tienen como plazo para la conclusión el día 30 de junio del 2015.

15 DE JUNIO –Entrega de Certificaciones.

- Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos derivados del presupuesto del ejercicio fiscal 2015 a las instancias ejecutoras.

24 DE JUNIO – Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico.

- Se dio Seguimiento de los avances físicos y financieros, correspondientes a las obras del ejercicio fiscal 2014, las cuales tienen como plazo para la conclusión el día 30 de junio del 2015.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó los recursos derivados de las economías presentadas en la primera sesión ordinaria, para dos proyectos por una inversión de \$3,725,628.44 (Tres millones setecientos veinticinco mil seiscientos veintiocho pesos 44/100 M.N.).

JULIO A SEPTIEMBRE

- Se realizó la captura y se atendieron las observaciones señaladas a través del portal SEFIR23 para los proyectos de la cartera 2015, autorizada en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca" celebrada el día 22 de mayo del presente.

10 DE SEPTIEMBRE –Entrega de Certificaciones.

- Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos derivados de las economías 2014 a las instancias ejecutoras.

30 DE SEPTIEMBRE – Primera ministración de recursos.

- El día 30 de septiembre del presente se recibió la primera ministración de recursos del fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta entidad, por un monto de \$ 30,580,328.05 (Treinta millones quinientos ochenta mil trescientos veintiocho pesos 05/100 M.N.), mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.

9 DE OCTUBRE – Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico.

- Se dio a conocer al Comité Técnico del Fideicomiso la cartera de proyectos autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien notificó la autorización de trece proyectos por un monto total de \$61,221,878.00 (sesenta y un millones doscientos veintidós mil ochocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos para los proyectos: "Construcción de la unidad deportiva Ex Hacienda el Rosario" y "Colector Pluvial B. Eduardo Vasconcelos (Monumento a Juárez)" obras presentadas por el Honorable Ayuntamiento de San Sebastián Tutla; "Construcción de pozo profundo de agua potable (Tecnológico)" obra propuesta por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, por un monto total de \$16,511,151.00 (Dieciséis millones quinientos once mil ciento cincuenta y un mil pesos 00/100), para cubrir el techo presupuestal del ejercicio fiscal 2015.
- Se informó al Comité Técnico del Fideicomiso el cierre del ejercicio fiscal 2014.

15 DE OCTUBRE –Entrega de Certificaciones.

- Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos disponibles del presupuesto del ejercicio fiscal 2015 a las instancias ejecutoras.



26 DE OCTUBRE – Segunda ministración de recursos.

- Se recibió la segunda ministración de recursos del fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta entidad, por un monto de \$30,641,549.95 (Treinta millones seiscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 95/100 M.N.), mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.

OCTUBRE A NOVIEMBRE.

- Se realizó la captura y se atendieron las observaciones de las notas técnicas a través del portal SEFIR23 para los proyectos de la cartera 2015.

2 DE DICIEMBRE – Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico.

- Se informó al Comité Técnico del Fideicomiso de los avances físico financiero de las obras correspondientes a la cartera de proyectos del ejercicio 2015, y obras con recursos de economías 2014.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó la modificación de las notas técnicas de La "Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable" y la de "Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca".
- La institución fiduciaria presentó el informe de la situación financiera del fideicomiso, con cifras al 31 de octubre de 2015.
- Se informó al Comité Técnico del Fideicomiso el monto de las economías generadas a la fecha de los procesos de compromisos y obligaciones formas de pago de las obras del ejercicio fiscal 2015, los cuales podrán ser aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos programas y/o proyectos de inversión que formen parte de la cartera registrada ante la SHCP para el ejercicio fiscal correspondiente.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el monto de \$1,220,250.31 (Un millón doscientos veinte mil doscientos cincuenta pesos 31/100 M.N.), más el importe que resulte de las economías de la conclusión del proceso de contratación de las dos obras pendientes a la ampliación de metas de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17)" del municipio de San Sebastián Tutla.
- El Comité Técnico del Fideicomiso autorizó los recursos derivados de rendimientos financieros que se generen en la cuenta del fideicomiso al 31 de diciembre para la ampliación de metas de la obra "Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17)" del municipio de San Sebastián Tutla, una vez notificados por la Fiduciaria.

4 DE DICIEMBRE – Tercera ministración de recursos.

- Se recibió la tercera ministración de recursos del fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta entidad, por un monto de \$16,511,151.00 (Dieciséis millones quinientos once mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.

Reporte avance físico-financiero correspondiente a la cartera de proyectos del ejercicio fiscal 2015 y obras con recursos derivados de los procesos de contratación de las obras 2014

Economías 2014 autorizadas 24 de junio 2015					
Nº	Ejecutora	Obras	Inversión	Avance	
				Físico	Financiero
1	SAPAO	Rehabilitación tanque Xochimilco.	\$1,471,078.00	0%*	0%
2		Rehabilitación de red eléctrica en Planta Fortín	\$2,254,550.40	0%*	0%

Obras 2015 H. Ayuntamiento					
Nº	Ejecutora	Obras	Inversión	Avance	
				Físico	Financiero
1	Santa Lucía del Camino	Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel (2a etapa)	\$5,568,464.00	28.26%	30%
2		Construcción de colector pluvial nororiente de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Col. Yalalag (1a etapa)	\$3,500,000.00	5%	5%
1	San Agustín de las Juntas	Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Agustín de las Juntas (1a etapa)	\$7,397,917.00	20%	30%
1	Santa Cruz Amilpas	Construcción del parador ciclista y rescate de espacio público en Avenida Ferrocarril (1a etapa)	\$3,000,000.00	35%	30%
1	Santo Domingo Tomaltepec	Construcción de colector de drenaje sanitario	\$5,208,162.00	40%	30%
1	San Andrés Huayapam	Construcción de alumbrado público (solar) del acceso de las presas a San Andrés Huayapam	\$3,000,000.00	45%	30%
1	San Sebastián Tutla	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17) sub-tramo a construir del Km 0+000 al 0+401	\$4,000,000.00	75%	49.04%
2		Construcción de la Unidad Deportiva Ex-Hacienda el Rosario	\$4,941,115.00	0%	0%
3		Colector de Drenaje Pluvial B. Eduardo Vasconcelos (Monumento a Juárez)	\$7,517,800.00	0%	0%

Obras 2015 Dependencias del Gobierno Estatal					
Nº	Ejecutora	Obras	Inversión	Avance	
				Físico	Financiero
1	SINFRA	Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados (2a. etapa)	\$4,000,000.00	0%	0%
2		Construcción de alumbrado público sustentable sobre el margen del Río Salado, tramo: Símbolos Patrios-Prolongación La Noria (1a. etapa)	\$4,000,000.00	0%	30%
3		Elaboración de estudios y proyecto para el Parque Metropolitano Ecológico del Agua área de Monte Albán	\$1,467,000.00	0%	0%
1	CEA	Construcción del canal de desfogue del Arroyo Pluvial la "Joya" y descarga en margen izquierdo Río Atoyac (4a etapa)	\$6,118,494.00	10%	27.83%
2		Construcción del colector marginal izquierdo "Zachila" y desazolve del colector Arroyo Pueblo Nuevo	\$3,961,841.00	10%	26.21%
1	SAPAO	Construcción de pozos profundos de agua potable	\$10,000,000.00	52%	30%
2		Construcción de pozo profundo de agua potable (Tecnológico)	\$4,052,236.00	0%	0%

* En proceso de contratación.

WAYBILL DOC*

DOM

2016-01-11 XMLPI 5.2 / 90 - 1604

Shipper :

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
ENRIQUE ARNAUD VINAS
68270, CARRI INTL OAX-IST, KM. 11.
TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE C
Armedo Nervo 104
68000 OAXACA Centro
MEXICO

Contact:
9515015000 EXT 12753

Account No.:
Reference:

Receiver :

SHCP UNID POL Y CONT PRESUP
LIC ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
CONSTITUYENTES, 1001
BELEM DE LAS FLORES
N/A
G1110 ALVARO OBREGON DF
MEXICO

Contact:
5536884600

Account No.:

Origin Cty - Facility ID Destination Cty - Facility ID OB Sort Code IB Sort Code
MX - OAX MX - FMX - FMX

Product Details: Features / Services (Service Code) - Value and Currency
[N] DOMESTIC EXPRESS (46)

Payer Details

A/C:
ayer A/C#:
Billing Service:

Shipment Details

Ref: CR

Insured Amount: 0.0000 MXN

Export Information:

Cust Decl Sght Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM): DHL Sght Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM): Pieces
1.0 kg 1
Name (in Capital Letters) Signature Date (DD.MM.YYYY)



Contents : OFICIOS

WAYBILL 69 2268 8846

License Plates of pieces in shipment Cust. Decl. Pcs. Wgt (UOM) / Pcs. Dim DHL Pcs. Wgt (UOM) / Pcs. Wgt
14600002765228585

WAYBILL DOC*

DOM

2016-01-11 XMLPI 5.2 / 90 - 1604

Shipper :

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
ENRIQUE ARNAUD VINAS
68270, CARRI INTL OAX-IST, KM. 11.
TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE C
Armedo Nervo 104
68000 OAXACA Centro
MEXICO

Contact:
9515015000 EXT 12753

Account No.:
Reference:

Receiver :

SUB - SRIG DE ORD TERT DE SEDATU
LIC GUSTAVO CARDENAS MONROY
AV HEROICA ESC MILITAR, 669
PONENTES EJIDALES 2A
N/A
04470 COYOACAN DF
MEXICO

Contact:
1111111111

Account No.:

Origin Cty - Facility ID Destination Cty - Facility ID OB Sort Code IB Sort Code
MX - OAX MX - OMX - OMX

Product Details: Features / Services (Service Code) - Value and Currency
[N] DOMESTIC EXPRESS (46)

Payer Details

DTP A/C:
Tax Payer A/C#:
DHL Billing Service:

Shipment Details

Ref: CR

Insured Amount: 0.0000 MXN

Export Information:

Cust Decl Sght Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM): DHL Sght Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM): Pieces
1.0 kg 1
Name (in Capital Letters) Signature Date (DD.MM.YYYY)



Contents : OFICIOS

WAYBILL 69 2269 3514

License Plates of pieces in shipment Cust. Decl. Pcs. Wgt (UOM) / Pcs. Dim DHL Pcs. Wgt (UOM) / Pcs. Wgt
JD014600002765229136



Rastreo de Envíos por DHL Express

Esta es la manera más rápida de comprobar el estado de su envío. No necesita llamar al Servicio de Atención al Cliente ya que los resultados que recibe online reflejan cada evento del envío en tiempo real según avanza a través de la red de DHL.

Resumen de resultados

Guía Aérea: 6922688846

Firmado por: **ANDREA FERREIRA**

Obtener Prueba de entrega con
firma

Martes, Enero 12, 2016 EN 12:53

Área de Servicio de Origen:

OAXACA - TLALIXTAC DE CABRERA - MEXICO

Área de Servicio de Destino:

LAGO TANA - ALVARO OBREGON - MEXICO

1 Pieza

Martes, Enero 12, 2016		Ubicación	Hora	Pieza
10	Envío entregado - Firmado por: ANDREA FERREIRA	ALVARO OBREGON	12:53	1 Pieza
	Envío en ruta de entrega.	LAGO TANA - MEXICO	11:46	1 Pieza
8	Llegado a oficinas de DHL en LAGO TANA - MEXICO	LAGO TANA - MEXICO	08:29	1 Pieza
7	Salida de un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	07:19	1 Pieza
6	Procesado en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	07:12	1 Pieza
5	Llegada a un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	05:45	1 Pieza
Lunes, Enero 11, 2016		Ubicación	Hora	Pieza
4	Salida de un centro de tránsito de DHL en OAXACA - MEXICO	OAXACA - MEXICO	22:03	1 Pieza
3	Procesado en OAXACA - MEXICO	OAXACA - MEXICO	22:00	1 Pieza
2	Envío retirado/recolectado.	OAXACA - MEXICO	16:24	1 Pieza
1	Retiro programado	OAXACA - MEXICO	11:18	1 Pieza

Si prefiere hablar en forma personal con un representante sobre el paradero de su envío, contacte a [Servicio al Cliente](#).

Términos y Condiciones

Preguntas Frecuentes sobre Rastreo

Deutsche Post DHL Group

EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED.



15.01.2016

Estimado cliente:

Esta es la prueba/comprobante de entrega del envío con número de etiqueta/albarán 6922688846.

Gracias por elegir DHL Express.

www.dhl.com

Su envío 6922688846 ha sido entregado el día 12.01.2016 a las 12:53

Firmado	ANDREA FERREIRA	Área de servicio de destino	LAGO TANA MEXICO
Firma		Estado del envío	Entregado
		Identificador(es) de piezas/bultos	JD0146C0002765228585

Datos adicionales de la entrega

Servicio	DOMESTICO EXPRESS	Área de servicio de origen	OAXACA MEXICO
Retirado el	11.01.2016 a las 16:24	Referencia del remitente	CR 0