

PG 051193



Nombre: 2016: ANO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA"

OFICIO NÚMERO: SF/SPIP/0130/2016
ASUNTO: Fondo Metropolitano de Oaxaca
Informe Primer Trimestre

ACUSE

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 5 de abril de 2016.

LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PRESENTE.

Respecto al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, en cumplimiento al numeral 29 inciso i) de las reglas de operación vigentes y a la cláus la séptima inciso f) del contrato del fideicomiso 2151 "Fondo Metropolitano de la ciudad de Oaxaca", anexo la siguiente información:

- Informe de actividades del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016.
- Reporte de Avance Físico-financiero del primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, correspondiente a las carteras de proyectos de los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.





C. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS

1 3 ABR 2016

C' ANEXOS

C C P Lic. Gabino Cué Monteagues - Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca - Para su conocimiento.

Arq. Sergio Ubaldo Pirrantal Coello - Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sus entable y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Ing. Fernando Martin Loray Esperante el Lic.

Ing. Fernando Martín Lopez. Encargado de la Delegación Estatal de BANOBRAS en Oaxaca - Para su conoc⊨niento

APS , CDOV / marc

ie Finanzas





"2016: AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y E3CRITURA"

ANEXO DE OFICIO: SF/SPIP/0130/2016

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2016 "FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE DAXACA"

SESIONES CELEBRADAS

15 de febrero - Sesión de Ratificación del Consejo para el Desarrollo Metropolicano de la Ciudad de Oaxaca.

- Se realizo la ratificación del Consejo conforme a lo señalado en las reglas de operación, presidido por el Licenciado Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con la asistencia de los representantes de las instancias de gobierno del estado; por parte de la Federación el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y como invitados especiales las autoridades municipales de los Municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Daxaca y representantes de la sociedad civil.
- Como parte del orden del día y en apego a lo que corresponde al Consejo con forme a las reglas de operación vigentes, se determinaron y establecieron los criterios para asignar prioridad, prelación y alineación a los programas y/o proyectos, que se presentarán a consideración del Subcornité y del Comité para su autorización y ejecución. Así mismo, se acordó la calendarización de actividades para el ejercicio fiscal 2016.

24 de febrero - Sesión de Instalación del Comité Técnico del Fideicomiso

- Conforme a reglas de operación el Comité Técnico quedó formalmente integrado.
- Se realizó el seguimiento de avances físico-financieros de las veintiún obras autorizadas y en proceso de ejecución durante el ejercicio fiscal 2015, con forme a lo reportado a esa fecha por cada uno de los ejecutores, teniendo que dos obras ya se encuentran con un avance físico y financiero del 100% y el resto se encuentra en proceso de ejecución; por lo que el Comité hace un exhortó a todos los ejecutores a cuidar los tiempos calendarizados, a ejecutar en apego a lo planteado ante la SHCP, toda vez que es el ultimo año de la presente administración estatal y municipal.
- De conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, inciso F) y H) del contrato del fideicomiso el Comité
 Técnico se dio por enterado del informe presentado por la fiduciaria BANOBRAS con fecha de corte al 31 de
 diciembre de 2015 y 31 de enero de 2016.
- Se propone el calendario de actividades para el ejercicio fiscal 2016, sienco aprobado por los integrantes y en el cual se consideran los periodos para las sesiones ordinarias de este órgano.
- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso se dan por enterados de los criterios establecidos por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, las recomendaciones presentadas y las modificaciones a la reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016, mismas que deberán tener presentes para la prioridad y alineación de las propuestas que se presenten.
- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso previa consulta a la SHIP, autorizaron de manera excepcional la modificación del calendario de ejecución de la obra "Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel (2ª. etapa) y la modificación de componentes de la obra "Construcción de colector pluvial nororiente de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Col. Yalalag (1a etapa)" ambas ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino.
- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso acordaron que los \$.35,438.29 (Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 29/100 M.N.) derivados de los procesos de contratación por parte de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y los \$1,937.93 (Mil novecientos treinta y sietes pesos 93/100 M.N.) reintegrados a la fiduciaria por parte del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, al ser parte del Fideicomiso queden concentrados en la cuenta del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca y sean reinvertidos, como se estipula en el contrato correspondiente.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 OBRAS/PROYECTOS DEL FONDO METROPOLITANO, EJERCICIO FISCAL 2014 Y 2015

Anexo de oficio SF/SPIP/0130/2016

| | | Obras 2015 H. Ayuntamientos | | | |
|----|------------------------------|--|----------------|--|------------|
| Nδ | Ejecutora | Obras . | Inversión | THE PARTY OF THE P | vance |
| 1 | San Andrés Huayapam | Construcción de alumbrado público (solar) del acceso de las pres≊ a San Andrés Huayapam | \$3,000,000.00 | Físico 100% | Financiero |
| 2 | San Agustín de las Juntas | Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Agustín de las Juntas 1a etapa) | \$7,397,917.00 | 72% | 99% |
| 3 | Santa Cruz Amilpas | Construcción del parador ciclista y rescate de espacio público en Avenida Ferrocarril (1a etapa) | \$3,000,000.00 | 85% | 53% |
| 4 | Santo Domingo Tomaltepec | Construcción de colector de drenaje sanitario | \$5,208,162.00 | 50% | 86% |
| 5 | Santa Lucia del Camino | Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel (2a etapa) | \$5,568,464.00 | 82% | 71% |
| 6 | | Construcción de colector pluvial nororiente de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Col. Yalalag (1a etapa) | \$3,500,000.00 | 85% | 63% |
| 7 | San Sebastián Tutla | Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Em 0+000 al 2+353.17) sub-tramo a construir del Km 0+000 al 0+401 | \$4,000,000.00 | 100% | 100% |
| 8 | | Colector de Drenaje Pluvial B. Eduardo Vasconcelos (Monumentc a Juárez) | \$7,517,800.00 | 50% | 70%- |
| 9 | | Construcción de la Unidad Deportiva Ex-Hacienda el Rosario | \$4,941,115.00 | 17.33% | 49% |

| Nō | Ejecutora | Obras | Inversión | - A | vance |
|----|-----------|---|-----------------|--------|-----------|
| 1 | | | autorizada | Físico | Financier |
| Ţ | SAPAO | Construcción de pozos profundos de agua potable | \$10,000,000.00 | 82% | 100% |
| 2 | | Construcción de pozo profundo de agua potable (Tecnológico) | \$4,052.236.00 | 60% | 100% |
| 4 | | Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados (2a. etapa) | | 95% | 58% |
| 5 | SINFRA | Construcción de alumbrado público sustentable sobre el margen æl Río Salado, tramo: Símbolos Patrios-Prolongación La Noria (1a. etapa) | \$4,000,000.00 | 60% | 61% |
| 6 | | Elaboración de estudios y proyecto para el Parque Metropolitar-o Ecológico del Agua área de Monte Albán | \$1,467,000.00 | 100% | 39% |
| 7 | - CEA | Construcción del canal de desfogue del Arroyo Pluvial la "Joya" y descarga en margen izquierdo Rio Atoyac (4a etapa) | \$6,118,494.00 | 40% | 45% |
| 8 | | Construcción del colector marginal izquierdo (Zaachila) y desazolve del colector Arroyo Pueblo Nuevo | \$3,961,841.00 | 45% | 60% |

| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | | Economías y intereses financieros 2015 | TABLE TO ALL DES | | | |
|--|------------------------|--|------------------|--------|------------|--|
| i. Na | Ejecutora | Obras | Inversión A | | vance | |
| | Con Cob - stiff | | autorizada | Físico | Financiero | |
| 1 | San Sebastián Tutla | Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17) sub-tramo a construir del Km 0+401 al 0+533. | \$1,682,547.80 | 80% | 77% | |
| 1 | San Sebastián | Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17) sub-tramo a construir del Km 0+533 al 0+550. | \$303,750.10 | 0% | 0% | |

| 1/15 | Ejecutora | Obras | Inversión | Av | Inversión Avanc | |
|------|-----------|---|----------------|--------|-----------------|--|
| 1 | | | autorizada | Físico | Financiero | |
| 1 | SAPAO | Rehabilitación tanque Xochimilco. | \$1,471,078.04 | 85% | 100% | |
| 2. | 1000 | Rehabilitación de red eléctrica en Planta Fortín | \$2,254,550.40 | 65% | 100% | |
| 1 | CEA | Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca Cuenca del Rio Atoyac Rio Salado. | \$2,220,811.73 | 0% | 0% | |

AHUHIVE DUU "

Not to be attached to package GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
ENRIQUE ARNAUD VINAS
68270, CARRTE INTERN, KM11
ILALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE C
AV. Universidad 501
68160 OAXACA Exhablenda Candiani
MEXICO

Contact: 5015000 ext 12753

Origin: OAX

SHCP UNIDAD DE POLITICA ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO CONSTITUYENTES, 1001 **BELEN DE LAS FLORES**

Contact: 5536884915

01100 ALVARO OBREGON DF **MEXICO**

MX-FMX-FMX

Product: ¡N¿ DOMESTIC EXPRESS (46) Payment code:

Features / Services:

DTP A/C: Ref: CR

of Pieces

Shipment Date: 2016-04-18

Insured Amount: 0.0000 MXN

Contents : OFICIO

License Plates of pieces in shipment JD014600003090241910

- page 1 of 1 -

056. Rembido 1:10 pm 14/04/16 Haged

1 Pieza



Rastreo de Envíos por DHL Express

Esta es la manera más rápida de comprobar el estado de su envío. No necesita llamar al Servicio de Atención al Cliente ya que los resultados que recibe online reflejan cada evento del envío en tiempo real según avanza a través de la red de DHL.

Resumen de resultados

Guía Aérea: 7153296301

Firmado por: ANA LEON

Obtener Prueba de entrega con firma

Jueves, Abril 14, 2016 EN 12:19 Área de Servicio de Origen:

OAXACA - TLALIXTAC DE CABRERA - MEXICO

Área de Servicio de Destino:

LAGO TANA - ALVARO OBREGON - MEXICO

| Jueve | es, Abril 14, 2016 | Ubicación | Hora | Pieza |
|--------|---|--------------------------|-------|---------|
| 10 | Envío entregado - Firmado por: ANA LEON | ALVARO OBREGON | 12:19 | 1 Pieza |
| 9 | Envío en ruta de entrega. | LAGO TANA - MEXICO | 11:19 | 1 Pieza |
| 8 | Llegado a oficinas de DHL en LAGO TANA - MEXICO | LAGO TANA - MEXICO | 08:23 | 1 Pieza |
| 7 | Salida de un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO | MEXICO CITY HUB - MEXICO | 07:06 | 1 Pieza |
| 6 | Procesado en MEXICO CITY HUB - MEXICO | MEXICO CITY HUB - MEXICO | 07:05 | 1 Pieza |
| 5 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO | MEXICO CITY HUB - MEXICO | 06:06 | 1 Pieza |
| Miérco | oles, Abril 13, 2016 | Ubicación | Hora | Pieza |
| 4 | Salida de un centro de tránsito de DHL en OAXACA - MEXICO | OAXACA - MEXICO | 22:23 | 1 Pieza |
| 3 | Procesado en OAXACA - MEXICO | OAXACA - MEXICO | 22:21 | 1 Pieza |
| 2 | Envío retirado/recolectado. | OAXACA - MEXICO | 18:19 | 1 Pieza |
| 1 | Retiro programado | OAXACA - MEXICO | 12:39 | 1 Pieza |

Si prefiere hablar en forma personal con un representante sobre el paradero de su envío, contacte a Servicio al Cliente.

Términos y Condiciones Preguntas Frecuentes sobre Rastreo

Deutsche Post DHL Group



19.04.2016

Estimado cliente:

Esta es la prueba/comprobante de entrega del envío con número de etiqueta/albarán 7153296301.

Gracias por elegir DHL Express.

www.dhl.com

Su envío 7153296301 ha sido entregado el día 14.04.2016 a las 12:19

Firmado

ANA LEON

Área de servicio de destino LAGO TANA

MEXICO

Firma

Estado del envío

Entregado

and mile.

Identificador(es) de

piezas/bultos

JD014600003090241910

Datos adicionales de la entrega

Servicio

DOMESTICO EXPRESS

Área de servicio de origen

OAXACA

Retirado el

13.04.2016 a las 18:19

MEXICO

Referencia del remitente

CR