

Modalidad de contratación	Número de Expediente (promocional)	Fecha del oficio	Dependencia / Entidad solicitante	Objeto de la Contratación	Nombre(s) de la(s) Persona(s) física(s) o Moral(es) a la cual se le adjudicó	Monto por el cual se adjudicó	Monto adjudicado (en peso IVA)	Fuente de Financiamiento	Partida presupuestal Tabla 001	N° de contrato	Fecha de Comienzo	Fecha de Inicio de la Obra	Informe de avance físico y financiero (%)	Fecha límite (plazo) de entrega de la obra
ADJ. DIR.	AO-920024998-E019-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 12 OBRAS DEL PROGRAMA APARTADO RURAL.	KEMALIR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 866,171.79	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	tabla_001	12R100-APARURAL-101-02-033/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 15.02 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E019-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ATENCIÓN SOCIAL DE 12 OBRAS DEL PROGRAMA APARTADO RURAL.	GRUPO IN SOLIDUM, S.A. DE C.V.	\$ 865,953.58	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	tabla_001	12R100-APARURAL-101-02-033/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 33.23 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E020-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	KEMALIR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 134,340.02	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020	512001-14603008002-616658BEBUE0220	12R100-APTAR-146-03-034/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 18.90 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E021-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONTROLORÍA SOCIAL DE LA OBRA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GRUPO IN SOLIDUM, S.A. DE C.V.	\$ 7,926.70	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020	512001-14603008003-616658BEBUE0220	12R100-APTAR-146-03-035/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 51.52 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E022-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA, HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL I.C. MEX. S.A. DE C.V.	\$ 9,259,624.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020	512001-14603008001-616658BEBUE0220	12R100-APTAR-146-03-036/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 3 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E023-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	CONASA, S.A. DE C.V.	\$ 9,793,847.23	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAUAR) 2020	512001-14602018001-614633BEBUE0220	12R100-APAUAR-146-03-037/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 51.52 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E024-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	KEMALIR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 273,983.11	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAUAR) 2020	512001-14602018002-614633BEBUE0220	12R100-APAUAR-146-03-038/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 4.22 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E025-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONTROLORÍA SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	GRUPO IN SOLIDUM, S.A. DE C.V.	\$ 8,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAUAR) 2020	512001-14602018003-614633BEBUE0220	12R100-APAUAR-146-03-039/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 51.52 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E026-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.	\$ 375,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	tabla_001	12R100-APARURAL-146-01-040/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E027-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO	DANZU INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$ 375,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	tabla_001	12R100-APARURAL-146-01-041/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E028-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO	PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$ 375,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	tabla_001	12R100-APARURAL-146-01-02-042/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E029-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO, S.A. DE C.V.	\$ 2,000,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAUAR) 2020	512001-14602017003-614633BEBUE0220	12R100-APAUAR-146-03-043/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E030-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA, HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL I.C. MEX. S.A. DE C.V.	\$ 2,000,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAUAR) 2020	512001-14602017002-614633BEBUE0220	12R100-APAUAR-146-03-044/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E031-2020	28 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	DESARROLLO DE INGENIERIA ENS. S.A. DE C.V.	\$ 1,800,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO URBANO (APAUAR) 2020	512001-14602017001-614633BEBUE0220	12R100-APAUAR-146-03-045/2020	30 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E032-2020	30 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (07 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA)	DESARROLLO DE INGENIERIA ENS. S.A. DE C.V.	\$ 2,024,227.28	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	512001-10102004001-611602BEBUD0120	12R100-APARURAL-101-02-046/2020	31 DE JULIO DE 2020	01 DE AGOSTO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E033-2020	30 DE JULIO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (07 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA)	PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA, HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL I.C. MEX. S.A. DE C.V.	\$ 3,122,806.81	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	512001-10102004004-611602BEBUD0120	12R100-APARURAL-101-02-047/2020	31 DE JULIO DE 2020	01 DE AGOSTO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E038-2020	04 DE AGOSTO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SANEAMIENTO	VECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 800,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020	512001-14603009001-616658BEBUE0220	12R100-APTAR-146-03-052/2020	04 DE AGOSTO DE 2020	05 DE AGOSTO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E039-2020	12 DE AGOSTO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE 49 SANITARIOS RURALES (2A ETAPA)	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V.	\$ 2,347,614.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	512001-10102003028-611602BEBUD0120	12R100-APARURAL-101-02-029/2020	13 DE AGOSTO DE 2020	19 DE AGOSTO DE 2020	avance físico: 4 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E040-2020	12 DE AGOSTO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE 42 SANITARIOS RURALES	DESARROLLO DE INGENIERIA ENS. S.A. DE C.V.	\$ 1,996,991.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	512001-10102003013-611602BEBUD0120	12R100-APARURAL-101-02-025/2020	13 DE AGOSTO DE 2020	19 DE AGOSTO DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E041-2020	12 DE AGOSTO DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	MONITOREO DE 20 OBRAS DEL PROGRAMA APARURAL DE AEROS ANTERIORES	ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA, S.C.	\$ 400,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	tabla_001	12R100-APARURAL-146-01-053/2020	13 DE AGOSTO DE 2020	19 DE AGOSTO DE 2020	avance físico: 36 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ADJ. DIR.	AO-920024998-E043-2020	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO	PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$ 245,000.00	\$	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	tabla_001	12R100-APARURAL-146-02-066/2020	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	avance físico: 0 % avance financiero: 0%	31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota:
Área responsable de integrar la información:
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2020

ID	Partida Presupuestal
AO-920024998-E018-2020	611605BEBJD0120,
AO-920024998-E018-2020	611605BEBJD0120
AO-920024998-E019-2020	611605BEBJD0120
AO-920024998-E026-2020	613620BEBJD0120
AO-920024998-E026-2020	613620BEBJD0120
AO-920024998-E026-2020	613620BEBJD0120
AO-920024998-E027-2020	613620BEBJD0120
AO-920024998-E028-2020	613620BEBJD0120
AO-920024998-E028-2020	613620BEBJD0120
AO-920024998-E028-2020	614631BEBJD0120
AO-920024998-E043-2020	614631BEBJD0120
AO-920024998-E043-2020	614631BEBJD0120
AO-920024998-E043-2020	614631BEBJD0120