



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
1	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES (CANCELADO).	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
2	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CANCELADO).	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
3	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
4	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
5	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTRE OTROS) (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
6	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
7	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
8	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
9	PROGRAMA DE ESTATAL DE INVERISON EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
10	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTRE OTROS) (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
11	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
12	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION (CANCELADO)	0	0	0.00	0.00	0	0	0			0
13	EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE MEDICINA ALTERNATIVA	OAXACA DE JUAREZ/OAXACA DE JUAREZ	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1.00	1.00	LOTE	158,300	158,300			158,300
14	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PARA ACOPIO DE CAFÉ (ENVASADORA AL ALTO VACIO, COCEDORAS DE COSTALES, MORTEADORA DE CAFÉ Y DETERMINADOR DE HUMEDAD) (MODIFICADO)	PLUMA HIDALGO / PLUMA HIDALGO	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1.00 45.00	1.00 45.00	LOTE PRODUCTORES	360,000	360,000			360,000
15	CULTIVO DE VAINILLA (ESTUDIO DEL SUELO ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO O ESQUEJES CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO)	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1.00 60.00	1.00 60.00	PROYECTO PRODUCTORES	300,000	300,000			300,000
16	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO	OAXACA DE JUAREZ/OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA ADMINISTRACION DE	1.00	1.00	OBRA	86,250	86,250			86,250
17	REMODELACION Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	CANDELARIA LOXICHA / SANTIAGO LA GALERA	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,094,907	1,094,907			1,094,907
18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	CANDELARIA LOXICHA / EL ALACRAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	499,615	499,615			499,615
19	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGROPECUARIOS	CANDELARIA LOXICHA / EL TRAPICHE	SOP	1.00 108.00	1.00 108.00	OBRA PRODUCTORES	511,506	511,506			511,506
20	CONSTRUCCION DE CASA HOGAR PARA ADULTOS MAYORES Y DE LA 3RA. EDAD	OAXACA DE JUAREZ/OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,000,000	999,910			999,910
21	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN OZOLOTEPEC / SANTIAGO LAPAGUIA	SOP	1.00	1.00	OBRA	508,841	508,825			508,825
22	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO "BENITO JUAREZ"	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22 / PUERTO ESCONDIDO	SOP	1.00	1.00	OBRA	500,000	497,336			497,336
23	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL BARRIO CRUZ GRANDE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO / VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR	SOP	1.00	1.00	OBRA	262,179	261,973			261,973
24	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARISTA (2A. ETAPA) (MODIFICADO)	SAN RAYMUNDO JALPAN / SAN RAYMUNDO JALPAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,702,553	2,702,479			2,702,479
25	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL (1 A. ETAPA)	SANTIAGO JAMILTEPEC / SANTIAGO JAMILTEPEC	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,000,000	1,999,940			1,999,940
26	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL (2 A. ETAPA)	SANTIAGO JAMILTEPEC / SANTIAGO JAMILTEPEC	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,000,000	999,998			999,998



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
27	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA CASA HOGAR "IVAN VARO RAMOS". (CANCELADO)	0	0	0	0	0	0	0			0
28	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DIAGONAL DE AVENIDA UNIVERSIDAD JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ/OAXACA DE JUAREZ	CAO	1.00	1.00	OBRA	687,390	687,390			687,390
29	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 48+000(SANTIAGO JAMILTEPEC - PUERTO ESCONDIDO) - EL CHARCO NDUAYOO - LA BOQUILLA - RIO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 5+000. (MODIFICADO)	SANTIAJO JAMILTEPEC / RIO VIEJO (LA PRESA)	CAO	1.43	1.43	KM.	4,000,000	4,000,000			4,000,000
30	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 48 (REPROGRAMADO)	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / ARROYO DE PITA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
31	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 138 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / BARBASCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
32	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 234 (MODIFICADO)	SANTIAGO JAMILTEPEC / SAN JOSE RIO VERDE (LA BOQUILLA)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	86,852	85,852			85,852
33	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 56 (REPROGRAMADO)	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / CERRO MOJARRA (LA CAPILLA)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
34	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 110 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / LA TABAQUERA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	14,613	14,614			14,614
35	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 55 (REPROGRAMADO)	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / TEMBLADERAS DEL CASTILLO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
36	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 107 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / TETELA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
37	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM 79 (REPROGRAMADO)	ASUNCION CACALOTEPEC/ ASUNCION CACALOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	78,113	78,114			78,114
38	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM 187 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	ASUNCION IXTALTEPEC / LAZARO CARDENAS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,713	6,713			6,713
39	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 112 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	CIENEGA ZIMATLAN / CIENEGA ZIMATLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
40	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 39 (REPROGRAMADO)	CONCEPCION PAPALO / CONCEPCION PAPALO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	20,043	20,043			20,043
41	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM 01 (REPROGRAMADO)	COSOLAPA / COSOLAPA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	37,949	37,949			37,949
42	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM 140 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA / CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	8,953	8,953			8,953
43	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 02 (REPROGRAMADO)	CHAHUITES / CHAHUITES	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	39,865	39,865			39,865
44	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 108 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	CHUIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ / CHUIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,713	6,713			6,713
45	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 168 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	MESONES HIDALGO / MESONES HIDALGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
46	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 158 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
47	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 064 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	IXTLAN DE JUAREZ / SAN JUAN YAGILA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,059	11,051			11,051
48	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 04 (REPROGRAMADO)	LOMA BONITA / SAN BENITO ENCINAL	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
49	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 093 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	LOMA BONITA / LA SOLEDAD (SAN SIMON)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
50	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 148 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	MAGDALENA TEQUISISTLAN / SAN MIGUEL ECATEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
51	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 152 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	MARTIRES DE TACUBAYA / MARTIRES DE TACUBAYA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
52	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 77 (REPROGRAMADO)	MATIAS ROMERO / LOS ANGELES	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
53	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 81 (REPROGRAMADO)	MATIAS ROMERO / PALOMARES	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
54	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 145 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	MATIAS ROMERO / TIERRA NUEVA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
55	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 224 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	MAZATLAN VILLA DE FLORES / LA IHUALEJA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	27,943	27,927			27,927
56	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 203 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	NEJAPA DE MADERO / NEJAPA DE MADERO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	44,243	44,243			44,243
57	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 206 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	LA PE / LA PE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	18,959	18,951			18,951
58	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 161 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	PLUMA HIDALGO / PLUMA HIDALGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	35,947	35,947			35,947
59	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 52 (REPROGRAMADO)	PUTLA VILLA DE GUERRERO / ASUNCION ATOYAQUILLO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,452	3,451			3,451
60	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 14 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	PUTLA VILLA DE GUERRERO / CONCEPCION DEL PROGRESO (LA HACIENDA)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
61	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 38 (REPROGRAMADO)	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
62	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 51 (REPROGRAMADO)	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN MIGUEL REYES	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
63	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 115 (REPROGRAMADO)	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN JUAN LAGUNAS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,202	6,202			6,202
64	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 097 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	LA REFORMA / LA REFORMA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
65	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 149 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SALINA CRUZ / SALINAS DEL MARQUES	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
66	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 57 (REPROGRAMADO)	SAN AGUSTIN CHAYUCO / SAN AGUSTIN CHAYUCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,059	11,051			11,051
67	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 207 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN AGUSTIN LOXICHA / MAGDALENA LOXICHA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	27,651	27,627			27,627
68	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 109 (MODIFICADO)(REPROGRAMADO)	SAN ANDRES DINICUITI / SAN ANDRES DINICUITI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
69	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 125 (MODIFICADO)(REPROGRAMADO)	SAN ANDRES NUXIÑO / SAN ANDRES NUXIÑO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	69,818	69,818			69,818
70	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 191 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN ANDRES PAXTLAN / SAN ANDRES PAXTLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	51,631	51,631			51,631
71	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 141 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN ANDRES TEOTILALPAN / SAN ANDRES TEOTILALPAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
72	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 095 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN ANTONINO MONTE VERDE / SAN ANTONINO MONTE VERDE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
73	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 24 (REPROGRAMADO)	SAN ANTONIO HUITEPEC / INFIERNILLO (INFIERNILLO SAN FRANCISCO)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	30,414	30,390			30,390
74	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 11 (REPROGRAMADO)	SAN ANTONIO HUITEPEC / SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
75	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 34 (REPROGRAMADO)	SAN BARTOLOME LOXICHA / SAN BARTOLOME LOXICHA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	44,243	44,243			44,243
76	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 205 (REPROGRAMADO)	SAN BARTOLO YAUITEPEC / SAN BARTOLO YAUITEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
77	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 25 (REPROGRAMADO)	SAN BERNARDO MIXTEPEC / SAN BERNARDO MIXTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
78	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 35 (REPROGRAMADO)	SAN CARLOS YAUITEPEC / SAN CARLOS YAUITEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
79	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 132 (REPROGRAMADO)	SAN CRISTOBAL AMATLAN / SAN CRISTOBAL AMATLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,426			77,426
80	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 160 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN DIONISIO OCOTEPEC / SAN BALTAZAR GUELAVILA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
81	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 021 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN FELIPE USILA / SAN FELIPE USILA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	138,259	138,227			138,227
82	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 130 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN FRANCISCO CAHUACUA / SAN FRANCISCO CAHUACUA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
83	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 15 (REPROGRAMADO)	SAN FRANCISCO DEL MAR / SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	15,614	15,614			15,614
84	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 167 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO / SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	27,651	27,627			27,627
85	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 45 (REPROGRAMADO)	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC / SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,764	3,764			3,764
86	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 61 (REPROGRAMADO)	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA / SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
87	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 180 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JACINTO TLACOTEPEC / SAN JACINTO TLACOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
88	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 204 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JERONIMO COATLAN / SAN JERONIMO COATLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,059	11,051			11,051
89	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 202 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA / SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	13,414	13,414			13,414
90	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 173 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JERONIMO SOSOLA / SAN JERONIMO SOSOLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	60,834	60,818			60,818
91	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 113 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JOSE CHILTEPEC / SAN JOSE CHILTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
92	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 181 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JOSE CHILTEPEC / PUEBLO VIEJO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	7,401	7,401			7,401
93	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 153 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE / SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
94	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 41 (REPROGRAMADO)	SAN JOSE INDEPENDENCIA / SAN JOSE INDEPENDENCIA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	35,947	35,947			35,947
95	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 195 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JOSE INDEPENDENCIA / CERRO CLARIN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	7,401	7,401			7,401
96	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 18 (REPROGRAMADO)	SAN JOSE TENANGO / SAN JOSE TENANGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	24,169	24,153			24,153
97	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 126 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN ACHIUTLA / SAN JUAN ACHIUTLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
98	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 096 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN ATEPEC / SAN JUAN ATEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
99	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 176 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN / SAN JOSE DEL CHILAR	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
100	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 208 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN / SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
101	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 175 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC / SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	78,113	78,113			78,113
102	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 127 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO / SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
103	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 27 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / BETHANIA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,152	10,152			10,152
104	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 135 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / SAN ISIDRO EL CEDRAL	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,451	3,451			3,451
105	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 58 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / PAPALOAPAM	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,451	3,451			3,451
106	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 218 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / PASO CANOA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,351	11,351			11,351
107	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 136 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / SAN FELIPE DE LA PEÑA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,451	3,451			3,451



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
108	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 59 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / SAN FRANCISCO SAL SI PUEDES	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
109	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 069 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN CACAHUATEPEC / BUENAVISTA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
110	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 44 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN COTZOCON / SAN JUAN COTZOCON	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	85,722	85,722			85,722
111	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 22 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN COTZOCON / EMILIANO ZAPATA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	86,722	86,723			86,723
112	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 09 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN CHILATECA / SAN JUAN CHILATECA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	60,834	60,834			60,834
113	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 196 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN GUICHICOVI / PASO REAL DE SARABIA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
114	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 155 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN LACHAO / SAN JUAN LACHAO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,426			77,426
115	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 46 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN LALANA / SAN JOSE RIO MANZO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	36,634	36,634			36,634
116	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 47 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN LALANA / SAN LORENZO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	36,634	36,634			36,634
117	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 50 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN MAZATLAN / SAN JUAN MAZATLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,426			77,426
118	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 183 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN MAZATLAN / CONSTITUCION MEXICANA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	14,614	14,614			14,614
119	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 78 (REPROGRAMADO)	SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 26 / SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 26	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	44,243	44,243			44,243
120	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 192 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN NÜMI / SAN JUAN NÜMI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	14,614	14,614			14,614
121	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 220 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN QUIAHUE / SAN JUAN QUIAHUE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,451	3,451			3,451
122	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 201 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN QUIOTEPEC / SAN JUAN QUIOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
123	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 100 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN TAMAZOLA / SAN JUAN TAMAZOLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,664	10,664			10,664
124	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 119 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN TEITIPAC / SAN JUAN TEITIPAC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	19,355	19,339			19,339
125	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 131 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN LORENZO TEXMELUCAN / EL ARADOR	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
126	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 219 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN LUCAS CAMOTLAN / SAN LUCAS CAMOTLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,527	11,527			11,527
127	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 091 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN LUCAS ZOQUIAPAM / SAN LUCAS ZOQUIAPAM	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	81,376	81,368			81,368
128	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 213 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC / SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	48,193	48,193			48,193
129	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 040 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MATEO DEL MAR / SAN MATEO DEL MAR	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	78,030	78,030			78,030
130	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 101 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN / SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	31,777	31,753			31,753
131	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 128 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL AMATITLAN / SAN MIGUEL AMATITLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
132	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 72 (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL CHIMALAPA / VISTA HERMOSA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
133	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 222 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL DEL PUERTO /SANTA MARIA XADANI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,451	3,451			3,451
134	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 063 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA / SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	85,722	85,722			85,722



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
135	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 103 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC / SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
136	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 092 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	VILLA SOLA DE VEGA / VILLA SOLA DE VEGA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
137	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 178 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	VILLA SOLA DE VEGA / SAN ISIDRO OJO DE AGUA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,664	10,664			10,664
138	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 217 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC / ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICAL)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	82,063	82,063			82,063
139	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 210 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC / CORRIENTE ANCHA (MIGUEL HIDALGO)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	78,113	78,113			78,113
140	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 13 (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC / LAS MARGARITAS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,418			77,418
141	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 75 (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC / NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	85,326	85,326			85,326
142	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 172 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC / SAN BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	73,768	73,768			73,768
143	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 099 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC / SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
144	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 121 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL TILQUIAPAM / SAN MIGUEL TILQUIAPAM	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
145	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 184 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PABLO CUATRO VENADOS / SAN PABLO CUATRO VENADOS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	53,226	53,226			53,226
146	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 010 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO HUAMELULA / SAN PEDRO HUAMELULA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
147	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 150 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO HUILOTEPEC / SAN PEDRO HUILOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
148	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 36 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO IXCATLAN / SAN PEDRO IXCATLANA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	8,401	8,401			8,401
149	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 193 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO IXCATLAN / SAN FELIPE TILPAM	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	18,959	18,951			18,951
150	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 003 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO IXTLAHUACA / SAN PEDRO IXTLAHUACA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	40,541	40,477			40,477
151	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 084 (REPROGRAMADO)	SA PEDRO JICAYAN / SAN JUAN JICAYAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,664	10,664			10,664
152	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 076 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO JUCHATENGO / SAN PEDRO JUCHATENGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	9,641	9,641			9,641
153	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 042 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22 / SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	44,243	44,243			44,243
154	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 073 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 26 / SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 26	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
155	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 221 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO OCOTEPEC / SAN PEDRO OCOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,202	6,202			6,202
156	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 118 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO QUIATONI / SAN PEDRO QUIATONI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
157	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 164 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO QUIATONI / SOLEDAD SALINAS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
158	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 053 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO TEOZACALCO / SAN PEDRO TEOZACALCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
159	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 142 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO TEUTILA / SAN PEDRO TEUTILA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,418			77,418
160	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 019 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO TIDAA/ SAN PEDRO TIDAA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	44,243	44,243			44,243
161	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 117 (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO TOTOLAPA/ SAN PEDRO TOTOLAPA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
162	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 133 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN SEBASTIAN COATLAN / SAN SEBASTIAN COATLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
163	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 054 (REPROGRAMADO)	SAN SEBASTIAN IXCAPA / CAMOTINCHAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,059	11,052			11,052
164	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 189 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN SEBASTIAN IXCAPA / COSTATITLAN (EL LIMON)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,351	11,351			11,351
165	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 198 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA / SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
166	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 194 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN SEBASTIAN RIO HONDO / SAN SEBASTIAN RIO HONDO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
167	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 170 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN SEBASTIAN RIO HONDO / CIENEGUILLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
168	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 165 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN SIMON ALMOLONGAS / RIO ANONA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
169	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 171 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA ANA TLAPACOYAN / SANTA ANA TLAPACOYAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
170	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 157 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA CATARINA JUQUILA / EL CAMALOTE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
171	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 211 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA CATARINA JUQUILA / SAN MARCOS ZACATEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,664	10,664			10,664
172	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 087 (REPROGRAMADO)	SANTA CATARINA LOXICHA / SANTA CATARINA LOXICHA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
173	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 197 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA CATARINA TICUA / SANTA CATARINA TICUA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
174	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 012 (REPROGRAMADO)	SANTA CRUZ ITUNDUJIA / SANTA CRUZ ITUNDUJIA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
175	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 216 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA CRUZ NUNDACO / SANTA CRUZ NUNDACO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	81,376	81,360			81,360
176	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 098 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA CRUZ TACAHUA / SANTA CRUZ TACAHUA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
177	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 028 (REPROGRAMADO)	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC / SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
178	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 16 (REPROGRAMADO)	SANTA GERTRUDIS / SANTA GERTRUDIS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	89,672	89,672			89,672
179	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 123 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA APAZCO / SANTA MARIA APAZCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
180	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 124 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA APAZCO / TIERRA COLORADA (RANCHO COLORADO)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,664	10,664			10,664
181	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 174 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA LA ASUNCION / LLANO DE AGUA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,664	10,664			10,664
182	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 120 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	AYOQUEZCO DE ALDAMA / AYOQUEZCO DE ALDAMA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
183	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 026 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA CHILCHOTLA / SANTA MARIA CHILCHOTLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	8,714	8,714			8,714
184	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 089 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA CHILCHOTLA / RIO SAPO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
185	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 147 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA CHIMALAPA / LA ESMERALDA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
186	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 106 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA GUIENAGATI / SANTA MARIA GUIENAGATI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	44,243	44,243			44,243
187	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 122 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN / SANTA MARIA CHICOMETECPEC (LA BOQUILLA)	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	20,043	20,027			20,027
188	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 134 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA IPALAPA / SANTA MARIA IPALAPA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,202	6,202			6,202



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
189	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 137 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA JACATEPEC / SANTA MARIA JACATEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	81,376	81,376			81,376
190	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 062 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA JACATEPEC / NUEVO MALZAGA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
191	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 177 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA LACHIXIO / SANTA MARIA LACHIXIO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
192	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 102 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA MIXTEQUILLA / SANTA MARIA MIXTEQUILLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
193	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 182 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA PAPALO / SANTA MARIA PAPALO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
194	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 144 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA PETAPA / SANTA MARIA PETAPA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	73,768	73,768			73,768
195	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 200 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA TEPANTLALI / SANTA MARIA TEPANTLALI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
196	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 080 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC / SANTA MARIA YOCOCHI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
197	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 067 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA TLALIXTAC / SANTA MARIA TLALIXTAC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	7,401	7,401			7,401
198	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 060 (REPROGRAMADO)	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC / SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	28,339	28,315			28,315
199	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 163 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA TOTOLAPILLA / SANTA MARIATOTOLAPILLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
200	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 086 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA XADANI / SANTA MARIA XADANI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
201	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 085 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA YOSOYUA / SANTA AMARIA YOSOYUA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	44,243	44,243			44,243
202	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 008 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA YUCUHITI / SANTA MARIA YUCUHITI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,426			77,426
203	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 032 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA ZANIZA / SANTA MARIA ZANIZA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
204	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 023 (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA ZOQUITLAN / SANTA MARIA ZOQUITLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	60,834	60,834			60,834
205	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 071 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO AMOLTEPEC / SANTIAGO AMOLTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	10,664	10,664			10,664
206	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 159 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO CAMOTLAN / SANTIAGO CAMOTLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
207	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 169 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO IXCUINTEPEC / SANTIAGO IXCUINTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
208	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 129 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO IXTAYUTLA / VILLA NUEVA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
209	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 139 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO JOCOTEPEC / MONTE NEGRO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
210	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 074 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO JUXTLAHUACA / SANTA MARIA YUCUNICOCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	23,305	23,289			23,289
211	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 083 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO JUXTLAHUACA / SAN MIGUEL COPALA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
212	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 031 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO LACHIGUIRI / SAN MIGUEL	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
213	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 070 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO LACHIGUIRI / SANTIAGO LACHIGUIRI	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
214	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 029 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO LACHIGUIRI / GUIGOVELAGA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	8,714	8,714			8,714
215	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 209 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO LLANO GRANDE / RANCHO NUEVO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
216	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 179 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO MINAS / SANTIAGO MINAS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
217	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 005 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / EL CARRIZO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,351	11,351			11,351
218	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 037 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TAMAZOLA / SANTIAGO TAMAZOLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
219	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 166 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	VILLA TEJUPAM DE LA UNION / VILLA TEJUPAM DE LA UNION	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
220	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 185 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TENANGO / SANTIAGO TENANGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	6,714	6,714			6,714
221	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 151 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TETEPEC / OCOTATLAN DE JUAREZ	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
222	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 214 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TEXCALCINGO / SANTIAGO TEXCALCINGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
223	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 111 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TEXTITLAN / SANTIAGO TEXTITLAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
224	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 020 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TILANTONGO / SANTIAGO TILANTONGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
225	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 212 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	NSANTIAGO TILANTONGO / GUADALUPE HIDALGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
226	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 116 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC / TIERRA CALIENTE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	4,139	4,139			4,139
227	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 199 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO YAVEO / SANTIAGO YAVEO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,059	11,051			11,051
228	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 033 (CANCELADO)	0	0	0	0	0	0	0			0
229	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 068 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTIAGO ZACATEPEC / SANTIAGO ZACATEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
230	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 114 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	NUEVO ZOQUIAPAM / NUEVO ZOQUIAPAM	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
231	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 154 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO ARMENTA / SANTO DOMINGO ARMENTA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,351	11,351			11,351
232	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 104 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO DE MORELOS / SANTO DOMINGO DE MORELOS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
233	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 146 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO PETAPA / SANTO DOMINGO PETAPA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	35,551	35,527			35,527
234	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 190 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO PETAPA / SAN ISIDRO PLATANILLO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	7,401	7,401			7,401
235	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 043 (REPROGRAMADO)	SANTIAGO TEHUANTEPEC / MORRO DE MAZATAN	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
236	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 007 (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO / SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
237	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 188 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO ZANATEPEC / HUANACASTAL	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	12,727	12,727			12,727
238	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 143 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO ZANATEPEC / YERBA SANTA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
239	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 006 (REPROGRAMADO)	SANTOS REYES NOPALA / SANTOS REYES NOPALA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	74,080	74,056			74,056
240	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 049 (REPROGRAMADO)	SANTOS REYES NOPALA / SANTA LUCIA TEOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,426			77,426
241	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 162 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SANTOS REYES NOPALA / SANTIAGO CUIXTLA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	78,113	78,113			78,113
242	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 088 (REPROGRAMADO)	SANTO TOMAS OCOTEPEC / SANTO TOMAS OCOTEPEC	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,426			77,426



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
 Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
243	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 094 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	TANETZE DE ZARAGOZA / TANETZE DE ZARAGOZA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
244	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 156 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	TATALTEPEC DE VALDES /TATALTEPEC DE VALDES	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	77,426	77,426			77,426
245	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 186 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	TEOTONGO / TEOTONGO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
246	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 215 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	TEPELMEME VILLA DE MORELOS / TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,764	2,764			2,764
247	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 223 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL / ARROYO DE BANCO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	7,401	7,401			7,401
248	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 066 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL / PASO NUEVO LA HAMACA	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	11,059	11,051			11,051
249	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 065 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL / CERRO ARMADILLO GRANDE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
250	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 030 (REPROGRAMADO)	YAXE / YAXE	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
251	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 082 (REPROGRAMADO)	YUTANDUCHI DE GUERRERO / YUTANDUCHI DE GUERRERO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
252	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 090 (REPROGRAMADO)	ZAPOTITLAN DEL RIO / ZAPOTITLAN DEL RIO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	2,763	2,763			2,763
253	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 105 (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	ZAPOTITLAN DEL RIO / SAN MATEO YUCUTINDOO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	3,451	3,451			3,451
254	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL TELEBACHILLERATO PLANTEL NUM. 017 (REPROGRAMADO)	ZIMATLAN DE ALVAREZ / SAN PEDRO EL ALTO	TEBAO	1.00	1.00	LOTE	16,561	16,553			16,553
255	EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. (MODIFICADO)	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC / SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	PROCOPOEO	1.00	1.00	LOTE	136,000	136,000			136,000
256	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SANTA LUCIA DEL CAMINO / SANTA LUCIA DEL CAMINO	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	190,000	190,000			190,000
257	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. BENITO JUAREZ	MAGDALENA TEQUISISTLAN / MAGDALENA TEQUISISTLAN	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	468,120	468,120			468,120
258	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	MAGDALENA TEQUISISTLAN / LA PAJIMA	PROCOPOEO	1.00	0.00	OBRA	124,048	0			0
259	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE ACCESO PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOQUITLAN / LAS CASAS	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	391,907	391,861			391,861
260	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE ACCESO PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOQUITLAN / RIO SECO	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	220,000	219,999			219,999
261	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE ACCESO PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOQUITLAN / CANDELARIA YEGOLE	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	235,000	234,990			234,990
262	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	SANTA MARIA ZOQUITLAN / EL POTRERO (EL RIO POTRERO)	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	190,034	190,033			190,033
263	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SANTIAGO MATATLAN / SANTIAGO MATATLAN	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	167,474	167,469			167,469
264	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SANTIAGO MATATLAN / RANCHO BLANCO	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	150,000	149,991			149,991
265	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON PROLONGACION DE MIGUEL CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA / TLALIXTAC DE CABRERA	PROCOPOEO	1.00	0.00	OBRA	129,587	0			0
266	REMODELACION Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL "BENITO JUAREZ" (PRIMERA ETAPA)	CHALCATONGO DE HIDALGO /CHALCATONGO DE HIDALGO	H. AYTO. DE CHALCATONGO DE HIDALGO	1.00	1.00	OBRA	1,204,519	1,204,519			1,204,519
267	REMODELACION DEL ATRIO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA (2A. ETAPA) (DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, EXCAVACION PARA FORMACION DE PLAZAS Y TERRAZAS, SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOP	1.00	1.00	OBRA	200,000	196,581			196,581
268	TERMINACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HUAUTLA DE JIMENEZ / HUAUTLA DE JIMENEZ	H. AYTO. DE HUAUTLA DE JIMENEZ	1.00	1.00	OBRA	1,478,049	1,478,049			1,478,049
269	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOLL RAPIDO	IXTLAN DE JUAREZ / IXTLAN DE JUAREZ	H. AYTO. DE IXTLAN DE JUAREZ	1.00	1.00	OBRA	104,414	104,414			104,414



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
270	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO CON CARRETERA INTERNACIONAL	SANTIAGO NILTEPEC / SANTIAGO NILTEPEC	H. AYTO. DE SANTIAGO NILTEPEC	1.00	1.00	OBRA	1,821,576	1,821,575			1,821,575
271	ESTUDIOS, PROYECTO Y PLAN DE REGULARIZACION PARA EL SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y RECEPCION DE RESIDUOS GENERADOS	VILLA DE ZAACHILA / VICENTE GUERRERO	SOP	1.00	1.00	ESTUDIO	655,500	655,500			655,500
272	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA ACOPIO DE CAFE	PLUMA HIDALGO / PLUMA HIDALGO	H. AYTO. DE PLUMA HIDALGO	1.00	1.00	OBRA	400,000	400,000			400,000
273	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	PUTLA VILLA DE GUERRERO / CONCEPCION DE GUERRERO	H. AYTO. DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	1.00	1.00	OBRA	300,000	300,000			300,000
274	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 025	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SAN PEDRO SINIYUVI	H. AYTO. DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	1.00	1.00	OBRA	507,500	507,500			507,500
275	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SANTO DOMINGO DEL ESTADO	H. AYTO. DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	1.00	1.00	OBRA	625,000	625,000			625,000
276	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	PUTLA VILLA DE GUERRERO / SANTO DOMINGO DEL ESTADO	H. AYTO. DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	1.00	1.00	OBRA	300,000	300,000			300,000
277	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASI COS	SAN CRISTOBAL AMATLAN / SAN CRISTOBAL AMATLAN	H. AYTO. DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	1.00	1.00	OBRA	848,650	848,650			848,650
278	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN EL PLANTEL CECYTE NUM. 26 (MODIFICADO)	SAN DIONISIO DEL MAR / SAN DIONISIO DEL MAR	H. AYTO. DE SAN DIONISIO DEL MAR	1.00	1.00	OBRA	662,562	662,562			662,562
279	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN EL CECYTE - EMSAD N° 65	SAN GABRIEL MIXTEPEC / SAN GABRIEL MIXTEPEC	H. AYTO. DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
280	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE MORELOS	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA / SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H. AYTO. DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	1.00	1.00	OBRA	883,180	883,180			883,180
281	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE CAFE (PRIMERA ETAPA)	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA / SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H. AYTO. DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	1.00	1.00	OBRA	967,371	967,371			967,371
282	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	SAN JOSE LACHIGUIRI / SAN JOSE LACHIGUIRI	H. AYTO. DE SAN JOSE LACHIGUIRI	1.00	1.00	LOTE	249,200	249,200			249,200
283	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHAO / SAN JUAN LACHAO	H. AYTO. DE SAN JUAN LACHAO	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
284	CONSERVACION DEL CAMINO RIO SAN JUAN - MONTENEGRO DEL TRAMO 0+000 AL 7+000	SAN JUAN RÍUMI / RIO RÍUMI, EL	H. AYTO. DE SAN JUAN RÍUMI	7.00	7.00	KM	600,000	600,000			600,000
285	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN RÍUMI / BUENAVISTA	H. AYTO. DE SAN JUAN RÍUMI	1.00	1.00	SISTEMA	500,000	500,000			500,000
286	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, AUDIOVIDEOTECA Y CANCHA DEPORTIVA PARA EL CECYTE EMSAD NO. 54	SAN LORENZO TEXMELUCAN / SAN LORENZO TEXMELUCAN	H. AYTO. DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1.00	1.00	OBRA	1,000,000	1,000,000			1,000,000
287	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ (SECCION I) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS OJITLAN / SAN LUCAS OJITLAN	H. AYTO. DE SAN LUCAS OJITLAN	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
288	REHABILITACION DEL CAMINO SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC TOXPALAN DEL KM 11+800 AL KM. 14+140	SAN MARTIN TOXPALAN / SAN MARTIN TOXPALAN	H. AYTO. DE SAN MARTIN TOXPALAN	2.34	2.34	KM	669,875	669,875			669,875
289	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	SAN MATEO DEL MAR / SAN MATEO DEL MAR	H. AYTO. DE SAN MATEO DEL MAR	1.00	1.00	OBRA	2,500,000	2,500,000			2,500,000
290	CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN / SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	H. AYTO. DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	1.00	1.00	OBRA	900,000	900,000			900,000
291	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 17	SAN MATEO RIO HONDO / SAN JOSE DEL PACIFICO	H. AYTO. DE SAN MATEO RIO HONDO	1.00	1.00	OBRA	576,941	576,941			576,941
292	TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES	SAN MIGUEL AMATLAN / SAN ANTONIO CUAJIMOLAYAS	H. AYTO. DE SAN MIGUEL AMATLAN	1.00	1.00	OBRA	217,000	217,000			217,000
293	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE-EMSAD NO. 47	SAN MIGUEL CHICAHUA / SAN MIGUEL CHICAHUA	H. AYTO. DE SAN MIGUEL CHICAHUA	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
294	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CECYTE-EMSAD NO. 42	SAN MIGUEL TLACOTEPEC / SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H. AYTO. DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	1.00	1.00	OBRA	398,579	398,579			398,579
295	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL TLACOTEPEC / YOSONDAYA	H. AYTO. DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	1.00	1.00	SISTEMA	211,000	211,000			211,000
296	REMODELACION DEL JARDIN Y LA PLAZA CIVICA	SAN PEDRO JUCHATENGO / SAN PEDRO JUCHATENGO	H. AYTO. DE SAN PEDRO JUCHATENGO	1.00	1.00	OBRA	1,240,924	1,240,924			1,240,924



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
297	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PARA ACOPIO DE CAFÉ (BASCULA LLENADORA AUTOMATICA, ENVASADORA AL ALTO VACIO, COCEDORAS DE COSTALES Y MORTEADORA DE CAFÉ) (MODIFICADO)	SAN PEDRO POCHUTLA / COMALA	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1.00 45.00	1.00 45.00	LOTE PRODUCTORES	500,000	500,000			500,000
298	PAVIMENTACION DE LA AV. OAXACA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO / RIO GRANDE	H. AYTTO. DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	1.00	1.00	OBRA	1,000,000	1,000,000			1,000,000
299	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL	SANTA ANA / SANTA ANA	H. AYTTO. DE SANTA ANA	1.00	1.00	OBRA	491,239	491,239			491,239
300	TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	SANTA CATALINA QUIERI / SANTA CATALINA QUIERI	H. AYTTO. DE SANTA CATALINA QUIERI	1.00	1.00	OBRA	414,944	414,944			414,944
301	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE - EMSAD NO. 039	SANTA CATARINA YOSONOTU / SANTA CATARINA YOSONOTU	H. AYTTO. DE SANTA CATARINA YOSONOTU	1.00	1.00	OBRA	586,429	586,429			586,429
302	APERTURA Y RASTREO DE CALLES DE SANTA CRUZ AMILPAS (1A. ETAPA) (MODIFICADO)	SANTA CRUZ AMILPAS / SANTA CRUZ AMILPAS.	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ AMILPAS	1.00	1.00	OBRA	1,250,000	1,250,000			1,250,000
303	APERTURA Y RASTREO DE CALLES DE SANTA CRUZ AMILPAS (2A. ETAPA) (MODIFICADO)	SANTA CRUZ AMILPAS / SANTA CRUZ AMILPAS	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ AMILPAS	1.00	1.00	OBRA	1,250,000	1,250,000			1,250,000
304	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE-EMSAD NO. 29	SANTA CRUZ ITUNDUJIA / GUERRERO	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
305	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS, AULA DE MEDIOS, DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 30	SANTA CRUZ ITUNDUJIA / ZARAGOZA	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
306	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, DEL ROSARIO Y LIBERTAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ MIXTEPEC / SANTA CRUZ MIXTEPEC	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	1.00	1.00	OBRA	600,000	600,000			600,000
307	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE EMSAD NO. 63	SANTA LUCIA MONTEVERDE / SAN SEBASTIAN NOPALERA	H. AYTTO. DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
308	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR EN EL TEBAO NO. 174	SANTA MARIA LA ASUNCION / LLANO DE AGUA	H. AYTTO. DE SANTA MARIA LA ASUNCION	1.00	1.00	OBRA	1,415,300	1,415,300			1,415,300
309	PAVIMENTACION EN LA CALLE JAVIER MINA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA CORTIJO / SANTA MARIA CORTIJO	H. AYTTO. DE SANTA MARIA CORTIJO	1.00	1.00	OBRA	424,095	424,095			424,095
310	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA COYOTEPEC / SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYTTO. DE SANTA MARIA COYOTEPEC	1.00	1.00	OBRA	1,701,787	1,701,786			1,701,786
311	CONSTRUCCION DE AULA, AUDIOVIDEOTECA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 32	SANTA MARIA ECATEPEC / SANTA MARIA ECATEPEC	H. AYTTO. DE SANTA MARIA ECATEPEC	1.00	1.00	OBRA	600,000	600,000			600,000
312	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA GUELACE / SANTA MARIA GUELACE	H. AYTTO. DE SANTA MARIA GUELACE	1.00	1.00	OBRA	709,958	709,958			709,958
313	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CECYTE EMSAD NO. 7	SANTA MARIA PEÑALES / SANTA MARIA PEÑALES	H. AYTTO. DE SANTA MARIA PEÑALES	1.00	1.00	OBRA	750,000	750,000			750,000
314	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE - EMSAD NO. 056	SANTA MARIA SOLA / SANTA MARIA SOLA	H. AYTTO. DE SANTA MARIA SOLA	1.00	1.00	OBRA	709,610	709,610			709,610
315	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 49	SANTA MARIA TONAMECA / SANTA ELENA	H. AYTTO. DE SANTA MARIA TONAMECA	1.00	1.00	OBRA	550,000	550,000			550,000
316	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN EL CECYTE-EMSAD NO. 57	SANTA MARIA ZACATEPEC / SAN JUAN CABEZA DEL RIO	H. AYTTO. DE SANTA MARIA ZACATEPEC	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
317	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SANTIAGO LAOLLAGA / SANTIAGO LAOLLAGA	H. AYTTO. DE SANTIAGO LAOLLAGA	1.00	1.00	OBRA	1,000,000	1,000,000			1,000,000
318	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 58	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / CIRUELO, EL	H. AYTTO. DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	1.00	1.00	OBRA	650,000	650,000			650,000
319	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - E.C. (LA NEVERIA - SANTA CATARINA XANAGUIA) (MODIFICADO)	SANTIAGO XANICA / SAN ANTONIO OZOLOTEPEC	H. AYTTO. DE SANTIAGO XANICA	2.30	2.30	KM	659,893	659,893			659,893
320	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. OAXACA	SANTO DOMINGO INGENIO / SANTO DOMINGO INGENIO	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	1.00	1.00	OBRA	2,200,444	2,200,444			2,200,444
321	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE SORGO 1A. ETAPA	SANTO DOMINGO INGENIO / SANTO DOMINGO INGENIO	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	1.00	1.00	OBRA	1,217,000	1,217,000			1,217,000
322	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO E INDEPENDENCIA	SANTO DOMINGO CHIHUITAN / SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	1.00	1.00	OBRA	2,805,193	2,805,193			2,805,193
323	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CECYTE-EMSAD NO. 24	SANTO DOMINGO IXCATLAN / SANTO DOMINGO IXCATLAN	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	1.00	1.00	OBRA	200,000	200,000			200,000



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
324	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA COCINA COMUNITARIA (LIMPIA, TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO, MURO A BASE DE PIEDRA DE LA REGION Y CASTILLOS DE REFUERZO) (CANCELADO)	0	0	0	0	0	0	0			0
325	CONSTRUCCION DE GRANJA INTEGRAL GALLINA DE POSTURA-INVERNADERO Y LOMBRICOMPOSTA	SANTO DOMINGO IXCATLAN / PROGRESO, EL	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	1.00	1.00	OBRA	220,000	220,000			220,000
326	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 44	SAN VICENTE LACHIXIO / SAN VICENTE LACHIXIO	H. AYTTO. DE SAN VICENTE LACHIXIO	1.00	1.00	OBRA	315,484	315,484			315,484
327	AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO / VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	H. AYTTO. DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	1.00	1.00	OBRA	1,000,000	1,000,000			1,000,000
328	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN EL TEBAO NO. 215	TEPELMEME VILLA DE MORELOS / TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H. AYTTO. DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	1.00	1.00	OBRA	1,000,000	1,000,000			1,000,000
329	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL MARTIN GONZALEZ 2A. ETAPA	TLACOLULA DE MATAMOROS / TLACOLULA DE MATAMOROS	H. AYTTO. DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1.00	1.00	OBRA	3,500,000	3,500,000			3,500,000
330	AMPLIACION Y REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL	TLALIXTAC DE CABRERA / TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYTTO. DE TLALIXTAC DE CABRERA	1.00	1.00	OBRA	1,740,408	1,740,408			1,740,408
331	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PROGRESO)	TLALIXTAC DE CABRERA / TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYTTO. DE TLALIXTAC DE CABRERA	1.00	1.00	OBRA	1,500,000	1,500,000			1,500,000
332	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARIANO MATAMOROS SUR	UNION HIDALGO / UNION HIDALGO	H. AYTTO. DE UNION HIDALGO	1.00	1.00	OBRA	2,850,000	2,850,000			2,850,000
333	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	ZAPOTITLAN DEL RIO / SAN MATEO YUCUTINDOO	H. AYTTO. DE ZAPOTITLAN DEL RIO	1.00	1.00	OBRA	735,448	735,448			735,448
334	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	ZAPOTITLAN LAGUNAS / ZAPOTITLAN LAGUNAS	H. AYTTO. DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	1.00	1.00	OBRA	380,000	380,000			380,000
335	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y FCO. JAVIER MINA	ZIMATLAN DE ALVAREZ / SAN NICOLAS QUIALANA	H. AYTTO. DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
336	PAVIMENTACION DE LA AV. JUAREZ Y LAS CALLES FCO. I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	ZIMATLAN DE ALVAREZ / VALDEFLORES	H. AYTTO. DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
337	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. (MODIFICADO)	MARISCALA DE JUAREZ / GUADALUPE COPALTEPEC	H. AYTTO. DE MARISCALA DE JUAREZ	1.00	1.00	OBRA	600,000	600,000			600,000
338	SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y RECEPCION DE RESIDUOS GENERADOS.	VILLA DE ZAACHILA / VICENTE GUERRERO	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,344,500	2,344,499			2,344,499
339	APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO TEOJULCO (PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA, EQUIPAMIENTO URBANO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS)	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO/COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1.00	1.00	PROGRAMA PERSONAS	50,000,000	50,000,000			50,000,000
340	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-BARRANCA LARGA. TRAMO: ENTROQUE A SAN DIONICIO OCOTLAN DEL KM. 35+00 AL KM 48+000 (EJUTLA).	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO/ HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	2,317,250	2,317,250			2,317,250
341	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-BARRANCA LARGA. TRAMO: DEL KM 48+000 AL KM 55+581.84 (EJUTLA), Y DEL KM. 68+140 AL KM. 72+100 (BARRANCA LARGA). (MODIFICADO)	HEROICA CUIDAD DE EJUTLA DE CRESPO/ BARRANCA LARGA	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	2,495,500	2,495,500			2,495,500
342	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-BARRANCA LARGA. TRAMO: LA "Y", ENTRONQUE A SAN MARTIN TILCAJETE. DEL KM. 14+500 AL KM 25+000	SAN MARTIN TILCAJETE/SAN MARTIN TILCAJETE	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	2,317,250	2,317,250			2,317,250
343	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA SUPERCARRETERA EJUTLA- PUERTO ESCONDIDO. TRAMO: BARRANCA LARGA- VENTANILLA DEL KM. 100+000 AL KM. 204+000	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22/ PUERTO ESCONDIDO	CAO	1.00	1.00	ESTUDIO	36,841,830	36,838,009			36,838,009
344	AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN LACHAO- PUENTE LAS DELICIAS Y RAMAL A LA JUNTA DE LOS RIOS	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC/JUNTA DE LOS RIOS	CAO	1.00	1.00	KM	1,007,043	1,007,043			1,007,043
345	RESTAURACION DEL EXCONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA).	OAXACA DE JUAREZ/OAXACA DE JUAREZ	INPAC	1.00	1.00	OBRA	700,000	699,999			699,999
346	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD No. 53	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ LA VENTA	CAPCEO	1.00	1.00	OBRA	971,213	971,213			971,213
347	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD No. 55	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/ BENEMERITO JUAREZ (PALO GACHO).	CAPCEO	1.00	1.00	OBRA	1,018,349	1,018,349			1,018,349
348	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 64	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/ SANTA MARIA CUQUILA	CAPCEO	1.00	1.00	OBRA	1,100,603	1,100,603			1,100,603
349	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE ACCESO PRINCIPAL	SANTA CATARINA MINAS/ SANTA CATARINA MINAS	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	151,916	151,912			151,912
350	CONSTRUCCION DEL CAMINO TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO A TIERRA BLANCA DEL KM 3+300 AL KM 4+600	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO / TIERRA BLANCA	H. AYTTO. DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	1.30	1.30	KM	650,000	649,995			649,995



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
351	TERMINACION DE MODULO DEPORTIVO	VILLA HIDALGO / VILLA HIDALGO	H. AYTO. DE VILLA HIDALGO	1.00	1.00	OBRA	200,000	200,000			200,000
352	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	MAGDALENA MIXTEPEC / SANTA CATALINA MIXTEPEC	H. AYTO. DE MAGDALENA MIXTEPEC	1.00	1.00	OBRA	215,000	215,000			215,000
353	EQUIPAMIENTO DE UNA CARPINTERIA	IXPANTEPEC NIEVES / SANTA MARIA ASUNCION	H. AYTO. DE IXPANTEPEC NIEVES /	1.00	1.00	LOTE	15,150	15,150			15,150
354	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA	SAN ANDRES SOLAGA / SAN ANDRES SOLAGA	H. AYTO. DE SAN ANDRES SOLAGA	1.00	1.00	OBRA	337,039	337,039			337,039
355	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES SOLAGA / SAN ANDRES SOLAGA	H. AYTO. DE SAN ANDRES SOLAGA	1.00	1.00	OBRA	273,289	273,289			273,289
356	REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO	SAN CRISTOBAL AMATLAN / SAN CRISTOBAL AMATLAN	H. AYTO. DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	1.00	1.00	OBRA	100,000	100,000			100,000
357	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LA ESTACION)	SAN JERONIMO TAVICHE / SAN JERONIMO TAVICHE	H. AYTO. DE SAN JERONIMO TAVICHE	1.00	1.00	OBRA	132,285	132,285			132,285
358	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PORTILLO DE LA CRUZ)	SAN JERONIMO TAVICHE / SAN JERONIMO TAVICHE	H. AYTO. DE SAN JERONIMO TAVICHE	1.00	1.00	OBRA	273,530	273,530			273,530
359	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO DEL CARMEN)	SAN JERONIMO TAVICHE / SAN JERONIMO TAVICHE	H. AYTO. DE SAN JERONIMO TAVICHE	1.00	1.00	OBRA	104,240	104,240			104,240
360	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL PORTILLO DEL GUAJAL)	SAN JERONIMO TAVICHE / SAN JERONIMO TAVICHE	H. AYTO. DE SAN JERONIMO TAVICHE	1.00	1.00	OBRA	36,211	36,211			36,211
361	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE EL GUAYABAL)	SAN JERONIMO TAVICHE / SAN JERONIMO TAVICHE	H. AYTO. DE SAN JERONIMO TAVICHE	1.00	1.00	OBRA	269,247	269,247			269,247
362	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE LA IGLESIA)	SAN JERONIMO TAVICHE / SAN JERONIMO TAVICHE	H. AYTO. DE SAN JERONIMO TAVICHE	1.00	1.00	OBRA	153,454	153,454			153,454
363	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE EL TANQUE DE AGUA)	SAN JERONIMO TAVICHE / SAN JERONIMO TAVICHE	H. AYTO. DE SAN JERONIMO TAVICHE	1.00	1.00	OBRA	150,785	150,785			150,785
364	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO A SAN JOSE LACHIGUIRI DEL KM 0+000 AL KM 1+800	SAN JOSE LACHIGUIRI / SAN JOSE LACHIGUIRI	H. AYTO. DE SAN JOSE LACHIGUIRI	1.80	1.80	KM	1,000,000	1,000,000			1,000,000
365	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAPALOAPAM (1RA. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC / SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYTO. DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1.00	1.00	OBRA	7,500,000	7,500,000			7,500,000
366	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO 2A. ETAPA	SAN JUAN CIENEGUILLA / SAN JUAN CIENEGUILLA	H. AYTO. DE SAN JUAN CIENEGUILLA	1.00	1.00	OBRA	200,000	200,000			200,000
367	PAVIMENTACION DE EXPLANADA MUNICIPAL	SAN JUAN DEL ESTADO / SAN JUAN DEL ESTADO	H. AYTO. DE SAN JUAN DEL ESTADO	1.00	1.00	OBRA	153,082	153,082			153,082
368	AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS / SAN FELIPE EL PORVENI	H. AYTO. DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	1.00	1.00	OBRA	121,500	121,500			121,500
369	TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08- / SAN JUAN CAHUAYAXI	H. AYTO. DE SAN JUAN MIXTEPEC -DISTR. 08-	1.00	1.00	OBRA	150,000	150,000			150,000
370	TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO PARA PROTECCIÓN DE LA CALLE ANONAS	SAN JUAN QUIAHUJE / SAN JUAN QUIAHUJE	H. AYTO. DE SAN JUAN QUIAHUJE	1.00	1.00	OBRA	175,000	175,000			175,000
371	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARCOS ARTEAGA / SAN FRANCISCO YOSOCUTA	H. AYTO. DE SAN MARCOS ARTEAGA	1.00	1.00	SISTEMA	266,587	266,587			266,587
372	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR MISION TRIQUI	SAN MARTIN ITUNYOSO / SAN MARTIN ITUNYOSO	H. AYTO. DE SAN MARTIN ITUNYOSO	1.00	1.00	OBRA	918,777	918,777			918,777
373	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS DE LA AV. LAZARO CARDENAS A LA CALLE MORELOS	SAN MARTIN PERAS / SAN MARTIN PERAS	H. AYTO. DE SAN MARTIN PERAS	1.00	1.00	OBRA	178,728	178,728			178,728
374	TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MATEO CAJONOS / SAN MATEO CAJONOS	H. AYTO. DE SAN MATEO CAJONOS	1.00	1.00	OBRA	70,250	70,250			70,250
375	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SAN MATEO CAJONOS / SAN MATEO CAJONOS	H. AYTO. DE SAN MATEO CAJONOS	1.00	1.00	POZO	615,479	615,479			615,479
376	TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES	SAN MIGUEL CHICAHUA / SAN MIGUEL CHICAHUA	H. AYTO. DE SAN MIGUEL CHICAHUA	1.00	1.00	OBRA	175,000	175,000			175,000
377	TERMINACION DE SANITARIOS PUBLICOS	VILLA TALEA DE CASTRO / VILLA TALEA DE CASTRO	H. AYTO. DE VILLA TALEA DE CASTRO	1.00	0.80	OBRA	84,500	84,500			84,500



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
378	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC / AN MIGUEL TEQUIXTEPEC	H. AYTTO. DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	1.00	1.00	SISTMA	650,000	650,000			650,000
379	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO (MODIFICADO)	SAN PEDRO JUCHATENGO / SAN PEDRO JUCHATENGO	H. AYTTO. DE SAN PEDRO JUCHATENGO	1.00	1.00	OBRA	367,353	367,353			367,353
380	PAVIMENTACION DE CALLES: AMAPOLAS, AV. CONSTITUCION Y ALLENDE	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ / VILLA CHILAPA DE DIAZ	H. AYTTO. DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	1.00	1.00	OBRA	103,679	103,679			103,679
381	REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO	SANTA MARIA GUELACE / SANTA MARIA GUELACE	H. AYTTO. DE SANTA MARIA GUELACE	1.00	1.00	OBRA	171,170	171,170			171,170
382	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL	SANTIAGO CACALOXTEPEC / SANTIAGO CACALOXTEPEC	H. AYTTO. DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	1.00	1.00	OBRA	329,500	329,500			329,500
383	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	SANTIAGO CAMOTLAN / SANTIAGO CAMOTLAN	H. AYTTO. DE SANTIAGO CAMOTLAN	1.00	1.00	OBRA	459,191	459,191			459,191
384	TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL	SANTIAGO JUXTLAHUACA / SANTA CATARINA NOLTEPEC	H. AYTTO. DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	1.00	1.00	OBRA	165,069	165,069			165,069
385	CONSTRUCCION DE PUENTE S/ RIO TEJUPAM E.C. (OAXACA - HUAJUAPAN) - YUYUZA	VILLA TEJUPAM DE LA UNION / YUYUZA	H. AYTTO. DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	1.00	1.00	OBRA	900,000	900,000			900,000
386	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DTD19235	SANTIAGO XANICA / SANTIAGO XANICA	H. AYTTO. DE SANTIAGO XANICA	1.00	1.00	OBRA	393,353	393,353			393,353
387	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1160D	SANTIAGO XANICA / SANTA MARIA COIXTEPEC	H. AYTTO. DE SANTIAGO XANICA	1.00	1.00	OBRA	825,529	825,529			825,529
388	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	SANTIAGO XANICA / POCHOTLE, EL	H. AYTTO. DE SANTIAGO XANICA	1.00	1.00	OBRA	393,353	393,353			393,353
389	INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JIOMATE	NUEVO ZOQUIAPAM / NUEVO ZOQUIAPAM	H. AYTTO. DE NUEVO ZOQUIAPAM	1.00	1.00	OBRA	71,250	71,250			71,250
390	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	NUEVO ZOQUIAPAM / NUEVO ZOQUIAPAM	H. AYTTO. DE NUEVO ZOQUIAPAM	1.00	1.00	OBRA	175,000	175,000			175,000
391	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "SANTA CRUZ" (MODIFICADO)	SANTOS REYES NOPALA / SANTOS REYES NOPALA	H. AYTTO. DE SANTOS REYES NOPALA	1.00	1.00	OBRA	270,000	270,000			270,000
392	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE LA BUGAMBILIA	SANTO TOMAS JALIEZA / SANTO TOMAS JALIEZA	H. AYTTO. DE SANTO TOMAS JALIEZA	1.00	1.00	PUENTE	1,521,962	1,521,962			1,521,962
393	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SILACAYOAPAM / SANTIAGO PATLANALA	H. AYTTO. DE SILACAYOAPAM	1.00	1.00	OBRA	134,200	134,200			134,200
394	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA / SANTA MARIA TINDU	H. AYTTO. DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	1.00	1.00	OBRA	799,888	799,888			799,888
395	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H. AYTTO. DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	1.00	1.00	OBRA	1,402,403	1,402,403			1,402,403
396	UNIDAD DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	ZAPOTITLAN DEL RIO / SAN MATEO YUCUTINDOO	H. AYTTO. DE ZAPOTITLAN DEL RIO	5.00	5.00	CABEZAS	27,880	27,880			27,880
397	CONSTRUCCION DE CAMINO ZICUANDI - BENITO JUAREZ (EL ZAPOTE) DEL KM 0+000 AL 3+000	ZAPOTITLAN DEL RIO / ZAPOTE, EL	H. AYTTO. DE ZAPOTITLAN DEL RIO	3.00	3.00	KM	285,650	285,650			285,650
398	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (CANCELADO)		0	0	0	0	0	0			0
399	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO (CANCELADO)		0	0	0	0	0	0			0
400	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS) (CANCELADO)		0	0	0	0	0	0			0
401	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CANCELADO)		0	0	0	0	0	0			0
402	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION (CANCELADO)		0	0	0	0	0	0			0
403	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL), (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (CANCELADO) .		0	0	0	0			0	0	0
404	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONEXIÓN BIO-FAFA, LINEA DE LODOS, LECHE DE SECADO, POZOS DE ABSORCIÓN) (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (CANCELADO)		0	0	0	0			0	0	0



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
405	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA / SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H. AYTO. DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	1,173.00	1173.00	M2			518,341	518,341	518,341
406	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CALLE DE JUAREZ (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA / SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H. AYTO. DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	1.00	1.00	OBRA			547,658	547,658	547,658
407	AMPLIACION DE L SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN MARTIN PERAS / SAN MARTIN PERAS	H. AYTO. DE SAN MARTIN PERAS	1.00	1.00	SISTEMA			349,851	349,851	349,851
408	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA A (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN MARTIN PERAS / SAN MARTIN PERAS	H. AYTO. DE SAN MARTIN PERAS	1.00	1.00	OBRA			469,697	469,697	469,697
409	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (MODIFICADO)	MIXISTLAN DE LA REFORMA / SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA			117,797	117,796	117,796
410	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENAVISTA (2A. ETAPA) (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SAN JUANMIXTEPEC- DISTR.08 / SAN JUAN MIXTEPEC - DISTR.08	SOP	1.00 267.00	1.00 267.00	OBRA PERSONAS			305,890	305,890	305,890
411	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA AZTECA (2A. ETAPA). (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08 / SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	SOP	1.00 267.00	1.00 250.00	OBRA PERSONAS			307,152	307,152	307,152
412	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA). (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08 / SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	SOP	1.00 132.00	1.00 132.00	OBRA PERSONAS			437,022	437,022	437,022
413	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC / SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	SOP	4,420.00	0.00	M2			281,039	0	0
414	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS SALINAS (1A. ETAPA). (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SAN AGUSTIN ETLA / SAN AGUSTIN ETLA.	PROCOPOEO	1,000.00	1000.00	M2			608,729	608,726	608,726
415	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS SALINAS (2A. ETAPA). (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SAN AGUSTIN ETLA / SAN AGUSTIN ETLA.	PROCOPOEO	1,350.00	1350.00	M2			504,225	504,223	504,223
416	APERTURA DE CALLE LAS SALINAS (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN AGUSTIN ETLA / SAN AGUSTIN ETLA.	PROCOPOEO	480.00	480.00	ML.			303,839	303,781	303,781
417	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	PUTLA VILLA DE GUERRERO / ASUNCION ATOYAQUILLO	H. AYTO. DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.	1.00	1.00	OBRA			382,925	382,925	382,925
418	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SAN JUAN TEITIPAC / SAN JUAN TEITIPAC.	H. AYTO. DE SAN JUAN TEITIPAC.	1.00 500.00	1.00 500.00	OBRA PERSONAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000
419	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA. (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SAN PABLO HUIXTEPEC / SAN PABLO HUIXTEPEC.	H. AYTO. DE SAN PABLO HUIXTEPEC.	1.00	1.00	OBRA			1,250,000	1,250,000	1,250,000
420	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN EL TELEBACHILLERATO No. 198 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA / SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	H. AYTO. DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA.	1.00	1.00	OBRA			512,478	512,478	512,478
421	TERMINACION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS).	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ / SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ.	H. AYTO. DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ.	1.00	1.00	OBRA			1,150,000	1,150,000	1,150,000
422	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA).	SANTA LUCIA DEL CAMINO/ SAN FRANCISCO TUTLA	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1.00	1.00	VEH.	897,730	879,500			879,500
423	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE DEPORTIVO (SAN MARTIN MEXICAPAM).	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,200,000	1,200,000			1,200,000
424	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE DEPORTIVO (SAN MARTIN MEXICAPAM) (SEGUNDA ETAPA).	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	350,000	349,974			349,974
425	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	800,000	799,654			799,654
426	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN.	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	CAO	5.00	5.00	KM.	24,800,000	24,799,994			24,799,994
427	REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA MARTIRES DEL 31 DE JULIO	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	9,600.00	9,600.00	M2.	717,308	717,308			717,308
428	REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA SANTA CLARA	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	3,360.00	3,360.00	M2.	251,057	251,057			251,057
429	REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE NORTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	3,481.00	3,481.00	M2.	260,084	260,084			260,084
430	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL I.V.O.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,575.00	1,575.00	M2.	117,680	117,680			117,680
431	REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA 103 7A. SECCION.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	3,250.00	3,250.00	M2.	242,839	242,839			242,839



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
432	REHABILITACION DE CALLEJON TERAN ENTRE CALLEJON CHANGUITO Y PROLONGACION INDUSTRIA 7A. SECCION.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	604.00	604.00	M2.	45,120	45,120			45,120
433	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA MORELOS Y ALVARO OBREGON	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	160.00	160.00	MTS.	178,086	178,086			178,086
434	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA MORELOS	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	248.00	248.00	MTS.	277,362	277,362			277,362
435	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA ALDAMA.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	115.00	115.00	MTS.	74,105	74,105			74,105
436	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA HIDALGO.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	104.00	104.00	MTS.	68,494	68,494			68,494
437	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA MORELOS.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	248.00	248.00	MTS.	154,806	154,806			154,806
438	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CASLLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ALVARO OBREGON.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	160.00	160.00	MTS.	103,388	103,388			103,388
439	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	2,043.00	2,043.00	M2.	1,345,996	1,345,996			1,345,996
440	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA ALDAMA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	911.00	911.00	M2.	540,113	540,113			540,113
441	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA HIDALGO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	972.00	972.00	M2.	549,695	549,695			549,695
442	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ALVARO OBREGON, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,310.00	1,310.00	M2.	777,584	777,584			777,584
443	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA HIDALGO	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	104.00	104.00	MTS.	121,774	121,774			121,774
444	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA ALDAMA.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	115.00	115.00	MTS.	126,552	126,552			126,552
445	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA MORELOS Y AVENIDA ALVARO OBREGON.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	178.00	178.00	MTS.	117,402	117,402			117,402
446	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA HIDALGO.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	148.00	148.00	MTS.	107,034	107,034			107,034
447	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA MORELOS.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	310.00	310.00	MTS.	219,061	219,061			219,061
448	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA ALDAMA	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	H. AYTTO. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	145.00	145.00	MTS.	99,017	99,017			99,017
449	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD No. 65	SAN GABRIEL MIXTEPEC/ SAN GABRIEL MIXTEPEC	H. AYTTO. DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	3.00	3.00	AULAS	574,612	574,612			574,612
450	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN GUELAVIA / SAN JUAN GUELAVIA	H. AYTTO. DE SAN JUAN GUELAVIA	6,725.00	6,725.00	M2.	799,999	799,999			799,999
451	PAVIMENTACION DE LAS CALLES J. MINA, ZARAGOZA, BENITO JUAREZ, PASEO TANDAA Y LIBERTAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA / SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	H. AYTTO. DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	4,357.00	4,357.00	M2.	975,000	975,000			975,000
452	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA / SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	H. AYTTO. DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	4,306.00	4,306.00	M2.	1,200,000	1,200,000			1,200,000
453	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAREZ.	SANTA CRUZ PAPALUTLA / SANTA CRUZ PAPALUTLA	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	1,210.00	1,210.00	MTS.	239,873	239,872			239,872
454	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	SANTA CRUZ PAPALUTLA / SANTA CRUZ PAPALUTLA	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	1,200.00	1,200.00	M2.	127,623	127,623			127,623
455	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ PAPALUTLA / SANTA CRUZ PAPALUTLA	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	22.00 500.00	20.00 500.00	POSTES PERSONAS	347,900	347,900			347,900
456	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE PATRULLA)	SANTA CRUZ PAPALUTLA / SANTA CRUZ PAPALUTLA	H. AYTTO. DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	1.00	1.00	VEH.	79,150	79,150			79,150
457	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CANDELA A EL ALACRAN.	SANTIAGO PINITEPA NACIONAL / ALACRAN, EL	H. AYTTO. DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	10.00	10.00	KM.	984,060	984,060			984,060
458	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SANTIAGO TEPETLAPA / SANTIAGO TEPETLAPA	H. AYTTO. DE SANTIAGO TEPETLAPA	1.00	1.00	SISTEMA	200,000	200,000			200,000



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
459	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA.	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA / SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	H. AYTTO. DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	2,032.00	2,032.00	M2.	536,688	536,688			536,688
460	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCIA VIGIL.	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA / SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	H. AYTTO. DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	1,334.00	1,334.00	M2.	321,888	321,888			321,888
461	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO / OCOTES, LOS	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	80,000	80,000			80,000
462	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO / SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	150,000	150,000			150,000
463	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO / PUGA Y COLMENARES (EL VERGEL).	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	150,000	150,000			150,000
464	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO PARA PRODUCCION INTENSIVA DE HUEVO PARA PLATO.	GUADALUPE ET LA / GUADALUPE ET LA.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	MODULO PRODUCTORES	100,000	100,000			100,000
465	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. EQUIPAMIENTO DE MODULO DE AGRICULTURA.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	SEDER	1.00 6.00	1.00 6.00	LOTE PRODUCTORES	308,700	308,700			308,700
466	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. EQUIPAMIENTO DE MODULO DE AGRICULTURA.	JUCHITAN DE ZARAGOZA/ JUCHITAN DE ZARAGOZA	SEDER	1.00 6.00	1.00 6.00	LOTE PRODUCTORES	177,500	177,500			177,500
467	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO PARA PRODUCCION INTENSIVA DE HUEVO PARA PLATO.	ROJAS DE CUAUHTEMOC / ROJAS DE CUAUHTEMOC	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	MODULO PRODUCTORES	100,000	100,000			100,000
468	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA, ESTABLECIMIENTO DE MODULO PARA PRODUCCION INTENSIVA DE HUEVO PARA PLATO.	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO / SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	MODULO PRODUCTORES	100,000	100,000			100,000
469	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULOS DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	SAN BERNARDO MIXTEPEC / SAN BERNARDO MIXTEPEC.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	80,000	80,000			80,000
470	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TILAPIA.	SAN BLAS ATEMPA / SAN BLAS ATEMPA.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	OBRA PRODUCTORES	206,752	206,752			206,752
471	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FCO. DEL MAR - STA. CRUZ MONTESILLO.	SAN FRANCISCO DEL MAR / SANTA CRUZ (MONTESILLO)	SEDER	63.72	63.72	KM.	159,300	159,300			159,300
472	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA, ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA / SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	80,000	80,000			80,000
473	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ENFRIAMIENTO).	SAN JUAN COTZOCON / EL POVENIR.	SEDER	1.00 20.00	1.00 20.00	LOTE PRODUCTORES	1,063,392	1,059,501			1,059,501
474	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA, ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES.	SAN JUAN GUICHICOVI / SAN JUAN GUICHICOVI.	SEDER	8.00 8.00	8.00 8.00	MODULO PRODUCTORES	200,000	200,000			200,000
475	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA, ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES.	SAN JUAN GUICHICOVI / CHOCOLATE	SEDER	6.00 6.00	6.00 6.00	MODULO PRODUCTORES	150,000	150,000			150,000
476	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA, ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	SAN MIGUEL PERAS / SOLEDAD PERAS.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	80,000	80,000			80,000
477	EQUIPAMIENTO A UNIDADES DE PRODUCCION PESQUERA.	SAN PEDRO POCHUTLA / PUERTO ANGEL	SEDER	1.00 4.00	1.00 4.00	LOTE PESCADORES	175,000	175,000			175,000
478	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA, ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS. (SANTO DOMINGO BARRIO BAJO).	VILLA DE ET LA / VILLA DE ET LA.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	150,000	150,000			150,000
479	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TEITIPAC - SAN ANTONIO	SAN SEBASTIAN TEITIPAC / SAN SEBASTIAN TEITIPAC.	SEDER	3.00	3.00	KM.	7,800	7,800			7,800
480	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TEITIPAC - LAS CANTERAS O ESTANCIA.	SAN SEBASTIAN TEITIPAC / SAN SEBASTIAN TEITIPAC.	SEDER	4.00	4.00	KM.	10,400	10,400			10,400
481	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TEITIPAC - LA PRESA.	SAN SEBASTIAN TEITIPAC / SAN SEBASTIAN TEITIPAC.	SEDER	6.00	6.00	KM.	15,600	15,600			15,600
482	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TEITIPAC - MAGDALENA	SAN SEBASTIAN TEITIPAC / SAN SEBASTIAN TEITIPAC.	SEDER	3.00	3.00	KM.	7,800	7,800			7,800
483	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN TEITIPAC - LA RAYA.	SAN SEBASTIAN TEITIPAC / SAN SEBASTIAN TEITIPAC.	SEDER	6.00	6.00	KM.	15,600	15,600			15,600
484	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA, ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	SAN SEBASTIAN TUTLA / SAN SEBASTIAN TUTLA.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	80,000	80,000			80,000
485	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO PARA PRODUCCION INTENSIVA DE HUEVO PARA PLATO.	SANTA MARIA APAZCO / TIERRA COLORADA (RANCHO COLORADO).	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	MODULO PRODUCTORES	100,000	100,000			100,000



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
486	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE INVERNADERO TIPO CASA SOMBRA PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.	SANTA MARIA CHIMALAPA / SAN FRANCISCO LA PAZ.	SEDER	1.00 10.00	1.00 10.00	PROYECTO PRODUCTORES	150,000	150,000			150,000
487	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. TLAHUITOLTEPEC - SANTA ANA.	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC / SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SEDER	3.00	3.00	KM.	7,800	7,800			7,800
488	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. TLAHUITOLTEPEC - RANCHO SANTA CRUZ.	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC / SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SEDER	10.00	10.00	KM.	25,000	25,000			25,000
489	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. TLAHUITOLTEPEC - RANCHO FLORES.	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC / FLORES	SEDER	14.00	14.00	KM.	35,000	35,000			35,000
490	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. TLAHUITOLTEPEC - RANCHO NEJAPA	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC / NEJAPA	SEDER	16.00	16.00	KM.	40,000	40,000			40,000
491	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. TLAHUITOLTEPEC - RANCHO TEXAS.	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC / TEJAS (RANCHO TEXAS).	SEDER	24.00	24.00	KM.	60,000	60,000			60,000
492	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO STA. MA. TLAHUITOLTEPEC - RANCHO FRIJOL.	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC / FRIJOL	SEDER	10.00	10.00	KM.	25,000	25,000			25,000
493	FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA. ESTABLECIMIENTO DE MODULO DE GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES.	SANTIAGO NACALTEPEC / SANTIAGO NACALTEPEC.	SEDER	2.00 4.00	2.00 4.00	MODULO PRODUCTORES	50,000	50,000			50,000
494	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EQUIPAMIENTO DE MODULO DE AGRICULTURA.	SANTO DOMINGO TONALA / YETLA DE JUAREZ.	SEDER	1.00 8.00	1.00 8.00	LOTE PRODUCTORES	304,550	304,550			304,550
495	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.(1A. ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON / HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON.	SOP	1.00	1.00	OBRA	975,277	975,068			975,068
496	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CHJINE EN CHJINE KJUA	HUATLA DE JIMENEZ / HUATLA DE JIMENEZ.	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,523,123	2,522,034			2,522,034
497	ADQUISICION DE DIEZ EQUIPOS FOTOVOLTAICOS PARA ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS.	JUCHITAN DE ZARAGOZA / VENTA, LA	SOP	10.00 50.00	10.00 50.00	EQUIPOS PERSONAS	250,000	250,000			250,000
498	CONSTRUCCION DE GRADAS DE UNIDAD DEPORTIVA.	MAGDALENA TEQUISISTLAN / MAGDALENA TEQUISISTLAN.	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,200,000	1,199,990			1,199,990
499	REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD (1A. ETAPA).	OAXACA DE JUAREZ/ OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	6,000,000	6,000,000			6,000,000
500	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL PARQUE PASEO JUAREZ " EL LLANO " (1A. ETAPA).	OAXACA DE JUAREZ/ OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,746,957	2,746,918			2,746,918
501	REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ " EL LLANO " (EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERAS Y BANCAS DE FIERRO).	OAXACA DE JUAREZ/ OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,000,000	3,000,000			3,000,000
502	REHABILITACION DE LA JARDINERIA DEL PARQUE PASEO JUAREZ " EL LLANO " (2A. ETAPA).	OAXACA DE JUAREZ/ OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	650,371	650,371			650,371
503	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	OAXACA DE JUAREZ/ OAXACA DE JUAREZ	SOP	73,050.00	73,050.00	M2.	5,000,000	4,171,436			4,171,436
504	RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANCELERIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA.	OAXACA DE JUAREZ/ OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,238,261	2,237,664			2,237,664
505	CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (7A. ETAPA).	SAN RAYMUNDO JALPAN / SAN RAYMUNDO JALPAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,500,000	1,499,981			1,499,981
506	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NAZARENO UBICADO EN EL KM 9+770 S/RIO ARRAZOLA SICAMINO A SAN JUAN FRANCISCO JAVIER 1A. ETAPA.	SANTA CRUZ XOXCOTLAN / SAN FRANCISCO JAVIER.	CAO	13.35	13.35	KM.	2,000,000	1,999,900			1,999,900
507	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NAZARENO UBICADO EN EL KM 9+770 S/RIO ARRAZOLA SICAMINO A SAN JUAN FRANCISCO JAVIER 2A. ETAPA.	SANTA CRUZ XOXCOTLAN / SAN FRANCISCO JAVIER.	CAO	13.35	13.35	KM.	2,000,000	2,000,000			2,000,000
508	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA POSTA GANADERA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	SANTIAGO PINTEPA NACIONAL / SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAO	0.34	0.34	KM.	500,000	500,000			500,000
509	PROYECTO DE INTERVENCION DEL TEMPLO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON.	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON / ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	INPAC	1.00	1.00	PROY.	130,000	129,000			129,000
510	LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE ELEMENTOS PETREOS EN ZOCALO, ALAMEDA Y PLAZA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE OAXACA (MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE PIEZAS Y MUROS DE PIEDRA CANTERA A BASE DE MICRO ESFERAS DE CARBONATO DE CALCIO).	OAXACA DE JUAREZ/ OAXACA DE JUAREZ	INPAC	1.00	1.00	OBRA	1,666,245	1,666,245			1,666,245
511	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN COBAO No. 38	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO / HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPCEO	1.00	1.00	OBRA	1,539,130	1,535,202			1,535,202
512	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5 DE SEPTIEMBRE.	JUCHITAN DE ZARAGOZA / JUCHITAN DE ZARAGOZA	CEA	1.00	1.00	OBRA	389,323	387,103			387,103



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
513	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.	JUCHITAN DE ZARAGOZA / JUCHITAN DE ZARAGOZA	CEA	1.00	1.00	OBRA	640,298	636,433			636,433
514	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL.	SAN AGUSTIN CHAYUCO / UNION Y LIBERTAD (LA UNION).	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	145,000	144,991			144,991
515	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.	SAN AGUSTIN CHAYUCO / SAN CRISTOBAL.	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	165,000	164,995			164,995
516	ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA ACAMPAR EN EL PARADOR TURISTICO.	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA / SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA.	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	103,900	103,864			103,864
517	EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO DE COIXTLAHUACA.	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA / SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA.	PROCOPOEO	1.00	1.00	LOTE	516,100	513,600			513,600
518	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO E.C. (OCOTLAN DE MORELOS - SAN DIONISIO OCOTEPEC) - RANCHO COLORADO GUI LA (APROCHES).	SANTIAGO MATATLAN / RANCHO COLORADO (RANCHO COLORADO GUI LA).	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	150,000	149,994			149,994
519	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA.	CIENEGA DE ZIMATLAN / CIENEGA DE ZIMATLAN.	H. AYTTO. DE CIENEGA DE ZIMATLAN	2,340.00	2,340.00	M2.	864,659	864,659			864,659
520	CONSERVACION DE CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES) - EL JICARAL DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	COICOYAN DE LAS FLORES / JICARAL, EL	H. AYTTO. DE COICOYAN DE LAS FLORES	30.00	30.00	KM.	400,000	400,000			400,000
521	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES.	LOMA BONITA / LOMA BONITA.	H. AYTTO. DE LOMA BONITA	25.00	25.00	KM.	1,000,000	1,000,000			1,000,000
522	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON.	OCOTLAN DE MORELOS / OCOTLAN DE MORELOS.	H. AYTTO. DE OCOTLAN DE MORELOS	1.00 300.00	1.00 300.00	OBRA PERSONAS	294,796	294,742			294,742
523	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA.	REFORMA DE PINEDA / REFORMA DE PINEDA	H. AYTTO. DE REFORMA DE PINEDA	1.00	1.00	OBRA	750,000	750,000			750,000
524	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA (ADQUISICION DE AMBULANCIA)-.	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS / SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS.	H. AYTTO. DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	1.00	1.00	VEH.	182,500	182,500			182,500
525	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL BACHILLETARO INTEGRAL COMUNITARIO No. 18	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC / SAN AGUSTIN TLACOTEPEC.	H. AYTTO. DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	1.00	1.00	OBRA	800,000	800,000			800,000
526	CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	SAN ANDRES CABECERA NUEVA / SAN ANDRES CABECERA NUEVA.	H. AYTTO. DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	1.00	1.00	OBRA	1,109,773	1,109,773			1,109,773
527	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO.	SAN BARTOLOME AYAUTLA / SAN BARTOLOME AYAUTLA.	H. AYTTO. DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	1.00	1.00	OBRA	2,554,378	2,554,378			2,554,378
528	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA CHUPARROSA AL RIO SANTO DOMINGO.	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ / CHUPARROSA.	H. AYTTO. DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1.00	1.00	KM.	252,800	252,800			252,800
529	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ / SANTO TOMAS (LOMA SANTO TOMAS)	H. AYTTO. DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1.00	1.00	SISTEMA	140,840	140,840			140,840
530	CONSERVACION DE CAMINO LA SOLEDAD - CAMINO DE IXCATLAN.	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ / SOLEDAD, LA	H. AYTTO. DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	10.00	1.00	KM.	300,000	300,000			300,000
531	CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN EL BARRIO DEL CARMEN .	SAN JUAN CACAHUATEPEC / SAN JUAN CACAHUATEPEC.	H. AYTTO. DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	1.00	1.00	OBRA	239,326	239,325			239,325
532	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA CAPILLA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	SAN JUAN CACAHUATEPEC / SAN JUAN CACAHUATEPEC.	H. AYTTO. DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	700.00	700.00	M2.	167,665	167,665			167,665
533	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN CACAHUATEPEC / PIE DE LA CUESTA	H. AYTTO. DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	850.00	850.00	M2.	200,000	200,000			200,000
534	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA "PATRIA" (MODIFICADO)	SAN JUAN CACAHUATEPEC / SAN JUAN CACAHUATEPEC.	H. AYTTO. DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	1.00	1.00	OBRA	239,326	239,326			239,326
535	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO.	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL / SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	H. AYTTO. DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	1.00	1.00	OBRA	350,000	350,000			350,000
536	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	SAN JUAN TAMAZOLA / SAN JUAN TAMAZOLA.	H. AYTTO. DE SAN JUAN TAMAZOLA	3,200.00	3,200.00	M2.	1,403,254	1,403,254			1,403,254
537	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	SAN LUCAS ZOQUIAPAM / AGUA DE NIÑO	H. AYTTO. DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	28.00	28.00	POSTES	500,000	500,000			500,000
538	REHABILITACION DE BOVEDAS DEL TEMPLO CATOLICO.	SAN MARTIN TILCAJETE / SAN MARTIN TILCAJETE.	H. AYTTO. DE SAN MARTIN TILCAJETE	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
539	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.	SAN MATEO DEL MAR / SAN MATEO DEL MAR.	H. AYTTO. DE SAN MATEO DEL MAR	1.00	1.00	MERCADO	2,500,000	2,500,000			2,500,000



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
540	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. (2A. ETAPA)	SAN MATEO PEÑASCO / SAN MATEO PEÑASCO.	H. AYTTO. DE SAN MATEO PEÑASCO	1.00	1.00	MERCADO	1,275,000	1,275,000			1,275,000
541	EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (REPROGRAMADO)	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA / SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA.	H. AYTTO. DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	1.00	1.00	VEH.	655,000	655,000			655,000
542	TERMINACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.	SAN PABLO VILLA DE MITLA / SAN PABLO VILLA DE MITLA.	H. AYTTO. DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1.00	1.00	OBRA	765,877	765,877			765,877
543	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA).	SAN PEDRO IXTLAHUACA / SAN PEDRO IXTLAHUACA	H. AYTTO. DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	1.00	1.00	OBRA	700,000	700,000			700,000
544	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	SAN PEDRO MOLINOS / SAN PEDRO MOLINOS.	H. AYTTO. DE SAN PEDRO MOLINOS	1.00 294.00	1.00 294.00	OBRA PERSONAS	700,000	700,000			700,000
545	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO TRAPICHITO - TEPEHUAJE - BARRANCA LA CULEBRA.	SAN PEDRO TOTOLAPA / SAN PEDRO TOTOLAPA.	H. AYTTO. DE SAN PEDRO TOTOLAPA	17.50	17.50	KM.	1,000,000	999,919			999,919
546	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA).	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO / VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H. AYTTO. DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	1.00	1.00	VEH.	879,500	879,500			879,500
547	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES YUTECOSCO, JAHAMAÑU, TIHIZO, XHINI YUCU Y CARRIZAL.	SANTA CATARINA TICUA / SANTA CATARINA TICUA.	H. AYTTO. DE SANTA CATARINA TICUA	1.00	1.00	OBRA	700,000	700,000			700,000
548	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (4A. ETAPA).	SANTA LUCIA MONTEVERDE / SAN SEBASTIAN NOPALERA.	SOP	1.00	1.00	OBRA	600,000	589,744			589,744
549	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA.	AYOQUEZCO DE ALDAMA / AYOQUEZCO DE ALDAMA.	PROCOPOEO	1.00	1.00	OBRA	500,000	499,995			499,995
550	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE PATRULLA).	SANTA MARIA COLOTEPEC / SANTA MARIA COLOTEPEC	H. AYTTO. DE SANTA MARIA COLOTEPEC	1.00	1.00	VEH.	199,283	199,283			199,283
551	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EL CECYTE EMSAD No. 67	SANTA MARIA QUIEGOLANI / SANTA MARIA QUIEGOLANI	H. AYTTO. DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	1.00	1.00	OBRA	1,057,247	1,057,247			1,057,247
552	AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL. 1A. ETAPA.	SANTIAGO APOSTOL / SANTIAGO APOSTOL	H. AYTTO. DE SANTIAGO APOSTOL	1.00	1.00	MERCADO	1,000,000	1,000,000			1,000,000
553	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUNDA ETAPA.	SANTIAGO TEXCALCINGO / SANTIAGO TEXCALCINGO	H. AYTTO. DE SANTIAGO TEXCALCINGO	26.00 372.00	26.00 372.00	POSTES PERSONAS	798,072	798,072			798,072
554	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO.	SANTIAGO TEXTITLAN / SANTIAGO TEXTITLAN	H. AYTTO. DE SANTIAGO TEXTITLAN	1.00 150.00	1.00 150.00	OBRA PRODUCTORES	1,054,676	1,054,676			1,054,676
555	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA DE ARCO.	NUEVO ZOQUIAPAM / NUEVO ZOQUIAPAM	H. AYTTO. DE NUEVO ZOQUIAPAM	1.00	1.00	OBRA	623,793	623,792			623,792
556	REHABILITACION DE LA AVENIDA JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE E ISMAEL TOLEDO.	SANTO DOMINGO INGENIO / SANTO DOMINGO INGENIO.	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	1.00	1.00	OBRA	2,025,096	2,025,096			2,025,096
557	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISMAEL TOLEDO ENTRE LAS AVENIDAS FRANCISCO I. MADERO Y OAXACA.	SANTO DOMINGO INGENIO / SANTO DOMINGO INGENIO.	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	4,725.00	4,725.00	M2.	2,255,491	2,255,491			2,255,491
558	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MORELOS.	SANTO DOMINGO INGENIO / SANTO DOMINGO INGENIO.	H. AYTTO. DE SANTO DOMINGO INGENIO	4,750.00	4,750.00	M2.	1,500,669	1,500,669			1,500,669
559	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 124 (ADQUISICION DE AUTOBUS ESCOLAR DE 37 PLAZAS).	TLACOLULA DE MATAMOROS / TLACOLULA DE MATAMOROS.	H. AYTTO. DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1.00	1.00	VEH.	570,000	570,000			570,000
560	REAHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL MARTIN GONZALEZ. 5A. ETAPA.	TLACOLULA DE MATAMOROS / TLACOLULA DE MATAMOROS.	H. AYTTO. DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1.00	1.00	MERCADO	3,500,000	3,500,000			3,500,000
561	TERMINACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE.	ZAPOTITLAN DEL RIO / SAN MATEO YUCUTINDOO	H. AYTTO. DE ZAPOTITLAN DEL RIO	1.00	1.00	OBRA	1,200,000	1,200,000			1,200,000
562	TERMINACION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA"	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA / ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,347,820	2,347,634			2,347,634
563	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (2A. ETAPA)	ASUNCION IXTALTEPEC / ASUNCION IXTALTEPEC	SOP	1.00	1.00	OBRA	200,000	200,000			200,000
564	TERMINACION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS NOCHIXTLAN"	ASUNCION NOCHIXTLAN / ASUNCION NOCHIXTLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	752,195	752,153			752,153
565	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	CHALCATONGO DE HIDALGO / CHALCATONGO DE HIDALGO	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,483,603	1,483,578			1,483,578
566	CONSTRUCCION DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	CHALCATONGO DE HIDALGO / CHALCATONGO DE HIDALGO	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,217,647	1,216,779			1,216,779



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
567	TERMINACION DE EDIFICIO DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	CHALCATONGO DE HIDALGO / CHALCATONGO DE HIDALGO	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,771,072	1,568,935			1,568,935
568	CONSTRUCCION DE LA VICERECTORIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	CHALCATONGO DE HIDALGO / CHALCATONGO DE HIDALGO	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,433,985	1,433,967			1,433,967
569	CONSTRUCCION DE LA RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA "CAMPUS CHALCATONGO"	CHALCATONGO DE HIDALGO / CHALCATONGO DE HIDALGO	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,155,202	1,154,498			1,154,498
570	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO IGNACIO ZARAGOZA (MODIFICADO)	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON / HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON.	SOP	1.00	1.00	MERCADO	275,683	275,635			275,635
571	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO EN LA NOVA UNIVERSITAS " CAMPUS HUAUTLA"	HUAUTLA DE JIMENEZ / HUAUTLA DE JIMENEZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,125,560	3,125,560			3,125,560
572	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA / JUCHITAN DE ZARAGOZA	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,178,251	2,177,518			2,177,518
573	TERMINACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS MATIAS ROMERO"	MATIAS ROMERO / MATIAS ROMERO	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,959,471	1,957,719			1,957,719
574	REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO" (9A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,238,773	2,238,686			2,238,686
575	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE CINCO SEÑORES.(2A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	360,000	360,000			360,000
576	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TURISMO	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	579,895	579,831			579,831
577	REHABILITACION DEL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD" (MODIFICADO)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	385,142	385,142			385,142
578	REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO" (8A. ETAPA), (PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, MANTENIMIENTO DE FUENTES, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS) (MODIFICADO)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,372,556	3,372,476			3,372,476
579	REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO" (10A. ETAPA) (REHABILITACION DE PISOS EN ANDADORES) (MODIFICADO)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	4,416,000	4,416,000			4,416,000
580	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL CALZADA DE LA REPUBLICA (MODIFICADO)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,259,143	1,259,142			1,259,142
581	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS PUTLA"	PUTLA VILLA DE GUERRERO / PUTLA VILLA DE GUERRERO	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,326,870	3,325,032			3,325,032
582	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA(1A. ETAPA) (MODIFICADO)	SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08+ / SAN PEDRO YOSOSCUA	SOP	1 232	1 232	OBRA PERSONAS	1,015,006	1,015,006			1,015,006
583	CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA CASA DEL RECTOR Y AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR "CAMPUS HUATULCO"	SANTA MARIA HUATULCO / BAHIA DE SANTA CRUZ (SANTA CRUZ)	SOP	1.00	1.00	OBRA	269,255	269,255			269,255
584	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES EN LA NOVA UNIVERSITA "CAMPUS JUXTLAHUACA" (MODIFICADO)	SANTIAGO JUXTLAHUACA / SANTIAGO JUXTLAHUACA	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,052,867	3,052,831			3,052,831
585	CONSTRUCCION DE CENTRO DE HIDROTERAPIA (2A. ETAPA)	SANTIAGO MATATLAN / SAN PABLO GUILA	SOP	1.00	1.00	OBRA	300,000	300,000			300,000
586	CONSTRUCCION DE LA RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SOP	1.00	1.00	OBRA	1,155,202	1,155,201			1,155,201
587	TERMINACION DE CINCO AULAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SOP	1.00	1.00	OBRA	758,531	758,507			758,507
588	TERMINACION DE CUATRO AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL / SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SOP	1.00	1.00	OBRA	411,956	411,955			411,955
589	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (5A. ETAPA) (CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA 17%, ALBAÑILERIA Y ACABADOS 47%) (MODIFICADO)	SANTO DOMINGO YANHUITLAN / SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,227,260	3,226,626			3,226,626
590	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (6A. ETAPA) (ALBAÑILERIA Y ACABADOS 3%, CARPINTERIA 33%, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ELECTRICA 100%) (MODIFICADO)	SANTO DOMINGO YANHUITLAN / SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	3,233,938	3,229,604			3,229,604
591	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (7A. ETAPA) (CARPINTERIA 46%, Y HERRERIA 100%) (MODIFICADO)	SANTO DOMINGO YANHUITLAN / SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,114,562	2,113,539			2,113,539
592	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (8A. ETAPA) (VIDRIERIA 100% Y OBRA EXTERIOR 92%) (MODIFICADO)	SANTO DOMINGO YANHUITLAN / SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SOP	1.00	1.00	OBRA	2,369,479	2,368,939			2,368,939
593	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN"	TEOTITLAN DE FLORES MAGON / TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SOP	1.00	1.00	LOTE	478,754	477,289			477,289



Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 11
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
594	MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN" (ADQUISICION DE VEHICULO ESCOLAR DE 15 PLAZAS) (MODIFICADO)	TEOTITLAN DE FLORES MAGON / TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SOP	1.00	1.00	VEHICULO	430,000	400,545			400,545
595	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN" (MODIFICADO)	TEOTITLAN DE FLORES MAGON / TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SOP	1.00	1.00	LOTE	291,247	249,513			249,513
596	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MIRAMAR - SAN PEDRO SINIYUVI	SANTA MARIA YUCUHI / MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR)	CAO	3.00	3.00	KM.	2,100,000	2,100,000			2,100,000
597	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE LA SIDRA SOBRE CAMINO CIRUELO - SANTO DOMINGO ARMENTA, UBICADO EN EL KM. 3+500	SANTO DOMINGO ARMENTA / SANTO DOMINGO ARMENTA	CAO	38.00	38.00	MTS.	412,680	401,184			401,184
598	ELABORACION DEL PROYECTO PLAN LUZ PARA LA CIUDAD DE OAXACA (ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ILUMINACION DE TRECE INMUEBLES PATRIMONIALES EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA) (MODIFICADO)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	INPAC	1.00	1.00	PROYECTO	1,130,450	1,130,400			1,130,400
599	RESTAURACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS EN ZOCALE, ALAMEDA Y PLAZA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE OAXACA (MODIFICADO)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	INPAC	1.00	1.00	OBRA	1,002,720	1,002,719			1,002,719
600	LIMPIEZA, PROTECCION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ESPACIOS URBANOS E INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (1A. ETAPA) (MODIFICADO)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	INPAC	1.00	1.00	OBRA	666,663	334,722			334,722
601	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD (ADQUISICION DE AMBULANCIA) (MODIFICADO)	MAGDALENA TEQUISISTLAN / MAGDALENA TEQUISISTLAN	H. AYITTO. DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	1.00	1.00	VEHICULO	210,000	210,000			210,000
602	TERMINACION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD No. 43	SAN JOSE AYUQUILA / SAN JOSE AYUQUILA	H. AYITTO. DE SAN JOSE AYUQUILA	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
603	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE GRANOS BASICOS (MODIFICADO)	SAN LORENZO VICTORIA / SAN LORENZO VICTORIA	H. AYITTO. DE SAN LORENZO VICTORIA	1 589.00	1 589.00	OBRA PRODUCTORES	908,468	908,468			908,468
604	PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - LA REFORMA DEL KM. 0+750 AL KM. 2+597 (MODIFICADO)	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN / SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	CAO	1.84	1.84	KM.	2,500,000	2,500,000			2,500,000
605	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO MUNICIPIAL "BENITO JUAREZ" (MODIFICADO)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO / RIO GRANDE	H. AYITTO. DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	1.00	1.00	MERCADO	300,000	300,000			300,000
606	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, AULA DIDACTICA Y DOS ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD No. 66	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ / MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYITTO. DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	1.00	1.00	OBRA	1,147,626	1,147,626			1,147,626
607	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y GRADAS DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	SOP	1.00	1.00	OBRA	500,000	500,000			500,000
608	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO (CANCELADO)	SAN PEDRO COMITANCILLO / SAN PEDRO COMITANCILLO	CAPCEO	1.00	0.00	OBRA	4,374,106	0			0
609	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS Y DOS ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO (2A. ETAPA) (CANCELADO)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO / HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPCEO	1.00	0.00	LOTE	4,000,000	0			0
610	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	IXTLAN DE JUAREZ / SAN MIGUEL TILTEPEC	H. AYITTO. DE IXTLAN DE JUAREZ	1.00	1.00	OBRA	195,000	117,611			117,611
611	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "MEXICO NUEVO" (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN BARTOLOME QUILANA / SAN BARTOLOME QUILANA	H. AYITTO. SAN BARTOLOME QUILANA	1.00	1.00	OBRA			128,074	128,074	128,074
612	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	IXTLAN DE JUAREZ / IXTLAN DE JUAREZ	SOP	1.00	0.00	OBRA			146,773	0	0
613	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	EL ESPINAL / EL ESPINAL	H. AYITTO. EL ESPINAL	1.00	1.00	OBRA			408,000	408,000	408,000
614	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PROLONGACION 5 DE MAYO) (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN PEDRO COMITANCILLO / SAN PEDRO COMITANCILLO	H. AYITTO. SAN PEDRO COMITANCILLO	1.00	1.00	OBRA			260,000	260,000	260,000
615	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AVENIDA INDEPENDENCIA Y PROGRESO) (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN PEDRO COMITANCILLO / SAN PEDRO COMITANCILLO	H. AYITTO. SAN PEDRO COMITANCILLO	1.00	1.00	OBRA			295,000	295,000	295,000
616	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN ANTONIO HUIITEPEC / MIGUEL HIDALGO	H. AYITTO. DE SAN ANTONIO HUIITEPEC	1.00	1.00	OBRA			444,736	444,736	444,736
617	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE (SAN ISIDRO BUENAVISTA) (CON RENDIMEINTOS FINANCIEROS)	SANTA MARIA PEÑÓLES / SANTA MARIA PEÑÓLES	H. AYITTO. DE SANTA MARIA PEÑÓLES	1.00	1.00	OBRA			322,310	322,310	322,310
618	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO TEPANTEPEC - RANCHERIA LLANO DE MAMEY DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SANTA MARIA PEÑÓLES / SAN MATEO TEPANTEPEC	H. AYITTO. DE SANTA MARIA PEÑÓLES	2.00	1.00	KM.			600,000	600,000	600,000
619	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD (MODIFICADO)	SAN LORENZO CACAOTEPEC / SANTIAGO ETILA (SANTIAGUITO ETILA)	SOP	1.00	1.00	OBRA			208,770	208,770	208,770
620	CONSTRUCCION DE OFICINA PUBLICA (1A. ETAPA) (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SAN JUAN RÍUMI / SAN JUAN RÍUMI	SOP	1.00	0.00	OBRA			83,663	0	0



Your complimentary
 use period has ended.
 Thank you for using
 PDF Complete.

Click Here to upgrade to
 Unlimited Pages and Expanded Features

Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1/
Periodo: Julio 2006 - Diciembre 2007

Oaxaca

Fecha	30	SEP	2009
	día	mes	año

No. Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el		Rendimientos financieros		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B	Asignado C	Ejercido D	
621	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (MODIFICADO)	SAN ANTONINO MONTEVERDE / SAN ANTONINO MONTEVERDE	SOP	1.00	0.00	OBRA			283,590	0	0
622	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL TLACOACHE SOBRE CAMINO SAN JOSE DEL PROGRESO - EL TLACOACHE (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (MODIFICADO)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO / EL TLACOACHE	CAO	20.00	20.00	MTS.			800,000	800,000	800,000
623	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO VALIENTE SOBRE CAMINO A SAN JUAN TEITA (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (MODIFICADO)	SAN JUAN TEITA / SAN JUAN TEITA	CAO	1.00	1.00	OBRA			168,301	168,301	168,301
624	CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE AVENIDA VICENTE GUERRERO (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	CUILAPAM DE GUERRERO / EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN)	CAO	1.00	1.00	OBRA			222,611	222,600	222,600
625	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA S/CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON	TLALIXTAC DE CABRERA / TLALIXTAC DE CABRERA	CAO	1	1	OBRA	2,408,594	2,408,594			2,408,594
626	REHABILITACIÓN COLECTOR DONAJI (TRAMO BOSQUE SUR VIA FFCC)	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	CEA	1	1	OBRA	170,399	170,399			170,399
627	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR JALATLACO	OAXACA DE JUAREZ / OAXACA DE JUAREZ	CEA	1	1	OBRA	3,742,012	3,742,012			3,742,012
628	EQUIPAMIENTO PARA EL SITE CENTRAL DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (EQUIPOS DEL SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE)	TLALIXTAC DE CABRERA / TLALIXTAC DE CABRERA	SOP	1	1	LOTE DE EQUIPO	1,800,617	1,800,617			1,800,617
629	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE GRAL. SEBASTIÁN ORTIZ)	SAN LUCAS OJITLAN / SAN LUCAS OJITLAN	SOP	1	1	OBRA	252,484	252,484			252,484
				TOTALES			409,274,835	399,049,387	13,418,471	12,623,331	411,672,718

1/ La entidad federativa, asume plenamente por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contempladas en este formato.

2/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada con los recursos recibidos del FEIEF.

3/ En el caso de que no se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendiente de asignar.

AUTORIZA

Nombre: ING. EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN

Puesto / Institución: COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

FIRMA : _____