

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
20-OAXACA													11	
SUBSIDIOS (803 REGISTROS)														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y OTROS PROGRAMAS			2,685,323,563	2,761,966,463	2,847,696,010	1,881,424,495	68%	640,587	0	5,831,064	4,403,147	78%		
PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
INVERSIÓN														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DEL CAMINO A SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC-SANTIAGO YATEPEC KM. 0+000 AL KM. 13+000	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,311,060	1,892,937	3,311,060	819,873	41%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	64%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUTEPEC	SANTA MARGARITA HUTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,517,490	2,014,641	4,517,490	941,991	47%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	20%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS SUB A CONST: KM. 6+500 AL KM. 10+000	SANTIAGO QUIAVICUZAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,801,707	1,778,231	4,801,707	482,456	27%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	61%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO KM. 4+400 E.C.(IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SAN PEDRO CHIMALTEPEC	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,870,761	861,228	2,870,761	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	20%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CABALLO BLANCO-CUATRO PALOS SUB A CONST: KM. 1+000 AL KM. 5+360	CUATRO PALOS CERRO GUADALUPE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,082,160	3,030,264	4,082,160	2,579,451	85%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	53%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR	SAN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,157,267	1,845,150	4,157,267	897,102	51%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	63%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI	SANTA MARIA LOVANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,799,674	1,580,762	3,799,674	629,780	40%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	38%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO SUB A CONST: KM. 9+000 AL KM. 12+500	ARROYO BLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,678,693	1,403,608	4,678,693	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	1	29%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOVA-HONDURA LUCERO SUB A CONST: KM. 3+400 AL KM. 8+400	HONDURAS LUCERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,737,660	1,121,298	3,737,660	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	32%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL SUBT A CONST: KM. 5+500 AL KM. 9+000	EL DURAZNAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,219,358	2,242,203	3,219,358	1,823,423	81%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	42%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN MATEO EXODO-CRISTO REY LA SELVA SUB A CONST: KM. 2+000 AL KM. 3+440	SANTIAGO CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,229,120	657,032	2,229,120	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	42%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE SUBT A CONST: KM. 7+000 AL KM. 12+000	SANTA CATARINA ALBARRADAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,408,169	1,713,066	2,408,169	1,415,166	83%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	88%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO SAB A CONST: KM. 0+000 AL KM. 4+000	SAN ANTONIO DEL BARRIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,106,000	2,094,555	6,106,000	1,257,851	60%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	2	41%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI SUB A CONST: KM. 13+340 AL KM. 15+340	SAN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	639,920	191,941	639,920	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	18%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI SUB A CONST: KM. 15+340 AL KM. 17+500	SAN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,168,763	1,028,778	3,168,763	239,262	23%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	20%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUUEVO SAN JUAN CHIMALAPA- LA LIBERTAD	NUUEVO SAN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,450,760	2,436,124	3,450,760	2,001,280	82%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	3	77%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUUEVO SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD	NUUEVO SAN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,259,161	677,748	2,259,161	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	43%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS SUB A CONST: 7+700 AL KM. 11+700	SAN JUAN LEALAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,309,809	1,555,357	3,309,809	803,449	52%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	37%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC-RANCHO EL POLVO-UNION EL PROGRESO SUB A CONST: KM. 2+700 AL KM. 7+300	SAN PEDRO OCOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,703,589	1,671,333	3,703,589	800,366	48%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	35%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO FRIO S/CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUUEVO SAN JUAN CHIMALAPA	NUUEVO SAN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,667,854	1,566,107	3,667,854	665,359	42%	0	0	METRO LINEAL	54	21	38%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 167.0 E.C.(PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA)-VALDEFLORES COLOTEPEC-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS AEROPISTAS DE OAXACA	1,400,000	419,973	1,400,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	22%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO TLACOCMAHUYA MACUILXOCHTL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,541,475	749,719	1,541,475	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO ACEPTA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO ES .40
MODERNIZACION														
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO SUB A MOD: 6+000 AL KM. 9+000	ARROYO BLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	758,814	221,405	758,814	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	27%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO A SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 42+000	SAN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,042,543	312,763	1,042,543	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	21%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO A SANTA CATARINA MECHOACAN-SAN AGUSTIN CHAYUCO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+780	SAN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,262,834	1,278,850	4,262,834	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 30+000 E.C.(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ DE MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,318,179	4,914,946	8,318,179	3,456,417	70%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	2	43%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN PABLO TILATEPEC-SANTA CATARINA TICUA SAUB A MOD: KM. 13+317 AL KM. 10+317	SAN PABLO TILATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,158,486	2,398,349	6,158,486	786,862	33%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	40%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC-YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ-SAN PEDRO TIDAA-SAN JUAN DIJXI	SAN JUAN DIJXI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,710,923	3,082,926	4,710,923	2,385,213	77%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	74%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO A SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTAYUTLADEL KM. 0+000 AL KM. 64+376	SANTIAGO IXTAYUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,445,482	4,723,198	20,445,482	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO AL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUUEVO ZOQUIAPAM SUB A MOD: KM. 1+500 AL KM. 5+300	NUUEVO ZOQUIAPAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,303,793	2,791,582	7,303,793	857,778	31%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	1	26%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO-LLANO NOPAL-RIO METAYES-RASTROJO-SAN JUAN COPALA	SAN JUAN COPALA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,790,111	537,033	1,790,111	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	27%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+000	CONCEPCION PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,796,306	5,093,746	9,796,306	3,078,384	60%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	50%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(MAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN LDEFONSOAMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST26	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,793,700	2,301,234	9,793,700	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN BALTAZAR GUELAVILA SUB A MOD: KM. 0+000 AL KM. 2+000	SAN BALTAZAR GUELAVILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,040,000	2,822,694	12,040,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	50%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA	ARROYO TORTUGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,690,867	3,273,077	6,690,867	1,808,309	55%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPOR TA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULITANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YULOX	SAN JUAN QUIROTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,480,000	4,255,782	15,480,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	11
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA- EL PORVENIR-E ZAPATA	EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,978,247	3,245,376	6,978,247	1,645,572	51%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	1	24%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA- EL PORVENIR - EMILIANO ZAPATA	EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,834,266	550,033	1,834,266	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	67%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(YUCUDA-TLAXIACO)-SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUM-TEZOATLAN SEGUERA Y LUNA	SAN JUAN NUMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,708,000	2,001,637	6,708,000	428,827	21%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	40%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL MEZQUITE-SANTA MARIA CHIMALAPAKM 0+000 AL KM. 55+000	SANTA MARIA CHIMALAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,362,000	2,987,211	11,362,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	27%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO SUB A MOD: KM. 20+000 AL KM. 17+000	SANTA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,527,420	456,700	1,527,420	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	63%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-INIÖN JUAREZ-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,842,880	984,461	2,842,880	187,996	19%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	50%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 79+100 E.C.(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,335,614	8,012,762	9,335,614	7,445,825	93%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	91%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM.55+000 E.C.(XTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRÉS SOLOGA	SAN ANDRÉS SOLOGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,180,000	3,580,979	11,180,000	748,952	21%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	7%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000	SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,788,359	1,839,923	5,788,359	147,736	8%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	30%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUITI-SANTIAGO NUYÖS-SAN PEDRO YOSOTATO	LOMA BONITA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,214,285	2,952,423	9,214,285	892,268	30%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	67%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 42+000	SAN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,400,000	3,188,252	8,400,000	1,282,852	40%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	50%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COYCOYAN DE LAS FLORES SUBTRAMO A MOD: KM. 10+000 AL KM. 17+500	COYCOYAN DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,501,564	4,417,128	12,501,564	952,366	22%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	3	33%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGUERA LUNA-SANTOS REYES-TEPEALLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,910,000	4,097,572	15,910,000	520,817	13%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	31%	
MODERNIZACIÓN Y BAMPLIACIÓN DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO SUB A MOD: KM. 17+000 AL KM. 14+000	SANTA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,736,934	1,721,080	5,736,934	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
ALIANZA PARA EL CAMPO															
MEJORAMIENTO															
SISTEMA Y ENTIDAD DEPOSITARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL (SENACATRI)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	93	93	100%	NO EXISTE UNA UNIDAD DE MEDIDA PROPIAMENTE PARA ESTA OBRA, SON APOYOS A 83 MUNICIPIOS EN EL ESTADO
SISTEMA Y ENTIDAD DEPOSITARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL (SENACATRI)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	17	17	100%	NO EXISTE UNA UNIDAD D MEDIDA PROPIAMENTE PARA ESTA OBRA, SON CAPACITACIONES A 17 MUNICIPIOS EN EL ESTADO
SISTEMA Y ENTIDAD DEPOSITARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL (SENACATRI)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	NO EXISTE UNA UNIDAD DE MEDIDA PROPIAMENTE PARA ESTA OBRA, SON CAPACITACIONES A UN MUNICIPIO EN EL ESTADO
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (FAPRACC)															
REHABILITACION															
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	37,705,716	37,705,716	37,705,716	37,644,195	100%	0	0	0	PRODUCTOR	42,668	42,668	100%	ESTE RECURSO FUE PAGADO AL 100% A PRODUCTORES QUE SUFRIERON PERDIDAS EN SUS CULTIVOS POR SEQUIA
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOB. DEL ESTADO DE OAXACA	550,000	549,982	549,982	549,982	100%	0	0	0	EQUIPO	55	43	78%	OFICIO DE AUTORIZACION DE LA SEFIN NO. UICEP/10797/2007. RECURSOS DEL CONACULTA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVAN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS CON ACCESO A INTERNET PARA LAS CASAS DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA	750,000	749,000	749,000	749,000	100%	0	0	0	ACCION	53	53	100%	RECURSOS DEL CONACULTA AUT. MED. OFICIO NUM. UICEP/10588/2007 DE LA SEFIN. LAS ACCIONES DE ESTE PROYECTO SON: CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, REPARACION Y MAN
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA	375,000	372,016	372,016	372,016	100%	0	0	0	INSTRUMENTO	10	10	100%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUM. UICEP/10760/2007 DE LA SEFIN. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE MUSICA DEL ESTADO DEL ESTADO DE OAXACA. CONSISTENTE EN: 2 TUBAS, 1 FAGOT, 2 TIMBALES, 1 BOMBO, 1 CLARINETE REQUINOTO, 1 FLAUTA TRAN
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	4	0	0	EVENTO	8	8	100%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NUM. UICEP/10577/2007, UICEP/10695/2007 Y UICEP/10745/2007 DE LA SEFIN. RECURSOS DEL CONACULTA PARA LA REALIZACION DE LOS GASTOS GENERADOS DEL VII FESTIVAL CULTURAL DEL PAPALOAPAN, VII FESTIVAL CULTURAL DE LA MIXTECA
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOB. DEL ESTADO DE OAXACA	501,000	501,000	501,000	501,000	100%	0	0	0	APOYO	106	106	100%	OFICIO DE AUTORIZACION NUM. UICEP/10608/2007 DE LA SEFIN. RECURSOS OTORGADOS POR EL CONACULTA PARA GASTOS DE OPERACION DE LAS 53 CASAS DEL PUEBLO DE LA ENTIDAD OAXAQUEÑA.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOB. DEL ESTADO DE OAXACA	5,699,000	470,170,150	470,170,150	470,170,150	100%	3	0	0	APOYO	361	361	100%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIOS NUMS. UICEP/10608/2007, UICEP/10626/2007, UICEP/10765/2007, UICEP/10766/2007 Y UICEP/10762/2007 DE LA SEFIN. RECURSOS DEL CONACULTA PARA GASTOS DE OPERACION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL PE
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOB. DEL ESTADO DE OAXACA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	INSTRUMENTO	210	210	100%	OFICIO DE AUTORIZACION DE LA SEFIN NO. UICEP/10687/2007 RECURSOS DEL CONACULTA PARA EL FOMENTO DE MUSICA TRADICIONAL Y FORMACION DE AGRUPACIONES EN COMUNIDADES DEL ESTADO DE OAXACA. 56 MUNICIPIO BENEFICIADOS. 58 BANDAS DE MUSICA A QUIENES SE LES DOTARA DE
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUM. UICEP/10712/2007 DE LA SEFIN. RECURSOS DEL CONACULTA PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	240,700	240,700	240,700	240,700	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,669,344	1,669,344	1,669,344	0	0%	0	0	0	BECA	0	0	0%	IMPORTE NO EJERCIDO QUE SERA REFRENDDADO PARA EL EJERCICIO 2008. LAS BECAS A OTORGARSE SERAN CONFORME SEAN SOLICITADAS Y AUTORIZADAS.
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES (FIUPEA)															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	5,686,598	5,663,031	5,663,031	5,663,031	100%	0	0	0	ALUMNO	323	323	100%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,573,020	2,573,020	2,573,020	0	0%	159	0	0	MUNICIPIO	13	0	0%	EL RECURSO SE RADICO A LA SEFIN EN DOS FECHAS 27 DE AGOSTO Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2007 POR LO TANTO NO SE HA EJERCIDO NADA HASTA EL MOMENTO PORQUE NO TENEMOS NADA RADICADO PARA LOS 13 PROYECTOS MUNICIPALES QUE CONFORMAN EL FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SAL
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	640,000	640,000	640,000	0	0%	0	0	0	ACCION	4	0	0%	NO SE HA EJERCIDO NADA PORQUE LA FECHA DE RADICACION A LA SRIA DE FINANZAS FUE EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2007, POR LO TANTO TODAVIA LOS PUNTOS EN EL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIEROS CON CARGO A LA "CRUZADA NACIONAL
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	106,635,908	106,635,908	106,635,908	24,505,949	23%	45,592	0	BENEFICIARIO		229,156	229,156	100%	
PROGRAMAS DE ATENCION A INFANCIA Y ADOLESCENCIA															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	1,174,086	1,174,055	1,174,055	1,174,042	100%	0	0	PERSONA		55,191	55,162	100%	EN ESTE RUBRO SE MANEJAN PROYECTOS LOS CUALES SE RIGEN BAJO SUS PROPIOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DIF.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
CURSOS Y TALLERES (CAPTACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	92,339	0	92,339	0	0%	0	0	CURSO		9	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE CURSO Y TALLERES SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	ACCION		9	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE GASTOS DE ADMINISTRACION SE MANEJO COMO MEJORAMEN
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,350	213,350	213,350	0	0%	0	0	MTA		50,200	15,000	30%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE MONITOREO SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	69,000	69,000	69,000	0	0%	0	0	EVENTO		6	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE OPERATIVOS SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO AMPLIATORIO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	206,000	206,000	206,000	0	0%	0	0	EVENTO		20	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO SE MANEJO COMO MEJORAMEN
PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,500	183,500	183,500	0	0%	0	0	ACCION		9	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE PRODUCCION SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	424,890	211,634	424,890	0	0%	0	0	OBRA		45	16	33%	CONSIDERADO DENTRO DEL DESTINO DE GASTO EL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO CONTEMPLA SUMINISTRO.
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES HIPOCLORADORES DE CALCIO AL 65 %	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	767,430	764,871	767,430	764,871	100%	0	0	OTROS		25,581	26,200	79%	METAS: KILOGRAMO CONSIDERADO DENTRO DEL DESTINO DE GASTO EL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO CONTEMPLA SUMINISTRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORO Y GAS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	128,231	71,463	128,231	71,463	100%	0	0	EQUIPO		2	1	50%	CONSIDERADO DENTRO DEL DESTINO DE GASTO EL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO CONTEMPLA SUMINISTRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADOR	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	745,000	507,150	745,000	507,150	100%	0	0	EQUIPO		100	80	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE SUMINISTRO SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA LUCIA DEL CAMINO DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL		0	0	0%	OBRA CANCELADA SEGUN OFICIO CGC/DP/003/C/07
CONSTRUCCION DE LA DESCARGA COLOMIA GOMEZ SANDOVAL	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	599,771	437,908	599,771	0	0%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER 30
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,292,565	0	2,292,565	0	0%	0	0	PLANTA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PALO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,795,652	0	1,795,652	0	0%	0	0	PLANTA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO MATATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,688,888	2,164,163	2,688,888	2,027,806	94%	0	0	PLANTA		1	1	85%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	SANTA MARIA XADANI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,052,173	1,596,033	2,052,173	1,450,000	91%	0	0	PLANTA		1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETGAPA (EL AZULILLO)	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,795,652	1,425,860	1,795,652	1,275,000	89%	0	0	PLANTA		1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
CONSTRUCCION DEL COLECTOR ROSARIO SUR	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	708,561	0	708,561	0	0%	0	0	METRO CUADRADO		664	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 3 DE MAYO)	SANTA CATARINA JUQUILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,101,509	0	1,101,509	0	0%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	BRISAS DE ZICATELA SANTA MARIA COLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,052,173	0	2,052,173	0	0%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
DISEÑO Y CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO PRUEBAS PUESTAS DE SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	SANTA CRUZ XXXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12,406,809	12,312,181	12,406,809	8,366,421	68%	0	0	PLANTA		1	1	60%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO JAMILTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,026,086	799,376	1,026,086	799,376	100%	0	0	METRO LINEAL		1,795	1,400	78%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CUIDAD XTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	820,869	667,758	820,869	653,147	98%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER 80
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	488,057	408,505	488,057	408,505	100%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER 80
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,149,217	914,979	1,149,217	894,528	98%	0	0	SISTEMA		1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	444,743	341,780	444,743	170,890	50%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER 50
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,231,304	957,208	1,231,304	957,208	100%	0	0	SISTEMA		1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	659,364	0	659,364	0	0%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	451,479	342,091	451,479	310,756	91%	0	0	SISTEMA		1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO XIHOTEPAN NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,026,086	796,285	1,026,086	796,285	100%	0	0	SISTEMA		1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	461,739	329,826	461,739	321,609	98%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DEBIDO A QUE EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO CERO CUANDO DEBE SER .80
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SALINA CRUZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	731,069	0	731,069	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO VILLA DE MITLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	947,158	779,986	947,158	709,898	91%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	768,652	597,729	768,652	597,729	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTOS REYES NOPALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,026,086	0	1,026,086	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,012	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO MATATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	388,373	278,534	388,373	278,534	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .70
AMPLIACION DEL SISTEMA ORIENTE DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	902,956	0	902,956	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
MEJORAMIENTO ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRO PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	878,500	0	878,500	0	0%	0	0	0	ACCION	4	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE ADQUISICION SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CD. DE OAXACA	OAXACA DE JAUREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE ELABORACION SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 AEROPUERTO NUEVO NOMBRE 1 ACUEDUCTO	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,425,991	1,062,287	1,425,991	525,056	49%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .70 EN
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 BIS AEROPUERTO NUEVO NOMBRE 2 ACUEDUCTO	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,618,752	1,218,565	1,618,752	525,056	43%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80 EN
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 22 AEROPUERTO NUEVO NOMBRE 3 ACUEDUCTO	OAXACADE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,494,483	0	1,494,483	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE REPOSICION SE MANEJO MEJORAMIENTO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 23 AEROPUERTO NUEVO NOMBRE 18 AEROPUERTO	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,497,255	0	2,497,255	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE REPOSICION SE MANEJA MEJORAMIENTO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 27 AEROPUERTO NUEVO NOMBRE 5 ACUEDUCTO	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,602,063	1,203,442	1,602,063	895,177	74%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 28 AEROPUERTO NUEVO NOMBRE 4 ACUEDUCTO	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,436,035	1,109,634	1,436,035	526,965	47%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .60 EN
REHABILITACION REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,150,802	844,603	1,150,802	744,796	88%	0	0	0	PLANTA	1	1	80%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	778,370	673,739	778,370	673,739	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	90%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,539,130	0	1,539,130	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,128,695	0	1,128,695	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	40%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES															
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DE AGUA	1,000,000	600,068	1,000,000	557,571	93%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	38,238	150,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO SOSOLA EL PARIAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	265,104	0	265,104	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	603	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION IXTALTEPEC SANTIAGO IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,252,465	341,319	1,252,465	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMINETS DAN COMO PLAZO PODER TERMINAR TERMINAR LA OBRA PARA ESAS FECHAS DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES PLANTA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBERIA SER .40
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN DIONISIO OCOATEPEC SAN BALTAZAR GUELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,227,000	0	2,227,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE PLANTA DE TRATAMIENTO SE DEJO PLANTA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PEDRO JICAYAN MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,740,000	859,903	1,740,000	859,903	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA ALOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,799,999	408,708	1,799,999	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SILACAYOPAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,094,577	0	3,094,557	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO MANEJA PLANTA DE TRATAMIENTO SE PUSO LA OPCION DE PLANTA
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI GUIGOVELAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	600,000	441,103	600,000	416,195	94%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3A ETAPA	SAN LAZARO ET LA SAN LAZARO REYES ET LA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	268,197	350,000	241,683	90%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMINETS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES PLANTA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBERI

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COSOLTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	257,202	350,000	237,105	92%	0	0	OBRA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPOLOBERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	163,305	88,374	163,305	76,847	87%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO ESPECIFICO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNI
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA ARROYO TRISTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	OBRA CANCELADA SEGUN OFICIO CGC/DP/003/C07
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	TEOTONGO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OJO DE AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,200,000	781,179	1,200,000	710,163	91%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCION IXTALTEPEC CHIVELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	591,758	454,262	591,758	244,935	54%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO PALMARES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,058,533	399,044	2,058,533	399,044	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO ESPECIFICO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNI
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLUMA HIDALGO SAN JOSE PALO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	192,000	69,896	192,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	977,701	513,072	977,701	445,093	87%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONINO MONTE VERDE MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	479,016	1,000,000	364,909	76%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO MONTE VERDE GUADALUPE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	387,040	0	387,040	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA COMPLETADA EN EL MES DE FEBRERO YA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO LIMITE TERMINAR LA OBRA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC TIERRA NEGRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	326,256	244,536	326,256	223,350	91%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO ARMENIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	427,140	283,179	427,140	256,469	91%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO EL OCOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	342,463	169,520	342,463	139,830	82%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRIT 08 SAN ISIDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	308,396	214,871	308,396	179,059	83%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LORENZO CACAOTEPEC SANTIAGO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	261,993	0	261,993	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,967	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN AMADO NERVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	499,990	305,695	499,990	128,308	42%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN ARROYO CARACOL IDEAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	763,250	0	763,250	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN LOMA DE CEDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,350,000	1,176,829	1,350,000	1,176,829	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN NUEVO YUCATAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	968,295	771,793	968,295	771,793	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARTIN ITUNYOSO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367,000	295,115	367,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBE DE SER .40
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL CHIMALAPA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	OBRA CANCELADA SEGUN OFICIO CGC/DP/003/C07
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PABLO CUATRO VENADOS LLANO MANTECA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	581,513	463,623	581,513	430,579	93%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO CERRO DE LAS NUBES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,016,762	0	1,016,762	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO HUAMELULLA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,495,955	1,070,007	1,495,955	640,281	60%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA PASO MONDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	OBRA CANCELADA SEGUN OFICIO CGC/DP/003/C07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLOT	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,058,125	844,950	1,058,125	844,950	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ TAYATA LA ESTANCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	852,000	665,949	852,000	665,949	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN AGUSTIN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	57,228	210,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHIMALAPA SAN FRANCISCO LAPAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	933,957	235,636	933,957	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC SAN JOSE EL QUEQUE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	444,000	124,360	444,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATLUCO BAJOS DE COYULA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	587,417	419,620	587,417	389,927	93%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA SOSOLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	667,059	504,417	667,059	378,313	75%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERVO CUANDO DEBER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANIZA ATOTONILCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	197,122	152,991	197,122	134,658	88%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIJUA ZANIZA TIERRA COLORADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,385,809	852,669	1,385,809	775,154	91%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI LLANO COYULA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	600,000	458,380	600,000	285,673	58%	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI PENA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	86,301	500,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO XANICA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,943,138	455,265	2,943,138	455,265	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERVO CUANDO DEBERIA SER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO XANICA SAN FELIPE LACHILO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,118,429	854,942	3,118,429	854,942	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERVO CUANDO DEBERIA SER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YAVEO ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,754,931	585,257	1,754,931	585,257	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERVO CUANDO DEBERIA SER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALA SAN SEBASTIAN DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,680,000	0	1,680,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALTEPEC VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555,658	0	555,658	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SILCAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	750,000	583,099	750,000	360,290	62%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERVO CUANDO DEBERIA SER. 70
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN JUAN QUIOTEPEC MANIALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	653,744	389,684	653,744	389,684	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA CRUZ VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	720,000	487,622	720,000	456,265	94%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN DIONISIO OCOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	945,688	0	945,688	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN MIGUEL MIXTEPEC SAN ISIDRO DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	816,666	221,853	816,666	221,853	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERVO CUANDO DEBERIA SER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 55 MTS.)	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO PUGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	103,864	150,000	87,240	84%	0	0	0	POZOS	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO ESPECIFICO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNI
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC PEÑAS NEGRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	217,413	0	217,413	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	CLACATONGO DE HIDALGO SANTA CATARINA YU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	924,384	426,833	924,384	213,416	50%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERVO CUANDO DEBER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JOSE LACHIGURI LACHIVOGZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA CERRO PRIETO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,150,817	228,082	1,150,817	228,082	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERO CUANDO DEBERIA SER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN PEDRO RIO HONDO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	790,143	457,418	790,143	425,552	93%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTA MARIA IPALAPA EL RINCON DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	750,000	614,112	750,000	614,112	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO IXCUITEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,845,528	1,244,228	1,845,528	1,136,163	91%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBERIA SER .80
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO JAMILTEPEC SAN JOSE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	409,242	214,978	409,242	124,844	58%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE CAÑADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	354,821	0	354,821	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN LUCAS QUIAVINI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,365,466	202,172	1,365,466	202,172	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PLAZO EL TERMINO DE LA OBRA ASTA DICHA FECHA DEBIDO A QUE EN EL AVANCE PROGRAMADO ANUAL NO ACEPTA DECIMALES SE DEJO EN CEROS CUANDO DEBERIA SER .40
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN PABLO VILLA MDE MITLA SAN JOSE DEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	243,616	150,562	243,616	140,861	94%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SANTA MARIA JACATEPEC EJIDO ALBERTO VELE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	73,120	250,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC SAN JUAN QUIVI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,283,278	327,804	1,283,278	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO 2008 SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN MIGUEL ALBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	580,000	0	580,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CRUZ MIXTEPEC TRAPICHE SANTA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	612,500	0	612,500	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA COYOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,273,488	0	1,273,488	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN POZA VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,500,000	1,199,590	1,500,000	1,199,590	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN LA BOQUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	558,072	696,068	513,093	92%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO ASTATA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	625,000	308,393	625,000	308,393	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SILCAYOAPAM SAN ANDRES MONTAÑA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	651,000	454,261	651,000	210,324	46%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION																
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOMA TLACUACHE)	SANTA MARIA ZANIZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	254,540	177,872	254,540	172,157	97%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400,000	308,648	400,000	288,046	93%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO EL PORVENIR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	850,425	0	850,425	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	SILCAYOAPAN SAN JUAN TRUJANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	614,201	0	614,201	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	4,106	0	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	216,032	172,612	216,032	172,612	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SANTA MARIA CORTILLO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224,344	55,972	224,344	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGU POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TLACAZTINTZTEPEC ARROYO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	434,700	0	434,700	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA TLACOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	179,324	46,189	179,324	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NUEVO ZOQUIAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,050,000	642,215	1,050,000	401,384	62%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REYES ETLA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,979	0	700,979	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PLAZO EL TERMINO DE LA OBRA ASTA DICHA FECHA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,774	122,908	233,774	106,877	87%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO SANTA MA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	326,959	251,887	326,959	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BARTOLO YAUTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400,000	112,419	400,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE LACHIGUIRI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,162,000	0	4,162,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN GUICHICOV SAN ANTONIO BARRIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	628,587	0	628,587	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN QUIOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,931	0	355,931	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN LA ESPERANZA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232,045	0	232,045	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN VICENTE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	268,230	160,318	268,230	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERO CUANDO DEBERIA SER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL AMATLAN CUARILMOMAYAS SAN ANTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	360,491	271,231	360,491	178,679	66%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA PIETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	303,674	500,000	266,878	88%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO APOSTOL MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	887,132	188,779	887,132	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO CATALINA CHINANGO SANTA CATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,465	0	490,465	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA LLUNA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	302,697	151,858	302,697	141,263	93%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA PILA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	258,217	165,279	258,217	153,748	93%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHOAPAM SAN ANTONIO REYES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	455,000	0	455,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA IPALAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,276,609	835,076	1,276,609	835,076	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA NATIVITAS SAN PEDRO BUENAV	COMISION ESTATAL DEL AGUA	870,777	605,317	870,777	378,323	62%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANIZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,155,608	779,299	1,155,608	779,299	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CHAZUMBA TRINIDAD HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	349,393	420,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERO CUANDO DEBERIA SER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA UNION DE CARDENAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215,980	56,610	215,980	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO NEJAPILLA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	419,927	0	419,927	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIGO JUXTLAHUACA SANTA MARIA YUCUNICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	262,634	350,000	207,954	79%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETAPA RIO DEL SOL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	496,295	310,554	496,295	261,697	84%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	449,361	0	449,361	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA LA MATRACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	719,812	0	719,812	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA MAGDALENA TILTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,050,000	687,932	1,050,000	458,621	67%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA SANTA LUCIA TEOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,549,030	1,094,289	1,549,030	694,652	63%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAP	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301,330	173,018	301,330	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN LAS METAS ES SISTEMA Y NO REFLEJAN LOS DECIMALES SE MANEJA CERO CUANDO DEBER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA GUADALUPE	TRINIDAD ZAACHILA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	953,763	270,709	953,763	270,709	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERO CUANDO DEBERIA SER
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION)	MAGDALENA PENASCO CARRIZAL LOMA TICHÍ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	370,300	249,901	370,300	202,996	81%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTUREO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRA DE LA CRUZ (2A ETAPA)	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300,000	159,866	300,000	144,318	90%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO TOTOLAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	280,000	0	280,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	714,795	237,642	714,795	237,642	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE DEJO EL CERO CUANDO DEBERIA SER	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO	SAN DIONISIO DEL MAR HUAMUCHIL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMINOTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO VIENE TANQUE SE PUSO META	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SANTIAGO YAVEO FRANCISCO VILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	384,214	210,104	384,214	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	TEPEMEME VILLA DE MORELOS MISMA LOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	624,816	0	624,816	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	IXTLAN DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,531	0	1,010,531	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMINOTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA TLALIXTAC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417,726	0	417,726	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VILLA DIAZ ORDAZ SAN MIGUEL DEL VALLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,676,864	0	1,676,864	0	0%	0	0	METRO LINEAL	730	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLOMA SAN JOSE)	PLUMA HIDALGO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	266,624	500,000	248,022	93%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DEBIDO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHLIANTEPEC ZANJON Y GARRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	58,169	200,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SAN JUAN JUXTLAHUACA SAN JUAN PIÑAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	351,490	500,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)	
MEJORAMIENTO															
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	0	484,031	0	0%	0	0	CURSO		48	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	493,909	0	493,909	0	0%	0	0	CURSO		50	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	0	484,031	0	0%	0	0	CURSO		48	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,581,500	0	1,581,500	0	0%	0	0	CURSO		36	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO ESTA ATENCION SE MANEJO MEJORAMIENTO
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN MUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	75,000	250,000	0	0%	0	0	CURSO		148	42	28%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	0	980,000	0	0%	0	0	PROYECTO		14	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE ELABORACION SE MANEJO MEJORAMIENTO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	PROYECTO		10	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE ELABORACION SE MANEJO MEJORAMIENTO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CANADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	0	980,000	0	0%	0	0	PROYECTO		14	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE ELABORACION SE MANEJO MEJORAMIENTO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CANADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	0	980,000	0	0%	0	0	PROYECTO		14	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE ELABORACION SE MANEJO MEJORAMIENTO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CANADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	0	980,000	0	0%	0	0	PROYECTO		14	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINOTOS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE ELABORACION SE MANEJO MEJORAMIENTO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	244,114	350,000	244,116	100%	0	0	PROYECTO		10	8	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	243,943	350,000	243,943	100%	0	0	PROYECTO		10	8	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,856	490,000	348,856	100%	0	0	PROYECTO		14	11	79%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,735	490,000	348,735	100%	0	0	PROYECTO		14	11	79%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,750	490,000	348,750	100%	0	0	0	PROYECTO	14	11	79%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	0	980,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	14	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO APARECE ELABORACION SE MANEJO MEJORAMIENTO
ELABORACION DEL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	356,075	500,000	356,075	100%	0	0	0	PROYECTO	14	11	79%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	244,125	350,000	244,125	100%	0	0	0	PROYECTO	10	8	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,928	490,000	348,928	100%	0	0	0	PROYECTO	14	11	79%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	348,880	490,000	348,880	100%	0	0	0	PROYECTO	14	11	79%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN JUAN IHUALTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	69,833	200,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 30 MTS.	SANTIAGO AYUQUILLILLA SANTA CATARINA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA CEGUN OFICIO DPP/APASR/003/C/07
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 30 MTS.	SANTIAGO CHAZUMBA SAN JUAN NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA CEGUN OFICIO DPP/APASR/003/C/07
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS.	SAN MATEO DEL MAR HUAZANTLA DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	EN EL PROGRAMA FONDO DE CONVENIO SE ELIJO EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES DERIBADO DE QUE EN EL CATALOGO NO EXISTE EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURAL
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBERGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA CEGUN OFICIO DPP/APASR/003/C/07
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	LOMS BONITA SAN BENITO ENCINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	290,596	204,217	290,596	171,599	84%	0	0	0	POZOS	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	0	210,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECEN PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO VIENE PERFORACION
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC SAN JU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194,904	0	194,904	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO CONTEMPIA PERFORA
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA JACATEPEC LA NUEVA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204,047	148,318	204,047	125,818	85%	0	0	0	POZOS	1	1	80%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTIAGO AYUQUILLILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	0	210,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEBTO A QUE EN EL CATALOGO DESTINO DEL GASTO NO VIENE PERFORACION SE MANEJA MEJORAMIENTO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TILACOLULA DE MATAMOROS SAN LUIS DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	155,830	116,043	155,830	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	30%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE CAPTURE EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (APA)
PERFORACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO NORIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252,000	0	252,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS DAN COMO PLAZO PARA EL TERMINO DE LA OBRA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE FEBRERO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE EN EL CATALOGO NO VIENE PERFORACI
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SANJUAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	OBRA CANCELADA CEGUN OFICIO DPP/APASR/003/C/07
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,403,659	0	1,403,659	0	0%	0	0	0	ACCION	36	0	0%	LA OBRA SERA CONCRETADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO DEBIDO AQUE LOS LINEAMINETS ESTABLECIDOS DAN COMO PRORROGA PODER TERMINAR LA OBRA A FINALES DE DICHO MES DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE SUPERVISION SE MANEJO MEJORAMIENTO
SUPERVISION TECNICA PROSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	866,504	403,276	866,504	92,466	23%	0	0	0	ACCION	23	7	30%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUPERVISION
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	866,504	403,277	866,504	126,019	31%	0	0	0	ACCION	23	9	39%	LA OBRA SERA CONCRETADA PARA FINALES DEL MES DE FEBRERO SEGUN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUPERVISION
PROGRAMA HABITAT															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL ACCESO AL HOSPITAL GENERAL POR EL LADO NORTE DEL PANTEON	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	544,752	544,752	544,752	544,752	100%	0	0	0	METRO LINEAL	410	410	100%	
CONSTRUCCION DEL ANDADOR DEL ESTUDIANTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	552,498	552,498	552,498	552,498	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	626	626	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CALLEJON LABRADORES EN LA NOVENA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	36,671	36,671	36,671	36,671	100%	0	0	0	METRO LINEAL	119	119	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ANGELICA PIPI EN LA PRIMERA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	121,175	121,175	121,175	121,175	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	11
AMPLIACION DE CASA DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	141,000	141,000	141,000	141,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 235,000.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO II. EN DONDE SE APLICARON \$ 94,000.00 (POR EL 40% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE ALcantarillado PLUVIAL TIPO BOVEDA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	167,325	167,325	167,325	167,325	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	EL TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 334,650.00 POR UN TOTAL DE 239.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 167,325.00 (POR 119.50 M. L.)
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	958,680	958,680	958,680	958,680	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 1,758,680.00 SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III EN DONDE SE APLICARON \$ 800,000.00 (POR EL 45 % DEL LOTE)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FFCC, BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	107,460	107,460	107,460	107,449	100%	0	0	METRO LINEAL	299	299	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 214,920.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 107,460.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COLONIA DEL SOL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	95,400	95,400	95,400	95,400	100%	0	0	METRO LINEAL	265	265	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 190,800.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 95,400.00 (POR EL 50 % DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	255,420	255,420	255,420	255,420	100%	0	0	METRO LINEAL	710	710	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 510,840.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 255,420.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	121,860	121,860	121,860	121,860	100%	0	0	METRO LINEAL	313	313	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 263,952.00. POR EL TOTAL DE 677.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 142,092.00 (POR 364.00 M.L.)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FLORESTA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	304,920	304,920	304,920	304,920	100%	0	0	METRO LINEAL	847	847	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 609,840.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 304,920.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	246,600	246,600	246,600	246,600	100%	0	0	METRO LINEAL	695	695	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 493,200.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 246,600.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AGUASCALIENTES, BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	229,140	229,140	229,140	229,140	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,146	1,146	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 458,280.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 229,140.00 (POR EL 50 % DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AGUASCALIENTES, BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	161,700	161,700	161,700	161,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	809	809	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 323,400.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 161,700.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, COL. OAX. ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	221,270	221,270	221,270	221,270	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,107	1,107	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 442,540.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33, FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 221,270.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	421,200	421,200	421,200	420,668	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,106	2,106	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 842,400.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 421,200.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	211,310	211,310	211,310	211,310	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,057	1,057	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 422,620.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 211,310.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	207,570	207,570	207,570	207,570	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,038	1,038	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 415,140.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III. EN DONDE SE APLICARON \$ 207,570.00 (POR EL 50% DE LA OBRA)
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIO TECOLOTE, AGENCIA DOLORÉS	67-OAXACA DE JUÁREZ	DOLORÉS	135,196	135,196	135,196	135,196	100%	0	0	METRO CUADRADO	521	521	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/046/2007 LAS METAS TOTALES SON DE 1,041.30 M2. (520.65 M2. PARA RAMO 33 Y 520.65 M2. PARA RAMO 20 HABITAT). ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 61 HOGARES. ESTA OB
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	151,975	151,975	151,975	151,975	100%	0	0	METRO LINEAL	196	196	100%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. CON NUMERO DE OBRA FII/028/2007 LAS METAS TOTALES SON DE 391 M.L. (195.50 M.L. PARA RAMO 33 FONDO III Y 195.50 M.L. PARA EL PROGRAMA HABITAT). ASI MISMO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS GLOBALES ES DE 74 HOGARES ESTA
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION (M1), (M2) Y (M3), CALLE BUENOS AIRES, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	346,283	346,283	346,283	346,283	100%	0	0	METRO CUBICO	256	256	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III AUTORIZADA CON NÚMERO DE OBRA FII/077/2007 LAS METAS TOTALES SON DE 511.10 M3.255.55 PARA RAMO 33 FONDO III Y 255.55 PARA RAMO 20 HABITAT). ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS TOTALES SON DE 251 HOGARES. ESTA
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARROYO PRINCIPAL, COL. LOMAS DE LOS PINOS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	151,076	151,076	151,076	151,076	100%	0	0	METRO CUADRADO	410	410	100%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/087/2007 LAS METAS TOTALES SON DE 819 M2. (409.50 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 409.50 M2. PARA RAMO 20 HABITAT). ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS TOTALES SON DE 106 HOGARES. ESTA
PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA OAXACA, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	256,981	256,981	256,981	256,981	100%	0	0	METRO CUADRADO	518	518	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NÚMERO FII/088/2007 POR \$323,500.00 E INICIALMENTE SE APROBO PARA RAMO 20 HABITAT POR \$323,500.00 MEDIANTE OFICIO NO. 20-2211-DU-058-2007, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL. LAS ECONOM
PAVIMENTACION DE LA CALLE GENARO VASQUEZ, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	147,258	147,258	147,258	147,258	100%	0	0	METRO CUADRADO	413	413	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NÚMERO FII/086/2007 POR \$262,000.00 E INICIALMENTE SE APROBO PARA RAMO 20 HABITAT POR \$262,000.00 MEDIANTE OFICIO NO. 20-2211-DU-347-2007, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL. LAS ECONOM
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	444,261	444,261	444,261	444,261	100%	0	0	METRO CUADRADO	956	956	100%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III. APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII/104/2007 ASI MISMO LAS METAS TOTALES SON DE 1,912.40 M2. (956.20 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 956.20 PARA RAMO 20 HABITAT). LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 245 HOGARES. EST

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	103,545	103,545	103,545	103,545	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII0062007 LAS METAS TOTALES SON DE 480 M2. (240 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 240 M2. PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 61 HOGARES. ESTA OBRA I
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OLIVOS ENTRE SAUCES Y EBANOS, COLONIA REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO, BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	189,416	189,416	189,416	189,416	100%	0	0	METRO CUADRADO	311	311	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII00662007 LAS METAS TOTALES SON DE 621.50 M2 (310.75 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 310.75 M2. PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 49 HOGARES.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION DE IXTLAN, COL. AMPLIACION SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJI, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	200,675	200,675	200,675	200,675	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO FII00482007 POR \$313,161.00 E INICIALMENTE SE APROBO PARA RAMO 20 HÁBITAT POR \$313,161.00 MEDIANTE OFICIO NO. 20-2211-04-059-2007, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, LAS ECONOM
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	137,643	137,643	137,643	137,643	100%	0	0	METRO CUADRADO	365	365	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, CON NÚMERO DE OBRA FII0072007 LAS METAS TOTALES SON DE 770.00 M2. (385.00 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 385.00 M2. PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASI MISMO EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS GLOBAL ES DE 50 HOGARES. ES
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZEMPOLTEPEC, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	79,031	79,031	79,031	79,031	100%	0	0	METRO CUADRADO	158	158	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII00952007 LAS METAS TOTALES SON DE 315.00 M2 (157.50 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 157.50 M2. PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 42 HOGARES.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, COL. SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	177,164	177,164	177,164	177,164	100%	0	0	METRO CUADRADO	356	356	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO FII0072007 POR \$199,066.00 INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$199,066.00, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN ESTA OBRA FUERON UTILIZADAS PARA DAR C
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLES SATELITE, GALAXIA Y COSMOS, COLONIA LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	363,478	363,478	363,478	363,478	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,062	1,062	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII00312007 LAS METAS TOTALES SON DE 2,124.15 M2. (1,062.08 M2. PARA RAMO 33 Y 1062.08 M2. PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 141 HOGARES. EST
CONSTRUCCION DE AULAS Y EDIFICIO EN LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (I ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	352,739	352,739	352,739	352,739	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL DE ACCESO A LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	56,855	56,855	56,855	56,855	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA LUDOTECA MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	276,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL FORO EN EL PARQUE BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	536,116	536,116	536,116	536,116	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO INFANTIL "FLAMENCO II"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LOS ALMENDROS DE LA COL. MARTIRES 31 DE JULIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	36,249	36,249	36,249	36,249	100%	0	0	METRO LINEAL	153	153	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON 3 DE MAYO DE LA SEPTIMA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	38,904	38,904	38,904	38,904	100%	0	0	METRO LINEAL	122	122	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE OCTAVA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	40,971	40,971	40,971	40,971	100%	0	0	METRO LINEAL	141	141	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 25 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	153,202	153,202	153,202	153,202	100%	0	0	0	METRO LINEAL	607	607	100%	11
AMPLIACION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD.- 2A. ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 115,000.00 SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO II. EN DONDE SE APLICARON \$ 57,500.00 (POR EL 50% DEL LOTE)
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	113,125	113,125	113,125	113,125	100%	0	0	0	PIEZA	14	14	100%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO PORTACONTENEDOR DE BASURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	251,500	251,500	251,500	251,500	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ASESORIA LEGAL PARA LAS MUJERES MALTRADAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	32,552	32,552	32,552	32,552	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	28,275	28,275	28,275	28,275	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAPACITACION LABORAL PARA MUJERES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	152,988	152,988	152,988	152,988	100%	0	0	0	CURSO	12	12	100%	
CURSO DE PINTURA ARTISTICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	55,800	55,800	55,800	55,800	100%	0	0	0	CURSO	15	15	100%	
CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON VULNERABILIDAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	84,320	84,320	84,320	84,320	100%	0	0	0	CURSO	7	7	100%	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAS CIEGAS Y DEBILES VISUALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	120,543	120,543	120,543	120,543	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	32,190	32,190	32,190	32,190	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION FISICA EN LA ADQUISICION DE PAQUETE DE APARATOS DE ESTIMULACION Y REHABILITACION (II ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	227,895	227,895	227,895	227,895	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA RONDALLA INFANTIL "ALMAS DE CRISTAL"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	53,544	53,544	53,544	53,544	100%	0	0	0	PIEZA	60	60	100%	
FOROS CONTRA LAS ADICCIONES A ADOLESCENTES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	118,200	118,200	118,200	118,200	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
FOROS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
FOROS DE AUTOESTIMA "QUERERME Y RESPETARME"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	19,800	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
FOROS DE "COMO SER MEJORES PADRES"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LA NUEVA FLORENCIA, LA ESPERANZA, NUEVA ESPERANZA, ROSALIA, EL BOSQUE, EL PEDREGAL Y LOS MANQUITOS.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE FORESTACION EN LAS COLONIAS UBICADAS EN LOS POLIGONOS DEL MUNICIPIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PLANTA	11,000	11,000	100%	
PROMOCION DEPORTIVA TORNEO DE FUTBOL "HABITAT"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	155,173	155,173	155,173	155,173	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. TORNEO
MODERNIZACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS SEÑALÉTICOS "CIUDAD LEGIBLE"	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA (AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ)	1,278,284	1,278,284	1,278,284	1,278,969	100%	0	0	0	OTROS	47	47	100%	METAS. CALLES ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III CON NUMERO DE OBRA FIB1402007 LOS RECURSOS MINISTRADOS PARA EL RAMO 28 HABITAT ES POR LA CANTIDAD DE \$5,166,686.00 (CENTRO HISTÓRICO), ASI COMO LOS RENDIMIENTOS SON DE \$1,793.02 (CENTRO HISTO
ESTUDIO DE IMPACTO DEL PROGRAMA HABITAT EN SUS POLIGONOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
NOMENCLATURA DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	PIEZA	65	65	100%	
REMODELACION DE LA PLAZA PASO REAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL PARQUE CARRANZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	903,976	903,976	903,976	903,976	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO LOMA ALTA (II ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	103,742	103,742	103,742	103,742	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO COLOCACION DE SEÑALÉTICA URBANA EN LAS DIFERENTES COLONIAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LAS DIVERSAS COLONIAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	3,059,128	3,059,128	3,059,128	3,059,128	100%	0	0	METRO LINEAL	10,765	10,765	100%	
ELABORACION DEL ATLAS DE PELIGROS NATURALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	307,810	307,810	307,810	307,810	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	75,000	75,000	75,000	74,000	99%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 350,000.00 POR UN TOTAL DE 2,800.00 M. L., SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 275,000.00 (POR 2,200.00 M. L.)
REHABILITACION REHABILITACION DE LA ESTANCIA HOGAR DE LA NOVENA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	52,879	52,879	52,879	52,879	100%	0	0	METRO CUADRADO	734	734	100%	
REHABILITACION DE LOS CENTROS RECREATIVOS INFANTILES DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	221,065	221,065	221,065	221,065	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS. MODULO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE 4 MODULOS
REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	37,612	37,612	37,612	37,612	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. MODULO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE UN MODULO
REHABILITACION DEL TALLER DE ARTES Y OFICIOS DE LA NOVENA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	40,279	40,279	40,279	40,279	100%	0	0	METRO CUADRADO	417	417	100%	
REHABILITACION DEL TALLER DE ARTES Y OFICIOS DE LA SEPTIMA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	47,612	47,612	47,612	47,612	100%	0	0	METRO CUADRADO	417	417	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	104,400	104,400	104,400	104,400	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 208,800.00 POR UN TOTAL DE 360.00 M. L., SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 104,400.00 (POR 180.00 M. L.)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	256,360	256,360	256,360	256,360	100%	0	0	METRO LINEAL	442	442	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 512,720.00 POR UN TOTAL DE 884.00 M. L., SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 256,360.00 (POR 442 M. L.)
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, CALLE SAUCES, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA (AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ)	84,102	84,102	84,102	84,102	100%	0	0	METRO CUADRADO	156	156	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, CON NUMERO DE OBRA FII00292007 LAS METAS TOTALES SON DE 312.00 M2. (156.00 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 156.00 M2. PARA RAMO 20 HABITAT), ASI MISMO EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS GLOBAL ES DE 38 HOGARES. ES
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN , CALLE ALAMOS, COLONIA AURORA,CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA (AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ)	125,607	125,607	125,607	125,607	100%	0	0	METRO CUBICO	87	87	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII00272007 POR \$215,919.00 E INICIALMENTE SE APROBÓ PARA RAMO 20 HABITAT POR \$215,919.00 MEDIANTE OFICIO NO. 20-2211-DJ-050-2007, SUFRIENDO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, LA ECONOM
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN , CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 3, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA (AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ)	220,079	220,079	220,079	220,079	100%	0	0	METRO CUBICO	98	98	100%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FII00962007 LAS METAS TOTALES SON DE 195.44 M3. (97.72 M3. PARA RAMO 33 FONDO III Y 97.72 M3. PARA RAMO 20 HABITAT), ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 89 HOGARES ESTA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE PINOPIA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA (AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ)	233,152	233,152	233,152	233,152	100%	0	0	METRO CUBICO	136	136	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, CON NUMERO DE OBRA FII00892007 LAS METAS TOTALES SON DE 272.03 M3. (136.02 M3. PARA RAMO 33 FONDO III Y 136.02 M3. PARA RAMO 20 HABITAT), ASI MISMO EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS GLOBAL ES DE 130 HOGARES. E

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE 2A PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COGUITO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	60,449	60,449	60,449	60,449	100%	0	0	METRO CÚBICO	33	33	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NÚMERO DE OFICIO FII0192007 POR \$66,541.00 E INICIALMENTE SE APROBO PARA RAMO 20 HÁBITAT POR \$66,541.00 MEDIANTE OFICIO NO. 20-2211-DU-072-2007, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, LAS ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1), (M2), (M3), (M4) Y (M5), CALLE MONTERREY, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	436,659	436,659	436,659	436,659	100%	0	0	METRO CÚBICO	311	311	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, CON NUMERO DE OBRA FII00992007 LAS METAS TOTALES SON DE 622.20 M3. (311.10 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 311.10 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASÍ MISMO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS GLOBAL ES DE 134 HOGARES. E
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1) Y (M2), CALLE ALEJANDRINAS, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	178,892	178,892	178,892	178,892	100%	0	0	METRO CÚBICO	119	119	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, CON NUMERO DE OBRA FII00972007 LAS METAS TOTALES SON DE 236.70 M3. (119.35 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 119.35 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASÍ MISMO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS GLOBAL ES DE 54 HOGARES. ES
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1) Y (M2) EN ANDADOR TLACOTALPAN, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	108,270	108,270	108,270	108,270	100%	0	0	METRO CÚBICO	52	52	100%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, CON NUMERO DE OBRA FII00962007 LAS METAS TOTALES SON DE 104.23 M3 (52.12 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 52.12 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT), ASÍ MISMO LOS BENEFICIARIOS GLOBALES SON DE 22 HOGARES. ES
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	2,859,774	2,859,774	2,859,774	2,859,774	100%	0	0	METRO CUADRADO	27,181	27,181	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III (POR \$ 225,617.00) Y EL RAMO 20 HÁBITAT (POR \$2,859,774.00) DANDO UN MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA DE \$4,085,391.00, LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 11,646.00 M2 PARA RAMO
REHABILITACION DE LA RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO CUATRO CAMINOS-LAS LIMAS DE LA COLONIA LA GUADALUPE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	15,280	15,280	15,280	15,280	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PISTA DE TROTADORES EN MURO BOULEVARD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	298,500	298,500	298,500	298,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	44-LOMA BONITA		87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 145,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 58,000.00 (POR EL 40% DEL LOTE)
BIENES MUEBLES	67-OAXACA DE JUÁREZ		1,980,915	1,980,915	1,980,915	1,858,000	94%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III CON OBRA NO. FII0362007 Y RAMO 20 HÁBITAT, ASÍ MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 3 VEHICULOS PARA RAMO 33 FONDO III Y 3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 6 V
OTROS	44-LOMA BONITA		114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 190,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 76,000.00 (POR EL 40 % DEL LOTE)
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES	44-LOMA BONITA		60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR LA CANTIDAD DE \$ 100,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 40,000.00 (POR EL 40% DE LA ACCION) EL NOMBRE DEL PROYECTO ES "APOYO A LA REALIZACION DE TORNEOS MUNICIPALES DE VOLEY-FUT-BASQUET
SERVICIOS PERSONALES	44-LOMA BONITA		45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ESTUDIO	600	600	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 75,000.00 SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 30,000.00 (POR EL 40% DE LA ACCION) EL NOMBRE DEL PROYECTO ES "ESTUDIO DE MASTOGRAFIA"
SERVICIOS PERSONALES	44-LOMA BONITA		36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	ESTUDIO	600	600	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR LA CANTIDAD DE \$ 60,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 24,000.00 (POR EL 40% DE LA ACCION) EL NOMBRE DEL PROYECTO ES "ESTUDIO DE DENSITOMETRIA)
SERVICIOS PERSONALES	44-LOMA BONITA		52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	ESTUDIO	600	600	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR LA CANTIDAD DE \$ 88,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 35,200.00 (POR EL 40% DE LA ACCION) EL NOMBRE DEL PROYECTO ES "ESTUDIO COLPOSCOPICO PARA DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO EN EL
SERVICIOS PERSONALES	44-LOMA BONITA		45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ESTUDIO	600	600	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR LA CANTIDAD DE \$ 75,000.00 SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 30,000.00 (POR EL 40% DE LA ACCION) EL NOMBRE DEL PROYECTO ES "TOMA DE MUESTRAS PARA DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO"
SERVICIOS PERSONALES	44-LOMA BONITA		108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	CONSULTA	600	600	100%	EL MONTO DE ESTA ACCION ES POR LA CANTIDAD DE \$ 180,000.00 SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO III, EN DONDE SE APLICARON \$ 72,000.00 (POR EL 40% DE LA ACCION) EL NOMBRE DEL PROYECTO ES "CONSULTA MEDICA PARA DETECCION DE CANCER CIVERVICO UTERINO"
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		69,220	69,220	69,220	69,220	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS, TORNEOS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 4 TORNEOS DE FUTBOL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		77,345	77,345	77,345	77,345	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS, TORNEOS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 3 TORNEOS DE BEISBOL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS, TORNEOS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 4 TORNEOS DE VOLEIBOL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	47,010	47,010	47,010	47,010	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: TORNEOS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 4 TORNEOS DE BASQUETBOL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	61,252	61,252	61,252	61,252	100%	0	0	0	CURSO	6	6	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	15,120	15,120	15,120	15,120	100%	0	0	0	CURSO	6	6	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	15,120	15,120	15,120	15,120	100%	0	0	0	CURSO	6	6	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	22,680	22,680	22,680	22,680	100%	0	0	0	CURSO	9	9	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	51,600	51,600	51,600	51,600	100%	0	0	0	CURSO	6	6	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	90,720	90,720	90,720	90,720	100%	0	0	0	CURSO	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA IMPARTICION DE CURSOS DE CORTE Y CONFECCION, TEJIDO EN CADENILLA Y BASTIDOR DE MESA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	167,235	167,235	167,235	167,235	100%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	800	800	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	56,750	56,750	56,750	56,750	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	0	ASESORIA	648	648	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	77,700	77,700	77,700	77,700	100%	0	0	0	EVENTO	84	84	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA		DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	401,820	401,820	401,820	401,820	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APOYOS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A APARATOS AUDITIVOS Y ORTOPEDICOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	44-LOMA BONITA		H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX.	61,275	61,275	61,275	61,275	100%	0	0	0	ESTUDIO	0	0	100%	EL IMPORTE DE ESTA ACCION ES POR UN TOTAL DE \$ 126,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 33 FONDO ILEN DONDE SE APLICARON \$ 64,725.00 (POR EL 51 % DE LA ACCION)
PROGRAMA JOVENES POR MÉXICO																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	160,000	92,436	92,436	92,436	100%	0	0	0	BECA	20	20	100%	EL IMPORTE POR MINISTRAR SERA REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2008.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ANTONINO MONTEVERDE		SOP	1,610,949	1,610,949	1,610,949	1,610,949	100%	0	0	0	PIEZA	17	17	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES OSTE PERO NO EXISTE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA POR LO QUE SE TOMO COMO PIEZA.
INSTALACION DE MODULOS SOLARES	PERICON SANTA MARIA APAZCO		SOP	292,767	292,767	292,767	292,767	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	
INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	EL ENCINAL HUAUTLA HUAUTLA DE		SOP	292,767	292,767	292,767	292,767	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	
INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	LLANO DEL SABINO SANTA MARIA		SOP	127,293	127,293	127,293	127,293	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	
INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN MONTE FLOR SAN JUAN TAMAZOLA		SOP	439,150	439,150	439,150	439,150	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE, CAMBIADO POR PIEZA AL NO EXISTIR EN EL CATALOGO DE METAS
INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA PENÓLES SAN MATEO		SOP	292,767	292,767	292,767	292,767	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	en el catalogo de obra no se encuentra paquete, por lo que se opto por pieza
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA XOCHTL)	SAN JERONIMO TLACCOCHAHUAYA MACUILTÓXCHIL		SOP	1,753,879	1,753,879	1,753,879	1,753,879	100%	0	0	0	PIEZA	9	9	100%	EN EL CATALOGO NO EXISTE POSTE POR LO QUE SE OPTO POR PIEZA, EL BALDO ES UN RECURSO QUE YA NO SE EJERCERA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DEL CAMBIO DE SISTEMA MONOFASICO A TRIFASICO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SOP	370,530	370,530	370,530	370,530	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	11
AMPLIACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN ANDRES DINICUITI	001 SAN ANANDRES DINICUITI	693,776	693,766	693,766	693,766	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE RELIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REALIZANDOSE LOS TRABAJOS DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL, EQUIPAMIENTO, RAMAL ELECTRICO, MAMPARA DE CONTROLES, MULTIPLE DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION TANQUE SUPERFICIAL LINEA DE ALIMENTACION A LA RE
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	1,496,360	1,496,360	1,496,359	1,496,360	100%	0	0	ACTAS	22,523	22,523	100%	ACCIONES DE IDENTIDAD JURIDICA DONDE SE ENTREGARON 22056 CERTIFICACIONES DE DATOS DE NACIMIENTO, 201 ACLARACIONES DE ACTAS Y 266 REGISTROS EXTEMPORANEOS
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	2,503,584	2,503,584	2,503,584	2,503,584	100%	0	0	ACTAS	51,754	51,754	100%	ACCIONES DE IDENTIDAD JURIDICA DONDE SE ENTREGARON 27054 CERTIFICACIONES DE DATOS DE NACIMIENTO, 1020 ACLARACIONES DE ACTAS Y 1157 REGISTROS EXTEMPORANEOS.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES														
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE 2 CABANAS ECOTURISTICAS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES, LO REFERENTE A LA APORTACION MUNICIPAL FUE DEL RAMO 28.
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SANTAGO CAMOTLAN	187,500	187,500	187,500	187,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DE LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. APORTACION FEDERAL \$ 187,500.00, APORTACION ESTATAL \$ 187,500.00, APORTACION MUNICIPAL \$ 187,500.00, APORTACION MIGRANTES \$ 187,500.00
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL Y BENITO JUAREZ	518-SANTO DOMINGO TLATAYAPAM	SANTO DOMINGO TLATAYAPAM	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO DE PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES EL TOTAL DE LA OBRA FUE POR \$ 800,000.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO \$ 200,000.00 DEL FONDO 3 Y 4, ASI COMO DEL RAMO 28. OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA MARIA TINDO	299,175	299,175	299,175	299,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUITINDOO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA A EJECUTARSE DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO \$1,400,000.00 APORTACION FEDERAL \$ 350,000.00, APORTACION ESTATAL \$ 350,000.00, APORTACION MUNICIPAL \$ 350,000.00, APORTACION PARTICIPANTES (GRUPO MIGRANTES SANMY) \$350.0
PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS														
VIVIENDA TRANSITORIA CONSTRUCCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	355,200	355,200	355,200	355,200	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. ALBERGUE
MEJORAMIENTO APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BETHANIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	METAS. DOTACION
APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CANAVERAL SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	METAS. DOTACION
APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CANAVERAL SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	METAS. DOTACION
APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO EL CEDRAL SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	METAS. DOTACION
APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO ZACATE COLORADO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	METAS. DOTACION
APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	OTROS	75	75	100%	METAS. DOTACION
APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	80	80	100%	METAS. DOTACION
PROGRAMA NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN SILVERIO EL CEDRAL SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	OTROS	70	70	100%	METAS. DOTACION
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR														
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	5,812,500	5,812,500	5,812,500	5,812,499	100%	28	0	ACCION	4	4	100%	EL MONTO EJERCIDO ES \$5,812,499.98 NO ESTA REGISTRADO CON DECIMALES PORQUE EL SISTEMA NO ME LO PERMITE. LA DIFERENCIA DE 0.04 CORRESPONDE A ECONOMIAS QUE FUERON REINTEGRADAS AL INDESOL PAIMEF2007
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	686,850	686,850	686,850	370,768	54%	0	0	INVESTIGACION	1	1	60%	PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO: DESINFECCION FOTOCALITICA EN UN TREN DE TRATAMIENTO A CARGO DE LA DRA. MA. DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	240,300	240,300	240,300	192,178	80%	0	0	INVESTIGACION	1	1	80%	PROYECTO DENOMINADO: CARACTERIZACION BIOLOGICA DEL DORADO A CARGO DEL DR. ROLANDO CARDENA LOPEZ.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	431,160	431,160	431,160	376,972	87%	0	0	INVESTIGACION	1	0	45%	PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO: ESTUDIO DE CLASIFICACION DE LAS PLAYAS DE PUERTO ESCONDIDO, A CARGO DEL PROFESOR DR.FRENCISCO DOMINGUEZ HERNANDEZ.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	90,197	90,197	86,905	86,905	96%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO: ICTIOFAUNA DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA A CARGO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MA. TORRES HUERTA.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	98,000	74,000	71,487	71,487	97%	0	0	INVESTIGACION	1	1	80%	PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO: ELASMOBRANQUIOS DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA A CARGO DE LA PROFESORA M. EN C. ANA MA. TORRES HUERTA.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	197,500	197,500	197,500	197,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO PRODUCTIVO CON ASESORIA A POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL MAR, CULTIVO DE CAMARON BLANCO EN GRANJAS A CARGO DEL M. EN C. PABLO PINTOS TERAN.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	100,000	100,000	45,599	45,599	46%	0	0	INVESTIGACION	1	1	50%	PROYECTO DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD QUIMIOPROTECTORA Y ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y COMPUESTOS PUROS DEL TALLO DE ARDISIA COMPRESA. PROYECTO A CARGO DR. MARCO VINICIO RAMIREZ MARES.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	99,840	99,840	82,404	82,404	82%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO: AISLAMIENTO Y ELICUCION ESTRUCTURAL DE SAPONINAS DE CURCUBITACEAS.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	130,540	130,540	800	800	1%	0	0	INVESTIGACION	1	0	10%	PROYECTO DENOMINADO: DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS DEL RIO CALALUTA A CARGO DEL DR. JUAN MANUEL DOMINGUEZ LICONA
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	550,000	550,000	409,242	409,242	74%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	EL PROYECTO ES UN ESTUDIO PARA DETERMINAR LA ABUNDANCIA DE PES DORADO EN EL PACIFICO SUR DE MEXICO. PROYECTO DIRIGIDO POR EL PROFESOR INVESTIGADOR M. EN C. SAMUEL RAMOS GARRILLO, EN CONJUNTO CON CONAPECA
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	400,055	400,055	397,638	397,638	99%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	PROYECTO DE INVESTIGACION DENOMINADO: PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO EN LA ZONA HUAYE. SALINA CRUZ, OAXACA. A CARGO DEL PROFESOR M. EN C. SAUL SERRANO GUZMAN.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	949,162,251	949,162,251	949,162,251	448,751,197	47%	577,493	0	ASEGURADO	38,000	38,000	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,216,988	1,216,988	1,216,988	223,000	18%	1,204	0	ASEGURADO	12,711	12,711	100%	
RAMO XX														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	LA PROVIDENCIA SANTIAGO	SOP	127,290	127,290	127,290	127,290	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE PERO NO EXISTE EN EL CATALOGO DE OBRA
RAMO 23														
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA JUCHITAN-UNION HIDALGO KM.6+000 AL KM. 19+000	UNION HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,841,516	31,024,522	34,841,516	29,055,939	94%	0	0	KILOMETRO LINEAL	19	18	84%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ-COATZACOALCOS)ALVARO OBREGON TRAMO:KM. 11+000 AL KM. 16+000	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,000,000	7,070,865	8,000,000	6,792,867	96%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	80%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN-COSOLAPA TRAMO: DEL KM. 12+300 AL KM. 33+000	COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,000,000	15,839,281	20,000,000	13,968,768	86%	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	16	77%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-CHICAPA DE CASTRO KM. 0+000 AL KM. 18+000	SAN DIONISIO DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,000,000	7,310,635	8,000,000	6,993,470	96%	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	89%	
MODERNIZACIÓN														
MODERNIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	47,637,371	41,755,991	47,637,371	41,052,062	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	5	92%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO A TAMAZULAPAM DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO TEPELMEME-TORRECLLAS-CONCEPCION BUENA VISTA	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	13,948,295	16,000,000	12,994,666	93%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	80%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(TLAXIACO-PUTLA)TRAMO: SANTO TOMAS OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUTI-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	15,817,625	16,000,000	15,591,605	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	90%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 7+350 AL KM. 11+350	SAN JUAN CACAHUATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,000,000	9,208,016	12,000,000	7,944,725	86%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	53%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABEZERA NUEVA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SAN ANDRES CABEZERA NUEVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	12,344,407	16,000,000	10,225,118	83%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	70%	
MEJORAMIENTO														
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE JALATLACO	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN														
RESTAURACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
DIGNIFICACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL PROGRAMA CARAVANAS DE SALUD														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,976,400	1,976,400	1,976,400	1,960,952	99%	1,050	0	VEHICULO	27	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA DIGNIFICACION DE 27 CARAVANAS QUE CONSISTEN EN HOJALATERIA Y PINTURA ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRONICO Y DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION, TAPICERIA, CAMBIO DE CRISTALES Y ESPEJOS, MANTENIMIENTO
RAMO 11 SEP														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	218,458	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE POR MINISTRAR SERA REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2008.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN COBAO NO. 37 (1RA. ETAPA)	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO TAMAZU	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,800	0	29,800	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HEROICA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,900	0	28,900	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	30,700	0	30,700	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.068 (1RA. ETAPA)	SN ANTONIO DE LA CAL SN ANTONIO DE LACAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	31,500	0	31,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.178 (1RA. ETAPA)	STA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,600	0	28,600	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE UNIDAD MOVIL Y EQUIPAMIENTO PARA ICAPET (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,700	0	412,700	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,250,000	0	3,250,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO EN CBTA NO. 203 (1RA. ETAPA)	SAN LORENZO CACAOATEPEC SAN LORENZO C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,400,000	0	1,400,000	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO, EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 25 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 263 (1RA. ETAPA)	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS SN AGUSTIN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,437,500	0	1,437,500	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 265 (1RA. ETAPA)	SAN JACINTO AMILPAS SN JACINTO AMILPAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	945,000	0	945,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIO Y ANEXOS EN CBTA NO. 291 (1RA. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA VILLA SOLA DE VEGA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,275,000	0	1,275,000	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE AULAS, LABORATORIO Y ANEXOS, EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNICARIO NO. 017 NIC (1 RA. ETAPA)	SANTIAGO LALOPE SANTIAGO LALOPE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 18 NIC (1A. ETAPA)	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC SN AGUSTIN TLAC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO, ANEXOS, RED Y SUBESTACION ELECTRICA EN CBTA NO. 202 (1A. ETAPA)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,700,000	0	1,700,000	0	0%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO, ANEXOS, RED Y SUBESTACION ELECTRICA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN CECYTE NO.025	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HUIXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	0	1,625,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN COBAO NO.38 (1RA. ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO HCD DE TLA	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 031 (1RA. ETAPA)	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 2 (1RA. ETAPA)	H CD TLAXIACO H CD TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	SN ESTEBAN ATATLAHUA CA SN ESTEBAN ATATLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	0	1,625,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO.31 (1RA..ETAPA)	STA CATARINA JUQUILA STA CATARINA JUQUIL	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NUM. 45 (1A. ETAPA)	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN DE F	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 039 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL SAN ANTONIO DE LA C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 015 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO HUITEPEC SAN ANTONIO HUIT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,100	0	126,100	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN B	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y HARWARE EN CETIS NO. 102 (1RA. ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,000	0	55,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MNISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL. EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUITO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	SN MIGUEL CHIMALAPA SN MIGUEL CHIMALAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,000	0	188,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (PRIMERA ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	231,228	0	231,228	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MNISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL. EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	SANTIAGO HUAJOLITLAN STGO HUAJOLOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 155 (1RA.)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO Y RED SATELITAL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA. ETAPA)	SN JUAN COLORADO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CETIS NO. 38 (1RA. ETAPA)	SANTIAGO SUCHILQUITONGO STGO SUCHIL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	85,500	0	85,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 07 (1RA. ETAPA)	SN JUAN BTA TUXTEPEC SN JN BTA TUXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	249,300	0	249,300	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO.08 (1RA. ETAPA)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HCA CD	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NO. 259 (1RA. ETAPA)	SANTA CRUZ XXXOCOTLAN STA CRUZ XXXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	SN FELIPE JALAPA DE DIAZ SN FELIPE DE JA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CBTIS NO. 107 (1RA. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC S JUAN BTA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	750,000	0	750,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CBTIS NO.205 (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	92,000	0	92,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN CBTIS NO. 091 (1RA. ETAPA)	CIUDAD IXTEPEC CD IXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN CBTIS NO.150 (1RA. ETAPA)	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MORELOS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	137,500	0	137,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRO EL RECURSO AL GOBIERNO ESTATAL, EN EL MES DE DICIEMBRE 2007.
REPARACION DE DOS ANEXOS, INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA EN CECYTE NO.17 (1RA. ETAPA)	SN PEDRO Y SN PABLO AYUTLA SN PEDRO Y SN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICA EN COBAO NO. 02 (1RA. ETAPA)	EL ESPINAL EL ESPINAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	648,100	0	648,100	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO.013 (1RA. ETAPA)	SANTIAGO ASTATA SANTIAGO ASTATA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO.09 (1RA. ETAPA)	SN JUAN BTT VALLE NACIONAL SN JUAN BTT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
AMPLIACION AMPLIACION DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NUM. 03 (1A. ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	301,600	0	301,600	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COBANO NUM. 25 (1A. ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO		COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	286,000	0	286,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NUM. 02 (1A. ETAPA)	SN JUAN BAUTISTA CUICATLAN SN JUAN BTA		COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE DICIEMBRE
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	735,378	670,365	670,365	670,365	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA RED. IMPORTE POR MINISTRAR, QUE SERA REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2008.
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO DENOMINAD: EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE AGRONOMIAS.
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	591,460	585,705	585,705	585,705	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO DENOMINADO: EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA. EL IMPORTE POR MINISTRAR SERA REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2008.
BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	309,977	309,977	309,977	309,977	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO DENOMINADO: EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES.
FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO Y LA NAVEGACION AEREA																
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	648,113	648,113	648,113	648,113	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	
FONDO INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA EL FOMENTO DE LA TECNOLOGIA Y EL FOMENTO DESARROLLO Y																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	186,270	138,358	138,358	138,358	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REALIZACION DE PAGINA WEB
CONVENIO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA																
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	355,725,812	355,725,816	355,725,816	355,725,816	100%	0	0	0	OTROS	1,712	1,712	100%	METAS: INCLIVE PLAZAS CON DIFERENTES CATEGORIAS LOS RECURSOS OTORGADOS A LA UNIVERSIDAD FUERON DESTINADOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y GASTOS DE OPERACION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UABJO.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	14,090,964	12,674,748	14,090,964	0	0%	0	0	0	OTROS	1,712	0	0%	METAS: CUBRIR LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UABJO
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
PARQUE LINEAL (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	104,219	104,219	104,219	104,219	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION																
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL																
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	6,136	6,136	6,136	6,136	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	625,525	625,525	625,525	625,525	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,662,857	1,662,857	1,662,857	1,662,857	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	67,320	67,320	67,320	67,320	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	432,680	432,680	432,680	432,680	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (PARTICIPACION COMUNITARIA)																
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	36,636	36,636	36,636	36,636	100%	0	0	0	ACCION	3	3	100%	
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	22,575	22,575	22,575	22,575	100%	0	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (PARTICIPACION COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	238,455	238,455	238,455	238,455	100%	0	0	0	ACCION	8	8	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	5,220	5,220	5,220	5,220	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	61,050	61,050	61,050	61,050	100%	0	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE LINEAL (PARTICIPACION COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	117,492	117,492	117,492	117,492	100%	0	0	0	ACCION	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PARQUE LINEAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE LINEAL (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	7,966	7,966	7,966	7,966	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE LINEAL (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	44,613	44,613	44,613	44,613	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (PARTICIPACION COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	30,240	30,240	30,240	30,240	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	5,120	5,120	5,120	5,120	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	13,872	13,872	13,872	13,872	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
CONSTRUCCIÓN															
PARQUE LINEAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	214,029	214,029	214,029	214,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COMISION NACIONAL FORESTAL															
CONSTRUCCION DE VIVERO TECNIFICADO	COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	METAS: VIVERO METAS: CONSTRUCCION DE 10 VIVEROS EN EL ESTADO UNIDAD DE MEDIDA ES: VIVERO
OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE VIVERO TECNIFICADO	COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,700,000	60%	0	0	OTROS	10	10	100%	METAS: 10 METAS: CONSTRUCCION DE 10 VIVEROS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES: VIVERO LA CONSTRUCCION DE LOS VIVEROS SE ESCUENTRA EN LA FASE TERMINAL
REHABILITACIÓN															
CONSTRUCCION DE BANCO DE GERMOPLASMA	COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,705,462	93%	0	0	OBRA	1	1	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : OBRA, LA PRESENTE OBRA ESTA EN UN AVANCE DEL 90%
ESTABLECIMIENTO DE MICROCUENCAS	COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	10,800,000	10,800,000	10,800,000	3,235,771	30%	0	0	HECTAREA	2,151	646	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HECTAREA
PRODUCCION DE PLANTA PARA CLIMA TEMPLADO FRIO	COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	4,200,000	4,200,000	4,200,000	2,792,094	66%	0	0	PLANTA	3,500,000	2,327,500	67%	UNIDAD DE MEDIDA ES : PLANTA
PRODUCCION DE PLANTA PARA CLIMA TROPICAL	COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,383,488	92%	0	0	PLANTA	1,500,000	1,500,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA
UNEMES															
MEJORAMIENTO															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS UNEMES	0-COBERTURA ESTATAL		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,508,000	5,508,000	5,508,000	0	0%	0	0	UNIDAD MEDICA	3	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN OPERACION DE TRES UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS UNEMES DE: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICCIONES (C
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL		UNIVERSIDAD DEL MAR	38,770,716	38,611,451	38,611,451	38,611,451	100%	0	0	ALUMNO	1,253	1,253	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MANTENIMIENTO															
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	SAN PEDRO POCHUTLA SN PEDRO POCHUTLA		COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	147,415	0	147,415	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS															
REPARACION GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54	CHAUITES CHAUITES		COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	503,093	0	503,093	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA INDO DE NUYOO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C		COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,868	0	188,868	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN		COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	107,681	0	107,681	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CHAUHTEMOC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ		COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERODE DE GRANADITA	VILLANUEVA STA MARIA TEOPOXCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	84,811	0	84,811	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	HEROICA CD DE TLAXIACO H CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	177,011	0	177,011	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO TOLEDANO	SN FCO LOGUECHE SN FCO LOGUECHE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	162,280	0	162,280	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JNZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	253,971	0	253,971	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,713	0	150,713	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	SAN GABRIEL MIXTEPEC SAN GABRIEL MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA297	117,079	0	117,079	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANASTACIO M. LEON FRANCO	STGO PINOTEPA NAC STGO PINOTEPA NAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	0	199,999	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	321,035	0	321,035	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	CONSTANIA DEL ROSARIO CONST DEL ROSAR	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,994	0	126,994	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	336,713	0	336,713	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO	CHAUTES CHAUTES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	371,363	0	371,363	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL 5 DE MAYO	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	CERRO DE AIRE SANTOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	213,788	0	213,788	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	MAGDALENA APASCO MAGDALENA APASCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	399,981	0	399,981	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	SN ANDRES CHICAHUXTLA PUTLA V DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,773	0	199,773	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON H CD HUAJUA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	197,442	0	197,442	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO IXLHUATAN SAN FOO IXLHUATAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	196,891	0	196,891	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PALOMARES MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	198,737	0	198,737	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	PUNTE COPALITA SAN MIGUEL DEL PUERTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	253,170	0	253,170	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,099	0	95,099	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 5 DE SEPTIEMBRE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	H D DE HUAJUAPAN DE LEON H CD HUAJUA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	140,385	0	140,385	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	REFORMA DE PINEDA REFORMA DE PINEDA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN GABRIEL MIXTEPEC SAN GABRIEL MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	123,822	0	123,822	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	SAN PEDRO HEROICA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	98,316	0	98,316	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	RIODE VILLADE TUTUTEPEC MELCHOR O CAMPO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	169,570	0	169,570	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAHIA DE SANTA CRUZ STA MARIA HUATILCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	395,588	0	395,588	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. EMILIO GARCIA	SAN BLAS ATEMPA SAN BLAS ATEMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	396,025	0	396,025	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA ESPACIOS EDUCATIVOS	199,196	0	199,196	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SAN MARTIN PERAS SAN MARTIN PERAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	165,024	0	165,024	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	LLANO DE AGUA STA MARIA LA ASUNCION	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	124,861	0	124,861	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC	BAHIA DE SANTA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	198,850	0	198,850	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO	SAN JUAN LAGUNAS PUTLA V DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. ELOISA HERRERA BETANZOS	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	BENITO JUAREZ SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	46,405	0	46,405	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	STGO PINOTEPA NAC STGO PINOTEPA NAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,783	0	199,783	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	SANTA MARIA YOLOTEPEC SANTA CATA JUQUILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	156,962	0	156,962	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,997	0	199,997	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TEHUANTEPEC	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	0	199,999	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TRES DE OCTUBRE	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MIAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	149,479	0	149,479	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO	SANTA CRUZ DE JUAREZ HUAUTLA DE JUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	109,909	0	109,909	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA	COICOYAN DELA FLORES COICOYAN LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,216	0	94,216	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SANTA MARIA HUATLUCO STA MARIA HUATLUCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	313,699	0	313,699	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	318,933	0	318,933	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	H CD DE HUAJAPAN DE LEON H CD DE HUAJUA	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCOATL	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	434,934	0	434,934	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 102	SAN PEDRO MIXTEPEC SAN PEDRO MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,877	0	412,877	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36	SAN DIEGO HEROICA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	382,314	0	382,314	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	STA CATARINA, JUQUILA STA CATA JUQUILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	184,721	0	184,721	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15	PUTLA VILLA DE GRO PUTLA VILLA DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	216,309	0	216,309	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	458,746	0	458,746	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 57	SAN BARTOLO SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	316,741	0	316,741	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	393,557	0	393,557	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	562,348	0	562,348	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.39	STOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	136,462	0	136,462	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 120	SN JUAN BAUTISTA TUX SN JUANBAUTISTA TUX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	583,020	0	583,020	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 71	VILLA DE TAMAZULAPAMDEL PROGRESO V DE TA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	410,294	0	410,294	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TECNICA NO. 62	STAMARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA JA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
MINISTRACION EXTRAORDINARIA															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	1,712	1,712	100%	METAS. GASTOS ADMINISTRATIVOS ADICIONAL DE PLAZAS CON DIFERENTES CATEGORIAS RECURSO ADICIONAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	
100 X 100 SEDESOL															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	350,000	175,000	51,242	51,242	29%	0	0	0	1	1	100%	PROYECTO. DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA. EL IMPORTE POR MINISTRAR SERA REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2008.	
SINTESIS DE 1234 TETRAHIDROQUINOXALIN															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	100,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	RECURSO QUE NO FUE EJERCIDO Y QUE SERA REFRENADO PARA EL EJERCICIO 2008.	
FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FIEF 2007															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL CURATO ANEXO AL TEMPLO DE MAGDALENA TEITIPAC. (INTEGRACION DE ACABADOS)	MAGDALENA TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
MEJORAMIENTO															
PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MUSEO FRISSEL	SAN PABLO VILLA DE MITLA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
REHABILITACION															
RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (1A. ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,330,102	0	1,330,102	0	0%	0	0	0	1	0	30%		
RESTAURACION DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (2A. ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,669,898	473,311	1,669,898	473,311	100%	0	0	0	1	0	17%		
RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	395,735	334,894	395,735	334,894	100%	0	0	0	1	1	100%		
REMODELACION DEL HOSP PSIQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA PARA LA REMABILITAR UN AREA DE URGENCIAS Y LA UNIDAD DE															
REMODELACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO CRUZ DEL SUR	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	METAS. HOSPITAL ACUERDO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DESTINADOS A LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES CONTRA LAS ADICIONES PARA LA REMODELACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA. PARA REHABILITAR UN AREA DE URGENCIAS Y LA U
PROGRAMA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	386,080	386,080	386,080	0	0%	0	0	0	1	0	0%	EJECUCION EN MATERIA DE SUBSIDIOS Y SALUD MENTAL PARA LA REHABILITACION PSICOSOCIAL CON TALLERES DE INDUCCION LABORAL, BANCO DE REFORZADORES, SALIDAS TERAPEUTICAS E INVIERNO FRIO EL RECURSO FUE RADICADO EL 24 DE DICIEMBRE A LA SEFIN MOTIVO POR EL CUAL AUN	
PROCEDES 2007 TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GRAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
AMPLIACION															
TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL H. GRAL. DE SAN BTA. TUXTEPEC. CONSTRUCCION DE H. DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA. TERMINACION DEL H. BASICO COMUNITARIO DEL VALLE NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	54,120,000	54,120,000	54,120,000	0	0%	1	0	0	5	0	0%	ACUERDO DE COORDINACION PARA LA TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA. TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE VALLE NACIONAL. TERMINACION D
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FOROS															
CONSTRUCCION															
TERM. H.GRAL. DE PTO. ESCONDIDO. TERM. DE LA SUST. CON AMP. H.GRAL. SALINA CRUZ. TERM. H. BASICO COM. LOMA LINDA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0%	0	0	0	3	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO. TERMINACION DE SUSTITUCION DE AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ Y TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LO
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "SAN ISIDORO LACHIGUXE" SIARROYO CHQUITO, UBICADO EN EL KM. 5-650 DEL CAMINO LACHIGUXE-GUENAGATI.	412-SANTÁ MARIA GUENAGATI	LACHIGUXE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATI	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100%	0	0	0	16	16	100%	LA OBRA TERMINADA LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBA) CON UNA INVERSION DE \$1,330,000.00 CON EL PROGRAMA NORMAL ESTATAL CON UNA INVERSION DE \$570,000.00. LAS 14
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP															
MEJORAMIENTO															
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,080,000	6,080,000	6,080,000	0	0%	0	0	0	2	0	0%	CONVENIO DE COLABORACION DE LA TERMINACION DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y LA OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA APOYAR EL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NECESIDADES DE INFRAESTR
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
CONSTRUCCION															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS LOCALIDADES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	28,845,600	28,845,600	28,845,600	0	0%	0	0	ACCION	11	0	0%	FORTALECIMIENTO DE 4 CENTROS DE SALUD: LAZARO CARDENAS, TIERRA COLORADA, SAN MARTIN TLUXIYOSO, SAN MIGUEL COATLAN CINCO OBRAS NUEVAS Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD: SAN PABLO HUIXTEPEC, LAZARO CARDENAS YUCUNICOOCO, CERRO CENTRAL, SAN MARCIAL OXOLTEPEC
REHABILITACIONES, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE HOSPITALES	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS LOCALIDADES	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	52,351,440	42,768,126	52,351,440	37,343,102	87%	15,053	0	OBRA	46	0	0%	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD, EQUIPAMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICIONES DE CAMIONETAS Y AMBULANCIAS PARA DIVERSOS CENTROS DE SALUD, CONSTRUCCION HOSPITALES BASICOS COMUNITARIOS, ADQUISICION DE VEHICULO DE REDILAS, PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL
FONDO REGIONAL 2007															
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN		OCOTLAN DE MORELOS	SOP	30,521,739	30,132,162	30,521,739	30,119,388	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA AL 2008
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS		SAN RAYMUNDO JALPAN	SOP	9,950,000	9,170,535	9,950,000	9,170,535	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER SE REFRENDA AL 2008
CONTINUACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GAZGA"		OAXACA DE JUAREZ	SOP	35,233,808	34,008,121	35,233,808	19,995,188	59%	0	0	OBRA	1	0	40%	EL RECURSO POR EJERCER DE ESTA OBRA SE REFRENDA AL 2008
MEJORAMIENTO DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GAZGA"		Puerto Escondido San Pedro	SOP	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LOS RECURSOS NO EJERCIDOS SE REFRENDA AL 2008
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA(CORREDOR SUR DEL CENTRO HISTORICO)		Oaxaca de Juarez	SOP	16,965,074	10,089,522	16,965,074	10,089,330	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE REFRENDA AL 2008
TERMINACION DEL SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y RECEPCION DE RESIDUOS		VICENTE GUERRERO VILLA DE	SOP	11,450,355	11,449,893	11,449,893	11,449,893	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS-PERIFERICOS		OAXACA DE JUAREZ	SOP	3,109,694	3,109,694	3,109,694	3,056,537	98%	0	0	OBRA	1	1	83%	EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER SE REFRENDA AL 2008
MEJORAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL PARQUE DEL AMOR		OAXACA DE JUAREZ	SOP	2,234,478	2,220,909	2,234,478	2,220,909	100%	0	0	OBRA	1	1	87%	EL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA AL 2008
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL JARDIN CONZATI		OAXACA DE JUAREZ	SOP	9,500,000	8,850,000	9,500,000	5,841,753	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA QUE NO SE EJERCIERON SE REFRENDA AL 2008
UNEMES SEIS															
CONSTRUCCION															
FORTALECIMIENTOS DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	SEIS LOCALIDADES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,679,974	9,679,974	9,679,974	0	0%	0	0	CENTRO	6	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION AL 100% DE SEIS UNEMES(UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS) EN SU MODALIDAD DE CAPA (CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES)SUBICADOS
FIES-FIEF-OTROS				113,883,612	68,088,849	85,123,495	33,020,114	48%	0	0		54,376	23,320	43%	
FIES				53,103,714											
PAVIMENTACION DE LA CALLE JACINTA ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y PAÑO NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE NORTE. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	576,199	576,199	576,199	576,199	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,060	1,060	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERO DE FEBRERO ENTRE CARRETERA TRANSITMICA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE. EN LA COLONIA VICTOR YODG A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,501,632	1,501,632	1,501,632	1,501,632	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,786	2,786	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COLONIA ADOLFO C. GURRIION ENTRE AV. ABASOLO Y AV. ENRIQUE LIEKENS. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	652,174	652,174	652,174	652,174	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN COLEGIO DE BACHILLERES 07 BARRIO EL CONEJOLOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL CEBTYS NUM 90LOMA BONITA OAX	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	174,500	174,500	174,500	174,500	100%	0	0	METRO LINEAL	590	590	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMPO DE BEISBOL	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	H. CONSEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	753,572	753,572	753,572	753,572	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION INDIVIDUAL DE LA S.H.C.P.
RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES ZONA ORIENTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	984,304	984,304	984,304	984,304	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES ZONA PONIENTE Y SUR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	984,304	984,304	984,304	984,304	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SANTA CRUZ ZENZONTEPEC		MANO DEL SEÑOR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METRO CUBICO	295	0	0%	
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SAN JUAN SAYULTEPEC		SAN ANDRES ANDUA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	655,459	655,459	655,459	655,459	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIGIENE SAN BERNARDO MIXTEPEC		SAN BERNARDO MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	211,509	0	211,509	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	666	0	0%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA SANTA MARIA GUELACE		SANTA MARIA GUELACE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,795	298,800	298,795	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA ZOQUITLAN		CANDELARIA YEGOLE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	METRO CUADRADO	870	522	60%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1ª PRIV DE AV DE LAS TORRES (COL VISTAHERMOSA) OAXACA DE JUAREZ		OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	295,812	295,806	295,812	295,806	100%	0	0	METRO CUADRADO	792	792	100%	
PAYMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA ZOQUITLAN		RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	METRO CUADRADO	870	609	70%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA		EL PORVENIR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 1 UNIDAD DEPORTIVA(NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL		EL DURAZNILLO SAN MARTIN TOXPALAN	SOP	596,313	175,836	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO POR EJERCER SE REFRENDA, PARA APLICARSE SEGUN NORMATIVIDAD AL 28 DE FEBRERO DEL 2008
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL		YUCUYI ZARAGOZA ALACRANES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	596,313	175,836	175,836	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA LARGA-JUNION LINDAVISTA EL CODAL KM. 0-1000 AL KM. 3+100		SANTIAGO AMOLTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	750,000	0	750,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000		SAN JUAN BAUTISTA TLACONATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EMILIANO ZAPATA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	276,425	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 13 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. 25 DE MAYO (4A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	127,276	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 7 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPOR TA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PARAISO OAXACA DE JUAREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	226,089	0	226,089	0	0%	0	0	0	OTROS	240	0	0%	11 METAS: METRO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS PESCADORES)	UNION HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	219,146	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 14 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	BUENA VISTA LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,701,337	1,091,261	1,091,261	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 123 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN CUARTA ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN TERCERA ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
MODERNIZACION															
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUJA-SANTO DOMINGO IXCATLAN-SANTA MARIA YOLOTEPEC-STA CATARINA CUANANA DEL KM. 9+000 AL KM. 25+500	SANTIAGO YOSONDUJA	CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-SANTIAGO LALOPEL DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000	SANTIAGO LALOPEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	722,660	0	722,660	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 25+500 AL KM. 31+500	SANTIAGO YOSONDUJA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	240	0	0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	550,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES	454-SANTIAGO ATITLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 236
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: 1 LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TRACTOR. EL NOMBRE DE LA OBRA ES: MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. EQUIPAMIENTO DE MODULO DE AGRICULTURA
FEIEF			60,779,898												
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y ADQUISICION DE MOBILIARIO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	952,499	952,499	952,499	952,499	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEPENDEN NO SOLO DE LOS HABITANTES CON DISCAPACIDAD, SINO TAMBIEN DE PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO ALGUN ACCIDENTE, ENFERMEDAD O SIMILAR, Y QUE A CAUSA DE ELLO REQUIERAN REHABILITACION, PARCIAL, TOTAL, EVENTUAL O PERMANENTE.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL AJAL	404,763	404,763	404,763	404,763	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALLENDE Y CARRETERA PANAMERICANA. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	1,663,339	1,663,339	1,663,339	1,663,339	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,200	3,200	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JUAREZ 3A ETAPA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE AGENCIA MUNICIPAL	363-SANTA CATARINA IXTAPEJAL	YUJULA	174,246	174,246	174,246	174,246	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE COMPONE EN SU ESTRUCTURA FINANCIERA DE UNA APORTACION MUNICIPAL DEL 50%, LA APORTACION AGUI REPORTADA ES EL RESTO DE LA INVERSION, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	543,000	352,950	543,000	352,950	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO II Y RECURSOS DEL PEF DE LOS RECURSOS DEL FONDO III YA SE EJERCIERON AL 100% Y DE LOS RECURSOS DEL PEF A LA FECHA HAN MINISTRADO LA CANTIDAD DE 352,950, MISMA QUE YA FUE EJERCIDA, QUED
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE EL PARAISO E.C. (XCUMINTEPEC-STA. ISABEL DE LA REFORMA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	1,262,851	1,262,851	1,262,851	1,262,851	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, AULA DIDACTICA Y DOS ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 2 (2 DA. ETAPA)	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	1,147,626	1,147,626	1,147,626	1,147,626	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL SANTA GERTRUDIS	BARDA PASO DE PIEDRAS LA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	190,590	0	190,590	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: CANCHA
CONSTRUCCION DE CAPILLA SALINA CRUZ	SAN JOSE DEL PALMAR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EXPLANADA MUNICIPAL SAN BARTOLO SOYALTEPEC	GUADALUPE GAVILLERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SAN PEDRO IXTLHUAQUA	LOMA LA LOMA GRANDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SANJERONIMO SOSOLA	MINAS DE LLANO VERDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SANTA MARIA ZOQUITLAN	RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALINCHE (AGENCIA ESQUIPULAS) SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	197,865	197,861	197,865	197,861	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	598,347	0	598,347	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,602	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VISTA HERMOSA SANTA CATARINA YOSONOTLU	SOP	860,254	0	0	0	0%	0	0	0	PIEZA	24	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO SE REFRENDA PARA SU APLICACION AL 2008. EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE POSTE, POR LO QUE SE CAMBIO A PIEZAS
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. CARLOS SANCHEZ LOPEZ)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SOP	667,616	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE REFRENDA AL 2008
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	NUUEVO PROGRESO SAN JUAN COLORADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,645,368	452,090	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	25%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MERCADO, PERO NO EXISTE EN EL CATALOGO. SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL CON GRADAS Y TECHUMBRE (1A ETAPA)	AGUACITILLA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SOP	602,715	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BARRIO SAN ANTONIO SILACAYAPAM	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL ALACRAN CABELARRA LOXICHA	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CARMEN BARRIO DE SILACAYAPAM	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RECURSOS SE REFRENDAN PARA SU APLICACION EN EL 2008. SEGUN NORMATIVIDAD, EL CATALOGO NO CUENTA CON LA META CANCHA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CERRITO	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFRENDO DEL 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LA GALERA CANDELARIA LOXICHA	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LOMA UARGA	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	MORELOS DOS TEPANTEPEC	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	NUEVO SAN MATEO	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	RANCHO VARGAS	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES MONTANA	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES SABINILLO	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN HIDRO LAGUNA SECA	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN JUAN HUATEPEC	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN MARTIN DEL ESTADO	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTIAGO PATLANLALA	SOP	31,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MATEO	TRINIDAD DE VIGUERA	SOP	76,960	76,960	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PENDIENTES POR EJERCER SE REFERENDAN AL 2008
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA 3A ETAPA	SAN SEBASTIAN TUTLA	SOP	1,500,000	450,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL RECURSO POR EJERCER DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO CHEGUIGO 3A. ETAPA	ASUNCION IXTALTEPEC	SOP	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. SEGUN LA NORMATIVIDAD
CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	SOP	1,234,950	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PENDIENTES POR EJERCER SE REFERENDAN AL 2008
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIO SANITARIOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	OAXACA DE JUAREZ	SOP	576,832	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA ALBERGUE	SANTIAGO ACURTATPEC	SOP	280,784	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DEL RECURSO SE REFERENDA PARA SU APLICACION AL 2008
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUA MOSSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUACATITLA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL CAPULIN	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL ENCINAL	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LA HUALALEJA	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LLANO GUADALUPE BARRIO	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	NOGALTEPEC	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	PENA BLANCA	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SOP	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO BENITO JUAREZ 2A ETAPA	PUERTO ESCONDIRO SAN PEDRO MIXTEPEC	SOP	1,000,000	294,272	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. SEGUN LA NORMATIVIDAD
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SOP	776,016	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA SE REFERENDAN AL 2008
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	VISTA HERMOSA SAN SEBASTIAN	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO SE TIENE REGISTRADA CANCHA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL ESTUDIANTE" SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHAVEZ (2A. ETAPA)	TILALUTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	852,543	837,970	837,970	837,970	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	263,143	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	846	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAJO DEL SABINO.AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	268,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	70,416	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	273	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PENDIENTES POR EJERCER SE REFERENDAN AL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COAHUILA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	103,967	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	371	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLUMA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	136,524	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	506	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PENDIENTES POR EJERCER SE REFERENDAN AL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE PROLONGACION DE ITURBIDE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	349,440	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,104	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PENDIENTES POR EJERCER SE REFERENDAN AL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SOP	211,629	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,410	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE REFERENDA AL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN FRANCISCO JAVIER	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	380,295	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,463	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100,553	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	688	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	SAN FRANCISCO JAVIER	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	176,818	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	680	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN FRANCISCO JAVIER	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	194,857	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	SAN FRANCISCO JAVIER	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	154,904	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	596	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE PROGRESO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	880,816	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,007	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	SAN SEBASTIAN TUTLA	SOP	218,678	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	841	0	0%	EL RECURSO POR EJERCER DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOCONUSCO COLONIA VOLCANES	OAXACA DE JUAREZ	SOP	79,554	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	307	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN	TRINIDAD ZAACHILA	SOP	740,446	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,448	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PENDIENTES POR EJERCER SE REFERENDAN AL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO JAVIER	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	187,994	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	723	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZACATECAS.AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	131,351	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	584	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A.PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SOP	178,802	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,373	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN FRANCISCO JAVIER	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	443,102	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,310	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	184,634	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	488	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA LINO GARCIA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	243,480	243,480	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	869	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PENDIENTES POR EJERCER SE REFERENDAN AL 2008
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A, PRIVADA DE COPABITOO	TRINIDAD ZAACHILA	DDP	220,868	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	850	0	0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHITA	SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS MAESTROS	SAN SEBASTIAN TUTLA	SOP	240,840	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	928	0	0%	EL RECURSO POR EJERCER DE ESTA OBRA SE APLICARA EN EL REFERENDO DEL 2008
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN FELIPE LACHILLO	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COIXTEPEC	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL EJUTLA	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	LA PILA SANTA MARIA MIAMHATLAN	SOP	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,125	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO SE REFERENDA PARA SU APLICACION AL 2008
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN LORENZO VICTORIA	SOP	62,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	900	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. SEGUN LA NORMATIVIDAD
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN ROQUE SAN PEDRO POCHUTLA	SOP	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XANICA	SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHIGALLA	SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN VICENTE COATLAN	SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	TANICHE	SOP	46,500	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	675	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN LACHILA	SOP	77,500	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZCOTEPEC	SOP	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	
TERMINACION DE AGENCIA MUNICIPAL	PEÑA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SOP	200,000	59,000	70,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. SEGUN LA NORMATIVIDAD
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JUAN NUNÍ SABINILLO SABINILLO NÚMI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,171,113	0	2,171,113	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM. 1+225 AL KM. 2+960	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,849,743	0	1,849,743	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO LOXICHA-SANTA CRUZ-LA SOLEDAD KM. 0+000 AL KM.6+000	CANDELARIA LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,400,000	0	2,400,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE-EMSAID NO.53	LA VENTA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	496,090	496,090	496,090	496,090	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 64	STA MA CUQUILA H CD TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,111,568	1,111,568	1,111,568	1,111,568	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AULAS Y DOS ANEXOS. OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CECYTE-EMSAID NUM. 46 (COL. CUAHUTEMOC)	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	766,035	766,035	766,035	766,035	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AULAS Y UN ANEXO - OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN CECYTE-EMSAID NO. 55	BENEMERITO JUAREZ SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,659,484	1,659,484	1,659,484	1,659,484	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CUATRO AULAS. OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE-EMSAID NO.82	CERRO QUEMADO SN PEDRO IXCATLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,301,883	1,301,883	1,301,883	1,301,883	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN AULA Y DOS ANEXOS
AMPLIACION														
AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA	SOP	1,000,000	982,669	1,000,000	982,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO DE LA OBRA SE REFRENDA AL 2008
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	SANTIAGO AMATE COLORADO	SOP	1,101,179	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO SE REFRENDA PARA SU APLICACION AL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTARICA	SAN JUAN TEPOXNATLA	SOP	326,379	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	12	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO SE REFRENDA PARA SU APLICACION AL 2008. NO EXISTE POSTE EN EL CATALOGO DE METAS. POR LO QUE SE PUSO PIEZA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	YUCUNICUCA DE HIDALGO	SOP	783,339	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	24	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO SE REFRENDA PARA SU APLICACION AL 2008. AL NO TENER EN EL CATALOGO DE METAS POSTE SE OPTO POR PIEZA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	RIO LAGARTO	SOP	2,203,311	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	80	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. AL NO CONTAR EN EL CATALOGO DE METAS CON LA OPCION POSTE, SE HA IMPLEMENTADO PIEZA. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAS PILAS TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	SOP	313,241	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	9	0	0%	EL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA AL 2008. EL CATALOGO DE METAS NO TIENE POSTE. POR LO QUE SE CAPTURÓ COMO PIEZA.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LINDA VISTA	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,058,817	0	1,058,817	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	CORREGIDO EL RAMO Y LA UNIDAD
MODERNIZACION														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.CIYUCUDAA-TLAXIACO-SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUNÍ-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN NUNÍ	CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA HUATULCO-BENITO JUAREZ	SAN PEDRO POCHUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,700,000	0	2,700,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MEJORAMIENTO														
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	BAJA CALIFORNIA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA A EJECUTARSE CON RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO III \$ 1,500,000.00 Y DEL FEIF \$ 1,500,000.00
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	25	25	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL CANADA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL CDSTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL ISTMO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSERVACION DEL ACCESO A SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	11
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA COLOTEPEC-EL CAMALOTE KM. 0+000 AL KM. 10+000	SANTA MARIA COLOTEPEC		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%	
REHABILITACION															
CONSERVACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BAMBÁ A SANTA CRUZ HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CRUZ HIDALGO EL CARNERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,154,665	1,154,665	1,154,665	1,154,665	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	230,000	0	230,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES	202-SAN MIGUEL TENANGO		HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	735,000	735,000	735,000	735,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	NOTA: ESTA INVERSION CORRESPONDE A LA OBRA NUMERO FEIEF/0556/07, DENOMINADA: MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO COMUNITARIO (ADQUISICION DE AUTOBUS DE 40M PLAZAS) A LA FECHA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, EN EL TRANSPORTE PUBLI
MAQUINARIA	410-SANTA MARIA ECATEPEC		H. AYUNTAMIENTO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (3215 REGISTROS)															
FAEB				11,459,698.620	11,459,698.621	11,459,698.621	11,428,587.238	100%	0	0		51	51	100%	
EQUIPAMIENTO															
PROGRAMA PARA ABATR EL REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	57,616,111	57,616,111	57,616,111	57,616,111	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA PARA ABATR EL REZAGO EDUCATIVO (REFRENDO 2006)	COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	42,988,253	42,988,253	42,988,253	42,988,253	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	23,063,700	23,063,700	23,063,700	23,063,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	319	319	319	319	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	41,353,768	41,353,768	41,353,768	41,310,244	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	721,504,096	721,504,096	721,504,096	720,305,833	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	405,507,894	405,507,894	405,507,894	404,955,966	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,215,400,801	1,215,400,801	1,215,400,801	1,213,513,878	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,962,055,530	2,962,055,530	2,962,055,530	2,957,804,950	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	726,098,095	726,098,095	726,098,095	724,708,660	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,096,821,008	1,096,821,008	1,096,821,008	1,094,564,105	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	962,718,607	962,718,607	962,718,607	961,568,657	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	212,855,539	212,855,539	212,855,539	212,564,854	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	537,761	537,761	537,761	537,761	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	11,850	11,850	11,850	11,850	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	235,770,537	235,770,537	235,770,537	234,813,810	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	52,752,864	52,752,864	52,752,864	52,612,351	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,098,894,870	1,098,894,870	1,098,894,870	1,098,894,870	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	952,024,222	952,024,222	952,024,222	949,278,963	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	166,156,497	166,156,497	166,156,497	165,750,302	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EDUCACION ESPECIAL
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	21,795	21,795	21,795	21,795	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,577	1,578	1,578	1,578	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	22,464,500	22,464,500	22,464,500	21,839,354	97%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,714,940	2,714,940	2,714,940	2,676,200	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	10,210,158	10,210,158	10,210,158	10,210,158	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	69,963,297	69,963,297	69,963,297	68,725,772	98%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	53,070,116	53,070,116	53,070,116	44,227,289	83%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	4,914,074	4,914,074	4,914,074	4,784,893	97%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	500,965	500,965	500,965	487,183	97%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	13,853	13,853	13,853	11,087	80%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	16,478	16,478	16,478	3,919	24%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	4,035,155	4,035,155	4,035,155	3,826,125	95%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	8,431,033	8,431,033	8,431,033	8,251,512	98%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	389,501	389,501	389,501	389,568	95%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,574,765	3,574,765	3,574,765	3,490,067	98%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	232,380	232,380	232,380	200,605	86%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	17,717	17,717	17,717	17,250	97%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	228,010	228,010	228,010	217,921	96%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	99,547	99,547	99,547	80,282	81%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	38,653	38,653	38,653	38,653	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,988,540	2,988,540	2,988,540	2,969,220	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,317,137	3,317,137	3,317,137	3,297,929	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	5,413,324	5,413,324	5,413,324	5,277,023	97%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	22,921	22,921	22,921	22,921	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	457,915	457,915	457,915	437,660	96%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	126,413,272	126,413,272	126,413,272	126,413,272	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	161,926,875	161,926,875	161,926,875	160,086,582	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	419,932	419,932	419,932	386,413	92%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,677,993	2,677,993	2,677,993	2,379,285	89%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	38,702	38,702	38,702	20,558	53%	0	0	ACCION	1	1	100%	EDUCACION ESPECIAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	953,173	953,173	953,173	949,739	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FASSA			1,789,407,469	753,540,235	584,892,148	753,549,234	100%	0	0		1,628,669,828	1,219,239,712	74%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,536,254,444	500,402,210	331,745,121	500,402,209	100%	0	0	ACCION	1,623,545,090	1,205,507,242	74%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	108,065,612	108,065,612	108,065,612	108,065,612	100%	0	0	OTROS	1,168,769	1,108,244	95%	METAS: COBERTURA DE ATENCION EN LA UNIDAD

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	11,560,362	11,560,362	11,560,362	11,560,362	100%	0	0	CONSULTA	3,955,170	3,614,218	91%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	133,521,051	133,521,051	133,521,051	133,521,051	100%	0	0	OTROS	799	10	1%	METAS UNIDADES INFORMANDO	
FAIS			1,046,625,854	832,879,824	894,202,255	810,036,216	97%	11,843,711	13,452,091		23,499,765	22,743,215	97%		
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TETELA-PALO SOLO) LA MICHUCA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO PONIENTE DE LA COLONIA RODRIGO CARRASCO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	560,545	560,545	560,545	560,545	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,078	1,078	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA 10 DE MAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	391,307	391,307	391,307	391,307	100%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA 25 DE MAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	415,836	415,836	415,836	415,836	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN ENTRE 16 Y 5 DE SEPTIEMBRE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	158,153	158,153	158,153	158,153	100%	0	0	METRO CUADRADO	291	291	100%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y 2 DE NOVIEMBRE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	575,100	575,100	575,100	575,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,106	1,106	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA GUSTAVO PINEDA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	501,497	501,497	501,497	501,497	100%	0	0	METRO CUADRADO	965	965	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROVIDENCIA EN LA COLONIA JOSE F. GOMEZ DE LA PRIMERA SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	478,210	478,210	478,210	478,210	100%	0	0	METRO CUADRADO	920	920	100%	
PAVIMENTACION DE LA CERRADA CUAUHTEMOC OCTAVA SECCION	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	340,985	340,985	340,985	340,985	100%	0	0	METRO CUADRADO	656	656	100%	
PAVIMENTACION DE LA TERCERA CALLE COLONIA IVO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	406,470	406,470	406,470	406,470	100%	0	0	METRO CUADRADO	748	748	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO ORIENTE DE LA COLONIA GUSTAVO PINEDA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	1,817,198	1,817,198	1,817,198	1,817,198	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,486	3,486	100%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE GUADALUPE COPALTEPEC MARISCALA DE JUAREZ	55-MARISCALA DE JUAREZ	GUADALUPE COPALTEPEC	MEXICANA DE ELECTRICIDAD OLIVERA Y COMPANIA S.A DE C.V.	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	METAS. 32 POSTES LA OBRA ANTES MENCIONADA YA FUE TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIEROS
CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC A SAN MIGUEL CARRIZAL TRAMO 0+000 - 0+690	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	81	81	100%	LA OBRA ANTES MENCIONADA YA FUE TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL KM 98+000	59-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO	1,740,327	1,740,327	1,740,327	1,740,327	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	H. AYUNTAMIENTO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	329,689	329,689	329,689	329,689	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO TEPETLAPA-EL LIMÓN	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	1,059,975	1,059,975	1,059,975	1,059,975	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA UNICAMENTE CON RECURSOS PROVENIENTES DEL COPLADE DEL ESTADO, Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA ANTE ESTA DEPENDENCIA AL 100%.
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO CHINDUA-YUYICHI (AGUA DEL PADRE) KM 1+800 AL 2+000	140-SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	495,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO CONSECHERO DEL E.C. RINCON JUAREZ AL PARAJE ESTERO LA TRANCA-CAMINO A LOS TAMARINDOS	143-SAN FRANCISCO XHUATÁN	SAN FRANCISCO XHUATÁN	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATÁN	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CECYTE 2DA PARTE ESTATAL	166-SAN JOSE AYUQUILA	01 SAN JOSE AYUQUILA	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE AYUQUILA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA LA SEGUNDA ETAPA DEL CECYTE EMSAD
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	226-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	GOBIERNO DEL ESTADO	1,109,501	1,109,501	1,109,501	1,109,501	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA DIO INICIO EL 14 DE AGOSTO Y SE TERMINO EL 03 DE SEPTIEMBRE EN DONDE SE BENEFICIO A TODA LA COMUNIDAD

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSERVACION DEL CAMINO ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	286,967	286,967	286,967	286,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSERVACION DE CAMINO	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DESV. SHINI CUA. M. HIDALGO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE J.M. MORELOS AL PARAJE DENOMINADO JIKI TIKAKA DEK KM 0+400 AL 0+900	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE - BENITO JUAREZ) FCO. I. MADERO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE- BENITO JUAREZ	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO MANO S/ CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA AEROPUERTO	092-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100%	0	0	METRO LINEAL	26	26	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR EN LA POBLACION DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SOBRE RIO MANO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA AEROPUERTO, TOMANDO LOS SIGUIENTE CONCEPTOS: EL PUENTE VEHICULAR TIENE UNA LONGITUD DE 52 MTS Y UN ANCHO DE 5.60 MTS Y	
REVESTIMIENTOS DE CAMINOS COSECHEROS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	504,800	504,800	504,800	504,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. SANTA ANA-ELOXOCHITLAN TIERRA ABAJO DEL KM 0+360 AL KM 1+220	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLAN-SAN BALTAZAR LOXICHA-SANTA MARIA COLOTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 3+000	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	1,563,453	1,563,453	1,563,453	1,563,453	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%		
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. FERROCARRIL (1A. ETAPA)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	666,498	666,498	666,498	666,498	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AVENIDA FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	46,300	46,300	46,300	46,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISE APORTE \$46,300.00 Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTE LA CANTIDAD DE \$46,300.00. EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$92,600.00	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	001-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	123,242	123,242	123,242	123,242	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC E.C. (OAXACA-CUICATLAN)DEL KM 2+606 AL KM 2+954	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SANTA LUCIA TEOTEPEC I SOBRE CAMINO SANTOS REYES NOPALA-SANTA LUCIA TEOTEPEC KM. 18+000	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	1,448,164	1,448,164	1,448,164	1,448,164	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EN LA 3ª SECCION) CUILAPAM DE GUERRERO	TEPEYAC EL LOMAS DE SAN JUAN		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	284,908	0	284,908	0	0%	0	0	OTROS	170	0	0%	METAS: METRO SE REFRENDAN PARA EJERCER EN EL 2008	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO LERMA COL AMPLIACION LOS RIOS (1ª ETAPA) CUILAPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	80,864	0	80,864	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	METAS: POSTE	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA COL GUELAGUETZA SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	445,250	444,647	445,250	444,647	100%	0	0	METRO LINEAL	2,300	1,150	50%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOMA BONITA (COL 7 REGIONES) OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	80,025	80,024	80,025	80,024	100%	0	0	METRO LINEAL	194	97	50%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE TRAMO DEL KM 11+200 AL KM 11+934 SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	599,956	599,283	599,956	599,283	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE TRAMO DEL KM 11+934 KM 11+688 SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	600,043	599,373	600,043	599,373	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DEL TRABAJO SALINA CRUZ	ENSENADA DE LA VENTOSA BAHIA LA VENTOSA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	392,175	392,169	392,175	392,169	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	525	50%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DEL TRABAJO SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	499,704	499,692	499,704	499,692	100%	0	0	METRO CUADRADO	950	950	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO	SANTA CRUZ MIXTEPEC SANTA CRUZ MIXTEPEC		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	465,375	465,368	465,375	465,368	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,275	1,275	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	576,700	576,678	576,700	576,678	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,580	1,580	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	226,300	226,290	226,300	226,290	100%	0	0	METRO CUADRADO	620	620	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA SANTA MARIA ZOQUITLAN	RIO SECO		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	160,155	159,981	160,155	159,981	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	175	50%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL COBAO NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	560,250	558,735	560,250	558,735	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES MAGON (AGENCIA NAZARENO) SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	147,235	147,155	147,235	147,155	100%	0	0	METRO CUADRADO	330	330	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO (SAN LAZARO REYES ETLA) REYES ETLA	REYES ETLA SAN LAZARO ETLA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	448,200	447,680	448,200	447,680	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	600	50%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO LAY (COL DEL MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,448	298,800	298,448	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	400	50%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO MAGDALENA APASCO	SANTA MARTHA ETLA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	560,250	560,168	560,250	560,168	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (AGENCIA ESQUIPULAS) SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	328,680	328,678	328,680	328,678	100%	0	0	METRO CUADRADO	880	880	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	265,000	264,994	265,000	264,994	100%	0	0	METRO CUADRADO	760	760	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	504,225	503,619	504,225	503,619	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA SAN LAZARO REYES ETLA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	448,200	447,651	448,200	447,651	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	492,750	492,711	492,750	492,711	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	11
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑASCO SANTA ANA TLAPACOYAN	RINCON DE TLAPACOYAN SAN PEDRO RINCON	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	392,175	392,169	392,175	392,169	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	523	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PONIENTE UNO SALINA CRUZ	SAN JOSE DEL PALMAR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	410,850	410,760	410,850	410,760	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,100	1,100	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	438,000	437,931	438,000	437,931	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUFINO TAMAYO (COL PINTORES) OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	353,365	353,344	353,365	353,344	100%	0	0	METRO CUADRADO	861	646	75%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	392,175	392,169	392,175	392,169	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	448,200	447,680	448,200	447,680	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GOMEZ FARIAS Y NIÑOS HEROES (COL SOLIDARIDAD) OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	146,000	145,985	146,000	145,985	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA E HIDALGO (AGENCIA AGUAYO) SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	513,000	512,893	513,000	512,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,440	1,440	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MACEDONIO ALCALA Y ESCALANTES COL LA JOYA OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	569,400	569,336	569,400	569,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	750	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL SANTA MARIA ZOQUITLAN	CANDELARIA YEGOLE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	186,750	186,524	186,750	186,524	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	250	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ SAN PEDROMIXTEPEC DISTR 22	PUERTO ESCONDIDO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	283,100	281,874	283,100	281,874	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON EMULSION ASFALTICA (BACHEO) SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	PUERTO ESCONDIDO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	617,185	617,115	617,185	617,115	100%	0	0	METRO CUADRADO	294	294	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ALVARO OBREGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	287,210	0	287,210	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 11 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,598,212	0	1,598,212	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 40 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL	SOP	110,321	0	110,321	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN PEDRO (CALLE ZAPOTAL, LA CASCA Y LOS PINOS)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,493,300	0	1,493,300	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES DE 36 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. 5 DE FEBRERO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	596,191	0	596,191	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. PESCADORES)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	317,223	0	317,223	0	0%	0	0	PIEZA	21	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILTA SOBRE RIO MIAHUTLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA)	MIAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	AGUA FRIA COPALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	26,988	26,988	26,988	26,988	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAZARO CARDENAS COPALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	26,380	26,380	26,380	26,380	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN COPALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	11,836	11,836	11,836	11,836	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CATARINA NOLTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	19,934	19,934	19,934	19,934	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ RIO VEMADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	13,835	13,835	13,835	13,835	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA ASUNCIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	25,225	25,225	25,225	25,225	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST. DEL PUENTE LA CASCADA SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM STO.DGO. LATANI KM.75-986	SANTO DOMINGO LATANI SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	200,000	98,648	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SOP	2,888,914	1,140,474	2,888,914	1,139,399	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTOR PINEDA HENSTROSA (FRACC. MAGISTERIO DEMOCRATICO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,066,059	0	1,066,059	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,450	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,936,519	1,833,540	1,833,540	1,670,469	91%	0	0	METRO CUADRADO	6,130	5,650	92%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA SOLIDARIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	676,430	676,430	676,430	669,687	99%	0	0	METRO CUADRADO	2,419	1,693	70%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (2A ETAPA)	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	142,100	0	142,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,431	650	45%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SOP	473,999	473,999	473,999	470,402	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,101	82%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,464,037	1,120,601	1,120,601	1,120,601	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,560	4,560	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. PRESIDENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	699,898	699,898	699,898	697,837	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,479	2,469	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,106,506	1,038,242	1,038,242	1,038,242	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,808	3,808	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	229,100	0	229,100	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,239	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 19 DE MAYO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,000,000	999,960	1,000,000	999,960	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,321	1,321	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ANIMAS TRIUNFO	SOP	99,000	93,000	99,000	93,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ASUNCION LACHIXONASE	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BUENA VISTA SANTA MARIA TECOMAVACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	101,500	101,500	101,500	101,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CANDELARIA LOIXCHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	28,809	26,350	26,350	26,350	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CERRO CENTRAL SAN JOSE TENANGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,561	4,561	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COATECAS ALTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL CAMARON YAUTEPEC	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL COYUL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	208,800	0	208,800	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,295	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL GRAMAL	SOP	33,000	31,000	33,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL JIMBAL	SOP	21,750	21,750	21,750	21,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PORVENIR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	33,000	31,000	33,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RASTROJO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RINCON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,250	7,750	8,250	7,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	114	114	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	93,000	0	93,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	72,500	72,500	72,500	72,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ	SOP	281,000	281,000	281,000	281,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,105	4,105	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	130,500	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA VENTA JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LAS ANIMAS	SOP	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LAZARO CARDENAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA BONITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	261,000	261,000	261,000	261,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,105	4,105	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MADALENA YODOCNO DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MADALENA YODOCNO DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MARIA LOMBARDO DE CASO	SOP	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MATIAS ROMERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SOP	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,561	4,561	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MONJAS	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NEJAPA DE MADERO	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NEJAPA DE MADERO	SOP	66,000	62,000	66,000	62,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	OCCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	OCCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PEÑA BLANCA MAZATELAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PINOTEPA DE DON LUIS JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	145,000	0	145,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	750	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	72,500	72,500	72,500	72,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	99,000	93,000	99,000	93,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ROJAS DE CUAUHTEMOC	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	435,000	435,000	435,000	304,500	70%	0	0	METRO CUADRADO	6,841	6,841	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN AMATENGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	342	50%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN AMATENGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN AMATENGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN ETLA	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES HUAYAPAM	SOP	148,500	93,000	148,500	93,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES MONTANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	29,000	0	29,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	456	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO SINICAHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24,750	23,250	24,750	23,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR GUELAVILA	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR GUELAVILA	SOP	77,500	46,500	77,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BLAS ATEMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	228	228	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN DIONISIO OCCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO COZCOALTPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO GUICHINA	SOP	33,000	31,000	33,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YATEE	SOP	33,000	31,000	33,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	174,000	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN GABRIEL MIXTEPEC SANGABRIEL MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	139,500	139,500	139,500	139,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	158	158	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPOR TA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual		Acumulada al Trimestre	Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ISIDRO CHINGUIRO	SOP	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO SOSOLA	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	EL SISTEMA DUPLICIO FOLIO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JORGE NUCHTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SOP	46,500	0	46,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	174,000	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,736	2,736	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE LACHIGURI	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE LAS FLORES	SOP	23,374	23,374	23,374	23,374	100%	0	0	METRO CUADRADO	367	367	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,561	4,561	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TLACOZANTZEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOP	725,000	725,000	725,000	725,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,841	6,841	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOP	21,750	21,750	21,750	21,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SOP	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,105	4,105	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN CACAHIATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN HUATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	0	87,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LAJARCIA	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS OJTLAN	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS OJTLAN	SOP	52,700	46,500	52,700	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS ZOGUAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUIS AMATLAN	SOP	130,500	43,500	130,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN LACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MATEO PEÑASCO	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ALOPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL EL GRANDE	SOP	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MONTEVERDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	159,500	159,500	159,500	159,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,508	2,508	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO QUILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO LACHIRIEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	33,000	31,000	33,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	PODIAS DECIRME DE CUANTO ES EL MINISTRADO??
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO TLALTEPEC	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO JUCHATENGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO JUCHATENGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO MIXTEPEC	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO OCOTEPEC	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	435,000	391,500	435,000	391,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	225	30%	EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA AL 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,500	0	14,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	450	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	46,500	77,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLLILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	99,000	93,000	99,000	93,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO YUCUNAMA	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN RAYMUNDO JALPAN	SOP	165,000	155,000	165,000	155,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SIMON ALMOLONGAS	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SIMOS ZAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	41,250	38,750	41,250	38,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN VICENTE COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN VICENTE NUÑU	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA	SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA DEL RIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	33,000	31,000	33,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA TLAPACOYAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA TLAPACOYAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA ZEGACHE	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA IXTEPEJI	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA QUIANE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XITLA	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA GERTRUDIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA GERTRUDIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	108,500	108,500	108,500	108,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,596	1,596	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA INES DEL MONTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA LUCIA MIAMHUALTLAN	SOP	99,000	93,000	99,000	93,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ATZOMPA	SOP	165,000	155,000	165,000	155,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COATLAN	SOP	99,000	93,000	99,000	93,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA CUIQUILA	SOP	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	SOP	24,750	23,250	24,750	23,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ECATEPEC	SOP	31,000	0	31,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	456	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ECATEPEC	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA EL TULE	SOP	132,000	124,000	132,000	124,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,050	2,050	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA HUATULCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	648	648	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA PALAPA	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA IXTEPEJI	SOP	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SOP	244,900	232,500	244,900	232,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,603	3,603	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SOP	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA NATIVITAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA NATIVITAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SOP	82,500	77,500	82,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA PEÑOLES	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA QUEGOLANI	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA TENEXCAM	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YOSOYUA	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARTHA LATUVI	SOP	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ATITLAN	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO HUAJOTITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	41,250	38,750	41,250	38,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO INHUALTLAN PLUMAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,561	4,561	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO IXTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO JAMLTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	435,000	391,500	435,000	391,500	100%	0	0	OBRAS	1	1	60%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LA LIBERTAD	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16,500	15,500	16,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	228	228	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIGURI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIGURI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIVIA	SOP	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO MILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO NILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	43,500	87,000	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO NUYOOC	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO PIOTEPAN NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	0	0	0%	0	0	OBRAS	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	santiago textcainigo	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	0	0	0%	0	0	OBRAS	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XANICAN	SOP	58,000	0	58,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	912	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YAUTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YOSONDUA	SOP	87,000	43,500	87,000	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YUCUYACHI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	49,500	46,500	49,500	46,000	99%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ZACATEPEC	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ZOCHILA	SOP	58,000	43,500	58,000	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO INGENO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	0	87,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPOR TA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TLALTANANGO	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TLATAYAPAM	SOP	48,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO XAGACIA	SOP	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ZANAPEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	0	87,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	500	50%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTOS REYES NOPALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SILCAYAOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SOLEDAD SALINAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TANIVE SAN FRANCISCO TANIVET	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	29,000	43,500	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEJAS DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEOTONGO	SOP	49,500	46,500	49,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VALERIOO TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SOP	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA HIDALGO	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	XAGUIA SAN ANTONIO XAGUIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,250	7,750	8,250	7,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	114	114	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	YUVILA	SOP	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	468	468	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ZAPOTTILAN DEL RIO	SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA MOSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CANCELAR OBRA DUPLICADA EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PENA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO POR SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA CANDIANI	MONIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	15,500	16,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	229	229	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO SANTA ROSA (1A ETAPA) AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	851,632	0	851,632	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,132	0	0%	OBRA CANCELADA FAVOR DE ELIMINAR DE LA LISTA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SOP	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL	TLALTACACABRERA	SOP	1,022,350	1,022,350	1,022,350	1,020,142	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,140	4,099	99%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES	MIAHUITLAN DE PORFIRIO DIAZ	SOP	169,650	0	169,650	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,867	950	51%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 1A ETAPA	MIAHUITLAN DE PORFIRIO DIAZ	SOP	247,950	0	247,950	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	4,970	2,547	51%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 2A ETAPA	MIAHUITLAN DE PORFIRIO DIAZ	SOP	162,400	0	162,400	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,135	1,150	54%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DEL LA CAL	SOP	335,967	335,967	333,598	329,383	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	720	60%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE CIPRES, COLONIA EUCALIPTOS AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SOP	284,303	284,303	284,303	266,847	94%	0	0	METRO CUADRADO	1,015	820	81%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA	EL ESPINAL	SOP	229,100	0	229,100	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,239	0	0%	EL RECURSO POR EJERCER SE REFERENDA AL 2008. MODIFICACION DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES IXTLAHUACA	SOP	148,500	139,500	148,500	139,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SALADO (6 ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	800,000	229,571	96%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	REYES ETLA	SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
REHAB. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ACCESO SUR A LA CD DE OAXACA, TRAMO DESVIACION AEROPUERTO-SN.BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	879,525	879,525	879,525	864,490	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES DE 93 LUMINARIAS (NO APARECE EN CATALOGO)
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ	SOP	894,571	846,752	894,571	831,460	98%	0	0	POZOS	1,475	1,108	75%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ	SOP	513,824	512,422	513,824	503,639	98%	0	0	METRO LINEAL	676	539	80%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PUENTE TURBO A LA CALLE DEL PIPE	OAXACA DE JUAREZ	SOP	990,571	908,703	990,571	892,776	98%	0	0	METRO LINEAL	960	860	90%	
REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL	MARIA LOMBARDO DE CASO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	287,488	287,487	287,488	287,487	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO (7A ETAPA)	SAN SEBASTIAN TUTLA	SOP	356,280	354,708	356,280	354,708	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO CIENEGUITA PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SOP	1,525,946	26,084	1,525,946	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
REPOSICION DE POZO PROFUNDO UNIVERSIDAD PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ	SOP	1,406,607	1,390,016	1,406,607	1,365,971	98%	0	0	OBRA	1	1	75%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 14 PILOTO PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ	SOP	1,678,874	1,665,342	1,678,874	1,636,644	98%	0	0	POZOS	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO (16 AEROPUERTO) PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ	SOP	1,516,583	1,515,898	1,516,583	1,489,974	98%	0	0	POZOS	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 17 PARA AGUA POTABLE OAXACA DE JUAREZ URBANO	OAXACA DE JUAREZ	SOP	1,462,225	24,995	1,462,225	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
TERMINACION DE LA RED DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL CARMEN SANTIAGO TLANTONOGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	750,000	0	750,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	306,340	207,998	306,340	101,846	49%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFERENDADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO ACEPTA DECIMALES DE DEJO EN CERO CUANDO ES 80
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAIMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	216,032	172,612	216,032	172,612	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFERENDADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER 70
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CIUDAD IXTPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,231,304	1,001,634	1,231,304	979,721	98%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFERENDADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER 80
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COATECAS ALTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	57,661	57,661	57,661	57,116	99%	0	0	METRO LINEAL	69	68	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,479	0	108,479	0	0%	0	0	LOTE	2	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFERENDADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO LOC COLONIA CUARHTEMOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	637,091	382,256	637,091	199,589	52%	0	0	METRO LINEAL	5,042	3,000	59%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFERENDADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	221,998	0	221,998	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL RECURSO SERA REFERENDADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO LOC UNION Y LIBERTAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,192	290,515	484,192	128,395	44%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFERENDADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	508,695	476,079	508,695	466,657	98%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFERENDADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA PETATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	303,674	500,000	266,878	88%	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,723,826	1,341,790	1,723,826	1,341,790	100%	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA PEÑALES PENA DE LETRA TEPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,113,422	0	2,113,422	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400,000	308,648	400,000	288,046	93%	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	299,574	0	299,574	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DITRI 22 BAJOS DE CHI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	557,554	511,895	557,554	511,895	100%	0	0	0	0	0	1	90%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO PALMERO	UNION HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	259,819	77,945	259,819	75,840	97%	0	0	0	0	0	1	40%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DE LA COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	223,908	67,172	223,908	67,172	100%	0	0	0	METRO LINEAL	7,980	2,800	35%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO LA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES SEGUN OFICIO CGC/DP/PISE/002/7/07	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DEL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	559,397	167,819	559,397	167,819	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13,336	5,000	37%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO LA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES SEGUN OFICIO CGC/DP/PISE/002/7/07	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DEL AGUA POTABLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE	218,757	65,627	218,757	65,627	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,118	1,518	30%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO LA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES SEGUN OFICIO CGC/DP/PISE/002/7/07	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,919	77,952	129,919	77,952	100%	0	0	0	METRO LINEAL	228	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .50	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIE DEL CALVARIO	SAN JUAN MIXTEPEC LOC SAN PEDRO CALVARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	240,844	238,501	240,844	235,384	99%	0	0	0	0	0	1	98%		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	677,217	508,216	677,217	466,125	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	681,220	0	681,220	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DE AGUA	461,739	321,608	461,739	321,608	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PUERTO ESCONDIDOSAN PEDRO MIXTEPEC CRIST	COMISION ESTATAL DEL AGUA	508,212	152,464	508,212	152,464	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,366	460	34%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	365,534	0	365,534	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	366,042	306,379	366,042	306,379	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	SANTA MARIA XADANI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,052,173	1,559,511	2,052,173	1,450,000	93%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETPA	SANTA MA COLOTEPEC LOCBRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,193,415	4,183,900	4,193,415	4,121,732	99%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA OBRA DE MODIFIC SEGUN OFICIO DE TRASPASO CGC/DP/PISE/002/7/07	
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI GUIGOVELAGA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	147,034	200,000	138,819	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PUNTA COLORADA)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,381,548	1,280,211	1,381,548	1,256,595	98%	0	0	0	PLANTA	1	1	90%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA ANA RAYON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	394,520	0	394,520	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC LOC STAZTI DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,047,760	1,045,706	1,047,760	1,033,665	99%	0	0	0	0	0	1	90%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	705,417	563,300	705,417	563,300	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI LLANO COYUL DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	152,793	200,000	141,569	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI PENA BLANCA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	43,150	250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .40
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO TILANTONGO SAN ANTONIO DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	602,964	0	602,964	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC BRECHA LAZARO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO TOMAS OCOTEPEC LAGUNA AMARILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	845,372	0	845,372	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VICENTE GUERRERO VILLA DE ZAACHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,200,000	1,051,747	1,200,000	1,051,747	100%	0	0	0	0	0	1	100%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YERBABUENA SAN JUAN MIXTEPEC DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	860,628	854,747	860,628	842,335	99%	0	0	0	0	0	1	100%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTIAGO NUNDICHE LOC IGNACIO ALLENDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	433,261	135,142	433,261	500	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. 3 DE MAYO	SANTA CATARINA JUQUILA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,652,263	29,404	1,652,263	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	ASUNCION IXTALTEPEC LA CUEVA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117,000	0	117,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIO DE ABAJO)	SAN ESTEBAN ATALAHUACA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	766,286	0	766,286	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,076,879	0	1,076,879	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE CAÑADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,066	0	152,066	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EN LA COLONIA EL POLVORIN PARTE BAJA)	SAN ANTONIO DE LA CAL LOC SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	336,243	335,237	336,243	335,237	100%	0	0	0	0	0	1	100%		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PNOCTEPA NACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	600,066	1,000,000	557,571	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .70
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION IXTALTEPEC SANTIAGO IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	584,400	483,057	584,400	465,766	96%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80	
CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2007	COBERTURA ESTATAL LOC COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,065,551	1,555,118	2,065,551	1,555,118	100%	0	0	0	ACCION	4	3	75%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO PEN DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	217,413	198,696	217,413	198,696	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO DEBIDO A QUE EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO MANEJA DECIMALES SE MANEJO EN CEROS CUANDO DEBE SER .80
DISENO Y CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	SANTA CRUZ XOCXOCOTLAN LOC LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12,406,809	12,312,181	12,406,809	11,553,629	94%	0	0	0	PLANTA	1	1	95%	LA OBRA SE MODIFICO SEGUN OFICIO DE TRASPASO CGC/DP/PISE/003/7/07	
ELABORACION DE ESTUDIO AGRONOMICO	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ XXX	COMISION ESTATAL DEL AGUA	548,500	0	548,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROV. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	244,125	350,000	244,125	100%	0	0	0	PROYECTO	10	8	80%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MATIAS ROMERO DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE ALMETRIA Y PLANIMETRIA	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ XXX	COMISION ESTATAL DEL AGUA	218,500	0	218,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
ELABORACION DE ESTUDIOS GEOSFISICOS (CIUDAD JUDICIAL)	SAN BARTOLO COYOTEPEC REYES MANTICON DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	244,114	350,000	244,114	100%	0	0	0	PROYECTO	10	8	80%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENADO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,735	490,000	348,735	100%	0	0	PROYECTO	14	13	93%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	356,075	500,000	356,075	100%	0	0	PROYECTO	14	12	86%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,656	490,000	348,656	100%	0	0	PROYECTO	14	13	93%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,750	490,000	348,750	100%	0	0	PROYECTO	14	12	86%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
ELABORACION DE PROYECTO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ XOX	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127,075	0	127,075	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YAVEO LOC SAN JUAN JALTIEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	580,000	578,325	580,000	578,325	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA POTABILIZADORA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ LOC OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,705,925	0	1,705,925	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA OBRA DE MODIFICO SEGUN OFICIO DE TRASPASO CCG/DFP/FISE/006/T07
ESTUDIO Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,880	490,000	348,880	100%	0	0	PROYECTO	14	12	86%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	348,928	490,000	348,928	100%	0	0	PROYECTO	10	8	80%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	243,943	350,000	243,943	100%	0	0	PROYECTO	10	8	80%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 20.00 MTS (SECCION 4A)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,981	148,330	183,981	130,671	88%	0	0	POZOS	1	1	80%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS	SANTA MARIA COLOTEPEC VENTANILLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	247,119	0	247,119	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	408,956	0	408,956	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (LLANO SUCHAPAN)	SANTA MARIA PETAPA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,236	91,938	141,236	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO 30.00 M. DE PROFUNDIDAD (BARRIO SAN LUCAS)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232,554	228,903	232,554	224,927	98%	0	0	POZOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PAROTA	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	853,421	774,880	853,421	774,880	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,228	0	165,228	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,128,695	0	1,128,695	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL (AV. MEXICO 68)	OAXACA DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	178,819	161,775	178,819	0	0%	0	0	METRO LINEAL	337	102	30%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHALCATONGO DE HIDALGO LOC ABAJALCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	457,327	274,396	457,327	113,288	41%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	75,000	250,000	75,000	100%	0	0	EQUIPO	8	3	38%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IXTLAN DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	388,873	305,496	388,873	305,496	100%	0	0	EQUIPO	1	1	90%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATERINA IXTEPEJ LOC XIA IXTEPEJ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	35,455	12,360	35,455	12,360	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LOS POZOS 2 Y 5 MALIACANO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303,390	0	303,390	0	0%	0	0	EQUIPO	2	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE)	CUILAPAM DE GUERRERO CARRIZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	212,750	212,750	212,750	210,824	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,200	37,260	124,200	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTO DOMINGO INGENIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	52,500	175,000	52,500	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	1,000	40%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES)	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGELES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,387,179	1,186,575	1,387,179	1,186,578	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLECTORES	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGELES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	928,873	1,000,000	928,873	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	60,000	58,000	60,000	58,000	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,790,747	1,074,450	1,790,747	496,587	46%	0	0	ACCION	102	41	40%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDADO
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL														
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MARTIRES	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	475,597	475,597	475,597	475,597	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUANA C. DE MENDOZA	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	475,650	475,650	475,650	475,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	472,500	472,500	472,500	472,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LOS MAESTROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LA CHIGOLA	365,654	109,697	365,654	109,697	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	659,409	659,409	659,409	659,409	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I, MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	030EL ESPINAL	2,566,142	2,566,142	2,566,142	2,566,142	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,743	7,743	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	33-GUADALUPE ET LA	GUADALUPE ET LA	422,409	422,409	422,409	422,409	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CALLE COAHNGO Y CERRADA DE COL. A BASE DE CONCR HIDR, B LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	377,445	377,445	377,445	377,445	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,741	2,741	100%	
PAVIMENTACION CALLE FOO I, MADEROFFCCO Y OAXACA A BASE DE CONCR HIDR, BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	95,950	95,950	95,950	95,950	100%	0	0	METRO CUADRADO	661	661	100%	
PAVIMENTACION CALLE MEXICO/COLIMA Y MOCTEZUMA A BASE DE CONCR HIDR, COL. MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	1,277,228	1,277,228	1,277,228	1,277,228	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,404	4,404	100%	
PAVIMENTACION CALLE PASO CURIT/PUEBLA Y R MANICA, A BASE DE ASFALTO U HAB INFONAVIT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	179,611	179,611	179,611	179,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,332	2,332	100%	
PAVIMENTACION CALLE TABASCO/JUAREZ Y CIAUH, A BASE DE ASFALTO, BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	591,470	591,470	591,470	591,470	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,114	3,114	100%	
PAVIMENTACION CALLE ZACATECAS/OAX Y FCCC A BASE DE ASFALTO, BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	119,514	119,514	119,514	119,514	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,562	1,562	100%	
PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO/ALLENDE Y ZACATECAS A BASE DE CONCR HIDR, COL IZARAGOZA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	106,868	106,868	106,868	106,868	100%	0	0	METRO CUADRADO	737	737	100%	
PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO/INDEPEND Y ALLENDE A BASE DE CONCR HIDR, B EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	143,433	143,433	143,433	143,433	100%	0	0	METRO CUADRADO	989	989	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE COAHUILA/COLIMA Y FLORES MAGON A BASE DE ASFALTO, COL EJADAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	478,540	478,540	478,540	478,540	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,214	6,214	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JALISCO/FFCC Y PUEBLA A BASE DE CONCR HIDR, COL MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	380,097	380,097	380,097	380,097	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,621	2,621	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MEXICO/SINALOA Y COLIMA A BASE DE CONCR HIDR, BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,895	1,895	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 PAVIMENTACION DE CALLE XOCHIMILCO/COLUMA Y NAY. A BASE DE ASFALTO, COL. JUAN LOPEZ CRUZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	155,895	155,895	155,895	155,895	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,025	2,025	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ZACATECAS/TABASCO Y OAXACA A BASE DE ASFALTO, BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	89,588	89,588	89,588	89,588	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,163	1,163	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 18 DE MARZO INDEPEND Y CUAUHT- A BASE DE CONCR HIDR. COL. E ZAPATA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	176,113	176,113	176,113	176,113	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,215	1,215	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA SIST DE AGUA POT EN COL LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H. AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	63-AZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 %
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	H. AYUNTAMIENTO DE XPANTEPEC NIEVES	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "ARROYO EL PORVENIR"	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	1,483,075	1,483,075	1,483,075	1,483,075	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	965,608	965,608	965,608	965,608	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	262,002	262,002	262,002	262,002	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSA DE LIMA A TIERRA BLANCA	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	450,581	450,581	450,581	450,581	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. REFORMA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	143-SAN FRANCISCO XHUATLAN	SAN FRANCISCO XHUATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO XHUATLAN	849,723	849,723	849,723	849,723	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	399,000	0	399,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	LA OBRA ANTES MENCIONADA ESTA COMPUESTA POR 50 % DEL FISE Y EL OTRO 50 % DE APORTACION MUNICIPAL. EL TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 786,000. LOS RECURSOS DEL FISE AUN NO SE COBRAN. SIN EMBARGO CON LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO SE HA CONTINUADO LOS TRABAJOS. QUE
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	186-SAN JUAN CIENEGUILLA	SAN JUAN CIENEGUILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 1A. ETAPA	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	807,000	807,000	807,000	807,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA BOSQUES	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,750	1,750	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	512,036	512,036	512,036	512,036	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,550	2,550	100%	SE PAVIMENTARA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ABASTO PAVADO EN UN TOTAL DE 2949.77 M2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AMBOS LADOS Y UNMURO DE CONTENCIÓN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE TERMINA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA AVE. ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	975,480	975,480	975,480	975,480	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARGARITA MAZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	638,280	638,280	638,280	638,280	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLLULA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLLULA	2,126,645	2,126,645	2,126,645	2,126,645	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	272	272	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION	383-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	138,166	138,166	138,166	138,166	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	754	754	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	383-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	338,200	338,200	338,200	338,200	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,896	1,896	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA CATARINA QUIJANE	SANTA CATARINA QUIJANE	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIJANE	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	289,970	289,970	289,970	289,970	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE "NICOLAS BRAVO" A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H. AYUNTAMIENTO	806,466	806,466	806,466	806,466	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,400	2,400	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. NOTA: OMITIR LA OTRA CAPTURA DE ESTA MISMA OBRA, YA QUE SE REALIZO EQUIVOCADA EN VEZ DE APORTACION FEDERAL. SE CAPTIRO SUBSIDIO. GRACIAS
CONSERVACION DEL CAMINO RAFAEL CAL Y MAYOR- LA LIBERTAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM10+000	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	402,500	402,500	402,500	402,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA.	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	PASO DEL DIOTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	355,000	355,000	355,000	355,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	822	822	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO MUNICIPAL	419-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA JALTIANGUIS	419-SANTA MARIA JALTIANGUIS	SANTA MARIA JALTIANGUIS	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS	651,000	651,000	651,000	651,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE. POR LO QUE UNICAMENTE FALTA COMPROBAR LA CANTIDAD DE \$227,850.00. ESTE RETRASO EN LA COMPROBACION SE DEBE A QUE CFE. NO HA REALIZADO LAS LIBRANZAS CORRESPONDIENTES Y ESTO RETRASA LA COMPROBACION YA QUE NO SE HA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: GUADALUPE-XINUKETE - RIO GRANDE	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN	454-SANTIAGO ATITLAN	SANTIAGO ATITLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SANTIAGO CAMOTLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	1,473,447	1,473,447	1,473,447	1,473,447	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL FONDO III. MONTO \$ 1,606,919.88 Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL FISE. MONTO \$ 1,473,447.00
PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AFECTADO POR EL HURACAN STAN	544-TEOCCUILCO DE MARCOS PÉREZ	TEOCCUILCO DE MARCOS PÉREZ	H. AYUNTAMIENTO DE TEOCCUILCO DE MARCOS PÉREZ	477,410	477,410	477,410	477,410	100%	0	0	0	METRO LINEAL	31	31	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN JOSE SUELA TOVA	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,956	3,956	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ OAX	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,200	9,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,600	4,600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	208,000	208,000	208,000	208,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,389	1,389	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,170	2,170	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTIAGO CLAVELLINAS	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,302	1,302	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,600	5,600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	920	920	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES RAFAEL CARRENA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,840	1,840	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA VIGALLO ZIMATLAN DE ALVAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	181,082	54,325	181,082	54,325	100%	0	0	0	METRO LINEAL	253	100	40%	EL RECURSO DISPONIBLE SERA REFRENDDADO
ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LA CAMPÑA E.C.(AVENIDA UNIVERSIDAD)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	28	28	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LUMINARIAS SE IDENTIFICO COMO OBRA.
AMPLIACION DEL CAMINO A SAN JOSE YATANDOYO	STA CRUZ NUNACO SAN JOSE YATANDOYO	STA CRUZ NUNACO SAN JOSE YATANDOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	430,496	333,042	430,496	291,272	87%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	80%	
BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,484,960	1,045,488	3,484,960	1,045,488	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,600	1,000	63%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA MONUMENTO-SANTA MARIA DEL TULE(FISE0099)	SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO A LAS PENAS YUCUACCO	SAN PEDRO MARTIR YUCUACCO LAS PENAS	SAN PEDRO MARTIR YUCUACCO LAS PENAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	285,263	285,263	285,263	285,263	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO A SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SN SEBAS NICANANDUTA SN S NICANANDUTA	SN SEBAS NICANANDUTA SN S NICANANDUTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	736,465	606,896	736,465	551,367	91%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	91%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO HUIITEPEC-SAN FRANCISCO INFIERNILLO	SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	987,436	0	987,436	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEP DEL MAR	SANTA MARIA DEL MAR	SANTA MARIA DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	1,195,621	1,500,000	1,195,621	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	14	93%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL CARRIZAL-SANTA CRUZ EL FRAILE	MARISCALA DE JUAREZ STA CRUZ FRAILE	MARISCALA DE JUAREZ STA CRUZ FRAILE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	298,265	298,265	298,265	298,265	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM-MIGUEL HIDALGO	SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA	839,498	0	839,498	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LOS PLANAS SIARROY LOCALIZADO EN EL KM. 0+880 S/CAMINO E.C EL CARRIZAL-JUXTLAHUACA(FISE0575)	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	582,400	174,720	582,400	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6	0	0%	
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA SIARROYO LA FRESNERA S/CAMINO DE ACCESO A SANTO DOMINGO BARRIO ALTO.ETL(FISE/651)	VILLA DE ETLA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	VILLA DE ETLA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	135,000	0	135,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN S/CAMINO MARISCALA DE JUAREZ-SAN JUAN TRUJANO	SILACAYOAPAN SN JUAN TRUJANO	SILACAYOAPAN SN JUAN TRUJANO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	245,330	245,330	245,330	245,330	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC S/C SANTA CRUZ XOXCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 4A ETAPA(FISE0641)	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,761,283	2,501,342	3,761,283	2,501,342	100%	0	0	0	METRO LINEAL	12	12	94%	
CONSTRUCCION DE RETORNO BUGAMBILIAS SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON (FISE0382)	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	448,384	448,384	448,384	448,384	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO A SAN JOSE NUMI	SAN JOSE NUMI SAN JOSE NUMI	SAN JOSE NUMI SAN JOSE NUMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	943,185	943,185	943,185	943,185	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS MARTINEZ	AGUA FRIA	AGUA FRIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	SE CANCELÓ EL RECURSO
CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS MARTINEZ-OJO DE AGUA	STGO JUXTLAHUACA AGUA FRIA	STGO JUXTLAHUACA AGUA FRIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	962,225	288,668	962,225	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS VASQUEZ	AGUA FRIA	AGUA FRIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	SE CANCELÓ EL RECURSO
CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE LA CIENEGA A TEXUN	CLUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CLUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	990,199	0	990,199	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	LA FUENTE PROVIENE DE PRODUCTOS FINANCIEROS QUE OMITIÓ COPLADE Y LA SEFIN
CONSTRUCCION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS-JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,821	0	377,821	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO VERDE-OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,721,069	1,720,749	1,721,069	1,720,749	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO VERDE-OJO DE AGUA KM. 3+500 AL KM. 5+000	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,545,502	463,651	1,545,502	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO ORO-CERRO POTRERO	SANTA MARIA CHILCHOTLA CERRO POTRERO	SANTA MARIA CHILCHOTLA CERRO POTRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,671,242	89%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	81%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO ORO-CERRO POTRERO KM. 1+400 AL KM 2+200	SANTA MARIA CHILCHOTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,604,753	0	1,604,753	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	0	0%	11
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO ZAHUATLAN-TRES CRUCES	SAN MIGUEL AMATITLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	550,600	550,600	550,600	550,600	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN DE LOS CUES-CONTALCO.	SAN JUAN DE LOS CUES-CONTALCO.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,764,798	92%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	2	87%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SIMON ZAHUATLAN-BARRIO CINCO DE MAYO(FISE0199)	SN SIMON ZAHUATLAN CINCO DE MAYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	582,330	582,330	582,330	582,330	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SIMON ZAHUATLAN-BARRIO LA COLMENA	SN SIMON ZAHUATLAN LA COLMENA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	5	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO TEXUN E.C.(CUYAMECALCO-LOMA PLATANAR)	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA TEXUN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,919,541	1,918,846	1,919,541	1,918,846	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO 12 DE MAYO-ESCALERILLA-REYES LLANO GRANDE	STA MARIA YUCHIHTI REYES LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,688,977	1,244,828	1,688,977	1,054,514	85%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	3	86%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE "LA REFORMA" KM. 14+200 DEL CAMINO (SAN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA) 2A. ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC DIST 22REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,737,348	2,669,260	2,737,348	2,640,495	99%	0	0	0	METRO LINEAL	14	14	14	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE "LA REFORMA" KM. 14+200 DEL CAMINO(SAN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA) 3A. ETAPA.	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 22 REFORMA LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,262,653	2,188,872	2,262,653	2,157,294	99%	0	0	0	METRO LINEAL	12	12	12	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ATOYAC SIC SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 1A ETAPA	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,997,605	3,000,000	2,997,605	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10	10	10	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ATOYAC SIC SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 2A ETAPA(FISE0202)	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	3,996,364	4,000,000	3,996,364	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13	13	11	85%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SRIO ATOYAC SIC SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 3A ETAPA(FISE0579)	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	3,998,782	4,000,000	3,998,782	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13	13	13	100%	
COSERVACION DEL CAMINO A GUADALUPE HIDALGO	PEDRO MARTIR YUCUACAO GUADALUPE HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	233,711	233,711	233,711	233,711	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	2	100%	
ESTUDIO DE EVALUACION DE DAÑOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL ACCESO AL CERRO DEL FORTIN(FISE0113)	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM.31+360 AL KM. 34+833	PLUMA HIDALGO COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	44,500	44,500	44,500	44,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)SANTIAGO QUAVICUAS (FISE0199)	SN CARLOS YAUTEPEC SANTIAGO QUAVICUAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	123,500	123,500	123,500	123,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO KM. 167.0 E.C.(PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA)-VALDEFLORES COLOTEPEC-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO SAN ANDRES SOLAGA-SAN FELIPE EL PORVENIR (FISE0111)	SAN JUAN JUQUILA VLUJOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	101,700	101,700	101,700	101,700	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-JALAPA DE DIAZ DEL KM.0+000 AL KM.10+000	SAN PEDRO TEUTILA SAN PEDRO TEUTILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	166,700	166,700	166,700	166,700	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTTILAN-SAN JOSE CHILTEPEC(FISE114)	SN CARLOS YAUTEPEC SAN JOSE CHILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	90,150	90,150	90,150	90,150	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE SALSIPUEDES SICAMINO SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA -POBLADO 14 VERACRUZ, UBICADO EN EL KM. 9+914.57	STA MARIA CHIMALAPA SN FCO LA PAZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	119,250	119,250	119,250	119,250	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE VEHICULAR S / RIO MAMEY SICAMINO SANTIAGO IXCUINTEPEC- SAN LUCAS CAMOTLAN(FISE0110)	SAN LUCAS CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	44,500	44,500	44,500	44,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO PARA LNA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EXISTENTE EN LA AV. FERROCARRIL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL PROYECTO SUPERCARRETERA BARRANCA LARGA-VENTANILLA - PUERTO ESCONDIDO(FISE0118)	SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	347,550	347,550	347,550	347,550	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, TRAMO:BOCA SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL LA VEGA(FISE0562)	SN JN BTA VALLE MAL PASO NUEVO LA HAMACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DEL BOULEVARD DE CUATRO CARRILES DEL ACCESO DE PINOTEPA NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300 ENTRAD Y 0+000 AL KM. 3+500 SALIDA A ACAPULCO	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	882,050	882,050	882,050	882,050	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PAERA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CEREZAL-SANTA CATARINA XTEPEJI(FISE0574)	SANTA CATARINA XTEPEJI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MONTENEGRO S/CARRETERA SAN CRISTOBAL LA VEGA-SAN PEDRO OZUMACIN (FISE0116)	AYOTZINTEPEC SAN PEDRO OZUMACIN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	197,593	197,593	197,593	197,593	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LA Y ZIMATLAN DE ALVAREZ-SAN PABLO HUIXTEPEC(FISE0103)	SAN PABLO HUIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION A UNA SECCION "2A" DE LA CARRETERA LA VENTOSA-LA ISTIENA(FISE0630)	MATIAS ROMERO COLONIA ISTIENA EL ZAPOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,340,080	1,340,080	1,340,080	1,340,080	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES DEL ACCESO A NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,253,005	1,249,998	1,253,005	1,249,998	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAM PUERTA DEL SOL-SAN PABLO MACULT-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUIOTEPEC(FISE0599)	SANTIAGO COMALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.(PUTLA-PINOTEPA NAL)PEDRA DE CASA-SAN ISIDRO-EL CARMEN TUXTLITLAN	MESONES HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.(SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO)PUEBLO VIEJO LACHAO(FISE0570)	SN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	224,345	224,345	224,345	224,345	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO-LAS DELICIAS-EL ZANATE(FISE0571)	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	720,123	0	720,123	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA ASUNCION ATOYAQUILLO E.(TLAXIACO-PUTLA)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	862,500	776,893	862,500	776,893	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	85%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA REFORMA-NEJAPA KM. 2+500 AL KM. 4+000	LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA REFORMA-NEJAPA KM. 4+000 AL KM. 14+660	LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	650,000	581,355	650,000	581,355	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	90%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN PEDRO TOLTEPEC-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO(FISE0117)	SAN JUAN DILXI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	275,000	226,150	275,000	226,150	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
1 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 57 E.C.(OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHITL- SAN MIGUEL ATITLAN-SANTA CATARINA LICHATAD	SANTA MARIA YAVESIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-IXTLAN-AHUHUETITLAN-MAGDALENA TATALTEPEC.	HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAN DE LEON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	680,000	0	680,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION A UNA SECCION "A2" DE LA CARRETERA LA VENTOSA-LA ISTIENA LIMITES EDO.OAXACA/VERACRUZ	MATIAS ROMERO COLONIA ISTIENA EL ZAPOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,259,940	1,259,940	1,259,940	1,259,940	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 48+000 (SANTIAGO JAMILTEPEC-PUERTO ESCONDIDO)-EL CHARCO NDIAYO-LA BOGUILLA-RIO VIEJO	SANTIAGO JAMILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,500,000	2,000,000	1,479,575	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	3	91%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 167.0 E.C.(PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA)/VALDEFLORES-SAN BARTOLOMELOXICHA-SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM.30+000 AL KM. 31+120	SAN AGUSTIN LOXICHA SAN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,999,327	2,000,000	1,999,327	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM1+000 AL KM. 4+500	SAN PEDRO TOPILTEPEC STA MARIA TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,886,380	2,000,000	1,886,380	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A MACUILXOCHTL" CALLEJON DEL CARRIZAL" KM. 0+000 AL KM. 0+690	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,484,751	0	1,484,751	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA AV. HORNOS E.(CAMINO NAL-SANTA CRUZ AMILPAS) KM. 0+000 AL KM. 1+000	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	306,831	600,000	306,831	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	48%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALVARO OBREGON E.C.(COATZACOALCOS-SALINA CRUZ)TRAMO: DEL KM.18+000 AL KM. 17+187	JUCHITAN DE ZARAG ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,998,949	2,000,000	1,998,949	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALVARO OBREGON E.C(COATZACOALCOS-SALINA CRUZ)TRAMO: KM. 17+187 AL KM. 16+374	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,998,983	2,000,000	1,998,983	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO-SANTA CATARINA JUQUILA	STA CATARINA JUQ SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	20	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN MATEO MACUILXOCHTL(FISE0386)	SN JERONIMO TLACOCHAHUAYA MACUILXOCHTL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	SE CANCELÓ
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SANTA MARIA ATZOMPA 1A ETAPA	SANTA MARIA ATZOMPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,893	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SANTA MARIA ATZOMPA 2A ETAPA(FISE0333)	SANTA MARIA ATZOMPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,500,000	2,406,843	2,500,000	2,406,843	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	73%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A TEOTITLAN DEL VALLE(FISE0541)	TEOTITLAN DEL VALLE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	570,800	570,800	570,800	570,800	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(ABUNCION IXTALTEPEC-BASE AEREA)-COMITANCILLO KM. 0+000 AL KM. 8+300	SAN PEDRO COMITANCILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,300,000	3,197,418	3,300,000	3,197,418	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	99%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(MATIAS ROMERO-LA VENTOSA)-LOS NANCHES-PASO SAN ANTONIO(FISE0206)	BARRIO LA SOLEDAD PASO SAN ANTONIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,498,667	2,416,672	2,498,425	2,255,686	93%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	87%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-UNIVERSIDAD DEL MAR (FISE057)	SAN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,999,930	2,000,000	1,999,930	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-UNIVERSIDAD DEL MAR-PUERTO ANGEL 2 ETAPA(FISE061)	SAN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,999,954	2,000,000	1,999,954	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL POTRERO-RIO SECO KM. 0+000 AL KM. 4+600	SANTA MARIA ZOQUITLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	150,000	500,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	2	49%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO COLORADO-BARRANCA DEL RATON KM. 0+000 AL KM. 2+000	SAN JUAN MIXTEPEC DIST 08	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	60,000	200,000	60,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	
RECONSTRUCCION DELO CAMINO LAGUNILLA-ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+600	SANTA CATARINA YOSONOTU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	618,410	185,508	618,410	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINA CRUZ-SAN PEDRO HUILOTEPEC,TRAMO REFINERIA-SAN PEDRO HUILOTEPEC, DEL KM2+470 AL KM.3+460	SAN PEDRO HUILOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,999,927	2,000,000	1,999,927	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
SEÑALIZACION SOBRE EL ACCESO AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES(FISE0474)	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	239,430	239,430	239,430	239,430	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FSM														
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	1,148,143	1,148,143	1,148,143	1,148,143	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	METAS, GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL PAGO DE ASESORIAS Y AL PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
3% PARA GASTOS INDIRECTOS														
ESTUDIOS Y PROYECTOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	699,159	699,159	699,159	695,686	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	1	1	100%	
APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2007	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	2,197,174	2,197,174	2,197,174	1,925,043	88%	0	0	PROYECTO	1	1	87%	CON EL FIN DE DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, SE OPTA POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, ASI COMO DIVERSAS ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO DE O
GASTOS INDIRECTOS	76-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE GASTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y COMPROBADO AL 100%
-	89-SAN ANDRES DINCUCI	-	46,960	24,460	24,460	24,460	100%	0	0	PROYECTO	7	7	100%	SE REALIZAN TODOS LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y CON SUS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2007
ELABORACION DE 6 EXPEDIENTES TECNICOS (PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA)	94-SAN ANDRES NUXIÑO	SAN ANDRES NUXIÑO	72,412	72,412	72,412	72,412	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	ESTOS EXPEDIENTES SE MANDAN A REALIZAR CON UN PROFESIONISTA QUE CUENTA CON CEDULA PROFESIONAL Y SE ENTREGAN EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA QUE PERTENECE AL CONGRESO DEL ESTADO.
ASESORIA TECNICA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	PAGO DE SERVICIO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRA
PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	972	972	972	972	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
-	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	-	60,841	60,841	60,841	60,841	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	60,841	60,841	100%	
GASTOS INDIRECTOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTTEPEC OAXACA	579,938	579,938	579,938	579,938	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
3%GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES, ASESORIA TECNICA Y CONTABLE)	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	367,713	367,713	367,713	367,713	100%	0	0	OTROS	47	47	100%	METAS, PROYECTOS/ASESORIA NOTA: LAS METAS SE REFIERE A 23 PROYECTOS , 12 ASESORIAS TECNICAS Y 12 ASESORIAS CONTABLES
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	25,725	25,725	25,000	25,725	100%	0	0	EXPEDIENTE	7	7	100%	LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS ESTAN TERMINADOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	517	517	517	517	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	11 METAS: COMISIONES LO QUE SE ESTA REPORTANDO EN LA PRESENTE, SON LAS COMISIONES BANCARIAS QUE SE TUVERON QUE PAGAR POR EFECTO DE LA EXPEDICION DE CHEQUES EMPLEADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA MISMA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO
3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	22,143	22,143	22,143	22,143	100%	0	0	0	PROYECTO	8	8	100%	A LA FECHA SE CUENTAN CON LOS 8 PROYECTOS ELABORADOS
-	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	75,758	33,758	33,758	33,758	100%	0	0	0	PROYECTO	4	4	100%	SE REALIZARAN PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PUENTE YUTATO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	115,389	115,389	115,389	115,389	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EMPRESORAS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGIDURIA DE OBRAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	8,236	8,236	8,236	8,236	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA REGIDURIA DE OBRAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	13,764	13,764	13,764	13,764	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: COMPRA
SUPERVISION YU VIGILANCIA DE LAS OBRAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA OAXACA	36,613	36,613	36,613	36,613	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	110	110	110	110	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	METAS: COMISIONES ESTE PAGO ES POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR EXPEDICION DE CHEQUES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES Y EL MONTO TOTAL REAL ES \$110,480.00.
3 % GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	123,924	123,924	123,924	123,924	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	12	12	100%	NOTA 1: SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA NOTA 2: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SON REFLECTADOS, YA QUE LA CUENTA
3%PARA GASTOS INDIRECTOS(INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	412-SANTA MARIA GUENAGATI	001 SANTA MARIA GUENAGATI	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATI	132,053	132,053	132,053	132,053	100%	0	0	0	PROYECTO	8	8	100%	SE APLICO EL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS PARA EL PAGO DE LA INTEGRACION DE 8 EXPEDIENTES TECNICOS DE 6 OBRAS Y 2 ACCIONES DEL RECURSO DEL RAMO 33 FONDO III DEL 2007.
GASTOS INDIRECTOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLTLAN	260,492	260,492	260,492	260,492	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	416-SANTA MARIA XCATLAN	SANTA MARIA XCATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XCATLAN	20,002	20,002	20,002	20,002	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ASESORIA TECNICA	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	391,720	71,736	71,736	71,736	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	18,353	3,402	3,402	3,402	100%	0	0	0	INSTITUCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	18,353	14,951	14,951	14,951	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROYECTO DE INST. DEL TRANSFORMADOR EN LA ADOBERA	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	391,720	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE DRENAJE MUNICIPAL	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	391,720	69,000	69,000	69,000	100%	18,927	18,927	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS PRODUCTOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE LA SIG. FORMA: INSTITUCION DE CREDITO BANCOMER \$ 139.02 SECRETARIA DE FINANZAS \$ 18,787.79
PROYECTO DE VIVERO TECNIFICADO	437-SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITLATEPEC	391,720	100,984	100,984	100,984	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (ASESORIA CONTABLE)	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	ASESORIA	12	12	100%	PAGO POR LA ASESORIA CONTABLE. SE AUTORIZO LA CANTIDAD DE 72,000.00, LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA, \$57,620.16, QUE CORRESPONDE AL 3% DE TOTAL ASIGNADO AL MUNICIPIO EN FONDO III, DEL 2007, Y ADEMAS SE AUTORIZO LA CANTIDAD DE 13,708.00 DEL ESTA INVERSION DE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AAL 100%
GASTOS INDIRECTOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TOPOGRAFICO DONDE SE CONSTRUIRA LA ESC. SEC. GRAL. JOSE VASCONCELOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO.
3% GASTOS INDIRECTOS ASESORIA TECNICA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	237,310	237,310	237,310	237,310	100%	0	0	0	ASESORIA	2	2	100%	ASESORIA CONCLUIDA
-	484-SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	66,019	66,019	66,019	66,019	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	66,000	66,000	100%	EL TOTAL DE LA ACCION POR ELABORACION DE EXPEDIENTES ES DE \$66,019.68. EN EL TOTAL ANUAL SE CAPTURÓ LA CANTIDAD DE \$66,019.00 DEBIDO A QUE NO ME ACEPTA DECIMALES.
3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H. AYUNTAMIENTO	89,462	89,462	89,462	89,462	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	12	12	100%	12 EXPEDIENTES ELABORADOS AL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA
GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	001 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	577,375	577,375	577,375	577,375	100%	0	0	0	PROYECTO	49	49	100%	
-	520-SANTO DOMINGO TONALA	-	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	145,930	145,930	145,930	145,930	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ASESORIA TECNICA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	H. AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	74,401	74,401	74,401	74,401	100%	0	0	0	ASESORIA	12	12	100%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	57,812	57,812	57,812	57,812	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	6	6	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	EL CARRIZAL STA CATARINA A SAN MIGUEL V	MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ	134,018	134,018	134,018	134,018	100%	0	0	0	PROYECTO	3	3	100%	QUISIERA ACLARAR QUE ESTE 3% DE GASTOS INDIRECTOS SE UTILIZO PARA PAGAR LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS TRES AGENCIAS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO.
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	PLAN	1	1	100%	ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D QUE COMPRENDE SAN PEDRO TOLTEPEC-MAGDALENA YODOCONO - SAN PEDRO TIDA- SAN JUAN DIUXI	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	45,787	45,787	45,787	45,787	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AULA DE MEDIOS, AULA DIDACTICA Y DE ANEXOS EN EL CEYTE	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	22,952	22,952	22,952	22,952	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AULA DE MEDIOS, AULA DIDACTICA Y DE ANEXOS EN EL CEYTE EMSA D 66
APLICACION DE GASTOS INDIRECTOS	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDOO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	91,173	91,173	91,173	91,173	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS A LIQUIDARSE AL 31 DE DICIEMBRE O AL ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO POR EL ASESOR TECNICO.
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LA CHIGOLA	H. AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	365,654	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO	242,194	242,194	242,194	242,194	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,220	2,220	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	H. AYUNTAMIENTO	1,298,531	1,298,531	1,298,531	1,298,531	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON TUBO DE CONCRETO DE 109 CMS DE DIAMETRO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	1,010,531	1,010,531	1,010,531	1,010,531	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,010,531	1,010,531	100%	
CONSTRUCCION DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	331,850	331,850	331,850	331,850	100%	0	0	0	METRO CUBICO	331,850	331,850	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	263,096	263,096	263,096	263,096	100%	0	0	0	METRO CUBICO	263,096	263,096	100%	
AMPLIACION DE L SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON LOS CEREZOS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	117,662	117,662	117,662	117,662	100%	0	0	0	METRO LINEAL	216	216	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGÓN)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	269,586	269,586	269,586	269,586	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ANGELICA PIPÍ 1A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	94,702	94,702	94,702	94,702	100%	0	0	0	METRO LINEAL	194	194	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON 3 DE MAYO 7A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	27,276	27,276	27,276	27,276	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. CARLOS SANCHEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	627,145	627,145	627,145	627,145	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,242	2,242	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 5 DE FEBRERO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	89,162	89,162	89,162	89,162	100%	0	0	0	METRO LINEAL	375	375	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LOS ALMENDROS DE LA COLONIA MARTIRES DEL 31 DE JULIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	36,249	36,249	36,249	36,249	100%	0	0	0	METRO LINEAL	153	153	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EXCELSIOR ENTRE CALLE SAN VICENTE Y JOSE F. GOMEZ, QUINTA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	55,495	55,495	55,495	55,495	100%	0	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LOPEZ ENTRE EL CALLEJON EXCELSIOR Y RIVERA DEL RIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	61,479	61,479	61,479	61,479	100%	0	0	0	METRO LINEAL	101	101	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PEDRO DIEZ ENTRE EFRAIN R. GOMEZ Y AV. JUAREZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	84,628	84,628	84,628	84,628	100%	0	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE EL CALLEJON NIÑOS HEROES Y BORDO DEL RIO, NOVENA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	49,273	49,273	49,273	49,273	100%	0	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y LA CALLE TECNOLOGICO CUARTA SECCION.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	53,681	53,681	53,681	53,681	100%	0	0	0	METRO LINEAL	126	126	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON 3 DE MAYO DE LA SEPTIMA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	38,904	38,904	38,904	38,904	100%	0	0	0	METRO LINEAL	122	122	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARTIRES DEL 31 DE JULIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	193,704	193,704	193,704	193,704	100%	0	0	0 METRO LINEAL	438	438	100%	11
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PLANTA IMPREGNADORA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	324,711	324,711	324,711	324,711	100%	0	0	0 METRO LINEAL	516	516	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE, OCTAVA SECCION.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	40,971	40,971	40,971	40,971	100%	0	0	0 METRO LINEAL	141	141	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	159,569	159,569	159,569	159,569	100%	0	0	0 METRO LINEAL	329	329	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 25 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	153,202	153,202	153,202	153,202	100%	0	0	0 METRO LINEAL	607	607	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION GUIE-CHACHI ENTRE LA AVENIDA ABASOLO Y CALLEJON SIN NOMBRE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	42,642	42,642	42,642	42,642	100%	0	0	0 METRO LINEAL	38	38	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON E HIDALGO (AGENCIA LA VENTOSA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	339,528	339,528	339,528	339,528	100%	0	0	0 METRO LINEAL	597	597	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS POPULARES (AGENCIA MUNICIPAL LA VENTOSA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA LA VENTOSA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	101,068	101,068	101,068	101,068	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLEJON LOS NARANJOS EN LA COLONIA AÑO DE JUAREZ, SEPTIMA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	132,698	132,698	132,698	132,698	100%	0	0	0 METRO LINEAL	143	143	100%	
CONEXION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA ADOLFO C. GURRION AL COLECTOR ORIENTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	97,798	97,798	97,798	97,798	100%	0	0	0 METRO LINEAL	116	116	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ARTESANIAS DEL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, SEGUNDA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	73,487	73,487	73,487	73,487	100%	0	0	0 METRO LINEAL	144	144	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ACCESO AL FRACC. EL I.V.O	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	86,472	86,472	86,472	86,472	100%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOS PESCADORES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	27,896	27,896	27,896	27,896	100%	0	0	0 METRO LINEAL	112	112	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 5 DE ABRIL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	391,237	391,237	391,237	391,237	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,209	1,209	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 5 DE ABRIL. (CONTINUACION)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	194,840	194,840	194,840	194,840	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	11
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	301,418	301,418	301,418	301,418	100%	0	0	METRO LINEAL	1,027	1,027	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	325,666	325,666	325,666	325,666	100%	0	0	METRO LINEAL	870	870	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE 7A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	110,921	110,921	110,921	110,921	100%	0	0	METRO LINEAL	473	473	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLONIA HELIOODORO CHARIS CASTRO. SEPTIMA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	72,175	72,175	72,175	72,175	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA SIN NOMBRE DEL CALLEJON DEL ENCANTO ENTRE MELCHOR OCAMPO E INSURGENTES. SEPTIMA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	79,501	79,501	79,501	79,501	100%	0	0	METRO LINEAL	116	116	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ANGELICA PIPÍ EN LA PRIMERA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	121,175	121,175	121,175	121,175	100%	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON INSURGENTES ENTRE CALLE SAN VICENTE Y JOSE F. GOMEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	33,724	33,724	33,724	33,724	100%	0	0	METRO LINEAL	64	64	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON VICENTE GUERRERO INTERIOR (EL SAUCE)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	121,164	121,164	121,164	121,164	100%	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO AL FRACC. I. V. O.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	187,378	187,378	187,378	187,378	100%	0	0	METRO LINEAL	246	246	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUIE NIZAA. NOVENA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	140,674	140,674	140,674	140,674	100%	0	0	METRO LINEAL	288	288	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUDUBINA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	58,806	58,806	58,806	58,806	100%	0	0	METRO LINEAL	99	99	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	496,827	496,827	496,827	496,827	100%	0	0	METRO LINEAL	1,650	1,650	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE EFRAIN R. GOMEZ Y AV. JUAREZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	150,079	150,079	150,079	150,079	100%	0	0	METRO LINEAL	102	102	100%	
ALCANTARILLADO PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN LA COL. JOSEFA O DE GUEZ. 1A SECCN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE 3" Y 6" EN EL BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	46,200	46,200	46,200	46,224	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" EN BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	118,500	118,500	118,500	118,511	100%	0	0	METRO LINEAL	441	441	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %			
				Ministrado	Programado	Ejercido										
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COL AMPL OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	97,650	97,650	97,650	97,650	100%	0	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA, COL. MIGUEL HIDALGO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	31,600	31,600	31,600	31,580	100%	0	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN COL JOSEFA O. DE GÓMEZ 1A SECCN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	155,250	155,250	155,250	155,200	100%	0	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN COL. NIÑOS HEROES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	27,338	27,338	27,338	27,163	99%	0	0	0	METRO LINEAL	41	41	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN LA COL. ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	77,425	77,425	77,425	77,420	100%	0	0	0	METRO LINEAL	77	77	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN LA COL EJIDAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	151,500	151,500	151,500	151,283	100%	0	0	0	METRO LINEAL	370	370	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN LA COL EMILIANO ZAPATA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	167,325	167,325	167,325	167,473	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 334,650.00 POR UN TOTAL DE 239.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 167,325.00 (POR 119.50 M. L.)
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN LA COL JUAN LOPEZ CRUZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	100,700	100,700	100,700	100,679	100%	0	0	0	METRO LINEAL	53	53	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TIPO BOVEDA EN LA COL. SAN ANTONIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	126,750	126,750	126,750	126,743	100%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 30 CMS EN BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	84,100	84,100	84,100	84,100	100%	0	0	0	METRO LINEAL	145	145	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL AMPLIACION MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	179,400	179,400	179,400	179,354	100%	0	0	0	METRO LINEAL	460	460	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	185,260	185,260	185,260	152,779	82%	0	0	0	METRO LINEAL	362	299	83%	OBRA INICIADA NO CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	105,800	105,800	105,800	105,753	100%	0	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ULISES RUIZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	179,400	179,400	179,400	179,402	100%	0	0	0	METRO LINEAL	460	460	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	93,600	93,600	93,600	93,641	100%	0	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	48,960	48,960	48,960	48,840	100%	0	0	0	METRO LINEAL	136	136	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA COL DERECHOS HUMANOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	135,330	135,330	135,330	135,312	100%	0	0	0	METRO LINEAL	347	347	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN COMUNIDAD CELESTINO GAZCA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	110,000	110,000	110,000	93,902	85%	0	0	0	PIEZA	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DOBLE ALCANTARILLA, EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" EN BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTA MIENTO	53,815	53,815	53,815	53,815	100%	0	0	0	METRO LINEAL	229	229	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	112,565	112,565	112,565	112,565	100%	0	0	0	METRO LINEAL	479	479	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ESPERANZA NUEVO PESCADITO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	62,000	62,000	62,000	65,951	106%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL EXCEDENTE DE ESTA OBRA FUE CUBIERTO CON LOS AHORROS DE OTRAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. EXCONAFRUT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	454,120	454,120	454,120	454,117	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,105	2,105	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. ULISES RUIZ O.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	48,000	48,000	48,000	47,873	100%	0	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 27 DE FEBRERO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,118	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,135	1,135	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA SOFIA RIO PLAYA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	121,000	121,000	121,000	122,298	101%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL EXCEDENTE DE ESTA OBRA FUE CUBIERTO CON LOS AHORROS DE OTRAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA PICOMUNIDAD 10A BR V VICENTE GRC	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	49,947	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CRUCE DEL COLECTOR ORIENTE EN VIA DE FERROCARRIL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	186,220	186,220	186,220	186,807	100%	0	0	0	METRO LINEAL	35	35	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	275,000	275,000	275,000	275,235	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 350,000.00 POR UN TOTAL DE 2,800.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 75,000.00 (POR 600.00 M. L.)
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	22,000	22,000	22,000	21,990	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN BENITO EL ENGINAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	410,000	410,000	410,000	320,597	78%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 700,596.89. SE EFECTUA CON APOYO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR \$ 290,596.89 (50% DE LA PERFORACION DEL POZO) SOLO SE PAGO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO Y EL 50% DE LA PERFORACION, QUEDO PENDIENTE LO CORRESP
PROGRAMA DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	375,000	375,000	375,000	374,898	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE 3" EN BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	55,360	55,360	55,360	55,361	100%	0	0	0	METRO LINEAL	305	305	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE 3" EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	60,865	60,865	60,865	60,784	100%	0	0	0	METRO LINEAL	329	329	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	52,170	52,170	52,170	52,170	100%	0	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE DE 30" EN BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	104,400	104,400	104,400	104,400	100%	0	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 208,800.00 POR UN TOTAL DE 360.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 104,400.00 (POR 180.00 M. L.)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	256,360	256,360	256,360	256,360	100%	0	0	0	METRO LINEAL	442	442	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 512,720.00 POR UN TOTAL DE 884.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 256,360.00 (POR 442.00 M. L.)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	62,640	62,640	62,640	62,640	100%	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	185,600	185,600	185,600	185,600	100%	0	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	
REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLA EN SANTA SOFIA RIO PLAYA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	53,000	53,000	53,000	52,930	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
REHABILITACION DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 30" EN EL BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	133,400	133,400	133,400	133,400	100%	0	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDES, COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADO SAPACO	75,509	75,509	75,509	75,509	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LOS ANGELES, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	ADMINISTRACION DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADO SAPACO	33,745	33,745	33,745	33,746	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MIXTECA, COLONIA LOMA BONITA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADO SAPACO	113,591	113,591	113,591	113,591	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA SOLIDARIDAD, ARROYO 1, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	ADMINISTRACION DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADO SAPACO	30,558	30,558	30,558	30,558	100%	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SAN LUIS, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	72,509	72,509	72,509	72,509	100%	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, CABECERA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	97,960	97,960	97,960	97,960	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, PARAJE SANTA MARÍA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	243,823	243,823	243,823	243,823	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A SAN LUIS BELTRÁN, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN LUIS BELTRÁN	243,823	243,823	243,823	243,823	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LA MIXTECA, COLONIA LOMA BONITA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	37,901	37,901	37,901	37,901	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR LAS AMÉRICAS, COLONIA LOMA BONITA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	33,745	33,745	33,745	33,745	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR 10 DE MARZO, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	106,272	106,272	106,272	106,272	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. LOS LIRIOS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	CANDIANI	138,697	138,697	138,697	138,697	100%	0	0	METRO LINEAL	310	310	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	113,887	113,887	113,887	113,887	100%	0	0	METRO LINEAL	227	227	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL 3 ANDADOR, COLONIA 10 DE ABRIL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	251,368	251,368	251,368	251,368	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO, COLONIA SANTO TOMAS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	87,988	87,988	87,988	87,988	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	73,483	73,483	73,483	73,483	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE JULIO ESPONDA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	112,847	112,847	112,847	112,847	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE MORELOS, COLONIA MICROONDAS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	48,705	48,705	48,705	48,705	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE SAN MARCOS, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	74,952	74,952	74,952	74,952	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE SAN PEDRO Y SAN MATEO, PARAJE PUERTA DE VIGUERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	170,955	170,955	170,955	170,955	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL EXMARQUEZADO, COLONIA CENTRO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	28,037	28,037	28,037	28,037	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA SECCIÓN 6	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADOSSAPACO	32,412	32,412	32,412	32,412	100%	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	166,369	166,369	166,369	166,369	100%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ ENTREGAR LA COMP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRES, COLONIA SANTO TOMAS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADOSSAPACO	37,901	37,901	37,901	37,901	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, ARROYO 2, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADOSSAPACO	30,558	30,558	30,558	30,558	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA "L", COLONIA VISTA HERMOSA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	170,955	170,955	170,955	170,955	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE REVOLUCIÓN, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	29,365	29,365	29,365	29,365	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE SANTA INÉS, COLONIA EXHACIENDA SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	28,627	28,627	28,627	28,627	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RE
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE SIERRA JUÁREZ, COLONIA SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. DE PICO DE ORIZABA, COLONIA SABINO CRESPO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADOSSAPACO	41,443	41,443	41,443	41,443	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4A PRIVADA DE FLORES MAGÓN Y JULIO ESPONDA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	190,511	190,511	190,511	190,511	100%	0	0	METRO LINEAL	234	234	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y MACEDONIO ALCALA, SECCIÓN OESTE, SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADOSSAPACO	117,415	117,415	117,415	117,415	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE ARTEAGA E HIDALGO, SECCIÓN OESTE SECTOR 2, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	141,892	141,892	141,892	141,892	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SAN ANDRÉS, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	22,584	22,584	22,584	22,584	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2A, PRIVADA DE SAN MARCOS, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	56,789	56,789	56,789	56,789	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 3A, PRIVADA DE DALIAS, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	AGENCIA DONAJI	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	29,415	29,415	29,415	29,415	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRIVADA DE JUQUILITA, COLONIA VISTA HERMOSA 1A, SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ADOSSAPACO	77,164	77,164	77,164	77,164	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. DEL SINDICATO DEL MUNICIPIO DE OAXACA, COLONIA AURORA, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	44,500	44,500	44,500	44,500	100%	0	0	METRO LINEAL	55	55	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE AGUA MARINA, CALLE LLUVIA Y ARROYO COL. LOMAS DEL CRESTON, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	244,242	244,242	244,242	244,242	100%	0	0	METRO LINEAL	510	510	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 4A. PRIVADA DE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	20,638	20,638	20,638	20,638	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALVARO OBREGÓN (TRAMO DE AQUILES SERDAN A ABELARDO RODRÍGUEZ), COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	4,246	4,246	4,246	4,246	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A FRANCISCO I. MADERO COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	8,845	8,845	8,845	8,845	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE PICO DE ORIZABA, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	60,599	60,599	60,599	60,599	100%	0	0	METRO LINEAL	310	310	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	511,712	511,712	511,712	511,712	100%	0	0	METRO LINEAL	521	521	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	64,170	64,170	64,170	64,170	100%	0	0	METRO LINEAL	1,330	1,330	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE CALLES LOMA BONITA Y SALINA CRUZ, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	52,989	52,989	52,989	52,989	100%	0	0	METRO LINEAL	490	490	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS EN LA CALLE ABEDULES COL. ILUSIÓN, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	AGENCIA MONTOYA	180,684	180,684	180,684	180,684	100%	0	0	METRO LINEAL	287	287	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN PROLONGACIÓN DE REVOLUCIÓN, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	128,536	128,536	128,536	128,536	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LA ILUSIÓN, SUBCOLECTOR MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	MONTOYA	700,034	700,034	700,034	700,034	100%	0	0	METRO LINEAL	630	630	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARÁN EN FORMA GLOBAL EN LA ÚLTIMA CAPTURERA DE LA OBRA AUTORIZADA EN EL 4O. TRIMESTRE. EL RECURSO FUE ASIGNADO PARA TODAS LAS OBRAS Y POR CUESTIONES PRACTICAS SE ESTÁ REPORTANDO SOLO UNA VEZ.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE BENITO JUÁREZ, 10 DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA, COL. SOLIDARIDAD, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	141,892	141,892	141,892	141,892	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA-AGENCIA DONAJI (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN FELIPE DEL AGUA Y DONAJI	1,090,877	1,090,877	1,090,877	0	0%	0	0	METRO LINEAL	590	531	90%	LA COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁ POR TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	151,975	151,975	184,725	151,975	100%	0	0	METRO LINEAL	196	196	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HABITAT, ASÍ MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 195.50 ML. PARA RAMO 33 FONDO III Y 195.50 ML. PARA RAMO 20 HABITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 391.00 ML. INICIALMENT
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LIROS, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	CANDIANI	117,659	117,659	117,659	117,659	100%	0	0	METRO LINEAL	310	310	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CAMINO ANTIGUO A SAN LUIS BELTRÁN, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN LUIS BELTRÁN	205,590	205,590	205,590	205,590	100%	0	0	METRO LINEAL	378	378	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN ARROYO ETNIAS, COL. OLÍMPICA (FLORES NAPOLITAS), CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	1,174,531	1,174,531	1,174,531	1,174,531	100%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DRENAJE PLUVIAL, ÚLTIMA CALLE DE MELCHOR OCAMPO, ENTRE VEGA Y EDUARDO MATA, CONTINUANDO SOBRE EL EJEMPLO DE LA VÍA DEL FCCG HASTA ENTRONCAR CON CANAL PLUVIAL AL ORIENTE	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	184,609	184,609	184,609	49,847	27%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	11 LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁ PENDIENTE POR TRAMITAR LA ESTIMACIÓN DE FINQUITO
DRENAJE SANITARIO, CALLE CAMINO VIEJO A SAN PABLO, PARAJE SAN PEDRO AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	122,511	122,511	154,453	36,753	30%	0	0	METRO LINEAL	279	279	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. SE APROBÓ POR \$154,453.40, SUFRIENDO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0714/2007 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIÓ COBERTURA A
DRENAJE SANITARIO, CALLE CORREGIDORA, PARAJE SANTA MARÍA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	92,471	92,471	92,471	0	0%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III
DRENAJE SANITARIO, CALLES AGAVE, AV. LA MAGUEYERA Y PRIVADA DE AV. LA MAGUEYERA, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	229,567	229,567	285,766	224,219	98%	0	0	PLAN	1	1	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. Y SE APROBÓ POR \$285,766.28, SUFRIENDO UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIÓ COBERTURA A
DRENAJE SANITARIO, CALLES: PRIVADA LAS SALINAS, 2A. Y 3A. PRIVADA DE PROLONGACION DE ITURBIDE, SECTOR LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN FELIPE DEL AGUA	136,485	136,485	157,511	40,946	30%	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBÓ POR \$157,511.23 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0685/2007 LA CUAL DIÓ COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASÍ LO REQUIERIERON.
DRENAJE SANITARIO, CALLES: SAUCES, PROLONGACIÓN DE FRESNOS Y FRAMBAYANES, SECTOR LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN FELIPE DEL AGUA	198,759	198,759	211,803	153,322	77%	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBÓ POR \$211,803.97 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0685/2007 LA CUAL DIÓ COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASÍ LO REQUIERIERON.
DRENAJE Y REJILLA PLUVIAL, CALLE RUBI, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	1,418	1,418	1,418	1,418	100%	0	0	METRO LINEAL	75	37	50%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	CANDIANI	118,065	118,065	118,065	118,065	100%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. Y 3A. PRIVADA DE ORQUIDEAS Y CALLE DE ORQUIDEAS, COL. LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	364,832	364,832	364,832	364,832	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COL. LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	176,050	176,050	176,050	176,050	100%	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUATEMALA, BRASIL, ORIENTE 4, HONDURAS, EN LA COLONIA AMERICA SUR, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	425,263	425,263	425,263	425,263	100%	0	0	METRO LINEAL	842	842	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, POR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ADOSAPACO), QUIEN ENTREGARÁ LA COMPROBACIÓN RESP
SISTEMA DE REBOMBO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARTE ALTA, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	641,480	641,480	955,801	641,480	100%	0	0	EQUIPO	1	1	90%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBÓ POR \$ 955,801.88 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0714/2007 LA CUAL DIÓ COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE OBRAS QUE ASÍ LO REQUIERIERON.
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN NUEVA RED DE AGUA POTABLE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. TERRENO ESTA INVERSION SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
REPARACION DE FUGAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	56,615	56,615	56,615	56,615	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
DESARROLLO DEL ARROYO DE DESAGÜE PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO DEL PUENTE PEATONAL DE CALLE LABORISTA DEL PUENTE CUATRO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	259,713	259,713	259,713	259,713	100%	0	0	METRO CUADRADO	948	948	100%	LA OBRA TERMINADA
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	001 SALINA CRUZ	70,034	70,034	70,034	70,034	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SAN ANDRÉS DINICUTI	LA REFORMA	175,000	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA DE 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD, GALERIA FILTRANTE HORIZONTAL E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SAN ANDRÉS DINICUTI	SAN ANDRÉS DINICUTI	693,776	693,776	693,776	693,776	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZARA LA INFILTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REALIZANDOSE UNA GALERIA FILTRANTE VERTICAL, RAMAL ELECTRICO, MAMPARA DE CONTROLES, MULTIPLE DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL, LINEA DE ALIMENTACION A LA RED MAMPARA Y EQUIPO DE CLO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	737,091	737,091	737,091	737,091	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PERFORACION DE POZO EN EL PARAJE CANADA DE SAUZ A 24 MTS. (NEGATIVO) PERFORACION DE POZO EN EL PARAJE EL LLANO A 33.5 MTS (POSITIVO) LINEA DE CONDUCCION DE P.V.C. DE 3" DE DIAMETRO, RAMAL ELECTRICO CONSISTENTE EN LA AMPLIACION DE LA RED AREA DE DISTRIBUCION
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	172,341	172,341	172,341	172,341	100%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28 Y (PROSSAP) SIENDO SU EXTRACTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FONDO III \$ 172,341.00, RAMO 28 \$ 51,433.05 Y UNA ASIGNACION POR PARTE DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	140,125	140,125	140,125	140,125	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	ES OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y EL (PROSSAP) SIENDO SU EXTRACTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FONDO 3 \$ 140,125.65, PROSSAP'S \$ 506,959.85 PARA UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 467,085.50, ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION DE CALLES SIN.	152-SAN FRANCISCO TLAPANGINGO	004 SAN MARCOS NATIVIDAD	389,000	389,000	389,000	389,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	389,000	389,000	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	180-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	BARRIO EL SABINO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	82,259	82,259	82,259	82,259	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	175-SAN JUAN BAUTISTA ATLAHUCA	ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATLAHUCA	434,949	434,949	434,949	434,949	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ROMPER CONCRETO E INTRODUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FCO. I. MADERO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	001 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	161,961	161,961	161,961	161,961	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	EL EXPEDIENTE TECNICO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA EN PROCESO DE REVISION.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL MARTHA LUZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	638,786	638,786	638,786	638,786	100%	0	0	METRO LINEAL	7,200	7,200	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ELJIDO LAZARO CARDENAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	539,816	539,816	539,816	539,816	100%	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL TROPICO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,281,861	1,281,861	1,281,861	1,281,861	100%	0	0	METRO LINEAL	883	883	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEAS DE TUBERIA DE POLIETILENO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA DE BONFIL Y CALLEJON BENA TORRES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SANTA FE	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	499,502	499,502	499,502	499,502	100%	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	644,376	644,376	644,376	644,376	100%	0	0	METRO LINEAL	787	787	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL ESPUERZO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,227,220	1,227,220	1,227,220	1,227,220	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS. TRANSFORMADOR
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL ESPUERZO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	875,489	875,489	875,489	875,489	100%	0	0	METRO LINEAL	4,059	4,059	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO DE DIVERSAS MEDIDAS.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LA FE	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	247,304	247,304	247,304	247,304	100%	0	0	METRO LINEAL	883	883	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANANTIALES	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	164,230	164,230	164,230	164,230	100%	0	0	METRO LINEAL	556	556	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LOMAS VERDES	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	574,708	574,708	574,708	574,708	100%	0	0	OTROS	516	516	100%	METAS. METROS LAS METAS SON 516.34 METROS DE TUBO DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO RINCON	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	849,961	849,961	849,961	849,961	100%	0	0	OTROS	858	858	100%	METAS. METRO LINEAL TUBERIA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LEONIDES DE ASIS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	571,094	571,094	571,094	571,094	100%	0	0	METRO LINEAL	1,310	1,310	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA P.V.C. DE DIFERENTES PULGADAS.
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACC EL SURESTE SEGUNDA ETAPA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	514,818	514,818	514,818	514,818	100%	0	0	METRO LINEAL	947	947	100%	EN LAS METAS SON DOS DIFERENTES CONCEPTOS. LOS ENLISTO A CONTINUACION: 947 ML TUBO PVC HCO. RD-26 3" Ø 783 ML TUBO PVC HCO. RD-26 2 1/2" Ø
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	889,573	889,573	889,573	889,573	100%	0	0	METRO LINEAL	1,478	1,478	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	686,784	686,784	686,784	686,784	100%	0	0	OTROS	843	843	100%	METAS. METRO LINEAL TUBERIA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL NUEVA FLORENCIA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	762,679	762,679	762,679	762,679	100%	0	0	PIEZA	776	776	100%	
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION UNO EN EL CALLEJON FRANCISCO VILLA CASI ESQ. 3RA PRIVADA DE FCO. VILLA Y UNO EN LA AV. BONFIN ENTRE CALLEJON FCO. VILLA Y BENTO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	172,838	172,838	172,838	172,838	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	METAS. METRO LINEAL DE TUBERIA
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION UNO EN LA AV. BONFIL ESQ. EMILIANO ZAPATA Y UNO EN LA AV. MANCILLA ENTRE LAS CALLES MUTUALISMO Y EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL HIDALGO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	391,580	391,580	391,580	391,580	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION UNO EN LA AV. JESUS CARRANZA CASI ESQUINA CON LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y UNO EN EL BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y 23 DE SEPTIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL MARIA LUISA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	391,580	391,580	391,580	391,580	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION UNO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL MERCADO FLORES MAGON Y UNO EN AV. LIBERTAD CASI ESQ. CON LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LA PIRAGUA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	387,964	387,964	387,964	387,964	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	LAS METAS SON METROS LINEALES DE TUBERIA
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION UNO EN LA CALLE RAYON Y UNO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA AV. JESUS CARRANZA Y AV. 18 DE MARZO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LAZARO CARDENAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	390,550	390,550	390,550	390,550	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SAN FRANCISCO LAS LIMAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	231,471	231,471	231,471	231,471	100%	0	0	METRO LINEAL	832	832	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SERGIO MENDEZ ARCEO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	223,628	223,628	223,628	223,628	100%	0	0	METRO LINEAL	1,188	1,188	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,260,990	1,260,990	1,260,990	1,260,990	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SAN ANTONIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	202,618	202,618	202,618	202,618	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,495,769	1,495,769	1,495,769	1,495,769	100%	0	0	METRO LINEAL	432	432	100%				
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JESUS CARRANZA ENTRE EL BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO Y LA CALLE ALDAMA	1,494,129	1,494,129	1,494,129	1,494,129	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA P.V.C.			
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES ARTEAGA Y MORELOS	196,108	196,108	196,108	196,108	100%	0	0	METRO LINEAL	107	107	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA.			
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS AVENIDAS LIBERTAD Y JESUS CARRANZA	223,721	223,721	223,721	223,721	100%	0	0	METRO LINEAL	89	89	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA.			
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ARISTA ENTRE LAS AVENIDAS 5 DE MAYO Y LIBERTAD	1,074,369	1,074,369	1,074,369	1,074,369	100%	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES DE TUBERIA.			
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ARISTA ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y LA AV. LIBERTAD	147,863	147,863	147,863	147,863	100%	0	0	METRO LINEAL	135	135	100%				
REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JESUS CARRANZA ENTRE LAS CALLES SEBASTIAN ORTIZ Y PONCIANO MEDINA	4,869,842	4,869,842	4,869,842	4,869,842	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: COLECTOR			
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	681,118	681,118	681,118	681,118	100%	0	0	METRO LINEAL	679	679	100%				
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NARANJOS	216,261	216,261	216,261	216,261	100%	0	0	METRO LINEAL	81	81	100%	OBRA TERMINADA E INAUGURADA			
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARTEAGA ENTRE LAS AVENIDAS LIBERTAD Y JESUS CARRANZA	625,407	625,407	625,407	625,407	100%	0	0	METRO LINEAL	183	183	100%				
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,062,974	1,062,974	1,062,974	1,062,974	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%				
RED DE DRENAJE SANITARIO	1,081,925	1,081,925	1,081,925	1,081,925	100%	1,081,925	1,081,925	METRO LINEAL	1,081,925	1,081,925	100%	ULTIMO INFORME DEL EJERCICIO 2007 CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDO III.			
CONSTRUCCION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	343,642	343,642	343,642	309,277	90%	0	0	BENEFICARIO	343,642	309,277	90%	OBRA: CONSTRUCCION DE EL SISTEMA DR AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NIEVES. MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC.			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	343,642	343,642	343,642	309,279	90%	0	0	BENEFICARIO	343,642	309,279	90%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMINNALTEPEC. MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC. NOTA: ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS, CON EL GOBIERNO DE EL ESTADO DE OAXACA, A TRAVEZ DE LA COMISION ESTAL DE			
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REDIDUALES 1A ETAPA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	OBRA	2,300,000	2,300,000	100%				
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA (1RA. ETAPA)	243,247	243,247	243,247	243,247	100%	0	0	METRO CUBICO	84	84	100%	SE CONSTRUYO UNA BASE DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO DE UN FC=200 KG/CM2, EN UN DESPLANTE DE 5.00 M Y UNA LONGITUD DE 15.00 ML. ASI TAMBIEN SE ANCLARON LONGITUDINALMENTE Y TRANSVERSALMENTE VARRILLAS DE 3/4" PARA LAS PARRILLAS DEL MURO QUE SE CO			
CONSTRUCCION DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO	207,365	207,365	207,365	207,365	100%	0	0	METRO CUBICO	60	60	100%	SE CONSTRUYO UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO CON ANCHO BASE DE 2.20 M Y UNA CORONA DE 1.00 ML Y UNA ALTURA DE 5.00 ML. INCLUYE UNA COMPUERTA METALICA DE 1.00 M2. CON VOLANTE DE VASTAGO FIJO.			
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	678,387	678,387	678,387	678,387	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO			
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	EL COSTO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$550,000.00, UNA VEZ QUE SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE \$300,000.00 PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO, Y LOS 250,000.00 REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE FUE DEPOSITADO AL C.E.A.			
PERFORACION DE POZO PROFUNDO,EQUIPAMIENTO, LIMPIEZA Y DESASOLVE	585,000	585,000	585,000	585,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%				
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358,800	358,800	358,800	358,800	100%	0	0	METRO LINEAL	783	783	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO			
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO ETLATONGO	100,070	100,070	100,000	100,070	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	METAS: HP ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 100,069.70			
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	293,608	293,608	293,608	293,608	100%	0	0	OTROS	56	56	100%	METAS: CISTERNAS EL MONTO DE LA OBRA ES \$1,188,040.00, LA APORTACION DEL FONDO III ES \$933,608.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$894,432.00			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	133,487	133,487	133,487	133,487	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$161,063.00, LA APORTACION DEL FONDO III ES \$133,487.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$27,576.00			
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO CUAJIMULAYAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN.	154,498	154,498	154,498	154,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA LA REALIZO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA LO CUAL SE APORTO POR PARTE DEL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$154,498.42, CERRANDO CON ESTA CANTIDAD EL 100% DE APORTACION MUNICIPAL.			
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: OBRA			
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: OBRA			
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: OBRA			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. PIEDRA DEL SOL.	979,843	979,843	279,843	279,843	29%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	SE EJECUTO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. PIEDRA DEL SOL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, LA CUAL SE DESGLOSA CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CAJA COLECTORA, LINEA DE CONDUCCION DE FO. GO. DE 11/2", CON ROMPEDORA			
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. PIEDRA DEL SOL.	979,843	979,843	979,843	979,843	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PIEDRA DEL SOL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, LA CUAL SE DESGLOSA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CAJA COLECTORA, LINEA DE CONDUCCION DE FO. GO. DE 11/2", CON ROMPEDORAS DE PRESION			
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	47,017	47,017	47,017	47,017	100%	0	0	METRO CUBICO	6	6	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA SECCION	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	143,861,308	202,602	202,602	202,602	100%	0	0	METRO LINEAL	3,284	3,284	100%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 20 Y 30 CM CON JUNTA HERMETICA INCL. COLOCACION DE BROCILES DE FOYO Y DE CONCRETO ARMADO NOTA. SE MODIFICO LA CANTIDAD APROBADA ANUAL PORQUE EXISTIO AHORRO EN CUANTO A MANO DE OBRA Y M
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	890,000	352,968	352,968	352,968	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CONSTRUYERON EN TRES LUGARES POR LO QUE ESTAN MUY DISPERSO LOS HOGARES. SE BENEFICIO TODA LA POBLACION DE 869 HABITANTES.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	1,109,116	575,843	575,843	575,843	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FONDO III QUE QUEDARON COMO REMANENTE DEL EJERCICIO 2006: \$174,157.00 Y CON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2007: \$177,000.00. SE OBTUVO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON GOBIERNO DEL ESTADO POR UNA CANTIDAD DE \$750,000.
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE.	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	1,109,116	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUBICO	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE.	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	1,109,116	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUBICO	40	40	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAMEY	31,605	31,605	31,605	31,605	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REHABILITO LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO A LA POBLACION
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL ZAPOTALITO	73,990	73,990	73,990	73,990	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MEJORAR EL SERVICIO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	899,575	899,575	899,575	899,575	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	355,753	355,753	355,753	355,753	100%	0	0	METRO LINEAL	1,698	1,698	100%	SE REALIZO UN INCREMENTO EN LA APORTACION DEL FONDO III PASANDO DE \$311,761.00 A \$355,753.74.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (3ER ETAPA)	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	331,338	331,338	331,338	331,338	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	345-SAN SEBASTIAN XCAPA	SAN SEBASTIAN XCAPA	254,229	254,229	254,229	254,229	100%	0	0	METRO LINEAL	539	539	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	12 EL PORTEZUELO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	359-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	658,772	658,772	658,772	658,772	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE:- RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2007 Y \$68,772.00 RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2006 \$ 10,000.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 68,772.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	383-SANTA CRUZ TAYATA	LA ESTANCIA DE SANTA CRUZ TAYATA	568,000	568,000	568,000	568,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIG. FONDO III \$ 568,000.00 Y COPLADE APORTACION ESTATAL \$ 847,463.17 TOTAL: \$ 1,415,463.17
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	472,120	472,120	472,120	472,120	100%	0	0	METRO LINEAL	3,611	700	19%	LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE 3611.66 ML DE LA RED DE DRENAJE EN LA POBLACION DE SANTA MARIA COYOTEPEC, A BASE DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30 CENTIMETROS DE DIAMETRO, DICHA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVEZ
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA CRUZ GUENDULAIN DEL TULE	193,356	193,356	193,356	193,356	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	412-SANTA MARIA GUENAGATI	001 SANTA MARIA GUENAGATI	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	1,025,284	1,025,284	1,025,284	1,025,284	100%	0	0	METRO LINEAL	1,700	1,700	100%	
ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PIAGUA POTABLE EN POZO UBICADO EN E. S. T. N° 119	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	278,795	278,795	278,795	278,795	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON 15 DE ENERO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	54,222	54,222	54,222	54,222	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
1A. ETAPA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	423-SANTA MARIA NDUAYACO	UNION PAZ Y PROGRESO	107,574	107,574	107,574	107,574	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40 M3. SE INSTALO UN POSTE, 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA CON SU RESPECTIVA ACOMETIDA.
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO TEJAS TLAHUITOLTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, RECEPCIONADA POR EL COMITE DE OBRAS DE RANCHO TEJAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO MAGUEYAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, ORIGINALMENTE LA OBRA ERA POR LA CANTIDAD DE \$ 488,999.30 PERO SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 11,010.70 CERRANDO EL TOTAL DE LA OBRA EN \$ 500,000.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	NEJAPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, RECEPCIONADA POR EL COMITE DE RANCHO NEJAPA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	453-SANTIAGO ASTATA	BARRA DE LA CRUZ	285,472	285,472	285,472	285,472	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DE LA OBRA SUFRIO UN INCREMENTO EL 25% MUNICIPAL Y ESTATAL, DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA DEL I.E.A. OFRECIO LA OPCION DE QUE SE TERMINARA OBRA AL 100, Y SE ENTREGARA OPERANDO, Y ESTO FUE AUTORIZADO POR EL CABILDO.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	349,841	349,841	349,841	349,841	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO	453-SANTIAGO ASTATA	2AACHILAC	210,203	210,203	210,203	210,203	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CAPTACION DE AGUA POTABLE.	463-SANTIAGO HUACULLILA	SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	188,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%	CONSTA DE AMBAS TUBERIAS (GALVANIZADA Y DE P.V.C) AMBIEN LLEVA ATRAQUES
REHABILITACION DE BORDO DE PRESA	464-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	557,319	557,319	557,319	557,319	100%	0	0	CIDUDANO	557,319	557,319	100%	EL TOTAL DE LA OBRA REHABILITACION DEL BORDO DE PRESA ES 1,400,000.00, POR LO QUE EL RECURSO EJERCICIO UNICAMENTE COPRRESPONDE A UN 35% MOTIVO POR LO QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y NO ESTA OPERANDO.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO YUNDOZO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	96,321	96,321	96,321	96,321	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	88,575	88,575	88,575	88,575	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	486-SANTIAGO XITAYUTLA	LA CUCHARA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XITAYUTLA	1,471,943	1,471,943	1,471,943	1,471,943	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FUNCIONANDO Y COMPROBADA AL 100%
REHABILITACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	55,210	55,210	55,210	55,210	100%	0	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TIZA DE MONROY	H. AYUNTAMIENTO	17,900	17,900	17,900	17,900	100%	0	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	79,500	79,500	79,500	79,500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	29	29	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	525,563	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	20%	ESTA OBRA SE INICIO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2007.LA DEPENDENCIA EJECUTORA (CEA)APORTO LA CANTIDAD DE 346,563.00 ESTE MUNICIPIO APORTO SU REQUISO A ESTA DEPENDENCIA Y SE ESTAN REALIZANDO 3.00 KILOMETROS DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA GALVANIZADA (1500 ML
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	516,650	516,650	516,650	516,650	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIV. CALLES Y AV	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO. PINOTEPA NACIONAL	1,456,641	1,456,641	1,456,641	1,456,641	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SIST DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	166,426	166,426	166,426	166,426	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	H. AYTO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SIST DE DRENAJE SANITARIO DIV CALLES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RANCHO LA VIRGEN	H. AYTO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	CAHUITAN	H. AYUNTAMIENTO	375,350	375,350	375,350	375,350	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE UN POZO TIPO NORIA Y CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE RETENCION.	501-SANTIAGO YUCUYACHI	002 SANTA ROSA DE JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YUCUYACHI.	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0	POZOS	270,000	270,000	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POLVORIN	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO LIEZA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515,744	515,744	515,744	515,744	100%	0	0	0	METRO LINEAL	545	545	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CUAUHTEMOC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	505,296	505,296	505,296	505,296	100%	0	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OAXACA Y CAMPECHE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	277,002	277,002	277,002	277,002	100%	0	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE LOMBARDO Y Pochutla	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	490,376	490,376	490,376	490,376	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO CERCA DEL POZO NUMERO DOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	597,103	597,103	597,103	597,103	100%	0	0	0	METRO LINEAL	645	645	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE RIO BRAVO, RIO VALUARTE Y PIPILA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO LA SOLEDAD SUR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	407,193	407,193	407,193	407,193	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CLARA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CRUZ BAMBA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	516,300	516,300	516,300	516,300	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA CRUZ TERCERA SECCION	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	473,547	473,547	473,547	473,547	100%	0	0	0	METRO LINEAL	190	190	100%	
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALA	LOMA LARGA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILCAYACAPILLA	86,088	86,088	86,088	86,088	100%	0	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%	
TERMINACION DE MURO PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	95,376	95,376	95,376	95,376	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	544-TEOCCUILCO DE MARCOS PEREZ	LA GUACAMAYA DE MARCOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE TEOCCUILCO DE MARCOS PEREZ	155,150	155,150	155,150	155,150	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA IEA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	312,408	312,408	312,408	312,408	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN ANDRES TUTATO	H. AYUNTAMIENTO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	0	OBRA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 4A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	H. AYUNTAMIENTO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	0	OBRA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	H. AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	400,000	400,000	0	OBRA	100	100	100%	
COSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VALETIN DE GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	560,000	560,000	0	OBRA	100	100	100%	
DRENAJE 4A ETAPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN CUTITO	H. AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	400,000	400,000	0	OBRA	100	100	100%	
TERMINACION DE COLECTOR DEL SISTEMA DE DRENAJE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SANTA MARIA TINDU	H. AYUNTAMIENTO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	900,000	900,000	0	OBRA	100	100	100%	
TERMINACION DE LA RED DE DRENAJE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN JUAN DIQUIYU	H. AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	0	OBRA	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	JUQUILA DE LEON	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	100,000	100,000	OBRA	100	100	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALVARIO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO DEL BAJO	553-TLALIXTAC DE CABEREA	TLALIXTAC DE CABEREA	104,045	104,045	104,045	104,045	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON TUBO DE CONCRETO CON JUNTA HERMETICA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MARITIMES DE CHIAPULTEPEC, GUERRERO Y GREGORIO CHAVEZ, BARRIO SAN ANTONIO	555-TLALIXTAC DE CABEREA	TLALIXTAC DE CABEREA	101,664	101,664	101,664	101,664	100%	0	0	METRO LINEAL	288	288	100%	AMPLIACION DE RED DE AGUA CON LA TUBERIA DE PVC
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO, BARRIO SAN ANTONIO	555-TLALIXTAC DE CABEREA	TLALIXTAC DE CABEREA	83,086	83,086	83,086	83,086	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO CON JUNTA HERMETICA DE 38 CMS.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	602,984	602,984	602,984	602,984	100%	0	0	BENEFICIARIO	602,984	602,984	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUCLEO RURAL LA GUADALUPE	555-TRINIDAD ZAACHILA	NUCLEO RURAL LA GUADALUPE	408,755	408,755	408,755	408,755	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUERRERO E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	269,941	269,941	269,941	269,941	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	2,293,796	2,293,796	2,293,796	2,293,796	100%	0	0	METRO LINEAL	2,632	2,632	100%	ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA EN LAS METAS SON AHUN 100% DE OBRA TERMINADA CONJUNTAMENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y FONDO IV) Y POR DESCONOCIMIENTO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES Y EN EL PRESENTE SE INFORMA EL MISMO MO
CONSTRUCCION DE EMISOR DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	729,699	729,699	729,699	729,699	100%	0	0	METRO LINEAL	256	256	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	654,891	654,891	654,891	654,891	100%	0	0	METRO LINEAL	4,354	4,354	100%	
AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIOS Y PARAJES DE NUESTRA POBLACION	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	379,660	379,660	379,660	379,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	1,201,290	1,201,290	1,201,290	1,201,290	100%	0	0	METRO LINEAL	2,800	2,800	100%	NO HAY RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL TIPO DE CUENTA BANCARIA
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION(POZO NUMERO 7)	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	507,737	507,737	507,737	507,737	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	NUCLEO RURAL EL ROSARIO	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FISMIMZA/570002/07	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	323,908	323,908	323,908	323,908	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA PARA AGUA POTABLE	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	LA RAYA DE ZIMATLÁN	273,600	273,600	273,600	273,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL														
"PAVIMENTACION DE CALLES"	1-ABEJONES	ABEJONES	1,069,343	1,069,343	1,069,343	1,069,343	100%	0	0	METRO CUADRADO	286,986	286,986	100%	LA OBRA FUE REALIZADA CON APORTACIONES DEL FONDO III 2006 POR UN MONTO DE \$151,006.97. Y POR BENEFICIARIOS POR UN MONTO DE \$105,000.00. SE LLEVO A CABO BAJO LA MODALIDAD POR CONTRATO.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA 1	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN	198,144	198,144	198,144	198,144	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA 3	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN	332,696	332,696	332,696	332,696	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 2	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	197,876	197,876	197,876	197,876	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE FRENTE A IGLESIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	246,214	246,214	246,214	246,214	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	SE CONSTRUIRA UN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPE
PAVIMENTACION DE LA CALLE SN EN TRAMO TIENDA DICONS-MERCADO-IGLESIA-CLINICA DE SALUD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	642,589	642,589	642,589	642,589	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	SE PAVIMENTARA EL TRAMO INDICADO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES REFORMA Y MIGUEL VALLE	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	226,589	226,589	226,589	226,589	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	SE PAVIMENTARA CON CONCRETO HIDRAULICO LAS CALLES REFORMA Y MIGUEL VALLE
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CLINICA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	93,646	93,646	93,646	93,646	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA PRESIDENCIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	144,800	144,800	144,800	144,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
APERTURA, AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	446,267	446,267	446,267	446,267	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	RANCHO VIEJO	465,887	465,887	465,887	465,887	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL-PRIMARIA
TERMINACION DE MERCADO (2A. ETAPA)	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOCOACÁN	399,822	399,822	399,822	399,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINACION DE MERCADO (2A. ETAPA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	30,118	30,118	30,118	30,118	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. OBRA (PAVIMENTACION) ESTA OBRA TIENE UN COSTO DE \$421,101.10 (CUATROCIENTOS VEINTUN MIL CIENTO UN PESO 10/100 M.N.) DEL CUAL SOLO EL PROGRAMA APORTA \$30,118.90 (TREINTA MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) Y LO DEMAS LO APORTARA LA COMUNIDAD
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	195,605	195,605	195,605	195,605	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	LA OBRA ANTES MENCIONADA FUE TERMINADA EN SU TOTALIDAD FISICO Y FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	65,716	65,716	65,716	65,716	100%	0	0	METRO CUADRADO	65,716	65,716	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	380,698	380,698	380,698	380,698	100%	0	0	METRO CUADRADO	380,698	380,698	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	224,278	487,365	487,365	487,365	100%	0	0	METRO CUADRADO	487,365	487,365	100%	
COMISIONES BANCARIAS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	12,620	12,620	12,620	12,620	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	METAS. COMISIONES BANCARIAS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE 2007
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA 5 DE ABRIL	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA 22 DE FEBRERO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	400,786	400,786	400,786	400,786	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. MODULO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DEL ACCESO AL HOSPITAL GENERAL POR EL LADO NORTE DEL PANTEON	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	544,752	544,752	544,752	544,752	100%	0	0	METRO LINEAL	410	410	100%	11
CONSTRUCCION DEL ANDADOR EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (ENSIT) 8A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	532,425	532,425	532,425	532,425	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,383	2,383	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (AGENCIA MUNICIPAL ALVARO OBREGON)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	PAVIMENTACION DE LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE FCO. I MADERO Y AV. HIDALGO (AGENCIA MUNICIPAL CHICAPA DE CASTRO)	860,316	860,316	860,316	860,316	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COL. 10 MAYO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	338,585	338,585	338,585	338,585	100%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LAS DIVERSAS COLONIAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	3,059,128	3,059,128	3,059,128	3,059,128	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,769	10,769	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE SEPTIEMBRE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	309,863	309,863	309,863	309,863	100%	0	0	METRO CUADRADO	267	267	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE BUSTAMANTE Y CUAUHTEMOC (AGENCIA MUNICIPAL LA VENTA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	326,011	326,011	326,011	326,011	100%	0	0	METRO CUADRADO	697	697	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE FCO. I MADERO Y AV. HIDALGO (AGENCIA MUNICIPAL CHICAPA DE CASTRO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	993,714	993,714	993,714	993,714	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,191	2,191	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES 2 DE NOVIEMBRE Y FERROCARRIL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	425,268	425,268	425,268	425,268	100%	0	0	METRO CUADRADO	756	756	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE (AGENCIA MUNICIPAL LA VENTOSA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA MUNICIPAL LA VENTOSA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	444,090	444,090	444,090	444,090	100%	0	0	METRO CUADRADO	978	978	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PONIENTE DE LA COLONIA RODRIGO CARRASCO COLINDANDO CON EL CANAL 33	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	567,670	567,670	567,670	567,670	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,086	1,086	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JACINTA EN LA COLONIA GUADALUPE NORTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	506,721	506,721	506,721	506,721	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,060	1,060	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE YOLA (CONTINUACION) SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA GUSTAVO PINEDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	497,835	497,835	497,835	497,835	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,042	1,042	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE YOLA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	286,777	286,777	286,777	286,777	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO (ACCESO PRINCIPAL) COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	466,259	466,259	466,259	466,259	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,026	1,026	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LA REFORMA AGENCIA MUNICIPAL LA VENTA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA MUNICIPAL LA VENTA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	436,100	436,100	436,100	436,100	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	960	960	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERO DE FEBRERO DE LA COLONIA VICTOR YODO (SEGUNDA PARTE)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	712,648	712,648	712,648	712,648	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,568	1,568	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSA ESCUDERO DE LA COL. GUENDABIANI 2A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	445,837	445,837	445,837	445,837	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	879	879	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 10. DE FEBRERO DE LA COL. VICTOR YODO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	545,118	545,118	545,118	545,118	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,237	1,237	100%	
PAVIMENTACION DE LA CERRADA MOCTEZUMA ENTRE LAS AVENIDAS ARGENTINA Y SANTOS DEGOLLADO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	582,997	582,997	582,997	582,997	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,122	1,122	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COLONIA ADOLFO C. GURRION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	573,546	573,546	573,546	573,546	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DEL CALLEJON CHIENTE MALO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	259,492	259,492	259,492	259,492	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	677	677	100%	
PAVIMENTACION DEL CALLEJON ITURBIDE ENTRE LA AVENIDA ABASOLO Y CALLEJON TORRES BODET. SEGUNDA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	128,577	128,577	128,577	128,577	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	336	336	100%	
PAVIMENTACION DEL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE Y LA CALZADA JOSE F. GOMEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	55,503	55,503	55,503	55,503	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	145	145	100%	ESTA OBRA PARA SU REALIZACION, SE COMPLEMENTO CON EL IMPORTE DE \$15,001.00 CORRESPONDIENTE A UN REMANENTE DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2005.
PAVIMENTACION DEL CIRCUITO EDUCACION EN LA COL. 19 DE MAYO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	271,249	271,249	271,249	271,249	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	697	697	100%	
PAVIMENTACION DEL CIRCUITO ERNESTO CHE GUEVARA EN LA COL. 25 DE MAYO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	363,412	363,412	363,412	363,412	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	800	800	100%	
PAVIMENTACION DEL CJON. SIN NOMBRE DE LA AV. MELCHOR OCAMPO ENTRE SAN VICENTE Y COLON 5A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	115,822	115,822	115,822	115,822	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	302	302	100%	ESTA OBRA PARA SU REALIZACION, SE COMPLEMENTO CON EL IMPORTE DE \$7,880.00 CORRESPONDIENTE A UN REMANENTE DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2005
REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA LA AMISTAD NOVENA SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	557,702	557,702	557,702	557,702	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,964	6,964	100%	ESTA OBRA PARA SU REALIZACION, SE COMPLEMENTO CON EL IMPORTE DE \$1,764.97 CORRESPONDIENTE A UN REMANENTE DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2005.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	377,303	377,303	377,303	377,303	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,711	4,711	100%	11
REHABILITACION DE CALLES DE LA COLONIA PLANTA IMPREGNADORA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	127,216	127,216	127,216	127,216	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,568	1,568	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN ISIDRO 7A. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	90,774	90,774	90,774	90,774	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,133	1,133	100%	
REHABILITACION DE LAS CALLES AV. PACIFICO Y FRANCISCO I MADERO (SANTA MARIA DEL MAR)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	SANTA MARIA DEL MAR	773,267	773,267	773,267	773,267	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,032	6,032	100%	
REHABILITACION DEL ANDADOR DEL ACCESO NORTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	251,122	251,122	251,122	251,122	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,715	1,715	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	255,420	255,420	255,420	255,420	100%	0	0	METRO LINEAL	710	710	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 510,840.00 POR UN TOTAL DE 1,419.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 255,420.00 (POR 709.50 M. L.)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	246,600	246,600	246,600	246,600	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	EL TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 493,200.00 POR UN TOTAL DE 1,370.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 HABITAT. DONDE SE APLICARON \$ 246,600.00 (POR 685.00 M. L.)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	220,500	220,500	220,500	220,900	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	142,092	142,092	142,092	143,570	101%	0	0	METRO LINEAL	364	364	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 263,952.00 POR UN TOTAL DE 677.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 121,860.00 (POR 312.55 M. L.) EL EXCEDENTE DE ESTA OBRA, FUE CUBIERTO CON LOS AHORROS DE OTRAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. BENITO JUAREZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	21,600	21,600	21,600	21,663	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. CENTRO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	34,290	34,290	34,290	37,047	108%	0	0	METRO LINEAL	127	127	100%	EL EXCEDENTE DE ESTA OBRA FUE CUBIERTO CON AHORRO DE OTRAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. LOS PINOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	46,800	46,800	46,800	46,739	100%	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. NIÑOS HEROES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	124,920	124,920	124,920	127,278	102%	0	0	METRO LINEAL	347	347	100%	EL EXCEDENTE DE ESTA OBRA FUE CUBIERTO CON AHORROS DE OTRAS OBRAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. OAXACA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	198,000	198,000	198,000	198,747	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD DE ARROYO METATE	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	368,640	368,640	368,640	368,640	100%	0	0	METRO LINEAL	1,024	1,024	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD DE ARTICULO 65	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	29,016	29,016	29,016	30,749	106%	0	0	METRO LINEAL	81	81	100%	EL EXCEDENTE DE ESTA OBRA FUE CUBIERTO CON AHORROS DE OTRAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METRO LINEAL	177	177	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	76,320	76,320	76,320	76,320	100%	0	0	METRO LINEAL	212	212	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	107,460	107,460	107,460	107,460	100%	0	0	METRO LINEAL	299	299	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 214,920.00 POR UN TOTAL DE 597.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 107,460.00 (POR 298.50 M. L.)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. ARBOLEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	219,000	219,000	219,000	226,238	103%	0	0	METRO LINEAL	527	527	100%	EL EXCEDENTE DE ESTA OBRA FUE CUBIERTO CON LOS AHORROS DE OTRAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EJIDAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	61,200	61,200	61,200	61,178	100%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL SOL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	95,400	95,400	95,400	95,652	100%	0	0	METRO LINEAL	265	265	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 190,800.00 POR UN TOTAL DE 530.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 95,400.00 (POR 265.00 M. L.)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. FLORESTA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	304,920	304,920	304,920	304,920	100%	0	0	METRO LINEAL	847	847	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 609,840.00 POR UN TOTAL DE 1,694.00 M. L. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 304,920.00 (POR 847.00 M. L.)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. FRUMENCIO PULIDO MINA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	127,808	127,808	127,808	127,808	100%	0	0	METRO LINEAL	537	537	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JOSEFA O. DE DGUIEZ. AMPLCN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	171,510	171,510	171,510	171,375	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JOSEFA O DE DGUIEZ 1A SECCN.	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	74,160	74,160	74,160	74,160	100%	0	0	METRO LINEAL	206	206	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	64,800	64,800	64,800	64,800	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. SAN ANTONIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	160,720	160,720	160,720	161,825	101%	0	0	METRO LINEAL	377	377	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VICENTE GUERRERO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	126,822	126,822	126,822	126,822	100%	0	0	METRO LINEAL	331	331	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SANTA SOFIA MONTERROSA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	72,000	72,000	72,000	71,848	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN STA. SOFIA LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	187,000	187,000	187,000	186,972	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO SIN NOMBRE EN EL MIRADOR	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BARRIO EL CONEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	421,200	421,200	421,200	421,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,106	2,106	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 842,400.00. POR UN TOTAL DE 4,212.00 M2. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 421,200.00 (POR 2,106.00 M2)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	229,140	229,140	229,140	229,140	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,146	1,146	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 458,280.00 POR UN TOTAL DE 2,291.00 M2. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 229,140.00 (POR 1,145.50 M2)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	221,270	221,270	221,270	221,270	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,107	1,107	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 442,540.00 POR UN TOTAL DE 2,213.00 M2. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 221,270.00 (POR 1,106.50 M2)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. JUAN LOPEZ CRUZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	211,310	211,310	211,310	211,310	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,057	1,057	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 422,620.00 POR UN TOTAL DE 2,113.00 M2 SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 211,310.00 (POR 1,056.50 M2)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COL. MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	207,570	207,570	207,570	207,570	100%		0	0	METRO CUADRADO	1,038	1,038	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 415,140.00 POR UN TOTAL DE 2,075.00 M2. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 207,570.00 (POR 1,038.00 M2)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	158,500	158,500	158,500	158,500	100%		0	0	METRO CUADRADO	793	793	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 2A ETAPA, EN EL BARRIO EL conejo	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	295,000	295,000	295,000	295,000	100%		0	0	METRO CUADRADO	793	793	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN BARRIO LAS DELICIAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	161,700	161,700	161,700	161,700	100%		0	0	METRO CUADRADO	809	809	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 323,400.00 POR UN TOTAL DE 1,617.00 M2. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 161,700.00 (POR 808.50 M2)
CONSTRUCCION DE 2 PUENTES VEHICULARES EN LA COL. MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	80,000	80,000	80,000	80,000	100%		0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%	
DISTRIBUIDOR VIAL EN COL. CENTRO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO DEL PROGRAMA HABITAT EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA 2005/2007	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA	64,725	64,725	64,725	64,725	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 126,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 61,275.00 (POR EL 49 % DEL LOTE)
PROYECTO Y CERCADO PERIMETRAL Y ACCESO A NUEVO PANTEON MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	140,000	140,000	140,000	139,848	100%		0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN ZONA URBANA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	876,460	876,460	876,460	866,345	99%		0	0	METRO LINEAL	20,000	20,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ARROYO LA PALMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	144,000	144,000	144,000	144,171	100%		0	0	METRO CUADRADO	3,370	3,370	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	39,910	100%		0	0	METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA REFORMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUTAMIENTO	71,000	71,000	71,000	71,000	100%		0	0	METRO CUADRADO	213	213	100%	
CENTRALIZACION DE 29 CRUCEROS SEMAFORIZADOS DE LA ZONA CENTRO 1A ETAPA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSTIO MUNICIPAL	9,911,492	9,911,492	9,677,097	9,911,492	100%		0	0	PROYECTO	1	1	70%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III E INICIALMENTE SE APROBO POR \$9,677,097.72, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM07702007 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE RUBI, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	166,574	166,574	166,574	166,574	100%		0	0	METRO CUADRADO	1,260	1,260	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE EN ESTA OBRA ADEMAS SE EJECUTARÁN 274.55 ML. DE METAS
CONSTRUCCION AMPLIACION DE MUROS Y BARRA PERIMETRAL, CENTRO COMUNITARIO CALLE MORELOS, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,937	2,937	2,937	2,937	100%		0	0	METRO CUADRADO	39	39	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO ANGEL, COLONIA MANZANA 48 "B", AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	174,610	174,610	174,610	174,610	100%		0	0	METRO CUADRADO	2,106	1,263	60%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. LAS METAS FUERON TOMADAS DEL REPORTE ENTREGADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A LAZARO CARDENAS), COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	235,939	235,939	235,939	235,939	100%		0	0	METRO CUADRADO	1,967	979	50%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO 1ª Y 2ª PRIVADA DE LA CAÑADA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	24,635	24,635	24,635	24,635	100%		0	0	METRO CUADRADO	402	402	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE OAXACA, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	25,270	25,270	25,270	25,270	100%		0	0	METRO CUADRADO	405	405	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	12,476	12,476	12,476	12,476	100%		0	0	METRO CUADRADO	203	203	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN RIO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUAREZ	DOLORES	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	135,196	135,196	151,389	135,196	100%		0	0	METRO CUADRADO	521	521	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HABITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 520.65 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 520.65 M2 PARA RAMO 20 HABITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 1,041.30 M2, INICIALMENTE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SOBRE PERIFERICO, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ABREU, COLONIA JOSE VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	308,713	308,713	350,240	308,713	30%		0	0	METRO CUADRADO	199	199	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$350,240.00 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIRIRIAN. EN
CONSTRUCCION DE EMPAVIONADO, ARROYO SECO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	238,637	238,637	238,637	0	0%		0	0	METRO CUBICO	128	128	100%	LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTÁ POR TRAMITAR LA DOCUMENTACION PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, CALLE SAUCES, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	84,101	84,101	95,045	84,101	100%		0	0	METRO CUADRADO	156	156	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HABITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 156.00 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 156.00 M2 PARA RAMO 20 HABITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 312.00 M2, INICIALMENTE
CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	9,983	9,983	9,983	9,983	100%		0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA CENTRO, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	DOLORES	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	70,597	70,597	70,597	70,597	100%		0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE GUARNICION PROL. DE HIDALGO, COL. CENTRO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	8,885	8,885	8,885	8,885	100%		0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE GUARNICION, CALLE GUELATAO, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	13,996	13,996	13,996	13,996	100%		0	0	METRO LINEAL	261	261	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE
CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	13,502	13,502	13,502	13,502	100%		0	0	METRO LINEAL	321	321	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	18,038	18,038	18,038	18,038	100%		0	0	METRO LINEAL	336	336	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE GUARNICION SIERRA MIKE, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	20,542	20,542	20,542	20,542	100%		0	0	METRO LINEAL	383	383	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE GUARNICION, VARIAS CALLES, COLONIA CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	64,954	64,954	64,954	64,954	100%		0	0	METRO LINEAL	264	264	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS FUE EN ESPECIE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS CALLE CLEMENTE DE LOS SANTOS, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	35,959	35,959	35,959	35,959	100%	0	0	METRO CUADRADO	585	585	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. EN CUANTO A LAS METAS, SE REALIZARON 316.61 ML DE GUARNICIÓN Y 585.47 M2 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS CALLE MARCOS DE LOS SANTOS, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	11,410	11,410	11,410	11,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	204	204	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. SE EJECUTARON 80.79 ML DE GUARNICIÓN Y 203.56 M2 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	16,312	16,312	16,312	16,312	100%	0	0	METRO CUADRADO	205	205	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. EN CUANTO A LAS METAS SE REALIZARON 69.50 ML DE GUARNICIÓN Y 205.11 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS PROLONGACIÓN DE CALZADA MADERO, FRACC. POPULAR, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	17,207	17,207	17,207	17,207	100%	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. EN CUANTO A LAS METAS, SE PRETENDEN REALIZAR 259.79 M2 Y 23.50 ML DE LOS CUALES SE TIENE UN AVANCE DEL 100% Y 80% RESPECTIVAMENTE. DICHS AVANCES FUERON PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA EJE
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ALVARO OBREGÓN, COLONIA AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	30,849	30,849	30,849	30,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	0	0%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPORTA UN AVANCE DEL 0% EN AVANCE FISICO.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN , CALLE ALAMOS, COLONIA AURORA,CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	125,607	125,607	215,919	125,607	100%	0	0	METRO CUBICO	87	87	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 87.10 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 87.10 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 174.20 M3. INICIALMENTE ES
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	220,669	220,669	222,038	220,669	100%	0	0	METRO CUBICO	195	195	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$222,038.00 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO MD. TM07/42907 DEL 03 DICIEMBRE DE 2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QU
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE PINOPIA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	233,152	233,152	323,352	233,152	100%	0	0	METRO CUBICO	136	136	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 136.015 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 136.015 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 272.03 M3. INICIALMENTE
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 2A. PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	60,449	60,449	66,541	60,449	100%	0	0	METRO CUBICO	33	33	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 32.64 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 32.64 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 65.28 M3. INICIALMENTE EST
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	686,500	686,500	686,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	794	159	20%	EN ESTA OBRA SE PRETENDE REALIZAR 240.00 M3 Y 532.40 ML. EN METAS
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1), (M2), (M3), (M4) Y (M5), CALLE MONTERREY COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	670,159	670,159	670,159	436,659	65%	0	0	METRO CUBICO	311	311	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 311.10 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 311.10 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 622.20 M3.
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1), (M2) Y (M3) CALLE BUENOS AIRES, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	346,283	346,283	627,051	346,283	100%	0	0	METRO CUBICO	256	256	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 255.55 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 255.55 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 511.10 M3. INICIALMENTE
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1) Y (M2), CALLE ALEJANDRINAS, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	178,892	178,892	266,733	178,892	100%	0	0	METRO CUBICO	119	119	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 119.35 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 119.35 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 238.70 M3. INICIALMENTE
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1) Y (M2), EN ANDADOR TLACOTALPAN, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	108,270	108,270	108,524	108,270	100%	0	0	METRO CUBICO	52	52	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 52.115 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 52.115 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 104.23 M3. INICIALMENTE
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, ANDADOR 13 DE SEPTIEMBRE, COLONIA BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	5,361	5,361	5,361	5,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	47	47	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, CALLE COSIJO, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	7,348	7,348	7,348	7,348	100%	0	0	METRO CUADRADO	54	54	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, CALLE COSIJOPI, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	11,621	11,621	11,621	11,621	100%	0	0	METRO CUADRADO	116	116	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, CALLE ZAACHILA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	6,671	6,671	6,671	6,671	100%	0	0	METRO CUADRADO	63	63	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, CALLE 24 DE FEBRERO, SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	47,946	47,946	47,946	47,946	100%	0	0	METRO CUADRADO	399	199	50%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE LAS METAS REFLEJADAS SON REPORTADAS Y RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, CONTINUACIÓN DE 1A. PRIVADA DE 10. DE MAYO, COLONIA BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	36,762	36,762	36,762	36,762	100%	0	0	METRO CUADRADO	97	97	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, PRIVADA DE LA CRUZ, COLONIA BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	21,304	21,304	21,304	21,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	141	141	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	21,573	21,573	21,573	21,573	100%	0	0	METRO CUADRADO	205	205	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, PROL. DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	10,586	10,586	10,586	10,586	100%	0	0	METRO CUADRADO	76	76	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL 2A. CERRADA DE BUENOS AIRES, COLONIA BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	14,415	14,415	14,415	14,415	100%	0	0	METRO CUADRADO	115	115	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL 2A. PRIVADA DE 1RO. DE MAYO, COLONIA BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	12,937	12,937	12,937	12,937	100%	0	0	METRO CUADRADO	230	230	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, 2A. PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	1,851	1,851	1,851	1,851	100%	0	0	METRO CUADRADO	14	14	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL 3A. CERRADA DE BUENOS AIRES, COLONIA BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	13,866	13,866	13,866	13,866	100%	0	0	METRO CUADRADO	101	101	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, 3ER. ANDADOR DE LAS PEÑAS, COLONIA BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	8,225	8,225	8,225	8,225	100%	0	0	METRO CUADRADO	55	55	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	8,779	8,779	8,779	8,779	100%	0	0	METRO CUADRADO	15	15	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 3A. PRIVADA DE AGUSTIN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	9,214	9,214	9,214	9,214	100%	0	0	METRO CUADRADO	76	76	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ANDADOR AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	36,027	36,027	36,027	36,027	100%	0	0	METRO CUADRADO	266	0	0%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO EMILIANO ZAPATA A ALVARO OBREGÓN), COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	74,647	74,647	74,647	74,647	100%	0	0	METRO CUADRADO	899	899	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALVARO OBREGÓN (TRAMO DE AGUILAS SERDÁN A ABELARDO RODRIGUEZ) COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	81,086	81,086	81,086	81,086	100%	0	0	METRO CUADRADO	977	977	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENTO JUAREZ, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	70,921	70,921	70,921	70,921	100%	0	0	METRO CUADRADO	589	589	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DURANGO, COLONIA REVOLUCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	9,603	9,603	9,603	9,603	100%	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL PIPE, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	CINCO SEÑORES	284,736	284,736	284,736	284,736	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,123	2,123	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	261,589	261,589	261,589	261,589	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,165	2,165	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO ZARCO Y PRIV. DE FRANCISCO ZARCO, COLONIA MANZANA 48-A, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	78,796	78,796	78,796	78,796	100%	0	0	METRO CUADRADO	948	758	80%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. LOS AVANCES FISICOS FUERON PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GEMA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	88,265	88,265	88,265	88,265	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,079	540	50%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUELAGUETZA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	27,110	27,110	27,110	27,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	225	225	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JOSÉ MORALES, COLONIA MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	148,830	148,830	148,830	148,830	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	22,611	22,611	22,611	22,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	189	189	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MIXTECA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	228,860	228,860	228,860	228,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,895	1,895	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUAREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	84,651	84,651	84,651	84,651	100%	0	0	METRO CUADRADO	703	703	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PICHINA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	53,731	53,731	53,731	53,731	100%	0	0	METRO CUADRADO	378	378	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINOS, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	301,251	301,251	301,251	301,251	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,619	3,619	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES (TRAMO LAZARO CARDENAS A EMILIO PORTES GIL), COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	304,648	304,648	304,648	304,648	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,522	2,522	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE QUETZALCOATL Y NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	98,839	98,839	98,839	98,839	100%	0	0	METRO CUADRADO	821	821	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE RUFINO TAMAYO, FRACCIONAMIENTO MARGARITAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	23,170	23,170	23,170	23,170	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%	LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA APORTADA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN DIEGO, COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	290,253	290,253	290,253	290,253	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,222	4,222	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SATÉLITE, COLONIA MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	160,147	160,147	160,147	160,147	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,544	1,544	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SIERRA MAZATECA, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	DONAJI	173,635	173,635	173,635	173,635	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,680	1,680	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	160,448	160,448	160,448	160,448	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,330	1,330	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A IGNACIO ALENDE, COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	245,959	245,959	245,959	245,959	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,038	2,038	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ZAFIRO, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	152,275	152,275	152,275	152,275	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,838	1,838	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ZOCAMHUE, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	38,331	38,331	38,331	38,331	100%	0	0	METRO CUADRADO	316	316	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 18 DE MARZO, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	140,384	140,384	140,384	140,384	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,501	1,501	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CERRADA DE 1A. PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	27,356	27,356	27,356	27,356	100%	0	0	METRO CUADRADO	226	226	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DIAGONAL DE INDEPENDENCIA, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	61,637	61,637	61,637	61,637	100%	0	0	METRO CUADRADO	742	742	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. EDUCACION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.	554,884	554,884	696,780	151,426	27%	0	0	METRO CUADRADO	1,072	1,018	95%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II Y SE APROBO POR \$696,780.01, SUFRENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0885/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA A
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIV. DR. JAVIER CASTRO MANTECÓN, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	39,304	39,304	39,304	39,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	266	0	0%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	64,493	64,493	64,493	64,493	100%	0	0	METRO CUADRADO	624	624	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA DE FUJIYAMA, COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	31,006	31,006	31,006	31,006	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA DE LA CRUZ, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	14,418	14,418	14,418	14,418	100%	0	0	METRO CUADRADO	161	161	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROLONGACION DE LA MIXTECA - COLONIA AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	121,546	121,546	121,546	121,546	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,007	1,007	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE CALLE LEOBA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	283,727	283,727	283,727	283,727	100%	0	0	METRO CUBICO	482	482	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE EN ESTA OBRA SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR 200.54 M2. EN METAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 1A. PRIVADA DE AGUSTIN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	7,455	7,455	7,455	7,455	100%	0	0	METRO CUADRADO	62	62	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 1A. PRIVADA DE PUERTO ESCONDIDO, COLONIA AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	122,473	122,473	122,473	122,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	845	845	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 1A. Y 3A. PRIVADA DE DALIAS, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	199,344	199,344	199,344	199,344	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,756	1,756	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 2ª PRIVADA DE HIDALGO, COLONIA JARDINES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	45,888	45,888	45,888	45,888	100%	0	0	METRO CUADRADO	381	381	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 4ª PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA CONSTITUYENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	215,251	215,251	215,251	215,251	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,628	2,628	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y REHABILITACIÓN DE CALLE 1a. PRIVADA DE 5 DE MAYO, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	10,463	10,463	10,463	10,463	100%	0	0	METRO CUADRADO	78	78	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. ESTA OBRA ADEMÁS TIENE PROGRAMADO LA REALIZACIÓN DE 12.12 M2. DE METAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIÓN, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	110,280	110,280	110,280	110,280	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,187	1,187	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. EN ESTA OBRA ADEMÁS SE TIENEN PROGRAMADAS LA EJECUCIÓN DE 334.62 ML. EN METAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIÓN Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROLONGACION DE RIO SANTIAGO, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	39,323	39,323	39,323	39,323	100%	0	0	METRO CUADRADO	418	418	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MACEDONIO ALCALA, COLONIA LAZAR CARDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	11,826	11,826	11,826	11,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	80	80	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, AVENIDA FERROCARRIL, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	36,010	36,010	36,010	36,010	100%	0	0	METRO CUADRADO	265	265	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ARTICULO 48, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION	273,841	273,841	273,841	273,841	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,188	2,188	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE EN ESTA OBRA SE PRETENDEN EJECUTAR ADEMÁS 177.20 ML. DE METAS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BENTO JUAREZ, COLONIA CENTRO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	70,830	70,830	70,830	70,830	100%	0	0	METRO CUADRADO	511	511	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. EN CUANTO A LAS METAS, SE REALIZARON 170.02 ML DE GUARNICIÓN Y 510.60 M2 DE PAVIMENTO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PORFIRIO DIAZ SECTOR CINCO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	161,369	161,369	161,369	161,369	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,187	1,187	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	557,295	557,295	873,778	557,295	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,190	1,190	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$873,778.68 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0714/2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIERON. SE P
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE HUITZILPOCHTLI, COL. MOCTEZUMA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	430,319	430,319	499,222	430,319	100%	0	0	METRO CUADRADO	707	707	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$499,222.09 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0712/2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIERON. SE P

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OJITO DE AGUA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	545,620	545,620	734,842	441,479	81%	0	0	METRO CUADRADO	199	199	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$734,842.84 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRA
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	955,499	955,499	1,000,000	955,499	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,267	2,267	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$1,000,000.00 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0742007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIRIRON A
DIVERSAS OBRAS A EJECUTARSE POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS, VARIAS AGENCIAS, EJERCICIO 2007	67-OAXACA DE JUÁREZ	VARIAS AGENCIAS	1,490,795	1,490,795	1,490,795	1,125,664	76%	0	0	METRO CUADRADO	2,203	0	0%	EN ESTA OBRA SE PRETENDEN EJECUTAR ADEMÁS 200.23 M3. DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y 487.00 ML. DE GUARNICION
GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 5 DE MAYO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	884,818	884,818	885,018	884,818	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,863	1,491	80%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$885,018.00 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/773/2007 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS
OBRA COMPLEMENTARIA PARA CORTINA DE FERROCEMENTO, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN LUIS BELTRAN	72,407	72,407	72,407	72,407	100%	0	0	METRO CUBICO	43	43	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIVADA DE ROCIO, COLONIA LOMAS DEL CRESTON, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	118,728	118,728	118,728	30,267	25%	0	0	METRO CUBICO	385	385	100%	EN ESTA OBRA ADEMÁS SE EJECUTARÁN 110 ML. DE GUARNICIÓN Y 132.50 M3. DE BANQUETA
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A. CALLE DE LIBERTAD, COLONIA PUEBLO NUEVO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	406,544	406,544	406,544	383,141	94%	0	0	METRO CUADRADO	1,560	1,560	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE GARCÍA VIGIL (PARTE NORTE ENTRE BENITO JUÁREZ Y 1A. PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN), CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	746,750	746,750	746,750	128,917	17%	0	0	METRO CUADRADO	2,428	849	35%	
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARROYO PRINCIPAL, COL. LOMAS DE LOS PINOS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	151,075	151,075	263,194	151,075	100%	0	0	METRO CUADRADO	410	410	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 409.50 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 409.50 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 819.00 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AVENIDA OAXACA, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	256,981	256,981	323,500	256,981	100%	0	0	METRO CUADRADO	518	518	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 517.50 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 517.50 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 1,035.00 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENARO VASQUEZ, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	147,258	147,258	262,000	147,258	100%	0	0	METRO CUADRADO	827	827	100%	INICIALMENTE ESTA OBRA SE APROBO POR \$262,000.00 PARA RAMO 33 Y \$262,000.00 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS, SE OBTUVIERON ECONOMÍAS, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA DAR COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	444,261	444,261	612,223	444,261	100%	0	0	METRO CUADRADO	956	956	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 956.20 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 956.20 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 1,912.40 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	103,545	103,545	150,971	103,545	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 240.00 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 240.00 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 480.00 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OLIVOS ENTRE SAUCES Y EBANOS, COLONIA REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	189,416	189,416	199,428	189,416	100%	0	0	METRO CUADRADO	311	311	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 310.75 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 310.75 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 621.50 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE EMILIO PORTES GIL Y LAZARO CÁRDENAS, COL. PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AG. PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	430,637	430,637	478,891	430,637	100%	0	0	METRO CUADRADO	758	758	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y SE APROBO POR \$478,891.27, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0714/2007 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA A
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION DE IXTLAN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES, AGENCIA DONAJI, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	200,675	200,675	313,161	200,675	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 479.52 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 479.52 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 959.04 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REVOLUCIÓN, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	137,643	137,643	245,813	137,643	100%	0	0	METRO CUADRADO	385	385	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 385.00 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 385.00 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 770.00 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZEMPOALTEPEL, COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	79,031	79,031	104,039	79,031	100%	0	0	METRO CUADRADO	158	158	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 157.50 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 157.50 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 315.00 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, COL. SANTA ANITA PARTE ALTA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	177,164	177,164	199,066	177,164	100%	0	0	METRO CUADRADO	356	356	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HÁBITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 355.87 M2 PARA RAMO 33 FONDO III Y 355.87 M2 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 711.75 M2. INICIALMENTE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ARTICULO 100, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTÍN MEXICAPAM	432,812	432,812	598,760	129,843	30%	0	0	METRO CUADRADO	980	980	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III E INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$598,760.14, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE DE LA CRUZ, SECTOR LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN FELIPE DEL AGUA	322,755	322,755	448,857	322,755	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$448,857.88 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0685/2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIRIRON.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE BENITO JUÁREZ Y CALLEJÓN DEL MUERTO), AGENCIA DONAJI (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	199,065	199,065	199,065	199,065	100%	0	0	METRO CUADRADO	430	430	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE BENITO JUÁREZ Y CALLEJÓN DEL MUERTO), CABECERA DE AGENCIA, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	291,654	291,654	402,957	291,654	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$402,957.54 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIERON.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FUNDADORES, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	206,305	206,305	286,245	206,305	100%	0	0	METRO CUADRADO	455	455	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III E INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$286,245.21, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FUNDADORES, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	371,352	371,352	371,352	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	819	819	100%	A LA FECHA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁ POR TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA PAGO.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE HIDALGO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	83,446	83,446	93,072	83,446	100%	0	0	METRO CUADRADO	140	140	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y FUE APROBADA POR \$93,072.12, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTUR
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LOS 17, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	259,213	259,213	336,952	77,763	30%	0	0	METRO CUADRADO	553	553	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III E INICIALMENTE SE APROBO POR \$336,952.90, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL D
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NETZAHUALCOYOTL CON ARROYO HASTA MARGARITA MAZA, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	408,429	408,429	600,356	408,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	784	784	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, INICIALMENTE SE APROBO POR \$600,356.16, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DI
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PORFIRIO DIAZ, CABECERA DE LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	206,800	206,800	206,800	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	545	545	100%	A LA FECHA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁ POR TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRIVADA DE PIEDRA BLANCA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN FELIPE DEL AGUA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	608,652	608,652	716,689	608,652	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$716,689.18 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE UMBRIEL, COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	210,272	210,272	216,529	63,081	30%	0	0	METRO CUADRADO	328	328	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III E INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$216,529.97, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 2A. PRIVADA DE ARTICULO 123, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	102,236	102,236	116,390	30,670	30%	0	0	METRO CUADRADO	187	187	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III E INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$116,390.00, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0714/2007 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2007, LA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 4A. PRIVADA DE REFORMA AGRARIA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	163,261	163,261	173,357	48,978	30%	0	0	METRO CUADRADO	286	286	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III E INICIALMENTE SE APROBO POR \$173,357.01, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL D
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLES SATELITE, GALAXIA Y COSMOS, COLONIA LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	363,478	363,478	707,242	363,478	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,062	1,062	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HABITAT, ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 1,062.08 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 1,062.08 M2. PARA RAMO 20 HABITAT, DANDO UN TOTAL DE METAS DE 2,124.15 M2. INICI
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE MANGALES, FRACCIONAMIENTO MANGALES, COLONIA REFORMA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	277,503	277,503	280,000	277,503	100%	0	0	METRO CUADRADO	709	709	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$280,000.00, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0773/2007 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA A NUEVAS OBRAS Y/O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIR
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES: PRIVADA DE PINOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. HOTELEROS, AG SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	627,609	627,609	899,357	188,282	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,155	1,155	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y SE APROBO POR \$899,357.96, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PRIVADA DE JOSÉ VASCONCELOS, COLONIA EDUCACION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	232,022	232,022	311,723	69,606	30%	0	0	METRO CUADRADO	471	471	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y SE APROBO POR \$311,723.03, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA A
PAVIMENTO HIDRAULICO, LOMA HUAJAL, BARRIO LA CHIGUERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN FELIPE DEL AGUA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	229,250	229,250	229,250	229,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,667	1,667	100%	
PROGRAMA DE BACHEO ASFALTICO (SUPERFICIAL Y DE CAJA) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	888,211	89%	0	0	METRO CUADRADO	8,001	8,001	100%	
PROGRAMA DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2007, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,242,077	62%	0	0	METRO CUADRADO	25,369	25,369	100%	
PROGRAMA DE REPAVIMENTACION ASFALTICA, DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2007, COBERTURA MUNICIPAL, ZONA NORTE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	3,311,017	3,311,017	3,500,000	3,311,017	100%	0	0	METRO CUADRADO	33,266	33,266	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$3,500,000.00, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA A NUEVAS OBRAS Y/O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQU

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2007, COBERTURA MUNICIPAL, ZONA PONIENTE.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	2,957,153	2,957,153	3,500,000	2,957,153	100%	0	0	METRO CUADRADO	33,266	33,266	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$3,500,000.00, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0885/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA A NUEVAS OBRAS Y/O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQU
PROGRAMA DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2007, COBERTURA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	2,570,000	2,570,000	2,000,000	1,168,856	45%	0	0	METRO CUADRADO	25,369	23,088	91%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$2,000,000.00 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/766/2007 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRA
REHABILITACION DE CALLE , CONTINUACION DE 4A. PRIVADA, AV. MONTE ALBÁN, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	34,262	34,262	34,262	34,262	100%	0	0	METRO CUBICO	86	86	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE PINOPIA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	13,195	13,195	13,195	13,195	100%	0	0	METRO CUBICO	23	23	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE, ARTICULO 123, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	48,583	48,583	48,583	48,583	100%	0	0	METRO CUADRADO	61	61	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE
REHABILITACION DE CALLE AV. MONTE ALBAN ESQUINA CALLE SIDERITA, COLONIA LA FUNDICIÓN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	21,005	21,005	21,005	21,005	100%	0	0	METRO CUBICO	38	38	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE AVENIDA VERACRUZ, COLONIA LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	19,072	19,072	19,072	19,072	100%	0	0	METRO CUBICO	35	35	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE AZOMATL, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	277,008	277,008	414,087	83,102	30%	0	0	METRO CUBICO	173	173	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$414,087.25 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0885/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRA
REHABILITACION DE CALLE CALZADA DEL TRABAJO Y PROLONGACION DE MARGARITA MARTINEZ, COLONIA MARTINES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	45,969	45,969	45,969	45,969	100%	0	0	METRO CUBICO	494	494	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE LAS METAS REALIZADAS SON RESPONSABILIDAD Y REPORTADAS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION, COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO	77,450	77,450	77,450	77,450	100%	0	0	METRO CUBICO	141	141	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE
REHABILITACION DE CALLE EUCALIPTOS 2A. SECCION, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	91,692	91,692	91,692	91,692	100%	0	0	METRO CUBICO	166	133	80%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE LAS METAS REALIZADAS AL 4O. TRIMESTRE SON RESPONSABILIDAD Y REPORTADAS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
REHABILITACION DE CALLE HUJAZOO, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	31,950	31,950	31,950	31,950	100%	0	0	METRO CUBICO	79	79	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	31,624	31,624	31,624	31,624	100%	0	0	METRO CUBICO	41	41	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	113,971	113,971	154,670	34,191	30%	0	0	METRO CUBICO	71	71	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$154,670.96 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0885/2007 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIRIERON.
REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	10,278	10,278	10,278	10,278	100%	0	0	METRO CUBICO	19	19	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	78,643	78,643	78,643	78,643	100%	0	0	METRO CUBICO	128	128	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE OJO DE AGUA, COLONIA CENTRO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	2,907	2,907	2,907	2,907	100%	0	0	METRO CUBICO	17	17	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE PICHINA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	75,963	75,963	75,963	75,963	100%	0	0	METRO CUBICO	199	199	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE PINOPIA Y COSIJOEZA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	42,855	42,855	42,855	42,855	100%	0	0	METRO CUBICO	76	78	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	5,155	5,155	5,155	5,155	100%	0	0	METRO CUBICO	9	9	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE VENTURINA, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	47,940	47,940	47,940	47,940	100%	0	0	METRO CUBICO	101	101	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE
REHABILITACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL CALLE ARROYO ENTRE AV. JUAREZ Y AV. OAXACA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	49,585	49,585	49,585	49,585	100%	0	0	METRO CUADRADO	297	297	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLEJON DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA BARRIO EL ROSARIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	127,472	127,472	127,472	127,472	100%	0	0	METRO CUBICO	225	225	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. ESTA OBRA INCLUYE ADAMAS 105.53 M2. DE METAS
REHABILITACION DE CALLE 1ª PRIVADA DE AVENIDA OAXACA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	6,512	6,512	6,512	6,512	100%	0	0	METRO CUBICO	12	12	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE 2ª PRIVADA DE IZALCO, COLONIA AMPLIACION VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	DONAJI	7,475	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	METRO CUBICO	24	24	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE CALLE 3A. PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, COLONIA BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	34,679	34,679	34,679	34,679	100%	0	0	METRO CUBICO	63	63	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE LA CALLE LAS PEÑAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	331,289	331,289	465,151	99,386	30%	0	0	METRO CUBICO	212	212	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. INICIALMENTE SE APROBO POR \$465,151.44. SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0885/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DI

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO, VARIAS CALLES, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUAREZ	CANDIANI	418,948	418,948	571,247	125,684	30%	0	0	METRO CUADRADO	868	868	100%	11 INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$571,247.22 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRA
REHABILITACION DE PASO PEATONAL AMPLIACION ANDADOR NIÑO ARTILLERO, SECTOR 3, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	4,152	4,152	4,152	4,152	100%	0	0	METRO CUADRADO	36	36	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE PASO PEATONAL, CALLE AGUSTIN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	15,413	15,413	15,413	15,413	100%	0	0	METRO CUADRADO	133	133	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DE PASO PEATONAL, ANDADOR FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHEMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	14,941	14,941	14,941	14,941	100%	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION EN LA CALLE UNIDAD OBRERA, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	413,950	413,950	790,294	124,185	30%	0	0	METRO CUBICO	400	400	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$790,294.10 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0742/07 LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRAS QUE ASI LO REQUIRIERON.
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	1,225,617	1,225,617	1,225,617	1,225,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,649	11,649	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III POR \$1,225,617.00 Y RAMO 20 HABITAT POR \$2,859,774.00, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$4,085,391.00 ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 11,649 M2. PARA RAMO 33 FONDO III Y 27,191 M
REPAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, COLONIA CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	74,554	74,554	74,554	74,554	100%	0	0	METRO CUADRADO	619	619	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
SANEAMIENTO Y CLASURA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y RECEPCION DE RESIDUOS GENERADOS (MOVIMIENTO CONFORMACION Y COMPACTACION DE RESIDUOS) COL. GUILLERMO GUARDADO MPIO. DE ZAACHILA 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	MUNICIPIO DE ZAACHILA	6,241,242	6,241,242	6,241,242	6,241,242	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN APORTARA LA CANTIDAD DE 9,241,242.32 PARA LA PRIMERA ETAPA.
SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DE GUERRERO CON PERIFERICO Y AV. FERROCARRIL CON 16 DE SEPTIEMBRE, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	1,252,529	1,252,529	1,318,452	1,252,529	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$ 1,318,452.20 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0773/2007 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OB
SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DE PRIVADA DE MARGARITAS CON NIÑOS HÉROES Y CALZADA MADERO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	483,943	483,943	483,943	483,943	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS SEÑALÉTICOS "CIUDAD LEGIBLE"	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	547,836	547,836	547,836	547,272	100%	0	0	PIEZA	161	161	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III POR \$547,836.00 Y RAMO 20 HABITAT POR \$1,278,294.00, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,826,130.00 ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 161.10 PZAS. PARA RAMO 33 FONDO III Y 375.90 P
TECHUMBRE DEL CENTRO CUMINTARIO, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO	27,837	27,837	27,837	27,837	100%	0	0	METRO CUADRADO	73	73	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
VIALIDAD DESFOGUE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	GUADALUPE VICTORIA	2,743,271	2,743,271	2,743,271	2,486,823	91%	0	0	METRO CUADRADO	2,454	2,454	100%	
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	13,378	13,378	13,378	13,378	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA, BARRIO LAS PIEDRAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	211,190	211,190	211,190	211,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	53,758	53,758	53,758	53,758	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	128,827	128,827	128,827	128,827	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	397,627	397,627	397,627	397,627	100%	0	0	METRO LINEAL	98	98	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE YUTATUSOKO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	205,887	205,887	205,887	205,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO GRANDE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	178,380	178,380	178,380	178,380	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PINTA Y MANTENIMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	64,630	64,630	64,630	64,630	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL COBAO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	65,821	65,821	65,821	65,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO	76-LA REFORMA	LA REFORMA	547,838	547,838	547,838	547,838	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,649	2,649	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	1,241,138	641,138	21,462	641,138	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,241,138	641,138	52%	OBRA EJECUTADA AL 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE	79-SALINA CRUZ	SAN JOSE DEL PALMAR	365,376	365,376	365,376	365,376	100%	0	0	METRO CUADRADO	457	457	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA Y 3 DE MAYO ENTRE LA CARRETERA COSTERA Y LA CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO	79-SALINA CRUZ	COLONIA VICENTE GUERRERO	255,357	255,357	255,357	255,357	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,106	1,106	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A 896.99 LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A 209.31

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CALLEJON 12 DE MAYO ENTRONQUE CON LA CALLE 12 DE MAYO COLONIA LOMAS DE GALINDO PARTE ALTA	79-SALINA CRUZ	COLONIA LOMAS DE GALINDO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	44,623	44,623	44,623	44,623	100%	0	0	METRO CÚBICO	26	26	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT. LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 24.05M3 LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 1.91M3
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO Y PORFIRIO DIAZ, COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COLONIA LA SOLEDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	283,274	283,274	283,274	283,274	100%	0	0	METRO CÚBICO	236	236	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS LA META EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III CORRESPONDE A: 128.82 LA META EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 107.0278
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA AVENIDA OLEODUCTO, ENTRE PROLONGACION CONSTANCIA Y CALLE LABORISTA COL. 5 DE FEBRERO	79-SALINA CRUZ	COL. 5 DE FEBRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	357,350	357,350	357,350	357,350	100%	0	0	METRO CÚBICO	418	418	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA DE HABITAT. SE EJECUTARON 206.10M3 CON RECURSO DEL FONDO III. SE EJECUTARON 211.86M3 CON RECURSO DE HABITAT.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CALLEJON COORDINADORA, ENTRE CALLEJON EL PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN PABLO SUR	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN PABLO SUR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	75,528	75,528	75,528	75,528	100%	0	0	METRO CÚBICO	84	84	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT. LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 40.27M3 LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 46.40M3
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARQUE LINDA VISTA, COLONIA LINDA VISTA	79-SALINA CRUZ	COLONIA LINDA VISTA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	153,154	153,154	153,154	153,154	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLES 16 D SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA COLONIA JUQUILITA	79-SALINA CRUZ	COLONIA JUQUILITA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	22,914	22,914	22,914	22,914	100%	0	0	METRO CÚBICO	24	24	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 14M3 LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 12.44M3
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LABORISTA ENTRE CALLEJON LAS ANONAS Y LA CALLE EL PIPILA	79-SALINA CRUZ	BARRIO NUEVO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	836,453	836,453	836,453	836,453	100%	0	0	METRO CÚBICO	187	187	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PASO DE LOS ENAMORADOS ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y AVENIDA OLEODUCTO, COLONIA LAZARO CARDENAS	79-SALINA CRUZ	COLONIA LAZARO CARDENAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	23,600	23,600	23,600	23,600	100%	0	0	METRO CÚBICO	24	24	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA FUE APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT LA META EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III CORRESPONDE A: 11.44M3 LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 12.47M3
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 2 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	79-SALINA CRUZ	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	288,844	288,844	288,844	288,844	100%	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA META EJECUTADA CORRESPONDE A 775.00M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y 79.00ML DE GUARNICIONES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO	79-SALINA CRUZ	COLONIA HIDALGO PONIENTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	510,094	510,094	510,094	510,094	100%	0	0	METRO CUADRADO	824	824	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y JUAN MENDOZA	79-SALINA CRUZ	BOCA DEL RIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	311,395	311,395	311,395	311,395	100%	0	0	METRO CUADRADO	802	802	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARADO ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y LA CALLE TUXPAN	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN PABLO NORTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	467,176	467,176	467,176	467,176	100%	0	0	METRO CUADRADO	534	534	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGALES LADO NORTE COLONIA DEL BOSQUE	79-SALINA CRUZ	COLONIA DEL BOSQUE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	407,905	407,905	407,905	407,905	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,146	1,146	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ	79-SALINA CRUZ	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	221,500	221,500	221,500	221,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA, COLONIA JUQUILITA	79-SALINA CRUZ	COLONIA JUQUILITA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	96,440	96,440	96,440	96,440	100%	0	0	METRO CUADRADO	491	491	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 115.74M2 Y 84.75ML DE GUARNICIONES LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 204.94
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO Y PORFIRIO DIAZ, COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COLONIA LA SOLEDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	260,489	260,489	260,489	260,489	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,219	1,219	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT. LA META EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III CORRESPONDE A: 307.78M2 LA META EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A 311.42
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA AVENIDA BENITO JUAREZ COL. LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COLONIA LA SOLEDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	379,077	379,077	379,077	379,077	100%	0	0	METRO CUADRADO	921	921	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CELSO MUÑOZ	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUEZ	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	540,248	540,248	540,248	540,248	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,128	1,128	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRITO DE PIEDRA ENTRE LA AVENIDA SALINA CRUZ Y AV. TENIANTEPEC COL. PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COLONIA PORFIRIO DIAZ	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	601,429	601,429	601,429	601,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	925	925	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MIRADOR ENTRE LAS CALLES LOMAS DE ORIENTE Y HERODES DE LA REFORMA COLONIA SAN MIGUELITO	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN MIGUELITO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	99,826	99,826	99,826	99,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 335.33M2 LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 204.94
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA SAN MIGUELITO	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN MIGUELITO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	411,377	411,377	411,377	411,377	100%	0	0	METRO CUADRADO	811	811	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 195.53M2 LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 168.68
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CRUCE DEL ARROYO PLUVAL	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN PABLO SUR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	246,074	246,074	246,074	246,074	100%	0	0	METRO CUADRADO	508	508	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LABORISTA ENTRE CALLEJON LAS ANONAS Y CALLE EL PIPILA, BARRIO NUEVO	79-SALINA CRUZ	BARRIO NUEVO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	798,116	798,116	798,116	798,116	100%	0	0	METRO CUADRADO	613	613	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASO DE LOS ENAMORADOS ENTRE LAS CALLES AGUILAS Y AVENIDA OLEODUCTO COLONIA LAZARO CARDENAS	79-SALINA CRUZ	COLONIA LAZARO CARDENAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	52,058	52,058	52,058	52,058	100%	0	0	METRO CUADRADO	274	274	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 195.53M2 LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 168.68
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ ENTRE LAS CALLES CHIAPAS Y VERACRUZ	79-SALINA CRUZ	COLONIA HIDALGO PONIENTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	68,769	68,769	68,769	68,769	100%	0	0	METRO CUADRADO	357	357	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA DE HABITAT SE EJECUTARON 226M2 CON RECURSO DEL FONDO III SE EJECUTARON 132M2 CON EL RECURSO DE HABITAT.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION DE LA CALLE BAJADA PARAISO	79-SALINA CRUZ	ENSENADA BAHIA LA VENTOSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	262,464	262,464	262,464	262,464	100%	0	0	METRO CUADRADO	377	377	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION DE LA CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA VICENTE GUERRERO	79-SALINA CRUZ	COLONIA VICENTE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	285,450	285,450	285,450	285,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	478	478	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE EL CERESO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 21 DE JUNIO	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN PABLO NORTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	679,498	679,498	679,498	679,498	100%	0	0	METRO CUADRADO	728	728	100%	LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACION DIAZ ORDAZ ENTRE LAS AVENIDAS FERROCARRIL CUATRO CARRILES	79-SALINA CRUZ	COLONIA MORELOS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	165,847	165,847	165,847	165,847	100%	0	0	METRO CUADRADO	19	19	100%	LA OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PENSADOR MEXICANO, COLONIA JESUS RASGADO	79-SALINA CRUZ	COLONIA JESUS RASGADO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	157,450	157,450	157,450	157,450	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	11 METAS: PUENTE: 11.00, Y 126.91M2 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LAS METAS CORRESPONDE A: 1.00 PUENTE, Y 126.91M2 DE PAVIMENTO
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ENCAUSAR ARROYO PLUVIAL, SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MANZANILLO COLONIA CENTRO	79-SALINA CRUZ	001 SALINA CRUZ COLONIA CENTRO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	269,757	269,757	269,757	269,757	100%	0	0	METRO CÚBICO	244	244	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA DE HABITAT. LA META EJECUTADA CON RECURSO DEL FONDO III ES: 101.14M3 LA META EJECUTADA CON RECURS DEL PROGRAMA HABITAT ES: 142.96
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO Y PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	COLONIA LA SOLEDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	151,023	151,023	151,023	151,023	100%	0	0	METRO CÚBICO	64	64	100%	LA OBRA TERMINADA
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACION PUEBLA ENTRE LAS CALLES 5 DE ABRIL Y YUCATAN	79-SALINA CRUZ	COLONIA HUGO MAYORAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	176,223	176,223	176,223	176,223	100%	0	0	METRO CÚBICO	84	84	100%	LA OBRA TERMINADA
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OLEODUCTO, ENTRE PROLONGACION CONSTANCIA Y CALLE LABORISTA, COLONIA 5 DE FEBRERO	79-SALINA CRUZ	COLONIA 5 DE FEBRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	197,045	197,045	197,045	197,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE COL. PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COL. PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	274,975	274,975	274,975	274,975	100%	0	0	METRO CUADRADO	705	705	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON LA CALLE TLAXCALA CALLEJON ZAACHILA, COLONIA JESUS RASGADO	79-SALINA CRUZ	COLONIA JESUS RASGADO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	435,454	435,454	435,454	435,454	100%	0	0	METRO CUADRADO	934	934	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CARBONERA	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN MARTIN	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	412,737	412,737	412,737	412,737	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES LOS LAURELES Y LUIS DONALDO COLOSO, COLONIA NUEVA EJIDAL	79-SALINA CRUZ	COLONIA NUEVA EJIDAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	474,834	474,834	474,834	474,834	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	2,160	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT. LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A 2.160.00M2 DE PAV. ASFALTICO LA META EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A : 540.0
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRONQUE CON LA AV. 5 DE MAYO	79-SALINA CRUZ	BARRIO CANTARRANAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	440,005	440,005	440,005	440,005	100%	0	0	METRO CUADRADO	825	825	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRONQUE CON LA CALLE GUAYMAS	79-SALINA CRUZ	COLONIA GUADALUPE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	347,834	347,834	347,834	347,834	100%	0	0	METRO CUADRADO	632	632	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	COLONIA HIDALGO ORIENTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	379,942	379,942	379,942	379,942	100%	0	0	METRO CUADRADO	908	908	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA ACAPULCO, PARALELA A LA AVENIDA PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y MAZATLAN	79-SALINA CRUZ	BARRIO SANTA ROSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	451,084	451,084	451,084	451,084	100%	0	0	METRO CUADRADO	501	501	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SAN FELPE	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN PABLO SUR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	195,098	195,098	195,098	195,098	100%	0	0	METRO CUADRADO	343	343	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	79-SALINA CRUZ	COLONIA DEPORTIVA SUR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	331,078	331,078	331,078	331,078	100%	0	0	METRO CUADRADO	517	517	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL MIRAMON, ENTRONQUE CARRETERA A LA VENTOSA, COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COLONIA LA SOLEDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	225,826	225,826	225,826	225,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO. LAS METAS AUTORIZADAS SON : 600.00M2 DE PAVIMENTO Y 78.60ML DE GUARNICIONES.
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES GUAYMAS Y PROGRESO	79-SALINA CRUZ	COLONIA GUADALUPE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	670,842	670,842	670,842	670,842	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,086	1,086	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y JOSE VASCONCELOS COLONIA BLASI VEGA	79-SALINA CRUZ	COLONIA BLASI VEGA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	127,485	127,485	127,485	127,485	100%	0	0	METRO CUADRADO	491	491	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT LA METAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL FONDO III CORRESPONDE A : 140.57M3 LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A : 350.68M2
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PACIFICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE HEROES DE LA MARINA, BARRIO CANTARRANAS	79-SALINA CRUZ	BARRIO CANTARRANAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	315,261	315,261	315,261	315,261	100%	0	0	METRO CUADRADO	599	599	100%	LA OBRA TERMINADA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON COORDINADORA, ENTRE CALLEJON EL PEDREGAL Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN PABLO SUR	79-SALINA CRUZ	COLONIA SAN PABLO SUR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	59,400	59,400	59,400	59,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA FUE APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CORRESPONDE A: 101.71M3 LAS METAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDE A: 240.77M2
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD COLONIA LINDA VISTA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COLINA LINDA VISTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	136,812	136,812	136,812	136,812	100%	0	0	METRO CUADRADO	254	254	100%	LA OBRA TERMINADA
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CARRETERA COSTER Y CALLE MIRAMAR	79-SALINA CRUZ	COLONIA VICENTE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	532,277	532,277	532,277	532,277	100%	0	0	METRO CUADRADO	787	787	100%	LA OBRA TERMINADA
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MORELOS Y CALLE PROGRESO	79-SALINA CRUZ	COLONIA GUADALUPE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	504,526	504,526	504,526	504,526	100%	0	0	METRO CUADRADO	503	503	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL PARQUE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ COLONIA CENTRO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	1,374,299	1,374,299	1,374,299	1,374,299	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA
TERM PAV ACC COL AZUCENA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	SE DIO APORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$46,647.00
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CONTINUACION DE UNION	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	488,090	488,090	488,090	488,090	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA OBRA TUVO APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$159,921
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINCULTI	SANTIAGO DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCULTI	190,000	28,200	28,200	28,200	100%	0	0	METRO CÚBICO	254	254	100%	SE CONSTRUIRA UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE MAMPOSTERIA Y TERCERA CLASE CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5. INCLUDE RELLENO OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	89-SAN ANDRÉS DINCULTI	ANTONIO DE LEON	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCULTI	190,000	68,740	68,740	68,740	100%	0	0	METRO CUADRADO	732	732	100%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESORACABO RAYADO EN UN AREA DE 731.50 M2 INCLUDE GUARNICION EN AMBOS LADOS OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SAN ANDRÉS IXTLALHUACA	LA CIENEGUILLA	H AYUNTAMIENTO	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	METRO LINEAL	36	36	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARISTA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	ALEMAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	202,927	202,927	202,927	202,927	100%	0	0	METRO LINEAL	179	179	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE: \$ 375,000.00 LA DIFERENCIA SE PAGO CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL. 33 FONDO III Y FONDO IV EJERCICIO 2006
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES PONIENTE 1A. ETAPA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	327,440	327,440	327,440	327,440	100%	0	0	METRO LINEAL	214	214	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE: \$ 435,913.00 LA DIFERENCIA SE PAGO CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL. 33 FONDO IV DEL EJERCICIO 2006

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO H. AYUNTAMIENTO	811,634	1,234,066	811,634	1,234,066	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11 POR SEGUNDA OCASION SE AMPLIARON METAS QUEDANDO FINALMENTE LA OBRA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FONDO III \$1,234,066.17 Y DE RAMO 28 \$110,332.50 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,344,398.67. EN ESTA OBRA SE APLICÓ LA EXISTENCIA DEL FONDO III DEL RECURSO 2
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAPA	1,000,849	1,000,849	1,000,849	1,000,849	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,861	1,861	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100% ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN ANTONIO TEPELAPA - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	111-SAN ANTONIO TEPELAPA	SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	788,000	788,000	788,000	788,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100% ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL ALTO	127,547	127,547	127,547	127,547	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
CONSTRUCCION DEL ANDADOR A BASE DE CONCRETO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	320,606	320,606	320,606	320,606	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
APERTURA DE CALLES SIN.	152-SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO	004 SAN MARCOS NATIVIDAD	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	325,000	325,000	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL.	152-SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO	001 SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	PIEZA	210,000	210,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	156-SAN DELFONSO VILLA ALTA	SAN DELFONSO VILLA ALTA	204,473	204,473	204,473	204,473	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	348,603	348,603	348,603	348,603	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,576	1,576	100%	
EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA DE RIO, GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SANTA CRUZ EL PORVENIR	434,949	434,949	434,949	434,949	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	LA OBRA SE TRATA DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA DE RIO, JUNTEADO CON MORTERO DE ARENA, GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE Y MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPUESTERIA DE 3A CLASE
EMPEDRADO DE CALLE	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	434,949	434,949	434,949	434,949	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EMPEDRADO DE LA CALLE MORELOS
PAVIMENTACION DE CALLES EL PORVENIR Y FRANCISCO I. MADERO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	001 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	1,116,589	1,116,589	1,116,589	1,116,589	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%	EL EXPEDIENTE TECNICO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA EN PROCESO DE REVISION.
AMPLIACION DEL TRAMO SANTA TERESA-SAN BARTOLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	410,356	410,356	410,356	410,356	100%	0	0	0	METRO CUBICO	127	127	100%	
CONSTRUCCION DE CARRIL DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACC JARDINES DEL ARROYO	474,267	474,267	474,267	474,267	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LOS CENOTES Y AV. LAS TORRES.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACCIONAMIENT O JARDINES DEL ARROYO	1,191,507	1,191,507	1,191,507	1,191,507	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,125	2,125	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENGRAVADO DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RODEO ARROYO PEPESCA	690,469	690,469	690,469	690,469	100%	0	0	0	METRO LINEAL	726	726	100%	LAS METAS SON LAS SIGUIENTES: 726 METROS LINEALES DE GUARNICIONES 726 METROS CUADRADOS DE BANQUETA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHIAPAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL CASTILLO	810,849	810,849	810,849	810,849	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,221	1,221	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LA ROSALIA	660,703	660,703	660,703	660,703	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,134	1,134	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON BREÑA TORRES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SANTA FE	806,360	806,360	806,360	806,360	100%	0	0	0	METRO LINEAL	83	83	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA PRIVADA DE BONFIL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SANTA FE	428,153	428,153	428,153	428,153	100%	0	0	0	METRO LINEAL	421	421	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL 12 DE JULIO	650,378	650,378	650,378	650,378	100%	0	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL MUNDO NUEVO	499,546	499,546	499,546	499,546	100%	0	0	0	METRO LINEAL	575	575	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MEXICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LOS MANGUITOS	232,165	232,165	232,165	232,165	100%	0	0	0	METRO LINEAL	315	315	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ACCESO AL FRACC EL TRIGAL, TRAMO ACUYO-FRACC EL TRIGAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACC EL TRIGAL	790,469	790,469	790,469	790,469	100%	0	0	0	METRO CUBICO	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AZABACHE Y ANDADOR COBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL PEDREGAL	532,709	532,709	532,709	532,709	100%	0	0	0	METRO CUBICO	82	82	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	997,142	997,142	997,142	997,142	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,872	1,872	100%	OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL 23 DE NOVIEMBRE	685,729	685,729	685,729	685,729	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,264	1,264	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EL ROSARIO	565,771	565,771	565,771	565,771	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,055	1,055	100%	METAS: 1054.56 M2 PAVIMENTO OBRA TERMINADA E INAUGURADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL OBRERA BENITO JUAREZ	919,833	919,833	919,833	919,833	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,700	1,700	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN SILVERTO	852,320	852,320	852,320	852,320	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,996	1,996	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION Y REVESTIMIENTO DE APROCHES DE ACCESO AL PUENTE VEHICULAR			184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	464,524	464,524	464,524	464,524	100%	0	0	METRO CUADRADO	468	468	100%	
REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE TUXTEPEC-SAN BARTOLO			184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,839,958	2,839,958	2,839,958	2,839,958	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,156	11,156	100%	
TRABAJOS DE BACHEO EN EL BLVD. PLANTA DE TUXTEPEC			184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	2,783,220	2,783,220	2,783,220	2,783,220	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,283	6,283	100%	
TRABAJOS DE BACHEO EN LA CARRETERA CIUDAD ALEMAN-TUXTEPEC, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CASETA DE COBRO CARACOL Y EL BLVD. CUATRO CARRILES			184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	2,810,757	2,810,757	2,810,757	2,810,757	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,301	6,301	100%	LAS METAS SON EN METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFALTICA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO			191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CÚBICO	350	350	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO II Y RECURSOS DEL FONDO DE ESTAB. DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE RECURSOS DEL FONDO III \$ 150,000.00 Y DEL FEIEF \$ 350,000.00
CONTINUACION DEL PALACIO MUNICIPAL (2ª ETAPA)			214-SAN JUAN QUOTEPEC	768,861	768,861	768,861	768,861	100%	0	0	BENEFICIARIO	768,861	768,861	100%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLOROS FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL			237-SAN MARCOS ARTEAGA	109,186	109,186	109,186	109,186	100%	0	0	METRO CUADRADO	390	390	100%	SE CONSTRUYO UN PAVIMENTO EN UN ARROYO VEHICULAR DE 3.90 M DE ANCHO EN UNA LONGITUD DE 89.85 ML. EN UN ESPESOR DE 15 CMS, A BASE DE UN CONCRETO FC= 250 KG/CM2. HECHO EN OBRA. ADEMAS DE 89.85 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2.
PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE DE LA CALLE NACIONAL			237-SAN MARCOS ARTEAGA	243,247	243,247	243,247	243,247	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	SE CONSTRUYERON 160 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN FC=150 KG/CM2. UN AREA DE PAVIMENTO DE 900 M2 EN UN ARROYO VEHICULAR DE 6.00 M DE ANCHO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN FC=250 KG/CM2.
EMPEDADO DE LAS CALLES BRASIL Y CONSTITUCION			247-CAPULALPAM DE MENDEZ	250,684	250,684	250,684	250,684	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE ESTE MUNICIPIO. POR LO QUE SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LAS METAS DEL PRESENTE EJERCICIO.
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL			248-SAN MATEO DEL MAR	93,887	93,887	93,887	93,887	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CALLES			248-SAN MATEO DEL MAR	187,782	187,782	187,782	187,782	100%	0	0	METRO LINEAL	385	385	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CALLES			248-SAN MATEO DEL MAR	170,296	170,296	170,296	170,296	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TERMINACION DEL MERCADO PUBLICO			248-SAN MATEO DEL MAR	2,430,841	2,430,841	2,430,841	2,430,841	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOS ANGELES ETLATONGO			250-SAN MATEO ETLATONGO	276,859	276,859	280,000	276,859	100%	0	0	METRO LINEAL	26	26	100%	ESTA OBRA ESTE TERMINADA Y TIENE UN COSTO DE \$ 276,859.34
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CIRCUITO SAN MATEO ETLATONGO			250-SAN MATEO ETLATONGO	145,000	145,000	150,000	145,000	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 145,000.00
CONSTRUCCION DE CLINICA SEGUNDA ETAPA			261-SAN MIGUEL AMATITLAN	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	134	134	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$446,200.00. LA APORTACION DEL FONDO III ES \$350,000.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$96,200.00.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES			261-SAN MIGUEL AMATITLAN	257,039	257,039	257,039	257,039	100%	0	0	METRO CUADRADO	786	786	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$259,619.00. LA APORTACION DEL FONDO III ES \$257,039.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$2,580.00.
CONSERVACION DEL CAMINO OAXACA-TUXTEPEC			267-SAN MIGUEL DEL RIO	94,910	94,910	94,910	94,910	100%	0	0	METRO LINEAL	8,000	8,000	100%	ESTA OBRA FUE EFECTUADA MEDIANTE UN CONVENIO DE COOPERACION BIPARTITA EN DONDE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$ 297,866.54. APORTANDO EL MUNICIPIO \$ 94,910 Y CACI \$ 202,956.84
CONSTRUCCION DE ALcantarilla Y PAVIMENTACION EN LA CALLE DIAZ ORDAZ ESQUINA CON AV. CUAUHTEMOC EN EL BARRIO LA LOMA			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	435,980	435,980	435,980	435,980	100%	0	0	METRO CUADRADO	608	608	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CALLE, CORDON TIPO MACHUELO CONCRETO FC= 200 KG/CM2, BASE HDR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE IGNACIO ZARAAGOZA EN LOS COSTADOS DEL PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA AEROPUERTO			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	484,668	484,668	484,668	484,668	100%	0	0	METRO CUADRADO	558	558	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CALLE, CORDON TIPO MACHUELO CONCRETO FC= 200 KG/CM2, BASE HDR
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO MAMO S/ CALLE IGNACIO ZARAAGOZA EN LA COL. AEROPUERTO			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	3,200,331	3,200,331	3,200,331	3,200,331	100%	0	0	METRO LINEAL	26	26	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR EN LA POBLACION DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SOBRE RIO MAMO EN LA CALLE IGNACIO ZARAAGOZA, EN LA COLONIA AEROPUERTO, TOMANDO LOS SIGUIENTE CONCEPTOS: EL PUENTE VEHICULAR TIENE UNA LONGITUD DE 52 MTS Y UN ANCHO DE 5.60 MTS Y
CONTINUACION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA PALMA EN EL BARRIO LA CRUZ			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	652,155	652,155	652,155	652,155	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,275	1,275	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CALLE, CORDON TIPO MACHUELO CONCRETO FC= 200 KG/CM2, BASE HDR
CONTINUACION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LA REVOLUCION EN EL BARRIO LA LOMA			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	759,793	759,793	759,793	759,793	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,088	1,088	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CALLE, CORDON TIPO MACHUELO CONCRETO FC= 200 KG/CM2, BASE HDR
CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA CENTRO			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	249,569	249,569	249,569	249,569	100%	0	0	METRO CUADRADO	72	72	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CALLE, CORDON TIPO MACHUELO CONCRETO FC= 200 KG/CM2, BASE HDR
CONTINUACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL BARRIO CRISTO REY			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	435,145	435,145	435,145	435,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	446	446	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 Y MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CAL
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VICTOR BRAVO AHUJA ESQUINA CON LA AV. REVOLUCION EB EL BARRIO LA LOMA			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	474,020	474,020	474,020	474,020	100%	0	0	METRO CUADRADO	516	516	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CALLE, CORDON TIPO MACHUELO CONCRETO FC= 200 KG/CM2, BASE HDR
PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRONQUE AV. INDEPENDENCIA			272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	848,828	848,828	848,828	848,828	100%	0	0	METRO CUADRADO	915	915	100%	SE CONSTRUYO UNA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE. TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRAZO DE CALLE, CORDON TIPO MACHUELO CONCRETO FC=
PAVIMENTACION DE CALLES			282-SAN MIGUEL TENANGO	161,040	161,040	161,040	161,040	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO			286-SAN MIGUEL Tlacotepec	320,291	320,291	320,291	320,291	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,247	1,247	100%	SE REALIZARA EL PAVIMENTO DE LA CALLE ZARAAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM SE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUDE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 20X15X40 CM AMBOS LADOS. ESTA OBRA SE TERMINARA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2007
PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO			286-SAN MIGUEL Tlacotepec	512,036	512,036	512,036	512,036	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,550	2,550	100%	SE PAVIMENTARA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO EN UN TOTAL DE 2549.77 M2 INCLUDE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AMBOS LADOS Y LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA. ESTA OBRA SE TER
CONSTRUCCION DE LA 2ª ETAPA DE PUENTE VEHICULAR RIO TRAPICHE			302-SAN PEDRO ATOYAC	2,390,257	2,390,257	2,390,257	2,390,257	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	264,464	264,464	264,464	264,464	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	LA GUADALUPE DE SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	350	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	LA PALMA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO EL CARRIZO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	380,784	380,784	380,784	380,784	100%	0	0	METRO CUADRADO	875	875	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	435,216	435,216	435,216	435,216	100%	0	0	METRO CUADRADO	132	132	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	PROGRESO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	292,500	292,500	292,500	292,500	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE	1,027,190	1,027,190	1,027,190	1,027,190	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,820	1,820	100%	LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO 3 Y FONDO 4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: SE REALIZARON 1920M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 514ML DE GUARNICION Y 588ML DE MURO DE REFUERZO DE MAMPOSTERIA
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO.	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC.	700,000	303,639	303,639	303,639	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE OCUPO UN RECURSO QUE DEJARON LAS AUTORIDADES DEL EJERCICIO 2002 - 2004, DEL F-III = \$ 46,361.00 Y COPLADE (COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE OAXACA) APORTO LA CANTIDAD DE \$ 350,000.00 SE BENEFICIA TODA LA POBLACION (250
APERURAS DE CALLES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CACALOTE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	357,708	357,708	357,708	357,708	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA APERTURA DE CALLES CON MAQUINARIA PARA DAR ACCESO A LOS HABITANTES QUE VIVEN EN LA ZONA
CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN BODEGA COMUNITARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	HIDALGO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN ANEXO PARA USO COMUNITARIO
CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	140,965	140,965	140,965	140,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALBERGUE COMUNITARIO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTIAGO JOCOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	494,805	494,805	494,805	494,805	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN ALBERGUE COMUNITARIO
CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DEL ALBERGUE COMUNITARIO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTIAGO JOCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	360,985	360,985	360,985	360,985	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN ALBERGUE COMUNITARIO EN SU TERCERA ETAPA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PILAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN PEDRO TUTUTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL SANJON	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	160,090	160,090	160,090	160,090	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO ARMADO
DESASOLVE DEL RIO SAN FRANCISCO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PLAYA VIEJA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL DESASOLVE SE REALIZO CON MAQUINARIA, PARA EVITAR DESASTRES NATURALES Y DAR SEGURIDAD A LA POBLACION
PAVIMENTACION DE CALLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	211,095	211,095	211,095	211,095	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL TLACUACHE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	109,642	109,642	109,642	109,642	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN ISIDORO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	145,420	145,420	145,420	145,420	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	AGUA ZARCA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	148,111	148,111	148,111	148,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PAVIMENTACION SE REALIZO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	DUYA YOO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	111,192	111,192	111,192	111,192	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL CIRUELO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	116,409	116,409	116,409	116,409	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL FAISAN	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	195,863	195,863	195,863	195,863	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN ANTONIO RIO VERDE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	110,189	110,189	110,189	110,189	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE YUGUE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	78,618	78,618	78,618	78,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MARTIN CABALLERO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	194,147	194,147	194,147	194,147	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MIGUEL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	354,531	354,531	354,531	354,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ALBERGUE COMUNITARIO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTIAGO JOCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	145,215	145,215	145,215	145,215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PAVIMENTACION SE REALIZO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE 2A ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LOS LIMONES	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	102,416	102,416	102,416	102,416	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PAVIMENTACION SE REALIZO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE CALLE 2A ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FRANCISCO DE ABAJO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	239,821	239,821	239,821	239,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA OAXACA 2A ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	RIO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11 LA PAVIMENTACION SE REALIZO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	EL GACHUPIN	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	132,296	132,296	132,296	132,296	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES: BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	LA LUZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	1,417,442	1,417,442	1,417,442	1,417,442	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTARON DOS CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES: MANUEL SABINO CRESPO Y ANTONIO VALDES 2A ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	458,328	458,328	458,328	458,328	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAVIMENTARON LAS CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
REHABILITACION DE CALLES	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	EL AZURRE	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	203,561	203,561	203,561	203,561	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA REHABILITACION CONSISTIO EN APLICACION DE MATERIAL PETREO Y NIVELACION CON MAQUINARIA
PAVIMENTACION DE CALLE	345-SAN SEBASTIÁN IXCAPA	VISTA HERMOSA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	100,681	100,681	100,681	100,681	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	ESTA NUEVA CAPTURA O NUEVO POLO SUSTITUYE AL FOLIO NUMERO 8610 DEBIDO A QUE HUBO UN ERROR DE CAPTURA EN EL MONTO DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	63 ANIMAS YUCUNCIASI	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	198,651	198,651	198,651	198,651	100%	0	0	0	METRO CUBICO	258	258	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	01 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	701,590	701,590	701,590	701,590	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,752	2,752	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+862	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	01 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	4,323,335	4,323,335	4,323,335	4,323,335	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD(CIRCUITO 1 NORTE 1A. ETAPA)	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	FRACCIONAMIENTO O EL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, OAXACA	2,279,416	2,279,416	2,279,416	2,279,416	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	249,214	249,214	249,214	249,214	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	744	744	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	229,647	229,647	229,647	229,647	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	583	583	100%	
TERMINACION DE AGENCIA MUNICIPAL	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	174,246	174,246	174,246	174,246	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE AGENCIA MUNICIPAL	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	174,246	174,246	174,246	174,246	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	780,105	780,105	780,105	780,105	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA CRUZ	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	499,502	499,502	499,502	499,502	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	420	420	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN LORENZO JILOTEPECUILLO	H. AYUNTAMIENTO-AGENCIA MUNICIPAL	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,103	2,103	100%	LOS INTERESES FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA DEL FII EN EL FOLIO 37028
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA REFORMA ECATEPEC	410-SANTA MARIA ECATEPEC	LA REFORMA ECATEPEC	H. AYUNTAMIENTO-AGENCIA MUNICIPAL	388,000	388,000	388,000	388,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,455	2,455	100%	LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO III. FOLIO REPORTADOS EN EL FOLIO 37028. MISMOS QUE FUERON DEJADOS EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007. EXISTENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 EN EL FONDO III \$ 20,978.63
CONSTRUCCION DE ANDADOR	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	513,000	513,000	513,000	513,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,026	1,026	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	1,967,395	1,967,395	1,967,395	1,967,395	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,225	6,225	100%	PAVIMENTACION DE CALES REVOLUCION.DIAGONAL DE REVOLUCION Y ZARAGOZA
PAVIMENTACION DE CALLES	416-SANTA MARIA IXCATLAN	SANTA MARIA IXCATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	633,384	633,384	633,384	633,384	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,781	1,781	100%	
CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 2.00 X 2.00	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	46,300	46,300	46,300	46,300	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	14	14	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON 50% DE APORTACION MUNICIPAL Y 50% APORTACION ESTATAL CON CARGO AL PROGRAMA FISE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "LIRIO" EN BARRIO SAN ANTONIO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	439,476	439,476	439,476	439,476	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,065	1,065	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, SANTA MARIA MIXTEQUILLA	413,500	413,500	413,500	413,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,131	1,131	100%	
2A ETAPA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTO DOMINGO TICU	SANTA MARIA NDUAYACO	107,574	107,574	107,574	107,574	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE LIBERTAD DE DICHA POBLACION. LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 51,000.00, BENEFICIA A 160 HABITANTES.
REVESTIMIENTO DE CALLES	425-SANTA MARIA PAPALO	SAN JUAN TEPONAPA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	255,606	255,606	255,606	255,606	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,708	3,708	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL QUE SE HABIA REPORTADO POR \$246,416.13 NO ES EL APPLICABLE DEBIDO A QUE EN DICHO MONTO NO SE HABIA REPORTADO LOS GASTOS INDIRECTOS, RETENCIONES DE 3 Y 5 AL MILLAR POR LA OBRA CONTRATADA, SIN EMBARGO SE APLICARON \$9,189.87 CANTIDAD QUE
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ABASOLE E HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	442-SANTA MARIA YALINA	SANTA MARIA YALINA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	211,219	211,219	211,219	211,219	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	614	614	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2006 DEL RAMO 33, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE \$16,428.50 PARA COMPLEMENTAR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA QUE ES DE \$ 227,645.50
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA SOBRE EL ACCESO A SANTA MARIA YAVESIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	396,487	396,487	396,487	396,487	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO ESTA OBRA CON LA PARTICIPACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA COPLADE CON UNA APORTACION DE \$396,487.20, LA CUAL SUMADA A LA APORTACION DEL FONDO III DA EL TOTAL DE LA INVERSION DE ESTA OBRA QUE FUE POR UN MONTO DE \$792,974.40.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	449-SANTA MARIA ZOQUIULAN	CANDELABRIA YEGOLE	H. AYUNTAMIENTO	281,850	281,850	281,850	281,850	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	816	816	100%	POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, NO SE APLICO A NINGUN PROYECTO ACTUAL, SE DEJO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO, YA ESTA TOTALMENTE COMPROBADO EL RECURSO.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	ZMATAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	772	772	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
APERTURA DE CALLE	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SOLEDAD TECTITLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	63,290	63,290	63,290	63,290	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	543,083	543,083	543,083	543,083	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO POR CONTRATO, EN UNA MEZCLA DE RECURSOS AL 50% DEL RAMO 33, FONDO III Y 50% DE APORTACION DEL ESTADO, A LA FECHA SE HA CUBIERTO AL 100% LA APORTACION DEL RAMO 33, Y LA APORTACION POR PARTE DEL ESTADO EN UN 65%, SE ESTA ESPERAN
PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL	458-SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	148,114	148,114	148,114	148,114	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	240	240	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
1 ADQUISICION DE DESPENSAS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	DESPENSAS ENTREGADAS.	11
AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ZAPOTE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	445.880	445.880	445.880	445.880	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	OBRA CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE ACERAS O BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO COL. CENTRO, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	2.328.173	2.328.173	2.328.173	1.746.130	75%	0	0	0	METRO LINEAL	950	855	90%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS	
CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA CALLE 21 DE MARZO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	68.600	68.600	68.600	68.600	100%	0	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	OBRA CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE DESCANSO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	6.160	6.160	6.160	6.160	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA	
MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA COL. AVIACION	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	145.678	145.678	145.678	145.678	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DEL RANCHITO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	206.022	206.022	206.022	206.022	100%	0	0	0	METRO LINEAL	286	286	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA CRUZ	H. AYUNTAMIENTO	196.681	196.681	196.681	196.681	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA TERMINADA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL HOSPITAL, BANQUETA AMBOS LADOS, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA CRUZ	H. AYUNTAMIENTO	40.000	40.000	40.000	40.000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	74	74	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUADALUPE HINOJOSA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	500.000	500.000	500.000	500.000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ COL. MIRAMAR	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	327.428	327.428	327.428	327.428	100%	0	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	86.100	86.100	86.100	86.100	100%	0	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, BARRIO GRANDE	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	121.868	121.868	121.868	121.868	100%	0	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES CRUCES, COL. MIRAMAR, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	61.473	61.473	61.473	61.473	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA SECC. CUARTA, BARRIO GRANDE SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	86.473	86.473	86.473	86.473	100%	0	0	0	METRO LINEAL	25	25	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENION CALLE 12 DE DICIEMBRE, COL. GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	122.914	122.914	122.914	122.914	100%	0	0	0	METRO LINEAL	188	188	100%	OBRA CONCLUIDA	
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	48.500	48.500	48.500	48.500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	OBRA CONCLUIDA	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	67.000	67.000	67.000	67.000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA	
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL J.N.'LA EDUCADORA'	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO	H. CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	354.698	354.698	354.698	354.698	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
PAVIMENTACION DE CALLES	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	413.615	413.615	413.615	413.615	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.648	1.648	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA	
ALUMBRADO PUBLICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	56.623	56.623	56.623	56.623	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONST. DE CAJONES PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	585.000	585.000	585.000	585.000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONST. DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONST. DE MUROS DE CONTENION EN DIV. CALLES Y AVENIDAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	1.424.238	1.424.238	1.424.238	1.424.238	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONT. DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	899.941	899.941	899.941	899.941	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
ELABORACION DE ESTUDIO Y FACTIBILIDAD DE SEÑALETCA URBANA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	400.000	400.000	400.000	400.000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7º OTE.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	692.762	692.762	692.762	692.762	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 17 NTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	276.888	276.888	276.888	276.888	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5º PONIENTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	895.493	895.493	895.493	895.493	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES Y AVENIDAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	2.163.706	2.163.706	2.163.706	2.163.706	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3º NORTE ENTRE LAS CALLES NORBERTO A. PALANCARES Y 4º POT.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	105.509	105.509	105.509	105.509	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 6º OTE.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	107.730	107.730	107.730	107.730	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7º SUR	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	617.434	617.434	617.434	617.434	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8º OTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	107.175	107.175	107.175	107.175	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS PEATONALES Y VEHICULARES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	201.296	201.296	201.296	201.296	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE SUDAMERICA CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO	H. AYUNTAMIENTO	600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A. DEL SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	1.383.079	1.383.079	1.383.079	1.383.079	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A. DEL SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	1.842.725	1.842.725	1.842.725	1.842.725	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 DE MAYO SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ	H. AYUNTAMIENTO	600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%		
REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL (CALLE INDEPENDENCIA DEL 0+000 AL 1+900, AV. JUAREZ NORTE DEL 0+000 AL 0+700, AV. JUAREZ SUR DEL 0+000 AL 0+400). REALIZANDO LOS TRABAJOS DE BACHEO, RENOVACION	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	1.150.855	1.150.855	1.150.855	1.150.855	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TAMAZOLA	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2.431	2.431	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	250.000	250.000	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	276.880	276.880	276.880	276.880	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO	889.936	889.936	889.936	889.936	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	495-SANTIAGO TAPEXTLA	TECOYAME	H. AYUNTAMIENTO	62,208	62,208	62,208	62,208	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CALLE REVOLUCION ENTRE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE	501-SANTIAGO YUCUYACHI	001 SANTIAGO YUCUYACHI	MUNICIPAL DE SANTIAGO YUCUYACHI.	518,842	518,842	518,842	518,842	100%	0	0	METRO CUADRADO	518,842	518,842	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE REALIZO CON MESCLAS DE RECURSOS CON EL RAMO 28.
APERTURA Y CONSERVACION DE CALLES PRINCIPALES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA ENTREGADA AL COMITE DE LA OBRA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	2,806,281	2,806,281	2,806,281	2,806,281	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADA AL COMITE DE OBRA
PAVIMENTACION DE CALLES	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,300	6,300	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	508-SANTO DOMINGO CHIHLITÁN	SANTO DOMINGO CHIHLITÁN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHLITÁN	445,147	445,147	445,147	445,147	100%	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	LA OBRA DIO INICIO EN EL MES DE JULIO Y LO EJERCIDO CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL Y PAGO DE SALARIOS MEDIANTE LISTAS DE RAYAL. LA OBRA CONCLUYÓ EL 15 DE OCTUBRE DE 2007
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	824,040	824,040	824,040	824,040	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSTA DE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR UN IMPORTE DE \$223,747.92. LO CUAL SUMADO A LA APORTACION MUNICIPAL ARROJA UN TOTAL ANUAL DE \$ 1,047,787.92.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE RIVERAS DEL RIO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA MARIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	225,373	225,373	225,373	225,373	100%	0	0	METRO CUBICO	102	102	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, BANQUETAS, Y GUARNICIONES EN DISTRIBUIDOR VIAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	001 BARRIO SANTA MARIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	4,959,395	4,959,395	4,959,395	4,959,395	100%	0	0	OTROS	3,455	3,455	100%	METAS: 300.00M3, 3455.00M2, 1200.60ML LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO SE REALIZO EL CAMBIO DE META DEBIDO A QUE SE REALIZARON VARIOS TIPOS DE TRABAJOS: 300.00M3 DE MURO, 3455.00M2 DE BANQUETAS, Y 1200.60ML DE GUARNICIONES.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,332	4,332	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OAXACA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO LA SOLEDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,269	1,269	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA TERESA DE JESUS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	960	960	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA MARIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	302,836	302,836	302,836	302,836	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,334	1,334	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN LUIS REY	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	456,429	456,429	456,429	456,429	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA YUCATAN	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	487,041	487,041	487,041	487,041	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,325	2,325	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SAN JUANICO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	762,391	762,391	762,391	762,391	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,152	2,152	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONCEPCION BAMBIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	568,477	568,477	568,477	568,477	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,638	1,638	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	EL LIMON	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	200,706	200,706	200,706	200,706	100%	0	0	METRO CUADRADO	715	715	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	FRACCIONAMIENT O VILLAS DEL SOL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	200,621	200,621	200,621	200,621	100%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROBERTO E. SALAZAR	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA INDUSTRIAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	736,033	736,033	736,033	736,033	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,750	1,750	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SONORA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	206,622	206,622	206,622	206,622	100%	0	0	METRO CUADRADO	729	729	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ESCUELA ISTMENÁ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SANTA MARIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	210,150	210,150	210,150	210,150	100%	0	0	METRO CUADRADO	754	754	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA GERTRUDIS MIRAMAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	949,390	949,390	949,390	949,390	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,119	2,119	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCON MORENO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	827,387	827,387	827,387	827,387	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,807	1,807	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y JESUS HERNANDEZ CASANOVA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO VIXHANA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	771,263	771,263	771,263	771,263	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,860	1,860	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	MORRO MAZATAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	683,480	683,480	683,480	683,480	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,072	2,072	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CHIHUAHUA Y AGUAS CALIENTES	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENTO JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,504,254	1,504,254	1,504,254	1,504,254	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,480	3,480	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERNADO
PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN PABLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	809,191	809,191	809,191	809,191	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,384	1,384	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERNADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL SOL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CALLE CIMA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO GUIXHIVERE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	506,752	506,752	506,752	506,752	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	736	736	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE COMONFORT	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	111,451	111,451	111,451	111,451	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUTLHAIAC	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	142,751	142,751	142,751	142,751	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	612	612	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	NATIVIDAD	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	364,000	364,000	364,000	364,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,725	2,725	100%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO, VICTORIA, ITURBIDE, VICENTE GUERRERO, MATAMOROS Y JUAREZ	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SAN SEBASTIAN DEL MONTE	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	522,000	522,000	522,000	522,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,138	3,138	100%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRESIDENTE JUAREZ Y MARIANO ESCOBEDO	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	YETLA DE JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALÁ	455,000	455,000	455,000	455,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,468	3,468	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	GENARO V VASQUEZ	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	51,870	51,870	51,870	51,870	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	62	62	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	544-TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	EL CACALOTE	H. AYUNTAMIENTO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	350,928	350,928	350,928	350,928	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	202	202	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	544-TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	506,077	506,077	506,077	506,077	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	383	383	100%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE COMPLEMENTO CON UNA EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 34,910.04 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.M) POR LO QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 540,887.04. EN EL TRIMESTRE ANTERIO P
CONSTRUCCION Y TECHADO DE EXPLANADA EN LA ESCUELA PARA ADULTOS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H. AYUNTAMIENTO DE SEGURA Y LUNA	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	100%	1,640,000	1,640,000	0	OBRA	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO EL NARANJO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO EL NARANJO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	400,000	400,000	0	OBRA	100	100	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GREGORIO CHAVEZ ENTRE FCC. 1, MADERO Y CONSTITUCION	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	569,402	569,402	569,402	569,402	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,240	1,240	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION DE SANTA CATALINA DE SENA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	SANTA CATALINA DE SENA	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,044	1,044	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS CON CONCRETO SIMPLE, EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	271,783	271,783	271,783	271,783	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	PAVIMENTACION DE 2000 METROS CUADRADOS, A BASE DE CONCRETO SIMPLE EN TRINIDAD ZAACHILA.
CONSERVACION DE CAMINOS, RASTRO Y REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES MIGUEL HIDALGO, CONSTITUCION Y GUERRERO	552-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	ZAPOTITLÁN DEL RÍO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	418,000	418,000	418,000	418,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUITINDO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA A EJECUTARSE DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (2007) APORTACION FEDERAL \$350,000.00, APORTACION ESTATAL \$350,000.00, APORTACION MUNICIPAL \$350,000.00, APORTACION MIGRANTES \$ 350,000.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	BAJA CALIFORNIA DEL RÍO	H. AYUNTAMIENTO ZAPOTITLÁN DEL RÍO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN SEBASTIAN RIO DULCE	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAXACA	422,500	422,500	422,500	422,500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN JOSE BUELATOVA DE DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE ALVAREZ, OAXACA	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,910	2,910	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAXACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,670	1,670	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,388	3,388	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIOS DE ZIMATLÁN	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,775	6,775	100%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y GALEANA	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,388	3,388	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,388	3,388	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO CARDENAS	H. AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS	764,802	764,802	764,802	764,802	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	METAS. POSTE
AMPLIACION RD LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN	409,000	409,000	409,000	409,000	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	METAS. POSTE
INTRO. RD ELECTRICA YUTIATOSO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	YUTIATOSO	H. AYUNTAMIENTO COICOYAN	233,878	233,878	233,878	233,878	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS. POSTE
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	BARRIO LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO DE BARRIO LOMA BONITA	236,742	236,742	236,742	236,742	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL PAGO DE ESTA OBRA SE REALIZO CON CARGO AL FONDO III, DEBIDO A QUE EL COMPROMISO ERA QUE LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EN 20% A TRAVES DE UN GESTOR, SITUACION QUE NO FUE ASI, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO ABSORBO LA DEUDA DE LOS BENEFICIARIOS.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. JOSE YOLA SEGUNDA ETAPA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ	165,828	165,828	165,828	165,828	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS. POSTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA COLOCACION DE 5 POSTES PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. MARIANO MONTERO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ	180,734	180,734	180,734	180,734	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS. POSTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA COLOCACION DE 4 POSTES PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. 19 DE MARZO 2DA. ETAPA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ	207,207	207,207	207,207	207,207	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	METAS. POSTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA COLOCACION DE 8 POSTES PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. 6 DE NOVIEMBRE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ	581,513	581,513	581,513	581,513	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	METAS. POSTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA COLOCACION DE 15 POSTES PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. 8 DE OCTUBRE 2DA. ETAPA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ	72,811	72,811	72,811	72,811	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS. POSTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA COLOCACION DE 2 POSTES PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LORENZA SANTIAGO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ	246,215	246,215	246,215	246,215	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS. POSTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA COLOCACION DE 7 POSTES PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. 11 DE SEPTIEMBRE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ	208,843	208,843	208,843	208,843	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS: POSTE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA COLOCACION DE 7 POSTES PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, EN LA COL. 27 DE FEBRERO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE JOVAL NUEVO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 3A ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA ODILON MINA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	177,840	177,840	177,840	177,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	51-MAGDALENA TETIPAC	MAGDALENA TETIPAC	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TETIPAC	1,127,198	277,927	277,927	277,927	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LOS ACCESOS DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA A DE JUÁREZ, OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,236,115	2,236,115	1,997,535	2,236,115	100%	0	0	PIEZA	2,150	2,150	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$1,997,535.63 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/619/2007 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2007 Y TM/759/2007 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007. LA CUAL DIÓ COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O
INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO COLONIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,121,332	1,121,332	805,657	1,121,332	100%	0	0	PIEZA	77	77	100%	ESTA OBRA SE CAPTURÓ MAL EN EL FOLIO 19567 DE ESTA MISMA FECHA. YA SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0749/2007 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2007 POR \$300,000.
REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,109,504	6,109,504	6,604,456	6,103,613	100%	0	0	OTROS	5,150	5,150	100%	METAS: LUMINARIAS INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$6,604,456.70 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/619/2007 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2007. LA CUAL DIÓ COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRES
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	30,606	30,606	30,606	30,606	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA.	76-LA REFORMA EL TRAPICHE	LA REFORMA COL EL TRAPICHE	H. AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE 19 POSTES.
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA.	76-LA REFORMA 3 REYES	LA REFORMA COL 3 REYES	H. AYUNTAMIENTO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE 19 POSTES.
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA.	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	LA JOYA	SAN ANDRÉS NUXIÑO	1,197,907	1,197,907	1,197,907	1,197,907	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZO EN UN NUCLEO RURAL (LA JOYA), SE BENEFICIAN 65 FAMILIAS Y APORTARON LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$ 17,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	MONTE FRIO	SAN ANDRÉS NUXIÑO	1,200,395	1,200,395	1,200,395	1,200,395	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE CAPTURÓ MAL EN EL FOLIO 19657 DE ESTA MISMA FECHA. YA QUE SE ELIGIO EN GRUPO SECTORIAL. DESARROLLO SOCIAL. BENEFICIA A 84 FAMILIAS DE ESTA AGENCIA DE POLICIA Y APORTARON LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$ 27,000.00
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA EL CAFETAL, SALIDA A ATOYAC Y LA CANADA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	648,000	648,000	648,000	648,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100% ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	114-SAN BALTASAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTASAR YATZACHI EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTASAR YATZACHI EL BAJO	44,763	44,763	44,763	44,763	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENAVISTA	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO CORRECTAMENTE.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHO ENCINAL	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	201,371	201,371	201,371	201,371	100%	0	0	METRO LINEAL	439	439	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO CORRECTAMENTE.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EQUIPO DE BOMBO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	160-SAN JERONIMO SILACAYÓDAPILLA	BARRIO EL SABINO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYÓDAPILLA	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN EL CENTENARIO	165-SAN JOSE AYUQUILA	02 EL CENTENARIO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	262,004	262,004	262,004	262,004	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	METAS: POSTE SE CONSTRUIRA UNA RED DE --- POSTES Y --- TRANSFORMADORES
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN SAN JOSE AYUQUILA	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	777,668	777,668	777,668	777,668	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	METAS: POSTE SE CONSTRUIRA UNA RED DE ... POSTES Y --- TRANSFORMADORES DE DISTINTAS CAPACIDADES
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. SAN ANTONIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	903,987	903,987	903,987	903,987	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: TRANSFORMADOR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPALOAPAN	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	811,743	811,743	811,743	811,743	100%	0	0	METRO LINEAL	1,615	1,615	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHIQUITO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	719,682	719,682	719,682	719,682	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	METAS: POSTE
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	266,691	266,691	266,691	266,691	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	LAS METAS SON: 2 PIEZAS TRANSFORMADOR 10 KVA 355 KILOGRAMOS CABLE ACSR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PALMILLA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	995,849	995,849	995,849	995,849	100%	0	0	OTROS	2,025	2,025	100%	METAS: METROS
SUMINISTRO DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	439,175	439,175	439,175	439,175	100%	0	0	PIEZA	161	161	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARAJE LAS RUINAS.	224-SAN JUAN ANTONIO	RANCHO SAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	540,379	334,317	334,317	334,317	100%	0	0	METRO LINEAL	1,356	1,356	100%	ESTA OBRA TAMBIEN SE REALIZO CON LOS RECURSOS DEL F.IV.
CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA EN LA CALLE 18 DE MARZO	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN FRANCISCO YOSOCUTA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	67,075	67,075	67,075	67,075	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE 18 DE MARZO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE SALUD	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA CLAUHTEMOC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	179,119	179,119	179,119	179,119	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: 5 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR LA META CONSISTE EN 5 POSTES Y UN TRANSFORMADOR OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	911,000	911,000	911,000	911,000	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	METAS: 19 POSTES Y 4 TRANSFORMADORES LA OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA SAN PABLO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	311,193	311,193	311,193	311,193	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	METAS: 9 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES LA OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE SAN ANTONIO ETLATONGO	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO ETLATONGO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	172,960	172,960	170,000	172,960	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: POSTES DE LUZ ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 172,960.00
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	304,007	304,007	304,007	304,007	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: RED EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$304,007.81. SIN EMBARGO, EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES RAZON POR LA CUAL SE REPORTO UNICAMENTE \$304,007.00.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO SAN SIDRO	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	82,483	82,483	82,483	82,483	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: RED EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$82,483.74. PERO SE REPORTO UNICAMENTE \$82,483.00 PORQUE EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES
CONSTRUCCION DELA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	BARRIO GUADALUPE XONDITLÉ	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	165,722	165,722	165,722	165,722	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: RED EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$165,722.28; SIN EMBARGO SE REPORTARON \$165,722.00 PORQUE EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA EL CAMPANARIO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	418,560	418,560	418,560	418,560	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	METAS: POSTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN JUAN ZARAGOZA TENANGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TENANGO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS: POSTES LA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	297-SAN PABLO TLALTEPEC	CANDELARIA DE SAN PABLO TLALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PABLO TLALTEPEC	3,209,085	3,209,085	3,209,085	3,209,085	100%	0	0	OTROS	102	102	100%	METAS: POSTES LA COMPROBACION DE ESTA OBRA YA FUE TURNADA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	79,000	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORAS A LA RD	331-SAN PEDRO TIDAA	001 SAN PEDRO TIDAA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	857,202	857,202	857,202	857,202	100%	857,202	857,202	METRO LINEAL	857,202	857,202	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR COCAMPO	EL MAMEY	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR COCAMPO	102,009	102,009	102,009	102,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE AMPLIO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD CON TRES POSTES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR COCAMPO	SAN MARQUITOS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR COCAMPO	228,933	228,933	228,933	228,933	100%	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD PARA BENEFICIAR A 200 HABITANTES
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	BARRIO CANADA DEL TECOLOTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	470,535	470,535	470,535	470,535	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 470,535.53. LA APORTACION DEL FONDO III ES DE 470,535.53 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES DE 0.00.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	SAN SIMON ZAHUATLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	485,192	485,192	485,192	485,192	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ES DE 485,192.11 ESTE MONTO CORRESPONDE AL FONDO III Y EN LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES DE 0.00.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	EL TRAPICHE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	449,536	449,536	449,536	449,536	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	METAS: 14 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES LA META DE OBRA CONSISTE EN 14 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA JALTIANGUI	419-SANTA MARIA JALTIANGUI	SANTA MARIA JALTIANGUI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTIANGUI	345,948	345,948	345,948	345,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y EL PRESTAMO OTORGADO POR EL RAMO 28 ESTA CUBIERTO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE EL MUNICIPIO ESTA CUMPLIENDO EN TIEMPO Y FORMA LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: R. D. AMPLIACION PRIVADA SANTA CECILIA. OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, RECEPCIONADA POR EL COMITE DE OBRAS DEL BARRIO SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
R. D. AMPLIACION RANCHO METATE 2A. ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	RANCHO METATE	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	500,000	500,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y RECEPCIONADA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
R. D. AMPLIACION TELESECUNDARIA SANTA CRUZ	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, RECEPCIONADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
R. D. AMPLIACION Y MEJORA SANTA MARIA YACOCHI	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA YACOCHI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y RECEPCIONADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	445-SANTA MARIA YOSOYUA	BUENAVISTA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	270,115	270,115	270,115	270,115	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	METAS: POSTES EL RECURSO DE ESTA OBRA AUN NO HA SIDO TRAMITADA A LA CONTADURIA DE HACIENDA PORQUE AUN SE ESTAN HACIENDO UNAS CORRECCIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO. LA INV. TOTAL DE ESTA OBRA ES: 372,250.00 DIVIDIDO DE LA SIGUIENTE MANERA \$ 270,115.40 QUE
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	445-SANTA MARIA YOSOYUA	GUADALUPE YOSOYUA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	270,115	270,115	270,115	270,115	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS: POSTES
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SAN MARTIN SOYOLAPAM	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	148,114	148,114	148,114	148,114	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RD. ESC. SEC. TECNICA NO.191 Y ESCUELA ALBERGUE DE SANTIAGO IXTAYUTLA OAX.	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA	194,000	194,000	194,000	194,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPRABADA AL 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	473-SANTIAGO LAXOPIA	SAN SEBASTIAN GUILOXI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPIA	310,211	310,211	310,211	155,106	50%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECCUCION
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE YUTACU	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO NACIONAL	334,950	334,950	334,950	334,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONT. DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	HORNOS GRANDES	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	793,756	793,756	793,756	793,756	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CIRUELO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	H. AYUNTAMIENTO NACIONAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LAS OBRAS ELECTRICAS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PALOMAR ARROYO SECO PIE DEL CERRO	H. AYUNTAMIENTO NACIONAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE INSURGENTES ENTRE VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA EMILIANO ZAPATA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	621,000	621,000	621,000	621,000	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	METAS: POSTES LA OBRA ESTA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AV. AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO Y MICHOCAN	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA BENITO JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	273,086	273,086	273,086	273,086	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: POSTES LA OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI, VENUSTIANO CARRANZA Y CUAUHTEMOCAN	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	548,253	548,253	548,253	548,253	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	METAS: POSTES LA OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARCOS DEL GARZON	H. AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	OBRA	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CRUZ NUMA	H. AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	OBRA	100	100	100%	
TERMINACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	LAS PENAS	H. AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	400,000	400,000	OBRA	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC	198,526	198,526	198,526	198,526	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE INDEPENDENCIA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA CAMINO A LA CORONILLA Y A LOS MOLINOS EN EL BARRIO SAN MIGUEL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC	323,600	323,600	323,600	323,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA CAMINO ALA CORONILLA Y A LOS MOLINOS
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA LAS CALLES BUGAMBILIAS Y LAS ROSAS EN EL PARAJE LOMA DEL TABAA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC	599,519	599,519	599,519	599,519	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIC AEN LAS CALLE BUGAMBILIAS Y LAS ROSAS DE LA LOMA DEL TABAA
CONSTRUCCION DE RED HIBRIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA 16 DE NOVIEMBRE, BARRIO LA TRINIDAD	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC	194,800	194,800	194,800	194,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA
R. D. AMPLIACION Y MEJORA CAMINO DEL SANTO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC	599,753	599,753	599,753	599,753	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DEL SANTO
RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA ALIMENTAR JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA EN CALLE TULIPANES DEL PARAJE LOMA DEL TABAA. BARRIO SAN ANTONIO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAC	53,889	53,889	53,889	53,889	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REDEDE BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA EN EL PARAJE LOMA DEL TABAA
AMPLIACION Y MEJORA DE RED AEREA CON AMPLIACION SUBTERRANEA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	COMITE PARA LA PLANEACION Y EL DESARROLLO (COPLADE)	1,996,063	998,031	998,031	998,031	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	AMPLIACION DE 3 KILOMETROS DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO, TRINIDAD ZAACHILA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 R.D. AMPLIACION TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL TLANICHICO.	555-TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANICHICO	72,560	72,560	72,560	72,560	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	11 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL TLANICHICO
R.D. AMPLIACION Y MEJORA EN SAN MIGUEL TLANICHICO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANICHICO	1,075,573	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$400,000.00. EL RESTO LO APORTARA EL COPLADE.
MEJORA Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	685,400	685,400	685,400	685,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (I.A. ETAPA)	566-ZAPOTTILAN DEL RIO	BAJA CALIFORNIA DEL RIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FONDO III Y FEIF. APORTACION MUNICIPAL \$1,500,000.00. APORTACION ESTATAL \$1,500,000.00. EL PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. MZAR/966/01/2007 ES DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS Y PARAJES	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	468,677	468,677	468,677	468,677	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIOS Y PARAJES	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	414,968	414,968	414,968	414,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO 2A. ETAPA	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	263,086	263,086	263,086	263,086	100%	0	0	METRO CUADRADO	263,086	263,086	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (AGENCIA DE POLICIAS EJIDO EMILIANO ZAPATA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA DE POLICIAS EMILIANO ZAPATA	468,770	468,770	468,770	468,770	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. CONSTRUCCION LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA AGENCIA DE POLICIA PLAYA VICENTE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA DE POLICIA PLAYA VICENTE	468,770	468,770	468,770	468,770	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. CONSTRUCCION LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION DE ENFERMEDADES DE LA MUJER	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	2,138,019	2,138,019	2,138,019	2,138,019	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. EQUIPAMIENTO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION DE ENFERMEDADES DE LA MUJER
REHABILITACION DE LA CASA COMUNITARIA DE LA MUJER AMA LA VIDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	151,000	151,000	151,000	151,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	74	74	100%	
AMPLIACION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD 2A. ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 115,000.00 POR UN TOTAL DE 1 LOTE SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 57,500.00 (POR 0.50 DE LOTE)
APOYO ALIMENTARIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	2,254,000	2,254,000	2,254,000	2,254,000	100%	0	0	APOYO	24,000	24,000	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DESPARRAMADERO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	LOTE	0	0	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA POR \$ 1,758,680.00. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 956,680.00 (POR EL 55 % DEL LOTE)
CONSULTA MEDICA PARA DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	CONSULTA	400	400	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 180,000.00, POR UN TOTAL DE 1,000 CONSULTAS. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE DE APLICARON \$ 198,000.00 (POR 600 CONSULTAS)
DESAYUNOS ESCOLARES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	APOYO	200,000	200,000	100%	
EQUIPAMIENTO CENTRO DE ATENCION P/ LA MUJER Y SECCION DE MUJERES MALTRATADAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	LOTE	0	0	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 145,000.00 SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" EN DONDE SE APLICARON \$ 87,000.00 (POR EL 60% DEL LOTE)
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER (R XMASTOG/ACCS)	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	LOTE	0	0	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 190,000.00 SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 114,000.00 (POR EL 60% DEL LOTE)
ESTUDIO COLPOSCOPICO PARA DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	35,200	35,200	35,200	35,200	100%	0	0	ESTUDIO	400	400	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 88,000.00 POR UN TOTAL DE 1,000 ESTUDIOS. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 52,800.00 (POR 600 ESTUDIOS)
ESTUDIO DE DENSITOMETRIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	ESTUDIO	400	400	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 60,000.00 POR UN TOTAL DE 1,000 ESTUDIOS. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 36,000.00 (POR 600 ESTUDIOS)
ESTUDIO DE MASTOGRAFIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ESTUDIO	400	400	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 75,000.00 POR UN TOTAL DE 1,000 ESTUDIOS. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 45,000.00 (POR 600 ESTUDIOS)
TOMA DE MUESTRAS A MUJERES PARA DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ESTUDIO	400	400	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 75,000.00 POR UN TOTAL DE 1,000 ESTUDIOS. SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 45,000.00 (POR 600 ESTUDIOS)
ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	1,978,000	1,978,000	1,978,000	1,858,000	94%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS. CAMION ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 20 HABITAT CON OBRA NO. 200871ME229. ASI MISMO LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 3 CAMIONES PARA RAMO 33 FONDO III Y 3 CAMIONES PARA RAMO 20 HABITAT, DANDO UN T
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE LIMPIA DE LA COORD. GRAL. DE SERV. MPALES. COL. REFORMA, COBERTURA MPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	3,666,650	3,666,650	3,666,650	3,666,650	100%	0	0	VEHICULO	13	13	100%	LAS METAS PROGRAMADAS PARA ESTA OBRA SON DE 7 VEHICULOS Y 6 CONTENEDORES HACIENDO UN TOTAL DE 13 VEHICULOS.
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CALLE DIAMANTE Y TURQUESA, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	35,683	35,683	35,683	35,683	100%	0	0	METRO CUADRADO	145	145	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, COLONIA CANDIANI, AGENCIA CANDIANI (TERMINACION DE OBRA)	67-OAXACA DE JUAREZ	CANDIANI	228,750	228,750	228,752	68,625	30%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$228,752.76 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM/0714/2007 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRA
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO A BASE DE MURO TABLAROCA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE TERRACERIA HOSPITAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	323,871	323,871	323,871	323,871	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	2,840	2,840	2,840	2,840	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA CIENEGA	497,256	497,256	497,256	497,256	100%	47,256	497,256	UNIDAD MEDICA	497,256	497,256	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-SAN ANTONIO EL ALTO	EL PERAL	684,963	667,624	684,963	667,624	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CASA DE SALUD LA OBRA FUJE CONTRATADA POR \$ 684,963.32 PERO DURANTE LA EJECUCION SE EJERCIERON \$667,624.85 CON LO CUAL SE REALIZO LA OBRA AL 100% DE ACUERDO A LO PROYECTADO.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AÑO DE JUAREZ	268,838	268,838	268,838	268,838	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA AMAPA	268,298	268,298	268,298	268,298	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENTO JUAREZ"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN	492,500	492,500	492,500	492,500	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LUIS LAVALLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INCONAVIT LAS LIMAS	396,389	396,389	396,389	396,389	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "VICENTE GUERRERO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. EL PROGRESO	217,224	217,224	217,224	217,224	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	275,770	275,770	275,770	275,770	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
TERMINACION DE CASA DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EJIDO EL PARAISO	149,997	149,997	149,997	149,997	100%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SALUD EN LA LUZ ETLATONGO	250-SAN MATEO ETLATONGO	LA LUZ ETLATONGO	93,729	93,729	95,000	93,729	100%	0	0	METRO CUADRADO	78	78	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y TIENE UN COSTO TOTAL \$ 93,729.24
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADICIONES 2DA. ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	BARRIO LA LAGUNA	249,617	249,617	249,617	249,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	189	189	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$282,962.00, DE LOS CUALES EL PROGRAMA APORTA LA CANTIDAD DE \$249,617.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$33,345.00.
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	861,469	861,469	861,469	861,469	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: OBRA
2A. ETAPA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD.	329-SAN PEDRO TEOZACOLCO	SAN ISIDRO TEOZACOLCO	1,109,116	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LOS LLANOS DEL ESPINAL	61,259	61,259	61,259	61,259	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA, SOSTENIDOS CON POSTES DE CONCRETO, DE LA CASA DE SALUD PARA DAR PROTECCION A LA INSTALACION
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN FELIPE	173,536	173,536	173,536	173,536	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL CERCADO PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD A BASE DE MALLA CICLONICA, SOSTENIDOS CON POSTES DE CONCRETO, PARA DAR PROTECCION A LAS INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	336-SAN PEDRO VOLOX	SAN MARTIN BUENA VISTA	331,338	331,338	331,338	331,338	100%	0	0	METRO CUADRADO	74	74	100%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FONDO III \$331,338.00, FONDO IV \$198,974.00 Y BENEFICIARIOS \$21,663.17 HACIENDO UN TOTAL DE \$489,975.17.
MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. MARTIRES DE TACUBAYA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	98,976	98,976	98,976	98,976	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	348-SAN SEBASTIAN TECOMACTLAHUACA	31 RIO DE HIELO	82,171	82,171	82,171	82,171	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO(ENMALLADO Y TECHADO DEL AREA DE COMPOSTA DE MATERIAL ORGANICO)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	221,944	221,944	221,944	221,944	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	363-SANTA CATARINA IXTEPEJ	TIERRA COLORADA	426,065	426,065	426,065	426,065	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
1A ETAPA: CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD.	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	107,574	107,574	107,574	107,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTA DE UNA SALA DE ESPERA, UN CONSULTORIO, SANITARIOS AMBOS SEXOS Y FARMACIA, CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OBRA NEGRA, BENEFICARIA A 150 HABITANTES.
EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SOLEDAD TECITLAN	84,823	84,823	84,823	84,823	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	UNION LINDA VISTA	248,795	248,795	248,795	248,795	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION (CONSTRUCCION) DEL TREDERO DE BASURA I Y II	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	87,193	87,193	87,193	87,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	20,000	20,000	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION DE LA CLINICA INSS-OPORTUNIDADES (CONSTRUCCION DE BODEGA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001-SANTIAGO LAOLLAGA	190,134	190,134	190,134	190,134	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	405,000	405,000	405,000	405,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONT DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	643,354	643,354	643,354	643,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	91,218	91,218	91,218	91,218	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION ANEXO CENTRO DE SALUD 2A ETAPA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTA MARIA OCOTEPEC	652,885	652,885	652,885	652,885	100%	0	0	BENEFICIARIO	652,885	652,885	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	LA CUMBRE CLAVELLINAS	384,261	384,261	384,261	384,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA														
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA COICOYAN	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE COICOYAN	169,369	169,369	169,369	169,369	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA EL JICARAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	EL JICARAL	155,569	155,569	155,569	155,569	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO TILAPA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	487,704	487,704	487,704	487,704	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PLANTEL ALTERNO PRIMARIA LOS TENORIOS	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	405,748	405,748	405,748	405,748	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PRIMARIA COICOYAN	16-COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN	554,111	554,111	554,111	554,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS TELESECUNDARIA LA TRINIDAD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	554,111	554,111	554,111	554,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR DE TELEBACHILLERATO (DIRECCION Y SANITARIOS)	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	263,086	263,086	263,086	263,086	100%	0	0	METRO CUADRADO	263,086	263,086	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	197,370	197,370	197,370	197,370	100%	0	0	METRO CUADRADO	197,370	197,370	100%	
BECAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	1,170,600	1,170,600	1,170,600	1,170,600	100%	0	0	BECA	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. REFORMA EDUCATIVA BA. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	175,824	175,824	175,824	175,824	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PREESC. IGNACIO ALLENDE BA. SECCION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA
CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON (AGENCIA DE POLICIA PLAYA VICENTE)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA DE POLICIA PLAYA VICENTE	849,508	849,508	849,508	849,508	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN ANEXO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL CENDI UBICADO EN LA COL. GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	144,969	144,969	144,969	144,969	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA COLONIA VALLEJO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	369,902	369,902	369,902	369,902	100%	0	0	METRO LINEAL	183	183	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE HERMANOS FLORES MAGON	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	154,952	154,952	154,952	154,952	100%	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "SAUL MARTINEZ"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	245,592	245,592	245,592	245,592	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ESC. PRIMARIA PROGRESO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	108,243	108,243	108,243	108,243	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE LA ESC. PREESC. DEL CENDI EN LA COL. GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	387,770	387,770	387,770	387,770	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	420,797	420,797	420,797	420,797	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PREESC. ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ EN LA COL. 22 DE FEBRERO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA EN LA COL. 15 DE SEPTIEMBRE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE UN AULA ESCR.PRIM. ENEDINO JIMENEZ EN LA COL. LA AMISTAD	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PREESC. LA EDUCADORA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	165,506	165,506	165,506	165,506	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
TECHADO DE PLAZA CIVICA DE LA ESC. PREESCOLAR MARIA MONTESSORI	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	84,301	84,301	84,301	84,301	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
APOYO A LA REALIZACION DE TORNEOS MUNICIPALES. VOLEY-FUT-BASQUET	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	LOTE	0	0	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION ES POR \$ 100,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" EN DONDE SE APLICARON \$ 60,000.00 (POR EL 60% DEL LOTE)
BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA DE EL MIRADOR	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
BANDA Y ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA JUSTO SIERRA EN EL BARRIO LA ESCOBETA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC SEC TEC NUM 3, COL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR RURAL DE TV SECUNDARIA EN PARAIZO ZACATAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR RURAL SECUNDARIA CONAFE EN MULLATO VIEJO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	132,000	132,000	132,000	132,100	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO CONAFE EN LA COL. FELIX GAYOT	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TELESECUNDARIA TIPO RURAL EN LA COL. LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RURAL EN COL. ARBOLERA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RURAL EN LA COL. SAN ANTONIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	51,000	51,000	51,000	50,857	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CENTRO EDUCACION BASICA PADULTOS BARRIO LAS FLORES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	61,000	61,000	61,000	60,972	100%	0	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO Y SANITARIO EN KINDER DE ZACATXPAN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	55,000	55,000	55,000	55,273	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA DE ESTACION OBISPO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	176,400	176,400	176,400	102,967	58%	0	0	0	METRO CUADRADO	480	286	59%	OBRA INICIADA NO CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE TALLER DE ARTES Y OFICIOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	0	LOTE	0	0	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES POR \$ 236,000.00, SE MEZCLA CON EL RAMO 20 "HABITAT" DONDE SE APLICARON \$ 141,000.00 (POR EL 60% DEL LOTE)
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURA PARA ESCUELAS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	220,000	220,000	220,000	219,219	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	SECA	1,800	1,800	100%	
REHABILITACION DE AULA PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE HERMANOS GUTIERREZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	80,000	80,000	80,000	79,602	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	110,000	110,000	110,000	110,511	100%	0	0	0	PIEZA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO JARDIN DE NIÑOS "MARIO BUSTAMANTE" FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUAREZ	AGENCIA MONTOYA	27,858	27,858	27,858	27,858	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	385	385	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PLAZA CIVICA DE CONCRETO HIDRAULICO JARDIN DE NIÑOS "MOISES SAENZ", FRACC. ALAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	MONTOYA	30,860	30,860	30,860	30,860	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	130	130	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO", COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	47,627	47,627	47,627	47,627	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	73	73	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 106, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	73,801	73,801	73,801	73,801	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE AULA, JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN DE ITURBIDE", AV. MONTE ALBAN, COLONIA SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	47,510	47,510	47,510	47,510	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	73	73	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA ETAPA Y BANDA JARDIN DE NIÑOS "MUNDO FELIZ", AV. NETZAHUALCOYOTL ESQUINA MALINCHE, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	19,849	19,849	19,849	19,849	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	43	43	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. SE REALIZARON 27.60 M2 MAS DE METAS.
CONSTRUCCION DE BANDA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 177 FRACC. ALAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	MONTOYA	24,400	24,400	24,400	24,400	100%	0	0	0	METRO LINEAL	55	55	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE BANDA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" FRACC. MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	MONTOYA	22,179	22,179	22,179	22,179	100%	0	0	0	METRO LINEAL	23	23	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN LUIS BELTRAN	193,554	193,554	200,013	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	192	192	100%	ESTA OBRA ES CONTRATADA, FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y SE APROBO POR \$200,013.30, SUFRIENDO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. 17M06852/07 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIO COBERTURA A
CONSTRUCCION DE CISTERNA CAP. 10000 LTS. ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS", COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	6,517	6,517	6,517	6,517	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4	4	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE DIRECCION, ESCUELA PRIMARIA "INDEPENDENCIA", PROLONGACION DE NUDO MIXTECO, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	47,578	47,578	47,578	47,578	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE
CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS, 1A ETAPA, BARRIO EL COQUITO, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN CHAPULTEPEC	270,000	270,000	270,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTA OBRA PRETENDE SER EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, FIRME DE CONCRETO Y MURO DE ENRACE ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL " ANTEQUERA " FRACC. ALAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUAREZ	MONTOYA	8,184	8,184	8,184	8,184	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	72	72	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	900,650	900,650	900,650	900,646	100%	0	0	0	ESCUELA	74	30	40%	EL RECURSO MINISTRADO POR LA FEDERACION PARA RAMO 33 FONDO III 2007, FUE POR LA CANTIDAD DE \$73,239,162.00, LA AMPLIACION AL PRESUPUESTO SE DERIVA DE INTERESES Y ECONOMIAS OBTENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASI MISMO LOS INTERESES BANCARIOS, ES POR LA CA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS DEL TRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	SAN LUIS BELTRÁN	920,986	920,986	920,986	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	82%	ESTA OBRA ES CONTRATADA Y FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III. LOS AVANCES FÍSICOS FUERON PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, Y ESTA PENDIENTE DE ENVIAR LA ESTIMACIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.
REHABILITACION DE LA ESCUELA INDEPENDENCIA PARTE ALTA, CALLE NUDDO MIXTECO ESQUINA CERRO DE ORO, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	61,555	61,555	61,555	61,555	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	50	50%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE. EN CUANTO A LAS METAS, LOS AVANCES FUERON PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
REHABILITACION DE TECHUMBRE JARDÍN DE NIÑOS "ANGELA PERALTA", FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	24,868	24,868	24,868	24,868	100%	0	0	METRO CUADRADO	69	69	100%	EN ESTA OBRA LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SERA EN ESPECIE.
REHABILITACION DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA LABASTIDA, CALLE HIDALGO NO. 212, SAN MATÍAS JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	52,133	52,133	52,133	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTA OBRA SE PRETENDE REALIZAR EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III.
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS", COLONIA FIGUEROA CABECERA MUNICIPAL, 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	196,023	196,023	196,023	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁ EN PROCESO DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA PARA SU TRÁMITE DE PAGO
CERCADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	100,236	100,236	100,236	100,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
CERCADO DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LIC. JOSE VASCONCELOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	109,813	109,813	109,813	109,813	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "C" DEL COBAGO COMPRENDE 4 AULAS DIDACTICAS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	997,276	997,276	997,276	997,276	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
REHABILITACION DE ESCUELAS (APOYOS ECONOMICOS)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	34,491	34,491	34,491	34,491	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N.R. FRIDA KALO	76-LA REFORMA	RIO TIGRE	237,421	237,421	237,421	237,421	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS PARA LA ESCUELA TEBAO EN LA COLONIA SANITTA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SALINAS DEL MARQUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUEZ	541,342	541,342	541,342	541,342	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS 2/06 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	281,785	281,785	281,785	281,785	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CANCHA
REHABILITACION DE DOS ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	71,242	71,242	71,242	71,242	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL BARDEADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	495,926	495,926	495,926	495,926	100%	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA " SEBASTIAN LERDO DE TEJADA"	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	SAN PEDRO LOMA LARGA	306,781	306,781	306,781	306,781	100%	306,781	306,781	OTROS	306,782	306,782	100%	METAS: CANCHA DE USOS MULTIPLES
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	EL CARRIZAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	50,000	500,000	ESCUELA	500,000	500,000	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	95-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	EL PORTILLO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	470,000	470,000	ESCUELA	750,000	750,000	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ"	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	91,425	65,979	91,425	65,979	100%	0	0	METRO LINEAL	56	56	100%	A LA CONCLUSION DE LA OBRA SE TUVO UN AHORRO, SIN EMBARGO LAS METAS PLANEADAS SE REALIZARON AL 100%. SE PRESUPUESTO UNA APORTACION DEL FONDO III DE \$91,425.72 PERO SE EJECIERON \$65,979.05.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. SEC. GRAL. GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: ES-372-85 Y C.T. 20DES0090	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	536,550	536,550	536,550	536,550	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100% ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 110	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	137	137	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO CORRECTAMENTE.
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL BENITO JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	330,700	330,700	330,700	330,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO CORRECTAMENTE.
CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	136-SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	75	75	100%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO CORRECTAMENTE.
REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	001 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	247,756	247,756	247,756	247,756	100%	0	0	ALUMINO	247,756	247,756	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA ACTUAMENTE EN UN 95%.
AMPLIACION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	193,566	193,566	193,566	193,566	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: POSTE.
CONSTRUCCION DE ANEXO ADMINISTRATIVO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL MARIA EUGENIA	210,830	210,830	210,830	210,830	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO TERMINADA Y OPERANDO.
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FOVISSSTE COSTA VERDE	246,867	246,867	246,867	246,867	100%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	LAS METAS SON: 197.37 ML CONTRABE DE CONCRETO. OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA BERTELY	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INFONAVIT EL PARAISO	246,591	246,591	246,591	246,591	100%	0	0	METRO LINEAL	187	187	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EX NORMAL	984,862	984,862	984,862	984,862	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: AULAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOMA ALTA	492,295	492,295	492,295	492,295	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 120	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL OBRERA BENITO ADOLFO LOPEZ MATEOS	418,780	418,780	418,780	418,780	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SIGLO XXI	198,552	198,552	198,552	198,552	100%	0	0	METRO CÚBICO	89	89	100%	OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "JORDAN L. TAMAYO"	884-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CAMALÓTAL	339,438	339,438	339,438	339,438	100%	0	0	METRO CÚBICO	239	239	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELA HERNANDEZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL EX NORMAL	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	168,801	168,801	168,801	168,801	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO 11
CONSTRUCCION DE TRES AULAS: DIRECCION Y SANITARIOS PARA LA RESCUELA SECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACC EL TRIGAL	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	1,211,898	1,211,898	1,211,898	1,211,898	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESMALTA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	397,984	397,984	397,984	397,984	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL MARIA LUISA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	398,636	398,636	398,636	398,636	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPALOAPAN	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	396,581	396,581	396,581	396,581	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGALES ZACATE COLORADO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	216,980	216,980	216,980	216,980	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN AHUJA VIUDA DE BRAVO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LA PIRAGUA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	216,771	216,771	216,771	216,771	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACCIONAMIENTO O EL NANCHE	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	216,647	216,647	216,647	216,647	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR. JIJANA BRES DE LA CRUZ"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACCIONAMIENTO O EL SURESTE PRIMERA ETAPA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	216,771	216,771	216,771	216,771	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTOR BRAVO AHUJA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INFONAVIT BENITO JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	216,771	216,771	216,771	216,771	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL "JOSE MARIA MORELOS"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	275,683	275,683	275,683	275,683	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	398,389	398,389	398,389	398,389	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL OBRERA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	119,905	119,905	119,905	119,905	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	134,204	134,204	134,204	134,204	100%	0	0	METRO CUADRADO	328	328	100%	OBRA TERMINADA E INAUGURADA.
REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SIGLO XXI	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	94,076	94,076	94,076	94,076	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PAPALOAPAN	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	199,927	199,927	199,927	199,927	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: AULA
REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	103,335	103,335	103,335	103,335	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
REHABILITACION DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	199,988	199,988	199,988	199,988	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: AULA
REHABILITACION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 82	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	177,521	177,521	177,521	177,521	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AUDITORIO TERMINADA E INAUGURADA
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA ROBERTO COLORADO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL LAZARO CARDENAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	455,150	455,150	455,150	455,150	100%	0	0	OTROS	400	400	100%	METAS: METROS CABLE THW LS DIF. CAL.
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 57 CLAVE 20DST096K	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INFONAVIT BENITO JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	68,185	68,185	68,185	68,185	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: AULA
SUBESTACION TIPO POSTE DE 45 KVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 82	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMERITO JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	79,404	79,404	79,404	79,404	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: TRANSFORMADOR
TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VENUSTIANO CARRANZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL SANTA CRUZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	110,485	110,485	110,485	110,485	100%	0	0	METRO LINEAL	82	82	100%	
TERMINACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MATA DE CAÑA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.	119,314	119,314	119,314	119,314	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SANTIAGO CACAOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	238,550	238,550	238,550	238,550	100%	0	0	OBRA	238,550	238,550	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN FRANCISCO YOSOCUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	176,172	176,172	176,172	176,172	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	SE CONSTRUYO UNA AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00. INCLUYE: ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, CANCELARIA Y ADHERIDOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	1,812,046	1,812,046	1,812,046	1,812,046	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	LA OBRA TERMINADA	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X18MTS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "VICENTE GUERRERO"	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	531,767	531,767	531,767	531,767	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICTOR BRAVO AHUJA"	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	753,888	753,888	753,888	753,888	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: AULAS LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "SOR JUJANA INES DE LA CRUZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	295,042	295,042	295,042	295,042	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA /1.00 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE AULAS, ANEXOS, CON DIRECCION SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	720,372	720,372	720,372	720,372	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: 2 AULAS Y 1 ANEXO LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESC. PREESCOLAR "BENITO JUAREZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	235,929	235,929	235,929	235,929	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
TERMINACION DEL BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA VILLA HERMOSA	450,408	450,408	450,408	450,408	100%	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	216,534	216,534	216,534	216,534	100%	0	0	METRO CUADRADO	77	77	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$223,789.15. LA APORTACION DEL FONDO II ES \$216,534.15 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$7,255.00.	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CON CLAVE 20DP9902F	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: EXCAVACION EN TERRENO TIPO II A MANO, PLANTILLA DE 6 CMS., MUROS DE TABICON DE CEMENTO PESA	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	273-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	238,641	238,641	238,641	238,641	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON CLAVE 20DP9873V EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, JUQUILA, OAXACA, TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y	
CONSTRUCCION DE BARDEADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN"	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	236,750	236,750	236,750	236,750	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN"	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	176,400	176,400	176,400	176,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	708,085	708,085	708,085	708,085	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUACCO	RIO DE ARENA MARTIR YUCUACCO	249,500	249,500	249,500	249,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA, DIRECCION Y SANTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL ALDUCIN".	321-SAN PEDRO NOPALA	YOSOCUNO SAN PEDRO NOPALA	397,266	393,342	393,342	393,342	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EXISTEN ACTUALMENTE 18 NIÑOS EN ESTE JARDIN DE NIÑOS.	
CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "ROGELIO ZARATE"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO EL CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA SOSTENIDOS CON POSTES DE CONCRETO PARA DAR SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS "FEDERICO FROBEL"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PALMA SOLA	137,121	137,121	137,121	137,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CANCHA SE CONSTRUYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA PRACTICA DE DEPORTES POR PARTE DE LOS ALUMNOS EN LA ASIGNATURA DE EDUCACION FISICA	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CANADA	136,756	136,756	136,756	136,756	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA, EVENTOS CIVICOS Y CULTURAL.	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA TEJA	162,258	162,258	162,258	162,258	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EVENTO CIVICOS Y CULTURALES DEL PLANTEL EDUCATIVO	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "FILOMENO MATA"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE MANALTEPEC	186,920	186,920	186,920	186,920	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA Y POSTES DE CONCRETO	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA SOLEDAD	174,094	174,094	174,094	174,094	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA SOSTENIDOS POR POSTES DE CONCRETO, PARA DAR PROTECCION A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE TELEBACHILLERATO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA CRUZ	446,125	446,125	446,125	446,125	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE CONSTRUYERON DOS AULAS DE 6.00X8.00 METROS TIPO REGIONAL	
CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN CANCHA DE FUT BOL. DE LA ESCUELA SECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN PEDRO TUTUTEPEC	553,113	553,113	553,113	553,113	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS GRADAS SE CONSTRUYERON A BASE DE ESTRUCTURA METALICA	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ECUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAÑEY	89,159	89,159	89,159	89,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,QUE INCLUYE UN ASTA BANDERA	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	400,732	400,732	400,732	400,732	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUET BOLL EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACAPEPEC	619,859	619,859	619,859	619,859	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA TECHUMBRE SE CONSTRUYO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE ZINC ACANALADA	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUJANA INES DE LA CRUZ"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO LA TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE ZINC	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADLUPE VICTORIA"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO LA TECHUMBRE DEL SALON DE USOS MULTIPLES A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE ZINC	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE	271,411	271,411	271,411	271,411	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO LA TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE ZINC	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PLAN DE LA REFORMA	155,600	155,600	155,600	155,600	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS.	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE MANALTEPEC	165,324	165,324	165,324	165,324	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA DE 6.00X8.00 METROS TIPO REGIONAL	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CAMALOTILLO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	172,697	172,697	172,697	172,697	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA DE 6.00X8.00 METROS TIPO REGIONAL.
IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN JOSE MANALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MELCHOR OCAMPO	62,879	62,879	62,879	62,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS AULAS
REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL LAGARTERO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	110,692	110,692	110,692	110,692	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE REHABILITO UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA
REMODELACION DEL ALBERGUE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	NUÉVDO CENTRO DE POBLACION BENITO JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	195,333	195,333	195,333	195,333	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITO EL ALBERGUE PARA MEJORAR SU CONDICION FISICA Y SEGURIDAD
CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLAN	H. AYUNTAMIENTO	331,338	331,338	331,338	331,338	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EXISTE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$7,500.00 LO QUE HACE QUE EL TOTAL DE LA OBRA SEA DE \$338,838.00.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H. AYUNTAMIENTO	734,073	734,073	734,073	734,073	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HELENA ADAMS KELLER	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H. AYUNTAMIENTO	220,623	220,623	220,623	220,623	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FONDO III \$220,623.71 Y FONDO IV \$24,000.00, TOTAL \$244,623.71. EN ESTA OBRA SE EJERCIO LA EXISTENCIA DEL FONDO III DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2006.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 M EST REG EN LA ESC SEC OCTAVIO PAZ	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	VISTA HERMOSA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	279,696	279,696	279,696	279,696	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESC. PRIM. LIC. DON BENITO JUAREZ	346-SAN SEBASTIAN IXCAPA	LLANO DE LA VACA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	246,413	246,413	246,413	246,413	100%	0	0	METRO CUADRADADO	476	476	100%	
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BALL Y COLUMNAS EN LA ESC. PRIM. LUZ PROLETARIA	346-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COSTATITLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	336,035	336,035	336,035	336,035	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CANCHA DE BASQUET BALL EN LA ESC PRIM PATRIA	346-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	518,809	518,809	518,809	518,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "TIERRA Y LIBERTAD"	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	01 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	190,799	190,799	190,799	190,799	100%	0	0	METRO LINEAL	219	219	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. "LIC. DIODORO CARRASCO"	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	29 LOS SILVA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	184,352	184,352	184,352	184,352	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS EXHACIENDA EL ROSARIO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	AGENCIA DE POLICIA (EXHACIENDA EL ROSARIO)	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	157,137	157,137	157,137	157,137	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 170, FRACC. EL ROSARIO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	234,843	234,843	234,843	234,843	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y ANEXOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJ	EL PLUNTO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJ	390,631	390,631	390,631	390,631	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2ADA ETAPA DE ANEXO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BIL. CUAHUATEMOC	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	247,491	247,491	247,491	247,491	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO SANITARIO NOTA 1: SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. NOTA 2: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SON REFLE
CONSTRUCCION DE BARRA DE LA ESC. PRIM. MARTIANO HERNANDEZ	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA	120,500	120,500	120,500	120,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	223,934	223,934	223,934	223,934	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS., EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JAMME TORRES BODT".	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ZAPOTITLAN	H. AYUNTAMIENTO-AGENCIA MUNICIPAL	325,532	325,532	325,532	325,532	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA LOS INTERESES GENERADOS FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA EN EL FOLIO 37028
CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS., EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ZAPOTITLAN	H. AYUNTAMIENTO-AGENCIA MUNICIPAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LOS INTERESES FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA EN EL FOLIO 37028
CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS., EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSEU"	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ZAPOTITLAN	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.	237,574	237,574	237,574	237,574	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LOS INTERESES GENERADOS FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA EN EL FOLIO 37028. EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA APORTO LA CANTIDAD DE \$ 237,574 EQUIVALENTE AL COSTO TOTAL DE UNA AULA. ES DECIR EN LA ESCUELA CI
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA E. S. T. N° 119	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, MIXTEQUILLA, OAX.	600,365	600,365	600,365	600,365	100%	0	0	METRO LINEAL	657	657	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PAPALO	274,908	274,908	274,908	174,906	64%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: AULA POR LA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS NO PERMITO INICIO DE LA OBRA EN LA FECHA PROGRAMADA. RAZON POR EL CUAL REPRESENTA UN 50% DE AVANCE FISICO, PERO SE ESTA PROGRAMANDO CONCLUIR ANTES DEL CIERRE DE LA PRESENTE ADMINISTRACION.-
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y ANEXO EN ESC. PREESCOLAR	425-SANTA MARIA PAPALO	PENA VERDE	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	427,908	427,908	427,908	427,908	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: ANEXOS SE REPORTA QUE EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE CUMPLIO LO SIGUIENTE: IMPERMEABILIZACION, MOBILIARIO, INSTALACION ELECTRICA Y VIDRIOS. OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD AL CONTRATISTA ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE, MISMA QUE REPRESENTA E
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA CRUZ	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y RECEPCIONADA POR EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	504,465	504,465	504,465	504,465	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, RECEPCIONADA POR EL COMITE DE OBRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA
CONSTRUCCION DE TALLER PARA LA ESC. PRIMARIA	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RANCHO FLORES	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSON DE LA ESC. TELESECUNDARIA	444-SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC	663,598	663,598	663,598	663,598	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	METAS: METRO LINEAL
REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 29	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	156,112	156,112	156,112	156,112	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	463-SANTIAGO HUAUCUILILLA	SANTIAGO HUAUCUILILLA	SANTIAGO HUAUCUILILLA	347,526	173,763	173,763	173,763	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, YA QUE COPLADE DIO OTRA CANTIDAD IGUAL DE RECURSOS, SE BENEFICIAN 150 ALUMNOS ACTUALMENTE.
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SAN TROJES	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	331,766	331,766	331,766	331,766	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA Y CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	EL MOSCO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	658,000	658,000	658,000	658,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA Y CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	YUCUJYA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	617,379	617,379	617,379	617,379	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	417,437	417,437	417,437	417,437	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL OCOTE	308,990	308,990	308,990	308,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, DIRECCION Y SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 200TV127UJ	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL FRUTILLO	677,113	677,113	677,113	677,113	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LLANO ESCONDIDO	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LLANO VERDE	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GAMIO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	XINYUBA	354,276	354,276	354,276	354,276	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CERCADO DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	126,625	126,625	126,625	126,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BANOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA HUMEDAD	341,000	341,000	341,000	341,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. ANEXO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRAS	656,541	656,541	656,541	656,541	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	318,898	318,898	318,898	318,898	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTA LUCIA BUENAVISTA	1,054,000	1,054,000	1,054,000	1,054,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS. AULA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA HUMEDAD	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS. AULA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	1,216,000	1,216,000	1,216,000	1,216,000	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS. AULA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
REHABILITACION DE DOS AULAS, CONSTRUCCION DE UNA AULA, Y CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y BANOS SANITARIOS	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL CARASOL	787,342	787,342	787,342	787,342	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
ADQUISICION DE TERRENO PARA ESCUELA SE. GRAL "JOSE VASCONCELOS"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	TERRENO ADQUIRIDO
CERCADO CON MURO DE TABICON Y MALLA CICLONICA PERIMETRO DE LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PIEDRA ANCHA	31,250	31,250	31,250	31,250	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE AREA CON JUEGOS INFANTILES ESC. PREESCOLAR ANGELA PERALTA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	148,759	148,759	148,759	74,359	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS.
CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN EL CECYTE PLANTEL NO. 12	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	646,676	646,676	646,676	323,338	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESC. PRIM. NIO HEROES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	1,075,759	1,075,759	1,075,759	806,819	75%	0	0	PROYECTO	1	1	75%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS.
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y REHABILITACION DEL TECHADO DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE DE LAS FLORES	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 20	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	505,093	505,093	505,093	252,546	50%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA, FALTA REALIZAR EL PAGO A LA EMPRESA, DEL 50% YA QUE ES UNA OBRA POR CONTRATO.
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE RIO VERDE	15,063	15,063	15,063	15,063	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL GUAYABO	11,400	11,400	11,400	11,400	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA ESC. SEC. IND. NO. 200	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	272,060	272,060	272,060	136,030	50%	0	0	PIEZA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TEC. IND. NO. 200	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA ELENA	87,950	87,950	87,950	87,950	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA NATIVIDAD	145,950	145,950	145,950	145,950	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y PINTURA GENERAL DE LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL PLATANILLO	173,950	173,950	173,950	173,950	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE 4 AULAS PROVISIONALES ESC. SEC. GRAL "JOSE VASCONCELOS"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	164,125	164,125	164,125	164,125	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANAS Y PUERTAS DE 4 AULAS ESCOLARES ESC. PRIM. GUSTAVO DIAZ ORAZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	38,160	38,160	38,160	38,160	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS DE DOS AULAS ESCOLARES CENTRO DE EDUCACION ANGELA PERALTA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	13,430	13,430	13,430	13,430	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
HABILITACION DE AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIA DE LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PIEDRA BLANCA	8,736	8,736	8,736	8,736	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
HABILITACION DE AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIA ESC. PRIM. BILINGUE CUAUHTEMOC	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PLAN DE LOS AMATES	15,040	15,040	15,040	15,040	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
HABILITACION DE AULA PARA PROGRAMA DE ENCICLOMEDIA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, COL. DEL HOSPITAL	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	11,911	11,911	11,911	11,911	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
HABILITACION DE AULA PARA PROGRAMA ENCICLOMEDIA ESC. PRI. FED. BILINGUE RICARDO FLORES MAGON	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	12,808	12,808	12,808	12,808	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
HABILITACION DE 2 AULAS PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIA ESC. PRIM. GRAL. BENITO JUAREZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PASO DE LA BEYNA	38,627	38,627	38,627	38,627	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA
HABILITACION DEL AULA PARA EL PROGRAMA DE ENCICLOMEDIA DE LA ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY	11,540	11,540	11,540	11,540	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
HABILITACION DEL AULA PARA PROGRAMA ENCICLOMEDIA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	16,480	16,480	16,480	16,480	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE AULA ESCOLAR Y CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE, CLAVE 20DPB1476C, SEGUNDA ETAPA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA HUICHICATA	39,578	39,578	39,578	39,578	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE LA DIRECCION DEL CECYTE PLANTEL NO. 12	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION ESC. PRIM. FED. BILINGUE MARTINES DE CHAPULTEPEC, CLAVE 20DPB428Z	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	102,500	102,500	102,500	102,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EMILIANO ZAPATA	582,890	582,890	582,890	384,707	66%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS.
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FED. AGUSTIN MELGAR	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	COYUCHE	548,159	548,159	548,159	361,785	66%	0	0	LOTE	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS.
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FED. MIGUEL HIDALGO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	EL SANTO	548,159	548,159	548,159	548,159	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	487-SANTIAGO JAMBITEPEC	PIEDRA ANCHA	H. AYUNTAMIENTO	572,571	572,571	572,571	377,897	66%	0	0	LOTE	1	1	70%	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE RECURSOS
TERMINACION DE 3 AULAS EN EL BIC N°. 17	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA	479,035	479,035	479,035	479,035	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	472-SANTIAGO LACOLLAGA	SANTIAGO LACOLLAGA	H. CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACOLLAGA	475,389	475,389	475,389	475,389	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUJO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	221,599	221,599	221,599	221,599	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL. DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUJO	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	88,612	88,612	88,612	88,612	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: APORTACION DEL RAMO 33, FONDO III 88,612.00 APORTACION DEL RAMO 33, FONDO IV \$121,739.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 16,950.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 227.3
CONST CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA PIEDRA BLANCA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PIEDRA BLANCA	H. AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA FRIDA KHALO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LAGUNILLAS	H. AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. TEC EL CARRIZO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CARRIZO	H. AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO COLEGIO DE BACHILLERES 03	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIM BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	428,571	428,571	428,571	428,571	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST DE TECHADO EN CANCHA Y GRADA EN ESC. SEC. JOSE A. BANOS AGUIRRE 1ª ETAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	191,879	191,879	191,879	191,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONT DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. JARDIN DE NIÑOS MONTESORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COST DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. SEC. BENITO JUAREZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ESC. SEC Y CECYTE DEL COLLANTES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLANTES	H. AYUNTAMIENTO	73,074	73,074	73,074	73,074	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERM DEL TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	99,285	99,285	99,285	99,285	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE FUT BOL DE LA ESC.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MINITAN	H. AYUNTAMIENTO	164,216	164,216	164,216	164,216	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS TORSO PEDRO MENDOZA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	55,500	55,500	55,500	55,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION TECHA Y PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYUNTAMIENTO	65,476	65,476	65,476	65,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO	359,227	359,227	359,227	359,227	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	TECOYAME	H. AYUNTAMIENTO	318,352	318,352	318,352	318,352	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	H. AYUNTAMIENTO	318,352	318,352	318,352	318,352	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERA ETAPA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	LA CANDELARIA	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	1,382,205	1,382,205	1,382,205	1,382,205	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SAN JUAN METALTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA AL COMITE DE LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	1,132,362	1,132,362	1,132,362	1,132,362	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO MEZCLA CON FONDO IV, CON UNA APORTACION DE \$80,000.00 SIENDO EL TOTAL DE LA OBRA DE \$1,212,361.88. LA OBRA FUE ENTREGA AL COMITE DE LA ESCUELA PRIMARIA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	LA CANDELARIA	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	217,795	217,795	217,795	217,795	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA AL COMITE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA
TERMINACION DE DIRECCION ESCUELA PRIMARIA I. MANUEL ALTAMIRANO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	5,460	5,460	5,460	5,460	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
TERMINACION DE 1 AULA KINDER BERNARDO MAYREN	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
TERMINACION DE 2 AULAS ESCUELA PRIMARIA 1ª DE MAYO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EL KINDER GABRIELA MISTRAL	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	71,808	71,808	71,808	71,808	100%	0	0	METRO CUADRADO	125	125	100%	LA OBRA SE DESARROLLO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO EJERCENDO EL RECURSO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO EN MATERIAL Y EN SALARIO DE LOS TRABAJADORES CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO SAN JUANICO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA OBRA TERMINADA Y OPERADO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN C. ROMERO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA LA RAZA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS LA OBRA TERMINADA Y OPERADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	GUELAGUICHÍ	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS LA OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GUISSI"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BARRIO GUIXHIVERE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	176,120	176,120	176,120	176,120	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA /1.00 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN LUIS REY	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	172,562	172,562	172,562	172,562	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: AULAS/3.00 LA OBRA TERMINADA EN ESTA OBRA SE APLICO RECURSO ADICIONAL AL TECHO FINANCIERO QUE RECIBIO EL MUNICIPIO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	DECIUNIEVE DE ABRIL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	229,472	229,472	229,472	229,472	100%	0	0	METRO CUADRADO	388	388	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTAGO TEPTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	622,885	622,885	622,885	622,885	100%	0	0	BENEFICIARIO	622,885	622,885	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIMARIA FCO. I. MADERO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA	495,459	495,459	495,459	495,459	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR Y TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA	567,613	567,613	567,613	567,613	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. REGIONAL, FOSA SEPTICA Y P.	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTIAGO CLAVELLINAS	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA	332,546	332,546	332,546	332,546	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	136-SAN FELIPE USILA	ARROYO TAMBOR	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	364,560	364,560	364,560	364,560	100%	0	0	FAMILIA	100	100	100%	PAQUETE DE 8 HOJAS DE LÁMINAS ZINTRO ALUM 7.30 M CAL 28 R-72 POR FAMILIA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	136-SAN FELIPE USILA	CERRO DE HOJA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	75,992	75,992	75,992	75,992	100%	0	0	FAMILIA	20	20	100%	PAQUETE DE 10 HOJAS LÁMINAS ZINTRO ALUM 6.10 CAL. 28 R-72 POR FAMILIA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	136-SAN FELIPE USILA	SAN PEDRO TLATEYUSCO	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	356,313	356,313	356,313	356,313	100%	0	0	FAMILIA	58	58	100%	PAQUETE DE 2 TON DE CEMENTO Y 40 PZAS DE VARS DE 38" POR FAMILIA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	282-SAN MIGUEL TENANGO	LOMA ATRVEZADA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	42 GUADALUPE LA SABINERA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	49,856	49,856	49,856	49,856	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTO TOMAS TEIPAN	H. AYUNTAMIENTO-AGENCIA MUNICIPAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	VIVIENDA	43	43	100%	LOS INTERESES GENERADOS FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA EN EL FOLIO 37028
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO-AGENCIA MUNICIPAL	245,091	245,091	245,091	245,091	100%	0	0	VIVIENDA	49	49	100%	LOS INTERESES FUERON REPORTADOS EN EL FOLIO 37028
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SAN PEDRO BOSOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	200,032	200,032	200,032	200,032	100%	11,620	0	VIVIENDA	28	28	100%	LOS INTERESES REPORTADOS SON LOS GLOBALIZADOS GENERADOS DE LA CUENTA BANACARIA DEL FONDO III.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	H. AYUNTAMIENTO	747,000	747,000	747,000	747,000	100%	0	0	VIVIENDA	91	91	100%	LOS INTERESE GENERADOS FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA EN EL FOLIO 37028
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	464-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TAMAZOLA	350,680	350,680	350,680	350,680	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 350,680.90 PERO SE CAPTURO SIN DECIMALES DEBIDO A QUE NO LOS ACEPTA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MORELOS	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	428,370	428,370	428,370	428,370	100%	0	0	VIVIENDA	51	51	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SAN JOSE CHINANTEQUILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	622,885	622,885	622,885	622,885	100%	0	0	BENEFICIARIO	622,885	622,885	100%	
CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS	560-VILLA DIAZ ORDAZ	EL CARRIZAL	MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ	654,891	654,891	654,891	654,891	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
CAMINOS RURALES															
AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A EL COYUL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	03 EL COYUL	H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	227,377	227,377	227,377	227,377	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
APERTURA DEL CAMINO COSECHERO CERRO DEL AIRE	16-COICOYAN DE LAS FLORES	04 CERRO DEL AIRE	H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN	673,219	673,219	673,219	673,219	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSERVACION CAMINO RANCHO PASTOR	16-COICOYAN DE LAS FLORES	RANCHO PASTOR	H. AYUNTAMIENTO COICOYAN	427,170	427,170	427,170	427,170	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO A EL JICARAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	EL JICARAL	H. AYUNTAMIENTO COICOYAN	890,086	890,086	890,086	890,086	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	29	29	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO A LA TRINIDAD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN	228,160	228,160	228,160	228,160	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO COICOYAN LIMITES CON PETLACALA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN	H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN	151,448	151,448	151,448	151,448	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO LOS ANGELES-PARAJE SIN DEL KM. 0+000 AL KM.1+010	16-COICOYAN DE LAS FLORES	02 LOS ANGELES	H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	160,219	160,219	160,219	160,219	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOMA DE FLOR-ZARAGOZA PRIMERA ETAPA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	ZARAGOZA	H. AYUNTAMIENTO DE COICOYAN	502,745	502,745	502,745	502,745	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO TRAMOS EL MIRADOR -LAGUNA VERDE Y SAN RAFAEL - LAS NORIAS	19-CONCEPCION PAPALO	CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICIAS EMILIANO ZAPATA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA EMILIANO ZAPATA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,749,146	1,749,146	1,749,146	1,749,146	100%	0	0	METRO CUADRADO	21,840	21,840	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERO CHIGUESSE	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	720,800	720,800	720,800	720,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,000	9,000	100%	
APERTURA DE CAMINO EL ROBLE-ARROYO SECO, 1A. ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	86,500	86,500	86,500	86,454	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,800	6,800	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDAD EL SACRIFICIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	59,721	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDAD FRANCISCO VILLA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	55,000	55,000	55,000	54,999	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	39,930	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO CAMINO AEROPUERTO-PALOMARES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX.	880,000	880,000	880,000	879,308	100%	0	0	METRO LINEAL	10,000	10,000	100%	
APERTURA EN DESVIO DE CAMINO LA HIERBASANTA YUCUCHA ALA ALTURA DEL KM 6+000	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	59,421	59,421	59,421	59,421	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAYMENTACION DEL CAMINO A LA PALMA A LA ALTURA DEL PRIMER PASO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	LA PALMA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	428,647	428,647	428,647	428,647	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
RASTREO Y REVESTIMIENTO A CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	188,955	188,955	188,955	188,955	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	H. AYUNTAMIENTO	395,553	395,553	395,553	395,553	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
1A ETAPA: APERTURA DE CAMINO RURAL: GUADALUPE DE LAS FLORES - SAN JOSE MONTEVERDE	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	GUADALUPE DE LAS FLORES	SAN ANTONIO MONTEVERDE	4,643,000	4,643,000	4,643,000	4,643,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	ESTA OBRA BENEFICIA A 10 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA- EL LIMON DEL KM 0+400 AL KM 1+100	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	527,000	527,000	527,000	527,000	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y TAMBIEN COMPROBADA ENTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.
APERTURA DE CAMINO RURAL 1A. ETAPA PARA SANTO TOMAS TEXAS-CERRO DE HOJA	136-SAN FELIPE USILA	SANTO TOMAS TEXAS	946,391	946,391	900,000	946,391	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	EL INCREMENTO DE \$46,391.00 SE DEBIO A QUE AUMENTO EL VOLUMEN DE MATERIAL TIPO C QUE SE TENIA EN EL ESTUDIO Y TAMBIEN PORQUE LA TEMPORADA DE LLUVIA DE LA REGION QUE OCASIONO EL AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.
APERTURA DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA PARA PIEDRA DE AZUCAR-CARACOL ESTRELLA	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	1,400,896	1,400,896	1,400,896	1,400,896	100%	0	0	METRO CUADRADO	18,000	18,000	100%	OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA POR EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, QUE SUS CIFRAS FINALES QUEDAN EN \$1,400,896.40.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO USILA A PEÑA BLANCA	136-SAN FELIPE USILA	PEÑA BLANCA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN FRANCISCO CHINDUA DEL KM 1+000 AL KM	140-SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	259,962	259,962	259,962	259,962	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,236,831.98 Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 28 POR \$ 436,522.40, RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III POR \$ 307,069.08 Y RECURSOS DEL FONDO IV POR \$ 307,069.08 Y UNICAMENTE ESTAMOS REPORTANDO RECURSOS DEL AÑO 2007 POR \$ 21.
CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO COICOYAN	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	001 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	551,398	551,398	551,398	551,398	100%	0	0	METRO LINEAL	551,398	551,398	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE DEL 75% FISICAMENTE.
CONSERVACION DE CALLES Y ACCESOS EN SAN JOSE AYUQUILA	165-SAN JOSE AYUQUILA	01 SAN JOSE AYUQUILA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	SE REALIZO LA CONSERVACION DEL CAMINO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	1,074,067	39,480	39,480	39,480	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON LOSA PLANA DE CONCRETO ARMADO	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	436,660	436,660	436,660	436,660	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
REHABILITACION Y ENGRAVADO DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	663,811	663,811	663,811	663,811	100%	0	0	METRO CUBICO	7,200	7,200	100%	INAUGURADA
REHABILITACION Y ENGRAVADO DE CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	406,702	406,702	406,702	406,702	100%	0	0	METRO LINEAL	7,200	7,200	100%	INAUGURADA.
APERTURA DE CAMINO RURAL	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SANTIAGO CUASIMULCO	343,642	343,642	343,642	343,642	100%	0	0	BENEFICIARIO	343,642	343,642	100%	LA OBRA APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUASIMULCO, SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
APERTURA DE CAMINO RURAL (2A. ETAPA)	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SANTA MARIA TOTOMOTLA	343,642	343,642	343,642	343,642	100%	0	0	BENEFICIARIO	343,642	343,642	100%	APERTURA DE CAMINO RURAL (2A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TOTOMOTLA
CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN SAYULTEPEC E.C. (OAXACA - MEXICO).	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN JUAN SAYULTEPEC.	392,821	392,821	392,821	392,821	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO: 130 METROS DE CARPETA NUEVA Y 800 METROS DE SELLO. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO, SE CONCLUYERON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2007.
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE NIÑOS HEROES Y VENUSTIANO CARRANZA.	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	571,248	571,248	571,248	571,248	100%	0	0	OBRA	571,248	571,248	100%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO	248-SAN MATEO DEL MAR	LA REFORMA	86,530	86,530	86,530	86,530	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	248-SAN MATEO DEL MAR	001 COSTA RICA	113,805	113,805	113,805	113,805	100%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES EN COLONIA CUAUHTEMOC	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA CUAUHTEMOC	188,141	188,141	188,141	188,141	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
APERTURA DE CAMINOS.	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	METAS: CALLE ESTA OBRA SE CONCLUYO EN EL MES DE JUNIO SE SOLICITA LA BANA DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE SE AMPLIARON METAS TANTO FISICAS COMO FINANCIERAS EN EL CUARTO PERIODO
CAMINOS RURALES (REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS)	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	196,206	196,206	196,206	196,206	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRAS ES DE \$266,215.60 DEL FONDO III ES LA CANTIDAD DE \$198,206.00 Y DEL FONDO IV ES LA CANTIDAD DE \$70,009.60. EL PROYECTO CONSISTIO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A MAGDALENA JICOTLAN, APERTURA DE CALLES NICOLAS BRAVO
CONSTRUCCION DE PUENTES LOZA	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	SE MANDA LA INFORMACION EN CEROS PORQUE EN EL MES DE MARZO TERMINAMOS DE EJERCER EL RECURSO DEL AÑO PASADO, Y EN EL MES DE MAYO BUSCAMOS EL INGENIERO QUE NOS HOCIERA EL PROYECTO Y HORITA ESTAMOS BUSCANDO LAS COTIZACIONES DE MATERIAL Y PRESUPUESTO DE MANO
construccion de muros de contencion	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	SE MANDA LA INFORMACION EN CEROS PORQUE EN EL MES DE MARZO TERMINAMOS DE EJERCER EL RECURSO DEL AÑO PASADO, Y EN EL MES DE MAYO BUSCAMOS EL INGENIERO QUE NOS HOCIERA EL PROYECTO Y HORITA ESTAMOS BUSCANDO LAS COTIZACIONES DE MATERIAL Y PRESUPUESTO DE MANO
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LAGUNA Y TRAMO GUADALUPE	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	211,265	211,265	211,265	211,265	100%	0	0	METRO CUADRADO	20,000	20,000	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$221,065.00, DE LOS CUALES \$211,265.00 LO APORTO EL PROGRAMA Y \$9,800.00 FUE APORTACION DE BENEFICIARIOS.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	262-SAN MIGUEL AMATLAN	LLANO GRANDE	170,566	170,566	170,566	170,566	100%	0	0	METRO CUBICO	8,000	8,000	100%	EN LAS METAS SE CONSIDERO METROS CUBICOS, YA QUE FUE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA OPERACION DE TENDIDO Y ACABADO SUPERFICIAL DE LOS CAMINOS DE ACUERDO A EXPEDIENTE DE OBRA.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	262-SAN MIGUEL AMATLAN	LLANO GRANDE	170,566	170,566	170,566	170,566	100%	0	0	METRO CUBICO	8,000	8,000	100%	EN LAS METAS SE CONSIDERO METROS CUBICOS, YA QUE FUE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA OPERACION DE TENDIDO Y ACABADO SUPERFICIAL DE LOS CAMINOS DE ACUERDO A EXPEDIENTE DE OBRA.
APERTURA DE CAMINO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	398,217	398,217	398,217	398,217	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CAMINO
APERTURA DEL CAMINO RURAL AL RANCHO EL GIRASOL (1ª ETAPA)	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CAMINO
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	297-SAN PABLO TLAPILTEPEC	VISTA HERMOSA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: KILOMETRO LINEAL LA DOCUMENTACION HA SIDO TURNADA A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.
CONSERVACION DE CAMINOS	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC Y SUS AGENCIAS	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
APERTURA, AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUACAO	GUADALUPE HIDALGO	796,398	796,398	796,398	796,398	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN TRAMITES PARA ENTREGAR A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUACAO	LAS PENAS	429,246	429,246	429,246	429,246	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LOS LLANOS DEL ESPINAL	39,124	39,124	39,124	39,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA ALCANTARILLA SOBRE EL CAMINO QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD, PARA MEJORAR EL TRNSITO
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SOBRE EL CAMINO CERRO HERMOSO-EL ZAPOTALITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	ZAPOTALITO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYERON OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CAMINO TRAMO CERRO HERMOSO-ZAPOTALITO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACALAPA	372,945	372,945	372,945	372,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO
RECONSTRUCCION DE CAMINO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL VENADO	120,833	120,833	120,833	120,833	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, CON MAGUINARIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 10A ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEYUHTLÁN	331,338	331,338	331,338	331,338	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO III \$331,338.00 Y BENEFICIARIOS \$251,118.48 HACIENDO UN TOTAL DE \$582,456.48.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO EL CARRIZAL	331,338	331,338	331,338	331,338	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN TRAMO CARRETERO CAMOTINCHAN - SAN SEBASTIAN IXCAPA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	CAMOTINCHAN DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,314	1,314	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	301,178	301,178	301,178	301,178	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO CARRETERO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	LA CANADA DEL TOTOMOXTE DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	170,560	170,560	170,560	170,560	100%	0	0	METRO CUADRADO	432	432	100%	
APERTURA DE CAMINO "SANTA CRUZ YOSONDICA"	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	18 SANTA CRUZ YOSONDICA	361,081	361,081	361,081	361,081	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSERVACION DE CAMINO YUCUNDIVI	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	41 YUCUNDIVI	87,078	87,078	87,078	87,078	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	BARRIO SANTA CRUZ	241,470	241,470	241,470	241,470	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$262,470.00 DE LOS CUALES EL FONDO III APORTO \$241,470.00 Y LA COMUNIDAD APORTO \$21,000.00
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	352-SAN SIMON ZAHUATLÁN	BARRIO TIERRA COLORADA	260,785	260,785	260,785	260,785	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,400	11,400	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$284,785. LA APORTACION DEL PROGRAMA ES DE \$260,785.00 Y LA COMUNIDAD \$24,000.00.
PAYMENTACION DEL CAMINO DEL KM 3+500 AL KM 4+990.82	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	3,759,360	3,759,360	3,759,360	3,759,360	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	NOTA 1: SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO HAY POR QUE LA CUENTA QUE SE APERTURO NO MANEJA, YA QUE LOS
CONSTRUCCION DE CAMINO LOS VALLES DEL KM 0+000 AL KM. 5+000.	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LOS VALLES	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
ESTUDIO DE PROYECTOS EJECUTIVO DEL CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000.	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LOS VALLES	161,000	161,000	161,000	161,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA POR ERROR FUE CAPTURADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON NUMERO 003/2007. ESTE NUMERO FISM/412/04/2007, ES EL CORRECTO. LA OBRA DEL TRAPICHE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA FUE CAPTURADA POR ERROR CON EL NUMERO 4 EN EL TERCER TRIMESTRE. EL NUM
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO NIZAVIGANA- SAN ISIDRO LACHIGUXE	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SAN ISIDRO LACHIGUXE	472,542	472,542	472,542	472,542	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	34	34	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL J.MARIA MORELOS-EL POTRERO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLTLÁN	JOSE MARIA MORELOS	342,032	342,032	342,032	342,032	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	RANCHO GUADALUPE VICTORIA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	500,000	500,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y RECEPCIONADA POR EL COMITE DE LA RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	FRUJOL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO RECEPCIONADA POR EL COMITE DE RANCHO EL FRUJOL
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	LAGUNA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, RECEPCIONADA POR EL COMITE DE RANCHO LAGUNA
REVESTIMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO RECEPCIONADA POR EL COMITE DE OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	116,634	116,634	116,634	116,634	100%	0	0	METRO CUADRADO	447	447	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 33 EN SUS FONDOS III Y FONDO IV, APORTANDO CADA FONDO LAS CANTIDADES DE \$116,634 Y \$31,851 RESPECTIVAMENTE. ESTA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO.
AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE TOTOLAPAN A PINO SUAREZ	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	SANTA MARIA ZOQUITLÁN	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	POR ACUERDO DE CABELDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, NO SE APLICO A NINGUN PROYECTO ACTUAL SE DEJO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
MUROS DE CONTENCIÓN	483-SANTIAGO XIJAUJILLA	SANTIAGO XIJAUJILLA	188,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL CAMINO PRINCIPAL A DICHA AGENCIA MUNICIPAL FUERON TRES MUROS EN TOTAL SUMAN LOS 90 METROS CUADRADOS.
APERTURA DEL CAMINO E.C. (STGO. JAMILTEPEC - STGO. IXTAYUTLA) AL HUAMUCHE DEL KM 5+000 AL KM 10+000	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL HUAMUCHE	2,995,169	2,995,169	2,995,169	2,995,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
APERTURA Y REHABILITACION DE CAMINO	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	VILLANUEVA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FUNCIONANDO Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE PUENTE - VADO	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA MURALLA	849,430	849,430	849,430	849,430	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO RURAL	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	293,119	293,119	293,119	293,119	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO COMPROBADA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL NARANJO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, FUNCIONANDO Y COMPROBADA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	486-SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAGUILLO	857,516	857,516	857,516	857,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
AMPLIACION CAMINO RURAL: JORGUE CASTILLO-EL COCHE (CAMINO VIEJO A LA TORTUGA)	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	112,423	112,423	112,423	112,423	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL DEL PLAN DE LOS AMATES A SAN MIGUEL DE LOS PINOS	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN MIGUEL DE LOS PINOS	488,017	488,017	488,017	488,017	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL LA TUZA DE MONROY A LA PLAYA	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY	719,868	719,868	719,868	719,868	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL LA TUZA DE MONROY A LA PLAYA (SEGUNDA ETAPA)	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY	725,042	725,042	725,042	725,042	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE SEÑALAMIENTO Y MECANICA DE SUELOS	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO STGO. JAMILTEPEC-SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM 17+500 AL 21+500	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE DE LAS FLORES	161,000	161,000	161,000	161,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MANENIMIENTO (REVESTIMIENTO) DE CAMINO RURAL RIO VIEJO - LA PALMITA, SEGUNDA ETAPA	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA PALMITA	65,512	65,512	65,512	65,512	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DE LA MICROREGION DEL BAJO	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	SAN JOSE RIO VERDE	327,900	327,900	327,900	327,900	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	53	53	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DE LA MICROREGION LA MONTANA	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTA CRUZ FLORES MAGÓN	468,000	468,000	468,000	468,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	42	42	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DESVOACION RIO VIEJO-EL ZARZAL-LA TUZA	487-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA DE MONROY	296,590	296,590	296,590	296,590	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	OBRA CONCLUIDA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DESVIACION CHARCO NDUAYOO- PATRIA NUEVA-EL TIGRE	467-SANTIAGO JAMATEPEC	PATRIA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO	284,134	284,134	284,134	284,134	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	OBRA CONCLUIDA	11
APERTURA DEL CAMINO EN LA LOC. STA MA. JICALTEPEC A PINOTEPA DE DON LUIS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STA MARIA JICALTEPEC	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONST DE GUARNICIONES Y CUNETAS EN EL CAMINO SANTA MARIA JICALTEPEC TRAMO 3+000 AL 3+730	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE MUROS CABEZOTES EN EL CAMINO DE ACCESO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	HORNOS GRANDES	H. AYTO. STGO PINOTEPA NACIONAL	30,085	30,085	30,085	30,085	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO COLLANTES-PIEDRA BLANCA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLANTES	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. COLLANTES-POCITOS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLANTES	H. AYTO. STGO PINOTEPA NACIONAL	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO DE ACCESO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	ARROYO SECO	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	33,428	33,428	33,428	33,428	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE VADOS EN EL CAMINO DE ACCESO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PIE DE CERRO	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	67,390	67,390	67,390	67,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
MODERNIZACION DE CAMINO A CERRO DE LA ESPERANZA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CERRO DE LA ESPERANZA	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	377,250	377,250	377,250	377,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL RANCHITO	H. AYUNTAMIENTO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COLLANTES	H. AYUNTAMIENTO	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	EL CIRUELO	H. AYUNTAMIENTO	1,598,450	1,598,450	1,598,450	1,598,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H. AYUNTAMIENTO	354,478	354,478	354,478	354,478	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	42	42	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
APERTURA DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA-SANTA MARIA TONAGUA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTA MARIA TONAGUA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	486,390	486,390	486,390	486,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA EL JORDAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	449,380	449,380	449,380	449,380	100%	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	629,300	629,300	629,300	629,300	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO RURAL	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA CRUZ HIDALGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	367,849	367,849	367,849	367,849	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO LA OBRA REPORTADA EN TERCER TRIMESTRE, DE EJIDO EL JORDAN DE AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, FUE SUSTITUIDA POR LA REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DEL SANTA CRUZ HIDALGO, ESTA ULTIMA ES L	
REHABILITACION DE CAMINO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN VICENTE MAZATAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	299,920	299,920	299,920	299,920	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
APERTURA DE CALLE	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	LAZARO CARDENAS ENCINO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	80,010	80,010	80,010	80,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE EMILIO PORTES GIL	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	209,903	209,903	209,903	209,903	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%		
CAMINOS RURALES REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	LAS FLORES	H. AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	208,405	208,405	208,405	208,405	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO NUEVO E.C. TEZOATLAN-SAN JUAN DIQUIYU	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	ROSARIO NUEVO	H. AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	400,000	400,000	OBRA	100	100	100%		
RASTREO DE CAMINOS DE SAN MATEO YUCUTINDOO AL ZAPOTE	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDOO EL ZAPOTE	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	378,127	378,127	378,127	378,127	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
REHABILITACION DE LA BODEGA AGRICOLA EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA VENTA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	AGENCIA MUNICIPAL LA VENTA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	425,232	425,232	425,232	425,232	100%	0	0	METRO CUADRADO	291	291	100%		
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCION DE CHILE SOLEDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	283,010	283,010	283,010	283,010	100%	0	0	HECTAREA	300	300	100%		
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCION DE LA YUCA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	54,100	54,100	54,100	54,098	100%	0	0	HECTAREA	300	300	100%		
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HECTAREA	500	500	100%		
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	H. AYUNTAMIENTO	210,000	210,000	210,000	209,882	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	CHIMINTIO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PINOTEPA DE DON LUIS	382,459	382,459	382,459	382,459	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO.	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	001 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	BENEFICIARIOS.	90,178	90,178	90,178	90,178	100%	0	0	BENEFICIARIO	90,178	90,178	100%	LA APORTACION DEL MUNICIPIO YA SE DEPOSITO EN LA CUETA DESIGNADA PARA RECIBIR LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.	
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	TEJALTITLAN	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	870,000	870,000	100%	ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR PARA BASURA FREIGLINER MOTOR MERCEDES BENZ, QUE SERVIRA PARA RECOLECCION DE BASURA EN TODA LA POBLACION DE ANIMAS TRUJANO, Y CON ESTO EVITAR TIRADEROS CLANDESTINOS QUE CONTAMINEN EL AMBIENTE	
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	133,384	133,384	133,384	133,384	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%		
ADQUISICION DE MOTOBOMBAS DE 12 H.P.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%		
ADQUISICION DE MOTOBOMBAS DE 6.5 H.P.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	73,684	73,684	73,684	73,684	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADQUISICION DE PICADORA DE FORRAJE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ESTANQUES RUSTICOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	206,182	206,182	206,182	206,182	100%	0	0	OTROS	41	41	100%	METAS. ESTANQUES
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA OLLA DE AGUA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	44,002	44,002	44,002	44,002	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	METAS. OLLA
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIONES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	73,756	73,756	73,756	73,756	100%	0	0	OTROS	44	44	100%	METAS. ESTANQUES
CENTRO DE ACOPIO 2DA. ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ACUCOLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	54,197	54,197	54,197	54,197	100%	0	0	EQUIPO	32	32	100%	
ESTANQUES DE CONCRETO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	27,885	27,885	27,885	27,885	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS. ESTANQUES
ESTANQUES DE GEOMEMBRANA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	191,570	191,570	191,570	191,570	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	METAS. ESTANQUES
GALERAS PARA AVES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AÑO DE JUAREZ	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	22,576	22,576	22,576	22,576	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. GALERA
GALERAS PARA ORDENA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	138,547	138,547	138,547	138,547	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS. GALERA
GALERAS PARA ZAHURDAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	22,468	22,468	22,468	22,468	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. GALERA
JAULAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	87,459	87,459	87,459	87,459	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMUNIDADES VARIAS	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,008,393	1,008,393	1,008,393	1,008,393	100%	0	0	OTROS	519	519	100%	METAS. PAQUETES
3A ETAPA: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION .	215-SAN JUAN SAYULTEPEC	SAN ANDRES ANDUA	SAN JUAN SAYULTEPEC.	148,642	148,642	148,642	148,642	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE BENEFICIAN CON ESTA OBRA 305 PERSONAS. SE CONCLUYO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2007.
EQUIPAMIENTO DEL POZO NUM 01 UNIDAD DE RIEGO	250-SAN MATEO ETLATONCO	LA LUZ ETLATONCO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONCO	183,130	183,130	190,000	183,130	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 183,130.10
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	281-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	385,499	385,499	385,499	385,499	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA EL MONTO TOTAL ES DE \$425,339.00 DE LOS CUALES EL FONDO APORTO UNICAMENTE \$385,499.00 Y LA COMUNIDAD \$39,840.00.
EQUIPAMIENTO APICOLA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN VICENTE	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	90,517	90,517	90,517	90,517	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE APOYO A UN GRUPO DE PRODUCTORES PARA EL EQUIPAMIENTO CON MATERIAL APICOLA PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA	288,247	288,247	288,247	288,247	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SIG. OBRA ES: \$ 244,247.00 APORTACION DE FONDO III Y \$ 89,753.00 DE ALIANZA EL CUAL LA APORTACION TOTAL ES DE: \$ 378,000.00
NIVELACION DE TERRENO PARA INVERNADERO	383-SANTA CRUZ TAYATA	SANTA CRUZ TAYATA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,200	3,200	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
1A ETAPA: INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION.	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO.	322,723	322,723	322,723	322,723	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE INSTALARON 1 977.6 METROS LINEALES DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" 107.40 DE 3" 51.20 METROS LINEALES DE 4" Y 10 VALVULAS DE PASO. ESTE SISTEMA DE RIEGO REPRESENTA UN 1/4 DEL AREA DE SEMBRADO DE LA POBLACION.
CENTRO REGIONAL DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION TERCERA ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO RECEPCIONADA POR EL COMITE DE OBRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS SEGUNDA ETAPA	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA ANA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC.	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO, RECEPCIONADA POR EL COMITE DE RANCHERIA SANTA ANA
CONSTRUCCION DE UNA REPRESA.	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SAN BARTOLOME ZOTULA	SANTIAGO HUAUCULLILA.	358,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUAL APORTO LA CANTIDAD DE 170,000.00 Y EL RECURSO SE DIO DEL PROGRAMA FIES. PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTO AGRICOLA	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	LA ESPERANZA	H. AYUNTAMIENTO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "LA UNION DEL EJIDO"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	H. CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	292,149	292,149	292,149	292,149	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BODEGA AGRICOLA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	BUENOS AIRES	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	451,952	451,952	451,952	451,952	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. BODEGA LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BODEGA AGRICOLA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CAJON DE PIEDRA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. BODEGA LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BODEGA AGRICOLA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	LAS LAMINAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. BODEGA LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BODEGA AGRICOLA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTA ISABEL DE LA REFORMA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	793,891	793,891	793,891	793,891	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. BODEGA
CONSTRUCCION DE UN BORDO DE TIERRA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO CUBICO	447	447	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APOYO AL CAMPO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUINA	H. AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	500,000	500,000	ACCIÓN	100	100	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y CAMARA DIGITAL.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO	4,445	4,445	4,445	4,445	100%	0	0	ARTICULO	2	2	100%	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA H.P. Y CAMARA DIGITAL.
2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	60,950	60,950	60,950	60,950	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
DESARROLLO INSTITUCIONAL ADQUISICION DE UNA COPIADORA PARA EL INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERATO DE OAXACA (IEBO)	44-LOMA BONITA OAX	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	160,000	160,000	160,000	147,908	92%	0	0	MONTO ASIGNADO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 100 SILLAS Y 4 MESAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUÑINO.	94-SAN ANDRÉS NUÑINO	SAN ANDRES NUÑINO	SAN ANDRES NUÑINO	24,690	24,690	24,690	24,690	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	ACTUALMENTE SE BENEFICIAN 90 ALUMNOS. SE COMPRO EN SEPTIEMBRE DE 2007.
ADQUISICION DE 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (ESTUDIOS Y PROYECTOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	54-SAN ANDRÉS NUÑINO	SAN ANDRES NUÑINO	SAN ANDRES NUÑINO	24,570	24,570	24,570	24,570	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (ESTUDIOS Y PROYECTOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	246-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	262,778	262,778	262,778	262,778	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: ASESORIA/LOTE LA META SE REFIERE AL PAGO DE DOS ASESORIAS Y LOTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR ACUERDO DE CABILDO DE DESTINO LA CANTIDAD DE 17,836.30. PRODUCTO DE UN COMPLEMENTO RECIBIDO EN EL FONDO III, POR LO QUE LA CANTIDAD REPORTADA EN
DESARROLLO INSTITUCIONAL	282-SAN MIGUEL TENANGO	001 SAN MIGUEL TENANGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	14,762	14,762	14,762	14,762	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	412-SANTÁ MARIA GWIENAGATI	001 SANTÁ MARIA GWIENAGATI	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTÁ MARIA GWIENAGATI	88,035	88,035	88,035	88,035	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: 3.00' ASESORIA /1.00'LOTE DE EQUIPAMIENTO LOS GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE APLICARAN PARA ASESORIA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	416-SANTA MARIA IXCATLÁN	SANTA MARIA IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLÁN	13,334	13,334	13,334	13,334	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	437-SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	261,720	211,720	211,720	211,720	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE ENTREGO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, FIRMANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CADA UNO DE LOS COMITES DE LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS.
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE METAL GRANDE	437-SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUÍTLTEPEC	261,720	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE DEVOLVIO EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$ 205,989.00 QUE SE HABIAN DESTINADO PARA EL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, LOS CUALES FUERON EMPLEADOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE METAL GRANDE. Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUC
DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA.)	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	24,707	24,707	24,707	24,707	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL FUE DESTINADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, ADEMAS QUE SE AUTORIZO DESTINAR LA CANTIDAD DE \$24,707.44. PARA ESTE RUBRO, ASI MISMO SE DESTINO LA CANTIDAD DE \$13,706.00 PARA GASTOS INDIRECTOS.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL PARA OFICINA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	001 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	288,687	288,687	288,687	288,687	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: 1.00 EQUIPO /1.00 LOTE EL RECURSO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE UTILIZO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL PARA OFICINA.
FORTAMUN				234,199,744	227,849,121	227,121,202	219,697,778	96%	1,195,305	2,011,802		14,051,870	13,488,296	96%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTORIA	32-FRESNILLO DE TRUJANO	HUAMUCHIL DE GUERRERO	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	86,976	86,976	86,976	86,976	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE LA REFORMA	32-FRESNILLO DE TRUJANO	CIRUELOS GUAPOCINGO	MUNICIPIO FRESNILLO TRUJANC	169,728	169,728	169,728	169,728	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	218,518	218,518	218,518	218,518	100%	0	0	METRO CUADRADO	218,518	218,518	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTÉON	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO LINEAL	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	104,414	104,414	104,414	104,414	100%	0	0	METRO CUADRADO	104,414	104,414	100%	
CONSTRUCCION DE CURATO 1A. ETAPA	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (6A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (6A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL (6A ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	117,611	117,611	117,611	117,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	117,611	117,611	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FIDENCIO HERNANDEZ	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	163,835	163,835	163,835	163,835	100%	0	0	METRO CUADRADO	163,835	163,835	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y FIDENCIO HERNANDEZ CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLÁN DE JUAREZ	IXTLÁN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUAREZ	383,752	383,752	383,752	383,752	100%	0	0	METRO CUADRADO	383,752	383,752	100%	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL PARAJE "RIO GRANDE"	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	919,248	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION PARCIAL EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	298,560	298,560	298,560	298,560	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOMAS DE SANTA ROSA PANZACOLA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	867,756	867,756	867,756	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, QUE ES LA DEPENDENCIA EJECUTORA, A LA FECHA NO HA TRAMITADO DOCUMENTACION PARA PAGO.
TERMINACION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	207,048	207,048	207,048	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	599	0	0%	LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUE ES LA DEPENDENCIA EJECUTORA, A LA FECHA NO HA TRAMITADO DOCUMENTACION PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLON EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "FRANCISCO VILLA"	79-SALINA CRUZ VILLA	COLONIA SAN PABLO NORTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	959,074	959,074	959,074	959,074	100%	0	0	METRO CUADRADO	179	179	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO DEL PERIFERICO BENITO JUAREZ COLONIA JUQUILITA	79-SALINA CRUZ	COLONIA JUQUILITA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	722,508	722,508	722,508	722,508	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CANCHA OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA GUADALUPE	79-SALINA CRUZ	COLONIA GUADALUPE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	920,664	920,664	920,664	920,664	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CANCHA LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SOBRE LA AVENIDA OLEODUCTO COL 5 DE FEBRERO	79-SALINA CRUZ	COLONIA 5 DE FEBRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	844,300	844,300	844,300	844,300	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CANCHA LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK EN EL LADO NORTE DEL MERCADO PRIMERO DE MAYO UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	79-SALINA CRUZ	CENTRO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	157,595	157,595	157,595	157,595	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL PARQUE DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO	79-SALINA CRUZ	COLONIA FRANCISCO I MADERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	261,393	261,393	261,393	261,393	100%	0	0	0	METRO CÚBICO	129	129	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL PARQUE INDEPENDENCIA	79-SALINA CRUZ	CENTRO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	515,752	515,752	515,752	515,752	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: SANITARIOS LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	525,943	525,943	525,943	525,943	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
COSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TERCERA ETAPA	89-SAN ANDRÉS DINCUI TI	SANTA MARIA TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DINCUI TI	190,000	88,699	88,699	88,699	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN SU TERCERA ETAPA REALIZANDO COLUMNAS, CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO LOSA DE CONCRETO ARMADO INCLUYE LA COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA AUTOPORTANTE OBRATERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	LA CIENEGUILLA IXTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO	154,166	154,166	154,166	154,166	100%	0	0	0	METRO LINEAL	64	64	100%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES GALEANA, INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO	204,549	204,549	204,549	204,549	100%	0	0	0	OBRA	0	0	100%	EL TRIMESTRE PASADO SE REPORTO ESTA OBRA PERO DEBIDO A QUE SE AUMENTARON LAS METAS LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE MODIFICO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO IV: \$ 204,549.53, RAMO 28: \$101,450.47 Y APORTACION ESTATAL (CEMENTO): \$199,500.00 HACIENDO UN T
OBRAS DE DRENAJE DEL RIO GARZA AL RIO YUTANUME.	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	RIO GARZA	SAN ANDRÉS NUXIÑO.	316,958	316,958	316,958	316,958	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE BENEFICIAN DOS LOCALIDADES.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	95-SAN ANDRÉS PAXTLAN	SAN ANDRÉS PAXTLAN	SAN ANDRÉS PAXTLAN	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	184,000	184,000	0	METRO CÚBICO	184,000	184,000	100%	
ALIANZA PARA EL CAMPO 2007	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	121,550	121,550	121,550	121,550	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO Y PAGO A LA TECNICO PEMFORM
APOYO PARA LA SOCIEDAD DE RIEGO EL MEZQUITE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ADQUISICION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. PARA ADEME DE LA REPOSICION DE POZO PROFUNDO EL MEZQUITE
CONSTRUCCION DE FOSAPLAS Y POZO DE ABSORCIÓN (DRENAJE SANITARIO DE LA AGENCIA, ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS)	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	57,037	57,037	57,037	57,037	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE UNION Y PROGRESO 1A. ETAPA	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	157,620	157,620	157,620	157,620	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE: \$ 698,741.00. LA DIFERENCIA SE PAGO CON RECURSOS DE RAMO GENERAL, 33 FONDO III Y FONDO IV EJERCICIO 2005 Y 2006
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION 2A. ETAPA	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA	261,057	261,057	261,057	261,057	100%	0	0	0	METRO LINEAL	141	141	100%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 3A ETAPA	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANDRÉS EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	76	76	100%	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA TIPO RURAL.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE MONTEVERDE	SANA NTONINO MONTEVERDE	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA TIPO RURAL.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO YOODONDUA	SAN ANTONINO MONTEVERDE.	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA TIPO RURAL.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN ANTONINO MONTEVERDE	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	CADA BENEFICIARIO PONE LA MANO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA TIPO RURAL.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN FRANCISCO CABALLUA	SAN ANTONINO MONTEVERDE	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA TIPO RURAL.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	SAN ANTONINO MONTEVERDE	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	23	23	100%	SE HACE LA ACLARACION QUE ESTA OBRA YA SE HABIA REPORTADO EN EL FOLIO NUM. 27217 PERO CON LA CANTIDAD DE \$220,000.00 Y LO CORRECTO ES \$ 200,000.00 POR LO QUE ESTE FOLIO QUEDA SIN EFECTO. GRACIAS.
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA TIPO RURAL.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	SAN ANTONINO MONTEVERDE.	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	23	23	100%	SE HACE LA ACLARACION QUE ESTA OBRA YA SE HABIA MENCIONADO (REPORTADO EN EL FOLIO NUM. 27754 PERO CON LA CANTIDAD DE \$ 220,000.00 Y LO CORRECTO SON \$ 200,000.00 LUEGO ENTONCES EL FOLIO ANTES MENCIONADO QUEDA SIN EFECTO. GRACIAS.
INTRODUCCION DE DRENAJE 1A ETAPA.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE DE LAS FLORES	SAN ANTONINO MONTEVERDE.	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	ESTA OBRA BENEFICIA A 30 FAMILIAS APROXIMADAMENTE.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONIO TEPETLAPA.	231,381	231,381	231,381	231,381	100%	0	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100% ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL BENITO JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	19,317	19,317	19,317	19,317	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	COMPLEMENTO A LA OBRA EJECUTADA CON FONDO III (MEZCLA) QUE EN GLOBAL SUMA \$350,016.00.
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	280,680	280,680	280,680	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA EJECUCION DE ESTA OBRA QUEDARA A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL ENTRANTE. EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS PARA ESTA OBRA SE ACUMULARON HASTA ESTE MES DE DICIEMBRE POR LO QUE NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA OBRA. SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO
APERTURA DE OBRA DEL COBAO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	MUNICIPIO DE ATATLAHUACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO PARA LA APERTURA Y COMIENZOS DE CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO
CONSTRUCCION DE ATRIO DEL TEMPLO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA	MUNICIPIO DE ATATLAHUACA	213,169	213,169	213,169	213,169	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ATRIO DEL TEMPLO
CONSTRUCCION DE AULAS Y EDIFICIO EN LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (II ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	123	123	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	2,323,595	2,323,595	2,323,595	2,323,595	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL DE ACCESO A LA COL. JARDINES DEL ARROYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	56,855	56,855	56,855	56,855	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	144	144	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO INFANTIL "FLAMENCO II"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA LUODTECA MUNICIPAL	184.000	184.000	184.000	184.000	100%	0	0	METRO CUADRADO	46	46	100%				
CONSTRUCCION DEL FORO EN EL PARQUE BENITO JUAREZ	536.116	536.116	536.116	536.116	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
PARQUE LA ESMALTA	484.882	484.882	484.882	484.882	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: PARQUE			
PARQUE LINEAL (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	104.219	104.219	104.219	104.219	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
PARQUE LINEAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	214.029	214.029	214.029	214.029	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
PROGRAMA DE FACHADAS EN PANTEONES MUNICIPALES	287.206	287.206	287.206	287.206	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	METAS: PANTEON			
PROYECTO EJECUTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.363.440	1.363.440	1.363.440	1.363.440	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL ATRIO DEL TEMPLO CATOLICO	88.946	88.946	88.946	88.946	100%	0	0	METRO CUBICO	365	365	100%	ESTA OBRE SE EJECLUTO CON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2007 POR UN MONTO DE \$ 88.946.40. UNA EXISTENCIA DEL MISMO FONDO DEL EJERCICIO 2006 \$ 134.700.50, RECURSOS DEL RAMO 26 DEL EJERCICIO 2007, POR UN MONTO DE \$ 38.319.007 Y UNA EXISTENCIA DEL MISMO			
RED DE DRENAJE SANITARIO	388.387	388.387	388.387	388.387	100%	388.387	388.387	METRO LINEAL	388.387	388.387	100%	ULTIMO INFORME DEL EJERCICIO 2007 CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDO IV.			
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	378.000	378.000	378.000	378.000	100%	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%				
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	93.884	93.884	93.884	93.884	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PISO DE CONCRETO EN BODEGA DE INSUMOS.	310.984	190.984	190.984	190.984	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE TOMARON RECURSOS DEL RAMO 28 \$ 120.000.00			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA A BASE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 DE DIAMETRO (PUENTE VADO)	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	OBRA	250.000	250.000	100%				
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA COLOCACION DE ASFALTO Y GUARNICIONES EN NIÑOS HEROES, FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	781.084	781.084	781.084	781.084	100%	0	0	OBRA	781.084	781.084	100%				
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL NIÑOS HEROES Y VENUSTIANO CARRANZA	610.497	610.497	610.497	610.497	100%	0	0	OBRA	610.497	610.497	100%				
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (1A ETAPA)	647.597	647.597	647.597	647.597	100%	0	0	OBRA	647.597	647.597	100%				
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SAN LORENZO CACAOTEPEC, 0+730 E.C. CARRETERA INTERNACIONAL	357.400	357.400	357.400	357.400	100%	0	0	OBRA	357.400	357.400	100%				
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DE FRANCISCO I. MADERO	654.613	654.613	654.613	654.613	100%	0	0	OBRA	654.613	654.613	100%				
PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONA VICARIO	125.453	125.453	125.453	125.453	100%	0	0	OBRA	125.452	125.452	100%				
CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL CURATO DEL TEMPLO CATOLICO	239.807	239.807	239.807	239.807	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DEL CURATO DEL TEMPLO CATOLICO, DEBIDO A QUE ES UNA OBRA QUE ESTA CONTEMPLADA DENTRO DEL PLAN DE DESARRO MUNICIPAL Y ES UN PROYECTO QUE CONTEMPLA LA URBANIZACION DEL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.			
CAMINOS RURALES (REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS)	70.009	70.009	70.009	70.009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$296.215.60. DONDE DEL FONDO III ES LA CANTIDAD DE \$195.206.00 Y DEL FONDO IV ES LA CANTIDAD DE \$70.009.60. EL PROYECTO CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A MAGDALENA JICOTLAN, APERTURA DE CALLES NICOLA			
APERTURA DE CAMINO COSECHERO EL LLANO	135.225	135.225	135.225	135.225	100%	0	0	METRO CUADRADO	7.600	7.600	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$14.825.00. DE LOS CUALES \$135.225.00 LOS APORTA EL PROGRAMA Y \$6.600.00 LO APORTA LA COMUNIDAD.			
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	247.244	247.244	247.244	247.244	100%	0	0	METRO CUBICO	285	285	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$443.639.00. LA APORTACION DEL FONDO III ES \$247.244.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$196.395.00.			
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	295.730	295.730	295.730	295.730	100%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$308.620.00. LA APORTACION DEL FONDO IV ES \$295.730.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$12.890.00.			
TERMINACION DEL TEMPLO	161.311	161.311	161.311	161.311	100%	0	0	METRO CUADRADO	183	183	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$168.527.00. LA APORTACION DEL FONDO IV ES \$161.311.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$7.246.00.			
CONTINUACION DE LA 3A. ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA	222.885	222.885	222.885	222.885	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONTINUACION DE LA OBRA TERCERA ETAPA DE LA IGLESIA "CATOLICA" EN SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, JUJUBLA, OAXACA, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: APLANADO DE MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS (343.00 M2), BOQUILLAS(26.01 MUJY APLANADO DE CDR			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION CORREGIDORA	216.810	216.810	216.810	216.810	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%				
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 DE MARZO	270.021	270.021	270.021	270.021	100%	0	0	METRO LINEAL	520	520	100%	LA COMPROBACION DE ESTE RECURSO YA ESTA TRUNADO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.			
PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. ICHI NUU	130.000	130.000	130.000	130.000	100%	0	0	OTROS	1.000	1.000	100%	METAS: M2 EL RECURSO YA FUE COMPROBADO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL ESTADO.			
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	316.533	316.533	316.533	316.533	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%				
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	890.000	247.680	247.680	247.680	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE INFORMA QUE LOS RECURSOS DEL F-IV DEL 2006 ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OBRA (\$ 295.921.64) Y DE IGUAL MANERA YA SE REPORTO EN EL FOLIO NUM. 34211 LOS RECURSOS DEL F-III EJERCICIO 2007 (\$ 352.968.00), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES: \$ 890.000.00			
PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO	187.810	187.810	187.810	187.810	100%	0	0	METRO CUADRADO	1.920	1.920	100%	LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO 3 Y FONDO 4 DESCRIPCION DEL PROYECTO: SE HICIERON 1500M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 514ML DE GUARNICION Y 58ML DE MURO DE REFUERZO DE MAMPOSTERIA			
APERTURA DEL CAMINO AL PARAJE YUSADAA - AL PARAJE CAÑADA DEL CAPULIN.	107.625	107.625	107.625	107.625	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	SE BENEFICION 80 PRODUCTORES Y SE TERMINO EN EL MES DE JUNIO DE 2007.			
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	136.974	136.974	136.974	136.974	100%	0	0	METRO CUADRADO	32	32	100%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO III \$331.338.00, FONDO IV \$136.974 Y BENEFICIARIOS \$21.663.17 HACIENDO UN TOTAL DE \$489.975.17			
CONTINUACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	136.974	136.974	136.974	136.974	100%	0	0	METRO CUADRADO	29	29	100%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEYUTLÁN	136,974	136,974	136,974	136,974	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HELEN ADAMS KELLER	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	LA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO III \$220,623.71 FONDO IV \$24,000.00 TOTAL: \$244,623.71
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	1,399,125	1,399,125	1,399,125	1,399,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	269	269	269	269	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	METAS: COMISIONES ESTA ACCION SE DERIVA DEL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EXPEDICION DE CHEQUE PARA CUBRIR LOS GASTOS PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EL MONTO TOTAL REAL DE ESTA ACCION ES DE \$269.10.
CONSTRUCCION DE CASA COFRADI	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	BARRIO EL SABINO	63,391	63,391	63,391	63,391	100%	0	0	METRO CUADRADO	72	72	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$99,226.00 DE LOS CUALES \$63,391.00 APORTA EL PROGRAMA Y \$35,835.00 LO APORTA LA COMUNIDAD.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CLINICA	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	119,960	119,960	119,960	119,960	100%	0	0	METRO CUBICO	68	68	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES \$134,710.00 DE LOS CUALES EL FONDO IV \$119,960.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$14,750.00.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	227,860	227,860	227,860	227,860	100%	0	0	METRO CUBICO	242	242	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$50,895.00. LA APORTACION DEL FONDO IV ES DE 227,860.00 Y LA APORTACION DE LA COMUNIDAD ES DE 222,835.00.
CONSTRUCCION DE 2ADA ETAPA DE IGLESIA CATOLICA	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	1,093,115	1,093,115	1,093,115	1,093,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA 1 EN EL RECUADRO DE "MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO" EL AVANCE QUE SE TIENE COMPROBADO ES AL 100%. YA QUE SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, Y ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.C
PAVIMENTACION DE LA CALLE "NIÑO PERDIDO"	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	669,062	669,062	669,062	669,062	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	LOS INTERESES GENERADOS EN ESTE FONDO DURANTE EL EJERCICIO 2007 FUERON REPORTADOS EN EL FOLIO NO 37655. MISMO QUE SE QUEDARON EN BANCOS Y NO FUERON EJERCIDOS. EL TOTAL DE LA EXISTENCIA PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL 2008 ES DE \$ 148,820.23
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	001-SANTA MARIA GUIENAGATI	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	NOTA: CABE HACER MENCION QUE EL MONTO TOTAL APROBADO DEL FONDO IV DEL 2007, ES EL 100% ASIGNADO AL MUNICIPIO, ADEMAS INCLUYE LA CANTIDAD DE \$520,451.48 DEL EJERCICIO 2006. DEL FONDO IV.
REVESTIMIENTO DE CALLE EN COLONIA LA ALCANTARILLA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	132,347	132,347	132,347	132,347	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,800	2,800	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA SUPERFICIAL	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	32	32	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	442-SANTA MARIA YALINA	SANTA MARIA YALINA	92,428	92,428	92,428	92,428	100%	0	0	METRO CUBICO	45	45	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE MECLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2006. DEL RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR UN MONTO DE \$ 6,530.50. PARA COMPLEMENTAR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA QUE ES DE \$ 98,958.50
CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	449-SANTA MARIA ZOQUIULÁN	BUENA VISTA	42,167	42,167	42,167	42,167	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: 1 CAPILLA POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE. NO SE APLICA A NINGUN PROYECTO ACTUAL. SE DEJO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRAR
CONSTRUCCION DE UNA BODEGA	449-SANTA MARIA ZOQUIULÁN	ERAGUILLA	97,649	97,649	97,649	97,649	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: 1 BODEGA POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE. NO SE APLICA A NINGUN PROYECTO ACTUAL. SE DEJO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PRINCIPALES CALLES	449-SANTA MARIA ZOQUIULÁN	SANTA MARIA ZOQUIULÁN	1,000,965	1,000,965	1,000,965	1,000,965	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,043	3,043	100%	POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE. NO SE APLICA A NINGUN PROYECTO ACTUAL. SE DEJO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	3,070,570	3,070,570	3,070,570	3,070,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DEL CERCADO DEL PANTEON MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	197,607	197,607	197,607	197,607	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO Y COMPROBADA AL 100%
CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PUEBLO (1A. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	131,045	131,045	131,045	40,000	31%	0	0	OBRA	1	0	10%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLEALVARO OBREGON	472-SANTIAGO LACOLLAGA	001-SANTIAGO LACOLLAGA	87,496	87,496	87,496	87,496	100%	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUE BOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO LAXOPE	SANTA CATARINA YAHUJO	121,739	121,739	121,739	121,739	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PUEBLO (5A. ETAPA)	473-SANTIAGO LAXOPE	SAN SEBASTIAN GULDOI	121,739	121,739	121,739	121,739	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE	473-SANTIAGO LAXOPE	SANTIAGO LAXOPE	162,319	162,319	162,319	162,319	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,648	1,648	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: APORTACION DEL RAMO 33. FONDO III \$ 433,815.00 APORTACION DEL RAMO 33. FONDO IV \$ 162,319.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 575,934.00
CENTRO CULTURAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE CUAUHEMOC	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	1,210,501	1,210,501	1,210,501	1,210,501	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE EL BARRIO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	156,669	156,669	156,669	156,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE LA POSTA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	542,407	542,407	542,407	542,407	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	445,162	445,162	445,162	445,162	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SUDAMERICA CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTO DOMINGO TLAHTIANGO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 DE MAYO SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SAN ISIDRO	62,208	62,208	62,208	62,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	62,208	62,208	62,208	62,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE	62,208	62,208	62,208	62,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPOR TA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %			
				Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
1 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	TECOYAME	H. AYUNTAMIENTO	62,208	62,208	62,208	62,208	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. NOTA: OMITIR LA OTRA CAPTURA CON FOLIO 8421 DE ESTA MISMA OBRA YA QUE SE REALIZO DE MANERA EQUIVOCADA EN EL FONDO TRES, CUANDO EL GASTO ES DEL FONDO CUATRO. GRACIAS.
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL ALBERGUE "GENARO V. VASQUEZ"	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COCINA- COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS HEROES"	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA AL COMITE DE LA ESCUELA
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	585,538	585,538	585,538	585,538	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHUMBRE DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	TRANSFERENCIA AL FONDO III PARA TERMINACION DE LA OBRA (MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,212,361.66)
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ORIGINALMENTE SE HABIAN PRESUPUESTADO \$685,736.00 PERO EL RECURSO MINISTRADO FUE INSUFICIENTE, POR LO QUE SE AJUSTO EL COSTO A \$575,000.00
CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	256,472	256,742	256,742	256,742	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN DICHA OBRA SE CONTO CON UNA APORTACION DEL RAMO 28 POR \$ 742,876.31
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL J. N. RUBEN DARIO	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	56,132	56,132	55,000	56,132	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE ESTA OBRA, AUNQUE EL COSTO DE ESTA AUMENTO POR EL ALZA DE PRECIOS QUE SE DIÓ EN LA REGION
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA EN EL J N ESTEFANIA CASTAÑEDA	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	47,873	47,873	50,000	47,873	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE ESTA OBRA Y SE PUDO OBTENER UN AHORRO EN LA CANTIDAD PRESUPUESTADA POR APOYO QUE LA COMUNIDAD APORTO PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN T. V. SECUNDARIA	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	69,549	69,549	69,549	69,549	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE CUBRIENDO AL 100% LAS METAS Y ALCANCES SEÑALADOS EN EL PROYECTO RESPECTIVO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	COMISION NACIONAL DEL AGUA	300,582	300,582	300,582	300,582	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO A TRAVEZ DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EL MUNICIPIO APORTA EL RECURSO ECONOMICO Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA SE ENCARGA DE LA CONTRATACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE LA MISMA, POR LO TANTO EL MUNICIPIO CUBRIO YA LOS CO
CONSTRUCCION DE GRADAS Y BODEGAS 1A. ETAPA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISTO J MADERO	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	157,048	157,048	157,048	157,048	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	192	192	100%	
TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	331,575	331,575	331,575	331,575	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	712,311	712,311	712,311	712,311	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	311	311	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	544-TEOCCUILCO DE MARCOS PÉREZ	LA GUACAMAYA	H. AYUNTAMIENTO DE TEOCCUILCO DE MARCOS PEREZ	195,776	195,776	195,776	195,776	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TEBAO	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H. AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO EL TARRASTRO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H. AYUNTAMIENTO DE TLAIXTAC	1,758,750	1,758,750	1,758,750	1,758,750	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,995	1,995	100%	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETETO DE 45 CMS. CON JUNTA HERMETICA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	MUNICIPIO DE TLALIXTAC	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,678	3,678	100%	OBRAA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ	979,748	979,748	979,748	979,748	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,832	2,832	100%	ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA EN LAS METAS SON AHUN 100% OBRA TERMINADA, CONJUNTAMENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FONDO III Y FONDO IV) Y POR DESCOCCIONAMIENTO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES Y EN EL PRESENTE SE INFORMA EL MISMO NUMERO
CONSTRUCCION DE EMISOR DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ	295,300	295,300	295,300	295,300	100%	0	0	0	METRO LINEAL	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL PARAJE TINHUALLAGUA	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	78,765	78,765	78,765	78,765	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	73,747	73,747	73,747	73,747	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	SAN MATEO YUCUTINDOO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	604,853	354,540	250,313	354,540	100%	0	0	0	OBRA	604,853	354,540	59%	
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPIA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,191,258	4,191,258	4,191,258	4,191,258	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	517-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	182,769	182,769	182,769	182,769	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TEBAO	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME DE MORELOS	H. AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	6,616	6,616	6,616	6,616	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO COMPLETO DEL NUMERO DE OBRA PAFM548/006/2005
AMPLIACION AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H. AYUNTAMIENTO	767,022	767,022	767,022	767,022	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,220	2,220	100%	CON ESTE RECURSO DEL FONDO IV, SE COMPLEMENTA EL 100 % DE LA OBRA INICIADA CON RECURSOS DE FONDO III (242,194.70 F.III + 767,022.28 F.IV)
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA	94-SAN ANDRÉS NUXINO	RANCHO LA NOPALERA	SAN ANDRÉS NUXINO	38,490	38,490	38,490	38,490	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE BENEFICIAN 8 FAMILIAS, SE TERMINO ESTA OBRA EN DICIEMBRE DE 2007.
AMPLIACION DEL AGUA POTABLE.	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	SAN ANTONIO MONTEVERDE	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN ALREDEDOR DE 400 FAMILIAS APROXIMADAMENTE.
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	COLONIA REFORMA	SAN ANTONIO MONTEVERDE.	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	CON EL FOLIO NUM. 29105, SE REPOR TA LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE 1A ETAPA, ESTA MAL YA QUE SE COPA MAL LA INFORMACION, Y EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, POR LO QUE EN ESTE FOLIO SE ANOTAN CORRECTOS LOS DATOS, MI
AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN JERONIMO ZOOCHINA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	114,043	114,043	114,043	75,000	66%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y SU ESTRUCTURA FINANCIERA EN LA SIGUIENTE RAMO 33, FONDO IV \$ 114,043.00 3X1 MIGRANTES FEDERAL \$ 150,000.00 3X1 MIGRANTES ESTATAL \$ 150,000.00 APORTACION MUNICIPAL \$ 150,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRAS 564,043.00
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN FRANCISCO CHINDUA DEL KM 1+000 AL KM 2+380	140-SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	213,028	213,028	213,028	213,028	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,236,831.98 Y SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 28 POR \$436,522.40, RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III POR \$463,461.50 Y RECURSOS DEL FONDO IV POR \$307,068.08 Y UNICAMENTE ESTAMOS REPORTANDO RECURSOS DEL AÑO 2007 POR \$213,028.
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	113,125	113,125	113,125	113,125	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO PORTACONTENEDOR DE BASURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	251,500	251,500	251,500	251,500	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ASESORIA LEGAL PARA LAS MUJERES MALTRATADAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	21,701	21,701	21,701	21,701	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PROMOCION DE LA EIDAD DE GENERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	18,851	18,851	18,851	18,851	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LAS MUJERES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAPACITACION LABORAL PARA MUJERES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	101,992	101,992	101,992	101,992	100%	0	0	CURSO	15	15	100%	
CURSO DE PINTURA ARTISTICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	CURSO	15	15	100%	
CURSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON VULNERABILIDAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	56,214	56,214	56,214	56,214	100%	0	0	CURSO	12	12	100%	
FOROS CONTRA LAS ADICCIONES A ADOLESCENTES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	78,800	78,800	78,800	78,800	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
FOROS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
FOROS DE AUTOESTIMA "QUERERME Y RESPETARME"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
FOROS DE COMO SER MEJORES PADRES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LA NUEVA FLORENCIA, LA ESPERANZA, NUEVA ESPERANZA, L ROSALIA, EL BOSQUE, EL PEDREGAL Y LOS MANQUITOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OTROS	600	600	100%	METAS. LUMINARIA
PROGRAMA DE FORESTACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PLANTA	7,970	7,970	100%	
PROMOCION DEPORTIVA TORNEO DE FUTBOL HABITAT	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	103,450	103,450	103,450	103,450	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. TORNEO
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARAJE LAS RUINAS	224-SAN JUAN YUCUITA	RANCHO SAN ANTONIO	SAN JUAN YUCUITA	540,379	206,062	206,062	206,062	100%	0	0	METRO LINEAL	1,356	1,356	100%	ESTA OBRA YA SE REPORTO EN EL FOLIO 18610, YA QUE SE UTILIZARON LOS RECURSOS DEL F-III.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE NIÑOS HEROES.FCO L. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	227-SAN LORENZO CACATEPEC	SAN LORENZO CACATEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACATEPEC	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	OBRA	410,000	410,000	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	329-SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN PEDRO TEOZACALCO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEOZACALCO	410,861	177,000	177,000	177,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	103,257	103,257	103,257	103,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA POBLACION DE SANTA MARIA COYOTEPEC.
AMPLIACION,REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE UN NUCLEO BASICO CLAVE OCS8004630,SANTA MARIA ECATEPEC	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	H. AYUNTAMIENTO	623,212	623,212	623,212	623,212	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA EN EL FOLIO 37665. LA OBRA CONSISTO EN LA CONSTRUCCION DE FARMACIA, CUARTO DE RESIDENTE, COCINA, BODEGA, OBRA EXTERIOR, Y LA REHABILITACION DE TRES SANITARIOS, REHABILITACION DEL SISTEMA E
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA JALTIANGUIS	419-SANTA MARIA JALTIANGUIS	SANTA MARIA JALTIANGUIS	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS	161,485	161,485	161,485	161,485	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE EL 100% Y EL PRETAMO OTORGADO POR EL RAMO 28 ESTA PAGADO POR LO QUE A LA FECHA UNICAMENTE FALTA ENTREGAR LA COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	EMPRESA CONSTRUCTORA DE REDES ELECTRICAS	212,527	212,527	212,527	212,527	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS: 7 POSTES, 1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA, 4 CORTACIRCUITOS, 1 RM 172 M, 1 RBT 212 M
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	30,637	30,637	30,637	30,637	100%	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	100,210	100,210	100,210	100,210	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	472-SANTIAGO LAQLLAGA	001 SANTIAGO LAQLLAGA	H. CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAQLLAGA	257,959	257,959	257,959	257,959	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	METAS. POSTES LA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III/2007
AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL SA. ETAPA.	501-SANTIAGO YUCUYACHI	001 SANTIAGO YUCUYACHI	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YUCUYACHI	219,346	219,346	219,346	219,346	100%	0	0	METRO CUADRADO	219,346	219,346	100%	LA OBRA ESTABA PRESUPUESTADA A REALIZARSE CON UNA APORTACION DE ESTE FONDO POR LA CANTIDAD DE \$219346.00 POR LOS AJUSTES RECIBIDOS, SOLO SE APLICO LA CANTIDAD DE \$219346.00 REALIZANDOSE LAS METAS CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 28 (OBRA NEGRA).
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	31,490	31,490	31,490	31,490	100%	0	0	OBRA	31,490	31,490	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, QUIEN ES LA RESPONSABLE DE SUS EJECUCION Y SUPERVISION, EL MUNICIPIO DE SOLO APORTA UNA PARTE FINANCIERA DE DICHA OBRA
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIPOSITIVIL	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	APOYO AL COMITE DE RIEGO DEL POZO NUMERO 9 DE TRINIDAD ZAACHILA, CON UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIPOSITIVIL
AMPLIACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BENTO JUAREZ Y GUERRERO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	89,415	89,415	89,415	89,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION															
PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN JERONIMO ZOOCONA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	22,341	22,341	22,341	22,341	100%	0	0	METRO CUADRADO	799	799	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	6,136	6,136	6,136	6,136	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	168,864	168,864	168,864	168,864	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PARQUE BENITO JUAREZ (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	625,525	625,525	625,525	625,525	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (QUIAPMENTO Y MOBILIARIO URBANO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,936,327	1,936,327	1,936,327	1,936,327	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REMODELACION DE LA PLAZA PASO REAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REMODELACION DEL PARQUE CARRANZA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	903,976	903,976	903,976	903,976	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO LOMA ALTA (II ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	103,742	103,742	103,742	103,742	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (CONSERVACION Y MODERNIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	67,320	67,320	67,320	67,320	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	432,680	432,680	432,680	432,680	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	INMUEBLE	200,000	200,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	31,651	31,651	31,651	31,651	100%	0	0	METRO CUADRADO	447	447	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDOS III Y FONDO IV. POR LO QUE EN LA META SE REFLEJA LA INVERSION TOTAL. LOS MONTOS APORTADOS FUERON DE \$116,634 Y \$31,651 RESPECTIVAMENTE, AL FINAL DEL EJERCICIO LA OBRA FUE TERMINADA AL 100%
MEJORAMIENTO REMODELACION DE MERCADO Y CANCHA	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	H. AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA FIV: \$250,000.00 Y RAMO 28: \$95,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE: \$345,000.00
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (PARTICIPACION COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	70,448	70,448	70,448	70,448	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	24,424	24,424	24,424	24,424	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL (SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	15,048	15,048	15,048	15,048	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CHAQUISTE DENGUE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	351,181	351,181	351,181	351,181	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
DESTRUCCION DE CRIADEROS (DESCACHARRIZACION)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	30,198	30,198	30,198	30,198	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
EDUCACION PARA RESISITIR EL ABUSO DE LAS DROGAS D.A.R.E.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	291,363	291,363	291,363	291,363	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ELABORACION DEL ATLAS DE PELIGROS NATURALES A NIVEL DE MUNICIPIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	307,810	307,810	307,810	307,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ATLAS
ESTABILIZACION DE LA POBLACION CANINA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	135,483	135,483	135,483	135,483	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO DEL PROGRAMA HABITAT EN SUS POLIGONOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (PARTICIPACION COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	158,970	158,970	158,970	158,970	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	3,480	3,480	3,480	3,480	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE BENITO JUAREZ (SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	40,700	40,700	40,700	40,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE LINEAL (PARTICIPACION COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	78,328	78,328	78,328	78,328	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE LINEAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE LINEAL (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	5,310	5,310	5,310	5,310	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PARQUE LINEAL (SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	29,742	29,742	29,742	29,742	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA EMERGENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	447,105	447,105	447,105	447,105	100%	0	0	PIEZA	1,897	1,897	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROGRAMAS DIF MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	321,400	321,400	321,400	321,400	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	4,438,126	4,438,126	4,438,126	4,438,126	100%	0	0	PERSONA	234	234	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	19,130,918	19,130,918	19,130,918	19,130,918	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
TUBERCULOSIS PULMONAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	78,076	78,076	78,076	78,076	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (PARTICIPACION COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	20,160	20,160	20,160	20,160	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	13,867	13,867	13,867	13,867	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (SEGURIDAD COMUNITARIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	3,413	3,413	3,413	3,413	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	9,248	9,248	9,248	9,248	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EMPEDRADO DE ACCESO PRINCIPAL	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DEL RIO	99,099	99,099	99,099	99,099	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,104	1,104	100%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$580,756.24 Y FUE FINANCIADA DE LA SIGUIENTE FORMA: MUNICIPIO \$ 99,099.22, COPLADE \$379,656.67 Y BENEFICIARIOS \$ 101,961.35
CERCADO DE TERRENO PARA PROYECTO PRODUCTIVO EN SAN ISIDRO EL CARRIZAL	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN ISIDRO EL CARRIZAL	H. AYUNTAMIENTO	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	METRO LINEAL	475	475	100%	
TERMINACION DE CAPILLA CATOLICA	449-SANTA MARIA ZOOQUILÁN	TAGUICHE	H. AYUNTAMIENTO	79,895	79,895	79,895	79,895	100%	30.615	0	OTROS	1	1	100%	METAS: 1 CAPILLA POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARON EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, NO SE APLICÓ A NINGUN PROYECTO ACTUAL, SE DEJO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO Y EN ESTE REPORTE SE REFLEJA EL TOTAL DE LOS RENDIMIENTO
CANCHA MUNICIPAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	469,488	469,488	469,488	469,488	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	914,415	914,415	914,415	914,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GALERA PARA CANCHA	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	BARRIO LOS NUMEROS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	532,275	532,275	518,199	532,275	100%	0	0	OBRA	532,275	532,275	100%	EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE LLEVO A CABO UN INCREMENTO EN EL COSTO, YA QUE EL ÁREA DONDE SE LLEVO A CABO LA GALERA SE AUMENTO POR LA POSICION DE UNAS GRADAS QUE SE COLOCARON EN LA CANCHA, DICHO AUMENTO SE AUTORIZO POR EL CABILDO MUNICIPAL Y SE REGISTR
SEÑALAMIENTO VIAL Y PROTECCIONES DE CALLES DENTRO DE LA POBLACION	544-TEOCCUILCO DE MARCOS PEREZ	TEOCCUILCO DE MARCOS PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE MARCOS PEREZ	195,776	195,776	195,776	195,776	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2007 ES LA CANTIDAD DE \$ 195,776.40, EXISTENCIA DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2006 LA CANTIDAD DE \$ 28,599.65 Y APORTACION DEL RAMO 28 DEL EJERCICIO 2007 LA CANTIDAD D
ENLADRILLADO E IMPERMEABILIZACION SOBRE LA LOZA DE LA CAPILLA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TORRECIILLAS	H. AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	273	273	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO PUBLICO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ	45,300	45,300	45,300	45,300	100%	0	0	METRO CUADRADO	45,300	45,300	100%	
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CIUDAD, UBICADA EN PORFIRIO DIAZ NUM. 115, CENTRO OAX. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	349,847	349,847	300,000	331,132	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. MANTENIMIENTO ESTA OBRA INICIALMENTE SE APROBO POR \$300,000.00 Y POSTERIORMENTE TUVO AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$49,847.50 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. TM2112007 DEL 24 DE ABRIL DE 2007. EL SALDO SE APLICARA PARA EL PAGO DE IMPRESIONES Y PA
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	77-REYES ETLA	REYES ETLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REYES ETLA, OAX.	1,030,801	71,825	71,825	71,825	100%	0	0	LITRO	1,030,801	1,030,801	100%	LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE GALEANA, VENUSTIANO CARRANZA, CERRADA DE LAZARO GARDENAS, FRANCISCO SARABIA Y CALLEJON CUAHTEMOC, SE TERMINARON AL 100%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	100,968	100,968	100,968	100,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAGO DE MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE PINTURA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA DE POLICIA, TEMPLO CATOLICO Y ESC. PRIMARIA)	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ISIDRO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	59,255	59,255	59,255	59,255	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ADQUISICION DE PINTURA Y PAGO DE MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO DE CALLES	165-SAN JOSE AYUQUILA	01 SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS. KM
EXTRACCION Y RETIRO DE DERRUMBES DEL CAMINO JUQUILA-PANIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL 13+000.	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, JUQUILA, OAXACA.	640,483	640,483	640,483	640,483	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE EXTRACCION Y RETIRO DE DERRUMBES DEL CAMINO JUQUILA-PANIXTLAHUACA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 13+000, DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA	273-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	172,593	172,593	172,593	172,593	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,825	3,825	100%	SE APLICO PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 8 MTS INCLUYENDO APLICACION DE SELLADOR VINILICO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN LO QUE CORRESPONDE A LA IGLESIA CATOLICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIG
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL.	329-SAN PEDRO TEZACAOALCO	SAN PEDRO TEZACAOALCO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZACAOALCO	410,861	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPO DE BOMBEO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	181,464	181,464	181,464	181,464	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REMEDIACION DEL PALACIO MUNICIPAL (TRABAJOS DE HERRERIA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TEBAGO	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	H. AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	16,285	16,285	16,285	16,285	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CALLES	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	H. AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	47,619	47,619	47,619	47,619	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	SE DISSOLVO 2000 METROS DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOCOSAUJ	H. AYUNTAMIENTO	236,412	236,412	236,412	236,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	271,571	271,571	271,571	271,571	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. OBRAS SE REPORTA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA REHABILITACION DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES EN SU SEGUNDA ETAPA, QUE ABARCA EL REBOCADO INTERIOR, EXTERIOR Y CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMPOSTURA DE PUERTAS Y MANO DE OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE SEPAROS MUNICIPALES, CALLE MORELOS S/N., 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	1,656,165	1,656,165	1,656,165	0	0%	0	PROYECTO	1	0	40%	LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE ES LA DEPENDENCIA EJECUTORA, A LA FECHA NO HA ENTREGADO DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO. LOS INTERESES GENERADOS GLOBALES PARA TODAS LAS OBRAS POR EL RAMO 33 FONDO IV DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE ES POR LA CANTIDAD DE	
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES DEL 21 DE ABRIL"	79-SALINA CRUZ	COLONIA LA SOLEDAD	298,998	298,998	298,998	298,998	100%	0	0 METRO CUADRADO	44	44	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE JUAN ESCUTIA	79-SALINA CRUZ	COLONIA PRIMERO DE MAYO	191,260	191,260	191,260	191,260	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS. CANCHA LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	001 SALINA CRUZ	293,861	293,861	293,861	293,861	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
RASTREO DEL CAMINO DE LA JOYA - NUXINO.	84-SAN ANDRÉS NUXINO	SAN ANDRÉS NUXINO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	ESTE RASTREO EMPIEZA DEL NUCLEO RURAL LA JOYA HACIA LA CABECERA DE SAN ANDRÉS NUXINO, BENEFICIA A TODA LA POBLACION (450 FAMILIAS), SE TERMINO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	
REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO DE LA ESCUELA "PRIMARIA REVOLUCION"	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	136,915	136,915	136,915	136,915	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN AULAS Y CENTRO DE COMPUTO, ASI COMO DEL ALUMBRADO EXTERIOR	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO VERDE A SANTO DOMINGO	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	743,724	743,724	743,724	743,724	100%	0	0 METRO LINEAL	743,724	743,724	100%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$743,723.60 PERO SE REDONDEO LA CANTIDAD DEBIDO A QUE NO ACEPTA DECIMALES	
REHABILITACION DE LA RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO CUATRO CAMINOS-LAS LIMAS DE LA COLONIA LA GUADALUPE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	15,280	15,280	15,280	15,280	100%	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%		
REHABILITACION DE PISTA DE TROTADORES EN MURO BOULEVARD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	298,500	298,500	298,500	298,500	100%	0	0 METRO CUADRADO	2,800	2,800	100%		
RESTAURACION DEL TEMPLO CATOLICO 3A. ETAPA (EXTERIORES DE MUROS)	216-SAN JUAN TABAÁ	SAN JUAN TABAÁ	345,339	345,339	345,339	345,339	100%	0	0 LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA RESTAURACION DEL TEMPLO CATOLICO 3A. ETAPA (EXTERIORES DE MUROS), QUE ES UNA OBRA QUE ESTA AVANZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. LA OBRA CONSISTIO EN LA RESTAURACION DE MUROS EN CARAS EXTERIORES, ELIMINANDO JUNTAS EN M	
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE CLIMA)	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	58,596	58,596	58,596	58,596	100%	0	0 EQUIPO	1	1	100%	LA OBRA TERMINA Y EN OPERACION. EN ESTA OBRA SE APLICO LA CANTIDAD DE \$5,579.20 DE PRODUCTOS FINANCIEROS RECIBIDOS ADICIONALES AL TEGHO FINANCIERO ASIGANDO AL MUNICIPIO, DEL SAN MATEO DEL MAR, POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
REHABILITACION DE CALLES DE LA POBLACION DE SAN MATEO DEL MAR	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	836,722	836,722	836,722	836,722	100%	0	0 METRO LINEAL	7,500	7,500	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE)	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	71,400	71,400	71,400	71,400	100%	0	0 EQUIPO	1	1	100%	LA OBRA TERMINA Y EN OPERACION NOTA ACLARATORIA. EN LA OBRA NUMERO FORTAMUN01/2007 DEL FOLIO 46132. DE APLICAR LA UNA INVERSION DE \$113,073.49 DEL RECURSO DEL FONDO IV DEL 2006. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERACION.	
ADQUISICION DE LAMINA ALCANTARILLA PARA CONSERVACION DEL CAMINO	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	123,500	123,500	123,500	123,500	100%	0	0 PIEZA	100	100	100%	SE ADQUIRIÓ 100 PIEZAS DE LAMINA ALCANTARILLA GALVANIZADA DIMA 90 CALIBRE 14, PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRO TIGRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA.	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO "EL SALADO"	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	56,350	56,350	56,350	56,350	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZARA EL CAMBIO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SALADO INCLUYE INSTALACION	
RESTAURACION DEL TEMPLO CATOLICO 2A. ETAPA	297-SAN PABLO TLAJALTEPEC	001 SAN PABLO TLAJALTEPEC	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSO YA FUE COMPROBADO A LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA EL ESTADO	
REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSGARO TEMEXITLAN	136,974	136,974	136,974	136,974	100%	0	0 OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES Y ADECUACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL OTON	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	299,895	299,895	299,895	299,895	100%	0	0 OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	349,668	349,668	349,668	349,668	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	76,312	76,312	76,312	76,312	100%	0	0 OTROS	80	80	100%	METAS. LAMPARA 80.00 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE BOMBA)	453-SANTIAGO ASTATA	FRACCIONAMIENTO LA TORTOLITA	17,568	17,568	17,568	17,568	100%	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: BOMBA /1.00 LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN LA REPARACION DE BOMBA DEL POZO PROFUNDO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LA TORTOLITA	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "LA UNION"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	86,947	86,947	86,947	86,947	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "LACHUHI"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	99,493	99,493	99,493	99,493	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LA GUAYABA"	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	86,947	86,947	86,947	86,947	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO LAOLLAGA A OJO DE AGUA DE TLACOTEPEC	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	156,032	156,032	156,032	156,032	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO NOTA: LA CAPTURA DE LA OBRA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DICE NUMERO DE OBRA FOTAMUN07/2007. DEBE DECIR FORTAMUN008/2007, FOLIO DE CAPTURA 65768 DE FECHA 18/01/2008 LA OBRA NUMERO FORTAMUN.007/2007.	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO PALMASOLA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	101,153	101,153	101,153	101,153	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL (CALLE INDEPENDENCIA DEL 0+000 AL 1+000, AV. JUAREZ NORTE DEL 0+000 AL 0+700, AV. JUAREZ SUR DEL 0+000 AL 0+400), REALIZANDO LOS TRABAJOS DE BACHEO, RENOVACION	483-SANTIAGO SUCHILQUITON	SANTIAGO SUCHILQUITON	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	100%	0	0 METRO CUADRADO	100	100	100%		
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	495-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	640,629	640,629	640,629	640,629	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
REHABILITACION DE LA SUPERVISION ESCOLAR NUM. 037	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0 OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO SEGUNDA ETAPA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	80,300	80,300	80,300	80,300	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA CON PARTICIPACION DE RECURSOS DEL RAMO 26 POR UN IMPORTE DE \$ 31,200.00	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC PRIM 21 DE MARZO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	49,648	49,648	49,648	49,648	100%	0	0 OBRA	49,648	49,648	100%	LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES SENALADOS EN EL PROYECTO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS DE J N RUBEN DARIO	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	54,050	54,050	100,000	54,050	100%	0	0	OBRA	54,050	54,050	100%	11 PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TENIAN PRESUPUESTADOS TRABAJOS POR \$100,000.00 PESOS PERO DE TOMO LA DETERMINACION DE REDUCIR LOS TRABAJOS A EJECUTAR PARA PODER LLEVAR A CABO UNA OBRA DISTINTA DE MAYOR PRIORIDAD EN LA INSTITUCION. POR LO QUE CON LA CANT
REHABILITACION DE CASA DE ASAMBLEAS	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	BARRIO EL CUAJINICUL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	OBRA	14,000	14,000	100%	SE HA LLEVADO A CABO AL 100%
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	331,006	331,006	300,000	331,006	100%	0	0	OBRA	331,006	331,006	100%	SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA OBRA, PERO SUFRIO UN INCREMENTO CON RESPECTO A LA PRESUPUESTADO POR QUE SE INCREMENTARON DOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, ADEMÁS TAMBIEN POR EL ALZA DE PRECIOS QUE HUBO EN LA REGION
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ	265,344	265,344	265,344	265,344	100%	0	0	METRO LINEAL	1,778	1,778	100%	
REHABILITACION DE IGLESIA	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	274,921	274,921	274,921	274,921	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA CONSISTENTE EN MOTOCICLETAS Y UNIDADES TIPO PATRULLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	1,650,174	1,650,174	1,561,329	1,650,174	100%	0	0	VEHICULO	11	11	100%	ESTA OBRA INICIALMENTE SE APROBO POR \$1,561,329.00 AMPLIÁNDOSE POSTERIORMENTE POR \$87,820.00 (OFICIO TM4102007 DEL 16/JULIO/07) Y POR \$1,025.01 (OFICIO TM637/2007 DEL 26/OCTUBRE/07).
EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRÉS XTLAHUACA	SAN ANDRÉS XTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	H. AYUNTAMIENTO	21,460	21,460	21,460	21,460	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO BASE Y RADIO PORTATIL)	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	105,841	105,841	105,841	105,841	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	188,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO OFICIAL DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO GRANDE	282-SAN MIGUEL AMATLAN	LLANO GRANDE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	90,026	90,026	90,026	90,026	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO ADQUIRO UNA CAMIONETA PARA USO OFICIAL DE LA AGENCIA DE LLANO GRANDE, YA QUE NO CONTABAN CON TRANSPORTE OFICIAL.
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA USO OFICIAL DE LA AGENCIA DE SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS	282-SAN MIGUEL AMATLAN	SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS	H. AYUNTAMIENTO	108,913	108,913	108,913	108,913	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRO UNA CAMIONETA NUEVA PARA USO OFICIAL DE LA AGENCIA SAN ISIDRO LLANO GRANDE. PARA ESTA ADQUISICION SE OBTUVO LA APORTACION DE BENEFICIARIOS, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE APORTO POR PARTE DEL FONDO IV LA CANTIDAD INFORMADA.
COMPRA DE RADIOS DE BANDA CIVIL	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC.	9,900	9,900	9,900	9,900	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE DOS RADIOS DE BANDA CIVIL PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA POBLACION DE SANTA MARIA COYOTEPEC.
COMPRA DE TOLETES Y ESPOSAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC.	7,705	7,705	7,705	7,705	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE 48 TOLETES CON CUATRO ESPOSAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
COMPRA DE UNA PATRULLA EQUIPADA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC.	203,000	203,000	203,000	203,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COMPRA DE PATRULLA EQUIPADA PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC.	63,314	63,314	63,314	63,314	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE 48 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL QUE CONSISTEN EN CHAMARRAS, PLAYERAS, PANTALONES, BOTAS Y GORRAS.
SEGURIDAD PÚBLICA	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	27,302	27,302	27,302	27,302	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LAS PATRULLAS (COMPRA DE TORRETA, RADIO DE BANDA CIVIL, ESTRUCTURA DE BANCAS PARA LOS POLICIAS, PASAMANOS Y ROTULACION DE PATRULLAS.
SEGURIDAD PÚBLICA.	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC.	6,236	6,236	6,236	6,236	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(PATRULLA)DE LA POLICIA MUNICIPAL.
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODEL 2008	445-SANTA MARIA YGODYUA	GUADALUPE YGODYUA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YGODYUA	91,695	91,695	91,695	91,695	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA INVERSION TOTAL DEL VEHICULO FUE LA CANTIDAD DE \$ 152,782.00 DEL CUAP APORTO EL FONDO IV LA CANTIDAD DE \$ 91,695.80 Y LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE: \$ 61,086.20
CONSTRUCCION DE DOS CASETAS DE VIGILANCIA MUNICIPAL	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	H. CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	LA CASETAS DE VIGILANCIA YA FUERON ADQUIRIDAS
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	SEGURO POPULAR	285,000	142,500	285,000	142,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO AMBULANCIA, A TRAVES DE CONVENIO CON EL SEGURO POPULAR, APORTANDO EL 50% DEL COSTO TOTAL EL MUNICIPIO Y EL OTRO 50% POR PARTE DEL SEGURO POPULAR.
ADQUISICION DE RELOJ MONUMENTAL SISTEMA SOLAR	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	149,200	149,200	149,200	149,200	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE DOS RADIOS DE COMUNICACION	94-SAN ANDRÉS NUXIÑO	SAN ANDRÉS NUXIÑO	SAN ANDRÉS NUXIÑO	7,970	7,970	7,970	7,970	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTOS RADIOS SE ADQUIRIERON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2007.
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	423-SANTA MARIA NDUYAYADO	SANTA MARIA NDUYAYADO	SANTA MARIA NDUYAYADO	57,800	57,800	57,800	57,800	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTE APOYO ES PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO Y SUS TRES AGENCIAS. EN TOTAL FUERON 5 RADIOS PORTATILES Y UNO DE BASE CON SU RESPECTIVA TORRE DE RECEPCION. ESTA ACCION SE REALIZO EN LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO.
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE NUEVA.	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	001 SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	410,070	410,070	410,070	410,070	100%	0	0	PERSONA	2,500	2,500	100%	EN UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, SE ADQUIRO UNA RETROEXCAVADO MARCA CASE, PARA LA PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RECIENT ABBIERTOS Y LOS QUE YA ESTAN EN MALAS CONDICIONES.
ADQUISICION DE CAMION TIPO VOLTEO	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA KOCHITTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	82,024	82,024	82,024	82,024	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION REALIZADA CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE MEZCLA DE RECURSOS A TRAVES DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES RAMO 33 FONDO IV \$ 82,024.00 3X1 MIGRANTES FEDERAL \$ 161,250.00 3X1 MIGRANTES ESTATAL \$ 161,250.00 APORTACION DE BENEF. \$ 240,470.00 COSTO TOTAL.
ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	131,131	131,131	131,131	131,131	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PARA LA ADQUISICION DE ESTE VEHICULO SE REALIZO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO IV \$ 131,131.02 RECURSOS DEL RAMO 28, FONDO II \$ 118,868.98 COSTO TOTAL DEL VEHICULO \$ 249,900
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	QUADALUPE NUCATE	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	864,000	864,000	864,000	864,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 580W 4WD
ADQUISICION DE UN VOLTEO	331-SAN PEDRO TIDA	001 SAN PEDRO TIDA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDA	204,481	204,481	204,481	204,481	100%	204,481	204,481	VEHICULO	204,481	204,481	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	359-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	193,652	193,652	193,652	193,652	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN VEHICULO QUE SE ACONDICIONO PARA FUNCIONAR COMO PATRULLA PARA SU ASIGNACION A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 FINIQUITO DE ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	76,203	76,203	76,203	76,203	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	NOTA 1: EN EL RECUADRO DE "MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO" EL AVANCE QUE SE TIENE COMPARADO ES AL 100%. YA QUE SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, Y ESTA EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA DOBLE TRACCION.	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIDA EN EL FOLIO 37655
ADQUISICION DE CAMION VOLTEO DE 7 M3	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	LACHIVIZA	565,000	565,000	565,000	565,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO FUE ADQUIRIDO, Y SE ENCUENTRA OPERANDO.
ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	81,696	81,696	81,696	81,696	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTA ADQUISICION SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV POR LA CANTIDAD DE \$ 81,696.00 Y POR PARTE DE PROTECCION CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA MISMA CANTIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 163,392.00 QUE ES EL COSTO TOTAL DEL VEHICULO
ADQUISICION DE UNA PATRULLA	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SANTIAGO HUAUCULLILA	185,754	185,754	185,754	185,754	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTA PATRULLA SE ADQUIRIÓ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007, EL CUAL DARA SERVICIO A TODA LA POBLACION QUE CONSTA DE LA CABECERA Y SUS TRES AGENCIAS.
ADQUISICION DE UNA TORTILLERIA	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	SANTIAGO HUAUCULLILA	124,862	62,431	62,431	62,431	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	ESTA MAQUINA (TORTILLERIA) LA ADMINISTRA UN COMITE DE 5 MUJERES EL CUAL SE CAMBIARA AL AÑO DICHO COMITE, PARA SU ADQUISICION, APOYO CON EL 50% EL INSTITUTO ESTATAL DE EMPLEO, PERO ESTE MUNICIPIO DEPOSITO EL RECURSO A DICHO INSTITUTO EN EL MES DE FEBRERO D
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DIVERSOS USOS.	479-SANTIAGO NEAJAPILA	SANTIAGO NEAJAPILA	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON: 90 PALAS, 90 ZAPAPICOS, 70 CARRETILLAS Y 70 HACHAS, SE DISTRIBUYERON A LOS QUE DAN TEGUIOS (HOMBRES Y MUJERES) Y UNA PARTE SE QUEDO PARA EL MUNICIPIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS TERRENOS DE ESTA COMUNIDAD, TODO SE COM
OTROS														
ADQUISICION DE VEHICULO (CAMIONETA RAM 4 X 2) MOD. 2008	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	199,800	199,800	199,800	199,800	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR EL CUAL DARA SERVICIO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	862,500	862,500	862,500	862,500	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	2,767,000	2,767,000	2,767,000	2,767,000	100%	0	0	LOTE	200	200	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	3,080,547	3,080,547	2,700,000	3,080,547	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA INICIALMENTE SE APROBO POR \$2,700,000.00 Y POSTERIORMENTE SE REALIZARON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR \$220,754.81 (OF. TM/377/2007 DEL 27 DE JUNIO DE 2007) Y \$159,896.00 (OFICIO TM/405/2007 DEL 11 DE JULIO DE 2007), LA ECONOMIA SE APLICO A NUE
OPERACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "GUADALUPE OROZCO Y ENCISO", COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	350,000	350,000	350,000	347,376	99%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBO POR \$280,000.00 SUFRIENDO AMPLIACIONES DE MONTO POR \$57,000.00 Y \$19,000.00 PREVIAMENTE APROBADAS MEDIANTE OFICIOS TM/64/2007 Y TM/88/2007 RESPECTIVAMENTE. LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARÁN EN FORMA GLOBAL EN LA CAPTUR
EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO CON ESTRUCTURA TUBULAR PARA SEGURIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	10,668	10,668	10,668	10,668	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SERVICIOS DE AFINACION, FRENSOS Y EMBRAGUE DE LA POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN DE NIÑOS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ALUMINO	500,000	500,000	100%	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN DE NIÑO QUE FUNCIONA EN LOCALES PARTICULARES QUE ACTUALMENTE EL AYUNTAMIENTO CORRE CON LOS GASTOS DE RENTA DEL INMUEBLE, YA QUE LA DEMANDA DE NIÑOS A NIVEL PREESCOLAR ASI LO REQUIETRE
EQUIPAMIENTO DEL AREA INFANTIL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS, EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION FISICA EN LA ADQUISICION DE PAQUETE DE APARATOS DE ESTIMULACION Y REHABILITACION (II ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	151,931	151,931	151,931	151,931	100%	0	0	PIEZA	52	52	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA RONDALLA INFANTIL "ALMAS DE CRISTAL"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	35,696	35,696	35,696	35,696	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS, PAQUETE
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAS CIEGAS Y DEBILES VISUALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	80,363	80,363	80,363	80,363	100%	0	0	PIEZA	38	38	100%	
NOMENCLATURA DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	NUEVA FLORENCIA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PIEZA	65	65	100%	
RASTRO MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,172,712	1,172,712	1,172,712	1,172,712	100%	0	0	PIEZA	240	240	100%	
RECOLECTORES DE BASURA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
REQUERIMIENTOS MUNICIPALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,004,280	1,004,280	1,004,280	1,004,280	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA FORMACION DE UNA BANDA DE MUSICA INFANTIL.	272-SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	157,393	157,393	157,393	157,393	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA SE ADQUIRIERON 27 PIEZAS DIFERENTES DE INSTRUMENTOS MUSICALES "MUSICA DE VIENTO" PARA LA FORMACION DE UNA BANDA DE MUSICA INFANTIL, DENOMINADO "KICHEN SWAY" PUEBLO REDONDO, DE LA ORGANIZACION ALMA CHATIN
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS, PARA EFICIENTAR LOS TRABAJOS COLECTIVOS DE BENEFICIO COMUN.	272-SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	92,700	92,700	92,700	92,700	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA, SE HICIERON LA COMPRA DE 7 MOLINOS INDUSTRIALES PARA LA MOLINERIA DE GRANOS AGRICOLAS, TOMANDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 6 MOLINOS CON POLEAS ACOPLADAS CON MOTOR A GASOLINA, HONDA DE 11 HP. Y ACCESORIOS.
ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA.	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	410,861	80,520	80,520	80,520	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE OBTUVO UNA MEZCLA CON GOBIERNO DEL ESTADO SIENDO LA APORTACION ESTATAL DEL 50% DEL COSTO TOTAL DEL VEHICULO.
ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA.	329-SAN PEDRO TEZOACOALCO	SAN JOSE RIO MINAS	410,861	81,696	81,696	81,696	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE OBTUVO MEZCLA DE RECURSOS CON GOBIERNO DEL ESTADO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DEL VEHICULO.
ADQUISICION DE CALZADO PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	359-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	9,495	9,495	9,495	9,495	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 32 PARES DE CALZADO CRUCERO NEGRO PARA EQUIPAR A LA POLICIA MUNICIPAL Y PUESA DESEMPAÑAR EFICIENTEMENTE SUS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	359-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	43,450	43,450	43,450	43,450	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 11 RADIOS DE EQUIPO COMUNICACION MARCA MOTOROLA, MODELOS PRO310-VHF, PRO3100-VHF, Y EP450 VHF, QUE INCLUDE BATERIA, BRACKET, MICROFONO, BATERIAS ETC. ESTO CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL RUBRO DE SEGUR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 VESTUARIO Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	H. AYUNTAMIENTO	10,627	10,627	10,627	10,627	100%	2,888	0	EQUIPO	7	7	100%	11 LOS INTERESES REPORTADOS Y GENERADOS DEL FONDO IV DURANTE EL EJERCICIO 2007 SON DE FORMA GLOBALIZADA.
EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	482,200	482,200	482,200	482,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	615,000	615,000	615,000	615,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO	468-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XTAYUTLA	29,206	29,206	29,206	29,206	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA INVERSION SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100. ADEMÁS SE INFORMA QUE ESTE TERRENO SE ADQUIRIO PARA SER DONADO PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
ADQUISICION DE PATRULLA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	80,520	80,520	80,520	80,520	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. VEHICULO
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	INSTRUMENTO	1	1	100%	INSTRUMENTOS PARA LA BANDA FLARMONICA MUNICIPAL.
SEGURIDAD	553-TLALIXTAC DE CABEREA	TLALIXTAC DE CABEREA	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUJILTEPEC	218,558	218,558	218,558	218,558	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE EQUIPO PARA UNIFORMAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS)
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO 5 DEL SISTEMA DE RIEGO DE AGUA POTABLE	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ OAX	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	64,795	64,795	64,795	64,795	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
APOYO A EL SISTEMA DE RIEGO EL CARRIZAL	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ OAXACA	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO A LA ESC SEC TEC NUMERO 49	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ OAX	48,000	0	0	0	0%	0	0	APOYO	1	1	100%	NO SE DIO YA ESTE RECURSO SE INFORMA ESTETRIMESTRE POR QUE SE TENIA PLANEADO
APOYO E EL SISTEMA DE RIEGO POZO III	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ OAX	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	67,825	67,825	67,825	67,825	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
DONATIVO A EL SISTEMA DE RIEGO EL POTRERO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	178,785	178,785	178,785	178,785	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	18,757,929	18,757,929	19,532,454	18,757,929	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTA OBRA INICIALMENTE SE APROBO POR \$19,532,480.88 Y POSTERIORMENTE SE REALIZO UNA DISMINUCION PRESUPUESTAL, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. TM/757/2007 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007. LA ECONOMIA OBTENIDA SE UTILIZO PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CRE
SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	8,414,995	8,414,995	7,453,344	8,414,995	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTA OBRA INICIALMENTE SE APROBO POR \$7,453,344.06 Y POSTERIORMENTE SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE 844,508.93 Y \$155,454.21 SEGUN OFICIOS NOS. TM/300/2007 DEL 29 DE MAYO DE 2007 Y TM/757/2007 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007. LA ECONOMIA
PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	001 SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	163,200	163,200	163,200	163,200	100%	0	0	PERSONA	2,500	2,500	100%	SE PAGO QUINCENALMENTE A LA POLICIA MUNICIPAL QUE RESGUARDO EL ORDEN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	2,616	2,616	2,616	2,616	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE BOTAS Y PANTALON PARA EL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	52,520	52,520	52,520	52,520	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES, LAMPARAS Y CALZADO PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.	152-SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO	001 SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	PAGO	160,000	145,000	91%	PENDIENTE POR PAGAR LA NOMINA A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE.
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	82,725	82,725	82,725	82,725	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA POBLACION	272-SAN MIGUEL PANIXTLAHIJACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHIJACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHIJACA, JUJULULA, OAXACA.	149,154	149,154	149,154	149,154	100%	0	0	SERVICIO	149,154	149,154	100%	SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHIJACA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 23-DIC-06 AL 22-ENE-07 Y DEL 22-ENE-07 AL 24-DIC-07.REALIZANDOSE PAGOS DE MANERA MENSUAL DURANTE E
PAGO DE NOMINA A POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	96,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	TRABAJADOR	10	10	100%	SE REALIZA EL PAGO DE NOMINA A DIEZ POLICIAS POR EL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL. CON ESTE PAGO SE FINALIZA EL TOTAL PRESUPUESTADO ANUAL
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	30,962	30,962	30,962	30,962	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES (FINIQUITO DE LA POLICIA MUNICIPAL)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA OAXACA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, OAXACA	34,438	34,438	34,438	34,438	100%	0	0	PAGO	34,438	34,438	100%	
OTRAS PRESTACIONES (DIA DEL EMPLEADO)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TUTLA	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	PAGO	4,500	4,500	100%	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TUTLA	14,640	14,640	14,640	14,640	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	624,200	661,952	661,952	661,952	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	H. AYUNTAMIENTO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	LOS INTERESES GENERADOS FUERON REPORTADOS EN FORMA GLOBALIZADA EN EL FOLIO NO 37655
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SINDICATURA MUNICIPAL SANTA MARIA MIXTEQUILLA	27,400	27,400	27,400	27,400	100%	0	0	PERSONA	23	23	100%	
PAGO DE NOMINAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	657,600	657,600	657,600	657,600	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	METAS. ACCION SE REALIZARON LOS PAGOS DE SUELDOS A LOS POLCIAS
PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS)	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	471,800	471,800	471,800	471,800	100%	0	0	ACCION	24	24	100%	
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. LOTE
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	1,159,557	1,159,557	1,159,557	1,159,557	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. LOTE
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	H. AYUNTAMIENTO	22,138	22,138	22,138	22,138	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	EL EQUIPO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONSTA DE CHAMARRA, PANTALON, PLAYERA, ZAPATOS Y GORRA.
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	H. AYUNTAMIENTO	338,127	333,178	333,178	333,178	100%	0	0	PAGO	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZACHILA	TRINIDAD ZACHILA OAXACA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA, OAXACA	65,000	65,137	65,000	65,137	100%	0	0	ARTICULO	8	8	100%	OCHO EQUIPOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN UNIFORMES, MATERIAL DE PROTECCION, MATERIAL DE DEFENSA Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL.
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	555-TRINIDAD ZACHILA	TRINIDAD ZACHILA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA, OAXACA	250,000	224,653	250,000	224,653	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	SE TIENE UN LOTE DE 8 POLICIAS PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA, EL TOTAL EJERCIDO FUE INFERIOR AL PROGRAMADO, DE ACUERDO A CIRCUNSTANCIAS DE TIPO LABORAL ENTRE EL PERSONAL DE LA POLICIA Y EL AYUNTAMIENTO (AUSENC
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS	54-MAGDALENA ZAHUIATLAN	001-MAGDALENA ZAHUIATLAN	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA ZAHUIATLAN	133,677	133,577	133,577	133,577	100%	133,577	133,577	AGRUPACION		133,577	100%	EL FONDO IV, SE DESPURO PARA COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS.
APORTACIONES AL I.M.S.S., COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	41,060,517	41,060,517	39,980,150	36,177,253	88%	0	0	PAGO	24	23	96%	ESTA OBRA INICIALMENTE SE APRROBO POR \$39,980,150.16 Y POSTERIORMENTE SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$1,080,368.90 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. TM/04/2007 DEL 03/DIC/07 PARA DAR COBERTURA AL ULTIMO PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, BECAS ECONOMICAS, DESPENSAS Y PAQUETES ESCOLARES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,831,167	3,831,167	3,994,840	3,831,672	100%	0	0	OTROS	4,860	4,860	100%	METAS, BECAS ECONOMICAS, EN ESPECIAL, PAQUETES ESCOLARES, CALCETAS, PLAYERAS, CALZADO ESTA OBRA INICIALMENTE SE APRROBO POR \$3,652,980 Y POSTERIORMENTE SE AMPLIO PRESUPUESTALMENTE POR \$341,880.50 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. TM/04/15/2007 DEL 12 DE JULIO
OPERACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL IV CENTENARIO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	183,000	183,000	183,000	180,256	99%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INICIALMENTE ESTA OBRA SE APRROBO POR \$160,000.00 Y POSTERIORMENTE SE AUTORIZO UNA AMPLIACION DE RECURSOS POR \$23,000.00 AUTORIZADA CON OFICIO NO. TM/09/2007, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2007.
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	001 SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	3,306	3,306	3,306	3,306	100%	0	0	PERSONA	2,500	2,500	100%	
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	001 SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	130,265	130,265	130,265	130,265	100%	0	0	PERSONA	2,500	2,500	100%	SE HIZO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y SUS DOS AGENCIAS MUNICIPALES QUE SON SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA Y SAN MATEO DE LIBRES.
PAGO ENERGIA ELECTRICA EN EDIF. PUBLICOS Y ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	H. AYUNTAMIENTO SAN AGUSTIN ETLA	287,761	287,761	287,761	287,761	100%	0	0	OTROS	287,761		100%	METAS, ANUAL SE REALIZARON LOS PAGOS EN FORMAS MENSUAL, PERO SE REPORTAN HASTA ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE TENIA ENTENDIDO QUE SOLO SE REPORTABAN LOS GASTOS DE OBRAS EJECUTADAS
PAGO DE ASESORIA TECNICA	89-SAN ANDRES DINCUITI	SAN ANDRES DINCUITI	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUITI	39,460	26,420	26,420	26,420	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	5	5	100%	SE BRINDARA SESORIA TECNICA SOBRE CONSTRUCCION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS UNITARIOS DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO Y SUS AGENCIAS
PAGO DE NOMINAS A POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRES DINCUITI	001 SAN ANDRES DINCUITI	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUITI	73,200	36,600	36,600	36,600	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	1	1	100%	SE REALIZA EL PAGO POR EL SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL A CUATRO PERSONAS, PARA RESGUARDAR EL ORDEN DE LA POBLACION DE SAN ANDRES DINCUITI SE HAN CUBIERTO TODOS LOS PAGOS A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
LAMPARAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES XTLAHUACA	3,064	3,064	3,064	3,064	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES XTLAHUACA	38,825	38,825	38,825	38,825	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	METAS, UNIFORMES
CONSTRUCCION DE CAPILLA	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	LA CONCEPCION DE SAN ANDRES PAXTLAN	1,099,180	1,099,180	1,099,180	1,099,180	100%	249,180	1,099,180	OBRA	1,099,180	1,099,180	100%	
ADQUISICION DE FOSAPLAS	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ISIDRO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	26,800	26,800	26,800	26,800	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ADQUISICION DE FOSAPLAS CON CAPACIDAD DE 7 MIL LITROS PARA EL DRENAJE SANITARIO DE LOS EDIFICIOS JARDIN DE NIÑOS, ESC. PRIMARIA Y AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO ZAUTLA
COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	7,506	7,506	7,506	7,506	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE MATERIAL CONSISTENTE EN TUBOS SLIM LINE, BALASTRAS Y FOTOCELDAS
ESTUDIO GEOFISICO CON ENFOQUE GEOHIDROLOGICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SONDEOS REALIZADOS EN 4 PUNTOS DIFERENTES ATRAVES DE CURVAS DE RESISTIVIDAD PARA DETECTAR LA FACILIDAD DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO (PARAJE EL LLANG)
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	171,085	171,085	171,085	171,085	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES ZAUTLA, ALEMAN Y SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS)
PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	1,533	1,533	1,533	1,533	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	20,514	20,514	20,514	20,514	100%	0	0	OTROS	28	28	100%	METAS, UNIFORMES
ZAPATOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	9,068	9,068	9,068	9,068	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%	
PAGO PARA LA ELABORACION DE 10 EXPEDIENTES TECNICOS (PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA)	105-SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN ANTONINO MONTEVERDE	SAN ANTONINO MONTEVERDE	49,351	49,351	49,351	49,351	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	10	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	001 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	150,000	140,000	150,000	140,000	100%	0	0	SERVICIO	150,000	140,000	93%	QUEDA PENDIENTE EL PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE.
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	15,000	15,000	100%	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE QUE CONSISTIO EN EXCAVACION DE SANJA PARA CAMBIAR TUVOS DE CONCRETO QUE POR EL UNDMIENTO DE LA TIERRA SE FRACTURARON Y CON CONRETO OCASION QUE EL DRENAJE SE TAPARA
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMERA PRIV, 20 DE NOVIEMBRE	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO	53,111	53,111	53,111	53,111	100%	0	0	BENEFICIARIO	53,111	53,111	100%	EL MANTENIMIENTO CONSISTIO EXCAVACION DE SANJA PARA EXTRAER Y CAMBIAR 80 METROS DE TUVOS DE CONCRETO QUE POR EL UNDMIENTO DE LA TIERRA LOS TUVOS SE FRACTURARON Y POR TAL EFECTO EL DRENAJE SE TAPO
COMPLEMENTO GRATIFICACION ANUA A TRABAJADORES MUNICIPALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	3,010,878	3,010,878	3,010,878	3,010,878	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN UNOS DE LOS ACCESOS AL PUENTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	13,928	13,928	13,928	13,928	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	289,691	289,691	289,691	289,691	100%	0	0	METRO CUADRADO	417	417	100%	SE CONSTRUYO UN TECHADO CURVO A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM AUTOSOPORTANTE CAL. 22 DE 0.70X12, ESTABLECIENDO COLUMNAS METALICAS DE MONTE DE CAJA DE 10" CON PLACAS DE CONEXION Y ANCLAS ADJUNAS DE INSTALAR CANALONES DE DESAGUE CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 18.
PAGO DE NÓMINA A POLICIAS MUNICIPALES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	302,400	302,400	302,400	302,400	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE HA PAGADO AL 100% LAS NOMINAS MENSUALES DE LOS POLICIAS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	115,200	115,200	115,200	115,200	100%	0	0	LITRO	16,719	16,719	100%	
ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	83,639	83,639	83,639	83,639	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	156,509	156,509	156,509	156,509	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS BASE Y PORTATIL), PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	82,609	82,609	82,609	82,609	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	714,424	714,424	714,424	714,424	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	1,407,523	1,407,523	1,407,523	1,407,523	100%	0	0	ACCION	24	24	100%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	248-SAN MATEO DEL MAR	001 SAN MATEO DEL MAR	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	OTROS	319	319	100%	METAS. HORA MAGUINA
COMISIONES BANCARIAS	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	351	351	351	351	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	METAS. COMISIONES ESTE PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS PRODUCTO DE LA EXPEDICION DE CHEQUES POR PAGO DE SUMINISTROS A LAS OBRAS O ACCIONES. EL MONTO TOTAL ES \$351.90 DE LOS CUALES SE REPORTARON UNICAMENTE \$351.00 PORQUE EL SISTEMA NO ADMITE D
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	255,031	255,031	255,031	255,031	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	364,800	364,800	364,800	364,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. COORPORACION LA ACCION DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTO DURANTE TODO EL AÑO.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	44,617	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	SE REALIZA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SE REDUJO EL TOTAL ANUAL DEBIDO A QUE SE REALIZARON PAGOS DE ESTE CONCEPTO CON RECURSOS DE L RAMO 28 Y DESCUENTOS DEL DAP.
ALUMBRADO PUBLICO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	1,800,000	395,664	395,664	395,664	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	196,120	196,120	196,120	196,120	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO NOTA 1: EN EL RECUADRO DE 'MONTO DE RECURSO PRESUPUESTARIO' EL AVANCE QUE SE TIENE COMPROBADO ES AL 100%, YA QUE SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, Y ESTÁ EN PROCESO DE PRESENTACION ANTE LA CONTADURIA MAYOR DE
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	5,145	5,145	5,145	5,145	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE 48 IMPERMEABLES POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA POBLACION, EN FECHA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE POLICIA MUNICIPAL	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	4,933	4,933	4,933	4,933	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE REALIZO EL SERVICIO MECANICO GENERAL DE UNA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	5,320	5,320	5,320	5,320	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE UNA DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL CONSISTENTE EN SERVICIO COMPLETO DE AFINACION Y SERVICIO ELECTRICO.
PAGO DE ADEUDO POR USO DE CONSESION DE POZO DE AGUA POTABLE	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	219,113	219,113	219,113	219,113	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. REALIZAR EL PAGO DE ADEUDO POR USO DE CONSESION DE POZO DE AGUA POTABLE. SE REALIZO EL PAGO DE ADEUDO DE USO DE CONSESION DE POZO DE AGUA POTABLE A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) POR LA CANTIDAD DE \$219113.00 PESOS POR PARTE DE ESTE H. AYU
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	63,612	63,612	63,612	63,612	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	LOS INTERESES GENERADOS POR ESTE FONDO EN EL EJERCICIO 2007, FUERON REPORTADOS DE MANERA GLOBALIZADA EN EL FOLIO NO 37655
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	293,606	293,606	293,606	293,606	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ACCION CONSISTE EN EL PAGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	184,559	184,559	184,559	184,559	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	ESTA UNA ACCION, SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL EJERCICIO 2007
MANTENIMIENTO Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTO DE FOMENTO A LA SALUD	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	387,448	387,448	387,448	387,448	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	398,125	398,125	398,125	398,125	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	10,976	10,976	10,976	10,976	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	156,846	156,846	156,846	156,846	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (UNIFORMES, MATERIAL DE DEFENSA Y GASTOS MEDICOS)	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	22,368	22,368	22,368	22,368	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	125,387	125,387	125,387	125,387	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDEN A LOS QUE SE REALIZA LA PATRULLA DE LOS POLICIAS, GASOLINA Y PAGO DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO EN ESTA ACCION EL CABILDO ACORDO DESTINAR LA CANTIDAD DE \$1,604.10 CANTIDAD RECIBIDA POR CON
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE OFICINAS	453-SANTIAGO ASTATA	001 SANTIAGO ASTATA	70,619	70,619	70,619	70,619	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	LITRO	1,425	1,425	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA PATRULLA QUE BRINDA SEGURIDAD PUBLICA AL MUNICIPIO
ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	85,000	85,000	850,000	85,000	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	SE REALIZARA LA ADQUISICION DE 60 LAMPARAS PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES AV. SARG. JOSE MENDOZA Y 5 DE MAYO	464-SANTIAGO HUJTLÁN PLUMAS	SANTIAGO HUJTLÁN PLUMAS	132,627	132,627	132,627	132,627	100%	0	0	CIUDADANO	132,628	132,628	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA FUE 174,000.00 QUE EL FORTAMUN APORTARIA PERO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO LA SECRETARIA REALIZO UN AJUSTE QUE FUE AFECTADO DICHO IMPORTE POR LO QUE DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES SE TOMO EL PRESTAMO, DICHA OBRA SE EN
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	472-SANTIAGO LAOLLAGA	001 SANTIAGO LAOLLAGA	15,243	15,243	15,243	15,243	100%	0	0	LOTE	11	11	100%	EL LOTE CORRESPONDE A 11 JUEGOS DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	305,990	305,990	305,990	305,990	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. LOTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	4,823,680	4,823,680	4,823,680	4,823,680	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. LOTE
MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	62,640	62,640	62,640	62,640	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. LOTE
MTTO DE VEHICULOS	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	117,890	117,890	117,890	117,890	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. LOTE
SERVICIO TELEFONICO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	58,798	58,798	58,798	58,798	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. LOTE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE/CAMBIO DE LLANTAS A LA PATRULLA MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	H. AYUNTAMIENTO	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	H. AYUNTAMIENTO	248,531	248,531	248,531	248,531	100%	0	0	PAGO	100	100	100%	LOS PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDEN A LA CABECERA MUNICIPAL (SANTIAGO SUCHILOQUITONGO) Y SUS DOS AGENCIAS (SANTA CRUZ LACHIXOLANA Y SANTO DOMINGO TLALTINANGO).
ALUMBRADO PUBLICO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	55,024	55,024	55,024	55,024	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	241,132	241,132	241,132	241,132	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	EL MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE FUERON PARA VEHICULOS OFICIALES Y POLICIA PREVENTIVA
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	502-SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	48	48	48	48	100%	2,145	2,145	INSTITUCION	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA APERTURA DE CAMINO, TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA-SANTA MARIA TONAGUA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	27,670	27,670	27,670	27,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD RDALO Y LA GUADALUPE	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	50,000	53,680	50,000	53,680	100%	0	0	GWH	4	4	100%	SE PAGARON LOS RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE CUATRO LOCALIDADES. DE LA CABECERA MUNICIPAL, AGENCIA DE SANTA MARIA ROALO, AGENCIA DE POLICIA DE SAN MIGUEL TLANCHICO Y NUCLEO RURAL LA GUADALUPE. EN EL EJERCICIO 2007.
APOYO CON DESPENSAS MENSUALES A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD RDALO GUADALUPE TLANCHICO	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	240,000	198,061	240,000	198,061	100%	0	0	ADULTO MAYOR	320	320	100%	SE OTORGARON 320 DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES, POR DOCE MESES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, AGENCIA DE SANTA MARIA ROALO, AGENCIA DE POLICIA DE SAN MIGUEL TLANCHICO Y NUCLEO RURAL LA GUADALUPE.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, DE EQUIPO DE COMUNICACION Y DE MAQUINARIA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	150,000	133,465	150,000	133,465	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES BIENES MUEBLES: INCLUYE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, EQUIPOS DE COMUNICACION Y MAQUINA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA.
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES DIVERSOS	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	105,100	105,100	105,100	105,100	100%	0	0	PAGO	105,100	105,100	100%	LA OPCION PARA CAPTURAR PAGOS A ACREEDORES NO ESTA PREVISTA EN EL SISTEMA, DERIVADO DEL ANALISIS DE LOS SERVICIOS QUE SE DEBIAN SE CLASIFICADO EN ASISTENCIA SOCIAL, Y EN EL CASO DE LAS METAS SE REFIRIO AL PAGO EFECTUADO Y AL IMPORTE DEL MISMO.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE OCUPADO TAMBIEN PARA SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	29,650	29,650	29,650	29,650	100%	0	0	PAGO	29,650	29,650	100%	IMPORTE REFERIDO AL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, LAS METAS REFEREN AL IMPORTE DE PAGO.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
OLIGACIONES FINANCIERAS															
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE OFINAS	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	32,998	32,998	32,998	32,998	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H. AYUNTAMIENTO	49,400	49,400	49,400	49,400	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	METAS: PAGO MENSUAL A POLICIAS SE PAGARON A LOS POLICIAS 12 PAGOS MENSUALES A POLICIAS Y UN PAGO MAS POR GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
SEGURIDAD PUBLICA INTERMUNICIPAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	142,575	142,575	142,575	142,575	100%	0	0	ACCION	142,575	142,575	100%	SE IMPLEMENTO COORDINACION ENTRE POLICIA ESTATAL Y POLICIA MUNICIPAL ESTABLECIENDOSE UNA BASE EN NUESTRA LOCALIDAD, POR LO QUE SE DIO VEHICULO, ACCESORIOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DONDE PERMANECIERA CONSTANTEMENTE LA POLICIA PARA RECORDORIOS EN NUESTRO
CONSTRUCCION DEL ANDADOR A BASE DE CONCRETO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120,767	120,767	120,767	18,000	15%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	SE ADQUIRIO UNA AMBULANCIA PARA LAS NECESIDADES DEL PUEBLO, DEL CUAL FUE PAGADA UNA PARTE CON EL RECURSO DEL FORTAMUN LA CANTIDAD DE \$80,000.00.
PAGO DE SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	97,000	97,000	97,000	97,000	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JORGE NUCHITA	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	PERSONA	72,000	72,000	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	445-SANTA MARIA YOSOYUA	001-SANTA MARIA YOSOYUA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	METAS. UNIFORMES
SALARIOS DEL AREA DE SEGURIDAD	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	STGO PINOTEPA NACIONAL	H. AYTO STGO PINOTEPA NACIONAL	2,837,695	2,897,695	2,897,695	2,897,695	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. SUELDOS
FAM				451,297,741	383,688,087	419,187,683	366,309,685	95%	0	0		3,085,250	2,794,798	91%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	107,856,687	107,856,687	107,856,687	107,856,687	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,336,514	1,336,514	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNO.
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	44,145,234	41,671,577	41,671,577	40,001,418	96%	0	0	BENEFICIARIO	282,456	282,456	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNO. EN EL APARTADO DE METAS ANUALES SE LLEGO AL 100%, Y QUEDA PENDIENTE LA DISTRIBUCION DE 488,078 DOTACIONES DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO CUYA INVERSION SERA REFERENDADA.
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	24,078,053	19,672,342	19,672,342	17,339,294	88%	0	0	BENEFICIARIO	267,237	192,445	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNO. EL IMPORTE PENDIENTE DE COMPROBAR SERA REFERENDADO PARA EL AÑO 2008.
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	26,814,585	15,264,171	15,264,171	12,650,982	83%	0	0	BENEFICIARIO	332,274	123,387	37%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNO. EL IMPORTE PENDIENTE POR COMPROBAR SERA REFERENDADO PARA EL AÑO 2008.
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	533,356	0	533,356	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	5,919	0	0%	EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA, CORRESPONDE A DESAYUNO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION Y SERA REFERENDADA PARA EL AÑO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	26,339,216	26,339,181	26,339,181	26,339,181	100%	0	0	BENEFICIARIO	450,320	450,320	100%	11 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL MINISTRADO DE \$35,14 LAS CUALES SON ECONOMIAS Y FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	9,673,883	9,673,871	9,673,871	9,673,871	100%	0	0	BENEFICIARIO	154,509	154,809	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO POR \$12.38 LA CUAL ES UNA ECONOMIA QUE FUE REINTEGRADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	43,952,239	43,411,593	43,411,593	43,139,947	99%	0	0	BENEFICIARIO	252,396	252,396	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESPENSA. SE CONCLUYO AL 100% LAS METAS ANUALES QUEDAN PENDIENTE POR ADQUIRIR 31,242 DOTACIONES DE LECHE.	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	989,225	989,225	989,225	989,225	100%	0	0	PROYECTO	28	28	100%		
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	2,353,024	2,353,024	2,353,024	2,353,024	100%	0	0	PROYECTO	84	84	100%		
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	2,335,662	2,335,662	2,335,662	2,335,662	100%	0	0	PROYECTO	40	40	100%		
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	4,421,582	3,557,940	3,557,940	3,553,408	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	EL IMPORTE PENDIENTE DE COMPROBAR SERA REFRENDADO PARA EL AÑO 2008.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AURORA"	1-ABEJONES	ABEJONES	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES.	921,908	921,908	921,908	921,908	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PARA ESTA OBRA UNICAMENTE EXISTIO INVERSION ESTATAL LA OBRA SE REALIZO POR CONTRATO, QUEDANDO TERMINADA LA OBRA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	154,325	154,325	154,325	154,325	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 8	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	373,998	373,998	373,998	373,998	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: ANEXOS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 500 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LOPEZ CHINAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BELIZARIO DOMINGUEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE (OCTAVA SECCION)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PETRONA ESTEVA (COL. GUSTAVO PINEDA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR STIDXA BINZAA (COL. VICTOR YODO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	11 METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO C. GURRION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE HERMANOS FLORES MAGON (SEGUNDA SECCION)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE JUAREZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EFRAIN R. GOMEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVARISTO C. GURRION	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HELIODORO CHARIS CASTRO (COL. LOS PINOS)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (COL. 15 DE SEPTIEMBRE)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONTRUCCION DE UN AULA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	263,810	263,810	263,810	263,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 40 ALUMNOS
AMPLCN Y TECHADO DE FORO Y AMPLCN DE GRADAS DE PLAZA DE U MULT ESC PRIM E VASCONCELOS	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SCUELA TELESECUNDARIA, EN GUADALUPE VICTORIA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METRO LINEAL	420	420	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN J DE NIÑOS GPE CASTELAN, EN COL. AMPLIACION MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO Y ORLANDO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA J DE NIÑOS J ANTONIO GAY COL LIBERTAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA JARDIN DE NIÑOS JUAN GUTIERREZ EN HERMANOS GUTIERREZ	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO, COL. MEXICO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM BRIGIDA GARCIA, EN SAN FELIPE LA REFORMA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA DE U MULT EN ESC PRIM B JUAREZ 1A ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAX	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	623	623	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTE CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9		Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE LA TELESECUNDARIA EN STA SOF LB, R PLAYA, MONT, Y ART 65	44-LOMA BONITA	LOA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE PISOS Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC PRIM N BRAVO, EN MIXTAN	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA OAX	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA OAX	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE 20DES0100	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	529,698	529,698	264,849	264,849	50%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA AMADO NERVO CON CLAVE 20DPR0225R	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	450,000	450,000	225,000	225,000	50%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: ANEXOS	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	334,437	334,437	167,218	167,218	50%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: UN AULA Y UN ANEXO	
TERMINACION DE TRES AULAS Y TRES AXENOS TECNICOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA MARIA LA PILA	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	1,378,550	1,378,550	1,378,550	1,378,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERONIMO TECOATL	LOS NARANJOS	SAN JERONIMO TECOATL	103,000	103,000	103,000	72,100	70%	0	0	OBRA	1	1	70%		
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	170-SAN JOSE LACHIGURI	SAN JOSE LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGURI	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	619,791	309,894	619,791	309,894	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS DE 12.0 X 6.0 M. ESTRUCTURA TIPO REGIONAL. OBRA CONVENDIDA ENTRE MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO, AUTORIZADA CON OFICIO CGC/DPP/FAM/0228/07 DE FECHA 25/07/07. LA APORTACION MUNICIPAL POR EL 50% DEL C	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONCIO GONZALEZ CON CLAVE 20DPR0922N	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC	449,575	449,575	449,575	449,575	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO ZARAGOZA"	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	747,940	747,940	747,940	747,940	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE"	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	289,970	289,970	289,970	289,970	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	628,978	628,978	628,978	628,978	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	294,456	294,456	294,456	294,456	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0643B	426-SANTA MARIA PENOLES	SANTA MARIA PENOLES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	200,045	200,045	200,045	200,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	1,007,236	1,007,236	1,007,236	1,007,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	251,500	251,500	251,500	251,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: 1	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTITAGO QUIOTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	503,000	503,000	503,000	503,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: UN AULA Y UN ANEXO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	454,280	454,280	454,280	454,280	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "XILONEM"	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA	391,869	391,869	391,869	391,869	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR EN ESC. SECUNDARIA GENERAL CON CLAVE 20DES0212C	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA	694,211	208,263	694,211	208,263	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	166,084	165,664	166,084	165,664	100%	0	0	METRO CUADRADO	169	169	100%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EDUCADORES OAXAQUEÑOS SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	282,690	282,021	282,690	282,021	100%	0	0	METRO CUADRADO	178	89	50%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM JOSE MENDOZA DE LIZARDI 1ª ETAPA SAN SEBASTIAN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	282,690	282,021	282,690	282,021	100%	0	0	METRO CUADRADO	178	178	100%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ (AGENCIA AGUAYO) SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	164,632	164,627	164,632	164,627	100%	0	0	METRO CUADRADO	169	85	50%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Nº 143 SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	357,860	357,110	357,860	357,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	84	40%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC (RANCHO GAVILAN) SAN JUAN BTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	180,308	180,308	180,308	180,308	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: CANCHA	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO (COL NUEVA FLORENCIA) SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	180,308	180,308	180,308	180,308	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: CANCHA	
CONST. DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (BARRIO GUADALUPE)	PUTLA VILLA DE GUERRERO		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	226,568	68,809	113,284	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO"	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUÑA		SOP	98,013	98,013	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN JOSE YOSOCOANO		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188,217	58,704	94,108	3,217	5%	0	0	OBRA	1	0	30%		
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN MIGUEL EL GRANDE MORELOS		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188,176	55,487	94,088	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA E.P.	SAN JUAN TEPILIXILA SAN ANDRES PAPALO		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188,176	55,487	94,680	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA E.P. "GUSTAVO DIAZ ORDAZ"	SAN PABLO TUALTEPEC BUENA VISTA LA PAZ		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188,217	111,467	94,108	78,621	71%	0	0	OBRA	1	1	50%		
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	CHALCATONGO DE HIDALGO CHAPULTEPEC		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188,217	112,768	94,180	80,450	71%	0	0	OBRA	1	1	50%		
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN MARTIN TUNUYOSO LA CONCEPCION		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	188,217	111,488	111,488	78,619	71%	0	0	OBRA	1	1	50%		
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P.	STGO JUXTLAHAUCA PASO DE AGUILA C		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	576,179	495,767	495,767	461,321	93%	0	0	OBRA	1	1	65%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (LOMA BONITA)	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	576,179	495,767	495,767	461,321	93%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO RIO CACAO.	COCOCOYAN DE LAS FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN RULFO"	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN LUCAS ZOGUAPAM	SOP	262,179	77,302	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV05131	TEPETITLAN SANTA MARIA TEOPOXCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,179	77,302	150,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO"	SANTO TOMAS OCOTEPEC EMILIO PORTES GIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	226,570	169,898	113,285	145,610	86%	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	STA CATARINA YOSON JOYA DE SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CERRO ALTAMIRA"	ALTAMIRA	SOP	262,179	77,302	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008. EN EL CATALOGO DE METAS NO TIENE AULA POR LO QUE SE CAPTURO COMO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	MIER Y TERAN SN ESTEBAN ATATLAHUCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	ZAFRA SAN ISIDRO ZAFRA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	MAHUIATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SOP	525,326	154,877	154,877	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA E.P.	CUYAMECALCO YILLA DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	189,872	189,872	158,894	84%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, NO EXISTE EN CATALOGO. SE OPTO POR OBRA
TERMINACION DE DOS AULAS Y 3 ANEXOS EN LA E.P. "MI PATRIA"	SAN MARTIN PERAS LA ESCOPETA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	41,700	10,000	20,850	10,000	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0321T / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	443,464	443,464	443,464	443,464	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0410/07
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DPR0634 / SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	155,314	155,314	155,314	155,314	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0417/07
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24 CON CLAVE 20DST00381 / SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	137,650	0	137,650	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	FAM0415/07 METROS LINEALES 72
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 177 CON CLAVE 20DST0194Z / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	221,585	81,322	221,585	81,322	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0409/07
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXT. EN LA ESC. PRIM. "ANDRES QUINTANA ROO" CLAVE 20DPR1122B	AYOQUEZCO DE ALDAMA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	392,384	391,875	392,384	391,875	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	FAM0534/07.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXT. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DPR1519K	SAN MIGUEL TLANCHICO TRINIDAD ZACHILA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	392,363	391,632	392,363	391,632	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	FAM0533/07.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC.PRIM.2BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB11740	SANTA MARIA PEÑOLES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	471,658	471,574	471,658	471,574	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	FAM0405/07
CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1441M / SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	605,747	793,562	605,747	793,562	100%	0	0	OBRA	4	3	75%	FAM0406/07
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE 20DPR3407U / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	424,242	313,526	424,242	313,526	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	FAM0414/07 *** 576 METROS CUADRADOS ***
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SEC.TECNICA NUM.186 CLAVE 20DST0203R	SANTA MARIA ATZOMPAA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	611,424	610,895	611,424	610,895	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	FAM0580/07.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 20DJN117Z	SANTA MARIA LIMON SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	214,594	0	214,594	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0544/07.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DJN556R	SAN JERONIMO TLACOHAHUYA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	191,382	0	191,382	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	FAM0546/07
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO CLAVE 20DJN1150H	CUILAPAN DE GUERRERO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	194,466	194,466	194,466	194,466	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0531/07.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DCC2254 / EL GIRASOL, SANTOS REYES PAPAÑO	SANTOS REYES PAPAÑO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	206,512	0	206,512	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	FAM0413/07
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1570H	SAN NICOLAS QUALANA ZIMATLAN DE ALVAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	222,538	221,494	222,538	221,494	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0532/07.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC.PT.M "MIGUEL HIDALGO Y GOSTILLA" CLAVE 20DPB1865S	ZAPOTAL SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	242,749	242,749	242,749	242,749	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0543/07.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE 20DPB1573D / EL GIRASOL, SANTOS REYES PAPAÑO	SANTOS REYES PAPAÑO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	237,355	237,355	237,355	237,355	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0412/07
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 20DPR3358B / SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	208,221	0	208,221	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	FAM0411/07
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0642C / SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	234,016	233,730	234,016	233,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0408/07
CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS Y OBRA EXT. EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CLAVE 20DJN1436L	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	363,184	309,999	363,184	309,999	100%	0	0	OBRA	2	2	75%	FAM0530/07

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS Y OBRA EXT. EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV1277C	SAN FRANCISCO LA REFORMA SAN PEDRO YULIX	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	423,387	422,720	423,387	422,720	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	FAM/0528/07
ADAPTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN EDIFICIO EXISTENTE EN ESC PRIMARIA RAMON C ROBLES	STGO YOLOMECAVIL STGO YOLOMECAVIL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	155,318	132,055	155,318	132,055	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GRALES EN ESC. SEC. GRAL. LEYES DE REFORMA	H CD TLAXIACO H CD DE TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,404,021	1,631,937	2,404,021	1,527,016	94%	0	0	OBRA	1	1	87%	OBRA EN PROCESO
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	STA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	282,209	136,308	282,209	85,600	63%	0	0	OBRA	3	1	48%	OBRA EN PROCESO
ADQUISICION DE MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA ALMA MIXE	GUADALUPE VICTORIA STA MA TLAHUITOLTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	8,750	3,459	8,750	3,459	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO- OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL BRIOSO Y CANDIANI	SANTOS REYES YUCUNA STOS REYES YUC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	593,741	549,170	593,741	547,361	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SN JUAN BTA LO DE SOTO SN JUAN BTA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,146,196	1,118,317	2,146,196	806,376	72%	0	0	OBRA	9	7	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SEIS AULAS Y TRES ANEXOS; OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y 3 ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT COL. LOS HUAMUCHES	STA MA ATZOMPA STA MA ATZOMPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,811,461	1,201,658	2,811,461	718,598	60%	0	0	OBRA	9	4	46%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	BAHIA DE STA CRUZ STA MA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	981,520	680,849	981,520	578,585	85%	0	0	OBRA	5	3	69%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (BARRIO NUEVO)	SANTA MARIA HUATULCO STA MA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	833,129	778,751	833,129	778,751	100%	0	0	OBRA	4	3	80%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	MONTEBELLO STA CRUZ XOXCOCTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	832,653	522,732	832,653	425,772	81%	0	0	OBRA	4	3	63%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLES	SAN ANDRES HUAYAPAN SAN ANDRES HUAY	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,090,024	457,254	2,090,024	0	0%	0	0	OBRA	8	2	21%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO	COICOYAN DE LAS FLORES LAZA CARDENAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	624,089	620,915	624,089	620,915	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	U. MED.2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR), OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	JALTEPEC DE CONDOYOC SAN JUAN COTZOCON	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	669,119	667,719	669,119	667,719	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2 ANEXOS.- OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	GUEVEA DE HUMBOLT GPE DE GUEVEA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	755,375	751,534	755,375	751,534	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008. OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA DZAHUINDANDA	COICOYAN DE LAS FLORES STGO TILAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	651,015	647,303	651,015	647,303	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	11 U. MED. 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR), OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SP Y S P AY	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	741,198	662,292	741,198	662,292	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS ANEXOS.- OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA SAN MIGUEL P	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	649,037	498,509	649,037	474,521	95%	0	0	OBRA	2	2	75%	OBRAS EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA PINO SUAREZ	CORRALES ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	846,669	364,546	846,669	188,838	52%	0	0	OBRA	2	1	55%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS ANEXOS.- OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	MURALLA STGO IXTAYUTLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	603,764	600,694	603,764	600,694	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2 ANEXOS.- OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE O LOPEZ	SAN FCO LACHIGOLO SAN FCO LACHIGOLO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	694,728	441,043	694,728	353,167	80%	0	0	OBRA	2	1	63%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	SAN MIGUEL PIEDRAS SN MIGUEL PIEDRAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	532,438	527,821	532,438	527,821	100%	0	0	OBRA	2	2	78%	EN 2 ANEXOS SE CONTEMPLAN (SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR). OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "CARMEN AHUJA VDA. DE BRAVO"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	403,321	260,677	403,321	230,794	89%	0	0	OBRA	2	1	64%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	HIDALGO CAPULTITLA SN MARTIN TOXPALAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	935,421	653,270	935,421	556,272	85%	0	0	OBRA	2	1	70%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES	ROAGUIA SAN LORENZO ALBARRADAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	784,383	715,773	784,383	715,773	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POE EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GRALES. EN ESC. PRIM. ALMA MIXE	GPE VICTORIA STA MA TLAHUILTOLTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,327,075	1,255,905	1,327,075	1,255,905	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS ANEXOS.- OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GRALES. EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO L. VALLARTA	PROGRESO CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	872,174	867,739	872,174	867,739	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	STA MA JACATEPEC VEGA DEL SOL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	528,641	435,342	528,641	435,342	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	U.MED. 2 AULAS. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE GONZALEZ DIAZ (COL. COSUJOEA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	413,050	371,736	413,050	371,736	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA POR EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	STA MA XADANI STA MA XADANI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	426,868	386,882	426,868	386,882	100%	0	0	OBRA	2	2	91%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9				
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEMETRIO VALLEJO"	RINCON VIEJO SANTA MARIA PETAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	659,837	407,904	659,837	321,855	79%	0	0	0	OBRA	2		1	61%	OBRA EN PROCESO	11
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 167	STA CATARINA MECHOACAN STA CATARINA MECH	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	652,824	619,361	652,824	619,361	100%	0	0	0	OBRA	2		2	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SABINILLO NUMI SAN JUAN NUMI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	528,641	466,448	528,641	455,056	98%	0	0	0	OBRA	2		2	88%	OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	TOMA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	529,279	455,859	529,279	433,384	95%	0	0	0	OBRA	2		2	86%	OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS RURAL CUITLALHUAC	SN FRANCISCO JAVIER STA CRUZ XXOXCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	478,121	3,103	478,121	0	0%	0	0	0	OBRA	2		1	30%	OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GRALES. EN ESC. SEC. TEC NUM 55	CHALCATONGO DE HIDALGO CHALCATONGO DE H	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	855,963	773,840	855,963	773,840	100%	0	0	0	OBRA	2		2	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA DOS AULAS. OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GRALES. EN JNU MACEDONIO ALCALA	STA CRUZ XXOXCOTLAN STA CRUZ XXOXCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	461,007	419,709	461,007	419,709	100%	0	0	0	OBRA	2		2	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL FRIDA KHALO	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	637,587	406,728	637,587	297,159	73%	0	0	0	OBRA	5		3	63%	OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LAURENA WRIGHT GONZALEZ	SN JUAN BTA TUXTEPEC SN FCO SALSIPUEDES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	618,942	612,904	618,942	612,904	100%	0	0	0	OBRA	5		5	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLAN TRES ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR).OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTECA)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	818,444	810,963	818,444	810,963	100%	0	0	0	OBRA	5		5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA DOS AULAS Y TRES ANEXOS. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS URBANO JAIME TORRES BODET(BARRIO EL CERRITO)	STA MA JALAPA DEL MARQUEZ STA MA JALAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	495,023	408,592	495,023	408,592	100%	0	0	0	OBRA	3		2	83%	OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS URBANO NUEVA CREACION	LOMAS DE NAZARENO STA CRUZ XXOXCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	498,920	343,632	498,920	289,651	84%	0	0	0	OBRA	3		3	90%	OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS URBANOS NARCISO MENDOZA (COL.SA MARIA)	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	646,008	540,753	646,008	517,399	96%	0	0	0	OBRA	3		3	84%	OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN JNU FRIDA KHALO, COL. SAN ISIDRO	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	470,391	468,199	470,391	468,199	100%	0	0	0	OBRA	3		3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2 AULAS Y UN ANEXO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	DOLORES HIDALGO STGO YAVEO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	537,487	534,754	537,487	534,754	100%	0	0	0	OBRA	3	2	81%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTA CRUZ TEPETOTUTLA SAN FELIPE USILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	684,587	644,909	684,587	629,397	98%	0	0	0	OBRA	3	3	95%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN S MATEO YOLOXOC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,306,798	847,938	1,306,798	695,913	82%	0	0	0	OBRA	2	1	64%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GPE. INOJOSA DE MURAT COL. AGUILAS SERDAN	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	273,729	272,742	273,729	272,742	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,539,212	1,752,338	3,539,212	1,073,838	61%	0	0	0	OBRA	12	6	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (COL. FORESTAL)	SANTA MARIA ATZOMPAA STA MA ATZOMPAA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,170,797	2,150,915	2,170,797	2,150,915	100%	0	0	0	OBRA	10	8	83%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS. EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS (COL. BUGAMBILIAS)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	379,488	369,840	379,488	369,840	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO PAULO FREIRE(PUEBLO NUEVO,PART.E ALTA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	169,448	165,140	169,448	165,140	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	246,579	0	246,579	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR (COL.DEL MAESTRO AGENCIA STA ROSA PANZACOLA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	330,400	0	330,400	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO, COL.MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	118,548	0	118,548	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR ROSARIO CASTELLANOS	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	79,012	67,376	79,012	67,376	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU DONAJI, AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	103,825	103,825	103,825	103,825	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU DONAJI (COL. LOS ANGELES)	SAN JACINTO AMILPAS OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,846	113,846	113,846	113,846	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	92,202	89,858	92,202	89,858	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO MARQUES COL PATRIA NUEVA	PUEBLO NUEVO PTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	102,184	0	102,184	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU GENERACION 2000 2A. SECCION COL. VISTAHERMOSA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,395	0	49,395	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU JAIME NUNO INFONAVIT 1 DE MAYO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	121,652	118,559	121,652	118,559	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU JUAN ESCUTIA (COL. VISTA HERMOSA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,846	113,846	113,846	113,846	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA CURIE COL. MANUEL SABINO CRÉSPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	86,539	84,339	86,539	84,339	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA DEL CARMEN SILVA Y ESCOBAR COL. JARDIN AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,527	0	94,527	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RAFAEL DONDE SEC 5 LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA DE STA. ROSA PANZA COLA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	59,613	0	59,613	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RUFINO TAMAYO	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,382	0	110,382	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SALVADOR DIAZ MIRON COL. PARAJE EL ARENAL 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,354	0	29,354	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRZ BARRIO DEL CARMEN ALTO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	99,354	0	99,354	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU UNION Y PROGRESO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,208	0	49,208	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN JNR HERMENEGILDO GALEANA	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	149,931	114,518	149,931	114,518	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN JNU JAIME TORRES BODET	PUEBLO NUEVO PAPALOPAPAN SN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	620,183	240,973	620,183	118,959	49%	0	0	0	OBRA	3	1	38%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CORRAL DE PIEDRA STGO CACALOXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	646,619	301,286	646,619	181,598	60%	0	0	0	OBRA	3	1	47%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	VILLA HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,223,726	625,436	1,223,726	404,122	65%	0	0	OBRA	6	3	52%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	STA CATARINA YUXIA CHALCATONG DE H	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	760,775	672,591	760,775	672,591	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA TRES AULAS. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN ESC PRIMARIA BENEERITO DE LAS AMERICAS	ROQUE SAN ROQUE SAN PEDRO POCHUTLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,570,501	1,562,515	1,570,501	1,562,515	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNR PABLO RUIZ PICASSO	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TETELA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	270,388	237,024	270,388	237,024	100%	0	0	OBRA	1	1	88%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDROCOXCATLPEC SN I YODOBENE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	738,074	558,486	738,074	482,948	86%	0	0	OBRA	4	1	28%	EN UNIDAD DE MEDIDA LOS TRES ANEXOS SON (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR)OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	STA MARIA MIXTECOXLA STA MARIA MX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	261,514	72,003	261,514	1,996	3%	0	0	OBRA	1	0	27%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE (BRISAS DE ZICATELA)	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC 22	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	541,515	502,125	541,515	495,680	99%	0	0	OBRA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 31	SAN PABLO MACUILTIANGUIS SN PABLO MACUIL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	608,178	498,095	608,178	498,095	100%	0	0	OBRA	1	1	82%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 193	SAN ISIDRO MONJAS SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	956,099	845,101	956,099	845,101	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,644,718	1,185,379	1,644,718	1,124,868	95%	0	0	OBRA	2	1	73%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CONSTANCIA DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,769,511	892,834	1,769,511	661,839	74%	0	0	OBRA	4	2	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" (CO NUEVA ERA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,149,349	582,686	1,149,349	368,027	63%	0	0	OBRA	2	1	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LOMA ALTA	SN JUAN BTA TUXTEPEC SN JUAN BTA TUX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	830,197	216,880	830,197	0	0%	0	0	OBRA	3	1	27%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONG DE HIDALGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	364,040	362,189	364,040	362,189	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	LA PAZ CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	331,539	272,468	331,539	272,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11 OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	SAN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCOTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL RPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	293,319	291,828	293,319	291,828	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	SN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCOTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	293,319	291,828	293,319	291,828	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	PROGRESO CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	279,608	204,174	279,608	204,174	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL RAMO LOPEZ VELARDE	RIO ANONA SAN SIMON ALMOLONGAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	343,728	222,023	343,728	182,033	82%	0	0	OBRA	1	1	64%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO LEONA VICARIO(STA. ROSA 2ª SECCION)	HCA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON HUAJUPAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	248,798	247,427	248,798	247,427	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO LUIS G. URBINA (EJIDO EL ROSARIO)	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	203,026	174,221	203,026	168,081	96%	0	0	OBRA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO MARIA MONTESSORI (BARRIO SAN JUAN)	CUILAPAM DE GUERRERO CUILAPAN DE G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	271,913	250,376	271,913	250,376	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO ROSA AGAZZI	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	299,023	212,869	299,023	176,598	83%	0	0	OBRA	1	1	71%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HIDALGO CHALCATONGO DE H	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	303,409	220,102	303,409	220,102	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA UN AULA. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R CUAHUTEMOC	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIXTEG	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	318,499	261,236	318,499	261,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.-EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. VICENTE RIVA PALACIOS (LOMA ALTA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	293,898	70,870	293,898	2,242	3%	0	0	OBRA	1	0	24%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU BERTHA VON GLUMER LEYVA	COCO STA MARIA TONAMECA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	328,097	280,749	328,097	261,172	93%	0	0	OBRA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU MARIE CURIE (COL. MANUEL SABINO CRESPO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	256,522	137,278	256,522	101,071	74%	0	0	OBRA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	MIHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ MIHUALTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	299,981	151,804	299,981	108,069	71%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	GUADALUPE MONTEVERDE SN ANTONINO M VERDE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	282,932	112,528	282,932	39,962	36%	0	0	OBRA	1	0	39%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	HUAUTLA DE JIMENEZ SAN FELIPE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	257,552	256,242	257,552	256,242	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA.OBRA FINQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SAN JOSE CHILTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	336,736	335,024	336,736	335,024	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN TAMAZOLA SN JUAN MONTE FLOR	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	347,143	257,062	347,143	257,062	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA; EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA UN LAB TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CAPILLA DEL CARRIZAL H CD DE TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,231,976	804,098	1,231,976	689,257	86%	0	0	OBRA	5	3	65%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN JOSE TENANGO CERRO CENTRAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,029,842	566,966	1,029,842	370,835	65%	0	0	OBRA	5	3	68%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA, 1 LABORATORIO-TALLER Y 3 ANEXOS. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIM 24 DE FEBRERO, BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HIDALGO CHALCATONGO DE H	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	949,567	522,813	949,567	329,572	63%	0	0	OBRA	3	2	52%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA UN AULA Y DOS ANEXOS. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS URBANO SIMON BOLIVAR	SN ANTONIO ARRAZOLA STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	557,473	147,979	557,473	0	0%	0	0	OBRA	1	0	27%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNU IGNACIO ZARAGOZA	STGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOTEPA NAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	380,795	217,330	380,795	178,712	82%	0	0	OBRA	1	1	57%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU JOSEFINA RAMOS DEL RIO	SN JUAN CACAHUATEPEC SN JUAN CACAHUATEP	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	597,113	295,029	597,113	194,638	66%	0	0	OBRA	4	2	49%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	PASO LIMON SN AGUSTIN LOXICHA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	260,581	67,982	260,581	0	0%	0	0	OBRA	2	1	26%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA OCTAVIO PAZ LOZANO (PIEDRA ANCHA)	MAGDALENA LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	265,672	69,325	265,672	0	0%	0	0	OBRA	2	1	26%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS URBANO JUVENTINO ROSAS	RANCHO DE LOS AUDELO SAN PEDRO IXTLARIJUC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	270,612	235,854	270,612	235,854	100%	0	0	OBRA	2	2	87%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. ESTEFANIA CASTAÑEDA	CAPELLANIA GUDALUPE ETLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	297,388	198,401	297,388	168,890	85%	0	0	OBRA	2		1	64%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. JOSE ARREOLA	STGO EL MESON SAN ANDRES CABECERA NVA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	290,939	267,896	290,939	261,101	97%	0	0	OBRA	2		2	92%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. LAZARO CARDENAS DEL RIO	ACATLIMA H CD HUAJUAPAN DE LEON	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	291,698	290,087	291,698	290,087	100%	0	0	OBRA	2		2	100%	OBRA FINIQUITADA.-EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	RANCHITO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	297,388	167,557	297,388	131,513	78%	0	0	OBRA	2		1	56%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	LO DE MEJIA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	344,750	311,886	344,750	308,018	89%	0	0	OBRA	2		2	91%	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO EL ALTO ZIMATLAN DE ALVAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	439,999	299,349	439,999	244,631	82%	0	0	OBRA	2		1	65%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA Y UN LABORATORIO-TALLER.- OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN SANTIAGO MATATLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	809,433	328,706	809,433	144,784	44%	0	0	OBRA	1		0	40%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	PUNTO SANTA CATARINA IXTEPEJI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EL ESTADO DE OAXACA	406,221	374,552	406,221	366,898	98%	0	0	OBRA	1		1	93%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	389,966	297,411	389,966	297,411	100%	0	0	LABORATORIO	1		1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	MANZANITO TEPANTEPEC STA MA PEÑALES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	957,456	669,057	957,456	579,877	87%	0	0	OBRA	4		3	70%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN NICOLAS SAN NICOLAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	834,610	503,267	834,610	393,907	78%	0	0	OBRA	4		2	60%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	STA CATARINA ESTANCIA STGO AYUQUILLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	945,034	445,207	945,034	285,322	64%	0	0	OBRA	4		2	48%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN ISIDRO NUM SAN JUAN NUM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,040,276	448,054	1,040,276	282,971	63%	0	0	OBRA	4		2	44%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	STA MA TLAHUILTOLTEPEC TEJAS PANCHO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,019,768	847,556	1,019,768	846,462	100%	0	0	OBRA	4		4	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE UN LABORATORIO, UN TALLER Y TRES ANEXOS,OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	STGO ZACATEPEC LA CANDELARIA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	970,027	933,998	970,027	933,998	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	11 U.MED. ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR);OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARISCAL	BARRA DE NAVIDAD STA MA COLOTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	298,600	273,537	298,600	273,537	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y AMPLIACION DE 2 ANEXOS EN JNU ESTEFANIA CASTAÑEDA	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	599,067	546,077	599,067	537,116	98%	0	0	OBRA	2	2	78%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN JNR PLUTARCO ELIAS CALLES	ACATLAN DE PEREZ FIG VICENTE CAMALOTE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	496,527	462,249	496,527	462,249	100%	0	0	OBRA	2	1	58%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	EL CRUCERO FRAC STA MA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	756,365	711,157	756,365	711,157	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	MATEO YOLOXOCHTLAN S MATEO YOLOXOCH	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,488,530	961,219	1,488,530	837,768	87%	0	0	OBRA	4	3	64%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y 2 ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZAACHILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	598,551	598,551	598,551	488,166	82%	0	0	OBRA	6	5	60%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BARDA PASO DE PIEDRA STA GERTRUDIS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	105,113	51,394	105,113	51,394	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 189	VISTAHERMOSA H CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	692,609	621,735	692,609	621,735	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU NICOLAS BRAVO (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	220,677	125,221	220,677	94,213	75%	0	0	OBRA	1	1	57%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	67,650	37,618	67,650	37,618	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CORRAL DE PIEDRA STGO CACALOXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,150	10,645	16,150	10,645	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	BAHIA DE STA CRUZ STA MA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	78,750	44,000	78,750	44,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS BARRIO NUEVO	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	87,000	49,552	87,000	49,552	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFERENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	MONTEBELLO STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	87,000	49,552	87,000	49,552	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS URBANO. "JESUS REYES HEROLES"	SAN ANDRES HUAYAPAN SN ANDRES HUAY	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,600	72,714	128,600	72,714	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU FRIDA KHALO (COL. SAN ISIDRO)	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,504	51,500	28,504	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESC PRIM. EMILIANO ZAPATA	VEGA DEL SOL STA MA JACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	24,776	43,500	24,776	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA; EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIM MANUEL BRISO Y CANDIANI	STOS REYES YUCUNA STOS REYES YUCUNA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	24,776	43,500	24,776	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA; EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE GONZALEZ DIAZ (COL. COSIJOEZA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	24,776	43,500	24,776	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA; EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	STA MA XADANI STA MARIA XADANI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	24,776	43,500	24,776	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA; EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEMETRIO VALLEJO"	RINCON VIEJO STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	47,500	27,168	47,500	27,168	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 167	STA CATARINA MECHOACAN STA CATARINA MECH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	47,500	27,168	47,500	27,168	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA;EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 189	VISTA HERMOSA H CD DE HUAJAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	47,500	27,168	47,500	27,168	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA, EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55	CHALCATONGO DE HIDALGO CHALCATONGO DE H	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	24,776	43,500	24,776	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA, EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CUTLAHUAC	SN FRANCISCO JAVIER STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	17,446	32,700	17,446	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA;OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO NARCISO MENDOZA (COL. STA. MARIA)	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,504	51,500	28,504	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. PLUTARCO ELIAS CALLES	VICENTE CAMALOTE ACATLAN DE PEREZ FIGUE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	17,446	32,700	17,446	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.-EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. MACDONIO ALCALA	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN STA CRUZ XXOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,504	51,500	28,504	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU NUEVA CREACION	LOMAS DE NAZARENO STA CRUZ XXOXOCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	17,446	32,700	17,446	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	DOLORES HIDALGO STGO YAYEBO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,822	51,500	28,822	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SABINILLO NUMI SAN JUAN NUMI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,822	51,500	28,822	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	STA CRUZ TEPETOTITLA SAN FELIPE USILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,822	51,500	28,822	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	TOMA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,822	51,500	28,822	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS J.N.U. ESTEFANIA CASTANEDA	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	17,446	32,700	17,446	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU FCO. GABILONDO SOLER UNIDAD HAB ZAPOTECA	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,300	28,896	51,300	28,896	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMNETO. OBRA FINIQUITADA EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN JNR FRIDA KHALO	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,300	28,896	51,300	28,896	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU JAIME TORRES BODEY, BARRIO EL CERRITO	STA MA JALAPA DEL MARQUES STA MA JALAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	28,504	51,500	28,504	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CINCO DE MAYO	SAN MATEO YOLOXOCHTLAN SAN MATEO YOLO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	308,900	204,621	308,900	204,621	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XXOXOCOTLAN STA CRUZ XXOXOCOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	244,000	179,694	244,000	179,694	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	190,000	106,673	190,000	106,673	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZAACHILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	130,500	74,328	130,500	74,328	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESC PRIM RICARDO FLORES MAGON COL FORESTAL	STA MA ATZOMPA STA MA ATZOMPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	198,430	120,470	198,430	120,470	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	11 COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURRAY COLLOS HUAMUCHES	SANTA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	175,250	102,188	175,250	102,188	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.-EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SN JN BTA LO DE SOTO SN JN BTA LO DESOTO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	158,250	92,305	158,250	92,305	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIM 24 DE FEBRERO BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HIDALGO CHALCATONGO DE H	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	12,388	21,750	12,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	SANTA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	65,250	37,164	65,250	37,164	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	SANTA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	65,250	37,164	65,250	37,164	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	STA CATARINA YUXIA CHALCATONGO DE HGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	65,250	37,164	65,250	37,164	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	EL CRUCERO FRACC STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	65,250	37,164	65,250	37,164	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ROQUE SAN ROQUE SAN PEDRO POCHUTLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	93,000	55,141	93,000	55,141	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN SAN MATEO YOLO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	77,250	45,956	77,250	45,956	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN ALBORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN SANTIAGO MATATLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	159,550	111,502	159,550	111,502	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	27,750	17,977	27,750	17,977	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. JAIME TORRES BODET	PUEBLO NUEVO SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,600	11,450	18,600	11,450	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUANA DE ASBAJE(BRISAS DE ZICATELA)	PUERTO ESCONDIDO SN PEDRO MIXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	384,800	297,786	384,800	297,786	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "20 DE NOVIEMBRE"	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	544,350	401,252	544,350	401,252	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" (COL NUEVA ERA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	408,550	311,370	408,550	311,370	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMAP PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	12,388	21,750	12,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LOMA ALTA	SN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SNJUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	12,388	21,750	12,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	LA PAZ CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	12,388	21,750	12,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	SAN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	12,388	21,750	12,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	PROGRESO CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	12,388	21,750	12,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	PASO LIMON SN JUAN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA OCTAVIO PAZ LOZANO (PIEDRA ANCHA)	MAGDALENA LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "LUIS G. URBINA" (EJIDO EL ROSARIO)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO MARIA MONTESSORI (BARRIO SAN JUAN)	CUILAPAM DE GUERRERO CUILAPAM DE G	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,252	25,750	14,252	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO ROSA AGAZZI	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO SIMON BOLIVAR	SN ANTONIO ARRAZOLA STA CRUZ XIKOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,252	25,750	14,252	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JN VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HIDALGO CHALCATONGO DE H	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. CUAHUATEPEC	STA MA MIXTEQUILLA STA MARIA MIXTECO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,252	25,750	14,252	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. ESTEFANIA CASTAÑEDA	CAPELLANIA GUADALUPE ETILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR JUAN JOSE ARREOLA	STGO EL MESON SN ANDRES CABECERA NIVA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. LAZARO CARDENAS DEL RIO	ACATLMA HEROICA CIUDAD DE HUJUPAN DE L	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. PABLO RUIZ PICASSO	TETELA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR RAMON LOPEZ VELARDE	RIO ANONA SAN SIMON ALMOLONGAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. VICENTE RIVA PALACIOS (LOMA ALTA)	SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU BERTHA VON GLUMER LEYVA	COCO STA MARIA TONAMECA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. IGNACIO ZARAGOZA	STGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOTEPA NAC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,252	25,750	14,252	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. LEONA VICARIO (SANTA ROSA SEGUNDA SECCION)	H CD DE HUJUPAN DE LEON H CD DE L	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,252	25,750	14,252	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIE CURIE (COL. MANUEL SABINO CRESPO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MIHUATLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU NICOLAS BRAVO (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	RANCHITO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	GPE MONTEVERDE SN ANTONINO MONTEVERDE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,411	25,750	14,411	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	LO DE MEJIA STGO PINOTEPANACIONAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,411	25,750	14,411	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SAN JOSE CHILTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,411	25,750	14,411	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN TAMAZOLA SAN JUAN MONTEFLOR	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	14,411	25,750	14,411	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CAPILLA DEL CARRIZAL HCA CD DE TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	141,190	85,982	141,190	85,982	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN JOSE TENANGO CERRO CENTRAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	141,190	84,378	141,190	84,378	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008. OBRA FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CONSTANCIA DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,979	99,638	150,979	99,638	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. JOSEFINA RAMOS DEL RIO	SAN JUAN CACAHUATEPEC SN JUAN CACAHUATEP	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,950	20,173	34,950	20,173	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO EL ALTO SN PEDRO EL ALTO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	125,040	75,337	125,040	75,337	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO- OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	99,290	60,926	99,290	60,926	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	PUNTO STA CATARINA IXTEPEJI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	99,290	60,926	99,290	60,926	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN DIXI SAN JUAN DIXI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	99,290	60,926	99,290	60,926	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRENDE EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	MANZANITO TEPANTEPEC STA MA PENCLES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	115,440	63,536	115,440	63,536	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.-EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN NICOLAS SAN NICOLAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	115,440	71,571	115,440	71,571	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SN ISIDRO NUMI SAN JUAN NUMI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	115,440	71,571	115,440	71,571	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STA CATARINA ESTANCIA STGO AYUQUILLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	115,440	71,571	115,440	71,571	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	TEJAS RANCHO TEJAS STA MA TLAHUILTOLTEP	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	115,440	71,571	115,440	71,571	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	YODODENE SAN ISIDRO S PEDRO COAXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	115,440	71,571	115,440	71,571	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008. OBRA FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	LA CANDELARIA SANTIAGO ZACATEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	115,440	71,571	115,440	71,571	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS OBRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UNA AULA EN J N U JUVENTINO ROSAS	RANCHO LOS AUDELO SAN PEDRO IXTLAHUAC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	8,723	16,350	8,723	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARISCAL	BARRA DE NAVIDAD STA MA COLOTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	12,388	21,750	12,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
EQUIPAMIENTO EN UN AULA DE TELESECUNDARIA	HUAUTLA DE JIMENEZ SAN FELIPE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	16,016	25,750	16,016	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008. OBRA FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN JNR LAUREANA WRIGHT GONZALEZ	SAN FCO SALSIPUEDES SAN JUAN BTA TUX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,300	28,896	51,300	28,896	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE OCHO AULA, UN ANEXO Y ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,000	33,256	40,000	33,256	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	U. MED. 1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
ONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	NEJAPA SANTA MARIA TLAHUILTOLTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	543,928	543,928	543,928	543,928	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008. OBRA FINIQUITADA
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 8 AULAS, 1 ANEXO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,500,000	1,484,350	1,500,000	1,484,350	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	U. MED. 1 ANEXO (ESCALERA). OBRA FINIQUITADA. EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SAN MIGUEL MONTEVERDE LLANO GRANDE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	175,261	175,261	175,261	175,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
REPARACIONES GENERALES DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	943,161	875,799	943,161	848,985	97%	0	0	OBRA	4	4	93%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC AGENCIA EJIDO GPE. VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	805,130	676,373	805,130	652,213	96%	0	0	OBRA	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	PUEBLO NUEVO PTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	235,196	224,990	235,196	224,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA CRUZ AMLPAS STA CRUZ AMLPAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	257,238	227,578	257,238	227,578	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	SN MIGUEL PIEDRAS CHIDOCO DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	373,367	254,650	373,367	227,132	89%	0	0	OBRA	1	1	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA REPARACIONES GENERALES. EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 40	XTLAN DE JUAREZ XTLAN DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	579,845	549,276	579,845	546,892	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	PUEBLO NUEVO PTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	132,818	132,688	132,818	132,688	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA LA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	469,809	164,222	469,809	48,881	30%	0	0	OBRA	1	0	34%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN DIXI SN JUAN DIXI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	296,310	246,031	296,310	233,230	95%	0	0	ESCUELA	1	1	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA REPARACIONES GENERALES. EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN ANTONIO HUIITEPEC SN FO YUCUCUNDO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	620,837	489,642	620,837	440,844	90%	0	0	ESCUELA	1	1	54%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLA REPARACIONES GENERALES. EN PROCESO
REPARACIONES GRALES. EN TELESECUNDARIA	MACIN CHICO SN JUAN STA TUXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	288,629	282,502	288,629	282,502	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA EJECUCION DE OTRAS ACCIONES SIMILARES EN EL EJERCICIO 2008.
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 20	STGO YOSONDUA STGO YOSONDUA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	565,152	600,000	565,152	100%	0	0	ESCUELA	1	1	96%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UN ANEXO Y PRIMERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXCOCOTLAN STA CRUZ XOXCOCOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,216,000	874,504	3,216,000	22,233	3%	0	0	OBRA	9	2	27%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS (COL. LA CASCADA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	292,635	292,635	292,635	292,635	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
REHABILITACION														
REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSARIO CASTELLANOS" (COL. JARDINES DEL BOSQUE)	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	104,100	104,100	104,100	104,100	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	REHABILITACION DE 4 AULAS
REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PÉREZ FIGUEROA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	REHABILITACION DE TRES AULAS
IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	12-CANDELARIA LOWCHA	CANDELARIA LOWCHA	296,087	296,087	296,087	296,087	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: IMPERMEABILIZACION DE AULAS (MANTENIMIENTO DE ESCUELA)
REHABILITACION DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	164-SAN JORGE NUCHITA	MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA	384,556	384,556	384,556	384,556	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DES 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	280,060	280,060	280,060	280,060	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	SANTA CRUZ PAPALUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	69,378	69,378	69,378	69,378	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. BUSTAMANTE	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	SANTA CRUZ PAPALUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	268,264	268,264	268,264	268,264	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 197	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	SANTA CRUZ PAPALUTLA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	71,936	71,936	71,936	71,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 200TV9900U	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS REY	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	172,562	172,562	172,562	172,562	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: AULAS / 3.00 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FAM 5172,562.00 Y CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTO LA CANTIDAD DE \$172,562.00
REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA (AGENCIA MONTOYA) OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ		PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	125,650	125,647	125,650	125,647	100%	0	0	OTROS	2	1	40%	METAS: ANEXO
REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y TERMINACION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	ASUNCIÓN NOCHIKTLÁN		SOP	406,694	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA		SOP	104,489	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SALDO DEL RECURSO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2008
IMPERMEABILIZACION EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NUM.17 CLAVE 200ST0022R	SAN PEDRO COMITANILLO		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	257,864	257,318	257,864	257,318	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM050107 METROS CUADRADOS 787.46
REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 118 CON CLAVE 200S10127B (FRACC. LOS RIOS) / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	206,037	205,836	206,037	205,836	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	FAM0416/07
REHABILITACION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXT. EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE BENITO JUAREZ CLAVE 200PB00697	SANTA CRUZ YAGAVILA IXTLAN DE JUAREZ		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	232,005	0	232,005	0	0%	0	0	OBRA	2	2	100%	FAM0545/07.
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CLAVE 200PR1897E OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	226,341	226,150	226,341	226,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FAM0403/07
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	OAXACA DE JUAREZ		UNIVERSIDAD DE SAN ANTONIO BENITO JUAREZ DE OAXACA	7,700,000	4,669,589	4,669,589	4,669,589	100%	0	0	OBRA	1	1	61%	EN EL EJERCICIO 2007 FUERON SOLICITADOS 5 MINISTRACIONES ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMAS QUE FUERON COMPROBADAS EN SU TOTALIDAD.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS		SOP	407,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	678,031	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA AUTORIZADA EL 21/12/07. EN CONTRATACION
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ CAMPUS	IXTLAN DE JUAREZ		SOP	457,830	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS IXTEPEC"	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	406,960	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y SERVICIOS PARA LOS CINCO MODULOS DE CASA HABITACION PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ		sop	407,640	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
URBANIZACION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ		SOP	732,448	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, EL SALDO POR EJERCER SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA NUEVE AULAS Y DOS ANEXOS EN ELA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	PUERTO ESCONDIDO		UNIVERSIDAD DEL MAR	2,200,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NO SE HA MINISTRADO EL RECURSO, RAZON POR LA CUAL LA LICITACION DEL MISMO ESTA EN PROCESO. LA CONTRATACION SE REALIZARA EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC	IXTEPEC		UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	0	202,000	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	EL RECURSO AUTORIZADO PARA LA OBRA SE REFRENDA PARA EJERCERLO EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	0	202,000	0	0%	0	0	ALUMNO	622	0	0%	EL RECURSO AUTORIZADO PARA LA OBRA SE REFRENDA PARA EJERCERLO EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE CUBICULOS DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN CAMPUS LOMA BONITALOMA BONITA	LOMA BONITA LOMA BONITA		UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	2,500,000	1,108,502	2,500,000	640,431	58%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICA, UN AULA MAGNA Y UN ANEXO	MIHUATLAN P DIAZ MIHUATLAN P DIAZ		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FASP				160,405,237	160,405,237	160,405,237	66,038,909	41%	4,258,883	119,758		82,741	45,780	55%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION- SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	33,353,913	33,353,913	33,353,913	25,770,446	77%	0	0	OTROS	17,545	27,151	155%	METAS: EXAMENPERSONAS EN CUANTO A METAS ESTE EJE SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMADAS ALCANZADAS EXAMEN PERSONAS EXAMEN PERSONAS 15278 3055 20874 3481 2189 434 2544 424 100 20 0 1609 382 20 0 175 100 125 0 3100 2856 361 395 EN ALGUNAS ACCIONES
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	24,060,537	24,060,537	24,060,537	5,591,822	23%	0	0	PIEZA	11,000	6,268	57%	NOTA:EN ESTE EJE EL TOTAL PROGRAMADO ANUAL SE AMPLIA DEBIDO A QUE SE EFECTUO UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	39,081,398	39,081,398	39,081,398	10,029,522	26%	0	0	OTROS	419	100	25%	METAS: EQUIPO, SISTEMA, PIEZA, LOTE, PROYECTO, LICENCIA, MODULOS, PERSONAS, RENTA, POLIZA, SERVICIO, EN RELACION A LAS METAS SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: CONCEPTO PROGRAMADAS ALCANZADAS EQUIPO 60 PROYECTO 1 PERSONAS 5 LOTE 18 SERVICIO 1 TOTAL 90
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,325,682	2,325,682	2,325,682	280,552	12%	0	0	OTROS	177	22	12%	METAS: EQUIPO, VEHICULOS, PERSONAS, LOTE, POLIZA, CURSO, SERVICIO, EN RELACION A LAS METAS SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: CONCEPTO PROGRAMADAS ALCANZADAS EQUIPO 252 10 SISTEMA 2 0 SISTEMA/EQUIPO 18 PIEZA 5 LOTE
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,085,100	3,085,100	3,085,100	0	0%	0	0	OTROS	90	0	0%	METAS: EQUIPO, PROYECTO, PERSONA, LOTE Y SERVICIO, EN RELACION A LAS METAS SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: CONCEPTO PROGRAMADAS ALCANZADAS EQUIPO 60 PROYECTO 1 PERSONAS 5 LOTE 18 SERVICIO 1 TOTAL 90
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,249,330	6,249,330	6,249,330	814,713	13%	0	0	OTROS	12	0	0%	METAS: OBRAS, SERVICIO, EN RELACION A LAS METAS SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: CONCEPTO PROGRAMADAS OBRAS 9 SERVICIO 3 TOTAL 12 EN ESTE EJE LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE NO SE PUEDE MEDIR COMPLETA POR QUE EN ALGUNOS CASOS, TODAVIA NO SE CONCILIA
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	17,456,716	17,456,716	17,456,716	9,275,849	53%	0	0	OTROS	10,416	11,827	114%	METAS: EXAMENPERSONAS, PERSONAS, OBRA, SERVICIO, EN RELACION A LAS METAS SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: PROGRAMADAS ALCANZADAS CONCEPTO EXAMENES PERSONAS EXAMENES PERSONAS 7315 1463 10248 1708 2989 1979 CANTIDAD OBRA 56 SERVICIO 56

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,342,561	33,342,561	33,342,561	14,126,724	42%	0	0	OTROS	42,961	328	1%	METAS: PERSONA, MILLARES, PROGRAMA, INFORME, PAQUETE, CURSO, RENTA EN RELACION A LAS METAS SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA. CONCEPTO PROGRAMADAS ALCANZADAS PIEZA 41611 126 MILLARES 250 65 PROGRAMA 1 INFORME 1 CURSO 20 RENTA 12 11 EQUIPO 1683 127
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/FIDEICOMIS O FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	149,287	10%	4,258,883	119,758	OTROS	121	79	65%	METAS: TRASLADO, EQUIPO, INFORME, EN ESTE EJJE SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: CONCEPTO PROGRAMADAS ALCANZADAS TRASLADO 100 ES EQUIPO 20 16 INFORME 1 0 TOTAL 121 79 EN RELACION A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MES DE NOVIEMBRE EL TOTAL ES DE \$ 4
FAETA			94,738,293	94,738,293	94,738,293	94,738,293	100%	219,372	219,372		16,489	18,835	114%	
EDUCACION DE ADULTOS														
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	50,211,326	50,211,326	50,211,326	50,211,326	100%	99,936	99,936	ADULTO	8,243	9,416	114%	INTERESES: GENERADOS Y EJERCIDOS AL MES DE DICIEMBRE 2007 Y SE TOMARA COMO PROYECTO 09 DEL RAMO XXXIII - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA NOTA: EN EL TOTAL ANUAL DE SERVICIOS PERSONALES SE CONSIDERA UN RECURS
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	158,742	158,742	158,742	158,742	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE FINIQUITOS Y OTRAS PRESTACIONES A PERSONAL DEL IEEA ESTE IMPORTE ANUAL SE COMPONE DE PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO 2007 \$ 89,936 MAS LAS ECONOMIAS EJERCICIO 2007 \$ 58,806 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 158,742
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	656,319	656,319	656,319	656,319	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN OFICIO 810 DE FECHA 21 DE NOV/2007 SE SOLICITA NOS MINISTREN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS EJERCICIOS 2004, 2005, 2006 Y 2007 QUE CORRESPONDEN AL PAEA MISMO QUE FUERON AMPLIADOS EN EL EJERCICIO 2007 POR UN MONTO DE \$ 656,319 Y UTILIZADOS
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	43,467,583	43,467,583	43,467,583	43,467,583	100%	119,436	119,436	ADULTO	8,243	9,416	114%	INTERESES: GENERADOS Y EJERCIDOS AL MES DE DICIEMBRE 2007. SE TOMARA COMO PROYECTO NUMERO 09 DEL RAMO XXXIII - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA NOTA: EN EL TOTAL ANUAL DE GASTOS DE OPERACION SE CONSIDERA UN R
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	244,323	244,323	244,323	244,323	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR UN MONTO DE INTERESES GENERADOS EN EL 2007 \$ 119,436 Y DE ECONOMIAS HECHAS EN EL EJERCICIO 2006 POR \$ 124,887 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 244,323
FAFEF			419,664,945	384,534,308	415,837,125	378,891,296	99%	0	0		20,739	3,790	18%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
PAYMENTACION DE LA CALLE ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	648,000	648,000	648,000	648,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	LOCALIDAD LA VENTANILLA	SECRETARIA DE TURISMO	1,400,000	1,396,227	1,400,000	1,396,227	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA LOCALIDAD LA VENTANILLA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, CATARINA IXTEPEJ E IXTLAN DE JUAREZ	COBERT REG SIERRA NTE MUNIC STA CATARINA	SECRETARIA DE TURISMO	2,320,000	2,310,989	2,320,000	2,306,730	100%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	EN COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE ABARCA LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA, MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA IXTEPEJ E IXTLAN DE JUAREZ.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE (SANTIAGO APOALA)	SANTIAGO APOALA	SECRETARIA DE TURISMO	2,146,667	2,137,933	2,146,667	2,137,544	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	MUNICIPIO Y LOCALIDAD SANTIAGO APOALA
CONSTRUCCION DE COMEDORES EN EL PARADOR TURISTICO DE HIERVE EL AGUA (1A. ETAPA)	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,004,925	3,003,604	3,003,604	3,003,604	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDORES EN EL PARADOR TURISTICO DE HIERVE EL AGUA (2A. ETAPA)	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,108,508	3,108,507	3,108,507	3,108,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDORES EN EL PARADOR TURISTICO DE HIERVE EL AGUA (3A. ETAPA)	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	971,879	971,879	971,879	971,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,163,386	1,752,211	2,581,693	1,668,173	95%	0	0	OBRA	1	0	4%	EL SALDO DEL RECURSO SE REFERENDA PARA SU APLICACION AL 2008
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS MATIAS ROMERO (1A ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,521,288	3,521,207	3,521,207	3,521,207	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS SOLA DE VEGA (1A. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,521,288	2,480,468	2,850,000	2,130,324	86%	0	0	OBRA	1	1	75%	EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO INCLUYE AULA NI ANEXOS - POR LO QUE SE OPTO POR INCLUIR LA MEDIDA OBRA. EL AVANCE MOSTRADO ES SOBRE LAS SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS. EL SALDO DEL RECURSO SE REFERENDA PARA SU APLICACION AL 2008.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA ACATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,521,288	3,521,287	3,521,287	3,521,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS 7 AULAS Y 4 ANEXOS ES EL EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FISICO GLOBAL, QUE SE REFLEJA EN EL FORMATO.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN (1A. ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,521,288	2,877,665	2,900,000	2,769,362	96%	0	0	OBRA	1	1	75%	SE INGRESO EN AVANCE FISICO GLOBAL LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y 3 ANEXOS TERMINADOS CON CORTE A LA FECHA
CONSTRUCCION DE LA ALBERCA EN EL PARADOR TURISTICO HIERVE EL AGUA	SAN LORENZO ALBARRADAS ROAGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,898,418	1,897,500	1,897,500	1,897,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,431,230	2,431,230	2,431,230	2,431,230	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (1A.ETAPA)	STO DOMINGO YANHUITLAN STODGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,864,400	2,857,978	2,857,978	2,857,978	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (2A ETAPA)	STO DOMINGO YANHUITLAN STO DGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,135,600	2,131,528	2,131,528	2,131,528	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (3A ETAPA)	STO DOMINGO YANHUITLANSTO DGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,135,600	2,134,066	1,502,412	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (4A. ETAPA)	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,864,400	2,864,221	2,200,000	2,864,221	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA METAS QUE SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE AUTORIZACION ES EQUIVALENTE A UNA OBRA.
CONSTRUCCION DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,135,454	938,070	917,727	857,649	91%	0	0	OBRA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA)	SAN IDELFONSO SOLA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SALDO X EJERCER SE REFERENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE	EL PORVENIR SAN JUAN COZCOEN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	405,032	398,108	345,000	398,108	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADEMICA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,409,471	1,404,048	1,409,471	1,404,048	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	EL RECURSO SE REFERENDA AL 2008
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	710,457	706,029	706,029	706,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAYMENTACION DE CALLES	SANTIAGO SOCHILTEPEC SGO TEXTITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,868,025	1,868,025	1,868,025	1,868,025	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,900	1,900	100%	
PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO(2A ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SANTIAGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	346,129	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO" (7A ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	550,625	550,625	550,000	550,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVUS) UBVR	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	4,681,286	0	4,681,286	0	0%	0	0	ACCION	1,142	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVUS) UBVV	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	3,502,356	0	3,502,356	0	0%	0	0	ACCION	572	0	0%	LAS OBRAS CON NUMERO DE AUTORIZACION: CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07 CGC/DPP/FAFEF/01/06/07
CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTOS DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,420,000	1,400,000	1,420,000	1,400,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA MARGEN DERECHA DEL BORDO DEL RIO SALADO	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JUAN TEIPAC-SAN BARTOLO COYOTEPEC(FAFEF0229)	SAN BARTOLO COYOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	299,997	300,000	299,997	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,500,000	3,150,112	3,500,000	3,150,112	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABEZERA NUEVA DEL KM. 1+000 AL KM.2+000	SAN ANDRES CABEZERA NUEVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABEZERA NUEVA(FAFEF0237)	SAN ANDRES CABEZERA NUEVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,948,718	3,000,000	2,048,168	69%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO KM. 6+940 AL KM. 8+520	SANTA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE 1A.PRIVADA DE TABACHINES Y CERRADA	STA LUCIA DEL CAMINO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD NOCHIXTLAN, DEL KM. 0+000 AL KM.1+250	ASUNCION NOCHIXTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,454,900	82%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	88%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO LOS PERROS(FAFEF726)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,851,125	3,000,000	2,851,125	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN PETLAPA-E.C. KM3.0 (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN TAGUI)(FAFEF739)	SAN JUAN PETLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	98,864	98,864	98,864	98,864	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO CAMOTLAN-SAN MIGUEL REAGUI	STGO CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CAJONOS SOBRE CAMINO SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI UBICADO EN EL KM.19+200	STGO CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,321,700	1,321,700	1,321,700	1,321,700	100%	0	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCCION DELN BOULEVARD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA(FAFEF0231)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,842,435	3,000,000	2,842,435	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERCARRETERA HUAJUAPAN-TEPELME	TEPELME VILLA MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,212	377,212	377,212	377,212	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ATOYAC SOBRE CALLE FRESNOS	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM.0+695, SICARRETERA ACCESO AL CERRO DEL FORTIN	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	86,250	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM.0+870 SICARRETERA ACCESO AL CERRO DEL FORTIN	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	86,250	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO COMPLEMENTARIO (ENCUESTAS Y AFOROS VEHICULARES)PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRERA EJUTLA-PUERTO ESCONDIDO	SN PEDRO MIXTEP PTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EJUTLA DE CRESP0-PUERTO ESCONDIDO	SN PEDRO MIXTEPEC DIST 22	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,340	377,340	377,340	377,340	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC	MARTIRES DE TACUBAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	190,613	190,613	190,613	190,613	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA-SAN MATEO YUCUTINDO, DEL KM.13+500 AL KM.16+440	ZAPOTITLAN DEL RIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	102,788	102,788	102,788	102,788	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO DEL ESTADO-SAN ANDRES CHICHAUXTL E.C. KM. 95.0(TLAXIACO-PUTLA)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	235,610	235,610	235,610	235,610	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
EXENCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA Y-BARRANCA LARGA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESP0	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
EXENCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	560,211	560,211	560,211	560,211	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 ESCUELA - OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL Y MURO LATERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (SEGUNDA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	10,000,000	7,629,765	10,000,000	7,329,968	96%	0	0	0	OBRA	2	2	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y UN MURO OBRA EN PROCESO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	907,284	902,670	907,284	902,670	100%	0	0	0	OBRA	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS, 1 TALLER 1 LABORATORIO Y 5 ANEXOS - OBRA FINIQUITADA
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,000,000	2,630,486	3,000,000	2,630,486	100%	0	0	0	OBRA	14	13	90%	OBRA EN PROCESO
CONTINUACION DEL EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN TALLER, 1 LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA J DE ZARAGOZA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	507,571	507,478	507,571	507,478	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONTINUACION DEL EQUIPAMIENTO OBRA FINIQUITADA
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	50,000	28,600	50,000	28,600	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	56%	OBRA EN PROCESO, PENDIENTE EL DICTAMEN POR PARTE DE LA SEMARNAT

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,000	19,996	20,000	19,996	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	11
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,390,000	2,867,026	6,390,000	1,978,331	69%	0	0	OBRA	19	12	65%	OBRA EN PROCESO	
REPARACIONES GENERALES EN CETIS NUM. 38	SANTIAGO SUCHILQUITONGO STGO SUCHIL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,034,144	1,034,144	1,034,144	1,034,144	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LINEA ELECTRICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,509	48,473	49,509	48,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO Y 4 ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	905,466	905,323	905,466	905,323	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 5 AULAS, 1 LABORATORIO Y 4 ANEXOS - OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON HUAJUAPAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,097,885	946,236	1,097,885	946,236	100%	0	0	OBRA	9	9	98%	OBRA EN PROCESO	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y CINCO ANEXOS EN CECYTE NUM. 19	CANDELARIA LOXICHA CANDELARIA LOXICHA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	191,553	191,553	191,553	191,553	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 3 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 5 ANEXOS - OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, 5 ANEXOS Y TERMINACION DE 9 AULAS Y 4 ANEXOS EN INST. TECNOLOGICO	HEROICIA CIUDAD DE TLAXIACO H C TLAX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,437,998	2,002,929	2,437,998	2,002,929	100%	0	0	OBRA	23	22	95%	OBRA EN PROCESO	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE TERCERA ETAPA (COL. LAS FLORES)	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,269,130	1,269,130	1,269,130	1,269,130	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEXTA ETAPA (COL. LAS FLORES)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	784,502	751,628	784,502	751,628	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO, 1 TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NUM. 19	CANDELARIA LOXICHA CANDELARIA LOXICHA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	270,960	270,959	270,960	270,959	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TERMINACION DE EQUIPAMIENTO - OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE 14 AULAS Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	179,338	179,300	179,338	179,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA META CORRESPONDE A LA TERMINACION DE EQUIPAMIENTO - OBRA FINIQUITADA	
ADAPTACION DE LA EX CASA DEL GOBERNADOR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOTEL, OBRA CIVIL. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	281,614	281,614	281,614	281,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (SECTOR CUATRO) ACABADOS. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,176,104	1,175,210	1,176,104	1,175,210	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (SECTOR DOS) ACABADOS. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	271,643	271,643	271,643	271,643	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (SECTOR TRES) ACABADOS. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,276,826	1,275,799	1,276,826	1,275,799	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL- ESCUELA INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION ARQUITECTONICA Y DE EMERGENCIA. CONSTRUCCION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,002,877	3,002,115	3,002,877	3,002,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL-ESUELA (INSTALACION ELECTRICA)ILUMINACION ARQUITECTONICA Y DE EMERGENCIA COMPLETO. CONSTRUCCION	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,818,833	2,097,197	2,818,833	2,097,197	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67,360	0	67,360	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	873	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS(CAMINO NACIONAL)(FAFEF219)	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,050,000	2,031,518	2,050,000	2,031,518	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	92%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS(CAMINO NACIONAL)(FAFEF220)	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,050,000	2,035,163	2,050,000	2,035,163	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANTONIO ARRAZOLA	STA CRUZ XXOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,460,000	2,457,576	2,460,000	2,457,576	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVIA. DEL KM.0+000 AL KM. 1+500	SAN JUAN GUELAVIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,010,000	1,975,641	2,010,000	1,975,641	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	93%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVIA(FAFEF0225)	SAN JUAN GUELAVIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,010,000	1,975,641	2,010,000	1,975,641	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	90%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-MTLA)-GUENDULAIN-ROJAS DE CUAUTEMOC-SAN JUAN TEITIPAC(2A.ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,150,000	2,140,652	2,150,000	2,140,652	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	84%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-MTLA)-GUENDULAIN-ROJAS DE CUAUTEMOC-SAN JUAN TEITIPAC(1A ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN MIGUEL TILOQUIAPAN (FAFEF0238)	SAN MIGUEL TILOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	158,515	143,964	158,515	143,964	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	85%	
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN NICOLAS YAXE-E.C.(OAXACA-SAN BALTAZAR CHICHICAPAN)	YAXE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18,314	0	18,314	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT-OAXACA-SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN Y ACCESO AL CRTI(FAFEF0241)	SAN RAYMUNDO JALPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,509,051	2,509,051	2,509,051	2,509,051	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (1A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	973,788	1,000,000	973,788	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SAL X EJERCER CONTRA LO AUTORIZADO. SE REFRENDA PARA SU APLICACION EN EL EJERCICIO 2008.
ELABORACION DE ANTEPROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGON	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	29,345	29,345	29,345	29,345	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	2,180,207	2,177,670	2,180,207	2,177,670	100%	0	0	ACCION	216	216	100%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,999,998	3,000,000	2,999,998	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA,ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL CERRO DEL FORTIN	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE E.C.(YUCUDAA-TLAXIACO)	SANTIAGO NUNDICHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	464,100	464,100	464,100	464,100	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MODERNIZACION SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (2A ETAPA)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	666,666	664,911	666,666	664,911	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA EL MEZQUITE-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	333,180	333,180	333,180	333,180	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC	MARTIRES DE TACUBAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,388	85,388	85,388	85,388	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN-TEPELMEHE	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,388	85,388	85,388	85,388	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN DE ALVAREZ-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO A SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM.0+500 Y DEL KM.1+000 AL KM.1+500	STA MARIA TONAMECA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,293,594	2,000,000	1,293,594	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	80%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO A SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, DEL KM.0+500 AL KM.1+000 Y DEL KM.1+500 AL KM.2+000	STA MARIA TONAMECA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC,TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.1+000	SAN PEDRO TOPILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,948,718	3,000,000	2,700,000	92%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	91%	
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y TURISTICA (SEGUNDA ETAPA)	CAPULALPAM DE MENDEZ MUNIC Y LOCALIDAD	SECRETARIA DE TURISMO	1,466,667	1,466,667	1,466,667	1,465,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MUNICIPIO Y LOCALIDAD CAPULALPAM DE MENDEZ
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,437,500	363,745	1,437,500	363,745	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	MUNICIPIO Y LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ OAX. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A ANTICIPO PARA MANO DE OBRA OBRA REZAGADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ.
PROGRAMA MERCADOLÓGICO RUTA DE LOS DIOSES (AMPLIACION)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROGRAMA DE PROMOCION REGIONAL INTEGRADO POR LOS ESTADOS DE OAXACA, PUEBLA Y DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA SALIDA AL ISTMO, TRAMO:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS FLORES-MONUMENTO BENITO JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,500,000	2,499,999	2,499,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA SALIDA AL ISTMO, TRAMO:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS FLORES-MONUMENTO BENITO JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,427,000	5,427,000	5,427,000	5,427,000	100%	0	0	VIVIENDA	1,005	1,005	100%	
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,350,668	1,344,795	1,350,668	1,344,795	100%	0	0	CURSO	295	295	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO AMATE COLORADO-ZARAGOZA ITUNDUJA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	STA CRUZ ITUNDUJA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	274,000	274,000	274,000	274,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,603,744	1,316,244	1,603,744	1,316,244	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	94%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,819,795	2,319,794	2,819,795	2,319,794	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	85%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL RETORNO A DESNIVEL UBICADO EN EL KM.2+470 (CARRETERA ACCESO AL CERRO DEL FORTIN)	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ESTUDIO DE INTRODUCCION DE TRAFICO	COBERTURA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	11
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CIRUELO-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	745,000	718,394	745,000	718,394	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO NOCHIKTLAN-SAN MIGUEL PIEDRAS,TRAMO-SAN MIGUEL PIEDRAS-SAN PEDRO TEOZACALCO,DEL KM. 80+000 AL KM. 70+000	SAN MIGUEL PIEDRAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	599,700	600,000	599,700	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA, DEL KM.0+000 AL KM. 9+000	SANTIAGO TAPEXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	499,963	500,000	499,963	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC, TRAMO:DEL KM. 1+600 AL KM.2+800.	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL SEMINARIO EN SAN PABLO ETLA A BASE DE ASFALTO	SAN PABLO ETLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,160,431	1,160,431	1,160,431	1,160,431	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PANTEON JARDIN-COLONIA DOLORES	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
PAVIMENTACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC, DEL KM.1+600 AL KM. 2+000	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC, DEL KM.2+000 AL KM. 2+800	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA 1A.PRIVADA DE TABACHINES Y CERRADA	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	730,000	730,000	730,000	730,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA (1A CALLE DE 5 DE MAYO) PASOS PEATONALES.	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	269,978	269,978	269,978	269,978	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA. 2A CALLE DE 5 DE MAYO (PASOS PEATONALES)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	189,714	189,714	189,714	189,714	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, ANDADOR SUR (2A CALLE DE BUSTAMANTE) ACERA PEATONAL	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	696,509	696,509	696,509	696,509	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA ANDADOR SUR (4A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ACERA PEATONAL. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	678,353	637,000	678,353	637,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (1A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ARROYO VEHICULAR. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,302,713	2,302,713	2,302,713	2,302,713	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (1A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ)ILUMINACION. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	282,028	282,028	282,028	282,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (2A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ACERA PEATONAL. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	378,266	378,266	378,266	378,266	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (2A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ARROYO VEHICULAR. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,135,045	2,135,045	2,135,045	2,135,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA CORREDOR SUR (2A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ILLUMINACION. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	276,795	276,795	276,795	276,795	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA CORREDOR SUR (2A CALLE DE BUSTAMANTE)ILUMINACION	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	294,000	289,908	294,000	289,908	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (3A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ACERA PEATONAL. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	348,882	348,882	348,882	348,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR.(3A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ARROYO VEHICULAR. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,248,089	2,248,089	2,248,089	2,248,089	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (3A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ILLUMINACION. FISONOMIA URBANA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	281,218	281,218	281,218	281,218	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA,CORREDOR SUR(3A CALLE DE BUSTAMANTE) ARROYO VEHICULAR	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,802,645	1,753,968	1,802,645	1,753,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA,CORREDOR SUR(4A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ)ARROYO VEHICULAR	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,757,638	1,741,469	1,757,638	1,741,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA, CORREDOR SUR (4A CALLE DE ARMENTA Y LOPEZ) ILLUMINACION	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	291,000	291,000	291,000	291,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE ELEMENTOS PETREOS PETREOS EN ZOCALO, ALAMEDA,Y PLAZA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	915,849	537,834	915,849	537,834	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ XOXCOTLAN-ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN COIXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,350	1,500,034	1,500,350	1,500,034	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	20	91%	
CONSERVACION DEL CAMINO A TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	293,250	293,250	293,250	293,250	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE ZOOLOGICO YAGUAR XOO(FAFEF/227)	TLACOLULA DE MATAMOROS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	COBERTURA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	100%	0	0	0	MAQUINA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS(FAFEF/0224)	COBERTURA ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	MAQUINA	4	4	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRTERA LA Y -ZIMATLAN -SAN PABLO	SAN PABLO HUIXTPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	238,435	238,435	238,435	238,435	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CATORCE AULAS, UN LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD COMPRENDE UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - OBRA FINQUETADA
MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE TEPOSOLCULA	SNPEDRO Y SN PABLO TEPOSOLCULA SN PEDRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	643,249	0	643,249	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA JARDINERIA DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO"	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	650,369	650,369	650,369	650,369	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLAZA SUR DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO" (1A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLAZA SUR DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO" (3A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLAZA SUR DEL PASEO JUAREZ "EL LLANO" (2A ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,800,000	2,799,993	2,799,993	2,799,993	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLAZA SUR DEL PASEO JUAREZ "EL LLANO" (4TA ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,800,000	2,786,177	2,786,177	2,786,177	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ EL LLANO (3A ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,061,397	2,061,397	2,061,397	2,061,397	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ "EL LLANO" (4TA ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,334,794	2,334,794	2,334,794	2,334,794	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE PASEO JUAREZ EL LLANO (5TA ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,780,152	1,780,152	1,780,152	1,780,152	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PASEO JUAREZ EL LLANO (6TA ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	853,509	853,509	853,509	853,509	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES Y ADECUACIONES DE EDIFICIOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JIMENEZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,036,966	1,036,966	1,036,966	1,036,966	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO, ESPACIO DE LA DIVERSIDAD (10A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,769,124	1,768,777	1,768,777	1,768,777	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) (MEDIO URBANO)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	2,892,594	0	2,892,594	0	0%	0	0	0	ACCION	5,768	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) (MEDIO RURAL)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	5,676,435	0	5,676,435	0	0%	0	0	0	ACCION	8,367	0	0%	
CONSOLIDACION DEL CONJUNTO ESCULTORICO DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	591,518	591,518	591,518	591,518	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE HERRERIA Y JARDINERASDEL ZOCALO, ALAMEDA Y PLAZA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,399,348	1,322,768	1,399,348	1,322,768	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL ACCESO DEL TEATRO JUAREZ DE LA CIUDAD DE OAXACA. RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	540,072	518,063	540,072	518,063	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MUSEO DE LOS PINTORES (IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,766,957	2,766,957	2,766,957	2,766,957	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MUSEO DE LOS PINTORES (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,663,835	2,457,347	2,663,835	2,457,347	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION Y REHABILITACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA (BIENES ARTISTICOS). RESTAURACION	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,497,712	1,497,712	1,497,712	1,497,712	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	6,863,433	6,617,182	6,863,433	6,617,182	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	7,822,510	7,822,510	7,822,510	7,822,510	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	108,184,567	107,820,402	108,184,567	107,820,402	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS															
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (TECNICOS, GEOGRAFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACION, REGISTRO Y VALUACION DE BIENES INMUEBLES, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	5,933,121	5,933,121	5,933,121	5,933,121	100%	0	0	0	KILOMETRO CUADRADO	49	49	100%	CONSIDERA EL CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE															
ESTUDIOS Y ACCIONES PARA INCORPORAR A LA BASE GRAVABLE POTENCIAL UN MAYOR NUMERO DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	5,935,539	5,935,539	5,935,539	5,935,539	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO ENFOCADO A MEJORAR LA OPERACION , EN CORTO PLAZO DE LAS TARIFAS DE INGRESOS Y FISCALIZACION
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
INICIAL															
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL JARDIN DE NIÑOS DIDJAZAA (BARRIO SAN SEBASTIAN) VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	102,366	0	102,366	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	0	0%	SE REFRENDA PARA EJERCER EN EL 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	429,083	429,083	429,083	429,083	100%	0	0	ALUMNO	540	623	115%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLA COMO META LA INCORPORACION DE LOS ALUMNOS QUE HAN CONCLUIDO SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO AL SECTOR LABORAL O BIEN A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,356,843	1,356,843	1,356,843	1,356,843	100%	0	0	CURSO	26	29	112%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS, DIPLOMADOS Y TALLERES EN LOS QUE PARTICIPA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO AL CECYTEO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	14,728,200	14,728,200	14,728,200	14,728,200	100%	0	0	ALUMNO	24,547	24,547	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	29,606,547	29,606,547	29,606,547	29,606,547	100%	0	0	ALUMNO	35,409	35,409	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	33,896,847	33,618,598	33,618,598	33,618,598	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	DEBIDO A QUE EL OBJETIVO DE LA INSTITUCION ES DAR CLASES A NIVEL SUPERIOR SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA 'ALUMNOS' Y SE TOMA EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A LA FECHA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,552,648	1,552,648	1,552,648	1,552,648	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	PROYECTO DENOMINADO: INCREMENTO A LA MATRICULA DEBIDO A QUE EL OBJETIVO DE LA INSTITUCION ES DAR CLASES A NIVEL SUPERIOR SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA 'ALUMNO' Y SE TOMA EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A LA FECHA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	716,890	716,890	716,890	716,890	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	PROYECTO DENOMINADO: CONSOLIDACION DE UNIVERSIDAD DEBIDO A QUE EL OBJETIVO DE LA INSTITUCION ES DAR CLASES DE NIVEL SUPERIOR SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA 'ALUMNO' Y SE TOMA EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A LA FECHA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4,414,614	4,414,614	4,414,614	4,414,614	100%	0	0	ALUMNO	622	622	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	22,150,085	22,150,085	22,150,085	22,150,085	100%	0	0	ADULTO	27,687	30,556	110%	PROYECTO 03 PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACION
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	11,898,657	11,898,657	11,898,657	11,898,657	100%	0	0	ADULTO	11,892	11,892	101%	PROYECTO 04 ATENCION A LA DEMANDA METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA (INCLUYE METAS DEL PROGRAMA REGULAR)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	808,412	808,412	808,412	808,412	100%	0	0	ADULTO	526	602	114%	PROYECTO 05 PROYECTOS PERIATIVOS UCIAC Y COMEVIY METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA, NOTA: LA UCIAC PROGRAMA VISITAR 248 SEDES AL AÑO Y SU RESULTADO FUE DE 291 SEDES VISITADAS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	4,376,164	4,376,164	4,376,164	4,376,164	100%	0	0	ADULTO	363	757	79%	PROYECTO 06 PROYECTOS ACADEMICOS JORNALEROS AGRICOLAS, FORMACION INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE MATERIALES POBLACION INDIGENA - METAS: USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EN ALFABETIZACION Y LENGUA INDIGENA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	5,216,634	5,216,634	5,216,634	5,216,634	100%	0	0	ADULTO	8,614	7,196	84%	PROYECTO 07 PLAZAS COMUNITARIAS METAS: 112 PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES, 5 EN COLABORACION Y UNA UNIDAD MOVIL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	7,380,711	7,380,711	7,380,711	7,380,711	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	RECURSOS APLICADOS A SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	169,344	169,344	169,344	169,344	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	RECURSOS APLICADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	434,340	434,340	434,340	434,340	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	RECURSOS APLICADOS AL GASTO OPERATIVO DE UN EJERCICIO ANTERIOR
CONVENIOS DE REASIGNACION			46,978,977	30,735,274	43,793,668	30,650,467	100%	591,975	0		13,670,840	10,485,463	77%	
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACCIONAMIENTO O JARDINES DEL ARROYO	232,836	232,836	232,836	232,836	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE EMBARCADERO EN CHACAHUA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SECRETARIA DE TURISMO	333,333	333,333	333,333	333,333	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA LICITADA EN DICIEMBRE DE 2007
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO PARA EL TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA OAXAQUEÑA STA MA TOMAMECA 3 ETAPA	SANTA MARIA TONAMECA	SECRETARIA DE TURISMO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA A INICIARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2008
CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL (SENDERO LOS MILAGROS)	SANTA CATARINA JUQUILA	SECRETARIA DE TURISMO	1,333,333	0	1,333,333	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SIERRA JUAREZ	SIERRA NORTE	SECRETARIA DE TURISMO	2,333,333	2,333,333	2,333,333	2,328,598	100%	0	0	OBRA	1	1	72%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE PINOTEPA NACIONAL CUARTA ETAPA, DEL KM 0+000 AL KM. 1+300	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE PINOTEPA NACIONAL PRIMERA ETAPA, DEL KM 0+000 AL KM. 1+300	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE PINOTEPA NACIONAL QUINTA ETAPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE PINOTEPA NACIONAL SEGUNDA ETAPA, DEL KM 0+000 AL KM. 1+300	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	900,000	0	900,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE PINOTEPA NACIONAL TERCERA ETAPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MEJORAMIENTO														
PROGRAMA "CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTORICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION CON MOTIVO DE QUE LA GESTION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERNO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ CULMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, YA QUE ESTA OBRA FORMA PARTE UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA COMUNIDADES CON PROYECTOS DE ECOTURISMO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,666,667	1,250,000	1,666,667	1,231,436	99%	0	0	EQUIPO	1	0	33%	
PROGRAMA MERCADOLÓGICO RUTA DE LOS DIOS (AMPLIACION)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FISCALMENTE YA ESTA TERMINADA FALTA LIQUIDAR LAS PARTES FEDERAL Y ESTATAL
SEÑALAMIENTOS TURISTICO CARRETERO, URBANO Y DE RUTAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3,208,334	0	3,208,334	0	0%	0	0	OBRA	1	0	100%	OBRA LICITADA EN DICIEMBRE DEL 2007
REHABILITACION														
IMPLEMENTACION Y RESCATE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO EN EL CORREDOR OAXACA MITLA	VALLÉS CENTRALES	SECRETARIA DE TURISMO	3,875,000	875,000	3,875,000	875,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	10%	OBRA LICITADA EN DICIEMBRE DE 2007
REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL BOULEVARD BENITO J. ENTRONQUE BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO-PUENTE MOCTEZUMA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,225,324	1,225,324	1,225,324	1,225,324	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
EQUIPAMIENTO														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad		Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL		INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA	13,670,817	10,485,448	10,485,448	10,485,448	100%	591,975	0	PROGRAMA	13,670,817	10,485,448	77%	SON RECURSOS DE UN CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS FIRMADO EN NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2006 Y LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS A LA ENTIDAD EN MARZO 2007.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE TURISMO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,938,512	99%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	LA APLICACION DE LOS GASTOS FUE POR LAS FESTIVIDADES DE LOS LUNES DEL CERRO GUELAGUETZA 2007
OTROS CONVENIOS				1,649,392,084	1,635,770,717	1,648,991,084	1,490,482,343	91%	105,000	105,000		1,209,294	1,102,997	91%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL MODERNA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	390,346	390,346	390,346	390,346	100%	0	0	METRO LINEAL	574	574	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO MEZCLA EN FRIO DE 7 CMS DE ESPESOR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMINO EL ACUJO EL TRIGAL	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	781,192	781,192	781,192	351,538	45%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO MEZCLA EN FRIO EN EL CALLEJON GRAJALES Y PRIVADA GUADALUPE VICTORIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	617,464	617,464	617,464	617,464	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,022	1,022	100%	SE HICIERON TRABAJOS EN DOS AREAS (CALLEJON GRAJALES Y PRIV. GUADALUPE VICTORIA) COLANDO 80 ML. DE PAVIMENTO. APROXIMADAMENTE. CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	429,155	429,155	429,155	128,746	30%	0	0	METRO CUADRADO	600	612	90%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	799,088	799,088	799,088	799,088	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,660	1,660	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. EL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,032,006	1,032,006	1,032,006	877,205	85%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,600	100%	SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES REALIZANDO EXCAVACIONES DE CEPA Y SE CONSTRUYE GUARNICION. CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	529,995	529,995	529,995	529,995	100%	0	0	METRO CUADRADO	869	869	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	2,495,909	2,495,909	2,495,909	2,495,909	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,788	2,788	100%	SE CONTINUA CON EL RETIRO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE SECCIONES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. SOBRE LA AV. LIBERTAD. CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	385,737	385,737	385,737	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE REN DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. VISTA HERMOSA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	254,802	254,802	254,802	254,802	100%	0	0	METRO LINEAL	936	936	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA CLAVE 200PR305SH	U HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGON OAX		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	267,805	267,125	267,805	267,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110033/07
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA CLAVE 200PR0386D	SALINA CRUZ		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	321,465	321,465	321,465	321,465	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110030/07
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN EL MODULO EXTENSION DE LA ESC. SEC. TECNICA NUM.106 CLAVE 200ST9113Z	SANTA CRUZ XXOCOTLAN		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	435,475	434,528	435,475	434,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110029/07
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE 200PR2055A (COL. LAS FLORES) / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	402,803	401,888	402,803	401,888	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110062/07
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0320U	MAGDALENA APASCO		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	226,074	225,887	226,074	225,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110034/07
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE 200PR1146L /SANTA MARIA ZAPOTITLAN /SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	237,574	233,686	237,574	233,686	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110038/07
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM.GUELAGUETZA CLAVE 200PR3438N	COLONIA SIETE REGIONES OAXACA DE JUAREZ		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	608,347	607,442	608,347	607,442	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110032/07
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0337U	SANTA ANA ZEGACHE		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	112,553	81,371	112,553	81,371	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110037/07
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	216-SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	4,742,500	3,794,000	4,742,500	3,794,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,940	3,152	80%	OBRA CONVENIDA ENTRE MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. AUTORIZADA CON OFICIO GCG/DP/ICAPSP/00307. ASI COMO OFICIO DE AUTORIZACION 06/12/2007 EMITIDO POR LA DELEGACION ESTATAL DE LA CDI. FALTA QUE LA CDI LIBERE EL 20% RESTANTE PARA LA CONCLUSION
MEJORAMIENTO															
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	350,999	350,999	350,999	350,999	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL UBICADA EN EL CONJUNTO CONVENTUAL DE CULAPAM, OAXACA	CULAPAM DE GUERRERO		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	130,000	0	130,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	
MANTENIMIENTO															
ESTUDIOS DE CALIDAD DE MATERIALES EN LA CARPETA ASFALTICA UBICADO EN EL PUENTE SAN BARTOLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FRACCIONAMIENTO O JARDINES DEL ARROYO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	11,641	11,641	11,641	11,641	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPUFE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
1 SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	21,457	21,457	21,457	19,311	90%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	11 CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. EL PROGRESO	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	51,600	51,600	51,600	51,600	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F C-200 KG/CM2 EN EL CALLEJON GRAJALES Y PRIV. GUADALUPE VICTORIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	30,873	30,873	30,873	30,873	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. VISTA HERMOSA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	12,740	12,740	12,740	12,740	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COL. LA MODERNA	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	19,517	19,517	19,517	19,517	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	39,954	39,954	39,954	39,954	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	124,795	124,795	124,795	124,795	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23 DE SEPTIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	26,499	26,499	26,499	26,499	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN EL PUENTE SAN BARTOLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	18,388	18,388	18,388	18,388	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA UBICADO EN EL PUENTE SAN BARTOLO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	367,767	367,767	367,767	367,767	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,104	2,104	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN UNO DE LOS ACCESOS AL PUENTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	278,569	278,569	278,569	278,569	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	863	863	100%	CONVENIO DERIVADO DEL ARTICULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL FONDO CAPIFE
REHABILITACION DE TECHUMBRE	801- PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	VARIAS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	3,748,260	3,748,260	3,748,260	3,748,260	100%	0	0	0	VIVIENDA	377	377	100%	
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE 2007-2208)	812-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,121,250	1,121,250	1,121,250	1,018,350	91%	0	0	0	PLANTA	975,000	975,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA. CABE HACER LA ACLARACION EL IMPOORTE DE \$1,121,250.00 CORRESPONDEN AL 50% DE UN 60% DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2007. EL OTRO 50% NO FUE MINISTRADO POR LA SEFIN. EL OTRO 40% ESTA PROGRAMADO PARA EL EJER
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 200PR1378B	SANTA ROSA DE JUAREZ SANTIAGO YUCUYACHI		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	368,261	367,879	368,261	367,879	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	RA11036/07.
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 200PR2681T /OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	50,000	49,658	50,000	49,658	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	RA110041/07
APUNTAMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE RELIGIOSO HISTORICO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO	SAN PEDRO CHAYUCO		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSOLIDACION DE TALUD EXTERIOR EN MURO SUR DEL TEMPLO DE SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
INTEGRACION DE APLANADOS EN INTRADOS Y EXTRADOS DE MUROS Y FACHADAS DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
INTEGRACION DE INSTALACIONES ESPECIALES Y ACABADOS EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CODICE "EL PALMAR" DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DEL PALMAR	SAN VICENTE DEL PALMAR		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC, TLACOLULA, OAXACA	SAN JUAN TEITIPAC		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, PRIMERA ETAPA	OAXACA DE JUAREZ		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL CONVENTO DE CUILAPAM	CUILAPAM DE GUERRERO		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO ESQUINERO NORTE DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REHABILITACION DE CUBIERTA Y APLANADOS DEL TEMPLO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN PEDRO CHOLULA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA E INTEGRACION DE APLANADOS EN MUROS EXTERIORES DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA, MUROS Y CONTRAFUERTE DEL MURO TESTERO DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES DEL INMUEBLE RELIGIOSO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
RESTAURACION DEL CAMPANIL DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	270,000	0	270,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	1,058,660	1,058,660	1,058,660	1,058,676	100%	0	0	0	OTROS	257	257	100%	METAS. ATENDER A JOVENES ENTRE LOS 12 Y 29 AÑOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTA COMISION EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$ 83.33 PESOS, TODA VEZ QUE SE REINTEGRO A LA FEDERACION A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DICHO RECURSO, SON SALDOS ACUMULADOS DE L
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	159,000	159,000	159,000	159,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	37	37	100%	ESTE RUBRO PERTENECE AL PROGRAMA AUTOEMPLEO JUVENIL 2007, EL CUAL BENEFICIO A 37 JOVENES DE 12 A 29 AÑOS, MISMO QUE LLEGARON A LA META DEL CEN POR CIENTO, NOMBRE DEL PROYECTO: AUTOEMPLEO JUVENIL 2007. NUMERO DE PROYECTO: 440008L444219030191.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS. CUBRIR PARCIALMENTE EL DEFICIT FINANCIERO DEL ESTADO
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	228,431	228,431	228,431	228,431	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO FINANCIERO CARRERA MAGISTERIAL
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	19,560,717	19,560,717	19,560,717	0	0%	0	0	0	PERSONA	123	0	0%	EN UNIDAD PROGRAMA SE REFIERE A LAS 123 PLAZAS AUTORIZADAS EN EL PROYECTO
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	78,729,000	78,729,000	78,729,000	0	0%	0	0	0	PERSONA	180	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,012,149	3,012,149	3,012,149	3,012,149	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	17,098	17,098	17,098	17,098	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	DENTRO DEL PROGRAMA PROARBO, SUSCRITO POR EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA CON LA CONAFOR, SE REALIZO UN CURSO-TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA FORESTAL Y RESTAURACION DE SUELOS, CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE DOC
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	11,756	11,756	11,756	11,756	100%	0	0	0	APOYO	6	6	100%	DENTRO DEL PROGRAMA PROARBO, SUSCRITO MEDIANTE CONVENIO ENTRE EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA CON LA CONAFOR, SE REALIZO LA RESTAURACION DE SUELOS Y REFORESTACION DE 23 HECTAREAS EN 6 CENTROS EDUCATIVOS, PLANTEL 6 Y C
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN	4,346,474	4,328,622	4,346,474	4,328,622	100%	0	0	0	ALUMNO	314	314	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAN	160,000	160,000	160,000	91,813	57%	0	0	0	ALUMNO	314	314	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	80,000	80,000	80,000	71,646	90%	0	0	0	ACCION	5	2	40%	PROYECTO ECOTURISTICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOCIOECONOMICO PARA EVITAR LA EMIGRACION EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOATLUA DE ESPINOSA, CHIAPAS.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	210,000	105,000	210,000	92,008	88%	105,000	105,000	0	DIAGNOSTICO	210,000	105,000	50%	LA DIFERENCIA NO LA DEPOSITARON LOS PRIMEROS DIAS DEL 2008
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	36,384	36,384	36,384	0	0%	0	0	0	BEUARIO	100	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	147,617,371	147,617,371	147,617,371	105,087,791	71%	0	0	0	OTROS	1,712	1,712	100%	METAS. CUBRIR PASIVOS EN SEGURIDAD SOCIAL Y RETENCION DE IMPUESTO DEL PERSONAL. UABJO ESTE PROYECTO ESTA DENOMINADO FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO Y ESTA ENFOCADO PARA CUBRIR PASIVOS FINANCIEROS DE CUOTAS Y IMM Y ENTERO DE RETENCION DE IMPUESTO
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	1,261,127	1,261,127	1,261,127	0	0%	0	0	0	ESCUELA	4	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	1,277,256	1,277,256	1,277,256	0	0%	0	0	0	PERSONA	15	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,684,661	4,684,661	4,684,661	4,684,661	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	500	500	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	BEUARIO	4	4	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	239,600	239,600	239,600	239,600	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	100	100	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10,335	10,335	10,335	10,335	100%	0	0	0	BEUARIO	21	21	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	51,675	51,675	51,675	51,675	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	362,500	362,500	362,500	362,500	100%	0	0	BENEFICIARIO	6	6	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	200	200	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	4	4	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	2	2	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	204,000	194,000	204,000	194,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	3	3	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	445,060	445,047	44,060	445,047	100%	0	0	BENEFICIARIO	100	100	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	49,000	48,775	49,000	48,755	100%	0	0	BENEFICIARIO	800	800	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	60,000	59,842	60,000	59,842	100%	0	0	BENEFICIARIO	800	800	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	100,000	99,816	100,000	99,816	100%	0	0	BENEFICIARIO	200	200	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	50,000	49,995	50,000	49,996	100%	0	0	BENEFICIARIO	50	50	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	100,000	100,000	100,000	86,064	86%	0	0	ACTIVIDAD	966	966	100%	SE CELEBRÓ UN CONVENIO DE COLABORACION POR UNA PARTE EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE. ACCION: "ACTIVIDADES DE LA DECIMA CUARTA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA"
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	20,372	20,372	20,372	19,283	95%	0	0	ACCIÓN	3	3	83%	EL SALDO SE EJERCERA EN EL 2006 Y EL NOMBRE DEL PROYECTO ES "INDUCCION A LA EDUCACION AMBIENTAL (CONAFE)"
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	413,998	413,998	413,998	0	0%	0	0	ACCIÓN	3	3	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL.