

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									6	7
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
20-OAXACA RECURSO 2008																
SUBSIDIOS (128 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION			402,062,214	117,352,519	326,445,381	50,188,335	43%	1,478	0	453,417	447,107	99%				
RAMO 23																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CAFETERIA, SANITARIOS Y GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA			SANTIAGO JAMLTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,259,296	1,072,479	1,259,296	1,072,479	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FONDO REGIONAL 2007																
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,383,996	0	6,383,996	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,383,996	0	6,383,996	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,197,565	0	2,197,565	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,197,565	0	2,197,565	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,560,869	0	3,560,869	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,560,869	0	3,560,869	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	318,976	0	318,976	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,141,711	0	5,141,711	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,312,151	0	4,312,151	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,143,880	0	2,143,880	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMPUS CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,509,385	0	1,509,385	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,002,948	0	4,002,948	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION Y CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	959,304	0	959,304	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,117,802	0	4,117,802	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"			SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,433,984	0	1,433,984	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL			SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,217,648	0	1,217,648	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PORTICO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,543,478	0	2,543,478	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	813,913	0	813,913	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO																
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,988,751	0	1,988,751	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,988,751	0	1,988,751	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,308,090	0	6,308,090	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	257,777	0	257,777	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,308,090	0	6,308,090	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
VIALIDAD CUATRO CARRILES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC (CIRCUITO INTERIOR) 2A. ETAPA			OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35,959,114	0	35,959,114	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION																
CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTOS PARA PROFESORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"			OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,721,623	0	7,721,623	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"			JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,098,782	0	1,098,782	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO			CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,098,782	0	1,098,782	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA (PIBAI)																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR TRAMO KM 0+000 AL KM. 10+972 SUB A CONST KM 3+500 AL KM 7+500			SN JUAN PETLAPA SN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,061,086	0	7,061,086	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO KM 0+000 AL KM 18+402.08 SUB A CONST KM 2+600 AL KM 6+600			SAN JUAN PETLAPA STA MARIA LOVANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,736,065	0	5,736,065	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE TRAMO KM 0+000 AL KM 24+000 SUB A CONST KM 8+700 AL KM. 13+700			VILLA DIAZ ORDAZ STA CATARINA ALBARRADAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,165,769	0	5,165,769	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO TRAMO KM 0+000 AL KM. 8+018 SUB A CONST KM 4+009 AL KM. 8+018			SN FELIPE EL MIRADOR SN ANTONIO DEL B	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,872,030	0	4,872,030	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC-RANCHO POLVO-UNION Y PROGRESO TRAMO KM 0+000 AL KM. 7+300 SUB A CONST KM 5+540 AL KM 7+300			SN PEDRO OCOTEPEC EL POLVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,005,304	0	3,005,304	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+659 E.C (SN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA			STA CRUZ ZENZONTEPEC LA AURORA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,001,119	0	8,001,119	0	0%	0	0	METRO LINEAL	64	0	0%	
MODERNIZACION																
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TIUXTEPEC)-SAN PABLO MACULI-TIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SN PEDRO YOLOX-SN JUAN QUOTEPEC TRAMO KM 0+000 AL KM 42+000 SUB A MOD KM 0+000 AL KM. 5+000			SN JUAN QUOTEPEC SN JUAN QUOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,212,335	0	6,212,335	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO TRAMO KM 0+000 AL KM. 23+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 9+000 AL KM. 13+000	CONCEPCION PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,383,126	0	5,383,126	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOOQUIAPAN TRAMO KM 0+000 AL KM. 16+000 SUB A MOD. KM 1+500 AL KM. 5+300	NUEVO ZOOQUIAPAN NUEVO ZOOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,639,795	0	5,639,795	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOOQUIAPAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 SUB A MOD KM 5+300 AL KM. 8+300	NUEVO ZOOQUIAPAN NUEVO ZOOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,668,927	0	4,668,927	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C (IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIROAG KM 0+000 AL KM. 40+300	SN ANDRES SOLAGA SN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,524,511	0	5,524,511	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780 SUB A CONSTRUIR DEL KM. 2+500 AL KM. 5+800	SN AGUSTIN CHAYUCO SN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,116,337	0	5,116,337	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTAYUTLA TRAMO KM 0+000 AL KM. 64+376 SUB A MOD. KM 0+000 AL KM. 10+000	STGO IXTAYUTLA STGO IXTAYUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,232,033	0	12,232,033	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO KM. 0+000 AL KM. 23+000 SUUB TRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	SN AGUSTIN CHAYUCO SN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,578,866	0	3,578,866	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
ALIANZA PARA EL CAMPO														
MEJORAMIENTO														
SISTEMA Y ENTIDAD DEPOSITARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL (SINACATRI)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,170,000	740,000	2,170,000	740,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	97	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ASISTENCIA TECNICA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROMEP	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,397,852	1,397,852	1,397,852	0	0%	0	0	INVESTIGACIÓN	7	0	0%	EL PROMEP ES OTORGADO PARA PROYECTOS DE PROFESORES Y NO SE HA EJERCIDO PORQUE RECIENTEMENTE SE DIO LA AURIZACION Y SE LIBERÓ EL RECURSO. EN LOS SIGUIENTES TRIMETRES SE REPORTARÁN LOS AVANCES.
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES)														
SERVICIOS PERSONALES														
POYO FEDERAL AL INS. TEC. SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	5,156,145	2,168,731	2,168,731	2,168,731	100%	0	0	ALUMNO	206	206	100%	EL MINISTRADO CORRESPONDE AL IMPORTE QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS HA ENTREGADO AL ITSMIGRA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
APOYO FEDERAL A LA UNIVERSIDAD DEL MAR	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	39,993,359	39,993,359	39,993,359	14,266,509	36%	0	0	ALUMNO	1,131	1,131	100%	RECURSO CALENDARIZADO EN LOS 12 MESES DEL 2008 PARA GASTO OPERACIÓN.
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES (FIUPEA)														
SERVICIOS PERSONALES	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	6,238,933	1,809,575	6,238,933	1,809,575	100%	0	0	ALUMNO	293	293	100%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES														
COMUNIDADES SALUDABLES	COMUNIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,497,875	0	2,497,875	0	0%	0	0	MUNICIPIO	6	0	0%	RADICADO A LA SEFIN 16 JUNIO 2008
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES														
SERVICIOS PERSONALES														
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,382,082	4,468,805	4,468,805	4,332,868	97%	0	0	PERSONA	69	69	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	83,470,441	39,256,207	39,256,207	10,432,255	27%	1,478	0	FAMILIA	229,156	229,156	100%	SE REFLEJAN EN ESTE FOLIO EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
CARAVANAS DE LA SALUD														
CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION PARA 14 UNIDADES MOVILES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	12,106,443	0	12,106,443	0	0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	14	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)														
INVERSIÓN														
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	COBERTURA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	27,074,391	18,153,992	10,148,917	9,136,355	50%	0	0	OTROS	11,357	5,092	45%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA Y EQUIPO A PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
GASTOS PARA LA OPERACION DEL PAE	COBERTURA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	5,122,875	2,580,756	2,438,767	2,028,966	79%	0	0	PROGRAMA	417	417	100%	APOYO PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE PAE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)														
INVERSIÓN														
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	COBERTURA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	3,282,099	3,274,543	2,136,873	2,008,208	61%	0	0	OTROS	421	686	163%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA Y EQUIPO A PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)														
OBRA PÚBLICA														
AMPLIACION														
44 AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES.	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,494,200	1,747,100	1,747,100	1,747,100	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	107	53	50%	EL PROGRAMA QUE NOS AUTORIZO EL PROYECTO ES EL DE MICROREGIONES.
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DIAGNOSTICO MUNICIPAL SAN ANTONIO SINICAHUA MAGDALENA PEÑASCO	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	DIAGNÓSTICO	105,000	105,000	100%	
DIAGNOSTICO MUNICIPAL SAN ANTONIO SINICAHUA Y MAGDALENA PEÑASCO	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	DIAGNÓSTICO	105,000	105,000	100%	
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
DESINFECTACIÓN FOTOCATALÍTICA DE UN TREN DE TRATAMIENTO DE BAJO COSTO ESCALAMIENTO Y OPERACIÓN	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	139,616	139,616	139,616	43,963	31%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	89%	PROYECTO A CARGO DE LA DRA. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSAD. EL PROYECTO TIENE UN 80% DE AVANCE TÉCNICO EN CONJUNTO CON LOS RECURSOS DEL 2007 Y PARA ESTA PARTIDA DEL 2008 SE ESTAN REALIZANDO LAS ADQUISICIONES Y COMPLEMENTANDO LAS ETAPAS FINALES PARA RE
MONITOREO DE LA ICTIOFAUNA DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	33,653	33,653	33,653	17,200	51%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARÍA TORRES HUERTA. EL PROYECTO ESTA EN LA ETAPA FINAL QUEDANDO PENDIENTE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL RECURSOS Y HACER LOS TRAMITES PARA EL FINQUITO ANTE FOMIX-CHIPAS.
PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE, OAXACA.	UNIVERSIDAD DEL MAR	UNIVERSIDAD DEL MAR	133,351	133,351	133,351	111,755	84%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DEL M. EN C. SAUL SERRANO GUZMAN. EL PROYECTO ESTA EN SU ETAPA FINAL. EL AVANCE TÉCNICO PRACTICAMENTE ESTA AL 100%. FALTA EJERCER PARTE DEL RECURSO 2007 Y 2008 PARA FINQUITAR EL PROYECTO FINANCIERA Y TECNICAMENTE.
POLIQUETOS (ANNELIDA) Y EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC: TAXOMANIA, COLECCIÓN DE REFERENCIA, CAPACITACIÓN, CLAVES DE IDENTIFICACIÓN, BASE DE DATOS Y PAGINA WEB.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	172,500	172,500	172,500	62,671	36%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	70%	PROYECTO A CARGO DEL DR. JOSE ROLANDO BASTIDA. EL PROYECTO TIENE UN AVANCE DEL 70%. SE ANEXAN RECURSOS DEL 2007 POR \$225.05 QUE SERVIRÁN PARA COMPLEMENTAR LOS AVANCES TECNICOS Y FINANCIEROS.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			75,066,099	556,756	74,767,959	556,755	100%	0	0		71,205	2	0%	
FIES														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
TERMINACION DE PALACIO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	298,139	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	TERMINACION DE PALACIO MUNICIPAL CON TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE SANITARIOS, ADECUACION DE ESPACIOS, CONSTRUCCION DE MUROS DIVISORIOS, RENOVACION DE PISOS, AZULEJO EN MUROS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, CANCELERIA DE ALUMINIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO XAGACIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,226	0	100,226	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SAN AGUSTIN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	423,221	337,147	423,221	337,147	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)	SAN AGUSTIN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	103,232	0	103,232	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
AMPLIACIÓN														
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LA CANTERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	45,069	45,069	45,069	45,069	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LAOLLAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	277,900	0	277,900	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OAXACA DE JUAREZ LA ILLUSION	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	174,540	175,000	174,540	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN														
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
MEJORAMIENTO														
DESMONTE Y LIMPIEZA DEL RIO SALADO (ENTRE EL PUENTE EL ROSARIO Y PUENTE SAN ANTONIO DE LA GAL)	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	310,986	0	310,986	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	69,260	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PEMEX)	SANTA MARIA EL TULE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION DE POZO POR TAL MOTIVO SE MANEJA MEJORAMIENTO
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	58,253	0	58,253	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION PROCESO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EL EL DESTINO NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION SUBCOLECTOR TRUJANO SUR (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	203,210	0	203,210	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	484	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO POR NO HABER LA OPCION DE TERMINACION. ESTIMACION EN PROCESO
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	103,665	0	103,665	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JAMILTEPEC EL ZARZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24,160	0	24,160	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO 6 MALUCANO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	236,428	0	236,428	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIO LAS ARENAS)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	476,049	0	476,049	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTIMACION EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (YUTACUITE)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	97,865	0	97,865	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
FEIEF														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL PLANTEL 244 DEL IEBO	ARROYO BLANCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLAYA ZICATELA)	SANTA MARIA COLOTEPEC BRISAS DE ZICA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,290,296	0	2,290,296	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR COL. UNIDAS ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	METROS	1,113	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS (CARCAMO DOS)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	604,000	0	604,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	180	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
FONDOS REGIONALES														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ- ZACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZIMATLAN 3A ETAPA	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	55	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) STA. MARIA CORTIJO-SANTIAGO LLANO GRANDE-SAN FRANCISCO EL MAGUEY-MARTIRES DE TACUBAYA-EL NARANJO TRAMO KM. 0+000 AL KM. 24+600	MARTIRES DE TACUBAYA EL NARANJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13,538,400	0	13,538,400	0	0%	0	0	KILOMETRO	25	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO EL MAGUEY-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN COSOLAPA DEL KM. 33+000 AL KM. 42+000	COSOLAPA COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,000,000	0	9,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	0	0%	
MODERNIZACION														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 14+635	SAN JUAN CACAHUATEPEC SAN JUAN CACAHUATE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,600,000	0	11,600,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL KM. 17+000 Y DEL TRAMO TEPELMEME-TORRELLAS-CONCEPCION BUENAVISTA-IHUITLAN MANTENIMIENTO	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,000,000	0	11,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO CAHUACUA-SAN SEBASTIAN YUTANINO-SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 48+500	SANTAGO YOSONDUA SANTA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,100,000	0	2,100,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	49	0	0%	
OTROS PROGRAMAS			1,070,698,170	572,019,969	924,369,535	511,777,342	89%	18,434	0		365,287	365,145	100%	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACION														
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	OAXACA OAX	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	500,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	OAXACA OAX	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	500,000	105,300	105,300	105,300	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	OAXACA OAX	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,948,000	416,100	416,100	416,100	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	OAXACA OAX	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	500,000	84,500	84,500	84,500	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	
PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	OAXACA OAX	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	500,000	71,400	71,400	71,400	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES														
CONVENIO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	323,877,788	153,738,292	323,877,788	153,738,292	100%	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
CONVENIO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	56,198,840	24,576,000	56,198,840	24,576,000	100%	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	147,617,371	147,617,371	147,617,371	147,617,371	100%	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	14,801,065	12,330,835	14,801,065	12,330,835	100%	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS SUBSEMUN														
SERVICIOS PERSONALES														
PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,263,157	978,741	978,741	117,513	12%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	A LA FECHA NO HAY INTERESES GENERADOS. EL MONTO TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS DE TODO EL PROGRAMA SUBSEMUN ES POR LA CANTIDAD DE \$4,388,975.40
OTROS GASTOS DE OPERACION														
PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	184,361	55,301	55,301	0	0%	0	0	PROYECTO	100	0	0%	
PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,182,400	3,354,932	3,354,932	296,834	9%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														
PROTECCION SOCIAL EN SALUD	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	305,240,188	172,320,197	172,320,197	172,320,197	100%	18,434	0	BENEFICIARIO	358,296	358,296	100%	
PROCEDES 2008														
INVERSION														
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,956,700	0	3,956,700	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE EL RECURSO A LA SEFIN
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,300,000	0	8,300,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE EL RECURSO A LA SEFIN
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SAUD DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE EL RECURSO A LA SEFIN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	SAN AGUSTIN LOXCHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,700,000	0	6,700,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE EL RECURSO A LA SEFIN
PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	815,647	0	815,647	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE EL RECURSO A LA SEFIN
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	16,500,000	6,600,000	16,500,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$6,600,000.00 A LA SEFIN
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	TEOTITLAN DE FLORE MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	16,800,000	6,720,000	16,800,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$ 6,720,000.00 A LA SEFIN
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	TEOTITLAN DE RIO GRANDE TUTUPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	16,000,000	6,400,000	16,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$ 6,400,000.00 A LA SEFIN
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,592,500	1,037,000	2,592,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$1,037,000.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,592,500	1,037,000	2,592,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$1,037,000.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,592,500	1,037,000	2,592,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$1,037,000.00 A LA SEFIN
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	HUAJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,592,500	1,037,000	2,592,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$1,037,000.00
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	SAN JOSE EL PARAISO STO DOM TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,200,000	8,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$3,200,000.00 A LA SEFIN
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,200,000	8,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$3,200,000.00 A LA SEFIN
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,200,000	8,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$3,200,000.00
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	SANTA MARIA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,200,000	8,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$3,200,000.00 A LA SEFIN
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,200,000	8,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$3,200,000.00
TERMINACION DEL CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA	SAN LUCAS QUITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	2,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$2,000,000.00 A LA SEFIN
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,200,000	8,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$3,200,000.00 A LA SEFIN
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	SANTO DE REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,200,000	8,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$3,200,000.00
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	SANTA MARIA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	4,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA FEDERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$ 4,000,000.00 A LA SEFIN
EQUIPAMIENTO BENEFS MUEBLES														
TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	PIOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	4,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	LA OPERACION UNICAMENTE A RADIQUE \$4,000,000.00 A LA SEFIN
PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA DE PREVENION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	990,000	0	990,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/DAITS														
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH SIDA ITS	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,832,386	0	1,832,386	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD														
PROGRAMA DE PREVENION Y PROMOCION DE LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,552,628	0	5,552,628	0	0%	0	0	ACCIÓN	4	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES														
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SAUD DE OAXACA	32,567,639	0	32,567,639	0	0%	0	0	ACCIÓN	8	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
APORTACIONES FEDERALES (3170 REGISTROS)														
FAEB			11,782,853,487	6,845,573,284	6,845,573,284	6,845,573,284	100%	0	0		63	63	100%	
INVERSION														
EQUIPAMIENTO														
APOYO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL REZAGO EDUCATIVO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	24,383,888	16,230,191	16,230,191	16,230,191	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES														
4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,140,891,500	1,275,957,529	1,275,957,529	1,275,957,529	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	394,098,281	394,098,281	394,098,281	394,098,281	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	32,202,545	32,056,600	32,056,600	32,056,600	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	10,439,071	10,367,452	10,367,452	10,367,452	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA PRESUPUESTAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	279,286	246,429	246,429	246,429	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	823,848,646	452,416,810	452,416,810	452,416,810	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	55,050,241	32,225,520	32,225,520	32,225,520	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	169,644,690	104,327,631	104,327,631	104,327,631	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EDUCACION ESPECIAL
4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,654,281,002	858,617,066	858,617,066	858,617,066	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,447,398,399	1,605,940,776	1,605,940,776	1,605,940,776	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	726,005,375	429,423,049	429,423,049	429,423,049	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,074,600,583	568,423,917	568,423,917	568,423,917	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	962,994,470	552,370,231	552,370,231	552,370,231	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DE DOCENTES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	675,886	675,886	675,886	675,886	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	326,197,462	132,491,587	132,491,587	132,491,587	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	6,304	6,304	6,304	6,304	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	219,319,058	134,187,315	134,187,315	134,187,315	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	752,603	103,682	103,682	103,682	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	15,172	15,172	15,172	15,172	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	62,237,793	62,203,137	62,203,137	62,203,137	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
4A3100 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	200,764,469	70,027,574	70,027,574	70,027,574	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	140,289	140,289	140,289	140,289	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	6,033,861	1,070,136	1,070,136	1,070,136	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,097,497	1,009,100	1,009,100	1,009,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	129,966,007	20,748,655	20,748,655	20,748,655	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,203,321	1,184,564	1,184,564	1,184,564	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11	
4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,189,185	1,189,185	1,189,185	1,189,185	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,044	2,044	2,044	2,044	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	120,581,359	21,914,058	21,914,058	21,914,058	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	40,548,709	40,546,598	40,546,598	40,546,598	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	106,594	106,594	106,594	106,594	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	78,492	78,492	78,492	78,492	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	6,884	6,884	6,884	6,884	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	480,935	480,935	480,935	480,935	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	4,313	4,313	4,313	4,313	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	5,964	5,964	5,964	5,964	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	9,214,483	4,651,192	4,651,192	4,651,192	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	68,108,818	7,947,318	7,947,318	7,947,318	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	11,374,433	1,180,209	1,180,209	1,180,209	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,021,821	2,007,438	2,007,438	2,007,438	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	64,312	59,360	59,360	59,360	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	514,035	514,035	514,035	514,035	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,239,318	9,400	9,400	9,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EDUCACION ESPECIAL
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	8,390	8,390	8,390	8,390	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EDUCACION ESPECIAL
4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	22,990,115	1,553,075	1,553,075	1,553,075	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	770,900	770,900	770,900	770,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	19,148,675	805,721	805,721	805,721	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	830,794	830,794	830,794	830,794	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	429,177	23,719	23,719	23,719	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	166,149	166,149	166,149	166,149	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	4,326,841	256,311	256,311	256,311	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	860,642	860,642	860,642	860,642	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	609,983	18,896	18,896	18,896	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	77,984	77,984	77,984	77,984	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DE DOCENTES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	315,481	315,481	315,481	315,481	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	6,556,445	433,222	433,222	433,222	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,833,340	1,833,340	1,833,340	1,833,340	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	536,848	245,056	245,056	245,056	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,176,110	56,256	56,256	56,256	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	36,175	36,175	36,175	36,175	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3690 - COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	98,040	271	271	271	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FASSA			1,856,332,563	454,909,322	469,310,244	454,909,322	100%	450	0		3,214,099	2,117,354	66%	
INVERSION														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA EQUIPAMIENTO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	12,000,000	3,599,078	12,000,000	3,599,078	100%	450	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO AUTORIZADO EJERCICIO 2007 Y RADICADO AL ESTADO EN EL 2008
EQUIPAMIENTOS DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	RECURSO AUTORIZADO EJERCICIO 2007 Y RADICADO AL ESTADO EN EL 2008
SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,578,152,355	403,990,269	403,990,269	403,990,269	100%	0	0	PERSONA	2,355	2,355	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ATENCIÓN MÉDICA	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	115,728,649	25,786,358	25,786,358	25,786,358	100%	0	0	PORCENTAJE	80	58	73%	SE ESTIMO EN UN 80 POR CIENTO LA COBERTURA DE CONSULTA EXTERNA COMO PROMEDIO GENERAL PARA TODAS LAS UNIDADES. LA META SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE EN RAZON DE QUE LA POBLACION CONTINUA DEMANDANDO LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	94,928,723	4,064,680	4,064,680	4,064,680	100%	0	0	CONSULTA	3,211,572	2,114,838	66%	EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA SE ESTIMA NORMAL. EN LO QUE SE REFIERE A EGRESOS HOSPITALARIOS, SE LLAVA UN AVANCE ADECUADO
SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	49,522,836	17,468,937	17,468,937	17,468,937	100%	0	0	PORCENTAJE	90	103	114%	SE ESTIMO UN PORCENTAJE DE UNIDADES COMO ESTANDAR MINIMO, SIN EMBARGO SE ESTA EN POSIBILIDAD DE SUPERAR LA META EN FORMA SATISFACTORIA
FAIS			2,164,092,859	573,001,219	579,390,944	401,235,426	70%	52,561,222	25,164,286		114,348,971	65,896,429	58%	
FISE														
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL														
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TRAPICHILLO	0033 TRAPICHILLO SAN PEDRO HUAMELULLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULLA	354,150	354,150	354,150	0	0%	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	UNA VEZ QUE LA AUTORIZACION DE RECURSOS SE DIO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2008, EL EJERCICIO DEL RECURSO SE EFECTUARA A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2008. POR TAL MOTIVO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A LA FECHA ES DEL 0%.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	SAN PEDRO TAVICHE SAN PEDRO TAVICHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	649,928	0	649,928	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS RAZAS)	SAN PEDRO KTLAHLUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	695,502	1	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURE \$1 EN LO MINISTRADO
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ANDRES PAXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	522,414	155,982	150,000	155,982	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	230,322	1	50,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 11 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN TEITPAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	55,750	1	55,750	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES DE 35 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN SEBASTIAN XCAPA SAN SEBASTIAN XCAP	COMISION ESTATAL DEL AGUA	880,545	0	880,545	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
				3	4	5									6
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EMILIANO ZAPATA-SANTA SOFIA	SANTA SOFIA SANTA MARÍA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA JACATEPEC	421,023	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	421,023	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA HULERA- EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA SANTA MARÍA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA JACATEPEC	480,401	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	480,401	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC- VEGA DEL SOL	VEGA DEL SOL SANTA MARÍA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA JACATEPEC	612,145	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	612,145	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL- RANCHO EL GAVILAN	RANCHO EL GAVILAN SANTA MARÍA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA JACATEPEC	574,540	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	574,540	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM. 2+300 1RA ETAPA	MESONES HIDALGO CONCEPCION LAS MESAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	785,156	1,000,000	785,156	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	63%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LAS MESAS DEL KM. 0+000 AL KM 2+300 2DA ETAPA	MESONES HIDALGO CONCEPCION LAS MESAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 23+500 E.C (XHUATAN-CERRO GRANDE)- REFORMA AGRARIA INTEGRAL, DEL KM 3+500 AL KM 5+000	SN FRANCISCO XHUATAN REFORMA AGRARIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%		
FISM															
AGUA POTABLE															
CÁRCAMO															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA PARA AGUA POTABLE BUENAVISTA OCOTLAN DE MORELOS	BUENAVISTA OCOTLÁN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	65,601	65,601	65,601	19,680	30%	0	0	CÁRCAMO	1	0	30%		
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON MANGUERA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SANTA CRUZ	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	35,380	35,380	0	35,380	100%	0	0	SISTEMA	35,380	35,380	100%		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE*	SAN ISIDRO NARANJAL SAN JOSÉ CHILTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA	875,000	262,500	262,500	262,500	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DEL C.E.A.	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TIERRA NEGRA JOSÉ CHILTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA	196,000	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
TERMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE TANQUE ELEVADO	EL PORVENIR SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,756	299,756	299,756	89,926	30%	0	0	METRO LINEAL	1,050	350	33%	EN ESTA OBRA SE INSTALARA 1060.00 ML DE TUBERIA DE P.V.C	
CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA FRIA JUAN COLORADO SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	476,966	476,966	476,966	476,966	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(CAPTACION,LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000L3)	SAN JOSE YOSOCARU CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	622,650	186,795	186,795	186,795	100%	0	0	SISTEMA	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE LA RED POTABLE DE LA AGENCIA DE LA ROSA	AGENCIA DE LA ROSA SAN JUAN TEPOSOLULLA	CONSTRUCTURA Y CABECERA MUNICIPAL	172,252,920	52,680	52,680	52,680	100%	0	0	SISTEMA	175,600	52,680	30%	ACTUALMENTE LA OBRA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LA ROSA SE ENCUENTRA EFECTUANDO CON UNA CONSTRUCTORA Y SE LLEVA UN AVANZE DEL 30% POR LO CUAL A FINES DEL TERCER TRIMESTRE SE ESTARA CONCLUYENDO CON DICHA OBRA.	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA LAGUNA ESCONDIDA SAN LUCAS QUITLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,351,172	405,352	405,352	405,352	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL ANÍS VILLA SOLA DE VEGA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,873,116	561,934	561,934	0	0%	561,934	0	SISTEMA	1	0	0%	SALIO POR MEZCLA DE RECURSO SE PROPORCIONO EL 30% DEL MONTO TOTAL.	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA YERBASANTA VILLA SOLA DE VEGA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,177,492	353,248	353,248	0	0%	353,248	0	SISTEMA	1	0	0%	SALIO POR MEZCLA DE RECURSO Y SE APORTO EL 30% DEL MONTO TOTAL	
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	COL PINO SUAREZ SAN PEDRO ICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ICATLÁN	980,381	980,381	980,381	980,381	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE RAMO 20, APORTACION MUNICIPAL \$980,381.53 APORTACION SEDESOL RAMO 20 \$2,284,206.00, EL RESTO POR CONCLUIR, TOTAL DE LA OBRA \$3,262,787.41	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	1,100,000	474,734	474,734	474,734	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	002 SAN DELFONSO SALINAS GUADALUPE DE RAMIREZ	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION.	
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	1,106,567	331,970	331,970	331,970	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%		
CONSTRUCCION DE LA OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION	EL CAMALOTE MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	1,200,326	360,098	360,098	360,098	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%		
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	SANTA ROSA HIDALGO MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	1,169,233	350,768	350,768	350,768	100%	0	0	SISTEMA	1	0	15%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGENCIA EMILIANO ZAPATA SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	157,539	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGENCIA EMILIANO ZAPATA SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	157,539	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	157,539	0	0%		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CENTRO SANTA MARÍA DEL ROSARIO	CORPORATIVO TLAVIACO ASESORIA RIVLA Y GALINDO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	308,680	160,084	160,084	160,084	100%	0	0	SISTEMA	308,680	0	0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO A SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD CON EL RECURSO DEL RAMO 33 FONDO 3	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	PUEBLO VIEJO SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	87,705	87,705	87,705	87,705	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL PORVENIR SANTA MARIA JACATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	192,000	192,000	192,000	60,000	31%	0	0	SISTEMA	192,000	60,000	31%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA CON EL GOBIERNO ESTATAL EL GASTO CORRESPONDE A LA PRIMERA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA OSCURANA SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,204,571	1,106,110	1,106,110	1,106,110	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	7,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	7,000	1,400	20%	
CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	1,355,305	806,591	806,591	806,591	100%	0	0	METRO LINEAL	4,752	2,138	45%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MONTE NEGRO	MONTE NEGRO SANTIAGO JUXTLAHLUACA	SANTAGO JOCOTEPEC	1,000,000	500,000	500,000	500,000	100%	5,000	0	METRO LINEAL	200	50	25%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA	195,442	183,992	183,992	0	0%	183,992	183,992	SISTEMA	195,443	183,992	94%	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, CONSTRUIDO A BASE DE CONTRAFUERTE, CON UNA MEDIDA DE 4X 10 X2.50 DE ALTO, Y MUROS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR ARMADOS CON VAR DE 3/8" A DOS LECHOS, SE UTILIZARA CONCR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA	120,338	120,338	120,338	0	0%	120,338	0	SISTEMA	120,339	120,339	100%	EL SISTEMA SE CONSTRUYO, CON UNA CAPTACION A BASE DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO, TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIA, CONECTADAS A UNA CAJA DE CAPTACION DE DISTRIBUCION DE CONCRETO ARMADO CON DIMENSIONES DE 1X1X2.30 DE ALTO, UNA LINEA DE CONDUCCIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA	1,280,468	384,140	384,140	0	0%	384,140	384,140	SISTEMA	1,280,468	384,141	30%	LA CONSTRUCCION CONSISTE EN UNA GALERIA FILTRANTE DE 12 M DE PROFUNDIDAD CON 1.50 M DE DIA, INTEGRADO CON EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO, LINEA DE CONDUCCION DE PVC DE 2" DE DIA, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE 30 M3 DE CAPACIDAD.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	043 TEPEJILOTE SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	904,447	904,447	904,447	771,334	85%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	370,299	370,299	370,299	370,299	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO ESTATAL SE HA DEPOSITADO LA CANTIDAD QUE SE ESTA REPORTANDO DEL FONDO II FISM, FALTA LA PARTE QUE LE TOCA AL GOBIERNO, POR TAL MOTIVO NO EXISTE AVANCE FISICO, OBRA NO INICIADA
CONST DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	006 IMPERIO SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	8,500	4%	0	0	SISTEMA	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	001 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	24,240	24,250	400,000	24,250	100%	0	0	SISTEMA	7	0	4%	
CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	009 CUANANA SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	140,000	125,762	125,762	125,000	99%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA RIO DEL SOL	RIO DEL SOL SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	336,000	336,000	336,000	336,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	TESORERIA MUNICIPAL	3,425,330	2,027,946	2,027,946	2,027,946	100%	0	0	SISTEMA	100	59	59%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN HUAXTEPEC SUCACAYAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	283,307	283,307	283,307	283,307	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LA COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
CONSTRUCCION DE UNSISTEMA DE AGUA POTABLE	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO	1,375,135	1,375,135	1,375,135	130,000	9%	0	0	SISTEMA	1	0	9%	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE POZO PROFUNDO DE 30 MTS EQUIPO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION 1400 MTS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 100 M3
AMPLIACION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	SAN ANTONIO ACUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA	302,456	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	SISTEMA	302,456	100,000	33%	
H. AYUDAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	562,385	281,192	562,385	0	0%	0	0	SISTEMA	100	0	0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION SE PRETENDE INICIAR EN LOS PRIMEROS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2008
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	489,800	489,800	489,800	215,621	44%	7,303	0	SISTEMA	1	1	50%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 1.80 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD MAMPARA Y PLATAFORMA DEL POZO MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO, LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO, DE 42 DE
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO 3 DE MAYO)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	533,604	533,604	533,604	300,000	56%	7,303	0	SISTEMA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 200.00 M3, LINEA DE CONDUCCION DE FOGO DE 4" CON UNA LONGITUD DE 912.5 ML, LINEA DE DISTRIBUCION 912.5 ML DE FOGO DE 4" Y 504.00 ML DE 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TPO TURBI
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA REFORMA	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	230,991	230,991	230,991	230,991	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	20,288	20,288	20,288	20,288	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	LA COMPANIA	H AYUNTAMIENTO	759,118	298,500	298,500	298,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	SE CONSTRUYE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION DE LA COMPANIA, QUE BENEFICIARA A 250 HABITANTES
AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	OAXACA SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	248,000	248,000	248,000	107,606	43%	0	0	SISTEMA	248,000	107,606	43%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA GIGANTE	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PROLONGACION) COLONIA SAN MIGUEL	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	35,328	35,328	35,328	35,328	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MORELOS	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE SALUD	SANTA ROSA DE LIMA SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMADO NERVO SAN LUCAS OJTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	349,991	174,996	174,996	174,996	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL VICENTE GUERRERO LUCAS OJITLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	85,885	42,942	42,942	42,942	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOMA DE CEDRO SAN LUCAS OJITLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	649,226	324,613	324,613	324,613	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NUEVO ARROYO CARACOL IDEAL SAN LUCAS OJITLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	457,736	228,868	228,868	228,868	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NUEVO YUCATAN SAN LUCAS OJITLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	493,161	246,580	246,580	246,580	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OTATITLAN DE MORELOS VILLA TALEA DE CASTRO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	317,516	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,453	0	0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO SE HA INICIADO YA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN PROCESO DE REVISION, LA OBRA SE INCIARA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y SE REPORTARA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN EL TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN ETLA SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO	500,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN ETLA SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO	500,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	001 SAN PEDRO HUAMELULLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULLA	2,300,000	1,150,000	1,150,000	59,900	5%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	A LA FECHA UNICAMENTE SE LLEVA UN AVANCE EN EL ESTUDIO GEOFISICO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A PRIVADA DE JUANA C. ROMERO, GUAYMAS Y BUENOS AIRES	SAN PEDRO HULOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HULOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DUIJA YOO DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VLLA H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	167,284	167,284	167,284	100%	0	0	METRO LINEAL	1,152	920	80%	SE AMPLIA LA LINEA DE CONDUCCION UTILIZANDO TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.5 PULGADAS DE DIAMETRO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	34,479	34,479	34,479	34,479	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100%.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	BARRIO GDE Y SN NICOLAS STA CATERINA JUQ	SANTA CATERINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	198,433	79%	0	0	METRO LINEAL	500	300	60%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 CRUCES Y LIBERTAD	BARRIO LA ERMITA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	197,745	197,745	197,745	59,324	30%	0	0	METRO LINEAL	273	109	40%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA JUNTA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,410,400	1,144,579	2,410,400	1,144,579	100%	0	0	METRO LINEAL	309	309	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	SANTAMARIA CAMOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL Y COMISION ESTATAL DEL AGUA	844,821	211,000	211,000	211,100	100%	0	0	SISTEMA	100	25	25%	LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA SERA APORTADO EL 50% POR EL MUNICIPIO Y 50% RESTANTE LO VA A DAR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA BARRA 1A SECCION SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	389,304	389,304	389,304	389,304	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	AMPLIACION LA LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO, DESASOLVE DE CARCAMO Y CAMBIO DE Y TRANSFORMADOR, ESTA OBRA SE EJECUTA MEDIANTE MESCLA DE RECURSOS CON COMISION ESTATAL DEL AGUA CON APORTACION DE 70%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CORTUO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y COMISION ESTATAL DEL AGUA	521,970	260,985	260,985	260,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	CEA	1,282,304	641,152	641,152	641,152	100%	641,152	641,152	SISTEMA	1	0	0%	SE HA TENIDO PROBLEMAS CON EL AVANCE FISICO, PUESTO QUE ES LA DEPENDENCIA ESTATAL LA QUE SE HARA CARGO DE LOS TRABAJOS PERO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO YA FUE APORTADO EL 50% DE MONTE QUE LES CORRESPONDE, EN EL RUBRO FINANCIERO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ OAXACA	349,950	209,970	0	104,985	50%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN FONDO TRES Y FONDO CUATRO EN BASE A UN EXPEDIENTE TECNICO DEL FONDO TRES SEGUN DESGLOCE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$349,950.43 FONDO DE APORTACIONES PIFORTALECIMIENTO DE MIPROS. 135,032.55 TOTAL DE APORTACION PARA LA
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA BARRIO NUEVO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	484,068	484,068	484,068	484,068	100%	0	0	METRO LINEAL	884	884	100%	
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	003 K10 NIZAPIPI SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	336,496	336,496	336,496	336,496	100%	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO COZALTEPEC MARIA TONAMECA	SANTA MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	2,443,625	1,471,182	1,471,182	1,471,182	100%	0	0	SISTEMA	100	45	45%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL HORNO	SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,888,038	566,411	566,411	566,411	100%	0	0	SISTEMA	100	20	20%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUANITO	SAN JUANITO SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	547,554	537,554	537,554	537,554	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	HACE FALTA INSTALAR 3 VALVULAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,063,126	472,875	472,875	472,875	100%	0	0	SISTEMA	100	65	65%	ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 65%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	555,740	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	25%	SE CONSTRUIRA UNA LINEA DE CONDUCCION DE 1,300 ML DE TUBERIA GALVANIZADA EN DIAMETROS DE 2 1/2" Y 2". INCLUYE COPLES, CODOS Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES, ADEMAS DE UN CARCAMO DE 2.00 M DE DIAMETRO, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE UN FC=200 KG/CM2, INCLUYE, TAPA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	319,317	319,317	319,317	319,317	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PROFESOR ROCHA DE LA COLONIA AVIACION"	SANTIAGO JAMLTEPEC	MUNICIPIO	52,640	52,640	52,640	52,640	100%	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC RD 26 DE 2" DE DIAMETRO ENTERRADA APROXIMADAMENTE 80 CMS SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	393,758	118,127	118,127	0	0%	118,127	118,127	SISTEMA	393,758	118,127	30%	INSTALACION DE 762.52 MTS DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" RD-11 INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO EN CEPAS, CONSTRUCCION DE ATRAQUES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	002 GUIGOVELAGA SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	1,000,000	1,000,000	1,000,000	333,000	33%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA NO SE HA INICIADO DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE HA FIRMADO EL CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUIUSHAILA	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	168,161	142,839	168,161	142,839	100%	0	0	METRO LINEAL	649	519	80%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLORADA	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	227,258	68,177	227,258	68,177	100%	0	0	METRO LINEAL	950	285	30%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS CANTAROS	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	137,349	41,204	137,349	41,204	100%	0	0	METRO LINEAL	550	165	30%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VIVAH 2000	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	40,601	12,180	40,601	12,180	100%	0	0	METRO LINEAL	150	45	30%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE "LOMA GUACAMAYA"	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	307,318	307,318	307,318	307,318	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	LOS INTERES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
AMPLIACION DE LA RED DE SISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN TRUJANO SILCAYOAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	263,229	263,229	263,229	200,000	76%	0	0	METRO LINEAL	4,105	4,105	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC Y DE FOGO DE 2" DE DIAMETRO INC. LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	17,920	17,920	17,920	17,920	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE EL TITANIO)	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	1,083,078	274,451	274,451	274,451	100%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	EL SISTEMA DE LA OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE CONSISTE EN RAMAL ELECTRICO TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, TENIENDO COMO META EN EL 3 TRIMESTRE SE NOS AUTORIZA UNA MEZCLA DE RECURSOS PARA CONCLUIR LA OBRA EN EL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE TANQUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 IXPANTEPEC NIEVES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	530,092	105,375	105,375	105,375	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL ANTIPO ES DE \$ 105,374.96, PERO EN EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS POR LO QUE SE REDONDEO A \$ 105,375.00
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	NUEVO TENOCHTILAN PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	251,719	251,719	251,719	251,719	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJUTLA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	MATENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA ASI COMO LA LINEA DE CONDUCCION
31 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	22,750	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	5	0	0%	NO SE DIO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN XOCHILTEPEC SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA TAMBIEN CONTEMPLA UNA AMPLIACION
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1 KM	0017 LLANO GRANDE RID ULUJAPAM SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	106,999	106,999	106,999	106,999	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REALIZO LA REPARACION DE TUBERIA DE FERRO DE 8", CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y REPARACION DE VALVULAS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	1,901,125	950,562	1,901,125	15,000	2%	0	0	METRO LINEAL	1,901,125	15,000	1%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	198,498	198,498	198,498	198,498	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALMOLONGA COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	601,522	601,522	601,522	601,522	100%	0	0	SISTEMA	601,523	601,523	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTALE EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	5,723,011	3,433,807	620,870	620,870	18%	0	0	SISTEMA	620,870	620,870	100%	OBRA QUE SE HACE MEDIANTE CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN PROPORCION DE 40% MUNICIPIO Y 60% DEPENDENCIA ESTATAL. (COMISION ESTATAL DEL AGUA)
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (BO. ARRIBA)	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	1,790,000	537,000	537,000	537,000	100%	537,000	537,000	SISTEMA	1	0	30%	
REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	LA CANDELARIA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	16,575	16,575	16,575	16,575	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA GERTRUDIS VILLA TALEA DE CASTRO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	317,516	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,292	0	0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO SE HA INICIADO YA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN PROCESO DE REVISION, LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SE REPORTARAN EN LE TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	POBLADO MORELOS SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	368,843	184,421	184,421	58,500	32%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO HULOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HULOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	360,473	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 50% Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 50%.
REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO TEOZACALCO	INMOBILIARIA PEREZ FENTANES CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	AUN NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO Y LA INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO ES INMOBILIARIA PEREZ FENTANES CONSTRUCCIONES.
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	322,354	96,354	96,354	96,354	100%	0	0	METRO LINEAL	1,925	600	31%	SUMINISTRO DE 1,072 METROS DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO Y 853 METROS DE TUBO PVC DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO. LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL XTAPAN SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	182,776	89,782	89,782	89,782	100%	0	0	SISTEMA	1	0	33%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$246,615.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$182,776.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS ES \$63,839.00
CONSTRUCCION DE CAPTACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	001 SANTA CRUZ TACAHA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHA	829,000	829,000	0	0	0%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	LA PROXIMA SEMANA SE INICIA LA OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CUAUHTEMOC Y TRUJANO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,202	117,202	117,202	117,202	100%	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,514	53,514	54,387	53,514	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN OLLERAS DE BUSTAMANTE	04 OLLERAS DE BUSTAMANTE SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	248,674	248,674	200,000	200,000	80%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA)-SANTIAGO CHAZUMBA	01 SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	461,760	461,760	461,760	461,760	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EN EL TRAMO SANTIAGO JAMILTEPEC - SAN JOSÉ DE LAS FLORES"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	552,700	552,700	552,700	552,700	100%	0	0	METRO LINEAL	1,480	1,480	100%	SE CONSTRUYO UNA NUEVA REPRESA DE CAPTACION 51 M3 APROXIMADAMENTE), Y SE AMPLIO LA LINEA DE CONDUCCION 1,480 ML CON TUBERIA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LLANO GRANDE SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	558,850	110,164	110,164	110,164	100%	0	0	SISTEMA	558,850	110,164	20%	
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN JALTEPEC SANTIAGO YAVEO	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	495,639	495,639	148,692	148,692	30%	0	0	METRO LINEAL	1,330	410	31%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGENCIA DE POLICIA BENITO JUAREZ SANTO TOMAS OCOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,984,782	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA RINCONADA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	1,049,949	1,049,949	1,049,949	1,049,949	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON 2837 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA Y SE BENEFICIARON 800 HABITANTES
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	MORELOS SINUVI PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	64,162	64,162	64,162	100%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE TIERRA COLORADA PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	438,011	131,403	131,403	131,403	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "AGUA DEL NARANJO"	PUTLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	461,667	45,510	45,510	45,510	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. EMILIANO ZAPATA.	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	920,000	376,000	920,000	376,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,450	3,400	99%	DEBIDO A QUE EN EL MUNICIPIO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FIESTAS RELIGIOSAS EL PROCESO DE LA OBRA SE DETUVO VARIOS DIAS ORIGINANDO UN ATRASO DE LA OBRA LA CUAL SE CONCLUIRA EN ESTOS DIAS.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	1,300,000	585,000	585,000	585,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
DOTACION DE AGUA														
AMPLIACION														
REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE	SAN PEDRO ORIZABA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	MUNICIPIO	907,000	907,000	907,000	502,100	55%	0	0	METROS CUBICOS	5,184	3,500	68%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RETENCION DE TUBO DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN ATOYQUILLO SAN MIGUEL ACHIUTLA	COMUNIDAD	930,901	558,540	0	81,100	15%	0	0	METROS CUBICOS	80	12	15%	LOS OTROS PROYECTOS ESTAMOS EN ESPERA DE RESPUESTAS PARA MEZCLAS Y DICTAMENES DE AUTORIZACION
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	683,463	683,463	683,463	600,000	88%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	90%	
NORIAS														
CONSTRUCCION														
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAS MARGARITAS SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	119,589	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN GUEGOVACHE SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	179,383	179,383	179,383	179,383	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	SE PROGRAMO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIN EMBARGO RESULTO QUE EL POZO TIPO NORIA YA NO PRODUCIA LO SUFICIENTE COMO PARA PODER SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, POR ELLO SE CONSTRUYO OTRO POZO TIPO NORIA ANEXO AL EXISTENTE.
PERFORACION DE POZO TIPO NORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	ZAPOTALITO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	30,295	9,088	9,088	9,088	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN POZO TIPO NORIA EN TIERRA TIPO "B", EL AVANCE FISICO ES DE 30%.
CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA	SANTA LUCIA SANTA LUCIA OCOTLÁN	REGIDURIA DE OBRAS	950,000	140,517	468,391	140,517	100%	0	0	NORIA	15	6	40%	
SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	LAS PILAS SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	14,076	14,076	14,076	14,076	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO PROVEYO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA, Y EL AGUA QUE SE EXTRAIGA SERVIRÁ PARA USOS DIVERSOS DENTRO DE LA ESCUELA.
SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN"	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	13,973	13,973	13,973	13,973	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO PROVEYO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA, Y EL AGUA QUE SE EXTRAIGA SERVIRÁ PARA DIVERSOS USOS DENTRO DE LA ESCUELA.
PERFORACION DE POZO NORIA 1A ETAPA	002 STA CATALINA DE SENA TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	10,600	5,600	5,600	5,600	100%	0	0	NORIA	1	1	50%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO NORIA
43 CONTRUCCION DE NORIAS DE AGUA PARA REGADILLO	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	2,500	0	0	0	0%	0	0	NORIA	1	0	0%	NO SE HA CONSTRUIDO LA OBRA
REHABILITACION														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DEL POZO Y DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO	95,390	47,695	47,695	47,695	100%	0	0	NORIA	95,390	47,695	50%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN														
ESTUDIO GEOFISICO PARA LOCALIZAR ZONAS HIDRICAS	01 SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO	19,550	19,550	19,550	19,550	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA ACCION CONSISTIO EN LA REALIZACION DE UN ESTUDIO GEOFISICO PARA EVALUAR POSIBILIDADES HIDRICAS, DONDE SE PRETENDE PERFORAR UN POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE.
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	502,676	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	POZO	502,676	345,000	69%	
PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO TIPO PULZETA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	727,483	300,000	322,431	150,000	50%	0	0	POZO	80	50	63%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	PEÑA RUBIA JOSÉ CHILTEPEC SAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE OAXACA	667,470	200,241	200,241	200,241	100%	0	0	POZO	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DEL C.E.A.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	TIERRA NEGRA II SAN JOSÉ CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSÉ CHILTEPEC	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	UNICAMENTE SE ELABORO EL ESTUDIO GEOFISICO Y EL PROYECTO EJECUTIVO.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	CERRO FLORES JOSÉ CHILTEPEC SAN	H AYTO CONSTL SAN JOSÉ CHILTEPEC	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	UNICAMENTE SE ELABORO EL ESTUDIO GEOFISICO Y EL PROYECTO EJECUTIVO.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO)	SAN JUAN GUELAVÍA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,413,888	282,778	848,333	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 60 ML. DE 45 CM. DE DIÁMETRO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA P.V.C. R-26, DIÁMETRO 4" EN UNA LONGITUD DE 1799 ML. (INCLUYE EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y RELLENO) SUMINISTRO DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 HP., MULTIPLE DE D
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	NUEVO ARROYO CAMARON SAN JOSÉ CHILTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	523,852	157,156	157,156	157,156	100%	0	0	POZO	1	0	30%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN LUCAS OJITLAN CABECERA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	882,895	441,448	441,448	441,448	100%	0	0	POZO	1	1	50%	
TRABAJOS DE PERFORACION DE POZO (REPOSICION DEL POZO N° 3)	SAN PABLO HUXTTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	POZO	100	35	35%	
CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	200,000	100,117	100,117	100,117	100%	0	0	POZO	200,000	100,117	50%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	457,256	85,200	85,200	85,200	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	LA NUEVA SOLEDAD SANTA MARÍA JACATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	192,000	192,000	192,000	60,000	31%	0	0	POZO	192,000	60,000	31%	ESTA OBRA SE HARA CON MEZCLA CON EL GOBIERNO ESTATAL EL GASTO CORRESPONDE A LA PRIMERA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO, VIDEO, AFORO, LIMPIEZA Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO NUEVO	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	806,940	806,940	806,940	806,940	100%	0	0	POZO	806,940	806,940	100%	
REHABILITACION DE LOS POZOS PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NUM. 2 Y 3	SAN RAMUNDOJALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAMUNDO JALPAN	200,000	119,340	100,000	119,340	100%	0	0	POZO	3	2	67%	
REHABILITACION DE POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	184,402	104,200	104,200	104,200	100%	0	0	POZO	2	1	50%	
REHABILITACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	200,000	92,500	92,500	0	0%	92,500	0	POZO	200,000	92,500	46%	REHABILITACION, MANTENIMIENTO, Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO BASADO EN DESASOLVE DE POZO EQUIPAMIENTO DEL POZO Y ELECTRIFICACION, SUMINISTRANDO TODOS LOS EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE SAN PEDRO LA REFORMA	SAN PEDRO LA REFORMA VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DEL RANCHO ZORIA	RANCHO DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO RANCHO ZORITA	RANCHO ZORITA VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO														
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (EQUIPO DE BOMBEO)	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE SAN FRANCISCO XHUATÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO XHUATÁN	120,000	120,000	120,000	80,000	67%	120,000	80,000	POZO	120,000	80,000	67%	
EQUIPAMIENTO Y MEJORAS DEL POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 1 PARA EL	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE														
CONSTRUCCION														
CAPTACION DE AGUA POTABLE	LOMA DE MIEL SAN ANTONIO HUIXTEPEC SAN	H AYUNTAMIENTO	300,000	0	0	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BORDO	INFERNILLO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	0	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	1	0	0%	EL BORDO ES PARA AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN SOSOLA 1A SECCION RIO FLORIDO SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	60,000	60,000	60,000	30,000	50%	0	0	TANQUE	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN SOSOLA 2DA SECCION PROGRESO SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	60,000	60,000	60,000	30,000	50%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	SAN MATEO SOSOLA SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	288,000	288,000	288,000	144,000	50%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	MINAS DE LLANO VERDE SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	216,000	216,000	216,000	108,000	50%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	CHACALAPA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	190,227	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN TANQUE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 72 M3. EL AVANCE FISICO ES DE 85%
CONSTRUCCION DE BORDO Y RETEN DE AGUA	SANTA CRUZ PAPALUTLA	H AYUNTAMIENTO	550,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	TANQUE	1	0	30%	SE CONSTRUIRA UN BORDO PARA RETENCION DE AGUAS PLUVIALES CON LAS DIMENSIONES DE 80X80X4 MTRS. CON LO CUAL SE PRETENDE ALIMENTAR LOS MANTOS FRATICOS Y RIEGO AGRICOLA
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	SAN BARTOLOME ZOTULA SANTAGO HUAUCULLILA	RAIL BRACAMONTES MONJARAZ	300,000	300,000	300,000	156,000	52%	0	0	TANQUE	300,000	156,000	52%	
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	LA PROVIDENCIA SANTAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO MILTEPEC	175,000	175,000	0	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, DICHO TANQUE TENDRA UN VOLUMEN DE 40 METROS CUBICOS.
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	LA PROVIDENCIA SANTAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTAGO MILTEPEC	175,000	175,000	175,000	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA, DICHO TANQUE TENDRA UNA CAPACIDAD DE CUARENTA METROS CUBICOS.
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE DISTRIBUCION	01 SANTAGO NEJAPILLA	EDIFICACIONES JEFABE SA DE CV	333,355	170,000	170,000	101,000	59%	101,000	101,000	TANQUE	170,000	101,000	59%	TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 4.0 M X 4.0 M X 2.85 M CON CAP. DE 45,600 LTS; DE CONCRETO ARMADO; EN EL MUNICIPIO DE SANTAGO NEJAPILLA
CONSTRUCCION DE RETEN DE AGUA PLUVIALES (OLLA DE AGUA) EN EL PARAJE RIO TEMAZCAL	MAGDALENA TEITPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITPAC	1,793,225	537,967	354,900	537,967	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,500,000	500,000	33%	LO PROGRAMADO ES INFERIOR A LO MINISTRADO POR QUE UNICAMENTE SE A OTORGADO EL 30% DE ANTICPO DEL MONTO TOTAL AL CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	005 CONGREGACION REFORMA ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	195,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	60%	
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DEL POZO YUTACHUMA DE BARRIO CHICO	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	98,700	98,700	98,700	98,700	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION														
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DEL POZO YUCHA VEE	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL BORDO CONSTRUIDO EN EL PARAJE EL JAGUEY	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	950,000	205,121	684,736	205,121	100%	0	0	METROS CUBICOS	7,500	3,000	40%	
REUBICACION DE TUBERIA Y ACABADOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	303,074	303,074	303,074	90,922	30%	0	0	TANQUE	1	1	50%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS														
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	245,511	73,653	73,653	73,653	100%	0	0	COLECTOR	1	1	80%	SE CONSTRUIRA COLECTOR TIPO BOVEDA DE 1.00 X 0.60 MTRS DE SECCION
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 3 DE MAYO	COL SANTA CRUZ SANTO DOMINGO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO AMLPAS	355,171	355,171	355,171	355,171	100%	0	0	ALCANTARILLA	355,171	355,171	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 355,171 LO QUE APORTO EL MUNICIPIO ES DE \$242,671.00 Y LO QUE APORTARON LOS BENEFICIARIOS ES DE \$ 112,500.00
BOCA DE TORMENTA	FRACC EL NACHE 1ERA ETAPA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	99,674	99,674	99,674	29,902	30%	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRA 1 BOCA DE TORMENTA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL (ALCANTARILLADO, VADOS, ENCAUCE Y CUNETEO)	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	581,456	174,436	174,436	174,436	100%	0	0	RED	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE E.C. CIENEGUILLA-JUQUILA A RANCHERIA EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL 4+700	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	126	80	63%	
CONSTRUCCION DE CANALETAS PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES	SANTA ANA CUAUHTEMOC	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	524,980	157,494	157,494	157,494	100%	0	0	COLECTOR	3	2	67%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE: ZARAGOZA	EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	205,846	205,846	205,846	205,846	100%	0	0	ALCANTARILLA	205,847	205,847	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE: ZARAGOZA	EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	205,846	205,846	205,846	205,846	100%	0	0	ALCANTARILLA	205,847	205,847	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRANCA SANTA CRUZ	SANTAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO JUXTLAHUACA	2,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0%	7,500,000	0	ALCANTARILLA	2,500,000	7,500,000	300%	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE SECCION RECTANGULAR DE 1.80 X 2.70 MTS Y 15 CM DE ESPESOR CON ARMADO DE 15 X15 CM EN A.S CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA SE UTILIZARA CONCRETO F' C=250 KG/CM2
CONSTRUCCION DE LA RED DEL DRENAJE PLUVIAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	831,090	831,090	831,090	831,090	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE CONSTRUYO 174.68 ML DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL COLOCANDO TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 18" PARA DESALQUAR EL AGUA DE LAS LLUVIAS EN LA CALLE TAMAUPLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA BENEFICIANDO A 13 000 HABÍ
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	867,622	867,622	0	0	0%	0	0	COLECTOR	1	0	0%	LAS METAS INCLUYEN 187.30 ML. DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. EL PERIODO DE EJECUCION DE ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE RE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIA SANTA ROSA DE LIMA OCOTLAN DE MORELOS	SANTA ROSA DE LIMA OCOTLÁN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COLONIA HIDALGO ORIENTE	SALINA CRUZ TEHUANTEPEC OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ TEHUANTEPEC OAXACA	249,846	249,846	249,846	249,846	100%	0	0	RED	1	1	100%	EL MONTO DEL CONTRATO ES POR \$249,846.48 SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES SE REDONDEO LA CANTIDAD
MANTENIMIENTO														
DESASOLVE DEL RIO TEHUANTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	200,517	200,517	200,517	200,517	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% Y OPERA ADECUADAMENTE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
DESASOLVE DEL RIO SAN FRANCISCO	SANTA ROSA DE LIMA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	52,500	48,388	48,388	48,388	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	SE REALIZA EL DESASOLVE DEL RIO SAN FRANCISCO, PARA DRENAR LAS AGUS PLUVIALES QUE PONEN EN RESOGO A LA POBLACION EN EPOCA DE LLUVIAS. EL AVANCE ES DL 92%
REHABILITACION														
DESASOLVE Y REHABILITACION DEL BORDO DE CONTENCION DEL RIO SANTA MARIA	001 SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	510,629	510,629	510,629	350,000	69%	0	0	METROS CUBICOS	34,088	34,087	100%	EL AVANCE FINANCIERO SE DEBE POR FALTA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTES
REHABILITACION DE BARRANCA LA BOTLJA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	260,268	108,445	108,445	0	0%	108,445	0	ALCANTARILLA	260,268	108,445	42%	DESASOLVE Y RECTIFICACION DE CANAL, DESASOLVE DE MATERIAL TIPO A,B,C, 2400 M3 APROX, Y RECTIFICACION DE CANAL 800 ML
REHABILITACION DE RETENES EN EL RIO OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO TULXTLAHUACA SAN ANTONIO TEPETLAPA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	788,000	788,000	788,000	788,000	100%	0	0	RED	788,000	788,000	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA CANDELARIA)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	298,000	298,000	298,000	224,721	75%	7,303	0	METRO LINEAL	942	710	75%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA CANDELARIA DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80.00 ML DE TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO DE PVC ALCANTARILLADO, 683.9 ML DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE JUNTA HERMATICA DE 25 CM DE
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	919,249	525,774	525,774	525,774	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CANAL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS CON UNA SECCION DE 1.50 MTS X 0.80 MTS.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	019 ARROYO ESPUMA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,798,471	839,541	839,541	839,541	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA DE 15.00X12.00 MTRS POR 3.00 DE ALTURA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, GLORIETA	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	487,672	146,301	487,672	146,301	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CEMENTO DE 90 CMS DE ESPESOR, CAJAS DE REGISTRO Y ALCANTARILLAS.
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	001 SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO	1,293,677	193,950	193,950	193,950	100%	0	0	METRO LINEAL	813	300	37%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 813.00 ML DE TUBERIA DE PVC DE 3025 Y 20 CMPARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN MIGUEL TETEPALCINGO SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,100,228	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,371	412	30%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	1,392,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	100%	1,392,000	1,392,000	METRO LINEAL	1,392,000	1,392,000	100%	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR (TEMASCAL), OAXACA.	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	422,283	126,685	422,283	126,685	100%	0	0	METRO LINEAL	452	135	30%	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD (TEMASCAL) OAXACA	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	564,850	564,850	564,850	564,850	100%	0	0	METRO LINEAL	860	853	99%	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA. ETAPA	NCPA LA REFORMA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	800,000	240,000	800,000	240,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,648	495	30%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR	COL RUFINO TAMAYO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	253,119	253,119	253,119	172,420	68%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE ALDAMA	COL LOMAS DE MONTE ALBAN SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	195,556	195,556	195,556	98,920	51%	0	0	METRO LINEAL	487	487	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	COL ANAHUAC SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	195,556	195,556	195,556	48,510	25%	0	0	METRO LINEAL	312	234	75%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ª ETAPA	SANTOS REYES ZOCHILULAZALA SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	801,218	240,365	240,365	0	0%	240,365	0	RED	801,218	240,365	30%	SE CONSTRUIRA EN ESTA PRIMERA ETAPA 551.64 ML DE ATARJEAS A BASE DE TUBO DE POLETLINE CORRUGADO DE 20 CM DE DIAMETRO, SE CONSTRUIRA 7 POZOS COMUNES, 5 POZOS CON CAIDA ADOZADA Y 1 POZO CON CAIDA DIRECTA TOTAL 13 POZOS.
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO NUNDICHE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NUNDICHE	944,116	790,374	878,252	436,617	55%	0	0	OBRA	878,252	436,617	50%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANT. SEGUNDA ETAPA	SAN ANDRES MONTAÑA SILCAYOÁPAM	COMISION ESTATAL DE AGUA	175,948	175,948	175,948	175,948	100%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 20 CM DE DIAMETRO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (4A. ETAPA)	008 SAN ANDRES YUTATO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	1,250,000	1,250,000	312,500	312,500	25%	0	0	METRO LINEAL	1,400	350	25%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS MOCTUM TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	65,000	650,000	195,000	195,000	30%	0	0	OBRA	650,000	195,000	30%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIOS Y PARAJESDE NUESTRA POBLACION	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	277,984	277,984	277,984	277,984	100%	0	0	METRO LINEAL	1	10	1000%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUARTA PRIVADA DE AVENIDA MONTE ALBAN, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTÍN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	49,640	49,640	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	69	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCION DE ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	232,592	232,592	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	184	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIO ESPONDA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	620,210	620,210	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	518	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OJO DE AGUA, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTÍN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	127,214	127,214	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	115	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
0x434F4E535452554343494F4E204452044520454E414A452053414E49544152494F20454E20434144C4 C45532093412C422C43205920449420454E5452414E444F20504F5220313620445205345505449454D 425452C20434F4C2E204C41204349454E4547554954412C204147454E4349412043494E434F205345 D14F524	CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	240,472	240,472	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	462	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LIBERTAD (TRAMO HIDALGO A BENITO JUAREZ), EN LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	72,202	72,202	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	95	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	CANDIANI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,148,314	1,148,314	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	802	0	0%	EN ESTA OBRA LAS METAS SON 802.00 ML Y 687.60 M2. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A. PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	49,307	49,307	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	23	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (COBAO)	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	199,520	75,033	75,033	75,033	100%	0	0	METRO LINEAL	260	160	62%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN ANTONIO HUIITEPEC	CONTRATO	2,594,096	778,228	778,228	778,228	100%	0	0	COLECTOR	1	0	0%	ESTA OBRA ES DE UNA MEZCLA DE RECURSOS (LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,815,667.00) EL CUAL NOS DA UN TOTAL DE \$ 2,594,096.10) LA EJECUTORA ES COMISION ESTATAL DEL AGUA LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 778,228.80
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO MORELOS II)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	224,200	224,200	224,200	159,988	71%	7,303	0	METRO LINEAL	835	60	7%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO MORELOS II, DE SAN DIONISIO OCOTEPEC CONSISTENTE EN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 466.9 ML DE TUBERIA DE JUNTA HERMETICA DE 20 CM DE DIAMETRO 132.90 ML DE TUBERIA DE CONCRETO JUNTA HERMETICA DE 25 CM Y 235.00 ML DE
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	SAN BALTAZAR GUELAVILA SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	1,567,282	470,184	1,567,282	470,184	100%	7,303	0	METRO LINEAL	1,335	200	15%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA GRADO 1 DE 30.00 CM DE
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA GIGANTE	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	432,169	432,169	432,169	432,169	100%	432,169	432,169	METRO LINEAL	432,169	432,169	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CHAHUITES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,552,174	1,552,174	1,552,174	600,000	39%	1,552,174	600,000	METRO LINEAL	1,552,174	600,000	39%	OBRA REALIZADA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	CHILIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,052,762	526,381	1,052,762	526,381	100%	0	526,381	METRO LINEAL	2,700	200	7%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION	SAN PABLO HUKTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL Y COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,449,990	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	RED	100	9	9%	LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, EL MUNICIPIO APORTA EL 50% Y COMISION ESTATAL DEL AGUA APORTA EL 50% RESTANTE, LA CUAL DICHO RECURSO LA ADMINISTRA ESTA DEPENDENCIA
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUANA C. ROMERO	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	149,699	149,699	149,699	149,699	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100 % Y OPERANDO ADECUANDAMENTE.
INTRODUCCION DE 1000 METROS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. DIAMETRO	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CRUZ XXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOCOTLAN	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SEDESOL, YA SE REALIZO EL DEPOSITO PARA DICHA OBRA.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ORQUIDIA ENTRE LIRIO Y JAZMIN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	994,726	431,228	994,726	431,228	100%	0	0	METRO LINEAL	221	221	100%	ESTIMACION EN TRAMITE DE REVISION
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD TIERRA DEL SOL DE PASO SUR A BARRANCA DEL SALTO	EL CARMEN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,663,965	1,522,141	1,663,965	1,522,141	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE 4A. ETAPA	JOSE MARIA MORELOS SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	CEA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	600,000	600,000	METRO LINEAL	320	0	0%	NO SE HA INICIADO EL TRABAJO, YA QUE ESTA OBRA SERA EJECUTADO POR EL CEA, PERO A LLEGADO A OBRA TUBERIA DE DRENAJE AL 100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	314,812	314,812	314,812	100,000	32%	0	0	METRO LINEAL	600	150	25%	SE CONSTRUIRA LA CANTIDAD DE 600 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO DE 10" DE DIAMETRO, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMÚN Y DE CAÍDA ADOZADA CON PROFUNDIDADES DE 1.00 M HASTA 3.30 M.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
"AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA BENITO JUÁREZ, ENTRE LA SECCIÓN CUARTA Y LA COLONIA AVIACIÓN"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	213,650	213,650	213,650	213,650	100%	0	0	METRO LINEAL	262	262	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA FORJADOS CON TABICON DE CEMENTO
0x93414D504C49414349D34E204445204C41205245442044452044524544E414A45205341E49544152494F20454E204C4120434F4C4F4E494120415649414349D34E94	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	321,970	321,970	225,379	225,379	70%	0	0	METRO LINEAL	262	184	70%	SE REALIZA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERIA DE PVC DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO, Y LA CONSTRUCCION DE 8.00 POZOS DE VISITA FORJADO CON TABICON DE CEMENTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA QUE SE EJECUTARA CON APORTACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	689,104	689,104	689,104	206,731	30%	0	0	RED	1	0	25%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	28,663	28,663	28,663	28,663	100%	0	0	METRO LINEAL	71	71	100%	LA PRESENTE OBRA FUE EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA, INICIADA Y CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE
CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	750,001	750,001	240,000	240,000	32%	0	0	METRO LINEAL	750,001	240,000	32%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0001 IXPANTEPEC NIEVES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	351,250	351,250	351,250	351,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO DEL CONTRATO DE ESTA OBRA ES DE \$ 351,249.86, PERO EN EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS POR LO QUE SE REDONDEO A \$ 351,249.86
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE REVOLUCION, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	183,984	183,984	183,984	0	0%	0	0	METRO LINEAL	168	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCION DE ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CERDOS LOS RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADOS PARA EL RAMO 3
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA FERROCARRIL Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	300,000	300,000	300,000	120,000	40%	0	0	METRO LINEAL	200	80	40%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN JACINTO Ocotlan de Morelos	SAN JACINTO Ocotlan de Morelos	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	311,380	311,380	311,380	93,414	30%	0	0	METRO LINEAL	488	244	50%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	350,000	182,000	182,000	182,000	100%	0	0	METRO LINEAL	350,000	182,000	52%	
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	45,000	22,498	7,600	7,600	34%	0	0	METRO LINEAL	1,000	200	20%	SE DARA MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO UTILIZANDO EQUIPO VACTOR
REHABILITACION														
REPARACION DE DESEMBOCADURA DEL DRENAJE GENERAL CONSISTENTE EN LA OBRA REPARACION DE DESEMBOCADURA DEL DRENAJE GENERAL EN LA CALLE 1 ESQ. CALLE 6	FRACC LAS PALMAS DEL INGENIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	52,102	52,102	52,102	15,630	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRA 16.80 M3 DE MAMPOSTERIA BASE PIEDRA DE CERRO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	174,988	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,570	0	0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$ 1400,000.00 QUE SE CONVENIA MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL PROGRAMA APAZU EL MUNICIPIO APORTA \$ 350,000.00, SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULI
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,669	27,669	28,754	27,669	100%	0	0	METRO LINEAL	44	44	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CUAUHTEMOC Y TRUJANO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,006	215,006	215,006	215,006	100%	0	0	METRO LINEAL	151	151	100%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	641,972	641,972	641,972	641,972	100%	0	0	METRO LINEAL	664	664	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	1,154,638	1,154,638	1,154,638	1,154,638	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITO 750 ML DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 18" DE DIAMETRO YA QUE LA TUBERIA EXISTENTE DE CONCRETO SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES Y SE BENEFICIARON 300 HABITANTES
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	446,879	446,879	446,879	446,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REHABILITARON 198 ML DE TUBERIA DE CONCRETO DE DRENAJE SANITARIO Y SE COLOCO TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 18" EN LA CALLE ORIENTE 7 DE LA LOCALIDA DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA Y SE BENEFICIARON 13 000 HABITANTES
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	SAN JOSÉ AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO. FUE CONCLUIDA A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 2008.
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	400,000	240,000	240,000	240,000	100%	24	0	RELLENO SANITARIO	1	1	70%	EL IMPORTE DE LOS INTERESES CORRESPONDE AL FONDO III DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO Y LA FECHA NO SE A EJERCIDO
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	SANTA CRUZ TUTIAHUA SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	247,250	247,250	247,250	247,250	100%	0	0	ESTACIONES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	200,000	127,077	127,077	0	0%	127,077	0	RELLENO SANITARIO	200,000	127,078	64%	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ACOMODAMIENTO, ARRASTRE Y CONFORMACION DEL RELLENO SANITARIO.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	167,900	151,950	151,950	151,950	100%	0	0	PLANTA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAB.MPAL.	SANTIAGO CAMOTLAN	MUNICIPIO	2,014,610	1,007,305	1,007,305	1,007,305	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO LLANO GRANDE	HAYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PLANTA	1	0	0%	ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO ESTATAL, SE HA DEPOSITADO LA CANTIDAD QUE SE ESTA REPORTANDO; FALTA LA PARTE CONVENIDA. OBRA NO INCIADA.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO TLANTONGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,000	152,000	123,805	123,805	81%	0	0	PLANTA	152,000	123,806	81%	
32 CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	40,000	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	NO SE HA CONSTRUIDO UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS
AMPLIACION														
AMPLIACION Y SUBESTACION ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	395,370	118,611	118,611	118,611	100%	0	0	PLANTA	100	30	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	25,000	12,850	12,500	12,850	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	65,000	32,497	10,000	10,000	31%	0	0	PLANTA	1	0	25%	
REHABILITACION DE TRES CUNETAS Y UN MODULO DE LECHOS DE SECADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	508,342	317,715	508,342	317,715	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CON RELACION AL TIPO DE GASTO Y RUBRO, LAS OPCIONES NO CORRESPONDEN A LA OBRA QUE SE CAPTURA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA COMO URBANIZACION MUNICIPAL, POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA COMO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS. LA OPCION CORRECTA SERIA URB
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	565,917	169,775	169,775	169,775	100%	0	0	PLANTA	100	30	30%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	296,086	296,086	296,086	296,086	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ZACHILA VILLA DE ZACHILA	H AYUNTAMIENTO	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
LETRINAS														
CONSTRUCCIÓN														
OBRA DE SANEAMIENTO COMUNITARIO, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BARRIO CHICO	SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	712,382	40,667	712,382	40,667	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	70%	SE CONSTRUYEN SANITARIOS PARA EL BARRIO CHICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, NO APARECE UNA UNIDAD DE MEDIDA ACORDE A LA OBRA.
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	SAN PEDRO NOPALA	MUNICIPIO	296,127	296,127	296,127	296,127	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA SECCION TERCERA	AGOSTADERO SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	453,750	251,948	251,948	251,948	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	SOLO HACE FALTA COLOCAR LAS TASAS EN LAS LETRINAS
CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS EN LA SECCION PRIMERA	AGOSTADERO SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	572,500	201,647	201,647	201,647	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	18	6	33%	
COSNTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA SECCION SEGUNDA	AGOSTADERO SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	453,750	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	9	60%	
COSNTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA SECCION SEGUNDA	AGOSTADERO SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	453,750	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	9	60%	
POZOS DE ABSORCIÓN														
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CABEZOTE	COLONIA LA CEIBA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	51,846	51,846	51,846	15,554	30%	0	0	POZO	1	0	0%	
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZO DE ADSORCION EN LA ESC. SEC. GRAL. "DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ"	RINCON VIEJO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	10,043,668	0	0	0	0%	0	0	POZO	120	120	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
CALLES														
CONSTRUCCIÓN														
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	H AYUNTAMIENTO	675,000	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,072	160	5%	SE PAVIMENTA EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONALEP	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	650,000	278,498	278,498	278,498	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA TODAVIA NO SE EMPIEZA SOLO SE HA DADO UN ANTIPO DEL 30% SOBRE LA OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	500,000	43,972	43,972	43,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,454,528	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,247	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO HUAJOLITIPAC SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,875	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A DE PORFIRIO DIAZ	SAN AGUSTIN MIXTEPEC SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	445,567	445,567	445,567	445,567	100%	0	0	METROS	240	240	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A DE PORFIRIO DIAZ COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 445,567.11
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE FATIMA)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	825,000	825,000	825,000	491,952	60%	7,303	0	METROS CUADRADOS	3,038	250	8%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 962.00 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO EN GUARNICION, CONSTRUCCION DE 3,038.00 M2
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LIBERTAD)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	804,000	804,000	804,000	500,402	62%	7,303	0	METROS CUADRADOS	2,800	100	4%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 800.00 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO EN GUARNICION, CONSTRUCCION DE 2,800.00
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MORELOS I)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	659,711	659,711	659,711	423,280	64%	7,303	0	METROS CUADRADOS	2,450	575	23%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 842.40 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO CONSTRUCCION DE 2,450.45 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	021 SECCION LOS PALACIOS SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	132,117	132,117	132,117	132,117	100%	0	0	METROS	30	30	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 30.00 ML X 2.00 MTS DE ALTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ	SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	1,860,640	510,002	1,860,640	510,002	100%	0	0	METROS	120	50	42%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA LA LONGITUD
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	892,312	750,000	892,312	750,000	100%	0	0	METROS	85	85	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA LA LONGITUD
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	1,500,670	765,003	1,500,670	765,003	100%	0	0	METROS	184	184	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA LA LONGITUD.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CALLES	PASO ESCALERA SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	400,000	120,000	400,000	120,000	100%	0	0	METROS	300	100	33%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	ARROYO TAMBOR SAN FELPE USLA	IRECCION DE OBRAS	549,999	120,000	549,999	120,000	100%	0	0	METROS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	EMILIANO ZAPATA SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	225,286	67,586	225,286	67,586	100%	0	0	METROS	120	100	83%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA LA LONGITUD
URBANIZACION DE AGUA NEBLINA	005 AGUA NEBLINA SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	374,000	374,000	374,000	374,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	989	989	100%	URBANIZACION DE AGENCIA DE POLICIA DE AGUA NEBLINA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 EN LOSAS DE 2.30 X 2.50 MTS ACABADO RAY
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE HIDALGO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL TEBAO	SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	330,602	330,602	330,602	150,000	45%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	45%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	PUEBLO VIEJO SAN JOSE CHILTEPEC	H AYO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	666,849	666,849	666,849	460,863	69%	0	0	METROS	310	200	65%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE 1º DE MAYO Y 24 DE FEBRERO	ARROYO CHOAPAM SAN JOSÉ CHILTEPEC	H AYO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	554,555	554,555	554,555	554,555	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	EL PROYECTO CONTEMPLA 2,000 ML DE GUARNICIONES Y BANQUETA QUE ABARCAN DOS CALLES LA 1º DE MAYO Y 24 DE FEBRERO EN ESTE EJERCICIO SE EJECUTÓ ÚNICAMENTE LA CALLE 1º DE MAYO.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYO CONTL SAN JOSE CHILTEPEC	400,000	400,000	400,000	242,222	61%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,000	71%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	555,498	555,498	555,498	555,498	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	284,798	284,798	230,000	230,000	81%	0	0	METROS CUADRADOS	862	700	81%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	COLONIA OAXACA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	133,402	133,402	133,402	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	
RECONSTRUCCION DE ACCESO AL ISSSTE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	457,056	457,056	457,056	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305	1,050	80%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRAN 1,304.99 M2 DE CARPETA ASFALTICA 340.68 ML GUARNICION 128 M2 BANQUETA
RECONSTRUCCION DE ACCESO LOMA ALTA-GASOLINERIA JARDINES DEL ARROYO	LOMA ALTA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	156,399	156,399	156,399	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRAN 279.65 M2 DE CARPETA ASFALTICA
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+880 AL 1+315 1ERA ETAPA	COLONIA SIGLO XXI SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,108,950	2,108,950	2,108,950	1,707,083	81%	0	0	METROS CUADRADOS	5,683	5,000	88%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 1+315 AL 1+949 2DA ETAPA	COLONIA SIGLO XXI SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,394,022	1,394,022	1,394,022	1,049,304	75%	0	0	METROS CUADRADOS	3,724	3,000	81%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	40,000	40,000	15,317	15,317	38%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN EL TERRERO	EL TERRERO SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	492,000	492,000	492,000	197,000	40%	0	0	METROS CUADRADOS	960	350	36%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA GIGANTE	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	324,000	324,000	324,000	324,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	792	792	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA (PROLONGACION COLONIA SAN MIGUEL)	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	620,574	620,574	620,574	620,574	100%	0	0	METROS	165	165	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS (PROLONGACION)	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	750,000	750,000	750,000	300,000	40%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	650	52%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRCCION DE EMPEDRADO	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	79,625	79,625	79,625	79,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	79,625	79,625	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	SAN LORENZO PAPALO	CONCEPCION PAPALO	215,000	215,000	215,000	148,000	69%	0	0	METROS	32	23	72%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	TECOMALTANGUISCO CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	250,000	250,000	250,000	200,000	80%	0	0	METROS	30	25	83%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PEÑA BLANCA CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	315,530	200,000	315,530	156,000	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	800	54%	
PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS CON CONCRETO HIDRAULICO	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	729,099	393,000	729,099	393,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,860	900	48%	
*PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	1,325,764	533,372	1,325,764	533,372	100%	0	0	METROS	4,107	1,652	40%	AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON HERRAMIENTA MENOR PARA DAR PENDIENTE REQUERIDA, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZIAL 15'20'40 CM, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 K
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A RANCHO VIEJO(TERRACERIAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	RANCHO VIEJO CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	640,105	192,031	192,031	192,031	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	38	5%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN LACHIGALLA	H AYUNTAMIENTO	439,862	149,347	149,347	149,347	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	300	20%	SE PAVIMENTA LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA POBLACION DE SANTIAGO JALAHUI	SANTIAGO JALAHUI SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	1,169,543	1,169,543	1,169,543	350,862	30%	0	0	METROS CUADRADOS	4,505	800	18%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,169,543.06 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 06/100 MN). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDIA EL PUNTO() SE OMITIERON LOS 06 CENTAVOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	CONTALCO JUAN DE LOS CUÉES	MUNICIPAL	256,838	256,838	256,838	256,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA AL 100%
APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	EJIDO MADERO SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS	1,880	1,880	100%	
APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	LOS FRESNOS SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	970,407	970,407	970,407	100%	0	0	METROS	1,700	1,360	80%	
PAVIMENTACION DE CALLES	EL TORTUGUERO SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	780,632	1,062,500	780,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	1,890	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES	SAN JUAN MAZATLAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,388	3,388	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN SAN JUAN MIXTEPEC	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	129,500	129,500	129,500	129,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,337	1,337	100%	
APERTURA DE CALLES	SAN JUAN PETLAPA	GRUPO ITKA SA DE CV	1,480,200	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METROS	1,500	500	33%	LA COMPROBACION ESTA PENDIENTE DE ENTREGAR ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	LOS ANGELES SAN LUCAS OJTLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	484,690	145,407	96,938	145,407	100%	0	0	METROS	90	24	26%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	SECCION V SAN LUCAS OJTLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	494,296	148,289	217,490	148,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	655	288	44%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	CERRO DE ORO SAN LUCAS OJTLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	889,819	266,946	355,928	266,946	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,768	707	40%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	MAZIN GRANDE SAN LUCAS OJTLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	1,650,000	495,000	660,000	495,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,240	1,296	40%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES RAYON, 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y GALEANA	SAN LUCAS QUIAVINI SAN LUCAS QUIAVINI	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	1,691,629	1,099,559	1,099,559	1,099,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,691,629	1,099,559	65%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	AGUA DE NIÑO SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	1,450,000	435,000	500,000	435,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,450,000	580,000	40%	ATRASO EN PAGO POR FALTA DE ENTERGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR PARTE DEL CONTRATISTA
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	191,342	59,134	59,134	59,134	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638	491	30%	OBRA CONVENIDA CON APORTACION DE MATERIALES (CEMENTO) DANDO UN MONTO TOTAL DE OBRA POR \$ 531,254.00
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO	735,876	233,103	233,103	233,103	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090	2,090	100%	SE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA E HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA Y LAZARO CARDENAS	SAN MARTIN ITUNYOSO	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	2,466,868	1,500,000	1,400,000	1,142,372	76%	0	0	METROS CUADRADOS	2,466,868	1,973,495	80%	EL AVENCE FISICO FUE MUY RAPIDO PERO FINANCIERAMENTE NO SE LIBERO EL RECURSO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTO SU DOCUMENTACION COMPROBATORIA A TIEMPO LO QUE NO PERMITIO SE LE LIBERARA MAS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE BORDOS	SAN MARTIN LACHILA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,170	150,170	150,170	51,809	35%	0	0	METROS CUADRADOS	150,170	51,809	35%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA AGENCIA PLAN DEL VERGEL	PLAN DEL VERGEL SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	1,114,266	200,000	229,120	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,200	500	10%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA LUZ TENEXCALCO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	541,040	541,040	541,040	432,832	80%	0	0	METROS CUADRADOS	600	480	80%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$541,040.63
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	GUADALUPE VILLA HERMOSA SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	362,263	345,063	345,063	345,063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,101	947	86%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$377,477.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$362,263.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$15,214.00.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	800,000	329,841	329,841	329,841	100%	0	0	METROS	200	130	65%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 13 CM DE ESPESOR CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
PAVIMENTACION DE CALLE	CIENEGUILLA SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	830	830	100%	065452415A4F2059204E4956454C414349D34E204445205445252454E4F2C2045535441424C454349454E444F20454A4553205920524546452454E4349412C20434F4E464F524D414349D34E20444520424153452049494452C1554C494341202051554954414E444F20554E4120434150412044452032020434D2E2C204
PAVIMENTACION DE CALLE	LAS ANONAS SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	658	658	100%	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIEND EJES Y REFERENCIAS, COMPACTACION DE TERRACERIAS, EXCAVACION PARA ALOJAR GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL DE 15X20X40, CONCRETO FC=150KG/CM2, PAVIMENTO DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE CMBRA Y EQ
PAVIMENTACION DE CALLE	LOS LIMONES SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	328,000	328,000	328,000	300,000	91%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,080	90%	065452415A4F2059204E4956454C414349D34E204445205445252454E4F2C2045535441424C454349454E444F20454A4553205920524546452454E4349412C20434F4E464F524D414349D34E20444520424153452049494452C1554C494341202051554954414E444F20554E4120434150412044452032020434D2E2C204
PAVIMENTACION DE CALLE	VISTA HERMOSA SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	271,000	271,000	271,000	271,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	065452415A4F2059204E4956454C414349D34E204445205445252454E4F2C2045535441424C454349454E444F20454A4553205920524546452454E4349412C2044455350414C4D4520444520C152454120444520434155534520504C555649414C2C2043415247412C204143415252454F205920434F4D50414354414349D
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	LLANO VERDE SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	458,470	458,470	458,470	237,544	52%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	630	53%	
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	BENITO JUAREZ II SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	924,517	619,427	619,427	619,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,986	1,291	65%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COL. LA SOLEDAD (TEMASCAL), OAXACA	TEMASCAL MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	634,568	634,568	634,568	634,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820	1,820	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. AGRICOLA LA MAZATECA (TEMASCAL), OAXACA	TEMASCAL MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	668,075	200,423	668,075	200,423	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,045	613	30%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COL. LA MAZATECA (TEMASCAL), OAXACA	TEMASCAL MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	312,741	93,522	312,741	93,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	765	230	30%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SECCION II	NUEVO PASO NAZARENO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	718,577	718,577	718,577	718,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,352	2,352	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL CERRO DE LAS HUERTAS	EJUTLA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO ILUMINACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EL CERRO DE LAS HUERTAS	EJUTLA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO	H AYUNTAMIENTO	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	SE CONSTRUIERON LOS METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO ADEMAS DE ILUMINACION
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRAULICO.	0001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	352,790	352,790	352,790	352,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,438	2,438	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 478,270.00, PERO EL MUNICIPIO APORTO DEL RAMO GENERAL 33 FONDO II LA CANTIDAD DE \$ 352,790 Y LOS BENEFICIARIOS PUSIERON LA CANTIDAD DE \$ 125,480.00 Y ESTA TERMINADA AL 100 % EN TODOS SUS TRABAJOS A REALIZAR.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AGUA CUCHARON	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	650,000	650,000	650,000	400,000	62%	0	0	METROS CUADRADOS	650,000	400,000	62%	
PAVIMENTACION DE LOS ACCESOS A SAN NICOLAS HIDALGO	01 SAN NICOLAS HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	118,458	118,458	118,458	118,458	100%	0	0	METROS CUADRADOS	298	298	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	AGENCIA DE HACIENDA BLANCA SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	500,000	0	0%	AL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASUNCION SANTA MARIA TENEXPAM	SANTA MARIA TENEXPAM SAN PABLO HUIZTO	ALEXLUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	200,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200,000	100,000	50%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	ORILLA DEL LLANO ASUNCION CACALOTEPEC	H AYO DE ASUNCION CACALOTEPEC	250,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METROS	15	5	33%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	1,650,000	824,944	39,000	39,000	5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	700	15%	EL AVANCE REFLEJADO ES BAJO DEBIDO A QUE LA OBRA INICIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO DE LEON.	MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	1,509,872	1,328,504	1,328,504	1,328,504	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DE LEON PRIMERA ETAPA E INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (SAN PEDRO APOSTO)	SAN PEDRO APOSTOL AMUZGOS PUTLA	H AYUNTAMIENTO	1,493,134	1,132,276	1,132,276	1,132,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,980	1,980	100%	PAVIMENTACION Y ALcantarillado de aguas pluviales de la calle principal de la congregacion de san pedro apostol. Amuzgos.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	MALVARSCO SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	710,000	710,000	600,000	510,000	72%	0	0	METROS CUADRADOS	900	550	61%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN	3,259,879	3,259,879	3,259,879	1,881,000	58%	0	0	METROS CUADRADOS	3,112	1,800	58%	FALTA POR EJECUTAR UNA PARTE DE LA PAVIMENTACION.
PAVIMENTACION DE CALLE	ARROYO ZONTLE SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	1,003,054	1,003,054	1,003,054	1,003,054	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
PAVIMENTACION DE CALLES	CERRO QUEMADO SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	1,499,859	1,499,859	1,499,859	1,499,859	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	BENITO JUAREZ SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	602,371	602,371	602,371	602,371	100%	0	0	METROS CUADRADOS	760	760	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE	AGUA DULCE SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,200,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,190	1,460	67%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE SAN PEDRO JICAYAN EN UNA LONGITUD 365 ML DE 6 MTS DE ANCHO DE 12 CM DE ESPESOR
001 PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TRABAJO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	379,399	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,494	747	50%	A LA FECHA LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA.
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	CIRUELOS GUAPONCINGO FRESNILLO DE TRUJANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	136,483	136,483	136,483	136,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	LA CALLE REFORMA FUE PAVIMENTADA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y FUE CONCLUIDA AL 100 %
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y MURO DE CONTENCION	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	431,316	319,055	431,316	319,055	100%	431,316	319,055	METROS CUADRADOS	431,316	319,055	74%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
PAVIMENTACION DE LAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SOLEDAD SALINAS	SOLEDAD SALINAS SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	1,292,966	316,671	1,292,966	316,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,292,966	316,671	24%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA A EJECUTARSE CON EL RAMO 33 FONDO-III
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	CHARCO REDONDO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	303,576	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,298	350	27%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	SANTA MARIA ACATEPEC VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	913,592	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,450	450	31%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	EL TLACUACHE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	141,602	141,502	141,502	141,502	100%	0	0	METROS CUADRADOS	141,502	141,502	100%	SE PAVIMENTARON 141,501.75 M2 D CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 10 CMS DE CORONA Y 35.00 CMS DE PERALTE Y LOSA CMS DE ESPESOR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "EMILIANO ZAPATA"	SAN FELIPE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	210,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	180	30%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE UNA F' C=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	PALMA SOLA VILLA DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	150,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	400	82%	SE PAVIMENTA LA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA A BASE DE CONCRETO SIMPLE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO DE ABAJO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	301,428	180,000	180,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	226	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS DE PREPARACION Y TECNICOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA. POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE FISICO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN MARQUITOS VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	SE PAVIMENTARON 720 M2 DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA, Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSAS DE CONCRETO SIMPLE.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO	SANTA CRUZ VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	635,507	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	420	30%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: MARIANO MATAMOROS, ABASOYO Y AVENIDA OAXACA	RIO GRANDE VILLA DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	2,000,339	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS	4,141	1,240	30%	SE PAVIMENTARAN LAS CALLES CON UNA LONGITUD DE 4141 METROS, TENDRAN UNA SECCION DE 25 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CM DE PERALTE, BANQUETA DE 10 CMS. Y LOSA DE CONCRETO SIMPLE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL 200 A LA CALLE "GREGORIO CHAVEZ"	SAN JOSE DEL PROGRESO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	133,826	40,147	40,147	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	288	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS DE PREPARACION Y ACTIVIDADES TECNICAS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA. POR LO QUE NO SE REFLEJA AVANCE FISCO DEL MISMO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO DE CALLES	EL CACALOTE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	417,896	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,208	360	30%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE. 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE.
2A. ETAPA DEL EMPEDRADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN PEDRO YUCUNAMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	198,000	38,719	198,000	38,719	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,159	1,142	53%	NOTA. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 338,000.00 EL CUAL \$ 198,000.00 SON DEL RECURSO TOTAL DEL 2008 Y \$ 140,000.00 SON RECURSO DEL 2007 DEL FONDO II LA OBRA SE INICIO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE YA QUE SE ESTA EJECUTANDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	830,000	135,000	400,000	135,000	100%	0	0	0	METROS	380	300	79%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	VISTA HERMOSA SAN SEBASTIAN XCAPA	H AYUNTAMIENTO	216,060	216,060	216,060	216,060	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	910	910	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL(PROLONGACION) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIAN XCAPA	H AYUNTAMIENTO	350,085	350,085	350,085	350,085	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350,085	350,085	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO SANTA CRUZ SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	352,751	350,251	350,251	350,251	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	996	996	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$368,058.10, APORTACION MUNICIPAL \$352,751.90 Y BENEFICIARIOS \$15,306.20. LOS MONTOS QUE FIGURAN EN LA PARTE DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE PUSIERON EN CIFRAS CERRADAS POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES. PERO A
PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS	SANTA CATARINA CUKTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,171,935	302,852	600,000	302,852	100%	0	0	0	METROS	400	372	93%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE "BENITO JUAREZ"	BARRIO GRANDE SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,556,631	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,200	80%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MARCOS ZACATEPEC	SAN MARCOS ZACATEPEC SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	682,726	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,600	80%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	1,000,000	200,000	1,000,000	137,526	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	160	11%	
SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	350,000	100,000	350,000	40,000	40%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	100	1	1%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CABEZERA MPAL AL MPO DE SAN ANTONIO ELOXISTLAN 1A. ETAPA	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	1,180,360	778,336	402,023	778,336	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	1,600	67%	
PAVIMENTACION DE CALLES	COL MINERIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	218,254	218,254	218,254	218,254	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,344	1,344	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO ANTIGUO A CULAPAN DE GUERRERO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	740,809	740,809	740,809	339,478	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,568	1,568	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO	COL INSURGENTES SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	218,255	218,255	218,255	161,705	74%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,071	1,071	100%	
CONTINUACION DEL PAVIMENTO DEL CAMINO DE SAN AGUSTIN NUEVO	SANTA MARIA LA ASUNCION	ARG JULIO CESAR CASTELLANOS FERNANDEZ	1,000,000	300,000	1,000,000	300,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,685	1,685	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN JACINTO AMILPAS	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	3,142,726	942,837	1,000,000	942,837	100%	0	0	0	METROS	733	293	40%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA MONTAÑO SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	874,461	262,356	250,000	262,356	100%	0	0	0	METROS	306	21	7%	ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO IV POR UN MONTO DE \$839,610.00 Y CON EL FONDO II POR UN MONTO DE \$874,461.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,714,071.00.
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALBAN	AGENCIA DE POLICIA DE MONTE ALBAN SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	2,011,475	603,442	600,000	603,442	100%	0	0	0	METROS	600	60	10%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO NACIONAL	SAN JERONIMO YAHUICHE SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	3,560,000	1,068,107	1,000,000	1,068,107	100%	0	0	0	METROS	600	180	30%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ, COLONIA CENTRO	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	2,025,915	172,882	172,882	172,882	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	16,027	7,000	44%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN FRACC. VILLAS PARAISO	SANTA CRUZ MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	66,930	66,930	66,930	30,475	46%	0	0	0	ANDADOR	302	302	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNA COLORADA	SECTOR U2 MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	348,969	348,969	348,969	348,969	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	782	782	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MYNIYUA	SECTOR U2 MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	262,432	262,432	262,432	262,432	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	591	591	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2A. ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	H MUNICIPIO	1,220,684	854,479	1,220,684	854,479	100%	854,479	854,479	0	METROS CUADRADOS	3,121	2,965	95%	LA OBRA SE ATRAZO POR MODIFICACION Y AMPLIACION DE PROYECTO. CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL Y POR TEMPORADA DE LLUVIA, POR LO QUE EL MONTO PUEDE AUMENTAR PERO SERAN REFLEJADOS Y COMPROBADOS EN EL SIGUIENTE REPORTE Y EL LA ULTIMA ESTIMAC
PAVIMENTACION EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	MUNICIPIO	277,282	277,282	277,282	277,282	100%	277,282	277,282	0	METROS CUADRADOS	698	698	100%	EL TRABAJO SE CONCLUYE COPNFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO SIN NINGUN PROBLEMA
PAVIMENTACION DE LA CALLE AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	400,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	700	93%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHEMOC	SANTA MARIA IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IXCATLAN	433,181	27,000	0	27,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+080 AL KM 0+240	RANCHO FAISAN SANTA MARIA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC	80,000	80,000	39,510	39,510	49%	0	0	METROS CUADRADOS	80,000	39,510	49%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE: NIÑOS HEROES	EL BAJO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	1,215,114	1,215,114	1,215,114	364,534	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215,114	364,534	30%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, Y 16 DE SEPTIEMBRE	001 SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	891,331	521,753	521,753	390,007	75%	0	0	METROS CUADRADOS	1,478	720	49%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,055	5,500	78%	
PAVIMENTACION DE CALLE	SAN LUCAS ATOYAQUILLO SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,745,451	1,745,451	1,745,451	1,745,451	100%	0	0	METROS	400	400	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO
PAVIMENTACION DE CALLE	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,113,448	1,113,448	1,113,448	1,113,448	100%	0	0	METROS	220	220	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES	LA MURALLA SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	3,196,090	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100%	0	0	METROS	900	700	78%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLES	XINIYUVA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	2,406,800	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	METROS	600	500	83%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
0x93434F4E53545255434349D34E204445204314C4C452041204241534520444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	SANTA ELENA COMALTEPEC SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	429,456	429,456	171,782	171,782	40%	0	0	METROS CUADRADOS	900	360	40%	SE PAVIMENTA DOS CALLES CON UN AREA 800.00 M2 (150.00 LARGO X 6.00 ANCHO) DE 15 CM DE ESPESOR, Y 300.00 ML DE GUARNICIÓN
0x93434F4E53545255434349D34E204445204314C4C452041204241534520444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	EL GUAYABO SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	334,650	334,650	334,650	334,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	816	816	100%	PAVIMENTACION DE 816 M2 (136 LARGO X 6 ANCHO) DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE 15 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TABICÓN.
0x93434F4E53545255434349D34E204445204314C4C452041204241534520444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	FNCA LA NATVIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	350,240	350,240	350,240	350,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE 840 ML (140.00 LARGO X 6.00 ANCHO) DE LA CALLE PRINCIPAL, CON CONCRETO HIDRÁULICO FC 200 KG/CM2 Y LA CONSTRUCCIÓN DE 140 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC 150 KG/CM2
0x93434F4E53545255434349D34E204445204314C4C452041204241534520444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	SAN MIGUEL DE LOS PINOS SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	340,755	340,755	136,302	136,302	40%	0	0	METROS CUADRADOS	756	303	40%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE 756.00 M2 (126.00 LARGO X 6.00 ANCHO) CON CONCRETO HIDRÁULICO FC= 200 KG/CM2 Y LA CONSTRUCCIÓN DE 252.00 ML DE GUARNICIÓN
0x93434F4E53545255434349D34E204445204314C4C452041204241534520444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	LA HUICHICATA SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	293,933	293,933	293,933	293,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	SE PAVIMENTARON 600.00 M2 (100.00 LARGO X 6.00 ANCHO) CON CONCRETO HIDRÁULICO FC 200 KG/CM2 Y LA CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FC 150 KG/CM2
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DEL HOSPITAL	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	204,754	204,754	204,754	204,754	100%	0	0	METROS	34	34	100%	SE CONSTRUYERON DOS MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3. UNO DE SECCIÓN DE 0.40 CORONA X 1.00 BASE X 3.30 ALTURA Y 13.65 ML DE LONGITUD, Y EL SEGUNDO DE SECCIÓN DE 0.40 CORONA X 1.00 BASE X 3.0
0x93434F4E53545255434349D34E20444520504156494D454E544F20444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	PASO DE LA REINA SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	465,927	465,927	465,927	465,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 1,050 M2 (150.00 LARGO X 7.00 ANCHO) DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE GUARNICIÓN
0x93434F4E53545255434349D34E20444520504156494D454E544F20444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	SANTIAGO JAMILTEPEC SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	1,243,790	1,243,790	1,100,790	1,100,790	89%	0	0	METROS CUADRADOS	2,168	2,050	95%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DEL CIRCUITO DEL MERCADO MUNICIPAL 2,168.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 1010, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE JUQUILITA DEL BARRIO GRANDE	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	252,002	252,002	252,002	252,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	570	570	100%	SE PAVIMENTO 570 M2 DE CALLE (142.50 DE LARGO X 4.00 DE ANCHO), CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 1ERA CERRADA BENITO JUÁREZ BARRIO DE SAN JACINTO	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	151,390	151,390	90,834	90,834	60%	0	0	METROS CUADRADOS	245	147	60%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE 245.00 M2 (70.00 LARGO X 3.5 ANCHO) Y SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y RAMPA
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE (SABINOS 2ª ETAPA)	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	649,811	194,943	194,943	0	0%	194,943	0	METROS CUADRADOS	649,812	194,944	30%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EJECUTANDO LOS SOG CONCEPTOS: TRABAJOS PRELIMINARES, 1714.00 M2, CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, 339.87 M3, EXCAVACION A MANO 5.83 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL 345.70 M3, CONSTRUCCION DE GUARN
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIVADA DE ALCALA)	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	231,269	202,932	202,932	0	0%	202,932	0	METROS CUADRADOS	231,270	202,932	88%	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X15X40 182.98 ML, PAVIMENTO HIDRAULICO 640.50 M2 SE UTILIZARA CONCRETO F C=200KG/CM2.
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SABINOS)	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	362,339	258,689	258,689	0	0%	258,689	0	METROS CUADRADOS	362,339	258,689	71%	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE (SABINOS), EJECUTANDO TRABAJOS PRELIMINARES 945.85 M2, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 20X15X40 CM 236.47 ML Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 945.84 M2. UTILIZANDO CONCRETO F C=200KG/CM2.
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO NARANJAS SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	578,670	188,670	188,670	0	0%	188,670	0	METROS CUADRADOS	578,670	188,670	33%	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO(ORQUIDEAS, GARDENIAS, MARGARITAS, JAZMINES)	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	565,277	360,467	360,467	0	0%	360,467	0	METROS CUADRADOS	565,278	360,467	64%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GARDENIAS 509.79 M2, DE LOSA, CALLE JAZMINES 137.80 ML DE GUARNICION 15X20X40 Y PAVIMENTO 523.64 M2 CALLE MARGARITAS 465.57 M2 DE LOSA, CALLE ORQUIDEAS 295.20 M2 DE LOSA, SE UTILIZARA F C=200KG
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO LLANO GRANDE	HAYUNTAMIENTO	613,000	613,000	613,000	613,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,841	1,841	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	TECOYAME SANTIAGO IAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	420,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,122	800	71%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL ACCESO A LA TELESECUNDARIA	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	942,126	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,081	200	6%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN ANDRES YATUNI SANTIAGO XIACUÍ	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUÍ	277,030	277,030	88,801	140,950	51%	594	21	METROS CUADRADOS	1,898	392	21%	
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN RUMBO A CAMINO DE ZACATEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS	20	20	100%	SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCIÓN PARA HABILITAR EL PASO POR LA CALLE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO PILAR Y MURO	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	356,363	356,363	356,363	356,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	490,000	217,000	217,000	217,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	450	56%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION RUMBO A LA PICOACA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS	25	25	100%	SE CONSTRUYO UN MURO DE 25 METROS DE LONGITUD. LA ALTURA VARIA POR LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENO. LA OBRA ESTA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CAPILLA-CONASUPO	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	345,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	400	80%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO A LA PICOACA	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YAITEPEC	MUNICIPIO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,876	1,876	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO.	002 SANTA ROSA DE JUAREZ SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,000	270,000	27,000	135,000	50%	0	0	METROS	270,000	135,000	50%	
ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA)	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	150,000	150,000	150,000	90,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS	300	280	93%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	815,175	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,345	700	30%	OBSERVACION CORREGIDA
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	570,771	522,912	522,912	482,451	92%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	907	84%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN ANTONIO SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	141,264	107,350	107,350	107,350	100%	0	0	METROS	204	180	88%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION A BASE DE MAIPOSTERA DE PIEDRA DE LA REGION PARA EVITAR DESLAVES EN LA CALLE BENITO JUAREZ
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON COCNETRO HIDRAULICO	LA PROVIDENCIA SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	55,026	55,026	55,026	55,026	100%	0	0	METROS CUADRADOS	388	388	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DELACALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN JUAN HUAXTEPEC SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	256,499	202,600	202,600	202,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487	700	47%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 INC. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	GUADALUPE CABAOA SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	71,828	71,828	71,828	71,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	438	438	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO
PAVIMENTACION DELA CALLE ALDAMA CON COCNETRO HIDRAULICO	LOS REYES MICHAPA SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	129,524	129,524	129,524	124,025	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	SE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INC. LA CONSTRUCCION DE GUARNICION
PAVIMENTACION DELA CALLE GUADALUPE CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MATEO NUEVO SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	68,494	68,494	68,494	56,600	83%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASEDE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2. INC. GUARNICIONES
PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO	TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	MUNICIPIO DE TECOCUILCO DE MARCOS PEREZ	428,054	428,054	428,054	128,416	30%	0	0	METROS CUADRADOS	602	602	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LINDA VISTA, COLONIA SANTA CECILIA	001 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	51,054	51,054	51,054	51,054	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA INDEPENDENCIA	001 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	57,801	57,801	57,801	57,801	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA	SAN MIGUEL CARRIZAL MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO	266,591	266,591	266,591	266,591	100%	0	0	METROS	980	980	100%	
EMPEDRADO DE CALLES	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	400,000	400,000	300,000	300,000	75%	0	0	METROS	400,000	300,000	75%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	PASO NUEVO LA HAMACA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	399,908	399,908	399,908	399,908	100%	0	0	METROS	610	610	100%	SE CONSTRUYO 610 METROS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO NUEVO LA HAMACA BENEFICIANDO A 700 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	SAN CRISTOBAL LA VEGA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	399,575	399,575	399,575	399,575	100%	0	0	METROS	231	231	100%	SE CONSTRUYO 231 METROS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LA VEGA, BENEFICIANDO A 500 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	LA GRAN LUCHA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	736,817	736,817	736,817	736,817	100%	0	0	METROS	200	200	100%	SE CONTRUYERON 200 METROS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA F C= 250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE LA GRAN LUCHA. BENEFICIANDOSE 700 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	812,223	812,223	812,223	812,223	100%	0	0	METROS	250	250	100%	SE CONSTRUYERON 250 ML DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMALIPAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA BENEFICIANDO A 13000 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.	MONTE NEGRO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	327,191	327,191	327,191	327,191	100%	0	0	METROS	200	200	100%	SE CONSTRUYO LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO LA CUAL CONSTA DE 200 ML. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASI COMO 90 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO. BENEFICIANDOSE 400 HABITANTES.
PAVIMENTACION DE CALLES	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	477,344	477,344	477,344	150,000	31%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	360	30%	OBRA EN PROCESO SIN PROBLEMAS
33 PAVIMENTACION DE CALLES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	500,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	0	0%	NO SE HA REALIZADO LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DONAJI	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES DE JUAREZ Y FINAL DE LA CALLE	COLONIA BENITO JUAREZ SUR MATIAS ROMERO AVENDANO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	702,607	702,607	345,635	345,635	49%	345,635	345,635	METROS CUADRADOS	100	49	49%	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES DE JUAREZ Y FINAL DE LA CALLE. CON GUARNICION TRAPEZODAL DE 0.15X0.25X0.35 MTS. CON UN ANCHO PROMEDIO DE 11.50MTS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES DE CUAUHTEMOC Y PORFIRIO DIAZ	COLONIA CENTRO NORTE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO	276,902	276,902	182,232	182,232	66%	182,232	182,232	METROS CUADRADOS	100	66	66%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES DE CUAUHTEMOC Y PORFIRIO DIAZ, CON UNA LONGITUD DE 115 METROS LINEALES Y 10 METROS DE ANCHO, CUENTA CON GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25X0.35
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES DE PORFIRIO DIAZ E ITURBIDE	COLONIA CENTRO NORTE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO	333,015	333,015	259,163	259,163	78%	259,163	259,163	METROS CUADRADOS	100	78	78%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES DE PORFIRIO DIAZ E ITURBIDE CON UNA LONGITUD DE 115 Y 12 METROS DE ANCHO, CON GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25X0.35 MTS.
PAVIMENTACION DE LA 1A. CALLE DE YOLANDA JARQUIN Y 1A. CALLE DE MIGUEL HIDALGO	AGENCIA MUNICIPAL DE TOLOSA DONAJI MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO	1,040,476	1,040,476	312,142	312,142	30%	312,142	312,142	METROS CUADRADOS	100	30	30%	PAVIMENTACION DE LA 1A. CALLE DE YOLANDA JARQUIN Y 1A. CALLE DE MIGUEL HIDALGO A BASE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR CON UN FC=250 KG/CM2 Y GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE DE FC=250 KG/CM2 DE SECCION 0.15X0.25X0.35 MTS.
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN PEDRO TOTOMACHAM ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	517,500	517,500	517,500	155,250	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA	SANTIAGO NILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	500,926	500,926	500,926	395,500	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1,117	882	79%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	SANTIAGO NILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	434,789	434,789	434,789	434,789	100%	0	0	METROS CUADRADOS	967	967	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIO ABREU, COL. ARTÍCULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	14,066	14,066	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	29	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, COL. ARTÍCULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	30,804	30,804	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	74	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MORELOS, AGENCIA DONAJI.	DONAJI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	84,210	84,210	0	0	0%	0	0	METROS	295	0	0%	LAS METAS REALES SON 295 METROS LINEALES. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA DE JUAREZ (TRAMO DE CALLE ETLA A AV. MONTE ALBAN), COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	279,505	279,505	0	0	0%	0	0	METROS	1,032	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1,032 METROS LINEALES EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR ORIÓN 1A ETAPA, COL. LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	66,227	66,227	0	0	0%	0	0	METROS	141	0	0%	LAS METAS SON 140.70 METROS LINEALES. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIX DIAZ, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	184,320	184,320	0	0	0%	0	0	METROS	670	0	0%	LAS METAS REALES SON DE 670 METROS LINEALES. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VILLA ALTA (TRAMO EMILIANO ZAPATA A AVENIDA LAS TORRES) COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	187,238	187,238	0	0	0%	0	0	METROS	620	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 670 METROS LINEALES. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JASPE, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	371,039	371,039	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	664	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 663.95 M2. Y 189.70 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOISES SAENZ, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,261,795	1,261,795	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,257	0	0%	LAS METAS REALES SON 2,256.80 M2. Y 609.30 ML. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARDENIAS, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	810,026	810,026	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	0	0%	LAS METAS REALES SON 1,357.65 M2. Y 387.90 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAZMINES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJI.	DONAJI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	747,844	747,844	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270	0	0%	LAS METAS APARTE DE LOS 1,269.75 M2. TAMBIÉN INCLUYEN 354.40 ML. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REP
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	454,135	454,135	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	782	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO ALVARO OBREGON A GARCIA VIGIL), AGENCIA DONAJI	DONAJI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	372,041	372,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LAS METAS REALES SON 585 M2. Y 260 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO GARCIA VIGIL A VENUSTIANO CARRANZA), AGENCIA DONAJI.	DONAJI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	343,528	343,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LAS METAS REALES SON 166.64 ML. Y 583.24 M2. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN.	SAN LUIS BELTRÁN OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	653,101	653,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, AGENCIA DOLORES.	DOLORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	50,458	50,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	105,814	105,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD, COL. PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	429,348	429,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN COL. PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	60,486	60,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA LARGA, AGENCIA DOLORES.	DOLORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	148,392	148,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA XOCHIMILCO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	972,740	972,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (TRAMO MICHOCAN-LUIS ECHEVERRIA) COL. BENITO JUAREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	320,659	320,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	402,218	402,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAMBOYANES (TRAMO ANDADOR JAZMINES A CALLE BUGAMBILIAS), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	384,795	384,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENARO VASQUEZ (TRAMO LIBRAMIENTO A VIGUERA A 2º PRIV. DE GENARO VASQUEZ) COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	494,474	494,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	956,618	956,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,658,222	1,658,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LAS METAS CONSTAN DE 2,998.40 M2. Y 102.20 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO Y EJERCIDO, ASI COMO LAS METAS EJECUTADAS APARECEN EN CE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	966,685	966,685	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTURINA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	511,797	511,797	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ DEL SECTOR VICENTE SUAREZ DE LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	45,387	45,387	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CARRETERA A VIGUERA A CALLE INDEPENDENCIA), COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,013,735	1,013,735	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2ª PRIVADA DE LA MIXTECA, 1ª ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	DONAJÍ OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	264,042	264,042	0	0	0	0	0	0	0	0%	LAS METAS REALES SON 487.51 M2. Y 16.64 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS E	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	449,529	449,529	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 873.6 M2. Y 13.29 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y MET	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE VALERIO TRUJANO, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	100,775	100,775	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÚLTIMA CALLE DE LLANO DE LAS FLORES, COL. AMPLIACIÓN VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	DONAJÍ OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	152,779	152,779	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIRCONIA (TRAMO GENARO VASQUEZ A CANAL DE AGUA) 1ª ETAPA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	833,564	833,564	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1,680 M2. Y 118.55 ML. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARFIL, COL. CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	362,149	362,149	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJÍ.	DONAJÍ OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	594,022	594,022	0	0	0	0	0	0	0	0%	EN METAS, ADEMAS DE LOS 1,118.00 M2. SE REALIZARAN 109.50 ML. DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DANUBIO (TRAMO RIO AMAZONAS - RIO PEDREGAL), COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	396,258	396,258	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES.	DOLORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	65,749	65,749	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, SECTOR LAS SALINAS AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,622,289	1,622,289	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASI COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	3,500,000	3,500,000	1,050,000	1,050,000	30%	0	0	0	970	49	5%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO OCOTLAN DE MORELOS	SAN JACINTO CHILATECA OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	332,855	332,855	332,855	199,713	60%	0	0	0	250	150	60%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TLAXCALA	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	656,063	309,365	309,365	309,365	100%	0	0	0	301	160	53%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	YUCUCHA DE DON LUIS PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,267,450	382,020	382,020	382,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520	800	53%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (COBAO)	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,344,208	182,873	182,873	182,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,923	300	16%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	859,000	267,324	267,324	267,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,463	600	41%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLE "LA LOMA" CON CONCRETO HIDRAULICO	PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	699,478	699,478	699,478	699,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	1,558	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL "LA LOMA", CON CONCRETO HIDRAULICO. LA CUAL YA ESTA TERMINADA Y OPERA NORMALMENTE.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PASIONARIA PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	756	756	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA, Y SE CONSTRUYERON MUROS DE CONTENCIÓN DE PIEDRA.
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	PLAN DE AYALA PUTLA VLLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	499,677	149,903	149,903	149,903	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	189	15%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA	SAN JUAN LAS HUERTAS PUTLA VLLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,230	62	5%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LA PAZ, BARRIO SAN FRANCISCO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	418,138	418,138	418,138	418,138	100%	0	0	METROS	200	200	100%	EL MONTO DEL CONTRATO DE \$418,138.07 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LA PAZ, BARRIO SAN FRANCISCO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	418,138	418,138	418,138	418,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	508	508	100%	MIL DISCULPAS: ESTA OBRA REEMPLAZA AL FOLIO NO. 68424 QUE POR ERROR FUE CAPTURADA CON MEDIDAS DIFERENTES A LAS REALES PERO COMO YA NO SE PUEDE MODIFICAR ENVIÓ NUEVAMENTE LA OBRA CON LOS DATOS CORRECTOS. MONTO TOTAL DE LA OBRA: 418,138.07 PERO EL SISTEMA N
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA COL. CHAPULTEPEC	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	553,229	405,187	405,187	405,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	637	484	76%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$553,228.76 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEO LA CANTIDAD
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NO. 6 ENTRE LAS AVENIDAS NO. 1 Y NO. 2, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	467,418	467,418	467,418	467,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	863	863	100%	MIL DISCULPAS: NOTA: ESTE REPORTE SUSTITUIE AL FOLIO NO. 68236 QUE POR ERROR SE CAPTUREO MAL LA UNIDAD DE MEDIDA PARA QUE EFECTUEN EL AJUSTE CORRESPONDIENTE. GRACIAS EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR \$467,417.98 SIN EMBARGO EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES POR L
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COL. CESAR LINTON	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	320,710	320,710	320,710	320,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	793	793	100%	LA OBRA ES POR 792.90 M2 EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR : 320,709.98 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES POR LO QUE SE TIENE QUE REDONDEAR
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIAHUATLAN, COL. HUGO MAYORAL	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	122,550	122,550	122,550	122,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	218	218	100%	LA OBRA ES POR \$218.09M2 Y EL MONTO TOTAL ES POR \$122549.98 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEO
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO	SAN AGUSTIN AMANTENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,364	179,682	179,682	179,682	100%	0	0	ANDADOR	219,364	179,682	82%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	559,035	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	559,035	280,000	50%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN FELIPE AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	395,975	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS	18	2	11%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLES	LA SOLEDAD SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	493,957	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	900	87%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLES	LA UNION ABAJO SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	395,975	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	40	19%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLES	LA UNION ARRIBA SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	444,966	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	600	59%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN CRISTOBAL SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	822,514	573,478	573,478	573,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764	1,600	91%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION A LA CALLE PRINCIPAL	SAN LUIS YUCUTACO SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	668,825	668,825	668,825	668,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" (1A. ETAPA)	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,764,000	1,342,188	1,342,188	1,342,188	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764,000	1,342,188	76%	
AMPLIACION DE LA CALLE A LA COLONIA LAS ESTRELLAS	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TERMINACION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ ETLA	AGENCIA DE SANTA CRUZ ETLA PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	450,000	0	0%	NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	LAGARTERO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	130,000	38,963	38,963	38,963	100%	0	0	METROS CUADRADOS	273	60	22%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE 272.50 M2. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS. DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA.
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL: LA SOLEDAD -CARRETERA FEDERAL 200	LA SOLEDAD VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	272,073	164,000	164,000	164,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	450	56%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	LA LUZ VALLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	1,025,000	135,000	135,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400	0	0%	LA OBRA ESTA EN FASE DE PREPARACION Y TRABAJOS TECNICOS PREVIOS.
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION	SAN SEBASTIAN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	4,996,044	2,997,626	500,741	0	0%	10,196	0	METROS	500,741	0	0%	EN VIRTUD DE QUE SE ESTAN ELABORANDO ACTUALMENTE LOS PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS COMO SON: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA (IEEPO) EXISTE UN 60% DE AVANCE PARA EL INI
APERTURA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MORELOS	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	2,668,957	1,035,450	100,000	697,450	67%	0	0	METROS	5,000	1,500	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
APERTURA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MORELOS	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	2,668,957	1,035,450	100,000	697,450	67%	0	0	METROS	5,000	1,500	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA CALLE ABAOLO Y ALLENDE	SANTA MARIA TECOMAVACA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	722,000	361,000	361,000	361,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,572	760	48%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL "LIBERTAD" EN SU CUARTA ETAPA	SANTIAGO XTALTEPEC TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	500,000	500,000	500,000	25,900	5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	94	7%	ESTA OBRA SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA POR PARTE DEL MUNICIPIO EN LA AGENCIA DE SANTIAGO XTALTEPEC.
MANTENIMIENTO														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSERVACION DE CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	103,364	103,364	103,364	0	0%	0	0	0	280	280	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUYERON 279.65 M2 DE CARPETA ASFALTICA
CONSERVACION DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	379,857	379,857	379,857	0	0%	0	0	0	716	600	84%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUYERON 715.71 M2 DE CARPETA ASFALTICA 201.96 M2 PAVIMENTO
PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO)	EJUTLA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	100	100	100%	BACHEO DE CALLES PRINCIPALES
CONSTRUCCION DE CUNETAS	SAN PEDRO KCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO KCATLAN	18,530	18,530	18,530	18,530	100%	0	0	0	70	70	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. DEL RAMO 33, FONDO III
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	TIERRA COLORADA KTEPEJI SANTA CATARINA KTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA KTEPEJI	354,539	250,000	300,000	250,000	100%	0	0	0	800	600	75%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	EL PUNTO KTEPEJI SANTA CATARINA KTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA KTEPEJI	354,539	326,200	160,000	326,200	100%	0	0	0	1,508	700	46%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 354,539.60 FORTAMUN \$ 186,355.40 RAMO 28 \$ 27,945.00 OBRAS PUB. \$ 35,600.00 BENEFICIARIOS \$ 35,600.00 TOTAL \$ 640,040.00
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PALMA DE JUAREZ IXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	163,215	97,929	65,114	84,871	87%	0	0	0	777	22	3%	ESTA OBRA SE REALIZO CON EL RAMO 33 EN SUS DOS FONDOS, SEGUN DESGLOCE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) \$163,215.17 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM) \$135,032.55 TOTAL DE LA OBRA: \$298,247.72 PAVIMENTACION
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	569,496	569,496	71,473	402,140	71%	0	0	0	2,611	500	19%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2007, 2008 Y DEL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FISM 2007 \$ 10,143.43 FISM 2008 \$ 569,446.20 FORTAMUN 2007 \$ 280,913.44 FORTAMUN 2008 \$ 482,907.48 T
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL	LA ESPERANZA COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	177,102	0	0	0	0%	0	0	0	252	0	0%	LA OBRA NO SE HA INICIADO YA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION
RASTREO, COLOCACIÓN DE TOPES Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	119,344	119,344	119,344	119,344	100%	0	0	0	200	200	100%	EL PROYECTO DE LA OBRA CONTEMPLA VARIOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA MISMA ÁREA, AUNQUE PAREZCAN DIFERENTES.
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES EN COL. VICENTE GUERRERO	CO VICENTE GUERRERO VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	2,062,720	1,018,816	1,018,816	1,018,816	100%	0	0	0	300	200	67%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CONSISTENTE EN LA DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO EN MAL ESTADO POR TUBERIA DE PVC DE 4" PARA AGUA POTABLE, CAMBIO DE TUBERIA DE CEMENTO EN MAL ESTADO PO
REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	100,000	100,000	100,000	24,805	25%	0	0	0	700	200	29%	
REHABILITACION DE CALLES	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	600,000	600,000	374,841	374,841	62%	0	0	0	1,434	900	63%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	57,800	57,800	57,800	57,800	100%	0	0	0	450	450	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE AV. BRENA TORRES UBICADA ENTRE CALLE JOSE CORTEZ Y CALLE CUAUHTEMOC	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	774,218	774,218	774,218	774,218	100%	0	0	0	774,219	774,219	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS	SECCION I SAN LUCAS QUITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	635,174	494,358	508,139	494,358	100%	0	0	0	590	472	80%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO (REHABILITACION)	EL PROGRESO SAN PEDRO KCATLAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO KCATLAN	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	1,379	1,379	100%	OBRA TERMINADA AL 100%.
REPAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	2,461,329	2,461,329	2,461,329	2,007,132	82%	0	0	0	1,500	1,200	80%	
REPAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,413,561	97%	0	0	0	3,000	2,800	93%	
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297,456	297,456	297,875	297,456	100%	0	0	0	607	607	100%	
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE NUYOY ENTRE COLON Y VENUSTIANO CARRANZA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107,024	49,327	107,024	49,327	100%	0	0	0	263	263	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 100% Y EN AVANCE FINANCIERO DEL 46.09%, LA OBRA SE CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, Y LA ESTIMACION DE FINIQUITO NO SE HA INGRESADO POR OBSERVACIONES EN LA DOCUMENTACION
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (BACHEO) CALLE CUAUHTEMOC -16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CUAUHTEMOC Y TRUJANO, CALLE MORELOS ENTRE CUAUHTEMOC Y TRUJANO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	262,082	226,475	262,082	226,475	100%	0	0	0	618	618	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 100% Y EN AVANCE FINANCIERO DEL 86.41%, LA OBRA SE CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, Y LA ESTIMACION DE FINIQUITO NO SE HA INGRESADO POR OBSERVACIONES EN LA DOCUMENTACION
REHABILITACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BOULEVARD DE ACCESO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	70,878	70,878	70,878	70,878	100%	0	0	0	63	63	100%	REHABILITACION DE REDUCTORES CON MEDIDAS DE 2.40X6.60 METROS
REHABILITACION DE LA CALLE MARIO Y ERNESTO GUZMAN CLARCK	BARRIO NUEVO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	162,593	162,593	162,593	162,593	100%	0	0	0	162,593	162,593	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE MARIO Y ERNESTO GUZMAN CLARCK	BARRIO NUEVO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	162,593	162,593	162,593	162,593	100%	0	0	0	162,593	162,593	100%	
CONSERVACION Y APERTURA DE CALLES	CORRAL DE PIEDRAS SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	66,610	66,610	66,610	66,610	100%	0	0	0	700	700	100%	SE REHABILITARON LAS CALLES PRINCIPALES DE LA AGENCIA CORRAL DE PIEDRAS TALES COMO LAS CALLES DE ZARAGOZA, ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA, CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS, Y LAS CALLES CENTRICAS DE LA MISMA AGENCIA DANDO UNA LONGITUD DE 700.00 ML. POR UN AN
RASTRO Y NIVELACION DE LA CALLE PELAXILA	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	173,220	173,220	173,220	173,220	100%	0	0	0	320,000	320,000	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE CALLE FRAMBOYANES 1A ETAPA, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	SAN FELPE DEL AGUA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	777,537	777,537	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CÚBICOS. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
REHABILITACION DE LA CALLE ANDES 1A ETAPA, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	305,537	305,537	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
REHABILITACION DE LA CALLE CHEGOLE, 1ª ETAPA, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	SAN MARTÍN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	64,957	64,957	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
REHABILITACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, 1A. ETAPA.	GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	229,349	229,349	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CÚBICOS LOS RECURSOS MINISTRADOS, ASÍ COMO LOS INTERESES GENERADOS SEÑAN REPORTADOS EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA APROBADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE.	
REHABILITACION DE LA CALLE EL COQUITO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	220,646	220,646	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CÚBICOS. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE HIDALGO Y PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES, 1ª ETAPA.	DOLORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	112,413	112,413	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CÚBICOS. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
REHABILITACION DE LA CALLE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA.	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	427,180	427,180	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA METAS SON METROS CÚBICOS. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS.	
REHABILITACION DE LA CALLE UNIDAD OBRERA PARTE BAJA 1A ETAPA (A PARTIR DE FÉLIX ROMERO), COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	967,058	967,058	0	0	0	0	0	0	0	0%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS	
REHABILITACION DE LA PRIVADA DE NOGALES, 1a. ETAPA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	213,235	213,235	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CÚBICOS. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO EJERCIDO Y METAS SE REFLEJAN EN CEROS.	
REHABILITACION DE PAVIMENO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE ENERO COL. HUGO MAYORAL	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	348,280	348,280	348,280	348,280	100%	0	0	0	654	654	100%	
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA POBLACION DE AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	293,125	293,125	293,125	100%	0	0	0	300,000	293,125	98%	
PASOS VEHICULARES														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE GLORIETA Y MONUMENTO DE ACCESO	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	897,400	269,220	269,220	269,220	100%	0	0	0	150	150	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% EN CUANTO A ALBAÑILERIA GRUESA SOLO LE FALTA RETOCAR ALGUNOS DETALLES DEL MONUMENTO, TERMINAR EL BARANDAL DE PROTECCION Y RETOQUES DE PINTURA EN ALGUNAS ZONAS
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA GIGANTE	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	297,000	297,000	297,000	297,000	100%	0	0	0	36	36	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE CAMINO 1ª ETAPA	CERRO ALTO COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	805,750	550,750	550,750	550,750	100%	0	0	0	805,750	550,750	68%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO MOLINO	AGENCIA DE SANTA CRUZ ETLA PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SDAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	0	50,000	0	0%	NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO MOLINO	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ETLA PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SDAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	0	50,000	0	0%	NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSE DEL PROGRESO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	179,069	53,721	53,721	0	0%	0	0	0	1	0	0%	SE CONSTRUIRA UN MURO DE TABICÓN, CASTILLO Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO. SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE PREPARACION Y TECNICOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PASOS VEHICULARES	SANTA MARIA YAVEO SANTIAGO YAVEO	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	330,000	330,000	165,000	165,000	50%	0	0	0	23	12	50%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CARMEN	SANTIAGO TLANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,679	79,679	79,679	50,779	64%	0	0	0	79,679	50,779	64%	
REPARACION DE PUENTE EN CALLE HIDALGO ENTRONQUE RIO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES.	DOLORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	331,643	331,643	0	0	0%	0	0	0	38	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
PUNTES Y PASOS PEATONALES														
CONSTRUCCIÓN														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	EL TABAJE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO	250,000	180,530	180,530	180,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	36	72%	
COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN PUENTE SAN BARTOLO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	74,752	74,752	74,752	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE COLOCARA 1 SEÑALAMIENTO EN EL PUENTE SAN BARTOLO
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	VILLA NUEVA II SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	68	44	65%	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SAN PEDRO EL CALVARIO EN SAN JUAN MIXTEPEC	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	SECCION IV SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	371,038	111,312	148,415	111,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	28	11	40%	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE BASURA	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,004,162	1,004,162	1,004,162	200,000	20%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	600	20%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO VERDE	SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	945,000	283,500	283,500	283,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	NUEVO PASO NAZARENO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	62,750	62,750	62,750	62,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	LA ERRADURA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	380,959	380,959	380,959	380,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093	1,093	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL DE 6ºS MTS. EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON	PASO ANCHO SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	581,900	581,900	581,900	581,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
MANO DE OBRA DE CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DIAZ ORDAZ ACCESO A BARRIO NUEVO	SANTA MARIA HUATULCO SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	277,708	277,708	204,277	204,277	74%	0	0	METROS CUADRADOS	625	460	74%	MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE MAMPOSTERIA Y MURO CICLOPIO.
MANO DE OBRA EN EXTRACCION DE PIEDRA BRAZA PARA MURO DE CONTENCION EN CALLE DIAZ ORDAZ ACCESO A BARRIO NUEVO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	48,000	48,000	13,600	13,600	28%	0	0	METROS CUADRADOS	238	66	28%	SON 238 JORNALES UNIDAD DE MEDIDA. JORNALES
SUM. DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS PARA LA CONST. DE MURO DE CONT. EN CALLE DIAZ ORDAZ ACCESO A BARRIO NUEVO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	160,500	160,500	160,500	160,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UN LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CEMENTO GRIS,BLOCK,GAVIONES,VARILLAS,ALAMBRO, TUBO PVC, A. RECOCIDO.
SUM. DE PIEDRA BOLA PARA LA CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DIAZ ORDAZ ACCESO A BARRIO NUEVO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	54,000	54,000	36,000	36,000	67%	0	0	METROS CUADRADOS	90	60	67%	SON 90 (M3) METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DIAZ ORDAZ ACCESO A BARRIO NUEVO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	190,727	190,727	161,230	161,230	85%	0	0	METROS CUADRADOS	666	563	85%	SON 666 M3 DE MATERIALES PETREOS (GRAVA Y ARENA)
MURO DE ASOLVE EN EL PARAJE LA TRINIDAD	SANTIAGO SUCHLQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	315,570	315,570	315,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
MURO DE ASOLVE EN EL PUENTE PRINCIPAL	SANTIAGO SUCHLQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	324,999	324,999	324,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17	17	100%	
MURO DE ASOLVE LOS NOGALES	SANTIAGO SUCHLQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	153,910	153,910	153,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA NUEVA ESPERANZA S/RIO BOBO.	LA NUEVA ESPERANZA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	2,447,664	2,447,664	2,447,664	2,447,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	462	462	100%	SE ESTA CONSTRUYENDO EL PUENTE VEHICULAR DE LA NUEVA ESPERANZA SOBRE RIO BOBO. EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA LA CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 82.50 METROS DE LONGITUD ESTE PUENTE BENEFICIARA A 450 HABITANTES DE ESA COMUNIDAD.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	103,257	103,257	103,257	103,257	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BOVEDA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,395,000	796,709	796,709	796,709	100%	0	0	METROS CUADRADOS	627	500	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, TRAMO ESTACION REFUGIO-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	905,550	905,550	905,550	905,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	905,550	905,550	100%	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ANTONIO	SAN ANTONIO TILANTOGO SANTAGO TILANTONGO	MUNICIPIO DE SANTAGO TILANTONGO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110,000	110,000	100%	
REPARACIÓN DE GAVIONES EN EL RIO TECOLOTE (TRAMO AV. REVOLUCIÓN A AGUILAS SERDAN), AGENCIA DOLORES	DOLORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	605,945	605,945	605,945	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	172	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
ALUMBRADO PÚBLICO														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	343,160	102,948	102,948	102,948	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% SOLO FALTA EL CONTRATO CON CFE PARA QUE HAYA ELECTRICIDAD, SE COLOCO UN POSTE PC 12-750 Y UN TRANSFORMADOR
CONVENIO CON COPLADE DE ELETRIFICACION RURAL	SANTA MARIA LA ASUNCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	940,000	134,420	940,000	134,420	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	45	45	100%	
AMPLIACIÓN														
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	162,199	162,199	162,199	162,199	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	162,199	162,199	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA														
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO HULOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HULOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	120,386	54,386	54,386	54,386	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	81	37	46%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA	MUNICIPIO DE STA CRUZ AMILPAS	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MPAL	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	287,500	287,500	100%	LA OBRA ES REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. -

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SECTOR H3 SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	46,595	46,595	46,595	46,595	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LUMINARIAS
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO EN PUENTE PEATONAL	LA MINA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	22,246	22,246	22,246	22,246	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA EL ALUMBRADO DE PUENTE PEATONAL
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO EN PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL	LA ERRADURA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	19,793	19,793	19,793	19,793	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LUMINARIAS
CAMBIO DE LUMINARIAS.	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	215	215	100%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	SANTA MARIA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC	230,000	112,090	112,090	112,090	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	230,000	112,090	49%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DENTRO DE LA POBLACIÓN DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	39,033	39,033	39,033	39,033	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	167,000	167,000	167,000	167,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	246	246	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	176,709	176,709	176,709	176,709	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL														
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	65,000	32,497	21,000	21,000	65%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	100	50	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO SON LUMINARIAS, CON UN TOTAL DE 100 Y UN AVANCE ACUMULADO DE 50.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL IEBO	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	27,677	27,677	27,677	27,677	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	1	1	100%	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DENTRO DE LAS AULAS DEL IEBO. NO SE TRATA PROPIAMENTE DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA O ALUMBRADO PÚBLICO. POR LO QUE SE INCLUYÓ EN EL CONCEPTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL.
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS														
LINEAS DE TRANSMISIÓN														
AMPLIACIÓN DE LA RD ELÉCTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE (GALERIA) EN SANTIAGO CHAZUMBA	01 SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	184,342	184,342	184,342	184,342	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD														
CONSTRUCCIÓN														
MONTAJE DE TORRES DE ALUMBRADO Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL ESTADIO DE BEISBOL HERNANDEZ CASTRO	COLONIA COSTA VERDE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,596,881	2,596,881	2,596,881	779,064	30%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE COLOCARAN 1 TRANSFORMADOR 96 REFLECTORES
INTRODUCCION DE RAMAL ELECTRICO	NUEVO SAN ANTONIO SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	1,416,558	1,416,558	0	1,416,558	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	32	32	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,416,558.75 (UN MILLON CUATRO CIENTOS DIESEISES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 MN). NOTA: NA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO() SE OMITIERON LOS 75 CENTAVOS. NOTA. PROGRAMADO ANUAL 32 SE REFIERE AL NO.
AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA YOSOCANI SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	50%	
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	PLAYA CARRIZO LUCAS OJITLÁN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,707,300	810,990	810,990	810,990	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10,560	3,169	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA ESTA EXPRESADA EN METROS LINEALES
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	LLANO OCOTAL SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CDH AYUNTAMIENTO	182,970	182,970	182,970	182,970	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	30%	OBRA CONVENIDA CON UN 30% RECURSO MUNICIPAL, 20% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 50% CDI
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	RIO MANTECA VILLA SOLA DE VEGA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,651,600	495,480	495,480	495,480	100%	1,651,600	1,651,600	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	SE APORTO EL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, POR SER UNA MEZCLA DE RECURSOS.
L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA JUQUILA INDEPENDENCIA	JUQUILA INDEPENDENCIA SAN PABLO TUALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	3,460,855	2,095,000	2,000,000	2,000,000	95%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	47	27	57%	EN UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERAMOS POSTES
ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD CERRO COSTOCHE	CERRO COSTOCHE SAN PEDRO QUATONI	COORDINACION GENERAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO	12,170,670	3,651,201	12,170,670	3,651,201	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	12,170,670	3,651,201	30%	OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONVENIO CON COPLADE POR UN MONTO NETO DE \$12170670.00, APORTANDO EL 30% EL MUNICIPIO POR UN MONTO DE \$3651201.00 Y COPLADE UN 70% POR UN MONTO DE \$8519469.00. BENEFICIANDO ASIA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: CERRO COSTOCHE \$114860
ELECTRIFICACION RURAL (RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA)	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	816,810	816,810	816,810	816,810	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON OTRAS INSTITUCIONES(CDI,CIFE Y GOBIERNO DEL ESTADO)EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$2,722,700.00.LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$816,810.00 Y APORTACION ESTATAL(CDI,CIFE Y GOBIERNO DEL ESTADO) ES DE \$1,905
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA MAGDALENA PEÑASCO	MUNICIPIO	558,000	558,000	558,000	558,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	NO HAY AVANCE FISICO POR QUE AUN NO SE EJERCE LA OBRA PERO SE PAGO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL CONVENIO QUE SE HIZO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	932,770	932,770	932,770	932,770	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	SE CONTRUYO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1095 ML DE LONGITUD EN ALTA Y MEDIA TENSION EN LA COLONIA LOS NARANJOS BENEFICIANDO A 200 HABITANTES
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1 ETAPA)	BENITO JUAREZ EL ZAPOTE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO	3,500,000	1,950,000	1,950,000	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	146	44	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	RANCHO DOMINGO PEREZ LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	585,199	175,560	175,560	175,560	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	0	0%	ESTA OBRA SE INICIA EL DIA 15 DE JULIO 2008, HABIENDOSE LIBERADO UNICAMENTE EL 30 % DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS MISMOS.
AMPLIACION														
AMPLIACION Y MEJORA DE ENERGIA ELECTRICA	MIGUEL HIDALGO SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	500,000	100,000	0	0	0%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	013 SECCION LOS TEJADA EL ZACATAL SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	989,460	446,838	446,838	446,838	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE SOLO FALTA LA LIBERACION POR PARTE DE CFE
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	014 SECCION ZARAGOZA ARROYO GRANDE SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	138,230	41,469	41,469	41,469	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNA OBRA Y SE ENCUENTRA AL 80% FISICAMENTE
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	019 ARROYO ESPUMA CONG CERRO RABON SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	904,774	371,432	371,432	371,432	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA LA LIBERACION DE CFE PARA ELECTRIFICAR
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, ACCESO HOSPITAL	001 SAN FELPE JALAPA DE DIAZ SECCION 1A SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	938,278	281,483	281,483	281,483	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	11	100%	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTED DE RED 12-750, REMOCION DE 5 POSTES EXISTENTES EN MAL ESTADO Y REUBICACION DE 2 TRANSFORMADORES
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DEL PARAJE EL MIRADOR	SAN FRANCISCO TELKTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	570,000	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	80	80%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DEL PARAJE EL MIRADOR	SAN FRANCISCO TELKTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	440,000	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	30	30%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DE PLAN SECO	SAN FRANCISCO TELKTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	184,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	70	70%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO PLANCECO	SAN FRANCISCO TELKTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	184,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	82	82%	
R.D AMPLIACION CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (COLONIA AGUA BLANCA)	SAN FRANCISCO TELKTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	388,000	296,021	296,021	296,021	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	76	76%	
R.D AMPLIACION CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (COLONIA AGUA BLANCA)	SAN FRANCISCO TELKTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	388,000	296,021	296,021	296,021	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	98	98%	
AMPLIACION RD PARA LA CLINICA EN SANTIAGO TILAPA	05 SANTIAGO TILAPA COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	235,136	235,136	235,136	235,136	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	
AMPLIACION RD PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL JICARAL	03 EL JICARAL COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	164,033	164,033	164,033	164,033	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	
AMPLIACION RD PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA TRINIDAD	07 LA TRINIDAD COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	130,540	130,540	130,540	130,540	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	
MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	LA Y AGENCIA DE LA COMPANIA	H AYUNTAMIENTO	300,000	92,130	92,130	92,130	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	UNICAMENTE SE HA LLEVADO EL TRAZO DE LA COLOCACION DE LA POSTERIA.
AMPLIACION DE LA RED DE ILUMINACION ELECTRICA BOULEVARD BENITO JUAREZ KM 3+180 AL 4+320	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	911,441	911,441	911,441	273,432	30%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE REALIZARA 1 TRANSFORMADOR 40 POSTES CONICO CIRCULAR 71 LUMINARIAS
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	XAGUIA SAN JUAN LACHIGALLA	H AYUNTAMIENTO	290,900	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	PENDIENTE LA REVISION DE LA OBRA POR PARTE DE LA CFE.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COLONIA AGRICOLA CACHALAPA COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	869,628	869,628	869,628	869,628	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	869,629	869,629	100%	
"ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHUE"	SAN JUAN QUIAHUE	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	579,240	579,240	579,240	579,240	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA	SAN JUAN TEITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	1,216,825	141,000	141,000	141,000	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	35	0	0%	ANTICIPO A CONTRATISTA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LAS FLORES	BARRIO DE LAS FLORES SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	460,308	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	60%	
MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LAS FLORES	BARRIO DE LAS FLORES SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380,325	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE "TIERRA AZUL"	SAN MARTIN ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	1,114,226	200,000	639,000	200,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	30	30	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	RANCHO FRUTAL SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	695,000	695,000	695,000	308,560	44%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	152	80	53%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL ARMADILLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CDH AYUNTAMIENTO	136,500	136,500	136,500	136,500	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	30%	OBRA CONVENIDA CON UNA APORTACION DEL 30% MUNICIPAL, 20% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 50% CDI
AMPL. R.D. XINITIOCO TLACOTEPEC	0005 XINITIOCO SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	398,500	398,500	398,500	398,500	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTO EN LA INSTALACION DE 12 POSTES DE CONCRETO REFORZADO, 4 TRANSFORMADORES DE KVA1 BOQUILLA Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN IXTALTEPEC SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	H AYTO SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	437,800	131,342	437,800	131,342	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	30%	
R D AMPLIACION ENERFIA ELECTRICA LA NEVERIA (SREGUNDA ETAPA) AGENCIA BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ SANTA CATARINA LACHATAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123,898	123,898	123,898	123,898	100%	284,706	123,898	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	525,135	247,796	47%	POR LA OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LA NEVERIA AGENCIA BENITO JUAREZ SE REALIZO LA OBRA DEL CUAL YA SE CONCLUYO
AMPLIACION DE SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION	002 CUAUHTEMOC TAYATA SANTA CATARINA TAYATA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	1,006,568	529,773	1	1	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	32	0	0%	NO SE HA INICIADO LA OBRA, POR FALTA DE VALIDACION DEL PROYECTO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
R. D. AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	450,000	326,480	409,934	326,480	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	12	12	100%	
RED AG. SAN ISIDRO	AGENCIA SAN ISIDRO APAZCO SANTA MARIA APAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	413,379	306,689	413,379	306,689	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	413,379	306,689	74%	NO SE GENERARON INTERESES YA QUE LA CUENTA EN QUE SE ENCUENTRA NO GENERA INTERES
RED AGENCIA EL ALMACEN, APAZCO	EL ALMACEN APAZCO SANTA MARIA APAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	214,164	107,082	107,082	107,082	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	214,164	107,082	50%	NO SE REPORTAN INTERESES, YA QUE LA CUENTA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DINERO NO GENERA INTERES
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LA ESPERANZA SANTA MARIA CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	306,757	306,757	306,757	306,757	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	OBRA CULMINADA AL 100% Y EN FUNCION
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	YUTANICANI SANTA MARIA HUAZOLITLAN	H MUNICIPIO	269,242	80,772	80,772	80,772	100%	80,772	80,772	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	410	0	0%	EL A TRAZO QUE HA TENIDO LA OBRA ES POR EL RETARDO DE LA VALIDACION DEL PROYECTO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PERO SE TIENE UN AVANCE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES A UTILIZAR, APLICADOS CON LO RECURSOS DEL 30% DE ANTICIPO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA DEL PANTEON	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	173,000	122,760	122,760	122,760	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	4	80%	LA META DE OBRA CORRESPONDE A 5 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR, DE LOS CUALES A FECHA SE SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE 80 %
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA TEPANTLALI OAXACA	OBRA REALIZADA A TRAVES DE CONTRATO	498,764	498,764	498,764	149,629	30%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	0	0%	SE ENTREGO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% A MEDIADOS DEL MES DE JUNIO, Y DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS NO SE HA PODIDO EMPEZAR CON LA OBRA.
ELECTRIFICACION RURAL	CARRIZAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COORD GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	2,096,000	628,800	628,800	628,800	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO II EN MEZCLA DE RECURSOS DE COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CUBIER
ELECTRIFICACION RURAL	MAGUEYAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COORD GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	4,508,600	1,352,580	1,352,580	1,352,580	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO II EN MEZCLA DE RECURSO CON COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CU
ELECTRIFICACION RURAL	MOSCA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COORD GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	902,000	270,600	270,600	270,600	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO II EN MEZCLA DE RECURSO CON COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CU
ELECTRIFICACION RURAL	PIEDRA REDONDA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COORD GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	967,800	290,340	290,340	290,340	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO II EN MEZCLA DE RECURSO CON COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CU
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	PASO LAGARTO SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	959,590	287,877	287,877	287,877	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	8	50%	HACE FALTA LAS RETENIDAS, LAS ANCLAS CON LOS PERNOS, VESTIDURAS, HACE FALTA QUE SE INSTALEN LOS TRANSFORMADORES, POR LO TANTO SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 50%.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO	SAN ANTONIO SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,998,797	1,925,971	1,925,971	1,925,971	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	10	100%	FALTA INSTALAR 2 TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS DE 15 KVA 2 BOQUILLAS
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	561,312	544,240	544,240	544,240	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	11	100%	OBRA PENDIENTE DE SER RECEPCIONADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA ROSA CAXTLAHUACA SANTAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO JUXTLAHUACA	1,112,400	922,968	922,968	0	0%	922,968	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1,112,400	922,968	83%	INSTALACION DE 32 POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE DIFERENTES MEDIDAS, Y COLOCACION DE 7 TRANSFORMADORES DE DISTINTAS CAPACIDADES, SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL PLANO DE PROYECTO AUTORIZADO POR CFE.
AMPLIACION EN LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS MULITAS, TELESECUNDARIA Y COBAO	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	930,000	280,593	280,593	280,593	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	25	7	28%	EN EL PROGRAMADO ANUAL ESTOY HABLANDO DE POSTES, APARTE SON 8 TRANSFORMADORES	
MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	GACHUPIN SANTAGO TLAZOALTEPEC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	793,110	793,110	793,110	793,110	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4,000	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE LA OBRA SERA EJECUTADA POR CFE, MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS: APORTACION MUNICIPAL \$ 793,110.00 Y APORTACION FEDERAL (CD) \$ 1,850,590.00. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2,643,700.00. IMPORTE EJERCIDO	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	SANTIAGO YAITEPEC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	715,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA ZONA URBANA. MISMA QUE SERA EJECUTADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE LICITACION. EL MUNICIPIO REALIZO EL DEPOSITO DE LA APORTACION CORRESPONDIENTE. \$	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	001SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	50,000	145,198	29%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	2	33%		
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,500,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	0	0%	OBRA QUE SE REALIZARA CON LA APORTACION DE COPLADE POR \$ 3,000,000.00	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	TESORERIA MUNICIPAL	209,941	104,940	104,970	104,970	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	1	17%		
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	CD/CFE MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	12,436,900	1,865,535	1,865,535	1,865,535	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	216	0	0%	ESTE PROYECTO ES UN CONVENIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL NO. 005/2008 CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO-GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. EL MUNICIPIO YA REALIZÓ SU APORTACIÓN RESP	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA SANTA CRUZ	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	1 SANTOS REYES YUCUNA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	740,000	740,000	740,000	540,000	73%	740,000	540,000	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	740,000	540,000	73%	8 - NOOMENCLATURA. ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.	
MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA	NUCLEO RURAL JOSE MARIA MORELOS SANTO TOMÁS OCOTEPEC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,984,762	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	3	38%		
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MARTIN DEL ESTADO SILCAYOÁPAM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	254,739	254,739	254,739	254,739	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	88	0	0%	SE REALIZARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA POBLACION INC. INSTALACION DE TRANSFORMADORES	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL AGUACATES SILCAYOÁPAM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177,371	177,371	177,371	177,371	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	40	0	0%	SE REALIZARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA POBLACION INC. LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	ESTANZUELA SOLEDADE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDADE ETLA	300,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1,000	500	50%		
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA METEPEC	SAN MIGUEL METEPEC TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	650,000	650,000	632,273	632,273	97%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	650,000	632,273	97%		
AMPLIACION DE RED DE NERGIA ELECTRICA EN EL PAREAJE LA CUARTA	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	135,955	135,955	135,955	135,955	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	30%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA LECTRICA EN EL PARAJE LA CUARTA	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	520,104	520,104	520,104	156,104	30%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	30%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA LECTRYICA EN LA AGENCIA DE SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICAEN LA AV FERROCARRIL EN EL BARRIO DE EXPIRACION	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	489,988	489,988	489,988	404,629	83%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV FERROCARRIL DEL BARRIO DE EXPIRACION EN LA POBLACION DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PAREAJE RIO BRAVO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	114,000	114,000	114,000	42,780	38%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	37%	AMPLIACION DE REDDE ENERGIA LECTRICA EN EL PAREAJE RIO BRAVO	
CAMBIO DE SISTEMA DE 1F-1H A 3F-3H Y MEJORA DE LA R.D. MIXISTLAN	MIXISTLAN DE LA REFORMA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	524,281	524,281	524,281	524,281	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	524,281	524,281	100%	SE REALIZARA EN CAMBIO DE SISTEMA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MONOFASICA A TRIFASICA. ESTA ES UNA OBRA QUE REALIZARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, YA QUE ES UNA MEZCLA DE RECURSOS, QUE SE SOLICITO AÑOS ATRAS Y QUE EN ESTE MES DE JUNIO APROBARON D	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	LA PASIONARIA PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	370,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	5	45%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 11 POSTES,1 TRANSFORMADOR,30 ACOMETIDAS.	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	SAN ISIDRO DEL ESTADO PUTLA VLLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	0	0%		
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	EL PORVENIR LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	1,279,579	383,873	383,873	383,873	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	35	20	57%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CHICO	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	222,900	66,870	66,870	66,870	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	222,900	66,870	30%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE HIDALGO	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260,400	78,120	78,120	78,120	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	260,400	78,120	30%	
OBRA COMPLEMENTARIA														
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	BARRANCA DE FERRO SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPE	936,360	936,360	936,360	936,360	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	268	268	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	EJUTLA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO	150,000	58,450	58,450	58,450	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	100	100%	CAMBIO DE LAMPARAS Y REABILITACION DE CABLEADO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
CENTROS DE SALUD														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL CENTRO DE SALUD	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	182,902	79,289	75,580	79,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	145	116	80%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL CENTRO DE SALUD COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 182,901.92
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	CONGREGACION SANTA FLORA SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	328,904	92,642	328,904	92,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	80%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 CENTRO DE SALUD.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (1ERA ETAPA)	SAN FRANCISCO XHUATAN	SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	1,000,000	1,000,000	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,000,000	1,000,000	100%	ESTA OBRA SE REALIZA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL
CASA DE SALUD DE SAN ISIDRO OJO DE AGUA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	800,000	117,990	117,990	117,990	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD 2DA. ETAPA	SANTA LUCIA SOSOLA SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	300,000	300,000	300,000	150,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	50%	
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EL FORTIN SAN JOSÉ CHILTEPEC	H AYO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	300,000	300,000	300,000	110,634	37%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	36	20	56%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (NUCLEO BASICO)	IGNACIO ZARAGOZA SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	1,192,000	1,192,000	1,192,000	1,112,600	93%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO DE ESTA OBRA ES DE \$112,600.11 (UN MILLON CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 11/100 MN). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO(.) SE OMITIERON LOS 11 CENTAVOS.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	293,112	95,752	95,752	95,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	96	38	40%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$305,762.40. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$293,112.40 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$12,650.00.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	RIO GRANDE SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	16	16	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE MADERA DE 2.50X0.30 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA EN TECHO, PISO DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA CHUPARROSA	LA CHUPARROSA SAN PEDRO JICAYÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	400,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	36	24	67%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAS PALMAS	LAS PALMAS SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	245,323	83,409	2,453,230	83,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	243,323	83,409	34%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO
CONSTRUCCION DE UN CASA DE SALUD EN LA FABRICA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO	LA FABRICA SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	243,323	82,729	243,323	82,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	243,323	82,729	34%	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA POBLACION DE LA FABRICA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EL CENTRO DE SALUD	YUVILA XTEPEJI SANTA CATARINA XTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	218,240	200,000	150,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	186	160	86%	EN LAS METAS DE ESTA SE CAPTURA M2, CENTRO DE SALUD SIENDO LO CORRECTO 186 M2, YA QUE SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION PARA UN CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA. ETAPA	COL 21 DE MARZO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	100,000	100,000	100,000	48,650	49%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CASA DE SALUD	SAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	201,952	201,952	201,952	20,000	10%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	LA CONCHA SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	807,542	807,542	807,542	454,862	56%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	95	70	74%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	LA HUICHICATA SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	952,812	952,812	952,812	285,843	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	155	60	39%	
CONTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA GUADALUPE SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	418,000	418,000	179,434	418,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	418,000	418,000	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y ANEXOS	EL CARRIZAL SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	H AYUNTAMIENTO	694,273	208,282	173,568	208,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60	45	76%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y ANEXOS	EL SUMIDERO LUCIA MIAHUATLÁN	H AYUNTAMIENTO	694,273	208,282	173,568	208,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60	45	76%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE SALUD	MATA DE BULE SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	481,280	144,384	144,384	144,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y ACTUALMENTE SE LLEVA UN AVANCE DE UN 40%.
CONST. DE CLINICA DE LA MUJER EN EL DIF MUNICIPAL	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	399,781	399,781	399,781	399,781	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	GUADALUPE YOSOYUA SANTA MARIA YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	380,000	195,596	195,596	195,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE YOSOYUA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	EL PORTEZUELO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	978,222	943,946	943,946	943,946	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE JUNIO SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
CONTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CLINICA DE SALUD DE GUADALUPE LA HUERTILLA	GUADALUPE LA HUERTILLA MARISCALA DE JUÁREZ	MUNICIPIO	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	250,000	0	0%	NO SE A EJECUTADO LA OBRA
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	SAN PEDRO KTLAHUACA	CONSTRUCTORA DUALC SA DE CV	666,955	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	LA OBRA SE COMIENZA A EJECUTAR APARTIR DEL MES DE JULIO.
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA YAVESIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	308,837	154,418	154,418	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	AL CIERRE DEL PRESENTE TRIMESTRE, LA OBRA NO HA SIDO INICIADA, YA QUE LOS RECURSOS COBRADOS SON EN FORMA MENSUAL Y NO SE CONTABA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA INICIARLA, POR LO QUE ESTA OBRA ESTA PLANEADA QUE SE INICIE EN EL TERCER TRIMESTRE. EN CUANTO A
34 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO BASICO DE SALUD	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	383,195	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	0	0%	NO SE HA AMPLIADO NI EQUIPADO EL CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	766,201	496,946	496,946	496,946	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	121	85	70%	
AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	LA HUERTA LOS CRUZ PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	220,000	166,000	166,000	166,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	83	72	87%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA HUERTA(LOS CRUZ), ASI COMO UN ANEXO SANITARIO.
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205,750	205,750	205,750	205,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	205,750	205,750	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	300,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	63	63%	
CONSTRUCCION DE BARRA Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD.	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	437,424	437,524	437,524	163,000	37%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	437,424	163,000	37%	EN ESTA OBRA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA BARRA Y LA REHABILITACION Y ADAPTACION DEL CENTRO DE SALUD.
EQUIPAMIENTO														
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	0	0	0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA	OAXACA SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	144,724	144,724	144,724	144,724	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	144,724	144,724	100%	
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE LA FARMACIA MUNICIPAL	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	300,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA OBRA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA FARMACIA MUNICIPAL. EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 85%, SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
CONSTRUCCION DE ANEXO (CENTRO DE ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE) UNIDAD MEDICA RURAL	001 SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	429,202	429,202	429,202	20,000	5%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	72	3	5%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LAGUNILLA SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	498,525	498,525	498,525	498,525	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	CHACAHUA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	519,802	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	SE CONSTRUYE LA PRIMERA ETAPA DE UNA CASA DE SALUD, EL AVANCE FISICO ES DEL 30%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE SALUD	EL CIRUELO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	120,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	LA CONSTRUCCION ESTA AL 30% DE AVANCE FISICO, MISMO QUE ES CONGRUENTE CON EL CALENDARIO DE OBRAS E INVERSION. SE CONSTRUIRA LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA EN ESTE EJERCICIO FISCAL
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	LOS POZUELOS SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	799,545	799,545	799,545	239,863	30%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	95	80	84%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	PIEDRA DE LETRA SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	605,657	605,657	605,657	96,825	16%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	95	20	21%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	LA FRUTILLA SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	685,317	335,595	335,595	335,595	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	100	60	60%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SALA DE ESPERA, CONSULTORIO, FARMACIA, COCINETA Y BAÑO, PRESENTA HASTA EL MES DE JUNIO UN AVANCE FISICO DEL 60%.
CLINICA DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	AGENCIA MUNICIPAL LOS ANGELES MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	672,305	672,305	672,305	108,076	16%	108,076	108,076	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	672,305	108,076	16%	CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO DE 9.30X10.97 MTS, QUE CONSTA DE SALA DE ESPERA, FARMACIA, AREA DE OBSERVACION, SALA DE EXPULSION Y/O CURACIONES, UN CONSULTORIO, CUARTO, BAÑO Y COCINETA PARA EL RESIDENTE MEDICO, BAÑO PUBLICO, BAÑO E
AMPLIACIÓN														
AMPLIACIÓN DE LA CLINICA DE SALUD	SAN MIGUEL AHUEHUETTLAN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETTLÁN	432,040	432,040	432,040	388,836	90%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	90%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$432,040.55 PERO NO ACEPTA DECIMALES.
AMPLIACION DE CLINICA IMSS OPORTUNIDADES	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA	830,778	830,778	830,778	249,233	30%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	0	30%	
TERMINACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	051 OCOTAL BUENA VISTA SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	395,160	395,160	395,160	150,000	38%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	65	7	10%	A LA FECHA LA OBRA LLEVA SOLO UN 10% DE AVANCE FISICO, DEBIDO A LOS DERRUMBES QUE HA OCASIONADO LAS LLUVIAS EN EL CERRO DEL GAVILAN
REHABILITACIÓN														
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD (ADQUISICION DE PROTECCIONES)	PIEDRA DE AMOLAR SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	14,116	14,116	14,116	14,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS INDICADA EN AVANCE FISICO, CORRESPONDE AL TOTAL DE ELABORACION DE PROTECCIONES.
EQUIPAMIENTO														
ADQUISICION DE AMBULANCIA MEDICA PARA EL CENTRO DE SALUD	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	1,114,266	146,500	146,500	146,500	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1	1	100%	
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS														
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN LA UNIDAD MEDICA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	APARATOS MÉDICOS	50,000	0	0%	NO SE ADQUIRIDO EL EQUIPO NI CONSTRUIDO EL LABORATORIO.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
OTROS NIVELES EDUCATIVOS														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, DEL COBAO PLANTEL 28	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	6,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	80,000	40,000	50%	SE CONSTRUIRA LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSISTENTE EN 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES, CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PISTA DE ATLETISMO, MODULO DE SERVIDOS SANITARIOS, CANCHA DE FUTBOL INFANTIL, CARRILES PARA CARRERAS DE CABALLOS, EN UNA AREA T
TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	3,400,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	480	346	72%	
CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	850,000	485,000	485,000	485,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	120	80	67%	SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CON DOS SANITARIOS Y UN PATIO PARA AREA VERDE, QUE SERVIRA PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON UN SERVICIO DE CONSULTA, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS ASI COMO LA CIUDADANIA EN GENERAL.
003 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN EL I.E.B.O. 76	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	698,986	292,561	292,561	292,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA OBRA SE CONSTRUYE EN APEGO A LINEAMIENTOS DEL CAPCO SE HA CONCLUIDO CON LOS MUROS Y CASTILLOS EN PROCESO CADENA DE CERRAMIENTO Y TRABES
BARDA PERIMETRAL	SANTA MARIA PAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	247,593	247,593	247,593	247,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	247,593	247,593	100%	NO SE REPORTAN INTERESES, YA QUE LA CUENTA EN QUE SE ENCUENTRA EL DINERO NO GENERA INTERES.
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, TEBAO SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	675,000	322,500	322,500	322,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	675,000	322,500	48%	NO SE REPORTAN INTERESES, YA QUE LA CUENTA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DINERO NO GENERA INTERESES.
CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS, TEBAO AGENCIA TIERRA COLORADA APAZCO	AGENCIA TIERRA COLORADA APAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	675,000	322,500	322,500	322,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	675,000	322,500	48%	NO SE REPORTAN INTERESES YA QUE LA CUENTA EN QUE SE ENCUENTRA EL DINERO NO GENERA INTERES
CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RIO SECO	RIO SECO SANTA MARIA CHILCHOTLA	ARQ JULIO CESAR CASTELLANOS FERNANDEZ	1,619,288	485,786	1,619,288	485,786	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN PEDRO RIO LODO	SAN PEDRO RIO LODO SANTA MARIA CHILCHOTLA	ING ALBERTO VASQUEZ FLORES	1,954,009	586,202	1,954,009	586,202	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	185,000	185,000	185,000	157,250	85%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	185,000	157,250	85%	
CONSTRUCION DE ESTACIONAMIENTO EN EL PLANTEL COBAO 05	EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	636,627	636,627	636,627	636,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	636,627	636,627	100%	
CONSTRUCION DE ESTACIONAMIENTO EN EL PLANTEL COBAO 05	EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	636,627	636,627	636,627	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	636,627	636,627	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00*8.00 MTS. EN EL CECYTE EMSAD NO. 49 DE SANTA ELENA EL TULE	SANTA ELENA EL TULE SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	600,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	15	15%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONST.DEL CERCADO PERIMETRAL DEL COBANO NO 50	001 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	78,114	78,114	78,114	78,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA.	CONCEPCION DEL PROGRESO PUTLA VLLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	20%	
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	SANTA MARIA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC	200,000	100,000	100,000	69,197	69%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	230,000	69,198	30%	TRABAJOS EN PROCESO DE EJECUCION
EQUIPAMIENTO														
RED SATELITAL, ADQ. EQUIPO DE COMPUTO	TIERRA COLORADA Y SANTA MARIA APAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	303,958	303,958	303,958	303,958	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	303,958	303,958	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON: INSTALACION DE RED SATELITAL, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DOTACION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA. EN LOS TEBABOS DE AG. TIERRA COLORADA Y MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO.
PREESCOLAR														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	UNION DEL SUR SAN BALTAZAR LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	68	68	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ	SAN FRANCISCO LOGUECHE	H AYUNTAMIENTO	227,204	227,204	227,204	227,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ.
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LS ESCUELA PREESCOLAR "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN JUAN GUIVINI SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	710,254	248,504	248,504	248,504	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	95	72	75%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN GUIVINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA ALFARO"	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	610,498	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONTRUCCION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARO.	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	460,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	50	50%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EST. REG. 6X4.5 C/U, EN LA ESC. PREESCOLAR DE EL COYUL	02 EL COYUL COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	54	54	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EST. REG. 6X5.3, EN LA ESC. PREESCOLAR DE LAZARO CARDENAS	18 LAZARO CARDENAS COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	289,015	289,015	86,704	86,704	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	10	30%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATAS EN LA ESC. PREESCOLAR MIGUEL HDEZ. HDEZ	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	187,200	187,000	187,000	187,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	900	900	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HDEZ. HDEZ.	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	45	45	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASO	SAN JUAN YOSOCANI SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL JARDIN DE NIÑO	LA GUADALUPE YOSOCANI SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	539,126	161,000	161,000	161,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	LA NUEVA ESPERANZA SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	261,144	174,213	261,144	174,213	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JULIO DE LA FUENTE" Y ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO)	008 COLONIA SAN PABLO SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	907,293	907,293	907,293	562,420	62%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	72	50%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) EN LA ESC. PREESCOLAR "NETZAHUALCOYOTL"	010 BARRIO NUEVO SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	594,185	594,185	594,185	338,069	57%	0	0	METROS CUADRADOS	48	28	58%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA GAMBOA	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	230,591	107,892	107,892	107,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS	77	49	63%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$236,117. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$230,591.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$5,526.00.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	LA NUEVA TENOCHTITLAN SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	275,651	192,151	192,151	192,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$292,017.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$275,651.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS SON \$16,366.00.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	438,274	438,274	438,274	438,274	100%	438,274	438,274	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	830	830	100%	PRECIO EXACTO A DOS DECIMALES \$438,273.75
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, DIRECCION, ANEXO, MUROS CUBRE TINACOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	588,026	588,026	588,026	588,026	100%	588,026	588,026	METROS CUADRADOS, AULAS	93	93	100%	COSTO REAL DE LA OBRA CON DOS DECIMALES \$588,026.33
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, DIRECCION, ANEXO, MUROS CUBRE TINACOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	588,026	588,026	588,026	588,026	100%	588,026	588,026	METROS CUADRADOS, AULAS	93	93	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA CON DOS DECIMALES \$588,026.33
CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	304,210	304,210	304,210	304,210	100%	304,210	304,210	METROS CUADRADOS, AULAS	80	80	100%	PRECIO CON DOS DECIMALES \$ 304,209.56
CONSTRUCCION DE UN AULA Y JUEGOS INFANTILES EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	361,710	361,710	361,710	361,710	100%	361,710	361,710	METROS CUADRADOS, AULAS	80	80	100%	PRECIO EXACTO A DOS DECIMALES \$361,709.56
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1ª ETAPA	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	275,757	275,757	275,757	275,757	100%	275,757	275,757	CANCHA	900	900	100%	PRECIO REAL A DOS DECIMALES 275,756.57 PRECIO POR LA PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DE TERRAPLENES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR	SANTA MARGARITA HUITEPEC SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	515,008	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	15%	
CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ZENAIDA MARTINEZ	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	548,000	164,400	164,400	164,400	100%	164,400	164,400	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	PLAYA DE JICAMA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	40,034	40,034	40,034	40,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGUE "NIÑOS HEROES"	ESPERANZA MADERO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	220,000	66,000	220,000	66,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	11	30%	LOS METROS CUADRADOS DESCRITOS EN EL AVANCE FISICO CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA CONSTRUCCION DEL AULA. CABE HACER MENCION QUE SE CONTRUIRA UN ANEXO QUE ES EL MODULO SANITARIO.
CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	TEMASCAL MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	148,807	148,807	148,807	148,807	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	LOS METROS CUADRADOS MENCIONADOS CORRESPONDEN A TODO EL CERCADO PERIMETRAL Y TRADUCIDO A METROS LINEALES SON 140 METROS.
CONTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "BENITO JUAREZ"	NUEVO SOYALTEPEC SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	83,155	83,155	83,155	83,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	14	85%	LOS METROS CUADRADOS SEÑALADOS EN EL AVANCE FISICO CORRESPONDEN SOLAMENTE A LA CONSTRUCCION DE LO QUE ES MODULO SANITARIO. CABE HACER MENCION QUE LA CONSTRUCCION DEL MODULO ES COMPLETO INCLUYE FOSA SEPTICA, Y BRINDARA SERVICIO A NIÑOS Y NIÑAS.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS PRIMERA ETAPA	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	40,552	0	40,552	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40,552	0	0%	NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	94,881	94,881	94,881	83,664	88%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	8	8	100%	
BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRE-ESCOLAR "LIC. BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	220,000	117,333	117,333	117,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	30	38%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE LA ESC. PRE-ESCOLAR "BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	271,622	271,622	271,622	271,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	CINCO CERROS SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	323,802	323,802	323,802	97,140	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	25	79%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	SAN JOSE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	308,055	308,055	308,055	92,416	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	25	52%	
CRONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR	LLANO YBORA SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	893,381	893,381	893,381	268,014	30%	0	0	METROS CUADRADOS	75	55	73%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE PREESCOLAR "NIÑOS BARRERA"	SANTA LUCIA MIAHUATLAN SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO H AYUNTAMIENTO	227,814 350,000	194,464 175,000	56,953 116,667	194,464 175,000	100% 100%	0 0	0 0	CANCHA METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	364 184	350 85	96% 46%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESC. PREESC. FRANCISCO JAVIER MINA	EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	98,000	98,000	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PREESC. "EMILIANO ZAPATA	SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	21,847,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PREESC. "NIÑOS HEROES"	SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	27,784,745	30	30	30	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESC. PREESC. "BENITO JUAREZ"	LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	135,000	135,000	135,000	146,739	109%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	135,000	146,739	109%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIBERTAD	PUEBLO VIEJO SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	427,237	250,856	250,856	250,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MONTESORI"	001 SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	264,089	264,089	264,089	223,092	84%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	35	30	84%	
CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS JARDIN DE NIÑOS	016 CABECERA DE CAÑADA SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	9,081	9,081	50,000	900	10%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	001 SANTO DOMINGO TONAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONAL	234,755	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	ESTA OBRA ESTA SIENDO SUPERVISADA POR EL CAPCEO, CON QUIEN SE ESTABLECIÓ UN CONVENIO POR APOYO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN.
CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR RUBEN JARAMILLO	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	349,378	265,469	265,469	265,469	100%	1,805	0	METROS CUADRADOS, AULAS	349,378	265,469	76%	LOS INTERESES SON ACUMULADOS DE ENERO A JUNIO SEGUN SU ESTADO DE CUENTA DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE AULA	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	292,350	292,350	292,350	292,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR OVIDIO DECROLLY PARA BENEFICIO DE 80 ALUMNOS
35 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	200,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	NO SE HA EFECTUADO OBRA EN PREESCOLAR
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	229,290	154,599	154,599	154,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	134,704	117,910	117,910	117,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS OFELIA TEJAS ROQUE	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	293,634	212,713	212,713	212,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	70%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "VASCO DE QUIROGA"	EL CARMEN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	25,377	25,377	25,377	25,377	100%	0	0	METROS CUADRADOS	61	61	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y EQUIPADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LEONARDA RUIZ GOPAR	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y EQUIPADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LEONARDA RUIZ GOPAR	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
AMPLIACION DE GALERIA DEL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOALT	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	57,928	57,928	57,928	57,928	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	50,000	50,000	50,000	37,600	75%	0	0	METROS CUADRADOS	200	160	80%	
REHABILITACION DEL KINDER EL CENTENARIO	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	524,000	524,000	524,000	419,200	80%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	DESAMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE, RANURADO DE REPELLO EXISTENTE, DEMOLICION DE PISOS, RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS, APLANADO EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MADERA CUADRADA DE 4X5", ASI COMO LA COLOCACION DE TABLAS DE HUANCASLE TOTALMENTE CEPLADA Y
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRE-ESCOLAR "LIC. BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	180,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL A TOYAC SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	101,752	101,752	101,752	31,612	31%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	85%	
"REHABILITACION DE 5 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS GARCES LABASTIDA"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	153,517	153,517	153,517	153,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	159	159	100%	SE REHABILITARON 5 AULAS EN LAS CUALES SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA, RENOVACION E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA, PINTURA EN MUROS Y TRABES
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PREESC. NESIU BIANI	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	67,975	67,975	67,975	67,975	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
PRIMARIA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA"	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	560,101	263,531	250,560	263,531	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	36	48%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA" COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 560,101.35
CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	560,101	263,531	250,560	263,531	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	36	48%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" COSTO TOTAL DE LA OBRA \$560,101.35
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BAÑOS EN LA ESC. PRL. MANUEL ACUÑA	021 SECCION LOS PALACIOS SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELPE JALAPA DE DIAZ	448,557	448,557	448,557	448,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600	600	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON MEDIDAS DE 30.00 X 20.00 MTS Y CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA
SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	SAN FELPE TEJALAPAM	SERGIO VASQUEZ ROMERO	5,574,127	2,787,063	259,660	77,898	3%	0	0	METROS CUADRADOS	259,660	77,898	30%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	PEÑA BLANCA SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	350,000	100,000	350,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	629,981	500,000	629,981	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA. SE SOLICITO MEZCLA DE RECURSO A COPLADE, A UN 50%. EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE LA MEZCLA.
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE "BENITO JUAREZ"	SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	368,475	278,418	368,475	278,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA. SE SOLICITO MEZCLA DE RECURSO A COPLADE. EN UN 50%
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE "RICARDO FLORES MAGON"	SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	368,475	278,418	368,475	278,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA. SE SOLICITO MEZCLA DE RECURSO A COPLADE, A UN 50%. EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE LA MEZCLA.
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA	LAZARO CARDENAS SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	691,193	207,358	691,193	207,358	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA UN AULA. SE SOLICITO A COPLADE MEZCLA DE RECURSO EN UN 50%
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I. MADERO	PIEDRA DE AZUCAR SAN FELPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	699,395	209,819	699,395	209,819	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	85%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA UN AULA. SE SOLICITO A COPLADE MEZCLA DE RECURSO EN UN 50%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EST. REG. 6X8 CU, EN LA ESC. PRIMARIA DE SANTIAGO TILAPA	05 SANTIAGO TILAPA COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	563,471	563,471	507,124	507,124	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	87	91%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EST. REG. 6X8 CU, EN LA ESC. PRIMARIA DE LAZARO CARDENAS	18 LAZARO CARDENAS COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	333,411	333,411	300,070	300,070	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	44	92%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	715,650	1,485,108	330,000	128,669	9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	33%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA ETAPA	EL ASERRADERO CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	57,500	57,500	57,500	52,000	90%	0	0	METROS CUADRADOS	144	135	94%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	LA LIBERTAD SAN JUAN LACHIGALLA	H AYUNTAMIENTO	420,000	189,173	189,173	189,173	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	5%	SE CONSTRUYEN 2 DOS AULAS TIPO CAPCE DE 6X8 METROS.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. ESFUERZO	SAN JUAN LACHIGALLA	H AYUNTAMIENTO	420,000	199,130	199,130	199,130	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	10%	SE CONSTRUYEN 2 AULAS TIPO CAPCE DE 6X8 METROS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA E SCUELA PRIM. ENRIQUE C. REBSAMEN.	SAN ANTONIO NOPALERA SAN JUAN DE LOS CUÉS	MUNICIPAL	242,305	242,305	242,305	242,305	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	0	0	0%	PORCENTAJE DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									6
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS	SAN JUAN TOABELA SAN JUAN PETLAPA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	665,160	199,548	199,548	22,933	11%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	LA COMPROBACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ESTA PENDIENTE POR REALIZAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS	SANTA ISABEL CAJONOS SAN JUAN PETLAPA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,333	160,000	160,000	114,432	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	ESTA PENDIENTE DE REALIZARSE LA COMPROBACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EMILIANO ZAPATA"	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	1,142,000	779,286	779,286	779,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	3	75%	SE HABIA PROGRAMADO EJERCER \$974,816.00 EN LA OBRA, SIN EMBARGO EL EJERCICIO DEFINITIVO AL SEGUNDO TRIMESTRE FUE DE \$779,286.00.
CERCADO PERIMETRAL DELA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	SAN JUAN TABAA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA OAXACA	882,615	529,569	529,569	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA POR INICIARSE EN PROXIMOS DIAS.
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LOPEZ MATEOS"	SAN JUAN YOSOCANI SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SIN EMBARGO EN EL RESUMEN DE LOS REPORTES NO SE REFLEJA POR TAL MOTIVO NUEVAMENTE LO ESTOY REPORTANDO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE	RIO TALEA SAN LORENZO TEXMELUCAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,298,468	1,298,468	649,234	600,000	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	203	102	50%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN ORTIZ"	SECCION II SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	449,617	388,446	449,617	388,446	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	667	667	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE UN AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS	NUEVO MONTE BELLO SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	553,662	425,088	472,458	425,088	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	526	85%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	RAYA SOYALTEPEC SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	521,179	355,180	495,120	355,180	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	91	95%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "BENITO JUAREZ"	NUEVO PASO LIMON SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	290,130	197,904	290,130	197,904	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "BENITO JUAREZ"	SECCION III SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	323,751	323,751	323,751	323,751	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	LOS FRAILES SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,204,970	876,604	876,604	876,604	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,204,970	602,485	50%	RETRASO POR LLUVIA
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,568,000	960,400	960,400	960,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,568,000	784,000	50%	RETRASO POR MAL TIEMPO PRESENCIA DE LLUVIAS
CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESC. PRIM. NUEVO DIA	SAN MARCOS LIQUIDAMBAR SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,398,980	1,119,694	1,119,694	1,119,694	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,398,980	979,286	70%	ATRASO POR MAL TIEMPO PRESENCIA DE LLUVIAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GUADALUPE VICTORIA"	006 COSTA RICA SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	555,000	555,000	555,000	425,079	77%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	76	79%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO"	003 HUAZANTLAN DEL RIO SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	990,134	990,134	990,134	666,000	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	100	69%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BALL EN ESCUELA PRIMARIA	RIO GUION SAN MATEO PÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PÑAS	376,770	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	350	65%	ES LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKET BALL, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA", DE LA COMUNIDAD RIO GUION.
CONSTRUCCION DE AULAS PARA ORIENTACION Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	475,755	111,066	111,066	111,066	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	108	36	33%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$481,799.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$475,755.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$6,044.00.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJI"	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	236,400	83,180	83,180	83,180	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	20	42%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, Y PANTANO Y LOSA APRENTE, ACABADO Y PINTURA EN MUROS.
CONSTRUCCION DE CUTRO AULAS EN ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	995,810	995,810	995,810	806,556	81%	806,556	806,556	806,556	METROS CUADRADOS, AULAS	272	220	81%	MONTO EXACTO A DOS DECIMALES \$995,809.73
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	1,196,045	1,196,045	1,196,045	870,585	73%	870,585	870,585	870,585	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	325	237	73%	PRECIO EXACTO A DOS DIGITOS 1,196,045.43
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS LOSAS DE CONCRETO, EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CENTRO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	330,496	330,496	330,496	330,496	100%	330,496	330,496	330,496	METROS CUADRADOS, AULAS	180	180	100%	PRECIO EXACTO A DOS DEIMALES 330,496.12
CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	1,450,500	435,150	435,150	435,150	100%	435,150	435,150	435,150	METROS CUADRADOS, AULAS	100	30	30%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y TECHADO DE LA CANCHA EN ESC. PRIM PEZTALOZZI	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,333,254	1,333,254	1,333,254	1,333,254	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	677	677	100%	CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS DE 7.52x6 MTS. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 35.74x16.7 MTS ASI COMO ANDADORES DE DMENCIONES ESPECIFICAS EN PROYECTO
CONSTRUCCION DE 8 AULAS PROVISIONALES DE LA ESC. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	LA GUADALUPE AMUZZOS SAN PEDRO AMUZZOS	H AYUNTAMIENTO	82,027	82,027	82,027	82,027	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	200	200	100%	CONSTRUCCION DE 8 AULAS PROVISIONALES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE LA CONGRESACION LA GUADALUPE AMUZZOS Y PREESCOLAR.
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y BODEGA EN LA ESC. PRIMARIA UNA LUZ EN EL CAMINO	EL PORVENIR SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	650,000	650,000	650,000	400,000	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	85%	HAY ATRASO EN LA OBRA A CAUSA DE LAS LLUVIAS
CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	3,900,000	3,120,000	3,120,000	312,000	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	999	699	70%	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	SAN PEDRO OCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	274,850	82,455	82,455	82,455	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	ANTICPO DEL 30% PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES	SAN PEDRO QUIATONI	BERNARDO JACINTO AMBROSIO	1,886,185	565,855	1,886,185	565,855	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,886,186	565,856	30%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN PEDRO TAVICHE	AUN NO SE ASIGNA LA OBRA	1,166,824	0	1,166,824	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	ESTA ES UNA OBRA PRIORIZADA EN SEGUNDO LUGAR YA QUE LA PRIORIZADA EN PRIMER TERMINO TIENE PROBLEMAS DE PESO PARA INICIAR SU EJECUCION POR LO CUAL SE TOMO EL ACUERDO DE INICIAR CON LA OBRA PRIORIZADA EN SEGUNDO TERMINO, DEBIDO A DFERENTES ACTIVIDADES DESAR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	AGUA ZARCA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	221,954	134,954	134,954	134,954	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00x8.00 METROS, EL AVANCE FISICO ACTUAL ES DEL 60%.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RÓSARIO TEMEXITLAN SAN PEDRO YOLOX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	396,186	396,186	138,663	118,856	30%	1,492	14	992	METROS CUADRADOS	992	298	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES "	PIEDRA CAMPANA SAN SEBASTIÁN COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	289,092	0	144,546	0	0%	0	0	75	METROS CUADRADOS, AULAS	75	37	50%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 EN LA ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES " EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET-BOLL ESC. PRIMARIA LUZ PROLETARIA	COSTATITLAN SAN SEBASTIÁN KCAPA	H AYUNTAMIENTO	400,855	400,855	400,855	400,855	100%	0	0	534	METROS CUADRADOS	534	534	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET-BOLL ESC. PRIM. LUZ PROLETARIA A BASE ARCO TECHO AUTO SOPORTANTE DE LAMINA DE ALUM. CAL. 24 QUEDANDO LA OBRA AL 100 % TERMINADA
CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIRECCION Y ANEXOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	2,398,937	2,039,096	2,398,937	2,039,096	100%	0	0	2,398,397	METROS CUADRADOS, AULAS	2,398,397	2,039,096	85%	SE CONSTRUYEN 6 AULAS DIRECCION Y ANEXOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANS EBASTIAN RIO HONDO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	391,737	285,015	285,015	285,015	100%	0	0	142	METROS CUADRADOS	142	142	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$401,543.00, APORTACION MUNICIPAL \$391,737.00 Y BENEFICIARIOS \$9,806.00.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESC. PRIM CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	346,549	103,965	103,965	103,965	100%	0	0	150	METROS CUADRADOS	150	70	47%	
BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIM. "EMILIANO ZAPATA"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	300,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	95	METROS CUADRADOS	95	30	32%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. "EMILIANA ZAPATA"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	186,921	186,921	186,921	186,921	100%	0	0	33	METROS CUADRADOS	33	33	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	SAN ISIDRO HDALGO	H AYUNTAMIENTO	270,562	81,168	81,168	81,168	100%	0	0	1	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	
TERMINACION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA RAUL BOLAÑOS CACHO	COL REFORMA AGRARIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	141,830	141,830	141,830	84,757	60%	0	0	1	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	LLANO VERDE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	609,672	609,672	609,672	182,901	30%	0	0	96	METROS CUADRADOS, AULAS	96	48	50%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (ADOSADA)	SANTA MARIA TLAPANALQUAHUITL SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	269,717	269,717	269,717	80,915	30%	0	0	48	METROS CUADRADOS, AULAS	48	24	50%	
CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC.PRIM. PORFIRIO DIAZ	LA CAÑADA SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	392	METROS CUADRADOS, CANCHA	392	392	100%	
CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	450	METROS CUADRADOS, CANCHA	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIO DE NUYO	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	547,106	533,490	177,830	533,490	100%	0	0	140	METROS CUADRADOS, AULAS	140	136	96%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULASD EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	LLANO DE AGUA SANTA MARIA LA ASUNCION	ING BRAULIO RIVERA GARCIA	1,750,000	525,000	1,750,000	525,000	100%	0	0	3	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLON EN LA ESCUELA "LUIS AGUIRRE"	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	130	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL Y UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA FROFR CARLOS A CARRILLO	SANTA ELENA SANTA MARIA CHILCHOTLA	ARG JESUS PRADO PEREDA	1,707,775	512,332	1,707,775	512,332	100%	0	0	4	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL TIPO CAPCE DE 6X8 MTS EN ESC. PRIM. REFORMA EDUCATIVA	EL ARENAL SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	581,900	581,900	321,856	321,856	55%	0	0	96	METROS CUADRADOS, AULAS	96	53	55%	
CONST. DE UNA AULA TIPO CAPCE DE 6X8 MTS EN LA ESC. PRIM TIERRA Y LIBERTAD	SANTA CRUZ SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,462	321,462	239,510	239,510	75%	0	0	48	METROS CUADRADOS, AULAS	48	36	74%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	581,900	581,900	430,762	430,762	74%	0	0	96	METROS CUADRADOS, AULAS	96	71	74%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOOL, EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	CERRO DEL CHIVO SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	MUNICIPIO	387,416	80,000	80,000	73,609	92%	73,609	73,609	600	METROS CUADRADOS	600	180	30%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE CONSIDERABLE CON FORME AL CALENDARIO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA	RANCHO EL GAVILAN SANTA MARIA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC	45,000	45,000	25,355	25,355	56%	0	0	45,000	METROS CUADRADOS, CANCHA	45,000	25,355	56%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DENTRO DEL PROGRAMA ESPECIFICADO
CONSTRUCCION DE ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESC. PRIM. "JOSE MARIA PINO SUAREZ"	BARRIO NUEVO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	62,246	METROS CUADRADOS	62,246	62,246	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESC. PRIM. "NUEVA CREACION"	LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	180,000	180,000	180,000	162,000	90%	0	0	180,000	METROS CUADRADOS, AULAS	180,000	162,000	90%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6'8 MTS. EQUIPADA Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA Y SANITARIOS)	BARRANCA HONDA SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	465,181	422,380	422,380	422,380	100%	0	0	131	METROS CUADRADOS	131	131	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SIN NINGUN PROBLEMA
CONSTRUCCION DE SALON AUDIOVISUAL ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOLT	001 SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	1	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDDA ES AULA
CONSTRUCCION DE GRADAS Y MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL NARANJO SANTIAGO XTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	417,800	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	1	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	50%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	PUEBLO VIEJO SANTIAGO XTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	798,277	473,168	473,168	473,168	100%	0	0	2	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	046 VILLA ESPERANZA SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	622,210	622,210	622,210	186,600	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	29	30%	
CONST.DE MURO DE CONTENSION DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	002 ATALAYA SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	64,241	64,241	64,241	64,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE DOS LETRINAS	015 CABANDIHUI SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	21,230	21,230	35,000	21,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	LAGUNILLAS SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	489,567	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	280	35%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	MACAHUITERA SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,040,936	80%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	90%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" Y "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	726,792	726,792	726,792	402,282	55%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	268	161	60%	LOS RECURSOS APLICADOS NO INCLUYEN EL REFRENDO DEL EJERCICIO 2007 QUE SE APLICO A ESTA OBRA
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	SANTA MARIA ROALO TRINIDAD ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	838,590	147,890	147,890	147,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	0%	EL PAGO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA LOS INTERESES GENERADOS HASTA EL 30 DE JUNIO SE REPORTARAN EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUC. DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.	S J B VALLE NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	363,713	363,713	363,713	363,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	SE CONSTRUYO UN SANITARIO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 72 M2 Y 10 CMS. DE ESPESOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE S. J. B. VALLE NACIONAL. BENEFICIANDOSE 78 ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.
CONSTRUCCION DE AULA (ESC. PRIM.BENITO JUAREZ)	CERRO MIRADOR SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	292,350	292,350	292,350	292,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	53	53	100%	SE CONSTRUYO UN AULA CON UN AREA DE 53.28 M2 DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO MIRADOR. LA CUAL BENEFICIO A 34 ALUMNOS DE ESA LOCALIDAD.
CONSTRUCCION DE AULA (ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON)	SAN ANTONIO OTATE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	340,203	340,203	340,203	340,203	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	SE CONTRUYO UN AULA CON CUBIERTA DE LOSA DE 75 M2. EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OTATE. BENEFICIANDO A 56 ALUMNOS.
36 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	250,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	0	0%	NO SE HA REALIZADO OBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES	VILLAS DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	457,800	457,800	457,800	457,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	113,275	113,275	113,275	113,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	70	70	100%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESC PRIM. JUSTO SIERRA Y MEXICO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	127,099	127,099	127,099	127,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y MEXICO
CONTRUCCION DE CANCHA FDEPORTIVA	VALDEFLORES ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	245,000	245,000	245,000	73,500	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUELAGUETZA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	DONAJI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	878,124	878,124	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	350	0	0%	EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA EL TERCER TRIMESTRE, MOTIVO POR EL CUAL EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ASÍ COMO EL EJERCIDO Y METAS EJECUTADAS SE REPORTAN EN CEROS
CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS TIPO REGIONAL DE 6 X 8 M EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	SAN JOSE LA GARZONA SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	598,000	509,532	598,000	509,532	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	115	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUCLEO RURAL DE LA NUEVA ESPERANZA	LA NUEVA ESPERANZA LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	249,982	249,982	249,982	249,982	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	240,165	175,427	175,427	175,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	
AMPLIACIÓN														
TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO	FORTINO Y PINACHO SAN JOSÉ CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	946,022	946,022	946,022	583,807	62%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	720	500	69%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150,000	0	0%	NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUITZO	EDUARDO ANGEL NAVARRO	365,217	269,531	365,217	269,531	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	365,217	269,531	74%	
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	250,000	164,500	164,500	164,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 65.8%
IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE LAS ESCUELAS PRIMARIA "AQUILES SERDAN" Y "JUAN ESCUTIA"	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	SE IMPERMEABILIZARON LOS TECHOS DE DOS AULAS DE 6.00x8.00 METROS DE SUPERFICIE, CADA UNO, LA SUPERFICIE TOTAL ES DE 96 M2. TERMINADO EN SU TOTALIDAD
IMPERMEABILIZACION DE SIETE AULAS EN ESC.PRIM 5 DE FEBRERO	001 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	70,000	70,000	70,000	33,519	48%	0	0	METROS CUADRADOS	336	150	45%	
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	012 LA SORPRESA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	132,250	39,675	39,675	39,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE, CONSISTIO EN EL CAMBIO DE LÁMINAS DAÑADA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y PINTURA GENERAL
REHABILITACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	026 LOMA CAFETAL SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	150,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	15	30%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE 1 AULA, CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ACCESO, CAMBIO DE LÁMINA EN MAL ESTADO, APLANADOS EN MUROS Y PISO DE CEMENTO, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SANITARIOS DE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	SAN FELIPE TEJALAPAM	SERGIO VASQUEZ ROMERO	5,574,127	2,787,063	65,000	19,500	1%	0	0	METROS CUADRADOS	65,000	19,500	30%	
REHABILITACION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LOS TENORIOS EN COICOYAN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	111,249	111,249	111,249	111,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	36	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE	SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	120,000	120,000	120,000	72,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	136,193	40,857	40,857	40,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	33%	
REHABILITACION DE AULA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	EL TLACUACHE DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	20,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE REHABILITA UN AULA A BASE DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA. EL AVANCE FISICO ACTUAL ES DE 50%.
REHABILITACION Y REMODELACION DE LA ESC. PRIMARIA PENSADOR MEXICANO	EL DURAZNAL SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	232	70	30%	
REHABILITACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	COL LA PAZ SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	84,980	84,980	84,980	40,799	48%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE 7 AULAS EN ESC. PRIM. LEONA BICARIO	SECTOR H3 SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	491,493	491,493	491,493	263,750	54%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	7	4	54%	SE REHABILITARON SETE AULAS EN VARIOS CONCEPTOS
REHABILITACION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. AMADO NERVO	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	65,000	48,442	48,442	48,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	14	88%	
MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	120,164	120,164	120,164	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	LA OBRA SE HA INICIADO YA QUE SE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISOR DEL ESPEDIENTE TECNICO
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PLAN DE AYALA	CRUZ CHIQUITA COPALA SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	574,695	172,408	172,408	0	0%	172,408	0	METROS CUADRADOS, AULAS	574,695	172,408	30%	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA, DEMOLICION DE PISOS, TRABES Y APLANADOS EN MAL ESTADO, CIMBRADO ARMADO Y COLADO DE LOSAS DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADOS, INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBRE PONER, CENTRO DE C
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "IGNACIO ZARAGOZA"	RIO METATE COPALA SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	237,127	71,138	71,138	0	0%	71,138	0	METROS CUADRADOS, AULAS	237,127	71,138	30%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBRE PONER, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REPARACION DE CONTACTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOSA, Y HERRERIA A BASE DE ALUMINIO EN VENTANAS.
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	003 SAN MIGUEL LACHIGURI SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	1,100,000	1,100,000	1,100,000	330,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	0	0%	A LA FECHA LA OBRA NO HA INICIADO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PREESC. JOSE VASCONCELOS	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	29,520	29,520	29,520	29,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO NO. 2	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	456,032	456,032	456,032	456,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO NUMERO 1	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	53,880	53,880	53,880	53,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VELASCO MARTINEZ SECUNDARIA	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	560,101	263,531	250,560	263,531	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	36	48%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS)EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 560,101.35
BIBLIOTECA EN TELESECUNDARIA	SAN FELIPE TEJALAPAM	GIBSA SA DE CV	5,574,127	2,787,063	480,000	156,000	6%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	480,000	156,000	33%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	AGENCIA DE POLICIA LA UNION SAN FELIPE TEJALAPAM	HUMBERTO LUICAMINA MARTINEZ ALARCON	5,574,127	2,787,063	666,973	400,092	14%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	666,974	400,092	60%	
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 110	SAN FELIPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	450,000	135,000	450,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	180	100	56%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA FLORA SAN FELIPE USLA	DIRECCION DE OBRAS	350,260	200,000	350,260	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA UN AULA. SE SOLICITO MEZCLA DE RECURSO A COPLADE EN UN 50%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	EL COSTOICHE SAN FRANCISCO LOGUECHE	H AYUNTAMIENTO	281,280	281,280	281,280	281,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DEL COSTOICHE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE.
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AL ESCUELA TELESECUNDARIA	EL COSTOICHE SAN FRANCISCO LOGUECHE	H AYUNTAMIENTO	263,401	263,401	263,401	263,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	618	100%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA AGENCIA DEL COSTOICHE.
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL JICARAL 1RA. ETAPA (2 AULAS ESCOLARES Y SANITARIOS)	03 EL JICARAL COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	650,000	650,000	390,000	390,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	58	60%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOASADAS Y ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA	SANTA CECILIA DE MADERO SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	1,517,043	1,517,043	1,517,043	876,818	58%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,517,043.15 (UN MILLON QUINIENTOS DIESETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 15/100MM). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO(,) SE OMITIERON LOS 15 CENTAVOS. EL IMPORTE EJERCIDO DE ESTA OBRA ES DE \$ 876,818.05 (OCHOCIENTOS)
CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESC. SECUNDARIA Y ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA	ARROYO TOMATE SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	1,517,043	1,517,043	1,517,043	455,112	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,517,043.15 (UN MILLON QUINIENTOS DIESETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 15/100MM). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO(,) SE OMITIERON LOS 15 CENTAVOS.
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	LOMA SANTA CRUZ SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	747,146	747,146	747,146	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	2	67%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	LOS RAUDALES SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	40%	SE PONE 1.2 AULAS EN ACUMULADO POR QUE ES LO QUE EQUIVALE AL PORCENTAJE DE AVANCE, YA QUE LAS AULAS SE CONSTRUYE EL MODULO COMPLETO DE 3 AULAS.
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	SANTIAGO MALACATEPEC SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	950,656	1,500,000	950,656	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS Y SALA DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO TUTLA SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,600,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	33%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCION	LOMA DE PIEDRA LUCAS OJITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA	608,711	182,613	229,957	182,613	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	235	38%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LA LUZ TENEXCALCO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	314,551	314,551	314,551	188,731	60%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	60%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$314,551.83
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	446,732	149,595	149,595	149,595	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	77	43	56%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$456,532.30. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$446,732.30 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$9,800.00.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	277,052	86,946	86,946	86,946	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	20	42%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES EN CIMENTACION, TRABES, TAMPANOS Y LOSA ACABADO APARENTE, APLANADOS DE MUROS, COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS
CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA TV SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	469,000	469,000	469,000	350,000	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN TERRENO SEMIDURO PARA CIMENTACION, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO NO.3, ASI COMO CONCRETO FC=200KG/CM2 EN ZAPATAS, MURO DE 21 CM A BASE DE BLOCK SOLIDO PARA ALCANZAR NIVEL, MUROS CABECEROS DE 14 CM JUNTEADO CON MORTERO C-A
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA	CENTRO MIGUEL PANIXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	304,210	304,210	304,210	304,210	100%	304,210	304,210	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80	80	100%	PRECIO EXACTO A DOS DECIMALES \$ 304,209.56
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARGARITA HUTEPEC SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	277,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	0	15%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA CRUZ CONDOY SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	721,000	216,300	216,300	216,300	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	001 SAN PEDRO ATOYAC	ENTIDAD MUNICIPAL	186,000	180,000	186,000	180,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO LA MANO DE OBRA Y MATERIAL DE LA REGION
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	332,424	332,424	332,424	206,259	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
BARDEADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA ANA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	428,873	131,668	131,668	131,668	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	254	70	28%	SE CONSTRUYE UNA BARDA PERIMETRAL A BASE DE MURO CON TABICON Y CASTILLOS CON CADENA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CILCONICA. LA LONGITUD ES DE 254 METROS LINEALES
BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	ZAPOTALITO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	143,915	43,174	43,174	43,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	252	75	30%	SE CONSTRUYE UNA BARDA PERIMETRAL CON UNA LONGITUD DE 252 METROS LINEALES, A BASE DE MURO CON TABICON Y CADENA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CILCONICA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	ZAPOTALITO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	161,561	48,468	48,468	48,468	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN CANCHA DE BASQUET BOL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLEROS DE USO MULTIPLE
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA TELESECUNDARIA	EL FAISAN VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	143,664	129,664	129,664	129,664	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE TABLEROS. EL AVANCE FISICO ACTUAL DE LA OBRA ES DEL 30%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA CATALINA QUIERI	H AYUNTAMIENTO	285,200	285,200	285,200	285,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	79	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 MTS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA LA LIMA MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	263,393	75,118	75,118	75,118	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	570	70	12%	
CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA INES YATZECHE	H AYUNTAMIENTO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	NIZAVIGANA SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	297,814	297,814	297,814	89,344	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	14	30%	A LA FECHA SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	LACHIVZA SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	412,000	412,000	412,000	123,600	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72	0	0%	A LA FECHA NO SE LLEVA AVANCE FISICO UNA VEZ QUE EL LUGAR QUE ESTABA DESTINADO PARA TAL OBRA, NO FUE ACEPTADO POR LOS LINEAMIENTOS DE CAPCE, YA LA FECHA SE ESTA UBICANDO EN OTRO LUGAR.
CONST. DE MODULO SANITARIO Y BIBLIOTECA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 61	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,520,000	872,131	872,131	456,000	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS	260	78	30%	
CONSTRUCCION DE AULA TIPO CONAFE DE 5X6 MTS.	AGUA HEDIONDA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	120,000	48,000	36,000	36,000	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	9	30%	
TERMINACION DE BIBLIOTECA	PUENTE DE COYULA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	320,050	224,034	224,034	96,015	43%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	80	24	30%	
CONSTRUCCION DE AULAS, ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TELESECUNDARIA	SAN ANTONIO ZARAGOZA SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,192,320	733,742	733,742	733,742	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	355,464	355,464	355,464	355,464	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. TELESECUNDARIA	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	441,036	132,311	132,311	132,311	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	2	2%	
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y UNA CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA LUCIA BUENAVISTA SANTIAGO XTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	1,304,200	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	70%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
0x93434F4E53545255434349D34E204445204314E4348412044452055534F53204D554C5449504C455320454E204C412045534355454C412054454C45534543554E444152CD4194	PIEDRA ANCHA SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	248,435	248,435	248,435	248,435	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	510	510	100%	SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TABLEROS MULTIFUNCIONALES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CMS DE ESPESOR, ASI COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE TIERRA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO JUXTLAHUACA	490,000	294,586	294,586	0	0%	294,586	0	METROS CUADRADOS, AULAS	490,000	294,586	60%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS, EJECUTANDO: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ACABADOS, HERRERIA, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Y ELECTRICA, Y ADHERIDOS HASTA SU TOTAL TERMINACION.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	001 SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	520,320	520,320	520,320	520,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	06 IMPERIO SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	30,000	4,690	16%	0	0	METROS CUADRADOS	48	12	25%	
TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DE LA ESC. TELESECUNDARIA	010 SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	18,641	18,641	29,000	18,641	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	100%	
TERMINACION DE UN AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	04 CAÑADA DE GALICIA SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	73,529	73,529	73,529	73,529	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PRIMERA ETAPA	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	3,571,420	1,225,215	1,225,215	1,225,215	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	15%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	LAS CUEVAS SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	524,272	524,272	524,272	138,774	26%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	60%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	YERBASANTA SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	524,272	524,272	524,272	151,885	29%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	60%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	AGENCIA DE POLICIA DE PLAN ALEMAN SANTO TOMÁS OCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	4,984,782	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	105	40	38%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA YAVICHE TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	44,290	44,290	44,290	44,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA YAVICHE TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	158,618	158,618	158,618	158,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "AGUSTIN MELGAR"	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	424,013	424,013	424,013	347,808	82%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	146	124	85%	LA PRESENTE OBRA SE EJEUTA BAJO LOS LINAMIENTOS DEL CAPCE.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA	SAN JUAN PALANTLA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	403,044	403,044	403,044	403,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE CONSTUYO UNA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN PALANTLA BENEFICIANDO A 50 ALUMNOS.
37 CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN TELESECUNDARIA	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	100,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	NO SE HA REALIZADO LA CONSTRUCCION DE CANCHA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SPROGRESO SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	356,920	201,165	356,920	201,265	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	474	237	50%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIRECCION Y ANEXO	LA TORTOLITA PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	600,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	15%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIRECCION Y ANEXO EN TELESECUNDARIA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 28 DE AGOSTO	01 SAN AGUSTIN ETLA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA	1,471,320	735,660	1,471,320	234,920	32%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	550,000	200,000	36%	
CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE METALICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 124 DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,601	367,601	367,601	367,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS	367,601	367,601	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN MATEO DEL MAR	1,834,325	1,834,325	1,834,325	901,350	49%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	336	168	50%	
IMPERMEABILIZACION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 76	SAN PABLO HUITZO	AIDE CASTANEDA MENDOZA	460,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	460,000	138,000	30%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	H AYUNTAMIENTO	323,974	200,000	280,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	200	180	90%	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 323,974.30
REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	FRESNILLO DE TRUJANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	65	65	100%	FUERON REHABILITADAS DOS AULAS QUE FUE DEMOLICION DE LAS LOSAS Y DENUEVO REFORASADAS TODA Y COLADA EN SU TOTALIDAD
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITARIOS DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 167	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	24	50%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	SANTIAGO LLANO GRANDE	HAYUNTAMIENTO	579,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	277	195	70%	DATOS CORREGDOS SEGUN INFORMACION
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA	MAGDALENA TEITPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITPAC	32,460	32,460	32,460	32,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 72	PINOTEPA DE DON LUIS	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	102,235	102,235	102,235	102,235	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y COMPROBADA AL 100%
EQUIPAMIENTO														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CANCHA DE BASKET BALL EN EL ALBERGUE ESCOLAR	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
PISO FIRME														
CONSTRUCCION														
ADQUISICION DE CEMENTO PARA 11 COMUNIDADES	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	474,320	474,320	474,320	474,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,280	5,280	100%	SUMINISTRO DE CEMENTO A 11 COMUNIDADES.
VIVIENDA														
AMPLIACION														
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	COBERTURA MUNICIPAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,500,000	758,042	758,042	758,042	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	50%	SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA COMO 1.00 PROYECTO, EL PROYECTO CONSISTE EN ENTREGAR PAQUETES DE VIVIENDA CONTENIENDO CEMENTO, ARMEX, TUBULARES Y LAMINAS PARA AMPLIAR O CONSTRUIR VIVIENDAS RURALES
CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,479,705	1,146,000	1,146,000	1,146,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	16	76%	
CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS DE 8.00 X 5.00 MTS	SANTO DOMINGO LATANI SANTIAGO CHOÁPAM	H AYUNTAMIENTO	924,000	277,200	277,200	277,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	19	6	32%	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
REHABILITACION														
REHABILITACION DE VIVIENDAS	EL PARIAN SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA	120,000	120,000	120,000	60,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ROBERTO OLIVARES SAN JOSÉ CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSÉ CHILTEPEC	440,800	440,800	440,800	440,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,350	3,350	100%	PAQUETE DE 10 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 7.32 M CAL. 26 R-72 BENEFICIANDO A 76 FAMILIAS.
ADQUISICION DE LAMINAS PARA VIVIENDAS	EL PALMAR SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	868	868	100%	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 10 PIES.
ADQUISICION DE LAMINAS PARA VIVIENDAS	LA COMPUERTA SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	735	735	100%	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 10 PIES
ADQUISICION DE LAMINAS PARA VIVIENDAS	LAS CRUCES SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS ZINTRO ALUM. DE 10 PIES.
ADQUISICION DE LAMINAS PARA VIVIENDAS	SAN FELIPE SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	68,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	744	744	100%	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 10 PIES.
ADQUISICION DE LAMINAS Y CEMENTO PARA VIVIENDAS	SAN YULIA SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	297	297	100%	ADQUISICION DE CEMENTO Y LAMINA PARA VIVIENDA.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIVERSAS LOCALIDADES SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	1,700,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	70	22%	LA UNIDAD DE MEDIDA INFORMADA NO CORRESPONDE A LA DEL PROYECTO POR QUE NO SE TUVO OTRA OPCION, SIN EMBARGO ACLARAMOS QUE LA UNIDAD DE MEDIDA EMPLEADA ES PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITAR LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS.
MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS RURALES	SAN VICENTE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	120,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7	4	57%	SE REMPLAZARAN LAMINAS DE LAS TECHUMBRES DAÑADAS, POR MATERIAL A BASE DE ESTRUCTURA DE MONTEN Y LOSAS DE FERROCEMENTO DE 7 CMS. DE ESPESOR. SE TIENE UN AVANCE DE 57% EN LA CONSTRUCCION
38 REHABILITACION Y MEJORA DE VIVIENDA	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	50,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	200	0	0%	NO SE HA REALIZADO LA OBRA REHABILITACION Y MEJORA DE VIVIENDA
CAMINOS RURALES														
CAMINOS DE SACACOSECHA														
CONSTRUCCION														
APERTURA DE CAMINO COSECHERO 2A. ETAPA	SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE BRECHA	EL CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	1,200,000	1,200,000	600,000	400,000	33%	0	0	KILÓMETROS	12	3	25%	
APERTURA DE BRECHA	PALO DE LIMA SAN LORENZO TEXMELUCÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	1,200,000	1,200,000	600,000	400,000	33%	0	0	KILÓMETROS	12	3	21%	
AMPLIACION														
APERTURA DE CAMINO COSECHERO	021 CASACADA SANTIAGO YOSONDÚA	HAYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	339,887	76%	0	0	KILÓMETROS	10	7	70%	
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DEL CAMINO COSECHERO PASO DEL JOTE-MORELOS, ENTRONQUE TUNCAHUA	PASO DEL JOTE SANTA MARÍA HUAZOLOTTLÁN	H MUNICIPIO	663,021	663,021	663,021	663,021	100%	663,021	663,021	KILÓMETROS	2	2	100%	LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA SIN NINGUN ATRAZO TERMINADO AL 100% EN MONTO Y FISICO
REHABILITACION														
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN UNA DISTANCIA DE 2.5 KM	REFORMA AGRARIA INTEGRAL SAN FRANCISCO XHUATÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO XHUATÁN	210,109	210,109	210,109	105,000	50%	210,109	105,000	KILÓMETROS	210,109	105,000	50%	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "PASO MARBELLA"	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX.	250,000	124,991	75,216	75,216	60%	0	0	KILÓMETROS	10	4	40%	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO: GUIVICIA - MONTAÑA ADENTRO	GUIVICIA SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	381,184	381,184	381,184	324,007	85%	0	0	KILÓMETROS	381,185	324,007	85%	
CAMINOS RURALES														
CONSTRUCCION														
APERTURA DE CAMINO DE 4 CAMINOS A RIO TILANTONGO	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	600,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0%	OBRA QUE SE REALIZARA POR CONTRATO
APERTURA DE CAMINO LOMA SANTO TOMAS-LOMA BUENA VISTA	006 LOMA SANTO TOMAS SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	2,445,130	933,539	933,539	933,539	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	78%	APERTURA DE CAMINO LOMA SANTO TOMAS -LOMA BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 1+290
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	005 LA CHUPARROSA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,274,000	489,144	489,144	489,144	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 250 MTS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DOS CALLES DIFERENTES DE LA LOCALIDAD, CONSTRUCCION DE 1 MURO DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN FELIPE USILA-TLACOATZINTEPEC)-SAN ANTONIO ANALCO	SAN ANTONIO ANALCO SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	1,600,000	414,423	1,600,000	414,423	100%	0	0	KILÓMETROS	3	2	50%	
APERTURA DE CAMINO DE LAS JUNTAS-RIO ALAZÁN (4A ETAPA)	RIO ALAZÁN SAN FRANCISCO CAHUACUA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	636,866	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	4	3	75%	LA OBRA LA EJECUTA EL MODULO DE MAQUINARIA DE LA REGIÓN E INICIO LOS TRABAJOS CON RECURSO PROPIO, AL TERMINAR LOS TRABAJOS SE LIQUIDARÁ EL TOTAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS Y AUTORIZADOS PARA ESTA OBRA.
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA COLORADA - AGUA CIENEGA	AGUA CIENEGA JOSÉ TENANGO	SAN MUNICIPAL	3,216,000	3,216,000	3,216,000	964,800	30%	3,216,000	964,800	KILÓMETROS	3,216,000	964,800	30%	NINGUNA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA COLORADA - CERRO OTATE	CERRO OTATE SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO	2,575,000	2,575,000	772,500	772,500	30%	2,575,000	772,500	KILÓMETROS	1	0	30%	
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA DULCE, SAN MARTIN, AGUA DE CEDRO, CERRO RABON - ALTAMIRA	ALTAMIRA SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPAL	2,383,510	2,383,510	2,383,510	715,053	30%	2,383,510	715,053	KILÓMETROS	2,383,510	715,053	30%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA VERDE - LLANO NUEVO DE LA CRUZ	LLANO NUEVO DE LA CRUZ SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	355,000	36%	1,000,000	355,000	KILÓMETROS	1,000,000	355,000	36%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA VERDE - PLAN DE LAGUNA	PLA DE LAGUNA JOSÉ TENANGO	MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	664,500	66%	1,000,000	664,500	KILÓMETROS	1	1	60%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUACATITLA - UNION HIDALGO	UNION HIDALGO JOSÉ TENANGO	MUNICIPAL	3,147,731	3,147,731	3,147,731	944,319	30%	3,147,731	944,319	KILÓMETROS	1	0	30%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL CERRO ALTO - LAS RUINAS	LAS RUINAS SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	1,000,000	0	KILÓMETROS	1	0	0%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL PUERTO BUENAVISTA - SITIO IGLESIA	SITIO IGLESIA SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPAL	2,688,669	2,688,669	2,688,669	806,600	30%	2,688,669	806,600	KILÓMETROS	1	0	30%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO TIPO "E" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TIERRA BLANCA.	SAN FRANCISCO TIERRA BLANCA JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	800,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	67%	
PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TETEPCLINGO-SAN JOSE TETEPCLINGO	SAN JOSE TETEPCLINGO SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO	520,178	520,178	520,178	520,178	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EL 15 DE JULIO Y NO APARECE EL LA RELACION DE LOS REPORTES. RAZON POR LA CUAL NUEVAMENTE LO ESTOY REPORTANDO.OBRA TERMINADA OPERANDO
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	SAN ISIDRO SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	1,700,000	964,486	964,486	810,000	84%	0	0	KILÓMETROS	1,700,000	1,615,000	95%	RETRASO EN PAGOS POR FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGAR LA SIGUIENTE ESTIMACION
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	SAN JOSE VISTA HERMOSA SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	1,700,000	810,000	1,700,000	810,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1,700,000	810,050	48%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO TRAMO E.C. SAN MATEO DEL MAR -CUAUHTEMOC	002 COLONIA CUAUHTEMOC SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	2,510,622	2,007,390	2,007,390	1,356,502	68%	0	0	KILÓMETROS	1	0	20%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO OAXACA	1,422,714	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	607	607	100%	EL MONTO DE INTERESE SERA REPORTADO EN TERCER TRIMESTRE LA OBRA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ES POR 606.58 MTS. LINEALES
APERTURA DE CAMINO TRAMO CERRO YITICH - CAMPO NUEVO KM 0+000 AL KM 6+000	ALTAMIRA SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	71,961	150,000	71,961	100%	0	0	KILÓMETROS	6	1	20%	DESMONTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTES Y TERRAPLEN DEL KM 0+000 AL KM 6+000
APERTURA DE CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - ENTRONQUE CARRETERA OCOTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	2,300,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	KILÓMETROS	5	0	6%	ANTICIPO OTORGADO POR EL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA
APERTURA DE CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - ZONA CALIDA	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	2,300,000	805,000	805,000	805,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	4	44%	
APERTURA DE CAMINO	PASO ANCHO VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	3,142,697	942,809	942,809	942,809	100%	942,809	942,809	KILÓMETROS	30	9	30%	
PAVIMENTACION DE CARRETERA	001 SAN PEDRO ATOYAC	ENTIDAD MUNICIPAL	4,160,275	1,760,000	4,160,275	1,760,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2,600	800	31%	
APERTURA DE CAMINO	POTRERO JAZMIN SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	681,461	681,461	681,461	500,000	73%	0	0	KILÓMETROS	1	1	90%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO, TRAMO: CAÑADA-CRUCERO DEL FAISAN	LA CAÑADA -VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	179,584	179,584	179,584	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	SE PAVIMENTARAN 720 M2 DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. EL AVANCE FISICO ES DE 645 M2 PAVIMENTADOS
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CERRO AMOLE TEPUXTEPEC CERRO OCOTAL	CERRO DEL AMOLE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30%	0	0	KILÓMETROS	2	1	30%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO DE AMALTEPEC AL VIDRIO	SANTA MARIA AMALTEPEC SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	103,500	62,100	103,500	62,100	100%	0	0	KILÓMETROS	6	3	50%	
ELABORACION DEL PROYECTO TRAMO CARRETERO SAN JOSE DE LAS FLORES E.C. YUCUDAA PINOTEPANACIONAL	SAN JOSE DE LAS FLORES MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	850,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	KILÓMETROS	10	3	30%	
APERTURA DE CAMINO DE PIEDRA TENDIDA AL LLANO	SANTA CRUZ SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	190,257	40,000	150,257	40,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	1	27%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PIEDRA MOVIL - CINCO CERROS) - LA AURORA. TRAMO DEL KM 3+380-KM8+840 (2DA. ETAPA)	CINCO CERROS SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	7,830,023	7,830,023	7,830,023	1,626,766	21%	0	0	KILÓMETROS	5	3	51%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(LLANO VIBORA-LLANO VERDE)-PIEDRA GRANDE II - CERRO CENIZA TRAMO: KM 4+670 - KM 10+000 2DA. ETAPA.	CERRO CENIZA SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	5,298,479	5,298,479	5,298,479	1,589,543	30%	0	0	KILÓMETROS	5	0	0%	
APERTURA DE CAMINO RURAL A BARRIO SAN PEDRO DEL KM 0+000 AL KM 340	SANTA MARIA LA ASUNCION	JBR CONSTRUCTORA SA DE CV	432,630	129,789	432,630	129,789	100%	0	0	KILÓMETROS	340	340	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL A LOMA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 0+315.20	SANTA MARIA LA ASUNCION	JBR CONSTRUCTORA SA DE CV	379,810	113,943	379,810	113,943	100%	0	0	KILÓMETROS	315	315	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SANTA MARIA LA ASUNCION AL PANTEON	SANTA MARIA LA ASUNCION	ARG FILOMON CRUZ DOMINGUEZ	1,190,589	357,176	1,190,589	357,176	100%	0	0	KILÓMETROS	857	857	100%	
APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO ALEGRE - RANCHO CACAO DEL KM 0+000 AL KM 1+330	RANCHO ALEGRE SANTA MARIA CHILCHOTLA	GRUPO CONSTRUCTOR OAXPUE SA DE CV	1,499,875	696,536	1,499,875	696,536	100%	0	0	KILÓMETROS	1,330	1,330	100%	
APERTURA Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL AMATLAN DE LOS REYES - BARRANCA SEGA DEL KM 0+000 AL KM 2+400	AMATLAN DE LOS REYES SANTA MARIA CHILCHOTLA	ING JOSE ALFREDO CABRERA AMADOR	3,000,000	1,350,000	3,000,000	1,350,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2,400	2,400	100%	
APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CERRO OCOTE - SAN JUAN EVANGELISTA DEL KM 0+000 AL KM 0+700	SAN JUAN EVANGELISTA SANTA MARIA CHILCHOTLA	ARG FILOMON CRUZ DOMIGUEZ	1,000,000	300,000	1,000,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	700	700	100%	
APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CERRO OCOTE - SAN JUAN EVANGELISTA DEL KM 0+000 AL KM 0+700	SAN JUAN EVANGELISTA SANTA MARIA CHILCHOTLA	ARG FILOMON CRUZ DOMIGUEZ	1,000,000	300,000	1,000,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	700	700	100%	
APERTURA DE CAMINO A LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD TRAMO ENTRADA-SALIDA	SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	192,500	385,000	192,500	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO FISICAMENTE, PERO AUN NO HA SIDO FINIQUITADA, PUES AUN ESTA PENDIENTE QUE EL CONSTRUCTOR ENTREGUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA-LOMA ENCOGIDA (1A ETAPA)	CORRAL DE PIEDRA SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE I. ZARAGOSA ENTRE UNION Y FRANCISCO I MADERO	RINCON VIEJO SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	895,016	895,016	895,016	895,016	100%	0	0	KILÓMETROS	895,017	895,017	100%	
APERTURA DE CAMINOS	SANTA MARIA YACOCHI SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	50%	LA OBRA SE HA COMENZADO A REALIZAR SATISFACTORIAMENTE. EL MUNICIPIO HA CUBIERTO EL 30% DE ANTICIPIO Y EL CONTRATISTA LA HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES SEÑALADOS EN EL PROYECTO
REVESTIMIENTO DE LA CARRETERA EL OCOTAL - TLALIXTAC VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 7+140	TLALIXTAC VIEJO SANTA MARIA TLALIXTAC	ING ARMANDO MARIN NIETO	830,000	249,000	830,000	249,000	100%	0	0	KILÓMETROS	7,140	7,140	100%	
APERTURA DE CAMINO	LLANO VERDE SANTIAGO XTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	3,294,811	988,443	988,443	988,443	100%	0	0	KILÓMETROS	5	4	70%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
APERTURA DE CAMINO	SAN ISIDRO EL TETLATE SANTIAGO XTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.
APERTURA DE CAMINO LA YERBA SANTA - SANTA CRUZ TILAPA TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 8+000	QUADALLIPE TILAPA SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO JUXTLAHUACA	4,205,570	2,279,671	2,279,671	0	0%	2,279,671	0	KILÓMETROS	4,205,570	2,279,671	54%	DES-MONTES, CORTES EN MATERIAL B.C. FORMACION DE TERRAPLENES, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CLA 14 DE 90CM CABEZOTES DE MAMPOSTERIA Y REVESTIMIENTO HASTA SU TOTAL TERMINACION.
ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO EL ZOPILOTE - SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE DEL 0+000 AL 10+000	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	350,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	KILÓMETROS	10	3	30%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	003 BUENAVISTA SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	93,000	93,000	93,000	83,000	89%	0	0	KILÓMETROS	3	3	88%	
APERTURA DE CAMINO DE SAN JUAN DIQUIYU AL PARAJE "CERRO COSTILLA"	011 SAN JUAN DIQUIYU TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	650,000	650,000	162,500	162,500	25%	0	0	KILÓMETROS	4	1	27%	
APERTURA DE CAMINO SANTA CRUZ - EL HIGUITO	014 SANTA CRUZ NUMA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	380,000	380,000	95,000	95,000	25%	0	0	KILÓMETROS	4	1	26%	
APERTURA DE CALLES	SANTIAGO JARETA TONTIPEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	650,000	650,000	195,000	195,000	30%	0	0	KILÓMETROS	650,000	195,000	30%	AQUI ESTAMOS HABLANDO DE APERTURA DE CALLES DENTRO DE UNA LOCALIDAD RURAL COMO NO HAY NOMBRES ESPECIFICOS QUE SE APEGAN A ESTA LO ACOMODAMOS EN UN APROXIMADO DE NOMBRES
APERTURA DE CAMINOS: ZAPOTITLAN-SANTA CRUZ Y ZAPOTITLAN-LOS NARANJOS	ZAPOTITLAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	1,297,398	389,219	389,219	0	0%	0	0	KILÓMETROS	2	1	40%	CAMINO DE ZAPOTITLAN DEL RIO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL KM 0+00 AL 0+480 Y EL CAMINO DE ZAPOTITLAN DEL RIO A LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL KM 0+000 AL 1+420.
APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE(VADO)	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	1,369,932	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	91%	ES LA APERTURA DE OCHOCIENTOS OCHENTA METROS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE PLUMA HIDALGO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, DONDE SE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO.
APERTURA DEL CAMINO RURAL CHICAHUATLÁN - PLAN DE GUAJOLOTE	PLAN DE GUAJOLOTE PUTLA VLLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	149,797	74,898	74,898	74,898	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NO. 6 ENTRE LAS AVENIDAS NO. 1 Y NO. 2 Y COL. ADOLFO LOPEZ MATEO	SALINA CRUZ TEHUANTEPEC OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ TEHUANTEPEC OAXACA	467,418	467,418	467,418	467,418	100%	0	0	KILÓMETROS	400	40,000	10000%	EL IMPORTE DE INTERESES DE LA CUENTA SERA REPORTADO EN EL PROXIMO TRIMESTRE EL MONTO DE LA OBRA ES POR: \$467,417.98 SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO EL IMPORTE.
RECONSTRUCCION														
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTYA TSIVACO - XA'VA KUA'A	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION														
AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VIRALONGA - RIO JORDAN	RIO JORDAN SAN BALTAZAR LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	371,764	371,764	371,764	371,764	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VIRALONGA - RIO JORDAN CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 371,764.04
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN CACHUATEPEC - SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC SAN JUAN CACHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACHUATEPEC	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL CAMINO SAN JUAN CACHUATEPEC - SAN FRANCISCO SAYULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+600 PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO
AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO PROGRESO - SAN JUAN LALANA DEL KILOMETRO 0 + 000 AL KILOMETRO 1 + 500	CERRO PROGRESO SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	921,510	921,510	921,510	776,453	84%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA CARMELITA - TRES ARROYOS DEL KILOMETRO 0 + 000 AL 9 + 000	LA CARMELITA SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	596,187	596,187	0	596,187	100%	0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$596,187.44 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100M). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO(,) SE OMITIERON LOS 44 CENTAVOS.
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARTIN PERAS-GPE. DEL PROGRESO TRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+700	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	833,658	833,658	833,658	833,658	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARTIN PERAS-PUENTE EL CHINON TRAMO KM. 0+000 AL KM. 1+500	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	460,000	159,896	159,896	159,896	100%	0	0	KILÓMETROS	3	2	50%	
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MATEO PIÑAS - COPALITA	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	821,134	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	50%	SE TRATA DE LA AMPLIACION DE 2 KILOMETROS DEL CAMINO SAN MATEO-COPALITA EN LAS PARTES MAS REDUCIDAS, CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA Y CUNETEO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE 40 KILOMETROS DEL MISMO, QUE CONSISTE TAMBIEN EN LIMPIEZA Y CUNETEO.
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. SANTA ANA - ELOXOCHITLÁN - TIERRA ABAJO KM DEL 0+000 AL 0+665	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	JAY FESA SA DE CV	1,187,408	494,754	1,103,000	441,230	89%	0	0	KILÓMETROS	1	0	50%	EL 39.20% DE DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN JUNIO SE PAGARÁ LA ESTIMACION 2, Y LA MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE PAGA EN SU TOTALIDAD. ASI COMO TAMBIEN SE PAGARÁ EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA ANTES MENCIONADA
APERTURA DE CAMINO DE 10 KM A COMALTEPEC EN EL CERRO EL TLACUACHE	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	590,949	246,228	246,228	246,228	100%	0	0	KILÓMETROS	10	5	50%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DE LAL RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL RECBIMIENTO SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	421,178	306,899	189,530	306,899	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	64%	
AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA UNION - SANTA MARIA PEÑOLES (2A ETAPA)	SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	1,450,000	895,251	1,450,000	895,251	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	67%	NOTA ACLARATORIA: SEGUN EL CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA, ESTABA PROGRAMADA PARA CONCLUIRSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE A FINALES DEL MES DE JUNIO, PERO LAS CONDICIONES CLIMATICAS, NO LO PERMITIERON, POR LO QUE EJECUTOR DE LA OBRA PIDO UNA PRORROGA PARA CO
AMPLIACION Y MEJORA DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO V-HUITEPEC DEL KM 4+500 AL KM 5+420 PARAJE RIO GRANDE	RIO V SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA ESTETLA -SANTIAGO HUAXOLOTIAC	BUENAVISTA ESTETLA SANTA MARIA PEÑALES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL 0+000 ENTRONQUE PUEBLO VIEJO AL 6+000 KM. ENTRONQUE SAN MARTIN-EL CHILAR	EL CHILAR SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,828,228	1,148,550	1,148,550	1,148,550	100%	0	0	KILÓMETROS	6	2	35%	ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 35%
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL 0+000 ENTRONQUE PUEBLO VIEJO AL 6+000 KM. ENTRONQUE SAN MARTIN-EL CHILAR	EL CHILAR SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,828,228	1,148,550	1,148,550	1,148,550	100%	0	0	KILÓMETROS	6	2	35%	ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 35%
AMPLIACION DEL CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE E.C. AQUILES SERDAN LA CULEBRA	LA CULEBRA SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	4,300,000	3,297,393	3,297,393	3,297,393	100%	0	0	KILÓMETROS	8	7	93%	
AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN-TOTOLAPAN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	SANTA MARIA ZOQUITLAN	H AYUNTAMIENTO	1,607,000	183,786	183,736	183,736	100%	0	0	KILÓMETROS	8	1	13%	POR ACUERDO DE CABILDO SE DETERMINO ACUMULAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL FINAL DEL EJERCICIO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
AMPLIACION Y APERTURA DEL CAMINO DENOMINADO LA GLORIA A SAN JACINTO YAVELOXI	SAN JACINTO YAVELOXI SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	924,633	283,390	283,390	283,390	100%	0	0	KILÓMETROS	1	0	30%	OBRA CON APORTACION DEL FONDO IV POR LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 DANDO UN TOTAL DEL IMPORTE DE OBRA LA CANTIDAD DE \$ 944,632.74
AMPLIACION Y MODIFICACION DEL TRAMO CARRETERO RANCHO NUEVO E.C. CARET. FED. PINOTEPACACAPULCO.GRO.	RANCHO NUEVO SANTIAGO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC- JALAPA DEL VALLE 2A ETAPA.	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	580,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	KILÓMETROS	5	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE EL IMPORTE CORRESPONDE AL PAGO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL Y REABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES DEL KM 0+000 AL 0+915 EN LA CUMBRE PEÑASCO	LA CUMBRE MAGDALENA PEÑASCO	MUNICIPIO	999,980	912,767	912,767	912,767	100%	0	0	KILÓMETROS	100	91	91%	LE FALTA PARA SU CONCLUSION AL 100% LA OBRA LA CONSTRUCCION DE LAS ALCANTARILLAS PLUVIALES.
REVESTIMIENTO Y MODIFICACION DEL CAMINO TRAMO: YOSONDUA -YUNIÑE	011 YERBASANTA SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	103,843	19%	0	0	KILÓMETROS	15	5	33%	
MANTENIMIENTO														
MEJORAMIENTO DE CAMINO (RANCHERIA LOS HUAJES)	RANCHERIA LOS HUAJES SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	67,290	67,290	67,290	23,539	35%	7,303	0	KILÓMETROS	0	0	0%	MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LOS HUAJES TRAMO A LA LAGUNA-LOS HUAJES CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CON TUVO DE CONCRETO DE 90.00 CM DE DIAMETRO INTERIOR COLOCANDO TUBERIA DOBLE CONSTRUCCION DE CABEZOTES DE MAMPO
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	686	0	KILÓMETROS	16	8	50%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ESTA EN UN 50% SIN EMBARGO; SOLO SE DIO UN 30% DE ANTICIPO AL CONTRATISTA, RESPECTO A LOS INTERESES ES LA CANTIDAD QUE SE HA GENERADO PERO NO SE HA DESTINADO NI EJERCIDO A OBRAS ESPECIFICAS, EL OBJETIVO ES GENERAR MAS RENDIMIENTOS
CONSERVACION DE CALLES Y ACCESOS EN COICOYAN DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILÓMETROS	15	15	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C.(TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES)- EL JICARAL DEL KM. 0+000 AL KM. 29+400)	03 EL JICARAL COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	563,532	563,532	563,532	563,532	100%	0	0	KILÓMETROS	29	29	100%	
RASTREO DEL CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES) - LA TRINIDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	07 LA TRINIDAD COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	28,541	28,541	28,541	28,541	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHOAPAM-ARROYO ANGUILA	ARROYO ANGUILA SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	300,000	300,000	300,000	282,382	94%	0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	COBERTURA MUNICIPAL SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	14	14	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	4	50%	LA OBRA CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN CON LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN MIXTEPEC-TEJOCOTES-MESON DE GUADALUPE-PIEDRA AZUL JUXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	698,905	698,905	125,000	125,000	18%	0	0	KILÓMETROS	27	5	19%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO DEL KM. 12+000 AL KM. 32+000	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	529,177	529,177	79,376	79,376	15%	0	0	KILÓMETROS	20	4	20%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO TEJOCOTES-SAN ISIDRO YUCUMAY-SANTO DOMINGO DEL PROGRESO-LA RAYA DEL KM. 13+000 AL KM. 27+000	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	263,338	263,338	263,338	263,338	100%	0	0	KILÓMETROS	14	14	100%	
MANTENIMIENTO "CRUCERO JUQUILA-PANIXTLAHUACA-SAN JUAN QUIAHUE, DEL KM. 0+000 AL KM 21.	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	383,120	214,936	214,936	214,936	100%	0	0	KILÓMETROS	21	19	90%	SE MODIFICO EL NUMERO DEL PROYECTO YA QUE AL REGISTRARLO LA PRIMERA VEZ SE COMETIO EL ERROR.
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	TODO EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	KILÓMETROS	21	5	24%	
REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE CAMINO	SAN ANTONIO YOSOCANI SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO EL FRILE-SAN MARTIN ZACATEPEC A STA. MARIA AMATEPEC.	SANTA MARIA AMATEPEC SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	1,114,266	1,000	4,489	1,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	0	7%	
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM0+000 AL KM 3+700	CERRO AGUA PLATANAR SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	500,000	150,000	500,000	150,000	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	30%	EL ACONDICIONAMIENTO CONSISTE EN HABILITAR LOS TRAMOS QUE REQUIERA REHABILITACION POR LO QUE REALIZANDO EL PROYECTO CONSTA DE 300 METROS LINEALES EN SU TOTALIDAD A ACONDICIONAR, Y TRADUCIDO EN KILOMETROS SON DE 0.3 KM.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	VARIAS SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	337,000	337,000	337,000	337,000	100%	0	0	KILÓMETROS	30	30	100%	MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERA A LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE SAN MIGUEL TLACAMAMA
CONSERV. DEL CAMINO RURAL E.C. (MARISCALA-SANTIAGO TAMAZOLA)-SAN PEDRO SALINAS DEL KM 0+000 AL KM 8+500	01 SAN NICOLAS HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	184,541	184,541	184,541	184,541	100%	0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	
RASTREO DE CAMINOS RURALES Y COSECHEROS.	MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZZOS	H AYUNTAMIENTO	133,748	133,748	133,748	133,748	100%	0	0	KILÓMETROS	35	35	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	001 SAN PEDRO ATOYAC	ENTIDAD MUNICIPAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	KILÓMETROS	28	28	100%	SE REALIZO EL RASTREO, CUNETEO, APERTURA DE CALLES Y APERTURA DE CAMINO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	KILÓMETROS	42	15	36%	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN CORRESPONDIENTES A 42 KM DE TERRACERAS
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO DEL RIO-SAN PEDRO TEUTILA DEL KM 5+500 AL KM 22+500	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	1,361,402	288,421	1,089,122	288,421	100%	0	0	KILÓMETROS	17	5	29%	
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN COATLAN - SAN JOSE CIENEGUILLA	SAN SEBASTIAN COATLAN	H AYUNTAMIENTO	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	KILÓMETROS	45	45	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RASTREO DE CAMINOS	COBERTURA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN IXCAPA	PROGRAMA SOCIAL MODULO DE MAQUINARIAS	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILÓMETROS	12	12	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO YOGOLO-SAN JOSE CIENEGULLA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	100,674	100,674	100,674	100,674	100%	0	0	KILÓMETROS	100,674	100,674	100%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO YOGOLO-SAN JOSE CIENEGULLA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 25+600.
CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA - SANTA ANA	SANTA ANA	MUNICIPIO DE SANTA ANA	694,450	268,335	250,000	268,335	100%	0	0	KILÓMETROS	10	4	39%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 13 CAMINOS RURALES (194.6) KM DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CENTRO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	3,032,127	3,032,127	3,032,127	514,747	17%	0	0	KILÓMETROS	195	52	27%	
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO: LA MOJONERA-SANTA LUCIA MIAHUATLAN	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	488,750	488,750	488,750	488,750	100%	0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO ZOCOTEACA A SANTIAGO EL LIMON.	ZOCOTEACA DE LEON SANTA MARIA PALAPA	H AYUNTAMIENTO	902,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILÓMETROS	23	12	52%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA REHABILITACION DE CAMINO	SAN FELIPE ATOTONILCO SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	480,000	299,339	299,339	299,339	100%	0	0	KILÓMETROS	8	0	0%	EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO DESTINADO A LOS GASTOS INDIRECTOS ES INSUFICIENTE EL CONSEJO DETERMINO REALIZARLO Y EJECUTAR LA OBRA EN EL PROXIMO EJERCICIO.
PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA REHABILITACION DE CAMINO	SAN VICENTE PÑAS SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	600,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILÓMETROS	10	5	50%	EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO DESTINADO PARA LOS GASTOS INDIRECTOS ES INSUFICIENTE ESTE ESTUDIO FUE DETERMINADO PRIORITARIO POR EL CONSEJO CONSIDERANDOSE LA REALIZACION DE ESTA OBRA PARA EL PROXIMO EJERCICIO.
REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO CAHUITAN - LA CULEBRA DEL TRAMO 0+000 AL 2+500	TECOYAME SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	331,150	217,575	217,575	217,575	100%	0	0	KILÓMETROS	3	2	60%	
REVESTIMIENTO Y MODIFICACION DEL CAMINO CABANDIHUI-PLUMAS	013 SANTIAGO YOSONDUA	HAYUNTAMIENTO	650,000	650,000	650,000	3,864	1%	0	0	KILÓMETROS	5	1	20%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA- CALLEJON DE ROMULO	CALLEJON DE ROMULO SANTO DOMINGO ARMENTA	PROGRAMA SOCIAL MODULO DE MAQUINARIAS	229,478	229,478	229,478	229,478	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSERVACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA-EL CIRUELO	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	PROGRAMA SOCIAL MODULO DE MAQUINARIAS	576,021	576,021	576,021	576,021	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA - LAGUNILLAS	SANTO DOMINGO ARMENTA	PROGRAMA SOCIAL MODULO DE MAQUINARIA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILÓMETROS	13	13	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	174,213	174,213	174,213	174,213	100%	0	0	KILÓMETROS	50	50	100%	LA OBRA CONSISTIÓ EN EL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS PARCIALES DE CAMINOS RURALES, Y EN LOS CUALES SE UTILIZÓ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MÓDULO DE MAQUINARIA NO. 5 "PUEBLOS UNIDOS DEL SUR", A.C.; OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	869,861	749,928	749,928	276,918	37%	0	0	KILÓMETROS	250	92	37%	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES, RASTREO Y AMPLIACION DE CUNETAS DE LOS MISMOS.
CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	561,195	561,195	561,195	195,000	35%	0	0	KILÓMETROS	12	8	70%	EL AVANCE FISICO DE LA PRESENTE OBRA LLEVA UN AVANCE MAYOR EN CONSIDERACION A LOS RECURSOS EJERCIDOS A CAUSA DEL ATRASO EN LA DOCUMENTACION.
CONSERVACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	350,000	308,000	350,000	308,000	100%	0	0	KILÓMETROS	10	8	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	584,851	584,851	584,851	584,851	100%	0	0	KILÓMETROS	17	17	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO CON TERRAPLENES, CHAPONEO Y CUNETEO DE LOS CAMINOS, LA ENCINADA, LA PATRIA Y MODELO ALTALUZ.
RASTREO DE CAMINO RURAL DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21,720	21,720	21,720	21,720	100%	0	0	KILÓMETROS	21,720	21,720	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TEOTITLAN Y DE SAN JOSE TILAPA, PUEBLA	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	199,333	150,000	44,333	150,000	100%	0	0	KILÓMETROS	199,333	150,000	75%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (AGENCIA DE POLICIA LA LAGUNA)	AGENCIA DE POLICIA LA LAGUNA SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	153,500	153,500	153,500	45,000	29%	7,303	0	KILÓMETROS	2	2	89%	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICA A LA AGENCIA DE POLICIA LA LAGUNA; EN LOS TRAMOS LA LAGUNA-RANCHO LAGUNAS DEL KM 0+000 AL 0+850.90; LA LAGUNA-AGUA DULCE DEL KM 0+000 AL 0+700.00; LA LAGUNA-LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 0+400.00.
REHABILITACION DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	750,000	600,000	750,000	600,000	100%	0	0	KILÓMETROS	39	39	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO AL BARRIO LOS MEJIA	BARRIO LOS MEJIA CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO CUICATLAN - CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	20,000	10,000	20,000	10,000	100%	0	0	KILÓMETROS	20	10	50%	
REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS EN CAMINOS RURALES	AGENCIAS MUNICIPALES VARIAS CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	130,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	KILÓMETROS	28	5	18%	ESTA REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS EN CAMINOS RURALES COMPRENDE RASTREO EN LAS COMUNIDADES DE COAPAM DE GUERRERO, TECOMALTANGUISCO, SAN LORENZO PAPALO Y PUEBLO NUEVO.
REHABILITACION DE CAMINO DEL KILOMETRO 0 + 000 AL 4 + 500 DE PASO HIDALGO - SAN LORENZO	PASO HIDALGO SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	358,869	358,869	0	358,869	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	TIERRA NEGRA SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	992,439	297,731	297,731	297,731	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO GPE. DEL PROGRESO-E.C. (TECOMAXTL.-COICOYAN DE LAS F.)TRAMO KM. 2+700 AL KM. 8+000	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	1,583,925	1,583,925	1,583,925	1,583,925	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA, TRAMO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - SANTIAGO TAMAZOLA	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	55,349	55,349	55,349	55,349	100%	0	0	KILÓMETROS	11	11	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$55,349.80
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	SOL Y LUNA SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	CORTE EN MATERIAL B UTILIZANDO TRACTOR D6, OPERACION DE RASTREO Y CONFORMACION DE CUNETA. EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE PARA REVESTIMIENTO ASI COMO LA CARGA DE ESTE, ACARRIO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO SOBRE BRECHA MEDIDO EN VEHICULO DE TRANSPORTE.
REHABILITACION DE CAMINO EL CHORRO TRAMO 0+000 AL 1+783	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	91,117	91,117	91,117	91,117	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	CORTE EN MATERIAL B UTILIZANDO TRACTOR D6, OPERACION DE RASTREO Y CONFORMACION DE CUNETAS, EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLES MEDIDO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, CARGA DE MATERIL CON MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN BANCO INCLUYE ABUNDAMIENTO Y DESPERDICI

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
REHABILITACION DE CAMINO NANCHITAL TRAMO 0+000 AL 1+750	SAN MIGUEL CHIMALPA	H AYUNTAMIENTO	97,275	97,275	97,275	97,275	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	CORTE EN MATERIAL B UTILIZANDO TRACTOR D6, OPERACION DE RASTREO Y CONFORMACION DE CUNETAS, EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLES MEDIDO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, CARGA DE MATERIL CON MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN BANCO INCLUYE ABUNDAMIENTO Y DESPERDICI
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	MUNICIPIO DE CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	270,000	KILÓMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SANTA ANITA-RANCHO VIEJO	SANTA ANITA-RANCHO VIEJO VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	51,000	51,000	KILÓMETROS	17	17	100%	
REVESTIMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LA CRUZ	SAN PABLO HUITZO	ALEXLUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILÓMETROS	300,000	150,000	50%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL GAVILAN -SAN FRANCISCO DE ASIS	014 SAN FRANCISCO DE ASIS SAN PEDRO HUAMELULLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULLA	263,811	263,811	263,811	263,811	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	LA OBRA OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DEL CAMINO DE TERRACERIA Y REVESTIMIENTO EN EL KM 2+600 AL KM 10+220	SANTA ANA CUAUHTEMOC	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	259,157	112,517	129,579	112,517	100%	0	0	KILÓMETROS	8	2	26%	
REHABILITACION DE CAMINOS	EL CAMALOTE E IXTAPAN E XPANTEPEC SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	1,000,000	450,000	1,000,000	432,392	96%	0	0	KILÓMETROS	47	20	43%	
REHABILITACION DE CAMINO ACCESO TRAMO: CARRETERA TRANSISMICA, GUIVISIA Y CONGRAGACION BARREÑA	GUIVICIA SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	176,327	176,327	176,327	176,327	100%	0	0	KILÓMETROS	176,327	176,327	100%	
REVESTIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL	EL BAJO ORIENTE SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	271,642	271,642	271,642	203,732	75%	0	0	KILÓMETROS	271,643	203,732	75%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	949,999	20,463	356,250	20,463	100%	0	0	KILÓMETROS	60	1	2%	ESTA OBRA NO SE HA PODIDO EJECUTAR DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA ELABORADO, YA QUE LAS LLUVIAS INTENSAS HAN PROVOCADO RETRASOS EN SU EJECUCION, ES POR ESTA RAZON QUE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ESTA POR DEBAJO DE LAS METAS PROPUESTAS
REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 8+000)	UNION DE LOS ANGELES SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	314,073	94,221	94,221	0	0%	94,221	0	KILÓMETROS	314,073	94,221	30%	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 8+000 DEL CAMINO CHAYUCO-UNION DE LOS ANGELES -YUJAZANI, CONSISTENTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTOS.
REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA CUMBRE PEÑASCO-CABACUA DEL KM 0+000 AL 2+620	CABACUA MAGDALENA PEÑASCO	MUNICIPIO	999,992	635,500	635,500	635,500	100%	0	0	KILÓMETROS	100	64	64%	
RAHABILITACION DE CAMINO TRAMO 0+000 AL 22+100	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	372,243	372,243	372,243	372,243	100%	0	0	KILÓMETROS	22	22	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO YAVICHE-TZ-LA REFORMA DEL KM 0 +000 AL KM 18+000	TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	537,553	537,553	537,553	537,553	100%	0	0	KILÓMETROS	18	18	100%	
CONSERVACION DE CAMINO EL OCOTILLO - TATALTEPEC DE VALDES - E.C. TATALTEPEC - EL OCOTILLO - EL OCOTE	EL OCOTE EL OCOTILLO TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	257,570	257,570	257,570	257,570	100%	0	0	KILÓMETROS	17	17	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO TATALTEPEC - RIO LECHE	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	SAN RAFAEL AGUA PESCADITO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA	759,552	759,552	759,552	759,552	100%	0	0	KILÓMETROS	24	24	100%	SE REVISIERON 24 KMS DE TERRACERIAS DEL CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL AGUA PESCADITO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO BENEFICIANDO A 900 HABITANTES.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	PASO NUEVO LA HAMACA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	972,603	972,603	972,603	972,603	100%	0	0	KILÓMETROS	14	14	100%	SE REHABILITARON 14 KMS. DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO NUEVO LA HAMACA BENEFICIANDOSE 700 HABITANTES.
39 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	30,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	17	0	0%	NO SE HA DADO MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES
MUROS DE CONTENCIÓN														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	180,000	49,590	49,590	49,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110	50	45%	SE REALIZARAN 4 MUROS DE CONTENCIÓN EN LA SECCION SEGUNDA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ CON CONCRETO CICLOPEO, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO. 3 Y 4
BORDO DE TIERRA, CAPACIDAD MINIMA 4,000 M3. ALTURA MAXIMA 4.5 M. "SOBRE EL PARAJE TIERRA COLORADA"	SANTA MARIA AMATEPEC SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	1,114,266	5,000	50,125	5,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	500	13%	
BORDO DE TIERRA, CAPACIDAD MINIMA 4,000 M3. ALTURA MAXIMA 4.5M. "SOBRE EL PARAJE EL AMATE NEGRO"	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	1,142,660	5,000	44,289	5,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	500	13%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	232,301	232,301	232,301	232,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS	196	196	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 232,300.71
CONSTRUCCION DE CABEZOTES	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO NO SE MENCIONA EN METROS CUADRADOS, SINO, SE HACE REFERENCIA A OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1, DE MAYO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y PRIVADA SIN NOMBRE COL. 5 DE FEBRERO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	154,644	154,643	154,643	154,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$154,643.70 SIN EMBARGO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL IMPORTE SE REDONDEA PARA PRESENTAR LA INFORMACION
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRIVADA PROGRESO BARRIO SAN FRANCISCO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	313,965	313,965	313,965	313,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	EL NUMERO DE METROS ES : 135.75 M3 EL IMPORTE DE LA OBRA ES \$313,965.59 PERO EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEO LA CANTIDAD
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO LINDA VISTA, BARRIO SAN FRANCISCO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	485,258	485,258	485,258	485,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	209	209	100%	EL MONTO DELA OBRA ES POR \$485,257.66 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES POR LO QUE SE REDONDEO EL MONTO EL NUMERO DE METROS CONSTRUIDOS ES PRO 209.25METROS CUBICOS
REHABILITACION														
REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE FRONTERA, BARRIO LAS HORMIGAS	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	82,170	82,170	82,170	82,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	SE LLEVARON A CABO 18.55 M3. Y EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES \$82,170.12 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES POR ESO SE REDONDEO
PUNTES Y PASOS PEATONALES														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	009 PASO CARRETERO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE DIAZ	247,940	173,970	173,970	173,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	25	83%	SE REALIZARA EL CAMBIO DE TABLONES, CAMBIO DE TENSORES Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE TELA DE PROTECCION EN PASAMANOS
VADO CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE ACCESO EN COICOYÁN DE LAS FLORES	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	239,790	239,790	239,790	239,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE VADO Y MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO LA CANOA	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	298,169	298,169	298,169	298,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	173	173	100%	CONSTRUCCION DE VADO Y MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO LA CANOA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 298,169.05
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO EN EL ACCESO A LA POBLACION	LA COBRANZA SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	MUNICIPIO	128,121	50,000	46,123	46,123	92%	46,123	46,123	METROS CUADRADOS	40	4	10%	SE A TENIDO UN ATRAZO FISICO, POR PROBLEMAS DE LLUVIAS INTENSAS PERO SE RECUPERARA EL TIEMPO PERDIDO CON EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO
REHABILITACIÓN REHABILITACION DE CAMINO (VADO)	LA PALMA PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	289,975	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	150	68%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	LOS PITILLOS LA COMPAÑIA	H AYUNTAMIENTO	305,149	91,544	91,544	91,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	2	30%	SE CONSTRUYE PUENTE VEHICULAR DE 5 METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	PIEDRA BLANCA SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	566,181	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	3	30%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	EL HUÁMUCHE SANTAGO XTA YUTLA	MUNICIPIO DE SANTAGO XTA YUTLA	2,858,402	1,857,520	1,857,520	1,857,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	12	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AV. JUAREZ.	SAN AGUSTIN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	750,453	750,453	750,453	750,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	100%	LA INVERSION REAL DEL PUENTE VEHICULAR ES DE \$ 750,452.84. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 7.7 MTS.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA														
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION	01 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	MUNICIPIO	3,544,719	2,126,831	2,020,000	850,000	40%	0	0	HECTÁREA	2,020,000	850,000	42%	
CONSTRUCCION DE BORDOS SOBRE EL CANAL TLANICHICO	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	475,000	419,502	419,502	419,502	100%	0	0	HECTÁREA	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO EL GAVILAN (AGUA SANTA)	AGUA SANTA SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	533,000	533,000	533,000	159,000	30%	7,303	0	HECTÁREA	8	5	63%	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA UBICADO EN EL PARAJE EL GAVILAN CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES (DESMONTE LIMPIEZA DEL LUGAR Y EXCAVACION DE ESTRUCTURA) ESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE BORDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, ACARRE
CONSTRUCCION DE ALMACEN AGRICOLA EJIDAL	008 LOMA DE SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,858,506	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	50%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE SALON ALMACEN CON UN AREA TOTAL DE 600 M2 DE CONSTRUCCION (30X20 MTS), EN LAS METAS SE MANEJO COMO OBRA Y SE CONSIDERO 1.00 PROGRAMADA ANUAL
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO	SANTA MARIA YOLOTEPEC SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	96,000	96,000	96,000	48,000	50%	0	0	HECTÁREA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	LLANO FLOR SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	676,384	550,000	550,000	500,000	91%	0	0	HECTÁREA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS	031 RIO PAPAYA SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	401,173	401,173	401,173	400,000	100%	0	0	HECTÁREA	50	40	80%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	SAN ISIDRO CARRIZAL SAN PEDRO YOLOX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	152,979	152,979	76,489	76,393	50%	0	0	HECTÁREA	12	6	50%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	AGUA BLANCA SANTA ANA Tlapacoyan	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	605,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	0	0%	LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, LOS INTERESES SE REPORTARON EN EL FOLIO N.37056
CONSTRUCCION DE SIFON PARA SISTEMA DE RIEGO	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	225,118	225,118	225,118	225,118	100%	0	0	HECTÁREA	360	360	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO. EN UNIDAD DE MEDIDA SE CARGO HECTAREAS PERO SON ML
CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS	SANTA CATARINA MINAS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,447,512	600,000	1,447,512	600,000	100%	0	0	HECTÁREA	1,447,512	600,000	41%	CON LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE PRETENDE CONTRIBUIR A LA RECARGA DE LOS MANTOS PREATICOS QUE ABASTECEN A ESTA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE UN BORDO DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE LA POZA	SANTA CATARINA QUIANE	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	85,000	43%	0	0	HECTÁREA	100	33	33%	
CONSTRUCCION DE UN BORDO DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE RINCONADA	SANTA CATARINA QUIANE	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	1,418,906	190,000	190,000	190,000	100%	17	0	HECTÁREA	190,000	190,000	100%	
CONSTRUCCION DE BORDOS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	
CONST DE BIODIVERSIDAD PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS	010 EL VERGEL SANTAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	135,672	135,672	135,672	135,672	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	
CONST. DE INVERNADERO	012 YOLOTEPEC DE LA PAZ SANTAGO YOSONDÚA	HAYUNTAMIENTO	79,313	79,313	79,313	79,313	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	04 CANADA DE GALICIA SANTAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	34,931	34,931	34,931	34,931	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	019 YUCUJILLO SANTAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	15,079	15,079	15,079	15,079	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE BODOS	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO	362,250	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES HECTAREA ES POR OBRA , PERO EL SISTEMA LO MANDA ASI, Y EN CUANTO A PROGRAMADO ANUAL ES LA CONSTRUCCION DE UN BORDO.
PROYECTOS PRODUCTIVOS	01 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	569,543	569,543	325,453	325,453	57%	0	0	HECTÁREA	200	115	58%	
CONSTRUCCION DE BORDO	YAXE	H AYUNTAMIENTO YAXE	2,231,140	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA SE REPORTARON EN EL PROXIMO TRIMESTRE, EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACIÓN														
PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA COSECHA DE AJONJOLI	COBERTURA MUNICIPAL SAN FELPE JALAPA DE DÍAZ	MUNICIPIO DE SAN FELPE JALAPA DE DÍAZ	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	HECTÁREA	100	1	1%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1.00 PROYECTO, EL PROYECTO CONSISTE EN UNA APORTACION ECONOMICA PARA LOS PRODUCTORES DE AJONJOLI PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y RECOLECCION DEL PRODUCTO
40 APOYO AL CULTIVO PARA LA PRODUCCION	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	100,000	0	0	0	0%	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	NO SE HA PROPORCIONADO EL APOYO AL CULTIVO
ADQUISICION DE LINEA DE RIEGO POR ASPERSION CON TUBERIA DE ALUMINIO DE 3 X 610 MTS. CAMINO A LA LOBERA	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	
CONSERVACIÓN														
REHABILITACION DE BORDO OJO DE VENADO (SANTO TOMAS DE ARRIBA)	SANTO TOMAS DE ARRIBA SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	900,000	900,000	900,000	738,899	82%	7,303	0	HECTÁREA	12	10	83%	REHABILITACION DE BORDO CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION DE CORAZON A BASE DE ARCILLA IMPERMEABLE A DEMAS DE UN MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION JUNTEADA CON MRTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCION DE 1:3, PARA SEGURIDAD Y RETENCION DE MATERIAL SUEL
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO LADO IZQUIERDO	001 SAN JUAN ACHIUTLA	MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	1,099,446	239,490	439,490	1	0%	0	0	HECTÁREA	12	0	0%	NOTA: AUN NO SE HA INICIADO CON LA OBRA SE ESTÁ ESPERANDO LA APROBACION DE RECURSOS DE ALIANZA AL CAMPO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,099,446.00 EL CUAL SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: EXISTENCIA FONDO B 2007 ES DE: \$ 565.00, RECURSO D
CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA (CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA)	SAN ISIDRO LAGUNA SECA SANTO DOMINGO TONALÁ	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	147,347	147,347	147,347	92,830	63%	0	0	HECTÁREA	1	0	40%	
APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ Y FRJOL DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC MARISCALA DE JUÁREZ	MUNICIPIO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	HECTÁREA	64	64	100%	FUERON APOYADOS A PRODUCTORES DE MAIZ YFRJOL A 64 PERSONAS POR HECTAREAS
EQUIPAMIENTO Y MEJORAS DEL POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL PARAJE	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	
EQUIPAMIENTO Y MEJORAS DEL POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 21 DEL PARAJE	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	
TECNIFICACION CON SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARAJE DEL POZO N° 19	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	
NIVELACIÓN DE TIERRAS														
DESASOLVE DE LA PRESA DE LOC OCOTES	EJUTLA HERÓICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	HECTÁREA	6	6	100%	DESALSOLVE DE LA PRESA DE LOS OCOTES DEL CUAL SE SACARON APROXIMADAMENTE 81810 METROS CUBICOS DE TIERRA
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2A ETAPA	GUADALUPE VICTORIA SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	1,499,586	449,876	449,876	449,876	100%	0	0	BODEGA	1	1	50%	
CONSTRUCCION CREADERO DE POLLOS	016 CABECERA DE CAÑADA SANTIAGO YOSONDÚA	HAYUNTAMIENTO	40,152	40,152	40,152	40,152	100%	0	0	BODEGA	200	200	100%	
INFRAESTRUCTURA APICOLA														
EQUIPAMIENTO														
CREADERO DE COLMENAS	011 YERBASANTA SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	15,113	15,113	15,113	15,113	100%	0	0	COLMENAS	8	8	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE UN PESEBRE MUNICIPAL	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	563,595	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISC O	175	90	51%	SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN PESEBRE MUNICIPAL QUE TIENE LA FINALIDAD DE CONTAR CON ESPACIO PARA LOS ANIMALES PARA SU EXPOSICION, EN SU POSIBLE COMPRA ASI COMO DE ALBERGUE TEMPORAL A LOS DE CARGA, PROCEDENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUN
ACTIVOS PRODUCTIVOS.	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,864	188,864	188,864	0	0%	0	0	GRANJAS	188,864	188,864	100%	ESTOS RECURSOS ESTAN ASIGNADO A APOYAR A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN MESCAL DE RECURSOS CON LA SAGARPA Y SEDER. (RECURSOS DE LA ALIANZA MUNICIPALIZADA).
GASTOS INDIRECTOS														
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS														
GASTOS INDIRECTOS	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	184,192	56,000	92,096	56,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
CONTRUCCION DEL DRAÑAJE SANITARIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA Y CONSTRUCCION DEL DRAÑAJE SANITARIO DE SAN PEDRO TULIKTLAHUACA	SAN A TEPETLAPA Y S P TULIKTLAHUACA SAN ANTONIO TEPETLAPA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	209,274	209,274	209,274	200,000	96%	0	0	PROYECTO	209,274	200,000	96%	
PROYECTODE AFORO DE POZO PROFUNDO	SAN DIONISIO OCOTLAN	CUAHUTEMOC JORGE ALLENDE VASQUEZ	20,590	17,077	20,590	17,077	100%	411,811	17,077	PROYECTO	20,591	17,078	83%	
ESTUDIOS GEOFISICOS DE 3 POZOS DE AGUA BLANCA, LLANO Y CONSTITUCION.	SAN FRANCISCO TELKTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	161,384	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL CENTENARIO JOSE AYUQUILA	SAN H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REALIZÓ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EL RESULTADO DEL ESTUDIO ES QUE EXISTE UN AFORO REGULAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.
3% PARA GASTOS INDIRECTOS	SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	79,385	5,008	79,385	5,008	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	1	17%	PAGO POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA OBRA "PERFORACION DE POZO PROFUNDO" PAGANDOSE SOLAMENTE CON ESTE FONDO LA CANTIDAD DE \$5,008.50 Y PAGANDOSE OTRA PARTE CON FONDO DEL RAMO 28.
DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL	SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LA COBA	ASUNCION LA COBA SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	585,000	585,000	0	585,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AGUA POTABLE BAJO LA PEÑA DE LAS ABEJAS (3% GASTOS INDIRECTOS)	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	54,486	54,486	54,486	54,486	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRAS	TODO EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,802	73,000	73,000	73,000	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	30%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO, SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	747,500	373,700	300,000	373,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
GASTOS INDIRECTOS	SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	841,288	151,027	185,527	151,027	100%	0	0	PROYECTO	12	2	17%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO DE AGUA	CERRO DE AGUA SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	48,628	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	104,020	104,020	104,020	20,000	19%	0	0	PERSONA	700	140	20%	
ESTUDIOS DE AGUA POTABLE	6 LOC DE VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	220,000	220,000	ANTEPROYECTO	6	6	100%	SE PAGARON 6 ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA APERTURA DE CAMINO	RANCHO VIEJO VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	80,000	80,000	ANTEPROYECTO	1	1	100%	SE PAGO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BAULEVARD	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	62,250	62,250	62,250	62,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	NCPA LA REFORMA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	32,992	32,992	32,992	32,992	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	ENTIDAD MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	55,000	73%	0	0	EXPEDIENTE	75,000	75,000	100%	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA
PAGO DE PROYECTOS DE OBRA	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	179,947	35,997	35,997	35,997	100%	0	0	EXPEDIENTE	11	4	36%	
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, SALA AUDIOVISUAL, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO	32,912	32,912	32,912	32,912	100%	0	0	PROYECTO	32,912	32,912	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	AGENCIA TIERRA COLOR Y SANTA MA APAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	31,952	31,952	31,952	31,952	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	31,952	31,952	100%	NO SE REPORTAN INTERESES, YA QUE LA CUENTA EN QUE SE ENCUENTRA EL DINERO NO GENERA INTERESES.
ELAB. PROYECTO DE AGUA AG. EL PERICON	AGENCIA EL PERICON SANTA MARIA APAZCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	48,100	48,100	48,100	48,100	100%	0	0	ANTEPROYECTO	48,100	48,100	100%	NO SE REPORTAN INTERESES YA QUE LA CUENTA NO GENERARON INTERESES
ELABORACION DE PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLADO LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MANANTIAL BAJO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DESBARRANCADERO PEÑA FLOR"	SAN SIDRO PAZ Y PROGRESO SANTA MARIA YUCUHTI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	202,419	120,111	202,419	120,111	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	EN EL APARTADO DE SECTOR Y SUBSECTOR, APARECE COMO URBANIZACIÓN, AUNQUE DEBERÍA SER EN CAMINOS.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	150,000	150,000	150,000	100,000	67%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE RELIZO EL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	115,611	34,684	34,684	34,684	100%	0	0	PLAN	1	0	0%	SE REALIZARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ASI COMO LOS PLANES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL MUNICIPIO
ELABORACION DE PROYECTO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	ESTANZUELA SOLEDAD ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	53,915	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	5	1	20%	
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	PULTE DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	206,956	206,956	206,956	206,956	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTOS EJECUTIVOS	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	245,289	245,289	245,289	245,289	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: APERTURA DE CAMINO SAN MIGUEL-ZONA CALIDA PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO A CAO PARA LA OBRA: APERTURA DE CAMINO SAN MIGUEL-ENT. CARR. OCOTEPEC PAGO DEL PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL Q
ASESORIA TECNICA	SAN PABLO MACULTIANGUIS	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	16,000	16,000	8,000	8,000	50%	525	14	ASISTENCIA TECNICA	16,000	8,000	50%	
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDIGENA (PROCAPI)	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	CCOMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI	214,909	89,545	21,909	0	0%	0	0	UNIDAD DE PRODUCCIÓN	0	0	0%	EL DIA 4 DE JULIO SE OTORGA LA PRIMERA APORTACIÓN PARCIAL MUNICIPAL PARA EL PROCAPI DEL RECURSO ACUMULADO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO, PARA LA ELABORACION Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO ELABORADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
3% GASTOS INDIRECTOS	XTLAN DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE XTLAN DE JUAREZ	161,783	97,070	0	27,527	28%	0	0	PROYECTO	21	7	33%	ESTE PROYECTO DEL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 EN SU FONDO TRES,ES POR LA CANTIDAD DE \$161,783.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS), DE LOS CUALES SE ESTAN PAGANDO LOS HONORARIOS DEL ARQUITECTO Y PAGO DE COMBUSTIBLE QUE U
PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	468,366	21,675	21,675	21,675	100%	0	0	PROYECTO	5	2	40%	EL NUMERO DE PROYECTOS REPORTADOS SON ESTIMATIVOS YA QUE EL MUNICIPIO AMPLIARA O REDUCIRA SUS METAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURJAN EN EL PROCESO DE LA PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EJECUCION DE OBRA
PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	233,591	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROYECTO	12	4	33%	ELABORACION DE PROYECTOS: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL
3% GASTOS INDIRECTOS	MIXTLAN DE LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	118,237	34,500	39,412	34,500	100%	0	0	ASESORIA	118,237	34,500	29%	SE HA REALIZADO EL 29.2% DE GASTOS NDIRECTOS PARA LA REVISION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES
APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2008	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	CONTRALORIA MUNICIPAL	88,995	88,995	88,995	78,599	88%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO Y EL FINQUIFO CORRESPONDIENTE.
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS														
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	124,649	59,319	59,319	59,319	100%	0	0	ASESORIA	10	4	40%	ASESORIA EN LA SUPERVISION DE OBRAS ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA TECNICA	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	121,742	24,348	24,348	24,348	100%	0	0	OTROS	121,742	24,348	20%	
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA TECNICA	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	121,742	24,348	24,348	24,348	100%	0	0	OTROS	121,742	24,348	20%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2008 EN COICOYAN DE LAS FLORES (3% GASTOS INDIRECTOS)	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	370,149	370,149	185,074	185,074	50%	0	0	EXPEDIENTE	24	12	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	COBERTURA MUNICIPAL SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	28,768	28,768	14,500	14,500	50%	0	0	EXPEDIENTE	3	2	67%	LOS EXPEDIENTES SE ESTAN REALIZANDO
3% GASTOS INDIRECTOS	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	162,708	162,708	65,083	65,083	40%	0	0	ASESORIA	17	17	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	349,126	349,126	349,126	244,388	70%	0	0	ASESORIA	100	70	70%	TRABAJOS DE ASESORIA TECNICA EN PROCESO Y SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBRAS A EJECUTARSE
PAGO DE 6 MESES DE ASESORIA TECNICA DE ENERO A JUNIO 2008	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	127,299	63,649	63,649	63,649	100%	0	0	PAGO	4	2	50%	
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA Y SUPERVISION	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	90,810	90,810	30,000	30,000	33%	0	0	EXPEDIENTE	27	14	52%	
ASESORIA TECNICA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	SAN JUAN DEL ESTADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,514	21,169	21,047	21,169	100%	0	0	ASESORIA	50,514	21,169	42%	SIN OBSERVACION
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	208,000	83,096	83,096	83,096	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	SE CONTRATO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO.
ASESORIA TECNICA	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	364,724	145,889	145,889	145,889	100%	0	0	PROYECTO	364,725	145,890	40%	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	146,222	146,222	77,218	77,218	53%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	146,222	77,218	53%	SE MODIFICO EN LA COLUMNA DE MINISTRADO DEBIDO A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE HUBO UN ERROR EN LA QUE SE REGISTRO UNA CANTIDAD MAYOR AL TOTAL ANUAL, POR LO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA.
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	439,680	439,680	439,680	175,812	40%	0	0	PROYECTO	22	7	32%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN MATEO PEÑASCO	MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	99,444	99,444	25,424	25,424	26%	0	0	EXPEDIENTE	8	2	25%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	59,259	59,259	59,259	33,776	57%	0	0	EXPEDIENTE	7	4	57%	EL COSTO TOTAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ES DE \$59,259.09
ASESORIA TECNICA	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	27,588	27,588	27,588	6,130	22%	0	0	ASESORIA	27,588	6,130	22%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION	SAN MIGUEL TIQUIAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	116,000	116,000	116,000	110,000	95%	0	0	EXPEDIENTE	116,000	116,000	100%	ELABORACION DEL EXPEIDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2008 EN SAN NICOLAS HIDALGO (3% GASTOS INDIRECTOS)	01 SAN NICOLAS HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	29,349	29,349	14,674	14,674	50%	0	0	EXPEDIENTE	6	3	50%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA PRIORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA EJERCICIO 2008	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	89,702	0	89,702	5,779	0%	0	5,779	ANTEPROYECTO	89,702	5,779	6%	ELABORACION DE ANTEPROYECTOS Y ANTEPRESUPUESTOS DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LA PRIORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, EJERCICIO 2008.
3% DE GASTOS INDIRECTOS	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	233,835	45,000	50,000	45,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	18	6	33%	
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	266,884	133,442	133,442	20,000	15%	0	0	PROYECTO	23	5	22%	A LA FECHA SE CONTINUA CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS Y SUPERVISION DE LAS OBRAS INICIADAS.
3% GASTOS INDIRECTOS	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	57,250	28,625	28,625	28,625	100%	0	0	ASESORIA	8	4	50%	AL CIERRE DEL SEGUN TRIMESTRE SE HA TENIDO ASESORIA DURANTE 4 MESES, QUEDANDO PENDIENTE POR LIQUIDAR 4 MESES MAS.
002 ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	42,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	ACCION	6	5	83%	SE HAN INTEGRADO 5 EXPEDIENTES TECNICOS EN PROCESO UNO
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMRTR YUCUXACO	13,596,980	40,790	40,790	40,790	100%	0	0	ASESORIA	10	3	30%	ASESORIA EN LA SUPRVISION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS	001 SAN PEDRO MOLINOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	22,936	22,936	22,936	22,936	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	AUN NO SE HA INICIADO CON NINGUNA OBRA DE FONDO IV NI FONDO III
INTEGRACION DE PROYECTOS DE OBRA, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, DE FOMENTO, SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA	SAN PEDRO QUIATONI	ALEJANDRO BARTOLOME AGUILAR MENDOZA	279,931	107,152	279,931	107,152	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	279,932	107,152	38%	CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA CON EL 3% DE GASTOS INDRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III
INTEGRACION DE PROYECTOS DE OBRA, ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA, DE FOMENTO, SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA	SOLEDAD SALINAS SAN PEDRO QUIATONI	ABSAI CRUZ MUÑOZ	173,979	24,854	173,979	24,854	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	173,979	24,854	14%	CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA CON EL 3% DE GASTOS INDRECTOS DEL RAMO 33 F. III INFORMANDO QUE LA ASESORIA SE CONTRATO POR LAS AGENCIAS DE SOLEDAD SALINAS, AGENCIA LA MANCORNADA, AGENCIA EL ROMADITO Y EL NUCLEO RURAL DE EL PORVENIR PARA EL EJERCICIO FI
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	140,157	50,000	70,129	0	0%	0	0	EXPEDIENTE	9	1	11%	
PAGO DE ASESORIA TECNICA POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	81,854	27,284	27,284	27,284	100%	0	0	PAGO	9	3	33%	
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	189,577	106,637	106,637	106,637	100%	0	0	EXPEDIENTE	16	11	69%	
INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICOS	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	163,151	81,575	81,575	81,575	100%	0	0	EXPEDIENTE	14	7	50%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL EJERCICIO 2008 EN SANTA CATARINA ZAPOQUILA (3% GASTOS INDIRECTOS)	01 SANTA CATARINA ZAPOQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	16,189	16,189	5,000	5,000	31%	0	0	EXPEDIENTE	4	1	25%	
ASESORIA TECNICA	SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	70,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PROYECTO	70,000	21,000	30%	
SERVICIOS DE PLANEACION, AUTORIZACION, EJECUCION, SUPERVISION, LIQUIDACION, COMPROBACION E INCORPORACION AL PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA OBRA PUBLICA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA TECNICA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	TESORERIA	732,351	690	690	690	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ASESORIA TECNICA	SANTA LUCIA MONTEVERDE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	419,522	83,904	83,904	83,904	100%	0	0	OTROS	419,522	83,904	20%	
ASESORIA TECNICA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	155,064	33,709	33,709	33,709	100%	0	0	EXPEDIENTE	100	22	22%	
ASESORIA (CONTABLE, JURIDICA, TECNICA Y CONSULTORIA MUNICIPAL).	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	380,426	173,673	170,000	173,673	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	96	48	50%	
GASTOS INDIRECTOS 3%	SANTA MARIA CORTUO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	27,984	27,984	27,984	27,984	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	ELABORACION DE ESPEDIENTES TECNICOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	157,898	157,898	157,898	47,369	30%	0	0	PROYECTO	13	4	31%	A LA FECHA SE SIGUEN INTEGRANDO EXPEDIENTES TECNICOS
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA MARIA YOSOYUA	A AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	67,996	29,280	29,280	29,280	100%	0	0	ASESORIA	10	5	50%	ASESORIA TECNICA EN SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE AJUSTO CON EL TECNICO A 10 ASESORIAS
ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	420,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	ACCION	20	10	50%	
PAGO DE ASESORIA TECNICA (PROYECTO)	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	156,196	62,478	62,478	62,478	100%	0	0	PAGO	10	4	40%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN SANTIAGO CHAZUMBA (3% GASTOS INDIRECTOS)	01 SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	106,696	106,696	53,000	53,000	50%	0	0	EXPEDIENTE	20	8	40%	
INTEGRACION DE PROPUESITAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	COBERTURA MUNICIPAL SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	495,123	495,123	247,562	123,780	25%	0	0	EXPEDIENTE	40	16	40%	SE REALIZAN LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS, ASI COMO SE INTEGRA EL EXPEDIENTE UNITARIO PARA SU COMPROBACION Y SE REALIZAN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA OBTENCION DE MEZCLA DE RECURSOS CON LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS SEGUN SEA EL CASO
PAGO POR REALIZAR EXPEDIENTES TECNICOS	SANTIAGO SUCHLOUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	254,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	TRABAJADOR	25	25	100%	
PAGO DE ASESORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	106,972	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	PROYECTO	15	7	47%	
GASTOS INDIRECTOS	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	205,124	20,512	20,512	20,512	100%	0	0	ESTUDIO	8	4	50%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE REPRESA.	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28,296	28,296	28,296	15,000	53%	0	0	ANTEPROYECTO	28,296	15,000	53%	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LA REPRESA Y OBRAS QUE SE SOLICITARAN MESCLA DE RECURSOS.
ELABORACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISON TECNICA	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	104,951	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	4	50%	LOS EXPEDIENTES SE ESTAN ELABORANDO.
ASESORIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	001SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	451,343	270,805	270,805	240,537	89%	0	0	ASESORIA	1	1	60%	NO SE DEFINE EN EL SISTEMA EL GRUPO SECTORIAL Y SECTOR DEL CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, POR LO CUAL SE PUSO EN DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.
ASESORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	135,943	81,566	135,943	78,847	97%	0	0	ASISTENCIA	135,943	78,847	58%	PAGO DE 3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DELAS MISMAS.
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	44,996	22,498	44,996	22,498	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	22,498	22,498	100%	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE OBRA DEL RAMO 33 FONDO IV
ASESORIA TECNICA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	001 SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	174,490	69,795	69,795	69,795	100%	0	0	ASESORIA	1	1	50%	EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS NO ENCAJA EN NINGUN GRUPO SECTORIAL, POR LO QUE SE ELIGIO DESARROLLO SOCIAL.
3 % DE GASTOS INDIRECTOS	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM OAXACA	173,416	28,902	43,354	28,902	100%	0	0	PROYECTO	25	6	24%	SE REALIZA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TENICO	TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ASESORIA	6	6	100%	ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPIENTES TENICOS POR EL PRESENTE EJERCICIO SE AJUSTO SU IMPORTE POR CAMBIO DE AUTORIDAD MUNICIPAL
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	99,139	99,139	39,386	39,378	40%	0	0	ASESORIA	10	5	50%	ASESORIA EN LA SUPERVISION DE OBRAS,ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS PARA EL EJERCICIO 2008
3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	176,130	176,130	176,130	76,616	43%	0	0	ASESORIA	176,130	76,617	43%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPEVISION DE OBRAS	COBERTURA MUNICIPAL MARTIRES DE TACUBAYA	HAYUNTAMIENTO	35,075	35,075	18,000	18,000	51%	0	0	EXPEDIENTE	4	2	50%	LOS EXPEDIENTES SE ESTAN REALIZANDO Y LAS SUPERVISIONES DE OBRAS
ASESORIA SUPERVISION DE OBRAS Y E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	64,298	33,238	33,238	33,238	100%	0	0	ASESORIA	10	4	40%	ASESORIA TECNICA EN SUPERVISION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, SE AJUSTO EL CONTRATO CON EL TECNICO SOLO A 10 MESES
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	361,607	361,607	361,607	162,723	45%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	45%	PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
PAGO DE ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRA Y ELABORACION E EXPEDIENTES TECNICOS	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	120,000	12,000	120,000	12,000	100%	0	0	ASESORIA	120,000	12,000	10%	
3% DE GASTOS INDIRECTOS	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	142,806	42,840	42,840	42,840	100%	0	0	EXPEDIENTE	14	6	43%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	001 SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	56,152	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	30%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA OPCIONES DENTRO DEL GRUPO SECTORIAL QUE SE ASEMEJEN AL TIPO DE PROYECTO QUE SE ESTÁ REPORTANDO, SE OPTO POR CONSIDERARLO EN DESARROLLO REGIONAL Y POR CONSIGUIENTE EN SECTOR Y SUBSECTOR. EL MONTO ANUAL DEL PROYECTO CORRESPOND
ASESORIA TECNICA	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	131,895	85,948	85,948	85,948	100%	0	0	ASESORIA	131,895	85,948	65%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	PLANTILLA DE EQUIPO Y MAQUINARIA	SAN FELIPE USILA MUNICIPAL	173,386	161,853	173,386	161,853	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	NO SE ENCUENTRA UNA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA PARA SERVICIO MECANICO
VOLTEO WOLKSWAGEN NO. 3	SAN FRANCISCO IXHUATAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO IXHUATAN	25,000	25,000	25,000	8,000	32%	25,000	8,000	PIEZA	25,000	8,000	32%	
3% DE GASTOS INDIRECTOS	EJUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,985	450,985	444,050	444,050	98%	0	0	PESOS	450,985	444,050	98%	
41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA ASIGNADOS A OBRAS	MUNICIPIO DE YOPGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOPGANA	53,003	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	6	0	0%	NO SE HA DADO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SANTA MARIA NUTIO-NUUEVO PRGRESO	01 SAN JUAN COLORADO	112,500	112,500	112,500	56,250	50%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO Y EN PROCESO DE VALIDACION POR DEPENDENCIA ESTATAL FALTA FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SANTA MARIA NUTIO-PEÑAS NEGRAS	PEÑAS NEGRAS SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	330,000	330,000	330,000	260,000	79%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION POR DEPENDENCIA ESTATAL Y FEDERAL FALTA FINIQUITO
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO Y EN PROCESO DE VALIDACION POR DEPENDENCIA ESTATAL FALTA FINIQUITO
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%, 3% PARA ASESORIA JURIDICO CONTABLE	COBERTURA MUNICIPAL CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,041,101	206,679	10,041,101	206,679	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	100	40	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ELABORACION DE PROYECTOS, ASESORIA TÉCNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	195,355	19,535	78,142	19,535	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	INTEGRACION DE EXPEDIENTES, ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS APROBADAS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE, ASÍ COMO ASESORIA TÉCNICA
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	149,665	149,665	149,665	149,665	100%	149,665	149,665	ANTEPROYECTO	6	6	100%	SE COMPRO EQUIPO DE COMPUTO Y COPIADORA
SUPERVISION DE OBRAS	SAN MIGUEL TLAQUIAPAM	ENTIDAD MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	16,000	21%	0	0	SUPERVISION	75,000	75,000	100%	COMPRA DE 16,000.00 DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO
PAGO DE PERMISO PARA PERFORACION DE POZO TIPO NORIA	SANTA LUCIA OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	100,807	5,703	100,807	5,703	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	NOTA: EL SIGUIENTE MONTO FUE EROGADO PARA SOLICITAR EL PERMISO DE PERFORACION DEL POZO TIPO NORIA ANTE LA CNA
ASESORIA TECNICA,SUPERVISION,ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	SANTA MARIA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC	331,200	165,600	165,200	75,000	45%	0	0	ASESORIA	331,200	75,000	23%	GASTOS POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA,SUPERVISION,ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS,SUPERVISION
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	65,740	30,698	30,698	22,004	72%	0	0	PROYECTO	1	0	33%	
ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO	595,000	595,000	595,000	595,000	100%	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	
GASTOS INDIRECTOS	SAN ANTONIO NANAHUATPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATPAM	21,856	10,928	10,928	10,928	100%	0	0	ASESORIA	21,856	5,464	25%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	200,700	161,853	200,700	161,853	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	81%	LA ASESORIA COMPRENDE LOS CONCEPTOS DE SUPERVISION, CONTROL DE OBRA, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL TECNICO	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,020,500	471,000	471,000	471,000	100%	0	0	OTROS	25	12	48%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	SAN PEDRO TAVICHE	AUN NO SE ASIGNA EL PROYECTO	36,847	0	36,847	0	0%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	POR ESTE CONCEPTO NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO POR ELLO ALGUNOS CAMPOS DEL PRESENTE FORMATO SE ENVIAN SIN INFORMACION.
GASTOS INDIRECTOS	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	51,967	51,967	51,967	51,967	100%	0	0	ASESORIA	12	6	50%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	952,384	952,384	952,384	245,117	26%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
ASISTENCIA TECNICA POR CAPCE	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	63,532	63,532	63,532	63,532	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	5	5	100%	ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA REALIZADA POR (EL CAPCE DE OAXACA)
CONTROL Y SUPERVISION DE TODAS LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO	SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	410,745	40,250	60,375	40,250	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	181,125	40,250	22%	
ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION DE OBRAS	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	MUNICIPIO	179,961	35,209	35,209	35,209	100%	0	0	ASESORIA	179,961	35,209	20%	ESTA ASESORIA ADEMÁS INCLUYE ESTUDIO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
APOYO TÉCNICO Y SUPERVISION DE OBRA	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	18,307	18,307	18,307	18,307	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	PARA EL GASTO DE ASESORIA NO SE ENCONTRÓ SU EQUIVALENTE EN EL RUBRO SECTOR Y SUBSECTOR, POR LO QUE SE ELIGIÓ DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN. ESTE GASTO SE EFECTUÓ CON MOTIVO DEL PAGO DE ASESORIA A CAPCE POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE UNA OBRA REFERIDA A
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AMPLIACION AGUA POTABLE	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	53,417	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PROYECTO	53,416	21,000	39%	LOS INTERESES FUERON REPORTADOS EN EL RUBRO DE OBRA PUBLICA DE LA CONSTRUCCION EN PREESCOLAR REBEN JARAMILLO
GASTOS INDIRECTOS	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	80,125	32,050	32,050	32,050	100%	0	0	PROYECTO	80,125	32,050	40%	LOS INTERESES FUERON REPORTADOS EN EL RUBRO DE OBRA PUBLICA DE LA COSNTRUCCION DEL AULA EN PREESCOLAR RUBEN JARAMILLO
3% GASTOS INDIRECTOS	001 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	341,726	341,726	50,000	50,000	15%	0	0	ASESORIA	1	0	30%	
APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2008 (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA MUNICIPAL), COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	347,193	347,193	346,973	347,193	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCIÓN INICIALMENTE SE APROBÓ POR LA CANTIDAD DE \$346,973.46 SUFRIENDO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TMDPP/013/2008 DEL 30 DE JUNIO DE 2008.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
GESTIÓN														
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL														
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
COORDINADOR MUNICIPAL	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122,794	18,952	61,397	18,952	100%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
	ASUNCION CUYOTEPEJI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16,000	16,000	16,000	8,000	50%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	16,000	8,000	50%	PAGO DE COORDINADOR MUNICIPAL
GESTION Y ADMINISTRACION OPERATIVA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	71,314	17,597	17,597	17,597	100%	0	0	ACCION	1	0	30%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL														
FOTOCOPIADORA SHARP AR-275 TESORERIA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO IXHUATAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO IXHUATAN	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	50,000	50,000	EQUIPO	50,000	50,000	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	19,192	19,192	19,192	19,192	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	290,652	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP,UNA LAPTOP E IMPRESORA MARCA BROTHER.
COMPUTADORA SAMSUNG DIF MUNICIPAL	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	17,825	8,913	17,825	8,913	100%	17,825	17,825	ARTICULO	17,825	17,825	100%	
COMPUTADORA SAMSUNG TESORERIA MUNICIPAL	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	17,825	17,825	17,825	8,913	50%	17,825	8,913	ARTICULO	17,825	8,913	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TEMASCAL MIGUEL SOYALTEPEC	SAN GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	371,914	219,733	371,914	219,733	100%	0	0	ACCION	7	4	57%	
DESARRO INSTITUCIONAL	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	59,801	0	59,801	0	0%	0	0	EQUIPO	59,801	0	0%	NO SE A EJERCIDO EL GASTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	80,000	40,000	80,000	39,374	98%	0	0	EQUIPO	7	3	43%	
PROGRAMA DESORROLLO INSTITUCIONAL 2%	SANTA MARIA CORTUO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	18,656	18,656	18,656	18,656	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL(LAPTOP)530HP, E IMPRESORA
2% PROGRMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	43,827	17,448	17,448	17,448	100%	0	0	PROYECTO	1	0	39%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	MARTIRES DE TACUBAYA	HAYUNTAMIENTO	23,383	23,383	23,383	23,383	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ACCION REALIZADA Y OPERANDO
ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	112,496	26,818	112,496	26,818	100%	0	0	EQUIPO	112,496	26,818	24%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN AGUSTIN ATENANGO	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	45,667	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MOBILIARIO														
ADQUISICION DE SILLAS	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	241,071	241,071	241,071	33,501	14%	0	0	PIEZA	1	0	0%	SE COMPRARON SILLAS
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)														
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE 2008 (2% DESARROLLO INSTITUCIONAL)	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	220,525	220,525	220,525	220,525	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,149	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	243,150	0	0%	
AUN NO SE TITULA PUES NO SE HA EMPEZADO A OPERAR	SAN PEDRO TAVICHE	AUN NO SE EJECUTA	24,565	0	24,565	0	0%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	PROYECTO QUE AUN NO SE HA EJECUTADO, POR ELLO ALGUNOS CAMPOS DEL PRESENTE FORMATO SE ENVIAN SIN INFORMACION.
GASTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA CAPACITACION DEL MUNICIPIO	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	126,385	71,091	71,091	71,091	100%	0	0	CAPACITACION	6	3	50%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	634,923	634,923	634,923	624,036	98%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	
CAPACITACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARRIETA	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CAPACITACION	6	6	100%	SE CAPACITO A LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SECTORES PRODUCTIVOS.
ASESORIA TECNICA MUNICIPAL EN PLANEACION	001 SAN ANDRES DINCUTI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCUTI	37,434	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ASESORIA	1	0	30%	EL GASTO EN ESTE RUBRO CORRESPONDE A ASESORIA EN LA PLANEACION MUNICIPAL EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL 2% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO DEL FONDO 3, Y QUE FUE PRIORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
ORGANIZACIONAL														
CAPACITACION Y ACTUALIZACION														
DESARROLLO INSTITUCIONAL (CURSOS, CONFERENCIAS, TELECOMUNICACIONES, ETC.)	SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	232,751	232,751	232,751	232,751	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EJECUTADA EN SU TOTALIDAD
42 CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	35,336	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	7	0	0%	NO SE HAN TENIDO CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	81,161	47,573	47,573	47,573	100%	0	0	OTROS	81,161	47,573	59%	
2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	47,708	35,781	35,781	35,781	100%	0	0	ASESORIA	8	6	75%	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUBIERTO EL 75% DE ASESORIA CON EL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DE MANUALES DE ORGANIZACION Y SERVICIOS, DE DIRECTORIOS, DE INFORMACION, DE...	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	TESORERIA	488,234	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL PROYECTO TIENE QUE VER CON EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DE MANUALES DE ORGANIZACION Y SERVICIOS, DE DIRECTORIOS, DE INFORMACION, DE SEÑALÉTICA, DE UNA ENTIDAD FISCALIZADORA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y DE SISTEMAS DE EVALUACION DEL DESEM
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	SANTIAGO HUAJOLITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	40,250	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OTROS	40,250	30,000	75%	
TÉCNICAS														
ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA														
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAV. CAMINO SAN PEDRO ATOYAC-E.C. SAN JUAN JICAYAN	001 SAN PEDRO ATOYAC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	296,365	296,365	296,365	296,365	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION ASFALTICADEL KM 2+900 AL 5+600,INCLUYE PLANOS TOPOGRAFICOS, CORTES, SEÑALAMIENTOS, OBRAS DE DRENAJE, DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO, ESTUDIO DE GEOTERNA Y VALIDACION ANTE LA S.C.T.
2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	249,495	249,495	249,495	249,495	100%	0	0	PROYECTO	24	10	42%	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL ASISTENCIA TECNICA (ELABORACION DE PROYECTOS)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SALA AUDIVISUAL, DIRECCION Y SERVICIOS	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO	18,838	18,838	18,838	18,838	100%	0	0	PROYECTO	18,838	18,838	100%	
CAPACITACION ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CONTABLE Y SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	253,617	77,188	75,000	77,188	100%	0	0	CAPACITACION	15	6	40%	
2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	574,296	167,434	167,434	0	0%	167,434	0	ASISTENCIA TECNICA	574,296	167,434	29%	ASESORIA TECNICA EN SUPERVISION, DIRECCION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,864	18,864	18,864	10,000	53%	0	0	EXPEDIENTE	18,864	10,000	53%	CON ESTE RECURSO SOLO SE PAGARA LA ELABORACION DE 03 EXPEDIENTE TECNICOS PARA OBRAS A REALIZARSE CON RECURSOS DEL FONDO II.
2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	87,910	42,500	87,910	16,757	39%	0	0	ASESORIA	87,910	42,500	48%	2% DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR ELABORACION DE DE PROYECTOS
2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	2 POR CIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL	44,996	24,500	44,996	16,757	68%	0	0	ASESORIA	44,996	16,757	37%	2% DE ELABORACIONN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUPERVISION TECNICA DE OBRAS Y/O ACCIONES	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	540,331	540,331	540,331	114,949	21%	114,949	114,949	ACCION	540,331	114,949	21%	PAGO POR SUPERVISION DE OBRA Y/O ACCION AL PERSONAL TECNICO EMPLEADO EN EL MUNICIPIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AGENCIAS MUNICIPALES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO.
FORTAMUN			900,253,705	715,801,984	593,230,292	508,241,469	71%	6,648,371	4,635,120		57,031,019	23,222,708	41%	
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
APERTURA DE CAMINO RURAL LAS CRUCES-OCOTAL	OCOTAL EL BARRIO DE LA SOLEDAD	MUNICIPIO EL BARRIO DE LAS SOLEDAD	146,510	146,510	146,510	72,890	50%	0	0	KILOMETRO	6	3	50%	
BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA DE CUAJINICUIL	CUAJINICUIL EL BARRIO DE LA SOLEDAD	MUNICIPIO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	92,736	92,736	92,736	39,914	43%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	COYLAPAM EL BARRIO DE LA SOLEDAD	MUNICIPIO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	89,161	89,161	89,161	89,161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y PAVIMENTACION DE CALLE	EL SARDINERO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	262,007	262,007	26,007	138,280	53%	0	0	OBRA	1	1	52%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE 168 M3 DE CAP.AMPLIACION RED DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE	ALMOLAYA DE GUTIERREZ EL BARRIO DE LA SOLEDAD	MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	886,421	886,421	886,421	728,408	82%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO SAN ANTONIO HUIITEPEC	H AYUNTAMIENTO	500,000	214,017	214,017	214,017	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUIITEPEC	H AYUNTAMIENTO	118,759	118,759	118,759	118,759	100%	0	0	METROS CUADRADOS	332	332	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ITURBIDE CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUIITEPEC	H AYUNTAMIENTO	198,965	198,965	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	481	0	0%	
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL EN SU 1A. ETAPA	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	154,430	57,000	97,000	57,000	100%	0	0	OBRA	154,430	57,000	37%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN BALTAZAR LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	64,014	64,014	64,014	64,014	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 64,013.77
CONSTRUCCION DE BORDO (DOS POSTES)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	300,000	300,000	300,000	254,578	85%	2,097	0	ACCION	1	1	80%	CONSTRUCCION DE BORDO DE ARCILLA COMPACTADA. INCLYE ACARREOS Y SOBRECARREROS OBRA DE TOMA A BASE TUBERIA DE FOGO DE 3". INCLUYE PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUCCION DE VERTEDOR DE DEMASIAS A BASE DE PIEDRA SAMPEADA DE 30 M DE LONGITUD.
CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES DEL KIOSKO MUNICIPAL	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	25,006	30,000	25,006	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
INVERNADEROS DE TOMATE	MIER Y TERAN SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA	15,340	15,340	15,340	15,340	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 153,400.00, LA DIFERENCIA FUE APORTACION FEDERAL.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA.	LAS SALINAS COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	300,000	94,708	94,708	94,708	100%	0	0	METROS LINEALES	100	50	50%	SE CONSTRUYE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA.
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN SOSOLA 1A SECCION RIO FLORIDO	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	23,815	23,815	23,815	11,907	50%	0	0	TANQUE	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	SAN JUAN SOSOLA 2DA SECCION EL PROGRESO	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	23,815	23,815	23,815	11,907	50%	0	0	TANQUE	1	1	50%	
PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	MINAS DE LLANO VERDE SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DESAN JERONIMO SOSOLA	85,733	85,733	85,733	42,866	50%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	SAN MATEO SOSOLA SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	114,311	114,311	114,311	57,155	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO	SANTA MARIA YOLOTEPEC SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	38,104	38,104	38,104	19,052	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM CONAFE	SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	30,000	30,000	30,000	15,000	50%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DE MANO DE OBRA POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL TEBAO	SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	SAN MATEO SOSOLA SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	38,103	38,103	38,103	19,050	50%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	MINAS DE LLANO VERDE SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	28,578	28,578	28,578	14,286	50%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO	SANTA MARIA YOLOTEPEC SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	12,701	12,701	12,701	6,348	50%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAGO DE MANO DE OBRA POR LAS OBRAS REALIZADAS	2DA SECCION EL PROGRESO SAN JUAN SOSOLA SAN JERONIMO TAVICHE	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	7,938	7,938	7,938	3,972	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE CASA MUNICIPAL	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE UN TERRENO	0005 AGUA ESCONDIDA SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	HECTAREA	52	52	100%	SE HACE MENCION QUE LA COMPRA DEL TERRENO SE REALIZO POR QUE AHISE CONSTRUIRA UN OLLA DE AGUA POTABLE. POR LO QUE ERA NECESARIO LA COMPRA DE DICHO TERRENO Y SE LLEVARA A CABO LA REFORESTACION DEL TERRENO.
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOLL	PIE DE LA CUESTA JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	404,207	150,924	150,924	150,924	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA OBSERVACION HECHA A ESTA OBRA FUE CORREGIDA LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	594,872	367,864	367,864	367,864	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	COAPAM DE GUERRERO CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	375,000	200,000	200,000	192,492	96%	0	0	METROS CUADRADOS	700	200	29%	
CONSTRUCCION DE POZO NORIA PARA AGUA POTABLE, PARAJE "RIO GARZA"	01 SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO	461,004	0	461,004	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 15 MTS DE PROFUNDIDAD EN EL PARAJE "RIO GARZA", QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A LA POBLACION
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTA MARIA PUEBLO NUEVO DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	21,572	21,572	21,572	21,572	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	VILLA NUEVA II JUAN MAZATLÁN	SAN MUNICIPAL	10,000	60,000	60,000	30,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	EL TORTUGUERO JUAN MAZATLÁN	SAN MUNICIPAL	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 168	LA MIXTEQUITA SAN JUAN MAZATLÁN	SAN MUNICIPAL	125,000	93,750	93,750	62,500	67%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE ANEXO AL CENTRO DE SALUD	SAN JUAN PETLAPA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	279,288	202,822	202,822	98,047	48%	0	0	OBRA	1	1	100%	FALTA POR HACER LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. LOS INTERESES SERAN REFLEJADOS EN LA ULTIMA CAPTURA.
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA FINAL	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	650,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	ACTAS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	948,001	368,413	368,413	368,413	100%	0	0	OBRA	100	40	40%	LA OBRA QUE SE MENCIONA ES EL COMPLEMENTO DE LA OBRA QUE SE REGISTRA EN EL PRIMER REGISTRO CON NUM. DE FOLIO 53893,QUE CORRESPONDE A LA COMPROBACION DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE CAMINO Y EXPLANADA EN TELESECUNDARIA	PEÑA COLORADA SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	409,950	409,950	409,950	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	409,951	409,951	100%	NO SE HAN LIBERADO RECURSOS POR FALTA DE LIQUIDEZ
CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE LA CONCEPCION ITUNYOSO	LA CONCEPCION SAN MARTIN ITUNYOSO	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	298,783	161,000	160,211	160,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	298,784	298,784	100%	EL CONTRATISTA AVAN SO EN FORMA RAPIDA TERMINANDO LA OBRA NO SE LE LIBERA LA CANTIDAD COMPLETA DEBIDO A QUE EL RECURSO NO ES SUFICIENTE.
ILUMINACION ESTADIO DE BASE-BALL	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	110,884	110,884	110,884	110,884	100%	110,884	110,884	ACCION	110,884	110,884	100%	
CONSTRUCCION DE RIEGO TECNIFICADO	SAN MIGUEL ACHIUTLA	MUNICIPAL	300,198	150,098	225,198	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	ESTAMOS EN ESPERA DE VALORACION DEL EXPEDIENTE ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y AUTORIZACION.
ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL COATLAN	H AYUNTAMIENTO	289,141	200,880	289,141	200,880	100%	0	0	OBRA	1	96	9600%	COLOCACION DE ADOQUIN EN COLOR ROJO Y GRIS Y CONSTRUCCION DE JARDINERAS
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	LOS LIMONES MIGUEL CHIMALAPA	SAN MUNICIPAL	96,381	96,381	96,381	96,381	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	0x5452415A4F2059204E4956454C414349D34E2044564C2054455252454E4F2045535 441424C454349454E444F20454A45532059205245464552454E434941532C20455843 4156414349D34E204D414E55414C20454E2054455252454E4F2C20504C414E54494 C4C4120444520434F4E435245544F20469243203D3130304B4
PAVIMENTACION EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE ALLENDE, ALLENDE Y ACCESO PRINCIPAL	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	200,000	200,000	200,000	30,631	15%	0	0	METROS CUADRADOS	650	100	15%	
CONSTRUCCION DE BODEGA	SAN ANTONIO DE PADUA VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	48,283	48,283	48,283	48,283	100%	48,283	48,283	ASISTENCIA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA CUARTA ETAPA	SAN JUAN ELOTEPEC VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	1,986,788	497,826	497,826	497,826	100%	497,826	497,826	ASISTENCIA	100	30	30%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TELESECUNDARIA	SAN CRISTOBAL VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	130,602	130,602	130,602	130,602	100%	130,602	130,602	ADULTO Y JÓVEN	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	CORRIENTE ANCHA MIGUEL SOYALTEPEC	SAN GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	785,000	235,500	785,000	235,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	650	195	30%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	NUEVO PASO NACIONAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	785,000	628,000	785,000	628,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	650	455	70%	
TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SAN ANTONIO DE PADUA"	SAN ANTONIO COSOLAPA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	421,344	126,403	421,344	126,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	315	95	30%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR DEL CECYTE N° 25	SAN PABLO HUXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL FEDERACION Y ESTADO	3,250,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	OBRA	100	8	8%	LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LAS DOS AULAS DEL CECYTE EL MUNICIPIO APORTA EL 25%EL ESTADO 25 % Y LA FEDERACION 50 %.
CONSTRUCCION DE DIRECCION, AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	001 SAN PABLO TUALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC	900,000	395,000	250,000	250,000	63%	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	ASUNCION CACALOTEPEC	H AYO DE ASUNCION CACALOTEPEC	350,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE TOPES.	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	16,712	16,712	16,712	16,712	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TEMPLO CATOLICO	SAN PEDRO MARTIR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,237	156,237	156,237	156,237	100%	0	0	OBRA	156,237	156,237	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0713G	SAN PEDRO TAVICHE	OBRA AUN NO ASIGNADA	326,271	0	326,271	0	0%	0	0	AULA	0	0	0%	LA PRESENTE OBRA AUN NO HA SIDO EJECUTADA, POR ELLO ALGUNOS CAMPOS DEL PRESENTE FORMATO SE ENVIAN SIN INFORMACION.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN GUEGOYACHE SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	25,240	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICA	GUADALUPE DE RAMIREZ BARRIO SAN JOSE	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	96,235	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS LINEALES	150	140	93%	LA OBRA SE RELIZA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON UN ANCHO APROXIMADO DE CALZADA DE 7.00 MTS.
APERTURA DE CALLES EN EL CENTRO DE LA POBLACION	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	155,900	155,900	155,900	155,900	100%	0	0	KILÓMETRO	155,900	155,900	100%	SE APERTURARON CALLES QUE COMUNICAN AL CENTRO DELA POBLACION
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PÚBLICOS	SANTA CATARINA CUIXTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	289,205	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	288,412	288,412	288,412	216,309	75%	0	0	METROS CUADRADOS	370	300	81%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA PUBLICA DE SAN JOSE IXTAPAN	SAN JOSE IXTAPAN SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	208,432	208,432	208,432	155,355	75%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	120	100	83%	
CONSTRUCCION DE MURO EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	77,088	77,088	77,088	76,456	99%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	720	720	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PRIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA	01 SANTA CATARINA ZAPOQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	25,000	25,000	8,035	8,035	32%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL .3A. ETAPA TERMINACION	CENTRO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	1,072,121	1,072,121	1,072,121	590,683	55%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAFETERIA ESCOLAR SECUNDARIA TECNICA NO 105	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	471,717	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	OBRA	100	15	15%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALTAMIRANO Y LAS PEÑAS	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	250,000	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	9	9%	
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL MERCADO DE ARTESANIAS LA ASUNCION	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	3,194,000	958,355	1,000,000	958,355	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	250	25%	ESTE PROYECTO ES FINANCIADO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO DE ATZOMPA APORTA \$ 1,694,000.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO \$ 1,500,000.00 DANDO UN TOTAL DE \$ 3,194,000.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA MONTAÑO SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	839,610	251,866	250,000	251,866	100%	0	0	METRO LINEAL	294	21	7%	ESTA OBRA SERA FINACIADA CON RECURSOS DEL FONDO IV POR UN MONTO TOTAL DE \$839,610.00 Y CON RECURSOS DEL FONDO III POR UN MONTO TOTAL DE \$874,461.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,714,071.00.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA	SAN JOSE HIDALGO SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METRO LINEAL	450	23	5%	
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET, CLAVE 20DPB1859H	AGUA DE PARED HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	70,000,000	70,000,000	55,000,000	49,454,000	71%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	001 SANTA MARIA GUENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUENAGATI	480,000	144,000	144,000	14,400	10%	0	0	OBRA	1	0	30%	
ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PUEBLO VIEJO	SAN JOSE PUEBLO VIEJO SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	64,860	64,860	64,860	64,860	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	188	188	100%	
ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PARA TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PARA APERTURA DE CAMINO DE LA ERRADURA - MACAHUITE	LA ERRADURA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	75	75	100%	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA APERTURA DE UN CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE ERRADURA CON LA RANCHERIA MACAHUITE.
CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN DIF MUNICIPAL	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	186,896	186,896	186,896	186,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	56	56	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN CAPILLA	HACIENDA VIEJA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	97,610	97,610	97,610	29,283	30%	0	0	MODULO	1	1	100%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN HACIENDA VIEJA	HACIENDA VIEJA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	57,960	57,960	57,960	57,960	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN HACIENDA VIEJA	HACIENDA VIEJA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	76,123	76,123	76,123	76,123	100%	0	0	RED	1	1	100%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES DE CONSUMO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TECHO SIN ESTRUCTURA A BASE DE LAMINA CURVA AUTOSOPORTANTE	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	494,583	494,583	494,583	494,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS	766	766	100%	TECHUMBRE INSTALADA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA CASA COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTANCION EN LA CALLE BANITO JUAREZ, BARRIO CHICO	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	85,200	30,000	25,000	19,596	65%	19,596	19,596	METRO LINEAL	35	11	31%	SE ESTA TRABAJANDO PERO CON UNOS PEQUEÑOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA LLUVIA, Y POR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PALMA IXTLÁN DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	54,013	53,771	54,013	100%	0	0	METRO CUADRADO	777	210	27%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSO DE FONDO TRES Y FONDO CUATRO DEL CUAL EXISTE UN SOLO EXPEDIENTE TECNICO DEL FONDO TRES Y EN EL FONDO CUATRO SE COMPLEMENTA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FSM \$163,215.17 FAFM \$135,032.5
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TEOTLAXCO IXTLÁN DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	40,509	0	40,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	374	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSO DEL FONDO CUATRO DEL RAMO 33 UNICAMENTE PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, POR LA CANTIDAD DE \$135,032.50 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 50/100M.N.)EL AVANCE QUE SE R
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA	BUENA VISTA SANTA MARIA YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	380,000	78,083	78,083	78,083	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	450,000	155,723	155,723	155,723	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,055	5,500	78%	
AFORO DEL POZO PROFUNDO DE CERRO PRIETO PARA CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL GASTO O OBTENER (LA OBRA FUE EJECUTADA EN LA ADMINISTRACIÓN PASADA)	01 SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON OBRA EXTERIOR PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO	SAN JUAN DEL RIO SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	944,604	293,381	293,381	293,381	100%	0	0	AULA	2	0	15%	OBRA QUE SE EJECUTARA CON APOYO DEL EBO
MURO DE ASOLVE (BARRIO ATAYUCO)	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	165,583	165,583	165,583	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AULA ESCOLAR	QUADALUPE DEL TAMBOR SANTIAGO TETEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	278,000	278,000	150,000	100,000	36%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAESTRO	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	150,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	0	10%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO.	001 SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	278,782	116,159	278,782	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	278,782	0	0%	LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE AGOSTO.
ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA)	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	150	50%	
CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR	LAGUNILLAS SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	24,699	24,699	24,699	24,699	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	OBRA TERMINAD Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA EN LA PRESA LA ROSITA	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	45,150	45,150	45,150	20,000	44%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA	SANTO DOMINGO YODOHINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	165,690	69,037	69,037	41,000	59%	0	0	METRO LINEAL	300	100	33%	A LA FECHA DEL CORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDO	SANTO TOMAS JALIEZA OAXACA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	300,000	30,000	100,000	30,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	LA COMPRA DEL TERRENO ES PARA CONSTRUIR UN BORDO Y RECOLECTAR AGUA DE LLUVIA QUE FILTRARA AGUA A LOS POZOS QUE ALIMENTAN CON AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA EN OAXACA -OAX.
CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROLES PARA T.V	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	53,712	53,712	53,712	53,712	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE CONTROLES PARA LA REPETIDORA DE T.V A BASE DE MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	600,000	50,000	100,000	23,188	46%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	200	6%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RATADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	RANCHO VARGAS SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	70,000	70,000	70,000	53,606	77%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA TERMINACION DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, RELIZANDO LOS APLANADOS, PISOS, E INTALACIONES Y APLICACION DE PINTURA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON	20 NUCLEO RURAL RANCHO JUAREZ TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	350,000	350,000	87,500	87,500	25%	0	0	OBRA	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	12 SAN MARTIN DEL RIO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	125,000	125,000	60,050	60,050	48%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSEAU	11 SAN JUAN DQUIYU TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	230,000	230,000	27,750	27,750	12%	0	0	OBRA	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE LA FACHADA DE LA IGLESIA	40 CUESTA BLANCA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	400,000	400,000	100,000	100,000	25%	0	0	OBRA	1	0	25%	
TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA IGLESIA	16 SAN VICENTE DEL PALMAR TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	350,000	350,000	87,500	87,500	25%	0	0	OBRA	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL TLANCHICO TRINIDAD ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	140,000	82,356	82,356	82,356	100%	0	0	CANCHA	1	0	30%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EL PROXIMO TRIMESTRE
20 CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION VIAL DE CALLES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	15,000	0	0	0	0%	0	0	BARRIO	3	0	0%	NO SE HA EFECTUADO LA OBRA
21 CONSTRUCCION DE NORIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	10,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	NO SE HA REALIZADO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	VILLA ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	86,150	86,150	86,150	86,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	ZAPOTITLAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	366,549	109,964	109,964	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO	SAN MATEO YUCUTINDOO ZAPOTITLAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	730,281	256,584	256,584	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	379	38	10%	
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	200,000	200,000	200,000	51,000	26%	0	0	OBRA	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE (1ERA ETAPA)	01 SANTA CATARINA QUIOQUITANI	H AYUNTAMIENTO SANTA CATARINA QUIOQUITANI	164,940	42,917	42,917	42,917	100%	0	0	METRO LINEAL	1,815	503	28%	
CONSTRUCCION DE BARDA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. SEC. TEC. N° 201	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	25,000	17,100	17,100	17,100	100%	0	0	OBRA	100	68	68%	SE HACE LA ONSERVACION QUE ESTA OBRA SE EMPEZO A REALIZAR DURANYTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE TOPES SEÑALIZACION DE LA CALLE CONSTITUCION	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	102,273	31,994	31,994	31,994	100%	0	0	OBRA	100	31	31%	ESTA OBRA SE EMPEZO A REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DE UNA AUDIOVIDEOTECA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 34	SAN CRISTOBAL SAN AGUSTIN CHAYUCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	100,995	100,995	100,995	100,995	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. POR UN COSTO TOTAL DE \$400,995.83. DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$100,995.83 PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO IV Y EL RESTO LO APORTO EL ESTADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE ESTAB. DE LO
CONSTRUCCION DE EXPLANADA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	003 SAN ANTONIO DE LEON SAN ANDRÉS DINCUTI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DINCUTI	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	432	432	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	001 SAN ANDRÉS DINCUTI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DINCUTI	351,600	351,600	351,600	351,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	LA OBRA SE INICIÓ EL DIA 28 DE ABRIL DE 2008 Y SE CONCLUYÓ EL DÍA 5 DE JULIO DEL MISMO AÑO. TERMINADA Y OPERANDO.
RECONSTRUCCION														
REBASTESIONAMIENTO DE AVENIDA FERROCARRIL	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN JUAN TEPOSCOLULLA	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULLA CABECERA MUNICIPAL	504,966	58,427	80,000	58,427	100%	0	0	ACTAS	80,000	114,593	143%	ACTUALMENTE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVA REALIZANDO EN UN 80% Y SEA REALIZADO CON PERSONAL QUE SE HA CONTRATADO PARA DICHA OBRA DE SEGURIDAD SOCIAL.
AMPLIACION														
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL NACEDERO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	MUNICIPIO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	118,626	118,626	118,626	99,626	84%	0	0	OBRA	1	1	50%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	EL AJAL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL MUNICIPIO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	78,979	78,979	78,979	78,979	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	LA REFORMA BARRIO DE LA SOLEDAD	EL MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	9	9	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO CHIMALTEPEC SAN JUAN MAZTLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	OTROS	1	1	50%	
AMPLIACION DE LA TENIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO MATIAS ROMERO	SAN PABLO HUITZO	REX IRRIGACION OAXACA SA DE CV	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	USUARIO	100,000	100,000	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO	BARRIO SAN ANTONIO GUADALUPE DE RAMIREZ	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	359,885	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	11	11	100%	LA AMPLIACION CONSISTE EN LA COLOCACION DE 11 POSTES, 6 RETENIDAS, 3 TRANSFORMADORES DE 10, 15 Y 25 KVA.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN SIMON ZAHUATLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLÁN	74,783	74,783	74,783	74,783	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$74,783.48, SOLO QUE SE PUSO EN CANTIDAD CERRADA POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES. LA OBRA SE TERMINO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE Y YA ESTA AL 100%.
TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. ESTATAL LIC. BENITO JUAREZ.	HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	55,000,000	55,000,000	50,000,000	50,000,000	91%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC IXTLÁN DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DE JUAREZ	135,032	40,509	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL RECURSO DE ESTE FONDO ES PARA COMPLEMENTAR LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) DEL FONDO TRES SEGUN DESGLOSE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$349,950.43 FONDO DE APORTAC. P/FORTALEC.DE LOS MPIO.S. \$135,032.
AMPLIACION DE LA SALA DE ENSAYO	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIKE OAXACA	150,000	84,140	84,140	82,584	98%	0	0	OBRA	1	1	50%	EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO MINISTRADO YA QUE EL ISR DE RETENCIONES DE MANO DE OBRA NO SE HA PAGADO. HUBO CAMBIOS EN EL NUMERO DEL PROYECTO DEBIDO A AJUSTES ADMINISTRATIVOS. TAMBIEN SE REALIZO UN CAMBIO EN EL TOTAL ANUAL DEBIDO A QUE LAS METAS YA
TERMINACION DE CAPILLA	SAN FELPE ATOTONILCO SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO	414,297	391,367	391,367	391,367	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO	BUENA VISTA SANTA MARÍA ZOQUILÁN	H AYUNTAMIENTO	48,703	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE Y SE ACORDARA A QUE OBRA SE APLICARA. LA INFORMACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,583,187	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	TIERRA COLORADA SANTIAGO TETEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	462,582	138,776	80,000	80,000	58%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL ANTICIPOM SE DIO HACE 15 DIAS Y EL AVANCE REPORTADO ES QUE YA SE COMPRARON LOS POSTES Q SE IMPLANTARAN, LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A 2F-3H CON CABLE ACSR CAL.30 AWG Y NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0 AWG CON DIEZ POSTES DE CONCRETO DE 12 Y 13 M
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DEL PERU	01 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE BARRIO CHICO	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	MUNICIPIO	222,900	222,900	222,900	222,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	MUNICIPIO	260,400	260,400	260,400	260,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN														
001 ADQUISICIÓN DE ATRAQUES PARA SANITARIOS PUBLICOS	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	308,671	303,954	303,954	303,954	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	SE HAN INSTALADO LAS TRES PUERTAS GRATORIAS CON SUS MONEDEROS ELECTRONICOS EN LOS SANITARIOS PUBLICOS. SE MODIFICA EL MONTO INICIAL POR UNIDADES DE MEJOR CALIDAD Y OPERACIÓN A LOS ESPECIFICADO EN ESTE REPORTE ES EL DEFINITIVO
PROYECTO DE MECANIZACION DEL CULTIVO DE MAIZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	382,846	382,846	382,846	382,846	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO														
SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD URBANA	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	100,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	50	15	30%	LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL FONDO IV AL 30 DE JUNIO SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE STA. CRUZ MIXTEPEC-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	291,334	291,334	291,334	87,400	30%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	SE REALIZA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE STA CRUZ MIXTEPEC A SAN BERNARDO MIXTEPEC CON RECURSOS DEL FORTAMUN EN VIRTUD DE QUE SE HAN PREVISTO PRESUPUESTALMENTE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA BACHILLERATO EL IEBO	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	49,172	49,172	49,172	49,172	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA DEL IEBO.
ELABORACION Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	68,000	68,000	68,000	49,000	72%	68,000	49,000	ACCION	68,000	49,000	72%	
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE VARANDALES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA DE LA SEGUNDA SECCION	SAN PABLO HUITZO	MARIO FRANCISCO CRESPINO GARCIA	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	PERSONA	26,450	26,450	100%	
PUERTA DE ACCESO DEL SALON DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO IXTLAHUACA	ELOY GARCIA BARBA	23,865	23,865	23,865	23,865	100%	0	0	UNIDAD	23,865	23,865	100%	PUERTA DE ACCESO AL SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL.
DEZASOLVE DEL RIO ATOYAC Y ZANJA DEL CAMINO AL PUENTE	GUADALUPE ET LA	H AYUNTAMIENTO	126,352	126,352	126,352	126,352	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	126,352	126,352	100%	
MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ THUKTE SANTIAGO TETEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	260,000	100,000	80,000	50,000	50%	0	0	OBRA	3	1	33%	SE EXCAVO UN POZO, EN EL CUAL SE ENCONTRO SOLO PEDRA A 4 METROS DE PROFUNDIDAD, SE CAMBIO EL PROYECTO A SUMINISTRO POR GRAVEDAD, Y MIENTRAS TANTO SE HA DADO MANTENIMIENTO REHABILITANDO LA TUBERIA EXISTENTE.
REMODELACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	350,000	350,000	350,000	280,000	80%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	350,000	350,000	350,000	280,000	80%	0	0	OBRA	1	1	80%	
MANTENIMIENTO														
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0871W	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	69,986	69,986	69,986	69,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,577	1,577	100%	LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC.
RASTREO DE CAMINOS RURALES.	LA COMPANIA	H AYUNTAMIENTO	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	SE LLEVO A CABO EL RASTREO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA POBLACION.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	130,000	65,917	65,917	65,917	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBSERVACION SOLVENTADA
MANTENIMIENTO DEL KIOSKO MUNICIPAL	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DE PASO DE AGUILA - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL DEL KILOMETRO 0 + 000 AL 9 + 000	PASO DE AGUILA SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	516,244	516,244	0	516,244	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$516,244.01 (QUINIENTOS DIESEISES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100MN). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO(,) SE OMITIERON LOS 01 CENTAVOS
RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MANZO - EL TOMATE VER. DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+500	SAN JOSE RIO MANZO SAN JUAN LALANA	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	319,400	319,400	0	319,400	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
RASTREO DEL CAMINO AL MUNICIPIO	JIPA SAN JUAN PETLAPA	CONSTRUCCIONES SA DE CV	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETROS	22	22	100%	LOS INTERES SE REFLEJARAN SI LO HUBIERE HASTA LA ULTIMA CAPTURA.
MANTENIMIENTO DE LUMINARIA SUBURBANA	SAN PEDRO XTLAHLUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO XTLAHLUACA	54,236	54,236	54,236	54,236	100%	0	0	SERVICIO	54,236	54,236	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	112,103	112,103	112,103	112,103	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	TIERRA COLORADA SANTA CATARINA XTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	186,355	0	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	400	0	0%	ESTA OBRA SE INICIARA A PRINCIPIO DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN PROCESO DE REVISION.
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PUNTO XTEPEJI SANTA CATARINA XTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPEJI	186,355	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,508	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO II, RAMO 28, RECURSOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y NO SE REGISTRA AVANCE NI FISICO NI FINANCIERO YA QUE SE ESTAN AGONTA
ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	74,290	74,290	74,290	74,290	100%	0	0	DIÁ OCUPADO	20	20	100%	
ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA CONSERVACION DE CAMINO SANTA MARIA HUATULCO - SANTA MARIA MAGDALENA	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSERVACION DE UN CAMINO RURAL QUE COMUNICA AL MUCPIO DE SANTA MARIA HUATULCO CON EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.
ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA RASTREO DE CAMINO DE ACCESO A JUQUILITA	JUQUILITA SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTA MIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	21	21	100%	CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE UN CAMINO RURAL
ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA RASTREO DE CAMINO VIEJO A SANTA MARIA MAGDALENA	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	12,079	12,079	12,079	12,079	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	CONSISTE EN LA CONSERVACION DEL CAMINO ANTIGUO POR DONDE SE COMUNICABA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO A SANTA MARIA MAGDALENA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	92,278	92,278	92,278	92,278	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO COMO LAMPARAS, BALASTRAS, FOTOCELDAS Y CABLE PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	289,585	30,000	25,000	20,270	68%	20,270	20,270	KILOMETRO	1	0	15%	SE INICIO LOS TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, SE ESTA EMPLEANDO MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA EN EL BARRIO GRANDE	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	MUNICIPIO DE SANATA MARIA HUAZOLOTITLAN	0	115,152	115,152	115,152	100%	115,152	115,152	POZOS	2	2	100%	ESTA ACCION SE LLEVO ACABO EN LOS POZOS EN TIEMPOS CRITICOS, EFECTUANDO LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE MATERIAL, ASI COMO ARREGLO DEL EQUIPO DE BOMBEO, DE DOS POZOS, ADEMAS DE PROTECCIONES DE AMBOS PARA EVITAR NUEVAMENTE EL ASOLVE.
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	482,907	260,370	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,611	0	0%	PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES QUE SE PRIORIZO EN EL FONDO III EN EL EJERCICIO 2008 SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2007 Y 2008, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 2007 \$ 10,143.43 FISM 2008 \$566,496.20 FORTAMUN 2008
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTIAGO XCUINTEPEC DISTRITO MIXE	MUNICIPIO DE SANTIAGO XCUINTEPEC	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	METROS LINEALES	94,000	94,000	100%	
CONSERVACION DE CALLES	SANTO DOMINGO ARMENTA	HAYUNTAMIENTO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	OBRA TERMINA Y OPERANDO
RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	SANTO TOMAS JALIEZA OCOTLAN OAXACA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	83,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	15	50%	HASTA EL 30 DE JUNIO SE HA PAGADO LA CANTIDAD DE \$30,000.00 POR RASTREO DE CAMINOS
MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA E INSTALACION ELECTRICA DE IGLESIA	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	120,000	60,001	60,001	60,001	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
COMPRA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	18,623	18,623	18,623	18,623	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION														
REVESTIMIENTO DEL CAMINO CHIGOLA-LAS CRUCES	LAS CRUCES BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	146,510	146,510	146,510	146,510	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO LAS PALMITAS-CAMPO DEPORTIVO	LAS PALMITAS EL BARRIO DE LA SOLEDAD	MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	172,969	172,969	172,969	172,969	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
REHABILITACION DEL POSO DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	80,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL FONDO IV AL 30 DE JUNIO, SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
REHABILITACION DEL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	120,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	LOS INTERES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CARRIZAL Y LOMA DE MIEL	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	26,000	26,000	52%	0	0	KILOMETRO	8	5	63%	
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN CASA COMUNITARIA	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	33,491	33,491	33,491	33,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	SE REHABILITO LA IMPERMEABILIZACION DE LA CASA COMUNITARIA EN SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC.
REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	SAN FRANCISCO TELKTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	125,723	125,723	125,723	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABILITACION DE VIVIENDAS	EL PARIAN SAN JERÓNIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	47,629	47,629	47,629	23,815	50%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. CONAFE	SAN JERÓNIMO SOSOLA SAN JERÓNIMO TAVICHE	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	13,916	13,916	0	6,960	50%	13,916	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIEDAS	AGENCIA MUNICIPAL EL PARIAN SAN JERÓNIMO TAVICHE	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	15,876	15,876	15,876	7,938	50%	0	0	VIVIENDA	0	0	0%	
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	165,100	165,100	165,100	165,100	100%	165,100	165,100	UNIDAD	165,100	165,100	100%	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	SAN JUAN GUICHICÓVI	H AYUNTAMIENTO	150,000	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL ÁMBITO MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REPARACIÓN, REPOSICIÓN, ETC. DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN EVANGELISTA - SANTA CECILIA DEL KILOMETRO 0 + 000 AL 5 + 000	SAN JUAN EVANGELISTA SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	175,568	175,568	0	175,568	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE:\$175,568.95 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 MN). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO(,) SE OMITIERON LOS 95 CENTAVOS.
RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO JALAHUI - SAN PEDRO TRES ARROYOS DEL KILOMETRO 0 + 000 AL 3 + 700	SANTIAGO JALAHUI SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	262,700	262,700	0	262,700	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
REHABILITACION DE CASA DE MAESTROS	PASO DE AGUILA SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	642,790	642,790	642,790	192,837	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE:\$642,790.73 (SEIS CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 MN). NOTA: YA QUE EL SISTEMA NO MEDA EL PUNTO(,) SE OMITIERON LOS 73 CENTAVOS EL IMPORTE TOTAL POR ANTICPO ES DE:\$192,837.22 (CIENTO NOVENTA
REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA	CONSTITUCION MEXICANA SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	ACCION	1	0	30%	
REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA NO. 135	GENERAL FELIPE ANGELES SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	ACCION	1	0	30%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	001 SAN MARTIN HUAMELULPAM	MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM	49,529	49,529	49,529	49,529	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	COLONIA JUAREZ SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	80,000	80,000	80,000	46,951	59%	0	0	OBRA	1	1	58%	
REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	0002 COLONIA CUAUHTEMOC SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	80,356	80,356	80,356	46,951	58%	0	0	OBRA	1	1	58%	
REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	003 HUAZANTLAN DEL RIO SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	80,000	80,000	80,000	46,951	59%	0	0	OBRA	1	1	58%	
REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	450,000	450,000	450,000	175,259	39%	450,000	175,259	ACCION	450,000	175,259	39%	
REHABILITACION DE RAMAL ELECTRICO	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	29,325	29,325	29,325	29,325	100%	0	0	OBRA	29,325	29,325	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE SANTA MARIA TENEXPAM	SANTA MARIA TENEXPAM SAN PABLO HUITZO	NOJISA SA DE CV	88,665	88,665	88,665	88,665	100%	0	0	USUARIO	88,665	88,665	100%	
REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE DE LA TERCERA SECCION	SAN PABLO HUITZO	ALTA TENSION Y EQUIPOS DE ANTEQUERA SA DE CV	10,910	10,910	10,910	10,910	100%	0	0	USUARIO	10,910	10,910	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAMELULA SAN FRANCISCO DE ASIS (SEGUNDA ETAPA)	014 SAN FRANCISCO DE ASIS SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	380,000	164,689	164,689	164,689	100%	0	0	KILOMETRO	5	2	43%	
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO	180,759	180,759	180,759	180,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	197,843	197,843	197,843	197,843	100%	0	0	UNIDAD	93	93	100%	
REHABILITACION TOTAL DEL PUENTE COLGANTE DEL PIE DEL CERRO	PIE DEL CERRO SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	97,499	97,499	97,499	68,250	70%	0	0	METRO LINEAL	40	30	75%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,368,414	570,172	570,172	570,172	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA MINAS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,616	260,616	270,616	260,616	100%	0	0	POZO	270,616	260,616	96%	
REHABILITACION DEL SALON PARA SERVICIO DE INTERNET COMUNITARIO	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	43,807	43,807	0	43,807	100%	0	0	SALÓN	43,807	43,807	100%	
IGLESIA	CENTRO HUAUTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,150,170	1,065,534	1,150,170	645,051	61%	1,065,534	645,051	ASISTENCIA	1,150,170	645,051	56%	
REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO	CINCO DE MAYO HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	150,000,000	150,000,000	95,000,000	95,000,000	63%	0	0	ACCION	1	0	45%	
REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO	LOMA CHAPULTEPEC HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	80,000,000	80,000,000	40,000,000	37,000,000	46%	0	0	ACCION	1	1	50%	
REHABILITACION DEL TEMPLO CATOLICO	LA PROVIDENCIA HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	85,000,000	85,000,000	75,000,000	63,762,450	75%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DEL TEMPLO CATOLICO	SANTA CRUZ DE JUAREZ HUAUTLA DE JIMÉNEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	65,000,000	65,000,000	55,000,000	57,000,000	88%	0	0	ACCION	1	1	75%	
SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CARPETA EN BOULEVARD	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	25,999	25,999	25,999	25,999	100%	0	0	LITRO	6,000	6,000	100%	TRABAJOS EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO.
REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	200,000	182,634	183,634	178,829	98%	0	0	OBRA	1	1	90%	EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO MINISTRADO YA QUE EL ISR DE RETENCIONES DE OBRA NO SE HA PAGO
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	220,000	36,445	36,445	35,083	96%	0	0	OBRA	1	0	15%	EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO MINISTRADO YA QUE EL ISR DE RETENCIONES NO HA SIDO EFECTIVAMENTE PAGADO
RASTREO DE CAMINO	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	457,845	57,841	57,841	57,841	100%	0	0	KILOMETRO	32	32	100%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EXPLANADA MUNICIPAL	SANTIAGO HUAUCULLILA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	40,753	91%	0	0	OBRA	45,000	40,753	91%	
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (DESASOLVE DE LA PRESA "EL CAPULIN") SEGUNDA ETAPA	SANTIAGO HUITLAN PLUMAS ETAPA	H AYUNTAMIENTO	157,425	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 357,425.00, DE LOS CUALES \$157,425.00 CORRESPONDEN AL FONDO 4 Y \$200,000.00 CORRESPONDEN AL FONDO 3 Y QUE AUN NO HAN SIDO EJERCIDOS.
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION NO. 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	67,354	67,354	67,354	67,354	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO AL 100%
REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PARA PEATONES CON CLARO DE 73 MTS.	LA HUMEDAD SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	84,199	84,199	84,199	84,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO AL 100%
REHABILITACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	149,905	44,971	149,905	44,971	100%	0	0	OBRA	100	10	10%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	4,760	4,760	4,760	4,760	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	20,000	9,744	9,744	9,744	100%	0	0	OBRA	1	0	48%	
BACHEO DE CARPETA ASFALTICA DE 15KM DEL TRAMO SANTIAGO CACALOXTEPEC- TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	01 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	404,720	404,720	404,720	404,720	100%	0	0	METRO CUADRADO	350,000	350,000	100%	
"INTERCONEXION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO"	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	6,982	6,982	6,982	6,982	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	ESTA OBRA SE REALIZO UNICAMENTE EN LA CALLE DE FRANCISCO I. MADERO POR LO TANTO FUE UNA OBRA A CORTO PLAZO LA CUAL ESTA CONCLUIDA.
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRONQUE CON DIFERENTES CALLES	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	88,000	64,201	64,201	64,201	100%	0	0	OBRA	100	73	73%	SE HACE LA OBSERVACION QUE ESTA OBRA SE EMPEZOA A REALIZAR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRONQUE CON DIFERENTES CALLES	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	88,000	64,201	64,201	64,201	100%	0	0	OBRA	100	73	73%	SE HACE LA OBSERVACION QUE ESTA OBRA SE EMPEZOA A REALIZAR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRONQUE CON DIFERENTES CALLES	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	88,000	64,201	64,201	64,201	100%	0	0	OBRA	100	73	73%	SE HACE LA OBSERVACION QUE ESTA OBRA SE EMPEZOA A REALIZAR DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.
EQUIPAMIENTO BENES MUEBLES														
ADQUISICION DE BANCAS PARA LA IGLESIA	110 SAN ANTONIO SINCAHUA	H AYUNTAMIENTO	128,800	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	32	32	100%	
EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,000	224,000	224,000	224,000	100%	0	0	VEHICULO	224,000	224,000	100%	
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA MUNICIPAL	16,000	7,682	7,682	7,682	100%	0	0	EQUIPO	4	2	50%	
COMPRA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA	300,000	253,696	250,000	253,696	100%	0	0	EQUIPO	1	1	84%	
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	SAN SEBASTIAN YUTANINO SAN FRANCISCO CAHUACUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	146,500	146,500	146,500	146,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	001 SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA PATRULLA MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES Y PODER REALIZAR PATRULLAJES CUBRIENDO UNA MAYOR AREA DEVIDO A QUE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO ESTAN A TRES HORAS DE CAMINO
EQUIPO DE COMUNICACION	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	30,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	EQUIPO	100	50	50%	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
EQUIPO DE COMPUTO P/SEGURIDAD PUBLICA.	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	250,000	142,050	142,050	142,050	100%	0	0	EQUIPO	100	57	57%	
ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	117,954	117,954	117,954	117,954	100%	0	0	OTROS	117,954	117,954	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO OFICIAL	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	181,600	181,600	181,600	181,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO OFICIAL	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	155,900	155,900	155,900	155,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	86,854	86,854	86,854	86,854	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
COMPRA DE COMPUTADORAS	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE MUEBLES	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE RADIOS	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PIEZA	17	0	0%	NINGUNA
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	105,000	95,000	95,000	95,000	100%	95,000	95,000	UNIDAD	105,000	95,000	90%	
EQUIPOS DE COMUNICACION	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	150,000	150,000	105,900	105,900	71%	105,900	105,900	UNIDAD	150,000	105,900	71%	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA CABECERA Y AGENCIAS MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA, SE HA CUBIERTO LA MAYOR PARTE EN ADQUISICIONES Y POR COMPROBAR EN JULIO ESTOS RUBROS.
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	34,800	34,800	34,800	34,800	100%	0	0	UNIDAD	12	12	100%	
CAMIONETA TIPO G88 MARCA FORD, LINEA LOBO CREW, MODELO 2007	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	ACUERDO	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SAN LUCAS OJITLAN COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	160,600	160,600	160,600	160,600	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN LUCAS OJITLAN COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	160,600	160,600	160,600	160,600	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA	SAN MARTIN ITUNYOSO	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	170,500	170,500	170,500	80,500	47%	0	0	VEHICULO	170,500	80,500	47%	SOLO SE PAGO UN ANTICIPO PARA SU ADQUISICION EN ESTE TRIMESTRE
ADQUISICION DE AMBULANCIA	AHUEJUTLA SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	296,200	296,200	296,200	296,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA MPAL.	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MODELO RAM. 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE RADIOS PARA POLICIAS	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	45,000	25,800	25,800	25,800	100%	0	0	UNIDAD	10	6	60%	ADQUISICION DE RADIOS PARA POLICIAS
ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES PARA POLICIAS	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	UNIDAD	24	24	100%	ADQUISICION DE 24 SILLAS PARA POLICIAS
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	ENTIDAD MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VEHICULO	300,000	300,000	100%	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA YA QUE EL MUNICIPIO OCUPA EL PRIMER LUGAR ESTATAL EN MORTANDAD MATERNO INFANTIL Y LA CLINICA CARECE DE ESTE SERVICIO.
ADQUISICION DE PATRULLA	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	ENTIDAD MUNICIPAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	VEHICULO	190,000	190,000	100%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UNIDAD DE MOTOR PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	235,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	SE PAGO UN ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DEL VEHICULO. LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL FONDO IV SE REPORTARAN EN SU TOTALIDAD EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
ADQUISICION VEHICULO MUNICIPAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	416,000	173,278	0	0	0%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	SE PRETENDE LA ADQUISICION EN EL MES DE JULIO
COMPRA DE PATRULLA	001 SAN PEDRO ATOYAC	ENTIDAD MUNICIPAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA EL USO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	294,100	294,100	294,100	294,100	100%	0	0	PIEZA	294,100	294,100	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES POR ASI CONVENIR A SUS NECESIDADES, YA QUE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN UN TERRENO MUY ACCIDENTADO Y RETIRADO DE LA CIUDAD, POR LO QUE ESTA CAMIONETA CUENTA CON TODO EL E
ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA USO DE LA POLICIA MUNICIA	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	170,500	170,500	170,500	170,500	100%	0	0	PIEZA	170,500	170,500	100%	ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA UN MEJOR SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL (TOPLES)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA	SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO	SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	299,000	25,000	29,900	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
EQUIPO DE COMUNICACION	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA	86,000	57,687	57,687	57,687	100%	0	0	EQUIPO	38	19	50%	LOS INTERESES FINANCIEROS SE INFORMARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PATRULLA	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	250,000	217,700	250,000	217,700	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO	SANTA ANA CUAUHTEMOC	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ANA Tlapacoyan	SANTA ANA Tlapacoyan	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	65,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	50%	LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV AL 30 DE JUNIO, SE REPORTARON DE FORMA TOTAL EN EL FOLIO 37326, YA LA FECHA NO SE HA EJERCIDO.
COMPRA DE VEHICULOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	616,200	410,800	0	410,800	100%	0	0	VEHICULO	3	2	67%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL M ONTE	166,500	166,500	166,500	166,500	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	TESORERIA	1,000,000	329,653	329,653	329,653	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE ADQUIRIERON 2 VEHICULOS NISSAN PARA PATRULLAS, 2 RADIOS MOVILES PARA PATRULLAS Y UN EQUIPO MOTOROLA
ADQUISICION DE CAMIONETA FOR DE 3 TONELADAS	SANTA LUCIA MONTEVERDE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	288,750	288,750	288,750	288,750	100%	0	0	VEHICULO	288,750	288,750	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA HONDA CR-V	SANTA LUCIA MONTEVERDE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	134,500	134,500	134,500	134,500	100%	0	0	VEHICULO	134,500	134,500	100%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO	100,000	26,481	26,481	26,481	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD MOD SKB-8102H PARA LA POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UNIFORMES E IMPERMEABLES PARA POLICIAS	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	186,244	186,244	186,244	186,244	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA F-150 XL	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	310,000	310,000	310,000	155,000	50%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE URGENCIAS MEDICAS, SE HA REALIZADO UN PRIMER PAGO DEL TOTAL.
ADQUISICION DE PATRULLA EQUIPADA PARA POLICIA MUNICIPAL	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIERE ESTE CAMION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN COLONIAS POPULARES DE ESTA LOCALIDAD.
EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DE LA MUJER	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	25,485	300,930	300,930	300,930	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE CONSISTE EN COLPOSCOPIO, DIVISOR DE RAYOS, TV ADAPTADOR, CAMARA DE VIDEO, EVACUADOR DE HUMOS, FILTROS, FRASCO MONSEL, ESPEJOS TEFLONADOS MEDIANOS Y GRANDES, PNZA DE BIOSIA, TIJERA THISLER, ESPEJO TEFLONADO, SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENES, UNIDAD
ADQUISICION DE PATRULLA	SANTA MARIA PAPALO	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	185,400	185,400	185,400	185,400	100%	958	0	ACCION	1	1	100%	COMPRA DE CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2008
ADQUISICION DE CAMIONETA	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	173,200	173,200	173,200	173,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE HA ADQUIRIDO UNA CAMIONETA PARA DAR SEGURIDAD A LA POBLACION CON RECORRIDOS DE VIGILANCIA CONTINUA EN TODAS LAS POBLACIONES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO
EQUIPO DE COMUNICACION	OAXACA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	300,000	105,980	105,980	105,980	100%	0	0	PIEZA	100	35	35%	NO HA HABIDO OTROS GASTOS EN ESTE RUBRO DURANTE ESTE PERIODO
ADQUISICION DE VEHICULO	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - RADIOS	MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	23,787	23,787	23,787	23,787	100%	0	0	ACUERDO	100	100	100%	ESTE GASTO DE INVERSION FUE REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008
EQUIPO DE TRANSPORTE- PATRULLA MUNICIPAL	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	297,100	297,100	297,100	297,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE 11 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD	SANTIAGO HUAJOLITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	0	41,000	41,000	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	65,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	1	1	70%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PATRULLA	SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	1,372,873	183,394	686,436	183,394	100%	0	0	0	1,372,873	686,436	50%	SE TOMO ENCUENTA LA COMPRA DE UNA PATRULLA,UNA TORRETA Y LA COMPRA DE UNO TUBOS PARA LA OBRA DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE.
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	SANTIAGO TLANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,650	33,650	33,650	33,650	100%	0	0	0	33,650	33,650	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	SANTIAGO TLANTONGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONGO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	150,000	150,000	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	93,500	26,259	26,259	26,259	100%	0	0	0	3	1	33%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	220,000	190,800	220,000	190,800	100%	0	0	0	1	1	100%	
ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES KENWOOD	MAGDALENA ZAHUATLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN	44,100	44,100	44,100	44,100	100%	0	0	0	44,100	44,100	100%	
17 EQUIPO DE TRANSPORTE PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	54,931	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	NO SE HA COMPRADO UN EQUIPO DE TRANSPORTE
18 EQUIPO DE COMUNICACION PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	30,000	11,270	11,270	11,270	100%	0	0	0	10	4	40%	
19 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	20,000	18,790	18,790	18,790	100%	0	0	0	30	26	83%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN UNIDADES TIPO PATRULLA Y CUATRIMOTOS, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	1,542,500	1,542,500	1,542,500	0	0%	0	0	0	20	0	0%	
ADQUISICION DE PATRULLA OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	249,728	249,728	249,728	249,728	100%	0	0	0	1	1	100%	
ADQUISICION DE DOS VEHICULOS DE SEMINUEVOS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	0	2	2	100%	ESTA ADQUISICION DE BIENES ESTA COMPROBADA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO
ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETAS	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	1,496,000	1,413,352	1,413,352	1,413,352	100%	0	0	0	12	10	83%	EL MONTOS ES PORS\$1,413,351.80 PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO
ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETAS	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	1,496,000	1,413,352	1,413,352	1,413,352	100%	0	0	0	12	10	83%	EL MONTOS ES PORS\$1,413,351.80 PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEO
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,000	7,908	7,908	7,908	100%	0	0	0	15,000	7,908	53%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	281,623	281,623	281,623	281,623	100%	0	0	0	281,623	281,623	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	43,679	50,000	43,679	100%	0	0	0	50,000	43,679	87%	
SISTEMAS DE INFORMACION														
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	55,841	55,841	55,841	21,390	38%	0	0	0	1	0	38%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	25,840	7,920	7,920	7,920	100%	0	0	0	1	0	30%	
ADQUISICION DE EQUIPO RADIO CUMUNICACION	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	150,000	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	0	1	0	1%	
MAQUINARIA														
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA MASEYFERGUSON	SAN JUAN TEITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	187,150	61,150	61,150	16,150	26%	0	0	0	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	248,496	107,079	107,079	100,000	93%	0	0	0	1	0	40%	SE ADQUIRIO VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA CLASE CAMONETA,MARCA TOYOTA, MOTOR 2TR 6534464, CAPACIDAD 1 TONELADA, MODELO 2008, SERIRE: 8AJEX32G384013633, COLOR PLATA.
ADQUISICION DE CAMION (CAMION KENWORTH ISC,300 HP A 2000 RPM)	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	1,730,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	100	6	6%	ESTA MAQUINARIA (CON EL FONDO IV) SE PAGO \$ 100,000 Y CON EL RAMO 28 SE PAGO \$ 223,000.00
ADQUISICION DE VEHICULO	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	362,000	362,000	362,000	362,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTA INES YATZECHE	H AYUNTAMIENTO	55,500	55,500	55,500	55,500	100%	0	0	0	2	2	100%	
MAQUINARIA Y EQUIPO (BOMBA SUMERGIBLE MOD 1508200-11 MOT SUM 20 HP)	SANTA MARIA CAMOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	58,475	58,475	58,475	100%	0	0	0	100	58	58%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	235,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EL VEHICULO FUE ADQUIRIDO A CREDITO, EL CUAL SE PAGARA BIMESTRALMENTE.
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	222,600	222,600	222,600	222,600	100%	0	0	0	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	168,498	103,504	103,504	103,504	100%	0	0	0	7	4	57%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	ZMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	820,000	820,000	820,000	500,000	61%	0	0	0	1	1	100%	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE CARRO PIPA OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (ADQUISICION DE COSECHADORA)	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	169,065	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	MÁQUINA	169,065	35,000	21%	
OTROS														
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA GARCIA"	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	225,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	PREDIO	1	0	0%	EL PAGO CORRESPONDE A UN ANTICPO DE LA ADQUISICION DEL TERRENO. LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	85,000	85,000	60,000	60,000	71%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	40,599	40,599	40,599	40,599	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA OFICINAS MUNICIPALES	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	700,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	700,000	60,000	9%	
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	48,000	48,000	24,163	24,163	50%	0	0	EQUIPO	11	8	55%	
COMPRA DE ARMAS	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	85,200	85,200	85,200	85,200	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE VEHICULO OFICIAL	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	NINGUNA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	550,000	550,000	550,000	329,750	60%	0	0	LOTE	1	0	0%	NINGUNA
ADQUISICIÓN DE TERRENO	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	150,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE MINISTRARON \$50,000 Y EN EL SEGUNDO TRIMESTRES \$100,000
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTO DOMINGO NARRO SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	155,900	155,900	155,900	155,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SAN JUAN OZOLOTEPEC	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SS SEGURO POPULAR	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	PROGRAMA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SS/SEGURO POPULAR, CON APORTACION MUNICIPAL AL 50%. POR UN MONTO DE \$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) Y APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SS/SEGURO POPULAR AL 50%. POR UN MONTO
PAGO A POLICIAS	01 COSOLTEPEC	MUNICIPIO DE COSOLTEPEC	52,800	52,800	26,400	26,400	50%	0	0	PERSONA	30	15	50%	DEBIDO A QUE ES UN EXPEDIENTE EN EL CUAL SE HACE UNA GRATIFICACION A LOS POLICIAS DE LA COMUNIDAD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES PERSONA Y EL AVANCE FISICO SE CONSIDERA AL 50 % EN RAZON DE QUE SE REPORTA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	169,300	169,300	169,300	169,300	100%	0	0	VEHICULO	169,300	169,300	100%	ADQUICION DE UNA CAMIONETA NISSAN PARA LA POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICIÓN DE VEHICULO	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	180,800	180,800	180,800	180,800	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	LA ACCION YA ESTA AL 100%.
ADQUISICION DE CAMIONETA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	233,000	233,000	233,000	233,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO.
COMPRA DE CAMIONETA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	464,900	464,900	464,900	464,900	100%	464,900	464,900	ANTEPROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE UN VEHICULO (CAMIONETA NISSAN)
COMPRA DE TERRENO	BARRIO LA SOLEDAD VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	510,000	510,000	510,000	510,000	100%	510,000	510,000	BODEGA	1	1	100%	SE ADQUIRO UN TERRENO PARA USOS MULTIPLES DEL BARRIO
COMPRA DE RADIOS,MANTENIMIENTO Y UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL Y COMUNITARIA	SAN PABLO HUITZO	CASTILLO BARRIENTOS A	160,000	141,556	160,000	141,556	100%	0	0	PROYECTO	160,000	141,556	88%	
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	330,000	137,456	31,082	31,082	23%	0	0	LOTE	8	4	50%	
ADQUISICION DE PATRULLA	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	135,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COMPRA DE VEHICULO (PATRULLA).
ADQUISICION DE UNIFORMES, RADIOS DE COMUNICACION Y ARMAMENTOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	120,028	60,014	60,014	60,014	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS DE COMUNICACION, ARMAMENTOS, UNIFORMES Y CAPACITACION.
APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ Y FRJOL	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	COMPRA 300 BOMBAS FUMIGADORAS.
EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIAOS	SAN PEDRO KTLAHUCA	DISTRIBUCIONES CONDOR SA DE CV	241,027	241,027	241,027	241,027	100%	0	0	OTROS	241,027	241,027	100%	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES, TOLETES Y DE MAS, A LOS CUERPOS POLICIAOS DEL MUNICIPIO.
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	400,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	EQUIPO	72	50	69%	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION Y UNIFORMES A POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION VIBROCOMPACTADOR	SAN PEDRO QUIATONI	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	PIEZA	33,000	33,000	100%	ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR PARA COMPLETAR EL EQUIPO A UTILIZAR PARA LA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA DE PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA CON UN MURO DE CONTENCIÓN
ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA UNION JUAREZ	UNION JUAREZ SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	11,600	11,600	11,600	11,600	100%	0	0	PIEZA	11,600	11,600	100%	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA LA AGENCIA DE UNION JUAREZ PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICIO EN SU AGENCIA Y ASI PUEDAN TENER UNA MEJOR COMUNICACION PARA CUALQUIER PERCANSJE QUE PUEDA OCURRRIR
ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	64,500	64,500	64,500	64,500	100%	0	0	PIEZA	64,500	64,500	100%	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA UNA MEJOR COMUNICACION ENTRE LA POLICIA MUNICIPAL EN CASO DE ALGUN INCIDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UNA PATRULLA	SAN PEDRO TEOZACALCO	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	UNIDAD	0	0	0%	AUN NO SE HA GASTADO EL FONDO IV
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIPTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIPTEPEC	86,800	86,800	86,800	86,800	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	LA ACCION YA ESTA AL 100%.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	80,000	39,380	40,000	39,380	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	LA AGRUPACION POLICIAICA CONSTA DE 18 POLICIAS
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	31,753	22,793	22,793	22,793	100%	0	0	OTROS	35	28	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES (PARA LOS POLICIAS)	SANTIAGO HUAJOLITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	20,953	20,953	20,953	20,953	100%	0	0	PERSONA	20,953	20,953	100%	
ADQUISICION DE UN TERRENO PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	001 SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO	11,654	11,654	11,654	11,654	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	SE ADQUIRIERON CUATRO EQUIPOS DE RADIO INCLUYE DOS LAMPARAS DE MANDO
ADQUISICION DE VEHICULO	001 SANTO TOMAS OCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	217,500	217,500	217,500	217,500	56%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO SERA PAGADO EN DOS EMISIONES DE \$48,000.00 SIENDO UN TOTAL A PAGAR DE \$96,000.00
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	221,275	221,275	221,275	221,275	100%	0	0	OTROS	247	247	100%	LA ACCION CONSISTIO EN LA DOTACION DE UNIFORMES A 247 POLICIAS CONSISTENTE EN: GORRA, PLAYERA, PANTALON, BOTAS Y LOGOTIPO
ADQUISICION DE EQUIPO A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	31,992	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	EQUIPO	6	2	33%	ADQUISICION DE EQUIPO A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIAPAL DE REYES ETLA	64,000	28,685	28,685	28,685	100%	0	0	PROYECTO	100	45	45%	SE HACE LA OBSERVACION QUE ESTE PROYECTO EMPEZO A REALIZARSE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.
COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	39,826	39,826	39,826	39,826	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE UNIFORMES(BOTAS, IMPERMEABLES, CHALECOS, PLAYERA) PARA LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI
EQUIPO DE COMUNICACION	SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	60,000	2,300	15,000	2,300	100%	0	0	PIEZA	10	1	10%	SE ADQUIRO UN EQUIPO DE RADIO PORTATIL PARA EL CUERPO DE POLICIAS.
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES														
HABERES	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	40,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PERSONA	40,000	20,000	50%	
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	110 SAN ANTONIO SINCAHUA	H AYUNTAMIENTO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,600	535,600	535,600	238,260	44%	0	0	PERSONA	535,600	238,260	44%	
SUELDO A POLICIAS MUNICIPAL QUIALANA	001 SAN BARTOLOME QUIALANA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	933,656	466,830	250,000	43,600	9%	0	0	ACCION	250,000	43,600	17%	
HABERES	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	296,287	119,750	119,750	119,750	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
SEGURIDAD PUBLICA	SAN FELIPE USILA	TESORERIA MUNICIPAL	1,771,776	694,256	1,771,776	694,256	100%	0	0	PATRULLAJE	1	0	39%	
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	001 SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	132,000	66,000	132,000	66,000	100%	0	0	TRABAJADOR	11	11	100%	EL RECURSO SE DESTINA AL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES LOS CUALES SON UN TOTAL DE 11 ELEMENTOS LOS CUALES PERCIBEN MENSUALMENTE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO
HABERES	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	51,600	16,200	25,800	16,200	100%	0	0	TRABAJADOR	100	31	31%	EL RECURSO PROGRAMADO ES MAYOR YA QUE SE PRETENDIA PAGAR MES CON MES EL SUELDO DE LOS POLICIAS, SIN EMBARGO, LOS RECURSOS NO HAN SIDO SUFICIENTES.
SEGURIDAD PUBLICA	SAN FRANCISCO LOGUECHE	H AYUNTAMIENTO	105,600	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PAGO DE 12 POLICIAS MUNICIPALES PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO.
COMPENSACIONES EVENTUALES	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	15,000	12,650	12,650	12,650	100%	0	0	TRABAJADOR	20	20	100%	
GASTOS DE COMISION	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	63,000	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	PERSONA	35	35	100%	
PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	850,000	295,218	295,218	295,218	100%	0	0	TRABAJADOR	30	30	100%	
VIATICOS	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	33,334	33,334	33,334	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO DE LOS POLICIAS)	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	560,000	341,940	341,940	341,940	100%	0	0	PERSONA	560,000	341,940	61%	
SEGURIDAD MUNICIPAL (PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL)	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	632,800	632,800	312,400	312,400	49%	0	0	JORNAL	3,960	1,957	49%	
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JOSE AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO	249,600	115,200	115,200	115,200	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	EL MONTO EJERCIDO DEL FONDO 4 DESTINADO AL PAGO DE POLICIAS, CORRESPONDE A UN NUMERO DE 6 ELEMENTOS CONTRATADOS PARA TODO EL AÑO CON UN SUELDO MENSUAL DE \$3,200.00
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	COBERTURA MUNICIPAL SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	8,448	8,448	8,448	8,448	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION ESTA TERMINADA AL 100 %
ESTIMULOS A PROTECCION CIVIL	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	242,500	87,300	87,300	87,300	100%	87,300	87,300	GRUPO	242,500	87,300	36%	
SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	866,250	388,150	388,150	388,150	100%	388,150	388,150	PERSONA	866,250	388,150	45%	ESTOS RUBROS CORRESPONDEN AL PAGO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS.
PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	200,000	62,000	148,800	62,000	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION A PERSONAL DE SEGURIDAD	SAN JUAN GUICHICOVI	H AYUNTAMIENTO	100,000	84,272	84,272	84,272	100%	0	0	PERSONA	80	80	100%	ADQUISICION DE VESTUARIOS, UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, QUE RESGUARDA EL ORDEN EN EL AMBITO MUNICIPAL
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN GUICHICOVI	H AYUNTAMIENTO	2,935,000	920,300	920,300	920,300	100%	0	0	PERSONA	80	80	100%	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES.
SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	253,233	42,206	60,000	6,400	15%	0	0	PESOS	60,000	6,400	11%	
APOYO EN DESPENSAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN JUAN DE LOS CUES	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS CUES	60,000	60,000	60,000	30,000	50%	0	0	AGRUPACION	60,000	30,000	50%	EL APOYO SE ENTREGA MENSUALMENTE A LOS INTEGRANTES DEL CUERPO DE POLICIA.
SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN DE LOS CUES	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	AGRUPACION	8,000	8,000	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 20 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL CONSISTENTES EN PLAYERA Y ZAPATOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LOS POLICIAS
SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL)	01 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	864,000	864,000	432,000	432,000	50%	0	0	JORNAL	4,320	2,160	50%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	3,974,626	989,533	989,533	989,533	100%	0	0	PROYECTO	3,974,626	989,533	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
NOMINAS DE POLICIAS	SAN JUAN PETLAPA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130,500	58,500	58,500	46,500	79%	0	0	PATRULLAJE	130,500	58,500	45%	LOS INTERESES SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA CAPTURA.
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACTAS	0	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA	SAN LORENZO ALBARRADAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	300,000	142,100	150,000	142,100	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS HABERES DE LOS 8 POLICIAS QUE CONFORMAN EL CUERPO DE POLICIA MUNICIPAL
PAGO A POLICIAS	COBERTURA MUNICIPAL CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,725,550	683,131	1,725,550	683,131	100%	0	0	PERSONA	43	43	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE POLICIAS MUNICIPALES	SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	1,508,000	691,176	70,000	691,176	100%	0	0	OTROS	25	12	48%	
PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	287,000	287,000	287,000	50,000	17%	0	0	TRABAJADOR	287,000	50,000	17%	RETRASO EN PAGOS POR FALTA DE LIQUIDEZ
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	351,000	113,843	113,843	113,843	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES
PAGO DE POLICIAS	SAN MARTIN ITUNYOSO	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	90,000	90,000	90,000	45,000	50%	0	0	TRABAJADOR	90,000	45,000	50%	
PAGO DE COMPENSACIONES EVENTUALES	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	450,484	6,000	18,000	6,000	100%	0	0	PERSONA	10	5	50%	
PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	450,484	97,500	234,000	97,500	100%	0	0	PATRULLAJE	366	182	50%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	836,414	594,566	594,566	366,198	62%	0	0	PROYECTO	1	0	43%	
SEGURIDAD PUBLICA	SAN MIGUEL COATLAN	H AYUNTAMIENTO	314,126	170,520	170,520	170,520	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA RESGUARDAR EL ORDEN
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	316,800	158,400	158,400	158,400	100%	0	0	PERSONA	52	52	100%	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES
SERVICIOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,586,000	732,000	1,586,000	732,000	100%	0	0	OTROS	25	12	48%	
PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	0001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	96,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	SE HA PAGADO DE ENERO HASTA EL MES DE JUNIO
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA POLICIA MUNICIPAL	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	1,518,648	379,662	306,000	306,000	81%	0	0	PAGO	1,224,000	306,000	25%	SE EXPLICA QUE ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ES EL PAGO MENSUAL DE LA POLICIA MUNICIPAL
NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PABLO HUITZO	AUTORIDAD MUNICIPAL	350,000	204,400	204,400	204,400	100%	0	0	PERSONA	350,000	204,400	58%	
PAGO A SEGURIDAD PUBLICA	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	182,927	182,927	182,927	100%	0	0	TRABAJADOR	100	31	31%	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	1,547,168	712,936	712,936	712,936	100%	0	0	PATRULLAJE	5,475	2,737	50%	
PAGO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	SAN PEDRO AMUJOS	H AYUNTAMIENTO	16,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CAPACITACION	4	1	25%	
PAGO A PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	420,000	164,578	210,000	164,578	100%	0	0	PAGO	160	70	44%	
PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD	001 SAN PEDRO ATOYAC	ENTIDAD MUNICIPAL	589,600	294,800	589,600	294,800	100%	0	0	PATRULLAJE	385	185	51%	
CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	10,320	3,440	3,440	3,440	100%	0	0	CURSO	3	1	33%	
PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	474,698	237,349	237,349	237,349	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	280,000	22,340	22,340	22,340	100%	0	0	CURSO	12	1	8%	
SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	835,200	739,330	739,330	349,050	47%	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	408,000	206,524	206,524	206,524	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	SE CUENTA CON 10 POLICIAS PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC.
ADQUISICION DE UNIFORMES	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO	20,640	20,640	20,640	20,640	100%	0	0	PERSONA	80,000	2,064	3%	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL CUERPO POLICIAICO
SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO	237,560	237,560	237,560	237,560	100%	0	0	PERSONA	894,250	237,560	27%	HASTA EL MOMENTO HAY UN AVANCE DEL 26.6%, GASTADO DEL FONDO IV, DEL SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE DE APOYO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	15,000	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	NO SE REGISTRA COMO PAGO DE NOMINAS POR LO QUE NADAMAS ES UN APOYO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES.
CAPACITACION Y DESARROLLO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	250,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	CAPACITACION Y DIESTRAMIENTO A ELEMENTOS POLICIAICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,022,865	511,440	511,440	511,440	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	PAGO DE NOMINA A 24 POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS)	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACA	158,400	74,800	74,800	74,800	100%	0	0	NOM	12	6	50%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	FRESNILLO DE TRUJANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	211,200	105,600	211,200	105,600	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
COMPENSACIONES EVENTUALES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	60,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	ESTE PAGO NO ES MERAMENTE UN SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD SINO MAS BIEN ES UN APOYO ECONOMICO A SU DESEMPEÑO LABORAL.
SEGURIDAD PUBLICA	SAN SEBASTIAN COATLAN	H AYUNTAMIENTO	385,522	192,761	192,761	192,761	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PAGO DE 10 POLICIAS MUNICIPALES, PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN EL MUNICIPIO
SEGURIDAD PUBLICA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	305,500	70,500	70,500	70,500	100%	0	0	PERSONA	305,500	141,000	46%	
APOYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	127,500	58,750	127,500	58,750	100%	0	0	EMPLEO	127,500	58,750	46%	APOYO OTORGADO A LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIO EN EL MUNICIPIO COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR EL ORDEN EN LA COMUNIDAD.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA	SAN SEBASTIAN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	5,448,232	2,530,806	2,724,116	857,117	34%	0	0	0	OTROS	5,448,232	857,117	16%	EN ESTE INFORME SE CONTEMPLAN RECURSOS EROGADOS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2008, ASI MISMO SE CONTEMPLAN PAGOS DEL ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	50,000	15,600	15,600	15,600	100%	6	0	0	PAGO	9	3	33%	EL FOLIO N.37148 SE CANCELA POR ERROR DE CAPTURA
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	50,000	15,600	15,600	15,600	100%	6	0	0	PAGO	9	3	33%	LOS INTERES REPORTADOS CORRESPONDEN AL TOTAL DEL FONDO IV DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO Y NO SE A EJERCIDO NADA
PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIAICO	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	638,735	247,225	247,225	247,225	100%	0	0	0	PAGO	425	164	39%	
PAGO DE NOMINA A POLICIA MUNICIPAL	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	PERSONA	24	24	100%	
SEGURIDAD MUNICIPAL (PAGO DE POLICIAS)	01 SANTA CATARINA ZAPOQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	73,380	73,380	35,580	35,580	48%	0	0	0	OTROS	73,380	35,580	48%	
HABERES, VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	61,000	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	0	PERSONA	61,000	30,500	50%	
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SANTA CRUZ AMLPAS OAXACA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,450,000	1,136,712	1,078,000	1,136,712	100%	0	0	0	PERSONA	2,450,000	1,136,712	46%	PAGO DE NOMINAS QUINCENALES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DE ENERO A JUNIO DEL 2008.
SEGURIDAD PUBLICA	SANTA CRUZ DE BRAVO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	142,397	30,450	30,450	30,450	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	
SUELDOS (POLICIA)	SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	14,400	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0	PROYECTO	14,400	6,000	42%	
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO	932,904	362,700	362,700	167,400	46%	167,400	167,400	0	PERSONA	362,700	167,400	46%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO, MISMO QUE ASCIENDE AL MONTO DE 362,700.00 ANUAL Y CUENTA CON 13 ELEMENTOS ACTIVOS.
PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,948,100	32%	0	0	0	PROYECTO	1	0	32%	
HABERES	SANTA INES YATZECHÉ	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	54,000	54%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	TESORERIA MUNICIPAL	8,421,610	3,534,975	3,534,975	3,534,975	100%	0	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	HEMOS EJERCIDO EL 41.98% CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO.
SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	183,300	93,300	15,275	93,300	100%	0	0	0	PERSONA	183,300	93,300	51%	PENDIENTE POR PAGAR A LOS POLICIAS MUNICIPALES SEIS MESES POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION QUE BRINDAN AL MUNICIPIO.
SUELDOS POLICIAS	ASUNCION CUYOTEPEJI	H AYUNTAMIENTO	57,000	28,504	15,800	15,800	55%	0	0	0	PATRULLAJE	57,000	28,504	50%	
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	SANTA MARIA CORTUO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	160,896	80,448	80,448	80,448	100%	0	0	0	PERSONA	6	6	100%	PAGO A 6 ELEMENTOS POLICIAICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTUO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTA MARIA CHACHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM NOCHIXTLAN OAXACA	281,784	117,410	281,784	45,159	38%	0	0	0	ACCION	281,784	117,410	42%	ESTA INFORMACION ES VERDICA, UNICAMENTE QUE ESTAMOS DISPUESTOS A CUALQUIER ACLARACION YA QUE EN EL FORMATO NO NOS APARECEN TODOS LOS CONCEPTOS DE ACUERDO A LO QUE QUEREMOS DECLARAR, EN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE APARECEN EN CERO
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO	328,000	98,626	98,626	98,626	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	84,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	7%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	545,923	249,600	249,600	249,600	100%	0	0	0	PAGO	24	12	50%	PAGO DE NOMINA A 8 POLICIAS.
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	881,960	440,980	440,980	440,980	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	EL MUNICIPIO AUTORIZO UN PRESTAMO AL FONDO IV DEL RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE 55,032. 15, PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE NOMINAS A LA POLICIA MUNICIPAL	SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	537,500	258,000	258,000	258,000	100%	0	0	0	EMPLEO	144	72	50%	
NOMINA DE POLICIAS	SANTA MARIA ZANZA	HONORABLE AYUNTAMIENTO	183,600	47,600	47,600	47,600	100%	0	0	0	PATRULLAJE	183,600	47,600	26%	NO SE PUDO ESTIMAR LOS INTERESES FINANCIEROS Y SE HARAN HASTA EL FINAL DE AÑO
PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	313,600	313,600	313,600	78,400	25%	0	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS Y EQUIPO DEL H. AYUNTAMIENTO	01 SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	189,569	189,569	94,784	94,784	50%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	35,000	18,000	51%	
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	01 SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	235,552	235,552	117,776	117,776	50%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL)	01 SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	256,680	256,680	127,080	127,080	50%	0	0	0	JORNAL	2,160	1,069	49%	
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	65,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES
SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO DE LOS POLICIAS)	SANTIAGO HUAJUOLITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJUOLITLAN	471,478	235,739	235,739	235,739	100%	0	0	0	OTROS	471,478	235,739	50%	
SEGURIDAD PUBLICA	SANTIAGO XCUINTEPEC DISTRITO MIXE	MUNICIPIO DE SANTIAGO XCUINTEPEC	68,400	34,200	34,200	31,875	93%	0	0	0	CIUDADANO	68,400	31,875	47%	
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO XTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	442,800	221,400	221,400	221,400	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SEPROCI	1,277,250	352,478	352,478	0	0%	352,478	0	0	PATRULLAJE	1,277,250	352,478	28%	SEGURIDAD PUBLICA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	378,956	189,478	378,956	189,478	100%	0	0	0	PAGO	100	50	50%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,365,960	188,500	188,500	188,500	100%	0	0	0	TRABAJADOR	100	14	14%	
ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	172,100	21,310	86,050	21,310	100%	0	0	0	SERVICIO	172,100	86,050	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTIAGO TAMAZOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	231,300	94,392	115,650	94,392	100%	0	0	NOM	231,300	115,650	50%	SE TOMO EN CUENTA LO DE LA NOMINA DE POLICIAS Y LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS
PAGO DE VIATICOS	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	30,880	15,440	15,440	15,440	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO TLANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,000	240,000	240,000	240,000	29%	0	0	LOTE	240,000	70,614	29%	
GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	40,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	APOYO	480	240	50%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
PAGO A POLICIAS	COBERTURA MUNICIPAL SANTIAGO YOLOMÉCATL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119,728	18,003	18,003	18,003	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
SUELDO A LA SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	136,800	68,400	68,400	68,400	100%	0	0	PATRULLAJE	2,200	1,103	50%	LOS PATRULLAJES SE HAN CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CONFORME A LO PROGRAMADO.
SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	102,000	51,000	51,000	35,690	70%	0	0	PROYECTO	1	0	34%	
SERVICIO DE COMEDOR	SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	15,000	7,500	15,000	5,833	78%	0	0	APOYO	0	0	0%	POR FALTA DE RECURSO EN EL RAMO 28 SE TOMA RECURSO DEL RAMO GENERAL 33 FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARA PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR.
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	508,800	508,800	508,800	214,146	42%	0	0	ACCION	1	0	42%	
SERVICIOS PERSONALES	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	33,000	29,601	29,601	29,601	100%	0	0	PERSONA	33,000	29,601	90%	LOS INTERESES YA FUERON REFLEJADOS EN EL RUBRO DEL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES (SEGURIDAD PUBLICA)
SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	332,420	77,220	77,220	77,220	100%	1,804	1,804	PAGO	332,420	77,220	23%	LOS INTERESES REFLEJADOS PERTENECEN A LOS MESES DE ENERO A JUNIO SEGUN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL EJERCICIO 2008.
ADQUISICION DE DETECTOR DE METALES Y UNIFORMES DE POLICIA	SANTOS REYES TEPEJILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTOS REYES TEPEJILLO	422,676	21,001	21,001	21,001	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	SANTOS REYES TEPEJILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTOS REYES TEPEJILLO	422,676	26,499	26,499	26,499	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	1 SANTOS REYES YUCUNA	HONORABLE AYUNTAMIENTO	120,000	120,000	120,000	60,000	50%	120,000	60,000	PERSONA	120,000	60,000	50%	15 - NOMENCLATURA SEGURIDAD PUBLICA. SUELDO DE 4 POLICIAS.
PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS	001 MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	379,200	189,600	189,600	158,000	83%	0	0	PROYECTO	1	0	41%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	SANTO TOMAS JALIEZA OCOTLAN	MUNICIPIO	130,590	61,410	61,410	61,410	100%	0	0	ARTICULO	85	25	29%	UNICAMENTE SE HAN COMPRADO LOS UNIFORMES DE LOS POLICIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS JALIEZA OCOTLAN OAXACA. REPORTE 85 REFIRIENDOSE AL NUMERO DE POLICIAS ESTAN PENDIENTE POR COMPRAR PARA LOS DE LAS AGENCIAS QUE SON 60
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	233,610	107,820	107,820	107,820	100%	0	0	PERSONA	233,610	107,820	46%	
PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	115,200	115,200	115,200	115,200	100%	0	0	NOM	12	12	100%	SE ESTA PAGANDO A 8 POLICIAS MUNICIPALES QUIENES RESGUARDAN LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD SE AJUSTO A 12 QUINCENAS POR CAMBIO DE AUTORIDAD MUNICIPAL
PAGO DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO	300,000	150,000	300,000	150,000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	TRINIDAD ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	384,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	LOS GASTOS FINANCIEROS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	129,795	64,897	64,897	64,897	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	PAGO DE SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES DE MARTIRES DE TACUBAYA
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO	31,500	10,850	31,500	10,850	100%	6	6	JORNAL	31,500	10,850	34%	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
01 SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	147,400	40,200	40,200	40,200	100%	0	0	PERSONA	13	13	100%	
02 COMPENSACIONES EVENTUALES A POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	13	13	100%	NO SE HA REALIZADO NINGUNA COMPENSACION EVENTUAL
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (2%), COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	4,274,657	4,274,657	1,474,188	1,474,188	34%	0	0	PAGO	6	0	0%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE RENIVELACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,876,639	4,876,639	4,876,639	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	419,680	419,680	209,840	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,582,394	10,291,197	10,291,197	9,915,861	96%	0	0	PAGO	24	12	50%	
SERVICIOS PERSONALES DE TRÁNSITO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,213,838	4,606,919	4,606,919	4,738,312	103%	0	0	PAGO	24	12	50%	EL IMPORTE EJERCIDO REAL, SOBREPASA AL IMPORTE PROGRAMADO, MOTIVO POR EL CUAL EL PORCENTAJE ES DE 102.9%
NOMINA DE POLICIAS OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,220,000	610,000	610,000	610,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	704,400	363,800	363,800	363,800	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD.	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	374,592	187,296	187,296	187,296	100%	0	0	PATRULLAJE	6	6	100%	PAGO DE NOMINA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SU COMANDANTE.
SERVICIOS PERSONALES	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	8,848,324	3,536,903	3,536,903	3,536,903	100%	0	0	PAGO	25	12	48%	EL MONTO TOTAL ES POR\$3,536,902.53 SIN EMBARGO COMO EL SISTEMA NO PERMITE DECIMAS LA CANTIDAD SE REDONDEA
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59,540	27,480	27,480	27,480	100%	0	0	PERSONA	59,540	27,480	46%	
PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION POLICIAS	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,000	1,338	1,338	1,338	100%	0	0	PERSONA	3,000	1,338	45%	
PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	439,200	212,200	212,200	212,200	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION SE SIGUE PAGANDO
PAGO DE HABERES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA/SEGURIDAD PUBLICA	OAXACA AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	240,000	84,000	240,000	84,000	100%	0	0	PAGO	3	1	33%	
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	470,400	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	TRABAJADOR	470,400	196,000	42%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287,402	95,804	287,402	95,804	100%	0	0	PERSONA	287,402	95,804	33%	
PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	150,000	63,100	75,000	63,100	100%	0	0	EMPLEO	144	72	50%	
PENSIONES														
PAGO DE GASTOS MEDICOS AL COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	42,135	42,135	42,135	42,135	100%	0	0	ACCIDENTE	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES ZABACHE	H AYUNTAMIENTO	86,400	22,157	22,157	22,157	100%	0	0	PERSONA	2,500	2,500	100%	SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES ZABACHE	H AYUNTAMIENTO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REHABILITO EL VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA PATRULLA.
COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	EQUIPO	120	60	50%	LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL FONDO IV AL 30 DE JUNIO, SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	LOS INTERES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	200,000	76,748	80,000	76,748	100%	0	0	LOCALIDAD	2	2	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	150,000	22,328	20,000	22,328	100%	0	0	LITRO	27,230	9,078	33%	TOMANDO EN CUENTA QUE VARIA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
EQUIPO DE COMUNICACION	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	80,000	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	10,000	1,265	10,000	1,265	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	VARIA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA POLICIA MUNICIPAL YA QUE SE CONTRATA PERSONAL DURANTE LOS MESES POSTERIORES
UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	300,000	146,165	300,000	146,165	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	VARIA LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO PARA POLICIA MUNICIPAL
VIATICOS	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	55,000	8,995	10,000	8,995	100%	0	0	PERSONA	10	5	50%	VARIA LA ALIMENTACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL CONTRANTAN PERSONAL
ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y DEL SERVICIO DE LA BOMBA DE AGUA	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	82,390	41,195	41,195	41,195	100%	0	0	PERSONA	82,390	41,195	50%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	76,380	38,190	38,190	38,190	100%	0	0	PROYECTO	76,380	38,190	50%	
UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	15,000	15,000	0	15,000	100%	0	0	PERSONA	15,000	15,000	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,000	248,000	248,000	123,981	50%	0	0	RED	248,000	123,981	50%	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700	700	700	345	49%	0	0	OTROS	700	345	49%	
UNIFORMES DE LOS POLICIAS	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,888	17,888	17,888	17,888	100%	0	0	PERSONA	17,888	17,888	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON	AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	37,446	37,446	37,446	37,446	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA COMPRA LA REALIZO EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC Y LOS UNIFORMES CORRESPONDEN A LA POLICIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON PERTENECIENTE A ESTE MISMO MUNICIPIO
COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	216,520	216,520	191,980	191,980	89%	0	0	ACCION	1	1	88%	SE REFIERE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS DOS TURNOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	54,652	54,652	9,652	9,652	18%	0	0	PROGRAMA	1	0	17%	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	18,517	18,517	18,517	18,517	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	50,923	50,923	20,923	20,923	41%	0	0	PROGRAMA	1	0	41%	
PAGO DE ADEUDO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES SUBTERRANEAS	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	298,638	298,638	298,638	298,638	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SAN BARTOLOME YUCUAÑE	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE	74,400	71,388	35,796	35,796	50%	0	0	CONTRATO	1	1	50%	NOTA: REFERENTE AL F. II. SE ESTA ESPERANDO LA RESPUESTA DE SEDESOL PARA LA AUTORIZACION DE RECURSOS DEL 70% PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPO DE COMUNICACION	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	248,349	33,114	78,349	66,562	201%	0	0	PAGO	78,349	66,562	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE REFERENCIA A LOS PAGOS REALIZADOS
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	248,349	70,366	248,349	71,488	102%	0	0	PAGO	12	5	42%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE BIMESTRE QUE SE PARAGRA EL EL AÑO. LA DIFERENCIA DE PAGO FUE TOMADO DEL RAMO 28
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	3,853	3,853	3,853	3,853	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	20,217	20,217	20,217	20,217	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACION	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	7,600	7,600	7,600	7,600	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA BASE DE RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	24,000	2,777	2,777	2,777	100%	0	0	PAGO	7	1	14%	SE COMENZO A PAGAR APARTIR DEL MES DE JUNIO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LOS RECURSOS DE EST FONDO
ALUMBRADO PUBLICO	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	156,000	113,721	78,000	113,721	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	40,000	6,755	6,755	6,755	100%	0	0	LITRO	1,900	946	50%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	25,000	18,815	18,815	18,815	100%	0	0	PERSONA	9	9	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN DIONISIO OCOTLAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	410,658	205,329	410,658	32,863	16%	205,329	32,863	PAGO	102,000	32,863	32%	PAGO DE ALMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	2,582	2,582	2,582	100%	0	0	PAGO	7	1	14%	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	30,000	16,646	16,646	16,646	100%	0	0	PIEZA	100	55	55%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LOS POLCIAS.
SERVICIOS GENERALES DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	57,432	28,716	28,716	28,716	100%	0	0	SERVICIO	100	50	50%	
SERVICIOS GENERALES DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	250	83	83	83	100%	0	0	SERVICIO	100	33	33%	COMISIONES QUE NOS HA COBRADO LA INSTITUCION BANCARIA POR EL SERVICIO EN LA EXPEDICION DE CHEQUES.
SERVICIOS GENERALES DE GASTOS DE COMISION	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	2,500	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	SERVICIO	100	40	40%	GASTOS QUE REALIZO LA POLICIA MUNICIPAL EN LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS.
ALUMBRADO PUBLICO	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	103,132	51,566	51,566	51,566	100%	0	0	PERSONA	12,000	12,000	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA Y AGENCIAS.
SEGURIDAD PUBLICA	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	600,000	483,292	483,292	483,292	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%	SE PAGO A LOS POLCIAS MUNICIPALES, MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y COMBUSTIBLES.
CAPACITACION Y DESARROLLO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	15,000	5,725	5,725	5,725	100%	0	0	CAPACITACIÓN	100	38	38%	
CAPACITACION Y DESARROLLO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	15,000	5,725	5,725	5,725	100%	0	0	CAPACITACIÓN	100	38	38%	
COMITES DE PROTECCION CIVIL	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	44,213	44,213	44,213	100%	0	0	COMITÉ	1	1	100%	
EQUIPO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	108,570	18,095	18,095	18,095	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASOLINA Y LUBRICANTES	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	13,459	13,459	13,459	100%	0	0	LITRO	100	13	13%	
MANTENIMIENTO A LA PATRULLA	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	74,192	74,192	74,192	100%	0	0	PATRULLAJE	100	37	37%	
Mantenimiento y Reparación a la Bodega nº 01	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	BODEGA	100	77	77%	
MNATENIMIENTO Y REPARACION A LA BODEGA NO. 1	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	28,924	28,924	28,924	100%	0	0	BODEGA	100	83	83%	
PAGO AL SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	850,000	229,254	229,254	229,254	100%	0	0	TRABAJADOR	35	35	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	380,000	178,188	178,188	178,188	100%	0	0	SERVICIO	100	47	47%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	510,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SAN FRANCISCO TELXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	18,727	18,727	18,727	100%	0	0	TRABAJADOR	100	47	47%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	750,000	557,523	557,523	557,523	100%	0	0	PERSONA	750,000	557,523	74%	COMO SABEMOS EL ALUMBRADO PUBLICO NO ES FUO ASI QUE LA CANTIDAD ASI QUE LA CANTIDAD TOTAL ES UN ESTIMADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ART. 123 COL. HUERTOS Y GRANJAS	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	700,000	188,025	188,025	188,025	100%	0	0	OBRA	700,000	188,025	27%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO FRACC. YAGUL	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	114,650	57,400	57,400	57,400	100%	0	0	OBRA	114,650	57,400	50%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$ 114,650.00 LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES DE \$ 64,650.00 Y LA DE LOS BENEFICIARIOS ES DE \$ 50,000.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA CAMINO NACIONAL COL. BUGAMBILIAS	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	130,955	130,378	130,378	130,378	100%	0	0	PERSONA	130,955	130,378	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 130,955.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO \$71,839.00 Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$59,116.00
CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMITE DE LA COL. SANTA CRUZ	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	125,254	125,254	125,254	125,254	100%	0	0	OBRA	125,254	125,254	100%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 125,254.00 Y LA APORTACION QUE DIO EL MUNICIPIO ES DE \$ 84,936.00 Y LO QUE APORTARON LOS BENEFICIARIOS ES DE \$ 40,318.00
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC. PRIM. B. ROJAS	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	72,757	72,757	72,757	72,757	100%	0	0	PERSONA	72,757	72,757	100%	ESTA OBRA NADAMAS ESTAMOS METIENDO LA APORTACION DEL MUNICIPIO LA OBRA SALIO POR \$ 142,757 CON APORTACION MUNICIPAL DE \$ 72,757.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS \$ 70,000.00
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD 2DA. ETAPA	SANTA LUCIA SOSOLA SAN JERONIMO TAVICHE	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	39,691	39,691	39,691	19,846	50%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1ERA SECCION RIO FLORIDO SAN JUAN SOSOLA SAN JERONIMO TAVICHE	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	7,938	7,938	7,938	3,972	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
ENERGA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SAN JOSE AYUQUILA	AYUNTAMIENTO	173,562	173,562	173,562	86,781	50%	86,781	86,781	OTROS	173,562	86,781	50%	ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL Y LAS AGENCIAS DEL CENTENARIO Y SAN RAFAEL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE EQUIPO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JOE AYUQUILA	ayuntamiento	12,213	12,213	12,213	12,213	100%	12,213	12,213	ARTÍCULO	6	6	100%	COMPRA DE 6 PAQUETES DE UNIFORMES ASIGNADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CON UN MONTO TOTAL DE \$ 12,213.00
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	LA OCOTERA SAN JOSE DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600	2,600	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	120,000	120,000	50%	0	0	PAGO	12	6	50%	ACCIONES EN PROCESO, LA CANTIDAD PUEDE VARIAR
PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	53,200	53,000	12,000	12,000	23%	0	0	PAGO	24	12	50%	LA NOMINA PUEDE CAMBIAR POR LOS CAMBIOS QUE SE PUEDE DAR EN LA POLICIA
ALUMBRADO PUBLICO	LA COMPAÑIA	H AYUNTAMIENTO	72,000	53,030	53,030	53,030	100%	0	0	PERSONA	1,000	1,000	100%	SE LLEVO ACABO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION.
SEGURIDAD PUBLICA	LA COMPAÑIA	H AYUNTAMIENTO	86,400	82,206	82,206	82,206	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	SE LLEVO A CABO EL PAGO DE POLICIAS, ADQUISICION DE UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA.
COMPRA DE DESPENSA PARA ADULTOS MAYORES (TECERA EDAD)	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	550,000	550,000	550,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA PARA CASA DE SALUD	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA PARA TELESECUNDARIA	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	NINGUNA
COMPRA DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA MUNICIPAL	AGUACATITLA JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA	CERRO PALMERA SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA (SEGUNDA ETAPA)	BARRIO SAN JERONIMO SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA (SEGUNDA ETAPA)	CERRO RABON JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	PIEZAS
CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA (SEGUNDA ETAPA)	CERRO RABON JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA CASA MUNICIPAL	AGUA CAMARON JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA CASA MUNICIPAL	CAÑADA GRANDE JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA CASA MUNICIPAL	CERRO DE MAIZ JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA CASA MUNICIPAL	CERRO NEGRO JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	NINGUNA
PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	CONCEPCION BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION BUENAVISTA	54,600	54,600	27,300	27,300	50%	0	0	ACCION	1	1	60%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN BAUTISTASUCHITEPEC	H AYUNTAMIENTO	120,000	50,000	50,000	40,000	80%	0	0	OTROS	1	0	30%	EL RECURSO DEL FONDO 4 SE DESTINA AL PAGO ALUMBRADO PUBLICO, OFICINAS MUNICIPALES.
PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	H AYUNTAMIENTO	34,800	15,000	15,000	6,000	40%	0	0	OTROS	6	6	100%	LO DEL FONDO 4 SE UTILIZA PARA PAGARLES A LOS POLICIAS MUNICIPALES
COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	0001 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	10,014	10,014	10,014	10,014	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	919,952	413,718	413,718	413,718	100%	0	0	ACCION	12	5	42%	OBSERVACION SOLVENTADA
SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	900,000	363,500	363,500	363,500	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	OBSERVACION CORREGIDA
SERVICIO MECÁNICO	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	150,000	46,998	46,998	46,998	100%	0	0	ACCION	1	0	32%	OBSERVACION CORREGIDA
ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	446,353	189,195	189,195	189,195	100%	189,195	189,195	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	446,353	189,195	42%	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	80,000	19,463	19,463	19,463	100%	19,463	19,463	HORA DE SERVICIO	80,000	19,463	24%	ESTE RUBRO CORRESPONDE A LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EL CUAL SE HA EJERCIDO EN UN PORCENTAJE MINIMO.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	SAN JUAN COLORADO	COMANDANCIA MUNICIPAL	42,000	24,435	24,435	24,435	100%	24,435	24,435	LITRO	42,000	24,435	58%	COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A LA PATRULLA MUNICIPAL, PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	1,500	421	261	261	62%	261	261	UNIDAD	1,500	261	17%	CORRESPONDE A LAS COMISIONES COBRADAS POR EL SISTEMA BANCARIO POR MANEJO DE CUENTA LOS CUALES SE HAN APLICADO EN UN PORCENTO MINIMO.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	35,000	29,197	29,197	29,197	100%	29,197	29,197	UNIDAD	35,000	29,197	83%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	35,000	33,700	33,700	33,700	100%	33,700	33,700	UNIDAD	35,000	33,700	96%	ESTE RUBRO CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL TRENIO 2005-2007 QUE SE LES DA MANTENIMIENTO PARA REAPROVECHARLAS EN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	200,000	185,604	185,604	185,604	100%	185,604	185,604	UNIDAD	200,000	185,604	93%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y A LOS VOLTEOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EFICIENTAR LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIOS LOS CUALES SE HAN APLICADO CASI EN SU TOTALIDAD PARA MANTENERLOS EN SU BUEN ESTADO FUNCIONAL.
PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	80,000	41,285	41,285	41,285	100%	41,285	41,285	UNIDAD	80,000	41,285	52%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	60,000	18,860	18,860	18,860	100%	18,860	18,860	TRABAJADOR	60,000	18,860	31%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	19,640	19,640	19,401	19,640	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	117,237	45,965	12,000	45,965	100%	0	0	OTROS	6	3	50%	
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	37,946	37,946	37,946	37,946	100%	0	0	EQUIPO	128	128	100%	EL COSTO TOTAL DEL GASTO PARA EQUIPO ES DE \$37,946.82
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	5,849	5,849	5,849	5,849	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	EL COSTO DEL PROGRAMA TOTAL FUE DE \$5,849.82
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION POLICIACA	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	EQUIPO	4,200	4,200	100%	MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS DE BANDA CIVIL DE LA POLICIA PARA LO CUAL SE COMPRARON BATERIAS Y CARGADORES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA POLICIA	SAN JUAN CHLATECA	H AYUNTAMIENTO	2,977	2,977	2,977	2,977	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PLACAS RT81415 DEL ESTADO DE OAXACA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN CHLATECA	H AYUNTAMIENTO	9,264	9,264	9,264	9,264	100%	0	0	MUNICIPIO	9,264	9,264	100%	EL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN CHLATECA	H AYUNTAMIENTO	10,023	10,023	10,023	10,023	100%	0	0	MUNICIPIO	10,023	10,023	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE TENENCIA DEL VEHICULO OFICIAL DESTINADO A LA POLICIA	SAN JUAN CHLATECA	H AYUNTAMIENTO	886	886	886	886	100%	0	0	VEHICULO	886	886	100%	PAGO DE TENENCIA 2008 DEL VEHICULO OFICIAL DESTINADO A LA POLICIA MUNICIPAL PLACAS RT81415 DEL ESTADO DE OAXACA
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	200,000	58,557	20,000	58,557	100%	0	0	MUNICIPIO	200,000	58,557	29%	PAGO A POLICIAS, COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE LA CAMIONETA DE POLICIA
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	SAN JUAN GUICHICOVI	H AYUNTAMIENTO	250,000	35,400	35,400	35,400	100%	0	0	ACCION	44	12	27%	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PARA FLOTA VEHICULAR	SAN JUAN GUICHICOVI	H AYUNTAMIENTO	150,000	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DESTINADA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTENTE EN 3 PATRULLAS, PARA ACTIVIDADES DE PATRULLAJE Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
PAGO DE CONSUMO POR ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	SAN JUAN GUICHICOVI	H AYUNTAMIENTO	3,240,000	1,610,277	1,610,277	1,610,277	100%	0	0	MWH	12,582	6,291	50%	PAGO DE CONSUMO POR ALUMBRADO PUBLICO, EN TODO EL AMBITO MUNICIPAL, A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION KENWOOD	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	33,400	33,400	33,400	33,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL X-TRAIL.	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	100,409	28,469	28,469	28,469	100%	0	0	ACCION	9	3	33%	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	89,170	89,170	89,170	89,170	100%	0	0	SERVICIO	12	6	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN LACHIGALLA	H AYUNTAMIENTO	190,900	95,450	95,450	95,450	100%	0	0	PERSONA	1,600	1,600	100%	SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN LACHIGALLA	H AYUNTAMIENTO	686,900	343,450	343,450	343,450	100%	0	0	PERSONA	18	18	100%	SE LLEVO A CABO EL PAGO DE POLICIA MUNICIPAL, COMPRA DE UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA.
ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	253,233	42,206	177,392	16,001	38%	0	0	PESOS	177,392	16,001	9%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN DE LOS CUES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES	84,000	84,000	84,000	35,000	42%	0	0	ACCION	84,000	35,000	42%	EL CABILDO MUNICIPAL APROBO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD CON EL RECURSO DEL FONDO IV.- FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, DICHO PAGO ES VARIABLE, MOTIVO POR EL CUAL UNICAMENTE SE ESTA DECLARANDO UN MONTO ANUAL APROXIMADO, SE DETERMINARA E
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN JUAN DE LOS CUES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	30,000	60,000	30,000	100%	0	0	ACTIVIDAD	60,000	30,000	50%	EL GASTO ES EN PROMEDIO PUESTO QUE VARIA DE MES A MES.
MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN JUAN DE LOS CUES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ACCION	36,000	18,000	50%	LAS POSIBLES VARIACIONES DEPENDEN DE LA CARGA DE TRABAJO QUE SE REALISE
MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN JUAN DE LOS CUES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	ARTICULO	84,000	42,000	50%	LAS POSIBLES VARIACIONES DEPENDERAN DE LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO.
MTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN DE LOS CUES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,600	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	ACCION	9,600	4,800	50%	LAS POSIBLES VARIACIONES DEPENDEN DEL COSTO DE LOS INSUMOS.
ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	70,816	17,676	17,676	17,676	100%	0	0	ACUERDO	0	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	11,745	11,745	11,745	11,745	100%	0	0	ACTAS	0	0	0%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AGENCIA DE REFUGIO DE MORELOS.	REFUGIO DE MORELOS SAN JUAN TEPOSCOLULA	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA	504,966	63,250	80,000	63,250	100%	0	0	ACTAS	80,000	114,593	143%	EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SE ESTA EJECUTANDO EN RELACION CON LA AGENCIA DE REFUGIO DE MORELOS Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, DANDO EN SU AVANZE EN UN 90 % DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN TEPOSCOLULA	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA	504,966	74,640	74,640	74,640	100%	0	0	ACTAS	74,640	74,640	100%	LOS RECIBOS DE LUZ QUE PAGA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA DIRECTAMENTE SE PAGAN A LO QUE ES LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y NO SON UN MONTO QUE SEA FIJO SI NO QUE ES VARIABLE.
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES Y MATERIAL DE PROTECCION	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,000	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MOVILIARIO	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	767,883	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	UNIDAD QUE SE ESTA PAGANDO Y ACTUAMENTE ESTA EN PODER DEL AYUNTAMIENTO TRABAJANDO OBSERBACION CORREGIDA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154,902	77,450	77,450	77,450	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE CONFIANZA	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	486,600	243,300	243,300	243,300	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN LORENZO ALBARRADAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	200,000	97,732	100,000	97,732	100%	0	0	OTROS	75,000	46,041	61%	INCLUYE EL PAGO DE LA ENERGIA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRES LOCALIDADES, SAN LORENZO ALBARRADAS, ROAGUIA Y SAN BARTOLO ALBARRADAS
MATERIALES Y SUMINISTROS	COBERTURA MUNICIPAL CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	272,609	122,854	272,609	122,854	100%	0	0	LITRO	35,869	16,165	45%	
SERVICIOS GENERALES	COBERTURA MUNICIPAL CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,688,000	366,942	1,688,000	366,942	100%	0	0	OTROS	100	40	40%	SE RELAZO LA COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA YA QUE LAS UNIDADES EXISTENTES SON INSUFICIENTES PARA ATENDER A LA TODA LA COMUNIDAD. SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE LLUVIA PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL. SE ADQUIRIERON RADIOS PORT
ALQUILER DE BASURERO MUNICIPAL	SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	79,000	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN LUCAS OJITLAN COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	365,678	17,921	20,000	17,921	100%	0	0	LITRO	45,710	2,240	5%	
ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	SAN LUCAS OJITLAN COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	600,000	240,539	300,000	240,539	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	72,900	11,546	15,000	11,546	100%	0	0	EQUIPO	5	3	60%	
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	300,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	SERVICIO	3	1	33%	
SANEAMIENTO FINANCIERO	SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	519,287	105,106	105,106	105,106	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	6,165	6,165	6,165	6,165	100%	0	0	OTROS	6,165	6,165	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	111,372	21,635	21,635	21,635	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN ESTE REPORTE SE ESTA CONTEMPLANDO COMO MATERIALES Y SUMINISTROS VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES, Y COMBUSTIBLES PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ALUMBRADO PUBLICO	SAN MARTIN LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO	155,368	61,081	61,081	61,081	100%	0	0	PERSONA	755	755	100%	SE LLEVO A CABO EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRIMESTRE.
COMPRA VESTUARIO Y UNIFORMES	SAN MARTIN ITUNYOSO	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	8,000	8,000	8,000	6,820	85%	0	0	OTROS	8,000	6,820	85%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	169,500	169,500	169,500	169,500	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	1,192,188	500,718	500,718	500,718	100%	0	0	PERSONA	70	70	100%	
REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	65,621	65,621	65,621	65,621	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN MARTIN TILCAJETE OAX	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	123,692	42,692	42,692	32,692	77%	0	0	PAGO	10	3	30%	
VESTUARIO Y UNIFORMES	SAN MARTIN TILCAJETE OAX	PRESENCIA MUNICIPAL	108,404	68,404	68,404	68,404	100%	0	0	EQUIPO	50	25	50%	
MATERIAL DE DEFENSA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	450,484	1,077	10,000	1,077	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	450,484	13,472	50,000	13,472	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	450,484	69,500	138,484	69,500	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	182,630	182,630	182,630	25,460	14%	0	0	PROYECTO	1	0	13%	
DIFUSION DE PREVENCION DE DESASTRES NATURALES	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	10,000	10,000	10,000	1,862	19%	0	0	PROYECTO	1	0	18%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	57,609	57,609	57,609	52,935	92%	0	0	EQUIPO	1	1	91%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN MATEO DEL MAR	47,040	47,040	47,040	20,114	43%	0	0	PROYECTO	1	0	42%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	893,030	450,000	450,000	333,829	74%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
SUELDOS AL PERSONAL DEL COMITE DE PROTECCION CIVIL	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	345,600	345,600	345,600	105,600	31%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	74,000	74,000	74,000	26,699	36%	0	0	OTROS	1	0	36%	
GASTOS EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	279,047	279,047	279,047	139,523	50%	0	0	ACCION	1	1	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO OAXACA	450,000	168,581	168,581	168,581	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	450,000	168,581	37%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	95,000	36,292	36,292	36,292	100%	0	0	LITRO	14	4	29%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA DEL MUNICIPIO SE EFECTUARON 4 PAGOS DE 14 PREVISTOS
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	177,406	177,406	177,406	177,406	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	NOTA: EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%. YA QUE EN ESTA ACCION 'PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO' SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLAR
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	390,800	192,800	192,800	192,800	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS SE EJECUTA DURANTE TODO EL AÑO.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	444,000	444,000	444,000	224,000	50%	0	0	PERSONA	1,300	1,300	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN SUS AGENCIAS.
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	458,000	458,000	458,000	238,000	52%	0	0	PERSONA	17	17	100%	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD.
REPARACION DE CAMIONETA OFICIALES	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	132,739	132,739	132,739	132,739	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	SERVICIO Y REPARACION DE CAMIONETAS OFICIALES.
ALUMBRADO PUBLICO	SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,000	5,200	5,200	5,200	100%	0	0	OTROS	20,000	5,200	26%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL MIXTEPEC	150,000	70,000	70,000	7,912	11%	0	0	PAGO	12	1	8%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	100,000	100,000	100,000	15,193	15%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	150,000	16,181	16,181	16,181	100%	0	0	PERSONA	52	52	100%	MATERIALES Y SUMINISTROS A LOS POLICIAS Y PATRULLAS MUNICIPALES
SERVICIOS GENERALES	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	365,000	215,220	215,220	215,220	100%	0	0	PERSONA	6,015	6,015	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS MUNICIPALES
ADQUISICION DE REACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	300,000	260,745	300,000	260,745	100%	0	0	UNIDAD	13	11	85%	
ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	261,433	205,330	261,330	205,330	100%	0	0	ACCION	1	1	78%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE VEHICULOS OFICIALES	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	818,558	458,588	818,558	458,588	100%	0	0	VEHICULO	4	3	75%	
EQUIPAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA	ISLA MALZAGA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS	DIVERSAS LOCALIDADES SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (DIF MUNICIPAL)	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	200,000	100,000	200,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION V 2008 (EQUIPAMIENTO DE BANDA DE MUSICA)	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	200,000	50,000	200,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	0	25%	
PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	350,000	89,700	350,000	89,700	100%	0	0	OTROS	20	6	30%	
PROVEEDORES	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	106,462	64,672	106,462	64,672	100%	0	0	CREBITO	2	1	60%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	COLONIA AGRICOLA COSOLTEPEC SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	LA BREÑA MIGUEL SOYALTEPEC SAN	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	LA NUEVA POCHOTA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	LA REFORMA MIGUEL SOYALTEPEC SAN	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	LAS MARGARITAS SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	NUEVO PASO NAZARENO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO 1)	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	ISLA SOYALTEPEC SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	LAS MARGARITAS SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO) BARRIO EL PEDREGAL (TEMASCAL), OAXACA.	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO) PARA EL EJIDO LA GUADALUPE (LAS MARGARITAS)	LAS MARGARITAS SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO 1)	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO 2)	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	24,420	24,420	24,420	24,420	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL RAMO 33	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	287,500	86,250	287,500	86,250	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	
CONSERVACION DE CAMINO	SAN MIGUEL TEQUITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC	73,302	73,302	73,302	73,302	100%	0	0	KILÓMETRO	73,302	73,302	100%	
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS PRIMERA ETAPA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	200,000	0	0%	AUN NO SE EJECUTA LA OBRA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS PRIMERA ETAPA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	200,000	0	0%	AUN NO SE EJECUTA LA OBRA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	500,000	0	0%	AUN NO SE EJECUTA LA OBRA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	500,000	0	0%	AUN NO SE EJECUTA LA OBRA
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y EQUIPADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LEONARDA RUIZ GOPAR	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	200,000	0	0%	AUN NO SE EJECUTA LA OBRA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN LA UNIDAD MEDICA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	APARATOS MÉDICOS	50,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN LA UNIDAD MEDICA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	APARATOS MÉDICOS	50,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA Y NIÑO PERDIDO CON CONCRETO HIDRAULICO	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	1,600,000	0	1,600,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600,000	0	0%	NO SE EJECUTA LA OBRA
REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE FRACCIONAMIENTOS	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	INSTALACIÓN	200,000	0	0%	AUN NO SE EJECUTA LA OBRA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200,000	0	0%	NO SE A EJECUTADO LA OBRA AUN
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PABLO HUITZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	350,000	94,792	350,000	94,792	100%	0	0	PERSONA	350,000	94,792	27%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	450,000	66,393	66,393	66,393	100%	0	0	LITRO	100	15	15%	
SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE)	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	716,000	3,770	3,770	3,770	100%	0	0	UNIDAD	100	1	1%	
PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX.	450,000	187,440	171,408	171,408	91%	0	0	PROGRAMA	1	1	50%	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	107,151	37,521	37,521	37,521	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA OPERACION DE LAS PATRULLAS.
MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	60,000	7,950	7,950	7,950	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	35%	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LUMINARIAS Y FOTOCELDAS DEL MUNICIPIO Y LAS CONGREGACIONES.
MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIALES.	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	140,453	63,005	63,005	63,005	100%	0	0	SERVICIO	12	6	50%	SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES.
PAGO DE ALUMBRADO DE PALACIO MPAL., AUDITORIO Y PARQUE.	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	19,310	7,664	7,664	7,664	100%	0	0	ACCIÓN	6	2	33%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	383,219	189,347	189,347	189,347	100%	0	0	ACCIÓN	12	6	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2008 CON UNA DEUDA DEL AÑO PASADO DE \$31,691.00.(2007)
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	724,300	355,900	355,900	355,900	100%	0	0	PERSONA	12	6	50%	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE DE ENERO A JUNIO.
COMPRA DE PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCIÓN A POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	4,840	1,380	2,420	1,380	100%	0	0	PIEZA	21	16	76%	
COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	40,000	19,235	20,000	19,235	100%	0	0	PIEZA	7	6	86%	
MATERIAL DE DEFENSA PARA POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	5,000	1,705	2,500	1,705	100%	0	0	ARTÍCULO	21	10	48%	
PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	30,000	12,968	15,000	12,968	100%	0	0	LITRO	4,200	1,819	43%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SAN PEDRO ATOYAC	ENTIDAD MUNICIPAL	260,000	102,031	260,000	102,031	100%	0	0	OTROS	100	50	50%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATRULLA MUNICIPAL	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	H AYTO SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	ESTA ACCIÓN CORRESPONDE A LA REPARACION DE LA PATRULLA ASIGNADA AL MUNICIPIO.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	200,000	83,199	83,199	83,199	76%	0	0	PROYECTO	1	0	31%	
ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	40,000	15,660	15,660	15,660	100%	0	0	OTROS	1	0	39%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	25,000	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	EQUIPO	1	0	31%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	100,000	31,046	31,046	21,046	68%	0	0	VEHÍCULO	3	1	21%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	249,657	42,676	42,676	20,714	49%	0	0	MAQUINA	2	0	8%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	300,000	174,873	174,873	124,873	71%	0	0	PROYECTO	1	0	41%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	341,080	15,113	15,113	15,113	100%	0	0	PROYECTO	1	0	4%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	50,000	14,693	14,693	14,693	100%	0	0	OTROS	1	0	29%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	200,000	76,135	76,135	76,135	100%	0	0	VEHICULO	1	0	38%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	800,000	400,858	400,858	400,858	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	105,280	71,300	71,300	71,300	100%	0	0	LITRO	13,160	8,913	68%	SE CONSIDERO UN COSTO POR LITRO DE GASOLINA POR \$8.00 (OCHO PESOS 00/100 M.N.)
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	23,200	8,082	8,082	8,082	100%	0	0	LOTE	20	10	50%	ADQUISICION DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA	50,000	1,797	1,797	1,797	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	288,000	93,212	93,212	93,212	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,700	2,700	100%	
RENTA DE MAQUINARIA	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	35,000	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	SE RENTO UN MODULO DE MAQUINARIA PARA EL DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, TEHUANTEPEC, OAXACA.
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO	90,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	EQUIPO	90,000	62,000	69%	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION
ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO	510,600	113,500	113,500	113,500	100%	0	0	OTROS	510,600	113,500	22%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO	744,000	161,900	161,900	161,900	100%	0	0	LITRO	744,000	161,900	22%	gasto en combustible y lubricantes de los vehiculos oficiales
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO	185,200	32,860	32,860	32,860	100%	0	0	VEHICULO	185,200	32,860	18%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES
ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO IXTLAHUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	195,000	195,000	70,000	108,499	56%	0	0	MEDIDOR	195,000	108,499	56%	ALUMBRADO PUBLICO.
COMISIONES BANCARIAS	SAN PEDRO IXTLAHUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	1,000	1,000	200	200	20%	0	0	OTROS	0	0	0%	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO POR EL USO DE LA CUENTA.
PAGO DE APOYO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	10,005	10,005	10,005	10,005	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	200,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2008	VARIAS SAN PEDRO JICAYÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	550,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	PAGO DE LUZ PUBLICA EN LAS AGENCIAS DE SAN JUNA JICAYAN, SANTIAGO JICAYAN LA CHUPARROSA, YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYAN Y EL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2008
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	250,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JICAYAN
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	138,348	49,579	49,579	49,579	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	FRESNILLO DE TRUJANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	84,000	42,000	84,000	42,000	100%	0	0	OTROS	37,600	18,800	50%	
ADQUISICION DE PILAS PARA LAS LAMPARAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	4,164	4,164	4,164	4,164	100%	0	0	PIEZA	4,164	4,164	100%	ADQUISICION DE UNA CAJA DE PLAS RAYOVAC PARA LAS LAMPARAS DE LA POLICIA MUNICIPL
ADQUISICION DE 12 TAMBORES DE GUERRA CON TALI Y BAQUETAS	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	8,040	8,040	8,040	8,040	100%	0	0	PIEZA	8,040	8,040	100%	ADQUISICION DE 12 TAMBORES DE GUERRA REGLAMENTARIOS C/TALI Y BAQUETAS PARA LA INTEGRACION DE UNA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN	SAN PEDRO TAVICHE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIMA SA DE CV	18,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	EN EL MOMENTO DE CAPTURA DE LA PRESENTE INFORMACIÓN NO CONTAMOS CON EL DOCUMENTO QUE DETALLA LOS TRABAJOS Y EL AVANCE FÍSICO YA QUE LA EMPRESA NO NOS HA HECHO ENTREGA DE DICHA DOCUMENTACIÓN POR ELLO SOLICITO LA OPORTUNIDAD DE PODER ENVIAR LA INFORMACIÓN C
PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	QUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO	148,500	69,827	69,827	69,827	100%	0	0	PAGO	148,000	76,128	51%	
PAGO DE SUELDO A POLICIAS	SAN PEDRO TEUTLA	SAN PEDRO TEUTLA	150,000	40,000	58,800	40,000	100%	0	0	PAGO	24	8	33%	
ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	379,000	68,826	68,826	68,826	100%	0	0	PAGO	9	3	33%	LOS INTERESES GENERADOS SE INFORMARAN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	52,000	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	CURSO	5	1	20%	LOS INTERESES SE INFORMARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
VESTUARIO Y UNIFORME	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	70,500	40,109	40,109	40,109	100%	0	0	EQUIPO	45	21	47%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	92,262	92,262	92,262	92,262	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%. YA QUE EN ESTA ACCION "PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO" SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	124,800	62,400	62,400	62,400	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	50%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS SE EJECUTA DURANTE TODO EL AÑO.
MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	20,000	7,259	10,000	7,259	100%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	
PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	80,000	29,252	40,000	29,252	100%	0	0	RED	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	25,000	5,735	5,735	5,735	100%	0	0	VEHICULO	3	1	33%	EL MONTO DE INTERESES SERA REPORTADO EN EL PROXIMO TRIMESTRE
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	120,000	13,470	13,470	13,470	100%	0	0	PAGO	6	2	33%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	64,900	18,500	18,500	18,500	100%	0	0	OTROS	64,900	30,311	47%	
ADQUISICION DE UNA PATRULLA	SANS EBASTIAN RIO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	155,900	155,900	155,900	155,900	100%	0	0	VEHICULO	155,900	155,900	100%	ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA EL APOYO DE LOS ELEMNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ASI PRESTAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACION
PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	49,000	8,820	49,000	8,820	100%	0	0	PROYECTO	49,000	8,820	18%	PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRA PUBLICO DE LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	50,000	250	12,500	250	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	3%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	54,001	13,404	13,404	13,404	100%	0	0	PAGO	7	2	29%	LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO SE REPORTARON EN EL FOLIO N.37326
COMPRA DE UNIFORMES , CALZADO, ACCESORIOS PARA EL CUERPO POLICIACO	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	43,525	38,575	38,575	38,575	100%	0	0	EQUIPO	41	41	100%	EL ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DEL EQUIPO AL CUERPO DE POLICIA COMO SON (CHAMARRA, PANTALON, PLAYERAS, CAMISAS) SE LE TIENE PROGRAMADO PAGAR AL PROVEEDOR EN JULIO EL ULTIMO PAGO.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEUDA DEL EJERCICIO 2007	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	110,925	110,925	110,925	110,925	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (CHAMARRAS, GORRAS Y PLAYERAS)	SANTA CATARINA CUKTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	ARTICULO	30	30	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	553,524	169,665	553,524	169,665	100%	0	0	OTROS	6	3	50%	
ALUMBRADO PUBLICO	SANTA CATARINA QUIANE	H AYUNTAMIENTO	140,000	140,000	70,800	70,800	51%	0	0	PAGO	12	5	42%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA CATARINA QUIANE	H AYUNTAMIENTO	60,000	17,635	30,000	17,635	100%	0	0	KILOMETROS	84,000	42,000	50%	
ADQUISICION DE DOS LLANTAS	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	3,580	3,580	3,580	3,580	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y FOTOCELDAS	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	32,576	32,576	32,576	32,576	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	180,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
PAGO DE CONTRATO DE LUZ PUBLICA	SAN JOSE DE LAS FLORES MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	11,145	11,145	11,145	11,145	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	412,800	206,400	206,400	206,400	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 62 LUMINARIAS Y 4 REFLECTORES	SAN JOSE DE LAS FLORES MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	185,444	185,444	185,444	185,444	100%	0	0	ACCION	62	62	100%	
ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	45,000	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	FAMILIA	45,000	22,500	50%	
GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	102,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	PERSONA	102,000	51,000	50%	
EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE 2008 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	857,806	241,540	357,419	241,540	100%	0	0	PORCENTAJE	857,806	241,540	28%	CON ESTAS CIFRAS SE ESTA INFORMANDO DEL GASTO CORRIENTE, QUE TIENEN QUE VER CON LA SEGURIDAD PUBLICA, COMBUSTIBLES UNIFORMES POLICIACOS Y EPOO, DE PROTECCION CIVL Y TODO LO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
ALUMBRADO PUBLICO	SANTA CRUZ MXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	220,000	13,834	13,834	13,834	100%	0	0	PROYECTO	220,000	13,834	6%	
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA	SANTA CRUZ MXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	25,000	25,000	25,000	12,178	49%	0	0	PROYECTO	25,000	12,178	49%	
PROYECTOS EJECUTIVOS	SANTA CRUZ MXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	PROYECTO	100,000	50,000	50%	
EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SANTA CRUZ PAPALUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	35,662	35,662	35,662	35,662	100%	0	0	OTROS	96	96	100%	LA ACCION CONSISTE EN LA DOTACION DE CHAMARRAS DISTINTIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO PLAYERAS TIPO POLO Y JUEGOS DE ESPOSAS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN ESTE RUBRO
GASTOS REALIZADO EN LA COMPRA DE UN PAQUETE DE GAS LACRIMOGENO	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO	736	736	736	736	100%	736	736	ARTICULO	736	736	100%	ADQUISICION DE 8 ARTICULOS QUE CONSTA DE GAS LACRIMOGENO, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO.
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SANT CRUZ TCACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO	103,016	103,016	103,016	103,016	100%	103,016	103,016	OTROS	103,016	103,016	100%	CORRECCION AL NUMERO DE FOLIO 10932 CAPTURADO EL DIA 07/JULIO/2008 POR ALUMBRAO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA GENERADOS EN LOS POZOS DE LAS SALINILLA Y DEL JARDIN DE LA MISMA LOCALIDAD.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	100,000	100,000	100,000	21,811	22%	0	0	PROYECTO	1	0	22%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS Y AGENTES DE TRANSITO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	200,000	200,000	200,000	162,779	81%	0	0	PROYECTO	1	1	81%	
CAPACITACION Y DESARROLLO DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	600,000	600,000	600,000	16,150	3%	0	0	PROYECTO	1	0	3%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SNATA CRUZ XOXOCOTLAN	1,000,000	1,000,000	1,000,000	253,500	25%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
CONSERVACION DE CAMINO ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	600,000	600,000	600,000	200,350	33%	0	0	METRO LINEAL	1	0	33%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	750,000	750,000	750,000	109,100	15%	0	0	PROYECTO	1	0	15%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,215,000	49%	0	0	PROYECTO	1	0	49%	
ALUMBRADO PUBLICO	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	160,000	160,000	160,000	60,564	38%	0	0	PAGO	12	5	42%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	12,000	20%	0	0	PATRULLAJE	300	150	50%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	80,000	80,000	80,000	48,271	60%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	50,000	40,000	40,000	19,211	48%	0	0	PERSONA	15	15	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	32,500	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	LITRO	4,490	688	15%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	175,000	26,990	175,000	26,990	100%	0	0	SERVICIO	175,000	26,990	15%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	10,000	10,000	10,000	11,718	117%	0	0	SERVICIO	10,000	11,718	117%	
SEGURIDAD PUBLICA	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	140,000	87,614	140,000	87,614	100%	0	0	EQUIPO	32	32	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SANTA INES YATZECHÉ	H AYUNTAMIENTO	50,000	20,000	15,500	15,500	78%	0	0	PERSONA	9	9	100%	
AMORTIZACION DE CAPITAL	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	TESORERIA	6,000,000	101,541	101,541	101,541	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	TESORERIA	5,250,000	1,483,988	1,483,988	1,483,988	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	LOS GASTOS EROGADOS CORRESPONDEN A MATERIALES Y SUMINISTROS EN SERVICIOS GENERALES
ALUMBRADO PUBLICO	SANTA LUCIA MONTEVERDE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	280,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	OTROS	280,000	135,000	48%	COMO SABEMOS EL ALUMBRADO PUBLICO NO ES FUO ASI QUE LA CANTIDAD TOTAL NO ES FUA.
COMPRA DE VEHICULO MARCA TSURO OFICIAL	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	VEHICULO	45,000	45,000	100%	
CONSTRUCCION DEL NICHU DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL SEGURIDAD	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	14,683	7,341	14,683	7,341	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	256,044	128,022	256,044	128,022	100%	0	0	OTROS	39,912	19,956	50%	PAGO DE LUZ PUBLICA SE PAGA POR KILO
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	369,600	184,800	369,600	184,800	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 8 POLICIAS
PAGO DE TRASLADO DEL PERSONAL (FLETE)	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	18,000	9,000	18,000	9,000	100%	0	0	OTROS	18,000	9,000	50%	TRASLADO AL HOSPITAL
PAGO DE UNIFORME Y EQUIPO DDE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	45,717	22,858	45,717	22,858	100%	0	0	OTROS	45,717	22,858	50%	
RENTA DE PLANTA DE LUZ	SANTA MARTA LA ASUNCION	MUNICIPIO	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	45,000	6,050	6,050	6,050	100%	0	0	LIBRO	100	13	13%	
HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PUBLICA (BINOCULARES ALUMINIO 12X)	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	216	216	216	100%	0	0	UNIDAD	100	1	1%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	450,000	233,311	233,311	233,311	100%	0	0	SERVICIO	100	52	52%	
PRENDAS Y MATERIAL DE PROTEC ION	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	28	28	28	100%	0	0	UNIDAD	100	0	0%	
SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	100	100	100	100%	0	0	UNIDAD	100	0	0%	
ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA CAMOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	228,000	23,123	23,123	23,123	100%	0	0	MEDIDOR	100	10	10%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTA MARIA CAMOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	228,000	9,845	9,845	9,845	100%	0	0	VEHICULO	100	5	5%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	SANTA MARIA CAMOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	100,030	4,316	4,316	4,316	100%	0	0	LITRO	100	4	4%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA CAMOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	172,800	46,320	46,320	46,320	100%	0	0	PERSONA	100	27	27%	
COMPRA DE EQUIPO MUSICALES PARA LA CASA DE LA CULTURA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	113,000	113,000	113,000	113,000	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES OFICIALES	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	120,000	11,017	120,000	11,017	100%	0	0	LITRO	16,000	16,000	100%	
COMPRA DE TRES CAMIONETAS USO OFICIAL	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	747,500	747,500	747,500	747,500	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
COMPRA DE UN TERRENO	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	OTROS	33,500	33,500	100%	
COMPRA DE UNIFORME Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIAS	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	50,857	50,857	50,857	50,857	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	15,180	15,180	15,180	15,180	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA - SAN JOSE LINDAVISTA DEL KM 3+500 AL KM 12+500	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	228,862	228,862	228,862	228,862	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	79,073	79,073	79,073	79,073	100%	0	0	VEHICULO	7	7	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	267,078	133,539	133,539	133,539	100%	0	0	OTROS	36,798	36,798	100%	
PAGO DE SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	995,400	497,700	995,400	497,700	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO	135,000	35,731	35,731	35,731	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES
SERVICIOS GENERALES	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO	268,000	70,315	70,315	70,315	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS MUNICIPALES
ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEFENSA DE POLICIAS MUNICIPALES	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	3,234	519	519	519	100%	0	0	PROYECTO	1	0	16%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	12,175	12,175	12,175	6,087	50%	0	0	OTROS	1	1	50%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	122,261	81,722	81,722	81,722	100%	0	0	MAQUINA	1	1	66%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	152,040	138,988	138,988	50,833	37%	0	0	PROYECTO	1	0	36%	
ACCIONES JURIDICAS PARA ANULACION DE DONACION DE PREDIO	SECTOR H3 MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	920,000	600,000	600,000	598,000	100%	0	0	TRAMITE	1	1	100%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO QUE REGISTRA EL TRAMITE DE ANULACION DE LA DONACION ES DEL 65%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA EN OBRAS DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACANAMIENTO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	LOS ESTUDIOS CONSISTEN EN LOS ANANIS DE LABORATORIO FISICOQUIMICO Y BATERIOLOGICO EN LAS FUENTES DE CAPTACION (MANANTIALES)Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	SANTA MARIA PALAPA	H AYUNTAMIENTO	20,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	LITRO	1,383	1,383	100%	LA ADQUISICION DE ESTE COMBUSTIBLE ES PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	54,958	27,963	27,963	27,963	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	2,760	1,265	1,265	1,265	100%	0	0	PROYECTO	1	0	45%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	34,883	15,988	15,988	15,988	100%	0	0	PROYECTO	1	0	45%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	507,153	232,445	232,445	232,445	100%	0	0	PROYECTO	1	0	45%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	SANTA MARIA NATIVITAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	108,500	76,020	64,516	64,516	85%	0	0	ACCION	1	1	60%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	487,500	28,720	243,750	28,720	100%	0	0	OTROS	100	30	30%	
DERECHO DE AGUA	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	60,000	5,084	5,084	5,084	100%	0	0	PAGO	30	14	47%	SE LLEVARON A CABO 14 PAGOS POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA PARA ESTE MUNICIPIO, PERO QUEDAN PENDIENTES MAS PAGOS DE DERECHOS CON CONAGUA, DICHS PAGOS SE ENCUENTRAN EN TRAMITES Y OTROS ESTAN PENDIENTES POR REALIZAR EL TRAMITE
SERVICIOS GENERALES DE ALUMBRADO PUBLICO	OAXACA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	660,000	263,965	263,965	263,965	100%	0	0	SERVICIO	100	25	25%	EN ESTE GASTO HUBIERON MODIFICACIONES EN EL TOTAL ANUAL, YA QUE LA ESTIMACION AUMENTO RESPECTO DE LA ANTERIOR POR LOS GASTOS QUE SE HAN TENIDO Y SE ESPERAN QUE ESTOS AUMENTEN DEBIDO AL CRECIMIENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, TAMBIEN S
COMPRA VEHICULO OFICIAL PARA PATRULLA	SANTA MARIA TLAIXTAC	MUNICIPIO	224,900	224,900	224,900	224,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
PAGO DE ASESORIA TECNICA POR LA ELABORACION DE PROYECTOS	SANTA MARIA YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	4,020	4,020	4,020	4,020	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO OFICIAL	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	259,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	24,082	24,082	24,082	24,082	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	40,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	82,102	82,102	82,102	82,102	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	248,805	124,402	124,402	124,402	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	924,710	462,355	462,355	462,355	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	205,700	90,850	90,850	90,850	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	757,200	344,600	344,600	344,600	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
SUELDOS AL PERSONAL DE CONTRATO	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	5,250	5,250	5,250	5,250	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS)	SANTA MARIA ZANZA	AYUNTAMIENTO	40,000	7,348	7,348	7,348	100%	0	0	UNIDAD	40,000	7,348	18%	LOS INTERESES SERAN REFLEJADOS HASTA LA ULTIMA CAPTURA.
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SANTA MARIA ZANZA	AYUNTAMIENTO	30,500	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	UNIDAD	30,500	4,600	15%	LOS INTERESES SERAN REFLEJADOS EN LA ULTIMA CAPTURA DEL AÑO.
COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	33,510	33,510	33,510	33,510	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	26,911	26,911	26,911	26,911	100%	0	0	SERVICIO	12	2	17%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	12,600	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	OTROS	6	4	67%	
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALUMBRADO	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	20,000	4,193	4,193	4,193	100%	0	0	LOTE	4	1	25%	
DERECHOS POR AGUAS NACIONALES (PAGO DE AGUA POTABLE A CONAGUA)	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	65,000	38,828	38,828	38,828	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	70,000	18,560	18,560	18,560	100%	0	0	PAGO	5	2	40%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	10,970	10,970	10,970	10,970	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	130,000	40,695	40,695	40,695	100%	0	0	PAGO	12	4	33%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	80,000	80,000	80,000	24,199	30%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO	44,194	44,194	44,194	44,194	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
CONSTRUCCION DEL DRENAJE DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO	25,868	25,868	25,868	25,868	100%	0	0	METRO LINEAL	245	245	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALES DE SEGURIDAD	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO	54,511	54,511	54,511	54,511	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO	198,444	99,222	99,222	99,222	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	98,470	98,470	98,470	98,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	SE CONSTRUYO UN TECHADO PARA CUBRIR UN AREA DE 250 M2, A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM RECTANGULAR A CANALADA DE 5.50 ML DE LARGO, CON SOPORTES COMO COLUMNAS MONTN CANAL DE 4" DE ANCHO SOLDADOS ESPALDA ESPALDA, DE 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: DOS CANALONES DE D
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	CORRAL DE PIEDRAS SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	12,000	1,050	1,050	1,050	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	SE HA PAGADO HASTA LA FECHA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	84,000	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	SE HA REALIZADO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA FECHA ACTUAL.
PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	146,400	73,200	73,200	73,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	SE PAGADO EN NOMINA A LOS POLICIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL 50% DEL PROYECTO TOTAL.
PAGO DE PINTURA DE EDIFICIOS PUBLICOS	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA PINTURA DE DLOS EDIFICIOS PUBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC-RADIOS DE COMUNICACION	MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	22,031	22,031	22,031	22,031	100%	0	0	APOYO	100	100	100%	ESTE GASTO FUE REALIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, AGENCIAS DE POLICIA Y BARRIOS.	MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	251,107	104,631	104,631	9,826	9%	0	0	APOYO	100	9	9%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	185,000	24,076	24,076	24,076	100%	0	0	PATRULLAJE	365	180	49%	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUERPO DE POLICIAS Y EQUIPO
SERVICIOS GENERALES	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO	240,000	82,619	82,619	82,619	100%	0	0	PERSONA	1	0	30%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES
ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	192,000	113,515	113,515	113,515	100%	0	0	OTROS	192,000	113,515	59%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO SABEMOS QUE LOS DATOS PUEDEN VARIAR.
MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	9,428	9,428	9,428	9,428	100%	0	0	VEHICULO	9,428	9,428	100%	
COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO HUAUCLILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	12,656	42%	0	0	PIEZA	30,000	12,656	42%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	SANTIAGO HUAUCLILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	505	2%	0	0	SERVICIO	25,000	505	2%	
PRIORIDADES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO IXCUINTEPEC DISTRITO MXE	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	288,770	97,385	97,385	0	0%	0	0	CIUDADANO	288,770	97,385	34%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS (UNIFORMES, MAT. DE RADIO, MATERIAL DE DEFENSA, ACCESORIOS, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS) PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	140,000	46,619	46,619	46,619	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE SERVICIOS GENERALES (MANTTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, DE RADIO, ARMAMENTO, VIATICOS Y COMISIONES BANCARIAS)	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	290,000	149,606	149,606	149,606	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO JUXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	1,700,000	710,820	710,820	0	0%	710,820	0	SERVICIO	1,700,000	710,821	42%	ALUMBRADO PUBLICO A AGENCIAS MUNICIPALES, ASI COMO LA CABECERA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA C.F.E.
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDA PUBLICA	SANTIAGO LLANO GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	52,000	12,004	52,000	12,004	100%	0	0	UNIDAD	52,000	12,004	23%	SE COMPRO UNIFORMES AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA (BOTAS, PLAYERAS CON EL LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO, PANTALONES Y CHALECOS)
MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO COMO PATRULLA MUNICIPAL	474 SANTIAGO LLANO GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	57,000	38,511	57,000	38,511	100%	0	0	OTROS	57,000	38,511	68%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA PATRULLA MUNICIPAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS RRECORRIDOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD DE ESTE MUNICIPIO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	SANTIAGO LLANO GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	420,000	157,957	420,000	157,957	100%	0	0	REGISTRO	420,000	157,957	38%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y SUS AGENCIAS MUNICIPALES SEGUN RECIBOS EMITIDOS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CABE MENCIONAR QUE SE ESTA PAGANDO EL ALUMBRADO PUBLICO DE DOS MESES ANTERIORES CORRESPONDIENTES A LA DAMINISTRACION ANTERIO
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTIAGO LLANO GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	520,000	251,200	520,000	251,200	100%	0	0	PATRULLAJE	365	185	51%	PAGO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES (NOMINAS QUINCENALES)
PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPENSAS	SANTIAGO LLANO GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	85,000	7,500	85,000	7,500	100%	0	0	APOYO	85,000	7,500	9%	EL PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR POR TAL MOTIVO EL MUNICIPIO NO PUDO ADQUIRIR PARA ESTE PERIODO DESPENSAS PUESTO QUE SE TIENE DEUDA DEL AÑO ANTERIOR A ESTA ADMINISTRACION.
ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	175,704	87,852	175,704	87,852	100%	0	0	PAGO	100	50	50%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	68,547	34,273	68,547	34,273	100%	0	0	PAGO	100	50	50%	
SERVICIOS GENERALES	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	11,246	5,623	11,246	5,623	100%	0	0	PAGO	100	50	50%	
ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO NACALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	187,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	OTROS	187,000	68,000	36%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO EL TOTAL ANUAL PUEDE VARIAR POR LAS BONIFICACIONES DEL DAP.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SANTIAGO SUCHIQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	85,000	10,447	10,447	10,447	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
IMPERMEABLES PARA POLICIAS	SANTIAGO SUCHIQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	1,022	1,022	1,022	100%	0	0	OTROS	100	3	3%	
MANTENIMIENTO A PATRULLA DEL MUNICIPIO	SANTIAGO SUCHIQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	350,000	949	949	949	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE MAQUINARIA	SANTIAGO SUCHIQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	320,000	80,381	80,381	80,381	100%	0	0	MAQUINA	25	25	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO SUCHIQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	540,000	70,718	70,718	70,718	100%	0	0	SERVICIO	100	13	13%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	22,202	22,202	22,202	22,202	100%	0	0	ACCION	22,202	22,202	100%	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	2,990	1,495	1,495	1,495	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	16,831	8,415	8,415	8,415	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	7,200	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	16,024	8,012	8,012	8,012	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	200,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	429,800	214,900	214,900	214,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	75,834	37,917	37,917	37,917	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION	OAXACA SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	2,070	2,070	2,070	2,070	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPAL	OAXACA SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	56,096	56,096	56,096	56,096	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
APOYO A COMITES DE PROTECCION CIVIL	OAXACA SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	16,324	16,324	16,324	16,324	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	16,324	16,324	100%	
MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL	OAXACA SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	3,818	3,818	3,818	3,818	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL.	MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO	19,578	19,578	19,578	19,578	100%	0	0	OTROS	26	26	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO	57,984	24,059	24,059	24,059	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	
ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO TEXTITLAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	20,608	14%	0	0	ACCION	150,000	20,607	14%	
MANTENIMIENTO PATRULLA MUNICIPAL	SANTIAGO TEXTITLAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	20,309	34%	0	0	ACCION	60,000	20,309	34%	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO QUE PRESTA LA SEGURIDAD PUBLICA
MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	SANTIAGO TLANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	58,475	78%	0	0	PIEZA	75,000	58,475	78%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTIAGO TLANTONGO	SANTIAGO TLANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	55,021	55%	0	0	SERVICIO	100,000	55,021	55%	
VESTUARIOS, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO TLANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	25,530	51%	0	0	PIEZA	50,000	25,530	51%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	60,000	6,566	6,566	6,566	100%	0	0	PAGO	7	1	14%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SANTIAGO XIACUI	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	20,000	20,000	20,000	10,626	53%	224	28	PIEZA	56	28	50%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	COBERTURA MUNICIPAL SANTIAGO YOLOMECATL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	30,000	16,239	16,239	16,239	100%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
REMODELACION Y CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA	CENTRO SANTIAGO YOLOMECATL	MUNICIPIO	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,560	1,400	90%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	CENTRO MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	60,000	30,399	30,399	30,399	100%	0	0	EQUIPO	60,000	30,399	51%	
ADQUISICION DE PATRULLA	CENTRO MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	224,900	224,900	224,900	224,900	100%	0	0	VEHICULO	224,900	224,900	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	55,000	23,967	23,967	23,967	100%	0	0	LITRO	6,200	2,620	42%	
GASTOS DE COMISION	CENTRO MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	50,000	25,862	25,862	25,862	100%	0	0	APOYO	50,000	25,862	52%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	15,000	150	150	150	100%	0	0	SERVICIO	15,000	150	1%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CENTRO MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	70,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	SERVICIO	70,000	5,000	7%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	CENTRO MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	115,000	43,259	43,259	43,259	100%	0	0	VEHICULO	115,000	43,259	38%	EL GASTO PODRA DISMINUIR SI LA UNIDAD NO PRESENTA FALLAS MAYORES
PAGO DE ALUMBRADO PUB LICO	COBERTURA MUNICIPAL MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	95,000	39,381	39,381	39,381	100%	0	0	CONTRIBUYENTE	95,000	39,381	41%	EL MONTO TOTAL ES APROXIMADO DEBIDO A QUE EL PAGO MENSUAL PUEDE VARIAR SEGUN EL CONSUMO DE KILOWATT/HORA
VIATICOS PARA ALIMENTOS	CENTRO MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	15,000	620	620	620	100%	0	0	CAPACITACION	15,000	620	4%	
FOMENTO CULTURAL	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	150,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PERSONA	4,871	4,871	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	150,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES Y ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
SERVICIOS GENERALES	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	362,590	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PERSONA	2,027	2,027	100%	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES
ESTIMULOS AL COMITE DE PROTECCION CIVIL	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	HAYUNTAMIENTO	85,200	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	APOYO	7	7	100%	LOS ESTIMULOS PUEDEN SER VARIADOS
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	275,200	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ES VARIABLE, ES UNA ESTIMACION EL TOTAL ANUAL
PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	196,200	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	PAGO	15	15	100%	EN ALGUNOS MESES ES POSIBLE QUE AUMENTE O DISMINUYA EL NUMERO DE POLICIAS
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	14,381	7,191	7,191	7,191	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	162,000	33,693	33,693	33,693	100%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	20,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	VEHICULO	1	0	30%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	150,000	104,117	104,117	60,472	58%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
ALUMBRADO PÚBLICO	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	200,000	99,999	200,000	52,597	53%	0	0	HORA DE SERVICIO	0	0	0%	
ALUMBRADO PÚBLICO	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	200,000	99,999	200,000	52,597	53%	0	0	HORA DE SERVICIO	0	0	0%	
COMPRA DE TERRENO	YERBASANTA SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	0%	SE COMPRA UNA HECTAREA DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE "ESCUELA TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE YERBASANTA SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	80,000	50,000	100,000	41,188	82%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	POR RECURSO INSUFICIENTE EN EL RAMO 28, POR ACUERDO DE CABILDO SE DECIDE COMPRAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN RAMO GENERAL 33 FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	100,000	49,999	100,000	47,951	96%	0	0	PIEZA	0	0	0%	SE MANDA COMO UNIDAD DE MEDIDA EN PIEZA, YA QUE NO SE ESPECIFICA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL Y POR INSUFICIENTE DE RECURSO EN EL RAMO 28; POR ACUERDO DE CABILDO SE OPTA TOMAR RECURSO DEL RAMO GENERAL 33 DEL FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	120,000	60,000	120,000	57,635	96%	0	0	PIEZA	0	0	0%	POR FALTA DE RECURSO EN EL RAMO 28 PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR ACUERDO DE CABILDO SE OPTA TOMAR RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARA DARLE MATTO A LAS MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO
PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	388,000	194,000	388,000	52,000	27%	0	0	EMPLEO	0	0	0%	
VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL	SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	30,000	15,000	30,000	13,400	89%	0	0	ORDEN MINISTERIAL	0	0	0%	EN EL GRUPO DE SECTOR SE CONSIDERA EL DESARROLLO SOCIAL, Y EN UNIDAD DE ORDEN MINISTERIAL, DEVIDO QUE SE ASIGNA ORDEN DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA TEIIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEIIPAC	120,000	16,119	60,000	16,119	100%	0	0	OTROS	100	15	15%	NO SE REALIZA EL PAGO MENSUALMENTE DEBIDO A QUE SE APLICA EL D.A.P.
MATERIALES Y SUMINISTROS	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	150,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PERSONA	40	40	100%	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES, GASTOS DE COMISION Y MATERIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD.
SERVICIOS GENERALES	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	400,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PERSONA	3,714	3,714	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE LA CARCEL	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	34,229	34,229	34,229	34,229	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	REHABILITACION DE LA CARCEL MUNICIPAL
GASTOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	001 SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	364,440	261,086	261,086	261,086	100%	0	0	PERSONA	14	14	100%	EL COSTO TOTAL ANUAL DEL PROYECTO CONSIDERA EL PAGO DE POLICIAS Y ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 14 POLICIAS. SE ELIJO LA UNIDAD DE MEDIDA "PERSONA" DEBDO A QUE NO HAY UN EQUIVALENTE PARA POLICIA
PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO	001 SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	351,000	130,000	132,000	125,501	97%	0	0	PROYECTO	1	0	35%	EL H AYUNTAMIENTO ABSORBE LOS GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO DE SUS AGENCIAS MUNICIPALES.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	001 SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	184,000	65,000	64,000	61,675	95%	0	0	OTROS	25,125	8,133	32%	EL RUBRO DE GASTO ESTÁ REFERIDO AL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	001 SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	184,000	65,000	64,000	61,675	95%	0	0	OTROS	25,125	8,133	32%	EL RUBRO DE GASTO ESTÁ REFERIDO AL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DEL MUNICIPIO.
ALUMBRADO PUBLICO	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	405,898	46,861	46,861	46,861	100%	0	0	PAGO	405,898	46,861	12%	LOS INTERESES SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRESENTE EJERCICIO 2008.
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	27,254	12,627	12,627	8,000	63%	0	0	PROYECTO	1	0	29%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC	25,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	EQUIPO	40	30	75%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
ALUMBRADO PUBLICO	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	13,509	13,509	13,509	100%	0	0	OTROS	30,000	13,509	45%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	38,143	38,143	38,143	100%	0	0	LITRO	60,000	38,143	64%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000	6,136	6,136	6,136	100%	0	0	VEHICULO	10,000	6,136	61%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,000	41,541	41,541	41,541	100%	0	0	VEHICULO	70,000	41,541	59%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,000	920	920	920	100%	0	0	MAQUINA	3,000	920	31%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	100,000	25,000	25,000	22,357	89%	0	0	VEHICULO	6	3	50%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE EL CUAL FUNCIONA COMO PATRULLA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM OAXACA	100,000	42,000	32,806	32,806	78%	0	0	MAQUINA	6	2	33%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN REPARACION DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA MARCA CATERPILLAR
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM OAXACA	375,500	126,275	126,275	126,275	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	SE RELAZA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAGO DE VIATICOS	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	120,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	100	25	25%	SE REALIZA EL PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES DEL MUNICIPIO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	TANICHE	H AYUNTAMIENTO DE TANICHE	125,000	64,399	64,399	64,399	100%	0	0	PERSONA	760	760	100%	SE PAGO EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS DOS BIMESTRES, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE TANICHE QUE SON 760 PERSONAS.
SEGURIDAD PUBLICA	TANICHE	H AYUNTAMIENTO DE TANICHE	121,655	20,055	20,055	20,055	100%	0	0	VEHICULO	121,655	20,055	16%	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA.
PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	116,900	16,700	16,700	16,700	100%	0	0	NGM	7	1	14%	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	01 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	50,000	50,000	30,000	30,000	60%	0	0	PROYECTO	12	6	50%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	01 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	180,000	180,000	98,575	98,575	55%	0	0	PROYECTO	12	6	50%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO	97,153	48,576	48,576	48,576	100%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	
PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES OFICIALES	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO	261,000	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	VEHICULO	17,400	17,400	100%	
PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS- PROG. DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	ALUMNO	400	400	100%	
	TLALXITAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALXITAC DE CABRERA	20,475	20,475	20,475	20,475	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CONSISTIO EN LA ADQUISICION DE INSUMOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	VILLA DIAZ ORDAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO	20,000	10,800	10,000	10,800	100%	0	0	PIEZA	8	4	50%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	VILLA DIAZ ORDAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO	50,000	31,337	30,000	31,337	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	CADA PIEZA DE UNIFORME INCLUYE GORRA, PLAYERA, PANTALON, ZAPATO, CINTURON.
MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL	VILLA DIAZ ORDAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO	25,000	6,830	12,000	6,830	100%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OCOTLAN OAXACA	60,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	EQUIPO	24	4	17%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OCOTLAN	200,000	64,782	64,782	64,782	100%	0	0	PAGO	9	3	33%	EL IMPORTE DE INTERESE GENERADOS SERA REPORTADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
04 VESTUARIOS Y UNIFORMES DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	9,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	NO SE HA COMPRADO VESTUARIO NI UNIFORMES PARA POLICIAS
03 MATERIALES PARA EQUIPO DE COMUNICACION	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	5,140	5,000	5,140	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	EL MATERIA ARREBAZO LO ESTIMADO ANUAL, POR LA PRIORIDAD QUE SE LE DIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD
05 PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	NO SE HA COMPRADO PRENDAS NI MATERIAL PARA POLICIAS
06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	10,000	0	0	0	0%	0	0	LITRO	1,422	0	0%	NO SE HA ADQUIRIDO COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE POLICIAS
07 ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	90,500	22,650	22,650	22,650	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
08 CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	NO SE HA REQUERIDO DE CAPACITACION
09 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	7,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	4	0	0%	NO SE HA DADO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	NO SE HA DADO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION
11 VIATICOS AL PERSONAL DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	4,000	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	10	0	0%	EL PERSONAL NO HA SALIDO DE COMISION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
12 PASAJES DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,000	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	10	0	0%	NO SE HA GASTADO PARA PASAJES
13 COMITE DE PROTECCION CIVIL	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	5	0	0%	NO SE HA EJERCIDO UN GASTO DE PROTECCION CIVIL
14 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	2,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	6	0	0%	NO SE HAN PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
15 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	2	0	0%	NO SE HA RENTADO MAQUINARIA Y EQUIPO
16 IMPUESTOS Y DERECHOS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	2,000	0	0	0	0%	0	0	EVENTO	2	0	0%	NO SE HAN PAGADO IMPUESTOS NI DERECHOS
ADIASTRAMIENTO DE POLICIAS	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	18,024	18,024	18,024	18,024	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ASESORIA POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	26,016	26,016	26,016	26,016	100%	0	0	PROYECTO	4	2	50%	
COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE POLICIAS	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	295,000	146,974	146,974	146,974	100%	0	0	LITRO	48,000	24,000	50%	
EQUIPO DE COMUNICACION Y EQUIPAMIENTO DE POLICIAS	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	25,680	25,680	25,680	25,680	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	
PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	115,200	79,800	79,800	79,800	100%	0	0	NOM	24	12	50%	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES
PAGO DE ADEUDOS TRIMESTRALES POR LA EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES	ZMATLAN DE ALVAREZ	COMISION NACIONAL DEL AGUA	436,780	436,780	436,780	436,780	100%	0	0	ACCIDENTE	0	0	0%	PAGO DE TRIMESTRES DEL 2005,2006 Y 2007
DERECHOS DE AGUA	NAZARENO ETLA	AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	1,397,670	7,803	7,803	7,803	100%	0	0	PERSONA	127,000	7,803	6%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE AGUA PARA EL SISTEMA GENERAL DE AGUA POTABLE DE ESTA POBLACION MISMO QUE SERAN CUBIERTOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
DEUDA PUBLICA	NAZARENO ETLA	AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	1,397,670	66,709	66,709	55,591	83%	0	0	CRÉDITO	133,418	55,591	42%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL CREDITO AUTORIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 1999 A TRAVES DE BANOBRAS, CUBRIENDO EL SALDO A TRAVES DE ESTE FONDO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DE CABLDO DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2008.
SEGURIDAD PUBLICA	NAZARENO ETLA	AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	1,397,670	300,000	300,000	29,212	10%	0	0	ACCIÓN	600,000	29,212	5%	EL H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA SE RIGE POR USOS Y COSTUMBRES
ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO	147,971	147,971	147,971	147,971	100%	0	0	OTROS	147,971	147,971	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS
DUEDA PUBLICA	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO	112,169	112,169	112,169	112,169	100%	0	0	OTROS	112,169	112,169	100%	LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2005-2008 DEJO UNA DEUDA PUBLICA DELA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " FRANCISCO I MADERO"
AMORTIZACION DE CAPITAL, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	7,142,847	7,142,847	7,142,857	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
APORTACIONES AL IMSS, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	42,897,274	21,331,431	21,331,431	16,972,732	80%	0	0	TRABAJADOR	3,570	1,404	39%	POR ERROR DE DEDO, EN EL PRIMER TRIMESTRE SE MANEJO UN TOTAL DE METAS DE 5,370 TRABAJADORES, SIENDO LAS METAS REALES 3,570 TRABAJADORES
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, BECAS ECONÓMICAS, DESPENSAS Y PAQUETES ESCOLARES, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	3,797,633	2,595,590	2,595,590	2,087,818	80%	0	0	BECA	4,860	1,959	40%	EN ESTA OBRA LAS METAS TOTALES SON 4,860 BECAS, 4,860 DESPENSAS, 4,860 PARES DE CALZETAS ESCOLARES, 1,620 PARES DE CALZADO ESCOLAR, 300 PAQUETES ESCOLARES, 1,620 UNIFORMES ESCOLARES Y 1,620 PLAYERAS.
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	363,999	259,454	259,454	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,922	0	0%	LAS METAS PARA ESTA OBRA SON 3,922.21 ML Y 3,147.51 M2.
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "GUADALUPE OROZCO Y ENCISO"	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	320,000	176,171	176,171	140,888	80%	0	0	PROYECTO	1	0	48%	
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "IV CENTENARIO"	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	190,000	102,316	102,316	72,294	71%	0	0	PROYECTO	1	0	43%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASI COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS SE PLASMARAN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA APROBADA EN EL 20. TRIMESTRE.
PAGO DE INTERÉSES, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	348,000	348,000	197,380	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS RECURSOS MINISTRADOS ACUMULADOS PARA EL TOTAL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 FONDO IV, DEL PRESENTE EJERCICIO, ES POR LA CANTIDAD DE \$49,783,518.00 A LA FECHA NO SE REPORTAN INTERESES EN LA CUENTA BANCARIA DE FONDO IV.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	500,000	500,000	500,000	108,000	22%	0	0	PROYECTO	1	0	22%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	70,000	70,000	70,000	39,600	57%	0	0	PROYECTO	1	1	57%	
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE DEFENSA PARA POLICIAS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	150,000	150,000	150,000	97,710	65%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	150,000	150,000	150,000	97,710	65%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	40,000	40,000	40,000	12,820	32%	0	0	PROYECTO	1	0	32%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	350,000	350,000	350,000	220,000	63%	0	0	PROYECTO	1	1	63%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,162,001	349,832	349,832	349,832	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA Ocotlan de Morelos	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	200,000	200,000	200,000	44,000	22%	0	0	OBRA	1	0	22%	
ALUMBRADO PUBLICO	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	350,000	153,478	153,478	153,478	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROBADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARMAMENTO	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	205,000	106,760	106,760	106,760	100%	0	0	LOTE	1	1	52%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	150,000	25,946	25,946	25,946	100%	0	0	LOTE	1	0	18%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE PASAJES, VIATICOS Y COMISIONES BANCARIAS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	300,000	107,970	107,970	107,970	100%	0	0	LOTE	1	0	36%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO Y EL MONTO EJERCIDO ESTA COMPROBADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
VESTUARIO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	80,000	26,703	26,703	26,703	100%	0	0	LOTE	1	0	32%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	200,000	46,680	200,000	46,680	100%	0	0	PAGO	200,000	46,680	23%	
SERVICIO A LA PATRULLA	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	30,000	853	30,000	853	100%	0	0	PAGO	30,000	853	3%	
SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	594,041	141,987	594,041	141,987	100%	0	0	PAGO	594,041	141,987	24%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	420,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PERSONA	3,000	3,000	100%	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	75,204	41,652	41,652	41,652	100%	0	0	CONTRATO	100	55	55%	SE HACE LA OBSERVACION DE QUE ESTE CONTRATO SE EMPEZO A REALIZAR DURANTE EL SUGUNDO TRIMESTRE
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	328,500	12,145	12,145	12,145	100%	0	0	MEDIDOR	100	4	4%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	360,000	236,659	236,659	236,659	100%	0	0	UNIDAD	300	225	75%	EL IMPORTE TOTAL ES DE \$236,658.50 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA REDONDEOS POR LO QUE SE REDONDEO LA CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	600,000	125,192	125,192	125,192	100%	0	0	UNIDAD	20	9	45%	EL MONTO ES POR \$125191.63 PERO POR EL PROGRAMA LA CANTIDAD SE REDONDEA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	120,000	38,517	38,517	38,517	100%	0	0	ACCION	10	4	40%	
PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	300,000	2,300	2,300	23,000	1000%	0	0	UNIDAD	10	1	10%	
RENTA DE MAQUINARIA	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	420,000	330,758	330,758	330,758	100%	0	0	MAQUINA	24	16	67%	EL MONTO ES POR \$330,758.05 SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES Y EL MONTO SE REDONDEO
ALUMBRADO PUBLICO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190,000	97,928	97,928	97,928	100%	0	0	OTROS	190,000	97,928	52%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	17,433	17,433	17,433	100%	0	0	LITRO	30,000	17,433	58%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	15,048	15,048	15,048	100%	0	0	VEHICULO	30,000	15,048	50%	
MANTENIMIENTO Y CANSERVACION DE BODEGAS	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	BODEGA	10,000	7,000	70%	
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN AGUSTIN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	281,076	42,606	42,606	42,606	100%	0	0	SERVICIO	6	3	50%	PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.
PAGO POR EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	SAN AGUSTIN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	417,000	126,100	126,100	126,100	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	SAN AGUSTIN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	57,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	A LA FECHA SE HA REALIZADO 1 SERVICIO DE VEHICULO, NISSAN MOD. 2002. PARA SERVICIO DE LA POLICIA MPAL.
ESTIMULOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	288,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTOS ESTIMULOS SE PROPORCIONAN CON RECURSO ECONOMICO EN EFECTIVO
PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	72,000	16,423	16,423	16,423	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION SE SIGUE PAGANDO
PAGO DE MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y COMISIONES BANCARIAS	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	70,000	54,122	54,122	54,122	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTOS GASTOS ESTAN COMPROBADOS
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS, UNIFORMES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	30,000	24,489	24,489	24,489	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	ESTOS GASTOS DEL RECURSO EJERCIDO ESTAN COMPROBADOS
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	38,499	38,499	38,499	38,499	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO DEL PARAJE EL MONTE	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	46,701	46,701	46,701	46,701	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	61,564	61,564	61,564	61,564	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPRA DE CATRES PARA LA POLICIA	SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	29,700	29,700	29,700	29,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE CATRES PARA LA POLICIA DE SAN AGUSTIN YATARENI
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA POLICIA	SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	28,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	PATRULLAJE	10	1	10%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO/SEGURIDAD	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	32,000	64,116	64,116	64,116	100%	0	0	PAGO	3	1	33%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	48,566	36,774	36,774	36,774	100%	0	0	PIEZA	48,566	36,774	76%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO "PIEZA" YA QUE NO APARECE EL TERMINO DE UNIDAD
COMPRA DE COMBUSTIBLE	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	130,480	23,856	23,856	23,856	100%	0	0	LITRO	130,480	23,856	18%	EN LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO EN EL SUBSECTOR FALTA EL RUBRO DE COMBUSTIBLE
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	650,000	212,524	212,524	212,524	100%	0	0	OTROS	650,000	212,524	33%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	60,935	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	PIEZA	60,935	50,500	83%	
REPARACION DE ARMAMENTO	COBERTURA MUNICIPAL AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	5,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	SERVICIO	5,000	1,000	20%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	10,502	50,000	10,502	100%	0	0	LITRO	50,000	10,502	21%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,000	5,000	20,000	5,000	100%	0	0	EQUIPO	20,000	5,000	25%	
MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	50,243	100,000	50,243	100%	0	0	VEHICULO	100,000	50,243	50%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	79,587	200,000	79,587	100%	0	0	MAQUINA	200,000	79,587	40%	
MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,000	6,210	15,000	6,210	100%	0	0	ASESORIA	15,000	6,210	41%	
PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,000	6,370	80,000	6,370	100%	0	0	OTROS	80,000	6,370	8%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
VESTURIARIOS Y UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,000	16,498	20,000	16,498	100%	0	0	PERSONA	20,000	16,498	82%	
VESTURIARIOS Y UNIFORMES	SAN ANDRES HUAYAPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	175,000	138,308	87,500	138,308	100%	0	0	PIEZA	110	70	64%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA CUERPO DE POLICIAS QUE CONSISTE EN PANTALONES, COMISOLAS, CHAMARRAS, BOTAS Y GORRAS.
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	SAN ANDRES TEOTLALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTLALPAM	448,674	63,225	224,337	63,225	100%	0	0	OTROS	100	35	35%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA														
VESTURIARIOS Y UNIFORMES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	4,342,908	2,533,363	4,342,908	118,645	5%	0	0	CORPORACIÓN	118,645	118,645	100%	DOTACION DE VESTUARIO DEL MUNICIPIO Y AGENCIA DE GUADALUPE HIDALGO
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	22,880	22,880	22,880	22,880	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO Y POLICIA	22,000	28,767	22,000	28,767	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA REGIDURIA DE RECLUTAMIENTO Y POLICIA	60,000	75,500	60,000	75,500	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA	ASUNCION OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	185,000	198,400	185,000	198,400	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
BRINDAR PROTECCION A LA POBLACION A TRAVES DE RONDINES DE SEGURIDAD	ASUNCION OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	48,000	12,000	48,000	12,000	100%	0	0	OTROS	6,000	6,000	100%	
PAGO DEL CONSUMO DE LA ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	ASUNCION OCOTLAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	240,000	9,892	24,000	9,892	100%	0	0	OTROS	240,000	9,892	4%	
SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	ASUNCION OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	221,000	178,547	221,000	178,547	100%	0	0	OTROS	221,000	178,547	81%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA CONSTRUCCION DEL TERRAPLEN PARA INSTALACIONES DEL IEBO NUM. 228	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	214,516	214,516	214,516	100,000	47%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DEL TEMPLO CATOLICO	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FAM			382,238,986	102,951,826	141,232,824	102,951,824	100%	0	0		3,478,997	405,670	12%	
ASISTENCIA SOCIAL														
DESAYUNOS ESCOLARES														
AMPLIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	32,204,413	9,661,307	9,661,307	9,661,307	100%	0	0	BENEFICIARIO	309,241	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN FRMA LOS CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. EL IMPORTE TOTAL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO OTORGADO A LA EMPRESA SER
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	47,379,094	9,759,797	9,759,797	9,759,797	100%	0	0	BENEFICIARIO	693,808	97,968	14%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNOS. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL SUFRE UNA REDUCCION DE \$10,016,949.88, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CGC/DPP/FAM/002/T/08, PARA DAR SOPORTE AL PROYECTO ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES. EL IMPORTE
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	122,273,585	36,682,075	36,682,075	36,682,075	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,174,127	96,963	8%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL SUFRE UNA REDUCCION DE \$8,188,136.10, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CGC/DPP/FAM/002/T/08 PARA DAR SOPORTE A LOS PROG. DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANOS), ESPACIOS DE ALIMENTACION.
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANOS)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	27,165,531	11,384,720	11,384,720	11,384,720	100%	0	0	BENEFICIARIO	237,544	40,412	17%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNOS. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL SE MODIFICA CON UNA AMPLIACION POR TRASPASO DE RECURSOS AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CGC/DPP/FAM/002/T/08, POR LA CANTIDAD DE \$2,460,955.84, POR NECESIDADES DEL PROYECTO. DEL MP
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL														
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	9,157,120	3,814,748	3,814,748	3,814,748	100%	0	0	BENEFICIARIO	128,000	21,319	17%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPESA EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL SE MODIFICA CON UNA AMPLIACION POR TRASPASO DE RECURSOS AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CGC/DPP/FAM/002/T/08, POR LA CANTIDAD DE \$345,600.00 POR NECESIDADES DEL PROYECTO. DEL IMPORT
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	45,297,787	17,384,311	17,384,311	17,384,311	100%	0	0	BENEFICIARIO	683,637	133,065	19%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPESA. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL SE MODIFICA CON UNA AMPLIACION POR TRASPASO DE RECURSOS AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CGC/DPP/FAM/002/T/08, POR LA CANTIDAD DE \$12,528,787.62 POR NECESIDADES DEL PROYECTO. DEL IM
ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	49,315,654	14,195,029	14,195,029	14,195,029	100%	0	0	BENEFICIARIO	252,396	15,942	6%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNOS. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL SE MODIFICA CON UNA AMPLIACION POR TRASPASO DE RECURSOS AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CGC/DPP/FAM/002/T/08, POR LA CANTIDAD DE \$2,869,742.52 POR NECESIDADES DEL PROYECTO. DEL IM
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN TABAA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	31,194	31,194	31,194	31,194	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ES UNA REFRENDADA DEL 2007, QUE ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE EL FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	SANTA MARIA EL TULE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,662,268	1	1,662,268	0	0%	0	0	METRO LINEAL	66	0	0%	LA SEFN NO HA MINISTRADO EL RECURSO
TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	250,000	1	250,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA SEFN NO HA MINISTRADO EL RECURSO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JARQUIN	STA MARIA QUIEGOLANI STA MARIA QUIEGOLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	14,000	0	7,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA J.N.U. GUADALUPE VICTORIA	STA MARIA QUIEGOLANI STA MARIA QUIEGOLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	8,400	0	4,200	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,250,863	17,059	1,814,005	17,059	100%	0	0	OBRA	6	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	SAN PEDRO XTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	1,088,856	0	848,081	0	0%	0	0	OBRA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TENICA NUM. 215	SAN JACINTO AMILPAS SN JACINTO AMILPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,543,737	0	2,838,950	0	0%	0	0	OBRA	9	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,081,837	8,251	918,709	8,251	100%	0	0	AULA	5	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SAN ILDEFONSO VILLA SAN JUAN YALAHUI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	683,123	0	521,267	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	RIO VIEJO LA PRESA STGO JAMILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	798,904	0	665,037	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ COL. BARRIO NUEVO.	SANTA MARIA PETAPA SANTA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	879,055	0	710,218	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO.	SANTA MARIA TLAHUILTOTEPEC FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	790,304	0	606,355	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. PALACIOS.	TEOTITLAN DE FLORES MAGON IGNACIO MEJIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	663,845	0	663,845	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA.	SAN VICENTE LACHIXO EJIDO EL R P VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	806,225	0	593,496	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.	SAN LORENZO TEXMELUCAN CARRIZAL EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	767,350	0	569,082	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESUELA PRIMARIA "PONCIANO LOPEZ"	CUAJIMOLOYAS SAN MIGUEL AMATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	613,085	0	413,570	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	487,553	0	408,396	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS	SANTA MARIA HUATULCO STA.MA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	760,578	5,741	760,578	5,741	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU ERASMO CASTELLANOS QUINTO (COL. DE MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,614	0	447,640	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CAÑADA LA SANTA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	589,429	0	492,871	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	TLACOLULA DE MATAMOROS TLACOLULA DE MAT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,174	0	200,087	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE SEIS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	ANIMAS TRIJIANO ANIMAS TRIJIANO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,341,088	0	1,544,525	0	0%	0	0	OBRA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONA VICARIO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	215,478	0	107,739	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	ZAPOTITLAN DEL RIO SAN MATEO YUCUTINDOO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	872,887	0	642,424	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.I CUAUHTEMOC	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN AND CHICAH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	623,887	0	427,237	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	CUILAPAN DE GUERRERO	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	554,806	0	392,967	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	RIO SECO SANTA MARIA ZOQUITLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	819,497	0	597,346	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN J BAUT LA RAYA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	802,982	0	668,219	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS Y ADAPTACIÓN DE UN AULA A LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	SAN CRISTOBAL AMATLAN SAN JUSTIN MXT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	802,982	0	586,828	0	0%	0	0	OBRA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 207	ARROYO SUCHIL STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	995,377	7,592	995,377	7,592	100%	0	0	OBRA	3	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	NOGALTEPEC MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,441,891	0	1,164,425	0	0%	0	0	OBRA	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STO DOMINGO TONALA STO DOMINGO TONALA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	970,647	0	778,754	0	0%	0	0	OBRA	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	374,290	0	321,522	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN JUAN BAUT VALLE NAC S R A DE PESQ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	282,880	0	238,509	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESUELA PRIMARIA CESAR A. SANDINO.	CRUZ DE PLATA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	664,537	0	664,537	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO QUIATONI SAN PEDRO QUIATONI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	389,872	0	308,991	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,021,460	0	1,459,460	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	SAN JOSE LACHIGURI LACHIVIGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	409,553	0	349,261	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES.	SANTA CRUZ AMLPAS SANTA CRUZ AMLPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	216,983	0	189,539	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	STA MARIA IPALAPA STA MARIA EL RINCON	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXAXCA CAPCE	305,713	0	259,659	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	312,957	0	281,616	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	SANTIAGO HUAJOLITLAN ZAPOTE EL SMZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	333,310	0	289,170	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO , SAN JUAN CHAPULTEPEC)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	898,778	0	624,195	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE MODIFICACION DE METAS
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON.	SAN JUAN BAUT CUICATLAN S J BAUT CUICAT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	846,964	0	764,593	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SANTIAGO TETEPEC SANTA CRUZ THUIKTEL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	1,042,569	0	838,749	0	0%	0	0	OBRA	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	PORVENIR SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,038,495	0	725,742	0	0%	0	0	OBRA	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SAN PEDRO EL ALTO PTR JAZMIN EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,040,276	0	840,458	0	0%	0	0	OBRA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SILCAYOACAM SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	1,030,386	0	822,182	0	0%	0	0	OBRA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LUZ MARIA SERRADEL	SAN JERONIMO COATLAN SAN JERONIMO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	992,726	0	672,021	0	0%	0	0	OBRA	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									6
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	SANTA MARIA XADANI SAN MIGUEL DEL PUERTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,539,130	0	791,087	0	0%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	108,750	0	54,375	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	SAN JACRTO AMILPAS SAN JANTO AMILPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	482,523	0	241,262	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	ANIMAS TRUJANO ANIMAS TRUJANO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	239,734	0	119,867	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,000	0	47,500	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS.	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	47,500	0	23,750	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU ERASMO CASTELLANOS QUINTO (COL. DEL MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	0	25,750	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	CAÑADA LA SANTA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	0	25,750	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	0	21,750	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	SANTA MARIA XADANI SAN MIGUEL DEL PUERTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	83,924	0	41,962	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON.	SAN JUAN BAUT CUICATLAN SAN J BAUT CUIC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	195,547	0	97,774	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	80,396	0	40,198	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE REICIENTE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 207	ARROYO SUCHIL STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	71,250	0	35,625	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	NOGALTEPEC MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	77,250	0	38,625	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO.	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA GUADP N	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	20,212	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	ZAPOTITLAN DEL RIO SAN MATEO YUCUTINDOO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	20,212	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO SAN JUAN BA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	20,212	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	85,000	0	42,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.NI CUAUHTEMOC.	PITLA DE GUERRERO SAN AND CHICAHUAXTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	31,346	0	15,637	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	CUILAPAN DE GUERRERO	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	31,346	0	15,673	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	RIO SECO SANTA MARIA ZOQUITLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,450	0	14,725	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN J BAUT LA RAYA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	29,450	0	14,725	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO QUIATONI SAN PEDRO QUIATONI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	184,673	0	92,337	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	SANTAGO HUAJOLOTITLAN ZAPOTE SMZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	12,875	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	SAN JOSE LACHIGURI LACHIVIGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	10,875	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES.	SANTA CRUZ AMLPAS SANTA CRUZ AMLPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	8,175	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CIUDAD IXTPEC CIUDAD IXTPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	8,175	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	STA MARIA IPILAPA STA MARIA EL RINCON	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	25,750	0	12,875	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR LUZ MARIA SERRADEL	SAN JERONIMO COATLAN SN JERONIMO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	47,696	0	23,848	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPÉC)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	47,696	0	23,848	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SAN PEDRO EL ALTO PTR JAZMIN EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	60,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO APOSTOL SANTIAGO APOSTOL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	91,888	0	45,944	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	PERVENIR EL SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	60,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SANTIAGO TETEPEC SANTA CRUZ TIHUIXTEL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	60,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SILCAYOAPAM SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	60,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACIÓN.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STO DOMINGO TONALA STO DOMINGO TONALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	60,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SN CRISTOBAL AMATLAN SAN AGUSTIN MIXTEPE	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA	121,338	0	60,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTA ANA TLAPACOYAN SANTA ANA TLAPACOY	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,261	0	64,131	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO.	SAN JUAN COTZOCON PORVENIR EL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	401,690	0	401,690	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL JARQUIN	STA MARIA QUIEGOLANI STA MARIA QUIEGOLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,034,475	0	788,593	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 43	SAN JUAN COTZOCON PORVENIR EL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	1,096,880	0	1,003,015	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.L LIC. MIGUEL MENDEZ.	SAN JUAN COTZOCON PORVENIR EL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	194,059	0	194,059	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.	
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. GUADALUPE VICTORIA	STA MARIA QUIEGOLANI STA MARIA QUIEGOLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	116,361	0	86,306	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO APOSTOL SANTIAGO APOSTOL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	458,112	0	458,112	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
FASP			189,436,280		94,718,140	94,718,140	9,236,163	10%	1,257,409	0		113,952	8,300	7%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24,882,233	13,327,653	13,327,653	5,783,391	43%	0	0	OTROS	10,634	8,234	77%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: YA QUE EN UNA META ES EXAMEN/PERSONA EN LAS CUALES SE PROGRAMARON 18865 EXAMENES LOS CUALES VAN DIRIGIDOS A 5495 PERSONAS Y DE LAS CUALES NO SE ALCANZAN TODAVIA NINGUNA META, EN LA OTRA META ES PERSONAS DE LAS	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	58,925,000	44,960,321	44,960,321	0	0%	0	0	OTROS	82,624	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN LA PRIMERA SE PROGRAMARON 73516 PIEZAS DE LAS CUALES NO SE ALCANZARON NINGUNA, EN LA OTRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAR DE LAS CUALES SE PROGRAMARON 9108 NO SE ALCANZO NINGUNA	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27,685,788	6,913,800	6,913,800	1,267,169	18%	0	0	OTROS	286	51	18%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS METAS ES DIFERENTE EQUIPO PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS NINGUNA, PIEZA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 1, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, LICENCIA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS NING	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,172,473	1,261,000	1,261,000	249,320	20%	0	0	OTROS	260	9	3%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EQUIPO PROGRAMADAS 180 ALCANZADAS NINGUNA, PERSONA PROGRAMADAS 30 ALCANZADAS 9, LOTE PROGRAMADAS 38 ALCANZADAS NINGUNA, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS NINGUNA	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,456,200	260,000	260,000	0	0%	0	0	OTROS	56	0	0%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES EQUIPO PROGRAMADAS 32 ALCANZADAS NINGUNA, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, PERSONA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS NINGUNA, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS NINGUNA
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	OBRA	6	0	0%	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,272,203	5,588,393	5,588,393	0	0%	0	0	OTROS	18,147	0	0%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS EXAMEN 4304 PARA 2197 PERSONAS ALCANZADAS NINGUNA, PERSONAS PROGRAMADAS 260 ALCANZADAS NINGUNA, PIEZA PROGRAMADAS 13493 ALCANZADAS NINGUNA.
COMBATE AL NARCOTRAAFICO		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	40,142,383	18,506,973	18,506,973	1,916,495	10%	0	0	OTROS	1,924	4	0%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES PIEZA PROGRAMADAS 1004 ALCANZADAS 0, MILLAR PROGRAMADAS 587 ALCANZADAS 0, INFORME PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 25 ALCANZADAS 0, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 4, EQUIPO PROGRAMADAS 284 ALCANZADAS 0, S
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	900,000	900,000	900,000	19,788	2%	1,257,409	0	OTROS	15	2	13%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES ES DECR: EN EQUIPO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 2, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EL TOTAL ES DE \$ 1,257,409.00 DE LOS CUALES CORRESPONDEN A APORTACION FEDERAL \$ 999,055.00 Y A APORTACION
FAETA			93,379,252	40,818,117	40,818,117	40,818,117	100%	0	0		29,784	14,262	48%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS														
SERVICIOS PERSONALES														
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	48,539,606	23,723,036	23,723,036	23,723,036	100%	0	0	PERSONA	9,928	4,754	48%	04- ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR SERVICIOS PERSONALES
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	21,860	21,860	21,860	21,860	100%	0	0	PERSONA	9,928	4,754	48%	SP-90141305 ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	44,817,786	17,073,221	17,073,221	17,073,221	100%	0	0	PERSONA	9,928	4,754	48%	03 ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR GASTOS DE OPERACION
FAFEF			407,341,257	149,015,613	258,665,356	149,263,163	100%	0	0		2,627	122	5%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA														
INVERSIÓN														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SAN LUIS, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	94,500	0	94,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	88,407	53,694	88,407	53,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA SECTOR 5	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	194,173	0	194,173	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS DE LACOLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	115,177	0	115,177	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRO Y SAN MATEO PARAJE PUERTA DE VIGUERA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	217,645	0	217,645	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA SAN LUIS BELTRAN	CAMINO A SAN LUIS BELTRAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	310,783	0	310,783	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE SANTA INES, COLONIA EXHACIENDA DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,156	0	34,156	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS ANDES COLONIA MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	82,371	0	82,371	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A, PRIVADA DE SAN MARCOS DE LA COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	68,311	0	68,311	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SAN ANDRES, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	27,126	16,611	27,126	16,611	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA, COL. MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	0	52,902	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A, PRIVADA DE DALIAS, COLONIA JARDIN AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	32,324	0	32,324	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DE JUQUILA COLONIA VISTAHERRMOSA 1A SECCION AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	93,094	56,266	93,094	56,266	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				3	4	5								
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 4A. PRIVADA DE GENERO VASQUEZ, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,782	0	24,782	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	368,568	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MARGARITAS (COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	571,096	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA "BENITO JUAREZ" EN EL CERRO DEL FORTIN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,447,563	0	2,447,563	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 10 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,130,757	1,020,309	1,130,757	1,020,309	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO DEL MAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARIAN A JUQUILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA TAVEHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ABEJONES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL HIGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AYOQUEZCO DE ALDAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AYOTZINTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BRAMADEROS SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CANDELARIA YEGOLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CAPULALPAM DE MENDEZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAHUITES JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CHALCATONGO DE HIDALGO LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,150	51,150	51,150	51,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CIENEGA DE ZMATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COATECAS ALTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	264,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	256,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	248,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	280,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	280,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COSOLAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COSOLAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PORVENIR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PUNTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	GUADALUPE DE RAMIREZ SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	GUEVEA DE HUMBOLDT	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO MEJIA, TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	XITLAN DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA COMPAÑIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PALMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA VENTOSA (BAHIA LA VENTOSA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LAS DELICIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LATUVI (SANTA MARTHA LATUVI)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA BONITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA BONITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	227,700	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMAS DEL SANTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	207,900	0	207,900	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MAGDALENA APASCO, SAN ISIDRO CATANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	56,100	0	56,100	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MATIAS ROMERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MAHUATLAN, MONJAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NEJAPA DE MADERO, EL CAMARON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PLUMA HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	105,400	0	105,400	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUTLA VLLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
				3	4	5								
1	2		3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	REFORMA DE PNEDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	0	102,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	REYES ET LA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	135,300	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	RIO DE EJUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN ET LA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN ET LA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	123,750	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN LOXCHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES DINICUITI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES SOLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONNO EL ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FELIPE USLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO CAJONOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO GUICHINA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO XHUIATAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YATEE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ISIDRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO OTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CIENEGUILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,450	153,450	153,450	153,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	252,450	252,450	252,450	252,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	92,400	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	389,400	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	270,600	270,600	270,600	270,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN JUQUILA VUANOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LALANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN QUOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	68,000	0	68,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN YAE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN YAGLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN YALAHUI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS OJITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	105,600	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS REDENSON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUIS DEL RIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MATEO CAJONOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MATEO YOLOXOCHTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MELCHOR BETAZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MELCHOR BETAZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL IXCALTAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	8,250	8,250	8,250	8,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO TUALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO YAGANIZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO EL ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	128,700	0	128,700	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO EVANGELISTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO JUCHATENGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	32,175	32,175	32,175	32,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO NOPALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	132,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	0	165,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,450	153,400	153,450	153,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	247,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA YARENI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA YARENI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA LACHATAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA QUIANE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA QUIOQUITANI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA YOSONOTU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ NUNDACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	0	148,500	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	156,750	156,750	156,750	156,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	173,250	173,250	173,250	173,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	193,050	193,050	193,050	193,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	0	255,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA GERTRUDIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA INES YATZECHÉ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	128,700	128,700	128,700	128,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	0	99,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA HUATULCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA HUATULCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	184,800	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JALTIANGUIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA PETAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA TONAMECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YAHUICHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YALINA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YAVESIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YUCUJITI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ZOQUIMLAN RIO SECO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO AMOLTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	0	102,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO COMALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	0	102,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIVIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LAOLLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LLANO GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO QUIAVICUZAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TENANGO EL PORTEZUELO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	8,250	8,250	8,250	8,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XIACUI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YOSONDUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ZOOCHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ARMENTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	128,700	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO IXCATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1												11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ROAYAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO XAGACIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO YODOHNO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	0	102,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO TOMAS LACHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEMASCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TLACOLULA DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	132,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DIAZ ORDAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	41,250	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	YUVILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (EL MANATIAL)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MANANTIAL DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NOCHE BUENA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	9,900	9,900	9,900	9,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN NUM. SAN ISIDRO YOSOÑAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN TLACOATZINTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	TIERRA COLORADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUITEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA IXTEPEJI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE LA CALLE PEREZ GAZGA CON CONCRETO HIDRAULICO	TLALXITAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	221,382	0	221,382	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO "LOXICHA" (1A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	267,981	4,580	267,981	4,580	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL ACCESO SUR SOBRE SIMBOLOS PATRIOS (TRAMO:ENTRONQUE AV. UNIVERSIDAD-ENTRONQUE AEROPUERTO)	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	250,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	516,655	244,905	516,655	244,905	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LAS AMERICAS COLONIA LOMA BONITA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	30,759	52,902	30,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 10 DE MARZO, COLONIA NEZA CUBI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	135,274	0	135,274	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	181,806	112,264	181,806	112,264	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA Y PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	432,738	0	432,738	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO 1 COLONIA SOLIDARIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	38,842	0	38,842	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO 2, COLONIA SOLIDARIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	38,842	0	38,842	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES, COLONIA CONSTITUYENTES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	30,759	52,902	30,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	38,842	0	38,842	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORESLOS, COLONIA CRICOONDAS	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	30,759	52,902	30,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRES COLONIA SANTO TOMAS	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	0	52,902	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE REVOLUCION COLONIA AURORA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	177,320	105,592	177,320	105,592	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A, PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	184,666	108,548	184,666	108,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. Y 3A. PRIVADA DE ORQUIDEAS Y LA CALLE DE ORQUIDEAS, COLONIA LAS FLORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	441,213	260,711	441,213	260,711	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3ER. ANDADOR BENITO JUAREZ, COLONIA 10 DE ABRIL	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	270,547	0	270,547	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,807,986	0	2,807,986	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SALON DE ENSAYOS DE LA BANDA DE MUSICA DEL ESTADO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	432,390	134,890	432,390	134,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MODIFICADO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA GUELACE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	550,888	0	165,266	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA COMPLEMENTARIA)	SANTO TOMAS JALIEZA EL HIGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	48,218	0	48,218	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJA LOTE DEBIDO A QUE NO VIENE LOTES DE EQUIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GUADALUPE CHINDUA)	SAN FRANCISCO CHINDUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	205,495	0	205,495	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR RINCONADA BACOCHO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	258,266	0	258,266	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	79	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC DEL KM. 4+960 AL KM. 5+150	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160,000	0	160,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE EN EL ACCESO AL PUENTE LA GARITA SIRIO ATOYAC EN XOXCOTLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+050	SANTA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOHO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM 0+000 AL KM. 0+400	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SALSIPUEDES S/C SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA-POBLADO 14 VERACRUZ	STA MARIA CHIMALAPA SN FRANCISCO LA PAZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CARRTERA LA CIENEGA-ZIMATLAN 2DA ETAPA	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,403,643	0	1,403,643	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CARRTERA LA CIENEGA-ZIMATLAN 1A ETAPA	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALV	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,596,356	1,761,322	2,596,356	1,761,322	100%	0	0	METRO LINEAL	11	10	90%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTTITLAN-SAN JOSE CHILTEPEC DEL KM. 11+000 AL KM. 15+320	SN CARLOS YAUTEPEC SN JOSE CHILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	144,000	0	144,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE BANDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,573,000	0	1,267,177	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,108,039	0	1,332,809	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
EQUIPAMIENTO DE NUEVE AULAS Y UN TALLER EN CETMAR NUM. 05	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,660,550	0	1,660,550	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE COMPUTADORA EN CBTIS NUM. 091	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	42,750	0	42,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	23,750	0	23,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CBTIS. NUM. 259	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	52,948	0	52,948	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CBTA. NUM. 076	SANTA MARIA TECOMAVACA STA MARIA TECOM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	382,965	0	382,965	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	391,961	0	391,961	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO PARA CBTA. NUM. 051	SANTO DOMINGO YANHUITLAN STO DGO Y	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	35,000	0	35,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 150	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MORELOS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	14,800	0	14,800	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO PARCIAL DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	LA META CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO.- EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ACONDICIONAMIENTO DE RED ELECTRICA Y PINTURA DE EDIFICIOS EN CECATI NUM. 178	SANTA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	386,000	112,856	386,000	112,856	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	EN PROCESO
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	SANTA MARIA HILATILCO BAHIA DE STA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	589,000	0	589,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REHABILITACION DE TRES LABORATORIOS EN CBTA. NUM. 92	MAGDALENA TEQUISISTLAN MAGDALENA TEQ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	807,222	0	807,222	0	0%	0	0	OBRA	5	0	0%	LA META CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REHABILITACION DE TRES LABORATORIOS. ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A TALLER DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y REDES EXTERIORES EN CBTA. NUM. 09	SAN PEDRO COMITANCILLO SAN PEDRO COMITAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	857,500	0	772,173	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NUM. 025	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	181,900	0	181,900	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
SEGUNDA ETAPA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NUM. 124	TLACOLULA DE MATAMOROS TLACOLULA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	250,800	0	250,800	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BALL, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN CBTA NUM. 051	SANTO DOMINGO YANHUITLAN SANTO DGO Y	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	524,217	0	524,217	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTIS NUM. 123	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	477,500	3,642	477,500	3,642	100%	0	0	OBRA	1	0	28%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS Y DOS ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	1,199,361	2,000,000	1,199,361	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 026 (SAN FELIPE DEL AGUA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 183	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 205	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	167,000	0	167,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 240	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	133,500	0	133,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 248	ZMATLAN DE ALVAREZ ZMATLAN DE ALVAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	232,000	0	232,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 067	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	580,500	0	580,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 148	SANTA MARIA HUATULO BAHIA DE STA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	223,500	0	223,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 174	HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON HCA CD	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	91,600	0	91,600	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 178	SANTA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	289,000	0	289,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 195	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	325,000	0	325,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NUM. 031	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	38,800	37,814	38,800	37,814	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN CETIS NUM. 038	SANTIAGO SUCHILQUITONGO STGO SUCHILQUI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	74,700	0	74,700	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
SEGUNDA ETAPA DE LA ADAPTACION DE TALLER DE SOLDADURA A TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y AULA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS NUM. 150	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MORELOS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	143,800	43,140	143,800	43,140	100%	0	0	OBRA	2	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN CBTIS NUM. 107	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN B	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	194,800	58,440	194,800	58,440	100%	0	0	OBRA	1	1	52%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN CBTIS. NUM. 231	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	329,200	2,510	329,200	2,510	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN CECATI NUM. 068	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,580,500	0	1,486,746	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA ACATLAN DE P	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	826,406	0	826,406	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	LA META CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS. ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN ANEXO, REPARACION, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CBTA. NUM. 183	ALTO DE LAS MESAS SAN JUAN CACAHLIATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,780,261	0	1,780,261	0	0%	0	0	OBRA	4	0	0%	LA META CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 TALLER Y 1 ANEXO. ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOTEPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,484,485	0	1,484,485	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	LA META CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS. ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	SAN BARTOLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	885,092	0	885,092	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS, UN TALLER Y TRES ANEXOS EN CETMAR NUM. 05	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,853,250	0	1,534,575	0	0%	0	0	OBRA	13	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, ADAPTACION DE TALLER DE DIBUJO A TALLER DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN CBTA. NUM. 076	STA MARIA TECOMAVACA STA MA TECOMAVACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	655,050	0	655,050	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 091	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	209,450	1,597	209,450	1,597	100%	0	0	AULA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 259	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	163,352	1,246	163,352	1,246	100%	0	0	AULA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,250	38,475	128,250	38,475	100%	0	0	AULA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO SAN PEDRO COM	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,500,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL STGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,500,000	0	3,431,601	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA. NUM. 077	SAN MIGUEL EL GRANDE SAN MIGUEL EL GRAND	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	816,000	0	816,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN CBTIS. NUM. 090	LOMA BONITA LOMA BONITA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	241,500	72,450	241,500	72,450	100%	0	0	CANCHA	1	1	58%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 192	STA MARIA TLAHUITOLTEPEC STA MARIA T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	910,000	0	910,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NUM. 02	HCA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	442,700	0	442,700	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE UN EDIFICIO, RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN CECATI NUM. 174	HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	233,400	1,780	233,400	1,780	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
TERMINACION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	HCA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,500,000	0	2,884,434	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	18%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO (2A. ETAPA)	HCA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y ACABADOS DEL HOTEL - ESCUELA (4A ETAPA)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	208,594	0	208,594	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OBRA CIVIL Y ACABADOS DEL HOTEL ESCUELA (AREA DEL HOTEL Y SALON DE USOS MÚLTIPLES)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,213,095	0	1,213,095	0	0%	0	0	OBRA	1	1	70%	
RECONSTRUCCION														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	25	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									6
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LAS ETNIAS DEL KM. 0+000 AL KM.0+405	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690,000	0	690,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C (OAXACA-AEROPUERTO)-SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	STA CRUZ XOXCOTLAN SN JUAN BAUTISTA LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C(OAXACA-ISTMO)-SAN FRANCISCO LACHIGOLO DEL KM. 0 000 AL KM. 1 000	SN FRANCISCO LACHIGOLO SN FRANCISCO LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	497,500	497,500	497,500	497,500	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	STA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-SANTIAGO TAMAZOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000	STGO TAMAZOLA STGO TAMAZOLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	388,880	0	388,880	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	32	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT-ZAACHILA DEL KM. 5+000 AL KM. 6+500	VILLA DE ZAACHILA VLLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (COATZACOALCOS-MATIAS ROMERO)-GUVISIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300	STA MARIA PETEPA GUVISIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,013,670	0	1,013,670	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MANZANAL-SN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 28+000 AL KM. 31+365	SN AGUSTIN LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	221,490	0	221,490	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO SUCHIAPA-EL PARAISO-LA PAZ-LA UNION-SANTA MARIA PETAPA DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 12+200	STA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	865,876	0	865,876	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE LAS FLORES -SANTIAGO IXTAYUTLA DEL KM. 3+333 AL KM. 10+000	STGO IXTAYUTLA STGO IXTAYUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL RIO METATES-LLANO NOPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	STGO JUXTLAHUACA RIO METATES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	312,769	0	312,769	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO	TRINIDAD DE VIGUERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	117,877	0	117,877	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	206,250	206,250	2,506,250	206,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	206,250	206,250	206,250	206,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO SOSOLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	0	102,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN ATATLAHUCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ALOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL AMATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ALOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YACOCHI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRINIDAD DE VIGUERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DOLORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CUBICULOS PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	103,495	0	103,495	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RAMAL ELECTRICO)	SANTIAGO HUAUCLILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	189,123	0	189,123	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION SE MANEJA LOTE DEBIDO A QUE NO HAY LOTES DE EQUIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA PONIENTE DE AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	TLALIXTAC DE CABRERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	359,372	0	359,372	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ, TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-PUERTO ESCONDIDO KM. 126+000 AL KM. 136+000	SN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA Y -BARRANCA LARGA	EJUTLA DE CRESPO BARRANCA LARGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	151,959	0	151,959	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA LA Y -ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	71,300	0	71,300	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL LA VEGA, DEL KM. 10+700 AL KM. 14+200	SN JUAN BAUTISTA VALLE NAL RINCONADA SN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	320,000	0	320,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.(LA Y-BARRANCA LARGA)SAN VICENTE COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	SN VICENTE COATLAN SN VICENTE COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	227,547	0	227,547	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN LAGUNAS-PUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100	PUTLA VILLA DE GUERRERO SN JUAN LAGUNAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	155,000	0	155,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
EXENCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA LA Y -ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	40,250	0	40,250	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO DEL KM. 22+000 AL 24+000	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	525,956	0	525,956	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO DEL KM. 13+800 AL KM. 16+600	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,228,196	0	1,228,196	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZACHILA DEL KM. 10+500 AL KM. 9+300	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE AL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,280,324	0	4,280,324	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
MEJORAMIENTO														
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC VALDEFLORES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	207,806	0	207,806	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NEJAPA DE MADERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	749,421	0	749,421	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO SOSOLA SAN JUAN SOSOLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	346,130	0	346,130	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL CHIMALAPA SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	144,266	0	144,266	0	0%	0	0	METRO LINEAL	717	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117,813	0	117,813	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA SANTAGO NARANJOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24,581	0	24,581	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE ZAACHILA VICENTE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	499,997	0	499,997	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION. EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
CONSERVACION DE LA CARRETERA TLACOLULA-DIAZ ORDAZ-CUAJIMULOYAS-LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000	SN MIGUEL AMATLAN LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	686,488	0	686,488	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	28	0	0%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO DEL KM. 140+000 AL KM. 258+000	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	295,000	0	295,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA TRAMO PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA	SN PEDRO POCHUTLA SN PEDRO POCHUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	97,750	0	97,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA(AVENIDA FERROCARRIL, CAMINO NACIONAL, CALLE RANCHO, CALLE RASTRO, CALLE MATAMOROS, CARRETERA CRISTOBAL COLON)	TLAXIAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	778,100	0	778,100	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO (SN JUAN COPALA -GUADALUPE TILAPA)-SANTA CRUZ TILAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	STGO JUXTLAHUACA STA CRUZ TILAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	305,000	0	305,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 57 E.C.(OAXACA-IXTLAN)SN JUAN CHICOMEZCHILT-SN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM. 10+000 AL KM. 29+000	STA MARIA YAVESIA STA MARIA YAVESIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	670,000	0	670,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-IXISTLAN-AHUEHUETLAN-MAGDALENA TATALTEPEC-LIMITES ENTRE LOS ESTADOS DE OAXACA-PUEBLA KM. 0+000 AL KM. 10+000	HUAJAPAN DE LEON MAGDALENA TATALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	520,000	0	520,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	57,500	0	57,500	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO ESTRUCTURAL Y MECÁNICA DE SUELOS DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	299,000	0	299,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ACERA PEATONAL)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	683,569	0	683,569	0	0%	0	0	OBRA	1	1	70%	
PROYECTO DE INTERVENCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO DE INTERVENCION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	382,536	0	382,536	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROYECTO DE INTERVENCION DEL CLAUSTRO NORORIENTE DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE LA COMPAÑIA DE JESUS	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	181,089	0	181,089	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE SAN MATIAS JALATLACO (FACHADA PONIENTE DEL TEMPLO Y CURATO)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	92,500	0	92,500	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
RESTAURACION DE LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (INTEGRACION DEL SISTEMA ANTI AVES)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	378,586	0	378,586	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION (REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA FACHADA PRINCIPAL)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	83,297	0	83,297	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 2A ETAPA	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,323,815	0	3,323,815	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA: INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICO SANITARIAS Y ESPECIALES COMPLEMENTARIAS (TEATRO, RESTAURANTE, GALERIAS Y OFICINAS)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,100,000	0	3,100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELPE NERI (INTEGRACION DEL SISTEMA ANTI AVES)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	346,139	0	346,139	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE LA CARRETERA ACATLIMA E.C.(HUJUAPAN-IZUCAR DE MATAMOROS)TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	HUJUAPAN DE LEON ACATLIMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	70,296	0	70,296	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA HUJUAPAN-MARISCALA DEL KM. 0+000 AL KM. 65+000	MARISCALA DE JUAREZ MARISCALA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	766,837	0	766,837	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	65	0	0%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA OAXACA-XOXOCOTLAN TRAMO PUENTE 40 CENTENARIO-BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT-GLORIETA XOXOCOTLAN-DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,958,980	0	1,958,980	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 78+800 AL KM. 183+800	SN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	207,158	0	207,158	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	105	0	0%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA TEOTITLAN-HUAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	669,900	0	669,900	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	20	0	0%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA TLAXIACO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 0+000 AL KM. 81+000	STGO YOSONDUA STGO YOSONDUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,808,760	0	1,808,760	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	81	0	0%	
CONSERVACION DE LAS CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ(BACHEO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	42	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	SN PEDRO POCHUTLA BENITO JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	73,820	0	73,820	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA FINCA SAN FRANCISCO E.C.(SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO)DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	PLUMA HIDALGO SN FRANCISCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	134,330	0	134,330	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO E.C(JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE USILA)LOMA DE SANTO TOMAS-LA CHUPAROSA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	SN FELIPE JALAPA DE DIAZ CHUPAROSA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)LOMA DE CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+140	SN LUCAS QUITLAN LOMA DE CEDRO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	17	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO EL OCOTE-RANCHO NUEVO-SAN JUAN LACHAO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	SN JUAN LACHAO SN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	23,195	0	23,195	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO EL ZANATE-TEMAXCALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+000	STA MARIA TEMAXCALTEPEC STA MARIA TEMAX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13,588	0	13,588	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON-SN JOSE BUENA VISTA DEL KM 1+640 AL KM. 6+000	ELOXOCHITLAN SN JOSE BUENAVISTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE USILA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	SN FELIPE JALAPA DE DIAZ SN FELIPE JA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO MAGDALENA JALTEPEC-YUTANDUCHI DE GUERRERO DEL KM. 36+000 AL KM. 56+600	YUTANDUCHI DE GUERRERO YUTANDUCHI DE GU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	97,290	0	97,290	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	21	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO RIO GRANDE-JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	STA CATARINA JUQUILA STA CATARINA JUQ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO E.C.(SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO)DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	SN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,386	0	20,386	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN TEPONAXTLA-TERRENOS COMUNALES KM 0+000 AL KM. 9+000	SN JUAN TEPEXILLA SN JUAN TEPONAXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	47,258	0	47,258	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	9	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA ZANIZA-SAN RAMON-RIO ALGODON DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	SANTA MARIA ZANIZA SAN RAMON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	0	0%		
CONSERVACION DEL CAMINO SANTOS REYES NOPALA-TEOTEPEC-LA MATRACA DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	STA CATARINA JUQUILA LA MATRACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,684	0	15,684	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	0	0%		
CONSERVACION DEL CAMINO TEPELME VILLA DE MORELOS-LA UNION DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	TEPELME VILLA DE MORELOS LA UNION	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	37,063	0	37,063	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%		
CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	HUAJUAPAN DE LEON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	268,345	0	268,345	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%		
REHABILITACION																
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, PARAJE SANTA MARIA	TRINIDAD DE VIGUERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	193,512	0	193,512	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONSTITUCION Y MACEDONIO ALCALA, SECCION OESTE SECTOR 1	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	141,265	0	141,265	49,500	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DE LA AV. JUAREZ, TRAMO: CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC-CALLE JACOBO DALEUVELTA)1A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	4,000,000	2,374,474	4,000,000	2,374,474	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN EL FRACC. BENITO JUAREZ)1A. ETAPA)	SAN PABLO ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,934,283	584,758	2,934,283	584,758	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	29,700	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE DEL PALMAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	140,250	140,250	140,250	140,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	156,750	156,750	156,750	156,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO HUITZO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO MACULTIANGUIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO YANERI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	49,500	49,500	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LOMA LARGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	0	51,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DEL COLECTOR SARH NORTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	339,216	0	339,216	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	607	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR SAN FELIPE	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	480,327	0	480,327	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	194	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																
EQUIPAMIENTO DE UN ASERRADERO PARA LA COMERCIALIZACION DE MADERA ESTUFADA	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SECRETARIA DE ECONOMIA	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	SE EQUIPARA UN ASERRADERO CON LA ADQUISICION DE ESTUFA DE SECADO PARA MADERA	
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																
SANEAMIENTO FINANCIERO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	264,209,292	133,868,226	134,927,551	133,868,226	100%	0	0	0	ACCION	1	1	51%	OBRA SANEAMIENTO FINANCIERO, NUMERO DE BENEFICIARIOS 3,438,765 PERSONAS. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	
CONVENIOS (65 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION			284,652,488	161,619,282	162,088,182	129,683,436	80%	0	0	0	30,147	8,889	29%			
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
APORTACION FEDERAL DE APOYO AL COBAO	COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	208,850,092	122,697,002	122,697,002	108,695,757	89%	0	0	0	MAESTRO	2,200	1,905	87%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APORTACION FEDERAL DE APOYO AL COBAO	COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	37,107,804	21,008,606	21,008,606	3,074,005	15%	0	0	0	ALUMNO	24,547	3,584	15%		
APOYO FEDERAL A LA U.T.M.	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	37,657,944	17,345,926	17,345,926	17,345,926	100%	0	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%		
CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	1,036,648	567,748	1,036,648	567,748	100%	0	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			100,449,999	449,999	100,449,999	450,000	100%	0	0		14	3	21%	
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
MODERNIZACIÓN														
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO LA Y-EJUTLA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 14+500 AL KM. 20+500	SN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	50,000,000	0	50,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO, TRAMO DEL KM. 142+000 AL KM. 147+000	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	50,000,000	0	50,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
DIFUSION DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	69,328	69,328	69,328	69,328	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA Y EL PROGRAMA DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	243,671	243,671	243,671	243,672	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	137,000	137,000	137,000	137,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS			247,165,117	65,708,224	221,138,889	54,492,032	83%	615	0		1,092,361	1,067,992	98%	
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
REMODELACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO ESTATAL DE ARTE POPULAR OAXACA	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	499,999	136,343	499,999	136,343	100%	0	0	OBRA	1	0	17%	
REHABILITACIÓN														
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE 2007-2008)	ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	1,614,002	1,594,877	1,614,002	1,594,877	100%	0	0	PLANTA	975,000	975,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA
EQUIPAMIENTO														
BENES MUEBLES														
INFRAESTRUCTURA FISICA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	50,259	17,124	3,343,187	17,124	100%	0	0	INSTALACIÓN	35	14	40%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DE COMUNICACION, AUDIO Y HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTE.
PLANEACION Y ADMINISTRACION	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,752,113	1,676,965	252,412	1,676,965	100%	0	0	SERVICIO	360	178	49%	DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO PROPIO PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS SE AUTORIZO LA ADQUISICION DE UN TERRENO PARA EL ALMACEN GENERAL, ASI COMO EL AREA DE ACTIVO FIJO Y DE LA IMPRENTA DEL COLEGIO.
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES														
APOYO A LA DOCENCIA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,483,489	607,170	1,213,731	607,170	100%	0	0	CURSO	11	3	27%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EN LA DIRECCION ACADÉMICA Y QUE DESARROLLA ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION Y/O REA
ATENCION A LA DEMANDA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	76,406,062	10,422,721	121,913,998	10,422,721	100%	0	0	ALUMNO	15,607	15,607	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTE.
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	910,982	41,514	236,357	41,514	100%	0	0	CURSO	25	12	48%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION E IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION, DIPLOMADOS Y TALLERES DE ACTUALIZACION
FOMENTO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,041,251	197,254	567,567	197,254	100%	0	0	EVENTO	39	60	154%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE GREAT
FORTALECIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	5,117,822	240,266	1,351,794	240,266	100%	0	0	SUPERVISIÓN	120	73	61%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA Y LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA QUE REALIZA VISITAS DE SUPERVISION O DE ASESORIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
INFRAESTRUCTURA FISICA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,142,507	137,910	582,224	137,910	100%	0	0	INSTALACIÓN	35	14	40%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZA GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PLANEACION Y ADMINISTRACION	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,803,922	4,315,970	11,057,452	4,315,970	100%	0	0	SERVICIO	360	178	49%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION.
VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,093,961	170,503	548,398	170,503	100%	0	0	CONVENIO	6	3	50%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD.
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	6,357,710	0	6,357,710	0	0%	0	0	ALUMNO	261	261	100%	
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	OAXACA DE JUAREA OAX	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	1,411,379	1,411,379	1,411,379	1,411,379	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL RECURSO FEDERAL
OTROS GASTOS DE OPERACION														
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	9,858,534	9,858,534	9,858,534	0	0%	0	0	PERSONA	1,712	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	1,214,158	1,214,158	1,214,158	0	0%	0	0	PERSONA	10	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA	1,489,482	1,489,482	1,489,482	1,345,982	90%	0	0	PROYECTO	180	176	98%	-APOYO, SEGUIMIENTO, ASESORIAS PARA LA RECUPERACION Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA PROPIA DE COMUNIDADES Y MUNICIPIOS, ESTIMULANDO EN PRIMER TERMINO LA PARTICIPACION LOCAL Y PROMOVENDO LAS INICIATIVAS QUE RESULTEN DE ESA PARTICIPACION. - APOYAR LA CREA CI
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA	861,575	680,937	680,937	680,937	100%	0	0	PROYECTO	50	33	66%	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS APOYANDO PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL E INSTITUCIONALES DE APOYO A LA CREACION Y RECREACION CULTURAL INDIGENA, QUE FORTALEZCAN SUS SISTEMAS D EORGANIZACION, COMPOSI
PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA	324,500	324,500	324,500	324,500	100%	0	0	BECA	372	216	58%	PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL DEL PAIS. COMBINANDO LOS ESFUERZOS Y RECURSOS QUE EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL Y LA COMUNIDAD ARTISTICA DEDICAN A ESTIMULAR LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL DE CALIDAD
APOYO A LA DOCENCIA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,377,355	599,072	688,677	599,072	100%	0	0	CURSO	11	3	27%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y/O PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS.
ATENCION A LA DEMANDA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,046,796	488,618	7,803,054	488,618	100%	0	0	ALUMNO	15,607	15,607	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA META CORRESPONDE A LOS GASTOS EN SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA IMPARTICION DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD.
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	270,252	136,428	151,131	136,428	100%	0	0	CURSO	25	12	48%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN LOS QUE PARTICIPA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITO AL CECYTEO.
EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,443,920	675,406	1,218,634	675,406	100%	0	0	EVALUACION	110	48	44%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS VISITAS DE EVALUACION ACADEMICA, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, ASI COMO POR CONCEPTO DE LOS DICTAMENES A ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION CONTABLE GENERADA
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,149,154	2,835,709	2,301,144	2,835,709	100%	0	0	EVENTO	39	60	154%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ASI COMO AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FOMENTAR EL HABITO POR LA LECTURA Y EL CU
FORTALECIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,613,350	333,424	818,382	333,424	100%	0	0	SUPERVISION	120	73	61%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA.
INFRAESTRUCTURA FISICA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,600,940	454,094	1,550,600	454,094	100%	0	0	INSTALACION	35	14	40%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS VISITAS DE SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLAN
PLANEACION Y ADMINISTRACION	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	14,962,203	7,936,978	11,135,466	7,936,978	100%	0	0	SERVICIO	360	178	49%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BASICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN A LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,422,342	759,333	919,561	759,333	100%	0	0	CONVENIO	6	3	50%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4,414,614	2,413,989	4,414,614	2,413,989	100%	0	0	ALUMNO	261	261	100%	EL PROYECTO DE UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC SE SUBDIVIDE EN SERVICIOS PERSONALES Y OTROS GASTOS DE OPERACION, SIENDO UN SOLO PROYECTO.
SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACION	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	4,533,071	2,144,109	2,144,109	2,144,109	100%	0	0	ALUMNO	415	415	100%	
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PLAZAS COMUNITARIAS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	5,011,020	1,142,000	2,209,340	1,142,000	100%	0	0	PERSONA	8,276	4,415	53%	02RXI- ALFABETIZACION PARA ADULTOS PLAZAS COMUNITARIAS
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	22,041,044	5,086,898	11,223,189	5,086,898	100%	0	0	PERSONA	30,120	15,187	50%	01RXI- ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS ACADEMICOS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	4,514,512	816,509	2,120,340	816,509	100%	320	0	PERSONA	1,455	434	30%	03RXI- ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS ACADEMICOS
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS OPERATIVOS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	826,208	55,767	402,483	55,767	100%	22	0	PERSONA	935	413	44%	04RXI- ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS OPERATIVOS
ALFABETIZACION PARA LOS ADULTOS ATENCION A LA DEMANDA	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION DE LOS ADULTOS	10,213,549	337,410	2,566,471	337,410	100%	273	0	PERSONA	2,304	933	40%	05RXI- ALFABETIZACION PARA ADULTOS ATENCION A LA DEMANDA
BECAS ACADEMICAS 2008	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,590	1,590	1,590	1,590	100%	0	0	BECARIO	3	3	100%	
BECAS DEPORTE ADAPTADO 2008	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	BECARIO	1	1	100%	
BECAS ECONOMICAS 2008	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	BECARIO	28	28	100%	
CENTROS DE ALTA COMPETENCIA	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	112	112	100%	
CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,716,201	1,379,994	1,379,994	1,379,994	100%	0	0	BENEFICIARIO	37,552	37,552	100%	
ENTRENADORES CUBANOS	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	49,456	49,456	49,456	49,456	100%	0	0	BENEFICIARIO	72	72	100%	
TALENTOS DEPORTIVO	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	126,624	126,624	126,624	126,624	100%	0	0	BENEFICIARIO	325	325	100%	
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	OAXACA DE JUAREZ OAX	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	475,135	475,135	475,135	475,135	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE GASTOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ICAPET CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	OAXACA DE JUAREZ OAX	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	2,374,391	2,374,391	2,374,391	2,374,391	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL ICAPET CORRESPONDIENTE A RECURSOS FEDERALES
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	OAXACA DE JUAREZ OAX	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	57,040	57,040	57,040	57,040	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE COMPRA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	OAXACA DE JUAREZ OAX	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA	385,243	385,243	385,243	385,243	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE ADEUDOS DEL EJERCICIO 2007
20-OAXACA RECURSO 2007														
SUBSIDIOS (841 REGISTROS)														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION			1,104,344,222	801,363,012	955,518,661	655,227,860	82%	47,025	0		5,862,385	4,686,761	80%	
PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SN LUCAS CAMOTLAN)-SNATIAGO QUIAVICUZAS DEL KM. 0 000 AL KM. 22 788	SN CARLOS YAUTEPEC STGO QUIAVICUZAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,118,825	3,118,825	3,118,825	3,118,825	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUI TEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 7 500	SN LUCAS CAMOTLAN STA MARGARITA HUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,326,516	1,326,516	1,326,516	1,326,516	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO KM. 4 400 E.C (IXCUINTEPEC-SN LUCAS CAMOTLAN)-SN PEDRO CHIMALTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM 11 500	SN JUAN MAZATLAN SN PEDRO CHIMALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	866,502	866,502	866,502	866,502	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 3 500	SN JUAN PETLAPA SN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,159,999	3,159,999	3,159,999	3,159,999	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 18 402.08	SN JUAN PETLAPA STA MARIA LOVANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,570,202	1,570,202	1,570,202	1,570,202	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 21 500 SUB KM 6 000 AL KM. 9 000	SN JUAN PETLAPA ARROYO BLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	738,017	738,017	738,017	738,017	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO: DEL KM. 0 000 AL KM. 21 500 SUB KM. 9000 AL KM. 12500	SN JUAN PETLAPA ARROYO BLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,746,814	2,746,814	2,746,814	2,746,814	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOVA-HONDURA LUCERO DEL KM 0 000 AL KM. 15 000	SN JUAN COMALTEPEC HONDURA LUCERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,737,659	3,737,659	3,737,659	3,737,659	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 13 000	TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO DURAZNAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,395,935	1,395,935	1,395,935	1,395,935	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SN MIGUEL DEL VALLE TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 24 000	VILLA DIAZ ORDAZ SN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	992,645	992,645	992,645	992,645	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 8 018	SN FELIPE USLA SN ANTONIO DEL BARRIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,789,011	2,789,011	2,789,011	2,789,011	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI DEL KM 0 000 AL KM. 21 850 SUB KM 15340 AL KM. 17500	STGO CAMOTLAN SN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,178,651	1,178,651	1,178,651	1,178,651	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SN MATEO EXODO-CRISTO REY LA SELVA DEL KM. 0 000 AL KM. 3 440	STGO CAMOTLAN STGO CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,190,106	2,190,106	2,190,106	2,190,106	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SN PEDRO CHAYUCO-UNION DE LOS ANGELES TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 27 000	STGO JUXTLAHUACA UNION DE LOS ANGELES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,845,275	2,845,275	2,845,275	2,845,275	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL STGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI DEL KM. 0 000 AL KM. 21 850	SN MIGUEL REAGUI SN LUCAS CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	639,804	639,804	639,804	639,804	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SN ISIDRO TRES ARROYOS DEL KM. 0 000 AL KM. 30 000	SN JUAN COMALTEPEC SN JUAN LEALAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,506,059	2,506,059	2,506,059	2,506,059	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUOVO SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM. 0 000 AL KM. 124 000 SUB KM. 997000 AL KM. 103600	JUCHITAN DE ZARAGOZA SN ANTONIO CHI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,445,370	1,445,337	1,445,370	1,445,337	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUOVO SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM. 0 000 AL KM. 124 000 SUB KM 96 400 AL KM. 99 700	STA MARIA CHIMALAPA NUEVO SN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,259,161	2,259,161	2,259,161	2,259,161	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SN PEDRO OCOTEPEC-RANCHO EL POLVO-UNION Y PROGRESO TRAMO KM 0000 AL KM. 7300 SUB KM 2700 AL KM. 7300	SN PEDRO OCOTEPEC EL POLVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,903,223	2,903,223	2,903,223	2,903,223	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO STA MARIA TEMAXCALTEPEC-STGO YAITEPEC DEL KM 0000 AL KM. 13000	STA MARIA TEMAXCALTEPEC STA MARIA T	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,472,070	992,369	1,472,070	992,369	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	90%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO FRIO S/CAMINO SNANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUOVO SN JUAN CHIMALAPA LA LIBERTAD UBICADO EN EL KM. 92 699.71	NUEVO SN JUAN NUEVO SN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,606,285	1,606,285	1,606,285	1,606,285	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO KM. 30 000 E.C(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ MIXTEPEC-SN MIGUEL MIXTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 19 000	SN MIGUEL MIXTEPEC SN MIGUEL MIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,861,604	4,861,604	4,861,604	4,861,604	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO TLACHOCHAHUAYA MACULXOCHIT	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,496,498	1,496,498	1,496,498	1,496,498	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION														
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CABALLO BLANCO- CUATRO PALOS. TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 5360 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 1000 AL 5360/CUATRO PALOS CERRO GUADALUPE/TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	CUATRO PALOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,502,708	1,502,708	1,502,708	1,502,708	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MOD. Y AMPL. DEL CAM. STA CATARINA MECHOACAN-SN AGUSTIN CHAYUCO DEL KM. 0000 AL KM. 8780 SUB KM 0000 AL KM. 2500	SN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,981,847	2,486,232	2,981,847	2,486,232	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	88%	
MOD Y AMPL. DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR- E. ZAPATA-EL PARAISO-NUOVO MORELOS VER. TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 43000 SUB DEL 21 AL 24350	SN JUAN COZCOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,938,902	3,938,902	3,938,902	3,938,902	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO KM. 167.0 E.C(PTO ESCONDIDO-POCHUTLA)-VALDEFLORES-COLOTEPEC-SN BARTOLOME LOXICHA DEL KM. 0 000 AL KM. 63 500	SN AGUSTIN LOXICHA SN AGUSTIN LO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,377,317	1,377,317	1,377,317	1,377,317	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO KM. 65 000 E.C(HUAJAPAN -TEHUACAN)-TRINIDAD HUAXTEPEC-ACAZAPAPAN-JOLIXTLA-COSOLTEPEC-TULTITLAN DE GUADALCAZAR-SN MIGUEL IXTAPAN DEL KM. 0 000 AL KM. 40	SN MIGUEL IXTAPAN SN PEDRO Y SN PABLO TE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,869,799	3,869,799	3,869,799	3,869,799	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO SN PABLO TUALTEPEC-STA CATARINA TICUA TRAMO DEL KM. 13317 AL KM. 0000	SN PABLO TUALTEPEC SN PABLO TUALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,908,229	2,908,229	2,908,229	2,908,229	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO SN PEDRO TOPILTEPEC YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ-SN PEDRO TIDAA-SN JUAN DIUXI TRAMO KM 0000 AL KM. 23000	SN JUAN DIUXI SN JUAN DIUXI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,325,710	2,325,710	2,325,710	2,325,710	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MOD Y AMPL. DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COYCOYAN DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM 0000 AL KM 43000	COYCOYAN DE LAS FLORES COYCOYAN D	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,139,792	5,139,792	5,139,792	5,139,792	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
MODER. Y AMPL. DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0 000 AL KM. 26 000 SUB KM 20 000 AL KM. 17 000	SANTA MARIA LACHIXIO STA MARIA LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,142,513	1,142,513	1,142,513	1,142,513	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODER. Y AMPL. DEL CAMINO SN PEDR TEUTILA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM. 0 000 AL KM. 43 000	SN PEDRO TEUTILA SN PEDRO TEUTILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	65,337	65,337	65,337	65,337	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MODER. Y AMPL. DEL CAMINO SN PEDRO TEUTILA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0 000 AL KM. 43 000	SN PEDRO TEUTILA SN PEDRO TEUTILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	65,337	65,337	65,337	65,337	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO E.C.(YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SN JUAN NÚMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA DEL KM. 0 000 AL KM. 80 000	SN JUAN NÚMI SN JUAN NÚMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,242,701	5,242,701	5,242,701	5,242,701	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO EL MEZQUITE-SANTA MARIA CHIMALAPA, TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 55 000	STA MARIA CHIMALAPA STA MARIA CHIMALAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,811,071	11,811,071	11,811,071	11,811,071	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0 000 AL KM. 26 000SUB KM 17 000 AL KM 14 000	STA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,917,607	2,917,607	2,917,607	2,917,607	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO KM. 55 000 E.C.(XTLAN-ZOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SN JUAN TABAA-SN CRISTOBAL LACHIROAG DEL KM. 0 000 AL KM. 40 300	SN ANDRES SOLAGA SN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,053,598	4,053,598	4,053,598	4,053,598	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO KM. 79 100 E.C.(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 112 000	STA CRUZ ZENZONTEPEC STA CRUZ ZENZO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,073,446	3,073,446	3,073,446	3,073,446	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO RIO OCOTEPEC -NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUITI-STGO NUYO-SN PEDRO YOSOTATO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 42 000	STGO NUYO LOMA BONITA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,830,923	2,830,923	2,830,923	2,830,923	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO SN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 42 000 SUB KM 24 400 AL KM. 27 800	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,351,331	6,351,331	6,351,331	6,351,331	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN BALTAZAR GUELAVILA TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 7 000	SN DIONISIO OCOTEPEC SN BALTAZAR G	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,029,906	9,029,906	9,029,906	9,029,906	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO-LLANO NOPAL-RIO METATES-RASTROJO-SAN JUAN COPALA DEL KM. 0 000 AL KM 35 000	SANTIAGO JUXTLAHUACA SN JUAN COPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	683,911	683,911	683,911	683,911	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (OAXACA-TUXTEPEC)-SN PABLO MACULTIANGUIS-STGO COMALTEPEC-SN PEDRO YOLOX-SN JUAN QUIOTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 42 000	SN JUAN QUIOTEPEC SN JUAN QUIOT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,927,810	6,927,810	6,927,810	6,927,810	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ DEL KM. 0 000 AL KM. 43 000SUB KM 24 350 AL KM 28 050	SN JUAN COTZOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,833,445	1,833,441	1,833,445	1,833,441	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SN IDEFONSO AMATLAN-SN CRISTOBAL AMATLAN-SN JUAN MIXTEPEC-SN PEDRO MIXTEPEC DEL KM 0 000 AL KM. 48 000	SN PEDRO MIXTEPEC SN PEDRO MIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,684,771	2,684,771	2,684,771	2,684,771	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SN PEDRO NEXICO-NUEVO ZOQUIAPAN,TRAMO: DEL KM. 0 000 AL KM. 16 000 SUB KM. 1500 AL KM. 5300	NUEVO ZOQUIAPAN NUEVO ZOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,677,729	2,677,729	2,677,729	2,677,729	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125 000 E.C (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAZ SALINAS-SN PEDRO QUIATONI DEL KM 0 000 AL KM. 23 000	SN PEDRO QUIATONI SN PEDRO QUIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	915,906	915,906	915,906	915,906	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO DEL KM. 0 000 AL KM 9 000	SN JUAN LACHAO SN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,856,081	1,856,081	1,856,081	1,856,081	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTLAYUTLA DEL KM. 0 000 AL KM. 64 376	STGO IXTLAYUTLA STGO IXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	10,171,277	10,171,277	10,171,277	10,171,277	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SN MIGUEL EL GRANDE TLAXIACO DEL KM. 0 000 AL KM. 42 000 SUB KM 22000 AL KM. 24400	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,042,542	1,042,542	1,042,542	1,042,542	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTA REYES TEPEJILLO-SN JUAN MIXTEPEC-SN MARTIN YUNYOSO KM. 105 400 E.C (YUCUDAA-PINOTEPA NAL.	SN MARTIN YUNYOSO SN MARTIN YUNYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,506,115	5,506,115	5,506,115	5,506,115	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
MODR. Y AMPL. DEL CAM. CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO DEL KM 0000 AL KM. 23000 SUB KM. 9000 AL KM. 13000	CONCEPCION PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,788,629	3,788,629	3,788,629	3,788,629	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODRNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA TRAMO: DEL KM. 0 000 AL KM. 35 000	SN JUAN BAUTISTA VALLE NAL ARROYO TOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,209,818	3,209,818	3,209,818	3,209,818	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (FAPRACC)														
REHABILITACIÓN														
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	61,520	61,520	61,520	56,340	92%	0	0	PRODUCTOR	42,668	42,668	100%	LA UNIDAD DE MEDDA ES: PRODUCTOR. EL IMPORTE TOTAL ANUAL CORRESPONDE A MONTO REFRENDADO POR FINANZAS EN MINUTA DE \$ 61,520.82 Y SE HA EJERCIDO UN IMPORTE DE \$ 56,340.50. EL PROGRAMADO ANUAL DEL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL TOTAL DE LA OBRA.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)														
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
PROYECTO DE APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	5,338,194	5,338,194	5,338,194	8,476	0%	14,766	0	ALUMNO	415	415	100%	EL MONTO EJERCIDO FUE DESTNADO PARA LOS LABORATORIOS DE AMBOS CAMPUS, POR LO QUE SE BENEFICIARON EN TOTAL DE LOS ALUMNOS PROYECTADOS.
PROYECTO PROMEP 2007	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	40,151	40,151	40,151	40,151	100%	0	0	MAESTRO	5	5	100%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
BECAS PROMEP PARA LA UTM	HUAJUAPAN DE LEÓN	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,699,344	0	0	0	0%	0	0	BECA	20	0	0%	
PROMEP	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,991,701	1,991,701	1,991,701	186,253	9%	0	0	INVESTIGACIÓN	8	3	38%	REMANENTE DE 2007
PROMEP	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,546,246	1,546,246	1,546,246	941,038	61%	0	0	INVESTIGACIÓN	10	7	70%	SE CAMBARON LOS MONTO, HUBO UN ERROR EN LA PRIMERA CAPTURA. ESTE RECURSO ES PARA EL FINANCIAMIENTO INTERNO DE LOS PROYECTOS QUE LOS PROFESORES INVESTIGADORES, RESPECTO A LOS AVNCES, SE REALIZAN EN CONJUNTO, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE JEC
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2007	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,687,792	2,687,792	2,687,792	752,000	28%	0	0	MAESTRO	22	6	27%	
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES)														
APOYO FEDERAL A LA UNIVERSIDAD DEL MAR (ADEFAS 2006)	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	159,265	159,265	159,265	159,265	100%	0	0	ALUMNO	1,131	1,131	100%	RECURSO ASIGNADO EN EL 2006 PERO QUE FUE MINISTRADO EN EL 2007 Y SE GASTO EN 2008.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES														
FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,573,020	2,573,020	2,573,020	1,800,000	70%	1,102	0	MUNICIPIO	13	0	0%	PENDIENTE COMISIONES POR BONIFICAR POR EL BANCO
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	33	0	ACCION	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES														
SERVICIOS PERSONALES	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	137,912	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	69	69	100%	EL MONTO CORRESPONDE AL SALDO DEL REFRENDO
OTROS GASTOS DE OPERACION														
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	77,072,313	58,441,948	58,441,948	58,441,948	100%	14,014	0	FAMILIA	229,156	229,156	100%	SE REFLEJAN EN ESTE FOLIO EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2007.
PROGRAMAS DE ATENCION A INFANCIA Y ADOLESCENCIA														
APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA LA TEMPORADA INVERNAL Y REEQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION	OAXACA DE JUAREZ	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	2,010,830	2,010,830	2,010,830	2,010,830	100%	0	0	PERSONA	55,191	55,165	100%	ESTE RECURSO ES REFRENDO DEL EJERCICIO 2007, PARA LOS PROGRAMAS: APOYO EXTRAORDINARIO PARA LA TEMPORADA INVERNAL Y APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL REEQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION, LOS CUALES SE RIGEN BAJO SUS PROPIOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL S
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA														
INVERSION														
OBRA PÚBLICA														
MEJORAMIENTO														
APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	353,789	353,782	353,789	353,782	100%	0	0	EQUIPO	23	23	100%	EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO BIENE LA OPCION DE APERTURA Y EN UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJA EQUIPO DEBIDO A QUE NO BIENE LEQUI
CURSOS Y TALLERES (CAPTACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	92,339	92,339	92,339	92,339	100%	0	0	CURSO	9	9	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJO MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE CURSOS
EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,500	105,000	108,500	105,000	100%	0	0	EVENTO	7	7	100%	
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	201,871	201,871	201,871	201,871	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO EQUIPO DEBIDO AGUE NO SE ENCUENTRA LEQUI
GASTOS DE ADMINISTRACION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	9	9	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE GASTOS
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,350	213,350	213,350	213,350	100%	0	0	MTA	50,200	50,200	100%	DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE MONITOREO SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE (AMPLIATORIO)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	322,941	322,941	322,941	322,941	100%	0	0	METROS	75,000	75,000	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO METROS POR QUE NO VIENE LA OPCION DE MTRA. Y SE MANEJA COMO MEJORAMIENTO POR QUE NO VIENE MONITOREO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE OPERATIVOS SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO (AMPLIATORIO)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	206,000	206,000	206,000	206,000	100%	0	0	EVENTO	20	20	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE EVENTOS
PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,500	183,500	183,500	183,500	100%	0	0	ACCION	9	9	100%	SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE PRODUCCION
PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	424,890	423,267	424,890	423,267	100%	0	0	OBRA	45	45	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO AGUE NO VIENE LA OPCION DE PROTECCION
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES HIPOCLORADORES DE CALCIO AL 65 %	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,558	0	2,558	0	0%	0	0	OTROS	25,581	25,581	100%	CONSIDERADO DENTRO DEL DESTINO DE GASTO EL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO CONTEMPLA SUMINISTRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORO Y GAS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	56,767	0	56,767	0	0%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADOR	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	237,850	233,289	237,850	233,289	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE SUMINISTRO SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS														
CONSTRUCCION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	BRISAS DE ZICATELA SANTA MARIA COLOTEPEC	CEA	2,052,173	2,029,246	2,052,173	2,029,246	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CRUCE DEL RIO SALADO	OAXACA DE JUAREZ	CEA	483,984	477,226	483,984	477,226	100%	0	0	METROS LINEALES	127	127	100%	
CONSTRUCCION DE LA DESCARGA COLONIA GOMEZ SANDOVAL	OAXACA DE JUAREZ	CEA	599,771	594,549	599,771	594,549	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CEA	2,292,565	2,271,789	2,292,565	2,271,789	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRAC. BENITO JUAREZ)	SAN PABLO ET LA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,795,652	1,781,894	1,795,652	1,781,894	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA (EL)	SANTA MARIA HUATILCO	CEA	520,852	372,378	520,852	348,410	94%	0	0	PLANTA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTAGO MATATLAN	CEA	661,082	342,868	661,082	342,868	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	SANTA MARIA XADANI	CEA	602,173	586,521	602,173	586,521	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,436,521	1,397,702	1,436,521	1,397,702	100%	0	0	METROS	1,286	1,286	100%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR ROSARIO SUR	OAXACA DE JUAREZ	CEA	708,561	702,038	708,561	702,038	100%	0	0	METROS	664	664	100%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CEA	4,055,277	4,022,170	4,055,277	4,022,170	100%	0	0	METROS	3,851	3,851	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 3 DE MAYO)	SANTA CATARINA JUQUILA	CEA	1,101,509	1,091,771	1,101,509	1,091,771	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE AMPLIACION	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ	CEA	4,040,388	3,945,760	4,040,388	3,945,211	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CIUDAD IXTEPEC	CEA	167,721	156,023	167,721	156,023	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	CEA	79,551	74,301	79,551	74,301	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA	CEA	254,690	244,634	254,690	244,634	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATILCO	CEA	273,853	264,250	273,853	264,250	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	PUERTO ESCONDDO SAN PEDRO MICTEPEC	CEA	274,095	261,215	274,095	261,215	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	EL ESPINAL	CEA	140,728	130,789	140,728	130,789	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN DIONISIO DEL MAR	CEA	659,364	653,829	659,364	653,829	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	CEA	140,130	135,942	140,130	135,942	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SALINA CRUZ	CEA	731,069	617,857	731,069	617,857	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO VILLA DE MITLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	237,270	194,328	237,270	194,328	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO JAMILTEPEC	CEA	226,710	218,104	226,710	218,104	100%	0	0	METROS	1,798	1,798	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CEA	229,801	217,331	229,801	217,331	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CEA	170,923	163,111	170,923	163,111	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTOS REYES NOPALA	CEA	1,026,086	1,015,021	1,026,086	1,015,021	100%	0	0	METRO LINEAL	1,012	1,012	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA ORIENTE DE AGUA POTABLE 2A	TLALIXTAC DE CABRERA	CEA	902,956	895,023	902,956	895,023	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTAGO MATATLAN	CEA	109,839	99,756	109,839	99,756	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO														
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRO PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES	COBERTURA ESTATAL	CEA	878,500	875,000	878,500	875,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE ADQUISICION
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CD DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,000,000	993,114	1,000,000	993,114	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE PUSO MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE LA OPCION DE ESTUDIO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 1 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	900,934	833,085	900,934	833,085	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 BIS AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 2 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,093,696	992,793	1,093,696	992,793	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 22 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 3 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,494,483	1,343,509	1,494,483	1,343,509	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 23 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 18 AEROPUERTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	2,497,255	2,429,497	2,497,255	2,429,497	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE OCUPO MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE REPOSICION
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 27 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 5 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	706,886	683,639	706,886	683,639	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 28 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 4 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	909,069	877,986	909,069	877,986	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CEA	1,128,695	1,119,267	1,128,695	1,119,267	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN SEBASTIAN TUTLA	CEA	406,005	284,902	406,005	284,902	100%	0	0	PLANTA	1	1	95%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	SANTA MARIA HUALTILCO	CEA	104,631	97,123	104,631	97,123	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS NPARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CEA	1,539,130	1,523,128	1,539,130	1,523,128	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	442,428	141,649	442,428	141,649	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO LOS O	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	127,460	150,000	127,460	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO SOSOLA EL PARIAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	265,104	210,647	265,104	210,647	100%	0	0	METRO LINEAL	623	623	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION IXTALTEPEC DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,252,465	1,137,730	1,252,465	1,137,730	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN DIONISIO OCOTEPEC DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,227,500	2,225,082	2,227,500	2,225,082	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PEDRO JICAYAN MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	880,096	879,031	880,096	879,031	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA ALOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,799,999	1,355,695	1,799,999	1,355,695	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SILCAYOPAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,094,577	2,119,571	3,094,557	2,119,571	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTAGO LACHIGURI GUIGOVELAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,804	82,411	183,804	82,411	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3A ETAPA	SAN LAZARO ETLA SAN LAZARO REYES ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,316	88,379	108,316	88,379	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COSOLTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	112,894	66,988	112,894	66,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OBERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	86,457	38,423	86,457	38,423	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	TEOTONCO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	148,497	150,000	148,497	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OJO DE AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	489,836	473,442	489,836	473,442	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCION IXTALTEPEC CHIVELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	346,823	284,440	346,823	284,440	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO PALOMARES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,659,489	1,474,459	1,659,489	1,474,459	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLUMA HIDALGO SAN JOSE PALO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	192,000	124,815	192,000	124,815	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	532,607	226,596	532,607	226,596	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONINO MONTE VERDE MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	635,090	380,359	635,090	380,359	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO MONTE VERDE GUADALUPE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	387,040	300,598	387,040	300,598	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC TIERRA NEGRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	102,906	70,622	102,906	70,622	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO ARMENIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	170,651	88,967	170,651	88,967	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO EL OCOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	202,633	98,968	202,633	98,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRIT 08 SAN ISIDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,336	119,373	129,336	119,373	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LORENZO CACAOTEPEC SANTIAGO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	261,993	258,650	261,993	258,650	100%	0	0	METRO LINEAL	2,967	2,967	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN AMADO NERVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	371,682	272,904	371,682	272,904	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN ARROYO CARACOL IDEAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	763,250	761,603	763,250	761,603	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN LOMA DE CEDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173,170	122,396	173,170	122,396	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN NUEVO YUCATAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,501	192,948	196,501	192,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARTIN ITUNYOSO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367,000	366,394	367,000	366,394	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PABLO CUATRO VENADOS LLANO MANTECA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,933	109,444	150,933	109,444	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO CERRO DE LAS NUBES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,016,762	1,015,420	1,016,762	1,015,420	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO HUAMELULA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	855,673	603,912	855,673	603,912	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLOTL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,175	211,019	213,175	211,019	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ TAYATA LA ESTANCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,050	183,328	186,050	183,328	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN AGUSTIN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	190,753	210,000	190,753	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHIMALAPA SAN FRANCISCOLAPAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	933,957	785,456	933,957	785,456	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC SAN JOSE EL QUEQUE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	444,000	414,535	444,000	414,535	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO BAJOS DE COYULA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	197,490	98,976	197,490	98,976	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA SOLA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	288,745	252,206	288,745	252,206	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANZA ATOTONILCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	62,465	61,114	62,465	61,114	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIJA ZANZA TIERRA COLORADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	610,654	258,384	610,654	258,384	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI LLANO COYUL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	334,126	271,071	334,126	271,071	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI PEÑA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	287,669	500,000	287,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTAGO XANCA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,487,873	2,189,437	2,487,873	2,189,437	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTAGO XANCA SAN FELIPE LACHILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,263,487	1,994,857	2,263,487	1,994,857	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTAGO YAEO ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,169,673	877,886	1,169,673	877,886	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA BRECHA LAZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALA SAN SEBASTIAN DEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,680,000	1,671,403	1,680,000	1,671,403	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALTEPEC VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555,658	553,858	555,658	553,858	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	389,750	296,911	389,750	296,911	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN JUAN QUOTEPEC MANIUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	264,060	98,172	264,060	98,172	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA CRUZ VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	263,734	200,037	263,734	200,037	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN DIONISIO OCOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	945,686	945,686	945,686	945,686	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN MIGUEL MIXTEPEC SAN SIDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	594,812	594,812	594,812	594,812	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 55 MTS.)	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO PUJA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	62,759	55,413	62,759	55,413	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC PEÑAS NEGRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	217,413	217,308	217,413	217,308	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	CHALCATONGO DE HIDALGO SANTA CATARINA YU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	710,968	320,125	710,968	320,125	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JOSE LACHIGURI LACHIVIGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	2,492,946	2,500,000	2,492,946	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN MATEO RIO HONDO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	364,591	106,218	364,591	106,218	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN MIGUEL CHICAHUA CERRO PRIETO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	922,734	684,248	922,734	684,248	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTA MARIA IPALAPA EL RINCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	135,887	127,287	135,887	127,287	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO XCUINTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	710,363	363,545	710,363	363,545	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO JAMILTEPEC SAN JOSE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	284,398	211,112	284,398	211,112	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDIRHE CAÑADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	354,821	353,710	354,821	353,710	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN LUCAS QUAVINI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,163,294	913,397	1,163,294	913,397	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN PABLO VILLA MDE MITLA SAN JOSE DEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	102,755	32,338	102,755	32,338	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SANTA MARIA JACATEPEC EJIDO ALBERTO VELE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	243,734	250,000	243,734	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC SAN JUAN GUVI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,283,278	1,092,682	1,283,278	1,092,682	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN MIGUEL ALBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	560,000	466,741	560,000	466,741	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CRUZ MIXTEPEC TRAPICHE SANTA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	612,500	597,050	612,500	597,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA COYOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,273,498	1,273,498	1,273,498	1,273,498	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOITLAN POZA VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300,409	299,897	300,409	299,897	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN LA BOQUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	486,906	153,261	486,906	153,261	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO ASTATA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	316,606	315,098	316,606	315,098	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SILCAYOAPAM SAN ANDRES MONTAÑA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	440,676	317,522	440,676	317,522	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOMA TLACUACHE)	SANTA MARIA ZANZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	82,383	19,050	82,383	19,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	111,954	72,011	111,954	72,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO EL PORVENIR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	850,425	849,340	850,425	849,340	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	SILCAYOAPAM SAN JUAN TRUJANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	614,201	613,619	614,201	613,619	100%	0	0	METRO LINEAL	4,106	4,106	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43,420	43,153	43,420	43,153	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SANTA MARIA CORTUO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224,344	55,972	224,344	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC ARROYO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	434,700	434,000	434,700	434,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA TLACOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	179,324	153,963	179,324	153,963	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NUEVO ZOQUIAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	648,615	401,384	648,615	401,384	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REYES ETLA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,979	301,669	700,979	301,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126,896	53,438	126,896	53,438	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO SANTA MA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	326,959	314,859	326,959	314,859	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BARTOLO YAUTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE LACHIGURI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,162,000	4,161,903	4,162,000	4,161,903	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN GUICHICOVI SAN ANTONIO BARRIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	628,587	416,167	628,587	416,167	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN QUOTEPEC DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,931	354,410	355,931	354,410	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN LA ESPERANZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232,045	0	232,045	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN VICENTE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	268,230	200,397	268,230	200,397	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL AMATLAN CUAJILOMOYAS SAN ANTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	181,812	155,552	181,812	155,552	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA PETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,121	122,651	233,121	122,651	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO APOSTOL MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	887,132	629,265	887,132	629,265	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA LUNA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	161,433	35,315	161,433	35,315	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA PLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,469	38,437	104,469	38,437	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC SANTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,465	486,957	490,465	486,957	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN ANTONIO PERAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	455,000	85,568	455,000	85,568	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA IPALAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	441,533	208,769	441,533	208,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA NATIVITAS SAN PEDRO BUENAV	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492,453	378,323	492,453	378,323	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376,308	0	376,308	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CHAZUMBA TRINIDAD HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	419,272	420,000	419,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA UNION DE CARDENAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215,980	215,505	215,980	215,505	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO NEJAPILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	419,927	367,894	419,927	367,894	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIGO JUXTLAHUACA SANTA MARIA YUCUNICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142,045	97,434	142,045	97,434	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETAPARO DEL SOL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	214,638	96,324	214,638	96,324	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	449,361	448,640	449,361	448,640	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA LA MATRACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	719,812	718,423	719,812	718,423	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA MAGDALENA TLTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	591,378	401,293	591,378	401,293	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA SANTA LUCIA TEOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	854,378	675,705	854,378	675,705	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAP	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301,330	216,272	301,330	216,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA GUADALUPE	TRINIDAD ZAACHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	683,053	516,909	683,053	516,909	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION)	MAGDALENA PENASCO CARRIZAL LOMA TCHI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	167,304	156,352	167,304	156,352	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRA DE LA CRUZ (2A ETAPA)	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	155,681	112,162	155,681	112,162	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO TOTOLAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	280,000	0	280,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	477,152	373,799	477,152	373,799	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO	SAN DIONISIO DEL MAR HUAMUICHL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	274,159	350,000	274,159	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SANTAGO YAVEO FRANCISCO VILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	364,214	362,249	364,214	362,249	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	TEPELMEME VILLA DE MORELOS MISMA LOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	624,816	623,000	624,816	623,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	IXTLAN DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,531	1,010,518	1,010,531	1,010,518	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA TLALXITAC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417,726	416,769	417,726	416,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VILLA DIAZ ORDAZ SAN MIGUEL DEL VALLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,676,864	1,162,779	1,676,864	1,162,779	100%	0	0	METRO LINEAL	730	730	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA SAN JOSE)	PLUMA HIDALGO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251,977	62,005	251,977	62,005	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION NDEL MSISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ZANJON Y GARRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	193,896	200,000	193,896	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SAN JUAN JUXTLAHUACA SAN JUAN PINAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	498,966	500,000	498,966	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO														
ATENCION SOCIA Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	482,356	484,031	482,356	100%	0	0	CURSO	49	49	100%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	493,909	492,760	493,909	492,760	100%	0	0	CURSO	50	50	100%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,581,500	0	1,581,500	0	0%	0	0	CURSO	36	0	0%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	483,511	484,031	483,511	100%	0	0	CURSO	49	49	100%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION MUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	CURSO	148	148	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	976,995	980,000	976,995	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,000	698,740	700,000	698,740	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	979,419	980,000	979,419	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	978,800	980,000	978,800	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	976,520	980,000	976,520	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,885	104,620	105,885	104,620	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,056	104,547	106,056	104,547	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,143	139,542	141,143	139,542	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,265	139,494	141,265	139,494	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,250	139,499	141,250	139,499	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	977,200	980,000	977,200	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	143,925	142,430	143,925	142,430	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,875	104,625	105,875	104,625	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,071	139,571	141,071	139,571	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,119	139,552	141,119	139,552	100%	0	0	PROYECTO	14	114	814%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN JUAN HUİLTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	199,284	200,000	199,284	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS.	SAN MATEO DEL MAR HUAZANTLA DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	246,125	250,000	246,125	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	LOMS BONITA SAN BENITO ENCINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118,998	108,729	118,998	108,729	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	0	210,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC SAN JU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194,904	191,401	194,904	191,401	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA JACATEPEC LA NUEVA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,228	75,000	78,228	75,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTAGO AYUQUILLILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	208,250	210,000	208,250	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TLACOLULA DE MATAMOROS SAN LUIS DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	155,830	154,992	155,830	154,992	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO NORIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252,000	0	252,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,403,659	0	1,403,659	0	0%	0	0	ACCION	36	0	0%	
SUPERVISION TECNICA PROSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	774,039	774,039	774,039	774,039	100%	0	0	ACCION	23	23	100%	
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	740,485	740,485	740,485	740,485	100%	0	0	ACCION	23	23	100%	
PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	123,758	78,561	123,758	78,561	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	60%	
SEDESOL JOVENES POR MEXICO	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	67,563	41,085	67,563	41,085	100%	0	0	BECA	20	14	70%	
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
MECANISMOS DE ADSORCION Y ESTRUCTURA DECONTAMINANTES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	43,576	0	0	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	0	0%	
OPTICA ADAPTIVA DE SISTEMAS REFRACTORES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	16,078	0	0	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	0	0%	
SINTESES DE 1,2,3,4 TETRAHIDROQUINOXALIN-2-ONAS	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	100,000	89,010	100,000	89,010	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	
SISTEMA DE RESPUESTA FOTOREFRACTIVA DE LOS CRISTALES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	14,961	0	0	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	0	0%	
ACTIVIDAD QUIMIOPROTECTORA Y ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y COMPUESTOS DE PUROS DEL TALLO DE ARDISA COMPRESSA	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	54,400	54,400	54,400	42,185	78%	0	0	INVESTIGACION	1	1	85%	PROYECTO A CARGO DEL DR. MARCO VINICIO RAMIREZ MARES.
ASLAMIENTO Y ELUCIDACION ESTRUCTURAL DE SAPONINAS DE CURCUBITACEAS	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	17,535	17,535	17,535	17,535	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	98%	PROYECTO A CARGO DE LA DRA. BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS. PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE UNICAMENTE EL FINQUITO Y CARTA DE LIBERACION.
DESINFECCION FOTOCATALITICA DE UN TREN DE TRATAMIENTO DE BAJO COSTO ESCALAMIENTO Y OPERACION	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	316,081	316,081	316,081	152,532	48%	0	0	INVESTIGACION	1	1	89%	PROYECTO A CARGO DE LA DRA. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO. PROFESORA INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL 90% EN EL ASPECTO TECNICO, A ESPERAS DE FORMALIZAR SU CONCLUSION CON LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE Y REALIZAR E
DIAGNOSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA BAHIA Y MICROCUENCA DEL RIO CACALUTA, MMUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA.	SANTA MARIA HUATULCO OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	179,039	179,039	179,039	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	0	32%	PROYECTO A CARGO DEL DR. JUAN MANUEL DOMINGUEZ LICONA, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO TIENE CONTEMPLADO LA EDICION DE UN LIBRO, PARA LO CUAL SE DESTINARA EL RECURSO, ACTUALMENTE SE ESTA EN ESPERA DE FORMALIZAR LOS TRAMITES Y C
ELASMOBRANQUIOS DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO PANZACOLA Y CARRETERA PEREIRA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,512	2,512	2,512	1,803	72%	0	0	INVESTIGACION	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARIA TORRES HUERTA, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. PROYECTO TERMINADO, SOLAMENTE RESTA APLICAR EL RECURSO FALTANTE Y ESPERAR EL FINQUITO DEL PROYECTO EN SUS ASPECTO FINANCIERO Y TECNICO.
ELASMOBRANQUIOS DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA Y CARRETERA PEREIRA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADACHIAS.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	34,600	34,600	34,600	21,252	61%	0	0	INVESTIGACION	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARIA TORRES HUERTA. PROYECTO TERMINADO, SE ANEXA AL RECURSO PROPORCIONADO EN OTRA PARTIDA POR \$2512.00 EN EL 2007. ESTE RECURSO SE ESTA GASTANDO EN EL 2008 PARA CONCLUIR EL PROYECTO.
ESTIMACION DE ABUNDANCIA DE LA ESPECIE DORADO (CORYPHAENA HIPPUROS) EN EL PACIFICO SUR DE MEXICO Y DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS FINES DE LA PESCA	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	48,123	48,123	48,123	31,574	66%	0	0	INVESTIGACION	1	1	78%	PROYECTO A CARGO DEL ING. SAMUEL RAMOS CARRILLO, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. LOS AVANCES TECNICOS SON GRADUALES Y EN ESA MEDIDA SE ESTA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESIGNADOS PARA EL PROYECTO.
ESTUDIO DE CLASIFICACION DE LAS PLAYAS DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA (CARACTERIZACION Y ANALISIS)	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	98,500	98,500	98,500	35,030	36%	0	0	INVESTIGACION	1	1	58%	PROYECTO A CARGO DEL DR. FRANCISCO DOMINGUEZ HERNANDEZ. EL PROYECTO ABARCA DIFERENTES ETAPAS, ACTUALMENTE LLEVA UN AVANCE TECNICO DEL 58% AUNQUE EN SUS DIFERENTES APARTADOS FINANCIEROS LOS RECURSOS ESTAN EJECUTADOS ARRIBA DEL 80%.
ESTUDIO DE CLASIFICACION DE LAS PLAYAS DE PUERTO ESCONDIDO OAXACA (CARACTERIZACION Y ANALISIS)	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	54,187	54,187	54,187	20,108	37%	0	0	INVESTIGACION	1	1	58%	PROYECTO A CARGO DEL DR. FRANCISCO DOMINGUEZ HERNANDEZ, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO ABARCA DIFERENTES ETAPAS, EN TOTAL HAY AVANCE DEL 58% EN EL ASPECTO TECNICO, SIN EMBARGO PARA EL CASO DEL RECURSO DESIGNADO EN EL 2007 SU
EVALUACION BIOLÓGICO PESQUERA DEL DORADO EN EL OCEANO PACIFICO, REGION 2.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	140,757	140,757	140,757	54,565	39%	0	0	INVESTIGACION	1	1	82%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. MA. DEL CARMEN ALEJO PLATA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO Y PROXIMO A CONCLUIR, ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO LOS GASTOS DEL RECURSO 2007 CONFORME AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION. EL AVANCE FINANCIERO ES RESPECT
EVALUACION DEL PODER DE LA FLOTA CAMARONERA DE ALTURA DEL PACIFICO MEXICANO MEDIANTE EL METODO DE A (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) EN MATERIA ACUICOLA Y PESQUERA.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	53,556	53,556	53,556	12,797	24%	0	0	INVESTIGACION	1	1	70%	PROYECTO A CARGO DEL ING. SAMUEL RAMOS CARRILLO. EL PROYECTO NO HA TENIDO AVANCE PORQUE ESTAMOS EN TEMPORADA DE VEDA, POR LO QUE LA INFORMACION SIGNIFICATIVA SE OBTENDRA A PARTIR DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO.
MONITOREO DE A ICTIOFAUNA DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO PANZACOLA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	3,324	3,324	3,324	19	1%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARIA TORRES HUERTA, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO DE INVESTIGACION ESTA EN LA FASE FINAL Y SOLO QUEDA POR APLICAR LA ULTIMA PARTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA POR PARTE DE FOMIX-CHI
PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE, OAXACA.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	9,347	9,347	9,347	6,840	73%	0	0	INVESTIGACION	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DEL M. EN C. SAUL SERRANO GUZMAN. EL PROYECTO ESTA EN SU ETAPA FINAL, ESTOS RECURSOS DEL 2007 Y LOS OTORGADOS EN EL 2008, SE COMPLEMENTAN PARA REALIZAR LA PROGRAMACION DE LOS GASTOS FINALES Y FINIQUITAR EL PROYECTO. EL AVANCE TECNICO ES D
POLIQUETOS (ANNELIDA) Y EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC: TAXONOMIA, COLECCION DE REFERENCIA, CAPACITACION, CLAVES DE IDENTIFICACION, BASE DE DATOS Y PAGINA WEB.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	225	225	225	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	1	70%	PROYECTO A CARGO DEL DR. JOSE ROLANDO BASTIDA. EL PROYECTO TIENE UN AVANCE TECNICO DE 70% Y EL RECURSO POR \$225.05 OTORGADOS EN EL 2007 SE ANEXAN A LOS DEL 2008 PARA CONTINUAR CON LA APLICACION DE RECURSOS Y EJECUCION DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO 180 CAMAS / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,564,908	2,876,114	2,876,114	2,876,114	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A ETAPA) / RIO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,340,000	7,401,706	7,401,706	5,426,560	73%	0	0	OBRA	1	1	73%	
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PRIMERA ETAPA / SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,500,000	732,238	732,238	2,513	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (PRIMERA ETAPA) PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,410,000	5,730,255	5,730,255	5,730,255	100%	0	0	OBRA	1	1	76%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									6
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A ETAPA/ SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,080,000	3,264,648	3,264,648	3,264,648	100%	0	0	OBRA	1	0	49%		
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,220,000	3,463,040	3,463,040	2,763,580	80%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA), SAN JOSE EL PARAISO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,780,000	3,634,766	3,634,766	2,341,097	64%	0	0	OBRA	1	1	65%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICO / SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	745,457	497,084	497,084	497,084	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS / VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,490,000	438,015	438,015	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,040,000	3,828,300	3,828,300	3,766,266	98%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,810,000	9,761,520	9,761,520	9,761,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,860,000	1,413,087	1,413,087	1,413,087	100%	0	0	OBRA	1	0	37%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) / SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,860,000	8,112,976	8,112,976	8,112,976	100%	0	0	OBRA	1	1	65%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,200,000	9,031,310	9,031,310	7,019,934	78%	0	0	OBRA	1	1	80%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,860,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	58%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,160,000	7,799,842	7,799,842	6,882,648	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,860,000	5,317,434	5,317,434	2,279,366	43%	0	0	OBRA	1	0	32%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) TEMASCAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,860,000	7,467,159	7,467,159	4,931,471	66%	0	0	OBRA	1	0	46%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA) SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,690,000	4,513,356	4,513,356	2,378,871	53%	0	0	OBRA	1	0	34%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A ETAPA) SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,860,000	10,218,767	10,218,767	8,946,144	88%	0	0	OBRA	1	1	88%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (2A ETAPA) LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,000,000	1,173,482	1,173,482	1,173,482	100%	0	0	OBRA	1	1	52%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS TERCERA ETAPA / PUERTO ESCONDIDO / SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTRITO 22	PUERTO ESCONDIDO MPIO SAN PEDRO MIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,500,000	2,436,648	2,436,648	2,436,648	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL 12 CAMAS (SANTO DOMINGO TEOJOMULCO Y SAN LORENZO TEXMELICAN, HOSPITAL DE LA PAZ) 2A ETAPA STO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,550,000	4,439,341	4,439,341	4,439,341	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	11,278,850	3,916,461	3,916,461	3,916,461	100%	0	0	OBRA	1	1	69%		
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO / RANCHO MUJANGOS (RIO MUJANGOS), SAN JOSE LACHIGURI	RANCHO MUJANGOS RIO MUJANGOS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	880,000	262,342	262,342	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
AMPLIACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL / VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOPR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,070,000	2,029,671	2,029,671	1,065,258	52%	0	0	OBRA	1	0	43%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE 4 NUCLEOS BASICOS/ CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	590,000	556,415	556,415	556,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	181,229,012	164,318,881	164,318,881	131,318,881	80%	12,044	0	BENEFICIARIO		358,296	358,296	100%	LOS INTERESES GENERADOS QUE SE INFORMAN EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN A GASTOS DE OPERACION Y OBRA PUBLICA, POR ENCONTRARSE EL RECURSO DENTRO DE LA MISMA CUENTA BANCARIA.
RAMO 23															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN-UNION HIDALGO TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 19 000	UNION HIDALGO UNION HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,785,577	5,731,871	5,785,577	5,731,871	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	19	19	100%		
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SALINA CRUZ-COATZACOALCOS)ALVARO OBREGON TRAMO: DEL KM. 11 000 AL KM. 16 000	JUCHITAN DE ZAR ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,207,133	1,154,087	1,207,133	1,154,087	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	96%		
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN-COSOLAPA TRAMO: DEL KM 12 300 AL KM 33 00	COSOLAPA COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,011,211	5,958,112	6,011,211	5,958,112	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	20	97%		
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-CHICAPA DE CASTRO DEL KM. 0 000 AL KM. 18 000	SN DIONISIO DEL MAR SN DIONISIO DELM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,006,530	951,321	1,006,530	951,321	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	17	94%		
MODERNIZACION															
MODERNIZACION DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA LONGITUD TOTAL DE 5.89KM	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,585,309	6,532,276	6,585,309	6,532,276	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	98%		
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C.(TLAXIACO-PUTLA)TRAMO SANTO TOMAS OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUHIITI-SANTIAGO NUYOO DEL KM. 3 000 AL KM 8 000	STGO NUYOO STGO NUYOO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	408,395	355,163	408,395	355,163	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	84%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 7+350 AL KM. 11+350	SN JUAN CACAHUA SN JUAN CACAHUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,055,275	4,001,600	4,055,275	4,001,600	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	93%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SN ANDRES CABECERA NUEVA -SANTA CRUZ ITUNDUJIA TRAMO DEL KM. 30 000 AL KM. 25 000	SN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,770,882	5,716,942	5,770,882	5,716,942	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	96%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TAMAZULAPAM DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO: DEL KM. 12 000 AL KM. 15 000 Y DEL TRAMO TEPELMEME-TORRECHILLAS-CONCEPCION BUENA VISTA-HUITAN PLUMAS	TEPELMEME VILLA DE MORE TEPELMEME VI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,005,334	2,952,190	3,005,334	2,952,190	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	90%	
MEJORAMIENTO														
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE JALATLACO	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	4,600	4,000,000	4,600	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	
REHABILITACIÓN														
RESTAURACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	6,000,000	3,140,998	6,000,000	3,140,998	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
RAMO 11 SEP														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN EL MODULO EXTENSION DE LA ESC. SEC. TEC. 106 CON CLAVE 20DST01132	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	946	0	946	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOB ROUSSEAU CON CLAVE 20DPR2055A	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	917	0	917	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOB ROUSSEAU CON CLAVE 20DPR1146L	SANTA MARIA ECATEPEC	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,889	0	3,889	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0320U	MAGDALENA APASCO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	187	0	187	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA GUELAGUETZA CON CLAVE 20DPR3438N	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	904	0	904	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CON CLAVE 20DPR3055H	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	680	0	680	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0337U	SANTA ANA ZEGACHE	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	31,182	31,182	31,182	31,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UTM	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	303,107	194,825	303,107	194,825	100%	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA TALLERES DE INGENIERIA EN DISEÑO	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	374,076	374,076	374,076	374,076	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN COBAO NO. 37 (1RA. ETAPA)	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO TAMAZU	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,800	0	29,800	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HEROICA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,900	0	28,900	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	30,700	0	30,700	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.068 (1RA. ETAPA)	SN ANTONIO DE LA CAL SN ANTONIO DE LACAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	31,500	0	31,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,600	0	28,600	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE UNIDAD MOVIL Y EQUIPAMIENTO PARA ICAPET (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,700	0	412,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y SUMISTRO DE UNIDAD MOVIL Y EQUIPAMIENTO PARA ICAPET (1RA. ETAPA)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,700	0	412,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,250,000	966,572	3,250,000	966,572	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO EN CBTA NO. 203 (1RA. ETAPA)	SAN LORENZO CACAOTEPEC SAN LORENZO C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,400,000	358,800	1,400,000	358,800	100%	0	0	OBRA	3	0	5%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 25 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 263 (1RA. ETAPA)	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS SN AGUSTIN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,437,500	360,179	1,437,500	360,179	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 265 (1RA. ETAPA)	SAN JACINTO AMLPAS SN JACINTO AMLPAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	945,000	218,340	945,000	218,340	100%	0	0	OBRA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIO Y ANEXOS EN CBTA NO. 201 (1RA. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA VILLA SOLA DE VEGA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,275,000	304,542	1,275,000	304,542	100%	0	0	OBRA	3	1	45%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNICARIO NO. 017 N/C (1 RA. ETAPA)	SANTIAGO LALOPE SANTIAGO LALOPE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 18 N/C (1A. ETAPA)	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC SN AGUSTIN TLAC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO, ANEXOS, RED Y SUBESTACION ELECTRICA EN CBTA NO. 202 (1A. ETAPA)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,700,000	486,487	1,700,000	486,487	100%	0	0	OBRA	5	0	3%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN CECYTE NO.025	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HUIXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	0	1,625,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN COBAO NO.38 (1RA. ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE TLA	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA	2,000,000	30,810	2,000,000	30,810	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS
CONSTRUCCION DE SUBESACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 031 (1RA. ETAPA)	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 2 (1RA. ETAPA)	H CD TLAXIACO H CD TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	SN ESTEBAN ATATLHUACA SN ESTEBAN ATLATA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	0	1,625,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO.31 (1RA.ETAPA)	STA CATARINA JUQUILA STA CATARINA JUQUI	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	127,319	500,000	127,319	100%	0	0	OBRA	1	0	12%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NUM. 45 (1A. ETAPA)	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN DE F	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 039 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL SN ANTONIO DE LA C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 015 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO HUIXTEPEC SAN ANTONIO HUIT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,100	0	126,100	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN B	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y HARWARE EN CETIS NO. 192 (1RA. ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,000	0	55,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	SN MIGUEL CHIMALAPA SN MIGUEL CHIMALAPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,000	0	188,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (PRIMERA ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	231,226	0	231,226	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	SANTIAGO HUAJOLITLAN STGO HUAJOLOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 155 (1RA.)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO Y RED SATELITAL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA. ETAPA)	SN JUAN COLORADO STA MARIA NUTIO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CETIS NO. 38 (1RA. ETAPA)	SANTIAGO SUCHILQUITONGO STGO SUCHIL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	85,500	0	85,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 07 (1RA. ETAPA)	SN JUAN BTA TUXTEPEC SN JN BTA TUXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	249,300	48,086	249,300	48,086	100%	0	0	OBRA	1	0	5%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO.08 (1RA. ETAPÁ)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEÓN HCA CD	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	36,454	200,000	36,454	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANTICIPO EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REPARACIONES DE BARRA EN CECYTE NO.18 (1RA. ETAPA)	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NO. 259 (1RA. ETAPA)	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	SN FELIPE JALAPA DE DIAZ SN FELIPE DE JA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CBTIS NO. 107 (1RA. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC S. JUAN BTA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	750,000	167,357	750,000	167,357	100%	0	0	OBRA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CBTIS NO.205 (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	92,000	20,992	92,000	20,992	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN CBTIS NO. 091 (1RA. ETAPA)	CIUDAD IXTEPEC CD IXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN CBTIS NO.150 (1RA. ETAPA)	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MORELOS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	137,500	0	137,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
REPARACION DE DOS ANEXOS, INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA EN CECYTE NO.17 (1RA. ETAPA)	SN PEDRO Y SN PABLO AYUTLA SN PEDRO Y SN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN COBAO NO. 02 (1RA. ETAPA)	EL ESPINAL EL ESPINAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	648,100	146,786	648,100	146,786	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO.09 (1RA. ETAPA)	SN JUAN BTT VALLE NACIONAL SN JUAN BTT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	21,928	75,000	21,928	100%	0	0	OBRA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
REHABILITACION														
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPR1378B	SANTIAGO YUCUYACHI	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	382	0	382	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 20DPR2681T	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	342	0	342	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NUM. 03 (1A. ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	301,600	0	301,600	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NUM. 25 (1A. ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	286,000	74,591	286,000	74,591	100%	0	0	ESCUELA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO														
BENES MUEBLES														
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MULTIMEDIOS	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	40,403	40,403	40,403	40,403	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROLOGIA	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	5,755	4,555	5,755	4,555	100%	0	0	EQUIPO	1	1	90%	
EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE VIDRIO	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	510	510	510	510	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TALLERES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	14,707	14,707	14,707	14,707	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE RED	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	65,012	65,012	65,012	65,012	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
SISTEMA DE VENTILACION PARA EL AUDITORIO	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	51,520	51,520	51,520	51,520	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 2007-075-03-05	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	610,657	610,657	610,657	156,494	26%	189	0	ALUMNO	261	66	25%	EL PROYECTO PIFI 2007-075-03-05 SE SUBVIDE EN OTROS GASTOS DE OPERACION Y EN GASTOS DE INVERSION.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2007	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	718,567	718,567	718,567	0	0%	0	0	ALUMNO	415	0	0%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACION														
PIFIFOMES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	484,357	198,689	484,357	198,689	100%	0	0	PROYECTO	5	3	60%	
PIFI	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	704,673	704,673	704,673	336,460	48%	0	0	ALUMNO	1,131	695	61%	ESTE RECURSO ES REMANENTE
PIFI	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	7,271	7,271	7,271	0	0%	0	0	ALUMNO	250	0	0%	ESTE RECURSO ES REMANENTE DE 2007. ESTA POR APLICARSE Y DE ESTE RECURSO PARA BIENES QUE BENEFICIARAN A LOS USUARIOS DE UNO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 2007-075-03-05	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	19,014	19,014	19,014	0	0%	0	0	ALUMNO	261	0	0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	2,450,605	2,450,605	2,450,605	689,179	28%	0	0	EQUIPO	171	63	37%	SE ADQUIRO MATERIAL DE LABORATORIO. FALTA POR ADQUIRIR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
FONDO INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA EL FOMENTO DE LA TECNOLOGIA Y EL FOMENTO														
MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	47,912	35,505	47,912	35,505	100%	0	0	OTROS	2	2	75%	
CARAVANAS DE LA SALUD														
CARAVANAS DE LA SALUD 2007 DE 27 UNIDADES MOVILES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,676,480	7,676,480	7,676,480	6,002,043	78%	0	0	VEHICULO	1,192	0	0%	
DIGNIFICACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES MOVILES DE CARAVANAS DE LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,976,400	1,976,400	1,976,400	1,975,923	100%	885	0	VEHICULO	27	0	0%	PENDIENTES COMISIONES POR BONIFICAR POR EL BANCO
GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MOVILES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,229,842	14,229,842	14,229,842	3,012,533	21%	227	0	UNIDAD MEDICA	14	0	0%	CON RESPECTO A LA PARTIDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA
COMISION NACIONAL FORESTAL														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE VIVERO TECNIFICADO	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	720,000	40%	0	0	VIVEROS	10	10	100%	METAS: CONSTRUCCION DE 10 VIVEROS
REHABILITACION														
CONSTRUCCION DE BANCO DE GERMOPLASMA	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	294,537	294,537	294,537	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	PENDIENTE DE COMPROBAR \$ 294,537.64
ESTABLECIMIENTO DE MICROCUENCAS	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7,564,192	7,564,192	7,564,192	7,441,027	98%	0	0	HECTAREA	2,151	2,151	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HECTAREA
PRODUCCION DE PLANTA PARA CLIMA Templado Frio	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,407,905	1,407,905	1,407,905	0	0%	0	0	PLANTA	3,500,000	2,327,500	67%	UNIDAD DE MEDIDA: PLANTA
PRODUCCION DE PLANTA PARA CLIMA Tropical	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	116,511	116,511	116,511	0	0%	0	0	PLANTA	1,500,000	1,500,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA: PLANTA
UNEMES														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,360,000	389,675	1,360,000	389,675	100%	150	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SA HAN PAGADO ANTICIPO DE LA OBRA
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA SOBREPESO, RIESGO	OAXACA DE JUAREZ COL VOLCANES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,074,000	590,508	2,074,000	590,508	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN PAGADO ANTICIPO DE LA OBRA
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS														
MANTENIMIENTO														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	SAN PEDRO POCHUTLA SN PEDRO POHUTLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	147,415	31,274	147,415	31,274	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS														
REPARACION GENERALES EN ESCUELA SEUNDARIA TECNICA NO. 54	CHAUITES CHAUITES	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	503,093	226,142	503,093	226,142	100%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	107,681	0	107,681	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CANCELADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	31,567	200,000	31,567	100%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA	VILLANUEVA STA MARIA TEOPOXCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	84,811	55,512	84,811	55,512	100%	0	0	ESCUELA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	HEROICA CD DE TLAXIACO H CD DE TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	177,011	33,496	177,011	33,496	100%	0	0	ESCUELA	1	1	79%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO TOLEDANO	SN FCO LOGUECHE SN FCO LOGUECHE	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	162,260	35,496	162,260	35,496	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JNZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	253,971	0	253,971	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA GENERAL JOSE BAÑOS AGUIRRE	SANTIAGO PINOTEPA STGO PINOTEPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO	600,000	113,291	600,000	113,291	100%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,713	34,681	150,713	34,681	100%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	SAN GABRIEL MIXTEPEC SAN GABRIEL MX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA297	117,079	17,918	117,079	17,918	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
1												11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANASTACIO M. LEON FRANCO	STGO PINOTEPA NAC STGO PINOTEPA NAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	27,918	199,999	27,918	100%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	321,035	171,868	321,035	171,868	100%	0	0	ESCUELA	1	1	68%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	CONSTANA DEL ROSARIO CONST DEL ROSAR	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,994	26,743	126,994	26,743	100%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	336,713	136,033	336,713	136,033	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO	CHAUITES CHAUITES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	371,363	264,634	371,363	264,634	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL 5 DE MAYO	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	91,943	200,000	91,943	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PRECESO DE FNIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	CERRO DE AIRE SANTOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	213,788	35,473	213,788	35,473	100%	0	0	ESCUELA	1	0	12%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	MAGDALENA APASCO MAGDALENA APASCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	399,981	73,359	399,981	73,359	100%	0	0	ESCUELA	1	0	21%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	SN ANDRES CHICAHUXTLA PUTLA V DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,773	42,779	199,773	42,779	100%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON H CD HUAJUA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	197,442	40,943	197,442	40,943	100%	0	0	ESCUELA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO XHUATAN SAN FCO XHUATAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	196,891	29,759	196,891	29,759	100%	0	0	ESCUELA	1	1	87%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PALOMARES MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	198,737	40,181	198,737	40,181	100%	0	0	ESCUELA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	PUENTE COPALITA SAN MIGUEL DEL PUERTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	253,170	44,641	253,170	44,641	100%	0	0	ESCUELA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,099	15,082	95,099	15,082	100%	0	0	ESCUELA	1	0	18%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 5 DE SEPTIEMBRE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	34,650	200,000	34,650	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN TRAMITE DE FINQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	H D DE HUAJUAPAN DE LEON H CD HUAJUA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	140,385	29,267	140,385	29,267	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	REFORMA DE PINEDA REFORMA DE PINEDA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	99,804	200,000	99,804	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN GABRIEL MIXTEPEC SAN GABRIEL MX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	123,822	20,510	123,822	20,510	100%	0	0	ESCUELA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	SAN PEDRO HEROICA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	98,316	17,688	98,316	17,688	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	RIODÉ VILLADE TUTUTEPEC MELCHOR O CAMPO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	169,570	33,555	169,570	33,555	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAHIA DE SANTA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	395,588	64,676	395,588	64,676	100%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. EMILIO GARCIA	SAN BLAS ATEMPA SAN BLAS ATEMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	396,025	265,218	396,025	265,218	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA ESPACIOS EDUCATIVOS	199,196	0	199,196	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	277,274	400,000	277,274	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SAN MARTIN PERAS SAN MARTIN PERAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	165,024	33,020	165,024	33,020	100%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	LLANO DE AGUA STA MARIA LA ASUNCION	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	124,861	46,414	124,861	46,414	100%	0	0	ESCUELA	1	1	55%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	BAHIA DE SANTA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	198,850	37,165	198,850	37,165	100%	0	0	ESCUELA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO	SAN JUAN LAGUNAS PUTLA V DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	44,070	200,000	44,070	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. ELOISA HERRERA BETANZOS	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	BENITO JUAREZ SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	46,405	0	46,405	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	STGO PINOTEPA NAC STGO PINOTEPA NAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,783	40,867	199,783	40,867	100%	0	0	ESCUELA	1	0	38%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	SANTA MARIA YOLOTEPEC SANTA CATA JUQUILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	156,962	83,272	156,962	83,272	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,997	45,523	199,997	45,523	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN TRAMITE DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TEHUANTEPEC	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	127,389	199,999	127,389	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TRES DE OCTUBRE	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	149,479	28,567	149,479	28,567	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO	SANTA CRUZ DE JUAREZ HUATLA DE JMZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	109,909	42,802	109,909	42,802	100%	0	0	ESCUELA	1	0	46%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA	COICOYAN DELA FLORES COICOYAN LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,216	19,940	94,216	19,940	100%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	313,699	60,858	313,699	60,858	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	VILLA DE ZAACHILA VLLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	318,933	194,705	318,933	194,705	100%	0	0	ESCUELA	1	1	82%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	H CD DE HUAJUAPAN DE LEÓN H CD DE HUAJUAPAN	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACIÓN BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	200,000	33,238	200,000	33,238	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO CASO	HUATLA DE JIMENEZ HUATLA DE JIMENEZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	595,188	0	595,188	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOT D F MAG	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	344,291	600,000	344,291	100%	0	0	ESCUELA	1	1	75%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCOATL	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	434,934	84,334	434,934	84,334	100%	0	0	ESCUELA	1	0	32%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TEC N° 144	BAHIA DE SANTA CRUZ STA CRUZ HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	513,133	106,669	513,133	106,669	100%	0	0	ESCUELA	1	1	75%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 102	SAN PEDRO MXTEPEC SAN PEDRO MX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,877	208,793	412,877	208,793	100%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36	SAN DIEGO HEROICA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	382,314	76,781	382,314	76,781	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	STA CATARINA JUQUILA STA CATA JUQUILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	184,721	73,236	184,721	73,236	100%	0	0	ESCUELA	1	1	75%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15	PUTLA VILLA DE GRO PUTLA VILLA DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	216,309	40,468	216,309	40,468	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HXPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	458,746	286,256	458,746	286,256	100%	0	0	ESCUELA	1	1	94%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 57	SAN BARTOLO SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	316,741	141,603	316,741	141,603	100%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	393,557	84,102	393,557	84,102	100%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 85	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	562,346	462,414	562,346	462,414	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.39	STOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	136,462	23,206	136,462	23,206	100%	0	0	ESCUELA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 120	SN JUAN BAUTISTA TUX SN JUANBAUTISTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	583,020	212,082	583,020	212,082	100%	0	0	ESCUELA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SEUNDARIA TECNICA NO. 71	VILLA DE TAMAZULAPAMEL PROGRESO V DE TA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	410,294	72,429	410,294	72,429	100%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				3	4	5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TECNICA NO. 62	STAMARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA JA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	34,171	200,000	34,171	100%	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF 2007														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	1,281,272	1,281,272	1,281,272	1,281,272	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,281,272. DE LOS CUALES EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTO \$ 1,281,272, Y EL MUNICIPIO A TRAVEZ DEL FONDO IV \$ 1,000,000.00
TERMINACION DE LA CLINICA QUIJOTES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	34	0	OTROS	1	0	0%	
REMEDIACION DEL HOSP PSQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA PARA LA REHABILITAR UN AREA DE														
REHABILITACION														
REMEDIACION DEL HOSPITAL PSQUIATRICO CRUZ DEL SUR	SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	15,000,000	4,469,580	15,000,000	4,469,580	100%	372	0	CENTRO	1	0	0%	ACUERDO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DESTINADOS A LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES CONTRA LAS ADICIONES. PARA LA REMODELACION DEL HOSPITAL PSQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA, PARA UNA AREA DE URGENCIAS Y LA UNIDAD DE INTERNAMIENTO PAR
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
GASTO DE OPERACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,283,459	3,283,459	3,283,459	0	0%	387	0	ACCIÓN	1	0	0%	PENDIENTE COMISIONES POR BONIFICAR POR EL BANCO
PROGRAMA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL														
REHABILITACION PSICOSOCIAL DENTRO DE LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICAS PSQUIATRICAS HOSPITALARIAS	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	386,080	386,080	386,080	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EL RECURSO ESTA EN PROCESO DE ADQUISICION DE LOS BIENES
PROCEDES 2007 TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GRAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
AMPLIACIÓN														
TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	29,000,000	3,911,842	29,000,000	3,911,842	100%	1,221	0	OTROS	1	0	0%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FOROS														
CONSTRUCCIÓN														
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	1,474,275	5,000,000	1,474,275	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	UNICAMENTE SE HA PAGADO ANTICIPO DE LA OBRA
TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	17,000,000	5,233,038	17,000,000	5,233,038	100%	862	0	ACCIÓN	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN														
TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	4,666,555	10,000,000	4,666,555	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FCO LA PAZ STA MARIA CHIMALAPA	SAN FCO LA APZ SANTA MARIA CHIMALAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	RANCHO HERNANDEZ SAN JOSE TENANGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	414,437	414,437	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN RANCHO HERNANDEZ
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	CAÑADA GUADALUPE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	38,456	38,456	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	CAÑADA GUADALUPE STA MARIA TEMAXCALTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	414,437	414,437	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	CE DE LA CRUZ PT BUENAVISTA S JO TENANGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	414,437	414,437	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	CERRO CENTRAL SAN JOSE TENANGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	149,531	149,531	149,531	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN CERRO CENTRAL
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	CERRO DE LA CRUZ PTO BUENAVISTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	38,456	38,456	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	COFRADA LA COFRADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	135,271	135,271	135,271	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	QUINCUEÑA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	RANCHO HERNANDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	38,456	38,456	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	S CRUZ ZENONTEPEC S M TLAPANALQUIAHUITL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	937,706	937,706	937,706	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	SAN PEDRO OCOPEPETATILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	SAN PEDRO OCOPEPETATILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	960,751	960,751	960,751	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO OCOPEPETATILLO
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,765,115	6,765,115	6,765,115	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	SANTIAGO TLAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	VARIAS COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	23,733,262	23,733,262	23,733,262	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PARA TODOS LO CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES COMO SON EQUIPO MEDICO PARA COMUNICACIONES,MALETNES MEDICOS,TELEMEDICINA Y AMBULANCIAS
TERMINACION DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	EL ARADOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	EL LIMONCILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	HUJUATEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	50,296	50,296	50,296	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	MANO DEL SEÑOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	SANTA MARIA ASUNCION	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	333,148	333,148	333,148	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	SANTOS REYES YUCUN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	VILLA NUEVA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDOS DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	AGUACATITLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYOLTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SALUD	LAZARO CARDENAS YUNICOCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,480,000	0	949,908	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIO DE SALUD	SAN MIGUEL COATLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIO DE SALUD	SAN PABLO HUKTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,807,000	0	1,538,740	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	873,803	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	400,871	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	LAZARO CARDENAS COICOYAN DE LAS FLORES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	423,528	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	SAN MARTIN ITUNYOSO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	269,074	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,542,600	3,542,600	3,542,600	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	TIERRA COLORADA COICOYAN DE LAS FLORES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	423,528	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	TIERRA COLORADA RANCHO COLORADO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	949,908	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
PROCEDES														
AMPLIACIÓN														
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	2,577,498	10,000,000	2,577,498	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN PAGADO A ANTIPO DE LA OBRA
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DEL VALLE NACIONAL	VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	353,719	5,000,000	353,719	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN PAGADO A ANTIPO DE LA OBRA
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	2,888,114	10,000,000	2,888,114	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN PAGADO A ANTIPO DE LA OBRA
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
CURSO TALLER DESARROLLO DE DCTOS. AMORNIZADOS EMITIDOS POR LA SRIA. DE LA FUNCION PUBLICA, BANCO MUNDIAL Y SHCP	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
UNEMES SEIS														
INVERSION														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE SOBRE PESO,RIESGO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,074,000	517,933	2,074,000	517,933	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN PAGADO A ANTIPO DE LA OBRA
AMPLIACIÓN														
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	HUJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	492,853	1,613,329	492,853	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SAN PEDRO MIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	307,107	1,613,329	307,107	100%	739	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN PAGADO A ANTIPO DE LA OBRA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	PINOTEPA NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	300,893	1,613,329	300,893	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE PAGO A ANTIPO DE LA OBRA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN OAXACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	299,059	1,613,329	299,059	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE HA PAGADO A ANTIPO DE LA OBRA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	305,705	1,613,329	305,705	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE PAGO A ANTIPO DE LA OBRA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	302,770	1,613,329	302,770	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	UNICAMENTE SE PAGO A ANTIPO DE LA OBRA
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			172,272,310	123,244,009	167,044,199	123,001,775	100%	0	0		65,703	53,851	82%	
FIES														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZALEZ" (2A ETAPA)	SAN ALEJO EL PROGRESO SAN FRANCISCO CHAPULAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	449,648	0	0	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE 19.40 X 35 MTS INCLUYENDO GRADAS, AREA DE VESTIDORES Y FORO; EN ESTA 2A ETAPA SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCION DE GRADAS, AREA DE VESTIDORES Y FORO, COLOCACION DE PORTON DE ACCESO Y PUERTAS LATERALES
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL (1A. ETAPA)	SANTA MARIA CHIMALAPA	H AYO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	1,510,059	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DOCUMENTACION EN PROSESO DE REVISION.
CONSTR DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 1A PRIVD DE NIÑOS HEROES (COL. EXMARQUEZADO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	156,963	0	156,963	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	64	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SANTIAGO CLAVELLINAS ZMATLAN DE ALVREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	154,757	0	154,757	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SN ANTONIO BENAVIDA SN ANTONIO TEITIPAC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	204,452	112,440	204,452	112,440	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA UNIDAD (COL. JARDIN)	OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120,129	0	120,129	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	SANTA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	338,907	0	338,907	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	SANTA INÉS DEL MONTE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	212,824	0	212,824	0	0%	0	0	0	METROS CÚBICOS	182	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	STA CRUZ ZENONTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	81,998	200,000	81,998	100%	0	0	0	METROS CÚBICOS	295	295	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	MAGDALENA MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	247,450	0	247,450	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	SANTA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	373,500	0	373,500	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS PEÑAS	AYOQUEZCO DE ALDAMA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	317,475	190,465	317,475	190,465	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL SILENCIO	SAN BERNARDO MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	113,340	63,338	113,340	63,338	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	310	310	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIGIENE	SAN BERNARDO MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	211,509	122,907	211,509	122,907	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	566	566	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SANTA MARIA GUELACE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,725	298,800	298,725	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINA	SANTA GERTRUDIS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	316,355	189,851	316,355	189,851	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOQUITLAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE	SN FCO TUTLA DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	410,850	0	410,850	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A. PRIV. DE AV. DE LAS TORRES (COL. VISTAHERMOSA)	OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	295,812	295,806	295,812	295,806	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	792	792	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA	OCOTLAN DE MORELOS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	560,250	336,140	560,250	336,140	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOQUITLAN RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 25 DE MAYO(4TA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	127,276	127,275	127,275	127,275	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 7 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL HACIENDA VIEJA LACHIXIO	EL TEJOCOTE, SANTIAGO TENANGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	388,980	0	388,980	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL HACIENDA VIEJA LACHIXIO	SAN MATEO TEPANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	837,625	0	837,625	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA GUADLUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,804	0	57,804	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38,056	0	38,056	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,412	57,412	57,412	57,412	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR NIÑO ARTILLERO SECTOR 3, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40,257	40,257	40,257	40,257	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR VICENTE GUERRERO COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86,056	86,056	86,056	86,056	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR 18 DE MARZO, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38,670	38,669	38,670	38,669	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABETOS, COLONIA ARBOLADA ILLUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	42,594	42,593	42,594	42,593	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMOS, COLONIA ARBOLADA ILLUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37,231	37,231	37,231	37,231	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PIRULES, COLONIA ARBOLADA ILLUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	56,959	56,959	56,959	56,959	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SABINALES, COLONIA ILLUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26,296	26,296	26,296	26,296	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA SECCION OESTE, AGENCIA GUADLUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20,985	20,984	20,985	20,984	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUS, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25,809	25,809	25,809	25,809	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	EL PORVENIR SAN JUAN COTZOCON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,996	999,996	999,996	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 1 UNIDAD DEPORTIVA(NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA)	SANTAGO LAOLLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	EL DURAZNILLO SAN MARTIN TOXPALAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	596,313	596,313	596,313	596,313	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	YUCUM ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	596,313	596,237	596,237	596,237	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DEL RECURSO NO SE EJERCERA
ELAB. DE EST. DE EVAL. DE COSTO BENEFICIO DE LA CONST. DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIV. DEL	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	0	63,250	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONST. DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	0	63,250	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MORA, COLONIA RIOBLANCO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180,403	180,403	180,403	180,403	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AURACARIAS, AGENCIA DOLORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70,719	70,718	70,719	70,718	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AXAYACATL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	137,778	137,777	137,778	137,777	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	211,881	211,880	211,881	211,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PUENTE O CAMINO A LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	133,293	133,293	133,292	133,292	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CAÑADA, AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180,403	180,403	180,403	180,403	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS BARRIO LACHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	173,887	173,887	173,887	173,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, COLONIA SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	403,782	403,781	403,782	403,781	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	483,249	483,248	483,249	483,248	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34,576	34,576	34,576	34,576	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ Y AVILA CAMACHO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	261,699	261,698	261,699	261,698	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION Y CERRADA DE JACALON, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64,203	64,203	64,202	64,202	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	228,180	228,179	228,180	228,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	114,964	114,964	114,964	114,964	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	550,000	480,981	480,981	480,981	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JUCHITAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	249,648	249,117	249,648	249,117	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZACATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,898,668	1,898,476	1,898,668	1,898,476	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA LARGA-UNION LINDA VISTA, EL COCAL DEL KM 0 000 AL KM .3 100	STGO AMOLTEPEC EL COCAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SN PEDRO LA ALIANZA DEL KM 0 000 AL KM. 24 000	SN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC SN PED	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-STGO LALOPEL DEL KM. 0 000 AL KM. 16 000	STGO LALOPEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	722,660	722,660	722,660	722,660	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CAMBIO DE TECHUMBRE DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	649,430	487,254	649,430	487,254	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	50%	LA META COMPRENDE EL CAMBIO DE TECHUMBRE DE LABORATORIO.- OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE CANCELERIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DEPORTIVO CAPCE (COL.LAS FLORES)	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	442,765	11,257	442,765	11,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN I.E.B.O.(1A. ETAPA)	SAN FRANCISCO CAHUACUA SAN SEBASTIAN Y	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	OBRA	6	1	10%	LA UNIDAD DE MEDDA CORRESPONDE A 3 AULAS Y 3 ANEXOS.OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN I.E.B.O.(2A. ETAPA)	SAN FRANCISCO CAHUACUA SAN SEBASTIAN Y	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	775,854	0	775,854	0	0%	0	0	OBRA	6	1	10%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (2A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,929,410	1,404,804	1,929,410	1,404,804	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE(COLLAS FLORES)	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	458,538	0	458,538	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
RECONSTRUCCION														
REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL	SANTA ANA TLAPACOYAN STA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	473,253	0	473,253	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELEC SUBTERRANEA 2A ETAPA(CALLE AZUCENAS)	SANTA MARIA ATZOMPA COLONIA ODISEA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	163,028	0	163,028	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL PALENQUE COMUNITARIO	SANTIAGO ZOOCHILA SANTIAGO ZOOCHILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	205,000	0	205,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PARAISO	OAXACA DE JUAREZ TRINIDAD DE VIGUERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	226,089	226,089	226,089	226,089	100%	0	0	0	METROS	240	240	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS PESCADORES)	UNION HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	219,146	219,120	219,120	219,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 14 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL.EMILIANO ZAPATA)	CHICAPA DE CASTRO JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	276,425	276,393	276,393	276,393	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 13 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL.EMILIANO ZAPATA)	CHICAPA DE CASTRO JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	276,425	276,393	276,393	276,393	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	BUENA VISTA LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,701,337	3,700,810	3,700,810	3,700,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 123 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DE AGUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIPRES, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34,494	34,493	34,494	34,493	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA 1A. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 2 COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	21,778	21,778	21,778	21,778	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GIRASOLES, AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,477	31,477	31,477	31,477	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PINOS, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,419	43,418	43,419	43,418	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABEDULES, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	22,434	22,433	22,434	22,433	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN LA GLORIETA "LAZARO ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA REHABILITACION DE LA ALAMEDA DE LEON	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	0	63,250	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	464,706	464,706	464,705	464,705	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAIME TORRES BODET, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	481,843	481,843	481,842	481,842	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	390,973	390,972	390,973	390,973	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUETZALCOATL VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	172,819	172,819	172,819	172,819	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	703,812	703,811	703,812	703,812	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. PRIVADA DE MADEREROS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32,514	32,513	32,514	32,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. PRIVADA 14 DE JULIO, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24,676	24,676	24,676	24,676	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A. PRIVADA 14 DE JULIO, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37,726	37,726	37,726	37,726	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	318,034	318,034	318,034	318,034	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE 1 Y 2	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	27,712	27,712	27,712	27,712	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,437,013	36,857	2,437,013	36,857	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE COL. AURORA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20,985	20,984	20,985	20,984	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	66,646	0	66,646	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,001,054	311,722	1,001,054	311,722	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN 3A ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,000,000	0	15,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN 4A ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,000,000	19,999,992	20,000,000	19,999,992	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MODERNIZACION															
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ALEDAYAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	4,989,652	5,000,000	4,989,652	100%	0	0	0	UNIDAD	85	85	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO SOBRE CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE VENUS	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	65,543	0	65,543	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO STGO YOSONDUA-SANTO DOMINGO IXCATLAN-STA MARIA YOLOTEPEC-STA CATARINA CUANANA	STGO YOSONDUA STA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-STA CATARINA CUANANA DEL KM. 25 500 AL KM. 31 500	STGO YOSONDUA STA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 104+300 AL KM. 106+414	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	918,780	873,371	918,780	873,371	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 110 114 AL KM. 111 648	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,998,085	2,000,000	1,998,085	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 128 648 AL KM. 124 648	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,059,780	3,000,000	2,059,780	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	88%	
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN EL CRUCERO AEROPUERTO	STA CRUZ XOXOCOTLAN SN JUAN B LA RAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	57,906	0	57,906	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN EL IEEPO	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	76,574	0	76,574	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				3	4	5								
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC-CALZADA PORFIRIO DIAZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	46,935	0	46,935	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN LA FUENTE DE LA 7 REGIONES	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	45,139	0	45,139	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	58,651	0	58,651	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO SOBRE LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR	OAXACA DE JUAREZ	CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA	79,534	0	79,534	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	ZMATLAN DE ALVAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	273,820	143,118	273,820	143,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL HACIENDA VIEJA LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	273,153	0	273,153	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CALLE SOLIDARIDAD, COLONIA HELADIO RAMIRES LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35,370	0	35,370	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROBLES, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	55,555	55,555	55,555	55,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IXTLAN Y 2A. PRIVADA REGION DEL VALLE AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	342,858	342,858	342,857	342,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	173,803	173,803	173,803	173,803	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	91,509	91,508	91,509	91,508	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	45,661	45,661	45,661	45,661	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
FEIEF														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO/SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO COMALTEPEC	310,285	310,285	310,285	293,167	94%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA/LA ESPERANZA/SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	446,071	446,071	446,071	446,071	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SAN PEDRO NOPALA SAN PEDRO NOPALA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	188,287	103,584	188,287	103,584	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SANTA GERTRUDIS BARDA PASO DE PIEDRAS LA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	190,590	188,788	190,590	188,788	100%	0	0	CANCHA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL INFANTIL EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESMERALDA	SAN PABLO ETLA SAN PABLO ETLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	142,575	57,000	142,575	57,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTA ANA TLAPACOYAN GUEGOVELDA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	243,239	239,385	243,239	239,385	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SN BLAS ATEMPA STA ROSA STA ROSA DE LIMA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	243,239	239,385	243,239	239,385	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA	SALINA CRUZ SAN JOSE DEL PALMAR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	450,000	354,346	450,000	354,346	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	SANTA ANA TLAPACOYAN STA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	281,855	281,853	281,855	281,855	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EXPLANADA MUNICIPAL	SAN BARTOLO SOYALTEPEC GPE GAVILLERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DPARA PARQUE MUNICIPAL	SAN FELIPE TEJALAPAM JALAPA DEL VALLE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,585	300,582	300,585	300,582	100%	0	0	METROS CUBICOS	232	232	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE MACEDONIO ALCALA (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	275,850	275,835	275,850	275,835	100%	0	0	METROS CUBICOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE CAMINO SANTIAGO IXCUINTEPEC-SANTA ISABEL TRAMO SANTIAGO IXCUINTEPEC-TEBAO	SANTIAGO IXCUINTEPEC STGO IXCUINTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	167,276	0	167,276	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN JERONIMO SOSOLA MINAS DE LLANO VERDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	250,000	249,928	250,000	249,928	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO IXTLAHUACA LOMA LA LOMA GRANDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	239,385	300,000	239,385	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO IXTLAHUACA LOMA LA LOMA GRANDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	279,205	300,000	279,205	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SANTA MARIA ZOQUITLAN RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SANTA MARIA ZOQUITLAN RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	199,947	200,000	199,947	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COSNTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	AYOQUEZCO DE ALDAMA GUEGOVELA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	243,239	239,385	243,239	239,385	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALIMENTAR CANCHA DE BEISBOL (AGENCIA SAN FELIPE)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	374,034	0	374,034	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	SN ANTONINO CASTILLO VELASCO SN ANTONINO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	369,765	0	369,765	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	990	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEON	SAN JUAN LAJARCIA SAN JUAN LAJARCIA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	178,787	298,800	178,787	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRUZ VERDE	SAN ANDRES YAA SAN ANDRES YAA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	311,080	171,067	311,080	171,067	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	880	880	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ SN PEDRO COA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	0	298,800	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA	SAN JUAN CHILATECA SAN JUAN CHILATECA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	560,250	421,703	560,250	421,703	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORTENSIAS, COLONIA JARDIN	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	394,660	0	394,660	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALINCHE (AGENCIA ESQUIPULAS)	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN STA CRUZ XXOXOCOTLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	197,865	197,861	197,865	197,861	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO	SAN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HUIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	370,141	0	370,141	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	864	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTOS REYES NOPALA CERRO DE AIRE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	232,926	139,919	232,926	139,919	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	624	624	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	522,900	312,894	522,900	312,894	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	STOS REYES NOPALA SN GONZALO PBLO VIEJO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	179,295	298,800	179,295	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	SANTO DOMINGO TONALA YETLA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	598,347	537,589	598,347	537,589	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,602	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA (AGENCIA NAZARENO)	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN STA CRUZ XXOXO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	512,736	0	512,736	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,176	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO DE LA LOZA	OAXACA DE JUAREZ PBLO NVO PARTE ALTA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	199,944	324,945	199,944	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	870	870	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E LA CALLE CERRADA DE LAS TORRES (COL. VISTA HERMOSA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	261,450	156,942	261,450	156,942	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	SAN PABLO HUIXTEPEC SAN PABLO HUIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	385,831	0	385,831	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	905	0	0%	
TECHADO DE GRADAS CON CANCHA DE FUTBOL	SOLEDAD ETLA ESTANZUELA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	20,174	13,170	20,174	13,170	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VISTA HERMOSA SANTA CATARINA YOSONOTLI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	860,254	754,633	754,633	754,633	100%	0	0	0	PIEZA	24	23	96%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO. EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE POSTE. POR LO QUE SE CAMBIO A PIEZAS
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA(COL. CARLOS SANCHEZ LOPEZ)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	667,816	667,806	667,806	667,806	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO ETLA	SAN LORENZO CACAOTEPEC ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	208,770	208,770	208,770	208,770	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA)	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,798	999,798	999,798	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO YA NO SERA EJERCIDO POR LA DEPENDENCIA. NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE CAFETERIA, SANITARIOS Y GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,259,296	1,072,479	1,259,296	1,072,479	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL CON GRADAS Y TECHUMBRE(1A.ETAPA)	AGUACATITLA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	602,715	602,674	602,674	602,674	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,216,069	0	1,216,069	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA. LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BARRIO SAN ANTONIO SILCAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL ALACRAN CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA. LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CARMEN BARRIO DEL CARMEN SILCAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CERRITO STO TOMAS TAMAZU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LOMA LARGA STO DOMINGO TONALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	MORELOS DOS TEPANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	NUEVO SAN MATEO SILCAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	RANCHO VARGAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES MONTANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES SABNILLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN JUAN HUAXTEPEC SILCAYOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN MARTIN DEL ESTADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTIAGO PATLANALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SGO LA GALERA CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA. NO SE CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	548,159	483,446	548,159	483,446	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	EMILIANO ZAPATA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	635,498	558,451	635,598	558,451	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	PIEDRA ANCHA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	572,571	504,461	572,571	504,461	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MATEO	TRINIDAD DE VIGUERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	76,960	63,270	76,960	63,270	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA 3A ETAPA	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,313,490	1,313,490	1,313,490	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO CHEGUIGO 3A ETAPA	ASUNCION XTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (4A. ETAPA)	ASUNCION XTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	NUEVO PROGRESO SAN JUAN COLORADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,645,368	1,645,368	1,645,368	1,645,368	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIO SANITARIOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	576,832	378,101	378,101	378,101	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DE CONSTITUCION	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	758,396	627,946	758,396	627,946	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CASA ALBERGUE	SANTAGO XCUINTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	390,764	356,814	390,764	356,814	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO, SE CAPTURA UN PESO EN MINISTRADO PARA EL ALTA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUA MOSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUACATITLA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL CAPULIN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL ENCINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LA IHUALEJA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LLANO GUADALUPE BARRIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	NOGALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	PEÑA BLANCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SN ANTONIO HUIPEPEC SN FCO YUCUCUNDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	772,810	0	772,810	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	776,016	776,016	776,016	776,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL ESTUDIANTE" SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHAVEZ (2A. ETAPA)	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	852,543	852,465	852,465	852,465	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	EL SALDO NO SE EJERCE POR LA EJECUTORA. NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL COL REFORMA(1A ETAPA)	SANTAGO PINOTEP NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,910,352	1,910,352	1,910,352	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
ONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	VISTA HERMOSA (LLANO)SAN SEBAS IXCAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS,NO SE TIENE REGISTRADA CANCHA. LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	263,143	263,113	263,113	263,113	100%	0	0	METRO CUADRADO	846	846	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAJO DEL SABINO,AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	268,000	268,000	268,000	268,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70,418	70,418	70,418	70,418	100%	0	0	METRO CUADRADO	273	273	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COAHUILA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	103,967	103,967	103,967	103,967	100%	0	0	METRO CUADRADO	371	371	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	136,524	136,524	136,524	136,524	100%	0	0	METRO CUADRADO	506	506	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE PROLONGACION DE ITURBIDE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	349,440	349,440	349,440	349,376	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,104	1,104	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	211,829	211,812	211,812	211,812	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,410	1,410	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	380,295	380,295	380,295	380,295	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,463	1,463	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100,553	90,034	176,818	90,034	100%	0	0	METRO CUADRADO	688	688	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	176,818	176,818	176,818	176,818	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	194,857	194,857	194,857	194,857	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	154,904	154,904	154,904	154,904	100%	0	0	METRO CUADRADO	596	596	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE PROGRESO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	880,816	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,007	3,007	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	218,678	218,678	218,678	218,678	100%	0	0	METRO CUADRADO	841	841	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOCONUSCO COLONIA VOLCANES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	79,954	79,954	79,954	79,954	100%	0	0	METRO CUADRADO	307	307	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	740,446	740,361	740,446	740,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,448	2,448	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	187,994	187,994	187,994	187,994	100%	0	0	METRO CUADRADO	723	723	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZACATECAS,AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	161,351	161,351	161,351	161,351	100%	0	0	METRO CUADRADO	594	594	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A.PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	178,802	178,802	178,802	178,802	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,373	1,373	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	443,102	153,330	443,102	153,330	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,310	1,310	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	164,634	156,879	164,634	156,879	100%	0	0	METRO CUADRADO	488	488	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA LINO GARCIA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	243,480	243,480	243,480	243,480	100%	0	0	METRO CUADRADO	869	869	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E LA CALLE 1A, PRIVADA DE COPABITOO	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	220,868	220,868	220,868	220,868	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS MAESTROS	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	240,840	240,840	240,840	240,840	100%	0	0	METRO CUADRADO	926	926	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN FELPE LACHILLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COXTEPEC SSO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL EJUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	LA PILA SANTA MARIA MAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN LORENZO VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN ROQUE SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTAGO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN VICENTE COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	TANICHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN LACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO DE OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO DE OBRA
TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	PEÑA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200,000	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DE OBRA NO SE EJERCERA POR LA EJECUTORA. NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR "EL ESTUDIANTE" SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHAVEZ	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,454,943	2,000,000	1,454,943	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE UNA AUDIOVIDEOTECA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 34	SAN CRISTOBAL SAN AGUSTIN CHAYUCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES POR UN MONTO TOTAL DE \$400,995.83. DE LOS CUALES \$300,000.00 FUE LA APORTACION ESTATAL PROVENIENTES DEL FONDO DE ESTAB. DE LOS INGRESOS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y \$100,995.83 FUE LA OPRTACIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JUAN NUM SABINILLO SABINILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,171,113	2,165,683	2,171,133	2,165,683	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM. 1 225 AL KM. 2 960	SN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC SN PED	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,849,743	1,849,741	1,849,743	1,849,741	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO LOXICHA-SANTA CRUZ-LA SOLEDAD DEL KM. 0 000 AL KM. 6 000	CANDELARIA LOXICHA CANDELARIA LOX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM 11 100 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON TRAMO: OAXACA-EL TULE 1A ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,397,328	716,851	2,397,328	716,851	100%	0	0	METRO LINEAL	21	15	70%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11 100 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON TRAMO OAXACA-EL TULE 2A ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,402,671	719,503	2,402,671	719,503	100%	0	0	METRO LINEAL	22	15	70%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE-EMSAD NO.53	VENTA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	496,090	496,090	496,090	496,090	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CECYTE-EMSAD NO.46	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	766,035	766,035	766,035	766,035	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AULAS Y DOS ANEXOS. OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 64	STA MA CUQUILA H CD TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,111,568	1,111,568	1,111,568	1,111,568	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AULAS Y DOS ANEXOS. OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN CECYTE-EMSAD NO. 55	BENEMERITO JUAREZ SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,659,484	1,659,484	1,659,484	1,659,484	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CUATRO AULAS OBRA FINQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE-EMSAD NO.62	CERRO QUEMADO SN PEDRO XCATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,301,883	1,301,883	1,301,883	1,301,883	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN AULA Y DOS ANEXOS.OBRA FINQUITADA.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN COBAO NO.38	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	223,422	0	223,422	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN PROCESO. DOCUMENTACIÓN EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN I.E.B.O.	SAN FRANC CAHUACUA S SEBASTIAN YUTANINO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	106,700	0	106,700	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN PROCESO. DOCUMENTACIÓN EN TRAMITE DE PAGO ANTE LA SERETARIA DE FINANZAS
TERMINACION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN COBAO NUM. 38	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,736,927	995,417	2,713,259	995,417	100%	0	0	OBRA	12	6	49%	LA META COMPRENDE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS.- OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-EL ROSARIO-LA UNION -FLORES MAGON-SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	STGO JAMILTEPEC SN JOSE DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,999,976	2,000,000	1,999,976	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	444,735	444,735	444,735	219,686	49%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	LA MISMA APORTACION FUE DE LA MUNICIPAL (\$444,735.60)
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	SANTIAGO AMATE COLORADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,101,173	1,045,872	324,704	1,045,872	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTARICA	SAN JUAN TEPONAXTLA PUTLA VILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	326,379	285,335	326,379	285,335	100%	0	0	PIEZA	12	11	92%	SE AGREGA UN PESO EN ELN MINISTRADO PARA DARLO DE ALTA EN EL SISTEMA OBRA SIN MINISTRACION. NO EXISTE POSTE EN EL CATALOGO DE METAS. POR LO QUE SE PUSO PIEZA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	YUCUNICUA DE HIDALGO YOSONOTU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	783,339	710,133	710,133	710,133	100%	0	0	PIEZA	24	23	96%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO. AL NO TENER EN EL CATALOGO DE METAS POSTE. SE OPTO POR PIEZA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	RIO LAGARTO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,203,311	2,050,846	2,050,846	2,050,846	100%	0	0	PIEZA	60	58	97%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
AMPLIACIONDE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAS PILAS TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	313,241	291,689	291,689	291,689	100%	0	0	PIEZA	9	8	89%	EL CATALOGO DE METAS NO TIENE POSTE. POR LO QUE SE CAPTURÓ COMO PIEZA. LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LINDA VISTA)	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,058,818	1,056,716	1,058,818	1,056,716	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. E.C(YUCUDA-TLAXIACO) STGO NUNDICHE-SN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO STGO NUNDICHE-SN JUAN NUMI DEL KM 3542 AL KM. 4912	SN JUAN NUMI SN JUAN NUMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(MAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)SAN ILDENFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 2 000	SN PEDRO MIXTEPEC SN PEDRO MIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,490,000	1,860,138	2,490,000	1,860,138	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	97%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA HUATULCO-BENITO JUAREZ DEL KM. 0 000 AL KM. 1 500	SN PEDRO POCHUTLA BENITO JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE CARRETERAAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL COSTA	CPBERTURA REGIONAL COSTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSERVACION DE CARRTERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA				
CONSERVACION DEL ACCESO A SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SN FRANCISCO LACHIGOLO SN FRANCISCO L	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA COLOTEPEC-EL CAMALOTE DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	STA MARIA COLOTEPEC EL CAMALOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE	STGO NUNDICHE STGO NUNDICHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CURATO ANEXO AL TEMPLO DE MAGDALENA TEITIPAC (INTEGRACION DE ACABADOS)	MAGDALENA TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MUSEO FRISSEL	SAN PABLO VILLA DE MITLA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (1A ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,330,102	1,330,014	1,330,102	1,330,014	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (2A ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,669,898	1,669,816	1,669,898	1,669,816	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS			305,786	305,786	305,786	52,156	17%	0	0		293	293	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL														
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
FOMES	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	305,786	305,786	305,786	52,156	17%	0	0	ALUMNO	293	293	100%	
APORTACIONES FEDERALES (754 REGISTROS)														
FAIS			82,748,043	73,527,040	81,075,967	67,662,615	92%	450,000	450,000		311,053	232,217	75%	
FISE														
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL														
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EN LA 3A SECCION)	CULAPAM DE GUERRERO TEPEVAC EL LOMAS DE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	284,906	0	284,906	0	0%	0	0	METROS	170	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO LERMA COL AMPLIACION LOS RIOS 1A ETAPA	CULAPAM DE GUERRERO CRUZ BLANCA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	80,864	0	80,864	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE TRAMO DEL KM 11+934KM 12+668	SANTA ANA ZEGACHE SANTA ANA ZEGACHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	670	0	670	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUFINO TAMAYO (COL. PINTORES)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	20	0	20	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	861	861	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENAVISTA	SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	62,042	62,042	62,042	62,042	100%	0	0	OBRA	27	27	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ESTANCIA RIO ANONLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	376,863	376,488	376,488	376,488	100%	0	0	OBRA	37	37	100%	EP SALDO ES UNA ECONOMIA, NO SE EJERCERA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	NUEVA ESPERANZA, LA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	835,078	835,077	835,077	835,077	100%	0	0	OBRA	43	43	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ALVARO OBREGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	287,210	287,210	287,210	282,300	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 11 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	AQUILES SERDAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	397,566	369,736	369,736	369,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	CARME, EL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	13,404	1	0	0	0%	0	0	OBRA	8	0	0%	EL RECURSO ES UNA ECONOMIA, NO SE TIENE MINISTRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	OJO DE AGUA SANTA CRUZ NUNDACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,596,212	1,015,613	1,596,212	1,015,613	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ANDRES PAXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	40,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO A TRANSFERIR
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	110,321	110,321	110,321	110,321	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL HUAUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	17,445	17,445	17,445	17,445	100%	0	0	OBRA	8	8	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL TETEPELCINGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	228,333	228,333	228,332	228,332	100%	0	0	OBRA	14	14	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	19,793	19,793	19,685	19,685	99%	0	0	OBRA	18	18	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SOLEDAD CABALLO RUCIO, LA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	454,890	380,779	380,779	380,779	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO A TRANSFERIR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	YERBABUENA SAN JUAN MIXTEPEC DIST 8	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	71,728	71,728	71,728	71,728	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES, SE CAMBIA A PIEZAS, POR NO EXISTIR EN CATALOGO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO DE LA ESCUELA Y LIENZO CHARRRO)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	279,755	279,755	279,729	0	0%	0	0	OBRA	18	18	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN PEDRO (CALLE ZAPOTAL, LA CASICA Y LOS PINOS)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,493,300	1,493,300	1,493,300	1,493,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES DE 35 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CENTRO DE SALUD)	RASTROJO, EL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	13,909	1	0	0	0%	0	0	OBRA	6	6	100%	EL RECURSO ES UNA ECONOMIA, NO SE TIENE MNISTRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. 5 DE FEBRERO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	596,191	596,191	596,191	586,000	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA AZTECA	SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	58,206	58,206	58,206	58,206	100%	0	0	OBRA	29	29	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 2A PROVADA DE LIBERTAD	SAN ISIDRO ZEGACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	21,623	21,623	21,623	21,623	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	UNIDAD DE MEDIDA POSTES, PERO SE PONEN PEZAS AL NO TENERLA EN CATALOGO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR LA FRANJA)	VICENTE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	313,101	300,320	300,320	300,320	100%	0	0	OBRA	45	45	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL	SAN ISIDRO ZEGACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	29,514	29,514	29,514	29,514	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTAGO AMATE COLORADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,145	1	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO ES UNA ECONOMIA, NO SE TIENE MNISTRADO
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. PESCADORES)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	317,223	317,223	317,223	311,800	98%	0	0	PIEZA	21	21	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DEL PANTEON	SAN ANTONIO TEPETLAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	141,275	141,275	141,275	141,275	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIDA POSTES
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARI	SAN ANDRES HUAPLATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	176,146	52,843	52,843	52,843	100%	0	0	OBRA	11	11	100%	UNIDAD DE MEDIDA POSTES. EL SALDO DE ESTA OBRA SE APLICARA EN APOYO A OTRO MUNICIPIO
APLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VICENTE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	263,468	263,468	263,468	263,468	100%	0	0	OBRA	91	91	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SANTA CRUZ PERAS)	SAN MARTIN PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	166,661	49,998	49,998	49,998	100%	0	0	OBRA	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA)	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3	3	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST. DEL PUENTE LA CASCADA SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM STO.DGO. LATANI KM.75+980	SANTO DOMINGO LATANI SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	200,000	197,296	200,000	197,296	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLES MARIANO MEJIA, 21 DE MARZO, DOLORS)	SAN PABLO GULA SGO MATATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,749,514	1,749,504	1,749,504	1,749,504	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTOR PINEDA HENESTROSA (FRACC. MAGISTERIO DEMOCRATICO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,066,059	1,066,059	1,066,059	1,066,059	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,450	2,450	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	266,049	255,814	266,000	255,814	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,132	6,000	98%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (2A ETAPA)	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	142,100	142,100	142,000	142,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,431	1,431	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,597	3,597	3,597	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	EL SALDO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	343,436	343,436	343,436	343,028	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,560	4,560	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	68,264	68,264	68,264	67,671	99%	0	0	METRO CUADRADO	3,608	3,608	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	229,100	229,100	229,100	229,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,239	2,239	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (2A ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	346,129	346,129	346,129	346,129	100%	0	0	METRO LINEAL	158	158	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (2A ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	346,129	346,129	346,129	346,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA AUTORIZADA Y REFRENDADA CON RECURSOS DEL FISE 2007.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO LA COMPAÑIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA MOSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ANIMAS TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MNISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									8
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,459	1	2,459	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	208,800	208,800	208,800	208,800	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,295	2,295	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL GRAMAL NEJAPA DE MAD	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PORVENIR SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PORVENIR SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RASTROJO SGO JUXTLAHUAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RASTROJO SGO JUXTLAHUAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RINCON SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500	1	500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	114	114	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RINCON SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500	1	500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	114	114	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO ZARAGOZA MAGD.PENASCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	93,000	93,000	93,000	93,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LAZARO CARDENAS XTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MARIA LOMBARDO DE CASO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NEJAPA DE MADERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	4,000	1	4,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PEÑA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PEÑA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	0	6,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,841	6,841	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES HUAYAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	55,500	55,200	55,500	55,200	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES MONTANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO SINCAHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,500	1	1,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTÁZAR GUELAVILA S/N DIO OCOT	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN DIONISIO OCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO GUICHINA YALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO TANVET TLACOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JORGE NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	0	0	0%	0	0	OBRA	684	684	100%	ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS OJITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,200	6,200	6,200	6,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUIS AMATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OTRO MUNICIPIO PARA SU APLICACION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OTRO MUNICIPIO PARA SU APLICACION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,000	1	10,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OTRO MUNICIPIO PARA SU APLICACION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SIMON ZAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,500	1	2,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA QUIANE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,000	1	10,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OTRO MUNICIPIO PARA SU APLICACION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA CUQUILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ECATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA EL TULE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	8,000	8,000	8,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,050	2,050	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,603	3,603	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	5,000	1	5,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO HUAJOLITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,500	1	2,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO IXTALTEPEC TEOTITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIVA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO NILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TEXCALCINGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YOSONDUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YUCUYACHI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	3,000	3,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ZOOCHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO INGENIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO XAGACIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	8,700	87,000	87,000	1000%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRINIDAD ZAACHLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	169,650	169,650	169,650	169,650	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,867	1,867	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 1A ETAPA	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	247,950	247,950	247,950	247,950	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,970	4,970	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 2A. ETAPA	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	162,400	162,400	162,400	162,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,135	2,135	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,584	6,584	6,584	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE CIPRES. COLONIA EUCALIPTOS AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	17,456	17,456	17,456	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,015	820	81%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES IXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	9,000	1	9,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SALADO (6. ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	570,428	570,420	570,420	570,420	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	63,111	63,111	63,111	0	0%	0	0	POZOS	1,475	1,106	75%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,185	10,185	10,185	0	0%	0	0	METRO LINEAL	676	538	80%	ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.PUENTE TURBO A LA CALLE DEL PIPE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	97,800	97,800	97,800	0	0%	0	0	METRO LINEAL	960	860	90%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO CIENEGUITA PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,525,946	1,518,693	1,492,608	1,492,608	98%	0	0	POZOS	1	1	99%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO UNIVERSIDAD PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	40,635	40,635	40,635	0	0%	0	0	OBRA	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 14 PILOTO PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	42,229	42,229	42,229	0	0%	0	0	POZOS	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO (16 AEROPUERTO) PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	26,609	26,609	26,609	0	0%	0	0	POZOS	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 17 PARA AGUA POTABLE OAXACA DE JUAREZ URBANO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,462,225	1,456,394	1,431,398	1,431,398	98%	0	0	POZOS	1	1	100%	
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL CARMEN SANTIAGO TLANTONGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204,493	160,199	204,493	160,199	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELOHOR OCAMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43,420	43,153	43,420	43,153	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CUIDAD XTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251,582	234,034	251,582	234,034	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COATECAS ALTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	545	545	545	0	0%	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,479	107,450	108,479	107,450	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO LOC COLONIA CUAUHTEMOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	437,532	437,532	437,532	437,532	100%	0	0	METRO LINEAL	5,042	5,042	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	221,998	0	221,998	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO LOC UNION Y LIBERTAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,837	355,837	355,837	355,837	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42,038	40,101	42,038	40,101	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA PETATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,121	122,651	233,121	122,651	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	59,663	55,726	59,663	55,726	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	382,035	366,951	382,035	366,951	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CORREGIDO IMPORTE MINISTRADO Y EJERCIDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA PEÑALES PEÑA DE LETRA TEPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,113,422	2,111,126	2,113,422	2,111,126	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	111,954	72,011	111,954	72,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	299,574	299,093	299,574	299,093	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DITRI 22 BAJOS DE CHI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,659	43,795	45,659	43,795	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO PALMERO	UNION HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,979	183,979	183,979	182,622	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DE LA COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156,735	155,315	156,735	155,315	100%	0	0	METRO LINEAL	7,980	7,980	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DEL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	391,578	388,704	391,578	388,704	100%	0	0	METRO LINEAL	13,336	13,336	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE	153,130	152,176	153,130	152,176	100%	0	0	METRO LINEAL	5,118	5,118	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51,967	50,722	51,967	50,722	100%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIE DEL CALVARIO	SAN JUAN MIXTEPEC LOC SAN PEDRO CALVARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,460	3,117	5,460	3,117	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	211,091	196,184	211,091	196,184	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	681,220	670,270	681,220	670,270	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DE AGUA	140,130	135,942	140,130	135,942	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PUERTO ESCONDIDOSAN PEDRO MIXTEPEC DIST	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,748	354,320	355,748	354,320	100%	0	0	METRO LINEAL	1,366	1,366	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	365,534	308,928	365,534	308,928	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126,757	125,090	126,757	125,090	100%	0	0	METRO LINEAL	253	253	100%	CORREGIDO DESTINO DEL GASTO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	SANTA MARIA XADANI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	602,173	586,521	602,173	586,521	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	SANTA MA COLOTEPEC LOC BRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	71,682	71,682	71,682	71,682	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI GLUGOVELAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61,180	27,382	61,180	27,382	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PUNTA COLORADA)	SAN PEDRO MIXTEPEC DITRI 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,952	123,227	124,952	123,227	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA ANA RAYON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	394,520	392,656	394,520	392,656	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC LOC STATZI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	14,094	12,040	14,094	12,040	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142,116	140,679	142,116	140,679	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI LLANO COYUL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	58,430	37,412	58,430	37,412	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI PEÑA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	143,835	250,000	143,835	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO TLANTONGO SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	602,964	592,607	602,964	592,607	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC BRECHA LAZARO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO TOMAS OCOTEPEC LAGUNA AMARILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	845,372	830,891	845,372	830,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VICENTE GUERRERO VILLA DE ZAACHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	148,252	0	148,252	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YERBABUENA SAN JUAN MIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18,293	12,411	18,293	12,411	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTIAGO NUNDIRCHE LOC IGNACIO ALLENDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	432,762	432,693	432,762	432,693	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. 3 DE MAYO	SANTA CATARINA JUQUILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,652,263	1,637,658	1,652,263	1,637,658	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	ASUNCION XTALTEPEC LA CUEVA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117,000	0	117,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIO DE ABAJO)	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	766,286	753,163	766,286	753,163	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,076,879	1,075,591	1,076,879	1,075,591	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDIRCHE CAÑADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,066	151,590	152,066	151,590	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EN LA COLONIA EL POLVORIN PARTE BAJA)	SAN ANTONIO DE LA CAL LOC SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,005	0	3,005	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PINOTIPA NACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	442,428	141,649	442,428	141,649	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION XTALTEPEC SANTIAGO XTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118,613	57,569	118,613	57,569	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2007	COBERTURA ESTATAL LOC COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	510,432	444,922	510,432	444,922	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO PEN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18,716	18,611	18,716	18,611	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
DISEÑO Y CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	853,180	758,552	853,180	758,003	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO AGRONOMICOMICO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	548,500	540,000	548,500	540,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,875	104,625	105,875	104,625	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	448,250	450,000	448,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	218,500	217,970	218,500	217,970	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS (CIUDAD JUDICIAL)	SAN BARTOLO COYOTEPEC REYES MANTECON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	47,900	50,000	47,900	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,885	104,620	105,885	104,620	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,265	139,494	141,265	139,494	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	143,925	142,430	143,925	142,430	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO SANITARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,143	139,542	141,143	139,542	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ELABORACION DE PROYECTO HIDRAULICO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,250	139,500	141,250	139,500	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTAGO YAVEO LOC SAN JUAN JALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,674	0	1,674	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA POTABILIZADORA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ LOC OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,705,925	0	1,705,925	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	SECTOR Y SUBSECTOR CORREGIDOS
ESTUDIO Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,119	139,552	141,119	139,552	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,071	139,571	141,071	139,571	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,056	104,547	106,056	104,547	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 20.00 MTS (SECCION 4A)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	53,309	51,524	53,309	51,524	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS	SANTA MARIA COLOTEPEC VENTANILLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	247,119	246,900	247,119	246,900	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406,956	0	406,956	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (LLANO SUCHIAPAN)	SANTA MARIA PETAPA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,236	141,236	141,236	141,236	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO 30.00 M. DE PROFUNDIDAD (BARRIO SAN LUCAS)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7,627	3,976	7,627	3,976	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PAROTA	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,540	77,488	78,540	77,488	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,226	0	165,226	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,128,695	1,119,267	1,128,695	1,119,267	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL (AV. MEXICO 68)	OAXACA DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	178,819	177,938	178,819	177,938	100%	0	0	METRO LINEAL	337	337	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHALCATONGO DE HIDALGO LOC ABASOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	344,039	344,039	344,039	256,296	74%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	172,489	175,000	172,489	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XTLAN DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	83,377	83,032	83,377	83,032	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA IXTEPEJI LOC VIA IXTEPEJI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	23,095	23,095	23,095	23,095	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LOS POZOS 2 Y 5 MALIUCAN)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303,390	302,455	303,390	302,455	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE)	CUILAPAM DE GUERRERO CARRIZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,925	1,925	1,925	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,200	124,200	124,200	103,590	83%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTO DOMINGO INGENIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	122,500	122,194	122,500	122,194	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES)	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,603	198,103	200,603	198,103	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLECTORES	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	71,126	69,800	71,126	69,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,000	0	2,000	0	0%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
SUPERVISION TECNICA PROSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,294,160	1,294,160	1,294,160	1,294,160	100%	0	0	ACCION	102	102	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL														
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARAJE CIENEGUILLA Y LLANO SECO)	SAN MIGUEL CHICAHUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	731,629	731,629	731,629	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	20	100%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE
AMPLIACION DEL CAMINO A SAN JOSE YATANDOYO	STA CRUZ NUNDACO SN JOSE YATANDOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	139,221	139,221	139,221	139,221	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAXACA OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,439,472	2,439,462	2,439,472	2,439,462	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,600	1,600	100%	
CONSERVACION DEL CAM. SN ANTONIO HUTEPEC-SN FRANCISCO INFIERNILLO	SN ANTONIO HUTEPEC INFIERNILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	987,436	987,436	987,436	987,436	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSERVACION DEL CAM. SN MATEO DEL MAR-STA MARIA DEL MAR	JUCHITAN DE ZARAGOZA STA MARIA DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	304,378	304,358	304,378	304,358	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	99%	
CONSERVACION DEL CAMINO A SN SEBASTIAN NICANANDUTA	SN SEBASTIAN NICANANDUTA SAN SEBASTIAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	185,099	185,099	185,099	185,099	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SN PEDRO TOTOMACHAPAN-MIGUEL HIDALGO	SN ANTONIO HUIITEPEC MIGUEL HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	839,496	839,496	839,496	839,496	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
CONSTR. DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS MARTINEZ-OJO DE AGUA	STGO JUXTLAHUACA AGUA FRIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	962,225	524,396	962,225	524,396	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	87%	
CONSTR. DEL PUENTE LA REFORMA KM. 14 200 DEL CAMINO (SN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA)3A ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	105,360	0	105,360	0	0%	0	0	METRO LINEAL	12	10	87%	
CONSTRUC. DEL PUENTE LA REFORMA KM. 14 200 DEL CAMINO (SAN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA 2A ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	96,851	0	96,851	0	0%	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/ARROYO LA FRESNERA SCAMINO DE ACCESO A SANTO DOMINGO BARRIO ALTO ETLA	VILLA DE ETLA STO DOMINGO BARRIO AL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	135,000	0	135,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3	3	93%	
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/ARROYO LOCALIZADO EN EL KM. 0 880 S/CAMINO E.C.(EL CARRIZAL-JUXTLAHUACA)-EUCALIPTOS	STGO JUXTLAHUACA STGO JUXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	582,400	582,400	582,400	582,400	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C SANTA CRUZ XOXCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 2A ETAPA	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,635	0	3,635	0	0%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
CONSTRUCCION DEL CAM. LLANO VERDE-OJO DE AGUA,DEL KM. 3 500 AL KM. 5 000	SN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SN SEBAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,645,502	1,102,808	1,645,502	1,102,808	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAM. RANCHO ORO-CERRO POTRERO DEL KM. 1 400 AL KM. 2 200	STA MARIA CHILCHOTLA CERRO OCOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,604,753	1,604,753	1,604,753	1,604,753	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMIN. GUADALUPE LA CIENEGA A TEXUN	CUYAMECALCO TEXUN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	990,199	754,422	990,199	754,422	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	87%	OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS-JUXTLAHUACA	STGO JUXTLAHUACA LAZARO CARDENAS JUX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,821	377,821	377,821	377,821	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO VERDE-OJO DE AGUA DEL KM. 0 000 AL KM. 3 500	SN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SN SEBAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	319	0	319	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO ORO-CERRO POTRERO DEL KM. 0 000 AL KM. 1 400	STA MARIA CHILCHOTLA CERRO POTRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	328,757	0	328,757	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN DE LOS CUES-CONTLANCO	SN JUAN DE LOS CUES CONTLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	235,201	235,201	235,201	235,201	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO TEXUN E.C (CUYAMECALCO-LOMA PLATANAR)	CUYAMECALCO TEXUN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	696	0	696	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO 12 DE MAYO-ESCALERILLA-REYES LLANO GRANDE	STA MARIA YUCUITI REYES LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	634,463	633,936	634,463	633,936	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXCOTLAN - SIMBOLOS PATRIOS 3A ETAPA	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,217	0	1,217	0	0%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,394	0	2,394	0	0%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 4A ETAPA	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,259,941	1,184,422	1,259,941	1,184,422	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	98%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES DEL ACCESO A NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,007	0	3,007	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAM. ASUNCION ATOYAQUILLO E.C(TLAXIACO-PUTLA)DEL KM. 0 000 AL KM. 15 000	PUTLA VILLA DE GUERRERO ATOYAQUILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,609	0	85,609	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO-LAS DELICIAS-EL ZANATE DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	SANTO REYES NOPALA EL ZANATE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	720,123	720,123	720,123	720,123	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO LA REFORMA-NEJAPA DELO KM. 4 000 AL KM. 14 600	LA REFORMA LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	68,644	0	68,644	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC-MAGDALENA-YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ-SAN PEDRO TIDAA-SAN JUAN DIJXI DEL KM. 16 940 AL KM. 22 540	SN JUAN DIJXI SN JUAN DIJXI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	48,850	48,850	48,850	48,850	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-XTLAN - AHUEHUETLAN-MAGDALENA TATALTEPEC LIMITES ENTRE LOS ESYADOS DE OAXACA Y PUEBLA	HUAJUAPAN DE LEON MAGDALENA TATALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MOD. Y AMPL. DEL CAM. E.C KM 48 000 (STGO JAMILTEPEC-PUERTO ESCONDIDO)-EL CHARCO NDUYOO-LA BOQUILLA-RIO VIEJO DEL KM. 2 500 AL KM. 5 000	STGO JAMILTEPEC RIO VIEJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	520,424	520,424	520,424	520,424	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MOD Y AMPL. DEL CAMINO TILLO-STA MARIA TILTEPEC DEL KM. 1 000 AL KM. 2 000	SN PEDRO TOPILTEPEC STA MARIA TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	113,619	113,619	113,619	113,619	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 167.0 E.C (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA)VALDEFLORES-SAN BARTOLOMELOXICHA	SN AGUSTIN LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	672	0	672	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A MACUILXOCHTLI" CALLEJOS DEL CARRIZAL" DEL KM. 0 000 AL KM. 0 690	SN JERONIMO TLACOCALHUAYA MACUILXOCHTLI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,494,751	1,494,751	1,494,751	1,494,751	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONS. DE LA CARRETERA SALINA CRUZ-SN PEDRO HUILOTEPEC,TRAMO REFINERIA-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SN PEDRO HUILOTEPEC SN PEDRO HUILOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	73	0	73	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
RECONST. DE LA CARR. DE ACCESO A SANTA MARIA ATZOMPA 1 ETAPA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	106	0	106	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTR. DE LA CARRETERA ALVARO OBREGON E.C (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) TRAMO: DEL KM. 17 187 AL KM. 16 374	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,016	0	1,016	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTR. DE LA CARRTERA E.C (MATIAS ROMERO-LA VENTOSA)-LOS NANCHES-PASO SAN ANTONIO DEL KM. 0 000 AL KM. 4 600	BARRIO LA SOLEDAD PASO SN ANTONIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	242,981	242,198	242,981	242,198	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AV. HORNOS E.C(CAMINO NACIONAL-STA CRUZ AMILPAS)DEL KM. 0 000 AL KM. 1 000	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	293,169	293,169	293,169	293,169	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRATERA SAN ANTONIO-UNIVERSIDAD DEL MAR-PUERTO ANGEL 1A ETAPA	SAN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	69	0	69	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALVARO OBREGON E.C (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ)	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,050	0	1,050	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A STA MARIA ATZOMPA 2A ETAPA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	93,156	93,156	93,156	93,156	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-UNIVERSIDAD DEL MAR- PUERTO ANGEL 2A ETAPA	SN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	46	0	46	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRTERA E.C(ASUNCION IXTALTEPEC-BASE AEREA)-SAN PEDRO COMITANCILLO	SN PEDRO COMITANCILLO SN PEDRO COMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	102,582	102,576	102,582	102,576	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAM. LAGUNILLA-ZARAGOZA DEL KM. 0 000 AL KM. 6 600	STA CATARINA YOSONOTU LAGUNILLA DE CAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	618,410	618,359	618,410	618,359	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAM. LLANO COLORADO-BARRANCA DEL RATON DEL KM. 0 000 AL KM. 2 000	SN JUAN MIXTEPEC LLANO COLORADO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL POTRERO-RIO SECO DEL KM. 0 000 AL KM. 4 600	STA MARIA ZOQUITLAN POTRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
AMPLIACIÓN															
AGUA POTABLE	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	71,787	71,787	71,787	0	0%	0	0	0	SISTEMA	71,787	0	0%	NOTA SE COMPLEMENTARA CON EL PROYECTO DEL AGUA POTABLE DEL EJERCICIO DE 2008
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCIÓN															
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	20,365	20,365	20,365	20,365	100%	0	0	0	POZO	0	0	0%	SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO Y LOS TRABAJOS SE INICIARÁN POSTERIORMENTE. LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 575,413.54 TENIENDO COMO META LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN ESTE EJERCICIO. SE UTILIZÓ EN LA MISMA RECURSO DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE \$ 20,365.24
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
DRENAJE PLUVIAL, ÚLTIMA CALLE DE MELCHOR OCAMPO, ENTRE VEGA Y EDUARDO MATA, CONTINUANDO SOBRE EL EJE DE LA VÍA DEL FFCC HASTA ENTRONCAR CON CANAL PLUVIAL AL ORIENTE	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	134,761	134,761	134,761	90,036	67%	0	0	0	RED	169	169	100%	LA RED CONSTA DE 169.30 METROS LINEALES.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA- AGENCIA DONAJÍ (2A. ETAPA)	SAN FELIPE DEL AGUA Y DONAJI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,090,877	1,090,877	1,090,877	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	590	590	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA TRAMITADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
DRENAJE SANITARIO, CALLE CAMINO VIEJO A SAN PABLO, PARAJE SAN PEDRO AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	85,758	85,758	85,758	85,758	100%	0	0	0	METRO LINEAL	279	279	100%	OBRA FINIQUITADA.
DRENAJE SANITARIO, CALLE CORREGIDORA, PARAJE SANTA MARÍA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	92,471	92,471	92,471	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA REALIZADO TRAMITES DE PAGO.
DRENAJE SANITARIO, CALLES AGAVE, AV. LA MAGUEYERA Y PRIVADA DE AV. LA MAGUEYERA, PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	5,348	5,348	5,348	5,348	100%	0	0	0	METRO LINEAL	558	558	100%	LA OBRA SE REFIERE A UN PLAN O PROGRAMA DE DRENAJE SANITARIO OBRA FINIQUITADA.
DRENAJE SANITARIO, CALLES: PRIVADA LAS SALINAS, 2A. Y 3A. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, SECTOR LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	95,540	95,540	95,540	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA TRAMITADO NINGUN PAGO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
DRENAJE SANITARIO, CALLES, SAUCES, PROLONGACIÓN DE FRESNOS Y FRAMBOYANES, SECTOR LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	45,437	45,437	45,437	45,437	100%	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	OBEA FINQUITADA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES														
2A. ETAPA DEL EMPEDRADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN PEDRO YUCUNAMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,159	1,142	53%	NOTA: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 338,000.00 EL CUAL \$ 198,000.00 ES EL TOTA DEL RECURSO 2008 Y \$ 140,000.00 SON RECURSO DEL 2007 DEL FONDO. II LA OBRA SE INICIO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE YA QUE SE ESTA EJECUTANDO CON
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CENTRO Y BARRIO SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ YAGAVILA IXTLÁN DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ OAXACA	263,087	263,087	0	131,543	50%	0	0	METROS CUADRADOS	491	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSO DEL RAMO 33 FONDO TRES Y FONDO CUATRO. SEGUN DESGLOPE: APORTACION FEDERAL FONDO TRES (FISM) EJERCICIO 2007 \$263,086.89 APORTACION FEDERAL FONDO TRES (FISM) EJERCICIO 2008 \$416,234.32 APORTACION FEDERAL FONDO CUATRO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, SOBRE PERIFÉRICO, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE ABREU, COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	216,099	216,099	216,099	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	EN ESTA OBRA SE PRETENDEN EJECUTAR ADEMÁS 137.60 M2. Y 68.80 ML EN METAS A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA TRAMITADO PAGOS.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, (2A. ETAPA)	SAN MARTÍN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	679,703	679,703	679,703	679,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	794	794	100%	EN ESTA OBRA SE PRETENDE REALIZAR ADEMÁS 240.00 M3. Y 532.40 ML EN METAS OBRA FINQUITADA. LA ECONOMÍA DE \$6,797.00 DARÁ COBERTURA PRESUPUESTAL A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN DEL EJERCICIO 2008. OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/005/2008 DEL 02 D
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1), (M2), (M3), (M4) Y (M5), CALLE MONTERREY COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	436,659	436,659	436,659	436,659	100%	0	0	METROS	311	311	100%	ESTA OBRA SE EJECUTÓ CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II Y RAMO 20 HÁBITAT, LAS METAS PROGRAMADAS A EJECUTARSE SON DE 311.10 M3 PARA RAMO 33 FONDO III Y 311.10 M3 PARA RAMO 20 HÁBITAT, DANDO UN TOTAL DE DE METAS DE 622.20 M3. METAS: M3. OBRA FINI
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	403,469	403,469	403,469	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,072	1,072	100%	EN ESTA OBRA SE EJECUTARON 1,072.00 M2 Y 51.30 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA TRAMITADO PAGOS.
DIVERSAS OBRAS A EJECUTARSE POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS, VARIAS AGENCIAS, EJERCICIO 2007	VARIAS AGENCIAS OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	365,131	365,131	365,131	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,203	1,102	50%	EN ESTA OBRA SE PRETENDEN EJECUTAR ADEMÁS 240.23 M3. DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y 487.00 ML. DE GUARNICIÓN
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A. CALLE DE LIBERTAD, COLONIA PUEBLO NUEVO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	23,402	23,402	23,402	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, CALLE GARCÍA VIGIL (PARTE NORTE ENTRE BENITO JUÁREZ Y 1A. PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN), CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ	DONAJÍ OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	617,832	617,832	617,832	287,004	46%	0	0	METROS CUADRADOS	2,426	2,426	100%	LA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA TRAMITADO NINGÚN PAGO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ARTÍCULO 100, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	SAN MARTÍN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	302,968	302,968	302,968	302,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	980	980	100%	OBRA FINQUITADA.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FUNDADORES, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES (2A. ETAPA)	CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	371,352	371,352	371,352	371,352	100%	0	0	METROS CUADRADOS	819	819	100%	OBRA FINQUITADA.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LOS 17, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	181,449	181,449	181,449	181,449	100%	0	0	METROS CUADRADOS	553	553	100%	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PORFIRIO DÍAZ, CABECERA DE LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA (2A. ETAPA)	TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	206,800	206,800	206,800	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	545	545	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE UMBRIEL, COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	147,190	147,190	147,190	147,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS	328	328	100%	OBRA FINQUITADA
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 2A. PRIVADA DE ARTÍCULO 123, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA CINCO SEÑORES	CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	57,447	57,447	57,447	57,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS	187	187	100%	LA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE FINQUITADA, LA ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$14,117.54 FUE DISMINUIDA MEDIANTE OFICIO TMDPP/005/2008 DEL 02/MAYO/08 PARA SER UTILIZADA PARA DAR COBERTURA A OBRAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 4A. PRIVADA DE REFORMA AGRARIA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA CINCO SEÑORES	CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	101,118	101,118	101,118	101,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	266	266	100%	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA, LA ECONOMÍA DE \$13,164.00 FUE DISMINUIDA MEDIANTE OFICIO TMDPP/005/2008 DEL 02/MAYO/2008 PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES: PRIVADA DE PINOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. HOTELEROS, AG. SANTA ROSA PANZACOLA	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	439,326	439,326	439,326	439,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155	1,155	100%	OBRA FINQUITADA.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PRIVADA DE JOSÉ VASCONCELOS, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	162,415	162,415	162,415	162,415	100%	0	0	METROS CUADRADOS	471	471	100%	OBRA FINQUITADA.
PROGRAMA DE BACHEO ASFÁLTICO (SUPERFICIAL Y DE CAJA) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,479	1,479	1,479	1,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,001	8,001	100%	ESTA OBRA SE REFIERE A BACHEO ASFÁLTICO, ESTA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FINQUITADA, LA ECONOMÍA DE \$110,309.69 SE DISMINUYE CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/0010/2008 DEL 28 DE JUNIO DE 2008
PROGRAMA DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2007, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	37,260	37,260	37,260	37,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,369	25,369	100%	ESTA OBRA SE REFIERE A PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y LA ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$720,662.09 SE DISMINUYÓ CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/0010/2008 DEL 28 DE JUNIO DE 2008 PARA DAR COBERTURA PRE
PROGRAMA DE REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 2007, COBERTURA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	86,922	86,922	86,922	86,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,369	25,369	100%	ESTA OBRA SE REFIERE A REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA, LAS ECONOMÍAS EN CANTIDAD DE \$570,000.00 SE DISMINUYERON CON OFICIOS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMDPP/003/2008 DEL 14 DE ABRIL DE 2008 Y POR \$744,222.
REHABILITACIÓN DE CALLE AZOMATLI, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	SAN MARTÍN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	193,905	193,905	193,905	193,905	100%	0	0	METROS	173	173	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CÚBICOS, OBRA FINQUITADA.
REHABILITACIÓN DE CALLE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	79,780	79,780	79,780	79,780	100%	0	0	METROS	71	71	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CÚBICOS, OBRA FINQUITADA.
REHABILITACIÓN DE LA CALLE LAS PEÑAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	231,902	231,902	231,902	231,902	100%	0	0	METROS	212	212	100%	OBRA FINQUITADA
VIALIDAD DESFOGUE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, 2A. ETAPA	GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	256,448	256,448	256,448	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,454	2,454	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA TRAMITADO PAGOS.
AMPLIACIÓN														
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLES	SAN ANTONNO EL ALTO	TESORERÍA MUNICIPAL	4,534	4,534	4,534	4,534	100%	0	0	METROS	15	15	100%	ESTA OBRA TIENE RECURSO DEL 2007 POR UN IMPORTE DE \$ 4,534.19 TENIENDO COMO METAS 14.92 METROS Y DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,437,695.06 CON 4,730.48 METROS QUE HACEN UN COSTO TOTAL DE \$ 1,442,229.25 CON 4,745.40 METROS.
MANTENIMIENTO														
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	10,143	10,143	10,143	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,620	0	0%	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES QUE SE PRIORIZO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2008, SE MEZCLAN ESTOS RECURSOS DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE 10,143.43 PARA EJECUTAR LA OBRA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA JUAREZ	SANTIAGO LAXOPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	82,900	82,900	82,900	82,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	628	628	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN EL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DE EXISTENCIAS DEL EJERCICIO 2007 PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TUVO UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LO QUE SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FISM 2007 \$ 82,900.00 APORTACION BENE
REHABILITACIÓN														
REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO, VARIAS CALLES, AGENCIA CANDIANI	CANDIANI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	293,264	293,264	293,264	293,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	868	868	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBÓ POR \$571,247.22 Y POSTERIORMENTE TUVO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO NO. TM0685/2007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL DIÓ COBERTURA PRESUPUESTAL A NUEVAS OBRAS O AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A OBRA
REHABILITACION EN LA CALLE UNIDAD OBRERA, COL. MÁRTIRES DE RIO BLANCO, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	289,765	289,765	289,765	289,765	100%	0	0	METROS	400	400	100%	LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS, A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA.
PASOS VEHICULARES														
CONSTRUCCIÓN														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OJITO DE AGUA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJÍ	DONAJÍ OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	104,141	104,141	104,141	104,141	100%	0	0	METROS CUADRADOS	199	199	100%	OBRA FINQUITADA.
PUENTES Y PASOS PEATONALES														
CONSTRUCCIÓN DE ENGAVIONADO, ARROYO SECO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	238,637	238,637	238,637	238,637	100%	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CÚBICOS. OBRA FINQUITADA.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
ALUMBRADO PÚBLICO														
REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,290	6,290	6,290	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5,150	5,150	100%	
RED DE ELECTRICIDAD														
AMPLIACIÓN														
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERÍA MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2007 POR UN IMPORTE DE \$ 45,000.00 Y COMO METAS 0.92 DE POSTE Y DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,180,000.00 Y 24.08 DE POSTES HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,225,000.00 Y DE METAS 25.00 POSTES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
CENTROS DE SALUD														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, COLONIA CANDIANI, AGENCIA CANDIANI (TERMINACIÓN DE OBRA)	CANDIANI OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	160,125	160,125	160,125	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	METAS: 1 PROYECTO A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA TRAMITADO NINGÚN PAGO
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES														
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	EL SUCIL SAN LORENZO TEXMELUCÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	498,900	498,900	498,900	498,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	200	200	100%	RECURSOS DEL EJERCICIO 2007
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
PREESCOLAR														
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS, 1A ETAPA, BARRIO EL COQUITO, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC	SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS. METAS: 1 PROYECTO OBRA CANCELADA, SEGÚN OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM078/2007 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2008. LA ECONOMÍA SE DISMINUYE CON OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/012/2008
REHABILITACIÓN														
REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA LABASTIDA, CALLE HIDALGO NO. 212, SAN MATÍAS JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS. METAS: 1 PROYECTO. LA OBRA FUE CANCELADA SEGÚN OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM080/2007 DEL 30 DE JUNIO DE 2008 Y EL RECURSO EN CANTIDAD DE \$52,133.24 SE DISMINUYÓ CON OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESU
PRIMARIA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	H MUNICIPIO	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100%	450,000	450,000	METROS CUADRADOS, AULAS	6	1	15%	LA OBRA HA TENIDO UN POCO DE ATRAZO EN EL AVANCE FÍSICO, ESTO DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIA.
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" Y "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE OAXACA	47,103	47,103	47,103	47,103	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	ESTOS RECURSOS FUERON DE LOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION PASADA Y QUE FUERON APLICADOS EN EL 2008.
REHABILITACIÓN														
REHABILITACIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA MARIA LACHIXIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	301,018	301,018	301,018	301,018	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	SAN LUIS BELTRÁN OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	920,986	920,986	920,986	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE REFIERE A REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS METAS: 1 PROYECTO A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORELOS", COLONIA FIGUEROA, CABECERA MUNICIPAL, 2A. ETAPA	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA OBRA SE REFIERE A TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE. METAS: 1 PROYECTO. ESTA OBRA SE CANCELÓ SEGÚN OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM079/2007 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2008. EL RECURSO EN CANTIDAD DE \$196,023.00 SE DISMINUYE CON OFICIO DE MODIFICACIÓ
SECUNDARIA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	SAN LUIS BELTRÁN OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	193,537	193,537	193,537	193,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	OBRA FINQUITADA. LA ECONOMÍA DE \$17.28 SE DISMINUYE CON OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/005/2008 DEL 02/MAYO/08. PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA														
CONSERVACIÓN														
ADQUISICIÓN DE MOTOCULTORES Y MOLINO DE MARTILLO	SANTA MARIA NATIVITAS	HAYUNTAMIENTO SANTA MARIA NATIVITAS	68,774	68,774	68,774	68,774	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LOS RECURSOS DE ESTAS SDQUISICIONES CORRESPONDEN A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
GASTOS INDIRECTOS														
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS														
APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2007	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	TESORERÍA MUNICIPAL	226,095	226,095	226,095	226,095	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CON EL FIN DE DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, SE OPTA POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO DIVERSAS ADQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPO DE O
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
ORGANIZACIONAL														
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN														
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	7,071	7,071	7,071	7,071	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
FORTAMUN														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE AGENCIA SEGUNDA ETAPA	EL ARADOR SAN LORENZO TEXMELUCÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	805,600	805,600	805,600	805,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	160	160	100%	RECURSOS DEL EJERCICIO 2007
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	948,001	15,987	15,987	15,987	100%	0	0	OBRA	100	40	40%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA TERCERA ETAPA, LA CUAL SE ESTA PAGANDO CON REMANENTE DEL EJERCICIO 2007, ASI COMO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, POR LO TANTO EL RESTO SE PAGARA CON APORTACIONES DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS Y DIRECCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA (2A. ETAPA)	SAN JUAN TEPANZA COALCO SAN PEDRO YANERI	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	283,108	283,108	283,108	283,108	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 EN LAS METAS SOLO SE CARGO LAS 3 AULAS, PERO TAMBIEN SE REALIZARON 2 ANEXOS, DIRECCION Y SANITARIOS
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO PRINCIPAL A SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	638,328	638,328	638,328	638,328	100%	0	0	ALCANTARILLA	10	10	100%	
TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LOMAS DE SANTA ROSA PANZACOLA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	867,756	867,756	867,756	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE ES LA DEPENDENCIA EJECUTORA, A LA FECHA NO HA TRAMITADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
TERMINACION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	SAN MARTÍN MEXICAPAM OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	207,048	207,048	207,048	207,048	100%	0	0	METRO CUADRADO	599	599	100%	OBRA FINIQUITADA.
MANTENIMIENTO														
SEÑALIZACION VIAL														
SEÑALIZACION VIAL	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA EL VALLE	35,000	2,618	8,750	2,618	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	10	2	20%	
MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN Y AGENCIAS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	493,460	493,460	423,848	423,848	86%	423,848	423,848	ESCUELA	34	32	94%	EL APOYO QUE SE LE DIO ES EN BASE A SUS NECESIDADES A CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y FALTA POR CONCLUIR POR TEMPORADA VACACIONAL, Y ADEMÁS LA FALTA DE INTERES DE LOS MISMOS MAESTRO EN DECIDIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SUS ESCUELAS
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO COIXTLAHUACA-NATIVITAS DEL KM. 0+000 AL KM 15+000 Y CALLES DE LA POBLACION	SANTA MARIA NATIVITAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	59,800	59,800	59,800	59,800	100%	0	0	KILÓMETROS	15	15	100%	EL RECURSO QUE SE REPORTA EN ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2007.
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO Y COMALTEPEC	280,913	280,913	280,913	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,611	0	0%	ESTA OBRA QUE SE REPORTA CORRESPONDE A RECURSOS DEL 2007 QUE SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2008 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE REPORTADA TAMBIEN EN EL FONDO III
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CIUDAD, UBICADA EN PORFIRIO DIAZ NUM. 115, CENTRO OAX. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	15,568	15,568	15,568	15,568	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FINIQUITADA. LA ECONOMÍA EN CANTIDAD DE \$3,144.21 SE DISMINUYÓ MEDIANTE OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TM/DP/001/2008 DEL 14 DE ABRIL DEL 2008.
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	SAN JUAN TEPANZA COALCO SAN PEDRO YANERI	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	15,799	15,799	15,799	15,799	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN EL EJERCICIO 2008 CON RECURSOS DEL 2007 ESTA OBRA TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN 2007 \$ 15,799.00 RAMO 28 \$ 214,257.58 TOTAL DE LA OBRA \$ 230,056.58
REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA MINAS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,384	179,384	179,384	179,384	100%	0	0	POZO	179,384	179,384	100%	
REHABILITACION DE SEPAROS MUNICIPALES, CALLE MORELOS SN., 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,656,165	1,656,165	1,656,165	805,936	49%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO Y FINIQUITO
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PUBLICA														
OTROS	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	20,000	1,934	5,000	1,934	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	5%	
OTROS														
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA MUNICIPAL Y LAMPARAS	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERÍA MUNICIPAL	17,583	17,583	17,583	17,583	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	EN ESTA INVERSIÓN SE EJERCIO RECURSO DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE \$ 17,583.77 CON LO CUAL SE ADQUIRIERON 14.85 EQUIPOS Y CON RECURSO DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 15,579.23 CON 13.15 EQUIPOS HACIENDO UN COSTO TOTAL DE \$ 33,163.00 Y UN TOTAL EN METAS DE 28.00 E
EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	9,045	1,000	2,261	1,000	100%	0	0	PROGRAMA	10	2	20%	
ADQUISICION TERRENO	SANTA MARIA TEOPOXCO	MUNICIPIO	86,066	86,066	77,700	77,700	90%	0	0	METRO CUADRADO	800	750	94%	
OPERACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "GUADALUPE OROZCO Y ENCISO", COBERTURA MUNICIPAL.	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,623	2,623	2,623	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ACTUALMENTE ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE FINIQUITO PARA PODER DISPONER DEL SALDO, EL CUAL SERÁ TOMADO COMO ECONOMÍA PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN.
GASTO CORRIENTE														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SERVICIOS PERSONALES														
PAGO A PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	8,664	8,664	8,664	8,664	100%	0	0		4	4	100%	
PAGO DE SUELDO AL POLICIA	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	85,000	9,400	21,250	9,400	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ALUMBRADO PUBLICO	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	69,042	69,042	69,042	0	0%	0	0	PAGO	69,042	0	0%	SE COMPLEMENTARA AL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL EJERCICIO DEL 2008
DEUDA PUBLICA POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES 2007	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	30,370	1,756,317	30,370	30,370	2%	0	0	PERSONA	30,370	30,370	100%	DEUDA PUBLICA POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE 2007
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	50,000	915	12,500	915	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	5%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DIAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	102,000	31,944	51,000	31,944	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	RECURSO REMANENTE DEL EJERCICIO DEL AÑO 2007
APORTACIONES AL I.M.S.S., COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4,650,869	4,650,869	4,650,869	4,650,869	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA, Y LA ECONOMÍA DE \$232,394.00 SE DISMINUYE CON OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. 17MDPP/0022008 DEL 14 DE ABRIL DE 2008
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL IV CENTENARIO, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,743	2,743	2,743	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ACTUALMENTE ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE FINIQUITO, Y PODER DISPONER DEL SALDO, EL CUAL SERÁ TOMADO COMO ECONOMÍA.
FAM			85,429,850	67,368,495	82,703,585	64,774,542	96%	0	0		425,425	425,346	100%	
ASISTENCIA SOCIAL														
DESAYUNOS ESCOLARES														
AMPLIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	14,163,602	14,163,602	14,163,602	14,163,602	100%	0	0	BENEFICIARIO	208,887	208,887	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO.
ATENCION A LA SALUD Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ABANDONO DE LAS CASAS HOGAR NUM. 1 Y 2.	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	533,356	533,320	533,320	533,320	100%	0	0	BENEFICIARIO	146	146	100%	LA DIFERENCIA DE \$36.00 ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SERA REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO ECONOMIAS. COMO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR HUBO UN CAMBIO EN LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR, POR LO TANTO SE CAMBIO DE 5,919 DESAYUNOS A 146 PE
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	4,143,814	4,143,814	4,143,814	4,143,814	100%	0	0	BENEFICIARIO	109,799	109,799	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO.
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANO)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	6,738,759	6,738,759	6,738,759	6,738,759	100%	0	0	BENEFICIARIO	74,792	74,792	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL														
APLICACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ORIENTACION ALIMENTARIA	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	868,175	179,097	179,097	179,097	100%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	ES LA MISMA INFORMACION QUE EL TRIMESTRE PASADO, ESTA EN AUTORIZACION UNA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO PARA ADQUIRIR LECHE EN POLVO.
ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	812,292	812,292	812,292	812,292	100%	0	0	BENEFICIARIO	31,242	31,242	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	EL OCOTE SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	505,178	505,178	505,178	505,178	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS, PARA DIRECCION SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 6.00X8.00 METROS. LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN SERVICIO.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA ROSA DE LIMA SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	507,004	507,004	507,004	507,004	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYERON TRES ANEXOS, PARA DIRECCION, SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES, CON DIMENSIONES DE 6.00X8.00 METROS. LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN SERVICIO.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DP0129N	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	123,248	123,248	123,248	0	0%	0	0	OTROS	2	2	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANADO.
FAM/049107 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	750,062	750,062	750,062	750,062	100%	0	0	AULA	3	3	100%	LAS AULAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y FUNCIONANADO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE"	COLONIA LIBERTAD SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA COLOTEPEC	289,970	289,970	289,970	289,970	100%	0	0	AULA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 METROS, TERMINADO Y ENTREGADO A PLANTEL EDUCATIVO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1057R	SANTA MARIA YUCUHITI	H AYO DE SANTA MARIA YUCUHITI	535,722	535,722	535,722	535,722	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DES0211H	SAN FELPE DE JESUS PUEBLO VIEJO SANTA MARIA YUCUHITI	H AYO DE SANTA MARIA YUCUHITI	393,451	393,451	393,451	393,451	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	EN OBRA CONTEMLAMOS CUATRO PORQUE SON UN AULA Y TRES ANEXOS OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CORREGIDORA"	SANTIAGO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAUTEPEC	294,450	294,450	294,450	294,450	100%	0	0	AULA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 METROS. LA OBRA ESTA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	589,902	589,902	589,902	589,902	100%	0	0	AULA	2	2	100%	SE CONSTRUYERON DOS AULAS TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 METROS OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA A LOS DIRECTIVOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.
CONST. DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (BARRIO GUADALUPE)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	226,568	226,568	226,568	226,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO"	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	98,013	98,013	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	66	0	0%	ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A OTRO MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN JOSE YOSOCOANO CONSTANCIA DEL R	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	185,000	184,959	184,959	184,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN MIGUEL EL GRANDE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	188,176	188,176	188,076	188,176	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA E.P.	SAN JUAN TEPELUXILA SAN ANDRES PAPALO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	188,176	188,176	188,176	188,176	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	UNIDAD DE MEDIDA ANEXO, NO EXISTE META EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA E.P. "GUSTAVO DIAZ ORDAZ"	SAN PABLO TUALTEPEC BUENA VISTA LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	109,595	109,555	109,555	109,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	107,766	107,726	107,726	107,726	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN MARTIN ITUNYOSO LA CONCEPCION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	109,597	109,557	109,557	109,557	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P.	PASO DE AGUILA STGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	114,857	114,822	114,822	114,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (LOMA BONITA)	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	114,857	114,822	114,822	114,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL	SAN JOSE TUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,151	262,151	262,151	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO RIO CACAO.	COCOICOYAN DE LAS FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN RULFO"	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SAN ISIDRO AMATITLAN STAMA ZAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	222,697	222,696	222,696	222,696	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JOSE VISTA HRMSA SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV05131	TEPETITLAN SANTA MARIA TEOPOXCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO"	SANTO TOMAS OCOATEPEC EMILIO PORTES GIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	80,959	80,959	80,959	80,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	STA CATARINA YOSON JOYA DE SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CERRO ALTAMIRA"	ALTAMIRA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO TIENE AULA POR LO QUE SE CAPTURE COMO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	MIER Y TERAN SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO TIENE AULA POR LO QUE SE CAPTURE COMO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN ISIDRO ZAFRA PUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,156	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ES ESCUELA PRIMARIA	RIO METATES SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	257,697	193,266	257,697	193,266	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ES LA ESCUELA SECUNDARIA MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA	SAN ESTEBAN ATLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	257,697	257,674	257,674	257,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	525,236	525,236	525,236	525,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA E.P.	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	103,284	103,261	103,261	103,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, NO EXISTE EN CATALOGO. SE OPTO POR OBRA
TERMINACION DE DOS AULAS Y 3 ANEXOS EN LA E.P. "MI PATRIA"	LA ESCOPETA SAN MARTIN PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,700	31,700	27,599	27,599	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE CORRESPONDE A 2 AULAS Y 3 ANEXOS, SE OPTO POR LA META OBRA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.24 CON CLAVE 20DST00381	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	137,650	137,629	137,650	137,629	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.177 CON CLAVE 20DST019AZ	OAXCA DE JUAREZ OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	140,262	140,262	140,262	140,262	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO CLAVE 20DJN1436L	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	53,184	52,469	53,184	52,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO CLAVE 20DPR1122B	AYOQUEZCO DE ALDAMA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	509	0	509	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DJN1436L	SAN MIGUEL TLANCHICO TRINIDAD ZAACHILA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	731	0	731	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1277C	SAN FRANCISCO LA REFORMA SAN PEDRO YOLOX	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	667	0	667	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPB1174G	SANTA MARIA PEÑOLES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	84	0	84	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1441M	SANTA MARIA PEÑOLES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	12,185	0	12,185	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE 20DOR3407U	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	110,716	110,716	110,716	110,716	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.186 CON CLAVE 20DST0203R	SANTA MARIA ATZOMPA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	528	0	528	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 20DJN1117Z	SANTA MARIA LIMON SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	214,594	213,726	213,726	213,726	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CONCLAVE 20DJN0556R	SAN JERONIMO TLACOCUAGUAYA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	191,382	190,632	191,382	190,632	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DCC2354	EL GIRASOL SANTOS REYES PAPALO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	206,512	205,735	206,512	205,735	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPR1570H	SAN NICOLAS QUIALANA ZMATLAN OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,043	0	1,043	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VISTORIA CON CLAVE 20DPR3358B	SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	208,221	208,221	208,221	208,221	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0642C	SANTA MARIA PEÑOLES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	286	0	286	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
ADAPTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON C. ROBLES"	STGO YOLOMECATL STGO YOLOMECATL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	23,263	23,263	23,263	23,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA"	STA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	196,609	108,838	196,609	81,457	75%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	HRCÁ CD DE TLAXIACO HRCÁ CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	877,005	119,238	877,005	50,988	43%	0	0	OBRA	1	1	89%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SN JUAN BTA LO DE SOTO SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA 297	1,340,820	1,044,290	1,340,820	1,021,400	98%	0	0	OBRA	9	9	100%	ESTAMETA CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	SAN PABLO MACULTANGUIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,083	2,141	110,083	2,141	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. VENUSTIANO CARRANZA BARRIO DEL FORTIN	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	83,307	3,755	83,307	3,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	BAHIA DE STA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	402,935	343,704	402,935	343,704	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS BARRIO NUEVO"	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	54,378	2,928	54,378	2,928	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	MONTEBELLO STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	406,881	299,122	406,881	299,122	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN J.N.U. "JESUS REYES HERODES"	SN ANDRES HUAYAPAN SN ANDRES HUAYAPAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,090,024	1,404,376	2,090,024	1,404,376	100%	0	0	OBRA	8	7	85%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO"	LAZARO CARDENAS COICOYAN DE LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,174	3,174	3,174	3,174	100%	0	0	OBRA	2	1	44%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	JALTEPEC DE CANDUYOC SAN JUAN COTZOCON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	STGO TLAPA COICOYAN DE LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,712	3,712	3,712	3,712	100%	0	0	OBRA	2	1	37%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SN PEDRO Y SN PABLO AYUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	78,906	3,769	78,906	3,769	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	SN MIGUEL PANIXTLAHUACA SN MIGUEL PANIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	174,516	71,332	174,516	71,332	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	MURALLA SANTIAGO XTAYUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,070	3,070	3,070	3,070	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ"	LOS CORRALES ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	657,831	401,880	657,831	401,880	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE O. LOPEZ"	SN FCO LACHIGOLO SN FCO LACHIGOLO	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	341,561	279,851	341,561	279,851	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	MIGUEL PIEDRAS SN MIGUEL PIEDRAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,617	4,617	4,617	4,617	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	GUADALUPE GUEVEA GUEVEA DE HUMBOLT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,841	3,841	3,841	3,841	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "CARMEN AHUJA VDA. DE BRAVO"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	172,527	108,998	172,527	108,998	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ALMA MIKE"	GPE VICTORIA STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	71,170	6,748	71,170	6,748	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO L. VALLARTA"	PROGRESO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,435	4,435	4,435	4,435	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	HIDALGO CAPULTITLA SN MARTIN TOXPALAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	380,149	100,325	380,149	21,353	21%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	ROAGUIA SN LORENZO ALBARRADAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	68,610	2,302	68,610	2,302	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	VEGA DEL SOL STA MARIA JACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	93,299	324	93,299	324	100%	0	0	OBRA	2	1	50%	ECONOMIA EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL BRIOSO Y CANDIANI"	SANTOS REYES YUCUNA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	46,380	46,313	46,380	46,313	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR.VICENTE GONZALEZ DIAZ " COL. COSJOEZA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	41,314	241	41,314	241	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA MARIA XADANI STA MARIA XADANI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	39,986	1,393	39,986	1,393	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEMETRIO VALLEJO"	RINCON VIEJO STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	337,982	251,079	337,982	251,079	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167	STA CATARINA MECHOACAN STA CATA MECHOACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	33,463	2,008	33,463	2,008	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.189	VISTA HERMOSA HRCA CD D HUAJUAPAN D LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	70,874	0	70,874	0	0%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SABINILLO SN JUAN NUMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	73,586	13,222	73,586	1,829	14%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	TOMA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,894	24,889	95,894	21,461	86%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y AMPLIACION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	61,952	32,161	61,952	32,161	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 55	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	82,123	82,103	82,123	82,103	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS RURAL CUITLAHUAC	SN FRANCISCO JAVIER STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	478,121	290,755	478,121	290,755	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "PLUTARCO ELIAS CALLES"	ACATLAN D PEREZ FIGUEROA VICENTE CAMALOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,278	2,249	34,278	2,249	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	41,298	1,857	41,297	1,857	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.R. "FRIDA KAHLO"	MIAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ MIAHUTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	340,428	113,476	340,428	16,210	14%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ	SN FCO SALSIPUEDES SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,038	0	6,038	0	0%	0	0	OBRA	5	5	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "FRANCISCO GABILONDO SOLER" UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTECA	VILLA DE ZACHILA VLLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,481	4,162	7,481	4,162	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "FRIDA KHALO" COL. SAN ISIDRO	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,192	2,192	2,192	2,192	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET" BARRIO EL CERRITO	STA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA J	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	86,431	40,844	86,431	40,844	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "NARCISO MENDOZA" COL. SANTA MARIA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,609	79,891	128,609	79,891	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "NUEVA CREACION"	LOMAS DE NAZARENO STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	209,269	178,260	209,269	178,260	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	DOLORES HDGO SANTIAGO YAVEO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,733	2,733	2,733	2,733	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STA CRUZ TEPETOTUTLA SN FELPE USILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,190	31,362	55,190	31,362	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "5 DE MAYO"	SN MATEO YOLOXOCHITLAN SN MATEO YOLOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	610,885	606,724	610,885	606,724	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,465,373	2,089,726	2,465,373	1,990,095	95%	0	0	OBRA	12	12	100%	OBRA FINQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL FORESTAL	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	19,882	11,357	19,882	11,357	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO MADERO"	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,385	110,385	110,385	110,385	100%	0	0	OBRA	8	8	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE POR REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" COL LOS HUAMUCHES	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,092,865	1,295,824	2,092,865	1,218,271	94%	0	0	OBRA	9	9	100%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS (COL. BUGAMBILIAS)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,648	9,648	9,648	9,648	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO PAULO FREIRE(PUEBLO NUEVO,PORTE ALTA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,308	4,308	4,308	4,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	246,579	244,176	246,579	244,176	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR (COL.DEL MAESTRO AGENCIA STA ROSA PANZACOLA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	330,400	330,400	330,400	330,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO, COL MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	118,548	116,237	118,548	116,237	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR ROSARIO CASTELLANOS	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,636	1,758	11,636	1,758	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,344	2,344	2,344	2,344	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO MARQUES COL PATRIA NUEVA	PUEBLO NUEVO PTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	102,184	100,192	102,184	100,192	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU GENERACION 2000 2A. SECCION COL. VISTAHERMOSA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,395	47,469	49,395	47,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU JAIME NUNO INFONAVIT 1 DE MAYO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,093	3,093	3,093	3,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA CURIE COL MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA DEL CARMEN SILVA Y ESCOBAR COL. JARDIN AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,527	92,685	94,527	92,685	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RAFAEL DONDE SEC 5 LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA DE STA. ROSA PANZA COLA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	59,613	58,451	59,613	58,451	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RUFINO TAMAYO	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,362	108,211	110,362	108,211	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SALVADOR DIAZ MIRON COL. PARAJE EL ARENAL 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,354	27,924	29,354	27,924	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRZ BARRIO DEL CARMEN ALTO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	99,354	97,417	99,354	97,417	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU UNION Y PROGRESO COL ADOLFO LOPEZMATEOS	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,208	47,290	49,208	47,290	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN JNR HERMENEGILDO GALEANA	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	35,413	2,987	35,413	2,987	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET"	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN SN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	501,224	305,296	501,224	303,983	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CORRAL DE PIEDRA STGO CACALOXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	465,021	382,513	465,021	375,464	98%	0	0	OBRA	3	3	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	VILLA HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	819,604	350,706	819,604	178,921	51%	0	0	OBRA	6	6	98%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA CATARINA YUXIA CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	88,184	1,668	88,184	1,668	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	CRUCERO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	45,208	2,767	45,208	2,767	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	619,995	503,377	619,995	503,377	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS"	ROQUE SN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,986	7,986	7,986	7,986	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SN MATEO YOLOXOCHTLAN SN MATEO YOLOXOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	650,772	123,461	650,772	30,275	25%	0	0	OBRA	4	4	92%	OBRA EN PROCESO DE RESICION, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	259,519	235,999	259,519	235,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.193	SN ISIDRO MONJAS STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,998	95,234	110,998	95,234	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "LUIS G.URBINA" EJIDO EL ROSARIO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMIN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,945	6,822	34,945	681	10%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUANA DE ASBAJE" BRISAS DE ZCATELA	PUERTO ESCONDIDO SN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	45,835	45,254	45,835	45,254	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "20 DE NOVIEMBRE"	CIUDAD DE IXTEPEC CIUDAD DE IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	519,832	84,529	519,832	24,036	28%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" (COL. NUEVA ERA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	781,322	683,832	781,322	683,832	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	CONSTANCIA DEL ROSARIO CONSTANCIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,107,672	948,676	1,107,672	948,676	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,851	1,851	1,851	1,851	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	LA PAZ CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	59,071	1,686	59,071	1,686	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	SN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,491	1,491	1,491	1,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	PROGRESO CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,434	0	75,434	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "CUAHUTEMOC"	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIXTE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	57,263	584	57,263	584	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "PABLO RUIZ PICASSO"	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TETELA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	33,364	4,177	33,364	4,177	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "RAMON LOPEZ VELARDE"	RIO ANONA SN SIMON ALMOLONGAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	161,695	104,146	161,695	104,146	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. VICENTE RIVA PALACIOS (LOMA ALTA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	291,656	213,116	291,656	213,116	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "BERTHA VON GLUMER LEYVA"	COCO STA MARIA TONAMECA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	66,925	66,968	66,925	66,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "LEONA VICARIO" STA ROSA SEGUNDA SECCION	HRC A CD DE HUAJUAPAN DE LEON HRC A CD	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,371	1,371	1,371	1,371	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI" BARRIO SN JUAN	CULAPAM DE GRO CULAPAM DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,537	857	21,537	857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU MARIE CURIE (COL. MANUEL SABINO CRESPO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	155,451	123,130	155,451	123,130	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. PENDIENTE DE REASIGNAR
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	191,912	71,940	191,912	46,395	64%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	GPE MONTE VERDE SN ANTONIO MONTE VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	242,970	155,079	242,970	117,875	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	HUAUTLA DE JIMENEZ SN FELPE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,310	1,310	1,310	1,310	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,712	1,712	1,712	1,712	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SN JUAN MONTE FLOR SN JUAN TAMAZOLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	90,081	0	90,081	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CAPILLA DEL CARRIZAL HRC A CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	542,719	421,991	542,719	421,991	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS URBANO SIMON BOLIVAR	SN ANTONIO ARRAZOLA STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	557,473	506,132	557,473	506,132	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "IGNACIO ZARAGOZA"	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	202,083	146,189	202,083	146,189	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "JOSEFINA RAMOS DEL RIO"	SN JUAN CACAHUATEPEC SN JUAN CACAHUATE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	402,475	264,669	402,475	240,652	91%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	PASO LIMON SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	260,581	232,113	260,581	232,113	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA OCTAVIO PAZ LOZANO (PIEDRA ANCHA)	MAGDALENA LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	265,672	236,502	265,672	236,502	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. ESTEFANIA CASTAÑEDA	CAPELLANIA GUDALUPE ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,498	101,460	128,498	101,460	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR JUAN JOSE ARREOLA	STGO EL MESON SAN ANDRES CABECERA NVA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,838	6,811	29,838	6,811	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	ACATLIMA HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,611	1,611	1,611	1,611	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "JUVENTINO ROSAS"	RANCHO DE LOS AUDELO SN PEDRO KTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,758	3,291	34,758	3,291	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	RANCHITO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	165,875	97,056	165,875	87,006	90%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.-
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	LO DE MEJIA STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	36,732	28,970	36,732	28,970	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SN PEDRO EL ALTO ZMATLAN DE ALVAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	195,368	184,348	195,368	184,348	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" LOMA ALTA	SN JUAN TUXTEPEC SN JUAN TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	830,197	406,464	830,197	262,752	65%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CERRO CENTRAL SN JOSE TENAGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA	659,007	606,588	659,007	606,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MATATLAN"	STGO MATATLAN STGO MATATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	664,649	474,462	664,649	424,682	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER EN TELESECUNDARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	92,555	1,983	92,555	1,983	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN NOLAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	440,703	212,262	440,703	147,002	69%	0	0	OBRA	4	4	97%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	YODOBEN SN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	255,126	181,464	255,126	149,894	83%	0	0	OBRA	1	1	100%	FINIQUITO EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	PUNTO STA CATARINA KTEPEJI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	39,325	7,656	39,325	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	LA CANDELARIA STGO ZACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	36,029	4,932	36,029	4,932	100%	0	0	OBRA	4	1	25%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. ECONOMIA EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	MANZANITO TEPANTEPEC STA MARIA PEÑOLES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	377,579	270,194	377,579	270,194	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SN ISIDRO NUMI SN JUAN NUMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	757,305	465,425	757,304	422,589	91%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	TEJAS STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	173,306	173,306	173,306	173,306	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BARDA PASO DE PIEDRA STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	53,719	0	53,719	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU NICOLAS BRAVO (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,464	96,257	126,464	96,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MARISCAL"	BARRA DE NAVIDAD STA MARIA COLOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,063	903	25,063	903	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	STA CATARINA ESTANCIA STGO AYUQUILLILLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	659,712	350,238	659,712	265,578	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS , UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	30,032	24,564	30,032	24,564	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CORRAL DE PIEDRA STGO CACALOXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	5,505	0	5,505	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	MONTEBELLO STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	37,448	0	37,448	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC	SN FRANCISCO JAVIER STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	15,254	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SLDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	TOMA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	22,678	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CINCO DE MAYO	SAN MATEO YOLOXOCHTLAN SAN MATEO YOLO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	104,279	0	104,279	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOXCOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	64,306	0	64,306	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SN JN BTA LO DE SOTO SN JN BTA LO DESOTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	65,945	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,773	0	9,773	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" (COL. NUEVA ERA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	97,180	0	97,180	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	PASO LIMON SN JUAN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA OCTAVIO PAZ LOZANO (PIEDRA ANCHA)	MAGDALENA LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO SIMON BOLIVAR	SN ANTONIO ARRAZOLA STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. ESTEFANIA CASTAÑEDA	CAPELLANIA GUADALUPE ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR JUAN JOSE ARREOLA	STGO EL MESON SN ANDRES CABECERA NVA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. VICENTE RIVA PALACIOS (LOMA ALTA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIE CURIE (COL. MANUEL SABINO CRESPO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNACION, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU NICOLAS BRAVO (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	RANCHITO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	LA CANDELARIA STGO ZACATEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,869	0	43,869	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE OCHO AULAS, UN ANEXO Y ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR.	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,745	0	6,745	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
ONSTRUCCION DE UN AULA EN J.U.N."ROSA AGAZZI"	AYOTZINTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	122,425	113,664	122,425	113,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESODE FINQUITO.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,650	15,650	15,650	15,650	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	OBRA FINQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" AGENCIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	152,917	151,136	152,917	151,136	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34	VILLA DE ZAACHILA VLLA DE ZAACHILA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,176	94,176	94,176	94,176	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	PUBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	10,206	1,002	10,206	1,002	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA CRUZ AMLPAS STA CRUZ AMLPAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,660	28,660	29,660	28,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL- OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	CHIDOCO DE JUAREZ SN MIGUEL PIEDRAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	146,234	143,798	146,234	143,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.40	IXTLAN DE JUAREZ IXTLAN DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,950	10,310	32,950	10,310	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	MACIN CHICO SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,127	1,346	6,127	1,346	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	130	130	130	130	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	420,928	220,962	420,928	149,863	68%	0	0	OBRA	1	1	83%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN FCO YUCUCUNDO SN ANTONIO HUTEPEC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	179,993	158,278	179,993	158,278	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN JUAN DILXI SN JUAN DILXI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	63,080	13,815	63,080	1,014	7%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 20	STGO YOSONDUA STGO YOSONDUA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,848	19,594	34,848	19,594	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UN ANEXO Y PRIMERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOXCOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,193,767	2,128,873	3,193,767	1,802,289	85%	0	0	OBRA	9	8	85%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REHABILITACION														
REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y TERMINACION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	406,694	406,694	406,694	406,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 77	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	104,489	104,489	104,489	104,489	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.117 CON CLAVE 20DST0022R	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	546	0	546	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.118 CON CLAVE 20DST0127B	FRACCLOS RIOS OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	201	0	201	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
REHABILITACION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB00607	SANTA CRUZ YAGAVILA IXTLAN DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	232,005	231,570	231,570	231,570	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 20DPR1887E / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	191	0	191	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007
EQUIPAMIENTO														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ALMA MIKE"	GPE VICTORIA STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	5,290	0	5,290	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CERRO CENTRAL SN JOSE TENAGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	56,812	0	56,812	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	BAHIA DE STA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,750	0	34,750	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS BARRIO NUEVO"	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	37,448	0	37,448	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "JESUS REYES HEROLES"	SN ANDRES HUAYAPAN SN ANDRES HUAYAPAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	53,886	0	53,886	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	VEGA DEL SOL STA MARIA JACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL BRIOSO Y CANDIANI"	STOS REYES YUCUNA STOS REYES YUCUNA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. VICENTE GONZALEZ DIAZ" COL COSIJOEZA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA MARIA XADANI STA MARIA XADANI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEMETRIO VALLEJO"	RINCON VIEJO STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,332	0	20,332	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.167	STA CATARINA MECHOACAN STA CATA MECHOACAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,332	0	20,332	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.189	VISTA HMSA HRC A CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,332	0	20,332	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO FINAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.55	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. "PLUTARCO ELIAS CALLES"	ACATLAN D PEREZ FIGUEROA VICENTE CAMALOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	15,254	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO UNICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	15,254	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "FRIDA KHALO" COL. SAN ISIDRO	STGO PINOTE NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET" BARRIO EL CERRITO	STA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA J	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "NARCISO MENDOZA" COL. SANTA MARIA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "NUEVA CREACION"	LOMAS DE NAZARENO STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	15,254	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	DOLORES HDGO SANTIAGO YAVERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	22,678	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO FINAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SABINILLO SN JUAN NUMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	22,678	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	STA CRUZ TEPETOTUTLA SN FELIPE USILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	22,678	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "FRANCISCO GABILONDO SOLER" UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTECA	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,404	0	22,404	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "FRIDA KAHLO"	MAHUATLA DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,404	0	22,404	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "LAUREANA WRIGHT GONZALEZ"	SN FOO SALSPIUEDES SN JUANBTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,404	0	22,404	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	81,327	0	81,327	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO"	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	56,172	0	56,172	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" COL. FORESTAL	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	77,959	0	77,959	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" COL LOS HUAMUCHES	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	73,062	0	73,062	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA"	STA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,086	0	28,086	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO FINAL.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	STA CATARINA YUXIA CHALCATONGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,086	0	28,086	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	CRUCERO STA MARIA HUTULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,086	0	28,086	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS"	ROQUE SN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	37,859	0	37,859	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SN MATEO YOLOXOCHTLAN SN MATEO YOLOXOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	31,295	0	31,295	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET"	PUEBLO NUEVO PAPAHOAPAN SN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,150	0	7,150	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	SN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUANA DE ASBAJE" BRISAS DE ZICATELA	PUERTO ESCONDIDO SN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	87,014	0	87,014	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "20 DE NOVIEMBRE"	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	143,098	0	143,098	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" LOMA LATA	SN JUAN BTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	LA PAZ CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MARISCAL"	BARRA DE NAVIDAD STA MARIA COLOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	PROGRESO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	9,362	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	ACATLIMA HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "PABLO RUIZ PICASSO"	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TETELA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "RAMON LOPEZ VELARDE"	RIO ANONA SN SIMON ALMOLONGAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "BERTHA VON GLUMER LEYVA"	COCO STA MARIA TONAMECA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "CUAHUTEMOC"	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIXTE	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "IGNACIO ZARAGOZA"	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "LEONA VICARIO" STA ROSA SEGUNDA SECCION	HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HRCA CD	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "LUIS G. URBINA" EJIDO EL ROSARIO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMIN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORO" BARRIO SAN JUAN	CULAPAM DE GRO CULAPAM DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "ROSA AGAZZI"	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	GPE MONTE VERDE SN ANTONIO MONTE VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	LO DE MEJIA STGO PINOTEPANACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SN FELIPE HUAUTLA DE JIMENEZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,735	0	9,735	0	0%	0	0	LOTE	0	0	0%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SN JUAN MONTE FLOR SN JUAN TAMAZOLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	CONSTANCIA DEL ROSARIO CONSTANCIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,341	0	51,341	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "JOSEFINA RAMOS DEL RIO"	SN JUAN CACAHUATEPEC SN JUAN CACAHUTE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	14,777	0	14,777	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "JUVENTINO ROSAS"	RENCHO DE LOS AUDELO SN PEDRO KTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SN PEDRO EL ALTO ZMATLAN DE ALVAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,703	0	49,703	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CAPILLA DEL CARRIZAL HRCÁ CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,208	0	55,208	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MATATLAN"	STGO MATATLAN STGO MATATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	48,048	0	48,048	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	38,364	0	38,364	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	PUNTO STA CATARINA IXTEPEJI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	38,364	0	38,364	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SN JUAN DILXI SN JUAN DILXI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	38,364	0	38,364	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	MANZANITO TEPANTEPEC STA MARIA PEÑALES	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,905	0	51,905	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SN ISIDRO NUMI SN JUAN NUMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,869	0	43,869	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STA CATARINA ESTANCIA STGO AYUQUILLILLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,869	0	43,869	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	TEJAS STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,869	0	43,869	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	YODODENE SN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,869	0	43,869	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SAN NICOLAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,869	0	43,869	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	407,000	356,430	407,000	356,430	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	678,031	661,157	678,031	661,157	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ CAMPUS	XTLAN DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	457,830	457,538	457,830	457,538	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS IXTEPEC"	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	406,960	406,959	406,960	406,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y SERVICIOS PARA LOS CINCO MODULOS DE CASA HABITACION PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	407,640	407,606	407,640	407,606	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
URBANIZACION DE 10 MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	732,448	732,447	732,448	732,447	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA NUEVE AULAS Y DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,581,552	72%	0	0	OBRA	1	1	80%	DERIVADO DE LA LICITACION NO. 001-08, EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ACTUAL ES DEL 80%, LA CUAL SERA CONCLUIDA EN SU PRIMERA ETAPA EN EL PRIMER MES DEL SIGUIENTE TRIMESTRE (JULIO) DE ESTE AÑO.
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	143,028	202,000	143,028	100%	0	0	OBRA	1	1	56%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	125,149	202,000	125,149	100%	0	0	OBRA	1	1	52%	
CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES DE LA UNPA CAMPUS LOMA BONITA	LOMA BONITA	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	1,859,569	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA POR RESISION DE CONTRATO, LA LICITACION HA SE LLEVO A CABO, SE HA SOLICITADO A LA SEFIN EL ANTIPOJO DE LA OBRA, POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE LA SEFIN NO HA PROCEDIDO DICHO TRAMITE.
FASP			160,405,237	160,405,237	160,405,237	91,455,438	57%	8,141,495	3,743,113		63,685	29,880	47%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA														
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33,353,913	33,353,913	33,353,913	26,686,040	80%	0	0	OTROS	8,899	7,705	87%	EN ESTE EJE LAS METAS SE MDEN DE FORMA DIFERENTE ES DECR: EXAMEN/PERSONAS SE PROGRAMARON 17545 EXAMENES LOS CUALES ESTAN DIRGIDOS A 3509 PERSONAS EN ESTA META SE ALCANZARON EXAMENES 26517 DIRGIDOS A 3905 PERSONAS; LA OTRA META QUE SE PROGRAMA ES PERSO
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24,060,537	24,060,537	24,060,537	16,786,749	70%	0	0	PIEZA	11,000	12,235	111%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	39,081,398	39,081,398	39,081,398	13,373,347	34%	0	0	OTROS	419	127	30%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE ES DECR: EQUIPO PROGRAMADAS 252 ALCANZADAS 24, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 2, PIEZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 11, PROYECTO PROG
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,325,682	2,325,682	2,325,682	1,190,259	51%	0	0	OTROS	177	102	58%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES: EQUIPO PROGRAMADAS 77 ALCANZADAS 73, PERSONAS PROGRAMADAS 30 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 36 ALCANZADAS 20, POLIZA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 1.
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,085,100	3,085,100	3,085,100	529,830	17%	0	0	OTROS	90	37	41%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES ES DECR: EQUIPO PROGRAMADAS 60 ALCANZADAS 26, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 7, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 4.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,249,330	6,249,330	6,249,330	2,627,327	42%	0	0	OTROS	12	4	33%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 1.
INSTANCIAS DE COORDINACION		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,456,716	17,456,716	17,456,716	9,935,348	57%	0	0	OTROS	0	0	0%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES COMO SE INDICA: PERSONA PROGRAMADAS 2879 ALCANZADAS 1506, OBRA PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 0, SERVICIO PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 0
COMBATE AL NARCOTRAAFICO		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33,342,561	33,342,561	33,342,561	19,206,365	58%	0	0	OTROS	42,967	9,544	22%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES COMO SE INDICA: PIEZA PROGRAMADAS 41611 ALCANZADAS 8225, MILLAR PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 65, CAMPAÑA PROGRAMADAS 9 ALCANZADAS 1, CURSO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 0, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13, EQUIPO PROGRAMAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,120,153	77%	8,141,495	3,743,113	OTROS	121	126	104%	EN ESTE EJE SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: TRASLADOS PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 94, EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTE IMPORTE CORR
FAETA			708,854	62,939	708,854	62,939	100%	0	0		29,784	14,262	48%	
EDUCACION DE ADULTOS														
SERVICIOS PERSONALES														
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	25,551	25,551	25,551	25,551	100%	0	0	PERSONA	9,928	4,754	48%	EL RECURSO ANTES MENCIONADO SE PROCESO A AMPLIACION PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE MINISTRO Y EJERCIO EN EL EJERCICIO 2008. SU ORIGEN ES DEL EJERCICIO 2007
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	37,388	37,388	37,388	37,388	100%	0	0	PERSONA	9,928	4,754	48%	EL RECURSO ES UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL, MINISTRADA Y EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2008. MISMO QUE TIENE ORIGEN DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007.
OTROS GASTOS DE OPERACION														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR GASTOS DE OPERACION	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	645,915	0	645,915	0	0%	0	0	PERSONA	9,928	4,754	48%	EL RECURSO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA DEL EJERCICIO 2007. MISMO QUE SE SOLICITO COMO AMPLIACION PARA EL EJERCICIO 2008, Y ESTA PENDIENTE DE MINISTRARSE POR LA SEFN.
FAFEF			39,692,770	32,593,133	39,610,815	32,585,579	100%	0	0		12,206	9,901	81%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	INFIERNILLO SAN FRANCISCO SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	919,425	0	919,425	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,077	0	0%	LA MISMA APORTACION FUE DE LA PARTE MUNICIPAL (\$919,425.00)
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	SANTA MARIA TONAMECA LA VENTANILLA	SECRETARIA DE TURISMO	3,772	0	3,772	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA XTPEPEJI E IXTLAN DE SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	SECRETARIA DE TURISMO	11,270	2,258	11,270	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA (SANTIAGO APOALA)	MUNICIPIO Y LOCALIDAD SANTIAGO APOALA	SECRETARIA DE TURISMO	9,122	389	9,122	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	SANTAGO JUXTLAHUACA JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,495,212	495,213	1,495,212	495,213	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO ES UNA ECONOMIA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS SOLA DE VEGA (1A. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,390,963	805,627	1,390,963	805,627	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO INCLUYE AULA NI ANEXOS. POR LO QUE SE OPTO POR INCLUIR LA MEDIDA OBRA. EL AVANCE MOSTRADO ES SOBRE LAS SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN (1A. ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	751,905	643,622	751,905	643,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE INGRESO EN AVANCE FISICO GLOBAL LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y 3 ANEXOS TERMINADOS CON CORTE A LA FECHA
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (3A ETAPA)	STO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,135,600	2,134,066	2,134,066	2,134,066	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	268,069	187,648	187,648	187,648	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REDUCCION DEL MONTO TOTAL SEGUN OFICIO DE CANCELACION DEL COPLADE POR \$9735.43
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA)	SAN DELFONSO SOLA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	RIO SECO SANTA MARIA ZOQUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) UBVR	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVENDA DEL ESTADO DE OAXACA	4,681,286	4,681,286	4,681,286	4,681,286	100%	0	0	ACCION	984	984	100%	LAS METAS REPORTADAS EN EL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE A LAS REPORTADAS INICIALMENTE VARIAN POR MOTIVOS DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS QUE EN ALGUNOS CASOS NO CALIFICARON DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA SER SUJETOS DE APOYO SEGUN
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) UBVU	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVENDA DEL ESTADO DE OAXACA	3,502,356	3,502,356	3,502,356	3,502,356	100%	0	0	ACCION	505	505	100%	LAS METAS REPORTADAS EN EL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE A LAS REPORTADAS INICIALMENTE VARIAN POR MOTIVOS DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS QUE EN ALGUNOS CASOS NO CALIFICARON DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA SER SUJETOS DE APOYO SEGUN
CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTOS DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	96%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	950,832	899,550	950,832	899,550	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JUAN TEITPAC-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SN BARTOLO COYOTEPEC SN BARTOLO COYOT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3	0	3	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABECERA NUEVA DEL KM. 2 000 AL KM. 3 000	SN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	349,888	349,888	349,888	349,888	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD NOCHIXTLAN DEL KM. 0 000 AL KM. 1 250	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	545,100	545,100	545,100	545,100	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA TRAMO: DEL KM. 0 672	JUCHITAN DE ZARA JUCHITAN DE ZARA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148,875	0	148,875	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	85%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVERD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM 0 807 AL KM 0 9	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	157,564	0	157,564	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	85%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 6 940 AL KM. 8 520	SANTA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	444,000	444,000	444,000	444,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO AMATE COLORADO-ZARAGOZA	STA CRUZ ITUNDUJIA ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ATOYAC SOBRE CALLE FRESMOS	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	
ESTUDIO COMPLEMENTARIO (ENCUENTAS Y AFOROS VEHICULARES) PARA LA CONSTRUCCION DE LA CA	SN PEDRO MIXTEPEC PTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL P/CONST. DE LA CARRETERA MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CAC	MARTIRES DE TACUBAYA ARTIRES DE TAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL Y MURO LATERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (SEGUNDA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,670,032	2,667,619	2,670,032	2,667,619	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,614	4,614	4,614	4,614	100%	0	0	OBRA	14	14	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA FINIQUITA
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	369,514	68,071	369,514	68,071	100%	0	0	OBRA	14	14	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,400	21,144	21,400	21,144	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA FINIQUITADA
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,411,669	2,975,327	4,411,669	2,971,887	100%	0	0	OBRA	19	18	92%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LINEA ELECTRICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	537	0	537	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA FINIQUITADA
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON HUAJUAPAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	151,649	151,649	151,649	151,649	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA FINIQUITADA
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, 5 ANEXOS Y TERMINACION DE 9 AULAS Y 4 ANEXOS EN INST. TECNOLOGICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO H C TLAX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	435,069	155,282	435,069	155,282	100%	0	0	OBRA	23	10	43%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, 5 ANEXOS Y TERMINACION DE 9 AULAS Y 4 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	435,069	155,282	435,069	155,282	100%	0	0	OBRA	23	12	52%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEXTA ETAPA (COL. LAS FLORES)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	12,874	0	12,874	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA FINIQUITADA
RECONSTRUCCION														
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL)TRAMO: GLORIETA LAZARO CARD.	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14,837	0	14,837	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS(CAMINO NACIONAL)TRAMO GLORIETA LAZARO CARD	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18,481	0	18,481	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANTONIO ARRAZOLA	STA CRUZ XOXO ARRAZOLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,423	0	2,423	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVILA DEL KM. 0 000 AL KM.	SN JUAN GUELAVILA SN JUAN GUEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,359	0	34,359	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVILA DEL KM. 1 500	SN JUAN GUELAVILA SN JUAN GUELAVI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,359	0	34,359	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C (OAXACA-MTLA)-GUENDULAIN-ROJAS DE CAUHTHEMOC	SN JUAN TEITPAC SN JUAN TEITPAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,347	0	9,347	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN MIGUEL TILQUIAPAN	SN MIGUEL TILQUIAPAN SN MIGUEL TIL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14,551	14,551	14,551	14,551	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN NICOLAS YAXE- EC.(OCOTLAN-SAN BALTAZAR CHICHICAPAN)TRAMO DEL KM. 2 000 AL KM. 3 500	YAXE YAXE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18,314	0	18,314	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA/SANTA CRUZ XOXO	STA CRUZ XOXO SN JUAN BAUTIS LA RAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67,366	67,366	67,366	67,366	100%	0	0	METRO CUADRADO	873	873	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (1A. ETAPA)	VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	26,211	26,211	26,211	26,211	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA E.C (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO	SN PABLO VILLA DE MITLA SN PABLO VIL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2	0	2	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MODERNIZACION														
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (2A ETAPA)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,754	0	1,754	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,001	0	500,001	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	287,500	0	287,500	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	
ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO P/MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO TAMAZULAPAN	VILLA DE TAMAZULAPAN VILLA DE TAMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	0	0	0%	
ESTUDIO DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO P/MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA MARTIRES DE TACU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CIRUELO-SANTO DOMINGO ARMENTA DEL KM. 0 000 AL KM. 14 000	SANTO DOMINGO ARMENTA STO DOMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	26,607	0	26,607	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO P/LA MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HUIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO P/PAV DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM. 0 000 AL KM. 9 000	STGO TAPEXTLA STGO TAPEXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	36	0	36	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO P/PAVIMENTACION DEL CAMINO NOCHIXTLAN-SAN MIGUEL PIEDRAS	SN MIGUEL PIEDRAS SN MIGUEL PIE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	299	0	299	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO STGO TILLO-STA MARIA TILTEPEC	SN PEDRO TOPILTEPEC STA MARIA TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	299,999	248,717	299,999	248,717	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODR. Y AMPL. DEL CAMINO STA ELENA-SAN FRANCISCO COSOALTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 0 500	STA MARIA TONAMECA SN FRANCISCO COZO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	706,406	350,196	706,406	350,196	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	70%	
MEJORAMIENTO														
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y TURISTICA (SEGUNDA ETAPA)	MUNIC Y LOCALIDAD CAPULALPAM DE MENDEZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,467	1,467	1,467	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	MUNIC Y LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,073,754	848,740	1,073,754	848,740	100%	0	0	OBRA	1	1	98%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,872	5,872	5,872	5,872	100%	0	0	CURSO	295	295	100%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SN JUAN BAUTISTA COIX SN JUAN BAUTISTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	316	0	316	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	22	100%	
MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE TEPOSCOLULA	SN PEDRO Y SN PABLO TEPOSCOLULA SN PEDRO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	643,249	642,441	643,249	642,441	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINQUITADA
REHABILITACION														
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) (MEDIO RURAL)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	5,676,435	5,676,435	5,676,435	5,676,435	100%	0	0	ACCION	5,767	5,767	100%	LAS METAS REPORTADAS EN EL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE A LAS REPORTADAS INICIALMENTE VARIAN POR MOTIVOS DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS QUE EN ALGUNOS CASOS NO CALIFICARON DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA SER SUJETOS DE APOYO SEGUN
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) (MEDIO URBANO)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	2,892,594	2,892,594	2,892,594	2,892,594	100%	0	0	ACCION	1,320	1,320	100%	LAS METAS REPORTADAS EN EL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE A LAS REPORTADAS INICIALMENTE VARIAN POR MOTIVOS DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS QUE EN ALGUNOS CASOS NO CALIFICARON DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA SER SUJETOS DE APOYO SEGUN
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA														
PREESCOLAR														
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIDJAZAA" (BARRIO SAN SEBASTIAN)	VILLA DE ZAACHILA VLLA DE ZAACHILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	102,366	102,366	102,366	102,366	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	0	0%	
MEDIA SUPERIOR														
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TEBAO PL-215	TEPELMEME VILLA DE MORELOS TEPELMEME	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	230,196	230,196	230,196	230,196	100%	0	0	CANCHA	1	0	0%	
CONVENIOS (46 REGISTROS)														
CONVENIOS DE REASIGNACION														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO PARA EL TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA OAXAQUEÑA STA MA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	SECRETARIA DE TURISMO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL (SENDERO LOS MILAGROS)	SANTA CATARINA JUQUILA	SECRETARIA DE TURISMO	1,333,333	0	1,333,333	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CANCELADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEÑALAMIENTOS TURISTICO CARRETERO, URBANO Y DE RUTAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3,208,334	0	3,208,334	0	0%	0	0	0	0	5%	APORTACION FEDERAL EN PROCESO DE CANCELACION	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE PINOTEPA NACIONAL 2DA ETAPA KM 0+000 AL KM 1+300	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	0	100%		
MODERNIZACIÓN														
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA COMUNIDADES CON PROYECTOS DE ECOTURISMO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	435,231	18,564	435,231	0	0%	0	0	0	1	75%	SALDO CANCELADO	
MEJORAMIENTO														
PROGRAMA "CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	1	0%	OBRA CANCELADA	
PROGRAMA MERCADOLÓGICO RUTA DE LOS DIOS (AMPLIACION)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	1	100%	APORTACION FEDERAL CANCELADA	
REHABILITACIÓN														
IMPLEMENTACION Y RESCATE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO EN EL CORREDOR OAXACA-MITLA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE TURISMO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	1	23%	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION	
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
ELABORACION DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA Y EL PROGRAMA DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	1	100%		
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA COMBATE AL NARCOTRAAFICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA	13,670,817	10,686,480	10,686,480	10,686,480	100%	761,500	0	0	1	96%	LOS RECURSOS SE ESTAN UTILIZANDO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO, TECNOLOGICO Y TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE OFICINA, TALLERES Y HERRAMIENTAS, RED DE TRANSPORTE MATRA Y GASTOS DE OPERACION, MATERIAL DE VIGILANCIA Y ACCIONES D	
FESTIVIDADES DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2007"	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	61,488	61,488	61,488	0	0%	0	0	0	1	100%		
OTROS CONVENIOS			32,157,507	12,647,801	27,574,730	12,647,801	100%	924	0		2,042,041	1,042,033	51%	
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EL SANTUARIO-TECNOLOGICO DE TUXTEPEC, KM 0+000 L KM 1+000 EN SUS CONCEPTOS DE BASE HIDRAULICA	SN JUAN BAUTISTA SN JUAN BAUTISTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	965,000	879,075	965,000	879,075	100%	0	0	0	1	90%		
RECONSTRUCCION														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA-AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO, TRAMO KM 6+000 AL KM 14+000 EN SUS CONCEPTOS DE BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA	SAN JUAN BAUTISTA AGUA FRIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,946,291	3,838,234	3,946,291	3,838,234	100%	0	0	0	6	100%		
MODERNIZACIÓN														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO KM 0+750 EN SUS CONCEPTOS DE CARPETA ASFALTICA	SN JUAN BAUTISTA ZACATE COLORADO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,179,822	1,179,822	1,179,822	1,179,822	100%	0	0	0	1	100%		
MEJORAMIENTO														
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL UBICADA EN EL CONJUNTO CONVENTUAL DE CUILAPAM, OAXACA	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	1	0%		
PROYECTO DE INTERVENCION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	130,000	64,090	130,000	64,090	100%	0	0	0	1	100%		
REHABILITACIÓN														
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	102,899	102,899	102,899	102,899	100%	0	0	0	975,000	975,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA
APUNTAMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE RELIGIOSO HISTORICO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO	SAN PEDRO CHAYUCO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	149,994	150,000	149,994	100%	0	0	0	1	100%		
CONSOLIDACION DE TALUD EXTERIOR EN MURO SUR DEL TEMPLO DE SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	99,976	100,000	99,976	100%	0	0	0	1	100%		
INTEGRACION DE APLANADOS EN INTRADOS Y EXTRADOS DE MUROS Y FACHADAS DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	299,999	300,000	299,999	100%	0	0	0	1	100%		
INTEGRACION DE INSTALACIONES ESPECIALES Y ACABADOS EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CODICE "EL PALMAR" DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DEL PALMAR	SAN VICENTE DEL PALMAR	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	111,341	150,000	111,341	100%	0	0	0	1	100%		
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC, TLACOLULA, OAXACA	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	1	0%		
PROYECTO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, PRIMERA ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,000,000	278,388	1,000,000	278,388	100%	0	0	0	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	61,987	100,000	61,987	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	46,791	150,000	46,791	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL CONVENTO DE CUILAPAM	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	915,110	4,000,000	915,110	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO ESQUINERO NORTE DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	214,683	300,000	214,683	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUBIERTA Y APLANADOS DEL TEMPLO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN PEDRO CHOLULA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	199,999	200,000	199,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA E INTEGRACION DE APLANADOS EN MUROS EXTERIORES DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	299,993	300,000	299,993	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA, MUROS Y CONTRAFUERTE DEL MURO TESTERO DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	62,133	150,000	62,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES DEL INMUEBLE RELIGIOSO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	149,997	150,000	149,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL CAMPANIL DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	270,000	241,279	270,000	241,279	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	2,559	150,000	2,559	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO														
BENES MUEBLES														
PROYECTO CASAS DE CULTURA	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE OAXACA	997,298	997,298	997,298	997,298	100%	0	0	EQUIPO	16	16	100%	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A LOS TALLERES DE EDUCACION ARTISTICA DE LAS CASAS DE CULTURA. 15 EQUIPOS DE SONIDO - CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA - CASA DE LA CULT. SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MIXES - CASA DE LA CULTURA DE SANTA CRUZ HUATULCO -
INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAXACA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	499,000	200,000	499,000	200,000	100%	612	0	ALUMNO	47	47	100%	EL PROYECTO DE INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE CONACYT-CNA SE SUBDIVIDE EN DOS RUBROS DE EJECUCION DEL GASTO: OTROS GASTOS DE OPERACION E INVERSION BIENES MUEBLES
SINTESIS DE DERIVADOS ESTEROIDALES CON CADENAS LATERALES NITROGENADAS CON POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLOGICA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	109,500	63,840	109,500	63,840	100%	0	0	ALUMNO	261	261	100%	ESTE PROYECTO SE SUBDIVIDE EN GASTO CORRIENTE Y GASTOS DE INVERSION.
RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2007	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	52,815	0	52,815	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
OTROS														
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD POR COMUNIDADES INDIGENAS (COINBIO)	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	2,000,000	40,000	2,000,000	40,000	100%	0	0	ACCION	1	0	2%	
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES														
RECURSOS PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES PRODET 2007	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,242,424	0	4,438,496	0	0%	0	0	ALUMNO	229	229	100%	EL IMPORTE AUTORIZADO SERA DESTINADO AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE REQUIERA EN FUNCION AL CRECIMIENTO NATURAL ASI COMO POR LA CREACION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL CECYTEO.
OTROS GASTOS DE OPERACION														
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION A TRAVES DE COMPENSAR A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,346,970	391,774	391,774	391,774	100%	0	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%	SEGUNDO CONVENIO
INSTALACION Y OPERACION DE MODULOS FIJOS Y UNO MOVIL DE AFILIACION Y ORIENTACION 2007	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	993,988	170,335	170,335	170,335	100%	0	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%	
CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTROS CIVIL EN EL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	4,000,000	0	0	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1,000,000	0	0%	EL PROYECTO HA TENIDO UN RETRAZO SIGNIFICATIVO DEBIDO A QUE SE CAMBIARON TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS. SE CREO UN COMITÉ DE ADQUISICIONES FEDERALES. TOMANDO EN CONSIDERACION EL TIEMPO INVERTIDO EN LA CREACION DE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en Pesos y Porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL	SAN LUCAS CAMOTLAN OAXACA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	100,000	41,989	100,000	41,989	100%	312	0	PROYECTO	5	2	40%	
INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAXACA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	101,000	36,287	101,000	36,287	100%	0	0	ALUMNO	47	47	100%	
SINTESIS DE DERIVADOS ESTEROIDALES CON CADENAS LATERALES NITROGENADAS CON OTENCIAL ACTIVIDAD BIOLÓGICA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	20,500	7,929	20,500	7,929	100%	0	0	ALUMNO	261	261	100%	