

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
20-OAXACA RECURSO 2008														
SUBSIDIOS (489 REGISTROS)														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION			878,531,895	293,738,693	784,381,602	169,327,805	58%	7,314	0		992,243	682,538	69%	
FONDO REGIONAL 2007														
INVERSION														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,197,565	1	2,197,565	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,197,565	1	2,197,565	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,560,869	1	3,560,869	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,560,869	1	3,560,869	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	318,976	1	318,976	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,141,711	1	5,141,711	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,312,151	1	4,312,151	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,143,880	1	2,143,880	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMPUS CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,509,385	18,000	1,509,385	18,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,002,948	17,750	4,002,948	17,750	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION Y CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	959,304	1	959,304	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,117,802	1	4,117,802	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,433,984	1	1,433,984	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,217,648	1	1,217,648	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PORTICO DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,543,478	8,700	2,543,478	8,700	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	813,913	1	813,913	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO														
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,988,751	12,900	1,988,751	12,900	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,988,751	20,700	1,988,751	20,700	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,308,090	13,750	6,308,090	13,750	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	257,777	3,500	257,777	3,500	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,220,869	1	1,220,869	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	976,695	1	976,695	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,308,090	1	6,308,090	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA JUAREZ DE LA CALLE JACOBO DALEVUELTA A LA CALLE INDEPENDENCIA)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37,346,220	10,971,258	37,346,220	10,971,258	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000	3,107,352	10,000,000	3,107,352	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELCA	PUNTA ZICATELA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,000,000	3,906,088	15,000,000	3,906,088	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (OBRA CIVIL)	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10,500,000	1	10,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
VIALIDAD CUATRO CARRILES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC (CIRCUITO INTERIOR) 2A. ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35,959,114	12,840,571	35,959,114	12,840,571	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION														
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,383,996	1	6,383,996	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTOS PARA PROFESORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,721,623	1	7,721,623	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,098,782	11,700	1,098,782	11,700	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,098,782	9,000	1,098,782	9,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN (1A. ETAPA)	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,000,000	1	7,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
INSTALACIONES ESPECIALES EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (1A. ETAPA)	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000	1	10,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	536,390	1	536,390	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO LACHIGUSHE-LOS VALLES, TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM. 5+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+000 AL KM. 5+000	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	4,620,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA (PIBAS)														
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO QUIAVIJOLO - SAN PEDRO LEAPI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+500, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 6+600 AL KM. 9+000	SANTA MARIA QUIEGOLANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	4,200,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO NINGUNA MNISTRACION DE RECURSOS FEDERAL NI ESTATAL

SE ESTA GESTIONANDO LA LIBERACION DEL RECURSO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS SANTA MARIA OCOTEPEC	HAYUNTAMIENTO DE TONTEPEC VILLA DE MORELOS	1,715,000	1,715,000	1,715,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAUTEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+500, SUB A CONSTRUIR DEL KM. 7+340 AL KM. 13+000	STA MARIA TEMAXCALTEPEC STA MARIA TEMAX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,448,452	1,634,535	5,448,452	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR TRAMO KM 0+000 AL KM. 10+972 SUB A CONST KM 3+500 AL KM 7+500	SAN JUAN PETLAPA SN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,061,086	3,572,273	7,061,086	2,077,068	58%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO KM 0+000 AL KM 18+402.08 SUB A CONST KM 2+600 AL KM 6+600	SAN JUAN PETLAPA STA MARIA LOVANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,736,065	2,996,654	5,736,065	1,822,620	61%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUIITEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 SUB A CONS DEL KM. 0+820 AL KM. 2+500	SAN LUCAS CAMOTLAN STA MARGAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,972,669	1,191,800	3,972,669	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN UCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL KM. 0+000 AL KM. 22+768 SUB A CONS. DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000	SAN CARLOS YAUTEPEC STGO QUIAVICUZAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,388,643	1,916,593	6,388,643	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO KM. 4+400 E.C.(IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SAN PEDRO CHIMALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500 SUB A CONS. KM 9+460 AL KM. 11+500	SAN JUAN MAZATLAN SAN PEDRO CHIMALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,281,593	684,478	2,281,593	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500 SUB A CONST. DEL KM 12+500 AL KM. 16+000	SN JUAN PETLAPA ARROYO BLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,962,239	1,488,672	4,962,239	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 SUB A CONS DEL KM. 7+900 AL KM 11+000	TAMAZULAPAN DEL E SANTO EL DURAZNAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,139,295	1,598,051	4,139,295	508,946	32%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	32%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 SUB A CONST. DEL KM. 10+400 AL KM. 14+400	SN JUAN COMALTEPEC SN JUAN LEA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,019,541	1,847,466	5,019,541	488,719	26%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE TRAMO KM 0+000 AL KM 24+000 SUB A CONST KM 8+700 AL KM. 13+700	VILLA DIAZ ORDAZ STA CATARINA ALBARRADAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,165,769	2,008,268	5,165,769	655,054	33%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO TRAMO KM 0+000 AL KM. 8+018 SUB A CONST KM 4+009 AL KM. 8+018	SN FELIPE EL MIRADOR SN ANTONIO DEL B	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,872,030	1,738,547	4,872,030	395,625	23%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI DEL KM. 0+000 AL KM. 20+840 SUB A CONS. DEL KM. 16+340 AL KM. 18+000	SANTIAGO CAMOTLAN SAN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,160,812	0	2,160,812	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC-RANCHO POLVO-UNION Y PROGRESO TRAMO KM 0+000 AL KM. 7+300 SUB A CONST KM 5+540 AL KM 7+300	SN PEDRO OCOTEPEC EL POLVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,005,304	1,566,075	3,005,304	949,263	61%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM 16+659 E.C (SN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC)-LA CONCHITA-LA AURORA	STA CRUZ ZENZONTEPEC LA AURORA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,001,119	2,400,335	8,001,119	0	0%	0	0	METRO LINEAL	64	0	0%	
MODERNIZACION														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SN PEDRO YOLOX-SN JUAN QUIOTEPEC TRAMO KM 0+000 AL KM 42+000 SUB A MOD KM 0+000 AL KM. 5+000	SN JUAN QUIOTEPEC SN JUAN QUIOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,212,335	1,863,701	6,212,335	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. E.C (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000 SUB A MOD. 2+500	SAN PEDRO MIXTEPEC SN P MIX DIST 26	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,536,034	1,660,810	5,536,034	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. E.C(MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000 SUB A MOD. DEL KM. 6+500	SAN PEDRO MIXTEPEC SN P MIX DIST 26	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,001,157	2,100,347	7,001,157	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000 SUB A MOD. DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000	SANTA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	10,010,057	3,003,017	10,010,057	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000 SUB A MOD. 0+000 AL KM. 4+000	STO DOMINGO OZOLOTEPEC STO DOMINGO OZO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,855,051	2,656,515	8,855,051	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. SAN ANDRES CHICAHUATLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920	PUTLA VILLA DE GUERRERO SN ANDRES CHICA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,868,773	1,160,632	3,868,773	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHES-CERRO ARMADILLO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767 SUB A MOD. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	SN JUAN BAUTISTA DEL VALLE NAL RANCHO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,398,166	1,019,450	3,398,166	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN CONCEPCION PAPALO TRAMO KM 0+000 AL KM. 23+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 9+000 AL KM, 13+000	CONCEPCION PAPALO CONCEPCION PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,383,126	3,187,264	5,383,126	2,246,180	70%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(OAXACA-TEHUANTEPEC)SAN BALTAZAR GUELAVILA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 SUB A MOD. DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	SAN DIONISIO OCOTEPEC SN B GUELAVILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,221,076	1,266,322	4,221,076	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO MACUILTIANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SN JUAN QUIOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUB A MOD KM. 5+000 AL KM.	SAN JUAN QUIOTEPEC SAN JUAN QUIOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,150,810	1,545,243	5,150,810	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(OAXACA-TUXTEPEC)-RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000 SUB A MOD. KM. 4+500 AL KM. 7+000	SN J BAUTISTA VALLE NAL ARROYO TORTUGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,197,846	3,359,354	11,197,846	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000 SUB A MOD. KM. 28+950	SAN JUAN COTZOCON NUEVO CERRO MOJARRA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,894,841	1,468,452	4,894,841	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ-DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000 SUB A MOD. 24+350	SAN JUAN COTZOCON NUEVO CERRO MOJARRA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	827,396	248,219	827,396	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(YUCUIDAA-TLAXIACO)SANTIAGO NUNDIRICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUB A MOD. 6+912 AL KM. 10+000	SN JUAN NUMI SN JUAN NUMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,208,490	1,862,547	6,208,490	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 SUB A MOD. KM. 5+300 AL KM. 8+300	NUEVO ZOQUIAPAN NUEVO ZOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,239,767	971,930	3,239,767	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAN TRAMO KM 0+000 AL KM. 16+000 SUB A MOD. KM. 1+500 AL KM. 5+300	NUEVO ZOQUIAPAN NUEVO ZOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,639,795	1,691,939	5,639,795	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO-NUOVO ZOQUIAPAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 SUB A MOD. KM. 5+300 AL KM. 8+300	NUEVO ZOQUIAPAN NUEVO ZOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,668,927	1,400,678	4,668,927	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 SUB A MOD. DEL KM. 4+000	SAN PEDRO QUIATONI SAN PEDRO QUIATONI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,931,224	1,479,367	4,931,224	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 125+000 E.C.(OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 SUB A MOD. KM. 8+000	SAN PEDRO QUIATONI SAN PEDRO QUIATONI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,479,700	1,343,910	4,479,700	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C.(IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIROAG DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300	SAN ANDRES SOLAGA SAN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,905,885	2,889,531	4,905,885	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 55+000 E.C.(IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIROAG KM 0+000 AL KM. 40+300	SN ANDRES SOLAGA SN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,524,511	2,217,145	5,524,511	799,701	36%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C.(IXTLAN-ZOOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIROAG DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300 SUB A MOD. DEL KM. 3+000	SN ANDRES SOLAGA SN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,413,768	2,687,154	6,413,768	1,118,604	42%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	33%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 SUB A MOD. DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100	SAN JUAN LACHAO SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,734,008	1,720,203	5,734,008	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 SUB A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000	SAN JUAN LACHAO SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,547,905	1,964,372	6,547,905	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUUYOO-SAN PEDRO YOSOTATO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 SUB A MOD. DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	STGO NUUYOO LOMA BONITA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,199,140	1,259,742	4,199,140	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780 SUB A CONSTRUIR DEL KM. 2+500 AL KM. 5+000	SN AGUSTIN CHAYUCO SN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,116,337	1,865,620	5,116,337	472,456	25%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUACHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 25+000 SUB A MOD. KM 0+000 AL KM 3+000	SAN DIONISIO DEL MAR SN DIONISIO DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,861,182	2,058,355	6,861,182	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340 SUB A MOD DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000	SN JUAN MX DIS 08 SN JUAN MIXT DIST 09	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,306,011	2,191,803	7,306,011	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUALTEPEC-SANTA CATARINA TICUA TRAMO DEL KM. 13+317 AL KM. 0+000 SUB A MOD. DEL KM. 12+800 AL KM. 10+317	SN PABLO TUALTEPEC SN PABLO TUALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,477,746	1,043,324	3,477,746	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTAYUTLA TRAMO KM 0+000 AL KM. 64+376 SUB A MOD. KM 0+000 AL KM. 10+000	STGO IXTAYUTLA STGO IXTAYUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,232,033	3,669,610	12,232,033	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN TRAMO KM. 0+000 AL KM. 23+000 SUB A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	SN AGUSTIN CHAYUCO SN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,578,866	1,459,635	3,578,866	551,393	38%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000 SUB A MOD. KM. 10+000 AL KM 13+750	COICOYAN DE LAS FLORES COICOYAN DE LAS F	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,670,794	1,701,238	5,670,794	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 43+000 SUB A MOD. DEL KM 17+500 AL KM. 25+000	COICOYAN DE LAS FLORES COICO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14,610,349	4,383,105	14,610,349	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+400 E.C.(YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL)DEL KM. 0+000 AL KM. 117+000	SN MARTIN ITUNYOSO SN MARTIN ITUNYOSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,326,378	1,897,913	6,326,378	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA (PROCAPI)														
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	IMPULSORA RURAL DE LA CAÑADA SC	145,000	8,000	145,000	0	0%	0	0	UNIDAD DE PESQUERIA	0	0	0%	CON FECHA 24 DE PEPTIEMBRE DEL 2008, MENIANTE OFICIO NO. IRC/059/2008, EN EL QUE SE NOS COMUNICA DE UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS CON UN IMPORTE TOTAL DE \$145,000.00, CON EL 50% DE FINANCIAMIENTO DEL MUNIC
MILPA CON FRUTALES	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA TIERRA ABAJO	IMPULSORA RURAL DE LA CAÑASA SC	130,000	8,000	130,000	0	0%	0	0	TONELADA	0	0	0%	CON FECHA 24 DE PEPTIEMBRE DEL 2008, MENIANTE OFICIO NO. IRC/059/2008,EN EL QUE SE NOS COMUNICA DE UN PROYECTO DE MILPA CON FRUTALES CON UN IMPORTE TOTAL DE \$130,000.00, CON EL 50% DE FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO Y 50% POR PARTE DEL PROCAPI.
ALIANZA PARA EL CAMPO														
OBRA PÚBLICA														
MEJORAMIENTO														
SISTEMA Y ENTIDAD DEPOSITARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL (SENACATRI)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,170,000	856,014	2,170,000	856,014	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	97	0	0%	EXISTE UN TOTAL AUTORIZADO DE \$2,170,000.00 Y UN AVANCE MINISTRADO DE \$856,013.75
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)														
EQUIPAMIENTO														
SISTEMAS DE INFORMACION														
AUTOMATIZACION PLENA DE LA PRACTICA CONTABLE EN MEXICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	1,962,000	1,962,000	1,962,000	1,962,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	DESARROLLO DEL SOFTWARE PLANTEADO BAJO LA NORMATIVIDAD DE MOPROSOFT, IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS, ESTUDIOS DE MERCADOS, CREACION DEL CENTRO DE VENTAS Y LANZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS AL MERCADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
DESPACHO CIBERNETICO Y EDITORIAL FISCAL	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	1,895,000	1,895,000	1,895,000	1,895,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	AUTOMATIZAR Y OPTIMIZAR EL CALCULO DE IMPUESTOS DE LAS GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS DE MEXICO Y UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE PEQUEÑAS EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS QUE TRIBUTAN DE MANERA DIRECTA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTELIGENTES PARA OPTIMIZAR Y DETERMINAR LOS IMPUESTOS FEDERALES, CENTROS CIBERFIELES, EDITORIAL FISCAL Y DESPACHO CIBERNETICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,880,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ADQUISICION DE SOFTWARE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LOGRAR EL IMPULSO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS EN ACTIVIDADES COMO DESARROLLO DE SISTEMAS Y COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS, ASI COMO AREAS DE NUEVA CREACION COMO SON CENTROS CIBERFIELES Y DESPACHOS
COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO														
OBRA PÚBLICA														
MEJORAMIENTO														
SISTEMA INTELIGENTE PARA EL ACOPIO Y LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	3,018,750	0	3,018,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	6	0	0%	SE ESTRUCTURARA EL SISTEMA INTELIGENTE DE ACOPIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN EL ESTADO DE OAXACA QUE CUENTE CON LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA SOPORTAR ACTIVIDADES DE LOS COMERCIANTES INCIDENTES EN LAS CENTRALES DE ABASTO.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)														
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	2,908,280	2,908,280	2,908,280	0	0%	0	0	ALUMNO	415	0	0%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROMEP 2008	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,397,852	0	1,397,852	0	0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	8	0	0%	PENDIENTE DE REALIZAR EL GASTO CONFORME A LOS ANEXOS DE EJECUCION
PROMEP 2008	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	3,550,706	0	3,550,706	0	0%	0	0	INVESTIGACION	7	0	0%	RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME A LOS ANEXOS INDIVIDUALES DE CADA PROYECTO.
RENDIMIENTOS PROMEP 2008	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	22,599	0	22,599	0	0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	2	0	0%	PENDIENTE DE SOLICITAR EJECUCION
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES)														
SERVICIOS PERSONALES														
APOYO FEDERAL AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	5,598,998	4,054,964	4,054,964	3,489,653	86%	0	0	ALUMNO	278	278	100%	EL MINISTRADO CORRESPONDE A LA RADICACION DE MEXICO A LA SECRETARIA DE FINANZAS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
APOYO FEDERAL A LA UNIVERSIDAD DEL MAR	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	38,770,716	20,414,937	38,770,716	20,414,937	100%	0	0	ALUMNO	1,215	1,215	100%	
CONSOLIDACION 2008	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,222,643	0	122,643	0	0%	0	0	ALUMNO	1,215	1,215	100%	
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON EVALUACIÓN DE LA ANUIES														
SERVICIOS PERSONALES	MIHUIJTLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	6,238,933	4,152,580	6,238,233	4,152,580	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO														
SERVICIOS PERSONALES	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,615,680	1,486,500	1,486,500	1,486,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA EDUCATIVO RURAL														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA.	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SANTA CRUZ X	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	426,067	426,067	426,067	426,067	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,061,473	0	1,061,473	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA														
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	4,462,035	2,488,346	2,488,346	2,488,346	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES														
COMUNIDADES SALUDABLES	COMUNIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUSD DE OAXACA	2,497,875	0	2,497,875	0	0%	0	0	MUNICIPIO	6	0	0%	
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	781,905	0	781,905	0	0%	0	0	ACCION	6	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES														
SERVICIOS PERSONALES														
PROGRAMA DE DESARROLLO OPORTUNIDADES 2008	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,382,082	6,681,289	6,681,289	6,681,289	100%	0	0	PERSONA	69	69	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	83,470,441	28,753,732	28,753,732	28,753,732	100%	7,223	0	FAMILIA	229,156	229,156	100%	SE REFLEJAN EN ESTE FOLIO EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.
CARAVANAS DE LA SALUD														
CARAVANA DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION PARA 14 UNIDADES MOVILES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	12,106,443	2,438,289	12,106,443	2,438,289	100%	91	0	UNIDAD MÉDICA	14	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)														
INVERSIÓN														
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	COBERTURA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	27,074,391	27,772,752	22,204,562	24,176,489	87%	0	0	OTROS	11,357	8,184	72%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA Y EQUIPO A PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
GASTOS PARA LA OPERACION DEL PAE	COBERTURA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	5,122,875	3,729,938	3,653,942	3,585,475	96%	0	0	PROGRAMA	623	623	100%	APOYO PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL PAE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)														
INVERSIÓN														
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	COBERTURA ESTATAL	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	3,282,099	3,291,043	3,069,916	3,259,139	99%	0	0	OTROS	421	866	206%	EL PROGRAMA CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONOMICOS Y EN SU CASO CON MAQUINARIA Y EQUIPO A PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA														
OBRA PÚBLICA														
MEJORAMIENTO														
APERTURA Y ESPACIOS DECULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	465,000	0	465,000	0	0%	0	0	LOTE	31	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE APERTURA OBRA EN PROCESO
CURSOS DE TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	CURSO	5	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE CURSOS OBRA EN PROCESO
EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	95,690	0	95,690	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE EVENTOS OBRA EN PROCESO
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	LOTE	8	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE FORTALECIMIENTO OBRA EN PROCESO
GASTOS DE ADMINISTRACION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40,000	0	40,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	2	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE GASTOS OBRA EN PROCESO
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,005	0	175,005	0	0%	0	0	OTROS	11,667	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE MONITOREO OBRA EN PROCESO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	EVENTO	5	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE OPERATIVOS OBRA EN PROCESO
PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTIVO Y DIFUSION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	187,310	0	187,310	0	0%	0	0	ACCIÓN	4	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PRODUCCION OBRA EN PROCESO
PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COMISIO ESTATAL DEL AGUA	256,500	0	256,500	0	0%	0	0	OBRA	27	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PROTECCION OBRA EN PROCESO
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CLACIO AL 65 %	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	618,000	535,512	618,000	535,512	100%	0	0	OTROS	20,600	18,000	87%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJO MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUMINISTRO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	295,845	0	295,845	0	0%	0	0	EQUIPO	55	0	0%	OBRA EN PROCESO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUMINISTRO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORO GAS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,914	0	152,914	0	0%	0	0	EQUIPO	4	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUMINISTRO OBRA EN PROCESO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	SANTA MARIA COLOTEPEC BRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,655,652	0	1,655,652	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	SAN ANDRES HUAYAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,576,661	0	731,381	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CATARINA LOXICHA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,632,923	659,600	2,169,949	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	SAN AGUSTIN ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,705,641	491,942	1,225,003	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN GUELAVIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	585,226	167,239	585,226	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TLIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,061,686	279,571	1,061,686	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	LOMA BONITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	517,391	105,334	517,391	0	0%	0	0	METRO LINEAL	345	105	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO HUIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,784,995	300,000	1,471,121	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PEDRO COMITANCILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	905,434	0	270,108	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,620	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,904,817	507,932	1,234,930	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,759	530	30%	EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA XADANI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,552,173	235,257	1,279,239	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DEL TORO)	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	517,391	0	336,594	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. INDEPENDENCIA)	SAN JOSE CHILTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	517,391	103,283	517,391	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	CHAHUITES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	776,086	0	776,086	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,422,943	659,785	2,036,811	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA (COLONIA AEROPUERTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	776,086	0	776,086	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 1A ETAPA)	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	517,391	0	517,391	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
MEJORAMIENTO														
DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIO DE LA PLANATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,425,130	0	3,425,130	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	UNION HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION OBRA EN PROCESO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO+	SAN MIGUEL QUIETZALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION OBRA EN PROCESO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA DETERMINACION DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	0	325,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION OBRA EN PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CATARINA JUQUILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO TRAE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO QUE NO TRAE LA OPCION DE ESTUDIO
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YAITEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PITLA VILLA DE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ESTUDIOS OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PEDRO POCHUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	25,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA DEL TULE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AYOTZINTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MAHLATLAN DE PORFIRIO DIAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ESTUDIOS OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO OBRA EN PROCESO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN YATARENI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	170,111	0	52,177	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413,913	0	124,637	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				3	4	5								
1	2		3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,752,397	0	1,444,255	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,914	0	0%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REFORMA DE PINEDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	240,534	0	240,534	0	0%	0	0	METROS	1,508	0	0%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,243,923	296,492	1,025,191	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6,155	1,800	29%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	724,347	186,419	724,347	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL IMPORTE MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANDELARIA LOXICHA LOS CALLOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,049,919	482,657	2,049,919	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LALANA VILLA NUEVA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	840,000	0	840,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN LA LAGUNA ESCONDIDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	945,820	261,139	945,820	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA JACATEPEC LA NUEVA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	136,709	0	136,709	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA OZLOTEPEC SAN GREGORIO OZOL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	801,457	218,087	801,457	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA TONAMECA CERRO DE LA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	664,836	165,424	664,836	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA TONAMECA EL COCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	781,350	209,494	781,350	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,014,763	0	1,014,763	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO PEÑ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,000	207,957	700,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA EL ANIS SAN JOSE EL A	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,311,181	299,825	1,212,231	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	VILLA SOLA DE VEGA LA YERBASANTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	824,245	206,116	824,245	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA CAÑADA DE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	106,250	420,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN GABRIEL MIXTEPEC SANTA MARIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	987,556	196,300	987,556	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO NUNDICHE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,349,254	316,959	1,349,254	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR Y EMISOR)	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN JOSE MARIA MO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,400,000	305,206	1,155,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	CHIHUIHUITAN DE BENITO JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,456,445	600,283	2,026,567	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	SAN SEBASTIAN RIO HONDO CIENEGUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,915,385	503,610	1,915,385	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	147,378	0	147,378	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA TONAMECA CUATODE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,445,590	430,719	1,445,590	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUALTLA DE JIMENEZ LOMA CHAPULTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	925,424	0	925,424	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA LA ESTRELLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	991,292	0	991,292	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA MARIA PUEBL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	0	420,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUEVEA DE HUMBOLDT	COMISION ESTATAL DEL AGUA	499,035	138,114	499,035	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON SAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	477,946	142,073	477,946	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA JALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	591,754	0	591,754	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MESONES HIDALGO PLAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	234,442	67,984	234,442	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PITULA VILLA DE GUERRERO NUEVO TENOCHTITI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	587,344	175,586	587,344	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONINO MONTEVERDE SAN MIGUEL MONTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,400,828	365,191	1,157,310	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO ACUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	705,731	199,336	705,731	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN DIONISIO OCOTEPEC BARRIO TRES DE MAY	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,245,078	358,973	1,007,281	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC SAN ISIDRO NARANJAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	612,500	172,826	612,500	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN DEL ESTADO LO DE SOTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	733,918	187,870	733,918	0	0%	0	0	METRO LINEAL	853	240	28%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LORENZO SAN JOSE TETEPELCINGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	607,719	172,683	607,719	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARTIN TOXPALAN VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,049,514	291,336	1,049,514	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MATEO ETLATONGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,092,921	258,916	1,092,921	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	538,307	0	538,307	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL EL GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	297,880	825,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA RIO DE HE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	560,000	158,185	560,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA ANA TLAPACOYAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	696,392	0	464,556	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ NUNDACO SAN ISIDRO VISTA HERM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	465,609	0	465,609	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	422,410	120,613	422,410	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC BARRA DE COLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	908,375	0	908,375	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC NEJAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	734,032	0	734,032	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CHAZUMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	370,130	0	370,130	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CHAZUMBA SAN JOSE CHICHIHUALTEP	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,868	0	129,868	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,548	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO HUACUILILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	378,042	98,961	378,042	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA EL RASTRQJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	345,475	100,905	345,475	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA RIO METATES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	349,587	103,205	349,587	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA CERRO CABEZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	554,337	163,828	554,337	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LLANO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,400,000	0	1,400,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO TILANTONGO SAN MARTIN DE LAS P	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,695,613	340,561	1,398,881	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,101	1,550	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETAPA EL CAMPANARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	778,221	229,591	778,221	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETEPA LA MACETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	775,322	202,483	775,322	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO CUATRO PA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,819,443	0	1,660,274	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CUGANDA)	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	404,662	115,247	404,662	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. BENITO JUAREZ, VICENTE GUERRERO , LAS TORRES Y LOMA BONITA)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO COL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	636,319	0	636,319	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6,683	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE ALIMENTACION)	SAN DIONISIO OCOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	230,234	0	203,234	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,281	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE HUALUPAN DE LEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	988,396	284,816	988,396	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTIAGO TETEPEC EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	499,893	147,082	499,893	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	VILLA DIAZ ORDAZ SAN MIGUEL DEL VALLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,500,000	416,553	1,500,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	403,700	114,884	403,700	0	0%	0	0	METRO LINEAL	896	280	31%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	951,481	238,742	951,481	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	SAN ANTONINO MONTE VERDE SAN ANTONINO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	814,336	219,497	814,336	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO I. MADERO (MULTISISTEMAS)	SANTIAGO XIACUI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,024,000	275,399	1,024,000	0	0%	0	0	SISTEMA	3	1	33%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN ANTONIO HUTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,815,887	488,572	1,498,090	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,069,912	254,233	1,069,912	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	TATALTEPEC DE VALDES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,307,332	0	1,307,332	0	0%	0	0	METRO LINEAL	794	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	SANTA MARIA JALTIANGUIS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,400,000	0	1,154,999	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	SANTIAGO ZACATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,400,000	293,731	1,155,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	SAN JUAN QUIOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,100,000	554,909	2,100,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
MEJORAMIENTO														
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	926,658	263,060	926,658	0	0%	0	0	CURSO	101	30	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ATENCION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	899,404	256,941	899,404	0	0%	0	0	CURSO	101	31	31%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ATENCION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	926,658	261,619	926,658	0	0%	0	0	CURSO	101	30	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ATENCION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	900,000	251,388	900,000	0	0%	0	0	PROYECTO	6	2	33%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	139,965	490,000	0	0%	0	0	PROYECTO	10	3	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	476,000	135,647	476,000	0	0%	0	0	PROYECTO	10	3	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	532,000	153,666	532,000	0	0%	0	0	PROYECTO	10	3	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	139,719	490,000	0	0%	0	0	PROYECTO	10	3	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	139,886	490,000	0	0%	0	0	PROYECTO	10	3	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	525,000	157,490	525,000	0	0%	0	0	PROYECTO	11	3	27%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,000	204,853	700,000	0	0%	0	0	PROYECTO	10	3	30%	LO MINISTRADO CORRESPON DE AL ANTICIPO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION
ELABORACION DEL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	770,000	219,509	770,000	0	0%	0	0	PROYECTO	11	0	0%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE LA OPCION DE ELABORACION
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC PEÑA RUBIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	467,228	0	467,228	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION OBRA EN PROCESO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUILTAN CAFETAL SEGUNDO NUEVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	822,545	0	822,545	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION OBRA EN PROCESO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUILTAN LOMA ALTA NUEVO LOMA A	COMISION ESTATAL DEL AGUA	904,704	0	904,704	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION OBRA EN PROCESO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUILTAN NUEVO ARROYO CAMARON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	366,696	0	366,696	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION OBRA EN PROCESO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA SAN MARTIN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,746	0	175,746	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION OBRA EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	SANTA CATARINA LACHATAO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,000	141,990	490,000	0	0%	0	0	PLANTA	55	17	31%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUMINISTRO EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,013,533	296,171	1,013,533	0	0%	0	0	ACCION	34	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUPERVISION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,013,533	300,113	1,013,533	0	0%	0	0	ACCION	34	10	29%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUPERVISION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	983,723	280,659	983,723	0	0%	0	0	ACCION	33	10	30%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE SUPERVISION EL MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ABEJONES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	245,000	0	245,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION OBRA EN PROCESO
PROGRAMA HABITAT														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UNICADA EN MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	454,586	454,586	454,085	0	0%	0	0	MODULO	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL INSURGENTE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL. EL INSURGENTE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	149,145	149,145	148,692	148,692	100%	0	0	METRO CUADRADO	966	773	80%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LA MODERNA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL. LA MODERNA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	433,768	433,768	433,767	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	330	20%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA GRANADA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL. LA GRANADA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	211,597	211,597	211,243	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	780	351	45%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EL PARQUE CARRANZA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL. CENTRO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	60,985	60,985	60,748	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. VICTOR BRAVO AHUJA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL. VICTOR BRAVO AHUJA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	217,560	217,560	213,276	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	752	752	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN RIVERAS DEL RIO CHIQUITO CUARTA ETAPA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	298,661	298,661	298,661	298,661	100%	0	0	METRO CUBICO	410	410	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO IV CON UN COSTO TOTAL DE OBRA DE \$ 587,322.00 CON UN 50% RECURSO FEDERAL Y 50% RECURSO MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA RAYA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	168,837	168,837	168,837	168,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN MEZCLA DE RECURSOS CON FONDO III, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 337,674.00 EN DONDE EL 50% ES MUNICIPAL Y EL 50% RESTANTE ES FEDERAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DAVID LOPEZ NELIO DE LA COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ.	JUCHITAN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	647,342	323,671	647,342	323,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,188	1,094	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 2188 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$1,294,684.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$647,342.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$647,342.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIEND
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON PROLONGACION EXCELSIOR DE LA 5A. SECCION	JUCHITAN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	179,226	89,934	179,226	89,934	100%	0	0	METROS CUADRADOS	799	399	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 798.55 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$358,452.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 179,226.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$179,226.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIEND
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON IGNACIO NICOLAS DE LA 7A. SECCION	JUCHITAN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	201,814	100,907	201,814	100,907	100%	0	0	METRO CUADRADO	779	389	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 778.88 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$403,628.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 210,814.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$201,814.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIEND

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EL CIRIHUELO DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	118,689	59,345	118,689	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	340	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 320.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$237,378.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$118,689.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$118,689.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ENRIQUE LIENKENS DE LA 8A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	108,117	54,059	108,117	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	462	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 462.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$216,234.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$108,117.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$108,117.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EXCELSIOR CIRCUITO COMPLETO DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	329,239	164,620	329,239	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	799	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 798.55 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$658,478.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$329,239.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$329,239.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EXCELSIOR RAMAL 2 DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	70,039	35,020	70,039	35,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	305	152	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 304.86 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$140,078.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$70,039.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$70,039.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON INSURGENTES ENTRE LA CALLE SAN VICENTE Y PROLONGACION DEL CALLEJON EXCELSIOR DE LA 5A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	99,622	48,811	99,622	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	417	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 416.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$189,244.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$99,622.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$99,622.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LIBERTAD DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	122,398	61,199	122,398	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	397	198	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 396.93 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$244,796.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$122,398.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$122,398.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LUIS GARCIA DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	148,968	74,484	148,968	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	654	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 653.60 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$297,936.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$148,968.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$148,968.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON MANUEL DIAZ DE LA 6A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	11,224	5,612	11,224	5,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 47.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$22,448.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$11,224.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$11,224.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON MARIANO MARTINEZ DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	322,316	159,138	322,316	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,376	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 1376.37 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$644,632.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$322,316.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$322,316.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON MARTE DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	225,138	100,383	225,138	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	850	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 850.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$450,276.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$225,138.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$225,138.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON MARTE 2A. PARTE DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	49,582	0	49,582	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	109	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 109.20 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$49,582.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$24,791.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$24,791.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON PESCADORES ENTRE INSURGENTES Y 2 DE NOVIEMBRE.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	194,050	97,025	194,050	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	883	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 882.65 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$388,100.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$194,050.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$194,050.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SAN VICENTE DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	92,601	46,301	92,601	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	413	206	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 412.80 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$185,202.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$92,601.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$92,601.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SANTA CRUZ DE LA 9A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	175,182	87,591	175,182	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	766	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 766.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$350,364.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$175,182.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$175,182.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SANTIAGO DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	69,566	34,783	69,566	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	308	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 308.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$139,132.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$69,566.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$69,566.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON TAA GIL DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	48,437	24,219	48,437	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	210	105	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 210.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$96,874.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$48,437.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$48,437.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 15 DE ENERO DE LA 2A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	136,601	68,301	136,601	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	567	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 567.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$273,202.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$136,601.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$136,601.00 EN EL PROGRAMA HABITAT POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 5 DE SEPTIEMBRE DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	117,515	58,758	117,515	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	330	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 330.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$235,030.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$117,515.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$117,515.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIEND
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 7 DE SEPTIEMBRE DE LA 7A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	65,254	32,627	62,254	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	205	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 204.66 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$130,508.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$62,254.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$62,254.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CALLEJON MAGISTERIO DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	188,273	94,137	188,273	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	820	410	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 820.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$376,546.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$188,273.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$188,273.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIEND
CONSTRUCCION E PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EXCELSIOR RAMAL 3 ENTRE LAS CALLES CRISTOBAL COLON Y SAN VICENTE DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	89,253	44,627	89,253	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	384	192	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 384.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$178,506.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$89,253.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$89,253.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION E PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LA SOLEDAD ENTRE AV. INDUSTRIA Y PROLOG. CALLEJON DEL ENCANTO DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	87,425	43,713	87,425	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	396	198	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 396.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$174,850.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$87,425.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$87,425.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON NEGRETE DE LA 8A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	329,529	164,765	329,529	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,376	344	25%	ESTA OBRA CONSTA DE 1376.37 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$669,058.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 329,529.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$329,529.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIE
CONSTRUCCION DEL CALLEJON PESCADORES ENTRE AV. INDUSTRIA Y CALLE CONSTITUCION DE LA 7A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA 01 JUCHITAN	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	82,934	41,467	82,934	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	363	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 362.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$165,868.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$82,934.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$82,934.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE LA CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA), COBERTURA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	650,000	325,000	548,578	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	302	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS Y BENEFICIARIOS TOTALES SE REFIERE A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS (PRIMERA ETAPA), COBERTURA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	735,518	367,759	548,578	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	246	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS Y BENEFICIARIOS TOTALES, SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (M1, M2, M3 Y M4) EN CIRCUITO DONAJÍ-SAN LUIS BELTRÁN	OAXACA DE JUÁREZ DONAJÍ SAN LUIS BLETRÁN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	248,806	124,403	248,806	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	407	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE ÁLAMOS, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	119,705	59,852	119,705	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	181	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA, SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1, M2, M3, M4, M5, M6 Y M7) EN CIRCUITO PINOPIA Y PICHINA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTÍN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	295,398	147,699	295,398	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	529	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN (M1, M2 Y M3) CALLE PALESTINA, COLONIA HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	422,761	211,380	422,761	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	775	0	0%	LA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE ESTA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CALLE BENITO JUÁREZ CON ARROYO ENTRE EMLIANO ZAPATA Y OJITO DE AGUA) EN CIRCUITO DONAJÍ-SAN LUIS BELTRÁN	OAXACA DE JUÁREZ DONAJÍ SAN LUIS BELTRÁN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	170,573	85,287	170,573	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	152	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII/095/2008 POR \$170,573.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CIRCUITO DE PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,381,768	1,190,884	2,381,768	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	9,403	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII/091/2008 POR \$2,381,768.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁLAMOS, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	582,690	291,345	582,690	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,032	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII/096/2008 POR \$582,690.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. EL RECURSO MINISTRADO PARA TODO EL PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL ES POR U

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALAXIA, COLONIA MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	149,939	74,970	149,939	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	595	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/097/2008 POR \$149,939.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	260,034	130,017	260,034	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,048	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/090/2008 POR \$260,034.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	314,794	157,392	314,794	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,271	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/092/2008 POR \$314,794.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO DONAJI-SAN LUIS BELTRAN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI SAN LUIS BELTRÁN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	417,913	208,956	417,913	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,446	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/094/2008 POR \$417,913.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO PINOPIAY PICHINA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIAS SAN MARTÍN MEXICAPAM, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTÍN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	566,337	283,169	566,337	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,025	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/089/2008 POR \$566,337.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	276,283	138,142	276,283	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,110	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIII/093/2008 POR \$276,283.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	OAXACA DE JUÁREZ CENTRO HISTÓRICO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	938,098	469,049	536,056	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	19,400	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$938,098.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS POR \$402,043.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$1,340,141.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE S
MEJORAMIENTO														
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL JARDÍN MORELOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	OAXACA DE JUÁREZ CENTRO HISTÓRICO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,701,687	850,843	1,454,956	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,032	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$1,701,687.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS POR \$729,295.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$2,430,982.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL JARDÍN SAN FRANCISCO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	OAXACA DE JUÁREZ CENTRO HISTÓRICO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	410,865	205,432	369,460	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	302	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$410,865.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS POR \$178,085.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$588,950.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE CORREDOR DEPORTIVO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL EX NORMAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	412,478	412,478	411,452	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	280	84	30%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	69,977	69,977	69,977	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	650	70	11%	
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	OAXACA DE JUÁREZ CENTRO HISTÓRICO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,070,571	535,285	786,608	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,646	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$1,070,571.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS POR \$458,816.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$1,529,387.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE
REHABILITACIÓN DEL JARDÍN LABASTIDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	OAXACA DE JUÁREZ CENTRO HISTÓRICO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	163,559	81,779	112,902	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	47	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$163,559.00 Y LA CONTRAPARTE SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS POR \$70,098.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$233,655.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE SE APLICA EL 30% PARA RECUR
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
VEHICULO PARA RECOLECCION DE BASURA	HUJUAPAN DE LEON OAXACA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON OAXACA	491,337	491,337	491,337	432,500	88%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2008 CON NO. DE OBRA MUNICIPAL FAFM Y DTFD-039-026/2008 Y NO. DE OBRA FEDERAL 200391ME006. EL 50% RESTANTE SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL RAMO 33 F. IV.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN														
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS SENALETICOS CIUDAD LEGIBLE (SEGUNDA ETAPA), CENTRO.	OAXACA DE JUÁREZ CENTRO HISTÓRICO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	700,000	350,000	560,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$700,000.00 Y LA CONTRAPARTE MUNICIPAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS PROPIOS POR \$300,000.00 DANDO UN MONTO TOTAL PARA LA OBRA DE \$1,000,000.00. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE S

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
AMPLIACIÓN														
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL (IMSS)	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERÍA MUNICIPAL	169,500	0	180,712	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	NO FUE LIBERADO EL RECURSO DURANTE ESTE TERCER PERIODO. SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 20-2211-DSH-2240-2008 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)														
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	SAN PABLO VILLA DE MITLA UNION ZAPATA LOMA LARGA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	220,400	110,200	220,400	110,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	220,400	110,200	50%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	SAN PABLO VILLA DE MITLA XAAGA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	176,320	88,160	176,320	88,160	100%	0	0	BENEFICIARIO	176,320	88,160	50%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS														
CONSTRUCCIÓN														
PISTA DE BICICROSS BMX Y VIVERO MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	673,599	673,599	673,599	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	10%	
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT 1° DE MAYO 4A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	860,907	258,272	860,907	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/019/2008 POR \$860,907.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT 1° DE MAYO 4A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	174,194	52,258	174,194	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/020/2008 POR \$174,194.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT 1° DE MAYO 4A. ETAPA, CENTRO.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	7,720	2,316	7,720	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/21/2008 POR \$7,720.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	31,626	9,488	31,626	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/015/2008 POR \$31,626.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,747,860	524,358	1,747,860	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/013/2008 POR \$1,747,860.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,100,514	330,154	1,100,514	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/014/2008 POR \$1,100,514.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,084,810	325,443	1,084,810	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/016/2008 POR \$1,084,810.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LOS RECURSOS TOTALES MINISTRADOS E INTERESES GENERADOS PARA ESTE PROGRAMA SE I
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	31,626	9,488	31,626	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/019/2008 POR \$31,626.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA .	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	200,041	60,012	200,041	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/017/2008 POR \$200,041.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	25,500	7,650	8,865	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/045/2008 POR \$25,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	26,089	7,826	13,117	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/044/2008 POR \$26,089.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	25,000	7,500	11,250	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/046/2008 POR \$25,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	8,250	2,475	4,500	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/047/2008 POR \$8,250.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	15,300	4,590	6,120	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/037/2008 POR \$15,300.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	16,969	5,090	11,454	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/036/2008 POR \$16,969.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	17,700	5,310	7,080	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/038/2008 POR \$17,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	4,500	1,350	2,250	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/039/2008 POR \$4,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDICIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	24,800	7,440	24,700	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/041/2008 POR \$24,800.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDICIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	27,132	8,139	14,780	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/040/2008 POR \$27,132.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDICIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	28,363	8,509	11,345	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/042/2008 POR \$28,363.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDICIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	SECRETARIA TÉCNICA	9,000	2,700	4,500	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/043/2008 POR \$9,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	7,500	2,250	11,100	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/055/2008 POR \$7,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	21,100	6,330	7,600	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/053/2008 POR \$21,100.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	28,072	8,421	9,582	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/052/2008 POR \$28,072.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARIA TÉCNICA	23,700	7,110	4,500	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/054/2008 POR \$23,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	69,700	20,910	41,860	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/023/2008 POR \$69,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	95,405	28,621	25,662	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/022/2008 POR \$95,405.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	22,500	6,750	11,250	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/025/2008 POR \$22,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	SECRETARIA TÉCNICA	73,100	21,930	29,240	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/024/2008 POR \$73,100.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PARQUE DE COLONIA LOS ÁLAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ MONTOYA	SECRETARIA TÉCNICA	5,800	1,740	3,480	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/057/2008 POR \$5,800.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PARQUE DE COLONIA LOS ÁLAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ MONTOYA	SECRETARIA TÉCNICA	10,682	3,204	8,442	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/056/2008 POR \$10,682.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PARQUE DE COLONIA LOS ÁLAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ MONTOYA	SECRETARIA TÉCNICA	7,700	2,310	3,465	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/058/2008 POR \$7,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PARQUE DE COLONIA LOS ÁLAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ MONTOYA	SECRETARIA TÉCNICA	2,250	675	2,250	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/059/2008 POR \$2,250.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LOS RECURSOS MINISTRADOS AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS ES POR LA CAN
PLAZUELA SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	SECRETARIA TÉCNICA	5,800	1,740	2,320	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/035/2008 POR \$5,800.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PLAZUELA SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	SECRETARÍA TÉCNICA	6,215	1,864	2,486	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/034/2008 POR \$6,215.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	282,500	84,750	97,362	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/028/2008 POR \$282,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	SECRETARÍA TÉCNICA	151,900	45,570	67,900	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/027/2008 POR \$151,900.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	SECRETARÍA TÉCNICA	213,600	64,080	96,600	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/028/2008 POR \$213,600.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	SECRETARÍA TÉCNICA	72,000	21,600	36,000	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/029/2008 POR \$72,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA TÉCNICA	28,400	8,520	8,840	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/049/2008 POR \$28,400.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA TÉCNICA	40,284	12,085	11,010	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/048/2008 POR \$40,284.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA TÉCNICA	48,700	14,610	21,915	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/050/2008 POR \$48,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA TÉCNICA	15,000	4,500	9,000	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/051/2008 POR \$15,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA MUNICIPAL	84,900	25,470	39,900	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/031/2008 POR \$84,900.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA TÉCNICA	110,319	33,095	36,130	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/030/2008 POR \$110,319.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA TÉCNICA	102,400	30,720	48,400	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/032/2008 POR \$102,400.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	SECRETARÍA TÉCNICA	31,500	9,450	15,750	0	0%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIV/033/2008 POR \$31,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA															
DESINFESTACION FOTOCATALITICA DE UN TREN DE TRATAMIENTO DE BAJO COSTO, ESCALAMIENTO Y OPERACION.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	139,616	82,005	139,616	82,005	100%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	70%	PROYECTO A CARGO DE LA DRA. MA. DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
MONITOREO DE LA ICTIOFAUNA DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	33,653	23,941	33,653	23,941	100%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARIA TORRES HUERTA. LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL 2007 PARA ESTE MISMO PROYECTO SE TERMINARON EN ESTE TRIMESTRE.
PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE, OAXACA.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	266,703	257,724	266,703	257,724	100%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	98%	PROYECTO A CARGO DEL M. EN C. SAUL SERRANO GUZMAN. PROYECTO TERMINADO EN SU PARTE TECNICA.
POLIQUETOS (ANNELIDA) Y EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC: TAXONOMIA, COLECCIÓN DE REFERENCIA, CAPACITACIÓN, CLAVES DE IDENTIFICACIÓN, BASE	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	172,500	88,388	172,500	88,388	100%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	75%	PROYECTO A CARGO DEL DR. JOSE ROLANDO BASTIDA
FONDO MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO FÓRMULA CUPÍA															
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	9,858,534	9,858,534	9,858,534	9,858,534	100%	0	0	0	OTROS	1,712	1,712	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			275,318,474	24,949,273	233,194,071	2,624,680	11%	0	0	0		7,134	6,774	95%	
FIES															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	223,075	0	0	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL FONDO IV \$223,075.00 APORTACION ESTATAL FIES \$223,075.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 446,150.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	GUADALUPE ETLA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES:PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO CON RED DE TUBERIAS Y EQUIPO PERFERICO DE RIEGO POR ASPERSION. LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ANEXO 2 ES 1 OBRA Y 57 PERSONAS
FEIEF															
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	2 SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,771	6,771	100%	RECURSOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL (2A ETAPA)	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION (TABLA DEL MONTE)	VILLA DE ZAACHILA	HAYTO VILLA DE ZAACHILA	539,780	539,780	539,780	539,780	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%	RECURSOS APLICADOS POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR.
FONDOS REGIONALES														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,383,996	14,900	2,000,000	14,900	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,383,996	1	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATALN DEL AGUA	10,000,000	0	4,750,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,000,000	0	2,666,666	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,000,000	0	2,666,666	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CUBERTURA MUN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15,000,000	0	7,125,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,000,000	0	2,666,666	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PULTA VILLA DE GUERRERP	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,000,000	0	2,666,666	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15,000,000	0	7,125,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TLAXIACO CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	TLAXIACO TLAXIACO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/ RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLOGICO 1 ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,600,000	0	9,600,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	22	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/ RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4 CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO 1ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,000,000	0	20,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	47	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO COPALITA UBICADO EN EL KM. 28+500	PLUMA HIDALGO COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,122,862	0	11,122,862	0	0%	0	0	METRO LINEAL	70	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ- ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZIMATLAN 3A ETAPA	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	4,717,209	16,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	55	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,200,000	0	7,200,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) STA. MARIA CORTIJO-SANTIAGO LLANO GRANDE-SAN FRANCISCO EL MAGUEY-MARTIRES DE TACUBAYA-EL NARANJO TRAMO KM. 0+000 AL KM. 24+600	MARTIRES DE TACUBAYA EL NARANJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13,538,400	3,779,952	13,538,400	0	0%	0	0	KILOMETRO	25	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO EL MAGUEY-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM 0+000 AL KM. 31+000	PLUMA HIDALGO COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,093,928	0	2,093,928	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	31	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SALINA CRUZ-COATZACOALCOS)-ALVARO OBREGON DEL KM. 11+000 AL KM. 8+000	JUCHITAN ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN COSOLAPA DEL KM. 33+000 AL KM. 42+000	COSOLAPA COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,000,000	2,628,591	9,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE SANTA MARIA XADANI E.C (TEHUANTEPEC-JUCHITAN)DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600	SANTA MARIA XADANI STA MARIA XADANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,602,000	0	7,602,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	0	0%	
MODERNIZACION														
MODERNIZACION DEL CAMIONO TLALIXTAC-ANTIGUO CAMINO NAIONAL-SANTA MARIA DEL TULE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	SANTA MARIA EL TULE STA MARIA EL TULE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,607,227	0	8,607,227	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000	PLUMA HIDALGO COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,253,210	0	3,253,210	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC-PALOMARES)NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EL PARAISO-NUOVO MORELOS DEL KM. 30+050 AL KM. 34+050	SAN JUAN COTZOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,000,000	0	15,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 14+635	SAN JUAN CACAHUATEPEC SAN JUAN CACAHLATE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,600,000	3,004,173	11,600,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 7+000 SUB A MOD. 0+000 AL KM. 2+000	SANTIAGO LLANO GRANDE RANCHO NUEVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM. 25+000 AL KM. 23+000	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SAN ANDRES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,000,000	2,170,742	8,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL KM. 17+000 Y DEL TRAMO TEPELMEME-TORRECHILLAS- CONCEPCION BUENAVISTA-IHUITLAN	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,000,000	3,034,931	11,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-LA "Y" DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+400 AL KM. 9+300	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	10,000,000	2,370,109	10,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MANTENIMIENTO														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	990,000	0	990,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A SEFIN
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD														
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,552,628	0	5,552,628	0	0%	0	0	ACCIÓN	4	0	0%	LA FEDERACION RADICADO 50% DEL RECURSO \$ 2,763,314.00
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES														
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	32,567,639	0	32,567,639	0	0%	0	0	ACCIÓN	8	0	0%	LA FEDERACION A RADICADO LA CANTIDAD DE \$ 18,718,276.00
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL (PVU)														
VACUNACIÓN UNIVERSAL APLICACIÓN DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,633,917	0	2,633,917	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
REHABILITACIÓN														
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	44,940,000	0	44,940,000	0	0%	0	0	CENTRO	214	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	SAN PEDRO COCHITLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,366,633	0	4,366,633	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL FPP	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,366,633	0	4,366,633	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION RADIQUE A LA SEFIN
APORTACIONES FEDERALES (5486 REGISTROS)														
FAEB			11,797,597,865	9,549,523,636	9,548,936,636	9,549,523,636	100%	0	0		1,011	981	97%	
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA LUCÍA MIAHUATLAN AGENCIA DE POLICIA DE RIO COMAL	H AYUNTAMIENTO	2,350,000	1,527,000	940,000	1,527,000	100%	0	0	METROS LINEALES	960	930	97%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - GUADALUPE COPALTEPEC	MARISCALA DE JUÁREZ GUADALUPE COPALTEPEC	MEXICANA DE ELECTRICIDAD OLIVERA Y COMPAÑÍA SA DE CV	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	UNIDAD	11	11	100%	ESTA CONSTRUCCION PERTENECE AL REFRENDO 2007
EQUIPAMIENTO														
APOYO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL REZAGO EDUCATIVO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	24,383,888	24,382,723	24,382,723	24,382,723	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES														
4A3000 - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	8,385,063	8,385,063	8,385,063	8,385,063	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3100 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,530,083,103	2,147,700,951	2,147,700,951	2,147,700,951	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3400 - COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	32,333,045	32,187,100	32,187,100	32,187,100	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	10,439,071	10,367,452	10,367,452	10,367,452	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA PRESUPUESTAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	384,429	362,524	362,524	362,524	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCIÓN DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	789,641,830	644,000,011	644,000,011	644,000,011	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCIÓN DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	61,808,501	47,004,606	47,004,606	47,004,606	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCIÓN DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	196,418,035	154,761,851	154,761,851	154,761,851	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EDUCACION ESPECIAL
4A3620 - DIRECCIÓN DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,611,588,112	1,272,053,115	1,272,053,115	1,272,053,115	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3630 - DIRECCIÓN DE EDUCACION PRIMARIA	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,524,128,528	2,182,784,438	2,182,784,438	2,182,784,438	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	752,963,398	620,100,249	620,100,249	620,100,249	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,061,511,992	881,085,971	881,085,971	881,085,971	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	937,813,107	774,897,372	774,897,372	774,897,372	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DE DOCENTES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	281,575,043	196,786,022	196,786,022	196,786,022	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	6,304	6,304	6,304	6,304	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	247,094,290	191,908,158	191,908,158	191,908,158	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION														
4A3100.-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	280,423,538	199,193,135	199,193,135	199,193,135	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3200 - COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	921,672	310,738	310,738	310,738	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3300 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	9,431,634	4,960,561	4,960,561	4,960,561	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	92,453,891	23,079,154	23,079,154	23,079,154	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3400 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,191,229	1,191,229	1,191,229	1,191,229	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	161,704,078	76,509,126	76,509,126	76,509,126	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	138,627	128,277	128,277	128,277	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	753,865	713,905	713,905	713,905	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3410 - APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	10,677	10,277	10,277	10,277	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	88,227,371	22,209,135	22,209,135	22,209,135	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	139,928	139,928	139,928	139,928	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	14,875,444	4,553,359	4,553,359	4,553,359	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,180,598	815,843	815,843	815,843	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3610 - DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,250,468	22,590	22,590	22,590	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EDUCACION ESPECIAL
4A3620 - DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	21,975,792	4,754,552	4,754,552	4,754,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3630 - DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	20,657,274	3,196,152	3,196,152	3,196,152	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
4A3640 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	735,610	270,695	270,695	270,695	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
4A3650 - DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	5,467,549	2,580,557	2,580,557	2,580,557	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
4A3660 - DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	778,051	137,235	137,235	137,235	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DE DOCENTES	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,155,203	963,512	963,512	963,512	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	17,011,542	12,445,102	12,445,102	12,445,102	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
4A3680 - DIRECCION DE EDUCACION FISICA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,642,873	571,624	571,624	571,624	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
4A3690 - COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	113,212	16,040	16,040	16,040	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
FASSA			1,857,332,563	585,396,837	597,088,515	585,396,837	100%	631	0			49,022	48,371	99%	
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC A SAN MIGUEL CARRIZAL TRAMO 0+000 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA EQUIPAMIENTO	MARISCALA DE JUAREZ	MUNICIPIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	ESTA CONSTRUCCION PERTENECE AL REFRENDO 2007	
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA SERVICIOS PERSONALES	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	12,000,000	3,599,078	12,000,000	3,599,078	100%	631	0	OBRA	1	0	0%		
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA SERVICIOS PERSONALES	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,000,000	2,709,214	6,000,000	2,709,214	100%	0	0	LOTE	1	0	0%		
FASSA SERVICIOS PERSONALES	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,578,152,355	529,376,165	529,376,165	529,376,165	100%	0	0	ACCION	0	0	0%		
OTROS GASTOS DE OPERACION															
OTROS GASTOS DE OPERACION	VARIOS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	94,828,723	2,931,274	2,931,274	2,931,274	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO		48,812	48,159	99%	SE PREVÉ SUPERAR LA META DE EGRESOS HOSPITALARIOS DE ACUERDO AL COMPROTAMIENTO ACTUAL.
OTROS GASTOS DE OPERACION	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	115,728,649	26,431,842	26,431,842	26,431,842	100%	0	0	CONSULTA	100	109	109%	SE ESTIMO EN 80 POR CIENTO LA COBERTURA DE CONSULTA EXTERNA COMO PROMEDIO GENERAL PARA TODAS LAS UNIDADES. LA META SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON 108.5% EN RAZON DE QUE LA POBLACION CONTINUA DEMANDANDO LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	
RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	49,522,836	19,349,264	19,349,264	19,349,264	100%	0	0	OTROS	100	95	95%	SE ESTIMO UN PORCENTAJE DE UNIDADES COMO UN ESTANDAR MINIMO. SIN EMBARGO SE ESTA EN POSIBILIDADES DE SUPERAR LA META EN FORMA SATISFACTORIA.	
FAIS			4,105,933,653	1,360,312,072	1,280,104,114	999,680,061	73%	29,200,923	25,339,801			127,759,842	74,499,720	58%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TRAPICHILLO	SAN PEDRO HUAMELULA 0033 TRAPICHILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	354,150	106,245	106,245	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	AVANCE FISICO DE LA OBRA EL 100%.	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO-COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM 0+152.51	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	METROS	35	0	0%		
002	320 SAN PEDRO MOLINOS	DEPENDENCIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS	22,936	1	1	1	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	AUN NO SE HA INICIADO CON NINGUNA OBRA DEL FONDO IV NI FONDO III.	
002 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	320 SAN PEDRO MOLINOS	DEPENDENCIA	22,936	1	1	1	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	AUN NO SE HA INICIADO CON NINGUNA OBRA DEL FONDO IV NI FONDO III	
CONSERVACION DEL CAMINO EL MEZQUITE-SANTA MARIA CHIMALAPA-E.C.(COATZACOALCOS-SALINACRUZ)TRAMO DEL KM 14+000 AL KM 57+000	SANTA MARIA CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	344,989	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	43	0	0%	LA OBRA NO SE HA INICIADO PORQUE COPLADE NO HA DADO EL RECURSO	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO TENANGO EL TEJOCOTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	1,137,091	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN PEDRO TAVICHE SAN PEDRO TAVICHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	649,928	649,927	649,928	649,927	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,042,392	1	2,042,392	0	0%	0	0	OTROS	41	0	0%		
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS RAZAS)	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	695,502	11,888	150,000	11,888	100%	0	0	OBRA	1	1	50%		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO SOBRE ARROYO SIN NOMBRE EN LA COL. LAS RAZAS	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	203,916	1	203,916	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LA LIBERTAD	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	228	0	0%		
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ANDRES PAXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	522,414	447,884	522,414	447,884	100%	0	0	OBRA	1	1	90%		
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	230,322	230,322	230,322	230,322	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 11 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).	
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN TEIPAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	55,750	1	55,750	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES DE 35 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO)	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN SEBASTIAN IXCAPA SAN SEBASTIAN IXCAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	880,545	263,173	880,545	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	LO MINISTRADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO-PUENTE MADERA	SAN BLAS ATEMPA PUENTE MADERA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO SAN FRANCISCO GUICHINA - SAN ISIDRO MANTECA.	SAN CARLOS YAUTEPEC SAN FRANCISCO GUICHINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	65,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	2	40%	HASTA EL MOMENTO SE SIGUE CONTINUANDO CON LA EJECUCION DE LA OBRA.
CONSERVACION DE CAMINO RURAL DESVIACION CERRO QUEMADO-PASO DEL TORO KM. 0+000 AL 13+500	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 036 PASO DEL TORO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	674,130	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	14	4	26%	SE REALIZARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 13.50 KM DE CAMINO RURAL, CONSISTENTE EN EL RASTREO, CUNETEO Y REVESTIMIENTO DE 5 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL EN GREÑA DE LA REGION.
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN SAYULTEPEC - SAN FRANCISCO CHINDUA) - GUADALUPE CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	311,006	93,301	93,301	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA FISICAMENTE UNICAMENTE FALTA LA RECURSO ECONOMICO DE LA DEPENDENCIA COPLADE OAXACA
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ESTEBAN-LACHIGUIZO	SAN LUIS AMATLAN SAN ESTEBAN AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	230,000	0	230,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	SAN PEDRO HUILOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	600,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	17	0	0%	LA OBRA NO SE HA INICIADO, POR QUE NO HEMOS RECIBIDO LA MINISTRACION POR PARTE DEL COPLADE
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YOSONOTU-VISTA HERMOSA	SANTA CATARINA YOSONOTU VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	60,479	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	A ESTA FECHA NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA MINISTRACION DE PARTE DEL COPLADE
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EMILIANO ZAPATA-SANTA SOFIA	SANTA MARIA JACATEPEC SANTA SOFIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC OAX	421,023	126,306	421,023	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	90%	FALTA POR REALIZAR EL FINQUITO DE LA OBRA
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA HULERA-EMILIANO ZAPATA	SANTA MARIA JACATEPEC EMILIANO ZAPATA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC OAX	480,401	144,120	480,401	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	3	90%	FALTA REALIZAR LA ESTIMACION UNICA DE ESTA OBRA PARA FINIQUITARLA
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA JACATEPEC-VEGA DEL SOL	SANTA MARIA JACATEPEC VEGA DEL SOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	612,145	183,644	183,644	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA REALIZAR EL FINQUITO
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL- RANCHO EL GAVILAN	SANTA MARIA JACATEPEC RANCHO EL GAVILAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	574,540	172,362	574,540	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	60%	POR LAS CONDICIONES DEL TIEMPO NO SE HA PODIDO TERMINAR ESTA OBRA
PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC E. C. (OAXACA-CUICATLAN)DEL KM. 2+954.00 AL KM. 3+104.00	SANTIAGO NACALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	1,351,467	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	SANTO DOMINGO XAGACIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	2,211,045	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA OBRA NO SE HA INICIADO PORQUE A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO DE PARTE DE COPLADE NI EL OFICIO DE AUTORIZACION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VILLA DIAZ ORDAZ SANTA CATARINA ALBARRADAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	1,909,373	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	SAN JOSE DEL PROGRESO EL CUAJILOTE	H AYUNTAMIENTO	365,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	20	0	0%	APORTACION ESTATAL \$365,000.00 APORTACION MUNICIPAL \$365,000.00 COSTO TOTAL \$730,000.00 EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS.
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 2A. PRIV. BENITO JUAREZ)	SAN JOSE DEL PROGRESO LOS VASQUEZ	H AYUNTAMIENTO	186,000	0	0	0	0%	0	0	0	REGISTRO	16	0	0%	APORTACION ESTATAL \$186,000.00 APORTACION MUNICIPAL \$186,000.00 COSTO TOTAL \$ 372,000.00 ESTA OBRA INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
CONSERVACION DEL CAMINO CUICATLAN-SANTOS REYES PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000	SANTO REYES PAPALO STO REYES PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	506,748	152,024	506,748	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	23	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO LA Y -TEPANTEPEC-EL MANZANITO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	STA MARIA PENOLES MANZANITO TEPANTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	694,507	0	694,507	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO LAS PEÑAS YUCUXACO	SN PEDRO MARTIR YUCUXACO LAS PEÑAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	285,263	0	285,263	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES PAPALO E.C.(SAN SEBASTIAN TLACOLULA-SAN JUAN TEONAXTLA)DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	SN JUAN TEPELUXILA SN ANDRES PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	378,507	0	378,507	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO INFIERNILLO-RIO MINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	SAN MIGUEL PIEDRAS RIO MINAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,137,734	340,469	1,137,734	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN LORENZO PAPALO E.C.(SAN JUAN COYULA-CUYAMECALCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	CONCEPCION PAPALO CONCEPCION PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	584,769	0	584,769	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL DEL RIO-SANTA CATARINA IXTEPEJI DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	SANTA CATARINA IXTEPEJI STA C IXTEPEJI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	150,000	500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO IXTLAHUACA-SAN PABLO CUATRO VENADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000	SN PABLO CUATRO VENADOS SAN PABLO CUATR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,654,000	0	1,654,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CATARINA YOSONOTO-BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	STA CATARINA YOSONOTU BENITO JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	591,766	0	591,766	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA PAPALO-SAN PEDRO CUYALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	SN JUAN TEPELUXILA SN PEDRO CUYALT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,912	0	180,912	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA TEXCATITLAN E.C (VALERIO TRUJANO-TOMELLIN)DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	SANTA MARIA TEXCATITLAN STA M TEXCATI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	643,252	192,975	643,252	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	25	0	0%	
CONSERVACION DEL CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,534,162	0	4,534,162	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RECONSTRUCCION DE LOS MANANTIALES DE AGUA POTABLE	SAN ANDRÉS DINICUTI SANTA MARIA TUTLA	H AYUNTAMIENTO	190,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	70%	
EQUIPAMIENTO														
ADQUISICION DE BOMBA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN FELIPE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	CÁRCAMO	1	0	0%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON MANGUERA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SANTA CRUZ	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	35,380	35,380	0	35,380	100%	0	0	SISTEMA	35,380	35,380	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANDELARIA LOXICHA EL CAULOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO LINEAL	8,000	0	0%	ESTA OBRA FUE LICITADA POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA HA DEPOSITADO SU RECURSO ECONOMICO CORRESPONDIENTE Y ES EL QUE SE REFLEJA EN ESTE REPORTE.LA OBRA SERÁ EJECUTADA Y S
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANDELARIA LOXICHA LOS HORCONES	H AYUNTAMIENTO	60,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	190	95%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN BERNARDO MIXTEPEC SAN JERONIMO TITITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	450,214	450,214	450,214	450,214	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAJE EL BAJO	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	161,600	48,480	48,480	48,480	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC AMAPA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,793	299,793	299,793	89,938	30%	0	0	METRO LINEAL	1,950	612	31%	1,950.00 ML TUBERIA DE PVC, 200 HABITANTES
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL LOS MANGALES ZACATE COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	298,611	298,611	298,611	233,244	78%	0	0	METRO LINEAL	1,360	1,055	78%	1,360 ML DE TUBERIA DE PVC, 300 HABITANTES
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC BUENOS AIRES EL APOMPO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,893	429,893	429,893	429,893	100%	0	0	METRO LINEAL	2,350	2,350	100%	2,350.00 ML TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, 539 HABITANTES
TERMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE TANQUE ELEVADO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PORVENIR	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,756	299,756	299,756	299,756	100%	0	0	METRO LINEAL	1,050	1,050	100%	EN ESTA OBRA SE INSTALARA 1050.00 ML DE TUBERIA DE P.V.C
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COATZACÓSPAM LOMA DE LA PLAZA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	189,255	189,255	189,255	189,255	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COLORADO AGUA FRIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	476,966	476,966	476,966	476,966	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	SAN JUAN COTZOCÓN LA NUEVA RAZA	H AYUNTAMIENTO	2,057,875	1,701,893	1,701,893	1,701,893	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DEL 82.7 %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	SAN JUAN COTZOCÓN ARROYO PEÑA AMARILLA	H AYUNTAMIENTO	1,925,853	1,679,262	1,679,262	1,679,262	100%	0	0	SISTEMA	1	1	87%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100M3)	CONSTANCIA DEL ROSARIO SAN JOSÉ YOSOCÁN	H AYUNTAMIENTO	622,650	362,300	362,300	362,300	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN NÚMI 008 SAN PEDRO NÚMI	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	610,000	331,062	52%	0	0	METRO LINEAL	6,000	600	10%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, CERCADO PERIMETRAL	SAN LORENZO CACAOTEPEC	ENRIQUE GOMEZ RAMIREZ	1,212,215	1,212,215	1,212,215	363,665	30%	0	0	SISTEMA	1,212,215	363,665	30%	OBRA REALIZADA EN LA AGENCIA DE SANTIAGO CACAOTEPEC CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN COLONIA FRANCISCO I MADERO	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	1,199,998	359,999	586,679	359,999	100%	0	0	SISTEMA	1	0	49%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN LA LAGUNA ESCONDIDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,351,172	405,352	405,352	405,352	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 18180
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN LOMA SAN BERNABE	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	1,082,835	324,850	443,962	324,850	100%	0	0	SISTEMA	1	0	41%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	575,873	575,873	575,873	575,873	100%	0	0	SISTEMA	575,873	575,873	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CAPTACION DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA XADANI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	2,250,201	2,250,201	2,250,201	2,250,201	100%	0	0	SISTEMA	2,250,201	2,250,201	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA SAN MIGUEL EL GRANDE, VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	1,000,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	SISTEMA	3	1	45%	ESTA OBRA ES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE. LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO Y LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,000,000.00, DE LOS CUALES HASTA EL MOMENTO SE HAN EJERCIDO \$ 450,000.00 EN LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTAMOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA SOLA DE VEGA SAN FELIPE ZAPOTITLAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	417,494	417,494	417,494	417,494	100%	417,494	417,494	SISTEMA	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL SOYALTEPEC LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	1,028,981	871,069	871,069	871,069	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	EL IMPORTE INICIALMENTE CONSIDERADO FUE POR LA CANTIDAD 1,100,000.00 SE AJUSTO A LA CANTIDAD DE 1,028,980.97 POR VARIACION EN LOS COSTOS DE MATERIALES
1ERA ETAPA E LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	SAN PEDRO TEOZACALCO SAN ANTONIO EL PROGRESO	MUNICIPIO	158,548	158,548	47,564	47,564	30%	0	0	METRO LINEAL	288	86	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA CERRO PELON	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	599,780	60%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	LAS CONDICIONES CLIMATICAS IMPERANTE EN EL ZONA HA PROVOCADO EL RETRASO EN EL AVANCE EN LAS OBRAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUADALUPE DE RAMIREZ SAN IDELFONSO SALINAS	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 GUELATAO DE JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	231,907	191,263	191,263	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA NO HA INICIADO, DEBIDO A QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES SUBIERON Y NO SE HAN LOGRADO ESTABILIZAR, POR LO QUE NO SE HA PODIDO RECALCULAR NUEVAMENTE EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO. ESTA OBRA ESTA CONSIDERADA A EJECUTARSE CON LOS SIGUIENTES R
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA LACHATAO LA NEVERIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	314,082	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA POR CONTRATO A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, SE REPORTARA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	MESONES HIDALGO SANTA ROSA	H AYUNTAMIENTO	1,169,233	350,769	350,769	350,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	2 SANTA CATARINA TICUA	H AYUNTAMIENTO	1,342,782	1,208,503	1,040,216	1,040,216	86%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	NOTA: ESTA OBRA ESTA DIVIDIDA EN TRES ETAPAS LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ETAPA SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL FONDO III: \$ 1,342,782.00, FONDO IV: \$ 283,751.20 Y RAMO 28 \$ 63,466.80 DANDO UN TOTAL DE \$ 1,700,000.00
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ MIXTEPEC EMILIANO ZAPATA	H AYUNTAMIENTO	157,539	157,539	157,539	157,539	100%	0	0	SISTEMA	157,539	157,539	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ TAYATA 002 LA ESTANCIA	H AYUNTAMIENTO	756,020	680,418	453,612	453,612	67%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN AGENCIA DE POLICIA DE RIO COMAL	H AYUNTAMIENTO	2,350,000	1,527,000	940,000	1,527,000	100%	0	0	METRO LINEAL	960	930	97%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN JOSE QUEQUESTLE	SANTA MARIA COLOTEPEC SAN JOSE QUEQUESTLE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	719,067	215,720	215,720	215,720	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE FOGO DE 1" EN UNA LONGITUD DE 721.45 MM DE UNA 1"1/2 EN UNA LONGITUD DE 1608.52 ML Y DE 2" EN UNA LONGITUD DE 208.95 ML CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE 4 CA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA DEL ROSARIO 003 LA UNION VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO	134,255	134,255	160,744	105,553	79%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA DEL ROSARIO CENTRO	H AYUNTAMIENTO	160,084	160,084	160,084	160,084	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO A SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD CON EL RECURSO DEL RAMO 33 FONDO 3
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	409 SANTA MARIA DEL ROSARIO	CORPORATIVO TLAXIACO ASESORIA AVILA Y GALINDO CONSTRUCCION DE SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	308,680	308,680	160,084	96,050	31%	0	0	SISTEMA	308,680	0	0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO A SIDO CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD CON EL RECURSO DE RAMO 33 FONDO 3
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2 SANTA MARIA GUJENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUJENAGATI	1,493,500	1,493,500	1,493,500	448,050	30%	0	0	METRO LINEAL	13,500	0	0%	A LA FECHA UNICAMENTE SE HA REALIZADO LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	2 SANTA MARIA OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	1,924,326	577,297	577,297	577,297	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSISTE EN LA PERFORACION DE UN POZO TIPO NORIA, SISTEMA DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 30M3 ASI COMO LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE 100 M3 Y LINEA DE CONDUCCION.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC SANTA ANA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	541,612	541,612	541,612	458,979	85%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	LA OBRA YA SE TERMINO, SIN EMBARGO; EL IMPORTE EJERCIDO VARIA DEL MINISTRADO PORQUE AUN NO SE HA TERMINADO DE PAGAR AL CONTRATISTA POR FALTA DE REQUISITOS DE LA TERMINACION DEL ESPEDIENTE TECNICO.
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA TONAMECA LA OSCURANA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,204,571	1,106,110	1,106,110	1,106,110	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SOLO HACE FALTA QUE EL CONTRATISTA PASE A COBRAR EL FINIQUITO
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA TONAMECA LA OSCURANA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,204,571	1,106,110	1,106,110	1,106,110	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA SOLO HACE FALTA QUE EL CONTRATISTA PASE A COBRAR SU FINIQUITO
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIEGO RIVERA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,930	216,930	216,930	216,930	100%	0	0	METRO LINEAL	622	622	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	5,000,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	7,000	2,100	30%	
CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	1,355,305	1,219,774	1,219,774	1,219,774	100%	0	0	METRO LINEAL	4,752	4,752	100%	EL NOMBRE CORRECTO ES "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI 027 PAJARITO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	629,820	629,820	629,820	342,150	54%	0	0	SISTEMA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI 043 TEPEJILOTE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	904,447	904,447	904,447	904,447	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SANTIAGO MATATLÁN RANCHO BLANCO	H AYUNTAMIENTO	1,582,410	286,453	286,453	286,453	100%	0	0	SISTEMA	100	10	10%	LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA DEL FONDO III, REFLEJA UNA PARTE PROPORCIONAL DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA, LA OTRA PARTE PROPORCIONAL LA APORTA EL FONDO IV Y LOS BENEFICIARIOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO	SANTIAGO TETEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	1,000,000	300,000	300,000	319,383	106%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	SANTIAGO TEXTITLÁN RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	H AYUNTAMIENTO	2,693,250	2,154,600	1,190,000	370,000	17%	0	0	METRO LINEAL	1,350	560	41%	
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CONST. DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SANTIAGO YAVEO ZAPOTITANZILLO DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	743,501	743,501	743,501	743,501	100%	743,501	743,501	SISTEMA	100	0	0%	se encuentra en proceso de licitacion por comision estatal del agua pero la aportacion municipal por faism que es de \$ 743,500.80 ve se deposito en comision estatal del agua y el monto total de la obra es de \$ 2436,000.00.solo se encuentra el proyecto eje
CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YOSONDUA 006 IMPERIO	H AYUNTAMIENTO	70,000	68,104	200,000	68,104	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, CAPTACION DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YOSONDUA 009 CUANANA	H AYUNTAMIENTO	29,342	29,342	20,000	29,342	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TANQUE, MODIFICACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION)	2 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	85,000	85,000	400,000	50,450	59%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YOSONDUA 18 EL SABINO	H AYUNTAMIENTO	190,000	190,000	190,000	187,000	98%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YOSONDUA 17 LAZARO CARDENAS	H AYUNTAMIENTO	100,000	97,908	97,908	97,908	100%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	103,270	103,270	103,270	103,270	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PAGO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE LA CNA Y SOLICITAR RECURSO CONVENIDO.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVO	SANTO DOMINGO DE MORELOS BARRIO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	2,075,659	622,698	622,698	622,698	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE "TARAGUNTIN"	SANTO DOMINGO DE MORELOS TARAGUNTIN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	1,805,480	1,274,393	1,274,393	1,274,393	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA LA MACETA	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	335,000	335,000	335,000	201,000	60%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA RIO DEL SOL	SANTO DOMINGO PETAPA RIO DEL SOL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	336,000	336,000	336,000	336,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS POZOS	SANTO DOMINGO ZANATEPEC COLONIA LOS POZOS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	190,000	190,000	190,000	13,649	7%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	283,307	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LA COLOCACION DE DEPIEZAS ESPECIALES OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 012 SAN MARTIN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	380,000	10,251,765	190,000	190,000	2%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NUEVO PALANTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,402,919	1,402,919	1,402,919	1,402,919	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UN CARCAMO DE BOMBEO, UNA BOMBA SUMERGIBLE UNA RED ELECTRICA PARA ALIMENTAR AL EQUIPO DE BOMBEO, LA LINEA DE CONDUCCION DE FIERRO GALVANIZADO 600 ML DE 3" DE DIAMETRO, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30000 LTS Y
CONSTRUCCION DE UNSISTEMA DE AGUA POTABLE	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	1,375,135	1,237,621	1,237,621	230,000	19%	0	0	SISTEMA	1	0	15%	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE POZO PROFUNDO DE 30 MTS, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA Y LINEA DE CONDUCCION 1400 MTS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 120 M3 EN ESTA CAPTURA HUBO MODIFICACIONES EN CUANTO A DATOS Y METAS CON
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTÍN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	629,779	629,779	629,779	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,545	46	3%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES "A, B, C Y D" ENTRONCANDO CON 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUÁREZ CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	216,115	216,115	216,115	0	0%	0	0	METRO LINEAL	415	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	PULTA VILLA DE GUERRERO NUEVO TENOCHTITLÁN	H AYUNTAMIENTO	389,719	389,719	389,719	389,719	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	920,000	902,000	920,000	902,000	100%	0	0	METRO LINEAL	4,500	4,500	100%	EN ESTA OBRA FALTA POR LIQUIDAR \$ 18,000.00 PARA PODER INFORMAR QUE FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDA. ESTA OBRA SE ENTREGARA OFICIALMENTE HASTA QUE CADA BENEFICIARIO REALIZE SU TOMA DOMICILIARIA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN ANDRES DINICUITI SANTIAGO DEL RIO	H AYUNTAMIENTO	195,000	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
PRESA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	SAN ANDRES HUAYAPAM	GOBIERNO DEL ESTADO	1,182,496	1,182,496	591,248	591,248	50%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA LA EJECUTARA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION FINANCIERA. FEDERAL: \$ 1,576,661.34 ESTATAL: \$ 1,182,496.01 MUNICIPAL: \$ 1,182,496.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANDRÉS PAXTLÁN EL PORTILLO PAXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	590,160	590,160	590,160	400,000	68%	0	0	METRO LINEAL	837	250	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN ANTONIO ACUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	302,456	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	SISTEMA	302,456	100,000	33%	LA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADO POR EL CEA EL CUAL VA APORTAR LA CANTIDAD DE \$ 705,731.66 Y LA APORTACION MUNICIPAL VA HACER DE 302,456.47 DANDO UN TOTAL DE 1,008,188.13. PERO LA OBRA LA ESTA EJECUTANDO EL CEA.
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	700,000	33,426	50,000	33,426	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL TENDIDO DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	700,000	627,917	650,000	627,917	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SOLICITO POR ESTE MEDIO QUE FAVOR QUE SEA CANCELADA LA CAPTURA CON NUMERO DE FOLIO 68311, YA QUE POR ERRORES ADMINISTRATIVOS NO SE REALIZO UNA CAPTURA ADECUADA, Y NO PUDIMOS ACCESAR A UNA OPCION QUE NOS PERMITIERA REALIZAR LOS CAMBIOS RESPECTIVOS. SIENDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BARTOLO COYOTEPEC AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,637	213,637	213,637	213,637	100%	0	0	SISTEMA	0	0	100%	SE REFIERE AL CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE FECHA 03DE SEPTIEMBRE DEL 2008. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON CON APORTACIONES DE \$213,637.28
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 SAN BARTOLOME YUCUANE	H AYUNTAMIENTO	369,880	369,880	369,880	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NOTA: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,232,934.42 DE LOS CUALES LA SEDESOL APORTARA \$ 863,054.00. NO SE HA INICIADO CON LA OBRA PERO YA ESTA AUTORIZADA
AMPLIACION Y REABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	562,385	449,908	449,908	210,014	47%	0	0	SISTEMA	562,385	210,014	37%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	489,800	489,800	489,800	449,964	92%	15,600	0	SISTEMA	1	1	92%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 1.80 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD MAMPARA Y PLATAFORMA DEL POZO MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO, LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO, DE 42 DE
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO IXHUATÁN AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	185,020	185,020	185,020	150,020	81%	0	0	METRO LINEAL	185,021	150,021	81%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO IXHUATÁN CERRO CHICO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	65,000	65,000	65,000	50,000	77%	0	0	METRO LINEAL	65,000	50,000	77%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO IXHUATÁN EJIDO LAS PALMAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	64,933	64,933	64,933	49,933	77%	0	0	METRO LINEAL	64,933	49,933	77%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO IXHUATÁN 12 DE ABRIL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	65,000	65,000	65,000	50,000	77%	0	0	METRO LINEAL	65,000	50,000	77%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	20,288	20,288	20,288	20,288	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA COMPAÑIA	H AYUNTAMIENTO	762,129	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3,058	1,193	39%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CUGANDA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	404,662	404,662	404,662	404,662	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	NOTA: ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA CEA Y EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL LA CUAL SE HA CUBIERTO AL 100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA LA ESTANCIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	214,512	179,050	179,050	179,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CUAUHEMOC, DE LA COL. GUADALUPE Y LA COL. EMILIANO ZAPATA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	396,016	396,016	396,016	396,016	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSISTE EN LA ADQUISICION DEL MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE UNA LINEA DE CONDUCCION A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, OTRA LINEA DE CONDUCCION A LA COLONIA GUADALUPE Y OTRA LINEA DE CONDUCCION AL BARRIO CUAUHEMOC, YA QUE SE ACORDO CON LAS YA MENCIONADAS BA
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	107,606	107,606	107,606	107,606	100%	0	0	METRO LINEAL	850	0	0%	COSTO TOTAL \$358,686.96 APORTACION FONDO III \$ 107,606.09 APORTACION ESTATAL \$ 251,080.87 A ESTA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTA EN PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA. EL MUNICIPIO REALIZO EL DEPOSITO DE \$ 107,606.09 A LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	H AYUNTAMIENTO	280,000	376,719	280,000	280,000	74%	0	0	SISTEMA	280,000	280,000	100%	SE CONCLUYO LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UN COSTO TOTAL DE \$280,000 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	799,509	479,165	479,165	479,165	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EN MEZCLA DE RECURSO Y EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$799,509.10 PERO ARRIBA NO SE PUSIERON LOS CENTAVOS POR QUE NO LO ACEPTA EL PROGRAMA Y EL GOBIERNO FEDERAL APORTARA LA CANTIDAD DE \$797,709.00 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$1,597.2
AMPLIACION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC PUEBLO NUEVO PAPAOLAPAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	399,699	399,699	399,699	329,093	82%	0	0	METRO LINEAL	1,793	1,479	82%	1793.00 ML TUBERIA DE PVC, 700 HABITANTES
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC BENEMERITO JUAREZ	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	898,179	898,179	898,179	655,732	73%	0	0	METRO LINEAL	723	529	73%	723.19 ML TUBERIA DE CONCRETO,
REFORMAZAMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN BARTOLO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	567,997	567,997	567,997	472,061	83%	0	0	METRO LINEAL	1,150	955	83%	1,150.00 ML TUBERIA DE CONCRETO DE P.V.C HIDRALUICO,851 HABITANTES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	428,773	428,773	428,773	128,631	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA GIGANTE	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PROLONGACION) COLONIA SAN MIGUEL	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	35,328	35,328	35,328	35,328	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MORELOS	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE SALUD	SAN JUAN LACHAO SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL SISTEMA ESTA TERMINADO Y EN SERVICIO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LA ROSA	SAN JUAN TEPOSCOLULA LA ROSA	CABECERA MUNICIPAL	177,000	177,000	177,000	177,000	100%	177,000	177,000	SISTEMA	177,000	177,000	100%	ESTE OBRA SE HA REALIZADO PARA SUMINISTRAR A MAS FAMILIAS DE LA AGENCIA DE LA ROSA, Y LA OBRA EN LA ACTUALIDAD ESTA TERMINADA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LA ROSA	SAN JUAN TEPOSCOLULA LA ROSA	CABECERA MUNICIPAL	177,000	177,000	177,000	177,000	100%	177,000	177,000	SISTEMA	177,000	177,000	100%	ESTE OBRA SE HA REALIZADO PARA SUMINISTRAR A MAS FAMILIAS DE LA AGENCIA DE LA ROSA, Y LA OBRA EN LA ACTUALIDAD ESTA TERMINADA.
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN AMADO NERVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	349,991	291,659	349,991	291,659	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 12828
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN GENERAL VICENTE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	85,885	71,571	85,885	71,571	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13005
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN LOMA DE CEDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	649,228	541,022	649,228	541,022	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 12973
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN NUEVO ARROYO CARACOL IDEAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	457,736	381,447	457,736	381,447	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 12664
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLÁN NUEVO YUCATAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	493,161	410,968	493,161	410,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 12994
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	78,548	67,413	67,413	67,413	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	800	67%	
AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS	1,205,440	602,720	602,720	602,720	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	ES UNA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL RAMO 20 (MICROREGIONES, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1 205 440.81. QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$602 720.81 Y AL GOBIERNO FEDERAL, \$ 602 720.00.
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL CHIMALAPA LAS CONCHAS	H AYUNTAMIENTO	580,000	580,000	580,000	464,000	80%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	AMPLIACION POZO TIPO NORIA, INCLUYE AFORADO DE POZO, EXCAVACION, BOMBEO DE ACHIQUE, ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 EN LOSAS, CONCRETO FC=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO PARA BROCAL, TANQUE SUPERFICIAL DE 20M3 A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, MURETE DE BLOCK, SAN
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PABLO ETLA AGENCIA MUNICIPAL DE POBLADO MORELOS	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500,000	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PABLO ETLA SAN SEBASTIAN ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	500,000	500,000	17,480	3%	500,000	17,480	METRO LINEAL	500,000	17,480	3%	CORRESPONDE AL ESTUDIO GEOFISICO DE LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL ESPINAL OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	3,500,000	28,000	28,000	7,168	26%	0	0	METRO LINEAL	500	300	60%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	2,300,000	2,133,823	2,133,823	59,900	3%	0	0	SISTEMA	1	0	2%	A LA FECHA UNICAMENTE SE LLEVA UN AVANCE EN EL ESTUDIO GEOFISICO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO HUAMELULA 030 EL GUAYACAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	224,783	224,783	224,783	128,711	57%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO, TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION)	SAN PEDRO HUAMELULA 005 EL COYUL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	791,270	791,270	791,270	669,084	85%	0	0	SISTEMA	1	1	84%	OBRA EN PROCESO
ampliacion de red de conduccion de sistema de agua potable	SAN PEDRO OCOPETATILLO	municipio de san pedro ocopetatillo	152,000	152,000	152,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	312	0	0%	NINGUNO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DUVA YOO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	192,684	192,684	187,484	97%	0	0	METRO LINEAL	1,152	1,000	87%	SE AMPLIA LA LINEA DE CONDUCCION UTILIZANDO TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1.5 PULGADAS DE DIAMETRO
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO CHARCO REDONDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL CACALOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	34,479	34,479	34,479	34,479	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100%.
AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA 0017 SANTA CRUZ RANCHO VIEJO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	298,453	298,453	298,453	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$596,907.72 APORTACION FONDO III \$ 298,453.86 Y ESTA SE REALIZO DEPOSITO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	BARRIO GDE Y SN NICOLAS STA CATARINA JUJ	SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	213,333	85%	0	0	METRO LINEAL	500	430	86%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	MESONES HIDALGO EL CAMALOTE	H AYUNTAMIENTO	1,200,594	360,097	360,097	360,097	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	214,897	214,897	214,897	214,897	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA ERMITA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN COL LA ERMITA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	197,745	197,745	197,745	197,745	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA JUNTA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,410,400	1,699,668	2,410,400	1,699,668	100%	0	0	METRO LINEAL	309	309	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC LA BARRA 1A SECCION	COMISION ESTATAL DEL AGUA	389,304	389,304	389,304	389,304	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION LA LINEA DE CONDUCCION, AMPLIACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO, DESASOLVE DE CARCAMO Y CAMBIO DE Y TRANSFORMADOR, ESTA OBRA SE EJECUTA MEDIANTE MESCLA DE RECURSOS CON COMISION ESTATAL DEL AGUA CON APORTACION DE 70%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TOMATAL	SANTA MARIA COLOTEPEC EL TOMATAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	308,106	92,432	92,432	92,432	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION A BASE DE TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 1" 1/2 EN UNA LONGITUDE DE 241.74 MM DE 2" EN UNA LONGITUD DE 484.43 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO DE 2" EN UNA LONGITUD DE 38.40 ML. SUMINISTRO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y COMISION ESTATAL DEL AGUA	521,970	260,985	260,985	260,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	1,647,859	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	25%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS CON UNA APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL DE \$ 773,617.00, MUNICIPAL \$ 773,617.00 Y BENEFICIARIOS \$ 100,625.00 SIENDO EL H. AYUNTAMIENTO EL EJECUTOR Y CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 1'6
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (NUEVA RED)	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	99,952	99,952	99,952	99,952	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTABA PENDIENTE POR CONCLUIR DEL EJERCICIO ANTERIOR, POR LO TANTO ESTE H AYUNTAMIENTO REALIZO EL ULTIMO PAGO, (COLOCACION DE FILTROS AL TANQUE Y COLOCACION DE TUBERIA FALTANTE)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	IXTLAN DE JUAREZ SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ OAXACA	349,950	244,965	349,950	244,965	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	ESTA OBRA SE REALIZA EN FONDO TRES Y FONDO CUATRO EN BASE A UN EXPEDIENTE TECNICO DEL FONDO TRES SEGUN DESGLOCE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$349,950.43 FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE MPIOIS. 135,032.55 TOTAL DE APORTACION PARA LA
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 SANTA MARIA MIXTEQUILLA BARRIO NUEVO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	484,068	484,068	484,068	484,068	100%	0	0	METRO LINEAL	884	884	100%	ORA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA MIXTEQUILLA 003 K10 NIZAPIPI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	336,496	336,496	336,496	336,496	100%	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	OBRA TERMINADA SIN OPERARA POR LA FALTA DE ENERGIA ELECTRICA DE 220 PARA EL BOMBEO DEL AGUA, CONCEPTO NO CORRESPONDE AL ESTE PROYECTO, A LA FECHA ESTA EN TRAMITE PARA QUE EL CONTRATISTA PERCESA, CONCLUYA LOS TRABAJOS APROBADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA QUIEGOLANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	5,800,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	METRO LINEAL	11	0	0%	SE INFORMA QUE EL GASTO DE \$33000 , ES EL PAGO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO, DICHO PROYECTO SE PRETENDE REALIZARLO EL PROXIMO AÑO 2009 CON MESCCLA RECURSOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA SOLA TEXCOCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	579,797	579,797	500,000	500,000	86%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,300	81%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LIC. CARLOS SANCHEZ	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	282,567	282,567	282,567	135,943	48%	0	0	METRO LINEAL	964	964	100%	FALTA CUBRIR FACTURAS A PROVEEDORES QUE SE RECHAZARON FACTURAS POR NO CUMPLIR CON LOS DATOS NECESARIOS Y ESTAN EN REVISION PARA SUS PAGOS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAUL MARTINEZ	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	231,516	231,516	231,516	128,406	55%	0	0	METRO LINEAL	889	889	100%	ESTA OBRA FALTA POR CUBRIR FACTURAS PENDIENTES POR LOS PROVEEDORES
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HORNO	SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,888,038	1,479,711	1,479,711	1,479,711	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 80%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLANO GRANDE (1A. ETAPA)	SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	801,385	402,075	402,075	402,075	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGU APOTABLE	SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,063,126	1,013,776	1,013,776	1,013,776	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS DELICIAS	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130,546	130,546	130,546	130,546	100%	0	0	METRO LINEAL	429	429	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION ODILON MINA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	310,275	310,275	310,275	138,458	45%	0	0	METRO LINEAL	719	321	45%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	555,000	365,000	365,000	365,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REALIZANDO EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2 1/2" Y DE 2" DE DIAMETRO EN TUBERIA DE FOGO, CED-40, LA CONSTRUCCION DE UN CARCAMO TIPO NORIA DE 2.00 M DE DIAMETRO Y 6.00 M DE PROFUNDIDAD, ASI COMO LA REHAB
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	319,317	319,317	319,317	319,317	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y COMPROBADA AL 100%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE"	SANTIAGO JAMILTEPEC ATOTONILQUILLO	MUNICIPIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION RECUPERANDO TUBERIA GALVANIZADA Y SUMISTRANDO E INSTALANDO TUBERIA DE PVC RD 26, Y SE AMPLIARA LA RED DE DISTRIBUCION Y TAMBIEN SE COLOCARA UNA BOMBA, UN TRANSFORMADOR Y UNA LINEA DE ALIMENTACION TRIF.
"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	SANTIAGO JAMILTEPEC PATRIA NUEVA PLATANILLO	MUNICIPIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REHABILITARA EL POZO DE ABASTECIMIENTO, ASI COMO SE CAMBIARA LA BOMBA Y EL TRANSFORMADOR. SE REHABILITARA LA LINEA DE CONDUCCION Y SE SUSTITUIRA TODA LA RED DE DISTRIBUCION
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI 002 GUIGOVELAGA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	1,000,000	1,000,000	1,000,000	633,000	63%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE.	SANTIAGO MATATLAN SAN FELIPE GUILA	H AYUNTAMIENTO	675,000	202,500	202,500	202,500	100%	0	0	METRO LINEAL	100	30	30%	LA OBRA SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO III Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS DEL FONDO IV.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUIEUSHAILA	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	168,671	168,671	168,671	168,671	100%	0	0	METRO LINEAL	649	649	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUIEUSHAILA	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	168,161	25,322	25,322	25,322	100%	0	0	METRO LINEAL	649	649	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLORADA	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	227,258	227,258	227,258	227,258	100%	0	0	METRO LINEAL	950	950	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLORADA	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	227,258	227,258	227,258	227,258	100%	0	0	METRO LINEAL	950	950	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS CANTAROS	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	137,349	137,349	137,349	137,349	100%	0	0	METRO LINEAL	550	550	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VIVAH 2000	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	40,601	40,601	40,601	40,601	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VIVAH 2000	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	40,601	40,601	40,601	40,601	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE "LOMA GUACAMAYA"	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	307,318	307,318	307,318	307,318	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LOS INTERES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
AMPLIACION DEL MULTISISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO I. MADERO	SANTIAGO XIACUI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	277,030	277,030	277,030	174,667	63%	594	22	METRO LINEAL	6,053	3,987	66%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	427,502	427,502	427,502	41,998	10%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2 SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	278,000	268,459	268,459	268,459	100%	0	0	METRO LINEAL	949	949	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA AURORA A BASE DE FOGO DE 2" DIAM. INCLUYE LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
AMPLIACION DE LA RED DE SISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	SILACAYOAPAM SAN JUAN TRIJANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	263,229	63,229	63,229	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,105	4,105	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC Y DE FOGO DE 2" DE DIAMETRO INC. LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES SE TERMINARA DE FINIQUITAR CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA A MAS TARDAR EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2008
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	999,994	999,994	200,000	200,000	20%	0	0	SISTEMA	999,994	200,000	20%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MARTIRES DE TACUBAYA	HAYUNTAMIENTO	17,920	17,920	17,920	17,920	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	59,431	17,829	59,431	17,829	100%	0	0	METRO LINEAL	59,431	17,829	30%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POPTABLE	SANTA MARIA MIXISTLAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	985,919	985,919	985,919	985,919	100%	0	0	METRO LINEAL	985,919	985,919	100%	Se Ejecuto la Obra "Ampliacion del Sistema de Agua potable" en la localidad de Santa Maria Mixistlan, beneficiando a un total de 1273 personas. Esta obra se inicio durante el tercer trimestre (julio y concluyendo en el mes de septiembre)se realizaron 4.31
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRNACISCO Y MADERO	2 NATIVIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	174,666	174,666	87,333	87,333	50%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	ESTA OBRA LA ESTA REALIZANDO LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, CON APORTACION FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y SU AGENCIA FRANCISCO I MADERO, APORTANDO NATIVIDAD LA CANTIDAD DE \$174,666; LA OBRA NO HA LLEGADO A SU TERMINACION, DEBI
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	NEJAPA DE MADERO SAN JUAN LACHIXILA	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	781,655	703,485	703,485	390,827	56%	0	0	METRO LINEAL	650	100	15%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA FOGO DE 3" DE DIAMETRO CEDULA 40
CONSTRUCCION DE TANQUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 IXPANTEPEC NIEVES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	530,092	530,092	530,092	530,092	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$530,092.44, NADA MAS QUE LOS CENTAVOS NO SE PUSIERON EN EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO, POR QUE NO LO ACEPTA EL PROGRAMA, POR ESO SE HACE AQUI LA ACLARACION Y LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.
MANTENIMIENTO														
MEJORAMIENTO DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	SAN JERONIMO TECOATL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,080,000	1,040,000	2,080,000	0	0%	0	0	SISTEMA	2,080,000	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA ENMIESCLA DE RECURSOS CON SEDESOL, EL RECURSO MUNICIPAL YA SE ENCUENTRA DEPOSITADO, PENDIENTE LA APORTACION FEDERAL.
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAMBIO DE VALVULAS EN EL TANQUE DE AGUA	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	METRO LINEAL	600	600	100%	
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA POTABILIZADOR DE AGUA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LA UNION	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	173,281	173,281	173,281	86,641	50%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	1.00 PZA DE EQUIPO, 150 HABITANTES
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO OAXACA	208,814	208,814	208,814	208,814	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO, DICHA OBRA CONCISTO EN LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DEL JARDIN, DEL POZO NO. 6 Y DEL POZO NO. 2 DE
REHABILITACION														
REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO HUTEPEC SAN JUAN XOCHILTEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO NANAHJATIPAM	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASA BLANCA	150,000	150,000	0	150,000	100%	0	0	SISTEMA	150,000	150,000	100%	
REHABILITACION DEL POZO NO. 1	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	52,394	52,303	52,394	52,303	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DEL POZO NUM. 1 DE LA COMUNIDAD DEBIDO A UNA EMERGENCIA POR FALTA DE AGUA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANDELARIA LOXICHA LA GUADALUPE LA GALERA	H AYUNTAMIENTO	650,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	METRO LINEAL	7,000	2,100	30%	
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANDELARIA LOXICHA EL ESCORPIÓN	H AYUNTAMIENTO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE	LA COMPANIA LA CHOPA	H AYUNTAMIENTO	29,831,445	139,800	139,800	139,800	100%	0	0	METRO LINEAL	966	454	47%	
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA POTABILIZADOR DE AGUA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC BUENA VISTA GALLARDO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	173,281	173,281	173,281	96,641	50%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	1.00 PZA DE EQUIPO, 250 HABITANTES
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN FELIPE DE LA PEÑA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,348	429,348	429,348	128,805	30%	0	0	METRO LINEAL	1,040	319	31%	1,040 ML DE TUBERIA DE P.V.C. 200 HABITANTES
REHABILITACION DEL AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CAMELIA ROJA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	699,058	699,058	699,058	209,717	30%	0	0	METRO LINEAL	3,024	929	31%	3,024.40 ML TUBERIA DE PVC,870 HABITANTES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTACION REFUGIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	548,059	548,059	548,059	548,059	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTALE EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	620,870	620,870	620,870	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	APORTACION FONDO III \$ 620,870.00 APORTACION ESTATAL \$ 413,913.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,034,783.00
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBLA	240 SAN MARTIN HUAMELULPAM	CORPORATIVO TLAXIACO	883,086	883,086	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	883,086	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MATEO RIO HONDO LINDA VISTA	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO RIO HONDO	433,604	348,404	348,404	348,404	100%	0	0	METRO LINEAL	4,844	3,875	80%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2 SAN MIGUEL AMATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	52,890	52,890	52,890	52,890	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO LA PRESENTE OBRA CON RECURSOS DEL RAMO 33 DEACUERDO A LO SIGUIENTE: RECURSO 2007 \$232,816; Y RECURSO 2008 \$ 52,890; LA OBRA FUE EJECUTADA Y TERMINADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL CHIMALAPA CAHUTEMOC GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO	355,820	365,820	365,820	365,820	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	0x4558434156414349D34E2044454C20504F5A4F20592047414C4552CD412045 4E204D415445249414C205449504F20422059205449504F20432E2052454C4C 454E4F2044452047414C4552CD4120592054414E15545204445204341505441 4349D34E20434F4E20424F4C454F5320444520389420412031329420434F4E2
REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA CANDELARIA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	16,575	16,575	16,575	16,575	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%, ASI MISMO FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO 2820
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	150,000	150,000	150,000	144,436	96%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	ESTA REHABILITACION ES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CENTRO Y CONURBADA DEL MUNICIPIO, ESTA OBRA ES CONFORME A LAS NECESIDADES QUE PRESENTE EL SISTEMA, POR ESTA SITUACION PUEDE VARIAR EL MONTO Y LAS METAS PROGRAMADAS
rehabilitacion del sistema de agua potable	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC	H AYUNTAMIENTO CIDAD DE EJUTLA DE CRESPO	1,388,517	1,388,517	1,388,517	556,555	40%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	SE TERMINARA DE PAGAR CUANDO SE TERMINE LA OBRA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA TALEA DE CASTRO SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	317,516	209,324	317,516	209,324	100%	0	0	METRO LINEAL	1,292	1,180	91%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 1	2 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	163,173	163,173	163,173	100,000	61%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	368,843	368,843	368,843	96,608	27%	0	0	SISTEMA	1	0	26%	ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	360,473	175,473	175,473	175,473	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL TANQUE ELEVADO	SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN JOSE LOS PORTILLOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2DA. ETAPA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	SAN PEDRO TEZOACONLCO SAN JOSE RIO MINAS	MUNICIPIO	375,650	375,650	375,650	375,650	100%	0	0	METRO LINEAL	2,140	2,140	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE	GUADALUPE ETLA SAN JOSE EL MOGOTE	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL MOGOTE	85,768	32,671	32,671	32,671	100%	0	0	SISTEMA	1	0	38%	
LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO U1004RIO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA SERA EJECUTADO CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN MIGUEL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	322,354	96,354	96,354	96,354	100%	0	0	METRO LINEAL	1,925	600	31%	SUMINISTRO DE 1,072 METROS DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO Y 853 METROS DE TUBO PVC DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO. LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC SAN MIGUEL IXTAPAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	182,776	182,776	182,776	182,776	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$246,615.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$182,776.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS ES \$63,839.00 LA OBRA YA ESTA AL 100%.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA 0014 SABINO SOLO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	1,035,000	346,619	689,341	346,619	100%	0	0	METRO LINEAL	4,234	1,000	24%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA IXTEPEJI SAN PEDRO NEXICHO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	123,582	123,582	123,582	123,582	100%	0	0	METRO LINEAL	896	896	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,865,885	1,865,885	1,865,885	1,865,885	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA FEDERALIZADO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES URBANAS (APASZU) CELEBRADO POR EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN CERRO BLANCO	MUNICIPIO	166,765	135,079	135,079	135,079	100%	0	0	METRO LINEAL	1,616	0	0%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO, PERO CON ALGUNOS PROBLEMAS POR LA ABUNDANTES LLUVIAS EN LA ZONA
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	MUNICIPIO	413,089	413,089	413,089	413,089	100%	0	0	EQUIPO	714	714	100%	OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO AL 100%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA OAXACA Y DRENAJE SANITARIO EN BOCACALLES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RODRIGUEZ CLARA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	737,660	737,660	737,660	737,660	100%	0	0	METRO LINEAL	878	878	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OAXACA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,590	126,590	126,590	126,590	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN OLLERAS DE BUSTAMANTE	SANTIAGO CHAZUMBA (4 OLLERAS DE BUSTAMANTE)	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	150,700	150,700	150,700	150,700	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN STGO IXTLAHUACA	SANTIAGO HUAUCULLA SANTIAGO IXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCULLA	280,000	280,000	280,000	84,000	30%	0	0	METRO LINEAL	280,000	84,000	30%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO TAMAZOLA U016SAN JOSE ZOCOTIACA	REGIDURIA DE OBRAS	200,000	100,000	200,000	100,000	100%	0	0	SISTEMA	200,000	100,000	50%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	SANTIAGO TAPEXTLA LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	658,850	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN REVISION
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC TIERRA CALIENTE	H AYUNTAMIENTO	381,050	381,050	381,050	381,050	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,270,155.40 APORTACION FEDERAL (SEDESOL) \$ 889,105.00 APORTACION FONDO III \$ 381,050.40
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	48,586	48,586	48,586	48,586	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGALENA TLACOTEPEC	332,821	238,008	238,008	150,000	63%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	A LA FECHA ESTAN TRABAJANDO EN LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO TOMAS OCOTEPEC BENITO JUAREZ	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	4,984,782	205,000	350,000	205,000	100%	350,000	205,000	SISTEMA	100	90	90%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL MIRADOR	SILACAYOAPAM SAN JUAN TRUJANO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	149,992	149,992	149,992	149,992	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO LA REHABILITACION DEL ALINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBO DE FO GO DE 2" INC. INSTALACION Y CONST DE ATRAQUES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CERRO ARMADILLO GRANDE	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	156,114	156,114	156,114	156,114	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REHABILITO EL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD COLOCANDO 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 40 HP CADA UNO Y UN TRANFORMADOR DE 75 KVA PARA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA QUE ALIMENTA EL EQUIPO DE BOMBEO SE CAMBIARON PZAS ESPECIALES EN CARCAMO DE BOMBEO ASI COMO TUBE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YUTANDUCHI DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	431,547	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,438,488.06 APORTANDO EL MUNICIPIO EL 30% DE DICHA CANTIDAD LA CUAL ASIENDE A \$ 431.54
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE "EL NARANJO"	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	500,000	447,759	447,759	447,759	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PUTLA VILLA DE GUERRERO MORELOS SINYUVI	H AYUNTAMIENTO	150,000	106,822	106,822	106,822	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN JOSE TIERRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO	438,011	384,299	384,299	384,299	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	1,360,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y UNICAMENTE FALTA CUBRIR LA FACTURA DE FINQUITO
DOTACION DE AGUA														
AMPLIACION														
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	683,463	683,463	683,463	683,463	100%	0	0	METROS CUBICOS	30	30	100%	
NORIAS														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC GUADALUPE CUAHUTEPEC	H AYUNTAMIENTO	70,000	376,719	50,000	50,000	13%	0	0	NORIA	1	1	80%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	SAN PEDRO TOTOLAPA LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	119,589	69,589	69,589	69,589	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EN EL 20 TRIMESTRE SE REPORTO CON EL NOMBRE DE: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" PERO POR OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SE MODIFICO POR EL NOMBRE DE: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA". PARA SOPORTAR ESTE CAMB
PERFORACION DE POZO TIPO NORIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAPOTALITO	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	30,295	30,295	30,295	30,295	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	POR RAZONES TECNICAS, SE MODIFICO LA OBRA Y SE DENOMINA "CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 211". ESTA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA	SANTA LUCIA OCOTLÁN SANTA LUCIA	REGIDURIA DE OBRAS	950,000	468,391	950,000	140,517	30%	0	0	NORIA	15	12	80%	
CONSTRUCCION POZO NORIA EN ARROYO TOMATAL	SANTA MARIA COLOTEPEC ARROYO TOMATAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	150,000	38,708	38,708	38,708	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA A 15 MTS DE PROFUNDIDAD, CALZADO CON MUROS DE CONCRETO ARMADO, PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROLES, LINEA DE CONDUCCION HECHA CON TUBO PVC 2" EQUIPAMIENTO CON BOMBA DE 2" Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 13 M3.
SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	SANTO DOMINGO DE MORELOS LAS PILAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	14,076	14,076	14,076	14,076	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO PROVEYO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA, Y EL AGUA QUE SE EXTRAIGA SERVIRÁ PARA USOS DIVERSOS DENTRO DE LA ESCUELA.
SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN ESCUELA PRIMARIA "AGUILAS SERDÁN"	2 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	13,973	13,973	13,973	13,973	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO PROVEYO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO TIPO NORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA, Y EL AGUA QUE SE EXTRAIGA SERVIRÁ PARA DIVERSOS USOS DENTRO DE LA ESCUELA.
REHABILITACION														
REHABILITACION DEL POZO Y DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO NANAHJATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHJATIPAM	95,390	95,390	0	95,390	100%	0	0	NORIA	95,390	95,390	100%	
PLANTA POTABILIZADORA														
CONSTRUCCION														
TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	376,625	237,280	376,625	237,280	100%	0	0	PLANTA	100	100	100%	SE PAGO CON RECURSO DEL RAMO 28 LA CANTIDAD DE \$139,345
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN DIONISIO OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO	456,203	456,203	456,203	456,203	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EN PRINCIPIO LA OBRA COSTABA 650,000.00 (CAPTURADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR-, PERO POR ECONOMIA LA OBRA NOS COSTA \$456,203.00
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO IXHLIATÁN COL LAZARO CARDENAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	251,026	251,026	251,026	251,026	100%	0	0	POZO	251,027	251,027	100%	
ESTUDIO GEOFISICO PARA LOCALIZAR ZONAS HIDRICAS	2 SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA ACCION CONSISTIO EN LA REALIZACION DE UN SEGUNDO ESTUDIO GEOFISICO Y RECORRIDO GEOHIDROLOGICO EN EL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL SITIO PROBABLE PARA LA PERFORACION DE UN POZO Y EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA, CABE SEÑALAR QUE EL ESTUDIO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	322,432	300,000	322,432	300,000	100%	0	0	POZO	1	1	75%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE AYUQUILA EL CENTENARIO	H AYTO DE SAN JOSE AYUQUILA	598,845	179,653	179,653	179,653	100%	0	0	POZO	1	0	0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO ORTOGADO A LA EMPRESA, SE INICIA LA OBRA EN LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA COMPAÑIA RIO DE EJUTLA	H AYUNTAMIENTO	300,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	POZO	1	0	0%	LA OBRA INICIARA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN LUCAS QUITLÁN NUEVO ARROYO CAMARON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	523,825	157,156	157,156	157,156	100%	0	0	POZO	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 18127
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN LUCAS QUITLÁN NUEVO CAFETAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,175,065	352,520	352,520	352,520	100%	0	0	POZO	1	0	30%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN LUCAS QUITLÁN NUEVO LOMA ALTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,292,435	387,731	387,731	387,731	100%	0	0	POZO	1	0	30%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN LUCAS QUITLÁN CABECERA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	882,895	441,448	529,737	441,448	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 18237
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO VILLA DE MITLA UNION ZAPATA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	163,970	21,505	163,970	21,505	100%	0	0	POZO	163,970	21,505	13%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO)	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POZO	7	7	100%	LA OBRA EL MONTO TOTAL ES DE \$ 200,000.00 YA SE TERMINO AL 100 % EN EL MES DE SEPTIEMBRE, PERO SE HA RETIRADO DE BANCOS EL MONTO DE \$ 199,600.00 POR LO QUE SE RESGUARDO PARA EL MONTO DEL 0.2 AL MILLAR DE \$ 400.00 QUE SE PAGARA ANTE FINANZAS.
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	457,256	271,071	271,071	271,071	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	460,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROLES, MULTIPLE DE DESCARGA, RAMAL ELECTRICO, LINEA DE CONDUCCION..	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO TLACOLLULA OAXACA	1,997,166	949,413	949,413	949,413	100%	0	0	POZO	1	1	50%	EL MONTO DE LA OBRA ES \$1,997,166.48 SIN EMBARGO EN EL REPORTE SE REDONDEO EL NOMBRE DE LA OBRA ES AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO, PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROLES, MULTIPLE DE DESCARGA, RAMAL ELECTRICO,
EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO COL.DE SAN JOSE	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN COL DE SAN JOSE	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	214,896	214,896	214,896	214,896	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	366,413	109,924	109,924	109,924	100%	0	0	POZO	3	1	33%	
PRIMERA ETAPA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN ANTONIO PERALES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492,021	14,244	14,244	14,244	100%	0	0	POZO	1	0	0%	LA OBRAS LA VA A EJECUTAR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA POR UN MONTO DE \$492,021.73, DE LOS CUALES \$133,362.44 APORTO LA AUTORIDAD ANTERIOR Y \$ 14,244.08 APORTA LA AUTORIDAD ACTUAL, QUE CORRESPONDEN AL 30% DE LA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO, LA OBRAS
PRIMERA ETAPA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM	MUNICIPIO	420,000	200,000	200,000	197,402	99%	0	0	POZO	1	1	50%	EL COSTO TOTAL DE ESTA PRIMERA ETAPA ES DE \$ 420,000 DE LOS CUALES \$ 300,373 SON DEL FONDO TRES Y \$ 119,627 SON RECURSOS DEL RAMO 28

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PERFORACION DE UN POZO DE 30 METROS DE PROFUNDIDAD AGENCIA BUENAVISTA	SANTO DOMINGO ZANATEPEC AGENCIA BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	119,781	119,781	119,781	119,781	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	ZIMATLAN DE ALVAREZ SAN NICOLAS QUIJALANA	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	915,468	915,468	915,468	274,640	30%	0	0	POZO	1	1	50%	EN LA AGENCIA DE SAN NICOLAS QUIJALANA SE ESTA PERFORANDO UN POZO PROFUNDO INCLUYE EQUIPAMIENTO Y RAMAL ELECTRICO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	OCOTLAN DE MORELOS SANTA MARIA LA CHILAYTA	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	85,900	85,900	52,300	52,300	61%	0	0	POZO	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA, PLATAFORMA DE BOMBEO Y MAMPARA DE CONTROLES	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	720,237	0	720,237	0	0%	0	0	POZO	720,238	0	0%	ESTA OBRA SE CONTRATO CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 A LA FECHA PRESENTA UN AVANCE DEL 40% NO HUBO ANTICIPO, SE ESPERA PRIMERA ESTIMACION ANTES DEL DIA 15 DE OCTUBRE
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	555,048	362,056	555,048	362,056	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 575,413.54 CONSTRUYENDOSE DE UN POZO EN ESTE EJERCICIO. SE UTILIZO EN LA MISMA RECURSO DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE \$ 20,365.24 LO CUAL EN METAS REPRESENTA EL 0.04 DE POZO Y DEL 2008 EL IMPORTE DE \$ 555,048.30 PARA EL 0.96
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 4	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	427,640	427,640	427,640	427,640	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO, VIDEO, AFORO, LIMPIEZA Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO NUEVO REHABILITACION	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NUMERO 3	2 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	107,715	107,715	107,715	26,000	24%	0	0	POZO	1	0	24%	
REHABILITACION DE POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	184,402	184,402	184,402	104,200	57%	0	0	POZO	2	2	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO , FALTA LIQUIDAR EL PAGO HASTA EL CUAL SE HARA HASTA QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE SAN PEDRO LA REFORMA	VILLA DE ZAACHILA SAN PEDRO LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DEL RANCHO ZORIA	VILLA DE ZAACHILA RANCHO	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO RANCHO ZORITA	VILLA DE ZAACHILA RANCHO ZORITA	H AYUNTAMIENTO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	270,000	270,000	270,000	235,000	87%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO														
BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE CAPAZ DE BOMBEAR 0.9 LPS Y VENCER UNA CDT=200.00 MTS.	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	164,900	164,900	164,900	164,900	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA POZO.
BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS CON MOTOR FRANKLIN DE 40 H.P. 220 VOLTS. 3450 R.P.M. 60 HZ.	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	112,000	112,000	112,000	78,400	70%	0	0	POZO	1	1	100%	SE LE DEBE AL PROVEEDOR EL 30% DEL TOTAL DEL COSTO DE LA BOMBA.
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	81,870	81,870	81,870	81,870	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y MEJORAS DEL POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 1 PARAJE EL DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION														
CAPTACION DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO HUTEPEC LOMA DE MIEL	H AYUNTAMIENTO	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	TANQUE	1	0	10%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	374,469	339,807	339,807	299,575	88%	0	0	TANQUE	1	1	90%	EL IMPORTE REAL ES DE \$374,469.94 , Y ESTA OBRA NO SE HA TERMINADO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA REGION.
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE HORIZONTAL	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SAN PEDRO ORIZABA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	774,858	774,858	774,858	774,858	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,440,000	1,440,000	100%	HUBO CANCELACION DE RECURSO DE LA OBRA YA REPORTADA, ANTERIORMENTE Y NO ERA REHABILITACION, SI NO CONSTRUCCION Y SE HICIERON LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES. SE CORRIJEN DATOS.
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO YUCUMAY	SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 SAN ISIDRO YUCUMAY	H AYUNTAMIENTO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC LOMA MORILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	396,938	305,900	305,900	178,622	58%	0	0	METROS CUBICOS	100	75	75%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: \$ 396,938.72
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y RED DE CONDUCCION	SAN PEDRO QUIATONI	VIRGLIO PEREZ CASTELLANOS	1,947,479	1,181,646	1,947,479	1,181,646	100%	0	0	TANQUE	1,947,479	1,181,646	61%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	1,047,564	535,666	535,666	535,666	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE ESTA CONSIDERANDO LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, UNA LINEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE, UNA LINEA DE TANQUE A RED DE DISTRIBUCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO CHACALAPA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	TANQUE	1	1	100%	SE CONSTRUYE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES D \$1,000,000.00, CON UNA APORTACION DE \$700,000.00 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y \$300,000.00 APORTACION MUNICIPAL DEL FIII. LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RED DE CONEXIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE AL TANQUE ELEVADO Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	248,629	248,629	248,629	198,574	80%	0	0	METROS CÚBICOS	906	705	78%	906.00 ML TUBERIA P.V.C HIDRAULICO, 200 HABITANTES OJO: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEALES
2A ETAPA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA NDUAYACO UNION PAZ Y PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO	124,770	124,770	124,770	78,000	63%	0	0	TANQUE	1	1	50%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS														
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES	CANDELARIA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES	2 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	245,511	73,653	245,511	73,653	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	SE CONSTRUIRA COLECTOR TIPO BOVEDA DE 1.00 X 0.60 MTRS DE SECCION. OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA)	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,196,000	2,196,000	2,196,000	1,600,000	73%	0	0	RED	1	1	100%	LA RED DE DRENAJE PLUVIAL ESTA COMPUESTA DE CANALES DE CONCRETO A CIELO ABIERTO EN UN 60 % Y TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO EN UN 40 %, CORRESPONDIENDO ESTA PRIMERA ETAPA AL 100% PROGRAMADO PARA ESTE EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ART. 123 COL. HUERTOS Y GRANJAS	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	215,688	19,063	19,063	19,063	100%	0	0	ALCANTARILLA	215,688	19,063	9%	ESTA OBRA ESTA CORREGIDA. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ENTRO EN EL FONDO IV PERO EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE PASO TODA LA OBRA AL F III Y LA CANTIDAD TOTAL DE LA OBRA SE CAMBIO A 215,688.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TULIPANES COL. JARDINES DE LA PRIMAVERA	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	350,000	343,446	343,446	343,446	100%	0	0	ALCANTARILLA	350,000	343,446	98%	
BOCA DE TORMENTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL NACHE 1ERA ETAPA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	99,674	99,674	99,674	99,674	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRA 1 BOCA DE TORMENTA
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA AV. MANCILLA Y BLVD. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL EXNORMAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	209,999	209,999	209,999	62,999	30%	0	0	METROS CUBICOS	126	37	30%	126.08 ML TUBERIA DE CONCRETO, 500 HABITANTES NOTA: SE UTILIZAN METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE UNA BOCA DE TORMENTA Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL SAN NICOLAS DE BARI	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	99,882	99,882	99,882	99,882	100%	0	0	METROS CUBICOS	85	85	100%	85.30 ML TUBERIA PVC, 150 HABITANTES
DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL EX NORMAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,865	299,865	299,865	257,853	86%	0	0	ALCANTARILLA	142	122	86%	141.50 TUBERIA DE CONCRETO PARA 1,440 BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, ESCALINATAS Y BARANDAL	SAN JUAN COATZOSPAM	EMPRESA PRIVADA	670,000	670,000	670,000	590,532	88%	0	0	RED	185	170	92%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL (ALCANTARILLADO, VADOS, ENCAUCE Y CUNETEO)	CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	H AYUNTAMIENTO	581,456	581,456	581,456	581,456	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	COSOLAPA RANCHO TABLAS DE REYES CARRIZAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151,375	151,375	151,375	151,375	100%	0	0	ALCANTARILLA	3	3	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. CIENEGUILLA - JUQUILA A RANCHERIA EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 14+700.	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	126	120	95%	SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA. "MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. CIENEGUILLA - JUQUILA A RANCHERIA EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 14+700.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	CIYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ISIDRO BUENOS AIRES	HAYUNTAMIENTO DE CIYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	1,305,001	1,305,001	1,305,001	1,305,001	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	2,477,090	1,143,127	1,143,127	1,143,127	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y EL AVANCE ES DE 46%. SE CONSTRUIRA UN DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ADEMAS DE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO TIPO VADO AGENCIA ORILA DEL LLANO	ASUNCION CACALOTEPEC ORILLA DEL LLANO	ASUNCION CACALOTEPEC	250,000	93,366	250,000	93,366	100%	0	0	ALCANTARILLA	2	1	50%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO TIPO VADO CAMINO HACIA LA AGENCIA ORILLA DE LLANO
CONSTRUCCION DE CANALETAS PARA AGUAS PLUVIALES	SANTA ANA CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	524,980	394,351	394,351	394,351	100%	0	0	COLECTOR	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL	SANTO DOMINGO NUXAA	MUNICIPIO	112,769	112,769	112,769	112,769	100%	0	0	RED	75	75	100%	LA OBRAS TINENE UNA LONGITUD DE 75 METROS
CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES	VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	352,000	352,000	352,000	352,000	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE, ENPLEANDO REJILLA TIPO IRVING PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SIBRE CALLE 5 DE MAYO, Y DESFOGUE CON TUBERIA DE CONCRETO DE 90 CM DE DIAMETRO
31 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA EL ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	1,064,642	1,036,156	1,036,156	1,036,156	100%	0	0	ALCANTARILLA	50	47	94%	EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA EL ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO SE UTILIZO UN RELLENO DE TIERRA DE 15M DE ALTURA POR 30M DE ANCHO.
INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS PLUVIALES	MIXISTLAN DE LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	985,919	985,919	985,919	985,919	100%	784	0	RED	985,919	985,919	100%	SE EJECUTO LA OBRA "INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS PLUVIALES", EN LA COMUNIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, INICIANDO ESTA OBRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y CONCLUYENDO EN ESTE MISMO PERIODO AL 100%. ESTA OBRA OPERA EN CONDICIONES ESTABLES. YA
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, EN ARROYO FRACC. MONTOYA (TRAMO MIGUEL CABRERA A MITLA), AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUÁREZ MONTOYA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	997,899	997,899	753,489	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	218	0	0%	ESTA OBRA CONSTA DE 211.20 M2. Y 218.40 M3.
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	867,622	867,622	867,622	0	0%	0	0	COLECTOR	1	0	45%	LAS METAS INCLUYEN 187.30 ML. DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	OCOTLÁN DE MORELOS SANTA ROSA DE LIMA	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	51,520	51,520	51,520	51,520	100%	0	0	RED	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				3	4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL 23 DE NOVIEMBRE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,431	299,431	299,431	254,455	85%	0	0	METROS CÚBICOS	119	101	85%	119.07 ML. TUBERIA DE CONCRETO. 150 HABITANTES NOTA: SON METROS LINEALES NO CUBICOS EL SISTEMA NO DETALLO LOS ML.
ESTUDIO Y PROYECTO PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE REALIZO UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA OBRA.
MANTENIMIENTO														
DESASOLVE DEL RIO SAN FRANCISCO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	SE REALIZA EL DESASOLVE DEL RIO SAN FRANCISCO, PARA DRENAR LAS AGUAS PLUVIALES QUE PONEN EN RIESGO A LA POBLACION EN EPOCA DE LLUVIAS. EL AVANCE ES DEL 100%
REHABILITACIÓN														
DESASOLVE Y REHABILITACION DEL BORDO DE CONTENCION DEL RIO SANTA MARIA	2 SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	510,629	510,629	510,629	450,000	88%	0	0	METROS CÚBICOS	19,920	19,920	100%	NO SE HA LIQUIDADO AL 100 % DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACION COPROBATORIA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL MODULO DE MAQUINARIA VININI RUI NI XIÑAA, GENTE TRABAJADORA A.C.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE EL CALVARIO	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	130,890	63,501	67,389	63,501	100%	0	0	METRO LINEAL	200	97	49%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO	SAN ANTONIO TEPETLAPA SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	788,000	788,000	788,000	788,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA CANDELARIA)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	298,000	298,000	298,000	257,969	87%	15,600	0	METRO LINEAL	942	815	86%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA CANDELARIA DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80.00 ML DE TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO DE PVC ALCANTARILLADO, 883.9 ML DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE JUNTA HERMETICA DE 25 CM DE
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	2 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	919,249	525,774	919,249	525,774	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CANAL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS CON UNA SECCION DE 1.50 MTS X 0.80 MTS., LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE NO SE A CUBIERTO EL MONTO DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA DOCUM
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 019 ARROYO ESPUMA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,798,471	1,139,541	1,139,541	1,139,541	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA DE 15.00X12.00 MTRS POR 3.00 DE ALTURA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, GLORIETA	2 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	487,672	146,301	487,672	146,301	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CEMENTO DE 90 CMS DE ESPESOR, CAJAS DE REGISTRO Y ALCANTARILLAS. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA PERO NO SE A TERMINADO DE CUBRIR AL 100% FINANCIERAMENTE PORQUE NO SE HA PRESENTADO POR PARTE DE
DRENAJE DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE FRANCISCO MELIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SANTA TERESA PAPALOAPAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	399,506	399,506	399,506	282,959	71%	0	0	METRO LINEAL	373	263	71%	372.53 ML TUBERIA DE CONCRETO, 350 HABITANTES
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE CONSISTENTE A LA OBRA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LA ESPERANZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,934	429,934	429,934	128,980	30%	0	0	METRO LINEAL	146	44	30%	146.60 ML TUBERIA DE CONCRETO, CON 350 HABITANTES
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	2 SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO	1,293,677	832,193	1,293,677	832,193	100%	0	0	METRO LINEAL	813	750	92%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 813.00 ML DE TUBERIA DE PVC DE 3025 Y 20 CMPARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN JUAN QUIOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	775,884	775,884	775,884	775,884	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE JECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAJU A TRAVES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FISM \$ 900,000.00 APAJU 2,600,000.00 TOTAL 3
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN LORENZO SAN MIGUEL TETEPULCINGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,100,229	760,848	760,848	760,848	100%	0	0	METRO LINEAL	1,371	1,371	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 1A, 2A, 3A Y 4A. SECCION (PRIMERA ETAPA)	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	1,000,000	850,000	750,000	850,000	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	EL COSTO REAL DE LA OBRA SERA DE 2,000,000.00 DE LOS CUALES LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 1,000,000.00 Y LA APORTACION ESTATAL ES DE 1,000,000.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. SECCION (PRIMERA ETAPA)	CUILAPAM DE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	1,000,000	600,000	750,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA SERA DE 2,000,000.00 DE LOS CUALES LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 1,000,000.00 Y LA APORTACION ESTATAL ES DE 1,000,000.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO ARBOL DE IZOTE-RIO SAPO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	458,534	458,534	458,534	458,534	100%	0	0	RED	1	1	100%	NINGUNO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	1,392,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,465	1,465	100%	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR (TEMASCAL), SOYALTEPEC, OAX.	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	422,283	253,369	253,369	253,369	100%	0	0	METRO LINEAL	452	275	61%	ESTA OBRA YA FUE REGISTRADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6755
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD (TEMASCAL), SOYALTEPEC, OAXACA.	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	564,850	564,850	564,850	564,850	100%	0	0	METRO LINEAL	860	860	100%	ESTA OBRA FUE REGISTRADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 6534
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO I ETAPA	SAN MIGUEL SOYALTEPEC NCPA LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	800,000	715,739	715,739	715,739	100%	0	0	METRO LINEAL	1,648	1,484	90%	ESTA OBRA YA FUE REGISTRADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6648

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	180,071	180,071	180,071	180,071	100%	0	0	METRO LINEAL	180,071	180,071	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MEXICO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	182,988	182,988	182,988	54,896	30%	0	0	METRO LINEAL	468	140	30%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MEXICO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	182,988	182,988	182,988	65,474	36%	0	0	METRO LINEAL	468	168	36%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	2,632,923	2,632,923	2,632,923	2,632,923	100%	0	0	METRO LINEAL	2,173	1,087	50%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA COL. RUFINO TAMAYO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN COL RUFINO TAMAYO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	253,119	253,119	253,119	253,119	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL.LOMAS DE MONTEALBAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN COL LOMAS MONTEALBAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	195,556	195,556	195,556	195,556	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN COL ANAHUAC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	195,556	195,556	195,556	195,556	100%	0	0	RED	1	1	100%	
TERMINACION DE LA OBRA DE DRENAJE BARRIO LOS HUAMUCHES	SANTA CRUZ XOXCOTLAN BARRIO LOS HUAMUCHES	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	145,635	145,635	145,635	145,635	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	SANTA MARIA JALTANGUIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTANGUIS	413,655	330,924	413,655	330,924	100%	0	0	METRO LINEAL	4,702	3,500	74%	PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA SE MEZCLARAN RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FONDO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y RECURSOS DEL RAMO 28 SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 413,655.00 FORTAMUN 213,783
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE: NIÑOS HEROES	SANTA MARIA PETAPA EL BAJIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	205,846	205,846	205,846	205,846	100%	0	0	METRO LINEAL	113	113	100%	EL FOLIO 6932(CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA) ES EL MISMO QUE E FOLIO 25555(CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE: NIÑOS HEROES) , LO UNICO QUE CAMBIA ES EL NOMBRE , EL FOLIO SE 6932 SE ELIMINA Y EL CORRECTO ES EL FOLI
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA NIÑOS HEROES	SANTA MARIA PETAPA EL BAJIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	205,846	205,846	205,846	205,846	100%	0	0	METRO LINEAL	113	113	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATOLICA	SANTA MARIA QUIEGOLANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	135,000	34,300	34,300	34,300	100%	0	0	POZOS	4	0	10%	SE HAN REALIZADO COMPRAS DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA Y SE HA INICIADO LA EXCAVACION DE LA FOSA SEPTICA
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE 3RA ETAPA	SANTA MARIA TEPANTLALI MIXE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI MIXE	1,278,315	1,278,315	1,278,315	550,246	43%	0	0	OBRA	1	1	60%	LAS CONDICIONES CLIMATICAS HAN AFECTADO EL AVANCE EN LAS OBRAS, DEBIDO A QUE SE TIENE QUE REALIZAR EXCAVACIONES EN CAMPO ABIERTO.
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	SANTA MARIA TEPANTLALI CERRO COSTOCHÉ	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI MIXE	1,060,000	1,060,000	1,060,000	318,000	30%	0	0	METRO LINEAL	1,275	398	31%	LA OBRA CONTEMPLA REALIZAR 41 POZOS DE VISITA CON LAS SIGUIENTE CARACTERISTICAS: 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, MAESTRERIA DE 3RA CON MORTERO, CEMENTO -ARENA; CON FABRICACION E INSTALACION DE BROCALES Y TAPA DE CONCRETO. LAS CONDICIONES CLIMATICAS IMPERANTES EN
CONSTRUCCION DE DRENAJE	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	989,119	450,397	450,397	296,736	66%	0	0	METRO LINEAL	100	66	66%	EL IMPORTE EJERCIDO VARIA DEL IMPORTE MINISTRADO YA QUE AUN NO SE A PAGADO EL 2% AL MILLAR Y SE LE DIO UN ANTECIPLO AL CONTRATISTA DEL 30%.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	1,317,299	1,185,569	243,867	243,867	21%	0	0	OBRA	243,867	243,867	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. 2A. ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE Y CEA	1,317,299	1,185,569	578,252	578,252	49%	0	0	OBRA	578,252	578,252	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN COFINANCIAMIENTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, EL COSTO TOTAL ES DE \$4,900,000.00, Y CORRESPONDE AL MUNICIPIO EL 30% DEL COSTO TOTAL.
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS CALLES GRAL CHARIS Y ADOLFO LOPEZ	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	686,308	686,308	686,308	686,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANT. SEGUNDA ETAPA	SILACAYOPAM SAN ANDRES MONTAÑA	COMISION ESTATAL DE AGUA	175,948	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 20 CM DE DIAMETRO OBRA EJECUTADA POR LA CEA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 009 SAN ISIDRO ZARAGOZA	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	400,000	400,000	200,000	200,000	50%	0	0	METRO LINEAL	400	250	63%	NOTA EN PRIMERA ETAPA VA AQUEJAR SIN FUNCIONAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 017 YUCUÑITI DE JUAREZ	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	850,000	850,000	750,000	750,000	88%	0	0	METRO LINEAL	950	900	95%	LA PRIMERA ETAPA QUEDA SIN FUNCIONANDO DEBIDO A QUE NO SE QUINENTA CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (4A. ETAPA)	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 008 SAN ANDRES YUTATIO	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	1,250,000	10,251,765	625,000	625,000	6%	0	0	RED	1	1	80%	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE MATAMOROS COLONIA SANTA PAULA	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	457,721	137,724	228,860	137,724	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA CALLE MATAMOROS
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN MARCOS MOCTUM	PARTICULAR	650,000	650,000	600,000	600,000	92%	0	0	METRO LINEAL	650,000	600,000	92%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	1,137,269	592,265	852,952	592,265	100%	0	0	METRO LINEAL	1,040	728	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VILLA DÍAZ ORDAZ SANTA CATARINA ALBARRADAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA DÍAZ ORDAZ	650,000	0	260,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	740	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIOS Y APARJES DE NUESTRA POBLACION	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	277,984	277,984	277,984	277,984	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA DE ZIMATLAN DE ALVAREZ
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AHUITZOL, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTÍN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	109,399	109,399	109,399		0%	0	0	METRO LINEAL	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUARTA PRIVADA DE AVENIDA MONTE ALBAN, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTÍN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	49,640	49,640	49,640		0%	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	232,592	232,592	232,592		0%	0	0	METRO LINEAL	184	184	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTÁ POR ENVIAR LA ESTIMACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIO ESPONDA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	620,210	620,210	620,210		0%	0	0	METRO LINEAL	518	93	18%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OJO DE AGUA, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTÍN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	127,214	127,214	127,214		0%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES "A, B, C Y D" ENTRANDO POR 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUÁREZ CINCO SEÑORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	240,472	240,472	240,472		0%	0	0	METRO LINEAL	462	425	92%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LIBERTAD (TRAMO HIDALGO A BENITO JUAREZ), EN LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	72,202	72,202	72,202		0%	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENVIAR ESTIMACIONES PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,148,314	1,148,314	1,148,314		0%	0	0	METRO LINEAL	802	313	39%	EN ESTA OBRA LAS METAS SON 802.00 ML. Y 687.60 M2.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A. PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	49,307	49,307	49,307		0%	0	0	METRO LINEAL	23	23	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTÁ PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (COBAO)	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	199,520	116,515	116,515	116,515	100%	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%; ASI MISMO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE CONCLUIRA EN ESTE MES DE OCTUBRE PARA CERRAR FINANCIERAMENTE AL 100%.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA POBLACION DE CUBITAN DE DOLORES	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC CUBITAN DE DOLORES	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	600,000	0	600,000		0%	0	0	METRO LINEAL	600,000	0	0%	ESTA OBRA SE INICIO CON FECHA DE CONTRATACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y NO HUBO ANTECIP. SE ESPERA PRIMERA ESTIMACION ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
AMPLIACIÓN AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	SAN ANTONIO HUTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	778,228	778,228	778,228	778,228	100%	0	0	COLECTOR	1	0	15%	ESTA OBRA ES DE UNA MEZCLA DE RECURSOS (LA APORTACION ESTATAL ES DE \$ 1,815,667.00) EL CUAL NOS DA UN TOTAL DE \$ 2,5940,096.10) LA EJECUTORA ES COMISION ESTATAL DEL AGUA LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 778,228.80
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	489,489	489,489	489,489	489,489	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	713,914	713,914	713,914	713,914	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA DEL PANTEON	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	102,820	102,820	102,820	102,820	100%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO MORELOS II)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	224,200	224,200	224,200	210,360	94%	15,600	0	METRO LINEAL	835	784	94%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO MORELOS II, DE SAN DIONISIO OCOTEPEC CONSISTENTE EN. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 466.9 ML DE TUBERIA DE JUNTA HERMETICA DE 20 CM DE DIAMETRO 132.90 ML DE TUBERIA DE CONCRETO JUNTA HERMETICA DE 25 CM Y 235.00 ML DE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	SAN DIONISIO OCOATEPEC SAN BALTAZAR GUELAVILA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	1,567,282	1,378,604	1,567,282	1,378,604	100%	15,600	0	METRO LINEAL	1,335	1,174	88%	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA GRADO 1 DE 30.00 CM DE
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	SAN JOSE CHILTEPEC	COMISION ESTATAL DE OAXACA	1,000,000	500,000	500,000	280,000	56%	0	0	METRO LINEAL	315	200	63%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DEL C.E.A.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE CONSISTENTE EN LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LAS AVS.GUATEMALA, COSTA RICA, NICARAGUA Y MEXICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC FRACC LA ESPERANZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	249,787	249,787	249,787	211,114	85%	0	0	METRO LINEAL	313	268	85%	313.49 ML TUBERIA DE CONCRETO, 500 HABITANTES
AMPLIACION DEL DRENAJE CON FOSAS SEPTICAS CONSISTENTE A LA OBRA AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CABEZOTE EN LA CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LAS DELICIAS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	440,848	440,848	440,848	132,255	30%	0	0	METRO LINEAL	319	98	31%	319.30 ML TUBERIA DE CONCRETO, 390 HABITANTES
SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DE CAÑA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,859	299,859	299,859	239,765	80%	0	0	METRO LINEAL	374	299	80%	374.36 ML. TUBERIA DE CONCRETO , 136 HABITANTES
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA GIGANTE	2 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	432,169	432,169	432,169	432,169	100%	0	0	METRO LINEAL	337	337	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CHAHUITES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	776,087	776,087	776,087	776,087	100%	0	0	METRO LINEAL	1,850	0	0%	APORTACION MUNICIPAL OBRA REALIZADA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	VILLA TALEA DE CASTRO	H AYUNTAMIENTO DE TALEA DE CASTRO	959,495	0	959,495	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,460	0	0%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TENDRA LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 959,495.00 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MICROREGIONES (FEDERAL) \$ 2,238,812.00 TOTAL 3,198,307.00 ESTA OBRA SE INICIARA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIVERSA CALLES DE LA POBLACION	SAN PABLO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,724,995	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2 SAN PEDRO COMITANCILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	875,000	875,000	87,500	437,500	50%	0	0	METRO LINEAL	3,500	350	10%	OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL CEA CON UNA PORTACION DE \$875,000.00 Y H AYUNTAMIENTO EL MUNICIPIO UNICAMENTE DEPOSITO SU APORTACION DEL RAMO 33 FONDO III .
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	927,998	927,998	927,998	927,998	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,855,498.51 . CORRESPONDIENTE AL FONDO III \$927,998.51 Y DE APORTACION FEDERAL \$927,500.00 ESTA OBRA INCLUYE LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VICTA Y LINEA DE TUBERIA DE PVC CON U
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	141,068	141,068	141,068	141,068	100%	0	0	METRO LINEAL	261	261	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE \$169,240.00. LA APORTACION MUNICIPAL \$141,068.00 Y LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS \$28,172.00. NOTA: EN AVANCE FISICO LAS METAS FUERON 260.77 M. OBRA TERMINADA AL 100%.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	2 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	1,200,000	1,003,288	1,003,288	1,003,288	100%	0	0	OBRA	1,200,000	1,003,288	84%	
INTRODUCCION DE 1000 METROS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM DE DIAMETRO	SANTA CATARINA MECHACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE MODIFICA OBSERVACION
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2 SANTA CATARINA YOSONOTL	H AYUNTAMIENTO	677,133	677,133	677,133	677,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE COL. GUADALUPE	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL. GUADALUPE	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	120,630	120,630	48,252	48,252	40%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE BARRIO EL ROSARIO	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN BARRIO EL ROSARIO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	88,593	88,593	79,733	79,733	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ORQUIDIA ENTRE LIRIO Y JAZMIN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	994,726	994,726	994,726	994,726	100%	0	0	METRO LINEAL	221	221	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,904,818	1,904,818	1,904,818	1,904,818	100%	0	0	METRO LINEAL	919	919	100%	CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA FEDERALIZADO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES URBANAS (APASCU), QUE CELEBRA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉZ DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZO DE ADSORCION EN LA ESC. SEC. GRAL. DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ	SANTA MARIA PETAPA RINCO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	100,436	100,436	100,436	100,436	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON IGNACIO NICOLAS DE LA 5. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	47,817	47,817	47,817	47,817	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	ESTA OBRA ES POR CONTRATO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LINDA VISTA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	344,713	344,713	344,713	20,693	6%	0	0	METRO LINEAL	562	40	7%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	852,555	852,555	852,555	121,864	14%	0	0	METRO LINEAL	642	92	14%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204,586	204,586	204,586	204,586	100%	0	0	METRO LINEAL	279	279	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	799,030	799,030	799,030	198,508	25%	0	0	METRO LINEAL	554	137	25%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION MEXICO	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	METRO LINEAL	310	310	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CACALOXTEPEC	370,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	0	45%	SE CONSTRUIRA UN BIODIGESTOR ANAEROBIO DE 4X12 M DE LARGO Y 2.00 DE ALTURA, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 300 ML DE TUBERIA DE CONCRETO DE 10" DE DIAMETRO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
0x93414D904C49414349D34E204445204C41205245442044452044452044452044454E414A452053414E49544152494F20454E204C4120434F4C4F4E494120415649414349D34E94	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	321,970	96,591	96,591	96,591	100%	0	0	METRO LINEAL	262	262	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA AVIACION, DICHA TUBERIA ES DE POLIETILENO PEAD ADS DE 10" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 262.00 ML Y LA CONSTRUCCION DE OCHO POZOS DE VISITA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO ZACATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	686,244	686,244	686,244	686,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, EJECUTADA POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL MUNICIPIO PAGO LA ELABORACION DEL PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$ 86,244.25 Y REALIZO UNA APORTACION A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EJECUTAR LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	689,104	689,104	689,104	689,104	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	2 SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	55,000	55,000	55,000	31,583	57%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICALS BRAVO CON TUBO DE PVC DE 25 CM DE DIAM. INC. LA CONST DE TRES POZOS DE VISITA CON BROCAL DE FO FO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA SECCION SEGUNDA, PARAJE "DEBAJO DEL PICACHO"	TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	509,770	509,770	509,770	152,931	30%	0	0	METRO LINEAL	517	172	33%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	28,663	28,663	28,663	28,663	100%	0	0	METRO LINEAL	71	71	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN TOTONTEPEC	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	750,001	750,001	440,000	440,000	59%	0	0	METRO LINEAL	750,001	440,000	59%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	490,568	399,169	399,169	399,169	100%	0	0	METRO LINEAL	490,568	399,170	81%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RAFAEL CARREÑO)	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	96,090	96,090	96,090	96,090	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAFAEL CARREÑO DE LA POBLACION DE ZIMATLAN DE ALVAREZ
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	2 IXPANTEPEC NIEVES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES	351,249	351,249	351,249	351,249	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$351,249.86, NADA MAS QUE LOS CENTAVOS NO SE PUSIERON EN EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO POR QUE NO LO ACEPTA EL PROGRAMA, POR ESO SE HACE AQUI LA ACLARACION Y LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE REVOLUCION, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	183,984	183,984	183,984	0	0%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE LA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EVENIDA FERROCARRIL OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN JACINTO OCOTLAN DE MORELOS	SAN JACINTO OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	311,380	311,380	311,380	311,380	100%	0	0	METRO LINEAL	488	488	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	350,000	350,000	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	350,000	350,000	100%	ESTA OBRA YA FUE REPORTADA AL 100%
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	95,000	76,000	75,183	75,183	99%	0	0	METRO LINEAL	1,000	800	80%	SE DARA MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO UTILIZANDO EQUIPO VACTOR
REHABILITACION														
REHABILITACION DEL DRENAJE GENERAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,984	429,984	429,984	128,995	30%	0	0	METRO LINEAL	408	408	100%	408.20 ML. TUBERIA P.V.C
REPARACION DE DESEMBOCADURA DEL DRENAJE GENERAL CONSISTENTE EN LA OBRA REPARACION DE DESEMBOCADURA DEL DRENAJE GENERAL EN LA CALLE 1 ESQ. CALLE 6	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	52,102	52,102	52,102	52,102	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRA 16.80 M3 DE MAMPOSTERIA BASE PIEDRA DE CERRO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	350,000	350,000	280,000	80%	0	0	METRO LINEAL	1,570	1,250	80%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$ 1400,000.00 QUE SE CONVENIA MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL PROGRAMA APAJZ EL MUNICIPIO APORTA \$ 350,000.00, SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULI
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO LEON	SAN PEDRO TAPANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	727,622	727,622	727,622	218,286	30%	0	0	METRO LINEAL	402	121	30%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	851,000	255,300	255,300	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	SANTA CRUZ XOXCOTLAN RIVERAS DEL ATOYAC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	195,556	195,556	195,556	195,556	100%	0	0	RED	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN BARRIO DE LA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ XOXCOTLAN BARRIO DE LA SANTA CRUZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	201,805	201,805	141,263	141,263	70%	0	0	RED	1	1	70%	
REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CENTRO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	522,442	522,442	522,442	218,954	42%	0	0	POZOS	30	20	67%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	641,972	641,972	0	641,972	100%	0	0	METRO LINEAL	664	664	100%	ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE, YA NO SE PROGRAMA GASTO EN EL TERCER TRIMESTRE. SE HA ACUMULADO HASTA HOY LA MISMA CANTIDAD EJERCIDA \$641,972.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA	136,387	136,387	136,387	119,945	88%	0	0	RED	1	1	87%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MIXISTLAN DE LA REFORMA SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,248,059	374,417	1,248,059	374,417	100%	0	0	METRO LINEAL	1,248,060	374,417	30%	SE INICIO CON LA OBRA "REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 500 PERSONAS. LA OBRA SE INICIO CON LA LIMPIEZA Y TRAZO D
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CALLE TUXPAN BARRIO JUAREZ	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	121,304	91,027	91,027	91,027	100%	0	0	METRO LINEAL	191	172	90%	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	SAN JOSÉ AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ AYUQUILA	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO. FUE CONCLUIDA A FINALES DEL MES DE JUNIO DE 2008.
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. ALBERGUE INDIGENA	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	85,762	85,762	85,762	85,762	100%	0	0	ESTACIONES	1	1	100%	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, 4 LAVADEROS Y TECHADO DE LOS MISMOS.
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	400,000	360,000	360,000	360,000	100%	96	0	RELLENO SANITARIO	1	1	90%	EL IMPORTE DE LOS INTERESES CORRESPONDE AL FONDO III DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y A LA FECHA NO SE A EJERCIDO
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL TULE	2,331,933	779,520	779,520	779,520	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	0	30%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON FONDO III Y EL RAMO 28, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	SANTA MARIA ZACATEPEC SANTA CRUZ TUTIHAUA	H AYUNTAMIENTO	247,250	247,250	247,250	247,250	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO														
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA ZONA URBANA (ADQ. DE DOS CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA DE 3.5 TONELADAS CON CAJA COMPACTADORA)	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	748,500	673,650	748,500	374,250	56%	0	0	ESTACIONES	2	1	50%	EL MUNICIPIO PRIORIZO SUS OBRAS, PERO HAY DISCREPANCIAS EN CUANTO A LA CAPTURA EN VARIOS CONCEPTOS, POR ESO UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE, DEBERIA SER CAMIONES; ESTO COMO EJEMPLO DEL PORQUE NO COINCIDEN ALGUNOS CONCEPTOS. EL MONTO ANUAL DE LA OBRA, ES CONS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	1,495,000	897,000	1,121,250	897,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	167,900	151,950	151,950	151,950	100%	0	0	PLANTA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	435,606	435,606	435,606	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,206,861	2,206,861	2,206,861	1,688,861	77%	0	0	PLANTA	1	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA. AL CUAL SE LE HAN DEPOSITADO ESTOS RECURSOS
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PARAJE EL MORRO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,569,565	784,782	784,782	784,782	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA.	SANTIAGO MATATLÁN SAN PABLO GUILA	H AYUNTAMIENTO	3,740,314	1,122,094	1,122,094	1,122,094	100%	0	0	PLANTA	100	30	30%	LA OBRA CUENTA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LA SEDESOL, POR LA CANTIDAD DE \$1,869,257. QUE REFLEJA EL 50% DEL TOTAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO TILANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	150,000	150,000	150,000	123,806	83%	0	0	PLANTA	150,000	123,806	83%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO ZACATEPEC	64,400	64,400	64,400	64,400	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	PAGO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE LA CNA Y LOGRAR UN RECURSO CONVENIDO.
ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	209,956	209,956	209,956	209,956	100%	0	0	PLANTA	1	1	90%	EL RECURSO ASIGNADO ES UNICAMENTE PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN	23,850	23,850	23,850	23,850	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL ANUAL SE AJUSTO A LO EJERCIDO TOTAL, TERMINADA Y OPERANDO.
FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	4,112,700	3,290,160	800,000	797,217	24%	0	0	PLANTA	800,000	797,217	100%	
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	65,000	52,000	25,000	25,000	48%	0	0	PLANTA	1	0	45%	
REHABILITACION DE TRES CUNETAS Y UN MODULO DE LECHOS DE SECADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	508,342	508,342	508,342	508,342	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CON RELACION AL TIPO DE GASTO Y RUBRO, LAS OPCIONES NO CORRESPONDEN A LA OBRA QUE SE CAPTURA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA COMO URBANIZACION MUNICIPAL, POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA COMO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS. LA OPCION CORRECTA SERIA URB
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	961,278	739,604	739,604	739,604	100%	0	0	PLANTA	1	1	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	961,278	493,676	493,676	493,676	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	90%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO LALOPE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	120,000	0	0	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA OBRA SE INICIARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	296,086	296,086	296,086	296,086	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCALHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCALHUAYA CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCALHUAYA	4,112,700	3,290,160	2,740,998	2,242,168	68%	0	0	0	PLANTA	2,740,998	2,242,168	82%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LETRINAS	ZACHILA	H AYUNTAMIENTO	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA SECCION SEGUNDA	SANTA MARIA TONAMECA AGOSTADERO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	453,750	329,571	329,571	329,571	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	FISICAMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%. SOLO HACE FALTA QUE EL CONTRATISTA COBRE EL FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA SECCION TERCERA	SANTA MARIA TONAMECA AGOSTADERO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	453,750	453,750	453,750	453,750	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS EN LA SECCION PRIMERA	SANTA MARIA TONAMECA AGOSTADERO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	572,500	467,688	467,688	467,688	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	18	18	100%	SOLO HACE FALTA QUE EL CONTRATISTA COBRE EL FINIQUITO
CONSTRUCCION DE LETRINA EN CLINICA RURAL	SANTIAGO YAVEO LA TRINIDAD	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO CHOAPAM	8,390	8,390	8,390	8,390	100%	8,390	8,390	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	150,000	350,000	150,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	8	67%	
POZOS DE ABSORCIÓN															
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CABEZOTE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIA LA CEIBA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	51,846	51,846	51,846	51,846	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
TANQUES SEPTICOS															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 018 YUCUQUIMI DECAMPO	MUNICIPIO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	1,150,000	1,150,000	690,000	690,000	60%	0	0	0	TANQUE	1	1	75%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
PAVIMENTACION Y URBANIZACION DEL ACCESO A SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,462,582	2,462,582	2,462,582	281,777	11%	0	0	0	ANDADOR	2,462,582	281,777	11%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DEL JARDIN	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	70,000	865,463	47,700	47,700	6%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONALEP	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	750,000	865,463	586,009	586,009	68%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINOS	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	346,830	346,830	346,830	346,830	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	865,463	361,610	361,610	42%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA PRIVADA DE CONALEP	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	160,000	865,463	122,960	122,960	14%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA A DIAZ ORDAZ 2DA SECCION	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,000,000	2,000,000	1,845,356	1,845,356	92%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,454,528	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,247	1,100	34%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,875	1,800	63%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE	SAN ANTONIO NANAHJATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHJATIPAM	95,680	95,680	0	95,680	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y JUAREZ	CALIHUALA SILACAYOAPAN	TESORERIA MUNICIPAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
EMPEDRADO DE CALLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO YATZACHI EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	134,936	80,000	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	479	95	20%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CON RECURSOS DEL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 134,936.40 FORTAMUN 62,153.80 TOTAL 197,090.20
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	230,031	230,031	230,031	230,031	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	197,090	197,090	197,090	197,090	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	586	586	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
PAVIMENTO DE CALLES	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO SANTA MARIA XOCHITLPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	90,317	90,317	90,317	90,317	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	228	228	100%	
PAVIMENTO DE CALLES	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO SANTA MARIA YOHUECHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	234,491	234,491	234,491	234,491	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	594	594	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO CARRETERA FEDERAL-CAFETAL CARLOTA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	FALTA DOCUMENTACION PARA EL EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA-LA PLACA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	800,000	550,000	800,000	550,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	POR FALTA DE EXPEDIENTE TECNICO NO SE HA LIQUIDADO LA TOTALIDAD DE LA OBRA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	574,755	25,000	25,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	980	49	5%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$979288.83, DE DONDE EL FONDO III APORTARA: \$574,755.95, Y EL FONDO IV APORTARA: \$404,532.88. EL AVANCE GENERADO AL ÚLTIMO DÍA DE SEPTIEMBRE ES MÍNIMO PORQUE LA OBRA SE INICIO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	574,755	25,000	25,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	980	49	5%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$979288.83, DE DONDE EL FONDO III APORTARA: \$574,755.95, Y EL FONDO IV APORTARA: \$404,532.88. EL AVANCE GENERADO AL ÚLTIMO DÍA DE SEPTIEMBRE ES MÍNIMO PORQUE LA OBRA SE INICIO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO	CANDELARIA LOXICHA EL ESCORPION	H AYUNTAMIENTO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	750,002	750,002	750,002	750,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,298	1,298	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICA DEL ACCESO A SANTA ROSA DE LIMA	SAN BLAS ATEMPA SANTA ROSA DE LIMA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	940,734	940,734	940,734	940,734	100%	0	0	METROS	229	229	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A DE PORFIRIO DIAZ	SAN CRISTOBAL AMATLAN SAN AGUSTIN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	445,567	445,567	445,567	445,567	100%	0	0	METROS	240	240	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2A DE PORFIRIO DIAZ COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 445,567.11 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION Y LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE LIBERTAD	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	1,167,766	527,477	527,477	527,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	1,259	50%	PAVIMENTACION Y LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE LIBERTAD COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,167,766.04 OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	1,680,302	1,494,272	1,494,272	498,091	33%	0	0	METROS CUADRADOS	4,824	4,824	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE FATIMA)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	825,000	825,000	825,000	741,061	90%	15,600	0	METROS CUADRADOS	3,038	2,725	90%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 962.00 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=20 KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO EN GUARNICION, CONSTRUCCION DE 3,038.00 M2
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LIBERTAD)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	804,000	804,000	804,000	727,118	90%	15,600	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,535	91%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 800.00 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200KG/CM2 ACABADO PULIDO, APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO EN GUARNICION, CONSTRUCCION DE 2,800.00
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MORELOS I)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	659,711	659,711	659,711	645,401	98%	15,600	0	METROS CUADRADOS	2,450	2,400	98%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 642.40 ML DE GUARNICION EN FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2 ACABADO PULIDO CONSTRUCCION DE 2,450.45 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	1,860,640	1,860,640	1,860,640	1,860,640	100%	0	0	METROS	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	892,312	892,312	892,312	892,312	100%	0	0	METROS	85	85	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	1,500,670	1,500,670	1,500,670	1,500,670	100%	0	0	METROS	184	184	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CALLES	PASO ESCALERA	DIRECCION DE OBRAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	SAN FELIPE USILA ARROYO TAMBOR	DIRECCION DE OBRAS	549,999	549,999	549,999	549,999	100%	0	0	METROS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	SAN FELIPE USILA UI367EMILIANO ZAPATA	DIRECCION DE OBRAS	225,286	225,286	225,286	225,286	100%	0	0	METROS	120	120	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS	39,000	39,000	100%	
URBANIZACION DE LA NEBLINA (PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	SAN FRANCISCO CHAPULAPA 005 AGUA NEBLINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	376,684	376,684	376,684	376,684	100%	0	0	METROS CUADRADOS	989	989	100%	URBANIZACION DE AGENCIA DE POLICIA DE AGUA NEBLINA CONSISTENTE EN TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO F' C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROLDADA 6-6/10X10 EN LOSAS DE 2.30 X 2.50 MTS ACABADO RAYA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PAVIMENTO Y ANDADORES EN LA CALLE BENITO JUAREZ	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,154,108	1,154,108	1,154,108	1,154,108	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	EL PROYECTO SE DESARROLLO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO REALIZADO, SE CUMPLIO EL 100 % DE LAS METAS PROGRAMADAS, ASI TAMBIEN SE CONSTRUYO 1,123 M2 DE ANDADORES, Y 694 M DE GUARNICION, 72.0 M. DE MURO DE CONTENCIÓN Y UN MONUMENTO JARDIN ALUSIVO AL BENEM
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE MACEDONIO ALCALA Y ARTICULO 123	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	699,820	699,820	699,820	699,820	100%	0	0	METROS CUADRADOS	972	972	100%	EN EL PROYECTO TAMBIEN SE CONSTRUYERON 216.00 MTS. DE GUARNICION DE CONCRETO, 78.00 MTS. DE DREN PLUVIAL, UNA CAJA COLECTORA CON REJILLA, UN DESARENADOR Y 594.00 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO, EL PROYECTO SE DESARROLLO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPED
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	56,800	12,207	15,000	11,211	92%	0	0	METROS	100	22	22%	EL IMPORTE DE EJERCIDO VARIA DEL MINISTRADO PORQUE ESTA PENDIENTE EL PAGO DE ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	1,486,462	1,486,462	1,486,462	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
PAVIMENTACION DE LOMA VENTA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	800,000	800,000	580,000	580,000	73%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
RASTREO Y COMPACTACION DE AVENIDA FERROCARRIL	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS	3,000	3,000	100%	POR NO CONTARCON EL EXPEDIENTE NOS SE HIZO EL INFORME DEL TRIMESTRE ANTERIOR, A DEMAS SE HABIA REALIZADO EN EL FONDO 4 X LO TANTO SE ENVIA ESTA COMO CORRECCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN ILDEFONSO SOLA	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	260,000	260,000	METROS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SANTO DOMINGO COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	836,924	473,911	473,911	473,911	100%	473,911	473,911	METROS CUADRADOS	1,550	1,350	87%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE MACHUELO Y CUNETA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE LA CALLE ITURBIDE	SAN JERÓNIMO COATLÁN SOLEDAD PIEDRA LARGA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN	532,500	369,556	369,556	369,556	100%	369,556	369,556	METROS CUADRADOS	1,800	1,600	89%	LA OBRA CONSISTE EN 1800 M2 DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 10x40x25 CMS Y CUNETAS DE 70 CMS DE DESARROLLO, SE REALIZÓ UN CONVENIO DE AMPLIACION DE METAS YA QUE AL REALIZAR LA OBRA FUE NECESARIO CONSTRUIR VARI
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MORELOS	SAN JOSE AYUQUILA	H AYTO DE SAN JOSE AYUQUILA	850,000	505,000	505,000	505,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	250	83%	
APERTURA DE CALLE TRAMO PARCELA ESCOLAR-ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN-TELESECUNDARIA TÉCNICA 72-12.	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	551,286	551,286	551,286	551,286	100%	0	0	METROS	395	395	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	SAN JOSÉ CHILTEPEC PUEBLO VIEJO	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	666,849	666,849	666,849	666,849	100%	0	0	METROS	310	310	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO CONTL SAN JOSE CHILTEPEC	700,000	700,000	700,000	648,701	93%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,280	91%	SE AMPLIARON METAS (OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA)
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	592,120	592,120	592,120	592,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	SE AMPLIARON METAS (192.62 ML) ADOQUINAMIENTOS DE 1 M DE ANCHO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO LA LABOR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	278,989	278,989	278,989	278,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. EL MURO DE CONTECNION ESTA UBICADO SOBRE UNA CALLE.
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	324,698	324,698	324,698	324,698	100%	0	0	METROS CUADRADOS	862	862	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. HUBO CAMBIOS EN EL TOTAL ANUAL.
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	566,633	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	320	80%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLES	LA COMPAÑIA	H AYUNTAMIENTO	430,000	430,000	430,000	174,000	40%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	EN ESTA OBRA SE APLICÓ DEL FONDO III \$430,000 Y DEL FONDO IV \$150,000, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$580,000.
PAVIMENTO HIDRAULICO AGUA FRIA-PIEDRA DEL SOL	SAN JOSÉ TENANGO PIEDRA DEL SOL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	2,100,000	2,100,000	2,100,000	118,000	6%	0	0	METROS	1,000	0	0%	NINGUNA
EMPEDRADO DE LA CALLE DEL RETIRO (1A ETAPA) Y TERMINACION DE INDEPENDENCIA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLACA SANTA CRUZ EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO	520,053	122,800	122,800	122,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,077	0	0%	EL AVANCE FISICO SE REFLEJA EN CERO PORQUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE SOLO SE HICIERON ADQUISICIONES DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA CIENEGA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	214,512	182,287	182,287	182,287	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	550	79%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REY ATONALTZIN	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	224,990	39,449	39,449	39,449	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	200	29%	
EMPEDRADO DE CALLE MORELOS	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA JERONIMO OTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	222,643	81,250	81,250	81,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	350	50%	
APERTURA DE LAS CALLES CON SU RESPECTIVO REVESTIMIENTO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC RANCHO NUEVO JONOTAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,132	299,132	299,132	89,739	30%	0	0	METROS	300	95	32%	300 M3 DE REVESTIMIENTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIA OAXACA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	133,402	133,402	133,402	133,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIA OAXACA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	133,402	133,402	133,402	133,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ARROYO LIMON	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	248,854	248,854	248,854	74,656	30%	0	0	METROS CUADRADOS	394	119	30%	394.10 M2 DE PAVIMENTO, 150 HABITANTES
PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC RODEO ARROYO PEPESCA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	398,752	398,752	398,752	119,626	30%	0	0	METROS CUADRADOS	644	199	31%	643.50 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO
PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL MARTHA LIZ	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	427,445	427,445	427,445	281,934	66%	0	0	METROS CUADRADOS	734	485	66%	734.40 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION DE LAS PRIVADAS CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRIVADAS LOS CID, LOS SANTOS Y DE GALEANA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL SANTA CLARA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	419,372	419,372	419,372	125,811	30%	0	0	METROS CUADRADOS	621	189	30%	621.28 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TESECHOACAN	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL NANCHE II ETAPA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	422,446	422,446	422,446	126,734	30%	0	0	METROS CUADRADOS	719	214	30%	718.73 M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 250 HABITANTES
RECONSTRUCCION DE ACCESO AL ISSSTE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	457,056	457,056	457,056	426,428	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305	1,305	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRAN 1,304.99 M2 DE CARPETA ASFALTICA 340.68 ML GUARNICION 128 M2 BANQUETA
RECONSTRUCCION DE ACCESO LOMA ALTA-GASOLINERIA JARDINES DEL ARROYO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOMA ALTA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	156,399	156,399	156,399	156,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRAN 279.65 M2 DE CARPETA ASFALTICA
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+880 AL 1+315 1ERA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIA SIGLO XXI	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,108,950	2,108,950	2,108,950	2,108,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,663	5,663	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+880 AL 1+315 1ERA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIA SIGLO XXI	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,108,950	2,108,950	2,108,950	2,108,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,663	5,663	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 1+315 AL 1+949 2DA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIA SIGLO XXI	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,394,022	1,394,022	1,394,022	1,394,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,394,022	1,394,022	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CONSISTENTE EN LA OBRA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL 12 DE JULIO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	269,345	269,345	269,345	269,345	100%	0	0	METROS CUADRADOS	396	396	100%	64.10 ML GUARNICION 396.36 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE CALLE	SAN JUAN CACAHUATEPEC ALTO DE LAS MESAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	121,003	121,003	7,845	7,845	6%	0	0	METROS CUADRADOS	270	45	17%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO CARRILLO	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	1,012,070	1,012,070	78,650	78,650	8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,318	390	17%	
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA GIGANTE	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	324,000	324,000	324,000	324,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	792	792	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA (PROLONGACION COLONIA SAN MIGUEL)	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	620,574	620,574	620,574	620,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	165	165	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS (PROLONGACION)	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
EMPEDRADO DE CALLE	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	94,625	94,625	94,625	94,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA ESTA TERMINADA AL 100 %
PAVIMENTACION DE LA ENTRADA DE LA CLINICA	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	224,300	224,300	224,300	53,100	24%	0	0	METROS CUADRADOS	140	33	24%	LA OBRA ES POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL MONTO TOTAL ES TENTATIVO DE ACUERDO AL AUMENTO EN MATERIAL PETREOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN LORENZO PAPALO	CONCEPCION PAPALO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CONCEPCION PÁPALO PEÑA BLANCA	CONCEPCION PAPALO	315,530	266,625	315,530	266,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	1,200	81%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE LA POBLACION (CALLE 5 DE FEBRERO)	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	352,809	84,759	84,759	84,759	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,885	850	45%	
*PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN GUELVIA	AYUNTAMIENTO	1,325,764	282,162	1,325,764	815,534	289%	0	0	METROS CUADRADOS	4,107	2,526	62%	AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON HERRAMIENTA MENOR PARA DAR PENDIENTE REQUERIDA. CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F' C=200 KG/CM2 DE SECCION TRAPECIAL 15°20'40 CM. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F' C= 250 K
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A RANCHO VIEJO(TERRACERIAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO)	CONSTANCIA DEL ROSARIO RANCHO VIEJO	H AYUNTAMIENTO	640,105	542,085	542,085	542,085	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS SAN FELIPE EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	510,009	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	337	67	20%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION. SE MZCLARON RECURSOS DEL FONDO III Y DEL FONDO IV TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 510,009.27 FORTAMUN 179,216.75 TOTAL 689,226.02
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	400,868	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	563	100	18%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BUENAVISTA	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS SAN ISIDRO REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	124,913	0	124,913	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	510	0	0%	LA OBRA INICIARA A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE. EL EXPEDIENTE TECNICO ESTA EN PROCESO DE REVISION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS LAS DELICIAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	525,782	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	680	0	0%	LA OBRA INICIARA A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE. PARA SU EJECUCION SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III Y DEL FONDO IV. SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 525,782.75 FORTAMUN 179,216.75 TOTAL 704,999.50 LA METAS SON: 680.45 M2 DE LOSAS DE CO
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	1,481,711	1,481,711	444,513	444,513	30%	444,513	444,513	METROS CUADRADOS	1,481,711	444,513	30%	SE MANEJO CALLES PORQUE EL PROGRAMA NO TIENE (MERCADOS MUNICIPAL)
URBANIZACION, (PAVIMENTACION DE CALLES), SAN JUAN DE LOS CUES.	SAN JUAN DE LOS CUES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	944,905	612,134	612,134	612,134	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,500	75%	
APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	SAN JUAN MAZATLÁN EJIDO MADERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,880	1,880	100%	
APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	SAN JUAN MAZATLÁN LOS FRESNOS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN JUAN MAZATLÁN EL TORTUGUERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	1,890	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES	SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,388	3,388	100%	NUEVAMENTE LE ENVIÓ LA SOLICITUD CON EL NUMERO DE FOLIO 3056 POR QUE NO ENCUENTRO ALGUNA RAZON POR LA QUE SE HALLA RECHAZADO, YA QUE ESTA MISMA OBRA FUE REPORTADA DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE COMO OBRA TERMINADA EL FOLIO 3644, Y POR ESTE MOTIVO NO REBASAMOS
REHABILITACION DE CALLE	SAN JUAN MAZATLÁN SAN ANTONIO TUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	
APERTURA DE CALLE RIO VERDE	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08 010 RIO VERDE	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,300	3,300	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,970	102,970	102,970	102,970	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE AGOSTO	SAN JUAN TEPEUXILA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA	932,577	304,000	304,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	300	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN JUAN YAEE	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE	770,920	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,006	80%	CONTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL "INDEPENDENCIA" GUARNICIONES TIPO MACHUELO, ALCANTARILLAS, MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA, CANALES PARA DRENAR AGUA PLUVIAL. DEL MONTO TOTAL CONTRATO \$1'100,000.00 EL RAMO 33 FONDO III APORTARA LA CANT

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, 15 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA	SAN LORENZO CUAUNECULTITLA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECULTITLA	223,370	223,370	223,370	223,370	100%	0	0	METROS	1	1	100%	NINGUNO
EMBANQUETADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO	374,000	374,000	374,000	374,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,714	5,714	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL COBAO PLANTEL 32	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	232,864	232,864	232,864	232,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,812	1,720	95%	EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA ES DE 560,326 DE LOS CUALES 327,462 CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL Y 232,864 CORRESPONDEN A LA APORTACION MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	SAN LUCAS QUITLÁN LOS ANGELES	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	484,690	484,690	484,690	484,690	100%	0	0	METROS	90	90	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13156
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	SAN LUCAS QUITLÁN SECCION	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	494,296	494,296	494,296	494,296	100%	0	0	METROS CUADRADOS	655	655	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13133
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	SAN LUCAS QUITLÁN ARROYO CARACOL ARRIBA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	863,886	259,166	501,054	259,166	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,075	624	58%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	SAN LUCAS QUITLÁN CERRO DE ORO	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	889,819	610,748	889,819	610,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,768	1,768	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13118
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	SAN LUCAS QUITLÁN MAZIN GRANDE	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	1,650,000	1,402,594	1,650,000	1,402,594	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,240	3,240	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13102
PAVIMENTACION DE LAS CALLES RAYON,GALEANA, HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE	SAN LUCAS QUIAVINI	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	1,691,629	355,242	355,242	355,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,691,629	355,242	21%	
CONSTRUCCION DE 500 MTS. DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DE NIÑO, ZOQUIAPAM, TEOTITLÁN, OAX.	SAN LUCAS ZOQUIAPAM AGUA DE NIÑO	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,450,000	862,500	862,500	862,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	191,342	63,642	63,642	63,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638	548	33%	OBRA CONVENIDA CON APORTACION DE MATEIRALES (CEMENTO, CONCRETA) CON UN MONTO TOTAL DE \$31,254.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA Y LAZARO CARDENAS	SAN MARTIN ITUNYOSO	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	2,466,868	1,872,670	1,872,666	1,872,666	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,027	4,027	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	CAPULALPAM DE MENDEZ	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	79,824	79,824	79,824	79,824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2008, Y 2007 TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 2008 \$ 79,824.99 FISM 2007 153,463.01 S.O.P. 49,500.00
PAVIMENTACION DE CALLES	2 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	2,258,991	986,000	986,000	377,600	38%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	1,500	25%	LA PAVIMENTACION DE CALLES AVENIDA ALLENDE SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL PANTEON MUNICIPAL	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	725,383	725,383	725,383	33,344	5%	0	0	METROS	440	150	34%	NINGUNO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LORETO	SA MATEO YOLOXOCHITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	147,803	147,803	147,803	97,219	66%	0	0	METROS	200	148	73%	NINGUNO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVAR DE LA CALLE PRINCIPAL	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	241,141	221,821	221,821	221,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	617	587	95%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA AGRICULTURA PONIENTE	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	911,122	563,457	563,457	563,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,359	1,800	41%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA AYUNTAMIENTO PONIENTE	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	916,929	613,500	613,500	613,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,326	3,000	69%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LIBERTAD PONIENTE	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	695,553	442,500	442,500	442,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,662	1,600	60%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AL PANTEON	SAN MATEO RIO HONDO	H AYUNTAMIENTO	422,939	422,939	422,939	422,939	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,029	1,029	100%	EL COSTO TOTAL DE OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON" ES DE \$ 422,939.44 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.)
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PEATONAL	SAN MELCHOR BETAZA	AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	210,000	210,000	210,000	200,000	95%	0	0	METROS CUADRADOS	250	0	0%	PAVIMENTACION DE CALLE PEATONAL A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO F' C= 250 KG/CM² Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F' C= 150 KG/CM².
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN LA LUZ TENEXCALCO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	541,040	541,040	541,040	541,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$541,040.63
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA JUAREZ	SAN MIGUEL ALOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	129,477	129,477	129,477	129,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	564	564	100%	ESTA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 129,477.00 SOP 57,000.00 BENEF. 19,000.00 TOTAL 205,477.00
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL AMATITLÁN GUADALUPE VILLA HERMOSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	362,263	362,263	362,263	362,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,101	1,101	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$377,477.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$362,263.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$15,214.00.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	964,302	1,000,000	964,302	100%	0	0	METROS	240	200	83%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 13 CM DE ESPESOR CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE BARANDALES DE PROTECCIÓN Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA PARTE CENTRAL DE LA CALLE DE 80 CM DE ANCHO DESDE 0.00 HASTA 240.00 MTS
PAVIMENTACION DE CALLE	SAN MIGUEL CHIMALAPA EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS	204	204	100%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA QUITANDO UNA CAPA DE 20 CM, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FC=200 KG/CM2 DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	441,535	400,000	441,535	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	441,535	400,000	91%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL MIXTEPEC LLANO VERDE	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	458,470	458,470	458,470	423,789	92%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,100	92%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA JUAREZ EN EL BARRIO CRISTO REY	SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	1,466,309	739,892	739,892	739,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA OBRA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. EL AVANCE FISICO ES DEL 50%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO	SAN MIGUEL SANTA FLOR	H AYUNTAMIENTO	324,929	97,979	97,979	97,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	175	23%	
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	SAN MIGUEL SOYALTEPEC LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	52,420	52,420	52,420	52,420	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN MIGUEL SOYALTEPEC BENITO JUAREZ II	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	924,517	924,517	924,517	924,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,986	1,986	100%	LA OBRA REPORTADA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. MISMA QUE FUE REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO 2844.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LA SOLEDAD (TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	634,568	634,568	634,568	634,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820	1,820	100%	LOS DATOS CAPTURADOS YA FUERON REPORTADOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6623
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA (TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	668,075	668,075	668,075	668,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,045	2,045	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6777.
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA LA MAZATECA (TEMASCAL)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	312,741	312,741	312,741	312,741	100%	0	0	METROS CUADRADOS	765	765	100%	ESTA OBRA YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6736. EL CUAL SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL SOYALTEPEC NUEVO PESCADITO DE ABAJO II	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,547	450	29%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SECCION II	SAN MIGUEL SOYALTEPEC NUEVO PASO NAZARENO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	718,577	718,577	718,577	718,577	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,352	2,352	100%	LA OBRA REGISTRADA AL TRIMESTRE ACTUAL SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%, MISMA QUE FUE REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 2808.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 1ERA. ETAPA	SAN MIGUEL SOYALTEPEC PIEDRA DE AMOLAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,030,000	618,000	618,000	618,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,269	2,124	65%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA NUEVA POCHOTA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,000,100	300,030	300,030	300,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,590	750	29%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	SAN MIGUEL SOYALTEPEC CORRAL DE PIEDRA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	734,421	220,326	220,326	220,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,240	670	30%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CONSTITUCION	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	925,649	550,000	450,000	290,649	53%	0	0	METROS CUADRADOS	243	133	55%	EL IMPORTE REAL DE LA OBRA ES DE \$925649.93, Y LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	1,118,308	1,118,308	1,118,308	810,492	72%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	SE LIQUIDARA LA OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO HACIENDA VIEJA	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	461,460	461,460	461,460	461,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	obra terminada al cien por ciento en este trimestre
PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO SANTA CRUZ NEXILA	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	1,038,432	1,038,432	1,038,432	761,529	73%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	90%	SE PAGA RA LA OBRA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO BARRANCA LARGA	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	815,107	815,107	815,107	764,532	94%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE TERMINARA DE HACER EL PAGO EN ESTE MES
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA BARRANCA LARGA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO BARRANCA LARGA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	15,032,905	15,032,905	13,529,614	13,529,614	90%	0	0	METROS CUADRADOS	815,107	764,532	94%	CONSTRUCCION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE BARRANCA LARGA CONSISTENTE EN CONCRETO HIDRAULICO
señalización de calles y avenidas	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	575,000	575,000	575,000	322,500	56%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	80%	AL TERMINO DE OBRA SE HARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLES (PROLONGACION CORREGIDORA, LAS ESTRELAS Y PROGRESO)	2 SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	250,000	250,000	250,000	35,000	14%	0	0	METROS CUADRADOS	578	350	61%	LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SE APOYO CON EL PROGRAMA DE CONCRETA Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL INDUSTRIALIZADO
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TLACAMAMA	583,260	335,000	583,260	282,000	84%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	804	57%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO.	0001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	102,530	102,530	102,530	102,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	487	487	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRAULICO.	0001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	352,790	352,790	352,790	352,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,438	2,438	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 478,270.00 EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 352,790.00 DEL RAMO 33.- FONDO III Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 125,480.00 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PAZ CON CONCRETO HIDRAULICO.	0001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	221,680	221,680	221,680	221,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,538	1,538	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 295,120.00 EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 221,680.00 DEL RAMO 33.- FONDO III Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 73,440.00 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA Y CHAPULTEPEC CON CONCRETO HIDRAULICO.	0001 SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	157,660	157,660	157,660	157,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	851	851	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 183,580.00 EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 157,660.00 DEL RAMO 33.- FONDO III Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 25,920.00 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL	SAN MIGUEL YOTAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	347,760	347,760	347,760	347,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ALDAMA Y ABASOLO	SAN FRANCISCO COATLAN	H AYUNTAMIENTO	1,127,577	430,516	400,000	430,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219	25	1%	LA OBRA SE ESTA INICIANDO POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO PRIMERA ETAPA	SAN PABLO ET LA AGENCIA DE POLICIA DE HACIENDA BLANCA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ET LA	500,000	500,000	500,000	66,104	13%	500,000	66,104	METROS CUADRADOS	500,000	66,104	13%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASUNCION SANTA MARIA TENEXPAM	SAN PABLO HUITZO SANTA MARIA TENEXPAM	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN PABLO MACULTIANGUIS SAN JUAN LUVINA	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	410,006	410,006	410,006	410,006	100%	680	34	METROS CUADRADOS	975	975	100%	
PAVIMENTACION EN CALLES DIVERSAS	SAN PABLO VILLA DE MITLA SANTA MARIA ALBARRADAS	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	396,941	396,941	396,941	396,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS	396,941	396,941	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	1,112,196	849,757	365,298	365,298	43%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	1,400	29%	EL AVANCE REFLEJADO ES BAJO DEBIDO A QUE LA OBRA INICIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DE LEON 1RA ETAPA	SAN PEDRO AMUZZGOS	H AYUNTAMIENTO	1,509,872	1,509,872	1,509,872	1,509,872	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	PAVIMENTACION DE 1500 METROS CUADRADOS DE CONCRETO E INTRODUCCION DE 250 METROS LINEALES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE.
PAVIMENTACION DE LA PRINCIPAL DE SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO AMUZZGOS SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	1,493,134	1,493,134	1,493,134	1,493,134	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,980	1,980	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	590,000	480,000	590,000	480,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	180	75%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN PEDRO EL ALTO MALVARISCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	710,000	710,000	710,000	650,000	92%	0	0	METROS CUADRADOS	1,733	1,733	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO GARDENAS	SAN PEDRO HUAMELULLA 019 TAPANALA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULLA	818,340	818,340	818,340	245,502	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,200	92%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETOT HIDRAULICO	SAN PEDRO HUAMELULLA 009 MORRO AYUTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULLA	1,040,000	1,040,000	1,040,000	437,448	42%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	1,500	50%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	3,259,879	3,259,879	3,259,879	3,259,879	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,112	3,112	100%	OBRA REPORTADA EL TRIMESTRE PASADO PERO QUE AHORA SE CONCLUYO EN ESTE TRIMESTRE.
PAVIMENTACION DE CALLE	SAN PEDRO IXCATLAN CAMINO SACRISTAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	648,590	648,590	648,590	648,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE.
PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRANZA	SAN PEDRO IXCATLAN COL VENUSTIANO CARRANZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXCATLAN	726,412	726,412	726,412	726,412	100%	0	0	METROS CUADRADOS	278	278	100%	OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE	SAN PEDRO JICAYAN AGUA DULCE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,190	2,190	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE SAN PEDRO JICAYAN
001 PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TRABAJO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	379,399	379,399	379,399	379,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,494	1,494	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
construccion de escalinatas en el calvario	SAN PEDRO OCOPEATILLO	municipio de san pedro ocopeatillo	157,000	157,000	157,000	0	0%	0	0	METROS ESCALINATA	500	0	0%	NINGUNO
PAVIMENTAC.CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y MURO DE CONTENICION	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	431,316	409,065	431,316	409,065	100%	0	0	METROS CUADRADOS	431,316	409,065	95%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA,NO CONCLUIDA POR PROBLEMA CON UNA CASA HABITACION YA QUE ESTA INVADE UNA PARTE DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y NO SE HA RESUELTO LA SITUACION CON EL DUEÑO DE LA VIVIENDA.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL CON CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTENICION	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	558,027	419,194	558,027	419,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS	558,027	419,194	75%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA A EJECUTARSE CON EL RAMO 33 FONDO III
PAVIMENTACION DE LAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SOLEDAD SALINAS	SAN PEDRO QUIATONI SOLEDAD SALINAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	1,292,966	1,292,966	1,292,966	1,292,966	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,292,966	1,292,966	100%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA A EJECUTARSE CON EL RAMO 33 FONDO III PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SOLEDAD SALINAS
INSTALACION DE TOPES	SAN PEDRO TAPANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	75,000	75,000	75,000	55,009	73%	0	0	METROS	500	367	73%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL FAISAN	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	165,640	165,640	165,640	165,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO CHARCO REDONDO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	312,636	312,636	312,636	268,101	86%	0	0	METROS CUADRADOS	1,298	1,050	81%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE, LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SANTA MARIA ACATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	913,592	451,827	451,827	279,466	62%	0	0	METROS CUADRADOS	1,351	850	63%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL TLACUACHE	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	141,602	141,502	141,502	141,502	100%	0	0	METROS CUADRADOS	488	488	100%	SE PAVIMENTARON 488.00M2. DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 10 CMS DE CORONA Y 35.00 CMS. DE PERALTE Y LOSA CMS. DE ESPESOR. SE CORRIJE LA CIFRA DE LA META REGISTRADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. LA OBRA ESTA TERMINA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "EMILIANO ZAPATA"	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN FELIPE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS. DE CORONA Y 40 CMS. DE PERALTE Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE UNA F'c=200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR. OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO PALMA SOLA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	SE PAVIMENTA LA CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS.. 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA A BASE DE CONCRETO SIMPLE. OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO DE ABAJO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	301,428	301,428	301,428	146,103	48%	0	0	METROS CUADRADOS	293	140	48%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN ISIDRO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	226,250	203,625	203,625	135,578	67%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	500	48%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN MARQUITOS	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	SE PAVIMENTARON 720 M2 DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS. DE BASE, 15 CMS DE CORONA, Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSAS DE CONCRETO SIMPLE.OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE VA A LA SECUNDARIA 2A ETAPA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	500,000	151,000	151,000	1,000	1%	0	0	METROS	1,000	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	636,507	636,507	636,507	635,234	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. LA OBRA ESTA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: MARIANO MATAMOROS, ABASOLO Y AVENIDA OAXACA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO RIO GRANDE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	2,000,339	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS	4,141	1,240	30%	SE PAVIMENTARON LAS CALLES CON UNA LONGITUD DE 4141 METROS, TENDRAN UNA SECCION DE 25 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CM DE PERALTE, BANQUETA DE 10 CMS. Y LOSA DE CONCRETO SIMPLE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA CLINICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO PEÑAS NEGRAS	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	100,000	30,200	30,200	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	200	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL 200 A LA CALLE "GREGORIO CHAVEZ"	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	133,826	133,826	133,826	133,826	100%	0	0	METROS CUADRADOS	302	302	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO DE CALLES	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL CACALOTE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	417,896	417,896	417,896	403,212	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,208	1,100	91%	PAVIMENTACION DE CALLE CON UNA SECCION DE 20 CMS DE BASE, 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE.
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN JOSE YUGUE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	100,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	295	0	0%	SE RELIZAN ACTIVIDADES TECNICA PARA INICIO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA CALLE BOGUI A LA CARRETERA A TEPANTLALI 1RA ETAPA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	500,000	500,000	500,000	451,504	90%	0	0	METROS	58	57	98%	EN EL PROYECTO DE CONTEMPLA REALIZAR 122 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	3,146,175	3,146,175	3,146,175	2,412,248	77%	0	0	METROS	979	756	77%	SE CONSIDERA CONCRETO ASFALTICO DEL KM 55+520 AL 55+947 Y DEL KM 56+120 AL 56+499.67 Y CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 55+947 AL 56+120. LAS CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONAHAN AFECTADO AL AVANCE DE LA OBRA
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA SAN FELIPE IXTAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	140,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,100	96%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA SANTA CATARINA RIO DELGADO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	140,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	341	300	88%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA SANTO TOMAS TECOLOTLITLAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	140,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	930	900	97%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	534,861	507,016	507,016	507,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,827	1,662	91%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$621,988.40. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$534,861.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$87,127.40.
2A. ETAPA DEL EMPEDRADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN PEDRO YUCUNAMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	198,000	38,719	198,000	38,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,159	1,142	53%	NOTA: EL MONTO TOTAL DE LA OBRE ES DE 338,000.00 EL CUAL \$ 198,000.00 ES EL TOTAL DE LAS APORTACIONES FONDO III DEL AÑO 2008 Y \$ 140,000.00 SON RECURSO DEL 2007 EL FONDO III LA OBRA SE INICIO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y SE CONCLUIRA EN EL 4TO TRIMESTRE YA QU
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIÁN IXCAPA VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO	216,060	216,060	216,060	216,060	100%	0	0	METROS CUADRADOS	910	910	100%	OBRA TERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL(PROLONGACION) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIÁN IXCAPA SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO	350,085	350,085	350,085	350,085	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	350,085	43761%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	320,052	320,052	320,052	320,052	100%	0	0	METROS	187	187	100%	NOTA: ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EN AVANCE FISICO DONDE PIDE LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO METROS POR Q NO TIENE LA OPCION DE METROS CUBICOS, SIENDO LA CANTIDAD 186.83 M3. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$341,268.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$320,052.00
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN BARRIO SANTA CRUZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	352,751	352,751	352,751	352,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	998	998	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$368,058.10, APORTACION MUNICIPAL \$352,751.90 Y BENEFICIARIOS \$15,306.20. LA CANTIDAD \$352,751 QUE FIGURAN EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE PUSIERON EN CIFRAS CERRADAS POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS	SANTA CATARINA CUIXTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,171,935	605,705	800,000	605,705	100%	0	0	METROS	400	390	98%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE "BENITO JUAREZ"	BARRIO GRANDE SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,191,060	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,400	93%	EL TOTAL DE LA OBRA AUMENTO DEBIDO AL AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRAS TOTALES EJECUTADAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MARCOS ZACATEPEC	SANTA CATARINA JUQUILA SAN MARCOS ZACATEPEC	SANTA CATARINA JUQUILA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,308,157	87%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,800	90%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO DEBIDO AL INCREMENTO DE MATERIALES Y DE OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE YOLOTEPEC	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA CATARINA JUQUILA	1,200,000	1,000,000	1,200,000	778,121	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,100	73%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA DEBIDO AL INCREMENTO DE MATERIALES
SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	350,000	100,000	350,000	60,000	60%	0	0	SEÑALAMIENTOS	100	2	2%	
1RA. ETAPA DE REPAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL COL. 3 DE MAYO	JUQUILA	MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA	2,597,914	800,000	2,597,914	779,374	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	1,000	33%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	MESONES HIDALGO PUEBLO NUEVO LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO	691,029	412,768	412,768	412,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS	867	867	100%	EN ESTA OBRA SE PAVIMENTARON 867.22 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 247.42 METROS LINEALES DE GUARNICION.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE PIEDRA DE CASA	MESONES HIDALGO PIEDRA DE CASA	H AYUNTAMIENTO	660,588	377,948	377,948	377,948	100%	0	0	METROS CUADRADOS	374	374	100%	EN ESTA OBRA SE EJECUTARON 374.42 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 59.48 METROS DE GUARNICION Y COLOCACION DE LUMINARIAS.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CABEZERA MPAL AL MPO DE SAN ANTONIO ELOXISTLAN 1A. ETAPA	SANTA CRUZ ACATEPEC SANTA CRUZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	1,180,360	1,180,360	1,180,360	1,180,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KILOMETRO 0+000 AL 0+323	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	406,229	245,998	160,231	245,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	807	489	61%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA CRUZ XITLA SAN BERNARDO	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	609,622	609,622	609,622	523,000	86%	0	0	METROS CUADRADOS	1,171	911	78%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO XITLA, DE 15 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE SECCION TRAPEZOIDAL EN AMBOS LAD
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REFORMA	SANTA CRUZ XITLA	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	1,380,000	1,380,000	1,380,000	560,000	41%	0	0	METROS CUADRADOS	2,120	0	0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM² DE 15 CM. DE ESPESOR Y LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LATERAL A BASE DE MAESTRERIA DE PIEDRA DE LA REGION REFORZADO CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 KG/CM² ASI COMO
CONSTRUCCION DE GUARDACIONES COL. JARDINES DE LA CIENEGA	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL. JARDINES DE LA CIENEGA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	137,893	137,893	137,893	137,893	100%	0	0	METROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES ESTAÑO Y COBRE COL.MINERIA	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL. MINERIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	218,254	218,254	218,254	218,254	100%	0	0	METROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO COL. INSURGENTES	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL. INSURGENTES	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	218,255	218,255	218,255	218,255	100%	0	0	METROS	0	0	0%	HUBO APORTACION DE BENEFICIARIOS ES NECESARIO SUMARLO AL TOTAL O NADA MAS EL MONTO FEDERAL EJERCIDO QUE ES EL QUE ARRIBA SE MENCIONA.
PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA AGENCIA EX GARITA	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN AGENCIA EX GARITA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	218,254	218,254	218,254	218,254	100%	0	0	METROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES JUAN G. VASCONCELOS Y SU PROLONGACION	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL. SANTA ELENA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	218,255	218,255	87,302	87,302	40%	0	0	METROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION EN LA AGENCIA EX-GARITA	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN AGENCIA EX GARITA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	740,809	740,809	740,809	740,809	100%	0	0	METROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE HIDALGO	SANTA INES YATZEHE	H AYUNTAMIENTO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE MATAMOROS	SANTA INES YATZEHE	H AYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	20,000	4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	100	5%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE VASQUEZ HASTA AGUILAS SERDAN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	438,760	438,760	438,760	438,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,119	1,119	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA RAYA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	168,837	168,837	168,837	168,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO CON MEZCLA DE RECURSOS CON RECURSO FEDERAL DE EL PROGRAMA HABITAT EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$337,674.00 EL 50% DE RECURSO MUNICIPAL Y EL 50% DE RECURSO FEDERAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL	SANTA MARIA LA ASUNCION TIERRA MARILLA	MUNICIPIO	751,258	751,258	751,258	751,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	410	410	100%	
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE GUEGOVELA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	370,000	162,932	162,932	162,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650	165	10%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN JACINTO AMILPAS	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	3,142,726	1,643,003	1,500,000	1,643,003	100%	0	0	METROS	733	381	52%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SANTA MARIA ATZOMPA SANTA CATARINA MONTAÑO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	874,461	874,461	874,461	874,461	100%	0	0	METROS	245	245	100%	ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO IV POR UN MONTO DE \$839,610.00 Y CON EL FONDO III POR UN MONTO DE \$874,461.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,714,071.00. LA META INICIAL DE ESTE PROYECTO DE 600 ML. FUE AJUSTADA A 480 ML. DEBIDO A QUE POR CARACTER!
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALBAN	SANTA MARIA ATZOMPA AGENCIA DE POLICIA DE MONTE ALBAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	2,011,475	2,011,475	2,011,475	2,011,475	100%	0	0	METROS	600	600	100%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% EN LA FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALBAN	SANTA MARIA ATZOMPA AGENCIA DE POLICIA DE MONTE ALBAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	2,011,434	2,011,434	2,011,434	2,011,434	100%	0	0	METROS	600	600	100%	ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. EL MONTO TOTAL ANUAL \$ 2,011,475.00, FUE CORREGIDO A \$ 2,011,434.00, DEBIDO A QUE ESTA ULTIMA CIFRA ES CON LA QUE FUE CONTRATADA ESTA OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO NACIONAL	SANTA MARIA ATZOMPA SAN JERONIMO YAHUICHE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	3,560,000	2,767,094	2,700,000	2,767,094	100%	0	0	METROS	600	480	80%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SANTA MARIA CAMOTLAN	H AYUNTAMIENTO	486,860	236,881	236,881	236,881	100%	0	0	METROS	1,600	1,300	81%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIA Y JACARANDAS DE LA COLONIA SANTA MARIA	SANTA MARIA COLOTEPEC COLONIA SANTA MARIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	464,960	234,160	234,160	234,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,492	1,746	50%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	141,185	141,185	141,185	141,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	747	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ, COLONIA CENTRO	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	2,025,915	172,882	172,882	172,882	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,027	7,000	44%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	149,828	132,500	132,500	132,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	660	88%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA LAZARO CARDENAS	SANTA MARIA COLOTEPEC COLONIA LAZARO CARDENAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	55,709	35,400	35,400	35,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	315	63%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE LA CALLE LINDA VISTA COLONIA EL PORVENIR	SANTA MARIA COLOTEPEC COLONIA EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA COLOTEPEC	211,354	70,800	70,800	70,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	594	33%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	149,828	149,828	149,828	149,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	747	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	148,828	55,500	55,500	55,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	277	37%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	728,182	425,477	425,477	425,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,688	2,150	58%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAZO Y NIVELACION CON TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL BARRA DE NAVIDAD	SANTA MARIA COLOTEPEC BARRA DE NAVIDAD	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	297,383	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,359	142	6%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, LA PAROTA Y GUERRERO DE LA COLONIA LIBERTAD	SANTA MARIA COLOTEPEC COLONIA LIBERTAD	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	802,558	413,900	413,900	413,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,470	2,790	51%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRANSITO Y NIVEL. CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, SUMINISTRO, MEZCLADO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR CARACTERISTICA DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO G
PAVIMENTACION DE CALLE TEMPLO EVANGELICO	SANTA MARIA CHIMALAPA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	95,164,305	0	0	0	0%	0	0	METROS	1	0	0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 80%
PAVIMENTACION DE 300 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SANTA MARIA CHIMALAPA COFRADIA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	53,850,000	0	0	0	0%	0	0	METROS	300	0	0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 80%
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN FRACC. DE VILLAS PARAISO	SANTA MARIA HUATULCO SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	66,930	66,930	36,455	66,930	100%	0	0	METROS CUADRADOS	302	302	100%	REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE \$30,475.00 REPORTE TERCER TRIMESTRE \$36,455.00 TOTAL REPORTADO \$66,930.00 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MANO DE OBRA DE TERMINACION DE CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	286,106	286,106	286,106	286,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS	141	141	100%	
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	277,708	277,708	73,430	277,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	625	625	100%	
OBRAS POR AFECTACION POR CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO	72,510	72,510	72,510	72,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,379,461	1,379,461	1,023,464	1,023,464	74%	0	0	METROS CUADRADOS	2,726	2,317	85%	
PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,018,436	678,957	556,011	556,011	82%	0	0	METROS CUADRADOS	2,044	1,226	60%	
PAVIMENTACION DE CALLE LA GRADERA	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO	404,263	404,263	404,263	404,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	791	791	100%	
PAVIMENTACION DE JUAN DE LA BARRERA	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	390,537	390,537	390,537	390,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	761	761	100%	
SUM. DE PIEDRA BOLA P/ LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO A BARRIO NUEVO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	54,000	54,000	18,000	54,000	100%	0	0	METROS	90	90	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	109,800	109,800	109,800	109,800	100%	0	0	METROS	141	141	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENCIÓN EN ALLE DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	190,727	190,727	29,497	190,727	100%	0	0	METROS	666	666	100%	SON 563 M3 MAT. PETREOS REPORTADOS EN SEGUNDO TRIMESTRE SON 103 M3 MAT. PETREOS REPORTADOS EN TERCER TRIMESTRE TOTAL REPORTADOS 666 M3 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DIAZ ORDAZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO	27,427	27,427	27,427	27,427	100%	0	0	METROS	141	141	100%	
PAVIMENTACION EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ	SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	MUNICIPIO	277,282	277,282	277,282	277,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS	698	698	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2A. ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	MUNICIPIO	1,409,350	1,409,350	1,409,350	1,409,350	100%	0	0	METROS	2,424	2,424	100%	LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO PERO SE FIRMO UN CONVENIO AMPLIATORIO, POR LA AMPLIACION DE VOLUMEN DE OBRA QUE SE ANEXA EN EL EXPEDIENTE TECNICO
PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION	SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	MUNICIPIO	343,276	243,725	243,725	243,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS	164	156	95%	SE ESTA POR CONCLUIR LA OBRA SIN CONTRATIMPOS
PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON.	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	466,997	466,997	466,997	466,997	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLÁN DE JUÁREZ SANTA CRUZ YAGAVILA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	416,234	291,364	416,234	291,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	648	300	46%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FISM \$ 416,234.32 FISM 2007 263,087.94 FORTAMUN 135,032.55 TOTAL 814,354.81
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLÁN DE JUÁREZ SANTA MARIA ZOOGOCHI	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	404,830	323,864	404,830	323,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,044	841	81%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II CON EL FONDO IV, TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 404,830.64 FORTAMUN 135,032.55 TOTAL 539,863.19
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLÁN DE JUÁREZ SAN JUAN YAGILA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	255,157	178,610	255,157	178,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	610	73%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CON RECURSOS DEL FONDO IV
CONSTRUCCION DE CAMELLONES EN CALLES PRINCIPALES	SANTA MARIA NATIVITAS SAN JOSE MONTEVERDE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	262,049	78,615	78,615	78,615	100%	0	0	METROS	136	136	100%	
3A. ETAPA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA NDUAYACO SANTO DOMINGO TICU	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA NDUAYACO	124,770	124,770	124,770	105,000	84%	0	0	METROS CUADRADOS	924	744	81%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	SANTA MARIA PETAPA EL BAJIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	1,851,741	1,851,741	1,851,741	1,851,741	100%	0	0	METROS CUADRADOS	364	364	100%	EN UNIDAD DE MEDIDAS TAMBIEN ES METROS LINEALES Y EL PROGRAMADO ANUAL ES 606.80 Y ACUMULADO AL TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALEJANDRO CRUZ DE LA COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	1,401,236	1,401,236	1,401,236	652,398	47%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672	1,672	100%	FALTA PAGAR ALGUNAS FACTURAS A LOS PROVEDORES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANZANA 5 DEL FRACCIONAMIENTO DEL IVO	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	394,655	394,654	394,654	33,562	9%	0	0	METROS CUADRADOS	672	54	8%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJO EN EL CIRIHUELO DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	118,689	118,689	118,689	89,785	76%	0	0	METROS CUADRADOS	340	255	75%	ESTA OBRA CONSTA DE 340.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$237,378.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$118,689.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$118,689.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EXCELSIOR CIRCUITO COMPLETO DE LA 5A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	329,239	329,239	329,239	197,545	60%	0	0	METROS CUADRADOS	1,410	846	60%	ESTA OBRA CONSTA DE 1410 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$658478.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$329239.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$329239.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ESTO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EXCELSIOR RAMAL 2 DE LA 5A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	70,039	70,039	70,039	70,039	100%	0	0	METROS CUADRADOS	305	305	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 304.86 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$140078.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 70039.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE CON UN MONTO DE \$70039.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO EST

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON EXCELSIOR RAMAL 3 DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION NDE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	89,253	89,253	89,253	62,548	70%	0	0	METROS CUADRADOS	384	269	70%	ESTA OBRA CONSTA DE 384.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$178,506.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$89,253.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$89,253.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON IGNACIO NICOLAS DE LA 7A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	201,814	201,814	201,814	201,814	100%	0	0	METROS CUADRADOS	779	779	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 779.88 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$403,628.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$201,814.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$201,814.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LA SOLEDAD ENTRE AV. INDUSTRIA Y PROLONGACION C.JON. DEL ENCANTO DE LA 7A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	87,425	87,425	87,425	87,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	396	396	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 396.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$174850.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$87425.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$87425.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LA SOLEDAD ENTRE AV. INDUSTRIA Y PROLONGACION C.JON. DEL ENCANTO DE LA 7A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	87,425	87,425	87,425	87,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	396	396	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 396.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$174850.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$87425.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$87425.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LIBERTAD DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	112,398	112,398	112,398	71,590	64%	0	0	METROS CUADRADOS	397	134	34%	ESTA OBRA CONSTA DE 396.83 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$244,796.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$122,398.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$122,398.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LUIS GARCIA DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	148,968	148,968	148,968	20,880	14%	0	0	METROS CUADRADOS	654	98	15%	ESTA OBRA CONSTA DE 653.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$297,936.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$148,968.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$148,968.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON MAGISTERIO DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	188,273	188,273	188,273	188,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS	820	410	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 820.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$376,546.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$188,273.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$188,273.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON MARIANO MARTINEZ DE LA 7A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	322,316	322,316	322,316	128,926	40%	332,316	128,926	METROS CUADRADOS	1,376	550	40%	ESTA OBRA CONSTA DE 1376.37 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$644632.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$322316.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$322316.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON MARTE DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	225,138	225,138	225,138	90,055	40%	225,138	90,055	METROS CUADRADOS	850	340	40%	ESTA OBRA CONSTA DE 850 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$450276.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$225138.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$225138.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON NEGRETE DE LA 8A SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	329,529	329,529	329,529	329,529	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,112	556	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 1112.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$659058.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$329,529.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$329,529.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON PESCADORES ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	194,050	194,050	194,050	107,050	55%	0	0	METROS CUADRADOS	863	232	27%	ESTA OBRA CONSTA DE 862.65 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$388,100.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$194,050.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$194,050.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON PROLONGACION EXCELSIOR DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	179,266	179,266	179,266	179,266	100%	179,266	179,266	METROS CUADRADOS	799	799	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 798.55 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$358452.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$179266.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$179266.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SAN VICENTE DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	92,601	92,601	92,601	88,980	96%	0	0	METROS CUADRADOS	413	413	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 412.80 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$185,202.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$92,601.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$92,601.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON TAA GIL DE LA 7A. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	48,437	48,437	48,437	48,437	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 210.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$96,874.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$48,437.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$48,376.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 7 DE SEPTIEMBRE DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	65,254	65,254	65,254	65,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	205	205	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 204.66 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$130,508.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$65,254.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$65,254.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO E
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIHRAULICO DEL CALLEJON INSURGENTES DE LA 5A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	99,622	99,622	99,622	19,925	20%	0	0	METROS CUADRADOS	417	83	20%	ESTA OBRA CONSTA DE 416.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$199244.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$99622.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$99622.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO EST
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CALLEJON MANUEL DIAZ DE LA 6A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	11,224	11,224	11,224	11,224	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	24	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 47.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$22,448.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$11,224.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$11,224.00 ES MNISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO ESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CALLEJON PESCADORES ENTRE AV. INDUSTRIA Y CALLE CONSTITUCION DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	82,934	82,934	82,934	41,467	50%	82,934	41,467	METROS CUADRADOS	363	181	50%	ESTA OBRA CONSTA DE 362.50 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$165,868.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$82,934.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$82,934.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 33 FONDO 3 HACIENDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CALLEJON 3 DE MAYO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 2 DE NOVIEMBRE E INSURGENTES DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	246,457	246,457	246,457	246,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS	522	522	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 15 DE ENERO DE LA 2DA. SECCION.	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	136,601	136,601	136,601	27,320	20%	0	0	METROS CUADRADOS	567	114	20%	ESTA OBRA CONSTA DE 560.00 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$273,202.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 136,601.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$136,601.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 3 FONDO 3 HACIEND
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 5 DE SEPTIEMBRE DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	117,515	117,515	117,515	11,150	9%	0	0	METROS CUADRADOS	330	40	12%	ESTA OBRA CONSTA DE 330 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$235,030.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 117,515.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$117,515.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 3 FONDO 3 HACIENDO E
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DAVID LOPEZ NELIO DE LA COL. GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y PROYECTOS	1,294,684	647,342	647,342	647,342	100%	647,342	647,342	METROS CUADRADOS	2,188	2,188	100%	ESTA OBRA CONSTA DE 2188 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$1294674.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 647342.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$647342.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 3 FONDO 3 HACIENDO ES
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON SANTIAGO DE LA 7A. SECCION	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	DIRECCION DE PLANEACION DE PROYECTOS Y OBRAS	69,566	69,566	69,566	20,869	30%	69,566	20,869	METROS CUADRADOS	308	92	30%	ESTA OBRA CONSTA DE 308 M2 CON UN COSTO TOTAL DE \$19132.00 DE LOS CUALES EL 50% ES MINISTRADO POR EL RAMO 20 CON UN MONTO DE \$ 9566.00 EN EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTECON UN MONTO DE \$9566.00 ES MINISTRADO POR EL RAMO 3 FONDO 3 HACIENDO ESTO E
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	722,161	722,161	722,161	722,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,572	1,572	100%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RODRIGUEZ CLARA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,931,402	4,898,059	4,931,402	4,898,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,309	9,309	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MEXICO	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,986	106,986	106,986	106,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	224	224	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA EN LA COLONIA ARBOLEDA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115,557	115,557	115,557	115,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS	254	254	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA EN LA COLONIA DEL SOL	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,214	97,214	97,214	97,214	100%	0	0	METROS CUADRADOS	251	251	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA EN LA COLONIA FLORESTA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111,986	111,986	111,986	111,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA EN LA COLONIA SAN PEDRO	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	251	251	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	300,796	60%	0	0	METROS CUADRADOS	1,414	851	60%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y MARIANO ABASOLO	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,715,627	2,715,627	2,715,627	2,350,462	87%	0	0	METROS CUADRADOS	3,823	3,311	87%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 18 DE MARZO Y NIÑOS HEROES	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,668,690	2,668,690	2,668,690	2,668,690	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,439	3,439	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RODRIGUEZ CLARA	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	625,726	625,726	625,726	625,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,271	1,271	100%	
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON CENTRAL EN LA AVENIDA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RODRIGUEZ CLARA Y CONSTRUCCION DE CAMELLON	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,168,664	1,168,664	1,168,664	1,168,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	955	955	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO	001 SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	382,331	231,308	231,308	231,308	100%	0	0	METROS CUADRADOS	732	450	61%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	001 SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	509,000	509,000	509,000	509,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	739	739	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YALINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	252,559	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	727	0	0%	LA OBRA INICIARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SE CAPTURARAN EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTA MARIA ZACATEPC	H AYUNTAMIENTO	422,827	422,827	422,827	422,827	100%	0	0	METROS	616	616	100%	
APERTURA DE CALLES EN EL CALVARIO Y EL CONVENTO CAB. MPAL	SANTIAGO HUAJOLOTILAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTILAN	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	METROS	52,000	52,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ	2 SANTIAGO IXCUITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUITEPEC	860,501	688,401	688,401	600,000	87%	0	0	METROS CUADRADOS	906	725	80%	
PAVIMENTACION DE CALLE	SANTIAGO IXTAYUTLA SAN LUCAS ATOYAQUILLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,745,451	1,745,451	1,745,451	1,745,451	100%	0	0	METROS	400	400	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.
PAVIMENTACION DE CALLE	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,113,448	1,113,448	1,113,448	1,113,448	100%	0	0	METROS	220	220	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y COMPROBADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO IXTAYUTLA LA MURALLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	3,196,090	2,120,000	2,120,000	2,120,000	100%	0	0	METROS	900	675	75%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO IXTAYUTLA XINYUVA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	2,406,800	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	METROS	600	500	83%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
0x93434F4E5354525543439D34E2044452043414C4C452041204241534520444520434F4E435245544F2048494452C1554C4943F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	SANTIAGO JAMILTEPEC SANTA ELENA COMALTEPEC	MUNICIPIO	429,456	257,674	257,674	257,674	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	SE PAVIMENTARAN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DOS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA COMALTEPEC, PARA HACER UN TOTAL DE 150.00 ML X 6.00 M DE ANCHO PARA HACER UN TOTAL DE 900.00 M2, INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
0x93434F4E5354525543439D34E2044452043414C4C452041204241534520444520434F4E435245544F2048494452C1554C4943F20454E204C412043414C4C45205052494E434950414C94	SANTIAGO JAMILTEPEC SAN MIGUEL DE LOS PINOS	MUNICIPIO	340,755	204,453	204,453	204,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS	756	756	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA LONGITUD DE 126.00 M X 6.00 M, PARA UN TOTAL DE 756.00 M2, ESPESOR DE 15 CMS, CONCRETO FC= 200 KG/CM2

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
0x93434F4E5354255434349D34E2044454C20504156494D454E544F20444520434F4E435245544F2048494452C1554C49434F20444454C20434952435549544F205645484943554C41522044454C204D44524341444F204D554E49434950414C20434153414E444F92204F94	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	1,243,790	143,000	143,000	143,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,168	2,168	100%	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO QUE ENVUELVE AL MERCADO MUNICIPAL, CONSTRUYENDOSE 2,168 M2 DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS DE JARDINERIA.
"CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA MIRAMAR"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	486,298	486,298	486,298	486,298	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100%	SE PAVIMENTARA CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2. SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AYUDAR A ALIVIAR LAS AGUAS PLUVIALES, Y SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CMS Y
"CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 1ERA CERRADA BENITO JUÁREZ BARRIO DE SAN JACINTO"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	151,390	60,556	60,556	60,556	100%	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%	SE PAVIMENTARA LA PRIVADA DE CONCRETO HIDRAULICO UN TOTAL DE 380.00 M2, CABE MENCIONAR QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTARON 245 M2, PERO EN REALIDAD SON 380.00 M2
"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO DEL BARRIO GRANDE"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	306,900	306,900	306,900	306,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	825	825	100%	SE PAVIMENTARA CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 15 CMS
"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AVIACIÓN"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	464,178	116,044	116,044	116,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224	306	25%	SE CONSTRUIRA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 15 CMS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AVIACIÓN"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	372,410	372,410	372,410	372,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	SE REALIZARA LA AMPLIACION DE UNA CALLE REALIZANDOSE LOS TRABAJOS DE: DESPALME DE TERRENO, EXCAVACIONES, TERRAPLENES, COMPACTACION, ACARREOS, Y CONSTRUCCION DE UN VADO, EN UN AREA APROXIMADAMENTE DE 1,200.00 M2
PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL	SANTIAGO JUXTLAHUACA COL SAN PEDRO EL ALTO	ING JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ	658,698	658,698	658,698	658,698	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ORQUIDEAS, GARDENIAS, JAZMINES Y MARGARITAS	SANTIAGO JUXTLAHUACA UNIDAD HABITACIONAL MIXTECA UNIDAD	ING JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ	565,278	565,278	565,278	565,278	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO LAXOXA SANTA CATARINA YAHUJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOXA	265,145	195,500	220,000	195,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	350	47%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO	SANTIAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	168,753	168,753	54,633	54,633	32%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	510	50%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2008, EN LA CUAL EL FONDO III EJERCICIO 2008 APORTARÁ LA CANTIDAD DE \$168,753.00 PARA CUBRIR UNA META DE 1,020 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN Y TAMBIEN SE APLICÓ UN RECURSO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$58,962.0
PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION	2 SANTIAGO NUYOO	H AYUNTAMIENTO	436,618	436,618	436,618	35,591	8%	0	0	METROS CUADRADOS	80	8	10%	
MEJORAMIENTO DE LA URBANIZACION DEL ACCESO PRINCIPAL	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS	490	490	100%	535 METROS CUADRADOS DE BANQUETA Y LOS 490 METROS SON DE GUARNICION.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 13 DE JUNIO, PRIVADA LIBERTAD, PRIVADA MORELOS Y PRIVADA 3 DE MAYO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	1,190,840	1,190,840	1,190,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	207,398	207,398	100%	LOS METROS CUADRADOS CONSIDERADOS ARRIBA EN REALIDAD SON METROS CUBICOS YA QUE NO TIENE LA OPCION DE METROS CUBICOS.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 13 DE JUNIO, PRIVADA LIBERTAD, PRIVADA MORELOS Y PRIVADA 3 DE MAYO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	1,190,840	1,190,840	1,190,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	207,398	207,398	100%	LOS METROS CUADRADOS CONSIDERADOS ARRIBA EN REALIDAD SON METROS CUBICOS YA QUE NO TIENE LA OPCION DE METROS CUBICOS.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TAMAZOLA SANTA ANA RAYON	REGIDURIA DE OBRAS	250,000	200,000	250,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250,000	200,000	80%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TAMAZOLA SAN BARTOLO SALINAS	REGIDURIA DE OBRAS	250,000	75,000	250,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250,000	75,000	30%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TAMAZOLA SAN LUIS MORELIA	REGIDURIA DE OBRAS	275,000	82,500	275,000	82,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	275,000	82,500	30%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TAPEXTLA TECOYAME	H AYUNTAMIENTO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,122	1,122	100%	OBSERVACION CORREGIDA
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,253	1,253	100%	ESTA OBRA CONTO CON EL APOYO DEL PROGRAMA CONCRETA
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL.	SANTIAGO TEXCALCINGO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	660,000	660,000	600,000	91%	0	0	METROS CUADRADOS	660,000	600,000	91%	PENDIENTE POR TERMINAR LA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS DE SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	126,960	11%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200,000	126,960	11%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL ACCESO A LA TELESECUNDARIA	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	597,605	597,605	597,605	597,605	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,960	1,900	97%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	SANTIAGO XIACUI	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	277,030	277,030	228,478	210,870	76%	594	22	METROS CUADRADOS	1,898	1,279	67%	
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION RUMBO A CAMINO DE ZACATEPEC	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS	20	20	100%	SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION PARA HABILITAR EL PASO POR LA CALLE
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO PILAR Y MURO	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	356,363	356,363	356,363	356,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	LA OBRA ESTA TERMINA, SE HA REALIZADO LA ENTRGA RECEPCION DE LA MISMA.
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	495,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	INCREMENTO LA INVERSION EN \$5000.00, LA OBRA ESTA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION RUMBO A LA PICOACA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS	25	25	100%	SE CONSTRUYO UN MURO DE 25 METROS DE LONGITUD, LA ALTURA VARIA POR LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENO. LA OBRA ESTA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CAPILLA-CONASUPO	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO A LA PICOACA	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SANTIAGO YAVEO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	146,474	146,474	146,474	146,474	100%	146,474	146,474	METROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC	2,131,565	639,469	639,469	639,469	100%	0	0	METROS	320	80	25%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	ASUNCIÓN IXTALTEPEC EL MEZQUITE	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC	281,382	224,176	281,382	224,176	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA CONSTRUCTORA NO SE LE HA FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO.	SANTIAGO YUCUYACHI 002 SANTA ROSA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,000	270,000	27,000	270,000	100%	270,000	270,000	METROS	270,000	270,000	100%	OBRA TERMINADA Y COMPROBADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA)	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NNUEVO ZOQUIAPAM	150,000	150,000	150,000	90,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	570,771	570,771	570,771	570,771	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	334,231	265,889	265,889	230,000	87%	0	0	METROS CUADRADOS	1,018	950	93%	LA OBRA ESTA EN PROCESO OBRA QUE SE COMPLEMENTA CON EL APOYO DEL PROGRAMA DE CONCRETA.
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC RIO RAMAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	350,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	200,251	200,251	200,251	200,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	514	514	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	240,016	240,000	250,000	240,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	POR ESTE MEDIO INFORMO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO SE DUPLICÓ LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE EL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN TEHUJANTEPEC OAXACA, POR ELLO SOLICITO QUE SE SUPRIMA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FOLIO NUM. 69081, Y
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBALLA	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	130,000	132,019	130,000	132,019	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	150,000	150,000	150,000	150,115	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	PAVIMENTACION DE UNA CALLE (INDEPENDENCIA) EN LA COMUNIDAD
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TONALA YETLA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	215,811	183,439	183,439	183,439	100%	0	0	METROS CUADRADOS	431	350	81%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TONALA SANTA CATARINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	538	538	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TONALA SAN JUAN REYES	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	123,270	123,270	123,270	123,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	381	381	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLES CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TONALA NATIVIDAD	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	333,000	333,000	333,000	333,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,025	1,025	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE AV. CARLOS RAMOS Y AV. EL TRIUNFO	2 SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ZANATEPEC	317,818	317,818	317,818	317,818	100%	317,818	317,818	METROS CUADRADOS	1,760	1,760	100%	NOTA: LOS METROS CUADRADOS EXPRESADOS SON DE ARROYO DE PAVIMENTO SIN CONSIDERAR GUARNICIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AV. CARLOS RAMOS Y AV. ABASOLO	2 SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYTO STO DOMINGO ZANATEPEC	142,750	142,750	142,750	142,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	774	774	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE AV. LAS FLORES Y AV. CARLOS RAMOS	001 SANTO DOMINGO ZANATEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA	162,310	162,310	162,310	162,310	100%	162,310	162,310	METROS CUADRADOS	833	833	100%	LOS METROS CUADRADOS ESPECIFICADOS SON DE PAVIMENTO SIN TOMAR EN CUENTA LA GUARNICIÓN QUE ES DE 0.15, 0.20, 0.40 EN AMBOS LADOS DE PAVIMENTO EN MENSION.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. JUAREZ	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	320,000	320,000	320,000	30,600	10%	0	0	METROS	160	160	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	669,986	269,170	269,170	269,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS	669,986	269,170	40%	LOS INTERESES GENERADOS YA FUERON REPORTADOS EN LA OBRA DEL AULA RUBEN JARAMILLO CORRESPONDIENTE A EJERCICIO
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	2 SANTOS REYES YUCUNA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	635,408	635,408	635,408	200,000	31%	635,408	200,000	METROS CUADRADOS	635,408	200,000	31%	BENEFICIA A UN TOTAL DE 560 PERSONAS.
CONSTRUCCION DE BORDO	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58,670	58,670	58,670	58,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	58,670	58,670	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ	SILACAYOAPAM ANTONIO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	148,941	41,591	41,591	41,591	100%	0	0	METROS	204	204	100%	SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION PARA EVITAR DESLAVES EN LA CALLE BENITO JUAREZ SE REALIZÓ UN AJUSTE N EL TOTAL ANUAL OBRA TERMINADA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON COCNETRO HIDRAULICO	SILACAYOAPAM LA PROVIDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	55,025	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	388	388	100%	SE REALIZÓ LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 INC. AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES	SILACAYOAPAM JUAN HUAXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	256,499	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487	1,200	81%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 INC. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SE ESTIMA TERMINAR LA OBRA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO	SILACAYOÁPAM SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	195,980	195,980	195,980	182,549	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	860	54%	SE PAVIMENTARA LA CALLE ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO F C=250 KG/CM2
PAVIMENTACION DE LA CALLE COLON CON CONCRETO HIDRAULICO	SILACAYOÁPAM SAN ANDRES MONTAÑA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	176,467	120,000	120,000	118,448	99%	0	0	METROS CUADRADOS	800	150	19%	SE PAVIMENTARA LA CALLE COLON CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC = 250 KG/CM2
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SILACAYOÁPAM GUADALUPE CABACOA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	71,828	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	438	438	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO OBRA TERMINADA AL 100 %
PAVIMENTACION DELA CALLE ALDAMA CON COCNRETO HIDRAULICO	SILACAYOÁPAM LOS REYES MICHIAPA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	129,524	5,499	5,499	5,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	SE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INC. LA CONSTRUCCION DE GUARNICION OBRA AL 100 %
PAVIMENTACION DELA CALLE GUADALUPE CON CONCRETO HIDRAULICO	SILACAYOÁPAM SAN MATEO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOÁPAM	69,456	12,856	12,856	12,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASEDE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2. INC. GUARNICIONES SE RELIZO UN AJUSTE EN EL TOTAL ANUAL
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA DE MAGDALENA ZAHUATLAN	MAGDALENA ZAHUATLAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA ZAHUATLAN	350,000	350,000	350,000	200,000	57%	0	0	METROS CUADRADOS	350,000	200,000	57%	
CONTRUCCION DE EXPLANADA Y SANITARIOS DE LA ESC. GENERAL VALERIO TRUJANO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	344,149	255,000	251,120	251,120	98%	0	0	METROS CUADRADOS	423	400	95%	CONTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA, ANDADORES PEATONALES Y ANEXO SANITARIO DE 6 X 8
PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL E HIDALGO	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO OAXACA	87,643	87,643	87,643	87,643	100%	0	0	METROS	98	98	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA F C=200 KG/CM2 Y CONTRUCCION DE GUARNICIONES.
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	230,072	200,000	194,072	194,072	97%	0	0	METROS	307	260	85%	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EMPLEANDO CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA 200 KG / CM2, ASI COMO GUARNICIONES Y NERVADURAS,EN SUB-TRAMOS SE REALIZO LA PAVIMENTACION EMPLEANDO MATERIAL DE LAJA
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA LAS PILAS	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	53,650	14,000	12,250	12,250	88%	0	0	METROS	100	70	70%	PAVIMETACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LAS PILAS EMPLEANDO MATERIAL DE LAJA JUNTEADA COM MORTERO CEMENTO - ARENA, PROPORCION 1:3
PAVIMENTACION DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL	TANICHE	H AYUNTAMIENTO	700,000	398,260	398,260	398,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368	1,368	100%	SE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TANICHE
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	431,550	431,550	431,550	431,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO	TEOCCUICULO DE MARCOS PEREZ	MUNICIPIO DE TEOCCUICULO DE MARCOS PEREZ	428,054	428,054	278,416	278,416	65%	0	0	METROS CUADRADOS	602	602	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	TEOCCUICULO DE MARCOS PEREZ	MUNICIPIO DE TEOCCUICULO DE MARCOS PEREZ	550,420	550,420	435,126	435,126	79%	0	0	METROS CUADRADOS	774	774	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL "LIBERTAD" EN SU CUARTA ETAPA	TEOTITLÁN DEL VALLE SANTIAGO IXTALTEPEC	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	556,940	556,940	556,940	556,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	ESTÁ OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	300,000	300,000	300,000	32,053	11%	0	0	METROS CUADRADOS	1,047	100	10%	LA PRESENTE OBRA SE EFECTUA POR ADMINISTRACION DIRECTA Y SE ENCUENTRA EN LA PARTE INICIAL.
PAVIMENTACION DE CALLES S/N	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 003 GUADALUPE DE CISNEROS	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	382,910	10,251,765	95,728	95,728	1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,843	868	30%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	883,912	883,912	883,912	864,208	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,230	98%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	404,920	404,920	404,920	186,163	46%	0	0	METROS	738	340	46%	
EMPEDRADO DE CALLES	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	400,000	400,000	350,000	350,000	88%	0	0	METROS CUADRADOS	400,000	350,000	88%	
PAVIMENTACION DE CALLES	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS HUITEPEC	PARTICULAR	650,000	650,000	400,000	400,000	62%	0	0	METROS CUADRADOS	650,000	400,000	62%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CERRO ARMADILLO CHICO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	571,077	571,077	571,077	571,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	SE CONSTRUYERON 144 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y 320 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL DE FC= 150 KG/CM2 EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 250 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CERRO ARMADILLO CHICO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	521,077	521,077	521,077	521,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS	960	960	100%	SE CONSTRUYERON 960 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y 320 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION TRAPEZOIDAL Y BENEFICIO A 250 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOMA DE SAN RAFAEL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225,118	225,118	225,118	225,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	504	504	100%	SE CONSTRUYERON 504 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 250 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL RANCHO QUOICHE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	403,888	403,888	403,888	403,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	SE CONSTRUYERON 750 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PRINCIPAL BENEFICIANDO A 879 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SAN ANTONIO OCOTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	335,200	335,200	335,200	335,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	SE CONTRUYERON 196 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG/CM2 DE FORMA TRAPEZOIDAL Y 620 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 400 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SAN MATEO YETLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	552,822	552,822	552,822	552,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	SE CONSTRUYERON 990 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 250 KG/CM2 Y 380 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL EN LA CALLE PRICIPAL DE LA COMUNIDAD BENEFICIANDO A 750 HABITANTES.
PAVIMENTACION DE CALLES	MÁRTIRES DE TACUBAYA EL NARANJO	H AYUNTAMIENTO	379,905	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	820	80%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES	MÁRTIRES DE TACUBAYA MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	477,344	477,334	477,334	477,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
33 PAVIMENTACION DE CALLES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	120,533	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	400	0	0%	NO SE HA EFECTUADO LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DONAJI	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO E INDEPENDENCIA	ZAPOTITLÁN LAGUNAS GUADALUPE DEL RECREO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	213,000	170,400	170,400	170,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	213,000	170,400	80%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ E HIDALGO	ZAPOTITLÁN LAGUNAS GUADALUPE BUENOS AIRES	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	213,000	213,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. AGUILES SERDAN ENTRE LAS CALLES DE PORFIRIO DIAZ E ITURBIDE	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	312,522	312,522	312,522	294,191	94%	294,191	294,191	METROS CUADRADOS	1,408	1,323	94%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 140.75 ML Y 10.00 MTS DE ANCHO Y 280.00 MTS DE GUARNICION CON UNA SECCION DE 0.25'0.15'0.35 MTS.
PAVIMENTACION DE LA AV. DOS ENTRE LA CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE UNO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	282,539	282,539	282,539	51,203	18%	51,203	51,203	METROS CUADRADOS	1,273	230	18%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR CON 127.25 ML DE LONGITUD Y 10 MTS. DE ANCHO Y 254.50 ML DE GUARNICION DE 0.25'0.15'0.35 MTS DE SECCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS AVS. TIERRA Y LIBERTAD Y AGUILES SERDAN	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	141,009	141,009	141,009	94,127	67%	94,127	94,127	METROS CUADRADOS	602	402	67%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR CON UNA LONGITUD DE 86.00 ML Y 7 MTS DE ANCHO Y 172.00 ML DE GUARNICION DE 0.25'0.15'0.35 MTS. DE SECCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAS AVS. CORREGIDORA Y REFORMA	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CABECERA MUNICIPAL	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	230,472	230,472	230,472	230,472	100%	230,472	230,472	METROS CUADRADOS	1,067	1,067	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR CON UNA LONGITUD DE 106.70 ML Y 10 MTS. DE ANCHO Y 213.40 ML DE GUARNICION DE 0.25'0.15'0.35 DE SECCION
PAVIMENTACION DE LA 1A. CALLE JUSTO SIERRA Y 1A. CALLE DE EMLIANO ZAPATA	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO AGENCIA MPAL DE MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	211,975	211,975	211,975	13,305	6%	13,305	13,305	METROS CUADRADOS	900	56	6%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 150.00 ML Y 300 ML DE GUARNICION DE 0.25'0.15'0.35 MTS. DE SECCION
PAVIMENTACION DEL CALLEJON AMISTAD ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y CALLEJON EL TRIUNFO	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	144,064	144,064	144,064	144,064	100%	144,064	144,064	METROS CUADRADOS	525	525	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON UNA LONGITUD DE 150.00 ML Y 3.50 MTS. DE ANCHO, CON 300 ML DE GUARNICION CON UNA SECCION DE 0.25'0.15'0.35 MTS
PAVIMENTACION DE CALLES	ZIMATLÁN DE ALVAREZ SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	585,000	585,000	585,000	585,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA DE SAN PEDRO TOTOMACHAPAM.
PAVIMENTACION DE CALLES(CALLE PROGRESO Y LEONCIO GONZALEZ)	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	214,300	214,300	214,300	214,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,737	1,737	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE LONCIO GONZALEZ Y LA CALLE DE PROGRESO
PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL	ZIMATLÁN DE ALVAREZ SANTA MARIA VIGALLO	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	786,086	786,086	786,086	786,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,650	4,650	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO	664,074	664,074	664,074	664,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180	1,180	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A COBAO	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO	3,749,791	3,749,791	3,749,791	3,749,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	
URBANIZACION DE CALLE BARRIO CHICO	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO	3,502,286	3,502,286	3,502,286	3,502,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE ACCESO Y CERCADO PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE	NEJAPA DE MADERO LAS ANIMAS	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	170,000	153,000	153,000	150,000	98%	0	0	METROS	100	95	95%	AMPLIACION DEL CAMINO QUE VA HACIA EL POZO DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CENTIMETRO DE ESPESOR Y GUARNICION, CERCADO PERIMETRAL DEL POZO.
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLES	NEJAPA DE MADERO EL CAMARON	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	1,375,135	1,237,617	1,237,617	1,021,493	83%	0	0	METROS	257	200	78%	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA 257.4 METROS DE LONGITUD Y 10 METROS DE ANCHO DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR GUARNICION Y BANQUETA, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.
PAVIMENTACION DE CALLES	NEJAPA DE MADERO EL GRAMAL	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	723,755	651,375	651,375	450,000	69%	0	0	METROS	230	120	52%	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 200 M LINEALES DE CALLE CON 7 M DE ANCHO Y 30 M LINEALES CON 6 M DE ANCHO, APARTE DE LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA	001 SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	500,926	500,926	500,926	500,926	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,117	1,117	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	001 SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC OAXACA	434,789	434,789	434,789	434,789	100%	0	0	METROS CUADRADOS	967	967	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	001 SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	1,584,575	1,584,575	1,584,575	1,584,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,671	6,671	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EJECUTADA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON COPLADE SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CGC/DPP/PF/FEIEF/008/08 CON APORTACION ESTATAL POR \$1,500,000.00 Y APORTACION MUNICIPAL POR \$1,584,575.32; SUMANDO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIO ABREU, COL. ARTÍCULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	14,066	14,066	14,066	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	29	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, COL. ARTÍCULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	30,804	30,804	30,804	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	74	0	0%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MORELOS, AGENCIA DONAJI.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	84,210	84,210	84,210	0	0%	0	0	METROS	295	295	100%	LAS METAS REALES SON 295 METROS LINEALES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA DE JUAREZ (TRAMO DE CALLE ETLA A AV. MONTE ALBAN), COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	279,505	279,505	279,505	0	0%	0	0	METROS	1,032	83	8%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1,032 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR ORION 1A ETAPA, COL. LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	66,227	66,227	66,227	0	0%	0	0	METROS	141	141	100%	LAS METAS SON 140.70 METROS LINEALES. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIX DIAZ, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	184,320	184,320	184,320	0	0%	0	0	METROS	670	670	100%	LAS METAS REALES SON DE 670 METROS LINEALES. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VILLA ALTA (TRAMO EMILIANO ZAPATA A AVENIDA LAS TORRES) COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	187,238	187,238	187,238	0	0%	0	0	METROS	620	620	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 670 METROS LINEALES. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JASPE, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	371,039	371,039	371,039	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 663.95 M2. Y 189.70 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOISES SAENZ, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,261,795	1,261,795	1,261,795	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,257	451	20%	LAS METAS REALES SON 2,256.80 M2. Y 609.30 ML. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARDENIAS, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	810,026	810,026	810,026	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	1,358	100%	LAS METAS REALES SON 1,357.65 M2. Y 387.90 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMINES, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	747,844	747,844	747,844	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270	190	15%	LAS METAS APARTE DE LOS 1,269.75 M2. TAMBIEN INCLUYEN 354.40 ML.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	OAXACA DE JUÁREZ SAN LUIS BELTRÁN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	454,135	454,135	454,135	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	782	235	30%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO ALVARO OBREGON A GARCIA VIGIL), AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	372,041	372,041	372,041	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	585	29	5%	LAS METAS REALES SON 585 M2. Y 260 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO GARCIA VIGIL A VENUSTIANO CARRANZA), AGENCIA DONAJI.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	343,528	343,528	343,528	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	583	64	11%	LAS METAS REALES SON 186.64 ML. Y 583.24 M2. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN.	OAXACA DE JUÁREZ SAN LUIS BELTRÁN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	653,101	653,101	653,101	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	763	70%	SE PRETENDEN REALIZAR ADEMÁS 319.40 ML. EN METAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON, AGENCIA DOLORES.	OAXACA DE JUÁREZ DOLORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	50,458	50,458	50,458	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	93	93	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LAS ESTIMACIONES PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	105,814	105,814	105,814	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	209	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				3	4	5									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD, COL. PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL.	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	429,348	429,348	429,348	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	608	95%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN COL. PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL.	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	60,486	60,486	60,486	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA LARGA, AGENCIA DOLORES.	OAXACA DE JUÁREZ DOLORES.	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	148,392	148,392	148,392	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	287	287	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LAS ESTIMACIONES PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA XOCHIMILCO, COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	972,740	972,740	972,740	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,980	1,980	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (TRAMO MICHOGACAN-LUIS ECHEVERRIA) COL. BENITO JUAREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	361,152	361,152	361,152	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	INCREMENTO EN EL COSTO DE LA OBRA EN VIRTUD DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACLARANDO QUE NO REBASA EL MONTO PRIORIZADO. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE EL ENVÍO DE L
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	402,218	402,218	402,218	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	816	816	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAMBOYANES (TRAMO ANDADOR JAZMINES A CALLE BUGAMBILIAS), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	384,795	384,795	384,795	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	196	196	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENARO VASQUEZ (TRAMO LIBRAMIENTO A VIGUERA A 2º PRIV. DE GENARO VASQUEZ) COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	494,474	494,474	494,474	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	50	5%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	956,618	956,618	956,618	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,948	1,948	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR ESTIMACIONES PARA PAGO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,658,222	1,658,222	1,658,222	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,998	0	0%	LAS METAS CONSTAN DE 2,998.40 M2. Y 102.20 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	966,685	966,685	966,685	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,976	197	10%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTÁ EN PROCESO DE TRAMITAR PAGOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTURINA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	511,797	511,797	511,797	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ DEL SECTOR VICENTE SUAREZ DE LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	45,387	45,387	45,387	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTÁ POR ENVIAR LA ESTIMACIÓN PARA PAGO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (TRAMO CARRETERA A VIGUERA A CALLE INDEPENDENCIA), COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,013,735	1,013,735	1,013,735	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,064	351	17%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2ª PRIVADA DE LA MIXTECA, 1ª ETAPA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	264,042	264,042	264,042	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	488	73	15%	LAS METAS REALES SON 487.51 M2. Y 16.64 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				3	4	5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	449,529	449,529	449,529	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	874	61	7%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 873.6 M2. Y 13.29 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE VALERIO TRUJANO, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	100,775	100,775	100,775	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	205	205	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ÚLTIMA CALLE DE LLANO DE LAS FLORES, COL. AMPLIACIÓN VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJÍ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	152,779	152,779	152,779	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	312	109	35%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIRCONIA (TRAMO GENARO VASQUEZ A CANAL DE AGUA) 1ª ETAPA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	833,564	833,564	833,564	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1,680 M2. Y 118.55 ML. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARFIL, COL. CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	362,149	362,149	362,149	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	657	657	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJÍ.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJÍ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	594,022	594,022	594,022	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,118	168	15%	EN METAS, ADEMAS DE LOS 1,118.00 M2. SE REALIZARAN 109.50 ML. DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DANUBIO (TRAMO RÍO AMAZONAS - RÍO PEDREGAL), COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	396,258	396,258	396,258	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	679	679	100%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES.	OAXACA DE JUÁREZ DOLORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	65,749	65,749	65,749	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	113	14	12%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	233,006	233,006	206,856	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	249	15	6%	EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁN ADEMAS DE LAS 249 M2. 93 ML. Y 39.13 M3.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, SECTOR LAS SALINAS AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ SAN FELIPE DEL AGUA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,622,289	1,622,289	1,622,289	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,712	1,573	58%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
PAVIMENTACION DE CALLES DEL CIRCUITO DE PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,381,768	2,381,768	2,381,768	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,403	564	6%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME004, POR \$2,381,768.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMOS, COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	582,690	582,690	582,690	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,032	61	3%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME013, POR \$582,690.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE GENARO VASQUEZ, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	276,283	276,283	276,283	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,110	67	6%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME006, POR \$276,283.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO.	OAXACA DE JUÁREZ TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	260,034	260,034	260,034	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048	10	1%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME001, POR \$260,034.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	314,784	314,784	314,784	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,271	76	6%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME003, POR \$314,784.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DEL CIRCUITO DONAJI-SAN LUIS BELTRAN, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI SAN LUIS BELTRAN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	417,913	417,913	417,913	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,446	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME012, POR \$417,913.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO PINOPIA Y PICHINA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTÍN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	566,337	566,337	566,337	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,025	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME007, POR \$566,337.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PAVIMENTACION EN LA CALLE GALAXIA, COLONIA MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	149,939	149,939	149,939	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	595	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HÁBITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME005, POR \$299,878.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL EN OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	3,500,000	3,500,000	2,100,000	2,100,000	60%	0	0	METROS	970	582	60%	
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO VEHICULAR EN PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA, AYUNTAMIENTO Y FRANCISCO VILLA 1A. ETAPA	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	650,000	650,000	130,000	130,000	20%	0	0	METROS	214	43	20%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 11A ETAPA	OCOTLAN DE MORELOS PRAXEDIS DE GUERERO	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	887,615	887,615	540,315	540,315	61%	0	0	METROS	520	364	70%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO	OCOTLAN DE MORELOS SAN JACINTO CHILATECA	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	332,855	332,855	332,855	316,212	95%	0	0	METROS	250	238	95%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALE PRINCIPAL 3A. ETAPA	OCOTLAN DE MORELOS TEXAS DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	326,805	326,805	294,124	294,124	90%	0	0	METROS	262	236	90%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL	LA PE	H AYUNTAMIENTO	1,290,500	1,290,500	1,290,500	1,290,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,300	3,300	100%	SE PAVIMENTO EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TLXCALA	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	698,103	569,864	569,864	569,864	100%	0	0	METROS	301	301	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%; HUBO AUMENTO AL PRESUPUESTO ANUAL POR EL INCREMENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE OBRAS; ASI MISMO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE CONCLUIRA EN ESTE MES DE OCTUBRE PARA CERRAR FINANCI
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	PINOTEPA DE DON LUIS YUCUCHA	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,285,578	1,285,578	1,285,578	1,285,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520	1,520	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	885,507	656,004	656,004	656,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,463	1,463	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%; HUBO AUMENTO AL PRESUPUESTO ANUAL POR EL INCREMENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE OBRAS; ASI MISMO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE CONCLUIRA EN ESTE MES DE OCTUBRE PARA CERRAR FINANCI
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (COBAO)	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,344,208	210,528	210,528	210,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,923	400	21%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLE "LA LOMA" CON CONCRETO HIDRAULICO	PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	699,478	699,478	699,478	699,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	1,558	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL "LA LOMA", CON CONCRETO HIDRAULICO, LA CUAL YA ESTA TERMINADA Y OPERA NORMALMENTE.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	PLUMA HIDALGO LA PASIONARIA	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	756	756	100%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA, Y SE CONSTRUYERON MUROS DE CONTENCIÓN DE PIEDRA.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD DE MALPICA	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	2,740,000	289,931	289,931	289,931	100%	0	0	ANDADOR	1	0	5%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	PUTLA VILLA DE GUERRERO EL CAMPANARIO	H AYUNTAMIENTO	300,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	750	75	10%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	PUTLA VILLA DE GUERRERO PLAN DE AYALA	H AYUNTAMIENTO	499,667	428,956	428,956	428,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN JUAN LAS HUERTAS	H AYUNTAMIENTO	500,000	425,067	425,067	425,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
ACERAS Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. INDEPENDENCIA 1RA. ETAPA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OAXACA COL. SAN PABLO NORTE	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	289,142	190,260	190,260	190,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,529	1,529	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMBARDO TOLEDANO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	124,907	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	514	514	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS LADO PONIENTE COL. JUQUILITA	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	291,600	87,480	87,480	87,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	360	60%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. VICENTE GUERRERO	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	122,641	44,730	44,730	44,730	100%	0	0	METROS CUADRADOS	681	0	0%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. GOMEZ FARIAS. COL. LA SOLEDAD	SALINA CRUZ OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	516,693	310,016	310,016	310,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,345	704	30%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,364	219,364	219,364	219,364	100%	0	0	ANDADOR	219,364	219,364	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	559,035	559,035	559,035	559,035	100%	0	0	METROS	559,035	559,035	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	836,463	836,463	836,463	836,463	100%	0	0	METROS CUADRADOS	836,463	836,463	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN AGUSTIN CHAYUCO LA SOLEDAD	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	493,957	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y UNICAMENTE FALTA CUBRIR LA FACTURA DE FINQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN AGUSTIN CHAYUCO LA UNION ABAJO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	395,975	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	190	90%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN AGUSTIN CHAYUCO LA UNION ARRIBA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	444,966	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y UNICAMENTE FALTA CUBRIR LA FACTURA DE FINQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN CRISTOBAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	822,514	773,478	773,478	773,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764	1,764	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y UNICAMENTE FALTA TERMINAR DE PAGAR LA FACTURA DE FINQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN FELIPE	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	395,975	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18	14	78%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN LUIS YUCUTACO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	668,825	668,825	668,825	668,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN SOBRE EL CAMINO EL AGUACATE-SAN VICENTE YOGONDOY E.C EL MANZANAL SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA EL AGUACATE	H AYUNTAMIENTO	420,836	294,585	294,585	294,585	100%	0	0	METROS CUADRADOS	308	216	70%	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN SOBRE EL CAMINO EL AGUACATE-SAN VICENTE YOGONDOY E.C CARRETERA EL MANZANAL-SAN AGUSTIN LOXICHA. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 420,835.69 OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MURO DE CONTENSIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	SAN AGUSTIN LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	187,000	187,000	187,000	187,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	71	71	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN AGUSTIN LOXICHA BARRIO SANTA MARIA	H AYUNTAMIENTO	563,151	281,575	281,575	281,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042	520	50%	PAVIMENTACION DE CALLES COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 563,151.33 OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	SAN ANDRES DINCUITI ANTONIO DE LEON	H AYUNTAMIENTO	190,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	600	0	0%	LA OBRA DARA INCIO EL PROXIMO TRIMESTRE
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" (1A. ETAPA)	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,764,000	1,764,000	100%	ESTA OBRA YA FUE INFORMADA AL 100%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" (2A. ETAPA)	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	920,000	292,356	292,356	292,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	920,000	292,356	32%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES LAGUNAS	SAN ANDRES LAGUNAS TEPOSCOLULA OAXACA	415,610	415,610	264,886	264,886	64%	0	0	METROS CUADRADOS	415,610	264,886	64%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION AVE. LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	624,352	624,352	624,352	624,352	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,120	2,120	100%	EL TOTAL DE LA OBRA PAV. DE LA CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION AV. LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO ES DE 624,351.60. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO UN MONTO EQUIVOCADO Y EL NOMBRE INCOMPLETO DE LA OBRA POR CUESTION DE ERROR PERSONAL. EN ESTE T
AMPLIACION														
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLES	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	1,437,695	464,331	1,006,366	464,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,730	1,500	32%	ESTA OBRA TIENE RECURSO DEL 2007 POR UN IMPORTE DE \$ 4,534.19 TENIENDO COMO METAS 14.92 METROS Y DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,437,695.06 CON 4,730.48 METROS QUE HACEN UN COSTO TOTAL DE \$ 1,442,229.25 CON 4,745.40 METROS.
AMPLIACION DE LA CALLE A LA COLONIA LAS ESTRELLAS	2 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	SAN MIGUEL DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	91,136	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	836	0	0%	ESTA OBRA INICIARA A PARTIR DE LA CUARTA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE, PARA SU REALIZACION SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III CON EL FONDO IV, TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 91,136.00 FORTAMUN 103,326.00 BENEF. 9,450.00 TOTAL 203,912.00
TERMINACION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL LA AGENCIA DE SANTA CRUZ ETLA	SAN PABLO ETLA AGENCIA DE SANTA CRUZ ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	450,000	450,000	450,000	31,480	7%	450,000	31,480	METROS CUADRADOS	450,000	31,480	7%	
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL TRABAJO	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	74,433	74,433	74,433	74,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO LAGARTERO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	130,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	273	120	44%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE 272.50 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CON UNA SECCION DE 20 CMS., 15 CMS. DE CORONA Y 40 CMS DE PERALTE Y LOSA.
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL: LA SOLEDAD -CARRETERA FEDERAL 200	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO U1859LA SOLEDAD	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	272,073	272,073	272,073	272,073	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	OBRA TERMINADA
CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO LOS LIMONES	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	325	325	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO LA LUZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	1,025,000	557,050	557,050	199,059	36%	0	0	METROS CUADRADOS	3,400	1,200	36%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
APERTURA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MORELOS	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	2,668,957	1,635,450	0	697,450	43%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	2,000	40%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
AMPLIACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y CUAUHTEMOC	SANTA MARIA TEXCATTILAN	SANTA MARIA TEXCATTILAN	606,240	606,240	606,240	606,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	702	702	100%	
AMPLIACION DE CALLES	MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	750,000	750,000	750,000	535,000	71%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	710	71%	
" AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA "EN SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA OCOTLAN OAXACA	MUNICIPIO	115,746	109,502	109,502	109,502	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	EN CUANTO AL AVANCE FISICO PROGRAMADO ANUAL SON 640M2 LOS CUALES YA ESTAN TERMINADOS EN LOS PROXIMOS MESES SE EMPEZARIA CON LA OTRA CALLE DE GUADALUPE VICTORIA CON RECURSOS DEL FONDO CUARTO.
APERTURA DE CAMINO DE SAN JUAN DIQUIYU AL PARAJE "CERRO COSTILLA"	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 011 SAN JUAN DIQUIYU	MUNICIPIO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	650,000	10,251,765	325,000	325,000	3%	0	0	METROS CUADRADOS	4,490	3,000	67%	
APERTURA DE CAMINO DE SANTA CRUZ-EL HIGUITO	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 014 SANTA CRUZ NUMA	MUNICIPIO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	380,000	10,251,765	190,000	190,000	2%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	2,500	83%	
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES EN COL.COSJUEZA	VILLA DE ZAACHILA COL COSJUEZA	MUNICIPIO	565,000	565,000	565,000	565,000	100%	565,000	565,000	METROS CUADRADOS	2,260	2,260	100%	OBRA TERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
BOULEVARD CALLE BENITO JUAREZ	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	800,000	635,000	635,000	635,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,762	1,933	70%	
MANTENIMIENTO														
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	149,645	126,082	134,680	126,082	100%	0	0	METROS CUADRADOS	960	864	90%	
CONSERVACION DE CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO LLANO	VILLA DE ZAACHILA RANCHO LLANO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	188,015	188,015	188,015	188,015	100%	0	0	METROS	2,500	2,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	SAN JUAN ATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	1,178,950	1,061,055	1,061,055	1,061,455	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,140	3,140	100%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100 FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE OBTUVO UN PRESTAMO PARA LA CONCLUSION DE LA MISMA.
CONSERVACION DE CALZADA VICTOR BRAVO AHUJA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	103,364	103,364	103,364	103,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	EN ESTA OBRA SE COSNTRUIRAN 279.65 M2 DE CARPETA ASFALTICA
CONSERVACION DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	379,857	379,857	379,857	379,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS	716	716	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRAN 715.71 M2 DE CARPETA ASFALTICA 201.96 M2 PAVIMENTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA ETERNIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN CHICOMEZUCHILT	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHILT	67,543	67,543	67,543	67,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	887	887	100%	ESTA OBRA TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FISM \$ 63,543.60 ESTATAL S.O.P. 57,000.00 BENEFICIARIOS 97,900.00 TOTAL 222,443.60 OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
CAMINO AL MANZANITO	SAN MIGUEL PERAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS		2	100%	DE ACUERDO A LA INFORMACION REQUERIDA POR EL INGENIERO NO ESPECIFICO SI ERA REHABILITACION, AMPLIACION,MANTENIMIENTO O CONSERVACION DEL CAMINO AL MANZANITO PERO EN EL INFORME DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE SE ESPICIFICARA LO CORRECTO.
CAMINO AL MANZANITO	SAN MIGUEL PERAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS		2	100%	DE ACUERDO A LA INFORMACION REQUERIDA POR EL INGENIERO NO ESPECIFICO SI ERA REHABILITACION, AMPLIACION,MANTENIMIENTO O CONSERVACION DEL CAMINO AL MANZANITO PERO EN EL INFORME DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE SE ESPICIFICARA LO CORRECTO.
CONSERVACION DEL CAMINO PRINCIPAL	SAN MIGUEL PERAS NUCLEO RURAL LA BRUJERIA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	50,218	50,218	50,218	50,218	100%	0	0	METROS		1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 50,218.34 Y SE EJECUTO EN LA AGENCIA NUCLEO RURAL LA BRUJERIA.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	TIERRA COLORADA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	354,539	354,539	354,539	354,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	837	837	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA LAS METAS SON 227.56 ML DE GUARNICION Y 836.69 M2 DE PAVIMENTACION
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA IXTEPEJI EL PUNTO IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	354,539	354,539	354,539	354,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,508	1,508	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 354,539.60 FORTAMUN \$ 186,355.40 RAMO 28 \$ 31,445.68 OBRAS PUB. \$ 35,600.00 BENEFICIARIOS \$ 35,600.00 TOTAL \$ 643,540.68
PAVIMENTACION DE LA CALLES MIGUEL HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	306,690	306,690	306,690	306,690	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TIENE UN APOYO ADICIONAL DE PARTE DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CON 30 TONELADAS DE CEMENTO, EN LAS METAS SE REALIZARAN 360 ML DE GUARNICIONES Y 720 M2 DE PAVIMENTACION
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ LA PALMA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	163,215	150,571	163,215	150,571	100%	0	0	METROS	777	680	87%	ESTA OBRA SE REALIZO CON EL RAMO 33 EN SUS DOS FONDOS, SEGUN DESGLOSE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) \$163,215.17 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.(FAFM) \$135,032.55 TOTAL DE LA OBRA: \$298,247.72 PAVIMENTAC
BACHEO DE ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION	SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	METROS	3,500	3,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	569,446	526,140	526,140	526,140	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,611	2,611	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2007, 2008 Y DEL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FISM 2007 \$ 10,143.43 FISM 2008 \$ 569,446.20 FORTAMUN 2007 \$ 280,913.44 FORTAMUN 2008 \$ 482,907.48 T
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL	LA ESPERANZA COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	177,102	108,152	108,152	108,152	100%	0	0	METROS CUADRADOS	252	201	80%	
RASTREO, COLOCACIÓN DE TOPES Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES	2 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	119,344	119,344	119,344	119,344	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	EL PROYECTO DE LA OBRA CONTEMPLA VARIOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA MISMA ÁREA, AUNQUE PAREZCAN DIFERENTES.
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES EN COL. VICENTE GUERRERO	VILLA DE ZAACHILA CO VICENTE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	VILLA DE ZAACHILA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	600,000	600,000	600,000	0	0%	600,000	600,000	METROS	1,476,930	1,476,930	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
MANTENIMIENTO DE CALLES	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	304,645	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	200	10	5%	
REVISTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAX.	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAX	972,429	972,429	972,429	972,429	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REVISTIMIENTO DE DIFERTES, ESTAS CALLES ESTABAN TOTALMENTE DETERIORADAS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS Y SE REVISTIERON CON MATERIALES DE LA REGION
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ	2 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	2,082,720	1,713,054	1,713,054	1,713,054	100%	0	0	METROS	300	300	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CONSISTENTE EN LA DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO, CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO EN MAL ESTADO POR TUBERIA DE PVC DE 4" PARA AGUA POTABLE, CAMBIO DE TUBERIA DE CEMENTO EN MAL ESTADO PO
REVISTIMIENTO DE LA CALLE ART. 123 CABECERA MUNICIPAL	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	METROS	207,000	207,000	100%	
REHABILITACIÓN DE CALLES	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	600,000	600,000	516,193	516,193	86%	0	0	METROS CUADRADOS	1,434	1,250	87%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	57,800	57,800	57,800	57,800	100%	0	0	0	450	450	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE VICENTE GUERRERO	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	57,800	57,800	57,800	57,800	100%	0	0	0	450	450	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CALLES DE LA ZONA URBANA	SAN JUAN COTZOCON EL PARAISO	H AYUNTAMIENTO	2,300,060	1,713,215	1,713,215	1,713,215	100%	0	0	0	4,500	3,351	74%	
REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA COMITANCILLO LIBRE	COSOLAPA ESTACION REFUGIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,450	83,450	83,450	83,450	100%	0	0	0	400	400	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE MORELOS	SAN LUCAS QUITLAN SECCION I	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	635,174	635,174	635,174	635,174	100%	0	0	0	590	590	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13062
REHABILITACION DE CALLES	SAN MATEO DEL MAR BARRIO ESPINAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	20,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	11,430	11,430	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REPAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	2,711,329	2,711,329	2,711,329	2,660,571	98%	0	0	0	1,500	1,370	91%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE MODIFICADO POR EL AUMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA
REPAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,628,315	88%	0	0	0	3,000	2,800	93%	AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRAS TOTALES EJECUTADAS
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE NUYO ENTRE COLON Y VENUSTIANO CARRANZA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107,024	105,332	107,024	105,332	100%	0	0	0	263	263	100%	
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,413	183,704	183,704	183,704	100%	0	0	0	390	390	100%	SE ESTAN REALIZANDO AJUSTES DE CONCEPTOS, POR TAL MOTIVO NO SE HA CUBIERTO LA TOTALIDAD DEL PAGO
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS (BACHEO) CALLE CUAHTEMOC -16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CUAHTEMOC Y TRUJANO,	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	262,082	260,674	262,082	260,674	100%	0	0	0	618	618	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE PUERTO JUQUILA Y PUERTO JUAREZ COLONIA LOMAS DEL PUERTO	SANTA MARIA COLOTEPEC COLONIA LOMAS DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	384,211	382,541	382,541	382,541	100%	0	0	0	0	0	0%	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON CUÑAS Y MARROS ACARREO DE ESCOMBO EN CAMION TIPO VOLTEO A PRIMER KILOMETRO RELLENO Y COMPACTADO DE CAPAS DE 20 CM CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA CON MATE
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES	SANTA MARIA COYOTEPEC	CONSTRUCCIONES GUDIC SA DE CV	761,324	761,324	761,324	761,324	100%	0	0	0	25,103	25,103	100%	25103 METROS CUADRADOS CORRESPONDEN A REHABILITACION Y 738.8073 METROS CUBICOS A REVESTIMIENTO.
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	TESORERIA MUNICIPAL	211,639	96,414	190,474	96,414	100%	0	0	0	841	757	90%	
RASTERO Y NIVELACION DE LA CALLE PELAXILA	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	173,220	173,220	173,220	173,200	100%	0	0	0	320,000	320,000	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	6	6	100%	
REHABILITACION DE CALLE FRAMBOYANES 1A ETAPA, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ SAN FELPE DEL AGUA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	777,537	777,537	777,537	0	0%	0	0	0	328	125	38%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS.
REHABILITACION DE LA CALLE ANDES 1A ETAPA, COL. MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	355,997	355,997	355,997	0	0%	0	0	0	235	197	84%	INCREMENTO EN EL COSTO DE LA OBRA EN VIRTUD DE LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ACLARANDO QUE NO REBASA EL MONTO PRIORIZADO.
REHABILITACION DE LA CALLE CHEGOLE, 1ª ETAPA, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	64,957	64,957	64,957	0	0%	0	0	0	39	31	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACION PARA PAGO.
REHABILITACION DE LA CALLE CUAHTEMOC, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, 1A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	229,349	229,349	229,349	0	0%	0	0	0	188	19	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS LOS RECURSOS MINISTRADOS, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS SON EN FORMA GLOBAL PARA TODAS LAS OBRAS, POR LO CUAL SERAN REPORTADOS EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA APROBADA EN EL TERCER TRIMESTRE.
REHABILITACION DE LA CALLE EL COQUITO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	220,646	220,646	220,646	0	0%	0	0	0	163	33	20%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTA POR ENVIAR DOCUMENTACION PARA PAGO.
REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE HIDALGO Y PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES, 1ª ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ DOLORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	112,413	112,413	112,413	0	0%	0	0	0	81	1	1%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS.
REHABILITACION DE LA CALLE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA.	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	427,180	427,180	427,180	0	0%	0	0	0	310	9	3%	LA METAS SON METROS CUBICOS.
REHABILITACION DE LA CALLE UNIDAD OBRERA PARTE BAJA 1A ETAPA (A PARTIR DE FÉLIX ROMERO), COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,173,241	1,173,241	1,173,241	0	0%	0	0	0	863	371	43%	LAS METAS SON METROS CUBICOS. INCREMENTO DE COSTO DE LA OBRA EN VIRTUD DE LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ACLARANDO QUE NO REBASA EL MONTO PRIORIZADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACIÓN DE LA PRIVADA DE NOGALES, 1a. ETAPA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	213,235	213,235	213,235	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	180	18	10%	
REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41,050	41,050	41,050	41,050	100%	0	0	METROS	41,050	41,050	100%	
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA POBLACION DE AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	300,000	100%	
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA POBLACION DE AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	300,000	100%	ESTA OBRA YA FUE INFORMADA AL 100%
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE GLORIETA Y MONUMENTO DE ACCESO	2 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	897,400	269,220	897,400	269,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, EN CUANTO A LA CUESTION FINANCIERA FALTA POR LIBERAR LA ESTIMACION UNICA DEBIDO A ATRASOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA EN CUANTO A DOCUMENTACION COMPROBATORIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL CAMALOTAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	386,356	386,356	386,356	115,907	30%	0	0	METROS CUADRADOS	637	182	29%	636.70 M2 CONCRETO HDRAULICO, 300 HABITANTES
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN JUAN COATZOSPAM AGUA ESPAÑOL	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	189,427	189,427	189,427	189,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	498	498	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN JUAN COATZOSPAM SAN ISIDRO	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	627,877	627,877	627,877	627,877	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612	1,612	100%	
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA GIGANTE	2 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	297,000	297,000	297,000	297,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE CAMINO 1ª ETAPA	COSOLAPA ALTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	805,750	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,300	3,300	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOLINO	SAN PABLO ETLA AGENCIA DE SANTA CRUZ ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000	0	0%	HASTA LA FECHA NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	400,000	320,000	400,000	250,000	78%	0	0	METROS CUADRADOS	150	75	50%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	179,069	179,069	179,069	179,069	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PASOS VEHICULARES	SANTA MARIA YAVEO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	330,000	330,000	METROS CUADRADOS	2	2	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SERIAN 2 OBRAS (2 PASOS VEHICULARES EN DIFERENTE KM DE CAMINO).
CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR	SANTO DOMINGO ARMENTA CALLEJON DE ROMULO	H AYUNTAMIENTO	24,699	24,699	24,699	24,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ACCESO A LA COLONIA SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	700,132	700,132	511,880	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	230	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CALLE BENITO JUAREZ CON ARROYO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OJITO DE AGUA) EN CIRCUITO DONAJI-SAN LUIS BELTRAN.	OAXACA DE JUÁREZ DONAJI SAN LUIS BELTRAN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	170,573	170,573	170,573	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	152	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME02, POR \$170,573.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUEREZ PUENTE TUXTEPEC-SEBASTOPOL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,921,619	2,921,619	2,921,619	2,503,542	86%	0	0	METROS CUADRADOS	77,032	66,150	86%	77,032.00 M2 RIEGO DE SELLO PREMEZ, 120,000 HABITANTES
REVESTIMIENTO DE CALLE ENGRAVADO Y RASPADO	SAN JUAN BAUTISTA EL CEDRAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	199,999	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	499.84 M3 REVESTIMIENTO DE CALLE, GRAVA, 255 HABITANTES
REHABILITACION														
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CARMEN TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO EL CARMEN TILANTONGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,679	79,679	79,679	79,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	79,679	79,679	100%	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROVIDENCIA	SANTIAGO TILANTONGO LA PROVIDENCIA	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110,000	110,000	100%	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN ANTONIO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO SAN ANTONIO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110,000	110,000	100%	
REPARACION DE PUENTE EN CALLE HIDALGO ENTRONQUE RIO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES.	OAXACA DE JUÁREZ DOLORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	331,643	331,643	331,643	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	38	23	62%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTÁ EN PROCESO DE ENVIAR LAS ESTIMACIONES PARA PAGO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	SAN BLAS ATEMPA TIERRA BLANCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	67,570	67,570	67,570	67,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE NIZALUBAA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,473,583	2,473,583	2,473,583	2,473,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	EL PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 20.00 MTS. UN AREA DE ARROYO VEHICULAR Y BANQUETAS A AMBOS LADOS, EL PROYECTO SE DESARROLLO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	SAN JOSÉ DEL PEÑASCO EL TABAJE	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN PUENTE SAN BARTOLO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	74,752	74,752	74,752	74,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE COLOCARA 1 SEÑALAMIENTO EN EL PUENTE SAN BARTOLO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN ISIDRO LAS PIÑAS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	428,267	428,267	428,267	327,631	77%	0	0	METROS CUADRADOS	780	597	77%	742.70 M.L GUARNICIONES 779.84 M2 BANQUETA DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS AVS. MEXICO Y CONSTITUCION	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL TUXTEPEC	MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	198,889	198,889	198,889	140,951	71%	0	0	METROS CUADRADOS	363	256	70%	345.44 ML DE GUARNICION 362.71 M2 BANQUETA DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ALLENDE, CARRANZA, MORELOS Y NIÑOS HEROES	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL DEL CARMEN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	419,140	419,140	419,140	125,742	30%	0	0	METROS CUADRADOS	780	231	30%	742.71 ML GUARNICIONES 779.85 M2 BANQUETAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC FUENTE VILLA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	248,886	248,886	248,886	74,666	30%	0	0	METROS CUADRADOS	329	102	31%	313.77 ML GUARNICION 329.46 M2 BANQUETA 250 HABITANTES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SANTA MARIA OBISPO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,050	429,050	429,050	128,715	30%	0	0	METROS CUADRADOS	770	234	30%	733.36 ML GUARNICIONES 770.03 M2 BANQUETA 1,000 HABITANTES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: ANTONIO CRUZ, JOVITA MORENO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN ANTONIO EL ENCINAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	448,934	448,934	448,934	386,047	86%	0	0	METROS CUADRADOS	641	553	86%	640.90 ML GUARNICION 437.85 M2 BANQUETA 300 HABITANTES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SOBRE LA AV. PONIENTE 11 EMPEZANDO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC FRACC EL SURESTE 1 ERA ETAPA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,991	429,991	429,991	128,997	30%	0	0	METROS CUADRADOS	580	580	100%	579.52 ML GUARNICION 579.52 M2 BANQUETA 200 HABITANTES
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LA CARLOTA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	222,630	222,630	222,630	222,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	1.00 PUENTE VEHICULAR, 550 HABITANTES
EMBANQUETADO DE CALLES CONSISTENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO A BETHANIA, AV. RUBEN ARCOS RIOS Y CALLE MARIA CRISTINA DE TAMAYO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC BETHANIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	499,996	499,996	499,996	149,999	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,021	301	29%	1,021.18 ML BANQUETA, 500 HABITANTES NOTA. SE OCUPAN METROS LINEALES.
EMBANQUETADO DE CALLES CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LAS CALLES BARRIENTOS, FRANCISCO GOMEZ Y EMILIANO ZAPATA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC FRIA PAPALQAPAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	398,813	398,813	398,813	294,535	74%	0	0	METROS CUADRADOS	726	537	74%	691.81 ML GUARNICION 726.40 M2 BANQUETAS 500 HABITANTES
GUARNICION, BANQUETA Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. TITANIO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL EL PEDREGAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	292,233	292,233	292,233	87,669	30%	0	0	METROS CUADRADOS	452	136	30%	452.46 ML GUARNICION 128.06 ML BANQUETA 243.12 M2 PAVIMENTO DE COCRETO HIDRAULICO
PAVIMENTACION, GUARNICION Y EMBANQUETADO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OJO DE AGUA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	347,302	347,302	347,302	104,791	30%	0	0	METROS CUADRADOS	599	180	30%	598.50 M2 PAVIMENTACION
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION	SAN JUAN MAZATLÁN LA MIXTEQUITA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	91	91	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	SAN JUAN MAZATLÁN VILLANUEVA II	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	68	68	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA 1º DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,350	82,350	82,350	82,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	253	253	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA LINDA VISTA	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	302,250	302,250	302,250	302,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	596	596	100%	
CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA SEGURIDAD Y PASO PEATONAL	SAN JUAN YAEÉ SANTIAGO YAGALLO	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ	105,460	76,235	76,235	76,235	100%	0	0	METROS CUADRADOS	43	20	46%	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE SEGURIDAD Y PASO PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SANTIAGO YAGALLO, CONSISTE EN: PRELIMINARES, COLOCACION DE BARANDAL DE PROTECCION CON BALAUSTRES DE CONCRETO, LIMPIEZA DE OBRA.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	SAN LUCAS QUITLÁN SECCION IV	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	371,038	300,008	371,038	300,008	100%	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13080
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES	SAN MARTIN PERAS SANTIAGO PETLACALA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	702,782	351,391	351,391	351,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$702,782.58
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y RECICLADO DE BASURA	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,004,162	1,004,162	1,004,162	400,000	40%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	1,200	40%	
CONSTRUCCION DE DOS PASOS PEATONALES Y UN PASO VEHICULAR EN EL BARRIO DE LA CRUZ	SAN MIGUEL PANIXTLAHLIACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHLIACA	1,330,785	699,235	699,235	699,235	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN OBRA QUE CONSISTE EN DOS PASOS PEATONALES Y UN PASO VEHICULAR. EL AVANCE FISICO ES DE 53%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LEON	SAN MIGUEL PERAS AGENCIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	851,484	851,484	851,484	851,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	LA OBRA SE REALIZO EN LA AGENCIA MUNICIPAL PENSAMIENTO LIBERAL EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 851,484.23. EL CONTRATISTA REALMENTE COBRO \$847,782.13 COBRANDO LO CORRECTO POR QUE SE DESCONTO EL 0.5 AL MILLAR. ESTA PAGANDOSE ANTE FINANZAS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LEON	SAN MIGUEL PERAS AGENCIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	851,484	851,484	851,484	851,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	LA OBRA SE REALIZO EN LA AGENCIA MUNICIPAL PENSAMIENTO LIBERAL EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 851,484.23. EL CONTRATISTA REALMENTE COBRO \$847,782.13 COBRANDO LO CORRECTO POR QUE SE DESCONTO EL 0.5 AL MILLAR. ESTA PAGANDOSE ANTE FINANZAS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO VERDE	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	945,000	619,137	619,137	619,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	95	95%	
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	SAN MIGUEL SOYALTEPEC NUEVO PASO NAZARENO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	62,750	62,750	62,750	62,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	LA OBRA REPORTA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%, ASI MISMO ESTA YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO 4732.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA PROGRESO	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	2,963,982	2,430,901	2,963,982	2,430,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,963,982	2,430,901	82%	
construccion de puente vehicular a rio huaje	SAN PEDRO OCOPEPATILLO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPEPATILLO	58,818	58,818	58,818	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	NINGUNO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE ANDADOR DEL BARRIO DE LA ASUNCION	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	500,000	300,000	300,000	25,365	8%	0	0	METROS CUADRADOS	150	40	27%	
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	SANTIAGO JOCOTEPEC RANCHO PALMAR	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	2,255,300	2,255,300	676,590	676,590	30%	0	0	METROS CUADRADOS	187	46	25%	
CONSTRUCCION DE MURO DE ASOLVE EN EL PUENTE PRINCIPAL SOBRE EL RIO ATOYAC	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	324,999	324,999	324,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	LOS 350 METROS SEÑALADOS EN LA PARTE DE ARRIBA SON METROS CUBICOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE ASOLVE SOBRE EL RIO ATOYAC EN EL PARAJE TRINIDAD	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	314,895	314,895	314,895	100%	0	0	METROS CUADRADOS	305	305	100%	CONSIDERANDO QUE SON METROS CUBICOS, SE LE PUSO METROS CUADRADOS POR QUE NO EXISTE LA OPCION DE METROS CUBICOS.
CONSTRUCCION DEL MURO DE MAMPOSTERIA PARA CONTROL DE AZOLVES EN EL PARAJE LOS NOGALES	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	153,910	2,500	2,500	2%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	100%	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DEL LUGAR.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CALLE CUAUHEMOC.	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	1,680,000	504,000	506,471	504,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	36	30%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	103,257	103,257	103,257	103,257	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN TRONQUE RÍO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES	OAXACA DE JUÁREZ DOLORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	301,130	301,130	301,130	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	114	0	0%	
CONSTRUCCION DE BOVEDA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,395,000	858,064	858,064	858,064	100%	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% Y UNICAMENTE FALTA INTEGRAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA MISMA QUE SE PAGARAN EN ESTE MES DE OCTUBRE PARA CERRAR AL 10% EL AVANCE FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	PITLA VILLA DE GUERRERO GREGORIO DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO	3,398,000	1,019,550	1,019,550	1,019,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	3	5%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MANANTIAL	SAN ANDRES HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	213,853	213,853	213,853	213,853	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	132	55%	PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SE LLEVARA ACABO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS. ESTATAL: \$ 498,990.56 MUNICIPAL: \$ 213,853.00
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ ACUYO-PUENTE TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	3,951,131	3,951,131	3,951,131	1,713,691	43%	0	0	METROS CUADRADOS	905	391	43%	904.68 M3 RENOVACION ASFALTICAS, 120,000 HABITANTES
REHABILITACION														
REPARACION DE GAVIONES EN EL RIO TECOLOTE (TRAMO AV. REVOLUCION A AGUILAS SERDAN), AGENCIA DOLORES	OAXACA DE JUÁREZ DOLORES	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	605,945	605,945	605,945	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	172	163	95%	A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACION PARA PAGO.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
ALUMBRADO PUBLICO														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	2 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	343,160	102,948	343,160	102,948	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % FISICAMENTE EN CUESTION FINANCIERA FALTA LIBERAR LA ESTIMACION UNICA POR FALTA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	TATALTEPEC DE VALDES COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	176,709	176,709	176,709	176,709	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION														
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	900,000	900,000	900,000	578,315	64%	15,600	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	22	11	50%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 22 POSTES DE CONCRETO PC-12750; 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURAS) Y CABLE DE 1/0 Y 3/0, CABLE MULTIP
AMPLIACION ELECTRICA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL LA NUEVA ANTEQUERA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	215,981	215,981	215,981	64,794	30%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2	1	27%	2.00 PZAS DE TRANSFORMADORES 4.00 PZAS POSTE DE CONCRETO 200 HABITANTES
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN OZOLOTEPEC SANTIAGO LAPAGUIA	H AYUNTAMIENTO	199,406	99,700	199,406	99,700	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1,100	990	90%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ	SAN PEDRO JALTEPTONGO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	162,199	162,199	162,199	162,199	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2	2	100%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PERO EN EL CONCEPTO DEL DESTINO DEL GASTO SE REGISTRO COMO AMPLIACION POR QUE NO ES EXISTE EL RUBRO CORRECTO.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	195,000	195,000	100%	CAMBIO DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO AHORRADORAS
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	885,495	885,495	885,495	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	200	0	0%	
OBRA COMPLEMENTARIA														
REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	ENTIDAD MUNICIPAL	85,598	85,598	85,598	85,598	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	259	259	100%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	15,032,950	1,500,000	142,111	142,111	9%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	150,000	142,111	95%	SE REHABILITA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TODA LA RED DEL MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	120,386	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	81	44	54%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	2,021,003	2,021,003	2,021,003	1,193,741	59%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1,230	727	59%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA	SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	287,500	258,750	287,500	258,750	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	233	233	100%	LA OBRA ES REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA, LA CUAL FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	193,173	193,173	193,173	193,173	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	215	215	100%	ESTA ACCCION CONSISTIO EN EL CAMBIO DE 215 LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA EN TODO EL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	2 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	39,033	39,033	39,033	39,033	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	50	50	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	167,000	167,000	167,000	167,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	246	246	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	300,000	300,000	300,000	138,643	46%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1,500	800	53%	1500 LUMINARIAS DE PROYECTO , 800 REPARADOS Y 700 POR REPARAR
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LA PE	H AYUNTAMIENTO	168,400	168,400	168,400	168,400	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	SE REHABILITO EL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL														
ADQUISICION DE PANELES SOLARES	SAN MIGUEL CHIMALAPA BENITO JUAREZ	H AYUNTAMIENTO	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	24	24	100%	ADQ. DE MODULOS SOLARES DE 80 WATTS, EQUIPADAS.
ADQUISICION DE PANELES SOLARES	SAN MIGUEL CHIMALAPA SAN ANTONIO	H AYUNTAMIENTO	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	24	24	100%	ADQUISICION DE DE 24 MODULOS SOLARES DE 85 WATTS EQUIPADA, CONTROLADOR DE 20 AMP, 12 WATTS, INVERSOR DE 600 WATTS, BANCO DE BATERIA PARA UNA AUTONOMIA DE 3 DIAS DE RESPALDO, SOPORTE PARA MODULOS MODELO EKRE/2P.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	65,000	52,000	21,000	21,000	40%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	100	50	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO SON LUMINARIAS, CON UN TOTAL DE 100 Y UN AVANCE ACUMULADO DE 50.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL IEBO	2 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	27,677	27,677	27,677	27,677	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	1	1	100%	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTALACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DENTRO DE LAS AULAS DEL IEBO. NO SE TRATA PROPIAMENTE DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA O ALUMBRADO PÚBLICO. POR LO QUE SE INCLUYÓ EN EL CONCEPTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL.
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS														
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN														
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS TIPO NORIA.	SANTIAGO TENANGO BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO	365,000	276,484	276,484	276,484	100%	0	0	POZOS	2	2	75%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRNSFORMADOR DE 45 KVA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LADRILLERA	ASUNCIÓN IXTALTEPEC AGUAS CALIENTES LA MATA	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC	65,373	65,373	65,373	65,373	100%	0	0	POZOS	65,373	65,373	100%	SE SUMINISTRO UN TRANSFORMADOR NUEVO EN ESTA LOCALIDAD EN LA BOMBA DE AGUA POTABLE
ELECTRIFICACION HACIA EL POZO DE AGUA	MATIAS ROMERO AVENDAÑO AGENCIA MUNICIPAL DE PASO GUAYABO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	202,129	202,129	202,129	101,064	50%	101,064	101,064	POZOS	1	1	50%	ELECTRIFICACION DE UN POZO DE AGUA CONSISTENTE EN 400 ML DE LINEA ELECTRICA EN DOS FASES, UN TRANSFORMADOR, BOMBA SUMERGIBLE Y CASETA DE CONTROL.
RED DE ELECTRICIDAD														
CONSTRUCCIÓN														
INTRODUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉCTRICA	CANDELARIA LOXICHA CERRO CRUZ	H AYUNTAMIENTO	1,279,000	1,279,000	1,279,000	1,279,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	LA COMUNIDAD CERRO CRUZ DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA ES BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION 2008 DENTRO DEL CONVENIO CDI-CFE-GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LA OBRA EN MENCIÓN ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO CUAL AÚN NO SE INICIAN LOS
INTRODUCCION DE LA L. D. Y R. D. AGENCIA DE POLICIA DE LLANO DE AGUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA LLANO DE AGUA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	1,500,000	1,005,000	1,000,000	1,005,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	49	45	92%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	77,235	77,235	77,235	77,235	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS TRANSFORMADORES Y LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECS. C. COPLADE
MONTAJE DE TORRES DE ALUMBRADO Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL ESTADIO DE BEISBOL HERNANDEZ CASTRO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COLONIA COSTA VERDE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,596,881	2,596,881	2,596,881	2,095,186	81%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE COLOCARAN 1 TRANSFORMADOR 96 REFLECTORES
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN LALANA - ASUNCIÓN LA COBA	SAN JUAN LALANA ASUNCIÓN LA COBA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	786,000	786,000	786,000	786,000	100%	786,000	786,000	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	786,000	786,000	100%	ESTO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL (30%) EL RESTO DEL RECURSO LO PONE CFE LA DEPENDENCIA EJECURA ES (C.F.E.) LA OBRA ES ELECTRIFICACION
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ª ETAPA	SAN JUAN MAZATLÁN SAN PEDRO ACATLÁN EL GRANDE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,900,000	1,235,000	1,235,000	1,235,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	60%	
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO UTUXION	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 - SAN PEDRO ITUXION	H AYUNTAMIENTO	289,961	289,961	289,961	289,961	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	71	64	90%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL: \$676,552.00 (APORTACION DE LA SEDESOL) MUNICIPAL: \$289,961.00 (FONDO III) TOTAL: \$966,513.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA	SAN LORENZO SANTA MARIA YOSOCANI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	SAN LUCAS QUITLÁN PLAYA CARRIZO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,707,300	810,990	810,990	810,990	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10,560	3,168	30%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 16269
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	SAN LUCAS QUITLÁN LA VIOLETA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS	1,536,364	1,536,364	1,536,364	1,536,364	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	40	25	63%	LA OBRA CONSISTE EN LA INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA, LA INVERSION YA ESTA HECHA AL 100%, PERO POR LAS LLUVIAS DE ESTOS MESES SE HA AVANZADO MUY LENTAMENTE, ESTA OBRA QUEDARA TERMINADA EN EL MES DE NOVIEMBRE.
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO PIÑAS RIO CULEBRA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	444,024	444,024	444,024	444,024	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	80	35	44%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON INVERSION CON MEZCLA, DEL GOBIERNO FEDERAL \$ 314 184.00 DEL GOBIERNO MUNICIPAL, \$ 444024.71 Y DE LOS BENEFICIARIOS \$ 17 267.25. EL RECURSO MUNICIPAL YA ESTA EJERCIDO AL 100%.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZAQUEZTLA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA MAZAQUEZTLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	711,626	711,626	711,626	711,626	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	LA OBRA SERA EJECUTADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, E INICIARA LA OBRA UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE LICITACION, SE HARA MEZCLA DE RECURSOS DE CNDPI-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO. EL MUNICIPIO YA DEPOSITO L
ELECTRIFICACION RURAL DE SEIS LOCALIDADES DEL MPO. DE SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	COORDINACION GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	12,170,670	3,651,201	12,170,670	3,651,201	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	12,170,670	3,651,201	30%	OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONVENIO CON COPLADE POR UN MONTO NETO DE \$12170670.00 APORTANDO EL 30% EL MUNICIPIO POR UN MONTO DE \$3651201.00 Y COPLADE CON UN 70% POR UN MONTO DE \$8519469.00.BENEFICIANDO ASI A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: CERRO COSTOCHÉ, RIO
"ELECTRIFICACION RURAL"	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC PIEDRA GRANDE 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	280,700	280,700	280,700	280,700	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	25	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PEÑALES	SANTA MARIA PEÑALES CARRIZAL PEÑALES	AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	385,000	341,343	385,000	341,343	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	7	88%	
LINEA Y R.D. PARA LA AGENCIA DE CERRO NEGRO (1A. ETAPA)	SANTA MARIA YOLOTEPEC 002 CERRO NEGRO	H AYUNTAMIENTO	753,901	713,700	300,000	300,000	42%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	13	7	54%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO CHOÁPAM SAN JUAN TEOTALCINGO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOÁPAM	468,000	468,000	468,000	468,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON COPLADE REALIZANDO LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE, DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2008 CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION NUM. 052/2008 PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA YAHUIVE Y SAN JUAN TEOTALCINGO.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO CHOÁPAM SANTA MARIA YAHUIVE	COPLADE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON COPLADE DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION NUM. 052/2008 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2008 PARA LA OBRA DE INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA YAHUIVE Y SAN JUAN TEOTALCINGO, REALIZANDO EL DEPO
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUYUCU	SANTIAGO IXTAYUTLA NUYUCU	COPLADE OAXACA	455,340	455,340	455,340	455,340	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA INICIADO, UNICAMENTE EL MUNICIPIO HA FIRMADO EL CONVENIO CON COPLADE OAXACA Y HA APORTADO LA CANTIDAD TOTAL DE \$455,340.00 CON CHEQUE A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA, MISMA QUE SERA LA UNICA APORTACION POR PAR
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL TETLATE	SANTIAGO IXTAYUTLA EL TETLATE	COPLADE OAXACA	544,660	544,660	544,660	544,660	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA INICIADO, UNICAMENTE EL MUNICIPIO HA FIRMADO EL CONVENIO CON COPLADE OAXACA Y HA APORTADO LA CANTIDAD TOTAL DE \$544,660.00 CON CHEQUE A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA, MISMA QUE SERA LA UNICA APORTACION POR PAR
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	MAGDALENA PEÑASCO IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPIO	558,000	558,000	558,000	558,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	NO HAY AVANCE FISICO POR QUE AUN NO SE EJERCE LA OBRA PERO SE PAGO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL CONVENIO QUE SE HIZO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	MAGDALENA PEÑASCO IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPIO	558,000	558,000	558,000	558,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	NO HAY AVANCE FISICO POR QUE AUN NO SE EJERCE LA OBRA PERO SE PAGO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL CONVENIO QUE SE HIZO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	MAGDALENA PEÑASCO IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPIO	558,000	558,000	558,000	558,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	NO HAY AVANCE FISICO POR QUE AUN NO SE EJERCE LA OBRA PERO SE PAGO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL CONVENIO QUE SE HIZO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	MARISCALA DE JUAREZ	MIXTECA LLIMITADA SA DE CV	359,569	359,569	359,569	359,569	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	10	1000%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALARI, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUAREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	497,800	497,800	497,800	497,800	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	481	481	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUAREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	426,466	426,466	426,466	426,466	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	207	207	100%	EN CUANTO A LAS METAS, 68.00 METROS LINEALES ES CABLEADO AÉREO DE MEDIA TENSIÓN Y EL RESTO ES CABLEADO SUBTERRÁNEO DE BAJA TENSIÓN
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COLON, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUAREZ GUADALUPE VICTORIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	369,628	369,628	369,628	369,628	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	170	170	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EUCALIPTOS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	367,946	367,946	367,946	367,946	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	254	254	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	258,975	258,975	258,975	258,975	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	182	182	100%	EN CUANTO A LAS METAS, 80.00 METROS LINEALES ES CABLEADO AÉREO DE MEDIA TENSIÓN Y EL RESTO ES CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	265,334	265,334	265,334	265,334	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	441	441	100%	EN CUANTO A LAS METAS, 42.00 METROS LINEALES ES CABLEADO AÉREO DE MEDIA TENSIÓN Y EL RESTO ES CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	368,581	368,581	368,581	368,581	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	271	271	100%	EN CUANTO A LAS METAS 38.00 METROS LINEALES SON AÉREOS Y EL RESTO ES CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE AV. MONTOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	341,983	341,983	341,983	341,983	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	195	195	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE FRANCISCO VILLA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	222,369	222,369	222,369	222,369	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	270	270	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ CANDIANI	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	253,019	253,019	253,019	253,019	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	211	211	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE CUAUHTEMOC, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	477,852	477,852	477,852	477,852	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	928	928	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ CINCO SEÑORES	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	340,107	340,107	340,107	340,107	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	353	353	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2ª. PRIVADA DE DONAJI, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	207,909	207,909	207,909	207,909	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	171	171	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE BAJA TENSIÓN
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	436,753	436,753	436,753	436,753	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	201	201	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ SAN FELIPE DEL AGUA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	833,448	833,448	833,448	833,448	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1,049	1,049	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A METROS LINEALES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	LA REFORMA RANCHO DOMINGO PEREZ	H AYUNTAMIENTO	550,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	18	18	100%	EN ESTA OBRA FALTA AUN EL TENDIDO DE PARTE DE LA LINEA LA CUAL ES DE 1.700 ML., FALTANDO A LA VEZ EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 TRANSFORMADORES, RESPECTO AL INCADO DE LOS 18 POSTES, ESTOS YA ESTANAL 100 %
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION.	LA REFORMA EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO	1,279,579	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	35	34	97%	DE ESTA OBRA FALTA UNICAMENTE EL ENTRONQUE, COLOCANDOSE YA 34 DE LOS 35 POSTES, TENDIDO DE 1 KM. DE LINEA ASI COMO FALTA LA COLOCACION DE 13 TRANSFORMADORES. SE ESPERA QUE ESTA OBRA EN ESTE MES DE OCTUBRE SE ENTREGUE OFICIALMENTE.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN AGUSTÍN LOXICHA EL COROZAL	H AYUNTAMIENTO	4,490,863	4,041,776	4,502,500	4,041,776	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	110	77	70%	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA COLOCACION DE 110 POSTES Y 48 TRANSFORMADORES COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 4,490,862.97 OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS SALINAS	SAN ANDRÉS HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	166,783	166,783	166,783	166,783	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	2	25%	PARA LA TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SE LLEVARA A CABO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL: \$ 389,162.00 MUNICIPAL: \$ 166,783.00
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ABEJONES	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	1,013,703	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	17	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA POR CONTRATO YA SE FIRMO EL CONVENIO DE ELECTRIFICACION Y TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,013,703.00 FISM 2007 24,080.00 FORTAMUN 429,817.00 MICROREGIONES 2,201,400.00 TOTAL 3,669,000.00
INTRODUCCION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION TRIFASICA 3F-3H ACSR EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN BARTOLOME AYAUTLA	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME AYAUTLA	5,530,670	2,000,000	5,530,670	2,000,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5,530,670	2,000,000	36%	FALTA DOCUMENTACION PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	ASUNCION MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	148,503	148,503	148,503	148,503	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON MATAMOROS, COL. SAN MARCIAL	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	95,825	95,825	95,825	95,825	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO CORTES	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	345,969	345,969	345,969	345,969	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TIERRA BLANCA	SAN BLAS ATEMPA TIERRA BLANCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	300,195	300,195	300,195	300,195	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	2	2	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA	SAN DIONISIO DEL MAR HUAMUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	91,820	82,638	82,638	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	7	7	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE, PENDIENTE AUTORIZACION DE PROTOCOLO POR CFE.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	140,093	126,084	126,084	126,084	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	9	9	100%	OBRA TERMINADA, ES UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL_MICRORREGIONES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA. DE EDUCACION INICIAL	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	147,408	132,665	132,665	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	10	10	100%	MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL-MICRORREGIONES, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, FALTA AUTORIZACION DE PROTOCOLOS POR CFE.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	SAN DIONISIO DEL MAR HUAMUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	114,012	102,611	102,611	102,611	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	6	6	100%	OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	24	24	100%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2007 POR UN IMPORTE DE \$ 45,000.00 Y COMO METAS 0.92 DE POSTE Y DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,180,000.00 Y 24.08 DE POSTES HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,225,000.00 Y DE METAS 25.00 POSTES.
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA NDOYOYOYO	TESORERIA MUNICIPAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	25	25	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 013 SECCION LOS TEJADA EL ZACATAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	989,460	908,120	989,460	908,120	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE SOLO FALTA LA LIBERACION POR PARTE DE CFE, FALTA LIBERAR EL PAGO FINAL POR CAUSA DE ATRAZO EN DOCUMENTACION POR PARTE DE LA CONTRATISTA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 014 SECCION ZARAGOZA ARROYO GRANDE	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	138,230	138,230	138,230	138,230	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UNA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 019 ARROYO ESPUMA CONG CERRO RABON	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	904,774	836,028	904,774	836,028	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA LA LIBERACION DE CFE PARA ELECTRIFICAR
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, ACCESO HOSPITAL	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION 1A	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	940,078	471,945	471,945	471,945	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	11	11	100%	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTED DE RED 12-750, REMOCION DE 5 POSTES EXISTENTES EN MAL ESTADO Y REUBICACION DE 2 TRANSFORMADORES, PARA ESTA OBRA SE OBTUVO UNA MEZCLA CON RECURSO FEDERAL DEL
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN CERRO CHICO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	134,782	134,782	134,782	64,852	48%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	134,783	64,852	48%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	104,340	104,340	104,304	50,420	48%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	104,340	50,420	48%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN LAS PLAMAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	152,189	152,189	152,189	91,359	60%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	152,189	91,359	60%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN RIO VIEJO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	95,652	95,652	95,652	35,717	37%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	95,652	35,717	37%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN COL 12 DE ABRIL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	134,782	134,782	134,782	59,566	44%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	134,783	59,567	44%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DEL PARAJE EL MIRADOR	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	473,109	473,109	473,109	473,109	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	100	100	100%	
R.D. AMPLIACION CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (COLONIA AGUA BLANCA)	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	387,074	387,074	387,074	387,074	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	100	100	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 04 GUADALUPE NOGALES	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	431,907	431,907	431,907	431,907	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	44	38	86%	ES COSTO DE LA OBRA ES \$ 1,439,690.40 LA APORTACION DEL F-III ES LA SIGUIENTE \$ 431,907.40 Y LA APORTACION FEDERAL DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL ES DE \$ 1,007,783.00 LA CUAL INCLUYE 44 POSTES DE CONCRETO ASI COMO SUS HERRAJES, SUS COMPLEMENTOS Y 6 TRANSFO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA YUTIATOSO, COICOYAN	COICOYÁN DE LAS FLORES 017 YUTIATOSO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	96,025	96,025	96,025	96,025	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	9	9	100%	
AMPLIACION RD ELECTRICA ZARAGOZA, COICOYAN	COICOYÁN DE LAS FLORES 009 ZARAGOZA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL	323,506	323,506	323,506	200,000	62%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	20	20	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS: APORTACION FEDERAL (SEDESOL) 615,629 TOTAL PROYECTO 939,135
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JERÓNIMO TECOATL SANTA CATARINA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	335,510	100,653	335,510	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	335,510	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON UNA MESCLA REALIZADA CON CDI, LA APORTACION MUNICIPAL YA SE TIENE SOLO SE ESPERA EL RECURSO FEDERAL PARA INICIAR LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JERÓNIMO TECOATL PLAN DE GUADALUPE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	815,095	244,528	815,095	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	815,095	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA ENMESCLA DE RECURSOS CON SEDESOL LA APORTACION DE SEDESOL SERA DE \$570667.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$244528.85 DE LOS CUALES A LA FECHA ESTA FIRMADO EL CONVENIO, QUEDANDO PENDIENTE LOS DEPOSITOS, EL RECURSO MUNICIPAL YA EST
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	589,976	2,229,300	589,976	589,976	26%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	15	0	0%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO SERA DE \$1,996,500.00 Y LA DIFERENCIA DEL RECURSO SE MEZCLARA CON LA APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA C.D.I.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS	H AYUNTAMIENTO	520,077	184,912	184,912	184,912	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	10	10	100%	LA META SON 10 POSTES, 4 TRANSFORMADORES DE 15 KVA Y 6 REGISTROS DE BAJA TENSION
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL LA ORTEGA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,998	429,998	429,998	128,999	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	11	4	36%	11.00 PZA DE POSTE DE CONCRETO, 142 HABITANTES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL LA SOLEDAD	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	357,998	357,998	357,998	107,399	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	12	4	31%	12.00 PZAS POSTE DE CONCRETO 3.00 PZAS TRANSFORMADORES 200 HABITANTES
AMPLIACION DE LA RED DE ILUMINACION ELECTRICA BOULEVARD BENITO JUAREZ KM 3+180 AL 4+320	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	911,441	911,441	911,441	911,441	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZARA 1 TRANSFORMADOR 40 POSTES CONICO CIRCULAR 71 LUMINARIAS
AMPLIACION DE LA RED DE ILUMINACION ELECTRICA BOULEVARD BENITO JUAREZ KM 3+180 AL 4+320	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	911,441	911,441	911,441	911,441	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZARA 1 TRANSFORMADOR 40 POSTES CONICO CIRCULAR 71 LUMINARIAS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN COATZÓSPAM AGUA ESPAÑOL	DEPENDENCIA ESTATAL	347,379	347,379	347,379	87,090	25%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	0	0%	NO EXISTE AUN EL AVANCE FISICO PUESTO QUE LA DEPENDENCIA ESTATAL AUN NO HA INICIADO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DICHA OBRA.
AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE BIFASICA A TRIFASICA	SAN JUAN COATZOSPAM	EMPRESA PRIVADA	869,901	869,901	869,901	434,950	50%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	50%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LINEA ELECTRICA	SAN JUAN COTZOCÓN EL TESORO	H AYUNTAMIENTO	2,200,000	886,054	886,054	886,054	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	100	40	40%	EN EL CASO DE LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PROYECTO SE MANEJA COMO OBRA, POR LO QUE EN EL FORMATO UNICO SE REPRESENTA EN PORCENTAJE LA UNIDAD DE MEDIDA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO RANCHO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	225,050	225,050	225,050	225,050	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UN AVANCE DEL 30%. ESTAN INSTALADOS LOS POSTES Y HERRAJE. SE EJECUTA CON RECURSOS DE APORTACION MUNICIPAL CON UN IMPORTE DE \$225,050.00 Y DE SEDESOL POR UN MONTO DE \$225,050.00, QUIENES YA REALIZARON LA PRIMERA MINISTRA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO EL OCOTE	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	133,725	133,725	133,725	133,725	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	0	0%	LA OBRA ESTA CONTRATADA, INICIARA LA EJECUCION UNA VEZ QUE LAS CONDICIONES DE LLUVIA PERMITA EL INGRESO DE LOS MATERIALES A LA POBLACION. SE REALIZA APORTACION DEL MUNICIPIO CON UN IMPORTE DE \$133,725.00 Y SEDESOL CON UN MONTO D \$133,725.00, QUIENES HAN R
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO RIO ORIENTE 2	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	55,550	55,550	55,550	55,550	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 30%. SE HA INSTALADO LOS POSTES Y HERRAJES. SE APLICA RECURSOS DE SEDESOL POR UN IMPORTE DE \$55,550.00 Y MUNICIPIO DE \$55,550.00. EL MUNICIPIO ES LA EJECUTORA Y HA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACION POR PARTE DE SEDESOL.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO RIO ORIENTE 3	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	107,050	107,050	107,050	107,050	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 30% ESTAN PARADOS LOS PORTES Y HERRAJES COLOCADOS. EN LA OBRA SE APLICA RECURSOS DE SEDESOL POR UN IMPORTE DE \$107,050.00 SE HA REALIZADO LA PRIMERA MINISTRACION DE ESTA APORTACION, Y EL MUNICIPIO APORTA LA CANTIDAD DE \$
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO RIO ORIENTE 4	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	72,650	72,650	72,650	72,650	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	EL AVANCE ES DEL 35%. TERMINADO LA INTALACION DE POSTES Y HERRAJES. EN LA OBRA SE APORTA RECURSOS DE SEDESOL POR UN IMPORTE DE \$72,650.00, QUIEN HA REALIZADO LA PRIMERA MINISTRACION A FAVOR DL AYUNTAMIENTO, Y EL MUNICIPIO APORTA \$72,650.00
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO NUEVO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,600,000	848,000	848,000	848,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	0	0%	LA OBRA SERA EJECUTADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE LICITACION. APORTARAN RECURSOS PARA LA OBRA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: CFE., CDI, MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EL MUNICIPIO YA REALIZO EL DEPOSITO D
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	391,000	391,000	391,000	391,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 35%. TERMINADO LA INSTALACION DE POSTES Y HERRAJES. EN LA OBRA SE REALIZA CON APORTACION DE SEDESOL CON UN IMPORTE DE \$391,000.00 QUIENES YA DEPOSITARON LA PRIMERA MINISTRACION Y EL MUNI
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN LACHAO SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	741,900	741,900	741,900	741,900	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UN AVANCE DE 35%. ESTAN INSTALADOS LOS PORTES Y HERRAJES. PARA LA EJECUCION DE LA OBRAS SE REALIZA APORTACION MUNICIPAL POR UN IMPORTE DE \$741,900.00 Y APORTACION DE SEDESOL POR UN MONTO DE \$741,900.00, QUIENES
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08 - SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO	1,096,461	1,096,461	1,096,461	1,096,461	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	127	127	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL: \$ 2,558,409.00 SEDESOL APORTACION MUNICIPAL: \$ 1,096,461.00 FONDO III TOTAL: 3,654,870.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ARENAL CENTRO	SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 ARENAL CENTRO	H AYUNTAMIENTO	16,673	16,673	16,673	16,673	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	2	2	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL : \$ 132,826.00 APORTACION MUNICIPAL: 16,673.00 TOTAL: \$ 149,499.00
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	2 SAN JUAN NUMI	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	610,000	190,800	30%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	15	6	40%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN NUMI VISTA HERMOSA 014	H AYUNTAMIENTO	410,000	410,000	380,000	123,000	30%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	12	4	33%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN NUMI SAN ISIDRO YOSONAMA 015	H AYUNTAMIENTO	540,000	540,000	530,000	162,000	30%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	12	6	50%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN NUMI BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	636,000	180,000	28%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	13	4	31%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE, JUQ. OAX.	SAN JUAN QUIAHUJE CIENEGUILLA	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	1,000,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	1	0	0%	LA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA DE ACUERDO AL CALENDARIO.
"ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHUJE"	SAN JUAN QUIAHUJE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	579,240	579,240	579,240	579,240	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	1	0	0%	LA OBRA SERA EJECUTADA POR LA MEZCLA DE RECURSOS POR PARTE DE CDI, GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPAL CON UN IMPORTE DE 579,240.00 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), MISMA OBRA QUE SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL D
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA	SAN JUAN TEITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	629,423	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	5	0	0%	LA PRESENTE OBRA SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA CANTIDAD TOTAL DE 1,216,825.00 CONSIDERANDO UNA POSIBILIDAD DE ALGUNA MEZCLA DE RECURSOS, EN VIRTUD QUE ESTA YA NO SE AUTORIZO EN ESTE TRIMESTRE DICHA OBRA SE REALIZARA CON EL MONTO TOTAL DE LO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ	SAN JUAN TEPOSOLULULA SAN MIGUEL MARCOS PEREZ	CABECERA MUNICIPAL	185,000	185,000	185,000	87,560	47%	185,000	87,560	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	185,000	87,560	47%	LA OBRA QUE SE REALIZA ACTUALMENTE EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ ES BENEFICIANDO A MAS DE 20 FAMILIAS Y LOS DATOS MONETARIOS PUEDEN CAMBIAR A CONSIDERACION DE LOS TRANSFORMADORES QUE SE NECESITEN PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LAS FLORES	BARRIO DE LAS FLORES SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	460,308	184,308	184,308	184,308	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	1	1	100%	
MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LAS FLORES	BARRIO DE LAS FLORES SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380,325	152,325	152,325	152,325	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN LORENZO CUAUNEQUILTITLA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNEQUILTITLA	166,680	168,000	168,000	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	0	0	0%	NINGUNO
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MARTIN PERAS LA TRINIDAD	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	1,720,000	860,000	860,000	860,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	37	37	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO DEL MAR COLONIA JUAREZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	136,050	136,050	136,050	136,050	100%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	4	0	0%	OBRA APROBADA UNICAMENTE, ESTA POR INICIARSE, SE GESTIONO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON LA CCDI. EL MONTO ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CFE-CDI-GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO DEL MAR SAN MARTIN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	371,222	210,000	210,000	184,681	88%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	9	6	67%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO DEL MAR 001 SAN MATEO DEL MAR BARRIO ESPINAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	350,234	350,234	350,234	348,102	99%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	21	18	86%	LA OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO DEL MAR 005 COLONIA REFORMA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	476,286	305,000	305,000	240,123	79%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	12	6	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO DEL MAR 007 VILLA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	310,170	310,170	310,170	308,282	99%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	18	13	72%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO DEL MAR 009 LAGUAN SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	271,422	271,422	271,422	269,770	99%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	17	17	100%	LA OBRA TERMINADA, SIN OPERAR FALTA LA RECEPCION DE LA C.F.E. OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDESOL ATRAVES DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL POR UNA CANTIDAD DE \$269,621.00
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO DEL MAR 12 EL PACIFICO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	203,327	203,327	203,327	202,089	99%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	12	11	92%	LA OBRA EN PROCESO , FALTA UN TRANSFORMADOR, SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SEDEOL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, CON UNA INVERSION DE \$201,527
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN BOCA DEL RIO	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR .METRO LINEAL. POSTE, COLONIA	1	0	0%	NINGUNO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	493,781	493,781	493,781	0	0%	0	0	0	0	0%	NINGUNO	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CENTRO Y BARRIO SAN JUAN	SAN MELCHOR BETAZA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	853,000	853,000	853,000	255,900	30%	0	0	19	0	0%	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CENTRO Y BARRIO SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, INCLUIDA EN EL CONVENIO DE ELECTRIFICACION RURAL 2008 NO. 079/2008, CELEBRADO ENTRE LA CDI, CFE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN ME	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL AMATITLAN CONCEPCION DE PORFIRIO DIAZ	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DECV	339,825	339,825	339,825	339,825	100%	0	0	1	1	100%	NOTA: LA CANTIDAD \$339,825 QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE PUSO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES, SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$339,825.45, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$339,825.45, LA APORTACION MUNICIPAL ES \$3	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARAJE YNY-YUU	SAN MIGUEL EL GRANDE MIGUEL HIDALGO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	251,835	209,023	209,023	209,023	100%	0	0	3	3	83%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 251,835.54 LA UNIDAD DE MEDIDA ES 3 TRANSFORMADORES QUE SE COLOCARÁN EN TOTAL.	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL MIXTEPEC RANCHO FRUTAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	695,000	695,000	695,000	658,560	95%	0	0	152	143	94%		
AMPL. R.D. XINITIOCO TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC 0005 XINITIOCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	398,500	398,500	398,500	398,500	100%	0	0	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA INSTLACION DE 12 POSTES DE CONCRETO REFORZADO Y 4 TRANSFORMADORES DE KVA1 BOQUILLA Y ESTA TERMINADA AL 100 %.	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA DE SAN JUAN IXTALTEPEC	SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS SAN JUAN IXTALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	437,800	306,458	437,800	306,458	100%	0	0	1	1	70%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	2 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	58,732	57,732	57,732	29,000	50%	0	0	2	1	50%	OBRA EN PROCESO	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TIERRA BLANCA (B. LA VICTORIA Y MIRAMAR	SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	710,000	710,000	600,000	300,000	42%	0	0	53	35	66%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE LA OBRA SE VA A REALIZAR EN ETAPAS, CONSIDERANDO EN ESTA ETAPA EL PARADO Y VESTIDO DE LOS POSTES	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	2 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	630,063	630,063	630,063	630,063	100%	0	0	46	0	0%	OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UNPORCENTAJE DEL 70 Y 30% LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A LAS COLONIAS LAS HORMIGAS CON 5 POSTES, LA SOLEDAD CON 12 POSTES, SANTA LUCIA CON 15 POSTES, SANTO NIÑO CON 5 POSTES Y GUADALUPE	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ER ETAPA	FRESNILLO DE TRUJANO CIRUELOS GUAPONCINGO	ARQ SERGIO CRUZ CONCHA	514,680	314,680	514,680	314,680	100%	0	0	7	7	100%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN PEDRO OCOPETATILLO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	352,000	352,000	352,000	0	0%	0	0	1	0	0%	NINGUNO	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	193,907	125,836	125,836	125,836	100%	0	0	1	1	100%		
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN MARTIN CABALLERO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	220,800	220,800	220,800	0	0%	0	0	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA EL INICIO DE LA OBRA	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO LA TEJA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	150,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	1	0	0%	SE REALIZAN LOS TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO LOS LLANOS DEL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC D MELCHOR OCAMPO	155,250	155,250	155,250	46,575	30%	0	0	1	1	100%	LA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION Y EL AVANCE FISICO ES DEL 30%.	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO DE ARRIBA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	535,000	160,500	160,500	0	0%	0	0	1	0	0%		
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CAMINO VIEJO A LA YUCU-TZA (TRAMO CRUZ GRANDE LA YUCU TZA)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN PEDRO TUTUTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	182,000	54,600	54,600	0	0%	0	0	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA. SE APORTARA \$35,000.00 DE RECURSO FEDERAL PARA ESTA OBRA.	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE A SAN FRANCISCO DE ARRIBA, BARRIO EL ZAPOTE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN PEDRO TUTUTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	170,125	40,537	40,537	0	0%	0	0	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN PEDRO YANERI SAN JUAN TEPANZACOALCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YANERI	1,075,000	107,500	875,000	107,500	100%	0	0	4	0	0%	LA OBRA INICIARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE A MINISTRADO EL 10% DE ANTICIPO QUE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$ 107,500.00 YA QUE ES UNA OBRA POR CONTRATO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN SEBASTIAN RIO HONDO SAN JOSE CIENEGUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	850,000	850,000	170,000	170,000	20%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	16	3	19%	SE REALIZA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, QUE CONSISTE EN 16 POSTES.
R D AMPLIACION ENERFGIA ELECTRICA LA NEVERIA (SREGUNDA ETAPA) AGENCIA BENITO JUAREZ	SANTA CATARINA LACHATAO BENITO JUAREZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA LACHATAO	138,248	138,248	138,248	138,248	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	4	4	100%	LA OBRA DE R.D. AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA LA NEVERIA (2A ETAPA) SE REALIZO EN EL BARRIO LA NEVERIA AGENCIA BENITO JUAREZ MISMA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE Y TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 2008 \$ 138,24
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	MESONES HIDALGO LLANO TIGRE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO	773,600	232,080	232,080	232,080	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	6	0	0%	LA OBRA CONSISTE EN EL INCADO DE 6 POSTES RB DISTRIBUCION Y 1+760 KM DE LINEA Y 6 BANCOS DE TRANSFORMACION. EL ANTICIPO DE \$ 232,080 FUE DEPOSITADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
AMPLIACION DIVERSOS PARAJES RED DE DISTRIBUCION CUAUHTEMOC TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA 002 CUAUHTEMOC TAYATA	H AYUNTAMIENTO	1,006,000	953,591	1,006,568	800,000	84%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	32	32	100%	NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE SE HA PAGADO \$ 800,000.00 DE LOS CUALES FALTA POR PAGAR \$ 206,000.00 QUE POR CONVENIO CON EL CONTRATISTA SE PAGARA CONFORME SE RECIBA ESE RECURSO DE FINANZAS (MINISTRACIONES NORMALES)
ELECTRIFICACION EN LA CALLE JESUS MIGUEL GARZA QUINTANA, COL. 28 DE NOVIEMBRE.	SANTA CRUZ AMILPAS COL. 28 DE NOV STA CRUZ AMILPAS OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA	120,061	108,055	120,061	72,037	67%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	0	30%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE JESUS MIGUEL GARZA QUINTANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA EN LA CUAL EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$240,123 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.) D
ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA	SANTA CRUZ AMILPAS LLANO VERDE SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	464,958	418,462	464,958	418,462	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA LOS PROGRAMAS DE LA C.D.I., EN EL CUAL LA APORTACION MUNICIPAL SE DEPOSITO EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ NUNDACO LOMA NUJ CUA	H AYUNTAMIENTO	492,690	492,690	492,690	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	72	0	0%	NOTA: EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: \$ 1,642,300.00 DE LOS CUALES EL GOBIERNO ESTATAL APORTARA LA CANTIDAD: \$1,149,610.00
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL CENTRO"	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	3,619,245	3,619,245	3,619,245	1,809,622	50%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	150	70	47%	
R. D. AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	450,000	492,676	492,676	492,676	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	12	12	100%	
R. D. AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	450,000	409,934	450,000	409,934	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	448,500	134,550	134,550	134,550	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	0	0%	Pago del Anticipo
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	448,500	134,550	134,550	134,550	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	0	0%	Pago del Anticipo
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EMIANO ZAPATA	SANTA MARIA COLOTEPEC COLONIA EMIANO ZAPATA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	450,310	135,093	135,093	135,093	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	120	36	30%	CONSTRUCCION DE UN RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION 2F/3H EN UNA LONGITUD DE 120 MTS CON CALBE ACSR CALIBRE 3/0 EN MEDIA TENSION Y ACSR 1/0 EN NEUTRO CORRIDO, 10 POSTES DE CONCRETO TIPO PCR 12-750, 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, UNO DE 25 KVA CON PROTECCIONES.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOS TAMARINDOS	SANTA MARIA COLOTEPEC COLONIA LOS TAMARINDOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	330,148	99,044	99,044	99,044	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	361	108	30%	CONSTRUCCION DE UN RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION 2F/3H EN UNA LONGITUD DE 3 MTS CON CALBE DE COBRE CALIBRE 1/0 PARA LAS FASES Y CALIBRE 2 PARA EL NEUTRO INSTALANDOSE UN POSTRE DE CONCRETO, ADEMAS DE ESTRUCTURAS DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA CON RED EN M.
AMPLIACION DE ENERGA ELECTRICA COMUNIDAD DE CERRO CABALLO	SANTA MARIA COLOTEPEC COMUNIDAD CERRO CABALLO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	243,268	242,211	242,211	242,211	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION 2F-3H. EN UNA LONGITUD DE 200 MTS. CON CABLE ACSR CAL. 3/0 EN MEDIA TENSION Y ACSR 1/0 EN NEUTRO CORRIDO, INSTALANDOSE 6 POSTES DE CONCRETO Y UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 15 KVA. REUBICADO UN TRANSFOR
AMPLIACION DE ENERGA ELECTRICA COMUNIDAD DE CHARCO SECO	SANTA MARIA COLOTEPEC COMUNIDAD DE CHARCO SECO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	191,002	57,301	57,301	57,301	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	270	81	30%	CONSTRUCCION DE UN RAMAL AEREO EN M.T.2F-3H CON UNA LONGITUD DE 50 MTS RED DE BAJA TENSION CON UNA LONGITUD DE 270 MTS UTILIZANDO CABLE ACSR CALIBRE 3/0 PARA LA M.T Y CABLE TRIPLE BAL CALIBRE (2X 1/0 + 1 1/0) PARA RED DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTA
AMPLIACION DE ENERGA ELECTRICA COMUNIDAD DE EL ROSEDAL	SANTA MARIA COLOTEPEC COMUNIDAD DE EL ROSEDAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	127,245	126,691	126,691	126,691	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-3H, EN UNA LONGITUD DE 60 MTS. CON CABLE ACSR CAL. 3/0 INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO Y UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 15 KVA; AUTOPROTEGIDO Y RED DE BAJA TENSION 2F-3H EN UNA LONGITUD DE 12 MTS. CON CAB
AMPLIACION DE ENERGA ELECTRICA COMUNIDAD DE JUAN DIEGO	SANTA MARIA COLOTEPEC COMUNIDAD JUAN DIEGO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	498,246	149,474	149,474	149,474	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	437	131	30%	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION AEREA A MEDIA TENSION A 2F-3H EN UNA LONGITUD DE 437 MTS CON CABLE ACSR CALIBRE 3/0 EN MEDIA TENSION Y ACSR 1/0 EN NEUTRO CORRIDO INSTALANDOSE 14 POSTES DE CONCRETO TIPO PCR 12/750 Y 3 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	SANTA MARIA COLOTEPEC COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	SANTA MARIA COLOTEPEC	259,770	258,641	258,641	258,641	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN RAMAL AEREO EN MEDIA TENSION 2F-3H. EN UNA LONGITUD DE 310 MTS. CO CABLE ACSR CAL. 310 EN MEDIA TENSION Y ACSR 110 EN NEUTRO CORRIDO, INSTALANDOSE 7 POSTES DE CONCRETO Y 2 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDO DE 15 KVA Y PROTEC
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD LA LAGUNILLA	SANTA MARIA COLOTEPEC COMUNIDAD LA LAGUNILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	166,178	49,854	49,854	49,854	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	135	41	30%	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN MEDIA TENSION 2F/H EN UNA LONGITUD DE 135 MTS. CON CABLE ACSR CALIBRE 3/0 EN MEDIA TENSION Y ACSR 1/0 EN NEUTRO CORRIDO, INSTALANDOSE 5 POSTES DE CONCRETO TIPO PCR 12-750 Y UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE EL PALMAR	SANTA MARIA COLOTEPEC SAN JOSE EL PALMAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	516,300	516,300	516,300	516,300	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL PALMAR SEGUN CONVENIO NUM. 23/2008 CELEBRADO ENTRE LA CDI, CFE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, DONDE LA OBRA TENDRA U COSTO DE \$ 1,721,000.00 EL MUNICIPIO YA APORTO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE QUE E
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSTITUYENTES ESQ. RODOLFO CALVO,(SECTOR II)	0001 HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	674,301	674,301	674,301	202,290	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	13	4	31%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: AV. JUAREZ, CALLEJON RODOLFO CALVO, CALLE CUAUHTEMOC, Y CALLEJON RAYMUNDO PEREZ (SECTOR V)	0001 HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	573,070	573,070	573,070	171,921	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	2	25%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, ABELARDO L. RODRIGUEZ Y MARTIRES DEL 3 DE JUNIO (SECTOR I)	0001 HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	608,707	608,707	608,707	182,612	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	0	5%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE, RAYMUNDO PEREZ Y EZEQUIEL GARCIA GONZALEZ (SECTOR III)	0001 HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	507,237	507,237	507,237	152,171	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	1	13%	
1A ETAPA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES DE PANTEON NUEVO, CALLE NIÑO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADERO, CALLE EL CALVARIO, CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BENTO JUAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	SANTA MARIA GUELACE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE OAXACA	546,665	437,332	437,332	437,332	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	400	200	50%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ARENAL	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN JOSE MARIA MORELOS	MUNICIPIO	568,946	170,684	170,684	170,684	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	810	448	55%	SE ESTE AJECUTANDO CUIDANDO LA CALIDAD Y LA UBICACION CORRECTA PARA EVITAR PROBLEMAS CON LOS USUARIOS
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN YUTANICANI	AYUNTAMIENTO	269,242	269,242	269,242	269,242	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	410	410	100%	LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA; SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA DEL PANTEON	2 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	173,000	173,000	173,000	173,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	LA META DE OBRA CORRESPONDE A 5 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR. DE LOS CUALES A FECHA SE SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE 100%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL RECIBIMIENTO	SANTA MARIA PEÑOLES EL RECIBIMIENTO	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	421,179	367,422	367,422	367,422	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	9	87%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC	SANTA MARIA PEÑOLES PEÑA DE LETRA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	352,640	385,000	352,640	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	92%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO CHOLULA	SANTA MARIA PEÑOLES SAN PEDRO CHOLULA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	343,189	385,000	343,189	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	7	89%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (5A ETAPA) EN PROGRESO ESTETLA	SANTA MARIA PEÑOLES PROGRESO ESTETLA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	341,857	385,000	341,857	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	4	89%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA TEPANTLALI OAXACA	OBRA REALIZADA A TRAVES DE CONTRATO	498,764	498,764	498,764	498,764	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	7	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 % Y YA ESTA OPERANDO
ELECTRIFICACION RURAL	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC CARRIZAL	COORD GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	2,096,000	628,800	628,800	628,800	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO III EN MEZCLA DE RECURSOS DE COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CUBIER
ELECTRIFICACION RURAL	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MAGUEYAL	COORD GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	4,508,600	1,352,580	1,352,580	1,352,580	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO III EN MEZCLA DE RECURSO CON COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CU
ELECTRIFICACION RURAL	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MOSCA	COORD GRAL DEL COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	902,000	270,600	270,600	270,600	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO III EN MEZCLA DE RECURSO CON COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CU

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ELECTRIFICACION RURAL	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PIEDRA REDONDA	COORD GRAL DE COMITE ESTATAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	967,800	290,340	290,340	290,340	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO III EN MEZCLA DE RECURSO CON COPLADE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO (QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA) SE HA CU
R.D. AMPLIACION RANCHO GUADALUPE VITORIA	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	541,612	380,481	380,481	379,819	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	100	100%	EL IMPORTE EJERCIDO VARIA DEL MINISTRADO PORQUE AUN NO SE HA PAGADO EL 2% AL MILLAR DE LA PRIMERA ESTIMACION.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA TONAMECA PASO LAGARTO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	959,590	491,366	491,366	491,366	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	16	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA HACIENDO TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE LA OBRA LE SEA RECIBIDA Y ASI PODER PROPORCIONARNOS COPIA DE EL ACTA DE ENTREGA Y DE LA F
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA TONAMECA PASO LAGARTO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	959,590	959,590	959,590	959,590	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	16	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA TONAMECA SAN ANTONIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,998,797	1,998,797	1,998,797	1,998,797	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	10	100%	FISICAMENTE YA SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA. EL CONTRATISTA ESTA HACIENDO TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA CFE Y COPIA CERTIFICADA DE LA FIANZA DE VICI
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA MARIA TONAMECA SAN ANTONIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,998,797	1,998,797	1,998,797	1,998,797	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	10	100%	FISICAMENTE YA SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA. EL CONTRATISTA ESTA HACIENDO TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA CFE Y COPIA CERTIFICADA DE LA FIANZA DE VICI
AMPLIACIÓN RD ELECTRICA CERRITO COLORADO	2 SANTIAGO CHAZUMBA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA COPLADE	107,250	107,250	0	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	12	0	0%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 357,500 APORTACION ESTATAL (70%) \$ 250,250 APORTACION MUNICIPAL (30%) \$ 107,250
AMPLIACIÓN RD ELECTRICA EN ACAQUIZAPAM	SANTIAGO CHAZUMBA 002 ACAQUIZAPAM	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO CHAZUMBA	276,000	276,000	276,000	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	0	0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS COSTO TOTAL DE LA OBRA (100%) \$ 880,000 APORTACION ESTATAL (70%) \$ 604,000 APORTACION MUNICIPAL (30%) \$ 276,000
AMPLIACIÓN RD ELECTRICA EN SAN JUAN NOCHITLAN	SANTIAGO CHAZUMBA 007 SAN JUAN NOCHITLAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO CHAZUMBA	122,100	122,100	122,100	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	0	0%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS. COSTO TOTAL DE LA OBRA (100 %) \$ 406,100 APORTACION ESTATAL (70%) \$ 284,000 APORTACION MUNICIPAL (30%) \$ 122,100
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	561,312	544,240	544,240	544,240	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% PERO AUN NO HA SIDO RECEPCIONADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AMPLIACION DE SISTEMA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA(BARRIO EL MIRADOR CAB. MPAL.)	SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	334,388	185,713	185,713	185,713	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	334,388	185,713	56%	
AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	SANTIAGO JUXTLAHUACA SANTA ROSA CAXTLAHUACA	ING NELSON ONOFRE SORIANO	1,112,400	1,112,400	1,112,400	1,112,400	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO NUYOO 007 YUCUBEY DE CUITLAHUAC	H AYUNTAMIENTO	559,149	559,149	559,149	559,149	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	50	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LAS MULTAS, TELESECUNDARIA Y COBAO	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	330,673	330,673	330,673	330,673	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	30	10	33%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL, PERO LA PARTE MUNICIPAL YA SE EJERCIO, QUEDANDO PENDIENTE LO DE SEDESOL, EN LOS ACUMULADOSME ESTOY REFIRIENDO A LOS POSTES
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO NDUATILLA)	VILLA TEJUPAM DE LA UNION SANTA CATARINA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAN DE LA UNION	115,500	91,800	91,800	91,800	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	115,500	91,800	79%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	SANTIAGO TETEPEC AGENCIA TIERRA COLORADA	H AYUNATMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	576,930	250,000	250,000	346,510	139%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	95%	OBSERVACION CORREGIDA, Y CORRESPONDE AL FONDO III
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO TEXCALCINGO PELIXTILAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,492,724	747,817	2,492,724	747,817	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2,492,724	747,817	30%	LA APORTACION DEL 70% QUE HARA SEDESOL ESTA PENDIENTE POR RECIBIRSE Y EJECUTARSE.
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO TEXCALCINGO TAMAZULAPAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,292,814	1,292,814	1,292,814	387,844	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1,292,814	387,844	30%	EL 70% PENDIENTE POR EJECUTAR FISICA Y FINANCIERAMENTE SEDESOL
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	SANTIAGO TEXCALCINGO ATEMPA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	924,081	924,081	924,081	277,224	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	924,081	277,224	30%	EL 70% QUE FALTA POR EJECUTARCE ES LA APORTACION DE CDI
MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC GACHUPIN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	793,110	793,110	793,110	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4,000	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE LA OBRA SERA EJECUTADA POR CFE, MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS: APORTACION MUNICIPAL \$ 793,110.00 Y APORTACION FEDERAL (CDI) \$ 1,850,590.00. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2,643,700.00. IMPORTE EJERCIDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA	BUENA VISTA TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	959,539	670,339	670,339	670,339	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1,800	900	50%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	SANTIAGO YAITEPEC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	715,000	715,000	715,000	715,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA ZONA URBANA. MISMA QUE SERA EJECUTADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE LICITACION. EL MUNICIPIO REALIZO EL DEPOSITO DE LA APORTACION CORRESPONDIENTE. \$
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR 1	2 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	483,994	483,994	520,000	345,198	71%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	6	5	83%	
ELECTRIFICACION DEL PARAJE CHADYLLI	SANTIAGO YOSONDUA 022 CHANDILLY	H AYUNTAMIENTO	280,770	280,770	281,000	280,770	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	5	5	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	TESORERIA MUNICIPAL	227,450	227,450	209,941	227,450	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	3	3	100%	SE AMPLIARON METAS POR LO QUE SE AMPLIO EL MONTO CONTRATADO EN \$17,508.75 AL INTRODUCIR EL ALUMBRADO SUBTERRANEO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	2 SANTO DOMINGO DE MORELOS	CDI CFE MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	12,436,900	1,865,535	1,865,535	1,865,535	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	216	0	0%	ESTE PROYECTO ES UN CONVENIO DE ELECTRIFICACION RURAL NO. 005/2008 CELEBRADO ENTRE LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-MUNICIPIO-GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. EL MUNICIPIO YA REALIZO SU APORTACION RESP
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA SANTA CRUZ	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LAS HUERTAS TEOJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	275,000	169,572	275,000	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	275,000	0	0%	OBRA INICIADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ECATEPEC	MAGDALENA TEQUISISTLAN SAN MIGUEL ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	592,527	592,527	600,000	592,527	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y AV AMERICA	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	76,671	76,671	76,671	76,671	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDRO MARTINEZ AGENCIA HUANACASTAL	SANTO DOMINGO ZANATEPEC AGENCIA HUANACASTAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	348,603	348,603	348,603	348,603	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELCTRICA	SANTOS REYES YUCUNA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	740,000	740,000	740,000	740,000	100%	740,000	740,000	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	740,000	740,000	100%	
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ "DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO	850,000	760,000	760,000	725,937	96%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA PERO EL SISTEMA NO DA OPCION DE BUSQUEDA Y MANDA COMO TRANSFORMADOR, METRO LINEAL POSTE O COLONIA . AHORA EN CUANTO A PROGRAMADO ANUAL SE PRIORIZO UNA OBRA POR ESO MANEJO EL NUMERO UNO.
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA	SANTO TOMAS OCOTEPEC 19 DE ABRIL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	105,000	350,000	105,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	9	5	56%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTO TOMAS OCOTEPEC LAZARO CARDENAS	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	330,000	350,000	330,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	6	6	100%	
MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA	SANTO TOMAS OCOTEPEC EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	255,000	350,000	255,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	11	9	82%	
MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA	SANTO TOMAS OCOTEPEC JOSE MARIA MORELOS	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	264,899	350,000	264,899	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	8	8	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SILACAYOAPAM SANTIAGO PATLANALA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	4	4	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLOCANDO 4 POSTES DE CONCRETO, INC. EL TENDIDO DE CABLE Y LA INSTALACION DE BAJADAS A DOMICILIO
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SILACAYOAPAM SAN MARTIN DEL ESTADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	254,739	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	88	0	0%	SE REALIZARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA POBLACION INC. INSTALACION DE TRANSFORMADORES ESTA OBRA SERA RELIZADA POR LA C.F.E SE DARA INICIO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2008
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SILACAYOAPAM SAN MIGUEL AGUACATES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	177,371	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE, COLONIA	40	0	0%	SE REALIZARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA POBLACION INC. LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA C.F.E SE DARA INICIO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA	SITO DE XITLAPEHUA	HAYUNTAMIENTO	165,700	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	2	67%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COLOCACION DE TRES POSTES Y TRES TRANSFORMADORES, OBRA EN PROCESO.
AMPLIACION DE LA LUZ ELECTRICA "JOSE LOPEZ"	SOLEDAD ETLA	HAYUNTAMIENTO	232,575	161,559	161,559	161,559	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	300	240	80%	LA META ES 300 ML DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA
AMPLIACION DE LA LUZ ELECTRICA RUMBO AL BASURERO	SOLEDAD ETLA	HAYUNTAMIENTO	211,197	146,709	146,709	146,709	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	415	330	80%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SOLEDAD ETLA ESTANZUELA	HAYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	300,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1,000	760	76%	
AMPLIACION DE LAZ ELECTRICA EN LA CALLE "GARDEMIAS"	SOLEDAD ETLA	HAYUNTAMIENTO	213,244	148,131	148,131	148,131	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	220	110	50%	LA META ES 220 ML DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALVARIO SECTOR EL CERRITO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	112,339	112,339	112,339	112,339	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALVARIO SECTOR EL CERRITO, INSTALACION DE POSTE Y TRANSFORMADORES, VESTIDO DE ESTRUCTURAS Y TENDIDO DE LINEAS.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 006 LAS PEÑAS	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	400,000	10,251,765	366,550	366,550	4%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	13	13	100%	NOTA.DE ESTA OBRA FALTA POR CUBRIR LA CANTIDAD DE \$33,450 QUE CORRESPONDE AL FINQUITO DE OBRA Y NO SE HA REALIZADO POR QUE CFE NO HA ENTREGADO LA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE DICHA OBRA, EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 100% Y FUNCIONANDO, POR LO QUE AL
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 010 SAN JUAN CUITITO	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	400,000	10,251,765	248,478	248,478	2%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y CON SERVICIO (SOLO FALTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE C.F.E.) PARA PAGO DE FINQUITO
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 004 JUQUILA DE LEON	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	400,000	10,251,765	248,478	248,478	2%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	11	100%	OBRA FUNCIONANDO (FALTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR PARTE DE C.F.E.) PARA PAGO DE FINQUITO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA METEPEC	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS SANTA MARIA METEPEC	PARTICULAR	650,000	650,000	600,000	600,000	92%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	650,000	600,000	92%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TOTONTEPEC	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	PARTICULAR	601,080	601,080	195,000	195,000	32%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	601,080	195,000	32%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LE PARAJE RIO BRAVO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ OAX	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	SE HICIERO LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE EN EL PARAJE RIO BRAVO DE POBLACION DE ZIMATLAN DE ALVAREZ,OAX.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	ZIMATLAN DE ALVAREZ SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZOAX	52,014	520,104	520,104	345,104	66%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	65%	ampliacion de red de energia electrica en la agencia de san jose guelatova de diaz
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA CUARTA	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	135,955	135,955	135,955	135,955	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA CUARTA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE YAZUTCHIL	ZIMATLAN	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	548,000	548,000	548,000	205,500	38%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	40%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV FERROCARRIL	ZIMATLAN	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	489,988	489,988	489,988	489,988	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV FERROCARRIL DE LA POBLACION DE ZIMATLAN DE ALVAREZ,OAX.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NINOS HEROES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	127,200	127,200	127,200	127,200	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NINOS HEROES DE LA POBLACION DE ZIMATLAN DE ALVAREZ
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROL DE FRANCISCO I MADERO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	135,400	135,400	135,400	135,400	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE FRANCISCO I MADERO DE LA POBLACION DE ZIMATLAN DE ALVAREZ,OAX.
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA	NEJAPA DE MADERO SAN JOSE LAS FLORES	HAYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	963,322	651,375	651,375	288,996	44%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	30%	INSTALACION DE 27 POSTES DE CONCRETO NUEVOS OCTAGONALES E INSTALACION DE 5 TRANSFORMADORES NUEVOS.
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JAMILTEPEC, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43,830	43,830	43,830	43,830	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	148	148	100%	LAS METAS SON 148.00 METROS LINEALES Y 5 POSTES
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOMA BONITA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	194,201	194,201	194,201	194,201	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	488	488	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A 488.00 METROS LINEALES DE CABLEADO DE MEDIA TENSION Y 18 POSTES.
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ PUEBLO NUEVO	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	98,178	98,178	98,178	98,178	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	451	451	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A 451.00 METROS LINEALES DE CABLEADO DE MEDIA TENSION Y 11 POSTES.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	114,425	114,425	114,425	114,425	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	251	251	100%	LAS METAS SON 251 METROS LINEALES Y 6 POSTES.
RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	674,100	674,100	674,100	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	300	0	0%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	PLUMA HIDALGO LA PASIONARIA	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	11	11	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 11 POSTES, 1 TRANSFORMADOR, 30 ACOMETIDAS.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	PUTLA VILLA DE GUERRERO LOMA BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO	250,000	175,439	175,439	175,439	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN ISIDRO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	371,100	371,100	371,100	371,100	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	LA OBRA AUN NO SE INICIA DEBIDO A QUE LA LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE NO APORTA LA PARTE RESPECTIVA, LA APORTACION REPORTADA CORRESPONDE AL MUNICIPIO YA QUE ESTA OBRA SE REALIZARA A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN ISIDRO DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO	320,000	224,473	224,473	224,473	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	9	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN ISIDRO ZAFRA	H AYUNTAMIENTO	240,000	168,081	168,081	168,081	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	90%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN AGUSTÍN ATENANGO SAN FRANCISCO PAXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	541,850	382,295	382,295	382,295	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	75%	EL COSTO DE LA OBRA ES \$ 541,850.56
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HERRADURA	SAN ANDRÉS NUXIÑO LINDA VISTA HERRADURA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	2,945,066	1,400,000	1,480,000	420,000	30%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	40	18	45%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN ANDRES NUXIÑO	SAN ANDRÉS NUXIÑO SAN ANDRES NUXIÑO	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO	2,945,066	1,290,000	1,350,000	925,000	72%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	35	30	86%	
OBRA COMPLEMENTARIA														
TERMINACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PLAN SECO	SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERÍA MUNICIPAL	174,640	174,640	174,640	174,640	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	100	100	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL MIXTEPEC BARRANCA DE FIERRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPE	936,360	936,360	936,360	936,360	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	268	268	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL SOYALTEPEC PLAYA DE JICAMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	FUERON COLOCADOS 3 TRANSFORMADORES, POR LO QUE ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	OBRA CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 4,500,000.00 CON APORTACION MUNICIPAL DE \$ 1,500,000.00 EN TRAMITE ANTE COPLADE Y SEDESOL PARA REALIZAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y REALIZAR EL CAMBIO DE 100 POSTES.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
CENTROS DE SALUD														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL CENTRO DE SALUD	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	182,902	182,902	182,902	182,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	145	145	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL CENTRO DE SALUD COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 182,901.92 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	SAN FELIPE USILA CONGREGACION SANTA FLORA	DIRECCION DE OBRAS	328,904	328,904	328,904	328,904	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD RURAL DE LA COMUNIDAD DE EL OSCURO	SAN JACINTO TLACOTEPEC EL OSCURO	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	362,908	313,236	362,908	300,000	96%	313,236	300,000	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	SAN JOSÉ CHILTEPEC EL FORTÍN	HAYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	300,000	300,000	300,000	214,925	72%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	36	30	83%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN JOSÉ TENANGO AGUA COLORADA	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	998,000	998,000	998,000	249,500	25%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	99	25	25%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TRES ARROYOS	SAN JUAN COMALTEPEC SAN ISIDRO TRES ARROYOS	H AYUNTAMIENTO	462,703	462,703	462,703	159,633	35%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90	31	34%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 462,703.31 Y EN ESTE TRIMESTRE SE HIZO EL PAGO DEL ANTICIPO MONTO DE \$ 159,632.65
CONSTRUCCION DE UN NUCLEO BASICO DE SALUD	SAN JUAN COTOZÓN BENITO JUAREZ	H AYUNTAMIENTO	1,252,280	864,404	864,404	864,404	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	76	76%	EN EL CASO DEL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA MANEJADA EN EL PROYECTO ES OBRA, POR LO QUE EN EL FORMATO UNICO ESTA REPRESENTADO EN PORCENTAJE LA UNIDAD DE MEDIDA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (NUCLEO BASICO)	SAN JUAN LALANA MONTENEGRO LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	596,000	596,000	178,800	178,800	30%	596,000	178,800	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	596,000	178,800	30%	
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL DE LA UMR	SAN MATEO PEÑASCO 001 SAN MATEO PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	206,000	52%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	42	38	90%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN MATEO RIO HONDO LA DONCELLA	H AYUNTAMIENTO	255,791	255,791	255,791	255,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	72	72	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD" ES DE \$ 255,791.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN MATEO RIO HONDO SANTA MARIA JALATENGO	H AYUNTAMIENTO	273,916	273,916	273,916	273,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	67	67	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALATENGO ES DE \$ 273,916.50 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA MIRAMAR	SAN MATEO RIO HONDO MIRAMAR	H AYUNTAMIENTO	249,991	249,991	249,991	249,991	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	55	55	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA MIRAMAR" ES DE \$ 249,991.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN MIGUEL AMATITLÁN BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	293,112	293,112	293,112	293,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	96	96	100%	NOTA: LA CANTIDAD \$293,112 QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE PUSO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$293,112.40. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$305,762.40, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE
CONSTRUCCION DE UNA GALERA PARA EL CENTRO DE SALUD	SAN MIGUEL PERAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	250,727	250,727	250,727	250,727	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 250,727.17 Y SE EJECUTO EN EL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	VILLA SOLA DE VEGA EL COCOYUL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	207,051	207,051	207,051	207,051	100%	207,051	207,051	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56	42	75%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA CHUPARROSA	SAN PEDRO JICAYÁN LA CHUPARROSA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	36	36	100%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA
CONSTRUCCION DE UN CASA DE SALUD EN LA FABRICA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIÁN RIO HONDO LA FABRICA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	265,954	239,359	239,359	239,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	58	91%	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA POBLACION DE LA FABRICA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO. EN EL TERCER TRIMESTRE SE MODIFICO EL COSTO DE LA OBRA, EL CUAL ASCENDIO A \$ 265,954.00, DEBIDO AL INCREMENTO EN ALGUNOS PRECIOS DE MATERIALES NO PREVIS
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 0004 CAHUAYÁ	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	615,000	114,915	150,000	114,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	615,000	114,915	19%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 0024 YUCUYÍ	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	412,084	65,465	100,000	65,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	412,084	130,940	32%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 0069 CRUZ VERDE	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	575,224	170,114	200,000	170,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	575,224	170,114	30%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD	SANTA CATARINA IXTEPEJÍ YUVILA IXTEPEJÍ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJÍ	218,240	218,240	218,240	218,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	126	126	100%	EN LAS METAS DE ESTA SE CAPTURA M2. CENTRO DE SALUD SIENDO LO CORRECTO 126.48 M3, YA QUE SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA UN CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA. ETAPA COL. 21 DE MARZO	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL 21 DE MARZO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	138,520	138,520	138,520	138,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO COL. 3 DE OCTUBRE	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL 3 DE OCTUBRE	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	167,949	167,949	25,192	25,192	15%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CASA DE SALUD	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL SAN MIGUEL ARCANGEL	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	121,710	121,710	103,453	103,453	85%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	85%	
TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL UNION	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	88,902	88,902	88,902	88,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA CONCHA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	807,542	807,542	807,542	454,862	56%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	95	95	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA HUICHICATA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	952,812	952,812	952,812	848,987	89%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	155	145	94%	
CONTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA INÉS DEL MONTE LA GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	418,000	418,000	179,434	418,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	68	68	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y ANEXOS	SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN EL CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO	694,273	694,273	485,990	694,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60	60	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y ANEXOS	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN EL SUMIDERO	H AYUNTAMIENTO	694,273	694,273	485,990	694,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60	60	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE SALUD	SANTA MARIA COLOTEPEC MATA DE BULE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	481,280	481,280	481,280	481,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADO
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO 3A. ETAPA	IXTLÁN DE JUÁREZ SANTIAGO TEOTLAXCO	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	351,375	281,100	281,100	281,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	70%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA META ES 1 OBRA
2A ETAPA CONSTRUCCION CASA DE SALUD	SANTA MARIA NDUAYACO SAN JOSE DE GRACIA	H AYUNTAMIENTO DE NDUAYACO	124,770	124,770	124,770	90,000	72%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60	53	88%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA MARIA TONAMECA FRUTILLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	685,317	685,317	685,317	685,317	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	100	100%	SOLO HACE FALTA EL CONTRATISTA SUMINISTRE LOS MUEBLES, POR LO CUAL NO SE HA HECHO LA ENTREGA FORMAL.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA MARIA TONAMECA FRUTILLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	685,317	685,317	685,317	685,317	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	100	100%	SOLO HACE FALTA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE LOS MUEBLES, POR LO CUAL NO SE HA HECHO LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA MARIA TONAMECA FRUTILLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	685,317	685,317	685,317	685,317	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	100	100%	SOLO HACE FALTA QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE LOS MUEBLES, POR LO CUAL NO SE HA HECHO LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL (1A. ETAPA)	SANTA MARIA TONAMECA EL PARAISO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	706,755	706,755	706,755	706,755	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPAS POR LO QUE EN ESTE AÑO SOLO SE REALIZO LA PRIMERA ETAPA LA CUAL SE ENCUENTRA AL CONCLUIDA AL 100%.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA MARIA YOSOYUA GUADALUPE YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	380,000	351,073	351,073	351,073	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	92%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE YOSOYUA, A CONCLUIR EN EL CUARTO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD PRIMERA ETAPA	SANTIAGO NUYOÓ 003 PLAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO	218,266	218,266	436,618	125,000	57%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	30%	NOTA: EN ESTA OBRA EL 50% LO PUISO EL MUNICIPIO Y EL OTRO 50% LA SECRETARIA DE SALUD (RECURSO ESTATAL)
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EL PORTEZUELO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	978,222	943,946	943,946	943,946	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMNRE SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTO DOMINGO TEQUOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEQUOMULCO	506,871	506,871	506,871	506,871	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	506,871	506,871	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC CERRO PASCLE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	350,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE CLINICA SSA	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LLANO LAGUNA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	350,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	70%	
CONSTRUCCION DEL ANEXO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS OPORTUNIDADES	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	890,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	70%	
32 CONSTRUCCION DE BODEGA Y RESIDENCIA MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	483,269	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	62	0	0%	NO SE HA EMPEZADO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BODEGA Y RESIDENCIA MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD.
AMPLIACIÓN														
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL (IMSS)	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	169,500	0	180,712	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	NO FUE LIBERADO EL RECURSO DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE. SE GIENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 20-2211-DSH-2240-2008 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	420,996	420,996	379,746	379,746	90%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 039 ARROYO VENADO SECCION TERCERA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	35	35	100%	LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL, CUARTO PARA RPBI Y ALMACEN
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SAN ISIDRO OJO DE AGUA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	393,300	393,300	393,300	393,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	SAN JORGE NUCHITA GUADALUPE DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	100,000	2,227,500	100,000	97,153	4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	32	31	97%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION.
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN JORGE NUCHITA SAN MIGUEL DE ALLENDE	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	100,000	2,227,500	100,000	100,000	4%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	32	31	97%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	726,447	520,130	520,130	520,130	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	726,447	520,130	72%	
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	250,000	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA CASA DE SALUD	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	300,000	200,000	0	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	54	50	93%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD (SALA DE ESPERA)	SANTA MARIA PAPALO	H AYUNTAMIENTO	231,642	231,642	231,642	87,516	38%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	38	9	24%	POR CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS ATÍPICAS LA OBRA HA SUFRIDO UN ATRAZO DE UN MES
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	2 SANTA MARIA YAVESIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA	308,837	216,186	216,186	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	AL CIERRE DEL PRESENTE TRIMESTRE, LA OBRA NO HA SIDO INICIADA, YA QUE TODAVIA NO AUTORIZAN UNA POSIBLE MEZCLA DE RECURSOS CON EL SECTOR SALUD, POR LO QUE SE ESPERA QUE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SE INICIE Y SE INFORME LOS DATOS DE LOS METROS CUADRADOS DE E
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN BARRIO LOS MANANTIALES	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	115,014	115,014	115,014	115,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	183	183	100%	SE CONSTRUYO UNA TECHUMBRE COMO ANEXO PARA LA CASA DE SALUD, A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MONTENES Y LAMINA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	MONJAS	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	527,922	125,077	125,077	125,077	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	160	75	47%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	766,201	766,201	660,946	660,946	86%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	121	121	100%	
AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	PLUMA HIDALGO LA HUERTA LOS CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	83	83	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA HUERTA(LOS CRUZ), ASI COMO UN ANEXO SANITARIO.
REHABILITACION														
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	CONCEPCION PAPALO	MUNICIPIO	150,000	83,766	150,000	83,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200	120	60%	
REMODELACION DE LA CLINICA DE SALUD	240 SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	84,863	84,863	84,863	84,863	100%	0	84,863	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	84,864	84,864	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN MIGUEL CHIMALAPA SAN MIGUEL	H AYUNTAMIENTO	529,842	529,842	529,842	529,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA COMUN EN CIMENTACION HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CONCRETO EN CIMENTACION, MURO DE ENRASE DE 14CM, ESTRUCTURAS, ALBANILERIA, ACABADOS, PINTURA, ALUM
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC SAN JUAN YOLOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	182,875	182,875	182,875	182,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	118	118	100%	LA CANTIDAD \$182,875 QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO SE PUSO EN CANTIDAD CERRADA POR Q EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES, SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$182,875.70. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$187,639.70, LA APORTACION MUNICI
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	500,000	502,183	500,000	502,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD.	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	437,424	437,524	437,524	437,424	100%	437,424	437,424	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	437,424	437,424	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA BARRA Y LA REHABILITACION Y ADAPTACION DEL CENTRO DE SALUD. ACTUALMENTE YA ESTA FUNCIONANDO AL 100%
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	SANTO DOMINGO TEQUIMILCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEQUIMILCO	154,155	154,155	154,155	131,032	85%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	154,155	131,032	85%	
EQUIPAMIENTO														
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	172,000	172,000	172,000	172,000	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1	1	100%	LA OBRA O ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA 'REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD' CON UNA APORTACION DE \$172,000.00 DEL FONDO III \$ 172,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 344,000.00
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 020	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	HAYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	30	30	100%	
EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	2,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	159,500	159,500	159,500	159,500	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - REHABILITACION	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	467,603	524,985	467,603	524,985	100%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1	1	100%	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - REHABILITACION	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	467,603	467,603	467,603	467,603	100%	0	0	0	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y BARDEADO DE LA CASA DE SALUD	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EQUIPAMIENTO Y BARDEADO DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	SAN AGUSTIN LOXICHA SANTA CRUZ LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA CON UNA AMBULANCIA, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	SAN JUAN COTZOCON EL CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO	443,679	248,406	248,406	248,406	100%	0	0	0	1	1	55%	EN EL PROYECTO SE MANEJA OBRA COMO UNIDAD DE MEDIDA, EL AVANCE FICICO ES DEL 55%
CONSTRUCCION DE LA FARMACIA MUNICIPAL	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA OBRA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA FARMACIA MUNICIPAL. EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 100%.
CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL	2 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DELMAR	1,000,000	750,720	750,720	500,000	67%	0	0	0	900	0	0%	LA OBRA ESTA POR INICIARSE , EN TRAMITE LA GESTION DE MEZCLA DE RECURSOS.
CONSTRUCCION DE ANEXO (CENTRO DE ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE) UNIDAD MEDICA RURAL	2 SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	429,202	429,202	429,202	308,832	72%	0	0	0	72	54	75%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DEL NUCLEO BASICO	SAN PABLO VILLA DE MITLA XAAGA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	754,254	226,276	754,254	226,276	100%	0	0	0	754,254	226,276	30%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN PEDRO IXCATLAN BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	579,213	579,213	579,213	579,213	100%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO CHACAHUA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	519,802	470,802	470,802	313,039	86%	0	0	0	1	1	100%	SE CONSTRUYE LA PRIMERA ETAPA DE UNA CASA DE SALUD, EL AVANCE FISICO ES DEL 60%
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO U2367PLAN DE LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	160,400	160,400	58,642	37%	0	0	0	1	0	0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y EL AVANCE FISICO ES DEL 25%
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE SALUD	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL CIRUELO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	120,000	120,000	120,000	108,000	90%	0	0	0	1	1	100%	LA CONSTRUCCION ESTA AL 80% DE AVANCE FISICO, MISMO QUE ES CONGRUENTE CON EL CALENDARIO DE OBRAS E INVERSION. SE CONSTRUIRA LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA EN ESTE EJERCICIO FISCAL.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN SIMON ZAHUATLAN BARRIO TRES CRUCES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	309,202	42,301	42,301	42,301	100%	0	0	0	96	10	10%	NOTA: LA CANTIDAD \$309,202 QUE APARECE EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE PUSO ESA CANTIDAD POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$309,202.40 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$322,543.40, LA APORTACION MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE GALERA EN CASA DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	201,952	201,952	201,952	201,952	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LOS POZUELOS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	799,545	799,545	799,545	799,545	100%	0	0	0	95	95	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC PIEDRA DE LETRA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	605,657	605,657	605,657	412,315	68%	0	0	0	95	75	79%	
PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN AGUSTIN MONTE LOBOS	MUNICIPIO	293,907	130,000	130,000	65,000	50%	0	0	0	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOMA MAGUEY	HUAUTLA DE JIMENEZ 0022 LOMA MAGUEY	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	350,000	350,000	350,000	45,500	13%	0	0	0	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA MARIA GUIENAGATI LOS VALLES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	636,051	190,815	190,815	190,815	100%	0	0	0	48	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SANTA MARIA TONAMECA FRUTILLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	685,317	685,317	685,317	685,317	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% (EN LA SIGUIENTE SEMANA SE VA A SUMINISTRAR EL MOBILIARIO), POR LO QUE NO SE HA HECHO LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SANTIAGO NUYOO 008 YUCUNINO DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	54,315	54,315	218,309	31,842	59%	0	0	0	60	50	83%	
CASA DE SALUD	SANTIAGO TETEPEC EL CARRIZO	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	210,000	200,000	150,000	91,375	46%	0	0	0	42	30	72%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA DELEGACION LLANO DE AYUCA	SANTO DOMINGO NUXAA LLANO DE AYUCA	MUNICIPIO	478,762	200,000	200,000	143,628	72%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MEDICO EN CENTRO DE SALUD AGENCIA YERBASANTA	SANTO DOMINGO ZANATEPEC AGENCIA YERBASANTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	240,000	240,000	240,000	23,070	10%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	2	2	100%	LA CONSTRUCCION ES PARA ALOJAR A LOS MEDICOS RESIDENTES DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD
AMPLIACION														
AMPLIACION DE LA CLINICA	SAN MARTIN PERAS SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	603,839	301,919	301,919	301,919	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$803839.85
AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	432,040	432,040	432,040	432,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$432,040.55 PERO NO ACEPTA DECIMALES. LA OBRA ESTÁ ACTUALMENTE TERMINADA EN UN 100%
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	SAN MIGUEL SANTA FLOR	H AYUNTAMIENTO	398,734	95,020	95,020	95,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	80	20	25%	
AMPLIACION DE CLINICA IMSS OPORTUNIDADES	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA	830,778	830,778	830,778	664,622	80%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	80%	
TERMINACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	SANTIAGO LACHIGUIRI 051 OCOTAL BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	395,160	395,160	395,160	326,790	83%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	65	59	91%	A LA FECHA LA OBRA LLEVA UN 90.8 % DE AVANCE FISICO
REHABILITACION														
REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD (ADQUISICION DE PROTECCIONES)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC PIEDRA DEAMOLAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	14,116	14,116	14,116	14,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	10	10	100%	LOS DATOS CAPTURADOS YA FUERON REPORTADOS ANTERIORMENTE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6707
EQUIPAMIENTO														
EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE SALUD (APARATO DE ULTRASONIDO)	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	234,025	234,025	234,025	234,025	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS EN EL CENTRO DE SALUD	2 SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	476,500	476,500	476,500	476,500	100%	476,500	476,500	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	100	100	100%	
EQUIPAMIENTO														
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN LA UNIDAD MEDICA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	APARATOS MEDICOS	50,000	0	0%	NO SE ADQUIRIDO EL EQUIPO NI CONSTRUIDO EL LABORATORIO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
OTROS NIVELES EDUCATIVOS														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTAS 238	2 SAN ANTONIO SINICAHUA	H AYUNTAMIENTO	1,255,236	1,255,236	668,000	850,000	68%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	120	83%	
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN CON PIEDRA DE LA REGION	SAN BARTOLOMÉ LOXICHA PASO ANCHO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	417,667	376,861	380,400	355,016	94%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	210	200	95%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$417,667.98, Y LA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINACION
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, DEL COBAO PLANTEL 28	2 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	6,000,000	5,540,579	5,540,579	5,540,579	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	80,000	70,000	88%	SE CONSTRUIRA LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSISTENTE EN 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES, CANCHA DE FUTBOL, SOCCER CON PISTA DE ATLETISMO, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE FUTBOL INFANTIL, CARRILES PARA CARRERAS DE CABALLOS, EN UNA AREA T
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ZONA ESCOLAR 061	SAN JOSÉ TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,040,000	45%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600	270	45%	NINGUNA
CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN JUAN BAUTISTA TLAOAZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	188,902	188,902	188,902	188,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	188,902	188,902	100%	
TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	3,400,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	480	420	88%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL IEBO	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	290,725	290,725	290,725	290,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450	450	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL IEBO" ES DE \$ 290,725.50 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE AUDIOVIDIOTECA Y ANEXOS	001 SAN MATEO PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO	338,980	338,980	338,980	101,694	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	001 SAN MATEO PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO	572,700	572,700	572,700	572,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	850,000	785,000	785,000	785,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	120	114	95%	SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CON DOS SANITARIOS Y UN PATIO PARA AREA VERDE, QUE SERVIRA PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON UN SERVICIO DE CONSULTA, EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS ASI COMO LA CIUDADANIA EN GENERAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE BACHILLERATO IEEO 1ª ETAPA	SAN MIGUEL DEL PUERTO BARRA DE COPALITA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,073,393	1,073,393	1,073,393	1,073,393	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,073,393	1,073,393	100%	
CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL CECYTE	SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	637,613	637,613	637,613	637,613	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	637,613	637,613	100%	
003 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN EL I.E.B.O. 76	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	698,986	450,993	450,993	450,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ACABADOS CON UN AVANCE FISICO DEL 90%
BIBLIOTECA MUNICIPAL	SANTA ANA TAVELA	CONSTRUCTORA	895,969	459,788	459,788	410,764	89%	459,788	410,764	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	895,969	410,764	46%	LO REPORTADO NOS DA UN PORCENTAJE DE UN 89% DEL MONTO DE LA OBRA, FALTANDO POR LIQUIDAR UN 11 % DEL MONTO TOTAL, HACIENDO MENCION QUE EXISTE OTRO GASTO ES EL PAGO AL COORDINADOR MUNICIPAL Y ES LA CANTIDAD DE \$ 16,000.00; TENIENDO HASTA ESTA FECHA UN AVANCE
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA DE LA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA ATZOMPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA	526,717	423,150	526,717	423,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	77	80%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CBTA. 76	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	70,303	70,303	70,303	70,303	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS EN EL IEBO	SANTA MARIA TLALIXTAC	ARO RODOLFO CALIXTO CALVO	1,100,000	330,000	1,100,000	330,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	262	262	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00*8.00 METROS (OBRA EXTERIOR CISTERNA Y POZO DE ABSORCION)	SANTA MARIA TONAMECA SANTA EKLENA EL TULE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	600,000	446,332	446,332	446,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. SOLO HACE FALTA PAGARLE EL FINIQUITO AL CONTRATISTA EN EL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. (OBRA EXTERIOR, CISTERNA Y POZO DE ABSORCION) EN EL CECYTE EMSAD NO. 49 DE SANTA ELENA EL TULE	SANTA MARIA TONAMECA SANTA EKLENA EL TULE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	ES OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA BACHILLERATO I.E.B.O	SANTA AMRIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	518,643	440,343	440,343	440,343	100%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	97	82	85%	
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA BACHILLERATO I.E.B.O	SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	301,244	242,864	242,864	242,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	435	81%	
"CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	387,400	290,550	290,550	290,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	33	25	75%	SE CONSTRUYEN LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL EL CUAL CONSTARA DE DOS WC PARA LOS NIÑAS, DOS WC Y DOS MINGITORIOS PARA LOS NIÑOS, Y UN WC PARA MAESTRAS, DOS TINAS Y CUATRO LAVABOS, TAMBIEN SE CONSTRUIRA CONJUNTAMENTE UNA BARDA
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL IEBO NO. 234"	SANTIAGO JAMILTEPEC SAN JOSE RIO VERDE LA BOQUILLA	MUNICIPIO	1,369,952	684,976	684,976	684,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	96	50%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE CON APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL SIENDO \$ 684,976.00 APORTACION ESTATAL Y \$ 684,976.00 APORTACION MUNICIPAL. LA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UN ANEXO PARA BAÑOS Y DIRECCION. EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA REPORTANDO SOLO LA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA	SANTIAGO JOCOTEPEC SAN MIGUEL LACHXOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	1,290,952	1,290,952	1,290,952	682,771	53%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	48	50%	ETA OBRA TIENE UN PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE PERO A CONSECUENCIA DE LAS INTENSAS LLUVIAS Y DERRUMBES EN ESTA REGION SE RETRAZO, SE MANEJA UNA UNIDAD DE MEDIDA DE METROS CUADRADOS POR QUE SON LOS UNICOS QUE APARECEN EN EL FORM
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL IEBO	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	172,644	172,644	172,644	172,644	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	17%	ESTA OBRA TIENE UN APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL POR LA CANTIDAD DE 1,033,680. LO QUE ESTOY REPORTANDO ES LA APORTACION MUNICIPAL LA CUAL Y AFUE EJERCIDA EN LA ADQUISICION DE CEMENTO.
CONST. DEL MERCADO PERIMETRAL DEL COBAO NO. 50	2 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	78,114	78,114	78,114	78,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA LLANO VERDE	SANTO DOMINGO TEJOMULCO LLANO VERDE	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	577,849	577,849	577,849	520,064	90%	577,849	520,064	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	577,849	520,064	90%	OBRA EN PROCESO AL 90%
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL	NEJAPA DE MADERO LAS ANIMAS	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	553,755	498,379	498,379	360,000	72%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	75%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA BARANDALES Y UNA CANCHA DE BASQUET BOL INCLUYENDO TABLEROS Y SISTEMA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COBAO Nº 33	SAN AGUSTIN LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	799,047	799,047	799,047	799,047	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COBAO Nº 33 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 799,046.79 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CECYTE EMSAD Nº 52	SAN AGUSTIN LOXICHA BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO	1,405,143	1,124,114	1,250,135	1,124,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	260	130	50%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,405,143.01 OBRA EN PROCESO
PREESCOLAR														
CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA GARCIA"	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES ZAUTLA	789,316	789,316	789,316	789,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	4	80%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS, 1 DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. APORTACION FONDO III \$ 789,316.76 APORTACION ESTATAL \$ 789,316.76 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,578,633.52
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	ENTIDAD MUNICIPAL	167,600	125,700	37,710	37,710	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE AULAS, QUE EN ESTE CASO ES UNA, Y EL AVANCE AL TERCER TRIMESTRE ES DEL 30 POR CIENTO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA ESCUELA PREESCOLAR "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	SAN BALTAZAR LOXICHA UNION DEL SUR	H AYUNTAMIENTO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	68	68	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	527,313	421,850	450,000	290,022	69%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	66	55	83%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$527,313.15, Y LA OBRA ESTA AUN EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	CANDELARIA LOXICHA LA CIENEGA	H AYUNTAMIENTO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.0X5.30 EN JARDÍN DE NIÑOS	CANDELARIA LOXICHA EL ZACATAL	H AYUNTAMIENTO	270,000	229,500	229,500	229,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE IGNACIO ALTAMIRANO	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	275,000	247,500	247,500	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE LEONA VICARIO	SAN DIONISIO DEL MAR HUAMULCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	275,000	247,500	247,500	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS" (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	SAN DIONISIO OCOTEPEC SAN BALTAZAR GUELAVILA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	610,000	610,000	610,000	183,000	30%	15,600	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150	25	17%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CON DIRECCION ESTRUCTURA TIPO REGIONAL DE 5.30*6.00 MTS. CONSISTENTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES (SANTARIAS, HIDRAULICAS Y
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	SAN FRANCISCO IXHUATÁN CHAHUITES LAS CONCHAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	120,000	120,000	120,000	59,040	49%	0	0	METROS CUADRADOS	120,000	59,040	49%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA Y GRADAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ	SAN FRANCISCO LOGUECHE	H AYUNTAMIENTO	128,571	128,571	128,571	128,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA Y GRADAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 128,570.53 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ	SAN FRANCISCO LOGUECHE	H AYUNTAMIENTO	227,204	227,204	227,204	227,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ. OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LS ESCUELA PREESCOLAR "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN FRANCISCO OZOLTEPEC SAN JUAN GUIVINI	H AYUNTAMIENTO	710,254	428,433	428,433	428,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	95	92	96%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN GUIVINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLTEPEC. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00 X 5.30 EN EL JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA ALFARO"	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EST. REG. 6X5.3, EN LA ESC. PREESCOLAR DE LAZARO CARDENAS	COICOYÁN DE LAS FLORES 18 LAZARO CARDENAS	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	289,015	289,015	289,015	289,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS,DIRECCION Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE	ANIMAS TRUJANO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ANIMAS TRUJANO	1,180,000	1,084,000	1,180,000	1,084,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	NO SE HA FINQUITADO LA OBRA POR FALTA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,764	429,764	429,764	128,929	30%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95	29	30%	94.96 M2 DE MURO DE BARRA, 90 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HDEZ. HDEZ.	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	45	45	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASO	SAN LORENZO SAN JUAN YOSOCANI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL JARDIN DE NIÑO	LA GUADALUPE YOSOCANI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,126	378,126	378,126	378,126	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	SAN LUCAS QUITLÁN LA NUEVA ESPERANZA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	261,144	261,144	261,144	261,144	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EN FOLIO 13038
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JULIO DE LA FUENTE" Y ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO)	SAN MATEO DEL MAR 008 COLONIA SAN PABLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	907,293	907,293	907,293	907,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) EN LA ESC. PREESCOLAR "NETZAHUALCOYOTL"	SAN MATEO DEL MAR 010 BARRIO NUEVO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	594,185	594,185	594,185	594,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TERMINACION DEL BARDEADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JUAREZ"	2 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	398,950	148,560	148,560	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300	0	0%	LA OBRA UNICAMENTE ESTA APROBADA Y LA META CORRESPONDE A 300 METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE FLORES MAGON	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	142,765	142,765	142,765	97,103	68%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	NINGUNO
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	35	0	0%	NINGUNO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS	SAN MELCHOR BETAZA	AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	293,886	293,886	293,886	293,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	81	81	100%	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, CAL Y ARENA, PROPORCIÓN 1:3:5, EN JARDIN DE NIÑOS "LA ALBORADA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA GAMBOA	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	230,591	230,591	230,591	230,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$236,117, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$230,591.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$5,526.00.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	SAN MIGUEL AMATITLÁN LA NUEVA TENOCHTITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	275,651	275,651	275,651	275,651	100%	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$292,017.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$275,651.00 Y DE LOS BENEFICIARIOS SON \$16,366.00.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA CENTRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	438,274	438,274	438,274	438,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	830	830	100%	PRECIO EXACTO A DOS DECIMALES \$438,273.75, OBRA TERMINADA, SE CORRIGIO EL DATO REGISTRADO INCORRECTAMENTE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, EN EL RUBRO DE "RENDIMIENTOS FINANCIEROS".

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, DIRECCION, ANEXO, MUROS CUBRE TINACOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA CENTRO	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	588,026	588,026	588,026	588,026	100%	588,026	588,026	METROS CUADRADOS, AULAS	93	93	100%	COSTO REAL DE LA OBRA CON DOS DECIMALES %588,026.33
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, DIRECCION, ANEXO, MUROS CUBRE TINACOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA CENTRO	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	588,026	588,026	588,026	588,026	100%	588,026	588,026	METROS CUADRADOS, AULAS	93	93	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA CON DOS DECIMALES \$588,026.33
CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA CENTRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	304,210	304,210	304,210	304,210	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 METROS. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE UN AULA Y JUEGOS INFANTILES EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA CENTRO	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	361,710	361,710	361,710	361,710	100%	361,710	361,710	METROS CUADRADOS, AULAS	80	80	100%	PRECIO EXACTO A DOS DECIMALES \$361,709.56 OBRA TERMINADO Y EN OPERACION. LA LOCALIDAD ES SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1ª ETAPA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA CENTRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	275,757	275,757	275,757	275,757	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	PRECIO REAL A DOS DECIMALES 275,756.57 PRECIO POR LA PRIMERA ETAPA. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES. LA OBRA ESTA TERMINADA, SE CORRIGIO EL DATO REGISTRADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, EN EL RUBRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. LOS DATOS INGRESADOS ESTABAN INCORRE
CONSTRICION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPE	527,000	231,000	231,000	231,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	90	90%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR UN MONTO TOTAL DE \$527,000.00, EL CUAL POR ERROR DE DEDO SE CAPTUREO MAL EN EL TRIMESTRE ANTERIOR POR UN MONTO DE \$515,008.00, EL CUAL YA APARECERA CORREGIDO ESTE TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ZENAI DA MARTINEZ	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	548,000	548,000	548,000	548,000	100%	548,000	548,000	METROS CUADRADOS, AULAS	72	72	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "BENITO JUAREZ"	SAN MIGUEL SOYALTEPEC NUEVO SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	83,155	83,155	83,155	83,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	LA OBRA REPORTADA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. MISMA QUE QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE TIENE EL FOLIO NO.6150
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	SAN MIGUEL SOYALTEPEC PLAYA DE JICAMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	40,034	40,034	40,034	40,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA OBRA REPORTADA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ASI MISMO FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6350
CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGÜE "NIÑOS HEROES"	SAN MIGUEL SOYALTEPEC ESPERANZA MADERO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	220,000	116,799	116,799	116,799	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36	18	50%	ESTA OBRA YA FUE REGISTRADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN FOLIO NO.6805. LOS METROS CUADRADOS CORRESPONDEN UNICAMENTE A LA CONSTRUCCION DEL AULA. HECEMOS MENCION QUE SE CONSTRUYE UN ANEXO (MODULO SANITARIO).
CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	148,807	148,807	148,807	148,807	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	LA OBRA REPORTADA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ASI MISMO FUE REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6270
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS PRIMERA ETAPA	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	40,552	0	40,552	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40,552	0	0%	HASTA LE FECHA NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	318,884	318,884	280,000	200,000	63%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	35	73%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SANITARIO EN LA ESCUELA PREESCOLAR	SAN PEDRO OCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO OCOTEPEC	596,838	205,973	205,973	205,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GEET PLEEGT	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO LA LUZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	222,954	67,332	67,332	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	130,000	130,000	130,000	60,888	47%	0	0	METROS CUADRADOS	172	100	58%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL Y SERVICIOS SANITARIOS	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	500,000	500,000	500,000	326,750	65%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 6.00 MTS Y SERVICIOS SANITARIOS.
CONSTRUCCION UNA DE AULA DE USOS MULTIPLES	SAN SEBASTIAN RIO HONDO LAS PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	172,987	155,688	155,688	155,688	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	43	90%	ESTA OBRA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE FUE CAMBIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. ESTABA DADA DE ALTA COMO CENTRO DE SALUD MAS SIN EMBARGO SE EVALUARON LAS NECESIDADES DE ESTE CENTRO DE POBLACION Y ERA MAS PRIORITARIO UN AULA DE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ZARAGOZA"	2 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	298,125	141,512	141,512	141,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	350	88%	
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	94,881	94,881	94,881	83,664	88%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	8	8	100%	
BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRE-ESCOLAR "LIC. BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150	150	100%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS, TANQUE SEPTICO Y POZO DE ABSORCION EN LA ESC. PRE-ESC. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,300,000	754,000	754,000	754,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	132	66	50%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
REHABILITACION DE LA ESC. PRE-ESCOLAR "BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	271,000	271,000	271,000	271,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO	SANTA CATARINA QUIANE	H AYUNTAMIENTO	0	551,046	551,046	223,386	41%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	48	48%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE AULAS PREESCOLAR EDUCADORAS OAXAQUEÑAS	SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	417,145	295,760	295,760	295,760	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	417,145	295,750	71%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL DE 6X 8 Y MURO DE CONTENSION DE CONCRETO ARMADO	VILLA HIDALGO YALALAG	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000,000	1,000,000	100%	SE CONSTRUYERON 2 AULAS DE 6 X 8 TIPO REGIONAL, TOTALMENTE TERMINADAS, MAS LA DEMOLICION DE MUROS VIEJOS 307.57 M3 MAS 69.20 M2 DEMOLICION MURO TABIQUE ROJO Y FIRME, Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO MURO DE CONCRETO ARMADO, Y LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIO
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MONTEALBAN"	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL LAS CULTURAS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ELJARDIN DE NIÑOS "CUTLAHUAC"	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	335,594	335,594	335,594	335,594	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL BENITO JUAREZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	461,040	461,040	345,780	345,780	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL LOMAS DE SAN JAVIER	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	176,183	176,183	140,946	140,946	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL SAN MIGUEL ARCANGEL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	230,520	230,520	184,416	184,416	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CINCO CERROS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	323,802	323,802	323,802	323,802	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SAN JOSE	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	308,055	308,055	308,055	92,416	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CRONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LLANO VIBORA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	893,381	893,381	893,381	268,014	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	
CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI	SANTA INÉS DEL MONTE AGENCIA DE POLICIA DE EL CARMEN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	400,435	120,130	300,326	120,130	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	90	20	22%	
CONSTRUCCION DE HERRERIA EN BARDA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GARCIA GRANADOS	SANTA LUCIA DEL CAMINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	110	110	100%	PROTECCIONES DE HERRERIA CON UNA LONGITUD DE 110 ML X UN ANCHO DE 1.00 EN BARDA DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GARCIA GRANADOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR "NIÑOS BARRERA"	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	227,814	227,814	33,350	227,814	100%	0	0	0	CANCHA	364	364	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JUAN DE LA BARRERA"	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	175,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	184	184	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE BARDA DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	SANTA MARIA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	312,214	76,493	76,493	76,493	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	912	219	24%	CONSTRUCCION DE BARDA DE ACCESO A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO CON UN F'c=250 KG/CM2, MURETE DE ENRRACE CON TABICON DE CEMENTO A 14 CM DE ESPESOR, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON UN F'c= 150 KG/CM2, MUROS HECHOS DE TABICON DE CEM
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO.	HUAUTLA DE JIMENEZ 0013 SAN ANDRES HIDALGO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	55,000	55,000	55,000	33,536	61%	0	0	0	CISTERNA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE UN PORTICO TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JUAREZ"	2 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	176,184	78,827	78,827	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PREESC. "EMILIANO ZAPATA"	SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	218,470	218,470	218,470	218,470	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO (SANITARIO) EN LA ESC. PREESC. "BENITO JUAREZ"	SANTA MARIA PETAPA LLANO SUCHIAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO(SANITARIO) EN LA ESC PREESC.FRANCISCO JAVIER MINA	SANTA MARIA PETAPA EL PARAISO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y MURO DE CONTENCION PARA EDUCACION PREESCOLAR	SANTA MARIA TEPANTLALI CERRO COSTOCHÉ	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI MIXE	717,080	717,080	717,080	215,124	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	2	2	85%	EN EL CONCEPTO DE PLAZA CIVICA SE CONTEMPLA REALIZAR 80 M2 DE PLAZA 28.00 ML DE CERCAO DE MALLA CICLON. REALIZAR 50.87 M3 DE MURO DE MANPOSTERIA (MURO DE CONTENCION)Y 46.37 ML DE CERCAO CON MALLA CICLON
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	SANTA MARIA TEPANTLALI SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	241,998	222,070	241,998	222,070	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	29	92%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	389,046	322,506	322,506	322,506	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	33	83%	
TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	187,356	187,356	187,356	187,356	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	
TECHUMBRE EN ESCUELA PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD	SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	260,263	260,263	260,263	260,263	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	164	164	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIBERTAD	SANTIAGO IXTAYUTLA PUEBLO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	427,237	348,470	348,470	348,470	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, UNICAMENTE FALTA POR CUBRIR LA FACTURA DE FINQUITO MISMO QUE SE REALIZARA EN ESTE MES DE OCTUBRE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
"DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EST. REGIONAL 6.00 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	497,332	372,999	372,999	372,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	24	75%	Se realizara la construccion de un anexo, el cual alojara los servicios sanitarios de niños y niñas y los servicios administrativos, tambien se construiran una fosa septica y pozo de absorcion.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MONTESORI"	2 SANTIAGO LACHIGUIRI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	264,089	264,089	264,089	260,817	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	35	35	100%	OBRA TERMINADA
TERMINACION DE LA DIRECCION DEL CENTRO PRESCOLAR BALGUL	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	66,713	39,703	39,703	39,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	59	59%	
CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS JARDIN DE NIÑOS	SANTIAGO YOSONDUA 016 CABECERA DE CAÑADA	H AYUNTAMIENTO	24,742	24,742	24,742	24,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	SANTIAGO YOSONDUA 008	H AYUNTAMIENTO	170,000	170,000	170,000	96,193	58%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	
CONTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR	SANTIAGO YOSONDUA 002 ATALAYA	H AYUNTAMIENTO	170,000	59,124	59,124	59,124	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2 SANTO DOMINGO TONAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONAL	307,702	292,318	293,318	293,318	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	ESTA OBRA ESTA SIENDO SUPERVISADA POR EL CAPCEO, CON QUIEN SE ESTABLECIO UN CONVENIO POR APOYO TECNICO Y SUPERVISION.
CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR RUBEN JARAMILLO	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	349,378	83,909	83,909	83,909	100%	1,911	0	METROS CUADRADOS	349,378	349,378	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR	2 SANTOS REYES YUCUNA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	240,000	240,000	240,000	120,000	50%	240,000	120,000	METROS CUADRADOS, AULAS	240,000	120,000	50%	BENEFICIA A UN TOTAL DE 20 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	115,000	115,000	115,000	109,262	95%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	3,380	3,211	95%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO SANTA CRUZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ BARRIO STA CRUZ MAGDALENA YODOCONO DE PD	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	124,719	37,416	37,416	37,416	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124,720	37,416	30%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	OAXACA DE JUAREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	255,937	255,937	74,620	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	80	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO DE LA COL. SANTA MARIA TOCUELA	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	215,315	215,315	183,018	183,018	85%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	357,977	32,610	32,610	32,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	188	38	20%	
CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR	PITLA VILLA DE GUERRERO UNION NACIONAL	H AYUNTAMIENTO	250,000	199,187	199,187	199,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	12	75%	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	229,290	229,290	229,290	229,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	OBRA INICIADA EN EL PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008 Y TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2008
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	134,704	134,704	134,704	134,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	OBRA INICIADA EN EL PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008 Y CULMINADA EN EL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS OFELIA TEJAS ROQUE	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	293,634	293,634	293,634	293,634	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	OBRA INICIADA EN EL PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2008 Y CULMINADA EN EL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2008
AMPLIACION														
AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL J.N. " EMILIANO ZAPATA"	SAN MIGUEL PERAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	383,526	383,526	383,526	383,526	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 383,526.09. SE EJECUTO EN EL MUNICIPIO.
AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "VASCO DE QUIROGA"	SAN MIGUEL SOYALTEPEC EL CARMEN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	25,377	25,377	25,377	25,377	100%	0	0	METROS CUADRADOS	61	61	100%	LA OBRA REPORTADA ESTA EJECUTADA AL 100%, ASI MISMO YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6327
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y EQUIPADA EN EL JARDIN MARIA LEONARDA RUIZ GOPAR	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150,000	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
AMPLIACION DE GALERA DEL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOALT	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	57,928	57,928	57,928	57,928	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
MANTENIMIENTO														
IMPERMEABILIZACION DE JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER	CANDELARIA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER	CANDELARIA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO "A" DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	SAN PEDRO TAPANATEPEC RINCON JUAREZ	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	48,865	48,865	48,865	48,865	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	278,748	225,000	195,890	180,000	80%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	99	80	81%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$278,748.80, Y LA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS AVILA CAMACHO	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	223,615	201,253	201,253	67,085	33%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALVARO CARRILLO	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	19,565	19,565	19,565	19,565	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR	CONCEPCION PAPALO	MUNICIPIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PORFIRIO DIAZ" CLAVE 20DJN0523F	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO	72,348	72,348	72,348	72,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	78	78	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRE-ESCOLAR "LIC. BENITO JUAREZ"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN FRACC RIVERAS DEL ATOYAC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	101,752	101,752	101,752	101,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	SE REHABILITARON DOS AULAS DE 6.00 X8.00 EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CABRERA	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	SE REHABILITARON LOS MODULOS SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN SU TOTALIDAD
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PREESC. NESIU BIANI	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	67,975	67,975	67,975	67,975	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y FINQUITADA AL 100%.
REHABILITACION DE AULAS Y BARDEADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN	MAGDALENA TEQUISITLAN	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISITLAN	100,000	85,660	80,000	85,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA NUÑEZ	TLALIXTAC DE CABRERA	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	19,365	19,365	19,365	17,661	91%	0	0	METROS CUADRADOS	12	11	92%	
REHABILITACION DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	OAXACA DE JUAREZ SAN MARTIN MEXICAPAM	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	52,336	52,336	39,252	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	181	0	0%	
RECONSTRUCCION DE UNA AULA DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	SAN AGUSTIN LOXICHA RIO SANTA CRUZ LOXICHA	HAYUNTAMIENTO	103,697	103,697	103,697	103,697	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	RECONSTRUCCION DE UNA AULA DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 103,696.68
PRIMARIA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	ENTIDAD MUNICIPAL	384,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	EL AVANCE FISICO SE CONSIDERO POR NUMERO DE AULAS, EN ESTA OBRA SE PROGRAMARON DOS AULAS Y SE HA CONSTRUIDO UNA, POR LO TANTO EL AVANCE ES DEL 50 PORCIENTO.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SAN BARTOLOME LOXICHA LA CHINILLA	HAYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	257,888	206,310	215,000	167,627	81%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	38	79%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$257,888.13, Y LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO DE TERMINACION.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	CANDELARIA LOXICHA EL AZULILLO	HAYUNTAMIENTO	1,225,000	1,163,750	1,163,750	1,163,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	76	95%	DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS DEL TERRENO SE REQUIERE LA PROTECCION DE LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, A EFECTO DE EVITAR EL DESLAVE DEL TERRENO Y PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS. SE CONSTRUYEN 80 M.L. DE MURO DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	CANDELARIA LOXICHA MIRAMAR	HAYUNTAMIENTO	210,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	135	30%	LA PLAZA CIVICA TIENE UNA DIMENSION DE 30X15 METROS.
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA"	SAN CRISTOBAL AMATLAN	HAYUNTAMIENTO	560,101	359,022	360,560	359,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	66	88%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA" COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 560,101.35 OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SAN CRISTOBAL AMATLAN	HAYUNTAMIENTO	560,101	359,022	360,560	359,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	66	88%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO " COSTO TOTAL DE LA OBRA \$560,101.35 OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL PORVENIR	SAN DIONISIO DEL MAR	HAYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	258,214	232,393	232,393	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	240	240	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BAÑOS EN LA ESC. PRI. MANUEL ACUÑA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 021 SECCION LOS PALACIOS	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	448,557	448,557	448,557	448,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600	600	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON MEDIDAS DE 30.00 X 20.00 MTS Y CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	SAN FELIPE TEJALAPAM	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	259,660	259,660	259,660	259,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	629,981	314,991	314,991	314,991	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%. SOLO FALTA LA MEZCLA DE RECURSOS QUE SE SOLICITO ANTE LA DEPENDENCIA DE COPLADE QUE ES UN 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL BILINGUE RICARDO "FLORES MAGON"	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	368,475	184,238	184,238	184,238	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100%. SOLO FALTA LA MEZCLA DE RECURSOS QUE SE SOLICITO ANTE LA DEPENDENCIA DE COPLADE, QUE ES EL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE "BENITO JUAREZ"	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	368,475	184,237	184,237	184,237	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100%. SOLO FALTA LA MEZCLA DE RECURSOS QUE SE SOLICITO ANTE LA DEPENDENCIA DE COPLADE QUE ES UN 50% DE LA OBRA PRESUPUESTADA.
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION CON SERVICIOS DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO	SAN FELIPE USILA PIEDRA DE AZUCAR	DIRECCION DE OBRAS	699,395	349,698	349,698	349,698	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100%. SOLO FALTA LA MEZCLA DE RECURSOS SOLICITADA ANTE LA DEPENDENCIA DE COPLADE, QUE ES EL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
OBRA DE SANEAMIENTO EDUCATIVO CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA	SAN FELIPE USILA LAZARO CARDENAS	DIRECCION DE OBRAS	691,193	345,597	345,597	345,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100%. SOLO FALTA LA MEZCLA DE RECURSOS QUE SE SOLICITO ANTE LA DEPENDENCIA DE COPLADE QUE ES EL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. PRESIDENTE CARRANZA	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN PAPANOCUALTLA	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	257,979	232,181	232,181	77,394	33%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR	SAN FRANCISCO IXHUJATÁN CHAHUITES LAS CONCHAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	140,000	140,000	140,000	42,500	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	140,000	42,500	30%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 2A. ETAPA	SAN FRANCISCO TEOPAN LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	83,131	60,000	30,000	30,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	52	25	48%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA "RENACIMIENTO"	SAN ILDEFONSO AMATLÁN YOJUELA	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	444,471	444,471	444,471	444,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	444,471	444,471	100%	
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL PARA LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 20DPR055F	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA SAN JUAN YETZECOMI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	139,766	139,766	139,766	139,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	480	480	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS Y GALERA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SAN JACINTO TLACOTEPEC SAN ISIDORO	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	277,389	277,389	83,216	83,216	30%	83,216	83,216	METROS CUADRADOS	25	12	48%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EST. REG. 6X8 CU, EN LA ESC. PRIMARIA DE SANTIAGO TILAPA	COICOYÁN DE LAS FLORES 05 SANTIAGO TILAPA	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	563,471	563,471	563,471	563,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EST. REG. 6X8 CU, EN LA ESC. PRIMARIA DE LAZARO CARDENAS	COICOYÁN DE LAS FLORES 18 LAZARO CARDENAS	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	333,411	333,411	333,411	333,411	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	715,650	2,227,500	500,000	264,670	12%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	83%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO CAPCE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	SAN JOSE CHILTEPEC	H AYO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	301,199	301,199	288,400	288,400	96%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	70	93%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA	SAN JOSÉ TENANGO TEOCUATLAN	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	120,000	10%	0	0	METROS CUADRADOS	600	60	10%	NINGUNA
CANCHA DEPORTIVA TECHADA Y CON GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULOS DE GRADAS Y ANEXOS EN LA ESC. PRIM.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SANTA URSULA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	427,499	427,499	427,499	128,249	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	35%	1.00 CANCHA DEPORTIVA TECHADA CON GRADAS
CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL EL ESCOBILLAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	148,699	148,699	148,699	44,609	30%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	63	19	30%	63.31 M2 MURO BARDEADO
TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA APOSTOL DE LA DEMOCRACIA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL LAZARO CARDENAS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	699,922	699,922	699,922	209,977	30%	0	0	METROS CUADRADOS	570	175	31%	570.00 M2 DE TECHADO DE CANCHA, 1,500 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	CONCEPCION PAPALO SAN LORENZO PAPALO	MUNICIPIO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448	448	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	CONCEPCION PAPALO	MUNICIPIO	180,600	180,600	180,600	180,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	232	232	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	SAN JUAN COTZOCON JULIO DE LA FUENTE	H AYUNTAMIENTO	300,565	247,490	247,490	247,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	82%	LA UNIDAD DE MEDIDA MANEJADA EN EL PROYECTO ES DE OBRA, EL AVANCE FISICO ES DE UN 82 %
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN COTZOCON EMILIANO ZAPATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	496,336	411,720	411,720	411,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	82%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ESCALERAS DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. FCO. I MADERO	SAN JUAN COTZOCON SANTA MARIA MATAMOROS	H AYUNTAMIENTO	335,180	242,248	242,248	242,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	72%	EL AVANCE FISICO ESTA REPRESENTADO EN BASE A UNA UNIDAD DE MEDIDA EN OBRA SEGUN EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UNA DIRECCION EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	1,500,000	1,245,663	1,245,663	1,245,663	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	4	83%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	535,699	535,699	535,699	535,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	3	75%	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III, DEL FONDO IV, DEL RAMO 28 Y DE LOS BENEFICIARIOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 535,699.00 FORTAMUN 193,283.05 RAMO 28 140,669.25 BENEF. 100,000.00 TOTAL 969,651.30 LA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. "ESFUERZO"	SAN JUAN LACHIGALLA	H AYUNTAMIENTO	629,639	520,000	520,000	520,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ".	SAN JUAN LACHIGALLA LA LIBERTAD	H AYUNTAMIENTO	630,885	570,000	570,000	480,000	84%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA PRIMARIA, MARTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917	SAN JUAN DE LOS CUJES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64,622	64,622	64,622	64,622	100%	0	0	CISTERNA	26	26	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUILAHUAC"	COSOLAPA RINCON CERRO ALTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,940	152,350	152,350	152,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	69%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EMILIANO ZAPATA"	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	1,142,000	876,645	876,645	876,645	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	SE CONSTRUYERON CUATRO AULAS TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 METROS, EL AVANCE ACTUAL ES EL 80%. LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL CALENDARIO.
CERCADO PERIMETRAL DELA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	SAN JUAN TABAA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	882,615	794,353	794,353	493,676	62%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	374	190	51%	OBRA EN PROCESO...

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE DIRECCION ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M. Y OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. "JOSE MA. MORELOS", AG. STA. MARIA LACHICHINA	SAN JUAN YAEE SANTA MARIA LACHICHINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE	385,460	114,052	114,052	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32	0	0%	COSNTRUCCION DE DIRECCION ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M. CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, OBRA EXTERIOR Y MURO DE CONTENCIÓN.
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE LOPEZ MATEOS"	SAN LORENZO JUAN YOSOCANI	H AYUNTAMIENTO	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SIN EMBARGO EN EL RESUMEN DE LOS REPORTES NO SE REFLEJA POR TAL MOTIVO NUEVAMENTE LO ESTOY REPORTANDO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA	SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	417,726	417,726	417,726	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	NINGUNO
CONSTRUCCION DE CANCHA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	SAN LORENZO TEXMELUCAN EL SUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	989,300	989,300	600,000	500,000	51%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	512	250	49%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE	SAN LORENZO TEXMELUCAN RIO TALEA	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,298,468	1,298,468	973,861	900,000	69%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	203	150	74%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	CUILAPAM DE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	495,735	148,721	495,735	148,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	68	71%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN ORTIZ"	SAN LUCAS QUITLÁN SECCION II	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	449,617	449,617	449,617	449,617	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 7403
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE UN AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS	SAN LUCAS QUITLÁN NUEVO MONTE BELLO	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	553,662	553,662	553,662	553,662	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	618	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13020
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN LUCAS QUITLÁN RAYA SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	521,179	521,179	521,179	521,179	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 7430
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "BENITO JUAREZ"	SAN LUCAS QUITLÁN NUEVO PASO LIMON	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	290,130	290,130	290,130	290,130	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13048
TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA"	SAN LUCAS QUITLÁN EL MIRADOR	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	998,327	745,159	820,847	745,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	727	596	82%	
CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO ZARCO	SAN LUCAS QUIAVINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	459,986	365,956	365,956	365,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	459,986	365,956	80%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LOS FRAYLES, ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, OAX.	SAN LUCAS ZOQUIAPAM LOS FRAYLES	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,204,970	740,476	740,476	740,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA PRIMARIA "NUEVO DIA" DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR, ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, OAX.	SAN LUCAS ZOQUIAPAM SAN MARCOS LIQUIDAMBAR	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,398,980	1,398,976	1,398,976	1,398,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	OBRA AL 100 PORCIENTO TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN SAN LUCAS ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, OAX.	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,568,000	1,566,875	1,566,875	1,566,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	252	252	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS	SAN MARTIN PERAS SAN MARCOS DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	588,061	294,030	294,030	294,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$588,061.92
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "GUADALUPE VICTORIA"	SAN MATEO DEL MAR 006 COSTA RICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	555,000	555,000	555,000	555,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ANAYA"	SAN MATEO DEL MAR 008 COLONIA SAN PABLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	555,000	495,000	495,000	334,890	68%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	48	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO"	SAN MATEO DEL MAR 003 HUAZANTLAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	990,134	990,134	990,134	984,107	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	LA OBRA TERMINADA Y OERANDO
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO	2 SAN MATEO PENASCO	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	85,563	86%	0	0	METROS CUADRADOS	72	60	83%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BALL EN ESCUELA PRIMARIA	SAN MATEO PIÑAS RIO GIJON	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	376,770	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	465	86%	ES LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKET BALL EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA", DE LA COMUNIDAD RIO GIJON.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA RANCHERIA YOGOLO	SAN MATEO RIO HONDO YOGOLO	H AYUNTAMIENTO	186,294	186,294	186,294	186,294	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450	450	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA RANCHERIA YOGOLO" ES DE \$ 186,294.50 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA RANCHERIA PIEDRA MANCHADA YOGOLO	SAN MATEO RIO HONDO PIEDRA MANCHADA YOGOLO	H AYUNTAMIENTO	200,473	200,473	200,473	200,473	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	465	465	100%	
CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN , PLAZA CIVICA, ACONDICIONAMIENTO DE UNA AULA PARA AULA DE MEDIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	2 SAN MIGUEL ACHIUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA	500,000	500,000	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	981	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULAS PARA ORIENTACION Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	475,755	475,755	475,755	475,755	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$481,799.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$475,755.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$6,044.00.
CONSTRUCCION DE TRES AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJI"	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	698,278	317,945	317,945	317,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	96	67%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, TIMPANO Y LOSA APRENTE, ACABADO Y PINTURA EN MUROS.Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS DE 8.00X12.00 MTS. A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, TIMPANO Y LOSA APARENTE, ACABADO Y PINTURA EN MURO
CONSTRUCCION DE CUTRO AULAS EN ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN MIGUEL PANIXTLAHLUACA CENTRO	H MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHLUACA	995,810	995,810	995,810	995,810	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	SE CONSTRUYERON CUATRO AULAS TUPO REGIONAL DE 6.00X8.00 METROS, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN MIGUEL PANXTLAHLAJACA CENTRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHLAJACA	1,196,045	1,196,045	1,196,045	1,196,045	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	325	325	100%	PRECIO EXACTO A DOS DIGITOS 1.196045.43, OBRA TERMINADA. SE CORRIGIO LA INFORMACION REGISTRADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR EN EL RUBRO DE "RENDIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO". EL DATO REGISTRADO ESTABA INCORRECTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS LOSAS DE CONCRETO, EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN MIGUEL PANXTLAHLAJACA CENTRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHLAJACA	330,496	330,496	330,496	330,496	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	180	180	100%	SE REHABILITARON 180 M2. DE LOSA EN DOS AULAS. CON MATERIAL DE CONCRETO. LA OBRA ESTA TERMINADA. PRECIO EXACTO A DOS DEIMALES 330.496.12. SE CORRIGIO EL RUBRO DE "RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE" REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LA CIFR
CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (1A. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	988,312	988,312	988,312	988,312	100%	988,312	988,312	METROS CUADRADOS, AULAS	100	60	60%	CAMBIO EL NOMBRE DE LA OBRA EN REPRIORIZACION
CONSTRUCCION DE MODULO DE TRES AULAS DE 6 X 8 MTS.	VILLA SOLA DE VEGA EL COMUN SECCION CUARTA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	195,092	195,092	195,092	195,092	100%	195,092	195,092	METROS CUADRADOS, AULAS	144	48	33%	CAMBIO EL NOMBRE EN REPRIORIZACION
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	738,702	480,923	480,923	332,416	69%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	115	80%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 738,702.38
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO AGENCIA LA HERMITA BARRIO LA PITONIA	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	SE NOMBRARON DOS PERO UNICAMENTE SE HA REALIZADO EL PAGO DE UNA
CONSTRUCCION DE DORMTORIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	VILLA TALEA DE CASTRO SAN BARTOLOME YATONI	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	317,516	160,000	317,516	160,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	13%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	149,151	149,151	149,151	93,651	63%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	149,151	93,651	63%	EL RECURSO PRESENTADO EN ESTA SOLICITUD, ES DEL FONDO IV Y NO ES DEL FONDO III COMO LO INDICAMOS EN ESTA DECLARACION POR LO TANTO SE CANCELA ESTA SOLICITUD, YA SE DECLARO EN EL FONDO IV CON EL NUMERO DE FOLIO 18277
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, ANDADORES Y AULA EN LA ESC. PRIM	SAN MIGUEL TLACAMAMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	1,430,000	665,000	1,430,000	665,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,430,000	1,205,000	84%	CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE, ANDADORES Y AULA EN LA ESC. PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO"	SAN MIGUEL YOTAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	31,484	31,484	31,484	31,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	27	89%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2007, CON RECURSOS DEL MISMO FONDO DEL EJERCICIO 2008, TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 2007 302,650.97 FISM 2008 31,484.70 TOTAL 334,135.67 LA METAS SON 2
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR AGENCIA DE CERRO MONEDA	ASUNCION CACALOTEPEC CERRO MONEDA	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC MIXE	600,000	180,000	600,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	400	100	25%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR Y ANEXOS
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL REDENCION.	SAN PEDRO AMUZZOS	H AYUNTAMIENTO	412,881	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	70	20%	
CONSTRUCCION DE 8 AULAS PROVISIONALES ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	SAN PEDRO AMUZZOS LA GUADALUPE AMUZZOS	H AYUNTAMIENTO	82,027	82,027	82,027	82,027	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8	8	100%	CONSTRUCCION DE 6 AULAS PARA PRIMARIA 1 PARA PREESCOLAR Y UNA DIRECCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE VENTANALES	SAN PEDRO AMUZZOS	H AYUNTAMIENTO	29,352	29,352	29,352	29,352	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	12	12	100%	LA OBRA CONSISTIO EN 8 PROTECCIONES EN VENTANALES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y 4 PROTECCIONES EN PUERTAS DEL PREESCOLAR LIBERTAD.
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y BODEGA EN LA ESC. PRIMARIA UNA LUZ EN EL CAMINO EL PORVENIR	SAN PEDRO EL ALTO EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	114	114	100%	SE CORRIGIO LA UNIDAD DE MEDIDA Y POR LO TANTO LAS METAS, SUMANDO LOS M2 DEL AULA Y DE LA BODEGA
CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	999	999	100%	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE BARRA PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	226,581	78,750	78,750	78,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	183	65	36%	SE CONSTRUYE A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENAS CASTILLOS, MURO DE TABIQUE ROJO DE 14 CM. APLANADOS E INSTALACIONES EN UNA LONG. DE 61 MTS. INCLUYE DOS JARNINERAS.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIM. PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO MARTIR	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR	685,000	685,000	685,000	525,000	77%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	685,000	525,000	77%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	SAN PEDRO OCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	255,807	181,212	181,212	181,212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO DE OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	SAN PEDRO OCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	274,850	191,917	191,917	191,917	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	SAN PEDRO QUIATONI	BERNARDO JACINTO AMBROSIO	1,886,186	1,517,807	1,886,186	1,517,807	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,886,186	1,517,807	80%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	520,733	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	120	0	0%	APORTACION FONDO III \$ 520,773.03 APORTACION FONDO IV \$ 64,746.42 COSTO TOTAL \$ \$ 585,519.44
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO TIDAA	MUNICIPIO	371,004	300,000	280,000	276,177	92%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	173	150	87%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO AGUA ZARCA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	221,954	221,954	221,954	200,398	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00x8.00 METROS, EL AVANCE FISICO ACTUAL ES DEL 95%.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAPOTALITO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	176,227	158,604	158,604	105,579	67%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	180	100	56%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN ANTONIO RIO VERDE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	150,000	150,000	150,000	149,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	157	157	100%	SE CONSTRUYERON 157.40 METROS LINEALES DE BANDA PERIMETRAL. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA"	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL GACHUPIN	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	131,643	118,643	118,643	114,838	97%	0	0	METROS CUADRADOS	129	100	77%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE UN ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL MAMEY	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	139,887	42,267	42,267	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO YOLOX ROSARIO TEMEXITILAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	396,186	396,186	396,186	396,186	100%	2,726	83	METROS CUADRADOS	892	892	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC SANTA CATALINA CHINANGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	183,021	42,405	42,405	42,405	100%	0	0	METROS CUADRADOS	119	17	14%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$194,085.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES \$183,021.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$11,064.00.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC SAN JOSE TRUJAPAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	182,824	182,824	182,824	182,824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$229,812.00, LA APORTACION MUNICIPAL \$182,824.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$46,988.00. LA OBRA YA ESTA AL 100%.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES"	SAN SEBASTIÁN COATLÁN PIEDRA CAMPANA	H AYUNTAMIENTO	289,092	0	144,546	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	71	95%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 EN LA ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES " EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA, OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET-BOLL EN LA ESC. PRIM. LEANDRO VALLE 1RA. ETAPA	SAN SEBASTIÁN IXCAPA VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO	166,600	166,600	166,600	166,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	534	534	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET-BOLL ESC. PRIMARIA LUZ PROLETARIA	SAN SEBASTIAN IXCAPA COSTATITLAN	H AYUNTAMIENTO	400,855	400,855	400,855	400,855	100%	0	0	METROS CUADRADOS	534	534	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET-BOLL ESC. PRIM. LUZ PROLETARIA A BASE ARCO TECHO AUTO SOPORTANTE DE LAMINA DE ALUM. CAL. 24 QUEDANDO LA OBRA AL 100 % TERMINADA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	SAN SEBASTIÁN RIO HONDO LA AMPLIACION	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	191,066	191,066	191,066	191,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. "JUAN DE LA BARRERA"	SAN SEBASTIÁN RIO HONDO PUEBLO VIEJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	299,622	269,660	269,660	269,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	44	92%	
CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIRECCION Y ANEXOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	2,398,937	2,039,096	2,398,937	2,039,096	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	SE CONSTRUYEN 6 AULAS DIRECCION Y ANEXOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO.
CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA"	2 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLAJA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLAJA	622,000	622,000	622,000	622,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	391,737	391,737	391,737	391,737	100%	0	0	METROS CUADRADOS	142	142	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$401,543.00, APORTACION MUNICIPAL \$391,737.00 Y BENEFICIARIOS \$9,806.00.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	346,549	153,965	153,965	153,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA DEL CAMALOTE	JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	177,921	177,921	177,921	125,535	71%	0	0	METROS CUADRADOS	450	350	78%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " JOSE VASCONCELOS "	SANTA CATARINA LOXICHA EL PORTILLO LA SOLEDAD	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	196,588	196,588	196,588	196,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % DE SU TOTALIDAD
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ DE LA MONTAÑA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	1,433,472	1,433,472	1,433,472	1,084,000	76%	0	0	METROS CUADRADOS	240	180	75%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	250,250	250,250	250,250	250,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200	200	100%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
COSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA"	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	187,000	187,000	187,000	187,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	33	33	100%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	MESONES HIDALGO SAN ISIDRO	H AYUNTAMIENTO	270,561	270,561	270,561	270,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	SANTA CRUZ XITLA	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	546,545	546,545	546,545	546,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL A BASE DE TABIQUE ROJO, CUBIERTA DE CONCRETO, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION Y MOBILIARIO.
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN AGENCIA SAN ANTONIO ARRAZOLA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL INDEPENDENCIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	168,136	168,136	168,136	168,136	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL MONTE BELLO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	176,184	176,184	88,092	88,092	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAUL BOLANOS CACHO GUENDLAIN"	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL REFORMA AGRARIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	141,830	141,830	141,830	141,830	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO"	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL LOMAS DE BUENOS AIRES	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	394,398	394,398	354,949	354,949	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC PRIM "26 DE AGOSTO" COL.EL PARAISO	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL EL PARAISO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	481,038	481,038	336,726	336,726	70%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ"	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN COL LA PAZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	84,979	84,979	84,979	84,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA CONCHITA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	741,148	741,148	741,148	741,148	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LLANO DEL TEMPLOR	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	647,794	647,794	647,794	647,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LLANO VERDE	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	609,672	609,672	609,672	609,672	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (ADOSADA)	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	269,717	269,717	269,717	80,915	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC.PRIM. PORFIRIO DIAZ	SANTA INÉS DEL MONTE LA CAÑADA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	392	392	100%	
CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450	450	100%	
RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIM. ING.VICTOR BRAVO AHUJA TURNO MATUTINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	34	34	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE BARDA CON MURO DE 28CM Y MURO DE 14CM BANQUETA EN AULA Y CALLE
RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.ING.VICTOR BRAVO AHUJA TURNO MATUTINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	49	49	100%	SE REALIZARON 13.87 ML DE BARDA EN PIEDRA CANTERA MURO DE TABICON DE 28CM DE ESP Y MURO DE 14 CM DE ESP
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIO DE NUYOÓ	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	HAYUNTAMIENTO	547,106	547,106	13,616	547,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	140	140	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE AULAS Y SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SANTA MARIA ATZOMPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA	1,930,891	1,070,277	1,930,891	1,070,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	180	101	56%	POR MOTIVOS DE ESPACIO EN EL LUGAR DE LA OBRA NO FUE POSIBLE QUE LAS DOS AULAS Y EL SALON DE USOS MULTIPLES QUEDARAN EN UN MISMO NIVEL. POR LO TANTO FUE NECESARIO CONSTRUIR UN EDIFICIO TIPO U2-C2, QUEDANDO LAS DOS AULAS EN PLANTA BAJA CON LAS SIGUIENTES ME
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EL COROZALITO	SANTA MARIA COLOTEPEC COMUNIDAD EL COROZALITO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	248,634	112,973	112,973	112,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. TIPO REGIONAL A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2 MURETE DE ENRRACE A BASE DE TABICON DE CEMENTO A 14 Y 28 CM. DE ESPESOR CADENA Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LOS SARMIENTOS	SANTA MARIA COLOTEPEC LOS SARMIENTOS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	248,634	63,197	63,197	63,197	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. TIPO REGIONAL A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2 MURETE DE ENRRACE A BASE DE TABICON DE CEMENTO A 14 Y 28 CM. DE ESPESOR CADENA Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'c=150KG
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR (SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION), ESC. PRIM. BIL. EMILIANO ZAPATA, CLAVE:20DPB0045F	HUAUTLA DE JIMENEZ 0065 LLANO VIEJO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	346,240	346,240	346,240	69,248	20%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. BIL. MELCHOR OCAMPO CLAVE: 20DPB0049B	HUAUTLA DE JIMENEZ 0003 AGUA DE CERRO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	460,000	460,000	460,000	358,000	78%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	90%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. BIL. VALERIO TRUJANO	HUAUTLA DE JIMENEZ 0006 EL CARRIZAL	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	557,000	557,000	557,000	327,100	59%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	43%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESC. PRIM. BIL. UNION Y PROGRESO.	HUAUTLA DE JIMENEZ 0016 SANTA CRUZ DE JUAREZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	532,726	532,726	532,726	319,636	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	78%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LOS ACCESOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO,	HUAUTLA DE JIMENEZ 0013 SAN ANDRES HIDALGO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	125,000	125,000	125,000	49,483	40%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	65	65	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AULA DIDACTICA, ESC. PRIM. ENRIQUE REBSAMEN, CLAVE:20DPB0707W	HUAUTLA DE JIMENEZ 0028 LA PROVIDENCIA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	260,000	260,000	260,000	3,500	1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	5%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR, ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 20DPB2276K.	HUAUTLA DE JIMENEZ 0013 NUEVA INDEPENDENCIA SAN ANDRES HGO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	260,000	260,000	260,000	138,000	53%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	45%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. , ESC. PRIM. "FRANCISCO L MADERO", CLAVE 20DPB0045F	HUAUTLA DE JIMENEZ 0011 RIO SANTIAGO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	500,000	500,000	500,000	298,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	98%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	440,739	440,739	440,739	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	144	0	0%	POR EL MOMENTO NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR LOS TRAMITES DE MEZCLA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIEGATI	553,262	553,262	553,262	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	96	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONST. DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	617,214	617,214	148,607	579,369	94%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
CONST. DE UNA AULA TIPO CAPCE DE 6x8 MTS. EN ESC. PRIM TIERRA Y LIBERTAD	SANTA MARIA HUATULCO SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	321,462	321,462	81,952	321,462	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL ESC. PRIM. REFORMA EDUCATIVA	SANTA MARIA HUATULCO EL ARENAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	581,900	581,900	260,044	581,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIMARIA IGNACION M. ALTAMIRANO	SANTA MARIA HUATULCO PUENTE DE COYULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	360,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	10	20%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOOL, EN LA ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN CERRO DEL CHIVO	MUNICIPIO	390,734	390,734	390,734	390,734	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SIN GENERAR PROBLEMA ALGUNO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOOL EN LA ESC. PRIMARIA " LA CORREGIDORA"	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN JOSE MARIA MORELOS	MUNICIPIO	673,266	403,959	403,959	403,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS	533	373	70%	SE ETA EJECUTANDO ADECUADAMENTE CON CALIDAD Y TIEMPO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE TECHASO DE LA CANCHA DE BASQUET BOOL DEL JARDIN DE NIÑOS "LA CORREGIDORA"	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN SANTA MARIA CHICOMETEPEC	MUNICIPIO	638,740	389,631	389,631	389,631	100%	0	0	METROS CUADRADOS	533	373	70%	LA OBRA SE DESDARROLLA NORMALMENTE
CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN	MUNICIO	1,170,226	398,826	398,826	398,826	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	4	67%	SE ESTA EJECUTANDO PERO CON PROBLEMAS DE RETRAZO POR LLUVIAS EN EXCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA.	SANTA MARIA IPALAPA SANTA MARIA EL RINCON	H AYUNTAMIENTO	952,367	952,367	952,367	952,367	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA	SANTA MARIA JACATEPEC RANCHO GAVILAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC OAX	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EL 50% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE ANEXO (SANITARIO) EN LA ESC. PRM. "JOSE MARIA PINO SUAREZ"	SANTA MARIA PETAPA BARRIO NUEVO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO (SANITARIO) EN LA ESC. PRIMARIA "NUEVA CREACION"	SANTA MARIA PETAPA LLANO SUCHIAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6'8 MTS. EQUIPADA Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA Y SANITARIOS)	SANTA MARIA TONAMECA BARRANCA HONDA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	465,181	422,380	422,380	422,380	100%	0	0	METROS CUADRADOS	131	131	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%. SOLO HACE FALTA QUE EL CONTRATISTA PARA A COBRAR SU FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SANTA MARIA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	692,029	467,304	467,304	467,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	32	21	68%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIM. AGUILAS SERDAN	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	1,692,573	445,420	445,420	445,420	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLOGICOS EN LA REGION Y LOS DERRUMBES EN LAS CARRETERAS DE ACCESO A LA POBLACION SE AMPLIO EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA FIRMANDO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
CONSTRUCCION DE ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESC PRIM "VENUSTIANO CARRANZA"	2 SANTIAGO IXCUINTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	218,000	218,000	218,000	100,000	46%	0	0	METROS CUADRADOS	50	25	50%	
CONSTRUCCION DE GRADAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	SANTIAGO IXTAYUTLA EL NARANJO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	417,800	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, UNICAMENTE FALTA CUBRIR EL TOTAL DE LA FACTURA DE FINIQUITO, MISMO QUE SE REALIZARA EN ESTE MES DE OCTUBRE
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	360,898	360,898	360,898	360,898	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	SANTIAGO IXTAYUTLA PUEBLO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	798,277	750,297	750,297	750,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, UNICAMENTE FALTA POR CUBRIR EL TOTAL DE LA FACTURA DE FINIQUITO DE LA OBRA, EL CUAL SE HARA EN EL PRESENTE MES DE OCTUBRE.
"CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SANTIAGO JAMILTEPEC PIEDRA ANCHA	MUNICIPIO	178,950	178,950	178,950	178,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	213	213	100%	SE CONSTRUIRA EL CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", FORJADA CON TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CMS. Y CASTILLOS DE 2.30 MT DE ALTURA.
"CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ"	SANTIAGO JAMILTEPEC	MUNICIPIO	384,200	384,200	384,200	384,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	357	357	100%	EN ESTA BARDA SERA CONSTRUIDA CON TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CMS Y CON ELEMENTOS FORJADOS CON ARMEX TRIANGULAR DE 7 X 7 CMS CONFINADO CON PVC, TAMBIEN SE HICIERON TRABAJOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BANQUETAS
"DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR"	SANTIAGO JAMILTEPEC SAN JOSE RIO VERDE LA BOQUILLA	MUNICIPIO	660,600	495,450	495,450	495,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	36	75%	SE REALZARA LA CONSTRUCCION DE UN ANEXO, EL CUAL ALOJARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS Y LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TAMBIEN SE CONSTRUIRAN UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN.
CONSTRUCCION DE UN AULA	SANTIAGO JOCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	379,047	379,047	126,349	113,714	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE 8 AULAS	SANTIAGO JOCOTEPEC RIO CHIQUITO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	2,340,819	2,340,819	2,340,819	2,340,819	100%	2,340,819	2,340,819	METROS CUADRADOS, AULAS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	SANTIAGO LACHIGUIRI 046 VILLA ESPERANZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	622,210	622,210	622,210	303,400	49%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	48	50%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS".	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	556,360	99,226	99,226	99,226	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	17	17%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M ALTAMIRANO"	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	440,000	311,954	311,954	311,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ALBERGUE ESCOLAR	SANTIAGO YAVEO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YAVEO	233,073	69,922	233,073	69,922	100%	69,922	69,922	METROS CUADRADOS	540	162	30%	
CONST. DE MURO DE CONTENSION DE LA ESC. PRIM. EMIANO ZAPATA	SANTIAGO YOSONDUA 002 ATALAYA	H AYUNTAMIENTO	64,241	64,241	80,000	64,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESC. GENERAL LAZARO CARDENAS	SANTIAGO YOSONDUA 14 ALACRAN	H AYUNTAMIENTO	170,000	170,000	170,000	59,124	35%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	2 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	340,000	340,000	340,000	126,515	37%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	60%	
CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS ,PATIO CIVICO Y PORTON DE LA ESCUELA CONAFE	SANTIAGO YOSONDUA 015 CABANDIHLI	H AYUNTAMIENTO	35,000	35,000	35,000	29,482	84%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	77%	
TERMINACION DE DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA	SANTIAGO YOSONDUA 012	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	45,143	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	
TERMINACION DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTIAGO YOSONDUA 003	H AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	24,285	61%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE LA ESC. PRIMARIA SEGUNDA ETAPA	SANTIAGO ZACATEPEC LA CALENDARIA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	1,495,610	944,571	944,571	944,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	93%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO PRIMERA ETAPA	SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN METALTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	1,600,000	930,000	930,000	930,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	SANTO DOMINGO DE MORELOS MACAHUITERA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACION MUNICIPAL EL PORVENIR	SANTO DOMINGO NUXAA EL PORVENIR	MUNICIPIO	283,471	283,471	283,471	85,041	30%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120	30	25%	
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA	SANTO DOMINGO TEQUIMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEQUIMULCO	335,000	335,000	335,000	284,750	85%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	335,000	284,750	85%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL LIBERTADOR	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LOMA LARGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	350,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LOMA LINDA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	350,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	350,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA OAXACA	MAGDALENA TEQUISISTLAN	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA OAXACA	117,310	117,310	120,000	117,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA OAXACA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ	SANTO DOMINGO ZANATEPEC AGENCIA GENERAL PASCUAL FUENTES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	85,000	85,000	85,000	31,507	37%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	UNA BARRA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TEOFILO ERNULT	2 SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	84,106	84,106	84,106	84,106	100%	84,106	84,106	METROS CUADRADOS	432	432	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SANTOS REYES PÁPALO CALALOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	372,818	295,885	295,885	295,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	372,818	295,885	79%	LOS INTERESES YA FUERON REPORTADOS EN EL AULA DE PREESCOLAR RUBEN JARAMILLO DEL PRESENTE EJERCICIO.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA RANCHERIA EL ARCO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	33,605	33,605	33,605	33,605	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AULA PRIMARIA. REALIZANDO CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA Y APLANADO DE MUROS.
CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" Y "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	726,792	726,792	726,792	726,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	268	268	100%	LOS RECURSOS APLICADOS INCLUYEN EL REFRENDO DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS TIPO CAPFCE ESTRUCTURA REGIONAL	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	450,000	450,000	450,000	326,857	73%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	70	73%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	TRINIDAD ZAACHILA SANTA MARIA ROALO	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	838,590	368,143	368,143	368,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	2	50%	LOS INTERESES GENERADOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE SE REPORTARAN EL PROXIMO TRIMESTRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FCO JAVIER MINA	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL TRINIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	508,495	508,495	508,495	508,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	504	504	100%	SE CONSTRUYERON 504 M2 DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FCO JAVIER MINA BENEFICIANDO A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. R. FLORES MAGON	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CERRO ARMADILLO GRANDE	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	499,623	499,623	499,623	499,623	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	504	504	100%	SE CONSTRUYERON 504 M2 DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE CERRO ARMADILLO GRANDE BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	504	504	100%	SE CONSTRUYO 504 M2 DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA MARGARITA MAZA DE LA LOCALIDAD DE S.J.B. VALLE NACIONAL BENEFICIANDO A 87 ALUMNOS.
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES	VILLAS DE ZAACHILA	HAYUNTAMIENTO	457,800	457,800	457,800	457,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA Y MEXICO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZOAX	127,099	127,099	127,099	127,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA Y MEXICO ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100 %
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ZIMATLAN DE ALVAREZ VALDEFLORES	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	245,000	245,000	245,000	73,500	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	30%	SE ESTA CONSTRUYENDO UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA AGENCIA DE VALDEFLORES
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESC FRANCISCO I MADERO	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	135,200	135,200	135,200	135,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA FRANCISCO I MADERO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	OAXACA DE JUAREZ TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	987,310	987,310	128,141	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	149	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA ART. 123, INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	987,310	987,310	55,042	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	149	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUELAGUETZA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	OAXACA DE JUAREZ DONAJI	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	878,124	878,124	878,124	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	A ESTA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACION PARA PAGO.
TERMINACION DE AULAS Y SANITARIOS DEL CENTRO ESCOLAR MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	590,896	590,896	116,840	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	241	229	95%	EL RECURSO MINISTRADO ACUMULADO PARA EL RAMO 33 FONDO III AL TERCER TRIMESTRE ES POR LA CANTIDAD DE \$78,816,001.00 Y LOS INTERESES GENERADOS ES POR EL ORDEN DE \$1,996,186.00
CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COLONIA SANTA MARIA TOCUELA	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	598,500	598,500	389,025	389,025	65%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	65%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS TIPO REGIONAL DE 6 X 8 M EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	SAN JOSE DEL PROGRESO SAN JOSE LA GARZONA	HAYUNTAMIENTO	598,000	88,468	88,468	88,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	115	80%	
CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN ANDRES CHICAHUATLAN	HAYUNTAMIENTO	500,000	149,999	149,999	149,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	6	15%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA REFORMA NUEVA ESPERANZA	HAYUNTAMIENTO	249,900	249,900	249,900	249,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 % LA CUAL FUE ENTREGADA AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2008
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	240,165	240,165	240,165	240,165	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA INICIADA EN EL PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2008 Y TERMINADA EN EL PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	RIO SANTA CRUZ LOXICHA	HAYUNTAMIENTO	419,448	419,448	419,448	419,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 419,447.81 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS"	SAN AGUSTIN LOXICHA LA CONCHUDA	HAYUNTAMIENTO	957,179	957,179	957,179	957,179	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 2 LAZARO CARDENAS * COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 957,179.27 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " VENUSTIANO CARRANZA "	SAN AGUSTIN LOXICHA LLANO PALMAR	HAYUNTAMIENTO	288,392	288,392	288,392	288,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " VENUSTIANO CARRANZA * COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 288,391.83 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICTORIA"	SAN AGUSTIN LOXICHA SAN FRANCISCO LOXICHA	HAYUNTAMIENTO	1,435,000	1,148,000	1,135,000	1,148,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	192	80%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	SAN AGUSTIN YATARENI	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	110,000	637,106	637,106	637,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	2	1	50%	SE CONSTRUYO LA BARRA DE LA ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN	AYOTZINTEPEC SAN PEDRO OZUMACIN	HAYUNTAMIENTO	1,220,885	366,265	366,265	366,265	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,220,885	366,265	30%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS, ALUMBRADO, Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SAN ANDRES PAXTLAN LA CONCEPCION	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	870,000	870,000	870,000	761,000	87%	0	0	METROS CUADRADOS	981	860	88%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " MUGUEL ALEMAN "	SAN ANDRES PAXTLAN CERRO SANTIAGO	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	283,686	283,686	283,686	283,686	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DE SU TOTALIDAD
CONSTRUCCION DE 7 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL 21 DE AGOSTO	SAN ANDRES TEOTILALPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	2,351,100	1,700	1,700	1,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	336	245	73%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACIÓN														
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SAN JOSÉ CHILTEPEC LA JOYA MANANTIAL	HAYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	315,600	315,600	315,600	265,720	84%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	580	94%	
TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO	SAN JOSÉ CHILTEPEC FORTINO V PINACHO	HAYTO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	946,022	946,022	946,022	892,465	94%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	720	650	90%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150,000	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUITZO	HAYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	95%	
REHABILITACION DE 4 AULAS ADOSADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	SAN PEDRO JOCOTIPAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	290,000	290,000	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA RIO HONDO	SANTA MARIA PEÑOLES RIO HONDO	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	203,034	385,000	203,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	25	53%	
MANTENIMIENTO														
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	CANDELARIA LOXICHA EL ALACRAN	HAYUNTAMIENTO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	CANDELARIA LOXICHA MIRAMAR	HAYUNTAMIENTO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA	CANDELARIA LOXICHA SANTIAGO LA GALERA	HAYUNTAMIENTO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SAN JUAN LACHAO	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 100
MANTENIMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	192,740	192,740	192,740	192,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DRENJE SANITARIO EN ESC PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	SE CONSTRUYERON 51.20 ML DE DRENAJE CON UN ANCHO DE 0.60 CM CON REJILLAS DE ANGULO DE 1 1/2"
MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS (REHABILITACION DE TECHUMBRE, PUERTA, VENTANAS, PINTURA Y MUEBLES EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ)	SANTA MARIA TONAMECA PASO OCOTE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	177,266	177,266	177,266	177,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE LAS ESCUELAS PRIMARIA "AQUILES SERDAN" Y "JUAN ESCUTIA"	SANTIAGO YAITEPEC	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	SE IMPERMEABILIZARON LOS TECHOS DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 METROS DE SUPERFICIE, CADA UNO, LA SUPERFICIE TOTAL ES DE 96 M2. TERMINADO EN SU TOTALIDAD
IMPERMEABILIZACION DE CINCO AULAS EN ESC. PRIM. "5 DE FEBRERO"	2 SANTIAGO YOSONDUA	HAYUNTAMIENTO	33,519	33,519	33,519	33,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	1	20%	
CONSERVACION DE LA ESC. PRIM. "EMILIO CARRANZA"	TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 005 SAN ISIDRO EL NARANJO	MUNICIPIO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	350,000	10,251,765	175,000	175,000	2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	30	63%	
MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ (APLICACION DE PINTURA)	TLALIXTAC DE CABRERA	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	77,990	77,990	77,990	74,476	95%	0	0	METROS CUADRADOS	3,853	3,680	96%	
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA CAMINO SANTA ROSA	SAN BLAS ATEMPA SANTA ROSA DE LIMA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMA	20,166	20,166	20,166	20,166	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 012 LA SORPRESA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	132,250	132,250	132,250	132,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	LA OBRA CONSISTIO EN EL CAMBIO DE LAMINAS DAÑADA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, AMPLIACION DE TECHUMBRE Y PINTURA GENERAL
REHABILITACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 026 LOMA CAFETAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE 1 AULA, CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ACCESO, CAMBIO DE LAMINA EN MAL ESTADO, APLANADOS EN MUROS Y PISO DE CEMENTO, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION
SANITARIOS DE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	SAN FELIPE TEJALAPAM	HAYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM FCO I MADERO	SAN JUAN CACAHLIATEPEC	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHLIATEPEC	52,241	52,241	52,241	52,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIMARIA PATRIA	SAN JUAN CACAHLIATEPEC	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHLIATEPEC	36,766	36,766	36,766	36,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GRAL. FCO. VILLA	SAN JUAN COTZOCÓN NUEVO CERRO MOJARRA	HAYUNTAMIENTO	201,934	184,366	184,366	184,366	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	91%	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GRAL. FCO. VILLA	SAN JUAN COTZOCÓN NUEVO CERRO MOJARRA	HAYUNTAMIENTO	201,934	184,366	184,366	184,366	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	91%	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	SAN JUAN COTZOCÓN ARROYO ENCINO	HAYUNTAMIENTO	402,772	317,869	317,869	317,869	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	3	79%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE Y PINTURA DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	HAYUNTAMIENTO	338,950	338,950	338,950	338,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	275	275	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				3	4	5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	HAYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	1,101,392	1,101,392	1,101,392	1,101,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	
CAMBIO DE TECHUMBRE DE SEIS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES PORTILLO	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	340,979	340,979	13,639	13,639	4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	0	0%	2% DEL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO Y GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA EN MENCIÓN. CONVENIO FIRMADO CON EL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.EL MUNICIPIO EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA R
REHABILITACIÓN DE NUCLEO SANITARIO Y DRENAJE PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	234,320	210,888	210,888	210,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	27	90%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 234,320.80
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEON TOLSTOI	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	361,433	361,433	361,433	361,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	146	146	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$371,573.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$361,433.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES DE \$10,140.00
PINTURA GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA " AMADO NERVO"	SAN MIGUEL PERAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	90,753	90,753	90,753	90,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	767,357	767,357	767,357	591,970	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	80%	SE TERMINARA DE PAGAR AL TERMINO DE LA OBRA
REHABILITACION DE LAS AULAS DE LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SAN PEDRO EL ALTO LAGUNILLA	H AYUNTAMIENTO DESAN PEDRO EL ALTO	190,121	190,121	160,000	150,000	79%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	384	310	81%	
CANCHA DEPORTIVA	SAN PEDRO IXCATLÁN LA POCHOTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	376,842	376,842	376,842	376,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE CAMBIAR CUMBRERAS Y PINTAR LAMINAS CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, CAMBIO DE CRISTALES EN VENTANAS Y CHAPAS EN PUERTAS.	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,193	136,193	136,193	136,193	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	288	288	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 136,193.04 Y SE EJECUTO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE REHABILITARON 6 AULAS Y ESTAS SON DE 6 X 8 EN TOTAL SUMA 288 MTS 2.
REHABILITACION DE AULA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL TLACUACHE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	18,498	18,498	18,498	18,498	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE REHABILITA UN AULA A BASE DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA. LA OBRA ESTA TERMINADA
REHABILITACION Y REMODELACION DE LA ESC. PRIMARIA PENSADOR MEXICANO	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA EL DURAZNAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	90%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	232	208	90%	
REPARACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	SAN SEBASTIAN TUTLA FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	4,996,044	373,850	373,850	336,204	90%	0	0	METROS CUADRADOS	373,850	336,204	90%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: REPARACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	SAN SEBASTIAN TUTLA AGENCIA DE POLICIA DE EL CARMEN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	460,808	223,242	345,606	223,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	72	40	56%	ESTA OBRA SE HARA CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50 % ENTRE EL MUNICIPIO Y COPLADE MUNICIPIO \$ 230,404.13 COPLADE \$ 230,404.13
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIMARIA QUILES SERDAN	SANTA LUCIA DEL CAMINO SAN FRANCISCO TUTLA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	102,201	102,201	102,201	102,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	17	17	100%	SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA BARRA A BASE DE 20 PIEZAS CONTRAFUERTE CASTILLOS DE 20 X30 CM EN TODO EL PERIMETRO DE LA BARRA
REHABILITACION DE SIETE AULAS EN ESC. PRIM. LEONA BICARIO	SANTA MARIA HUATULCO SECTOR H4	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	491,493	491,493	227,743	491,493	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	7	7	100%	SEGUNDO TRIMESTRE REPORTADO \$263,750 TERCER TRIMESTRE REPORTADO \$227,743 REPORTE AL 100% \$491,493 TOTAL DE LA OBRA.
REHABILITACION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. AMADO NERVO	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	
MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	120,164	120,164	120,164	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	95%	LA OBRA SE ENCUENTRA PARADA POR CONDICIONES CLIMATICAS
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	SANTIAGO LACHIGUIRI 003 SAN MIGUEL LACHIGUIRI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	1,100,000	1,100,000	1,100,000	730,000	66%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	288	144	50%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "COSJUEZA"	2 SANTIAGO LACHIGUIRI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	508,499	508,499	508,499	300,775	59%	0	0	METROS CUADRADOS	144	100	69%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PREESC. JOSE VASCONCELOS	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	29,520	29,520	29,520	29,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%.
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO NO. 2	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	456,032	456,032	456,032	456,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%.
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO NUMERO 1	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	53,880	53,880	53,880	53,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA FINIQUITADA Y CONCLUIDA AL 100%.
REHABILITACION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	2 MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	287,168	287,168	287,168	287,168	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ	TEOTITLÁN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	120,012	120,012	120,012	120,012	100%	0	0	METROS CUADRADOS	234	234	100%	ESTA OBRA FUE EFECTUADA POR ADMINISTRACION DIRECTA.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	VILLA DE ZAACHILA	MUNICIPIO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	220,000	220,000	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VELASCO MARTINEZ	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. REVOLUCION	001 SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	177,000	177,000	177,000	35,000	20%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	140	28	20%	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. REVOLUCION, INICIADA CON RECURSO MUNICIPAL
RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	001 SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	177,000	177,000	177,000	35,000	20%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	140	28	20%	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, INICIADA CON APORTACION MUNICIPAL
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA 21 DE AGOSTO BLVD. EDUARDO VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	138,393	138,393	115,613	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240	0	0%	LAS METAS REALES SON 1,240.00 METROS LINEALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 60 PIEZAS INSTALADAS
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE 2 MODULOS DE 4 AULAS	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	80,599,723	805,997	805,997	241,799	30%	0	0	METROS CUADRADOS	267	95	36%	
REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	104,315	52,284	52,284	52,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	34	49%	
EQUIPAMIENTO														
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESC. PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO"	SAN MARTIN PERAS LAS HUERTAS	H AYUNTAMIENTO SAN MARTIN PERAS	249,937	124,968	124,968	124,968	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: 249,937.60
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ DEL SABER	SANTA MARIA PENOLES SAN ISIDRO BUENAVISTA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	385,000	275,567	385,000	275,567	100%	0	0	CANCHA	1	1	72%	
SECUNDARIA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	ENTIDAD MUNICIPAL	493,600	370,200	111,060	111,060	30%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	204	61	30%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 121	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	620,066	620,066	423,329	423,329	68%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	68%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	468,000	468,000	468,000	468,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$468,000.00 Y LA OBRA ESTA AL 100%.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.0X8.0 ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA	CANDELARIA LOXICHA LOS HORCONES	H AYUNTAMIENTO	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	560,101	560,101	560,101	560,101	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO(SANITARIOS)EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (COSTO) TOTAL DE LA OBRA \$ 560,101.35 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	SAN FELIPE TEJALAPAM AGENCIA DE POLICIA LA UNION	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	666,973	604,974	604,974	604,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN FELIPE USILA	DIRECCION DE OBRAS	350,260	200,000	350,260	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	ESTA OBRA SIGUE EN PROCESO, SE SOLICITO MEZCLA DE RECURSOS ANTE LA DEPENDENCIA DE COPLADE.
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. TELESECUNDARIA	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	259,785	233,806	233,806	77,936	33%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN FRANCISCO LOGUECHE EL COSTOICHE	H AYUNTAMIENTO	281,280	281,280	281,280	281,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DEL COSTOICHE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE. OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN FRANCISCO LOGUECHE EL COSTOICHE	H AYUNTAMIENTO	263,401	263,401	263,401	263,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	618	100%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA AGENCIA DEL COSTOICHE. OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE DIRRECCION Y ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA	SAN JACINTO TLACOTEPEC EL CUAJINICUIL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	519,489	519,489	155,846	155,846	30%	155,846	155,846	METROS CUADRADOS, AULAS	3	2	67%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JERONIMO COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	521,859	418,041	418,041	418,041	100%	418,041	418,041	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS CADA UNA, ESTRUCTURA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE SECOM.	SAN JERONIMO COATLAN LAS BUGAMBILIAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	280,000	164,000	280,000	164,000	100%	164,000	164,000	METROS CUADRADOS, AULAS	280,000	164,000	59%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8 MT. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN, SEGUN FECHA DEL CONTRATO LA OBRA DEBERIA TERMINARSE EL 16 DE OCTUBRE PERO POR CAUSAS CLIMATICAS SE CONSE
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL JICARAL 1RA. ETAPA (2 AULAS ESCOLARES Y SANITARIOS)	COICOYAN DE LAS FLORES 03 EL JICARAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO (DIRECCION Y SANITARIOS), CON ESTRUCTURA REGIONAL	SAN JOSÉ TENANGO LLANO DE ARNICA	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,020,000	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	87	91%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1601J	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	290,877	290,877	290,877	87,263	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	1.00 AULA, 180 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, UNA AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO TALLER, ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NUEVA CREACION" PARAJE LA PEÑA	SAN JUAN DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	1,633,286	690,005	690,005	690,005	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,600	480	30%	COSTO TOTAL \$3,600,000 FONDO III 1,633,286.97 FONDO IV \$ 166,713.03 APORTACION ESTATAL \$1,800,000.00
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN MAZATLÁN LOMA SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN MAZATLÁN SANTIAGO MALACATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	SAN JUAN MAZATLÁN LOS RAUDALES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	894,203	894,203	894,203	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	90%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ESTE PROYECTO SE REPORTO Y EL PORTAL GENERO UN FOLIO NO.4342
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	SAN JUAN MAZATLÁN LOS RAUDALES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	894,203	894,203	894,203	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	90%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ESTE PROYECTO SE REPORTO Y EL PORTAL GENERO UN FOLIO NO.4342
CONSTRUCCION DE AULAS Y SALA DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN MAZATLÁN SANTIAGO TUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,600,000	1,091,635	1,091,635	1,091,635	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	89%	ESE PROYECTO SE CAPTURE EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL F-4659
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	COSOLAPA MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	439,208	302,550	302,550	302,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	69%	
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	COSOLAPA REFUGIO VIEJO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	459,439	321,607	321,607	321,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	70%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	SAN JUAN NÚMI 013 SANTA ROSA NÚMI	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	610,000	77,049	12%	0	0	METROS CUADRADOS	48	5	10%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, LABORATORIOS-TALLER, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN OZOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,948,444	459,420	1,948,444	459,420	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	640	192	30%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA	SAN LORENZO TEXMELUCAN EL ARADOR	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,968,056	1,968,056	1,500,000	1,500,000	76%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	3	75%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 66	CUILAPAM DE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO	495,739	148,721	495,739	148,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	68	71%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCION	SAN LUCAS OJITLÁN LOMA DE PIEDRA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	608,711	407,764	608,711	407,764	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	618	100%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 13143
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN LA LUZ TENEXCALCO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	314,551	314,551	314,551	314,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$314,551.83
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	501,116	165,368	165,368	165,368	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	33%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$501,116.54
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	446,732	446,732	446,732	446,732	100%	0	0	METROS CUADRADOS	77	77	100%	NOTA: LA CANTIDAD \$446,732 QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE PUSO ASI POR Q EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES, SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$446,732.30 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$456,532.30, LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$44
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	277,052	86,946	86,946	86,946	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES EN CIMENTACIÓN, TRABES, TIMPANOS Y LOSA ACABADO APARENTE, APLANADOS DE MUROS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, Y EQUIPO MOBILIARIO
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA	SAN MIGUEL DEL PUERTO LLANO PALACIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150,000	150,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS	SAN MIGUEL EL GRANDE ITURBIDE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	334,401	334,401	334,401	334,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 334,401.78 AULA EN ESCUELA: TELESECUNDARIA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA CENTRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUCA	304,210	304,210	304,210	304,210	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. OBRA TERMINADA. PRECIO EXACTO A DOS DECIMALES \$ 304,209.56. SE CORRIGIO ERROR DE CAPTURA ANTERIOR EN EL RUBRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. QUE ERA INCORRECTO
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	250,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	EN ESTA OBRA POR ERROR DE DEDO SE CAPTUREO MAL EL TRIMESTRE ANTERIOR POR UN MONTO TOTAL DE \$277,000.00, CUANDO EN REALIDAD EL GASTO TOTAL FUE DE \$250,000.00, LA CUAL YA FUE CORREGIDA EN ESTE TRIMESTRE, AL IGUAL QUE LA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	721,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	65	65%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA SANTA CRUZ CONDOY	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	721,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	90	90%	EL MONTO DE ESTE INFORME CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL FOLIO 79443 QUE POR ERROR NO SE INCLUYO EN DICHO FOLIO.
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SECUNDARIA TEC. NO 131	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	283,444	184,238	198,000	150,000	81%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	512	409	80%	EL IMPORTE REAL DE LA OBRA ES DE\$283,444.15, Y LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	489,997	221,668	489,997	221,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASKETBOL DE LA ESC. SECUNDARIA* OCTAVIO PAZ	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	796,955	685,000	685,000	685,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	500	77%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	332,424	332,424	332,424	332,424	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	SE CAMBIO EL AVANCE PROGRAMADO ANUAL POR EXISTIR UN ERROR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAVICHE	707,462	387,894	387,894	387,894	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137	21	15%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO TOTOLAPA SAN JOSE DE GRACIA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	298,972	298,972	298,972	298,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
BARDEADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SANTA ANA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	358,873	316,386	316,386	216,386	68%	0	0	METROS CUADRADOS	254	160	63%	SE CONSTRUYE UNA BARDA PERIMETRAL A BASE DE MURO CON TABICON Y CASTILLOS CON CADENA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA. LA LONGITUD ES DE 254 METROS LINEALES. SE REDUJO LA INVERSION DE LA OBRA EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR
BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAPOTALITO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	143,915	143,915	143,915	143,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	52	52	100%	SE CONSTRUYE UNA BARDA PERIMETRAL CON UNA LONGITUD DE 51.50 METROS LINEALES. A BASE DE MURO CON TABICON Y CADENA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA. SE MODIFICO LA META. LA OBRA ESTA TERMINADA
CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 183, MOISES SAENZ GARZA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO LA LUZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	195,405	59,012	59,012	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL AZUFRE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	219,288	153,438	153,438	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO CHACALAPA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	189,773	189,773	189,773	85,877	45%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	203	80	39%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAPOTALITO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	161,561	161,561	161,561	161,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE BASQUET BOL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLEROS DE USO MULTIPLE. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA TELESECUNDARIA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL FAISAN	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	143,664	143,664	143,664	143,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE TABLEROS. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN SEBASTIÁN COATLÁN SAN JOSE CIENEGUILLA	H AYUNTAMIENTO	542,692	0	490,520	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137	124	90%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	458,107	37,895	37,895	37,895	100%	0	0	METROS CUADRADOS	142	4	3%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$470,117.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$458,107.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$12,010.00.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA CATALINA QUIERI	H AYUNTAMIENTO	285,200	285,200	285,200	285,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	79	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 MTS2 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA	MESONES HIDALGO SANTA MARIA LA LIMA	H AYUNTAMIENTO	317,617	291,001	291,001	291,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS	570	565	99%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6 X8 MTS. EN LA ESC. SEC. FED. 32	2 SANTA CATARINA YOSONOTU	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	479,771	479,711	479,711	479,711	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA TECNICA 95	VILLA HIDALGO YALALAG	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,000	122,000	130,000	122,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	122,000	122,000	100%	SE CONSTRUYE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA TECNICA 95 DE 15 X 30 MTS. MEDIDAS OFICIALES.
CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA INÉS DEL MONTE AGENCIA DE POLICIA LA LOBERA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	369,765	184,541	277,324	184,541	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	30	75%	
CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA INES YATZEHE	H AYUNTAMIENTO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV12086	HUAUTLA DE JIMÉNEZ 0124 SANTA CATARINA BUENAVISTA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	388,471	388,471	388,471	367,694	95%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	90%	
TERMINACION DE ANEXO ESCOLAR (SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE COMPUTO), EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA,	HUAUTLA DE JIMÉNEZ 0013 SAN ANDRES HIDALGO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	120,000	120,000	120,000	75,000	63%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	2	50%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA GUIENAGATI NIZAVIGANA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	297,814	297,814	297,814	297,814	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA , ANEXOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA.	SANTA MARIA GUIENAGATI LACHIVIZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	412,000	412,000	412,000	412,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONST. DE MODULO SANITARIO Y BIBLIOTECA EN ESC. SEC. TEC. NO. 61	SANTA MARIA HUATULCO OAX	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,520,000	1,520,000	730,897	1,186,897	78%	0	0	METROS CUADRADOS	760	760	100%	
TERMINACION DE BIBLIOTECA DE 8.05 X 9.95 MTS EN ESC TELESECUNDARIA	SANTA MARIA HUATULCO PUENTE DE COYULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO	320,050	320,050	188,851	284,866	89%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA ZACATEPEC SAN ANTONIO ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO	1,108,250	908,450	908,450	908,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	355,464	355,464	355,464	355,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. TELESECUNDARIA	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	441,036	410,988	410,988	410,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	2 SANTIAGO IXCUINTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	349,000	235,600	235,600	0	0%	0	0	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y UNA CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO IXTAYUTLA SANTA LUCIA BUENAVISTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,304,200	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	1	1	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	350,898	350,898	350,898	350,898	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	SANTIAGO JUXTLAHUACA CONCEPCION CARRIZAL COPALA	URBANIZACION SIETE REGIONES SA DE CV	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO LACHIGURI 019 SANTO DOMINGO LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	625,000	625,000	625,000	580,000	93%	0	0	0	64	32	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	2 SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	520,320	520,320	520,320	520,320	100%	0	0	0	96	96	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO LALOPE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	470,505	300,000	470,505	300,000	100%	0	0	0	2	2	85%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DIRECCION Y 2 ANEXOS SANITARIOS
CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 221.	SANTIAGO MATATLÁN SAN FELIPE GUILA	H AYUNTAMIENTO	475,000	343,636	343,636	343,636	100%	0	0	0	100	70	70%	
CONSTRUCCION DE ANEXO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL.	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	779,000	233,700	233,700	233,700	100%	0	0	0	100	30	30%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, TIPO 1-UC EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 160	SANTIAGO MATATLÁN SAN PABLO GUILA	H AYUNTAMIENTO	656,325	656,325	656,325	656,325	100%	0	0	0	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	SANTIAGO TAPEXTLA SAN ISIDRO	H AYUNTAMIENTO	307,543	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	1	1	70%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
AULA ESCOLAR EN SECUNDARIA	SANTIAGO TETEPEC OCOTLAN DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	310,000	200,000	135,000	134,000	67%	0	0	0	1	1	50%	
CONSTRUCCION UNA AULA ESCOLAR	SANTIAGO TETEPEC GUADALUPE DEL TAMBOR	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	320,000	250,000	200,000	139,000	56%	0	0	0	63	1	1%	
CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIOS Y DIRECCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	550,547	447,964	447,964	447,964	100%	0	0	0	24	19	79%	
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE LA ESC. TELESECUNDARIA	SANTIAGO TEXCALCINGO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	975,448	975,448	975,448	292,634	30%	0	0	0	975,448	292,634	30%	LA OBRA INICIO Y TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DE 30%.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUAL TELESECUNDARIA	TIERRA CALIENTE TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	525,122	312,624	312,624	312,624	100%	0	0	0	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE 1 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	220,745	66,223	66,223	66,223	100%	0	0	0	1	1	75%	
TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DE LA ESC. TELESECUNDARIA	SANTIAGO YOSONDUA 010 VERGEL	H AYUNTAMIENTO	38,986	38,986	38,936	20,345	52%	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE UN AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO YOSONDUA 004 CAÑADA DE GALICIA	H AYUNTAMIENTO	96,500	96,500	96,500	95,229	99%	0	0	0	1	1	98%	
TERMINACION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO YOSONDUA 06 IMPERIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	55,000	55,000	55,000	52,794	96%	0	0	0	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE ANEXOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA (LABORATORIOS Y TALLERES)	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	3,571,420	3,571,420	3,571,420	3,571,420	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 EN FONDO III Y FONDO IV DANDO UN IMPORTE TOTAL DE \$ 4,720,944.45 Y EL FONDO III EN SU TOTALIDAD YA FUE CUBIERTO QUEDANDO PENDIENTE UNICAMENTE EL MONTO DEL FONDO IV
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTO DOMINGO DE MORELOS LAS CUEVAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	524,272	524,272	524,272	380,083	72%	0	0	0	2	1	73%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTO DOMINGO DE MORELOS YERBASANTA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	524,272	524,272	524,272	376,633	72%	0	0	0	2	1	72%	
CONSTRUCCION DE ESCUELAS TELESECUNDARIA	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	550,000	550,000	550,000	305,000	55%	0	0	0	550,000	305,000	55%	OBRA EN CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE 2 AULES DE TELESECUNDARIA	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	550,000	550,000	550,000	0	0%	0	0	0	550,000	0	0%	OBRA INICIADA RECIENTEMENTE
CONT.AULA EN SECUNDARIA	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	275,000	0	275,000	0	0%	0	0	0	275,000	0	0%	OBRA PENDIENTE DE INICIAR
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TECNICA # 89	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	737,686	590,149	590,149	590,149	100%	0	0	0	48	35	73%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTO TOMÁS OCOTEPEC EMILIO PORTES GIL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	SANTO TOMÁS OCOTEPEC PLAN ALEMÁN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	350,000	255,000	350,000	255,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "AGUSTIN MELGAR"	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	487,615	487,615	487,615	487,615	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALLAS	146	146	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXO (POR ETAPAS)	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO AGENCIA MPAL GABRIEL RAMOS MILLAN	MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	202,389	202,389	202,389	13,305	7%	13,305	13,305	METROS CUADRADOS, AULAS	48	3	7%	EN ESTA ETAPA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 EST. REG
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA	MONJAS SANTA MARIA VELATO	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	66	66	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 38	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	994,735	994,735	646,577	646,577	65%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JOSÉ DEL PROGRESO S/PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	356,920	155,755	155,755	155,755	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	474	474	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIRECCION Y ANEXO	PUTLA VILLA DE GUERRERO LA TORTOLITA	H AYUNTAMIENTO	600,000	247,099	247,099	247,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	12	80%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL. RAPIDO EN LA ESC. SEC. 28 DE AGOSTO	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA CANCHA DE USOS MULTIPLES, CERCADO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN ANDRÉS PAXTLÁN LA VENTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	1,245,600	1,245,600	1,245,600	1,023,680	82%	0	0	METROS CUADRADOS	976	800	82%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO														
REMODELACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL PERAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	362,699	362,699	362,699	362,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 362,699.71 SE EJECUTO EN EL MUNICIPIO.
IMPERMEABILIZACION DE CUATRO MODULOS DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 76	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	391,000	390,320	390,320	390,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	11	11	95%	
MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 137 (IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA)	SANTA MARIA TONAMECA LLANO GRANDE CASCO DE LA POBLACION	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	243,007	72,902	72,902	72,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 137 (IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS)	SANTA MARIA TONAMECA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	243,007	243,007	243,007	243,007	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA "AGUSTIN MELGAR"	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	800,000	800,000	800,000	607,610	76%	0	0	METROS CUADRADOS	2,311	1,795	78%	ESTA OBRA SE EFECTUA BAJO ADMINISTRACION DIRECTA CON LA SUPERVISION DEL IOCIFED
REHABILITACION														
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. GENERAL ALFONSO CASO ANDRADE	SAN JUAN COTZOCON MARIA LOMBARDO DE CASO	H AYUNTAMIENTO	231,184	231,184	231,184	231,184	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN ESTE PROYECTO SE MANEJO OBRA COMO UNIDAD DE MEDIDA, LA OBRA ESTA AL 100%
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 53	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	467,750	467,750	467,750	467,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	2 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN MATEO DEL MAR	1,834,325	1,834,325	1,834,325	1,823,159	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	336	336	100%	LA REHABILITACION CONSISTIO EN EL DEMANTELANIENTO Y LA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN TODAS AREAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OBRA TERMINADA Y OPERANDO
RECONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	H AYUNTAMIENTO	276,902	200,000	276,902	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	ESTA OBRA SUSTITUYE A LA OBRA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON FOLIO 55286 EN VIRTUD DE QUE SE CAPTURE MAL EL NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y TAMBIEN PORQUE SE CONSIGUIO MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO DE APORTACIONES
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 127	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	187,799	187,799	187,799	165,559	88%	0	0	METROS CUADRADOS	96	85	89%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACION GENERAL DE LOS SANITARIOS DE LAESC. SEC. TEC. NO. 167	SANTA CATARINA MECHACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV12080	HUAUTLA DE JIMENEZ 0124 SANTA CATARINA BUENAVISTA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	115,000	115,000	115,000	95,000	83%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	88%	
REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0604Z	HUAUTLA DE JIMENEZ 0017 XOCHITONALCO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	60,000	60,000	60,000	58,000	97%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	90%	
REHABILITACION DE UN MURO DE CONTENION, AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE UN AULA EXISTENTE EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0669J	HUAUTLA DE JIMENEZ 0016 SANTA CRUZ DE JUAREZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	302,065	302,065	302,065	222,000	73%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	85%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	32,460	32,460	32,460	32,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA Y FINIQUITADA AL 100%.
REHABILITACION DE ANEXOS SANITARIOS A DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 23	MAGDALENA TEQUISILAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISILAN	65,000	64,686	64,000	64,686	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO SANITARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 23
REHABILITACION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA"	2 MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGALENA TLACOTEPEC	218,161	218,161	218,161	218,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MEJORAS DIVERSAS ESC SEC RICARDO FLORES MAGON (REHAB DE INST ELECTRICA)	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	300,000	300,000	300,000	238,725	80%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	76	79%	
REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.72	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	102,235	102,235	102,235	102,235	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
VIVIENDA AMPLIACION														
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	75%	SE CONSIDERA EN UNIDAD DE MEDIDA COMO 1.00 PROYECTO, EL PROYECTO CONSISTE EN ENTREGAR PAQUETES DE VIVIENDA CONTENIENDO CEMENTO, ARMEX, TUBILARES Y LAMINAS PARA AMPLIAR O CONSTRUIR VIVIENDAS RURALES
CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,507,424	1,507,424	1,507,424	1,479,705	98%	0	0	METROS CUADRADOS	21	20	95%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS SE CAPTURE EN EL RUBRO DE GASTO COMO AMPLIACION DEVIDO A QUE NO EXISTE LA CUENTA DE CONSTRUCCION ESTA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA YA ESTA TERMINADA AL 100% SOLO FALTAN DETALLES.
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	SAN JUAN NUMI 012 SAN PEDRO YOSOÑAMA	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	610,000	636,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	SAN JUAN NUMI 018 LA PAZ YOSOÑAMA	H AYUNTAMIENTO	265,000	265,000	530,000	250,000	94%	0	0	METROS CUADRADOS	840	800	95%	
CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 10 X 5 MTS	SANTIAGO CHOAPAM SAN JUAN MANINALETEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	849,633	254,890	254,890	254,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13	4	31%	OBRA EN PROCESO DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLOGICOS EN LA REGION Y LOS DERRUMBES EN LAS CARRETERAS DE ACCESO A LA POBLACION, FIRMANDO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE POR LA AMPLIACION DEL PERIODO DE EJECUCION.
CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 6 X 4 MTS	SANTIAGO CHOAPAM SAN JUAN TEOTALCINGO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	476,633	244,555	244,555	244,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13	10	77%	SE CONSTRUIRAN 13 VIVIENDAS DE 6 X 4 MTS CADA UNA DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLOGICOS Y LOS DERRUMBES EN LAS CARRETERAS DE ACCESO A LA POBLACION EL PERIODO DE OBRA SE AMPLIO FIRMANDO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS DE 8.00 X 5.00 MTS	SANTIAGO CHOAPAM SANTO DOMINGO LATANI	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	924,000	642,040	642,040	642,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS	19	15	79%	DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLOGICOS Y DERRUMBES EN LAS CARRETERAS DE ACCESO A LA REGION EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA SE AMPLIO POR OTROS 30 DIAS FIRMANDO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
REHABILITACION														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN JOSÉ CHILTEPEC LEYES DE REFORMA	H AYTO CONSTL DE SAN JOSE CHILTEPEC	492,700	492,700	492,700	427,765	87%	0	0	METROS CUADRADOS	3,745	3,500	93%	PAQUETE DE 10 LAMINAS R-72 CAL. 26 DE 7.30 M ENTREGADAS A 78 FAMILIAS.
REHABILITACION DE 26 VIVIENDAS EN LA AGENCIA DE HONDURA LUCERO	SAN JUAN COMALTEPEC HONDURA LUCERO	H AYUNTAMIENTO	512,044	512,044	512,044	434,044	85%	0	0	METROS CUADRADOS	26	22	85%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES TENTATIVO MOTIVO QUE SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA, POR AUMENTO DEL MATERIAL PETREO.
ADQUISICION DE LAMINAS PARA VIVIENDAS	SAN MIGUEL CHIMALAPA EL BARRANCON	H AYUNTAMIENTO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	ADQ. DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 10 PIES.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN MIGUEL CHIMALAPA LOS LIMONES	H AYUNTAMIENTO	42,248	42,248	42,248	42,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	264	264	100%	ADQ. DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC DE 3.66, ARMEX DE 10X15
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN MIGUEL SOYALTEPEC DIVERSAS LOCALIDADES	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	4,900,938	717,823	717,823	717,823	100%	0	0	METROS CUADRADOS	923	158	17%	ESTA ACCION FUE REGISTRADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN FOLIO NO.11009. LA UNIDAD DE MEDIDA EMPLEADA NO CORRESPONDE A ESTA ACCION, ACLARAMOS QUE LA UNIDAD ES PAQUETE, ASI TAMBIEN SUFRIO MODIFICACIONES EL MONTO ANUAL PRESUPUESTADO A \$4'900,938.12, EN VIRT
ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO PLAYA VIEJA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	SE APOYO CON MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA REHABILITACION DE 45 VIVIENDAS. EL AVANCE ESTA AL 100%
MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS RURALES	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO U2988SAN VICENTE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7	7	100%	SE REPLAZARAN LAMINAS DE LAS TECHUMBRES DANADAS, POR MATERIAL A BASE DE ESTRUCTURA DE MONTEN Y LOSAS DE FERROCEMENTO DE 7 CMS. DE ESPESOR. SE TIENE UN AVANCE DE 100% EN LA CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,417,284	1,417,284	1,417,284	1,417,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,450	9,450	100%	
CAMINOS RURALES														
CAMINOS DE SACACOSECHA CONSTRUCCION														
APERTURA DE CAMINO COSECHERO 2A. ETAPA	SAN JUAN MAZATLÁN SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE BRECHA	SAN LORENZO TEXMELUCAN EL CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,200,000	1,200,000	800,000	600,000	50%	0	0	KILÓMETROS	12	9	71%	
APERTURA DE BRECHA	SAN LORENZO TEXMELUCAN PALO DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,200,000	1,200,000	800,000	600,000	50%	0	0	KILÓMETROS	12	6	53%	
APERTURA DE CAMINO DE MOJOTE DE MAIZ A SANTA CATARINA	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC SANTA CATARINA	H AYUNTAMIENTO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	224,441	181,600	181,600	181,600	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	80%	
APERTURA DE CAMINO DE RIO SAN MIGUEL - LA CHIVE	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LA CHIVE	H AYUNTAMIENTO	147,600	147,600	147,600	147,600	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE 5 KM. DE CAMINO COSECHERO	SANTIAGO JOCOTEPEC LA ISLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	3,768,896	3,768,896	942,174	1,861,679	49%	0	0	KILÓMETROS	5	3	60%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO COSECHERO DE SAN JUAN LAGUNAS PARAJE LLANO DE HUESO TRAMO KM 00+000 AL 0+900 MANTENIMIENTO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	4,400,545	1,320,163	1,320,163	1,320,163	100%	0	0	KILÓMETROS	1	0	6%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MANTENIMIENTO DEL CAMINO COSECHERO PASO DEL JIOTE MORELOS, ENTRONQUE TUNCAHUA	SANTA MARÍA HUAZOLOTTILÁN PASO DEL JIOTE	MUNICIPIO	661,458	661,458	661,458	661,458	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN UNA DISTANCIA DE 2.5 KM	SAN FRANCISCO IXHUATÁN REFORMA AGRARIA INTEGRAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO IXHUATÁN	210,109	210,109	210,109	155,000	74%	210,109	105,000	KILÓMETROS	210,109	155,000	74%	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "PASO MARBELLA"	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	250,000	200,000	102,374	102,374	51%	0	0	KILÓMETROS	10	6	60%	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO "STA RITA"	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	85,000	52,000	52,000	25,988	50%	0	0	KILÓMETROS	1	1	50%	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "SAN JOSE"	EL ESPINAL OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	150,000	100,000	100,000	48,500	49%	0	0	KILÓMETROS	3	1	48%	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO: GUIVICIA- MOTAÑA ADENTRO	SANTA MARÍA PETAPA GUIVICIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	381,184	381,184	381,184	381,184	100%	0	0	KILÓMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJIDO LA TRINIDAD	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	200,000	200,000	200,000	177,240	89%	0	0	KILÓMETROS	12	12	100%	
CAMINOS RURALES														
CONSTRUCCIÓN														
APERTURA DE CAMINO DE 4 CAMINOS A RIO TILANTONGO	SAN ANTONIO HUTEPEC	H AYUNTAMIENTO	600,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	3	0	0%	OBRA QUE SE REALIZARA POR CONTRATO
APERTURA DE CAMINO RURAL	02 BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO	547,108	547,108	547,108	547,108	100%	0	0	KILÓMETROS	3	2	95%	
APERTURA DE CAMINO EL CAULOTE-XONENE	EL CAULOTE	H AYUNTAMIENTO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE BRECHA RIO MOLINO-PLANTA ALTA	RIO MOLINO	H AYUNTAMIENTO	250,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	20%	
CONSTRUCCION DE CAMINO	EL TRAPICHE	H AYUNTAMIENTO	133,845	133,845	133,845	133,845	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO. EL GASTO REALIZADO CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES
CONSTRUCCION DE CAMINO	SANTA MARÍA TEPEXIPANA	H AYUNTAMIENTO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO BARRIO ARROYO PIEDRA-BARRIO NUEVO LOXICHA	LOS HORCONES	H AYUNTAMIENTO	800,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	3	75%	
CONSTRUCCION DE CAMINO HORCONES-ARROYO PIEDRA	LOS HORCONES	H AYUNTAMIENTO	190,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	80%	EL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO. EL GASTO REALIZADO CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y REFACCIONES.
CONSTRUCCION DE CAMINO LA CIENEGA-BUENAVISTA	LA CIENEGA	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO LA ESPERANZA-BARRIO EL CALVARIO	CANDELARIA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	600,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	95%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR KM 0+000 AL KM 3+000	SAN DIONISIO DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 20% EL TOTAL DE LA OBRA ES DE 3+000 KM. EN EL CUAL LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 1,000,000.00
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR KM 0+000 AL KM 3+000	SAN DIONISIO DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 20% EL TOTAL DE LA OBRA ES DE 3+000 KM. EN EL CUAL LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 1,000,000.00
APERTURA DE CAMINO DE MIER Y TERAN A XINITOO	MIER Y TERAN	TESORERIA MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
APERTURA DE CAMINO DE NUCAMA-NDOYONUYUJI	NDOYONUYUJI	TESORERIA MUNICIPAL	1,200,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	2	0	17%	
APERTURA DE CAMINO LOMA SANTO TOMAS-LOMA BUENA VISTA	006 LOMA SANTO TOMAS	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	2,445,130	2,445,130	2,445,130	2,445,130	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	APERTURA DE CAMINO LOMA SANTO TOMAS - LOMA BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 1+290
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	005 LA CHUPARROSA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,274,000	1,162,830	1,274,000	1,162,830	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 250 MTS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DOS CALLES DIFERENTES DE LA LOCALIDAD. CONSTRUCCION DE 1 MURO DE CONTENCIÓN Y GUARNICIONES. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SOLO FALTA LEBERAR EL PAGO DE LA ESTIMACION FINQUITO DE
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN FELIPE USILA - TLACOATZINTEPEC) - SAN ANTONIO ANALCO	SAN ANTONIO ANALCO	DIRECCION DE OBRAS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
APERTURA DE CAMINO DE LAS JUNTAS-RIO ALAZÁN (4A ETAPA)	RIO ALAZÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	636,866	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3000 M.L. DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR - EL GUAMOL	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	3,750,000	3,750,000	3,750,000	2,787,500	74%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO: KM E.C. (LA VENTASO-TAPANATEPEC) CERRO GRANDE TRAMO: IXHUATAN-CERRO GRANDE; SUB TRAMO DEL KM 21+500 AL KM 22+200 SEGUNDA ETAPA	CERRO GRANDE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1,700,000	1,700,000	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO KM 23+500 E.C. (IXHUATAN-CERRO GRANDE)-REFORMA AGRARIA INTEGRAL TRAMO DEL KM 1+200 AL KM 2+200	REFORMA AGRARIA INTEGRAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	450,000	30%	0	0	KILÓMETROS	1,500,000	450,000	30%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE ACCESO A LOS BARRIOS SAN ISIDRO, TENORIOS Y TEJERÍA EN COICOYÁN DE LAS FLORES	001 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	266,853	266,853	266,853	266,853	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA COLORADA-AGUA CIENEGA	AGUA CIENEGA	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	3,216,000	3,216,000	3,216,000	2,090,900	65%	0	0	KILÓMETROS	1	1	65%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA COLORADA-CERRO OTATE	CERRO OTATE	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	2,575,000	2,575,000	2,575,000	2,575,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	NINGUNO
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA DULCE,SAN MARTIN-AGUA DE CEDRO, CERRO RABON-ALTAMIRA	ALTAMIRA	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	2,383,510	2,583,510	2,583,510	1,830,540	71%	0	0	KILÓMETROS	1	1	70%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUA VERDE-PLAN DE LAGUNA	PLAN DE LAGUNA	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50%	0	0	KILÓMETROS	1	1	50%	NINGUNO
APERTURA DE CAMINO RURAL AGUACATITLA-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	3,147,731	3,147,731	3,147,731	1,600,000	51%	0	0	KILÓMETROS	4	2	50%	NINGUNA
APERTURA DE CAMINO RURAL PUERTO BUENAVISTA-SITO IGLESIA	SITO IGLESIA	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	2,688,669	2,688,669	2,688,669	2,030,000	76%	0	0	KILÓMETROS	1	1	75%	NINGUNA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
APERTURA DE CAMINO RURAL TEOCUATLAN-LLANO NUEVO DE LA CRUZ	LLANO NUEVO DE LA CRUZ	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	450,000	45%	0	0	KILOMETROS	1	0	45%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SAN JUAN COATZOSPAM-TIERRA CALIENTE (PROYECTO EJECUTIVO)	SAN JUAN COATZOSPAM	PERSONAL PROFESIONAL INDEPENDIENTE	148,790	148,790	148,790	42,083	28%	0	0	KILOMETROS	12	4	33%	RESPECTO A ESTA OBRA POR NECESIDADES DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, COMO PARTE IMPORTANTE DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE \$ 48,790.46 AL PRESUPUESTO ANTES FIJADO PARA ESTA OBRA.
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 0.00 + 800 SANTO DOMINGO NARRO - UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO NARRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	585,392	175,617	175,617	175,617	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	BENITO JUAREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PARA ACCESO A LA COMUNIDAD, ES APERTURA EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA), 200 METROS LINEALES
"APERTURA DE CAMINO" TIPO "E" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TIERRA BLANCA.	SAN FRANCISCO TIERRA BLANCA	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA HA SIDO EJECUTADA AL 100%, TANTO EN EL AVANCE FISICO COMO EN EL FINANCIERO MISMA QUE YA ESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.
PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TETEPCLINGO-SAN JOSE TETEPCLINGO	SAN JOSE TETEPCLINGO	H AYUNTAMIENTO	520,178	520,178	520,178	520,178	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EL 15 DE JULIO Y NO APARECE EL LA RELACION DE LOS REPORTES, RAZON POR LA CUAL NUEVAMENTE LO ESTOY REPORTANDO. OBRA TERMINADA OPERANDO
APERTURA DE 2 KM. DE CAMINO RURAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE VISTA HERMOSA, ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, OAX.	SAN JOSE VISTA HERMOSA	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,700,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE 2 KM. DE CAMINO RURAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, OAX.	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	1,700,000	1,165,065	1,165,065	1,165,065	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO: AHUEJUTLA - TLAPANCINGO; TRAMO DEL KM.: 0+000 AL KM.: 4+000; 1ª ETAPA, SUBTRAMO DEL KM.: 0+000 AL KM.: 2+000	AHUEJUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	349,357	349,357	349,357	349,357	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$349,357.35
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO TRAMO E.C. SAN MATEO DEL MAR -CUAUHTEMOC	002 COLONIA CUAUHTEMOC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	2,510,622	2,007,390	2,007,390	1,925,921	96%	0	0	KILOMETROS	1	1	60%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
APERTURA DE CAMINO AGUA CANOA A RIO ESCONDIDO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	110,440	110,440	110,440	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	NINGUNO
DRENAJE Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES EN CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HODALGO OAXACA	876,532	876,532	876,532	876,532	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES POR \$1,226,132.39 DE LOS CUALES 349,800.00 ES PARTE DE GOBIERNO POR CONCEPTO DE CEMENTO Y \$876,532.39 ES APORTACION MUNICIPAL.
APERTURA DE CAMINO TRAMO CERRO YTICH - CAMPO NUEVO KM 0+000 AL KM 6+000	ALTAMIRA	H AYUNTAMIENTO	1,291,882	575,695	748,240	575,695	100%	0	0	KILOMETROS	3	2	67%	DESMONTE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTES Y TERRAPLEN DEL KM 0+000 AL KM 3+000, INCLUYE CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y LA UTILIZACION DE MATERIAL EXPLOSIVO PARA LA DEMOLICION DE ROCA
APERTURA DE CAMINO TRAMO EL SABINO - CERRO LARGO 1RA. ETAPA	LLANO LA LUNA	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	935,704	1,000,000	935,704	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	APERTURA DE CAMINO INCLUYE CORTES Y TERRAPLENES, DESMONTE Y LA UTILIZACION DE MATERIAL EXPLOSIVO PARA LA DEMOLICION DE ROCA
APERTURA DE CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC- ENTRONQUE CARRETERA OCOATEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	2,300,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	KILOMETROS	100	65	65%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO COMO SE ESPERABA Y SOLO FALTA POR CONCLUIR EL 35%.
APERTURA DE CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-ZONA CALIDA	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	2,300,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	KILOMETROS	100	50	50%	OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO.
APERTURA DE CAMINO	PASO ANCHO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	2,780,029	2,780,029	2,780,029	2,780,029	100%	2,780,029	2,780,029	KILOMETROS	32	27	84%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	RANCHO LOS LOPEZ	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	31%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL PROYECTO, LO CORRECTO ES 480 METROS LINEALES.
PAVIMENTACION DE CARRETERA	SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	4,160,275	750,000	4,160,275	750,000	100%	0	0	KILOMETROS	2,600	1,250	48%	
APERTURA DE CAMINO	POTRERO JAZMIN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	681,461	681,461	681,461	681,461	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE CORRIGIO LA META PROGRAMADA ANUAL LO CORRECTO ES 2.14 KM
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO LAS PALMAS	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	80,000	80,000	80,000	58,088	73%	0	0	KILOMETROS	0	0	75%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO, TRAMO: CANADA-CRUCERO DEL FAISAN	LA CANADA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE PAVIMENTARON 720 M2 DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. LA OBRA ESTA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CERRO AMOLE TEPUXTEPEC CERRO OCOTAL	CERRO DEL AMOLE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	60%	0	0	KILOMETROS	2	1	60%	LAS CONDICIONES CLIMATICAS HAN AFECTADO CONSIDERABLEMENTE EL AVANCE DE LA OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	900,000	900,000	900,000	52,412	6%	0	0	KILOMETROS	900,000	52,412	6%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV 16 DE SEPTIEMBRE. SOLO QUE SE REGISTRO EN EL DESTINO DEL GASTO COMO CONSTRUCCION MOTIVO QUE NO APARECE EL RUBRO DE PAVIMENTACION
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO DE AMIALTEPEC AL VIDRIO	SANTA MARIA AMIALTEPEC	SANTA CATARINA JUQUILA	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO PARA PAVIMENTACION TRAMO CARRETERO SAN JOSE DE LAS FLORES- YUCUDAA PINOTEPAN NACIONAL	SAN JOSE DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO	682,277	682,277	682,277	682,277	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	ESTA COMUNIDAD SOLICITO COMO OBRA PRIORITARIA EL ESTUDIO DEL PROYECTO MENCIONADO
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PIEDRA MOVIL - CINCO CERROS) - LA AURORA. TRAMO DEL KM 3+380-KM8+840 (2DA. ETAPA)	CINCO CERROS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	7,830,023	7,830,023	7,830,023	2,742,766	35%	0	0	KILOMETROS	5	4	71%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(LLANO VIBORA-LLANO VERDE)-PIEDRA GRANDE II - CERRO CENIZA TRAMO: KM 4+670 - KM 10+000 2DA. ETAPA.	CERRO CENIZA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	5,298,479	5,298,479	5,298,479	1,589,543	30%	0	0	KILOMETROS	5	2	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN FELIPE-AGUA FLOR FRIA DEL KM 0+000 AL KM 0+460	0063 AGUA FLOR FRIA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	937,364	937,364	937,364	562,418	60%	0	0	KILÓMETROS	0	0	76%	
CONSTRUCCION DE CAMINO AGUA DE SOTANO HUAUTEPEC-AGUA SOTANO HUAUTLA DEL KM 0+000 AL 0+860.	0124 AGUA SOTANO STA CATARINA BUENAVISTA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	300,000	300,000	300,000	298,000	99%	0	0	KILÓMETROS	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE AGUA DE CUERNO-AGUA DE ALAMO, DEL KM 0+000 AL 0+400	0010 PLAN CARLOTA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	500,033	500,033	500,033	150,010	30%	0	0	KILÓMETROS	0	0	55%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RIO SANTIAGO-AGUA DE TINTA DEL KM 0+000-0+500	0061 AGUA DE TINTA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	504,448	504,448	504,448	151,334	30%	0	0	KILÓMETROS	1	0	44%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL XOCHITONALCO-LLANO HERMOSO, DEL KM 0+000 AL 2+800.	0017 LLANO HERMOSO XOCHITONALCO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	593,877	59%	0	0	KILÓMETROS	3	2	75%	
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO LOMA CHAPULTEPEC-BARRIO LOS NARANJOS	0007 LOMA CHAPULTEPEC	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	150,000	150,000	150,000	110,500	74%	0	0	KILÓMETROS	2	1	75%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN AGUSTIN, DEL KM 0+000 AL KM 0+537.62	0012 SAN AGUSTIN ZARAGOZA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	1,725,861	1,725,861	1,725,861	867,758	50%	0	0	KILÓMETROS	1	0	60%	
APERTURA DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+730	PEÑA VERDE	H AYUNTAMIENTO	328,425	328,425	328,425	164,213	50%	0	0	KILÓMETROS	73	22	30%	FOR LAS SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS LA OBRA HA TENIDO UN ATRAZO DEL 20% FÍSICO.-
APERTURA DE CAMINO A LA PERIFERIA DE LA LOC. TRAMO ENTRONQUE-SALIDA EN SANTA MARIA ESTETLA	SANTA MARIA ESTETLA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	383,326	192,500	192,500	192,500	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO A LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD TRAMO ENTRADA-SALIDA	SANTA MARIA PEÑOLES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA-SANTIAGO HUAXOLOTIAC	SAN ISIDRO BUENAVISTA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO CORRAL DE PIEDRA - LOMA ENCOGIDA (1A ETAPA)	CORRAL DE PIEDRA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO TERRACERO TRAMO CERRO DE AGUILA-MORELOS (2A ETAPA)	CERRO DE AGUILA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	285,000	385,000	285,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	74%	
APERTURA DE CAMINO RIO PALOMA-PIEDRA CRUZ	MOSQUITO BLANCO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI MIXE	1,777,080	1,777,080	1,777,080	533,124	30%	0	0	KILÓMETROS	2	2	85%	LAS CONSDICIONES CLIMATICAS IMPERANTE EN LA ZONA HAN PROVOCADO EL RETRASO EN LA OBRA
APERTURA DE CAMINO	RANCHO FRIJOL SALINAS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	541,612	541,612	541,612	540,670	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EL IMPORTE EJERCIDO DIFIERE DEL MINISTRADO YA QUE AUN NO SE HA PAGADO EL 2% AL MILLAR DE LA OBRA, SIN EMBARGO, LA OBRA YA SE TERMINO.
APERTURA DE CAMINOS	SANTA MARIA YACOCHI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	1,000,000	720,000	720,000	718,956	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	LA OBRA YA SE TERMINO, SIN EMBARGO, FALTA LA COMPROBACION POR PARTE DEL CONTRATISTA, RAZON POR LA CUAL NO SE LE HA PAGADO EL TOTAL DE LA OBRA; Y EL IMPORTE EJERCIDO DIFIERE DEL MINISTRADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE EL PAGO DE 2% AL MILLAR DE LA PRIMER ES
AMPLIACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE E.C. ÁQUILES SERDAN - LA ESTUDIO TOPOGRAFICO DE CAMINO PARA REHABILITACION DE CAMINO	LA CULEBRA	H AYUNTAMIENTO	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	
	SAN VICENTE PINAS	H AYUNTAMIENTO	600,000	374,174	374,174	374,174	100%	0	0	KILÓMETROS	10	10	100%	DE ACUERDO CON EL ACTA DE PRIORIZACION ESTA COMUNIDAD SOLICITO EL ESTUDIO TOPOGRAFICO COMO OBRA EL CUAL FUE REALIZADO COMO TAL.
PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO	SAN FELIPE ATOTONILCO	H AYUNTAMIENTO	480,000	299,000	299,000	299,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	DE ACUERDO A LA PRIORIZACION DE OBRAS ESTA COMUNIDAD SOLICITO EL ESTUDIO TOPOGRAFICO HABIENDOSE REALIZADO COMO TAL, EL CUAL ES CON EL FIN DE MODERNIZAR EL CAMINO QUE CONDUCE A ESTA COMUNIDAD.
CONSTRUCCION DE CAMINO, SANTIAGO CAMOTLAN-SAN MIGUEL REAGUI	SANTIAGO CAMOTLAN	MUNICIPIO	757,798	757,798	757,798	757,798	100%	0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	
APERTURA DE CAMINO	LLANO VERDE	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	3,294,811	2,800,590	2,800,590	2,800,590	100%	0	0	KILÓMETROS	5	4	70%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
APERTURA DE CAMINO	SAN ISIDRO EL TETLATE	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, COMPROBADA Y FUNCIONANDO.
APERTURA DE CAMINO "TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000" PRIMERA ETAPA	RIO LAGARTO COPALA	ING OSCAR ARMANDO SOLORZANO RODRIGUEZ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL UNION Y PROGRESO AL LIMITE CON SANTA MARIA OCOTLAN	006 UNION Y PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	436,618	436,618	436,618	360,000	82%	0	0	KILÓMETROS	2	2	80%	
APERTURA DE CAMINO Y REVESTIMIENTO DE BRECHA	021 LA CASCADA	H AYUNTAMIENTO	334,500	334,500	300,000	334,500	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO, ALCANTARILLADOS Y MUROS DE CONTENSION EN EL CAMINO BUENA VISTA-	003 BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO	108,717	108,717	93,000	108,717	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	99%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO LA CASCADA-YUCUMAGNU	020 YUCUMAGNU	H AYUNTAMIENTO	130,575	130,575	130,575	130,575	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO ZANATEPEC - YERBASANTA DEL KM 6+200 AL KM 8+200	AGENCIA YERBASANTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,112,852	88%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE CALLES	SANTIAGO JARETA	PARTICULAR	650,000	650,000	600,000	600,000	92%	0	0	KILÓMETROS	650,000	600,000	92%	
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE VALERIO TRUJANO-TOMELLIN-CARRETERA FEDERAL 1ER. ETAPA	VALERIO TRUJANO	MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO OAX	1,186,325	593,162	593,162	593,162	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	77%	
APERTURA DE CAMINOS: ZAPOTITLAN - SANTA CRUZ Y ZAPOTITLAN - LOS NARANJOS.	ZAPOTITLAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	1,297,398	989,219	989,219	0	0%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
TERMINACION DE APERTURA DE CALLE CINCO DE MAYO	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	207,639	207,639	207,639	65,175	31%	65,175	65,175	KILÓMETROS	1	0	32%	APERTURA DE CALLE CON MAQUINARIA (TRACTOR D6), CONSISTE EN CORTE Y CONFORMACION DE TERRENO DE 0.50 KM, INCLUYE: CONSTRUCCION DE DOS PASOS DE ALCANTARILLA DE 0.90 MTS DE DIAMETRO X 18 MTS DE LONGITUD CADA UNA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE(VADO)	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	H AYUNTAMIENTO PLUMA HIDALGO	1,369,932	1,369,932	1,369,932	1,369,932	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	ES LA APERTURA DE OCHOCIENTOS OCHENTA METROS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE PLUMA HIDALGO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, DONDE SE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO.	
APERTURA DE CAMINO RURAL	LOMA FLOR DE SANGRE	H AYUNTAMIENTO	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	KILÓMETROS		5	5	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	PLAN DE GUAJOLOTE	H AYUNTAMIENTO	149,797	134,899	134,899	134,899	100%	0	0	KILÓMETROS		0	0	100%	
APERTURA DE CAMINO	EL CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	540,000	540,000	540,000	240,000	44%	0	0	KILÓMETROS	3	1	28%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
APERTURA DEL CAMINO SAN ANDRES LUCRECIA, 3A ETAPA	LUCRECIA	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	1,506,837	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	33%		
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTYA TSVICO - XA'VA KUA'A	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	YUTANDAYOO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,504,495	2,504,495	2,504,495	2,504,495	100%	0	0	KILÓMETROS	15	15	100%	tramo 1 entronque San Miguel Tacamama-San Pedro Jicayan (yutandayoo 0+000 al 10+000) tramo 2 San Miguel Tacamama-San Pedro Jicayan (la Chuparrosa 0+000 al 5+000)	
MODIFICACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO JOCOTEPEC-ENTROQUE CON CARRETERA A JUQUILA	SANTIAGO JOCOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPECE DE MELCHOR OCAMPO	1,216,452	1,097,440	1,097,440	705,889	64%	0	0	KILÓMETROS	3	1	33%		
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA-SALINA CRUZ)	BAJOS DEL ARENAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,400,000	700,000	420,000	420,000	60%	0	0	KILÓMETROS	13	4	30%	ESTE FOLIO REPLAZA AL FOLIO 68259 MISMO FOLIO QUE ESTA EQUIVOCADO FOLIO 68259 FAVOR DE CANCELARLO	
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL E.C.(POCHUTLA -SALINA CRUZ)	BAJOS DEL ARENAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,400,000	700,000	140,000	140,000	20%	0	0	KILÓMETROS	13	4	30%		
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VIRALONGA - RIO JORDAN	RIO JORDAN	H AYUNTAMIENTO	371,764	371,764	371,764	371,764	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO VIRALONGA - RIO JORDAN CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 371,764.04 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
APERTURA Y APLICACION DE CAMINO DEL EXTEBE	EXTEBE	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	250,000	1,727,929	250,000	250,000	14%	0	0	KILÓMETROS	250,000	250,000	100%		
PROYECTO MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN CACHUATEPEC - SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	SAN FRANCISCO SAYULTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL CAMINO SAN JUAN CACAHUATEPEC - SAN FRANCISCO SAYULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+600 PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO	
AMPLIACION DE LA CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	NINGUNO	
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARTIN PERAS-GPE. DEL PROGRESO TRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+700	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	833,658	833,658	833,658	833,658	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%		
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN MARTIN PERAS-PUENTE EL CHINON TRAMO KM. 0+000 AL KM. 1+500	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%		
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MATEO PIÑAS - COPALITA	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	821,134	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	85%	SE TRATA DE LA AMPLIACION DE 2 KILOMETROS DEL CAMINO SAN MATEO COPALITA, EN LAS PARTES MAS REDUCIDAS, CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA Y CUNETEO. ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE 40 KILOMETROS DEL MISMO, QUE CONSISTE TAMBIEN EN LIMPIEZ Y CUNETEO.	
CONTINUACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO ATITLAN A SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC	SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC MIXE	600,000	301,079	600,000	301,079	100%	0	0	KILÓMETROS	1	0	30%		
AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO 0+000 AL KM 1+500	EL VENADO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	190,000	94,380	94,380	62,090	66%	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	SE REALIZAN TRABAJOS INICIALES, EL AVANCE ES DE 25%	
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL METATE- NUEVO ROSARIO	NUEVO ROSRIO TEMEXTITLAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	396,186	396,186	396,186	396,186	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECATL-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	2,220,000,000	666,652	666,652	666,652	100%	0	0	KILÓMETROS	2,220,000	666,652	30%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON EL GOBIERNO FEDERAL EL CUAL VA APORTAR \$ 5,250,000.00 Y EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 2,220,000.00.	
CONTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. SANTA ANA - ELOXOCHITLÁN - TIERRA ABAJO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+665	SANTA ANA ATEIXTLAHLUACA	MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHLUACA	1,103,000	791,606	1,103,000	692,076	87%	0	0	KILÓMETROS	1	1	94%	A ÉSTA FECHA YA SE CONCLUYÓ EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO, Y SE INGRESÓ A LA SEMARNAT EN LO QUE CORRESPONDE AL RAMO 33 FONDO III, EN CUANTO AL RECURSO MUNICIPAL, Y APARTIR DEL MES DE OCTUBRE SE EMPEZARÁ A EJERCER EL RECUR	
APERTURA DE CAMINO DE 10 KM. A COMALTEPEC EN EL CERRO EL TLACUACHE	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	580,000	377,000	377,000	377,000	100%	0	0	KILÓMETROS	10	7	70%	SE MODIFICA LA OBSERVACION	
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ DE JUAREZ - HUAUTLA DE JIMENEZ DEL KM. 3+000 AL KM. 4+000	0016 SANTA CRUZ DE JUAREZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	159,493	16%	0	0	KILÓMETROS	1	0	25%		
AMPLIACION, REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO RURAL TRAMO: ZOCOTEACA - EL	ZOCOTEACA DE LEON	H AYUNTAMIENTO	902,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILÓMETROS	22	16	73%		
AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINO RURAL TRAMO RIO "V" HUITEPEC	RIO V	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%		
AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE HIELO-RIO MANZANITA	RIO MANZANITA	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	217,997	385,000	217,997	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	57%		
AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA UNION-SANTA MARIA PEÑOLES (2A ETAPA)	SANTA MARIA PEÑOLES	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	1,450,000	891,359	891,359	891,359	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	61%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
APERTURA DE CALLE Y RESVESTIMIENTO	GUIVICIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	210,191	210,191	210,191	210,191	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL 0+000 ENTRONQUE AL 6+000 KM. ENTRONQUE SAN MARTIN-EL CHILAR	EL CHILAR	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,828,228	1,348,550	1,348,550	1,348,550	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	SE ESTA TRABAJANDO EN VADOS Y ALCANTARILLAS Y FALTA EL REVESTIMIENTO QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS SE SUSPENDIO PARA EVITAR LA EROSION DEL REVESTIMIENTO.
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL 0+000 ENTRONQUE AL 6+000 KM. ENTRONQUE SAN MARTIN-EL CHILAR	EL CHILAR	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,828,228	1,348,550	1,348,550	1,348,550	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	SE ESTA TRABAJANDO EN VADOS Y ALCANTARILLAS Y FALTA EL REVESTIMIENTO QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS SE SUSPENDIO PARA EVITAR LA EROSION DEL REVESTIMIENTO.
AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN-TOTOLAPAN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	SANTA MARIA ZOQUITLAN	H AYUNTAMIENTO	1,607,000	1,057,391	1,057,391	1,057,391	100%	0	0	KILOMETROS	8	2	19%	EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO PORQUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR LA PROFEPA POR ACUERDO DE CABILDO SE DETERMINO ACUMULAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL FINAL DEL EJERCICIO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
AMPLIACION DEL CAMINO DE EORAGUIA A SAN ISIDRO	EORAGUIA	H AYUNTAMIENTO	169,050	112,786	112,786	112,786	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	70%	POR ACUERDO DE CABILDO SE DETERMINO ACUMULAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL TERMINO DEL EJERCICIO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
AMPLIACION Y APERTURA DEL CAMINO DENOMINADO LA GLORIA A SAN JACINTO YEVELOXI	SAN JACINTO YAVELOXI	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	924,633	283,390	924,633	0	0%	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	SOLO SE HA OTORGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA Y DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS EN LA REGION LA OBRA AUN NO SE INICIA.
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC- JALAPA DEL VALLE 2A ETAPA.	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	580,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE EL IMPORTE CORRESPONDE AL PAGO EN LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL Y REABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES DEL KM 0+000	LA CUMBRE	MUNICIPIO	999,980	999,980	999,980	999,980	100%	0	0	KILOMETROS	100	915	915%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
REVESTIMIENTO, MUROS DE CONTENSION, ALCANTARILLADO Y MODIFICACION DE CAMINO	011 YERBASANTA	H AYUNTAMIENTO	550,000	550,000	550,000	274,862	50%	0	0	KILOMETROS	6	3	50%	
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EL AGUACATE CAMINO ZANATEPEC - YERBASANTA	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	90,000	90,000	90,000	21,247	24%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	AMPLIACION DE UN PUENTE VEHICULAR
AMPLIACION DEL CAMINO DESV. DE TEZOATLAN-EL ROSARIO	EL ROSARIO NUEVO	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	400,000	10,251,765	200,000	200,000	2%	0	0	KILOMETROS	0	0	80%	
AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN-SABINILLO	013 SANTA CATARINA YUTANDU	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	300,000	10,251,765	300,000	300,000	3%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE CAMINO EL CHILAR-XONENE	EL CHILAR	H AYUNTAMIENTO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
CONSERVACION DE CAMINO ENTRONQUE CERRO CRUZ-EL CHILAR	EL CHILAR	H AYUNTAMIENTO	32,000	25,600	25,600	25,600	100%	0	0	KILOMETROS	8	6	80%	
CONSERVACION DE CAMINO RIO CANDELARIA-CANDELARIA LOXICHA	RIO CANDELARIA	H AYUNTAMIENTO	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RIO PLATANAR-SANTA MARIA TEPEXIPANA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	H AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO MIRAMAR-SANTA MARIA TEPEXIPANA	MIRAMAR	H AYUNTAMIENTO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
CONSERVACION DE CAMINO EC TEHUANTEPEC-JUCHITAN A AGENCIA RANCHO LLANO	RANCHO LLANO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	88,472	88,472	88,472	88,472	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	1,722	0	KILOMETROS	22	22	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, SIN EMBARGO, EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA DE ACUERDO AL OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION N.UM. FISM/144/003/2008 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2008 ES "REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS PRI
REVESTIMIENTO DE CAMINO RIO CHIQUITO	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	KILOMETROS	138,000	138,000	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO CHOAPAM-ARROYO ANGUILA	ARROYO ANGUILA	H AYO CONSTL SAN JOSE CHILTEPEC	282,382	282,382	282,382	282,382	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	LA OBRA SE CONCLUYO CON \$282,382.34, ES DECIR HUBO ECONOMIA DE \$17,617.66
CONSERVACION DEL CAMINO A SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA A SANTA MARIA IXCATLAN KM 0+000 AL KM 22+000	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	100,000	40,779	40,779	40,779	100%	0	0	KILOMETROS	22	10	45%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	BOCA DE COAPA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	199,936	199,936	199,936	59,980	30%	0	0	KILOMETROS	1,620	510	31%	1,620 M3 DE REVESTIMIENTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	4	50%	LA OBRA CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN CON LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO FINANCIERO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LLUVIAS. SE TRMINARA LA OBRA EN EL CUARTO TRIMESTRE
RASTREO DE CAMINO MIXTEPEC - RIO TIMBRE-YERBABUENA-CAHUAYAXI	001 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	89,740	89,740	89,740	89,740	100%	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	
RASTREO DE CAMINO DESVIACION LA RAYA-EL CANGREJO.YUCUMAY Y TEJOCOTES	001 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	79,100	79,100	79,100	79,100	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
RASTREO DE CAMINO MIXTEPEC-ARENAL CENTRO-RIO VERDE - RANCHO DIEGO-PENA BLANCA	PEÑA BLANCA	H AYUNTAMIENTO	70,250	70,250	70,250	70,250	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
RASTREO DE CAMINO MIXTEPEC-SANTA CRUZ-SAN LUCAS-SANTA MARIA TEPOSANTONGO-SAN	001 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	98,800	98,800	98,800	98,800	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO MIXTEPEC - TLAXIACO	001 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	183,900	183,900	183,900	183,900	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO MIXTEPEC-TEJOCOTES-MESON DE GUADALUPE-JUXTLAHUACA	001 SAN JUAN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	173,400	173,400	173,400	173,400	100%	0	0	KILOMETROS	22	22	100%	
CONSERVACION DE CAMINO ENTRONQUE, SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-	SANTIAGO LAPAGUIA	H AYUNTAMIENTO	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
MANTENIMIENTO "CRUCERO JUQUILA-PANIXTLAHUACA-SAN JUAN QUIAHUJE, DEL KM. 0+000 AL KM 21.	SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	383,120	383,120	383,120	383,120	100%	0	0	KILOMETROS	21	21	100%	LA OBRA HA SIDO EJECUTADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO, MISMA QUE YA ESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA COMUNIDAD.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	TODO EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	KILOMETROS	21	21	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HABIAN REPORTADO UN MONTO DE RECURSO PRESUPUESTADO ANUAL DE \$300,000 PERO SE HICIERON ALGUNO AJUSTE EN ESTE TERCER TRIMESTRE, Y EL TOTAL ANUAL SE AJUSTO A \$148,000, LO CUAL, CON ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTA LA CANTIDAD FINIQ
REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE CAMINO	SAN ANTONIO YOSOCANI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS CON LA AGENCIA DE SANTA ANA DEL RIO	SAN LORENZO ALBARRADAS	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	208,964	208,964	208,964	208,964	100%	0	0	KILOMETROS	22	22	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO A LA VICTORIA	LA VICTORIA	H AYUNTAMIENTO	385,526	385,526	385,526	385,526	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA "CONSERVACION DEL CAMINO A LA VICTORIA" ES DE \$ 385,526.76 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N.)
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS DE DRENAJE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	629,518	629,518	629,518	629,518	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 629,518.06
REVESTIMIENTO DE BRECHAS	BENITO JUÁREZ	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	246,198	24,619	24,619	24,619	100%	0	0	KILOMETROS	7	1	10%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 246,198.49
REVESTIMIENTO DE BRECHAS	FRANCISCO I MADERO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	218,013	21,801	21,801	21,801	100%	0	0	KILOMETROS	6	1	10%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 218,013.21
REVESTIMIENTO DE BRECHAS	JOSE MARIA MORELOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	66,475	13,295	13,295	13,295	100%	0	0	KILOMETROS	2	0	20%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 66,475.99
REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	MUNICIPIO	569,866	569,866	569,866	569,866	100%	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 3+700	CERRO AGUA PLATANAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	30%	ESTA OBRA YA FUE REGISTRADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN FOLIO NO. 6849, SE HACE UNA CORRECCION EN EL AMBITO LAS INTENSAS LLUVIAS HAN IMPEDIDO QUE SE REALIZASE LOS TRABAJOS, POR LO QUE DEL SEGUNDO AL TERCER TRIMESTRE NO HA HABIDO MAS AVANCE FISICO. EL ACON
REHABILITACION DEL CAMINO YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA	SAN MIGUEL YOTAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	155,400	155,400	155,400	155,400	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA AL 100 Y FUNCIONANDO
RASTREO DE CAMINOS RURALES Y COSECHEROS	DIVERSAS CONGREGACIONES	H AYUNTAMIENTO	133,748	133,748	133,748	133,748	100%	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	42	30	71%	MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN CORRESPONDIENTE A LAS AGENCIAS MUNICIPALES
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO - RIO HUAJE	SAN PEDRO OCOPEATILLO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	NINGUNO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	GUADALUPE VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULLA	140,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	70%	
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN COATLAN - SAN JOSE CIENEGUILLA	SAN SEBASTIAN COATLAN	H AYUNTAMIENTO	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	KILOMETROS	45	45	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
RASTREO DE CAMINOS	COBERTURA MUNICIPAL	PROGRAMA SOCIAL MODULO DE MAQUINARIAS	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO YOGOLO-SAN JOSE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	100,674	100,674	100,674	100,674	100%	0	0	KILOMETROS	26	26	100%	MANTENIMIENTO Y CONSRVACION DEL CAMINO TRAMO YOGOLO-SAN JOSE CIENEGUILLA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 25+600.
CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA - SANTA ANA	SANTA ANA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	694,450	694,450	694,450	694,450	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 13 CAMINOS RURALES (194.6) KM DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CENTRO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	3,032,127	3,032,127	3,032,127	1,675,456	55%	0	0	KILOMETROS	195	115	59%	
CONSERVACION DE CAMINO EN LA COLONIA JUEVO PROGRESO	NUEVO PROGRESO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	106,138	106,138	106,138	106,138	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA PETAPA-LLANO SUCHIAPA	SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	196,457	196,457	196,457	196,457	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
CONSERVACION CALLES EN LA COLONIA LAS FLORES	LAS FLORES	MUNICIPIO DE SANTARIA PETAPA	64,334	64,334	64,334	64,334	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRELA AV. 16 DE SEPTIEMBRE AL PUENTE RIO PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	135,500	135,500	135,500	135,500	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	0.850 PROGRAMADO ANUAL 0.850 ACUMULADO AL TRIMESTRE
MANTENIMIENTO Y RASTREO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	395,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	KILOMETROS	65	41	63%	CABE ACLARAR QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO SE REALIZARAN 3 TERRAZAS PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS UNA EN SANTIAGO QUIAVIJOLO, OTRA EN SAN JOSE QUIANTAS Y LA ULTIMA EN LA CABECERA MUNICIPAL
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS (EN DIVERSAS COMUNIDADES)	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,684,599	1,687,590	1,687,590	1,687,590	100%	0	0	KILOMETROS	104	104	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO CANAL DE FRANCO A SAN ANTONIO LAS PALMAS DE 0+00 A 1+400 KMS.	SAN ANTONIO LAS PALMAS	468 MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	87,714	87,714	87,714	87,714	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO LACHIXOLA-IGNACIO SARAGOZA DE 0+000 A 7+000 KMS.	SAN MIGUEL LACHIXOLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	533,689	533,689	37,875	37,875	7%	0	0	KILOMETROS	7	1	7%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO MONTE NEGRO A RIO MANZO DE 0+00 A 12+100 KMS.	MONTE NEGRO	468 MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	103,651	103,651	103,651	103,651	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JACOBO-DESVIACION MONTENEGRO DE 0+00 A 1+000	SAN JACOBO	468 MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	27,555	27,555	27,555	27,555	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTIAGO JOCOTEPEC-DESVIACION RIO CHIQUITO DE 0+000 A 14+500	SANTIAGO JOCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	627,217	627,217	158,097	158,097	25%	0	0	KILOMETROS	15	4	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SOLEDAD VISTA HERMOSA-RIO MANZO DE 0+00 A 12+000 KMS.	SOLEDAD VISTA HERMOSA	468 MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	92,853	92,853	92,853	92,853	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA BONITA - NUITE STUNKAVA	002 LOMA BONITA DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO	436,618	436,618	436,618	260,985	60%	0	0	KILOMETROS	3	1	40%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO LA CULEBRA - CAHUITAN DEL KM 0+000 AL 2+500	CAHUITAN	H AYUNTAMIENTO	331,150	331,150	331,150	331,150	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBSERVACION CORREGIDA
MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	LA CUMBRE	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	445,000	200,000	229,000	146,300	73%	0	0	KILOMETROS	6	2	30%	SE MODIFICÓ EL ORIGEN DEL RECURSO A FII
MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	SAN ISIDRO DEL PARRAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TETEPEC	475,000	300,000	250,000	315,000	105%	0	0	KILOMETROS	6	6	95%	
REVESTIMIENTO Y MODIFICACION DEL CAMINO CABANDIHUI-PLUMAS	013 PLUMAS	H AYUNTAMIENTO	650,000	650,000	650,000	556,239	86%	0	0	KILOMETROS	5	5	90%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA- CALLEJON DE ROMULO	CALLEJON DE ROMULO	PROGRAMA SOCIAL MODULO DE MAQUINARIAS	229,478	229,478	229,478	229,478	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSERVACION DE CAMINO RURAL STO. DOMINGO ARMENTA - EL CIRUELO	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	576,021	576,021	576,021	576,021	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA - LAGUNILLAS	SANTO DOMINGO ARMENTA	PROGRAMA SOCIAL MODULO DE MAQUINARIA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	224,214	224,214	224,214	224,214	100%	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	LA OBRA CONSISTIÓ EN EL RASTREO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS PARCIALES DE CAMINOS RURALES, Y EN LOS CUALES SE UTILIZÓ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MÓDULO DE MAQUINARIA NO 5 "PUEBLOS UNIDOS DEL SUR", A.C.; OBRA TERMINADA Y OPERANDO. SE MODIFICA EL COSTO TOTAL
CONSERVACION DE CALLES PRINCIPALES	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	H AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACION DE CALLES PRINCIPALES" COMPRENDE LA CONSERVACION DE LAS CALLES LA PILA, LAZARO CARDENAS, 1A DE PORFIRIO DIAZ, 2A DE PORFIRIO DIAZ, CALLE PRINCIPAL DEL CERRITO, CALLE 2 DEL CERRITO, LLANO DE TOBIAS Y DE LA LOMA
CONSERVACION DE CAMINO EL OCOTILLO - TATALTEPEC DE VALDES E.C. TATALTEPEC - EL OCOTILLO - EL OCOTE	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	257,570	257,570	257,570	257,570	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	561,195	561,195	561,195	420,597	75%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	LOS RECURSOS FINANCIEROS NO HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD AL EJECUTOR DE LA OBRA POR EL ATRASO EN LA PRESENTACION DE SU DOCUMENTACION.
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES EN SAN LUCAS TLANCHICO	SAN LUCAS TLANCHICO	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	230,000	230,000	230,000	0	0%	230,000	230,000	KILOMETROS	920	920	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
RASTREO Y NIVELACION EN LOS HUAMUCHALES	LOS HUAMUCHALES	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	100,000	100,000	100,000	0	0%	100,000	100,000	KILOMETROS	246	246	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
RASTREO DE CALLES Y CAMINOS COSECHEROS.	LA PE	H AYUNTAMIENTO	358,800	358,800	358,800	358,800	100%	0	0	KILOMETROS	560	560	100%	SE RASTREARON CALLES Y CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE LA PE.
CONSERVACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	347,592	347,592	347,592	347,592	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	PLUMA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	584,851	584,851	584,851	584,851	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO CON TERRAPLENES, CHAPONEO Y CUNETEO DE LOS CAMINOS, LA ENCINADA, LA PATRIA Y MODELO ALTALUZ
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y ALCANTARILLADO	SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA	H AYUNTAMIENTO	96,282	69,072	69,072	69,072	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RASTREO DE CAMINO SAN AGUSTIN LOXICHA-SAN JOSE LA UNION	SAN AGUSTIN LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	166,750	166,750	166,750	166,750	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C EL MANZANAL-SAN AGUSTIN LOXICHA-JUQUILITA DEL KM 0 + 000 AL KM 5 + 000	JUQUILITA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	1,894,606	1,894,606	1,894,606	1,894,606	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C EL MANZANAL-SAN AGUSTIN LOXICHA-JUQUILITA DEL KM 0 + 000 AL KM 5 + 000 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,894,606.30 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION														
REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TEOTITLAN Y DE SAN JOSE TILAPA, PUEBLA	SAN ANTONIO NANAHLATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHLATIPAM	199,333	199,333	0	199,333	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO QUELOVE LOXICHA - COLUMPIO DE COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 20+000	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	68,813	68,813	68,813	68,813	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$68,813.01, Y LA OBRA ESTA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN LA AGENCIA DE TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	TIERRA BLANCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	531,612	531,612	531,612	531,612	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE COMUN A TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	219,536	219,536	219,536	219,536	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE CRUCERO A MONTE GRANDE	MONTE GRANDE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	219,536	219,536	219,536	219,536	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE JUCHITAN A RANCHO LLANO	RANCHO LLANO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	417,140	417,140	417,140	417,140	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA CANCHA DEPORTIVA EN TIERRA BLANCA TRAMO 0+000 AL KM. 1+500	TIERRA BLANCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	307,221	307,221	307,221	307,221	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE CAJA VIEJA-ALVARO OBREGON DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	SAN BLAS ATEMPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO EC SAN BLAS ATEMPA-SANTA ROSA DE LIMA A NIZARINDANI DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	504,190	504,190	504,190	504,190	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO SAN LORENZO-SAN FELIPE TEJALAPM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	615,224	184,567	184,567	184,567	100%	0	0	KILOMETROS	3	0	10%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN FRANCISCO CHINDUA	SAN FRANCISCO CHINDUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	621,682	559,514	621,326	310,663	56%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	LA OBRA SE REALIZO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPALES Y RECURSOS ESTATALES CON LA DEPENDENCIA DE COPLADE OAXACA
REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A PUEBLO VIEJO	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILÓMETROS	19	19	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS DEL TRAMO TIAYE-EL LLANO Y BUSTAMANTE-MELCHOR OCAMPO	TIAYE EL LLANO Y SAN FCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	69,900	29,800	29,800	29,800	100%	0	0	KILÓMETROS	2	1	45%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	SANTA CATARINA YETZELALAG	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	244,491	244,491	244,491	244,491	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO	PUEBLO NUEVO QJO DE AGUA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,773	299,773	299,773	299,773	100%	0	0	KILÓMETROS	1,080	1,080	100%	1,080.00 M3 REVESTIMIENTO DE CAMINO QJO. SON METROS CUBICOS
REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS EN CAMINOS RURALES	AGENCIAS MUNICIPALES VARIAS	CONCEPCION PAPALO	130,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	KILÓMETROS	28	5	18%	ESTA REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS EN CAMINOS RURALES COMPRENDE RASTREO EN LAS COMUNIDADES DE COAPAM DE GUERRERO, TECOMALTANGUISCO, SAN LORENZO PAPALO Y PUEBLO NUEVO.
REHABILITACION DE CAMINO	EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	H AYUNTAMIENTO	106,543	106,543	106,543	106,543	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E"	ARROYO VENADO	H AYUNTAMIENTO	500,000	250,729	250,729	250,729	100%	0	0	KILÓMETROS	6	3	50%	
REHABILITACION DE CAMINO TIPO E	LA LIBERTAD	H AYUNTAMIENTO	251,651	251,651	251,651	251,651	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E" CON OBRAS DE DRENAJE 12x100	SAN JUAN OTZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	2,502,297	1,701,893	1,701,893	1,701,893	100%	0	0	KILÓMETROS	12	10	82%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	SANTA CRUZ TIERRA NEGRA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	992,439	850,436	992,439	850,436	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	NUEVAMENTE LE ENVIÓ LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 3061 PARA SU REVISION YA QUE ESTA OBRA, SE REPORTO EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 4575 Y UN MONTO MINISTRADO DE 297,731 A ESA FECHA, A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CON UN MONTO MINISTR
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO LOMA REYES ALMACEN	LOMA REYES ALMACEN	H AYUNTAMIENTO	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL MORELOS - COSOLAPA	MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	122,750	122,750	122,750	122,750	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL RECLUSORIO - ESTACION REFUGIO	ESTACION REFUGIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,335	103,335	103,335	103,335	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO CUYAMECALCO-SAN MIGUEL-E.C. CHORRO DE AGUA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	HAYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	347,988	347,988	347,988	347,988	100%	0	0	KILÓMETROS	4	1	25%	
REHABILITACION DEL CAMINO GPE. DEL PROGRESO-E.C. (TECOMAXTL.-COICOYAN DE LAS F.)TRAMO KM. 2+700 AL KM. 8+000	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	1,583,925	1,583,925	1,583,925	1,583,925	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO: LA ESCOPETA - E.C. (EL ESPINAL - SAN MARTIN PERAS); TRAMO: DEL KM.: 0+000 AL KM.: 6+200	LA ESCOPETA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	1,090,410	545,205	545,205	545,205	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$1,090,410.17
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN MATEO PINAS AL GAVILAN	EL GAVILAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PINAS	1,520,000	610,000	610,000	610,000	100%	0	0	KILÓMETROS	8	4	50%	LA OBRA ES EL MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACION DEL CAMINO, CON CORTINAS, ALCANTARILLADO Y VADOS.
REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 36+000	SAN MIGUEL ALOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	967,830	967,830	967,830	774,264	80%	0	0	KILÓMETROS	36	29	80%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES: FISM \$ 967,830.00 FISM/07 43,753.00 FORTAMUN 1,344,167.74 TOTAL 2,355,750.74
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA	003 SAN ISIDRO LLANO GRANDE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	203,950	203,950	203,950	0	0%	0	0	KILÓMETROS	8	0	0%	LA OBRA NO HA INICIADO DEBIDO A QUE SE ESPERO A REUNIR TODO EL RECURSO A FIN DE INICIAR Y TERMINAR LA OBRA HASTA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO.
REVESTIMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LA CRUZ	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	96%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL AGENCIA DE SANTA CRUZ AGUATLAN	SANTA CRUZ AGUATLAN	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC	250,000	75,002	250,000	75,002	100%	0	0	KILÓMETROS	1	0	30%	
RASTREO DE CAMINOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	380,000	226,000	380,000	180,000	80%	0	0	KILÓMETROS	15	10	67%	RASTREO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE LA CRUZ Y PASO AL RIO DE LA AMACA
REHABILITACION DEL CAMINO	LOMA CANELA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	773,269	773,269	773,269	773,269	100%	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	SE CORRIGIO LA META PROGRAMADA ANUAL POR EXISTIR UN ERROR DECIA 1.00 KM Y EN REALIDAD FUERON 300 MTS
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL GAVILAN -SAN FRANCISCO DE ASIS	014 SAN FRANCISCO DE ASIS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	263,811	263,811	263,811	263,811	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	LA OBRA OBRA TERMINADA AL 100%
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	CAÑADA MARIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUJACO	324,390	243,295	243,295	243,295	100%	0	0	KILÓMETROS	4	3	81%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	AGENCIA BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	50,000	50,000	50,000	35,763	72%	0	0	KILÓMETROS	1	1	71%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	RANCHO SALINAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	250,217	250,217	250,217	25,021	10%	0	0	KILÓMETROS	13	1	10%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	RANCHO SALINAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA	250,217	250,217	250,217	105,468	42%	0	0	KILÓMETROS	13	5	42%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	PESQUERIA PUERTO PALOMA	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	50,000	50,000	50,000	26,528	53%	0	0	KILÓMETROS	9	6	64%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	CONCHALITO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	208,002	208,002	208,002	44,110	21%	0	0	KILÓMETROS	5	1	21%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	CONCHALITO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	208,002	208,002	208,002	90,274	43%	0	0	KILÓMETROS	5	2	43%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE CAMINO EN SAN ISIDRO EL CARRIZAL	SAN ISIDRO CARRIZAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	243,208	243,208	33,480	33,480	14%	0	0	KILÓMETROS	4	1	14%	
REHABILITACION DE LA CALLE ZARAGOZA	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	67,700	67,700	67,700	67,700	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LA CALLE ZARAGOZA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL CAMINO A LA LABOR	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	203,462	203,462	203,462	203,462	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	REHABILITACION DEL CAMINO A LA LABOR COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 203,462.38 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL CAMINO A SAN NICOLAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	141,915	141,915	141,915	141,915	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	REHABILITACION DEL CAMINO A SAN NICOLAS OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC E.C. (CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ- CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA)	SANTA ANA CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	375,057	112,517	112,517	112,517	100%	0	0	KILÓMETROS	7	4	57%	
REHABILITACION DE CAMINOS	EL CAMALOTE E IXTAPAN E IXPANTEPEC	SANTA CATARINA JUQUILA	1,000,000	600,000	1,000,000	543,123	91%	0	0	KILÓMETROS	47	40	85%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN JERONIMO TITITLAN-LA SOLEDAD (TRAMO LA SOLEDAD LA CUEVA)	AGENCIA DE POLICIA DE EL CARMEN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	400,000	120,000	300,000	120,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	1	25%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y VADOS COLOTEPEC, LA TOMA Y VALDEFLORES	LA TOMA COLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	615,807	184,742	184,742	184,742	100%	0	0	KILÓMETROS	11	4	32%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 90 CM DE DIAMETRO DE LAMINA GALVANIZADAS DEL NÚM 14 CON CABEZOTA DE MANOSERIA DE 3RA CLASE JUNTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.5. VADOS CON ZAMPEADOS CON MANOSERIA DE 3RA CLASE CONCRETO FC-150 KG/ CM2 DE SECCION DE 6
REHABILITACION DE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD A SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA CAO	800,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILÓMETROS	14	2	14%	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA BASE HIDRAULICA DE LA CARRETERA QUE COMUNICA DE BARRA DE NAVIDAD A SANTA MARIA COLOTEPEC, EL MUNICIPIO SUMINISTRARA EL MATERIAL PETREO, EL CAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA SERA EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVEZ DE CAMINOS Y
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI A SAN ISIDRO LACHIGUXE	SAN ISIDRO LACHIGUXE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILÓMETROS	32	32	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CAMINO ACCESO TRAMO: CARRETERA TRANSISMICA, GUIVICIA Y CONGREGACION BARREÑA	GUIVICIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	176,327	176,327	176,327	176,327	100%	0	0	KILÓMETROS	11	11	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE MARIO Y HERNESTO GUZMAN CLARK	BARRIO NUEVO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	162,593	162,593	162,593	162,593	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL	EL BAJIO ORIENTE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	271,642	271,642	271,642	271,642	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEC MIXE OAXACA	1,600,000	1,484,171	1,484,171	1,466,571	99%	0	0	KILÓMETROS	60	59	99%	EL TOTAL ANUAL CAMBIO POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS, YA QUE SE NECESITO MAS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LO PROGRAMADO Y EL IMPORTE EJERCIDO ES DIFERENTE AL MINISTRADO PORQUE FALTA PAGAR EL ISR RETENIDO POR ASIMILAOS A SALARIOS DE LOS OBREROS.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DESVIACION ARROYO METATE-DESPARRAMADERO KM 0+000 AL 7+000	DESPARRAMADERO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	578,515	578,515	578,515	578,515	100%	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL DEL KM 0+000 AL 13+000	ARROYO METATE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	526,288	526,288	526,288	526,288	100%	0	0	KILÓMETROS	13	13	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AEROPUERTO-LA SOLEDAD KM 0+000 AL 20+000	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,089,738	1,089,738	1,089,738	1,089,738	100%	0	0	KILÓMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL 0+000 AL 5+000	PARAISO ZACATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	331,943	331,943	331,943	331,943	100%	0	0	KILÓMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL MIRADOR-LA PALMA KM 0+000 AK 15+000	LA PALMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	502,183	502,183	502,183	502,183	100%	0	0	KILÓMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE LOMA BONITA-AEROPUERTO-SAN BENITO ENCINAL DEL KM 0+000 AL 10+000	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	574,817	574,817	574,817	574,817	100%	0	0	KILÓMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZACATIXPAN-CARRETERA FEDERAL KM 0+000 AL 8+000	ZACATIXPAN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	301,310	301,310	301,310	301,310	100%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. MARILU -SANTA MARIA TOTOLAPILLA	001 SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	100,000	94,497	94,497	60,065	64%	0	0	KILÓMETROS	11	7	60%	ESTA EN PROCESO DE EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 60% SE APROBO ESTA OBRA EN MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 28 CON UNA APORTACION DE \$141,600.00
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO LACHIGURI A ENTRONQUE OCOTAL	001 SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LACHIGURI	517,500	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	KILÓMETROS	13	13	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION Y CONSERVACION DE DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION.	TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	KILÓMETROS	100	100	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS DE LA DESVIACION DE TOBALA-PIEDRA LISA.	SANTIAGO MINAS	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO MINAS	151,230	151,230	151,230	151,230	100%	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS COSECHEROS	MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	239,603	71,881	71,881	71,881	100%	0	0	KILÓMETROS	5	2	30%	
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO BELLA VISTA AL ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL NUEVO OCOTLAN	BELLA VISTA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	2,192,000	2,192,000	2,192,000	2,192,000	100%	2,192,000	2,192,000	KILÓMETROS	51	51	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA CUMBRE PEÑASCO-CABACUA DEL KM 0+000 AL 2+620	CABACUA	MUNICIPIO	999,992	999,992	999,992	999,992	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA AL 100%
REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA CUMBRE PEÑASCO-CABACUA DEL KM 0+000 AL 2+620	CABACUA	MUNICIPIO	999,992	999,992	999,992	999,992	100%	0	0	KILÓMETROS	3	3	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
RAHABILITACION DE CAMINO TRAMO 0+000 AL 22+100	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	372,243	372,243	372,243	372,243	100%	0	0	KILÓMETROS	22	22	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	732,855	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE INICIO
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (EL SAUCE)	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	REHABILITACION DE UN CAMINO RURAL (EL SAUCE)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (EL SAUSE)	SAN PEDRO JILOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISITLAN	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	POR ERROR ADMINISTRATIVO TAMBIEN LOS DATOS CAPTURADOS EN EL FOLIO NUM. 69226, NO CORRESPONDEN EN SU TOTALIDAD AL TERCER TRIMESTRE DE LA PRESENTE OBRA, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA SUPRIMIDO DICHO FOLIO Y SEA CONSIDERADO EL PRESENTE QUE CONTIENE LA INFORMACI
REHABILITACION DEL CAMINO CABESTRADA - IXHUATAN	AGENCIA CABESTRADA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	63,000	63,000	63,000	33,000	52%	0	0	KILÓMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO LOS CHUTES	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	36,000	36,000	36,000	16,710	46%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE LA COLONIA GUADALUPE (ENGRAVADO DE CALLES Y COLONIAS)	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO OAXACA	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE CALLES REALIZANDO RASTREO Y RECARGUE DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE.
REHABILITACION DEL CAMINO TATALTEPEC - RIO LECHE	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	COL NUEVO VALLE REAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	SE REHABILITARON DOS KILOMETROS DE CAMINOS RURAL CON REVESTIMIENTO A BASE DE GRAVA DE RIO Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE, BENEFICIANDO A 250 HABITANTES
34 REHABILITACION Y MENTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	10,000	0	0	0	0%	0	0	KILÓMETROS	7	0	0%	NO SE HA DADO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES
RASTREO DE CAMINO DE MONJAS, MIAHUATLAN A SANTA MARIA VELATO	MONJAS	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	76,703	76,703	76,703	76,703	100%	0	0	KILÓMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE LOS CAMINOS COSECHEROS	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	214,524	70,552	70,552	70,552	100%	0	0	KILÓMETROS	3	1	30%	
REHABILITACION DE CAMINO CERRO CANTOR - SAN JOSE LA UNION	CERRO CANTOR	H AYUNTAMIENTO	770,749	770,749	770,749	770,749	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	REHABILITACION DE CAMINO CERRO CANTO-SAN JOSE LA UNION COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 770,749.42 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CAMINO LA SOLEDAD-BUENA VISTA-TIERRA BLANCA LOXICHA-SAN JOSE LA UNION	SAN JOSE LA UNION	H AYUNTAMIENTO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	KILÓMETROS	24	24	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL CAMINO QUELOVE-RIO SANTA CRUZ-PIEDRA ANCHA-MAGDALENA LOXICHA	MAGDALENA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	KILÓMETROS	19	19	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN LOXICHA- SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	980,000	980,000	980,000	980,000	100%	0	0	KILÓMETROS	9	9	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES-CIENEGUILLA	CIENEGUILLA	TESORERIA MUNICIPAL	360,000	308,803	180,000	308,803	100%	0	0	KILÓMETROS	7	7	100%	
MUROS DE CONTENCIÓN														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION CON PIEDRA DE LA REGION	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	288,974	288,974	288,974	288,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: \$288,984.99
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110	110	100%	SE REALIZARAN 4 MUROS DE CONTENCION EN LA SECCION SEGUNDA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ CON CONCRETO CICLOPEO, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO. 3 Y 4
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	1,444,918	1,444,918	1,444,918	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	533	533	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	002 SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	H AYUNTAMIENTO	232,725	232,725	81,100	81,100	35%	0	0	METROS CUADRADOS	250	100	40%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ZARAGOZA	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	232,301	232,301	232,301	232,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS	196	196	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE ZARAGOZA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 232,300.71 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION	EL LIMONAR	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	974,409	974,409	974,409	685,729	70%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
CONSTRUCCION DE CABEZOTES	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL AVANCE FISICO NO SE MENCIONA EN METROS CUADRADOS, SINO, SE HACE REFERENCIA A OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	155,844	143,070	155,844	143,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	143,071	143,070	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	CERRO DE PITA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	417,262	417,262	417,262	417,262	100%	0	0	METROS CUADRADOS	102	102	100%	SE CONSTRUYO UN MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO DE FC= 200 KG/CM2 DE 14.50 MTS DE LARGO POR 7 MTS DE ALTO SOBRE EL CAMINO SAN ISIDRO LAGUNA CERRO DE PITA EN EL KM 0 + 600 PARA PROTEGER EL TALUD Y EVITAR DESLAVES EN EL CAMINO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES														
CONSTRUCCION DE PUENTE CON TUBO DE CONCRETO EN TRAMO YERBASANTA - CABESTRADA	YERBASANTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	75,000	75,000	75,000	33,211	44%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	009 PASO CARRETERO	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE DIAZ	247,940	173,970	247,940	173,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	SE REALIZARA EL CAMBIO DE TABLONES, CAMBIO DE TENSORES Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE TELA DE PROTECCION EN PASAMANOS, LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE
SENALETICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES Y TOPES	001 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	180,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	SENALAMIENTOS	5	2	40%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE AUTOBUSES, UNA GLORIETA Y ELABORACION DE TOPES DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD.
VADO														
CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO LA CANADA DE TOTOMOXTE-EL LLANO DE LA VACA	EL LLANO DE LA VACA	H AYUNTAMIENTO	66,975	66,975	66,975	66,975	100%	0	0	METROS CUADRADOS	88	88	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE VADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO LA CANOA	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	298,169	298,169	298,169	298,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	173	173	100%	CONSTRUCCION DE VADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO LA CANOA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 298,169.05 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO EN EL ACCESO A LA POBLACION	LA COBRANZA	MUNICIPIO	131,081	131,081	131,081	131,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	SE TERMINO DE LA OBRA SIN CONTRATIEMPO, Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO A PESAR DE LA GRANDES LLUVIAS PRESENTADOS EN LOS ULTIMOS DIAS
REHABILITACION														
REHABILITACION DE CAMINO (VADO)	LA PALMA	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	329,975	177,230	177,230	177,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100%. HUBO AUMENTO AL PRESUPUESTO ANUAL POR EL INCREMENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LA MISMA. ASI MISMO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE CONCLUIRA EN ESTE MES DE OCTUBRE PARA CERRAR FI
PUENTES VEHICULARES														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR.	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	301,693	301,693	301,693	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	LOS PITILLOS	H AYUNTAMIENTO	305,149	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	103	72	70%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LA CRUZ (PRIMERA ETAPA)	SAN JUAN TEITPAC	CONSTRUCTORA VASQUEZ JULIAN SA DE CV	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,970,534	82%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	25	83%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	PIEDRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	566,181	169,854	170,000	169,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	6	60%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	SAN MATEO NEJAPAM	H AYUNTAMIENTO	548,800	872,696	519,587	519,587	60%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7	6	79%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	EL HUAMUCHE	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	2,858,402	2,858,402	2,858,402	2,858,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	15	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	195,000	0	195,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	195,000	0	0%	OBRA EN PROCESO DE INICIO DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TEPENIXTLAHUACA (1A ETAPA)	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	1,800,000	1,800,000	1,260,000	540,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60	21	35%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AV. JUAREZ.	SAN AGUSTIN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	750,453	750,453	750,453	750,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	100%	LA INVERSION REAL DEL PUENTE VEHICULAR ES DE \$ 750,452.84 CON UN ANCHO DE CALZADA DE 7.7 MTS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR YUTENUNO S/CAMINO SANTIAGO CACALOXTEPEC - SAN ANDRES DINICUITI KM 04-87.67	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	2	20%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA														
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	MUNICIPAL	1,600,000	1,600,000	1,460,000	1,460,000	91%	0	0	HECTAREA	50	45	90%	EL AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE SE TRATA DE CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN SE MIDE POR UNIDAD NO POR HECTAREA, SIN EMBARGO, EL AVANCE AL TERCER TRIMESTRE ES LA CONSTRUCCION DE 45 DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN QUE REPRESENTA EL 90 POR CIENTO DE AVANCE.
CONSTRUCCION DE BORDOS SOBRE EL CANAL TLANICHICO	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	475,000	419,502	419,502	419,502	100%	0	0	HECTAREA	180	180	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO NUM. 2 *EL	LA CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	512,500	512,500	512,500	200,000	39%	0	0	HECTAREA	90	37	41%	
CONSTRUCCION DE BORDO EL GAVILAN (AGUA SANTA)	AGUA SANTA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	533,000	533,000	533,000	460,462	86%	15,600	0	HECTAREA	8	7	87%	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA UBICADO EN EL PARAJE EL GAVILAN CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES (DESMONTE LIMPIEZA DEL LUGAR Y EXCAVACION DE ESTRUCTURA)ESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE BORDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, ACARRE
CONSTRUCCION DE ALMACEN AGRICOLA EJIDAL	008 LOMA DE SAN JUAN	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,858,508	1,232,008	1,232,008	1,232,008	100%	0	0	HECTAREA	1	1	90%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE SALON ALMACEN CON UN AREA TOTAL DE 600 M2 DE CONSTRUCCION (30X20 MTS), EN LAS METAS SE MANEJO COMO OBRA Y SE CONSIDERO 1.00 PROGRAMADA ANUAL
CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA (CONSTRUCCION DE PRESA)	TEJALTITLAN	H AYUNTAMIENTO	180,056	180,056	180,056	180,056	100%	0	0	HECTAREA	80	1	1%	NOTA: LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIDAS (CONAZA) Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL F. III EJERCICIO 2008, CANTIDAD QUE YA FUE DEPOSITADA A LA DE
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO LAS LAJAS MARGEN IZQUIERDO	001 SAN JUAN ACHIUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ACHIUTLA	329,833	329,833	329,833	0	0%	0	0	HECTAREA	12	0	0%	NOTA: AUN NO SE HA INICIADO CON LA OBRA SE ESTA ESPERANDO LA APROBACION DE ALIANZA AL CAMPO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$ 1,099,446.00, EL CUAL LA SE PAGARA CON RECURSO DE ALIANZA, FONDO III 2007 Y FONDO IV 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSERVACION DEL SUELO Y EL AGUA (MURO DE CONTENCIÓN)	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	312,000	312,000	312,000	312,000	100%	0	0	HECTÁREA	10	1	5%	NOTA: ESTA OBRA SE REALIZÓ CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS (CONAZA) Y EL MONTO QUE SE REPORTA ES LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO Y EL CUAL YA FUE DEPOSITADO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA EL RESGUARDO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS DE COSECHAS AGRÍCOLAS	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	441,000	441,000	441,000	441,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TIENDA COMUNITARIA EN SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, CUICATLAN.	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	531,007	356,000	531,007	356,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDO (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	EL ENEBRO	H AYUNTAMIENTO	205,887	205,887	205,887	205,887	100%	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	430,000	154,000	154,000	154,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	0	0%	EL PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EL AVANCE FÍSICO ES DEL 18%
BODEGA RURAL (CERCADO PERIMETRAL)	PALMA SOLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	162,500	162,500	162,500	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	65%	SE REALIZÓ EL CERCADO DE UNA BODEGA RURAL PARA MAYOR PROTECCIÓN A LOS PRODUCTOS QUE AHÍ SE GUARDAN PARA EL CAMPO, COMO NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA SE TOMÓ LA ÚNICA QUE ARROJABA EL PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	004 SABINILLO NÚMI	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	211,509	211,509	33%	0	0	HECTÁREA	798	40	5%	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	008 SANTO DOMINGO YOSORAMA	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	610,000	190,800	30%	0	0	HECTÁREA	478	147	31%	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	010 MONTENEGRO NÚMI	H AYUNTAMIENTO	410,000	410,000	380,000	123,000	30%	0	0	HECTÁREA	300	30	10%	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	023 UNIÓN HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	410,000	410,000	380,000	123,000	30%	0	0	HECTÁREA	502	50	10%	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE INSUMOS AGROPECUARIOS (TERCERA ETAPA)	011 RÍO SAN JUAN	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	610,000	129,150	20%	0	0	HECTÁREA	533	260	49%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA	SAN JUAN YUCUITA	MUNICIPIO	2,350,000	232,500	465,000	232,500	100%	0	0	HECTÁREA	50	5	10%	LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA ESTA CONTEMPLADA EN \$ 2350000 PESOS Y ESTABA CONTEMPLADO CON MEZCLA DE RECURSO, EL POZO TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD DE 100 MTS Y ALCANZARÁ PARA 50 HTS PERO COMO NO SE LOGRÓ APOYO PARA LA MEZCLA POR ESTE A
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA RURAL	LLANO FLOR	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	676,384	676,384	676,384	676,384	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES "OBRA"
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS	031 RÍO PAPAYA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	401,173	401,173	401,173	400,000	100%	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE UNA REPRESA EN EL ARROYO EL TABLÓN 3RA.ETAPA	AGENCIA LA MANCORNADA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONÍ	634,747	260,197	634,747	260,197	100%	0	0	HECTÁREA	634,747	260,197	41%	CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA.ETAPA DE UNA REPRESA EN EL ARROYO EL TABLÓN, DE LA AGENCIA DE POLICÍA LA MANCORNADA, CON FINES DE LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE IRRIGACIÓN A LOS TERRENOS DE LA COMUNIDAD.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN SAN ISIDRO EL CARRIZAL	SAN ISIDRO CARRIZAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	152,979	152,979	152,979	152,979	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO (SAN MIGUEL EL VIEJO)	SAN PEDRO YOLOX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	396,186	396,186	330,760	330,760	83%	0	0	HECTÁREA	100	84	84%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	AGUA BLANCA	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	605,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	0	0%	LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, LOS INTERESES SE REPORTARON EN EL FOLIO N.35807
CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN PARA SISTEMA DE RIEGO	SANTA CATARINA IXTEPEJÍ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJÍ	225,118	225,118	225,118	225,118	100%	0	0	HECTÁREA	360	360	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO, EN UNIDAD DE MEDIDA SE CARGO HECTÁREAS PERO SON ML
CONSTRUCCIÓN DE RETEN DE MAMPOSTERÍA PARA ALMACENAMIENTO Y RECARGA DE LOS MANTOS FREÁTICOS	SANTA CATARINA MINAS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,447,512	1,222,000	1,222,000	1,222,000	100%	0	0	HECTÁREA	1,447,512	1,222,000	84%	CON LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA SE PRETENDE CONTRIBUIR A LA RECARGA DE LOS MANTOS FREÁTICOS QUE ABASTECEN A ESTA COMUNIDAD
CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE LA POZA RINCONADA	SANTA CATARINA QUIANE	H AYUNTAMIENTO	200,000	170,000	200,000	170,000	100%	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE RINCONADA	SANTA CATARINA QUIANE	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE	1,418,906	190,000	190,000	190,000	100%	17	0	HECTÁREA	190,000	190,000	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA PARA RETENCIÓN DE AGUA DE LLUVIA SANTA CATARINA ESTANCIA	SANTA CATARINA ESTANCIA	MUNICIPIO	2,074,017	478,543	2,074,017	478,543	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL	SANTIAGO NACALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	770,000	770,000	770,000	770,000	100%	0	0	HECTÁREA	770,000	770,000	100%	LO QUE PASA ES QUE NO HAY UN CAMPO ESPECÍFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL POR QUE SE ESTA REALIZANDO COMO PROYECTO PRODUCTIVO POR ESO ENTRÓ ASÍ.
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO	005 CUAJILOTES	H AYUNTAMIENTO	125,380	125,380	128,380	125,380	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO	012 YOLOTEPEC DE LA PAZ	H AYUNTAMIENTO	78,800	78,800	78,800	78,800	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO	04 CANADA DE GALICIA	H AYUNTAMIENTO	32,418	32,418	32,418	32,418	100%	0	0	HECTÁREA	0	0	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDO	YAXE	H AYUNTAMIENTO YAXE	2,035,328	1,136,000	1,136,000	1,136,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	1	50%	LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA SE REPORTARON EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE, EL MONTO DE LA OBRA ES POR \$2,035,328 Y EL NOMBRE CORRECTO ES CONSTRUCCIÓN DE CORTINA BASE MAMPOSTERÍA PARA UN RETEN UBICADO EN EL PARAJE LA PIEDRA DEL COYOTE EN EL RÍO SITO
CONSTRUCCIÓN DE CORTINA BASE DE MAMPOSTERÍA PARA UN RETEN DE AGUA UBICADO EN EL PARAJE LA PIEDRA DEL COYOTE EN EL RÍO SITO	YAXE OAXACA	MUNICIPIO DE YAXE OAXACA	2,035,328	1,136,000	1,136,000	1,136,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	1	50%	EL MONTO DE LA OBRA ES POR 2,035,327.95 SIN EMBARGO AL REPORTAR EL IMPORTE SE REDONDEA DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, EL MONTO DE INTERESES GENERADOS SERÁ REPORTADO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO
OBRA PARA LA INGRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL UNIDAD DE RIEGO SURCOS LARGOS	ZIMATLAN DE ALVÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVÁREZ	72,400	72,400	72,400	72,400	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	SE APOYO A LA UNIDAD DE RIEGO SURCOS LARGOS PARA LLEVAR ACABO LA TECNIFICACIÓN DEL CAMPO
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA RURAL	BARRIO PARAISO	H AYUNTAMIENTO	598,886	598,886	598,886	598,886	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA RURAL 96 METROS CUADRADOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 598,886.23 OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	CERRO CANTOR	H AYUNTAMIENTO	575,800	575,800	575,800	575,800	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL 96 METROS CUADRADOS OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	LLANO PARAJE	H AYUNTAMIENTO	536,570	536,570	536,570	536,570	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL 96 METROS CUADRADOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 536,569.85 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	655,455	655,455	655,455	655,455	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL 96 METROS CUADRADOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 655,454.60 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	RIO GRANADA	H AYUNTAMIENTO	562,200	562,200	562,200	562,200	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL 96 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	SANTA CRUZ LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	570,500	570,500	570,500	570,500	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL 96 METROS CUADRADOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION														
PROYECTO PRODUCTIVO PARA LA COSECHA DE AJONJOLI	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	HECTAREA	100	100	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1.00 PROYECTO, EL PROYECTO CONSISTE EN UNA APORTACION ECONOMICA PARA LOS PRODUCTORES DE AJONJOLI PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y RECOLECCION DEL PRODUCTO
AMPLIACION DE LA REPRESA	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	418,968	287,458	418,968	287,458	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
ADQUISICION DE LINEA DE RIEGO POR ASPERSION CON TUBERIA DE ALUMINIO DE 3 X 610 MTS.	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	
ADQUISICION DE LINEA DE RIEGO POR ASPERSION CON TUBERIA DE ALUMINIO DE 3 X 610 MTS.	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	
CONSERVACION														
REHABILITACION DE BODEGA RURAL	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
REMODELACION DE BODEGA COMUNITARIA PARA EMPAQUE DE PRODUCTOS FRUTICOLAS	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	857,201	257,160	257,160	257,160	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BORDO (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	SANTA CRUZ CORUNDA	H AYUNTAMIENTO	205,867	205,867	205,867	205,867	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS AGROPECUARIOS (TERCERA ETAPA)	006 SAN ISIDRO NUMI	H AYUNTAMIENTO	636,000	636,000	610,000	102,832	16%	0	0	HECTAREA	260	90	35%	
ASESORIA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	90,022	90,022	90,022	16,000	18%	0	0	HECTAREA	1	0	10%	NINGUNO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	SAN PEDRO NEXICHO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	53,687	0	0	0	0%	0	0	HECTAREA	399	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 53,687.80 FORTAMUN \$ 93,177.70 TOTAL \$146,865.50 LA UNIDAD DE MEDIDA ES 398.50 ML
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE SUELOS EN AREAS DE TEMPORAL	LOMA BONITA	DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,080,273	1,080,273	1,080,273	1,068,795	99%	0	0	HECTAREA	800	800	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO	131,877	65,938	131,877	65,938	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
CONST. DE BIODIVERSIDAD PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS	010 EL VERGEL	H AYUNTAMIENTO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO AGRICOLA	OAXACA	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	180,000	90,567	90,567	90,567	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	COMPRA DE UN TRACTOR AGRICOLA
CONSERVACION DE SUELO Y AGUA (CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA)	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	193,500	193,500	193,500	193,500	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
CONSERVACION DE SUELO Y AGUA (CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA)	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	147,347	147,347	147,347	92,830	63%	0	0	HECTAREA	1	0	40%	
5% PROYECTOS PRODUCTIVOS	001 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	569,543	569,543	504,679	504,679	89%	0	0	HECTAREA	200	180	90%	
EQUIPAMIENTO Y MEJORAS DEL POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL PARAJE CAMINO	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	
EQUIPAMIENTO Y MEJORAS DEL POZO PROFUNDO DE LA UNIDAD DE RIEGO N° 21 DEL PARAJE	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	
TECNIFICACION CON SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARAJE DEL POZO N° 19	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	
TECNIFICACION CON SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARAJE DEL POZO N° 19	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	276,178	276,178	276,178	276,178	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	
NIVELACION DE TIERRAS														
CONSTRUCCION DE BORDOS Y PRETILES PARA LA CONSERVACION DE SUELOS	SAN FRANCISCO TEOPAN	H AYUNTAMIENTO	448,249	471,572	448,249	400,000	85%	0	0	HECTAREA	91	65	71%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$994,781 Y LA CANTIDAD DE 146,532 CORRESPONDE AL FONDO CUATRO
ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	019 RIO CENTRO NUMI	H AYUNTAMIENTO	410,000	410,000	429,000	410,000	100%	0	0	HECTAREA	80	80	100%	NOTA:EL TRACTOR AGRICOLA COSTO \$ 429,000.00 DE LOS CUALES \$ 410,000.00 APORTO EL MUNICIPIO Y \$ 19,000.00 LOS BENEFICIARIOS
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BASICOS	LA CIENEGA	H AYUNTAMIENTO	400,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BODEGA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	CANDELARIA LOXICHA	h ayuntamiento de candelaria loxicha	3,800,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	50%	EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y EL ADMINISTRADOR ES DESIGNADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESTO DEBIDO A PROBLEMAS POLÍTICO ELECTORALES. ESTA ES LA RAZÓN POR LA CUAL, A PETICIÓN DE LA MAYORÍA
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS SEGUNDA ETAPA	GUADALUPE VICTORIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	1,499,586	1,249,876	1,249,876	1,249,876	100%	0	0	BODEGA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL PRIMERA ETAPA	SAN LORENZO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,267,960	330,052	380,388	330,052	100%	0	0	BODEGA	1	0	30%	
BODEGA RURAL PRIMERA ETAPA	YAUTEPEC OAXACA	H AYUNTAMIENTO	352,398	317,158	317,158	317,158	100%	0	0	BODEGA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE CRIADERO DE POLLOS	016 CABECERA DE CAÑADA	H AYUNTAMIENTO	37,639	37,639	37,639	37,639	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA APÍCOLA														
EQUIPAMIENTO														
CRIADERO DE COLMENAS	011 YERBASANTA	H AYUNTAMIENTO	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	COLMENAS	16	16	100%	
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS MUJERES DEL CAMPO	SANTIAGO TEXCALCINGO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	TALLER	250,000	250,000	100%	ESTE RECURSO FUE CANALIZADO PARA DIFERENTES PROYECTOS CON MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO Y AGENCIAS, EN MESCLA Y COORDINACIÓN CON CDI.
INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE ABREVADERO Y CORRAL DE MANEJO PARA GANADO VACUNO EN EL PARAJE "EL ZAPOTE - CARRASQUEDO"	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	634,400	634,400	634,400	634,400	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN ABREVADERO EN UN AREA DE 3,080 M2, SE INSTALARON DOS TANQUES CISTERNA EN PLATAFORMAS DE CONCRETO, 20.00 M2 DE AREA DE PILAS, 134.00 M2 DE CUBIERTA METALICA, 1 EMBARCADERO, 1 CORRAL CON MANGA DE MANEJO Y 110.00 M. L. DE CERCADO PERIMETRAL.
CONSTRUCCION DE ABREVADERO Y CORRAL DE MANEJO PARA GANADO VACUNO EN EL PARAJE MONTE GRANDE	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	587,292	587,292	587,292	587,292	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN ABREVADERO EN UN AREA DE 2,528 M2, SE INSTALARON DOS TANQUES CISTERNA SOBRE UNA PLATAFORMA DE CONCRETO, 20.00 M2 DE PILETAS, 180.00 M2 DE CUBIERTA METALICA, 1 EMBARCADERO, 1 CORRAL CON MANGA DE MANEJO Y 113.0 MTS. DE CERCADO PERIMETRAL CON
CONSTRUCCION DE UN PESEBRE MUNICIPAL	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	563,595	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	175	150	86%	SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN PESEBRE MUNICIPAL, QUE TIENE LA FINALIDAD DE CONTAR CON ESPACIO PARA LOS ANIMALES, PARA SU EXPOSICION, EN SU POSIBLE COMPRA ASI COMO DE ALBERGUE TEMPORAL A LOS DE CARGA, PROCEDENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MU
ACTIVOS PRODUCTIVOS.	SANTIAGO UCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188,864	188,864	188,864	0	0%	188,864	0	GRANJAS	188,864	0	0%	ESTOS RECURSOS ESTAN ASIGNADO A APOYAR A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN MESCAL DE RECURSOS CON LA SAGARPA Y SEDER. (RECURSOS DE LA ALIANZA MUNICIPALIZADA). SI NO SE RECIBE LA APORTACION DE LAS DEPENDENCIAS EL CONSEJO DESIGNARA A QUE OBRA O ACCION APLICARAN
GASTOS INDIRECTOS														
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS														
GASTOS INDIRECTOS TECNICO PROFEMOR	SAN ANTONIO HUTEPEC	H AYUNTAMIENTO	184,192	122,794	122,794	122,794	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
	CALIHUALA SILACAYOAPAN	TESORERIA MUNICIPAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	TECNICO	1	1	100%	
CONTRUCCION DEL DRAÑAJE SANITARIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA Y CONSTRUCCION DEL DRAÑAJE SANITARIO DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA	SAN A TEPETLAPA Y S P TULIXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	209,274	209,274	209,274	200,000	96%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	PROYECTOS TERMINADOS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	85,780	36,519	64,335	36,519	100%	0	0	PROYECTO	6	2	33%	SOLICITO POR ESTE MEDIO QUE FAVOR QUE SEA CANCELADA LA CAPTURA CON NUMERO DE FOLIO 68439, YA QUE POR ERRORES ADMINISTRATIVOS NO SE REALIZO UNA CAPTURA ADECUADA, Y NO PUDIMOS ACCESAR A UNA OPCION QUE NOS PERMITIERA REALIZAR LOS CAMBIOS RESPECTIVOS, SIENDO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	85,780	14,375	14,375	14,375	100%	0	0	PROYECTO	6	1	17%	ESTE PAGO DE IMPACTO AMBIENTAL SE PAGO CON EL 3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO III QUE FUE APARTADO PARA LOS DIVERSOS ESTUDIOS DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN ESTE EJERCICIO.
ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA E AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	80,100	80,100	80,100	80,100	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	90%	ANTICIPO DEL ESTUDIO CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENTREGUE PRONTO EL ESTUDIO.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	74,000	2,227,500	74,000	74,000	3%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	4	4	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL CENTENARIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REALIZO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO, PREVIO A LA REALIZACION DE LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EL RESULTADO DEL ESTUDIO ES QUE EXISTE UN AFORO REGULAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
DIAGNOSTICO DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	83,950	75,555	83,950	75,555	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE HIZO EN DOS PAGOS
DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL	SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC-SAN ANDRES LOVENE	SAN ANDRES LOVENE	H AYUNTAMIENTO	750,000	429,098	429,098	429,098	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	70%	
ELABORACION DE PROYECTOS	SAN JUAN TEPEXILA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXILA	102,081	45,369	45,369	45,369	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	0	0%	
ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRAS	TODO EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,802	73,000	73,000	73,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	30%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO, SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	747,500	142,025	149,500	142,025	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
GASTOS INDIRECTOS	SAN LUCAS QUITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	841,288	289,027	420,644	289,027	100%	0	0	PROYECTO	12	4	33%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 7363
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	239 SAN MARTIN HUAMELULPAM	CORPORATIVO TLAXIACO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10,000	10,000	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE AMADO NERVO	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	42,494	36,510	36,510	36,510	100%	0	0	PROYECTO	2	1	50%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	104,020	104,020	104,020	104,020	100%	0	0	PERSONA	700	700	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	62,250	62,250	62,250	62,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 6582

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	NCPA LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	32,992	32,992	32,992	32,992	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.6600
3% GASTOS INDIRECTOS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	12,197	25,895	25,895	12,197	47%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	20,000	20,000	100%	
PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO SAN PEDRO OCOPEATILLO ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN - HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN PEDRO OCOPEATILLO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	200,000	200,000	200,000	20,000	10%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NINGUNO
ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	500,000	500,000	250,000	50%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	50%	ESTA OBRA SE REALIZA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	AGENCIA BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	69,000	69,000	69,000	20,700	30%	0	0	ANTEPROYECTO	1	0	30%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	CONCHALITO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	PESQUERIA TREJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	184,973	184,973	184,973	107,284	58%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	58%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	PESQUERIA TREJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	184,973	184,973	184,973	184,973	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN PEDRO TAPANATEPEC	154,145	154,145	154,145	89,403	58%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	58%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	154,145	154,145	154,145	154,144	100%	0	0	ANTEPROYECTO	2	2	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	PESQUERIA GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	172,641	172,641	172,641	100,132	58%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	58%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	PESQUERIA GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	172,641	172,641	172,641	172,641	100%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
3% DE GASTOS INDIRECTOS	0001 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLIACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLIACA	249,000	249,000	249,000	249,000	100%	0	0	ESTUDIO	10	10	100%	
PAGO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INTEGRACION DE PROYECTOS	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	30,420	30,420	30,420	30,420	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO QUE INCLUYE PLANOS ARQUITECTONICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAULICAS, PLANOS ESTRUCTURALES Y MEMORIA DE CALCULO	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
ESTUDIO DE PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN ANTONIO PERALES	MUNICIPIO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM	MUNICIPIO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	APORTACION DEPOSITADA A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA LA ELABORACION DE LA OBRA Y LOS ESTUDIOS PRELIMINARES (CARACTERIZACION DEL AGUA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, IMPACTO AMBIENTAL, FACTIBILIDAD SOCIO-ECONOMICA) APASZU 2008
ESTUDIOS Y PROYECTOS	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,394	93,394	93,394	61,144	65%	0	0	ESTUDIO	6	4	67%	
ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO Y TOPOGRAFICO DE CAMINO TIPO C. 7 KM. Y ESTUDIO GEOTECNIA MECANICA DE SUELO	SANTA MARIA YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE ELABORO UN PROYECTO GEOMETRICO Y TOPOGRAFICO DE UN CAMINO TIPO C DE 7 MTS DE ANCHO DE CORONA Y LONGITUD DE 7 KMS. Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOTECNIA Y MECANICA DEL MISMO CAMINO PARA SU PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, TLAXIACO, OAX
ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO DE PLAN MARTIN CHINO A LA COMUNIDAD DE SOLEDAD VISTA HERMOSA	SOLEDAD VISTA HERMOSA	468 MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	452,202	452,202	452,202	452,202	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CAMBIO DE USO DE SUELO DEL CAMINO STGO. TILANTONGO.SN M. TECOMATLAN	SANTIAGO TILANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO TILANTONGO	58,650	58,650	58,650	58,650	100%	0	0	PROYECTO	58,650	58,650	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	ASUNCION IXTALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	313,153	72,250	72,250	72,250	100%	0	0	ESTUDIO	313,153	72,250	23%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	MAGDALENA TEQUISISTLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ECATEPEC	SAN MIGUEL ECATEPEC	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE, BARRIO DE GUADALUPE, BARRIO EL CIRUELO Y COLONIA LINDA VISTA	MAGDALENA TEQUISISTLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO	MAGDALENA TEQUISISTLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	150,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE RELIZO EL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	SILACAYOPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	115,611	15,998	15,998	15,998	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	SE REALIZARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ASI COMO LOS PLANES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL MUNICIPIO	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO DE SAN JOSE-MAGUEY LARGO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESTUDIO		250,000	250,000	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN BLAS ATEMPA-TIERRA BLANCA DEL KM-0+000 AL 9+300	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRA	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	657,201	519,189	519,189	519,189	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS	SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PERSONA		32,000	16,000	50%	
PAGO DE EST. DE IMP. AMB. A LA SEMARNAT DE LA OBRA CONST. DE LA PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RES. (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE SAN PEDRO TAPANATEPEC MEZCLA CON CEA)	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
PAGO DE EST. DE IMP. AMB. A LA SEMARNAT DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	GUADALUPE VICTORIA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
PAGO DE EST. DE IMP. AMB. A LA SEMARNAT DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	PESQUERIA TREJO	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
PAGO DE ST. DE IMP. AMB. A LA SEMARNAT DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
3% GASTOS INDIRECTOS	IXTLAN DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	161,783	124,322	124,322	124,322	100%	0	0	PROYECTO	21	10	48%	ESTE PROYECTO DEL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 EN SU FONDO TRES. ES POR LA CANTIDAD DE \$161,783.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS), DE LOS CUALES SE ESTAN PAGANDO LOS HONORARIOS DEL ARQUITECTO Y PAGO DE COMBUSTIBLE QUE U	
PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC MIXE OAXACA	468,386	22,050	43,725	22,050	100%	0	0	PROYECTO	5	3	60%	EL NUMERO DE PROYECTOS REPORTADOS SON ESTIMATIVOS YA QUE EL MUNICIPIO AMPLIARA O REDUCIRA SUS METAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURJAN EN EL PROCESO DE LA PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EJECUCION DE OBRA	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	SANTIAGO TENANGO	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO	48,993	24,496	24,496	24,496	100%	0	0	PROYECTO	4	2	50%		
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE LOS FONDOS III Y IV	SANTIAGO TEXCALCINGO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	91,911	91,911	91,911		0%	0	0	ASISTENCIA		91,911	0	0%	
SUPERVISION DE OBRAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	TESORERIA MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	MIXISTLAN DE LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,237	73,912	118,237	73,912	100%	0	0	ASESORIA		118,237	73,912	63%	EN GASTOS INDIRECTOS, SE HA EJERCIDO EL 62.5% DEL MONTO TOTAL ANUAL, PARA EL PAGO DE ASESORIA TECNICA, TENIENDO UN AVANCE FISICO EN OBRAS, APROXIMADAMENTE DEL 74%.
APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2008	COBERTURA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	88,995	88,995	88,995	88,995	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CANCELADA CON OFICIO NO. FAISM/001/2008 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO A RECURSOS PROPIOS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE REPONER EL RECURSO QUE FUÉ EJERCIDO EN FONDO III.	
SUPERVISION DE OBRAS	SAN ANDRES IXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	42,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	42%		
INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
ELABORACION DE ANTEPROYECTOS PARA PAVIMENTACION	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	124,649	90,481	90,481	90,481	100%	0	0	ASESORIA	10	7	70%	ASESORIA EN LA SUPERVISION DE OBRAS ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA EL PRESENTE EJERCIO	
ASESORIA TECNICA EN LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	151,930	45,579	45,579	45,579	100%	0	0	PAGO	10	7	70%		
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SEGUIMIENTO	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	304,936	304,936	304,936	182,961	60%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	100	70	70%	EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA, COMPRENDE LA ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS RELATIVOS A LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN CON EL RAMO 33, FONDO III Y FONDO IV.	
ELABORACION DE EXPEDIENTES	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	53,045	39,784	39,784	30,000	75%	0	0	EXPEDIENTE	5	4	80%		
ASESORIA TECNICA	SAN ILDEFONSO AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	64,797	1,727,928	64,797	35,998	2%	0	0	ASESORIA		64,797	35,998	56%	
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA TECNICA	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	121,742	36,522	36,522	36,522	100%	0	0	OTROS		121,742	36,522	30%	
ASESORIA TECNICA	SAN JERONIMO COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	179,806	59,935	59,935	59,935	100%	0	0	PROYECTO	12	9	75%	LOS GASTOS INDIRECTOS CONSISTE EN LA ASESORIA TECNICA, SUPERVISION DE LAS OBRAS EN PROCESO ASI COMO LA ELABORACION DE EXPEDIENTES Y SU SEGUIMIENTO ANTE LA CONTRALORIA SUPERIOR PARA SU ACEPTACION Y SU COMPROBACION. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 179,805.99	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2008 EN COICOYAN DE LAS FLORES (3% GASTOS INDIRECTOS)	01 COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	370,149	370,149	285,074	285,074	77%	0	0	EXPEDIENTE	24	19	79%	
MEJORA DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	001 SAN JERONIMO TECOATL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72,949	72,949	72,949	52,949	73%	72,949	52,949	PROYECTO	72,949	52,949	73%	CON ESTE RECURSO SE HA REALIZADO UN PAGO POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TEC. DE LA OBRA DEL AGUA POTABLE. PENDIENTE POR PAGAR EL TOTAL. ACTUALMENTE EL PROYECTO FUE APROBADO Y LA OBRA SE REALIZARA EN MESCLA CON SEDESOL.
3% PARA GASTOS INDIRECTOS	SAN JOSE DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	61,649	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	OTROS	5	2	40%	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS QUE INCLUYEN PLANOS ARQUITECTONICOS Y SUPERVISION DE OBRAS EN LOS RUBROS DE: URBANIZACION, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y OTROS.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	28,788	28,788	28,788	28,788	100%	0	0	EXPEDIENTE	3	3	100%	EXPEDIENTES ELABORADOS AL 100%
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PRIORIZADOS	SAN JUAN ATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	37,230	37,230	37,230	37,230	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	OAXACA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA ESTADO DE OAXACA	30,982	30,982	30,982	30,982	100%	0	0	ACCIÓN	30,982	30,982	100%	3% DE GASTOS INDIRECTOS
3% GASTOS INDIRECTOS	SAN JUAN CACAHLUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHLUATEPEC	162,708	162,708	81,354	81,354	50%	0	0	ASESORIA	17	17	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	349,126	349,126	349,126	314,214	90%	0	0	ASESORIA	100	90	90%	TRABAJOS DE ASESORIA TECNICA EN PROCESO Y SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBRAS A EJECUTARSE
SUPERVISION DE OBRAS, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	127,299	127,299	127,299	95,474	75%	0	0	PAGO	4	3	75%	
GASTOS INDIRECTOS	SAN JUAN DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	50,514	29,588	29,588	29,588	100%	0	0	PAGO	12	7	58%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	208,000	83,096	83,096	83,096	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	SE CONTRATO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO.
ASESORIA TECNICA	COSOLAPA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	364,724	291,778	291,778	291,778	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	146,222	146,222	107,218	107,218	73%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	146,222	107,218	73%	ESTE RECURSO SE ESTA EJECUTANDO PARA LA REALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ASI TAMBIEN LA ASESORIA TECNICA PARA CADA UNA DE LAS OBRAS.
3% DE GASTOS INDIRECTOS	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	309,971	77,492	77,492	70,754	91%	0	0	EXPEDIENTE	13	7	54%	
3% GASTOS INDIRECTOS	SAN MARTIN ITUNYOSO	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	107,733	53,866	53,866	26,933	50%	0	0	EXPEDIENTE	5	3	60%	
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	439,680	439,680	439,680	307,776	70%	0	0	PROYECTO	22	14	64%	A LA FECHA SE SIGUEN ELABORANDO LOS EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	59,259	44,444	44,444	44,444	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	6	75%	EL COSTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS ES DE \$59,259.09. SE HAN ELABORADO HASTA EL MOMENTO 6 EXPEDIENTES TÉCNICOS, DE UN TOTAL DE 8. EN EL REPORTE ANTERIOR SE INFORMÓ QUE EL TOTAL DE EXPEDIENTES ERAN 7 PERO SE HA
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA	SAN MIGUEL ALOAPAMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAMA	42,421	21,210	21,210	21,210	100%	0	0	EXPEDIENTE	2	1	50%	LA ELABORACION DE 2 EXPEDIENTES TECNICOS, (PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JUAREZ Y REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO SAN MIGUEL ALOAPAMA DE KM 0+000 AL 36+000
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA TECNICA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	366,426	17,300	173,000	173,000	1000%	0	0	OTROS	366,426	173,000	47%	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SAN MIGUEL EL GRANDE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	104,713	78,534	78,534	78,534	100%	0	0	EXPEDIENTE	14	10	71%	EL TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS ES DE \$ 104,713.32
ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA PRIORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA EJERCICIO 2008	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	89,702	89,702	89,702	43,444	48%	89,702	43,444	ANTEPROYECTO	89,702	43,444	48%	GASTOS GENERADOS EN LA SUPERVISION DE OBRAS EN UN 48.4%
ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA PRIORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA EJERCICIO 2008	SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	89,702	89,702	89,702	43,444	48%	89,702	43,444	ANTEPROYECTO	89,702	43,444	48%	GASTOS GENERADOS EN LA SUPERVISION DE OBRAS EN UN 48.4%
GASTOS INDIRECTOS	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	240,756	214,474	240,756	214,474	100%	0	0	PERSONA	240,756	214,474	89%	
3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	51,426	51,426	51,426	24,000	47%	0	0	PROYECTO	8	3	38%	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
3% DE GASTOS INDIRECTOS	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	233,835	233,835	160,000	75,000	32%	0	0	EXPEDIENTE	18	11	61%	
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	266,884	266,884	266,884	68,000	25%	0	0	PROYECTO	23	6	26%	A LA FECHA SE CONTINUA CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS Y SUPERVISION DE LAS OBRAS INICIADAS.
3 % GASTOS INDIRECTOS	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	57,250	14,312	14,312	14,312	100%	0	0	ASESORIA	8	2	25%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HA TENIDO ASESORIA DURANTE 8 MESES, QUEDANDO POR LIQUIDAR DOS MESES
002 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	ACCIÓN	6	6	100%	SE HAN INTEGRADO 6 EXPEDIENTES TECNICOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	135,970	95,179	95,179	95,179	100%	0	0	ASESORIA	10	7	70%	ASESORIA EN LA SUPRVISION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EN EL TRIMESTRE ANTERIOR POR ERROR SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE 1,359,698 SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA 135,969.80
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	001 SAN PEDRO MOLINOS	H AYUNTAMIENTO	22,936	22,936	22,936	22,936	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	
INTEGRACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA,DE FOMENTO,SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA	SAN PEDRO QUIATONI	ALEJANDRO BARTOLOME AGUILAR MENDOZA	279,931	205,242	279,931	205,242	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	279,932	205,242	73%	CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA CON EL 3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008.
INTEGRACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA,DE FOMENTO,SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA	SAN PEDRO QUIATONI	ABISAI CRUZ MUÑOZ	173,979	74,562	173,979	74,562	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	173,979	74,563	43%	CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA CON EL 3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III, INFORMANDO QUE LA ASESORIA SE CONTRATO POR LAS AGENCIAS DE SOLEDAD SALINAS, LA MANCORNADA, EL ROMADITO Y EL NUCLEO RURAL EL PORVENIR.
GASTOS INDIRECTOS	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	62,941	62,941	62,941	62,941	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS A REALIZARSE EN LAS AGENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL
3% GASTOS INDIRECTOS	GUELATAO DE JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	7,172	7,172	0	0	0%	0	0	EXPEDIENTE	1	0	0%	EL EXPEDIENTE TECNICO NO HA SIDO TERMINADO, DEBIDO A QUE SE TIENE QUE RECALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA OBRA.
PAGO DE ASESORIA TECNICA PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,949	90,949	90,949	63,664	70%	0	0	PAGO	10	7	70%	EL MONTO TOTAL DEL 2% ES DE \$90,949.00 EL ING SE LE EMPEZO A PAGAR A PARTIR DEL MES DE MARZO UN MONTO DE \$ 9,094.90 MES CON MES.
GASTOS INDIRECTOS	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	189,577	139,813	139,813	139,813	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	80%	SE MODIFICO LA OBSERVACION
ASESORIA TECNICA	CENTRO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	1,093,770	1,093,770	1,093,770	666,262	60%	0	0	ASESORIA	1	1	60%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE DIFERENTES OBRAS ASI COMO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: APERTURA DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE-LA SOLEDAD	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	12	12	100%	
ASESORIA (CONTABLE, JURIDICA, TENICA Y CONSULTORIA MUNICIPAL).	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	380,426	260,509	260,509	260,509	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	96	58	60%	
GASTOS INDIRECTOS 3%	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	27,984	27,984	27,984	27,984	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	157,898	157,898	157,898	47,369	30%	0	0	PROYECTO	13	7	54%	A LA FECHA SE SIGUIEN INTEGRANDO EXPEDIENTES TECNICOS, AUN NO SE HA LIQUIDADO EL PAGO PRORCIONAL AL ASESOR TECNICO POR LAS OBSERVACIONES QUE LA AUDITORIA SUPERIOR HAGA A LOS EXPEDIENTES TECNICOS.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA MARIA TECOMAVA	SANTA MARIA TECOMAVACA	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	0	0%	
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA MARIA YOSOYUA	A AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	67,996	49,680	49,680	49,680	100%	0	0	ASESORIA	10	7	70%	ASESORIA TECNICA EN SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE AJUSTO CON EL TECNICO A 10 ASESORIAS
ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	420,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	5	50%	
PAGO DE ASESORIA TECNICA (PROYECTO)	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	156,196	62,478	62,478	62,478	100%	0	0	PAGO	10	4	40%	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	495,120	123,780	123,780	123,780	100%	0	0	ASESORIA	40	20	50%	SE REALIZAN Y SE INTEGRAN EXPEDIENTES TECNICOS, ASI COMO SE DOCUMENTA TODO LO NECESARIO PARA LA COMPROBACION ANTE INSTANCIAS ESTATALES
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTIAGO LALOPE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	17,715	17,715	17,715	17,715	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA EL PAGO DE LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, ASI COMO EL PAGO DE LA SUPERVISION DE LA MISMA OBRA
REALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICO DE OBRAS	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO ZOPILOTE-	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	ESTE PROYECTO YA SE ENCUENTRA VALIDADO POR LA SCT
3% GASTOS INDIRECTOS	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	106,972	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	75%	SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE TODOS LOS PROYECTOS, ASI COMO MANDAR INFORMACION A TODAS LAS S DEPENDENCIAS
GASTOS INDIRECTOS	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	205,124	65,845	65,845	65,845	100%	0	0	ESTUDIO	8	5	63%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE REPRESA.	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28,296	28,296	28,296	15,000	53%	28,296	15,000	ANTEPROYECTO	28,296	15,000	53%	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE LA REPRESA Y OBRAS QUE SE SOLICITARAN MESCLA DE RECURSOS, YA SE ENTREGO EL PROYECTO EN EL CDI
ELABORACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISION TECNICA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	104,951	104,951	104,951	104,951	100%	0	0	EXPEDIENTE	8	8	100%	LOS EXPEDIENTES TERMINADOS
ASESORIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	001 SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	451,343	381,074	381,074	381,074	100%	0	0	ASESORIA	1	1	85%	NO SE DEFINE EN EL SISTEMA EL GRUPO SECTORIAL Y SECTOR DEL CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, POR LO CUAL SE PUSO EN DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.
ASESORIA TECNICA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	001 SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONAL	174,490	139,592	139,592	139,592	100%	0	0	ASESORIA	1	1	70%	
3 % DE GASTOS INDIRECTOS	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM OAXACA	173,416	43,354	43,354	43,354	100%	0	0	PROYECTO	25	15	60%	SE REALIZA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRA	SOLEDAD ETLA	H AYUNTAMIENTO	53,915	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	6	3	50%	
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	99,139	99,139	59,213	59,213	60%	0	0	ASESORIA	10	7	70%	ASESORIA EN LA SUPERVISION DE OBRAS,ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS PARA EL EJERCICIO 2008
3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	4,112,700	3,290,160	176,130	76,616	2%	0	0	ASESORIA	176,130	76,617	43%	
ELABORACION DE EXPEDIENTES	VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	37,464	28,098	28,098	28,098	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	4	80%	NO TOMAR EN CUENTA LA ACCION CON NUMERO DE FOLIO 65958 YA QUE SE PUSIERON MAL LOS DATOS DE CAPTURA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPEVISION DE OBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	35,075	35,075	35,075	35,075	100%	0	0	EXPEDIENTE	4	4	100%	EXPEDIENTES TERMINADOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ASESORIA TÉCNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	29,487	5,898	22,116	5,898	100%	0	0	ASESORÍA	22,116	5,898	27%	
ASESORIA SUPERVISION DE OBRAS Y E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	64,298	48,222	48,222	48,222	100%	0	0	ASESORIA	10	7	70%	ASESORIA TECNICA EN SUPERVISION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. SE AJUSTO EL CONTRATO CON EL TECNICO SOLO A 10 MESES POR ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ANOTARON 12 DE 12
ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	361,607	361,607	361,607	271,205	75%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	75%	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
ASESORIA TÉCNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	LA PE	H AYUNTAMIENTO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ACCIÓN	4	4	100%	PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
PAGO DE ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRA Y ELABORACION E EXPEDIENTES TÉCNICOS	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	120,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	ASESORÍA	120,000	36,000	30%	
3% DE GASTOS INDIRECTOS	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	142,806	99,960	99,960	99,960	100%	0	0	PAGO	10	7	70%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	001 SAN ANDRÉS DINICUTI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DINICUTI	56,152	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	55%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA OPCIONES DENTRO DEL GRUPO SECTORIAL QUE SE ASEMEJEN AL TIPO DE PROYECTO QUE SE ESTÁ REPORTANDO. SE OPTÓ POR CONSIDERARLO EN DESARROLLO REGIONAL Y POR CONSIGUIENTE EN SECTOR Y SUBSECTOR. EL MONTO ANUAL DEL PROYECTO CORRESPOND
ASESORIA TÉCNICA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	131,895	105,948	105,948	105,948	100%	0	0	ASESORÍA	131,895	105,948	80%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA														
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	22,103	22,103	22,103	22,103	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
MANTENIMIENTO A VEHICULOS	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	100,000	100,000	100,000	39,208	39%	0	0	ACCIÓN	1	0	39%	
35 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	53,004	14,660	14,660	14,660	100%	0	0	SERVICIO	7	3	43%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	8,744	4,425	4,425	4,425	100%	0	0	ACCIÓN	4	1	25%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS														
CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CON EL ICJIFED	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	5,009	5,009	5,009	5,009	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	21	7	0	7	100%	0	0	SERVICIO	0	7	0%	LAS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS NO SON PARTE DE LOS GASTOS INDIRECTOS. SIN EMBARGO, EL BANCO, NOS COBRO COMISIONES POR EXPEDICION DE CHEQUES EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE DEPOSITAN LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	16,000	16,000	100%	LA ACCION CONSISTIO EN LA REALIZACION DEL PAGO A LA CORDINADORA MUNICIPAL POR LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN CORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, SEDER Y SAGARPA LAS CUALES APORTARAN LA OTRA CANTIDAD DE PAGO.
GASTOS INDIRECTOS (3%)	SAN JOSE TENANGO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	1,182,777	1,182,777	1,182,777	827,943	70%	0	0	ASESORIA	1	1	70%	NINGUNO
GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE OFICINA, AUTOMOVIL, EQUIPO FOTOGRAFICO	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	2,441,177	2,441,177	2,441,177	343,824	14%	0	0	PROYECTO	1	0	14%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SANTA MARIA NUTIO- NUEVO PRGRESO	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO Y VALIDADO POR DEPENDENCIA ESTATAL
PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO SANTA MARIA NUTIO-PENAS NEGRAS	PENAS NEGRAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDACION POR DEPENDENCIA ESTATAL Y FEDERAL
PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	01 SAN JUAN COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO VALIDADO POR DEPENDENCIA ESTATAL
MANTENIMIENTO DE RETROE, ALUMBRADO PUBLICO REMODELACION DE LA CLINICA DE SALUD	239 SAN MARTIN HUAMELUPAM	SAN MARTIN HUAMELUPAM	126,742	126,742	97,904	97,904	77%	126,742	97,904	EGRESO HOSPITALARIO	126,742	28,838	23%	
MANTENIMIENTO DE RETROE, ALUMBRADO PUBLICO REMODELACION DE LA CLINICA DE SALUD	239 SAN MARTIN HUAMELUPAM	SAN MARTIN HUAMELUPAM	126,742	126,742	97,904	97,904	77%	126,742	97,904	EGRESO HOSPITALARIO	126,742	28,838	23%	
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, ASESORIA TÉCNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES	SAN MIGUEL COATLAN	H AYUNTAMIENTO	195,355	78,142	136,748	78,142	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	INTEGRACION DE EXPEDIENTES. ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS APROBADAS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE, ASI COMO ASESORIA TÉCNICA
PAGO DE ASESORIA TECNICA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	45,630	20,010	20,010	20,010	100%	0	0	ASESORÍA	1	1	50%	
3% GASTOS INDIRECTOS	001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	65,740	65,740	65,740	54,657	83%	0	0	PROYECTO	1	1	83%	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	985	985	985	985	100%	162,755	0	SERVICIO	0	985	0%	LAS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS NO SON PARTE DE LOS GASTOS INDIRECTOS. SIN EMBARGO, POR MOTIVOS DE MANEJO DE CUENTA SE NOS FUE COBRADA DICHA CANTIDAD Y EL BANCO NOS DESCONTO DE NUESTRA CUENTA BANCARIAS DONDE SE DEPOSITAN LOS RECURSOS DEL RAMO 33 FO
OTRAS ACCIONES DE GASTOS INDIRECTOS	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	769,128	769,128	769,128	611,628	80%	0	0	ACCIÓN	10	10	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS E.C. STA. MARIA ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	1,693	1,300	1,270	1,270	98%	0	0	PAGO	12	9	75%	PAGO DE COMISION BANCARIA
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	0	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ANDRES EL ALTO 4A ETAPA	SAN ANDRES EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL MERCADO 1ER. ETAPA	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	TESORERIA	390,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN FRANCISCO YUCUCUNDA	H AYUNTAMIENTO	500,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUTEPEC	H AYUNTAMIENTO	200,000	118,759	118,759	118,759	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	332	250	75%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ITURBIDE CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUTEPEC	H AYUNTAMIENTO	198,965	162,625	162,625	162,625	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	481	400	83%	
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL EN SU 1A. ETAPA	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	154,430	105,715	48,715	105,715	100%	0	0	0	OBRA	154,430	105,715	68%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN BALTAZAR LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	64,014	64,014	64,014	64,014	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 64,013.77 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE MUNICIPAL	SAN BALTAZAR LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	800,000	540,000	600,000	540,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	200	67%	OBRA EN PROCESO
EMPEDRADO DE CALLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	62,153	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	479	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION COMO TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO III. SE ESTA TRABAJANDO CON ESTOS RECURSOS Y PORTERIORMENTE SE TOMARAN LOS DEL FONDO IV
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA XOCHITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	197,090	50,000	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	916	400	44%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION COMO TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO III DE EXISTENCIA DEL 2007, EN PRIMERA INSTANCIA SE ESTA EJECUTANDO LOS RECURSOS DEL FONDO III
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YOHUECHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	197,090	100,000	197,090	100,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	682	200	29%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II DEL EJERCICIO 2007, FONDO IV DEL EJERCICIO 2008 Y DEL PROGRAMA CONCRETA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	103,362	103,362	103,362	103,362	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE REAL DE LA OBRA ES DE \$103,362.25, LA OBRA ESTA AL 100%.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	404,532	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	980	49	5%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$979288.83, DE DONDE EL FONDO III APORTARA: \$574755.95, Y EL FONDO IV APORTARA: \$404532.88, EL AVANCE GENERADO AL ULTIMO DIA DE SEPTIEMBRE ES MINIMO POR QUE LA OBRA SE EMPEZO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA PURIFICADA	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	280,202	240,900	250,000	182,131	76%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$280,202.76, Y LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO DE TERMINACION.
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL	BARRIO SAN MARTIN ONDIVAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,000,000	2,447,600	2,447,600	2,447,600	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CONJUNTAMENTE CON EL MUNICIPIO DE CADELARIA LOXICHA LLEVARAN A CABO LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PARA TAL EFECTO EL H. AYUNTAMIENTO HA DEPOSITADO RECURSOS POR \$2,447,600.00 COMO PARTE DE SU APORTACION. E
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL PRIMERA ETAPA	SAN LORENZO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	360,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	261	261	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BORDO (DOS POSTES)	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	277,043	277,043	277,043	277,043	100%	6,471	0	0	ACCION	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BORDO DE ARCILLA COMPACTADA, INCLYE ACARREOS Y SOBRECARREROS OBRA DE TOMA A BASE TUBERIA DE FOGO DE 3", INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE VERTEDOR DE DEMASIAS A BASE DE PIEDRA SAMPEADA DE 30 M DE LONGITUD.
CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y ANDADORES DEL KIOSKO MUNICIPAL	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INVERNADEROS DE TOMATE	MIER Y TERAN	TESORERIA	15,340	15,340	15,340	15,340	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$ 153,400.00, LA DIFERENCIA FUE APORTACION FEDERAL
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	223,075	223,075	223,075	223,075	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL \$ 223,075.00 APORTACION ESTATAL \$ 223,075.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 446,150.00
ELABORACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA TECHUMBRE DE CONASUPO	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	212,367	212,367	212,367	212,367	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION FONDO III \$ 212,367.23 APORTACION BENEFICIARIOS \$ 100,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 312,367.23
RETEN EN EL PARAJE EL PAREDON	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	109,000	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BORDOS Y PRETILES PARA CONSERVACION DE SUELOS	SAN FRANCISCO TEOPAN	H AYUNTAMIENTO	146,532	109,899	50,000	50,000	45%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE BORDOS Y PRETILES PARA CONSERVACION DE SUELOS	SAN FRANCISCO TEOPAN	H AYUNTAMIENTO	146,532	109,899	50,000	50,000	45%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	50,000	18,500	18,500	18,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	250	83%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION
PAVIMENTACION DE CALLES	LA COMPANIA	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	EN ESTA OBRA SE APLICO RECURSO DEL FONDO III \$ 430,000 Y FONDO IV \$150,000, PARA HACER UN TOTAL DE \$ 580,000
CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO	SAN MARTIN CABALLERO	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	1,505,133	1,505,133	1,505,133	978,336	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	117	65%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA MUNICIPAL	AGUACATITLA	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	15,000	15%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	27	15%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA	CERRO RABON	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	100,000	100,000	100,000	15,000	15%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	8	15%	NINGUNA
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	SAN JERONIMO OTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	300,000	19,512	19,512	19,512	100%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANEXOS	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	300,000	240,801	240,801	240,801	100%	0	0	OBRA	770	620	81%	
TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NINOS GABRIELA MISTRAL DE LA COL. GUADALUPE	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL AMPARA DOS FACTURAS UNA POR MATERIAL (FIERRO, Y LA OTRA POR MANO DE OBRA DE HERRERIA
COMPRA DE UN TERRENO	0005 AGUA ESCONDIDA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	HECTAREA	52	52	100%	ESTA INVERSION YA FUE REPORTADA EN EL 2DO. TRIMESTER Y TIENE EL NUMERO DE FOLIO 59654 Y FECHA DE OPERACION 16/JULIO/2008 Y SE COMPRO EL TERRENO POR QUE AHI SE CONSTRUIRA UNA OLLA PARA CAPTACION DE AGUA.
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UBICADA EN EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	454,085	454,085	454,085	272,451	60%	0	0	MÓDULO	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. INSURGENTES	COL INSURGENTES	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	148,692	148,692	148,692	89,215	60%	0	0	METRO CUADRADO	966	773	80%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL LA GRANADA	COL LA GRANADA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA	211,242	211,242	211,242	126,745	60%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	729	45%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL LA MODERNA	COL LA MODERNA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA	433,767	433,767	433,767	260,260	60%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	324	20%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EL PARQUE CARRANZA	SAN JUAN BAUTISTA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA	60,748	60,478	60,478	36,448	60%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TRANSFORMADOR
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. VICTOR BRAVO AHUJA	COL VICTOR BRAVO AHUJA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	213,276	213,276	213,276	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	752	752	100%	
PISTA DE BICICROSS BMX Y VIVERO MUNICIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	673,599	673,599	673,599	404,159	60%	0	0	PROYECTO	1	0	10%	
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOLL	PIE DE LA CUESTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHLATEPEC	404,207	404,207	404,207	404,207	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 X 8 EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	594,872	594,872	594,872	594,872	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 594,872.00 EL CONTRATISTA SE LE PAGO DESCONTANDOSE EL 0.2 AL MILLAR, LA OBRA ES POR ADJUDICACION DIRECTA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS SON DE 6 X 8.
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	1,200,000	635,000	635,000	635,000	100%	0	0	AULA	2	1	53%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESCUELA PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	900,000	389,830	389,830	389,830	100%	0	0	OBRA	1	0	43%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	184,612	184,612	184,612	184,612	100%	0	0	METRO CUADRADO	698	698	100%	ESTA OBRA CUENTA CON APORTACION DE EJERCICIO 2007 DE \$ 85,008.00
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	SAN JUAN DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO	235,420	235,420	235,420	235,420	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO NORIA PARA AGUA POTABLE, PARAJE "RIO GARZA"	01 SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO	461,004	0	461,004	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 15 MTS DE PROFUNDIDAD EN EL PARAJE "RIO GARZA", QUE SURTIRA DE AGUA POTABLE A LA POBLACION AL 30 DE SEPTIEMBRE NO SE INICIA DEBIDO A QUE NO SE HAN LIBERADO LA CONCESION RESPECTIVA
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESC. PRIMARIA.	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	H AYUNTAMIENTO	21,572	21,572	21,572	21,572	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. SECUNDARIA.	SANTA CRUZ RIO VENADO	H AYUNTAMIENTO	34,615	34,615	34,615	34,615	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO.	RANCHO VIEJO	H AYUNTAMIENTO	24,150	24,150	24,150	24,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN FELIPE EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	179,216	0	0	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	337	0	0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION EN LA PARTE DEL FONDO III YA QUE TUVO MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CON EL FONDO IV
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	193,283	193,283	193,283	193,283	100%	0	0	AULA	4	3	75%	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE MEXCLARON RECURSOS DEL FONDO III, FONDO IV, RAMO 28 Y BENEFICIARIOS. LA METAS SON 1 AULA Y 3 ANEXOS Y EL AVANCE FISICO ES DEL 75%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BUENAVISTA	SAN ISIDRO REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUQUILA VIJANOS	179,216	0	179,216	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	510	0	0%	LA OBRA INICARA A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	LAS DELICIAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	179,216	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	680	0	0%	LA OBRA INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE
CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUC. PREESCOLAR	LOS RAUDALES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	95%	
CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NINOS	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	90%	
CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	NUEVO PROGRESO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	40%	
CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ	MONTE AGUILA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	VILLANUEVA II	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CERCADO PERIMETRAL Y PINTURA EN AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN MAZATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	SANTA CRUZ TIERRA NEGRA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.168	LA MIXTEQUITA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	EJIDO MADERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	EL TORTUGUERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
TERMINACION DEL CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA NUEVA ESPERANZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	15%	
"CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA FINAL"	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	750,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	APORTACION DE MEZCLA DE RECURSOS EN LA OBRA "TERMINACION DE MERCADO"
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESC. PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	SAN JUAN TEPEXILTA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXILTA	495,476	288,050	288,050	288,050	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN JUAN YAEÉ	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ	301,696	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	375	0	0%	LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA" DE SAN JUAN YAEÉ, SERA EJECUTADA CON RECURSO DEL RAMO 33 FONDO III CON LA CANTIDA DE \$770,920.00 Y DEL RAMO 33 FONDO IV LA CANTIDAD DE \$301,696.00 Y APORTACION DE BENEF
CONSTRUCCION DE AULA, DIRECCION Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ANACLETO VASQUEZ TABOADA	SAN LORENZO CACAOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	575,600	23,151	23,151	23,151	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑAS JUAN JACOBO ROSSEU	SAN LORENZO CACAOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	331,812	331,812	331,812	331,812	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	SAN LORENZO TEXMELUCAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	2,300,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	67%	0	0	METRO CUADRADO	800	350	44%	
APERTURA DE 250 MTS. DE CAMINO Y EXPLANADA PARA LA TELESECUNDARIA DE LA CONGREGACION MUNICIPAL DE PEÑA BLANCA, ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, OAX.	PEÑA BLANCA	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	298,282	128,000	128,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,158	4,158	100%	TERMINADA AL 100 FISICAMENTE NO SE HA LIBERADO RECURSOS POR OBSERVACIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA QUE DEBE SOLVENTAR EL CONTRATISTA ANTES DEL PAGO
APERTURA DE 614.60 MTS. DE CAMINO Y EXPLANADA PARA LA TELESECUNDARIA DE LA CONGREGACION MUNICIPAL DE PEÑA COLORADA, ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, OAX.	PEÑA COLORADA	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	409,950	409,950	409,950	409,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,877	5,877	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE LA CONCEPCION ITUNYOSO	LA CONCEPCION	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	298,783	298,783	298,783	298,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448	448	100%	OBRA TERMINADA AL 100 FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA	LA DIVINA PROVIDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	734,827	367,413	367,413	367,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$734,827.07
CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA	LAS MINAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	726,088	363,044	363,044	363,044	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	1,800,000	1,334,809	1,334,809	1,164,522	87%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO. SE APROBO UNA MEZCLA DE RECURSOS POR \$2,000,000. A TRAVES DEL FIES
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AGUA YERBABUENA	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	25,000	25,000	25,000	22,928	92%	0	0	OBRA	1	1	90%	NINGUNO
ILUMINACION ESTADIO DE BASE-BALL	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	110,884	110,884	110,884	110,884	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BADO SINDIHUI-TEOSACUALCO	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	40,040	40,040	40,040	40,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40,040	40,040	100%	
CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE AGENCIA MUNICIPAL	002 SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	H AYUNTAMIENTO	75,049	75,049	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL COATLAN	H AYUNTAMIENTO	289,141	289,141	289,141	289,141	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COLOCACION DE ADOQUIN EN COLOR ROJO Y GRIS Y CONSTRUCCION DE JARDINERAS INCLUYEN BARANDALES
CONSTRUCCION DE BARRA Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR "RUBEN JARMILLO"	SAN MIGUEL COATLAN	H AYUNTAMIENTO	203,840	139,873	139,873	139,873	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL DE 40.00 MTS DE LONGITUD A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y CASTILLOS DE 15X25 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO PRINCIPAL CON DOS MUROS LATERALES, LOSA DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE CORREOS	SAN MIGUEL EL GRANDE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	260,000	260,000	260,000	169,000	65%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 743,195.95 DE LOS CUALES \$ 260,000.00 SON CORRESPONDIENTES AL FONDO IV Y \$ 483,195.95 SON APORTADOS POR EL SERVICIO POSTAL MEXICANO (SEPOMEX). POR LO QUE SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE UN AVANCE DEL 65% DE LA OBRA, EN DONDE
PAVIMENTACION EN LAS CALLES DE PROLONGACION DE ALLENDE, ALLENDE Y ACCESO PRINCIPAL	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	200,000	200,000	200,000	64,060	32%	0	0	METROS CUADRADOS	650	210	32%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA 4A. ETAPA	SAN JUAN ELOTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	1,986,788	747,826	747,826	747,826	100%	747,826	747,826	OBRA	1	0	45%	
CONSTRUCCION DE GALERA PARA BODEGA.	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	39,675	39,675	39,675	39,675	100%	39,675	39,675	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL	SN. MIGUEL SOYALTEPEC LOMA COYOL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	500,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	53	62%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA "SANTA GERTRUDIS MAGNA" 1ERA ETAPA	SN. MIGUEL SOYALTEPEC COLONIA COSOLTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	248	81	32%	
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA "SAN MIGUEL ARCANGEL" 1ERA. ETAPA	SN. MIGUEL SOYALTEPEC NUEVO SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	450,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	188	60	32%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SN. MIGUEL SOYALTEPEC CORRIENTE ANCHA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	785,000	471,000	471,000	471,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	650	389	60%	ESTA OBRA YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8025
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SN. MIGUEL SOYALTEPEC NUEVO PASO NACIONAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	785,000	785,000	785,000	785,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	650	555	85%	ESTA OBRA YA FUE REPORTA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7839, LA ULTIMA MINISTRACION SE REALIZO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2008, LO CUAL SIGNIFICA QUE FINANCIERAMENTE ESTA APLICADA AL 100%, PERO FISICAMENTE NO, POR LO YA INDICADO ANTERIORMENTE.
TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA SAN ANTONIO DE PADUA	SAN ANTONIO COSOLAPA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	421,344	421,344	421,344	421,344	100%	0	0	METROS CUADRADOS	315	268	85%	ESTA OBRA ESTA EJECUTADA FINANCIERAMENTE AL 100%, LA ULTIMA MINISTRACION FUE REALIZADA EN LA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2008, POR TAL MOTIVO FISICAMENTE AUN NO ESTA AL 100%, EL FOLIO QUE SE LE ASIGNO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR FUE EL NO.8073
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	420,000	199,640	199,640	199,640	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE,TALLER DE COMPUTO,SANITARIOS Y OBRAS EXTORIOR DE CECYTE NO 25	SAN PABLO HUITTEPEC	H AYUNTAMIENTO FEDERACION Y EL ESTADO	812,500	270,834	270,834	270,834	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL "EL ZOMPANTLE"	ASUNCION CACALOTEPEC EL ZOMPANTLE	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC MIXE	500,000	150,000	500,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	150	30%	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EL ZOMPANTLE
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ALBERGUE PEDRO A. GARCIA	ASUNCION CACALOTEPEC	MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC MIXE	302,439	150,083	302,439	150,083	100%	0	0	METRO CUADRADO	406	300	74%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. ALBERGUE PEDRO A. GARCIA
PROYECTO PRODUCTIVO DE SORGO	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MURO DE CONTENCIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO IXTLAHUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	950,000	950,000	700,000	799,559	84%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	950,000	799,559	84%	MURO DE CONTENCIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES.
APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MPO.	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	550,000	107,832	550,000	107,832	100%	0	0	METRO CUADRADO	550,000	107,832	20%	
CONSTRUCCION DE GALERA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN AGENCIA DE UNION JUAREZ	SAN PEDRO QUIATONI UNION JUAREZ	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	106,872	76,872	106,872	76,872	100%	0	0	METRO CUADRADO	106,872	76,872	72%	
CONSTRUCCION DE UNA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE LA MANCORNADA	SN. PEDRO QUIATONI AGENCIA DE POLICIA LA MANCORNADA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	148,358	93,758	148,358	93,758	100%	0	0	METRO CUADRADO	148,358	93,758	63%	
PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA AGENCIA DE SOLEDAD SALINAS	SN. PEDRO QUIATONI SOLEDAD SALINAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	973,288	574,947	973,288	574,947	100%	0	0	METRO CUADRADO	973,288	574,947	59%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	64,746	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	16	0	0%	APORTACION FONDO III \$ 520,773.03 APORTACION FONDO IV \$ 64,746.42 COSTO TOTAL \$ 585,519.44
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE DE 4A DE CONSTITUCION	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	34,908	16,700	16,700	16,700	100%	0	0	OBRA	1	0	48%	
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA INTERNACIONAL	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	13,455	13,455	13,455	13,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	SN. PEDRO TOTOLAPA LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	12,229	12,229	12,229	12,229	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	SAN PEDRO TOTOLAPA SAN JUAN GUEGOYACHE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	25,240	5,240	5,240	5,240	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EN EL 20 TRIMESTRE SE INFORMO CON EL NOMBRE DE: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" PERO POR OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SE MODIFICO POR EL NOMBRE DE "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA" POR LO CUAL SE LLEBO ACAB
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN PEDRO TUTUTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	3,000,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REALIZAN LOS TRABAJOS TECNICOS PARA INICIAR LA OBRA
CONSTRUCCION DE BODEGA EN SAN ISIDRO CARRIZAL	SAN ISIDRO CARRIZAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN FRANCISCO LA REFORMA	SAN FRANCISCO LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DE BODEGA EN ROSARIO TEMEXTITLAN	ROSARIO TEMEXTITLAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APERTURA DE CALLES EN EL CENTRO DE LA POBLACION	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	299,276	299,276	299,276	299,276	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	299,276	299,276	100%	APERTURA DE CALLES EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, SE EJECUTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SN. SEBASTIAN RIO HONDO EL PORTILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	82,364	82,364	82,364	82,364	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	82,364	82,364	100%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE EJECUTO LA INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORTILLO, SAN SEBASTIAN RIO HONDO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	01 GUELATAO DE JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	178,841	119,227	119,227	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA OBRA NO HA INICIADO, DEBIDO A QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES SUBIERON Y NO SE HAN LOGRADO ESTABILIZAR, POR LO QUE NO SE HA PODIDO RECALCULAR NUEVAMENTE EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA OBRA ESTA CONSIDERADA A EJECUTARSE CON LOS SIGUIENTES
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS CLAVE 20DPR32691	EXHACIENDA EL ROSARIO	DAN JIMENEZ MARCIAL	5,982,156	375,655	375,655	187,851	50%	0	0	OBRA	375,655	187,851	50%	INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMBOLOS PATRIOS CLAVE 20DPR32691, CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDO IV.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	856,318	487,255	487,255	487,255	100%	0	0	METROS CÚBICOS	469	314	67%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$910,328.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES \$856,318.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$54,010.00.
CONSTRUCCION DE SACRISTIA Y SALON DE CATEQUESIS	SANTA CATALINA QUIERI	H AYUNTAMIENTO	372,711	279,063	279,533	279,063	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MATAMOROS	SANTA CATARINA CUIXTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	140,000	92,409	100,000	92,409	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS PÚBLICOS	SANTA CATARINA CUIXTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	289,205	200,000	250,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CARINA IXTEPEJI	124,680	124,680	124,680	124,680	100%	0	0	METROS CÚBICOS	57	57	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	168,899	168,899	168,899	70,000	41%	0	0	METROS CUADRADOS	663	400	60%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III, RAMO 28 Y DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LAS METAS DEL PROYECTO SON: 662.67 M2 DE PAVIMENTACION Y 360.00 ML DE GUARNICION
CONSTRUCCION DE GALERA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	350,000	306,309	350,000	306,309	100%	0	0	METROS CUADRADOS	370	370	100%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL DEBIDO AL INCREMENTO DEL MATERIAL DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA PUBLICA DE SAN JOSE IXTAPAN	STA. CATARINA JUQUILA SAN JOSE IXTAPAN	SANTA CATARINA JUQUILA	208,432	208,432	208,432	155,355	75%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	120	100	83%	
CONSTRUCCION DE MURO EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	77,088	77,088	77,088	76,456	99%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	720	720	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OBREGON	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	23,566	23,566	23,566	23,566	100%	0	0	METROS CÚBICOS	15	15	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DE SU TOTALIDAD
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LINDA VISTA	STA. CATARINA LOXICHA LINDA VISTA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	300	30%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	001 SANTA CATARINA TICUA	H AYUNTAMIENTO	293,751	258,961	50,000	50,000	19%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	CHALMA YUTACUAN	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	LOMA NIJU CLAA	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	47,656	47,656	48%	0	0	OBRA	1	1	50%	
PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION BANQUETAS	001 SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	13,513	13,513	13,513	13,513	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DEL AULA DE MEDIOS DE LA ESC. TELESECUNDARIA	001 SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	49,429	49,429	49,429	25,000	51%	0	0	AULA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE AULA DE PLATICAS EN CASA DE SALUD	STA. CRUZ XITLA SAN BERNARDO	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	241,898	241,898	241,898	61,335	25%	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA CASA DE SALUD DE 6.00 X 12.00 M. EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO XITLA A BASE DE MUROS DE TABICON DE CEMENTO Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EXPLANADA MUNICIPAL	SANTA CRUZ XITLA	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	337,580	337,580	337,580	297,580	88%	0	0	METROS LINEALES	77	77	100%	77 M. DE MURO DE CONTENCIÓN DE 80 CM. DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION JUNTADA CON MORTERO CEM-GAL-ARE PROP. 1:3:5 REFORZADO CON CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARANDELE Y HERRERIA DE JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	150,000	45,000	112,500	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	32	10	31%	
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DE HIDALGO	SANTA INES YATZEHE	H AYUNTAMIENTO	83,500	83,500	83,500	83,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL MERCADO DE ARTESANIAS LA ASUNCION	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	3,194,000	1,694,000	1,694,000	1,694,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	530	53%	ESTE PROYECTO ES FINANCIADO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO DE ATZOMPA APORTA \$ 1,694,000.00 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO \$ 1,500,000.00 DANDO UN TOTAL DE \$ 3,194,000.00. ESTA OBRA QUEDA FINALIZADA AL 100% EN LO QUE RESPECTA A LA PARTE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	STA. MA. ATZOMPA SANTA CATARINA MONTAÑO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	839,610	839,610	839,610	839,610	100%	0	0	METRO LINEAL	235	235	100%	ESTA OBRA SERA FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO IV POR UN MONTO TOTAL DE \$839,610.00 Y CON RECURSOS DEL FONDO III POR UN MONTO TOTAL DE \$874,461.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,714,071.00. LA META INICIA DE CONCRETO DE 600 ML FUE AJUSTADA A 480 ML DEBIDO A
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA	STA. MA. ATZOMPA SAN JOSE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	1,999,844	1,458,217	1,500,000	1,458,217	100%	0	0	METRO LINEAL	450	383	85%	LA CIFRA DEL TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA FUE CORREGIDA DE \$ 2,000,000.00 A \$ 1,999,844.00. DEBIDO A QUE ESTA ULTIMA CIFRA ES EL MONTO REAL CON QUE SE CONTRATO DICHA OBRA.
CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL COMUNIDAD VALDEFLORES	STA. MA. COLOTEPEC COMUNIDAD VALDEFLORES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	300,000	238,346	238,346	238,346	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL HECHA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MORETE DE ENRRACE DE TABICON DE CEMENTO DE 7X14X28 A 14 CM DE ESPESOR, MUROS HECHOS DE TABICON DE CEMENTO DE 14 CM APLANADO FINO CON ESPONJA, LOZA CONCRETO ARMADO
CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL COMUNIDAD LA OSCURANA	STA. MA. COLOTEPEC COMUNIDAD LA OSCURANA	SANTA MARIA COLOTEPEC	300,000	298,696	298,696	298,696	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL HECHA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO MORETE DE ENRRACE DE TABICON DE CEMENTO DE 7 X 14 X 28 A 14 DE CM DE ESPESOR MURO HECHO DE TABICON DE CEMENTO DE 14 CM APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA LOZA CONCR
CONSTRUCCION DELEGACION MUNICIPAL RIO POTRERO COLOTEPEC	STA. MA. COLOTEPEC RIO POTRERO COLOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	300,000	167,620	167,620	167,620	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL HECHA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO MORETE DE ENRRACE DE TABICON DE CEMENTO DE 7X14X28 A 14 CM DE ESPESOR, MUROS HECHOS DE TABICON DE CEMENTO DE 14 CM. APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA, LOZA CONCRET

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON COLONIA BRISAS DE ZICATELA.	STA. MA. COLOTEPEC COLONIA BRISAS DE ZICATELA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	70,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON DE LA COLONIA BRISAS DE ZICATELA.
TECHADO PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA COLONIA MARINERO	STA. MA. COLOTEPE COLONIA EL MARINERO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	490,000	487,870	487,870	487,870	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINQUEZ COLONIA EL MARINERO TECHADO A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS HECHAS DE CONCRETO ARMADO Y TECHADO A BASE DE ESTRUCTURAS METALICAS Y LAM
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO Y LIBRAMIENTO	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	300,001	300,001	300,001	300,001	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LIBRADEROS PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICIONES, RETIRO DE MATERIAL, TRAZO, REPOSICION DE MURETE, DE GUARNICION, EXCAVACION, FIRME DE CONCRETO, PISO, PINTURA Y CONSTRUCC
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	480,000	244,000	244,000	244,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS	STA. MA. HUATULCO SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	75%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTA OBRA SERA CONSTRUIDA A TRAVES DE UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO. EL AVANCE FISICO QUE REGISTRA ESTA OBRA DEL 35% QUE CORRESPONDE A TRABAJOS DE PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBAÑIL
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN CAPILLA	STA. MA. HUATULCO HACIENDA VIEJA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	97,610	97,610	97,610	90,125	92%	0	0	MODULO	1	1	100%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 92% CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CAMINO DE ACCESO A SAN AGUSTIN	STA. MA. HUATULCO BAJOS DEL ARENAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN BAJOS DE COYULA	SANTA MA. HUATULCO BAJOS DE COYULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	69,396	69,396	69,396	69,396	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE CONSTRUYO EN EL CAMINO DE ACCESO A ESTA COMUNIDAD.
CONSTRUCCION DE MUROI DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CHICO	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	MUNICIPIO	103,192	103,192	103,192	103,192	100%	0	0	METROS LINEALES	35	35	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PERFORACION DE L POZO DE AGUA POTABLE 30 METROS DE PROFUNDIDAD	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	MUNICIPIO	340,000	238,000	238,000	238,000	100%	0	0	POZO	100	8	8%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	SANTA MARIA JALTIANGUIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS	213,783	142,520	213,783	142,520	100%	0	0	METRO LINEAL	4,702	3,500	74%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR CONTRATO.
CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR	IXTLAN DE JUAREZ SAN MIGUEL TILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	127,756	135,032	127,756	100%	0	0	AULA	1	1	90%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ LA PALMA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	87,611	135,032	87,611	100%	0	0	METRO CUADRADO	777	490	63%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSO DE FONDO TRES Y FONDO CUATRO DEL CUAL EXISTE UN SOLO EXPEDIENTE TECNICO DEL FONDO TRES Y EN EL FONDO CUATRO SE COMPLEMENTA LA OBRA. DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FISM \$163,215.17 FAFM \$135,032.5
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ SAN GASPARGALAXI	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	94,522	135,032	94,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	405	285	70%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ SAN JUAN YAGILA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	94,522	135,032	94,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	610	73%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III, CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 255,157.34 FORTAMUN 135,032.55 TOTAL 390,189.89
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ SANTA MARIA ZOOGOCHI	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	108,026	108,026	108,026	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,044	845	81%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II CON EL FONDO IV
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ SANTA CRUZ YAGAVILA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	94,522	135,032	94,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	648	420	65%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III CON EL FONDO IV
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ SANTIAGO TEOTLAXCO	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	108,025	135,032	108,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	374	305	82%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSO DEL FONDO CUATRO DEL RAMO 33 UNICAMENTE PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, POR LA CANTIDAD DE \$135,032.50 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.).
CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL PALACION MUNICIPAL	SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	001 SANTA MARIA TATALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	37,000	37,000	37,000	0	0%	0	0	OTROS	18	0	0%	NOTA: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TATALTEPEC
CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES ACUICOLAS	001 SANTA MARIA TATALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	78,878	78,878	78,878	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	NOTA: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TATALTEPEC
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SANTA MARIA YALINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA	109,704	0	0	0	0%	0	0	METRO CÚBICO	49	0	0%	LA OBRA INICIARA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SE CAPTURARAN EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA	BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	380,000	275,296	275,296	275,296	100%	0	0	OBRA	1	1	73%	LA OBRA SE CONCLUIRA EN EL CUARTO TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	218,098	218,098	218,098	218,098	100%	0	0	METRO LINEAL	316	316	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON OBRA EXTERIOR PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO	SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	644,604	412,071	412,071	412,071	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	LA OBRA ES DEL IEBO Y AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DEBIDO A LOS CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS Y DERRUMBES EN LAS CARRETERAS DE ACCESO A LA POBLACION.
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA	EL PORTILLO SAN FELIPE GUILA	H AYUNTAMIENTO	199,604	59,881	59,881	59,881	100%	0	0	OBRA	100	30	30%	
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA	EL PORTILLO SAN FELIPE GUILA	H AYUNTAMIENTO	199,604	59,881	59,881	59,881	100%	0	0	OBRA	100	30	30%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	EL COLORADO GUILA	H AYUNTAMIENTO	627,480	351,063	351,063	351,063	100%	0	0	OBRA	100	56	56%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABE	RANCHO BLANCO	H AYUNTAMIENTO	1,582,410	90,715	90,715	90,715	100%	0	0	OBRA	100	5	5%	LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA DEL FONDO IV REFLEJA UNA PARTE PROPORCIONAL DEL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA LA OTRA PARTE LA APORTA EL FONDO III Y LOS BENEFICIARIOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAESTRO	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	58,180	58,180	58,180	58,180	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	CHIVIXHUYO	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	497,728	149,318	149,318	149,318	100%	0	0	METRO CUADRADO	562	562	100%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA (1A. ETAPA)	017 LAZARO CARDENAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	33,238	33,238	33,238	33,238	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	014 ALACRAN	H AYUNTAMIENTO	25,540	25,540	25,540	25,540	80%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION DE LA CLINICA IMS	009 SANTA CATARINA CUANANA	H AYUNTAMIENTO	19,585	19,585	19,585	19,585	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA)	005 CUAJILOTES	H AYUNTAMIENTO	19,548	19,548	19,548	19,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL DE 5.30 X 6.00 EN PREESCOLAR "JOSE VASCONCELOS"	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	598,920	598,920	598,920	598,920	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA EN LA PRESA LA ROSITA "LA MINA"	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	45,150	45,150	45,150	45,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	189,475	189,475	189,475	189,475	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	MAGDALENA TEQUISISTLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	15,687	15,687	15,687	15,687	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN EL CECYTE EMSAD 06	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	400,111	400,111	400,111	400,111	100%	0	0	AULA	1	1	100%	NOTA: EL COSTO TOAL DE LA OBRA DE ES \$621,079.34 DE LOS CUALES \$220,967.66 CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2007
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA	SANTO DOMINGO YODOHINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YODOHINO	165,690	124,267	165,690	165,690	133%	165,690	165,690	METRO LINEAL	300	300	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA COMPROBADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CON LA SALVEDAD QUE PARA REALIZAR LAS METAS SE SOLICITO UN PRESTAMO A PARTICULARES.
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	71,927	69,127	69,127	69,127	100%	0	0	PAGO	71,927	69,127	98%	LO DE LOS INTERESES YA SE REDACTO EN LA CONSERVACION DEL CAMINO A CUICATLAN SONTOS REYES PAPALO
CONSTRUCCION DE LA 2A PLANTA DEL PALACIO MUNICIPAL	01 SANTOS REYES TEPEJILLO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO	348,676	202,844	202,844	202,844	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRAS ES DE \$5,600,413.27 Y LA INVERSION QUE SE REALIZA DE ESTE FONDO EL LA CANTIDAD DE 348,676.65 EL RESTO DE LA INVERSION SE REALIZA A TRAVEZ DE GESTION MEZCLA DE RECURSOS.
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDO	SANTO TOMAS JALIEZA OAXACA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PREDIO	2	1	50%	EN EL 2. TRIMESTRE SE REPORTO COMO MONTO ANUAL DE \$ 300,000.00 AHORA ESTOY CORRIENDO Y ES POR \$ 100,000.00 Y EN AVANCE FISICO PROGRAMADO ANUAL SE TENIA REPORTADO 1 Y AHORA CORRIJO Y ES DE 2 .
CONSTRUCCION DE AULAS PROVICIONALES EN ESC. PRIM.	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	104,073	104,073	104,073	104,073	100%	0	0	AULA	6	6	100%	SE CONSTRUYERON 6 AULAS PROVICIONALES A BASDE DE MUROS DE TABLARCOA Y TEOHO DE LAMINA, INC. COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	55,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO 22 ML DE BARRA PEERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL A BASE DE TABIQUE DE 10X14X28 CM
CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROLES PARA T.V	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	53,712	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE CONTROLES PARA LA REPETIDORA DE T.V A BASE DE MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	280,000	122,874	122,874	122,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,200	67%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RATADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SE RELIZARON AJUSTEN EN TOTAL ANUAL Y LAS METAS
TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	RANCHO VARGAS	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	80,000	27,330	27,330	27,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA TERMINACION DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, RELIZANDO LOS APLANADOS, PISOS, E INTALACIONES Y APLICACION DE PINTURA ESTA OBRA SE TERMINARA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2008
PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE UNION Y PROGRESO DE LA AGENCIA DE MATADAMAS	MATADAMAS	H AYUNTAMIENTO	350,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	297	253	85%	APORTACION FONDO III \$ 350,000.00, METAS 297 M2 APORTACION FIV \$250,000.00, META 247 M2 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 600,000.00
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MARIANO MATAMOROS	VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO OAXACA	98,747	98,747	98,747	98,747	100%	4,319	0	OBRA	1	1	100%	CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE MARIANO MATAMOROS PARA CRUCE DE BARRANCA SECA.
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. TELESECUNDARIA	012 SAN MARTIN DEL RIO	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	125,000	125,000	33,320	33,320	27%	0	0	METRO CUADRADO	48	35	73%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON	020 RANCHO JUAREZ	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	350,000	350,000	175,000	175,000	50%	175,000	175,000	METRO LINEAL	128	110	86%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. "JUAN JACOBO ROUSEAU"	011 SAN JUAN DIQUIYU	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	230,000	230,000	18,500	18,500	8%	0	0	METRO CUADRADO	576	250	43%	
CONSTRUCCION DE CASETA PARA TANQUE DE GAS Y CREMATORIO	001 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	53,897	53,897	29,281	29,281	54%	0	0	PIEZA	2	2	75%	
CONSTRUCCION DE IGLESIA (TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL)	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA 016 SAN VICENTE EL PALMAR	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	350,000	350,000	175,000	175,000	50%	175,000	175,000	METRO LINEAL	62	55	89%	
CONSTRUCCION DE LA FACHADA DE LA IGLESIA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA 040 CUESTA BLANCA	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	TRINIDAD ZAACHILA SAN MIGUEL TLANCHICO	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	140,000	82,356	82,356	82,356	100%	0	0	CANCHA	1	1	90%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EL PROXIMO TRIMESTRE	
CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL 6X8 EN LA ESCUELA CECYTE	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	220,016	66,005	66,005	66,005	100%	0	0	AULA	220,016	66,005	30%		
20 CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION VIAL DE CALLES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	61,791	0	0	0	0%	0	0	BARRIO	3	0	0%	NO SE HA REALIZADO LA OBRA	
CAMINO DE LOMAS DE LA CUESTA	VILLA DE ZAACHILA LOMAS DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0%	500,000	500,000	KILOMETRO	3,200	3,200	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	VILLA ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	86,150	86,150	86,150	86,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%		
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	ZAPOTITLAN DEL RÍO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RÍO	366,549	110,444	110,444	110,444	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO	SAN MATEO YUCUTINDOO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	730,281	606,584	606,584	606,584	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	379	379	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC	MONJAS	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	81,499	81,499	81,499	81,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%		
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT 1° DE MAYO 4A. ETAPA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO).	OAXACA DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	860,907	860,907	860,907	860,907	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	1%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF010 POR \$860,907.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT 1° DE MAYO 4A. ETAPA (INFRAESTRUCTURA).	OAXACA DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	174,194	174,194	174,194	174,194	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	1%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF011 POR \$174,194.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT 1° DE MAYO 4A. ETAPA (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL).	OAXACA DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	7,720	7,720	7,720	7,720	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	1%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF014 POR \$7,720.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO).	OAXACA DE JUAREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,747,860	1,000,000	1,747,860	1,747,860	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF005 POR \$1,747,860.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI (INFRAESTRUCTURA).	OAXACA DE JUAREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,100,514	1,100,514	1,100,514	1,100,514	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF018 POR \$1,100,514.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL).	OAXACA DE JUAREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	31,626	31,626	31,626	31,626	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 20 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF019 POR \$31,626.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO).	OAXACA DE JUAREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,084,810	1,084,810	1,084,810	1,084,810	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF004 POR \$1,084,810.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (INFRAESTRUCTURA).	OAXACA DE JUAREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	200,041	200,041	200,041	200,041	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	3%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF017 POR \$200,041.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL).	OAXACA DE JUAREZ SANTA ROSA PANZACOLA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	31,626	31,626	31,626	31,626	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	3%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/EMF016 POR \$31,626.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN EL PARAJE EL GUAYABITO	OCOTLAN DE MORELOS BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	263,475	263,475	263,475	263,475	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	SANTA MARIA LA CHILAYTA	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	33,609	33,609	33,609	15,000	45%	0	0	POZO	1	0	17%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$85,900.00. TENEMOS LA DUDA SI HAY QUE PONER EL TOTAL DE CADA INVERSION O EN CONJUNTO	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	OCOTLAN DE MORELOS SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	41,367	41,367	20,683	20,683	50%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	50%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CAPILLA	OCOTLAN DE MORELOS TEXAS DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	210,060	210,060	210,060	210,060	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADICIONES MEJORAS A EDIFICIOS PUBLICOS (ENCIERRO MUNICIPAL)	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	90,000	41,245	41,245	41,245	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
RECONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	149,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
DEMOLICION DEL MERCADO	ASUNCION IXTALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	492	492	100%	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL ACCESO DE LA PLAZA CIVICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	145,000	120,802	120,862	120,862	100%	0	0	OBRA	100	83	83%	ESTA OBRA SE EMPEZO A REALIZAR DURANTE EL SEGUNDO EL TERCER TRIMESTRE.
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ABEJONES	H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	429,817	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	ESTA OBRA AUN NO HA INICIADO, YA QUE SE REALIZARA POR CONTRATO, YA SE FIRMO EL CONVENIO DE ELECTRIFICACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES 8.378 KM Y 35 POSTES
AMPLIACION DEL PUENTE A BASE BOBEDA DE CANON CORRIDO DE PIEDRA CANTERA	SAN JUAN DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	286,316	218,215	218,215	218,215	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	136,300	59,811	136,300	59,811	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	19	2	11%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, PARA LA PRESENTE OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO IV Y DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) TENIENDO UNA LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 33, FONDO IV \$ 1
AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD (UNIDAD ODONTOLOGICA)	SAN JUAN YUCUITA	MUNICIPIO	240,000	120,000	120,000	60,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	53	13	25%	
AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	SAN MIGUEL DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	103,326	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	836	0	0%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV, ESTA OBRA INICIARA EN LA 2A. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
AMPLIACION DE LA TENIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO MATIAS ROMERO	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	701,876	333,302	333,302	333,302	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA CANTIDAD ES COMPLEMENTO PARA LLEVAR A UN 100% LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" LA CUAL SE LLEVARA ACABO CON MEZCLA DEL FONDO III Y FONDO IV
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	74,783	74,783	74,783	74,783	100%	0	0	RED	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$74,783.48, SOLO QUE SE PUSO EN CANTIDAD CERRADA POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES. LA OBRA YA ESTA AL 100%
AMPLIACION DE CALLE	001 SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	214,000	214,000	214,000	165,455	77%	0	0	METRO CUADRADO	800	250	31%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	001 SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	OTROS	2	2	95%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA ROCA	BAJOS DE COYULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	53,318	53,318	53,318	53,318	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO TUBERIA DE PVC, PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES DE CONSUMO.
AMPLIACION DE RE ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE YUTANICANI	YUTANICANI	MUNICIPIO	124,214	36,964	36,964	36,964	100%	0	0	METROS LINEALES	80	60	75%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	MUNICIPIO	289,585	66,605	66,605	66,605	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	SANTO DOMINGO CACALOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	135,032	54,013	135,032	54,013	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EL RECURSO DE ESTE FONDO ES PARA COMPLEMENTAR LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) DEL FONDO TRES SEGUN DESGLOCE. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$349,950.43 FONDO DE APORTAC. P.FORTALEC. DE LOS MPIO. \$135,032.
AMPLIACION DE LA SALA DE ENSAYO	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	89,488	89,488	89,488	89,488	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE TERMINO LA OBRA Y LAS RETENCIONES DE ISR HAN SIDO TOTALMENTE CUBIERTAS CON RECURSOS DEL FONDO IV.
ACABADOS EN TEMPLO CATOLICO	TAQUICHE	H AYUNTAMIENTO	92,280	30,760	30,760	30,760	100%	0	0	OTROS	1	0	30%	POR ACUERDO DEL CABILDO SE DETERMINO ACUMULAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL TERMINO DEL EJERCICIO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO	BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO	48,703	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE EN ESTE TERCER TRIMESTRE, EL AVANCE FINANCIERO NO CAMBIO PORQUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE HABIAN PAGADO A PROVEEDORES DE MATERIALES. POR ACUERDO DE CABILDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ACUMULARAN EN EL ULTIMO TRIME
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA (ARREGLO TRIFASICO)	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	110,000	33,168	33,168	33,168	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	PENDIENTE LIBERACION POR PARTE DE LA C.F.E. PARA QUE OPERE.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,583,187	1,480,000	1,480,000	1,480,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, UNICAMENTE FALTA CUBRIR EL TOTAL DE LA FACTURA DE FINIQUITO PARA QUE ESTE COMROBADA CONTABLEMENTE AL 100%, EL CUAL SE REALIZARA EN ESTE MES DE OCTUBRE DE 2008.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE S/N, BARRIO DEL PERU	001 BARRIO DEL PERU TEZOATLAN	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METRO LINEAL	135	135	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONG. DE FLORES MAGON, BARRIO DEL PERU	001 BARRIO DEL PERU TEZOATLAN	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	339,067	339,067	203,711	203,711	60%	0	0	METRO LINEAL	582	500	86%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONG. DE FLORES MAGON, BARRIO DEL PERU	001 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	MUNICIPIO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	339,067	203,711	203,711	203,711	100%	0	0	METRO LINEAL	420	380	90%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE DE ITURBIDE Y PRIV DE ITURBIDE	VILLA DIAZ ORDAZ	AUTORIDAD MUNICIPAL	316,416	221,492	200,000	221,492	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	1	50%	SE COLOCA UN TRANSFORMADOR Y SE INSTALAN TRES POSTES Y REGISTROS, ADEMAS DE 400 METROS DE CABLE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN GARCIA VIGIL Y JUSTO SIERRA	VILLA DIAZ ORDAZ	AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	199,976	121,267	150,000	121,267	100%	0	0	0	3	2	67%	SE REUBICAN DOS POSTES DE ALTA TENSION, POR ATRAVESAR PROPIEDAD PARTICULAR, SE CAMBIA TRANSFORMADOR Y SE COLOCAN NUEVOS POSTES Y EL CABLEADO RESPECTIVO
AMPLIACION DE RED RED ELECTRICIDAD EN GARCIA VIGIL Y PRIVADA DE GARCIA VIGIL	VILLADIAZ ORDAZ	AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	36,968	25,877	25,000	25,877	100%	0	0	0	2	1	50%	SE REALIZA TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO POR 150 METROS Y 1 REGISTRO Y VARIAS TOMAS DOMICILIARIAS
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	01 NATIVIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	205,141	136,760	136,760	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LA OBRA NO HA INICIADO, YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO, PRESUPUESTANDO TODOS LOS RECURSOS QUE SE RECIBIRAN EN EL PRESENTE EJERCICIO PARA EVALUAR LOS ALCANCES DE ESTA OBRA.
CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL	NAZARENO ETLA	MUNICIPIO NAZARENO ETLA	250,000	341,889	341,889	341,889	100%	0	0	0	250,000	341,889	137%	SE CONSIDERO UNA INVERSION PARA ESTE PROYECTO DEL ORDEN DE \$ 250,000.00, SIN EMBARGO POR LOS INCREMENTOS PERMANENTES DE MATERIALES Y DE COMBUSTIBLES SE ESTA ELEVANDO LA INVERSION
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO YUTACHICU	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	186,830	186,830	186,830	186,830	100%	0	0	0	186,831	186,831	100%	OBRA CONSTRUIDA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL
MODERNIZACION														
ADQUISICION Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	19,350	19,350	19,350	19,350	100%	0	0	0	19,350	19,350	100%	
001 ADQUISICION DE ATRAQUES PARA SANITARIOS PUBLICOS	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	308,671	308,671	308,671	308,671	100%	0	0	0	3	3	100%	SE HAN INSTALADO LAS TRES PUERTAS GIRATORIAS CON SUS MONEDEROS ELECTRONICOS EN LOS SANITARIOS PUBLICOS, SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO AL 100%
REMODELACION DE BAÑOS DEL MERCADO MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	178,000	178,000	178,000	178,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
MEJORAMIENTO														
SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD URBANA	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	100,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	50	25	50%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	1,125,083	1,119,450	337,525	337,525	30%	0	0	0	1	0	30%	PAVIMENTACION DE DOS CUADRAS DE LA CALLE DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE STA CRUZ MIXTEPEC-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	291,334	291,334	203,934	291,334	100%	0	0	0	1	1	100%	
ENERGIA ELECTRICIDAD	SAN FRANCISCO IXHUATAN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	75,500	75,500	75,500	56,520	75%	0	0	0	12	9	75%	
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA BACHILLERATO EL IEBO	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	49,172	49,172	49,172	49,172	100%	0	0	0	1	1	100%	SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA DEL IEBO, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REVESTIMIENTO SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	496,322	15,801	25,000	15,801	100%	0	0	0	1,000	1,000	100%	
PINTURA DEL TEMPLO CATORIC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
ELABORACION Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	65,880	65,880	65,880	65,880	100%	0	0	0	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	03 SAN ISIDRO LLANO GRANDE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	106,463	106,463	106,463	106,463	100%	0	0	0	22	22	100%	LA OBRA FUE REALIZADA Y TERMINADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE, INVIRTIENDO DEL FONDO IV LA CANTIDAD DE \$106,463; Y APORTANDO LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA LA CANTIDAD DE \$22,000.00. TOTAL DE LA OBRA \$128,463.00
ADQUISICION DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	54,000	54,000	0	30	30	100%	
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE VARANDALES EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA DE LA SEGUNDA SECCION	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 4 PROTECCIONES DE VENTANALES ESC. PRIM MANUEL ALTAMIRANO	LOS LLANOS AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	1	1	100%	
DEZASOLVIE DEL RIO ATOYAC Y ZANJA DEL CAMINO AL PUENTE	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO	129,407	129,407	129,407	129,407	100%	0	0	0	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE SAN PEDRO	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	62,215	62,215	62,215	62,215	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL CECYTE EMSAD 039	001 SANTA CATORINA YOSONOTU	H AYUNTAMIENTO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
PROTECCION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LA TELESECUNDARIA	LAGUNILLA DE CARDENAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATORINA YOSONOTU	195,000	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0	1	1	100%	
COLOCACION DE SEÑALES VIALES EN CALLES PRINCIPALES, CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	31,458	31,458	31,458	31,458	100%	0	0	0	1	1	100%	COLOCACION DE SEÑALES VIALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 X 2 X 3 M
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA A EDIFICIOS PUBLICOS	SANTA MARIA HUAZOLOTLAN	MUNICIPIO	188,000	67,680	67,680	67,680	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	82,102	82,102	82,102	82,102	100%	0	0	0	1	1	100%	
TERMINACION DE CAPILLA	SAN FELIPE ATOTONILCO	H AYUNTAMIENTO	414,297	414,297	414,297	414,297	100%	0	0	0	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	37,917	37,917	37,917	37,917	100%	0	0	0	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASAS DAMNIFICADAS POR INCENDIO	LOMA CONEJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	15,900	15,900	15,900	15,900	100%	0	0	0	5	5	100%	
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA POBLACION	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	100,000	80,000	80,000	25,472	32%	0	0	0	1	0	30%	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA POBLACION DE NEJAPA DE MADERO.
MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICIDAD	OCOTLAN DE MORELOS SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	37,806	37,806	37,806	37,806	100%	0	0	0	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICIDAD	OCOTLAN DE MORELOS SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	16,050	16,050	16,050	16,050	100%	0	0	0	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REMODELACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	378,880	378,880	378,880	378,880	100%	0	0	PROYECTO	378,880	378,880	100%	
MANTENIMIENTO														
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VACTOR	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO G. MOLINA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	51,250	51,250	51,250	51,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	5,086	5,086	5,086	5,086	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO A LA TIERRA COLORADA	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	5,983	5,983	5,983	5,983	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO AL CHILAR	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	1,495	971	971	971	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSERVACION DEL CAMINO AL PARAJE EL TECOLOTE	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	3,590	3,590	3,590	3,590	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO AL PAREDON	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	2,991	897	897	897	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSERVACION DEL CAMINO JALAPA DEL VALLE - PARAJE OJO DE AGUA	JALAPA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	453,023	453,023	453,023	453,023	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO LOVECINA	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	4,796	1,947	1,947	1,947	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSERVACION DEL CAMINO REAL A ETLA	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	8,078	8,078	8,078	8,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO PARA AGUAS PLUVIALES EL AGUACATE	JALAPA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO	250,000	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA CONASUPO	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	24,713	12,356	12,356	12,356	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	SAN FRANCISCO IXHUATAN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	160,581	160,581	160,581	120,436	75%	0	0	ACCION	12	9	75%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SAN FRANCISCO IXHUATAN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	330,000	330,000	330,000	247,345	75%	0	0	ACCION	12	9	75%	
MANTENIMIENTO DE LA BODEGA EN EL IEBO N° 145	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	30,480	30,480	30,480	30,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0871W	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	69,986	69,986	69,986	69,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,577	1,577	100%	LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	130,000	103,417	103,417	103,417	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
CUNETEO Y DESASOLVE DE CAMINO	SAN JUAN DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	97,415	97,415	97,415	97,415	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS EN ESC. TELESECUNDARIA.	SAN JOSE YOSOCANU	H AYUNTAMIENTO	48,100	48,100	48,100	48,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE KIOSKO MUNICIPAL	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RASTREO DEL CAMINO DE ACCESO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO A SANTA MARIA PUEBLO NUEVO.	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	H AYUNTAMIENTO	55,550	55,550	55,550	55,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES EN CONSTANCIA DEL ROSARIO.	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	42,465	42,465	42,465	42,465	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	144,000	144,000	100%	
MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL PUEBLO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	32,000	32,000	32,000	30,610	96%	0	0	OBRA	1	1	95%	NINGUNO
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	municipio de san mateo yolochochitlan	15,000	15,000	15,000	9,300	62%	0	0	OBRA	1	1	70%	NINGUNO
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	55,000	55,000	55,000	40,473	74%	0	0	OBRA	1	1	75%	NINGUNO
CONSERVACION DE CAMINO	SAN MIGUEL	H AYUNTAMIENTO	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DESASOLVE DE CAMINO, QUITANDO DERRUMBE, MATERIAL B, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, TRAMO 8+250 AL 21+000
EXTRACCION DE DERRUMBES SOBRE CAMINO DE ACCESO TRAMO DEL KM 8+000 AL 14+000	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	45,885	45,885	45,885	45,885	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	50,000	46,367	50,000	46,367	100%	0	0	INMUEBLE	50,000	46,367	93%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	85,000	56,666	56,666	40,950	72%	0	0	OBRA	1	1	75%	
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	54,500	36,333	36,333	30,696	84%	0	0	OBRA	1	1	50%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE FORD F-150	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	37,780	37,780	37,780	28,335	75%	0	0	EQUIPO	1	1	75%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA AZUL	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	12,770	12,770	12,770	9,579	75%	0	0	EQUIPO	1	1	75%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA GRIS	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	23,700	23,700	23,700	17,787	75%	0	0	EQUIPO	1	1	80%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AMBULANCIA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,500	4,500	4,500	3,351	74%	0	0	EQUIPO	1	1	75%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA AZUL	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	800	800	800	439	55%	0	0	EQUIPO	1	1	55%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TSURU	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	3,500	3,500	3,500	2,522	72%	0	0	EQUIPO	1	1	75%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES SUBURBAN	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	24,000	24,000	24,000	17,975	75%	0	0	EQUIPO	1	1	75%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	12,500	12,500	12,500	9,390	75%	0	0	PIEZA	1	1	75%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	18,000	18,000	18,000	13,406	74%	0	0	EQUIPO	1	1	75%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	18,000	10,720	10,720	10,720	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN GERONIMO A SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	184,500	184,500	154,500	184,500	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	9,446	7,946	7,946	7,946	100%	0	0	OBRA	1	1	84%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO	600,000	485,491	485,491	485,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	178,958	178,958	178,958	178,958	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	
COMPRA DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIALES	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	35,000	9,924	8,750	9,924	100%	0	0	OTROS	30	19	63%	ESTE RUBRO INVOLUCRA PAGO POR MANTENIMIENTO DE SENALIZACION VIAL ENTRE OTROS
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	STA. CATARINA IXTEPEJI TIERRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	186,355	90,000	186,355	90,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	254	50%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	STA. CATARINA IXTEPEJI EL PUNTO IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	186,355	150,000	186,355	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,508	1,300	86%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO III, RAMO 28, RECURSOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS BENEFICIARIOS, ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	25,000	17,112	17,112	171,120	1000%	0	0	OBRA	25,000	17,112	68%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	25,000	8,090	18,750	8,090	100%	0	0	KILOMETROS	10	4	40%	
BACHEO DE CALLES PRINCIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL TULE	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	METRO CUBICO	8	8	100%	7.5 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE APLICADOS EN BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Y RECUBRIMIENTO DE DOS HILERAS DE BOLLAS.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	STA. MA. HUATULCO EL CRUCERO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	26,067	26,067	26,067	26,067	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO COMO LAMPARAS, BALASTRAS, FOTOCELDS Y CABLE, PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MA. HUATULCO SECTOR U2	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	51,826	51,826	51,826	51,826	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO COMO LAMPARAS, BALASTRAS, FOTOCELDS Y CABLE, PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.
MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA EN EL BARRIO GRANDE	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	MUNICIPIO	115,152	115,152	115,152	115,152	100%	0	0	POZOS	2	2	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO	SANTA MARIA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
RASTREO DE CAMINO	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	57,841	57,841	57,841	57,841	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	482,907	260,370	260,370	260,370	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,611	2,611	100%	PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES QUE SE PRIORIZA EN EL FONDO III EN EL EJERCICIO 2008 SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2007 Y 2008, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 2007 \$ 10,143.43 FISM 2008 \$566,496.20 FORTAMUN 2008
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXCUINTEPEC DISTRITO MIXE	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	METROS LINEALES	94,000	94,000	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FABRICACION E INSTALACION DE DOS TABLEROS DE BASQUET BOOL EN ACRILICO Y PINTURA DE ESTRUCTURA	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	001 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO	44,677	44,677	44,677	44,677	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESANADO Y PINTADO DEL PALACIO MUNICIPAL	001 SANTIAGO YOSONDUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	82,333	82,333	82,333	82,333	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CALLES	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	OBRA TERMINA Y OPERANDO
CONSERVACION DEL CAMINO CUICATLAN-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	CONTRATO	66,000	66,000	100%	NOTA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO RENDIMIENTOS MAYORES A LOS GENERADOS TODA VES QUE EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPOTA PARA NO SER DUPLICADO Y EN EL TRIMESTRE POSTERIOR SOLO SE REPOTARA LO QUE FALTE PARA EL ANUAL.
RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	SANTO TOMAS JALIEZA OCOTLAN OAXACA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	83,000	36,500	36,500	36,500	100%	0	0	KILOMETRO	30	15	50%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS MUNICIPALES	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	50,805	50,000	50,000	48,805	98%	0	0	OBRA	1	1	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL RIO SECO	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	350,000	108,274	108,274	108,274	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	SANEAMIENTO DEL RIO SECO
MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA E INSTALACION ELECTRICA DE IGLESIA	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES DE LA COL. MANANTIAL	VILLA DE ZAACHILA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	160,000	160,000	160,000	0	0%	160,000	160,000	KILOMETRO	640	640	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE LA CALLE AL CBTA	VILLA DE ZAACHILA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	93,850	93,850	93,850	0	0%	93,850	93,850	KILOMETRO	231	231	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE LAS CALLES DE SAN PEDRO LA REFORMA	SAN PEDRO LA REFORMA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	244,728	244,728	244,728	0	0%	244,728	244,728	KILOMETRO	602	602	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE LAS CALLES DE SAN PEDRO LA REFORMA	SAN PEDRO LA REFORMA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	244,728	244,728	244,728	0	0%	244,728	244,728	KILOMETRO	602	602	100%	
RSATREO Y NIVELACION DE LA CALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	VILLA DE ZAACHILA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	180,000	180,000	180,000	0	0%	180,000	180,000	KILOMETRO	430	430	100%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARRETERA GRAMAL - NEJAPA DE MADERO, DEL KM. 0 + 000 AL 6+400	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	846,975	846,975	846,975	790,000	93%	0	0	KILOMETRO	6	4	63%	APLICACION DE UN RIEGO DE SELLO Premezclado .
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	75,000	69,032	69,032	69,032	100%	0	0	OBRA	100	92	92%	ESTA OBRA SE EMPEZO A REALIZAR DURANTE EL TRANSURSO DE ESTE TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y HUBO CAMBIO EN EL MONTO REPORTADO ANTERIORMENTE POR ERROR EN CAPTUR
REHABILITACION														
REHABILITACION DEL POSO DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	80,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
REHABILITACION DEL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	120,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIO PLUMAS - HUITEPEC KM 0+000 AL KM 20+000	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	259,870	259,870	259,870	100%	0	0	KILOMETRO	20	15	75%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO EL CARRIZAL Y LOMA DE MIEL	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	60,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	7	88%	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	700	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	LOTE	4	3	75%	ESTA INVERSION CORRESPONDE AL LA RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE HA DESTINADO PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, DRENAJES, AGUA POTABLE, BORDOS, ARROYOS, Y APOYOS A INTITUCIONES EDUCATIVAS
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN CASA COMINITARIA	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	33,491	33,491	33,491	33,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	SE REHABILITO LA IMPERMEABILIZACION DE LA CASA COMUNITARIA EN SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	SAN FRANCISCO TELIXTLA HUACA	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION ES ACTUALIZADA YA Q EN EL MOMENTO DE HACER EL SEGUNDO INFORME NO SE CONTABA CON EL EXPEDIENTE
REHABILITACION A LA CASA DE LA CULTURA	SAN FRANCISCO TELIXTLA HUACA	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA INFORMACION ES ACTUALIZADA YA Q EN EL MOMENTO DE HACER EL SEGUNDO INFORME NO SE CONTABA CON EL EXPEDIENTE
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	SAN JUAN BTA. JAYACATLAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA ESTADO DE OAXACA	261,671	261,671	261,671	196,925	75%	0	0	KILOMETRO	10	8	75%	RASTREO DE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION
REHABILITACION DE CORREDOR DEPORTIVO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	411,452	411,452	411,452	246,871	60%	0	0	METRO CUADRADO	280	84	30%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	699,277	699,277	699,277	419,566	60%	0	0	METRO CUADRADO	650	65	10%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA	CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA CRUZ RIO VENADO	H AYUNTAMIENTO	38,034	38,034	38,034	38,034	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA	CONSTITUCION MEXICANA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JUAN MAZATLAN SAN PEDRO ACATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS Y ADQUISICION DE COPIADORA EN LA ESC. PRIMARIA	SAN JUAN MAZATLAN LA PALESTINA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 135	GRAL FELIPE ANGELES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CAPTURE EN SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 8967
RESTAURACION DEL RETABLO DERECHO (DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD) DEL TEMPLO CATOLICO	SAN JUAN TABAA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	409,907	307,431	300,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA ESTA POR EJECUTARSE. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON ESTE FONDO. LA FINALIDAD ES ATRAER VISITANTES AL MUNICIPIO Y A SU VEZ HAYA UN MAYOR INGRESO AL AYUNTAMIENTO.
REHABILITACION DEL AGUA POTABLE DEL MONTE	SAN LORENZO CACAOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	100,542	100,542	100,542	100,542	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	SAN MATEO DEL MAR COLONIA JUAREZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	80,000	53,751	53,751	53,751	100%	0	0	OBRA	1	1	67%	
REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	SAN MATEO DEL MAR 0002 COLONIA CUAUHTEMOC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	80,356	60,045	60,045	54,004	90%	0	0	OBRA	1	1	67%	
REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	SAN MATEO DEL MAR 003 HUAZANTLAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	80,000	80,000	80,000	53,751	67%	0	0	OBRA	1	1	67%	
REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHAHUITES	293,626	293,626	293,626	293,626	100%	0	0	METROS LINEALES	3,000	3,000	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACIÓN DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	32,748	32,748	32,748	32,748	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS	SAN MIGUEL	H AYUNTAMIENTO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 10 PIES.
REHABILITACION DE SANITARIOS EN AUDITORIO MUNICIPAL	SAN MIGUEL	H AYUNTAMIENTO	48,380	48,380	48,380	48,380	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE SANITARIOS, LAVABO, TINACO, PINTURA EN MUROS, ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC, LAVABO.
REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD	SAN MIGUEL EL GRANDE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	102,673	102,673	102,673	102,673	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	El costo total de la obra es de \$ 102,673.50
REHABILITACION DE CANCHA	VILLA SOLA DE VEGA OJO DE AGUA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	577,000	257,000	257,000	257,000	100%	257,000	257,000	OBRA	1	0	30%	
REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO.	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	46,550	46,550	46,550	46,550	100%	46,550	46,550	METRO CUADRADO	50	50	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	156,319	156,319	156,319	156,319	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE SANTA MARIA TENEXPAM	SAN PABLO HUITZO SANTA MARIA TENEXPAM	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	88,665	88,665	88,665	88,665	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE DE LA TERCERA SECCION	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	10,910	10,910	10,910	10,910	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	EL ESPINAL OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA	205,000	136,666	136,666	75,095	55%	0	0	CANCHA	3	2	50%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HUAMELULA SAN FRANCISCO DE ASIS (SEGUNDA ETAPA)	SAN PEDRO HUAMELULA 014 SAN FRANCISCO DE ASIS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	380,000	164,689	164,689	164,689	100%	0	0	KILOMETRO	5	2	43%	DEBIDO A LAS LLUVIAS NO SE PUDO AVANZAR CON LA REHABILITACION DEL CAMINO
REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129	SAN PEDRO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	88,833	88,833	88,833	88,833	100%	0	0	AULA	88,833	88,833	100%	EN ESTA OBRA SE REHABILITARON DOS AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 129 Y EL MONTO TOTAL DE LA MISMA OBRA ES DE \$88,833.13
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD	SAN SEBASTIAN TUTLA CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	5,982,156	269,478	269,478	269,478	100%	0	0	OBRA	269,478	269,478	100%	INFORMACION RELACIONADA AL FONDO IV DENOMINADA: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD. PARTIDAS DE OBRA CALLE EL ARENAL \$10,081.34 CALLE ANTONIO DE LEON: \$9,086.04 CALLE INDEPENDENCIA: \$2,172.21 CALLE CAMINO NACIONAL: \$2,956.95
TECHADO Y ADOQUINADO EN EL ÁREA DE LAVADEROS CON REHABILITACIÓN DE REJA DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA C. ROMERO CLAVE 20DJN1432I	SAN SEBASTIAN TUTLA FRACC EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	5,982,156	88,072	88,072	88,072	100%	0	0	OBRA	88,072	88,072	100%	INFORMACION DE LA OBRA DENOMINADA: TECHADO Y ADOQUINADO EN EL ÁREA DE LAVADEROS CON REHABILITACIÓN DE REJA DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA C. ROMERO CLAVE 20DJN1432I CON CARGO AL FONDO IV. TECHUMBRE: \$440.81 CIMENTACION: \$8,201.51 ALBAÑILERIA: \$20.5
REHABILITACION DE LA IGLESIA	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	70,890	70,890	70,890	70,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	STA. CATARINA IXTEPEJI SAN PEDRO NEXIHO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	93,177	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO LINEAL	399	150	38%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO III
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	247,370	247,370	247,370	100%	0	0	UNIDAD	93	93	100%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL DEBIDO A QUE LA OBRA INCREMENTO
REHABILITACION TOTAL DEL PUENTE COLGANTE DEL PIE DEL CERRO	STA. CATARINA JUQUILA PIE DEL CERRO	SANTA CATARINA JUQUILA	97,499	97,499	97,499	97,499	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SA. ETAPA	STA. CATARINA LACHATAO SANTA MARTHA LA TLUVI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	124,438	124,438	124,438	124,438	100%	0	0	METRO LINEAL	6,180	6,180	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
REHABILITACION DE CASA COMUNAL EN MIAHUATLAN	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	244,647	244,647	244,647	51,592	21%	0	0	METRO CUADRADO	442	100	23%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,380,000	736,000	736,000	736,000	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	SE MODIFICA LA OBSERVACION
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	43,807	43,807	0	43,807	100%	0	0	OBRA	43,807	43,807	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE POR ERROR SE INFORMO DE FORMA INCORRECTA
REHABILITACION DEL SALON PARA SERVICIO DE INTERNET COMUNITARIO	SAN TA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	35,000	35,000	0	35,000	100%	0	0	SALÓN	35,000	35,000	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS	SANTA CRUZ XITLA	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	264,500	264,500	264,500	264,500	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	REHABILITACION DE 22 KM. DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL CON VARIOS PARAJES Y PARCELAS DE CULTIVO CON MAQUINARIA PESADA.
REHABILITACION DE LA IGLESIA CATOLICA	CENTRO HUAUTEPEC	XISAMA SA DE CV	2,131,068	1,420,712	1,150,170	845,051	59%	0	845,051	ASOCIACION	1,150,170	845,051	73%	
CONSERVACION DEL CAMINO SETUNE	STA. MA. PETAPA SEPTUNE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC MIXE OAXACA	206,579	206,579	206,579	206,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO ANUAL DE LA OBRA VARIO A LO QUE SE PENSABA QUE COSTARIA LA OBRA, SE TERMINO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC MIXE OAXACA	220,000	110,268	110,268	110,268	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	LAS RETENCIONES DEL TRIMESTRE PASADO HAN SIDO PAGADAS EN SU TOTALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	20,000	20,000	20,000	5,000	25%	0	0	OBRA	1	0	25%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA Y MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	SANTIAGO HUAUCLILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,753	44,753	44,753	44,753	100%	0	0	LOTE	44,753	44,753	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (DESOLVE DE LA PRESA "EL CAPULIN") SEGUNDA ETAPA	SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	H AYUNTAMIENTO	157,425	118,069	118,069	80,000	68%	0	0	OBRA	1	0	25%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 357,425.00, DE LOS CUALES \$157,425.00 CORRESPONDEN AL FONDO 4 Y \$200,000.00 CORRESPONDEN AL FONDO 3 Y QUE AUN NO HAN SIDO EJERCIDOS.
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION NO. 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	67,354	67,354	67,354	67,354	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PARA PEATONES CON CLARO DE 73 MTS.	LA HUMEDAD	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	84,199	84,199	84,199	84,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	170,262	170,262	170,262	170,262	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
REHABILITACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	149,905	104,934	149,905	104,934	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
REHABILITACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	149,905	104,934	149,905	104,934	100%	0	0	OBRA	100	90	90%	
REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	SAN PABLO GUILA	H AYUNTAMIENTO	453,881	297,146	297,146	297,146	100%	0	0	OBRA	100	65	65%	
REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA	001 SANTIAGO NUYO	H AYUNTAMIENTO	80,000	80,000	150,000	40,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS	18	6	33%	
REHABILITACION DE LA CASA DEL PUEBLO	ASUNCION IXTALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	74,446	74,446	74,446	74,446	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,110	1,110	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	16,912	9,912	9,912	9,912	100%	0	0	OBRA	1	1	58%	SE INCREMENTO EL IMPORTE DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE FUE NECESARIO EL CAMBIO DEL CABLEADO QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y LAMPARAS. QUE INICIALMENTE NO SE HABIA CONSIDERADO.OBRA EN PROCESO.
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	001 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	12,017	9,744	9,744	9,744	100%	0	0	OBRA	1	1	81%	SE REDUCE EL MONTO DEBIDO A QUE SE REQUIERE UN RECURSO PARA EL DERECHO DE AGUA CON LA C.N.A.
REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO MUNICIPAL	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	95,000	95,000	95,000	6,495	7%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
RASTREO DE CALLES EN LA POBLACION	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	29,919	29,919	29,919	29,919	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	SE RASTREO LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS.
EQUIPAMIENTO DE POZO BISHIATTO	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	600,000	68,727	70,000	68,727	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DEL KM 0+000 AL KM 4+500 DEL CAMINO RURAL DE LA CARRETERA FEDERAL	VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	151,562	151,562	151,562	151,562	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	66,938	66,938	66,938	66,938	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
*REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VALERIO TRUJANO TOMELLIN	VALERIO TRUJANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RASTREO Y NIVELACION DE CALLES	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	404,720	404,720	404,720	404,720	100%	0	0	METRO CUADRADO	350,000	350,000	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	VILLA DE ZAACHILA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	260,000	260,000	260,000	0	0%	260,000	260,000	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,760	67,760	67,760	67,760	100%	0	0	POZOS	3	2	67%	
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRONQUE CON DIFERENTES CALLES	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	109,552	109,552	109,552	109,552	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA OBRA AUN NO SE HA CONCLUIDO DEBIDO A QUE SE HARA UNA AMPLIACION DE ESTA.
REHABILITACION DEL PORTICO DE ACCESO DE LA ESC PRIM PEDRO SAINZ DE BARANDA	COL GUADALUPE	MUNICIPIO DE SALINA CRUZ OAXACA	171,181	171,181	171,181	171,181	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO SATISFACTORIAMENTE
REHABILITACION DEL MURO DEL PANTEON MUNICIPAL	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	350,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
REMODELACION DE ESCALERAS Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	99,014	99,014	99,014	99,014	100%	0	0	OTROS	99,014	99,014	100%	SE EJERCIO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LA IGLESIA CATOLICA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	48,700	36,525	12,175	36,525	100%	0	0	PROYECTO	48,700	36,525	75%	
ADQUISICION DE BANCAS PARA LA IGLESIA	001 SAN ANTONIO SINCAHUA	H AYUNTAMIENTO	106,450	106,450	106,450	106,450	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	
EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224,000	224,000	224,000	224,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	UNIDAD EN OPERACION
ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO	198,300	198,300	198,300	198,300	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP. PARA USO EXCLUSIVO DE LA POLICIA MUNICIPAL. PARA RESGUARDAR EL ORDEN PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA MUNICIPAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
COMPRA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA	300,000	259,341	280,000	259,341	100%	0	0	EQUIPO	1	1	86%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	SAN FELIPE USILA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	213,763	307,000	213,763	307,000	100%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS
ADQUISICION DE DOS PATRULLAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTA INVERSION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 PATRULLAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TERRITORIO MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	407,400	407,400	407,400	407,400	100%	0	0	EQUIPO	35	35	100%	ESTA INVERSION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO
ADQUISICION DE RADIOS MOVILES DE COMUNICACION	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	28,321	28,321	28,321	28,321	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE CAMIONETA CHEVROLET PARA USO OFICIAL	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	NOTA: CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS LE REGRESO EL FOLIO PARA VALIDARLO NUEVAMENTE YA QUE USTEDES ESTAN CONFUNDIENDO MI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA.
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA NISSAN MOD. 2009 TIPO DOBLE CABINA SERIE:3N6DD23T99K018345	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	167,090	83,530	83,530	83,530	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE LE DIO UN ANTIPO AUN NO SE A PAGADO TODO.
EQUIPO DE COMUNICACION	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	30,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	UNIDAD	10	8	80%	LAS UNIDADES PUEDEN VARIAR, SE ADQUIRIERON 8 RADIOS PARA COMUNICACION DE LA POLICIA.
ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS IEBO	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA TIPO G8B MARCA FORD, LINEA LOBO CREW, MODELO 2007	SAN JUAN OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHUE	34,800	34,800	34,800	34,800	100%	0	0	UNIDAD	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
ADQUISICION DE UN VEHICULO	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO ADQUIRIDO SERA USADO PARA EL SERVICIO COMUNITARIO.
ADQUISICION DE UN VEHICULO	SAN JUAN TEITIPAC	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	237,100	237,100	237,100	237,100	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA INDICADO SOLO EL COSTO DEL VEHICULO, AUN SE NECESITARA EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO ASI COMO EL SEGURO.
ADQUISICION DE PATRULLA	SAN JUAN TEPEXILA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXILA	119,361	119,361	119,361	119,361	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA	SAN MARTIN ITUNYOSO	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	170,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	77%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SAN MARTIN PERAS AHUEJUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	296,200	296,200	296,200	296,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA MPAL.	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	214,000	214,000	214,000	214,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MODELO RAM. 2007, EQUIPADO CON TORRETA Y CARROCERIA TIPO JAULA
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	14,600	14,600	14,600	14,599	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	NINGUNO
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TOYOTA PARA USO OFICIAL	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	VEHICULO	235,000	135,000	57%	
ADQUISICION DE RADIOS PARA POLICIAS	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	45,000	43,800	43,800	43,800	100%	0	0	UNIDAD	10	9	90%	ADQUISICION DE RADIOS PARA POLICIAS
ADQUISICION DE VEHICULO	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	176,204	176,204	176,204	176,204	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA ACCION YA ESTA AL 100%.
ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN	SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	OTROS	138,000	138,000	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	155,900	155,900	155,900	155,900	100%	0	0	OTROS	155,900	155,900	100%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO PATRULLA	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	220,592	205,400	205,400	205,400	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	SAN MIGUEL TLACOTEPEC 0004 SANTIAGO NUXAÑO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	167,090	167,090	167,090	167,090	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NUEVA	SAN PABLO COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	185,400	185,400	0	185,400	100%	0	0	VEHICULO	185,400	185,400	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NUEVA FORD RANGER XL DOBLE CABINA MODELO 2008 PARA USO OFICIAL.
ADQUISICION DE UNIDAD DE MOTOR PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2009	SAN JUAN LUVINA	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	164,626	164,626	164,626	164,626	100%	179	48	VEHICULO	1	1	100%	
COMPRA DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	758,540	758,540	758,540	758,540	100%	0	0	PERSONA	758,540	758,540	100%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
ADQUISICION VEHICULO MUNICIPAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	450,000	397,507	397,507	300,000	75%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	SAN PEDRO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	146,848	146,848	146,848	146,848	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DELA UNIDAD ES DE \$293696.00 DE LOS CUALES SE DIVIDIO EN APORTACION MUNICIPAL DE \$146,848.00 Y APORTACION ESTATAL DE \$146,848.00
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LAS AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE SN PABLO LACHIRIEGA	SAN PEDRO QUIATONI SAN PABLO LACHIRIEGA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	268,900	268,900	268,900	268,900	100%	0	0	PIEZA	268,900	268,900	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN, 9 PASAJEROS PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE SAN PABLO LACHIRIEGA POR ASI CONVENIR A SUS NECESIDADES, YA QUE LA AGENCIA EN MENCION SE ENCUENTRA EN UN TERRENO MUY ACCIDENTADO Y RETIRADO DE LA CIUDAD
EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2008	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	367,130	367,130	367,130	367,130	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA NISSAN PICK-UP MODELO 2009	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	156,400	156,400	156,400	156,400	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO GUADALUPE	198,500	138,046	138,046	138,046	100%	0	0	VEHICULO	1	1	73%	
ADQUISICION DE VEHICULO	SAN PEDRO TOTOLAPA SAN JOSE DE GRACIA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	149,009	149,009	149,009	149,009	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	195,320	195,320	195,320	195,320	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VILLA DE ETLA	32,900	32,900	32,900	32,900	100%	0	0	EQUIPO	26	26	100%	
ADQUISICION DE UN A CAMIONETA MARCA NISSAN	SAN SEBASTIAN RIO HONDO EL JEFE	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	151,800	151,800	151,800	151,800	100%	0	0	EQUIPO	151,800	151,800	100%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ADQUIRIO UNA CAMONETA MARCA NISSAN PARA EL JEFE, SAN SEBASTIAN RIO HONDO PARA APOYO DE LAS GESTIONES DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
ADQUISICION DE UN PATRULLA	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	155,900	155,900	155,900	155,900	100%	0	0	EQUIPO	155,900	155,900	100%	SE ADQUIRIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE UNA PATRULLA PARA QUE SEA UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA FORD 150	0001 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	173,200	173,200	173,200	173,200	100%	0	0	VEHICULO	173,200	173,200	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL MUNICIPIO	SANTA ANA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	429,000	429,000	429,000	429,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO, SIN PROBLEMA ALGUNO.
ADQUISICION DE BASCULA PESA	AGUA BLANCA	H AYUNTAMIENTO	1,811	1,811	1,811	1,811	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA F-350, MARCA FORD, MODELO 2008.	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO	135,500	135,500	135,500	135,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION \$ 235,500.00 APORTACION R28 = 100,000 APORTACION FIV =135,500
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
COMPRA DE VEHICULOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	616,200	410,800	0	410,800	100%	0	0	VEHICULO	3	2	67%	
ADQUISICION DE VEHICULO 3 TONELADAS, RECOLECCION DE BASURA	VILLA HIDALGO YALALAG	PRESIDENCIA MUNICIPAL	517,600	517,600	520,000	517,600	100%	0	0	BENEFICIARIO	517,600	517,600	100%	LA UNIDAD DE TRES TONELADAS SE ENCUENTRA OPERANDO, EN LA ACTUALIDAD SE ESTA TRABAJANDO CON UN PROYECTO DE SEPARACION DE BASURA ORGANICA E INORGANICA, PARA QUE SE APROVECHE LA PRIMERA EN LA ELABORACION DE ABONO ORGANICO. LA UNIDAD FUE FINANCIADA A TRAVES D
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	12,200	12,200	12,200	12,200	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL M ONTE	166,500	166,500	166,500	166,500	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	
VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	HUAJUAPAN DE LEON OAXACA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	491,338	432,500	432,500	432,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA PRESENTE ACCION SE ENCUENTRA SE REALIZARÁ CON MEZCLA DE RECURSOS HABITAT CON MUNICIPAL NO. DE OBRA FAFM Y DTFD-039-026/2008 Y NO. DE OBRA FEDERAL 200391ME006 EL 50% RESTANTE DEL COSTO TOTAL SE CUBRIRÁ CON RECURSOS DEL RAMO 20
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	YAUATEPEC OAXACA	H AYUNTAMIENTO	73,400	55,050	55,050	54,999	100%	0	0	UNIDAD	1	1	90%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMUNICACION CONSISTENTE EN ANTENA SATELITAL Y DIVERSOS EQUIPOS ACCESORIOS CON EL OBJETO DE MANTENER COMUNICADAS A LAS AGENCIAS DE POLICIAS CON LA CABECERA MUNICIPAL.
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	YAUATEPEC OAXACA	H AYUNTAMIENTO	503,500	377,625	377,625	376,748	100%	0	0	UNIDAD	3	2	67%	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA CON EL OBJETO DE APOYAR A LOS CIUDADANOS Y AL CENTRO DE SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES, ASI COMO, UNA PATRULLA QUE SE USARA PARA RESGUARDAR EL ORDEN DE LA COMUNIDAD.
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA MARIA LACHIXIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	229,400	229,400	229,400	229,400	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	SANTA MARIAPALLO	H AYUNTAMIENTO	15,640	15,640	15,640	15,640	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER DE POLICIA MUNICIPAL, Y DE LA COMANDANCIA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SANTA MARIA PEÑOLES	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	159,439	159,439	159,439	159,439	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC MIXE OAXACA	294,500	294,500	294,500	294,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA AMBULANCIA PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A LOS HABITANTES DE TLAHUJITOLTEPEC
ADQUISICION DE CAMIONETA	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC MIXE OAXACA	173,200	173,200	173,200	173,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTA ADQUISICION SE CONSIDERA TERMINADA
EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJITOLTEPEC MIXE OAXACA	300,000	105,980	105,980	105,980	100%	0	0	UNIDAD	100	35	35%	NO HA HABIDO OTROS GASTOS EN ESTE RUBRO DURANTE ESTE PERIODO
EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	22,423	22,423	22,423	22,423	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICION DE 2 RADIOS Y ESTACIONES BASE	SANTIAGO HUAJOLITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	OTROS	26,000	26,000	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	65,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FORD RANGER XL DOBLE CABINA	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	183,400	183,400	183,400	183,400	100%	0	0	OTROS	183,400	183,400	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA POLICIAS	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	50,000	30,110	25,000	30,110	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	SE ADQUIRIERON PIEZAS DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EQUIPAR A LA POLICIA MUNICIPAL
EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	11,602	11,602	11,602	11,602	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	LOS FRESNOS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA CENTRO DE COMPUTO PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	SAN JOSE DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	55,841	50,020	50,020	34,040	68%	0	0	EQUIPO	1	1	60%	
SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPOS DE COMUNICACION)	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	62,648	62,648	62,648	62,648	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
COMPRA DE COMPUTADORAS	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO COPNSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	22,000	22,000	MAQUINA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	001 SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	25,840	7,920	7,920	7,920	100%	0	0	EQUIPO	1	0	30%	
ADQUISICION DE EQUIPO RADIO CUMUNICACION	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	150,000	30,000	30,000	5,000	17%	0	0	EQUIPO	1	0	16%	
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	30,000	30,000	30,000	23,020	77%	0	0	CAPACITACION	12	9	75%	
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE COMPUTO DE LA ESC. PREPARATORIA	JOSE MARIA MORELOS	MUNICIPIO	162,350	162,350	162,350	162,350	100%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINADO Y OPERANDO AL 100%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	97,141	97,141	97,141	97,141	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION (2 RADIOS)	MAGDALENA TEQUISISTLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	14,800	7,400	11,100	7,400	100%	0	0	EQUIPO	4	2	50%	
MAQUINARIA														
BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRANO MOD KOR6-150-12	SAN FRANCISCO IXHUATAN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	69,006	69,006	69,006	69,006	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	254,695	254,695	254,695	254,695	100%	0	0	ACCION	1	1	70%	NOTA: ESTA ACCION ES MEZCLA DE RECURSOS CON CEDER POR QUE EL MUNICIPIO HA DEPOSITADO EL MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE Y LA CEDER HARA LO PROPIO CON SU PARTE QUE LE CORRESPONDE.
ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL (PROYECTOS PRODUCTIVOS)	SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	158,427	158,427	129,615	129,615	82%	158,427	129,615	COMITE	158,427	129,616	82%	ADQUISICION DE MOLINOS PARA GRUPOS DE MUJERES
PROGRAMA DEL MODULO DE MAQUINARIA	SAN JUAN MAZATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,000	1,226,577	1,500,000	1,226,577	100%	0	0	ACCION	3	2	67%	MANTENIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA MASEYFERGUSON	SAN JUAN TEITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITA	187,150	121,150	121,150	121,150	100%	0	0	MAQUINA	1	1	65%	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA. LA ADQUISICION DE ESTA MAQUINARIA FUE POR UN COSTO TOTAL DE 750,000.00 APORTANDO EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE 187,150.00 DE FONDO IV. Y LA DIFERENCIA FUE APORTACION ESTATAL.
REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	SAN MARTIN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	107,604	107,604	107,604	107,604	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	140,000	0	0	0	0%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	UNICAMENTE SE APROBO ESTA ADQUISICION PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO (CAMION VOLTEO)	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	286,500	22,103	22,103	22,103	100%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TENANGO	248,496	181,065	181,065	181,065	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRO VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA CLASE CAMIONETA, MARCA TOYOTA, MOTOR 2TR 8534464, CAPACIDAD 1 TONELADA, TIPO CABINA, MODELO 2008, SERIE: 8AJEX32G384013633, COLOR PLATA. EL VEHICULO FUE ADQUIRIDO A CREDITO EL RAMO 28 PRESTO LA CANTIDAD DE \$26,0
ADQUISICION DE VEHICULO	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	362,000	362,000	362,000	362,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO
PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	2,000	25,000	25,000	10,912	44%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EXCAVADORA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	124,002	124,002	124,002	124,002	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMION TIPO VOLTEO	SANTA CRUZ PAPALLULA	H AYUNTAMIENTO	707,603	443,243	443,243	443,243	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTA INES YATZEHE	H AYUNTAMIENTO	55,500	55,500	55,500	55,500	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO EN OPERACION OFICIAL ESTOS DATOS SON CORRECTOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	001 SANTIAGO LACHIGUIRI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	222,600	222,600	222,600	222,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO ADQUIRIDO AL 100% Y EN OPERACION
ADQUISICION DE UNA REVOLVEDORA	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	168,498	94,736	94,736	94,736	100%	0	0	MAQUINA	7	5	71%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
ADQUISICION DE UNA REVOLVEDORA Y CORTADORA DE CONCRETO	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	SE ADQUIRIO UNA REVOLVEDORA DE CONCRETO Y UNA CORTADORA DE CONCRETO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	01 TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	600,000	600,000	403,812	403,812	67%	0	0	ACCION	12	9	75%	
PROYECTO PRODUCTIVO(ADQUISICION DE COSECHADORA)	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	169,065	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	MAQUINA	169,065	100,000	59%	
OTROS														
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA GARCIA"	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	225,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	PREDIO	1	0	0%	EL PAGO CORRESPONDE A UN ANTICIPO DE LA ADQUISICION DEL TERRENO.
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	79,225	79,225	79,225	79,225	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y LAMPARAS	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	15,579	15,579	15,579	15,579	100%	0	0	EQUIPO	13	13	100%	EN ESTA INVERSION SE EJERCIO RECURSO DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE \$ 17,583.77 CON LO CUAL SE ADQUIRIERON 14.85 EQUIPOS Y CON RECURSO DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 15,579.23 CON 13.15 EQUIPOS HACIENDO UN COSTO TOTAL DE \$ 33,163.00 Y UN TOTAL EN METAS DE 28.00 E
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANTONIO HILTEPEC	H AYUNTAMIENTO	85,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	EQUIPO	10	8	60%	
EQUIPAMIENTO Y UNIFORME DE POLICIA MUNICIPAL	SAN BARTOLOME QUIALANA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	933,656	700,245	100,000	37,800	5%	0	0	ACCION	100,000	37,800	38%	
ADQUISICION DE UN CAMIONETA PARA APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	SAN FRANCISCO CAHUACUA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	237,100	237,100	237,100	237,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	140,685	140,685	140,685	140,685	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO HIBRIDO	SAN FRANCISCO IXHUATAN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	144,375	144,375	144,375	144,375	100%	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMION VOLTEO	06 TIERRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
COMPRA DE TERRENO PARA ESCUELA	PIEDRA DEL SOL	MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	NINGUNA
ADQUISICION DE TERRENO PARA ALBERGUE	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	APOYO	100,000	100,000	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20,632,659	20,632,659	20,632,659	13,799,455	67%	0	0	PROYECTO	1	1	62%	
ADQUISICION DE TERRENO	SAN JUAN CACAHLATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHLATEPEC	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTO DOMINGO NARRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	155,900	155,900	155,900	155,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
INVERSIONES MUNICIPALES	SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	100,000	100,000	ASISTENCIA TECNICA	100,000	100,000	100%	APOYO A GRUPOS DE MUJERES, EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
ADQUISICION DE TERRENOS.	SAN JUAN DE LOS CUES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
VIVERO	SAN JUAN DE LOS CUES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	5,000	6,000	5,000	100%	0	0	VIVEROS	60,000	5,000	8%	
ADQUISICION DE PATRULLA	SAN JUAN MAZATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	239,400	250,000	239,400	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA LA CABECERA MUNICIPAL
CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA	SAN JUAN OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	PROGRAMA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SS/SEGURO POPULAR, CON APORTACION MUNICIPAL AL 50%, POR UN MONTO DE \$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), Y APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SS/SEGURO POPULAR, AL 50%, POR UN MONTO
PAGO A POLICIAS	01 COSOLTEPEC	MUNICIPIO DE COSOLTEPEC	52,800	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	PERSONA	30	23	77%	
ADQUISICION DE CAMIONETA	SAN LUCAS QUITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN	263,000	263,000	263,000	263,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	147,348	147,348	147,348	147,348	100%	0	0	VEHICULO	147,348	147,348	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	169,300	169,300	169,300	169,300	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN PARA LA POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	28,700	28,700	28,700	28,700	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE RADIOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE	001 SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	72,738	35,289	35,289		0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	UNICAMENTE SE APROBO ESTA INVERSION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN HUAZANTLAN DEL RIO.
ADQUISICION DE PREDIO	BOCA DEL RIO	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	NINGUNO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE PREDIO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	NINGUNO
ADQUISICION DE PREDIO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	NINGUNO
TERRENO (SITIO SOLAR EJIDAL EN SEGUNDA SECCIÓN)	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
COMPRA DE TERRENO PARA LA APERTURA DE CAMINO	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI NOCHIXTLAN OAXACA	34,275	34,275	34,275	34,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	34,275	34,275	100%	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION YA ESTA AL 100%.
ADQUISICION DE MANGUERA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	LAS PENAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	95,450	95,450	95,450	95,450	100%	95,450	95,450	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DE GRADAS	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	75,000	75,000	PIEZA	300	300	100%	
COMPRA DE RADIOS,MANTENIMIENTO Y UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL Y COMUNITARIA	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUITZO	160,000	149,356	149,356	149,356	100%	0	0	EQUIPO	16	14	88%	
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	175,000	116,666	116,666	75,294	85%	0	0	LOTE	8	6	75%	
ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	75,443	75,443	75,443	75,443	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	400,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	EQUIPO	72	60	83%	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y UNIFORMES A AL POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES Y UN RADIO MOVIL PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	30,500	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	PIEZA	30,500	30,500	100%	ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES Y UN RADIO MOVIL MAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMITES DE PROTECCION CIVIL	SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	105,000	105,000	105,000	77,608	74%	0	0	ACTIVIDAD	10	8	80%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	86,800	86,800	86,800	86,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	//////LA ACCION YA ESTA AL 100%//////
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	51,629	51,629	51,629	51,629	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	EL MONTO DEL GASTO ES POR \$51, 629.25 SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEA LA CANTIDAD
MATERIALES PARA EQUIPO DE COMUNICACION	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	45,000	3,513	11,250	3,513	100%	0	0	EQUIPO	12	3	25%	LOS EQUIPOS SON RADIO PORTATILES DE COMUNICACION
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	25,000	240	6,250	240	100%	0	0	OTROS	45	35	78%	ESTOS UNIFORMES SON PARA LOS JOVENES QUE PRESTAN SU SERVICIO COMO POLICIAS AUXILIARES.
EQUIPAMIENTO DE POLICIAS AUXILIARES DE ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	52,192	52,192	52,192	52,192	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	NOTA: EL COSTO TOTAL DE LA OBRA VARIARA EL PROXIMO TRIMESTRE Y EL COSTO TOTAL DE LA ACCION SERA DEFINIDO EN EL PROXIMO TRIMESTRE
EQUIPO DE COMUNICACION MARCA KENWOOD	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	100,000	38,963	38,963	38,963	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MARCA KENWOOD, QUE CONSISTE EN:1 RADIO KENWOOD DOBLE BANDA, 1 ANTENA CUSHCRAFT DOBLE BANDA, 1 RADIO KENWOOD 136-174MHZ, 16C, 5W, INC. ANT. BAR LI-ION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SANTA MARIA PEÑALES	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑALES	338,000	338,000	250,000	338,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA POLICIA MUNICIPAL	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	5,083	5,083	5,083	5,083	100%	0	0	EQUIPO	19	19	100%	
FORTALECIMIENTO EN LA COMERCIALIZACION DE LA LINEA DE ENVASADO DE LAS BOTELLAS PET 0.5, 1 Y 19 LITROS	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	100,074	70,019	70,019	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	ES PARA LA EMPRESA COMUNAL "20 MONTANAS". EL IMPORTE MINISTRADO DIFIERE DEL EJERCIDO PORQUE AUN NO SE HA PAGADO EL ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL.
EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLA MUNICIPAL	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO CHOAPAM	297,100	297,100	297,100	297,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL PATRULLAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UN TERRENO PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	001 SANTIAGO LACHIGUIRI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERRENO ADQUIRIDO CON UN PARTICULAR PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL
EQUIPOS D E COMUNICACION	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	32,798	32,798	32,798	32,798	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO	11,654	11,654	11,654	11,654	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	SE ADQUIRIERON CUATRO EQUIPOS DE RADIO INCLUYE DOS LAMPARAS DE MANO
ADQUISICION DE TERRENO	MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	270,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	
COMPRA DE PATRULLA MUNICIPAL	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
TRABAJOS DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	MAGDALENA TEQUISISTLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	30,000	15,740	30,000	15,740	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPO DE COMUNICACION (ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES)	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	70,000	70,000	70,000	48,114	69%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TRINIDAD ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	40,000	34,119	34,119	34,119	100%	0	0	EQUIPO	10	8	80%	
APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	92,820	92,820	92,820	92,820	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	66,993	66,993	66,993	66,993	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	SE ADQUIRIERON COMPUTADORAS PARA REALIZAR LA AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	77,313	61,052	61,052	61,052	100%	0	0	PROYECTO	100	60	60%	EN ESTE PROYECTO SE REALIZO UNA AMPLIACION POR LO CUAL POSTERIORMENTE SE PRESENTARA ANTE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES EL ESCRITO PARA AUTORIZACION DE ESTA.
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	SAN ANDRES IXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	35,933	35,933	35,933	35,933	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES														
HABERES	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	40,000	30,000	10,000	30,000	100%	0	0	PERSONA	40,000	30,000	75%	
PAGO DE HABERES	CALIHUALA SILACAYOAPAN	TESORERIA MUNICIPAL	54,000	54,000	27,000	27,000	50%	0	0	TRABAJADOR	15	15	100%	
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	2 SAN ANTONIO SINCAHUA	H AYUNTAMIENTO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,600	535,600	535,600	238,260	44%	0	0	PERSONA	10	10	100%	POR PROBLEMA POLITICO NO SE HICIERON GASTOS EN EL PERIODO, HASTA EN OCTUBRE LOS CUALES SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE PERIODO.
NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	384,000	289,600	288,000	289,600	100%	0	0	OTROS	24	18	75%	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LOS 10 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA POLICIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	CANDELARIA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	113,474	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
SERVICIOS PERSONALES A LA SEGURIDAD PUBLICA	SAN FELIPE USILA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,681,776	1,105,225	1,681,776	1,105,225	100%	0	0	TRABAJADOR	0	0	0%	ESTOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES A LA SEGURIDAD PUBLICA SON DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
CAPACITACION Y VERIFICACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	33,456	33,456	33,456	33,456	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA INVERSION SE DESTINO AL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	4,250,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	100%	0	0	TRABAJADOR	1,500	1,080	72%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	500,000	369,200	500,000	369,200	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	NOTA: CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS LE REGRESO EL FOLIO PARA VALIDARLO NUEVAMENTE YA QUE USTEDES ESTAN CONFUNDIENDO MI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA.
PAGO DE NOMINAS A POLICIAS MUNICIPALES	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	48,021	36,016	36,016	36,016	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	51,600	28,200	29,400	28,200	100%	0	0	TRABAJADOR	100	55	55%	EL RECURSO PROGRAMADO ES MAYOR YA QUE SE PRETENDIA PAGAR MES CON MES EL SUELDO DE LOS POLICIAS, SIN EMBARGO, LOS RECURSOS NO HAN SIDO SUFICIENTES.
SEGURIDAD PUBLICA	146-SAN FRANCISCO LOGJUEHE	H AYUNTAMIENTO	105,600	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PAGO DE 12 POLICIAS MUNICIPALES PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO.
PAGO DE HABERES (POLICIA Y TRANCITO MUNICIPAL)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	640,000	192,776	192,776	192,776	100%	0	0	TRABAJADOR	30	30	100%	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA UBICADOS EN EL AREA DE POLICIAS Y TRANCITO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	850,000	223,531	223,531	223,531	100%	0	0	TRABAJADOR	30	30	100%	
PAGO DE VIATICOS A POLICIAS Y TRANCITO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	72,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	TRABAJADOR	24	24	100%	
SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO DE LOS POLICIAS)	157-SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	560,000	283,440	283,440	283,440	100%	0	0	PERSONA	560,000	283,440	51%	
SEGURIDAD MUNICIPAL (PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	632,800	632,800	474,600	474,600	75%	0	0	JORNAL	3,960	2,970	75%	
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	180-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	18,551	18,551	18,551	18,551	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	NOTA: ESTA ACCION SE PODRA TENER CAMBIOS AL CUARTO TRIMESTRE POR LO QUE SOLO SE REPORTA EL MONTO EJERCIDO Y AL CUARTO TRIMESTRE SE REPORTARA EL MONTO TOTAL.
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	180-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	90,200	90,200	90,200	90,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	NOTA: EL COSTO TOAL DE LA ACCION CORRESPONDE AL GASTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE POR LO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE CAMBIARA EL MONTO TOAL.
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JOSE AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO SN JOSE AYUQUILA	249,600	57,600	57,600	57,600	100%	0	0	PATRULLAJE	1,095	810	74%	SUELDOS Y SALARIOS A POLICIAS DEL MUNICIPIO
PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL Y EQUIPAMIENTO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLUACA	263,135	207,135	207,135	207,135	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO	254,400	177,200	177,200	177,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	LA ACCION SE EJERCERA TODO EL AÑO
COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	10,014	10,014	10,014	10,014	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE REPORTO EN EL 2DO. TRIMESTRE Y SU NUMERO DE FOLIO FUE EL 59550 Y LA FECHA DE OPERACION FUE EL 16/JULIO/2008
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	26,748	26,748	26,748	26,748	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	204-SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	253,233	60,000	60,000	12,400	21%	0	0	PESOS	60,000	12,400	21%	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	205-SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	1,000,000	1,000,000	528,320	528,320	53%	1,000,000	528,320	ADULTO	1,000,000	528,320	53%	PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES Y EQUIPAMIENTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	H AYUNTAMIENTO	36,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0	APOYO	36,000	27,000	75%	LA VARIACION DE CADA TRIMESTRE ES DE ACUERDO A LOS COSTOS DE LA MERCANCIA ENTREGADA A LOS POLICIAS COMO APOYO
SEGURIDAD PUBLICA	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26	H AYUNTAMIENTO	97,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	PAGO DE 6 POLICIAS MUNICIPALES PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21-COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	449,608	449,608	299,738	299,738	67%	0	0	0	PROYECTO	1	1	66%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21-COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	951,483	951,483	634,322	634,322	67%	0	0	0	PROYECTO	1	1	66%	
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	934,875	934,875	623,250	623,250	67%	0	0	0	PROYECTO	1	1	66%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	213-SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO HA SIDO ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD.
UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	22-COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	53,283	4,692	4,692	4,692	100%	0	0	0	CORPORACION	1	0	8%	
PAGO A POLICIAS	23-CUILÁPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,725,550	1,119,185	1,725,550	1,119,185	100%	0	0	0	PERSONA	36	36	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE POLICIAS MUNICIPALES	232-SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN	1,508,000	1,030,827	1,030,827	1,030,827	100%	0	0	0	OTROS	25	18	72%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 21459
PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	287,000	240,000	220,000	219,000	91%	0	0	0	PATRULLAJE	2,880	2,160	75%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	351,000	200,774	200,774	200,774	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE POLICIAS	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	90,000	67,500	67,500	64,500	96%	0	0	0	PATRULLAJE	1,800	1,290	72%	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	37,960	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	UNICAMENTE SE APROBO ESTA INVERSION PARA EL PAGO DE AGUINALDO A LOS POLICIAS AL FIN DE AÑO
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	836,414	605,234	605,234	597,137	99%	0	0	0	PROYECTO	1	1	71%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	25-CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	598,833	385,500	385,500	385,500	100%	0	0	0	PERSONA	221	117	53%	
PAGO DE SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	189,600	94,800	94,800	94,800	100%	0	0	0	CORPORACION	189,600	94,800	50%	LOS DATOS PROPORCIONADOS SON DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE YA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE PUDO ACCESAR AL PROGRAMA POR QUE SE TENIA OTRO REGISTRO
SEGURIDAD PUBLICA	263-SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	320,467	249,517	249,517	249,517	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA RESGUARDAR EL ORDEN
SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO DE LOS POLICIAS)	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	840,000	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	0	OTROS	840,000	630,000	75%	
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	316,800	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	0	PERSONA	52	52	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,586,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000	100%	0	0	0	OTROS	25	18	72%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 7555
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	480,000	118,200	480,000	118,200	100%	0	0	0	PATRULLAJE	365	271	74%	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A LOS POLICIAS
PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	SE HA PAGADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE LA CANTIDAD DE \$ 72,000.00 CORRESPONDIENTE A NUEVES MESES, EL PAGO DE CADA MES ES DE \$ 8,000.00
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	293-SAN PABLO ETLA	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO ETLA	1,210,000	256,484	256,484	256,484	100%	0	0	0	PATRULLAJE	1,460	1,095	75%	PAGO DE HABERES A POLICIAS MUNICIPALES
NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	AUTORIDAD MUNICIPAL	500,000	351,998	351,998	351,998	100%	0	0	0	PAGO	24	18	75%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	320,000	21,081	21,081	21,081	100%	0	0	0	PERSONA	21,081	21,081	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	320,000	130,643	130,643	130,643	100%	0	0	0	PERSONA	130,643	130,643	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES DE POLICIAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	100,000	99,385	100,000	99,385	100%	0	0	0	PERSONA	100,000	99,385	99%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1,000,000	502,400	1,000,000	502,400	100%	0	0	0	PERSONA	1,044,000	502,400	48%	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	1,547,168	1,075,420	1,075,420	1,031,466	96%	0	0	0	PATRULLAJE	5,475	4,106	75%	
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD.	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	724,300	580,900	580,900	580,900	100%	0	0	0	ACCION	12	9	75%	
PAGO A PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	420,000	262,367	315,000	262,367	100%	0	0	0	PAGO	160	110	69%	
EQUIPAMIENTO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	302-SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	6,350	6,350	6,350	6,350	100%	0	0	0	PIEZA	12	12	100%	COMPRA DE PLAYERAS Y BOTAS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	302-SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	589,600	160,800	589,600	160,800	100%	0	0	0	PATRULLAJE	365	277	76%	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES
CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	10,320	3,740	3,740	3,740	100%	0	0	0	CURSO	3	1	33%	
PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	474,698	450,520	450,520	378,129	84%	0	0	0	PROYECTO	1	1	79%	
CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	280,000	47,680	47,680	47,680	100%	0	0	0	CURSO	12	3	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	307-SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	835,200	835,200	835,200	523,575	63%	0	0	PROYECTO	1	1	62%	
SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	408,000	105,494	105,494	105,494	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	SE CUENTA CON 10 PALCIAS PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC.
CAPACITACION Y DESARROLLO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	312-SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	250,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	CAPACITACION Y DIESTRAMENTO A ELEMENTOS POLICIACOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	312-SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,022,865	767,149	767,149	767,149	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	PAGO DE NOMINA A 24 POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS)	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	158,400	111,100	111,100	111,100	100%	0	0	NOM	12	9	75%	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	25,000	25,000	25,000	7,191	29%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	328-SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	60,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
SUELDOS A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	971,770	662,770	662,770	662,770	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	
SEGURIDAD PUBLICA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	385,522	289,141	289,141	289,141	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PAGO DE 10 POLICIAS MUNICIPALES, PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN EL MUNICIPIO PAGO TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE \$ 289,141.50
SEGURIDAD PUBLICA	346-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	305,000	70,500	70,500	70,500	100%	0	0	PERSONA	305,500	70,500	23%	
APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	347-SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	127,500	63,750	63,750	63,750	100%	0	0	SERVICIO	127,500	63,750	50%	SE LE HA DADO EL APOYO CORRESPONDIENTE A PRIMER SEMESTRE AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL SE LE PROPORCIONARA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EL OTRO 50%.
APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	347-SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	127,500	63,750	63,750	63,750	100%	0	0	SERVICIO	127,500	63,750	50%	SE LE HA DADO EL APOYO CORRESPONDIENTE A PRIMER SEMESTRE AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL SE LE PROPORCIONARA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EL OTRO 50%.
SEGURIDAD PUBLICA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHLIACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLIACA	480,000	279,150	120,000	110,720	40%	0	0	PERSONA	480,000	279,150	58%	
SEGURIDAD PUBLICA	351-SAN SIMÓN ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	216,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN EL MUNICIPIO.
FIW/356/001/0201/08	356-SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	85,000	5,600	21,250	5,600	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTE RUBRO CORRESPONDE AL OPERADOR DE LA PATRULLA MUNICIPAL, EL CUAL ES UNA SOLA PERSONA
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	50,000	30,000	30,000	30,000	100%	144	0	PAGO	9	7	78%	
COMPRA DE UNIFORMES, CALZADO, GORRAS, ACCESORIOS AL CUERPO POLICIACO.	360-SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	50,213	43,525	43,525	43,525	100%	0	0	EQUIPO	18	18	100%	LA COMPRA DE UNIFORMES Y ARMAMENTO SE ADQUIRIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, SOLO QUE SE INFORMA ACTUALMENTE POR NO HABERSE CAPTURADO CORRECTAMENTE.
COMPRA DE UNIFORMES, CALZADO, GORRAS, ACCESORIOS AL CUERPO POLICIACO.	360-SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	50,213	43,525	43,525	43,525	100%	0	0	EQUIPO	18	18	100%	LA COMPRA DE UNIFORMES Y ARMAMENTO SE ADQUIRIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, SOLO QUE SE INFORMA ACTUALMENTE POR NO HABERSE CAPTURADO CORRECTAMENTE.
PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	638,735	371,447	371,447	371,447	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	EL MONTO TOTAL DEL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES ES DE \$ 638,735.00 SE PAGA POR QUINCENA ESTE MES SE HA PAGADO HASTA LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, REGISTRE DESDE ENERO ASTA EL MES ACTUAL DE LOS PAGOS.
PAGO DE NOMINA A POLICIA MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	300,000	109,000	109,000	109,000	100%	0	0	PERSONA	24	24	100%	SE CAMBIO EL MONTO ANUAL DEBIDO A QUE SE CONTARA CON LA POLICIA MUNICIPAL
HABERES	369-SANTA CATARINA QUIANE	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	4,000	7%	0	0	PAGO	6	1	17%	
NOMINA DE HABERES (POLICIA MUNICIPAL)	37-MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	412,800	309,600	309,600	309,600	100%	0	0	ACCIÓN	24	18	75%	
HABERES, VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	61,000	45,750	15,250	45,750	100%	0	0	PERSONA	61,000	45,750	75%	
PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	375-SANTA CRUZ AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMLPAS	2,450,000	1,837,500	2,450,000	1,837,500	100%	0	0	PATRULLAJE	2,920	2,190	75%	PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2008.
COMPRA DE UNIFORMES	379-SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
SUELDO DE POLICIAS	379-SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	36,000	72%	0	0	OTROS	1	1	80%	
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	403,300	268,500	268,500	268,500	100%	0	0	PATRULLAJE	1,825	1,375	75%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2008, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REGISTRO ERRONEAMENTE UN TOTAL ANUAL DE 932,904.00 Y EN EL TERCER TRIMESTRE SE MODIFICA POR LA CANTIDAD \$403,300.00 QUE E
MATERIAL DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	22,195	22,195	22,195	22,195	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	4,121,772	4,121,772	4,121,772	4,121,772	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	278,124	278,124	278,124	278,124	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	10,000	5,650	7,450	5,650	100%	0	0	PESOS	10,000	5,650	57%	
HABERES	389-SANTA INÉS YATZECHÉ	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	63,000	63%	0	0	PAGO	12	8	67%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN	TESORERÍA MUNICIPAL	8,421,610	5,819,354	5,819,354	5,819,354	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	
SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	391-SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	H AYUNTAMIENTO	183,300	138,300	138,300	138,300	100%	0	0	PERSONA	183,300	138,300	75%	PENDIENTE POR PAGAR A LOS POLICIAS MUNICIPALES TRES MESES POR EL SERVICIO DE PROTECCION QUE BRINDAN AL MUNICIPIO
SUELDOS POLICIAS	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	57,000	30,850	30,850	30,850	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	75%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD	400-SANTA MARÍA CAMOTLÁN	H AYUNTAMIENTO	172,800	41,325	41,325	41,325	100%	0	0	PERSONA	41,325	41,325	100%	
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARÍA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	160,896	120,672	120,672	120,672	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	PAGO DE SUELDO A 6 ELEMENTOS POLICIACOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CORTIJO
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	409-SANTA MARÍA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	328,000	208,810	208,810	208,810	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A ENERO A SEPTIEMBRE 2008
HABERES	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	38,916	29,187	29,187	25,969	89%	0	0	TRABAJADOR	1	1	90%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	84,000	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	PROYECTO	1	0	32%	
SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	415-SANTA MARÍA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	520,000	399,700	399,700	399,700	100%	0	0	ACCIÓN	24	18	75%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	881,960	679,780	679,780	679,780	100%	0	0	PROYECTO	1	1	77%	
PAGO DE NOMINAS A LA POLICIA MUNICIPAL	426-SANTA MARÍA PENOLES	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	516,000	344,000	387,000	344,000	100%	0	0	PERSONA	12	8	67%	
SUELDO A PERSONAL DE BASE	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	349,899	349,899	349,899	349,899	100%	0	0	PESCADOR	30	30	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	441-SANTA MARÍA XADANI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	961,000	676,600	961,000	676,600	100%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	23	23	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE CONTRATO	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	5,250	5,250	5,250	5,250	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
NOMINA DE POLICIAS	448-SANTA MARÍA ZANIZA	HONORABLE AYUNTAMIENTO	183,600	81,600	81,600	81,600	100%	0	0	PATRULLAJE	183,600	81,600	44%	NO SE PUDO ESTIMAR LOS INTERESES FINANCIEROS Y SE HARAN HASTA EL FINAL DEL AÑO.
PAGO DE NOMINA SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPALES NOCTURNOS	45-MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO ETLA	100,468	48,656	48,656	48,656	100%	0	0	SERVICIO	12	6	50%	
PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	453-SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	440,000	440,000	440,000	320,000	73%	0	0	PROYECTO	1	1	72%	
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	460-SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	65,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO
SEGURIDAD PUBLICA(SUELDO A LOS POLICIAS)	462-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	471,478	150,536	150,536	150,536	100%	0	0	OTROS	471,478	150,536	32%	
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	463-SANTIAGO HUAUCULLILA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAUCULLILA	57,600	57,600	57,600	38,400	67%	0	0	EMPLEO	57,600	38,400	67%	
SEGURIDAD PUBLICA	465-SANTIAGO IXCUINTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	68,400	45,600	45,600	41,721	91%	0	0	CIUDADANO	68,400	41,721	61%	
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	442,800	332,100	332,100	332,100	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	470-SANTIAGO LACHIGUIRI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	395,280	395,280	395,280	295,920	75%	0	0	PROYECTO	1	1	74%	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	520,000	94,800	520,000	94,800	100%	0	0	PATRULLAJE	365	280	77%	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y AGENTES DE POLICIA
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	H AYUNTAMIENTO	378,956	77,125	77,125	77,125	100%	0	0	PAGO	100	20	20%	
HABERES	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	H AYUNTAMIENTO	190,500	190,500	190,500	190,500	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	H AYUNTAMIENTO	34,460	34,460	34,460	34,460	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	TESORERÍA	292,000	292,000	292,000	292,000	100%	0	0	PAGO	292,000	292,000	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	448,533	336,400	336,400	336,400	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	66%	
SEGURIDAD PUBLICA (SUELDO A LOS POLICIAS)	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	393,600	295,200	295,200	295,200	100%	0	0	PERSONA	393,600	295,200	75%	
GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	40,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	APOYO	480	240	50%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SUELDOS Y SALARIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	497-SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	686,700	686,700	686,700	686,700	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	SUELDOS Y SALARIOS HASTA EL MS DE SEPTIEMBRE DL 2008
FUNERALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	SOLICITUD	6,000	6,000	100%	
SUELDO A LA SEGURIDAD PUBLICA	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	136,800	97,200	97,200	97,200	100%	0	0	PATRULLAJE	2,200	1,103	50%	LOS PATRULLAJES SE HAN CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CONFORME A LO PROGRAMADO.
SUELDO A LA SEGURIDAD PUBLICA	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	136,800	91,200	91,200	91,200	100%	0	0	PATRULLAJE	136,800	91,200	67%	LOS PATRULLAJES SE HAN CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CONFORME A LO PROGRAMADO. SE REALIZARON CAMBIOS AL FOLIO 44704.
VESTUARIOS Y UNIFORMES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	23,736	23,736	23,736	23,736	100%	0	0	EQUIPO	23,736	23,736	100%	
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	295,200	295,200	295,200	221,700	75%	0	0	ACCIÓN	1	1	80%	
SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	102,000	61,190	61,190	61,190	100%	0	0	PROYECTO	1	1	59%	
SERVICIO DE COMEDOR	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	15,000	5,833	5,833	5,833	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	FOR FALTA DE RECURSO EN EL RAMO 28 SE TOMA RECURSO DEL RAMO GENERAL 33 FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARA PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR.
GASTOS DE COMISION DE LA POLICIA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	2,500	1,690	1,675	1,690	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
NOMINA DE POLICIAS	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	615,000	460,672	461,000	460,672	100%	0	0	OTROS	24	18	75%	
REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE LA POLICIA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	16,000	11,720	12,000	11,720	100%	0	0	OTROS	24	18	75%	
VIATICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	10,000	2,650	7,500	2,650	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	800,000	800,000	800,000	506,488	63%	0	0	AGRUPACIÓN	2	2	100%	
SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA	527-SANTOS REYES PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	332,420	49,020	49,020	49,020	100%	0	0	PAGO	333,420	49,020	15%	LO DE LOS INTERES YA SE REDACTO EN LA CONSERVACION DEL CAMINO A CUICATLAN-SANTOS REYES PÁPALO
ADQUISICION DE DETECTOR DE METALES Y UNIFORMES DE POLICIA	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTOS REYES TEPEJILLO	21,001	21,001	21,001	21,001	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO DE LA ADQUISICION ES DE 21,001.35
PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTOS REYES TEPEJILLO	52,998	39,748	39,748	39,748	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	EL RECURSO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE ES LA CANTIDAD DE 39,748.50
PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	347,600	279,181	279,181	252,800	91%	0	0	PROYECTO	1	1	72%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	130,590	91,985	91,985	91,985	100%	0	0	PERSONA	85	50	59%	EN EL 2 TRIMESTRE LO REPORTE COMO ARTICULOS Y AHORA HICE LA MODIFICACION A PERSONA.
SEGURIDAD PUBLICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	233,610	161,730	161,730	161,730	100%	0	0	PERSONA	233,610	161,730	69%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	3,278	3,278	3,278	3,278	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	SE ADQUIRIERON 6 PIEZAS DE UNIFORMES PARA LA MISMA CANTIDAD POLICIAS MUNICIPALES, CONFORMADOS CON GORRA, CHAMARRA Y PLAYERA.
SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- TEZOATLAN	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	585,080	585,080	438,580	438,580	75%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	555-TRINIDAD ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	384,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	LOS GASTOS FINANCIEROS SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	558-VALERIO TRUJANO	MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO	102,828	77,119	77,119	77,119	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES	558-VALERIO TRUJANO	MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO OAX	78,000	42,000	58,500	42,000	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	
SUELDO A LA POLICIA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	37,200	9,800	9,800	9,800	100%	0	0	PERSONA	37,200	20,650	56%	
01 SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	147,400	93,800	93,800	93,800	100%	0	0	PERSONA	143	91	64%	
PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	565-VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO	2,312,285	1,156,142	1,156,142	1,156,142	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A LOS POLICIAS)	567-ZAPOTTILÁN LAGUNAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTTILAN LAGUNAS	273,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	OTROS	273,000	210,000	77%	
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	63-NAZARENO ETLA	MUNICIPIO NAZARENO ETLA	450,000	76,452	76,452	76,452	100%	0	0	PERSONA	450,000	76,452	17%	
PAGO AL COORDINADOR MUNICIPAL	64-NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO AL COORDINADOR MUNICIPAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	66-SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	543,930	439,023	439,023	439,023	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	87%	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL, VIATICOS Gtos MEDICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION, MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MPAL)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	66-SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	1,320,000	784,673	784,673	784,673	100%	0	0	ACCION	1	1	65%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (2%), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	4,274,657	4,274,657	4,274,657	2,322,098	54%	0	0	PAGO	6	3	54%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE RENOVACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	4,876,639	4,876,639	4,876,639	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	419,680	419,680	419,680	419,680	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	20,582,394	15,277,884	15,436,796	15,277,884	100%	0	0	PAGO	24	17	70%	
SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	9,213,838	7,241,833	6,910,378	7,241,833	100%	0	0	PAGO	24	17	70%	
NOMINA DE POLICIAS OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,072,557	1,072,557	1,072,557	915,000	85%	0	0	PROYECTO	1	1	75%	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONTRATO DE SEGURIDAD PUBLICA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	704,400	363,800	363,800	363,800	100%	0	0	PAGO	24	9	38%	EN ESTA ACCION EL AYUNTAMIENTO HA PAGADO 18 NOMINAS DE SUELDOS QUINCENALES DE LOS POLICIAS DEL AYUNTAMIENTO.
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	1,946,400	361,313	361,313	361,313	100%	0	0	ACCION	24	18	75%	
SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	75-REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	292,500	156,130	236,000	156,130	100%	0	0	PATRULLAJE	360	290	81%	
SERVICIOS PERSONALES	79-SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	8,848,324	5,571,467	6,000,000	5,571,467	100%	0	0	PAGO	25	18	72%	EL MONTO TOTAL ES POR\$3,536902.53 SIN EMBARGO COMO EL SISTEMA NO PERMITE DECIMAS LA CANTIDAD SE REDONDEA
PAGO DE NOMINA POLICIAS	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59,540	50,226	50,226	50,226	100%	0	0	PERSONA	59,540	50,226	84%	
PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	439,200	322,000	322,000	322,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE HABERES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	265,500	265,500	265,500	265,500	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA POLICIA MUNICIPAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	280,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9-AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	470,000	333,200	333,200	333,200	100%	0	0	TRABAJADOR	470,400	333,200	71%	
PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	150,000	102,700	102,500	102,700	100%	0	0	PERSONA	12	8	68%	
PENSIONES														
PAGO DE LA DEUDA 2007 POR CONCEPTO DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE	380-SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	289,640	68,484	68,484	68,484	100%	0	0	PAGO	3	1	36%	EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA 2007 POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE ES POR UN MONTO DE \$ 289,640.00. EN EL AÑO 2008 POR ACUERDO DE CABILDO SE PAGARA UN MONTO TOTAL DE \$ 190,000.00 PAGANDO EL RESTANTE EN EL AÑO 2009. EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO \$ 68,484.
INSTALACION DE INTERNET EN EL IEEO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	27,800	27,800	50,000	27,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION														
ADQUISICION DE GASOLINA PARA PATRULLA DE LA POLICIA	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES ZAUTLA	80,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LITRO	10,800	5,710	53%	
COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS A LA POLICIA MUNICIPAL	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	150,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	EQUIPO	120	75	63%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	200,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	80,000	76,176	76,176	76,176	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	86	86	100%	
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	251	251	251	100%	0	0	PATRULLAJE	12	12	100%	
MANTENIMIENTO A PATRULLAS DEL MUNICIPIO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	18,868	18,868	18,868	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	414,814	414,814	414,814	414,814	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	67,000	34,300	34,300	34,300	100%	0	0	TRABAJADOR	12	12	100%	
VIATICOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	2,212	2,212	2,212	100%	0	0	TRABAJADOR	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y DEL SERVICIO DE LA BOMBA DE AGUA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	82,390	61,792	20,598	61,792	100%	0	0	PERSONA	82,390	61,792	75%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	76,380	57,285	19,095	57,285	100%	0	0	PROYECTO	76,380	57,285	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,000	248,000	248,000	180,000	73%	0	0	PAGO	9	9	100%	LOS PAGOS SE ESTAN REALIZANDO Y SON VARIABLES.
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700	700	700	345	49%	0	0	OTROS	700	345	49%	NO HA TENDIDO CAMBIOS.
UNIFORMES DE LOS POLICIAS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17,888	17,888	17,888	17,888	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	ACCION TERMINADA
MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	30,000	7,594	15,000	7,594	100%	0	0	VEHICULO	1	1	50%	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS TALES COMO LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LA PATRULLA MUNICIPAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	10,000	9,415	10,000	9,415	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE LE DIO UN MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	175,000	241,476	131,250	241,476	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	CON RECURSOS DE FORTAMUN SE PAGA MENSUALMENTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO
PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	5,000	2,246	2,500	2,246	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN EQUIPO DE PROTECCION PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL
VESTUARIO Y UNIFORMES	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	42,435	21,217	21,217	21,217	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE LOS 10 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CUERPO DE SEGURIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
COMPRA DE PATRULLA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	205,600	205,600	205,600	205,600	100%	0	0	VEHICULO	0	0	100%	PATRULLA DESTINADA A LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
COMPRA DE REMOLQUE SEPARADOR DE BASURA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	0	0	100%	SE REFIERE A LA COMPRA DE UN REMOLQUE CLASIFICADOR DE BASURA QUE NO ES PROPIAMENTE UN VEHICULO, PARA EL PROGRAMA DE MUNICIPIO LIMPIO
COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	216,520	216,520	206,309	206,309	95%	0	0	ACCION	1	1	95%	SE REFIERE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS DOS TURNOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	54,652	54,652	24,803	24,803	45%	0	0	PROGRAMA	1	0	45%	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	6,072	6,072	6,072	6,072	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	100%	SE CONSIDERO OTRO FOLIO YA QUE ESTE SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION EL CUAL YA SE HABIA CAPTURADO CON EL NUMERO DE PROYECTO 005 AL 100% RAZON POR LA CUAL SE CAPTURE CON UN NUEVO FOLIO ESTE IMPORTE
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	50,923	50,923	37,300	37,300	73%	0	0	PROGRAMA	1	1	73%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOME YUCIJAÑE	H AYUNTAMIENTO	125,446	107,082	125,446	106,446	99%	0	0	CONTRATO	1	1	80%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	12-CANDELARIA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	1,500,000	150,000	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	248,349	36,515	54,700	54,700	150%	0	0	PAGO	54,700	54,700	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE DEPENDIENDO A LOS PAGOS REALIZADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	248,349	23,178	38,000	37,980	164%	0	0	PAGO	38,000	37,980	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL PAGO REALIZADO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	248,349	105,963	248,349	116,474	110%	0	0	PAGO	155,649	116,474	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE BIMESTRE QUE SE PAGARA EN EL AÑO. LA DIFERENCIA DE PAGO FUE PAGADO POR EL RAMO 28.
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	123-SAN BERNARDO MXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	123-SAN BERNARDO MXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	80,250	80,250	80,250	80,250	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN VIRTUD DE QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES.
ASESORIA TECNICA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	18,457	7,383	7,383	7,383	100%	0	0	ASESORIA	10	4	40%	SE PAGO ASESORIA TECNICA
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS)	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE REPARARON RADIOS QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	600,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	1,250,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	H AYUNTAMIENTO	96,000	48,600	48,600	48,600	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	5,082	5,082	5,082	100%	0	0	PAGO	7	2	29%	
ELABORACION DEL PROYECTO DEL CAMINO JALAPA DEL VALLE - SAN ANDRES IXTLAHUACA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	136,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	108,199	91,199	91,199	91,199	100%	0	0	EQUIPO	120	120	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ENERGIA ELECTRICA	136-SAN FELIPE USILA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	100,000	150,465	100,000	150,465	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MÓVIL	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	125,000	58,046	125,000	58,046	100%	0	0	EQUIPO	5	2	40%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y TOPILES	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	19,148	19,148	19,148	19,148	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	14-CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,100,000	817,864	817,864	817,864	100%	0	0	LOTE	4	3	75%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL GASTO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	14-CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	90,500	90,500	90,500	90,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA INVERSION CORRESPONDE AL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA POLICIA MUNICIPAL HASTA ESTE TRIMESTRE.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD PUBLICA	14-CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	43,532	43,532	43,532	43,532	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA INVERSION CORRESPONDE AL GASTO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	200,000	169,055	200,000	169,055	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES, MATERIAL DE DEFENSA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. NOTA: CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS LE REGRESO EL FOLIO PARA VALIDARLO NUEVAMENTE YA QUE USTEDES ESTAN CONFUNDIENDO MI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR CON EL MU
PROYECTO PRODUCTIVO ADQUISICION DE SEMILLA DE SORGO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS LE REGRESO EL FOLIO PARA VALIDARLO NUEVAMENTE YA QUE USTEDES ESTAN CONFUNDIENDO MI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA.
PROYECTO PRODUCTIVO GRUPO DE MUJERES LAS FLORES GANADO OVINO PIE DE CRIA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS LE REGRESO EL FOLIO PARA VALIDARLO NUEVAMENTE YA QUE USTEDES ESTAN CONFUNDIENDO MI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA.
PROYECTO PRODUCTIVO GRUPO DE MUJERES LAS MAREÑAS GANADO OVINO PIE DE CRIA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS LE REGRESO EL FOLIO PARA VALIDARLO NUEVAMENTE YA QUE USTEDES ESTAN CONFUNDIENDO MI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA.
SERVICIOS GENERALES	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL MAR	1,000,000	783,310	1,000,000	783,310	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE. NOTA: CONTADOR CARLOS ALBERTO LOPEZ RAMOS LE REGRESO EL FOLIO PARA VALIDARLO NUEVAMENTE YA QUE USTEDES ESTAN CONFUNDIENDO MI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR CON EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHI
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	30,000	22,500	22,500	9,919	44%	0	0	PAGO	12	9	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	295,000	295,000	295,000	220,574	75%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	707,395	707,395	707,395	530,546	75%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
MATERIAL DE DEFENSA	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	28,000	28,000	28,000	17,606	63%	0	0	ACTIVIDAD	12	9	75%	
VESTUARIO Y UNIFORMES	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN	35,000	35,000	35,000	13,451	38%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	30,000	16,646	16,646	16,646	100%	0	0	PIEZA	100	55	55%	EN ESTE PERIODO NO HA VARIADO EL IMPORTE
SERVICIOS GENERALES DE ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	57,432	53,943	53,943	53,943	100%	76	0	SERVICIO	100	94	94%	
SERVICIOS GENERALES DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	250	83	83	83	100%	0	0	SERVICIO	0	33	0%	COMISIONES QUE NOS HA COBRADO LA INSTITUCION BANCARIA POR EL SERVICIO EN LA EXPEDICION DE CHEQUES. EN REALIDAD LAS COMISIONES NO SE PROGRAMARON SIN EMBARGO, FORMA PARTE DE LOS SERVICIOS BANCARIOS.
SERVICIOS GENERALES DE GASTOS DE COMISION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	2,500	1,780	1,780	1,780	100%	0	0	OTROS	100	71	71%	GASTOS QUE REALIZO LA POLICIA MUNICIPAL EN LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS.
SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	20,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	SERVICIO	100	25	25%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQ. DE TRANSPORTE QUE UTILIZAN LOS POLICIAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD.
CAPACITACION (CURSO DE CAPACITACION BASICA PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	CAPACITACIÓN	12,000	12,000	100%	LA ACCION CONSISTIO EN OTORGARLES LA CAPACITACION BASICA A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA
SEGURIDAD PUBLICA (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	PAGO	3,000	3,000	100%	LA ACCION CONSISTIO EN COMPRAR VALES PARA LA GASOLINA DE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEGURIDAD PUBLICA (COMPRA DE LINTERNAS PARA LOS GRUPOS DE POLICIA)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	EQUIPO	3,300	3,300	100%	LA ACCION CONSISTIO EN LA COMPRA DE LINTERNAS PARA LOS GRUPOS DE POLICIA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA
SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE POLICIA)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLACOLULA OAXACA	306	306	306	306	100%	0	0	PAGO	306	306	100%	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO DEL 2008.
AJUSTE DE MOTOR DEL TRACTOR D6	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	186,804	186,804	186,804	186,804	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	AJUSTE DE MOTOR DEL TRACTOR D6 DEL MUNICIPIO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 186,804.41 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
HONORARIOS	149-SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	496,322	50,000	50,000	21,000	42%	0	0	PESOS	50,000	21,000	42%	
IMPUESTOS Y DERECHOS	149-SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	496,322	5,000	5,000	2,812	56%	0	0	PESOS	5,000	2,812	56%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149-SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	496,322	80,000	80,000	58,721	73%	0	0	PESOS	80,000	58,721	73%	
REVESTIMIENTO SAN FRANCISCO SOLA	149-SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA	15,801	15,801	15,801	15,801	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	145,527	145,527	145,527	100%	0	0	MEDIDOR	10	1	10%	
COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	70,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	LIBRO	2,486	2,486	100%	
COMPRA DE UNA PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	8,693	8,693	8,693	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	
MANTENIMIENTO A LA BODEGA NUM 1	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	14,676	14,676	14,676	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A LA BODEGA NUM. 2	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PATRULLA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHLUACA	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	63,885	63,885	63,885	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	168,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	SERVICIO	12	9	75%	
SEGURIDAD PUBLICA	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	184,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	PERSONA	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE YOJUELA	154-SAN ILDEFONSO AMATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN	163,500	503,212	163,500	71,000	14%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	163,000	71,000	44%	
ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	750,000	323,214	323,214	323,214	100%	0	0	PERSONA	750,000	323,214	43%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO FRACC. YAGUL	157-SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	114,650	47,716	47,716	47,716	100%	0	0	OBRA	114,650	47,716	42%	
COMPRA DE AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD	159-SAN JERÓNIMO COATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLÁN	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	240,000	240,000	APOYO	1	1	100%	SE COMPRÓ UNA AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD POR CARECER DE ESTE SERVICIO Y SER NECESARIO EN LA COMUNIDAD
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	54,129	54,129	54,129	54,129	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	NOTA: EL COSTO TOTAL DE LA ACCION CORRESPONDE A LO EJERCIDO AL MES DE SEPTIEMBRE POR LO QUE AL FINAL DE CUARTO TRIMESTRE EL COSTO SERA OTRO.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	264,000	52,471	52,471	52,471	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	70%	NOTA: EL COSTO TOTAL DE LA ACCION PODRIA SUFRIR MODIFICACION EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
PAGO DE DERECHOS E IMPUESTOS POR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	164-SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	215,064	142,797	142,797	142,797	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	EL ALUMBRADO PUBLICO APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE SEPARO DE LA ENERGIA ELECTRICA YA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO EN CONJUNTO ALUMBRAO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	22,382	6,691	6,691	6,691	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	ENERGIA ELECTRICA AL PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE SEPARO DELALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE EQUIPO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165-SAN JOSÉ AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	12,213	12,213	12,213	12,213	100%	0	0	ARTICULO	6	6	100%	COMPRA DE 6 PAQUETES DE UNIFORMES ASIGNADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CON UN MONTO TOTAL DE \$ 12,213.00
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600	2,600	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	17-LA COMPAÑIA	H AYUNTAMIENTO	129,400	129,400	129,400	129,400	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	173-SAN JUAN ATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	50,445	50,445	50,445	50,445	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLUACA	165,710	165,710	165,710	165,710	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	NOTA: ESTA ACCION SE REPORTARA EL MONTO TOTAL AL TERMINO DEL CUARTO TRIMESTRE YA QUE NO SE TIENE EL MONTO ANUAL QUE HAY QUE PAGAR.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHLUACA	H AYUNTAMIENTO	165,710	165,710	165,710	165,710	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	NOTA: LA ACCION NO TIENE UN MONTO DEFINIDO DEVIDO A QUE LOS RECVOS DE PAGO DE ELECTRICIDAD VARIAN CADA MES Y EN CADA TRIMESTRE SE MODIFICARA EL MONTO HASTA LLEGAR AL MONTO TOTAL DE LA ACCION.
COMPRA DE DIESEL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JAN BAUTISTA CUICATLÁN	120,000	90,000	90,000	42,121	47%	0	0	PAGO	12	5	42%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	120,000	90,000	90,000	34,973	39%	0	0	PAGO	12	6	50%	
COMPRA DE LLANTAS PARA LA PATULLA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE COMPRARON CUATRO LLANTAS PARA LA PATRULLA
COMPRA DE LLANTAS Y EL MONTAJE DE LAS MISMAS PARA EL VOLTEO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	19,860	19,860	19,860	19,860	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL CAMION TIPO VOLTEO PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO SE OCUPA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA POBLACION EN CONJUNTO CON LA CAMIONETA DE TRES TONELADAS EQUIPADA PARA DICHA FUNCION
DESASOLVE DE DRENAJE SANITARIO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EVALUACIÓN	1	1	100%	SE REALIZO ESTE TRABAJO PARA OBTENER UN DICTAMEN DEL ESTADO DEL TUBO DEL DRENAJE PARA EJECUTAR LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO" LA CUAL ESTE MUNICIPIO REALIZO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
EQUIPO Y INFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	80,000	59,999	80,000	24,242	40%	0	0	EQUIPO	80,000	24,242	30%	
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	240,000	180,000	180,000	148,746	83%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE CONCESION A COMISION NACIONAL DEL AGUA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	138,447	138,447	138,447	138,447	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE LUZ PUBLICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	650,000	585,000	585,000	431,972	74%	0	0	PAGO	10	7	70%	EN PROGRAMADO ANUAL SERIAN 12 PAGOS, PERO SE BENEFICIO EL MUNICIPIO CON EL AJUSTE DEL DAP CON EL PAGO DE DOS MESES DEL EJERCICIO 2008, ES POR ESO QUE SE REDUJERON LOS PAGOS A 10. ANUALES
PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	18-CONCEPCIÓN BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION BUENAVISTA	54,600	233,320	40,950	40,950	18%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	919,952	681,588	681,588	681,588	100%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	900,000	485,600	485,600	485,600	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	
SERVICIO MECÁNICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	150,000	46,998	46,998	46,998	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	32%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	192-SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	9,216	5,810	5,810	5,810	100%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	44,496	44,496	44,496	44,496	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%	POR ERROR DE CAPTURA SE ACTUALIZARON DATOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION POLICIACA	192-SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	9,700	9,700	9,700	9,700	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	POR ERROR DE CAPTURA SE ACTUALIZARON DATOS
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA POLICIA	192-SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	2,977	2,977	2,977	2,977	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PLACAS RT81415 DEL ESTADO DE OAXACA
PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	192-SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	8,576	8,576	8,576	8,576	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE PAGO MULTA IMPUESTA POR CNA PORQUE LA EX AUTORIDAD NO CONTESTO REQUERIMIENTO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	60,960	42,960	42,960	42,960	100%	0	0	PAGO	7	5	71%	SE CAPTUREO CON DATOS POR QUE EL ANTERIOR TENIA ERRORES DE CAPTURA
PAGO DE TENENCIA DEL VEHICULO OFICIAL DESTINADO A LA POLICIA	192-SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	886	886	886	886	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE TENENCIA 2008 DEL VEHICULO OFICIAL DESTINADO A LA POLICIA MUNICIPAL, PLACAS RT81415 DEL ESTADO DE OAXACA
ALUMBRADO PUBLICO	197-SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	214,664	4,577	214,664	4,577	100%	0	0	COMUNIDAD	214,664	4,577	2%	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
DEUDA PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	47,997	137,293	47,997	137,293	100%	0	0	MUNICIPIO	100	1	1%	PAGO DE DEUDA DE TENENCIAS DE AÑOS ATRASADOS DE VEHICULOS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, Y PAGO EN DECLARACIÓN EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	409,974	64,912	409,974	123,469	190%	0	0	MUNICIPIO	409,974	123,469	30%	PAGO A POLICIAS, COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESSORIOS Y EQUIPAMIENTO DE LA CAMIONETA DE POLICIA.
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	409,974	64,912	409,974	123,469	190%	0	0	MUNICIPIO	409,974	123,469	30%	PAGO A POLICIAS, COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESSORIOS Y EQUIPAMIENTO DE LA CAMIONETA DE POLICIA.
04	197-SAN JUAN GUELAVIA	AYUNTAMIENTO	149,391	149,391	149,391	149,391	100%	0	0	MUNICIPIO	149,391	149,391	100%	INSTALACION DE 176 LUMINARIAS INCLUYE ARMADO, CABLEADO Y COLOCACIÓN A LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICACIÓN (ESTO SE INSTALO EN TODOS LOS POSTES DE LA COMUNIDAD)
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	33,400	33,400	33,400	33,400	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	56,500	37,300	37,300	37,300	100%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	306,000	98,734	98,734	98,734	100%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	57,600	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	ACCIÓN	10	3	30%	
MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUB.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	26,226	26,226	26,226	26,226	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
MANTENIMIENTO EN LA RED DE AGUA POTABLE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	3,738	3,738	3,738	3,738	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	18,948	18,948	18,948	18,948	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTA DEUDA FUE DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR LA CUALL CONSISTIA EN: EL PAGO DE 5 LAMPARAS EN SANTA CRUZ RIO VENADO Y 4 EN SANTA MARIA PUEBLO NUEVO, LAS CUALES NO ESTABAN BAJO CONTRATO ANTE C.F.E.
PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	11,400	11,400	11,400	11,400	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	134,170	134,170	134,170	134,170	100%	0	0	SERVICIO	12	9	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	204-SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	253,233	40,000	177,392	32,690	82%	0	0	PESOS	177,392	32,690	18%	
CONTINGENCIAS NATURALES (DESASTRES NATURALES Y SINISTROS)	205-SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	150,000	150,000	100%	DESASTRES NATURALES Y APOYO A DAMNIFICADOS
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO	205-SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN LALANA	360,000	360,000	203,350	203,350	56%	360,000	203,350	BENEFICIARIO	360,000	203,350	56%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSERVACION DEL MISMO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	PESOS	72,000	54,000	75%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	32,000	35,000	32,000	100%	0	0	PESOS	60,000	32,000	53%	
MANTENIMIENTO DEL ALUBRADO PUBLICO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	PESOS	30,000	22,000	73%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,000	60,000	65,000	60,000	100%	0	0	PESOS	90,000	60,000	67%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,000	54,000	60,000	54,000	100%	0	0	PESOS	80,000	54,000	68%	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PATRULLAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,293	65,722	61,720	65,722	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	75%	
PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF	207-SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,000	217,953	250,000	217,953	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	54%	
SERVICIOS PERSONALES DE LA POLICIA MUNICIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,600	55,800	55,800	55,800	100%	0	0	OTROS	13	9	69%	
UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,168	11,168	11,168	11,168	100%	0	0	ACCIÓN	8	8	100%	UNIFORMES DE POLICIA ARMADA
ALUMBRADO PUBLICO	21-COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	938,646	938,646	625,764	625,764	67%	0	0	PROYECTO	1	1	66%	
ALUMBRADO PUBLICO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	36,145	36,145	36,145	36,145	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	ESTE RECURSO HA SIDO ASIGNADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD, MISMO GASTOS CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	213-SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE ASIGNADO PARA LA REPARACION DE UNA CAMIONETA QUE ES DE USO COMUNITARIO PARA EL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	213-SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	11,745	11,745	11,745	11,745	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO SE EJERCIO PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	221-SAN JUAN TEPOSCOLULA	CABECERA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	30,000	30,000	ASISTENCIA TECNICA	30,000	30,000	100%	EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE HA VENIDO HACIENDO CON EL AFAN DE TENER CALLES MAS SEGURAS DE TRANSITAR Y ADEMAS DE QUE LOS GASTOS SON CONTINUOS POR EL AFAN DE SOLVENTAR TODAS LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO
PAGO DEL ABOGADO SOBRE LA INFRACCION DE PROFEPA A LA AGENCIA DE REFUGIO DE MORELOS	221-SAN JUAN TEPOSCOLULA	CABECERA MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	15,000	38%	40,000	15,000	ASISTENCIA TECNICA	40,000	15,000	38%	EL IMPORTE DE ESTA CANTIDAD ES VARIABLE YA QUE SIGUEN PROVIENDO RECURSOS ANTE PROFEPA PARA DAR POR TERMINADO EL CONFLICTO QUE SE SUICITO EN CONTRA DE LA AGENCIA DE REFUGIO DE MORELOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, OAXACA. POR LO QUE LO
PAGO DEL PROYECTO DE REFORESTACION POR EL PROBLEMA DE PROFEPA Y A LA AGENCIA DE REFUGIO D E MORELOS	221-SAN JUAN TEPOSCOLULA	CABECERA MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	40,000	67%	60,000	40,000	ASISTENCIA TECNICA	60,000	40,000	67%	ESTE PAGO SE HA REALIZADO POR LOS ESTUDIOS Y EL PROYECTO QUE SE HA PRESENTADO A LA PROFEPA PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO QUE SE TIENE CON RELACION A LA AGENCIA DE REFUGIO DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA.
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES Y MATERIAL DE PROTECCION	225-SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,000	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y MOVIILIARIO	225-SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	LOTE	1	1	78%	EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR ERROR DE CAPTURA SE REPORTO \$110,000 PESOS, CUANDO EN REALIDAD SE HABIAN EJERCIDO \$ 55,000 PESOS TENIENDO UN AVANCE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 50%. EN ESTE TRIMESTRE SE EJERCIERON \$31,000 PESOS DANDO UN TOTAL ACUMULA
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	225-SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	767,883	217,833	217,833	217,833	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	UNIDAD QUE SE ESTA PAGANDO Y ACTUAMENTE ESTA EN PODER DEL AYUNTAMIENTO TRABAJANDO OBSERBACION CORREGIDA 2.- COMENTARIO TERCER TRIMESTRES.- ESTA UNIDAD REPORTA UNA FACTURA DE \$774,699.72 PESOS; PERO SE REPORTO \$767,883 PESOS POR QUE ES EL PRECIO DE LA RETR
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	225-SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154,902	36,154	36,154	36,154	100%	0	0	LOTE	1	1	73%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE CONFIANZA	225-SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	486,600	122,600	122,600	122,600	100%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
REFACCIONES Y REPARACION DE MAQUINARIA	225-SAN LORENZO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23-CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	272,609	207,105	207,105	207,105	100%	0	0	LITRO	35,869	26,215	73%	
SERVICIOS GENERALES	23-CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,688,000	655,898	1,688,000	655,898	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	
ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	232-SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	600,000	432,612	450,000	432,612	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 21541
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	232-SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	72,900	44,815	45,000	44,815	100%	0	0	EQUIPO	5	4	80%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 21578
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	300,000	246,154	250,000	246,154	100%	0	0	SERVICIO	3	3	83%	ESTE PROYECTO SE INFORMO EL TRIMESTRE ANTERIOR CON EL FOLIO 21777

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROGRAMA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS	232-SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAXACA	4,122,000	4,122,000	4,122,000	4,122,000	100%	0	0	TONELADA	460	460	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLA	233-SAN LUCAS QUIAVINI	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	5,175	5,175	5,175	5,175	100%	0	0	OTROS	5,175	5,175	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	6,165	6,165	6,165	6,165	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
MATERIALES Y SUMINISTROS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	111,372	84,655	84,655	84,655	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN ESTE REPORTE ESTA CONTEMPLADO COMO MATERIALES Y SUMINISTROS UNIFORMES, COMBUSTIBLES, Y VIATICOS
SERVICIOS GENERALES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SERVICIOS GENERALES	226,000	104,273	104,273	104,273	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EN SERVICIOS GENERALES SE CONSIDERA ALUMBRADO PUBLICO, MTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO	155,388	95,365	95,365	95,365	100%	0	0	PERSONA	755	755	100%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO
PAGO A POLICIAS	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	HAYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	300,000	194,000	194,000	194,000	100%	0	0	PAGO	72	54	75%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	HAYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	300,000	247,352	247,352	247,352	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
COMPRA VESTUARIO Y UNIFORMES	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	8,000	8,000	8,000	6,820	85%	0	0	OTROS	8	6	75%	
MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	2,180	2,180	2,180	2,180	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	242-SAN MARTÍN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	169,500	169,500	169,500	169,500	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	242-SAN MARTÍN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	1,192,188	894,141	894,141	894,141	100%	0	0	PERSONA	75	75	100%	
REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	242-SAN MARTÍN PERAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	65,621	65,621	65,621	65,621	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	123,692	88,122	88,122	77,204	88%	0	0	PAGO	10	7	70%	
VESTUARIO Y UNIFORMES	243-SAN MARTÍN TILCAJETE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,404	68,404	68,404	68,404	100%	0	0	EQUIPO	50	25	50%	
ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	5,289	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	UNICAMENTE SE APROBO ESTA INVERSION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	108,000	56,842	56,842	53,456	94%	0	0	PROYECTO	1	0	49%	SE REDUCE LA CANTIDAD DE 74,630.00 DE LOS CUALES SE APLICA LA CANTIDAD DE 35,329.00 PARA EL MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y 37,960.00 PARA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA LOS POLICIAS.
DIFUSION DE PREVENCION DE DESASTRES NATURALES	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	10,000	10,000	10,000	1,862	19%	0	0	PROYECTO	1	0	18%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	64,780	64,780	64,780	64,780	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE INCREMENTO EL MONTO TOTAL APROBADO INICIAL, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN MATEO DEL MAR	82,369	31,200	31,200	30,967	99%	0	0	PROYECTO	1	0	37%	SE INCREMENTO EL MONTO POR LA CANTIDAD DE 35,329, Y SE REDUCE DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	893,030	550,000	550,000	527,344	96%	0	0	PROYECTO	1	1	59%	
SUELDOS AL PERSONAL DEL COMITE DE PROTECCION CIVIL	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	345,600	206,800	206,800	206,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	59%	
VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	248-SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	66,829	34,034	34,034	26,699	78%	0	0	OTROS	1	0	39%	DISMINUYE EL MONTO APROBADO INICIAL, DEBIDO AL INCREMENTO EN EL MONTO APROBADO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION.
IMPUESTOS Y DERECHOS (DERECHOS DEL EJERCICIO 2008 DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1,2,3)	25-CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	36,087	36,087	36,087	36,087	100%	0	0	POZOS	3	3	100%	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25-CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	200,000	176,521	176,521	176,521	100%	0	0	MAQUINA	3	2	67%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25-CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	29,500	29,500	29,500	29,500	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	65	65	100%	
SEGURIDAD PUBLICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	25-CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	940,199	705,149	705,149	705,149	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)	25-CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	527,000	395,472	395,472	395,472	100%	0	0	LITRO	75,328	56,496	75%	
SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTES)	25-CHAHUITES	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHAHUITES	163,798	122,848	122,848	122,848	100%	0	0	VEHICULO	7	6	86%	
SEGURIDAD PUBLICA (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	25-CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUITES	30,000	21,269	21,269	21,269	100%	0	0	ARTICULO	30	26	87%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	251-SAN MATEO NEJÁPAM	H AYUNTAMIENTO	423,433	317,578	314,030	314,030	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,211	836	69%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	255-SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI NOCHIXTLAN OAXACA	45,344	40,553	40,553	40,553	100%	0	0	CORPORACION	45,343	40,554	89%	UNICAMENTE DEL TERCER TRIMESTRE
GASTOS EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	279,047	209,285	209,285	209,285	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	270,000	202,500	202,500	202,500	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	LOS GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA SON PARA PAGO DE SUELDO A 10 POLICIAS Y 1 COMANDANTE, EL COSTO TOTAL ANUAL ES DE \$270,000.00
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO OAXACA	450,000	285,143	285,143	285,143	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	450,000	285,143	63%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	95,000	49,084	49,084	49,084	100%	0	0	LITRO	14	8	57%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA DEL MUNICIPIO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	255,359	255,359	255,359	255,359	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	NOTA: EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%. YA QUE EN ESTA ACCION 'PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO' SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLAR
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	390,800	291,800	291,800	291,800	100%	0	0	CORPORACION	1	1	75%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS SE EJECUTA DURANTE TODO EL AÑO.
ALUMBRADO PUBLICO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	280,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	280,000	150,000	54%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO PUEDE VARIAR DEL MONTO TOTAL.
COMBUSTIBLE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	70,000	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	OTROS	70,000	52,500	75%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	110,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	OTROS	110,000	78,000	71%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	230,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OTROS	230,000	180,000	78%	
ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	32,609	32,609	32,609	100%	0	0	OTROS	50,000	32,609	65%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	268-SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35,000	32,607	32,607	32,607	100%	0	0	BODEGA	35,000	32,607	93%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	268-SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45,000	39,211	39,211	39,211	100%	0	0	PERSONA	45,000	39,212	87%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	275,000	170,911	170,911	170,911	100%	0	0	ACCION	1	1	60%	
ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL MIXTEPEC	150,000	70,000	70,000	19,724	28%	0	0	PAGO	12	4	33%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	100,000	100,000	100,000	15,193	15%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	
ADQUISICION DE PATRULLA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO MINAS	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	170,500	170,500	170,500	170,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 5 RADIOS DE COMUNICACION	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 5 RADIOS DE COMUNICACION	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	365,000	32,264	32,264	32,264	100%	0	0	PERSONA	6,015	6,015	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
SERVICIOS GENERALES	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	150,000	11,279	11,279	11,279	100%	0	0	PERSONA	52	52	100%	MATERIALES Y SUMINISTROS A LAS PATRULLAS Y POLICIAS MUNICIPALES
ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7566
ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	300,000	260,745	260,745	260,745	100%	0	0	UNIDAD	13	11	85%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7586
ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	261,433	205,330	205,330	205,330	100%	0	0	ACCION	1	1	79%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8047
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	199,462	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	332	200	60%	
ADQUISICION DE VEICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	818,558	818,558	818,558	818,558	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	ESTA ACCION YA FUE REGISTRADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8060
EQUIPAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8053

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	591,790	258,564	258,564	258,564	100%	0	0	PAGO	12	8	67%	
PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (DIF MUNICIPAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	200,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7703
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, EMISION V 2008 (EQUIPAMIENTO DE BANDA DE MUSICA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	150,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	0	33%	EL TECHO FINANCIERO ANUAL DE ESTA ACCION SUFRIO MODIFICACION, SE REDUJO DE \$200,000.00 A \$150,000.00
PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	350,000	179,400	179,400	179,400	100%	0	0	OTROS	20	12	60%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 7604
PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES (VISION MUNDIAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%
PROVEEDORES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	64,672	64,672	64,672	64,672	100%	0	0	CRÉDITO	2	2	100%	EL IMPORTE QUE INICIALMENTE SE HABIA CONSIDERADO PARA ESTA ACCION SE REDUJO, ASI MISMO ESTA ACCION YA FUA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8000
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7750
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO No.7892
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 7857
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7766
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8030
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7906
PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	40,375	40,537	40,537	40,537	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO (LA REFORMA 02), SOYALTEPEC, OAXACA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO (LA REFORMA 03), SOYALTEPEC, OAXACA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO BOVINO (TEMASCAL 02), SOYALTEPEC, OAXACA.	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO 1)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 7772
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 8065
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8007
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO) PARA EL BARRIO EL PEDREGAL (TEMASCAL)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 7873
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO) PARA EL EJIDO LA GUADALUPE (LAS MARGARITAS)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8036
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO 1)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.7950
PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO 2)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	24,420	24,420	24,420	24,420	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO.8015

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL RAMO 33	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	287,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PAGO	10	6	60%	ESTA ACCION YA FUE REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SEGUN FOLIO NO. 7631
SUBSIDIO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	550,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	SUBSIDIO	12	6	50%	
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	40,000	20,670	40,000	20,670	100%	0	0	PIEZA	60	28	47%	COMPRA DE PLAYERAS, BOTAS, PANTALONES Y OTROS.
PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	580,000	145,430	580,000	145,430	100%	0	0	SERVICIO	365	271	74%	PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL.
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS PRIMERA ETAPA	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	200,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	500,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y EQUIPADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LEONARDO RUIZ GOPAR	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	200,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN LA UNIDAD DE SALUD	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	APARATOS MEDICOS	50,000	0	0%	HASTA EL MOMENTO NO SE A EJECUTADO LA OBRA
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	293-SAN PABLO ETLA	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO ETLA	1,859,818	338,773	338,773	338,773	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	75%	SON GASTOS QUE SE REALIZARON CON EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE CONSTA DE 28 ELEMENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA Y NIÑO PERDIDO CON CONCRETO HIDRAULICO	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	1,600,000	0	1,600,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE FRACCIONAMIENTOS	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	INSTALACIÓN	200,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	293-SAN PABLO ETLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200,000	0	0%	AUN NO SE A EJECUTADO LA OBRA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUIITZO	H AYUNTAMIENTO SAN PABLO HUIITZO	350,000	223,715	223,715	223,715	100%	0	0	PAGO	11	8	73%	
ALUMBRADO PUBLICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	256,888	104,465	104,465	104,465	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	100,000	1,175	1,175	1,175	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	100,000	1,265	1,265	1,265	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296-SAN PABLO MACUILTIANGUIS	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	14,966	14,966	14,966	14,966	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
DERECHO DE AGUAS NACIONALES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	38,000	20,715	38,000	20,715	100%	0	0	PERSONA	38,000	20,715	55%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
DEUDA PUBLICA DE DERECHO DE AGUAS NACIONALES 2007	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	30,370	30,370	30,370	30,370	100%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	30,370	30,370	100%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
DEUDA PUBLICA DE ENERGIA ELECTRICA 2007	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	67,776	67,776	67,776	67,776	100%	0	0	PERSONA	67,776	67,776	100%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE(LANTAS, PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	200,000	173,393	200,000	173,393	100%	0	0	PERSONA	200,000	173,393	87%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	50,000	48,473	50,000	48,473	100%	0	0	PERSONA	50,000	48,473	97%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO DESASOLVE Y LIMPIEZA DEL POZO NUMERO 2	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	POZO	14,000	14,000	100%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	600,000	406,317	600,000	406,317	100%	0	0	PERSONA	600,000	406,317	68%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	800,000	669,033	800,000	669,033	100%	0	0	PERSONA	800,000	669,033	84%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
PRODUCTOS FINANCIEROS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1,000	858	1,000	858	100%	0	0	PESOS	1,000	858	86%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RENTA DE MAQUINARIA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	200,000	184,000	200,000	184,000	100%	0	0	PERSONA	200,000	184,000	92%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS, AMBULANCIAS ETC.)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	250,000	164,532	250,000	164,532	100%	0	0	VEHICULO	250,000	164,532	66%	EL TOTAL ANUAL ES MAYOR A LO MINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE TIENE UN PRESTAMO DE RAMO 28 POR LA CANTIDAD DE \$65,600
PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	30-EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX	425,000	333,847	333,847	283,333	85%	0	0	PROGRAMA	1	1	75%	
ADQUISICION DE PATRULLA	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	135,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ACCION	12	9	75%	
ADQUISICION DE UNIFORMES, RADIOS DE COMUNICACION Y ARMAMENTOS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	105,214	85,214	85,214	85,214	100%	0	0	ACCION	1	1	80%	
APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ Y FRJOL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAPACITACION A POLICIA MUNICIPAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	8,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	120,155	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ACCION	24	18	75%	
CONSTRUCCION DE TOPE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	16,712	16,712	16,712	16,712	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANO DE OBRA Y MATERIAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	117,295	75,695	75,695	75,695	100%	0	0	ACCION	2	2	75%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	131,738	84,313	84,313	84,313	100%	0	0	ACCION	12	9	75%	
PAGO DE ALUMBRADO DE PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIO, CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	47,989	23,989	23,989	23,989	100%	0	0	ACCION	6	4	67%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	383,219	253,688	253,688	253,688	100%	0	0	ACCION	12	8	67%	
COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	40,000	19,705	60,000	19,705	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	
EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	301-SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	9,840	3,332	7,380	3,332	100%	0	0	ARTICULO	32	27	84%	POR CUESTIONES CONTABLES, LOS INFORMES CON LOS NUMEROS 4 Y 5, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, EN ESTA OCACION LOS DATOS SE JUNTARON Y SE ENGLORO EN UN SOLO INFORME, DEBIDO AL MAL REGISTRO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SEGURIDAD	301-SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	24,000	14,724	18,000	14,724	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	8,760	6,576	75%	
PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	301-SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	30,000	21,455	22,500	21,455	100%	0	0	LITRO	4,200	2,984	71%	
MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL	302-SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	26,000	12,500	26,000	12,500	100%	0	0	OTROS	10	6	60%	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DEL MUNICIPIO PARA LOS RONDINES DE RUTINA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC	260,000	114,500	260,000	114,500	100%	0	0	OTROS	100	75	75%	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y SUS AGENCIAS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	146,896	105,144	105,144	105,144	100%	0	0	PROYECTO	1	1	71%	SE DISMINUYE EL MONTO APROBADO INICIAL DEBIDO A QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE APROBAR UNA OBRA DE REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS POR LA CANTIDAD DE \$15,604.00 Y UN PROYECTO PRODUCTIVO POR LA CANTIDAD DE \$37,500.00
ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	40,000	31,864	31,864	31,864	100%	0	0	OTROS	1	1	79%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNIACION	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	25,000	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	EQUIPO	1	0	31%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	100,000	49,404	49,404	49,404	100%	0	0	VEHICULO	3	1	33%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	192,029	33,141	33,141	33,141	100%	0	0	MAQUINA	2	0	18%	EL MONTO APROBADO INICIAL SE REDUCE DEBIDO A QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE APROBAR EN UNA OBRA PUBLICA DE RELLENO SANITARIO, POR LA CANTIDAD DE \$57,628.00
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	300,000	239,310	239,310	239,310	100%	0	0	PROYECTO	1	1	79%	
PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	588,000	588,000	441,000	441,000	75%	0	0	ACCION	1	1	75%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	341,080	79,692	79,692	40,088	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	307-SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	50,000	50,000	50,000	18,761	38%	0	0	OTROS	1	0	37%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	200,000	130,016	130,016	130,016	100%	0	0	VEHICULO	1	1	65%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA	800,000	800,000	800,000	532,098	67%	0	0	PROYECTO	1	1	66%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	105,280	36,810	36,810	36,810	100%	0	0	LITRO	13,160	4,601	35%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	2,012	2,012	2,012	2,012	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	50,000	44,702	44,702	44,702	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	288,000	50,496	50,496	50,496	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,700	2,700	100%	
PAGO DEL PROGRAMA DE DESPENSAS DEL DIF	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC TEHUANTEPEC OAXACA	11,286	11,286	11,286	11,286	100%	0	0	BENEFICIARIO	50	50	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	195,000	195,000	95,000	124,004	64%	0	0	MEDIDOR	195,000	124,004	64%	ALUMBRADO PUBLICO
COMISIONES BANCARIAS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	1,000	1,000	250	254	25%	0	0	OTROS	1,000	254	25%	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO POR EL USO DE LA CUENTA.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	312-SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	200,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312-SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	250,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN
PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2008	312-SAN PEDRO JICAYAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	550,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	PAGO DE LUZ PUBLICA EN LAS AGENCIAS DE SAN JUAN JICAYAN, SANTIAGO JICAYAN, LA CHUPARROSA, YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYAN, Y EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TEMPLO CATOLICO	315-SAN PEDRO MÁRTIR	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	ACCIÓN	270,000	270,000	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	138,348	84,820	84,820	84,820	100%	0	0	PAGO	10	9	90%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDA PUBLICA	32-FRESNILLO DE TRUJANO	MUNICIPIO	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE 4 LAMPARAS RECARGABLES PARA POLICIA DE LA AGENCIA DE ROMADITO	325-SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	1,150	1,150	1,150	1,150	100%	0	0	PIEZA	1,150	1,150	100%	ADQUISICION DE 4 LAMPARAS RECARGABLES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE EL ROMADITO
COMPRA DE GASOLINA PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	60,000	7,001	60,000	7,001	100%	0	0	LITRO	60,000	7,001	12%	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA PATRULLA MUNICIPAL
ALUMBRADO PUBLICO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	990,000	990,000	990,000	741,846	75%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
DIESEL	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	125,000	125,000	125,000	93,333	75%	0	0	LITRO	17,750	13,390	75%	
GASOLINAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	732,003	732,003	732,003	549,002	75%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
HABERES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	850,000	850,000	850,000	636,294	75%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
LUBRICANTES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	48,860	48,860	48,860	36,645	75%	0	0	LITRO	1,085	815	75%	
VESTUARIO Y UNIFORMES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	34,305	69%	0	0	ASISTENCIA	12	9	75%	
COMISIONES BANCARIAS	33-GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	1,800	1,315	1,315	1,315	100%	0	0	OTROS	11	8	73%	
PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO GUADALUPE ETLA	193,537	121,404	121,404	121,404	100%	0	0	PAGO	10	7	70%	
UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA	64,097	57,097	57,097	57,097	100%	0	0	PIEZA	123	109	89%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	331-SAN PEDRO TIDÁA	MUNICIPIO	25,300	25,300	25,300	25,300	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	SON 20 JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL QUE INCLUYEN CAMISOLA, PANTALON GORRA, PLAYERA, BOTAS Y CHAMARRA.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	100,000	67,092	67,092	67,092	100%	0	0	LITRO	13,500	9,000	67%	
ALUMBRADO PUBLICO	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	379,000	219,762	219,762	219,762	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	129,000	89,369	89,369	89,369	100%	0	0	OTROS	9,125	6,322	69%	
MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS MUNICIPALES	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	85,148	34,109	34,109	34,109	100%	0	0	SERVICIO	10	4	40%	
PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	6,555	6,555	6,555	6,555	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
VESTUARIO Y UNIFORME	338-VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	80,190	80,190	80,190	80,190	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	127,490	127,490	127,490	127,490	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	EL MONTO ASIGNADO A LA FECHA EN ESTA ACCION SE CONSIDERO UN MONTO PARCIAL Y POR LO TANTO SE CONSIDERO COMO UN 100%. YA QUE EN ESTA ACCION "PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO" SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	124,800	93,600	93,600	93,600	100%	0	0	CORPORACIÓN	1	1	75%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS SE EJECUTA DURANTE TODO EL AÑO.
MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	5,735	5,735	5,735	5,735	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	NO HUBO INTERESES GENERADOS
MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	7,966	7,966	7,966	7,966	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	NO SE GENERARON INTERESES
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIÁN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	120,000	41,962	41,962	41,962	100%	0	0	PAGO	9	5	56%	
ALUMBRADO PUBLICO	346-SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	64,900	18,537	18,537	18,537	100%	0	0	OTROS	64,900	18,537	29%	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	49,000	17,150	17,150	17,150	100%	0	0	SERVICIO	49,000	17,150	35%	PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO
ADQUISICIÓN DE VEHICULO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	360,000	295,000	65,000	65,000	22%	0	0	VEHICULO	360,000	295,000	82%	EN LA CAPTURA DE DATOS SE HAN OMITIDO LOS NUMEROS DECIMALES AL INGRESAR LAS CANTIDADES.
ALUMBRADO PÚBLICO	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	125,000	60,621	31,250	60,621	100%	0	0	OBRA	125,000	60,621	48%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA REFORESTACION	355-SANTA ANA CHAHUEMOCC	SANTA ANA CHAHUEMOCC	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	356-SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	50,000	1,200	1,250	1,200	100%	0	0	LITRO	50,000	1,200	2%	ESTE RUBRO CORRESPONDE A LA COMPARA DE COMBUSTIBLE Y DE LUBRICANTE PARA PATRULLA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	356-SANTA ANA DEL VALLE	AYUNTAMIENTO SANTA ANA DEL VALLE	34,935	1,050	8,733	1,050	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO	80,000	58,314	58,314	58,314	100%	0	0	PAGO	10	7	70%	
UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO	47,299	47,299	47,299	47,299	100%	0	0	OTROS	59	59	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360-SANTA ANA ZEGACHIE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	226,700	226,700	226,700	226,700	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL EQUIPO DE TRANSPORTE SE ADQUIRIO EN EL MES DE AGOSTO Y SE TERMINO DE PAGAR EN SEPTIEMBRE.
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA MUNICIPAL (CHAMARRAS, GORRAS Y PLAYERAS)	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	ARTÍCULO	30	30	100%	
APERTURA DE CAMINO HACIA EL ALGODON	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	600,000	600,000	600,000	454,775	76%	0	0	KILÓMETRO	1	0	80%	
CONSTRUCCION DE CACETA DE NECROPCIAS DEL PANTEON MUNICIPAL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	350,000	350,000	350,000	232,093	66%	0	0	METRO CUADRADO	96	70	73%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	553,524	296,374	553,524	296,374	100%	0	0	OTROS	6	4	67%	
REHABILITACION DE CAMINOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	1,000,000,000	300,000	300,000	253,229	84%	0	0	KILÓMETRO	64	10	16%	
ALUMBRADO PUBLICO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	H AYUNTAMIENTO	140,000	140,000	90,763	90,763	65%	0	0	PAGO	12	8	67%	
MANTENIMENO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	31,255	52%	0	0	KILÓMETROS	84,000	54,000	64%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	H AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	30,000	6,670	22%	0	0	PERSONA	25	5	20%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	37-MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	23,103	23,103	23,103	23,103	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	
ADQUISICION DE 62 LUMINARIAS Y 5 REFLECTORES EN SAN JOSE DE LAS FLORES	37-MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	186,250	186,250	186,250	186,250	100%	0	0	ACCIÓN	62	62	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	64,325	64,325	64,325	64,325	100%	0	0	ACCIÓN	4	4	100%	
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL (PATRULLA)	37-MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	100,000	42,103	42,103	42,103	100%	0	0	ACCIÓN	2	1	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	206,136	154,602	154,602	154,602	100%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
PAGO DEL CONTRATO DE LA LUZ PUBLICA DE SAN JOSE DE LAS FLORES	37-MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	11,145	11,145	11,145	11,145	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE POLICIAS (SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA)	370-SANTA CATARINA TAYATA	H AYUNTAMIENTO	65,000	65,000	65,000	18,062	28%	0	0	OTROS	20	5	25%	
DEUDA PUBLICA (CAJA LOCAL DE AHORRO, SANTA CATARINA TAYATA)	370-SANTA CATARINA TAYATA	HA YUNTAMIENTO	93,300	93,300	93,300	65,316	70%	0	0	CONTRATO	1	1	70%	
ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	45,000	33,750	11,250	33,750	100%	0	0	FAMILIA	45,000	33,750	75%	
GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	102,000	76,500	25,500	76,500	100%	0	0	PERSONA	102,000	76,500	75%	
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION DE SEG. PUBLICA. MPAL	375-SANTA CRUZ AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMLPAS	850,000	637,500	850,000	637,500	100%	0	0	SERVICIO	1	1	75%	CON ESTAS CIFRAS SE INFORMA DEL GASTO CORRIENTE , QUE TIENE QUE VER CON LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO, COMBUSTIBLES, UNIFORMES POLICIAOS Y EQPO DE PROTECCION ETC. TODO LO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ALUMBRADO PUBLICO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	220,000	40,459	40,459	40,459	100%	0	0	PROYECTO	220,000	40,459	18%	
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	25,000	8,691	35%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	30,000	3,299	3,299	3,299	100%	0	0	PROYECTO	30,000	3,299	11%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	50,000	4,066	4,066	4,066	100%	0	0	PROYECTO	50,000	4,066	8%	
ADQUISICION Y REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	379-SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	20,000	20,000	20,000	10,200	51%	0	0	LOTE	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE MOBILIARIO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO Y EMPLACAMIENTO	379-SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	236,599	236,599	236,599	236,599	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA	379-SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	52,900	52,900	52,900	52,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	380-SANTA CRUZ PAPALUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	35,662	35,662	35,662	35,662	100%	0	0	OTROS	96	96	100%	LA ACCION CONSISTE EN LA DOTACION DE CHAMARRAS DISTINTIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO PLAYERAS TIPO POLO Y JUEGOS DE ESPOSAS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN ESTE RUBRO
GASTOS REALIZADO EN LA COMPRA DE UN PAQUETE DE GAS LACRIMOGENO DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	1,500	736	736	736	100%	0	0	ARTICULO	12	6	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	201,016	125,683	125,683	125,683	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE MATERIAL DE DEFENSA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	3,000	1,529	1,529	1,529	100%	0	0	ARTICULO	20	6	30%	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA(LAMPARAS PARA CACERIA, PILAS Y PORTA GAS) MATERIAL UTILIZADO POR LOS POLICIAS.
ALUMBRADO PUBLICO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	3,326,883	3,326,882	3,326,883	3,326,883	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	20,490	20,490	20,490	20,490	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	532,436	532,436	532,436	532,436	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CASSETAS DE VIGILANCIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	34,835	34,835	34,835	34,835	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
DIVERSOS APOYOS A OBRAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	36,897	36,897	36,897	36,897	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
GASTOS DE COMISION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	535,212	535,212	535,212	535,212	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RECOLECTOR DE BASURA ACCESOALTIADERO DE BASURA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	396,000	396,000	396,000	396,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	43,852	43,852	43,852	43,852	100%	0	0	METROS	0	0	0%	
SERVICIOS MEDICOS SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	2,727	2,727	2,727	2,727	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	35,000	29,824	26,250	29,824	100%	0	0	LITRO	4,490	3,528	79%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	175,000	31,845	131,249	31,845	100%	0	0	SERVICIO	20	5	25%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO	20,000	11,718	15,000	11,718	100%	0	0	SERVICIO	15	9	60%	
RENTA DE MAQUINARIA	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	226,600	76,600	169,950	76,600	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	648	219	34%	
SEGURIDAD PUBLICA	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	140,000	87,614	140,000	87,614	100%	0	0	EQUIPO	32	32	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	388-SANTA INÉS DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	140,000	105,627	105,000	87,614	83%	0	0	EQUIPO	32	32	100%	
GASTO CORRIENTE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	TESORERIA	5,250,000	2,524,875	2,524,875	2,524,875	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	LOS GASTOS EROGADOS CORRESPONDEN A MATERIALES Y SUMINISTROS EN SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	10,253	10,253	10,253	10,253	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	450,000	113,193	113,193	113,193	100%	0	0	MEDIDOR	3	3	100%	
GASOLINA PARA LA PATRULLA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	45,000	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	LITRO	744	744	100%	
MANTENIMIENTO A LA PATRULLA FORD RANGER 2001	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	4,640	4,640	4,640	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALTAMIRANO Y LAS PENAS	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	330,000	275,348	275,348	275,348	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	59,028	59,028	59,028	59,028	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	EL MONTO TOTAL CORRESPONDE A LO EJERCIDO HASTA EL TERCER TRIMESTRE Y QUE AL FINAL DEL AÑO SE MODIFICARA EL GASTO REAL EJERCIDO.
ADQUISICION DE BIENE E INMUEBLES	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	H AYUNTAMIENTO	100,000	24,870	24,870	24,870	100%	0	0	PERSONA	24,870	24,870	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	H AYUNTAMIENTO	228,030	31,133	31,133	31,133	100%	0	0	MEDIDOR	31,133	31,133	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	H AYUNTAMIENTO	172,800	52,185	52,185	52,185	100%	0	0	PERSONA	52	52	100%	
PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2008	402-SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	216,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	PAGO DE LUZ PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARÍA CHACHOÁPAM	MUNICIPIO	168,000	100,000	100,000	94,466	94%	0	0	PAGO	12	9	75%	EL MONTO TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO VARIA, POR LO QUE SE SACO UN PROMEDIO DE LO QUE SE TIENEN PENSADO PAGAR AL AÑO
PAGO DE SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	404-SANTA MARÍA CHACHOÁPAM	MUNICIPIO	77,000	60,000	60,000	56,000	93%	0	0	PAGO	11	8	73%	
CONSTRUCCION DE LA AGENCIA POLICIA RURAL DE AMATLAN DE LOS REYES CHILCHOTLA	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	ARO JULIO CESAR CASTELLANO FERNANDEZ	568,826	170,647	568,826	170,647	100%	0	0	OFICINA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE PIEDRA ANCHA - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 14+000	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	475,263	475,263	475,263	475,263	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROYECTO	2,000,000	2,000,000	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	409-SANTA MARÍA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	235,000	153,459	153,459	153,459	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	FUE NECESARIO AUMENTAR EL PRESUPUESTO ANUAL A ESTA PARTIDA POR LA CANTIDAD DE \$ 100,000.00 DEBIDO A LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL, VESTUARIOS Y UNIFORMES Y MATERIAL DE DEFENSA.
PROYECTOS DE FOMENTO	409-SANTA MARÍA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	15,000	10,660	10,660	10,660	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO DE REFORESTACION DEL CAMINO AL SALADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
SERVICIOS GENERALES	409-SANTA MARÍA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL TULE	268,000	220,161	220,161	220,161	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACION DEL CUERPO DE POLICIAS.
AGUACATES	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	352,398	264,298	264,298	152,398	58%	0	0	PLANTA	7,830	3,915	50%	POR ACUERDO DE CABILDO SE DECIDIO APOYAR A LA COMUNIDAD CON LA ADQUISICION DE PLANTAS DE AGUACATES, CON EL OBJETO DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE UNA MAYOR PRODUCCION QUE SE CONVIERTA EN FUENTES DE EMPLEOS, INGRESOS PARA LA COMUNIDA
ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	96,585	72,439	72,439	70,191	97%	0	0	SERVICIO	1	1	90%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	90,500	67,874	67,874	55,573	82%	0	0	LITRO	8,634	6,475	75%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	50,500	37,875	37,875	37,831	99%	0	0	UNIDAD	2	2	75%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	84,419	63,314	63,314	43,776	69%	0	0	UNIDAD	1	1	75%	
RENTA DE MAQUINARIA	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	60,000	45,000	45,000	33,750	75%	0	0	UNIDAD	1	1	75%	SE TUVO QUE RENTAR MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS DEBIDO A LOS DERRUMBES, DESLAVES Y DEMAS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES OCURRIDOS DURANTE EL TRIMESTRE.
VESTUARIOS Y UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL	410-SANTA MARÍA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO	15,500	11,625	11,625	11,617	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	90%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEFENSA DE POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	8,234	885	885	885	100%	0	0	PROYECTO	1	0	10%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	12,175	6,087	6,087	6,087	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	122,261	95,525	95,525	95,525	100%	0	0	MAQUINA	1	1	78%	NOTA SE HACE LA ACLARACION QUE EN LA CAPTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL FOLIO 10988 DE FECHA 04/10/2008, POR ERROR SE CAPTURE LA INVERSION MINISTRADA POR LA CANTIDAD DE 138,988, CUANDO DEBE DECIR \$120,042.28 ASI MISMO SE HACE LA ACLARACION QUE EN LA CAPTUR
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARÍA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	152,040	120,042	120,042	76,057	63%	0	0	PROYECTO	1	1	54%	EL PAGO DE ALUMBRADO CORRESPONDE HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2008
ACCIONES JURIDICAS PARA ANULACION DE DONACION DE PREDIO	413-SANTA MARÍA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	920,000	920,000	920,000	759,000	83%	0	0	TRAMITE	1	1	100%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO QUE REGISTRA EL TRAMITE DE ANULACION DE LA DONACION ES DEL 82.5%.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	415-SANTA MARÍA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	20,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCION	12	9	75%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	415-SANTA MARÍA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	640,000	343,443	343,443	343,443	100%	0	0	ACCION	12	9	75%	
PAGO DE DEUDA.	415-SANTA MARÍA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL PAGO DE ESTA DEUDA SE REFIERE A UN PRESTAMO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SOLICITO PARA INICIAR EL EJERCICIO.
ADQUISICION DE EQUIPO RADIO COMUNICACION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	35,610	28,708	28,708	35,610	124%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	SE HACE LA ACLARACION QUE EL RAMO 28 REALIZO UN PRESTAMO POR LA CANTIDAD DE \$6,922.00, PARA PODER LIQUIDAR LA ADQUISICION DE EQUIPO RADIO COMUNICACION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES, UNA VEZ QUE NO SE CONTABA CON RECURSOS DEL FONDO IV/2008.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	54,958	27,963	27,963	27,963	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	6,926	6,926	6,926	6,926	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	34,883	15,988	15,988	15,988	100%	0	0	PROYECTO	1	0	45%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	507,153	290,332	290,332	290,332	100%	0	0	PROYECTO	1	1	57%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	71,173	12,075	12,075	12,075	100%	0	0	MAQUINA	1	0	16%	EL RECURSO EJERCIDO SE REFIERE A LA RENTA DE PIPA PARA SURTIR AGUA A LAS PERSONAS, DEBIDO A QUE POR EL EXCESO DE LAS LLUVIAS DE DESTRUYERON LAS TUBERIAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA NATIVITAS	150,000	116,814	64,516	116,814	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	ESTA ACCION AUN NO TIENE UN COSOT TOTAL DEBIDO A QUE EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ES VARIABLE, Y SE REPORTARA EN SU TOTALIDAD CUANDO LA ACCION SEA CUBIERTA AL CIERRE DE EJERCICIO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	180,000	3,774	135,000	3,774	100%	0	0	OTROS	1	0	3%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	487,500	28,720	101,250	28,720	100%	0	0	OTROS	1	0	28%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	426-SANTA MARÍA PEÑOLES	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES	80,000	68,114	220,000	68,114	100%	0	0	VEHICULO	1	0	18%	
ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	351,738	351,738	351,738	351,738	100%	0	0	PERSONA	351,738	351,738	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	74,613	74,613	74,613	74,613	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL LAZARO CARDENAS SANTA MARÍA PETAPA	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	34,730	34,730	34,730	34,730	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS FLORES SANTA MARÍA PETAPA	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELETTRICA EN SANTA MARÍA PETAPA	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	199,850	199,850	199,850	199,850	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	79,009	79,009	79,009	79,009	100%	0	0	VEHICULO	79,009	79,009	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427-SANTA MARÍA PETAPA	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	96,551	96,551	96,551	96,551	100%	0	0	VEHICULO	96,551	96,551	100%	
COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	15,000	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	
COMPRA DE TERRENO	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	18,837	18,837	18,837	18,837	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO A POLICIAS	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	91,200	68,400	68,400	68,400	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	431-SANTA MARÍA TECOMAVACA	SANTA MARÍA TECOMAVACA	190,000	135,500	135,500	135,500	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	436-SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	18,200	18,200	18,200	18,200	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	436-SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	30,000	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
DERECHO DE AGUA	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	60,000	31,462	31,462	31,462	100%	0	0	PAGO	25	22	88%	EL NUMERO DE PAGOS PUEDE VARIAR FUE UN ESTIMADO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON 8 PAGOS A CONAGUA DEL EJERCICIO 2000 Y 2001.
MATERIALES Y SUMINISTROS	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	30,000	11,570	11,570	11,570	100%	0	0	LITRO	100	39	39%	INCLUYE MATERIAL PARA EQ. DE COMUNICACION Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
SERVICIOS GENERALES DE ALUMBRADO PUBLICO	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	660,000	429,436	429,436	429,436	100%	0	0	SERVICIO	100	65	65%	
SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	437-SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	20,000	6,100	6,100	6,100	100%	0	0	SERVICIO	100	31	31%	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	438-SANTA MARÍA TLALIXTAC	MUNICIPIO	6,300	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA	438-SANTA MARÍA TLALIXTAC	MUNICIPIO	39,310	39,310	39,310	39,310	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE NOMINAS DE POLICIA MUNICIPAL	438-SANTA MARÍA TLALIXTAC	MUNICIPIO	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
SERVICIOS GENERALES	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	1,412,656	983,002	1,412,656	983,002	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO OFICIAL	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	26,000	24,082	24,082	24,082	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	240,000	180,089	180,089	180,089	100%	0	0	ACCION	4	3	75%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,439,384	1,079,538	1,079,538	1,079,538	100%	0	0	ACCION	12	9	75%	
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	760,000	569,700	569,700	569,700	100%	0	0	ACCION	24	18	75%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	90,850	90,850	90,850	90,850	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPO DE COMUNICACION	448-SANTA MARÍA ZANIZA	HONORABLE AYUNTAMIENTO	30,000	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	EQUIPO	30,000	3,900	13%	LOS INTERESES SERAN REFLEJADOS HASTA LA ULTIMA CAPTURA.
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	9,684	9,864	9,864	9,864	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
COMPRA DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES NOCTURNOS	45-MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO ETLA	5,533	5,533	5,533	5,533	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	45-MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	33,510	33,510	33,510	33,510	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	45-MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	33,510	33,510	33,510	33,510	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	45-MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	16,034	16,034	16,034	16,034	100%	0	0	SERVICIO	12	9	75%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	452-SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	15,463	15,463	15,463	15,463	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALUMBRADO	452-SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	15,441	15,441	15,441	15,441	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DERECHOS POR AGUAS NACIONALES (PAGO DE AGUA POTABLE A CONAGUA)	452-SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	65,000	38,828	38,828	38,828	100%	0	0	PAGO	4	3	75%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION	452-SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	10,970	10,970	10,970	10,970	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	452-SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	130,000	71,971	71,971	71,971	100%	0	0	PAGO	12	8	67%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	453-SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	20,000	20,000	20,000	5,000	25%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	453-SANTIAGO ASTATA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO ASTATA	80,000	80,000	80,000	40,260	50%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE LA BARDA DEL JARDIN DE NIÑO JOSE VASCOCELOS DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO	52,608	52,608	52,608	52,608	100%	0	0	OTROS	72	72	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	5,845	4,495	4,495	4,495	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA DE CORRAL DE PIEDRA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	37,200	27,900	27,900	27,900	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	SE REALIZO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	40,000	20,175	20,175	20,175	100%	0	0	SERVICIO	6	3	50%	PAGO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	288,000	236,000	236,000	236,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	SE REALIZA EL PAGO DE LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	458-SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO COMALTEPEC	12,835	12,835	12,835	12,835	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	460-SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO CHOAPAM	185,000	38,824	38,824	38,824	100%	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
SERVICIOS GENERALES	460-SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO CHOAPAM	240,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	PATRULLAJE	10	10	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA LAS AGENCIAS Y LA CABECERA MUNICIPAL	462-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	63,725	63,725	63,725	63,725	100%	0	0	OTROS	63,725	63,725	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	462-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	192,000	82,014	82,014	82,014	100%	0	0	OTROS	192,000	82,014	43%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463-SANTIAGO HUAUCULLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	15,953	53%	0	0	LITRO	30,000	15,953	53%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA MUNICIPAL)	463-SANTIAGO HUAUCULLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	2,465	16%	0	0	UNIDAD	15,000	2,465	16%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	463-SANTIAGO HUAUCULLA	PRESIDENCIA MUNICIPLA	20,000	20,000	20,000	12,656	63%	0	0	LOTE	20,000	12,656	63%	
PRIORIDADES DEL MUNICIPIO	465-SANTIAGO IXCUINTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	379,004	221,336	221,336	0	0%	0	0	CIUDADANO	379,004	221,336	58%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS (UNIFORMES, MAT. DE RADIO, MATERIAL DE DEFENSA, ACCESORIOS, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS) PARA LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	140,000	46,619	46,619	46,619	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE SERVICIOS GENERALES (MANTTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, DE RADIO, ARMAMENTO, VIATICOS Y COMISIONES BANCARIAS)	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	290,000	149,654	149,654	149,654	100%	0	0	LOTE	1	1	51%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOOL	469-SANTIAGO JUXTLAHJACA	MUNICIPIO	124,645	124,645	124,645	124,645	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
AQUISICION DE UN LOTE LIBROS PARA EL IEEO	470-SANTIAGO LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGURI	51,500	51,500	51,500	51,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE LIBROS ADQUIRIDO PARA EL APOYAR A LA ESCUELA DEL IEEO DE SANTIAGO LACHIGURI
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	52,000	33,168	52,000	33,168	100%	0	0	UNIDAD	52,000	33,168	64%	COMPRA DE PLAYERAS, GORRAS, BOTAS, PANTALONES, MACANAS, ESPOSAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
MANTENIMIENTO A MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	60,000	34,500	60,000	34,500	100%	0	0	UNIDAD	60,000	34,500	58%	MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	420,000	97,321	420,000	97,321	100%	0	0	REGISTRO	420,000	255,278	61%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS SEGUN RECIBOS EMITIDOS POR LA C.F.E.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	30,000	16,000	30,000	16,000	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	30,000	16,000	53%	RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE DE ARROYOS Y CALLES DE ESTA POBLACION
ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	175,704	36,296	36,296	36,296	100%	0	0	PAGO	100	21	21%	
ALUMBRADO PUBLICO	478-SANTIAGO NACALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	187,000	61,814	61,814	61,814	100%	0	0	OTROS	187,000	61,814	33%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO EL TOTAL ANUAL PUEDE VARIAR POR LAS BONIFICACIONES
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	48-MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	14,265	14,265	14,265	14,265	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	414,000	414,000	414,000	414,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	UNA PATRULLA FUE ASIGNADA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL LACHIXOLANA PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.
ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	H AYUNTAMIENTO	126,368	126,368	126,368	126,368	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	95,380	95,380	95,380	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODULO DE POLICIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	61,657	150,000	61,657	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MURO DE AZOLVE (BARRIO ATAYUCO)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,833,422	62,383	62,383	62,383	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	55,510	55,510	55,510	55,510	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	19,504	19,504	19,504	19,504	100%	0	0	TRABAJADOR	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	REGIDURIA DE OBRAS	389,111	300,000	389,111	300,000	100%	0	0	METROS LINEALES	389,111	300,000	77%	LAS OBRAS 1 ES DESTINADA A DESARROLLO INSTITUCIONAL. LA NUMERO 2 A GASTOS INDIRECTOS. 3 A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y LA OBRA NUMERO 4 QUE CONSISTE EN LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE EJERCERA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	8,012	8,012	8,012	8,012	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	1,840	1,840	1,840	1,840	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DEUDA PUBLICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	9,438	9,438	9,438	9,438	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	22,202	22,202	22,202	22,202	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VIATICOS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	18,790	18,790	18,790	18,790	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	138,000	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	OTROS	138,000	103,500	75%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO NO ES FIJO POR LO TANTO EL MONTO TOTAL PUEDE VARIAR.
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION	487-SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	2,070	2,070	2,070	2,070	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	56,096	56,096	56,096	56,096	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
APOYO A COMITES DE PROTECCION CIVIL	487-SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	16,324	16,324	16,324	16,324	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL	487-SANTIAGO TENANGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	3,818	3,818	3,818	3,818	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL.	49-MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO	19,578	19,578	19,578	19,578	100%	0	0	OTROS	26	26	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	49-MAGDALENA OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO	57,984	39,100	39,100	39,100	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	491-SANTIAGO TEXTITLAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000	28,980	28,980	28,980	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DE PROTECCION A LA POLICIA MUNICIPAL	491-SANTIAGO TEXTITLAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	5,000	5,000	4,875	98%	0	0	UNIDAD	150	55	37%	
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	491-SANTIAGO TEXTITLAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000	25,000	25,000	20,309	81%	0	0	VEHICULO	3	2	67%	
COMPRA DE LAMPARAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	493-SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO	921	921	921	921	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
COMPRA DE LAMPARAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	493-SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO	921	921	921	921	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	493-SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO	112,767	80,000	80,000	70,356	88%	0	0	OTROS	112,767	70,356	62%	TOTAL ANUAL DEL ALUMBRADO PUBLICO PUEDE VARIAR, POR LO QUE SE SACO UN PROMEDIO DE LO QUE SE CREE SE VA A GASTAR
PAGO DE SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	493-SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO	63,600	50,000	47,700	47,700	95%	0	0	PAGO	12	9	75%	
ADQUISICION DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	27,060	27,060	27,060	27,060	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	60,000	11,485	11,485	11,485	100%	0	0	PAGO	7	2	29%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
VESTUARIOS Y UNIFORMES	496-SANTIAGO XIACUI	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	20,000	20,000	20,000	10,626	53%	224	28	PIEZA	56	28	50%	
ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	497-SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION
SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE BASQUET BOLL MUNICIPAL	497-SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL Y REHABILITACION PARA 46 LAMPARAS SUBURBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	497-SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	41,787	41,787	41,787	41,787	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 46 LAMPARAS SUBURBANAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	50-MAGDALENA PENASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	60,000	30,399	30,399	30,399	100%	0	0	EQUIPO	60,000	30,399	51%	
ADQUISICION DE PATRULLA	50-MAGDALENA PENASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	224,900	224,900	224,900	224,900	100%	0	0	VEHICULO	224,900	224,900	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS PATRULLAS	50-MAGDALENA PENASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	55,000	26,712	26,712	26,712	100%	0	0	LITRO	6,200	2,620	42%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	50-MAGDALENA PENASCO	MUNICIPIO DE MAGDALENA PENASCO	300,000	197,263	197,263	197,263	100%	0	0	METRO CÚBICO	300,000	197,263	66%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
GASTOS DE COMISION	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	50,000	36,277	36,277	36,277	100%	0	0	APOYO	50,000	36,277	73%	
GASTOS DE COMISION	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	50,000	36,277	36,277	36,277	100%	0	0	APOYO	50,000	36,277	73%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	15,000	150	150	150	100%	0	0	SERVICIO	15,000	150	1%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	70,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	SERVICIO	70,000	5,000	7%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	115,000	46,478	46,478	46,478	100%	0	0	VEHICULO	115,000	46,478	40%	EL GASTO PODRA DISMINUIR SI LA UNIDAD NO PRESENTA FALLAS MAYORES
PAGO DE ALUMBRADO PUB LICO	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	95,000	60,483	60,483	60,483	100%	0	0	CONTRIBUYENTE	95,000	60,483	64%	EL MONTO TOTAL ES APROXIMADO DEBIDO A QUE EL PAGO MENSUAL PUEDE VARIAR SEGUN EL CONSUMO DE KILOWATT/HORA
PROYECTO DE DOS AULAS DIDACTICAS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	13,140	13,140	13,140	13,140	100%	0	0	UNIDAD	13,140	13,140	100%	
VIATICOS PARA ALIMENTOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	15,000	620	620	620	100%	0	0	CAPACITACIÓN	15,000	620	4%	
ELABORACION DE PROYECTO DEL PUENTE DE CUAJILOTES	500-SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDÚA	296,700	296,700	296,700	178,020	60%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	165,000	165,000	165,000	123,887	75%	0	0	CONTRATO	1	1	75%	
PROYECTO DEL PARQUE NATURAL	500-SANTIAGO YOSONDÚA	H AYUNTAMIENTO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	502-SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	150,000	60,606	60,606	60,606	100%	0	0	PATRULLAJE	15	15	100%	PAGO DEL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PREVENTIVA.
PROYECTOS DE FOMENTO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	350,000	330,539	330,539	330,539	100%	0	0	PERSONA	4,871	4,871	100%	PROYECTOS DE FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO A NIVEL REGIONAL.
SERVICIOS GENERALES	502-SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO ZACATEPEC	362,590	207,445	207,445	207,445	100%	0	0	PERSONA	2,027	2,027	100%	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PREVENTIVA, PAGO DE IMPUESTOS.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	14,981	9,491	9,491	9,491	100%	0	0	OTROS	1	1	65%	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	162,000	96,408	96,408	96,408	100%	0	0	PROYECTO	1	1	58%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	20,000	12,168	12,168	12,168	100%	0	0	VEHICULO	1	1	60%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	150,000	147,495	147,495	97,649	66%	0	0	PROYECTO	1	1	66%	
ALUMBRADO PUBLICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	200,000	93,650	93,650	93,650	100%	0	0	OBRA	1	0	47%	
COMPRA DE TERRENO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	0%	SE COMPRA UNA HECTAREA DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE "ESCUELA TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE YERBASANTA SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	80,000	58,884	58,884	58,884	100%	0	0	LITRO	10,738	7,904	74%	POR RECURSO INSUFICIENTE EN EL RAMO 28; POR ACUERDO DE CABILDO SE DECIDE COMPRAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN RAMO GENERAL 33 FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	150	150	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	100,000	75,913	75,913	75,913	100%	0	0	EQUIPO	4	3	75%	SE MANDA COMO UNIDAD DE MEDIDA EN PIEZA, YA QUE NO SE ESPECIFICA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL Y POR INSUFICIENTE DE RECURSO EN EL RAMO 28; POR ACUERDO DE CABILDO SE OPTA TOMAR RECURSO DEL RAMO GENERAL 33 DEL FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	200,000	128,509	120,000	128,509	100%	0	0	EQUIPO	3	2	67%	POR FALTA DE RECURSO EN EL RAMO 28 PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO; POR ACUERDO DE CABILDO SE OPTA TOMAR RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS PARA DARLE MATTO A LAS MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO. SE MODIFICA E
PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	388,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
VIATICOS A LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	30,000	26,700	26,700	26,700	100%	0	0	VISITA	12	12	100%	EN EL GRUPO DE SECTOR SE CONSIDERA EL DESARROLLO SOCIAL, Y EN UNIDAD DE ORDEN MINISTERIAL, DEVIDO QUE SE ASIGNA ORDEN DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	10,000	7,645	5,000	7,645	100%	0	0	PIEZA	72	36	50%	EL IMPORTE EJERCIDO ES MAYOR AL IMPORTE PROGRAMDO DEBIDO A LA INFLACION
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	120,000	90,000	90,000	24,707	27%	0	0	OTROS	100	60	60%	NO SE REALIZA EL PAGO MENSUALMENTE DEBIDO A QUE SE APLICA EL D.A.P.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PRIMER APOYO ECONOMICO A LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	52,000	29,600	26,000	29,600	100%	0	0	APOYO	72	36	50%	LA POLICIA NO RECIBE UN PAGO SALARIAL MENSUAL, UNICAMENTE SE LES OTORGAN DOS APOYOS AL AÑO POR EL SERVICIO QUE LE BRINDAN A LA COMUNIDAD.
BECAS A JOVENES QUE CURSAN SU CARRERA PROFESIONAL	513-SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	904,000	904,000	904,000	632,800	70%	0	0	ALUMNO	1,130	791	70%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	513-SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL STO DOMINGO PETAPA	950,400	950,400	950,400	712,800	75%	0	0	ACCION	1	1	75%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	120,000	90,934	90,000	90,934	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	12,000	6,150	9,000	6,150	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	145,000	107,050	108,875	107,050	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	150,000	103,390	110,000	103,390	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	200,000	153,413	150,000	153,413	100%	0	0	OTROS	12	9	75%	
PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	1,000	765	1,000	765	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	1,000	200	800	200	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
VESTUARIO Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	50,000	33,424	35,000	33,424	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	
GASTOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	520-SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	586,000	408,000	408,000	408,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO	520-SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	351,000	219,442	219,442	219,442	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: EL COSTO TOTAL DE LA ACCION SE MODIFICARA AL CUARTO TRIMESTRE POR NO SABER EL MONTO SIGUIENTE DEL RECIVO DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	520-SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	184,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL RUBRO DE GASTO ESTA REFERIDO AL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL MUNICIPIO
REPARACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	520-SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	66,505	41,505	41,505	41,505	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	400,000	350,000	400,000	303,262	87%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1,700,000	1,300,000	1,700,000	1,254,737	97%	0	0	PAGO	6	6	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUB. EN LA CABECERA Y AGENCIAS MUNICIPALES
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	400,000	400,000	400,000	320,163	80%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	405,898	19,161	19,161	19,161	100%	0	0	PAGO	405,898	19,161	5%	LOS INTERESES YA SE REDACTARON EN LA CONSERVACION DEL CAMINO A CUICATLAN-SANTOS REYES PÁPALO
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	27,254	12,627	12,627	12,627	100%	0	0	PROYECTO	1	0	46%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC	25,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	EQUIPO	40	30	75%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
ALUMBRADO PUBLICO	534-SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	24,045	24,045	24,045	100%	0	0	OTROS	30,000	24,045	80%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,000	67,194	67,194	67,194	100%	0	0	LITRO	80,000	67,194	84%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	81,415	81,415	81,415	100%	0	0	VEHICULO	100,000	81,415	81%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534-SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130,000	108,106	108,106	108,106	100%	0	0	VEHICULO	130,000	108,106	83%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534-SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,000	3,720	3,720	3,720	100%	0	0	MAQUINA	5,000	3,720	74%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	537-SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	100,000	26,387	26,387	26,387	100%	0	0	VEHICULO	6	4	67%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE EL CUAL FUNCIONA COMO PATRULLA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	537-SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM OAXACA	150,000	61,981	61,981	61,981	100%	0	0	MAQUINA	6	4	67%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN REPARACION DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA MARCA CATERPILLAR SE REALIZO UN AJUSTE EN EL TOTAL ANUAL PORQUE SE REALIZARON REPARACIONES MAYORES A LA RETROEXCAVADORA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM OAXACA	395,500	201,058	201,058	201,058	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	SE REALIZA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE AJUSTO EL TOTAL ANUAL POR INCREMENTOS DE LA C.F.E
PAGO DE DEUDA PUBLICA AL DIF ESTATAL	537-SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	70,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	SE REALIZARA EL SANIEAMIENTO FINANCIERO DE UNA DEUDA QUE SE TIENE CON EL DIF ESTATAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE VIATICOS	537-SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	150,000	118,000	118,000	118,000	100%	0	0	PAGO	100	90	90%	SE REALIZA EL PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES DEL MUNICIPIO SE RELIZO UN AJUSTE EN EL TOTTAL ANJAL POR INCREMENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	16,393	10,000	10,000	9,393	94%	0	0	PAGO	2	1	50%	
MATENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	99,029	50,000	50,000	48,829	98%	0	0	PAGO	2	1	50%	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	145,445	50,000	45,000	39,945	80%	0	0	EQUIPO	10	5	50%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	305,574	200,000	170,000	163,074	82%	0	0	PAGO	12	9	75%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO VARIA,POR LO QUE SACAMOS UN PROMEDIO DE LO QUE SE TIENE PENSADO PAGAR EN TODO EL AÑO
PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	47,038	20,000	20,000	17,038	85%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE DE COMISIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	1,393	1,045	1,045	1,045	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE SUELDO DE LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	348,043	250,000	227,639	227,639	91%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE TENENCIA 2008 VEHICULO TSURU	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	2,537	2,537	2,537	2,537	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	60,270	60,270	60,270	60,270	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR CALLE MATAMOROS	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	98,747	98,747	98,747	98,747	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	542-TANICHE	H AYUNTAMIENTO	125,000	99,948	99,948	99,948	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.
SEGURIDAD PUBLICA	542-TANICHE	H AYUNTAMIENTO	121,655	33,275	33,275	33,275	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO AL VEHICULO QUE SE OCUPA COMO PATRULLA EN EL MUNICIPIO.
PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	116,900	62,300	62,300	62,300	100%	0	0	NOM	7	4	57%	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	485,000	485,000	358,435	358,435	74%	0	0	ACCIÓN	12	9	75%	
PAGO DIESEL	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MUNICIPIO	15,800	15,800	15,800	15,800	100%	0	0	OTROS	2,507	2,507	100%	
ADQUISICION DE SEÑALAMIENTO VIAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	50,000	23,000	25,000	23,000	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACIÓN	2	1	50%	ADQUISICION DE LETREROS CON INFORMACION VIAL
DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA (CFE, CONAGUA, BANOBRAS)	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1,279,813	49,980	639,906	49,980	100%	0	0	CRÉDITO	3	1	33%	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2005 2007
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	20,000	3,000	10,000	3,000	100%	0	0	UNIDAD	2	1	50%	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	50,000	20,882	25,000	20,882	100%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	20,000	9,687	10,000	9,687	100%	0	0	PAGO	1	1	50%	GASTOS DE COMISION POR SERVICIOS ESPECIALES FUERA DE HORARIO DE TRABAJO
PROTECCION Y SEÑALAMIENTO VIAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	5,000	1,150	2,500	1,150	100%	0	0	UNIDAD	2	1	50%	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	60,000	63,374	60,000	63,374	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	50,000	50,000	50,000	20,475	41%	0	0	EQUIPO	1	0	42%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	555-TRINIDAD ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	206,000	117,961	117,961	117,961	100%	0	0	PAGO	12	7	58%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO	20,000	10,800	10,000	10,800	100%	0	0	PIEZA	8	4	50%	DURANTE EL CICLO QUE SE REPORTA NO HUBO MOVIMIENTOS.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO	50,000	31,337	30,000	31,337	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	NO HUBO MOVIMIENTOS QUE REPORTAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO	25,000	18,042	18,000	18,042	100%	0	0	VEHICULO	3	2	67%	
PAGO DE DERECHOS DE AGUA	560-VILLA DÍAZ ORDAZ	AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDAZ	13,920	13,920	13,920	13,920	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	SE PAGO EL DERECHO DE AGUAS NACIONALES EN DOS PERIODOS, EL PRIMERO CON RECURSOS DEL RAMO 28 Y EL SEGUNDO PAGO CON RECURSOS DEL FONDO IV
EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	561-YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OCOOTLAN OAXACA	71,823	71,823	71,823	71,823	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	MUNICIPIO DE YAXE OAXACA	200,000	130,288	130,288	130,288	100%	0	0	PAGO	9	6	67%	EL IMPORTE DE INTERESE GENERADOS SERA REPORTADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	8,096	8,096	8,096	8,096	100%	0	0	ARTICULO	8,096	8,096	100%	
03 MATERIALES PARA EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,140	5,140	5,140	5,140	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	EL TOTAL DEL PROYECTO YA FUE CONCLUIDO EN ESTE TRIMESTRE
04 VESTUARIOS Y UNIFORMES DE POLICIAS	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	9,000	0	0	0	0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	13	0	0%	NO SE HA COMPRADO VESTUARIO NI UNIFORMES PARA POLICIAS
05 PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION PARA POLICIAS	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	NO SE HA COMPRADO PRENDAS NI MATERIAL PARA POLICIAS
06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	4,000	0	0	0	0%	0	0	LITRO	482	0	0%	NO SE HA ADQUIRIDO COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE POLICIAS
07 ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	75,500	45,192	45,192	45,192	100%	0	0	SERVICIO	12	9	75%	
10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	NO SE HA DADO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION
13 COMITE DE PROTECCION CIVIL	563-YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	5	0	0%	NO SE HA EJERCIDO UN GASTO PARA EL COMITE DE PROTECCION CIVIL
DIETAS Y UNIFORMES DE POLICIAS	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	86,100	86,100	30,799	30,799	36%	30,799	30,799	PERSONA	86,100	30,799	36%	
ADISTRAMIENTO DE POLICIAS	565-VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE ZAACHILA	18,024	18,024	18,024	18,024	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ASESORIA POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	565-VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE ZAACHILA	26,016	26,016	26,016	26,016	100%	0	0	PROYECTO	4	2	50%	
COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE POLICIAS	565-VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE ZAACHILA	295,000	146,974	146,974	146,974	100%	0	0	LITRO	48,000	24,000	50%	
EQUIPO DE COMUNICACION Y EQUIPAMIENTO DE POLICIAS	565-VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE ZAACHILA	25,680	25,680	25,680	25,680	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	
PAGO DE LUZ	565-VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE ZAACHILA	2,500,000	1,161,702	1,161,702	1,161,702	100%	0	0	PAGO	24	18	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	424,918	334,918	334,918	334,918	100%	0	0	OTROS	424,918	334,918	79%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO PUEDE VARIAR POR QUE NO ES FIJA LA TARIFA.
PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	568-ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	172,200	125,400	125,400	125,400	100%	0	0	NOM	24	18	75%	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES EN FORMA QUINCENAL
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	568-ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	110,400	37,945	37,945	37,945	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	PAGO DE AL ALUMBRADO PUBLICO
PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN	350,000	280,000	265,000	261,649	93%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN	840,000	650,000	620,000	617,890	95%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE COMBUSTIBLE	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN	180,000	112,000	110,000	109,329	98%	0	0	PAGO	12	9	75%	
PAGO DE SUELO POLICIA MUNICIPAL	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN	627,440	500,000	480,000	476,240	95%	0	0	PAGO	12	9	75%	
GASTOS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	63-NAZARENO ETLA	MUNICIPIO NAZARENO ETLA	134,000	89,180	89,180	89,180	100%	0	0	PERSONA	134,000	89,180	67%	
GASTOS EN PAGO DE DERECHOS DE AGUA	63-NAZARENO ETLA	MUNICIPIO NAZARENO ETLA	133,500	110,722	110,722	110,722	100%	0	0	PERSONA	133,500	110,722	83%	
ALUMBRADO PUBLICO	64-NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	650,000	195,000	195,000	153,349	79%	0	0	PAGO	12	9	75%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS
DUEDA PUBLICA	64-NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	112,169	112,169	112,169	112,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2005-2008 DEJO UNA DEUDA PUBLICA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL " FRANCISCO I MADERO"
PAGO DE MARCHA A LOS FUNERALES	64-NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	PAGO DE MARCHA DE FUNERALES DE LOS CIUDADANOS DEL COMITE DE FESTEJOS DE LAS ANIMAS.
AMORTIZACION DE CAPITAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	DIRECCIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	7,142,857	7,142,857	7,142,857	7,142,857	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBÓ POR \$7,142,847.00 SUFRIENDO UNA AMPLIACION DE RECURSOS EN CANTIDAD DE \$10.20, SEGÚN OFICIO DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TM/DPP/015-BIS/2008 DEL 29 DE JULIO DE 2008.
APORTACIONES AL IMSS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	43,049,773	29,356,376	31,111,720	29,356,376	100%	0	0	TRABAJADOR	3,570	2,209	62%	INICIALMENTE LA OBRA SE APROBÓ POR \$42,897,274.14 SUFRIENDO AMPLIACION PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$152,499.19 SEGÚN OFICIO NO. TM/DPP/007/2008 DEL 08 DE MAYO DE 2008.
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	26,089	26,089	26,089	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC023, POR \$26,089.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	8,250	8,250	8,250	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC026, POR \$8,250.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	25,500	25,500	25,500	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC024, POR \$25,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DE USOS MULTIPLES VISTA HERMOSA, COLONIA VISTA HERMOSA PRIMERA SECCION, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC025, POR \$25,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	16,969	16,969	11,454	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC015 POR \$16,969.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	4,500	4,500	2,250	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NUMERO DE OBRA 20067ESC018 POR \$4,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	15,300	15,300	6,120	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC016 POR \$15,300.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	17,700	17,700	14,160	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC017 POR \$17,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	27,132	27,132	14,780	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC019 POR \$27,132.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	9,000	9,000	4,500	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC022 POR \$9,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	24,800	24,800	9,920	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC020 POR \$24,800.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA MULTIDISCIPLINARIA LOS PINTORES, COLONIA LOS PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	28,363	28,363	11,345	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC021 POR \$28,363.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	7,500	7,500	7,500	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC034, POR \$7,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	28,072	28,072	28,072	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC031, POR \$28,072.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	21,100	21,100	21,100	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC032, POR \$21,100.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CANCHA DEPORTIVA SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	23,700	23,700	23,700	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC033, POR \$23,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	95,405	95,405	25,662	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC001 POR \$95,405.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	22,500	22,500	11,250	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC004 POR \$22,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	69,700	69,700	41,860	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC002 POR \$69,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
CENTRO SOCIAL ESTEBAN BACA CALDERON, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO 4A. ETAPA (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	73,100	73,100	29,240	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC003 POR \$73,100.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, BECAS ECONÓMICAS, DESPENSAS Y PAQUETES ESCOLARES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	5,866,314	3,595,736	3,697,249	3,595,736	100%	0	0	BECA	4,860	2,965	61%	EN ESTA OBRA LAS METAS TOTALES SON: 4,860 BECAS, 4,860 DESPENSAS, 4,860 PARES DE CALCETAS ESCOLARES, 1,620 PARES DE CALZADO ESCOLAR, 300 PAQUETES ESCOLARES, 1,620 UNIFORMES ESCOLARES Y 1,620 PLAYERAS.
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	363,999	316,088	316,088	69,291	22%	0	0	METRO LINEAL	3,922	746	19%	LAS METAS PARA ESTA OBRA SON 3,922.21 ML. Y 3,147.51 M2.
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "GUADALUPE OROZCO Y ENCISO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	320,000	190,041	250,494	190,041	100%	0	0	PROYECTO	1	1	59%	
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "IV CENTENARIO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	DIF MUNICIPAL	190,000	102,316	102,316	99,823	98%	0	0	PROYECTO	1	1	52%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASI COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS SE PLASMARAN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA APROBADA EN EL 20. TRIMESTRE.
PAGO DE INTERESES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	348,000	348,000	348,000	197,380	57%	0	0	PROYECTO	1	1	57%	
PARQUE DE COLONIA LOS ALAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, AGENCIA MONTOYA (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	10,682	10,682	10,682	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC035, POR \$10,682.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PARQUE DE COLONIA LOS ALAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, AGENCIA MONTOYA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	2,250	2,250	2,250	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC038 POR \$2,250.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. EL RECURSO MINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, AL TER
PARQUE DE COLONIA LOS ALAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, AGENCIA MONTOYA (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	5,800	5,800	5,800	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC036, POR \$5,800.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PARQUE DE COLONIA LOS ALAMOS, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, AGENCIA MONTOYA (SENSIBILIDAD Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA TÉCNICA	7,700	7,700	3,465	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2006/ESC037, POR \$7,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PLAZUELA SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	5,800	5,800	5,800	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC014, POR \$5,800.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PLAZUELA SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	6,215	6,215	6,215	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC013, POR \$6,215.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	282,500	282,500	97,362	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC005 POR \$282,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	72,000	72,000	36,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC008 POR \$72,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	151,900	151,900	67,900	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC006 POR \$151,900.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
RESCATE QUINTA LAS AGUILAS, CANDIANI, AV. QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	213,600	213,600	96,600	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC007 POR \$213,600.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	40,284	40,284	40,284	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC027, POR \$40,284.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC030, POR \$15,000.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	28,400	28,400	28,400	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC028, POR \$28,400.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	48,700	48,700	48,700	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC029, POR \$48,700.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (PARTICIPACION COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	110,319	110,319	36,130	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC009 POR \$110,319.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	31,500	31,500	15,750	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC012 POR \$31,500.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (SEGURIDAD COMUNITARIA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	84,900	84,900	39,900	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC010 POR \$84,900.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
UNIDAD DEPORTIVA NIÑOS HEROES, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA (SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO).	67-OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA TÉCNICA	102,400	102,400	48,400	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 20067ESC011 POR \$102,400.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	500,000	500,000	300,000	300,000	60%	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE DEFENSA PARA POLICIAS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	85%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DERADIO COMUNICACION OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	40,000	40,000	36,000	36,000	90%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,162,001	1,162,001	871,500	871,500	75%	0	0	PROYECTO	1	1	75%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLÁN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	200,000	200,000	160,000	160,000	80%	0	0	OBRA	1	1	80%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	69-LA PE	H AYUNTAMIENTO	180,000	93,563	93,563	93,563	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.
SEGURIDAD PUBLICA	69-LA PE	H AYUNTAMIENTO	576,000	432,000	432,000	432,000	100%	0	0	PERSONA	16	16	100%	SE PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 POLICIAS.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	350,000	228,347	228,347	228,347	100%	0	0	LOTE	1	1	65%	ESTA ACCION LLEVA UN 65% DE AVENCE FINANCIERO DEL MONTO PRESUPUESTADO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	70-PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	116,000	93,926	93,926	93,926	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	ESTA ACCION LLEVA UN AVANCE DEL 80% DEL MONTO PRESUPUESTADO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	200,000	45,945	45,945	45,945	100%	0	0	LOTE	1	0	22%	ESTA ACCION LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 22%, MISMO QUE ESTA COMPROBADO
PAGO DE PASAJES Y VIATICOS DE AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	296,978	104,700	104,700	104,700	100%	0	0	LOTE	1	0	35%	ESTA ACCION TIENE UN AVNCE FINANCIERO DEL 35%, MISMO QUE ESTA COMPROBADO
PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	40,000	32,544	32,544	32,544	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	EN ESTA ACCION DE COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO TIENE UN AVANCE DEL 80%.
ADQUICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	72,326	72,326	72,326	72,326	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	200,000	74,842	74,842	74,842	100%	0	0	PAGO	200,000	121,522	61%	
SERVICIO A LA PATRULLA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	30,000	1,144	1,144	1,144	100%	0	0	PAGO	30,000	6,655	22%	
SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	594,041	145,854	145,854	145,854	100%	0	0	PAGO	594,041	424,005	71%	
ADQUISICION DE DESBROZADORA MARCA HUSQUARNA MOD. 333R	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	7,481	7,481	7,481	7,481	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DEMOLEDROR MARCA BUSCH	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	20,200	20,200	20,200	20,200	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOTOSIERRA HUSQUARVA MOD. 61	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	6,600	6,600	6,600	6,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA FORD. MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FTG17248MA26166
ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	1,300,000	284,544	284,544	284,544	100%	0	0	ACCION	12	9	75%	
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	250,000	225	225	225	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	100,000	18,071	18,071	18,071	100%	0	0	ACCION	96	60	63%	
EQUIPO DE COMUNICACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	300,000	700	700	700	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	11,690	11,690	11,690	100%	0	0	ACCION	8	4	50%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	25,000	20,562	20,562	20,562	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	4,657	4,657	4,657	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VIATICOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	25,000	1,900	1,900	1,900	100%	0	0	ACCION	400	300	75%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	75-REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,000	119,255	120,000	119,255	100%	0	0	KILÓMETROS	280,000	180,000	64%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75-REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	30,645	37,500	30,645	100%	0	0	PROGRAMA	15	5	33%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75-REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	20,475	37,500	20,475	100%	0	0	PROGRAMA	20	12	60%	
MATERIAL DE DEFENSA	75-REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,000	3,082	5,500	3,082	100%	0	0	EQUIPO	50	11	22%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	75-REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	373,904	116,188	280,428	116,188	100%	0	0	PAGO	12	8	67%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	75-REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000	2,170	7,500	2,170	100%	0	0	PIEZA	88	22	25%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	76-LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	420,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	ACCION	12	9	75%	
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	76-LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,000	279,000	279,000	279,000	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	77-REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	75,204	30,767	30,767	30,767	100%	0	0	CONTRATO	100	40	40%	
COMPRA DE MATERIALES PETREOS	77-REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	23,000	20,240	20,240	20,240	100%	0	0	PROYECTO	100	88	88%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	328,500	66,106	66,106	66,106	100%	0	0	MEDIDOR	100	20	20%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	79-SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	895,000	504,552	550,000	504,552	100%	0	0	OTROS	300	250	83%	SE HABIAN PRESUPUESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTA ACCION LA CANTIDAD DE \$360,000.00 PERO DEBIDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS QUE EL MUNICIPIO TIENE EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA HA TENIDO QUE AUMENTAR ESTA CIFRA A LA CANTIDAD DE \$ 895,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79-SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	600,000	299,433	300,000	299,433	100%	0	0	UNIDAD	20	13	65%	EL MONTO ES POR \$125191.63 PERO POR EL PROGRAMA LA CANTIDAD SE REDONDEA
RENTA DE MAQUINARIA	79-SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	1,200,000	875,628	420,000	875,628	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	80	59	74%	EL MONTO QUE SE HABIA DESTINADO A ESTA ACCION ES POR LA CANTIDAD \$420,000.00 PERO LAS NECESIDADES Y SOLICITUDES DE LA POBLACION HA AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE POR LA EPOCA DE LLUVIAS, POR LO QUE SE INCREMENTO A LA CANTIDAD DE \$ 1,200,000.00.
ALUMBRADO PUBLICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190,000	134,750	134,750	134,750	100%	0	0	OTROS	190,000	134,750	71%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	40,864	40,864	40,864	100%	0	0	LITRO	50,000	40,864	82%	
MANTENIMIENTO DE BODEGAS	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	33,192	33,192	33,192	100%	0	0	BODEGA	40,000	33,192	83%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	19,018	19,018	19,018	100%	0	0	VEHICULO	30,000	19,018	63%	
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	281,076	71,398	71,398	71,398	100%	0	0	SERVICIO	12	9	75%	PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				3	4	5								
1	2		3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
PAGO POR EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	81-SAN AGUSTÍN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	417,000	200,600	200,600	200,600	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	81-SAN AGUSTÍN ATENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO	57,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	A LA FECHA SE HA REALIZADO 1 SERVICIO DE VEHICULO, NISSAN MOD. 2002. PARA SERVICIO DE LA POLICIA MPAL.
ESTIMULOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	288,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	72,000	25,868	25,868	25,868	100%	0	0	PAGO	12	9	75%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y COMISIONES BANCARIAS	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	100,000	98,792	98,792	98,792	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	EN ESTA ACCION HUBO INCREMENTO AL PRESUPUESTO ANUAL POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS (VESTUARIOS, UNIFORMES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	82-SAN AGUSTÍN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	35,000	31,573	31,573	31,573	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	EN ESTA ACCION HUBO AUMENTO AL PRESUPUESTO ANUAL POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO
ADIESTRAMENTO Y CAPACITACION LEGAL PARA LA POLICIA MUNICIPAL	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	232,253	232,253	232,253	232,253	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO POLICIAL
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	23,184	23,184	23,184	23,184	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	COMPRA DE UNIFORMES Y DOS RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	93,797	93,797	93,797	93,797	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	7,583	7,583	7,583	7,583	100%	0	0	AGRUPACIÓN	1	1	100%	GASTOS APLICADOS EN EL PERIODO DEL TERCER BIMESTRE EJERCICIO 2008, PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO DE PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	83-SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	149,174	149,174	149,174	149,174	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	84-SAN AGUSTÍN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	25,441	25,441	25,441	25,441	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMPRA BOTAS PARA LOS POLICIAS	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE BOTAS PARA LOS POLICIAS
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	87-SAN AGUSTÍN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	LITRO	1	100	10000%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PATRULLAJE POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	9-AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	48,566	48,566	48,566	48,566	100%	0	0	UNIDAD	48,566	48,566	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	9-AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	48,566	48,566	48,566	48,566	100%	0	0	UNIDAD	48,566	48,566	100%	ESTE GASTO YA FUE REPORTADO AL 100%
COMPRA DE COMBUSTIBLE	9-AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	130,480	84,232	84,232	84,232	100%	0	0	LITRO	130,480	84,232	65%	EN LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO EN EL SUBSECTOR FALTA EL RUBRO DE COMBUSTIBLE.
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	650,000	501,323	501,323	501,323	100%	0	0	OTROS	650,000	501,323	77%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	60,935	60,935	60,935	60,935	100%	0	0	PIEZA	60,935	60,935	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	60,935	60,935	60,935	60,935	100%	0	0	PIEZA	60,935	60,935	100%	ESTA GASTO YA FUE REPORTADO AL 100%
ALUMBRADO PUBLICO	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	35,000	6,822	12,500	6,822	100%	0	0	JORNAL	140	27	19%	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	91-SAN ANDRÉS HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	175,000	138,308	138,308	138,308	100%	0	0	PIEZA	110	70	64%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA EL CUERPO DE POLICIAS QUE CONSISTE EN PANTALONES, CAMISOLAS, CHAMARRAS GOTAS Y GORRAS.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	4,300	4,300	4,300	4,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	500,000	63,225	224,005	63,225	100%	0	0	APOYO	300	127	42%	
SERVICIOS GENERALES	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	13,601	13,601	13,601	13,601	100%	0	0	SERVICIO	1	1	50%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA														
VESTUARIOS Y UNIFORMES	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	118,645	118,645	118,645	118,645	100%	0	0	EQUIPO	70	70	100%	DOTACION DE VESTUARIO DEL MUNICIPIO Y AGENCIA DE GUADALUPE HDALGO
ADQUISICION DE RADIOS	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	34,000	76%	0	0	OTROS	8	7	88%	MEDIANTE ESTE PROYECTO SE PRETENDE INFORMAR LA UBICACION DE UNA NECESIDAD QUE DEBA CUBRIR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y SER COORDINADOS POR SUS SUPERIORES
BRINDAR PROTECCION A LA POBLACION A TRAVES DE RONDINES DE SEGURIDAD	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	48,000	48,000	35,000	35,000	73%	0	0	LITRO	6,000	3,206	53%	
EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	24,000	60%	0	0	EQUIPO	14	14	100%	
MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	101,695	85%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
PAGO DEL CONSUMO DE LA ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	240,000	240,000	240,000	18,015	8%	0	0	OTROS	240,000	18,015	8%	
SEGURIDAD DURANTE LA FIESTA ANUAL	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	REGIDURIA DE PROTECCION	50,000	50,000	30,145	30,145	60%	0	0	PERSONA	20	17	85%	
SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	300,000	300,000	221,000	279,677	93%	0	0	OTROS	300,000	279,677	93%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA														
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS	219-SAN JUAN TEITIPAC	CONSTRUCTORA VASQUEZ JULIAN SA DE CV	333,645	333,645	333,645	333,645	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTIO EN LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DEL TERRAPLEN PARA INSTALACIONES DEL IEBO NUM. 228	306-SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	214,516	214,516	214,516	214,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TRABAJO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	140,436	140,436	140,436	140,436	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,494	1,494	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y APORTACION DE CEMENTO POR EL GOBIERNO ESTATAL
FAM			450,205,019	210,036,693	292,186,941	200,381,658	95%	0	0		3,479,370	1,313,596	38%	
ASISTENCIA SOCIAL														
DESAYUNOS ESCOLARES														
AMPLIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	32,204,413	14,456,173	14,456,173	14,456,173	100%	0	0	BENEFICIARIO	309,241	58,779	19%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEL IMPORTE MINISTRADO, LA CANTIDAD DE \$9,951,307.32 CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO SEGUN CONTRATO, DE LA CUAL SE HAN AMORTIZADO \$2,054,942.55. POR LO TANTO LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS ASCI
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	47,379,094	30,966,334	30,966,334	30,966,334	100%	0	0	BENEFICIARIO	693,808	226,285	33%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNOS. DEL IMPORTE MINISTRADO, LA CANTIDAD DE \$9,759,797.14 CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO SEGUN CONTRATO, DE LA CUAL SE HAN AMORTIZADO \$3,234,847.30. POR LO TANTO LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS ASC
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	122,273,585	67,593,306	67,593,306	67,593,306	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,174,127	364,751	31%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. DEL IMPORTE MINISTRADO, LA CANTIDAD DE \$36,682,075.73 CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 30% OTORGADO SEGUN CONTRATO, DE LA CUAL SE HAN AMORTIZADO \$13,247,670.23. POR LO TANTO LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS A
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANOS)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	27,165,531	18,169,047	18,169,047	18,169,047	100%	0	0	BENEFICIARIO	237,544	125,161	53%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNOS. DEL IMPORTE TOTAL MINISTRADO, LA CANTIDAD DE \$8,149,659.55, CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO SEGUN CONTRATO, DE LA CUAL SE HAN AMORTIZADO \$4,294,023.59. POR LO TANTO LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL														
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	9,157,120	6,578,002	6,578,002	6,578,002	100%	0	0	BENEFICIARIO	128,000	53,014	41%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA. DEL IMPORTE MINISTRADO, LA CANTIDAD DE \$2,747,136.00 CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO SEGUN CONTRATO, DE LA CUAL SE HAN AMORTIZADO \$1,641,800.08. POR LO TANTO LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS ASCIE
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	45,297,787	32,634,295	32,634,295	32,634,295	100%	0	0	BENEFICIARIO	683,637	410,611	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA. DEL IMPORTE MINISTRADO, LA CANTIDAD DE \$13,589,336.29 CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO SEGUN CONTRATO, DE LA CUAL SE HAN AMORTIZADO \$8,162,125.46. POR LO TANTO LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS ASC
ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	49,315,654	22,634,599	22,634,599	22,634,599	100%	0	0	BENEFICIARIO	252,396	74,920	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA. DEL IMPORTE MINISTRADO, LA CANTIDAD DE \$12,371,694.73 CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO OTORGADO SEGUN CONTRATO, DE LA CUAL SE HAN AMORTIZADO \$3,672,353.63. POR LO TANTO LA CANTIDAD ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS ASC
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ARTESANALES	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	990,637	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	28	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN EN FIRMA CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PECUARIOS	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	2,845,406	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	42	0	0%	ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN FIRMA LOS CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	2,298,419	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	82	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN FIRMA LOS CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DJN2274X	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYTO CUILAPAM DE GUERRERO	435,176	0	0	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	440,739	0	0	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO DEL COPLADE
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	553,262	0	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	10%	A LA FECHA NO SE A RECIBIDO LA MINSTRACION DE RECURSOS DEL COPLADE
CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	482,079	0	0	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONDO APORTACIONES MULTIPLES, EN CONVENIO CON EL GOBIERNO ESTATAL, QUIEN APORTARA EL 100% DEL RECURO.
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 189 (1A ETAPA)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HEROIC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	470,996	282,581	470,996	282,581	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 189 (2A. ETAPA)	HEROIC CD DE HUAJUAPAN DE LEON HEROICA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	465,870	287,369	465,870	287,369	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, TRES ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS DE EL FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	SANTA MARIA EL TULE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,662,288	449,861	500,000	449,861	100%	0	0	METRO LINEAL	66	16	24%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	250,000	196,445	250,000	196,445	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JARQUIN	STA MARIA QUIEGOLAN STA MARIA QUIEGOLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	14,000	0	14,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA J.N.U. GUADALUPE VICTORIA	STA MARIA QUIEGOLAN STA MARIA QUIEGOLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	8,400	0	8,400	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,250,863	1,599,940	2,250,863	1,331,918	83%	0	0	OTROS	6	5	90%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " LIBERTAD"	SANTA MA HUAZOLITLAN PASO DEL JIOTE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	729,364	0	606,421	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " MARIA MONTESSORI"	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	613,085	0	514,952	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	1,088,856	324,244	1,088,856	8,243	3%	0	0	OTROS	6	0	7%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SAN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	378,523	0	378,523	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS"	SANTIAGO LLANO GRANDE STGO LLANO G	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	876,579	0	786,586	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN J.N.R. " LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	477,435	0	406,123	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TENICA NUM. 215	SAN JACINTO AMILPAS SN JACINTO AMILPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,543,737	855,870	3,543,737	21,759	3%	0	0	OTROS	9	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS) DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,081,837	733,295	1,081,837	577,778	79%	0	0	AULA	5	5	94%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI'	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,720,730	0	1,441,809	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLES NO. 29	#REF!	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,164,790	0	1,848,598	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " VICENTE GUERRERO"	STGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOTEPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	719,635	0	597,445	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE DOS ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS"	SAN SEBASTIAN TUTLA FRACC EL ROSARIO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	598,644	0	362,470	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SANTA MARIA PETAPA SANTA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	659,190	0	416,934	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " DONAJI"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC PORVENIR EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	700,846	0	700,846	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO"	SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN LA BOQUILLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	729,364	0	600,436	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SAN ILDEFONSO VILLA SAN JUAN YALAHUI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	683,123	181,567	683,123	0	0%	0	0	OTROS	2	0	3%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	RIO VIEJO LA PRESA STGO JAMILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	798,904	199,292	798,904	5,067	3%	0	0	OBRA	2	1	31%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ COL. BARRIO NUEVO.	SANTA MARIA PETAPA SANTA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	879,055	0	879,055	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
				Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO.	SANTA MARIA TLAHUILTOTEPEC FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	790,304	190,775	790,304	5	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. PALACIOS.	TEOTITLAN DE FLORES MAGON IGNACIO MEJIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	663,845	194,046	663,845	4,933	3%	0	0	0	0	OTROS	2	0	8%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA.	SAN VICENTE LACHIXIO EJIDO EL R P VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	806,225	190,963	806,225	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	1	35%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.	SAN LORENZO TEXMELUCAN CARRIZAL EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	767,350	196,391	767,350	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	0	5%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESUELA PRIMARIA "PONCIANO LOPEZ"	CUAJIMOLOYAS SAN MIGUEL AMATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	613,085	186,989	613,085	7,740	4%	0	0	0	0	OTROS	2	1	30%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " PROFA LAUREANA WRIGTH GONZALEZ"	SAN SEBASTIAN TUTLA FRACC EL ROSARIO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	687,056	0	405,254	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JNU GABRIELA MISTRAL (COL. LAZARO CARDENAS)	SAN JUAN BTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	409,766	0	409,766	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	SAN SEBASTIAN COATLAN SAN S COATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,145,539	0	618,263	0	0%	0	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	SANTA MARIA COYOTEPEC STA MARIA C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	466,647	0	466,647	0	0%	0	0	0	0	AULA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGÓN" (COL. LOS ANGELES)	SAN JACINTO AMLPAS SAN JACINTO AMLPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	517,037	0	266,080	0	0%	0	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUITZO SAN PABLO HUITZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	464,123	0	464,123	0	0%	0	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	487,553	141,128	487,553	3,588	3%	0	0	AULA	2	2	78%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	SANTA MARIA HUATULCO STA MA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	760,578	551,555	760,578	466,146	85%	0	0	AULA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R. " LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	406,705	0	406,705	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R."JEAN PIAGET" (COL. 24 DE JULIO)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	515,435	0	431,610	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU ERASMO CASTELLANOS QUINTO (COL. DE MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,614	260,496	500,614	209,107	80%	0	0	AULA	2	2	92%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ FOVISSSTE	SAN JUAN BTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	465,785	0	465,785	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " MARTHA LAZARO DE BUENO".	ESTACION REFUGIO EL REFUGIO COSOLAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,795,273	0	1,655,557	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "DRA MARIA MONTESSORI"	SANTA MARIA GUEGOLANI SANTIAGO QUIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	532,822	0	247,388	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN FELIPE SAN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	512,683	0	512,683	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CAÑADA LA SANTA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	589,429	167,672	589,429	4,263	3%	0	0	OTROS	3	1	24%	OBRA EN PROCESO .
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108 (COL. DEL MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	160,194	0	160,194	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	TLACOLULA DE MATAMOROS TLACOLULA DE MAT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,174	0	400,174	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE SEIS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	ANIMAS TRUJANO ANIMAS TRUJANO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,341,089	804,398	2,341,089	377,074	47%	0	0	0	OTROS	6	4	58%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN ESCUELA PRIMARIA * CONRADO SANCHEZ MENDOZA * (COL. COSTA VERDE)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC S J T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	419,741	0	419,741	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONA VICARIO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	215,478	0	215,478	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEOEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,022,232	0	659,266	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	ZAPOTITLAN DEL RIO SAN MATEO YUCUTINDOO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	872,887	235,391	872,887	0	0%	0	0	0	OTROS	3	1	23%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	STGO JAMILTEPEC STGO JAMILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	680,135	0	680,135	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.I CUAUHEMOC	PUTLA VILLA DE GUERRERO SAN AND CHICAH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	623,887	156,768	623,887	0	0%	0	0	0	OTROS	3	1	40%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	CUILAPAN DE GUERRERO	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	554,806	162,815	554,806	4,139	3%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	RIO SECO SANTA MARIA ZOQUITLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	819,497	217,541	819,497	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	2%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SANTA CRUZ XOXCOTLAN SAN J BAUT LA RAYA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	802,982	724,090	802,982	724,090	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS Y ADAPTACIÓN DE UN AULA A LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	SAN CRISTOBAL AMATLAN SAN AUSTIN MIXT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	802,982	186,322	802,982	0	0%	0	0	OTROS	4	1	31%	OBRA EN PROCESO .
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 207	ARROYO SUCHIL STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	995,377	301,928	995,377	16,152	5%	0	0	AULA	3	2	70%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	NOGALTEPEC MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,441,891	351,397	1,441,891	0	0%	0	0	OTROS	5	1	21%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT FRAC LA ESMERALDA	SAN PABLO ETLA VILLAS HDA BLANCA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,476,242	403,271	1,476,242	8,811	2%	0	0	OTROS	6	4	60%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R "JUAN JACOB ROUSSEAU".	EL SALITRE SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	296,867	0	220,197	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STO DOMINGO TONALA STO DOMINGO TONALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	970,647	266,660	970,647	6,830	3%	0	0	OTROS	5	1	13%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESC PRIM LEONA VICARIO	STGO TEXTITLAN STGO SOCHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	374,290	0	374,290	0	0%	0	0	OTROS	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO).	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	332,687	0	236,415	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	BARRIO SAN ANTONIO SAN PABLO HUIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	404,310	0	404,310	0	0%	0	0	OTROS	1	0	21%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	374,290	109,432	374,290	0	0%	0	0	OBRA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN JUAN BAUT VALLE NAC S R A DE PESC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	282,880	84,863	282,880	2,157	3%	0	0	OTROS	1	1	56%	OBRA EN PROCESO .

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESUELA PRIMARIA CESAR A. SANDINO.	CRUZ DE PLATA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	664,537	199,361	664,537	5,068	3%	0	0	0	OTROS	1	0	7%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "AGUSTIN MELGAR"	TEOTITLAN DEL VALLE TEOTITLAN DEL VALLE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	738,300	0	738,300	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25	SAN PABLO HUIXTEPEC SAN PABLO HUIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	570,298	0	513,928	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	EN TRAMITE ANTICIPO.- OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO QUIATONI SAN PEDRO QUIATONI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	389,872	109,377	389,872	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	4%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,021,460	482,090	2,021,460	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	14%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS " (COL. LOMA CRUZ)	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	312,964	0	206,204	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AGUILAS SERDAN".	SAN FELIPE SAN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	309,662	0	309,662	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " CENTENARIO DE JUAREZ"	SAN PEDRO POCHUTLA REYES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	314,380	0	228,919	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	230,499	0	234,978	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (COL. SAN MIGUEL).	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	273,944	0	190,665	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	SAN MARTIR SAN PEDRO MARTIR	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	302,203	0	205,904	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO).	SANTA MARIA EL TULE STA MARIA EL TULE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	235,418	0	235,418	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	327,139	0	219,855	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	SAN JUAN BAUT TUX SAN FRANCIS SALSIP	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	270,917	0	270,917	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	SAN JOSE LACHIGUIRI LACHIVIGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	409,553	116,910	409,553	0	0%	0	0	AULA	1	0	41%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MINERVA"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	324,815	0	208,464	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	329,832	0	223,675	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	LA CULEBRA SANTIAGO TEPEXTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	334,849	0	334,849	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SALVADOR AUDELO JJON"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	312,067	0	219,621	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL M. PONCE"	SANTA M HUAZOLOTTILAN JOSE M POZA VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	235,415	0	235,415	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL OROZCO Y BERRA"	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN STA M H	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	281,940	0	281,940	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN"	SAN JUAN YAEE SAN JUAN YAEE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	248,522	0	248,522	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN ISIDRO APANGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	267,503	0	169,534	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. " NICOLAS BRAVO" (COL. UNIÓN)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	229,677	0	229,677	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " AGUSTIN MELGAR"	ST MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	312,957	0	312,957	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " JUSTO SIERRA" (SAN ANTONIO EN ENCINAL)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	240,235	0	240,235	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON"	SAN SEBASTIAN TUTLA SAN SEBASTIAN TUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	215,153	0	172,916	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JNU JUSTO SIERRA	SAN JUAN BTA TUXTEPEC ZACATE COLORADO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	243,846	0	243,846	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES.	SANTA CRUZ AMILPAS SANTA CRUZ AMILPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	216,983	68,957	216,983	5,517	8%	0	0	AULA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	STA MARIA IPALAPA STA MARIA EL RINCON	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXAXCA CAPCE	305,713	88,766	305,713	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO POCHUTLA SAN RAFAEL TOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	298,404	0	198,652	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SANTA M HUAZOLOTLTLAN POTRERO EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	319,797	0	319,797	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	SAN J BAUTISTA TUXTEPEC BUENOS AIRES APO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	310,236	0	310,236	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	SAN PABLO MACULTIANGUIS SAN JUAN LUVINA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	289,235	0	199,175	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OA" (FRACC. JARDINES DEL ARROYO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTDO DE OAXACA	760,941	0	760,941	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	312,957	131,021	312,957	65,775	50%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	SANTIAGO HUAJOLOTTILAN ZAPOTE EL SMZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	333,310	88,594	333,310	2,252	3%	0	0	AULA	1	0	9%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO , SAN JUAN CHAPULTEPEC)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	898,778	0	898,778	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	SAN PABLO TUXTEPEC SAN LUCAS REDENSIÓN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	394,546	0	239,807	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	VILLA DIAZ ORDAZ SANTA CATARINA A	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	398,318	0	243,961	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL AHUEHUETTILAN SM A	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	405,061	0	253,434	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON.	SAN JUAN BAUT CUICATLAN S J BAUT CUICIT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	846,964	254,089	846,964	57,012	22%	0	0	LABORATORIO	1	1	59%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SANTIAGO TETEPEC SANTA CRUZ THUUXTEL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	1,042,569	259,693	1,042,569	0	0%	0	0	OTROS	4	1	20%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	PORVENIR SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,038,495	261,109	1,038,495	0	0%	0	0	OTROS	4	0	3%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SAN PEDRO EL ALTO PTR JAZMIN EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,040,276	256,632	1,040,276	0	0%	0	0	0	OTROS	4	1	35%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	SILACAYOACAM SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	1,030,386	291,932	1,030,386	0	0%	0	0	0	OTROS	4	2	40%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	STA MA CORTIJO STA MA CORTIJO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	425,402	0	425,402	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	SANTIAGO LALOPE SANTIAGO LALOPE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	425,402	0	270,786	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ADOLFO C. GURIÓN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITNA DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,379,208	0	877,790	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	SAN PABLO GUILA STGO MATATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,408,443	0	1,340,240	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	SAN PEDRO MIXTEPEC BAJOS DE CHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,648,831	0	964,999	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LUZ MARIA SERRADEL	SAN JERONIMO COATLAN SAN JERONIMO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	992,726	281,967	992,726	34,696	12%	0	0	0	OTROS	4	1	32%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UNLA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA" DONAJI" (EL PORVENIR SEGUNDO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN J B T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	841,543	0	841,543	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	SANTA MARIA XADANI SAN MIGUEL DEL PUERTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,539,130	833,060	1,539,130	591,342	71%	0	0	0	OTROS	5	3	60%	OBRA EN PROCESO.
CONTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	SAN JUAN BAUT TUXTEPEC CAMARON SALSIP	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	272,769	0	272,769	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
COSNTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R. " JOSE MARTIN" (FRACC. REAL DEL VALLE)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	505,209	0	423,069	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA.	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC SAN P	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	77,250	0	77,250	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO LALOFA SANTIAGO LALOFA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	91,888	0	91,888	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA.	PIEBLO VIEJO SAN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	184,673	0	184,673	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	SANTA MARIA COYOTEPEC STA MARIA C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN PABLO HUITZO SAN PABLO HUITZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " 16 DE SEPTIEMBRE"	LA CULEBRA SANTIAGO TAPEXTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	SAN PABLO GUILA STGO MATATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	217,700	0	217,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R " LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	0	32,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE AULA EN J.N.U. " JUSTO SIERRA" (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO D LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	108,750	0	108,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	SAN JACINTO AMLPAS SAN JACINTO AMLPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	482,523	0	482,523	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	ANIMAS TRUJANO ANIMAS TRUJANO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	239,734	0	239,734	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "SIGLO XXI"	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	450,773	0	450,773	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES NO. 29	STGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOTEPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	119,100	0	119,110	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	SAN FELIPE SAN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	0	51,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R " LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	0	32,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON" (COL. LOS ANGELES).	SAN JACINTO AMLPAS SAN JACINTO AMLPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS.	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	47,500	0	47,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " DRA MARIA MONTESSORI"	SANTA MARIA QUIEGOLANI SANTIAGO QUIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	0	32,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " JEAN PIAGET" (OL. 24 DE JULIO)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	0	32,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " JOSE MARTIN " (FRACC. REAL DEL VALLE)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,700	0	32,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU ERASMO CASTELLANOS QUINTO (COL. DEL MAESTRO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	0	51,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	CAÑADA LA SANTA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	0	51,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	SAN PEDRO TAPANATEPEC SAN PEDRO T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	43,500	0	43,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ FOVISSSTE	SAB JUAN BTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,500	0	51,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	SANTA MARIA XADANI SAN MIGUEL DEL PUERTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	83,924	0	83,924	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " MARTHA LAZARO DE BUENO"	ESTACION REFUGIO EL REFUGIO COSOLAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	195,547	0	195,547	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON.	SAN JUAN BAUT CUICATLAN SAN J BAUT CUIC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	195,547	0	195,547	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	80,396	0	80,396	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 207	ARROYO SUCHIL STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	71,250	0	71,250	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	NOGALTEPEC MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	77,250	0	77,250	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO	STGO TEXTITLAN STGO SOCHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	40,424	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES"	STGO JAMILTEPEC STGO JAMILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	40,424	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	BARRIO SAN ANTONIO SAN PABLO HUIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	40,424	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO.	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA GUADP N	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	40,424	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	ZAPOTITLAN DEL RIO SAN MATEO YUCUTINDOO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	40,424	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO)	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	40,424	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO SAN JUAN BA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	40,424	0	40,424	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	85,000	0	85,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I CUAUHTEMOC.	PUTLA DE GUERRERO SAN AND CHICAHUAXTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	31,346	0	31,346	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	CUILAPAN DE GUERRERO	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	31,346	0	15,673	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	RIO SECO SANTA MARIA ZOOQUITLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,450	0	29,450	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SANTA CRUZ XOXCOTLAN SAN J BAUT LA RAYA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	29,450	0	29,450	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR	TEOTITLAN DEL VALLE TEOTITLAN DEL VALLE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	363,773	0	363,773	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO QUIATONI SAN PEDRO QUIATONI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	184,673	0	184,673	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. " JUAN JACOB ROUSSEAN"	EL SALITRE SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	SANTIAGO HUAJLOTLITLAN ZAPOTE SMZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN".	SAN FELIPE SAN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " DONAJI" (EL PORVENIR SEGUNDO)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " FERNANDO MONTES DE OCA " (FRAC. JARDINES DEL ARROYO.)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " IGNACIO ZARAGOZA"	SAN JUAN BAUT TUX SAN FRACIS SANSIP	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	SAN PEDRO MARTIR SAN PEDRO MARTIR	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO).	STA MARIA EL TULE STA MARIA EL TULE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. LOMA CRUZ	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CENTENARIO JUAREZ	SAN PEDRO POCHUTLA REYES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA.	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	SAN JOSE LACHIGUIRI LACHIVIGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"(COL.SAN MIGUEL)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MINERVA"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN JOSE CHACALAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " AUDELO JJON"	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS"	SANTIAGO LLANO GRANDE STGO LLANO G	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,750	0	21,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I " MANUEL M. PONCE"	SANTA M HUAZOLOTTILAN JOSE MA POZA VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. " MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN "	SAN JUAN YAEE SAN JUAN YAEE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "MANUEL OROZCO Y BERRA "	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN STA M H	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. " ADOLFO LOPEZ MATEOS "	SAN ISIDRO POCHUTLA SAN ISIDRO APANGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. " NICOLAS BRAVO " (COL. UNIÓN)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	SAN PABLO TIJALTEPEC SAN LUCAS REDENSIÓN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON. "	SAN SEBASTIAN TUTLA SAN SEBASTIAN TUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. AGUSTIN MELGAR*	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU JUSTO SIERRA	SAN JUAN BTA TUXTPEC ZACATE COLORADO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES.	SANTA CRUZ AMILPAS SANTA CRUZ AMILPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	16,350	0	16,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN J BAUTISTA TUX BUENOS AIRES APOMPO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN JUAN BAUT TUXTEPEC CAMARON SALSIP	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PABLO MACULIANGUIS SAN JUAN LUVINA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO POCHUTLA SAN RAFAEL TOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN POTRERO EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	STA MARIA IPILAPA STA MARIA EL RINCON	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA CAPCE	25,750	0	12,875	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	VILLA DIAZ ORDAZ SANTA CATARINA A	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,750	0	25,750	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR LUZ MARIA SERRADEL	SAN JERONIMO COATLAN SN JERONIMO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	47,696	0	47,696	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPÉC)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	47,696	0	47,696	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SAN PEDRO EL ALTO PTR JAZMIN EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	121,338	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	SAN MIGUEL AHUEHUETTILAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	91,888	0	91,888	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO APOSTOL SANTIAGO APOSTOL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	91,888	0	91,888	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	PERVENIR EL SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	121,338	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SANTIAGO TETEPEC SANTA CRUZ THUIXTEL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	121,338	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SILACAYOAPAM SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	121,338	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	STA MA CORTIJO STA MA CORTIJO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	91,889	0	91,889	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STO DOMINGO TONALA STO DOMINGO TONALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	121,338	0	121,338	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	SN CRISTOBAL AMATLAN SAN AGUSTIN MIXTEPE	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA	121,338	0	60,669	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ADOLFO C. GURRIÓN"	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	289,281	0	289,281	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR BAJOS CHILAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	149,753	0	149,753	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNU GPE HINOJOSA DE MURAT FRACC LA ESMERALDA	SAN PABLO ETLA VILLAS HDA BLANCA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,596	0	113,596	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ANTONIO MENDOZA	LAS NEGRAS SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARALA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	45,564	0	45,564	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
REPARACIONES EN J.N.U." GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN SEBASTIAN COATLAN SAN SEB COATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	137,391	0	105,079	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REPARACIONES GENERALES EN ESC PRIM LUIS B. TOLEDO	EL ESPINAL EL ESPINAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	282,928	0	282,928	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ABRAHAM CASTELLANOS"	SANTIAGO MINAS SANTIAGO MINAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	701,074	0	422,201	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AGUILAS SERDAN"	SANTA LUCIA DEL CAMINO SAN FRANCISCO T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	368,489	0	368,489	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUAUHTEMOC" (CALLE NIÑOS HEROES)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	502,504	0	502,504	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUITLAHUAC".	GUENDULAIN STA CRUZ STA MARIA EL TULE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	210,170	0	210,170	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	SANA JUAN BAUT TUXTEPE OJO DE AGUA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	342,032	0	342,032	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTA ANA TLAPACOYAN SANTA ANA TLAPACOY	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,261	22,708	128,261	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE REASIGNACIÓN
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO.	SAN JUAN COTZOCOL PORVENIR EL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	401,690	272,114	401,690	220,958	81%	0	0	0	ESCUELA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL JARQUIN	STA MARIA QUIEGOLAN STA MARIA QUIEGOLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,034,475	688,651	1,034,475	553,361	80%	0	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	SAN SEBASTIÁN COATLAN SAN JOSE CIEN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	667,469	0	409,719	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE REASIGNACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ALFONSO CASO ANDRADE"	SAN JUAN COTZOCON MARIA LAMBARDO DE CASO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	571,183	0	329,642	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 200PR1060	CRUZ BLANCA	HAYTO CUILAPAM DE GUERRERO	173,499	0	0	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
RECONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	HAYUNTAMIENTO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA	276,902	0	276,902	0	0%	0	0	0	AULA	3	3	100%	RECONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MEZCLA DE RECURSOS CON EL MUNICIPIO AL 50% APORTACION MUNICIPAL DEL RAMO 33 FONDO III \$ 276,901.82 APORTACION DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2008 \$ 276,901.82 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 553,803
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA NUEVE AULAS CON DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC OAX.	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,520,000	0	2,520,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION, A INICIARSE EN EL MES DE OCTUBRE.
CONSTRUCCION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	1,072,330	0	1,072,330	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,031,070	0	2,031,070	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO MULTIDISCIPLINARIO	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,774,240	0	1,774,240	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
FASP			189,436,279	151,549,023	151,549,023	28,427,357	19%	3,606,323	0	0		114,355	17,216	15%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,882,233	18,755,442	18,755,442	11,123,596	59%	0	0	0	OTROS	10,634	6,969	66%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN ESTA META LA UNIDAD DE MEDIDA EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS EXAMENES 18866 LOS CUALES SE DIRIGEN A 5495 PERSONAS METAS ALCANZADAS EXAMENES 3300 DIRIGIDOS A 3300 PERSONAS, PERSONAS PROGRAMADAS 5139 ALCANZADAS 3
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	58,925,000	57,925,000	57,925,000	1,044,764	2%	0	0	0	OTROS	82,624	10,105	12%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMADAS 73,516 ALCANZADAS 10105, PAR PROGRAMADAS 9108 ALCANZADAS 0.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,685,788	19,227,548	19,227,548	11,802,731	61%	0	0	0	OTROS	286	61	21%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO METAS PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 4, PIEZA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 2, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, MODULO PROGRAMADAS 19 A
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,172,473	2,031,000	2,031,000	567,713	28%	0	0	0	OTROS	260	10	4%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 180 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 30 ALCANZADAS 9, LOTE PROGRAMADAS 38 ALCANZADAS 1, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 0.
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,456,200	540,000	540,000	0	0%	0	0	0	OTROS	56	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 32 ALCANZADAS 0, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 0, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 0.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	146,348	2%	0	0	0	OBRA	6	0	0%	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,272,202	19,772,202	19,772,202	326,903	2%	0	0	0	OTROS	18,550	60	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS EXAMEN 4394 LOS CUALES SE DIRIGEN A 2197 A LA FECHA NO SE ALCANZA NINGUNA META, PERSONA PROGRAMADAS 260 ALCANZADAS 60, PIEZA PROGRAMADAS 13493 ALCANZADAS 0, PARA PROGRAMADAS 2600 AL
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,142,383	24,397,831	24,397,831	3,390,107	14%	0	0	0	OTROS	1,924	6	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMAS 1004 ALCANZADAS 0, MILLAR PROGRAMADAS 587 ALCANZADAS 0, INFORME PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 25 ALCANZADAS 0, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 6, EQUIPO PROGRAMADAS 284 ALCANZAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	900,000	900,000	900,000	25,195	3%	3,606,323	0	0	OTROS	15	5	33%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 5, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL CORTE DEL MES DE AGOSTO 2008, EL IMPORT
FAETA			93,692,223	62,416,196	62,416,196	62,416,196	100%	0	0	0		39,712	29,500	74%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	41,877	21,860	21,860	21,860	100%	0	0	0	PERSONA	9,928	7,375	74%	RECURSO SOLICITADO COMO AMPLIACION PARA EL EJERCICIO 2008 PRODUCTO DEL CONCEPTO RETARDOS E INASISTENCIAS
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	48,539,606	36,666,102	36,666,102	36,666,102	100%	0	0	0	PERSONA	9,928	7,375	74%	05- ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR SERVICIOS PERSONALES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	292,954	292,954	292,954	292,954	100%	0	0	0	PERSONA	9,928	7,375	74%	AMPLIACION PRESUPUESTAL DERIVADO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	44,817,798	25,435,280	25,435,280	25,435,280	100%	0	0	0	PERSONA	9,928	7,375	74%	06 ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR GASTOS DE OPERACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				3	4	5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
FAFEF			526,658,858	286,227,050	461,367,434	267,931,426	94%	0	0		428,729	151,359	35%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	1,032,298	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN ISIDRO MONJAS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	622,365	622,365	622,365	622,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	SAN LORENZO CACAOTEPEC STGO ETLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	373,500	0	373,500	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SAN LUIS, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	94,500	94,431	94,431	94,431	100%	0	0	METRO CUADRADO	163	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	88,407	88,385	88,407	88,385	100%	0	0	METRO CUADRADO	150	1	1%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA SECTOR 5	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	194,173	194,110	194,173	194,110	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS DE LA COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	115,177	115,144	115,177	115,144	100%	0	0	METRO LINEAL	220	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRO Y SAN MATEO PARAJE PUERTA DE VIGUERA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	217,645	217,645	217,645	217,645	100%	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA SAN LUIS BELTRAN	CAMINO A SAN LUIS BELTRAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	310,783	310,704	310,783	310,704	100%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE SANTA INES, COLONIA EXHACIENDA DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,156	34,090	34,156	34,090	100%	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS ANDES COLONIA MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	82,371	82,324	82,371	82,324	100%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. PRIVADA DE SAN MARCOS DE LA COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	68,311	68,241	68,311	68,241	100%	0	0	METRO LINEAL	120	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE SAN ANDRES, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	27,126	27,018	27,126	27,018	100%	0	0	METRO LINEAL	45	1	2%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA, COL. MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	52,826	52,902	52,826	100%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A. PRIVADA DE DALIAS, COLONIA JARDIN AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	32,324	32,257	32,324	32,257	100%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA DE JUQUILA COLONIA VISTAHERMOSA 1A SECCION AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	93,094	93,038	93,094	93,038	100%	0	0	METRO LINEAL	160	1	1%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 4A. PRIVADA DE GENARO VASQUEZ, COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,782	24,707	24,707	24,707	100%	0	0	METRO LINEAL	40	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	71,501	1	71,501	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (2A. ETAOA)	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,202,932	1	1,202,932	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (2A. ETAOA)	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,202,932	1	1,202,932	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	368,568	1	368,568	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MARGARITAS (COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	571,096	1	571,096	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	16	0	0%	EN EL CATALOGO NO APARECE SOLO POSTE.
AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	451,961	1	451,961	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	451,961	1	451,961	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE INFANTIL	SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,519,630	1	1,519,630	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE INFANTIL	SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,519,630	1	1,519,630	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. AMPLIACION	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	238,138	1,810	238,138	1,810	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA "BENITO JUAREZ" EN EL CERRO DEL FORTIN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,447,563	2,427,302	2,447,563	2,427,302	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EDIF DE SIETE AULAS Y ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS	MATIAS ROMERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	440,518	1	440,518	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL SAPO 1, KM 4+000, MARGEN IZQUIERA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	7,673,316	1	7,673,316	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 10 AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO *CAMPUS JUCHITAN (2A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,130,757	1,130,682	1,130,757	1,130,682	100%	0	0	0	AULA	20	1	5%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,377,845	1	2,377,845	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AGENCIA CINCO SEÑORES)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,824,464	1	1,824,464	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	637	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FEDERADOS	FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	351,274	1	351,274	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,020	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUREZ (COL. LINDA VISTA)	SAN MIGUEL DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	813,920	1	813,920	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,690	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUREZ (COL. LINDA VISTA)	SAN MIGUEL DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	813,920	1	813,920	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,690	1,690	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION DE LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTE ALTA)	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,883	1	255,883	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XOCHIMILCO, AGENCIA PUEBLO NUEVO (2A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	559,902	1	559,902	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO (2A. ETAPA)	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	551,778	550,060	550,060	550,060	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO DEL MAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARIAN A JUQUILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA TAVEHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN EL FRACC. BENITO JUAREZ (1A. ETAPA)	SAN PABLO ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,934,283	1,824,601	1,824,601	1,824,601	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,647	7,453	70%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ABEJONES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	MBA	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL HIGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	1	49,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AYOQUEZCO DE ALDAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AYOTZINTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BENEMERITO JUAREZ (PALO GACHO)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	199,950	199,950	199,950	199,950	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,232	2,232	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BRAMADEROS SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	270	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CANDELARIA YEGOLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	180	1	1%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CAPULPAM DE MENDEZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAHUITES JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CHALCATONGO DE HIDALGO, LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,150	51,150	51,150	51,150	100%	0	0	METRO CUADRADO	706	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CIENEGA DE ZIMATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COATECAS ALTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	264,000	1	264,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,970	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	256,000	1	256,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,880	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	248,000	1	248,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,790	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	170,000	1	170,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	1	153,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,060	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	280,000	1	280,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,060	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	183,600	1	183,600	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,944	1,944	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	238,000	1	238,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	1	102,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	221,000	1	221,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,340	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,160	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	221,000	1	221,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,340	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA SIERRA NORTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	144,500	1	144,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,530	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COSOLAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COSOLAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	1	49,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	480	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	180	1	1%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL COYUL SAN PEDRO HUAMELULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PORVENIR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PUNTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	GUADALUPE DE RAMIREZ SILACAYOPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	GUEVEA DE HUMBOLDT	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO MEJIA, TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA COMPANIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA ESPERANZA SANTIAGO COMALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PALMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA VENTOSA (BAHIA LA VENTOSA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LAS DELICIAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LATUVI (SANTA MARTHA LATUVI)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA BONITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA BONITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	227,700	1	227,700	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,200	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMAS DEL SANTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	207,900	1	207,900	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,583	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MAGDALENA APASCO, SAN ISIDRO CATANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	56,100	56,100	56,100	56,100	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	594	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MATIAS ROMERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	1	99,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	960	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MAHUATLAN, MONJAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NEJAPA DE MADERO, EL CAMARON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	180	1	1%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PLUMA HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	105,400	105,400	105,400	105,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,116	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	1	165,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	REFORMA DE PINEDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	REYES ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	135,300	1	135,300	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,305	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	RIO DE EJUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	29,700	29,700	29,700	29,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	324	324	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	9,900	9,900	9,900	9,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	108	108	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	123,750	1	123,750	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,195	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN AGUSTIN LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES DINICUITI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES SOLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONINO EL ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	1	49,500	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	480	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FELIPE USILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO CAJONOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO GUICHINA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	1	1%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO IXHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YATEE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ISIDRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO OTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	228	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	1	49,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	540	216	40%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CIENEGUILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE DEL PALMAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,450	153,450	153,450	153,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,674	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	252,450	252,450	252,450	252,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,754	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	92,400	92,400	92,400	92,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,008	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	389,400	1	389,400	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,760	3,760	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	1	99,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	960	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	270,600	270,600	270,600	270,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,952	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LALANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN NUMI, SAN ISIDRO YOSONAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN QUIOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	68,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	720	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN YAEE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN YAGILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN YALAHUI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS QJTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	105,600	1	105,600	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,020	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS REDENSIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUIS DEL RIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MATEO CAJONOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MELCHOR BETAZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL IXCALTAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	1	99,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	960	960	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	960	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	8,250	8,250	8,250	8,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	90	90	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO TIJALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO YAGANIZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO EL ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	128,700	128,700	128,700	128,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,404	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO EVANGELISTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO JUCHATENGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	32,175	32,175	32,175	32,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	351	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO NOPALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	132,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,736	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,450	153,450	153,450	153,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,674	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	247,500	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOCOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	1	51,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	540	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA YARENI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA YARENI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA LACHATAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA QUIANE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA QUICQUITANI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	1	49,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA YOSONOTU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ ITUNDUIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,738	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ NUNDACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	156,750	156,750	156,750	156,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,166	2,166	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	173,250	173,250	173,250	173,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,394	2,394	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	193,050	193,050	193,050	193,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,108	2,108	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA GERTRUDIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA INES YATZECHÉ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ALOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	128,700	128,700	128,700	128,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,404	1,404	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	1	99,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	960	960	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA HUATULCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA HUATULCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	184,800	184,800	184,800	184,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JALTÍANGUIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA PETAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	1	49,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA TONAMECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YACOCHI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YAHUICHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YALINA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YAVESIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YUCUHITI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ZOQUITLAN RIO SECO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO AMOLTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO COMALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIVIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LAOLLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LLANO GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO QUIAVICUZAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TENANGO EL PORTEZUELO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	8,250	8,250	8,250	8,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	90	1	1%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XIACUI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YOSONDUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ZOOCHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ARMENTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO CHIHIUTAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	128,700	128,700	128,700	128,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,404	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO IXCATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ROAYAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO XAGACIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO YODOHINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO TOMAS LACHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TLACOLULA DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	165,000	1	165,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	132,000	1	132,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRINIDAD DE VIGJERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DIAZ ORDAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	41,250	41,250	41,250	41,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	YUVILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, (EL MANATIAL)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MANANTIAL DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NOCHE BUENA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN TLACOATZINTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	TIERRA COLORADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES COPN CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO HUTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATERINA IXTEPEJI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PEREZ GAZGA CON CONCRETO HIDRAULICO	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	221,382	221,382	221,382	221,382	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO "LOXICHA" (1A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	267,981	4,580	267,981	4,580	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL ACCESO SUR SOBRE SIMBOLOS PATRIOS (TRAMO:ENTRONQUE AV. UNIVERSIDAD-ENTRONQUE AEROPUERTO)	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	250,000	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	44	44	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	516,655	516,655	516,655	516,655	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LAS AMERICAS COLONIA LOMA BONITA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	52,826	52,902	52,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 10 DE MARZO, COLONIA NEZA CUBI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	135,274	135,211	135,274	135,211	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	181,806	181,738	181,806	181,738	100%	0	0	METRO CUADRADO	310	310	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y HEROICO COLEGIO MILITAR, COLONIA REFORMA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,038,974	1	1,038,974	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA Y PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	432,738	432,703	432,738	432,703	100%	0	0	METRO CUADRADO	520	520	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO 1 COLONIA SOLIDARIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	38,842	38,821	38,842	38,821	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO 2, COLONIA SOLIDARIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	38,842	38,821	38,842	38,821	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES, COLONIA CONSTITUYENTES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	52,826	52,902	52,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	38,842	38,821	38,842	38,821	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, COLONIA CRICOONDAS	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	52,826	52,902	52,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRES COLONIA SANTO TOMAS	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	52,902	52,826	52,902	52,826	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE REVOLUCION, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,529	43,443	43,529	43,443	100%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE REVOLUCION, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,529	43,443	43,529	43,443	100%	0	0	METRO LINEAL	80	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE REVOLUCION COLONIA AURORA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	177,320	177,255	177,320	177,255	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A, PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	184,666	184,612	184,666	184,612	100%	0	0	METRO LINEAL	204	204	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A. Y 3A. PRIVADA DE ORQUIDEAS Y LA CALLE DE ORQUIDEAS, COLONIA LAS FLORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	441,213	441,190	441,213	441,190	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3ER. ANDADOR BENITO JUAREZ, COLONIA 10 DE ABRIL	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	270,547	270,531	270,547	270,531	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
REHABILITACION DEL AUDITORIO GUELAGUETZA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,807,986	2,807,548	2,807,986	2,807,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SALON DE ENSAYOS DE LA BANDA DE MUSICA DEL ESTADO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	432,390	432,390	432,390	432,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,472,327	1	1,472,327	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DEALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	SAN MIGUEL TLACOTEPEC XINTIQUO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	151,198	0	151,198	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN JUAN MIXTEPEC DISTR 08 YUCUMI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	132,782	0	132,782	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE COLECTOR ORIENTE (1A ETAPA)	LOMA BONITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224,375	0	224,375	0	0%	0	0	METRO LINEAL	73	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA GUELACE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	550,888	0	550,888	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN IHUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	99,797	0	99,797	0	0%	0	0	METROS	200	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA (PUNTA COLORADA)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL COLECTOR CENTENARIO	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	257,390	0	257,390	0	0%	0	0	METRO LINEAL	77	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133,358	0	133,358	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	98,778	0	98,778	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	383,398	0	383,398	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO BAJOS DE COYULA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	98,513	0	98,513	0	0%	0	0	METRO LINEAL	984	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA JACALTEPEC EJIDO ADALBERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,325	0	186,325	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALES CACALOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	148,232	0	148,232	0	0%	0	0	METRO LINEAL	911	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRA COMPLEMENTARIA)	SANTO TOMAS JALIEZA EL HIGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	48,218	48,061	48,218	48,061	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJA LOTE DEBIDO A QUE NO VIENE LOTES DE EQUIPO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GUADALUPE CHINDUA)	SAN FRANCISCO CHINDUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	205,495	0	205,495	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN ANDRES SOLAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	99,359	0	99,359	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR RINCONADA BACOCHO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	258,266	257,024	258,266	257,024	100%	0	0	METROS CUBICOS	78	78	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC DEL KM. 4+960 AL KM. 5+150	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	160,000	0	160,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE EN EL ACCESO AL PUENTE LA GARITA S/RIO ATOYAC EN XOXOCOTLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+050	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM 0+000 AL KM. 0+400	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,500,000	2,998,046	3,500,000	2,998,046	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE C	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	820,000	246,000	820,000	0	0%	0	0	METROS	12	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO AZUL COLONIA CUACTEMOC MATIAS ROMERO 2A ETAPA	MATIAS ROMERO LA COLONIA CUACTEMOC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SALSIPUEDES S/C SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA-POBLADO 14 VERACRUZ	STA MARIA CHIMALAPA SN FRANCISCO LA PAZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,500,000	1,048,627	3,500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CARRETERA LA CIENEGA-ZIMATLAN 2DA ETAPA	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,403,643	1,402,802	1,403,643	1,402,802	100%	0	0	METRO LINEAL	6	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CARRTERA LA CIENEGA-ZIMATLAN 1A ETAPA	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALV	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,596,356	2,573,601	2,596,356	2,573,601	100%	0	0	METRO LINEAL	11	10	90%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTITLAN-SAN JOSE CHILTEPEC DEL KM. 11+000 AL KM. 15+320	SN CARLOS YAUTEPEC SN JOSE CHILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	144,000	0	144,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-JALAPA DE DIAZ DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000	SN PEDRO TEUTILA SN PEDRO TEUTILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,330,000	1,113,000	1,330,000	1,113,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN.	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,869,426	569,776	1,869,426	18,535	3%	0	0	OBRA	1	0	45%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA HUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,765,952	1,424,345	4,765,952	19,000	1%	0	0	OBRA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (2DA ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	8,055,000	0	8,055,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA RECIENTE CONTRATADA.
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC S D T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE TEPOSCOLULA.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	659,356	0	659,356	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA RECIENTE CONTRATADA.
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	405,303	0	405,303	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA RECIENTE CONTRATADA.
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 24 (2DA. ETAPA)	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA S EST ATAT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,018,820	0	1,018,820	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 (2DA. ETAPA)	SAN PABLO HUIXTEPEC SAN PABLO HUIXT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	799,110	0	799,110	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA RECIENTE CONTRATACIÓN.
CONTINUACIÓN DE LA CONTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA.	STA CRUZ XOXCOTLAN STACRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,573,000	356,627	1,573,000	12,500	4%	0	0	LABORATORIO	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,108,039	1,847,412	5,684,909	61,587	3%	0	0	ESCUELA	1	0	44%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE NUEVE AULAS Y UN TALLER EN CETMAR NUM. 05	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,660,550	2,029	1,660,550	2,029	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE COMPUTADORA EN CBTIS NUM. 091	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	42,750	225	42,750	225	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	23,750	225	23,750	225	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CBTIS. NUM. 259	SANTA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	52,948	225	52,948	225	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CECYTE NO. 25 (1RA. ETAPA)	SAN PABLO HUIXTEPEC SAN PABLO HUIXT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	825,890	0	825,890	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CECYTE NO.24	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA SAN EST ATAT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	606,180	0	606,180	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CBTA. NUM. 076	SANTA MARIA TECOMAVACA STA MARIA TECOM	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	382,965	3,443	382,965	3,443	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,945,000	0	1,945,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	391,961	1,127	391,961	1,127	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA CBTA. NUM. 051	SANTO DOMINGO YANHUITLAN STO DGO Y	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	35,000	25,516	35,000	25,516	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.
EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 150	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MORELOS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	14,800	0	14,800	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARCIAL DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	7,838	200,000	7,838	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ACONDICIONAMIENTO DE RED ELECTRICA Y PINTURA DE EDIFICIOS EN CECATI NUM. 178	SANTA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	386,000	115,800	386,000	112,856	97%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	SANTA MARIA HUATULCO BAHIA DE STA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	589,000	147,994	589,000	3,763	3%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETIS (EXT. DEL PLANTEL 103)	SAN BARTOLO COYOTEPEC SAN B C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	AULA	6	0	0%	OBRA RECIENTE AUTORIZACION.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REHABILITACION DE TRES LABORATORIOS EN CBTA. NUM. 92	MAGDALENA TEQUISISTLAN MAGDALENA TEO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	807,222	330,215	807,222	134,254	41%	0	0	AULA	2	0	13%	OBRA EN PROCESO.
REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITAN (3RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,323,433	397,030	1,323,433	6,787	2%	0	0	OBRA	1	1	56%	OBRA EN PROCESO.
REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITAN (1RA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,871,367	570,368	1,871,367	18,555	3%	0	0	OBRA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO.
REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITAN (2DA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,775,335	1,126,600	3,775,335	19,258	2%	0	0	OBRA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 05	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	118,864	600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO"	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	51,491	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO TORRES QUINTEROS"	SAN ANDRES PAXTLAN SAN ANDRES PAXTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	55,929	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIENTE CONTRATADO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIENTE CONTRATADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.	SANTA CRUZ XOXCOTLAN SANTA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	122,494	119,192	122,494	52,012	44%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	51,202	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 09 (2DA. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 13 (2DA ETAPA)	SANTIAGO ASTATA SANTIAGO ASTATA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 17 (2DA. ETAPA)	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE.02 (2DA ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN SJ B C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIENTE CONTRATACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA " JOSÉ VASCONCELOS"	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	50,925	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	4%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22 PUERTO E	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIENTE CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ALVARO ABREGON"	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGÓN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	52,225	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AMADO NERVO"	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA MA ARTIGAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	89,670	200,000	57,172	64%	0	0	ESCUELA	1	0	34%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN"	SANTA MARIA ZACATEPEC SAN JUAN C DEL RIO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	53,815	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	9%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AURORA"	ABEJONES ABEJONES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,186	30,734	126,186	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	SANTA CRUZ XITLA SANTA CRUZ XITLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	SOLEDAD ETLA SOLEDAD ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	47,722	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CELSO MUÑOZ"	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	49,857	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CORONEL VALERIO TRUJANO".	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EL CENTENARIO"	SAN MIGUEL CHIMALAPA SAN MIGUEL CHIMALAP	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	52,806	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ENRIQUE C. REBSAMEN" (AV. HIDALGO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	48,404	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ENRIQUE PESTALOZZI (RAYON)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	50,395	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " FELIPE CARRILLO PUERTO"	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA S J T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	105,822	200,000	77,005	73%	0	0	ESCUELA	1	0	44%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA"	LOMA BONITA LOMA BONITA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	32,768	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	4%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO"	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LIBERTADORES DE AMERICA".	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SANTA CRUZ X	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	52,919	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	59%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LIC. BENITO JUAREZ"	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JIMENEZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	44,066	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LIC. BENITO JUAREZ".	LOMA BONITA LOMA BONITA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	33,017	199,999	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	4%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	SANTA CRUZ XITLA SANTA CRUZ XITLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	51,254	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	23%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTLLAS " (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	48,867	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " NARCISO MENDOZA".	SAN CRISTOBAL AMATLAN SAN C AMATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	51,930	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	17%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	SANTIAGO JAMILTEPEC SANTIAGO JAMILT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	57,034	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	46,517	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO .
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " PRESIDENTE LAZARO CARDENAS"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	50,361	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " REFORMA EDUCATIVA"	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	51,621	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	58%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " REVOLUCIÓN"	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	52,416	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " REVOLUCIÓN"	SANTA MARIA XADANI SANTA MARIA XADANI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	51,505	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	6%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " RIO BLANCO"	SANTA MARIA ZACATEPEC STA MARIA Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	186,537	49,269	186,537	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	23%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ROBERTO COLORADO"	SAN JUAN BAUTISTA SAN JUAN BAUTISTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	63,516	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " TRABAJADORES DEL CAMPO"	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNA LUZ EN LA MONTAÑA".	SAN VICENTE LACHIXIO EJIDO EL RINCON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	50,453	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNION Y PROGRESO	SANTA MARIA TONAMECA STA MARIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	53,262	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " 27 DE SEPTIEMBRE"	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	50,810	199,999	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO J. ROJAS"	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ M DE P D	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA" CINCO DE MAYO"	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	195,815	0	195,815	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " DON BENITO JUAREZ".	ASUNCIÓN NOCHIXTLAN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA".	SAN FRANCISCO IXHUATAN SAN FRANC IX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	43,526	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA"	MAHIJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS TOLEDO FUENTES"	CHAHUJITES CHAHUJITES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	163,513	41,261	163,513	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO".	SANTO DOMINGO INGENIO SANTO D ING	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	51,266	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	16%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMERICA"	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	50,577	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	4%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA " NETZAHUALCOYOTL"	SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA S M P	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	49,871	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " GREGORIO TORRES QUINTERO (COL. ESTRELLA).	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	372,923	0	372,923	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	555,407	0	555,407	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " LIC. GÉNARO V. VASQUEZ"	SANTA CRUZ XOXCOTLAN SANTA CRUZ X	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ."	NAZARENO ETLA NAZARENO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC S A HUAXP	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 01	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	321,847	91,535	321,847	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167.	SANTA CATARINA MECHOACAN S C MECHOA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	425,799	0	425,799	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN J T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	108,919	600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE A	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	127,553	600,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	36%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUAT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	364,508	0	364,508	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA PROCESO DE CONTRATACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72	PINOTEPA DE DON LUIS PINOTEPA DE DON L	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	493,025	0	493,025	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA RECIÉN CONTRATADA.
SEGUNDA ETAPA DE ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A TALLER DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y REDES EXTERIORES EN CBTA. NUM. 09	SAN PEDRO COMITANCILLO SAN PEDRO COMITAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	857,500	337,197	857,500	8,423	2%	0	0	ESCUELA	1	1	66%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NUM. 025	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	181,900	0	181,900	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NUM. 124	TLACOLULA DE MATAMOROS TLACOLULA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	250,800	0	250,800	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BALL, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN CBTA NUM. 051	SANTO DOMINGO YANHUITLAN SANTO DGO Y	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	524,217	100,494	524,217	6,537	7%	0	0	ESCUELA	1	1	96%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTIS NUM. 123	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	477,500	477,500	477,500	477,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS Y DOS ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO.	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO H CIUDAD DE T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	1,459,180	4,000,000	1,459,180	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 026 (SAN FELIPE DEL AGUA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 183	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 205	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	167,000	0	167,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 240	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	133,500	0	133,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NUM. 248	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	232,000	0	232,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 067	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	580,500	0	580,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 148	SANTA MARIA HUATULO BAHIA DE STA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	223,500	0	223,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 174	HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON HCA CD	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	91,600	0	91,600	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 178	SANTA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	289,000	0	289,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO PARA CECATI NUM. 195	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	325,000	29,907	325,000	29,907	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NUM. 031	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	38,800	38,800	38,800	38,800	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN CETIS NUM. 038	SANTIAGO SUCHILQUITONGO STGO SUCHILQUI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	74,700	74,700	74,700	74,700	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
SEGUNDA ETAPA DE LA ADAPTACION DE TALLER DE SOLDADURA A TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y AULA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS NUM. 150	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MORELOS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	143,800	43,140	143,800	1,097	3%	0	0	OTROS	2	1	35%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTIS NUM. 107	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN B	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	194,800	194,800	194,800	194,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTIS. NUM. 231	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	329,200	98,759	329,200	2,510	3%	0	0	OBRA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN CECATI NUM. 068	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,580,500	402,614	1,486,746	10,236	3%	0	0	OTROS	1	0	45%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA ACATLAN DE P	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	826,406	291,730	826,406	114,587	39%	0	0	OTROS	2	0	18%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOTEPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,484,485	354,475	1,484,485	9,012	3%	0	0	OTROS	2	0	20%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	SAN BARTOLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	885,092	226,589	885,092	55,890	25%	0	0	OBRA	1	0	36%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS , UN TALLER Y TRES ANEXOS EN CETMAR NUM. 05	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,853,250	826,653	2,853,250	0	0%	0	0	OBRA	13	5	37%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, ADAPTACION DE TALLER DE DIBUJO A TALLER DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN CBTA . NUM. 076	STA MARIA TECOMAVACA STA MA TECOMAVACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	655,050	196,515	655,050	4,996	3%	0	0	ESCUELA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO .
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 091	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	209,450	64,432	209,450	3,195	5%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NUM. 259	SANTA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	163,352	163,352	163,352	163,352	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,250	94,877	128,250	94,877	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.- SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO SAN PEDRO C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,500,000	1,315,678	3,572,961	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	18%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	STGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOTEPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,500,000	1,303,423	4,500,000	33,138	3%	0	0	LABORATORIO	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA. NUM. 077	SAN MIGUEL EL GRANDE SAN MIGUEL EL GRAND	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	816,000	205,904	816,000	5,235	3%	0	0	TALLER	1	0	29%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN CBTIS. NUM. 090	LOMA BONITA LOMA BONITA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y TECHUMBRE EN CBTA NO. 192	STA MARIA TLAHUITOLTEPEC STA MARIA T	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	910,000	461,841	910,000	8,500	2%	0	0	OBRA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NUM. 02	HCA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	442,700	108,165	442,700	2,750	3%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE UN EDIFICIO, RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN CECATI NUM. 174	HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	233,400	198,016	233,400	182,852	92%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO.	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,500,000	687,539	3,500,000	52,463	8%	0	0	LABORATORIO	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO (2DA ETAPA)	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	150,000	500,000	3,814	3%	0	0	LABORATORIO	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y ACABADOS DEL HOTEL - ESCUELA (4A ETAPA)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	208,594	0	208,594	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTIMACIONES EN TRAMITE
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANANTIAL	SAN ANDRES HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	498,990	227,101	498,990	227,101	100%	0	0	METRO LINEAL	36	30	83%	PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SE LLEVARA ACABO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL: \$ 498,990.56 MUNICIPAL: \$ 213,853.00
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LAS SALINAS	SAN ANDRES HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	389,162	0	389,162	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	PARA LA TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SE LLEVARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL: \$ 389,162.00 MUNICIPAL: \$ 166,783.00
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	590,023	2,000,000	590,023	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	25	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LAS ETNIAS DEL KM. 0+000 AL KM.0+405	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690,000	0	690,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C (OAXACA-AEROPUERTO)-SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	STA CRUZ XOXCOTLAN SN JUAN BAUTISTA LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,300,000	1,280,288	1,300,000	1,280,288	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C(MATIAS ROMERO-LA VENTOSA)LOS NANCHES-PASO SAN ANTONIO DEL KM. 1+720 AL KM. 3+770	EL BARRIO LA SOLEDAD LOS NANCHES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	962,416	0	962,416	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C(OAXACA-ISTMO)-SAN FRANCISCO LACHIGOLO DEL KM. 0 000 AL KM. 1 000	SN FRANCISCO LACHIGOLO SN FRANCISCO LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	497,500	497,500	497,500	497,500	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	STA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-SANTIAGO TAMAZOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000	STGO TAMAZOLA STGO TAMAZOLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	388,880	123,230	388,880	123,230	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	32	15	47%	
RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT-ZAACHILA DEL KM. 5+000 AL KM. 6+500	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C DEL KM. 186.5 (COATZACOALCOS-MATIAS ROMERO)-GUVISIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300	STA MARIA PETEPA GUIVISIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,013,670	940,366	1,013,670	940,366	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	10	81%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MANZANAL-SN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 28+000 AL KM. 31+365	SN AGUSTIN LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	221,490	0	221,490	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO SUCHIAPA-EL PARAISO-LA PAZ-LA UNION-SANTA MARIA PETAPA DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 12+200	STA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	865,876	0	865,876	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES-SANTIAGO IXTAYUTLA DEL KM 0+000 AL KM. 10+000 SUB A DEL KM 0+000 AL KM. 3+333	STGO IXTAYUTLA STGO IXTAYUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL PUENTE S/ARROYO LA CORONILLA S/CAMINO DE ACCESO AL PARAJE LA CORONILLA	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,760,000	1,252,870	1,760,000	1,252,870	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
RECONSTRUCCION DEL RIO METATES-LLANO NOPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	STGO JUTTLAHUACA RIO METATES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	312,769	0	312,769	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA TALEA DE CASTRO OTATITLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	275,000	82,500	275,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTADDES FEDERATIVAS DEL EJERCICIO 2008, CON UNA APORTACION 100% ESTATAL DE \$ 275,000.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO	TRINIDAD DE VIGUERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	117,877	117,805	117,877	117,805	100%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONSTITUCION Y MACEDONIO ALCALA, SECCION OESTE SECTOR 1	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	141,265	141,232	141,265	141,232	100%	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	148,823	1	148,823	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	84%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE HIERVE EL AGUA	ROAGUIA SAN LORENZO ALBARRADAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	243,437	1	243,437	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	206,250	206,250	2,506,250	206,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,850	2,850	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	206,250	206,250	206,250	206,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,850	2,850	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO SOSOLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN ATATLAHUCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ALOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL AMATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOCOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DOLORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	228	228	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	
TERMINACION DE CUBICULOS PARA PROFESORES DE LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	103,495	1	103,495	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRAINAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOCAN COL. B. JUAREZ	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	120,927	0	120,927	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCION IXTLA TEPEC CHIVIXHUJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	172,071	0	172,071	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCION TLACOLULITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164,894	0	164,894	0	0%	0	0	METRO LINEAL	646	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SABINO SOL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,204	0	233,204	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RAMAL ELECTRICO)	SANTIAGO HUAUCLILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	189,123	0	189,123	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO SE MANEJA LOTE DEBIDO A QUE NO HAY LOTES DE EQUIPO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO)	SAN DIONISIO DEL MAR HUANUQUIL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	66,126	0	66,126	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SAN FRANCISCO TLAPANCIÑO GUADALUPE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	53,323	0	53,323	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 BAJOS DE CHI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	211,000	0	211,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)	SANTA MARIA CORTIJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	373,148	0	373,148	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO DEL RIO SAN FRANCISCO HIGOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	154,064	0	154,064	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA PONIENTE DE AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	TLALIXTAC DE CABRERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	359,372	358,473	359,372	358,473	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ, TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-PUERTO ESCONDIDO KM. 126+000 AL KM. 136+000	SN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	1,198,627	1,200,000	1,198,627	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION														
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA,ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA Y-BARRANCA LARGA	EJUTLA DE CRESPO BARRANCA LARGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	151,959	0	151,959	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA,ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	71,300	71,300	71,300	71,300	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO BOCA SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL LA VEGA, DEL KM. 10+700 AL KM. 14+200	SN JUAN BAUTISTA VALLE NAL RINCONADA SN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.C(LA Y-BARRANCA LARGA)SAN VICENTE COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	SN VICENTE COATLAN SN VICENTE COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	227,547	0	227,547	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN LAGUNAS-PUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100	PUTLA VILLA DE GUERRERO SN JUAN LAGUNAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	155,000	0	155,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
EXENCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO DEL KM. 22+000 AL 24+400	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	525,956	525,956	525,956	525,956	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO DEL KM. 13+800 AL KM. 16+600	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,228,196	1,228,196	1,228,196	1,228,196	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZACHILA DEL KM. 10+500 AL KM. 9+300	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE AL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,280,324	3,222,092	4,280,324	3,222,092	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(MIHAUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SN PEDRO MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 2A ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC SN PEDRO MIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	999,934	1,000,000	999,934	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO NACALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	987,392	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	0	0%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL DE LA AV. JUAREZ, TRAMO: CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC-CALLE JACOBO DALEVUELTA)1A. ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	4,000,000	3,999,966	4,000,000	3,999,966	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC VALDEFLORES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	207,806	0	207,806	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (BARRIO SAN LUCAS)	CUILAPAM DE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	102,794	0	102,794	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO EN EL DESTINO SE MANEJA MEJORAMIENTO POR LO VENIR LA OPCION DE PERFORACION
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. EJIDAL)	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	392,751	0	392,751	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJO MEJORAMIENTO POR NO ESTAR LA OPCION DE PERFORACION OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TEPEMEME VILLA DE MORELOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	661,088	0	661,088	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,956	0	0%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NEJAPA DE MADERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	749,421	652,072	749,421	652,072	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PULTA VILLA DE GUERRERO SANTA CRUZ PROGR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51,989	0	51,989	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO SE MANEJA MEJORAMIENTO EN EL DESTINO DEL GASTODEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO SOSOLA SAN JUAN SOSOLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	346,130	346,128	346,130	346,128	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DEL TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL CHIMALAPA SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	144,266	0	144,266	0	0%	0	0	METRO LINEAL	717	0	0%	OBRA EN PROCESO EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117,813	117,350	117,813	117,350	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION OBRA EN PROCESO
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA SAN MIGUEL CUEVAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51,895	0	51,895	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJO MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA SANTIAGO NARANJOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24,581	24,450	24,581	24,450	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE ZAACHILA VICENTE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	499,997	0	499,997	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO. EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE TERMINACION
CONSERVACION DE LA CARRETERA TLACOLULA-DIAZ ORDAZ-CUAJIMULOYAS-LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000	SN MIGUEL AMATLAN LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	686,488	0	686,488	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	28	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL ENTRONQUE CARRETERO-(CARRETERA FEDERAL 190-CALLE TARRASTRO)	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO DEL KM. 140+000 AL KM. 258+000	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA TRAMO PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA	SN PEDRO POCHUTLA SN PEDRO POCHUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	97,750	0	97,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA(AVENIDA FERROCARRIL,CAMINO NACIONAL,CALLE RANCHO,CALLE RASTRO,CALLE MATAMOROS,CARRETERA CRISTOBAL COLON)	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	778,100	778,097	778,100	778,097	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA CUMBRE YERBASANTA-SANTA CRUZ TILAPA-GUADALUPE TILAPA DEL KM. 8+000 AL KM. 10+500	STGO JUXTLAHUACA STA CRUZ TILAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	305,000	129,050	305,000	129,050	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 57 E.C(OAXACA-IXTLAN)SN JUAN CHICOMEZUCHILT-SN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM. 10+000 AL KM. 20+000	STA MARIA YAVESIA STA MARIA YAVESIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	670,000	0	670,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-IXISTLAN-AHUEHUETITLAN-MAGDALENA TATALTEPEC-LIMITES ENTRE LOS ESTADOS DE OAXACA-PUEBLA KM. 10+000 AL KM. 21+274.56	HUAJUAPAN DE LEON MAGDALENA TATALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	520,000	0	520,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZIMATAN-SANTA MARIA XADANI DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	SAN MIGUEL DEL PUERTO STA MARIA XADANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	475,000	0	475,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA A BASE DE ASFALTO	SN MIGUEL TLACAMAMA SN MIGUEL TLACAMAMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	339,310	0	339,310	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2	0	0%	
ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	57,500	0	57,500	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
ESTUDIO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELOS DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	299,000	0	299,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ACERA PEATONAL)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	683,569	683,510	683,569	683,510	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INTERVENCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	382,536	0	382,536	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	ESTIMACIONES EN TRAMITE
PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL CLAUSTRO NORORIENTE DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	181,089	0	181,089	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTIMACIONES EN TRAMITE
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO DE SAN MATÍAS JALATLACO (FACHADA PONIENTE DEL TEMPLO Y CURATO)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	92,500	60,125	92,500	60,125	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FINIQUITO EN PROCESO
RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ANTI AVES)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	378,586	372,115	378,586	372,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	83,297	27,029	83,297	27,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTIMACIONES EN TRAMITE
RESTAURACIÓN DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPES (ÁREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 2A ETAPA	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,323,815	522,739	3,323,815	15,250	3%	0	0	OBRA	1	0	35%	ESTIMACIONES EN TRAMITE
RESTAURACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS SANITARIAS Y ESPECIALES COMPLEMENTARIAS (TEATRO, RESTAURANTE, GALERÍAS Y OFICINAS)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,100,000	569,408	3,100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	40%	ESTIMACIONES EN TRAMITE
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FELPE NERI (INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ANTI AVES)	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	346,139	346,139	346,139	346,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACATLIMA E.C.(HUAJUAPAN-IZUCAR DE MATAMOROS)TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	HUAJUAPAN DE LEON ACATLIMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	70,296	0	70,296	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA DEL KM. 0+000 AL KM. 65+000	MARISCALA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	766,837	0	766,837	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	65	0	0%	
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OAXACA-XOXOCOTLAN TRAMO PUENTE 40 CENTENARIO-BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT-GLORIETA XOXOCOTLAN-DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,958,980	0	1,958,980	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 78+800 AL KM. 183+800	SN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	207,158	0	207,158	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	105	0	0%	
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA TEOTITLAN-HUAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	669,900	0	669,900	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	0	0%	
CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 0+000 AL KM. 81+000	STGO YOSONDUA STGO YOSONDUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,808,760	1,508,136	1,808,760	1,508,136	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	81	0	0%	
CONSERVACIÓN DE LAS CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ(BACHEO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	42	0	0%	
CONSERVACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	SN PEDRO POCHUTLA BENITO JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	73,820	73,820	73,820	73,820	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSERVACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA FINCA SAN FRANCISCO E.C.(SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO)DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	PLUMA HIDALGO SN FRANCISCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	134,330	134,330	134,330	134,330	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C.(JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE USILA)LOMA DE SANTO TOMAS-LA CHUPAROSA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	SN FELIPE JALAPA DE DIAZ CHUPARROSA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0%	
CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C.(TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)LOMA DE CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+140	SN LUCAS QUITLAN LOMA DE CEDRO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	0	0%	
CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL AMATE COLORADO-ZARAGOZA ITUNDUJIA DEL KM. 24+000 AL KM. 50+000	SANTA CRUZ ITUNDUJIA ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	26	0	0%	
CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL OCOTE-RANCHO NUEVO-SAN JUAN LACHAO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	SN JUAN LACHAO SN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	23,195	23,195	23,195	23,195	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
REHABILITACIÓN														
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, PARAJE SANTA MARIA	TRINIDAD DE VIGUERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	193,512	193,461	193,512	193,461	100%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SANTIAGO YOLOMECATL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	359,287	1	359,287	0	0%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	17	0	0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. JARDINES	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	437,212	1	437,212	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA ENDA BICHI)	CHICAPA DE CASTRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	201,048	1	201,048	0	0%	0	0	0	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA DE GRANOS	EL TOMATAL, SANTA MARIA COLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,950,000	1	1,950,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	238,711	238,711	238,711	238,711	100%	0	0	0	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO	ASUNCION CUYOTEPEJI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	366,376	1	366,376	0	0%	0	0	0	642	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	198,000	198,000	198,000	198,000	100%	0	0	0	2,736	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CHAHUITES JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	0	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	1	153,000	0	0%	0	0	0	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	0	3,060	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	187,000	1	187,000	0	0%	0	0	0	1,980	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	2,700	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	1	102,000	0	0%	0	0	0	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	0	2,160	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	0	2,160	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	187,000	1	187,000	0	0%	0	0	0	1,980	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL COSTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	1	102,000	0	0%	0	0	0	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	0	2,160	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	1	102,000	0	0%	0	0	0	1,080	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	0	2,160	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	0	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	0	2,880	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	0	2,160	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	195,500	195,500	0	0	0%	0	0	0	2,070	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	170,000	1	170,000	0	0%	0	0	0	180	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	170,000	1	170,000	0	0%	0	0	0	180	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	238,000	1	238,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	221,000	1	221,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,340	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	238,000	1	238,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL NORTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	238,000	1	238,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,520	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL NORTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	204,000	1	204,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,160	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL NORTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	1	153,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL NORTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	170,000	1	170,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,880	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	2,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	1	153,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,620	1,620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	1	102,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	238,000	1	238,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,520	2,520	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	1	255,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	272,000	1	272,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880	1	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IXTLAN DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	161,500	161,500	161,500	161,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,710	1,710	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LA VENTOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA BONITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,736	2,736	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA BONITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	227,700	227,700	227,700	227,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NATIVIDAD	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NUevo ZOQUIAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BARTOLOME YATON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BLAS ATEMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN DIONISIO DEL MAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN ATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	140,250	140,250	140,250	140,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,938	1,938	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	156,750	156,750	156,750	156,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,166	2,166	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL ALOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL YOTAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO HUITZO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO MACULTIANGUIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO YANERI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA GERTRUDIS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA PETAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YOHUECHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YAGALLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	306,000	306,000	306,000	306,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,240	3,240	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LOMA LARGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TANETZE DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEJOMULCO DE MARCOS PEREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRINIDAD IXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	49,500	1	49,500	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	VILLA TALEA DE CASTRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1A. ETAPA)	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	330,000	1	330,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA)	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	330,000	1	330,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA YARENI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	170,000	1	170,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	1	153,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	153,000	153,000	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	153,000	153,000	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	255,000	255,000	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	2,700	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	153,000	153,000	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	136,000	136,000	136,000	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	1,440	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	255,000	255,000	255,000	0	0	METROS CUADRADOS	2,700	2,700	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	221,000	221,000	221,000	0	0	METROS CUADRADOS	2,340	2,340	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	153,000	153,000	153,000	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	239,700	239,700	239,700	0	0	METROS CUADRADOS	2,538	2,538	0			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MHIDRAULICO	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	170,000	170,000	170,000	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	0			
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	152,216	152,216	152,216	0	0	METRO LINEAL	169	169	0			
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	898,440	898,440	898,440	0	0	SISTEMA	1	1	0			
TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO TEPEYAC	SAN JERONIMO SILACYOAPILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	32,888	32,888	32,888	0	0	OBRA	0	0	0			
REHABILITACION DEL COLECTOR DONAJI (TRAMO BOSQUE SUR - VIA FERROCARRIL)	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,197	100,081	100,197	100	0	METROS LINEALES	58	58	100			
REHABILITACION DEL COLECTOR SARH NORTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	339,216	339,210	339,216	100	0	METRO CUADRADO	607	607	100			
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC LEYES DE REFORMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84,924	0	84,924	0	0	LOTE	1	0	0	OBRA EN PROCESO		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	IXTLAN DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	34,500	0	34,500	0	0	EQUIPO	3	0	0	OBRA EN PROCESO		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,034	0	450,034	0	0	SISTEMA	1	0	0	OBRA EN PROCESO		
REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR SAN FELIPE	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	480,327	0	480,327	0	0	METRO LINEAL	194	0	0	OBRA EN PROCESO		
RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISSEL (REHABILITACION DE CUBIERTAS)	SAN PABLO VILLA DE MITLA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,650,000	0	1,650,000	0	0	OBRA	1	0	0			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES														
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PANTEL NUM. 244 PARA LA REFORMA CURRICULAR	ARROYO BLANCO	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0	LOTE	1	0	0			
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 159 PARA LA REFORMA CURRICULAR	SANTIAGO CAMOTLAN	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0	LOTE	1	0	0			
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 46 PARA LA REFORMA CURRICULAR	SAN JOSE RIO MANZO	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0	LOTE	1	0	0			
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 47 PARA LA REFORMA CURRICULAR	SAN LORENZO	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0	LOTE	1	0	0			
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 61 PARA LA REFORMA CURRICULAR	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0	LOTE	1	0	0			
MAQUINARIA														
EQUIPAMIENTO DE UN ASERRADERO PARA LA COMERCIALIZACION DE MADERA ESTUFADA	SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	SECRETARIA DE ECONOMIA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100	EQUIPO	1	1	100	SE EQUIPARA UN ASERRADERO CON LA ADQUISICION DE ESTUFA DE SECADO PARA MADERA, RECURSO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OTORGADO AL BENEFICIARIO GUILERMO AVENDANO LOPEZ		
EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL	MAZAHUA	SECRETARIA DE ECONOMIA	1,118,367	0	1,118,367	0	0	EQUIPO	1	0	0	SE EQUIPARA DE MAQUINARIA A UN TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUEVO SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM. 103+600 AL KM. 11+600	STA MARIA CHIMALAPA LA LIBERTAD	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,000,000	3,258,729	12,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 48+760 AL KM. 104+300 DEL KM. 115+640 AL KM.130+000	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN I VILLA ALTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	28,000,000	7,696,373	28,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	70	0	0%	
MODERNIZACIÓN														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR-SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+990 AL KM 6+690	SANTA INES DE ZARAGOZA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,497,299	100%	0	0	OBRA	1,500,000	1,497,299	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA -PUERTO ESCONDIDO TRAMO LA Y-EJUTLA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 14+500 AL KM. 20+500	SN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	50,000,000	13,499,209	50,000,000	714,227	5%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	1	17%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO, TRAMO DEL KM. 142+000 AL KM. 147+000	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	50,000,000	8,233,225	50,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIUDADIXTEPEC-SANTIAGO LA OLLAGA-GUEVEA DE HUMBOLT DEL KM. 45+000 AL KM. 51+200	GUEVEA DE HUMBOLT GUEVEA DE H	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	25,000,000	6,881,124	25,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
MEJORAMIENTO														
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESAROLLO DE LA VIVIENDA (CODEVISU)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	68,253,948	0	68,253,948	0	0%	0	0	VIVIENDA	16,021	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA VIVIENDA RURAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESAROLLO DE LA VIVIENDA (CODEVISU)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA	11,269,576	0	11,269,576	0	0%	0	0	VIVIENDA	2,645	0	0%	
OTROS CONVENIOS			496,337,462	340,160,388	556,355,015	333,805,391	98%	579,423	400,000		2,150,111	1,712,920	80%	
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE COMINO E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDICO)SAN ILDEFON EL VIEJO- BARRIO ZANIZA KM0+00 AL 11+500	BARRIO ZANIZA	MUNICIPIO DE SAN ILDEFON SOLA	1,135,382	579,403	1,135,382	400,000	69%	579,403	400,000	KILOMETRO	12	3	26%	
CONSTRUCCION DE CECYTE EMSAD NO 70	SANTA MARIA PUXMETACAN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FIICA EDUCATIVA	1,700,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	71%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ES OBRA, EL AVANCE ES DEL 71%, LA APORTACION MUNICIPAL SERA DE 700,000.00 Y DEL OCIFED ES DE 1,000,000.00
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,796,154	1,257,308	628,654	628,654	50%	0	0	METRO LINEAL	3,953	2,720	69%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	471,516	94%	0	0	METRO CUADRADO	1,414	1,333	94%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE XOCHIMILCO	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	233,900	233,900	233,900	209,843	90%	0	0	METRO CUADRADO	783	703	90%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COLONIA JOSEFA 2DA SECCION	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	709	709	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DESVIACION ARROYO METATE AL BLDV 16 DE SEPTIEMBRE	LOMA BONITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION (1º ETAPA)	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SEDESOL H AYUNTAMIENTO	765,800	765,800	765,800	765,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REMODELACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO ESTATAL DE ARTE POPULAR OAXACA	OAXACA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	499,999	462,193	499,999	462,193	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	LOS NARANJOS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,378	113,514	378,378	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	378,378	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON MESCLA DE RECURSOS CON CDI.
0x4D4544F5241204C2E442E2053414E20504544524F20534F4348494150414E2034AA20455441504194	SAN PEDRO SOCHIAPAM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,731,257	1,731,257	0	1,731,257	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RINCON HACIENDA VIEJA	HACIENDA VIEJA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	809,984	242,996	242,996	242,996	100%	0	0	METRO LINEAL	150	60	40%	
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RODRIGUEZ CLARA HASTA UNIVERSIDAD	LOMA BONITA	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	337,986	337,986	337,986	311,000	92%	0	0	ACCION	1	1	92%	
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100%	0	0	PLANTA	975	975	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,614,000	1,611,223	1,614,000	1,611,223	100%	0	0	PLANTA	975,000	975,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PLANTA
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
INFRAESTRUCTURA FISICA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	5,543,848	656,862	4,457,583	656,862	100%	0	0	INSTALACION	28	8	29%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DE OFICINA, COMPUTO, COMUNICACION, AUDIO Y HERRAMIENTAS, QUE SON UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
PLANEACION Y ADMINISTRACION	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,752,113	1,676,965	353,217	1,676,965	100%	0	0	SERVICIO	360	256	71%	DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO PROPIO PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SE AUTORIZO LA ADQUISICION DE UN TERRENO PARA EL ALMACEN GENERAL, ACTIVO FIJO Y LA IMPRENTA DEL COLEGIO.
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES														

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAGO A LOS PROMOTORES Y SERVIDORES SOCIALES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,893,463	1,893,463	30,000	30,000	2%	0	0	0	TRABAJADOR	20	20	100%	ESTE GASTO FUE PAGADO CON EL RAMO 28 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
APOYO A LA DOCENCIA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,638,900	1,038,387	1,840,652	1,038,387	100%	0	0	0	CURSO	11	12	109%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EN LA DIRECCION ACADÉMICA Y QUE DESARROLLA ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION Y/O REA
ATENCION A LA DEMANDA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	102,080,110	22,318,197	186,848,664	22,318,197	100%	0	0	0	ALUMNO	15,607	15,472	99%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	239,241	76,098	359,237	76,098	100%	0	0	0	CURSO	25	19	76%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION E IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION, DIPLOMADOS Y TALLERES DE ACTU
FOMENTO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	692,161	328,986	859,090	328,986	100%	0	0	0	EVENTO	39	97	249%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREAT
FORTALECIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,336,216	420,505	2,062,006	420,505	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	120	114	95%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA Y LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, QUE REALIZAN VISITAS DE SUPERVISION O DE ASESORIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
INFRAESTRUCTURA FISICA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	603,559	234,568	884,906	234,568	100%	0	0	0	INSTALACIÓN	35	26	74%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZA GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACO
PLANEACION Y ADMINISTRACION	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	14,839,070	6,899,728	16,797,028	6,899,728	100%	0	0	0	SERVICIO	360	256	71%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION.
VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	719,353	283,304	832,913	283,304	100%	0	0	0	CONVENIO	6	4	67%	EL IMPORTE EROGADO CORESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD.
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	6,357,710	91,753	6,357,710	91,753	100%	0	0	0	ALUMNO	261	261	100%	EL PROYECTO DE UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC SE SUBVIDE EN DOS RUBROS DE EJECUCION DEL GASTO: SERVICIOS PERSONALES Y OTROS GASTOS DE OPERACION HACIENDO UN UNICO PROYECTO.
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	2,989,553	2,989,553	2,989,553	2,989,553	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CURSO,TALLERES POR CONCEPTO DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,893,463	1,893,463	267,152	267,152	14%	0	0	0	TALLER	3	3	100%	ESTE GASTO FUE PAGADO CON EL RAMO 28 DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
OBRA DENOMINADA UNIDAD DEPORTIVA "SAN ANTONIO ABAD"	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,893,463	1,893,463	452,591	452,591	24%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	GASTO EFECTUADO CON RAMO 33 F IV PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS"
CAMBIO DE SISTEMA DE 1F-1H A 3F-3H Y MEJORAS DE LA R.D. MIXISTLAN	MIXISTLAN DE LA REFORMA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	524,281	524,281	524,281	524,281	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	524,281	524,281	100%	SE REALIZARA EL CAMBIO DE SISTEMA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SE MONOFASICA A TRIFASICA, ESTA ES UNA OBRA QUE REALIZARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, YA QUE ES UNA MEZCLA DE RECURSOS QUE EN AÑOS PASADOS SE GESTIONO Y QUE EN EL MES DE JUNIO DE ESTE
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	OAXACA	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	401,729	401,729	401,729	281,835	70%	0	0	0	PESOS	37,033	32,000	86%	NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD.
ESPACIOS PODER JOVEN	OAXACA	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	280,000	280,000	280,000	256,641	92%	0	0	0	OTROS	30,306	22,730	75%	NOMBRE DEL PROYECTO: ESPACIOS PODER JOVEN EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC, EL ESPINAL, SANTOS REYES NOPALA, NAZARENO ETLA Y SANTA CRUZ HUATULCO. EL PROGRAMADO ANUAL SE REFIERE AL NUMERO DE JOVENES QUE SE ATENDERAN EN EL EJERCICIO 2008, EN
RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN RADIO Y TELEVISION	OAXACA	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	720,000	720,000	720,000	440,000	61%	0	0	0	BEUARIO	60	45	75%	NOMBRE DEL PROYECTO: RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN RADIO Y TELEVISION EN HUAJUAPAN DE LEON T.V., LOMA BONITA T.V., HUAJUAPAN DE LEON RADIO, H. CD. DE TLAXIACO RADIO, PUERTO ESCONDIDO RADIO, OAXACA RADIO, SANTA MARIA HUATULCO RADIO, GUELATAO DE JUA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	8,002,625	8,002,625	8,002,625	8,002,625	100%	0	0	0	PERSONA	19	19	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
BANDA SINFONICA INFANTIL BENITO JUAREZ	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	EVENTO	10	2	20%	LA BANDA SINFONICA INFANTIL BENITO JUAREZ. ES UN PROGRAMA DESTINADO A LA CAPACITACION ARTISTICA Y AL FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD OAXAQUEÑA CON PLENO RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EQUIDAD DE GENERO.
CAMPAÑA A FAVOR DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	188,435	188,435	188,435	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL ESTADO DE OAXACA. DE SU HISTORIA, TRADICIONES, COCONOCIMIENTOS Y VALORES COMUNITARIOS PARA COMBATIR EL RACISMO Y LA DESCRIMINACION EN LOS DISTINTOS AMBITOS DE LA VI
FONDO ESPECIAL DE CULTURA INFANTIL	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	47,250	0	0	0	0%	0	0	TALLER	11	0	0%	REALIZACION DE TALLERES QUE PERMITAN DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ESTIMULAR LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN RELACION A SU AMBITO CULTURAL. MEDIANTE ACCIONES DE CAPACITACION Y PROMOCION DE VALORES ARTISTICOS A FIN DE LOGAR EN ELLOS UNA FOR
PROGRAMA DE APOYO A CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1,504,482	1,041,692	1,041,692	1,041,692	100%	0	0	PROYECTO	180	176	98%	APOYAR LA CREACION Y/O CONSOLIDACION DE INSTANCIAS ESTATALES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS QUE PERMITAN ARTICULAR Y COORDINAR A NIVEL LOCAL LAS DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCION CULTURAL QUE LLEVAN A ABAO LOS ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES,
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	632,673	626,176	626,176	626,176	100%	0	0	PROYECTO	27	18	59%	CONTRIBUIR A LA ARTICULACION DE LOS ESFUERZOS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL DESARROLLO CULTURAL Y OFRECER CAUCES A LA PARTICIPACION ORGANIZADA DE LOS CIUDADANOS, A TRAVES DE UN CONSEJO CIUDADANO, EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE K
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1,141,560	997,268	997,268	997,268	100%	0	0	PROYECTO	50	40	80%	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS APOYANDO PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL E INSTITUCIONALES DE APOYO A LA CREACION Y RECREACION CULTURAL INDIGENA, QUE FORTALEZCAN SUS SISTEMAS DE ORGANIZACION, COMPOS!
PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	4,260	4,260	4,260	4,260	100%	0	0	ASESORIA	108	23	21%	PROPORCIONAR ASESORIA, CAPACITACION A LOS COORDINADORES DE SALAS DE LECTURA MEDIANTE LA PARTICIPACION DE ENCUENTROS REGIONALES, NACIONALES Y FERIAS DE LIBROS , EN LOS QUE SE LES DAN TALLERES Y MESAS DE TRABAJO.
PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL DEL ISTMO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	31,650	31,650	31,650	31,650	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	FORTALECER LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS PERTENECIENTES A LA REGION DEL ISTMO, BUSCANDO DETONAR PROCESOS QUE REPRODUZCAN MECANISMOS PARA EL FOMENTO, PROMOCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL.
PROGRAMA ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	508,400	508,400	508,400	508,400	100%	0	0	BECA	372	276	74%	EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL DEL PAIS, COMBINANDO LOS ESFUERZOS Y RECURSOS QUE EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL Y LA COMUNIDAD ARTISTICA, DEDICAN A ESTIMULAR LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL DE CALIDAD. AREAS CORRESPONDIENTES
SUBSIDIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	211,847,973	211,847,973	211,847,973	211,847,973	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APOYO A LA DOCENCIA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,459,113	1,439,300	1,328,628	1,439,300	100%	0	0	CURSO	11	12	109%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y/O PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS.
ATENCION A LA DEMANDA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	5,592,192	1,636,546	12,650,798	1,636,546	100%	0	0	ALUMNO	15,607	15,472	99%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA META CORRESPONDE A LOS GASTOS EN SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA IMPARTICION DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD.
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	261,932	201,919	199,006	201,919	100%	0	0	CURSO	25	19	76%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN LOS QUE PARTICIPAN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE ADSCRITOS AL CECYTEO.
EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,430,370	1,043,190	1,453,860	1,043,190	100%	0	0	EVALUACION	110	86	78%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, ASI COMO POR CONCEPTO DE DICTAMENES A ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION CONTABLE GENE
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,554,866	2,974,961	2,493,931	2,974,961	100%	0	0	EVENTO	39	97	249%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ASI COMO AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FOMENTAR EL
FORTALECIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,419,657	484,118	1,347,998	484,118	100%	0	0	SUPERVISION	120	114	95%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
INFRAESTRUCTURA FISICA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,606,980	940,757	2,100,900	940,757	100%	0	0	INSTALACIÓN	35	26	74%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS VISITAS DE SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLAN
PLANEACION Y ADMINISTRACION	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	15,994,857	12,721,073	17,473,223	12,721,073	100%	0	0	SERVICIO	360	256	71%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BASICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN A LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,944,141	890,336	1,194,902	890,336	100%	0	0	CONVENIO	6	4	67%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO EN LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES	OAXACA	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	3,263,718	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	2	0	0%	EL MONTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO \$3,263,718.75
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	OAXACA	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	4,804,420	4,098,245	4,098,245	4,098,245	100%	19	0	ACCIÓN	4	3	75%	EL MONTO ANUAL AUTORIZADO \$4,804,420.57
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA	OAXACA	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	3,500,000	1,268,000	3,500,000	1,268,000	100%	1	0	ACCIÓN	2	1	50%	
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4,414,614	3,877,403	4,414,614	3,877,403	100%	0	0	ALUMNO	261	261	100%	LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE AL PROYECTO UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC, PERO SE CAPTURA POR SEPARADO EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES Y OTROS GASTOS DE OPERACION.
SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACION	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	4,533,071	3,384,260	4,533,071	3,384,260	100%	0	0	ALUMNO	415	415	100%	
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PLAZAS COMUNITARIAS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	5,011,020	2,257,766	3,326,387	2,257,766	100%	0	0	PERSONA	8,276	6,498	79%	02RXI - ALFABETIZACION PARA ADULTOS PLAZAS COMUNITARIAS
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	22,041,044	8,718,624	15,893,189	8,718,624	100%	0	0	PERSONA	30,120	22,684	75%	01RXI - ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS ACADEMICOS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	4,514,512	2,050,701	3,059,658	2,050,701	100%	0	0	PERSONA	1,455	871	60%	03RXI - ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS ACADEMICOS
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS OPERATIVOS	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	826,208	107,536	665,708	107,536	100%	0	0	PERSONA	935	555	59%	04RXI - ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROYECTOS OPERATIVOS
ALFABETIZACION PARA LOS ADULTOS ATENCION A LA DEMANDA	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION DE LOS ADULTOS	10,213,549	2,108,188	5,464,911	2,108,188	100%	0	0	PERSONA	2,304	1,604	70%	05RXI - ALFABETIZACION PARA ADULTOS ATENCION A LA DEMANDA
ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	53,000	47,163	47,163	47,163	100%	0	0	BENEFICIARIO	17,807	17,807	100%	
ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS / COBERTURA ESTATAL	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	17,807	17,807	100%	
ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS / COBERTURA ESTATAL	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	56,250	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	380	0	0%	
ACTIVACION FISICA ESCOLAR / COBERTURA ESTATAL	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	135,045	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	32,655	0	0%	
ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	80,000	9,982	9,982	9,982	100%	0	0	BENEFICIARIO	100	100	100%	
BECAS ACADEMICAS 2008	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,590	1,590	1,590	1,590	100%	0	0	BECARIO	5	5	100%	
BECAS DEPORTE ADAPTADO 2008	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	BECARIO	1	1	100%	
BECAS ECONOMICAS 2008	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	BECARIO	24	24	100%	
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	150,000	60,690	60,690	60,690	100%	0	0	BENEFICIARIO	504	504	100%	
CENTROS DE ALTA COMPETENCIA / COBERTURA ESTATAL	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	BECARIO	112	112	100%	
CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES / COBERTURA ESTATAL	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,716,201	1,676,195	1,676,195	1,676,195	100%	0	0	BENEFICIARIO	38,957	38,957	100%	
ENTRENADORES CUBANOS / COBERTURA ESTATAL	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	49,456	49,456	49,456	49,456	100%	0	0	BENEFICIARIO	512	512	100%	
ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL (MESES ABRIL-MAYO)	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	112	112	100%	
ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS (MESES ABRIL-MAYO)	OAXACA	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	126,624	126,624	126,624	126,624	100%	0	0	BENEFICIARIO	325	325	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRO PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES	COBERTURA ESTATAL	CEA	878,500	875,000	878,500	875,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE ADQUISICION
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CD DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,000,000	993,114	1,000,000	993,114	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE PUSO MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE LA OPCION DE ESTUDIO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 1 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	900,934	833,085	900,934	833,085	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 BIS AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 2 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,093,696	992,793	1,093,696	992,793	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 22 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 3 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,494,483	1,343,509	1,494,483	1,343,509	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 23 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 18 AEROPUERTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	2,497,255	2,429,497	2,497,255	2,429,497	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE OCUPA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE REPOSICION
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 27 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 5 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	706,886	683,639	706,886	683,639	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 28 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 4 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	909,069	877,986	909,069	877,986	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CEA	1,128,695	1,119,267	1,128,695	1,119,267	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN SEBASTIAN TUTLA	CEA	406,005	284,902	406,005	284,902	100%	0	0	PLANTA	1	1	95%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	SANTA MARIA HUATULCO	CEA	104,631	14,721	104,631	14,721	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS NPRA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CEA	1,539,130	1,523,128	1,539,130	1,523,128	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DE AGUA	442,428	141,649	442,428	141,649	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO LOS O	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	127,460	150,000	127,460	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO SOSOLA EL PARIAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	265,104	210,647	265,104	210,647	100%	0	0	METRO LINEAL	623	623	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,252,465	958,505	1,252,465	880,532	92%	0	0	PLANTA	1	1	100%	LO MINISTRADO Y EJERCIDO NO PUEDE SER EL MISMO DEBIDO A QUE ESTA OBRA TUVO RECTIFICACIONES
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN DIONISIO OCOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,227,500	1,176,931	2,227,000	1,176,931	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PEDRO JICAYAN MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	880,096	602,845	880,096	602,845	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA ALOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,799,999	1,355,695	1,799,999	1,355,695	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SILACAYOPAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,094,577	592,263	3,094,557	592,263	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI GUGOVELAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,804	82,411	183,804	82,411	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3A ETAPA	SAN LAZARO ETLA SAN LAZARO REYES ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,316	88,379	108,316	88,379	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COSOLTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	112,894	66,988	112,894	66,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPOLOBERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	86,457	38,423	86,457	38,423	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	TEOTONGO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	78,646	150,000	78,646	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OJO DE AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	489,836	473,442	489,839	473,442	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCION IXTALTEPEC CHIVELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	346,823	284,440	346,823	284,440	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO PALOMARES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,659,489	1,474,459	1,659,489	1,474,459	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLUMA HIDALGO SAN JOSE PALO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	192,000	70,157	192,000	260	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LO MINISTRADO Y EJERCIDO NO PUEDE SER EL MISMO DEBIDO A QUE ESTA OBRA TUVO RECTIFICACIONE D CLC Y AFECTO AL EJERCIDO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	532,607	226,596	532,607	226,596	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONINO MONTE VERDE MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	635,090	380,359	635,090	380,359	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO MONTE VERDE GUADALUPE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	387,040	300,598	387,040	300,598	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC TIERRA NEGRA	COMISION ESTATAL DEL AGUAAA	102,906	70,622	102,906	70,622	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO ARMENIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	170,651	88,967	170,651	88,967	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO EL OCOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	202,633	98,968	202,633	98,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRIT 08 SAN ISIDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,336	119,373	129,336	119,373	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LORENZO CACAOTEPEC SANTIAGO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	261,993	258,650	261,993	258,650	100%	0	0	METRO LINEAL	2,967	2,967	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN AMADO NERVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	371,682	272,904	371,682	272,904	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN ARROYO CARACOL IDEAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	763,250	761,603	763,250	761,603	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN LOMA DE CEDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173,170	122,396	173,170	122,396	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN NUEVO YUCATAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,501	192,948	196,501	192,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARTIN ITUNYOSO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367,000	366,394	367,000	366,394	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PABLO CUATRO VENADOS LLANO MANTECA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,933	109,444	150,933	109,144	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO CERRO DE LAS NUBES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,016,762	1,015,420	1,016,762	1,015,420	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO HUAMELULA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	855,673	432,322	855,673	394,299	91%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLOTL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,175	211,019	213,175	211,019	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ TAYATA LA ESTANCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,050	183,328	186,050	183,328	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN AGUSTIN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	190,753	210,000	190,753	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHIMALAPA SAN FRANCISCO LAPAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	933,957	785,456	933,957	785,456	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC SAN JOSE EL QUEQUE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	444,000	414,535	444,000	414,535	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO BAJOS DE COYULA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	197,490	98,976	197,490	98,976	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA SOLA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	288,745	252,206	288,745	252,206	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANIZA ATOTONILCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	62,465	61,114	62,465	61,114	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANIZA TIERRA COLORADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	610,654	258,384	610,654	258,384	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI LLANO COYUL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	334,126	271,071	334,126	271,071	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI PEÑA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	287,669	500,000	287,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO XANICA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,487,873	2,189,437	2,487,873	2,189,437	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO XANICA SAN FELIPE LACHILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,263,487	1,994,857	2,263,487	1,994,857	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YAVEO ZAPOTTANCILLO DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,169,673	9,161	1,169,673	9,161	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA BRECHA LAZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALA SAN SEBASTIAN DEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,680,000	1,671,403	1,680,000	1,671,403	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALTEPEC VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555,658	553,858	555,658	553,858	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	389,750	223,953	389,750	223,953	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN JUAN QUIOTEPEC MANNALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	264,060	98,172	264,060	98,172	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA CRUZ VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	263,734	200,037	263,734	200,037	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN DIONISIO OCOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	945,686	945,686	945,686	945,686	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN MIGUEL MIXTEPEC SAN ISIDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	594,812	594,812	594,812	594,812	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 55 MTS.)	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO PUGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	62,759	55,413	62,759	55,413	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC PENAS NEGRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	217,413	217,308	217,413	217,308	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	CHALCATONGO DE HIDALGO SANTA CATERINA YU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	710,968	320,125	710,968	320,125	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JOSE LACHIGURI LACHIVIGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	2,482,946	2,500,000	2,482,946	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN MATEO RIO HONDO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	364,591	106,218	364,591	106,218	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN MIGUEL CHICAHUA CERRO PRIETO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	922,734	684,248	922,734	684,248	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTA MARIA IPALAPA EL RINCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	135,887	127,287	135,887	127,287	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO IXCUINTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	710,363	363,545	710,363	363,545	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO JAMILTEPEC SAN JOSE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	284,398	211,112	284,398	211,112	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE CAÑADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	354,821	353,710	354,821	353,710	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN LUCAS QUIAVINI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,163,294	913,397	1,163,294	913,397	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN PABLO VILLA MDE MITLA SAN JOSE DEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	102,755	32,338	102,755	32,338	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SANTA MARIA JACATEPEC EJIDO ALBERTO VELE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	243,734	250,000	243,734	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC SAN JUAN GUIVI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,283,278	1,082,682	1,283,278	1,082,682	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN MIGUEL ALBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	560,000	466,741	560,000	466,741	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CRUZ MIXTEPEC TRAPICHE SANTA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	612,500	597,050	612,500	597,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA COYOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,273,498	1,273,498	1,273,498	1,273,498	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SAN JUAN JUXTLAHUACA SAN JUAN PIÑAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	498,966	500,000	498,966	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLITLAN POZA VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300,409	299,897	300,409	299,897	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLITLAN LA BOQUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	486,906	153,261	486,906	153,261	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO ASTATA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	316,606	315,098	316,606	315,098	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SILACAYOAPAM SAN ANDRES MONTANA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	440,676	317,522	440,676	317,522	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOMA TLACUACHE)	SANTA MARIA ZANZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	82,383	19,050	82,383	19,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAMBAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	111,954	72,011	111,954	72,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO EL PORVENIR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	850,425	849,340	850,425	849,340	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	SILACAYOAPAN SAN JUAN TRUJANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	614,201	613,619	614,201	613,619	100%	0	0	METRO LINEAL	4,106	4,106	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43,420	43,153	43,420	43,153	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SANTA MARIA CORTIJO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224,344	0	224,344	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC ARROYO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	434,700	434,000	434,700	434,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA TLACOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	179,324	153,963	179,324	153,963	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NUEVO ZOQUIAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	648,615	401,384	648,615	401,384	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REYES ETLA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,979	301,669	700,979	301,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126,896	53,438	126,896	53,438	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO SANTA MARIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	326,959	314,859	326,959	314,859	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BARTOLO YAUTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE LACHIGUIRI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,162,000	4,161,903	4,162,000	4,161,903	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN GUICHICOVI SAN ANTONIO BARRIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	628,587	416,167	628,587	416,167	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN QUIOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,931	354,410	355,931	354,410	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN LA ESPERANZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232,045	0	232,045	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS QUITLAN VICENTE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	268,230	200,397	268,230	200,397	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL AMATLAN CUAJILOMOYAS SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	181,812	155,552	181,812	155,552	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA PETATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,121	122,851	233,121	122,851	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO APOSTOL MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	887,132	629,265	887,132	629,265	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA LUNA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	161,433	35,315	161,433	35,315	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA PILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,469	38,437	104,469	38,437	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC SANTA MARIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,465	486,957	490,465	486,957	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN ANTONIO PERAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	455,000	892	455,000	892	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA IPALAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	441,533	208,769	441,533	208,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA NATIVITAS SAN PEDRO BUENAVISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492,453	378,323	492,453	378,323	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376,308	0	376,308	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CHAZUMBA TRINIDAD HUAJUATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	419,272	420,000	419,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA UNION DE CARDENAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215,980	215,505	215,980	215,505	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO NEJAPILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	419,927	367,894	419,927	367,894	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO JUXTLAHUACA SANTA MARIA YUCUNICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142,045	97,434	142,045	97,434	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETAPA RIO DEL SOL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	214,638	96,324	214,638	96,324	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	449,361	448,640	449,361	448,640	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA LA MATRACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	719,812	718,423	719,812	718,423	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA MAGDALENA TILTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	591,378	401,293	591,378	401,293	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA SANTA LUCIA TEOITIE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	854,378	675,705	854,378	675,705	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAPATECO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301,330	216,272	301,330	216,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA GUADALUPE	TRINIDAD ZAACHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	683,053	516,909	683,053	516,909	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION)	MAGDALENA PEÑASCO CARRIZAL LOMA TICHÍ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	167,304	156,352	167,304	156,352	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRA DE LA CRUZ (2A ETAPA)	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	155,681	112,162	155,681	112,162	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO TOTOLAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	280,000	0	280,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	477,152	373,799	477,152	373,799	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO	SAN DIONISIO DEL MAR HUIAUQUIL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	274,159	350,000	274,159	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SANTIAGO YAVEO FRANCISCO VILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	364,214	362,249	364,214	362,249	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	TEPELME VILLA DE MORELOS MISMA LOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	624,816	623,000	624,816	623,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	IXTLAN DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,531	1,010,518	1,010,531	1,010,518	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA TLALIXTAC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417,726	416,769	417,726	416,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VILLA DIAZ ORDAZ SAN MIGUEL DEL VALLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,676,864	1,162,779	1,676,864	1,162,779	100%	0	0	METRO LINEAL	730	730	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA SAN JOSE)	PLUMÁ HIDALGO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251,977	647	251,977	647	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION NDEL MSISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUIANTEPEC ZANJON Y GARRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	193,896	200,000	193,896	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO														
ATENCION SOCIA Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	482,356	484,031	482,356	100%	0	0	CURSO	49	49	100%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	493,909	492,760	493,909	492,760	100%	0	0	CURSO	50	50	100%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,581,500	0	1,581,500	0	0%	0	0	CURSO	36	0	0%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	483,511	484,031	483,511	100%	0	0	CURSO	49	49	100%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION MUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	CURSO	148	148	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	976,995	980,000	976,995	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,000	698,740	700,000	698,740	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	979,419	980,000	979,419	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	978,800	980,000	978,800	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	976,520	980,000	976,520	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,885	104,620	105,885	104,620	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,056	104,547	106,056	104,547	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,143	139,542	141,143	139,542	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,265	139,494	141,265	139,494	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,250	139,499	141,250	139,499	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	977,200	980,000	977,200	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	143,925	142,430	143,925	142,430	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,875	104,625	105,875	104,625	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,071	139,571	141,071	139,571	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,119	139,552	141,119	139,552	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN JUAN IHUALTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	71,184	200,000	1,350	2%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS.	SAN MATEO DEL MAR HUIAZANTLA DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	246,125	250,000	246,125	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	LOMS BONITA SAN BENITO ENCINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118,998	108,729	118,998	108,729	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	0	210,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC SAN JUAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194,904	191,401	194,904	191,401	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA JACATEPEC LA NUEVA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,228	75,000	78,228	75,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTIAGO AYUQUILILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	208,250	210,000	208,250	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TLACOLULA DE MATAMOROS SAN LUIS DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	155,830	154,992	155,830	154,992	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO NORIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252,000	0	252,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
SUPERVICION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,403,659	0	1,403,659	0	0%	0	0	ACCION	36	0	0%	
SUPERVISION TECNICA PROSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	774,039	774,039	774,039	774,039	100%	0	0	ACCION	23	23	100%	
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	740,485	740,485	740,485	740,485	100%	0	0	ACCION	23	23	100%	
PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	HUIJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MXTECA	123,758	78,561	123,758	78,561	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	60%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SEDESOL JOVENES POR MEXICO	HUajuapán de León	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	67,563	56,085	67,563	56,085	100%	0	0	BECA	20	17	83%	
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
SINTESES DE 1,2,3,4 TETRAHIDROQUINOXALIN-2-ONAS	HUajuapán de León	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	100,000	99,602	100,000	99,602	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	99%	
ACTIVIDAD QUIMIOPROTECTORA Y ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS Y COMPUESTOS DE PUROS DEL TALLO DE ARDISIA COMPRESSA	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	54,400	53,600	54,400	53,600	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	0	0	0%	PROYECTO A CARGO DEL DR. MARCO VINICIO RAMIREZ MARES
ASLAMIENTO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE SAPONINAS DE CUCURBITACEAS	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	17,535	17,537	17,537	17,537	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	100%	PROYECTO A CARGO DE LA DRA. BEATRIZ HERNANDEZ CARLOS. PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE LA ORDEN DE LIBERACIÓN POR TERMINACIÓN DEL MISMO.
DESINFECCIÓN FOTOCATALÍTICA DE UN TREN DE TRATAMIENTO DE BAJO COSTO ESCALAMIENTO Y OPERACIÓN.	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	316,081	276,446	316,081	276,446	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DE LA DRA. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO. RECURSO QUE SE ANEXA AL OTORGADO EN EL 2008.
DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA BAHÍA Y MICROCUENCA DEL RÍO CACALUTA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA.	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	179,039	133,574	179,939	133,574	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	80%	PROYECTO A CARGO DEL DR. JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ LICONA
ELASMOBRANQUIOS DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA Y CARRETA PEREIRA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,512	2,512	2,512	2,512	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARÍA TORRES HUERTA. EL PROYECTO CONTINUA CON LOS RECURSOS OTORGADOS EN EL 2008 CON UN AVANCE TOTAL DEL 95% EN LA PARTE TÉCNICA.
ELASMOBRANQUIOS DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA Y CARRETA PEREIRA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	34,600	30,499	34,600	30,499	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARÍA TORRES HUERTA
ESTIMACIÓN DE ABUNDANCIA DE LA ESPECIE DORADO (CORYPHAENA HIPPURUS) EN EL PACÍFICO SUR DE MÉXICO (REGIÓN 2) Y DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS FINES DE LA	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	48,123	44,997	48,123	44,997	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DEL ING. SAMUEL RAMOS CARRILLO.
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN DE LAS PLAYAS DE PUERTO ESCONDIDO OAXACA (CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS)	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	98,500	97,536	98,500	97,536	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	70%	PROYECTO A CARGO DEL DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ. LA ÚLTIMA ADMINISTRACIÓN DEL 2007 SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL 2008. EL PROYECTO TIENE UN AVANCE DEL 70% EN SU PARTE TÉCNICA.
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN DE LAS PLAYAS DE PUERTO ESCONDIDO OAXACA (CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS)	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	54,187	54,187	54,187	54,187	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	75%	PROYECTO A CARGO DEL DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ.
EVALUACIÓN BIOLÓGICA PESQUERA DEL DORADO EN EL OCEANO PACIFICO, REGION 2.	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	140,757	91,042	140,757	91,042	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	88%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. MARIA DEL CARMEN ALEJO PLATA.
EVALUACIÓN DEL PODER DE PESCA DE LA FLOTA CAMARONERA DE ALTAURA DEL PACIFICO MEXICANO MEDIANTE EL METODO DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) EN MATERIA ACUICOLA	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	53,556	12,804	53,556	12,804	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	80%	PROYECTO A CARGO DEL ING. SAMUEL RAMOS CARRILLO
MONITOREO DE LA ICTIOFAUNA DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	3,324	3,324	3,324	3,324	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	90%	RECURSOS 2007 TERMINADOS. EL PROYECTO ESTA A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARÍA TORRES HUERTA FINALIZANDO CON LOS RECURSOS OTORGADOS EN EL 2008.
PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE, OAXACA.	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	9,347	9,347	9,347	9,347	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	100%	PROYECTO A CARGO DEL M. EN C. SAUL SERRANO GUZMAN. EL AVANCE TECNICO ES DEL 100% Y EL RECURSO DE ESTA MINISTRACIÓN SE JUNTA AL OTRO REMANENTE DE 2007.
POLIQUETOS (ANNELIDA) Y EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC. TAXONOMIA, COLECCIÓN DE REFERENCIA, CAPACITACIÓN, CLAVES DE IDENTIFICACIÓN, BASE	PUERTO ANGELES SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	255	255	255	255	100%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	75%	PROYECTO A CARGO DEL DR. JOSE ROLANDO BASTIDA.
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD PRIMERA ETAPA/ SANTA MARÍA LACHIXIÓ	SANTA MARÍA LACHIXIÓ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,500,000	734,278	734,278	4,553	1%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA EN REVISIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD 2A. ETAPA / SAN LUCAS QUITLÁN	SAN LUCAS QUITLÁN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,080,000	3,818,481	3,818,481	3,818,481	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (PRIMERA ETAPA) PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,410,000	6,385,080	6,385,080	6,385,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE DOS NÚCLEOS/ SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	745,457	717,058	717,058	717,058	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/ SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,220,000	5,098,311	5,098,311	4,986,646	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA), SAN JOSE EL PARAISO / SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,780,000	4,930,208	4,930,208	4,185,221	85%	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS / VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,490,000	438,015	438,015	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA EN REVISIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (CUARTA ETAPA) / SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,810,000	9,761,520	9,761,520	9,761,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, EXISTEN ECONOMÍAS
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	4,556,233	4,556,233	4,556,233	100%	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) / TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	9,313,382	9,313,382	7,155,519	77%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA / VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	3,690,120	3,690,120	3,690,120	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA/ SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	11,278,650	5,497,973	5,497,973	5,497,973	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA) /SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	8,164,876	8,164,876	8,164,876	100%	0	0	OBRA	1	1	74%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA/ TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,200,000	12,613,991	12,613,991	11,735,325	93%	0	0	OBRA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA) SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,690,000	5,548,008	5,548,008	3,627,393	65%	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A ETAPA)/ RIO GRANDE /VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,340,000	8,802,331	8,802,331	7,426,085	84%	0	0	OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A ETAPA) /SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	12,705,408	12,705,408	12,465,965	98%	0	0	OBRA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,000,000	3,304,083	3,304,083	3,304,083	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / LOMA BONITA	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	7,124,270	7,124,270	4,751,880	67%	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	2,640,450	2,640,450	2,640,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA EN REVISIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE LOS S.S.O.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS 81A. ETAPA/ SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,160,000	8,497,521	8,497,521	7,862,058	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMS (4TA. ETAPA/ SANTIAGO TAMAZOLA)	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,040,000	3,981,442	3,981,442	3,981,442	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS 3A. ETAPA/PUERTO ESCONDIDO/ SAN PEDRO MIXTEPEC - DTR.22	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,500,000	2,440,908	2,440,908	2,440,908	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE HOSPITAL 12 CAMAS (SANTO DOMINGO TEOJOMULCO Y SAN LORENZO TEXMELUCAN, HOSPITAL DE LA PAZ)2A. ETAPA /SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,550,000	4,442,550	4,442,550	4,442,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, EXISTEN ECONOMIAS
AMPLIACION														
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO / RANCHO MIJANGOS, SAN JOSE LACHIGURI	RANCHO MIJANGOS RIO MIJANGOS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	880,000	643,432	643,432	544,414	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL/ VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,070,000	2,029,671	2,029,671	1,055,258	52%	0	0	OBRA	1	1	53%	
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO 180 CAMAS / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,564,908	2,951,901	2,951,901	2,951,901	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE 4 NUCLEOS BASICOS/ CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	590,000	556,415	556,415	556,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACION														
CUOTAS SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	182,805,848	148,964,797	148,964,797	137,964,797	93%	133,386	0	BENEFICIARIO	358,296	358,296	100%	LOS INTERESE GENERADOS QUE SE INFORMAN EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN A GASTOS DE OPERACION Y OBRA PUBLICA, POR ENCONTRARSE EL RECURSO DENTRO DE LA MISMA CUENTA BANCARIA
RAMO 23														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
MEJORAMIENTO														
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE JALATLACO	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	3,863,209	4,000,000	3,863,209	100%	0	0	OBRA	1	1	97%	
REHABILITACION														
RESTAURACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RAMO 11 SEP														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN EL MODULO EXTENSION DE LA ESC. SEC. TEC. 106 CON CLAVE 20DST0113Z	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	946	0	946	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE 20DPR2055A	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	917	0	917	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE 20DPR1146L	SANTA MARIA ECATEPEC	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,889	0	3,889	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0320U	MAGDALENA APASCO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	187	0	187	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA GUELAGUETZA CON CLAVE 20DPR3438N	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	904	0	904	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CON CLAVE20DPR3055H	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	680	0	680	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0337U	SANTA ANA ZEGACHE	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	31,182	31,182	31,182	31,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UTM	HUATULCO DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	303,107	302,805	303,107	302,805	100%	0	0	OBRA	1	1	98%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (1RA. ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,000	0	55,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,800	0	29,800	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HEROICA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,900	0	28,900	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.068 (1RA. ETAPA)	SN ANTONIO DE LA CAL SN ANTONIO DE LACAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	31,500	0	31,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 039 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL SN ANTONIO DE LA C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	SANTIAGO HUAJOLITLAN STGO HUAJOLOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,000	0	188,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN B	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	30,700	0	30,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 150 (1RA ETAPA)	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MOR	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	137,500	0	137,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 259 (1RA ETAPA).	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,600	0	28,600	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 (1RA ETAPA)	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEO DE F M	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PROCESO DE LICITACIÓN.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 155 (1A. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 015 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO HUTEPEC SAN ANTONIO HUIT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,100	0	126,100	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SAN FELIPE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	SN MIGUEL CHIMALAPA SN MIGUEL CHIMALAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 33 (1RA ETAPA)	SAN AGUSTIN LOXICHA SAN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	264,900	0	264,900	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN.
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,700	0	412,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMI	COMITE ADMISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,700	0	412,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
ADQUISICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	SANTA MARIA PETAPA SANTA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,250,000	2,845,849	3,250,000	2,734,083	96%	0	0	OTROS	13	1	7%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 201 (1A. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA VILLA SOLA DE VEGA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,275,000	720,308	1,275,000	611,366	85%	0	0	OTROS	6	5	75%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 017 (1 RA. ETAPA)	SANTIAGO LALOPEL SAN JACINTO LALOPEL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 265 (1RA. ETAPA)	SAN JACINTO AMLPAS SN JACINTO AMLPAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	945,000	663,201	945,000	653,666	99%	0	0	AULA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CBTA NO. 203 (1A. ETAPA)	SAN LORENZO CACAOTEPEC SAN LORENZO C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,400,000	792,733	1,400,000	640,497	81%	0	0	OTROS	5	2	36%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN COBAO NO.38 (1RA. ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE TLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA	2,000,000	1,102,223	2,000,000	722,279	66%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO.18 (1RA. ETAPA)	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS NO. 263 (1RA. ETAPA)	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS SN AGUSTIN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,437,500	1,009,846	1,437,500	943,772	93%	0	0	OTROS	9	2	25%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 031 (1RA. ETAPA)	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 2 (1RA. ETAPA)	H CD TLAXIACO H CD TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN TALLER , UN LABORATORIO, DOS ANEXOS, Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202 (1A. ETAPA)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,700,000	862,476	1,700,000	560,347	65%	0	0	OBRA	5	2	30%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 18 N/C (1A. ETAPA)	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC SN AGUSTIN TLAC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA ETAPA).	SAN JUAN COLORADO STA MARIA NUTIO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO.31 (1RA.,ETAPA)	STA CATARINA JUQUILA STA CATARINA JUQUI	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	238,590	500,000	165,670	69%	0	0	OBRA	1	0	12%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO.025	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HUIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	434,425	1,625,000	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	SN ESTEBAN ATATLAHUACA SN ESTEBAN ATLATA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	0	1,625,000	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE CINCO LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	SANTA CRUZ XXOXOCOTLAN STA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	789,530	0	789,530	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. - OBRA EN POCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE CINCO LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO.	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	734,960	0	734,960	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD. - OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA .	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,330,710	0	2,330,710	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD. - OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE SIETE LABORATORIOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA.	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,835,130	0	1,835,130	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD. - OBRA EN POCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO.	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO H C DE TLAX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	881,920	0	881,920	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD. - OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC.	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC S J TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,134,960	0	1,134,960	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD. - OBRA EN PROPCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (PRIMERA ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	231,226	0	231,226	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO SAN PEDRO C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	127,250	0	127,250	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD, OBRA EN PROCESO DE LICITACION. -
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CETIS NO. 38 (1RA ETAPA)	SANTIAGO SUCHILQUITONGO SANT SUCHIL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	85,500	0	85,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 07 (1A. ETAPA)	SN JUAN BTA TUXTEPEC SN JN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	249,300	109,842	249,300	88,222	80%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO.08 (1RA. ETAPA)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HCA CD	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	78,957	200,000	64,950	82%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CBTIS NO. 107 (1RA. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC S JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	750,000	167,357	750,000	15,532	9%	0	0	OBRA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
REPARACION DE DOS ANEXOS, INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA EN CECYTE NO.17 (1RA. ETAPA)	SN PEDRO Y SN PABLO AYUTLA SN PEDRO Y SN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
REPARACION GENERALES EN COBAO NO. 02 (1RA. ETAPA)	EL ESPINAL EL ESPINAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	648,100	425,772	648,100	409,029	96%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO.205 (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	92,000	89,426	92,000	89,426	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. - SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 013 (1RA ETAPA)	SANTIAGO ASTATA SANTIAGO ASTATA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	64,482	75,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 02 (1RA ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN SJB CUI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 03 (1RA ETAPA)	IXTLAN DE JUAREZ IXTLAN DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO.09 (1RA. ETAPA)	SN JUAN BTT VALLE NACIONAL SN JUAN BTT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	21,928	75,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO.
SUSTITUCION DE TECHUMBRES EN CBTIS NO. 091 (1A. ETAPA)	CIUDAD IXTEPEC CD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	450,000	123,262	450,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REHABILITACION														
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPR1378B	SANTIAGO YUCUYACHI	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	382	0	382	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 20DPR2681T	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	342	0	342	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
REPARACIONES GENERALES EN COBAO NUM. 03 (1A. ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	301,600	81,782	301,600	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN COBAO NUM. 25 (1A. ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	286,000	74,591	286,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO.
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROLOGIA	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	5,755	4,555	5,755	4,555	100%	0	0	EQUIPO	1	1	90%	
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MULTIMEDIOS PRODUCTOS FINANCIEROS PEF-2005	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	42,127	42,127	42,127	42,127	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MULTIMEDIOS PRODUCTOS FINANCIEROS PEF-2006	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	88,705	88,075	88,075	88,075	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 20077-075-03-05	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	596,211	380,233	596,211	380,233	100%	424	0	ALUMNO	261	261	100%	LA INFORMACION CAPTURADA ES COMPLEMENTO DEL CAPTURADO EN EL FOLIO 30030, SIENDO UN PROYECTO UNICO PERO QUE SE SUBDIVIDE EN DOS RUBROS DE EJECUCION DEL GASTO.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2007	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	718,567	568,331	718,567	568,331	100%	0	0	ALUMNO	415	415	100%	EN EL FOLIO 26948 QUE CORRESPONDE A PIFI LE COMENTO QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NOS MINISTRO TODO EL RECURSO A ESTA UNIVERSIDAD LOS \$718,567 Y SE VAN PRESENTANDO UNICAMENTE LAS COMPROBACIONES DE LO QUE SE HA EJERCIDO ESTO DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPER
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	2,450,605	2,450,605	2,450,605	689,179	28%	0	0	EQUIPO	171	63	37%	
OTROS														
RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	67,149	67,149	67,149	0	0%	0	0	EQUIPO	2	0	0%	DICHO RECURSO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS POR LA RADICACION DE RECURSOS DE PIFI-2007 POR PARTE DE LA DGE SU, CALCULADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS DE LA SEFIN Y AUTORIZADOS POR LA SUB. SRIA. DE EDUCACION SUPERIOR PARA EJERCERLOS. POR TRATARSE D
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACION														
PIFI/FOMES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	484,357	413,984	484,357	413,984	100%	0	0	PROYECTO	5	5	90%	
PIFI	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	7,271	7,271	7,271	7,271	100%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	125	40	32%	RECURSO REMANENTE DE 2007. APLICADO PARA GASTO OPERACION CONFORME A LOS ANEXOS DE EJECUCION.
PIFI	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	704,673	447,794	704,673	447,794	100%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	125	30	24%	RECURSO REMANENTE DE 2007, PARA SER GASTADO CONFORME A LOS ABEXOS DE EJECUCION.
PRODUCTOS FINANCIEROS PIFI 2007	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	20,400	0	20,400	0	0%	0	0	ALUMNO	1,215	0	0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 2007-075-03-05	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	33,460	0	33,460	0	0%	0	0	ALUMNO	261	261	100%	ESTE PROYECTO SE SUBDIVIDE EN DOS RUBROS DE EJECUCION DEL GASTO EN OTROS GASTOS DE OPERACION Y EN GASTOS DE INVERSION, HACIENDO UN UNICO PROYECTO.
FONDO INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA EL FOMENTO DE LA TECNOLOGIA Y EL FOMENTO														
MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	47,912	38,964	47,912	38,964	100%	0	0	OTROS	2	2	81%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CARAVANAS DE LA SALUD														
CARAVANAS DE LA SALUD 2007 DE 27 UNIDADES MOVILES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,676,480	6,120,079	7,676,480	6,120,079	100%	1,249	0	VEHICULO	27	0	0%	
DIGNIFICACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,976,400	1,976,400	1,976,400	1,975,923	100%	942	0	VEHICULO	27	0	0%	
GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MOVILES	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,229,842	8,124,838	14,229,842	8,124,838	100%	2,405	0	UNIDAD MÉDICA	14	0	0%	
COMISION NACIONAL FORESTAL														
INVERSION														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE BANCO DE GERMOPLASMA	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	294,537	294,537	294,537	294,537	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE MICROCUENCAS	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7,564,192	7,564,192	7,564,192	7,441,027	98%	0	0	HECTAREA	2,151	2,151	100%	
PRODUCCION DE PLANTA PARA CLIMA TROPICAL	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	116,511	116,511	116,511	108,107	93%	0	0	PLANTA	1,500	1,500	100%	
PRODUCCION DE PLANTAS PARA CLIMA Templado Frio	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,407,905	1,407,905	1,407,905	1,356,733	96%	0	0	PLANTA	3,500,000	2,327,500	67%	
REHABILITACIÓN														
OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE VIVERO TECNIFICADO	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	VIVEROS	10	10	100%	
LUNEMES														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	TRINIDAD DE JUQUERA OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,360,000	531,312	1,360,000	531,312	100%	349	0	CENTRO	1	0	0%	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE SOBREPESO RIESGO	COL VOLCANES OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,074,000	1,174,323	2,074,000	1,174,323	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS														
MANTENIMIENTO														
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	SAN PEDRO POCHUTLA SN PEDRO POHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	147,415	147,415	147,415	147,415	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS														
REPARACION GENERALES EN ESCUELA SEUNDARIA TECNICA NO. 54	CHAHUITES CHAHUITES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	503,093	224,418	503,093	127,720	57%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESUELA PRIMARIA INDO DE NUYYO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,868	188,868	188,868	148,846	79%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	107,681	0	107,681	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	200,000	200,000	168,433	84%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA	VILLANIEVA STA MARIA TEOPOXCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	84,811	55,512	84,811	55,512	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	HEROICA CD DE TLAXIACO H CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	177,011	95,507	177,011	62,011	65%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO TOLEDANO	SN FCO LOGUECHE SN FCO LOGUECHE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	162,260	162,260	162,260	126,764	78%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JNZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	253,971	0	253,971	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA GENERAL JOSE BAÑOS AGUIRRE	SANTIAGO PINOTEPA STGO PINOTEPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO	600,000	346,687	600,000	333,423	96%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN PEDRO POCHUTLA SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,713	150,713	150,713	116,033	77%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	SAN GABRIEL MIXTEPEC SAN GABRIEL MX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA297	117,079	117,003	117,079	117,003	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANASTACIO M. LEON FRANCO	STGO PINOTEPA NAC STGO PINOTEPA NAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	79,981	199,999	74,375	93%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	321,035	171,868	321,035	171,868	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	CONSTANIA DEL ROSARIO CONST DEL ROSAR	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,994	59,203	126,994	46,371	78%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	SANTOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	336,713	264,791	336,713	207,654	78%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO	CHAUITES CHAUITES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	371,363	355,344	371,363	275,339	77%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL 5 DE MAYO	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	91,943	200,000	91,943	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	CERRO DE AIRE SANTOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	213,789	181,887	213,789	146,414	80%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	MAGDALENA APASCO MAGDALENA APASCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	399,981	399,981	399,981	326,623	82%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	SN ANDRES CHICAHUXTLA PUTLA V DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,773	110,609	199,773	96,900	88%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON H CD HUAJUA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	197,442	40,943	197,442	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO IXHUATAN SAN FCO IXHUATAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	196,891	196,891	196,891	167,132	85%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PALOMARES MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	198,737	198,737	198,737	158,556	80%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	PUENTE COPALITA SAN MIGUEL DEL PUERTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	253,170	171,042	253,170	126,401	74%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,099	93,406	95,099	78,324	84%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 5 DE SEPTIEMBRE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	193,952	200,000	159,302	82%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	H D DE HUAJUAPAN DE LEON H CD HUAJUA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	140,385	95,290	140,385	95,290	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	REFORMA DE PINEDA REFORMA DE PINEDA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	200,000	200,000	168,407	84%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SAN GABRIEL MIXTEPEC SAN GABRIEL MX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	123,822	123,822	123,822	123,822	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	SAN PEDRO HEROICA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	98,316	57,463	98,316	57,463	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	198,150	200,000	198,150	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	RIOGDE VILLADE TUTUTEPEC MELCHOR O CAMPO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	169,570	169,570	169,570	136,015	80%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAHIA DE SANTA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	395,588	208,822	395,588	208,822	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. EMILIO GARCIA	SAN BLAS ATEMPA SAN BLAS ATEMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	396,025	396,025	396,025	314,235	79%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA ESPACIOS EDUCATIVOS	199,196	110,238	199,196	110,238	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	277,274	400,000	277,274	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	SAN MARTIN PERAS SAN MARTIN PERAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	165,024	33,020	165,024	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	LLANO DE AGUA STA MARIA LA ASUNCION	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	124,861	46,414	124,861	46,414	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	BAHIA DE SANTA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	198,850	115,819	198,850	115,819	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO	SAN JUAN LAGUNAS PUTLA V DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	130,956	200,000	124,122	95%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. ELOISA HERRERA BETANZOS	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	BENITO JUAREZ SAN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	46,405	32,874	46,405	32,874	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	STGO PINOTEPA NAC STGO PINOTEPA NAC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,783	133,543	199,783	133,543	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON	SANTA MARIA YOLOTEPEC SANTA CATA JUQUILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	156,962	156,962	156,962	131,523	84%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,997	187,224	199,997	141,701	76%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TEHUANTEPEC	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO DOMINGO TEHU	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	199,999	127,389	199,999	127,389	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TRES DE OCTUBRE	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	149,479	149,479	149,479	120,912	81%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO	SANTA CRUZ DE JUAREZ HUAUTLA DE JMZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	109,909	42,802	109,909	42,802	100%	0	0	ESCUELA	1	0	46%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA	COICOYAN DELA FLORES COICOYAN LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,216	19,940	94,216	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SANTA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	313,699	194,153	313,699	194,153	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	318,933	318,933	318,933	318,933	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON H CD DE HUAJUA	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	200,000	108,463	200,000	108,463	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO CASO	HUATLA DE JIMENEZ HUATLA DE JIMENEZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	595,188	344,034	595,188	344,034	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOT D F MAG	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	384,445	600,000	384,445	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCOATL	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	434,934	278,883	434,934	278,883	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TEC N0 144	BAHIA DE SANTA CRUZ STA CRUZ HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	513,133	338,028	513,133	231,358	68%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 102	SAN PEDRO MIXTEPEC SAN PEDRO MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,877	412,877	412,877	326,798	79%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36	SAN DIEGO HEROICA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	382,314	191,179	382,314	114,398	60%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	STA CATARINA JUQUILA STA CATA JUQUILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	184,721	150,767	184,721	150,767	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15	PÜTLA VILLA DE GRO PÜTLA VILLA DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	216,309	125,181	216,309	121,019	97%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	5,784,017	10,000,000	5,784,017	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	1,795,382	5,000,000	1,795,382	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	17,000,000	9,741,932	17,000,000	9,741,932	100%	1,108	0	OTROS	1	0	0%	
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI														
AMPLIACION														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SAN JUAN TABAA	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	1,282,948	1,282,948	1,282,948	1,282,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SAN JUAN TABAA	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA	1,282,948	1,282,948	1,282,948	1,282,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP														
CONSTRUCCION														
AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 A 60 CAMAS TERCERA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	CERRO DE LA CRUZ PTO BUENAVISTA S JO TEN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	0	414,437	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SAN FCO LA PAZ STA MARIA CHIMALAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUEVO NUCLEO BASICO SEGUNDA ETAPA	CAÑADA GPE STA MARIA TEMAXCALTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	0	414,437	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	S CRUZ ZENONTEPEC S M TLAPANALQUIAHUIT	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	937,706	0	937,706	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	960,751	0	960,751	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUEVO NUCLEO	RANCHO HERNANDEZ SAN JOSE TENANGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	0	414,437	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CENTRO SW SALUD DE UN NUCLEO BASICO	CERRO CENTRAL DEN JOSE TENANGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	149,531	0	149,531	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	CERRO DE LA CRUZ PTO BUENA VISTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	RANCHO HERNANDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	QUINCUENA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	EL ARADOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	SABTIAGO TLAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA ASUNCION	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	333,148	0	333,148	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COFRIDA LA COFRIDA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	135,271	0	135,271	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	EL LIMONCILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	MANO DEL SEÑOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,765,115	0	6,765,115	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	SAN PEDRO OCOPETATILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	VILLA NUEVA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	AGUACATITLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	CAÑADA GUADALUPE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	SANTO REYES YUCUN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
FONDO DE PREVENISON PRESUPUESTAL FPP	HUALATEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	50,296	0	50,296	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
FONDO DE PREVENISON PRESUPUESTAL FPP	S CRUZ ZENONTEPEC S M TLAPANALQUIAHUIT	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
FONDO DE PREVENISON PRESUPUESTAL FPP	VARIAS COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	23,733,262	0	23,733,262	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
CERA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	TIERRA COLORADA RANCHO COLORADO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	SAN PABLO HUIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,007,000	0	2,007,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	LAZARO CARDENAS YUNICOCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYOLTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SALUD	SAN MIGUEL COATLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SALUD	TIERRA COLORADA COICOYAN DE LAS FLORES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	LAZARO CARDENAS COICOYAN DE LAS FLORES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	SAN MARTIN ITUNYOSO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES														
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	LAZARO CARDENAS YUNICOCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	SAN PABLO HUJUTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	TIERRA COLORADA RANCHO COLORADO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	TEMASCAL SAN MIGUEL SOYOLTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	EL IMPORTE REPORTADO ES EL CORRECTO SE DIVIDIO EN DOS PARTE. 7,000,000.00 PARA EQUIPAMIENTO 8,000,000.00 PARA OBRA LOS CUALES ESTAN REPORTADOS EN EL FOLIO 16984 DANDO UN TOTAL DE 15,000,000.00 QUE ES EL IMPORTE QUE VIENE ESTIPULADO EN CONVENIO
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 CAMAS	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,542,600	0	3,542,600	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	POR ERROR SE REPORTO RECURSO MINISTRADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROCEDES														
OBRA PUBLICA														
AMPLIACION														
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	2,577,498	10,000,000	2,577,498	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	2,888,114	10,000,000	2,888,114	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DEL VALLE NACIONAL	VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	1,100,394	5,000,000	1,100,394	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN PAGADO ANTICIPOS DE LA OBRA
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACION														
CURSO DE TALLER DESARROLLO DE DCTOS AMORNIZADOS EMITIDOS POR LA SRIA DE LA FUNCION PUBLICA BANCO MUNDIAL Y SHCP	COBERTURA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
UNEMES DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCION														
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE SOBREPESO RIESGO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,074,000	1,026,501	2,074,000	1,026,501	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
UNEMES SEIS														
AMPLIACION														
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SANTO DOMIN GO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	961,388	1,613,329	961,388	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SAN JUAN BAUTISTA TLIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	544,124	1,613,329	544,124	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	PINOTEPA NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	305,098	1,613,329	305,098	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN OAXACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	302,184	1,613,329	302,184	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	310,232	1,613,329	310,232	100%	868	0	CENTRO	1	0	0%	
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	HUAJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	684,546	1,613,329	684,546	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			335,138,481	283,711,956	308,294,343	250,425,049	88%	0	0		247,676	99,522	40%	
FIES														
CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (2DA ETAPA)	SAN BARTOLO COYOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	468,258	140,477	140,477	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION CGO/DPP/R/FIES/0204/08
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ (2A ETAPA)	2 SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	449,649	134,850	134,850	134,850	100%	0	0	CANCHA	1	1	80%	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE 19.40 X 35.00 MTS INCLUYENDO GRADAS, AREA DE VESTIDORES Y FORO, EN ESTA ETAPA SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCION DE GRADAS, AREA DE VESTIDORES Y FORO, COLOCACIONES DE PORTON DE ACCESO Y PUERTAS LATERALES.
TERMINACION DE PALACIO MUNICIPAL	2 SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	298,139	298,139	298,139	298,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA TERMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL CON TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE SANTARIOS, ADECUACION DE ESPACIOS, CONSTRUCCION DE MUROS DIVISORIOS, RENOVACION DE PISOS, LOSETA EN PISO, AZULEJO EN MUROS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y E
CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL (2DA. ETAPA)	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CIUDAD IXTEPEC	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE DESARROLLO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	680,000	680,000	680,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	1,500,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	7,642	0	0%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO, PORQUE HUBO UN ATRASO EN EL ANTICIPO
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(LACHAO - POLVORIN) LA CIENEGA DEL KM. 0+000 AL 1+100	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 1A, 2A, 3A Y 4A. SECCION (PRIMERA ETAPA)	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA ES DE 2,000,000.00 DE LOS CUALES LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 1,000,000.00 Y LA APORTACION ESTATAL ES DE 1,000,000.00

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL COBAGO PLANTEL 32	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	327,462	0	327,462	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,812	1,720	95%	EL COSTO REAL DE LA OBRA ES DE 560,326 DE LOS CUALES LA APORTACION ESTATAL ES DE 327,462 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 232,864. EL AVANCE FISICO Y SE HA PAGADO CON CREDITO PUENTE OBTENIDOS DE RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UNA AUDIOVIDEOTECA Y TRES ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 68	SAN MATEO PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	750,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	1,500,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	SIN OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL COBAGO NO. 2	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	825,000	247,500	247,500	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	431,867	431,867	431,867	431,867	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA GRANOS BASICOS	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	670,000	670,000	670,000	670,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS AGRICOLAS 1RA ETAPA (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	500,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA APROBADA POR LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE CON OFICIO DE AUTORIZACION NO CGC/DPP/R/FIES/0227/08 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2008. INVERSION TOTAL \$500,000.00 INVERSION ESTATAL \$500,000.00
CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2DA. ETAPA)	SANTA CRUZ AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL (1RA. ETAPA)	SANTA MARIA CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	1,510,059	1,510,059	1,510,059	1,510,059	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL (1RA. ETAPA)	SANTA MARIA CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA	1,510,059	453,017	453,017	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	CABE SEÑALAR QUE LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 80 %
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 1 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (CIMENTACION Y ESTRUCTURA)	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE PORVENIR Y CALLEJON DE LA IGLESIA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	1,975,756	592,726	592,726	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	SANTA MARIA XADANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	2,000,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO NUEVO ZOQUIAPAM	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. PINO SUAREZ Y NIÑO ARTILLERO	SANTO DOMINGO INGENIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	1,243,646	583,515	583,515	583,515	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,908	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYTO SANTO DOMINGO PETAPA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA HACIA EL PARADOR TURISTICO	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	334,000	334,000	334,000	334,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN LUCAS CUILAPAM-SAN LUCAS TLANCHICO)-BORDO DE LA REPRESA-LA TELESECUNDARIA DEL PARAJE EL PIRU	VILLA DE ZAACHILA SAN LUCAS TLANCHICO	H AYTO DE LA VILLA DE ZAACHILA	495,100	495,100	495,100	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	25%	RECURSO APLICADO POR LA AUTORIDAD ANTERIOR
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	1,350,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
CONSTR DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 1A PRIV DE NIÑOS HEROES (COL EXMARQUEZADO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	156,963	156,962	156,963	156,962	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SN SEBASTIAN TEITIPAC SN ANTONIO BNAVITA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	204,452	204,440	204,452	204,440	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	ZIMATLAN D ALVAREZ SANTIAGO CLAVELLINAS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	154,757	154,749	154,757	154,749	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA UNIDAD (COL JARDIN)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	120,129	120,125	120,129	120,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	SANTA ANA TLAPACOYAN STA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	338,907	338,900	338,907	338,900	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	SANTA INES DEL MONTE STA INES DEL MONTE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	212,824	212,810	212,824	212,810	100%	0	0	METROS CUBICOS	182	182	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	SANTA CRUZ MIXTEPEC SN MATEO MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	77,253	77,243	77,253	77,243	100%	0	0	METROS CUBICOS	99	99	100%	PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2007
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA CRUZ ZENONTEPEC MANO DEL SEÑOR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	81,998	200,000	81,998	100%	0	0	METROS CUBICOS	295	295	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	MAGDALENA MIXTEPEC MAGDALENA MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	247,450	247,434	247,450	247,434	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE	SANTA ANA TLAPACOYAN STA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	373,500	373,499	373,500	373,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2007
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA	OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN DE MORELOS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	560,250	560,240	560,250	560,240	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS PENAS	AYOQUEZCO DE ALDAMA AYOQUEZCO DE ALDAMA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	317,475	317,464	317,475	317,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL SILENCIO	SN BERNARDO MIXTEPEC SN BERNARDO MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	113,340	113,337	113,340	113,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	310	310	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIGIENE	SAN BERNARDO MIXTEPEC SN BERNARDO MIXT	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	211,509	122,907	211,509	122,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	566	566	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SANTA MARIA GUELACE SANTA MARIA GUELACE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,725	298,800	298,725	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MINA	SANTA GERTRUDIS SANTA GERTRUDIS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	316,355	316,351	316,355	316,351	100%	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOOQUITLAN CANDELARIA YEGOLE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOOQUITLAN RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE	SANTA LUCIA DEL CAMINO SAN FCO TUTLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	410,850	410,843	410,850	410,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A PRIV. DE AV. DE LAS TORRES (COL VISTAHERMOSA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	295,812	295,806	295,812	295,806	100%	0	0	METRO CUADRADO	792	792	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LACOL.25 DE MAYO (4TA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	127,275	127,275	127,275	127,275	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	EL TEJOCOTE SGOTENANGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	388,980	388,980	388,980	388,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	SAN MATEO TEPANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	837,625	837,571	837,571	837,571	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA GUADLUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,804	57,803	57,804	57,803	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38,057	38,057	38,057	38,057	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	57,413	57,413	57,413	57,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR NIÑO ARTILLERO SECTOR 3, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	40,257	40,256	40,257	40,256	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR VICENTE GUERRERO COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	86,057	86,057	86,057	86,057	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL ANDADOR 18 DE MARZO, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38,670	38,669	38,670	38,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABETOS, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	42,594	42,593	42,594	42,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS	372	1	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMOS, COLONIA ARBOLADA ILUSION AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37,232	37,232	37,232	37,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	345	1	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PIRULES, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	56,959	56,959	56,959	56,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	1	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SABINALES, COLONIA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	26,297	26,297	26,297	26,297	100%	0	0	METRO CUADRADO	197	1	1%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20,985	20,984	20,985	20,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	165	1	1%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUS, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25,809	25,808	25,809	25,808	100%	0	0	METROS CUBICOS	63	1	2%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	EL PORVENIR SAN JUAN COTZOCON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	982,906	1,000,000	982,906	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 1 UNIDAD DEPORTIVA (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA)	SANTIAGO LAOLLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	EL DURAZNILLO SAN MARTIN TOXPALAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	596,314	596,276	596,313	596,276	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	YUCUYI ZARAGOZA ALACRANES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	596,314	596,237	596,313	596,237	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DEL RECURSO NO SE EJERCERA
ELAB. DE EST. DE EVAL. DE COSTO BENEFICIO DE LA CONST. DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIV. DEL	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELAB. DE EST. DE EVAL. DE COSTO BENEFICIO DE LA CONT. DE LA VALIDAD CUATRO CARRILES MARGEN IZQ DEL RIO ATOYAC (CIRCUITO INTERIOR) 2A. ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONST. DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTIPA	SANTIAGO PINOTIPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES MORA, COLONIA RIOBLANCO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180,404	180,403	180,403	180,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,171	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AURACARIAS, AGENCIA DOLORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70,719	70,718	70,719	70,718	100%	0	0	METROS CUADRADOS	671	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AXAYACATL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	137,778	137,777	137,778	137,777	100%	0	0	METRO CUADRADO	987	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	211,881	211,880	211,881	211,880	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,631	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PUENTE O CAMINO A LA CRUZ AGENCIA SN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	133,293	133,292	133,292	133,292	100%	0	0	METRO CUADRADO	849	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CAÑANA AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180,404	180,403	180,403	180,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,275	1	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS BARRIO LACHIGULERA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	173,888	173,887	173,887	173,887	100%	0	0	METRO CUADRADO	922	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, COLONIA SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	403,782	403,781	403,782	403,781	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,974	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	483,249	483,248	483,249	483,248	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,442	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34,577	34,576	34,576	34,576	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,011	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ Y AVILA CAMACHO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	261,699	261,698	261,699	261,698	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,707	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION Y CERRADA DE JACALON, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	64,203	64,202	64,203	64,202	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,443	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	228,180	228,179	228,180	228,179	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,464	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A PRIVADA DE MADEREROS AGENCIA GPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	32,514	32,514	32,514	32,514	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A PRIVADA 14 DE JULIO AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24,677	24,676	24,676	24,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS	209	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	114,965	114,964	114,964	114,964	100%	0	0	METROS CUADRADOS	530	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	703,812	703,812	703,812	703,812	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,808	1	0%	
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	550,000	480,981	550,000	480,981	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL	SN JUAN BTA VALLE NAL CERRO MIRADOR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	595,520	595,520	595,520		0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLEROS NO 07 EN EL BARRIO EL CONEJO	LOMA BONITA LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS 1RA ETAPA (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLIACA SAN SEBAST	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLIACA	500,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA. ETAPA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	1,300,000	1,300,000	1,300,000		0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA REPRESA	SANTIAGO HUAUCULLLA SN BARTOLOME ZOTULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAUCULLLA	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL I.E.B.O. NO. 234	STGO JAMILTEPEC SAN JOSE RIO VERDE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	684,976	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL OFICIO DE AUTORIZACION MANEJA COMO UNIDAD DE MEDIDA 3 AULAS Y 3 ANEXOS
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRULICO DE LA C. LUIS REYES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AV. PIPILA	SANTO DOMINGO INGENIO	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	2,575,247	772,574	772,574		0%	0	0	METRO CUADRADO	6,650	0	0%	ESTA OBRA ES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0%	0	0	METRO CUADRADO	7,680	7,680	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JACINTA ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y PAÑO NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE NORTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	576,199	576,199	576,199	576,199	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,060	1,060	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COLONIA ADOLFO C. GURRIÓN ENTRE AV. ABASOLO Y AV. ENRIQUE LIEKENS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	652,174	652,174	652,174	652,174	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION EN LA CALLE 1RO. DE FEBRERO ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA VICTOR YODO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,501,632	1,501,632	1,501,632	1,501,632	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,786	2,786	100%	
TERMINACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA	80,819	80,819	80,819	80,819	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES TEOTILALPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	249,648	249,117	249,648	249,117	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZACATEPEC SAN VICENTE PIÑAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,898,668	1,898,476	1,898,668	1,898,476	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO XAGACIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,226	99,954	100,226	99,954	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SAN AGUSTIN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	423,221	421,341	423,221	421,341	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)	SAN AGUSTIN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	103,232	102,255	103,232	102,255	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA DEL CAMINO E.C.(SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI DEL KM 2+600 AL KM 3+000	SAN JUAN PETLAPA LOVANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE CUATRO CARRILES EN EL PORVENIR E.C.(TUXTEPEC-PALOMARES)DEL KM. 19+500 AL KM. 21+000	SN JUAN COTZOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA LARGA-UNION LINDA VISTA, EL COCAL DEL KM 0 000 AL KM. 3 100	STGO AMOLTEPEC EL COCAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TLAXIACO CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES EN EL PORVENIR E.C.(TUXTEPEC)	SN JUAN COTZOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4 CENTENARIO Y VALERIO TRUJANO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TEHUANTEPEC II DE PAYLERIA SOBRE EL RIO STO DOMINGO TEHUANTEPEC	STO DOMINGO TEHUANTEPEC AGUASCALIENTES M	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TUBULAR CHEGUIGO SOBRE EL RIO LOS PERRROS EN JUCHITAN 1A ETAPA	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/ RIO SECO SOBRE EL CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ-ZAACHILA (UBICADO EN LOS LIMITES DE LA CIENEGAY ZIMATLAN)	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE A	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SN PEDRO LA ALIANZA DEL KM 0 000 AL KM. 24 000	SN JUAN BTTA TLACOATZINTEPEC LA ALIANZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-STGO LALOPA DEL KM. 0 + 000 AL KM. 16 +000	STGO LALOPA STGO LALOPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	722,660	722,660	722,660	722,660	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CAMBIO DE TECHUMBRE DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	643,926	643,926	643,926	643,926	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE CANCELERIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CENTRO DEPORTIVO CAPCE (COL.LAS FLORES)	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	438,012	438,012	438,012	438,012	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN I.E.B.O.(1A. ETAPA)	SAN FRANCISCO CAHUIACUA SAN SEBASTIAN Y	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	600,000	375,841	600,000	222,221	59%	0	0	OTROS	6	4	65%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN I.E.B.O. (2A. ETAPA)	SAN FRANCISCO CAHUIACUA SAN SEBASTIAN Y	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	775,854	481,817	775,854	360,821	75%	0	0	OTROS	6	4	65%	OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITAN (2A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,929,410	1,929,275	1,929,410	1,929,275	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE(COL.LAS FLORES)	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	458,538	458,492	458,538	458,492	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
TERMINACION DE TECHADO DE DOS CANCHAS DE BASQUET - BALL MUNICIPALES	IXTLAN DE JUAREZ IXTLAN DE JUAREZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,539,130	0	1,539,130	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
RECONSTRUCCION														
REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL	SANTA ANA TLAPACOYAN STA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	473,652	473,650	473,652	473,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO EL MAGUEY-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	SN JUAN B LO DE SOTO SN J B LO DE SOTO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C SALINA CRUZ-COATZACOALCOS)ALVARO OBREGON DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	JUCHITAN DE Z ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE TECNOLOGICO Y VALERIO TRUJANO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD ZAACHILA-UNIDAD HABITACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	VILLA DE ZAACHILA V DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO AMATE -ACATLAN-COSOLAPA DEL KM. 33+000 AL KM. 42+000	COSOLAPA COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE SANTA MARIA XADANI E.C.(TEHUANTEPEC-JUCHITAN)DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600	SANTA MARIA XADANI SANTA MARIA XADANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
EVALUACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C.(CAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)SANTA MARIA CORTIJO-SITIO LLANO GRANDE-SAN FRANCISCO EL MAGUEY-MARTIRESDE T	MARTIRES DE TACUBAYA MARTIRES DE TA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO LA GLORIETA 5 SEÑORES-TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,500,000	4,701,545	5,500,000	4,701,545	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	98%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL CIRUELO-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL CECYTE E.C.(JUCHITAN-LA VENTOSA) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+320	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL ACCESO AL PUENTE IXTALTEPEC S/RIO LOS PERROS DEL KM. 9+050 AL KM. 9+200	ASUNCION IXTALTEPEC A IXTALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,400,000	1,399,067	1,400,000	1,399,067	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	200,000	0	0	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	11	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FIES CON RECURSOS DEL RAMO 33 EN SU FONDO IV. LA UNIDAD DE MEDIDAS POSTES.
REMODELACION Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL "BENITO JUAREZ" SEGUNDA ETAPA	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	1,500,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN PEDRO HUILOTEPEC	H AYTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CECYTE-EMSAD NO. 67	SANTA MARIA QUIEGOLANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	199,149	0	0	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	100%	ESTA EN PROCESO DE LIBERACION EL RECURSO PARA ESTA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE LOS LAURELES	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	198,676	0	0	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%	SE CORRIGE DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES HECHAS
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALVARIO SECTOR EL CERRITO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM	112,339	0	0	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	212,112	0	0	0	0%	0	0	OTROS	13	0	0%	LA INFORMACION HA SIDO CORREGIDA DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES HECHAS
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	HONORABLE AYUNTAMIENTO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	133,297	0	0	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	TRINIDAD ZAACHILA	H AYTO DE TRINIDAD ZAACHILA	560,566	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE LIBERACION DE ANTICIPO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL PALENQUE COMUNITARIO	SANTIAGO ZOOCHILA SANTIAGO ZOOCHILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PARAISO	OAXACA DE JUAREZ TRINIDAD DE VIGUERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	226,090	226,090	226,090	226,090	100%	0	0	METROS	240	240	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 2A ETAPA (CALLE AZUCENAS)	SANTA MARIA ATZOMPA COLONIA ODISEA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	133,976	133,393	133,976	133,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS PESCADORES)	UNION HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	219,146	219,120	219,146	219,120	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 14 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL.EMILIANO ZAPATA)	CHICAPA DE CASTRO JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	276,425	276,393	276,425	276,393	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 13 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	BUENA VISTA LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,701,337	3,700,810	3,701,337	3,700,810	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 123 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DE AGUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CIPRES, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	34,494	34,493	34,494	34,493	100%	0	0	METROS CUADRADOS	249	1	0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA 1A. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 2 COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	21,778	21,778	21,778	21,778	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GIRASOLES, AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,477	31,477	31,477	31,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PINOS, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	43,419	43,418	43,419	43,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	343	343	100%	
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABEDULES, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	22,434	22,433	22,434	22,433	100%	0	0	METRO CUADRADO	171	171	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN LA GLORIETA "LAZARO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO DE LA REHABILITACION DE LA ALAMEDA DE LEON	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	464,706	464,705	464,706	464,705	100%	0	0	METRO CUADRADO	374	374	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAIME TORRES BODET, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	481,843	481,842	481,843	481,842	100%	0	0	METRO CUADRADO	374	374	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	390,973	390,972	390,973	390,972	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,597	2,597	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUETZALCOATL VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	172,819	172,819	172,819	172,819	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,158	1,158	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A. PRIVADA 14 DE JULIO, AGENCIA S SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	37,727	37,726	37,726	37,726	100%	0	0	METRO CUADRADO	111	111	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	318,035	318,034	318,034	318,034	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,302	2,302	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE 1 Y 2	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	27,712	27,712	27,712	27,712	100%	0	0	METRO CUADRADO	45	1	2%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO REFORMA (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,437,014	2,436,770	2,437,013	2,436,770	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,965	1	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE COL. AURORA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	20,985	20,984	20,985	20,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	304	1	0%	
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	66,646	66,646	66,646	66,646	100%	0	0	CANCHA	1	0	30%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,001,054	999,147	1,001,054	999,147	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
AMPLIACION DEL MERCADO DE ARTESANIAS (ALBANILERIA (52%), ACABADOS, HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION SANITARIA) (MODIFICADO)	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MINA - EL DESEÑO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	3,246,539	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LAOLLAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	277,900	272,396	277,900	272,396	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OAXACA DE JUAREZ LA ILUSION	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	174,540	175,000	174,540	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN 3A ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN 4A ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
AMPLIACION A CUATROCARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN 4A ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13,800,000	13,799,992	13,800,000	13,799,992	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MODERNIZACION														
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	347,337	350,000	347,337	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ALEDAYAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	4,989,652	5,000,000	4,989,652	100%	0	0	OTROS	85	85	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO SOBRE CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE VENUS	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	65,543	65,543	65,543	65,543	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL 17+000 Y TRAMO TEPELMEME TORRECLLAS-CONCEPCION B. VISTA	TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL 17+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO TEHUANTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300 1A ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	STO DOMINGOTEHUANTEPEC STO D TEHUANTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TLALIXTAC-ANTIGUO CAMINO NACIONAL-SANTA MARIA DEL TULE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	STA M EL TULE STA M EL TULE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO (TUXTEPEC-PALOMARES)NUEVO CERRO MOJARRA -EL PORVENIR-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ DEL KM. 28+050	SN JUAN COTZOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA Y-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 0+000 AL KM 13+000	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE A	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 14+650	SN JUAN CACAHUATEPEC SN J CACAHUATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SN ANDRES CABECERA NUEVA-SANTA CRUZ ITUNDUJA,DEL KM. 25+000 AL KM. 23+000	SN ANDRES CABECERA NUEVA SN A CABECER	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+400 AL KM. 9+300	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PAR VIAL EN IXTALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	ASUNCION IXTALTEPEC A IXTALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO STGO YOSONDUA-SANTO DOMINGO IXCATLAN-STA MARIA YOLOTEPEC-STA CATARINA CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+500	STGO YOSONDUA STA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)PIEDRA DE CASA-SAN ISIDRO-EL CARMEN TUXTILAN DEL KM. 5+000 AL KM. 9+400	MESONES HIDALGO EL CARMEN TUXTI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	225,500	225,500	225,500	225,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-STA CATARINA CUANANA DEL KM. 20 500 AL KM. 25 500	STGO YOSONDUA STA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO YERBASANTA-GUADALUPE TILAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	STGO JUXTLAHUIACA TILAPA DE G	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	580,000	579,536	580,000	579,536	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MATEO DEL MAR-SANTA MARIA DEL MAR DEL KM. 0+000 AGL KM. 14+000	JUCHITAN DE Z STA MARIA DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	900,000	0	900,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
EVALUACION DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C.(ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	STGO LLANO GRANDE RANCHO NUEVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 167.0 E.C.(PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA)VALDEFLORES-SAN BARTOLOME LOXICHA-SN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 31+120 AL KM. 35+620	SN AGUSTIN LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,300,000	3,666,666	6,300,000	3,666,666	100%	0	0	KILOMETRO	5	3	67%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 104+300 AL KM. 106+414	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	918,780	916,198	918,780	916,198	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 110 114 AL KM. 111 648 1A ETAPA	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,998,085	2,000,000	1,998,085	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 128 648 AL KM. 124 648	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	2,997,125	3,000,000	2,997,125	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ELENA-SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM. 2+000 AL KM. 3+000	SANTA MARIA TONAMECA SN F COZOALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,374,500	1,423,702	2,374,500	1,423,702	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	50%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 2+000 AL KM. 4+500	SN PEDRO TOPILTEPEC STA M TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,500,000	2,129,239	5,500,000	2,129,239	100%	0	0	KILOMETRO	3	1	40%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DELCAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO DEL KM. 17+100 AL KM. 18+620	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,046,319	1,045,828	1,046,319	1,045,828	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MEJORAMIENTO														
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	SAN JUAN SAYULTEPEC SAN ANDRES ANDUA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	655,459	655,459	655,459	655,459	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PEMEX)	SANTA MARIA EL TULE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	49,185	50,000	49,185	100%	0	0	POZO	1	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE LA OPCION DE PERFORACION DE POZO POR TAL MOTIVO SE MANEJA MEJORAMIENTO
SANEAMIENTO DEL RIO SALADO (ENTRE EL PUENTE EL ROSARIO Y PUENTE SAN ANTONIO DE LA CAL)	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	310,986	309,657	310,986	309,657	100%	0	0	METRO CUADRADO	69,260	0	0%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	58,253	58,182	58,253	58,182	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
TERMINACION SUBCOLECTOR TRUJANO SUR (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	203,210	203,120	203,210	203,120	100%	0	0	METRO CUADRADO	484	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO POR NO HABER LA OPCION DE TERMINACION. ESTIMACION EN PROCESO
ADECUACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA VIALIDAD CARRETERA OAXACA-ISTMO(CERRO DEL FORTIN)DEL KM. 0+340 AL KM. 3+240	OAXACADE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	140,980	140,980	140,980	140,980	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARR.HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000 Y DEL KM. 31+360 AL KM. 34+000 Y PUENTE	PLUMA HIDALGO COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 18+000	SAN JUAN CACAHUATEPEC SN J CACAHUATE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	332,500	0	332,500	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO PARAJE "LA PLAYA" AL PARAJE "LAS CANTERAS"	SAN PABLO VILLA DE MITLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	200,000	60,000	200,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES ZONA ORIENTE	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	984,305	984,305	984,305	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-HUAMUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	SN DIONISIO DEL MAR HUAMUCHIL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	199,981	200,000	199,981	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN EL CRUCERO AEROPUERTO	STA CRUZ XOXOCOTLAN SN JUAN B LA RAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	57,906	57,906	57,906	57,906	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN EL IEPEO	SANTA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	76,574	76,574	76,574	76,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC-CALZADA PORFIRIO DIAZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	46,935	46,935	46,935	46,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO EN LA FUENTE DE LA 7 REGIONES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	45,139	45,139	45,139	45,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO SOBRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	58,651	58,651	58,651	58,651	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTINUO SOBRE LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINO Y AEROPISTAS DE OAXACA	79,534	79,534	79,534	79,534	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO CAHUACUA-SAN SEBASTIAN YUTANINO-SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 48+500	STGO YOSONDUA STA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE LA PRESA DERIVADORA DE TEOTITLAN	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	257,766	257,766	257,766	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				3	4	5								
1	2		3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	555,000	166,500	166,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL (PRELIMINARES, ALBANILERIA Y HERRERIA)	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALVAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	273,820	273,817	273,820	273,817	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL. GUILLERMO GLEZ GUARDADO (2A ETAPA)	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,997	999,997	999,997	100%	0	0	OBRA	34	34	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL HACIENDA VIEJA LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	273,153	273,152	273,153	273,152	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CALLE SOLIDARIDAD, COLONIA HELADIO RAMIRES LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35,370	35,369	35,370	35,369	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROBLES, COLONIA ARBOLADA ILUSION, AGENCIA MONTOYA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	55,555	55,555	55,555	55,555	100%	0	0	METRO CUADRADO	213	1	0%	
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV DE LA CANTERA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	45,069	45,068	45,068	45,068	100%	0	0	METRO CUADRADO	530	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	306,969	306,968	306,968	306,968	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,119	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IXTLAN Y 2A. PRIVADA REGION DEL VALLE AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	342,858	342,857	348,858	342,857	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,811	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	173,803	173,803	173,803	173,803	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,312	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	91,509	91,508	91,509	91,508	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,443	1	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, AGENCIA 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	45,661	45,661	45,661	45,661	100%	0	0	METRO CUADRADO	375	1	0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (1A ETAPA)	UNION HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,973	999,973	999,973	100%	0	0	OBRA	34	34	100%	
RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES ZONA PONIENTE Y SUR	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	984,304	984,304	984,304	984,304	100%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	103,665	103,222	103,665	103,222	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JAMILTEPEC EL ZARZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	24,160	24,160	24,160	24,160	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO 6 MALUCANO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	236,428	235,982	236,428	235,982	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIO LAS ARENAS)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	476,049	474,942	476,049	474,942	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (YUTACUITE)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	97,865	97,865	97,865	97,865	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO VIAL DEL LIBRAMIENTO OAXACA-TEHUANTEPEC-SALINA CRUZ	STO DOMINGO TEHUANTEPEC STO D TEHUANTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	244,045	244,045	244,045	244,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL TRAMO 5 SEÑORES- TLALIXTAC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	999,987	1,000,000	999,987	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES														
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 236	SANTIAGO ATITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLAN	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
MAQUINARIA														
MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, EQUIPAMIENTO DE MODULO DE AGRICULTURA	SAN JOSE CHILTEPEC ARROYO FRIJOL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TRACTOR LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ANEXO 2 ES 1 LOTE 100 PRODUCTORES
FEIEF														
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION														
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	BARRIO DE LA SOLEDAD EL AJAL	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	404,763	404,763	404,763	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JUAREZ (3A. ETAPA)	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,757	1,757	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (2A ETAPA)	SAN CARLOS YAUTEPEC	H AYTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,659,742	83%	0	0	OBRA	1	0	35%	OBRA REALIZADA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR EN LITIGIO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y AUDIOVIDEOTECA EN EL CECYTE EMSAD NO 65	SAN GABRIEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC	682,312	682,312	682,312	682,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA INCLUYE 3 AULAS Y 1 AUDIOVIDEOTECA.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CECYTE EMSAD NO 43	SAN JOSE AYUQUILA	H AYTO DE SAN JOSE AYUQUILA	456,144	456,144	456,144	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSTA DE DOS AULAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, AUDIOVIDEOTECA Y UN ANEXO EN EL CECYTE EMSAD NO 31	SANTO DOMINGO YOSONAMA NACIONAL	H AYTO DE SANTO DOMINGO YOSONAMA	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN EL TELEBACHILLERATO NO 100	SAN JUAN TAMAZOLA	H AYTO DE SAN JUAN TAMAZOLA	1,495,000	1,495,000	1,495,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	60%	LA OBRA INCLUYE 3 AULAS Y 3 ANEXOS.
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	1,484,059	1,484,059	1,484,059	1,484,059	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	1,183,930	354,900	354,900	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,946	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL ATRIO DEL TEMPLO (2DA. ETAPA)	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	459,483	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE ESTA GESTIONANDO LA LIBERACION DEL RECURSOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA	SAN PEDRO JUCHATENGO	HAYTTO SAN PEDRO JUCHATENGO	1,645,716	1,645,716	1,645,716	1,645,716	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CARRETERA ZAPOTALITO-CERRO HERMOSO TRAMO KM. 3+600 AL 5+061	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EL ZAPOTALITO	HAYTTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO RIO GRANDE	HAYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	219,694	219,694	219,694	219,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUYO LA TECHUMBRE DEL MERCADO MUNICIPAL A BASE DE ESTRUCTURA ESPACIAL CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y LAMINA GALVANIZADA ACANALADA, SOPORTADO POR COLUMNAS DE CONCRETO. LOS CONCEPTOS ESTAN EJECUTADOS. LA OBRA FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNI
TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	VILLA DE ETLA	HAYUNTAMIENTO VILLA DE ETLA	1,999,996	1,999,996	1,999,996	1,999,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. LA AUTORIDAD ACTUAL NO ES RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, TODA VEZ QUE FUE EJECUTADA EN EL TRIENIO PASADO
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE-EMSA NO 37	GUADALUPE DE RAMIREZ	HAYTTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, AUDIVIDEOTECA Y ANEXO	SANTA ANA ZEGACHE	HAYUNTAMIENTO SANTA ANA ZEGACHE	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PRIORIZADA EN EL EJERCICIO 2007 FUE OBRA POR CONTRATO Y SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO DEL ESTADO. DEL MONTO DE LOS \$600,000.00 LA AUTORIDAD PASADA RECIBIO EL MONTO \$ 180,000.00. LA AUTORIDAD ACTUAL EL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2008 RECIB
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL (1RA ETAPA)	SAN MARCOS ZACATEPEC	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO/SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	HAYUNTAMIENTO SANTIAGO COMALTEPEC	310,285	310,285	310,285	310,285	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA/LA ESPERANZA/SANTIAGO COMALTEPEC	STGO. COMALTEPEC LA ESPERANZA	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	446,071	446,071	446,071	446,071	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	SANTIAGO LLANO GRANDE	HAYTTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	1,651,550	1,651,550	1,651,550	656,534	40%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO	SANTIAGO NILTEPEC	HAYTTO DE SANTIAGO NILTEPEC	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,771	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y ADQUISICION DE MOBILIARIO (ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD)	ASUNCION IXTALTEPEC	HAYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	952,499	952,499	952,499	952,499	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA OPERANDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SAN PEDRO NOPALA SAN PEDRO NOPALA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	188,287	188,284	188,287	188,284	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	SANTA GERTRUDIS LA BARRA PASO DE PIEDRAS	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	190,590	190,587	190,590	190,587	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL INFANTIL EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESMERALDA	SAN PABLO ETLA SAN PABLO ETLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	142,575	142,558	142,575	142,558	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	AYOQUEZCO DE ALDAMA GUEGOVELA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	243,239	243,235	243,239	243,235	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTA ANA TLAPACOYAN GUEGOVELDA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	243,239	243,235	243,239	243,235	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SN BLAS ATEMPA STA ROSA STA ROSA DE LIMA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	243,239	243,235	243,239	243,235	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA	SALINA CRUZ SAN JOSE DEL PALMAR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	450,000	449,995	450,000	449,995	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	SANTA ANA TLAPACOYAN STA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	281,855	281,853	281,855	281,853	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EXPLANADA MUNICIPAL	SAN BARTOLO SOYALTEPEC GPE GAVILLERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	299,984	300,000	299,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	SANTIAGO MATATLAN SAN PABLO GUILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	69,294	0	69,294	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	56	0	0%	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2007
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUE MUNICIPAL	SAN FELIPE TEJALAPAM JALAPA DEL VALLE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,585	300,582	300,585	300,582	100%	0	0	METROS CUBICOS	232	232	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE MACEDONIO ALCALA (COL. LA JOYA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	275,850	275,835	275,850	275,835	100%	0	0	METROS CUBICOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE CAMINO SANTIAGO IXCUINTEPEC-SANTA ISABEL TRAMO SANTIAGO IXCUINTEPEC-TEBAO	SANTIAGO IXCUINTEPEC STGO IXCUINTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	167,276	167,266	167,276	167,266	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO FISCAL 2007
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN JERONIMO SOSOLA MINAS DE LLANO VERDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	250,000	249,928	250,000	249,928	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO IXTLAHUACA LOMA LA LOMA GRANDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	299,904	300,000	299,904	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SANTA MARIA ZOQUILTLAN RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	199,947	200,000	199,947	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALIMENTAR CANCHA DE BEISBOL (AGENCIA SAN FELIPE)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	374,034	372,408	374,034	372,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	SN ANTONINO CASTILLO VELASCO SN ANTONINO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	369,765	369,751	369,765	369,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEON	SAN JUAN LAJARCIA SAN JUAN LAJARCIA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,786	298,800	298,786	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE LAS TORRES (COL. VISTA HERMOSA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	261,450	261,442	261,450	261,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRUZ VERDE	SAN ANDRES YAA SAN ANDRES YAA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	311,080	311,066	311,080	311,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	880	880	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ SN PEDRO COA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,794	298,800	298,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA	SAN JUAN CHILATECA SAN JUAN CHILATECA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	560,250	560,244	560,250	560,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HORTENSIA COLONIA JARDIN	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	394,660	394,659	394,660	394,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALINCHE (AGENCIA ESQUIPULAS)	SANTA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOXCOTLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	197,865	197,861	197,865	197,861	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO	SAN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HUIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	370,141	370,138	370,141	370,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	864	864	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTOS REYES NOPALA CERRO DE AIRE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	232,926	232,918	232,926	232,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	624	624	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	522,900	522,894	522,900	522,894	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	STOS REYES NOPALA SN GONZALO PBLO VIEJO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,794	298,800	298,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	SANTO DOMINGO TONALA YETLA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	598,347	598,338	598,347	598,338	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,602	1,602	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA (AGENCIA NAZARENO)	SANTA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOJO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	512,736	512,721	512,736	512,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176	1,176	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO DE LA LOZA	OAXACA DE JUAREZ PBLO NVO PARTE ALTA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,943	324,945	324,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	870	870	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	SAN PABLO HUIXTEPEC SAN PABLO HUIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	385,831	385,825	385,831	385,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	905	905	100%	
TECHADO DE GRADAS CON CANCHA DE FUTBOL	SOLEDAD ETLA ESTANZUELA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	20,174	20,169	20,174	20,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VISTA HERMOSA SANTA CATARINA YOSONOTU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	860,254	860,204	860,254	860,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA(COL. CARLOS SANCHEZ LOPEZ)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	667,816	667,806	667,816	667,806	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO ETLA	SAN LORENZO CACAOTEPEC ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	208,770	208,770	208,770	208,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA)	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,708	999,708	999,708	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO YA NO SERA EJERCIDO POR LA DEPENDENCIA.
CONSTRUCCION DE CAFETERIA, SANITARIOS Y GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,259,296	1,259,069	1,259,296	1,259,069	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON GRADAS Y TECHUMBRE(1A.ETAPA)	AGUACATITLA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	602,715	602,674	602,715	602,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,216,070	1,215,510	1,216,070	1,215,510	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BARRIO SAN ANTONIO SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL ALACRAN CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CARMEN BARRIO DEL CARMEN SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CERRITO STO TOMAS TAMAZULAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LOMA LARGA STO DOMINGO TONALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	MORELOS DOS TEPANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	NUEVO SAN MATEO SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	RANCHO VARGAS SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES MONTAÑA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES SABINILLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN JUAN HUAJTEPEC SILACAYOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN MARTIN DEL ESTADO SILACAYOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTIAGO PATLANALA SILACAYOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	STGO LA GALERA CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA ALBERGUE	LA CAMPANA SAN SEBASTIAN COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	290,000	0	290,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	548,159	548,035	548,159	548,035	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	EMILIANO ZAPATA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	635,499	635,465	635,499	635,465	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	PIEDRA ANCHA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	572,572	572,331	572,572	572,331	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MATEO	TRINIDAD DE VIGIERA OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	76,960	63,270	76,960	63,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	260	87%	
CONSTRUCCION DE IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (5A ETAPA)	ASUNCION IXTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	83,000	0	83,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA 3A ETAPA	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,923	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO CHEGUIGO 3A ETAPA	ASUNCION IXTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (4A. ETAPA)	ASUNCION IXTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	NUЕVO PROGRESO SAN JUAN COLORADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,645,368	1,645,368	1,645,368	1,645,368	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIO SANITARIOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	576,832	576,384	576,832	576,384	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE CONSTITUCION	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	758,397	758,396	758,397	758,396	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA ALBERGUE	SANTIAGO IXCUINTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	390,764	390,764	390,764	390,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUA MOSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUACATILA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL CAPULIN MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL ENCINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LA IHUJALEJA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LLANO GUADALUPE MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	NOGALTEPEC MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	PEÑA BLANCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SN ANTONIO HUIJTEPEC SN FCO YUCUCINDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	784,272	0	784,272	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	776,016	776,016	776,016	776,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL ESTUDIANTE" SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHAVEZ (2A. ETAPA)	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,573	14,573	14,573	14,495	99%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	EL SALDO NO SE EJERCE POR LA EJECUTORA.
CONTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL COL REFORMA(1A ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,999,988	2,000,000	1,999,988	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
ONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	VISTA HERMOSA (LLANO)SAN SEBAS IXCAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS, NO SE TIENE REGISTRADA CANCHA, LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	263,143	263,113	263,113	263,113	100%	0	0	METRO CUADRADO	846	846	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAJO DEL SABINO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	268,000	178,208	268,000	178,208	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70,418	70,366	70,418	70,366	100%	0	0	METRO CUADRADO	273	273	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COAHUILA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	103,967	103,936	103,967	103,936	100%	0	0	METRO CUADRADO	371	371	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA SN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	136,525	136,484	136,525	136,484	100%	0	0	METRO CUADRADO	507	507	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE PROLONGACION DE ITURBIDE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	349,440	349,376	349,440	349,376	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,105	1,105	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	211,830	211,812	211,830	211,812	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,410	1,410	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN FRANCISCO JAVIER XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	380,296	380,296	380,296	380,296	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,463	1,463	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100,553	90,034	100,553	90,034	100%	0	0	METRO CUADRADO	688	688	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	SAN FRANCISCO JAVIER XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	176,818	176,818	176,818	176,818	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN FRANCISCO JAVIER XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	194,858	194,854	194,858	194,854	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	SAN FRANCISCO JAVIER XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	154,905	154,836	154,905	154,836	100%	0	0	METRO CUADRADO	596	596	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE PROGRESO	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	880,817	880,728	880,817	880,728	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,008	3,008	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	218,678	218,634	218,678	218,634	100%	0	0	METRO CUADRADO	841	841	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOCONUSCO COLONIA VOLCANES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	79,954	79,954	79,954	79,954	100%	0	0	METRO CUADRADO	308	308	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	740,446	740,361	740,446	740,361	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,448	2,448	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	187,994	187,994	187,994	187,994	100%	0	0	METRO CUADRADO	723	723	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZACATECAS,AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	161,352	161,321	161,352	161,321	100%	0	0	METRO CUADRADO	595	595	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A.PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	178,803	178,801	178,803	178,801	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,374	1,374	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	443,102	153,330	443,102	153,330	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,316	1,316	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	164,634	156,879	164,634	156,879	100%	0	0	METRO CUADRADO	488	488	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA LINO GARCIA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	243,480	243,476	243,480	243,476	100%	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E LA CALLE 1A. PRIVADA DE COPABITOO	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	220,868	218,089	220,868	218,089	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS MAESTROS	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	240,840	240,821	240,840	240,821	100%	0	0	METRO CUADRADO	926	926	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN FELIPE LACHILLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL EJUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	LA PILA SANTA MARIA MAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN LORENZO VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN ROQUE SAN PEDRO POCUHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO LA COMPAÑIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN VICENTE COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	TANICHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN LACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	
TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	PENA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200,000	199,999	200,000	199,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DE OBRA NO SE EJERCERA POR LA EJECUTORA.
TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR "EL ESTUDIANTE" SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHAVEZ	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,999,999	2,000,000	1,999,999	100%	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE AUDIOVIDEOTECA DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO 59	VILLA DE TALEA DE CASTRO VILLA DE TALEA	H AYTO DE VILLA DE TALEA DE CASTRO	473,948	473,948	473,948	473,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO (2A ETAPA)	PUTLA VILLA DE GRO CONCEPCION DE GRO	H AYTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	725,475	725,475	725,475	647,868	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2A ETAPA	PUTLA VILLA DE GUERRERO STO DMGO ESTADO	H AYTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	725,475	725,475	725,475	609,097	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CENTRO DE COMPUTO	SAN JUAN MIXTEPEC DITTO 27	H AYTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DITTO 26	482,348	482,348	482,348	241,174	50%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	STGO HUAJOLOTLILAN STGO HUAJOLOTLILAN	H AYTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	300,000	300,000	300,000	150,000	50%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA (2A ETAPA)	SAN LORENZO VICTORIA SAN LORENZO VICTORI	H AYTO DE SAN LORENZO VICTORIA	949,532	949,532	949,532	949,145	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE HULE PARA LA PRODUCCION DE LATEX (COL ROBERTO OLIVARES)	SAN JOSE CHILTEPEC SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	500,000	500,000	500,000	497,826	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA INSUMOS AGRICOLAS (FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA)	SAN JOSE CHILTEPEC SAN JOSE CHILTEPEC	H AYTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	500,000	500,000	500,000	497,826	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA PROLONGACION DE ALLENDE	ASUNCION OCOTLAN ASUNCION OCOTLAN	H AYTO DE ASUNCION OCOTLAN	200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	EL PROYECTO INCLUYE 0.305 KM Y 4000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE HOMBRES ILUSTRES	ASUNCION OCOTLAN ASUNCION OCOTLAN	H AYTO DE ASUNCION OCOTLAN	255,803	255,803	255,803	76,740	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	EL PROYECTO INCLUYE 0.605 KM Y 4000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA COYOTEPEC STA MA COYOTEPEC	H AYTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	2,556,043	2,556,043	2,556,043	2,556,043	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	SAN JUAN LALANA SAN LORENZO	H AYTO DE SAN JUAN LALANA	1,400,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL	SANTIAGO APOSTOL SANTIAGO APOSTOL	H AYTO DE SANTIAGO APOSTOL	1,281,272	1,281,272	1,281,272	1,281,272	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO YUCUNAMA SAN PEDRO YUCUNAMA	HAYTTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	571,795	571,795	571,795	505,085	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMINO	HAYTTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	221,446	221,446	221,446	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS EN EL TELEBACHILLERATO 215	TEPELME VILLA DE MORELOS TEPELME VIL	HAYTTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	904,735	904,735	904,735	271,420	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA Y 1 AUDIOTECA EN EL CECYTE EMSAD NO 30	STA CRUZ ITUNDUIJA ZARAGOZA	HAYTTO DE SANTA CRUZ ITUNDUIJA	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA Y 3 ANEXOS EN EL TELEBACHILLERATO NO 74	STGO JUTLAHJACA STA MA YUCUNICOCO	HAYTTO DE SANTIAGO JUTLAHJACA	776,053	776,053	776,053	772,679	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL PROYECTO INCLUYE 1 AULA Y 3 ANEXOS
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO 177	STA MA LACHIXIO STA MA LACHIXIO	HAYTTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	245,824	245,824	245,824	245,824	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN EL PLANTEL 244 DEL IEBO	SAN JUAN LALANA ARROYO BLANCO	HAYTTO DE SAN JUAN LALANA	600,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL PROYECTO INCLUYE 3 AULAS Y 3 ANEXOS
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE EL PARAISO E.C. (IXCUNTEPEC-STA ISABEL DE LA REFORMA)	STO DMGO TEHUANTEPEC SN JOSE EL PARAISO	HAYTTO DE SANTIAGO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,262,851	1,262,851	1,262,851	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	SN MATEO DEL MAR SN MATEO DEL MAR	HAYTTO DE SAN MATEO DEL MAR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (3A ETAPA)	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO SAN ANTONI	HAYTTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	84%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE: LUIS REYES ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PIPILA	STO DMGO INGENIO STO DMGO INGENIO	HAYTTO DE SANTIAGO DOMINGO INGENIO	3,267,349	3,267,349	3,267,349	1,046,149	32%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,665	6,650	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA	SAN JUAN LALANA SAN JUAN LALANA	HAYTTO DE SAN JUAN LALANA	1,344,974	0	1,344,974	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,253	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO	SN AGUSTIN AMATENGO SN AGUSTIN AMATENGO	HAYTTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	506,193	506,193	506,193	506,193	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,040	2,040	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE UNION Y FRANCISCO I MADERO	STA MA PETAPA STA MA PETAPA	HAYTTO DE SANTA MARIA PETAPA	895,017	895,017	895,017	895,017	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,723	1,119	65%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV. ALLENDE Y CARRETERA PANAMERICANA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA LA VENTOSA	HAYTTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,663,339	1,663,339	1,663,339	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,200	3,200	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SAN SEBAST	HAYTTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AUDIOVIDEOTECA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 34	SAN CRISTOBAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES POR UN MONTO TOTAL DE \$400,995.83, DE LOS CUALES \$300,000.00 FUE LA APORTACION ESTATAL PROVENIENTES DEL FONDO DE ESTAB. DE LOS INGRESOS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Y \$100,995.83 FUE LA OPRTACIO
CONSTRUCCION DE 1 AUDIOVIDEOTECA Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO 34	SAN CRISTOBAL	HAYTTO SAN AGUSTIN CHAYUCO	300,000	300,000	300,000	278,930	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JUAN NIMI SABINILLO SABINILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,171,113	2,165,883	2,171,113	2,165,883	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLAYA ZICATELA)	SANTA MARIA COLOTEPEC BRISAS DE ZICA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,290,298	0	2,290,298	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR COL. UNIDAS ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	METROS	1,113	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM. 1 225 AL KM. 2 960	SN JUAN BAUTISTA TLACOATZINT LA ALIANZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,849,743	1,849,741	1,849,743	1,849,741	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO LOXICHA-SANTA CRUZ-LA SOLEDAD DEL KM. 0 000 AL KM. 6 000	CANDELARIA LOXICHA CANDELARIA LOX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM 11 100 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON TRAMO: OAXACA-EL TULE 1A ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,397,328	2,389,503	2,397,328	2,389,503	100%	0	0	0	METRO LINEAL	21	19	70%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11 100 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON TRAMO OAXACA-EL TULE 2A ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,402,671	2,398,346	2,402,671	2,398,346	100%	0	0	0	METRO LINEAL	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, Y UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 60	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ VILLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,000,000	509,887	1,000,000	14,842	3%	0	0	0	OTROS	6	4	65%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 70	SAN JUAN COTZOCON STA MARIA PLUMETACAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE-EMSAD NO.53	VENTA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	496,090	496,090	496,090	496,090	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CECYTE-EMSAD NO.46	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	766,035	766,035	766,035	766,035	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AULAS Y DOS ANEXOS. OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 64	STA MA CUQUILA H CD TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,111,569	1,111,568	1,111,568	1,111,568	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN CECYTE-EMSAD NO. 55	BENEMÉRITO JUÁREZ SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,659,484	1,659,484	1,659,484	1,659,484	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CUATRO AULAS OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE-EMSAD NO.62	CERRO QUEMADO SN PEDRO IXCATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,301,883	1,301,883	1,301,883	1,301,883	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN AULA Y DOS ANEXOS, OBRA FINIQUITADA.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN COBAO NO.38	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	223,422	223,388	223,422	223,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN I.E.B.O.	SAN FRANC CAHUACUA S SEBASTIAN YUTANINO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	106,700	106,596	106,700	106,596	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
TERMINACION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN COBAO NUM. 38	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,705,258	3,703,217	3,705,258	3,703,217	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN.
RECONSTRUCCION														
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-EL ROSARIO-LA UNION -FLORES MAGON-SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	STGO JAMILTEPEC SN JOSE DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,999,976	2,000,000	1,999,976	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
AMPLIACION														
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	SANTIAGO AMATE COLORADO PUTLA VILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,101,173	1,092,636	1,101,173	1,092,636	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAS PILAS TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	313,241	313,241	313,241	313,241	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN JUAN TEPOXACTLA PUTLA VILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	326,379	326,379	326,379	326,379	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	YUCUNICUCA DE HIDALGO YOSONOTU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	783,339	783,339	783,339	783,339	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	RIO LAGARTO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,203,311	2,202,990	2,203,311	2,202,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO BENITO JUAREZ(2A ETAPA)	SAN PEDRO MXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	997,936	997,936	997,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VILLA SOLA DE VEGA EL COMUN 4A SECCION	H AYTO DE VILLA SOLA DE VEGA	1,942,760	1,942,760	1,942,760	1,942,760	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	122	122	100%	
AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL (2A ETAPA)	SN FELIPE JALAPA DE DIAZ SAN FELIPE JALA	H AYTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MATEO RIO HONDO SAN JOSE DEL PACIFIC	H AYTO DE SAN MATEO RIO HONDO	891,940	891,940	891,940	444,223	50%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	67	67	100%	EL PROYECTO INCLUYE EN UNIDAD DE MEDIDA 67 POSTES Y 750 PERSONAS
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	ZAPOTITLAN DEL RIO BAJA CALIFORNIA	H AYTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	975,000	65%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL PROYECTO INCLUYE 72 POSTES.
CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DEL ALBERGUE MUNICIPAL	SAN FCO OZOLOTEPEC SAN FCO OZOLOTEPEC	H AYTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	1,000,000	1,000,000	1,000,000	636,482	64%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE AGENCIA MUNICIPAL	SANTA CATARINA IXTEPEJI YUVILA	H AYTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	174,246	174,246	174,246	174,246	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
				Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LINDA VISTA)	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,058,818	1,039,617	1,058,818	1,039,617	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. E.C.(YUCUDA-TLAXIACO) STGO NUNDICHE-SN JUAN NUMI-TEZATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO STGO NUNDICHE-SN JUAN NUMI DEL KM 3+542 AL KM. 4+912	SN JUAN NUMI SN JUAN NUMI DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(MAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)SAN IDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SN PEDRO MIXTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 2+500	SN PEDRO MIXTEPEC SN PEDRO MIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,490,000	2,487,592	2,490,000	2,487,592	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA HUATULCO-BENITO JUAREZ DEL KM. 0 000 AL KM. 1 500	SN PEDRO POCHUTLA BENITO JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	395,735	334,894	395,735	334,894	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DE CAMINO RURAL KM. 2+000 E.C. (SOL Y LUNA)-BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000	SN MIGUEL CHIMALAPA BENITO JUAREZ EL TRE	H AYTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	981,000	981,000	981,000	981,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	28	28	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS	STA MA XADANI STA MA XADANI	H AYTO DE SANTA MARIA XADANI	280,000	280,000	280,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BAMBA A SANTA CRUZ HIDALGO	STO DMGO TEHUANTEPEC STA CRUZ HGO EL CAR	H AYTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1,154,665	1,154,665	1,154,665	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	2	40%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL ACCESO A SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SN FRANCISCO LACHIGOLO SN FRANCISCO L	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA COLOTEPEC-EL CAMALOTE DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	STA MARIA COLOTEPEC EL CAMALOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE TEMPLO CATOLICO	CHIOJIJUTLAN DE BENITO JUAREZ	H AYTO DE CHIOJIJUTLAN DE BENITO JUAREZ	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (1A ETAPA)	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYTO SAN PEDRO POCHUTLA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	539,780	539,780	539,780	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	ANIMAS TRUJANO ANIMAS TRUJANO	H AYTO DE ANIMAS TRUJANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	3,231,378	3,231,378	3,231,378	2,449,361	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSOS EJERCIDOS POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR. PERIODO 2004-2007.
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS (CARCAMO DOS)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	604,000	0	604,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	180	0	0%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXITAC DE CABRERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	396,000	0	396,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE	STGO NUNDICHE STGO NUNDICHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CURATO ANEXO AL TEMPLO DE MAGDALENA TEIPAC (INTEGRACION DE ACABADOS)	MAGDALENA TEIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MUSEO FRISSEL	SAN PABLO VILLA DE MITLA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (1A ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,330,102	1,330,014	1,330,102	1,330,014	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (2A ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,669,898	1,669,816	1,669,898	1,669,816	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE CAMION TIPO PIPA)	SANTA MARIA ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ECATEPEC	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
OTROS														
MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BÁSICO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ADQUISICION DE CAMIÓN EQUIPADO CON RECOLECTOR DE BASURA)	CANDELARIA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	365,700	365,700	365,700	0	0%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	INVERSIÓN AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE COPLADE CON OFICIO CGC/PPP/FEIEF/0308/07 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007
MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO COMUNITARIO (ADQUISICION DE AUTOBUS DE 40 PLAZAS)	SAN MIGUEL TENANGO	H AYTO DE SAN MIGUEL TENANGO	735,000	735,000	735,000	735,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA)	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	895,000	895,000	895,000	895,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PANAL) 1489 COMUNEROS	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA SAN SEBASTIAN	H AYTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	246,900	246,900	246,900	246,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PATRULLA)	SANTA ANA DEL VALLE	H AYTO DE SANTA ANA DEL VALLE	220,000	220,000	220,000	219,684	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO COMUNITARIO (ADQUISICION DE AUTOBUS)	SAN JUAN QUIOTEPEC SAN JUAN QUIOTEPEC	H AYTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	688,000	688,000	688,000	688,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA)	SAN PEDRO QUIATONI SOLEDAD SALINAS	H AYTO DE SAN PEDRO QUIATONI	445,000	445,000	445,000	0	0%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS			305,786	83,255	305,786	83,255	100%	0	0		422	422	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL														
BIENES MUEBLES														
FOMES	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	305,786	83,255	305,786	83,255	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
APORTACIONES FEDERALES (622 REGISTROS)														
FAIS			1,038,695,302	1,031,477,365	1,037,379,632	358,384,789	35%	260,000	260,000		890,770	814,624	91%	
FISE														
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL														
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AVENIDAD FERROCARRIL	2 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	23,150	23,150	23,150	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBRA APROBADA CON RECURSOS DEL FISE DEL 2007, A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 33 FONDO III DEL 2007.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COLONIA CHEGUIGO SUR	2 SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	657,889	657,889	657,889	657,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,625	2,625	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2007.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EN LA 3A SECCION)	CUILAPAM DE GUERRERO TEPEYAC EL LOWAS DE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	284,906	0	284,906	0	0%	0	0	METROS	170	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO LERMA COL AMPLIACION LOS RIOS 1A ETAPA	CUILAPAM DE GUERRERO CRUZ BLANCA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	80,864	0	80,864	0	0%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	4	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE TRAMO DEL KM 11+934 KM. 12+668	SANTA ANA ZEGACHE SANTA ANA ZEGACHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	670	0	670	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUFINO TAMAYO (COL PINTORES)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	20	0	20	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	861	861	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	NUOVA ESPERANZA, LA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	835,078	835,077	835,078	835,077	100%	0	0	OBRA	43	1	2%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ALVARO OBREGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	287,210	282,300	287,210	282,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 11 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ALVARO OBREGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	287,210	282,300	287,210	282,300	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	OJO DE AGUA SANTA CRUZ NUNDACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,596,212	1,015,613	1,015,613	1,015,613	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	110,321	110,321	110,321	110,321	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN PEDRO (CALLE ZAPOTAL, LA CASICA Y LOS PINOS)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,493,300	1,493,300	1,493,300	1,493,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES DE 35 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. SAN JOSE	SAN ESTEBAN OZLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	164,567	107,233	164,567	107,233	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. 5 DE FEBRERO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	596,191	596,191	596,191	586,000	98%	0	0	OBRA	1	1	50%	
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. PESCADORES)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	317,223	311,800	311,800	311,800	100%	0	0	PIEZA	21	1	2%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA)	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA BOMBA, SOBRE CAMINO SAN JUAN TEITEPAC-SAN ANTONIO BUENAVISTA	SAN JUAN TEITEPAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	4,175	4,175	4,175	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST. DEL PUENTE LA CASCADA SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM STO.DGO. LATANI KM.75+980	SANTO DOMINGO LATANI SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	200,000	197,296	200,000	197,296	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLES MARIANO MEJIA, 21 DE MARZO, DOLORES)	SAN PABLO GUILA SGO MATATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,749,514	1,749,514	1,749,514	1,749,514	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTOR PINEDA HENESTROSA (FRACC. MAGISTERIO DEMOCRATICO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,066,059	1,066,059	1,066,059	1,066,059	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,450	2,450	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	266,049	266,049	266,049	255,814	96%	0	0	METRO CUADRADO	6,132	6,000	98%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS	CIUDAD IXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	152,625	152,625	152,625	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (2A ETAPA)	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	142,100	142,100	142,100	142,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,431	1,431	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,597	3,597	3,597	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	EL SALDO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	343,436	343,028	343,436	343,028	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,560	4,560	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	68,264	67,671	68,264	67,671	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,608	3,608	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO L. MADERO Y ZARAGOZA	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	229,100	229,100	229,100	229,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,239	2,239	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (2A ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	346,129	346,129	346,129	346,129	100%	0	0	METRO LINEAL	158	158	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO LA COMPAÑIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA MOSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ANIMAS TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,459	1	2,459	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL GRAMAL NEJAPA DE MAD	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PORVENIR SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RASTROJO SGO JUTLAHUIAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RINCON SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500	1	500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	114	114	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO ZARAGOZA MAGD. PEÑASCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	93,000	93,000	93,000	93,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LAZARO CARDENAS IXTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MARIA LOMBARDO DE CASO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NEJAPA DE MADERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	4,000	1	4,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PEÑA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	130,500	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,841	6,841	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES HUAYAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	55,500	55,500	55,500	55,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES MONTANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO SINICAHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,500	1	1,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR GUELAVILA SN DIO OCOT	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN DIONISIO OCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO COZDALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO GUICHINA YAUITEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO TANIVET TLACOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YUCUCLUNDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JORGE NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	OBRA	684	684	100%	ESTE RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS QUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,200	6,200	6,200	6,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUIS AMATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PABLO LACHIRIEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OTRO MUNICIPIO PARA SU APLICACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDROMAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,000	1	10,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OTRO MUNICIPIO PARA SU APLICACION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SIMON ZAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,500	1	2,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA ANA DEL RIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATERINA QUIANE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA INES DEL MONTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA LUCIA MAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,000	1	10,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO SERA TRANSFERIDO A OTRO MUNICIPIO PARA SU APLICACION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA CUQUILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,500	1	1,500	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ECATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA EL TULE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	8,000	1	8,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,050	2,050	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,603	3,603	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	5,000	1	5,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO HUAJOCOTILAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,500	1	2,500	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO IXTALTEPEC TEOTITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIVIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO MILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO NILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TEXCALCINGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YOSONDUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YUCUYACHI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	684	1	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ZOOCHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO INGENIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO TLATAYAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO XAGACIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ZANAITEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TEOTONGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	0	3,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	XAGUIA (SAN ANTONIO XAGUIA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500	1	500	0	0%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,000	1	1,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC (1A. ETAPA)	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	208,800	208,800	208,800	208,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,295	2,295	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	169,650	169,650	169,650	169,650	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,867	1,867	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 1A ETAPA	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	247,950	247,950	247,950	247,950	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,970	4,970	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 2A. ETAPA	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	162,400	162,400	162,400	162,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,135	2,135	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,584	6,584	6,584	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE CIPRES. COLONIA EUCALIPTOS AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	17,456	17,456	17,456	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,015	820	81%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIFRAULICO	SAN MIGUEL PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES IXTLAUIACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	9,000	1	9,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURÓ \$1 EN MINISTRADO, EL RECURSO NO SE EJERCERÁ
PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SALADO (6. ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	570,428	570,428	570,428	570,420	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	63,111	15,291	63,111	9,175	60%	0	0	POZOS	1,475	1,106	75%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,185	8,783	10,185	5,269	60%	0	0	METRO LINEAL	676	538	80%	ESTE RECURSO NO SE EJERCERÁ
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PUENTE TURBO A LA CALLE DEL PIPE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	97,800	16,932	97,800	10,159	60%	0	0	METRO LINEAL	960	860	90%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO CIENEGUITA PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,525,946	1,518,693	1,525,946	1,508,259	99%	0	0	POZOS	1	1	99%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO UNIVERSIDAD PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	40,635	24,044	40,635	14,426	60%	0	0	OBRA	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 14 PILOTO PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	42,229	28,698	42,229	17,219	60%	0	0	POZOS	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO (16 AEROPUERTO) PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	26,609	25,924	26,609	15,554	60%	0	0	POZOS	1	1	75%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 17 PARA AGUA POTABLE OAXACA DE JUAREZ URBANO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,462,225	1,456,394	1,462,225	1,431,398	98%	0	0	POZOS	1	0	0%	
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL CARMEN SANTIAGO TILANTONGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	750,000	749,999	750,000	749,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204,493	160,199	204,493	160,199	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43,420	43,153	43,420	43,153	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251,582	234,034	251,582	234,034	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COATECAS ALTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	545	545	545	0	0%	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,479	107,450	108,479	107,450	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO LOC COLONIA CUAUHTEMOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	437,532	437,532	437,532	437,532	100%	0	0	METRO LINEAL	5,042	5,042	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	221,998	0	221,998	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO LOC UNION Y LIBERTAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,837	355,837	355,837	355,837	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				3	4	5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42,038	40,101	42,038	40,101	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MA PETATENGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,121	122,651	233,121	122,651	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	59,663	55,726	59,663	55,726	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	382,035	366,951	382,035	366,951	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CORREGIDO IMPORTE MINISTRADO Y EJERCIDO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA PEÑALES PEÑA DE LETRA TEPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,113,422	2,111,126	2,113,422	2,111,126	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	111,954	72,011	111,954	72,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	299,574	299,093	299,574	299,093	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DITRI 22 BAJOS DE CHI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,659	43,795	45,659	43,795	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO PALMERO	UNION HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,979	183,979	183,979	183,979	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DE LA COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156,735	155,315	156,735	155,315	100%	0	0	METRO LINEAL	7,980	7,980	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DEL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	391,578	388,704	391,578	388,704	100%	0	0	METRO LINEAL	13,336	13,336	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE	153,130	152,176	153,130	152,176	100%	0	0	METRO LINEAL	5,118	5,118	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51,967	50,722	51,967	50,722	100%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIE DEL CALVARIO	SAN JUAN MIXTEPEC LOC SAN PEDRO CALVARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,460	3,117	5,460	3,117	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	211,091	196,184	211,091	196,184	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	681,220	670,270	681,220	670,270	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DE AGUA	140,130	135,942	140,130	135,942	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PUERTO ESCONDIDOSAN PEDRO MIXTEPEC DIST	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,748	354,320	355,748	354,320	100%	0	0	METRO LINEAL	1,366	1,366	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	365,534	308,928	365,534	308,928	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126,757	125,090	126,757	125,090	100%	0	0	METRO LINEAL	253	253	100%	CORREGIDO DESTINO DEL GASTO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	SANTA MARIA XADANI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	602,173	586,521	602,173	586,521	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	SANTA MA COLOTEPEC LOCBRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	71,682	71,682	71,682	71,682	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI GUIGO/ELAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61,180	27,382	61,180	27,382	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PUNTA COLORADA)	SAN PEDRO MIXTEPEC DITRI 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,952	123,227	124,952	123,227	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA ANA RAYON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	394,520	392,656	394,520	392,656	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC LOC STATZI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	14,094	12,040	14,094	12,040	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142,116	140,679	142,116	140,679	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI LLANO COYUL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	58,430	37,412	58,430	37,412	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGURI PEÑA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	143,835	250,000	143,835	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO TILANTONGO SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	602,964	592,607	602,964	592,607	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC BRECHA LAZARO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO TOMAS OCOTEPEC LAGUNA AMARILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	845,372	830,891	845,372	830,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VICENTE GUERRERO VILLA DE ZACACHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	148,252	0	148,252	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YERBABUENA SAN JUAN MIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18,293	12,411	18,293	12,411	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTIAGO NUNDICHE LOC IGNACIO ALLENDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	432,762	432,693	432,762	432,693	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. 3 DE MAYO	SANTA CATARINA JUQUILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,652,263	1,637,658	1,652,263	1,637,658	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	ASUNCION IXTALTEPEC LA CUEVA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117,000	0	117,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIO DE ABAJO)	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	766,286	753,163	766,286	753,163	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,076,879	1,075,591	1,076,879	1,075,591	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE CAÑADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,066	151,590	152,066	151,590	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EN LA COLONIA EL POLVORIN PARTE BAJA)	SAN ANTONIO DE LA CAL LOC SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,005	0	3,005	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	442,428	141,649	442,428	141,649	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION IXTALTEPEC SANTIAGO IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118,613	57,569	118,613	57,569	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2007	COBERTURA ESTATAL LOC COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	510,432	444,922	510,432	444,922	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO PEÑ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18,716	18,611	18,716	18,611	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DISEÑO Y CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	853,180	758,552	853,180	758,003	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO AGRONOMICCO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	548,500	540,000	548,500	540,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,875	104,625	105,875	104,625	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	448,250	450,000	448,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	218,500	217,970	218,500	217,970	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS (CIUDAD JUDICIAL)	SAN BARTOLO COYOTEPEC REYES MANTECON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	47,900	50,000	47,900	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,885	104,620	105,885	104,620	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,265	139,494	141,265	139,494	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	143,925	142,430	143,925	142,430	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,143	139,542	141,143	139,542	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,250	139,500	141,250	139,500	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ELABORACION DE PROYECTO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ XOX	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127,075	126,920	127,075	126,920	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YAVEO LOC SAN JUAN JALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,674	0	1,674	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA POTABILIZADORA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ LOC OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,705,925	0	1,705,925	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,119	139,552	141,119	139,552	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,071	139,571	141,071	139,571	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,056	104,547	106,056	104,547	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 20.00 MTS (SECCION 4A)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	53,309	51,524	53,309	51,524	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS	SANTA MARIA COLOTEPEC VENTANILLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	247,119	246,900	247,119	246,900	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406,956	0	406,956	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (LLANO SUCHIAPAN)	SANTA MARIA PETAPA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,236	141,236	141,236	141,236	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO 30.00 M. DE PROFUNDIDAD (BARRIO SAN LUCAS)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7,627	3,976	7,627	3,976	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PAROTA	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,540	77,488	78,540	77,488	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,226	0	165,226	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,128,695	1,119,267	1,128,695	1,119,267	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL (AV. MEXICO 68)	OAXACA DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	178,819	177,938	178,819	177,938	100%	0	0	METRO LINEAL	337	337	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHALCATONGO DE HIDALGO LOC ABASOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	344,039	344,039	344,039	256,296	74%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	172,489	175,000	172,489	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IXTLAN DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DE AGUA	83,377	83,032	83,377	83,032	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA IXTEPEJI LOC XIA IXTEPEJI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	23,095	23,095	23,095	23,095	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LOS POZOS 2 Y 5 (MILUCANO))	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303,390	302,455	303,390	302,455	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE)	CUILAPAM DE GUERRERO CARRIZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,925	1,925	1,925	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,200	124,200	124,200	103,590	83%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTO DOMINGO INGENIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	122,500	122,194	122,500	122,194	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES)	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,603	198,103	200,603	198,103	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLECTORES	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	71,126	69,800	71,126	69,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,000	0	2,000	0	0%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,294,160	1,294,160	1,294,160	1,294,160	100%	0	0	ACCION	102	102	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL														
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCION LACHIXONACE	H AYITTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y SUBSTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	RIO GRANDE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	219,695	219,695	219,695	219,695	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE AMPLIO LA RED ELECTRICA A TRIFASICA. SE INSTALO UN TRANSFORMADOR, UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y SE REALIZARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA MEJORAR EL SISTEMA. OBRA TERMINADA Y EN OPERACION. LA OBRA FUE EJECUTADA POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ANTERIO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	277,348	277,348	277,348	277,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	798	798	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2007, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE : APORTACION MUNICIPAL DE \$ 139,183.50 APORTACION DE FISE 138,165.00 TOTAL 277,348.50
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA EV. FERROCARRIL (1A. ETAPA)	2 SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	333,249	333,249	333,249		0%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO OBRA APROBADA CON RECURSOS DEL FISE DEL 2007.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR	2 SANTIAGO LACHIGUIRI	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	SANTO DOMINGO XAGACIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	926,447	926,447	926,447	924,627	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	ESTA OBRA NO ESTA EN FUNCION PORQUE SE REQUIERE REALIZAR LA SEGUNDA ETAPA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA TLACOTEPEC COMITANCILLO	2 MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	640,000	640,000	640,000		0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	RECURSOS LIBERADO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 2007.
PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DEL CAMINO A SAN JOSE YATANDOYO	STA CRUZ NUNDACO SN JOSE YATANDOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	139,221	139,221	139,221	139,221	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAXACA OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,439,472	2,439,462	2,439,472	2,439,462	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,600	1,600	100%	
CONSERVACION DEL CAM. SN ANTONIO HUTEPEC-SN FRANCISCO INFIERNILLO	SN ANTONIO HUTEPEC INFIERNILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	987,436	987,436	987,436	987,436	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	
CONSERVACION DEL CAM. SN MATEO DEL MAR-STA MARIA DEL MAR	JUCHITAN DE ZARAGOZA STA MARIA DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	304,378	304,358	304,378	304,358	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	99%	
CONSERVACION DEL CAMINO A SN SEBASTIAN NICANANDUTA	SN SEBASTIAN NICANANDUTA SAN SEBASTIAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	185,099	185,099	185,099	185,099	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO SN PEDRO TOTOMACHAPAN-MIGUEL HIDALGO	SN ANTONIO HUTEPEC MIGUEL HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	839,496	839,496	839,496	839,496	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
CONSTR. DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS MARTINEZ-OJO DE AGUA FRIA	STGO JUXTLAHUACA AGUA FRIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	962,225	655,745	962,225	524,396	80%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	87%	
CONSTR. DEL PUENTE LA REFORMA KM. 14 200 DEL CAMINO (SN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA)3A ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	105,360	105,260	105,360	105,260	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCC. DEL PUENTE LA REFORMA KM. 14 200 DEL CAMINO (SAN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA 2A ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	96,851	95,885	96,851	95,885	100%	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/ARROYO LA FRESNERA SCAMINO DE ACCESO A SANTO DOMINGO BARRIO ALTO ETLA	VILLA DE ETLA STO DOMINGO BARRIO ALTO ETLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	135,000	0	135,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3	3	93%	
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/ARROYO LOCALIZADO EN EL KM. 0 880 S/CAMINO E.C(EL CARRIZAL-JUXTLAHUACA)-EUCALIPTOS	STGO JUXTLAHUACA STGO JUXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	582,400	582,400	582,400	582,400	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DEL CAM. LLANO VERDE-OJO DE AGUA,DEL KM. 3 500 AL KM. 5 000	SN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SN SEBAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,545,502	1,545,502	1,545,502	1,545,502	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAM. RANCHO ORO-CERRO POTRERO DEL KM. 1 400 AL KM. 2 200	STA MARIA CHILCHOTLA CERRO OCOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,604,753	1,604,753	1,604,753	1,604,753	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMIN. GUADALUPE LA CIENEGA A TEXUN	CUYAMECALCO TEXUN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	990,199	990,199	990,199	990,199	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	87%	OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS-JUXTLAHUACA	STGO JUXTLAHUACA LAZARO CARDENAS JUX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,821	377,821	377,821	377,821	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO VERDE-OJO DE AGUA DEL KM. 0 000 AL KM. 3 500	SN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SN SEBAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	319	0	319	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO ORO-CERRO POTRERO DEL KM. 0 000 AL KM. 1 400	STA MARIA CHILCHOTLA CERRO POTRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	328,757	328,757	328,757	328,757	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN DE LOS CUES-CONTLANCO	SN JUAN DE LOS CUES CONTLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	235,201	235,201	235,201	235,201	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO 12 DE MAYO-ESCALERILLA-REYES LLANO GRANDE	STA MARIA YUCUITI REYES LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	634,463	633,936	634,463	633,936	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXCOTLAN - SIMBOLOS PATRIOS 3A ETAPA	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,217	0	1,217	0	0%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXCOTLAN- SIMBOLOS PATRIOS 4A ETAPA	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,259,941	1,184,422	1,259,941	1,184,422	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	98%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAM. ASUNCION ATOYAQUILLO E.C(TLAXIACO-PUTLA)DEL KM. 0 000 AL KM. 15 000	PUTLA VILLA DE GUERRERO ATOYAQUILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,609	0	85,609	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO-LAS DELICIAS-EL ZANATE DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	SANTO REYES NOPALA EL ZANATE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	720,123	720,123	720,123	720,123	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO LA REFORMA-NEJAPA DELO KM. 4 000 AL KM. 14 660	LA REFORMA LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DEOAXACA	68,644	0	68,644	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC-MAGDALENA-YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ.SAN PEDRO TIDAA-SAN JUAN DIUXI DEL KM. 16 940 AL KM. 22 540	SN JUAN DIUXI SN JUAN DIUXI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	48,850	48,850	48,850	48,850	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-HXTLAN - AHUEHUETLAN-MAGDALENA TATALTEPEC LIMITES ENTRE LOS ESYADOS DE OAXACA Y PUEBLA	HUAJALAPAN DE LEON MAGDALENA TATALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MOD. Y AMPL. DEL CAM. E.C KM 48 000 (STGO JAMILTEPEC-PUERTO ESCONDIDO)-EL CHARCO NDUYOO-LA BOQUILLA-RIO VIEJO DEL KM. 2 500 AL KM. 5 000	STGO JAMILTEPEC RIO VIEJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	520,424	520,424	520,424	520,424	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
MOD Y AMPL. DEL CAMINO TILLO-STA MARIA TILTEPEC DEL KM. 1 000 AL KM. 2 000	SN PEDRO TOPILTEPEC STA MARIA TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	113,619	113,619	113,619	113,619	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A MACUILXOCHITL "CALLEJOS DEL CARRIZAL" DEL KM. 0 000 AL KM. 0 690	SN JERONIMO TLACOHUAYA MACUILXOCHITL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,494,751	1,494,751	1,494,751	1,494,751	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTR. DE LA CARRTERA E.C (MATIAS ROMERO-LA VENTOSA)-LOS NANCHES-PASO SAN ANTONIO DEL KM. 0 000 AL KM. 4 600	BARRIO LA SOLEDAD PASO SN ANTONIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	242,981	242,198	242,981	242,198	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AV. HORNOS E.C(CAMINO NACIONAL-STA CRUZ AMILPAS)DEL KM. 0 000 AL KM. 1 000	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	293,169	293,169	293,169	293,169	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A STA MARIA ATZOMPA 2A ETAPA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	93,156	93,156	93,156	93,156	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRTERA E.C(ASUNCION IXTALTEPEC-BASE AEREA)-SAN PEDRO COMITANCILLO	SN PEDRO COMITANCILLO SN PEDRO COMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	102,582	102,576	102,582	102,576	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAM. LAGUNILLA-ZARAGOZA DEL KM. 0 000 AL KM. 6 600	STA CATARINA YOSONOTU LAGUNILLA DE CAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	618,410	618,359	618,410	618,359	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAM. LLANO COLORADO-BARRANCA DEL RATON DEL KM. 0 000 AL KM. 2 000	SN JUAN MXTEPEC LLANO COLORADO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL POTRERO-RIO SECO DEL KM. 0 000 AL KM. 4 600	STA MARIA ZOQUITLAN POTRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
FISM														
AGUA POTABLE														
SISTEMA DE AGUA POTABLE														
CONSTRUCCIÓN														
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	955,574,600	955,574,600	955,574,600	286,672,380	30%	0	0	METRO LINEAL	1	0	30%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS RECIBIDOS EN EL EJERCIO 2007 DE ESTE FONDO III DEL RAMO 33.
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION Y REABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	SAN BARTOLO YALTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YALTEPEC	71,787	71,787	71,787	0	0%	0	0	SISTEMA	71,787	0	0%	NOTA SE COMPLEMENTARA EN EL PROYECTO DEL AGUA POTABLE DEL EJERCICIO DE 2008.
REHABILITACIÓN														
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2 SAN MIGUEL AMATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	232,816	232,816	232,816	232,816	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 33 DEACUERDO A LO SIGUIENTE: RECURSO 2007 \$232,816 Y RECURSO 2008 \$52,890; LA OBRA FUE EJECUTADA Y TERMINADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE. SIENDO EL TOTAL INVERTIDO \$285,706.
"REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE"	2 NATIVIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	232,796	232,796	232,796	232,796	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL AÑO 2007; PROVENIENTE DEL RAMO 33 FONDO III APORTANDO LA CANTIDAD DE \$232,796.00; RAMO 33 FONDO IV APORTANDO \$172,827.00 Y RAMO 28 \$13,200.00; SE CONCLUYO AL 100% EN EL PRESENTE AÑO 2008.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE														
CONSTRUCCIÓN														
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	20,365	20,365	20,365	20,365	100%	0	0	POZO	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 575,413.54 CONSTRUYENDOSE UN POZO EN ESTE EJERCICIO. SE UTILIZO EN LA MISMA RECURSO DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE \$ 20,365.24 LO CUAL EN METAS REPRESENTA EL 0.04 DE POZO Y DEL 2008 EL IMPORTE DE \$ 555,048.30 PARA EL 0.96 DE
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS														
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL														
DRENAJE PLUVIAL, ÚLTIMA CALLE DE MELCHOR OCAMPO, ENTRE VEGA Y EDUARDO MATA, CONTINUANDO SOBRE EL EJE DE LA VÍA DEL FFCC HASTA ENTRONCAR CON CANAL PLUVIAL AL ORIENTE	67-OAXACA DE JUÁREZ	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	134,761	134,761	134,761	116,310	86%	0	0	RED	169	169	100%	LA RED CONSTA DE 169.30 METROS LINEALES. LA DEPENDENCIA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO														
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA- AGENCIA DONAJI (2A. ETAPA)	OAXCA DE JUAREZ SAN FELIPE DEL AGUA Y DONAJI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,090,877	1,090,877	1,090,877	962,348	88%	0	0	METRO LINEAL	590	590	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO.
DRENAJE SANITARIO, CALLE CORREGIDORA, PARAJE SANTA MARIA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	OAXCA DE JUAREZ TRINIDAD DE VIGUERA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	92,471	92,471	92,471	73,387	79%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	LA DEPENDENCIA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PAVIMENTACION DE CALLES	SANTIAGO COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	10,143	10,143	10,143	10,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,620	2,620	100%	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES QUE SE PRIORIZO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2008, SE MEZCLAN ESTOS RECURSOS DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE 10,143.43 PARA EJECUTAR LA OBRA AL 100% COSTO TOTAL 1,340,467.45 FISM 2007 10,143.43 FISM 2008 589.44
RASTREO Y NIVELACION EN LA CALLE DE HACIENDA ZORITA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA	260,000	260,000	260,000	0	0%	260,000	260,000	METROS	640,000	640,000	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
ALUMBRADO PÚBLICO														
CONSTRUCCIÓN														
REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	OAXACA DE JUAREZ COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	5,150	5,150	100%	"OBRA FINQUITADA". EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE EJERCIO NADA, EL SALDO DE LA OBRA DE \$6,290.85 MAS UN REINGRESO DE RECURSO NO EJERCIDO EN CANTIDAD DE \$13,496.81, DAN UNA ECONOMIA DE \$19,787.66 DISMINUIDA MEDIANTE OFICIO NO. TMDPP/020/2008 DEL 12 DE SEPT
RED DE ELECTRICIDAD														
AMPLIACIÓN														
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	TESORERIA MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2007 POR UN IMPORTE DE \$ 45,000.00 Y COMO METAS 0.92 DE POSTE Y DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 1,180,000.00 Y 24.08 DE POSTES HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,225,000.00 Y DE METAS 25.00 POSTES
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	STGO. COMALTEPEC SAN MARTIN SOYOLAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	148,114	148,114	148,114	148,114	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	290	290	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD														
CENTROS DE SALUD														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, COLONIA CANDIANI, AGENCIA CANDIANI (TERMINACION DE OBRA)	OAXACA DE JUAREZ CANDIANI	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	160,125	160,125	160,125	160,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	METAS: 1 PROYECTO "OBRA FINQUITADA".
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
OTROS NIVELES EDUCATIVOS														
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	468,258	140,477	140,477	140,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	0	30%	SE REFIERE A RECURSOS RECIBIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS CGO/DPP/R/FIES/0204/08 CORRESPONDIENTE A RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2007.
PRIMARIA														
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GUADALUPE VICTORIA"	SAN MATEO DEL MAR 006 COSTA RICA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DEL MAR	555,000	555,000	555,000	555,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO"	SAN MIGUEL YOTAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	302,650	302,650	302,650	302,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION YA QUE SE MEZCLARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 LAS METAS SON 2 ANEXOS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MRGARITA MAZA DE JUAREZ"	SANTA CRUZ XITLA	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	546,545	546,545	546,545	546,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 EN ESTRUCTURA REGIONAL A BASE DE TABIQUE ROJO, CUBIERTA DE CONCRETO, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION Y MOBILIARIO.
CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN ESC. PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	SANTA MARIA HUAZOLOTLTLAN	MUNICIPIO	859,773	859,773	859,773	859,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	LA META DEL AULA ES DE 6 PERO SOLO SE APLICO \$ 859,773.03 DEL RECURSO DE LA ADMINISTRACION 2007, Y EL RESTO DEL COSTO DE LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON LOS RECURSOS DEL MISMO FONDO PERO DE LA ADMINISTRACION 2008.
CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	SANTA MARIA HUAZOLOTLTLAN	MUNICIPIO	859,773	859,773	859,773	859,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	SOLO SE ESTA REPORTANDO DEL MONTO DE LA ADMINISTRACION DEL AÑO PASADO, EL RESTO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, SE REPORTA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. HASTA LA FECHA SE ESTA REPORTANDO AL 100 % DE LOS RECURSOS DEL 2007, EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS
REHABILITACIÓN														
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	OAXACA DE JUAREZ SAN LUIS BELTRÁN	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	920,966	920,966	920,966	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE REFIERE A REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS METAS: 1 PROYECTO A LA FECHA LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACIÓN PARA PAGO.
SECUNDARIA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA CRUZ OCOTAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO OCOTEPEC	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO DE OBRA.
CAMINOS RURALES														
CAMINOS RURALES														
REHABILITACIÓN														
REVESTIMIENTO DE CAMINO A GUADALUPE CHINDUA	GUADALUPE CHINDUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHINDUA	252,550	251,750	252,550	251,750	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	SAN MATEO ETLATONGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	236,121	236,121	236,000	236,121	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHEROS EN SAN MATEO ETLATONGO SE REALIZO CON RECURSOS DEL AÑO 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y LAMPARAS	SAN ANTONINO EL ALTO	TESORERIA MUNICIPAL	17,583	17,583	17,583	17,583	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	EN ESTA INVERSIÓN SE EJERCIO RECURSO DEL 2007 POR LA CANTIDAD DE \$ 17,583.77 CON LO CUAL SE ADQUIRIERON 14.85 EQUIPOS Y CON RECURSO DEL 2008 LA CANTIDAD DE \$ 15,579.23 CON 13.15 EQUIPOS HACIENDO UN COSTO TOTAL DE \$ 33,163.00 Y UN TOTAL EN METAS DE 28.00 E
COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	31,753	22,793	22,793	22,793	100%	0	0	OTROS	35	28	80%	
OPERACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "GUADALUPE OROZCO Y ENCISO", COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	*OBRA FINIQUITADA* EL RECURSO REFERENDADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN CANTIDAD DE \$2,623.00 NO FUÉ UTILIZADO Y SERÁ UTILIZADO COMO ECONOMÍA, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. TMDPP/021/2008 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ALUMBRADO PUBLICO	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	69,042	69,042	69,042	69,042	0%	0	0	PAGO	69,042	0	0%	SE COMPLEMENTARA AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJERCICIO DE 2008
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	24,000	8,281	8,281	8,281	100%	0	0	PAGO	7	2	29%	SE COMENZO A PAGAR APARTIR DEL MES DE JUNIO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LOS RECURSOS DE ESTE FONDO
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	1,200,000	950,000	950,000	684,955	72%	0	0	PAGO	24	19	79%	SE TOMAN EN CUENTA LAS HORAS EXTRAS Y 1 MES DE AGUINALDO EN EL EJERCICIO 2008.
VESTUARIO Y UNIFORMES	SAN MARTIN TILCAJETE OAX	PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,404	68,404	68,404	68,404	100%	0	0	EQUIPO	50	25	50%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	70,000	44,260	44,260	44,260	100%	0	0	SERVICIO	5	4	80%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	001 MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	27,254	12,627	12,627	12,627	100%	0	0	PROYECTO	1	0	46%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DIAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	102,000	54,865	76,000	54,865	100%	0	0	PAGO	6	5	83%	RECURSO REMANENTE DEL EJERCICIO DEL AÑO 2007, EL CUAL SOLAMENTE SE APLICA HASTA ESTE TRIMESTRE Y A PARTIR DEL ULTIMO TRIMESTRE SE UTILIZARA RECURSO DEL 2008
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL IV CENTENARIO, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	* OBRA FINIQUITADA * EL RECURSO REFERENDADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN CANTIDAD DE \$2,743.51 NO FUÉ UTILIZADO Y SERÁ TOMADO COMO ECONOMÍA, SEGÚN OFICIO NO. TMDPP/021/2008 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
FAM			56,709,814	43,069,368	56,708,469	41,464,054	96%	0	0		437	399	91%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENARO VASQUEZ	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	383,049	383,049	383,049	383,049	100%	0	0	AULA	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 AULAS Y 3 ANEXOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENARO VASQUEZ, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	EL OCOTE	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	505,178	505,178	505,178	505,178	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	LAS OBRA CONSISTO EN LA CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS, (DIRECCION DOS SANITARIOS), ESTAN TERMINADAS Y EN SERVICIO
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA ROSA DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	507,004	507,004	507,004	507,004	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	LA OBRA CONSISTO EN LA CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS (UNA DIRECCION Y DOS SANITARIOS) LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN SERVICIO. LAS DIMENSIONES DE LA OBRA SON: 6.00X8.00 MTS.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA MARIA COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	329,038	329,038	329,038	329,038	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPO129N	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	123,248	123,248	123,248	123,248	100%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE NOS DICTA EL ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION ES ANEXO, PERO ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO SE CONTEMPLA EN EL CATALOGO, LA MAS CERCANA A ESTO ES INODORO, ES POR ESO Q LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE AL ANEXO TECNICO, LA OBRA SE ENCUENTRA
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA CORREGIDORA"	SANTIAGO YAITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	111,532	111,532	111,532	111,532	100%	0	0	AULA	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN AULA TIPO REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. OBRAS TERMINADA Y ENTREGADA AL PLANTEL EDUCATIVO.
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE 20DES0100C	MARISCALA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	529,698	529,698	529,698	262,344	50%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA CONSTRUCCION PERTENECE AL REFERENDO 2007
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 20DPR0225R	MARISCALA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	450,000	450,000	450,000	223,180	50%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTA CONSTRUCCION PERTENECE AL REFERENDO 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑO LEONA VICARIO	MARISCALA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	334,437	334,437	334,437	164,734	49%	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA CONSTRUCCION PERTENECE AL REFERENDO 2007 ESTA OBRA TIENE COMO UNIDAD DE MEDIDA AULA 1, ANEXO 1,
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA	VILLA DE ZAACHILA SAN PEDRO LA REFORMA	H AYTO VILLA DE ZAACHILA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA	VILLA DE ZAACHILA SAN LUCAS TLANCHICO	H AYTO VILLA DE ZAACHILA	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	OBRA	1	1	87%	RECURSO APLICADO POR LA AUTORIDAD ANTERIOR
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN JOSE YOSOCAÑO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	185,000	184,959	184,959	184,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO ES ECONOMIA
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN MIGUEL EL GRANDE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	188,176	188,176	188,176	188,176	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA E.P. "GUSTAVO DIAZ ORDAZ"	SAN PABLO TUALTEPEC BUENA VISTA LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	109,595	109,555	109,555	109,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	CHAPILTEPEC CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	107,766	107,726	107,766	107,726	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN JUAN TEPEUXILA SAN ANDRES PAPALO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	188,176	188,176	188,176	188,176	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	UNIDAD DE MEDIDA ANEXO, NO EXISTE META EN EL CATALOGO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN MARTIN ITUNYOSO LA CONCEPCION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	109,597	109,557	109,597	109,557	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	PASO DE AGUILA STGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	114,857	114,822	114,857	114,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (LOMA BONITA)	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	114,857	114,822	114,857	114,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO RIO CACAO.	COCOICOYAN DE LAS FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN RULFO"	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JOSE VISTA HRMSA SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV05131	TEPETITLAN SANTA MARIA TEOPOXCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO"	SANTO TOMAS OCOTEPEC EMILIO PORTES GIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	80,959	80,959	80,959	80,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	STA CATARINA YOSON JOYA DE SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CERRO ALTAMIRA"	ALTAMIRA STA MARIA TEOPOXCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	EN EL CATALOGO DE METAS NO TIENE AULA POR LO QUE SE CAPTURE COMO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.77	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	104,489	1	104,489	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	MIER Y TERAN SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO TIENE AULA POR LO QUE SE CAPTURE COMO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN ISIDRO ZAFRA PUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	262,156	262,179	262,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ES LA ESCUELA PREESCOLAR (BARRIO GUADALUPE)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	226,568	226,568	226,568	226,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	525,236	525,236	525,236	525,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA E.P.	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	103,284	103,261	103,284	103,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, NO EXISTE EN CATALOGO. SE OPTO POR OBRA
RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC.PRIM."CARLOS A. CARRILLO"	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	98,013	0	98,013	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	TRASPASO DE RECURSOS DE LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS A LA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA MISMA ESCUELA
TERMINACION DE DOS AULAS Y 3 ANEXOS EN LA E.P. "MI PATRIA"	LA ESCOPETA SAN MARTIN PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,700	27,599	31,700	27,599	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE CORRESPONDE A 2 AULAS Y 3 ANEXOS. SE OPTO POR LA META OBRA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.24 CON CLAVE 20DST00381	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	137,650	137,629	137,650	137,629	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.177 CON CLAVE 20DST019AZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	140,262	140,262	140,262	140,262	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO CLAVE 20DJN1436L	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	53,184	52,469	53,184	52,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO CLAVE 20DPR1122B	AYOQUEZCO DE ALDAMA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	509	0	509	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DJN1436L	SAN MIGUEL TLANCHICO TRINIDAD ZAACHILA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	731	0	731	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1277C	SAN FRANCISCO LA REFORMA SAN PEDRO YOLOX	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	667	0	667	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPB1174G	SANTA MARIA PEÑALES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	84	0	84	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1441M	SANTA MARIA PEÑALES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	12,185	0	12,185	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE 20DOR3407U	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	110,716	110,716	110,716	110,716	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.186 CON CLAVE 20DST0203R	SANTA MARIA ATZOMPA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	528	0	528	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 20DJN1117Z	SANTA MARIA LIMON SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	214,594	213,726	213,726	213,726	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CONCLAVE 20DJN0556R	SAN JERONIMO TLACOHAGUAYA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	191,382	190,632	191,382	190,632	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DCC2354	EL GIRASOL SANTOS REYES PAPALO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	206,512	205,735	206,512	205,735	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPR1570H	SAN NICOLAS QUIALANA ZIMATLAN OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,043	0	1,043	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VISTORIA CON CLAVE 20DPR3358B	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	208,221	208,221	208,221	208,221	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0642C	SANTA MARIA PEÑOLES	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	286	0	286	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
ADAPTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON C. ROBLES"	STGO YOLOMECATL STGO YOLOMECATL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	23,263	23,263	23,263	23,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA"	STA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	196,609	165,176	196,609	165,176	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	HRCA CD DE TLAXIACO HRCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	478,487	119,238	478,487	50,988	43%	0	0	AULA	1	1	89%	OBRA EN PROCESO.
ADAPTACION DE EDIFICIOS EXISTENTES A SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y NUEVE ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	VILLA HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	819,604	750,499	819,604	750,499	100%	0	0	OBRA	16	8	50%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL - OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SN JUAN BTA LO DE SOTO SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA 297	1,340,820	1,340,820	1,340,820	1,340,820	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	SAN PABLO MACUILTANGUIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,083	42,810	110,083	42,810	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. VENUSTIANO CARRANZA BARRIO DEL FORTIN	CHALCANTONGO DE HDGO CHALCANTONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,755	3,755	3,755	3,755	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, TRES ANEXOS Y TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA.	SP CUATUNALCO BARRA DE CUATUNALCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	1,270,949	348,802	1,270,949	0	0%	0	0	OBRA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	619,995	503,377	619,995	503,377	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	BAHIA DE STA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	402,935	343,704	402,935	343,704	100%	0	0	AULA	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS BARRIO NUEVO"	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,928	2,928	2,928	2,928	100%	0	0	AULA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	MONTEBELLO STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	406,881	331,880	406,881	331,880	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN J.N.U. "JESUS REYES HEROLES"	SN ANDRES HUAYAPAN SN ANDRES HUAYAPAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,090,024	2,074,679	2,090,024	2,074,679	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	OBRA EN PROCESO ,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO"	LAZARO CARDENAS COICOYAN DE LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,174	3,174	3,174	3,174	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	JALTEPEC DE CANDYOOC SAN JUAN COTZOCON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	STGO TILAPA COICOYAN DE LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,712	3,712	3,712	3,712	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SN PEDRO Y SN PABLO AYUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,769	3,769	3,769	3,769	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	SN MIGUEL PANIXTLAHUACA SN MIGUEL PANIX	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	174,516	71,332	174,516	71,332	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	MURALLA SANTIAGO IXTAYUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,070	3,070	3,070	3,070	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ"	LOS CORRALES ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	657,831	401,880	657,831	401,880	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE O. LOPEZ"	SN FCO LACHIGOLO SN FCO LACHIGOLO	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	341,561	279,851	341,561	279,851	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	MIGUEL PIEDRAS SN MIGUEL PIEDRAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DEOAXACA	4,617	4,617	4,617	4,617	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	GUADALUPE GUEVEA GUEVEA DE HUMBOLT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DEOAXACA	3,841	3,841	3,841	3,841	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "CARMEN AHUJA VDA. DE BRAVO"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	172,527	108,998	172,527	108,998	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ALMA MIXE"	GPE VICTORIA STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,748	6,748	6,748	6,748	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO L. VALLARTA"	PROGRESO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,435	4,435	4,435	4,435	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	HIDALGO CAPULITTLA SN MARTIN TOXPALAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	380,149	284,593	380,149	284,593	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CALCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	ROAGUIA SN LORENZO ALBARRADAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,302	2,302	2,302	2,302	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	VEGA DEL SOL STA MARIA JACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	324	324	324	324	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL BRISO Y CANDIANI"	SANTOS REYES YUCUNA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	46,380	46,313	46,380	46,313	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR.VICENTE GONZALEZ DIAZ" COL. COSJOEZA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	241	241	241	241	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA MARIA XADANI STA MARIA XADANI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,393	1,393	1,393	1,393	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEMETRIO VALLEJO"	RINCON VIEJO STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	337,982	311,263	337,982	311,263	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167	STA CATARINA MECHOACAN STA CATA MECHOACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,008	2,008	2,008	2,008	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.189	VISTA HERMOSA HRCA CD D HUAJUAPAN D LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,765	1,765	1,765	1,765	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SABINILLO SN JUAN NUMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	73,586	21,796	73,586	21,796	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	TOMA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	77,127	21,461	77,127	21,461	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y AMPLIACION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	61,952	32,161	61,952	32,161	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 55	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	82,123	82,123	82,123	82,123	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS RURAL CUITLAHUAC	SN FRANCISCO JAVIER STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	356,445	325,060	356,445	325,060	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "PLUTARCO ELIAS CALLES"	ACATLAN D PEREZ FIGUEROA VICENTE CAMALOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,249	2,249	2,249	2,249	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,857	1,857	1,857	1,857	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.R. "FRIDA KAHLO"	MAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ MAHUTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	340,428	340,428	340,428	340,428	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	VILLA DE ZACHILA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,162	4,162	4,162	4,162	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "FRIDA KHALO" COL. SAN ISIDRO	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,192	2,192	2,192	2,192	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET" BARRIO EL CERRITO	STA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA J	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	86,431	40,844	86,431	40,844	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "NARCISO MENDOZA" COL. SANTA MARIA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,609	79,891	128,609	79,891	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "NUEVA CREACION"	LOMAS DE NAZARENO STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	209,269	208,785	209,269	208,785	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	DOLORES HDGO SANTIAGO YAVEO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,733	2,733	2,733	2,733	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STA CRUZ TEPETOTUTLA SN FELIPE USILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,190	31,362	55,190	31,362	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "5 DE MAYO"	SN MATEO YOLOXOCHTLAN SN MATEO YOLOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	610,885	610,885	610,885	610,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,465,373	2,145,600	2,465,373	2,145,600	100%	0	0	OBRA	12	12	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL FORESTAL	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	19,882	11,357	19,882	11,357	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO"	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,385	110,385	110,385	110,385	100%	0	0	OBRA	8	8	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" COL LOS HUAMUCHES	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,511,517	1,476,783	1,511,517	1,476,783	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS (COL. BUGAMBILIAS)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,648	9,648	9,648	9,648	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO PAULO FREIRE(PUEBLO NUEVO,PORTE ALTA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,308	4,308	4,308	4,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	246,579	246,579	246,579	246,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR (COL.DEL MAESTRO AGENCIA STA ROSA PANZACOLA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	330,400	330,400	330,400	330,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO, COL MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	118,548	118,548	118,548	118,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR ROSARIO CASTELLANOS	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,758	1,758	1,758	1,758	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,344	2,344	2,344	2,344	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO MARQUES COL PATRIA NUEVA	PUEBLO NUEVO PTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	102,184	102,184	102,184	102,184	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU GENERACION 2000 2A. SECCION COL. VISTAHERMOSA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,395	49,395	49,395	49,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU JAIME NUNO INFONAVIT 1 DE MAYO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,093	3,093	3,093	3,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PRYECTO ANICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA CURIE COL. MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA DEL CARMEN SILVA Y ESCOBAR COL. JARDIN AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,527	94,527	94,527	94,527	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RAFAEL DONDE SEC 5 LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA DE STA. ROSA PANZA COLA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	59,613	59,613	59,613	59,613	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RUFINO TAMAYO	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,362	110,362	110,362	110,362	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SALVADOR DIAZ MIRON COL. PARAJE EL ARENAL 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,354	29,354	29,354	29,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRZ BARRIO DEL CARMEN ALTO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	99,354	99,354	99,354	99,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU UNION Y PROGRESO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,208	49,208	49,208	49,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN JNR HERMENEGILDO GALEANA	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,987	2,987	2,987	2,987	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET"	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN SN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	501,224	303,983	501,224	303,983	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CORRAL DE PIEDRA STGO CACALOXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	465,021	407,879	465,021	407,879	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA CATARINA YUXIA CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,668	1,668	1,668	1,668	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	CRUCERO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,767	2,767	2,767	2,767	100%	0	0	AULA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS"	ROQUE SN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,986	7,986	7,986	7,986	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SN MATEO YOLOXOCHTLAN SN MATEO YOLOXOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	340,895	222,988	340,895	172,458	77%	0	0	OBRA	4	4	92%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	259,519	235,999	259,519	235,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.193	SN ISIDRO MONJAS STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,998	95,234	110,998	95,234	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "LUIS G.URBINA" EJIDO EL ROSARIO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMIN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,945	14,384	34,945	11,832	82%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CALCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUANA DE ASBAJE" BRISAS DE ZICATELA	PUERTO ESCONDIDO SN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	45,835	45,818	45,835	45,818	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "20 DE NOVIEMBRE"	CIUDAD DE IXTEPEC CIUDAD DE IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	226,158	184,203	226,158	184,203	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" (COL. NUEVA ERA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	781,322	683,832	781,322	683,832	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	CONSTANCIA DEL ROSARIO CONSTANCIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	949,247	948,676	949,247	948,676	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,851	1,851	1,851	1,851	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	LA PAZ CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,686	1,686	1,686	1,686	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	SN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCCOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,491	1,491	1,491	1,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "CUAHUTEMOC"	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIXTE	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	584	584	584	584	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "PABLO RUIZ PICASSO"	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TETELA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	33,364	4,177	33,364	4,177	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "RAMON LOPEZ VELARDE"	RIO ANONA SN SIMON ALMOLONGAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	161,695	104,146	161,695	104,146	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. VICENTE RIVA PALACIOS (LOMA ALTA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	291,656	213,116	291,656	213,116	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "BERTHA VON GLUMER LEYVA"	COCO STA MARIA TONAMECA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	66,925	66,368	66,925	66,368	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "LEONA VICARIO" STA ROSA SEGUNDA SECCION	HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HRCA CD	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,371	1,371	1,371	1,371	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI" BARRIO SN JUAN	CUILAPAM DE GRO CUILAPAM DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	857	857	857	857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU MARIE CURIE (COL. MANUEL SABINO CRESPO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	155,451	123,130	155,451	123,130	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MIHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	191,912	131,544	191,912	131,544	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	GPE MONTE VERDE SN ANTONIO MONTE VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	242,970	218,203	242,970	218,203	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	HUAUTLA DE JIMENEZ SN FELIPE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,310	1,310	1,310	1,310	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,712	1,712	1,712	1,712	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CAPILLA DEL CARRIZAL HRCACD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	542,719	421,991	542,719	421,991	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS URBANO SIMON BOLIVAR	SN ANTONIO ARRAZOLA STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	557,473	506,132	557,473	506,132	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "IGNACIO ZARAGOZA"	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	202,083	158,046	202,083	158,046	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "JOSEFINA RAMOS DEL RIO"	SN JUAN CACAHUATEPEC SN JUAN CACAHUATE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	402,475	320,709	402,475	320,709	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	PASO LIMON SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	260,581	232,113	260,581	232,113	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA OCTAVIO PAZ LOZANO (PIEDRA ANCHA)	MAGDALENA LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	265,672	236,502	265,672	236,502	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. ESTEFANIA CASTANEDA	CAPELLANIA GUIDALUPE ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,499	101,460	128,499	101,460	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR JUAN JOSE ARREOLA	STGO EL MESON SAN ANDRES CABECERA NVA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,811	6,811	6,811	6,811	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	ACATLIMA HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,611	1,611	1,611	1,611	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "JUVENTINO ROSAS"	RANCHO DE LOS AUDELO SN PEDRO IXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,758	3,291	34,758	3,291	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	RANCHITO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	165,875	120,505	165,875	120,505	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	LO DE MEJIA STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	36,732	29,359	36,732	29,359	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SN PEDRO EL ALTO ZIMATLAN DE ALVAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	195,368	184,348	195,368	184,348	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA, DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" LOMA ALTA	SN JUAN TUXTEPEC SN JUAN TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	830,197	741,792	830,197	741,792	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CERRO CENTRAL SN JOSE TENAGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL POGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEOAXACA	659,007	606,588	659,007	606,588	100%	0	0	OBRA	6	1	17%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MATATLAN"	STGO MATATLAN STGO MATATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	664,649	579,630	664,649	579,630	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER EN TELESECUNDARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,983	1,983	1,983	1,983	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN NICOLAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	440,703	358,974	440,703	358,974	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	YODOBÉNEN SN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DEOAXACA	255,126	253,561	255,126	253,561	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	PUNTO STA CATARINA IXTEPEJI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	39,325	7,703	39,325	4,475	56%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	LA CANDELARIA STGO ZACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,932	4,932	4,932	4,932	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	MANZANITO TEPANTEPEC STA MARIA PEÑOLES	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	377,579	270,194	377,579	270,194	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SN ISIDRO NÚMI SN JUAN NÚMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	757,305	595,994	757,305	595,994	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	TEJAS STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	173,306	173,306	173,306	173,306	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BARDA PASO DE PIEDRA STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	53,719	53,451	53,719	53,451	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU NICOLAS BRAVO (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,464	96,257	126,464	96,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
COSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MARISCAL"	BARRA DE NAVIDAD STA MARIA COLOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	903	903	903	903	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	STA CATARINA ESTANCIA STGO AYUQUILLILLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	659,712	543,956	659,712	543,956	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS , UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	84,250	66,493	84,250	66,493	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. PENDIENTE DE REASIGNAR.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE OCHO AULAS, UN ANEXO Y ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR.	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,745	0	6,745	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
ONSTRUCCION DE UN AULA EN J.U.N."ROSA AGAZZI"	AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	122,425	113,664	122,425	113,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,650	15,650	15,650	15,650	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"AGENCIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	152,917	152,917	152,917	152,917	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,176	94,176	94,176	94,176	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ALQUILES SERDAN"	SANTA GERTRUDIS SANTA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	797,813	0	797,813	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	PUBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	58,837	58,643	58,837	58,643	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA CRUZ AMILPAS STA CRUZ AMILPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	36,857	36,857	36,857	36,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	CHIDOCO DE JUAREZ SN MIGUEL PIEDRAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	146,234	145,143	146,234	145,143	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.40	IXTLAN DE JUAREZ IXTLAN DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,950	10,310	32,950	10,310	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " HERMENEGILDO GALEANA"	SANTA GERTRUDIS SANTA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	266,626	0	266,626	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " ROSARIO CASTELLANOS"	SANTA GERTRUDIS SANTA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	113,947	0	113,947	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	MACIN CHICO SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,346	1,346	1,346	1,346	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	130	130	130	130	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	420,928	420,928	420,928	420,928	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN FCO YUCUCUNDO SN ANTONIO HUTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	179,993	158,278	179,993	158,278	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PEDIENTE DE REASIGNAR.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN JUAN DILXI SN JUAN DILXI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	63,080	43,683	63,080	43,683	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PEDIENTE DE REASIGNAR.
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 20	STGO YOSONDUA STGO YOSONDUA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,848	19,594	34,848	19,594	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " DONAJI (AV. INDEPENDENCIA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	125,583	0	125,583	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, UN ANEXO Y PRIMERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOXCOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,892,781	2,892,781	2,892,781	2,892,781	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " VICTORIANO GONZALEZ" (CALZ. SAN FELIPE DEL AGUA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	410,753	0	410,753	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (FRACC. MONTOYA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL ESTADO DE OAXACA	446,399	0	446,399	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " MEXICO LIBRE".	SAN JACINTO AMLPAS SAN JACINTO AMLPAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	487,104	0	487,104	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " 30 DE ABRIL" (COL. VOLCANES)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	305,290	0	305,290	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS GONZALEZ ORTEGA" (SAN FELIPE DEL AGUA).	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	203,097	0	203,097	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (AGENCIA CANDIANI).	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	213,934	0	213,934	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " NARCISO MENDOZA" (SAN JUAN CHAPULTEPEC).	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	427,632	0	427,632	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " PROFR. POLICARPO T. SANCHEZ" (SAN MARTIN MEXICAPAM.)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	497,913	0	497,913	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " LA LUZ DEL SABER" BARRIO EL PROGRESO, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	103,146	0	103,146	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
TERMINACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " SILVETRE REVUELTAS" (PALMERAS ESQ. AMAPOLAS, COL. REFORMA.)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	180,315	0	180,315	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACIÓN.
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL JARDIN DE NINOS VICENTE GUERRERO	GUADALUPE DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	127,361	127,361	127,361	127,361	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	NOTA: EL RECURSO DE LA PRESENTE OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2007, SINEMBARGO SE REFRENDA EN EL 2008 Y FUE EJECUTADO POR LA EX-AUTORIDAD MUNICIPAL.
REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y TERMINACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE LA BARRERA"	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	406,694	406,694	406,694	406,694	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.117 CON CLAVE 20DST0022R	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	546	0	546	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.118 CON CLAVE 20DST0127B	FRACLOS RIOS OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	201	0	201	0	0%	0	0	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007	
REHABILITACION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB00607	SANTA CRUZ YAGAVILA IXTLAN DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	232,005	231,570	231,570	231,570	100%	0	0	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 20DPR1887E / OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	191	0	191	0	0%	0	0	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007	
EQUIPAMIENTO														
EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CERRO CENTRAL SN JOSE TENAGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	META CONCLUIDA	
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO"	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	56,172	0	56,172	0	0%	0	0	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.	
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	SPP CUATUNALCO BARRA DE CUATUNALCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,200	0	55,200	0	0%	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	3,030,411	0	3,030,411	0	0%	0	0	1	0	0%		
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA NUEVE AULAS Y DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,200,000	2,151,875	2,200,000	2,151,875	100%	0	0	1	1	100%	CONTRUCCION TERMINADA, EL RECURSO SOBRENTE SE INCOPORARÁ PARA LA REALIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MISMO EDIFICIO.	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	202,000	202,000	202,000	100%	0	0	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	202,000	202,000	202,000	100%	0	0	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES DE LA UNPA CAMPUS LOMA BONITA	LOMA BONITA	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	1,859,569	1,391,035	1,859,569	922,963	66%	0	0	1	1	84%	SE LICITO NUEVAMENTE LA OBRA Y SE LLEVA YA UN AVANCE EN EL TRABAJO DEL 84%, RESPECTO A LA CONSTRUCTORA ANTERIOR SE SIGUE EN RESICION DE CONTRATO.	
FASP			160,405,237	160,405,237	160,405,237	98,282,767	61%	9,761,347	3,743,113		68,066	33,703	50%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,353,913	33,353,913	33,353,913	27,315,869	82%	0	0	8,899	7,856	88%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA COMO EXAMEN SON 17545 SE DIRIGEN A 3909 PERSONAS, DE LOS CUALES TENEMOS METAS ALCANZADAS EXAMEN 29967 DIRIGIDOS A 4055 PERSONAS; LA UNIDAD DE MEDIDA PERSONAS SE PROGRAMARON 5390	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,060,537	24,060,537	24,060,537	18,198,138	76%	0	0	11,000	12,236	111%		
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,081,398	39,081,398	39,081,398	16,365,157	42%	0	0	456	170	37%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EN EQUIPO METAS PROGRAMADAS 252 ALCANZADAS 49, SISTEMA METAS PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 2, PIEZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 52 ALCANZADAS 12, PROYECT	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,325,682	2,325,682	2,325,682	1,353,141	58%	0	0	177	105	59%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES: EN EQUIPO PROGRAMADAS 77 ALCANZADAS 76, PERSONA PROGRAMADAS 30 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 36 ALCANZADAS 20, POLIZA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS 0, CURSO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 0, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 1.	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,085,100	3,085,100	3,085,100	606,144	20%	0	0	90	52	58%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES: EQUIPO METAS PROGRAMAS 60 ALCANZADAS 41, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0, PERSONAS PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 0, LOTE PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 7, SERVICIO PROGRAMAS 6 ALCANZADAS 4.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,249,330	6,249,330	6,249,330	2,884,675	46%	0	0	OTROS	12	4	33%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 4, SERVICIO PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 0, OBSERVACION: EN LA META DE OBRA DE LAS METAS ALCANZADAS EN NINGUNA OBRA SE LLEVA EL 100% DE AVANCE FÍSICO.
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,456,716	17,456,716	17,456,716	10,290,350	59%	0	0	OTROS	4,353	3,613	83%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PERSONAS PROGRAMADAS 2879 ALCANZADAS 1506, OBRA PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 0, SERVICIO PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS 0, EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS EXAMEN 6810 DIRIGIDOS A 1362 PERSONAS ALCANZADAS EXAMEN 16975 DE L
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIADO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,342,561	33,342,561	33,342,561	20,149,197	60%	0	0	OTROS	42,958	9,543	22%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMADAS 41611 ALCANZADAS 8225, MILLAR PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 65, CURSO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 0, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13, EQUIPO PROGRAMADAS 1063 ALCANZADAS 1240, PROGRAMA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,120,096	77%	9,761,347	3,743,119	OTROS	121	126	104%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 94, EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, EN ESTE EJE SE ESTÁ CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTE IMPORTE CORRESPONDE A
FAETA			671,466	671,466	671,466	671,466	100%	0	0		19,856	14,750	74%	
EDUCACION DE ADULTOS														
SERVICIOS PERSONALES														
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	25,551	25,551	25,551	25,551	100%	0	0	PERSONA	9,928	7,375	74%	EL RECURSO ANTES MENCIONADO TIENE ORIGEN EN EL EJERCICIO 2007, SE PROCESO A AMPLIACION PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE MINISTRO Y EJERCIO EN EL EJERCICIO 2008.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	OAXACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	645,915	645,915	645,915	645,915	100%	0	0	PERSONA	9,928	7,375	74%	EL RECURSO ANTES MENCIONADO PERTENECEN A ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007, SE PROCESO A AMPLIACION PRESUPUESTAL, MISMO QUE SE MINISTRO Y EJERCIO EN EL EJERCICIO 2008.
FAFEF			23,082,267	19,871,229	22,602,750	19,039,304	96%	0	0		7,734	4,366	56%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA														
INVERSION														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	INFIERNILLO SAN FRANCISCO	H AYTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	919,425	919,425	549,725	549,725	60%	0	0	METRO CUADRADO	4,154	800	19%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	500,000	500,000	500,000	280,500	56%	0	0	METROS CUADRADOS	2,080	2,080	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	SANTA MARIA TONAMECA LA VENTANILLA	SECRETARIA DE TURISMO	3,772	0	3,772	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA IXTEPEJI E IXTLAN DE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	SECRETARIA DE TURISMO	11,270	2,258	11,270	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUENA (SANTIAGO APOALA)	MUNICIPIO Y LOCALIDAD SANTIAGO APOALA	SECRETARIA DE TURISMO	9,122	389	9,122	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (3A ETAPA)	STO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,135,600	2,134,066	2,134,066	2,134,066	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	268,069	268,069	268,069	187,648	70%	0	0	OBRA	1	1	100%	REDUCCION DEL MONTO TOTAL SEGUN OFICIO DE CANCELACION DEL COPLADE POR \$9735.43
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA)	SAN IDELFONSO SOLA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS NOCHIXTLAN(1A ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	751,905	643,622	643,622	643,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS SOLA DE VEGA	SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,390,963	1,390,963	1,390,963	1,390,963	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	RIO SECO SANTA MARIA ZOOQUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	950,832	899,550	950,832	899,550	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABECERA NUEVA DEL KM. 2 000 AL KM. 3 000	SN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	349,888	349,888	349,888	349,888	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD NOCHIXTLAN DEL KM. 0 000 AL KM. 1 250	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	545,100	545,100	545,100	545,100	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA TRAMO: DEL KM. 0 672	JUCHITAN DE ZARA JUCHITAN DE ZARA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148,875	0	148,875	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	85%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVERD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM 0 807 AL KM 0 9	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	157,564	0	157,564	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	85%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 6 940 AL KM. 8 520	SANTA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	444,000	444,000	444,000	444,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ATOYAC SOBRE CALLE FRESMOS	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y MURO LATERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (SEGUNDA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,670,032	2,670,032	2,670,032	2,670,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	374,128	374,125	374,128	374,125	100%	0	0	OBRA	14	14	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,400	21,144	21,400	21,144	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PEDIENTE DE REASIGNAR.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,411,669	3,836,265	4,411,669	3,836,265	100%	0	0	OBRA	19	18	92%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 03 (2DA ETAPA)	IXTLAN DE JUAREZ IXTLAN DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN.
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LINEA ELECTRICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	537	0	537	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR.
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON HUAJUAPAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	151,649	151,649	151,649	151,649	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITADA
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, 5 ANEXOS Y TERMINACION DE 9 AULAS Y 4 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	435,069	222,274	435,069	64,084	29%	0	0	OTROS	23	12	52%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEXTA ETAPA (COL. LAS FLORES)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	12,874	12,874	12,874	12,874	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
RECONSTRUCCION														
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL)TRAMO: GLORIETA LAZARO CARD.	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14,837	0	14,837	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS(CAMINO NACIONAL)TRAMO GLORIETA LAZARO CARD	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18,481	0	18,481	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVILA DEL KM. 0 000 AL KM.	SN JUAN GUELAVILA SN JUAN GUEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,359	0	34,359	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVILA DEL KM. 1 500	SN JUAN GUELAVILA SN JUAN GUELAVI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,359	0	34,359	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C (OAXACA-MITLA)-GUENDULAIN-ROJAS DE CUAUHTEMOC	SN JUAN TEITIPAC SN JUAN TEITIPAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,347	0	9,347	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
IMPLEMENTACION Y RESCATE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO EN EL CORREDOR OAXACA-MTLA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE TURISMO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CANCELACION
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA COMBATE AL NARCOTRAFICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ANTES SEPROCI	13,670,817	12,674,956	12,674,956	12,674,956	100%	852,564	0	PROGRAMA	1	1	96%	LOS RECURSOS SE ESTAN UTILIZANDO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICOS, TECNOLOGICO, TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE OFICINA, TALLERES Y HERRAMIENTAS, RED DE TRANSPORTE MATRA Y GASTOS DE OPERACION, GASTOS DE OPERACION MATERIALES DE
FESTIVIDADES DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2007"	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	61,488	61,488	61,488	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	\$61,488.00 CORRESPONDE A REINTEGRO POR ECONOMIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ESTA EN PROCESO DE CANCELACION ANTE COPLADE.
OTROS CONVENIOS														
INVERSION														
OBRA PUBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL ESPINAL	H AYITO EL ESPINAL	1,183,930	0	1,183,930	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,946	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL TELEBACHILLERATO NUMERO 215	TEPELME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	904,731	904,731	904,731	904,731	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDO 2007 ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2007 CON RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF-2007) ASIGNADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVEZ DE LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE.
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EL SANTUARIO-TECNOLOGICO DE TUXTEPEC, KM 0+000 L KM 1+000 EN SUS CONCEPTOS DE BASE HIDRAULICA	SN JUAN BAUTISTA SN JUAN BAUTISTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	965,000	965,000	965,000	965,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	90%	
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA-AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO, TRAMO KM 6+000 AL KM 14+000 EN SUS CONCEPTOS DE BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA	SAN JUAN BAUTISTA AGUA FRIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,050,326	4,050,326	4,050,326	4,050,326	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PASO DEL JIOTE	EL JIOTE	MUNICIPIO	186,812	186,812	186,812	186,812	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ES RECURSOS DEL AÑO PASADO QUE PROPORCINO EL COPLADE, SE CAPTURE POR SUGERENCIA DE LA COPLADE PINOTEPA, PERO YA ESTA COMPROBADO EN SU TOTALIDAD
MODERNIZACIÓN														
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO KM 0+750 EN SUS CONCEPTOS DE CARPETA ASFALTICA	SN JUAN BAUTISTA ZACATE COLORADO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,930,000	1,927,446	1,930,000	1,927,446	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
MEJORAMIENTO														
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL UBICADA EN EL CONJUNTO CONVENTUAL DE CUILAPAM, OAXACA	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	350,000	400,000	350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INTERVENCIÓN DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN														
APUNTAMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE RELIGIOSO HISTORICO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO	SAN PEDRO CHAYUCO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	149,994	150,000	149,994	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSOLIDACION DE TALUD EXTERIOR EN MURO SUR DEL TEMPLO DE SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	99,976	100,000	99,976	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTEGRACION DE APLANADOS EN INTRADOS Y EXTRADOS DE MUROS Y FACHADAS DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	299,999	300,000	299,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTEGRACION DE INSTALACIONES ESPECIALES Y ACABADOS EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CODICE "EL PALMAR" DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DEL PALMAR	SAN VICENTE DEL PALMAR	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	149,883	150,000	149,883	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC, TLACOLULA, OAXACA	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,000,000	285,552	3,000,000	3,240	1%	0	0	OBRA	1	1	50%	
PROYECTO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, PRIMERA ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,000,000	428,188	1,000,000	221,892	52%	0	0	OBRA	1	1	90%	POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE REPORTO COMO EJERCIDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO, ES POR ESO QUE PRESENTA UN DECREMENTO EN SUS AVANCES
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	61,987	100,000	45,697	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE REPORTO COMO EJERCIDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO, ES POR ESO QUE PRESENTA UN DECREMENTO EN SUS AVANCES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	116,488	150,000	102,128	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE REPORTO COMO EJERCIDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO, ES POR ESO QUE PRESENTA UN DECREMENTO EN SUS AVANCES
PROYECTO DE RESTAURACION DEL CONVENTO DE CUILAPAM	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	1,848,509	4,000,000	1,365,566	74%	0	0	OBRA	1	1	85%	POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE REPORTO COMO EJERCIDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO, ES POR ESO QUE PRESENTA UN DECREMENTO EN SUS AVANCES
PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO ESQUINERO NORTE DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	272,603	300,000	272,603	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUBIERTA Y APLANADOS DEL TEMPLO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN PEDRO CHOLULA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	199,999	200,000	199,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA E INTEGRACION DE APLANADOS EN MUROS EXTERIORES DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	299,993	300,000	299,993	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA, MUROS Y CONTRAFUERTE DEL MURO TESTERO DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN NÚMI	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	149,973	150,000	149,973	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES DEL INMUEBLE RELIGIOSO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	149,997	150,000	149,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL CAMPANIL DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	149,995	150,000	149,995	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIEN MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANEGL OAXACA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	499,000	499,000	499,000	499,000	100%	790	0	ALUMNO	47	47	100%	LA INFORMACION CAPTURADA EN ESTE FOLIO ES COMPLEMENTO DEL FOLIO 30329 SIENDO UN MISMO PROYECTO.
SINTESIS DE DERIVADOS ESTEROIDALES CON CADENAS LATERALES NITROGENADAS CON POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLÓGICA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	63,840	63,840	63,840	63,840	100%	0	0	ALUMNO	47	47	100%	LA INFORMACION DE ESTE FOLIO ES COMPLEMENTO DEL FOLIO 30772 SIENDO UN PROYECTO UNICO.
RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2007	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	52,815	52,815	52,815	52,815	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTROS														
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD POR COMUNIDADES INDIGENAS COINBIO	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	2,000,000	1,625,500	1,625,500	1,625,500	100%	0	0	ACCION	1	1	80%	
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES														
RECURSOS PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES PRODET 2007	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,242,424	2,078,935	4,438,496	2,078,935	100%	0	0	ALUMNO	229	229	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS, EN FUNCION AL CRECIMIENTO NATURAL DEL MISMO.
OTROS GASTOS DE OPERACION														
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION A TRAVES DE COMPENSAR A LOS SERVICIOS ESTATALES EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,346,970	607,754	607,754	607,754	100%	7	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%	SEGUNDO CONVENIO
INSTALACION Y OPERACION DE GASTOS DE MODULOS FIJOS Y UNO MOVIL DE AFILIACION Y ORIENTACION 2007	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	993,988	209,996	209,996	209,996	100%	375	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%	
CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTOS Y OTROS ACTAS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	4,000,000	1,394,478	3,035,999	1,394,478	100%	0	0	DOCUMENTO	1,000,000	120,355	12%	PRESENTA UN DESFAPE ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE CANDELARIZO SU INICIO EN EL MES DE ABRIL, SIN EMBARGO POR EL RETRAZO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DICHO PROYECTO DIO INICIO HASTA EL MES DE JULIO.
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL	SAN LUCAS CAMOTLAN	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAXACA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	101,000	95,316	101,000	95,316	100%	0	0	ALUMNO	47	47	100%	EL PROYECTO DE INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE CONACYT-CNA SE SUBDIVIDE EN DOS RUBROS DE EJECUCION DEL GASTO: OTROS GASTOS DE OPERACION E INVERSION EN BIENES MUEBLES HACIENDO UN UNICO PROYECTO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
SINTESIS DE DERIVADOS ESTEROIDALES CON CADENAS LATERALES NITROGENADAS CON POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLOGICA	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	66,160	66,160	66,160	66,160	100%	0	0	ALUMNO	47	47	100%	ESTE PROYECTO SE SUBDIVIDE EN DOS RUBROS DE EJECUCION DEL GASTO: OTROS GASTOS DE OPERACION E INVERSION SIENDO UN PROYECTO UNICO.