

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>20-OAXACA RECURSO 2009</b>																
<b>SUBSIDIOS (SI REGISTROS)</b>																
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																
<b>PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES)</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
22027	APORTACION FEDERAL INSTITUTO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	5,307,234	1,014,764	5,307,234	1,014,764	100%	0	0	ALUMNO	360	276	77%	EL IMPORTE AUTORIZADO ES EL QUE EFECTIVAMENTE AUTORIZO LA FEDERACION PARA ESTE RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES. SU CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL RUBRO - OTROS GASTOS DE OPERACION.
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																
22171	APORTACION FEDERAL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	209-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	65,000	3,500	65,000	3,500	100%	0	0	ALUMNO	360	276	77%	ESTE FOLIO COMPLEMENTA EL FOLIO 22027, LO CUAL HACE EL TOTAL DEL SUBSIDIO FEDERAL 2009 PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE.
13015	APORTACION FEDERAL A LA UNIVERSIDAD DEL MAR	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	45,890,608	4,727,343	45,890,608	4,727,343	100%	0	0	ALUMNO	1,211	350	29%	EL RECURSO ES DESTINADO A GASTO OPERACION Y SU APLICACION ESTA PROGRAMADO EN LOS SUBSECUENTES MESES DE 2009.
33546	APOYO PARA INVESTIGADORES NACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TUTORIA DE ESTUDIANTES DE NIVEL LICENCIATURA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	126,500	0	126,500	0	0%	0	0	INVESTIGACION	0	0	0%	INVESTIGACION INICIARA EN EL 2009. NOTA: ESTE RECURSO PERTENECE AL PROGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE CONACYT, PERO NO SE CAPTURÓ CON ESAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE EL CATALOGO DEL PORTAL NO MUESTRA LA OPCION, QUEDA PENDIENTE SU CORRECCION.
33506	ENTENDIENDO LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN LA PERPETUIDAD DE LOS SISTEMAS ARRECIFALES REPRODUCIDOS, RECLUTADOS Y SUPERVISADOS EN LA COSTA DE OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	245,000	0	245,000	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	0	0%	INVESTIGACION REALIZARSE EN EL 2009. NOTA: ESTE RECURSO PERTENECE AL PROGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE CONACYT, PERO NO SE CAPTURÓ CON ESAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE EL CATALOGO DEL PORTAL NO MUESTRA LA OPCION, QUEDA PENDIENTE SU CORRECCION.
33409	EVALUACION DE REPRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS IGUANAS, ETNOSAURA E IGUANA IGUANA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	100,000	6,676	100,000	6,676	100%	0	0	INVESTIGACION	1	0	10%	ESTE RECURSO PERTENECE AL PROGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE CONACYT, PERO NO SE CAPTURÓ CON ESAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE EL CATALOGO DEL PORTAL NO MUESTRA LA OPCION, QUEDA PENDIENTE SU CORRECCION.
33465	FLORAS FOSILES DE OAXACA Y SU POSIBLE RELACION CON LA FLORA GONWANA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	99,900	0	99,900	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	0	0%	EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA INVESTIGACION ES A PARTIR DEL MES DE ABRIL DE 2009. NOTA: ESTE RECURSO PERTENECE AL PROGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE CONACYT, PERO NO SE CAPTURÓ CON ESAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE EL CATALOGO DEL PORTAL NO MUESTRA LA OPCION, QUEDA PENDIENTE SU CORRECCION.
33438	SISTEMATICA, PALEOECOLOGIA Y BIOGEOGRAFIA DE LA FAUNA DE LA MIXTECA ALTA OAXAQUEÑA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	130,000	23,328	130,000	23,328	100%	0	0	INVESTIGACION	1	0	20%	ESTE RECURSO PERTENECE AL PROGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE CONACYT, PERO NO SE CAPTURÓ CON ESAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE EL CATALOGO DEL PORTAL NO MUESTRA LA OPCION, QUEDA PENDIENTE SU CORRECCION.
<b>PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON</b>																
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
20271	SERVICIOS PERSONALES	59-IBAMUJTLAN DE PORFIRIO DIAZ	IBAMUJTLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	5,737,422	0	5,737,422	0	0%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																
37395	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	96,000,000	5,190,269	5,190,269	5,190,269	100%	357	0	FAMILIA	230,707	230,707	100%	
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
<b>OBRA PÚBLICA</b>																
<b>AMPLIACIÓN</b>																
28632	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	453,120	453,120	453,120	453,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																
<b>FIES</b>																
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																
22038	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL PIPE A BASE DE ASFALTO	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	517,476	155,242	155,242	155,242	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,610	564	35%	ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO CON RECURSOS ESTATALES Y SE EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2009.
21828	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANDRES HUAYAPAM	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	638,132	191,439	191,439	191,439	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,583	3,646	25%	ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO CON RECURSOS ESTATALES Y SE EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2009.
<b>REHABILITACIÓN</b>																
74626	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "LUIS B. TOLED0"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYTO DE EL ESPINAL	265,412	265,412	265,412	265,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
74698	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYTO DE EL ESPINAL	134,588	134,588	134,588	134,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																
37927	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 1A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,811,448	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	7	0	0%	
37937	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 2A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	8	0	0%	
39467	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	149-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	FUQUYI (ZARAGOZA ALCARANES)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,463	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
39419	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (INCPALERA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,050	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
39141	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PUENTE DE PIEDRA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	360,322	0	0	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
39388	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
39189	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	465,652	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
39297	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	370,131	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
39269	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSE CHICHIHUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,868	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,548	0	0%	
39218	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VICENTE GUERRERO Y LOMAS DE GALINDO)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	517,391	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
35170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1,191,800	0	1,191,800	0	0%	0	0	VIVIENDA	1,324	0	0%	
35222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	57,600	0	57,600	0	0%	0	0	VIVIENDA	64	0	0%	
35289	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1,087,200	0	1,087,200	0	0%	0	0	VIVIENDA	1,208	0	0%	
35072	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	784,960	0	784,960	0	0%	0	0	VIVIENDA	448	0	0%	
35029	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	487,520	0	487,520	0	0%	0	0	VIVIENDA	277	0	0%	
35122	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	959,200	0	959,200	0	0%	0	0	VIVIENDA	545	0	0%	
34975	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PASO DE LA REINA	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	198,000	0	198,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	200	0	0%	
34760	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	PASO DE LA REINA	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	484,000	0	484,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	200	0	0%	
34904	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	198,000	0	198,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	200	0	0%	
34447	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	484,000	0	484,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	200	0	0%	
33997	REHABILITACION APORTACION AL FONDEN 2009 (VIVIENDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	819,086	819,086	819,086	819,086	100%	0	0	VIVIENDA	57	57	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES CGC/DPP/R23/0029/09
34197	APORTACION AL FONDEN 2009 (VIVIENDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	4,037,820	4,037,820	4,037,820	4,037,820	100%	0	0	VIVIENDA	230	230	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES CGC/DPP/R23/0029/09
39496	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	413-SANTA MARIA HUATLILCO	SANTA MARIA HUATLILCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	110,756	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
30445	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES/IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	3,700,171	3,700,171	3,700,171	3,700,171	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
50769	EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA Y LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR/MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,748,182	1,748,182	1,748,182	1,748,182	100%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
	<b>FIDEM</b>															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCION															
82247	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,034,700	1,826,951	3,034,700	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
69463	COSECHA DE LLUVIA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	6,953,349	6,953,349	6,953,349	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTO QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL SE INGRESO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$6,953,349.00. NOTA: EL RECURSO ASIGNADO ESTA COMPROMETIDO PARA EJECUTARSE EN LA COSECHA DE LLUVIA.
80406	COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	5,202,000	5,202,000	5,202,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN UNA CUENTA BANCARIA Y DICHO RECURSO ESTA COMPROMETIDO Y RESERVADO PARA LA OBRA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO.
70675	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	345-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	3,222,229	3,222,229	1,200,000	1,200,000	37%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
71149	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL CASA HABITACION	569-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	3,468,000	3,468,000	0	0	0%	0	0	SISTEMA	100	0	0%	
	<b>OTROS PROGRAMAS</b>															
	<b>PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)</b>				1,165,903,335	169,122,636	4,490,575,776	169,122,636	100%	3,508	0		471,449	471,411	100%	
	<b>GASTO CORRIENTE</b>															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
44262	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,002,725	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
44577	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,002,726	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
44706	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	594,905	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTAS SUJETO A MODIFICACIONES.
44642	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,002,725	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
44767	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	634,960	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
44816	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	783,389	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
45005	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	335,299	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
44930	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	370,140	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
45043	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	220,237	0	0	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
45123	PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	2,615,715	0	0	0	0%	0	0	CURSO	29	0	0%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS, FUE ENVIADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA SU REVISION Y APROBACION, POR LO CUAL ESTA SUJETO A MODIFICACIONES.
<b>PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES</b>																
SERVICIOS PERSONALES																
51210	SUBSIDIO PARA SOSTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	442,340,514	101,952,000	4,423,405,140	101,952,000	100%	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
37110	SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	715,000,000	67,170,636	67,170,636	67,170,636	100%	3,509	0	BENEFICIARIO	469,699	469,699	100%	
<b>APORTACIONES FEDERALES (1143 REGISTROS)</b>																
<b>FAEB</b>					<b>11,780,351,999</b>	<b>3,942,784,946</b>	<b>11,780,351,999</b>	<b>3,942,784,946</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>	
SERVICIOS PERSONALES																
21088	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,257,997,094	640,439,309	1,257,997,094	640,439,309	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22124	4A3400-COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	19,766,211	0	19,766,211	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22401	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	67,117	0	67,117	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22496	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	5,476	5,476	5,476	5,476	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22791	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	906,688,293	303,232,699	906,688,293	303,232,699	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22860	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	182,188,479	75,261,342	182,188,479	75,261,342	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
23133	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	62,098,744	19,751,863	62,098,744	19,751,863	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
23359	4A3620- DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,755,326,037	560,723,339	1,755,326,037	560,723,339	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERÍODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
2356	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,541,886,944	1,031,838,754	2,541,886,944	1,031,838,754	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
23743	4A3640- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	843,842,416	286,871,204	843,842,416	286,871,204	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
23967	4A3650- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,042,167,501	394,709,274	1,042,167,501	394,709,274	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24109	4A3660- DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,055,946,190	375,050,110	1,055,946,190	375,050,110	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24325	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	201,813,708	91,734,387	201,813,708	91,734,387	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24515	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	242,334,196	87,324,081	242,334,196	87,324,081	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
20291	4A3000-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,273,893	0	1,273,893	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
20480	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,778,008	0	1,778,008	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
20831	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	837,007,852	66,161,866	837,007,852	66,161,866	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
21184	4A3200-COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,369,699	52,637	1,369,699	52,637	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
21907	4A3300-COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	5,928,521	626,745	5,928,521	626,745	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22023	4A3400-COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	197,846,221	316,104	197,846,221	316,104	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22245	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	20,103,497	7,058,247	20,103,497	7,058,247	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22580	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	198,462	198,462	198,462	198,462	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22645	4A3500-UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	106,185,348	4,919,261	106,185,348	4,919,261	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22726	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	50,754,688	1,849,745	50,754,688	1,849,745	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
22877	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,228,820	42,586	3,228,820	42,586	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SUBSECTOR: EDUCACION ESPECIAL
23062	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,328,143	204,515	2,328,143	204,515	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
23207	4A3620- DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	33,753,960	1,329,139	33,753,960	1,329,139	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
23488	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	357,749,859	1,029,516	357,749,859	1,029,516	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
23604	4A3640- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,647,459	38,667	1,647,459	38,667	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
23913	4A3650- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	15,734,661	970,047	15,734,661	970,047	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24020	4A3660- DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,004,313	47,406	3,004,313	47,406	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24218	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	23,385,812	793,902	23,385,812	793,902	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24389	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,352,909	171,106	2,352,909	171,106	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24463	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,235,406	25,686	2,235,406	25,686	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
24578	4A3690- COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	355,462	7,271	355,462	7,271	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
<b>FASSA</b>					<b>2,049,657,636</b>	<b>548,664,217</b>	<b>548,664,217</b>	<b>465,765,191</b>	<b>89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NaN</b>
7854	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,760,802,396	524,180,974	524,180,974	461,281,948	88%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
78747	OTROS GASTOS DE OPERACION															
78747	ATENCIÓN MÉDICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	147,199,441	10,914,437	10,914,437	10,914,437	100%	0	0	PORCENTAJE	0	0	0%	
78812	CONERTURA DE SERVICIOS DE SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	31,949,353	1,237,042	1,237,042	1,237,042	100%	0	0	CONSULTA	0	0	0%	
78700	SISTEMA DE INFORMACION DE SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	110,146,646	12,331,764	12,331,764	12,331,764	100%	0	0	PORCENTAJE	0	0	0%	
<b>FAIS</b>					<b>531,736,256</b>	<b>111,757,862</b>	<b>106,708,891</b>	<b>59,414,444</b>	<b>53%</b>	<b>389,761</b>	<b>389,487</b>		<b>15,088,595</b>	<b>5,156,489</b>	<b>34%</b>	
<b>FISE</b>																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
19370	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	427,088	0	427,088	0	0%	0	0	POSTE	12	0	0%	NAN
19369	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	PEÑA COLORADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	636,089	0	636,089	0	0%	0	0	POSTE	12	0	0%	NAN
19372	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,523,210	0	1,523,210	0	0%	0	0	POSTE	30	0	0%	NAN
19371	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "LA CASCADA" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM-SANTO DOMINGO LATANI	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	7,048,385	0	7,048,386	0	0%	0	0	METRO LINEAL	15	0	0%	NAN
19367	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR).	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	452,306	0	452,306	0	0%	0	0	OBRA	10	0	0%	NAN
19368	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUANA LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUANA LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	889,134	0	889,134	0	0%	0	0	POSTE	21	0	0%	NAN
<b>FISM</b>																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
90034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. AEROPUERTO 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	COLONIA AEROPUERTO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	681,793	250,456	250,456	250,456	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. EL AVANCE FISICO ES DEL 50%. MISMO QUE SE EJECUTA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA DEL PROYECTO.
90081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA POBLACION DE EL COROZAL 2A. ETAPA	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	COROZAL GRANDE	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	681,793	250,456	250,456	250,456	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. EL AVANCE ACTUAL ES DEL 50%. SE ESTIMA TERMINAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO, EN BASE AL CALENDARIO DE OBRAS
35393	CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (A BASE DE BOMBEO)	359-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	814,755	167,997	167,997	0	0%	225	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE ESTARA REALIZANDO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDOS III, IV Y RAMO 28. DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RAMO 33 FONDO II \$814,755.00; RAMO 33 FONDO IV \$332,000.00 Y RAMO 28 \$698,121.24 SIENDO LA INVERSION TOTAL POR \$1,824,906.24. ESTA OBRA SE EJECUTARA POR CONTRATO EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES.
28534	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	795,813	795,813	795,813	587,030	74%	0	0	METRO LINEAL	698	512	73%	
19377	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	386-SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	9,750	9,750	100%	A ESTA FECHA DEL 15 DE ABRIL LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. DESPUES DE LA SUPERVISION FISICA SE PODRA EN OPERACION. ESTA OBRA SE HIZO CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 20
7043	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,787,882	536,365	536,365	536,365	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION																

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									6
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
66363	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A PARTE	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	581,718	116,344	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	581,718	0	0%	ESTA OBRA SE EMPERA A EJERCER A MAS TARDAR EN LOS PRIMEROS DIAS DE MAYO
19300	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CANDELARIA)	131-SAN DIONISIO COCOATEPEC	BARRIO DE LA CANDELARIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO COCOATEPEC	160,000	160,000	160,000	127,070	79%	0	0	0	METRO LINEAL	824	150	18%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE TUBO DE FOGO DE 2 Y 1" DE DIAMETRO C-40 EN UNA LONGITUD DE 824.00 ML. COMO AMPLIACION, CONSTRUCCION DE ATRAVESOS, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y TORILLERA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR REPARADO A 440 V PARA BOMBA EXISTENTE DE 30 HP.
54141	AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COZCOZCO	ARRIOYO CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO	161,601,463	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA EN ESTE TRIMESTRE
31351	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	213-SAN JUAN QUIAHUJE	SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	1,217,934	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA POR UNA MEZCLA DE RECURSO FEDERAL, CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 3,717,934.00 QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR LA CANTIDAD DE \$1,217,934.00 Y EL RECURSO FEDERAL POR LA CANTIDAD DE \$ 2,500,000.00, HACIENDO LA ACLARACION DE QUE EL MUNICIPIO HA EMPEZADO A EJERCER SUS RECURSOS QUE LE CORRESPONDE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE ES "AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"
28492	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	65,000	0	0	0	0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
27070	2A. ETAPA DE AGUA POTABLE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	H AYUNTAMIENTO	1,678,267	812,277	812,277	812,277	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,259	0	0%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE UNICAMENTE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES. LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE EFECTUARA A PARTIR DEL MES DE ABRIL.
25196	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAX	759,891	529,576	529,576	529,576	100%	0	0	0	METRO LINEAL	122	61	50%	
71224	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARAJE EL TITANO)	599-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	605,000	64,175	64,175	64,175	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2008 CON RECURSOS QUE SE OBTUVIERON A TRAVES DE UN CREDITO CON BANCOMEX, EL MONTO QUE SE ESTA REPORTANDO SON LOS PAGOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE DICHO CREDITO.
36547	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	61,342	61,342	61,342	61,342	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
51051	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LA RED DE AGUA POTABLE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	140,000	128,000	140,000	128,000	100%	0	0	0	SISTEMA	140,000	128,000	91%	OBRA EJECUTANDOSE EN ESTE PERIODO CON AVANCE FISICO DE UN 90% A PUNTO DE SER CONCLUIDA
88742	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	600,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE AL 31 DE MARZO DEL 2009 ESTA OBRA SE ENCONTRABA EN ETAPA DE CONTRATACION, ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HABIA COBRADO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2009.
14468	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE LAS BRISAS	169-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	379,001	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
78061	REABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ( SILAC )	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	110,000	88,914	88,914	88,914	100%	0	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE FOGO DE 2 Y 4" INC. LA INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
29355	36 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	50,000	0	0	0	0%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	5	0	0%	
50725	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	9,226	9,226	9,226	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	5%	
77035	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE POZO LLANO SAN JUAN	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERA MUNICIPAL	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	0	POZO	3	1	33%	
50478	REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO NO 1	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
69035	PERFORACION DE POZO SEMIPROFUNDO, INCLUYE: EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA Y PLATAFORMA DE BOMBEO	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	EMPRESA PRIVADA	144,047	144,047	144,047	144,047	100%	0	0	0	POZO	144,048	144,048	100%	ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y SE ESTA FINQUITANDO CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2009, NO TUBO ANTIPO, SOLO PRIMERA ESTIMACION, SEGUNDA ESTIMACION Y FINQUITO, ES LA ULTIMA OBRA DEL PERIODO 2008
73448	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	300,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
73549	REHABILITACION REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO	543-TANICHE	TANICHE	H AYUNTAMIENTO	58,315	58,315	58,150	58,315	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
39558	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE	164-SAN JORGE NUCHTA	SAN MIGUEL ALLENDE	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
	CONSTRUCCIÓN															
36983	TANQUE DE AGUA POTABLE, 3 RA SECCION, LA NOPALERA	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952,168	2,685,650	463,428	463,428	17%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
52125	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN JERÓNIMO ZOOCHINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	203,729	0	203,729	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
36642	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	276-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	695,652	500,000	695,652	500,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
60074	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	EL TRAPICHITO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	368,160	434,036	108,000	108,000	25%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
32500	CONSTRUCCION DE TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LOS PARAJES LOMA TOPIL, LA UNION Y EL CENTRO.	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	H AYUNTAMIENTO TLAZOVALTEPEC	475,500	142,650	475,500	142,650	100%	0	0	TANQUE	3	1	33%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
	OTROS															
63710	AUN NO SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS POR ESTAR EN PROCESO LA PRIORIZACION DE OBRAS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,504,270	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
55816	DIAGNOSTICO DE LA RED DE AGUA POTABLE	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	TESORERIA MUNICIPAL	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	DIAGNOSTICO	1	1	50%	
79166	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE JESUS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	70,608	28%	0	0	METRO LINEAL	200	150	75%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
	CONSTRUCCION															
27974	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,599,954	479,988	479,988	479,988	100%	0	0	ALCANTARILLADO	6	2	25%	
	AMPLIACION															
71284	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	566-ZAPOTILAN PALMAS	ZAPOTILAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILAN PALMAS	403,724	196,930	196,930	196,930	100%	0	0	RED	1	1	75%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
	CONSTRUCCION															
72974	QUINTA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	2,570,153	514,031	514,031	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	
46085	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO TRAMO CALLE MORALES - UNIDAD DEPORTIVA	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	3,325,621	997,686	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
68976	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN	SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	536,000	160,800	160,800	160,800	100%	0	0	RED	1	0	30%	
	AMPLIACION															
19336	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LIBERTAD)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	COLONA LIBERTAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	370,000	370,000	370,000	193,350	52%	0	0	METRO LINEAL	1,216	200	16%	
21193	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SAN BALTAZAR GUELAVALA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	1,750,000	1,750,000	1,750,000	525,000	30%	0	0	METRO LINEAL	1,211	220	18%	
14869	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	353,933	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	350	210	60%	
26716	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ZAPATA, NIÑOS HEROES, FRACC. AMERICA Y GUADALUPE VICTORIA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	666,000	666,000	180,000	199,800	30%	0	0	METRO LINEAL	551	120	22%	
	REHABILITACION															
28533	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	350,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
	CONSTRUCCION															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4953	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RIO SAPO	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	3,325,621	997,686	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
33143	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	H AYUNTAMIENTO	575,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PLANTA	2	1	50%	
50226	TERMINACION DEL ESTUDIO PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-FUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOTZAGUILLO	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
28621	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	65,000	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
70922	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
54961	TERMINACION DE LETRINAS EN AGENCIA EL TEJON	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	EL TEJON	MUNICIPIO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	9	9	100%	TERMINACION DE LETRINAS CON FONDO III DEL 2009
53965	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES 1A ETAPA	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	139,966	0	139,966	0	0%	0	0	TANQUE	30	0	0%	
23371	37 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA EL ACCESOS AL CAMPO DEPORTIVO	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	100,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	180	0	0%	
36854	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952,168	895,216	141,830	141,830	16%	0	0	METROS CUADRADOS	150	23	15%	
36747	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952,168	895,216	130,925	130,925	15%	0	0	METROS CUADRADOS	150	22	15%	
37037	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA DE MORELOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952,168	2,685,650	40,850	40,850	2%	0	0	METROS CUADRADOS	150	2	1%	
38111	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HOMBRES ILUSTRES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	2,277,036	2,277,036	2,277,036	0	0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,800	2,800	36%	
87880	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA LA HERBABUENA LA NEBLINA	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HERBA BUENA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	90,170	90,170	90,170	90,170	100%	0	0	M2. MURO DE CONTENCION	50	50	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION A BASE DE PIEDRA DE LA REGION JUNITADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN UNA LONGITUD DE 25 M. X 2 MTS DE ALTO EN PROMEDIO ARROJANDO UN TOTAL DE 44 M3 EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA AGENCIA DE HERBABUENA A LA AGENCIA DE AGUA NEBLINA
87800	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA DE MORELOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	79,874	79,874	79,874	79,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE MORELOS CON TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE 75.20 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG/M2 EN SECCION TRAPEZIAL DE 15X20X40 CM, 139.22 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F C=250 KG/M2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 ACABADO ESTAMPADO
87780	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN ALEJO EL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	97,907	97,907	97,907	97,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CLINICA DE SAN ALEJO EL PROGRESO CON TRABAJOS CONSISTENTES CONSTRUCCION DE 54 ML DE GUARNICION DE CONCRETO TRAPEZIAL DE 15X20X40 CM DE SECCION CONCRETO F C=150 KG/M2, 54 ML DE CUNETAS PLUVIALES DE 50X30X60 CM DE ESPESOR Y 190.75 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F C=250 KG/M2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 ACABADO ESTAMPADO
39721	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SAN MIGUEL ALLENDE	154-SAN JORGE NUCHTA	SAN MIGUEL ALLENDE	H AYUNTAMIENTO	235,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	15	1%	
65370	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN JUAN COATZOSPAM	REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	366,310	366,310	366,310	109,853	30%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	720	200	28%	
65598	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO COATZOSPAM	187-SAN JUAN COATZOSPAM	SAN ISIDRO	REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM	350,000	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	200	25%	
34473	TERMINACION DE PAVIMENTACION DEL ROSARIO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	1,199,828	704,189	704,189	704,189	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,856	1,856	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
27526	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATELAN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	999,562	299,868	299,868	299,868	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200	400	33%	
27590	PAVIMENTACION DE CAMINO	207-SAN JUAN MAZATELAN	CONSTITUCION MEXICANA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,400	600	25%	
46156	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PUENTE DE FIERRO - SAN MATEO YOLOXOCHITLAN DEL TRAMO 0+000 AL KM 5+000	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	3,325,621	997,686	0	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	5,000	0	0%	
82974	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE SAN MARCIAL	279-SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	904,792	0	250,479	271,437	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	900	90	10%	EL MONTO REAL DE LA PRESENTE OBRA ES DE: \$904,792.11, Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
67532	PAVIMENTACION DE LA CALLE ILUSTRACION Y REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	211,383	211,383	211,383	211,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,204	800	66%	TOTAL ANUAL: \$211,383.50 MINISTRADO \$211,383.50 PROGRAMADO \$211,383.50 EJERCIDO \$211,383.50 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 48,090.00
51373	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	500,000	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	10	1%	
50380	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO AV LOS PRESIDENTES	296-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	265,413	265,413	265,413	265,413	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	500	500	100%	
28614	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	1,100,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	0	0%	
33017	APERTURA DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	300-SAN PEDRO AMULZOGOS	SAN PEDRO AMULZOGOS	H AYUNTAMIENTO	350,000	239,544	239,544	239,544	100%	0	0	METROS	100	60	60%	
32901	APERTURA DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO	300-SAN PEDRO AMULZOGOS	SAN MARTIN	H AYUNTAMIENTO	221,728	221,728	221,728	221,728	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
52929	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO CARRIZO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	493,000	148,000	493,000	148,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	320	95	30%	
77565	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A SAN PEDRO IXCATLAN II ETAPA	308-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	539,190	130,000	130,000	65,000	50%	0	0	METROS	2,500	2,500	100%	GASTO GENERADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL A SAN PEDRO IXCATLAN II ETAPA
38072	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRETERAS Y ESCUELAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	314-SAN PEDRO JUCHITENGO	BARRIO SAN SIDRO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHITENGO	497,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	50	4%	SOLO SE HAN EJECUTADO LOS CONCEPTOS DEL TRAZO Y NIVELACION E INICIO DE ESCALACION PARA MUROS DE BARRERA Y ADQUISICION DE 30 TON DE CEMENTO LA OBRA SERA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA
48256	PAVIMENTACION DE LA CALLE "LEONA VICARIO"	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO	500,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,422	1,422	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
48551	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE "HIDALGO"	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO	450,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS	300	300	100%	OBRA TERMINADA. PENDIENTE DE FINICITAR 150,000.00
51343	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA SECUNDARIA TECNICA NO 95	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	1,504,233	0	0	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	0	0	0%	SE ESTAN REALIZANDO LOS AJUSTES DE LOS PRESUPUESTOS Y DEL PROYECTO
4090	CONSTRUCCION DE BADO EN LA AVENIDA JUAREZ DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	115,536	115,536	115,536	115,536	100%	0	0	METROS	30	30	100%	SE DESCONOCE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR LO CUAL SE REALIZO EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE YA QUE LA OBRA ES POR ADMINISTRACION DIRECTA
10459	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BAJOS DE COYULA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	534,342	534,342	267,171	410,302	77%	0	0	METROS	1,100	750	68%	
10493	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA DEL FRAYLE SECTOR U-2	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHA DE SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	453,423	453,423	453,423	136,027	30%	0	0	METROS CUADRADOS	995	850	85%	
67409	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	JOSE MARIA MORELOS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,571,196	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194	548	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
20414	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	709,456	462,000	462,000	462,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,040	1,020	50%	LA PAVIMENTACION SE ESTA REALIZANDO EN LAS CALLES DE: MIGUEL HIDALGO Y JOSE VASCONCELOS.
41961	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION BENITO JUAREZ	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	620,932	620,932	310,466	310,466	50%	0	0	METROS CUADRADOS	2,328	2,328	100%	
42302	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	718,602	718,602	287,440	287,440	40%	0	0	METROS CUADRADOS	2,140	2,140	100%	LOCALIDAD COL HIDALGO SUR
42172	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION GARCIA VIGIL	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	551,611	551,611	358,547	358,547	65%	0	0	METROS CUADRADOS	1,398	1,398	100%	
41795	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA AVENIDA SANTA MARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	694,524	694,524	277,809	277,809	40%	0	0	METROS CUADRADOS	2,345	2,345	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
79132	PAVIMENTACION DE CALLES SANTA MARIA YOSOYUA	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	0	0%	SE PAGO PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACION DEL TERRENO. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ESTA SUJETO A VARIACION EN VIRTUD DE SOLICITAR UNA MESCLA DE RECURSOS PARA LA AMPLIACION DE METAS.
23500	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	750,000	14,575	14,575	14,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,050	560	27%	
71772	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE E IGNACIO VASQUEZ	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	697,652	209,307	209,307	209,307	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	290	32%	SE CONSTRUIRÁ UN PAVIMENTO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15 CMS. DE UN FC=250 KG/CM2. EN UN AREA DE 900 M2 Y LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE ANCHO BASE DE 20 CMS Y ANCHO CORONA DE 12 CMS Y ALTURA TOTAL DE 30 CMS EN UNA LONGITUD DE 600 ML.
70097	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHO NUEVO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	700,000	337,000	337,000	337,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	461	46%	
70193	PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN FRANCISCO EL MAGUEY	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	630,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	135	15%	
37367	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULLA	132,540	132,540	132,540	132,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	489	489	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
32712	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPEC	LA SOLEDAD CARBZO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	300,000	0	0	0	0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	700	0	0%	SE PROGRAMA PARA EJECUTAR EL SEGUNDO TRIMESTRE
51869	ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y CONSTITUCION	504-NUEVO ZOOQUIAPAM	NUEVO ZOOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOOQUIAPAM	350,000	122,299	350,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	300	50	17%	LA OBRA SE INICIO EL DIA 1 DE MARZO DE 2009 Y SE OTORGO UN ANTICIPO DE \$ 101,100.00
14899	PAVIMENTACION DE CALLES	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	1,636,157	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,652	265	10%	OBRA EN PROCESO
37228	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	330,710	192,950	192,950	192,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	576	80%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 80%. OBRA EN PROCESO. ESTA OBRA SE ABIERTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CONCRETA POR UNA CANTIDAD DE \$40,000.00, DEL 2008.
14994	PAVIMENTACION DE CALLES	55-SAN MARTINES DE TACUBAYA	MARTINES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	888,630	177,000	177,000	177,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,842	300	16%	OBRA EN PROCESO
29382	36 CONSTRUCCION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	148,250	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	250	0	0%	
29389	39 CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE NICOLAS BRAVO	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	58,850	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	
29397	40 CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO BARRIO DE ARRIBA	563-YOGANA	BARRIO ARRIBA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	249,047	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	250	0	0%	
8376	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGRICULTURA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	348,861	348,861	348,861	348,861	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	525	525	100%	
8435	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	3,005,126	300,000	3,005,126	300,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,216	106	3%	
8477	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GARDENIAS Y VOLETAS EN LA COL. JACARANDAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	781,338	312,535	781,338	312,535	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,834	734	40%	
26493	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	682,121	681,473	681,473	681,473	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
5311	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	682,121	204,636	682,121	204,636	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y SOLO ESTA PENDIENTE EL PAGO TOTAL DE LA OBRA
58986	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	83-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS	100	100	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. FUE EJECUTADA MEDIANTE APORTACION MUNICIPAL EN MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES LO APORTO EL PROGRAMA CONCRETA DE SEDUCOP
69695	AMPLIACION PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	285-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	424,101	79,990	80,000	79,990	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	168	0	0%	LA OBRA EMPEZO A EJECUTARSE A FINALES DEL MES DE MARZO, POR LO CUAL TODAVIA NO SE TIENE EL EXPEDIENTE TECNICO LA OBRA SE PAGARA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) Y CON APORTACION DE BENEFICIARIOS
15645	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	393-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	380,300	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	890	195	28%	LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 140 M3, Y LA CONSTRUCCION DE 138.50 M3 DE GUARNICIONES, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
26744	MANTENIMIENTO BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,075,825	536,977	1,075,825	536,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS	659	659	100%	
	REHABILITACION															

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
27181	MODERNIZACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL	325-SAN PEDRO QUIATON	SAN PEDRO QUIATON	H AYUNTAMIENTO	2,663,244	313,500	313,500	313,500	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,737	0	0%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE ÚNICAMENTE SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE EFECTUARA A PARTIR DEL MES DE ABRIL.
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCION																
72773	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN MIGUEL, CALLE CUAUHTEMOC	233-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	995,245	696,671	696,671	696,671	100%	0	0	METROS LINEALES	12	8	70%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$995,245.60 HASTA EL MOMENTO EL AVANCE ES DEL 70%.
51324	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	EL ZAPOTE	H AYUNTAMIENTO	480,000	230,000	480,000	230,000	100%	0	0	METROS LINEALES	380	245	63%	OBRA EJECUTANDOSE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ZAPOTE PROXIMA A SER CONCLUIDA.
AMPLIACION																
51551	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO PRINCIPAL KM 0+000 AL KM 0+500	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	2,818,586	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	EL PROYECTO Y EL PRESUPUESTO ESTAN EN PROCESO DE REVISION Y AJUSTES
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
6239	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "SANTO DOMINGO UBICADO EN EL KM 0+18.30 DEL CAMINO: STO DOMINGO DE MORELOS-CAÑA BRAVA, EN EL CRUCE CON EL RIO "SANTO DOMINGO"	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	23,998,300	2,160,000	2,160,000	2,160,000	100%	0	0	METROS LINEALES	122	0	0%	
25148	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE CUAUHTEMOC	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAX	376,000	376,000	376,000	376,000	100%	0	0	METROS LINEALES	120	120	100%	ESTA OBRA QUEDO FISICAMENTE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2008. SE PAGO EL FINICILITO CON LA PRIMERA MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2009. SU VALOR TOTAL FUE DE \$ 1,680,000.00
32055	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA TINU SEGUNDA ETAPA	6-ASUNCIÓN NOCHITLÁN	SANTA MARIA TINU	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHITLÁN	373,500	373,500	380,000	356,433	95%	0	0	METROS LINEALES	222	210	95%	
43733	CONSTRUCCION DE PUENTE REFORMA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	1,738,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS LINEALES	5	1	20%	
REHABILITACION																
66616	REHABILITACION SE PUENTE SOBRE EL RIO SAN LUCAS EN SAN LORENZO CACAOTEPEC	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	335,400	335,400	335,400	335,400	100%	0	0	METROS LINEALES	335,000	335,000	100%	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE LA HACIENDA VIEJA
22125	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROVIDENCIA	492-SANTAGO TLANTONCO	LA PROVIDENCIA	LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	50,000	42%	0	0	METROS LINEALES	120,000	50,000	42%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																
82957	NIVELACION DE UNIDAD DEPORTIVA	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	180,000	36,000	36,000	18,000	50%	0	0	OBRA	1	0	33%	
82931	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE MONUMENTO DEL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	SAN JOSE INDEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	2,889,904	1,926,603	1,926,603	963,301	50%	0	0	OBRA	1	0	33%	
54475	AUN NO DEFINIDO POR NO CONTAR CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS	190-SAN JUAN COTZOCON	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	7,700,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL IMPORTE DE 7,700,000.00 AUN NO SE SABE EL DESTINO YA QUE NO SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y NO SE HA PRIORIZADO EL MONTO.
54343	REHABILITACION DE CALLES DE LA ZONA URBANA	190-SAN JUAN COTZOCON	PROFESOR JULIO DE LA FUENTE	H AYUNTAMIENTO	1,911,255	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA EN ESTE TRIMESTRE
52613	AMPLIACION Y CONSERVACION DEL CAMINO LA PALMA-EL TERRERO-SAN JUAN COLORADO Y SAN MARTIN RANCHO NUEVO	302-SAN PEDRO ATOYAC	LA PALMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	954,000	228,500	954,000	228,500	100%	0	0	KILOMETRO	95	26	27%	OBRA QUE SE EJECUTA EN LAS DIFERENTES AGENCIAS YA MENCIONADAS
38048	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	LOMA CANELA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	870,000	161,000	161,000	161,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	80	7%	SE PAVIMENTARAN 300 ML DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTECIPO DE LA OBRA
38075	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL 1A ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	855,000	256,500	256,500	256,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	100	8%	SE PAVIMENTARAN 300 ML DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION EL MONTO DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL IMPORTE DEL ANTECIPO DEL CONTRATO
78522	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	354-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	2,500,000	2,450,480	2,450,480	1,149,307	47%	0	0	RELLENO SANITARIO	2,500,000	1,149,307	46%	
23205	MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO CHAPLA TEPEC	H AYUNTAMIENTO	2,397,506	687,700	687,700	687,700	100%	0	0	KILOMETRO	6	2	29%	
10474	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE YAGOBA	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS	1,810,849	1,021,580	1,810,849	1,021,580	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10429	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE FERROCARRIL	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS	500,000	400,899	500,000	400,899	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
50306	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	200,000	49,522	49,522	49,522	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
38867	CONSTRUCCION DE BORDE DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CAJONOS	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500,000	450,000	30%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCION																
54194	CONSTRUCCION DL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	2,444,828	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	76	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA EN ESTE TRIMESTRE
AMPLIACION																

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
29117	32 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	115,000	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	170	0	0%	
28672	OBRA COMPLEMENTARIA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	85,000	0	0	0	0%	0	0	LUMINARIA	500	0	0%	
41221	CONSTRUCCION INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LLANO JAVALI Y LA NEBLINA	106-SAN ANTONIO HUATEPEC	SANTIAGO HUAJALOTIPAC	COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI	597,000	597,000	597,000	597,000	100%	0	0	POSTE	35	35	100%	
53092	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	302-SAN PEDRO ATOYAC	CRUZ COLORADA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	960,000	150,000	960,000	150,000	100%	0	0	POSTE	12	2	17%	
38088	AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HOMBRES ILUSTRES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	590,613	590,613	590,613	295,306	50%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
88835	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NATIVIDAD	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN MARCOS NATIVIDAD	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA	644,061	128,812	128,812	0	0%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	10	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO PORQUE A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION. ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA MISMA QUE SE HA RECIBIDO AL 31 DE MARZO DEL 2009.
37987	R.D. AMPLIACION Y MEJORA MALVARISCO	306-SAN PEDRO EL ALTO	MALVARISCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	804,355	500,000	500,000	400,000	80%	0	0	POSTE	11	8	73%	
78638	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	COLONIA	310,000	310,000	100%	
28613	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	302,080	302,080	302,080	302,080	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
52473	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ENPARAJE YUSHGUE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	336,000	336,000	293,679	293,679	87%	0	0	COLONIA	1	1	80%	
7008	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILITAS	439-SANTA MARÍA TONAMECA	LAS PILAS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	179,604	179,604	179,604	179,604	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
32375	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PARAJES CAMPO DE AVIACION Y LOMA DE CEBOLLA	484-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	CAMPO DE AVIACION	H AYUNTAMIENTO	956,236	956,236	956,236	956,236	100%	0	0	POSTE	76	76	100%	ESTA OBRA SE EMPESO A EJECUTAR EN EL AÑO 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3588,983.00 CON UNA APORTACION FEDERAL DE 2,512,274.00 Y APORTACION MUNICIPAL DE \$ 1,072,513.00. LO QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE PERIODO ES LA CANTIDAD DE \$ 956,236.00 DE LA APORTACION MUNICIPAL Y SE ESTA PAGANDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2009.
43431	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	76-LA REFORMA	EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO	1,279,579	382,752	382,752	382,752	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
26652	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	365,477	196,117	365,477	196,117	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
63025	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COLONIA ARROYO CHILE	169-SAN JOSE INDEPENDENCIA	CERRO CHAPULTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	500,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	OBRA	1	0	33%	
28629	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA "COL. PRESIDENTES"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	304,762	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
75126	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE ENERGIA ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,941,191	388,238	531,994	0	0%	0	0	ACCION	531,994	0	0%	
79103	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES EQUIPAMIENTO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO XPANTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	143,894	58%	0	0	APARATOS MEDICOS	20	10	50%	
79070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD CINCO NEGRITOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CINCO NEGRITOS	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	101,366	41%	0	0	APARATOS MEDICOS	20	10	50%	
38647	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA CLINICA DE SALUD EN GUADALUPE DE MORELOS	164-SAN JORGE NUCHTA	GUADALUPE DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	32	32	100%	
54324	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO BASICO DE SALUD	193-SAN JUAN COZCOCON	EMILIANO ZAPATA	H AYUNTAMIENTO	1,704,724	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA EN ESTE TRIMESTRE
76030	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	AGUA FRIA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	231,450	21,600	21,600	21,600	100%	21,600	21,600	UNIDAD	1	0	9%	
35922	AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDORA DE OBRAS	635,786	635,786	635,786	317,893	50%	0	0	METROS CUADRADOS	134	94	70%	
71751	CONSTRUCCION DE REJILLA Y CANAL PLUVIAL	456-SANTAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	228,873	91,549	91,549	91,549	100%	0	0	METRO LINEAL	45	18	40%	SE CONSTRUIRA UNA REJILLA METALICA DE 6 M DE LARGO Y CANAL PLUVIAL DE 45 M AMBOS CON 1.0 M DE ANCHO Y POR 1.50 M DE PROFUNDIDAD CUBIERTA CON LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR.
29405	41 AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON UNA SALA PARA REUNIONES	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	50,000	0	0	0	0%	0	0	SALÓN	1	0	0%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
	1				2											11
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCIÓN															
70366	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PATROCINIO MONTAÑO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	109,896	109,896	109,896	109,896	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
45648	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO PREESCOLAR BENITO JUAREZ	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	3,325,621	997,886	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	0	0%	
78917	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	354-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	320,000	320,000	320,000	159,466	50%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	63	30	48%	
78949	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO	354-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	320,000	320,000	320,000	159,466	50%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	63	30	48%	
26674	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS.	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTIAGO IXTLATEPEC	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	414,427	414,427	220,000	237,502	57%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	114	60	53%	
26625	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	414,427	414,427	220,000	237,502	57%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	114	60	53%	
29215	34 CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	150,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	0	0%	
29344	35 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	400,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. BARRAS, CERCOS	500	0	0%	
9638	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES HENESTROSA EN RANCHO GALEA	69-OCOTLÁN DE MORELOS	RANCHO GALEA	MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	224,835	67,450	224,835	67,450	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	32	10	30%	
	AMPLIACION															
51721	BARDEADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	400,000	0	0	0	0%	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	0	0	0%	SE ENCUENTRA EN REVISION Y AJUSTE EL PROYECTO Y EL PRESUPUESTO
	REHABILITACION															
36174	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	192,530	192,530	192,530	57,759	30%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	0	0	0%	
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCIÓN															
33569	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL JICARAL	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	EL JICARAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYÁN DE LAS FLORES	593,832	593,833	178,149	178,149	30%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	96	29	30%	
33539	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN TIERRA COLORADA	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO DE COICOYÁN DE LAS FLORES	300,000	300,000	90,000	90,000	30%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	48	14	30%	
54261	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS ADOSADAS Y ANEXO DE DIRECCION Y BAÑOS EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA	190-SAN JUAN COTOZÓN	QUEVEDO CERRO MOJARRA	H AYUNTAMIENTO	1,850,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	5	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA EN ESTE TRIMESTRE
37839	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	225-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	EL SUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	1,150,000	1,150,000	380,000	300,000	26%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	200	60	30%	
45424	CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC	249-SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN	3,325,621	9,976,863	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	6	0	0%	
15767	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIA DOS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	312,490	265,823	312,490	79,747	30%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	535	107	20%	
15847	CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	TEMPLO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	312,490	265,823	312,490	79,747	30%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	535	107	20%	
15657	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PIEDRA AMARILLA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	1,432,210	1,177,030	1,432,210	383,109	30%	0	0	METROS CUADRADO S	758	114	15%	
15559	CONSTRUCCION DE UN AULA DE PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PALMITA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	380,140	337,118	380,140	101,135	30%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	75	15	20%	
74586	CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON ESTRUCTURA REGIONAL	448-SANTA MARÍA ZANIZA	SANTA MARÍA ZANIZA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,941,191	388,238	654,408	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	654,408	0	0%	
56903	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	368,659	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	1	1	60%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMA QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
56925	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMIIANO ZAPATA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL MOSCO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	671,946	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	0	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
29063	31 CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIBERTAD"	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	300,000	0	0	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	350	0	0%	
9606	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL DE LA COL UNION Y PROGRESO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	224,835	67,450	224,835	67,450	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	32	10	30%	
51205	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (1A. ETAPA)	290-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	1,117,478	292,533	0	292,533	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	540	61	15%	PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA DE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (1A. ETAPA) SE MEZCLARON LOS RECURSOS DEL RAMO 33, EN SUS FONDOS 3 Y 4, ASI COMO RECURSOS DEL RAMO 28 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,117,478.00 FORTAMUN 1,022,218.00 RAMO 28 480,000.00 BENEF. 397,203.99 TOTAL 3,230,589.99 EL AVANCE FISICO ES DEL 15% Y EL FINANCIERO DEL 17.58%
10546	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA TIPO SAN MIGUEL	413-SANTA MARÍA HUATILCO	TODOS SANTOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUATILCO	93,018	93,018	93,018	93,018	100%	0	0	METROS CUADRADO S	133	133	100%	
32020	REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA	489-SANTIAGO TEPEPEC	EL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	300,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	144	0	0%	ESTA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
64842	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	187-SAN JUAN COATZACOAPAM	SAN JUAN COATZACOAPAM	EMPRESA DEL SECTOR PRIVADO	370,000	370,000	370,000	111,000	30%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	435	45	10%	
37870	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCÁN	EL ARADOR	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	700,000	700,000	250,000	200,000	29%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	140	45	32%	
19937	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE TELESECUNDARIA Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	338-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	1,214,180	1,059,180	1,214,180	317,754	30%	0	0	METROS CUADRADO S	335	67	20%	
30036	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEGUNDA ETAPA	389-SANTA INÉS YAUTECHÉ	SANTA INÉS YAUTECHÉ	H AYUNTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	300,000	50%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	200	100	50%	
74658	CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	448-SANTA MARÍA ZANIZA	SAN RAMÓN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,941,191	388,238	427,384	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	427,385	0	0%	
74616	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA	448-SANTA MARÍA ZANIZA	SAN RAMON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,941,191	388,238	327,204	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	327,204	0	0%	
35416	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA ESCUELA TELESECUNDARIA	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MILATONGO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	238,258	238,258	238,258	238,258	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	238,258	238,258	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN COMUNIDAD DE ALTA MARGINACION
32472	AULA ESCOLAR EN MODULO DE SECUNDARIA GENERAL	489-SANTIAGO TEPEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC	320,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	56	0	0%	ESTA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
32639	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	250,000	75,000	250,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	35	73%	
45951	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL CAPE	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	REGIDURIA DE OBRAS	305,000	305,000	305,000	200,000	66%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	40	83%	
31254	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE STA.MA. MAGDALENA	71-FULMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE FULMA HIDALGO	1,789,930	1,789,930	1,789,930	1,789,930	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	3	1	33%	ES LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 3 ANEXOS QUE ESTAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION
26591	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL TELESECUNDARIA	79-SALINA CRUZ	BOCA DEL RIO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	284,489	141,997	284,489	141,997	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
44197	REHABILITACION DE LOSA DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE MIRAMAR	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	MIRAMAR	H AYUNTAMIENTO	257,198	109,831	109,831	109,831	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	133	67	50%	
44117	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE UNA AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	108,868	94,507	94,507	94,507	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	70%	
43824	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE UN TALLER DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "EL FLECHADOR DEL SOL."	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO	56,737	56,699	56,699	56,699	100%	0	0	METROS CUADRADO S, TALLER	141	36	26%	
27425	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (1A ETAPA) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	320,008	48,323	48,323	48,323	100%	0	0	OBRA	320,008	48,323	15%	
52696	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. DE LA CRUZ COLORADA	302-SAN PEDRO ATOYAC	CRUZ COLORADA	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
78102	BARDEADO FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EMILIANO ZAPATA"	307-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	368,515	122,838	122,838	122,838	100%	122,838	122,838	METRO LINEAL	107	20	19%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
67646	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	JOSE MARIA MORELOS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	120,862	120,862	120,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	200	33%	OBRA EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	VIVIENDA AMPLIACION															
41967	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	SAN MIGUEL ADEQUEZ (O ADEQUEZ)	MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	215,180	215,180	16,000	15,180	7%	0	0	METROS CUADRADOS	216	16	7%	
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS DE SACACOSECHA															
	REHABILITACIÓN															
28424	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS COCOS"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	85,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	2	0	0%	
28358	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS MARQUEZ"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	95,000	53,049	53,049	53,049	100%	0	0	KILOMETRO S	2	1	50%	
28409	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS PLATANOS"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	85,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	2	0	0%	
28457	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "NIZA SHOGA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	110,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	2	0	0%	
28370	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "PASO MARBELLA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	125,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	0	0%	
28392	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL "ENTRONQUE LA VIA - STA. RITA"	30-EL ESPINAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	199,007	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	5	0	0%	
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCION															
19170	APERTURA DE CAMINO DE NUKAMA A LA COMUNIDAD	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDYONDYLIJI CIENEGA DE FLORES (MAMILLAS)	H AYUNTAMIENTO	1,425,883	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	89%	
88836	APERTURA DEL CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - BARRIO DEL CARMEN KILOMETRO DEL 0+000 AL 5+820	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA	1,000,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	KILOMETRO S	5,620	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD DEL QUE AL 31 DE MARZO DEL 2009, ESTA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE CONTRATACION ASIMISMO SE INFORMA QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 31 DE MARZO DEL 2009.
23949	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. TUXTEPEC-PALOMARES A SAN JUAN JALTEPEC DE CANDAYOC TRAMO KM 1+000 - 2+000	190-SAN JUAN COZCOCON	JALTEPEC DE CANDAYOC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,500,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	0	30%	
27884	APERTURA DE CAMINO DEL KM 6+000 AL 9+000	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA NUEVA ESPERANZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	KILOMETRO S	3	1	20%	
27678	APERTURA DE CAMINO RURAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTA MARIA VILLA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	1	50%	
78736	APERTURA DE CAMINO RURAL	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	H AYUNTAMIENTO	629,518	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO S	6	1	15%	
27345	APERTURA DE CAMINO EL ROMADITO-PORTILLO GRANDE	325-SAN PEDRO QUIATON	EL ROMADITO	H AYUNTAMIENTO	883,898	271,480	271,480	271,480	100%	0	0	KILOMETRO S	1	0	99%	EL PROGRAMADO ANUAL ES DE 915.23 METROS LINEALES DE APERTURA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE MAS DE DOS DECIMALES APARECE COMO 0.91 KM PORQUE FUE REDONDEADO AUTOMATICAMENTE.
39729	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO PRINCIPAL	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	850,000	255,000	255,000	0	0%	0	0	KILOMETRO S	0	0	0%	LA OBRA NO SE HA INICIADO POR QUE ESTA EN TRAMITES LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
16302	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	389-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL PORTILLO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	1,567,844	1,567,844	1,567,844	125,350	8%	0	0	KILOMETRO S	3	1	25%	
37225	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION DE SAN PABLO GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLLULA	352,263	352,263	352,263	352,263	100%	0	0	KILOMETRO S	0	0	100%	OBRA TERMINADA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR \$820,000.00 Y LA OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSOS SIENDO LA DISTRIBUCION LA SIGUIENTE: RAMO 33 FONDO III \$352162.84 RAMO 33 FONDO IV \$31,765.54 RAMO 28 \$435971.52 EL RECURSO DE RAMO 33 FONDO IV Y RAMO 28 SERA APLICADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009
41395	APERTURA DE CAMINO	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIGUEL HIDALGO	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	170,000	121,000	170,000	121,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	50%	
50492	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-FUTLA VILLA DE GUERRERO	LOMA FLOR DE SANGRE (LOMA DEL TECOLOTE)	H AYUNTAMIENTO	150,000	45,000	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	
50396	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-FUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAYCOTE	H AYUNTAMIENTO	150,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	0	0%	
	RECONSTRUCCION															
57096	MODIFICACION DEL CAMINO RURAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	CORRAL DE PIEDRA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	3,000,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETRO S	3	1	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
	AMPLIACION															
72379	AMPLIACION DEL CAMINO DE SAN PEDRO TAVICHE A SAN JERONIMO TAVICHE	325-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	1,206,000	381,138	1,206,000	0	0%	0	0	KILOMETRO S	16	0	0%	LOS TRABAJOS SE INICIARON CUANDO SE RECABE MAS DEL 75% DEL RECURSO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
25276	AMPLIACION DEL CAMINO LLANO TIGRE-LA PAROTA EL COYUL	37-MESONES HIDALGO	LLANO TIGRE	H AYUNTAMIENTO	250,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	96%	
25319	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA SOLEDAD	37-MESONES HIDALGO	LA SOLEDAD	H AYUNTAMIENTO	370,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	KILOMETRO S	6	0	0%	
56896	AMPLIACION Y MODIFICACION DEL CAMINO EL FRUTILLO -EL CARASOL DEL KM 0+000 AL KM 4+230	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL FRUTILLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	3,627,982	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	KILOMETRO S	4	1	28%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
22517	1 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR-SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+890 AL 4+690	569-ZAPOTITLAN PALMAS	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,744,188	1,177,035	1,177,035	1,177,035	100%	0	0	KILOMETRO S	1,744,188	1,177,035	67%	
60440	MANTENIMIENTO RASTREO DE CAMINO	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	150,000	150,000	50,000	50,000	33%	0	0	KILOMETRO S	21	6	29%	
60379	REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE CAMINO	225-SAN LORENZO	SAN JUAN YGOCANI (SAN JUANITO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	262,461	262,461	100,000	100,000	38%	0	0	KILOMETRO S	0	0	38%	
16154	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	388-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	3,027,056	2,999,481	3,027,056	899,844	30%	0	0	KILOMETRO S	195	20	10%	
40884	MANTENIMIENTO A LO CAMINOS COSE CHEROS EN SANTIAGO APOALA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	TESORERIA MUNICIPAL	256,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	100%	
54035	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	203,729	0	0	203,729	0%	0	0	KILOMETRO S	1	0	0%	
38164	REHABILITACION DE CAMINO A LA CAPILLA DE LA VIRGEN (2DA ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	270,463	270,463	270,463	135,232	50%	0	0	KILOMETRO S	2	1	50%	
38144	REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	653,237	653,237	653,237	653,237	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	100%	
78708	REVESTIMIENTO DEL CAMINO JUQUILA-JUQUILITA	354-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	315,000	313,000	313,000	93,791	30%	0	0	KILOMETRO S	313,000	93,791	30%	
78753	REVESTIMIENTO DEL TRAMO LA ESMERALDA-EL PORTILLO	354-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	406,870	406,870	406,870	406,870	100%	0	0	KILOMETRO S	406,870	406,870	100%	
36488	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	516-SANTO DOMINGO TEQUILMILCO	SANTO DOMINGO TEQUILMILCO	MUNICIPION DE SANTO DOMINGO TEQUILMILCO	4,687,208	937,393	4,687,208	50,030	5%	49	0	KILOMETRO S	2,000,000	50,030	3%	OBRA QUE SE INICIO EN EL MES DE MARZO, CON UN MONTO TOTAL DE \$2,000,000.00, APROXIMADAMENTE EL TOTAL DE KILOMETROS POR REHABILITAR SON 105 KILOMETROS POR ADMINISTRACION DIRECTA.
29168	33 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	115,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	10	0	0%	
54084	MUROS DE CONTENCION CONSTRUCCION	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA XOXCHITEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	203,709	0	203,709	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	20	0	0%	
54125	PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	190-SAN JUAN COZCOCON	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	50	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA
33505	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL CAMINO DE ACCESO A RANCHO PASTOR	16-COICOYAN DE LAS FLORES	RANCHO PASTOR	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	420,000	420,000	126,000	126,000	30%	0	0	ALCANTARILLA	8	3	38%	
78152	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBOS DE CONCRETO DE 1.20 MTS. DE DIAM. SOBRE CAMINO PARAJE MINYUCCO	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	300,000	100,000	100,000	100,000	100%	100,000	100,000	ALCANTARILLA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO
78166	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBOS DE CONCRETO DE 1.20 MTS. DE DIAMETRO SOBRE CAMINO PARAJE CAMALOTE	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	350,000	116,666	116,666	116,666	100%	116,666	116,666	ALCANTARILLA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO
25358	PAGO DEL PROYECTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO EL CARMEN TUXTITLAN-MESONES HIDALGO	37-MESONES HIDALGO	EL CARMEN TUXTITLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,000	143,535	143,535	143,535	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
69462	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CAMINO: JOSE MARIA MORELOS-EL POTRERO KM. 0+000 AL KM. 12+711.85	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN	EL POTRERO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	407,260	407,260	407,260	407,260	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
23367	ELABORACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	EL COYULITO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	527,050	366,810	366,810	366,810	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	
33038	PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION TRAMO PARRAL-P DE LOS AMATES INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	489-SANTIAGO TETEPEC	SAN ISIDRO DEL PARRAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
19272	CONSTRUCCION TERMINACION DE BORDO "EL GAVILA" (AGUA SANTA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	AGUA SANTA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	230,000	230,000	230,000	170,608	74%	0	0	M. CAVALES DE RIEGO	640	450	70%	TERMINACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA UBICADO EN EL PARAJE EL GAVILAN CONSISTENTE EN UNA LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA DE FOGO, 2" DE DIAMETRO C-40 EN UNA LONGITUD DE 640.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (COPE, VALVULAS, BRIDAS ETC.) GERADO DE BORDO CON MALLA CICLON DE 1.50 DE ALTURA CAL. 10.5 POSTE DE FOGO, C-20 ANCLADO CON CONCRETO SIMPLE.
52859	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL EN LA AGENCIA EL ZAPOTE	302-SAN PEDRO ATOYAC	ZAPOTE BLANCO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,000	100,000	483,000	100,000	100%	0	0	M2, BORDO	320	70	22%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
72795	CONSTRUCCION DE UN RETEN DE AGUAS FLUVIALES	76-ROJAS DE CUARHTEMOC	ROJAS DE CUARHTEMOC	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUARHTEMOC	758,592	151,718	227,578	0	0%	0	0	M2, BORDO	500	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE CONTRATACION. ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE HABIA SIDO COBRADA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
16192	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA "SAN AGUSTIN TLACOTEPEC"	65-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	303,960	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2, BORDO	560	112	20%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL \$ 1,042,594.31 (CONAZA) APORTACION FIIJ 2009 281,000.00 APORTACION FIIIJ 2009 303,960.29 TOTAL: 1,809,482.63 CONAZA ES LA EJECUTORA DE SU RECURSO.
16778	NIVELACION DE TIERRAS NIVELACION DE TERRENO PARA SISTEMA DE RIEGO	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	EL YAGALAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	NIVELACION DE TERRENO PARA SISTEMA DE RIEGO OBRA TERMINADA
60304	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL SEGUNDA ETAPA	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	424,869	424,869	424,869	424,869	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
55395	CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO (2A ETAPA)	389-SANTA CATARINA MINAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,497,275	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1,497,275	200,000	13%	LA OBRA ANTES REFERIDA, ES LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO (2A. ETAPA)
28717	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL POZO NUMERO 7	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	293,729	293,729	293,729	148,865	50%	0	0	HECTAREA	59	31	53%	
71806	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS	391-SANTA LUCIA MAHATLAN	SAN ISIDRO EL QUEYON	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MAHATLAN	1,294,953	387,810	387,810	387,810	100%	0	0	BODEGA	1	1	80%	MONTO EXACTO DE LA OBRA \$ 1,294,953.07 MINISTRADO: 387,810.29 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
71755	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	391-SANTA LUCIA MAHATLAN	LA CHINILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MAHATLAN	1,592,216	0	0	0	0%	0	0	BODEGA	1	0	10%	MONTO EXACTO DE LA OBRA \$ 1,592,215.93. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROSECO EN SU ETAPA INICIAL. LA MODIFICACION SE REALIZO EN EL CICLO DE RECURSO
53197	PERFORACION DEPOZO PROFUNDO PARA RIEGO EN PARAJE YUSHGUE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	366,413	366,413	366,006	366,006	96%	0	0	POZO	1	1	96%	
43691	REHABILITACION DE LA REPRESA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL JAGUEY	H AYUNTAMIENTO	380,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>															
77036	ESTUDIO TECNICO DE POZO CONSTRUCCION	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ESTUDIO	2	1	50%	
77048	ESTUDIO TECNICO DE POZO LLAÑO DE MONJAS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	POZO	2	2	100%	
27779	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO DE POZO PROFUNDO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUJTLA	268-SAN MIGUEL EUJTLA	SAN MIGUEL EUJTLA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	28,890	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	ESTUDIO	100	75	75%	
77539	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	539,190	343,448	343,448	171,724	50%	0	0	PROYECTO	2	1	50%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES. GASTO GENERADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE DICHO PROYECTO
84376	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS-EJERCICIO 2009 MUNICIPIO SANTIAGO CHAZUMBA (3% INDIRECTOS)	459-SANTIAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	110,364	110,364	55,000	55,000	50%	0	0	PROYECTO	15	8	53%	
53297	ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION DE UN POZO DE AGUA POTABLE	96-SAN ANDRES SINAXTLA	SAN ANDRES SINAXTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA	83,161	5,750	0	5,750	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PAGO DEL ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION.
16242	SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	420-SANTA MARA LACHIXIO	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0%	
41217	PROYECTO URBANO Y SUSTENTABLE EN SANTIAGO APOALA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	TESORERIA MUNICIPAL	81,367	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
41257	PROYECTO URBANO Y SUSTENTABLE EN SANTIAGO APOALA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	TESORERIA MUNICIPAL	81,367	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
37165	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952,168	2,685,650	259,639	259,639	10%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	
41068	PAGO EXPEDIENTES TECTICOS	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	H AYUNTAMIENTO	190,524	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	190,524	80,000	42%	
53851	3% GASTOS INDIRECTOS	116-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	23,721	0	23,721	0	0%	0	0	EXPEDIENTE	3	0	0%	
77538	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE Y SUPERVISION DE OBRAS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	128,934	21,549	21,549	21,549	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
76775	PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	131,675	131,675	131,675	32,919	25%	0	0	PAGO	4	1	25%	
26760	3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	678,794	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	ACCION	1	0	20%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
66936	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. BENITO JUAREZ IA. ETAPA.	222-SAN JUAN YAAEE	SAN JUAN YAAEE	MUNICIPIO DE SAN JUAN YAAEE	49,329	14,329	49,329	14,329	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	1	20%	LOS GASTOS INDIRECTOS ESTAN PROGRAMADOS PARA SU FINANCIAMIENTO CON EL RAMO 33 FONDO III, CON EL 3%, Y ASENTADOS EN EL ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES.
27784	3% GASTOS INDIRECTOS	299-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	240,756	72,227	72,227	72,227	100%	0	0	PROYECTO	240,756	72,227	30%	
37671	3% GASTOS INDIRECTOS(INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS)	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	241,874	60,000	60,000	30,000	50%	0	0	EXPEDIENTE	20	5	25%	EL PROYECTO INCLUYE LA INTEGRACION D EPROPUUESTAS, EXPEDIENTES TECNICOS Y LA SUPERVISION DE LAS OBRAS
26227	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	114,217	34,265	34,265	34,265	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	
96196	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SNA PEDRO TOTOLAPA	65,105	65,105	65,105	25,000	38%	0	0	PROYECTO	6	2	33%	
71545	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	58,312	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	
78077	3% gastos indirectos	367-SANTA CATARINA MECHECACAN	COBERTURA MUNICIPAL	ADMNISTRACION MUNICIPAL	153,271	17,030	17,030	17,030	100%	17,030	17,030	ASISTENCIA TECNICA	18	3	17%	3% DE GASTOS INDIRECTOS EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
23232	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL DRENAJE SANITARIO DE MESONES HIDALGO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	168,760	48,000	24,000	24,000	50%	0	0	ESTUDIO	1	0	30%	
71525	3% GASTOSO INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	223,242	223,242	223,242	44,648	20%	0	0	PROYECTO	6	2	33%	EL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE DOS MESES AL ING. QUE VA INTEGRAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL FONDO III PRIORIZADAS POR CNDRS 2009.
43372	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	446-SANTA MARIA YUCUHTI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	209,378	41,875	41,875	41,875	100%	0	0	CONTRATO	1	0	20%	
23770	ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	438,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ACCION	10	5	50%	
43221	INTEGRACION DE PROPUESTAS	453-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
56672	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	310,247	31,025	31,025	31,025	100%	0	0	PAGO	10	1	10%	
64188	GASTOS INDIRECTOS	537-SILACAYOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	179,378	28,000	45,000	28,000	100%	0	0	PROYECTO	30	3	10%	SE REALIZARAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS AGENCIAS
78088	3% GASTOS INDIRECTOS	537-SILACAYOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	179,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	PROYECTO	30	5	17%	SE REALIZARAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO EN LAS AGENCIAS
41456	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRAS	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	102,547	30,764	30,764	30,764	100%	0	0	ASESORIA	10	3	30%	
36674	ASESORIA TECNICA	9-AYOZINTIPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	131,895	41,350	41,350	41,350	100%	0	0	ASESORIA	131,895	41,350	31%	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
29420	43 3% DE GASTOS INDIRECTOS	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	54,826	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	10	0	0%	
26982	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA PESADA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	814,638	167,408	167,408	167,408	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
37279	OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952,168	2,885,650	173,092	173,092	6%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
59799	ASESORIA TECNICA	223-SAN LORENDO	COBERTURA MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	253,218	253,218	75,965	75,965	30%	0	0	APOYO	253,218	75,965	30%	
56809	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	80,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMO QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA.
55207	COMISIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	907	907	907	907	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
55169	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP1500 SERIE L6786800993	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
75939	PAGO DE PRESTAMO AFONDO III EN EL 2008	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	1,882,080	376,416	360,802	360,802	96%	0	0	METROS LINEALES	1,308	1,308	100%	
58980	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	90,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	55%	ESTA ACCION EN PROCESO Y LA COMPROBACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMA QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
36721	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	279-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,020,000	210,545	210,545	210,545	100%	0	0	LISTA	25	6	24%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "LISTA" Y DEBE DECIR "NOMINA"

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
83085	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	102,332	25,583	25,583	25,583	100%	0	0	SERVICIO	1	0	8%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO ES DE \$ 102,332.91, Y SE SIGUEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE ASESORIA.
37401	2% ASESORIA CONTABLE	305-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	49,348	8,225	8,225	8,225	100%	0	0	SUPERVISIO N	1	1	100%	
37476	3% SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	85,000	22,204	22,204	22,204	100%	0	0	SUPERVISIO N	1	1	100%	
66897	SUPERVISION DE OBRAS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	174,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	SUPERVISIO N	12	3	25%	LA SUPERVISION ES DE FORMA CONTINUA
78122	3% GASTOS INDIRECTOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAMAZOLA	90,994	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	TOTAL ANUAL \$ 90,994.68
25893	SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	173,855	86,927	43,463	86,927	100%	0	0	SUPERVISIO N	1	1	50%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
77482	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	359,460	89,865	89,865	59,732	66%	0	0	EQUIPO	4	1	25%	GASTOS GENERADOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, CAMARA DIGITAL Y MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
43069	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	8,934,584	893,468	178,691	9,000	1%	0	0	EQUIPO	100	5	5%	MINISTRADO: \$893,468.40 PROGRAMADO: \$ 178,691.68
37129	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE UNA COPIADORA)	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	21,636	21,636	21,636	21,636	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNA COPIADORA MARCA SHARP, COLOR CREMA Y AZUL MARINO
56547	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	170,605	15,280	15,280	15,280	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA COMPROVACION DE ESTA ADQUISICION ESTA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN PROCESO PARA ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
ORGANIZACIONAL																
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																
29413	42 2% DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	36,550	0	0	0	0%	0	0	HORAS CURSO	50	0	0%	
TECNICAS																
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																
73891	3% PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	116,362	9,052	9,052	9,052	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA (ASESORIA)	140	140	100%	
43629	ELABORACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION GEOLOGICA Y GEOPISICA DE LA REPRESA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	56,925	28,462	28,462	28,462	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA (ASESORIA)	5	3	60%	EL PAGO NO SE BASO A EL TIEMPO TRABAJADO SI NO SE CONTRATO LA ELABORACION DEL ESTUDIO
27085	ASESORIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,082	195,970	195,970	195,970	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA (ASESORIA)	4,000	1,080	27%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTRAS																
53899	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	15,814	0	15,814	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
54391	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	453,196	0	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	EN EL PRESENTE TRIMESTRE ALUN NO SE EJECUTA ESTA ACCION
37441	APOYO DEL FIDEM PARA EL PAGO DE COMISION POR APERTURA DE CREDITO CON BANOBRAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	56,925	56,925	56,925	56,925	100%	0	0	PESOS	56,925	56,925	100%	
78044	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	367-SANTA CATARINA MECHACAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	ADMNISTRACION MUNICIPAL	102,180	11,353	11,353	11,353	100%	11,353	11,353	ACCION	1	0	10%	INVERSION AUTORIZADA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
27164	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LA UNIDAD DE EXPEDIENTES TECNICOS	78-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,082	153,712	153,712	153,712	100%	0	0	UNIDAD	30	8	27%	
34915	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	115,902	57,951	57,951	57,951	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
<b>FORTAMUN</b>					<b>289,347,508</b>	<b>85,572,849</b>	<b>103,173,466</b>	<b>72,342,100</b>	<b>85%</b>	<b>22,354</b>	<b>14,433</b>		<b>25,294,386</b>	<b>6,457,954</b>	<b>26%</b>	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
12700	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 15 DE MAYO	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO	72,455	72,455	77,500	72,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
12709	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL MERCADO (2A ETAPA)	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE NATANKROS	H AYUNTAMIENTO	101,677	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE TIENE RECURSO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 163,822.77 Y EN METAS 0.02 DE OBRA Y DEL RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 101,677.23 Y 0.38 DE OBRA LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 265,500.00 Y 1.00 DE OBRA. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE HA EJERCIDO RECURSO DEL 2008.
12704	REHABILITACION DE LOSA DE PUENTE EN EL BARRIO COLON	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO	72,081	72,081	80,000	72,081	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
35251	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO Y REFORMA	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	H AYUNTAMIENTO	646,245	646,245	646,245	115,000	18%	0	0	METRO CUADRADO	2,679	512	18%	
19186	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	1,200,000	306,000	306,000	306,000	100%	0	0	OBRA	1	0	7%	
87829	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	68,619	68,619	68,619	68,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	95	95	100%	TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO F' C=250 KG/CM2 DE 25X25 CM DE SECCION CON DADOS DE 60X60 CMS, VARGUEROS Y LAMINA GALVANIZADA EN UN AREA DE 10.60 X 9.00 MTS HACIENDO UN TOTAL DE 95.40 M2 DE TECHUMBRE.
33448	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	
33433	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	210,000	210,000	140,000	140,000	67%	0	0	PREDIO	1	1	67%	
73688	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL 2A ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	H AYUNTAMIENTO	250,610	23,766	23,766	23,766	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73563	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION DE 45KVA (TRIFASICO) PARA EQUIPO DE BOMBEO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	69,601	69,601	69,601	69,601	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
54510	AUN NO SE CUENTA CON PROYECTOS EJECUTIVOS.	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	8,713,467	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL RECURSO DEL FONDO IV AUN NO SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS POR LO QUE NO SE SABE EL NOMBRE DE LA OBRA NI EL MONTO
56420	CONSTRUCCION DEL BORDO-RETEM DE AGUA "EL GUAYABAL"	294-SAN PABLO HUITZO	CANADA EL GUAYABAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	270,000	62,245	62,245	62,245	100%	0	0	PROYECTO	1	0	23%	
56527	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	350,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	600	120	20%	
35476	CONSTRUCCION DE TANQUE E ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (A BASE DE BOMBEO)	359-SANTA ANA YARENI	SANTA ANA YARENI	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	352,000	60,731	60,731	0	0%	155	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDOS III, IV Y RAMO 28, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RAMO 33 FONDO III \$814,785.00, RAMO 33 FONDO IV \$352,000.00 Y RAMO 28\$658,121.24, SIENDO LA INVERSION TOTAL POR \$1,824,995.24. SE EJECUTARA POR CONTRATO DE OBRA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.
15728	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	363-SANTA CATARINA XTEPELJI	YUVILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA XTEPELJI	192,271	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	M2 PATIO	639	130	20%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO IV CON RECURSOS DEL RAMO 28, Y APORTACION DE BENEFICIARIOS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 192,271.60 RAMO 28 231,220.93 BENEAF. 251,179.29 TOTAL 674,671.82 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
40141	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	H AYUNTAMIENTO	150,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CANCHA	1	0	20%	
30083	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEGUNDA ETAPA	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
10625	TERMINACION DE LA TERCERA ETAPA DE CASA COMUNAL	413-SANTA MARIA HUATLILCO	SANTA MARIA HUATLILCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATLILCO	770,000	770,000	192,499	231,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	786	250	33%	
68419	CONSTRUCCION DE GALERA PARA CLASIFICACION DE LA BASURA (SEGUNDA ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39,755	39,755	39,755	39,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO
68486	CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	PASO DEL JIOTE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
58842	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, MURO DE CONTENSIÓN Y LOSA EN TIERRA COLORADA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	480,578	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	0	42%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
70422	CONSTRUCCION DEL ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	146,902	146,902	146,902	146,902	100%	0	0	M2 BORDO	56	56	100%	
24724	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	487-SANTIAGO TENANEGO	LOMA LARGA	HAYUNTAMIENTO	690,182	57,565	690,182	0	0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	0%	
14597	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	491-SANTIAGO TEXTILÁN	SANTIAGO TEXTILÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	800,000	180,000	180,000	133,307	74%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
54397	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y CONSTITUCION	504-NUÉVZO ZOCUÁPAM	NUÉVZO ZOCUÁPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUÉVZO ZOCUÁPAM	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	300	0	0%	OBRA INICIADA EL 1 DE MARZO DE 2009 SE OTORGÓ UN ANTIPO DE \$ 101,100.00

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
52695	CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTAREA	50,000	50,000	100%	EN EL EJERCICIO 2008 SE ADQUIRIÓ UNA HECTÁREA DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA CON UN COSTO DE \$ 100,000.00 (CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LOS CUALES SE PAGO EL CINCUENTA PORCIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2008; Y SE FINICIA EL OTRO 50% EL 28 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
76578	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA EN EL J.N. "MANUEL ACUÑA"	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN JOSÉ	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	16,620	6,620	6,620	6,620	100%	0	0	OBRA	1	0	39%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76263	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN EL DEPORTIVO FANE KANSINNY	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	40,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76200	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS TERCERA ETAPA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUILLERMO PRIETO"	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PÁJIMA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	14,585	3,141	3,141	3,141	100%	0	0	OBRA	1	0	23%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76553	CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA (PARA CAMPO DE FUTBOL) EN SAN MIGUEL ECATEPEC	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	SAN MIGUEL ECATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	61,750	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76290	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA LA CAPILLA DE MARLU	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	COLONIA MARLU	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
50937	APERTURA DE CAMINOS COSECHEROS	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	6,537	150,000	6,537	100%	0	0	KILOMETRO	150,000	40,889	27%	
77668	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOPAM	SAN JUAN HUASTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	283,307	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZÓ EL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN HUASTEPEC EN UN 100%. ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR LA C.E.A EN EL EJERCICIO 2008 Y SE CONVINO QUE EN ESTE EJERCICIO SE TERMINARIA DE PAGAR
78440	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANT. SEGUNDA ETAPA	537-SILACAYOPAM	SAN ANDRES MONTANA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	175,948	175,948	175,948	175,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZÓ EL PAGO DE LA OBRA QUE SE EJECUTO EN EL 2008 Y SE CONVINO CON LA CEA QUE SE CUBRIRA EL COSTO TOTAL EN ESTE TRIMESTRE
55518	CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL REPETIDOR DE RADIOS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	25,000	17,172	18,500	17,172	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
90127	CONSTRUCCION EXPLANADA DEL PANTEON MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	AYUNTAMIENTO NAZARENO ETLA	200,000	11,763	11,763	11,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	25	16%	
45720	CONSTRUCCION DE BARRA DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN COLONIA ESPERANZA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	60,000	1,833	1,833	1,833	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
45401	CONSTRUCCION DE BODEGA DE EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	108,000	50,835	50,835	50,835	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
51196	TERMINACION DE CAPILLA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO ATOYAQUILLO	100,000	73,500	73,500	73,500	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
51124	TERMINACION DE UN AULA AUDIOVISUAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	21,239	21,239	21,239	100%	0	0	AULA	1	0	20%	
54889	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA RESURGIMIENTO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	450,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METROS	16	16	100%	ESTA OBRA SE INICIO DURANTE ESTE TRIMESTRE CON RECURSO 2008 EL IMPORTE QUE SE PRESENTA EN ESTA DECLARACION SE CUBRIO CON RECURSO 2009.
68422	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	78-ROJAS DE CUALHTEMOC	ROJAS DE CUALHTEMOC	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUALHTEMOC	313,689	22,282	22,282	22,282	0%	0%	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONTRATACION ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 31 DE MARZO DEL 2009.
12416	RAMAL ELECTRICO Y BARRA PERIMETRAL DE POZO PROFUNDO	82-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	101,804	0	0	0	0%	0%	0	OBRA	0	0	0%	LA OBRA TIENE RECURSO DEL 2008 POR UN IMPORTE DE \$168,805.42 TENIENDO COMO METAS 0.62 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2009 LA CANTIDAD DE \$ 101,804.96 CON 0.38 DE OBRA AMBOS RECURSOS HACEN UN TOTAL DE \$270,610.38 Y 1.00 DE OBRA. A LA FECHA SE ESTE EJERCICIENDO EL RECURSO 2008.
	AMPLIACION															
35322	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE USO AGRICOLA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA JE LACHILLAGA	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	63,450	63,450	63,450	63,450	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
51320	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (1A. ETAPA)	200-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	1,022,218	170,369	0	170,369	100%	0	0	OBRA	1	0	15%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, EN SUS FONDOS 3 Y 4, RAMO 28 Y BENEFICIARIOS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 1,117,478.00 FORTAMUN 1,022,218.00 RAMO 28 400,000.00 BENEF. 383,690.00 OTROS 397,203.99 TOTAL 3,230,589.99 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION TENIENDO UN AVANCE DEL 15% FISICO Y 17.58 FINANCIERO
52387	CONSTRUCCION DE 2A ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	757,844	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	EL PROYECTO ESTA EN REVISION Y AJUSTES PARA INICIO DE SU EJECUCION
41014	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	309,441	309,441	309,441	309,441	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
	MODERNIZACION															
28334	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
40612	ALUBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	272,753	272,753	272,753	272,753	100%	0	0	PERSONA	12,000	12,000	100%	
27718	54 EQUIPO PARA SENALAMIENTO VIAL DE CALLES Y CARRETERA	563-YOGANA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	15,000	0	0	0	0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	100	0	0%	NO SE HA GASTADO PARA EL SENALAMIENTO VIAL DE CALLES Y CARRETERA
	MEJORAMIENTO															

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
73732	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL	175-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	180,000	37,543	37,543	37,543	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
56468	COMPRA Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
61393	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	827,887	827,887	827,887	827,887	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
17320	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000	43,361	0	43,361	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	120	100	83%	
10787	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA GALVATEJA PARA EL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
37614	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	12,100	12,100	12,100	12,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO																	
35280	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA. PRIMARIA "EMILIO CARRANZA"	119-SAN BARTOLOME YUCUANE	SAN BARTOLOME YUCUANE	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME YUCUANE	9,410	9,410	9,410	9,410	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
35339	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	119-SAN BARTOLOME YUCUANE	SAN BARTOLOME YUCUANE	H AYUNTAMIENTO	18,670	18,670	18,670	18,670	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 18,670.50
39975	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE VIGILANCIA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	10,000	5,736	5,736	5,736	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
45275	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	210-SAN JUAN NUM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	150,000	20,060	20,060	20,060	100%	0	0	0	KILOMETRO	60	3	5%	
50974	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN HUAMELOPAM	SAN MARTIN HUAMELOPAM	H AYUNTAMIENTO	28,000	20,797	20,797	20,797	100%	0	0	0	OBRA	1	1	74%	
73255	REVESTIMIENTO DE CAMINO	297-SAN PABLO TILALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	H AYUNTAMIENTO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
73305	REVESTIMIENTO DE CAMINO	297-SAN PABLO TILALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	H AYUNTAMIENTO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
38120	CONSERVACION DEL CAMINO RIVERAS DEL RIO ATOYAC	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	SE REALIZO EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN RIVERAS DEL RIO ATOYAC. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
38102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	69,738	17,434	17,434	17,434	100%	0	0	0	PAGO	12	3	25%	EL RECURSO SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO
17267	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AMARILLA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA AMARILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,878	59,878	0	59,878	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
10562	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	413-SANTA MARIA HUATILCO	SANTA MARIA HUATILCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATILCO	218,342	218,342	218,342	218,342	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
68376	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,088,000	270,446	270,446	270,446	100%	0	0	0	LOTE	1	0	30%	
20732	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO SAN ANDRES-EL TECOLOTE.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
44949	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	446-SANTA MARIA YUCHIHI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	250,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	KILOMETRO S	20	5	25%	
45532	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	150,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1	1	100%	
REHABILITACION																	
43948	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS, CAB. MPAL	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	H AYUNTAMIENTO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
56388	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	180,000	16,440	16,440	16,440	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	9%	
56324	REHABILITACION DEL MODULO DE POLICIA	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
54011	REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	6,080	6,080	6,080	6,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
80072	PINTURA DEL PARQUE JARDIN MUNICIPAL	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	20,000	10,127	10,127	10,127	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
76343	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	120,000	24,560	24,560	24,560	100%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76425	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PÁJIMA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	12,000	6,080	6,080	6,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						2	3	4								
4563	REHABILITACION DE EXPLANADA MUNICIPAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	632,975	368,500	368,500	368,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	605	310	51%	
38282	REHABILITACION DE CALLES EN OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	120,714	35,714	120,714	35,714	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	30	30%	
38243	REHABILITACION DE MODULO DE POLICIA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	62,654	42,653	62,654	42,653	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
67996	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	78-ROJAS DE CUAUHTEMOC	ROJAS DE CUAUHTEMOC	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC	60,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTULO QUE A LA FECHA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACION. ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 31 DE MARZO DEL 2009.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
32876	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	32,174	32,174	32,174	32,174	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23257	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (SAN BALTAZAR GUELAVALA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE COMUNICACION A LA POLICIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR GUELAVALA SEG/PROBACION DE CABILDO.
19285	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	H AYUNTAMIENTO	300,000	12,887	15,000	12,887	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
36907	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	110,400	29,520	29,520	29,520	100%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A EL PAGO TOTAL AL PROVEEDOR CON MOTIVO DE LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA EN EL EJERCICIO 2008.
68995	ADQUISICION DE UNA CAMONETA EQUIPADA PARA PATRULLA	153-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	200,741	33,448	0	0	0%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE A LA PRESENTE FECHA ESTE VEHICULO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE ADQUISICION. ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 31 DE MARZO DEL 2009.
68204	ADQUISICION DE 2 FUMIGADORAS	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	2,089	2,089	2,089	2,089	100%	0	0	PIEZA	2,089	2,089	100%	CARE MENCIONAR QUE LOS INGRESOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO DEL FONDO FIV SON LAS SIGUIENTES INGRESOS ACCOM AL TRIMESTRE: \$978,801.00 GASTOS ACCOM AL TRIMESTRE: \$909,100.00 LA EXISTENCIA ES \$9,701.00 Y ESTA COMPROMETIDA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS DE POLICIAS) Y GASTOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)
33462	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	16-COICOYAN DE LAS FLORES	RIO ALMIRADO DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	9,991	9,991	9,991	9,991	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
49744	CONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE POLICIA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	50,523	50,523	50,523	50,523	100%	0	0	METRO CUADRADO	20	20	100%	
22738	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	30,000	6,820	6,820	6,820	100%	0	0	EQUIPO	30,000	6,820	23%	
53400	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA PATRULLA MUNICIPAL	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	186,000	44,100	186,000	44,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN ESTE AÑO SE CONTINUA CON LOS PAGOS PENDIENTES YA QUE ESTE VEHICULO SE ADQUIRIÓ A CREDITO POR TAL MOTIVO UNICAMENTE SE REPORTAN LOS PAGOS PROGRAMADOS PARA ESTE AÑO.
26994	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD SALINAS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	H AYUNTAMIENTO	470,700	470,700	470,700	470,700	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL VEHICULO ADQUIRIDO SERA UTILIZADO COMO PATRULLA PARA RESGUARDO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL "LA SOLEDAD SALINAS"
72388	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	ARTICULO	4	4	100%	LOS RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION OPERACION AL 100%
45109	ADQUISICION DE CAMIONETA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	249,600	249,600	249,600	170,000	68%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN VEHICULO EN DOS PAGOS DEL CUAL EN ESTE TRIMESTRE SE CUBRIO LA CANTIDAD DE \$ 170,000.00 Y EL RESTO SERA CUBIERTO EN EL MES DE ABRIL Y REPORTADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE.
40066	ADQUISICION DE UNA CAMONETA NISSAN	377-SANTA CRUZ TLINDUJIA	SANTA CRUZ TLINDUJIA	H AYUNTAMIENTO	106,500	106,500	106,500	106,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: ADQUISICION DE VEHICULO FONDO FIV \$ 106,500.00 RAMO 28 79,000.00 TOTAL 186,000.00
61387	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	960,000	150,800	960,000	150,800	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE ADQUIRIERON DOS CUATRIMESTRES
17205	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000	161,500	0	161,500	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
17238	EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	34,350	0	34,350	100%	0	0	UNIDAD	25	8	32%	
28454	EQUIPAMIENTO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	9,999	9,999	9,999	6,498	65%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
16730	ADQUISICION DE 100 SILLAS PEGABLES	420-SANTA MARÍA LACHIXIO	SANTA MARÍA LACHIXIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	UNIDAD	100	100	100%	
16700	COMPRA DE RADIOS PORTATIL MOTOROLA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	420-SANTA MARÍA LACHIXIO	SANTA MARÍA LACHIXIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000	35,700	35,700	35,700	100%	0	0	UNIDAD	15	8	53%	
36258	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER XL 2009	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	125,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
3632	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	459-SANTIAGO CHAZUMBIA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBIA	144,500	144,500	144,500	144,500	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
56967	ADQUISICION DE CINCO RADIOS DE COMUNICACION PARA POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	27,050	27,050	27,050	27,050	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
42590	ADQUISICION DE AMBULANCIA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	196,000	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
42656	ADQUISICION DE CAMIONETA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	185,000	150,000	185,000	150,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
32827	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	54-MAGDALENA ZARAHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	12,600	42%	0	0	UNIDAD	30,000	12,600	42%	
37771	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	30,000	30,000	3,317	3,317	11%	0	0	EQUIPO	17	2	12%	
27536	51 EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	72,700	48,467	48,467	48,467	100%	0	0	PAGO	3	2	67%	
27667	53 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	15,000	0	0	0	0%	0	0	MOBILIARIO	5	0	0%	NO SE HA GASTADO EN MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS
82270	EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	125,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
37268	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	300,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
34205	CASSETAS PARA POLICIAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	92,700	92,700	92,700	92,700	100%	0	0	CASETA	3	3	100%	
16559	ADQUISICION DE EQUIPO RADIO COMUNICACION	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
21249	EQUIPO DE COMUNICACION	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	60,000	56,614	56,614	56,614	100%	0	0	PIEZA	12	5	42%	
SISTEMAS DE INFORMACION																
55182	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	426-SANTA MARIA PEÑOLAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	112,600	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
55224	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION	426-SANTA MARIA PEÑOLAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	30,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	93%	
27616	52 EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	18,167	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	6	0	0%	NO SE HA GASTADO EN EQUIPO DE COMUNICACION
MAQUINARIA																
21904	ADQUISICION DE AMBULANCIA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	30,000	0	30,000	0	0%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PARA LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y DEL EJERCICIO 2009, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORMANIN 2008 355,000.00 FORTAMUN 2009 30,000.00 TOTAL 385,000.00 NOTA: A LA FECHA ESTA PENDIENTE DE CUBRIR A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ LA CANTIDAD DE \$ 30,000.00, QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009
21681	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	137,000	137,000	137,000	137,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PARA LA ADQUISICION DEL VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y EJERCICIO 2009, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN 2008 105,000.00 FORTAMUN 2009 137,000.00 TOTAL 242,000.00
40816	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	140,587	140,587	140,587	140,587	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
37751	ADQUISICION DE PIPA	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	246,700	246,700	246,700	246,700	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTROS																
46139	COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION	112-SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM	6,382	6,382	6,382	6,382	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29127	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	16,842	16,842	16,842	16,842	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL SEGACTA DE CABILDO.
19270	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	133-SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	12,166	12,166	12,166	12,166	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
67307	TERRENO	157-SAN JACINTO AMLPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMLPAS CENTRO OAXACA	500,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500,000	300,000	60%	EL TERRENO QUE SE ADQUIRO ES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 215 Y EL MONTO PUEDE VARIAR PORQUE SE ESTA PAGANDO CON EL FIV Y CON EL RAMO 28
28308	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	250,000	6,698	6,698	6,698	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
89923	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	5,088	5,088	5,088	5,088	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERÍODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
6834	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	100,000	31,938	31,938	31,938	100%	0	0	LITRO	13,123	4,192	32%	
8453	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	459-SANTIAGO CHAZUMBÁ	SANTIAGO CHAZUMBÁ	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBÁ	18,896	18,896	18,896	18,896	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	ESTE REGISTRO SE VUELVE A CAPTURAR EN SUSTITUCIÓN AL REGISTRO 37829 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2009 A LAS 21:35:52 Y QUE FUE RECHAZADO EN REVISIÓN DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2009 A LAS 12:32:52. POR UN ERROR DE CAPTURA EN EL APARTADO DE ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO YA QUE DECÍA H AYUNTAMIENTO DE TEZOXTLÁN DE SEGURA Y LUNA Y DEBE DECIR H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBÁ.
4623	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO 1	66-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	35,834	35,834	35,834	35,834	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
77056	COMPRA DE COMBUSTIBLE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000	9,425	9,425	9,425	100%	0	0	TANQUE	100	63	63%	SE REALIZÓ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL.
77122	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	15,243	15,243	15,243	100%	0	0	EQUIPO	100	76	76%	
75076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	35	35%	
77206	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA AGENCIA DE SAN ISIDRO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ISIDRO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,630	25,630	25,630	25,630	100%	0	0	ACUERDO	100	100	100%	SE REALIZÓ UN APORTACIÓN A LA AGENCIA DE SAN ISIDRO.
41306	HABERES	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	951,200	237,800	237,800	237,800	100%	0	0	TRABAJADOR	30	30	100%	
73016	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	11-CALIHUALA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIHUALA	270,000	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	7 POLICIAS
35313	HABERES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	56,200	9,200	13,800	9,200	100%	0	0	TRABAJADOR	100	17	17%	EL OBJETIVO ERA PAGAR TRES MESES DE SUELDO A LOS POLICIAS SOLO SE PAGARON DOS MESES.
66703	GASTOS FUNERARIOS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	TRABAJADOR	1	1	100%	
65444	PAGO DE HABERES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	811,200	202,800	202,800	202,800	100%	0	0	PESOS	811,200	202,800	25%	
65742	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	948,000	237,000	237,000	237,000	100%	0	0	PESOS	948,000	237,000	25%	
73108	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	182,400	45,600	45,600	45,600	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
68906	PAGO HABERES A LOS POLICIAS	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	216,000	36,007	54,000	36,007	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA CANTIDAD QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 31 DE MARZO DEL 2009.
65808	SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	1,320,000	323,868	323,868	323,868	100%	0	0	PERSONA	1,320,000	323,868	25%	
33389	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	748,800	748,800	187,200	187,200	25%	0	0	JORNAL	1,800	450	25%	
39106	VESTUARIOS, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	26,591	16,591	16,591	16,591	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
44502	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	564,000	63,003	63,003	63,003	100%	0	0	PAGO	564,000	63,003	11%	
88720	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	MUNICIPIO	194,400	48,600	194,400	48,600	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
4139	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SN JOSE AYUQUILA	407,768	86,700	86,700	86,700	100%	0	0	PATRULLAJE	1,095	90	8%	
22382	SEGURIDAD PUBLICA	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	120,000	37,380	37,380	37,380	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	PAGO DEL SUELDO DE 25 POLICIAS PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO
14660	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	51,301	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	PAGOS REALIZADOS
73473	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLALHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLALHUACA	H AYUNTAMIENTO	244,800	68,200	68,200	68,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
41037	COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	178-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	TESORERIA MUNICIPAL	17,550	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
82003	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,280	48,280	12,070	12,070	25%	0	0	TRABAJADOR	10	10	100%	LA VOLVIMOS A ENVIAR YA QUE POR ERROR LA ANTERIOR DONDE NOS HACEN OBSERVACIONES LA VOLVIMOS A ENVIAR SIN HACER LA MODIFICACIONES PERTINENTES PARA TAL CASO.
40184	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	181-SAN JUAN BAUTISTA	COBERTURA	H AYUNTAMIENTO	32,400	8,100	8,100	8,100	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
26474	EQUIPAMIENTO DE POLICIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	24,696	24,696	24,696	24,696	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CONSISTE EN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS
26252	SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	695,200	695,200	126,400	126,400	18%	0	0	ACCION	11	2	18%	
54966	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPAJO	168,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	SE REALIZO EL PAGO DE SUELDOS A 10 POLICIAS MUNICIPALES, POR UN MONTO DE \$ 30,000.00 QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009.
34713	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	COBERTURA	H AYUNTAMIENTO	393,200	98,300	98,300	98,300	100%	0	0	ACCION	24	6	25%	
38823	SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,818,000	86,325	86,325	86,325	100%	0	0	ACCION	13	1	5%	
39388	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	209-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 26 -	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	179,100	35,700	35,700	35,700	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	SE PAGO EL SUELDO DE 10 POLICIAS MUNICIPALES EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 POR UN TOTAL DE \$ 35,700.00.
45229	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	H AYUNTAMIENTO	380,000	66,977	66,977	66,977	100%	0	0	CONTRATO	1	0	17%	
69310	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	89,700	21,300	21,300	21,300	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
73204	PAGO DE HABERES A LOS POLICIAS	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN LORENZO ALBARRADAS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	289,200	72,300	72,300	0	0%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
37815	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	1,843,335	386,839	390,000	386,839	100%	0	0	LISTA	25	6	24%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "LISTA" Y DEBE DECIR "NOMINA"
87400	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	234-SAN LUCAS ZOOQUIÁPAM	SAN LUCAS ZOOQUIÁPAM	MUNICIPIO	324,000	72,000	324,000	72,000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
46484	HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000	7,500	0	7,500	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
77219	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES	255-SAN MATEO SINDIHUI	COBERTURA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	189,800	47,400	47,400	47,400	100%	0	0	PERSONA	22	22	100%	EL PAGO DE LOS POLICIAS VARIAN YA UNICAMENTE SE LES PAGA LOS DIAS DE TURNOS (QUE SE PRESENTAN A BRINDAR EL SERVICIO)
44647	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26- CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO OAXACA	360,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	PAGO	24	5	21%	
11115	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	427,200	106,800	106,800	106,800	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	LA ACCION PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD SE EJECUTARA DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$457,200.00. ACCION EN PROCESO
37957	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL Y COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	262-SAN MIGUEL AMATLAN	SAN MIGUEL AMATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN	149,072	67,000	67,000	16,012	24%	0	0	INSTITUCION	1	0	23%	SE REALIZO LA ASIGNACION DE \$149,072.00 PARA SUBRANGAR LOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN PARA EL EJERCICIO 2009
44091	BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	263-SAN MIGUEL COATLAN	COBERTURA	H AYUNTAMIENTO	491,970	140,370	140,370	140,370	100%	0	0	OTROS	1	0	25%	UNA BRIGADA DE POLICIA MUNICIPAL DE 15 ELEMENTOS Y UN GRUPO 40 AUXILIARES.
82716	SERVICIOS PERSONALES (SUELDOS A POLICIAS)	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COBERTURA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO POCHUTLA OAXACA	924,000	231,000	231,000	231,000	100%	0	0	PERSONA	924,000	231,000	25%	
88160	PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	MUNICIPIO	160,800	40,200	160,800	40,200	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
36866	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COBERTURA	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,624,000	301,911	301,911	301,911	100%	0	0	LISTA	25	6	24%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "LISTA" Y DEBE DECIR "NOMINA"
88042	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	279-SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIATEPEC	78,126	13,021	13,021	13,021	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	SE REALIZO EL PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE RESGUARDA EL ORDEN PUBLICO, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.
35536	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	192,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	PATRULLAJE	1,440	360	25%	EL PAGO A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2009.
51840	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ( POLICIAS MUNICIPALES )	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	236,400	39,400	236,400	39,400	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	UNICAMENTE CON RECURSO DE ESTE FONDO SE HAN CUBIERTO LAS 2 PRIMERAS QUINCENAS DEL TRIMESTRE.
67644	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	288-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	120,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
51733	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	244,800	71,400	71,400	71,400	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
56273	PAGO DE SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUIZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUIZO	682,000	222,865	222,865	222,865	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	25%	
49324	HABERES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	2,840,500	213,708	213,708	213,708	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
49533	VESTUARIOS Y UNIFORMES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	36,943	36,943	36,943	36,943	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
22989	ADQUISICION DE UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	200,000	53,769	53,769	53,769	100%	0	0	PERSONA	200,000	53,769	27%	
22033	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA	1,200,000	279,900	279,900	279,900	100%	0	0	PERSONA	1,200,000	279,900	23%	
26343	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	125,000	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
28267	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	1,547,169	361,022	361,022	361,022	100%	0	0	PATRULLAJE	5,475	1,368	25%	
32306	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	678,800	161,700	161,700	161,700	100%	0	0	ACCION	23	6	24%	
55846	PAGO DE HABERES	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	TESORERIA MUNICIPAL	415,856	108,252	108,252	108,252	100%	0	0	PERSONA	9	9	100%	
53493	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A POLICIAS Y AGENTES MUNICIPALES	302-SAN PEDRO ATOYAC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	280,000	46,200	280,000	46,200	100%	0	0	PAGO	24	2	8%	
53682	PAGO DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	511,200	127,800	127,800	127,800	100%	0	0	PATRULLAJE	2,680	720	25%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS TRES MES DEL PRIMER TRIMESTRE 2009
37142	SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	646,530	149,730	149,730	149,730	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	
45479	ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA POLICIAS MUNICIPALES	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	5,888	5,888	5,888	5,888	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
45397	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUKACO	172,800	42,429	42,429	42,429	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
81147	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	MUNICIPIO	211,200	52,800	211,200	52,800	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
79937	HABERES A PERSONAL DE SEGURIDAD	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	1,152,000	188,800	188,800	188,800	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
11279	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	RECONCILIA AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	138,600	34,200	34,200	34,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	LA ACCION SE EJECUTARA DURANTE TODO EL AÑO CON UN MONTO TOTAL DE \$138,600.00 Y PARA ESTE TRIMESTRE SE LLEVA PAGANDO LA CANTIDAD DE \$34,200.00. ACCION EN PROCESO.
71563	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	296,400	76,600	76,600	76,600	100%	0	0	NOM	23	3	13%	
48852	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VIATICOS Y PAPELERIA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	APOYO	20	7	35%	LAS ACCIONES SON DIVERSAS Y EL MONTO PUEDE VARIAR
71851	PAGO DE HABERES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2009	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	392,600	55,800	0	55,800	100%	0	0	OTROS	392,600	55,800	14%	PAGO DE HABERES A CADA UNO DE LOS POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2009
55598	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	75,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
58715	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	29,015	29,015	29,015	29,015	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
58670	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	48,772	49%	0	0	PAGO	2	1	50%	
58563	PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIACO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	528,887	528,887	528,887	50,898	10%	0	0	PAGO	10	1	10%	EN ESTE INFORME SOLO REPORTO 10 MESES DE MARZO A DICIEMBRE, POR LO QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR REGISTRE LOS DOS PRIMEROS MESES QUE FUE PAGADO CON RECURSO 2008.
36108	HABERES	369-SANTA CATARINA QUIJANÉ	SANTA CATARINA QUIJANÉ	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	15,000	30%	0	0	PAGO	12	3	25%	
33319	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	99,600	99,600	24,900	24,900	25%	0	0	JORNAL	1,800	450	25%	
32288	GRATIFICACION AL COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	375-SANTA CRUZ NUNDIACO	SANTA CRUZ NUNDIACO	H AYUNTAMIENTO	48,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	CONTRATO	1	0	25%	
4052	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	438,100	97,100	97,100	97,100	100%	0	0	PATRULLAJE	1,825	450	25%	
17032	HABERES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,696,180	1,046,918	1,046,918	1,046,918	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PAGO DE HABERES A LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
2838	HABERES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	475,000	475,000	475,000	78,100	16%	0	0	PERSONA	180	30	17%	
3826	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJALAPAN DE LEON	TESORERIA MUNICIPAL	8,499,700	3,169,033	3,169,033	3,169,033	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
5192	SUELDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	391-SANTA LUCIA MAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MAHUATLÁN MUNICIPIO	240,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PERSONA	468	117	25%	PENDIENTE POR PAGAR NOMINAS DE POLICIAS MUNICIPALES.
6656	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION MUNICIPIO	316,800	39,600	316,800	39,600	100%	0	0	PERSONA	12	3	25%	
54363	PAGO DE HABERES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	288,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	CIUDADANO	7	7	100%	
40350	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CUOTEPETZI	ASUNCION CUOTEPETZI	H AYUNTAMIENTO	60,850	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
39660	ALUMBRADO PUBLICO	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	28,372	28,372	28,372	28,372	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
39610	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	12,480	12,480	12,480	12,480	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
39493	PAGO DE HABERES	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	58,389	58,389	58,389	58,389	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
60665	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	MUNICIPIO	1,543,104	128,592	1,543,104	128,592	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
64588	HABERES (Sueldo de policías municipales)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	MUNICIPIO	42,000	9,708	9,708	9,708	100%	0	0	SERVICIO	42,000	9,708	23%	
68256	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	793,050	148,575	148,575	148,575	100%	0	0	ASISTENCIA	12	3	25%	
20535	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	624,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
41738	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	1,015,200	217,200	217,200	217,200	100%	0	0	PATRULLAJE	2,160	540	25%	REMANO DE PRESTO AL FONDO IV PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS POR LA CANTIDAD DE \$32,242.95. DEBIDO A QUE LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SE RECIBIO EN ABRIL/2009. DEL FONDO IV DEL 2009. SE APLICARON LA CANTIDAD DE \$184,957.05
34219	PAGO DE NOMINAS A LA POLICIA MUNICIPAL	426-SANTA MARIA PEÑONES	SANTA MARIA PEÑONES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑONES	385,000	93,750	192,500	93,750	100%	0	0	EMPLEO	12	3	25%	
40388	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	138,777	138,777	138,777	138,777	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
40070	SUELDO A PERSONAL DE BASE(POLICIAS)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	305,371	305,371	305,371	305,371	100%	0	0	PERSONA	30	30	100%	
69113	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	PATRULLAJE	365	90	25%	ACCION REALIZADA CON CARGO AL FOLIO 1497
81158	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	MUNICIPIO	133,200	33,300	133,200	33,300	100%	0	0	OTROS	37	37	100%	
32419	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	34,200	8,550	8,550	8,550	100%	0	0	PATRULLAJE	1,080	270	25%	
44806	GRATIFICACION A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	H AYUNTAMIENTO	132,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	CONTRATO	1	0	15%	
24314	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,400	249,600	249,600	249,600	100%	0	0	ACCION	24	6	25%	
37198	NOMINA POLICIAS	448-SANTA MARIA ZANZA	SANTA MARIA ZANZA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	PATRULLAJE	204,000	34,000	17%	INTERESES REFLEJADOS EN ULTIMA CAPTURA.
39596	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	446,827	108,602	108,602	108,602	100%	0	0	SERVICIO	24	6	25%	
46649	GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	5,000	598	598	598	100%	0	0	SERVICIO	360	90	25%	
42769	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS	453-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,000	133,200	133,200	133,200	100%	0	0	JORNAL	4,000	1,000	25%	
81062	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	283,440	70,860	283,440	70,860	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	
84919	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	36,000	9,000	36,000	9,000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
36363	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	259,200	259,200	64,800	64,800	25%	0	0	JORNAL	2,160	540	25%	
35931	SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJOCLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOCLOTLILAN	494,400	144,920	144,920	144,920	100%	0	0	OTROS	494,400	144,920	29%	
18919	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	463-SANTIAGO HUAJUCILLA	SANTIAGO HUAJUCILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,500	80,500	80,500	12,500	16%	0	0	TRABAJADOR	80,500	12,500	16%	PAGO O COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
58556	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	480,000	116,400	116,400	116,400	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
76891	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	MUNICIPIO	1,758,000	439,500	1,758,000	439,500	100%	0	0	OTROS	142	142	100%	
65905	ASESORIA TECNICA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	55,000	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	ASESORIA	11	2	18%	SE APLICÓ RECURSO DEL FONDO IV/2009 PARA EFECTOS DEL PAGO DE ASESORIA TECNICA
65958	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	473-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	323,377	103,377	103,377	103,377	100%	0	0	PATRULLAJE	3,300	450	14%	SE APLICÓ RECURSO DEL FONDO IV/2009 PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
53820	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A LOS POLICIAS Y AGENTES MUNICIPALES	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,000	129,600	550,000	129,600	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
36863	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLLA	335,600	115,698	115,698	115,698	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES EL PAGO ES QUINCENAL SE PROGRAMARON 24 PAGOS DE LOS CUALES SE LLEVARON A CABO 6 PAGOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.
69969	HABERES	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
70102	HABERES	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	119,227	119,227	119,227	119,227	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
70249	VESTURIOS Y UNIFORMES	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	27,974	27,974	27,974	27,974	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
45602	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	198,000	48,994	48,994	48,994	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
21674	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	492-SANTIAGO TLAXIQUILCO	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,000	240,000	240,000	44,000	18%	0	0	JORNAL	240,000	44,000	18%	
56901	ADQUISICION DE DOS ESPOSAS	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	432	432	432	432	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
56777	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	12,115	12,115	12,115	12,115	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	SE ADQUIRIERON SEIS UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES QUE INCLUYE CHAMARRAS, PLAYERAS, PANTALONES Y GORRAS
56737	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	159,000	51,359	51,359	51,359	100%	0	0	NOM	12	3	25%	
37503	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	509-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	89,250	12,750	12,750	12,750	100%	0	0	PATRULLAJE	720	180	25%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y 15 DIAS DEL MES DE FEBREO DEL 2009.
76130	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	653,642	110,618	110,618	110,618	100%	0	0	PATRULLAJE	3,300	600	18%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV, DEL 2009, PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO DEL 2009.
48998	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	210,521	50,223	50,223	50,223	100%	168	168	PAGO	210,521	50,223	24%	LOS INTERESES SON LOS GENERADOS EL LA CUENTA DEL FIV Y CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE
11301	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	408,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	PATRULLAJE	720	180	25%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS 12 POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC
49734	SEGURIDAD PUBLICA	534-SAN VICENTE COATLÁN	SAN VICENTE COATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158,040	53,910	158,040	53,910	100%	0	0	PERSONA	158,040	53,910	34%	
46483	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	545-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	218,400	54,600	54,600	54,600	100%	0	0	NOM	24	6	25%	
37650	SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	548-TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZATLÁN DE SEGURA Y LUNA	659,000	659,000	169,500	169,500	20%	0	0	JORNAL	4,680	1,170	25%	
61077	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUÁREZ	300,000	25,000	300,000	25,000	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
10635	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	551-TLACOLLA DE MATAMOROS	TLACOLLA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLA DE MATAMOROS	2,000,000	452,150	2,000,000	452,150	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
82356	PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZACHILA	352,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	PAGO	22	3	14%	
68791	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE POLICIA MUNICIPAL	558-VALERIO TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VALERIO TRUJANO	94,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
37556	PAGO A OPERADOR DE TREEXCAVADORA	56-MARTIRES DE FACUBAYA	MARTIRES DE FACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ACCION TERMINADA
26706	41 SUELDOS A EL PERSONAL DE POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	157,800	24,800	24,800	24,800	100%	0	0	PERSONA	153	24	16%	
26829	42 MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	5,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	NO SE HA GASTADO EN MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION
26878	43 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	5,500	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	NO SE HA GASTADO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS
27008	44 MATERIAL DE PROTECCION PARA POLICIAS	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	5,000	0	0	0	0%	0	0	ARTICULO	13	0	0%	NO SE HA GASTADO EN MATERIAL PARA PROTECCION
87571	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	329,500	70,750	70,750	70,750	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
89526	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MUNICIPIO	3,000,000	750,000	3,000,000	750,000	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	
79922	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	1,800,000	250,000	240,000	237,901	95%	0	0	PAGO	12	12	100%	
90751	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	MUNICIPIO NAZARENO ETLA	713,000	200,000	192,862	192,862	96%	0	0	EQUIPO	80	20	25%	
73096	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	25,458,034	5,671,528	6,384,758	5,671,528	100%	0	0	PAGO	24	5	22%	
74349	SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	9,196,339	2,549,685	2,299,085	2,549,685	100%	0	0	PAGO	24	6	27%	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO PARA EL RAMO 33 FONDO IV LA CANTIDAD DE \$17,121,341.60 Y SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$28,028.39
32304	PAGO DE NOMINA POLICIA MUNICIPAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,024,856	756,215	756,215	756,215	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
37140	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL A POLICIAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
56365	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	752,400	188,100	188,100	188,100	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	ESTA ACCION SON LOS PAGOS QUINCENALES DE LA POLICIA MUNICIPAL LA COMPROBACION ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA ENTREGARSE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
36955	SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	618,500	158,301	158,301	158,301	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
48630	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	2,886,431	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	ACCION	24	3	13%	SE ESTAN REPORTANDO SOLO 3 QUINCENAS DE REMUNERACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIRTUD QUE CON RECURSOS DEL AÑO 2008 SE CUBRIERON LAS PRIMERAS QUINCENAS 2009.
42930	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76-LA REFORMA	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	374,592	93,648	93,648	93,648	100%	0	0	ACCION	24	6	25%	
54818	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION	77-REYES ETLA	REYES ETLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000	2,760	2,760	2,760	100%	0	0	OTROS	100	18	18%	SE REALIZO COMPRA DE LAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL.
54721	PAGO DE HABERES	77-REYES ETLA	REYES ETLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	TRABAJADOR	100	48	48%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL PAGO DE NOMINA DE POLICIA DURANTE EL SERVICIO PRESTADO DURANTE LA FESTIVIDAD PATRONAL.
27767	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	3,000,000	626,320	626,320	626,320	100%	0	0	PERSONA	300	200	67%	
51538	SEGURIDAD PUBLICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,440	20,610	82,440	20,610	100%	0	0	PERSONA	82,440	20,610	25%	
78246	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO	316,800	79,200	316,800	79,200	100%	0	0	PERSONA	316,800	79,200	25%	
59037	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	445,200	111,300	111,300	111,300	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO
16403	COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	40,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
37840	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	9-AYOZINTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	516,400	94,976	94,976	94,976	100%	0	0	TRABAJADOR	516,400	94,976	18%	
26131	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	167,200	36,600	46,800	36,600	100%	0	0	EMPLEO	120	30	25%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
41968	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,128	30,782	30,782	30,782	100%	0	0	PATRULLAJE	5	5	100%	
41506	MANTENIMIENTO A PATRULLAS	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	294,964	73,741	73,741	73,741	100%	0	0	PATRULLAJE	5	5	100%	
41405	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	673,092	168,273	168,273	168,273	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						2	3	4								
41650	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	635,720	158,930	158,930	158,930	100%	0	0	TRABAJADOR	30	30	100%	
41347	EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	100,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	EQUIPO	43	43	100%	
41419	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	200,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
46351	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	7,358	7,358	7,358	7,358	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
46306	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	437,264	109,316	109,316	109,316	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
46055	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	415,200	103,800	103,800	103,800	100%	0	0	PAGO	240	60	25%	EL CONCEPTO O ESTAMOS REPORTANDO ES EL PAGO DE 10 POLICIAS O COBRAN QUINCENALMENTE...
35202	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOME YUCUANE	SAN BARTOLOME YUCUANE	H AYUNTAMIENTO	63,600	4,989	4,989	4,989	100%	0	0	CONTRATO	1	0	8%	
66818	ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	256,234	42,708	256,234	30,811	72%	0	0	PAGO	256,234	42,708	17%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE MIDE POR PAGO
32567	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	0	88,405	88,405	88,405	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	
32764	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	187,123	187,123	187,123	187,123	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
77511	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	22,518	3,809	3,809	3,809	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
29067	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	875,000	875,000	875,000	234,977	27%	0	0	ACCION	1	0	26%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SEG RECIBOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
35582	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	50,000	16,382	16,382	16,382	100%	0	0	OTROS	100	33	33%	
35800	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	200	24	24	24	100%	0	0	SERVICIO	100	12	12%	INCLUYE LA COMISION Y EL IVA POR LA EXPEDICION DE CHEQUES.
64997	UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	SAN FRANCISCO NUXAÑO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	132,167	132,167	132,167	14,265	11%	22,031	14,265	AGRUPACION	14,265	14,265	100%	
25923	ADICIONES Y MEJORAS A OBRA PUBLICA ESCUELA PRIMARIA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	12,300	12,300	12,300	12,300	100%	0	0	PESOS	12,300	12,300	100%	
66067	ALUMBRADO PUBLICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	510,000	33,042	33,042	33,042	100%	0	0	MEDICOR	5	5	100%	
66341	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	210,000	28,040	28,040	28,040	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
73130	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	173,752	43,438	43,438	43,438	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
68885	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	62,000	10,335	10,335	10,335	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2009.
65996	ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	1,440,000	232,673	232,673	232,673	100%	0	0	OTROS	1,440,000	232,673	16%	
67939	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	20,000	4,140	4,140	4,140	100%	0	0	UNIDAD	20,000	4,041	20%	
67714	MATERIAL DE DEFENSA	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	15,000	5,862	5,862	5,862	100%	0	0	UNIDAD	15,000	5,862	39%	LA PARTIDA DE MATERIAL DE DEFENSA SE INTEGRA POR LA ADQUISICION DE GAS LACRIMOGENO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
66894	VESTUARIOS Y UNIFORMES	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	80,000	40,468	40,468	40,468	100%	0	0	PIEZA	80,000	40,468	51%	
33410	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	60,152	60,152	60,152	60,152	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
39236	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERÓNIMO SILACAYAPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYAPILLA	H AYUNTAMIENTO	30,000	13,445	13,445	13,445	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
39150	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	132,000	10,930	10,930	10,930	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
44734	ALUMBRADO PUBLICO	161-SAN JERONIMO SOSOLA	SAN JERONIMO SOSOLA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	25,000	5,313	5,313	5,313	100%	0	0	PAGO	25,000	5,313	21%	
88743	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	MUNICIPIO	228,248	29,654	228,248	29,654	100%	0	0	OTROS	5,420	5,420	100%	
40029	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHTA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	80,000	9,212	9,212	9,212	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
39899	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	164-SAN JORGE NUCHTA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	280,000	82,113	82,113	82,113	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
14568	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIF, PALACIO MUNICIPAL E IEBO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	39,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	LA CANTIDAD PUEDEN VARIAR DURANTE EL EJERCICIO
78099	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	17-LA COMPANA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	58,920	13,850	13,850	13,850	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
78110	SEGURIDAD PUBLICA	17-LA COMPANA	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	101,800	31,400	31,400	31,400	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	
73532	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	50,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
73626	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	224,452	56,113	56,113	56,113	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
40141	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	17,600	4,399	4,399	4,399	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
34744	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (12 INTEGRANTES)	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHCHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHCHILCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHCHILCO	24,063	24,063	24,063	24,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (12 INTEGRANTES) ASCIENDE POR LA CANTIDAD DE \$ 24,063.75
26378	ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	350,000	350,000	87,083	87,083	25%	0	0	ACCION	12	3	25%	
26668	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	62,000	62,000	12,570	12,570	20%	0	0	ACCION	12	3	25%	
26343	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	330,000	330,000	82,803	82,803	25%	0	0	ACCION	1	0	25%	
26563	SERVICIO MECANICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	53,000	53,000	13,250	13,250	25%	0	0	ACCION	4	1	25%	LA ACCION CONSISTE EN DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS
55018	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	20,500	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 POR UN MONTO DE \$ 7,475.00
54893	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	120,000	66,360	66,360	66,360	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PRIMER TRIMESTRE 2009, POR UN MONTO DE \$66,360.00.
55070	PAGO DEL 50% DEL PROYECTO DE REFORESTACION DEL BOSQUE.	19-CONCEPCION PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	10,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	SE REALIZO EL PAGO DEL 50% DEL PROYECTO DE REFORESTACION DEL BOSQUE POR UN MONTO DE \$ 5,000.00 CON RECURSOS DEL 2009.
14577	EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	68,915	1,014	68,915	1,014	100%	0	0	EQUIPO	7	1	14%	SE CONSIDERA COMO EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL EL TOOLBAR, TORRETA, FAROS BUSCADORES, ETC
14482	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	98,810	23,810	98,810	23,810	100%	0	0	EQUIPO	291	160	55%	SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO LA ADQUISICION DE GORRAS, CHAMARRAS, PLAYERS, IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA, PILAS, LAMPARAS TOILETES Y RADIOS DE COMUNICACION
14278	MATERIALES PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	30,000	2,574	30,000	2,574	100%	0	0	LUMINARIA	158	4	3%	NOTA ESTE CONCEPTO ES MUY AMBIGUO YA QUE UNA MISMA LAMPARA PRESENTA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN TODO EL AÑO Y ALGUNAS PERMANECEN POR AÑOS SIN PRESENTAR UNA FALLA
14160	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	120,000	13,778	120,000	13,778	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	SE HAN REALIZADO 3 PAGOS PERO EN EL MES DE ENERO NO SE PAGO NADA DE DINERO YA QUE SE LE APLICO EL D.A.P. EL CUAL CUBRIO EL COSTO TOTAL DEL ADEUDO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MOTIVO POR LO CUAL FINANCIERAMENTE SOLO SE HA REALIZADO 2 PAGOS.
88300	SERVICIOS GENERALES	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	171,222	46,323	46,323	46,323	100%	0	0	OTROS	171,222	46,323	27%	
34942	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	3,700	3,700	3,700	3,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
34913	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	10,960	5,480	5,480	5,480	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
34752	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	112,611	28,152	28,152	28,152	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
34802	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	125,168	31,292	31,292	31,292	100%	0	0	ACCION	3	1	33%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
34854	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	26-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	103,504	25,876	25,876	25,876	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
45215	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	18,000	10,203	18,000	10,203	100%	0	0	PESOS	18,000	10,203	57%	
45277	SEGUROS Y FIANZAS	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	16,597	16,597	16,597	16,597	100%	0	0	PESOS	16,597	16,597	100%	
36906	PROGRAMA DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNCIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,437,803	764,537	764,537	764,537	100%	0	0	ACCION	3	1	31%	
45357	REPARACION DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	H AYUNTAMIENTO	350,000	79,060	79,060	79,060	100%	0	0	CONTRATO	1	0	22%	
88999	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	218-SAN JUAN TEIJA	SAN JUAN TEIJA	H AYUNTAMIENTO	7,279	7,279	7,279	7,279	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
69991	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	55,000	12,161	12,161	12,161	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
61419	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	213,000	213,000	59,524	59,524	28%	0	0	ACCION	12	3	25%	
61321	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE CONFIANZA	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	744,018	744,018	169,000	169,000	23%	0	0	ACCION	12	2	17%	
73362	ALUMBRADO PUBLICO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	300,000	50,000	42,540	42,540	85%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
86746	VESTUARIOS Y UNIFORMES A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO	227-SAN LORENZO CACOTEPEC	SAN LORENZO CACOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACOTEPEC	225,200	225,200	225,200	225,200	100%	0	0	EQUIPO	225,200	225,200	100%	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO Y AGENCIA DE GUADALUPE HIDALGO
37933	ADQUISICION DE CAMIONETA	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	242,900	242,900	242,900	242,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
37851	ALUMBRADO PUBLICO	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	700,000	223,490	225,000	223,490	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
37847	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	85,000	74,750	85,000	74,750	100%	0	0	CONTRATO	2	1	50%	
37897	COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	250,000	62,660	62,500	62,660	100%	0	0	LITRO	28,000	7,216	26%	
37880	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	232-SAN LUCAS OJITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	100,000	35,269	35,000	35,269	100%	0	0	UNIDAD	81	27	33%	LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "UNIDAD" Y DEBE DECIR "UNIFORMES"
87423	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	234-SAN LUCAS ZOCUÁPAM	SAN LUCAS ZOCUÁPAM	MUNICIPIO	126,000	25,080	126,000	25,080	100%	0	0	OTROS	5,870	5,870	100%	
63791	EL RECURSO DEL FONDO IV AUN NO SE APLICA POR ESTAR EN PROCESO LA PRIORIZACION DE OBRAS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	817,929	0	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTE RECURSO AUN NO SE APLICA POR ESTAR EN PROCESO LA PRIORIZACION DE OBRAS
46467	ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000	8,962	0	8,962	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
56434	ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	145,000	24,696	24,696	24,696	100%	0	0	PAGO	36	6	17%	
56401	RADIOS PORTATILES	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	49,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	PIEZA	10	5	50%	
56367	UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	84,210	42,105	42,105	42,105	100%	0	0	EQUIPO	94	47	50%	
78511	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	93,346	93,346	93,346	93,346	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL RECURSO APLICADO CORRESPONDE AL FONDO IV/2009
46037	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	120,000	14,533	14,533	145,330	1000%	0	0	PAGO	18	6	33%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA Y AMBULANCIA MUNICIPAL
46100	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	205,000	121,003	121,003	121,003	100%	0	0	PAGO	20	9	45%	
44591	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO TLAXIACO	280,000	91,001	91,001	91,001	100%	0	0	PAGO	16	4	25%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
11130	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	368,000	55,974	55,974	55,974	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE HACE LA ACLARACION QUE EL MONTO QUE APARECE EN TOTAL ANUAL ES UN MONTO PARCIAL YA QUE LA ACCION SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL ACCION EN PROCESO
62837	ALUMBRADO PUBLICO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO POCHUTLA OAXACA	210,000	41,420	41,420	41,420	100%	0	0	OTROS	210,000	41,420	20%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ES VARIABLE EN CADA MES Y EL MONTO TOTAL ES ESTIMADO YA QUE NO SE PUEDE DAR UN MONTO REAL

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
27885	ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	140,000	38,399	38,399	38,399	100%	0	0	MUNICIPIO	140,000	38,399	27%	
27892	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	24,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	MUNICIPIO	24,000	6,000	25%	
27928	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	5,000	2,208	2,208	2,208	100%	0	0	POZO	5,000	2,208	44%	
88181	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	MUNICIPIO	59,520	7,440	59,520	7,440	100%	0	0	OTROS	2,195	2,195	100%	
37112	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	500,000	167,854	170,000	167,854	100%	0	0	SERVICIO	10	1	10%	
36995	PROYECTO PRODUCTIVO DE BOVINOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
37059	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	300,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PAGO	10	1	10%	
88074	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	279-SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	53,172	26,586	26,586	26,586	100%	0	0	OTROS	14	7	50%	SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR 2 COMPRAS DE UNIFORMES EN EL AÑO PARA LOS 7 POLICIAS QUE RESGUARDAN EL ORDEN PUBLICO. EN ESTE TRIMESTRE SE EFECTUO UNA COMPRA DE 7 UNIFORMES POR UN TOTAL DE \$26,586.85
88023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	279-SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	49,320	8,220	8,220	8,220	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
88143	PAGO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	279-SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHXTEPEC	27,200	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	LITRO	3,504	878	25%	
35826	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	65,149	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	LITRO	8,438	1,036	12%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2009.
52289	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	40,000	17,290	40,000	17,290	100%	0	0	OTROS	24	12	50%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
52109	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	540,000	134,007	540,000	134,007	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	LOS RECIBOS O FACTURAS POR EL ALUMBRADO PUBLICO SE PAGARAN MENSUALMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA NO LA ESPECIFIQUE POR LA RAZON DE NO ENCONTRARLA EN LAS OPCIONES.
51569	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	290-SAN NICOLAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	96,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION CORRESPONDE A UN MONTO APROXIMADO EL CUAL VARIARA AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL Y EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL SE DARA A CONOCER EL MONTO TOTAL.
56299	COMPRA DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	170,000	25,562	25,562	25,562	100%	0	0	EQUIPO	1	0	15%	
56493	PAGO DE ADEUDO POR ASESORIA TECNICA A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	49,975	49,975	49,975	49,975	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
56354	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	700,000	110,495	110,495	110,495	100%	0	0	PAGO	1	0	25%	
49586	ALUMBRADO PUBLICO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	107,214	107,214	107,214	107,214	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
49466	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	110,494	110,494	110,494	110,494	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
49618	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	53,198	53,198	53,198	53,198	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
31256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	450,000	108,543	108,543	108,543	100%	0	0	LITRO	450,000	108,543	24%	
22183	DERECHO DE AGUAS NACIONALES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	DERECHO DE AGUAS NACIONALES	39,000	9,570	9,570	9,570	100%	0	0	POZOS	39,000	9,570	25%	
22635	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE(LANTAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	60,000	13,935	13,935	13,935	100%	0	0	VEHICULO	60,000	13,935	23%	
21811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	970,000	242,731	242,731	242,731	100%	0	0	PERSONA	970,000	242,731	25%	
23512	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	895,000	223,599	223,599	223,599	100%	0	0	TRABAJADOR	895,000	223,599	25%	
22858	PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	20,000	2,904	2,904	2,904	100%	0	0	VEHICULO	20,000	2,904	15%	
22426	PRODUCTOS FINANCIEROS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	3,000	773	773	773	100%	0	0	PESOS	3,000	773	26%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
22792	RENTA DE MAQUINARIA	295-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN MIGUEL ALBARRADAS	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	78,000	19,296	19,296	19,296	100%	0	0	MAQUINA	78,000	19,296	25%	
28321	PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	550,000	139,179	139,179	139,179	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	25%	
32476	ADQUISICION DE ARMAMENTOS	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	75,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
32069	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	17,537	8,768	8,768	8,768	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
32336	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	293,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ADQUISICION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2008 VIA CREDITO REALIZANDO LOS PAGOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
32180	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	199,062	43,117	43,117	43,117	100%	0	0	ACCION	24	6	25%	
32123	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA HECHURA DE UNA REDILA PARA PATRULLA	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
32519	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	72,900	24,300	24,300	24,300	100%	0	0	ACCION	3	1	33%	
32223	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	581,376	141,291	141,291	141,291	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
32572	PAGO DE DEUDA MUNICIPALES ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2008	300-SAN PEDRO AMUZGOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	35,000	9,511	9,511	9,511	100%	0	0	ACCION	3	1	33%	
32270	PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO DE H AYUNTAMIENTO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	50,598	8,433	8,433	8,433	100%	0	0	ACCION	6	2	25%	
33412	SERVICIO MECANICO A VEHICULOS OFICIALES	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	80,000	5,623	5,623	5,623	100%	0	0	ACCION	10	1	10%	
55860	COMPRA DE BICICLETAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	3,300	3,300	3,000	91%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
55852	COMPRA DE UNIFORMES	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
53307	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	302-SAN PEDRO ATOYAC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	420,000	104,217	420,000	104,217	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
53823	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	856,650	214,162	214,162	214,162	100%	0	0	LITRO	110,965	27,741	25%	
53738	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	16,800	5,600	5,600	5,600	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
53979	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	112,194	18,699	18,699	18,699	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
53871	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	793,596	198,400	198,400	198,400	100%	0	0	COMUNIDAD	18	18	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE PAGA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 COMUNIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA
37209	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	2,500	326	326	326	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
37188	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	242,000	24,258	24,258	24,258	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,700	2,700	100%	
72783	ADQUISICION DE UNIFORMES	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	23,280	23,280	5,820	5,820	25%	0	0	PAGO	23,280	5,820	25%	COMPRA DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DEL CUERPO POLICIAICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN
72804	ALUMBRADO PUBLICO	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	300,000	300,000	75,000	75,000	25%	0	0	PAGO	300,000	75,000	25%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN
72835	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	920,000	920,000	230,000	230,000	25%	0	0	LITRO	920,000	230,000	25%	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN
72854	REPARACION DE VEHICULOS	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	220,000	220,000	55,000	55,000	25%	0	0	PAGO	220,000	55,000	25%	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN
72751	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	309-SAN PEDRO IXCATLAN	SAN PEDRO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	1,174,615	1,174,615	293,653	293,653	25%	0	0	PAGO	1,174,615	293,653	25%	PAGO AL CUERPO DE POLICIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO
45559	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUACAO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUACAO	26,360	5,272	5,272	5,272	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	
45319	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUACAO	SAN PEDRO MARTIR YUCUACAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUACAO	180,000	75,928	75,928	75,928	100%	0	0	PAGO	13	4	31%	
61151	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	MUNICIPIO	141,821	35,455	141,821	35,455	100%	0	0	OTROS	4,353	4,353	100%	
41603	MATERIALES, ALIMENTACION Y SUMINISTROS PARA POLICIAS	33-GUADALUPE ETILA	GUADALUPE ETILA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETILA	35,500	7,852	7,852	7,852	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4168	PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO GUADALUPE ETLA	210,000	89,719	89,719	89,719	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	
79970	ALUMBRADO PUBLICO	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	390,000	259,711	259,711	259,711	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
79847	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	2,000	399	399	399	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
79907	GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	145,000	11,698	11,698	11,698	100%	0	0	PAGO	12	1	8%	
80006	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	338-VILLA DE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA	40,000	22,670	22,670	22,670	100%	0	0	VEHICULO	5	2	40%	
11292	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	190,000	60,615	60,615	60,615	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL ES UN MONTO PARCIAL, YA QUE ESTA ACCION SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. SE HACE LA ACLARACION QUE PARA AL TERMINO DE LOS TRIMESTRES SE CONOCERA EL MONTO TOTAL. ACCION EN PROCESO.
89940	APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES AGRICOLAS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
71628	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	187,600	15,637	15,637	15,637	100%	0	0	PAGO	12	1	8%	
19218	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	25,000	2,783	2,783	2,783	100%	0	0	VEHICULO	5	1	20%	
19199	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	120,000	30,552	30,552	30,552	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
19206	VESTUARIOS Y UNIFORMES	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	62,951	62,951	62,951	62,951	100%	0	0	PIEZA	62,951	62,951	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES AL 100%
49020	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION REALIZADA
49140	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	HAYUNTAMIENTO	70,000	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
48644	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	500,000	127,008	127,008	127,008	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
71765	COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	346-SAN SEBASTIAN NCANANDUTA	SAN SEBASTIAN NCANANDUTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,000	21,845	0	21,845	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	85,000	21,845	26%	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2009
71888	GASTOS GENERADO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PATRULLA DE LA COMUNIDAD	346-SAN SEBASTIAN NCANANDUTA	SAN SEBASTIAN NCANANDUTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000	13,910	0	13,910	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	30,000	13,910	46%	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DEL MUNICIPIO
55982	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	110,000	18,067	18,067	18,067	100%	0	0	PAGO	11	2	18%	
55742	PAGO DE LA DEUDA 2007 POR CONCEPTO DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE A COMISION NACIONAL DEL AGUA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	289,840	289,840	289,840	241,398	83%	0	0	PAGO	12	10	83%	
85260	APERTURA DEL CAMINO HACIA EL CIRUELO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CIRUELO	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	516,212	516,212	516,212	245,580	48%	0	0	KILOMETRO	2	1	50%	
85376	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA AGENCIA AMALTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	388,865	32%	0	0	METROS CUADRADOS	300	50	17%	
85463	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA AGENCIA IXTAPAM	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAM	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	400,000	400,000	400,000	225,131	56%	0	0	METRO CUADRADO	120	60	50%	
25591	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	240,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	4	1	25%	
25599	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	180,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
25516	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	484,800	121,200	121,200	121,200	100%	0	0	ACCION	24	6	25%	
31279	PAGO DE LUZ PUBLICA	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO	65,978	16,494	16,494	16,494	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
31191	PAGO DE POLICIAS	376-SANTA CRUZ DE BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	73,400	18,350	18,350	18,350	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
32221	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	379-SANTA CRUZ NUNDIACO	SANTA CRUZ NUNDIACO	HAYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
4067	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	285,002	61,380	61,380	61,380	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
61373	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	1,250,000	408,850	1,250,000	408,850	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
61379	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	6,000,000	1,145,041	6,000,000	1,145,041	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	INCLUYE PAGO DE ALUMBRADO DE AGENCIAS Y POZOS DE AGUA POTABLE.
61384	PAGO DE DERECHO POR USO DE BASURERO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	800,000	206,503	800,000	206,503	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
17172	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	416,000	51,027	0	51,027	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
17098	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	440,000	127,540	0	127,540	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
28355	ALUMBRADO PUBLICO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	145,000	145,000	145,000	15,475	11%	0	0	SERVICIO	12	2	17%	
28394	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	80,000	80,000	80,000	12,000	15%	0	0	PAGO	12	2	17%	
28367	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	143,000	143,000	143,000	9,212	6%	0	0	VEHICULO	4	1	25%	
28422	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	50,000	50,000	50,000	12,984	26%	0	0	MAQUINA	2	1	50%	
28483	VESTUARIOS Y UNIFORMES	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	45,000	45,000	45,000	34,724	77%	0	0	PERSONA	40	20	50%	
38044	EQUIPAMIENTO DE POLICIA	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	167,000	150,000	41,750	138,000	92%	0	0	EQUIPO	50	38	70%	
33863	MATERIALES Y SUMINISTROS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	TESORERIA MUNICIPAL	1,725,000	318,571	318,571	318,571	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA CLASIFICACION DE ESTE RUBRO SE DEBE A QUE ES DIFICIL CUANTIFICAR Y DETERMINAR LA CANTIDAD DE VECES QUE SE COMPRO.
80820	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO	237,432	39,572	237,432	39,572	100%	0	0	OTROS	2,394	599	25%	
54041	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	35,000	9,682	9,682	9,682	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
40402	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ASUNCION CUYOTEPETL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPETL	46,000	16,380	16,380	16,380	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
40590	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ASUNCION CUYOTEPETL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPETL	110,838	21,919	21,919	21,919	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
33004	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	144,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	MONTO ANUAL ES UN APROXIMADO YA QUE EL COSTO VARIA MES CON MES
33076	PAGO DE SALARIO DE POLICIA MUNICIPAL	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	84,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80905	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	897,852	74,821	897,852	74,821	100%	0	0	OTROS	1,764	441	25%	
64813	ALUMBRADO PUBLICO	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC YALTEPEC OAXACA	84,000	13,338	13,338	13,338	100%	0	0	MEDIDOR	84,000	13,338	16%	
64957	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	45,000	10,520	10,520	10,520	100%	0	0	LITRO	45,000	10,520	23%	
68511	PAGOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35,000	20,090	20,090	20,090	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
20630	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	36,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCION	24	6	25%	
20667	ADQUISICION DE MATERIAL DE DEFENSA (CARTUCHOS)	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
20601	ADQUISICION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	23,935	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
20693	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE-	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	99,988	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
20563	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA IPALAPA	503,500	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
16027	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000	16,000	16,000	15,965	100%	0	0	UNIDAD	0	0	0%	
41549	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	16,100	11,454	11,454	11,454	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
42108	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	2,648	2,648	2,648	2,648	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE A UN EQUIPO COMPLETO DE BASE CEREBRO Y 5 RADIOS PORTATILES, ASI COMO DOS RADIOS MOVILES INSTALADOS UNO EN LA PATRULLA Y EL OTRO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
41811	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	390,770	39,105	39,105	39,105	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
42244	PAGO DE DERECHOS POR LA EXTRACCION DE AGUA	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	88,468	22,117	22,117	22,117	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	EL EJERCIDO CORRESPONDE AL PRIMER PAGO QUE SE EFECTUO POR LA DEUDA QUE SE TIENE CON CONAGUA, POR LOS DERECHOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA.
41903	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	45,527	13,590	13,590	13,590	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
51337	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	SANTA MARÍA NATIVITAS	H AYUNTAMIENTO	200,000	49,730	49,730	49,730	100%	0	0	ACCION	1	0	30%	EL COSTO TOTAL DE OBRA SE DESCONOCE, DEVIDO A QUE LOS RECIBOS DE LUZ QUE EMITE LA C.F.E. SON VARIABLES, POR LO QUE EL COSTO REAL DE LA OBRA DE DEFINIRÁ EL FINALIZAR EL PRESENTE AÑO.
55245	MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA (LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALATAS, ETC)	426-SANTA MARÍA PEÑOLLES	SANTA MARÍA PEÑOLLES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLLES	80,000	9,330	60,000	9,330	100%	0	0	VEHICULO	1	0	15%	
34528	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	426-SANTA MARÍA PEÑOLLES	SANTA MARÍA PEÑOLLES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLLES	136,340	34,085	34,085	34,085	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	
69299	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	431-SANTA MARÍA TECOMAWACA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42,500	21,220	21,220	21,220	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	ACCION REALIZADA CON CARGO AL FOLIO 1497
69560	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	431-SANTA MARÍA TECOMAWACA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	197,000	44,379	44,379	44,379	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	ACCION REALIZADA CON CARGO AL FOLIO 1497
32544	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	432-SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	148,886	24,811	24,811	24,811	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL ALUMBRADO ES PARA LA SEGURIDAD DE TODA LA COMUNIDAD
44877	CAPACITACION A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SANTA MARÍA YUCUHITI	H AYUNTAMIENTO	36,450	22,928	22,928	22,928	100%	0	0	CONTRATO	1	1	60%	
44854	COMPRA DE UNIFORMES A LA SEGURIDAD MUNICIPAL	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SANTA MARÍA YUCUHITI	H AYUNTAMIENTO	181,590	181,590	181,590	181,590	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN MONTO EXACTO ES LA CANTIDAD SIGUIENTE: \$ 181,590.75
44917	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	446-SANTA MARÍA YUCUHITI	SANTA MARÍA YUCUHITI	H AYUNTAMIENTO	50,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
45009	PROYECTO DE ECOTURISMO	448-SANTA MARÍA YUCUHITI	YUTEYUBI	H AYUNTAMIENTO	168,096	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
24452	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA MARÍA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	100,000	51,978	51,978	51,978	100%	0	0	ACCION	12	4	33%	
24533	PAGO DE ADEUDO A COMISION NACIONAL DEL AGUA	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	705,000	231,886	231,886	231,886	100%	0	0	ACCION	13	3	23%	
24119	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,750,000	555,121	555,121	555,121	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
35899	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES NOCTURNOS	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	8,314	8,314	8,314	8,314	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
35832	GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	346,410	22,392	22,392	22,392	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
35716	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MUNICIPIO Y AGENCIAS MUNICIPALES DE POLICIA	45-MAGDALENA APASCO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA APASCO ETLA OAXACA	200,000	31,594	31,594	31,594	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
40388	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	451-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	TESORERIA MUNICIPAL	120,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
46547	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	30,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	LITRO	3,800	259	7%	
41130	EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	60,000	56,285	56,285	56,285	100%	0	0	EQUIPO	37	37	100%	
38996	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	150,000	48,411	48,411	48,411	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
41413	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	80,000	25,107	25,107	25,107	100%	0	0	PAGO	6	2	33%	
43066	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	453-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LITRO	14,000	3,500	25%	
42873	MITO DE PATRULLA	453-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	70,000	15,800	15,800	15,800	100%	0	0	EVENTO	4	1	25%	
42981	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	453-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	180,000	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
81067	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	455-SANTIAGO AYUQUILLA	SANTIAGO AYUQUILLA	MUNICIPIO	313,273	78,318	313,273	783,180	1000%	0	0	OTROS	7,884	7,884	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
71860	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	100,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	LOTE	1	0	25%	SE REALIZARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.
71839	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	174,200	40,200	40,200	40,200	100%	0	0	TRABAJADOR	72	18	25%	SE REALIZARA EL PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE 12 MESES.
84929	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	110,200	10,537	110,200	10,537	100%	0	0	OTROS	768	768	100%	
36457	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	274,124	274,124	68,531	68,531	25%	0	0	LITRO	35,144	8,786	25%	
36404	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	459-SANTIAGO CHAZUMBA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	430,932	430,932	107,733	107,733	25%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
36538	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	174,012	174,012	43,503	43,503	25%	0	0	EQUIPO	12	3	25%	
36118	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	15,318	15,318	15,318	15,318	100%	0	0	UNIDAD	13	13	100%	
35980	ALUMBRADO PUBLICO	463-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	324,000	76,203	76,203	76,203	100%	0	0	OTROS	324,000	76,203	24%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO EL MONTO TOTAL ANUAL VA A VARIAR TANTO PUEDE SER MAS COMO MENOS.
32888	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	462-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	130,000	45,647	45,647	45,647	100%	0	0	OTROS	130,000	45,647	35%	ES UN MONTO APROXIMADO COMO PUEDE SER MAS O MENOS DE COMBUSTIBLE
35998	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	462-SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTLÁN	60,000	15,117	15,117	15,117	100%	0	0	OTROS	6,000	15,117	252%	
18989	ALUMBRADO PUBLICO	463-SANTIAGO HUAJUCILLA	SANTIAGO HUAJUCILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	16,650	17%	0	0	COMUNIDAD	100,000	16,650	17%	
18955	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463-SANTIAGO HUAJUCILLA	SANTIAGO HUAJUCILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	2,044	8%	0	0	LITRO	25,000	2,044	8%	
18936	VESTUARIOS Y UNIFORMES	463-SANTIAGO HUAJUCILLA	SANTIAGO HUAJUCILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	12,350	62%	0	0	LOTE	20,000	12,350	62%	
80956	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	1,398,546	349,636	1,398,546	349,636	100%	0	0	OTROS	1,357	1,357	100%	
85997	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	23,518	11,759	11,759	11,579	98%	0	0	LOTE	2	1	50%	SE APLICO RECURSO DEL FONDO IV/2009 PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
85951	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	46,399	11,600	11,600	11,600	100%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	SE APLICARON RECURSOS DEL FONDO IV/2009 PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
53889	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	440,000	65,579	440,000	65,579	100%	0	0	OTROS	12	3	25%	
36926	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN	29,600	2,984	2,984	2,984	100%	0	0	UNIDAD	2	0	10%	
36966	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN	57,900	9,046	9,046	9,046	100%	0	0	EVENTO	12	2	17%	
37028	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN	154,700	34,321	34,321	34,321	100%	0	0	PAGO	11	1	9%	PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009
36021	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	36,000	36,000	36,000	18,796	52%	0	0	PIEZA	21	11	52%	
70003	ALUMBRADO PUBLICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	125,352	125,352	125,352	125,352	100%	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	
70334	EQUIPO FOTOGRAFICO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	4,498	4,498	4,498	4,498	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
70195	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
70864	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	53,334	53,334	53,334	53,334	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
57233	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	131,675	28,625	28,625	28,625	100%	0	0	APOYO	131,675	28,625	22%	
76201	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	51,784	23,820	23,820	23,820	100%	0	0	APOYO	51,784	23,820	46%	
57204	ENERGIA ELECTRICA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,600	35,375	35,375	35,375	100%	0	0	APOYO	165,600	35,375	21%	
57323	TRACTOR AGRICOLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	139,996	139,996	139,996	139,996	100%	0	0	APOYO	139,996	139,996	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
1452	VESTUARIOS Y UNIFORMES	491-SANTIAGO TEXTILÁN	SANTIAGO TEXTILÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000	21,194	50,000	21,194	100%	0	0	UNIDAD	0	0	0%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL
21924	ALUMBRADO PUBLICO	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	33,210	33%	0	0	PUNTO PORCENTUAL DEL PIB	100,000	33,210	33%	
21945	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	492-SANTIAGO TILANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	257,888	257,888	257,888	94,087	36%	0	0	LOTES	257,888	94,087	36%	
32401	PAGO D ALUMBRADO PUBLICO	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO	122,548	30,000	30,000	19,158	64%	0	0		122,548	19,158	16%	EL TOTAL ANUAL ES UN APROXIMADO DE LO QUE SE PAGA, VARIA MES CON MES PORQUE NO SE DA UNA CIFRA EXACTA. EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE PAGO DOS MESES UNICAMENTE. CON RECURSO 2009
32183	PAGO DE SUELDOS DE POLICIA	493-SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	MUNICIPIO	60,420	15,105	15,105	10,070	67%	0	0	PAGO	12	2	17%	DE TRES MESES DE PAGOS QUE CONSTA EL TRIMESTRE SE REALIZARON DOS. EL MES DE ENERO SE SUFRAGO CON EL RAMO 28, FEBRERO Y MARZO CON EL FONDO DE APORTACIONES RAMO 33 FONDO IV FORTAMUN. DE 5039 CADA MES A LOS POLICIAS
56834	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	22,000	4,625	4,625	4,625	100%	0	0	LITRO	660	660	100%	SE ADQUIERE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS DOS PATRULLAS MUNICIPALES
56881	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	35,000	10,906	10,906	10,906	100%	0	0	SERVICIO	6	2	33%	
56944	PAGO CASETAS DE PEAJE POR EL PASO DE PATRULLAS DE POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	120	120	120	120	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
56914	PAGO DE ALIMENTACION POR COMISION A POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	15,000	2,940	2,940	2,940	100%	0	0	PERSONA	8	1	13%	
56853	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	70,000	16,931	16,931	16,931	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
57129	PAGO DE GASTOS DE COMISION A POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	32,000	7,947	7,947	7,947	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	REGISTRO DE IMPORTE DE GASTOS DE COMISION POR MES.
37393	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	157,311	26,218	26,218	26,218	100%	0	0	LITRO	20,377	3,396	17%	EL GASTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO UNA VEZ EL CONSUMO DEL MES DE MARZO SE PAGO EN EL MES DE ABRIL DEL 2009.
37456	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	276,628	46,138	46,138	46,138	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL GASTO REPORTADO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A DOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, UNA VEZ QUE LO DEL MES DE MARZO SE PAGO EN ABRIL.
46662	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	508-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	280,000	74,937	74,937	74,937	100%	0	0	LITRO	0	0	0%	
51380	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	508-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	230,000	8,797	8,797	8,797	100%	0	0	KILOMETRO	230,000	8,797	4%	
51552	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	508-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	500,000	43,505	43,505	43,505	100%	0	0	MAQUINA	500,000	43,505	9%	
51921	MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA PREESCOLAR	508-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRO DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	40,000	27,930	27,930	27,930	100%	0	0	METRO CUADRADO	40,000	27,930	70%	
46713	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	508-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	150,000	28,057	28,057	28,057	100%	0	0	OTROS	150,000	28,057	19%	
46645	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DENOMINADAREVESTIMIENTO DE CAMNO DE STO DOMINGO DE MORELOS CAÑA BRVA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANADA BRAVA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	56,193	24,995	24,995	24,995	100%	0	0	KILOMETRO	56,193	24,995	44%	EL MONTO DE LA OBRA IMPORTA \$56,193.00 DEL LOS CUALES SE APLICO \$31,197.71 DEL TOTAL DEL RECURSO DEL EJERCICIO DEL 2008 Y LA DIFERENCIA DE \$ 24,995.00 SE TOMO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
51836	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANADA BRAVA	H MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	45,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	45,000	7,000	16%	
51710	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO UBICADO EN BARRIO NUEVO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRO NUEVO	H MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	30,000	10,050	10,050	10,050	100%	0	0	METRO CUADRADO	30,000	10,050	34%	
52559	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	14,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	BARDAS	14,000	2,000	14%	SE APOYO CON CEMENTO PARA EL PLANADO DE UNA BARDA YA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD
52294	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA EL ALBERGUE ESCOLAR DOROTEO ARANGO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	15,000	628	628	628	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,000	628	4%	
52113	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	55,000	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	55,000	3,900	7%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
52392	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	18,000	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	METRO CUADRADO	18,000	2,850	16%	
52030	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	35,000	15,985	15,985	15,985	100%	0	0	METRO CUADRADO	35,000	15,985	46%	SE APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE SUS SANITARIOS
25399	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEIHPAC	MAGDALENA	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEIHPAC	25,000	1,581	6,250	1,581	100%	0	0	SERVICIO	4	1	25%	
25353	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51-MAGDALENA TEIHPAC	MAGDALENA	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEIHPAC OAX	62,000	8,874	15,500	8,874	100%	0	0	PAGO	12	1	8%	
25315	PAGO DE DERECHOS POR CONSECCION DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEIHPAC	MAGDALENA	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEIHPAC	35,000	15,725	8,750	15,725	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
25258	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	51-MAGDALENA TEIHPAC	MAGDALENA	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEIHPAC	25,000	11,707	8,750	11,707	100%	0	0	OTROS	30	4	13%	
18372	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUKAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUKAA	95,926	95,926	95,926	95,926	100%	0	0	EQUIPO	35	35	100%	
18720	GASTOS DE COMISION	511-SANTO DOMINGO NUKAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUKAA	28,000	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	EL MONTO ANUAL ES UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE GASTAR EN GASTOS DE COMISION PUEDE VARIAR
18672	MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUKAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUKAA	56,227	56,227	56,227	56,227	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE CAMBIO MOTOR A LA PATRULLA DE LA POLICIA YA QUE ESTE YA NO FUNCIONABA CORRECTAMENTE
18607	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	511-SANTO DOMINGO NUKAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SATO DOMINGO NUKAA	47,460	4,746	4,746	4,746	100%	0	0	PAGO	10	1	10%	EL MONTO NO ES ESACTO POR LO QUE PUEDE VARIAR SE ESTIMO UN PROMEDIO DE LO QUE SE VA A PAGAR EN EL AÑO
18472	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUKAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUKAA	23,000	5,684	5,684	5,684	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	SE TIENE UN ESTIMADO DE \$ 23,000.00 PESOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ESTE MONTO PUEDE VARIAR SEGUN EL COSTO Y EL CONSUMO DE ESTAS PARTIDAS
18287	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUKAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUKAA	291,600	72,900	72,900	72,900	100%	0	0	PAGO	40	40	100%	
76592	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	240,130	20,431	20,431	20,431	100%	0	0	LITRO	32,362	2,753	9%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76236	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	120,000	7,147	7,147	7,147	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76408	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	240,000	29,413	29,413	29,413	100%	0	0	MAQUINA	3	1	33%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76374	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	342,468	48,924	48,924	48,924	100%	0	0	COMUNIDAD	6	6	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV/2009
76178	PAGO DE LA DEUDA POR LA ADQUISICION DEL VEHICULO PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	35,875	35,875	35,875	35,875	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	EL PAGO DE LA LETRA 11 Y 12, POR LA LIQUIDACION DE LA DEUDA POR LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA MUNICIPAL NOTA EN EL EJERCICIO 2008 SE APLICARON \$217,588.45 DEL FONDO IV/2008 EN EL EJERCICIO 2009 SE APLICARON \$17,937.83 DEL FONDO IV/2008 DEL SALDO PARA 2009 EN EL EJERCICIO 2009 SE APLICARON \$35,875.29 DEL FONDO IV/2009 COSTO TOTAL DEL VEHICULO \$271,401.34
76100	PAGOS DE DEUDA CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	139,311	30,958	30,958	30,958	100%	0	0	PAGO	9	2	22%	EL RECURSO EJERCIDO DEL FONDO IV/2009
76458	ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	86,900	13,441	13,441	13,441	100%	0	0	SERVICIO	86,900	13,441	15%	NOTA EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE AL SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV
76407	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	25,000	3,760	3,760	3,760	100%	0	0	PAGO	25,000	3,760	15%	NOTA EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE AL SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV
76659	GASTOS DE COMISION	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	5,000	1,527	1,527	1,527	100%	0	0	PAGO	5,000	1,527	31%	NOTA EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTES AL SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV
76705	HERRAMIENTA PARA SEGURIDAD PUBLICA	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	3,500	790	790	790	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,500	790	23%	NOTA EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE AL SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV
76564	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	23,000	4,780	4,780	4,780	100%	0	0	PAGO	23,000	4,780	21%	NOTA EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE AL SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV
49254	OTRAS PRESTACIONES (TENENCIA)	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	9,870	8,941	8,941	8,941	100%	0	0	PAGO	9,870	8,941	91%	NOTA EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE A SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV
49552	VESTUARIOS Y UNIFORMES	527-SANTOS REYES PÁPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	33,000	24,297	24,297	24,297	100%	0	0	PERSONA	33,000	24,297	74%	NOTA EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE A SUELDO PERSONAL DECONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
78549	VIATICOS	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	5,489	1,450	1,450	1,450	100%	0	0	PAGO	5,489	1,450	26%	NOTA: EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 CORRESPONDIENTE AL SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA ES DE TODO EL TRIMESTRE GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV
50271	ALUMBRADO PUBLICO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43,656	8,436	43,656	8,436	100%	0	0	OTROS	43,656	8,436	19%	
50165	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,806	39,339	84,806	39,339	100%	0	0	LITRO	84,806	39,339	46%	
50804	MANTENIMIENTO A AQUIPO DE COMUNICACION	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000	2,800	10,000	2,800	100%	0	0	ARTICULO	10,000	2,800	28%	
50479	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119,221	107,190	119,221	107,190	100%	0	0	VEHICULO	119,221	107,190	90%	
50727	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207,797	148,222	207,797	148,222	100%	0	0	VEHICULO	207,797	148,222	71%	
77700	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	100,000	23,146	23,146	23,146	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	SE PAGARA EL MAMTENIMIENTO PREVENTIVO Y MECANICO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO
77823	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	500,000	141,785	141,785	141,785	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	SE REALIZARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO MENSUALMENTE
77868	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	406,530	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	SE REALIZARA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO MENSUALMENTE
77566	PAGO DE VIATICOS	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	190,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	PAGO	230	23	10%	SE REALIZARA EL PAGO DE VIATICOS Y COMISIONES A LOS SERVICIOORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO
55342	ALUMBRADO PUBLICO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	485,000	58,855	59,430	58,855	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
55453	COMISION BANCARIA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	3,800	928	963	928	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
55438	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	62,500	14,955	15,200	14,955	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
55497	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	85,600	38,448	40,520	38,448	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
55382	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	233,000	58,241	59,420	58,241	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
55307	SUELDOS DE POLICIAS MUNICIPAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	510,000	104,769	106,450	104,769	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
78052	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	542-TANICHE	TANICHE	H AYUNTAMIENTO	138,000	28,377	28,377	28,377	100%	0	0	FUENTE DE AGASTECMI ENTO	1	1	100%	
78065	SEGURIDAD PUBLICA	542-TANICHE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	132,000	47,116	47,116	47,116	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
37734	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	543-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	50,000	50,000	4,584	4,584	9%	0	0	EQUIPO	13	1	8%	
37706	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	543-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	H AYUNTAMIENTO DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	450,000	450,000	227,136	227,136	50%	0	0	EQUIPO	12	3	25%	
37882	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	543-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	649,748	649,748	162,437	162,437	25%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
10675	ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLLUA DE MATAMOROS	TLACOLLUA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLUA DE MATAMOROS	118,560	118,560	118,560	118,560	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
10740	ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLLUA DE MATAMOROS	TLACOLLUA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLUA DE MATAMOROS	1,500,000	202,833	1,500,000	202,833	100%	0	0	ACCION	6	1	17%	
10733	COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL	551-TLACOLLUA DE MATAMOROS	TLACOLLUA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLUA DE MATAMOROS	120,000	10,226	120,000	10,226	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
10524	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLLUA DE MATAMOROS	TLACOLLUA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLUA DE MATAMOROS	30,785	30,785	30,785	30,785	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
10746	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE MATAMOROS	150,000	4,314	150,000	4,314	100%	0	0	ACCION	12	1	8%	
10768	PROGRAMA DE VIALIDAD	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE MATAMOROS	150,000	98,684	150,000	98,684	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
10725	PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE MATAMOROS	11,967	11,967	11,967	11,967	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
10760	SEGUROS Y FIANZAS	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE MATAMOROS	15,633	50,000	50,000	15,633	31%	0	0	ACCION	3	1	33%	
10754	UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE MATAMOROS	100,000	31,231	100,000	31,231	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
8850	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	558-VALERO TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	126,000	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
37564	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	349,288	87,322	87,322	87,322	100%	0	0	PAGO	12	4	33%	EL MONTO DURENTE EL EJERCICIO FISCAL PUEDE VARIAR
37497	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	138,360	34,590	34,590	34,590	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PUEDE VARIAR EL MONTO DE CADA QUINCENA
35858	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	208,028	70,646	70,646	70,646	100%	0	0	PAGO	15	3	20%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009 NO HAY INTERESES GENERADOS
27101	45 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PATRULLA	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	64,600	0	0	0	0%	0	0	LITRO	6,700	0	0%	NO SE HA GASTADO EN COMBUSTIBLES PARA LA PATRULLA
27193	46 ALUMBRADO PUBLICO	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	55,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	9	0	0%	NO SE HA GASTADO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
27253	47 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA)	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	15,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	6	0	0%	NO SE HA DADO MANTENIMIENTO A LA PATRULLA YA QUE ES NUEVA
27353	48 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	3,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	3	0	0%	NO SE HA GASTADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION
27415	49 COMITE DE PROTECCION CIVIL	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	5,000	0	0	0	0%	0	0	ASISTENCIA	10	0	0%	NO SE HA GASTADO EN PROTECCION CIVIL
27481	50 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	12,900	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	AUN NO SE HA PAGADO SEGURO
87587	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	432,000	105,928	105,928	105,928	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
87603	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	100,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
71383	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	30,000	6,935	6,935	6,935	100%	0	0	LITRO	3,291	823	25%	
71321	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	314,400	49,300	49,300	49,300	100%	0	0	NOM	24	5	21%	
71305	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	192,000	21,030	21,030	21,030	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	
89535	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	MUNICIPIO	174,000	43,500	174,000	43,500	100%	0	0	OTROS	4,568	4,568	100%	
80436	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	15,000	13,000	13,000	12,000	92%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
80417	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	70,000	70,000	70,000	67,218	96%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80296	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	30,000	13,000	12,500	12,050	93%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80315	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	10,000	4,000	3,400	3,380	84%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80377	MANTENIMIENTO A LA CASETA DE VIGILANCIA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	8,000	4,000	3,500	3,400	85%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80178	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	99,000	57,000	56,500	56,569	99%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80019	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	2,100,000	285,061	285,061	285,061	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80335	PAGO DE COMBUSTIBLE	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	280,000	40,000	37,500	37,480	94%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80351	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAX	90,000	10,000	9,500	9,000	90%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80471	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL BARRIO DE CHOCAÑO	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	120,000	65,000	60,000	60,720	93%	0	0	METRO CUADRADO	50	25	50%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
80110	PROYECTOS PRODUCTIVOS	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN OAX	215,000	50,721	50,000	50,721	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
80235	SEÑALIZACIÓN VIAL	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN OAXACA	85,000	86,000	85,500	85,000	99%	0	0	PAGO	12	3	25%	
24763	PAGOS DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	66-SANTIAGO NILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	1,307,007	225,075	225,075	225,075	100%	0	0	ACCION	1,307,007	225,075	17%	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
24426	POLICIA MUNICIPAL	66-SANTIAGO NILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	616,000	142,000	142,000	142,000	100%	0	0	ACCION	1	0	23%	PAGO DE GASTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
65807	CUOTAS I.M.S.S., COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31,778,494	8,249,052	7,835,793	8,249,052	100%	0	0	TRABAJADOR	3,487	872	25%	
65973	RETRO, CESANTIA Y VÉJEZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	6,638,111	651,037	1,056,848	0	0%	0	0	TRABAJADOR	3,487	0	0%	
48972	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	300,000	111,172	111,172	111,172	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	300,000	111,172	37%	
46042	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	120,000	23,150	23,150	23,150	100%	0	0	LITRO	16,461	3,968	24%	
27866	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	806,000	203,990	806,000	203,990	100%	0	0	PAGO	15	3	20%	CORRESPONDE AL ALUMBRADO PUBLICO DE MUNICIPIO
56431	ESTIMULOS AL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	513,600	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO. LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO DE ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
56406	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	450,000	102,806	102,806	102,806	100%	0	0	LOTE	1	0	22%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO. LA COMPROBACION ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA ENTREGARSE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
37227	ADQUISICION DE 3 UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120,000	26,703	26,703	26,703	100%	0	0	EQUIPO	24	12	50%	
37319	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	25,000	3,290	3,290	3,290	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	
37057	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ( PATRULLA)	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	45,000	16,961	16,961	16,961	100%	0	0	PAGO	3	1	33%	
37017	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	345,900	68,225	68,225	68,225	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	
49094	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	100,000	16,985	16,985	16,985	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
48789	EQUIPO DE COMUNICACION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	185,000	10,175	10,175	10,175	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
48952	GASTOS DE INVERSION (ADQUISICION DE TERRENOS)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL PRECIO PARA LA ADQUISICION DEL TERRENO FUE DE \$800,000.00 DE LOS CUALES SE APORTO CON RECURSOS DEL 2009 LA CANTIDAD DE \$300,000.00 Y LA DIFERENCIA, SE CUBRIO CON RECURSOS 2009. EL USO DE ESTE TERRENO SERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.
48441	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,100,000	167,357	167,357	167,357	100%	0	0	ACCION	12	2	17%	
42391	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	1,100,000	167,357	167,357	167,357	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
48904	VESTUARIOS Y UNIFORMES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	60,000	12,995	12,995	12,995	100%	0	0	ACCION	3	1	33%	
60214	GASTOS EN COMPRA DE GASOLINA	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	324,847	64,168	64,168	64,168	100%	0	0	PAGO	52	12	23%	
60255	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	192,123	20,938	20,938	20,938	100%	0	0	PAGO	11	2	18%	
60231	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	89,751	11,492	11,492	11,492	100%	0	0	PAGO	24	7	29%	
60264	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	58,562	14,115	14,115	14,115	100%	0	0	PAGO	25	1	4%	
60242	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	259,453	47,700	47,700	47,700	100%	0	0	PAGO	23	4	17%	SE REALIZARON LOS 2 PRIMEROS PAGOS QUINCENALES CON EL RAMO 28, Y EN DICIEMBRE SE REALIZA UN PAGO EXTRA POR COMPENSACION ANUAL.
42968	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	9,108	9,108	9,108	9,108	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
43032	PAGO DE ALUMBRADO	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	423,756	98,303	98,303	98,303	100%	0	0	ACCION	12	3	25%	
27614	ADQUISICION DE VEHICULO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	700,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PIEZA	3	1	33%	
27257	ALUMBRADO PUBLICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,175,347	543,837	543,837	543,837	100%	0	0	OTROS	4	1	25%	OTROS POR NO CONOCER COMO SE MIDE EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
27428	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	3,745,712	936,428	936,428	936,428	100%	0	0	LITRO	480,219	120,055	25%	
27507	COMISIONES BANCARIAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	828	207	207	207	100%	0	0	PESOS	828	207	25%	
27585	COMPRA DE RADIOCOMUNICACION	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	660,928	330,464	330,464	330,464	100%	0	0	PIEZA	40	22	55%	
27720	GASTOS FUNERALES	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	142,438	35,619	35,619	35,619	100%	0	0	PERSONA	6	1	17%	
51769	ALUMBRADO PUBLICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180,407	64,795	180,407	64,795	100%	0	0	OTROS	180,407	64,975	36%	
51661	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65,236	15,624	65,236	15,624	100%	0	0	LITRO	65,236	15,624	24%	
51889	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27,151	3,852	27,151	3,852	100%	0	0	VEHICULO	27,151	3,852	14%	
51949	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,440	4,042	40,440	4,042	100%	0	0	METRO CUADRADO	40,440	4,042	10%	
80349	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO	45,000	6,639	45,000	6,639	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
80314	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO	153,800	29,577	153,800	29,577	100%	0	0	SERVICIO	12	3	25%	
59042	ESTIMULOS AL PERSONAL DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	288,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
59047	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	35,000	10,923	10,923	10,923	100%	0	0	LOTE	1	0	31%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
56612	PAGO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETILA	SAN AGUSTIN ETILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	200,000	66,169	66,169	66,169	100%	0	0	LUMINARIA	305	305	100%	PAGO REALIZADO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MESES ENERO-MARZO 2009.
16493	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
37098	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOZINTIPEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,775	137,840	137,840	137,840	100%	0	0	OTROS	734,775	137,840	19%	
21192	ALUMBRADO PUBLICO	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	100,000	48,465	48,465	48,465	100%	0	0	SISTEMA	100	29	25%	
21483	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	100,000	15,502	15,502	15,502	100%	0	0	PIEZA	8	2	25%	
21110	VESTUARIOS Y UNIFORMES	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	175,000	77,797	77,797	77,797	100%	0	0	PIEZA	130	65	50%	
36336	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	96-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	25,000	25,000	25,000	24,900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
34831	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	96-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	8,936	8,936	8,936	8,936	100%	0	0	LUMINARIA	11	11	100%	
30248	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	96-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM OAX	50,000	12,500	12,500	9,047	72%	0	0	LUMINARIA	120	30	25%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
44588	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA ETLA OAXACA	57,000	140	140	140	100%	0	0	PIEZA	57,000	140	0%	
83153	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	280,000	59,500	59,500	59,500	100%	0	0	ACCION	1	0	30%	SE REPORTA EL PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL HASTA EL MES DE MARZO SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 59,500.00 PARA ESTA ACCION. RECURSOS TOMADOS DEL FONDO IV PARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
38229	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (1ER SEMESTRE 2009)	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	9,142	9,142	9,142	9,142	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
38215	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	990,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	ACCION	1	0	17%	
36446	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	29,385	29,385	29,385	14,692	50%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
36408	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD ATRAVES DE SENALAMIENTOS EN LA COMUNIDAD	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	8,660	8,660	8,660	8,660	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
36306	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	21,641	18%	0	0	PERSONA	7,000	7,000	100%	
37682	ADQUISICION DE GASOLINA PARA RONDINES DE VIGILANCIA	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	135,000	135,000	135,000	33,000	24%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
37681	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	55,000	55,000	55,000	33,000	60%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
37683	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	105,000	105,000	105,000	17,917	17%	0	0	PERSONA	5,000	5,000	100%	
37555	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE POLICIA	560,000	560,000	560,000	117,100	21%	0	0	PERSONA	16	16	89%	
38158	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O CONSTRUCCION DE RETABLO DE CAPILLA	306-SAN PEDRO EL ALTO	LAGUNILLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	42,500	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	8	4	50%	
55449	CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO (2A ETAPA)	359-SANTA CATARINA MINIS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	658,220	0	0	0	0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	658,220	0	0%	CON LA CONTINUACION DE ESTA OBRA SE PRETENDE CONTRIBUIR A LA RECARGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS MANTOS FREATICOS EN EL MUNICIPIO, CON LA OBRA CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO (2A ETAPA)
FAM					358,610,408	0	5,035,425	0	NaN	0	0		3,343,786	0	0%	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																
DESAYUNOS ESCOLARES																
362	ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	33,885,583	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	693,808	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$33,885,582.72 ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL DIA 28 DE MARZO SE REALIZO EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 49088002-001-09 DE LA CONVOCATORIA 001-2009 RELATIVA A LA ADQUISICION DE BIENES ALIMENTICIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE REPARTO Y ESTA EN PROCESO DE FIRMA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA.
355	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	187,987,226	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	1,483,368	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$187,987,226.64 ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL DIA 28 DE MARZO SE REALIZO EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 49088002-001-09 DE LA CONVOCATORIA 001-2009 RELATIVA A LA ADQUISICION DE BIENES ALIMENTICIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE REPARTO Y ESTA EN PROCESO DE FIRMA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA.
352	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	30,103,951	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	237,544	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$30,103,951.12 ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL DIA 28 DE MARZO SE REALIZO EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 49088002-001-09 DE LA CONVOCATORIA 001-2009 RELATIVA A LA ADQUISICION DE BIENES ALIMENTICIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE REPARTO Y ESTA EN PROCESO DE FIRMA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
347	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	16,050,000	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	200,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA. ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL DIA 26 DE MARZO SE REALIZO EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 49088002-001-09 DE LA CONVOCATORIA 001-2009 RELATIVA A LA ADQUISICION DE BIENES ALIMENTICIOS Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE REPARTO.
344	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	42,158,808	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	476,640	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA. ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL DIA 26 DE MARZO SE REALIZO EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 49088002-001-09 DE LA CONVOCATORIA 001-2009 RELATIVA A LA ADQUISICION DE BIENES ALIMENTICIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE REPARTO.
340	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	42,771,026	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	252,398	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA. EL MONTO ANUAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$42,771,026.16 ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL DIA 26 DE MARZO SE REALIZO EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.49088002-001-09 DE LA CONVOCATORIA 001-2009, RELATIVA A LA ADQUISICION DE BIENES ALIMENTICIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE REPARTO Y LA FIRMA DEL CONTRATO ESTA EN PROCESO.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																
CONSTRUCCION																
19402	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
19390	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	MER Y TERAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
19403	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE ATATLALHUCA	SAN FELIPE TEJALAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
19387	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COCOCYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	NAN
19386	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COCOCYAN DE LAS FLORES	COYUL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	NAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
19383	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA TRANCA)	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
19388	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JOSE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
19404	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TILJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
19385	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA"	134-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	SANTA ROSA DE LIMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	521,037	0	521,037	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
19391	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "VICENTE GUERRERO"	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	JOYA DE SAN NICOLAS (YUBÁ)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
39712	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDOY"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	896,022	0	277,633	0	0%	0	0	0	0	13	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
19384	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
19392	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
19393	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	EMILIO PORTES GIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
19389	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	540-VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	TANDIQUE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN	
	<b>IASP</b>				<b>218,382,143</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
	<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																
33462	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	218,382,143	1	1	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL ANUAL DEL CONVENIO DE COORDINACION, YA QUE A LA FECHA NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO EL ANEXO TECNICO UNICO, EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS MINISTRADOS Y PROGRAMADO SE LE DIO UN VALOR REPRESENTATIVO DE \$1.00 PARA PODER PASAR EL CAMPO. EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SE LE PUSO CONVENIO POR QUE A LA FECHA NO SE ENCUENTRA FIRMADO EL ANEXO TECNICO UNICO, ASI COMO TAMBIEN EN LO PROGRAMADO ANUAL SE LE DIO UN VALOR REPRESENTATIVO DE 1, PARA QUE NOS PERMITIERA PASAR EL CAMPO.
	<b>FAETA</b>				<b>100,379,246</b>	<b>23,276,691</b>	<b>0</b>	<b>23,276,691</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,062</b>	<b>92,108</b>	<b>52%</b>		
	<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>																
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
32162	SERVICIOS PERSONALES RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	52,902,315	12,418,848	0	12,418,848	100%	0	0	0	ADULTO	89,028	46,054	52%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, PROGRAMA REGULAR, SERVICIOS PERSONALES
	<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																
32234	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	47,476,931	10,851,843	0	10,851,843	100%	0	0	0	ADULTO	89,028	46,054	52%	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS, PROGRAMA REGULAR
	<b>FAFEF</b>				<b>290,658,341</b>	<b>64,833,226</b>	<b>84,285,762</b>	<b>64,833,226</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,294</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>		
	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																
	<b>INVERSION</b>																
	<b>OBRA PUBLICA</b>																
	<b>CONSTRUCCION</b>																
38132	PERFORACION DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	815,712	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	2	0	0%	
22892	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	764,873	0	764,873	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
40012	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UN ANEXO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR (1RA ETAPA)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,091,859	0	778,772	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
22891	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ"	293-SAN PABLO ETILA	SAN PABLO ETILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,785,082	0	2,785,082	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,362	0	0%	NAN
40704	TERMINACION DE EDIFICIO DE ENLACE, EDIFICIO DE DIPUTADOS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,485,028	0	1,485,028	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
22890	TERMINACION DE FACHADA DE PIEDRA EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	116,722	0	116,722	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
40171	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1	35-GUAYABATE DE JUÁREZ	GUAYABATE DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,299,179	0	433,060	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
40093	REPARACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	68,028	0	68,028	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
39990	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILERES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	184,475	0	184,475	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
34836	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	411-SANTA MARIA GUELAECÉ	SANTA MARIA GUELAECÉ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	632	0	0	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
40267	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	290,165	0	290,165	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
	AMPLIACIÓN															
22895	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. PRIV. BENITO JUAREZ. COL. EL POLVORIN	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	230,374	0	230,274	0	0%	0	0	METROS LINEALES	115	0	0%	NAN
38151	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COXOTIPEC	REYES MANTECÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,637	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	696	0	0%	
22893	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 -	LAS TRES PALMAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	479,632	0	479,632	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
22953	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHER OCAIMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHER OCAIMPO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	621,765	0	621,765	0	0%	0	0	METROS LINEALES	529	0	0%	NAN
22996	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	898,469	0	898,469	0	0%	0	0	METROS LINEALES	362	0	0%	NAN
22894	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y REVOLUCION	63-NAZARENO ET LA	NAZARENO ET LA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	337,326	0	337,326	0	0%	0	0	OBRA	6	0	0%	NAN
	MEJORAMIENTO															
22952	SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION DE LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	123,109	0	123,109	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
	REHABILITACIÓN															
38141	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (EL CARRIZAL)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	166,071	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
24478	RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPIES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 3A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
24269	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
24055	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MATIAS JALATLACO (FACHADA NORTE, ORIENTE Y PONIENTE)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
23169	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO TOMAS EN EL BARRIO DE XOCHIMILCO (ADECUACION DEL CURATO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	105,000	0	105,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
6514	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA DEL ESTADO DE OAXACA (SASO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	14,207,063	0	0	0	0%	0	0	ACCION	2	0	0%	PROCESO DE CONTRATO
	OTROS															
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (INSTALACIONES ELECTRICAS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
23918	PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	235,000	0	235,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
35323	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	254,179,140	64,833,226	65,390,982	64,833,226	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LO QUE RESPECTA EN EL CUADRO DE LOCALIDAD DEBE SER COBERTURA ESTATAL. EL NÚMERO DE BENEFICIARIO SON 3,506,821 PERSONAS. LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<b>PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>																
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CUBIERTA DEL AUDITORIO QUELAGUETZA																
22954	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CUBIERTA DEL AUDITORIO QUELAGUETZA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	6,000,000	0	6,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	N/A
<b>CONVENIOS (52 REGISTROS)</b>																
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>					44,643,519	4,343,584	44,643,519	3,542,483	82%	0	0		2,646,919	1,844,119	70%	
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
24099	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 4 CARRILES TRAMO GASOLINERA PERQUIN A ENTRONQUE CARRETERA COSTERA 1A ETAPA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	2,643,519	2,643,519	2,643,519	1,842,418	70%	0	0	METROS CUADRADOS	2,643,519	1,842,418	70%	LOS RECURSOS PROVIENEN DE UNA DONACION DEL FONDO PEMEX NO SE LOCALIZO CON EXACTITUD LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO PENDIENTE POR PAGAR LA ULTIMA ESTIMACION
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
20045	ADEFAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,948,984	0	1,948,984	0	0%	0	0	ALUMNO	1,700	0	0%	
20002	APOYO FEDERAL A LA U.T.M.	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	40,051,016	1,700,065	40,051,016	1,700,065	100%	0	0	ALUMNO	1,700	1,700	100%	
<b>OTROS CONVENIOS</b>					549,862,546	123,152,864	247,454,491	91,151,226	74%	0	0		27,939,893	11,303,319	40%	
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
53853	CONSTRUCCION DE CINE TEATRO MUNICIPAL IKE SIS VIAA	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE CULTURA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CINE TAETRO MUNICIPAL IKE SIS VIAA , EN LA CIUDAD DE SALINA CRUZ
25155	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CUATRO CARRILES TRAMO GASOLINERA PERQUIN A ENTRONQUE CARRET COSTERA 1RA. ETAPA	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	2,643,519	2,643,519	2,643,519	1,842,418	70%	0	0	METRO CUADRADO	2,643,619	1,842,418	70%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN LA COLONA 1RO. DE MAYO.
24714	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES QUAYMAS Y MAZATLÁN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	520,330	520,330	520,330	358,628	69%	0	0	METROS CUADRADOS	520,330	358,628	69%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO.
24934	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	600,383	600,383	600,383	600,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600,383	600,383	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN LA COLONA LOMAS DE GALINDO.
24440	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL. DEPORTIVA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	1,799,992	1,799,992	1,799,992	1,345,921	75%	0	0	METROS CUADRADOS	1,799,992	1,345,921	75%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO.
24847	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	999,993	999,993	999,993	299,999	30%	0	0	METRO CUADRADO	999,993	299,999	30%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO, Y SE LLEVO A CABO EN LA COLONA SAN MARTIN.
24563	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CUATRO CARRILES TRAMO GASOLINERA PERQUIN A ENTRONQUE CARRETERA COSTERA 2DA. ETAPA.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	2,641,000	2,641,000	2,641,000	1,314,759	50%	0	0	METROS CUADRADO	2,641,000	1,314,759	50%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO.
24127	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 4 CARRILES TRAMO TANQUE DE AGUA A GASOLINERA PERQUIN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	2,644,407	2,644,407	2,644,407	2,644,407	100%	0	0	METROS CUADRADO	2,644,407	2,644,407	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO CON EXACTITUD LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO.
24974	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	933,548	933,548	933,548	280,064	30%	0	0	METRO CUADRADO	933,548	280,064	30%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN LA COLONA DEPORTIVA.
25031	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	1,823,201	1,823,201	1,823,201	546,960	30%	0	0	METROS CUADRADO	1,823,201	546,960	30%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO DEL FONDO PEMEX, NO SE LOCALIZO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN LA COLONA HIDALGO ORIENTE.
<b>AMPLIACIÓN</b>																
39771	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,060,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
<b>REHABILITACIÓN</b>																
39713	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>																
BIENES MUEBLES																

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
7430	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	284,500	90,271	0	90,271	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA DE NOMINA ACORDE A LAS NECESIDADES, SE AUTORIZO SU ADQUISICION, PARA MEJORAR EL TRABAJO RELATIVO A LOS CALCULOS DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL CECYTEO.
26797	NANOCOMPOSITOS DE HULE NATUYRA/ORGANOARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES H	184-SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	478,000	0	478,000	0	0%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
23661	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	3,700,171	3,700,171	3,700,171	3,700,171	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
23651	APOYO FEDERAL AL COLEGIO SUP PILA EDUC INTERCUL DE OAX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	13,000,000	3,156,000	13,000,000	3,156,000	100%	0	0	ALUMNO	2,100	2,100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VARIABLE ENTRE TRIMESTRES DE ACUERDO A MATRICULA Y DE ACUERDO A EGRESADOS
5193	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	94,526,660	1,245,677	57,284,901	1,245,677	100%	0	0	ALUMNO	15,852	15,500	98%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.
5228	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,691,000	273,048	1,411,146	273,048	100%	0	0	CURSO	17	13	76%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y QUE DESARROLLA ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION, Y REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS.
7349	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	29,005,075	1,553,094	5,984,274	1,553,094	100%	0	0	SERVICIO	96	96	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL CECYTEO.
7149	EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	0	0	0%	0	0	EN/ALLIACION	16,657	0	0%	EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE EJERCER RECURSOS EN SERVICIOS PERSONALES.
4312	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	7,672,899	668,918	7,672,899	668,918	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
4588	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	66,656	0	66,656	0	0%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL PAGO DE CUOTAS IMSS DE TRANSFERENCIA FEDERAL.
5888	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	504,896	46,533	59,182	46,533	100%	0	0	INSTALACION	55	0	0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZA GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO CON LOS ESPACIOS PROPIOS.
5249	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,061,852	46,533	569,228	46,533	100%	0	0	SUPERVISION	15	15	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, QUIENES REALIZAN VISITAS DE SUPERVISION O DE ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.
7105	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,722,455	0	319,658	0	0%	0	0	CURSO	27	0	0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSOS PARA SERVICIOS PERSONALES, YA QUE SE HA EJERCIDO CON RECURSO DEL ESTADO, SE TIENE PREVISTO QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE EJERGA CON RECURSO FEDERAL.
8868	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,472,349	93,621	500,859	93,621	100%	0	0	EVENTO	39	24	62%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y QUE REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD, TECNOLOGICOS, CIVICOS Y DEPORTIVOS.
45959	SERVICIOS PERSONALES PROYECTO FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	283,256,899	79,526,484	79,526,484	52,897,681	67%	0	0	MAESTRO	2,200	1,463	67%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
5285	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,121,878	52,533	189,335	52,533	100%	0	0	CONVENIO	5	2	40%	IMPORTE EROGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, QUIENES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL COCYTEO.
17181	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	8,203,915	0	8,203,915	0	0%	0	0	ALUMNO	362	362	100%	LA INFORMACION CAPTURADA EN ESTE FOLIO ES COMPLEMENTO DEL FOLIO 17068
51266	CONSOLIDACION 2009	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	14,801,065	7,398,501	14,801,065	7,398,501	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
5208	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,327,328	230,082	1,890,439	230,082	100%	0	0	ALUMNO	15,852	15,800	98%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA META, CORRESPONDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA IMPARTICION DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL COLEGIO.
4608	CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	6,862,739	90,540	6,862,739	90,540	100%	0	0	PROGRAMA	6,862,739	90,540	1%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE INSTRUCTORES 2009
5237	DESARROLLO ACADEMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,722,000	813,641	1,178,860	813,641	100%	0	0	CURSO	17	13	76%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION Y/O PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS.
7392	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	21,447,372	2,599,850	7,044,514	2,599,850	100%	0	0	SERVICIO	96	96	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BASICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN A LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL COCYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
52454	EDITORIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	PUBLICACION	18	3	16%	EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROYECTO ES FOMENTAR LA LECTURA ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y A POYAR A LOS ESCRITORES EN LA PUBLICACION DE SUS OBRAS.
77812	ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	224,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	BECA	336	84	25%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LA APLICACION DE ESTE PROYECTO SE OTORGAN 28 BECAS MENSUALES A JOVENES CREADORES EN LAS DICPLINAS DE ARTES PLASTICAS, ARTES VISUALES, LETRAS, MUSICA, DANZA, TEATRO Y MUSICA.
5310	EVALUACION EDUCATIVA INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	304,966	30,297	135,791	30,297	100%	0	0	EVALUACION	16,857	6,824	40%	IMPORTE EROGADO POR GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COCYTEO.
4345	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	928,895	140,095	928,895	140,095	100%	0	0	PROGRAMA	928,895	140,095	15%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL INSTITUTO
4442	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	4,851,105	1,177,267	4,851,105	1,177,267	100%	0	0	PROGRAMA	4,851,105	1,177,267	24%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO
4470	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	617,706	617,706	617,706	617,706	100%	0	0	PROGRAMA	617,706	617,706	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE CUOTAS IMSS RCV, INFONAVIT Y PAGO A INSTRUCTORES DEL AÑO 2008
5276	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,303,800	84,455	276,380	84,455	100%	0	0	INSTALACION	55	0	0%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS VISITAS DE SUPERVISION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL COLEGIO.
5259	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,031,700	75,253	1,174,276	75,253	100%	0	0	SUPERVISION	15	15	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL COCYTEO.
5306	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	982,899	1,250	157,389	1,250	100%	0	0	CURSO	27	7	26%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN LOS QUE PARTICIPAN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITOS AL COCYTEO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8921	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,032,700	153,621	124,307	153,621	100%	0	0	EVENTO	39	24	62%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASI COMO AQUELLAS ACTIVIDADES CIVICAS.
5293	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,666,135	46,650	484,007	46,650	100%	0	0	CONVENIO	5	2	40%	IMPORTE ERROGADO QUE CORRESPONDE A GASTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTE EN LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
25607	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	4,614,251	939,210	4,614,251	939,210	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
17066	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	6,796,085	1,545,190	6,796,085	1,545,190	100%	0	0	ALUMNO	352	352	100%	EL PROYECTO DE "APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO" SE DIVIDE EN DOS RUBROS PARA SU EJECUCION: SERVICIOS PERSONALES Y OTROS GASTOS DE OPERACION, SIENDO UN SOLO PROYECTO.
20491	CONSOLIDACION 2009	59-MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	246,311	0	246,311	0	0%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
20576	RESARCIMIENTO 2009	59-MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	246,311	0	246,311	0	0%	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
<b>20-OAXACA RECURSO 2008</b>																
<b>SUBSIDIOS (631 REGISTROS)</b>																
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</b>					203,592,212	130,239,106	180,399,131	130,239,986	100%	91,889	0		343,287	329,985	96%	
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)</b>																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
25902	APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	2,256,236	904,437	2,256,236	904,437	100%	79,093	0	ALUMNO	410	410	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
13012	PRODUCTOS FINANCIEROS PROMEP	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,559	2,559	2,559	2,559	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	ESTOS RECURSOS GENERALMENTE SE TOMAN PARA GASTO OPERACION DE LA UNIVERSIDAD, NO NECESARIAMENTE DENTRO DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS INVESTIGACIONES QUE APOYA EL PROMEP.
13010	PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	3,108,971	453,165	3,108,971	453,165	100%	0	0	INVESTIGACION	13	3	23%	LAS METAS SE VAN REALIZANDO CONJUNTAMENTE DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS DE EJECUCION.
13164	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	39-HERCICIA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HERCICIA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,437,475	0	1,437,475	0	0%	0	0	BECA	20	0	0%	
<b>PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD</b>																
73533	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	12,913,129	12,913,129	12,913,129	12,913,129	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	RECURSOS MINISTRADOS Y EJERCIDOS EN EL AÑO 2008, REGULARIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2009
<b>PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FOMES)</b>																
SERVICIOS PERSONALES																
51352	FONDO DE MODERNIZACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR PFI 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	1,333,598	1,333,598	1,333,598	1,333,598	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
31872	REMANENTE FEDERAL CONSOLIDACION 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	635,355	430,029	635,355	430,029	100%	0	0	ALUMNO	1,211	1,211	100%	SE APLICA EL RAMANENTE PARA EL 2009
73975	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	560,510	515,491	560,510	515,491	100%	0	0	ALUMNO	1,211	1,211	100%	RECURSO EJERCIDO EN EL 2009
<b>PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES</b>																
31068	COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	2,497,876	2,497,876	2,497,876	2,497,876	100%	0	0	MUNICIPIO	6	0	0%	
<b>PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>																
32161	CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	781,905	781,874	781,905	781,874	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																
37489	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	26,166,104	2,973,051	2,973,051	2,973,051	100%	12,705	0	FAMILIA	230,707	230,707	100%	
<b>PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE</b>																
6020	PROGRAMA COBUEMOS OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	1,310,191	1,310,163	1,310,163	1,310,163	100%	0	0	PIEZA	18,411	18,411	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COBIJAS. LA CANTIDAD AUTORIZADA PARA ESTE PROGRAMA FUE DE \$1,310,191.50, SE EJERCIO \$1,310,163.58 Y LA DIFERENCIA POR \$27.92 FUE REINTEGRADA.
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>																

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
30850	CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION PARA 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,995,457	2,950,667	5,995,457	2,950,667	100%	0	91	0	UNIDAD MEDICA	14	7	50%	
	<b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>																
	<b>INVERSION</b>																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCION																
30564	PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	256,500	256,639	256,500	256,639	100%	0	0	0	OBRA	33	33	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
30488	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	82,487	0	82,487	0	0%	0	0	0	OTROS	20,600	20,600	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
30524	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORO GAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,914	152,480	152,914	152,480	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
30423	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	295,845	294,939	295,845	294,939	100%	0	0	0	EQUIPO	54	54	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																
27463	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,616,686	1,591,562	1,616,686	1,591,562	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37528	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,202,002	2,074,985	2,202,002	2,074,985	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	95%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
28722	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10,104,348	10,000,000	10,104,348	10,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37333	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	259	0	259	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37347	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	245,412	250,000	245,412	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29480	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJTLÁN	SAN LUCAS OJTLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	153,405	139,332	153,405	139,332	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37575	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	275-SAN MIGUEL QUEZALTEPEC	SAN MIGUEL QUEZALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,726	0	4,726	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29346	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN JUAN JICAYÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,133,047	1,099,357	1,133,047	1,099,357	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28213	CONSTRUCCION DEL COLECTOR LIBERTAD (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,781,380	3,588,070	3,781,380	3,588,070	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,544	2,544	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37539	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLES EJIDO NO.3 Y 12 DE OCTUBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,124,370	2,948,695	3,124,370	2,948,695	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,300	650	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION
28958	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,154,340	2,132,093	2,154,340	2,132,093	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29431	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	355-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	519,972	147,669	519,972	147,669	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29375	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,057,704	1,020,179	1,057,704	1,020,179	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29394	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	103,021	0	103,021	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29005	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA LA ESTANCIA COLONIA S.A.R.H)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	827,826	276,689	827,826	276,689	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	34%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
29435	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	401-SANTA MARÍA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	96,749	0	96,749	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37563	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	405-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	122,574	110,369	122,574	110,369	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	90%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO.
34511	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	413-SANTA MARÍA HUATLCO	SANTA MARÍA HUATLCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,532,634	536,833	1,532,634	536,833	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	40%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO.
37481	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,435	950,559	1,010,435	950,559	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28725	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MARCOLENA TEQUISISTLÁN	MARCOLENA TEQUISISTLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,968	39,643	213,968	39,643	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
29474	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173,706	153,645	173,706	153,645	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
3752	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	557-UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,132	0	5,132	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
28679	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,041,739	2,500,000	4,041,739	2,500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37568	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,000	95,240	100,000	95,240	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37340	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	259	0	259	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37748	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETERMINACION DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	203,375	178,631	203,375	178,631	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37061	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	59-MAHILATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHILATLAN DE PORFIRIO DIAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,139,130	97,391	4,139,130	97,391	100%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
37464	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	59-MAHILATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHILATLAN DE PORFIRIO DIAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,002	0	5,002	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23379	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PUENTE DE PIEDRA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	240,215	224,400	240,215	224,400	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
34140	DISEÑO EJECUTIVO, REHABILITACION PARCIAL, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA POTABILIZADORA FORTIN II	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,552,173	1,536,521	1,552,173	1,536,521	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23356	TERMINACION DEL COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,075,604	1,056,794	1,075,604	1,056,794	100%	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37461	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,002	0	5,002	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23399	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	84-SAN AGUSTIN ETILA	SAN AGUSTIN ETILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	143,947	118,248	143,947	118,248	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23473	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11,533	8,372	11,533	8,372	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37446	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	9-AYOZINTIPEC	AYOZINTIPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	49,048	30,417	49,048	30,417	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23470	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	91-SAN ANDRES HUJAPAM	SAN ANDRES HUJAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	792,483	555,405	792,483	555,405	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
	AMPLIACION															
23386	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. INDEPENDENCIA)	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	371,332	365,971	371,332	365,971	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37633	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	824,502	507,497	824,502	507,497	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.
23404	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	197-SAN JUAN GUELVIA	SAN JUAN GUELVIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	571,457	74,172	571,457	74,172	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.
28869	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-CHAHUITES	CHAHUITES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	291,807	6,866	291,807	6,866	100%	0	0	METRO LINEAL	2,130	2,130	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23448	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	25-CHAHUITES	CHAHUITES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7,826	0	7,826	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23408	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,133,908	390,914	1,133,908	390,914	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23301	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLES LAZARO CARDENAS, GUADALUPE VICTORIA, 10 DE MAYO, PRIV. 10 DE MAYO, SEGUNDA CUARTA Y QUINTA PRIVADA DE DIAZ ORDAZ)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	733,269	689,370	733,269	689,370	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37758	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	550,332	500,696	550,332	500,696	100%	0	0	METROS LINEALES	3,620	3,620	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28816	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS, POZO "MALUCANO")	318-SAN PEDRO MXITPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	924,093	180,012	924,093	180,012	100%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
28769	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MXITPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	454,696	448,071	454,696	448,071	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23421	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA (COLONIA AEROPUERTO)	318-SAN PEDRO MXITPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,475	96,648	106,475	96,648	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23467	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE DEL TORO)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	517,391	403,396	517,391	403,396	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37842	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CARRETERA INTERNACIONAL)	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	185,552	79,916	185,552	79,916	100%	0	0	METROS LINEALES	608	608	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23476	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,791,319	4,739,145	4,791,319	4,739,145	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23363	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL ROSARIO, SAN DIEGO, SANTA ISABEL, VALERIO TRUJANO, SAN RAFAEL Y HEROES DE INDEPENDENCIA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	605,841	170,037	605,841	170,037	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						3	4	5									6
37184	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	SAN ANDRES HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	732,091	689,310	732,091	689,310	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28455	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,859,999	429,535	1,859,999	429,535	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,759	1,759	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37400	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	587,932	575,919	587,932	575,919	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29465	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	180,257	26,153	180,257	26,153	100%	0	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29427	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,515,652	784,193	1,515,652	784,193	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29461	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	154,254	125,736	154,254	125,736	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29390	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	906,488	882,055	906,488	882,055	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23369	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	948,004	741,854	948,004	741,854	100%	0	0	0	METRO LINEAL	787	787	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28573	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,804,848	1,116,621	3,804,848	1,116,621	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,855	2,948	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
29061	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,020,870	200,000	2,020,870	200,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	10%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29484	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VICENTE QUERRERO Y LOMAS DE GALINDO) MODERNIZACION	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	858,121	0	858,121	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.
29438	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	272-SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	SAN MIGUEL PANXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,006	0	5,006	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29451	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	796	0	796	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29458	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,002	0	5,002	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28531	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	415-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,993	0	1,993	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29442	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	482-SANTAGO PINATEPA NACIONAL	SANTAGO PINATEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	259	0	259	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29416	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	245,412	250,000	245,412	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29455	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,002	0	5,002	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37387	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO FISICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	234,173	0	234,173	0	0%	0	0	0	EQUIPO	15	0	0%	
29071	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	241,631	250,000	241,631	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
35098	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL, PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL PADRON)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	318,662	0	318,662	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
34765	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	17,618	0	17,618	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
29410	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	44,532	39,507	44,532	39,507	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
35066	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO) FRACC. HACIENDA BLANCA Y	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	28,434	0	28,434	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	2	0	0%	
35252	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30,873	0	30,873	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37053	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	121,253	0	121,253	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37284	MEJORAMIENTO FISICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22-	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	620,589	0	620,589	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
37608	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	238,093	250,000	238,093	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28027	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,815	76,487	100,815	76,487	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
35356	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO) FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	12,715	0	12,715	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
35368	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	EL PARAISO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,314	0	5,314	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37847	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO) FRACC. EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	14,885	0	14,885	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
29446	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,002	0	5,002	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37397	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224,817	0	224,817	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37167	MEJORAMIENTO FISICO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	98,047	0	98,047	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
35235	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	47,964	0	47,964	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37121	MEJORAMIENTO FISICO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,624	0	124,624	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
35370	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	5-SUNJON IXTALTEPEC	ASUNJON IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	25,808	0	25,808	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
35419	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL, PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	514,869	0	514,869	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37363	MEJORAMIENTO FISICO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	873,783	0	873,783	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
34821	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22,569	0	22,569	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37006	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	75,154	0	75,154	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
34930	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (ESTUDIO, EVALUACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	268,535	0	268,535	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
37451	MEJORAMIENTO FISICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,573,241	0	1,573,241	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
28620	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,097	39,057	45,097	39,057	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
	REHABILITACION															
37294	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,201,226	952,200	1,201,226	952,200	100%	0	0	METRO LINEAL	5,478	2,794	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION
29121	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. LA ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	266,933	250,741	266,933	250,741	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28494	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	179,079	93,174	179,079	93,174	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29482	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-	COMISION ESTATAL DEL AGUA	159,307	66,468	159,307	66,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37241	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LAS FLORES)	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-	BAJOS DE CHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413,913	406,272	413,913	406,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	910,767	448,473	910,767	448,473	100%	0	0	METRO LINEAL	2,360	1,204	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
28960	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	413-SANTA MARIA HUATLCO	SANTA MARIA HUATLCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	405,597	381,198	405,597	381,198	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37573	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATLCO	SANTA MARIA HUATLCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	391,482	165,135	391,482	165,135	100%	0	0	METRO LINEAL	6,155	6,155	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37336	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,435	749,999	1,010,435	749,999	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
29425	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	234,875	221,546	234,875	221,546	100%	0	0	METRO LINEAL	1,508	1,508	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28913	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ALBERTO BLAS Y VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,212,522	0	1,212,522	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,858	1,286	45%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>															
	CONSTRUCCION															
19610	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-ABEJONES	ABEJONES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	406,232	420,000	406,232	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
22647	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CANDELAIRA LOXICHA	LOS CALLOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	496,327	457,481	496,327	457,481	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
25215	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA ATEMPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	672,000	626,662	672,000	626,662	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
22732	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	25,787	0	25,787	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
21405	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERONIMO COATLÁN	LLANO DE LEÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	871,968	871,968	871,968	871,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19421	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	120,601	101,862	120,601	101,862	100%	0	0	POZOS	1	1	90%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO DEL 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION
22577	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA	SANTIAGO DOMINGUILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	256,222	248,855	256,222	248,855	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES SANTIAGO DOMINGUILLO (ALPICHAGUA)
22425	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	ARROYO PLATANAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	770,000	754,418	770,000	754,418	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
32029	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	202-SAN JUAN LAZARNA	VILLA NUEVA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	463,921	153,985	463,921	153,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO
31895	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LA LAGUNA ESCONDIDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,249	484,249	484,249	484,249	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
31846	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	CAFETAL SEGUNDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	486,024	486,024	486,024	486,024	100%	0	0	POZOS	1	1	61%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO CAFETAL SEGUNDO (NUEVO CAFETAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION)
19436	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	LOMA ALTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	904,705	85,365	904,705	85,365	100%	0	0	POZOS	1	0	10%	
19430	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS OJITLÁN	NUEVO ARROYO CAMARON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	366,696	366,037	366,696	366,037	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
24474	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PINAS	COPALITA DE CERRO LEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	199,446	210,000	199,446	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
24612	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PINAS	SAN CRISTOBAL ALTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	78,501	175,000	78,501	100%	0	0	SISTEMA	1	0	49%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO
18799	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	27-CHOLIHUILTLÁN DE BENTO JUÁREZ	CHOLIHUILTLÁN DE BENTO JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	564,936	109,435	564,936	109,435	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
21243	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL ANIS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,453	23,784	78,453	23,784	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
21289	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA VERBASANTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	34,195	4,108	34,195	4,108	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
24590	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHER OCAMPO	EL AZUFRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	999,324	497,177	999,324	497,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO
23836	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHER OCAMPO	PEÑAS NEGRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	77,290	70,480	77,290	70,480	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
19805	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,678,701	1,678,701	1,678,701	1,678,701	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARTÍN DURAZNOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,293,361	99,608	1,293,361	99,608	100%	0	0	SISTEMA	1	0	8%	
19398	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	YUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES) ACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,080	102,087	106,080	102,087	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19335	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	CANADA DE LOBO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	39,983	39,983	39,983	39,983	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
18739	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	290,635	265,633	290,635	265,633	100%	0	0	PLANTA	55	55	100%	
19378	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HERRICIA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEÓN	RANCHO SOLANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	327,505	147,151	327,505	147,151	100%	0	0	METRO LINEAL	880	396	45%	
21348	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	385,118	388,554	385,118	388,554	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19365	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	404-SANTA MARÍA CHACHOÁPAM	SAN ANTONIO PERALES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	344,415	343,579	344,415	343,579	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
19374	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	293,965	292,259	293,965	292,259	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
22366	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAJTLA DE JIMÉNEZ	EL CARRIZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	556,002	502,427	556,002	502,427	100%	0	0	SISTEMA	1	1	94%	
22190	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PENA BLANCA)	41-HUAJTLA DE JIMÉNEZ	HUAJTLA DE JIMÉNEZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	159,744	143,640	159,744	143,640	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%	
32085	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	EL PORVENIR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	266,051	246,789	266,051	246,789	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
19576	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	LA NUEVA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	136,710	0	136,710	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
32194	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARÍA OXOLOTEPEC	SAN GREGORIO OXOLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	554,669	554,669	554,669	554,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
32514	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARÍA PEÑALES	LLANO VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,331,099	1,284,314	1,331,099	1,284,314	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARÍA TONAMECA	CERRO LA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	299,716	299,716	299,716	299,716	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23489	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARÍA TONAMECA	EL COCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	698,315	565,217	698,315	565,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19382	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	446-SANTA MARÍA YUCUITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	339,423	330,671	339,423	330,671	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
25429	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	472-SANTIAGO LA CULLAGA	SANTIAGO LA CULLAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,383,096	262,457	1,383,096	262,457	100%	0	0	METRO LINEAL	4,115	2,263	55%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
31797	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	480-SANTIAGO NUNDICHE	SANTIAGO NUNDICHE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	844,028	844,028	844,028	844,028	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
19899	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	488-SANTIAGO YAUEO	ZAPOTTIÑCILLO DE JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,095,545	1,095,545	1,095,545	1,095,545	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
24883	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	CIENEGUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	249,491	231,266	249,491	231,266	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
25163	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SITIO DE LAS FLORES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248,362	117,396	248,362	117,396	100%	0	0	POZOS	1	0	49%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
31855	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	547-TEOTONIGO	TEOTONIGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70,588	69,121	70,588	69,121	100%	0	0	POZOS	1	0	40%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
19320	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZOTILAN DE SEGURA Y LUÑA	SAN MARTIN DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,747	101,376	175,747	101,376	100%	0	0	POZOS	1	1	60%	
19405	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552- TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	330,445	264,414	330,445	264,414	100%	0	0	SISTEMA	1	1	82%	
	AMPLIACIÓN															
25293	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	475,507	1,000,000	475,507	100%	0	0	METRO LINEAL	1,009	1,009	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
25796	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	49,767	49,767	49,767	49,767	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COMO SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE), OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
25990	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,171	196,171	196,171	196,171	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
25795	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	174,169	132,891	174,169	132,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
21510	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	661,683	661,683	661,683	661,683	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
21556	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	65,427	65,427	65,427	65,427	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19425	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	156-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	115,217	115,217	115,217	115,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
25873	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CUGANDA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLIACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLIACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	59,934	39,428	59,934	39,428	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
22486	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTA MARÍA ALMOLOYAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,258	489,163	500,258	489,163	100%	0	0	METRO LINEAL	2,381	2,381	100%	
21799	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	158,017	158,017	158,017	158,017	100%	0	0	METRO LINEAL	850	850	100%	
24196	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	107,685	107,107	107,685	107,107	100%	0	0	METRO LINEAL	853	853	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23720	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	185-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINIYUMI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	414,415	395,406	414,415	395,406	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
22799	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARÍA NUTIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,752	0	20,752	0	0%	0	0	METRO LINEAL	898	898	100%	
19585	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	LA ESTRELLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	398,290	0	398,290	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	9%	
19623	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SAN JUAN QUOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,100,000	1,849,696	2,100,000	1,849,696	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23012	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPCLININGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	120,781	120,781	120,781	120,781	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
21905	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOPILALÁN	VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194,224	194,224	194,224	194,224	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
2202	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	249-SAN MATEO VOLOKOCCHTLÁN	SAN MATEO VOLOKOCCHTLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	79,999	69,394	79,999	69,394	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
25910	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETILATONGO	SAN MATEO ETILATONGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	14,103	0	14,103	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
54788	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	741,530	741,530	741,530	741,530	100%	0	0	SISTEMA	1	0	35%	
54821	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	631,387	631,387	631,387	631,387	100%	0	0	SISTEMA	1	1	57%	
19721	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	93,235	93,235	93,235	93,235	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
18939	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	570,877	563,612	570,877	563,612	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
21465	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,928,720	1,533,275	1,928,720	1,533,275	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
24899	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393,539	361,560	393,539	361,560	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
30899	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	636,165	636,165	636,165	636,165	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	LA OBRA NO SE HA TERMINADO AL 100% POR FALTA DE AVANCE DE LA CONSTRUCTORA
21602	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	526,584	370,910	526,584	370,910	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
24393	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	334-VILLA DE TULTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	COLONIA BENTO JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	229,177	160,240	229,177	160,240	100%	0	0	METRO LINEAL	6,683	6,683	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
19341	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TEOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	37,863	37,863	37,863	37,863	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
21756	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	545,382	545,382	545,382	545,382	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
24744	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	COMISION ESTATAL DEL AGUA	38,653	0	38,653	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
19742	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-RESERVA HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	41,892	34,064	41,892	34,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19080	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SAN ISIDRO VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	465,609	0	465,609	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
19688	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6,730	4,622	6,730	4,622	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
25599	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SAN SEBASTIAN PROGRESO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	273,322	0	273,322	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
25652	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTIAGO CHILUKTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	348,517	348,517	348,517	348,517	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
19413	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAHUACA	SAN BARTOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	536,281	251,361	536,281	251,361	100%	0	0	METRO LINEAL	946	454	48%	
19346	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,774	80,409	100,774	80,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
24048	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	404,376	393,518	404,376	393,518	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
22122	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUAULTLA DE JIMÉNEZ	LOMA CHAPULTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	189,606	183,955	189,606	183,955	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
32148	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA REFORMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	230,169	208,485	230,169	208,485	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33937	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,508,593	0	1,508,593	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
19651	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	427-SANTA MARIA TLAHUATLATEPEC	NEJAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,027,846	755,891	1,027,846	755,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23326	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	CUATODE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,112	186,253	196,112	186,253	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19355	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSE CHIHUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	34,997	18,721	34,997	18,721	100%	0	0	METRO LINEAL	3,548	3,548	100%	
19362	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	39,028	22,081	39,028	22,081	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
19358	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA IXTALTEPEC	MAGDALENA DEL AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	591,754	572,395	591,754	572,395	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
25534	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	463-SANTIAGO XIJAUICUILA	SANTIAGO XIJAUICUILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	168,872	168,872	168,872	168,872	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
19117	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO XIJTLAHUACA	CERRO CABEZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	87,421	79,178	87,421	79,178	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19155	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO XIJTLAHUACA	EL RASTROJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	76,393	67,271	76,393	67,271	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
31686	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO XIJTLAHUACA	SANTIAGO XIJTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30,689	25,099	30,689	25,099	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
24277	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,157	210,157	210,157	210,157	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23572	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPPEC	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	97,296	87,679	97,296	87,679	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
25479	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	75,938	36,983	75,938	36,983	100%	0	0	METRO LINEAL	5,101	5,101	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
19687	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIJACUI Y FRANCISCO I. MADERO (MULTISISTEMA)	498-SANTIAGO XIJACUI	SANTIAGO XIJACUI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,992	90,992	196,992	90,992	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	
25389	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-SABUNCION IXTALTEPEC	SANTIAGO IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	782,390	759,653	782,390	759,653	100%	0	0	METRO LINEAL	2,478	1,238	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
19700	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	979,104	979,104	979,104	979,104	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
24791	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,978	153,061	165,978	153,061	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
24837	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,376	100,299	100,376	100,299	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
25341	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	157,000	155,334	157,000	155,334	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
23965	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	203,135	203,135	203,135	203,135	100%	0	0	METRO LINEAL	794	794	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
21700	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	312,912	312,912	312,912	312,912	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
19783	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NUEVO TENEOCHITLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	272,275	270,217	272,275	270,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
32899	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-REYES ETILA	REYES ETILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	324,000	310,491	324,000	310,491	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
33279	MEJORAMIENTO ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	258,389	258,389	258,389	258,389	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33374	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	188,879	188,879	188,879	188,879	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33522	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42,370	42,370	42,370	42,370	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33537	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300,000	291,482	300,000	291,482	100%	0	0	CURSO	20	20	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33588	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33593	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	863,860	827,521	863,860	827,521	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33709	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19,600	17,007	19,600	17,007	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33897	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	36,250	36,250	36,250	36,250	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
32871	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	286,377	286,361	286,377	286,361	100%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
32846	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	358,577	341,423	358,577	341,423	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
32975	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119,659	96,209	119,659	96,209	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
32880	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	243,100	219,257	243,100	219,257	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33127	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72,379	52,601	72,379	52,601	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33275	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164,064	139,687	164,064	139,687	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
33130	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	69,734	45,467	69,734	45,467	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33437	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204,463	204,463	204,463	204,463	100%	0	0	ACCION	33	33	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33435	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	538,626	525,335	538,626	525,335	100%	0	0	ACCION	34	34	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
33363	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	328,618	302,191	328,618	302,191	100%	0	0	ACCION	34	34	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
43642	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	477,029	454,995	477,029	454,995	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
	<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
56874	CURSO DE ALTA REPOSTERIA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
56922	CURSO DE ELABORACION DE PAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
56935	CURSO DE ELECTRICIDAD	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
56950	TALLER DE COSTURA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO SANTA LUCIA DEL CAMINO	24,200	24,200	24,200	24,200	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
	<b>PROGRAMA JOVENES POR MEXICO</b>															
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
13199	JOVENES POR MEXICO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	479	0	479	0	0%	0	0	ALUMNO	1	0	0%	
	<b>PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"</b>															
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	MEJORAMIENTO															
56288	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", APOYO PARA 19 PAQUETES	67-CAVACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	ACCION	19	14	75%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII/06-B/009, POR \$85,500.00, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
56278	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", APOYO PARA 490 PAQUETES	67-CAVACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,099,250	2,099,250	2,099,250	2,099,130	100%	0	0	ACCION	490	367	75%	ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FII/06-A/2008, POR \$2,099,250.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
	<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)</b>															
	CONSTRUCCION															
43776	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	263-SAN MIGUEL COATLAN	LLANO GRANDE	HAYUNTAMIENTO	2,862,979	2,862,979	2,862,979	2,862,979	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO PC-07-500, PC-09-700, PC-12-700 Y PC-13-600, HERRAJES Y AISLAMIENTOS, TRANSFORMADORES, APARTARAYOS, CORTACIRCUITOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCOMETIDAS
43738	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	263-SAN MIGUEL COATLAN	RO SAN JUAN	HAYUNTAMIENTO	1,505,000	1,505,000	1,505,000	1,505,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	UN SISTEMA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, OBRAS DE CAPTACION, ASI COMO LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS
	AMPLIACION															
45774	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO ESPINAL	249-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	AYUNTAMIENTO SAN MATEO DEL MAR	348,433	348,433	348,433	348,433	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	21	21	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III CON UNA INVERSION DE \$350,234.00. NOTA: SE SOLICITA SE RECHAZEN LOS FOLIOS 37886, 37910, 37931, 37962, 37962, 38014, 38044 UNA VEZ QUE POR ERROR SE REGISTRO QUE ES RECURSO DEL FONDO IV DEL 2008, EN EL CAMPO DEL CICLO DEL RECURSO ASI MISMO EN EL FOLIO 37846, SE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PERO SE APLICO RECURSO DEL FONDO IV, DEL 2008, Y DEL 2009, SOLICITO SU ASESORIA PARA ARRGLAR ESTA CAPTURA.
45815	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	249-SAN MATEO DEL MAR	EL PACIFICO	AYUNTAMIENTO SAN MATEO DEL MAR	201,527	201,527	201,527	201,527	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, SE APROBO LA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III CON UNA APORTACION DE \$203,327.00
45660	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	249-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	269,621	269,621	269,621	269,621	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	17	17	100%	LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO, OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO III-2008 CON UNA APORTACION DE \$271,422.00
45700	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	249-SAN MATEO DEL MAR	VILLA HERMOSA	AYUNTAMIENTO SAN MATEO DEL MAR	308,369	308,369	308,369	308,369	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	18	18	100%	LA OBRA TERMINADA OBRA APROBADA CON MEZCLA DEL RAMO 33 FONDO III POR LA CANTIDAD DE \$310,170.00 LA META CORRESPONDE A 18 POSTES
	<b>PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS</b>															
	CONSTRUCCION															
53784	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO	164-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	115,412	115,412	115,412	115,412	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
53403	VIVIENDA TRANSITORIA CONSTRUCCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
53628	VIVIENDA TRANSITORIA CONSTRUCCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
53298	VIVIENDA TRANSITORIA CONSTRUCCION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
53488	RECONSTRUCCION AMPLIACION DE AULA ESCOLAR (CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO CAPCE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	532,473	532,473	532,473	532,473	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
53663	REHABILITACION VIVIENDA TRANSITORIA REHABILITACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BENEMÉRITO JUÁREZ	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
53701	VIVIENDA TRANSITORIA REHABILITACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
53355	VIVIENDA TRANSITORIA REHABILITACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
<b>PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA</b>																
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
31370	ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD Y EFECTOS DE LA PESCA PARA DETERMINAR LA FACILIDAD DE ESTABLECER UNA ZONA DE REFUGIO DE TUNDOS EN LA COSTA DEL PACIFICO.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,600,000	78,636	1,600,000	78,636	100%	0	0	INVESTIGACION	1	0	10%	PROYECTO RECIENTE QUE SE VA A DESARROLLAR EN EL 2009.
13018	DESINFECCIÓN FOTOCATALITICA DE UN TREN DE TRATAMIENTO DE BAJO COSTO, ESCALAMIENTO Y OPERACION.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	69,777	30,474	69,777	30,474	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	EN PROCESO DE TERMINACION.
31044	DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA BAHIA Y MICROCUENTA DEL RIO CACALUTA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	45,464	0	45,464	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	EL PROYECTO RECIENTEMENTE EDITO UN LIBRO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y ESTA POR CONCLUIRSE LA PARTE DE LA EJECUCION FINANCIERA.
13078	ESTIMACIÓN DE ABUNDANCIA DE LA ESPECIE DORADO (CORYPHAENA HIPPURUS) EN EL PACIFICO SUR DE MÉXICO (REGIÓN 2) Y DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS FINES DE LA PESCA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	21,987	0	21,987	0	0%	0	0	INVESTIGACION	1	0	8%	EL PROYECTO ESTA EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA.
13016	ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN DE LA PLAYAS DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA (CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	58,076	25,022	58,076	25,022	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	95%	EL PROYECTO ESTA TERMINADO EN SU PARTE TECNICA Y SE ESTAN EJERCENDO LOS RECURSOS FALTANTES PARA SOLICITAR EL FINIQUIL DEL MISMO.
31139	EVALUACIÓN DEL PODER DE LA PESCA DE LA FLOTA CAMARONERA DE ALTURA DEL PACIFICO MEXICANO, MEDIANTE EL METODO DEÁ (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS), EN MATERIA ACUICOLA Y PESQUERA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	40,752	40,752	40,752	40,752	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	
13072	PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE, OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,232	1,232	1,232	1,232	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	
13017	POLOQUETOS (ANNELEDA) Y EUMALACONTRACEOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC. TAXONOMIA, COLECCIÓN DE REFERENCIA, CAPACITACIÓN, CLAVES DE IDENTIFICACIÓN, BASE DE DATOS Y PAGINA WEB.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	73,235	8,145	73,235	8,145	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	
74030	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,783	2,783	2,783	2,783	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	RECURSOS INTEGRADOS A LOS RECURSOS DEL PROYECTO
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>					769,950,527	546,795,666	650,217,244	540,369,917	100%	3,235,393	6	82,246	71,316	87%		
<b>FIES</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>OBRA PUBLICA</b>																
<b>CONSTRUCCION</b>																
91547	PRODUCTOS FINANCIEROS NO ASIGNADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS	0	0	0	0	0%	3,235,397	0	OTROS	0	0	0%	
62592	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	14,000,000	4,401,194	0	4,401,194	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
89086	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (CANCELADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
62609	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	14,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
89293	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL (CANCELADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
89175	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGOPECUARIO (CANCELADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
62599	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	14,000,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
62597	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	14,000,000	1,748,383	0	1,748,383	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
89168	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTRE OTROS) (CANCELADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
62616	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO E IMPULSO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	14,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%			
89336	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO E IMPULSO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (CANCELADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%			
62626	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	10,609,148	5,738,268	0	5,738,268	100%	0	0	0	0	0%			
89391	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION (CANCELADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%			
62608	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	14,000,000	1,680,000	0	1,680,000	100%	0	0	0	0	0%			
89205	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%			
62620	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	14,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%			
89340	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (CANCELADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%			
62538	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON CON CONCRETO HIDRAULICO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LAGUNAS	H AYUNTAMIENTO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	206,674	206,673	206,674	206,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%		
78992	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 25 DE ABRIL(COL BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	448,200	448,185	448,200	448,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%		
62650	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	223,075	223,075	223,075	223,075	100%	0	0	0	1	1	100%		
57392	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	351,019	351,019	351,019	351,019	100%	0	0	0	1	1	100%		
5372	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (1A. ETAPA).	143-SAN FRANCISCO XIHUATÁN	SAN FRANCISCO XIHUATÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,500,000	25,641	1,500,000	25,641	100%	0	0	0	1	1	100%	NAN	
5396	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA).	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,019,130	2,011,482	2,019,130	2,011,482	100%	0	0	0	1	1	100%		
78723	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	100,000	99,990	100,000	99,990	100%	0	0	0	1	1	100%		
5373	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLAJACA	SAN JERONIMO OTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	451,825	451,825	451,825	451,825	100%	0	0	0	1	1	100%		
78749	CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DEL ALBERGUE Y CENTRO DE CAPACITACION	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	620,000	619,994	620,000	619,994	100%	0	0	0	1	1	100%		
62704	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
78905	CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE CAPILLA CATOLICA	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	650,000	649,994	650,000	649,994	100%	0	0	0	1	1	100%		
62707	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	247-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	750,000	707,615	750,000	707,615	100%	0	0	0	1	1	100%		
78926	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR"	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	187,086	187,080	187,086	187,080	100%	0	0	0	METRO LINEAL	107	107	100%	
62718	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,911	1,911	100%	
62741	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1ERA ETAPA (ACCESO PRINCIPAL, TERRACERIAS, CASETA DE CONTROL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CERCA PERIMETRAL, CUNETAS PLUVIALES, PLANTA DE COMPOSTA)	296-SAN PABLO MACULIANGUIS	SAN PABLO MACULIANGUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULIANGUIS	2,745,489	2,745,489	2,745,489	2,745,489	100%	0	0	0	1	1	100%		
5400	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (1A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,000,000	999,199	1,000,000	999,199	100%	0	0	0	1	1	100%		
5379	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA).	347-SAN SEBASTIAN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,008,369	2,453	1,008,369	2,453	100%	0	0	0	1	0	30%		
5370	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PROGRESO"	354-SANTA ANA ATEIXTLAHLAJACA	SANTA ANA ATEIXTLAHLAJACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	329,240	306,010	329,240	306,010	100%	0	0	0	1	1	100%	NAN	
62790	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARA RIEGO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	AGUA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	363,472	363,471	363,472	363,471	100%	0	0	0	METROS CÚBICOS	52	52	100%	
79242	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	389-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	90,923	90,922	90,923	90,922	100%	0	0	0	50	50	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
5377	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL TEMPLO "DIVINA PROVIDENCIA".	39-HEROICA CIUDAD DE HUIJAUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUIJAUAPAN DE LEÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	958,245	956,389	958,245	956,389	100%	0	0	0	OBRA S	1	1	99%	
57328	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (SANTA MARIA IXCOTEL)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,157	262,157	262,157	262,157	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
5397	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	88,810	88,810	88,810	88,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
5371	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	575,008	574,788	575,008	574,788	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
5375	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (1A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
79259	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	PROCURADURIA DE COLONIA POPULARES	284,802	284,796	284,802	284,796	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
5395	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL 81A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,000,000	999,935	1,000,000	999,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
5389	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	451-SANTO ANTONIO AFOCALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	532,794	532,275	532,794	532,275	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
33054	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	474-SANTO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO LLANO GRANDE	838,248	251,774	311,824	251,774	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	SE HA REALIZADO UN AVANCE FISICO MAYOR AL FINANCIERO POR QUE SE HA FINANCIADO ESTA OBRA CON RECURSOS DEL FONDO TRES DEL MUNICIPIO Y SE RECUPERARAN EN CUANTO FINANZAS MINISTRE LOS RECURSOS PENDIENTES DE LA OBRA
62867	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR DEL IEBE	498-SANTO YAVEO	SANTO YAVEO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO YAVEO	1,691,488	1,691,488	1,691,488	1,691,488	100%	0	0	0	OBRA	1	1	77%	
81415	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
5376	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMISARIO DE BIENES COMUNALES DE LA AGENCIA LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SANTO DOMINGO IXCATLÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	461,106	461,051	461,106	461,051	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	
57410	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA TIPO I (2A. ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR "CAMPUS MAHUATLÁN"	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	291,124	291,124	291,124	291,124	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
79283	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL COBAO NO. 39	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	375,279	375,279	375,279	375,279	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,175	1,175	100%	
89396	CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y AREA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" (CANCELADO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA
5378	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,215,068	599,571	1,215,068	599,571	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
89400	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" (CANCELADO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CANCELADA
62648	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	2,507,793	1,072,799	2,507,793	1,072,799	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,517	2,517	100%	
RECONSTRUCCION																	
5386	AMPLIACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA).	934-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	600,000	599,056	600,000	599,056	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
5385	AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (3A. ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABREIRA	TLALIXTAC DE CABREIRA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,000,000	11,094	1,000,000	11,094	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
AMPLIACION																	
62971	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
62916	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (9A. SECCION ESQUIPULAS)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	705,325	0	705,325	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,150	0	0%	
MEJORAMIENTO																	
79304	SANEAMIENTO DE LOS RIOS "GRANDES Y XAAGA"	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	388,787	388,750	388,787	388,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	46,875	46,875	100%	
78226	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	504,225	504,222	504,225	504,222	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	
62579	REMODELACION DEL PARQUE DE LA ASUNCIÓN (1A. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DE JUÁREZ	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																	
5387	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "EDUARDO VASCONCELOS" (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,212,729	1,212,729	1,212,729	1,212,729	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
REHABILITACION																	
62578	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (LUIS B. TOLEDO)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	265,412	265,412	265,412	265,412	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
62570	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO EL ESPINAL	134,588	134,588	134,588	134,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
62811	REHABILITACION DE CANAL PARA LA CONDUCCION DE AGUA DE RIEGO A LA PRESA "LA AHUMADA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	819,375	819,375	819,375	819,375	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
62631	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
62591	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL 1A. ETAPA (JARDINES, KIOSKO Y CASETAS)	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
16467	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED RADIOFONORA PUBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	5,393,321	5,393,321	5,393,321	5,393,321	100%	0	0	RED	1	1	100%	EL RECURSO FUE EJERCIDO AL 100% TANTO EN EL AVANCE FISICO ASI COMO TAMBIEN EN EL AVANCE PRESUPUESTARIO.
62827	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA)	472-SANTIAGO LAOILLAGA	SANTIAGO LAOILLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOILLAGA	820,000	820,000	820,000	820,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
FONDOS REGIONALES																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
17007	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,902,439	0	3,902,439	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	65%	OBRA MULTIANUAL
8020	CONSTRUCCION DE 5 CABANAS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	84,786	83,373	84,786	83,373	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	NAN
18970	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES EL PORVENIR E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) EL PORVENIR (SAN JUAN COTZCOCON)	190-SAN JUAN COTZCOCON	EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,452,910	0	1,452,910	0	0%	0	0	KILOMETRO	15	14	90%	
8022	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS ACATLAN"	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	31,465	31,464	31,465	31,465	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	NAN
8032	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	26,110	26,110	26,110	26,110	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	NAN
8027	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	12,151	9,197	12,151	9,197	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	NAN
8033	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	53,547	52,902	53,547	52,910	100%	0	0	OBRA	1	0	45%	NAN
8028	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	23,933	18,750	23,933	18,750	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	NAN
8029	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
8025	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION Y SISTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	9,756	8,940	9,756	8,940	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	NAN
18780	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TLAXIACO CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,132,488	0	2,132,488	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	2	69%	
16844	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	60%	OBRA MULTIANUAL
8057	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	600	600	600	600	100%	0	0	OBRA	1	1	96%	NAN
8052	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,457	1,675	5,457	1,675	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	NAN
8049	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	9,025	6,730	9,025	6,730	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	NAN
8056	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	600	600	600	600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
8051	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	13,437	6,770	13,437	6,770	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	NAN
8058	CONSTRUCCION DE PORTICO DEL ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	9,701	9,701	9,701	9,701	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	NAN
8048	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,381	0	1,381	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,407	211	15%	NAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8053	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	16,139	6,640	16,139	6,640	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	NAN
8055	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ELEVADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	12,680	7,696	12,680	7,696	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	NAN
8054	CONSTRUCCION DE VALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,557	5,557	5,557	5,557	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,830	6,200	70%	NAN
16756	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	70%	EN EL OFICIO EN EL RUBRO DE LOCALIDAD APARECE UNICAMENTE JUCHITAN DE ZARAGOZA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
8050	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,326	0	5,326	0	0%	0	0	POZOS	1	1	60%	NAN
8023	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	18,030	17,715	18,030	17,715	100%	0	0	OBRA	1	0	23%	NAN
8026	CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,325	1,427	3,325	1,427	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	NAN
18281	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	67%	OBRA MULTIANJAL
18663	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555,327	0	555,327	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	80%	
8030	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	18,885	7,074	18,885	7,074	100%	0	0	POZOS	1	1	90%	NAN
8021	CONSTRUCCION DE 4 CABANAS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A. ETAPA)	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	25,184	23,868	25,184	23,868	100%	0	0	OBRA	1	0	5%	NAN
19203	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TRINIDAD S/CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN/TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	283,373	283,373	283,373	283,373	100%	0	0	METROS	12	12	100%	
19071	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ - ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENAGA ZIMATLAN TERCERA ETAPA / ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,147	2,393	5,147	2,393	100%	0	0	KILOMETRO	72	72	100%	
18168	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-ASUNCION NOCHITLAN	ASUNCION NOCHITLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,104,765	0	2,104,765	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	60%	OBRA MULTIANJAL
19152	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO PRIMERA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	549,767	546,347	549,767	546,347	100%	0	0	METROS	98	98	100%	
19108	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIRIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4º CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO PRIMERA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,599,614	2,592,842	2,599,614	2,592,842	100%	0	0	KILOMETRO	98	98	100%	
8035	VALIDAD CUATRO CARRILES MARGEN IZQUIERA DEL RIO ATOYAC (CIRCUITO INTERIOR) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,511	600	3,511	600	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	88%	NAN
8034	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTOS PARA PROFESORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	821,958	821,957	821,958	821,957	100%	0	0	OBRA	1	1	57%	NAN
8031	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN (1A. ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	20,198	620	20,198	620	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	NAN
8024	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,834	5,834	5,834	5,834	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
18340	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CARRERA SANTA MARIA HIJATULCO - PLUMA HIDALGO COPALITA UBICADO EN EL KM. 28-590	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,253,471	712,346	2,253,471	712,346	100%	0	0	KILOMETRO	70	62	89%	
15630	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	460,396	2,500,000	460,396	100%	0	0	PLANTA	1	1	65%	OBRA MULTIANJAL
MODERNIZACION																
18036	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 14+835/SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,221,377	4,733,568	8,221,377	4,733,568	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	79%	
18926	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EL PARAISO-NUOVO MORELOS, DEL KM.39+505 AL KM.34+858/EL PORVENIR, SAN JUAN COTOACON.	190-SAN JUAN COZOCON	EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	650,587	650,585	650,587	650,585	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
19163	MODERNIZACION DEL CAMINO TLALXAC - ANTIGUO CAMINO NACIONAL - SANTA MARIA DEL TULE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,588,095	41,000	8,588,095	41,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	36%	
18477	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RAMON NÚEVO E.C. (ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	474-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RANCHO NUEVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,720,729	2,315,521	2,720,729	2,315,521	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	95%	
18737	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL KM. 17+000 Y DEL TRAMO:TEPELMEME-TORRELLAS-CONCEPCION BUENAVISTA/HUATAN PLUMAS; SUBTRAMO	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,257,980	8,148,575	8,257,980	8,148,575	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
19137	1 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ZAACHILA - LA "Y" DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,551	0	1,551	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
19200	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN A 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y" - ZIMATLAN TRAMO KM. 0+400 AL KM. 3+100 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,652,398	3,652,394	3,652,398	3,652,394	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
19091	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ZAACHILA - ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+400 AL KM. 9+300	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,310,780	2,190,549	4,310,780	2,190,549	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	79%	
16392	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO COPALITA DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	357,532	357,018	357,532	357,018	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	99%	
19013	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM. 25+000 AL KM. 23+000	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	680,636	53,193	680,636	53,193	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	98%	
MEJORAMIENTO																	
8037	INSTALACIONES ESPECIALES EN EL SALÓN DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	149,296	0	149,296	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	NAN
8038	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA JUAREZ DE LA CALLE JACOBO DILEVIELTA A LA CALLE INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	798,463	798,433	798,463	798,433	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
8036	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO(AV.INDEPENDENCIA DE LA CALLE VALDIVIESO A LA CALLE DE LIBRES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,887,017	1,887,016	1,887,017	1,887,016	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	NAN
MANTENIMIENTO																	
18160	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO EL MAGUEY-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,209,841	1,209,840	1,209,841	1,209,840	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
18883	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATÉ-ACATLAN-GOSOLAPA-DEL KM. 33+000 AL KM. 42+000COSOLAPA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,478,507	1,394,322	1,478,507	1,394,322	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
18626	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SALINA CRUZ -COATZACOALCOS)-ALVARO OBREGON DEL KM. 11+000 AL KM. 8+000	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,219,114	0	1,219,114	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	75%	
18586	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE SANTA MARIA XADANI E.C. (TEHUANTEPEC-JUCHITAN) DEL KM 0+000 AL KM 8+000SANTA MARIA XADANI	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,517,375	0	1,517,375	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	9	7	80%	
18685	CONSERVACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO CAHUACUA-SAN SEBASTIAN YUTANINO-SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 48+500, SANTA CATARINA CUANANA	500-SANTIAGO YCONDRA	SANTA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,152	0	1,152	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	49	48	100%	
18114	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) SANTA MARIA CORTIJO-SANTIAGO LLANO GRANDE-SAN FRANCISCO EL MAGUEY-MARTIRES DE TACUBAYA-EL NARANJO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.	56-MARTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,308,167	4,600,999	5,308,167	4,600,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	23	93%	
19188	RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD ZAACHILA - UNIDAD HABITACIONAL TRAMO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 /VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	509,418	509,363	509,418	509,363	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
19176	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ATOPYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 (OAXACA DE JUAREZ)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,262,297	1,262,296	1,262,297	1,262,296	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
18260	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	311	0	311	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	31	31	99%	
REHABILITACION																	
18399	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	55%	
8040	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,110	1,070	1,110	1,070	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
8039	REHABILITACION DE LA ALAMEDA DE LEON	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	61,803	34,848	61,803	34,848	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
8059	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	11,476	5,940	11,476	5,940	100%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	NAN
OTROS																	
4996	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ELABORACION DEL ESTUDIO INTEGRAL DE LA MODERNIZACION DEL PUERTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE ECONOMIA	2,079,480	2,049,050	2,049,050	2,049,050	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UN ESTUDIO INTEGRAL DE 5 PROYECTOS LOS CUALES DETERMINARAN LAS INVERSIONES QUE SE REQUIEREN EN LA MODERNIZACION DEL PUERTO DE SALINA CRUZ PARA QUE ESTE EN CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD CON LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL PACIFICO
PROGRAMAS REGIONALES																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
30302	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	340,326	255,839	340,326	255,839	100%	0	0	0	ACCION	1	1	80%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL.
30341	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,190	31,806	355,190	31,806	100%	0	0	0	ACCION	1	1	80%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008
24024	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1,904,750	1,613,750	1,904,750	1,613,750	100%	6	6	6	PROYECTO	21	19	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
32108	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	459,006	459,006	459,006	459,006	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES CGO/DPP/RG23/0029/09
32209	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	459,006	459,006	459,006	459,006	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES CGO/DPP/RG23/0029/09
12682	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTIAGO QUIAVUCIZAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+788.SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 (APORTACION	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVUCIZAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,513,378	403,720	1,513,378	403,720	100%	0	0	KILOMETRO	23	13	55%	
12292	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA - SAN ANTONIO DEL BARRIO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+018. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 4+009 AL KM. 2+018 (SAN ANTONIO DEL BARRIO) AP EST	136-SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO DEL BARRIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,211,507	89,634	1,211,507	89,634	100%	0	0	KILOMETRO	8	4	50%	
12302	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COMALTEPEC-SAN LEALAO-SAN ISIDRO TRES ARROYOS. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 10+000 AL KM. 14+000. SAN JUAN LEALAO-SAN JUAN	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,767,689	570,211	1,767,689	570,211	100%	0	0	KILOMETRO	30	14	47%	
12547	CONSTRUCCION DEL CAMINO KM.4+400 E.C. (IXCUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SAN PEDRO CHIMALTEPEC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500. SAN PEDRO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	313,584	230,920	313,584	230,920	100%	0	0	KILOMETRO	12	11	91%	
12281	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+972.09. SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 3+500 AL KM. 7+500 /AP EST.	213-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	26,343	26,343	26,343	26,343	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
12287	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMACACALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+402.08. SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 2+600 AL KM. 6+600 /AP. EST.	212-SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	215,181	215,181	215,181	215,181	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
12514	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+500. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 12+500 AL KM. 16+000. ARROYO BLANCO-SAN JUAN PETLAPA.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,565,838	556,541	1,565,838	556,541	100%	0	0	KILOMETRO	22	11	51%	
12557	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO IXCUNTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN) - SANTA MARGARITA HUITEPEC. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+020 AL KM. 2+000	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	945,218	241,636	945,218	241,636	100%	0	0	KILOMETRO	8	4	56%	
12551	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR EL DURAZNAL. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 7+900 AL KM. 11+000	31-TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	EL DURAZNAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	571,577	107,160	571,577	107,160	100%	0	0	KILOMETRO	13	10	77%	
12532	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO POLVO - UNION Y PROGRESO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+300. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 5+540 AL KM. 7+300 (EL POLVO (FCO. L. MADERO)	323-SAN PEDRO OCOTEPEC	EL POLVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	308,616	258,154	308,616	258,154	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	96%	
35950	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA EL CULTIVO DE MANGO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	639,000	639,000	639,000	639,000	100%	0	0	HECTAREA	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HECTAREA SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION. EL AMBITO ES RURAL, PERO AL SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD, AUTOMATICAMENTE SE REGISTRA EL AMBITO URBANO Y NO SE PUEDE SELECCIONAR AMBITO RURAL POR QUE NO APARECE.
12673	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIRIO ARENAL O BOBO UBICADO EN EL KM. 7+201 DEL CAMINO METELES- NUEVO ROSARIO TEMEXITLÁN ROSARIO TEMEXITLÁN (SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	ROSARIO TEMEXITLÁN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,080,000	234,324	1,080,000	234,324	100%	0	0	METROS	32	9	28%	
9735	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPI)	271,130	4,635	271,130	4,635	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
9736	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPI)	271,130	4,635	271,130	4,635	100%	0	0	OBRA	1	0	5%	NAN
9737	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTÚ	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPI)	271,130	235	271,130	235	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
12678	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA AURORA KM. 16+859.2 E.C. (SAN JACINTO TLACOTEPEC - STA CRUZ ZENZONTEPEC) - LA CONCHITA - LA AURORA (LA AURORA (STA CRUZ ZENZONTEPEC) AP EST.	385-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA AURORA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,616,818	0	2,616,818	0	0%	0	0	METROS	64	15	23%	
10928	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMACACALTEPEC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+500. SUBTRAMOS A CONSTRUIR DEL KM. 7+340 AL KM. 13+000	433-SANTA MARIA TEMACACALTEPEC	SANTA MARIA TEMACACALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	875,484	0	875,484	0	0%	0	0	KILOMETRO	18	9	53%	
12648	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPE-SAN MIGUEL REAGUI TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+840. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 16+340 AL KM. 18+000 (SAN MIGUEL REAGUI (SANTIAGO CAMNOTLAN	457-SANTIAGO CAMNOTLÁN	SAN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	926,063	86,629	926,063	86,629	100%	0	0	KILOMETRO	21	2	10%	
13077	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 8+700 AL KM. 13+700	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	923,247	0	923,247	0	0%	0	0	KILOMETRO	24	14	58%	
16848	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	3,999,979	4,000,000	3,999,979	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
16861	CONSTRUCCION DEL PUENTE SIRIO ZAPOTITLÁN S/C ZAPOTITLÁN PALMAS UBICADO EN EL KM. 0+520	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,986,985	2,000,000	1,986,985	100%	0	0	METROS	20	20	100%	
	RECONSTRUCCION															
27427	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	98,092,126	98,092,126	98,092,126	98,092,126	100%	0	0	KILOMETRO	426	426	100%	
26951	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS, LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	466	466	100%	
26859	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	233	233	100%	
27005	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	922	922	100%	
27223	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS) TERCERA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	55,345,000	55,345,000	55,345,000	55,345,000	100%	0	0	KILOMETRO	203	203	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
27128	AFORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) CUARTA ETAPA COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	60,352,980	60,352,980	60,352,980	60,352,980	100%	0	0	KILOMETRO	205	205	100%	
27395	AFORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) QUINTA ETAPA COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,907,874	11,907,874	11,907,874	11,907,874	100%	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
27338	AFORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) TERCERA ETAPA COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,986,645	6,986,645	6,986,645	6,986,645	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
32010	AMPLIACION AFORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA "TU CASA" (AMPLIACION) MODERNIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	962,500	954,338	962,500	954,338	100%	0	0	VIVIENDA	172	172	100%	EL OFICIO DE AUTORIZACION ES EL CCCC/PP/RG23/0029/09
12345	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-EL HUAMUCHIL-SAN FRANCISCO DEL MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000/SAN DIONISIO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,425,640	745,346	1,425,640	745,346	100%	0	0	KILOMETRO	3	1	43%	
13595	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN BALTAZAR GUELAVALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	131-SAN BALTAZAR GUELAVALA	SAN BALTAZAR GUELAVALA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	709,497	526,223	709,497	526,223	100%	0	0	KILOMETRO	7	6	90%	
12269	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+000 AL KM. 25+000/COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,690,386	2,337,418	5,690,386	2,337,418	100%	0	0	KILOMETRO	43	21	49%	
12253	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 19+750 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,430,341	0	2,430,341	0	0%	0	0	KILOMETRO	43	0	0%	
17060	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+400	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
17153	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+400	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	61,245,200	60,775,137	61,245,200	60,775,137	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	99%	
9620	MOD Y AMP DEL CAMINO CUICATLAN CONCEPCION PAPAJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM. 9+000 AL KM. 13+000	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	135,593	133,926	135,593	133,926	100%	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
10651	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CUICATLAN-CONCEPCION PAPAJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+290, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 19+800 AL KM. 18+000/CONCEPCION PAPAJO	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,600,000	1,860,363	3,600,000	1,860,363	100%	0	0	KILOMETRO	23	13	56%	
12665	MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A	190-SAN JUAN COCIZCOÁN	NUEVO CERRO MOJARRA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,686,270	0	1,686,270	0	0%	0	0	KILOMETRO	43	9	21%	
12656	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VERACRUZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000, SUBTRAMO A	190-SAN JUAN COCIZCOÁN	NUEVO CERRO MOJARRA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247,889	32,929	247,889	32,929	100%	0	0	KILOMETRO	21	9	41%	
12242	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 2007, 66%)	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,333,142	799,272	2,333,142	799,272	100%	0	0	KILOMETRO	9	4	40%	
10987	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM. 2+100 AL KM. 4+000	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,070,685	1,160,417	2,070,685	1,160,417	100%	0	0	KILOMETRO	9	6	67%	
12248	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+340, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+000 AL KM. 15+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DIST. 09 (APORT. ESTATAL)	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,267,590	0	2,267,590	0	0%	0	0	KILOMETRO	30	10	31%	
12274	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUIDA-TLAXIACO) SANTIAGO NUNDOICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,207,648	690,177	2,207,648	690,177	100%	0	0	KILOMETRO	80	38	48%	
12537	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO MACULITANGUIS-STGO. COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, 49% EST.	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SAN JUAN QUOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,870,029	0	1,870,029	0	0%	0	0	KILOMETRO	42	6	14%	
12531	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-SAN PABLO MACULITANGUIS-SANTIAGO COMALTEPEC-SAN PEDRO YOLOX-SAN JUAN QUOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, 49% EST.	214-SAN JUAN QUOTEPEC	SAN JUAN QUOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,650,202	254,581	1,650,202	254,581	100%	0	0	KILOMETRO	42	19	45%	
12265	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA-SANTOS REYES TEPEJILLO-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN MARTIN ITUNYOSO KM. 105+400 E.C. (YUCUIDA-PIHOTEPAN NACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,352,093	0	2,352,093	0	0%	0	0	KILOMETRO	117	15	13%	
13399	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 30+000 (OAXACA-SOLA DE VEGA-SANTA CRUZ MIXTEPEC-SAN MIGUEL MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+000 AL KM. 6+000 /SN MIGUEL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,920,800	0	1,920,800	0	0%	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
12271	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PABLO TUXTEPEC-SANTA CATARINA TRUJA, TRAMO DEL KM. 13+317 AL KM. 0+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 12+800 AL KM. 10+317 (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	297-SAN PABLO TUXTEPEC	SAN PABLO TUXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,490,463	365,489	1,490,463	365,489	100%	0	0	KILOMETRO	3	1	30%	
19400	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO: LA "Y"-EJTLA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM. 14+500 AL KM. 20+500/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR. 22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,699,076	7,829,893	9,699,076	7,829,893	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	98%	
12693	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000, SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 09	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 09	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,372,588	923,375	2,372,588	923,375	100%	0	0	KILOMETRO	48	18	38%	
12688	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 48+000, SUBTRAMO	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 09	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 09	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,480,134	0	2,480,134	0	0%	0	0	KILOMETRO	48	8	16%	
13585	MOD Y AMP DE CAM KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SN PEDRO QUATONI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000, SUBT A MOD DEL KM. 4+000 AL KM.	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,670,568	649,565	1,670,568	649,565	100%	0	0	KILOMETRO	23	12	52%	
13590	MOD Y AMP DE CAM KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SN PEDRO QUATONI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000, SUBT A MOD DEL KM. 8+000 AL KM.	325-SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,720,116	0	1,720,116	0	0%	0	0	KILOMETRO	23	3	13%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11						
12702	MOD Y AMP DEL CAM. KM 079+100 E.C. (OAXACA-SOLA DE VEGA)-SN LORENZO TEXMELICAN-SN JACINTO TLACOTEPEC-STA CRUZ ZENONTEPEC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000, SUBT A MOD. DL KM. 21+700 L KM. 23+900	385-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,882,734	0	1,882,734	0	0%	0	0	KILOMETRO	112	32	29%	
16888	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-KISTLAN AHUEHUETILAN-MAGDALENA TETALTEPEC DEL KM. 7+500 AL KM. 21+000 (SANTA MARIA AYU, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	SANTA MARIA AYU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,946,947	19,676,510	20,946,947	19,676,510	100%	0	0	KILOMETRO	14	13	96%	
13560	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 9+000	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,167,543	0	4,167,543	0	0%	0	0	KILOMETRO	26	1	2%	
10967	MODERNIZACION Y APLICACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-SANTIAGO IXTAYUTLA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 64+376, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 10+000 ( CON ORIGEN EN SAN JOSE DE LAS FLORES )	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	29,618	0	29,618	0	0%	0	0	KILOMETRO	64	64	99%	
12277	MOD. Y AMP DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUTI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MOD. 8+000 AL KM. 12+000, LOMA BONITA DE	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,057,089	1,065,675	3,057,089	1,065,675	100%	0	0	KILOMETRO	42	22	52%	
12259	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA-SANTA MARIA YUCUTI-SANTIAGO NUYO-SAN PEDRO YOSOTATO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.	481-SANTIAGO NUYO	LOMA BONITA DE LUJUEZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	291,636	0	291,636	0	0%	0	0	KILOMETRO	42	35	83%	
12530	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 5+300 IAP. EST.	504- NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,417,055	1,040,585	2,417,055	1,040,585	100%	0	0	KILOMETRO	5	2	44%	
12529	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 IAP. EST.	504- NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,302,797	474,426	1,302,797	474,426	100%	0	0	KILOMETRO	16	9	54%	
12541	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SAN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+300 AL KM. 8+300 NUEVO ZOQUIAPAM	504- NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,079,285	160,666	1,079,285	160,666	100%	0	0	KILOMETRO	16	6	34%	
13569	MOD Y AMP DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CENEGULLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 96+000, SUB A MOD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	513-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,468,248	0	3,468,248	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	1	6%	
12312	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CERRO MARIN-RANCHO OJOCHE- CERRO ARMANDO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+767 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200, RANCHO OJOTE (RANCHO OJOCHE)/SAN JUA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,291,888	147,191	1,291,888	147,191	100%	0	0	KILOMETRO	13	3	25%	
12319	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)- RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 7+000	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,513,924	1,050,001	3,513,924	1,050,001	100%	0	0	KILOMETRO	35	17	49%	
12697	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920, SAN ANDRES CHICAHUAXTLA/PULTLA VILLA DE QUERRERO	73-PULTLA VILLA DE QUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,195,713	0	1,195,713	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	1	26%	
10687	MODER. Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 (TRABAJOS COMPLETOS 2007, 42.4% IAP. EST.)	62-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,129,483	845,503	1,129,483	845,503	100%	0	0	KILOMETRO	9	7	84%	
10797	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SANTA CATARINA MECHOACAN. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+780, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+500 AL KM. 5+000 IAP. EST.	62-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,882,819	0	1,882,819	0	0%	0	0	KILOMETRO	9	2	17%	
19375	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO. TRAMO DEL KM. 142+000 AL KM. 147+000/SANTA MARIA HUATULCO	65-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,784,048	12,167,455	12,784,048	12,167,455	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
12527	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (IKTLAN-ZODOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300/IAP. EST.	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,434,549	367,833	1,434,549	367,833	100%	0	0	KILOMETRO	40	21	52%	
12533	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (IKTLAN-ZODOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,421,015	0	1,421,015	0	0%	0	0	KILOMETRO	40	20	50%	
12535	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM. 55+000 E.C. (IKTLAN-ZODOGOCHO)-STA. MA.TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SAN JUAN TABAA-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+300, SUBTRAMO A MEJORAMIENTO	97-SAN ANDRES SOLAGA	SAN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,504,089	415,440	1,504,089	415,440	100%	0	0	KILOMETRO	40	20	50%	
87347	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PSO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	5,000	0	0%	
31289	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PSO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1,800,000	1,799,700	1,800,000	1,799,700	100%	0	0	VIVIENDA	2,000	2,000	100%	
31441	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PSO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1,800,000	1,799,700	1,800,000	1,799,700	100%	0	0	VIVIENDA	2,000	2,000	100%	
22921	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA COMUNIDADES CON PROYECTOS DE ECOTURISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO	4,946	0	4,946	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$2,470,261.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFERENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
23334	SEÑALAMIENTO TURISTICO CARRETERO, URBANO Y DE RUTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO	29,720	0	29,720	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2008 \$2,890,000.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFERENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
17983	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 16+000 AL KM. 24+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
17874	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 24+000 AL KM. 34+000	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	421,274	421,274	421,274	421,274	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
17831	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 8+000 AL KM. 16+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,835	0	12,835	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	90%	
30073	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SIERRA JUAREZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	SECRETARIA DE TURISMO	2,666,091	2,666,091	2,666,091	2,666,091	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$4,666,667.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFERENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
2999	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO EN CHACAHUA	334-VILLA DE TULTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACAHUA	SECRETARIA DE TURISMO	666	0	666	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$666,667.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
16709	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA- ECONOMICA PARA LA CARRETERA SANTA MARIA AYU- MAGDALENA TETALTEPEC	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
16757	ETUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO ZAPOTITLAN S/C ZAPOTITLAN PALMAS UBICADO EN EL KM 0+520	565-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
20265	ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIAL PROMOCIONAL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	91,129	87,149	91,129	87,149	100%	0	0	0	ACCION	1	1	97%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$860,000.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
30447	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	81,149	80,626	81,149	80,626	100%	0	0	0	ACCION	1	1	98%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$280,000.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
16065	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	30,710	0	30,710	0	0%	0	0	0	CAMPANA	1	0	0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR \$3,063,871 EN EL EJERCICIO 2008. LO QUE SE ESTA REPORTANDO ES REFRENDO DEL EJERCICIO 2009 POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
21061	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	82,209	76,190	82,209	76,190	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	90%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$403,358.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
31204	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,185,772	998,065	1,185,772	998,065	100%	0	0	0	CAMPANA	2	2	85%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$5,275,328.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
21190	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	453,484	453,445	453,484	453,445	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	98%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$13,396,842.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
32045	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008. SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	2,471,935	2,426,656	2,471,935	2,426,656	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	95%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$7,987,988.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
15884	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	36,457	0	36,457	0	0%	0	0	0	CAMPANA	7	0	0%	ESTE RECURSO FORMA PARTE DE UNA AUTORIZACION DEL EJERCICIO 2008 POR UN IMPORTE DE \$3345300.00, PERO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE ESTA REPORTANDO EL IMPORTE REFRENDO EN ESTE EJERCICIO 2009
20675	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	135,962	87,984	135,962	87,984	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	65%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$3,198,000.00 Y LO QUE SE REPORTA PARA ESTE AÑO ES REFRENDO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
31701	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008. SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	432,471	428,421	432,471	428,421	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	98%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$1,726,584.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
19876	CAMPANAS DE RELACIONES PUBLICAS 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	223	0	223	0	0%	0	0	0	CAMPANA	1	0	0%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$625,308.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
29682	CAMPANAS DE RELACIONES PUBLICAS 2008. AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	6,348	2,295	6,348	2,295	100%	0	0	0	CAMPANA	1	0	35%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$1,748,497.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
19589	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	49,285	47,365	49,285	47,365	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	90%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION DE \$700,000.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
20519	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008 AMPLIACION.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	31,318	17,805	31,318	17,805	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	60%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$907,751.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
21960	EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION TURISTICA 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	176,521	176,499	176,521	176,499	100%	0	0	0	ACCION	1	1	98%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$5,321,979.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
19875	EVENTOS INTERNACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	477,922	474,000	477,922	474,000	100%	0	0	0	ACCION	6	5	83%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION DE \$887,500.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
20097	EVENTOS INTERNACIONALES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	200,729	182,346	200,729	182,346	100%	0	0	0	EVENTO	2	2	75%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$2,474,932.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
16215	EVENTOS NACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	56,285	56,062	56,285	56,062	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	80%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$1601986.00 Y LO QUE SE REPORTA EN ESTE AÑO ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
29819	EVENTOS NACIONALES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	732,836	729,902	732,836	729,902	100%	0	0	0	EVENTO	12	12	96%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$3,248,324.00 Y LO QUE SE REPORTA EN ESTE AÑO ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
1629	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL.MIGUEL HIDALGO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURA DE COLONIAS POPULARES	18,000	17,945	18,000	17,945	100%	0	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
19745	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	41,765	15,510	41,765	15,510	100%	0	0	0	ACCION	1	0	35%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$3,787,084.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
21584	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	4,676	4,676	4,676	4,676	100%	0	0	0	ACCION	1	1	99%	ESTE RECURSO TIENE AUTORIZACION EN EL EJERCICIO 2008 DE \$3,506,891.00 Y LO QUE SE REPORTA ES REFRENDO PARA ESTE AÑO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
17012	MANTENIMIENTO RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA AYU E.C. (HUAJUAPAN - PUEBLA) DEL KM 0+000 AL KM 10+000 /SANTA MARIA AYU /HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,200,000	11,119,997	11,200,000	11,119,997	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
9739	REHABILITACION REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	27,765	21,764	27,765	21,764	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	NAN

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
9738	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	24,346	18,750	24,346	18,750	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	NAN
9740	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SENALIZACION EN VALIDADES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	50,825	38,325	50,825	38,325	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	NAN
	<b>EQUIPAMIENTO</b>															
	<b>BIENES MUEBLES</b>															
27161	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAM/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAM	2,265,372	2,265,372	2,265,372	2,265,372	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAM
17787	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA QUIMICA Y TALLERES DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,282,802	2,282,802	2,282,802	2,282,802	100%	0	0	EQUIPO	72	72	100%	
17738	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE POSGRADO, MAESTRIA EN CIENCIAS EN ENERGIA EOLICA Y EQUIPAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	EQUIPO	705	705	100%	
15401	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	846,876	846,876	846,876	846,876	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
9741	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION HOTELERA (HOTEL ESCUELA) DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR (UMAR)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	2,680,227	1,823,565	2,680,227	1,823,565	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	NAN
33936	MAQUINARIA DOTACION DE CAPITAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (TRACTOR AGRICOLA) EL ESPINAL	90-EL ESPINAL	EL ESPINAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	274,895	274,895	274,895	274,895	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRACTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS OCHO PRODUCTORES Y EL TOTAL DE METAS ES 1
	<b>OTROS</b>															
23999	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	106,762	106,892	106,762	106,892	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
2098	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED RADIODIFUSORA PUBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,574,240	97%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	EL RECURSO FUE MINISTRADO EN SU TOTALIDAD POR LA CANTIDAD DE \$ 15,000,000.00 DE LOS CUALES EL 97.2% HA SIDO COMPROBADO. EL RESTO HA QUEDADO PENDIENTE POR COMPROBAR EN CUANTO NOS INDIQUEN LAS INSTANCIAS FEDERALES DE LA S.C.T. O LA COFETEL. HA QUIEN SE LE VA A RELIZAR EL PAGO Y COMO SE REALIZARIA, ESTAMOS EN ESPERA DE RESPUESTA, INMEDIATAMENTE SE COMPROBARIA TODO EL RECURSO.
	<b>OTROS PROGRAMAS</b>															
24213	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ANALISIS Y DESARROLLO DEL PROYECTO PLATAFORMA LOGISTICA DEL ISTMO TEHUANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	10,188,281	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
	<b>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				598,011,815	321,638,199	481,781,212	275,074,417	86%	181,256	0		471,648	471,596	100%	
	<b>INVERSION</b>															
	<b>EQUIPAMIENTO</b>															
	<b>BIENES MUEBLES</b>															
26399	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2008	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPALAPAM	784,081	155,590	784,081	155,590	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
	<b>GASTO CORRIENTE</b>															
	<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
32183	PRODUCTOS FINANCIEROS PIFI	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	20,400	20,400	20,400	20,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	RECURSO UTILIZADO PARA COMPLEMENTAR EL GASTO OPERACION.
32043	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2007)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	105,554	105,554	105,554	105,554	100%	0	0	ALUMNO	1,211	1,211	100%	
32115	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2008)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	778,105	139,340	778,105	139,340	100%	0	0	PROYECTO	10	5	50%	SE ESTA REALIZANDO LA EJECUCION DEL RECURSO CONFORME A LOS ANEXOS Y EN BASE A LOS PROYECTOS PLANTADOS Y AUTORIZADOS.
	<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>															
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
70970	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	2,704,057	2,704,057	2,704,057	12,019	0%	0	0	PROYECTO	1	0	17%	
	<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
71027	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	184,361	184,361	184,361	178,378	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
71011	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	3,072,015	3,072,015	3,072,015	56,200	2%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
11376	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,451,936	3,451,936	1,211,208	35%	0	0	OBRA	1	0	45%	
8547	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SAN JOSE TENANGO	171-SAN JOSE TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,000,000	1,163,096	1,163,096	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
12692	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/EL PORVENIR, SAN JUAN COTZCOCON	190-SAN JUAN COTZCOCON	SAN JUAN COTZCOCON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	5,357,955	5,357,955	3,119,270	58%	0	0	OBRA	1	1	55%	
12685	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL/CAPULALPAM DE MENDEZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,500,000	1,643,733	1,643,733	230	0%	0	0	OBRA	1	0	34%	
11207	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 13 CAMAS (TERCERA ETAPA)/VILLA SOLA DE VEGA	27-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,000,000	734,507	734,507	0	0%	0	0	OBRA	1	0	13%	
11320	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RIO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	634,135	525,668	525,668	525,668	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11347	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,200,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	
10994	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,000,000	524,146	524,146	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	
10630	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (QUINTA ETAPA)/PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -DITO, 22 -	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,500,000	693,353	693,353	0	0%	0	0	OBRA	1	0	24%	
10214	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/PUERTO ANGEL, SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,300,000	568,336	568,336	2,500	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
10158	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,000,000	558,174	558,174	0	0%	0	0	OBRA	1	1	60%	
10693	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/RIO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,000,000	556,881	556,881	0	0%	0	0	OBRA	1	0	22%	
10080	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,000,000	809,188	809,188	1,240	0%	0	0	OBRA	1	0	40%	
11307	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	16,000,000	7,272,204	7,272,204	2,841,044	39%	0	0	OBRA	1	1	77%	
10720	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,000,000	1,583,411	1,583,411	1,244	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
12696	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CUARTA ETAPA)/SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,242,800	348,087	348,087	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11193	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (QUINTA ETAPA)/LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,500,000	424,192	424,192	4,000	1%	0	0	OBRA	1	1	100%	
11239	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTIAGO APOSTOL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	850,000	793,697	793,697	793,697	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10819	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)/SANTIAGO ASTATA	453-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	2,125,337	2,125,337	0	0%	0	0	OBRA	1	0	37%	
11416	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA)/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,462,692	2,356,298	2,356,298	0	0%	0	0	OBRA	1	1	52%	
10671	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/SANTOS REYES NOPALA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,000,000	840,281	840,281	0	0%	0	0	OBRA	1	0	26%	
11215	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)/NEJAPA DE MADERO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,000,000	839,906	839,906	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
10735	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	112,051	112,051	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION																
19204	AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ / SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	17,000,000	4,926,315	4,926,315	367,246	7%	0	0	OBRA	1	0	25%	
12674	AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE HOSPITAL DE 12 A 20 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	3,348,422	3,348,422	850,053	25%	0	0	OBRA	1	0	19%	
11329	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS/JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,000,000	1,462,995	1,462,995	344,383	24%	0	0	OBRA	1	0	25%	
12680	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/ASUNCION NOCHIXTLAN	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	2,137,137	2,137,137	194,305	9%	0	0	OBRA	1	0	37%	
12706	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NUCLEOS BASICOS EN LA COLONIA VOLCANES/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,500,000	2,881,678	2,881,678	784,581	27%	0	0	OBRA	1	0	40%	
11396	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL/SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,846,008	6,099,522	6,099,522	3,225,010	53%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
10902	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS/SANTIAGO JUXTLAHUACA	493-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,500,000	977,119	977,119	0	0%	0	0	OBRA	1	1	52%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
26626	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	231,635	229,524	229,524	229,524	100%	0	0	EQUIPO	108	108	100%	
27129	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,727,951	3,421,141	3,421,141	3,421,141	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
	OTROS															
26980	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD (AMBULANCIAS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,202,382	1,951,446	1,951,446	1,951,446	100%	0	0	OBRA	34	34	100%	
26794	EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	224,751	210,863	210,863	210,863	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
27517	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (VEHICULOS)/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	10,825,534	10,825,534	10,825,534	10,825,534	100%	0	0	VEHICULO	66	66	100%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
37259	PROTECCION SOCIAL EN SALUD 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	202,029,277	190,492,229	190,492,229	190,492,229	100%	181,256	0	BENEFICIARIO	459,699	459,699	100%	
	PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)															
	INVERSION															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCION															
10765	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADOS	420-SANTA MARÍA LACHIXIO	SANTA MARÍA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,956,700	0	3,956,700	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
10755	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,300,000	0	8,300,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
10772	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARÍA LACHIXIO	SANTA MARÍA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
10794	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,700,000	0	6,700,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD															
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
31354	PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	432,041	406,799	432,041	406,799	100%	0	0	ACCION	1	1	94%	
	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)															
	INVERSION															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCION															
37430	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,200,000	2,207,749	10,200,000	2,207,749	100%	0	0	OTROS	1	0	21%	
39675	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORD	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,630,588	0	1,630,588	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	SALDO POR APLICAR EN EQUIPAMIENTO POR 961.912.42 PENDIENTE DE AUTORIZACION
37589	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	232-SAN LUCAS CUITLAN	SAN LUCAS CUITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
38853	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	1,500	8,000,000	1,500	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
37640	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
39015	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	986,630	8,000,000	986,630	100%	0	0	OTROS	1	0	12%	
39220	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORD	31-TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,630,588	500	1,630,588	500	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	SALDO POR APLICAR EN EQUIPAMIENTO POR 961.912.42 PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
37496	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,550,000	137,118	10,550,000	137,118	100%	0	0	OTROS	1	0	1%	
37686	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12CAMAS SEGUNFA ETAPA	406-SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SANTA MARÍA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
38816	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARÍA HJATULCO	SANTA MARÍA HJATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
39066	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIO AMPLIADOS TERCERA ETAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSÉ EL PARAISO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	281,628	8,000,000	281,628	100%	0	0	CENTRO	1	0	3%	
39171	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO DE OAXACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,630,588	264,166	1,630,588	264,166	100%	0	0	ACCION	1	0	16%	SALDO POR APLICAR EN EQUIPAMIENTO POR 961,912.42 PENDIENTE POR AUTORIZAR
38999	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	1,808,382	8,000,000	1,808,382	100%	0	0	OTROS	1	0	22%	
33204	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,500,000	2,133,885	10,500,000	2,133,885	100%	0	0	OTROS	1	0	20%	
38904	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS NEJAPA DE MADERO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	3,595	8,000,000	3,595	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
37533	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,860,000	1,196,758	6,860,000	1,196,758	100%	0	0	CENTRO	1	0	17%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
36729	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,300,000	0	6,300,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
37365	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA	233-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
36964	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TULITEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,450,000	0	5,450,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
36545	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,300,000	0	6,300,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
37176	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,140,000	0	3,140,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
	<b>PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES</b>															
	<b>GASTO CORRIENTE</b>															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
31461	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	896,290	202,800	896,290	202,800	100%	0	0	ACCION	1	0	22%	
	<b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>															
31226	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,247,235	3,763,117	4,247,235	3,763,117	100%	0	0	ACCION	4	3	75%	
	<b>PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES</b>															
32102	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	26,626,313	18,249,187	26,626,313	18,249,187	100%	0	0	ACCION	1	1	68%	
	<b>CULTURA DEL AGUA</b>															
	<b>INVERSION</b>															
	OBRA PÚBLICA															
	MEJORAMIENTO															
37820	CURSOS TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTERES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	CURSO	5	1	20%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO
37776	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	95,690	0	95,690	0	0%	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37843	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	17,880	17,880	17,880	17,880	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
37805	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127,500	0	127,500	0	0%	0	0	ACCION	4	4	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
	<b>PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (PVU)</b>															
	<b>GASTO CORRIENTE</b>															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
31874	VACUNACION UNIVERSAL APLICACION DE LA VACUAN ANTI-INFLUENZA INFANTIL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,633,917	2,527,040	2,633,917	2,527,040	100%	0	0	ACCION	1	1	95%	
	<b>PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA</b>															
	<b>INVERSION</b>															
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
19317	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	3,001,792	3,001,792	3,001,792	3,001,792	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
19352	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	3,001,792	3,001,792	3,001,792	3,001,792	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
	OTROS															
32759	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, GENETICA, MULTIMEDIA Y TURISMO Y AREAS QUE UTILIZA EL POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y ECOLOGIA MARINA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR.	324-SAN PEDRO PUCHITLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,102,191	1,958,815	2,102,191	1,958,815	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	EL RECURSO FALTANTE SE APLICA EN ABRIL DE 2009.
	<b>FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA</b>															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCION															
32600	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA CUBICULOS DE PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS HUATULCO.	413-SANTA MARÍA HUATULCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,500,000	4,498,750	4,500,000	4,498,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
2722	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAPA LOPAPAN/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	164-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA CRIBERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOPAPAN	2,265,372	2,265,372	2,265,372	2,265,372	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
19334	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA, MATEMATICAS, QUIMICA, CIENCIAS QUIMICO-BIOLÓGICAS Y DE IDIOMAS DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAUHAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
19359	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE FISICA, MATEMATICAS, QUIMICAS, CIENCIAS QUIMICO-BIOLÓGICAS Y DE IDIOMAS DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAUHAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
32534	OTROS EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LICENCIATURA EN ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	500,000	95,465	500,000	95,465	100%	0	0	ALUMNO	12	12	100%	LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE EJERCERÁ EN EL MES DE ABRIL DE 2009
APORTACIONES FEDERALES (2032 REGISTROS)																
FASSA					6,322,739	3,309,268	6,322,739	3,309,268	100%	631	0		2	1	44%	
OBRA PÚBLICA																
31193	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,500,626	2,629,294	4,500,626	2,629,294	100%	651	0	ACCION	1	1	62%	
31278	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,822,113	479,984	1,822,113	479,984	100%	0	0	ACCION	1	0	26%	
FAIS					489,889,718	415,636,357	489,308,319	360,903,213	87%	14,553,981	13,551,824		18,524,814	11,860,222	64%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
46513	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	30	0	0%	
27031	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	29,886	19,486	29,886	19,486	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26857	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70,313	59,866	70,313	59,866	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26976	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	114,400	103,180	114,400	103,180	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26932	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22,856	16,611	22,856	16,611	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
27063	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51,262	0	51,262	0	0%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26814	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,680	0	20,680	0	0%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26776	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133,633	133,633	133,633	133,633	100%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26205	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	99,982	21,327	99,982	21,327	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26239	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119,507	84,073	119,507	84,073	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
42356	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ISIDRO MONTEVERDE - YOSTOKO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	872,223	872,223	872,223	872,223	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
41707	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 1+500 AL KM. 4+500/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	455,300	0	455,300	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
41756	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE.	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	986,654	986,654	986,654	986,654	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
7928	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	106-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO CHOLITO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,716	0	1,716	0	0%	0	0	MODULO	3	0	0%	
7933	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	106-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO MAZORCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,144	0	1,144	0	0%	0	0	MODULO	2	0	0%	
45938	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) IXTLAN-ZOOGOCHO DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000/SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	120-SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	58	58	100%	
26593	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,483,478	1,208,524	2,483,478	1,208,524	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
27269	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,608,710	1,593,089	1,608,710	1,593,089	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
38610	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,199	0	7,199	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
46408	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL NOGAL - SAN ILDEFONSO EL VIEJO - BARRIO ZANIZA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500/EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA/EN EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA	155-SAN ILDEFONSO SOLA	BARRIO ZANIZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	652,845	652,845	652,845	652,845	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4596	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 104+300 AL KM 106+414/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,273,784	1,273,784	1,273,784	1,273,784	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
4565	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 110+114 AL KM 111+648 AD+124+648 AT/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,345,555	1,345,555	1,345,555	1,345,555	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
4542	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DÍAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM 128+648 AL KM 124+648 AT+111+648 AD/SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,863,582	4,863,582	4,863,582	4,863,582	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
43596	CONSERVACION DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000/COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
40924	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 43+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+750 AL KM 17+500/COICOYAN DE LAS FLORES.	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,634,969	3,634,969	3,634,969	3,634,969	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
41386	CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN - COIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000 /SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	267,955	267,955	267,955	267,955	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
7927	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	EL SOTOL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,144	0	1,144	0	0%	0	0	MODULO	2	2	100%	
7964	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	MODULO	5	5	100%	
38623	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA SEGUNDA SECCION (SAN ESTEBAN TECTITLAN) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACONATEPEC	SAN ESTEBAN TECTITLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	21,824	0	21,824	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
79089	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. MATIAS ROMERO-ACAYUCAN CAMINO PLAN DE SAN LUIS	186-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	2,199,864	0	2,199,864	0	0%	0	0	METROS	89	0	0%	
26274	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
45311	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES SOLAGA - SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM. 9+000 AL KM. 11+000 /SAN FELIPE EL PORVENIR /SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,294,969	2,294,969	2,294,969	2,294,969	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
38771	MODER. Y AMP. DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000 Y DEL 1+880 AL KM 2+100/SAN JUAN LACHAO.	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,059,150	1,059,150	1,059,150	1,059,150	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
39700	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE S/CARRETERA SOLA DE VEGA- PUERTO ESCONDIDO TRAMO; SAN JUAN LACHAO-PUERTO ESCONDIDO LIBICADO EN EL KM. 178+600/SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
43940	CONSERVACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - SAN JUAN LALANA DEL KM. 0+000 AL KM. 37+000 /SAN JUAN LALANA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	37	37	100%	
41560	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 12+000/SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08.	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
49905	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) SAN PABLO MACULI-TANGUIS-SANTIAGO COMALTIEPEC-SAN PEDRO YOLC-SAN JUAN QUIOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/SAN JUAN QUIOTEPEC	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,544,120	2,544,120	2,544,120	2,544,120	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
40142	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "YUTA 1" S/C SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PEQUELES - SANTA MARIA ESTETLA) 1A ETAPA /SAN JUAN YUTA /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247,974	238,687	247,974	238,687	100%	0	0	METROS	40	40	100%	
27673	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	SAN JOSE TETEPULCINGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	65,524	51,763	65,524	51,763	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
45552	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO NGUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+500/SANTA MARGARITA HUTEPEC, SAN LUCAS CAMOTLAN.	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	293,784	293,784	293,784	293,784	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
7926	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (COL-LAZARO CARDENAS)	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	MODULO	5	0	0%	
63902	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA-SAN MIGUEL PAPANUTLA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	771,600	771,600	771,600	771,600	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
27607	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	116,836	83,239	116,836	83,239	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
62077	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (INDIOHTLAN - SAN MATEO ETLATONGO) SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 5+900	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN ANTONIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	212,638	212,638	212,638	212,638	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
43527	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+850/SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	795,811	0	795,811	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
81714	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - TLACOTEPEC LAGUNAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	899,776	899,776	899,776	899,776	100%	0	0	KILOMETRO	9	7	80%	
41609	CONSERVACION DE LA CARRTERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM. 5+000 AL KM. 65+000. EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	60	60	100%	
42685	CONSERVACION DEL CAMINO ZARAGOZA CHALCATONGO - EL POZO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
41832	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO CHALCATONGO DE HIDALGO DE LONGTUD DE 6.01 MTS EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
41115	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AMATITLAN -E.C. (HUAJUAPAM-MARISCALA) DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 /SAN MIGUEL AMATITLAN	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
81696	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LORENZO VISTA HERMOSA - E.C. (MARISCALA - HUAJUAPAM)	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	957,480	0	957,480	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	5	80%	
40200	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,790,809	1,790,394	1,790,809	1,790,394	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
40995	CONSERVACION DEL CAMINO EL VADO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 /SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	343	0	343	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
41010	CONSERVACION DEL CAMINO BUENA VISTA LA PAZ EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/EL PORVENIR, SAN PABLO TUALTEPEC.	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	322,823	322,823	322,823	322,823	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
26556	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	225,679	0	225,679	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
7970	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO SOBRE ARROYO SIN NOMBRE	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	LAS RAZAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4,686	3,486	4,686	3,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
7929	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. CLARA CORDOVA MORAN	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	369,339	0	369,339	0	0%	0	0	LUMINARIA	26	26	100%	
27103	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	898,037	784,215	898,037	784,215	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
81502	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SAN SEBASTIAN IXCAPA) - AGUA DULCE DEL 0+000 AL KM. 9+000	312-SAN PEDRO JICAYAN	AGUA DULCE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	1,350,000	386,348	1,350,000	386,348	100%	0	0	KILOMETRO	9	4	40%	
79364	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO-COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO ESQUELA KM. 0+152.51	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	67,392	0	67,392	0	0%	0	0	METROS	35	35	100%	
40984	CONSERVACION DEL CAMINO LAS PENAS YUCUXACO (LAS PENAS /SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO)	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	LAS PENAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	118,226	118,226	118,226	118,226	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
38637	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO OCOPETATILLO - PENA COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 /SAN PEDRO OCOPETATILLO	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
27176	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	238,093	250,000	238,093	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
27219	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400,000	195,973	400,000	195,973	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
7969	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	400,485	0	400,485	0	0%	0	0	POSTE	3	3	100%	
38597	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN NOBE DESPOBLADO II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	330-SAN PEDRO TEUTLÁN	SAN JOSE DESPOBLADO DOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	220,000	0	220,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
27636	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COLONIA BENITO JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	98,219	68,674	98,219	68,674	100%	0	0	METRO LINEAL	6,683	6,683	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
38621	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, BENITO JUAREZ/SAN PEDRO POCHUTLA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL TLACUACHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	942,704	942,704	942,704	942,704	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
39173	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL TLACUACHE S/CAMINO SAN JOSE EL PROGRESO - EL TLACUACHE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TLACUACHE, EL EN EL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO.	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL TLACUACHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	816,671	816,671	816,671	816,671	100%	0	0	METROS	20	20	100%	
26673	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL AZUFRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	428,282	0	428,282	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO
41442	MODERN Y AMP. DEL CAMINO KM 65+000 E.C. (HUAJUAPAN-TEHUACAN), TRINIDAD HUASTEPEC-CACAHUAPAN-JOJUTLA-COSOLTEPEC-TULITLAN DE GUADALCAZAR-SAN MIGUEL IXTAPAM DEL KM. 4+000 AL KM. 7+200/SAN MIGUEL IXTAPAM.	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO IXTAPAM	SAN MIGUEL IXTAPAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	679,802	679,802	679,802	679,802	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
46362	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500/SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
46247	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500/SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
46231	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)PIEDRA CAMPANA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	PIEDRA CAMPANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	430,000	0	430,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
25947	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	482,573	479,274	482,573	479,274	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
39289	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL) - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500/EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA (LLANO DEL CABALLO)EN EL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN XCAPA.	345-SAN SEBASTIAN XCAPA	VISTA HERMOSA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	181,580	181,580	181,580	181,580	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
28359	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIAN RÍO HONDO	CIENEGUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	820,879	719,443	820,879	719,443	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26088	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	349-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RÍO DE HIELO JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30,247	16,227	16,227	16,227	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
43048	CONSERVACION DEL CAMINO PEÑA BLANCA - CERRO DE CASCARA (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	349-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,643,835	0	1,643,835	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
26169	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	349-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CANADA DE LOBO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,349	17,135	17,135	17,135	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
7930	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	364-SANTA CATARINA JIJUELA	SANTA MARIA AMALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4,735	4,735	4,735	4,735	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
26476	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	17,954	14,599	17,954	14,599	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
42601	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE YATANDROYO - SANTA CRUZ NUNDACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000/EN LA LOCALIDAD SAN JOSE YATANDROYO/EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
46426	CONSERVACION DEL CAMINO EL GACHUPIN - LLANO VERDE - ZENZONTEPEC, TRAMO LLANO VERDE - COFRADA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD COFRADA, LA (COFRADA UNO)EN EL MUNICIPIO SANTA	389-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA SOLEDAD COFRADA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	530,880	530,880	530,880	530,880	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
46120	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 79+100/OAXACA SOLA DE VEGAS/LAN LORENZO TEXMELUCAN/SAN JACINTO TLACOATEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 112+000 SUBTRAMO A	389-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,571,148	2,571,148	2,571,148	2,571,148	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
7965	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	MÓDULO	5	0	0%	
26641	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	135,706	0	135,706	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
41963	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHILAPA DE DIAZ - SAN MARCOS MONTE DE LEON DEL KM.0+000 AL KM. 9+000/EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MONTE DE LEON/EN EL MUNICIPIO VILLA CHILAPA DE DIAZ	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	SAN MARCOS MONTE DE LEON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
42489	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA DEL ROSARIO - SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ROSARIO/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ROSARIO.	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA DEL ROSARIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	127,265	127,265	127,265	127,265	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
27583	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	411-HUATULA DE JIMENEZ	LOMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	81,259	78,838	78,838	78,838	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
34216	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	411-HUATULA DE JIMENEZ	SAN ANDRÉS HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,098,136	1,008,128	1,008,128	1,008,128	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
38663	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LAS ARENAS S/C A SANTA MARIA CHICOMETEPEC (SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA) /SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	72,614	0	72,614	0	0%	0	0	METROS	120	119	96%	
45253	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YANERI - SANTA MARIA ZOOGUCHI DEL KM. 4+710 AL KM. 5+060 /SANTA MARIA ZOOGUCHI /IXTLAN DE JUAREZ	42-XITLÁN DE JUÁREZ	SANTA MARIA ZOOGUCHI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,329,703	1,329,631	1,329,703	1,329,631	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
46457	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL VAJO SANTA MARIA LACHIXIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+000 AL KM. 14+000/STA. MALACHIXIO	423-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,663,206	2,663,206	2,663,206	2,663,206	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
34088	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARIA OZLOTEPEC	SAN GREGORIO OZLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	269,643	237,715	269,643	237,715	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
46446	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN GREGORIO OZLOTEPEC - LACHILA - RIO SAN CRISTOBAL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000/EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZLOTEPEC/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA OZLOTEPEC.	424-SANTA MARIA OZLOTEPEC	SAN GREGORIO OZLOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
7931	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑONES	CERRO DE AGUILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,128,286	0	1,128,286	0	0%	0	0	POSTE	15	15	100%	
7967	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑONES	LLANO VERDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,490,854	0	1,490,854	0	0%	0	0	POSTE	36	12	33%	
7968	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑONES	MANO DE LEÓN TEPANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	261,154	0	261,154	0	0%	0	0	POSTE	5	2	40%	
7935	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEÑONES	PEÑA DE LEYRA TEPANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,361,165	0	1,361,165	0	0%	0	0	POSTE	33	11	33%	
40382	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA YUCUHITI - REYES LLANO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	446-SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	60,386	60,386	60,386	60,386	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
27134	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	448-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	145,467	141,716	141,716	141,716	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
46208	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANZA) DEL KM 0+000 AL KM 1+400/SANTA MARIA ZANZA.	448-SANTA MARIA ZANZA	SANTA MARIA ZANZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,191,604	65,469	1,191,604	65,469	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	79%	
46056	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANZA) DEL KM 0+000 AL KM 4+000/SANTA MARIA ZANZA, SEGUN UCEP/1669/2008.	448-SANTA MARIA ZANZA	SANTA MARIA ZANZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	320,000	0	320,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
46283	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA LACHIRO-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 27+000 AL KM 34+000/SANTA MARIA ZANIZA	445-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	499,969	500,000	499,969	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
46392	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC - RIO CIRUELO - PORTILLO ANGOSTO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200/EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC	450-SANTIAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUELO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	892,601	892,601	892,601	892,601	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
45791	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA PALMA - SAN FRANCISCO YOVEGO DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000 /SAN FRANCISCO YOVEGO /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	SAN FRANCISCO YOVEGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	
46857	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (AYOZINTEPEC-LA ALICIA) LA CHACHALACA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 /LA CHACHALACA /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	LA CHACHALACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
45747	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO EXODO-CRISTO REY LA SELVA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+000 AL KM. 3+440 /CRISTO REY LA SELVA /SANTIAGO CAMOTLAN	457-SANTIAGO CAMOTLAN	CRISTO REY LA SELVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	138,822	138,822	138,822	138,822	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
7934	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (RANCHO VIEJO)	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MILATONCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,720	0	5,720	0	0%	0	0	MODULO	10	0	0%	
26049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	463-SANTIAGO HUAQUILLA	IXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	93,018	72,374	93,018	72,374	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
43913	CONSERVACION DEL CAMINO AYOZINTEPEC - LA ALICIA - RIO CHIOUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000 /RIO CHIOUITO /SANTIAGO JOCOTEPEC	465-SANTIAGO JOCOTEPEC	RIO CHIOUITO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
26014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	37,466	33,933	33,933	33,933	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
27750	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL PASTORJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	32,740	28,830	28,830	28,830	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
27734	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	RIO METATES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	13,144	10,757	10,757	10,757	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
39529	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO LLANO GRANDE-LLANO DE LA VACA-CANADA DE TOTOMOXTLA COSTATITLAN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000/SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,287,176	3,287,176	3,287,176	3,287,176	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
38995	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SICARRETERA SANTIAGO LLANO GRANDE UBICADO EN EL KM 1+500/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	768,583	0	768,583	0	0%	0	0	OBRA	1	1	60%	
79496	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NACALTEPEC - SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUACA	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
42807	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - ITUNUMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000/EN LA LOCALIDAD LOMA ITUNUMA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	LOMA ITUNUMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
42989	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE - LAS HUERTAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000/EN LA LOCALIDAD HUERTA, LAS/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	LAS HUERTAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	812,415	812,415	812,415	812,415	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
42180	CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/CAMINO ZARAGOZA NUNDICHE/EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE	480-SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	107,028	107,028	107,028	107,028	100%	0	0	METROS	6	6	100%	
39665	CONSERVACION DE LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-CORRALERO DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000. CORRALERO-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,081,219	1,081,219	1,081,219	1,081,219	100%	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
27654	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPAC	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	41,698	37,577	41,698	37,577	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
27714	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONCO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	272,720	15,850	272,720	15,850	100%	0	0	METRO LINEAL	510	510	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
83204	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (TUXTEPEC-PALOMARES)-SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	8,792	8,792	8,792	8,792	100%	0	0	KILOMETRO	44	44	100%	
7925	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	511-SANTO DOMINGO NUPALA	CERRO NEGRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,720	0	5,720	0	0%	0	0	MODULO	10	0	0%	
82193	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANDRES MONTANA E.C. (PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO) KM. 0+000 AL KM. 7+000	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
40531	CONSERVACION DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	533-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13,448	13,448	13,448	13,448	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
27696	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZCATLAN DE SEGURA Y LUÑA	SAN MARTIN DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	75,320	0	75,320	0	0%	0	0	POZOS	1	0	48%	OBRA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN SU EJECUCION DEBIDO A FACTORES AJENOS A LA DEPENDENCIA
27552	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	550-SAN JERONIMO TLACOCHAHUAY A	MACULXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	46,226	0	46,226	0	0%	0	0	METRO LINEAL	876	876	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
79414	CONSERVACION DEL CAMINO - SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	1,836,780	1,836,780	1,836,780	1,836,780	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
43768	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+800 AL KM. 4+500 /ARROYO T	559-SAN JUAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO NACIONAL	ARROYO TORTUGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	674,566	674,566	674,566	674,566	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
7966	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDIZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	MODULO	5	0	0%	
46506	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILLA "Y" DEL KM. 1+800 AL KM. 2+300 /VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,164	11,164	11,164	11,164	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
82500	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ VISTAHERMOSA-LIMITE DEL ESTADO DE PUEBLA KM 0+000 AL KM 12+000	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	SANTA CRUZ VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	240,624	240,624	240,624	240,624	100%	0	7	0	KILOMETRO	9	12	12	100%	
7972	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MAHUTLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL.FELICIANO GARCIA)(3A. ETAPA)	59-MAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPE)	28,053	28,052	28,053	28,052	100%	0	0	0	METROS LINEALES	4	4	4	100%	
46338	ELAB. DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERN. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000/SANTA CATARINA COATLAN, MAHUTLAN DE	59-MAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0	0%	
46271	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000/SANTA CATARINA COATLAN, MAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	425,000	0	425,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0	0%	
26718	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA (AGENCIA SAN JACINTO OCOTILAN)	68-OCOTILAN DE MORELOS	OCOTILAN DE MORELOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	979,977	1,000,000	979,977	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
46486	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SICAMINO OCOTILAN - CERRO GAVILAN DEL KM 0+000 AL KM 0+600	68-OCOTILAN DE MORELOS	OCOTILAN DE MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
46472	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SICAMINO OCOTILAN - CERRO GAVILAN	68-OCOTILAN DE MORELOS	OCOTILAN DE MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	1	100%	
25979	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	68-OCOTILAN DE MORELOS	OCOTILAN DE MORELOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	370,567	0	370,567	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
38092	CONSERVACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO-PLUMA HIDALGO-COPALITA DEL KM. 27+360 AL KM. 31+360/PLUMA HIDALGO	71-PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	95,001	95,001	95,001	95,001	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	2	100%	
82381	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO - HUATULCO) SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	297,689	0	297,689	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	6	100%	
7936	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOS REYES)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	593,608	4,018	593,608	4,018	100%	0	0	0	POSTE	20	4	4	20%	
46147	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ASUNCION ATOYAQUILLO - ZIMATLAN - CONCEPCION PROGRESO E.C. (TLAJIACO-PUTLA) DEL KM. 3+720 AL KM. 4+720 (ASUNCION ATOYAQUILLO-PUTLA VILLA DE GUERRERO)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	1	100%	
46194	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PLAN DE GUAJOLOTE)-JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 3+500/JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	326,860	326,860	326,860	326,860	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	4	100%	
46165	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-PLAN DE GUAJOLOTE)-SAN ANTONIO DOS CAMINOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000/SAN ANTONIO DOS CAMINOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	269,140	269,140	269,140	269,140	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	4	100%	
32215	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LACHGOLÓ	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	143,328	143,328	143,328	143,328	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	50%	
82213	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	478,002	0	478,002	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	1	50%	
63510	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO-PUENTE MADERA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	727,562	425,007	727,562	425,007	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	4	100%	
83088	CONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO SAN FRANCISCO GUICHINA-SAN ISIDRO MANTECA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	65,000	0	65,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0	0%	
82775	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	125-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	108,176	0	108,176	0	0%	0	0	0	POSTE	26	26	26	100%	
82364	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA - CABEZA DEL RO DEL KM 0+000 AL KM 9+952	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	344,701	344,701	344,701	344,701	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	10	100%	
30273	CONSERVACION DEL CAMINO REAL LA CIENEGA-LA TRINIDAD	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	157,895	157,895	157,895	157,895	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	7	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
81681	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	983,045	983,045	983,045	983,045	100%	0	0	0	METROS	2,911	1,455	50%		
82519	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO NDOYONYUJI - SAN ESTEBAN ATATLAHUCA DEL KM 0+000 AL KM 2+500	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	NDOYONYUJI (CIENEGA DE FLORES MARILLAS)	H AYUNTAMIENTO DESAN ESTEBAN ATATLAHUCA	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	3	100%	
79354	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DESVIACION CERRO QUEMADO - PASO DEL TORO KM 0+000 AL 13+500	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	674,130	0	674,130	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	14	0	0	0%	
79325	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUCERO - ARROYO CULEBRA KM 0+000 AL 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0	0%	
79302	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CHUPARROSA - SECCION LA VIDA KM 0+000 AL KM 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	614,000	0	614,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0	0%	
79312	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS KM 0+000 AL KM 13+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	725,634	0	725,634	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0	0%	
81576	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. PUERTO ESTERO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	PUERTO ESTERO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	280,212	0	280,212	0	0%	0	0	0	POSTE	6	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
81603	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA (COL. PUERTO GRANDE)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	21,081	21,081	21,081	21,081	100%	0	0	POSTE	8	7	88%	
81584	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SANTA RITA	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA RITA DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	252,155	252,155	252,155	252,155	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
81593	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO ZOPILOTE - SAN FRANCISCO PUEBLO VIEJO EL KM 0+000 AL KM 56+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	800,000	783,230	800,000	783,230	100%	0	0	KILOMETRO	56	56	100%	NO VIENE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO
82011	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO SOLA	593,001	593,001	593,001	593,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
83070	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATTE	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	94,900	94,900	94,900	94,900	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
82529	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES) EL JICARAL DEL KM 0+000 AL KM 29+400	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	236,923	236,923	236,923	236,923	100%	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	
81665	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEOTITLAN DEL CAMINO)-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA TRAMO A CONSERVAR DEL KM. 5+000 AL KM. 15+000	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	1,002,493	1,002,493	1,002,493	1,002,493	100%	0	0	KILOMETRO S	10	10	100%	
78976	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	196-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	942,774	877,107	942,774	877,107	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
78936	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	196-SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	724,419	724,419	724,419	724,419	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
79034	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	196-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	1,151,063	1,047,977	1,151,063	1,047,977	100%	0	0	POSTE	34	34	100%	
79057	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	196-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN VIEJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	643,771	0	643,771	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
78914	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENCANAL COLORADO - RIO GUASAMANDO	196-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO DE GUASAMANDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	232,369	0	232,369	0	0%	0	0	KILOMETRO S	15	0	0%	
78815	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO - SAN JUANITO	196-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	267,631	0	267,631	0	0%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
82325	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	201-SAN JUAN JUQUILA VIANCOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIANCOS	363,208	0	363,208	0	0%	0	0	POSTE	21	13	62%	
79254	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MONTE NEGRO LALANA - ARROYO PIEDRA - ARROYO BLANCO - IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	18	0	0%	
79228	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LALANA (SANTIAGO JALAHUISAN PEDRO TRES ARROYOS-LA CARMELITA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	18	0	0%	
81531	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUASICO)	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	1,236,300	1,236,300	1,236,300	1,236,300	100%	0	0	POSTE	34	32	94%	
82096	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL COL. EMILIAN ZAPATA - PIEDRA DEL HORNINO KM 0+000 AL 5+525	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	523,370	0	523,370	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
81942	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS PARA AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	SAN MARTIN TOXPALAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	731,431	0	731,431	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
82064	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - NOCHITLAN) LOS ANGELES DEL KM 0+000 AL KM 7+800	250-SAN MATEO ETLATONCO	LOS ANGELES	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONCO	337,159	337,159	337,159	337,159	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
81521	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	4,557	4,557	100%	
81508	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	185,034	185,034	185,034	185,034	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81512	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	500,004	500,004	500,004	500,004	100%	0	0	METRO LINEAL	673	540	80%	
82595	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO EL JICARO - BENITO JUAREZ DEL KM 12+000 AL KM 20+000	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	183,810	183,810	183,810	183,810	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
82260	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO-LA BLAS DEL KM 0+000 AL 8+000	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS XADANI DEL PUERTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	414,000	0	414,000	0	0%	0	0	KILOMETRO S	8	0	0%	
82737	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHODOCO (CHODOCO SAN MIGUEL PIEDRAS)	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	157,955	0	157,955	0	0%	0	0	TANQUE	2	0	0%	
83178	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - DIVINAS FLORES UBICADO EN EL KM 6+580	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	DIVINAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	41,725	0	41,725	0	0%	0	0	METRO LINEAL	11	9	77%	
81644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
81652	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	GUAYABO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	POSTE	45	45	100%	
81627	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA INES SOLA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	392,750	392,750	392,750	392,750	100%	0	0	POSTE	62	53	85%	
81635	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGANITA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	227,124	227,124	227,124	227,124	100%	0	0	POSTE	19	19	100%	
83216	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS A SAN VICENTE COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	3,074	0	3,074	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
64856	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CURVA)	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	207,625	103,812	207,625	103,812	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	LA OBRA TIENE COMO PENDIENTE QUE CFE LES DE LINEA.
64720	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	283,062	283,062	283,062	283,062	100%	0	0	METRO LINEAL	274	80	29%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO POR QUE LA CONSTRUCTORA SE ATRASO EN LA COMPRA DEL MATERIAL.
82757	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	309-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	149,929	149,929	149,929	149,929	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
81604	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHUPARRICSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	1,372,990	0	1,372,990	0	0%	0	0	KILOMETRO	15	8	50%	
81641	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	319-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 26	1,149,955	0	1,149,955	0	0%	0	0	METROS	2,385	2,385	100%	
66928	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PIEDRA DE LUMBRE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	5,809	0	5,809	0	0%	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0170/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
67016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CHUBASCO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	35,142	0	35,142	0	0%	0	0	REGISTRO	18	18	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0171/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS: 18.00 REGISTROS Y 1.00 POSTE
67408	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS TAMARINDOS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ROQUE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	19,462	0	19,462	0	0%	0	0	POSTE	24	24	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0177/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
65807	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LAS PALMAS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNA SECA (SECCION CUARTA)	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	9,406	0	9,406	0	0%	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON NO. DE OFICIO CGC/DPP/IFISE/0165/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL AL 100%.
65722	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	13,113	0	13,113	0	0%	0	0	POSTE	12	12	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0168/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
65966	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA LOMAS DE CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	15,480	0	15,480	0	0%	0	0	REGISTRO	20	20	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0167/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
67155	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL GUAYACAN, MANANTIAL 2)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	22,668	0	22,668	0	0%	0	0	POSTE	16	16	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0172/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
66491	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (GALILEA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	11,139	0	11,139	0	0%	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0169/08 CON FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
67541	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1RA ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAMARITAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	13,393	0	13,393	0	0%	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0178/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
67703	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AVENIDA PROLONGACION 65 DE MAYO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	17,195	0	17,195	0	0%	0	0	REGISTRO	21	21	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0179/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
66152	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO NUEVO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	19,132	0	19,132	0	0%	0	0	REGISTRO	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0168/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
67290	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	24,448	0	24,448	0	0%	0	0	POSTE	38	38	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/IFISE/0173/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS 38.00 POSTES Y 13.00 REGISTROS.
79540	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCON JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	337,040	337,040	337,040	337,040	100%	0	0	POSTE	13	7	54%	
79552	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSE DE LOS PORTILLOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	122,050	122,050	122,050	122,050	100%	0	0	POSTE	6	3	50%	
79523	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA INES	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	POSTE	68	34	50%	
82539	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	329-SAN PEDRO TEZOACALCO	SAN PEDRO TEZOACALCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACALCO	236,076	236,076	236,076	236,076	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79448	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	656,664	527,001	656,664	527,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
79485	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC - PARAJE NONSANY DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	749,225	450,000	749,225	450,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	3	80%	
79468	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC - PARAJE YUNDUSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	750,145	450,000	750,145	450,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	3	80%	
83247	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	359	0	359	0	0%	0	0	POSTE	22	17	77%	A PETICION DE ESTE MUNICIPIO SE MODIFICAN LAS METAS DE 12 POSTES A 22, CON OFICIO NUMERO CGC/DPP/IFISE/0164/08

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
81972	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SIMON ZAHUATLAN - SAN ANTONIO ZAHUATLAN	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMÓN ZAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	698,520	0	698,520	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
82227	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PERICON APAZCO - TIERRA COLORADA APAZCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICÓN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	463,200	0	463,200	0	0%	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	
83188	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ARRIBA (1A ETAPA)	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	23,080	0	23,080	0	0%	0	0	POSTE	14	14	100%	
83287	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURALE.C. (POCHUTLA - SALINA CRUZ) BAJOS DEL ARENAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DEL ARENAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	162	0	162	0	0%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
82438	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (AYOTZINTEPEC)- LA JOYA DE SANTA MARIA	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	283,902	283,902	283,902	283,902	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
82000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA	619,200	0	619,200	0	0%	0	0	METRO LINEAL	524	0	0%	
82028	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA TONAMECA -CERRO GORDO TRAMO A CONSERVAR DEL KM 0+000 AL K 9+000	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	560,372	560,369	560,372	560,369	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
81961	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	725,047	0	725,047	0	0%	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	
42014	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	255,061	0	255,061	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41784	AMPLIACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41658	AMPLIACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO APOALA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	322,298	0	322,298	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81755	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO AYUQUILLILLA - BARRIO EL MOGOTE	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	MOGOTE COLORADO (SAN AYUQUILLILLA)	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	846,860	846,860	846,860	846,860	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
82099	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 1 Y 3 DE MAYO)	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	159,440	96,994	159,440	96,994	100%	0	0	POSTE	4	3	75%	
82147	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARIA JICALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500	483-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
81926	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
82308	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	402,603	319,547	402,603	319,547	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%	
79157	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA HUATULCO-SANTIAGO XANICA)-SANTA MARIA COXTEPEC	495-SANTIAGO XANICA	SANTA MARIA COXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	920,765	920,765	920,765	920,765	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
79121	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE LACHILLO-SAN MIGUEL DEL PUERTO	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	1,711,348	1,711,348	1,711,348	1,711,348	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
79137	RECONSTRUCCION DEL CAMINO XANICA-SANTA MARIA HUATULCO	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	2,986,221	2,986,221	2,986,221	2,986,221	100%	0	0	KILOMETRO S	39	39	100%	
82793	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	POSTE	49	49	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
83148	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO YOSONDUA - SANTO DOMINGO IXCATLAN) - LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	34,110	0	34,110	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	3	92%	
83171	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (SGO. YOSONDUA - CANADA GALICIA) - SANTO DOMINGO IXCATLAN	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	12,599	0	12,599	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	10	94%	
79268	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	3,000,000	2,497,000	3,000,000	2,497,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	75%	
83226	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE CAMINO TEPUXTEPEC - AYUTLA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	930	0	930	0	0%	0	0	METRO CUBICO	83	83	100%	
81620	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 10+200	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	EL SAUCE (EL SAUCE JILOTEPEC)	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	516,650	0	516,650	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	5	50%	
81614	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - LAS PAGIMAS KM 0+000 AL 9+896	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	551,458	0	551,458	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	6	64%	
81732	RECONSTRUCCION DE CAMINO SANTOS REYES YUCUNA - TRES CRUCES	629-SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	861,732	719,151	861,732	719,151	100%	0	0	KILOMETRO	5	4	81%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
21709	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EL MANANTIAL E HIDALGO EN SANTA CECILIA JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	233,136	233,136	233,136	233,136	100%	0	0	REGISTRO	15	14	93%	
82671	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ( PRIMERA ETAPA )	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	FRANCISCO VILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	100,193	100,193	100,193	100,193	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
82658	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ( PRIMERA ETAPA )	532-SANTO TOMAS OCOATEPEC	NUNJIMA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC	63,825	63,825	63,825	63,825	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
82246	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	539-SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	428,038	0	428,038	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
81835	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	PUCUJUM DE OCAIMPO	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	582,886	0	582,886	0	0%	0	0	METROS	800	400	50%	
81786	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	PUCUJUM DE BENTO JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	201,964	0	201,964	0	0%	0	0	METROS	800	650	81%	
82469	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA)	555-TRINIDAD ZACACHILA	SANTA MARIA ROLLO	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZACACHILA	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
79426	CONSERVACION DEL CAMINO: PASO DEL JOBO - HONDURA DE NANCHE	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO DEL JOBO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	663,220	663,220	663,220	663,220	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
23104	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	1,909,373	1,293,191	1,909,373	1,293,191	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	LA OBRA NO ESTA CONCLUIDA POR QUE FALTA UNA MINISTRACION DE RECURSOS DE PARTE DE COPLADE
23544	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	1,097,276	1,093,809	1,097,276	1,093,809	100%	0	0	METROS	825	825	100%	ETAPA CONCLUIDA. LA DIFERENCIA EN CANTIDADES DE LO MINISTRADO CONTRA EL TOTAL ANUAL FUE REINTEGRADO OPORTUNAMENTE.
32787	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	302,082	0	302,082	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81774	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUITINDO-BENTO JUAREZ DEL KM 0+000 AL 10+000	565-ZAPOTITLAN DEL RIO	BENTO JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
90914	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM. 4+189 AL KM. 4+680	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	1,744,188	1,744,188	1,744,188	1,744,188	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
81495	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+880 AL KM 6+680	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	2,700	0	2,700	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	1	33%	
82132	RECONSTRUCCION DE CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES E.C. (CAMINO A SALINA CRUZ)	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	1	30%	
81911	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA SOLEDAD	H AYUNTAMIENTO DE MAHATLAN DE PORFIRIO DIAZ	766,179	0	766,179	0	0%	0	0	POSTE	32	0	0%	
82347	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	POSTE	11	0	0%	
82578	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - POCHUTLA) A SAN ANDRES PAXTLAN, (1A ETAPA)	85-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	188,729	0	188,729	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	2	95%	
81500	AMPLIACION DEL SISTEMA DEDRENAJE SANITARIO	86-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
<b>FSM</b>																
<b>AGUA POTABLE</b>																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
19397	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	796,907	796,907	796,907	764,240	96%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
41883	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	PASO CANCA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC OAXACA	428,717	428,717	428,717	428,717	100%	0	0	METRO LINEAL	1,963	1,963	100%	1963 ML DE TUBERIA PVC
73686	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI CONSTRUCCION REINALDO E MATIAS MTZ	1,166,872	881,576	881,576	881,576	100%	0	0	METRO LINEAL	1,166,873	881,577	76%	ESTA OBRA SE INICIO EN DICIEMBRE DEL 2008. EN EL QUE SE DIO EL ANTICIPO Y TUBO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS POR LA CANTIDAD DE \$69,839.00
75452	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	1,166,872	1,166,872	1,166,872	1,166,872	100%	0	0	METRO LINEAL	3,209	3,209	100%	
53668	CONSTRUCCION DE ED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , COL. SAN MIGUEL ARCANGEL.	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLAN	SAN MIGUEL ARCANGEL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOCCOTLAN	214,835	214,835	214,835	214,835	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
53631	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL PRIMERA AMPLIACION	385-SANTA CRUZ XXOCCOTLAN	SANTA CRUZ XXOCCOTLAN	H AYUNTAMEN TO DE SANTA CRUZ XXOCCOTLAN	214,897	214,897	214,897	214,897	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
53830	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL. ODILON PEREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	159,721	159,721	159,721	159,721	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
82806	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ERA. ETAPA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	MOCTEZUMA	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	1,829,870	1,829,870	1,829,870	1,829,870	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	3,996	3,996	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2008, CON LA MODALIDAD DE CONTRATO, INICIADA A FINALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 Y TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
83732	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN JOSE EL PORVENIR	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	2,155,703	2,155,703	2,155,703	2,155,703	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III EJERCICIO 2008 CON LA MODALIDAD DE CONTRATO, REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008 A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES) CON OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION NO.SDSH/2008/AE/21/0097/0523 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2008 Y, OFICIO DE AUTORIZACION NO. 28-221-H-DSH-2235-2008 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, CON UN IMPORTE TOTAL DE: 4,406,703.34 : APORTACION MUNICIPAL 2,155,703.34 ; APORTACION FEDERAL (SEDESOL) 2,250,000.00
82759	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ERA. ETAPA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COLONA VILLANUEVA	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	1,039,708	1,039,708	1,039,708	1,039,708	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,941	1,941	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2008, CON LA MODALIDAD DE CONTRATO, INICIADA EN FINALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 Y TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009.
79746	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	177,572	177,572	177,572	177,572	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA EJECUTAR OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" CON MEZCLA DE RECURSOS SEGUERADO DE COORDINACION CON CDI DERIVADO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON LOS SIGUIENTES IMPORTES: APORTACION MUNICIPAL: 177,572.08 APORTACION CDI: 414,334.89 MONTO TOTAL:591,906.97
23086	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	5,000,000	4,115,556	4,155,566	4,115,556	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
35577	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTIAGO BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	1,095,739	1,095,739	1,095,739	328,722	30%	0	0	SISTEMA	1,095,739	328,722	30%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN ESTE EJERCICIO 2009 POR LA AUTORIZACION DE PERMISOS
34864	2A ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	1,196,837	1,196,837	1,196,837	359,051	30%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	LA OBRA SE EJECUTA EN ESTE EJERCICIO 2009 POR LA GESTION DE LOS PERMISOS
17756	"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL NUCLEO RURAL RIO GARZA"	511-SANTO DOMINGO NUKAA	RIO GARZA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUKAA	116,647	116,647	116,647	116,647	100%	0	0	METRO LINEAL	3,500	3,500	100%	
45124	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON	TESORERA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
90404	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA VICTORIA	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	347,077	347,077	347,077	347,077	100%	347,077	347,077	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA CAJA COLECTORA A BASE DE PIEDRA CANTEIRA DE LA REGION, 4800 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBO DE PVC DE 2" Y TANQUE SUPERFICIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO.
16376	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. PINTORES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	629,779	629,779	629,779	157,056	25%	0	0	METRO LINEAL	1,545	1,545	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM.
21198	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALEJANDRINAS, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	88,006	88,006	88,006	0	0%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU TRAMITE DE PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
21357	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMBAR, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	64,959	64,959	64,959	0	0%	0	0	METRO LINEAL	181	181	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
8336	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	136,462	136,462	136,462	135,199	99%	0	0	METRO LINEAL	504	504	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.
16241	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES "A, B, C Y D" ENTRONCANDO CON 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	216,115	216,115	216,115	131,558	61%	0	0	METRO LINEAL	415	415	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CINCO SEÑORES.
73942	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN EL PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	289,728	289,728	289,728	214,530	74%	0	0	SISTEMA	1	1	92%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER EN CANTIDAD DE \$289,728.29 DE LA DEPENDENCIA CONAGUA, QUIEN MINISTRO LOS RECURSOS EL DIA 12 DE MARZO DE 2009, POR LO CUAL LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO ESTÁ EN PROCESO DE REVISION, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
87548	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE	73-FUTLA VILLA DE GUERRERO	NIJEO TENOCHTITLAN	HAYUNTAMIENTO	389,719	389,719	389,719	389,719	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA COLECTORA, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3, CASETA Y EQUIPO DE GLORACION, 2067 M. DE LINEA DE CONDUCCION Y 1200 M. DE LINEA DE DISTRIBUCION
	AMPLIACION															

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
37859	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	1,079,255	1,079,255	826,559	826,559	77%	0	0	SISTEMA	1	1	77%	EL 23% RESTANTE DE LA OBRA NO SE HA EJECUTADO AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 YA QUE ESTA OBRA INICIO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Y SE TIENEN COMPROMETIDOS LOS RECURSOS EQUIVALENTES A ESTE 23%
30649	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	489,800	489,800	489,800	449,964	92%	0	0	SISTEMA	1	1	97%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 1.80 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD MAMPARA Y PLATAFORMA DEL POZO MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO, LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO, DE 42 DE DIAMETRO L-200 EN UNA LONGITUD DE 88.50 ML. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 HP. INC. ARRANCADOR TIPO AUTOTRANSFORMADOR Y AMPLIACION DE LA RD. ELECTRICA (TRES POSTES)CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA.
19411	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHERIA LAS CARRETAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS CARRETAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	28,180	28,180	28,180	19,764	66%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA CON MANPOSTERA, INC. PIEZAS ESPECIALES TEE, CODOS Y TUBERIA DE FOGO, DE 1" LINEA DE CONDUCCION DE POLIDUCTO C-40 DE 3M EN UNA LONGITUD DE 1,500.00 ML. COLOCACION DE DOS TINACOS CON BASE DE 1,000 LST. DE CAPACIDAD EN LA CUNCHA Y ESCUELA PRIMARIA, UNO EN CADA LUGAR.
73779	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLAJUCA	RIO BLANCO	H AYUNTAMIENTO	214,512	99,735	99,735	99,735	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
23125	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	309,116	309,116	309,116	158,275	51%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
31063	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ASUNCION CACALOTEPEC	ASUNCION CACALOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	272,642	272,642	272,642	272,642	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	LA OBRA NO SE HA TERMINADO AL 100% POR FALTA DE AVANCE DE LA CONSTRUCTORA
22043	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	1,047,564	1,047,564	1,047,564	1,047,564	100%	14,474	14,474	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA QUE EXISTIA ES POR LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR EL CUAL FUE COBIERTO EN EL MES DE ENERO DEL 2009. LOS INTERES QUE SE ESTAN REPORTANDO SERAN APLICADOS EN OBRAS DEL PRESENTE EJERCICIO
50629	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA Y ALLENDE	385-SANTA CRUZ XXIXOCOTLAN	LOS PINOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXIXOCOTLAN	214,897	214,897	214,897	214,897	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
50560	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 3 CRUCES Y LIBERTAD	385-SANTA CRUZ XXIXOCOTLAN	LOS PINOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXIXOCOTLAN	197,745	197,745	197,745	197,745	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
414316	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,282,304	1,282,304	1,282,304	1,282,304	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	TERMINADO
37565	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	279,873	279,873	279,873	279,873	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	OBRA Y RECURSO DEL 2008, SE EJECUTO EN EL TRIMESTRE 2009 DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 EN LOS ULTIMOS DIAS SE INICIO PERO POR DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES SE DETUBO LA OBRA INICIANDOSE EN ENERO DEL 2009
80021	AMPLIACION DE LA RED DEL AGUA POTABLE COLONIA EL CALVARIO	483-SANTAGO SUCHILQUITONGO	SANTAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	198,787	198,787	198,787	198,787	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
91139	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	LA CUEVA	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	44,445	44,445	44,445	44,445	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	obra terminada y operando
55222	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 8 DE DICIEMBRE BARRIO LA TRINIDAD TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	67,534	67,534	67,534	67,534	100%	0	0	METRO LINEAL	481	481	100%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UN COSTO DE \$ 67,534.00 PESOS
55085	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO USANDO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	190,821	190,821	190,821	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER EN CANTIDAD DE 599,179.00, DE LA DEPENDENCIA CONAGUA, QUIEN MINISTRO LOS RECURSOS HASTA EL 12 DE MARZO DE 2009, POR LO CUAL LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO ESTA EN PROCESO DE REVISION.
36733	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PROLONGACION DE EJERCITO NACIONAL COL. CUAHUTEMOC, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	3,878	3,878	3,878	0	0%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	LA DEPENDENCIA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
56030	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL, (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO USANDO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA FINQUITADA, SEGUN OFICIO DE APROBACION DE CANCELACION NO. FAISAM003/2008 DEL 30 DE MARZO DE 2008
MANTENIMIENTO																
42107	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA POTABILIZADOR DE AGUA	164-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC OAXACA	341,657	341,657	341,657	290,846	85%	0	0	EQUIPO	1	1	79%	1 EQUIPO NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE TRANSMITAR PARA FINQUITAR AL 100%.
REHABILITACION																
32781	REHABILITACION DEL AGUA POTABLE	164-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	CAMELIA ROJA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	699,058	699,058	699,058	699,058	100%	0	0	METRO LINEAL	3,024	3,024	100%	3,024.40 ML TUBERIA DE PVC,870 HABITANTES
38473	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIV. SIN NOMBRE EN EL PREDIO LA PERLA.	164-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC OAXACA	99,984	99,984	99,984	0	0%	0	0	METRO LINEAL	68	0	0%	68.22 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGAR POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
76812	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	169-SAN JUAN COMALTIEPEC	LACHXOVA	H AYUNTAMIENTO	1,333,334	1,333,334	1,333,334	1,333,334	100%	0	0	SISTEMA	1,333,334	1,333,334	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO 70% PROPORCIONO SODESOL Y 30% RECURSO MUNICIPAL DIANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 1,333,334.00. EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 400,000.00 Y LA DEPENDENCIA LA CANTIDAD DE \$ 933,333.80. SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL MEN ESTE AÑO.
36581	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	220-SAN JUAN TEPELUOLA	SAN JUAN TEPELUOLA	H AYUNTAMIENTO	650,300	650,300	650,000	650,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA INVERSION INICIAL ERA DE 650,000.00 PERO EN LA EJECUCION DE LA OBRA ASCIENDO A LA CANTIDAD DE 650,299.75 POR INCREMENTO EN LOS MATERIALES DE ACERO
11146	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN ANTONIO ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	369,550	369,550	369,550	369,550	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$382,655.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$369,550.00 Y BENEFICIARIOS \$13,105.00. ///OBRA TERMINADA////////////////////////////////////
8043	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL EJUTLA	269-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	235,686	235,686	285,696	235,686	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100	100	100%	OBRA QUE FUE EJERCIDA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL EJERCICIO 2008
46331	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL EJUTLA	269-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	235,686	235,686	235,686	235,686	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	400	400	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA COFORME A LO PREVISTO EN EL PERIODO DE EJECUCION CON RECURSOS DEL 2008
54129	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	280-VILLA TALEA DE CASTRO	COBERTURA MUNICIPAL	H ATTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ XICARVA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV	51,431	41,239	41,239	41,239	100%	0	0	METRO LINEAL	41,240	41,240	100%	ESTA OBRA ES DEL 2008 Y TERMINADA Y FINQUITADA EN EL 2009 CON UN COSTO TOTAL DE 59,431.02
34835	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL MOGOTE	85,758	85,758	85,758	85,758	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009, SE TERMINA DE PAGAR LA OBRA MENCIONADA, MSMA QUE IMPORTA PARA EL PRIMER TRIMESTRE UNA CANTIDAD DE \$52,714.25, CANTIDAD QUE CORRESPONDE A RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008.
57875	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, DE SANTA ANA ZEGACHE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	807,969	807,969	807,969	807,969	100%	0	0	SISTEMA	807,969	807,969	100%	LA OBRA ES FUE MEZCLA DE RECURSO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,019,921.00 RECURSO COPLADE PROPORCIONO UN MONTO DE \$ 1,211,952.0. RECURSO MUNICIPAL \$ 807,969.96. EL AÑO PASADO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE INFORMO EL ANTIPO RECURSO RARO 33 FONDO III POR \$ 242,390. QUEDO POR REGISTRAR LA CANTIDAD DE \$363,585.90 MISMO QUE INFORMO EN ESTA PRIMER TRIMESTRE 2009. PARA QUE NO EXISTA DICHA DIFERENCIA.
53976	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
54012	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. EMILIANO ZAPATA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	214,897	214,897	214,897	214,897	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
30967	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SALCITLAN DE MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,753	118,753	118,753	118,753	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	FUE REPORTADO EN 2008 CON NO. DE FOLIO 66021 CON UN IMPORTE DE \$116,888.00, FALTABA POR INGRESAR DOS FACTURAS CORRESPONDIENTES A MATERIALES VARIOS.
68851	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,514	53,514	53,514	53,514	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	
69238	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CUAUHTEMOC Y TRUJANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	117,202	117,202	117,202	117,202	100%	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%	
32936	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE CAPTACION CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE LA AGENCIA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	264,000	264,000	264,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO HA ENVIADO DOCUMENTACION PARA PAGO Y REPORTA AVANCE FISICO DEL 0%. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
87565	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE "EL NARANJO"	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	518,041	518,041	518,041	518,041	100%	0	0	METRO LINEAL	8,500	8,500	100%	
87537	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MORELOS	H AYUNTAMIENTO	160,165	160,165	160,165	160,165	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	LA OBRA CONSISTIO EN REHABILITACION DE 600 ML Y LA ONSTRUCCION DE UNA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3
87522	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO	438,011	438,011	438,011	438,011	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	LA OBRA CONSISTIO EN REHABILITACION DE 900 ML DE TUBERIO Y CONTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40 M3
60291	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	57,802	57,802	57,802	57,802	100%	0	0	METRO LINEAL	1,308	1,308	100%	
	NORIAS															
	CONSTRUCCION															
22996	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	119,589	119,589	119,589	119,589	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	HERRONEAMENTE EL SALDO NO SE ACUMULO ENTRE EN 2O Y 3ER TRIMESTRE REPORTADOS EN EL 2008. RAZON POR LA CUAL ESTAMOS REALIZANDO ESTAS MODIFICACIONES
42044	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN QUEYOYACHI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	179,363	179,363	179,363	179,363	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EN EL 2O TRIMESTRE SE REPORTO CON EL NOMBRE DE "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" PERO POR OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SE MODIFICO POR EL NOMBRE DE "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA". PARA SOPORTAR ESTE CAMBIO SE REALIZO UNA ACTA DE REPRORIZACION DE OBRAS.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
43533	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOVACHI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	179,383	179,383	179,383	179,383	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	SE PROGRAMO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SIN embargo RESULTO QUE EL POZO TIPO NORIA YA NO PRODUCE LO SUFICIENTE COMO PARA PODER SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, POR ELLO SE CONSTRUYO OTRO POZO TIPO NORIA ANEXO AL EXISTENTE, POR ERROR NO SE ARRASTRO EN EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2008
55243	PERFORACION DE POZO NORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAPTACION ETAPA 2	553-TLALIXTAC DE CABRERA	SANTA CATALINA DE SENA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UN COSTO DE \$ 45,000.00
36294	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,436,882	1,436,882	1,436,882	1,234,507	86%	0	0	POZO	1	1	79%	1 POZO NOTA DOCUMENTACION PENDIENTE POR ENTREGAR POR LO TANTO NO SE PUEDE FINQUITAR AL 100%
65354	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN	294-SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLOQUIAPAM	1,300,000	1,086,206	1,300,000	1,086,206	100%	0	0	POZO	1	1	99%	EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA SERIA DE \$1500,000.00 DE LOS QUE EL FISM APORTA \$1300,000.00 Y EL FORTAMIN \$200,000.00, FALTA LA ENTREGA RECEPCION
50526	REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO NO 2	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	217,019	217,019	217,019	217,019	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
43301	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	457,256	457,082	457,082	457,082	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ERRONEAMENTE NO SE ARRASTRO EN EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2008
21787	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	457,257	457,257	457,257	457,257	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
22073	ESTUDIO GEOFISICO Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	353-SANTA ANA	SANTA ANA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	625,025	510,000	510,000	510,000	100%	0	0	POZO	1	1	70%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, EL ATRASO ES DEBIDO A LOS PERMISOS REQUERIDOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS
57266	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO ZEGACHE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	321,305	321,305	321,305	321,305	100%	0	0	POZO	321,305	321,305	100%	LA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE ENERO 2009, EL AÑO PASADO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTO SOLO LO QUE COBRO EL CONTRATISTA POR LO TANTO EXISTE ESA DIFERENCIA EN CUANTO AL 2 AL MILLAR, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HACE DICHA CORRECCION QUEDANDO EJECUTADA AL 100 %.
57273	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO ZEGACHE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	321,305	321,305	321,305	321,305	100%	0	0	POZO	321,305	321,305	100%	LA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE ENERO 2009, EL AÑO PASADO EN EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTO SOLO LO QUE COBRO EL CONTRATISTA POR LO TANTO EXISTE ESA DIFERENCIA EN CUANTO AL 2 AL MILLAR, EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HACE DICHA CORRECCION QUEDANDO EJECUTADA AL 100 %.
53360	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COL. PIRAMIDES	385-SANTA CRUZ XXOCOTLAN	SANTA CRUZ XXOCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOCOTLAN	118,228	118,228	118,228	118,228	100%	0	0	POZO	1	1	100%	NO APRECE LA COL. PIRAMIDES POR ESO PUSE STA. CRUZ XXOCOTLAN
30631	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA Y GALERIA FILTRANTE	99-HERDICA CIUDAD DE HUAJAPAM DE LEON	SAN PEDRO YODOYUXI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249,815	138,548	249,815	138,548	100%	0	0	POZO	1	1	50%	
91203	PERFORACION DE POZO PROFUNDO MAZAHUA	6-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MAZAHUA	H AYUNTAMIENTO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	465,001	465,001	465,001	465,001	100%	0	0	POZO	1	1	100%	obra en proceso, con una aportación federal \$200,000.00 y una aportación municipal de \$265,001.00
10551	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN FRANCISCO TANVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TANVÉ	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	662,350	662,350	662,350	662,350	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
90415	PERFORACION DE POZO PROFUNDO(1A. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO LIBERO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	239,587	239,587	239,587	239,587	100%	239,587	239,587	POZO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SU 1A. ETAPA INCLUYE LA PERFORACION, COLOCACION DE ADEME Y CONTRADEME
36885	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-CARACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	4,505	4,505	4,505	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.
82149	EQUIPAMIENTO	287-SAN MIGUEL TILANCIINGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	97,739	97,739	97,739	45,000	46%	0	0	POZO	1	0	46%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
54052	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	385-SANTA CRUZ XXOCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOCOTLAN	214,897	214,897	214,897	214,897	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
53955	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, COL SAN JOSE	385-SANTA CRUZ XXOCOTLAN	SANTA CRUZ XXOCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOCOTLAN	249,549	249,549	249,549	249,549	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
32862	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBO TIPO SUMERGIBLE DE 20 HP	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SAN ANTONIO PERALES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	121,715	121,715	121,715	121,715	100%	0	0	POZO	1	1	100%	UNICAMENTE SE COMPRO EL EQUIPO DE BOMBO Y 5 METROS DE CABLE LO DEMAS SE ADQUIRIRA DURANTE EL PERIODO 2009.
44784	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	77-REYES ETILA	REYES ETILA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETILA	100,000	74,982	74,982	74,982	100%	0	0	POZO	100	75	75%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROGRAMACION 2009 PERO SE ESTA LLEVANDO ACABO CON RECURSO DE APORTACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO 2008.
27653	CONSTRUCCION	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	H AYUNTAMIENTO	604,825	604,825	604,825	604,825	100%	0	0	TANQUE	2	2	100%	SE CONSTRUYERON DOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN TAMAZOLA.
11173	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	238,278	234,678	234,678	234,678	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA FUE DE UN MONTO TOTAL DE \$240,130.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$236,278.00 Y BENEFICIARIOS \$3,852.00.
53720	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y RED DE DISTRIBUCION, COL ORIENTAL	385-SANTA CRUZ XXOCOTLAN	SANTA CRUZ XXOCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOCOTLAN	262,647	262,647	262,647	262,647	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
17576	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	325,938	325,938	325,938	325,938	100%	0	0	METROS CUBICOS	108	108	100%	
53813	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA TANDIQUE	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	CONAZA	279,477	279,477	279,477	279,477	100%	0	0	METROS CUBICOS	4,211	4,211	100%	CONCEPTO DE INVERSION BORDO DE ABREVEDERO, PRESA FILTRANTE DE GRABONES, CERCADO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE AREAS DE EXCLUSIÓN, ADQUISICION E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONTRUCCION DE BEBEDEROS PECUARIOS
87953	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	70%	CON EL RECURSO REPORTADO DE \$ 500,000.00 FUE PARA ADQUISICION DEL MATERIAL ÚNICAMENTE LA MANO DE OBRA PARA ESTA CONSTRUCCION SE CUBRIRA CON RECURSOS DE ESTE EJERCICIO 2009.
53888	MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN COL. NOCHE NUEVA	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	214,897	214,897	214,897	214,897	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
39099	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	128,672	83,820	83,820	83,820	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
36242	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN TEPONAXTLA	220-SAN JUAN TEPEXILTLA	SAN JUAN TEPEXILTLA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEXILTLA	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,800	1,800	100%	LA OBRA ORIGINALMENTE SE CALCULO UNA INVERSION DE 550,000.00, DURANTE LA EJECUCION LOS COSTOS SE INCREMENTARON A LA CANTIDAD REPORTADA EN ESTE PERIODO
36660	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CALLE 10 DE MARZO ESO. CON ARTICULO 123, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	6,390	6,390	6,390	6,390	100%	0	0	METROS CUBICOS	65	65	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 64.80 M. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANAZOCLA
36161	RED DE CONEXION DEL POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE AL TANQUE ELEVADO Y LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	248,629	248,629	248,629	198,574	80%	0	0	METROS CUBICOS	906	906	100%	90.00 M. TUBERIA P V C HIDRAULICO. 200 HABITANTES NOTA EL CONTRATISTA DEBE DOCUMENTACION REQUERIDA POR ESTE HAYUNTAMIENTO POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE FINQUITAR AL 100%
64017	DESARROLLO DE MICROCUENCAS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOZA LAZARO CARDENAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	833,758	833,758	833,758	833,758	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE FINANCIADA POR CONAZA CON LA CANTIDAD DE \$ 1,485,714.00 Y DE BENEFICIARIOS \$ 253,969.00 PARA UN TOTAL DE \$ 2,573,260.00
53534	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y PLATAFORMA DEL POZO NO 2 DE AGUA POTABLE	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	214,897	214,897	214,897	214,897	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
53779	MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA PORTABLE	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	479,599	479,599	479,599	479,599	100%	0	0	POZOS	4	4	100%	
63988	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA TETALTEPEC	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	MAGDALENA TATALTEPEC	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	373,051	373,051	373,051	373,051	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA DE INVERSION: APORTACION SAGARPA \$664,901.59 APORTACION MUNICIPAL \$373,051.16 APORTACION BENEFICIARIOS \$113,655.39 ----- \$1,151,611.39
63798	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA ACATLIMA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ACATLIMA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	338,311	338,311	338,311	338,311	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA DE APORTACIONES: APORTACION SAGARPA \$602,983.49 APORTACION MUNICIPAL \$338,311.28 APORTACION BENEFICIARIOS \$103,074.10 ----- \$1,044,368.87
63620	DESARROLLO DE LA MICROCUENCA SAUCITLÁN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SAUCITLÁN DE MORELOS	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	278,419	278,419	278,419	278,419	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS EROGADOS POR LA SAGARPA BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA DE INVERSION: SAGARPA \$496,235.55 MUNICIPIO \$278,419.02 BENEFICIARIOS \$ 84,826.59 ----- \$859,481.16
35879	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA POZO BUENAVISTA	45-MAGDALENA JALTEPEC	SANTIAGO BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	504,261	504,261	504,261	341,120	68%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	ESTA OBRA SE EJECUTA EN ESTE EJERCICIO 2009 POR LA AUTORIZACION DE LOS PERMISOS.
80184	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA EL RETEN DE AGUA EN EL PARAJE LOMA AMARILLA	483-SANTIAGO SUCHILQUITANG O	SANTIAGO SUCHILQUITANG O	TESORERIA MUNICIPAL	503,945	503,945	503,945	503,945	100%	0	0	METROS	0	0	0%	
91889	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA MPAL DE SEIS DE ENERO)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	175,220	175,220	175,220	175,220	100%	175,220	175,220	SISTEMA	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL SISTEMA DE AGUA LA POBLACION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SEIS DE ENERO, CONSISTIENDO EN CONSTRUCCION DE UN POZO NORIA DE 2.5 MTS. DE DIAMETRO, COLOCACION DE MOTOBOMBA, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO A BASE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.
91875	INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	778,352	778,352	778,352	609,718	78%	778,352	609,718	SISTEMA	1	1	78%	INTRODUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" DE DIAMETRO.
91761	PROYECTO DE DETERMINACION DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	500,000	500,000	PROYECTO	1	1	100%	SE ELABORA POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EL PROYECTO DE DETERMINACION DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA LA CABECERA MUNICIPAL
90441	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA CUMBRE	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	219,404	219,404	219,404	191,026	87%	219,404	191,026	PIEZA	1	1	100%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EXCAVACION DE 8.00 MTS. MAS EN POZO NORIA DE 4.00 MTS DE DIAMETRO, UNA LINEA NUEVA DE CONDUCCION DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO Y REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.
90458	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE REGULARIZACION Y LINEA DE CONDUCCION	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	EL PASO DE LAS MARAVILLAS	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	201,959	201,959	201,959	201,959	100%	201,959	201,959	PIEZA	1	1	100%	REHABILITACION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE CAMBIO DE DIAMETRO DE LA LINEA DE CONDUCCION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE.
41561	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ARGENTINA	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	427,141	427,141	427,141	427,141	100%	0	0	METROS CUBICOS	136	136	100%	135.58 ML TUBERIA DE CONCRETO
38296	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	357,500	357,500	357,500	107,250	30%	0	0	METROS CUBICOS	135	108	80%	135.40 ML TUBERIA CONCRETO NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE POR ENTREGAR, NO SE PUEDE FINQUITAR AL 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
42348	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	560,824	560,824	560,824	560,824	100%	0	0	METROS CUBICOS	96	96	100%	96.19 ML TUBERIA DE CONCRETO
34910	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA AV. MANCILLA Y BLVD. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	209,999	209,999	209,999	161,111	77%	0	0	METROS CUBICOS	126	84	67%	126.08 ML TUBERIA DE CONCRETO, 500 HABITANTES NOTA: HAY UNA DIFERENCIA ENTRE AVANCE FINANCIERO Y FISICO PORQUE ESTA OBRA TIENE ANTICIPO
29650	DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,865	299,865	299,865	299,865	100%	0	0	ALCANTARILLA	142	142	100%	141.50 TUBERIA DE CONCRETO PARA 1,440 BENEFICIARIOS
67630	CONSTRUCCION DE CANALETAS PARA AGUAS PLUVIALES	325-SANTA ANA CUAHTEMOC	SANTA ANA CUAHTEMOC	SANTA ANA CUAHTEMOC	524,980	130,629	130,629	130,629	100%	0	0	METROS CUBICOS	396	396	100%	
17699	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL NUCLEO RURAL CERRO MACHIN	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO MACHIN	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	59,607	59,607	59,607	59,607	100%	0	0	ALCANTARILLA	6	6	100%	
10456	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES COMONFORT, NICOLAS BRAVO, 2 DE ABRIL Y MORELOS	561-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	1,200,000	986,314	1,200,000	986,314	100%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	
90450	CONSTRUCCION DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. FERROCARRIL	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	453,527	453,527	453,527	453,527	100%	453,527	453,527	CANAL	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO Y REJILLAS DE ANGULO DE FIERRO.
21923	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN ARROYO, FRACC. MONTOYA (TRAMO MIGUEL MENDEZ A MACEDONIO ALCALA), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	897,900	897,900	897,900	423,713	42%	0	0	METROS CUBICOS	218	218	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE PRETENDEN EJECUTAR 211.20 M2 EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO Y 218.40 M3 EN EXCAVACION Y ELABORACION DE CANAL. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
21500	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	460,812	460,812	460,812	368,369	80%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN 187.30 ML DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES.
69464	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ORQUIDIA ENTRE LIRIO Y JAZMIN EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	994,726	994,726	994,726	994,726	100%	0	0	RED	1	1	100%	
6531	AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL COBERTURA MUNICIPAL (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	31,866	31,866	31,866	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	787	763	97%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA SERA EL CEA DE GOBIERNO DEL ESTADO CON BASE AL CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA APASZU DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2009 Y ES LA RESPONSABLE DE EJERCER LOS RECURSOS CONJUNTAMENTE CON SU APORTACION.
41323	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	297,915	297,915	297,915	297,915	100%	0	0	METROS CUBICOS	68	68	100%	67.50 ML TUBERIA ADS 50.00 ML TUBERIA DE CONCRETO
34847	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ANDADOR FRANCISCO RODRIGUEZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	161,723	161,723	161,723	161,723	100%	0	0	METRO LINEAL	68	68	100%	68 ML TUBERIA DE CONCRETO 68 ML TUBERIA PVC SANITARIO
32002	DRENAJE DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE FRANCISCO MEJIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA TERESA PAPAOLAPAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	399,506	399,506	399,506	399,506	100%	0	0	METRO LINEAL	373	373	100%	372.53 ML TUBERIA DE CONCRETO, 350 HABITANTES
32111	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE CONSISTENTE A LA OBRA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,934	429,934	429,934	416,146	97%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%	146.00 ML TUBERIA DE CONCRETO, CON 350 HABITANTES NOTA: TIENE UN AHORRO EN OBRA DE 13,787.90 Y ESTA AL 100% TERMINADA
54005	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SALADA Y 6A SECCION (PRIMERA ETAPA)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	1,000,000	998,652	998,652	998,652	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	EL COSTO REAL DE LA OBRA SERA DE 2,000,000.00 DE LOS CUALES LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 1,000,000.00 Y LA APORTACION ESTATAL ES DE 1,000,000.00
56910	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE REBOMBEO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	648,000	648,000	648,000	216,000	33%	0	0	METRO LINEAL	504	100	20%	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE REBOMBEO EN SAN FRANCISCO TUTLA CON UN COSTO TOTAL DE \$1,490,196.71 CON APORTACION ECONOMICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TUTLA CON LA CANTIDAD DE \$ 842,196.71 Y APORTACION MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$648,000.00 PARA LA REALIZACION DE 504.00 ML DE TUBERIA DE CONCRETO HERMETICO DE 45 CM DE DIAMETRO.
51166	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	396-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	2,760	2,760	2,760	2,760	100%	0	0	RED	1	1	100%	
80007	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	445-SANTA MARIA YUCUHETI	LA SOLEDAD	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHETI	495,916	495,916	495,916	495,916	100%	0	0	RED	1	1	100%	
25186	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN VILLA DIAZ ORDAZ	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	1,137,269	1,137,269	1,137,269	1,137,269	100%	0	0	METRO LINEAL	1,040	1,040	100%	
25078	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	650,000	460,570	650,000	460,570	100%	0	0	METRO LINEAL	740	700	95%	SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO, FALTA PAGAR LA SEGUNDA ESTIMACION
90228	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS NEGRAS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PLAN DE AYALA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	325,698	325,698	325,698	325,698	100%	325,698	325,698	METRO LINEAL	112	112	100%	CONSTRUCCION DE UN CANAL DE AGUAS NEGRAS A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CAS DE ESPESOR Y DE DIMENSIONES DE 1.50 DE ANCHO X 1.20 DE ALTO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
23528	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOMA BONITA, 1A. ETAPA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	499,392	499,392	499,392	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	205	205	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
8549	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUARTA PRIVADA DE AVENIDA MONTE ALBAN, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	17,911	17,911	17,911	4,227	24%	0	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
22063	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	232,592	232,592	232,592	137,379	59%	0	0	0	METRO LINEAL	184	184	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
8381	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIO ESPONDA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	365,974	365,974	365,974	292,861	80%	0	0	0	METRO LINEAL	518	518	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
8517	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OJO DE AGUA, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	31,152	31,152	31,152	24,046	77%	0	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
22375	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES "A, B, C Y D" ENTRANDO POR 18 DE SEPTIEMBRE, COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	87,611	87,611	87,611	37,734	43%	0	0	0	METRO LINEAL	462	462	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA ESTIMACIÓN DE FINQUITO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES.
22702	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	764,265	764,265	764,265	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	785	785	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA PAGO, ASÍ COMO EL FINQUITO CORRESPONDIENTE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
22578	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,148,314	1,148,314	1,148,314	232,629	20%	0	0	0	METRO LINEAL	802	802	100%	EN ESTA OBRA LAS METAS SON 802.00 M. Y 687.60 M2, EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO, ASÍ COMO EL FINQUITO CORRESPONDIENTE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
8434	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A. PRIVADA DE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	49,307	49,307	49,307	49,125	100%	0	0	0	METRO LINEAL	23	23	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
23045	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL PARAJE EL PANDO 1RA. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	361,453	361,453	361,453	285,287	79%	0	0	0	METRO LINEAL	708	708	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINQUITO PARA PAGO DE ESTA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
22814	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL PARAJE LA MAGUEYERA 1RA. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	820,471	820,471	820,471	655,885	80%	0	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,620	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN Y FINQUITO PARA PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
23126	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALEJANDRINAS, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	98,320	98,320	98,320	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
23224	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁMBAR, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	122,044	122,044	122,044	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	179	179	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA SU TRÁMITE DE PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
23448	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ONIX, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	192,229	192,229	192,229	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	208	208	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
23716	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION JARDIN 1A. ETAPA. AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	562,599	562,599	562,599	0	0%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
36933	DRENAJE SANITARIO EN CANAL DE AGUAS NEGRAS.AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	91,552	91,552	91,552	0	0%	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 173.94 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
22956	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGAVE. AV. LA MAGUEYERA Y PRIVADA DE LA AV. LA MAGUEYERA DEL PARAJE LA MAGUEYERA. AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	65,169	65,169	65,169	0	0%	0	0	METRO LINEAL	163	163	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
35023	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SANTA CRUZ TEOTILALPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL MES DE MARZO DE 2009 SE FINIQUITO EL PAGO DE ESTA OBRA. SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
37800	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	125,363	125,363	125,363	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EL AVANCE FISICO REFLEJADO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 ES DE 0 YA QUE LA OBRA NO SE HA PODIDO INICIAR YA QUE ESTA ES COMPLEMENTADA CON TIEGLOS DE LA COMUNIDAD Y ESTA NO SE HA PODIDO PONER DE ACUERDO PARA SU REALIZACION. REFLEJANDOSE EL RECURSO RESERVADO PARA ESTA OBRA EN EL REPORTE POR FONDO DE RECURSOS DEL FONDO III
35946	AMPLIACION DEL DRENAJE CON FOSAS SEPTICAS CONSISTENTE A LA OBRA AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CABEZOTE EN LA CALLE PRINCIPAL	194-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	LAS DELICIAS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	440,848	440,848	440,848	346,454	79%	0	0	METRO LINEAL	319	219	69%	319.30 ML. TUBERIA DE CONCRETO. 300 HABITANTES NOTA. EXISTE UNA DIFERENCIA PORQUE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA FINIQUITAR LA OBRA
38252	CONTINUACION DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO SACRE EBRAHIM	194-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	EL PROGRESO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC OAXACA	429,752	429,752	429,752	128,926	30%	0	0	METRO LINEAL	362	362	100%	391.77 ML. TUBERIA DE CONCRETO NOTA. HAY DOCUMENTACION PENDIENTE EN TRAMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA FINIQUITAR LA OBRA
65656	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL TLQUIAPAM	284-SAN MIGUEL TLQUIAPAM	SAN MIGUEL TLQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLQUIAPAM	849,525	849,525	849,525	849,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA ES DE 2831750 DE LOS QUE EL FISM APORTA 849525 Y EL RESTO SE PAGA CON RECURSOS DEL RAMO 20 PROGRAMA MICRO REGIONES
71303	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL DRENAJE 4A. ETAPA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	436,008	436,008	436,008	436,008	100%	0	0	METRO LINEAL	2,230	2,230	100%	TERMINADO
8017	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL	493-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	RED	100	100	100%	ESTA OBRA FUE EJERCIDA CON RECURSOS DEL FONDO III
55994	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL TABAA BARRIO SAN ANTONIO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA	668,669	668,669	668,669	668,669	100%	0	0	METRO LINEAL	857	857	100%	LA OBRA FUE TERMINADA EN EL AÑO 2009 CON UN COSTO DE \$ 668,669.00 PESOS
55127	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	190,821	190,821	190,821	0	0%	0	0	RED	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROODER EN CANTIDAD DE \$99,179.00 DE LA DEPENDENCIA CONGUJA. QUIEN MINISTRÓ LOS RECURSOS EL 12 DE MAYO DE 2009. POR LO CUAL LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN.
8605	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE REVOLUCION, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	67,142	67,142	67,142	30,551	46%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	OBRA FINIQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
65127	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. COBERTURA MUNICIPAL. (PROGRAMA APASZU)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	178,983	178,983	178,983	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,116	5,198	85%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA SERA EL CEA DE GOBIERNO DEL ESTADO CON BASE AL CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA APASZU DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2008 Y ES LA RESPONSABLE DE EJERCER LOS RECURSOS CONJUNTAMENTE CON SU APORTACION
39577	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO, PLAN DE IGUALA, SECTOR 4. COL. GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	21,258	21,258	21,258	0	0%	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
32181	REHABILITACION DEL DRENAJE GENERAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	429,984	429,984	429,984	429,984	100%	0	0	METRO LINEAL	408	408	100%	408.20 ML. TUBERIA P.V.C
69031	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAHUATEMOC ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,669	27,669	27,669	27,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
69317	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAHUATEMOC ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CUAHUATEMOC Y TRUJANO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	215,006	215,006	215,006	215,006	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
37145	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ARROYO SECO ESQ. CON NETZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	900	900	900	0	0%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
39424	REHABILITACION DE DRENAJE PRIVADA DE VERACRUZ, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	27,048	27,048	27,048	27,048	100%	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
37069	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD, COLONIA PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	9,773	9,773	9,773	0	0%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINIQUITO PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
37025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRIUNFO , COLONIA EL PERIODISTA , CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	23,783	23,783	23,783	0	0%	0	0	METRO LINEAL	212	212	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION																
45652	CONSTRUCCION DE PLANTA BIOENZIMATICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	598,000	598,000	598,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	70%	
36445	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTAGO MATATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,871,058	1,871,058	1,871,058	1,871,058	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
25244	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	761,181	761,181	761,181	635,192	83%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
87704	ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	547,849	547,849	547,849	547,849	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL RECURSO ASIGNADO ES UNICAMENTE PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO PRELIMINAR DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.EL CUAL YA SE ENCUENTRA CONCLUIDO.
87915	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYACUILLO	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
26154	REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	114,086	114,086	114,086	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA NO SE HA EJECUTADO POR LA FALTA DEL REGISTRO O TITULO DE CONSECCION CORRESPONDIENTE QUE YA SE ENCUENTRA EN TRAMITE.
REHABILITACION																
69122	REHABILITACION DE 3 CUNETAS Y UN MODULO DE LECHOS DE SECADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	508,341	508,341	508,341	508,341	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
50795	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	396-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	66,717	66,717	66,717	66,717	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
LETRINAS																
CONSTRUCCION																
64317	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS 1A ETAPA	147-SAN FRANCISCO NUXAÑO	SAN FRANCISCO NUXAÑO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	420,706	420,706	420,706	138,000	33%	87,033	0	LETRINA, METROS CUBICOS	420,706	422,270	100%	
54897	TERMINACION DE LETRINAS EN AGENCIA EL TEJON	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	EL TEJON	MUNICIPIO	34,721	34,721	28,721	28,721	83%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9	9	100%	SE CONTRUYERON 9 LETRINAS
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
10509	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE COMONFORT	551-TLACOLLA DE MATAMOROS	TLACOLLA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLA DE MATAMOROS	260,000	87,126	260,000	87,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10488	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CHICUELA Y SANTA PAULA	551-TLACOLLA DE MATAMOROS	TLACOLLA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLA DE MATAMOROS	2,509,933	752,980	2,509,933	752,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONTRATADA CON RUJOSA CONSTRUCCIONES Y CON APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL DEL PROGRAMA APAZU EN CANTIDAD DE 1298,639.53
23345	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	650,000	650,000	650,000	585,000	90%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO, POR ENCONTRAR DIFICULTADES EN EL TERRENO, YA QUE ES MUY PEDREGOSO Y ESTA MUY DESNIVELADO CON MUCHAS PENDIENTES.
91759	CONSTRUCCION DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FF CC	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	180,238	180,238	180,238	180,238	100%	180,238	180,238	PIEZA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN CANAL DE AGUAS NEGRAS A BASE DE PISO MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE CON VARILLA DE 3/8" Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 DE SECCION 1.50 DE ANCHO Y 1.20 DE ALTURA.
URBANIZACION MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCION																
73306	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUJER ZAUITECA	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	370,000	14,640	14,640	14,640	100%	0	0	METROS	100	4	4%	ESTA OBRA SE INICIO DURANTE EL EJERCICIO 2008 CON RECURSO 2008
78913	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	1,415,782	1,415,782	1,415,782	1,415,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,375	2,125	63%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
22499	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	250,996	250,996	250,996	250,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	514	514	100%	
32414	PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	ARROYO LIMON	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	248,854	248,854	248,854	248,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS	384	384	100%	384.10 M2 DE PAVIMENTO, 150 HABITANTES
32704	PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTENTE EN LA OBRA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	RODEO ARROYO PEPECA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	398,752	398,752	398,752	398,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS	644	644	100%	643.50 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO
25210	PAVIMENTACION DE LA CALLE APOLO 11	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	115,830	115,830	44,830	44,830	39%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	642	220	34%	
25316	PAVIMENTACION DE LA CALLE COMONFOD	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	66,200	66,200	28,200	28,200	43%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	270	70	26%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
25158	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	98,600	98,600	44,600	44,600	45%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	552	200	36%	
25266	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	53,400	53,400	15,400	15,400	29%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255	40	16%	
23748	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	95,000	95,000	41,000	41,000	43%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	534	100	19%	
36292	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE AGOSTO	220-SAN JUAN TEPELIXTLA	SAN JUAN TEPELIXTLA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPELIXTLA	682,577	682,577	682,577	682,577	100%	0	0	METROS	300	300	100%	LA INVERSION INICIAL ERA DE 932,577.00 PERO LA INVERSION SE AJUSTO A LA CANTIDAD INDICADA
53962	EMBANQUETADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO	351,910	351,910	351,910	351,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,865	1,865	100%	
11184	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	460,686	410,757	410,757	410,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,687	1,687	100%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES FUE DE UN MONTO TOTAL DE \$655,917.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$460,686.00 Y BENEFICIARIOS \$194,931.00.
43572	APERTURA DE CALLES	263-SAN MIGUEL COATLÁN	EL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS	200	200	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN APERTURAR CALLES PARA COMUNICAR A LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD. HASTA EN TARRACERAS.
75776	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ALDAMA Y ABASOLO	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN FRANCISCO COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	1,158,642	1,158,642	1,158,642	1,158,642	100%	0	0	METROS CUADRADO S	2,219	2,219	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE 2008, POR PROBLEMAS INTERNOS DEL MUNICIPIO CON ESTA FECHA SE ENTREGA EL PRESENTE INFORME.
84106	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, HIDALGO, ALDAMA, INSURGENTES Y MATAMOROS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	2,717,624	2,717,624	0	2,306,511	85%	0	0	METROS CUADRADO S	0	0	0%	OBRA DEL EJERCICIO 2008 EJERCIDA CON RECURSOS DEL MISMO EJERCICIO.
69064	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE VASQUEZ HASTA AGUILES SERDAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUajuapán DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUajuapán DE LEÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	438,760	438,760	438,760	438,760	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1,109	1,109	100%	
56843	PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	620	620	100%	
80046	PAVIMENTACION DE CALLES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	
80108	PAVIMENTACION DE CALLES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	358,588	358,588	358,588	358,588	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	
35403	EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CALLES REFORMA, HIDALGO, MURGUIA Y GUERRERO	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	474,852	474,852	474,852	474,852	100%	0	0	METROS CUADRADO S	2,890	2,890	100%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO III \$500,000.00 *APORTACION DE LA SEC. DE OBRAS PUBLICAS DE OAXACA 57,000.00 (EN 30 TON. DE CEMENTO) *COSTO TOTAL DE LA OBRA \$557,000.00 EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: "CONSTRUCCION DE GUARNICION Y ADOQUINADO DE LAS CALLES REFORMA, HIDALGO, MURGUIA Y GUERRERO" SEGUN ACTA DE REPRORPORACION DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2008.
35723	PAVIMENTO DE CALLES	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	MONTE NEGRO	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	1,754,693	1,754,693	1,754,693	1,754,693	100%	0	0	METROS CUADRADO S	2,175	2,175	100%	
90932	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRIVADA LIBERTAD, PRIVADA MORELOS Y PRIVADA 3 DE MAYO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	917,473	917,473	917,473	917,473	100%	0	0	METROS CUADRADO S	207,398	207,398	100%	
22882	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	492-SANTIAGO TILANTONGO	SANTIAGO TILANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,638,648	1,638,648	1,638,648	1,638,648	100%	0	0	M2, ADOQUINAM IENTO O EMPEDRADO	1,638,648	1,638,648	100%	EL ANO ANTERIOR ESTA OBRA SE REPORTO CON UN COSTO DE \$ 1,383,160.00, PERO DESPUES DE UN AMPLIO ANALISIS SE DETERMINO QUE ERA NECESARIO AMPLIAR LAS METAS LO QUE ORIGINO LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA Y ASI CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL ANCHO DE LA CALLE. ESTA SE AMPLIO UN METRO MAS. TAMBIEN SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN. LO QUE PROPICIO UN INCREMENTO DE \$ 255,488.00. DURANTE ESTE TRIMESTRE SE TERMINO ESTA OBRA CON UN COSTO TOTAL DE \$ 1,638,648.00 ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA LA 100 % Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.
17800	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL ORO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	301,915	301,915	301,915	301,915	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,387	1,387	100%	
78017	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( CALLE HIDALGO)	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	1,262,995	346,997	346,997	346,997	100%	0	0	METROS CUADRADO S	3,200	2,980	93%	SE PAVIMENTARA CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INC. CONST. DE GUARNICION Y MUROS DE CONTENCIÓN SE CONTINUA TRABAJANDO EN ESTA OBRA
78033	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SANTIAGO PATLANALÁ	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	89,402	28,202	28,202	28,202	100%	0	0	METROS CUADRADO S	500	500	100%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO RAYADO DE 15 CM DE ESPESOR F' C=250 KG/CM2 OBRA TERMINADA AL 100 %
78040	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLON CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAÑA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	176,348	14,600	14,600	14,600	100%	0	0	METROS CUADRADO S	800	800	100%	SE PAVIMENTARA LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC = 250 KG/CM2 OBRA TERMINADA AL 100 %
46363	EMPEDRADO DE CALLES Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	540,942	540,942	540,942	540,942	100%	0	0	M2, ADOQUINAM IENTO O EMPEDRADO	1,751	1,751	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008 SE REPORTO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR ERROR LA CANTIDAD DE \$142,898 SIENDO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA PROGRADA EN 2008 POR UN MONTO DE \$1,283,640.40

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
10447	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE FERROCARRIL	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	700,000	400,899	700,000	400,899	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
50701	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	377,845	377,845	377,845	377,845	100%	0	0	METROS	738	738	100%	
55145	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRULICO CALLE INDEPENDENCIA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	1,151,188	1,151,188	1,151,188	1,151,188	100%	57,868	57,868	METROS	1,729	1,729	100%	LA OBARFUE TERMINADA AL 100% Y SU COSTO FUE DE \$ 1,151,188.00 PESOS
90380	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	TOLOSITA	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	574,184	574,184	574,184	373,219	65%	574,184	373,219	M2 CONCRETO ASFALTICO	4,800	4,800	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN UNA LONGITUD DE 800.00 ML X 6.00 DE ANCHO A BASE DE CARPETA APLICADA EN FRIJO DE 5 CMS. DE ESPESOR.
90396	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE RUBEN DARIO Y TRAFICO INTERNACIONAL	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	276,917	276,917	276,917	276,917	100%	276,917	276,917	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,155	1,155	100%	PAVIMENTACION A BASE DE LOSAS CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION DE 3.50X3.50 MTS. Y GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25X0.35 MTS.
90457	PAVIMENTACION DE LA CALLE TRAFICO INTERNACIONAL ENTRE PRIMERO DE MAYO E HIDALGO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	221,725	221,725	221,725	221,725	100%	221,725	221,725	METROS CUADRADO S	1,000	1,000	100%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE TIPO TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25X0.35 MTS.
91771	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CONSTITUCION MEXICANA Y CAMINO AL TEBAO.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PALOMARES	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	767,504	767,504	767,504	767,504	100%	767,504	767,504	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,400	2,400	100%	SE CONSTRUYO UN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 Y GUARNICIONES DE TIPO TRAPEZOIDAL DE SECCION DE 15X25X35 CMS.
91763	PAVIMENTACION DEL CALLEJON UNION ENTRE AQUILES SERDAN E INSURGENTES	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	138,976	138,976	138,976	138,976	100%	138,976	138,976	M2 CONCRETO HIDRAULICO	350	350	100%	SE CONSTRUYO UN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR FC=200 KG/CM2 Y GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL DE SECCION 15X25X35 CMS.
64225	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. MONTE ALBAN, CABECERA DE LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	193,436	193,436	193,436	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	4,363	0	0%	LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM.
64158	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, COL. CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	50,364	50,364	50,364	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	1,110	0	0%	LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
64125	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BERNARDO BALBUENA, COL. CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	61,180	61,180	61,180	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	1,356	0	0%	LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
41832	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 4ª PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	72,000	72,000	72,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	905	905	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
42629	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	34,743	34,743	34,743	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	206	145	70%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
42589	CONSTRUCCION DE FIRME EN CALLE 2ª PRIVADA DE 1ª DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	40,743	40,743	40,743	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	421	336	80%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
39674	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PICHINA, COL. MONTEALBAN, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	20,265	20,265	20,265	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	280	280	100%	LAS METAS REALES INCLUYEN 88.00 ML. DE GUARNICIONES Y 279.96 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
42494	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	34,547	34,547	34,547	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	405	405	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
41578	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	43,752	43,752	43,752	43,752	100%	0	0	METROS CUADRADO S	812	812	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO
42691	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	33,902	33,902	33,902	33,902	100%	0	0	METROS CUADRADO S	813	813	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
43525	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A LAZARO CARDENAS), PARTE ALTA, AG. PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	94,468	94,468	94,468	16,799	18%	0	0	METROS CUADRADO S	1,666	1,666	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
23958	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EMILIO ABREU, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	14,066	14,066	14,066	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	29	29	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA E EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
23782	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	30,804	30,804	30,804	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	74	74	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
44681	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA PALMAS, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	7,733	7,733	7,733	6,290	81%	0	0	METROS	268	257	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
44119	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COSIUEZA Y CHEGOLÉ, COL. MONTE ALBAÑ, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	8,556	8,556	8,556	0	0%	0	0	METROS	319	0	0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS LINEALES. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
9163	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MORELOS, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	84,210	84,210	84,210	79,168	94%	0	0	METROS	295	295	100%	LAS METAS REALES SON 295 METROS LINEALES. OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
8761	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA DE JUAREZ (TRAMO DE CALLES ETIA A EMILIANO ZAPATA) - COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	279,506	279,506	279,506	266,839	95%	0	0	METROS	1,032	1,032	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
43227	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA AV. FERROCARRIL (TRAMO MONTERREY A ADOLFO LÓPEZ MATEOS), FRACC. ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10,896	10,896	10,896	0	0%	0	0	METROS	440	0	0%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
9218	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR ORIÓN 1A ETAPA, COL. LOMAS DE MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	66,227	66,227	66,227	66,180	100%	0	0	METROS	141	141	100%	LAS METAS SON 140.70 METROS LINEALES. OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
44570	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 4A PRIVADA DE TOTONTEPEC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	6,721	6,721	6,721	5,232	78%	0	0	METROS	223	223	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
43144	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CONSTITUCIÓN ENTRE LIBERTAD Y ANDADOR DEL ROSARIO, AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	15,594	15,594	15,594	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	276	0	0%	LAS METAS CORRECTAS SON 276.70 ML DE GUARNICIONES Y 276.70 M2 DE BANQUETAS DE C/O. HCO. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
43484	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	16,100	16,100	16,100	13,248	82%	0	0	METROS CUADRADOS	408	328	80%	LAS METAS CORRECTAS SON 140.70 ML DE GUARNICIONES Y 407.60 M2 DE BANQUETAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.
70514	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,063,366	1,063,366	1,063,366	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,854	0	0%	DISMINUCIÓN DE RECURSOS SEGUN OFICIO NO. TM/DPP/063/2008 Y TM/DPP/064/2008.
43645	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CAMINO REAL DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	12,115	12,115	12,115	9,073	75%	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 234.73 ML DE GUARNICIONES Y 155.00 M2 DE BANQUETAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.
8701	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JASPE, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	72,775	72,775	72,775	71,107	98%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 663.95 M2. Y 189.70 ML DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
8638	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOISES SAENZ, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	264,742	264,742	264,742	172,447	65%	0	0	METROS CUADRADOS	2,257	2,257	100%	LAS METAS REALES SON 2,256.80 M2. Y 609.30 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
43871	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, COLONIAS TANDEHUI Y MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	43,930	43,930	43,930	42,389	96%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 146.00 ML. DE GUARNICIONES Y 849.96 M2. DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
44598	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO AL EX - LIBRAMIENTO, BARRIO LA CHIGLERA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	101,550	101,550	101,550	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,951	0	0%	LAS METAS CORRECTAS SON 609.10 ML. DE GUARNICIONES Y 1,990.80 M2. DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
26675	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMINES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	514,280	514,280	514,280	250,021	49%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270	1,270	100%	LAS METAS APARTE DE LOS 1,269.75 M2. TAMBIEN INCLUYEN 354.40 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
24198	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	454,135	454,135	454,135	232,461	51%	0	0	METROS CUADRADOS	782	782	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
26460	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO ALVARO OBREGON A GARCIA DONAJI), AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	372,041	372,041	372,041	212,680	57%	0	0	METROS CUADRADOS	585	585	100%	LAS METAS REALES SON 585 M2. Y 250 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
26506	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO GARCIA VIGIL A VENUSTIANO CARRANZA), AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	343,528	343,528	343,528	197,271	57%	0	0	METROS CUADRADOS	583	583	100%	LAS METAS REALES SON 166.64 ML. Y 583.24 M2. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
43035	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	92,885	92,885	92,885	46,092	50%	0	0	METROS CUADRADOS	1,991	199	10%	LAS METAS CORRECTAS SON 112.00 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y 1,990.98 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
43973	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMINES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	102,373	102,373	102,373	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,043	0	0%	LAS METAS CORRECTAS SON 460.20 ML. DE GUARNICIONES Y 2,043.20 M2. DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
26742	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN B. TOLEDO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	217,982	217,982	217,982	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	362	362	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE REALIZARÁN 85.20 ML. DE GUARNICIONES. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
43726	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	100,728	100,728	100,728	51,267	51%	0	0	METROS CUADRADOS	1,990	1,095	55%	LAS METAS CORRECTAS SON 500.00 ML. DE GUARNICIONES Y 1,990.00 M2. DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
24059	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERIDO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	653,101	653,101	653,101	379,869	58%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	SE PRETENDEN REALIZAR ADEMAS 319.40 ML. EN METAS. LA LOCALIDAD CORRECTA DE ESTA OBRA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
44703	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 1A ETAPA, (TRAMO GENARO VASQUEZ A CALLE SAN FERNANDO), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	86,054	86,054	86,054	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,872	0	0%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 30.00 ML. DE GUARNICIÓN. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
9253	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5A. PRIVADA "B" DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	397,898	397,898	397,898	396,893	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	EN CUANTO A METAS, TAMBIEN SE REALIZARON 750.55 ML. DE GUARNICIÓN. OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
26788	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5A. PRIVADA "B" DE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	399,291	399,291	399,291	93,424	23%	0	0	METROS CUADRADOS	728	728	100%	EN CUANTO A METAS SE REALIZARON ADEMAS 14.00 ML. DE GUARNICIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
2627	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA DIAGONAL DE LA CALLE 10 DE MAYO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	844,561	844,561	844,561	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,390	1,390	100%	EN CUANTO A LAS METAS ADEMAS SE PRETENDEN REALIZAR 397.00 ML DE GUARNICIONES. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU TRÁMITE DE PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
43742	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIERRA MAZATECA, COL. 7 REGIONES, AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	53,510	53,510	53,510	34,062	64%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI
41703	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN DIEGO, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	39,240	39,240	39,240	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
41428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUANAJIATO, COL. AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	7,438	7,438	7,438	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	162	129	80%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DOLORES LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
41111	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO BRAVO, COL. AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	7,438	7,438	7,438	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	162	129	80%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
45487	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION SECTOR 2 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	50,680	50,680	50,680	25,047	49%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	338	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
45436	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECTOR 1 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	66,682	66,682	66,682	64,112	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,488	1,488	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
70641	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	3,578,836	3,578,836	3,578,836	1,850,000	52%	0	0	METROS CUADRADOS	12,006	2,401	20%	DISMINUCIÓN DE RECURSOS SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN NOS. TMDPP/063/2008 Y TMDPP/064/2008.
15596	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS DE LA COL. REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	325,142	325,142	325,142	235,618	72%	0	0	METROS CUADRADOS	613	613	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO.
31172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DEL PANTEÓN, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	583,139	583,139	583,139	400,371	69%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	1,116	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM
30409	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN (TRAMO MICHICAN+LUS ECHIVERRIA) COL. BENITO JUAREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	361,152	361,152	361,152	267,535	74%	0	0	METROS CUADRADOS	627	627	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
14804	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELISEO JIMENEZ RUZ, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	112,235	112,235	112,235	80,038	71%	0	0	METROS CUADRADOS	816	816	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM
14482	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENARO VASQUEZ (TRAMO LIBRAMIENTO A VIGUERA A 2º PRIV. DE GENARO VASQUEZ) COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	111,617	111,617	111,617	99,259	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
27675	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	956,618	956,618	956,618	667,247	70%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948	1,948	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION PARA SU TRÁMITE DE PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
45216	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CRUZ DEL BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	12,224	12,224	12,224	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	236	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC
27593	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	1,658,222	1,658,222	1,658,222	344,063	21%	0	0	METROS CUADRADOS	2,998	2,998	100%	LAS METAS CONSTAN DE 2,998.40 M2. Y 102.20 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4537	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	84,220	84,220	84,220	83,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,837	1,837	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
3884	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCOTLÁN, MANZANA 48 B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	617,031	617,031	617,031	486,264	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1,218	1,218	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
14415	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	387,401	387,401	387,401	241,147	62%	0	0	METROS CUADRADOS	1,976	1,976	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES TRINIDAD DE VIGUERA.
31858	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE POCHUTLA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	314,577	314,577	314,577	217,839	69%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE REALIZARON 170.00 ML DE GUARNICIÓN, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
31027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE BENITO JUÁREZ, COL. CONSTITUYENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	294,893	294,893	294,893	236,590	80%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
32000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE RÍO JORDÁN, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	105,673	105,673	105,673	70,537	67%	0	0	METROS CUADRADOS	163	163	100%	EN CUANTO A LAS METAS, TAMBIEN SE REALIZARON 47.66 ML. EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
31467	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TILUPANES, COL. JARDÍN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	273,285	273,285	273,285	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
30070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTURINA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	511,797	511,797	511,797	405,209	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
32039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A CERRADA DE RÍO BALSAS, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	103,101	103,101	103,101	79,599	77%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
8813	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. PRIVADA DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	448,528	448,528	448,528	376,607	84%	0	0	METROS CUADRADOS	874	874	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 873.6 M2. Y 13.29 MB. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
45290	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	45,258	45,258	45,258	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	956	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
14570	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIRCONIA (TRAMO GENARO VASQUEZ A CANAL DE AGUA) 1ª ETAPA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	633,627	633,627	633,627	619,464	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680	1,680	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1,680 M2. Y 118.55 ML. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. OBRA FINQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
45141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	12,730	12,730	12,730	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	248	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
45155	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10,390	10,390	10,390	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	194	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos	Ejercidos
						Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
45178	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA DE GABINO BARRERA, SECTOR 3 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	10,896	10,896	10,896	0	0%	0	0	0	206	82	40%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.		
43653	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE CALLE (M.C.) CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	72,938	72,938	72,938	0	0%	0	0	0	428	214	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE		
14876	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	253,193	253,193	253,193	65,206	34%	0	0	0	1,118	1,118	100%	EN METAS. ADEMAS DE LOS 1,118.00 M2. SE REALIZARON 109.50 ML DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO. OBRA FINQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.		
45516	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. LAS TORRES, FRACCIONAMIENTO POPULAR LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	37,099	37,099	37,099	0	0%	0	0	0	684	0	0%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 163.50 ML DE GUARNICIÓN. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.		
30781	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ (TRAMO CALLE MADEREROS A MORELOS), AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	519,328	519,328	519,328	0	0%	0	0	0	660	660	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE PRETENDEN REALIZAR ADEMAS 153.80 ML DE GUARNICIÓN. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.		
45595	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	49,749	49,749	49,749	0	0%	0	0	0	944	47	5%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 246.00 ML DE GUARNICIÓN. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.		
44737	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACAR, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	45,764	45,764	45,764	0	0%	0	0	0	868	0	0%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 201.00 ML DE GUARNICIÓN. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.		
30026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	65,749	65,749	65,749	48,735	74%	0	0	0	113	113	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.		
31719	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE CAMINO A SAN LUIS BELTRAN, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	401,693	401,693	401,693	95,251	24%	0	0	0	496	496	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE REALIZARON 148.10 ML DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.		
30939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	710,252	710,252	710,252	475,082	67%	0	0	0	1,156	1,156	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE REALIZARON ADEMAS 310.70 ML EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.		
14882	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	159,065	159,065	159,065	130,333	82%	0	0	0	249	249	100%	EN ESTA OBRA SE EJECUTARON ADEMAS DE LAS 249 M2. 93 ML. Y 39.13 M3. OBRA FINQUITADA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.		
30621	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, SECTOR LAS SALINAS AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	1,622,289	1,622,289	1,622,289	1,231,900	76%	0	0	0	2,712	2,712	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.		
42085	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROL. DE CALZADA DE LA REPUBLICA (TRAMO TEMPLO EVANGELICO A RÍO JALATLACO HASTA LIMITE DE MURO DE CONTENCIÓN), COL. JOSÉ VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	433,414	433,414	433,414	200,263	46%	0	0	0	91	91	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.		
42324	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 10. DE MAYO (TRAMO 5 DE FEBRERO A PROLONGACION DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	429,677	429,677	429,677	244,616	57%	0	0	0	1,690	1,690	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
42402	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA PLAZUELA MORELOS (TRAMO DE LA CALLE 10 DE MAYO A PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	197,960	197,960	197,960	99.698	50%	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
44789	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 24 DE FEBRERO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	1,290	1,290	1,290	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
64097	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	36,196	36,196	36,196	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	821	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
64043	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	347,214	347,214	347,214	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,880	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
31933	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MISSISIPPI, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	253,658	253,658	253,658	174,183	69%	0	0	METROS CUADRADOS	498	498	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL
45249	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AGUSTÍN MELGAR Y ARTICULO 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	13,949	13,949	13,949	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	240	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
44831	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR NIÑO ARTILLERO COL. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	15,726	15,726	15,726	15,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
44716	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. DE ZTACCHUATL, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA 1ª SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	6,376	6,376	6,376	6,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
44614	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MORALES COL. MARTINES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	29,525	29,525	29,525	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	545	545	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
55863	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVACHIO 1A. ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,100,068	1,100,068	1,100,068	1,100,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,963	1,963	100%	EN ESTA OBRA HUBO AUMENTO EN EL PRESUPUESTO Y EN METAS, EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR REPORTADO Y ESTA TERMINADA Y OPERANDO ACUERDO A LAS METAS Y ESTA OPERANDO, ASI MISMO ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
87713	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARO	H AYUNTAMIENTO	300,000	278,574	278,574	278,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	737	700	95%	
87719	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	H AYUNTAMIENTO	499,667	499,667	499,667	499,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
87470	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	2,740,000	1,898,895	1,898,895	1,898,895	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,840	1,716	65%	
87726	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAS HUERTAS	H AYUNTAMIENTO	500,000	465,067	465,067	465,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
87755	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAS HUERTAS	H AYUNTAMIENTO	500,000	465,067	465,067	465,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
87498	PAVIMENTACION DEL CAMINO COSECHERO SAN JUAN LAGUNAS PARAJE LLANO DE HUESO TRAMO KM 0+000 AL KM 0+900	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	4,400,545	2,354,150	2,354,150	2,354,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,300	5,040	80%	
44455	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN DE DIOS	77-REYES ETILA	BARRO DE SAN JUAN DE DIOS	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETILA	300,000	131,090	131,090	131,090	100%	0	0	METROS	100	43	43%	EL IMPORTE TOTAL DE GASTOS SE CUERRIERON RECURSO 2008 ASI MISMO ESTA OBRA SE PRIORIZO PARA REALIZARLA EN EJERCICIO 2008.
43219	*PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	77-REYES ETILA	REYES ETILA	TESORERIA MUNICIPAL	33,052	33,052	33,052	33,052	100%	0	0	METROS	100	100	100%	EL GASTO PRESENTADO EN ESTA DECLARACION CORRESPONDE A LOS ULTIMOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO CON RECURSO 2008.
36979	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	77-REYES ETILA	REYES ETILA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETILA	33,052	33,052	33,052	33,052	100%	0	0	METROS	100	100	100%	ESTE GASTO SE REALIZO CON RECURSO DE 2008 EL CUAL CORRESPONDE A LOS ULTIMOS GASTOS REALIZADOS EN ESTA OBRA.
43606	PAVIMENTACION EN CALLES DE LA AGENCIA SAN LAZARO ETILA	77-REYES ETILA	SAN LAZARO ETILA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETILA	300,000	208,695	208,695	208,695	100%	0	0	METROS	100	82	82%	EL MONTO DE ESTA DECLARACION CORRESPONDE A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE.
35829	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "LA FERRERIA"	84-SAN AGUSTIN ETILA	MANUEL GÓMEZ PORTILLO (FERRERIA)	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	815,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,451	1,154	82%	CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008 FUE RECIBIDO UN CREDITO DE BANCORAS POR LA CANTIDAD DE \$ 860,999.33 DE ACUERDO AL ACUERDO NO. 201/2008 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2008.
36340	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL MONTE MARIO	9-AYOZINTITEPEC	MONTE MARO	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350,000	350,000	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ESTA INTEGRADA POR MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA \$280,000 DEL FISM RECURSO 2008 Y \$70,000.00 DE INGRESOS EXTRINSECO (PRESTAMO BANCORAS 2008).
	MANTENIMIENTO															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
38530	PINTURAS EN GUARNICIONES Y MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN AVENIDA PRINCIPAL DEL CENTRO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	532,712	532,712	532,712	532,712	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,190	5,190	100%	5,190.34 M2 DE PINTURA EN GUARNICIONES
35110	SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA EN BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	297,254	297,254	297,254	297,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,990	4,990	100%	4,990 M2 PINTURA
42234	PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO 1A. ETAPA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,120,254	1,120,254	1,120,254	701,249	63%	0	0	METROS CUADRADOS	26,240	26,240	100%	
45396	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE AVIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	49,858	49,858	49,858	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
45397	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LUZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	31,705	31,705	31,705	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	682	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
45353	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS PALMAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	32,211	32,211	32,211	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	697	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
41949	SEÑALIZACION EN DIVERSAS ZONAS ESCOLARES DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	7,965	7,965	7,965	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
87968	MANTENIMIENTO DE CALLES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	538,332	538,332	538,332	538,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	747	100%	
	REHABILITACIÓN															
89478	REHABILITACION DE LAS CALLES (TURVIDE, EMILIANO ZAPATA, 16 DE SEPTIEMBRE, LA PAZ, REVOLUCION, LAZARO CARDENAS, FLORES MAGON, VENUSTIANO CARRANZA, PROGRESO, INDEPENDENCIA, HIDALGO Y FRANCISCO) MADRID	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	345,928	345,928	345,928	153,544	44%	0	0	METROS	5,012	3,900	70%	LA OBRA ESTA EN PROCESO RECURSOS DEL FONDO III/2008
68981	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MORELOS Y 5 DE MAYO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297,455	297,455	297,455	297,455	100%	0	0	METROS	607	607	100%	
36305	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARTEAGA	475-SANTAGO MATATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,526,925	1,526,925	1,526,925	1,526,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,961	6,961	100%	A LA FECHA LA OBRA A SIDO CONCLUIDA AL 100% EL IMPORTE MANIFESTADO COMO PROGRAMADO ANUAL ES EL MONTO DE \$1,526,925.00
40032	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE YENIS Y AVENIDA JOSE MURAT SECTOR 1. COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	24,646	24,646	24,646	12,750	52%	0	0	METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA
41589	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CONSTITUCION COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	71,063	71,063	71,063	71,063	100%	0	0	METROS	146	146	100%	LAS METAS REALES SON EN METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
40274	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 6 LOMAS DE SAN JACINTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	4,857	4,857	4,857	0	0%	0	0	METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
40149	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 4, AGENCIA SANTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	2,775	2,775	2,775	2,700	97%	0	0	METROS	34	34	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA
39597	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE AV. OAXACA COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	10,604	10,604	10,604	0	0%	0	0	METROS	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
39811	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE HIDALGO COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	26,809	26,809	26,809	0	0%	0	0	METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
39829	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE HIDALGO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	26,809	26,809	26,809	0	0%	0	0	METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
49133	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE ACOMETIDA, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO, COL. EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	6,436	6,436	6,436	0	0%	0	0	METROS	202	121	60%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
39757	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE AV. JUAREZ, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	3,229	3,229	3,229	0	0%	0	0	METROS	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
40466	REHABILITACION DE CALLE A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN, COMVIVE FRACCIONAMIENTO LA FUNDICION, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	19,224	19,224	19,224	0	0%	0	0	METROS	16	13	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
40614	REHABILITACION DE CALLE CAMINO NACIONAL Y ANDADOR MARGARITA MAZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	31,501	31,501	31,501	9,250	29%	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
9385	REHABILITACION DE CALLE FRAMBOYANES 1A ETAPA, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	229,746	229,746	229,746	167,694	73%	0	0	METROS CUADRADOS	328	328	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. OBRA FINIQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
4498	REHABILITACION DE CALLE MARIA LUISA 1A ETAPA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	175,053	175,053	175,053	91,768	52%	0	0	METROS CUADRADOS	314	157	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
40933	REHABILITACION DE CALLE VICENTE SUAREZ, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	3,600	3,600	3,600	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	16	16	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
41069	REHABILITACION DE CALLE 3ª PRIV. DE 13 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	2,670	2,670	2,670	2,670	100%	0	0	METROS	10	10	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 10 M3 EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION REHABILITACION A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC
88943	REHABILITACION DE ESCALERA Y ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA PARTE ALTA , AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	29,671	29,671	29,671	0	0%	0	0	METROS	40	4	10%	LAS METAS SON METROS CUBICOS. CAMBIO DE NOMENCLATURA EN BASE AL OFICIO NO. 1100/P/05/2009 DEL 02 DE ENERO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
44870	REHABILITACION DE LA CALLE AHUIZOTL 1A ETAPA, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	97,163	97,163	97,163	74,355	77%	0	0	METROS CUADRADOS	148	133	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
45698	REHABILITACION DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN 1A ETAPA, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	47,012	47,012	47,012	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,032	671	65%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
27542	REHABILITACION DE LA CALLE ANAHUAC, COL. NETZAHUALCOYOTL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	53,740	53,740	53,740	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
9520	REHABILITACION DE LA CALLE ANDES 1A ETAPA, COL. MANUEL SABINO CRESPINO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	94,137	94,137	94,137	93,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	235	235	100%	OBRA FINIQUITADA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
44820	REHABILITACION DE LA CALLE AV. NETZAHUALCOYOTL (TRAMO PROLONGACION DE NETZAHUALCOYOTL A MALINCHÉ), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	41,917	41,917	41,917	22,368	53%	0	0	METROS CUADRADOS	96	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
44978	REHABILITACION DE LA CALLE CALZADA DEL TRABAJO, COL. MÁRTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	167,440	167,440	167,440	88,482	53%	0	0	METROS CUADRADOS	260	182	70%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
44762	REHABILITACION DE LA CALLE CHAMIZAL, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	103,304	103,304	103,304	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	198	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
27495	REHABILITACION DE LA CALLE CHEGOLE, 1ª ETAPA, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	64,957	64,957	64,957	48,576	75%	0	0	METROS	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
45118	REHABILITACION DE LA CALLE CORAL 1ª. ETAPA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	75,888	75,888	75,888	0	0%	0	0	METROS	269	0	0%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
27650	REHABILITACION DE LA CALLE GUADALUPE, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, 1A. ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	229,349	229,349	229,349	90,156	39%	0	0	METROS	188	188	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU TRAMITE DE PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
27350	REHABILITACION DE LA CALLE EL COQUITO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	220,646	220,646	220,646	138,463	63%	0	0	METROS	163	163	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR DOCUMENTACION PARA SU TRAMITE DE PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
27434	REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE HIDALGO Y PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES, 1ª ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	112,413	112,413	112,413	40,114	36%	0	0	METROS	81	81	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 80.84 M3 Y 22.00 ML. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
27135	REHABILITACION DE LA CALLE LA CRUZ, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	427,180	427,180	427,180	62,445	15%	0	0	METROS	310	310	100%	LA METAS SON METROS CUBICOS. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
45081	REHABILITACION DE LA CALLE LAURELES, COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	80,120	80,120	80,120	49,053	61%	0	0	METROS CUADRADOS	153	77	50%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
27400	REHABILITACION DE LA CALLE MARGEN DERECHO DEL RÍO TECOLOTE (TRAMO AV. REVOLUCION A AQUILES SERDAN), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	605,948	605,948	605,948	468,548	77%	0	0	METROS CUADRADOS	172	172	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA SU TRÁMITE DE PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
44783	REHABILITACION DE LA CALLE MOCTEZUMA, COL. CUAUHTEMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA 1A ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	45,994	45,994	45,994	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	88	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
9434	REHABILITACION DE LA CALLE UNIDAD OBRERA PARTE BAJA 1A ETAPA (A PARTIR DE FÉLIX ROMERO), COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,173,241	1,173,241	1,173,241	1,139,075	97%	0	0	METROS	863	863	100%	LAS METAS SON METROS CUBICOS. OBRA FINIQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
45047	REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A ETAPA, COL. PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	268,651	268,651	268,651	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	419	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
27092	REHABILITACION DE LA PRIVADA DE NOGALES, 1a. ETAPA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	213,235	213,235	213,235	105,235	49%	0	0	METROS	180	180	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
44674	REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO - EN LA CALLE LIBERTAD Y ALVARO OBREGON , COLONIA FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	16,217	16,217	16,217	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	316	316	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
	PASOS VEHICULARES															
	CONSTRUCCION															
39747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	268,668	268,668	268,668	268,668	100%	0	0	METROS LINEALES	421	421	100%	76.60 ML DE GUARNICION 421.30 M2 DE PAVIMENTO
32854	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ (LOS CARRILES)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	775,047	775,047	775,047	775,047	100%	0	0	METROS LINEALES	1,192	1,192	100%	397.42 ML GUARNICION 1,192.26 PAVIMENTO
41236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	448,718	448,718	448,718	0	0%	0	0	METROS LINEALES	722	0	0%	722.33 M2 DE PAVIMENTO NOTA: PENDIENTE TRAMITES DE DOCUMENTOS POR LO TANTO NO SE PUEDE FINQUITAR AL 100%
38513	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES RIVERA DEL RIO Y 20 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALONPAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	899,387	899,387	899,387	899,387	100%	0	0	METROS LINEALES	1,521	1,521	100%	1521.17 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
33125	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	249,831	249,831	249,831	249,831	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	1.00 PUENTE
17442	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	1,283,435	1,283,435	1,283,435	1,283,435	100%	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	
17471	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	1,283,435	1,283,435	1,283,435	1,283,435	100%	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	
51944	PAVIMENTACION DEL ACCESO A VALERIO TRUJANO	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	1,186,327	1,186,327	1,186,327	1,186,327	100%	0	0	METROS LINEALES	362	362	100%	
32228	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, ACCESO A LA COLONIA SANTO TOMAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	700,132	700,132	700,132	0	0%	0	0	METROS LINEALES	230	219	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
32306	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GUELATAO INTERSECCION CON ARROYO, COLONIA PRESIDENTE JUAREZ, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAFAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	67	67	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAFAM.
45812	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MKTECA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	74,518	74,518	74,518	23,799	40%	0	0	METROS LINEALES	70	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
MANTENIMIENTO																
35049	CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ PUENTE TUXTEPEC-SEBASTOPOL.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,921,619	2,921,619	2,921,619	2,503,542	86%	0	0	METROS LINEALES	77,032	66,001	86%	77,032.09 M2 REGO DE SELLO PREMEZ. 100,000 HABITANTES NOTA: ESTA OBRA TIENE UNA DIFERENCIA POR QUE CUENTA CON UN ANTICIPO
32366	REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR (CALLE BENITO JUAREZ CON ARROYO ENTRE EMBLANKO ZAPATA Y CUTO DE AGUA PARA TRANSITO PESADO EN CIRCUITO DONAJI-SAN LUIS BELTRAN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	48	48	100%	LAS METAS A REALIZARSE SON 48.16 METROS CUBICOS DE CONCRETO PREMEZADO EN SUPERESTRUCTURA. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
REHABILITACION																
32175	REPARACION DE PUENTE EN CALLE HIDALGO ENTRONQUE RIO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	331,643	331,643	331,643	204,175	62%	0	0	METROS LINEALES	38	38	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
33478	CONSTRUCCION DE PUENTE EL MOLINITO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	TESORERIA MUNICIPAL	7,860	7,860	7,860	7,860	100%	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	
39398	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES RIO PIEDAD, RIO BLANCO, AV. 19 Y EL BLVD. RIO TONTO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	296,874	296,874	296,874	296,874	100%	0	0	METROS LINEALES	544	544	100%	518.16 ML GUARNICION 544.07 M2 BANQUETAS
40096	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y CUNETAS DE CONCRETO CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y CUNETAS DE CONCRETO SOBRE LA CARRETERA TUXTEPEC-OJTLIM	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	199,988	199,988	199,988	199,988	100%	0	0	METROS LINEALES	114	114	100%	213 ML DE CUNETA DE CONCRETO 113.52 M2 DE BANQUETA
39864	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	297,019	297,019	297,019	297,019	100%	0	0	METROS LINEALES	510	510	100%	510 ML DE GUARNICION 510 M2 DE BANQUETA 28.06 M2 DE PAVIMENTO
41740	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MCHOACAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,997	299,997	299,997	229,994	77%	0	0	METROS LINEALES	501	378	75%	580 ML DE GUARNICION 500.80 M2 BANQUETA NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE TRAMITE PARA FINQUITAR AL 100%
41646	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALISPUEDES	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	399,466	399,466	399,466	304,465	76%	0	0	METROS LINEALES	711	541	76%	616.84 ML GUARNICION 710.68 M2 BANQUETA NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGAR PARA FINQUITAR AL 100%
38280	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN RAFAEL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	347,417	347,417	347,417	104,225	30%	0	0	METROS LINEALES	405	283	70%	300 ML DE GUARNICION 405 M2 BANQUETAS NOTA: DOCUMENTACION EN TRAMITE; PENDIENTE DE ENTREGAR POR LO TANTO NO SE HA FINQUITADO AL 100%
32383	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FLENTE VILLA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	248,886	248,886	248,886	248,886	100%	0	0	METROS LINEALES	329	329	100%	313.77 ML GUARNICION 329.46 M2 BANQUETA 250 HABITANTES
39458	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,050	429,050	429,050	308,204	71%	0	0	METROS LINEALES	770	438	57%	733.36 ML GUARNICIONES 770.03 M2 BANQUETA 1,000 HABITANTES NOTA: DOCUMENTACION EN TRAMITE PENDIENTE DE FINQUITAR POR TAL MOTIVO NO SE FINQUITO AL 100%
38287	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LA CAMPESINA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	298,582	298,582	298,582	89,574	30%	0	0	METROS LINEALES	359	359	100%	347.70 ML GUARNICION 358.47 M2 BANQUETA NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE TRAMITE QUE NO SE HA ENTREGADO POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%
36105	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SOBRE LA AV. PONENTE 11 EMPREZANDO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,991	429,991	429,991	128,998	30%	0	0	METROS LINEALES	580	580	100%	579.52 ML GUARNICION 579.52 M2 BANQUETA 200 HABITANTES NOTA: EL CONTRATISTA TIENE JAKOS DOCUMENTOS PENDIENTES POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%
34623	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LOS ANDADORES A,B,E',C,D,E,G,H,I	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	792,155	792,155	792,155	792,155	100%	0	0	METROS LINEALES	232	232	100%	
42843	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESMERALDA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	429,795	429,795	429,795	429,795	100%	0	0	METROS LINEALES	272	272	100%	85.00 ML GUARNICION 272 M2 PAVIMENTO
38267	CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ACCESOS PEATONALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	428,885	428,885	428,885	336,987	78%	0	0	METROS LINEALES	2	1	89%	2 PUENTES 2 ACCESOS NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE QUE NO SE HA ENTREGADO PARA TRAMITE Y FINQUITAR AL 100%
42847	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,917	0	0%	213 ML DE LARGO 9 ML DE ANCHO NOTA: HAY DOCUMENTACION PENDIENTE DE TRAMITE
38612	EMBANQUETADO DE CALLES CONSISTENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO A BETHANIA, AV. RUBEN ARCOSES Y CALLE MARIA CRISTINA DE TAMAYO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BETHANIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	499,996	499,996	499,996	499,996	100%	0	0	METROS LINEALES	1,021	1,021	100%	1,021.18 ML BANQUETA, 500 HABITANTES NOTA: SE OCUPAN METROS LINEALES,
10543	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO "AMADO NERVO"	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	725,603	725,603	725,603	725,603	100%	0	0	METROS LINEALES	64	64	100%	
61539	CONSTRUCCION DE PUESTE VECULAR	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	DIVINAS FLORES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y FUE TERMINADA AL 100% A LO PREVISTO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
6048	CONSTRUCCION DEL PUESTE VEHICULAR RIO VERDE	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	CHIXNABAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	945,000	42,363	42,363	42,363	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2008 LA CUAL ESTA TERMINADA AL 100% PAGADA CON EL RECURSO DEL 2008 ASI COMO TAMBIEN SE ESTA REPORTANDO LA DIFERENCIA QUE FALTA PUES EL RESTO SE REPORTO EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES 2008 QUE HACIENDE A LA CANTIDAD DE 902,237.00 Y SE ESTA REPORTANDO \$ 42,363.00 CANTIDADES QUE DAN LA SUMA DE \$ 945,000.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA.
80251	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE RIO GARCES	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	1,570,907	1,570,907	1,570,907	1,570,907	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
32087	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRONQUE RIO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	301,130	301,130	301,130		0%	0	0	METROS LINEALES	114	108	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y FINQUITO PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.
87572	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	GREGORIO ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO	3,398,000	2,674,211	2,674,211	2,674,211	100%	0	0	METROS LINEALES	230	161	70%	
35877	MANTENIMIENTO CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ ACUYO-PUENTE TUXTEPEC	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	3,951,131	3,951,131	3,951,131	3,272,238	83%	0	0	METROS LINEALES	905	688	76%	904.68 M2 RENOVACION ASFALTICAS, 120,000 HABITANTES NOTA: SE TIENE UN ANTIPO EN ESTA OBRA POR ESO LA DIFERENCIA ENTRE LO FISICO Y FINANCIERO
41723	REHABILITACION REHABILITACION DE PASO PEATONAL, CALLE EL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	9,127	9,127	9,127		0%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
78727	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MILITAR	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	2,750,042	2,750,042	2,750,042	2,750,042	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,940	5,940	100%	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LOP PROGRAMADO EN LOS EXPEDIENTES
79012	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	359,610	359,610	359,610	359,610	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	SE REHABILITO Y DIO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
40396	MURO DE CONTENCION ARROYO EL MOLINITO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	EL MOLINITO	TESORERIA MUNICIPAL	273,160	273,160	273,160	210,190	77%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
22411	AMPLIACION MURO DE CONTENCION SOBRE ACCESO PRINCIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	248,053	248,053	248,053	248,053	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
53229	ADQUISICION DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN CAMION COMPACTADOR COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIOS DEL MUNICIPIO
32892	OBRA PUBLICA	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	5,191,237	1,033,560	4,996,044		0%	0	0	OBRA	5,191,237	0	0%	NOTA 1: INFORMACION CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 FONDO III. IMPORTE A RECIBIR DEL EJERCICIO FISCAL 2009 \$5,167,799.00 MAS SALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2008 \$ 23,438,211 IMPORTE PRESUPUESTADO A EJERCER EN EL PERIODO 2009 \$5,191,237.21 NOTA 2: EN ESTE TRIMESTRE AUN NO SE HAN REALIZADO GASTOS DEL FONDO III. SE REDONDEAN LAS CANTIDADES
51065	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	125,776	125,776	125,776	125,776	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
50975	TERMINACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES 1A ETAPA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	101,045	101,045	101,045	101,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91800	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION FRENTE AL 3ER. BLOCK.	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	181,173	181,173	181,173	181,173	100%	181,173	181,173	METRO LINEAL	120	115	96%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSION A UN COSTADO Y ENFRENTE DEL 2DO Y 3ER. BLOCK A BASE DE MURO DE PIEDRA DE LA REGION.
87966	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MEXICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	396,783	195,387	195,387	195,387	100%	0	0	METRO LINEAL	200	60	30%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO															
30561	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	900,000	900,000	900,000	885,167	98%	0	0	POSTE	22	22	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 22 POSTES DE CONCRETO PC-125D, 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURAS) Y CABLE DE 10 Y 3/0, CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL. 10.
32077	AMPLIACION ELECTRICA	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	215,981	215,981	215,981	165,743	86%	0	0	POSTE	2	2	80%	2 00 PZAS DE TRANSFORMADORES 4 00 PZAS POSTE DE CONCRETO 200 HABITANTES NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE TRAMITE POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%
35825	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN OCOTEPEC	SANTIAGO JAPAGUA	H AYUNTAMIENTO	199,406	199,406	199,406	199,406	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,100	1,100	100%	
51766	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CULAPAM DE GUERRERO	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150	150	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$53 475.00 DE LOS QUE DEL FONDO IV SE TOMA EL 50% (\$26737.00)
36249	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	393-SANTA LUCIA COOTLAN	SANTA LUCIA COOTLAN	REGIDORA DE OBRAS	885,495	885,495	885,495	885,495	100%	0	0	POSTE	200	0	0%	NOTA: ESTA OBRA SE INICIARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 CON APORTACION DE CDI.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
43315	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	H AYUNTAMIENTO	448,886	244,443	244,443	244,443	100%	0	0	POSTE	5	2	40%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPAL Y GOBIERNO DEL ESTADO CON LA APORTACION DEL 50% DE CUI
	ELECTRIFICACION DE POZOS															
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN															
60599	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A LA APORTACION DE LA COPLADE
60536	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARA ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN FRANCISCO JAVIER	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	ESTE MONTO CORRESPONDE AL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EL OTRO 50% SE OBTUVO MEDIANTE LA COPLADE.
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCION															
27009	MONTAJE DE TORRES DE ALUMBRADO Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL ESTADIO DE BEISBOL HERNANDEZ CASTRO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,596,881	2,596,881	2,596,881	2,596,881	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE COLOCARAN 1 TRANSFORMADOR 96 REFLECTORES
41393	TERMINACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	157,824	157,824	157,824	135,712	86%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	79%	1 TRANSFORMADOR NOTA:DOCUMENTACION PENDIENTE DE TRAMITE NO SE PUEDE FINQUITAR AL 100%
83881	INTRODUCCION DE LA RED DE DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	PENA FLOR DE CLAVO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	372,000	372,000	372,000	372,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA SERA REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2008. A TRAVES DE AL MEZCLA DE RECURSOS CON LA DEPENDENCIA C.D.I Y C.F.E SERA LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA APORTACION MUNICIPAL SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2008.
83454	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA MARIA OCOTLAN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	615,000	615,000	615,000	615,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA SERA REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2008. A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON LA DEPENDENCIA DE C.D.I Y C.F.E SERA LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE 615,000.00 Y SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE 2008.
45408	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AV. FERROCARRIL, COL. INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	M. CABLE (LÍNEAS DE CONEXION)	1	0	0%	LAS METAS 180 ML. LOS BENEFICIARIOS: 199 MUJERES, 106 HOMBRES LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
45483	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GRANATE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	M. CABLE (LÍNEAS DE CONEXION)	1	0	0%	LAS METAS 180 ML. LOS BENEFICIARIOS: 159 MUJERES, 105 HOMBRES LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
45334	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARCOS DE LOS SANTOS CON CLEMENTE DE LOS SANTOS, COL. 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	430,000	430,000	430,000	0	0%	0	0	M. CABLE (LÍNEAS DE CONEXION)	1	0	0%	LAS METAS 428 ML. BENEFICIARIOS: 257 MUJERES, 171 HOMBRES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
45065	ELECTRIFICACION DEL PARAJE PIO QUINTO 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	465,000	465,000	465,000	0	0%	0	0	M. CABLE (LÍNEAS DE CONEXION)	1	0	0%	LAS METAS 340 ML. BENEFICIARIOS: MUJERES 204, HOMBRES 88. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
	AMPLIACION															
19409	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (LAS MILPAS)	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	LAS MILPAS (ZAPOTECA HAZVUL)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO	570,000	570,000	570,000	560,143	98%	21,034	0	POSTE	10	10	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 POSTES DE CONCRETO PC-12-750-2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA., JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURA) Y CABLE DE 1/2 Y 3/4 CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL-1/0.
19424	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LINDA VISTA)	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO	983,045	983,045	983,045	978,770	100%	0	0	M. CABLE (LÍNEAS DE CONEXION)	2,911	2,911	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. EN LAS CALLES DE COLON GIRASOLES, CONSTITUCION 1A, 72A PRIVADA DE COLON (PARTE SUR) Y 5 DE FEBRERO EN MEDIA Y BAJA TENSION AEREA, 5 POSTES DE 12 750 (1 DE MEJORA) 1 POSTE DE 7-500 COMO POSTE DE ESTACA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVAS Y EN FORMA SUBTERRANEA IND. BASE PARA CONCRETO Y REGISTROS DE TRANSFORMADORES EXCAVACION Y RELLENOS AISLAMIENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS RETENIDAS CONDUCTOR DE ALUMINIO Y COBRE PROTECCIONES RED SUBTERRANEA CON TUBO DE POLIETILENO DE 51 Y 76 MM 3 TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL DE 25.37 Y 50 KVAS ESTRUCTURAS TRANSFORMACION COLOCACION DE CONECTORES, ZAPATAS Y MANA TERMOCONTRACTIL
38257	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	299,984	299,984	299,984	263,328	88%	0	0	TRANSFORMADOR	9	9	100%	9 PZAS DE POSTE DE CONCRETO 2 TRANSFORMADORES NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE TRAMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%
41909	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	362,959	362,959	362,959	311,807	86%	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	78%	2 TRANSFORMADORES 16 POSTE DE CONCRETO NOTA: DOCUMENTACION EN TRAMITE Y PENDIENTE DE ENTREGAR PARA FINQUITAR AL 100%
36053	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA ORTEGA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,998	429,998	429,998	369,666	86%	0	0	POSTE	11	9	78%	11.00 PZA DE POSTE DE CONCRETO, 142 HABITANTES NOTA: TIENE UN ANTIPO ESTA OBRA POR ESO ES LA DIFERENCIA Y SIGUE EN PROCESO DE TRAMITE
39278	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	357,996	357,996	357,996	307,876	86%	0	0	TRANSFORMADOR	12	10	82%	12.00 PZAS POSTE DE CONCRETO 3.00 PZAS TRANSFORMADORES 200 HABITANTES NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%
39584	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	72,979	72,979	72,979	72,979	100%	0	0	M. CABLE (LÍNEAS DE CONEXION)	100	100	100%	100 MTS DE CABLE 10 PZA LUMINARIAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4258	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	164-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,485,591	1,485,591	1,485,591	742,796	50%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	0%	1 SUBETACION ELECTRICA
51537	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	254,432	254,432	254,432	254,432	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	174	174	100%	LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE "EL MANGAL" SEGUN CONTRATO NUM MCG/FFSM/0051/2008
51988	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE YUVITABA)	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	308,744	92,023	92,023	92,023	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300	105	35%	
53707	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO	23-CULAPAM DE GUERRERO	SAN JUAN ROSARIO	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO	214,000	213,740	213,740	213,740	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	230	220	96%	
52738	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (RENACIMIENTO)	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	615,045	612,371	612,371	612,371	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	470	470	100%	
52611	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SA SECCION)	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	228,000	0	0	0	0%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$428 000.00 DE LOS QUE \$200 000.00 APORTAN LOS BENEFICIARIOS Y \$228 000.00 EL FISM. NO SE INICIA DEBIDO A QUE LA C.F.E. NO ENTREGA LOS PLANOS VALIDADOS
11151	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO NISTA HERMOSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	661,724	661,724	661,724	661,724	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$661,724.00, SIENDO LA APORTACION MUNICIPAL \$661,724.00 Y BENEFICIARIOS 0.00. OBRA POR CONTRATO -EMPRESA QUE REALIZO LOS TRABAJOS DE LA OBRA. (PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES) OBRA TERMINADA
82302	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL TULANCINGO	267-SAN MIGUEL TULANCINGO	LOMA DEL BORRACHO	H AYUNTAMIENTO	272,373	272,373	272,373	0	0%	0	0	POSTE	13	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$335,848.93 Y EL FONDO III APORTARA LA CANTIDAD DE \$272,373.00.
21936	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	193,907	193,907	193,907	193,907	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ES POR LA RETENCION DEL PAGO DEL 2% AL MILLAR EL CUAL FUE CUBIERTO EN EL MES DE ENERO 2009
43042	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	193,907	193,907	193,907	193,907	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
83555	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	PORTIN DE JUAREZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	ESTA OBRA SERA REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III EJERCICIO 2008. A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON LA DEPENDENCIA C.D.I. Y, C.F.E. SERA LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA APORTACION MUNICIPAL SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008.
71345	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,157	50,157	50,157	50,157	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	TERMINADO
71328	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	580,442	580,442	580,442	580,442	100%	0	0	COLONIA	3	3	100%	TERMINADO
79964	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALVARIO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	84,499	84,499	84,499	84,499	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
79939	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA PALMAS	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	94,506	94,506	94,506	94,506	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
17930	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MURALLA, CERRO LEON, RIO PLAZA, RIO COMAL,	511-SANTO DOMINGO NUXAA	OJO DE AGUA	COPLADE	974,544	974,544	974,544	974,544	100%	0	0	COLONIA	4	4	100%	
17950	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	OJO DE AGUA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	48,500	48,500	48,500	48,500	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
15208	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA YA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. EL ULTIMO PAGO FUE EN EL MES DE MARZO. EN AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA LO MANEJARON COMO OBRA.
25965	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	516,165	516,165	516,165	377,269	73%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	337	252	75%	HUBO UN INCREMENTO EN EL COSTO DE LA OBRA YA QUE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SOLO ACEPTA AMPLIACIONES SUBTERRANEAS Y YA NO AEREAS COMO SE PRESUPUESTO Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO.
90455	ELECTRIFICACION SOBRE EL CALLEJON CEIBA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	281,219	281,219	281,219	281,219	100%	281,219	281,219	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300	300	100%	AMPLIACION DE 300 ML DE RED ELECTRICA, COLOCACION DE 3 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA.
33800	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACCESO AL PANTEON DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	144,196	144,196	144,196	104,913	73%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A 1 RED DE ELECTRICIDAD. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
33568	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA SUR, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	194,886	194,886	194,886	95,305	49%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	110	110	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4497	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DENOMINADA LOS CERRITOS DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	0	0%	LAS METAS 260 ML. BENEFICIARIOS 70 MUJERES, 46 HOMBRES LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
3248	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DE AZUCENAS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	168,643	168,643	168,643	130,560	77%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	155	155	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE SUMINISTRARON E INSTALARON 155.00 ML. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
37551	RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ASUNCION OCOTLAN	7-ASUNCIÓN OCOTLAN	ASUNCIÓN OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	674,100	674,100	674,100	674,100	100%	0	0	POSTE	300	0	0%	NOTA: ESTA OBRA SE COMENZARA A EJECUTAR EN COORDINACION CON COPLADE EN EL EJERCICIO 2009
43427	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	H AYUNTAMIENTO	730,000	363,730	363,730	363,730	100%	0	0	POSTE	5	3	60%	LA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPALES Y GOBIERNO DEL ESTADO CON UN 50% C/U
43218	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO	394,280	197,140	197,140	197,140	100%	0	0	POSTE	5	2	40%	ESTA OBRA SE EJECUTA EL 50% MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO
43548	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 2A. PRIV. DE BENTO JUÁREZ	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VÁSQUEZ	H AYUNTAMIENTO	372,000	185,353	185,353	185,353	100%	0	0	POSTE	3	1	33%	LA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE MUNICIPAL Y GOBIERNO DEL ESTADO APORTANDO CADA UNO DE ELLOS EL 50%
87905	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	GREGORIO ÁLVAREZ	H AYUNTAMIENTO	300,000	273,294	273,294	273,294	100%	0	0	POSTE	9	9	95%	
87816	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA COMUNIDAD DE LOMA BUENAVISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUTLA Y DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ADJUDICO A LA CABECERA MUNICIPAL.
87884	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ISIDRO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	371,100	371,100	371,100	371,100	100%	0	0	POSTE	40	34	85%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,113,300.00 CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 371,100.00 Y LA DIFERENCIA SERA APORTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
87555	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ISIDRO DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
87565	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	H AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
80410	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	448-SANTA MARÍA YUCUHTI	YOSONICAJE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTI	378,578	378,578	378,578	378,578	100%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CORRECCION DE NOMBRE DE PROYECTO SEGUN FOLIO DE SOLICITUD 118693; INCORRECTO REHABILITACION DE LA RED DE ENERGA ELÉCTRICA CORRECTO ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS YOSONICAJE CORRECCION DE NOMBRE DE PROYECTO SEGUN FOLIO DE SOLICITUD 118293; INCORRECTO; REHABILITACION DE 3 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CORRECTO; REHABILITA DE 2 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
66110	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN MIGUEL TILQUIAPAM	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	641,737	641,737	641,737	641,737	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	LA APORTACION DE LA SEDESOL AUN SE DESCONOCE
40945	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	EL RODEO	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA PRIORIZADA EN 2008 REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009 EJECUTADA CON RECURSOS DEL 2008
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
38291	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,849	299,849	299,849	242,509	81%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	1	1	72%	1 CENTRO DE SALUD NOTA: DOCUMENTACION QUE FALTA ENTREGAR POR LO TANTO ESTA PENDIENTE EL FINQUITAR AL 100%
76798	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN LEALAO	H AYUNTAMIENTO	657,286	657,286	657,286	606,020	92%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	48	45	94%	ESTA OBRA SE EJECUTANDO ACTUALMENTE. OBRA PRIORIZADA EN EL 2008
65846	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA CALLE ABASOLO	284-SAN MIGUEL TILQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	1,450,000	1,320,742	1,450,000	1,320,742	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	1	1	99%	
80059	CONSTRUCCION DEL ANEXO DEL CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	528,228	528,228	528,228	528,228	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
91134	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA	6-ASUNCIÓN XTALTEPEC	CHIVELA	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC	109,479	109,479	109,479	109,479	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	1	1	100%	obra terminada y operando

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
17737	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL NUCLEO RURAL CERRO MACHIN	511-SANTO DOMINGO NUXAA	CERRO MACHIN	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	86,886	86,886	86,886	86,886	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
35185	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	176,382	39%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	90	28	32%	
52165	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO DEL ROSARIO	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE GUERRERO	315,689	315,689	315,689	315,689	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	197	197	100%	
52039	REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	23-CULAPAM DE GUERRERO	CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO DE GUERRERO	248,925	248,925	248,925	248,925	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CENTROS DE SALUD	193	193	100%	
52098	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	H AYUNTAMIENTO	259,011	259,011	259,011	140,189	54%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	SE ADQUIRO UN EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA
45421	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL	249-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MATEO DELMAR	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	961	10	1%	LA OBRA SE HA INICIADO. EN TRAMITE LA GESTION DE MEZCLA DE RECURSOS. OBRA EN PROCESO LA OBRA FUE PRIORIZADA Y APROBADA EN EL EJERCICIO 2008. LOS \$500,000.00 PAGADOS AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO 2008. REPORTADOS EN EL TERCER TRIMESTRE Y LOS OTROS \$500,000.00 PAGADOS AL CONTRATISTA EN CUARTO TRIMESTRE. LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS POR EL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$1,000,000.00. POR LO QUE SE REPORTA EJERCIDO \$1,000,000.00 EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009. RECURSOS DEL FONDO III DEL 2008. ESTO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA, QUE INICIALMENTE EJECUTARA LA OBRA, AL FINAL FUE CAMBIADO
11232	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	LAS TRES CRUCES	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	309,202	309,202	309,202	309,202	100%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	96	96	100%	LAS CANTIDADES QUE FIGURA EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE INGRESO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ADMITE LOS DECIMALES SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA TOTAL ANUAL \$309,202.40 ACUMULADO AL TRIMESTRE MINISTRADO: \$309,202.40 PROGRAMADO: \$309,202.40 EJERCIDO: \$309,202.40 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$322,543.40. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$309,202.40 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$13,341.00. OBRA TERMINADA
80477	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	446-SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	1	1	100%	
35665	CONSTRUCCION DE CLINICA DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPINAPA	MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	1,496,375	1,496,375	1,496,375	1,496,375	100%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	1	1	100%	
17607	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA DELEGACION LLANO DE AYUCA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	LLANO DE AYUCA	MUNICIPIO	478,762	478,762	478,762	478,762	100%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE NOVIEMBRE
91967	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LOS ANGELES	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	672,305	672,305	672,305	389,126	58%	672,305	389,126	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	126	73	58%	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA RURAL A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE TABIQUE ROJO, LOSA Y TRABES DE CONCRETO ARMADO. LA CUAL CONSTA DE 2 CONSULTORIOS, SALA DE EXPULSION, SALA DE ESPERA, SANITARIOS, OBSERVACION, FARMACIA, CUARTO DE MEDICO RESIDENTE Y COCINETA.
11137	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	315,366	315,366	315,366	315,366	100%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	76	76	100%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$328,719.20, SIENDO LA APORTACION MUNICIPAL \$315,366.20 Y BENEFICIARIOS \$13,353.00. LA OBRA YA ESTA AL 100%.
84123	REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TIACOCZ	23-CULAPAM DE GUERRERO	TIRACOCZ	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	195,225	195,225	195,225	110,967	57%	0	0	METROS CUADRADO S. DISPENSARI O. UNIDAD	1	1	80%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE TERMINACION FALTANDO HERRERIA Y PINTURA
27323	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	308-SAN PEDRO HILOTEPEC	SAN PEDRO HILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HILOTEPEC	95,484	20,747	20,747	20,747	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
53138	ADQUISICION DE AMBULANCIA	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	146,848	146,848	146,848	146,848	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRO UNA AMBULANCIA PARA USO DEL CENTRO DE SALUD Y LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO EN CONVENIO CON LA SSA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
7691	REHABILITACION DE LA CLINICA, CONSTRUCCION DE SANITARIO Y EQUIPAMIENTO	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	300,318	90,095	90,095	90,095	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA ES REALIZADA CON RECURSOS DEL 2008
9173	CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 2° NIVEL (APORTACION MUNICIPAL)	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	5,000,000	5,000,000	PIEZA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS DE 2° NIVEL.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
82054	CECYTE EMSAD NO. 071. UNA AUDIOVIDEOTECA Y TRES AULAS DIDACTICAS: ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 Y OBRAS EXTERIORES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	1,413,544	1,413,544	1,413,544	1,413,544	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	279	279	100%	OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 2008 REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009.
82117	CECYTE EMSAD NO. 63 META: 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 Y OBRAS EXTERIORES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NPALERA	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	802,413	802,413	802,413	802,413	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	140	140	100%	OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 2008 REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009.
81971	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL CECYTEO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	1,512,990	1,512,990	1,512,990	1,512,990	100%	0	0	M2. ALBERGUE	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION NO. SDH/2008/AE/12/04/13/1708 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2008 Y OFICIO DE APROBACION NO.30-2211-004-2048-2008 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, CON UN MONTO TOTAL DE: 3,023,980.11 APORTACION DEL RAMO 33 FONDO III: 1,512,990.11; APORTACION FEDERAL (SEDESOL): 1,510,990.00
REHABILITACION																
49641	REHABILITACION DE BARRIO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL HELEN KELLER, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	95,400	95,400	95,400	95,400	0%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	44	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION																
32462	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,764	429,764	429,764	429,764	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	95	95	100%	94.96 M2 DE MURO DE BARRIO, 90 ALUMNOS
39673	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	873,528	873,528	873,528	873,528	100%	0	0	METROS CUADRADO S	320	320	100%	320 M2 DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
41470	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL YAGUAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	290,877	290,877	290,877	87,263	30%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	0	10%	1.00 AULA. NOTA: PENDIENTE DE ENTREGAR DOCUMENTOS PARA TRAMITE Y FINQUITAR AL 100%
66539	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PREESCOLAR	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA MARGARITA HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	527,000	146,000	146,000	146,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	100	100	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, OBRA QUE YA FUE TERMINADA CONFORME A LO PREVISTO Y QUE SOLAMENTE SE ESTA ENVIANDO LA PARTE RESTANTE PUES EL EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE SE ENVIÓ LA CANTIDAD TOTAL DE \$381,000.00 Y LA OBRA HACIENDE A LA CANTIDAD DE \$527,000.00
53955	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURA DEL JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO SANTA CRUZ	280-VILLA TALEA DE CASTRO	COBERTURA MUNICIPAL	H HTTO DE MAGDALENA YODOCONO DE P DIAZ MAD Y CONSTRUCC CHOCANO SA DE CV	124,717	124,717	87,087	124,717	100%	0	0	M2. PATIO	87,087	87,087	100%	ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO 2008 Y TERMINO Y SE FINQUITO EN EL 2009 CON UN MONTO DE 124,719.85
54707	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	33-GUADALUPE ETLA	LA CAPELLANA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	116	116	100%	
82564	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS PREESCOLAR "REDECCION PROLETARIA"	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	763,180	763,180	763,180	763,180	100%	0	0	M2. SANITARIOS	76	76	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2008, CON MODALIDAD DE CONTRATO, INICIADA A FINALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 Y TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009.
52303	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO	396-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	500,923	500,923	460,828	460,828	92%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
50721	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS MACEDONIO ALCALA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	118,773	118,773	118,773	118,773	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCOS	3,380	3,380	100%	
49007	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL Y LUMINARIAS JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON AGENCIA DOLORÉS.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	16,767	16,767	16,767	16,767	0%	0	0	METROS CUADRADO S	57	57	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORÉS.
15258	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	255,937	255,937	255,937	255,937	0%	0	0	METROS CUADRADO S	80	80	100%	OBRA EN PROCESO. LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTA PENDIENTE DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
46081	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLER, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	163,358	163,358	163,358	163,358	100%	0	0	METROS CUADRADO S	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8782	CONSTRUCCION DE UNA AULA	73-FUTLA VILLA DE GUERRERO	UNION NACIONAL	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	56	56	100%	
44696	CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYE ETLA	200,000	140,794	140,794	140,794	100%	0	0	M2. SANITARIOS	100	70	70%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIORIZACION 2009 LA CUAL SE ESTA LLEVANDO ACABO CON EL RECURSO DE LAS APORTACIONES 2008
49759	MANTENIMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	45,103	45,103	45,103	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,001	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
36732	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO PREESCOLAR PRIMERO DE MAYO	309-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	45	45	100%	
54394	REHABILITACION DE AULA FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	22,456	22,456	22,456	8,688	39%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	120	120	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
49327	REHABILITACION DE AULAS A TRAVES DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIO BUSTAMANTE VASCONCELOS", AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	10,987	10,987	10,987	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
49271	REHABILITACION DE AULAS ATRAVES DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRÓN, COL. EL ARENAL, AGENCIA S SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	7,980	7,980	7,980	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	230	230	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA S SEÑORES.
54961	REHABILITACION DE AZOTEA MEDIANTE ENTORTADO E IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 61, UBICADO EN ALIANZA SIN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	468	0	0%	OBRA CANCELADA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION NO. FASIM/02/009 DEL 09 DE MARZO DE 2009
15341	REHABILITACION DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	52,336	52,336	52,336	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
15985	REHABILITACION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO LABASTIDA", CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	132,211	132,211	132,211	89,622	68%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	70	70	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE TRAMITAR EL FINQUITO DE LA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
7043	REPARACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	77,692	77,692	77,692	76,523	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA FINQUITADA. LA ECONOMIA DE ESTA OBRA ESTA PENDIENTE POR ASIGNARSE.
47952	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CHAUHTEMOC, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	93,685	93,685	93,685	93,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS	109	109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
51559	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA LOPEZ MATEOS, NUÑO DEL MERCADO ESQUINA MIGUEL CABRERA CENTRO, OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	27,046	27,046	27,046	14,802	55%	0	0	METROS CUADRADOS	39	39	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 38.65 M2 EN IMPERMEABILIZACION Y TENDIDO DE RED ELECTRICA Y 2.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
50278	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	44,362	44,362	44,362	10,734	24%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE EJECUTARON 25.35 M2 Y 4.00 PZAS. EN CAMBIO DE LORETA Y MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE
51734	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, CALLE JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI S/N, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	23,622	23,622	23,622	23,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 15.44 M2 EN PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, REHABILITACION DE SALIDAS HIDROSANTARAS Y 2.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
48116	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA, CALZADA A SAN FELPE DEL AGUA, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	84,335	84,335	84,335	61,435	97%	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
49961	EQUIPAMIENTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	41,857	41,857	41,857	0	0%	0	0	CISTERNA	5,000	0	0%	LAS METAS SON 5,000 LITROS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
38271	CONSTRUCCION	143-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	PAPALOCUATLA	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	257,979	257,979	257,979	257,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
32297	CANCHA DEPORTIVA TECHADA Y CON GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ CONSISTENTE EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULOS DE GRADAS Y ANEXOS EN LA ESC. PRIM.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA URSULA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	427,499	427,499	427,499	427,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	1.00 CANCHA DEPORTIVA TECHADA CON GRADAS
41436	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO RINCON	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	875,996	875,996	875,996	871,669	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	720 M2 DE CUBIERTA TIPO ARCOCHOTE NOTA: TUVO UN AHORRO EN OBRA POR 4,326.99 PERO YA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4136	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA RURAL AGUSTIN MELGAR	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO CHOQUITO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	717,876	717,876	717,876	717,876	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	510 M2 DE CUBIERTA AUTOSPORTANTE
38456	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL DESENGANO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	271,883	271,883	271,883	271,883	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	1 AULA
32598	TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA APOSTOL DE LA DEMOCRACIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	699,922	699,922	699,922	699,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	570	570	100%	570.00 M2 DE TECHADO DE CANCHA, 1.500 ALUMNOS
45561	CONSTRUCCION DE ANEXOS (BODEGA) 1A ETAPA	204-SAN JUAN LAJARCIA	EL COYUL	MUNICIPIO	124,263	124,263	124,263	124,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	EL GASTO EFECTUADO POR ESTA PARTIDA FUE CON RECURSOS QUE QUEDARON DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2008
54066	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	495,735	495,735	495,735	495,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
43486	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJI"	203-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	698,278	698,278	698,278	698,278	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 8.00x8.00 MTS. A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, TAMPADO Y LOSA APARENTE, ACABADO Y PINTURA EN MUEBROS, Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS DE 8.00x12.00 MTS. A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, TAMPADO Y LOSA APARENTE, ACABADO Y PINTURA EN MUEBROS. INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS Y EQUIPO MOBILIARIO PARA LAS TRES AULAS. CONSTRUYENDO EN TOTAL TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "DONAJI"
65768	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA MIGRANTE	284-SAN MIGUEL TILOQUÁPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUÁPAM	71,200	71,200	71,200	71,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$355500.00, DE LO CUAL EL FISM APORTO \$71200.00 Y EL RESTO LA SEDESOL POR UN MONTO DE \$284300.00
82217	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION"	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	H AYUNTAMIENTO	94,369	94,369	94,369	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	25	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$188,736.90 DE LOS CUALES LA DIFERENCIA SERA APORTADO POR EL I.E.E.P.O.
31477	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	126-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN PEDRO SOCHAPAM	PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,852	300,852	300,852	300,852	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300,852	300,852	100%	
11258	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	343-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA CATALINA CHINANGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	183,021	183,021	183,021	183,021	100%	0	0	METROS CUADRADOS	119	119	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$194,085.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$183,021.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$11,064.00. OBRA TERMINADA
67432	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	355-SANTA ANA CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	346,548	100,583	100,583	100,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS	193	185	96%	
62472	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 600 POR CADA UNO, ESTRUCTURA REGIONAL. ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO"	393-SANTA LUCIA MONTEVERDE	LA PAZ	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	629,391	629,391	629,391	629,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS	203	203	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL RMO 33 FONDO III EJERCICIO 2008, CON MODALIDAD DE CONTRATO, INICIADA A FINALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2008 Y TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009.
51561	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA AGENCIA DE GUEVARA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEVARA	TESORERIA MUNICIPAL	98,467	98,467	98,467	98,467	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
35515	CONSTRUCCION DE AUDITORIO GIMNASIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL CUAUHTEMOC	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	ESTA OBRA CAMBIO EL NOMBRE Y EL MONTO
17634	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACION MUNICIPAL EL PORVENIR	511-SANTO DOMINGO NUSAR	EL PORVENIR	MUNICIPIO	283,471	283,471	283,471	283,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
15320	CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SANTA CECILIA JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	244,000	191,177	244,000	191,177	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 70 % . SE COMENZO EN EL EJERCICIO DEL 2008 PERO SE COMENZO A PAGAR HASTA EL MES DE ENERO DEL 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA LO MANEJAN COMO UNA AULA.
15116	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	987,310	987,310	987,310	632,297	64%	0	0	METROS CUADRADOS	149	149	100%	OBRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
15499	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA ART. 123, INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	987,310	987,310	987,310	638,410	64%	0	0	METROS CUADRADOS	149	149	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
51508	CONSTRUCCION DE BANDA, ESCUELA PRIMARIA PATRIA LIBRE, RIVERAS DEL ATOTAC ESQUINA AV. REVOLUCION COL. UNION, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	48,996	48,996	48,996	20,686	42%	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
16128	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUADALUPE F. MARTINEZ, COL. SANTA MARIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	413,555	413,555	413,555	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	121	121	100%	LAS METAS REALES SON 121.74 M2 DE UNA BANDA PERIMETRAL. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
48227	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA, " FRANCISCO ZARCO", MANZANA 46-B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	20,478	20,478	20,478	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
20565	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	292,970	292,970	292,970	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	79	79	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
15769	TERMINACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS DEL CENTRO ESCOLAR MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,110,896	1,110,896	1,110,896	588,490	53%	0	0	METROS CUADRADOS	241	241	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
87833	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	HAYUNTAMIENTO	900,000	409,835	409,835	409,835	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
87822	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIRECCION Y ANEXO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	HAYUNTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
87926	CONSTRUCCION DE UNA EN LA ESCUELA PRIMARIA Y REHABILITACION DE UNA AULA EXISTENTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	HAYUNTAMIENTO	350,000	310,288	310,288	310,288	100%	0	0	METROS CUADRADOS	128	115	90%	
35926	CONSTRUCCION DE ANDADORES, ESCALERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" BARRIO VISTA HERMOSA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	300,000	258,903	258,903	258,903	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCCOS	128	110	86%	CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE FUE RECIBIDO UN CREDITO DE BANCORRAS POR LA CANTIDAD DE \$660,999.33, MEDIANTE ACUERDO NO. 20/1/2008 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008.
36537	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO OZUMACÍN	5-AYOZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACÍN	HAYUNTAMIENTO	1,220,885	1,220,885	1,220,885	1,220,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1,220,885	1,220,885	100%	SE FINIQUITA EN EL MES DE ENERO DEL 2008, SIN EMBARGO LA OBRA SE TERMINO EN 2008. RECURSO 2008.
36619	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ"	9-AYOZINTEPEC	AYOZINTEPEC	HAYUNTAMIENTO	300,615	300,615	300,615	300,615	100%	0	0	METROS CUADRADOS S, BARRDAS, CERCCOS	300,615	300,615	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$300,615.99, DESGLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA \$200,615 DEL FISM RECURSO 2008 Y \$100,000.00 DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS (PRESTAMO BANCORRAS 2008)
34957	CONSTRUCCION DE 7 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL 21 DE AGOSTO	96-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	2,531,100	2,531,100	2,531,100	2,531,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	7	7	100%	EN EL MES DE MARZO DE 2008, SE PAGO EL FINIQUITO DE ESTA OBRA, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.
49449	MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVES DE PINTURA EN AULAS Y BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	13,410	13,410	13,410	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,736	2,736	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
55870	MANTENIMIENTOS DE ESCUELAS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	367,582	367,582	367,582	367,582	100%	0	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1,500	1,500	100%	EN ESTA OBRA AUMENTO EL PRESUPUESTO Y LAS METAS EN RELACION A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, ASI MISMO ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
25391	REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM DE LA CULEBRA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	50,000	50,000	30,000	30,000	60%	0	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	96	48	50%	
76957	REHABILITACION DE SANITARIO Y COSNTRUCCION DE SISTEMA EN LA ESCUELA PRIMARIA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	71,062	70,758	71,062	70,758	100%	0	0	CISTERNA	71,062	70,758	100%	
49590	REHABILITACION DE ESCALERA Y ANDADORES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE BARRANDES EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" UNIDAD HABITACIONAL "RICARDO FLORES MAGON", CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAX.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	18,460	18,460	18,460	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS S, ESCALERAS	29	15	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
49166	REHABILITACION DE ESPACIO PARA BIBLIOTECA DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	6,244	6,244	6,244	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS S, BIBLIOTECA	30	30	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
50053	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, ESC. PRIM. OBRERO MUNDIAL UBICADA EN DOLORS LAROS NO. 100, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	29,448	29,448	29,448	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS S	48	48	100%	LAS METAS CORRESPONDEN A 48 SALIDAS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
50976	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE EL CAMBIO DE SUMINISTRO DE 110 WTS A 220 W EN LA ESC. PRIM. "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN ALVARO OBREGON NO. 5, AGENCIA DE DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	26,737	26,737	26,737	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS S	12	12	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 12 SALIDAS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
15887	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA 21 DE AGOSTO BLVD. EDUARDO VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	138,393	138,393	138,393	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS S	1,240	1,240	100%	LAS METAS REALES SON 1,240.00 METROS LINEALES DE INSTALACION ELECTRICA Y 60 PIEZAS INSTALADAS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
46196	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE REFORMA SIN, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	44,350	44,350	44,350	12,594	28%	0	0	METROS CUADRADOS S	10	10	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 9.78 M2 EN CAMBIO DE PISO Y AZULEJOS, RECLUBRIMIENTO EN MESA DE LAVABOS Y 5.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
51211	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, INFONAVIT MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	94,253	94,253	94,253	94,253	100%	0	0	METROS CUADRADOS S	138	138	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA
47488	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ AVILA GARCIA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA SIN, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	111,392	111,392	111,392	111,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS S	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
4850	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CALLE IMCEDORIO ALCALÁ S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	99,798	99,798	99,798	99,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS	69	69	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
4978	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO, AV. MONTOYA S/N, COL. LAZARO CÁRDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	125,060	125,060	125,060	117,665	94%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
46012	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	163,761	163,761	163,761	80,135	49%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARÁN 37.65 M2 Y 12 PZAS. EN DEMOLICIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
45799	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, AV. JUÁREZ NO. 4, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	111,477	111,477	111,477	105,549	95%	0	0	METROS CUADRADOS	106	106	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DOLORES LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
47999	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	130,445	130,445	130,445	130,445	100%	0	0	METROS CUADRADOS	117	117	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
46209	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI, CALLE RAYÓN NO. 6 CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	55,945	55,945	55,945	55,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
46171	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO PÉREZ GASGA, CALLE MANUEL DOBLADO NO. 312, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	22,297	22,297	22,297	4,022	18%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 7.82 M2 EN APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES Y 2.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
49966	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, MESA DE ANAHUAC NO. 307, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	140,248	140,248	140,248	49,944	36%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE EJECUTARÁN 40.08 M2 Y 12.00 PZAS. EN DEMOLICIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
47533	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, AV. INDEPENDENCIA NO. 106, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	122,495	122,495	122,495	122,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
48999	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE ZAPOTECAS S/N, COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	110,007	110,007	110,007	110,007	100%	0	0	METROS CUADRADOS	91	91	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM
50533	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CALLE MIGUEL CABRERA S/N, MANZANA 23, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	111,735	111,735	111,735	111,176	99%	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
46154	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS ROMERO, AMPOLAS ESQUINA SABINOS S/N, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	104,894	104,894	104,894	17,661	17%	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 17.94 M2 EN DEMOLICIÓN Y 11.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
45906	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	130,633	130,633	130,633	130,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	89	89	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
46143	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SAENZ, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	126,094	126,094	126,094	126,094	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA CINCO SEÑORES
46178	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, FRACC. LAS PALMAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	156,500	156,500	156,500	41,880	27%	0	0	METROS CUADRADOS	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
45615	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	137,991	137,991	137,991	137,991	100%	0	0	METROS CUADRADOS	104	104	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC
46182	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA LIBRE, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	130,702	130,702	130,702	130,702	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
52013	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA, AV. REVOLUCIÓN ESQUINA AV. CENTRAL NORTE, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	100,050	100,050	100,050	45,476	45%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 23.97 M2 EN DEMOLICIÓN Y 6.00 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
50121	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	138,137	138,137	138,137	138,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS	155	155	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI
51348	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DÍAZ, PROLONGACIÓN DE NIÑO DEL MERCADO S/N, COL. COSIJOEZA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	131,651	131,651	131,651	92,557	70%	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 36.06 M2 Y 12.00 PZAS. EN DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS Y PUERTAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE.
47783	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA NO. 317, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	232,678	232,678	232,678	220,962	95%	0	0	METROS CUADRADOS	248	248	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
37543	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	104,315	35,060	35,060	35,060	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
36848	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	31,625	31,625	31,625	31,625	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						3	4	5									
	SECUNDARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
38265	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA TELESECUNDARIA	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	259,785	259,785	259,785	194,839	75%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	75%		
39333	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007Y1661J	186-SAN JUAN BAUTISTA DE TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA DE TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	290,877	290,877	290,877	191,589	66%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	1	1	51%	1,000 AULA, 180 ALUMNOS NOTA: DOCUMENTACION EN TRAMITE PENDIENTE DE ENTREGAR POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%	
27576	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO (SANITARIO Y DIRECCION) 1A ETAPA	19-CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	32,890	32,890	32,890	32,890	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	12	12	100%	EN LOS \$32890 QUEDARON PENDIENTES DE EJERCER EN LA OBRA EN EL EJERCICIO 2008. SE TERMINO EN EL PRIMER MES DEL 2009	
54099	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 66	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO	495,739	495,739	495,739	495,739	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	96	96	100%		
61353	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SANTA CRUZ CONDOY	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	721,000	254,700	254,700	254,700	100%	0	0	METROS CUADRADO S	100	100	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL 2008. OBRA DELA CUAL YA SE REPORTO LA CANTIDAD DE \$ 466,300.00 EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE Y SE ESTA ENVIANDO LA PARTE FALTANTE. LA OBRA YA ESTA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE.	
42932	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSE DE GRACIA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	298,972	298,972	298,972	298,972	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	2	2	100%		
11236	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	323-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	458,107	458,107	458,107	458,107	100%	0	0	METROS CUADRADO S	142	142	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$470,117.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$468,107.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$12,010.00. OBRA TERMINADA	
62469	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE STGO. HUAICULLA	463-SANTIAGO HUAICULLA	SANTIAGO HUAICULLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	322,934	322,934	322,934	322,934	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BIBLIOTECA	322,934	322,934	100%	ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO 2008, PERO SE CONTINUA EJERCIENDO EL RECURSO DEL AÑO PASADO EN ESTE EJERCICIO. TOTAL REPORTADO EN 4° TRIMESTRE DEL 2008: 76,634.76	
17850	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA TELESECUNDARIA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	305,811	305,811	305,811	305,811	100%	0	0	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCCOS	40	40	100%		
17976	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y GRADAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LLANO DE AYUCA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	LLANO DE AYUCA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	218,869	218,869	218,869	218,869	100%	0	0	METROS CUADRADO S. CANCHA	512	512	100%		
15077	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA MELQUIADES RAMIREZ EN SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	1,328,136	1,328,136	1,328,136	1,328,136	100%	2,674	2,674	METROS CUADRADO S. BARDAS, CERCCOS	370	370	100%	PARA TERMINAR COMPLETAMENTE TODO EL CERCADO DE LA ESCUELA SE UTILIZO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANUALES ASI COMO EL DINERO QUE SE TENIA PARA EL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EL 9% DE GASTOS INDIRECTOS QUE NO SE UTILIZARON DESTINANDOLO A ESTA OBRA. EL PRIMER PRESUPUESTO FUE DE \$ 1,180,399.96 MAS UNA AMPLIACION DE OBRA POR \$ 147,736.10 EN ESTA AMPLIACION SE INCLUYE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SUMANDO DA UN TOTAL DE OBRA POR \$ 1,328,136.06 DE ESTE FONDO. FUE EN EL MES DE MARZO DEL 2009 DONDE FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD.	
51251	CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 106, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	8,831	8,831	8,831	8,831	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	199	199	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	
45949	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	REGIDORA DE OBRAS	610,000	610,000	610,000	610,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	144	0	0%		
67918	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO	400,000	211,188	211,188	211,188	100%	0	0	METROS CUADRADO S	140	133	95%		
	REHABILITACION																
25441	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA DE LA CULEBRA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	50,000	50,000	40,000	40,000	80%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	96	60	63%		
76962	REHABILITACION DE SANITARIOS Y DRENAJE DE LA TELESECUNDARIA	225-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	99,612	99,179	99,612	99,179	100%	0	0	ME. SANITARIOS	1	1	100%		
54587	MEJORAS DIVERSAS ESC SEC RICARDO FLORES MAGON (REHAB DE INST ELECTRICA)	553-TLALIXTAC DE CABREIRA	TLALIXTAC DE CABREIRA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABREIRA	236,929	236,929	236,929	236,929	100%	0	0	METROS CUADRADO S. AULAS	96	96	100%		
47643	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 01 JOSE VASCONCELOS, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA SIN, COL. REFORMA CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	376,875	376,875	376,875	266,914	71%	0	0	METROS CUADRADO S	185	185	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.	
46188	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 106, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	238,337	238,337	238,337	223,962	94%	0	0	METROS CUADRADO S	196	196	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINQUITO CORRESPONDIENTE	
	EQUIPAMIENTO																
36925	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	31,625	31,625	31,625	31,625	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
75997	REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL Y LOSA DE LA EXPLANADA PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	291-SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	677,675	677,675	677,675	677,675	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE 2008, PERO POR PROBLEMAS DEL MUNICIPIO, CON ESTA FECHA SE ENVAIA EL INFORME DE ESTA OBRA.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
71365	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESC. PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	CERRO BLANCO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29,404	29,404	29,404	29,404	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	TERMINADO
35275	AMPLIACION DE R.D. TELESECUNDARIA SANTA CRUZ MILATONGO	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MILATONGO	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	125,781	125,781	125,781	125,781	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	125,781	125,781	100%	ESTA OBRA FUE SUPERVISADA POR LA C.F.E.
91885	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA	57-AMATIAS ROMERO AVENDAÑO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	599,040	599,040	599,040	599,040	100%	599,040	599,040	BECA	512	512	100%	ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA, ES UN APOYO O BECA PARA ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO, APROBADO EN ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
37469	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	HAYUNTAMIENTO DEL PROGRESO	357,920	127,932	127,932	127,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
VIVIENDA																
AMPLIACION																
77311	CONSTRUCCION DE VICIENDA EN LA AGENCIA DE UNION Y PROGRESO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	UNION Y PROGRESO	HAYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
MANTENIMIENTO																
55212	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 19 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	19	14	75%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A 19 ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE PISO FIRME Y TECHADO DE LAMINA, ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA "TU CASA", APROBADA CON NUMERO DE OBRA TUCASA/002/2008, POR \$85,500.00, LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
55230	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 30 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	23	75%	EN CUANTO A LAS METAS SE PRETENDEN REALIZAR 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN SU MODALIDAD DE PISO FIRME Y TECHADO DE LAMINA.
55168	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 490 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,099,250	2,099,250	2,099,250	2,099,130	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	368	75%	EN CUANTO A METAS, SE PRETENDEN REALIZAR 490.00 ACCIONES, ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA "TU CASA", APROBADA CON NUMERO DE OBRA TUCASA/01/2008, POR \$2,099,250.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
REHABILITACION																
17898	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DELEGACION MUNICIPAL EL SABINAL".	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL SABINAL	MUNICIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	358,050	358,050	358,050	358,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	SE BENEFICIO A 42 FAMILIAS CON 1 TON DE CEMENTO, 24 LAMINAS DE 3.5M Y 12 LAMINAS DE 1.2, 3 CABELLETES, 3 ARMEX DE 10X15 Y 1 VARILLA DE 3/8, 5 KG DE CLAVO, 4 KG DE ALAMBRE RECOCCIDO.
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCION																
45781	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO SAN VICENTE-CASA DE AGUA	535-SAN VICENTE NUJU	SAN VICENTE NUJU	HAYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUJU	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	KILOMETRO S	1	0	60%	
REHABILITACION																
79117	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO ENTRONQUE ZAPOTE-MONTEGRANDE	14-CIUDAD IXTTEPEC	EL ZAPOTE	MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTTEPEC OAXACA	673,458	673,458	673,458	673,458	100%	0	0	KILOMETRO S	10	10	100%	SE CUMPLIO CON LAS METAS ESPECIFICADAS VEN EL EXPEDIENTE TECNICO
37374	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	HAYUNTAMIENTO DEL PROGRESO	214,523	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	KILOMETRO S	15	14	93%	
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION																
11163	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	142,450	142,450	142,450	142,450	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL FUE DE UN MONTO TOTAL DE \$142,450.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$142,450.00 Y BENEFICIARIOS \$7,200.00, OBRA TERMINADA.
61390	APERTURA DE CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC- ENTRONQUE CARRETERA OCOATEPEC	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,300,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	KILOMETRO S	5	5	100%	OBRA DE LA CUAL SOLO FALTABA PAGAR LA CANTIDAD DE \$ 960,000.00 Y QUE YA FUE TERMINADA AL 100% (PAGADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008, EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE SE MANDO LA CANTIDAD TOTAL DE \$ 1,340,000.00 Y EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,300,000.00
61459	APERTURA DE CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-PIEDRA COLORADA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	OBRA QUE FUE EJECUTADA AL 100% Y PAGADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008
61408	APERTURA DE CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC-ZONA CALIDA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,300,000	1,288,000	1,288,000	1,288,000	100%	0	0	KILOMETRO S	8	8	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LA CUAL FUE PAGADA CON RECURSOS DEL 2008 Y QUE EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, SE ENVIÓ LA CANTIDAD DE \$ 1,012,000.00, Y LA OBRA ES DE \$ 2,300,000.00.
31608	URBANIZACION DE CALLES (APERTURA DE CALLES)	325-SAN PEDRO SOCHIHUAM	SAN JUAN ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,106,366	1,106,366	1,106,366	1,106,366	100%	0	0	KILOMETRO S	1,106,366	1,106,366	100%	
53213	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV 16 DE SEPTIEMBRE	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	HAYUNTAMIENTO	900,000	900,000	900,000	566,046	63%	0	0	KILOMETRO S	900,000	566,046	63%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV 16 DE SEPTIEMBRE, SOLO QUE SE REGISTRO EN EL DESTINO DEL GASTO COMO CONSTRUCCION, NOTIVO POR EL CUAL, NO APARECE EL RUBRO DE PAVIMENTACION, LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
80549	APERTURA DE CALLES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	50,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	
80612	CAMINOS PENA BLANCA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO MIELO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	6	7	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
80863	PROYECTO "CONSTRUCCION DEL CAMINO DESBARRANCADERO PEÑA FLOR"	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	6,033	6,033	6,033	6,033	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	EL PRESENTE FORMATO UNICO COMPLEMENTA EL REGISTRO DE FOLIO 71484 QUEDANDO COMO SIGUE: TOTAL ANUAL: 126,144.00 MINISTRADO: 126,144.00 PROGRAMADO: 126,144.00 EJERCIDO: 126,144.00 LO ANTERIOR SEGUN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE YA QUE ESTE GASTO SE PRIORIZO DENTRO DEL RUBRO DE OBRAS, SIENDO OTROS, LOS GASTOS INDIRECTOS.
90456	CONSTRUCCION DE CAMINO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAZARO CÁRDENAS	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	162,706	162,706	162,706	162,706	100%	162,706	162,706	KILOMETRO S	1	1	100%	APERTURA DE 500 MTS DE CAMINO EN UN PROMEDIO DE 7.00 MTS DE CALZADA Y CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS A BASE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 90 CMS. DE DIAMETRO.
90724	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLES	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	PROFESOR OTILIO MONTAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	208,109	208,109	208,109	208,109	100%	208,109	208,109	KILOMETRO S	0	0	0%	SE APERTURO 500 MTS DE CALLE Y SE REVISTO LA TOTALIDAD DE CALLES EN LA POBLACION.
87708	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LOMA FLOR DE SANJORE (LOMA DEL TECOLOTE)	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO S	0	0	100%	
87527	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJOLOTE	H AYUNTAMIENTO	148,797	134,899	134,899	134,899	100%	0	0	KILOMETRO S	0	0	100%	
	AMPLIACION															
61503	AMPLIACION DEL CAMINO DE EL TESORO	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	PIEDRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	137,508	137,508	137,508	137,508	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	ESTA OBRA FUE TERMINADA SATISFACTORIAMENTE A LO PREVISTO, Y PAGADA CON EL RECURSO 2008
55573	AMPLIACION DE CAMINO ZOQUITLAN-TOTOLAPAN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	449-SANTA MARIA ZOQUITLAN	SANTA MARIA ZOQUITLAN	H AYUNTAMIENTO	1,735,497	1,735,497	1,610,210	1,610,210	93%	0	0	KILOMETRO S	8	4	53%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION POR ACUERDO DE CABILDO SE AUTORIZA QUE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 SEAN APLICADOS A ESTA OBRA LA CANTIDAD DE \$3,163.15
	MANTENIMIENTO															
32861	REVESTIMIENTO DE CAMINO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO ZUJULE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	199,999	199,999	199,999	59,999	30%	0	0	KILOMETRO S	448	448	100%	445.50 M DE REVESTIMIENTO NOTA: DOCUMENTACION EN TRAMITE POR TAL MOTIVO NO SE HA FINQUITADO AL 100%
32276	REVESTIMIENTO DE CAMINO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MARIN CHICO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	428,936	428,936	428,936	351,524	82%	0	0	KILOMETRO S	919	882	74%	918.70 M DE REVESTIMIENTO NOTA: DOCUMENTACION EN TRAMITE POR TAL MOTIVO EXISTE UNA DIFERENCIA Y NO SE FINQUITADO AL 100%
32247	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	199,936	199,936	199,936	199,936	100%	0	0	KILOMETRO S	1,620	1,620	100%	1,620 M DE REVESTIMIENTO
22439	PAVIMENTACION DEL CAMINO A CHICAPILLA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	CHICAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	KILOMETRO S	0	0	100%	
54103	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	425,150	425,150	425,150	425,150	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	100%	
82217	BACHEO DEL CAMINO CARRETERO YSONICAJE, PUEBLO VIEJO, YUCUHITI, BUENA VISTA, LLANO GRANDE, MIRAMAR, ZARAGOZA, CABALLO RUCIO, Y PAZ Y PROGRESO.	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	LOCALIDAD: ABARCA 9 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: YSONICAJE, PUEBLO VIEJO, YUCUHITI, BUENAVISTA, LLANO GRANDE, MIRAMAR, ZARAGOZA, CABALLO RUCIO Y PAZ Y PROGRESO.
90386	MANTENIMIENTO DE CAMINO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	BARRANCONES	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	165,408	165,408	165,408	154,408	93%	154,408	154,408	KILOMETRO S	4	4	100%	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN UNA LONGITUD DE 4.00 KM. A BASE DE MATERIAL CEMENTANTE DE BANCO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS.
91872	MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA CUMBRE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	UBERO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO	199,294	199,294	199,294	185,170	93%	199,294	185,170	KILOMETRO S	8	7	93%	RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN 8 KM. A BASE DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS.
87896	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y ALCANTARILLADO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	96,282	89,072	89,072	69,072	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNDA DE SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.
87931	REVESTIMIENTO DEL CAMINO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL COPALA	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	100%	
	REHABILITACION															
37769	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL GUADALUPE CAVILLERA	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	GUADALUPE CAVILLERA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	195,132	136,592	136,592	136,592	100%	0	0	KILOMETRO S	100	100	100%	
28200	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO (RANCHERIA LAS FLORES)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS FLORES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	400,000	400,000	400,000	314,186	79%	0	0	KILOMETRO S	4,680	4,000	85%	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO RANCHERIA LAS FLORES; 4680MTS. LINEALES.
28221	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (COMSARIADO EJIDAL)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	49,999	49,999	49,999	49,999	100%	0	0	KILOMETRO S	17	17	100%	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LOS TERRENOS EJIDALES DEL KM. 0+000 AL 17+000 CONSISTENTE EN BARRIFICACIONES POR REFINAMIENTO (RASTRO) CON MOTOCORFORMADORA.
37298	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS EN CAMINOS RURALES	19-CONCEPCION PAPALO	TECOMALTANGUISCO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	KILOMETRO S	6	6	100%	EN LOS \$19,000.00 QUEDARON PENDIENTES POR EJERCER EN ESTA OBRA DE REHABILITACION DEL EJERCICIO 2008 Y LA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER MES DEL EJERCICIO 2009
36293	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E" CON OBRAS DE DRENAJE 12*100	190-SAN JUAN COJIZOON	SAN JUAN COJIZOOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	2,502,297	2,502,297	2,502,297	2,502,297	100%	0	0	KILOMETRO S	12	12	100%	
51954	REHABILITACION DEL CAMINO EN EL PARAJE RIO REBOLLERO	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	1,000,000	900,000	1,000,000	900,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	100%	
41645	CONSERVACION DEL CAMINO SAN LORENZO VICTORIA - E. C. SANTIAGO TAMAZOLA	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	H AYUNTAMIENTO	262,400	262,400	262,400	262,400	100%	0	0	KILOMETRO S	9	9	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
67751	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA ANA CUARTEMOC E. C. ( CHIHUIHUTLAN DE BENITO JUAREZ- CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA)	355-SANTA ANA CUARTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA ANA CUARTEMOC	259,156	146,639	146,639	146,639	100%	0	0	KILOMETRO S	4	4	100%	DEBIDO AL COSTO TOTAL DE LA OBRA, HUBO METAS MODIFICADAS Y COSTO TOTAL DE INVERSION. EL REMANENTE SE APLICO CON CARGO AL FONDO 4

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
37454	REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO	381,327	381,327	381,327	381,327	100%	0	0	KILOMETRO S	10	10	100%	OBRA TERMINADA
22367	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO TLANTONGO-SAN MIGUEL TECOMATLAN	492-SANTIAGO TLANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	489,956	489,956	489,956	489,956	100%	0	0	KILOMETRO S	489,956	489,956	100%	LA PRESENTE INFORMACION, CORRESPONDE A UNA OBRA DEL EJERCICIO 2008, DONDE SE TENIAN PROGRAMADO OTRAS METAS, PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE LE REALIZARON MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, LO CUAL INCREMENTO SU COSTO Y LA AMPLIACION DE METAS, QUE SE EJECUTARON FISICAMENTE DURANTE EL 1° TRIMESTRE DE ESTE AÑO, EN UN INCREMENTO DE \$ 122,000.00 CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
17520	REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	731,689	731,689	731,689	731,689	100%	0	0	KILOMETRO S	88	88	100%	
	MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION															
35274	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
16690	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	SAN JOSE DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR. COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 66,700.00 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	PUNTES VEHICULARES															
91766	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN PEDRO EVANGELISTA	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	184,019	184,019	184,019	163,918	89%	184,019	163,918	METROS CUADRADOS S. METROS LINEALES	8	8	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR, DE 8.00 MTS. DE LONG. Y 4.00 DE CALZADA A BASE DE ESTREBOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR.
	AMPLIACION															
91768	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CAMINO DE TERRECERIA (1A. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	JUJO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	198,501	198,501	198,501	181,269	91%	198,501	181,269	METROS CUADRADOS S. METROS LINEALES	7	7	100%	SE CONSTRUYO LA AMPLIACION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 7.00 MTS DE LONGITUD Y SE REVISTEN 2.5 KM DE CAMINO DE TERRACERA EN SU 1A. ETAPA.
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
	OTROS															
22930	PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN FELIPE ATOTONILCO	H AYUNTAMIENTO	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
22977	PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA REHABILITACION DE CAMINO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PINAS	H AYUNTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
90454	APERTURA DE CALLES	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN JUAN DEL RIO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	291,947	291,947	291,947	232,942	80%	291,947	232,942	METRO LINEAL	500	500	100%	APERTURA DE CALLE DE 500 ML Y CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS A BASE DE TUBO DE 90 CMS. DE CONCRETO ARMADO Y CONSTRUCCION DE PUENTE DE 8.5 MTS. DE LONGITUD Y 4.00 MTS. DE CALZADA.
91879	REHABILITACION DE CAMINO (1A. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA ESPERANZA	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	180,848	180,848	180,848	78,377	43%	180,848	78,377	KILOMETRO	3	1	43%	REVESTIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO CON MATERIAL CEMENTANTE DE 10 CMS. DE ESPESOR APROX. DE LA ESPERANZA A LA AGENCIA 12 DE JULIO Y CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS EN DISTINTOS LUGARES DEL CAMINO EN CUESTION A BASE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 10" X 30".
55886	REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A PINOTEPA DE DON LUIS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	814,387	814,387	814,387	814,387	100%	0	0	METRO CUBICO	313	313	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA Y OPERANDO, FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
	CONSTRUCCION															
35115	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO NUM. 2 "EL HIGUITO"	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	512,500	512,500	512,500	402,010	78%	0	0	HECTAREA	90	90	100%	
30686	CONSTRUCCION DE BORDO EL GAVILAN (AGUA SANTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	AGUA SANTA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	533,000	533,000	533,000	460,462	86%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA UBICADO EN EL PARAJE EL GAVILAN CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES (DESMONTE LIMPIEZA DEL LUGAR Y EXCAVACION DE ESTRUCTURAS ESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE BORDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, ACARREOS ZAMPEADOS, EXCAVACIONES EN BANCOS DE PRESTAMOS) VERTEDER DE DEMASIAS A BASE DE PIEDRA SAMPEADA, OBRA DE TOMA (CON TUBERIA DE FOGO DE 3" INC. VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.
16594	TERMINACION DE LA BODEGA DE INSUMOS	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	SAN JOSE DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	627,263	627,263	627,263	627,263	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	TERMINACION DE BODEGA DE INSUMOS, 412 METROS CUADRADOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 627,262.82 RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
36482	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN SAN SEBASTIAN TLACOLULA	220-SAN JUAN TEPELOLA	SAN SEBASTIAN TLACOLULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPELOLA	752,463	752,463	752,463	752,463	100%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	1,300	1,300	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 752,463.02
11263	CONSTRUCCION DE PRESA FILTRANTE DE GAVIONES	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUILTEPEC	SANTA MARIA XIKOUXTLALHUALCA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUILTEPEC	183,019	183,019	183,019	183,019	100%	0	0	HECTAREA	119	119	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$24,615.00, SIENDO LA APORTACION MUNICIPAL \$183,019.00 BENEFICIARIOS \$41,596.00. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE FIGURA EN LA PARTIDA DE AVANCE FISICO SE PUSO ASI POR QUE EL SISTEMA NO DA A MAS OPCIONES, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA UNIDAD DE MEDIDA: MS PROGRAMADO ANUAL: 119.78 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 119.78 <del>OBRA TERMINADA</del>
35008	CONSTRUCCION DE CORTINA BASE DE MAMPOSTERIA PARA UN RETEN UBICADO EN EL PARAJE LA PIEDRA DEL COYOTE EN EL RIO SITIO	561-YAXE	YAXE	MUNICIPIO DE YAXE OAXACA	2,035,328	1,774,926	2,035,328	1,774,926	100%	0	0	HECTAREA	2	1	87%	SE PROGRAMO PAGAR AL 100% LA OBRA SIN EMBARGO AUN NO SE TERMINA POR LO CUAL SIGUE EN PROCESO CON UN AVANCE DE 80% FISICO Y FINANCIERO EL RESTO ESTA PENDIENTE DE PAGARSE AL CONTRATISTA AL MOMENTO DE TERMINAR LA OBRA SE LO ENVIO DE DOS FORMAS PARA QUE VEA CUAL ES LA CORRECTA ESPERO ME ENTENDA EL PORQUE LA DECLARE DE ESA FORMA
	CONSERVACION															

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
30749	REHABILITACION DE BORDO OJO DE VENADO (SANTO TOMAS DE ARRIBA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SANTO TOMAS DE ARRIBA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	900,000	900,000	900,000	738,699	82%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	REHABILITACION DE BORDO CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION DE CORAZONA A BASE DE ARELLA IMPERMEABLE A DEMAS DE UN MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3. PARA SEGURIDAD Y RETENCION DE MATERIAL SUELTO DEL BORDO. AMPLIACION DE VASO Y DESAZOLVE DEL MISMO PARA MAYOR CAPTACION DE AGUA INCLUYE SUMINISTRO DE GAVIONES PARA CONTROL DE AZOLVES PARA PROTECCION DE BORDO.
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																
CONSTRUCCION																
90460	CONSTRUCCION DE ALMACEN AGRICOLA (1A. ETAPA).	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	EL PARAISO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	188,539	188,539	188,539	188,539	100%	188,539	188,539	BODEGA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN ALMACEN AGRICOLA A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR. EN SU 1A. ETAPA.
90459	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y BODEGA INDUSTRIAL EN LA COL. BARRIO NUEVO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	309,819	309,819	309,819	309,819	100%	309,819	309,819	BODEGA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Y TECHUMBRE DE LAMINA ESTRUCTURAL Y ESTRUCTURA A BASE DE MONTENES.
INFRAESTRUCTURA PESQUERAACUICOLA																
32426	CONSTRUCCION DE PRESA SOBRE RIO SAN FRANCISCO 1A ETAPA	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	HAYUNTAMIENTO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	839,695	60%	0	0	ESTANQUE	100	60	60%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
51370	CONSTRUCCION DE BORDO PARA RECARGAR MANTOS FREATICOS PARAJE LA CASAHUATERA	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	2,000,000	139,900	139,000	139,999	100%	0	0	OBRA	1	0	7%	
53837	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE SUMISTRO EL MATERIAL PARA UN SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA
54821	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO SECCION 7A	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	HAYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	91,500	91,500	91,500	91,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE SUMINISTRO EL TUBO PARA ADEME DE UN POZO PROFUNDO PARA RIEGO
11178	CONSTRUCCION DE PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	219,945	219,945	219,945	219,945	100%	0	0	METRO CUBICO	109	109	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES FUE DE UN MONTO TOTAL DE \$223,292.00. DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$219,945.00 Y BENEFICIARIOS \$3,347.00. OBRA TERMINADA
55886	CONSTRUCCION DE UN BORDO	359-SANTA ANA TLAPACOYAN	AGUA BLANCA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	280,045	280,045	280,045	280,045	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: EN EL CICLO 2008 SE EJERCIÓ \$186,764.24 CICLO 2009 SE EJERCIÓ \$ 93,280.76 APORTACION TOTAL DEL FII \$280,045.00
42582	CONSTRUCCION DE BORDOS Y O RETENES D AGUA EN EL PARAJE EL GUAYABO	389-AYOQUILIZO DE ALDAMA	AYOQUILIZO DE ALDAMA	TESORERA MUNICIPAL	87,679	87,679	87,679	87,679	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
90378	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (POR ETAPAS)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	TIERRA NUEVA	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	158,402	158,402	158,402	158,402	100%	158,402	158,402	METRO CUADRADO	1,250	415	33%	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE INSUMOS A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.40X0.40 MTS. CON UN F=0.250 KG/CM2 Y ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTEN EN CAJA DE 4" 6" Y 8" Y TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO CAL. 26. EN ESTA 1A. ETAPA SE CONSTRUYO UNCAMENTE ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS.
GASTOS INDIRECTOS																
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
36370	ELABORACION DE PROYECTOS	220-SAN JUAN TEPELXILTA	SAN JUAN TEPELXILTA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPELXILTA	102,081	102,081	102,081	102,081	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	10	100%	
38216	ELABORACION DE PROYECTO QUE INCLUYE PLANOS ARQUITECTONICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAULICAS, PLANOS ESTRUCTURALES Y MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	REGIDURIA DE OBRAS	110,453	110,453	110,453	110,453	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	NOTA: LOS SIGUIENTES PROYECTOS SON: CONVENIO DE ELECTRIFICACION CON COPLADE PROYECTO DE COMPLEMENTO MUNICIPAL, DICHO EXPEDIENTE FUE FINQUITADO POR LA CANTIDA DE 20,000 PAGADOS EN EL EJERCICIO 2009. PERMISO PARA PERFORACION DE POZOS
71196	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	189,210	189,210	189,210	189,210	100%	0	0	EXPEDIENTE	20	20	100%	TERMINADO Y EN REVISION DE LA AUDITORIA DEL ESTADO
18128	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRO LEON Y RIO COMAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANTO DOMINGO NUXAA	22,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
18026	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MURALLA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
18050	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO PLAZA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	RIO PLAZA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55180	ESTUDIO INTEGRAL DE CUENCAS PARA LA REGENERACION DE SUELOS, RECARGA DE ACUIFEROS Y MANTOS FREATICOS EN EL MUNICIPIO DE TLALACTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	HAYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	102,500	102,500	102,500	102,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL ESTUDIO FUE CONCLUIDO AL 100% CON UN COSTO DE \$ 102,500.00 PESOS
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
53328	GASTOS INDIRECTOS	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	301,233	301,233	301,233	301,233	100%	0	0	SUPERVISIO N	1	1	100%	
71227	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,442	13,442	13,442	13,442	100%	0	0	EVALUACIO N	20	20	100%	TERMINADO
12413	SUPERVISION DE OBRAS	02-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	HAYUNTAMIENTO	47,400	19,800	26,700	19,800	100%	0	0	SUPERVISIO N	1	0	25%	
INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
38258	ELABORACION DE EXPEDIENTES	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	53,045	53,045	53,045	53,045	100%	0	0	EXPEDIENTE	6	6	100%	
23445	3% GASTOS INDIRECTOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	168,302	168,302	33,660	33,660	20%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10	2	20%	
26711	ASESORIA TECNICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TAMAZOLA	27,600	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	SE PAGO ASESORIA TECNICA POR REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DEL RAMO 33 FONDO II.
54221	3 % DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA Y ASESORIA TECNICA)	280-VILLA TALEA DE CASTRO	COBERTURA MUNICIPAL	H ATTO DE MAGDALENA YODOCONO DE POPIRO DAZARO JUAN GIL ROBLES SORIANO	29,487	4,871	4,871	4,871	100%	0	0	EXPEDIENTE	4,872	4,872	100%	PAGOS DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS DE 2008 RECURSO 2008 CON UN PRESUPUESTO DE 29,487.90
80521	3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO	51,428	51,428	51,428	48,000	93%	0	0	PROYECTO	8	6	75%	EN PROCESO DE ELABORACION 2 EXPEDIENTES TECNICOS RECURSO DEL FONDO III/2008
42947	GASTOS INDIRECTOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	62,941	62,941	62,941	62,941	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE UTILIZARON PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS A REALIZARSE EN LAS AGENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL
57326	PAGO DE ASESORIA TECNICA PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ELABORACION.	350-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	90,949	90,949	90,949	90,949	100%	0	0	PAGO	90,949	90,949	100%	
33897	3% GASTOS INDIRECTOS (PAGO X ELAB. DE EXP. TECNICO 2008)	355-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	63,813	63,813	63,813	63,813	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE PAGO EN 2008, POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL 2008.
57138	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTES UNITARIOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	274,569	274,569	274,569	274,569	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
53887	ASESORIA TECNICA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	16,855	16,855	16,855	16,855	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
69984	ASESORIA TECNICA	434-SANTA MARIA TEPOXICO	SANTA MARIA TEPOXICO	H AYUNTAMIENTO	142,451	7,122	7,122	7,122	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	PAGO DE ASESORIA TECNICA CON RECURSO DE 2008
80345	REALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA Y ASESORIA DE OBRAS	435-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	1	1	100%	
22897	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 3 % DE GASTOS INDIRECTOS	492-SANTIAGO TILANTONGO	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	147,472	147,472	147,472	147,472	100%	0	0	LOTE	147,472	147,472	100%	CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL 3 % DE GASTOS INDIRECTOS DEL AÑO 2008, DURANTE ESTE TRIMESTRE SE TERMINO LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, LIBERANDO EN ESTE TRIMESTRE EL PAGO TOTAL POR \$ 88,822.00
18156	ELABORACION DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y TECNICOS DE OBRA.	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA	196,729	196,729	196,729	196,729	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
26011	3% DE GASTOS INDIRECTOS	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	142,946	142,946	142,946	142,946	100%	0	0	EXPEDIENTE	11	11	100%	EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA LA ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y TAMBIEN POR CAPACITACION Y SUPERVISION DE OBRAS ESPECIFICAMENTE POR EL LICITADO EN LA OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ESC. SECUNDARIA.
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
35351	GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE OFICINA, AUTOMOVIL, EQUIPO FOTOGRAFICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	354,811	354,811	354,811	354,811	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE OCUPARON EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PAPELERIA DE OFICINA
43359	ELABORACION DE PROYECTOS, ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES	263-SAN MIGUEL COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	195,355	195,355	195,355	195,355	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	INTEGRACION DE EXPEDIENTES, ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS APROBADAS Y EJECUTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE AL CUARTO TRIMESTRE, ASI COMO ASESORIA TECNICA
43316	ELABORACION DE PROYECTOS, ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES	263-SAN MIGUEL COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	195,355	195,355	195,355	195,355	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	INTEGRACION DE EXPEDIENTES, ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS APROBADAS Y EJECUTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE AL CUARTO TRIMESTRE, ASI COMO ASESORIA TECNICA.
60707	3 % DE GASTOS INDIRECTOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	844,387	844,387	844,387	844,387	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
71290	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	319,051	319,051	319,051	319,051	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
71244	GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	GESTIÓN	20	20	100%	
71278	PAGOS POR COMISIONES DE CHEQUES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,084	1,084	1,084	1,084	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
81070	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	445-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	1,695	1,695	1,695	1,695	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DURANTE EL EJERCICIO 2008.
80994	GASTOS INDIRECTOS	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	208,632	208,632	208,632	208,632	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL DESTINO DEL GASTO INCLUYE: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS, SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS Y INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS, DENTRO DE LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TOMAN ALGUNOS DATOS SOL PARA RELLENAR LOS CAMPOS YA QUE LA SOLICITUD NO PERMITE DEJAR EN BLANCO AL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE LOS GASTOS INDIRECTOS SE SUMAN DOS ECONOMIAS GENERADAS EN LOS FOLIOS DE SOLICITUD 115051 POR \$1,718.02 Y 115488 POR \$1,389.23 QUE SE DISMINUYEN DEL MONTO EJERCIDO SEGUN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE DICHS FOLIOS.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
7704	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECTOR	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	17,990	17,990	17,990	17,990	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
7707	ADQUISICION DEL PROGRAMA NEODATA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	HAYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
57151	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	411,852	411,852	411,852	411,852	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
74239	APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO II EJERCICIO 2008 (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TESORERIA MUNICIPAL), COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,097,914	2,097,914	2,097,914	2,097,914	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	AMPLIACION SEGUN OFICIO NO. TM/DP/063/2008
35076	GASTOS INDIRECTOS ( SUPERVISION DE OBRAS)	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																
GESTION																
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																
70876	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,842,805	1,842,805	1,842,805	1,842,758	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	LA OBRA SE REFIERE A UN PROGRAMA.
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																
73868	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	HAYUNTAMIENTO	77,595	61,595	61,595	61,595	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OPERATIVA																
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																
22255	2% DE GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL Y ELABORACION DE PROYECTO)	353-SANTA ANA	SANTA ANA	HAYUNTAMIENTO	31,990	31,990	31,990	31,990	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SOLO SE REALIZO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION E IMPACTO AMBIENTAL
60768	2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	629,592	629,592	629,592	629,592	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ORGANIZACIONAL																
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																
22080	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	41,961	41,961	41,961	41,961	100%	0	0	HORAS CURSO	25	25	100%	
42980	DESARROLLO INSTITUCIONAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	41,961	41,961	41,961	41,961	100%	0	0	HORAS CURSO	20	20	100%	EL IMPORTE TOTAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SE UTILIZARA PARA CAPACITAR AL PERSONAL E INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL.
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																
36710	PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRAS	220-SAN JUAN TEPELXILLA	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	68,054	68,054	68,054	68,054	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
53415	ESTUDIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	200,822	200,822	200,822	200,822	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	SE REALIZO UN ESTUDIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CON APOYO TECNICO ADICIONAL
TECNICAS																
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																
81041	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	134,289	134,289	134,289	134,289	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	
<b>FORTAMUN</b>					164,766,556	142,344,443	141,391,107	123,036,890	86%	1,515,730	1,482,783		11,278,230	7,421,434	66%	
<b>INVERSION</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
12715	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO (2A ETAPA)	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE NATANKIROS	HAYUNTAMIENTO	163,822	140,611	106,200	140,611	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	EN ESTA OBRA SE TIENE RECURSO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 163,822.77 Y EN METAS 0 DE OBRA Y DEL RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 101,677.23 Y 0.38 DE OBRA LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 265,500.00 Y 1.00 DE OBRA.
19428	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00 X 8.00 MTS. EN TEBAO (SAN BALTAZAR GUELAVALA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	HONRABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	480,000	480,000	480,000	477,913	100%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. CONSISTENTE EN CIMENTACION DE MANPOSTERA, EN RAJE DE TABICON DE 14 CM. CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 14 Y 21 CM. TRAVEZ Y LOZA DE CONCRETO ARMADO APARENTE, PIZO DE CONCRETO SIMPLE, AFLANADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, CANCELERIA DE ALUMINIO, IMPERMEABILIZANTE A BASE DE TERMOFUSION E INSTALACION ELECTRICA.
28625	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00 X 8.00 MTS. EN TEBAO (SAN BALTAZAR GUELAVALA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVALA	HAYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	480,000	480,000	480,000	477,913	100%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS. CONSISTENTE EN CIMENTACION DE MANPOSTERA, EN RAJE DE TABICON DE 14 CM. CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 14 Y 21 CM. TRAVEZ Y LOZA DE CONCRETO ARMADO APARENTE, PIZO DE CONCRETO SIMPLE, AFLANADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, CANCELERIA DE ALUMINIO, IMPERMEABILIZANTE A BASE DE TERMOFUSION E INSTALACION ELECTRICA.
64531	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS 1A. ETAPA	147-SAN FRANCISCO NUXANO	SAN FRANCISCO NUXANO	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO NUXANO	128,064	128,064	128,064	45,560	36%	22,031		LETRINA METROS CUBICOS	128,064	126,560	99%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
7390	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JERÓNIMO OTLA	H AYUNTAMIENTO	300,000	49,098	49,098	49,098	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
39755	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	176-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	TESORERIA MUNICIPAL	111,198	111,198	111,198	111,198	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
41204	CONTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	176-SAN JUAN BAUTISTA	ASUNCIÓN ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
21897	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	179-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	471,149	471,149	471,149	435,723	92%	0	0	OBRA	1	1	92%	
57377	AUDITORIO AL AIRE LIBRE FLOR DE PÍNA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO CON MUROS DE MAMPOSTERIA GRADAS Y PLAZOLETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,241,735	2,241,735	2,241,735	2,241,735	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
57319	CENTRO RECREATIVO 23 DE NOVIEMBRE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES EN LA CANCHA DE FUTBOL CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	347,732	347,732	347,732	347,732	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
51606	CONSTRUCCION DE COBERTA EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UBICADA EN EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	454,085	454,085	454,085	454,085	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	
51187	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. INSURGENTES	184-SAN JUAN BAUTISTA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	148,692	148,692	148,692	148,692	100%	0	0	METRO LINEAL	966	966	100%	
51513	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LA GRANADA	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	211,243	211,243	211,243	211,243	100%	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,620	100%	
51841	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LA MODERNA	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	433,767	433,767	433,767	433,767	100%	0	0	METRO LINEAL	1,620	1,620	100%	
51259	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EL PARQUE CARRANZA	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	60,748	60,478	60,478	36,449	60%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL POSTE COLONIA	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TRANSFORMADOR
51236	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. VICTOR BRAVO AHUJA	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	213,276	213,276	213,276	0	0%	0	0	METRO LINEAL	752	752	100%	
57278	PISTA DE BICICROSS BMX Y VIVERO MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	673,999	673,999	673,999	404,159	60%	0	0	PROYECTO	1	1	55%	
57295	UNIDAD DEPORTIVA CONSISTENTE EN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES BANQUETAS CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MULTIDEPORTIVA ANDADORES PEATONALES LUMINARIA JUEGOS INFANTILES	184-SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,025,386	1,025,386	1,025,386	1,025,386	100%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
36806	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESC. PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	220-SAN JUAN TEPELXILTLA	SAN JUAN TEPELXILTLA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPELXILTLA	475,476	475,476	475,476	475,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO PROGRAMADO ERA DE 895,476.26. POR AJUSTES EN EL PRESUPUESTO GLOBAL DE LAS OBRAS, SE AJUSTO LA INVERSIÓN A 475,476.26
36948	TERMINACION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN CUYALTEPEC	220-SAN JUAN TEPELXILTLA	SAN PEDRO CUYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
77148	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA CECYTE	225-SAN MATEO SINDIHUÍ	SAN MATEO SINDIHUÍ	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUÍ	242,341	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
11205	APERTURAS DE CALLES	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN JORGE EL ZAPOTE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	212,380	212,380	212,380	212,380	100%	0	0	METRO CUADRADO	40,930	40,930	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$247,580.00, SIENDO LA APORTACION MUNICIPAL \$212,380.00 Y BENEFICIARIOS \$35,200.00. OBRA TERMINADA
11198	CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO PRIMERA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SANTA CRUZ EL LIMÓN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	364,531	364,531	364,531	364,531	100%	0	0	METRO CUADRADO	230	230	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$456,371.40, SIENDO LA APORTACION MUNICIPAL \$364,531.40 Y BENEFICIARIOS \$91,840.00. LA CANTIDAD \$364,531 QUE FIGURA EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE INGRESO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ADMITE LOS DECIMALES SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$364,531.40. OBRA TERMINADA
11211	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL TEMPLO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	61,173	61,173	61,173	61,173	100%	0	0	METRO CUADRADO	32	32	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$62,029.90, SIENDO LA APORTACION MUNICIPAL \$61,173.90 Y BENEFICIARIOS \$856.00. LA CANTIDAD \$61,173 QUE FIGURA EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE INGRESO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ADMITE LOS DECIMALES SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$61,173.90. //OBRA TERMINADA//
11190	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBE NO. 128	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	259,840	259,840	259,840	259,840	100%	0	0	METRO CUADRADO	77	77	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$268,930.00, SIENDO LA APORTACION MUNICIPAL \$259,840.00 Y BENEFICIARIOS \$7,090.00. //OBRA TERMINADA//
43626	CONSTRUCCIÓN DE BANDA Y ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR "RUBEN JARILLO"	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO	203,840	203,840	203,840	203,840	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL DE 40.00 MTS DE LONGITUD A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y CASTILLOS DE 15X25 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO PRINCIPAL CON DOS MUROS LATERALES, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR Y AL CENTRO LA COLOCACION DE UN PORTON.
53804	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL DE 6X8 EN EL CECYTE	280-VILLA TALEA DE CASTRO	COBERTURA MUNICIPAL	H ATTO DE MAGDALENA YODOCAND DE P DIAZ MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CHOCANO SA DE CV	220,015	153,054	220,015	153,054	100%	0	0	AULA	153,054	153,054	100%	EL COSTO DE ESTA OBRA ES DE 220,015.78 Y LA OBRA FUE INICIADA EN 2008 Y SE PAGO EL IMPORTE DE 66,004.73, TERMINADA Y FINQUITADA EN EL 2009 POR EL IMPORTE DECLARADO 153,054.46

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
65491	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN	284-SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	POZO	1	1	99%	EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA ES DE 1500000 DE LOS QUE 1300000 APORTA FISM Y 200000 APORTA EL FORTAMUN
31712	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHAPAM	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN PEDRO SOCHAPAM	PRESIDENCIA MUNICIPAL	751,558	751,558	751,558	751,558	100%	0	0	OBRA	751,558	751,558	100%	
23711	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA MUNICIPAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	47,374	47,374	47,374	47,291	100%	0	0	OBRA	-1	-1	100%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL TOTAL ANUAL CONTRA LO EJERCIDO CORRESPONDE AL 2% AL MILLAR DE LA ESTIMACION CUBIERTA Y EL CUAL QUEDA COMPROMETIDO PARA PAGARSE EN EL EJERCICIO 2009
43587	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	12,229	12,229	12,229	12,229	100%	0	0	NORIA	-1	-1	100%	POR ERROR NO SE ARRASTRO EN EL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2008
23363	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOYACHI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	25,240	25,240	25,240	25,240	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EN EL 2º TRIMESTRE SE INFORMO CON EL NOMBRE DE: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" PERO POR OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SE MODIFICO POR EL NOMBRE DE "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA" POR LO CUAL SE LLEBO ACABO UNA ACTA DE REPRORIOZACION DE OBRAS HERONAMENTE EN EL 2º Y 3º TRIMESTRE NO SE ACUMULO EL SALDO. RAZON POR LA CUAL SE ESTA REALIZANDO LA PRESENTE CORRECCION
43094	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GUEGOYACHI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	25,240	25,240	25,240	25,240	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EN EL 2º TRIMESTRE SE INFORMO CON EL NOMBRE DE: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" PERO POR OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SE MODIFICO POR EL NOMBRE DE "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA" POR LO CUAL SE LLEBO ACABO UNA ACTA DE REPRORIOZACION DE OBRAS
11271	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	GUADALUPE MEZQUITAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	35,000	27,840	27,840	27,840	100%	0	0	METRO CUADRADO	122	122	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA ES DE UN MONTO TOTAL DE \$46,248.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$35,000.00 Y BENEFICIARIOS \$11,248.00.
19165	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO, PLATAFORMA Y MANIPERA DE CONTROLES MULTIPLE, RAMAL ELECTRICO, LENEAS DE CONDUCCION)	343-SAN SEBASTIAN ABAOLO	SAN SEBASTIAN ABAOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABAOLO TLACOLULA OAXACA	305,651	251,895	251,895	251,895	100%	0	0	POZO	305,651	251,895	82%	LA OBRA SE ESTA LLEVANDO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS FII Y FIV DE FII \$1,691,515.92 Y DE FONDO IV POR \$365,650.96 DE LOS CUALES SE A PAGADO \$251,895.00 DE FONDO IV QUEDANDO PENDIENTE EL FINQUITO DE OBRA. LA OBRA ESTA CON UN AVANCE DE 89% LA OBRA NO GENERA INTERESES
37323	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "ANTONIO DE LEON"	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	153,016	153,016	153,016	153,016	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
11245	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	656,318	656,318	656,318	656,318	100%	0	0	METROS CUBICOS	469	469	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$910,326.00, LA APORTACION MUNICIPAL ES \$666,318.00 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS \$244,010.00. OBRA TERMINADA
34768	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE "LOPEZ MATEOS"	356-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	37,900	37,900	37,900	37,900	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE TERMINO LA EJECUCION DE ESTA OBRA DEL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IRSMO 2008.
55353	CONSTRUCCION DE MAMPONERIA PARA ALMACENAMIENTO DE LOS MANTOS FREATICOS	358-SANTA CATARINA MINAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,346	367,346	367,346	367,346	100%	0	0	HECTAREA	367,346	367,346	100%	CON LA REALIZACION DE LA 1ª ETAPA DE ESTA OBRA SE PRETENDE CONTRIBUIR A LA RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS EN ESTE MUNICIPIO. EL MONTO TOTAL EJERCIDO ES 2008, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE EJERCIO APORTACION FORTAMUN 2009.
31073	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	39-HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAPAN DE LEON	SAN SEBASTIAN PROGRESO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	121,882	121,882	121,882	121,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EN 2008 CON NO FOLIO 65605 CON IMPORTE EJERCIDO DE \$119,623.00
52443	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS	391-SANTA LUCIA MIAHUATLAN	LA CHINILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
83962	APERTURA DE LA EXPLANADA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	AGUA DEL TORO	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	131,299	131,299	131,299	131,299	100%	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, ENTRE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2008.
83996	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE LOS ALUMNOS DEL CECYTE EMSAD. NO. 71	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, ESTA OBRA SE CONSTRUYO DE FORMA TEMPORAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2008.
83935	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL ALBERGUE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	123,385	123,385	123,385	123,385	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, SE INICIO A FINALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE CONCLUYE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2008.
83950	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL TERCER PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	73,342	73,342	73,342	73,342	100%	0	0	METROS CUADRADO S. SALON	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2008
83951	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL TERCER PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	73,342	73,342	73,342	73,342	100%	0	0	METROS CUADRADO S. SALON	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2008
84022	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	CUAUHTEMOC	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	30,591	30,591	30,591	30,591	100%	0	0	METRO CUBICO	-1	-1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, ESTA OBRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008.
33527	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	1,050,000	375,759	375,759	375,759	100%	0	0	MILIBERLE	1	1	50%	
72536	CONSTRUCCION DE GALERA PARA CLASIFICACION DE BASURA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154,117	154,117	154,117	154,117	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
72550	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESC. PRIMARIA "RAMON LOPEZ VELARDE"	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	CERRO BLANCO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75,263	75,263	75,263	75,263	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
75072	ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CORRAL DE MANEJO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
38210	CONSTRUCCION DE ANEXO Y SERVICIOS SANITARIOS DE CASA TENENCIA (PRIMERA ETAPA)	445-SANTA MARIA ZOOULTLÁN	AGUA DEL GUAJE	H AYUNTAMIENTO	187,125	187,125	187,125	187,125	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
35606	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA 1A ETAPA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	439,300	439,300	328,722	328,722	75%	0	0	OBRA	1	1	75%	NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA PRIMERA ETAPA"
36303	CONSTRUCCION DE BODEGA DE MAQUINARIA MUNICIPAL - MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MAGDALENA JALTEPEC	748,567	748,567	748,567	610,724	82%	0	0	BODEGA	1	1	80%	ESTA OBRA TAMBIEN SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL RAMO 28.
60321	CONSTRUCCION DEL MODULO DE POLICIA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONG O	SANTIAGO SUCHILQUITONG O	TESORERIA MUNICIPAL	144,641	144,641	144,641	144,641	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
90936	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LIBERTAD, PRIVADA MORELOS, Y PRIVADA 3 DE MAYO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONG O	SANTIAGO SUCHILQUITONG O	TESORERIA MUNICIPAL	205,478	205,478	205,478	205,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
76025	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA ESC. PRESCOLAR "GUILLERMO PRIETO"	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	LA PAJAMA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	2,415	2,415	2,415	2,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN EL PRESCOLAR "GUILLERMO PRIETO" EN LA COMUNIDAD DE LAS PAJAMAS, CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA, APLICANDO RECURSO DEL FONDO IV/2008
22290	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA MELQUIAEZ RAMIREZ EN SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	240,210	0	0	0	0%	1,116	1,116	BARDAS	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA PERO NO ESTA PAGADA DEBIDO A QUE LA CONSTRUCTORA TIENE SOLVENCIA ECONOMICA ES EN EL MES DE ABRIL QUE SE REALIZA UN PAGO, ESTO INFORMARE EN EL PROXIMO TRIMESTRE. EN ESTA OBRA SE APLICO LOS INTERESES GENERADOS DEL 2008.
15703	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA MELQUIAEZ RAMIREZ EN SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	240,210	0	240,210	0	0%	1,116	0	BARDAS	170	170	100%	ESTA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE FONDO YA FUE TERMINADA PERO HASTA EL MOMENTO NO HA SIDO PAGADA YA QUE LA CONSTRUCTORA TIENE SOLVENCIA ECONOMICA A ESTE PRESUPUESTO LE FUE INVERTIDO LOS INTERESES GENERADOS EN ESTE FONDO POR \$ 1,116.70
22519	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA DE SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	ALLA	1	1	100%	LO PRESUPUESTADO EN EL 2008 PARA ESTA OBRA YA HA SIDO CUMPLIDO AL 100%
21433	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA DE SANTO DOMINGO JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	ALLA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA SU ULTIMO PAGO FUE EN ENERO DEL 2009.
45062	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCÓN	TESORERIA MUNICIPAL	171,696	171,696	171,696	171,696	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77524	CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL	537-SILACAYAPAM	SAN SEBASTIAN	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYAPAM	122,000	21,292	21,292	21,292	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN ESTA LOCALIDAD, A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO UNICAMENTE HASTA OBRA NEGRA, OBRA APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 Y TERMINADA HASTA ESTE TRIMESTRE
77534	CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 1 A ETAPA	537-SILACAYAPAM	SAN ISIDRO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYAPAM	134,778	43,350	43,350	43,350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UN AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN ESTA LOCALIDAD, DE 8 X 12 MTS A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO LA OBRA SE APROBO EN EJERCICIO 2008 Y SE TERMINO HASTA ESTE TRIMESTRE
77796	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANT. SEGUNDA ETAPA	537-SILACAYAPAM	SAN ANDRES MONTAÑA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYAPAM	175,948	175,948	175,948	175,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANTE LA C.E.A OBRA QUE SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008 Y SE ACORDO PAGAR EL OTRO 50% EN EN ESTE TRIMESTRE
77495	PAVIMENTACION DE LA AV. INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYAPAM	SILACAYAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYAPAM	450,000	46,050	46,050	46,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA AV. INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR INC. LA CONSTRUCCION DE JARDINERA CENTRAL ASI COMO MUROS DE CONTENCIÓN ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL EJERCICIO 2008 Y SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE
54671	CONSTRUCCION DE FACHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA AGENCIA XACAHUA (PRIMERA ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	XACAHUA	MUNICIPIO	6,028	6,028	6,028	6,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA AGENCIA XACAHUA
10779	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	384,800	384,800	384,800	384,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
82254	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, PRIMERA ETAPA	555-TRINIDAD ZACHILA	SANTA MARIA ROLLO	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZACHILA	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
79127	CONSTRUCCION DE BORDO PARA RETENCION DE AGUA(DESARROLLO DE LA MICROCUENCA LA TRINIDAD VISTA HERMOSA)	556-LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	COBERTURA MUNICIPAL	CONAZA	1,503,557	88,293	88,293	88,293	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
52163	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA	558-VALERIO TRIJANO	TOPELLIN	VALERIO TRIJANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
35993	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	561-YAXE	YAXE	MUNICIPIO DE YAXE OAXACA	952,616	875,072	875,072	875,072	100%	0	0	BARDAS	1	1	90%	LA OBRA ESTA EN PROCESO Y UNICAMENTE A SIDO PAGADO EL ANTICIPO LLEVA UN AVANCE DE 29.9% EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR 952615.54 LA OBRA CONTINUA EN PROCESO Y A PUNTO DE CONCLUIRSE POR LO QUE QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL TRINGUITO DE OBRA QUE SERA REPORTADO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
57627	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	60-MIXISTLAN DE LA REFORMA	MIXISTLAN DE LA REFORMA	MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA	474,958	474,958	474,958	474,958	100%	0	0	OBRA	474,958	474,958	100%	LA OBRA NO GENERA RENDIEMIENTOS.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERÍODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
90133	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	MUNICIPIO NAZARENO ETLA	191,543	191,543	191,543	191,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
60355	CONSTRUCCION DE CERCADO EN CANCHA	68-OCOTILAN DE MORELOS	SITIO DE SANTIAGO	HAYUNTAMIENTO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
60417	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	68-OCOTILAN DE MORELOS	OCOTILAN DE MORELOS	HAYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
55972	PAVIMENTACION DE LA CALLE NDUVACHIO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	466,333	466,333	466,333	466,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,963	1,963	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, FUE EJECUTADA CON MEZCLA DE FONDOS III Y IV DEL EJERCICIO 2008.
36879	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL DE 5.30 X 6 EN EL JARDIN DE NIÑOS	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	LOS PATINO	HAYUNTAMIENTO	261,148	82,913	82,913	82,913	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
32178	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	HAYUNTAMIENTO	430,670	284,481	284,481	284,481	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
32271	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EL BASURERO MUNICIPAL	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	HAYUNTAMIENTO	193,192	150,847	150,847	150,847	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87387	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	AGUA DULCE	HAYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87390	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL SESTEADERO	HAYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87380	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	IDALGO	HAYUNTAMIENTO	200,000	178,841	178,841	178,841	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87368	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN TEPOXACTLA	HAYUNTAMIENTO	300,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
42300	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	HAYUNTAMIENTO	300,000	273,000	273,000	273,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87351	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	HAYUNTAMIENTO	300,000	273,000	273,000	273,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87420	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA CRUZ PROGRESO CHICAHUAKTLA	HAYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	
87416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CANGREJO	HAYUNTAMIENTO	200,000	170,545	170,545	170,545	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
87430	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	HAYUNTAMIENTO	250,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
87436	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	HAYUNTAMIENTO	200,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	
87449	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZARAGOZA SINIYUVI	HAYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	
87407	CONSTRUCCION DE CAPILLA 1RA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA ROSA	HAYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87364	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL PLANTA ALTA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	HAYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
87402	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE CORREOS DE MEXICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	HAYUNTAMIENTO	186,977	157,111	157,111	157,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87399	CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DE AGENCIA MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	RIO DE LAS PENAS	HAYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
87357	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIDA PARA EL IEBO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	HAYUNTAMIENTO	500,000	406,690	406,690	406,690	100%	0	0	METROS CUADRADO S	140	140	100%	
42381	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUAREZ	HAYUNTAMIENTO	300,000	291,000	291,000	291,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	344	344	100%	
87346	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUAREZ	HAYUNTAMIENTO	300,000	291,000	291,000	291,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	344	344	100%	
54217	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RESURGIMIENTO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETLA	450,000	162,711	162,711	162,711	100%	0	0	METROS	100	36	36%	EL IMPORTE DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DE ESTA OBRA LA CUAL SERA CUBIERTA CON RECURSO 2008 Y 2009.
90744	CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	231,635	231,635	231,635	231,635	100%	1,625	1,625	PUENTE	1	1	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PEATONAL SOBRE EL ARROYO SECO PARAJE LA CLEVA UNA PARTE SE REALIZO CON FONDO IV Y LA OTRA CON FONDO III
36947	CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	9-AYOZINTEPEC	SAN JOSE MANO MARQUES	HAYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OTROS	500,000	500,000	100%	DENTRO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE "CAPILLA" POR LO CUAL SE REGISTRA COMO "OTROS"
12407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	82-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	HAYUNTAMIENTO	145,383	145,383	145,383	145,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
12395	RAMAL ELECTRICO Y BANDA PERIMETRAL DE POZO PROFUNDO	92-SAN ANDRES XTLAHUACA	SAN ANDRES XTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	168,805	102,237	102,237	102,237	100%	0	0	OBRA	1	0	29%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$270,510.38 TENIENDO COMO META 1.00 DE OBRA. SE TIENE RECURSO DEL 2008 POR UN IMPORTE DE \$168,805.40 TENIENDO COMO METAS 0.62 DE OBRA Y DEL RECURSO DEL 2009 LA CANTIDAD DE \$ 101,804.96 CON 0.38 DE OBRA.
60293	RECONSTRUCCION MURO DE ASOLVE BARRIO ATAYUCO	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	258,476	258,476	258,476	258,476	100%	0	0	M2. BORDO	1	1	100%	
41991	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GERRERO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	TESORERIA MUNICIPAL	99,384	99,384	99,384	99,384	100%	0	0	RED	1	1	100%	
58844	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD (UNIDAD ODONTOLOGICA)	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA	245,470	245,470	240,000	240,000	98%	0	0	METROS CUADRADOS	54	54	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EL PAGO A LA CONSTRUCTORA YA SE REALIZO DESCONTANDO LO DEL \$ AL MILLAR A LA CONSTRUCTORA EL PAGO A RECAUDACION DE RENTAS AUN NO SE HACE LA CANTIDAD A PAGAR ES DE 1040.86
50640	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE GUERRERO	225,792	225,792	225,792	225,792	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
23593	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JUAN GLEGOYACHI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	64,165	64,165	64,165	64,053	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL TOTAL ANUAL CONTRA LO EJERCIDO CORRESPONDE AL 2% AL MILLAR DE LA ESTIMACION CUBIERTA Y EL CUAL QUEDA COMPROMETIDO PARA PAGARSE EN EL EJERCICIO 2009
23527	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	701,876	701,876	701,876	698,825	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL TOTAL ANUAL CONTRA LO EJERCIDO CORRESPONDE AL 5% AL MILLAR DE LA APORTACION DE ESTE FONDO. Y EL CUAL QUEDA COMPROMETIDO PARA PAGAR EL EJERCICIO 2009. ASI MISMO LA CANTIDAD DE \$ 6,499.97 PESOS QUE SE EJERCIERON EN ESTA OBRA CORRESPONDE A RECURSOS DEL EJERCICIO 2007
37886	R D SUBTERRANEA 1A. PRIVADA DE LA RAYA	409-SANTA MARIA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	125,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 FONDO 4. SE ENCUENTRA EN PROCESO
22469	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	369,711	357,163	357,163	357,163	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA. ESTA PENDIENTE UN PAGO QUE SE REALIZARA EN ABRIL. HASTA LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE ANTE AUDITORIA DE OAXACA.
21337	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA. EN SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	369,711	357,163	357,163	357,163	100%	0	0	METROS CUADRADO	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA. ESTA PENDIENTE UN PAGO QUE SE REALIZARA EN CUANTO SEA ENTREGADO Y REVISADO POR AUDITORIA DE OAXACA EL EXPEDIENTE.
16533	RED DE MEDIA TENSION UNA LONGITUD, TRES TRANSFORMADORES, UN POSTE PAGO DE DERCHOS	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	ALFEREZ	MUNICIPIO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
22734	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR-SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+880 AL 6+680	569-ZAPOTITLAN PALMAS	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,249,301	1,249,301	1,249,301	1,249,301	100%	0	0	KILOMETRO	1,249,301	1,249,301	100%	
27935	MODERNIZACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	970,000	970,000	970,000	970,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ES DE \$ 1,830,000 Y DE LA SEDESEL POR LA MISMA CANTIDAD DE RECURSOS DE HABITAT RAMO 20
60389	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS AHORRADORAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%	
45336	MEJORAMIENTO DE SENALIZACION URBANA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	123,400	123,400	123,400	123,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REHABILITARN 35 BANDEROLAS DE TRANSITO EN EL CENTRO Y PERIFERIA DE LA CD. SE CONTRUYERON 12 TOPES EN DIVERSAS CALLES, SE PINTARON 1200 ML DE GUARNICIONES. SE PINTARON REDUCTORES DE VELOCIDAD.
72523	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA A EDIFICIOS PUBLICOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158,770	158,770	158,770	158,770	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
83026	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	168,450	168,450	168,450	168,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL RENGLON DE AMBITO SOLO EL FORMATO UNICAMINETE DA LA OPCION DE URBANO ALINQUE LO CORRECTO ES RURAL
55462	MEJORAMIENTO DE BODEGA DE SEGURIDAD PUBLICA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
45763	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	1,793,595	1,793,595	1,793,595	1,793,595	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
45633	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTO EN CALLES DEL MUNICIPIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	945,578	945,578	945,578	945,578	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,350	5,350	100%	
30504	BACHEO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD 4A ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	59,267	100,000	59,267	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	
72561	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	CERRO BLANCO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,877	15,877	15,877	15,877	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
70234	MANTENIMIENTO DE CALLES SANTA MARIA TEOPOXCO-VILLA NUEVA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	H AYUNTAMIENTO	81,600	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS	850	0	0%	
63467	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGA MUNICIPAL	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	151,862	151,862	151,862	151,862	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
15616	RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS EN SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	EL RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS YA FUERON TERMINADOS EN SU MANTENIMIENTO EL ÚLTIMO PAGO SE REALIZÓ EN ENERO DEL 2009.
58740	COMPRA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	18,623	18,623	18,623	18,623	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE ADQUIRIERON LAMPARAS PARA LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO
46460	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIO EN LA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	67,184	67,184	67,184	67,184	85%	0	0	MODULO	1	1	95%	
37894	REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	203,588	203,588	100,000	100,000	49%	0	0	OBRA	1	0	49%	EL 51% DE AVANCE NO SE HA CONCLUIDO AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 YA QUE ESTA OBRA DIO INICIO DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE TENIENDOSE PROGRAMADO Y COMPROMETIDO EL RECURSO PARA SER EJERCIDO EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
52037	REHABILITACION DE CORREDOR DEPORTIVO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	411,452	411,452	411,452	411,452	100%	0	0	OTROS	280	280	100%	
37472	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	15	15	100%	LOS \$18,000.00 QUEDARON PENDIENTES DE EJERCER EN LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJERCICIO 2008. LA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER MES DEL 2009.
40117	REHABILITACION DE LA ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	30,000	12,928	43%	0	0	METRO LINEAL	30	13	43%	
69964	REHABILITACION DEL RETEN DE AGUAS PLUVIALES EN SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	284-SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	126,337	126,337	126,337	126,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
71265	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC E.C. CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ-CUYAMECALCO V. DE Z.	355-SANTA ANA CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115,901	115,901	115,901	115,901	100%	0	0	METROS LINEALES	3,620	3,620	100%	
82936	BACHEO DE CAMINO CARRETERO, YOSONICAJE, PUEBLO VIEJO, YUCUHIL BUENAVISTA, LLANO GRANDE, MIRAMAR, ZARAGOZA, CABALLO RUCIO Y PAZ Y PROGRESO.	446-SANTA MARÍA YUCUHIL	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHIL	403,500	403,500	403,500	403,500	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
55404	REHABILITACION DE DORMITORIOS Y OFICINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	68-COCTLAN DE MORELOS	COCTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OFICINA	2	2	100%	
56530	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	250,000	61,691	61,691	61,691	100%	0	0	LUMINARIA	40	10	25%	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LAS LUMINARIAS
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
77481	ADQUISICION DE 1 RADIO DE COMUNICACION Y CUATRO PILAS PARA LOS MISMOS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	60,000	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	PIEZA	16	5	31%	
50608	ADQUISICION DE CAMION TIPO VOLTEO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIERE UN CAMION TIPO VOLTEO COMO EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO QUE EXITE EN EL MUNICIPIO
50494	ADQUISICION DE PIPA PARA SERVICIO DE BOMBEROS	23-CUILAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PIPAS	1	1	100%	
75844	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TOYOTA PARA USO OFICIAL	235-SAN MATEO SINDIHUI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE MODIFICO LA CAPTURA DE TERCER TRIMESTRE DEBIDO A UN ERROR EN LA CAPTURA
75975	ADQUISICION DE UNA CAMONETA NUEVA	291-SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN	191,434	191,434	191,434	191,434	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NUEVA NISSAN MODELO 2009, EN PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LALANA. COMPRA QUE SE REALIZO EN EL MES DE OCTUBRE 2008, PERO POR PROBLEMAS POLITICOS DEL MUNICIPIO, CON ESTA FECHA SE ESTA INFORMANDO.
43062	ADQUISICION DE VEHICULO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN JOSE DE ERICIA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	149,009	149,009	149,009	149,009	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
22817	ADQUISICION DE PATRULLA	353-SANTA ANA COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	204,664	204,664	204,664	204,664	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA PATRULLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO APOYANDO A LA SEGURIDAD PUBLICA. SU COSTO FUE DE \$ 204,663.50 PROVENIENTE DEL RECURSO DEL FONDO IV, EJERCICIO 2009
28030	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DEL CAMION COMPACTADOR ES DE \$ 823680, ESTE PAGO CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL MISMO, SE PAGARON 10 LETRAS DE \$ 44640 QUEDANDO PENDIENTE 2 MAS A PAGAR EN ESTE AÑO 2009.
27658	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	584,900	584,900	584,900	584,900	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	SE ADQUIRIERON 3 CAMIONETAS PICK UP FORD COURIER Y 1 CAMIONETA FORD RANGER
27733	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CASETAS DE VIGILANCIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	347,997	347,997	347,997	347,997	100%	0	0	CASETA	4	4	100%	
34588	COMPRA DE UNA PATRULLA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ACATLIMA	TESORERIA MUNICIPAL	1,991,000	145,159	145,159	145,159	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
52255	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA USO OFICIAL	391-SANTA LUCIA MIAHUATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	186,600	186,600	186,600	186,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO PARA USO OFICIAL. LA MODIFICACION SE REALIZO EN EL PRECIO DEL VEHICULO
52128	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA USO OFICIAL	391-SANTA LUCIA MIAHUATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	VEHICULO	95,000	95,000	100%	VEHICULO PARA USO OFICIAL
84105	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	198,812	198,812	198,812	198,812	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTOS EQUIPOS SE COMPRAN CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV, PARA LA COMUNICACION INTERNA DE TODAS LAS AGENCIAS CON EL AYUNTAMIENTO. ESTO SE REALIZA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2008.
84159	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	608,750	608,750	608,750	608,750	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTOS VEHICULOS SE ADQUIRIERON CON EL RECURSO DEL RAMO 33 FONDO IV PARA USO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2008.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
74804	ADQUISICION DE ARMAMNETO PARA SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
74700	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	
74652	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240,116	240,116	240,116	240,116	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
70607	ADQUISICION DE SILLAS	434-SANTA MARIA TEPOXCO	SANTA MARIA TEPOXCO	H AYUNTAMIENTO	18,145	18,145	18,145	18,145	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	200	200	100%	
83946	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	448-SANTA MARIA YUCUHETI	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHETI	284,096	284,096	284,096	284,096	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	A ESTE RUBRO SE SUMAN DOS ECONOMIAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LOS FOLIOS DE REGISTRO: 119858 POR \$24,326.70 Y 120141 POR \$120,000.00 QUEDANDO LOS RUBROS COMO SIGUE: FOLIO-119858-CAPACITACION Y VIATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: \$25,694.30 FOLIO-120141- PROYECTO PRODUCTIVO ALIANZA PARA EL CAMPO: 0.00 ESTE FOLIO-BIENES MUEBLES E INMUEBLES: \$428,402.00
26072	ADQUISICION DE 2 AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	1,293,269	1,293,269	1,293,269	1,100,000	85%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	LA DISPONIBILIDAD EN LOS RECURSOS SE APLICARA PARA EL ANTICIPO DEL OTRO VEHICULO Y COMPLEMENTADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO SIGUIENTE ASI COMO DE LOS QUE GENEREN DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.
26206	COMPRA DE 2 AUTOBUSES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	193,269	193,269	193,269	0	0%	0	0	VEHICULO	2	1	50%	ESTE RECURSO DISPONIBLE SE APLICARA HASTA LA ENTREGA DE LOS VEHICULOS POR PARTE DEL PROVEEDOR
10719	EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	48,850	48,850	48,850	48,850	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
55370	ADQUISICION DE CARRO PIPA	68-COCTLAN DE MORELOS	COCTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	PIPAS	1	1	100%	
55387	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	68-COCTLAN DE MORELOS	COCTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	186,157	186,157	186,157	186,157	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
55344	ADQUISICION DE PATRULLA	68-COCTLAN DE MORELOS	COCTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
45886	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	93-SAN ANDRES LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	172,700	172,700	172,700	172,700	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
	MAQUINARIA															
26048	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	303,858	303,858	303,858	303,858	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
21786	ADQUISICION DE AMBULANCIA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	355,000	355,000	355,000	355,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PARA LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y EL EJERCICIO 2009, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN 2008 355,000.00 FORTAMUN 2009 30,000.00 TOTAL 385,000.00 NOTA: ESTA PENDIENTE DE CLERIR ANTE LA AGENCIA AUTOMOTRIZ LA CANTIDAD DE \$ 30,000.00 QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DEL EJERCICIO 2009.
21593	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PARA LA ADQUISICION DEL VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008 Y EL EJERCICIO 2009, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FORTAMUN 2008 105,000.00 FORTAMUN 2009 137,000.00 TOTAL 242,000.00
82031	ADQUISICION DE UNA MAQUINA CORTADORA DE HILO DIAMANTADO PARA CANTERA	287-SAN MIGUEL TULANGINSO	SAN MIGUEL TULANGINSO	H AYUNTAMIENTO	107,339	107,339	107,339	107,339	100%	0	0	MAQUINA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA MAQUINARIA ES DE \$ 198,605.00 DE LOS CUALES LA DIFERENCIA ES APORTACION DEL PROGRAM DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS.
72679	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35,498	35,498	35,498	35,498	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	
74599	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101,201	101,201	101,201	101,201	100%	0	0	SERVICIO	5	5	100%	
85714	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA (MOTOCICLETA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE APLICO RECURSO DEL FONDO IV/2008, PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA.
75991	PAGO DE LA DEUDA DE LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA MUNICIPAL	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	17,938	17,938	17,938	17,938	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL REGISTRO CORRESPONDE AL PAGO DE LA LETRA NUMERO 10 POR LA DEUDA ADQUIRIDA PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA PATRULLA MUNICIPAL REPORTADA EN EL EJERCICIO 2008 SEGUN FOLIO 134417, EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV, 2008.
	OTROS															
57332	CENTRO CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO GALEANA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	647,154	647,154	647,154	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
57389	ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO AUDITORIO AL AIRE LIBRE FLOR DE PÑA UBICADO EN EL RECINTO FERIAL	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
63507	SEGURIDAD PUBLICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	20,632,659	20,632,659	20,632,659	19,135,359	93%	0	0	PROYECTO	1	1	92%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
66195	ADQUISICION DE AMBULANCIA	284-SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
66231	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	284-SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
74988	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA BOMBERO Y SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,530	85,300	85,300	8,530	10%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
74976	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE LA BOQUILLA CHICOMETEPEC-COLLANTES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
72666	ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	888,477	888,477	888,477	888,477	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
72656	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43,916	43,916	43,916	43,916	100%	0	0	LITRO	5,763	5,763	100%	
72709	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,900	11,900	11,900	11,900	100%	0	0	SERVICIO	4	4	100%	
72693	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12,046	12,046	12,046	12,046	100%	0	0	SERVICIO	3	3	100%	
72646	MATERIAL DE DEFENSA A SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741	741	741	741	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
72639	VESTUARIOS Y UNIFORME A SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,333	22,333	22,333	22,333	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
76501	ADQUISICION DE TERRENO	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	H AYUNTAMIENTO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ZONA	1	1	100%	
16643	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL PANTEON MUNICIPAL	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
54643	EQUIPO DE COMUNICACION (ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	48,114	48,114	48,114	48,114	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	EL MONTO APLICADO AL 100% FUE 48,114.00 DE QUIPO DE COMUNICACION (ADQUISICION DE REDIOS PORTATILES)
62318	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZACHILA	27,312	27,312	27,312	27,312	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	CADA PIEZA CONSTA DE CAMISOLA,PANTALON, PLAYERA,CHAMARRA,GORRA,BOTAS,FORNITURAS EQUIPADAS
12401	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	87,271	87,271	87,271	87,271	100%	0	0	OTROS	35	35	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
74645	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,000	58,717	58,717	58,717	100%	0	0	TRABAJADOR	100	90	90%	SE COMPRARON UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL SEGUNDO MES DEL TRIMESTRE.
77100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	VEHICULO	100	50	50%	SE DIO MANTENIMIENTO A LA PATRULLA MUNICIPAL PARA CUBRIR EL GASTO SE TOMO DINERO DEL FONDO IV.
74611	PAGO DE GRATIFICACION DE AÑO A POLICIAS	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	TRABAJADOR	100	100	100%	SE REALIZO EL PAGO DE GRATIFICACION DE AÑO EN EL MES DE ENERO
74641	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	93,493	93,493	93,493	100%	0	0	MEDIDOR	100	93	93%	
44634	SUELDO A POLICIAS MUNICIPAL QUIALANA	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	SAN BARTOLOME QUIALANA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	565,883	565,883	565,883	97,300	17%	0	0	ACCION	565,883	97,300	17%	SALDO DEL EJERCICIO 2008. PROGRAMADO PARA SE APLICADO EN SUELDOS Y SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.
77336	PAGO DE ASESORIA POR LA ELABORACION DE PROYECTOS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
26134	SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	758,400	63,200	63,200	63,200	100%	0	0	ACCION	1	0	9%	LA ACCION CONSISTE EN SUELDOS A LOS POLICIAS, DE LOS CUALES EL PRIMER MES SE PAGO CON RECURSOS DEL 2008. LO DE MAS FALTANTE SE PAGA CON RECURSO 2009
45068	SEGURIDAD PUBLICA	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	253,233	60,000	60,000	25,900	43%	0	0	PESOS	60,000	25,900	43%	EL PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE HABERES ES CON RECURSO QUE QUEDO DISPONIBLE DEL EJERCICIO 2008
39141	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	209-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26 -	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26 -	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	8,100	8,100	8,100	8,100	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	SE TENIA UN SALDO DEL FONDO IV EJERCICIO 2008 POR \$ 8,100.00. LOS CUALES SE APLICARON EN EL PAGO DE 5 POLICIAS EN EL MES DE ENERO.
50364	PAGO A POLICIAS	23-CIUTAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,725,550	1,725,550	1,725,550	1,725,550	100%	0	0	PERSONA	36	36	100%	
37888	PAGO DE SUELDOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	245-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	1,473,082	261,966	261,966	261,966	100%	0	0	PATRULLAJE	7,200	1,800	25%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS CORRESPONDE A LOS TRES MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2009. EL RECURSO APLICADO CORRESPONDE AL FONDO IV. DEL EJERCICIO 2008. POR LA CANTIDAD DE \$261,966.34

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
76013	SUELDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	291-SAN PABLO COATLÁN	SAN PABLO COATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN	77,628	77,628	77,628	77,628	100%	0	0	PERSONA	21	21	100%	DE OCTUBRE A DICIEMBRE SE PAGARON NOMINA A LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2008 PERO POR PROBLEMAS POLITICOS DEL MUNICIPIO CON ESTA FECHA SE ESTA INFORMANDO DEL GASTO.
58801	COMPRA DE UNIFORMES AL CUERPO POLICIAO, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	44,266	44,266	44,266	44,266	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION POR UN MONTO DE \$ 25,265.60, COMPRA DE UNIFORMES POR UN MONTO DE \$ 19,000.00, SE PAGARA CON RECURSO QUE QUEDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 44,265.60 EL MONTO EN SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN BANCOS \$ 76,696.20 POR QUE QUEDA POR REGISTRAR RECURSO 2008 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
58804	COMPRA DE UNIFORMES AL CUERPO POLICIAO, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	44,266	44,266	44,266	44,266	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION POR UN MONTO DE \$ 25,265.60, COMPRA DE UNIFORMES POR UN MONTO DE \$ 19,000.00, SE PAGARA CON RECURSO QUE QUEDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, DANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 44,265.60 EL MONTO EN SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN BANCOS \$ 76,696.20 POR QUE QUEDA POR REGISTRAR RECURSO 2008 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
44367	SEGURIDAD PUBLICA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	480,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	PAGO DE 10 POLICIAS MUNICIPALES PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO
22885	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	330-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	6,647,820	6,647,820	1,315,000	211,280	3%	0	0	PERSONA	1,315,000	211,280	16%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009 NOTA: EL IMPORTE MINISTRADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 ES DE \$ 6,172,071.60 MAS LA REMESA EXISTENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR \$ 475,548.40 INFORMAMOS LA CANTIDAD DE \$6,647,620.00 NOTA 2: LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV DEL EJERCICIO ANTERIOR.
58453	PAGO DE NOMINAS AL CUERPO POLICIAO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO	71,113	71,113	71,113	71,113	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	EL PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2009, SE PAGO CON RECURSO QUE EXISTIA EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, POR LO TANTO LOS SIGUIENTES MESES SE PAGARA CON RECURSO ACTUAL.
35131	ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	146,625	146,625	146,625	146,625	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE PAGO LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
34953	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA INTERMUNICIPAL Y TOPILES MUNICIPALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	700,000	127,200	127,200	127,200	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 SE PROGRAMO EL PAGO A 3 POLICIAS INTERMUNICIPALES Y 12 TOPILES MUNICIPALES. SE EJERCIO RECURSO DEL 2008 QUE HABIA EN EXISTENCIA.
28138	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LA CAPACITACION DE EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE LLEVO A CABO TANTO TEORICO Y PRACTICO EN DOS CURSOS DIFERENTES DURANTE EL AÑO 2008
27204	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	9,569,580	9,569,580	9,569,580	9,569,580	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	SE ESTAN CONSIDERANDO 24 PAGOS QUINCENALES INCLUYENDO AGUINALDO A PERSONAL DE POLICIA
27197	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	9,569,580	9,569,580	9,569,580	9,569,580	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	SE ESTAN CONSIDERANDO 24 PAGOS QUINCENALES INCLUYENDO AGUINALDO A PERSONAL DE POLICIA
61358	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	9,569,800	1,136,467	9,569,800	1,136,467	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
64296	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	21,300	21,300	21,300	21,300	100%	0	0	TRABAJADOR	1	1	100%	ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, DEL RAMO 33 FONDO IV
54272	PAGO DE HABERES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERA MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	POLITICA	7	7	100%	
37821	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	408-SANTA MARÍA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	521,608	130,402	130,402	130,402	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 PERO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
72600	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	414-SANTA MARÍA HUAZOLTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,480	49,480	49,480	49,480	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	TERMINADA
72592	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO	414-SANTA MARÍA HUAZOLTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	593,760	593,760	593,760	593,760	100%	0	0	PAGO	292	292	100%	CONCLUIDO
55820	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA	423-SANTA MARÍA NDUAYACO	SANTA MARÍA NDUAYACO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000	24,838	24,838	24,838	100%	0	0	OTROS	100	71	71%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CADA UNO DE LOS POLICIA MUNICIPA DEL MUNICIPIO
70463	UNIFORMES PARA POLICIAS	434-SANTA MARÍA TECPOXCO	SANTA MARÍA TECPOXCO	H AYUNTAMIENTO	32,700	32,700	32,700	32,700	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%	
82967	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARÍA YUCUHTE	SANTA MARÍA YUCUHTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTE	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	EL PRESENTE REGISTRO COMPLEMENTA LA SOLICITUD DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008 DE FOLIO 119998 SEGUN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2008 TENIENDO UN IMPORTE FINAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO S DE SEGURIDAD PUBLICA DE 157,200.00
83990	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	446-SANTA MARÍA YUCUHTE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHTE	115,782	115,782	115,782	115,782	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	
85573	ASESORIA TECNICA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	SE APLICA RECURSO DEL FONDO IV/2008 PARA EL PAGO DE ASESORIA TECNICA
85709	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	25,623	25,623	25,623	25,623	100%	0	0	PATROLLAJE	150	150	100%	SE APLICO RECURSO DEL FONDO IV/2008 PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL IMPORTE DEL CHEQUE 44 POR UN IMPORTE DE \$ 34,000.00, SE DESGLOSA LO SIGUIENTE SE APLICAN 622.65 DEL FONDO IV/2008 Y \$33,377.35 SE APLICARON PARA EFECTOS DE COMPROBACION PARA EL FONDO IV/2009.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
79910	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	52,822	52,822	52,822	52,822	100%	0	0	PATRULLAJE	300	300	100%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDE AL MES ENERO DEL 2009, APLICANDO SALDO DEL RECURSO DEL FONDO IV 2008.
10560	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	551-TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS	92,800	92,800	92,800	92,800	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	2008
82192	PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	CON EL RECURSO 2008 SE PROGRAMA SOLO PAGAR 3 QUINCENAS DEL 2009
56186	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA (2%), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	675,169	675,169	675,169	0	0%	0	0	PAGO	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA.
81581	PROGRAMA MUNICIPAL DE RENOVACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	4,876,639	4,876,639	4,876,639	3,875,406	79%	0	0	PROYECTO	1	1	79%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL
35748	PAGO DE NOMINA POLICIAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
35856	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
54044	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETILA	REYES ETILA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETILA	30,000	7,867	7,867	7,867	100%	0	0	LLUMINARIA	100	28	28%	SE DIO MANTENIMIENTO A LLUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA POBLACION EL CUAL SE CUBRIO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
47411	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETILA	REYES ETILA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETILA	150,000	91,908	91,908	91,908	100%	0	0	MEDICOR	100	61	61%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE HA REALIZADO HASTA EL MOMENTO CORRESPONDIENTE AL GASTO REALIZADO DURANTE ESTE TRIMESTRE EL CUAL SE CUBRIO CON RECURSO 2008.
54385	UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	77-REYES ETILA	REYES ETILA	TESORERIA MUNICIPAL DE REYES ETILA	20,000	7,042	7,042	7,042	100%	0	0	OTROS	100	35	35%	
58717	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	67-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	99,526	99,526	99,526	99,526	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LOS POLICIAS QUE CONSTAN DE BOTAS, PLAYERAS, PANTALON Y GORRA.
58723	PAGO DE SUELDO A LOS POLICIAS	67-SAN AGUSTIN YATARENI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE BONO A LOS POLICIAS EN EL MES DE DICIEMBRE
58721	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO	67-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	SE PAGARON LOS HABERES A LOS POLICIAS
40477	MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,636	72,409	72,409	72,409	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE GASTO POR COMPLETO RECURSO DEL 2008
40296	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,464	30,616	30,616	30,616	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	EL RECURSO 2008 SE GASTO POR COMPLETO
40341	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELSARIO DOMINGUEZ	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	269,576	67,394	67,394	67,394	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE GASTO POR COMPLETO RECURSO DEL 2008
28770	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	786,080	786,080	786,080	786,080	100%	10,151	351	ACCION	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAX. COMPRENDRICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
78398	ADQUISICION DE AMBULANCIA EQUIPADA	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	160,250	160,250	160,250	160,250	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL EQUIPO ADQUIRIDO ES DE BENEFICIO SOCIAL DONDE EL MUNICIPIO APORTO EL 50% Y LE GOBIERNO DEL ESTADO LOS OTROS 50% ATRAVEZ DE LA SECRETARIA DE SALUD
78429	ADQUISICION DE UNA COPIADORA	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	28,321	28,321	28,321	28,321	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA ADQUISICION DEL EQUIPO SE REALIZO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
78633	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	42,127	42,127	42,127	42,127	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE FUE DE PARQUES Y SERVICIOS PUBLICOS
78465	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y URBANIZACION	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	76,851	76,851	76,851	76,851	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y GUARNICIONES DE CALLES
78364	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA CANDELARIA	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	232,000	232,000	232,000	232,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE
78370	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA CANDELARIA	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC OAXACA	232,000	232,000	232,000	232,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE
39344	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	600	600	600	600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
40927	MANTENIMIENTO A LA PATRULLA	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	TESORERIA MUNICIPAL	16,746	16,746	16,746	16,746	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
76762	PAGO DEL 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS AULAS.	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	594,872	594,872	594,872	594,872	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL 2008, AL CONTRATISTA SE LE LIQUIDO EL AÑO PASADO QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR EL 2 AL MILLAR POR UN MONTO DE \$ 1,561.03, PAGANDOSE EN EL MES DE FEBRERO 2009 SOLICITANDO REGISTRADA AL 100% LA OBRA, EL AÑO PASADO SE REGISTRO SOLO LO QUE PAGO.
13988	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	46,320	9,730	46,320	9,730	100%	0	0	LITRO	6,000	1,260	21%	LA ESTIMACION DE LITROS DE COMBUSTIBLE Y SU COSTO VARRARA LA FIN DEL EJERCICIO DEBIDO A QUE EL VEHICULO EN OCASIONES FIRMANCE EN EL MISMO SITIO SI EFECTUAR RECORRIDO ALGUNO, Y EL OTRO EL COSTO ECONOMICO ESTE TIENE UN INCREMENTO MENSUAL EL CUAL NO PUEDE SER CONSIDERADO A ESTE MOMENTO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
45025	ALUMBRADO PUBLICO	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	253,233	253,233	177,392	91,046	36%	0	0	PESOS	177,392	91,046	51%	
45120	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	253,233	253,233	15,841	17,012	7%	0	0	PESOS	15,841	17,012	107%	EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA ES EFECTUADO CON RECURSO DISPONIBLE DEL EJERCICIO 2008
50242	MATERIALES Y SUMINISTROS	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	272,609	272,609	272,609	272,609	100%	0	0	LITRO	35,869	35,869	100%	
50303	SERVICIOS GENERALES	23-CULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,688,000	1,688,000	1,688,000	1,688,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
37992	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	108,000	12,738	12,738	12,738	100%	4,903	0	LITRO	13,989	1,650	12%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV DEL 2008. ADEMAS SE REGISTRARON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2007-2008, POR LA CANTIDAD DE \$4,903.20.
38044	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS "ADOLFO LOPEZ MATEOS" Y "EMILIANO ZAPATA"	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	2,667	2,667	2,667	2,667	100%	0	2,667	EQUIPO	2	2	100%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL 2007-2008, QUE EN PARTE SE APLICAN POR LA CANTIDAD DE \$2,269.14, PARA LA ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS ESCUELAS PRIMARIAS "ADOLFO LOPEZ MATEOS" Y "EMILIANO ZAPATA" NOTA: EL IMPORTE DEL SALDO DEL FONDO IV 2008, QUE NO SE EJERCIO EN 2008, ES POR LA CANTIDAD DE \$394,742.49, QUE SE ESTAN APLICANDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009, MAS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$4,903.20 DEL 2007-2008.
38014	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	VILLA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	2,236	2,236	2,236	2,236	100%	0	2,236	EQUIPO	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007-2008, QUE SE REGISTRARON EN EL FOLIO NUMERO 37992 DE FECHA 15/04/2009 DE LOS CUALES SE APLICA UNA PARTE PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO PARA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA COLONIA VILLAHERMOSA.
37952	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	45,000	3,496	3,496	3,496	100%	0	0	LOTE	1	0	7%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,496.00
37931	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	41,500	4,552	4,552	4,552	100%	0	0	LOTE	1	0	10%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV DEL 2008, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$4,552.28.
37910	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	39,219	28,931	28,931	28,931	100%	0	0	VEHICULO	3	2	67%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$28,931.42
78479	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	83,058	83,058	83,058	83,058	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	RECURSO APLICADO DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008.
11216	INSTALACION DE RED DE INTERNET EN EL LEO NO. 128	251-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION TERMINADA.
46371	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA	259-SAN MIGUEL EJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	140,000	38,399	38,399	38,399	100%	0	0	LUMINARIA	140,000	38,399	27%	ESTE RECURSO ES DEL EJERCICIO 2008 LO CUAL FUE EJERCIDO CONFORME A LO PLANEADO
41750	UNIFORMES A POLICIAS	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	H AYUNTAMIENTO	27,870	27,870	27,870	27,870	100%	0	0	UNIDAD	30	30	100%	
41838	UNIFORMES A POLICIAS	270-SAN MIGUEL HUAUTLA	SAN MIGUEL HUAUTLA	MUNICIPIO	27,870	27,870	27,870	27,870	100%	0	0	UNIDAD	30	30	100%	
37085	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	309-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	200	62	62	62	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36992	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA	309-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	50,000	1,926	1,926	1,926	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
32113	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLÁN	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	150,000	150,000	METROS CUADRADOS	250	250	100%	TERRENO ADQUIRIDO
32532	ALUMBRADO PUBLICO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA	214,523	214,523	214,523	214,523	100%	214,523	214,523	OTROS	214,523	214,523	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN Y SUS AGENCIAS
32144	CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLÁN	192,800	192,800	192,800	192,800	100%	192,800	192,800	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	90	90	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
32454	COMBUSTIBLE	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	169,247	169,247	169,247	169,247	100%	169,247	169,247	POLITICA	169,247	169,247	100%	CONSUNDO DE COMBUSTIBLE DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN
32033	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	ARROYO ZONTLE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLÁN	13,497	13,497	13,497	13,497	100%	13,497	13,497	METROS CUBICOS	11	11	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
32068	CONSTRUCCION DE TOPES	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLÁN	8,175	8,175	8,175	8,175	100%	8,175	8,175	METROS	19	19	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
32177	RASTREO DE CAMINO	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN FELIPE IXPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	351,029	351,029	351,029	351,029	100%	351,029	351,029	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
32370	REPARACION DE VEHICULOS	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	35,504	35,504	35,504	35,504	100%	35,504	35,504	OTROS	35,504	35,504	100%	REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL CUERPO POLICIAO
32319	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309-SAN PEDRO IXCATLÁN	SAN PEDRO IXCATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN	340,013	340,013	340,013	340,013	100%	340,013	340,013	POLITICA	340,013	340,013	100%	SUELDO DEL CUERPO POLICIAO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLÁN

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8959	COMPRA DE COBIAS PARA POLICIAS MUNICIPALES	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
23203	SERVICIOS GENERALES	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	6,647,620	6,647,620	2,230,000	252,081	4%	0	0	PERSONA	2,230,000	252,081	11%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009 NOTA 1: EL IMPORTE MINISTRADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 ES POR LA CANTIDAD DE \$6,772,071.69 MAS LA REMESA ANTERIOR DEL 2008 \$475,546.40 SE INFORMA LA CANTIDAD DE \$6,647,620.00 NOTA 2: LOS GASTOS EFECTUADOS SE REALIZARON CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2008
35960	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	385-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	120,000	5,606	5,606	5,606	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL PRIMER TRIMESTRE 2009, CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
35976	ALUMBRADO PUBLICO	389-SANTA CATARINA QUIANE	SANTA CATARINA QUIANE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE	70,000	70,000	70,000	23,635	34%	0	0	PAGO	12	2	17%	
27500	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	1,006,235	1,006,235	900,000	1,006,235	100%	0	0	LITRO	100,000	100,000	100%	INICIALMENTE SE HABIAN PROGRAMADO EN EL PRESUUESTO DE EGRESOS \$ 900,000 PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PERO ANTE EL CONSTANTE ALMENTO PRINCIPALMENTE DE LA GASOLINA LA CUAL ES LA QUE USAN LA MAYORIA DE LOS VEHICULOS OFICIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA, ADEMÁS DE LOS CAMIONES DE LIMPIA PUBLICA Y PIPAS QUE USAN DIESEL Y QUE HASTA EL CIERRE DEL 2008 NO HABIA PARADO EL INCREMENTO DEL COMBUSTIBLE POR TAL MOTIVO SE EXCEDIO EN ESTE GASTO.
27394	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN OAXACA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	PESOS	750,000	750,000	100%	DENTRO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA SE ADQUIRIERON VESTUARIOS Y UNIFORMES, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONAL, SERVICIOS MEDICO Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
61364	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	350,000	53,243	350,000	53,243	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
28169	APOYO A COMITES DE PROTECCION CIVIL	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	COMITÉ	8	8	100%	SE APOYO ECONOMICAMENTE A COMITES DE PROTECCION CIVIL, TANTO DEL MUNICIPIO COMO DE LAS AGENCIAS.
27812	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRASPORTE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN OAXACA	806,000	806,000	806,000	806,000	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	SE DIO MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA, PATRULLAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.
27591	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	5,262,744	5,262,744	5,262,744	5,262,744	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE AGENCIAS Y CABEZERA MUNICIPAL, Y CONSUMO DE ENERGIA EN POCOS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES.
45484	PAGO DE CONSESIONES A CONAGUA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	2,100,000	771,551	771,551	771,551	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE PRESUPUESTO PARA ESTE EJERCICIO 2008 LA CANTIDAD DE \$ 2100000 PARA EL PAGO DE ADEUDO POR COSEPTO DE CONSESIONES INCLUYENDO INTERESES, SE REALIZARON PAGOS POR LA CANTIDAD DE \$ 771551
28068	PAGO DE DERECHO A ACCESO AL TIRADERO DE BASURA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	860,000	860,000	860,000	860,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	SE REALIZAN PAGOS AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, PARA TENER DERECHO AL USO DEL BASURERO DE ESE MUNICIPIO.
28206	PROYECTOS DE FOMENTO AGROPECUARIO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
74169	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	503,370	503,370	503,370	503,370	100%	0	0	BECA	1,071	1,071	100%	
74192	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	503,370	503,370	503,370	503,370	100%	0	0	BECA	1,071	1,071	100%	
74232	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	503,370	503,370	503,370	503,370	100%	0	0	BECA	1,071	1,071	100%	
74624	PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DESARROLLO RURAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	460,377	411,800	460,377	411,800	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
74595	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	177,258	70,000	177,258	70,000	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
74333	PROYECTO DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA AGENCIA DEL CARMEN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
84374	MATERIALES Y SUMINISTROS	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	192,122	192,122	192,122	192,122	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	ESTE RUBRO NO TIENE UN AUNIDAD DE MEDIDA DEFINIDA
84404	SERVICIOS GENERALES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	710,112	710,112	710,112	710,112	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
54180	ALUMBRADO PUBLICO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERA MUNICIPAL	221,548	221,548	221,548	221,548	100%	0	0	MEDIDOR	10	10	100%	
37861	SERVICIOS GENERALES	409-SANTA MARSA DEL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	40,369	40,369	40,369	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO E IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
72739	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,325	1,325	1,325	1,325	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
74611	PAGOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97,710	97,710	97,710	97,710	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
72718	PASAJES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36	36	36	36	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
72728	VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,150	3,150	3,150	3,150	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
70383	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	434-SANTA MARIA TEPOXCO	SANTA MARIA TEPOXCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	23,193	23,193	23,193	23,193	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
83739	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	2,728	2,728	2,728	2,728	100%	0	0	PESOS	1	1	100%	SE REGISTRAN LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL 2008
83869	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	53,180	53,180	53,180	53,180	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	1	1	100%	
24605	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	256,450	256,450	256,450	256,450	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA REPARACION DE ESTA MAQUINARIA SE REALIZO CON UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2008
69602	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	14,031	14,031	14,031	14,031	100%	0	0	LITRO	1,690	1,690	100%	SE APLICO RECURSO DEL FONDO IV/2008 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
47048	PAGO A POLICIAS	499-SANTIAGO YOLOMECATL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	58,306	22,306	22,306	22,306	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	ESTE GASTO FUE EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2008 EL CUAL NO SE REPORTO EN EL CUARTO TRIMESTRE, SOLO SE ENVIÓ UN PARTE EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRAL EL CUAL SE HABIA DADO UN TOTAL ANUAL DE \$119,726.00 EL CUAL SOLO SE GASTO LA CANTIDAD DE \$58306.00 DE LA CUAL SOLO SE ESTA INFORMANDO LA PARTE FALTANTE DEL RECURSO.
47026	REMODELACION Y CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA	499-SANTIAGO YOLOMECATL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	351,525	351,525	351,525	351,525	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008 LA CUAL FUE TERMINADA EN EL MES DE OCTUBRE Y QUE FUE REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL CUAL SE LLEBABA UN AVANCE DEL 90% EN EL CUAL SE HABIA REGISTRADO UN TOTAL ANUAL DE \$300,000.00 PESOS PERO DEL CUAL ALMENTO POR GASTOS IMPREVISTOS LA CANTIDAD DE \$51,525.27 OBRA Q ESTA TERMINADA AL 100%
47034	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	499-SANTIAGO YOLOMECATL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	10,410	10,410	10,410	10,410	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	ESTE FUE GASTOS FUE EFECTUADO CON RECURSO 2008 EL CUAL NO SE ENVIÓ EN LA FECHA CORRESPONDIENTE QUE FUE EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL
52478	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPRESENTACION MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BAJOS DE SANTO DOMINGO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS GAXACA	8,000	1,210	1,210	1,210	100%	0	0	MG. SANITARIOS	8,000	1,210	15%	
76069	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	129	129	129	129	100%	0	0	LITRO	17	17	100%	LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR 17LTS. APPROX. APLICANDO RECURSOS DEL FONDO IV/2008
76052	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBREO, APLICANDO RECURSOS DEL FONDO IV/2008
75875	PAGO DE DEUDA CON COMISION NACIONAL DEL AGUA	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	15,479	15,479	15,479	15,479	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2009, REALIZADO CON RECURSOS DEL FONDO IV/2008.
22136	MANTENIMIENTO EN RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	EL RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS PRESUPUESTADO PARA EL 2008 YA FUE EJERCIDO Y REALIZADO EN UN 100%. EL ULTIMO PAGO FUE EN EL MES DE ENERO DEL 2009.
15565	VESTUARIOS Y UNIFORMES	530-SANTO TOMAS JALIEZA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	130,590	120,636	120,636	120,636	100%	0	0	PERSONA	85	85	100%	AL PRINCIPIO SE PRESUPUESTO PARA VESTUARIOS Y UNIFORMES \$ 130,590.00 COMO LO HEMOS VENDIDO INFORMANDO, PERO COMO YA NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD SE TOMO DE ESTE RECURSO PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA MUNICIPAL POR LA CANTIDA DE \$ 15,000.00 Y SE TOMO LA CANTIDAD DE \$ 9,653.93 PARA LA COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL CIERRE DE ALGUNOS CAMINOS POR LOS CONSTANTES ROBOS EN LA COMUNIDAD. EN TOTAL LOS GASTOS FUERON DE \$ 120,636.75 Y EL RESTO FUERON APLICADOS PARA CONTINUAR CON OTRA OBRA.
22040	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	120,636	120,636	120,636	120,636	100%	0	0	PERSONA	85	85	100%	SE HA CUMPLIDO DE UNIFORMAR Y ENTREGAR MATERIAL PARA PROTECCION A LOS 85 POLICIAS DEL MUNICIPIO INCLUYENDO LAS AGENCIAS. SE REPARO LA PATRULLA MUNICIPAL Y DE LO PRESUPUESTADO PARA EL 2008 EN ESTE GASTO ESTA COMPLETO.
46452	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	MAHUIZAPA	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	280,727	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
16711	ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS	88,862	88,862	88,862	88,862	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
16696	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLILA DE MATAMOROS	60,086	60,086	60,086	60,086	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
54618	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SEGUNDA ETAPA)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	43,031	43,031	43,031	43,031	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
55275	EQUIPO DE SENALIZACION VIAL	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UN COSTO TOTAL DE \$ 300,000.00
55288	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	207,575	207,575	207,575	207,575	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%	LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% CON UN COSTO DE \$ 207,575.00
62224	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	61,867	61,867	61,867	61,867	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	CON EL RECURSO 2008 SOLO SE PROGRAMA EFECTUAR 2 PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
56126	APORTACIONES AL IMSS, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION	60,686	60,686	60,686	0	0%	0	0	TRABAJADOR	3,570	3,570	100%	OBRA FINIQUITADA.
56234	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CIUDAD, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	272,251	272,251	272,251	240,063	88%	0	0	METROS LINEALES	3,922	3,922	100%	LAS METAS PARA ESTA OBRA SON 3,922.21 ML. Y 3,147.51 M2. OBRA FINIQUITADA.
56093	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	775,755	775,755	775,755	641,221	83%	0	0	LOTE	1	1	95%	
50006	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE DEFENSA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	470,000	470,000	100%	
50359	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	EQUIPO	350,000	350,000	100%	
35977	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	1,162,001	1,162,001	1,162,001	1,162,001	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
50605	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	LITRO	71,428	71,428	100%	
56405	PAGO ACREEDORES DIVERSOS	84-SAN AGUSTIN ETILA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	84,500	84,500	84,500	84,500	100%	0	0	PESOS	84,500	84,500	100%	PAGO AL C.P. ELEAZAR CANO MIRELES E ING. RODOLFO SANTIAGO LESCAS POR PRESTAMOS REALIZADOS PARA PAGO DE FACTURAS DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD DURANTE 2008.
56701	TRABAJO DE LIMPIEZA Y AMPLIACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	84-SAN AGUSTIN ETILA	SAN AGUSTIN ETILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETILA	10,120	10,120	10,120	10,120	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	18	18	100%	RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y CALLE ANEXA POR EL BARRIO DEL PANTEON.
58727	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LITRO	1	100	10000%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PATRULLAJE POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO
58735	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO/SEGURIDAD	87-SAN AGUSTIN YATARENI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	128,232	128,232	128,232	128,232	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI
36018	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O COMPLEMENTO AL PALACIO MUNICIPAL	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	REGIDORIA DE OBRAS	1,197,176	1,197,176	1,197,176	1,197,176	100%	0	0	METROS CUADRADOS	204	204	100%	
37553	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	REGIDORIA DE OBRAS	142,016	142,016	142,016	142,016	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
<b>FAM</b>					<b>126,023,363</b>	<b>43,101,728</b>	<b>120,882,739</b>	<b>29,668,396</b>	<b>69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>818</b>	<b>548</b>	<b>67%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																
<b>APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL</b>																
268	ATENCIÓN A LA SALUD Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ABANDONO DE LAS CASAS HOGAR N° 1 Y 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3,425,667	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EL IMPORTE AUTORIZADO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,425,666.98, DICHA CANTIDAD CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2008. ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES FACTURARON AL FINAL DEL MES DE MARZO Y YA HABIA TERMINADO EL PERIODO DE RECEPCION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																
<b>CONSTRUCCION</b>																
25898	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA GARCIA CLAVE 200PJN0772G.	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	450	0	450	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	TRS ANEXOS
41209	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	155,570	37,749	155,570	743	2%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
41023	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. " LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA " ( COL. BUENOS AIRES )	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	219,148	52,966	219,148	2,433	5%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
42159	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	625,208	420,998	625,208	333,506	79%	0	0	AULA	3	3	95%	OBRA EN PROCESO.
44620	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,211,304	365,000	1,211,304	5,000	1%	0	0	ESCUELA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
30891	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS Y ADAPTACIÓN DE UN AULA A LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	125-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	SAN AGUSTÍN MIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	262,947	81,055	262,947	3,101	4%	0	0	0	0	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
30919	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	125-SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	SAN AGUSTÍN MIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,239	0	26,239	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
27687	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	93,608	0	93,608	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
91886	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	691,717	0	691,717	0	0%	0	0	0	0	3	0	0%	
27752	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	39,019	0	39,019	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
42249	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "BENITO JUAREZ"	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SECCIÓN LOS RÍOQUES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	249,578	183,642	249,578	155,383	85%	0	0	0	0	2	1	73%	OBRA EN PROCESO.
87310	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	135-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	184,237	150,534	184,237	150,534	100%	0	0	0	0	2	2	75%	
87325	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	184,237	150,534	184,237	150,533	100%	0	0	0	0	2	2	75%	
87340	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " ÁGUILAS SERDAN"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	314,991	289,312	314,991	289,312	100%	0	0	0	0	2	2	90%	
28299	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANA ZAPATA	136-SAN FELIPE USILA	LAZARO CÁRDENAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	345,597	0	345,597	0	0%	0	0	0	0	3	0	0%	
28318	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EN LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZÚCAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	349,698	0	349,698	0	0%	0	0	0	0	3	0	0%	
87401	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	136-SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	175,000	158,800	175,000	158,800	100%	0	0	0	0	1	1	80%	
22430	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,563	0	24,563	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
22471	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
81704	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	237,500	237,500	237,500	237,500	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
38286	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LAS ESCUELA RICARDO FLORES MAGON	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	258,088	203,883	258,088	203,883	100%	0	0	0	0	1	1	75%	
27815	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " ENEDINO JIMENEZ" CLAVE 200PR3961N	143-SAN FRANCISCO OXUJAPAN	SAN FRANCISCO OXUJAPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	106,445	0	106,445	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
30920	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUÍ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	301,708	71,831	301,708	0	0%	0	0	0	0	2	2	93%	OBRA EN PROCESO.
24885	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,491,978	1,481,923	3,491,978	917,731	82%	0	0	0	0	9	6	71%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
36126	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGÓN" (COL. LOS ANGELES)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	511,580	205,399	511,580	113,256	55%	0	0	0	0	2	1	50%	OBRA EN PROCESO.
29894	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	482,523	0	482,523	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
36199	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGÓN" (COL. LOS ANGELES ).	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
87539	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	159-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	427,207	227,174	427,207	227,174	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	
28333	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RAMON CORONA"	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO COATLAN	95,022	0	95,022	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
24041	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LUZ MARIA SERRADEL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	236,190	70,857	236,190	0	0%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
24083	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR LUZ MARIA SERRADEL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,625	0	11,625	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
87888	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	699,576	283,382	699,576	283,382	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	
91873	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERONIMO TEOATIL	LOS NARANJOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TEOATIL	564,989	0	564,989	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
82842	CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	175,192	174,886	175,192	174,886	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
82589	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS.	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	776,835	776,661	776,835	776,661	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ANEXOS 2
35814	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	303,681	133,395	303,681	93,355	70%	0	0	AULA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO
35800	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN FELIPE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281,594	137,216	281,594	77,061	96%	0	0	OTROS	3	3	92%	OBRA EN PROCESO.
35866	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN".	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOÁPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	235,601	110,972	235,601	90,016	81%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
35850	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA.	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46,326	0	46,326	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35833	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN FELIPE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,745	0	13,745	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35704	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN".	166-SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOÁPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38464	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " MELCHOR OCAMPO"	166-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	511,878	327,557	511,878	248,562	76%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
30060	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	170-SAN JOSE LACHIGUJRI	RANCHO LACHVIGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47,622	11,380	47,622	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
30098	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	170-SAN JOSE LACHIGUJRI	RANCHO LACHVIGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR.
29928	CONSTRUCCION DE SEIS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,500	10,350	34,500	0	0%	0	0	OTROS	6	6	92%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
29962	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	61,338	0	61,338	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31476	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	572,974	266,667	572,974	138,250	51%	0	0	OTROS	4	3	86%	OBRA EN PROCESO

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
31578	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26,239	0	26,239	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
91874	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	465,760	0	465,760	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
21541	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON.	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40,449	0	40,449	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
35282	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACCOATZINTPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	853,133	496,258	853,133	345,879	70%	0	0	OTROS	4	2	60%	OBRA EN PROCESO.
35354	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA.	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACCOATZINTPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,654	0	34,654	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
82891	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	183-SAN JUAN BAUTISTA TLACHCHILCO	SAN JUAN BAUTISTA TLACHCHILCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHCHILCO	160,471	160,471	160,471	160,471	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
29833	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " DONAJI"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57,992	580	57,992	580	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
29595	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JNU GABRIELA MISTRAL (COL. LAZARO CARDENAS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	404,761	122,218	404,761	2,413	2%	0	0	OTROS	2	1	66%	OBRA EN PROCESO.
29587	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ FOVSSSTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	361,309	200,742	361,309	144,898	72%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
29728	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN ESCUELA PRIMARIA " CONRADO SANCHEZ MENDOZA " (COL. COSTA VERDE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	62,465	0	62,465	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
29909	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,471	14,097	48,471	1,135	8%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
44660	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 02	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	318,919	89,770	318,919	2,284	3%	0	0	AULA	1	0	24%	OBRA EN PROCESO.
29816	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JUSTO SIERRA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	25,741	0	25,741	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30064	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOPO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	89,535	23,473	89,535	474	2%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
29659	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OÁ" (FRACC. JARDINES DEL ARROYO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	605,890	299,221	605,890	118,111	46%	0	0	OTROS	3	2	68%	OBRA EN PROCESO.
30145	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARÓN SALSIPUEDES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	88,180	23,484	88,180	1,073	5%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
29640	EQUIPAMIENTO DE AULA EN J.N.U. " JUSTO SIERRA" (SAN ANTONIO EL ENCINAL)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
29589	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ FOVSSSTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,745	0	13,745	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
29882	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " FERNANDO MONTES DE OCA " ( FRAC. JARDINES DEL ARROYO.)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
29942	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " IGNACIO ZARAGOZA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
29626	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU JUSTO SIERRA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30107	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30193	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARÓN SALSIPUEDES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
29784	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA" BENITO JUAREZ"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,149	0	4,149	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7997	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARA LOMBARDO DE CASO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	289,768	119,970	289,768	119,970	100%	0	0	OTROS	2	0	14%	
41101	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS"	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,443,689	661,470	1,443,689	354,804	52%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
38583	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ALFONSO CASO ANDRADE"	190-SAN JUAN COTZOCON	MARA LOMBARDO DE CASO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	390,911	116,898	390,911	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
28405	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, UN ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL NUEVA CREACION PARAJE LA PEÑA CLAVE 200E9029K	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	329,292	0	329,292	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	DOS ANEXOS
27852	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	MALUCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	202,574	0	202,574	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
87516	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE "MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPB1685H	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LALANA	750,000	362,968	750,000	362,968	100%	0	0	AULA	3	2	50%	
28241	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	239,049	0	239,049	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
82729	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA" BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0780L	208-SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN MIXTEPEC DISTR	519,271	519,271	519,271	519,271	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
35734	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " MARTHA LAZARO DE BUENO".	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	411,783	123,677	411,783	203	0%	0	0	OTROS	5	4	76%	OBRA EN PROCESO
35761	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " MARTHA LAZARO DE BUENO"	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40,449	0	40,449	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33655	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. " MARTIRES DE LA REVOLUCION"	222-SAN JUAN YAAE	SAN JUAN YAAE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	134,818	42,657	134,818	3,159	7%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
33714	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. " MARTIRES DE LA REVOLUCION"	223-SAN JUAN YAAE	SAN JUAN YAAE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
30192	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,842	4,362	13,842	342	8%	0	0	OTROS	2	2	90%	OBRA EN PROCESO
87802	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CECILIA VELASCO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	435,176	435,176	435,176	435,176	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
87832	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " JOSE VOSCONCELOS " CLAVE 20DPR3534Q	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	435,000	315,432	435,000	315,432	100%	0	0	AULA	2	2	75%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
31153	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	192,005	54,748	192,005	1,104	2%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
43267	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" ( COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	894,100	467,464	894,100	284,620	61%	0	0	OTROS	3	3	89%	OBRA EN PROCESO.
31190	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,114	0	7,114	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
78529	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	244-SAN MARTIN TOXPALAN	EL DURAZNILLO	SAN MARTIN TOXPALAN	941,675	586,467	941,675	586,467	100%	0	0	AULA	5	3	60%	
34978	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	283,343	182,527	283,343	151,079	83%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
35009	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19,758	0	19,758	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
32051	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESUELA PRIMARIA "PONCIANO LÓPEZ"	263-SAN MIGUEL AMATLÁN	CUAJIMOLOYAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	190,786	98,192	190,786	2,794	5%	0	0	OTROS	2	2	95%	OBRA EN PROCESO.
26344	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCULA PRIMARIA DONAJI	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN	568,468	0	568,468	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
23994	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA YADANI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,573	0	27,573	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
40906	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	269-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	332,728	83,532	332,728	6,154	7%	0	0	OTROS	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
44423	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	309,257	88,818	309,257	3,702	4%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO.
32690	EQUIPAMIENTO TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNU GPE HINOJOSA DE MURAT FRACC LA ESMERALDA	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,018	0	14,018	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
34879	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	96,895	0	96,895	0	0%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
34919	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35238	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	BARRIO SAN ANTONIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	135,778	29,790	135,778	1,849	6%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
35557	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	194,645	130,177	194,645	125,399	96%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
35278	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38999	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN JUAN LUMINA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	205,753	59,581	205,753	3,483	6%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						3	4	5								
38611	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	296-SAN PABLO MACULTIANKUUS	SAN JUAN LIVINA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39192	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	282,174	147,867	282,174	101,016	88%	0	0	AULA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
34890	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	285,948	82,238	285,948	4,725	6%	0	0	OTROS	2	2	92%	OBRA EN PROCESO
34840	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
24891	REPARACIONES GENERALES EN ESC PRIM LUIS B. TOLEDO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90,916	65,263	90,916	65,263	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
24520	REPARACIONES GENERALES EN INJU MARGARITA MAZA DE JUAREZ	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,363	0	6,363	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
87927	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 70	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	580,000	396,879	580,000	396,879	100%	0	0	AULA	1	1	70%	
73297	4644-CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA PLANTELES DE NIVEL BASICO DEL SECTOR VILLA ALTA-CAJONOS/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,954,138	0	1,954,138	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	
35854	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO"	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	681,153	216,468	681,153	17,317	8%	0	0	OTROS	2	1	35%	OBRA EN PROCESO
21318	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMÍN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	217,672	217,672	217,672	217,672	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
21354	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMÍN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26,239	0	26,239	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31255	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	302,824	90,359	302,824	2,749	3%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
31226	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" ( JOSE GUADALUPE MARTINEZ)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	20,847	0	20,847	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38786	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	299,123	114,334	299,123	62,130	54%	0	0	AULA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
38807	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40201	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	315-SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	77,016	23,365	77,016	372	2%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
7998	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 210 (COL. AEROPUERTO)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	0	262,179	0	0%	0	0	AULA	1	0	30%	
31810	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. "JUAN JACOBO ROUSSEAU".	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	EL SALTIRE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	162,826	45,912	162,826	1,920	4%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
31909	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " OCTAVIO PAZ" ( COL. AEROPUERTO).	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	256,199	133,603	256,199	114,026	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
31935	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" ( COL. SAN MIGUEL).	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	209,656	111,030	209,656	92,042	83%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
32253	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	249,329	133,144	249,329	110,033	83%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
32303	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	BAJOS DE CHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,628,188	370,911	1,628,188	11,107	3%	0	0	TALLER	1	0	12%	OBRA EN PROCESO
32640	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
32374	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO)	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
31851	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. " JUAN JACOBO ROUSSEAU"	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	EL SALTIRE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCES DE REASIGNACION.
32548	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"(COL.SAN MIGUEL)	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
32424	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	BAJOS DE CHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,787	0	28,787	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
31874	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ANTONIO MENDOZA	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	LAS NEGRAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,552	96	2,552	96	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
91876	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	482,887	0	482,887	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
8006	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. RURAL FED. "VENUSTIANO CARRANZA"20DPR2714J	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOPE)	545,000	4,400	545,000	4,400	100%	0	0	AULA	2	1	30%	
38736	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " PROFDR. PABLO RAMIREZ PEREZ"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO ZAPOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	392,483	4,672	392,483	4,672	100%	0	0	AULA	2	2	98%	OBRA EN PROCESO.
33112	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS " ( COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	84,005	15,659	84,005	695	4%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
33346	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " CENTENARIO DE JUAREZ"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	310,116	166,831	310,116	118,938	72%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
32902	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104,925	21,629	104,925	955	4%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
33390	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	322,695	0	322,695	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
33223	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MINERVA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	112,227	23,271	112,227	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
33451	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SALVADOR AUDELO JUON"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	151,288	40,897	151,288	3,668	9%	0	0	0	0	0	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
8008	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SIMON BOLIVAR"CLAVE 20DJN1886P	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	307,500	2,851	307,500	2,851	100%	0	0	0	0	1	0	20%	
32774	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANSCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67,292	11,972	67,292	627	5%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
33511	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80,532	14,761	80,532	606	4%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
8007	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1333E	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	715,000	6,163	715,000	6,163	100%	0	0	0	0	4	1	30%	
33164	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. LOMA CRUZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33364	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CENTENARIO JUAREZ	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33436	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
32984	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33280	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MINERVA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33487	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " AUDELO JUON"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
32812	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANSCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,471	0	1,471	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33557	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31948	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72,940	17,816	72,940	951	5%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
32017	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46,326	0	46,326	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESOD DE REASIGNACION
21721	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,528	2,392	23,528	2,392	100%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO.
27942	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA " LEONA VICARIO" CLAVE 20DJN1244W	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSE DE LOS PORTILLOS	HYALNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	45,166	0	45,166	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
21782	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
40294	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	328-SAN PEDRO TAVICHE.	SAN PEDRO TAVICHE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	206,471	50,919	206,471	2,431	5%	0	0	0	0	0	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION	
35407	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	685,025	188,251	685,025	3,438	2%	0	0	0	0	2	2	98%	OBRA EN PROCESO.
35438	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	601,452	163,319	601,452	0	0%	0	0	0	0	3	2	50%	OBRA EN PROCESO.
26110	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "HERODES DE CHAPULTEPEC"( SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	138-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	297,653	0	297,653	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
62520	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS.	34-GUADALUPE DE RAMÍREZ	GUADALUPE DE RAMÍREZ	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ	214,708	214,708	214,708	214,708	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
38751	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,127,839	258,856	1,127,839	4,425	2%	0	0	0	0	2	1	63%	OBRA EN PROCESO.
26359	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES CLAVE 20DP86865L	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	6,822	0	6,822	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	ANEXOS TRES
38869	REPARACIONES EN J.N.U." GREGORIO TORRES QUINTERO"	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	135,391	40,161	135,391	1,373	3%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
40037	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	344-SAN SEBASTIÁN COATLÁN	SAN SEBASTIÁN COATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47,528	14,687	47,528	612	4%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
21831	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO.	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	GUADALUPE NUNDACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40097	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	591,918	161,419	591,918	6,726	4%	0	0	0	0	2	2	93%	OBRA EN PROCESO.
38732	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " PROFA LAUREANA WRIGTH GONZALEZ"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	EL ROSARIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	674,581	275,666	674,581	147,161	53%	0	0	0	0	2	1	74%	OBRA EN PROCESO .
38702	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON"	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	212,802	91,884	212,802	52,711	57%	0	0	0	0	1	1	78%	OBRA EN PROCESO.
38719	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON."	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
87960	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 280TV07235	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	40,393	40,393	40,393	40,393	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ANEXOS 2
68075	AMPLIACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A,B,C EN EL JARDIN DE NIÑOS " TIERRA Y LIBERTAD"	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	60,133	60,133	60,133	60,133	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
35630	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SALVADOR DIAZ MIRON "	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	228,927	58,997	228,927	1,509	3%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
35579	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ XTAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	229,133	193,854	229,133	187,824	97%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
35486	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	367-SANTA CATARINA MECHACÁN	SANTA CATARINA MECHACÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	304,319	81,456	304,319	2,643	3%	0	0	0	0	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
68191	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA Y REHABILITACION DE ANEXOS	369-SANTA CATARINA QUIJANÉ	SANTA CATARINA QUIJANÉ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIJANÉ	380,222	380,222	380,222	380,222	100%	0	0	0	0	1	1	100%	ANEXOS 1

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
91877	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	1,023,960	0	1,023,960	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	
30187	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES.	375-SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
88226	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	375-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	240,000	160,410	240,000	160,410	100%	0	0	0	AULA	1	1	50%	
43570	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO N. CHAVEZ"	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	497,539	154,705	497,539	7,776	5%	0	0	0	AULA	2	2	91%	OBRA EN PROCESO.
25962	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA, TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	90,245	0	90,245	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	TALLER 1
30240	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	65,942	0	65,942	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
26042	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	607,063	0	607,063	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	DOS ANEXOS
42955	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (COL. LAS CULTURAS )	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	280,597	164,933	280,597	115,363	70%	0	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO.
30474	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,481	0	6,481	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR.
44558	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	442,718	354,468	442,718	316,846	89%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
39880	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER CENTENARIO DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HONORABLE AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	564,441	263,171	263,171	263,171	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
23532	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONA VICARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,026	26	1,026	26	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
23477	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAME TORRES BODET	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	524,513	387,886	524,513	329,332	85%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
28181	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " NIÑOS DE MIPATRIA"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA TERESA	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	224,136	0	224,136	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
28201	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 23 DE JULIO CLAVE 200PR2684Q (COL. SANTA ROSA 1A SECCION )	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	H AYUNTAMIENTO H CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	256,711	0	256,711	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
82550	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1707D.(COL. LOS PINOS 2DA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	H AYUNTAMIENTO H CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	262,882	222,991	262,882	222,991	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	
39548	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SAUCITLAN DE MORELOS	HONORABLE AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON OAX	226,863	226,463	226,463	226,463	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
39675	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, COLONIA EL PALMAR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HONORABLE AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	221,120	91,825	91,825	91,825	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
23577	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAME TORRES BODET	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,268	0	13,268	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
40065	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AGUILERAS "	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TULIA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	361,724	98,939	361,724	1,691	2%	0	0	0	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
41447	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA "	392-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	CUAHTEMOC YUTECOSE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,064,016	549,881	1,064,016	329,537	60%	0	0	0	4	4	95%	OBRA EN PROCESO.
41143	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 178	393-SANTA LUCÍA OCOTLÁN	SANTA LUCÍA OCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	345,000	284,522	345,000	272,238	96%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
87749	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA "	396-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	105,061	104,946	105,061	104,946	100%	0	0	0	1	1	100%	
32399	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN TELESECUNDARIA	399-SANTA MARÍA ATZOMPÁ	LA CAÑADA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,131	63,999	118,131	53,308	84%	0	0	0	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
26061	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE HINOJOSA DE MURATCLAVE 200JN2140H	399-SANTA MARÍA ATZOMPÁ	COLONIA COISEA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPÁ	258,567	0	258,567	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
88287	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 200JN1794Z	399-SANTA MARÍA ATZOMPÁ	SANTA MARÍA ATZOMPÁ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPÁ	474,350	253,576	474,350	253,576	100%	0	0	0	2	1	50%	
86307	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 186 CLAVE 200ST0203R( COL. NIÑOS HEROES)	399-SANTA MARÍA ATZOMPÁ	SANTA MARÍA ATZOMPÁ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPÁ	257,599	256,174	257,599	256,174	100%	0	0	0	3	3	90%	
32454	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	399-SANTA MARÍA ATZOMPÁ	LA CAÑADA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22,652	0	22,652	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35528	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO "	40-HUALTEPEC	LLANO PLATANAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	202,687	61,848	202,687	3,861	6%	0	0	0	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
24329	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	402-SANTA MARÍA CORTIJO	SANTA MARÍA CORTIJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	165,236	151,507	165,236	151,507	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
24381	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	402-SANTA MARÍA CORTIJO	SANTA MARÍA CORTIJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19,758	0	19,758	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
35315	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ "	403-SANTA MARÍA COYOTEPEC	SANTA MARÍA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	42,452	42,452	42,452	42,452	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA.
44353	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U ENRIQUE PESTALOZZI	403-SANTA MARÍA COYOTEPEC	SANTA MARÍA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	233,087	71,027	233,087	2,001	3%	0	0	0	1	1	97%	OBRA EN PROCESO.
35360	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ "	403-SANTA MARÍA COYOTEPEC	SANTA MARÍA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35397	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGÓN " ( FRACC. EL RETIRO).	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,395	1,110	16,395	1,110	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
35427	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGÓN " ( FRACC. EL RETIRO).	409-SANTA MARÍA DEL TULE	SANTA MARÍA DEL TULE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35450	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUTLAHUAC "	409-SANTA MARÍA DEL TULE	GUENDULAIN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,069	1,069	1,069	1,069	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
20686	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	413-SANTA MARÍA HUATULLCO	SANTA MARÍA HUATULLCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115,974	30,543	115,974	0	0%	0	0	0	6	6	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
20651	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85,320	0	85,320	0	0%	0	0	0	0	2	2	100%	META INICIAL CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
31580	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " AGUSTIN MELGAR"	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52,558	15,200	52,558	1,563	10%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
38544	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " AMADO NERVO "	413-SANTA MARÍA HUATULCO	PASO ANCHO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,729	3,979	232,729	3,979	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
38570	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " GABRIELA MISTRAL" (COL.VICENTE GUERRERO.	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,729	3,979	232,729	3,979	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
20721	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	413-SANTA MARÍA HUATULCO	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	30,347	0	30,347	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
21413	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS.	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,865	0	19,865	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
20893	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 207	413-SANTA MARÍA HUATULCO	ARROYO SUCHIL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29,798	0	29,798	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA,SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
31673	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. AGUSTIN MELGAR"	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30488	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " LIBERTAD"	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	PASO DEL JIOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	365,075	93,417	365,075	2,213	2%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
30580	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO"	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARÍA CHICOMETEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	373,119	115,706	373,119	5,386	5%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
30399	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL M. PONCE"	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	145,197	26,098	145,197	1,761	7%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
30272	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OROZCO Y BERRA"	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	79,917	73,597	79,917	73,597	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
30657	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	EL POTRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	203,870	38,513	203,870	1,258	3%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
30434	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL M. PONCE"	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30303	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MANUEL OROZCO Y BERRA "	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30740	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	414-SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	EL POTRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
31083	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	415-SANTA MARÍA IPALAPA	SANTA MARÍA EL RINCÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,892	14,542	48,892	723	5%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
3114	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	415-SANTA MARÍA IPALAPA	SANTA MARÍA EL RINCON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42536	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,684	36,850	118,684	1,770	5%	0	0	AULA	2	2	88%	OBRA EN PROCESO.
42843	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS " ( RAYA LECONA )	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	246,921	192,698	246,921	192,698	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
38521	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " MARGARITA MAZA DE JUAREZ " ( COL. PTE JUAREZ )	419-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	299,948	91,263	299,948	2,438	3%	0	0	AULA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.
8005	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESC. PRIM. "LEANDRO VALLE"CLAVE DPR1179C	424-SANTA MARÍA OZLOTEPEC	SAN GREGORIO OZLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	545,000	4,698	54,500	4,698	100%	0	0	OTROS	3	1	40%	
8003	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"CLAVE 20DPR1178D	424-SANTA MARÍA OZLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	795,000	6,853	795,000	6,853	100%	0	0	AULA	3	1	40%	
8004	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA"CLAVE 20DPR1180S	424-SANTA MARÍA OZLOTEPEC	SANTA CRUZ OZLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	307,500	2,650	307,500	2,650	100%	0	0	AULA	1	0	40%	
33584	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	427-SANTA MARÍA PETAPA	SANTA MARÍA PETAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	595,190	359,992	595,190	302,423	84%	0	0	OTROS	2	2	95%	OBRA EN PROCESO
32825	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JARQUIN	429-SANTA MARÍA QUIEGOLANI	SANTA MARÍA QUIEGOLANI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,800	0	4,800	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
32568	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA J.N.U. GUADALUPE VICTORIA	429-SANTA MARÍA QUIEGOLANI	SANTA MARÍA QUIEGOLANI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,880	0	2,880	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38828	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "DRA MARIA MONTESSORI"	429-SANTA MARÍA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUAVIGOLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	277,665	236,662	277,665	236,662	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
38845	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " DRA MARIA MONTESSORI"	429-SANTA MARÍA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUAVIGOLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,021	0	9,021	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33612	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ÁLVARO OBREGÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,672,794	650,317	2,672,794	7,789	1%	0	0	OTROS	7	5	65%	OBRA EN PROCESO
35826	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN (IRA ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,726,647	767,933	1,726,647	367,226	47%	0	0	OTROS	14	9	63%	OBRA EN PROCESO.
38923	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " BELISARIO DOMINGUEZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	253,261	134,593	253,261	63,735	62%	0	0	AULA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
39112	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AÑO DE JUAREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	253,000	78,000	253,000	3,000	4%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
38994	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	253,000	78,000	253,000	3,000	4%	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
39157	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	253,000	78,000	253,000	3,000	4%	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
38866	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO ZARAGOZA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,261	134,593	253,261	83,735	62%	0	0	0	0	0	1	1	99%	OBRA EN PROCESO.
38782	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO RAMIREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,311	134,843	253,311	83,785	62%	0	0	0	0	0	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
38927	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " REFORMA EDUCATIVA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,261	134,593	253,261	83,735	62%	0	0	0	0	0	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
33737	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ADOLFO C. GURRIÓN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,125,328	554,751	1,125,328	399,569	72%	0	0	0	0	0	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
33627	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO FERREON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	125,247	0	125,247	0	0%	0	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
34823	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ADOLFO C. GURRIÓN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,127	0	75,127	0	0%	0	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35382	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	102,981	31,820	102,981	1,323	4%	0	0	0	0	0	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
81650	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PABLO NERUDA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	TEPETITLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	109,937	109,937	109,937	109,937	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	
30833	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO.	437-SANTA MARIA TLAJIHOLOTLEPE C	FLORES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	345,356	221,626	345,356	168,599	76%	0	0	0	0	0	2	2	90%	OBRA EN PROCESO.
31345	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	449-SANTA MARIA ZOOQUITLÁN	RÍO SECO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	323,575	75,764	323,575	1,892	2%	0	0	0	0	0	3	3	96%	OBRA EN PROCESO
31375	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	449-SANTA MARIA ZOOQUITLÁN	RÍO SECO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,932	0	6,932	0	0%	0	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
32093	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,758	0	19,758	0	0%	0	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
34538	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA DE 200TV1494R	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MILATONGO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	388,200	0	388,200	0	0%	0	0	0	0	0	3	3	100%	
21947	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	462-SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN	EL ZAPOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42,994	22,362	42,994	22,362	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.
22031	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	462-SANTIAGO HUAJOLOTLILÁN	EL ZAPOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
21173	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RÍO VIEJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90,625	90,625	90,625	90,625	100%	0	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA FINQUITADA.
31328	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	431,435	131,388	431,435	2,797	2%	0	0	0	0	0	3	2	78%	OBRA EN PROCESO.
7999	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PATRIA NUEVA"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	521,037	0	521,037	0	0%	0	0	0	0	0	2	1	30%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
31169	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
38633	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	315,768	74,730	315,768	0	0%	0	0	OTROS	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
38648	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,758	0	19,758	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
30923	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS"	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	465,251	139,579	465,251	0	0%	0	0	AULA	2	1	55%	OBRA EN PROCESO.
30987	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS"	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
36039	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,127,547	333,051	1,127,547	0	0%	0	0	TALLER	1	1	56%	OBRA EN PROCESO.
36078	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	16,273	0	16,273	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
81987	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	98,177	71,992	98,177	71,992	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
40011	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ABRAHAM CASTELLANOS"	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	324,298	80,576	324,298	2,028	3%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
31091	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 29	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,310,114	356,703	1,310,114	3,813	1%	0	0	OTROS	7	4	55%	OBRA EN PROCESO
31045	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " VICENTE GUERRERO"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	447,642	135,939	447,642	2,352	2%	0	0	OTROS	2	2	80%	OBRA EN PROCESO
31127	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 29	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,135	0	33,135	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30778	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	141,085	130,843	141,085	130,843	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
30866	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " 16 DE SEPTIEMBRE"	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
21586	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	489-SANTIAGO TEPEPEC	SANTA CRUZ TIHUXTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	389,174	384,241	389,174	353,555	97%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
21623	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	489-SANTIAGO TEPEPEC	SANTA CRUZ TIHUXTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26,238	0	26,238	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
32794	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESC PRIM LEONA VICARIO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	190,220	149,503	190,220	149,503	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
32841	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
82797	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	303,803	303,254	303,803	303,254	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
91887	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS	505-SANTO DOMINGO INGENIO	LA BLANCA	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	841,889	0	841,889	0	0%	0	0	0	AULA	4	0	0%	UN ANEXO
38252	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	507-SANTO DOMINGO ARRIENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	262,624	235,396	262,624	223,726	95%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
51386	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " AMGA DEL PUEBLO"	511-SANTO DOMINGO NUKAA	EL ORO	HAYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUKAA	344,716	0	344,716	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO POR QUE FINANZAS NO HA MNISTRADO EL RECURSO PENDIENTE
44534	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	589,225	169,223	589,225	7,051	4%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
27582	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "OAXACA" CLAVE 200PR0222W	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	HAYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	94,568	0	94,568	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	
20984	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	529-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	198,974	40,958	198,974	5,429	13%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
21115	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	530-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26,239	0	26,239	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
35685	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA "	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	244,185	65,220	244,185	1,776	3%	0	0	0	AULA	2	2	98%	OBRA EN PROCESO.
35742	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	528-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	289,513	78,425	289,513	1,965	3%	0	0	0	OTROS	3	2	75%	OBRA EN PROCESO.
21533	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SANTA CECILIA JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	240,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA LA ESTA PAGANDO COPLADE OAXACA, UNICAMENTE EL MUNICIPIO ENTREGA EL RECURSO A LA CONSTRUCTORA , AUN NO ESTA TERMINADA LLEVA UN 70 % DE AVANCE
87814	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " REDENCION" 200PR14495	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	99,679	99,679	99,679	99,679	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
87578	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0338T	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	84,837	84,837	84,837	84,837	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
25758	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FILOMENA JARQUIN PINACHO CLAVE 20DJN07860	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	1,105	0	1,105	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
22086	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	537-SILACAYÁPAM	SAN SEBASTIAN ZOUJIAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108,437	26,732	108,437	5,385	20%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
22376	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	537-SILACAYÁPAM	SAN SEBASTIAN ZOUJIAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26,239	0	26,239	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8012	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SILACAYÁPAM	SAN ANDRES MONTAÑA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	426,745	0	426,745	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	
39354	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHLA CA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	309,257	85,116	309,257	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	7%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
39310	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHLA CA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	262,986	159,146	262,986	3,386	2%	0	0	0	AULA	1	0	12%	OBRA EN PROCESO
21478	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. PALACIOS.	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	IGNACIO MEJIA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	319,529	92,811	319,529	2,842	3%	0	0	0	OTROS	2	2	92%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
33603	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "AGUSTIN MELGAR"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	191,898	191,898	191,898	191,898	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
33628	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	89,008	0	89,008	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35479	REPRACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	173,686	43,657	173,686	0	0%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
32513	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	230,529	56,610	230,529	5,000	9%	0	0	0	0	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
27965	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS 2 CLAVE 0006810272	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	542,328	0	542,328	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
82085	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE GREGORIO MELENDEZ"	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	222,123	220,824	222,123	220,824	100%	0	0	0	0	1	1	90%	
82486	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " NEMESIO C RENTERIA" CLAVE 2009P1188	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	245,628	244,989	245,628	244,989	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
82055	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON "	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	400,067	398,964	400,067	398,964	100%	0	0	0	0	1	1	100%	UN AULA Y DOS ANEXOS
24083	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	558-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40133	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	115,504	24,835	115,504	171	1%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
40165	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,100	0	11,100	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
26130	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR.	561-YAXE	YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE	465,338	0	465,338	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
33133	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN J.N.R. " LEONA VICARIO" ( COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	174,919	41,452	174,919	1,410	3%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
32889	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R."JEAN PIAGET" ( COL. 24 DE JULIO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	212,146	50,163	212,146	1,396	3%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
32988	COSNTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.R. " JOSE MARTIN" ( FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	198,043	48,771	198,043	1,574	3%	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
33173	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R " LEONA VICARIO" ( COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,021	0	9,021	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
32946	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " JEAN PIAGET" (OL. 24 DE JULIO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,942	0	2,942	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33050	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " JOSE MARTIN " ( FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,942	0	2,942	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
30784	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUTINDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281,920	68,866	281,920	2,320	3%	0	0	0	0	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
30837	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUTINDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
91988	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LLANO LARGO	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	0	320,110	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
28453	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO SABINO	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	0	320,110	0	0%	0	0	0	0	0%		
91869	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	473,055	0	473,055	0	0%	0	0	0	0	0%		
24223	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	NOXALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	579,824	176,086	579,824	3,056	2%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO.	
23664	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CESAR A. SANDINO.	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CRUZ DE PLATA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	449,426	137,193	449,426	3,379	2%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO	
78422	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	PIEDRA DE LEÓN	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	0	320,110	0	0%	0	0	0	0	0%		
91871	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	PIEDRA DE LEÓN	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	0	320,110	0	0%	0	0	0	0	0%		
91870	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	0	320,110	0	0%	0	0	0	0	0%		
21205	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	NOXALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,654	0	34,654	0	0%	0	0	0	0	0%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
7995	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LA RAYA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	0	0	0%		
7996	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN SIMÓN COYOLTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	0	0	0%		
8000	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. FED. "BUILLERMO ROJAS MIJANGOS" CLAVE 20DP2504 (BARRIO SAN FRANCISCO)	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MIAMAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	545,000	4,298	545,000	4,298	100%	0	0	0	0	0%		
8001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIM. "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE 20DP2835V (EL GUIJE)	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MIAMAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	545,000	4,698	545,000	4,698	100%	0	0	0	0	0%		
8002	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CALVE 200TV938N (BARRIO EL OCOTE)	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN JOSÉ LLANO GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	695,000	5,991	69,500	5,991	100%	0	0	0	0	0%		
31719	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI"	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	297,090	84,957	297,090	2,610	3%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO.	
24301	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	38,708	0	38,708	0	0%	0	0	0	0	0%	LA META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
33467	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R. "LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	234,101	173,626	234,101	173,626	100%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION	
42100	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" (SAN JUAN CHAPULTEPEC) 1RA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,333,322	814,826	1,333,322	594,078	73%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO.	
44496	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC " (EJIDO GUADALUPE VICTORIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,395	2,395	2,395	2,395	100%	0	0	0	0	0%	OBRA FINQUITADA.	
41283	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. " ROSAURA ZAPATA" (COL. MANANTIAL )	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	369,318	114,292	369,317	4,999	4%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO	
33512	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. " NICOLAS BRAVO" (COL. UNIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	91,526	21,302	91,526	610	3%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO	
24137	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,592,225	491,677	1,592,225	20,014	4%	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
33492	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. "LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,021	0	9,021	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
24591	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45,299	0	45,299	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
30000	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU ERASMO CASTELLANOS QUINTO (COL. DEL MAESTRO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,745	0	13,745	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
33534	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "NICOLAS BRAVO" (COL. UNIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
24222	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17,931	0	17,931	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
44585	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 61	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	256,522	237,842	256,522	229,837	97%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
33564	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" (CALLE NIÑOS HEROES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	393,819	196,740	393,819	112,276	57%	0	0	ESCUELA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO
33582	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 06	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	395,859	209,807	395,859	130,071	62%	0	0	ESCUELA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO
33299	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,836	140	9,836	140	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
36707	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "GABINO BARREDA"	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,261	240,942	253,261	235,662	98%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
30077	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.I. CUAUHTEMOC	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	230,425	71,036	230,425	2,726	4%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
36747	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. CUAUHTEMOC.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,114	0	7,114	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
27625	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 200JN121L	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	HAYATAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	32,357	0	32,357	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
35972	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS RASGADO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,057,716	499,431	1,057,716	260,166	52%	0	0	AULA	4	2	40%	OBRA EN PROCESO.
38666	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " LIC BENITO JUAREZ"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	553,199	150,192	553,199	5,000	3%	0	0	AULA	2	1	40%	OBRA EN PROCESO.
35928	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "30 DE ABRIL "	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	576,612	175,180	576,612	4,424	3%	0	0	OTROS	3	1	40%	OBRA EN PROCESO.
38632	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ESCUTIA" (COL. 5 DE DICIEMBRE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	282,174	109,352	282,174	35,286	32%	0	0	AULA	1	1	61%	OBRA EN PROCESO.
38600	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " JAIMÉ NUÑO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	278,914	95,982	278,914	28,297	29%	0	0	AULA	1	1	65%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						3	4	5									6
91881	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIA LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	1,459,676	0	1,459,676	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
91884	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	PIEDRA VIRGEN	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	482,247	0	482,247	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
91878	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	DESVIACION COPALITA (BARRIO PROGRESO)	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	527,898	0	527,898	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
91880	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA CONCHUDA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	957,179	0	957,179	0	0%	0	0	0	0	3	0	0%	
91883	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA GLORIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	289,200	0	289,200	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
91882	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	LA PRIMAVERA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	283,800	0	283,800	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
78472	REHABILITACION REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR08 12J	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN COVILLA	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	320,935	274,862	320,935	274,862	100%	0	0	0	0	3	2	67%	
25879	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 20DPR1068	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CRUZ BLANCA	H AYUNTAMIENTO CUILAPAM DE GUERRERO	173,499	0	173,499	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
82765	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " LEONA VICARIO"	230-SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO VICTORIA	289,115	288,665	289,115	288,665	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
44072	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20DPR0943Z	307-SAN PEDRO HUAMELULA	TAPANALA	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	202,945	202,945	202,945	202,945	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
44703	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CLAVE 20DPR0939N	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	389,309	389,104	389,309	389,104	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
44730	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ GARZA" CLAVE 20DES0076T	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	639,839	639,839	639,839	639,839	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
27891	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " GUADALUPE VICTORIA" CLAVE 20DM124W	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PEQUERA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	30,087	0	30,087	0	0%	0	0	0	0	4	0	0%	
27915	REHABILITACION DE EDIFICIOS B Y C EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA " CLAVE 20DPR1941	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCION VEINTE DE NOVIEMBRE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	36,709	0	36,709	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
26085	REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS " PORFIRIO DIAZ ( SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	77,371	0	77,371	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	
28374	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN COATLÁN	5,872	0	5,872	0	0%	0	0	0	0	3	0	0%	
87941	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ" CLAVE 20DPR1036F	353-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	631,208	357,236	631,208	357,236	100%	0	0	0	0	1	1	60%	
88146	REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	84,573	84,573	84,573	84,573	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
87983	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	97,360	97,360	97,360	97,360	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
87677	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2305Q	374-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	750,000	477,756	750,000	477,756	100%	0	0	0	0	6	4	67%	
91888	REHABILITACION DE EDIFICIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	VISTA HERMOZA	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	443,847	0	443,847	0	0%	0	0	0	0	5	0	0%	
31614	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS A,B,C,YD EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS PEREZ	473-SANTIAGO LAXOXA	SANTIAGO LAXOXA	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO LAXOXA	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
82015	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIA"	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	123,900	123,900	123,900	123,900	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
81914	RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " REVOLUCION "	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO MILTEPEC	123,900	123,900	123,900	123,900	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
81944	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO"	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	33,627	33,627	33,627	33,627	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
25711	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2365Q	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	487	0	487	0	0%	0	0	0	0	76	0	0%	METROS CUADRADOS
82120	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	471,266	230,511	471,266	230,511	100%	0	0	0	0	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						3	4	5								
25781	REHABILITACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	7-ASUNCIÓN OCOTLAN	ASUNCIÓN OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN OCOTLAN	402,999	0	402,999	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	
27655	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. 41	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	67,492	0	67,492	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
41235	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
41057	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC * LUIS DONALDO COLOSSO MURRIETA * (COL. BUENOS AIRES )	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42193	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * CUAUHTEMOC*	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27,179	0	27,179	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
42467	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R * BENITO JUAREZ*	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCION LOS ROQUES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR
35476	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * MELCHOR OCAMPO *	169-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE REASIGNAR.
43360	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA * BENITO JUAREZ* ( COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40985	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	289-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,758	0	19,758	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
44476	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39217	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TlAJALTEPEC	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38762	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * PROFDR. PABLO RAMIREZ PEREZ*	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ARROYO ZAPOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
40358	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIBRO DE TEXTO GRATUITO	329-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35464	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,766	0	3,766	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35605	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * BENITO JUAREZ *	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSÉ XTAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35653	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * SALVADOR DIAZ MIRON *	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35507	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,850	0	4,850	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
44322	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * GREGORIO N. CHAVEZ*	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						3	4	5								
43073	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ" ( COL. LAS CULTURAS ).	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
41555	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	322-SANTA LUCÍA MONTEVERDE	CUAHUITEMOC YUTECOSSO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36,239	0	36,239	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
35591	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO "	40-HUATUPEC	LILANO PLATANAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
44382	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	403-SANTA MARÍA COYOTEPEC	SANTA MARÍA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38556	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " AMADO NERVO"	413-SANTA MARÍA HUATULCO	PASO ANCHO HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38581	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " GABRIELA MISTRAL" ( COL. VICENTE GUERRERO)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42803	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA "	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
42912	EQUIPAMIENTO DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS " ( RAYA LEONA )	417-SANTA MARÍA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38532	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " MARGARITA MAZA DE JUAREZ " ( COL. PTE. JUAREZ )	418-SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39139	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AÑO DE JUAREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39044	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39179	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,933	0	9,933	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38948	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " BELISARIO DOMINGUEZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
38801	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO RAMIREZ"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
38901	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO ZARAGOZA "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
38844	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " REFORMA EDUCATIVA"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
39272	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE RÓMULO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
3574	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA"	525-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MARGALENA TILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
3572	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	525-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,102	0	23,102	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39374	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHLAJA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
39327	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U " EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHLAJA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
41416	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U " ROSAURA ZAPATA" (COL. MANANTIAL )	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17,931	0	17,931	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38720	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " GABINO BARREDA"	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38446	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS RASGADO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36,239	0	36,239	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38680	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " LIC. BENITO JUAREZ"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	38,808	20,688	38,808	20,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38452	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U " 30 DE ABRIL "	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,399	0	4,399	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38645	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ESCUTIA" ( COL.5 DE DICIEMBRE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
38620	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " JAMIE NUÑO"	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																
<b>CONSTRUCCION</b>																
27102	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPAALOPAM CAMPUS TUXTEPEC (1A.ETAPA)/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPAALOPAM	1,113,710	0	1,113,710	0	0%	0	0	OBRA	1	1	0%	
12995	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE NUEVE AULAS Y DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,048,147	22,294	1,048,147	22,294	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS RECURSO PENDIENTES DE EJECUTAR SON UNA ECONOMIA DE LA CONSTRUCCION DE ESTE EDIFICIO Y SE APLICARAN EN EL 2009.
13003	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE GENETICA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,100,000	0	2,100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA SE INICIA EN ABRIL DEL 2009 CONFORME AL CALENDARIO DE LICITACION Y DE OBRA.
13251	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE ING. INDUSTRIAL, DISEÑO Y ALIMENTOS EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	216,330	149,500	216,330	149,500	100%	0	0	OTROS	1	1	70%	
13246	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	2,247,873	1,971,087	2,247,873	1,971,087	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	90%	
13000	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS HUATULCO.	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,050,000	0	1,050,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA INICIARA EN EL MES DE ABRIL, CONFORME AL CALENDARIO DE LICITACION Y AL CALENDARIO DE OBRA.
27059	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ELECTRONICA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPAALOPAM CAMPUS LOMA BONITA (1A.ETAPA)/LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAALOPAM	2,520,000	0	2,520,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
17543	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	25,000	0	25,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	82%	
17572	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	22,025	0	22,025	0	0%	0	0	OBRA	1	1	92%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
21628	CONSTRUCCION DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (1ERA ETAPA)/MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	505,051	410,426	505,051	410,426	100%	0	0	OBRA	1	1	81%	
21817	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR(1ERA ETAPA)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,034,242	527,014	1,034,242	527,014	100%	0	0	OBRA	1	1	51%	
21402	EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA/MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,271,316	885,743	1,271,316	885,743	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
<b>FASP</b>					<b>189,436,279</b>	<b>189,436,279</b>	<b>189,436,279</b>	<b>117,104,080</b>	<b>62%</b>	<b>9,240,755</b>	<b>1,405,062</b>		<b>116,548</b>	<b>128,021</b>	<b>110%</b>	
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																
22747	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	24,882,233	24,882,233	24,882,233	14,511,145	58%	0	0	OTROS	10,634	7,637	71%	EN ESTE EJE LAS METAS SON DIFERENTES: EXAMEN METAS PROGRAMADAS 18805 DE LOS CUALES SE DIRIGEN A 5495 PERSONAS DE ESTAS METAS SE ALCANZARON 9600 EXAMENES DIRIGIDOS A 3300 PERSONAS, PERSONAS PROGRAMADAS 5139 ALCANZADAS 4237.
23540	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	59,089,783	59,089,783	59,089,783	42,848,644	73%	0	0	OTROS	84,461	111,634	132%	EN ESTE EJE EXISTE VARIACION EN LO PROGRAMADO, MINISTRADO Y METAS, EN RELACION CON EL CUARTO TRIMESTRE 2008, DEBIDO A QUE EXISTIO UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS A OTROS EJES, LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 126 ALCANZADAS 65, PIEZA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 4, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 1, PERSONAS PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 52, RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 2, POLIZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS NINGUNA.
24002	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	25,621,005	25,621,005	25,621,005	19,637,562	77%	0	0	OTROS	239	128	53%	EN ESTE EJE EXISTE VARIACION EN LO PROGRAMADO, MINISTRADO Y LAS METAS, EN RELACION CON EL CUARTO TRIMESTRE 2008, DEBIDO A QUE EXISTE UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS A OTROS EJES, LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 126 ALCANZADAS 65, PIEZA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 4, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 1, PERSONAS PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 52, RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 2, POLIZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS NINGUNA.
24275	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,172,473	5,172,473	5,172,473	1,857,688	36%	0	0	OTROS	260	27	10%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 180 ALCANZADAS NINGUNA, PERSONA PROGRAMADAS 30 ALCANZADAS 1, LOTE PROGRAMADAS 38 ALCANZADAS 8, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12.
24479	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,456,200	3,456,200	3,456,200	0	0%	0	0	OTROS	56	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 32 ALCANZADAS NINGUNA, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, PERSONAS PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS NINGUNA, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS NINGUNA.
26386	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,900,000	9,900,000	9,900,000	1,979,907	20%	0	0	OTROS	30	0	0%	EN ESTE EJE LO PROGRAMADO, MINISTRADO, Y LAS METAS SE TIENE VARIACION EN RELACION AL CUARTO TRIMESTRE 2008, DEBIDO A QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS DE OTROS EJES, LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS NINGUNA, SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS NINGUNA.
26724	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,272,202	20,272,202	20,272,202	6,225,143	31%	0	0	OTROS	18,550	6,445	35%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PERSONAS PROGRAMADAS 260 ALCANZADAS 60, PIEZA PROGRAMADAS 1349 ALCANZADAS 636, PAR PROGRAMADAS 2600 ALCANZADAS NINGUNA, EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS 4394 DIRIGIDOS PARA 2197 PERSONAS ALCANZADAS NINGUNA.
27038	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	40,142,383	40,142,383	40,142,383	29,177,510	73%	0	0	OTROS	2,303	2,240	97%	EN RELACION A LAS METAS EXISTE VARIACION EN RELACION AL CUARTO TRIMESTRE 2008, DEBIDO A QUE SE REPROGRAMARON METAS UNICAMENTE, EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMADAS 1323 ALCANZADAS 1407, MILLAR PROGRAMADAS 648 ALCANZADAS 648, SISTEMA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13, EQUIPO PROGRAMADAS 289 ALCANZADAS 169, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 9 ALCANZADAS 3, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA.
32837	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	900,000	900,000	900,000	866,481	96%	9,240,755	1,405,062	OTROS	15	12	80%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 11, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CON CORTE AL MES DE FEBRERO DE 2009. EL IMPORTE TOTAL ES DE \$9,240,756.40 DE LOS CUALES CORRESPONDE \$ 7,589,346.46 DE APORTACION FEDERAL Y \$1,651,409.94 DE APORTACION ESTATAL. DE LOS CUALES SE EJERCIERON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,405,062.46 DE LOS CUALES \$828,282.89 SON DE APORTACION FEDERAL Y \$566,776.60 SON DE APORTACION ESTATAL.
<b>FAETA</b>					<b>673,128</b>	<b>662,734</b>	<b>0</b>	<b>662,734</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>274,402</b>	<b>141,662</b>	<b>52%</b>	
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>																
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
65176	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	6,625	6,625	0	6,625	100%	0	0	ADULTO	89,028	46,054	52%	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO 2008

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
22468	SERVICIOS PERSONALES RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	661,517	651,122	0	651,122	100%	0	0	PERSONA	7,324	3,500	48%	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS DICIEMBRE 2008. EN TRAMITE OFICIO DE AMPLIACION.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
32314	GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	2,687	2,687	0	2,687	100%	0	0	ADULTO	89,026	46,054	52%	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS INGRESOS OBTENDOS POR COMISIONES POR LA VENTA DE BIMBO.
32508	OTROS GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	2,300	2,300	0	2,300	100%	0	0	ADULTO	89,026	46,054	52%	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS.
FAFEF					111,576,866	57,711,280	106,999,883	50,246,258	87%	0	0		996,701	815,165	82%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCION																
14993	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AURORA"	1-ABEJONES	ABEJONES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,739	0	23,739	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
14144	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN EL CETIS (EXT DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	95,000	0	95,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
13823	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETIS (EXT. DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,482,308	441,341	1,482,308	0	0%	0	0	AULA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO.
14060	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN EL CETIS (EXT PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	946,906	0	946,906	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA EN PROCESO
33015	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL MANANTIAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN CARLOS YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	163,951	163,951	163,951	163,951	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,143	1,143	100%	OBRA TERMINADA ( FISICAMENTE Y ECONOMICAMENTE)
14318	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " NARCISO MENDOZA".	125-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29,902	0	29,902	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37658	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,557,072	0	1,557,072	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
16326	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 24 (2DA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	206,320	135,116	206,320	135,116	100%	0	0	OTROS	3	2	78%	OBRA EN PROCESO.
16356	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CECYTE NO.24	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	105,359	0	105,359	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
19670	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTS NUM. 091	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,074	53	3,074	53	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
19626	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,373	0	33,373	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
15588	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA".	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57,414	48,262	57,414	48,262	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
68036	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	263,802	0	65,590	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	429	400	93%	
62694	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	121,918	121,619	121,619	121,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
77475	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN EL I.E.B.O. PLANTEL 176	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	590,804	0	0	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	
14159	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ROBERTO COLORADO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104,122	0	104,122	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
14189	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	73,837	0	73,837	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
19596	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	376,049	0	376,049	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO.
19584	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN ANEXO, REPARACION, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICOS EN CBTA. NUM. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	178,277	2,464	178,277	2,464	100%	0	0	0	OTROS	4	4	98%	OBRA EN PROCESO.
41930	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	1,382,728	1,382,728	1,382,728	1,382,728	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
87882	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	100,000	0	25,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
35097	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	86,797	86,721	86,797	86,721	100%	0	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
19604	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	567,938	103,989	567,938	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	42%	OBRA EN PROCESO.
87394	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA STA ETAY 7A SECCION (1RA ETAPA)	23-CULAPAM DE GUERRERO	CULAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO	1,000,000	924,698	924,698	924,698	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
13878	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS TOLEDO FUENTES"	25-CHAHUITES	CHAHUITES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,475	0	28,475	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
87851	CONSTRUCCION DE TRES AULAS VIDEOTECA Y UN ANEXO EN EL CECYTE EMSAD NO 17	254-SAN MATEO RÍO HONDO	SAN JOSE DEL PACIFICO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	730,908	0	182,727	0	0%	0	0	0	ALLA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN SON DOS ANEXOS
55187	CONSTRUCCION DE ALBERGE RURAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	425,521	0	425,521	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
16046	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EL CENTENARIO"	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74,217	10,905	74,217	10,905	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
34956	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINTIICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	151,198	150,688	151,198	150,688	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16390	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 (2DA ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	799,110	243,638	799,110	10,000	4%	0	0	0	OTROS	3	1	40%	OBRA EN PROCESO.
24727	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	127,400	127,400	127,400	127,400	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	783	783	100%	
17053	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,031,210	2,411,340	3,031,210	2,145,662	89%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	86%	OBRA EN PROCESO
36296	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA (PUNTA COLORADA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	496,737	500,000	496,737	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16005	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	139,000	1,512	139,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO.
16512	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (2A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	804,899	804,899	804,899	3,915	1%	0	0	0	OTROS	13	12	95%	OBRA EN PROCESO.
16582	EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE 21	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	280,990	0	280,990	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
55265	CONSTRUCCION DE ALBERGE INFANTIN	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	15,671	0	15,671	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
14115	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMERICA"	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLLULA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	32,910	0	32,910	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
14134	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	349-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	111,989	0	111,989	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
55189	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FEDERADOS	350-SAN SEBASTIÁN TULTEPEC	EL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	133,085	0	133,085	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,020	1,020	100%	NAN
15505	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167.	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	124,120	124,120	124,120	124,120	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
15949	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	73,380	22,014	73,380	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
14416	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29,150	0	29,150	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
28339	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,057,704	1,020,179	1,057,704	1,020,179	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.	
46495	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL ACCESO AL PUENTE LA GARITA S/RIO ATOTYAC EN XOXOCOTLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+050 /SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	399,990	400,000	399,990	100%	0	0	0	1	1	100%		
17099	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	952,394	171,800	952,394	6,673	4%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
28316	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,425,130	3,241,518	3,425,130	3,241,518	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.	
13927	REPARACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,000	0	1,000	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
15095	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CORONEL VALERIO TRUJANO".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	152,755	0	152,755	0	0%	0	0	0	1	1	84%	OBRA EN PROCESO.	
14922	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " PRESIDENTE LAZARO CARDENAS"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,630	450	33,630	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
15787	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " TRABAJADORES DEL CAMPO"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	106,187	898	106,187	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITADA.	
14224	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEPTIMA ETAPA (COL LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,387,162	689,883	2,387,162	0	0%	0	0	0	1	0	2%	OBRA EN PROCESO	
16914	TERMINACION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,570,185	0	1,570,185	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
34870	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEPUEBLOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	207,806	0	207,806	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.	
38850	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	293,964	0	293,964	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.	
46046	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SALSIPUEDES SIC SAN FRANCISCO LA PAZ OAXACA - POBLADO 14 VERACRUZ (SAN FRANCISCO LA PAZ SANTA MARIA CHIMULAPA	407-SANTA MARIA CHIMULAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	470,927	465,142	470,927	465,142	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
19535	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE BARRA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	94,754	0	94,754	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
13867	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47,712	47,712	47,712	47,712	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
36281	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARÍA ZACATEPEC	ELIDO ADALBERTO VÉLEZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,328	0	186,328	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16189	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NUM. 3 (2DA ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12,250	255	12,250	255	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
13776	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITÁN.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	561,126	171,549	561,126	4,567	3%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
46413	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO DE LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	501,953	0	501,953	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	
4793	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	0	185	185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METRO CUADRADO
13799	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITÁN (3RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,810	210,243	700,810	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
13789	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JUCHITÁN (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	893,120	269,321	893,120	1,979	1%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
15389	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	145,407	0	145,407	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
19556	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y TECHUMBRE EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARÍA TLAHUATLATEPEC	SANTA MARÍA TLAHUATLATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	236,593	0	236,593	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
13836	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNION Y PROGRESO	439-SANTA MARÍA TONAMECA	SANTA MARÍA TONAMECA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,331	0	8,331	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
13897	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " REVOLUCIÓN"	441-SANTA MARÍA XADANI	SANTA MARÍA XADANI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	30,816	0	30,816	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
14434	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AGUILER SERDAN"	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RÍO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74,430	0	74,430	0	0%	0	0	0	0	1	1	92%	OBRA EN PROCESO.
15028	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " RIO BLANCO"	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA MARÍA ZACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55,153	0	55,153	0	0%	0	0	0	0	1	1	89%	OBRA EN PROCESO.
82571	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHORRO GRANDE	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHOAPAM	693,482	693,482	693,482	693,482	100%	0	0	0	0	791	791	100%	
87928	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ESPINAL SOBRE RIO MIXTECO SOBRE CAMINO EL ESPINAL E.C. HUAJUAPAM TEHUACAN	462-SANTIAGO HUAJUCLITLÁN	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJUCLITLÁN	2,502	0	0	0	0%	0	0	0	0	22	22	100%	
36711	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	473-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,383,096	0	1,383,096	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
34343	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,034,783	950,559	1,034,783	950,559	100%	0	0	0	0	1	1	70%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
46398	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL 1A ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+464 (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,470,924	1,470,924	1,470,924	1,470,924	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
19573	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 910	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	866,861	173,408	866,861	6,028	3%	0	0	0	0	2	2	99%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
17023	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PIOTEPA	482-SANTIAGO PIOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PIOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,568,444	1,035,736	3,568,444	16,608	2%	0	0	LABORATORIO	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
87361	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL IEBO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	594,865	0	0	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	
77520	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO	490-SANTIAGO TEXCALCINGO	SANTIAGO TEXCALCINGO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXCALCINGO	26,983	26,983	26,983	26,983	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
16267	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	245,187	69,193	245,187	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
81756	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCAL FUENTES	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DOMINGO ZANATEPEC	233,275	233,275	233,275	233,275	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
35197	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. EJIDAL)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	392,751	6,714	392,751	6,714	100%	0	0	POZOS	1	1	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
14463	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNA LUZ EN LA MONTAÑA".	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	86,410	0	86,410	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
15823	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA " JOSE VASCONCELOS"	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,751	0	31,751	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
193	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (COLA DE CABALLO)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,421,695	0	1,421,695	0	0%	0	0	OTROS	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO Y LA OBRA LLEVA UN 30% DE AVANCE FISICO.
4606	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (EL GUAYABAL)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	950,609	0	950,609	0	0%	0	0	OTROS	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MURO
4349	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (LOS MAGUEVALES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,013,600	0	1,013,600	0	0%	0	0	OTROS	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MURO
46227	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO PRIMERA ETAPA/TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	178,812	0	178,812	0	0%	0	0	METROS	29	29	100%	
16228	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 09 (2DA. ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,000	24,735	75,000	1,907	8%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
55269	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ (COL. LINDA VISTA)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	800,007	0	800,007	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
46098	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIRIO AZUL, COLONIA CUAUHTEMOC, MATIAS ROMERO (SEGUNDA ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GRANDE CUAUHTEMOC)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS	40	40	100%	
15332	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 05	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	205,176	123,311	205,176	123,311	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
15060	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	178,822	178,822	178,822	178,822	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
15921	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO"	59-MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	82,422	24,726	82,422	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
14212	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO J. ROJAS"	59-MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	68,033	0	68,033	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
15871	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " HERMENEGILDO GALEANA"	59-MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	159,755	47,926	159,755	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
15674	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	6-ASUNCION NOCHISTLAN	ASUNCION NOCHISTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	169,336	0	169,336	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
						3	4	5									6	7
15706	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "DON BENITO JUAREZ."	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	159,498	0	159,498	0	0%	0	0	0	0	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.	
14614	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ"	63-NAZARENO ET LA	NAZARENO ET LA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,253	303,706	450,253	303,706	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
46597	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y BANQUETAS S/CALLE DIAGONAL DE AVENIDA UNIVERSIDAD (OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	390,000	0	390,000	0	0%	0	0	0	0	1	1	0%		
55190	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDAD REFORMA AGRARIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AGENCIA CINCO SEÑORES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	1,824,464	0	1,824,464	0	0%	0	0	0	0	1	1	0%	NAN	
17074	CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO B Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,037,144	611,143	2,037,144	0	0%	0	0	0	0	1	1	97%	OBRA EN PROCESO	
55266	CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL SAPO 1, KM 4+000, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	197,394	0	197,394	0	0%	0	0	0	0	1	1	70%	NAN	
27634	EQUIPAMIENTO DE POZO AZUCENAS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,184	339,480	355,184	339,480	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.	
55268	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ CALDERON Y PRIVADA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	5,465	0	5,465	0	0%	0	0	0	0	1	1	0%	NAN	
55188	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN EL FRACC. BENITO JUAREZ (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	183,735	0	183,735	0	0%	0	0	0	0	1	1	0%	NAN	
15360	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ENRIQUE PESTALOZZI ( RAYON)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,015	300	33,015	0	0%	0	0	0	0	1	1	90%	OBRA EN PROCESO	
14591	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS " (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37,882	0	37,882	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
14494	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45,942	300	45,942	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
14566	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " 27 DE SEPTIEMBRE"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,633	300	31,633	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
14961	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " GREGORIO TORRES QUINTERO (COL. ESTRELLA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	164,984	149,600	164,984	149,600	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
14678	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 01	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	180,000	54,000	180,000	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
14705	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	68,196	15,439	68,196	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
19653	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN CECATI NUM. 908	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	730,524	150,339	730,524	3,684	3%	0	0	0	0	1	1	75%	OBRA EN PROCESO.	
28228	TERMINACION DEL COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,101,522	1,056,794	1,101,522	1,056,794	100%	0	0	0	0	1	243	243	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
15456	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	174,610	0	174,610	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
13848	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,940,692	2,631,333	7,940,692	520,967	20%	0	0	0	0	1	1	62%	OBRA EN PROCESO.	
78160	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO COLONIA HIDALGO ORIENTE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYLANTAMIENTO DE SALINA CRUZ	164,831	164,831	164,831	164,831	100%	0	0	0	0	1	361	361	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
13871	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	494,239	0	494,239	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA EN PROCESO DE REASIGNACION
19583	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS , UN TALLER Y TRES ANEXOS EN CETMAR NUM. 05	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	467,419	425,062	467,419	425,062	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
55267	PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO	63-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	207,900	0	207,900	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
27851	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	67-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	17,299	12,558	17,299	12,558	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
22602	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	66-SAN ANDRES DINICULTI	SAN ANDRES DINICULTI	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICULTI	420,533	420,533	420,533	420,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,973	1,973	100%	
67975	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AN LA CALLE MANANTIAL	61-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	1,635	0	1,635	0	0%	0	0	METROS LINEALES	36	36	100%	
14258	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO TORRES QUINTEROS"	65-SAN ANDRES PAXTLÁN	SAN ANDRES PAXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32,568	5,699	32,568	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
46430	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MATIAS ROMERO - LA VENTOSA) LOS NANCHES - PASO SAN ANTONIO DEL KM. 1+720 AL KM. 3+770	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LOS NANCHES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	159,588	159,587	159,588	159,587	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
78108	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC EL COMINCO LA REFORMA DEL KM+000 AL KM 14+000/SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	1,416,040	1,416,040	1,416,040	1,416,040	100%	0	0	KILOMETRO S	14	14	100%	
46286	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0+00 AL KM. 1+000 /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	1,499,019	1,500,000	1,499,019	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
46270	RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A SAN JUAN DE LOS LAGOS MATADAMAS DEL KM. 0+640 AL KM. 0+930 /MATADAMAS /SOLEDAD ETLA	539-SOLEDAD ETLA	MATADAMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	21,176	21,176	21,176	21,176	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
46254	RECONSTRUCCION DEL PUENTE SI/ARROYO LA CORONILLA S/CAMINO DE ACCESO AL PARAJE LA CORONILLA /TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	98,259	98,259	98,259	98,259	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
46462	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LAS ETNIAS DEL KM. 0+00 AL KM. 0+405 /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
49933	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL MANZANAL - SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM. 28+000 AL KM. 31+365 /SAN AGUSTIN LOXICHA	65-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	221,490	221,490	221,490	221,490	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
55193	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (2A. ETAPA)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	21,022	0	21,022	0	0%	0	0	OBRA	1	1	95%	
76456	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	157-SAN JACINTO ANILPAS	SAN JACINTO ANILPAS	COPLADE	934,594	753,977	753,977	753,977	100%	0	0	METROS	934,594	753,977	81%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE COPLADE AL 100% Y SUSTITUYE A LA OBRA PRESENTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE FOLIO: 84360 FECHA: 16 DE ENERO DEL 2009 HRAS: 16:07 EN LA QUE MENCIONA QUE APORTO EL 100% EL MUNICIPIO
88057	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	157-SAN JACINTO ANILPAS	SAN JACINTO ANILPAS	AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO ANILPAS	256,338	0	64,084	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1,525	1,000	66%	
55195	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AVENIDA SAN JUAN	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	41,757	0	41,757	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	
55197	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	26,691	0	26,691	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	
55196	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLES LLANO VERDE Y MORELOS)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	5,503	0	5,503	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	
65963	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	1,396,889	922,130	922,130	922,130	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
36922	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	185,590	140,259	185,590	140,259	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
26347	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21,278	0	21,278	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
28378	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS, POZO MALUCANO?)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,419,541	270,018	1,419,541	270,018	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
28369	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MIGUEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73,120	0	73,120	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
82636	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	598-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN ES : 56 REGISTROS
55191	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	85,898	0	85,898	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
38986	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,774	80,409	100,774	80,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
82465	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	CERRITO COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	22,027	22,027	22,027	22,027	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
82498	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JUAN NOCHIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	4,939	4,939	4,939	4,939	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
28362	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	TRINIDAD HUAUTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	122,484	0	122,484	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
82533	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	ACOLIJAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
28265	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO L MADERO	498-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	96,189	0	96,189	0	0%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
55270	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	498-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	66,884	0	66,884	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	
87904	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIMONES (COL. GUADALUPE) PRIMERA ETAPA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	EL CERRITO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	250,000	0	62,500	0	0%	0	0	POSTE	5	0	0%	
38092	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	157,000	0	157,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
55192	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	20,249	0	20,249	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	
55194	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	LA CUMBRE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	5,720	0	5,720	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
27808	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,020,870	0	2,020,870	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
	MODERNIZACION															
28193	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	241,631	250,000	241,631	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
46187	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 57 E C (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATADO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM 0+000 AL KM 1+340/SANTA MARIA YAVESIA.	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,999,505	1,999,505	1,999,505	1,999,505	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
78242	TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS SALINAS	91-SAN ANDRES HUAYAPAN	SAN ANDRES HUAYAPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAN	55,629	55,629	55,629	55,629	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
	MEJORAMIENTO															
28303	ELABORACION DE ESTUDIO DE GEOFISICA	0-COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	320,000	0	320,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	7	3	43%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO
28246	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	FEYES MANTECON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	650,000	631,500	650,000	631,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
45560	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTITLAN-SAN JOSE CHILTEPEC DEL KM. 11+000 AL KM. 15+320/SAN JOSE CHILTEPEC/SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	144,000	0	144,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
46356	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZIMATAN - SANTA MARIA XADANI DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	286-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	475,000	0	475,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
45646	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA "Y" - BARRANCA LARGA / BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	151,959	0	151,959	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
46372	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO /SAN MIGUEL TLACAMAMA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	339,310	339,260	339,310	339,260	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
78430	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA / SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	725,200	725,200	725,200	725,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
82817	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC EL SALITRE DEL KM 0+000 AL KM 10+000	319-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 -	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	1,004,867	996,267	996,267	996,267	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
45250	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA /SAN PEDRO POCHUTLA	334-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	97,750	0	97,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
45356	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA MARIA ATU - IXTLAN - AHUEHUETLAN-MAGDALENA TATALTEPEC - LIMITES ENTRE LOS ESTADOS DE OAXACA-PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 /MAGDALENA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	MAGDALENA TATALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114,343	0	114,343	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
45406	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 67 E.C. (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATADO-SANTA MARIA YAVESIA DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 /SAN	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	216,019	215,844	216,019	215,844	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
82423	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO ATOTYAC/ MARISCALA DE JUAREZ	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOTYAC	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	976,888	976,888	976,888	976,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	2,250	100%	
36837	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10,000,000	9,880,508	10,000,000	9,880,508	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
20103	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
20046	RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE LOS SIETE PRINCIPIES (AREA DE LA CASA DE LA CULTURA) 2A ETAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	419,562	419,549	419,562	419,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
45608	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN JUAN LAGUNAS - PUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100 /SAN JUAN LAGUNAS /PUTLA VILLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	155,000	0	155,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
78400	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO COL. HIDALGO ORIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	689,491	689,491	689,491	689,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,884	2,884	100%	
55271	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOMA SAN SEBASTIAN)	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SCOP)	32,888	0	32,888	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
	MANTENIMIENTO															
46149	CONSERVACION DE LA CARRETERA ACATLIMA E.C. (HUAJUAPAN-ZUCAR DE MATAMOROS) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500/ACATLIMA/HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	ACATLIMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	70,296	70,296	70,296	70,296	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	100%	
46204	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - SAN RAMON - RIO ALGODON DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 /SAN RAMON /SANTA MARIA ZANIZA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
87852	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CUEVA NIZAN DA DEL KM 0 + 000 AL KM 7 + 000	5-ASUNCIÓN IXTLATEPEC	ASUNCIÓN IXTLATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTLATEPEC	388,500	0	97,125	0	0%	0	0	KILOMETRO S	7	0	0%	
87827	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA ROSA - CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 4 + 800	5-ASUNCIÓN IXTLATEPEC	CIENEGUILLA IXTLATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTLATEPEC	266,400	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	KILOMETRO S	5	2	50%	
87797	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO IXTLATEPEC - SITIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6 + 000	5-ASUNCIÓN IXTLATEPEC	SANTIAGO IXTLATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTLATEPEC	333,021	43,100	83,255	43,100	100%	0	0	KILOMETRO S	6	3	50%	
46173	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN -MARISCALA DEL KM. 0+000 AL KM. 65+000 / ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON UCIEP/30899/2008	55-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	766,837	766,837	766,837	766,837	100%	0	0	KILOMETRO	65	65	100%	
46461	CONSERVACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (BACHEO) OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	KILOMETRO S	42	0	0%	
	REHABILITACION															
36236	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	LEYES DE REFORMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	84,925	0	84,925	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28327	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. LA ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	266,933	244,461	266,933	244,461	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
36937	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	89,539	46,587	89,539	46,587	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
87324	REHABILITACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO BACHOCO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	2,665,203	2,661,473	2,661,473	2,661,473	100%	0	0	METROS CUADRADOS	38,484	38,484	100%	
28354	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	828,944	823,237	828,944	823,237	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
36512	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,034	0	450,034	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
82262	PAVIMENTACION DE LAS CALLES GUERRERO Y ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO/FRESNILLO DE TRUJANO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	895,796	895,796	895,796	895,796	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,648	1,648	100%	
87337	CONSERVACION DEL CAMINO HACIENDA VIEJA- SAN JOSE CUAJINICUIL	413-SANTA MARIA HUATLILCO	CUAJINICUIL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATLILCO	950,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	8	0	0%	
35993	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	34,500	0	34,500	0	0%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28235	REHABILITACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	397,107	0	397,107	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
28307	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN LAZARO)	5-ASUNCIÓN IXTLATEPEC	ASUNCIÓN IXTLATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30,140	0	30,140	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
82387	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO SAN MIGUEL CARRIZAL/ MARISCALA DE JUAREZ	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN MIGUEL CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	939,972	939,972	939,972	939,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,244	2,244	100%	
55272	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO ESPONDA	67-OAXACA DE JUAREZ	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SCOP)	26,584	0	26,584	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
55198	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE FELIX ROMERO COL. MARTIRES DE RIO BLANCO.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SCOP)	54,288	0	54,288	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	NAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
55200	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y HEROICO COLEGIO MILITAR	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	35,515	0	35,515	0	0%	0	0	OBRA	1	1	70%	NAN
55199	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	788,440	750,685	788,440	750,685	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	NAN
55201	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	35,589	0	35,589	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	NAN
55273	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	CAMINO A SAN LUIS BELTRAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	31,167	0	31,167	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
35402	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS DEL PLANTEL NUM. 51 PARA LA REFORMA CURRICULAR/SAN MIGUEL REYES, PUTLA DE GUERRERO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	369	369	369	369	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
	MAQUINARIA															
4947	TALLER DE PRODUCCION DE BLOQUES VIBROCOMPRESIDOS	413-SANTA MARIA HUATLILCO	PUENTE DE COYULA	SECRETARIA DE ECONOMIA	308,548	307,271	307,271	307,271	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA Y TARMAS PARA EL TALLER DE PRODUCCION DE BLOQUES VIBROCOMPRESIDOS
	OTROS															
4959	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MAZAHUA	SECRETARIA DE ECONOMIA	14,709	0	14,709	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2	2	80%	INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL TALLER DE ARTESANIAS DE PIEDRA DE MARMOL
4979	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE DISEÑO DE MUEBLES	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	SECRETARIA DE ECONOMIA	139,003	0	139,003	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	7	7	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE DISEÑO DE MUEBLES ZMATLAN DE ALVAREZ
	OTROS															
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	1,499,999	0	1,499,999	0	0%	0	0	ESTUDIO	2	0	0%	EN PROCESO DE CONVENIO DE COORDINACION CON FOPREDEN
82787	ESTUDIO PARA PROYECTO DE TURISMO ALTERNATIVO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUA LACHAO	230,000	0	57,500	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
20168	PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE OAXACA (MACO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	88,550	88,550	88,550	88,550	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
	SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL															
	PREVENCIÓN															
	INFRAESTRUCTURA PUBLICA															
6380	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	302,389	0	302,389	0	0%	0	0	ESTUDIO	224	0	0%	PROYECTO EN PROCESO
6335	AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOCINAS DE ALERTA SISMICA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	1,446,260	0	1,446,260	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN PROCESO DE CONVENIO DE COORDINACION CON FOPREDEN
	CONVENIOS (194 REGISTROS)															
	CONVENIOS DE REASIGNACION				45,504,195	5,984,178	45,504,195	5,984,178	100%	0	0		265	172	65%	
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
32501	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA (CODEVISU) MEDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2,940,620	2,938,592	2,940,620	2,938,592	100%	0	0	VIVIENDA	78	78	100%	
32386	APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA (CODEVISU) MEDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	787,500	780,622	787,500	780,622	100%	0	0	VIVIENDA	79	79	100%	
33158	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	SECRETARIA DE TURISMO	11,574	11,574	11,574	11,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
33033	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (URBANIZACION)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	SECRETARIA DE TURISMO	2,873,304	772,296	2,873,304	772,296	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	
19343	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA - BENTO JUAREZ- NUEVO SAN JUAN CHIMALAPA - LA LIBERTAD DEL KM. 103+600 AL KM. 111+600	401-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA LIBERTAD	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,145,080	0	2,145,080	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	7	88%	
	MODERNIZACION															
19338	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIUDAD IXTPEC-SANTIAGO LAGUNILLA-GUEVEA DE HUMBOLDT DEL KM. 45+000 AL KM. 51+200/GUEVEA DE HUMBOLDT	35-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,886,650	1,109,435	7,886,650	1,109,435	100%	0	0	KILOMETRO	6	3	48%	
37745	APOYO MERCADOLOGICO AL PROGRAMA REGIONAL "RUTA DE LOS DIOS" (PRESENCIA EN PLAZAS COMERCIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO	249,999	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
19355	ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000 (CONCEPTOS PARCIALES) PRIMERA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,072,631	0	2,072,631	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	89%	
	MANTEENIMIENTO															
19349	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 49+780 AL KM. 104+300 Y DEL KM. 115+640 AL KM. 130+000 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	26,423,760	0	26,423,760	0	0%	0	0	KILOMETRO	87	0	0%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
	REHABILITACIÓN															
32874	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (ALBANILERIA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE TURISMO	192,498	941	192,498	941	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	
33289	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (RED ELECTRICA SUBTERRANEA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE TURISMO	6,779	6,779	6,779	6,779	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
37787	FIESTAS DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2008"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE TURISMO	113,812	113,740	113,812	113,740	100%	0	0	ACCION	1	1	98%	
	OTROS CONVENIOS				192,593,397	86,846,878	147,580,541	82,494,897	95%	11	0		3,709,635	2,273,331	61%	
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
33584	CONSTRUCCION DE 22 VIVEROS DE ALTA TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5,275,540	5,158,306	5,275,540	5,158,306	100%	0	0	VIVEROS	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVEROS Y TIENE UN AVANCE FISICO DE 97.77%
31305	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LACHIGOLÓ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,953	0	180,953	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
31317	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COLCIMA HDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	265,726	0	265,726	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
31316	CONSTRUCCION DE GALERA DE USOS MULTIPLES	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LOS NANCHES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	203,162	0	203,162	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
31310	CONTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUS	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL SARDINERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	203,184	0	203,184	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
51871	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 39 (1RA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53214	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	549,324	0	183,108	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51397	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	106-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133,578	0	133,578	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51717	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA ETAPA).	118-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	99,891	0	99,891	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51838	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.6 (1RA ETAPA)	129-SAN CRISTÓBAL LACHIRIAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIAG	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,192	0	7,192	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52534	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	0	125,001	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52032	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 157 (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47945	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EL SANITARIO-TECNOLOGICO DE TUXTEPEC, CONSTRUCCION DE BASE DEL KM 0+000 AL KM 0+489.07	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,061,837	1,061,837	1,061,837	318,551	30%	0	0	METRO LINEAL	489	134	29%	CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
54196	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENC A DEL PAPALOAPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,067,869	0	1,033,935	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
54166	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53643	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	290,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						3	4	5								
53679	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,000	0	150,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51328	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	189-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUJIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114,925	0	114,925	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52997	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO.	189-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	532,788	0	177,598	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51560	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA. ETAPA)	190-SAN JUAN COZCOZÓN	JALTEPEC DE CANDUYOC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	140,808	0	140,808	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
31794	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	195-SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZARZAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	162,657	0	162,657	0	0%	0	0	METROS	5	0	0%	
31311	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	161,887	0	161,887	0	0%	0	0	METRO LINEAL	160	0	0%	NAN
31318	CONSTRUCCION DE GALERA DE USOS MULTIPLES	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	237,415	0	237,415	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
31475	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO A PASO REAL DE SARABIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PASO REAL DE SARABIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	331,303	0	331,303	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
31312	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	283,871	0	283,271	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
53315	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	0	125,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53208	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	550,000	0	183,334	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53186	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	21-COSOLAPA	COSOLAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	550,000	0	183,334	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53379	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE.	210-SAN JUAN NUMI	SABINILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	0	150,001	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53097	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	BUENAVISTA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	147,602	0	147,602	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53780	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUMI	RIO SAN JUAN NUMI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	133,334	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53190	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO"	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	984,847	0	128,283	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
5348	CONSTRUCCION DE CANCHA- AUDITORIO	254-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	316,755	316,752	316,795	316,752	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5346	CONSTRUCCION DE CANCHA- AUDITORIO	254-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,161	2,161	2,161	2,161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
51128	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3(1RA ETAPA)	29-ELOXOCHILÁN DE FLORES MAGÓN	EL COXCHILÁN DE FLORES MAGÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,175	0	120,175	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53924	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
54074	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,231,563	0	1,615,782	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52774	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	0	125,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52648	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL LIMÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62,308	0	62,308	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53711	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION.
5349	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA MXTECA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	350	350	350	350	100%	0	0	OBRA	1	0	18%	
43912	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	0	311,320	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION DENTRO DE CONVENIO DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO 2008
51364	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA ETAPA)	325-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN PEDRO SOCHAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52702	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	0	150,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53904	REPARACIONES GENERALES EN J.M.U. MARIA ELENA CHANES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	0	125,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION.
52601	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "GRAL.DIVISION IGNACIO MEJIA"	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51762	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	35-QUELATAO DE JUAREZ	QUELATAO DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,453	0	15,453	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53587	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ"	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION.
54361	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,037,151	0	1,518,576	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
54177	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 259	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52663	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "PRESIDENTE JUAREZ" (AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	0	200,001	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52790	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL."FRANCISCO VILLA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	550,000	0	183,334	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53427	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	350,000	0	135,265	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53541	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	383,781	0	127,927	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
54582	CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,933,500	2,100,356	2,398,587	43,556	2%	0	0	7	0	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
44895	REPARACIONES GENERALES EN CECATI NO. 174	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	0	162,765	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION DENTRO DEL CONVENIO DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
54096	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 123	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51565	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,917	0	120,917	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
54531	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,747,550	0	873,775	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53432	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53167	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52295	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN CECATI NO. 195 (1RA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53967	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 231	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	484,000	0	484,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52161	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CACATI NO. 148 (1ERA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52536	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA CRISTOBAL COLON	413-SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	0	130,100	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52253	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	100	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
5343	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS POPULARES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	213,463	21,653	213,463	21,653	100%	0	0	0	1	0	36%	
54139	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,654,295	0	827,148	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION
52009	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 243 (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	223,250	0	223,250	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
44805	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NUM. 205	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,200,000	0	380,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION DENTRO DEL CONVENIO DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
53881	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	41,192	0	41,192	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
54331	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN MIXE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARÍA TLAHUÍLTOLTEPEC	SANTA MARÍA TLAHUÍLTOLTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,067,869	0	1,033,935	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53144	REPARACIONES GENERALES EN E.N.U. AGUSTÍN MELGAR	447-SANTA MARÍA ZACATEPEC	SANTA MARÍA ZACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	0	133,334	0	0%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51235	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MÓVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA ETAPA)	460-SANTIAGO CHOÁPAM	SANTIAGO CHOÁPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134,377	0	134,377	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51936	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (1RA ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	228,432	0	228,432	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
50977	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MÓVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (1RA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYOC	SANTIAGO NUYOC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115,367	0	115,367	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
54015	CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,500,000	0	1,401,266	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA EN RECIENTE AUTORIZACION
54496	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA (1RA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,654,295	0	827,148	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51209	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (1RA ETAPA)	495-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,850	0	119,850	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
69059	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-MATIAS ROMERO) LA MATA	5-SANJUAN IXTALTEPEC	AGUAS CALIENTES LA MATA	PLANTAMIENTO DE ASFALTO	10,480,455	10,480,455	10,480,455	100%	100%	0	0	METROS	3,460	3,460	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEICOMISO 1269 FIDEICOMISO PARA COORDINAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ESTE RECURSO FUE CONVENIDO CON LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y SU APLICACIÓN TOTAL ES PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (LA VENTOSA-MATIAS ROMERO) AGUASCALIENTES LA MATA
53244	REPARACIONES GENERALES EN E.N.U. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	0	144,348	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52805	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51155	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (1RA ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	140,350	0	140,350	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53492	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ.	532-SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SANTO TOMÁS OCOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	550,000	0	183,334	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53868	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	530,000	0	530,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53313	REPARACIONES GENERALES EN E.N.R. OVIDIO DECROLY	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE BISNEROS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	250,000	0	125,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
10502	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CHICUELA Y SANTA PAULA	551-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	COPLADE	1,296,639	389,591	1,296,639	389,591	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
53013	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES.	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	293,493	0	146,747	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
31314	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	57-AMATIAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	265,726	0	265,726	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
31313	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	57-AMATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	135,154	0	135,154	0	0%	0	0	METRO LINEAL	117	0	0%	NAN
31315	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES	57-AMATIAS ROMERO AVENDAÑO	TOLOSITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	58,244	0	58,244	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
31309	CONTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	57-AMATIAS ROMERO AVENDAÑO	LA CUMBRE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	338,515	0	338,515	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
54160	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 248	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
54054	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 183	59-MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
54006	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 102	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52172	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150,000	0	75,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53359	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	66-SANTIAGO NILTEPEC	EL HUAMUL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	0	100,001	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52493	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U MACEDONIO ALCALA	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	0	100,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
54434	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (1RA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,654,295	0	827,148	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53357	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE AGOSTO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	269,064	0	134,532	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52721	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "ESPAÑA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52486	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"(AGENCIA CANDIANI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	0	150,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53807	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GREGORIO TORRES QUINTERO" (COL. ESTRELLA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52814	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	0	200,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53763	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESSECUNDARIA TECNICA NO. 84	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	0	166,667	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
54131	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 150	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53715	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	0	166,667	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
54106	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,617,972	0	808,971	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51926	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 155 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
54209	EQUIPAMIENTO PARA CBTS NO. 263	63-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
RECONSTRUCCIÓN																
31319	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL ALBERGUE ESCOLAR	199-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	302,032	0	302,032	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	NAN
AMPLIACION																
47117	AMPLIACION DEL BOULEVARD "BENITO JUAREZ" A CUATRO CARRILES DEL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 115+289 AL 116+610 SUSTRAMO EL ACUYO PUENTE CARACOL, ALCARPETA ASFALTICA MEZCLA EN CALIENTE	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	5,698,345	5,698,345	5,698,345	4,794,302	84%	0	0	KILOMETRO LINEAL	460	199	43%	CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
47124	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LA MINA- EL DESENGANO	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	3,083,213	3,083,213	3,083,213	2,517,872	82%	0	0	KILOMETRO	1	1	76%	CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
31320	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	199-SAN JUAN GUICHICOVI	MALLICO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,281,597	0	1,281,597	0	0%	0	0	POSTE	23	0	0%	NAN
31321	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	427-SANTA MARIA PETAPA	LA PRINCESA (EL POLVORIN)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	661,528	0	661,528	0	0%	0	0	POSTE	16	0	0%	NAN
31322	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	57-AMATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA EMBILIANO XPATA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,128,012	0	1,128,012	0	0%	0	0	POSTE	26	0	0%	NAN EN EL CATALOGO DEL ARCHIVO DE EXCEL NO APARECE POSTE COMO META
MODERNIZACION																
30840	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 1+100 AL KM. 2+900 (PUENTE CAMARON)	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,177,536	5,177,536	5,177,536	5,177,536	100%	0	0	METRO LINEAL	1,700	1,700	100%	
30973	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 2+840 (PUENTE CAMARON) AL KM. 3+440	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,495,950	1,495,950	1,495,950	1,495,950	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
31130	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO TRAMO DEL KM. 2+840 (PUENTE CAMARON) AL KM. 3+440 /SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	261,966	261,966	261,966	261,966	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
MEJORAMIENTO																
32095	APROVECHAMIENTO DE GERMOPLASMA FORESTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	680,840	653,918	680,840	653,918	100%	0	0	PROYECTO	1	1	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO Y EL AVANCE FISICO ES 96%
33408	PRODUCCION DE PLANTA EN VIVERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5,739,392	2,716,896	5,739,392	2,716,896	100%	0	0	PLANTA	2,670,000	1,435,000	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA Y LLEVA UN AVANCE FISICO DE 50.05%
50364	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /NUEVO ALOPAPAM	260-SAN MIGUEL ALOPAPAM	SAN MIGUEL ALOPAPAM	SECRETARIA DE DESARROLLO FORESTAL	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
50249	FORTALECIMIENTO A LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /SAN MIGUEL AMATLÁN	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	SAN MIGUEL AMATLÁN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
51142	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
51499	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /SANTIAGO LAXOXA	473-SANTIAGO LAXOXA	SANTIAGO LAXOXA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,606,000	0	1,606,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
50520	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /NUEVO ZOQUIÁPAM	504-NUEVO ZOQUIÁPAM	NUEVO ZOQUIÁPAM	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
50799	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE	68-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
51243	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /LA VENTA /SAN ANDRES PAXTLÁN	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	LA VENTA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
50937	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE /LA VENTA /SAN ANDRES PAXTLÁN	95-SAN ANDRES PAXTLÁN	LA VENTA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,637,000	0	1,637,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
REHABILITACION																
31938	COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	641,108	66,497	641,108	66,497	100%	0	0	PROYECTO	1	0	10%	EL AVANCE FISICO ES 10.37% Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
31324	REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA BAJO (ESTACION ALMOLOYA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	316,587	0	316,587	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
20664	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC (1A. ETAPA)	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	280,000	0	280,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
20514	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO OZLOTEPEC (1A. ETAPA)	149-SAN FRANCISCO OZLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZLOTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
20897	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN GUELAVIA (1A. ETAPA)	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
31323	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	199-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION MOGONE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	146,566	0	146,566	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	NAN EL CATALOGO DE EXCEL NO DESPLIEGA LA META AULA
53241	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	0	125,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
20379	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO (1A. ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN FELIPE TINDACO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
20590	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC (1A. ETAPA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
20736	RESTAURACION DEL TEMPLO DE MAGDALENA PENASCO (1A. ETAPA)	50-MAGDALENA PENASCO	MAGDALENA PENASCO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
36463	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	9-AYOZINTEPEC	AYOZINTEPEC	HAYUNTAMIENTO	389,115	389,115	389,115	389,115	100%	0	0	0	KILOMETRO	389,115	389,115	100%	OBRA FINANCIADA CON INGRESOS EXTRAORDINARIOS PROVENIENTES DEL PRESTAMO DE BANCORRAS 2008
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
26703	RENDIMIENTO SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2008	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	186,588	48,595	186,588	48,595	100%	0	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
17638	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA Y TALLERES DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	1,056,002	1,056,002	1,056,002	1,056,002	100%	0	0	0	EQUIPO	741	741	100%	
17683	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE POSGRADO MAESTRIA EN CIENCIA EN ENERGIA EOLICA Y EQUIPAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	83	83	100%	
15566	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	UNIVERSIDAD DE LA CANADA	846,876	846,876	846,876	846,876	100%	0	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
20757	EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA Y DE LABORATORIO DE INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR/MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	99-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,732,691	1,732,691	1,732,691	1,732,691	100%	0	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
52080	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
	OTROS																
7055	REMANENTE RECURSO FEDERAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	5,570,000	5,279,277	5,570,000	5,279,277	100%	0	0	0	INMUEBLE	41	31	76%	IMPORTE EROGADO POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO ASIMISMO, SE COMPRARON EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
49483	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ A 4 CARRILES DEL TRAMO COMPENDIO DEL KM 115+280 AL 116+610	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	300,000	300,000	300,000	299,999	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NOTA: CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
50374	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ A 4 CARRILES KM-115+280 AL 116+610	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	300,000	300,000	300,000	299,999	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	NOTA: CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
50872	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LA MINA-EL DESENGANO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	162,327	162,327	162,327	80,518	50%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	48%	NOTA: CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
790	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTIGRAL COMUNITARIO NUMERO 17 (PRIMERA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPIA	SANTIAGO LALOPIA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	128,225	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
82252	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD POR COMUNIDADES INDIGENAS CONIBO "CONVOCATORIA 2008"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	2,000,000	1,545,464	2,000,000	1,545,464	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
82575	PROYECTO PDIA 2008 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	1,339	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	5	5	100%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
6899	ADefas 2008 (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	8,791,386	8,791,386	8,791,386	8,791,386	100%	0	0	TRABAJADOR	1,579	1,579	100%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LA PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO) CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, DEL PERSONAL ADSCRITO AL CECYTEO.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
862	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	74,393	74,393	74,393	74,393	100%	0	0	BENEFICIARIO	17,807	17,807	100%	
52812	ADefas 2008 (NBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	16,412	16,412	16,412	16,412	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
31126	APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,385,272	255,531	255,531	255,531	100%	11	0	BENEFICIARIO	25,220	25,220	100%	
77965	CAMPANA A FAVOR DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	141,600	141,600	141,600	141,600	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	METAS ALCANZADAS DIFUSION EN MEDIOS RADIOFONICOS DE 8 MENSAJES CORTOS SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL, PRESENTACION DE 6 PRODUCTOS SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL, ( 5 LIBROS Y 1 FONOGRAMA), PRODUCCION DE 1000 FONOGRAMAS DOBLE DE MUSICA TRADICIONAL OAXAQUEÑA, PRODUCCION DE 4000 CARTELES A FAVOR DE LA DIVERSIDAD PRODUCCION DE 1000 LIBROS DE PARTITURAS PRODUCCION DE 2000 LIBROS SOBRE DIVERSIDAD DESARROLLO DE 1 ENCUENTRO ESTATAL DE ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENAS
31943	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTRAS ACTAS DEL ACEVEDO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	1,136,154	1,136,154	1,136,154	1,136,154	100%	0	0	DOCUMENTO	370,000	370,000	100%	
52876	CENTROS REGIONALES DE CULTURAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	399,517	343,951	343,951	343,951	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE CULTURA, PARA DAR ATENCION A LOS COMITES DE CASAS DEL PUEBLO Y CASAS DE CULTURA, ARTISTAS Y CREADORES DE LA REGION.
53772	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	4,000,000	2,919,148	2,919,148	2,919,148	100%	0	0	EVENTO	5	4	80%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON CUATRO FESTIVALES REGIONALES, LAS CUALES SON: FESTIVAL CULTURAL DEL MAR FESTIVAL CULTURAL DE LA SIERRA FESTIVAL CULTURAL DEL ISTMO. ENCUENTRO CULTURAL DE LA RUTA DOMINICA.
53195	IMPULSO A LAS CASAS DEL PUEBLO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	2,977,985	2,181,506	2,181,106	2,181,506	100%	0	0	EQUIPO	60	60	100%	EQUIPAMIENTO A LAS CASAS DEL PUEBLO DEL ESTADO DE EQUIPO DE SONIDO, CANCION PROJECTOR Y EQUIPO DE ILLUMINACION.
31288	INTERVENCIONES MEDICAS/ SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,760,302	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	1	0	0%	
66937	PRODUCTOS FINANCIEROS 2008 "PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	27,895	27,899	27,895	27,899	100%	0	0	UNIDAD	2,000	2,000	100%	APLICACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS (PAGO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS)
82835	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	4,306,033	3,542,400	3,542,400	3,542,400	100%	0	0	CAPACITACION	43	40	93%	CAPACITACION Y DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES A BANDAS DEL ESTADO DE OAXACA, REALIZACION DE CONCIERTOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE OAXACA Y PRESENTACION DE FUNCIONES DE TEATRO.
66709	PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	741,197	713,559	741,197	713,559	100%	0	0	ESTUDIO	190	190	100%	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
83453	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y 10a. MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA OAXACA 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	3,200,000	2,285,030	2,285,030	2,285,030	100%	0	0	EVENTO	45	28	62%	SE REALIZO LA MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA CONTANDO CON LOS PAISES DE ARGENTINA, CANADA, CHILE, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, INDIA Y MEXICO. SE CREARON ESPACIOS ESCENICOS EN OCHO SEDES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. SE REALIZARON FUNCIONES EN OCHO SEDES AL INTERIOR DEL ESTADO. CAL MAZUNTE, STA. MARIA TONAMECA, POCHUTLA, OAXACA, TLAXIACO, OCOITLAN DE MORELOS Y PUEBLA.
78056	UNIDADES REGIONALES DE CULTURAS POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	15,999	15,999	15,999	15,999	100%	0	0	ACTIVIDAD	6	6	100%	OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES REGIONALES UBICADAS EN OAXACA, HUALUAPAN DE LEON, TUXTEPEC, PUERTO ESCONDIDO, TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC.
26653	APOYO PIVESTIG. NACIONALES PIFORTALEC. DE ACT. DE TUTORIA Y ASESS. EST. NIVEL LIC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPA/OAPAN	86,000	51,439	86,000	51,439	100%	0	0	ALUMNO	419	419	100%	
26585	SEP-CONACYT EST. TEMP.SIENCIA Y TEC. EN COMUN.INDIG. Y RURAL EN EDUC. BASICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPA/OAPAN	74,184	41,829	74,184	41,829	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
26479	SEP-CONACYT EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPA/OAPAN	46,796	0	46,796	0	0%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
17253	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
17349	RENDIMIENTOS ELAB. DE ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO INT. MUNICIPAL	231-SAN LUCAS CAMOTLÁN	SAN LUCAS CAMOTLÁN	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	178	178	178	178	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
974	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL / EL ESPINAL, OAX	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	18,000	18,000	100%	
32418	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, GENETICA, MULTIMEDIA Y TURISMO Y ÁREAS QUE UTILIZA EL POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y ECOLOGIA MARINA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,102,191	2,098,599	2,102,191	2,098,599	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	SE REALIZO EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONTEMPLA EL RECURSO. ESTE RECURSO FUE 1 A 1 ENTRE LAS PARTES ESTATAL Y FEDERAL.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
17507	INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAXACA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	715,572	0	715,572	0	0%	0	0	ALUMNO	39	39	100%	
32311	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AREA PARA LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR: LICENCIATURA EN ECONOMIA	413-SANTA MARIA HUATLILCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	5,000,000	4,949,940	5,000,000	4,949,940	100%	0	0	ALUMNO	12	12	100%	RECURSO APLICADOS EN EL 2008, EN OBRA Y EQUIPAMIENTO. SEGUN ANEXOS ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
82764	ENCUENTRO FILARMONICO Y FESTIVAL EDUARDO MATA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	1,000,000	972,983	972,283	972,283	100%	0	0	EVENTO	2	2	100%	DICHO PROYECTO COMPRENDE LA REALIZACION DE DOS FESTIVALES CULTURALES EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ.
890	RECURSOS PARA PAGO DE TECNICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,853	4,853	4,853	4,853	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	
52610	14 º CICLO DE TEATRO ESCOLAR	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	PRESENTACION	46	46	100%	
77363	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SECRETARIA DE CULTURA	64,724	64,724	64,724	64,724	100%	0	0	TALLER	20	20	100%	EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN SE HA PROMOVIDO LA REALIZACION DE TALLERES Y CURSOS, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA FORMACION, EL PERFECCIONAMIENTO Y EXPERIMENTACION DE ARTISTAS OAXAQUEÑOS Y PROCEDENTES DE OTROS ESTADOS DE LA REPUBLICA, QUE VINCULAN EL ARTE CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ENTRE ELLOS ESCRITORES, ARTISTAS PLASTICOS, GRAFICOS Y CERAMISTAS.
32383	PLAN DE GRAN VISION MUNICIPIO DE SAN ANDRES FAXTLAN	85-SAN ANDRES FAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	300,000	127,206	300,000	127,206	100%	0	0	ADULTO	4,472	4,472	100%	
<b>20-OAXACA RECURSO 2007</b>																
<b>SUBSIDIOS (297 REGISTROS)</b>																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					161,673,636	21,398,926	155,681,324	21,084,575	99%	310,288	0		294,014	293,904	100%	
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)</b>																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
26005	PROYECTO DE APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA COBIERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPALONPAN	2,199,260	565,859	2,199,260	565,859	100%	184,019	0	ALUMNO	410	410	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
13174	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2007	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	142,650	0	142,650	0	0%	0	0	BECA	10	0	0%	
17314	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO PROMEP 2007	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	143,711	0	143,711	0	0%	0	0	MAESTRO	22	20	91%	
<b>PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES</b>																
48325	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	58	0	MUNICIPIO	13	13	100%	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
29630	EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,171,090	1,727,116	1,727,116	1,727,116	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
37649	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,286,128	250,928	250,928	250,928	100%	115,768	0	FAMILIA	226,755	226,755	100%	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
37954	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD. DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	549	549	549	549	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
37968	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA (EL AZULILLO)	413-SANTA MARIA HUATLILCO	SANTA MARIA HUATLILCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	23,967	23,967	2,967	2,967	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>																
38024	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	139-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JUAN HUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	39,857	39,857	39,857	39,857	0%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
38031	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	LLANO MANTECA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300	300	300	300	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
MODERNIZACION																
38050	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400	400	400	400	0%	0	0	ACCION	23	23	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
<b>PROGRAMA JOVENES POR MEXICO</b>																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
13232	ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	152,794	0	152,794	0	0%	0	0	ACTIVIDAD	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
<b>PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>																	
13265	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	35-HERCEDIA CIUDAD DE HUIJAUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	36,877	0	36,877	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
<b>SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>																	
<b>INVERSIÓN</b>																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
29851	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS/ COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,511,538	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
<b>CENDIS</b>																	
45035	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIJA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
<b>RAMO 11 SEP</b>																	
8519	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.068 (1RA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,897	0	7,897	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
7709	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 039 (1A. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	72,180	0	72,180	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
8854	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLHUACA	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	850,909	533,488	850,909	438,525	82%	0	0	0	OTROS	4	1	25%	OBRA EN PROCESO.
7717	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
8409	SUSTITUCION DE TECHUMBRES EN CBTS NO. 091 (1A. ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	34,373	33,651	34,373	33,651	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO FINIQUITO.
9196	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 02 (1RA ETAPA)	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,907	0	1,907	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
7654	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11,826	0	11,826	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8990	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	611,853	0	611,853	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA EN PROCESO.
7571	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA ETAPA).	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUJITO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	148,186	43,855	148,186	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
7592	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	203-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.
9111	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO.025	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	247,713	0	247,713	0	0%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
8844	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	752,961	2	752,961	2	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. OBRA EN PROCESO.
8488	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (1RA ETAPA)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	163,209	115,546	163,209	115,546	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						3	4	5								
7646	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,858	0	22,858	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
8904	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,873	2,873	2,873	2,873	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	OBRA FINIQUITADA
8442	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NUM. 259 (1RA ETAPA).	385-SANTA CRUZ XXIXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXIXOCOTLÁN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,944	0	8,944	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITO
8707	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,742	0	8,742	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
7504	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340,868	0	340,868	0	0%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.
9261	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340,868	0	340,868	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
8971	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,538	0	2,538	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA EN PROCESO.
8558	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,777	0	9,777	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8787	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,427	0	6,427	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
9166	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. PARA CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,250	0	6,250	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
7633	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,846	0	11,846	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
7433	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	288,799	0	288,799	0	0%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.
9016	EQUIPAMIENTO DE CINCO LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	517,688	0	517,688	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA EN PROCESO.
7701	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	SANTIAGO HUAJOLITLÁN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,826	0	11,826	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO FINIQUITADA
7665	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 017 (1 RA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	316,835	89,976	316,835	8,254	9%	0	0	OTROS	5	5	95%	OBRA EN PROCESO.
8931	EQUIPAMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA .	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,300,120	0	1,300,120	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA EN PROCESO.
8641	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CETIS NO. 38 (1RA ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,331	0	10,331	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
9040	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO.18 (1RA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUIANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUIANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	131,669	115,394	131,669	115,394	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
9067	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 ( 1RA ETAPA)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,303	0	2,303	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8325	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTS NO. 031 (1RA. ETAPA)	67-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NO INICIADA FALTA APORTACION PARA COMPLETAR LA META.
8533	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (1RA. ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,888	0	4,888	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8894	EQUIPAMIENTO DE SIETE LABORATORIOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	789,690	0	789,690	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA EN PROCESO.
8422	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 150 (1RA ETAPA)	68-COCTLAN DE MORELOS	COCTLAN DE MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37,131	0	37,131	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN FINIQUITO.
8503	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,807	0	9,807	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
7675	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 155 (1A. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,826	0	11,826	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8288	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTS NO. 25 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	173,688	106,932	173,688	83,794	77%	0	0	ALLA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO FINIQUITO.
9038	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,073,620	0	1,073,620	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
7609	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (PRIMERA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	231,226	0	231,226	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
9144	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 33 ( 1RA ETAPA)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	223,331	0	223,331	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
7688	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 18 NIC (1A. ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55,811	3,427	55,811	3,427	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8355	REHABILITACIÓN REPARACIONES GENERALES EN COBAO NUM. 25 (1A. ETAPA)	134-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	379	0	379	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
8389	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NUM. 03 (1A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,091	3,600	34,091	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO FINIQUITO.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
20083	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2007	194-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COLONIA CIBERNA BENITO JUÁREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPALGAPÁN	74,284	0	74,284	0	0%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
13257	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROLOGIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,200	0	1,200	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
13269	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MULTIMEDIOS PRODUCTOS FINANCIEROS PEF-3096	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	14,560	0	14,560	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
30745	CARAVANAS DE LA SALUD 2007 DE 27 UNIDADES MÓVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	819,851	317,185	819,851	317,185	100%	1,249	0	VEHICULO	27	10	37%	
30630	GASTO DE OPERACION DE 14 UNIDADES MÓVILES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,238,797	987,112	1,238,797	987,112	100%	2,405	0	UNIDAD MEDICA	14	11	79%	
<b>UNEMES</b>																
INVERSION																
GBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
10812	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	353,005	600	353,005	600	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
80432	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	67-OAXACA DE JUAREZ	VIGUERA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	603,429	0	603,429	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
10803	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	303,556	51,380	303,556	51,380	100%	0	0	CENTRO	1	0	16%	
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENAL EN EDUCACION BASICA MEJORES</b>																
MANTENIMIENTO																
8539	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 57	154-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	87,098	0	87,098	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8514	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 120	154-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,741	0	23,741	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8557	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	25-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	30,478	0	30,478	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8474	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,386	0	33,386	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8383	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SEUNDARIA TECNICA NO. 54	25-CHAHUITES	CHAHUITES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,651	0	3,651	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8250	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO	25-CHAHUITES	CHAHUITES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	16,019	0	16,019	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7578	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	82,129	0	82,129	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7617	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	124-SAN PEDRO POCHUTLA	BIENTO JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,531	0	13,531	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7713	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,954	0	33,954	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8445	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,834	0	15,834	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8424	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	969	0	969	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
8405	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	35-HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUIJAPAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	877	0	877	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7143	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	396-SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN	LLANO DE AGUA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,837	2,837	2,837	2,837	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
7030	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	54,661	48,648	54,661	48,648	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
7652	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	413-SANTA MARÍA HUAUTLCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUAUTLCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12,760	0	12,760	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7672	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	413-SANTA MARÍA HUAUTLCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUAUTLCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27,551	0	27,551	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7642	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	413-SANTA MARÍA HUAUTLCO	SANTA MARÍA HUAUTLCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	41,418	0	41,418	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8233	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TEC N° 144	413-SANTA MARÍA HUAUTLCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUAUTLCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	175,106	0	175,106	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8277	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 5 DE SEPTIEMBRE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,048	0	6,048	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8269	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12,774	0	12,774	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
75988	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA	434-SANTA MARÍA TEOPICCO	VILLA NUEVA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1	0	1	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8359	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,850	0	1,850	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7683	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	71,922	0	71,922	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
7705	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	526-SANTOS REYES NOPALA	CERRO DE AIRE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,901	0	31,901	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8243	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 39	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,011	0	2,011	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8633	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,528	0	1,528	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8674	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,148	0	3,148	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8699	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,458	0	7,458	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
8291	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL 5 DE MAYO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,736	0	2,736	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8322	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. WILFRIDO C. CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	36,551	0	36,551	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8342	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,507	0	2,507	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8499	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCOATL	9-AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	81,005	0	81,005	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
8742	REHABILITACION REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " RAMON C. ROBLES "	498-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,879	0	10,879	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
32252	REMODELACION DEL HOSP PSQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE ADICIONES PRIMERA ETAPA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,489,827	2,410,426	5,489,827	2,410,426	100%	58	0	0	OTROS	1	0	44%	
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES GASTO CORRIENTE																
31611	OTROS GASTOS DE OPERACION GASTO DE OPERACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,643,733	587,562	2,643,733	587,562	100%	0	0	0	ACCION	1	0	22%	
31719	PROGRAMA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL REHABILITACION PSICOSOCIAL DENTRO DE LAS UNIDADES DE ATENCION PSQUIATRICAS HOSPITALARIAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	388,080	0	388,080	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
	PROCEDES 2007 TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GRAL DE SAN JUAN																
	INVERSION OBRA PUBLICA AMPLIACION																
10637	TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20,538,612	45,033	20,538,612	45,033	100%	1,371	0	0	OTROS	1	0	0%	
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FOROS																
32566	CONSTRUCCION TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,897,745	4,825,500	7,897,745	4,825,500	100%	1,106	0	0	OTROS	1	1	61%	
32767	TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,685,535	3,348,057	3,685,535	3,348,057	100%	0	0	0	OTROS	1	1	91%	
33055	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	158,729	13,145	158,729	13,145	100%	0	0	0	OTROS	1	0	8%	
	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP																
7885	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSE TENANGO	CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA)	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	0	414,437	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
6607	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSE TENANGO	RANCHO HERNANDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	1,766	414,437	1,766	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
6767	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSE TENANGO	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	149,531	0	149,531	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
7985	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 A 60 CAMAS TERCERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
7871	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	322-SAN PEDRO COPEPETAJILLO	SAN PEDRO COPEPETAJILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	960,751	0	960,751	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
7857	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUIAH UTL.	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	937,706	1,000	937,706	1,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
7979	CONSTRUCCION DE L CENTRO DE SALUD	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	129,281	97,238	129,281	97,238	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	75%	
7948	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO SEGUNDA ETAPA	433-SANTA MARIA TENANICALTEPE C	CANADA DE GUADALUPE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	0	414,437	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
6688	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	11,087,744	1,361,370	11,087,744	1,361,370	100%	0	0	0	ACCION	1	0	12%	PARA TODOS LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES COMO SON EQUIPO MEDICO PARA COMUNICACIONES - MALETINES MEDICOS, TELEMEDICINA Y AMBULANCIAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
8907	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8634	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	AGUACATITLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
10593	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA)	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
10604	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	171-SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO HERNÁNDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8679	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	229-SAN LORENZO TEMALLUCAN	EL ARADOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
10612	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	122-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
10621	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA MARIA TLAPANALQUIAH UTL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8708	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL LIMONCILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8776	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8845	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	QUINCIENA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
21703	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA SOLEDAD COFRADIA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	135,271	0	135,271	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
7967	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	333,148	0	333,148	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8739	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	40-HUATEPEC	HUATEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	50,296	0	50,296	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
10586	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	433-SANTA MARIA TEMACALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	0	38,456	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8600	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	WILLA NUEVA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
10577	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,765,115	0	6,765,115	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
8555	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	529-SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	0	168,092	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE DE AUTORIZACION
<b>COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
22719	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIO DE SALUD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
22399	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LAZARO CÁRDENAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
26580	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
19041	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZLOTEPEC	SAN MARCIAL OZLOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
27749	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	240-SAN MARTÍN ITUNYOSO	SAN MARTÍN ITUNYOSO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
23091	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	SERVICIO DE SALUD DE OAXACA	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
26720	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS 2A ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
23773	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,007,000	265,225	2,007,000	265,225	100%	0	0	CENTRO	1	0	13%	
26660	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
26454	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	52,908	21,027	52,908	21,027	100%	0	0	CENTRO	1	0	44%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
27469	EQUIPAMIENTO DE CENTRO D SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
27266	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	236-SAN MARCIAL OZLOTEPEC	SAN MARCIAL OZLOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
2706	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 CAMAS	275-SAN MIGUEL SOVALTEPEC	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
2879	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
27397	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
26800	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 CAMAS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,540,000	0	3,540,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	SE CUENTA CON SALDO DE 2,800.00
27183	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	489-SANTAGO JUXTLAHUACA	LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICCOO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	PENDIENTE OFICIO DE AUTORIZACION
<b>PROCEDES</b>																
OBRA PÚBLICA																
AMPLIACIÓN																
10718	TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,990,399	24,082	9,990,399	24,082	100%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
10698	TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE VALLE NACIONAL	599-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,919,821	16,672	3,919,821	16,672	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
10678	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA	65-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	24,897	10,000,000	24,897	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
<b>SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION</b>																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
31865	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION A TRAVES DE COMPENSAR A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	132,155	132,155	132,155	132,155	100%	1,957	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%	
31574	INSTALACION Y OPERACION DE MODULOS FIJOS Y UNO MOVIL DE AFILIACION Y ORIENTACION 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	387,476	387,476	387,476	387,476	100%	1,439	0	BENEFICIARIO	33,073	33,073	100%	
<b>UNEMES SEIS</b>																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
AMPLIACIÓN																
14907	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	311,992	305,261	311,992	305,261	100%	0	0	CENTRO	1	1	97%	
10842	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA AEL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	404,817	392,592	404,817	392,592	100%	868	0	CENTRO	1	1	96%	
15372	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,020,132	5,139	1,020,132	5,139	100%	0	0	CENTRO	1	0	1%	
14954	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	478,417	426,884	478,417	426,884	100%	0	0	CENTRO	1	1	89%	
15309	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,109,594	763,377	1,109,594	763,377	100%	0	0	CENTRO	1	1	68%	
14864	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,082	0	9,082	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
15924	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	348,609	82,677	348,609	82,677	100%	0	0	LOTE	1	0	23%	
15660	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	348,609	79,182	348,609	79,182	100%	0	0	LOTE	1	0	22%	
19001	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	348,609	79,182	348,609	79,182	100%	0	0	LOTE	1	0	22%	
16035	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	348,609	79,182	348,609	79,182	100%	0	0	LOTE	1	0	22%	
16227	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	348,609	79,182	348,609	79,182	100%	0	0	LOTE	1	0	22%	
15747	EQUIPAMIENTO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	348,609	76,155	348,609	76,155	100%	0	0	LOTE	1	0	21%	
<b>OTROS PROGRAMAS</b>																
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																
					<b>35,165,069</b>	<b>12,254,235</b>	<b>12,280,387</b>	<b>9,054,190</b>	<b>74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>574</b>	<b>522</b>	<b>91%</b>	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
697	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2007	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	716,871	716,871	716,871	410,435	57%	0	0	EQUIPO	171	131	77%	SE REQUISITA EL CAMPO DE MINISTRADO POR EL IMPORTE DEL REFERENDO AUTORIZADO YA QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LIBERÓ EL TOTAL DE LOS RECURSOS A LA UNIVERSIDAD EN EL EJERCICIO 2008 POR ASÍ ESTIPULARLO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO PFI-2007. EN EL CAMPO DE EJERCIDO ES EL IMPORTE REALMENTE EJERCIDO Y COMPROBADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
726	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTOS INSTITUCIONAL 2007	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	67,149	67,149	67,149	0	0%	0	0	EQUIPO	5	0	0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS POR LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PFI-2007 POR PARTE DE LA DGEU A LA SFM. FUERON CALCULADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y AUTORIZADOS POR LA DGEU PARA EJERCERLOS. POR TRATARSE DEL MISMO PROYECTO, EL RECURSO FUE MINISTRADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO 2008 POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS. AL NO EJERCERLO EN EL EJERCICIO 2008 FUE REFERENDADO TOTALMENTE PARA EL 2009, EL CUAL SERÁ EJERCIDO Y COMPROBADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
17423	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PFI 2007-75-03-05	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	98,149	71,997	98,149	71,997	100%	0	0	ALUMNO	362	362	100%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
14402	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	468,754	379,028	379,028	379,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13861	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE 4 NUCLEOS BASICOS/CIUDAD IXTEPEC	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	33,585	26,909	26,909	26,909	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14471	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (CUARTA ETAPA)/SAN JACINTO TLACOTEPEC	159-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	48,480	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
24834	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,190,699	644,997	644,997	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
14128	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A. ETAPA/SAN LUCAS OJITLAN	232-SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	738,781	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
19167	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA/ VILLA SOLA DE VEGA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,881,850	197,667	197,667	197,667	100%	0	0	OBRA	1	1	92%	
18909	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA/TEMASCAL. SAN MIGUEL SOYALTEPEC (TEMASCAL).	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	380,541	294,016	294,016	294,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
18828	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)/SAN PEDRO HUAMELULA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,312,765	488,361	488,361	171,140	35%	0	0	OBRA	1	1	100%	
12754	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS 3A. ETAPA/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR. 22	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTR. 22	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,141	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
12765	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A. ETAPA)/RIO GRANDE/VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	201,985	75,520	75,520	75,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
24606	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /SAN MARTIN BUENA VISTA /SAN PEDRO YOLOX	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN MARTIN BUENAVISTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	607,897	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
26264	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /TIERRA COLORADA /SANTA CATARINA IXTEPEJI	393-SANTA CATARINA IXTEPEJI	TIERRA COLORADA (EL ESTUDIANTE)	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	862,183	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
12753	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA/SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	84,622	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
12770	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (PRIMERA ETAPA)/SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,673,717	762,517	762,517	762,517	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14541	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PRIMERA ETAPA / SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	31,717	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13807	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS/SANTA MARIA MIXTEQUILLA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	11,280	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14324	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA)/LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,231,576	1,171,102	1,171,102	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14022	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (4TA. ETAPA)/SANTIAGO TAMAZOLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	33,316	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
24728	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SANTIAGO TEXTITLÁN	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,338,962	688,637	688,637	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
1394	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA), SAN JOSE EL PARAISO/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	57,431	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
12773	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS/SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	59,627	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
19126	CONSTRUCCION DE HOSPITAL 12 CAMAS (SANTO DOMINGO TEJOMULCO Y SAN LORENZO TEXMELICAN, HOSPITAL DE LA PAZ) 2A. ETAPA / SANTO DOMINGO TEJOMULCO	515-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	72,631	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
18716	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A. ETAPA)/SANTOS REYES NOPALA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	594,443	492,923	492,923	492,923	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
18679	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA/TEOTITLAN DE FLORES MAGON	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	184,743	96,293	96,293	91,790	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
14256	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (3A. ETAPA)/SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,298,424	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
19189	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS / VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZACHILA	565-VILLA DE ZACHILA	VICENTE GUERRERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	21,304	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
19141	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA/NEJAPA DE MADERO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,241,782	4,997,132	4,997,132	4,997,132	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
12757	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (PRIMERA ETAPA)/PINOTEPA DE DON LUIS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,544,081	5,636	5,636	5,636	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
12761	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A. ETAPA)/SAN AGUSTIN LOXICHA	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	129,039	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
14441	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO/RANCHO MIJANGOS (RIO MIJANGOS), SAN JOSE LACHIGURI	170-SAN JOSE LACHIGURI	RANCHO MIJANGOS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,528	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
18900	AMPLIACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL/VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	534-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	741,854	732,180	732,180	732,180	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
24518	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /YUVILA /SANTA CATARINA IXTEPEJI	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	324,682	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24443	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SANTA MARIA YAVESIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	252,316	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24566	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /NATIVIDAD	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	271,827	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
19181	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO 180 CAMAS / OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	507,037	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
	BIENES MUEBLES																
28133	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL SEGURO POPULAR/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGION ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	345,300	345,300	345,300	345,300	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
	<b>APORTACIONES FEDERALES (199 REGISTROS)</b>																
	<b>FAIS</b>				30,507,389	29,397,306	28,061,246	26,572,200	70%	0	0	0		73,296	71,840	98%	
	<b>FISE</b>																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
38074	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,609	20,609	20,609	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
38077	SUPERVISION TECNICA PROSSAPIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7,300	7,300	7,300	0	0%	0	0	0	ACCION	102	102	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
38057	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ABASOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	87,743	87,743	87,743	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
24683	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDAO	CUO DE AGUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	590,696	0	590,696	0	0%	0	0	0	POSTE	40	40	100%	
67865	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA - SALINA CRUZ) BOCA VIEJA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BOCA VIEJA (BARRA BOCA VIEJA)	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	4,791	4,791	4,791	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
67284	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA TLACOTEPEC - COMITANCILLO	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
24541	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, MARGEN DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	47,819	0	47,819	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	157	157	100%	
24542	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, MARGEN QUIERERA DEL RIO ATOYAC (POZO MONTOYA-CARCAMO TECNOLÓGICO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,402	0	1,402	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	157	157	100%	
24543	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PUENTE TUBO A LA CALLE DEL PIPE COL. CIENEGUITA AGENCIA 5 SEÑORES	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	80,867	0	80,867	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	157	157	100%	
31953	REPOSICION DE POZO PROFUNDO CIENEGUITA PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	7,253	0	7,253	0	0%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
24538	REPOSICION DE POZO PROFUNDO UNIVERSIDAD PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	16,591	0	16,591	0	0%	0	0	0	POZOS	212	212	100%	
24539	REPOSICION DE POZO PROFUNDO 14 PILOTO PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	13,531	0	13,531	0	0%	0	0	0	POZOS	212	212	100%	
24537	REPOSICION DE POZO PROFUNDO (16 AEROPUERTO) PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	685	0	685	0	0%	0	0	0	POZOS	212	212	100%	NAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
24540	REPOSICION DE POZO PROFUNDO 17 PARA AGUA POTABLE	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,832	0	5,832	0	0%	0	0	POZOS	212	212	100%		
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																	
32967	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO A LA POBLACION DE SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,600	6,600	100%		
87150	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	708,971	708,971	708,971	708,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,296	4,296	100%		
87156	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO 123	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	842,466	842,466	842,466	842,466	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,021	5,021	100%		
82950	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO DEL E.C. RINCON JUAREZ AL PARAJE ESTERO LA TRANCA- CAMINO A LOS TAMARINDOS	143-SAN FRANCISCO OXHJATÁN	SAN FRANCISCO OXHJATÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OXHJATÁN	99,125	99,125	99,125	99,125	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
87814	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	163-SAN JERONIMO TEOCOTL	SANTA CATARINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TEOCOTL	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0%	0	0	POSTE	6	0	0%	
87820	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	517	517	517	517	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	
87166	CONSERVACION DEL CAMINO ALMOLONGA - REFUGIO VIEJO	21-COSOLAPA	EL REFUGIO VIEJO	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
74182	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PARAJE ANTENA 38 - MOJONERA MANCHON DE GOOTE	23-CIULAPAM DE GUERRERO	COBERTURA PRINCIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CIULAPAM DE GUERRERO	525,000	525,000	525,000	525,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	TERRACERAS DEL KM 0+100 AL KM. 4+455.3 (ORIGEN DE ANTENA 38) Y DEL KM 0+100 AL KM. 1+500 (ORIGEN EN CERRO SAN CRISTOBAL)
87871	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA AGENCIA DE LA LUZ ETLATONGO)	250-SAN MATEO ETLATONGO	LA LUZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO	13,097	13,097	13,097	13,097	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
87936	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN MATEO PIÑAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS	111	111	111	111	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,600	2,600	100%	
87172	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	1,460,110	1,460,110	1,460,110	1,460,110	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	7,743	7,743	100%	
87733	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	313-SAN PEDRO JOCOITPAC	SAN PEDRO JOCOITPAC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOITPAC	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,790	2,790	100%	
87183	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGON	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	971,314	971,314	971,314	971,314	100%	0	0	0	METROS	9	9	100%	
87263	CONSERVACION DEL CAMINO A SANTA MARIA GUELACE DEL KM 0+000 AL KM 1+000	411-SANTA MARIA GUELACE	SANTA MARIA GUELACE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	343,974	343,974	343,974	343,974	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
87206	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA)	411-SANTA MARIA GUELACE	SANTA MARIA GUELACE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
87319	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL (2A ETAPA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	SAN CRISTOBAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,040	1,040	100%	
87348	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. FERROCARRIL (1A ETAPA)	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	333,249	333,249	333,249	333,249	0	0%	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	
87335	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE AV. FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	23,150	23,150	23,150	23,150	100%	0	0	0	METROS	2	2	100%	
87739	CONSTRUCCION DE CAMINO EL OCOTAL -TLALIXTAC VIEJO	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	TLALIXTAC VIEJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLALIXTAC	236,265	236,265	236,265	236,265	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
87312	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN	454-SANTIAGO ATITLÁN	SANTIAGO ATITLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ATITLÁN	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
665	CONSTR. DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS MARTINEZ-OJO DE AGUA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	AGUA FRIA	CAMOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,880	0	12,880	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	99%	
87790	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO NIJU XIQUI S/CAMINO MAGDALENA PEÑASCO - NIJUXIJI	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	221,032	221,032	221,032	221,032	100%	0	0	0	METROS	17	17	100%	
83727	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. OAXACA ENTRE HIDALGO Y HELADIO RAMIREZ LOPEZ	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	3,267,348	3,267,348	3,267,348	3,267,348	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,650	6,650	100%	
83845	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PIPILA ENTRE NIÑO ARTILLERO Y 31 DE OCTUBRE	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	1,655,600	1,655,600	1,655,600	1,655,600	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,650	6,650	100%	
83837	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AVS. HIDALGO Y MORELOS	505-SANTO DOMINGO INGENIO	LA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	1,303,650	1,303,650	1,303,650	1,303,650	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,100	8,100	100%	
87898	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	1,819	1,819	1,819	1,819	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
87326	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	442,233	442,233	442,233	442,233	100%	0	0	0	METRO LINEAL	745	745	100%	
87278	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO ATOYAC A SAN MIGUEL CARRIZAL (TRAMO 0+000 - 8+890)	55-MARISCALA DE JUAREZ	SAN PEDRO ATOYAC	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	300,626	300,626	300,626	300,626	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
87270	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	55-MARISCALA DE JUAREZ	GUADALUPE COPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	POSTE	11	11	100%	
87836	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SA PRIVADA DE LEANDRO VALLE	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	118,577	118,577	118,577	0	0%	0	0	METROS	220	0	0%	
87673	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	28,900	28,900	28,900	28,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	920	920	100%	
87716	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ)	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	84,585	84,525	84,585	84,525	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,956	3,956	100%	
87629	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL CARRENO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	570-ZMATLAN DE ALVAREZ	ZMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	202,000	202,000	202,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,840	1,840	100%	
87198	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS TRES CRUCES	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	783,386	783,386	783,386	391,693	50%	0	0	POSTE	34	10	29%	
87189	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BELLAVISTA	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS	525	525	100%	
87288	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S DE MAYO ENTRE AV. MORSE E INDIOS TRISTES	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	840,000	840,000	840,000	840,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,480	2,480	100%	
83809	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO ZONAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	727,958	727,958	727,958	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
83893	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE OCOTLAN DE MORELOS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	452,363	452,363	452,363	452,363	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
83882	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL MERCADO ZONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,501,275	1,501,275	1,501,275	830,832	55%	0	0	METRO CUADRADO	2,250	1,800	80%	
83746	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA ENTRE AV. PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBRES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,085,076	1,085,076	1,085,076	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,760	2,760	100%	
83864	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 200 MTS PARA AGUA POTABLE	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	862,843	862,843	862,843	862,843	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
666	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAM. ASUNCION ATOYAQUILLO E. CTILXIAKO-PUTLA DEL KM. 9 900 AL KM. 15 000	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,609	0	85,609	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
667	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO LA REFORMA-NEJAPA DEL KM. 4+ 000 AL KM. 14+ 860	76-LA REFORMA	LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	68,644	0	68,644	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
<b>FSM</b>																
<b>AGUA POTABLE</b>																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
84295	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SAN ISIDRO LLANO YERBA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	258,766	258,766	0	258,766	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
84320	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	491-SANTIAGO TEXTITLAN	RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	189,750	189,750	0	189,750	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION																
23010	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	178-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	148,242	148,242	148,242	148,242	100%	0	0	METRO LINEAL	850	850	100%	ECONOMIA DE RECURSOS 2007, QUE SE UTILIZARON PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE PRIORIZARON EN 2008 Y QUE SE CONCLUYERON EN EL PRESENTE EJERCICIO DE 2009.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION																
64611	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR), AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA-AGENCIA DONAJI (2A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	1,090,877	1,090,877	1,090,877	962,348	88%	0	0	METRO LINEAL	590	590	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA ESTIMACION DE FINQUITO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA-DONAJI.
URBANIZACION MUNICIPAL																
CALLES																
64920	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 2A. CALLE DE LIBERTAD, COLONIA PUEBLO NUEVO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	23,402	23,402	23,402	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	OBRA FINQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTRAS																
84948	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL	491-SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	322,302	322,302	0	322,302	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
84562	DISTRIBUCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LACHIXAO, RIO HUMO Y RECIBIMIENTO	491-SANTIAGO TEXTITLAN	LACHIXAO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,613	118,613	0	118,613	100%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3	3	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
	OTROS															
84771	DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	FERRERIA DE LA PROVIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,183	168,183	0	168,183	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
	<b>CONSTRUCCIÓN</b>															
84819	CONSTRUCCION DE CANCHA DEL TELEBACHILLERATO DE OAXACA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	238,674	238,674	0	238,674	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	250	250	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA EL TELEBACHILLERATO DE OAXACA
	<b>PREESCOLAR</b>															
84884	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	BUENAVISTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	238,077	238,077	0	238,077	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	0	0	0%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL HARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET
	<b>PRIMARIA</b>															
84926	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	RIO SANTIAGO (TIERRA Y LIBERTAD)	PRESIDENCIA MUNICIPAL	516,082	516,082	0	516,082	100%	0	0	M2, SANITARIOS	0	0	0%	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA
	<b>REHABILITACION</b>															
84721	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	62,108	62,108	62,108	55,223	89%	0	0	METROS CUADRADO S	1	1	100%	LA OBRA SE REFIERE A REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS METAS. 1 PROYECTO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. OBRA FINQUITADA.
	<b>SECUNDARIA</b>															
	<b>CONSTRUCCIÓN</b>															
84917	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	EL FRJOL (SAN JOSÉ EL FRJOL)	PRESIDENCIA MUNICIPAL	252,412	252,412	0	252,412	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	220	220	100%	
	<b>CAMINOS RURALES</b>															
	<b>CAMINOS RURALES</b>															
	<b>REHABILITACION</b>															
55806	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 11 KM	449-SANTA MARÍA ZOOQUITLÁN	CANADA GUCHA	H AYUNTAMIENTO	225,016	225,016	225,016	203,665	91%	0	0	KILOMETRO S	11	3	27%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 Y DEL EJERCICIO 2008. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
	<b>VIAJO</b>															
	<b>MANTENIMIENTO</b>															
51752	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA NATIVITAS-COXTLAHUACA	422-SANTA MARÍA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	H AYUNTAMIENTO	306,144	127,930	127,930	127,930	100%	0	0	METROS CUADRADO S	584	243	42%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO REPORTADO EN LA PRESENTE OBRA CORRESPONDE A REMANENTES DE LOS EJERCICIOS 2005 AL 2007.
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>															
	<b>INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS</b>															
85925	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,070	25,070	0	25,070	100%	0	0	EXPEDIENT E	1	1	100%	
	<b>FORTAMUN</b>															
	<b>INVERSION</b>															
	<b>OBRA PÚBLICA</b>															
	<b>CONSTRUCCIÓN</b>															
85426	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES DE SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	497,701	497,701	0	497,701	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTRUCCIN DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE MORELOS EN SANTIAGO TEXTITLAN
85386	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	887,165	887,165	0	887,165	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO EN SANTIAGO TEXTITLAN
85258	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	289,679	289,679	0	289,679	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73557	TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOMAS DE SANTA ROSA PANZACOLA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.	60,203	60,203	60,203	53,808	89%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
	<b>MANTENIMIENTO</b>															
85500	MANTENMENT DEL PALACIO MUNICIPAL	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,403	116,403	0	116,403	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APLICACION DE PINTURAS DEL PALACIO MUNICIPAL
	<b>REHABILITACION</b>															
85247	REMODOLACION DE LA BARDA DEL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,876	280,876	0	280,876	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	<b>EQUIPAMIENTO</b>															
	<b>BIENES MUEBLES</b>															
85574	EQUIPO DE COMPUTO IEBOO SANTIAGO TEXTITLAN	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO TEXTITLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	164,335	164,335	0	164,335	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE COMPUTO AL IEBOO TEXTITLAN
	<b>GASTO CORRIENTE</b>															
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
44474	SUELDO A POLICIAS MUNICIPAL QUILANA	118-SAN BARTOLOME QUILANA	SAN BARTOLOME QUILANA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA	62,700	62,700	62,700	62,700	100%	0	0	ACCION	62,700	62,700	100%	SE HA AGOTADO EL SALDO DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2007 POR \$ 62,700. PARA SER APLICADOS EN SUELDOS Y SALARIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL. DE UN TOTAL DE 660,000.00 PROGRAMADO PARA ESTE EJERCICIO 2009 PARA ESTE RUBRO.
	<b>FAM</b>															
	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
	<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>															
					10,266,018	1,611,855	6,300,240	1,455,688	90%	0	0		89,587	13,317	15%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
3954	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	689,064	689,064	689,064	689,064	100%	0	0	BENEFICIARIO	13,251	13,251	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO. LA CANTIDAD REPORTADA DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2007. POR UN MONTO ANUAL DE \$4,421,582.00 DE LA CUAL SE INFORMO \$3,553,406.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE 2007, Y \$179,097.00 EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008. QUEDANDO EL IMPORTE DE \$889,994.36 QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE TRIMESTRE. POR LO QUE EXISTE UNA DIFERENCIA DE 14.64 LAS CUALES SON CONSIDERADAS ECONOMIAS.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
294	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3,965,772	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	78,264	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PAQUETES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2007. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, EL IMPORTE TOTAL ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,965,772.07 LA OBRA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
CONSTRUCCION																
217	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO	PROCURADURIA DE COLABORACION POPULARES	287,430	287,429	287,430	287,429	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
16772	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "MEXICO LIBRE"	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	138,146	161	138,146	161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
21364	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	243-SAN MATEO VOLOCOCHTLAN	SAN MATEO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50,532	50,532	50,532	50,532	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA
21599	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	269-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	81,730	0	81,730	0	0%	0	0	OTROS	4	4	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
22306	ADAPTACION DE EDIFICIOS EXISTENTES A SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y NUEVE ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,730	1,730	1,730	1,730	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA
21926	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,189	0	6,189	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
21470	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	298-SAN PABLO MACULTIANGULIS	SAN PABLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67,273	0	67,273	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
22480	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS "	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CANADA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	530,072	0	530,072	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO.
21707	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IATEPEJI	EL PUNTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,760	1,760	1,760	1,760	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
20663	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE OCHO AULAS, UN ANEXO Y ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,745	0	6,745	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
16014	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " HERMENEGILDO GALEANA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42,467	42,353	42,467	42,353	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
15939	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " ROSARIO CASTELLANOS"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	991	0	991	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
20743	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "LUIS G.URBINA" EJIDO EL ROSARIO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,552	2,552	2,552	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
21254	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	68,250	200,000	68,250	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
						Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
21441	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPILLA DEL CARBIZAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,728	0	120,728	0	0%	0	0	0	0	5	5	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
50754	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO CLAVE 200PR1122B	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	509	0	509	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
14948	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL. FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,303	8,303	8,303	8,303	100%	0	0	0	0	10	10	100%	OBRA FINQUITADA
20475	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHA DE SANTA CRUZ HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	910,928	429,703	910,928	223,619	52%	0	0	0	0	4	3	75%	OBRA EN PROCESO.
20591	COSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	426-SANTA MARIA PENOLAS	EL MANZANITO TEPANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	107,385	0	107,385	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
22384	REPRACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 20	500-SANTIAGO YOXONDUA	SANTIAGO YOXONDUA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,254	15,254	15,254	15,254	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINQUITADA.
50755	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 200JN1436L	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	731	0	731	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
16154	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " DONAJI ( AV. INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,454	0	2,454	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
16289	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " VICTORIANO GONZALEZ" (CALZ. SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,972	0	23,972	0	0%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
16901	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (FRACC. MONTOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,147	5,675	22,147	5,675	100%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
16816	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " 30 DE ABRIL" ( COL. VOLCANES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,909	3,681	4,909	3,681	100%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
16934	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS GONZALEZ ORTEGA" ( SAN FELIPE DEL AGUA).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,986	52	1,986	52	100%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
16669	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (AGENCIA CANDIANI).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,549	0	1,549	0	0%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
17002	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " NARCISO MENDOZA" ( SAN JUAN CHAPULTEPEC).	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	131,481	0	131,481	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
16873	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " PROFDR. POLICARPO T. SANCHEZ" ( SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,019	1,265	3,019	1,265	100%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
16202	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " LA LUZ DEL SABER" BARRIO EL PROGRESO, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,053	0	2,053	0	0%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
16089	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " SILVESTRE REVUELTAS" (PALMERAS ESQ. AMAPOLAS, COL. REFORMA.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,776	0	1,776	0	0%	0	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
50753	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO CLAVE 200JN1436L	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	715	0	715	52,469	0%	0	0	0	0	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
50756	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 200TV1277C	76-LA REFORMA	LA REFORMA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	667	0	667	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
21813	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN J.N.U. "JESUS REYES HERULES"	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,891	3,891	3,891	3,891	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	OBRA FINIQUITADA.
REHABILITACION																
50768	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 200PR1887E / OAXACA DE JUAREZ	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	191	0	191	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007
50767	REHABILITACION DE DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 200PB00607	42-IXTLAN DE JUAREZ	SANTA CRUZ YAGAVILA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	436	0	436	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL SALDO CORRESPONDE A ECONOMIAS GENERADAS DURANTE 2007
EQUIPAMIENTO																
15878	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CIATLUNALCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,032	0	18,032	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
17120	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATLILCO	SANTA MARIA HUATLILCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	64,315	0	64,315	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																
CONSTRUCCION																
26872	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN CAMPUS LOMA BONITA I,LOMA BONITA	444-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	468,071	0	468,071	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA.
51403	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	2,278,065	0	2,278,065	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
<b>IFASP</b>																
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>					<b>160,405,237</b>	<b>160,405,237</b>	<b>160,405,237</b>	<b>124,447,736</b>	<b>78%</b>	<b>12,320,762</b>	<b>6,219,739</b>		<b>65,050</b>	<b>38,131</b>	<b>59%</b>	
18870	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	30,955,923	30,955,923	30,955,923	27,666,626	89%	0	0	OTROS	7,255	7,865	108%	EN RELACION A LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EXAMEN/PERSONAS,PROGRAMADAS EXAMENES 17445 LOS CUALES SE DIRIGEN PARA 3489 PERSONAS, LAS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 29967 DIRIGIDOS A 4093 PERSONAS, EN LA META DE PERSONAS SE PROGRAMARON 3766 DE LOS CUALES SE ALCANZARON 3802.
18951	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	24,677,275	24,677,275	24,677,275	19,668,035	80%	0	0	PIEZA	11,130	13,470	121%	EN ESTE EJE EN LO PROGRAMADO, MINISTRADO Y EN LAS METAS, EN RELACION CON EL CUARTO TRIMESTRE 2008, EXISTE VARIACION DEBIDO A QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS DE OTROS EJES.
19064	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	40,094,200	40,094,200	40,094,200	30,976,535	77%	0	0	OTROS	394	314	80%	EN ESTE EJE EXISTE VARIACION EN LO PROGRAMADO, MINISTRADO Y EN LAS METAS, RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE 2008, DEBIDO A QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A ESTE EJE, EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 246 ALCANZADAS 190, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS NINGUNA, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 3, PIEZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 13 ALCANZADAS 12, PROYECTO PROGRAMAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 9, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 17, PERSONAS PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 62, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 2, SERVICIO PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 15.
19112	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,445,829	3,445,829	3,445,829	1,399,442	41%	0	0	OTROS	118	113	96%	EN ESTE EJE LA VARIACION EN LAS METAS PROGRAMADAS SE DEBE A QUE EXISTIO UNA REPROGRAMACION DENTRO DEL MISMO EJE, EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 77 ALCANZADAS 81, PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PAQUETE PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS NINGUNA, CURSO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 1.
20688	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,477,274	2,477,274	2,477,274	606,144	24%	0	0	OTROS	84	52	62%	EN RELACION A LAS METAS SON DIFERENTES: EQUIPO PROGRAMADAS 59 ALCANZADAS 41, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, PERSONAS PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 13 ALCANZADAS 7, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 4.
21067	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,248,330	6,248,330	6,248,330	3,242,279	52%	0	0	OTROS	12	5	42%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 4, SERVICIO PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 1.

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
21328	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	16,992,007	16,992,007	16,992,007	11,221,134	66%	0	0	OTROS	6,758	3,815	56%	EN ESTE EJE LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, PRESENTAN UNA VARIACION EN RELACION CON EL CUARTO TRIMESTRE 2008, DEBIDO A QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES DIFERENTE. PERSONAS PROGRAMADAS 2879 ALCANZADAS 1696, PIEZA PROGRAMADAS 2517 ALCANZADAS 12, EXAMEN/PERSONAS DE LOS CUALES SON 6810 EXAMENES DIRIGIDOS A 1362 PERSONAS DE LOS CUALES SE ALCANZARON 16975 EXAMENES QUE SE DIRIGIERON A 2107 PERSONAS.
21614	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	34,063,398	34,063,398	34,063,398	28,547,334	84%	0	0	OTROS	38,178	12,371	32%	EN ESTE EJE EXISTE VARIACION EN LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A QUE EXISTIO UNA REPROGRAMACION DENTRO DEL MISMO EJE. EN RELACION A LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE. PIEZA PROGRAMADAS 38020 ALCANZADAS 11036, MILLAR PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 65, SISTEMA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 10, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 14, EQUIPO PROGRAMADAS 1047 ALCANZADAS 1247.
33103	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,001	1,450,001	1,450,001	1,130,207	78%	12,320,762	6,219,739	OTROS	121	126	104%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE. TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 94, EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CORTE DE FEBRERO DE 2009. EL IMPORTE TOTAL ES DE \$ 14,320,762.25, DE LOS CUALES \$10,200,574.47 SON DE APORTACION FEDERAL Y \$ 2,120,187.78 DE APORTACION ESTATAL. DE LOS CUALES EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO ES DE \$ 6,219,739.37 DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$3,824,004.29 SON DE APORTACION FEDERAL Y \$ 2,395,735.08 SON DE APORTACION ESTATAL.
<b>FAFEP</b>					<b>22,017,357</b>	<b>3,487,654</b>	<b>12,557,110</b>	<b>2,363,547</b>	<b>68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16,797</b>	<b>28</b>	<b>0%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>INVERSION</b>																
<b>OBRA PUBLICA</b>																
<b>CONSTRUCCION</b>																
43135	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 68 (2DA. ETAPA).	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,500	0	31,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47414	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 39 (2DA. ETAPA).	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
41565	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (2DA. ETAPA)	106-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	126,100	0	126,100	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
25678	PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO	106-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	369,699	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,154	0	0%	
47397	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (2DA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42765	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CBTS NO.91	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	371,400	0	371,400	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42801	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CBTS NO.91	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	371,400	0	371,400	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
49089	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN CBTS NO. 91(2DA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	78,600	0	26,200	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
48252	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN CBTS NO. 265 (2DA. ETAPA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	945,000	276,196	373,548	7,022	3%	0	0	AULA	6	0	0%	OBRA DE RECIENTE DE AUTORIZACION.
47539	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 157 (2DA. ETAPA)	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
5002	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 07 (2DA ETAPA)	194-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	249,300	66,339	132,946	3,169	5%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
49178	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 107 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	750,000	156,005	225,000	3,966	3%	0	0	0	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION	
47722	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (2DA. ETAPA)	189-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUJTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	111,378	0	34,769	0	0%	0	0	0	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
41095	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08	189-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUJTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	38,622	0	38,622	0	0%	0	0	0	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
49011	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CBTA NO. 203 (2DA. ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	885,026	265,507	265,550	6,750	3%	0	0	0	5	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
42510	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO PARCIAL DE UN TALLER EN CBTA NO. 203	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	514,974	0	514,974	0	0%	0	0	0	1	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
41424	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	0	1	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.	
9190	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	160,104	160,104	160,104	160,104	100%	0	0	0	18	18	100%	OBRA FINIQUITADA.
48813	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 201 (2DA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	759,370	4,004	247,480	4,004	100%	0	0	0	6	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42203	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN CBTA NO. 201	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	515,630	0	515,630	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
46937	CONSTRUCCION DE UN TALLER UN LABORATORIO, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 202 (2DA ETAPA)	279-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,164,732	277,027	391,547	7,043	3%	0	0	0	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42421	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CBTA NO. 202	279-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	535,268	0	535,268	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
49749	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 02 (2DA ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	648,100	4,138	204,943	4,138	100%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
49473	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (2DA ETAPA)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	113,876	161,234	2,895	3%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47590	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 158 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22 -	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	188,000	0	188,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
24910	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO 223	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUÁREZ	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	5,384	0	0	0	0%	0	0	0	2	0	0%	
23460	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS 2 DA ETAPA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLULLA	SAN FELIPE IXTAPA	H AYUTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLULLA	272,182	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
49356	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 31 (2DA.ETAPA)	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	3,244	151,682	3,244	100%	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
75748	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA DE ITEPEJIL E IXTLAN DE JUAREZ	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	SECRETARIA DE TURISMO	11,270	4,617	11,270	4,617	100%	0	0	0	1	1	100%	

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						3	4	5								
42951	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTS NO. 259 (2DA. ETAPA).	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
43327	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (2DA. ETAPA).	59-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,900	0	28,900	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
49873	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 08 (2DA ETAPA)	59-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	1,034	59,653	1,034	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
42651	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTO EN CBTS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
48887	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS,UN LABORATORIO Y UN TALLER EN COBAO NO. 38(2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,867,905	11,871	561,490	11,871	100%	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47339	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 38	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	132,095	0	132,095	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
43004	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 195 (2DA. ETAPA).	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,600	0	28,600	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
43223	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (2DA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29,800	0	29,800	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
43564	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 178 (2DA. ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47633	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 243 (2DA. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
37868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA SAN MIGUEL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	346,249	0	346,249	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, EN PROCESO DE COMPROBACION YA QUE LA LA AUTORIZACION DEFINITIVA SE ORIGINO HASTA EL AÑO 2008, OBRA TERMINADA
49275	REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 205 (2DA. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	92,000	0	90,867	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
75557	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	439-SANTA MARIA TOMAMECA	VENTANILLA	SECRETARIA DE TURISMO	3,772	1,396	3,772	1,396	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
75777	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA (SANTIAGO APOALA)	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	SECRETARIA DE TURISMO	9,122	2,753	9,122	2,753	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
47441	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (2DA. ETAPA).	462-SANTIAGO HUAJUOLITLAN	SANTIAGO HUAJUOLITLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47905	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA. ETAPA)	471-SANTIAGO LAOPIA	SANTIAGO LAOPIA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	3,707	151,019	3,707	100%	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCESO.
24400	CONSTRUCCION DE UN AULA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TEBAD NO 209	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	HAYINTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	215,149	0	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
49644	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 03 (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	301,600	0	301,600	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
43052	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 38 (2DA. ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85,500	0	85,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
47352	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 (2DA. ETAPA)	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
48999	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 31 (2DA ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	50,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
47329	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (2DA. ETAPA).	6-ASUNCIÓN NOCHXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55,000	0	55,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZADO.
42851	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 150 (2DA. ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	137,500	0	137,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
25644	CONSTRUCCION DE BORDO SOBRE MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN JACINTO (SAN JACINTO OCOTLAN ) 2DA ETAPA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	HAYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	300,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	10,420	0	0%	
24589	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE CONCRETOHIDRAULICO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	HAYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	219,500	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,080	0	0%	
43034	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 67 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	30,700	0	30,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47459	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 155 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
49119	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	153,738	0	47,198	0	0%	0	0	ALLA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42096	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTIS NO.25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	21,282	0	21,282	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47679	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	231,228	0	231,228	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
49162	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS NO. 263. (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,437,500	10,964	485,441	10,964	100%	0	0	OTROS	9	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
47378	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 33 (2DA. ETAPA)	55-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	264,900	0	264,900	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
40963	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (2DA. ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	186,058	0	86,078	0	0%	0	0	ALLA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
42101	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS Y ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	313,991	0	313,991	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
25588	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	448-SANTA MARÍA ZANZA	ATOTONILCO	HAYUNTAMIENTO DE SANTAMARÍA ZANZA	636,100	0	0	0	0%	0	0	POSTE	24	0	0%	
197	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA MESA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	625,000	624,870	625,000	624,870	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
1135	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
9107	CONSERVACION DEL BOULEVARD E.C. (XOXOCOTLAN- CUILAPAM) BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT- CRIT- LOMAS DE SAN JUAN DEL KM 9+000 AL KM 5+000	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	PRODUCTOS FINANCIEROS
CONVENIOS (7 REGISTROS)																

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				13,670,817	13,670,817	13,670,817	13,670,817	100%	915,340	159,636		1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
30310	PROGRAMA COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	13,670,817	13,670,817	13,670,817	13,670,817	100%	915,340	159,636	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RECURSOS SE UTILIZARON EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, TECNOLÓGICOS, TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE OFICINA, TALLERES Y HERRAMIENTAS, RED DE TRANSPORTE MATRA Y GASTOS DE OPERACIÓN, MATERIALES, VIGILANCIA Y ACCIONES DE SUPERVISIÓN. NOTA: A PARTIR DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA MEDIANTE DECRETO PASA A SER SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	OTROS CONVENIOS				7,125,912	6,923,822	7,125,912	6,888,634	99%	0	0		6	6	99%	
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	REHABILITACIÓN															
36440	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA (PRONARE) FINIQUITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	158,371	156,911	158,371	156,911	100%	0	0	PLANTA	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA
36374	EQUIPAMIENTO DE VIVEROS Y BANCO DE GERMOPLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	583,175	563,352	583,175	563,352	100%	0	0	OTROS	1	1	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y SON 12000 BENEFICIARIOS, 3000 MUJERES Y 9000 HOMBRES.
36280	FORTALECIMIENTO DE VIVEROS Y BANCO DE GERMOPLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	46,002	45,969	46,002	45,969	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS
20000	PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC, TLACOLULA, OAXACA	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	956,364	775,590	956,364	740,402	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
82119	APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO COINBIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGÍA DE OAXACA	382,000	382,000	382,000	382,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
73427	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIA" SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	RECURSO MINISTRADO Y EJERCIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008, REGULARIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2009