

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						2	Acumulado al Trimestre				6	7	8	9	10	10/9	
							3	4	5								
	1																11
80291	AFORTUNACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE LA VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	4,037,820	4,037,820	4,037,820	4,037,820	100%	0	7	0	230	230	100%		EL OFICIO DE AUTORIZACION ES CGC/DPP/RG23002909
34163	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA.	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	SECRETARIA DE OBRAS	22,530,325	0	22,530,325	0	0%	0	0	0	0	0	0%		NAN
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
34168	ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2A. ETAPA)	258-SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SECRETARIA DE OBRAS	6,500,000	0	6,500,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		NAN
34166	ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SECRETARIA DE OBRAS	65,000	0	65,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		NAN
34165	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SECRETARIA DE OBRAS	143,750	0	143,750	0	0%	0	0	0	1	0	0%		NAN
34167	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SECRETARIA DE OBRAS	147,200	0	147,200	0	0%	0	0	0	1	0	0%		NAN
34169	ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SECRETARIA DE OBRAS	33,500	0	33,500	0	0%	0	0	0	1	0	0%		NAN
34164	ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTA MARIA TONAMECA	VENTANILLA	SECRETARIA DE OBRAS	885,500	0	885,500	0	0%	0	0	0	1	0	0%		NAN
	PROGRAMAS REGIONALES																
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																
80645	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS PRIMERA ETAPA	462-SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTILAN	3,500,000	0	3,500,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
	MEJORAMIENTO																
79008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	57,600	0	57,600	0	0%	0	0	0	64	0	0%		
78905	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1,191,600	0	1,191,600	0	0%	0	0	0	1,324	0	0%		
83023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	784,960	0	784,960	0	0%	0	0	0	446	0	0%		
	MANTENIMIENTO																
72289	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO "EST ERO")	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,232,000	0	1,232,000	0	0%	0	0	0	15	0	0%		
72339	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO "PEPE Y LOLIT A")	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,232,000	0	1,232,000	0	0%	0	0	0	15	0	0%		
72087	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS PINOS)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,154,939	0	1,154,939	0	0%	0	0	0	15	0	0%		
72158	LIMPIEZA DEL CANAL DE RIEGO (GRUPO LOS T AMARINDOS)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,196,800	0	1,196,800	0	0%	0	0	0	14	0	0%		
72237	LIMPIEZA CANAL DE RIEGO (GRUPO SAN VICENTE)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,161,600	0	1,161,600	0	0%	0	0	0	13	0	0%		
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
65372	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES (VEHICULOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	7,607,500	0	7,607,500	0	0%	0	0	0	13	0	0%		
	SISTEMAS DE INFORMACION																
64993	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1,921,466	0	1,921,466	0	0%	0	0	0	1	0	0%		
	MAQUINARIA																
71539	EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	15,259,186	15,259,186	15,259,186	15,259,186	100%	0	0	0	5	5	100%		
71720	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE CAMIONES COMPACT ADADORES DE BASURA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	6,715,604	6,715,604	6,715,604	6,715,604	100%	0	0	0	12	12	100%		
	OTROS																
72454	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONVERTIRLOS A PATRULLAS	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	1,047,872	1,047,872	1,047,872	1,047,872	100%	0	0	0	7	7	100%		
	OTROS																
	RESERVAS TERRITORIALES																
71809	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	0	12	12	100%		
	FIDEM																
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																
76830	COSECHA DE LLUVIA	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	6,953,349	6,953,349	6,953,349	6,953,349	0	0%	0	0	1	0	0%		EL MONTO QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL SE INGRESO ASI POR QUE EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA \$6,953,349.80. NOTA EL RECURSO ASIGNADO ESTA COMPROMETIDO PARA EJECUTARSE EN LA COSECHA DE LLUVIA. NOTA IMPORTANTE ESCRITA EN EL SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL: AUN NO SE A EJERCIDO RECURSO POR ESTA OBRA ESTA DEPOSITADA TODAVI EN UNA CUENTA DE BANCO.
77109	COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	5,202,000	5,202,000	5,202,000	5,202,000	0	0%	0	0	1	0	0%		EL MONTO DEL RECURSO SE ENCUENTRA EN UNA CUENTA BANCARIA Y DICHO RECURSO ESTA COMPROMETIDO Y RESERVADO PARA LA OBRA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO DE LA OBRA EN MENCION.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
126197	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA A NIVEL CASA HABITACION	568-ZAPOTITLÁN PALMAS	ZAPOTITLÁN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN PALMAS	3,468,000	3,468,000	1,700,000	1,700,000	49%	0	0	0	100	50	50%		
	OTROS PROGRAMAS																
	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)																
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
87338	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	2,615,715	0	0	0	0%	0	0	0	5	0	0%		EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LOS TEMAS A IMPARTIR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009. POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE GLOBAL EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO A FINANZAS, EXISTIRA UNA DIFERENCIA, YA QUE NO SE EJERCIO AL 100% POR LO QUE SE REINTEGRARA A FINANZAS A TRAVEZ DE UNA MODIFICACION DE CLC.



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
86303	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,510,198	157,700	302,040	157,700	100%	0	7	AUDITORIA	1	0	20%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009, POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE GLOBAL EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO A FINANZAS, EXISTIRA UNA DIFERENCIA YA QUE NO SE EJERCIO AL 100% POR LO QUE SE REINTEGRARA A FINANZAS A TRAVEZ DE UNA MODIFICACION DE CLC.
85744	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,604,299	109,300	320,860	109,300	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009, POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE GLOBAL EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO A FINANZAS, EXISTIRA UNA DIFERENCIA YA QUE NO SE EJERCIO AL 100% POR LO QUE SE REINTEGRARA A FINANZAS A TRAVEZ DE UNA MODIFICACION DE CLC.
86905	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	925,396	117,400	185,080	117,400	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009, POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE GLOBAL EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO A FINANZAS, EXISTIRA UNA DIFERENCIA YA QUE NO SE EJERCIO AL 100% POR LO QUE SE REINTEGRARA A FINANZAS A TRAVEZ DE UNA MODIFICACION DE CLC.
87042	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	631,396	106,700	126,280	106,700	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009, POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE GLOBAL EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO A FINANZAS, EXISTIRA UNA DIFERENCIA YA QUE NO SE EJERCIO AL 100% POR LO QUE SE REINTEGRARA A FINANZAS A TRAVEZ DE UNA MODIFICACION DE CLC.
87161	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	688,398	148,100	133,680	148,100	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009, POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE GLOBAL EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO A FINANZAS, EXISTIRA UNA DIFERENCIA YA QUE NO SE EJERCIO AL 100% POR LO QUE SE REINTEGRARA A FINANZAS A TRAVEZ DE UNA MODIFICACION DE CLC.
87241	PROGRAMA DE AUDITORIA APOYADO CON RECURSOS DEL PROFIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	607,398	113,700	121,480	113,700	100%	0	0	AUDITORIA	1	0	20%	EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PRESENTADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, FUE MODIFICADO EN CUANTO A LAS AUDITORIAS A REALIZAR, POR LO QUE ESTA INFORMACION VARIA EN RELACION A LA PRESENTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009, POR LO QUE RESPECTA AL IMPORTE GLOBAL EJERCIDO CONTRA LO SOLICITADO A FINANZAS, EXISTIRA UNA DIFERENCIA YA QUE NO SE EJERCIO AL 100% POR LO QUE SE REINTEGRARA A FINANZAS A TRAVEZ DE UNA MODIFICACION DE CLC.
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																
SERVICIOS PERSONALES																
68433	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	442,340,514	203,904,000	442,340,514	203,904,000	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
68496	CONSOLIDACIÓN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	14,801,065	14,801,065	14,801,065	14,801,065	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
68467	SANEAMIENTO FINANCIERO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	95,778,387	95,778,387	95,778,387	95,778,387	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
69112	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (AMBULANCIA)EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO POCUHTLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO POCUHTLA	304-SAN PEDRO POCUHTLA	SAN PEDRO POCUHTLA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
69465	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO (VEHICULO) EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
69921	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (EQUIPO DE TOMOGRAFIA) SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	15,410,000	14,388,651	14,388,651	14,388,651	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
69433	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL/EN EL MUNICIPIO SALINA CRUZ/EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	21,233,443	20,596,503	20,596,503	20,596,503	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
61273	SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	651,737,722	400,628,641	400,628,641	400,628,641	100%	32,842	0	BENEFICIARIO	506,738	506,738	100%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
47833	AMPLIACION Y REHABILITACION DE HOSPITAL DE LA NINEZ	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	17,486,483	0	17,486,483	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
42430	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	12-CANDELA LARIA LOXICHA	CANDELA LARIA LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,262,897	0	7,262,897	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
43599	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	11,062,897	0	11,062,897	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
44209	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	15,165,352	0	15,165,352	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
43860	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 20 CAMAS AMPLIACION	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,907,862	0	1,907,862	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
47750	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	338-VILLA DE ETLA	SANTO DOMINGO BARRIO ALTO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,157,242	0	38,157,242	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
43758	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	47,123,451	0	47,123,451	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
43678	CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL CON ESPECIALIDADES DE 30 CAMAS	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	47,123,451	0	47,123,451	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
1															11	
56486	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
57918	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	14-CIUDAD IXTEPEC	CHEGUIGO JUAREZ QUINTA SECCION	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	632,931	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
59057	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	13,099,458	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
62513	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	5,422,539	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58774	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ET LA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	942,318	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63906	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PALO GACHO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	605,062	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
59011	CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	4,822,624	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58993	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	16,000,000	0	8,187,884	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58910	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
58583	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
63685	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	232-SAN LUCAS QUITLÁN	MACIN GRANDE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	942,317	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
59042	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	16,000,000	0	8,202,989	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63102	AMPLIACION DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	0	5,873,042	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58880	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL CARRIZAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	924,270	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58871	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	CAMOTE ESPANOL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	378,456	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
59022	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	299-SAN PABLO YAGANIZA	SAN PABLO YAGANIZA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	16,000,000	0	8,461,272	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63642	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63800	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MXTEPEC - DTO. 22	BAJOS DE CHILA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	531,839	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58856	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	318-SAN PEDRO MXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63258	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSE CHACALAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	909,013	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
62811	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,000,000	0	5,982,906	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
59033	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	5,912,968	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
57931	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,550,000	0	1,356,538	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57972	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,555,883	0	1,342,317	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
57948	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,555,883	0	1,342,317	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
58930	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
62579	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	12,637,844	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
57989	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	378,456	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
64159	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FRACCIONAMIENTO EL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,500,000	0	1,363,318	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58312	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	909,013	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58295	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	605,062	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
58801	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63146	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63202	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	909,013	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
63763	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	500,313	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58321	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	909,013	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
64110	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	462-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	850,000	0	850,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
59050	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	483-SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	7,732,308	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
62464	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	489-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	5,422,539	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58811	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	488-SANTIAGO JOCOOTEPEC	SANTIAGO JOCOOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	605,057	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58889	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	489-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	909,013	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
59002	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	5,669,227	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
64048	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	632,927	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
58850	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	632,928	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
64001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	605,057	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		11
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
57905	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	531,836	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
57905	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58901	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDÁN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
63554	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
62907	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	27,000,000	0	22,365,644	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
63609	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58498	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	550-SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	632,931	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
62647	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	5,669,227	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58790	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	531,836	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
62703	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,990,000	0	5,912,960	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58969	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	942,317	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
63721	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	902,873	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58836	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	645,872	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58378	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	603,588	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58978	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN NICOLAS QUIALANA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
62864	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	0	2,165,668	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58410	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLAN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	909,013	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
64231	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,500,000	0	1,417,031	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58427	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	68-OCOTLAN DE MORELOS	PRAXEDIS DE GUERRERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58446	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LÁZARO ETLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,155,883	0	930,410	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
63843	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA HUGO MAYORAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	643,163	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58395	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLLILTA	ASUNCIÓN TLACOLLILTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	650,000	0	603,588	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
58467	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SANTA CRUZ LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	378,456	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
71418	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
71621	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN MIGUEL ETLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
71359	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70301	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70834	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70008	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70506	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70106	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	EL MOLINO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
71221	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	DOLORES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70950	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
72095	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
71815	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRACCIONAMIENTO DEL RETIRO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	360,000	0	360,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70380	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,200,000	0	5,200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70256	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70612	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70692	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CHICAPA DE CASTRO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
73288	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70467	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70542	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
70048	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
71866	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%		



ESTRE

11279	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	468-SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	180,000	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
1	1	1	1	1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
71157	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	TIERRA BLANCA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70718	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA JORDAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70802	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RINCÓN MORENO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70424	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70877	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70215	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70909	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	562-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
72025	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	558-VALERIO TRUJANO	VALERIO TRUJANO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70189	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD (SANTA FE Y LA MAR)	569-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70069	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	569-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
71544	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	ZAPOTITLAN DEL RIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70572	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	67-MARTIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC (COLONIA AGRICOLA GANADERA CUAUHTEMOC)	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
71988	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN NICOLÁS OJUALANA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70136	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	60-MIXISTLÁN DE LA REFORMA	SANTA MARIA MIXISTLÁN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
70339	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
73235	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	360,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
71711	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	77-REYES ETLA	SAN LAZARO ETLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	203,000	0	203,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
71463	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	8-ASUNCIÓN TLACOLLILITA	ASUNCIÓN TLACOLLILITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
APORTACIONES FEDERALES (2811 REGISTROS)																	
FAEB					12,167,826,150	6,718,463,245	12,167,826,150	6,718,463,245	100%	0	0		35	35	100%		
SERVICIOS PERSONALES																	
71036	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,013,664,728	1,102,641,060	2,013,664,728	1,102,641,060	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71220	4A3400-COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	12,722,182	0	12,722,182	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71291	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	12,722,104	12,654,987	12,722,104	12,654,987	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71361	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	236,572	236,572	236,572	236,572	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71479	4A3500 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	19,721	0	19,721	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71549	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	899,591,158	500,504,565	899,591,158	500,504,565	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71663	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	182,900,398	123,184,366	182,900,398	123,184,366	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71811	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	64,283,773	33,529,687	64,283,773	33,529,687	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71980	4A3620- DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,665,723,995	954,733,469	1,665,723,995	954,733,469	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
72088	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	3,304,869,627	1,797,099,172	3,304,869,627	1,797,099,172	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
72157	4A3640- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	836,028,688	463,013,849	836,028,688	463,013,849	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
72257	4A3650- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,087,613,395	636,793,505	1,087,613,395	636,793,505	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
72380	4A3660- DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,080,477,817	613,189,332	1,080,477,817	613,189,332	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
72789	4A3670 - DEPARTAMENTO DE FORMACION DE DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	153,018	153,018	153,018	153,018	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
72535	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	217,163,674	144,461,108	217,163,674	144,461,108	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
72859	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	234,118,065	141,671,141	234,118,065	141,671,141	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
70933	4A3100-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	422,437,164	144,131,513	422,437,164	144,131,513	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		
71076	4A3200-COORDINACION DE LIBROS DE TEXTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	127,055	127,055	127,055	127,055	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Clave	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Acumulado al trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado	Acumulado
					2	3	4	5	% 6/5	6	7	8	9	10	11	
71134	4A3300-COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,752,687	1,213,994	2,752,687	1,213,994	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71184	4A3400-COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	2,207,801	1,026,571	2,207,801	1,026,571	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71261	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	16,632,607	16,257,234	16,632,607	16,257,234	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71393	4A3410-APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	570,297	570,297	570,297	570,297	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71424	4A3500-UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	13,059,777	13,059,081	13,059,777	13,059,081	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71519	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	26,017,502	3,198,209	26,017,502	3,198,209	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71615	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	99,178	99,178	99,178	99,178	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71768	4A3610- DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	516,718	382,820	516,718	382,820	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
71862	4A3620- DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	6,364,558	3,642,720	6,364,558	3,642,720	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72022	4A3630- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	34,539,282	3,230,443	34,539,282	3,230,443	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72112	4A3640- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	336,364	336,364	336,364	336,364	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72198	4A3650- DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TECNICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	9,179,558	2,814,889	9,179,558	2,814,889	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72310	4A3660- DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,017,955	279,632	1,017,955	279,632	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72503	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	18,217,597	3,421,544	18,217,597	3,421,544	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72621	4A3670- DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,045,280	464,590	1,045,280	464,590	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72824	4A3680- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	323,253	323,253	323,253	323,253	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
72898	4A3690- COORDINACION ESTATAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	92,602	18,027	92,602	18,027	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
FAIS					955,188,992	601,773,311	664,056,152	434,427,724	72%	16,271,563	11,438,081		54,828,206	24,200,686	44%	
FISE																
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
68026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	984,786	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO																
68104	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-COICOYAN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	439,952	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
31594	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	688,661	0	688,661	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	
NAN																
31608	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	YUCUMI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,905,414	0	1,905,414	0	0%	0	0	POSTE	21	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31596	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	LOS TEJOCOTES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	665,636	0	665,636	0	0%	0	0	POSTE	14	0	0%	
NAN LA UNIDA POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31607	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	SAN ISIDRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	832,252	0	832,252	0	0%	0	0	POSTE	15	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31609	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	YERBA BUENA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,376,614	0	1,376,614	0	0%	0	0	POSTE	37	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31610	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA).	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	SANTIAGO TIÑO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	POSTE	3	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31598	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	MONTE NEGRO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	352,600	0	352,600	0	0%	0	0	POSTE	11	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31592	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	427,088	0	427,088	0	0%	0	0	POSTE	12	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31597	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UNION YOSONAMA)	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	251,551	0	251,551	0	0%	0	0	POSTE	6	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
31593	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	PENA COLORADA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	636,089	0	636,089	0	0%	0	0	POSTE	12	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
68129	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	LA CONCEPCION	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,694,221	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
68062	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JOSE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	582,967	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
68088	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SANTA JUQUILA)	242-SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	953,629	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
68180	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	297-SAN PABLO TIJAJTEPEC	SAN LUCAS REDENSION	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,089,584	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD APARECE COMO SAN LUCAS REDENSION																
31600	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE S DE MAYO, COL. SHA GUI BLOO (1A. ETAPA)	308-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	417,639	0	417,639	0	0%	0	0	POSTE	3	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
67990	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAJUACA	EL CAPULIN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	983,278	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	6,457	0	0%	
31602	CAMBIO DE SISTEMA BIFASICO A TRIFASICO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	349-SAN SEBASTIAN TEITIPAC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	629,933	0	629,933	0	0%	0	0	POSTE	13	0	0%	
NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																
68043	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	361-SAN SIMON AJALOMINGAS	LA ESTANCIA RIO ANONA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	620,886	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
68157	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	377-MESONES HIDALGO	SAN JUAN LA LIMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	899,521	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
68117	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,636,802	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
31595	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	379-SANTA CRUZ NUNDADCO	SAN JOSE YATANDOYO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,238,653	0	1,238,653	0	0%	0	0	POSTE	27	0	0%	
NAN LA UNIDA POSTE NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION																

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

PDF Complete

Destino del gasto (nominación o descripción)

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
					2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	
31064	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA CHILA)	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,523,210	0	1,523,210	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
68192	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN VICENTE PINAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	1,562	0	0%	
31590	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA CASCADEA" SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM-SANTO DOMINGO LATANI	480-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,048,385	0	7,048,385	0	0%	0	0	0	15	0	0%	NAN
31603	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	PASO DE LA GARROCHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,429,440	0	1,429,440	0	0%	0	0	0	12	0	0%	NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
31591	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EL PORVENIR)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	452,306	0	452,306	0	0%	0	0	0	10	0	0%	UNIDAD POSTE
31663	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CUESTA BLANCA)	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	889,134	0	889,134	0	0%	0	0	0	21	0	0%	NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
31606	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560-VILLA DIAZ ORDÁZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,376,060	0	1,376,060	0	0%	0	0	0	30	0	0%	NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
31601	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. AMPLIACION GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (3A. ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	45	0	0%	NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
31599	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA ESPERANZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	0	25	0	0%	NAN LA UNIDAD POSTES NO SE MUESTRA EN EL CATALOGO DE EXCEL DE IMPORTACION
31604	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA) (4A ETAPA)	69-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	1,768,037	1,800,000	1,768,037	100%	0	0	0	9	9	100%	NAN
31605	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO A SANTA MARIA MAGDALENA PINAS E.C. PLUMA HIDALGO- SANTA MARIA HUATULCO.	71-PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PINAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,630,074	0	1,630,074	0	0%	0	0	0	11	0	0%	NAN
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
22602	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LKA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES YAA E.C. (DIAZ ORDÁZ-VILLA ALTA) E.C.(TOTONTEPEC-YACOCI) DEL KM 0+000 AL KM 18+000. EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES YAAEN	100-SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,171,497	0	351,449	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
24032	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FERNANDO DE MATAMOROS-SAN FRANCISCO INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 /INFIERNILLO (INFIERNILLO SAN FRANCISCO) /SAN ANTONIO HUIITEPEC	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	INFIERNILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,440,000	0	1,296,000	0	0%	0	0	0	16	0	0%	
20015	CONSERVACION DEL CAMINO EL COLUIMPIO - SAN BARTOLOME LOXICHA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 /SAN BARTOLOME LOXICHA	117-SAN BARTOLOME LOXICHA	SAN BARTOLOME LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,719,937	0	515,981	0	0%	0	0	0	25	0	0%	
87695	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS HORCONES - ARROYO PIEDRA - LOS VALENCIA DEL KM 0+000 AL KM 7+300	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS HORCONES	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	2,916,125	1,458,062	1,458,062	1,458,062	100%	0	0	0	7	0	0%	
86123	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL CHILAR - CERRO CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5.00	12-CANDELARIA LOXICHA	CERRO CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	1,999,967	599,990	599,990	599,990	100%	0	0	0	5	0	0%	
87579	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TEPEXIPANA-CABECERA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	12-CANDELARIA LOXICHA	SANTA MARIA TEPEXIPANA	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	2,599,691	1,299,845	1,299,845	1,299,845	100%	0	0	0	7	0	0%	
90785	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC	792,800	0	0	0	0%	0	0	0	18	0	0%	
90814	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC	588,800	0	0	0	0%	0	0	0	3	0	0%	
20757	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - GUERRERO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 6+000 /GUERRERO GRANDE /SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	GUERRERO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,790,646	0	2,511,581	0	0%	0	0	0	6	0	0%	
88507	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A VEINTE DE NOVIEMBRE (EL MORRO) DEL KM 0+000 AL KM 7+300	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IHUATÁN	750,000	0	0	0	0%	0	0	0	7	0	0%	
19934	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 78+800 AL KM 197+800 /SAN GABRIEL MIXTEPEC	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	119	0	0%	
88647	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	292,568	0	0	0	0%	0	0	0	1,277	0	0%	
88621	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	504,350	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
19687	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-COAPAM DE GUERRERO /COAPAM DE GUERRERO /CONCEPCION PA PALO	19-CONCEPCION PAPALO	COAPAM DE GUERRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	133,000	0	133,000	0	0%	0	0	0	14	0	0%	
19710	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO (SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO) /CONCEPCION PAPALO	19-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	142,500	0	142,500	0	0%	0	0	0	15	0	0%	
19738	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO GRANDE-SAN LORENZO /SAN LORENZO PAPALO /CONCEPCION PAPALO	19-CONCEPCION PAPALO	SAN LORENZO PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171,000	0	171,000	0	0%	0	0	0	18	0	0%	
89119	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (3A ETAPA)	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	1,300,000	0	0	0	0%	0	0	0	2,441	0	0%	
89100	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	194-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	244,808	0	0	0	0%	0	0	0	167	0	0%	
19909	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO-LAS DELICIAS - EL ZANATE DEL KM10+000 AL KM14+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO/EN LA LOCALIDAD SAN	282-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	293,000	0	293,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
19763	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO NOPALERA-E.C. OAXACA-PUEBLA /SAN ANTONIO NOPALERA /SAN JUAN DE LOS CUES	206-SAN JUAN DE LOS CUES	SAN ANTONIO NOPALERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,970	0	125,970	0	0%	0	0	0	13	0	0%	
86558	CONSERVACION DEL CAMINO TRAMO "MEZON DE GUADALUPE - SANTO DOMINGO EL PROGRESO"	208-SAN JUAN MIXTEPEC -DTR. 08	MESÓN DE GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	351,356	0	0	0	0%	0	0	0	4	0	0%	
22528	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VILLA ALTA-SAN JUAN PETLAPA; TRAMO: TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN PETLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,315,326	0	394,597	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
21743	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "YUTA 1" S/C/ SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PEÑOLAS-SANTA MARIA ESTELTA) 2A ETAPA /SAN JUAN YUTA /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	0	11	0	0%	
89048	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL CAMARON	25-CHAHUITES	CHAHUITES	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	983,544	0	0	0	0%	0	0	0	8	0	0%	
89767	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	306,107	0	0	0	0%	0	0	0	1,602	0	0%	
21797	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUAJUAPAM-MARISCALA)-SAN MIGUEL AMATITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800 /SAN MIGUEL AMATITLÁN	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
21557	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA- CERRO PRIETO/EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA/EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO.	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	CERRO PRIETO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	19	0	0%	
21496	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA- EL FORTIN ALTO/EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA/EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHICAHUA.	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	19	0	0%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7							
24000	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PIEDRAS- CHIDOCO/EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS/EN LA LOCALIDAD CHIDOCO/CHIDOCO DE JUAREZ.	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO SAN MIGUEL PIEDRAS)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	102,000	0	102,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	11	
88930	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (STA MARIA VELATO - LA ESCALERA) - AGUA DE LA CRUZ DEL 0+000 AL 5+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	H AYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	522,786	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
88902	CONSERVACION DEL CAMINO LA ESCALERA - BARRIO LA PALMA LIMITES DE EJUTLA DE CRESPO DEL 0+000 AL 7+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	731,857	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
88994	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA VELATO - LA ESCALERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA)	H AYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	1,045,355	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
88959	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) KM 59+000 EL VERGEL - SANTA MARIA CHICHIHUALTEPEC	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES)	H AYUNTAMIENTO DE H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	3,390,675	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
23703	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COATLAN - SAN PABLO COATLAN /SAN FRANCISCO COATLAN /SAN PABLO COATLAN	291-SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	104,500	0	104,500	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	
88796	CONSERVACION DEL CAMINO RIO CULEBRA E.C. (SANTIAGO COMALTEPEC - SAN PABLO MACUILTIANGUIS) DEL KM 0+000 AL KM 14+000	296-SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS	1,377,058	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	14	0	0%	
20712	CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 1+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TIJALTEPEC	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	960,000	0	964,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
20390	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-SAN PABLO TIJALTEPEC DEL KM 0+00 AL KM 10+000 /GUADALUPE VICTORIA /SAN PABLO TIJALTEPEC	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	800,000	0	800,000	0	0%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
89570	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE BENITO JUAREZ)	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	224,775	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	6	0	0%	
89594	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA NOPALERA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	218,781	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	6	0	0%	
88395	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO - COLONIA SANTA LUCIA SOBRE RIO EZQUELA KM 0+152.51 SEGUNDA ETAPA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	43	0	0%	
88438	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (POCHUTLA - SAN JOSE CHACALAPA) - SAN ISIDRO APANGO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
20093	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA ACATEPEC E.C. (LA LUZ TUTUTEPEC-TATALTEPEC DE VALDES) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 /SANTA MARIA ACATEPEC /VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	810,062	0	243,018	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
23560	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CIENEGUILLA-E.C. OAXACA PUERTO ANGEL /CIENEGUILLA /SAN SEBASTIAN RIO HONDO	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGUILLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	104,500	0	104,500	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	
20608	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA JOYA DEL GAVILAN - EL TEMAXCAL DEL KM 0+000 AL KM 2+100 /LA JOYA DEL GAVILAN /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LA JOYA DEL GAVILAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,551,505	0	1,396,354	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
20264	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JOYA DEL GAVILAN-TEMAXCAL DEL KM. 0+00 AL KM. 2+100 /LA JOYA DEL GAVILAN /SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	LA JOYA DEL GAVILAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	368,000	0	368,000	0	0%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
23874	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE- SAN MARTIN TILCAJETE/EN EL MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE/EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZEGACHE.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
23934	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ZEGACHE- SANTIAGO APOSTOL/EN EL MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE/EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ZEGACHE.	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
19955	CONSERVACION DEL CAMINO CIENEGUILLA-SAN JOSE IXTAPAM DEL KM 0+000 AL KM 13+000 /SAN JOSE IXTAPAM /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	73,499	0	73,499	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
19878	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO-JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+800 /SANTA CATARINA JUQUILA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	0	3,600,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	28	0	0%	
89607	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CHICO 2DA SECC.	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	637,961	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	8	0	0%	
89699	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL FRUTILLO	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	336,101	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	8	0	0%	
89685	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GRANDE	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	296,845	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
89636	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ZACATECAS	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	220,720	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	6	0	0%	
89749	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL MANANTIAL	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN	432,884	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	12	0	0%	
89023	PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ MIXTEPEC - PARAJE YEGOVEGO	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	4,224,138	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
90746	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	TORRALBA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	609,482	0	0	0	0%	0	0	0	0	POSTE	20	0	0%	
21710	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO- EL PERICON/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD PERICON.	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
21662	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA APAZCO- TIERRA COLORADA/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO/EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (RANCHO COLORADO).	395-SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
88879	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
19825	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 10+400 /SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,500,000	0	4,950,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
19844	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA COLOTEPEC E.C. (PUERTO ESCONDIDO-POCHUTLA) DEL KM. 7+000 AL KM. 4+000 /SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,300,000	0	4,770,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
23951	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES-EL CARRIZAL/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD CARRIZAL,EL.	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL CARRIZAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
23965	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ISIDRO BUENA VISTA/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PEÑOLES.	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
24003	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN MATEO TEPANTEPEC/EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES/EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TEPANTEPEC.	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	11
24074	CONSERVACION DEL CAMINO BUENA VISTA A LA RANCHERIA MONTE FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 /BUENA VISTA TEPANTEPEC /SANTA MARIA PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	BUENAVISTA ESTETLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
88470	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LINDAVISTA - RINCÓN BONITO	439-SANTA MARIA TONAMECA	LINDAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	
89076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,465	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,820	0	0%	
20958	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-E.C. CAMINO SAN MIGUEL HUAULTAEN EL MUNICIPIO SANTIAGO APOALA/EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA.	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
20891	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-TIERRA COLORADA/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO APOALA/EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA.	451-SANTIAGO APOALA	TIERRA COLORADA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
22432	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO COPALA/S/CAMINO COPALA - CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,078,894	0	923,668	0	0%	0	0	0	METROS	20	0	0%	
22362	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO PASO DE AGUILA /CAMINO PASO DE AGUILA - SAN ANTONIO JUXTLAHUACA /PASO DE AGUILA COPALA (PASO DE AGUILA) /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,078,894	0	923,668	0	0%	0	0	0	METROS	20	0	0%	
20151	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO COPALA-CIENEGUILLA /CIENEGUILLA /SANTIAGO JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CIENEGUILLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
20239	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRIO PASO DE AGUILA /CAMINO PASO DE AGUILA-SANTIAGO JUXTLAHUACA /PASO DE AGUILA COPALA (PASO DE AGUILA)/SNT GO. JUXTLAHUAC	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
88731	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE DE CARRETERA (TUXTEPEC - PALOMARES) - KM 102 - BELLA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 26+000	498-SANTIAGO YAVEO	BELLA VISTA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	26	0	0%	
90622	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (LLANO GRANDE - SAN MIGUEL CAJONOS) - SANTO DOMINGO XAGACIA	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	1,512,259	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	29	0	0%	
88862	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	1,078,401	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	16	0	0%	
90663	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	1,260,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	28	0	0%	
88697	CONSERVACION DEL CAMINO: CERRO CANGREJO - CERRO ARMADILLO - RANCHO CAFETAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO CAFETAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	1,093,788	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	24	0	0%	
23853	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA DE DIAZ ORDAZ.SAN MIGUEL DEL VALLE/EN EL MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZEN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
25523	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) - YOGANA DEL KM 0+000 AL KM 6+500. EN EL MUNICIPIO YOGANA/EN LA LOCALIDAD YOGANA.	563-YOGANA	YOGANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	535,944	0	535,944	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
89802	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 4+180	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
23586	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. OAXACA PUERTO ANGEL - EL ZOMPANTLE /EL ZOMPANTLE /MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EL ZOMPANTLE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	104,500	0	104,500	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	11	0	0%	
23618	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MIAHUATLAN - JAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ (SANTA CRUZ MONJAS (SANTA CRUZ MIAHUATLAN) /MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ MONJAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114,000	0	114,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
23535	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA DE MADERO EL CAMARON/EN EL MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO/EN LA LOCALIDAD CAMARON/EL...	64-NEJAPA DE MADERO	EL CAMARÓN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
90694	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN JUAN JILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 40+000	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIÁN JILOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	483,902	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	40	0	0%	
89011	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AYUNTAMIENTO O COL. SANTA MARIA TOCUELA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	2,553,425	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,376	0	0%	
86255	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (COPALITA - CANDELARIA LOXICHA) - LA PASIONARIA	71-PLUMA HIDALGO	LA PASIONARIA	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	677,997	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
88176	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE PALO GRANDE - TOLTEPEC	71-PLUMA HIDALGO	SAN JOSE PALO GRANDE	H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	713,914	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
88295	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA LOXICHA - TIERRA BLANCA - SAN JOSE DE LA UNION	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	BUENAVISTA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	1,050,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	16	0	0%	
19577	CONSTRUCCION DE CAMINO SAN ANDRES TEOTILALPAM-LUCRECIA DE MATAMOROS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 /LUCRECIA DE MATAMOROS /SAN ANDRES TEOTILALPAM	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	0	1,080,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
FISM																	
AGUA POTABLE																	
CARCAMO																	
REHABILITACION																	
106553	AGUA POTABLE	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	1	1	1	1	100%	0	0	0	CARCAMO	1	1	100%	LOS DATOS DE DESTINO DEL GASTO, CLASIFICACION DE DESTINO DEL GASTO Y MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SON FICTICIOS YA QUE ESTA SOLICITUD ES PARA REPORTAR UNA ECONOMIA EN EL FOLIO 44197 REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE. IMPORTE ANUAL REPORTADO: 108,891.00 IMPORTE ANUAL CORRECTO: 108,898.00 ECONOMIA QUE FUE APLICADA AL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS REPORTADOS EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE.
SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
CONSTRUCCION																	
104499	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN JERÓNIMO TITTLÁN	H AYUNTAMIENTO	496,100	496,100	496,100	446,162	90%	0	0	0	SISTEMA	100	89	89%	
88476	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO	H AYUNTAMIENTO	400,000	238,000	400,000	238,000	100%	400,000	238,000	0	SISTEMA	400,000	238,000	60%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
71257	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	2,308,251	1,433,815	1,837,720	1,433,815	100%	0	0	0	SISTEMA	1	85%	85%	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL, RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION.
71362	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SORPRESA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,920,000	1,204,725	1,204,725	1,204,725	100%	0	0	0	SISTEMA	1	80%	80%	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, CARCAMO DE BOMBEO, POZO TIPO NORIA, CASITA DE BOMBEO, INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION.
70926	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LLANO GRANDE ULLÁPAM	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,460,985	1,003,019	1,460,985	1,003,019	100%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, SE TERMINARA DE PAGAR CUANDO LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTREN SOLVENTADAS.
71045	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,942,416	908,170	1,591,957	908,170	100%	0	0	0	SISTEMA	1	70%	70%	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, CARCAMO DE BOMBEO, RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
22316	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	640,000	640,000	640,000	168,218	26%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,426	350	25%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE MULTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO Y COLOCACION DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO DE 3" EN UNA LONGITUD DE 1,426 ML. CONSTRUCCION DE ATRAQUES Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (BRIDAS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y TORNILLERIA) CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y MAMPARA, EQUIPAMIENTO DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE CON ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA, CON RAMAL ELECTRICICO CON TRANSFORMADOR. CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3.
82741	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION)	167-SAN JOSÉ DEL PENASCO	SAN JOSÉ DEL PENASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PENASCO	146,000	146,000	146,000	146,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	SE REALIZO EN DOS TRAMOS, AMBAS PARTES CON TUBOS DE PVC REFORZADO HIDRAULICO Y F.O. GO. DE 1 1/2" DE DIAM. BENEFICIANDO A 24 FAMILIAS
126326	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ª ETAPA (LINEA DE CONDUCCION)	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	537,956	188,099	188,099	188,099	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 626,999.99 DE LOS CUALES: FONDO III EJERCICIO 2009 SON \$ 537,956 Y RAMO 28 \$ 89,044 PESOS NO SE REPORTA NINGUN AVANCE FISICO UNICAMENTE SE REPORTA EL 30% DE AVANCE FINANCIERO DEL ANTIPO OTORGADO A EL CONTRATISTA.
70662	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	GUADALUPE CUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	76,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	30%	
86984	AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	190-SAN JUAN COTOZACÓN	ARROYO CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO	1,616,014	371,070	371,070	371,070	100%	0	0	SISTEMA	1	0	22%	EN ESTE REPORTE SE HACE UNA CORRECCION EN EL MONTO ANUAL DE ESTA OBRA POR ERROR EN LA CAPTURA.
94116	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MINAS	204-SAN JUAN LAJARCIA	LAS MINAS	MUNICIPIO	23,379	23,379	23,379	23,379	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	23,379	23,379	100%	
94118	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MINAS	204-SAN JUAN LAJARCIA	LAS MINAS	MUNICIPIO	23,379	23,379	23,379	23,379	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	23,379	23,379	100%	
27780	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JUAN MAZATLÁN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,347,347	1,445,716	1,445,716	1,445,716	100%	0	0	METRO LINEAL	5,878	3,586	61%	
58645	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	1,217,934	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA POR UNA MEZCLA DE RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL, CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 3,717,934.00 QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR LA CANTIDAD DE \$1,217,934.00, HASTA EL MES DE MAYO SE HA EJECUTADO LA OBRA AL 100% POR PARTE DEL MUNICIPIO, Y EL RECURSO FEDERAL POR LA CANTIDAD DE \$ 2,500,000.00, HACIENDO LA ACLARACION DE QUE UNA VEZ TERMINADO LA EJECUCION CON EL RECURSO MUNICIPAL EL RECURSO FEDERAL TENDRA QUE APORTAR LO QUE LE CORRESPONDE PARA LA TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA QUE ES 'AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE'. EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE, JUJUILA, OAXACA.
12234	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION DE 40 M3	246-SAN MATEO CAJONOS	SAN MATEO CAJONOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS	474,128	237,064	237,064	237,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
98319	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	287-CAPULALPAM DE MENEZ	CAPULALPAM DE MENEZ	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENEZ	501,900	250,950	250,950	250,950	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE MEZCLARON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 252,633.00 FORTAMUN 97,920.00 TOTAL 350,553.00 OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
50982	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	266-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO	242,672	145,603	145,603	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	0%	LA OBRA SE REALIZARA A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE POR EL SISTEMA DE USOS Y COSTUMBREROS LAS AUTORIDADES CAMBIA EN EL MES DE JUNIO Y LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN CUENTAS BANCARIAS
118551	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	1,894,707	1,894,707	1,894,707	479,000	25%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1,512	378	25%	LA META DE OBRA CORRESPONDE A 1272 ML. DE TUB. STRUPAC DE 4" Y 240 ML. DE STRUPAC DE 6". LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
48877	2A. ETAPA DE AGUA POTABLE	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	H AYUNTAMIENTO	1,682,609	1,322,159	1,322,159	1,322,159	100%	0	0	METRO LINEAL	3,259	2,281	70%	EN EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO LA CANTIDAD DE \$ 4,351.63, POR AUMENTO EN EL MATERIAL ADQUIRIDO.
117206	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	388,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	800	400	50%	
91604	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	250,000	86,859	86,859	86,859	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	30%	
85218	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	ARROYO TOMATAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	149,319	149,319	149,319	149,319	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
75766	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA CEIBA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	410,040	410,040	410,040	410,040	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 6" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO HECHO A BASE DE ANILLO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 DE 1.5 MTS DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE BOMBEO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 Y CONCRETO CON UN F' C=200 KG/CM2 Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 1 HP MONOFASICO A 115 VOLTS Y SALIDA DE 1/2" DE DIAMETRO CON TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSTRUCCION DE MAMPARAS DE CONTROLES HECHAS A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION A BASE DE TUBERIA DE FOGO DE 2" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 112.00 MM Y SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES Y ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO TIPO RD-26 EN UNA LONGITUD DE 150.00 ML.
70879	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	LLANO GRANDE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,310,747	806,415	806,415	806,415	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
115828	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO APOSTOL	772,660	771,316	771,316	771,316	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
73988	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS (SEGUNDA ETAPA)	472-SANTIAGO LAOALLAGA	SANTIAGO LAOALLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOALLAGA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
44725	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MIRADOR	475-SANTIAGO MATATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN TLACOLULA	216,523	216,523	216,523	216,523	100%	0	0	METRO LINEAL	1,038	1,038	100%	EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR \$216,522.84 SIN EMBARGO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA SE REDONDEA LA CANTIDAD. OBRA TERMINADA AL 100%
72643	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AV. AGUILAS SERDAN, AV. JUAREZ Y NICOLAS REGULES	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	100,000	84,389	84,389	84,389	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	95%	
52814	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAX	759,891	650,546	650,546	650,546	100%	0	0	METRO LINEAL	122	122	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE TOTAL Y LO EJERCIDO ES APORTACION DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
66027	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAXACA	4,103,675	2,051,837	725,350	820,000	40%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% MUNICIPAL Y ESTATAL, LO EJERCIDO ES MAYOR CON LO PRESUPUESTADO YA QUE PRIMERO SE PONDRÁ LA APORTACION MUNICIPAL.
120854	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	397,457	288,712	397,457	288,712	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
66956	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	543-TATLAHUEPÁN DE VALDÉS	EL OCOTILLO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	297,300	297,300	297,300	297,300	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
71688	AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y PARAJES DE LA POBLACION	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	100,000	100,000	100,000	54,259	54%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	50%	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PDF Complete
 Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
 Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Ramo	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9	
						2	Ministrado 3	Programado 4								
7177	CONSTRUCCION DE RETEN EN EL PARAJE LAS BARRANQUITAS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	32,053	32,053	32,053	32,053	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN RETEN EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA RAYA
	TOMA DOMICILIARIA															
	INSTALACION															
7727	COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES MINA, ALDAMA, COLON, ZARAGOZA, REFORMA Y MORELOS	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO AGUSTIN TLAZACUALLA	184,318	107,149	107,149	107,149	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	129	74	57%	OBRA EN PROCESO
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
	OTROS															
124210	BORDO DE ABREVEDERO - RETEN DE AGUA POTABLE	11-CALIHUALA	CALIHUALA	TESORERIA MUNICIPAL	121,000	52,112	52,112	52,112	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA POR PAGAR FUE UN INGRESO EXTRAORDINARIO DE LA SEDER
100182	CONSTRUCCION DE TANQUE AMORTIGUADOR DE LA PRESA DEL AGUA POTABLE, AGUA DULCE	129-SAN CRISTOBAL SUCHXTLAHUACA	AGUA DULCE	MUNICIPIO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
77390	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	321,565	321,565	321,565	321,565	100%	0	0	METRO LINEAL	883	883	100%	ML 883.40 TUBERIA PVC
77395	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	321,565	321,565	321,565	321,565	100%	0	0	METRO LINEAL	883	883	100%	ML 883.40 TUBERIA PVC
90630	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA GUADALUPE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	299,002	299,002	299,002	89,700	30%	0	0	METRO LINEAL	1,125	1,125	100%	ML 1,124.90 TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE DIFERENTES MEDIDAS
77323	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL JIMBAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	440,687	440,687	440,687	440,687	100%	0	0	METRO LINEAL	1,934	1,934	100%	ML 1933.90 TUBERIA PVC HIDRAULICA DIFERENTES MEDIDAS
78340	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA AMAPA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	250,000	250,000	250,000	75,000	30%	0	0	METRO LINEAL	873	873	100%	ML 873.00 TUBERIA DE PVC
78635	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	348,985	348,985	348,985	104,695	30%	0	0	SISTEMA	1	1	52%	1.00 SISTEMA
88365	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE (2A ETAPA) Y REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA	22-COSOLTEPEC	JOLUXTLA	H AYUNTAMIENTO	212,683	0	212,683	0	0%	0	0	OBRA	212,683	0	0%	DEBIDO A QUE LA OBRA SE REALIZARA EN EL RIO JOLUXTLA, SE ESPERARA QUE PASE LA TEMPORADA DE LUVIAS PARA PODER REALIZARLA, YA QUE EN ESTOS MOMENTOS NO ES CONVENIENTE.
118036	AUN NO SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS POR ESTAR EN PROCESO LA PRIORIZACION DE OBRAS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,504,270	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL RECURSO DEL FONDO III AJUN ESTA EN PROCESO DE PRIORIZACION Y NO SE CUENTA CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS A LA FECHA
95123	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	288,000	288,000	288,000	286,247	99%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA META CORRESPONDE A DOS POSTES DE CONCRETO , PARA LLEVAR LA ENERGIA ELECTRICA HACIA POZO PROFUNDO PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO.
82537	RAMAL ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZ O NORIA	294-SAN PABLO HUITZO	SANTA MARIA TENEXCAM	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	45%	
89127	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE JESUS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	152,548	61%	0	0	METRO LINEAL	200	150	75%	
126278	PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (LA PAZ)	427-SANTA MARIA PETAPA	LA PAZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	464,767	464,767	371,813	371,813	80%	0	0	POZO	1	1	100%	
76914	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	127,000	127,000	127,000	76,531	60%	0	0	OBRA	1	1	60%	SE CONSTRUYO LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL PAJARITO.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
	CONSTRUCCION															
79348	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. MANCILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	575,624	575,624	575,624	172,687	30%	0	0	COLECTOR	1	1	75%	1 COLECTOR
63228	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN ARROLLO CHIQUITO	285-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	340,791	340,791	340,791	340,791	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CASTILLOS DE ARMEX DE 10X10 EN MURO, CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS Y CASTILLOS A BASE DE TRIPLIX, LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 SEP @ 20 CM AMBOS SENTIDOS
75716	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	131,649	67,744	67,744	67,744	100%	0	0	RED	1	1	50%	EL MONTO PARA ESTA OBRA ES DE \$140,343.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES \$131,649.00 Y BENEFICIARIOS \$8,694.00
126048	CONSTRUCCION DE TRINCHERA PLUVIAL Y MURO DE CONTENCION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	127,445	127,445	127,445	127,445	100%	0	0	METROS CUBICOS	15	15	100%	LA LOCALIDAD ES EL BAJO
93110	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	457-SANTO CAMOTLAN	SANTO CAMOTLAN	CONSTRUCCIONES SA DE CV MANUEL RAYMUNDO BAUTISTA APARICIO	2,417,712	2,417,712	2,417,712	2,417,712	100%	0	0	ALCANTARILLA	300	300	100%	
47517	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AVENIDA MONTOYA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	250,900	250,900	250,900	0	0%	0	0	RED	70	4	5%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LA META REAL ES DE 70.00 METROS LINEALES.
17140	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CAMINO NACIONAL (TRAMO CARRETERA A VIGUERA A CARRETERA A MEXICO) COLONIAS MANZANA 48"A, 48"B MANANTIAL Y REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	2,618,796	2,618,796	2,466,022	0	0%	0	0	RED	324	71	22%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS REALES SON 323.50 ML.
85624	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR 1A ETAPA, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	2,435,863	2,435,863	2,435,863	0	0%	0	0	RED	151	3	2%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA META REAL CONSTA DE 151.00 METROS LINEALES. AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA FEDERACION A MINISTRADO PARA EL RAMO 39 FONDO II. LA CANTIDAD DE \$46,291,973.50 Y SE HAN GENERADO INTERESES BANCARIOS EN EL ORDEN DE \$322,320.29 LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DEL RECURSO MINISTRADO POR LA FEDERACION Y EL MONTO APROBADO EN OBRAS FUE CUBIERTO CON RECURSOS DEL CREDITO BANCOS.
	AMPLIACION															
126000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJO EL PATO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE BENITO JUAREZ	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	198,047	198,047	198,047	198,047	100%	0	0	ALCANTARILLA	150	150	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES (ML)
124089	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	588-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	403,724	206,960	206,960	206,960	100%	0	0	RED	1	1	80%	
42833	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PALMAS, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	897,882	897,882	897,882	0	0%	0	0	RED	100	35	35%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. LAS METAS REALES CONSTAN DE 100.00 ML.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages per Document! Features

Clave	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
87276	TERMINACION DEL COLECTOR FLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	87-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	256,265	256,265	256,265		0	0%	0	0	0	COLECTOR	45	45	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS REALES SON 44.55 ML.
87276	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION																	
89086	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	64,281	64,281	64,281	64,281	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
89086	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	875,439	875,439	875,439	875,439	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	OBRA EN PROCESO
68715	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR Y RED DE ATARGEAS)	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	SAN BARTOLOME QUIALANA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA OAXACA	2,671,912	1,335,956	558,512	558,512	42%	0	0	0	0	OBRA	558,512	558,512	100%	AFORTACION DEL EJERCICIO 2009. PARA COMPLEMENTAR EL 30 % DE LA APORTACION MUNICIPAL DE UNA OBRA DE 10,900,000.00
71733	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	961,822	838,073	938,073	838,073	100%	0	0	0	0	COLECTOR	1	1	90%	
71795	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO VENADO (SECCION TERCERA)	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,340,000	1,211,249	1,340,000	1,211,249	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% SOLO SE ESPERA TERMINAR DE INTEGRAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA PODER LIQUIDAR AL 100% ECONOMICAMENTE
95114	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	276,018	276,018	276,018	82,805	30%	0	0	0	0	METRO LINEAL	50	10	20%	ML 50.42 TUBERIA DE CONCRETO
79457	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	361,603	361,603	361,603	108,481	30%	0	0	0	0	METRO LINEAL	164	135	83%	ML 163.96 TUBERIA DE CONCRETO
80660	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS 1 Y 3	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	102,522	102,522	102,522	30,756	30%	0	0	0	0	METRO LINEAL	134	128	96%	ML 133.92 TUBERIA DE CONCRETO
76572	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	270,072	270,072	270,072	81,022	30%	0	0	0	0	METRO LINEAL	386	386	100%	ML 385.65 TUBERIA DE CONCRETO
76526	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL CEDRAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	328,887	328,887	328,887	282,843	86%	0	0	0	0	METRO LINEAL	244	244	100%	ML 243.73 TUBERIA DE CONCRETO
88922	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE TERCERA ETAPA	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	HONORABLE AYUNTAMIENTO	2,762,833	1,656,416		0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA TERCERA ETAPA DE LA OBRA DE DRENAJE AUN ESTA POR EJECUTARSE, SINEMBARGO EL RECURSO YA FUE COBRADO
74005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	636,000	636,000	636,000	636,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
70686	PAGO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	MANINATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	400,000	121,000	400,000	121,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	40%	LOS RECURSOS QUE SE REFLEJAN EN ESTA CAPTURA CORRESPONDE AL ANTICIPO POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL MANINATEPEC. LA META ES 1 PROYECTO
91504	QUINTA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	226-SAN LORENZO ALBARRADAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	2,570,153	514,031	514,031		0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	NO SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE ESTA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION; ASIMISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LA REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA MISMA QUE SE HA COBRADO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2009.
75964	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO NATIVIDAD EN CHALCATONGO DE HIDALGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	2,629,645	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	3,147	47	1%	OBRA EN PROCESO
82620	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA (LA REFORMITA)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES N.C.P.A. LA REFORMA
77730	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1,028,938	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1,028,938	400,000	39%	SE RETROALTIMENTO UNA CANTIDAD SUPERIOR POR ERROR.
75919	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN GENERAL. (PRIMERA ETAPA)	322-SAN PEDRO OCCIPETATILLO	SAN PEDRO OCCIPETATILLO	MUNICIPIO	300,000	653,193	300,000		0%	0	0	0	0	RED	0	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE HA EJECUTADO
49035	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL: BENITO JUÁREZ E INSURGENTES	325-SAN PEDRO QUIATONI	UNION JUAREZ	H AYUNTAMIENTO	533,555	287,383	287,383	287,383	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	954	0	0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE UNICAMENTE SE COMPRARON LOS MATERIALES. LOS TRABAJOS SE INICIARÁN EN EL TERCER TRIMESTRE.
82540	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	559,726	335,835	335,835	335,835	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
77462	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	255,789	160,516	255,789	160,516	100%	0	0	0	0	OBRA	255,790	160,517	63%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SOLO DE HA PAGADO LA ESTIMACION 1. LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SU RESPECTIVO PAGO.
124396	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 SE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	351,407	105,422	105,422	105,422	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	392	392	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SOLO ESTA PENDIENTE EL RESTO DEL PAGO DE LA OBRA.
96675	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GARDENIAS, ORQUIDEAS Y HORTENCIAS (2A. ETAPA).	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	203,915	203,915	203,915	84,862	42%	203,919	84,862	METRO LINEAL	500	208	42%			
32429	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PERLA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	123,359	123,359	123,359		0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	173	95	55%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
97464	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SER. ETAPA)	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,564,336	469,300	469,300	469,300	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA AL 30 DE JUNIO NO HA INICIADO; LA CUAL SE EJECUTARA MEDIANTE MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL MPIO APORTARA LA CANTIDAD MENCIONADA
77365	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CANAL DE LAS PILAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	315,624	315,624	315,624	315,624	100%	0	0	0	0	POZOS	4	4	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
115348	RRELLENO SANITARIO	90-SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	184,500	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	43%	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA EVITAR LA CONTAMINACION
20749	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LIBERTAD)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	COLONIA LIBERTAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	370,000	370,000	370,000	266,456	72%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,216	876	72%	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LIBERTAD DE SAN DIONISIO OCOATEPEC; CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 685.00 ML. DE TUBERIA CON JUNTA HERMETICA DE 20.00 CM. DE DIAMETRO Y 531 ML. DE TURBO DE PVC ALCANTARILLADO C-20 HACIENDO UN TOTAL DE 1216.00 ML. CONSTRUCCION DE 31 POZOS DE VISTA COMUN Y CADA ADOSADA A BASE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE MURO DE TABICON PESADO DE 28.00 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO C.A. PROP. 1:3 APLANDADO INTERIOR Y PULIDO CON MORTERO C.A. PROP. 1:3. ACABADO PULIDO, ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA 1/2" BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARM. HECHO EN OBRA FC=200 KG./CM2.
20774	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SAN BALTARZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN BALTARZAR GUELAVILA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	1,750,000	1,750,000	1,750,000	525,000	30%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,211	220	18%	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1211.24 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 30.00 CM. DE DIAMETRO 127.41 DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA DE 45.00 CM. DE DIAMETRO. CONSTRUCCION DE 46 POZOS DE VISTA COMUN DE 1.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYENDO BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 INCLUYE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I Y III.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
81439	DESAZOLVE DE LA CALLE MISOL	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	DESAZOLV E	1	1	100%	
80923	DESAZOLVE DE LA CALLE ALLENDE	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	132,480	132,480	132,480	132,480	100%	0	0	DESAZOLV E	1	1	100%	
90777	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. 5 Y CALLE RIO SAN JUAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	831,249	831,249	831,249	249,374	30%	0	0	METRO LINEAL	347	61	17%	ML 346.85 TUBERIA DE CONCRETO
76234	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FELIX ORTIZ	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	441,470	441,470	441,470	132,441	30%	0	0	METRO LINEAL	439	364	83%	ML 439.20 TUBERIA DE CONCRETO
76421	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	535,925	535,925	535,925	453,162	85%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%	ML 170 TUBERIA DE CONCRETO
76782	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,360,574	1,360,574	1,360,574	408,172	30%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	ML 529.78 TUBERIA DE CONCRETO
76654	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	624,404	624,404	624,404	465,966	75%	0	0	COLECTOR	1	1	80%	1 COLECTOR
76150	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	566,099	566,099	566,099	169,829	30%	0	0	METRO LINEAL	445	25	6%	ML 445.25 TUBERIA DE CONCRETO OBRA EN PROCESO
75939	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE LA AV. FRANCISCO MADERO Y BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	786,308	786,308	786,308	235,893	30%	0	0	METRO LINEAL	404	325	80%	ML 403.85 TUBERIA DE CONCRETO
76743	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	497,537	497,537	497,537	315,203	63%	0	0	METRO LINEAL	465	423	91%	ML 464.57 TUBERIA DE CONCRETO
125897	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES (SEGUNDA ETAPA)	37-MESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	202,083	202,083	202,083	202,083	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
69954	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	536,000	350,000	310,800	310,800	89%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO ESTA EN CONAGUA PARA SU VALIDACION Y POSTERIORMENTE RESALIZAR LOS TRAMITAS A LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS PARA LA MECLA DE RECURSOS DEL PROXIMO AÑO 2010
81223	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CHICUELA Y SANTA PAULA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1,674,302	1,674,302	1,674,302	1,674,302	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA HECHA CON RECURSOS FAISM Y APAJU
87120	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS MIER Y TERAN	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	798,532	121,855	121,855	121,855	100%	0	0	METRO LINEAL	780	125	16%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS MIER Y TERAN POR ADMINISTRACION DIRECTA CON APORTACION MUNICIPAL
91092	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	201,837	169,047	169,047	169,047	100%	0	0	METRO LINEAL	222	222	100%	LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE DE LA CRUZ
91059	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	300,000	32,336	32,336	32,336	100%	0	0	METRO LINEAL	105	105	100%	LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE 2DA. PRIVADA DE QUINTANA ROO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLE																
CONSTRUCCION																
124208	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SABINILLO	11-CALIHUALA	SAN JOSE SABINILLO	TESORERIA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
89037	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	231,159	231,159	231,159	231,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,632	1,632	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
102258	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HOMBRES ILUSTRES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	2,277,036	2,277,036	2,277,036	2,277,036	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	7,800	7,800	100%	
43649	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN AGUSTÍN MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	779	779	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 450,000.00 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
42406	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	459,027	68,500	68,500	68,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	654	218	33%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 700,558.88 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2008 931,500.00 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 459,026.68 OBRA EN PROCESO
73394	PAVIMENTACION DE CALLES HIDALGO Y REFORMA	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	H AYUNTAMIENTO	450,800	450,800	450,800	450,800	100%	0	0	METROS	334	334	100%	
22439	*PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRET O HIDRAULICO* (BARRIO DE FATIMA)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	1,200,000	1,200,000	1,200,000	24,882	2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	50	4%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML DE GUARNICIONES DE FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2; ACABADO PULICO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1,183.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
25024	*PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRET O HIDRAULICO* (BARRIO MORELOS II)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	322,413	322,413	3,224,130	243,697	76%	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	890	75%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 430.00 ML DE GUARNICIONES EN FORMA TRAPEZIAL DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2. ACABADO PULICO, APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CONSTRUCCION DE 1183 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RAYADO, INC. EXCAVACION, AFINE Y RELLENOS.
72699	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PLAYA CHICA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,165,594	349,678	349,678	349,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	400	33%	CONSTRUCCION DE 300 ML DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR 4.00 MTS DE ANCHO, ELABORACION DE CUNETAS Y GUARNICIONES
72556	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	310,500	310,500	310,500	310,500	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	OBRA TERMINADA
4915	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA LA HIERBABUENA-LA NEBLINA	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	HIERBA BUENA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	90,170	90,170	90,170	90,170	100%	0	0	M2, MURO DE CONTENCION	50	50	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION A BASE DE PIEDRA DE LA REGION JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN UNA LONGITUD DE 25 ML X 2 MTS DE ALTO EN PROMEDIO ARROJANDO UN TOTAL DE 44 M3 EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA AGENCIA DE HIERBABUENA A LA AGENCIA DE AGUA NEBLINA.
4898	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA DE MORELOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	79,874	79,874	79,874	79,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE MORELOS CON TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE 75.20 ML DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F c=200 KG/CM2 EN SECCION TRAPEZIAL DE 15X20X40 CM, 139.22 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 ACABADO ESTAMPADO.
4850	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN ALEJO EL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	97,907	97,907	97,907	97,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CLINICA DE SAN ALEJO EL PROGRESO CON TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE 54 ML DE GUARNICION DE CONCRETO TRAPEZIAL DE 15X20X40 CM DE ESPESOR Y 190.75 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10 ACABADO ESTAMPADO.



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
63319	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ALVAREZ	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	100	13%	EL IMPORTE PAGADO ES POR EL ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
122800	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE APICULTURA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	150,000	68,600	68,600	68,000	99%	0	0	METROS CUADRADOS	100	70	70%	
88392	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BANQUETAS Y ESPLANADA QUE ESTA AUN COSTADO DE LA IGLECIA	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	MUNICIPIO	513,379	513,379	513,379	513,379	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	968	968	100%	ESTA OBRA FUE HECHA POR EL MUNICIPIO
7125	PAVIMENTACION DE CALLE NAYARIT EN SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	120,000	55,667	55,667	55,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	
6850	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SAN MIGUEL ALLENDE	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN MIGUEL ALLENDE	H AYUNTAMIENTO	235,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,000	56%	
65275	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	17-LA COMPANIA	LA CHOPA	H AYUNTAMIENTO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	
65234	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	17-LA COMPANIA	LA LABOR	H AYUNTAMIENTO	330,000	330,000	300,000	330,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	
88909	PAVIMENTACION DE LA CALLE AL POZO NUEVO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
88721	PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	775,000	775,000	775,000	775,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530	1,530	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
88136	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	359	359	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
83682	URBANIZACION MUNICIPAL DE LA CALLE REFORMA	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	141,118	141,118	141,118	141,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	la obra urbanizacion de la calle reforma esta terminada al 100% cumpliendo con todos las especificaciones del expediente ejecutivo de obra
83471	URBANIZACION MUNICIPAL DE LA CALLE ZARAGOZA CAMINO Y CARRETERA	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	361,641	361,641	361,641	361,641	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	LA OBRA DE URBANIZACION MUNICIPAL DE LA CALLE ZARAGOZA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO CON METAS Y OBJETIVOS PLASMADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
83876	URBANIZACION MUNICIPAL DEL BARRIO 5 DE MAYO	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	253,358	253,358	253,358	253,358	100%	0	0	METROS CUADRADOS	680	680	100%	LA OBRA URBANIZACION MUNICIPAL DEL BARRIO 5 DE MAYO ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA, CON MONTO ARRIBA SEÑALADOS.
83953	URBANIZACION MUNICIPAL DEL CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA	19-CONCEPCION PÁPALO	CONCEPCION PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PÁPALO	165,263	165,263	165,263	165,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	490	490	100%	LA OBRA URBANIZACION MUNICIPAL DEL CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTA TERMINADA AL 100% CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO DE OBRA
93108	TERMINACION DE PAVIMENTACION	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	CONSTANCIA DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	1,199,828	1,199,828	1,199,828	1,199,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,856	1,856	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO.
87828	APERTURA DE CALLES	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	ASUNCIÓN ACATLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO	883,560	441,780	265,068	265,068	60%	0	0	METROS	4,000	1,500	38%	
87937	APERTURA DE CALLES	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SANTO DOMINGO NARRO	HONORABLE AYUNTAMIENTO	667,579	333,789	0	0	0%	0	0	METROS	4,000	0	0%	
51240	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN ANTONIO NOPALERA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	488,656	488,656	488,656	488,656	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	420	420	100%	
27900	APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS	3,000	2,400	80%	
28107	CONSTRUCCION DE CUNETAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GENERAL FELIPE ANGELES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	M2, CUNETAS	640	128	20%	
27873	PAVIMENTACION DE CALLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCIÓN MEXICANA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,449,319	1,449,319	1,449,319	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,400	2,400	100%	
27887	PAVIMENTACION DE CALLE	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	969,134	969,134	969,134	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,450	2,450	100%	
27915	PAVIMENTACION DE CALLES	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	999,852	816,848	816,848	816,848	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,260	1,134	90%	
27908	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	999,562	999,562	999,562	999,562	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	
97493	CONSTRUCCION Y REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO COSOLAPA - RANCHO TABLAS DEL KM 41+580 AL KM 41+800	21-COSOLAPA	COSOLAPA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	361,604	361,604	361,604	361,604	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,320	1,320	100%	
97463	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE "EL VOLADOR" EN LA COLONIA "EL VOLADOR"	21-COSOLAPA	COSOLAPA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	605,850	605,850	605,850	605,850	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,380	1,380	100%	
97454	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE JOSE CORTES ENTRE AV. JUAN LOZANO Y AV. VICENTE GUERRERO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	493,546	493,546	493,546	493,546	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	744	744	100%	
78192	APERTURA DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,200,000	1,200,000	400,000	350,000	29%	0	0	METROS	12,000	4,000	33%	
68758	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	232-SAN LUCAS OJITLÁN	GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	1,657,801	1,389,456	1,528,861	1,389,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,480	3,209	92%	
68741	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: SEBASTIAN ORTIZ, FRANCISCO I. MADERO, LA NOCHE TRISTE, VICENTE GUERRERO Y LA CALLE PRINCIPAL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN JOSÉ LAGUNAS	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	1,701,217	1,611,671	1,587,803	1,611,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,518	2,518	100%	
68728	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 - HOSPITAL GENERAL	232-SAN LUCAS OJITLÁN	SAN LUCAS OJITLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	1,242,070	1,063,598	1,159,268	1,063,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,822	1,701	93%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Amazing Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado		Acumulado
					2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
70971	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	200,000	200,000	100%	
95315	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRAMAR	248-SAN MATEO DEL MAR	HUJAZANTLAN DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	1,950,000	1,760,200	1,760,200	1,760,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,102	4,592	90%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
72681	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN ANTONIO ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	395,166	343,406	343,406	343,406	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,212	1,076	89%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$438,534.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$395,166.00 Y BENEFICIARIOS \$43,368.00.
64750	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	GUADALUPE VILLAHERMOSA (EL PORTESUELO)	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	356,760	356,760	356,760	356,760	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,055	1,055	100%	OBRA TERMINADA. EL MONTO PARA ESTA OBRA FUE DE \$372,162.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$356,760.00 Y BENEFICIARIOS \$15,402.00.
72927	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTO DOMINGO YOLOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	302,635	20,215	20,215	20,215	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	840	40	5%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$315,478.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$302,635.00 Y BENEFICIARIOS \$12,843.00.
62619	PAVIMENTACION DE CALLE	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	H AYUNTAMIENTO	287,553	287,553	287,553	28,755	10%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,080	108	10%	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN FC=200KG/CM2 ESPESOR DE LOSA 15 CM. GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM, CONCRETO FC= 150 KG/CM2.
86530	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NIJEUO PESCADITO DE ABAJO DOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,401	2,401	100%	
86486	PAVIMENTACION DE CALLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	900,070	900,070	900,070	900,070	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,665	2,070	78%	LA LOCALIDAD DICE "TEMASCAL" DEBE DECIR "LA NUEVA POCHOTA"
88448	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESC. PRIM. A LA CLINICA Y DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA A LA 1RA. SECCION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NIJEUO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	1,000,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,494	1,247	50%	
86292	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, BARRIO POBRE Y PANTEON	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	801,000	801,000	801,000	801,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,405	2,405	100%	
86050	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COSOLAPA CARACOL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	800,000	278,327	278,327	278,327	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,625	893	34%	
86095	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL II ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	400,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,370	274	20%	
86378	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y 5 DE MAYO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	PIEDRA DE AMOLAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,365	2,365	100%	
88478	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 3ERA. ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,750	875	50%	LA LOCALIDAD DEBE DECIR "EJIDO EL ENCAJONADO"
86578	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO Y 17 DE ABRIL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	700,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,268	1,134	50%	
86180	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AZUCENA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	282,590	282,590	282,590	282,590	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	819	819	100%	LA LOCALIDAD DEBE SER "BARRIO EL SATELITE"
86209	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NO. 12	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	460	460	100%	LA LOCALIDAD DEBE SER "BARRIO EL AGUILA"
88608	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	220,326	220,326	220,326	220,326	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	558	558	100%	
77339	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	278-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	LOMA MORILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	1,613,359	1,371,355	1,371,355	887,347	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,250	1,300	58%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE 1,613,359.52 PESOS Y LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO.
93760	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE SAN MARCIAL	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	904,792	904,792	904,792	904,792	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	EL MONTO REAL DE LA PRESENTE OBRA ES DE: \$904,792.11 - Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
80823	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL PEREZ GARCIA.	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	366,315	366,315	366,315	366,315	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,332	4,332	100%	FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL PEREZ GARCIA EJECUTADA EN EL AÑO 2008, DICHA CANTIDAD FUE PAGADA CON RECURSO DEL PRESTAMO OTORGADO EN EL AÑO 2008.
86814	CONSTRUCCION DE CALLES EN LA AGENCIA LA ESPERANZA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA ESPERANZA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	720,000	168,000	720,000	168,000	100%	0	0	0 METROS	720	205	29%	
63485	PAVIMENTACION DE LA CALLE ILUSTRACION Y REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	224,343	224,343	224,343	224,343	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,204	1,204	100%	TOTAL ANUAL \$224,343.50 MINISTRADO \$224,343.50 PROGRAMADO \$224,343.50 EJERCIDO \$224,343.50 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 48,080.00 NOTA: SE HACE LA OBSERVACION QUE EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 224,343.50 Y NO LA CANTIDAD DE \$ 211,383.50 REPORTADA EN EL 1ER TRIMESTRE. HUBO UN ERROR EN CAPTURA DE INFORMACION Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %.
78713	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	366,735	366,735	366,735	366,735	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,203	1,203	100%	NOTA: EL COSTO DE LA OBRA SE AJUSTO A LA CANTIDAD DE \$366,735.00 EN CONSIDERACION A LAS METAS.
82322	PAVIMENTACION DE LA CALLE ASUNCION	294-SAN PABLO HUITZO	SANTA MARIA TENEXPAM	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
81912	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
55842	PAVIMENTACION CON CONCRET O ASFALTICO DE LAS CALLES AVENIDA JUAREZ Y ZARAGOSA	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	1,650,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 M2 CONCRETO ASFALTICO	1,600	100	6%	
73650	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES Y AVENIDAS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	1,100,000	317,812	317,812	317,812	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,000	1,500	30%	
70539	APERTURA DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	562,209	562,209	562,209	562,209	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE DOS CARRILES.
70504	APERTURA DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO O ARMADO	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	H AYUNTAMIENTO	287,980	287,980	287,980	287,980	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	EN ESTA OBRA SE ABRIERON 380 METROS DE CALLES Y SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR.
88599	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GRANDE	302-SAN PEDRO ATOYAC	BARRIO GRANDE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	380,000	234,000	380,000	234,000	100%	0	0	0 METROS	100	50	50%	
88429	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL CARRIZO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN ANTONIO CARRIZO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	493,000	47,000	493,000	47,000	100%	0	0	0 METROS	320	50	16%	
88640	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GRANDE	302-SAN PEDRO ATOYAC	BARRIO GRANDE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	320,000	135,000	320,000	135,000	100%	0	0	0 METROS	84	31	37%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
118714	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS	307-SAN PEDRO HUAMELULA	TAPANALA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	560,000	560,000	560,000	560,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	0	0%	OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FAPEF/0233/09, CON UNA INVERSION DE \$840,000.00
118677	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	1,399,626	1,399,626	1,399,626	1,399,626	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,386	0	0%	OBRA APROBADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FAPEF/0234/09, CON UNA INVERSION DE \$2,099,438.83.
85888	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRIVADAS (PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA DE JUANA C. ROMERO Y PRIVADA MANZANILLO)	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	217,366	217,366	217,366	217,366	217,366	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	40	40	100%	
71998	PAVIMENTACION DE CALLE	309-SAN PEDRO IXCATLAN	EMILIANO ZAPATA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	1,244,676	1,244,676	1,244,676	1,244,676	1,244,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,515	1,515	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA PARA BENEFICIO DE 242 HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD.
72163	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	309-SAN PEDRO IXCATLAN	LA CABEZA DE TILPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	1,151,766	1,151,766	1,151,766	1,151,766	1,151,766	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,409	1,409	100%	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TILPAM BENEFICIANDO A 450 HABITANTES.
92466	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL, DE LA AGENCIA DE POLICIA LOS AUDELO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	1,284,709	1,007,709	1,007,709	1,007,709	1,007,709	100%	0	0	METROS	280	240	86%	
86902	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	415,870	415,870	415,870	204,109	49%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETA O ANDADORES	415,870	204,109	49%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS" LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
7350	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRETERAS Y ESCUELAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	BARRIO SAN ISIDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	497,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	900	72%	LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ENRASE DE CONCRETO CICLOPEO Y LAS GUARNICIONES ESTAN AL 100%, SE LLEVAN 900 M2 DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS. SE HA INICIADO CON EL CORTE Y EXCAVACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA.
35373	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARRETERAS Y ESCUELAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	BARRIO SAN ISIDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	497,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	930	74%	LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ENRASE DE CONCRETO CICLOPEO, MUROS DE 14 CM Y GUARNICIONES ESTAN AL 100%, FALTA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y 320.00 M2 DE PAVIMENTACION Y LA PALICACION DE PINTURA PARA CONCLUIR LA OBRA LA OBRA SE ESTA REALIZANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
48945	APERTURA DE LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ HACIA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	H AYUNTAMIENTO	550,830	308,200	308,200	308,200	100%	0	0	0	METROS	756	529	70%	
48967	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONT ENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	H AYUNTAMIENTO	185,384	96,007	96,007	96,007	100%	0	0	0	METROS	17	2	10%	LA OBRA SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN 81% CON RECURSOS DEL FONDO III Y UN 19% CON FONDO IV
49139	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONT ENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	H AYUNTAMIENTO	43,219	14,406	14,406	14,406	100%	0	0	0	METROS	4	0	10%	LA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO III EN UN 81% Y CON FONDO IV UN 19%
23526	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN JOSE RIO MINAS	329-SAN PEDRO TEOZACOCALCO	SAN JOSÉ RIO MINAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,371,782	685,891	388,564	234,216	34%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,000	600	60%	
91789	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAREDO	330-SAN PEDRO TEUTILA	EL FARO	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	120,000	120,000	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	720	216	30%	
84026	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCIÓN 2A ETAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	123,700	123,162	123,162	123,162	100%	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	
88203	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCIÓN	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN FRANCISCO LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX	409,806	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1	1	50%	
77632	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCIÓN	336-SAN PEDRO YOLOX	SAN PEDRO YOLOX	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX	409,811	409,811	409,811	409,811	100%	73%	73%	62	M2, MURO DE CONTENCIÓN	45	45	100%	
87841	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	34-GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE RAMIREZ	821,060	492,636	150,000	80,000	16%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	150,000	80,000	53%	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ
76235	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	613,656	99,215	99,215	99,215	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,802	180	10%	EL MONTO PARA ESTA OBRA SERA DE \$640,297.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$613,656.00 Y BENEFICIARIOS \$26,641.00.
77611	PAVIMENTACION DE LA CALLE "LEONA VICARIO"	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	598,492	598,492	0	598,492	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,422	1,422	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBSERVACIONES: ERROR DE CAPTURA EN EL TOTAL ANUAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SE REPORTO UN MONTO DE \$600,000.00 DEBIENDO SER \$598,492.00.
77398	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE "HIDALGO"	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	HAYUNTAMIENTO	410,000	410,000	50,000	360,000	88%	0	0	0	METROS	300	300	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION. PENDIENTE DE FINIQUIAR \$50,000.00 OBSERVACIONES: EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA DEL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTA UNA CANTIDAD ERRONEA EN EL TOTAL ANUAL DE \$450,000.00 DEBIENDO SER \$410,000.00
13109	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CALZADA DEL PANTEON	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	288,693	288,693	288,693	288,693	100%	0	0	0	METROS	150	150	100%	INFORMACION REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CALZADA DEL PANTEÓN, EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2009. CONCLUIDA AL 100 %
73576	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y VALERIO TRUJANO	352-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	550,030	456,305	456,305	456,305	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,523	1,371	90%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$572,625.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$350,030.00 Y BENEFICIARIOS \$22,595.00.
103778	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL	58,347	58,347	58,347	58,347	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
125537	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	957,611	520,000	957,611	520,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,976	1,976	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 957,611.37
89200	PAVIMENTACION DE CALLE EL PORTILLO DE LA LUNA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	2,700,000	2,700,000	2,700,000	1,930,307	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	875	50%	
89216	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,005,892	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,400	78%	
125889	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	945,589	945,589	945,589	945,589	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,192	3,192	100%	
81678	CONSTRUCCION DE CALLES	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	MORELOS	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	356,952	329,815	329,815	329,815	100%	0	0	0	METROS	2,000	1,900	95%	LA UNIDADE DE MEDIDA SE TOMO EN ML
85322	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA CENTRO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	300,000	300,000	300,000	119,334	40%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500	600	40%	



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2040	CONSTRUCCION DE VADO EN INTERSECCION JUAREZ DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DEMINA	115,536	115,536	115,536	115,536	100%	0	0	METROS	30	30	100%	
2776	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VADO EN LA CALLEZARAGOZA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	101,007	101,007	101,007	101,007	100%	0	0	METROS	25	25	100%	
80788	CONSTRUCCION DE CONCRETO O HIDRAULICO. COL. EX. HDA. CANDIANI	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA A LA CUAL SOLO SE LE SUMINISTRARA EL MATERIAL DE CONSTRUCCION.
80101	CONSTRUCCION DE PAV. DE CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON. COL. CALIKANTO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,640	0	255,640	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,641	0	0%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA AUN NO PAGADA YA QUE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SU PAGO.
79543	CONSTRUCCION DE PAV. Y GUARNICIONES DE CONCRETO O HID. EN LA CALLE LAS FLORES. COL. DEL VALLE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,907	0	0%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA AUN NO PAGADA YA QUE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SU PAGO RESPECTIVO.
80268	PAV. DE CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO. BARRIO LA DOLOROSA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,907	143,897	255,907	143,897	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	143,898	56%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA FISICAMENTE AUN FALTA PAGAR EST. NO 2 FINIQUITO YA QUE SE ENCUENTRA EN REVISION.
79117	PAV. DE CONCRETO O HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENAS COL. EL PARAGUITO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA AUN NO PAGADA YA QUE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SU PAGO RESPECTIVO.
79046	PAV. DE CONCRETO O HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,904	255,904	255,904	255,904	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,905	255,905	100%	OBRA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA.
80617	PAV. DE CONCRETO O HIDRAULICO PRIV. DE TULIPANES. COL.NOCHE BUENA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 30 DE MAYO AUN SUS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN REVISION PARA SU PAGO.
80935	PAV. DE LA CALLE MARGARIT MAZA DE JUAREZ. COL. LAZARO CARDENAZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 5 DE JUNIO Y AUN NO PAGADA YA QUE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION.
81202	PAV. DE LA CALLE PUERTO VALLARTA. COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 6 DE JUNIO. NO SE HA PAGADO DEBIDO A QUE NO SE SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION.
91722	PAVIMENTACION DE CONCRETO O HIDRAULICO, 280 MTS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	435,000	130,500	130,500	130,500	100%	0	0	METROS	280	0	0%	IMPORTE PAGADO CORRESPONDE AL ANTICIPO
78354	PAVIMENTACION CON CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	TESORERIA MUNICIPAL	271,964	140,964	140,964	140,964	100%	0	0	METROS	350	280	80%	
86308	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL CAMOLOTE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL CAMALOTE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	350,346	350,346	350,346	350,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
86452	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA POBLACION EL QUEBRANTAHUESOS	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	QUEBRANTAHUESOS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	140,356	140,356	140,356	140,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
86382	PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTA MARIA COLOTEPEC	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	750,450	750,450	750,450	750,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
86535	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESC PRIMARIA ARROYO EL BAJO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	ARROYO DEL BAJO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	133,363	133,363	133,363	133,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
92281	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA AGENCIA DE POLICIA DE LA JOYA MARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	JOYA MARIA	ING HERIBERTO GONZALEZ DORANTES	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,050	1,050	100%	
70225	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO RIO LAJE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO RIO LAJE	206,781	206,781	62,034	62,034	30%	0	0	METROS	120	108	90%	SON 120 (CIENTO VEINTE) METROS CUBICOS DE CONSTRUCCION
55799	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA EL FRAYLE SECTOR U2 SANTA CRUZ	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR U-DOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	453,423	453,423	436,027	436,027	96%	0	0	METROS CUADRADOS	996	950	95%	
63311	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	PUEBLO VIEJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	547,237	547,237	489,171	489,171	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	950	90%	
55741	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE COYULA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	534,342	534,342	510,302	510,302	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,000	91%	
92751	PAVIMENTACION DE CONCRETO O ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL ZAPOTE (LA CHUPARROSA)	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,580,894	1,580,894	746,000	746,000	47%	0	0	METROS	1,000	80	8%	
70378	CONSTRUCCION DEL ANDADOR RUMBO AL PANTEON " CALZADA DE LOS MUERTOS"	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	MUNICIPIO	1,728,005	800,000	770,294	770,294	96%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,665	500	30%	OBRA EN PROCESO
55087	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN	JOSE MARIA MORELOS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	605,711	462,882	462,882	462,882	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,273	1,273	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
40963	PAVIMENTACION CON CONCRETO O HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,500,000	1,842,000	1,842,000	1,842,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	2,970	50%	LA PAVIMENTACION SE ESTA REALIZANDO EN LAS CALLES DE: MIGUEL HIDALGO Y JOSE VASCONCELOS. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE INCREMENTO DEBIDO A QUE LAS METAS SE AMPLIARON CON LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS.
88064	PAVIMENTACION CON CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE ALFONSO DOMINGUEZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	845,745	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,578	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL
88113	PAVIMENTACION CON CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE BENEERITO DE LAS AMERICAS, COLONIA MARTIRES 31 DE JULIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,331,325	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,312	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL
88240	PAVIMENTACION CON CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS REYES HEROLES, COL. COLOSIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	556,327	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL
88276	PAVIMENTACION CON CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS, COL. 22 DE FEBRERO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	643,152	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Assembly Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
86130	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANCHO NACAR, COLONIA GUSTAVO PINEDA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	675,309	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,260	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL
87947	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA EL ESTUDIANTE, COLONIA SANTA CLARA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	932,571	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,320	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL
87922	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA EL ESTUDIANTE, COLONIA SANTA CLARA	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	932,571	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,320	0	0%	ESTA OBRA ESTA EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL
40724	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BOCA DEL RIO DE LA COLONIA CENTRO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	414,200	414,200	414,200	414,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
103171	PAVIMENTACION DE CALLES TERCERA ETAPA (MIRAMAR)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
103341	PAVIMENTACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
72661	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	750,000	352,679	352,679	352,679	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,525	2,762	50%	
124353	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE E IGNACIO VASQUEZ	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	697,692	588,307	697,692	588,307	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	SE CONSTRUYO PAVIMENTO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15 CMS, DE UN F=250 KG/CM2, EN UN AREA DE 900 M2 Y LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE ANCHO BASE DE 20 CMS Y ANCHO CORONA DE 12 CMS Y ALTURA TOTAL DE 30 CMS EN UNA LONGITUD DE 600 ML.
97358	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA HUMEDAD	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	3,142,795	1,885,077	1,885,077	1,885,077	100%	0	0	0	METROS	820	720	88%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
97371	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	YUCUYA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	810,723	810,723	810,723	810,723	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
101941	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHO NUEVO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
101959	PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN FRANCISCO EL MAGUEY	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA TERMINADA
63701	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	392,194	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,735	0	0%	LA OBRA AUN NO HA DADO INICIO DEVIDO A QUE AUN SE ESTA REALIZANDO LA INSTRUMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
88422	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL DE LA AGENCIA SAN BARTOLO SALINAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN BARTOLO SALINAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	280,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
88454	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO E INDEPENDENCIA AGENCIA SAN JOSE ZOCOTEACA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	280,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
88494	PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL AGENCIA SANTA ANA RAYON	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTA ANA RAYON	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	280,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
100032	PAVIMENTACION DE CALLE	489-SANTIAGO TETEPPEC	LA SOLEDAD	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPPEC	300,000	300,000	300,000	150,000	50%	0	0	0	METROS	228	114	50%	
72855	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE "NIÑOS HEROES"	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	250,000	183,537	183,537	183,537	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	220	180	82%	
78686	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y REVOLUCION 2A ETAPA	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	350,000	300,000	350,000	300,000	100%	0	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRAMIENTO	572	500	87%	
81697	PAVIMENTACION DE CALLES	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	H AYUNTAMIENTO	1,281,211	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,652	1,250	47%	OBRA EN PROCESO
75688	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DOMINGO CHIHUITAN	330,710	330,710	330,710	330,710	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, ESTA OBRA SE APROBO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CONCRETA POR UNA CANTIDAD DE \$40,000.00. DEL 2008.
50140	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	520-SANTO DOMINGO TONALA	YETLA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO	259,000	221,850	221,850	221,850	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,006	920	91%	
51010	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVE. LAZARO CARDENAS	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO	365,600	255,920	255,920	255,920	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	643	460	72%	
50429	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN JUAN REYES	H AYUNTAMIENTO	225,000	178,650	178,650	178,650	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,036	630	61%	
50212	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTA CATERINA	H AYUNTAMIENTO	180,000	176,700	176,700	176,700	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	795	750	94%	
50673	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL ROMERO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO	226,800	226,800	226,800	226,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	808	808	100%	
50387	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	520-SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	H AYUNTAMIENTO	303,000	241,000	241,000	241,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	636	450	71%	
51544	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO	920,000	127,460	127,460	127,460	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,438	300	9%	
121024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 210 MTS DE LA CALLE SIN NOMBRE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	318,000	151,800	318,000	151,800	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,680	840	50%	
120963	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS MACIEL ENTRE AV BENITO JUAREZ Y AV JORGE LUIS MARTINEZ	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	YERBA SANTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	950,000	0	0	0	0%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,840	0	0%	



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages per Month! Features

1

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
120941	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FEBRONIO LOPEZ ENTRE AV 21 DE MARZO Y CARRETERA PANAMERICANA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	594,000	357,535	594,000	357,535	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,544	2,544	100%	
121078	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRISCILIANO MEZA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COLONIA RIO OSTUTA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	385,000	14,000	385,000	14,000	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,600	600	38%	
118178	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN MATEO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	79,515	73,699	73,699	73,699	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
118040	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	GUADALUPE CABACOA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	75,600	75,600	75,600	75,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN UNA SEGUNDA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %
118080	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN JERONIMO PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	191,124	170,140	170,140	170,140	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	900	75%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE DOS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
118150	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN HUAJTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	270,100	270,100	270,100	270,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250KG/CM2 EL MATERIAL PETREO SERA APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS ASI COMO LA MANO DE OBRA
118211	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SAN MIGUEL AGUACATES	AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	187,386	114,600	114,600	114,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	560	200	36%	SE PAVIMENTARA UNA CALLE DE ESTA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AMBOS LADOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
118000	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2A ETAPA	537-SILACAYOAPAM	SAN ANTONIO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	140,760	65,700	65,700	65,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	320	53%	SE CONTINUA CON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250KG/CM2
118237	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL NEGRETE CON CONCRET O HIDRAULICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	25,392	25,392	25,392	25,392	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	240	100%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL NEGRETE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO FC=250 KG/CM2 LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA 100 %
118303	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONST DE MURO DE CONTENCIÓN	537-SILACAYOAPAM	RANCHO VARGAS	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	63,480	9,900	9,900	9,900	100%	0	0	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	150	25	17%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 33 MTS DE LARGO Y 3 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO
117964	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	537-SILACAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	SE REALIZO EL PAVIEMTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A ESTA COMUNIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% SEGUN LA METAS
122572	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SOLEIDAD ETLA	1,116,026	442,820	442,820	442,820	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,390	4,312	80%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,760,000.00 DE LOS CUALES \$1,116,026.00 CORRESPONDEN AL FONDO III RECURSOS 2009 Y \$643,974.00 CORRESPONDEN AL FONDO IV RECURSOS 2009.
122629	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL (ALVARO OBREGON) A ESTANZUELA	539-SOLEIDAD ETLA	ESTANZUELA	H AYUNTAMIENTO SOLEIDAD ETLA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
67516	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA. DE 3 DE MAYO	54-MAGDALENA ZAHUATLÁN	MAGDALENA ZAHUATLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	470,016	235,008	470,016	100,000	43%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	470,016	100,000	21%	
66851	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	498,125	495,959	498,125	495,959	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	804	804	100%	
67020	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	800,000	796,522	800,000	796,522	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	712	712	100%	
66779	PAVIMENTACION DEL CRUCERO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON CALLE XICOTENCALT	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	180,460	180,146	180,460	180,146	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	201	201	100%	
58770	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA	800,000	800,000	800,000	629,204	79%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,382	1,150	83%	
87012	CONSTRUCCION DE CALLE RAFAEL DIAZ	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MONTE NEGRO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	351,389	351,389	351,389	351,389	100%	0	0	0 METROS	300	300	100%	SE CONSTRUYO 300 METROS LINEALES DE LA CALLE RAFAEL DIAZ EN SUS CONCEPTOS DE TERRACERIAS EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO
86289	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LOMA DE SAN RAFAEL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	527,623	527,623	527,623	527,623	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	880	880	100%	SE CONSTRUYERON 880 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL
86226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN ANTONIO OCOTE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	737,280	737,280	737,280	737,280	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	SE CONSTRUYERON 1200 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOTE
85071	CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	728,517	728,517	728,517	728,517	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	SE CONSTRUYERON 1200 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE PRINCIPAL EN UNA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO OJOCHE BENEFICIANDO A 300 HABITANTES.
80131	PAVIMENTACION DE CALLES	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	788,935	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,788	1,300	73%	OBRA EN PROCESO
79157	39 CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO BARRIO ARRIBA	563-YOGANA	BARRIO ARRIBA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	231,347	231,347	231,347	17,700	8%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	25	8%	
96733	PAVIMENTACION DE CALLE ION REFORMA ENTRE REFORMA Y CORREGIDORA Y 16 DE SEPTIEMBRE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	214,295	214,295	214,295	48,127	22%	214,298	48,127	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	684	154	23%	
77888	PAVIMENTACION DE PROLONG. CALLE UNO ENTRE LAS AVS. DOS Y TRES	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	446,593	446,593	446,593	124,618	28%	446,593	124,618	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,150	321	28%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR FC=250 KG/CM2 Y GUARNICIONES DE 15X25X40 CMS. DE SECCION DE FORMA TRAPEZOIDAL.
96586	PAVIMENTACION PROLONG. AV. DOS ENTRE CALLE UNO Y ARROLLO LA FAVORITA	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	411,739	411,739	411,739	41,725	10%	411,739	41,725	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,390	140	10%	
72887	PAVIMENTACION A BAS CONCRETO HIDRAULICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	735,900	74%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1	1	73%	PAVIMENTACION DE CALLES EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION
71509	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	H AYUNATAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZOAX	500,000	500,000	500,000	447,753	90%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	600	500	83%	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA POBLACION DE SAN PEDRO TOTOMACHAPAM
88062	PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	SAN JOSE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO	509,046	305,427	305,427	220,000	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	200	20%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 50 MTS DE LONGITUD POR 1 M DE ALTURA CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR DE 1000 MTS CUADRADOS 400 MTS. LINEALES DE GUARNICION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
6616	SEGURIDAD ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES	64-NEJAPA DE MADERO	EL GRAMAL	H AYUNTAMIENTO	748,536	598,908	598,908	450,000	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,080	810	75%	CONSTRUCCION DE 3 MUROS DE CONTENCIÓN 15 MTS X 3 MTS DE ALTURA, 17 MTS, 5 MTS DE ALTURA, 9 MTS X 4 MTS DE ALTURA, 1080 MTS CUADRADO DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y 380 MTS. LINEALES DE GUARNICION
17269	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A ALVARO OBREGÓN), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	759,533	759,533	759,533	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,108	942	85%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
16723	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ (TRAMO HIDALGO A AGUILAS SERDIAN), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	286,018	286,018	286,018	0	0%	0	0	0 METROS	384	104	27%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 384.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 96.00 ML. DE GUARNICIONES.
43516	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	186,881	186,881	186,881	0	0%	0	0	0 METROS	445	111	25%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES SON 445.10 ML. DE GUARNICIONES Y 16.80 M3. DE MAPOSTERÍA.
32983	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A. ETAPA, COL. HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	749,643	749,643	749,643	0	0%	0	0	0 METROS	316	307	97%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS METAS REALES SON 316.37 M3.
28944	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CHAMIZAL 1A. ETAPA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	735,088	735,088	414,596	0	0%	0	0	0 METROS	371	360	97%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS.
11008	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CHAUHTEMOC "TRAMO DE MURO EXISTENTE A CALLE 5 DE MAYO" (REHABILITACIÓN), SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	339,977	339,977	339,977	0	0%	0	0	0 METROS	163	49	30%	LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN. LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS.
17753	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MONTE HEBRÓN 1A. ETAPA, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	672,295	672,295	672,295	0	0%	0	0	0 METROS	256	44	17%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA META REAL ES EN METROS CÚBICOS.
47199	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MONTE OREB 1A. ETAPA, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	489,398	489,398	489,398	0	0%	0	0	0 METROS	182	9	5%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA META REAL SON 182.40 METROS CÚBICOS
13653	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO 2A. ETAPA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	726,436	726,436	726,436	0	0%	0	0	0 METROS	364	255	70%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
54009	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PINOPIA 1A ETAPA (TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE ZAPOTECAS) COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	4,439,238	4,439,238	4,260,927	0	0%	0	0	0 METROS	2,082	722	35%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS META REAL ES EN METROS CÚBICOS.
11835	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PLAN DE IGUALA 1A. ETAPA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	297,181	297,181	297,181	0	0%	0	0	0 METROS	123	43	35%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS SON EN METROS CÚBICOS.
44311	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1A. ETAPA, COL. PROVIDENCIA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,947,111	1,947,111	1,017,994	0	0%	0	0	0 METROS	868	130	15%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS REALES SON EN METROS CÚBICOS.
43333	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS, COL. ARBOLADA LA ILUSION, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	723,341	723,341	723,341	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,109	1,054	95%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
17527	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN (TRAMO ABELARDO RODRIGUEZ A PLUTARCO ELIAS CALLES), AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	672,293	672,293	672,293	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	998	40	4%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
43932	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ROMERO, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	127,976	127,976	127,976	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	186	186	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
14000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	686,152	686,152	686,152	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	995	945	95%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
37460	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PALMAS 1a ETAPA, (TRAMO DE SABINOS A 5a PRIVADA DE VICENTE GUERRERO) AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	927,345	927,345	927,345	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,302	65	5%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
17596	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE AV. LAS TORRES, FRACC. POPULAR VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	569,028	569,028	569,028	0	0%	0	0	0 METROS	684	670	98%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS REALES SON 684.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 163.50 ML. DE GUARNICIONES Y 20.40 M3. DE MAPOSTERÍA.
37270	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1A. ETAPA, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	599,825	599,825	599,825	0	0%	0	0	0 METROS	860	860	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LAS METAS REALES SON 115.00 ML. DE GUARNICIONES Y 859.85 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
53811	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NAC. (TRAMO CARRET. A VIGUERA A CARRET. A MEXICO) COL. MANZANA 48"A", 48"B" MANANTIAL Y REFORESTACION, AG. PUEBLO NVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	6,384,248	6,384,248	2,238,899	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,391	470	5%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
16000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, (TRAMO AGUILAS SERDAN A PLAN DE AYALA), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	55,678	55,678	55,678	0	0	0	0	0	0	81	77	95%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 81.36M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 11.30 ML. DE GUARNICIONES.
11408	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE IGUALA, SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	857,633	857,633	451,806	0	0	0	0	0	1,120	168	15%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS REALES SON 1,120.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 340.00 ML. DE GUARNICIONES.	
12022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	468,149	468,149	84,893	0	0	0	0	0	558	167	30%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS REALES SON 557.70 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 185.80 DE GUARNICIONES.	
31778	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE TITAN (TRAMO CALLE HUNDENJI A PROLONGACION DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	814,804	814,804	814,804	0	0	0	0	0	1,232	1,109	90%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS REALES SON 1,232.00 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 70.00 ML. DE GUARNICIONES.	
32204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE UMBRIEL (TRAMO CALLE PIPE A CALIXTO U ANGEL MENDEZ), COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	739,152	739,152	323,252	0	0	0	0	0	990	445	45%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS REALES SON 989.80 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO Y 282.80 ML. DE GUARNICIONES.	
32583	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	326,799	326,799	326,799	0	0	0	0	0	420	315	75%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. LAS METAS REALES SON 420.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 130.00 ML. DE GUARNICIONES.	
7359	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE 3A. PRIVADA DE MADEREROS, SECT OR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	485,783	485,783	485,783	0	0	0	0	0	615	234	38%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. EN ESTA OBRA SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR 615.00 M2. DE PAVIMENTO Y 189.00 ML. DE GUARNICIONES.	
14256	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO MURO DE CONT ENCION A CALLE HIDALGO), AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	380,607	380,607	380,607	0	0	0	0	0	392	122	31%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. LAS METAS REALES SON 392.40 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 130.80 ML. DE GUARNICION DE CONCRETO Y 28.38 M3. DE MAMPOSTERIA.	
44230	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE MORELOS 2, COL. MICROONDA S, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,188,091	1,188,091	1,188,091	0	0	0	0	0	854	410	48%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS REALES CONSTAN DE 854.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 228.00 ML. DE GUARNICIONES Y 294.12 M3. DE MAMPOSTERIA.	
43636	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,209,182	2,209,182	2,209,182	0	0	0	0	0	1,008	20	2%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES CONSTAN DE 1,008.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 270.50 ML. DE GUARNICION Y 659.71 M3. DE MAMPOSTERIA.	
7653	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 4A. PRIVADA DE MADEREROS, SECT OR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,075,040	1,075,040	723,914	0	0	0	0	0	672	235	35%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. EN ESTA OBRA SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR 672.00 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 213 ML. DE GUARNICION Y 264.60 M3. DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA.	
12273	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO (TRAMO MACEDONIO ALCALA A 20 DE NOVIEMBRE), SECT OR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,461,721	1,461,721	1,461,721	0	0	0	0	0	1,417	680	48%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LAS METAS REALES SON 1,416.88 M2. DE CONCRETO HIDRAULICO, 450 ML. DE GUARNICION Y 140.53 M3. DE MAMPOSTERIA.	
7282	PAVIMENTACION CON CONCRET O ASFALTICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	307,416	307,416	307,416	0	0	0	0	0	42	42	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. EL IMPORTE TOTAL DE INTERESES ASI COMO LOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE, SE REPORTARÁN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA AUTORIZADA EN DICHO TRIMESTRE.	
37175	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A. PRIVADA DE LA MIXTECA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	50,339	50,339	50,339	0	0	0	0	0	51	51	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.	
74116	CONSTRUCCION DE CONCRET O HIDRAULICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	226,733	226,733	226,733	226,733	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
73225	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL A SAN JUAN CHILTECA	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,560,000	1,218,000	1,218,000	1,218,000	100%	0	0	0	10 METROS CUADRADOS	2,400	1,920	80%	
72277	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	3,152,127	2,100,000	2,100,000	2,098,574	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,216	3,216	100%	AUMENTO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y SOLO FALTA LIQUIDARLA ECONOMICAMENTE.
72408	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LAS CALLES GARDENIAS Y VIOLETAS EN LA COL. JACARANDAS	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	781,338	781,338	781,338	781,338	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,834	1,834	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
72929	SENAIZACION VIAL DEL CRUCERO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CON VENUSTIANO CARRANZA	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	399,945	399,945	399,945	399,945	100%	0	0	0	SENALAMIENTOS	20	20	100%	FUERON EN TOTAL 20 SELANAMIENTOS Y 7 SEMAFOROS.
102381	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,350,000	945,000	945,000	945,000	100%	0	0	0	0	200	190	95%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CUELA SERA ENTREGADO A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
102514	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	100%	0	0	0	0	300	300	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
91295	PAVIMENTACION DE CALLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	350,000	347,915	347,915	347,915	100%	0	0	0	0	1,140	1,140	100%	LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE DE POCHTLAN.
91266	PAVIMENTACION DE CALLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	250,000	229,674	229,674	229,674	100%	0	0	0	0	618	618	100%	LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE CHIAPAS.
91422	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MUÑALLA	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	300,000	276,951	276,951	276,951	100%	0	0	0	0	155	155	100%	



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

1	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
71539	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	79-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE AYALA	H AYUNTAMIENTO	200,000	198,841	198,841	198,841	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	630	630	100%	
76986	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MANZANILLO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	479,084	143,725	479,084	143,725	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	486	486	100%	OBRA EN PROCESO
77347	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO L MADERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	1,216,854	365,056	1,216,854	365,056	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,243	675	30%	OBRA EN PROCESO
76423	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES CARLOS A. MADARZO Y PIPILA.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	991,582	991,582	991,582	991,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,688	1,688	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%.
76523	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	679,692	679,692	679,692	679,692	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	877	877	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
76301	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	559,603	167,881	559,603	167,881	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	796	796	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
76853	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE EL MIRADOR ENTRE LAS CALLES ARROYO Y LA DEPORTIVA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	1,376,610	412,982	1,376,610	412,982	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,085	2,085	100%	OBRA EN PROCESO
76137	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	682,121	681,473	681,473	681,473	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
76485	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO, DE LA AVENIDA LA PAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	762,418	224,328	762,418	224,328	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,419	1,419	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
76362	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA AVENIDA OLEODUCTO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	552,195	552,195	552,195	552,195	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,237	1,237	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA EL 100 %
76072	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DEL CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	682,121	682,121	682,121	682,121	100%	0	0	0 M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
76695	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES DEL KM.0+000 AL KM.0+225	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	1,500,492	1,500,492	1,500,492	1,500,492	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
76722	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES KM.0+225 AL KM.0+425	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	1,499,236	1,499,236	1,499,236	1,499,236	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,722	1,722	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
77188	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE CHIAPAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	723,501	217,050	723,501	217,050	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,418	1,000	71%	OBRA EN PROCESO
77770	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LAS CALLES SALVADOR ALLENDE Y RUIZ CORTINEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	998,184	299,455	998,184	299,455	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,810	1,500	83%	OBRA EN PROCESO
92254	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	LA UNION	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	340,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS	100	90	90%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
91838	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN LEON	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO. FUE EJECUTADA MEDIANTE APORTACION MUNICIPAL EN MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES LAFAPORTE EL PROGRAMA CONCRETA DE SEDUCOP
73463	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2 A ETAPA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANTONIO DE LEON	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	195,000	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	0	0%	
73008	PAVIMENTACION DE CALLES	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	94,279	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	0	0%	
73295	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRET O HIDRAULICO	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	195,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	200	50%	
	AMPLIACION															
124223	AMPLIACION DE CARRETERA A SILACAYOAPAM	11-CALIHUALA	CALIHUALA	TESORERIA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
124218	AMPLIACION DE LA CARRETERA A GUERRERO	11-CALIHUALA	CALIHUALA	TESORERIA MUNICIPAL	147,210	147,210	147,210	147,210	100%	0	0	0 METROS	93	93	100%	
124214	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO CAMINO A LA LUZ DE JUAREZ	11-CALIHUALA	CALIHUALA	TESORERIA MUNICIPAL	162,610	162,610	162,610	162,610	100%	0	0	0 METROS	115	115	100%	
88554	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CALLES	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	325,365	0	325,365	0	0%	0	0	0 METROS	80	0	0%	YA SE CUENTA CON EL PROYECTO Y PRESUPUESTO, SOLO SE ESTAN PREPARANDO LAS CONDICIONES PARA INICIAR EN EL MES DE JULIO.
76733	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRET O HIDRAULICO	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	424,101	424,101	424,101	424,101	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	188	188	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE: \$467,540.00 Y LAS APORTACIONES DE LOS RECURSOS SE HICIERON DE LA SIGUIENTE FORMA: APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FONDO III: \$ 424,101.50 APORTACION DE BENEFICIARIOS: 43,438.50 TOTAL EJECUTADO: \$ 467,540.00
125799	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DE SANTIAGO YOLOMECALT- SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	346-SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,169,634	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,169,634	580,000	50%	REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA "MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YOLOMECALT- SAN SEBASTIAN NICANANDUTA"
79806	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SANTA CATARINA IXTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	360,300	360,300	360,300	360,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	690	690	100%	LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 140 M3, Y LA CONSTRUCCION DE 138.50 ML DE GUARNICIONES, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
97553	APERTURA DE 130 ML DE CALLE EN EL BARRIO EL PANTEON	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	350,000	116,666	116,666	116,666	100%	116,666	116,666	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	1,040	500	48%	OBRA EN PROCESO
96723	PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA UBICADA EN SANTA MARIA TLAHUILITOLTEPEC MIXE	437-SANTA MARIA TLAHUILITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUILITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUILITOLTEPEC	3,000,000	1,000,000	1,000,000	900,000	90%	0	0	0 M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,000,000	900,000	30%	
104781	AMPLIACION Y APERTURA DE CALLES	445-SANTA MARIA YOSOYUA	SANTA MARIA YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	150,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 METROS	500	400	80%	
118270	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRET O HIDRAULICO 2A ETAPA	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	200,000	151,300	151,300	151,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	180	90%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO TAYADO FC-250 KG/M2. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 35 MT DE LARGO Y 4 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
	MANTENIMIENTO															
87376	MANTENIMIENTO DE LA CALLE HIDALGO	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	16,521	0	16,521	0	0%	0	0	0 METROS	105	0	0%	
80126	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERERO	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	180,483	180,483	180,483	180,483	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	383	383	100%	LAS METAS DE ESTO PROYECTO SON 382.80 M2 DE LOSAS, 112.50 M2 DE BANQUETAS Y 132 ML DE GUARNICIONES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
60429	EMPEDRADO DE LA CALLE REVOLUCION	383-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SAN PEDRO NEXICHO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	183,364	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	680	250	37%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRE SE TUVO UN MEZCLA DE RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 183,364.00 FORTAMUN 96,135.80 RAMO 28 170,902.43 TOTAL 450,402.23
80043	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	383-SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	366,728	366,728	366,728	366,728	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,368	1,368	100%	PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRE SE TUVO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RAMO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 366,728.00 RAMO 28 201,061.60 TOTAL 567,789.68
84575	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-IXTLAN DE JUAREZ	LA PALMA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	168,826	67,530	67,530	67,530	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	888	300	34%	PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM \$ 168,826.76 FORTAMUN 139,319.35 TOTAL 308,146.11 OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
76212	BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,075,825	1,075,825	1,075,825	1,075,825	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	659	659	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
REHABILITACION																
70851	REHABILITACION DE CALLE A CLINICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO VENADO (SECCION TERCERA)	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,135,865	856,004	856,004	856,004	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	200	200	100%	SE REALIZA LE DEMOLICION Y REPOSICION DE 200 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO. LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA-
97517	BACHEO CON CONCRET O HIDRAULICO DE AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC	21-COSOLAPA	COSOLAPA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	514,076	514,076	514,076	514,076	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	608	608	100%	
97509	BACHEO CON CONCRET O HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	21-COSOLAPA	COSOLAPA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	960,873	607,380	607,380	607,380	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,216	769	63%	
94984	REHABILITACION DE CALLES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	148,800	148,800	148,800	148,800	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA
94900	REHABILITACION DE CALLES EN LA AVENIDA DEPORTIVA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	126,360	63,260	63,260	63,260	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	1,560	780	50%	OBRA EN PROCESO LA OBRA FUE APROBADA PARA EL BARRIO DEPORTIVO
94751	REHABILITACION DE CALLES FRANCISCO I MADERO, CALLE COLOSIO Y AV. DIAZ ORDAZ	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	529,254	529,254	529,254	529,254	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	12,252	12,252	100%	OBRA TERMINADA LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO ESPINAL
95027	REHABILITACION DE LA AVENIDA LIBERTAD	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MARTIN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	LA OBRA TERMINADA
96132	REHABILITACION DE LAS AVENIDAS MAGISTERIAL, NAVEGANTES, REFORMA Y PACIFICO	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	662,400	63,100	63,100	63,100	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	18,000	8,100	45%	OBRA EN PROCESO
72304	REHABILITACION DE CALLE	309-SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO CAMARON	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN	748,957	748,957	748,957	748,957	100%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	375	375	100%	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CERRO CAMARON CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLA Y MUROS DE CONTENCIÓN.
48895	MODERNIZACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN SEBASTIAN QUIATONI	H AYUNTAMIENTO	2,663,244	1,625,137	1,625,137	1,625,137	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,737	3,316	70%	
77712	REHABILITACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES	346-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	50,000	50,000	0	50,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	150	150	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBSERVACIONES: DENTRO DE LA REHABILITACION SE INCLUYE LA DEMOLICION DEL CONCRETO DAÑADO Y LA CONSTRUCCION DEL MISMO.
89165	SEGUNDA ETAPA DE REPAVIMENTACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 3 DE MAYO	384-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	2,950,000	2,950,000	2,950,000	1,481,152	50%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	1,500	700	47%	
51875	REPOSICION DEL PAVIEMTO CALLE CUAUHTEMOS ENTRE OAXACA Y ALODIGA DE GRANADITAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	58,674	58,674	58,674	58,674	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	64	64	100%	
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCION																
27857	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLAS	207-SAN JUAN MAZATLAN	GENERAL FELIPE ANGELES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,599,954	977,729	977,729	977,729	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	133	133	100%	
87358	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 2 CARRILES, DE 6 M DE CLARO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO	1,095,329	328,598	328,598	328,598	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	6	2	33%	SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS
95478	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	898,950	898,950	898,950	829,310	92%	0	0	M2 METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA TERMINADA LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO DEPORTIVO DE SAN MATEO DEL MAR
57878	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN MIGUEL, CALLE CUAUHTEMOC	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	995,245	995,245	995,245	995,245	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	12	12	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$995,245.60 ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
86480	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	480,000	250,000	480,000	250,000	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	390	145	37%	OBRA DE PAVIMENTACION EN EL ZAPOTE CUBIERTA AL 100% DEL MONTO ASIGNADO PARA DICHA OBRA
75833	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES DE RIO HUAJE A EL MALANGAR	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	MUNICIPIO	50,000	653,193	50,000	0	0%	0	0	M2 METROS LINEALES	0	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA
97550	CONSTRUCCION DE PUENTE Y CON TUBOS DE CONCRETO DE 1.20 MTS DE DIAM. SOBRE LA CALLE MORELOS COL. SANTA CRUZ 2A. SECCION	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	200,000	66,666	66,666	66,666	100%	66,666	66,666	M2 METROS LINEALES	6	2	33%	OBRA EN PROCESO
45307	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR GUEIJUZARENI EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	GUEIJUZARENI	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	456,263	456,263	456,263	456,263	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	6	6	100%	EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$456,262.94 SIN EMBARGO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE REDONDEA LA CANTIDAD OBRA TERMINADA AL 100%
77226	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE EJIDAL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	279,671	83,901	279,671	83,901	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA EN PROCESO
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
95084	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	449,995	449,995	449,995	134,998	30%	0	0	M2 METROS LINEALES	1	0	0%	1 PUENTE
23792	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	208-SAN JUAN MIXTEPEC OYO OB	LA BATEA	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	565,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	12	11	92%	
87056	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL ARROLLO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE JUANA C. ROMERO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	102,709	102,709	102,709	102,709	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	5	5	100%	
74927	PAVIMENTACION DEL ANDADOR COSTA ESMERALDA PRIMERA ETAPA, COL. EL MARINERO	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	MARINERO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	524,940	524,940	524,940	524,940	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO F' C=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 1/2" Y EST. DE 1/4" CONCRETO F' C=250 KG/CM2 CONSTRUCCION DE CADENA DE 15X20 CM DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 Y ESTRUCTURA DE 1/4 CONCRETO F' C=150 KG/CM2 CONSTRUCCION DE LOZA DE PISO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 CONCRETO DE F' C=200 KG/CM2 CIMBRA CON TRIPPLAY DE 16 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE TUBO C-30 DE 3" EN COLOR BLANCO.
90735	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "SANTO DOMINGO UBICADO EN EL KM 0+188.20 DEL CAMINO: STO DOMINGO DE MORELOS-CAÑA BRAVA, EN EL CRUCE CON EL RIO "SANTO DOMINGO"	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA	7,199,490	4,160,000	4,160,000	4,160,000	100%	0	0	M2 METROS LINEALES	122	30	25%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES POR \$23,998,300.30, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA EL 30% EQUIVALENTE A \$7,199,490.09, Y EL 70% RESTANTE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL DE RECURSOS DEL PIBAI DE LA CDI.



Click here to upgrade to Unlimited Usage and Premium Features

ESTRE

	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/5	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
142362	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	526-SANTOS REYES NOPALA	CANADA DE LOS MATUS	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	423,033	382,700	382,700	382,700	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	90	90%	
64935	PUNTE TIPO ALCANTARILLA EN EL ARROYO QUEBRADO SOBRE CALLE MIGUEL CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	308,769	308,769	308,769	134,615	44%	0	0	0 METROS LINEALES	62	62	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% AL 30 DE JUNIO EL AVANCE FINANCIERO ESTÁ A UN 44% POR FALTA DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
65036	PUNTE TIPO ALCANTARILLA EN EL ARROYO QUEBRADO SOBRE CALLE PROLONGACION DE GREGORIO CHAVEZ	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	483,583	483,583	483,583	115,512	24%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% EL AVANCE FINANCIERO ESTÁ A UN 24% POR FALTA DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA
53292	TERMINACION DEL PUNTE TIPO ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA DE JUAREZ	124,971	124,971	124,971	124,971	100%	0	0	0 METROS LINEALES	20	20	100%	EL PUNTE TIENE UNA SUPERFICIE DE 20.45M2.
121654	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE REFORMA 2ª ETAPA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	739,000	681,103	57,897	681,103	100%	0	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	
43587	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE LIBERTAD	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	240,048	240,048	240,048	240,048	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE LIBERTAD COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 240,048.46 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
77620	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 5 DE FEBRERO SOBRE EL RIO GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1,578,451	473,535	473,535	473,535	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,578,451	473,535	30%	LA INFORMACION ES CORRECTA, SE MODIFICARA EL MONTO DE LAS OBRAS EXCEDIDAS QUE CORRESPONDEN A LOS FOLIOS DE PRIMERA CAPTURA 77730 Y 77751.
32022	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROVIDENCIA	492-SANTAGO TILANTONGO	LA PROVIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	120,000	120,000	100%	
88935	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS PALMAS	492-SANTAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,000	170,000	170,000	160,000	94%	0	0	0 METROS LINEALES	170,000	160,000	94%	
124101	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR (TIPO BOVEDA) EN LA CALLE BENITO JUAREZ	568-ZAPOTTILAN PALMAS	ZAPOTTILAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTTILAN PALMAS	352,800	145,050	145,050	145,050	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5	2	40%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
	OTROS															
81469	2DA ETAPA PAVIMENTACION Y URBANIZACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN ANDRES ZABACHE	101-SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,000	447,000	447,000	447,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	750,000	447,000	60%	ESTA ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EL MATERIAL SE COMPRA CON FONDO III Y LA MANO DE OBRA CON FONDO IV
88521	MODERNIZACION DEBOULEVARD	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO	1,200,000	800,000	1,200,000	800,000	100%	1,200,000	800,000	OBRA	1,200,000	800,000	67%	OBRA EN PROCESO
3094	CONSTRUCCION DE BARRANDA EN LA ESCUELA PRIMARIA E LA CABECERA MUNICIPAL	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	18,299	18,299	18,299	18,299	100%	0	0	0 METROS	5	5	100%	
89856	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	101,939	101,939	101,939	30,581	30%	0	0	0 METRO LINEAL	314	30	10%	ML 314.00 GUARNICION
80852	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMALOTAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	777,523	777,523	777,523	233,256	30%	0	0	0 METRO LINEAL	1,232	991	80%	ML 1,232 GUARNICION M2 1,293.60 BANQUETA
82049	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	198,769	198,769	198,769	59,630	30%	0	0	0 METRO LINEAL	336	211	63%	ML 335.50 GUARNICION M2 352.28 BANQUETA
89766	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	180,001	180,001	180,001	54,000	30%	0	0	0 METRO LINEAL	339	276	81%	ML 339.30 GUARNICION M2 288.41 BANQUETAS
94997	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	522,146	522,146	522,146	156,643	30%	0	0	0 METRO LINEAL	847	45	5%	ML 846.82 GUARNICION M2 996.64 BANQUETA
76479	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	597,110	597,110	597,110	179,133	30%	0	0	0 METRO LINEAL	1,007	102	10%	ML 1,007.20 GUARNICION M2 1057.56 BANQUETA
81702	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PARAISO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	323,765	323,765	323,765	97,129	30%	0	0	0 METRO LINEAL	538	346	64%	ML 537.73 GUARNICION M2 564.62 BANQUETA
81531	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	340,845	340,845	340,845	102,254	30%	0	0	0 METRO LINEAL	579	196	34%	ML 578.95 GUARNICION M2 607.90 BANQUETAS
91080	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS MANGOS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	468,801	468,801	468,801	140,640	30%	0	0	0 METRO LINEAL	1,312	797	61%	ML 1311.92 GUARNICION M2 360.78 BANQUETA
81071	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	254,898	254,898	254,898	76,469	30%	0	0	0 METRO LINEAL	404	325	80%	ML 404.05 GUARNICION M2 484.86 BANQUETAS
82312	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 18 DE ENERO Y 20 NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	581,005	581,005	581,005	174,301	30%	0	0	0 METRO LINEAL	980	603	62%	ML 979.70 GUARNICION M2 1028.69 BANQUETA
89938	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA GALLARDO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	324,946	324,946	324,946	97,483	30%	0	0	0 METRO LINEAL	538	25	5%	ML 537.73 GUARNICIONES M2 564.62 BANQUETAS
81843	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	176,618	176,618	176,618	52,985	30%	0	0	0 METRO LINEAL	300	245	82%	ML 300 GUARNICION M2 315 BANQUETA
79797	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA DE LA AV. TECNOLOGICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	271,213	271,213	271,213	81,364	30%	0	0	0 METRO LINEAL	470	212	45%	ML 470.03 GUARNICION M2 470.03 BANQUETA DE CONCRETO
89590	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDRO LAS PIÑAS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	399,434	399,434	399,434	119,830	30%	0	0	0 METRO LINEAL	512	440	86%	ML 511.96 GUARNICION M2 537.56 BANQUETAS
83208	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	511,669	511,669	511,669	153,500	30%	0	0	0 METRO LINEAL	715	510	71%	M2 715 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
82479	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	499,199	499,199	499,199	149,759	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	825	825	100%	M2 825.12 PAVIMENTO HIDRAULICO
90840	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	523,989	523,989	523,989	157,196	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	825	460	56%	M2 825.23 PAVIMENTO HIDRAULICO
83336	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	998,134	998,134	998,134	299,440	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,571	1,300	83%	M2 1571.30 PAVIMENTO
89574	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOAPAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	998,134	998,134	998,134	229,440	23%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,571	1,256	80%	M2 1,571.30 PAVIMENTO
90133	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PIEDRA QUEMADA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	749,906	749,906	749,906	224,934	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,219	1,095	90%	M2 1,218.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
90247	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	772,206	772,206	772,206	231,662	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,259	199	16%	M2 1258.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
91301	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE RIO PAPALOAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	781,312	781,312	781,312	234,393	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,271	1,059	83%	M2 1,271.25 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Additional Features

	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
91864	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMELIA ROJA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	607,264	607,264	607,264	182,179	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,017	111	11%	M2 1,017.35 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
90707	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA AV. TIFANIO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	409,104	409,104	409,104	122,731	30%	0	0	METROS CUADRADO S	683	683	100%	M2 683.49 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
91808	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	521,330	521,330	521,330	156,339	30%	0	0	METRO CUADRADO	614	10	2%	M2 614.14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
82869	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE GABILLONDO SOLER	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	622,025	622,025	622,025	186,607	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,024	210	21%	M2 1,023.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
83062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ARROYO LIMON	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	796,999	796,999	796,999	239,099	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,150	55	5%	M2 1,150.14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
79567	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LAS CALLES 7 Y 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	486,260	486,260	486,260	145,878	30%	0	0	METRO CUADRADO	801	646	81%	M2 800.53 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
78372	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC KM-0-000 AL KM 1+900	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	5,166,534	5,166,534	5,166,534	1,549,960	30%	0	0	METRO CÚBICO	1,351	560	41%	M3 1351.11 MEZCLA ASFALTICA
87792	REHABILITACION DE CALLES DE LA ZONA URBANA	190-SAN JUAN COTZOCON	PROFESOR JULIO DE LA FUENTE	H AYUNTAMIENTO	1,911,255	1,434,297	1,434,297	1,434,297	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	SE CORRIGIO EL NUMERO DEL PROYECTO POR ERROR EN CONSECUTIVO
28172	MURO DE CONTENCION EN LA UNIDAD MEDICA RURAL	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA MIXTEQUITA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	M2 MURO DE CONTENCION	43	17	40%	
72527	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	CONSTRUKANA DEL SUR SA DE CV	4,822,679	1,929,071	1,810,000	540,000	28%	1,929,071	540,000	BODEGA	1,810,000	543,000	30%	ES LO QUE SE HA PAGADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRES DE DEL EJERCICIO 2009 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN
86021	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICION	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	550,100	149,400	149,400	149,400	100%	0	0	METRO LINEAL	1,651	446	27%	
81678	SENAIZACION DE CALLES Y AVENIDAS	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	99,625	99,625	99,625	99,625	100%	0	0	SENAIAMIEN TOS	1	1	100%	FINIQUITO DE LA OBRA SENALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS EJECUTADA EN EL AÑO 2008 DICHA CANTIDAD FUE PAGADA CON EL PRESTAMO OTORGADO EN EL AÑO 2008.
77751	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	1,173,783	1,173,783	1,173,783	1,173,783	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1,173,783	1,173,783	100%	SE RETROALIEJMENTO POR ERROR UNA CANTIDAD MAYOR
70739	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA MURO DE CONTENCION)	300-SAN PEDRO AMUJZCOS	SAN PEDRO AMUJZCOS	H AYUNTAMIENTO	1,109,644	834,644	834,644	834,644	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 85 METROS LINEALES CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METROS.
88291	AMPLIACION Y CONSERVACION DEL CAMINO LA PALMA EL TERRERO LA CRUZ COLORADA Y SAN MARTIN RANCHO NUEVO	302-SAN PEDRO ATOYAC	LA PALMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	954,000	550,000	954,000	550,000	100%	0	0	KILOMETRO	95	72	76%	
80161	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	1,200	1,200	100%	SE CONSTRUYERON MUROS DE CONTENSION Y GUARNICIONES
79555	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	LOMA CANELA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	870,000	870,000	870,000	725,000	83%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	SE PAVIMENTARAN 300 ML DEL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION
79788	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL 1A ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO POCHUTLA	855,000	855,000	855,000	556,500	65%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
88924	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	2,500,000	2,450,480	2,450,480	1,149,307	47%	0	0	RELLENO SANITARIO	2,500,000	1,149,307	46%	
125920	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+496.58	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	2,100,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	0	7%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 7,000,000.00 Y EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA (F-III) \$ 2,100,000.00 Y UNA APORTACION FEDERAL (CDI) \$ 4,900,000.00
79993	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRET O HIDRAULICO EN LAS CALLES PINOS, CEDROS, NOGALES, ENCINOS Y PROLOG. DE HIDALGO. COL. 1A. SECC. DE SAN ISIDRO	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SAN ISIDRO MONJAS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	255,908	0	0%	ESTA OBRA FUE INICIADA EL DIA 24 DE MAYO, AUN SU ESTIMACION NO.1 SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SU PAGO.
80433	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. COL. LOS HIGOS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 27 DE MAYO AUN NO SE HA PAGADO NINGUNA ESTIMACION DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN REVISION.
81490	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. COL. REFORMA AGRARIA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIAL 6 DE JUNIO, CABE MENCIONAR LA APORTACION DEL F III VA HACER DE \$255,907.74 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE \$68,560.02 SIENDO EL TOTAL DE LA OBRA LA CANTIDAD DE \$324,467.76
82333	GUARNICIONES Y CONFORMACION DE BASE EN LA 2DA. PRIV. DE MOCTEZUMA, BARRIO LOS HUAMUCHES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,907	0	255,907	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	255,908	0	0%	OBRA INICIADA EL DIA 6 DE JUNIO Y LA CUAL AUN SU ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISION
79804	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA CLINICA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL LIMONCILLO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	951,631	928,670	951,631	278,601	30%	0	0	M2 MURO DE CONTENCION	139	45	32%	
22991	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE CALLES DE MONTEALBAN	399-SANTA MARIA ATZOMPA	MONTEALBAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	1,565,354	1,049,970	1,049,970	1,049,970	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,440	80%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 2,600,000.00 Y ESTA SIENDO FINANCIADA DE LA SIGUIENTE MANERA: EL FONDO III \$ 1,565,354.33 Y FONDO I \$1,034,645.67.
22744	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DEL ACCESO A SANTA CATARINA MONTAÑO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA CATARINA MONTAÑO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	1,928,648	1,928,648	1,928,648	1,928,648	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%	ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EL DIA 28 DE MAYO DE 2009.
22861	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DEL CAMINO DE SAN JOSE HIDALGO A SANTA CATARINA MONTAÑO.	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SAN JOSE HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	2,542,825	2,542,825	2,542,825	1,961,946	77%	0	0	METRO CUADRADO	4,168	4,168	100%	ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EL DIA 20 DE JUNIO DE 2009
22919	PAVIMENTACION DE CONCRET O HIDRAULICO DEL CAMINO REAL Y CALLE CORREGIDORA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SAN JERONIMO YAHUICHE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	1,626,336	1,626,336	1,626,336	1,626,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,612	3,612	100%	ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% EL DIA 16 DE JUNIO DE 2009.
22661	URBANIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA ATZOMPA - SAN JERONIMO YAHUICHE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	3,261,583	394,383	394,383	394,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,913	2,016	69%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: \$ 5,026,824.42, Y FUE FINANCIADA DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,261,583.76 DEL FONDO II Y \$1,765,240.66 DEL FONDO IV. EL AVANCE GLOBAL DE ESTA OBRA (RECURSOS FONDO IV Y FONDO III) ES DE UN 80% Y SERA CONCLUIDA EL 31 DE JULIO DE 2009. ESTE PROYECTO ES INTEGRAL Y CONTIENE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION, PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTACION.
70492	CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	2,750,000	2,750,000	1,500,000	1,500,000	55%	0	0	PLANTA	1	0	10%	
72594	MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	LLANO CHAPULTEPEC	H AYUNTAMIENTO	2,397,506	1,699,382	1,699,382	1,699,382	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click here to upgrade to Unlimited Page and Comment Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
120993	DESARROLLO DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	463-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	75%	
101985	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	465,400	465,400	465,400	465,400	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	700	700	100%	OBRA TERMINADA
77753	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONT ENCIÓN 2ª ETAPA	532-SANTO TOMÁS OCOTTEPEC	PLAN ALEMÁN	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	300,000	350,000	300,000	100%	0	0	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	160	160	100%	
93037	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENSION EN EL CALLEJON CEIBA, LOS ROBLES ORIENTE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	706,991	706,991	706,991	706,991	100%	706,991	706,991	0 METRO LINEAL	187	187	100%	SE CONSTRUYO UN MRO DE 187.00 ML A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 CON UN PROMEDIO DE ALTURA DE 3.50 MTS.
74013	REHABILITACION DE PASO PEATONAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	632,974	450,000	450,000	445,599	99%	0	0	0 ANDADOR	1	0	0%	HASTA EL MOMENTO SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 80%.
87303	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	995,440	995,440	995,440	568,632	57%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,139	1,250	58%	
102615	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	495,525	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	40	25	63%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
91131	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONT ENCION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SUSPIROS	H AYUNTAMIENTO	250,000	204,470	204,470	204,470	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	173	173	100%	
91235	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONT ENCION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CHAPULTEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	181,740	181,740	181,740	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	75	75	100%	
91158	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONT ENCION	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	H AYUNTAMIENTO	200,000	194,400	194,400	194,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	63	63	100%	
91333	ESTUDIO Y PROYECTO DE NOMBRE E.C. SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 2+030 DE LA CARRETERA PUTLA-PINOTEPA NACIONAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAS HUERTAS	H AYUNTAMIENTO	200,000	45,522	45,522	45,522	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
90363	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	200,000	65,619	65,619	65,619	100%	0	0	0 ACCIÓN	4	2	50%	
90881	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	1,423,360	955,371	955,371	955,371	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	30	10%	LA PAVIMENTACION SE ESTA REALIZANDO EN LAS CALLES DE COAHUILA, MORELOS, PUEBLA Y QUERETARO.
14404	CONSTRUCCION DE BORDE DE PROT ECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CAJONOS	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,500,000	1,500,000	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 SE REGISTRO LA UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADOS Y DEBE SER METROS LINEALES.SE TERMINA AL 100%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
	ALUMBRADO PUBLICO															
	CONSTRUCCION															
63551	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. COYULA Y SECTOR U-2	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR U-DOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	817,789	817,789	245,336	245,336	30%	0	0	0 POSTE	35	35	100%	
	OBRA COMPLEMENTARIA															
78844	ILUMINACION DE LA EXPLANADA Y CANCHA MUNICIPAL	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA
73712	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	85,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 LUMINARIA	250	50	20%	
125901	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "HEROES DE CHAPULTEPEC", CLAVE 200PB9721P.	41-HUAULTA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	AYUNTAMIENTO DE HUAULTA DE JIMENEZ	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0 LUMINARIA	4	4	100%	
70992	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	HACIENDA VIEJA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	57,454	57,454	57,454	57,454	100%	0	0	0 LUMINARIA	50	50	100%	
121182	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	300,000	7,122	300,000	7,122	100%	0	0	0 LUMINARIA	250	4	2%	
67093	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	172,000	171,252	172,000	171,252	100%	0	0	0 LUMINARIA	90	90	100%	
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
85363	CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL TRIFASICO PARA HOSPITAL	569-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	450,242	450,242	450,242	450,242	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	SE CONSTRUYO LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL TRIFASICA CON UN TRANSFORMADOR DE 300 KVA PARA ALIMENTAR DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL BENEFICIANDO CON ESTO A 35 000 HABITANTES
	ELECTRIFICACION DE POZOS															
	LINEAS DE TRANSMISIÓN															
71927	EQUIPAMIENTO RAMAL ELECTRICO DE POZO PROFUNDO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	589,461	589,461	589,461	589,461	100%	0	0	0 POZOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE LA REPOSICION DE POZO
	RED DE ELECTRICIDAD															
	CONSTRUCCION															
3229	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION DE PARA DOTAR DE ENEGIA ELECTRICA PARA EL CECYTE	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	H ayuntamiento de san jose ayuquila	240,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0 POSTE	2	1	50%	
64449	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	335,804	100,741	100,741	100,741	100%	0	0	0 COLONIA	1	0	30%	ESTA OBRA ES POR CONTRATO. LA EMPRESA PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SERA LA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$335,804.19,DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$335,804.19 Y LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES \$0.00.
88465	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	302-SAN PEDRO ATONYAC	CRUZ COLORADA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	960,000	120,000	960,000	120,000	100%	0	0	0 POSTE	12	5	42%	
75552	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL COLUMPIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	189,612	189,612	189,612	189,612	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION 3F-4H, CON CABLE ACSR CAL. 30 Y NEUTRO CORRIDO CABLE ACSR CAL. 10 EN UNA LONGTUD DE 120 MTS INSTALANDOSE 3 POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS CON UNA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO POSTE DE 15 KVA. AUTOPROTEGIDO.
117482	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	COPLADE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	LA APORTACION MUNICIPAL YA FUE PAGADA AL 100% OBRA EN PROCESO
71394	RD AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN AV FERROCARRIL PARAJE EL BARRIO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	391,000	391,000	391,000	36,726	9%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AV FERROCARRIL
76552	CONSTRUCCION RAMAL MEDI A TENCIO Y CREACION DE BANCO EN LA CALLE MANZU	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	288,500	288,500	288,500	288,500	100%	0	0	0 POSTE	6	6	100%	OBRA Y TERMINADA AL 100%
	AMPLIACION															
91915	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JABALI Y NEBLINA	108-SAN ANTONIO HUIETEPEC	SANTIAGO HUAJALOTIPAC	HAYUNTAMIENTO	597,849	597,849	597,849	597,849	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 100,000 Y RECURSOS DEL 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 597,849, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 697,849. ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SIN OPERAR
105124	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	245,133	245,133	73,540	73,540	30%	0	0	0 POSTE	8	2	25%	
102382	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HOMBRES ILUST RES	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	590,613	590,613	590,613	590,613	100%	0	0	0 TRANSFOR MADOR	1	1	100%	



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Acumulado al Trimestre	Ministrado	Programado	Ejercido		Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
71710	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MORELOS	H AYUNTAMIENTO	1,610,000	483,000	483,000	483,000	100%	0	0	0	POSTE	23	12	50%
77742	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MORELOS	H AYUNTAMIENTO	1,610,000	805,000	805,000	805,000	100%	0	0	0	POSTE	20	3	15%
71646	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GRANDE	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	975,205	292,561	292,561	292,561	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	50%
71495	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GUAJE	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	929,987	278,996	278,996	278,996	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	50%
90094	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA LA FE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	196,818	196,818	196,818	59,045	30%	0	0	0	POSTE	5	4	82%
90326	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	643,948	643,948	643,948	193,184	30%	0	0	0	POSTE	17	9	53%
90376	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	TECOTENO EL TULAR	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	329,965	329,965	329,965	98,989	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	1	50%
88488	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	CONTRATISTA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	POSTE	4	0	0%
44132	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA.	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO	680,318	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	0	POSTE	22	18	82%
54335	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LA ESTACION VIEJA (CALLE EL PIPA)	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO SAN MARTIN TILCAJETE	647,648	194,294	194,294	194,294	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	15	5	33%
70815	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	111,039	55,519	27,760	27,760	50%	0	0	0	COLONIA	111,039	55,520	50%
70499	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COL. BUENOS AIRES	245-SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	SAN MARTIN ZACATEPEC	618,514	309,257	154,628	154,628	50%	0	0	0	COLONIA	618,514	309,257	50%
67680	RD AMPL Y MEJ VARIAS CALLES LA ERMITA	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	LA ERMITA	H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	382,545	382,545	382,545	114,764	30%	0	0	0	POSTE	3	0	0%
86977	ELECTRIFICACION DE LA CATALINA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CATALINA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	184,500	73,350	184,500	73,350	100%	0	0	0	POSTE	5	2	40%
82414	TERMINACION DE AMPLIACION ELECTRICA DEL BARRIO YUTETIN - GUAYABAL	294-SAN PABLO HUITZO	CANADA GUAYABAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	42,569	42,569	42,569	42,569	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%
88317	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TIERRA BLANCA (B. LA VICTORIA Y MIRAMAR) 2A ETAPA	306-SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	800,000	800,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	19	8	42%
79388	R.D. AMPLIACION Y MEJORA MALVARISCO	306-SAN PEDRO EL ALTO	MALVARISCO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	804,355	804,355	804,355	400,000	50%	0	0	0	POSTE	11	11	100%
118891	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	RIO SECO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	176,777	176,777	176,777	0	0%	0	0	0	POSTE	2	2	100%
84406	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA EL LIMON	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	121,906	121,694	121,694	121,694	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%
84511	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA HORNO DE CAL	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	121,401	36,420	36,420	36,420	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%
75642	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	352-SAN SIMON ZAHUATLAN	RANCHO NUEVO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	817,863	245,359	245,359	245,359	100%	0	0	0	COLONIA	1	0	30%
88963	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO GRANDE	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%
125106	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	BUENAVISTA DE JUÁREZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	928,260	928,260	900,000	900,000	97%	0	0	0	COLONIA	1	0	30%
125555	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	1,028,000	514,000	514,000	514,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	0	30%
125447	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MORELOS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	750,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	0	30%
125167	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	1,400,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	0	30%
84010	AMP. DE LA RED ELECTRICA 2DA. ETAPA, COL. SATELITE	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,907	180,573	255,907	180,573	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	255,908	180,574	71%
83878	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CRUZ DE ORIENTE Y PRIV. CRUZ DE ORIENTE. BARRIO LA CRUCESITA	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	BARRIO LA CRUCESITA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,907	206,506	255,907	206,506	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	255,908	206,507	81%
82491	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA, COL. LOS ANGELES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	LOS ANGELES	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	255,907	202,712	255,907	202,712	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	255,908	202,713	79%
83740	AMP. DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA, COL. LOS PUENTES	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	LOS PUENTES GUACHES	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	129,425	0	129,425	0	0%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	129,426	0	0%
79921	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA PAZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	190,203	190,203	190,203	95,101	50%	0	0	0	POSTE	4	4	100%
82659	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	302,080	302,080	302,080	302,080	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%
125593	AMPLIACION DE R.D. 3F-3H	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	2,670,000	2,670,000	2,670,000	801,000	30%	0	0	0	POSTE	71	71	100%
125816	AMPLIACION Y MEJORA DE LA R.D. AEREA 3F-3H (PLAN DE LA SALIDA).	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	1,390,000	1,390,000	1,390,000	0	0%	0	0	0	POSTE	24	0	0%
70135	AMPLIACION A UN TERCER HILO DE LA RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AL POTRERO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	EL POTRERO	MUNICIPIO	498,456	498,456	498,456	498,456	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	12	12	100%
70109	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	JOSÉ MARIA MORELOS	MUNICIPIO	557,147	278,573	278,573	278,573	100%	0	0	0	POSTE	38	38	100%
96594	PARADO DE POSTES DE CONCRETO PARA LINEA DE DISTRIBUCION (1A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	LAGUNA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	700,000	700,000	700,000	349,391	50%	0	0	0	POSTE	700,000	349,391	50%
96520	R.D. AMPLIACION RANCHO PEDREGAL-DURAZNAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA CRUZ	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	700,000	700,000	700,000	698,783	100%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	700,000	698,783	100%
96764	TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA CRUZ	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA CRUZ	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	1,586,193	1,300,000	1,300,000	1,110,000	85%	0	0	0	POSTE	1,586,193	1,110,000	70%
70695	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LAS PILAS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	179,604	179,604	179,604	179,604	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%
71092	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL PARRAL-ARROYO ARENA Y CERRO LA CRUZ (1A. ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL PARRAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	889,400	266,820	266,820	266,820	100%	0	0	0	POSTE	22	5	23%
70998	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	439-SANTA MARIA TONAMECA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	3,020,833	2,511,988	2,511,988	2,511,988	100%	0	0	0	COLONIA	5	5	94%
92921	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO 5 DE MAYO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	680,000	680,000	680,000	204,000	30%	0	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	30%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS (SEGUNDA ETAPA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SANTIAGO	1,600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	POSTE	76	28	37%	OBRA EN PROCESO
79049	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VICENTE GUERRERO	492-SANTIAGO TILANTONGO	GENERAL VICENTE GUERRERO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,642,332	492,700	1,642,332	492,700	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,642,332	492,700	30%	
121130	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1,046,150	0	1,046,150	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
126363	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA LUCIA TEOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	1,142,455	1,142,455	1,142,455	1,142,455	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	35%	SE REALIZA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CON UN AVANCE FISICO DEL 35%. SE HACE LA ACLARACION QUE LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS, Y EL COSTO TOTAL ES DE \$3,831,194.00. DE ESTE IMPORTE SE APORTA DEL F3 \$1,142,455.00
70522	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	529-SANTOS REYES YUCUNA	SAN FRANCISCO DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	970,250	970,250	970,250	505,250	52%	970,250	505,250	TRANSFORMADOR	970,250	505,250	52%	BENEFICIA A 200 HABITANTES.	
72692	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y LOS PINOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA JALIEZA MUN. DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	850,000	850,000	850,000	255,000	30%	0	0	0	POSTE	15	0	0%	SE ENTREGO ANTIPOCO DEL 30% EQUIVALENTE A \$ 255,000.00. EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES EXACTA PERO EN EL PROXIMO TRIMESTRE INFORMARE CORRECTAMENTE.
72797	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y MEJORA EN LAS CALLES MORELOS Y PORFIRIO DIAZ DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	H MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	850,000	850,000	850,000	255,000	30%	0	0	0	POSTE	15	0	0%	PARA ESTA OBRA SE PAGO UNICAMENTE UN ANTIPOCO DE \$ 255,000.00 ES DECIR UN 30% EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PROXIMO TRIMESTRE INFORMARE CORRECTAMENTE.
72311	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA TERCUNDARIA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	LA CUMBRE CLAVELLINAS (EL FRESNO)	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	133,250	133,250	133,250	100,000	75%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	70%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL NUCLEO RURAL DE LA CUMBRE CLAVELLINAS.
72523	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALL EMARTIRES DE TACUBAYA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	441,560	441,560	441,560	132,468	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	30%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA
72167	RD AMPLIACION DE LACALLE LOS PAVORREALES	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	166,260	166,260	166,260	133,953	81%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	80%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE EL PARAJE EL PAVORREAL DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ.OAX.
76590	RD AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	380,659	380,659	380,659	380,659	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	SE HIZO UN AMEZCLKA DE RECURSOS CON COPLADE Y EL H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ EL CUAL PAGO SU PARTE.
90661	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	200,000	59,739	59,739	59,739	100%	0	0	0	POSTE	7	1	10%	
90692	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA DEL MAMEY COPALA	H AYUNTAMIENTO	300,000	89,608	89,608	89,608	100%	0	0	0	POSTE	10	1	10%	
90714	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ILLANO SAN VICENTE	H AYUNTAMIENTO	300,000	89,608	89,608	89,608	100%	0	0	0	POSTE	10	1	10%	
91525	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	200,000	59,739	59,739	59,739	100%	0	0	0	POSTE	6	1	10%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO BARRANCA SECA
91488	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	200,000	59,739	59,739	59,739	100%	0	0	0	POSTE	6	1	10%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO LAS PILAS.
91618	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	165,000	49,248	49,248	49,248	100%	0	0	0	POSTE	4	0	10%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO LA QUEBRADORA
90733	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DOS CAMINOS	H AYUNTAMIENTO	206,500	61,680	61,680	61,680	100%	0	0	0	POSTE	6	1	10%	
90748	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MARCOS COYULITO	H AYUNTAMIENTO	200,000	59,739	59,739	59,739	100%	0	0	0	POSTE	7	1	10%	
91595	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	H AYUNTAMIENTO	200,000	59,739	59,739	59,739	100%	0	0	0	POSTE	6	1	10%	
91551	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	GREGORIO ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO	200,000	59,739	59,739	59,739	100%	0	0	0	POSTE	6	1	10%	
76192	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO MONTERREY	79-SALINA CRUZ	SAN ANTONIO MONTERREY	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	365,477	365,477	365,477	365,477	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.
122193	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	RANCHO VIEJO	H AYUNTAMIENTO	197,900	196,600	196,600	196,600	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	FALTA BAJAR LA CUCHILLA
122087	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SAN ANDRES HUAPALTEPEC	SAN ANDRES HUAPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	418,700	418,700	418,700	418,700	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	OBRA TERMINADA FALTA BAJAR LA CUCHILLA
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	OTROS																
75997	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	MUNICIPIO	141,066	653,193	141,066	0	0%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	0	0	0%	ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA
91144	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE YUSHGUE	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	ILLUSGUE	TESORERIA MUNICIPAL	336,000	42,058	42,058	42,058	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	0	12%	
85069	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	74,108	73,786	73,786	73,786	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, BASE PARA MEDIDOR, CONTACTOS Y APAGADORES, FUSIBLES Y CONEXION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, Y 665 ML. DE LOS CUALES 150 CABLE CAL. 8, 30ML CABLE CAL. 8, 400ML. CABLE CAL. 10,85ML CABLE CAL. 12.
105749	AMPLIACION Y REHUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	1	10%	
83142	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA TELESECUNDARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	434,934	0	0	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR	0	0	0%	INTERESES REFLEJADOS EN ULTIMO REPORTE.
115975	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE UNION Y MIGUEL HIDALGO	462-SANTIAGO APOSTOL	SAN SEBASTIAN OCOTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	887,937	266,381	266,381	266,381	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
88535	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SAN LUIS MORELIA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	225,000	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
77563	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA SAN DIEGO	79-SALINA CRUZ	SAN JOSE DEL PALMAR	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	383,180	114,954	383,180	114,954	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
76806	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	383,000	114,900	383,000	114,900	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA EN PROCESO
76758	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	354,322	106,297	354,322	106,297	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA EN PROCESO.
77602	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CAPITAN ALBERTO BLASS VEGA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	407,881	407,881	407,881	407,881	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	CENTROS DE SALUD																
	CONSTRUCCION																
81025	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO DE SALUD DE JALAPA DEL VALLE	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO	631,400	544,026	544,026	544,026	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	30	25	83%	
90951	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD II ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA MINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	779,929	799,929	799,929	233,978	29%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	45%	01 CENTRO



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
30084	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA PALESTINA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	7	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	40	8	20%	
30198	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MADERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48	19	40%	
30875	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCIÓN)	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75,000	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	20%	
64477	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CRUCES	H AYUNTAMIENTO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	35	35	100%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD A BASE DE MURO DE BLOCK, CASTILLOS ARMADO CON VARILLA DEL NO 3 E 1/4 Ø 20 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2, DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO A BASE DE ARMEX DE 10X15 CM, CONCRETO FC=200 KG/CM2, TECHO A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM.
100589	CASA DE SALUD	489-SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATANU	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	245,000	245,000	245,000	200,000	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	41	33	81%	SE RETRASO DEBIDO A LAS LLUVIAS , POR TORMENTAS TROPICALES.
72504	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	500-SANTIAGO YOSONDÚA	LA CASCADA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	200,000	78,561	78,561	78,561	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD
100716	AMPLIACION A LA UNIDAD MEDICA RURAL (CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL)	93-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	320,908	129,997	129,997	129,997	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	55	22	40%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION NOTA: SE SOLICITA SE CANCELE LA CAPTURA DEL FOLIO 100064 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2009. UNA QUE POR ERROR NO SE CAPTURE EL RECURSO EJERCIDO DICE \$300.00 DEBE DECIR \$129,997.00
73290	AMPLIACION DE CLINICA DE SALUD ETAPA II	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	H AYUNTAMIENTO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%	
86633	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD 2A ETAPA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	234,075	234,075	234,075	234,075	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
44474	REUBICACION-AMPLIACION DE LA U.M.R.	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	500,000	88,105	88,105	88,105	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	10%	
28956	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	25	15	60%	
29122	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	35	14	40%	
29412	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	VILLA NUEVA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	25%	
28046	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	CONSTITUCIÓN MEXICANA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	28	7	25%	
29637	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA CLINICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	50%	
75691	CONSTRUCCION DE ANEXO EN CASA DE SALUD (SALON DE REUNIONES)	322-SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	MUNICIPIO	154,851	653,193	154,851	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	LA OBRA AUN NO SE HA EJECUTADO
64568	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	371-SANTA CATARINA TICUÁ	SANTA CATARINA TICUÁ	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ	350,000	204,500	204,500	204,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	108	86	80%	
84209	AMP. DE LA CASA DE SALUD 3RA. ETAPA	385-SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XXOXOCOTLÁN	100,000	50,459	100,000	50,459	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100,000	50,459	50%	OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 95% AUN FALTA PAGAR LA ESTIMACION FINQUITO
79271	40 AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON UNA SALA PARA TALLERES DE OPORTUNIDADES	963-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	75	0	0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA
29886	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLÁN	LOS FRESNOS	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	20%	
72817	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	187,783	39,557	39,557	39,557	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	156	51	33%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES \$190,456.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$187,783.00 Y BENEFICIARIOS \$2,673.00.



DESTRE

6951	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE SALUD DE GUADALUPE DE MORELOS	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	150,000	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				100%	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
							Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	11
		DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES					88,027	88,027	88,027	100%	0	0	0	0	1	1	100%			
		CONSTRUCCION																		
83079		CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD, 1A. ETAPA	167-SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	BARRIO LA OCOTERA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	220,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	0	60	17	28%	PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, EN ESTA PRIMERA ETAPA NO INCLUYE: LA FOSA SEPTICA NI EL POSO DE ABSORCION			
91709		CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENAVISTA RIO TONTO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	435,971	435,971	435,971	130,791	30%	0	0	0	1	1	50%	01 DISPENSARIO MEDICO			
91152		CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA UNION	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	436,456	436,456	436,456	130,936	30%	0	0	0	1	0	30%	01 DISPENSARIO MEDICO			
78186		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO DE TALEA	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,200,000	1,200,000	400,000	400,000	33%	0	0	0	144	40	28%				
83646		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPE DAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	58	41	70%	LA LOCALIDAD DEBE SER "LOMA COYOL"			
78211		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CLINICA DE SALUD	429-SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	295,000	295,000	295,000	255,000	86%	0	0	0	100	80	80%				
72188		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA RIVERA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	663,408	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	1	1	70%				
71860		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	PASO ZANATE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	663,408	360,888	360,888	360,888	100%	0	0	0	1	1	80%				
32951		CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	190,881	17%	0	0	0	1,100,000	190,881	17%				
86739		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	569-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE)	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	365,559	365,559	365,559	365,559	100%	0	0	0	1	1	100%	SE CONSTRUYERON UNA CASA DE SALUD RURAL PARA ATENDER A LA POBLACION DE LA TRINIDAD			
95913		CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LO. DE LA RAYA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LA RAYA	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	585,000	585,000	585,000	241,807	41%	0	0	0	40	20	50%	LA OBRA YA TIENE UN AVANSE DEL 50%			
95858		CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOC. EL TRAPICHE	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	EL TRAPICHE VIEJO	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	585,000	585,000	585,000	241,807	41%	0	0	0	50	50	100%	LA OBRA LLEVA UN AVANSE DEL 50%			
		AMPLIACIÓN																		
61887		AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	160-SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	280,000	0	0	0	0%	0	0	0	28	0	0%				
		REHABILITACION																		
71553		REHABILITACION DE CASA DE SALUD	439-SANTA MARIA TONAMECA	VILLA UNION	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	209,679	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	20%				
		EQUIPAMIENTO																		
89118		EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD IXPANTEPEC	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FRANCISCO IXPANTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	194,782	78%	0	0	0	20	17	85%				
89105		EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD CINCO NEGRITOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	CINCO NEGRITOS	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	250,000	250,000	250,000	173,341	69%	0	0	0	20	15	75%				
		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																		
		OTROS																		
72081		CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA CASA DE SALUD	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO GRANDE	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%			
93497		CONSTRUCCION DE UN NUCLEO BASICO DE SALUD	190-SAN JUAN COTZOCON	EMILIANO ZAPATA	H AYUNTAMIENTO	1,704,724	596,653	596,653	596,653	100%	0	0	0	1	0	35%				
72802		CONSTRUCCION DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	233-SAN LUCAS QUIAVINI	SAN LUCAS QUIAVINI	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI	288,669	245,491	245,491	245,491	100%	0	0	0	288,669	245,491	85%				
96099		CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN PABLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	550,000	550,000	550,000	299,381	54%	0	0	0	480	240	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION			
80823		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	277-VILLA SOLA DE VEGA	AGUA FRIA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	238,392	238,392	238,392	238,392	100%	238,392	238,392	0	1	1	100%				
75355		AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD	303-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	REGIDURIA DE OBRAS	635,786	635,786	635,786	635,786	100%	0	0	0	134	134	100%				
75602		AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN LA RANCHERIA LOS SARMIENTOS	383-SANTA LUCIA OCOTLÁN	LOS SARMIENTO	REGIDURIA DE OBRAS	187,360	187,360	187,360	56,208	30%	0	0	0	25	11	44%				



ESTRE

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Additional Features

Unlimited Pages and Additional Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
124342	CONSTRUCCION DE REDICAT CANAL PLUVIAL	466-SANTIAGO CACALOXTEPEC	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	228,873	228,873	228,873	228,873	100%	0	0	0 METROS LINEAL	45	100%	SE CONSTRUYO UNA REJILLA METALICA DE 6 M DE LARGO Y CANAL PLUVIAL DE 45 M. AMBOS CON 1.0 M DE ANCHO Y POR 1.50 M DE PROFUNDIDAD CIBUERTA CON LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR.	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
	CONSTRUCCION															
71409	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA "OCTAVIO PAZ"	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	310,514	310,514	310,514	310,514	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	600	100%	OBRA TERMINADA AL 100%	
91648	CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1591T	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MATA DE CAÑA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	347,473	347,473	347,473	104,241	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0%	01 AULA 90 ALUMNOS	
95208	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV04961	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA GUADALUPE	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	545,844	545,844	545,844	163,753	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0%	01 AULA 90 ALUMNOS	
89978	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1601J	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	322,991	322,991	322,991	96,897	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0%	AULA 1 30 ALUMNOS	
94391	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INCIAL	218-SAN JUAN TEITIA	SAN JUAN TEITIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIA	327,505	145,357	145,357	145,357	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	48	42%		
126279	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (EL LLANO SUCHIAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	105,461	105,461	52,730	52,730	50%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	100%		
	EQUIPAMIENTO															
73184	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN EL INSTITUTO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	100%		
	PREESCOLAR															
	CONSTRUCCION															
77180	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PREESCOLAR	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN JERONIMO ZOOCHINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	165,887	136,398	165,887	76,465	56%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	50%		
88609	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	H AYUNTAMIENTO	275,000	182,500	275,000	182,500	100%	275,000	182,500	M2, SANITARIOS	20	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%	
72355	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	584,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	200	50%	SE CONSIDERA LA NIVELACION Y CORTE DE TERRENO EN UNA AREA DE 200 M2 EL AREA DEL EDIFICIO ES DE 54 M2 (UNA AULA)	
29770	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	207-SAN JUAN MAZATLÁN	RANCHO JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	35	9%	25%	
85736	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR VICENTE GUERRERO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	8	6%	75%	
84015	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	120,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	336	101%	30%	
83017	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	80,708	80,708	80,708	80,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	245	100%	LA LOCALIDAD ES COLONIA LAS GRANDES AGUAS	
77274	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	544,618	544,618	544,618	544,618	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	66	100%	EL IMPORTE EXACTO ES DE 544618.88 Y LA OBRA ESTA TOTALMENTE CONCLUIDA	
77296	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	LOMA MORILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	270,015	270,015	270,015	270,015	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	33	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE 270,015.60 PESOS Y LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA.	
67541	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL SABINO CRESPO"	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	235,000	235,000	235,000	70,500	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0%	45%	
81046	CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS(DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESC. PREESCOLAR "ROSARIO CASTELLANOS"	306-SAN PEDRO EL ALTO	LAGUNILLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	549,373	300,000	300,000	172,239	57%	0	0	0 METROS CUADRADO S	36	20%	56%	
67100	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	259,493	0	220,350	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	48	40%	83%	
125576	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	75,457	0	75,457	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	11	1100%	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL FISM Y FORTAMUN APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 \$ 75,457.00 APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2009 \$ 384,543.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 460,000.00 OBRA EN PROCESO	
89061	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	500,000	500,000	500,000	475,724	95%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	63	50%	79%	
89078	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	550,000	550,000	550,000	523,971	95%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	63	40%	63%	
62867	CONST. DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCOI	748,975	748,975	262,141	262,141	35%	0	0	0 METROS CUADRADO S	144	25%	17%	
70748	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 5.30 X 6 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS OACTAVIO PAZ	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR H TRES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	554,767	554,769	166,430	166,430	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S	64	10%	16%	
56421	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	132,010	132,010	39,603	39,603	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S	65	10%	15%	
63004	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL ZAPOTE (LA CHUPARROSA)	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	298,480	298,480	298,480	104,468	35%	0	0	0 METROS CUADRADO S	48	8%	17%	
126168	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA	427-SANTA MARIA PETAPA	NUevo PROGRESO	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	100%		
72731	CONSTRUCCION DE BARRA TUBULAR Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS "ING. MIGUEL GARCIA CRUZ"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	85,000	83,805	83,805	83,805	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARRAS, CERCOS	150	148%	99%	
71316	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ABRAHAM CASTELLANOS"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTA CATARINA CUANANA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	90,000	66,772	66,772	66,772	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARRAS, CERCOS	42	40%	95%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
100162	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (COCINA COMUNITARIA Y PORTICO EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA DE LA LUZ BURGUET")	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	382,995	136,680	136,680	136,680	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	55	22	40%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
77831	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	MIGUEL HIDALGO	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	175,000	44,457	175,000	44,457	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	55	15	27%	
67146	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIKTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	295,198	207,061	295,198	207,061	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
58376	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS.	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTIAGO XTALTEPEC	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	414,427	414,427	414,427	414,427	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	114	114	100%	
58369	CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS TIPO REGIONAL CAPCE DE 5.30 X 6.00 MTS CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE	414,427	414,427	414,427	414,427	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	114	114	100%	
126055	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDO RAMIREZ	555-TRINIDAD ZAACHILA	BARRIO LA GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO "BARRIO TRINIDAD ZAACHILA"	290,277	87,083	87,083	87,083	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
43793	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ARTURO RIVAS SAENZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	778,538	778,538	367,401	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	60	30%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS REALES CONSTAN DE 200.00 ML.
13331	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ BURGUET, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	74,853	74,853	74,853	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9	4	45%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
29537	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSÉ MARIANO MICHELENA", AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	326,838	326,838	144,668	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	79	43	55%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN
72700	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES HEMESTROSA EN RANCHO GALEA	68-OCOTLÁN DE MORELOS	RANCHO GALEA	MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	224,835	140,000	140,000	136,113	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	32	19	60%	
91649	CONSTRUCCION DE UN AULA DE PREESCOLAR 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	H AYUNTAMIENTO	150,000	38,751	38,751	38,751	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	42	42	100%	LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN AULA DE 42 M2 EN OBRA NEGRA (PISOS, APLANADOS)
77166	ESTRUCTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	173,056	115,128	173,056	115,128	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA EN PROCESO
	AMPLIACION															
53372	AMPLIACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA EXPERIMENTAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	206,236	206,236	206,236	206,236	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	20	20	100%	
88649	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO	124,456	124,456	124,456	124,456	100%	124,456	124,456	0 M2, SANITARIOS	20	20	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
87201	ANEXO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "VICENTE GUERRERO"	225-SAN LORENZO	GUADALUPE YOSOCANI	H AYUNTAMIENTO	442,733	236,000	236,000	236,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	540	490	91%	SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS
	MANTENIMIENTO															
85984	IMPERMEABILIZACION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	295	151	51%	LA LOCALIDAD DEBE SER "NUEVO PASO NACIONAL"
	REHABILITACION															
85694	REHABILITACION DE 3 AULAS Y ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	150,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	162	81	50%	
67818	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	192,530	192,530	192,530	192,530	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
44094	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA LÓPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	186,207	186,207	186,207	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	292	263	90%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
31530	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	52,370	52,370	52,370	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4	3	65%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES.
	EQUIPAMIENTO															
87125	CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "DON JOAQUIN FERNANDEZ HUERTA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	282,985	282,985	282,985	282,985	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	138	138	100%	
	PRIMARIA															
	CONSTRUCCION															
124372	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	284,133	284,133	85,240	85,240	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	43%	AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009 SE HA EJECUTADO EL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC LA CUAL TIENE UN COSTO TOTAL DE \$284,132.75
74074	CANCHA DE USOS DEPORTIVOS	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	200	200	100%	CANCHA DE USO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA POBLACION DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA
74080	CANCHA DE USOS DEPORTIVOS	116-SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	200	200	100%	CANCHA DE USO DEPORTIVO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA POBLACION DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA
43455	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ALBERGUE ESCOLAR 2DA ETAPA	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN	311,241	311,241	311,241	311,241	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	210	210	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ALBERGUE ESCOLAR 2DA ETAPA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 311,240.70 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
77702	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS Y UN AULA DIDACTICA	133-SAN ESTEBAN ATATLÁHUCA	YUCUIJI (ZARAGOZA)	H AYUNTAMIENTO	842,289	558,804	670,800	558,804	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	80%	
81602	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO DE "LA UNION"	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	LA UNION	H AYUNTAMIENTO	647,462	444,722	444,722	444,722	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	70	73%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FALTANDE LOS ACABADOS COMO SON, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, HERRERIA Y ACACELERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS.
125017	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	299,008	173,448	269,340	173,448	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	68	90%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 299,007.84 OBRA EN PROCESO



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
12340	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	BRAMADERO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	270,027	150,661	216,321	150,661	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	75	62	83%	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 270,026.76 OBRA EN PROCESO
94492	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	OZOLOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	1,280,048	404,982	1,024,650	404,982	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	262	211	81%	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS(DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,280,047.89 OBRA EN PROCESO
92999	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	382,673	231,927	231,927	231,927	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
81970	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	
86443	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL JICARAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	EL JICARAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	593,832	593,833	593,833	593,833	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	96	96	100%	
86546	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" DE LOS ANGELES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LOS ANGELES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	281,100	281,100	281,100	281,100	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	48	100%	
86661	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LOS TENORIOS	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	621,000	621,000	621,000	621,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	96	96	100%	
86627	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" EN EL BARRIO SAN ANTONIO	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	96	96	100%	
86589	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE TIERRA COLORADA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	TIERRA COLORADA	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	565,000	565,000	565,000	565,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	96	96	100%	
91629	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	H AYUNTAMIENTO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MEDIDA 6x8 DE CADA UNA TERMINADAS AL 100%
95046	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "NINOS HEROES" 2DA ETAPA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	89,440	89,440	89,440	26,832	30%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCO S	68	21	31%	
90873	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL ESFUERZO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	322,654	322,654	322,654	96,796	30%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	45%	AULA 1 180 ALUMNOS
87853	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS ADOSADAS Y ANEXO DE DIRECCION Y BANOS EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA	190-SAN JUAN COTZOCON	NUJEVO CERRO MOJARRA	H AYUNTAMIENTO	1,650,000	577,500	577,500	577,500	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	5	0	3%	
87755	CONSTRUCCION DE 05 AULAS ADOSADAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	200-SAN JUAN JUGUILA MIXES	GUADALUPE VICTORIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,541,000	770,500	462,300	462,300	60%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	11,520	3,840	33%	
81622	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" (SEGUNDA ETAPA)	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NINO	H AYUNTAMIENTO	50,164	50,164	50,164	50,164	100%	0	0	METROS CUADRADO S	12	12	100%	
81725	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" (SEGUNDA ETAPA)	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NINO	H AYUNTAMIENTO	77,660	77,660	77,660	77,660	100%	0	0	METROS CUADRADO S	21	21	100%	
30481	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUJEVO PROGRESO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	7	15%	
31004	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUJEVO CENTRO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	80%	
78190	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION Y ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,800,000	1,800,000	900,000	700,000	39%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	3	2	67%	
78179	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL SÜCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,150,000	1,150,000	800,000	800,000	70%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	3	2	67%	
68695	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA"	232-SAN LUCAS OJITLAN	ALFREDO VLADIMIR BONFIL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	729,108	636,664	729,108	636,664	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	
68777	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA"	232-SAN LUCAS OJITLAN	ALFREDO VLADIMIR BONFIL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	129,898	93,535	129,898	93,535	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
68808	TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE: 20DPB0269N	232-SAN LUCAS OJITLAN	LOMA DE CEDRO	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN OAXACA	1,479,812	443,944	340,357	443,944	100%	0	0	METROS CUADRADO S	983	226	23%	
93539	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA DIRECCION	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN JUAN LA UNION	CONSTRUKANA DEL SUR SA DE CV ARO OMAR MARIN HERRERA	864,802	864,802	864,802	864,802	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	144	144	100%	
93679	CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE 4 A AULAS, Y MODULO DE 2 AULAS Y MURO DE CONTENCION	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	ARO ELI OMAR GARCIA CORTES	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	288	288	100%	
95901	CONSTRUCCION DE ANEXOS(DIRECCION Y SANITARIO EN LA ESC. PRIM.(BENITO JUAREZ)	248-SAN MATEO DEL MAR	VILLA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	700,000	350,000	350,000	252,717	72%	0	0	METROS CUADRADO S	67	34	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
95975	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL ESC. PRIM. "MOISES SAENZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	BARRIO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	850,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	191	57	30%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
95754	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	LAGUNA SANTA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	500,000	390,326	390,326	195,163	50%	0	0	METROS CUADRADO S	96	53	55%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
95808	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. PRIM. "ANO DE JUAREZ"	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	500,000	390,326	390,326	195,163	50%	0	0	METROS CUADRADO S	96	77	80%	LA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
95852	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. "VICTOR BRAVO AHUJA"	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	750,000	375,000	375,000	178,021	47%	0	0	METROS CUADRADO S	144	72	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
95079	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	750,000	508,599	508,599	508,599	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	144	86	60%	LA OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
86269	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL HUAZAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	390,650	191,884	191,884	191,884	100%	191,884	191,884	METROS CUADRADO S, AULAS	32	15	47%	
83943	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "MIGUEL DE CERVANTES Y SAavedra"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LOMA BONITA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	240,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	75	52	70%	
82898	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN LA ESS. PRIMARIA BILINGÜE "FRANCISCO I. MADERO"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	45,190	45,190	45,190	45,190	100%	0	0	M2, SANITARIOS	20	20	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
61094	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	SAN JUAN LOGOLAYA	H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	124,456	124,456	124,456	124,456	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EJECUTADA EN EL 2008 DICHA CANTIDAD FUE PAGADA CON EL PRESTAMO OTORGADO EN EL AÑO 2008.
63603	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON"	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	133,050	133,050	133,050	133,050	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	683	683	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
62038	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA EN YUTANDAYOO	312-SAN PEDRO JICAYÁN	YUTANDAYOO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,100,000	1,200,000	1,600,000	1,200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	875	600	69%	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO
76081	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	189,284	189,284	189,284	189,284	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	490	490	100%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$195,287.00.LA PORTACION MUNICIPAL FUE \$189,284.00Y BENEFICIARIOS \$6,003.00.
67438	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	SAN SEBASTIAN COATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	378,650	0	378,650	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	184	166	90%	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 378,649.83 OBRA EN PROCESO.
67326	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ,PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	344-SAN SEBASTIAN COATLÁN	EL PORVENIR BALLESTEROS	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN	407,124	0	407,124	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	311	311	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 407,124.12 OBRA TERMINADA
77932	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ PROLETARIA	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COSTATITLÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	61,025	61,025	41,025	20,000	33%	0	0	0 METROS CUADRADO S	103	10	10%	UNICAMENTE SE REPORTA TRAZO Y EXCAVACION DE LA CIMENTACION, OBRA EN PROCESO.
97537	BARDEADO FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA"	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	368,515	368,515	368,515	368,515	100%	368,515	368,515	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	163	163	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
125881	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑO CAMPESINO.	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	319,181	95,754	95,754	95,754	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	480	400	83%	
89208	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	COFRADIA DOS	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	312,490	265,825	312,490	265,825	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	535	535	100%	
89214	CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	TEMPLO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	312,490	265,825	312,490	79,747	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	535	535	100%	
89192	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	PIEDRA AMARILLA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	1,432,210	1,177,030	1,432,210	353,109	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S	758	640	84%	
89177	CONSTRUCCION DE UN AULA DE PRIMARIA	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	LA PALMITA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	380,140	337,118	380,140	101,135	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	75	75	100%	
92700	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	354,211	352,970	352,970	352,970	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	EL PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR
85466	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO	289,075	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	300	300	100%	OBRA EN PROCESO
85555	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO	289,075	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	300	295	98%	OBRA EN PROCESO
92230	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LOMA PALMA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA PALMA	ARO JUSTINO CARRERA GARCIA	550,555	550,555	550,555	550,555	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	96	96	100%	
60377	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "C. REBSAMEN)	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	PENA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	709,475	709,475	709,475	212,842	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	498	149	30%	OBRA EN PROCESO
66423	CONST. DE DOS AULAS DE 6 X 8 MTS. EN ESC. PRIMARIA MARIA MORELOS Y PAVON	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	581,900	581,900	174,570	174,570	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S	96	25	26%	
69364	CONST. DE DOS AULAS DE 6X8 MTS. EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	581,900	581,900	174,570	174,570	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S	96	15	16%	
63133	CONST. DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL ZAPOTE (LA CHUPARROSA)	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	320,000	320,000	112,000	112,000	35%	0	0	0 METROS CUADRADO S	48	9	19%	
56612	CONST- DE UNA AULA Y MODULO SANITARIO EN LA ESC. PRIMARIA FILOMENO MATA	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	720,000	720,000	720,000	457,069	63%	0	0	0 METROS CUADRADO S	88	50	57%	
55862	CONST. DE UNA AULA Y REHABILITACION DE NUEVE AULAS EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO, SECTOR H3	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR H TRES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO	228,471	228,471	228,471	228,471	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	48	48	100%	
71480	TERMINACION DE AULA DIDACTICA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIMARIA MEXICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	170,000	170,000	51,000	51,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADO S	48	12	25%	
70168	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	BARRIO CHICO	MUNICIPIO	410,191	410,191	410,191	410,191	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	546	546	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
70023	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	JOSE MARIA MORELOS	MUNICIPIO	618,458	618,458	618,458	618,458	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	600	540	90%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON UN AVANCE FISICO DEL 90 %
70227	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIMARIA "TRIUNFO DE LA REPUBLICA"	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLITLÁN	LA COBRANZA	MUNICIPIO	292,737	292,737	292,737	292,737	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	487	487	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
72111	CONST. DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. EST. REG. EN EL JARDIN DE NILUS "JUAN JACOBO ROUSSEAU", CLAVE: 20DJN13177	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL ZAPOTE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	365,000	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	70%	
72015	CONST. DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. EST. REG. EN LA ESC. PRIM. "MANUEL FLORES", CLAVE: 20DPR28975	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL ZAPOTE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	364,535	106,991	106,991	106,991	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	50%	
71366	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	439-SANTA MARIA TONAMECA	PASO OCOTE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	425,858	160,847	160,847	160,847	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	45%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
11779	CONSTRUCCION DE 2 BUCAS DE 6,00X8.00 MTS. EST. REG. EN LA ESC. PRIM. UNION Y PROGRESO	439-SANTA MARIA TONAMECA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	841,310	374,949	374,949	374,949	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	2		1	65%	
105957	CONSTRUCCION DE SALON AUDIOVISUAL Y ANEXOS DE LA ZONA ESCOLAR 099	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	170,613	97,750	97,750	97,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1		1	57%	
105998	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SALON DE MEDIOS Y ANEXOS.	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	322,109	322,109	322,109	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1		1	64%	
72896	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA (BARDEADO PERIMETRAL)	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN MIGUEL	H AYUNTAMIENTO	999,256	997,456	997,456	997,456	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	120		120	100%	ESTA OBRA TAMBIEN CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN TENIENDO UNA MEDIDA DE 5 METROS DE ALTURA POR 45 DE LARGO
82241	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	327,204	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S		327,204	150,000	46%	INTERESES SE REFLEJARAN EN ULTIMO REPORTE.
125001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	46-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	TESORERIA MUNICIPAL	650,352	493,305	493,305	493,305	100%	0	0	0M2 SANITARIOS	5		4	80%	
78095	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LAS TROJES	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,494,437	1,330,049	1,330,049	1,330,049	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	1		1	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL MUNICIPIO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
92701	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	LA CUCHARA	MUNICIPIO DE SANIATAGO IXTAYUTLA	698,885	209,665	209,665	209,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	2		1	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
78124	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	837,345	251,203	251,203	251,203	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	1		0	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
78059	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	378,659	378,659	378,659	378,659	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	1		1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMA QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
78073	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	EL MOSCO	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	1,294,224	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0M2, SANITARIOS	1		1	80%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
72260	CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "FILOMENO MATA"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	IMPERIO	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	25,000	14,275	14,275	14,275	100%	0	0	0M2, SANITARIOS	4		4	95%	
72360	CONSTRUCCION DE ACCESO Y COLOCACION DE PORTON EN BARRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CABANDIHUI	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	45,000	42,084	42,084	42,084	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	18		17	94%	
73359	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	300,000	120,692	120,692	120,692	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	2		1	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
70840	2A. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	500-SANTIAGO YOSONDÚA	ATALAYA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	80,000	66,011	66,011	66,011	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	144		140	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
70660	2A. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE DEL PARAJE YUNINE	500-SANTIAGO YOSONDÚA	YUNINE	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	105,000	100,517	100,517	100,517	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1		1	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
67292	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PORFIRIO DIAZ	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	BARRIO DEL CAMPO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	333,477	171,852	333,477	171,852	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	1		1	100%	
126046	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	234,505	234,505	234,505	234,505	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	1		1	100%	
29273	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS", COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	566,797	566,797	566,797	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	186		84	45%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
17822	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TRASERA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EDUCACION", COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	399,275	399,275	399,275	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	257		90	35%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
29393	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	544,042	544,042	252,361	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	149		59	40%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.
8396	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	GUADALUPE VICTORIA	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	322,571	322,571	322,571	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	79		32	40%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA META REAL ES 1.00 AULA
12797	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR BARRIO LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	328,172	328,172	328,172	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	79		32	40%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA META REAL ES 1 AULA LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
72610	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL DE LA COL UNION Y PROGRESO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS	224,835	140,000	140,000	136,113	97%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	32		19	60%	
102412	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	280,684	280,684	280,684	280,684	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	1		1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
90812	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MARCOS MESONCITO	H AYUNTAMIENTO	200,000	190,030	190,030	190,030	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	50		50	100%	



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
71753	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 2DA ETAPA	79-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICAHUAXTLA	H AYUNTAMIENTO	400,000	340,892	340,892	340,892	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	45	45	100%	
77290	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL 5 DE MAYO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	365,994	109,798	365,994	109,798	100%	0	0	METROS CUADRADO S	364	200	55%	OBRA EN PROCESO
77319	CONSTRUCCION UN AULA DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR LINTON RODRIGUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	303,872	91,161	303,872	91,161	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	75	50	66%	OBRA EN PROCESO
73070	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON, EN SAN ANDRES DINICUITI	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	95,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	48	7	14%	
AMPLIACION																
71723	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (1A. ETAPA)	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	1,117,478	731,333	731,333	731,333	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	540	205	38%	PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA DE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (1A. ETAPA) SE MEZCLARON LOS RECURSOS DEL RAMO 33, EN SUS FONDOS 3 Y 4, ASI COMO RECURSOS DEL RAMO 28 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, TENIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,117,478.00 FORTAMUN 1,022,218.00 RAMO 28 400,000.00 BENEF. 397,203.99 TOTAL 3,230,589.99 EL AVANCE FISICO ES DEL 19% Y EL FINANCIERO DEL 17.58%
125931	TERMINACION DE MURO DE CONTENCION, Y ANDADOR EN LA ESC. PRIMARIA GENERAL	41-HUAJTLA DE JIMENEZ	AGUA PALMERA	AYUNTAMIENTO DE HUAJTLA DE JIMENEZ	250,000	250,000	250,000	175,000	70%	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	1	1	75%	
78107	AMPLIACION DE BIBLIOTECA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	444,465	85,723	444,465	85,723	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BIBLIOTECA	110	20	18%	
REHABILITACION																
125887	REHABILITACION DE EDIFICIO ESCOLAR, ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON", CLAVE 20DPR182ZV.	41-HUAJTLA DE JIMENEZ	HUAJTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAJTLA DE JIMENEZ	220,000	220,000	220,000	125,000	57%	0	0	METROS CUADRADO S	138	42	30%	
100677	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "CONGREGACION"	489-SANTIAGO TETEPEC	EL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	280,000	280,000	280,000	196,000	70%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	192	134	70%	SE CAMBIO TECHUMBRE DE LAMINA, CANCELERIA, PUERTAS, RESANES, TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA Y ANDADORES.
95788	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES EN MAZATLAN VILLA DE FLORES	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	771,636	536,790	771,636	536,790	100%	0	0	METROS CUADRADO S, BIBLIOTECA	20	20	100%	LA REHABILITACION ESTA POR TERMINARSE
SECUNDARIA																
CONSTRUCCION																
77678	CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLHUACA	INDEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	281,098	281,098	281,098	281,098	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
72264	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SORPRESA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	353,983	252,249	353,983	252,249	100%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	500	500	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE, SOLO FALTA TERMINAR DE INTEGRAR EL EXPEDIENTE PARA CUBRIR EL 100 % ECONOMICAMENTE
81333	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ES. TELESECUNDARIA DE LA UNION	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	H AYUNTAMIENTO	699,419	699,419	699,419	699,419	100%	0	0	METROS CUADRADO S	400	400	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
82837	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	2	2	100%	APORTACION COPLADE PARA LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS ES 70% EL MUNICIPIO UN 30%
83175	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, 1A. ETAPA EN LA TELESEC.	167-SAN JOSÉ DEL PENASCO	SAN JOSÉ DEL PENASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PENASCO	491,000	95,080	95,080	95,080	100%	0	0	METROS CUADRADO S	48	8	17%	PARA BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE INSTITUCION, EN ESTA PRIMERA ETAPA NO INCLUYE: LA FOSA SEPTICA, POSO DE ABSORCION
91720	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SAN PEDRO ORIZABA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	H AYUNTAMIENTO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIDA 6X8 TERMINADA AL 100%
84084	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	119-CONCEPCION PAPALO	CONCEPCION PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	225,000	67,500	225,000	67,500	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	75	25	33%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LLEVA UN AVANCE DE 33% SEGUN METAS FISICAS REALES.
81178	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NIÑO	H AYUNTAMIENTO	409,610	409,610	409,610	409,610	100%	0	0	METROS CUADRADO S	72	72	100%	
81442	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NIÑO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	381,118	381,118	381,118	381,118	100%	0	0	METROS CUADRADO S	896	896	100%	
30686	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	LOS RAUDALES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	10	20%	
28210	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSÉ DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	48	7	15%	
29283	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN PEDRO CHIMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	15%	
78184	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL ARADOR	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	
85889	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	61,936	61,936	61,936	61,936	100%	0	0	METROS CUADRADO S	84	65	77%	
85654	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUJEVO SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	135,000	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	METROS CUADRADO S	504	252	50%	
84295	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUJEVO ARROYO CHICAL)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	504	504	100%	
85535	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CABEZA DE TIGRE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	500,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	139	97	70%	
67198	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS (DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSÉ CIENEGUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	516,082	0	485,850	0	0%	0	0	METROS CUADRADO S	59	53	90%	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS(DIRECCION Y SANITARIOS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 516,081.54 OBRA EN PROCESO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
64229	CONSTRUCCION DE TRES BARRAS DE TELESECUNDARIA Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	386-SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC	1,214,180	1,059,180	1,214,180	497,117	47%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	11
64214	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENCEMENTADO DE PLAZA CIVICA	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	485,385	485,385	485,385	291,231	60%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1,215	729	60%	
74437	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEGUNDA ETAPA	389-SANTA INES YATZECHE	SANTA INES YATZECHE	H AYUNTAMIENTO	750,000	750,000	75,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	600	600	100%	
56158	CONST. DE DOS AULAS DE 6X8 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA NUEVA CREACION	413-SANTA MARIA HUATULCO	EL ZAPOTE (LA CHUPARROSA)	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO	581,900	581,900	203,665	203,665	35%	0	0	METROS CUADRADOS	96	20	21%	
56488	CONST. DE UNA AULA EN EL MODULO DE EXTENCION DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 144	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	320,000	320,000	320,000	96,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	48	8	17%	
70315	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESC. TELESECUNDARIA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	MUNICIPIO	179,551	179,551	179,551	179,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448	448	100%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
71462	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESC. SEC. GRAL.	439-SANTA MARIA TONAMECA	MACAHUITE	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA	1,179,713	652,589	652,589	652,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	
40941	CONSTRUCCION DE ANEXO BIBLIOTECA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ"	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	432,480	109,140	109,140	109,140	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	90	23	26%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
106137	CONSTRUCCION DE UNA SALA DE COMPUTO DE ESC. SEC. GRAL. "EMILIANO ZAPATA SALAZAR"	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	265,456	265,456	265,456	265,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
72819	CONSTRUCCION DE AULAS ANEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COYUL GRANDE	H AYUNTAMIENTO	960,000	582,936	582,936	582,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	93%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SANITARIOS HOMBRE MUJERES
82410	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	327,204	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	327,204	150,000	46%	INTERESES REFLEJADOS EN ULTIMO REPORTE.
92831	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 128	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	351,300	351,300	351,300	351,300	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
78108	CONSTRUCCION DE 2 MUROS DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA	466-SANTIAGO XTAYUTLA	SANTIAGO XTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	1,684,770	488,583	488,583	488,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	2	1	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
99931	AULA ESCOLAR EN MODULO DE SECUNDARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	ES LA SEGUNDA AULA QUE SE CONSTRUYE CONTIGUA A LA PRIMERA EFECTUADA EL AÑO PASADO.
71819	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
70607	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	CANADA DE GALICIA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	155,000	152,466	152,466	152,466	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
117541	CONSTRUCCION DE ANEXOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA (LABORATORIOS Y TALLERES) 2A. ETAPA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC MIXE	4,631,168	4,631,168	4,631,168	2,858,088	62%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	75%	OBRA CON APORTACION CONVENIDA DE FONDO IV Y RAMO 28 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA POR \$ 5,619,889.00
71160	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	1,180,889	354,267	354,267	354,267	100%	457	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,180,889	354,267	30%	
86956	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	363,713	363,713	363,713	363,713	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	SE CONSTRUYERON LOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA LA GRAN LUCHA PARA BENEFICIO DE 50 ALUMNOS.
68754	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO DE LA ESC. SEC. TEC. NUM. 5	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	723,592	522,583	723,592	522,583	100%	723,592	522,583	METROS CUADRADOS, AULAS	96	70	73%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 12.00 X 8.00 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA REGIONAL TIPO CAPCE
43215	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20DTV03910, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	867,757	867,757	816,594	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	119	93	78%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
12981	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, FRACC. SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	729,200	729,200	729,200	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	269	40	15%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
43061	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 177, FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	544,042	544,042	544,042	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	142	85	60%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA.
37383	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS, AGENCIA CANDIANI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,083,454	1,083,454	231,525	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	149	61	41%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI.
13149	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA SOBRE LA AV. 1° DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	327,206	327,206	151,744	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	79	35	45%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JUAN CHAPULTEPEC.
84420	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL CAPCE	7-ASUNCIÓN OCOTLÁN	ASUNCIÓN OCOTLÁN	REGIDURIA DE OBRAS	305,000	305,000	305,000	305,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
90778	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JORGE RIO FRÍOL	H AYUNTAMIENTO	300,000	93,340	93,340	93,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	19	60%	
91795	TERMINACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA LAGUNA GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO	200,000	54,940	54,940	54,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA OBRA CONSISTE EN TERMINACION DE DOS AULAS CON LA APLICACION DE PINTURA, CANCELERIA Y OTROS.
76168	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL TELESECUNDARIA	79-SALINA CRUZ	BOCA DEL RIO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	284,489	284,489	284,489	284,489	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11239	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 8 EN TELESECUNDARIA	79-SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	509,848	152,954	509,848	152,954	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	151	45	30%	OBRA EN PROCESO
28870	REHABILITACION DE AUAS Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO O EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	MONTE ÁGUILA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS AULAS	4	2	50%	
102545	REHABILITACION DE LOZA DE DOS AUAS DE ESCUELA TELESECUNDARIA MIRAMAR	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	257,198	147,367	147,367	147,367	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS AULAS	0	0	0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2009 ES DEL 100%. ESTE SOLICITUD SUMA A LA DE FOLIO 44197 PRIMER TRIMESTRE: 109,831.00 SEGUNDO TRIMESTRE: 147,367.00 TOTAL:257,198.00
102778	REHABILITACION DE TÁCHUMBRE DE UN TALLER DE LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL "FLECHADOR DEL SOL"	446-SANTA MARIA YUCUHITI	GUADALUPE BUENAVISTA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	56,798	99	99	99	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS TALLER	0	0	0%	ESTE IMPORTE SUMA AL FOLIO 43824 PRIMER TRIMESTRE: 56,699.00 SEGUNDO TRIMESTRE: 99.00 TOTAL: 56,798.00 EL AVANCE FISICO AL SEGUNDO TRIMESTRE ES DEL 100%
73124	TERMINACION - REHABILITACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	89-SAN ANDRÉS DINCUIITI	SAN ANDRÉS DINCUIITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DINCUIITI	85,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS AULAS	48	7	14%	
28734	EQUIPAMIENTO	207-SAN JUAN MAZATLÁN	SANTIAGO TUTLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	SE HIZO EL EQUIPAMIENTO DE 10 COMPUTADORAS PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA. NOTA: FAVOR INCREMENTAR LA UNIDAD DE MEDIDAS PARA SELECCIONAR COMPUTADORAS.
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
	OTROS															
92998	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO ALDAMA"	15-COATECAS ALTAS	LAS SALINAS	H AYUNTAMIENTO	421,328	254,368	254,368	254,368	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
82933	CONST. DE MURO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO"	167-SAN JOSÉ DEL PENASCO	SAN JOSÉ DEL PENASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSÉ DEL PENASCO	380,000	159,060	159,060	159,060	100%	0	0	METRO LINEAL	99	35	35%	MURO AL LADO ORIENTE, PARA MEJORAMIENTO VISUAL Y PROTECCION PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE LA INSTITUCION
88869	REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA DE EDUCACION BASICA	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	CENTRO	12	12	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
87756	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	365	365	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
87813	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	365	365	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
59086	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE DE ESTRUCTURA REGIONAL 6X5.30 MTS. EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL "ROSARIO CASTELLANOS"	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	222,161	66,648	66,648	66,648	100%	0	0	0 AULA	1	0	0%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPCE DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 5.30 MTS, CONSISTENTE EN AULA DIDACTICA CON ESTRUCTURA A BASE DE MURO DE CARGA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, REGILIZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO ARMADO CON CIMBRA APARENTE, EN LECHO INTERIOR Y EXTERIOR IMPERMEABILIZACION APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, PISOS INTERIORES DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, CANCELERIA DE ALUMINIO Y ACABADO FINAL EN PINTURA VINILICA. ACTUALMENTE LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 60%.
95694	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. (GABRIELA MISTRAL)	248-SAN MATEO DEL MAR	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	342,000	226,330	226,330	226,330	100%	0	0	METRO CUADRADO	618	309	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
95553	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA(CANCHA DE USOS MULTIPLES)EN LA ESC. TELESECUNDARIA	248-SAN MATEO DEL MAR	COLONIA XAUHTEMOC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	300,000	300,000	300,000	246,897	82%	0	0	METRO CUADRADO	618	556	90%	A LA FECHA LA OBRA ESTA EN PROCESO LLEVA UN AVANCE DEL 90%
76518	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO (1ERA. ETAPA) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE XAAGA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	320,000	90,186	90,186	90,186	100%	0	0	OBRA	320,000	90,186	28%	ESTA INFORMACION ES CORRECTA, LAS OBRAS QUE SOBREPASARON EL RECURSO FEDERAL SON EL FOLIO 77730 Y 77751
77715	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET DE LA CABECERA MUNICIPAL.	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	588,793	176,638	176,638	176,638	100%	0	0	OBRA	588,793	176,638	30%	LA INFORMACION ES CORRECTA, SE MODIFICARON LOS MONTOS EXCEDIDOS DE LAS OBRAS CAPTURAS CON FOLIO DE PRIMERA CAPTURA 77730 Y 77751
111713	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	237,500	79,526	79,526	79,526	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	108	44	41%	
77865	TECHADO DE LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	CAMOTINCHAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	822,000	822,000	372,000	450,000	55%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510	408	80%	OBRA EN PROCESO, SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCION DEL TECHADO Y LA RECONSTRUCCION DEL PISO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL DEL JARDIN DE NIÑOS.
83739	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BASICOS	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	670,000	670,000	670,000	670,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %
83303	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "INDIO DE NUYO"	391-SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
105901	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR NUM 111	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	171,379	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	54%	
82670	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS	448-SANTA MARIA ZANIZA	SAN RAMON	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	675,412	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 AULA	675,412	150,000	22%	INTERESES REFLEJADOS EN ULTIMO REPORTE
97393	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	BUENAVISTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	955,567	286,670	286,670	286,670	100%	0	0	0 SALÓN	1	0	30%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
72011	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LE JARDIN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS"	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	546,863	449,559	440,000	440,000	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	300	150	50%	
51733	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	49,838	49,838	49,838	49,838	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
93237	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 15.00 X 30.00 MTS. EN LA E.P. MIGUEL HIDALGO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	346,611	346,611	346,611	209,833	61%	346,611	209,833	METRO CUADRADO	450	272	61%	
91713	CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	149,723	149,723	149,723	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	72	72	100%	
91844	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ISIDRO DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO	200,000	163,725	163,725	163,725	100%	0	0	0 METRO LINEAL	65	65	100%	
91685	REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	200,000	186,987	186,987	186,987	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
	VIVIENDA															
	AMPLIACION															
88744	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	870,664	870,664	870,664	870,664	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,000	9,000	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
74099	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS RURALES	210-SAN JUAN NUMA	SAN PEDRO YOSONAMA	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMA	636,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	500	71%	
73962	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES	210-SAN JUAN NUMA	LA PAZ YOSONAMA	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMA	540,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	805	640	80%	
94428	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	218-SAN JUAN TEITIA	SAN JUAN TEITIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIA	34,335	34,335	34,335	34,335	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	168	168	100%	
94105	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 10 X 5 MTS.	460-SANTIAGO CHOAPAM	LA ERMITA O MANINALETEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	740,373	740,373	740,373	298,926	40%	0	0	0 METROS CUADRADOS	650	250	38%	OBRA EN PROCESO; CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS CON APORTACION CONVENDA DEL FONDO IV 2009 20,000.00 Y FONDO IV 2009 \$ 236,046.86 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$ 996,419.86.
93896	CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS DE 6 X4 MTS	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTO DOMINGO LATANI	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	149,367	149,367	149,367	149,367	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	456	48	11%	OBRA EN PROCESO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO III 2008.- \$ 632.74 FONDO III 2009.- \$ 149,367.26 FONDO IV 2009.- \$ 807,052.72 TOTAL DE LA OBRA: \$ 957,052.72
73582	CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	500-SANTIAGO YOSONDUA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	712,500	510,000	510,000	510,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,890	600	32%	
89015	REHABILITACION PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,457,517	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	250	10%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA, DICE "METROS CUADRADOS" Y DEBE DECIR "PAQUETE"
86409	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	263-SAN MIGUEL COATLAN	LOS MANGALES	H AYUNTAMIENTO	200,000	156,132	156,132	156,132	100%	0	0	0 VIVIENDA	10	6	60%	LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CONSISTE EN UN ÁREA PARA DORMITORIOS Y COCINA CON MUROS A BASE DE MADERA DE PINO REFORZADO CON CASTILLOS, PISO DE CONCRETO Y TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA.
78067	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	FRANCISCO VILLA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	346,425	350,000	346,425	100%	0	0	0 VIVIENDA	50	50	100%	
78054	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	NUNUMA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	350,000	349,000	350,000	349,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	50	50	100%	
27929	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLAN	MONTE ÁGUILA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	849,188	849,188	849,188	100%	0	0	0 KILOMETRO S	2	2	90%	
27972	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUJEVO PROGRESO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	800,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	2	1	90%	
78189	APERTURA DE BRECHA	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	RIO NUBE	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	1,200,000	1,200,000	400,000	350,000	29%	0	0	0 KILOMETRO S	12	4	33%	
80763	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS TRAMO DEL PORTILLO DEL CERRO AL LLANO MAGUEY DEL 0+000 AL 1+900, TRAMO CAMINO DEL LLANO CAGUAL AL POSITO DEL TIGRE DEL 0+000 AL 2+250	384-SANTA CRUZ XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	1,632,455	303,736	303,736	303,736	100%	0	0	0 KILOMETRO S	4	1	19%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,632,455.00, DE LOS CUALES DE HA PAGADO LA ESTIMACION NUMERO UNO POR LA \$303,736.50, QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE \$1,328,718.50 EL PERIODO DE EJECUCION DE ESTA OBRA ES DEL 25 DE MAYO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.
94805	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	569-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN CRISTOBAL LA VEGA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	1,844,533	1,844,533	1,844,533	1,844,533	100%	0	0	0 KILOMETRO S	1	1	100%	SE CONSTRUYO LOS CONCEPTOS DE LAS TERRACERAS DEL CAMINO SACA COSECHA EN UNA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LA VEGA BENEFICIANDO A 417 HABITANTES
93145	APERTURA DE CAMINO DE TERRACERIA (2A. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	JUNO	MUNICIPIO DE MATIAS ROEMRO AVENDAÑO	230,527	230,527	230,527	119,013	52%	230,527	119,013	0 KILOMETRO S	7	4	52%	APERTURA DE CAMINO COSECHERO DE 7 KM DE LONGITUD Y UN ARROLLO VEHICULAR DE 5 MTS APROX.
122651	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO QUE CONDUCE A L PARAJE EL VAREJONAL	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	BEJARANO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	800,000	800,000	800,000	375,000	47%	0	0	0 KILOMETRO S	800,000	375,000	47%	ESTA REHABILITACION SE REALIZA AL MENOS 2 O 3 VECES AL AÑO
86373	RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS LA CATALINA AL TERRERO Y EL ZAPOTE LA	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CANADA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	265,000	100,000	265,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	27	27	100%	GASTO EFECTUADO POR EL MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES
97544	mantenimiento a camino cosechero de terraceria paraje "cerro el titacuche"	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	200,000	200,000	133,333	200,000	100%	200,000	200,000	0 KILOMETRO S	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
97547	mantenimiento a camino cosechero de terraceria paraje "el camalote"	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	350,000	350,000	233,333	350,000	100%	350,000	350,000	0 KILOMETRO S	2	2	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
97546	MANTENIMIENTO A CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA PARAJE MINUYUCO	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	300,000	300,000	200,000	300,000	100%	300,000	300,000	0 KILOMETRO S	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
78982	CONSERVACION DE CAMINOS COSECHEROS	290-SAN NICOLAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO	85,163	85,163	85,163	85,163	100%	0	0	0 KILOMETRO S	7	7	100%	OBRA CONCLUIDA
73771	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS MARQUEZ"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	95,000	68,049	68,049	68,049	100%	0	0	0 KILOMETRO S	2	2	75%	
73814	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "LOS PLATANOS"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	85,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	2	1	25%	
73894	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "NIZA SHOGA"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	110,000	33,540	33,540	33,540	100%	0	0	0 KILOMETRO S	2	1	30%	
73852	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO "PASO MARBELLA"	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	125,000	68,049	68,049	68,049	100%	0	0	0 KILOMETRO S	2	1	50%	
53000	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAXACA	223,543	223,543	223,543	223,543	100%	0	0	0 KILOMETRO S	15	15	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
112212	APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE DE SANTA MARIA DE LAS NIEVES A SAN ANTONIO YOSONDUA	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE	5,410,000	2,705,000	2,705,000	2,705,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	4	3	75%	
92101	PROYECTO DE EJECUTIVA DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CRRETERA SAN MIGUEL PERAS-SAN ANTONIO HUITPEEC DEL KM 4 +000 AL KM 22+833.34	108-SAN ANTONIO HUITPEEC	SAN ANTONIO	H AYUNTAMIENTO	300,000	200,000	300,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	19	0	0%	
77625	APERTURA DE CAMINO DE NUKAMA A LA COMUNIDAD	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	NDVOYONUYUJ (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS)	H AYUNTAMIENTO	1,425,883	1,200,000	1,425,883	1,200,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	2	2	100%	
88195	APERTURA DEL CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - KILOMETRO DEL 0+000 AL 5+820	152-SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	1,000,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO S	5,820	0	0%	NÓ SE REPORTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO EN VIRTUD QUE AL 30 DE JUNIO DEL 2009 ESTA OBRA SE ENCONTRABA EN LA ETAPA DE CONTRATACION; ASIMISMO SE INFORMA QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO MINISTRADA ES LA QUE REALMENTE SE HA COBRADO AL 30 DE JUNIO DEL 2009.
44283	APERTURA DE CAMINO RURAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	RIO POBLANO	H AYUNTAMIENTO	228,749	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	1	1	70%	



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
						Acumulado al Trimestre					Acumulado al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8		Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance e % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3								
91960	CONSTRUCCION DE LOSA PUENTE Y REHABILITACION DE CAMINO TIPO E	190-SAN JUAN COTZOCON	EL TESORO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	560,000	238,672	238,672	238,672	100%	0	0	KILOMETRO S	7	7	41%	ESTA OBRA ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL RECURSO REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CON EL FOLIO 54475 POR UN MONTO DE 7,700,000.00, EN ESTE CASO YA SE CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO Y LA OBRA EN PROCESO	
93538	PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. TUXTEPEC-PALOMARES A SAN JUAN JALTEPEC DE CANDAYOC S	190-SAN JUAN COTZOCON	JALTEPEC DE CANDAYOC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,500,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	30%		
27956	APERTURA DE CAMINO DEL KM 6+000 AL KM 9+000	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA NUEVA ESPERANZA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,200,000	838,387	838,387	838,387	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	100%		
27976	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL SUBTRAMO DEL KM 8+200 AL KM 10+200	207-SAN JUAN MAZATLAN	SANTA MARIA VILLA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	100%		
59016	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000(JUQUILA-SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA)-SAN JUAN QUIAHUE, TRAMO: DEL 0+000 AL KM 11+872 SUB TRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+000 AL KM 2+000(ORIGEN A SAN JUAN QUIAHUE)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	1,528,794	815,357	815,357	815,357	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	0%	ESTE OBRA SERA EJECUTADA POR UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS "CDI" CON OFICIO NO. UCE/GDPB/0485 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2009, A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS "PIBBI" EN SU MODALIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CLAVE DEL PROYECTO 2009 06 AYS 202 2 5 2 0 16 S 179 4101, POR LA CANTIDAD DE \$ 3,567,185.30 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.) ASI COMO RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR LA CANTIDAD DE \$ 1,528,793.70 (UN MILLON CINQUENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) HACIENDO UN COSTO TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 5,095,979.00 (CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) ACTUALMENTE LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 10%.	
95801	MODERN Y AMPL. DEL CAMINO SAN LORENZO-SAN ANDRES HUAX. TRAMO DEL KM.0+000 AL KM. 9+685.75, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO	3,233,673	1,944,000	1,944,000	1,944,000	100%	0	0	KILOMETRO S	3	1	17%	ESTE TIPO DE OBRA SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LA CUAL SE CONSIGUIO JUNTO CON EL GOBIERNO FEDERAL EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$10,778,910.59 LA CUAL EL GOBIERNO FEDERAL APORTARA LA CANTIDAD DE \$7,545,237.41 Y EL GOBIERNO ESTATAL APORTARA LA CANTIDAD DE \$3,233,673.19	
85282	PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL-SAN JOSE. (2A ETAPA)	225-SAN LORENZO	SAN JOSE TETEPELCINGO	H AYUNTAMIENTO	334,139	334,139	334,139	334,139	100%	0	0	KILOMETRO S	0	0	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE	
88551	APERTURA DE CAMINO TRAMO EL SABINO -LARGO 2DA. ETAPA	263-SAN MIGUEL COATLAN	LOMA LARGA (CERRO LARGO)	H AYUNTAMIENTO	702,284	465,037	465,037	465,037	100%	0	0	KILOMETRO S	3	2	63%	APERTURA DE CAMINO A NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	
62476	APERTURA DE CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - LAS CRUCES DEL KM. 0+000 AL KM 3+215	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LAS CRUCES	H AYUNTAMIENTO	425,794	425,794	425,794	425,794	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	100%	TOPOGRAFIA DE CAMPO PARA ESTABLECER TRAZO Y COTEJAR NIVELES DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CORTE 00+0.08 EXCAVACIONES Y CORTE EN MATERIAL B, CON UN TRACTOR DE ORUGAS D7-H, CON PRESTAMO LATERAL COMPENSADO HASTA 20.00 MTS DE DISTANCIA, SUMINISTRO Y TENDIDO DEL MATERIAL DE BANCO AL 1ER KM. PARA REVESTIMIENTO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO CON MOTOCONFORMADORA EN CAPA DE 20 CM.	
63338	CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO LAS CRUCES - LA COMPUERTA A	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	LA COMPUERTA	H AYUNTAMIENTO	160,368	160,368	160,368	160,368	100%	0	0	KILOMETRO S	4	4	100%	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, CORTE EN MATERIAL B CON TRACTOR, RASTREO Y CONFORMACION DE CUNETAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO SOBRE LOMERIO, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL.	
80104	APERTURA DE CAMINO	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	2,100,089	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	1,300,000	1,300,000	KILOMETRO S	4	2	60%		
70573	APERTURA DE CAMINO COSECHERO "EL COCHE"	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	230,144	230,144	230,144	230,144	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	100%		
70609	APERTURA DE CAMINO COSECHERO "PIEDRA DEL TIGRE"	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	H AYUNTAMIENTO	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	100%		
73148	APERTURA DE CAMINO DE BOLA DE TIERRA A LA ESC. PRIMARIA	322-SAN PEDRO OCCOPETATILLO	SAN PEDRO OCCOPETATILLO	MUNICIPIO	104,003	653,193	104,003	104,003	16%	0	0	KILOMETRO S	100	100	100%	SE REALIZO LA APERTURA DEL CAMINO DE BOLA DE TIERRA A LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CUAL BENEFICARIA 700 PERSONAS	
73246	APERTURA DE CAMINO DEL CALVARIO A LOMA NOPAL	322-SAN PEDRO OCCOPETATILLO	SAN PEDRO OCCOPETATILLO	MUNICIPIO	241,146	653,193	241,146	241,146	37%	0	0	KILOMETRO S	100	100	100%	ESTA OBRA BENEFICARIA A 700 PERSONAS QUE SE TRASLADAN AL CAMPO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE SUSTENTO FAMILIAR	
48921	APERTURA DE CAMINO EL ROMADITO-PORTILLO GRANDE	325-SAN PEDRO QUIATONI	EL ROMADITO	H AYUNTAMIENTO	883,896	749,763	749,763	749,763	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO, DEBIDO A QUE LA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA PERO FALTA PAGAR LOS ULTIMOS GASTOS	
113061	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	H AYUNTAMIENTO	3,250,000	650,000	2,048,220	650,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	1	75%		
125069	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA PROVIDENCIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	100%		
122520	AMPLIACION DE BRECHA E.C. CERRO PRIETO - PARAJE LA HUERTA	382-SANTA CRUZ TACHAHUA	CERRO PRIETO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACHAHUA	243,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO S	3	2	90%		
79159	CONSTRUCCION DE CAMINO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	RANCHO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	3,670,587	3,523,764	3,670,587	1,057,129	30%	0	0	KILOMETRO S	4	2	51%		
89280	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	EL PORTILLO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	2,767,844	2,767,844	2,767,844	2,525,350	91%	0	0	KILOMETRO S	3	2	88%		
67545	APERTURA DE CAMINO RURAL	4-SAN JUAN CUYOTEPELJI	EL CARBON	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPELJI	483,444	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO S	1,200	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA PUEDE VARIAR EN EL TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEVIDO A QUE SE ENCUENTRA EN GESTION PARA CONCERTAR UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	
92463	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EL EDEN-PIEDRA DE FIERRO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	PIEDRA DE FIERRO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES KOKO SA DE CV ING JOSE MIGUEL A HERNANDEZ HERNANDEZ	999,965	999,965	999,965	999,965	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%		
92332	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO RIO LODO-LOMA ALTA-PASO COCUYO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOMA ALTA	CHARY CONSTRUCCIONES SA DE CV CP JORGE HOMAR DIAZ PEREZ	3,099,609	3,099,609	3,099,609	3,099,609	100%	0	0	KILOMETRO S	3	3	100%		
125142	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (HUAUTLA- SAN ANDRES HIDALGO)-VILLA ALTA	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	VILLA ALTA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	652,314	652,314	652,314	195,694	30%	0	0	KILOMETRO S	1	1	71%		
125955	CONSTRUCCION DE CAMINO PLAN CARLOTA-AGUA DE ALAMO (DEL KM 0+0160-0+760)	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE ALAMO	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	588,765	588,765	588,765	176,629	30%	0	0	KILOMETRO S	1	1	83%		
125854	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN FELIPE-AGUA FLOR FRIA DEL KM 0+500 AL KM 1+000	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA FLOR FRIA	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	1,220,935	1,220,935	1,220,935	366,280	30%	0	0	KILOMETRO S	1	0	80%		
125308	RECONSTRUCCION DE LA CALLE ALFONSO CASO-E.C.(HUAUTLA SANTA CRUZ DE JUAREZ)	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%		
94314	APERTURA DE CAMINO DEL KM 4+500 AL KM 10+000	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JACINTO YAVELOXI	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	956,420	956,420	956,420	472,873	49%	0	0	KILOMETRO S	1	1	50%	OBRA EN PROCESO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO III 2008 \$ 661,242.91 FONDO II 2009 \$ 956,419.98 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA : \$1,617,662.89	
93043	APERTURA DE CAMINO	50-MAGDALENA PENASCO	GUADALUPE PENASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	1,300,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	KILOMETRO S	2	2	70%		
117414	APERTURA DEL CAMINO FIERRO VIEJO-A MEDIA MONTANA	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SAN JUAN METALTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC MEXE	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	KILOMETRO S	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%	
99470	CONTINUACION DE APERTURA DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A SANTA MARIA TONAGUIA DEL KM 11+020 AL 11+800	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	COBERTURA MUNICIPAL	HONARABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	175,896	66,719	140,720	66,719	100%	0	0	KILOMETRO S	1	0	38%		

ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
83302	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	208-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 08	SANTA MARIA TEPOSALANTONGO	MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC	336,565	336,565	336,565	336,565	100%	0	0	0	2	2	100%		
57986	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, SAN MIGUEL - TAMAZOLA	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	309,000	259,000	259,000	259,000	100%	0	0	0	21	21	100%	EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A \$309,000.0 Y NO A \$150,000.0 COMO SE HABIA CONTEMPLADO. EL MONTO FINAL SE DEBIO A QUE SE REALIZO EN EL MISMO PROYECTO EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	
80698	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO-SAN PEDRO EL ALTO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	154,413	154,413	154,413	154,413	100%	0	0	0	24	24	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$154,413.38 EL AVANCE HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE ES DEL 100% OBRA TERMINADA.	
81779	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	306-SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	350,000	250,000	250,000	175,000	70%	0	0	0	8	5	63%		
88016	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	312-SAN PEDRO JICAYÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,000,000	550,000	700,000	550,000	100%	0	0	0	42	28	67%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN	
97552	MANTENIMIENTO A CAMINO TERRACERIA AL OJO DE AGUA 1A. ETAPA	336-SAN PEDRO YOLOX	NUEVO ROSARIO TEMEXITTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX	409,806	200,000	200,000	199,130	100%	0	0	0	7	3	43%		
89268	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	367-SANTA CATARINA MECHOACÁN	SANTA CATARINA MECHOACÁN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	350,000	233,333	233,333	233,333	100%	233,333	233,333	0	1	1	50%	OBRA EN PROCESO	
75386	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRAS NEGRAS, CERRO CABALLO Y LOS SARMIENTOS	386-SANTA CRUZ ZENCONTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENCONTEPEC	3,027,056	2,999,481	3,027,056	2,559,221	85%	0	0	0	195	168	86%		
106185	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PIEDRAS NEGRAS	MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	758,589	758,589	758,589	758,589	100%	0	0	0	1	1	100%	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE TERRACERIA TRAMO PIEDRAS NEGRAS LOS SARMIENTOS.	
32432	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A EL PROGRESO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	1	1	100%	AMBITO: RURAL	
33031	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A SAN ISIDRO	492-SANTIAGO TILANTONGO	EL PROGRESO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	180,000	180,000	100%		
32346	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A ZARAGOZA	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN ISIDRO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000	80,000	80,000	24,000	30%	0	0	0	80,000	24,000	30%		
58438	CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA	492-SANTIAGO TILANTONGO	ZARAGOZA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	240,000	240,000	100%		
77839	REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA ESPERANZA	546-TEOITTLAN DEL VALLE	TEOITTLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOITTLAN DEL VALLE	500,000	500,000	500,000	100,000	20%	0	0	0	10	4	40%		
95716	MTTO. Y CONSERVACION PTO. MAZATLAN-AGUA CERRO	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE DELIAS ROMERO AVENDAÑO	212,875	212,875	212,875	200,728	94%	212,875	200,728	0	8	8	94%	REVESTIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE BANCO DE LA REGION CON UN ESPESOR APROXIMADO DE 10 CMS.	
95983	MTTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO NOPALERA EL MANZANO-CACALOTEPEC-ALBERGUE	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	NOPALERA	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	675,504	675,504	675,504	675,504	100%	0	0	0	5	5	100%	LA OBRA YA FUE TERMINADA	
73885	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS RURALES (PRIMERA ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	784,520	784,520	784,520	784,520	100%	0	0	0	136	136	100%		
74246	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINOS RURALES (SEGUNDA ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	504,615	504,615	504,615	504,615	100%	0	0	0	88	88	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.	
90838	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	135,000	43,410	43,410	43,410	100%	0	0	0	4	4	100%		
87431	REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TEOITTLAN Y DE SAN JOSE TILAPA PUEBLA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	147,478	0	147,478	0	0%	0	0	0	6	0	0%		
87322	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CASA BLANCA A SANTA ROSA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN GABRIEL CASA BLANCA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	152,677	0	152,677	0	0%	0	0	0	152,677	0	0%		
89102	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO COSTATITLAN A SAN ANTONIO TEPETLAPA	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	345,000	345,000	345,000	100,000	29%	0	0	0	2	1	50%	OBRA EN PROCESO	
77234	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA XOXICHTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	203,709	0	203,709	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA NO INICIADA	
77214	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SANTA MARIA YOHUECHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	203,729	0	203,729	0	0%	0	0	0	1	0	0%	OBRA NO INICIADA	
102236	REHABILITACION DE CAMINO A LA CAPILLA DE LA VIRGEN (2DA ETAPA)	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	270,463	270,463	270,463	270,463	100%	0	0	0	2	2	100%		
105097	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EC CARRETERA-HUAMUCHAL	124-SAN BLAS ATEMPA	EL HUAMUCHAL (LOS VEGAS)	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	459,000	459,000	459,000	459,000	100%	0	0	0	5	5	100%		
86680	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN DIONISIO DEL-EL FARO	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H YUNTAMIENTO	500,000	350,000	500,000	350,000	100%	500,000	350,000	0	11	9	82%	OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE FIQUITO DE OBRA	
73079	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	1,253,463	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	30	10	33%	LA REHABILITACION CONSISTE EN EL CUNETEO, RASTREO Y RECARGA DE MATERIAL EN GRENA EN LAS ZONAS MAS CRITICAS	
88079	REHABILITACION DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL BAJO MIXE	190-SAN JUAN COTZOCON	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	540,000	459,488	459,488	459,488	100%	0	0	0	62	53	85%	ESTA OBRA ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL RECURSO REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CON FOLIO 64478 POR UN MONTO DE 7,700,000.00 EN ESTE CASO YA SE CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO Y LA OBRA EN PROCESO	
93196	REVESTIMIENTO DE CAMINO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	BARRIO LOMA BONITA	H AYUNTAMIENTO	295,745	88,723	88,723	88,723	100%	0	0	0	1	1	100%		
93154	REVESTIMIENTO DEL CAMINO	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYON	H AYUNTAMIENTO	316,870	95,061	95,061	95,061	100%	0	0	0	2	1	80%		
94296	REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO, ENTRONQUE LAS MINAS-EL MANATIAL	204-SAN JUAN LAJARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	12,918	12,918	12,918	12,918	100%	0	0	0	12,918	12,918	100%		
83410	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO DE ENMEDIO (LA GUADALUPE)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	116,113	116,113	116,113	116,113	100%	0	0	0	1	1	100%	LA LOCALIDAD DEBE SER "NUEVO ARROYO DE ENMEDIO"	
83263	TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUEVA PATRIA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	2	2	100%		
83333	TERMINACION DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL KM 0+000 AL KM 0+990	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCON BONITO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	122,815	122,815	122,815	122,815	100%	0	0	0	1	1	100%		
122664	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA AGENCIA PESQUERIA TREJO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESQUERIA TREJO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEC	900,000	900,000	900,000	609,200	68%	0	0	0	900,000	609,201	68%	ESTA REHABILITACION SE REALIZO PARA LA CONSERVACION DEL CAMINO DE 1 A 3 VECES POR AÑO	
89030	REVESTIMIENTO DEL CAMINO JUQUILA-JUQUILITA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	351,742	351,741	351,742	351,742	100%	0	0	0	352	352	100%		
89436	REVESTIMIENTO DEL SALAR AL CACAO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL CACAO	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	249,928	25%	0	0	0	300	100	33%		
89040	REVESTIMIENTO DEL TRAMO LA ESMERALDA-EL PORTILLO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	406,870	406,870	406,870	406,870	100%	0	0	0	406,870	406,870	100%		
81773	REHABILITACION DE CAMINO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	400,000	201,600	201,600	201,600	100%	0	0	0	3	2	50%		



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Acumulados al Trimestre 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
70029	REHABILITACION DEL CAMINO DE SANTA MARIA GUENAGATI A XICALPESTLE	412-SANTA MARIA GUENAGATI	XICALPESTLE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	700,000	700,000	700,000	210,000	30%	0	0	0 KILOMETRO S	5	2	30%	OBRA EN PROCESO
71192	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUAJINICUIL EL ALTO EL PORVENIR	413-SANTA MARIA HUATULCO	CUAJINICUIL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	618,853	618,853	185,656	185,656	30%	0	0	0 KILOMETRO S	6	1	8%	
126164	REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO: SANTA MARIA PETAPA LA MAJADA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	4	4	100%	
126282	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: COL. HIDALGO SUR - SEPTUNE	427-SANTA MARIA PETAPA	SEPTUNE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	101,947	101,947	30,584	30,584	30%	0	0	0 KILOMETRO S	3,450	3,450	100%	
86914	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 11KM 2A ETAPA	449-SANTA MARIA ZOOQUITLÁN	CANADA GUICHÁ	H AYUNTAMIENTO	172,270	139,770	139,770	139,770	100%	0	0	0 KILOMETRO S	11	9	82%	POR ACUERDO DEL CABILDO LOS INTERESES FINANCIEROS SE ACUMULARAN A UNA OBRA AL TERMINO DEL EJERCICIO. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
120540	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA TRAMO UNION Y PROGRESO - CABALLAA	481-SANTIAGO NUVOO	UNION Y PROGRESO	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUVOO	427,858	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 KILOMETRO S	1	0	15%	
120528	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA LOMA BONITA DE JUAREZ - PARAJE YUTE SA'A	481-SANTIAGO NUVOO	LOMA BONITA DE JUAREZ	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUVOO	427,858	427,858	427,858	427,858	100%	0	0	0 KILOMETRO S	1	1	100%	
70723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - DESVIACION CANADA DE GALICIA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	BUENAVISTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	350,000	338,659	338,659	338,659	100%	0	0	0 KILOMETRO S	5	5	90%	
72396	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALACRAN - COBAO PLANTEL 50 SANTIAGO YOSONDÚA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	ALACRAN	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	600,000	529,175	529,175	529,175	100%	0	0	0 KILOMETRO S	5	4	80%	
70918	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIACION IMPERIO - ATALAYA - ALACRAN	500-SANTIAGO YOSONDÚA	ATALAYA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	750,000	719,823	719,823	719,823	100%	0	0	0 KILOMETRO S	11	11	100%	
71194	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CASCADA - VERGEL	500-SANTIAGO YOSONDÚA	VERGEL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	750,000	562,266	562,266	562,266	100%	0	0	0 KILOMETRO S	5	3	56%	
121208	CONSERVACION DEL CAMINO COSECHERO LOS CUARENTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	HUJANACASTAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	50,000	30,652	50,000	30,652	100%	0	0	0 KILOMETRO S	4	2	43%	
27204	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO MANANIAL AL RIO MANZANILLO Y DEL MANANIAL AL CENTRO	96-SAN ANDRÉS PAXTLÁN	LA CONCEPCION	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	560,000	560,000	560,000	557,565	100%	0	0	0 KILOMETRO S	4	4	96%	SE ENCUENTRA EN PROCESO
	MUROS DE CONTENCION															
	CONSTRUCCION															
72763	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PLAYA CHICA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	38	38	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
80235	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION EN ESC. PRIM. CINCO DE MAYO	277-VILLA SOLA DE VEGA	LOS LIMONES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	488,750	145,987	145,987	145,987	100%	145,987	145,987	0 METROS CUADRADO S	240	80	33%	
77284	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION 2ª ETAPA	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	41,085	41,085	41,085	41,085	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	163	163	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III DE LOS AÑOS 2008 \$103,000.00 (CIENTO TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); AÑO 2009 \$41,085.00 (CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); SIENDO EL TOTAL INVERTIDO EN LA OBRA DE \$144,085.00(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% EN EL PRESENTE TRIMESTRE.
77784	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONT ENCION EN LA CALLE HEROES DE LA MARINA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	226,295	67,889	226,295	67,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	80	50	63%	OBRA EN PROCESO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES															
87665	CONSTRUCCION DEL PUENTE E INSURGENTES	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	18,868	0	18,868	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	19	0	0%	
72810	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y PASO PEATONAL	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMÁS	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	150	150	100%	SE CONSIDERAN 150.00 M2, OBRA TERMINADA AL 100%
75703	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS PEATONALES.	75-REFORMA DE PINEDA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	1,521,278	0	564,624	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	30	0	0%	
	VADO															
72865	CONSTRUCCION DE VADOS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CACAO	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	100	100	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
79257	CONSTRUCCION DE VADO	386-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	RANCHO VIEJO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	208,485	201,285	208,485	201,285	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	101	101	100%	
	PUENTES VEHICULARES															
87687	CONSTRUCCION DEL PUENTE E COAMILCO	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	31,636	0	31,636	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	22	0	0%	
72159	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	2,242,939	772,881	772,881	772,881	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	15	5	33%	SE CONSIDERAN LOS METROS LINEALES DE LA LONGITUD TOTAL DEL PUENTE
44633	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE "BARRANCA TERJAJA"	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	500,000	80,593	80,593	80,593	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	120	0	0%	ALA FECHA ESTA OBRA NO HA DADO INICIO DEVIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PAGO DE ASESORIA Y TRAMITE.
73430	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE YUVICO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	CANADA DE GALICIA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	800,000	120,051	120,051	120,051	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	12	5	42%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
126360	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CABECERA MUNICIPAL	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	3,634,336	3,634,336	3,634,336	3,634,336	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	1	1	100%	SE CONSTRUYO UN PUENTE VEHICULAR DE DOBLE CARRIL. ESTA TERMINADO Y EN OPERACION
	REHABILITACION															
65767	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO PRIETO.	17-LA COMPANIA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	468,436	234,218	234,218	234,218	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	355	280	79%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
	OTROS															
81757	CONSTRUCCION DE MURO DE GA VIONES PARA CONTROL DE ASOLBES EN EL BORDO EL AGUACATE JALAPA DEL VALLE	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO	279,513	279,513	279,513	279,513	100%	0	0	0 METRO CUBICO	27	27	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO



ESTRE

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
61790	DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (CONTINUACION DEL DESASOLVE DE LA PRESA EL CAPULIN)	464-SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUITLAN PLUMAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	HECTAREA	300	300	100%		
50338	DESENSOLVE DE OLLA DE AGUA EN SAN ISIDRO LAGUNA SECA	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	H AYUNTAMIENTO	193,500	141,800	141,800	141,800	100%	0	0	HECTAREA	1	1	60%		
50523	PROYECTO DE MOSQUITA BLANCA	630-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%		
	NIVELACION DE TIERRAS																
82610	NIVELACION DE TERRENO, PARA SISTEMA DE RIEGO	167-SAN JOSÉ DEL PENASCO	EL YAGALAN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PENASCO	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	PARA SIEMBRA DE HORTALIZAS, VERDURAS Y SIMILARES	
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																
	CONSTRUCCION																
72406	CONSTRUCCION DE PRESA PARA RETENCION DE AGUAS PLUVIALES	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN	301,000	0	0	0	0%	0	0	MOLINO	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA AJUN SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE CONCERTACION DE MEZCLA DE RECURSOS CON CONAZA * COMO UNIDAD DE MEDIDA SE ESCOJO MOLINO SOLO PARA PODER SEGUIR A LA SIGUIENTE PAGINA YA QUE NO TENGO PRESA COMO UNIDAD DE MEDIDA QUE SERIA LO MAS INDICADO EN ESTA OBRA.	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
86441	CONSTRUCCION DE 16 GALERIAS Y UNA SALA DE ORDENA	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	830,000	830,000	830,000	830,000	100%	0	0	ESTABLO/PRISCO	17	17	100%	SE CONSTRUYERON 16 GALERIAS Y UNA SALA DE ORDENA PARA GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE PASO NUEVO LA HAMACA	
123879	CONSTRUCCION DE LA MICROCUENCA EN SAN ANDRES TEPETLAPA	90-SAN ANDRES TEPETLAPA	EL OJO DE AGUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	334,154	334,154	334,154	334,154	100%	0	0	M2 PRESÓN	850	850	100%	SE CONSTRUYO LA MICROCUENCA EN SAN ANDRES TEPETLAPA CON MEZCLA DE RECURSO POR UN MONTO TOTAL DE \$1,208,451.34 CON UN APORTACION DE LA CONAZA POR \$685,355.34, UNA APORTACION DE CDI POR \$188,941.99 Y UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$334,154.40	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTROS																
82103	CONSTRUCCION DE BORDO DE CONSERVACION DE AGUA YUTETIN - GUAYABAL	294-SAN PABLO HUITZO	CANADA GUAYABAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	415,343	415,343	415,343	415,343	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
48994	DESASOLVE DE LA REPRESA EN EL ARROYO EL TABLÓN	325-SAN PEDRO QUIATON	LA MANCORNADA	H AYUNTAMIENTO	656,800	338,562	338,562	338,562	100%	0	0	DESASOLV E	1	0	10%	EL DESASOLVE SE ESTA REALIZANDO EN UN 81% CON FONDO III Y UN 19% CON FONDO IV	
87898	CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO (2A ETAPA)	368-SANTA CATARINA MINAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,497,275	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1,497,275	750,000	50%	SE CONSTRUIRA UN RETEN DE MAMPOSTERIA QUE SERVIRA PARA ALMACENAR AGUA Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS, ANTE LA NECESIDAD DE OBTENER AGUA POTABLE Y DE RIEGO, EN SU SEGUNDA ETAPA.	
82833	TECNIFICACION DE LA UNIDAD DE RIEGO DEL POZO NUMERO 7	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	293,729	293,729	293,729	293,729	100%	0	0	HECTAREA	59	59	100%		
126247	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION BENITO JUAREZ	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	2,328	2,328	100%		
126251	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION GARCIA VIGIL	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	226,318	226,318	226,318	226,318	100%	0	0	METRO LINEAL	1,398	1,398	100%		
106318	CONTINUACION DE LA NAVE INDUSTRIAL MARMOLERA SEGUNDA ETAPA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	134,830	74,870	74,870	74,870	100%	0	0	METROS	1	1	56%	AMBITO: RURAL	
119249	DESENSOLVE DE RETENES	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	809,697	809,697	809,697	809,697	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
83393	CONSTRUCCION DE UN BORDO *PARAJE BARRANCO SERRANO*	49-MAGDALENA OCOTLÁN	MAGDALENA OCOTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA	423,800	192,350	423,800	192,350	100%	0	0	METRO CUBICO	423,800	192,350	45%		
75950	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	326,600	105,050	105,050	105,050	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	LA ESTA EN PROCESO	
75863	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO	508-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	195,807	75,050	75,050	75,050	100%	0	0	METRO LINEAL	150	75	50%	LA OBRA ESTA EN PROCESO	
125990	DESASOLVE DEL ARROYO DE SANTA MARIA ROALO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SANTA MARIA ROALO	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	151,203	150,677	150,677	150,677	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%		
77821	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS (2A. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	TIERRA NUEVA ROMERO AVENDAÑO	MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	344,000	344,000	344,000	261,465	76%	344,000	261,465	METRO CUADRADO	1,250	950	76%	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS DE 25 X 50 MTS. APROX. A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO Y TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ESTRUCTURAL ZINTRO COLOCADAS A DOS AGUAS CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 Y TUBO DE PVC SANITARIO DE 6"	
96084	CONSTRUCCION DE BODEGA DE INSUMOS	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA JUQUILITA	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	525,000	525,000	525,000	300,871	57%	0	0	METROS CUADRADO S	50	35	70%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 70%	
96118	REHABILITACION DE BODEGA DE INSUMOS EN LA LOC. CACAHUATLAN	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	CACAHUATLAN	H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES	380,000	380,000	380,000	244,313	64%	0	0	METROS CUADRADO S	50	30	60%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 60%	
77352	REHABILITACION DE BODEGA RURAL	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONCLUYO AL 100%.	
73426	DESASOLVE DE RETENES	68-OCOTLAN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	50,000	50,000	25,680	25,680	51%	0	0	OBRA	1	1	100%		
	GASTOS INDIRECTOS																
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
89069	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	
123909	ESTUDIO POR MECANICA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	ANTEPROYECTO	51,750	51,750	100%	ESTE GASTO FUE PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO MEDIANTE 2 SONDEOS DE 3 A 4 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON PENETRACION ESTANDAR CON MAQUINA ROTATORIA, ESAYES DE LABORATORIO, PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INFANTIL MATERNO CESSA.	
86918	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2009 EN COICOYAN DE LAS FLORES	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	382,875	382,875	382,875	100,000	26%	0	0	PROYECTO	35	15	43%		
87880	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR KILOMETRO 0+455 STA MARIA NUTIO A NUEVO PROGRESO	188-SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
88091	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR KILOMETRO 0+900 DEL CAMINO DE SANTA MARIA NUTIO A PENAS NEGRAS	188-SAN JUAN COLORADO	PENAS NEGRAS	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
87944	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR KILOMETRO 2+343 DE SANTA MARIA NUTIO A NUEVO PROGRESO	188-SAN JUAN COLORADO	NUEVO PROGRESO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	416,000	416,000	416,000	416,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
88028	PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	445,600	445,600	445,600	445,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO VALIDADO POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	
84764	ELABORACION DE PROYECTO O CAMINO JOCOTEPEC-MIRADOR	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	362,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	362,000	0	0%		
85072	ELABORACION DE PROYECTO O ESTUDIOS PARA ELECTRIFICACION	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN TOVELA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	400,000	0	0%		
85251	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAMINO JOCOTEPEC-MIRADOR	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	300,000	300,000	100%		
62876	ELABORACION DE PROYECTOS	220-SAN JUAN TEPEXILA	SAN JUAN TEPEXILA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105,591	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	EXPEDIENTE	5	3	60%	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8		Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
0609	GASTOS INDIRECTOS	232-SAN LUCAS QUITLÁN	SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	870,210	429,725	532,000	429,725	100%	0	0	0	PROYECTO	12	7	58%	
74519	ESTUDIO TOPOGRAFICO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO - VERGEL	252-SAN MATEO PENASCO	SAN PEDRO EL ALTO	MUNICIPIO DE SAN MATEO PENASCO	423,500	127,050	127,050	127,050	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	30%	
86329	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	9,200	9,200	0	PROYECTO	1	1	100%	SE TOMO DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS
122683	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAUSE DEL RIO NOVILLERO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	NOVILLERO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	110,000	110,000	100%	
116782	ESTUDIO DE GEOFISICA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	EVALUACION	1	1	100%	
47211	PROYECTO DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SANTA ROSA BUENAVISTA	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO PAGADO AL 100%
125906	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	23,000	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
85463	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA PARA EL EJERCICIO 2009	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	16,746	16,746	10,000	10,000	60%	0	0	0	PROYECTO	4	2	50%	
85332	REALIZACION DE ESTUDIO DE AFORO Y DESARROLLO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
85280	REALIZACION DE PROYECTO DE LA CARRETERA YUCUITACHACHOAPAM	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	SANTA MARIA CHACHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
74900	REALIZACION DE EXPEDIENTES PARA MEZCLA DE RECURSOS POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CARRETERA	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	798,305	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	PROYECTO	798,305	5,000	1%	REALIZACION DE EXPEDIENTES PARA LA MEZCLA DE RECURSOS POR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA.
97408	ELABORACION DE PROYECTO O EJECUTIVO DEL PUENTE SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTIAGO IXTAYUTLA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	800,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	50%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SERA ENTREGADO A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
117383	PROYECTO DE LA CARRETERA ZACATEPEC-COTZOCON	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC MIXE	638,000	638,000	638,000	500,000	78%	0	0	0	PROYECTO	3	1	33%	
101039	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL JAZMIN	523-SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	EL JAZMIN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN	33,925	33,925	33,925	33,925	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
53058	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DL PROGRESO	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	
74486	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	402,305	402,305	402,305	29,900	7%	0	0	0	ACCION	10	1	10%	SE REALIZO UN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO.
97482	ELABORACION DEL PROYECTO O DEL PUENTE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN PINOTEPA DE DON LUIS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	800,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	31%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL RECURSO EJERCIDO ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO LA CUAL SERA ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
91887	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	615,636	115,219	115,219	115,219	100%	0	0	0	ESTUDIO	70	53	76%	
85611	ESTUDIO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52,471	23,500	23,500	23,500	100%	0	0	0	PROYECTO	52,471	23,500	45%	
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
63135	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	132-SAN DIONISIO OCOTLÁN	SAN DIONISIO OCOTLÁN	MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN	354,974	70,994	20,590	0	0%	0	0	0	EXPEDIENTE	20,591	0	0%	ESTA CANTIDAD ES LA PROGRAMADA PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DEL EJERCICIO 2009.
40847	SERVICIOS PERSONALES DEL DIRECTOR DE OBRA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,219	68,930	68,930	68,930	100%	0	0	0	ACCION	1	0	38%	
49098	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 2009	325-SAN PEDRO QUIJTONI	SAN PEDRO QUIJTONI	H AYUNTAMIENTO	505,203	140,390	140,390	140,390	100%	0	0	0	ASESORIA	1	0	28%	
69509	3% GASTOS INDIRECTOS	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	174,000	174,000	74,000	74,000	43%	0	0	0	ASISTENCIA	1	1	60%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO
84133	PROYECTO DE RESTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO DE GALERIA FILTRANTE Y PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA CHICUELA Y SANTA PAULA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	86,250	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
84279	PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIOS HIDRAULICOS, GEOLOGICO, MECANICA DE SUELOS PARA RELLENO SANITARIO TIPO C	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
85299	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO Y APOYO TECNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2009, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	2,717,518	2,717,518	1,358,759	86,810	3%	0	0	0	PROYECTO	1	0	3%	
84831	ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	7-ASUNCION OCOTLÁN	ASUNCION OCOTLÁN	REGIDURIA DE OBRAS	390,000	390,000	390,000	259,000	66%	0	0	0	EXPEDIENTE	5	3	60%	
	INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																
56226	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO	500,000	314,400	250,000	314,400	100%	0	0	0	PROYECTO	6	2	33%	
91672	ESTUDIOS Y PROYECTOS	108-SAN ANTONIO HUISTEPEC	SAN ANTONIO HUISTEPEC	H AYUNTAMIENTO	190,524	130,000	190,524	130,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	10	5	50%	
89016	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	129,881	129,881	93,833	93,833	72%	0	0	0	PROYECTO	12	6	50%	SEGUIMIENTO EN PROCESO
76796	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	23,721	0	23,721	0	0%	0	0	0	EXPEDIENTE	3	0	0%	EXPEDIENTES EN PROCESO
104739	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE Y SUPERVISION DE OBRAS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	128,934	64,529	64,529	64,529	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
77762	PROYECTO EJECUTIVO	133-SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	H AYUNTAMIENTO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
70667	ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	974,044	247,405	389,618	247,405	100%	0	0	0	ASESORIA	1	0	0%	SE CONSIDERA DENTRO DE LO QUE ES EL PROYECTO EL PAGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
82105	PAGO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	172,972	21,600	86,400	21,600	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	10	3	30%	
73368	ASESORIA TÉCNICA EN LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS	137-SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	157,153	62,861	47,146	62,861	100%	0	0	0	PAGO	10	4	40%	
84274	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	29,778	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	2	1	50%	EN PROCESO
91083	3% GASTOS INDIRECTOS	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	168,302	168,302	67,320	67,320	40%	0	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	10	4	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

	ESTRE	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
87700		GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS				361,129	361,129	361,129	236,552	66%		0	PROYECTO	25	13	52%	SEGUIMIENTO Y PROYECTOS EN PROCESO
85475		PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	189-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	15,065	15,065	15,065	15,065	100%		0	PAGO	1	1	100%	
85375		PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	SAN JUAN COMALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	131,675	131,635	131,635	65,838	50%		0	PAGO	4	2	50%	
87721		3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	679,794	210,000	210,000	210,000	100%		0	ACCION	1	0	30%	
97417		ASESORIA TECNICA	21-COSOLAPA	COCSOLAPA	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	288,225	86,467	86,467	86,467	100%		0	ASESORIA	1	0	33%	
86892		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	26,865	26,865	26,865	26,865	100%		0	EXPEDIENT E	12	12	100%	
94712		3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	454,796	274,785	274,785	170,548	62%		0	PROYECTO	22	19	86%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION EN FORMA COMPLETA.
122351		PROYECTO E EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	27-CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	MUNICIPIO DE CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	50,000		PROYECTO	1	1	100%	
82206		ASESORIA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	86,211	86,211	86,211	86,211	100%		0	PROYECTO	1	1	100%	
76592		3% GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	249,033	139,304	139,304	139,304	100%		0	PROYECTO	249,033	139,304	56%	ESTA INFORMACION ES CORRECTA, LAS OBRAS CON LOS FOLIOS 77730 Y 77751 SE CAPTURÓ POR ERROR OTRO MONTO POR LO CUAL SE EXCEDO EL MONTO TOTAL ANUAL.
79211		3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS)	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	241,874	110,000	110,000	50,000	45%		0	EXPEDIENT E	15	9	60%	SE MODIFICÓ LA CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL POR QUE YA SE TIENE MÁS CERTEZA DE LAS OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR, EL PROYECTO INCLUYE LA INTEGRACION D EPROPUESTAS, EXPEDIENTES TECNICOS Y LA SUPERVISION DE LAS OBRAS
118643		3% GASTOS INDIRECTOS INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	307-SAN PEDRO HUAMELULLA	SAN PEDRO HUAMELULLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULLA	276,059	276,059	276,059	100,000	36%		0	PROYECTO	12	6	50%	A LA FECHA SE ESTAN INTEGRANDO LOS EXPEDIENTES TECNICOS
111601		SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	114,217	57,108	57,108	57,108	100%		0	PAGO	10	5	50%	
83668		ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SNA PEDRO TOTOLAPA	65,105	53,000	53,000	53,000	100%		0	PROYECTO	6	5	83%	
77766		ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	105,250	105,250	80,250	25,000	24%		0	ASESORIA	1	1	50%	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS. INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
97535		3% GASTOS INDIRECTOS	367-SANTA CATARINA MECOACÁN	SANTA CATARINA MECOACÁN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	153,271	51,090	51,090	51,090	100%	51,090	51,090	ASISTENCIA TECNICA	17	12	71%	ACCION EN PROCESO
125936		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRA	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	168,760	96,000	96,000	96,000	100%		0	ESTUDIO	1	0	30%	
125838		PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL DRENAJE SANITARIO DE MESONES HIDALGO	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	168,760	48,000	24,000	24,000	50%		0	ESTUDIO	1	0	30%	
23119		ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	393,504	196,752	196,752	196,752	100%		0	ASISTENCIA TECNICA	24	12	50%	
125073		GASTOS INDIRECTOS	41-HUALTLA DE JIMENEZ	HUALTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUALTLA DE JIMENEZ	1,319,990	1,319,990	1,319,990	1,319,990	100%		0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
60303		3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	163,326	163,326	163,326	48,998	30%		0	PROYECTO	8	3	38%	
102077		3% GASTOS INDIRECTOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	223,242	223,242	223,242	111,621	50%		0	PROYECTO	10	3	30%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION
84785		3% GASTOS INDIRECTOS	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	68,000	20,400	20,400	20,400	100%		0	PROYECTO	8	2	25%	A LA FECHA LOS EXPEDIENTES ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION
102298		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA	446-SANTA MARIA YUCUHITI	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	209,376	87,740	87,740	87,740	100%		0	CONTRATO	1	1	62%	ESTE IMPORTE SUMA AL FOLIO 43372 PRIMER TRIMESTRE 41,875.00 SEGUNDO TRIMESTRE: 87,740.00 TOTAL ACUMULADO: 129,615.00
72694		ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	438,000	176,400	176,400	176,400	100%		0	ACCION	10	5	50%	
119317		3 % DE GASTOS INDIRECTOS	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	161,566	31,050	31,050	31,050	100%		0	EXPEDIENT E	10	3	30%	
33411		ELABORACION DE PROYECTO O, INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y TRAMITE DE CONCESION DE AGUA	492-SANTIAGO TILANTONGO	LAS FLORES TILANTONGO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%		0	CONTRATO	120,000	120,000	100%	
93504		SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50-MAGDALENA PENASCO	MAGDALENA PENASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	310,247	124,099	124,099	124,099	100%		0	PAGO	10	4	40%	
117877		GASTOS INDIRECTOS	537-SILACAYOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	179,378	61,689	61,689	61,689	100%		0	PROYECTO	30	12	40%	SE REALIZARAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS AGENCIAS
117926		3% GASTOS INDIRECTOS	537-SILACAYOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	179,000	28,000	28,000	28,000	100%		0	PROYECTO	30	5	17%	SE REALIZARAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO EN LAS AGENCIAS NOTA ESTE FOLIO SE CANCELA
53124		ASESORIA TECNICA DE OBRAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	92,000	23,000	23,000	23,000	100%		0	PAGO	8	2	25%	
94753		INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, ASESORIA Y SUPERVISION DE OBRAS	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	102,547	52,298	52,298	52,298	100%		0	ASESORIA	10	4	40%	
102152		3% DE GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	30,501	9,150	9,150	9,150	100%		0	ASESORIA	1	0	0%	
124098		SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	69,509	14,284	14,284	14,284	100%		0	ASISTENCIA TECNICA	10	2	20%	
80323		ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	69LA PE	LA PE	H AYUNTAMIENTO	68,000	68,000	68,000	68,000	100%		0	ACCION	1	1	100%	
91968		3% DE GASTOS INDIRECTOS	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	77,716	44,293	44,293	44,293	100%		0	LOTE	1	1	57%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO DE EJECCUACION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
14497		ASESORIA TECNICA	9-AYOTZINTIPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	131,895	92,850	92,850	92,850	100%		0	ASESORIA	131,895	92,850	70%	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
124687		ADQUISICION DE UNA REVOLVEDORA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	26,500	26,500	26,500	26,500	100%		0	UNIDAD	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UNA REVOLVEDORA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
72331		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	91,602	91,602	91,602	91,602	100%		0	VEHICULO	6	6	100%	
79527		42 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	49,498	49,498	49,498	5,328	11%		0	SERVICIO	10	1	10%	
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
88371		GASTOS INDIRECTOS	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO	167,400	83,700	83,700	128,000	153%	128,000	128,000	ASESORIA	167,400	128,000	76%	
3199		COMPRA DE TERRENO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%		0	METROS	20	20	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
84140	GASTOS INDIRECTOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,525,100	2,525,100	2,525,100	26,608	1%	0	0	PROYECTO	1	0	1%	
84559	ASESORIA TÉCNICA	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	253,218	128,911	128,911	128,911	100%	0	0	EXPEDIENTE	12	8	67%	SE CONTINUAN REALIZANDO LOS EXPEDIENTES TECNICOS FALTANTES POR CONCLUIR.
122713	AMORTIZACION DE CAPITAL	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,525,385	4,525,385	4,525,385	1,131,346	25%	0	0	PESOS	4,525,385	1,131,346	25%	
122701	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	1,500	1,500	1,500	301	20%	0	0	PESOS	1,500	301	20%	
122721	SERVICIO DE LA DEUDA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	531,056	531,056	531,056	265,528	50%	0	0	PESOS	531,056	265,528	50%	
97533	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	367-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	ADMINISTRACION MUNICIPAL	102,180	34,060	34,060	34,060	100%	34,060	34,060	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	ACCION EN PROCESO
2823	PAGO DE ELBORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	47,199	47,199	47,199	47,199	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
124948	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA
126220	ADQUISICION DE SEMILLAS	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
78024	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	466-SANTIAGO XTAYUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA	80,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMO QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA.
54183	COMISIONES BANCARIAS	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	7,000	3,201	3,201	3,201	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
52386	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP1500 SERIE L6786800993	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	MUNICIPIO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
77204	CURSO DE CAPACITACION Y ADQUISICION DE PROGRAMAS NEODATA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	374,038	374,038	374,038	64,060	17%	0	0	ASESORIA	1	0	17%	CURSO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE EXP TECNICOS Y ADQUISICION DEL PROGRAMA NEODATA ASI COMO LLAVES
77459	ADQUISICION DE LIBRERO DE MADERA	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	2,878	2,878	2,878	2,878	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN LIBRERO, PARA ALMACENAR EL ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE OBRAS Y GASTO PUBLICO.
91806	ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA COMPROBACION SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO MISMA QUE ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
59231	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AYUNTAMIENTO	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	138,747	138,747	138,747	138,747	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	SE ADQUIRIERON 15 EQUIPOS DE COMPUTO, 15 MUEBLES PARA COMPUTADORA, Y UN PROYECTOR
82507	GASTOS INDIRECTOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	22,607	11,304	22,607	11,304	100%	0	0	ASESORIA	22,607	11,304	50%	
77278	01	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MUNICIPIO DE GUERRERO	415,000	201,250	201,250	201,250	100%	0	0	ASESORIA	2	1	50%	
88833	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,020,500	471,000	471,000	471,000	100%	0	0	OTROS	25	12	48%	
93894	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	102,332	51,166	51,166	51,166	100%	0	0	SERVICIO	1	1	50%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO ES DE \$ 102,332.91, Y SE SIGUEN DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE ASESORIA.
83910	2% ASESORIA CONTABLE	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	49,348	12,337	12,337	12,337	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
89005	HONORARIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	449-SANTA MARIA ZOOJITLAN	SANTA MARIA ZOOJITLAN	H AYUNTAMIENTO	96,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	50%	LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION.
92769	ASESORIA TECNICA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	186,255	186,255	186,255	120,811	65%	0	0	ASESORIA	1	1	64%	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA LA SUPERVISION DE OBRAS, REVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICO UNITARIOS.
88341	3% GASTOS INDIRECTOS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	90,994	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
59977	PAGO DE ASESORIA TECNICA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	110,849	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
90790	PAGO DE ASESORIA TECNICA DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	451,345	200,384	250,500	200,384	100%	0	0	ASESORIA	1	1	50%	
103720	PAGO DE ASESORIA SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MPO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	30,502	9,150	9,150	9,150	100%	0	0	ASESORIA	1	0	30%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
GESTION																
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																
88373	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	60,663	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
53618	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	276,000	276,000	138,000	115,000	42%	0	0	DOCUMENTO	1	0	41%	LA META REAL ES UN PROYECTO, INICIALMENTE ESTE PROYECTO SE APROBO POR LA CANTIDAD DE \$1,811,678.94, SUFRIENDO DISMINUCION PRESUPUESTAL POR \$1,535,678.94, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/01/3/2009 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2009.
OPERATIVA																
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																
73156	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	104,768	11,999	52,384	11,999	100%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
84373	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	19,852	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL EQUIPO DE COMPUTO SE ESTA PAGANDO
71517	ADQUISICION DE COMPUTADORA	268-SAN MIGUEL EJUTLA	SAN MIGUEL EJUTLA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	13,000	12,949	12,949	12,949	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE EJERCIDO SATISFACTORIAMENTE
88712	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	384,700	97,768	97,768	97,768	100%	0	0	EQUIPO	1	0	25%	
118604	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTICIONAL	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	184,039	184,039	184,039	0	0%	0	0	EQUIPO	4	0	0%	



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
69133	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADO	33-GUADALUPE ET LA	GUADALUPE ET LA	H AYUNTAMIENTO	27,539	27,539	27,539	27,539	100%	0	0	0 EQUIPO	2	2	100%	
7596	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE UNA COPIADORA)	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	21,636	21,636	21,636	21,636	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNA COPIADORA MARCA SHARP, COLOR CREMA Y AZUL MARINO SIN MOVIMIENTO
64078	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	170,605	15,280	15,280	15,280	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	LA COMPROVACION DE ESTA ADQUISICION ESTA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN PROCESO PARA ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
97450	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	170,605	15,280	15,280	15,280	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	LA COMPROVACION DE ESTA ADQUISICION ESTA EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN PROCESO PARA ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
92155	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	96,079	96,079	96,079	96,079	100%	0	0	0 EQUIPO	10	10	100%	ESTA ACCION ESTA CONCLUIDA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
90835	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	11,999	11,999	12,000	11,999	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	
77143	ADQUISICION DE MOBILIARIO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	249,359	249,359	249,359	239,500	96%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	SE ADQUIRIERON BUTACAS Y COMPTADORAS E IMPRESORAS
88893	DESARROLLO INSTITUCIONAL	168-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	240,752	240,752	240,752	240,752	100%	0	0	0 HORAS CURSO	175	175	100%	SE CAPACITARON EN SU TOTALIDAD, CONSEJALES, EMPLEADOS, AUTORIDADES AUXILIARES, COMITES DE OBRAS Y CIUDADANA.
79365	41 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA CAPACITACION	563-YOGANA	YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA OAXACA	36,550	0	0	0	0%	0	0	0 HORAS CURSO	20	0	0%	AUN NO DE HA EJERCIDO EL GASTO
76746	DESARROLLO INSTITUCIONAL	114-SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	15,814	0	15,814	0	0%	0	0	0 DOCUMENTO	1	0	0%	ACCION NO INICIADA
96908	ASESORIA CONTABLE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	672,000	336,000	336,000	168,000	50%	0	0	0 DOCUMENTO	672,000	168,000	25%	
45906	3% PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	120,394	60,197	60,197	60,197	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	140	70	50%	
88717	ESTUDIOS DE CAMPO DE OBRAS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	17,910	17,910	17,910	17,910	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	12	12	100%	
87529	2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE PROYECTO)	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	47,163	17,000	37,300	17,000	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	SE ELABORO EL PROYECTO DE LA REHABILITACION DE TODA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, SU COSTO TOTAL ES DE \$ 47,163.10
67594	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y ASESORIA TECNICA	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	ASUNCION CUYOTEPEJI	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI	42,174	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	220	85	39%	
125035	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	879,933	879,933	879,933	879,933	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	1	1	100%	
72869	PAGO DE ASESORIA TECNICA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	38,721	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA /ASESORIA	2,080	480	23%	
91824	COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UN PROYECTOR DE IMAGENES	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	H AYUNTAMIENTO	127,016	63,000	127,016	63,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
86821	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2009	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	255,250	255,250	255,250	255,250	100%	0	0	0 PLAN	1	1	100%	
45661	2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	86,564	28,299	28,299	28,299	100%	0	0	0 ACCION	1	0	30%	
87409	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	H AYUNTAMIENTO	453,196	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 ACCION	1	0	40%	
94852	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	303,197	195,500	195,500	195,500	100%	0	0	0 OTROS	4	3	75%	SE PAGO UN ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE HUAZANTLAN A MATEO DEL MAR \$120,000.00 Y SE PAGO ASISTENCIA TECNICA A ICIFED POR LA CANTIDAD DE \$64,000.00 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE 5 OBRAS DE INF. EDUCATIVA Y UN LOTE DE MAT. FILMICO QUE CONSTA DE 9 CAMARAS FOTOGRAFICAS, POR LA CANTIDAD \$11,500.00
86430	COMPRA DE COMPUTADORAS	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	26,197	26,197	26,197	26,197	100%	26,197	26,197	0 EQUIPO	1	1	100%	SE OCUPO EL 2% PROG. DES. INSTITUCIONAL
77580	APOYO DEL FIDEM PARA EL PAGO DE COMISION POR A PERTURA DE CREDITO CON BANOBRAS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	56,925	56,925	56,925	56,925	100%	0	0	0 PESOS	56,925	56,925	100%	LA INFORMACION ES CORRECTA. SE MODIFICARON LOS MONTO DE LA OBRAS EXCEDEDIO QUE CORRESPONDEN A LOS FOLIO DE PRIMERA CAPTURA 77730 Y 77751
23202	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	262,336	131,168	131,168	131,168	100%	0	0	0 CAPACITACION	12	6	50%	
102047	2%PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	148,828	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0 LOTE	3	1	33%	LA ADQUISICION DE UN LOTE DE 3 COMPUTADORAS MARCA SAMSUNG COMPLETA.
126275	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO (LAZARO CARDENAS)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	221,344	221,344	199,209	199,209	90%	0	0	0 METRO LINEAL	166	166	100%	
126273	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO Y LA RIVERA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	271,668	271,668	217,334	217,334	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,084	1,084	100%	
126266	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	1,318,606	1,318,606	791,163	791,163	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,140	2,140	100%	
92501	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RIO DE LAGRIMA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	103,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0 PROYECTO	2	1	50%	
92680	PROYECTO PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	103,500	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0 PROYECTO	2	2	100%	
59979	PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	73,766	73,766	73,766	73,766	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Acumulados al Trimestre 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
87142	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	1,092,000	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	METRO CUADRADO	600	120	20%	
87038	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL HOSPITAL E INTRODUCCION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	1,692,000	507,600	507,600	507,600	100%	507,600	507,600	METROS CUADRADO S	4,000	1,000	25%	
87272	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	RINCON BONITO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	450,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, SALON	481	289	60%	DICE METROS CUADRADOS, SALON, Y DEBE DECIR METROS CUADRADOS SALON DE USOS MULTIPLES.
87428	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ANEXOS EN EL IEBO N° 247	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPEXCUINTLE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	800,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, SALON	253	177	70%	
86556	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO LABRADOR	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUJEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	508,092	508,092	508,092	508,092	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	324	324	100%	
87528	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGEL	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	NUJEVO SOYALTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,051,623	315,487	315,487	315,487	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	237	71	30%	
87608	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "SANTA GERTRUDIS MAGNA"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	COLONIA COSOLTEPEC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,333,114	399,934	399,934	399,934	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	295	89	30%	
87348	TERMINACION DE LA IGLESIA CATOLICA "VIRGEN DE LA SOLEDAD"	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUJEVO ARROYO CHICAL)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	1,565,802	469,740	469,740	469,740	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	404	121	30%	
82906	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	867,160	361,316	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN PRIMER LUGAR SE ESTAN GASTANDO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2009, YA QUE SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008 Y 2009
98413	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA CAMINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO	76,125	21,750	21,750	21,750	100%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
81197	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	300,000	121,000	121,000	121,000	100%	0	0	0 M2, CONCRETO HIDRAULICO	600	550	92%	
49121	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	H AYUNTAMIENTO QUIATONI	676,554	202,966	202,966	202,966	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	11%	
92237	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBO (POZO) PARA ALIMENTACION DE MANANTO ACUIFEROS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11,300	2,100	2,100	2,100	100%	0	0	0 POZO	1	0	19%	
84683	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	277,571	115,683	115,683	115,683	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
84308	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION 2A ETAPA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	61,496	61,496	61,496	61,229	100%	0	0	0 M2, MURO DE CONTENCION	738	738	100%	
67702	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 133	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	429,286	0	125,357	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 133 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 429,286.48 OBRA EN PROCESO
13421	CONSTRUCCION DE MERCADO TRADICIONAL GANADERO, AGRICOLA Y ARTESANAL	360-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	6,172,071	2,718,459	2,718,459	1,063,000	39%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,718,459	1,063,000	39%	INFORMACION REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE MERCADO TRADICIONAL GANADERO, AGRICOLA Y ARTESANAL, OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009
87171	CONSTRUCCION DE CASA DE BOMBAS	361-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	68,157	68,157	68,157	68,157	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO
87021	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL BARRIO SAN PEDRO	361-SAN SIMON ALMOLONGAS	BARRIO SAN PEDRO	H AYUNTAMIENTO	117,523	117,523	117,523	117,523	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.
75881	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION EN LA CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	362-SAN SIMON ZAHUATLAN	SAN SIMON ZAHUATLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	967,245	367,770	367,770	367,770	100%	0	0	0 METRO CUBICO	556	122	22%	EL MONTO TOTAL PARA ESTA OBRA ES DE \$1,057,827.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$957,245.00 Y BENEFICIARIOS \$100,582.00.
89263	ADOQUINADO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA	363-SANTA ANA	SANTA ANA	H AYUNTAMIENTO	180,620	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	500	430	86%	LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE CONSTRUCCION
125598	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR	361-SANTA CATALINA QUIERI	SANTA CATALINA QUIERI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	384,543	0	312,670	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	55	51	93%	CONSTRUCCION DE ODS ANEXOS (SANITARIOS) EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR, OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL FORTAMUN Y FISM APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2009 \$ 384,543.00 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 75,457.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 460,000.00 OBRA EN PROCESO
87140	CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL CENTRO DE SALUD	362-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	82,000	66,532	66,532	66,532	100%	0	0	0 OBRA	1	1	66%	CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MEDICAMENTOS Y UTENSILIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA CATARINA CUIXTLA.
79880	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	YUVILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	192,271	192,271	192,271	192,271	100%	0	0	0 M2, PATIO	639	380	59%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO IV CON RECURSOS DEL RAMO 28, Y APORTACION DE BENEFICIARIOS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN \$ 192,271.60 RAMO 28 231,220.85 BENEF. 291,179.29 TOTAL 874,671.82 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
88019	CONSTRUCCION DE RETEN DE MAMPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS EN EL PARAJE EL ENCAJONADO (2A ETAPA)	368-SANTA CATARINA MINAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	658,220	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0 OBRA	658,220	270,000	41%	SE CONSTRUIRA UN RETEN DE MAMPOSTERIA QUE SERVIRA PARA ALMACENAR AGUA Y RECARGAR LOS MANTOS FREATICOS, ANTE LA NECESIDAD DE OBTENER AGUA POTABLE Y DE RIEGO, EN SU SEGUNDA ETAPA.
82020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION 1A. ETAPA	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	VISTA HERMOSA	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	350,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	60%	
81842	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 1A. ETAPA	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	YUCUNCUCA DE HIDALGO	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	372,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	
122619	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 2A. ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	GUERRERO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	1,605,000	1,152,970	1,152,970	1,152,970	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BIBLIOTECA	260	160	62%	
122635	CONSTRUCCION DE CANCHA "EL TERAN"	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	150,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	480	144	30%	
80724	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BASQUET BOL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	236,533	236,533	236,533	236,533	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
87011	CASSETAS DE VIGILANCIA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0 CASETA	200,000	0	0%	AUN NO SE HA GASTADO NADA EN CASSETAS DE VIGILANCIA
86909	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	4,500,000	0	4,500,000	0	0%	0	0	0 OBRA	4,500,000	0	0%	LA CANTIDAD DE 4,500,000.00 CORRESPONDE A LA APORTACION DE F-IV AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, A LA FECHA NO HA HABIDO APORTACION.
89328	APERTURA DE LA EXPLANADA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE EMSAD 063 DE SAN SEBASTIAN NOPALERA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	131,563	131,563	131,563	131,563	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	10	10	100%	
89326	APERTURA DE LA EXPLANADA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE EMSAD 063 DE SAN SEBASTIAN NOPALERA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	131,563	131,563	131,563	131,563	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	10	10	100%	



Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
68292	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TERCER PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	0 METROS CUADRADO S, SALON	100	50	50%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION MEDIANTE ADMINISTRACION DIRECTA
23043	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA OCUPACIONAL NO 57	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	2,399,080	1,405,051	2,399,080	1,405,051	100%	0	0	0 AULA	7	4	57%	ESTA OBRA ESTA PROGRAMADA PARA CONCLUIRSE EL DIA 27 DE JULIO DE 2009.
22532	URBANIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA ATZOMPA - SAN JERONIMO YAHUICHE	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	1,765,240	1,765,240	1,765,240	1,765,240	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,568	1,568	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE: \$5,026,824.42 Y FUE FINANCIADA DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,765,240.66 DEL FONDO N. Y \$ 3,261,583.76 DEL FONDO III. LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO IV YA HAN SIDO EJECUCIONADOS AL 100% PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO ESTE PROYECTO ES INTEGRAL Y POR ELLO, CONTIENE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION Y PAVIMENTACION.
72599	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,226,073	1,226,073	415,000	415,000	34%	0	0	0 METROS CUADRADO S	206	190	92%	
74881	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DE COYULA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	261,951	261,951	261,951	78,585	30%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
74509	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES	413-SANTA MARIA HUATULCO	SECTOR U-DOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	300	300	100%	
70899	CERCADO DE DERECHO DE VIA DEL E.C. JOSE MARIA MORELOS-EL JIOTE	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	PASO DEL JIOTE	MUNICIPIO	120,000	120,000	111,680	111,680	93%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	5	4	76%	EN PROCESO
70730	CONSTRUCCION DE GALERA PARA LA CLASIFICACION DE BASURA (SEGUNDA ETAPA)	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	MUNICIPIO	39,755	39,755	39,755	39,755	100%	0	0	0 OBRA	3	3	100%	TERMINADO Y FUNCIONANDO
70813	CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTILAN	PASO DEL JIOTE	MUNICIPIO	700,000	350,000	303,000	303,000	87%	0	0	0 OBRA	1	0	25%	EN PROCESO
40830	APERTURA DE CAMINO COSECHERO EL CAMALOTILLO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
104787	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	445-SANTA MARIA YOSOYUA	GUADALUPE YOSOYUA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 SALON	1	0	100%	
73338	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	EL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	600,000	76,075	76,075	76,075	100%	0	0	0 OBRA	1	0	7%	
88948	CONSTRUCCION DE PLAZA CANCHA 1A. ETAPA	449-SANTA MARIA ZOOUITLAN	BUENA VISTA	H AYUNTAMIENTO	50,340	25,340	25,340	25,340	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	50%	LA COMPROBACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION
100659	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL DEL TEMPLO CATOLICO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	124,334	124,334	124,334	124,334	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
100932	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA	60,931	60,931	60,931	60,931	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
100806	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA A DE PEREYRA	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	427,252	427,252	427,252	427,252	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
97430	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, MURO DE CONTENCIÓN Y LOSA EN TIERRA COLORADA	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	480,578	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	0	42%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
63747	CONSTRUCCION DE PARQUE (2A ETAPA)	476-SANTIAGO MILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	102,726	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE (2A ETAPA) AUN NO HADADO INICIO DEVIDO A QUE SE ESTA INSTRUMENTANDO EL EXPEDIENTE TECNICO
117650	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	72,130	72,130	72,130	72,130	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	100	100	100%	
72247	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	1,450,000	483,978	483,978	483,978	100%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	
88099	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA AMBULANCIA	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI	596,860	217,040	115,774	89,000	41%	198	190	0 OBRA	115,774	89,000	77%	
92872	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	50-MAGDALENA PENASCO	MIRASOL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PENASCO	600,000	307,800	307,800	307,800	100%	0	0	0 SALON	1	1	60%	
75986	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	1,327,727	418,750	418,750	418,750	100%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	
75883	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	20,635	20,635	20,635	20,635	100%	0	0	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	40	40	100%	
76026	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	500-SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	70,000	17,850	17,850	17,850	100%	0	0	0 M2 MURO DE CONTENCIÓN	80	25	31%	
75276	ELABORACION DE PLANO ARQUITECTONICO DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA	500-SANTIAGO YOSONDUA	BUENAVISTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	10,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 CONTRATO	1	1	50%	
75737	SEÑALIZACIÓN VIAL	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	30,000	19,400	19,400	19,400	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	44	30	68%	
75938	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA	500-SANTIAGO YOSONDUA	CONGREGACION LAZARO CÁRDENAS	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	70,000	16,615	16,615	16,615	100%	0	0	0 OBRA	1	0	20%	
75514	2A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DEL COBAO PLANTEL 50 SANTIAGO YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	125,000	69,434	69,434	69,434	100%	0	0	0 AULA	1	1	60%	
75654	2A. ETAPA DE ELABORACION DE PROYECTO DEL MERCADO MUNICIPAL	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	50,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	60%	
75780	2A. ETAPA DE ELABORACION DEL PROYECTO O PARQUE NATURAL YOSONDUA	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	30,000	13,863	13,863	13,863	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	50%	
88940	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	LA ESTANCIA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	237,281	237,281	237,281	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, CANCHA	237,281	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA QUE CONTA DE 468 METROS CUADRADOS OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
88895	CONSTRUCCION DE CERCADO Y BARRA PERIMETRAL DEL IEB0 NO.07	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	200,000	200,000	200,000	85,319	43%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARRAS, CERCOS	200,000	82,319	41%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CERCADO DEL IEB0 NO.07 CON 180 ML.
80521	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL	522-SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	358,800	179,400	179,400	119,600	67%	0	0	0 ACCIÓN	219,947	219,947	100%	ESTA OBRA SE CUBRIO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO IV DEL RAMO 33 Y DEL RAMO 28. SE CONSTRUYO UNA CANCHA MUNICIPAL QUE ESTA FINALIZADA AL 100% LAS APORTACIONES QUE CADA RAMO EFECTUO SON LAS SIGUIENTES: FONDO IV:119,600.00 RAMO 28:100,346.58
122805	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537-SILACAYOAPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	283,307	183,307	183,307	183,307	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN HUAXTEPEC EN UN 50%. ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR LA C.E.A EN EL EJERCICIO 2008 Y SE CONVINO EN ESTE EJERCICIO SE TERMINARIA DE PAGAR
122820	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANT. SEGUNDA ETAPA	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTANA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	175,948	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO EL PAGO DE LA OBRA QUE SE EJECUTO EN EL 2008 Y SE CONVINO CON LA CEA QUE SE CUBRIRA EL COSTO TOTAL EN ESTE TRIMESTRE OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
122659	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON.	539-SOLEIDAD ETLA	SOLEIDAD ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SOLEIDAD ETLA	643,974	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,390	4,312	80%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,760,000.00 DE LOS CUALES \$1,116,026.00 SON DEL FONDO III RECURSO DEL 2009 Y \$643,974.00 SON DEL FONDO IV RECURSO DEL 2009.
85691	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TLACOLULA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	



Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
76280	ADQUISICION DE TIERRA PARA LA CLINICA DE SALUD DE SAN MIGUEL TLANCHICO	555-TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANCHICO	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	11
76280	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL KIOSKO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO LA SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DEL KIOSKO
75859	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA CENTRO DE ACOPIOS PARA PRODUCTOS MADEREROS	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN SEBASTIAN RIO DULCE	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	403,097	403,097	403,097	317,163	79%	0	0	OBRA	1	1	78%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE L CENTRO DE ACOPIO PARA PRODUCTOS MADEREROS EN LA AGENCIA DE SAN SEBASTIAN RIO DULCE.
86964	CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA	64-NEJAPA DE MADERO	SAN ISIDRO CHIHUIRO	H AYUNTAMIENTO CHIHUIRO	80,420	80,420	80,420	80,420	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO CHIHUIRO
86536	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO	65-XPANTEPEC NIEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NIEVES	24,893	24,893	24,893	24,893	100%	0	0	TANQUE	24,893	24,893	100%	SOLO FALTA LIQUIDARLA ECONOMICAMENTE, PUESTO QUE FISICAMENTE YA ESTA AL 100%.
88610	CONSTRUCCION DE VADOS	65-XPANTEPEC NIEVES	SANTA MARIA NATIVIDAD	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NIEVES	7,840	7,840	7,840	7,840	100%	0	0	OBRA	7,840	7,840	100%	
88654	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA. CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO	65-XPANTEPEC NIEVES	XPANTEPEC NIEVES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NIEVES	111,020	111,020	111,020	111,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	111,020	111,020	100%	
88491	PROYECTO DE UN SISTEMA DE INVERNADERO DE HORTALIZAS	65-XPANTEPEC NIEVES	BARRIO DE GUADALUPE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XPANTEPEC NIEVES	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	SISTEMA	8,000	8,000	100%	
80886	CONSTRUCCION DE BARDA DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN COLONIA ESPERANZA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	BARIDAS	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE EL GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
79918	CONSTRUCCION DE BODEGA DE EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	BODEGA	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE EL GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
82932	CONSTRUCCION DE GALERA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	124,997	124,997	124,997	120,748	97%	0	0	METRO CUADRADO	336	336	100%	
83292	CONSTRUCCION DE GALERA EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	70,109	70,109	70,109	70,109	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
83140	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	BUENAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	133,732	50,000	50,000	40,119	80%	0	0	METRO CUBICO	30	0	0%	HASTA EL MOMENTO SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 40%.
92205	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO	100,000	15,480	15,480	15,480	0%	0	0	OBRA	1	0	20%	LA OBRA CONSISTE EN REPELALAR LOS MURO, BOQUILLAS Y PLAFONES, ASI COMO LA INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA E HIDRAULICA Y PISOS.
92163	CONSTRUCCION DE BARDA DE PANTEON 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	YOSONDUCHI	H AYUNTAMIENTO	250,000	183,940	183,940	183,940	100%	0	0	METRO LINEAL	60	51	85%	
92143	CONSTRUCCION DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LLANO DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO	200,000	193,600	193,600	193,600	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 60 ML DE CIMENTACION
92114	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA	H AYUNTAMIENTO	250,000	181,891	181,891	181,891	100%	0	0	METRO CUADRADO	143	107	75%	
92061	CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YOSOTICHE	H AYUNTAMIENTO	300,000	89,999	89,999	89,999	100%	0	0	METRO LINEAL	120	72	60%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 120 ML DE CIMENTACION EN SU PRIMERA ETAPA.
92017	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN UN AREA DE CONSTRUCCION DE 375 M2 (EXCAVACION Y CORTES, ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES, CADENAS Y MUROS)
92319	CONSTRUCCION DE UNA GALERA DE LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL FLORES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA.
91967	TERMINACION DE CAPILLA.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ASUNCION ATOYAQUILLO	H AYUNTAMIENTO	100,000	73,500	73,500	73,500	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL NUCLEO RURAL SAN ANTONIO DE JUAREZ ATOYAQUILLO, CORRESPONDIENTE A ASUNCION ATOYAQUILLO
91936	TERMINACION DE UN AULA AUDIOVISUAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES.	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	150,000	112,624	112,624	112,624	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
97767	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TECHADO DE LA ESC. PRIMARIA RESURGIMIENTO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	479,705	254,012	254,012	254,012	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	53	53%	
65303	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RESURGIMIENTO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	557	557	557	557	100%	0	0	INSPECCION	100	100	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO DE DOS Y CINCO PORCIENTO AL MILLAR RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA RESURGIMIENTO EN SU PRIMERA ETAPA DEL AÑO 2008
78043	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE UIC DE 2EE 6.48X8 EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 150, COLONIA HIDALGO ORIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	776,926	776,926	776,926	776,926	100%	0	0	METRO CUADRADO	155	155	100%	OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 %
118590	TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	110,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	234	85	36%	
54177	RAMAL ELECTRICO Y BARDA PERIMETRAL DE POZO PROFUNDO	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	135,215	135,215	135,215	135,215	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	POR PROBLEMAS SOCIALES FUE MODIFICADA LA TRAYECTORIA DEL RAMAL ELECTRICO POR LO QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE MODIFICO A \$ 304,020.99 CON 1.00 DE OBRA TENIENDO RECURSO DEL 2008 POR UN IMPORTE DE \$ 168,805.42 Y EN METAS 0.55 Y DEL RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 135,215.57 CON 0.45 DE OBRA.
59251	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL A SAN ANDRES PAXTLAN DE KM 0+000 AL KM 1+450	96-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	1,000,000	656,734	1,000,000	450,000	69%	0	0	KILOMETRO	1	1	69%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
83825	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
115844	REPOSICION DE CONCRETO EN LAS CALLES DE ZARAGOZA, MORELOS	227-SAN LORENZO CACAOATEPEC	SAN LORENZO CACAOATEPEC	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC	218,723	218,723	218,723	66,019	30%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	218,723	66,019	30%	SE ENCEMENTO EN LAS CALLES QUE SE REHABILITO EL DRENAJE SANITARIO
82277	RECONSTRUCCION DE ANEXOS DEL PALACION MUNICIPAL	464-SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	162,423	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
94043	AMPLIACION Y TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	190-SAN JUAN COTOZOON	EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,444,828	1,179,550	1,179,550	1,179,550	100%	0	0	OBRA	1	0	48%	ESTA OBRA ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL RECURSO REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE CON FOLIO 54510, EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO Y CON PROYECTO EJECUTIVO
93744	PROYECTO EJECUTIVO "AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SAMINO LA SABANA E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES)-SAN JUAN COTOZOON	190-SAN JUAN COTOZOON	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,050,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
96371	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	508,977	212,073	97,920	97,920	46%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
51071	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO	87,608	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL TOTAL ANUAL DE \$87,608.00 CORRESPONDE AL MONTO QUE SE RECIBE ANUALMENTE DEL FONDO IV EL CUAL SE ENCUENTRA DESTINADO A EJECUTARSE EN SU TOTALIDAD EN LA OBRA "AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INSTRUMENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, POR LO TANTO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO, ACLARANDO QUE SE ENCUENTRA EN BANCO Y EN CUENTA SEPARADA DEL FONDO IV.



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
11753	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (1A. ETAPA)	280-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	1,022,218	425,924	425,924	425,924	100%	0	0	0	0	38%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33, EN SUS FONDO 3 Y 4, RAMO 28 Y BENEFICIARIOS, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 1,117,478.00 FORTAMUN 1,022,218.00 RAMO 28 400,000.00 BENEF. 993,690.00 OTROS 397,203.99 TOTAL 3,230,589.99 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION TIENIENDO UN AVANCE DEL 15% FISICO Y 17.58 FINANCIERO		
82851	CONSERVACION DE SUELO Y AGUA (AMPLIACION DE LA PRESA EL CARRIZO)	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULANCINGO	130,246	0	0	0	0%	0	0	0	13	0%			
93159	COMPRA DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	1,000,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	5	2	40%	EL COSTO TOTAL DEL TERRENO FUE DE 1,320,000.00 DE LOS CUALES 220,000.00 SE PAGARON RECURSOS 2008 Y RESTO SE ESTA PAGANDO CON RECURSOS 2009.		
47086	AMPLIACION DEL SISTEMEMA DE AGUA POTABLE	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	305,651	305,651	305,651	305,651	100%	0	0	0	1	100%	NOTA LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008 Y EL TOTAL ES POR \$1,997,166.48 DE LOS CUALES 1,691,515.50 CORRESPONDEN A RAMO 33 FONDO III Y FUERON PAGADOS EN 2008 Y 305,650.96 CORRESPONDEN A RAMO 33 FONDO IV DE LOS CUALES 202,332.96 FUERON PAGADOS EN 2008 Y 103,318.00 FUERON PAGADOS EN EL PRESENTE PERIODO OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100%		
115907	AMPLIACION DE LA ENEGIA ELECTRICA / LA COLONIA HIDALGO NORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	225,695	225,695	225,695	225,695	100%	0	0	0	100	100%			
126292	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (HIDALGO NORTE)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	100,000	100,000	50,000	50,000	50%	0	0	0	4	4	100%		
97254	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA DE HUESPEDES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	300,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	0	0%	EL AMBITO ES RURAL PERO EL PROGRAMA NO MUESTRA OTRA OPCION. EN CUANTO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE ES DEL 53%.		
97226	TERMINACION DE LA TERCERA PLANTA CASA DE GOBIERNO	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	500,000	246,920	246,920	246,920	100%	0	0	0	0	0%	EL IMPORTE MINISTRADO PARA ESTA OBRA ES DE 246,920 Y EL EJERCIDO ES DEL MISMO IMPORTE EN CUANTO AL AVANCE FISICO ES DEL 49% DE LA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE.		
83076	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL REGIONAL	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO	144,270	144,270	0	144,270	100%	0	0	0	4	4	100%	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA HACIA EL HOSPITAL REGIONAL. CONSISTE EN LA COLOCACION DE 04 POSTES	
MODERNIZACION																	
87797	MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMENO MUNICIPAL	98,000	62,443	70,000	62,443	100%	0	0	0	50	42	84%	EN LA CIUDA OBRA SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA CALLE ADEMAS UNA BARDA QUE AL MISMO TIEMPO SIRVE COMO MURO DE CONTENCION .	
75495	ACCION ENFOCADA A LA PROMOCION DEL FESTIVAL MUSICA POR LA TIERRA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
75733	ACCION ENFOCADA A LA PROMOCION DEL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
75260	ACCIONES ENFOCADAS A LA PROMOCION DEL DESTINO TURISTICO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	1,000,000	1,000,000	350,000	350,000	35%	0	0	0	1	1	100%		
75383	ADQUISICION DE TRES MODULOS DE INFORMACION TURISTICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	479,332	479,332	479,332	479,332	100%	0	0	0	3	3	100%		
80958	ADQUISICION DE TRES MOTORES FUERA DE BORDA EN BENEFICIO DE GRUPO DE PESCADORES DEL MUNICIPIO	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	3	3	100%		
86249	COMPRA DE TERRENO PARA LA ATENCION A NECESIDADES DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
80709	PROYECTO DE PRODUCCION DE MAIZ BLANCO DE ALTO RENDIMIENTO EN BENEFICIO DE CAMPESINOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	421,290	421,290	421,290	421,290	100%	0	0	0	1	1	100%		
MEJORAMIENTO																	
45884	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	183,994	183,994	183,994	183,994	100%	0	0	0	1	1	100%		
73443	CENTRO REGIONAL DE CULTURA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	65,000	54,275	54,275	54,275	100%	0	0	0	1	1	75%		
91744	MEJORAMIENTO DE 11 KM DE CAMINO CON RASTREO, REVESTIMINETO Y CUNETAS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66,355	66,355	66,355	66,355	100%	0	0	0	11	11	100%		
100320	TERMINACION DE LA CASA CURATAL	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	191,681	191,681	191,681	191,681	100%	0	0	0	1	1	100%		
86287	TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	500,000	4,950	4,950	4,950	100%	0	0	0	500,000	4,950	1%		
80678	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	12,100	12,100	12,100	12,100	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
82107	IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL	68-COXTLAN DE MORELOS	COXTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE COXTLAN DE MORELOS	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	240	240	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%	
MANTENIMIENTO																	
58761	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA. PRIMARIA "EMILIO CARRANZA"	119-SAN BARTOLOME YUCUANE	SAN BARTOLOME YUCUANE	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME YUCUANE	9,410	9,410	9,410	9,410	100%	0	0	0	1	1	100%		
58772	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	119-SAN BARTOLOME YUCUANE	SAN BARTOLOME YUCUANE	H AYUNTAMIENTO	18,670	18,670	18,670	18,670	100%	0	0	0	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 18,670.50	
54084	MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DEL PANTEON MUNICIPAL	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	6,730	6,730	6,730	6,730	100%	0	0	0	6,730	6,730	100%		
7336	CONSERVACION DE CAMINO SAN SEBASTIAN DEL MONTE - SAN JORGE NUCHITA A KM 20+000 AL KM 32+000	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
45936	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	12,350	12,350	12,350	12,350	100%	0	0	0	1	1	100%		
73765	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	210-SAN JUAN NUM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290,000	126,444	126,444	126,444	100%	0	0	0	60	30	50%		
121604	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239-SAN MARTIN HUAMELULPAM	SAN MARTIN HUAMELULPAM	H AYUNTAMIENTO	28,000	20,797	20,797	20,797	100%	0	0	0	1	1	74%		
98450	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABESERA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO	23,474	23,474	23,474	23,474	100%	0	0	0	12	12	100%		
98534	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN PEDRO IXTLAHUACA-SAN PABLO CUATRO VENADOS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO	100,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	22	8	36%		
73392	MANTENIMIENTO AL ESTADIO DE BEISBOL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75,000	36,194	36,194	36,194	100%	0	0	0	1	1	50%		
35624	CONSERVACION DEL CAMINO RIVERAS DEL RIO ATOYAC	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	1	1	100%	SE REALIZO EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN RIVERAS DEL RIO ATOYAC. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO	



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Unlimited Pages and Premium Features

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/5	Acumulados al Trimestre 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
7392	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	69,738	34,709	34,709	34,709	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	SE HA REALIZADO EL PAGO AL MES DE JUNIO. EL RECURSO SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO
35602	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	69,738	35,112	35,112	35,112	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	EL RECURSO SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO
49156	DESASOLVE DE LA REPRESA EN EL ARROYO EL TABLON	325-SAN PEDRO QUIATONI	LA MANCORNADA	H AYUNTAMIENTO	153,000	63,801	63,801	63,801	100%	0	0	DESASOLV E	1	0	10%	EL DESASOLVE SE ESTA REALIZANDO EN UN 81% CON FONDO III Y UN 19% CON FONDO IV
80341	EMPEDRADO DE LA CALLE REVOLUCION	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	SAN PEDRO NEXICHO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI	96,135	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	120	18%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE MEZCLARON RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FSM \$ 183,964.00 FORTAMUN 96,135.80 FAVO 28 170,902.43 TOTAL 450,402.23 OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
91576	RASTREO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA POBLACION	411-SANTA MARIA GUELACÉ	SANTA MARIA GUELACÉ	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
74749	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	73,600	73,600	73,600	73,600	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	80	80	100%	
74631	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA CASA COMUNAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	891,763	891,763	660,763	891,763	100%	0	0	METROS CUADRADO S	766	766	100%	
40786	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO SAN ANDRES-EL TECOLOTE.	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	H AYUNTAMIENTO	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE.
84636	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	42-XTLAN DE JUÁREZ	LA PALMA	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	139,319	67,530	67,530	67,530	100%	0	0	METRO CUADRADO	888	350	39%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
88253	REPRESA LOS SOLTEROS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONRABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	210,000	160,414	160,414	160,414	100%	0	0	OBRA	210,000	160,414	76%	
59975	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	75,000	35,600	35,600	35,600	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
91070	DOTACION DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO PREESCOLAR	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO DEL RIO	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	27,930	27,930	30,000	27,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92098	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	25,000	11,000	15,000	11,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91837	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	3,900	3,900	4,500	3,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91843	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	3,900	3,900	4,500	3,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91283	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO A LA REPRESENTACION MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BAJOS DE SANTO DOMINGO	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	1,210	1,210	1,500	1,210	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91160	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ALBERGUE ESCOLAR DOROTEO ARANGO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	628	628	700	628	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91248	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	YERBA SANTA	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	2,850	2,850	3,000	2,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91318	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92151	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA ESC. PRIM LEONA VICARIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	BARRIO NUEVO	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	20,000	10,050	12,000	10,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
91117	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS PILAS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	15,985	15,985	20,000	15,985	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92059	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	80,000	44,235	50,000	44,235	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92185	SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA PREESCOLAR NIÑOS HEROES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	CANADA BRAVA	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	15,000	7,000	8,000	7,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73793	RASTREOS DE CAMINOS	542-TANICHE	TANICHE	H AYUNTAMIENTO	30,000	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	
67580	RASTREO DE CAMINO MAZAHUETZTLA TEPENIXTLAHUACA - DESVIACION LA LUZ TATALTEPEC - PLAN DEL AIRE-OCOTILLO DEL KM 0+000 AL KM 11+000	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	35,907	35,835	35,907	35,835	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
67711	REHABILITACION DEL CAMINO TATALTEPEC DE VALDES-PLAN GRANDE DEL KM 0+000 AL 15+000 (LIMITES CON ZENSONTEPEC)	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	248,346	148,346	248,346	148,346	100%	0	0	KILOMETRO S	15	10	67%	
80044	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	65-COCTLAN DE MORELOS	COCTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0	0	0%	SE CANCELÓ DEBIDO A QUE DICHO GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
122090	REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE LUMINARIAS)	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	30,000	16,024	16,024	16,024	100%	0	0	PIEZA	286	30	10%	
64892	REHABILITACION DEL TEMPLO CATOLICO (1A. ETAPA)	110-SAN ANTONIO SINICAHUA	SAN ANTONIO SINICAHUA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	503,162	108,500	108,500	108,500	100%	0	0	OBRA	1	0	15%	
124479	CONSOLIDACION DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	197,343	197,343	179,593	179,593	91%	0	0	OBRA	1	1	91%	EL 9% RESTANTE SERA EJECUTADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
124496	REHABILITACION DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	264,897	264,897	91,948	91,948	35%	0	0	OBRA	1	0	35%	AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009 SE HA EJECUTADO EL 35% DE ESTA OBRA ESTANDO PENDIENTE DE EJECUTARSE EL TERCER TRIMESTRE EL OTRO 65% RESTANTE
100266	REHABILITACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD	129-SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	MUNICIPIO	39,410	39,410	39,410	39,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
73128	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO JAYACATLAN-HUITZO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO	400,000	43,815	43,815	43,815	100%	0	0	KILOMETRO	16	5	31%	
87800	REHABILITACION DE CARCEL MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	JOLLUTLA	H AYUNTAMIENTO	30,000	0	30,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ESTAR REALIZANDOSE OTRAS OBRAS Y ACCIONES CON ESTE FONDO, AUN NO SE CUENTA CON LA CANTIDAD ECONOMICA SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA.
88173	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES (4A ETAPA)	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	96,488	70,188	96,488	70,188	100%	0	0	OBRA	96,488	70,188	73%	
115800	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE ZARAGOZA, MORELOS	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC	620,535	620,535	620,535	337,769	54%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	620,535	337,769	54%	SE REHABILITAN LAS CALLES YA QUE NO SERVIA EL DRENAJE EXISTENTE EN LAS MISMAS
96235	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	90,000	90,000	90,000	87,450	97%	1	1	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
86523	REHABILITACION DE MERCADO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	431,204	431,204	431,204	431,204	100%	431,204	431,204	OBRA	1	1	100%	
81022	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	160,000	61,440	61,440	61,440	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	40%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	
61409	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PRIMERA SECCION	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	22,333	22,333	22,333	22,333	100%	0	0	PROYECTO		1	100%	
73429	REHABILITACION DEL ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA CATOLICA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	MUNICIPIO	347,717	144,882	15,000	15,000	10%	0	0	0METROS	100	100	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DE ESTE FONDO Y DEL RAMO 28
99046	REVESTIMIENTO DE CALLES DEL CENTRO DE LA AGENCIA	370-SANTA CATARINA TAYATA	CUAUHTEMOC	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA	53,943	53,943	53,943	53,943	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	5,282	5,282	100%	
86555	REVESTIMIENTO Y RASTREO DE CALLES DE VARIAS COLONIAS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	1,300,000	1,032,132	1,300,000	1,032,132	100%	0	0	0M2 TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	1,300,000	1,032,132	79%	SE REVISTIERON VARIAS CALLES DE DIVERSAS COLONIAS ALEDANAS A LA CAB. MPAL.
116004	REHABILITACION SISTEMA DE AGU POTABLE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	113,995	113,995	113,995	113,995	100%	0	0	0PERSONA	100	100	100%	
45733	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN TLACOLULA	1,075,361	322,608	322,608	322,608	100%	0	0	0METRO CUADRADO	1,037	1,037	100%	SE REALIZO EL PAGO DEL ANTIPO DE OBRA UNICAMENTE OBRA EN PROCESO
43935	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL	479-SANTIAGO NEJAPILLA	SANTIAGO NEJAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0POSTE	2	2	100%	
83218	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS COSECHEROS	489-MAGDALENA OCOTLAN	MAGDALENA OCOTLAN	MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN OAXACA	238,098	100,000	238,098	100,000	100%	0	0	0KILOMETRO	238,098	100,000	42%	
85354	REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	118,173	118,173	118,173	118,173	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	
85316	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA GALVATEJA PARA EL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	124,200	124,200	124,200	124,200	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	
83767	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO	112,628	112,628	112,628	112,628	100%	0	0	0METROS CUADRADOS	471	471	100%	IMPERMEABILIZACION DE LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETH
87585	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	64-NEJAPA DE MADERO	SAN SEBASTIAN JILOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	161,900	161,900	161,900	161,900	100%	0	0	0KILOMETRO	24	24	100%	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN SAN SEBASTIAN JILOTEPEC
80087	REHABILITACION DE EXPLANADA MUNICIPAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	0METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE EL GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
79888	REHABILITACION DE CALLES EN OCOTLAN	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	0METRO CUADRADO	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE DICHO GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
81916	REHABILITACION DE LA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	245,778	245,778	245,778	245,778	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	SE COLOCARON 39 POSTES METALICOS CON SUS RESPECTIVAS LAMPARAS.
79538	REHABILITACION DE MODULO DE POLICIA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	0MODULO	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE DICHO GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
81663	REHABILITACION DEL ATRIO DEL TEMPLO (PRIMERA ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	268,357	268,357	268,357	268,357	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA A 100%
82416	REHABILITACION DEL ATRIO DEL TEMPLO (SEGUNDA ETAPA)	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	213,461	213,461	213,461	213,461	100%	0	0	0OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.
92241	REHABILITACION DE LA BARDA DEL PANTEON MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	310,000	239,082	239,082	239,082	100%	0	0	0METRO LINEAL	45	45	100%	
92272	REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	3,445,977	1,631,558	1,631,558	1,631,558	100%	0	0	0OBRA	1	1	70%	
91317	REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0METRO LINEAL	15	15	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
91628	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	85,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0OBRA	1	1	60%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SEA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
68644	ADQUISICION DE PATRULLA MUNICIPAL QUIALANA	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA	963,296	401,373	233,000	232,075	58%	0	0	0ACCION	233,000	232,075	100%	SE HA CUMPLIDO CON EL PROGRAMA, DE ADQUISICION DE PATRULLA PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
88015	ADQUISICION DE UN TERRENO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	EL PAREDON	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0UNIDAD	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN TERRENO EN EL PARAJE EL PAREDON CON EL FIN DE CONSTRUIR UN PREESCOLAR Y ASI BENEFICIAR A LOS PEQUEÑOS QUE HABITAN EN ESE PARAJE, YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA ES MUY DIFICIL CRUZAR EL RIO.
73625	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DE 3TON PARA LA AGENCIA DE POLICIA	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	LLANO DE AGUA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	244,500	244,500	244,500	244,500	100%	0	0	0VEHICULO	1	1	100%	
85303	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	110,400	29,520	29,520	29,520	100%	0	0	0VEHICULO	1	0	0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A EL PAGO TOTAL AL PROVEEDOR CON MOTIVO DE LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA EN EL EJERCICIO 2008.
125128	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICK UP PARA LA POLICIA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	181,855	181,855	181,855	181,855	100%	0	0	0UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PICK UP PARA LA POLICIA MUNICIPAL PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO.
86936	ADQUISICION DE ESTRUCTURA MOVILES EM250 PROFESIONAL PARA BASQUET BALL	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0EQUIPO	2	2	100%	
86816	EQUIPO DE COMUNICACION	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	28,700	28,700	28,700	28,700	100%	0	0	0EQUIPO	1	1	100%	
87157	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA USO OFICIAL DE LA AGENCIA LA TRINIDAD	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LA TRINIDAD	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	192,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0VEHICULO	1	1	100%	
87093	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	16-COICOYAN DE LAS FLORES	RIO ALUMBRADO	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	97,626	97,626	97,626	97,626	100%	0	0	0EQUIPO	10	10	100%	
7398	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA OTABLE EN SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0ACCION	1	1	100%	
7427	EQUIPAMIENTO DE SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO	58,650	58,650	58,650	58,650	100%	0	0	0ACCION	1	1	100%	
80974	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE LA POBLACION	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO CENTRO OAXA	74,064	74,064	74,064	74,064	100%	0	0	0PIEZA	74,064	74,064	100%	compra de una bomba de agua para el pozo profundo necesaria para la poblacion
77642	EQUIPOS DE OFICINA	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	60,000	20,000	20,000	20,000	100%	20,000	20,000	UNIDAD	60,000	20,000	33%	
77453	EQUIPOS DE COMUNICACION	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	50,000	17,849	25,000	17,849	100%	17,849	17,849	UNIDAD	50,000	17,849	36%	
87666	EQUIPO DE TRANSPORTE (POLICIA)	206-SAN JUAN DE LOS CUES	SAN JUAN DE LOS CUES	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16,000	15,998	16,000	16,000	100%	0	0	0PESOS	16,000	15,998	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
84901	ADQUISICION DE CAMIONETA	232-SAN LUCAS QUITLÁN	SAN LUCAS QUITLÁN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN OAXACA	242,900	242,900	242,900	242,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
86986	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	367,000	367,000	367,000	367,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%
81562	COMPRA Y COLOCACION DE BANCAS Y TUBULARES DE PROTECCION A LA PATRULLA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%
67845	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	30,000	6,820	6,820	6,820	100%	0	0	EQUIPO	30,000	6,820	23%
73325	PROYECTO O EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	175,000	151,230	151,230	151,230	100%	0	0	LOTE	1	1	50%
87834	ADQUISICION DE CAMIONETA DODGE RAM 2500 COLOR ROJO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	314,500	69,161	314,500	69,161	100%	0	0	PATRULLAJE	365	180	49%
71942	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	320-SAN PEDRO MOLINS	SAN PEDRO MOLINS	MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINS	90,116	90,116	90,116	90,116	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
49108	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD SALINAS	325-SAN PEDRO QUIATONI	SOLEDAD SALINAS	H AYUNTAMIENTO	470,700	470,700	470,700	470,700	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
83858	ADQUISICION DE CAMIONETA	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	249,600	249,600	249,600	249,600	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%
76692	ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOS MOVIL Y PORTATIL	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	37,900	37,900	37,900	37,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%
88734	ADQUISICION DE PATRULLA	355-SANTA ANA CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	75,915	75,915	75,915	75,915	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
122603	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	100,000	82,500	82,500	82,500	100%	0	0	LOTE	1	1	82%
122645	ADQUISICION DE VEHICULO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	184,500	184,500	184,500	184,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
122567	ADQUISICION DE VEHICULO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	SANTA CRUZ ITUNDUJIA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	184,500	184,500	184,500	184,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
74810	EQUIPO DE COMUNICACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	17,570	17,570	17,570	100%	0	0	ACCION	2	2	100%
60359	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	283,600	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
81427	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO DE BOMBEO EN JUQUILIT A	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	173,197	173,197	173,197	173,197	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%
79678	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA USO EN EL AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
75898	ADQUISICION DE DOS PATRULLAS EQUIPADAS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	421,833	421,833	421,833	421,833	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%
63749	ADQUISICION DE UNA PATRULLA	468-SANTIAGO COMALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	90,116	90,116	90,116	90,116	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%
75215	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	55,000	33,253	33,253	33,253	100%	0	0	LOTE	1	1	60%
72997	ADQUISICION DE COPIADORA MARCA KYOSERA	511-SANTO DOMINGO NUXXA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXXA	24,150	24,150	24,150	24,150	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%
59371	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	0	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0	4,800	0%
78137	ADQUISICION DE CAMIONETA	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
122872	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICIALES PARA BANDA MUNICIPAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	INSTRUMENTO	25	25	100%
67563	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION KENWOOD	54-MAGDALENA ZAHUATLÁN	MAGDALENA ZAHUATLÁN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,586	68,161	30,000	18,800	28%	0	0	PIEZA	30,000	18,800	63%
58965	AUTOBUSES MUNICIPALES	546-TEOITLAN DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOITLAN DEL VALLE OAXACA	820,000	820,000	820,000	273,333	33%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
85494	PAGO DE DEUDA POR ADQUISICION DE VEHICULOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	80,621	80,621	80,621	80,621	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%
75956	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	194,300	194,300	194,300	194,300	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%
76409	EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCIÓN NOCHITLÁN	ASUNCIÓN NOCHITLÁN	MUNICIPIO DE NOCHITLÁN OAXACA	125,000	80,000	79,000	79,400	99%	0	0	PAGO	12	6	50%
90607	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	68-OCOTLAN DE MORELOS	SAN PEDRO GUEGOREXE	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	58,144	58,144	58,144	58,144	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%
79357	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	0	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%
79155	CASETAS PARA POLICIAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	0	0	0	0	0%	0	0	CASETA	0	0	0%
93204	MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	250,000	35,834	35,834	35,834	100%	0	0	PIEZA	10	1	10%
22449	ADQUISICION DE EQUIPO RADIO COMUNICACION	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%
18382	ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2009 (PATRULLA)	9-AYOTZINTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	178,200	145,468	145,468	145,468	100%	0	0	VEHICULO	178,200	145,468	82%
7293	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	9,594	9,594	9,594	9,594	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%
88047	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55,000	54,282	55,000	54,282	100%	0	0	OTROS	7	7	100%
124566	ADQUISICION DE AMBULANCIA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	146,843	146,843	146,843	146,843	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
						2	Acumulado al Trimestre				6	7	8	9	10	
							3	4	5							
61589	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	398,545	145,187	265,696	145,187	100%	0	0	0	1	100%	LA ADQUISICION DE ESTE TRACTOR SE REALIZO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS CON ALIANZA PARA EL CAMPO, DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS APORTANDO UNA CANTIDAD DE \$234,530.00 Y EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO 2009 APORTO LA CANTIDAD DE \$ 398,545.04, DANDO UN TOTAL DE \$ 633,075.04.	
51436	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	425,246	177,185	177,185	171,657	97%	0	0	0	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA EN DONDE SE MEZCLARON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2008, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FONDO IV 2008 \$ 54,708.92 FONDO IV 2009 171,657.75 TOTAL \$226,366.67	
115659	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	122,666	122,666	122,666	122,666	100%	0	0	0	6	100%		
	OTROS															
56013	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO	37,949	37,949	40,000	37,949	100%	0	0	0	24	100%		
77829	COMPRA DE EQUIPO Y VESTUARIO PARA POLICIAS	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	17,595	17,595	17,595	17,595	100%	0	0	0	10	100%		
77322	COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	12,182	12,182	12,182	12,182	100%	0	0	0	2	100%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTARON OTROS DATOS, POR QNO SE HABIA CONSIDERADO COMPRAR MAS EQUIPO, ESTA INFORMACION REEMPLAZA A LA ANTERIOR	
86186	EQUIPO DE COMUNICACION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	55,630	13,100	13,100	13,100	100%	0	0	0	100	24%	SE ADQUIRIERON RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS POLICIAS.	
123827	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTR. DEL HOSPITAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	288,894	288,894	288,894	288,894	100%	0	0	0	300	100%	LOS IMPORTES PUEDEN VARIAR YA QUE SE ESTA PAGANDO CON EL RAMO 35 FONDO IV Y CON EL RAMO 28 ESTE BIEN INMUEBLE ES PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INFANTIL MATERNO CESSA	
80898	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	7,070	7,070	7,070	7,070	100%	0	0	0	7,070	100%	compra de radios de comunicacion y servicio a la antena de servicio de los radios	
86288	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTIAGO LAPAGUA	H AYUNTAMIENTO	207,700	207,700	207,700	207,700	100%	0	0	0	1	100%		
62630	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES	220-SAN JUAN TEPEUXILA	SAN JUAN TEPEUXILA	HAYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA	73,087	73,087	73,087	73,087	100%	0	0	0	5	100%	ADQUISICION DE 5 RADIOS PORTATILES Y MANTENIMIENTO DE RADIO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	
73158	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION FUE DE \$60,000.00, SIENDO ESTA LA APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS \$0.00.	
73114	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	250,000	6,698	6,698	6,698	100%	0	0	0	1	25%		
87630	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	50,000	2,919	2,919	2,919	100%	0	0	0	2,919	100%		
87540	UNIFORME A LA POLICIA MUNICIPAL	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	12,500	5,051	5,051	5,051	100%	0	0	0	4	100%		
49202	COMPRA DE UN TERRENO	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	H AYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	1	100%	EL TERRENO SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA MATERNO INFANTIL	
86646	EQUIPO Y MATERIAL DE SEÑALIZACION	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	925,000	475,252	925,000	475,252	100%	0	0	0	925,000	51%	CORRESPONDE AL PAGO DE SENALAMIENTOS VIALES	
87099	PAGO DE DEUDA CONAGUA Y OTROS	385-SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN	1,339,312	1,164,573	1,339,312	1,164,576	100%	0	0	0	1,339,312	87%	CORRESPONDE AL PAGO DE CONAGUA Y OTRAS DEUDAS A CONTRATISTAS	
82853	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	144,423	144,423	62,735	62,735	43%	0	0	0	1	100%	COMO OBSERVACION ESTE FOLIO SUBSTITUYE AL FOLIO 79491 YA QUE EN ESE FORMATO FUERON ANOTADAS CANTIDADES DEL TERCER TRIMESTRE, ESTO ES POR SI NO SE LOGRA CANCELAR EL FOLIO 79491 POR MEDIO DEL PORTAL.	
115463	SUELDO A PERSONA DE BASES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	365,979	365,979	365,979	365,979	100%	0	0	0	30	100%		
97277	PROYECTO INTEGRAL ESTRATEGICO PARA LA PRODUCCION SUSTENTABLE DE OVINOS DE CARNE	446-SANTA MARIA YUCUHTI	SANTA MARIA YUCUHTI	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	120,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	0%	RELATIVO AL AVANCE DE ESTE PROYECTO SE HA INVERTIDO EL 50% DEL PROGRAMADO ANUAL.	
73273	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	30,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	1	100%		
73415	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	50,000	24,995	24,995	24,995	100%	0	0	0	1	100%		
89091	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	293,900	293,900	293,900	293,900	100%	0	0	0	100	100%		
62533	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLITLAN	SANTIAGO HUAJOLITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	15,000	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	0	15,000	58%		
91424	ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRA PUBLICA	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	1	100%		
70704	PROYECTO PRODUCTIVO POR ADQUISICION DE PLANTAS DE ESPECIES FRUTALES	527-SANTOS REYES PAPALO	SANTOS REYES PAPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	100,000	100%	LOS INTERESES SON LOS REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO UNO DE ESTE FONDO	
85391	EQUIPAMIENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	17,927	17,927	17,927	17,927	100%	0	0	0	1	100%		
80957	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO 1	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE EL GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.	
18402	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	9-AYOTZINTIPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	35,000	26,500	26,500	26,500	100%	0	0	0	35,000	76%	DENTRO DEL EQUIPO SE CONSIDERA LA TORRETA, EL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y LOS TUBULARES DE LA CAJA DE LA CAMIONETA.	
52411	EQUIPO DE COMUNICACION	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	130,000	82,024	82,024	82,024	100%	0	0	0	15	47%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ANUAL MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2009 DE 60,000.00 A 130,000.00	
52509	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	100,000	22,485	22,485	22,485	100%	0	0	0	3	33%		
52050	VESTUARIOS Y UNIFORMES	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	150,000	77,797	77,797	77,797	100%	0	0	0	130	65%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL ANUAL MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2009 A 175,000.00 A 150,000.00	
54895	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	100,000	63,552	50,000	63,552	100%	0	0	0	12	50%		
	GASTO CORRIENTE															
	SERVICIOS PERSONALES															
35265	PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	532,150	532,150	532,150	532,150	100%	0	0	0	22	100%		
87531	SUELDOS POLICIAS MUNICIPALES	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	41,834	20,907	41,834	20,907	100%	0	0	0	41,834	50%		
87777	NOMINA POLICIA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	123,600	123,600	123,600	123,600	100%	123,600	123,600	0	370,800	33%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Destino del gasto (nomenclatura o descripción)

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10
61809	PROTECCION CIVIL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	180,000	45,000	45,000	45,000	100%	45,000	45,000	UNIDAD	180,000	45,000	25%	11
43787	SEGURIDAD PUBLICA	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	378,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	OTROS	21	21	100%	PAGO A 21 POLICIAS PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO
87790	ADQUISICION DE UNIFORMES, BOT AS Y ACCESORIOS	135-SAN FELIPE TEJALPAM	SAN FELIPE TEJALPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALPAM	154,040	154,040	154,040	154,040	100%	0	0	UNIDAD	120	120	100%	SE COMPRARON UNIFORMES, CALZADO Y ACCESORIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALPAM, SUS AGENCIA MUNICIPAL DE JALAPA DEL VALLE Y AGENCIA DE POLICIA DE LA UNION
125581	PAGO DE NOMINAS A POLICIAS MUNICIPALES	142-SAN FRANCISCO RUEHUETLAN	SAN FRANCISCO RUEHUETLAN	SAN FRANCISCO RUEHUETLAN	40,760	20,380	20,380	20,380	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
125099	SEGURIDAD PUBLICA	146-SAN FRANCISCO LOGUECHE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	122,400	61,200	61,200	61,200	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PAGO DE 12 POLICIAS PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO
86065	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	811,000	202,500	202,500	202,500	100%	0	0	TRABAJADOR	22	22	100%	
86024	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	811,000	202,500	202,500	202,500	100%	0	0	TRABAJADOR	12	12	100%	
86210	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	948,000	237,000	237,000	237,000	100%	0	0	TRABAJADOR	24	24	100%	
123704	SEGURIDAD PUBLICA	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OXAJACA	1,320,000	758,568	758,568	758,568	100%	0	0	PERSONA	40	40	100%	HABERES-SUELDOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES Y LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR YA QUE ALGUNOS TRABAJAN HORAS EXTRAS O FALTAN UN DIA DE TRABAJO ETC.
87040	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	748,800	748,800	373,200	373,200	50%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	
61605	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	160-SAN JERONIMO SILAGAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILAGAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	364,600	163,000	163,000	163,000	100%	0	0	CORPORACION	1	1	60%	
86424	EQUIPO DE SEGURIDAD	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	12,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PIEZA	10	5	50%	
86568	NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	252,000	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	OTROS	18	6	33%	
87075	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA	312,000	126,005	126,005	126,005	100%	0	0	PAGO	312,000	126,005	40%	
88615	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	163-SAN JERONIMO TECOATL	SAN JERONIMO TECOATL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL	194,400	97,200	194,400	97,200	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	ESTA ES PAGO DE POLICIAS QUE SON 6
83681	SEGURIDAD PUBLICA	167-SAN JOSE DEL PENASCO	SAN JOSE DEL PENASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PENASCO	120,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	PAGO DE SUELDO A 25 POLICIAS, PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES
84532	PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	51,301	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	PAGOS REALIZADOS
80825	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO	13,066	13,066	13,066	13,066	100%	0	0	ADULTO	13,066	13,066	100%	uniformes que se compraron para el personal de seguridad publica
45720	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	244,800	113,700	113,700	113,700	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
70636	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	32,400	16,200	16,200	16,200	100%	0	0	CORPORACION	1	1	60%	
90843	EQUIPAMIENTO DE POLICIA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	24,696	24,696	24,696	24,696	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CONSISTE EN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS
90788	SEGURIDAD PUBLICA	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	695,200	695,200	316,000	316,000	45%	0	0	ACCION	11	5	45%	
77595	PAGO A PROTECCION CIVIL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	242,500	58,200	58,200	58,200	100%	58,200	58,200	UNIDAD	242,500	58,200	24%	
77388	PAGO DE NOMINA A POLICIA	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	430,000	104,800	77,000	104,800	100%	104,800	104,800	UNIDAD	430,000	104,800	24%	EL INCREMENTO DE LA PARTIDA SE DEBE A UN MAYOR NUMERO DE POLICIAS CONTRATADAS INCLUYENDO LAS AGENCIAS.
87070	DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,000	32,392	70,000	32,392	100%	0	0	PESOS	70,000	32,392	46%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJERCIDO SE DEBE A LA FLUCTUACION DE LOS PRECIOS EN LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA.
87158	VESTUARIOS Y UNIFORMES.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,000	11,338	15,000	11,338	100%	0	0	PESOS	15,000	11,338	76%	
41229	SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,073,000	168,075	168,075	168,075	100%	0	0	ACCION	3	0	16%	
63544	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	209-SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26	SAN JUAN MIXTEPEC-DTO. 26	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	179,100	79,500	79,500	79,500	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	SE PAGO EL SUELDO DE 8 POLICIAS MUNICIPALES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009 POR UN TOTAL DE \$ 43,800.00, ACUMULADO AL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE POR \$ 35,700.00.
116448	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	955,173	238,793	238,793	238,793	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	SE UTILIZO EL RECURSO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS OFICIALES
116686	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	21-COSOLAPA	COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	655,879	163,969	163,969	163,969	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	SE UTILIZO PARA DARLE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO
116317	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	TESORERIA MUNICIPAL	913,000	228,250	228,250	228,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE INVIRTO EN SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE CONFIANZA
73726	GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	H AYUNTAMIENTO	330,000	160,157	160,157	160,157	100%	0	0	CONTRATO	1	1	55%	
73843	SUELDO PARA OPERADORES DE MODULO DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMI	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	370,000	122,190	122,190	122,190	100%	0	0	CONTRATO	1	0	40%	
83931	NOMINA POLICIAS	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,800	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	PATRULLAJE	124,800	52,000	42%	INTERESES REFLEJADOS EN EL ULTIMO REPORTE.
65249	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	108,323	28,323	28,323	28,323	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO SE APLICO PARA EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO QUE BRINDAN SEGURIDAD A LA POBLACION DURANTE EL EJERCICIO 2009.
70505	COMPENSACION PARA EL CUERPO DE POLICIA DE LA COMUNIDAD	219-SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	120,000	66,000	120,000	36,000	55%	0	0	EQUIPO	12	6	50%	EL EQUIPO DE POLICIA DE LA COMUNIDAD ESTA EQUIPADA EN SU TOTALIDAD CON CAMIONETA, UNIFORMES Y ACCESORIOS PERSONALES...POR LO QUE SE REALIZAN GASTOS DE GASOLINA Y COMPENSACION POR GRATIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS...ASI PUES LAS MENSUALIDADES AL ESTE EQUIPO POLICIACO SON DE \$ 10,000.00 Y GASTOS DE GASOLINA...POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE GASTARON \$ 30,000.00 EN GRATIFICACIONES \$ 6,000.00 EN GASOLINA LO QUE HACE UN TOTAL DE \$ 36,000.00
87562	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	89,700	42,900	42,900	42,900	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
86938	ALUMBRADO PUBLICO	221-SAN JUAN TEPOSCOLOLULA	SAN JUAN TEPOSCOLOLULA	CABECERA MUNICIPAL	520,994	260,496	160,496	160,496	62%	160,496	160,496	ACCION	520,994	160,496	31%	EL RECURSO DE ESTE FONDO ES UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO EL MANTENIMIENTO DEL MSMO.
87586	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE CONFIANZA	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO	744,018	142,731	142,731	142,731	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF-Complete.
Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Additional Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/5	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
84033	SUELDO A LOS POLICIAS MUNICIPALES	391-SANTA LUCIA MAHUATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MAHUATLÁN	240,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PERSONA	468	234	50%	PENDIENTE POR SEGUIR PAGANDO NOMINAS A LOS POLICIAS MUNICIPALES.
89073	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	316,800	158,400	316,800	158,400	100%	0	0	TRABAJADOR	7	7	100%	
93476	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	288,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	TRABAJADOR	7	7	100%	
63215	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	4-ASUNCION CLUYOTEPEJI	ASUNCION CLUYOTEPEJI	H AYUNTAMIENTO	60,850	29,653	29,653	29,653	100%	0	0	CORPORACION	1	1	60%	
92064	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	1,543,104	771,552	1,543,104	771,552	100%	0	0	TRABAJADOR	1,543,104	771,552	50%	
93536	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	492,000	196,200	196,200	196,200	100%	0	0	PATRULLAJE	4,320	2,160	50%	NOTA: EL RANO 28 HIZO UN PRESTAMO AL FONDO IV, 2009, PARA EL PAGO DE SUELDOS A LO POLICIAS POR LA CANTIDAD DE \$20,499.00 DADO QUE EL RECURSO MINISTRADO DEL FONDO IV, DEL MES JUNIO SE RECIBIO EN JULIO/2009
94181	PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES (POLICIAS MUNICIPALES)	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	6,000	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	PATRULLAJE	300	69	23%	EL PAGO DE TRABAJADORES POLICIAS EVENTUALES QUE CUBREN A LOS POLICIAS QUE ESTAN EN NOMINA
70555	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	25,000	20,000	19,049	19,049	99%	0	0	EQUIPO	14	7	50%	EN PROCESO
70963	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	100,000	20,000	17,708	17,708	89%	0	0	SERVICIO	6	1	17%	EN PROCESO
70498	SUELDO A PERSONAL DE CONTRATO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	793,050	343,750	343,750	343,750	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	EN PROCESO
40584	SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	624,000	246,000	246,000	246,000	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
106150	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	1,000,250	500,893	500,893	500,893	100%	0	0	PATRULLAJE	3,600	1,800	50%	
84067	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	1,015,200	460,300	460,300	460,300	100%	0	0	PATRULLAJE	2,160	972	45%	NOTA: EL RAMO 28 PRESTO AL FONDO IV, PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS POR LA CANTIDAD DE\$23,816.69, DEBIDO A QUE LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SE RECIBIO EN JULIO/2009, DEL FONDO IV DEL 2009, SE APLICARON LA CANTIDAD DE \$436,483.31
74513	ADQUISICION DE CHAMARRA COMANDO NEGRO PARA POLICIAS MUNICIPAL	423-SANTA MARIA NDUAYACO	SANTA MARIA NDUAYACO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500	4,416	4,416	4,416	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	ADQUEISICION DE CHAMARRA PARA UNO DE LOS INTEGRANTES DE POLICIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NDUAYACO
76091	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL (SEGURIDAD PUBLICA)	431-SANTA MARIA TECOMANAVACA	SANTA MARIA TECOMANAVACA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMANAVACA	652,405	326,202	96,000	48,000	15%	0	0	EMPLEO	96,000	48,000	50%	A LA FECHA SE HAN PAGADO DE ENERO A JUNIO EN EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA UN 50% PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2009
89156	PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES	438-SANTA MARIA TLALIXTAC	SANTA MARIA TLALIXTAC	MUNICIPIO	133,200	66,600	133,200	66,600	100%	0	0	TRABAJADOR	37	37	100%	
41007	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	34,200	17,100	17,100	17,100	100%	0	0	PATRULLAJE	1,080	540	50%	
97149	GRATIFICACION A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	446-SANTA MARIA YUCUHTI	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	132,000	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	PESOS	132,000	56,400	43%	ESTE IMPORTE DE \$34,400.00 EJERCIDO SE ADICIONA AL FOLIO 44806 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 22,000 PARA DAR UN TOTAL ACUMULADO DE \$6,400 HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
73119	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	998,400	205,200	205,200	205,200	100%	0	0	ACCION	24	12	50%	
81533	NOMINA POLICIAS	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	PATRULLAJE	204,000	85,000	42%	INTERESES REFLEJADOS EN ULTIMA CAPTUR.
121253	GASTOS DE COMISION A LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	5,000	598	598	598	100%	0	0	SERVICIO	180	90	50%	
121809	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	200,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	PAGO	18	6	33%	
89087	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	455-SANTIAGO AYUQUILLILLA	SANTIAGO AYUQUILLILLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA	283,440	141,720	283,440	141,720	100%	0	0	TRABAJADOR	12	12	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE AL PAGO DE 12 POLICIAS.
92938	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	MUNICIPIO	36,000	18,000	36,000	18,000	100%	0	0	TRABAJADOR	12	12	100%	
89130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	8,999	8,999	8,999	8,999	100%	0	0	LITRO	1	1	100%	
62411	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	462-SANTIAGO HUAJOLOTTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTTLÁN	494,400	311,740	311,740	311,740	100%	0	0	OTROS	494,400	311,740	63%	
115990	SEGURIDAD PUBLICA	465-SANTIAGO XCUINTEPEC	SANTIAGO XCUINTEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO XCUINTEPEC	81,800	40,805	40,805	40,805	100%	0	0	PATRULLAJE	2,880	1,440	50%	
97441	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	466-SANTIAGO IXTAYUTLA	SANTIAGO IXTAYUTLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	480,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
86169	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	1,758,000	879,000	1,758,000	521,232	59%	0	0	PERSONA	24	24	100%	
74469	ASESORIA TECNICA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	55,000	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	ASESORIA	11	5	45%	SE APLICO RECURSO DEL FONDO IV/2009 PARA EFECTOS DEL PAGO DE ASESORIA TECNICA
74430	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	524,377	313,877	313,877	313,877	100%	0	0	PATRULLAJE	3,300	1,980	60%	SE APLICO RECURSO DEL FONDO IV/2009 PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD SE INCREMENTO EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL TERCER TRIMESTRE.
84950	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO GRANDE	420,000	157,800	420,000	157,800	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	LAS NOMINAS SON PAGADAS DE MANERA QUINCENAL Y REPORTADAS MENSUALMENTE
45410	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN	335,600	244,398	244,398	244,398	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	PAGO DE NOMINA A POLICIAS MUNICIPALES EL PAGO ES QUINCENAL SE PROGRAMARON 24 PAGOS DE LOS CUALES SE LLEVARON A CABO 12 PAGOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009.
85386	ALUMBRADO PUBLICO	478-SANTIAGO NACALTEPEC	SANTIAGO NACALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	243,200	121,584	121,584	121,584	100%	0	0	OTROS	243,200	121,584	50%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO NO ES FUJO POR LO TANTO EL MONTO PUEDE VARIAR.
117952	APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	18,000	18,000	18,000	6,470	36%	0	0	ACCION	100	36	36%	
87816	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	198,000	97,895	97,895	97,895	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
59965	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	460,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
72387	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TROPLES DEL MUNICIPIO	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	42,560	42,560	42,560	42,560	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
92154	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	159,000	91,109	91,109	91,109	100%	0	0	NOM	12	6	50%	
75447	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	358,850	119,350	119,350	119,350	100%	0	0	OTROS	8	4	50%	
82330	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	652,800	173,700	163,200	173,700	100%	173,700	173,700	UNIDAD	652,800	173,700	27%	
82401	PAGO A PROTECCION CIVIL	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	61,200	15,300	15,300	15,300	100%	15,300	15,300	UNIDAD	61,200	15,300	25%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
91867	PAGO DE HABERES A LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	672,000	75,000	80,000	75,000	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
51871	PAGO DE LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	H AYUNTAMIENTO	375,388	173,256	173,256	173,256	100%	0	0	CORPORACION	1	0	45%	
121376	COMPENSACIONES EVENTUALES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	10,000	600	10,000	600	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	
121321	HABERES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	472,800	237,400	472,800	237,400	100%	0	0	BRIGADA	2	2	100%	
121438	VESTUARIOS Y UNIFORMES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	15,000	15,000	15,000	15,588	104%	0	0	OTROS	22	22	100%	
59304	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	527-SANTOS REYES PÁPALO	SANTOS REYES PÁPALO	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO	210,521	42,471	42,471	42,471	100%	67	0	PAGO	210,521	42,471	20%	LOS INTERES SON LOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FIV Y CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
84648	HABERES (PAGO A LOS POLICIAS MUNICIPALES)	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	102,000	51,000	102,000	51,000	100%	0	0	APOYO	102,000	51,000	50%	PAGO CORRESPONDE A LOS SEIS MESES ENERO-JUNIO DE 2009
70645	SEGURIDAD PUBLICA.	529-SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	221,460	221,460	221,460	129,185	58%	221,460	129,185	ACCION	221,460	129,185	58%	BENEFICIA A 900 HABITANTES.
100259	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA TLACOTEPEC	408,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PATRULLAJE	720	360	50%	EL PAGO DE SUELDOS A LOS 12 POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC, DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2009.
122718	SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE HABERES) A LA POLICIA MUNICIPAL.	539-SOLEIDAD ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ETLA	100,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
67874	PAGO DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES	543-FATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	331,564	142,564	331,564	142,564	100%	0	0	PATRULLAJE	365	180	49%	
94732	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS	218,400	108,200	108,200	108,200	100%	0	0	NOM	24	12	50%	
89203	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	300,000	150,000	300,000	150,000	100%	0	0	TRABAJADOR	12	12	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE A 12 POLICIAS.
85647	GASTOS DE COMISION	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	20,934	20,934	20,934	20,934	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
85606	LIQUIDACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	156,868	156,868	156,868	156,868	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
84494	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	713,000	713,000	713,000	713,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
126064	PAGO DE SUELDOS A POLICIA MUNICIPAL	555-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA	384,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	PAGO	25	12	48%	
87250	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE POLICIA MUNICIPAL	558-VALERIO TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VALERIO TRUJANO OAX	94,500	47,250	47,250	47,250	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
80692	PAGO A OPERADOR DE TREEXCAVADORA	56-MÁRTIRES DE TACUBAYA	MÁRTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ACCION TERMINADA
76365	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	109,969	109,969	109,969	109,969	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNIFORME Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL
76092	NOMINA DE POLICIA MUNICIPALES	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	1,500,000	1,000,000	1,000,000	460,307	46%	0	0	AGRUPACION	1	0	45%	PAGO DE NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL
84533	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100%	0	0	OTROS	3,000,000	1,500,000	50%	
76114	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN OAX	1,600,000	700,000	680,000	671,168	96%	0	0	PAGO	12	12	100%	
56661	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	25,459,034	11,922,897	12,729,517	11,922,897	100%	0	0	PAGO	24	11	47%	
56707	SERVICIOS PERSONALES DE TRANSITO MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	9,196,339	6,655,498	4,598,169	5,463,789	82%	0	0	PAGO	24	14	59%	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO PARA EL RAMO 33 FONDO IV, LA CANTIDAD DE \$42,803,354.00 Y SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$122,825.58
75742	HABERES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	3,024,856	1,596,923	1,596,923	1,596,923	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
79322	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL A POLICIAS	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	PAGO	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE DICHO GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
93369	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	850,000	124,458	124,458	124,458	100%	0	0	PAGINA	12	1	8%	
62923	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	752,400	393,000	393,000	393,000	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	ESTA ACCION SON LOS PAGOS QUINCENALES DE LA POLICIA MUNICIPAL, LA COMPROBACION ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA ENTREGARSE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
121952	PAGO A POLICIA MUNICIPALES	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	548,000	269,543	269,543	269,543	100%	0	0	PAGO	480	120	25%	
122305	PAGO DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	135,000	46,918	46,918	46,918	100%	0	0	PAGO	5	2	40%	DENTRO DE ESTOS PAGO VA INCLUIDO EL VESTUARIO Y UNIFORMES, ADEMAS DE PRENDAS DE MATERIAL DE PROTECCION ASI COMO MATERIAL DE DEFENSA
32056	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	ACCION	24	12	50%	
76095	SEGURIDAD PUBLICA	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,440	41,220	41,220	41,220	100%	0	0	PERSONA	82,440	41,220	50%	
89319	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO	316,800	158,400	316,800	158,400	100%	0	0	TRABAJADOR	11	11	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE A 11 POLICIAS.
82807	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	445,200	223,600	223,600	223,600	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO
76264	GASTOS MEDICOS DE UN POLICIA	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1	1	100%	SE LE PAGARON LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A UN POLICIA QUE SE CAÑO DE LA PATRULLA CUANDO ESTEBAN ATENDIENDO UNA EMERGENCIA
76182	HABERES A LOS POLICIAS	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	364,000	168,000	364,000	168,000	100%	0	0	PAGO	13	6	46%	
73537	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	240,900	120,450	120,450	120,450	100%	0	0	CORPORACION	1	1	50%	



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

16944	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	9-AYOTZINIITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	516,400	231,600	231,600	231,600	100%	0	0	0	TRABAJADOR	516,400	231,600	45%	
80614	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	98-SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM	187,200	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	EMPLEO	120	60	50%	
	PENSIONES																
73518	PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN FRANCISCO CAHUACUA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	258,060	129,030	64,515	129,030	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
102384	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	102-SAN ANDRÉS ZAUTLA	SAN ANDRÉS ZAUTLA	TESORERIA MUNICIPAL	140,000	75,278	75,278	75,278	100%	0	0	0	LUMINARIA	54	54	100%	
35704	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	206,236	206,236	206,236	206,236	100%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
35564	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	TESORERIA MUNICIPAL	147,032	147,032	147,032	147,032	100%	0	0	0	POSTE	50	50	100%	
92326	ADQUISICION DE EQUIPO DE POLICIAS MUNICIPALES	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	H AYUNTAMIENTO	150,000	107,000	150,000	107,000	100%	0	0	0	EQUIPO	42	42	100%	
92458	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	H AYUNTAMIENTO	200,000	100,000	200,000	100,000	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
87591	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LAS OFICINAS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	300,000	150,000	300,000	150,000	100%	0	0	0	PROYECTO	300,000	150,000	50%	
87637	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	20,000	0	0%	
87500	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEL SERVICIO DE LA BOMBA DE AGUA	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	68,000	34,000	68,000	34,000	100%	0	0	0	PROYECTO	68,000	34,000	50%	
87617	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	45,046	22,523	45,046	22,523	100%	0	0	0	PROYECTO	45,046	22,523	50%	
87557	PAGO DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS	109-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	12,000	6,000	12,000	6,000	100%	0	0	0	PERSONA	12,000	6,000	50%	
124238	ALUMBRADO PUBLICO	111-CALIHUALÁ	CALIHUALÁ	TESORERIA MUNICIPAL	80,000	10,156	10,156	10,156	100%	0	0	0	MEDIDOR	2	2	100%	PAGO DE AJUSTE A MEDIDORES
87796	ALUMBRADO PUBLICO	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	386,020	85,295	96,505	85,295	100%	85,295	85,295	UNIDAD	386,020	85,295	22%		
87846	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	90,000	22,921	22,921	22,921	100%	22,921	22,921	UNIDAD	90,000	22,921	25%		
77333	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	13,870	13,870	13,870	13,870	100%	0	0	0	PAGO	2	2	100%	EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR DIPIERE DE ESTE POR QUE NO SE HABIA CONSIDERADO OTRO MANTENIMIENTO... ESTE ES EL REAL
77189	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	437,264	218,632	109,316	218,632	100%	0	0	0	PAGO	4	2	50%	
77135	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	415,200	207,600	103,800	207,600	100%	0	0	0	PAGO	240	120	50%	EL CONCEPTO Q ESTAMOS REPORTANDO ES EL PAGO DE 10 POLICIAS Q COBRAN QUINCENALMENTE...
124544	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REFIERE A LA ADQUISICION DE IMPERMEABLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
124534	COPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	42,602	42,602	21,300	21,300	50%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	SE REFIERE AL PAGO DEL 50% DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA
124524	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	59,000	59,000	17,574	17,574	30%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	30%	SE REFIERE AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
56744	PAGO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	119-SAN BARTOLOME YUCUANE	SAN BARTOLOME YUCUANE	H AYUNTAMIENTO	63,800	30,528	30,528	30,528	100%	0	0	0	CONTRATO	1	0	48%	
79098	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	122-SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	H AYUNTAMIENTO SAN BARTOLO YAUTEPEC	256,233	106,764	0	80,871	76%	0	0	0	PAGO	256,233	80,871	32%	LOS PAGOS RELIZADOS SON 6
44331	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,000	8,000	100%	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO
43937	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	47,012	47,012	47,012	47,012	100%	0	0	0	UNIDAD	42	42	100%	COMPRA DE 42 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL COSTO TOTAL \$ 47,012.10
104738	SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	22,516	11,425	11,425	11,425	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
76206	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	SAN DIONISIO OCOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	875,000	875,000	875,000	368,628	42%	10,218	253	ACCION	1	0	42%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SEG/RECIBOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.	
125638	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	12,942	6,471	6,471	6,471	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
84874	ALUMBRADO PUBLICO	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	50,000	28,412	33,333	28,412	100%	0	0	0	OTROS	100	57	57%	EL PAGO DEL MES DE MAYO-JUNIO FUE MENOR AL PROGRAMADO PORQUE NOS DISMINUYERON EL DAP.
85630	GASTOS DE COMISION	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	3,720	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	0	SERVICIO	100	48	48%	SE REFIERE A LOS ALIMENTOS DE LOS POLICIAS POR LAS SALIDAS DE SUS COMISIONES OFICIALES.
85493	VESTUARIOS Y UNIFORMES	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	40,000	21,908	21,908	11,908	54%	0	0	0	PIEZA	100	55	55%	EL MONTO EJERCIDO FUE MENOR AL MINISTRADO PORQUE NOS PRESTARON LA CANTIDAD DE 10,000.00 YA QUE LOS RECURSOS NO SON SUFICIENTES PARA LAS NECESIDADES QUE EXISTEN.
71121	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CASETA DE POLICIA MUNICIPAL	146-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO TLAC OAX	5,000	266	2,500	266	100%	0	0	0	PAGO	6	1	17%	
53961	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	4,019	4,019	4,019	4,019	100%	0	0	0	PESOS	4,019	4,019	100%	
53844	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	149-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	MUNICIPIO	32,082	32,082	32,082	32,082	100%	0	0	0	PESOS	70,000	55,616	79%	
93332	SEGURIDAD PUBLICA	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO	400,000	273,731	273,731	273,731	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	60%	
83956	ALUMBRADO PUBLICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	510,000	181,677	181,677	181,677	100%	0	0	0	MEDIDOR	5	5	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
82904	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	85,200	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%
84167	MANTENIMIENTOS A LA PATRULLA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	TESORERIA MUNICIPAL	210,000	20,842	20,842	20,842	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%
72561	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	151-SAN FRANCISCO TEOAPAN	SAN FRANCISCO TEOAPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOAPAN	42,976	42,976	42,976	42,976	100%	0	0	ACCION	1	1	100%
87002	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	17,698	17,698	17,698	17,698	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%
123797	ALUMBRADO PUBLICO	157-SAN JACINTO AMILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	1,440,000	368,912	368,912	368,912	100%	0	0	OTROS	1,440,000	368,912	26%
87066	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	65,344	65,344	65,344	65,344	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%
61698	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	30,000	19,236	19,236	19,236	100%	0	0	OPERACION	1	1	55%
61761	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	160-SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	H AYUNTAMIENTO	132,000	73,737	73,737	73,737	100%	0	0	ACCION	1	1	60%
88689	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	163-SAN JERONIMO TEOCATL	SAN JERONIMO TEOCATL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TEOCATL	226,248	113,124	226,248	113,124	100%	0	0	OTROS	35,196	17,598	50%
7165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	80,000	40,561	40,561	40,561	100%	0	0	ACCION	1	1	50%
7211	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	85,000	34,807	34,807	34,807	100%	0	0	ACCION	1	0	35%
7148	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	164-SAN JORGE NUCHITA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	280,000	133,304	133,304	133,304	100%	0	0	ACCION	1	1	50%
84606	EQUIPO Y CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	7,450	7,450	7,450	7,450	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%
84509	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIF, PALACIO MUNICIPAL E IEBO	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	23,286	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	PAGO	12	6	50%
81235	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA PATRULLA	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO CENTRO OAXACA	10,000	3,749	3,749	3,749	100%	0	0	PATRULLAJE	10,000	3,749	37%
45746	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	50,000	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	ACCION	1	0	25%
45798	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	224,452	92,887	92,887	92,887	100%	0	0	ACCION	1	1	50%
102235	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS POLICIAS	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	18,720	18,720	18,720	100%	0	0	PERSONA	13	13	100%
73031	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA POLICIA MUNICIPAL	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO	86,106	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	EQUIPO	50	50	100%
92881	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	H AYUNTAMIENTO	170,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OTROS	1	1	60%
93031	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	H AYUNTAMIENTO	250,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	6	3	50%
70020	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	17,800	8,678	8,678	8,678	100%	0	0	ACCION	1	1	60%
90832	ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	350,000	350,000	87,083	87,083	25%	0	0	ACCION	12	3	25%
90862	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	62,000	62,000	12,570	12,570	20%	0	0	ACCION	12	3	25%
90817	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	330,000	330,000	82,803	82,803	25%	0	0	ACCION	1	0	25%
90851	SERVICIO MECANICO	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	53,000	53,000	13,250	13,250	25%	0	0	ACCION	4	1	25%
77406	ALUMBRADO PUBLICO	188-SAN JUAN COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	548,517	158,590	137,129	158,590	100%	158,590	158,590	UNIDAD	548,517	158,590	29%
77578	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	120,000	129,067	30,000	129,067	100%	129,067	129,067	LITRO	120,000	129,067	108%
77529	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	250,000	201,568	57,561	201,568	100%	201,568	201,568	UNIDAD	250,000	201,568	81%
77554	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	50,000	37,257	37,257	37,257	100%	37,257	37,257	UNIDAD	50,000	37,257	75%
77629	UNIFORMES A POLICIA MUNICIPAL	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	46,668	15,556	15,556	15,556	100%	15,556	15,556	UNIDAD	46,668	15,556	33%
72852	EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	68,915	4,017	4,017	4,017	100%	0	0	PIEZA	7	3	43%
72713	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	98,810	81,718	81,718	81,718	100%	0	0	EQUIPO	40	33	83%
72412	MATERIALES PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	30,000	19,605	19,605	19,605	100%	0	0	LUMINARIA	155	85	55%
72289	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	120,000	25,114	25,114	25,114	100%	0	0	PAGO	12	5	42%
73035	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	57,900	22,630	22,630	22,630	100%	0	0	LITRO	9,000	2,908	32%
73179	PAGO DE VIATICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILATECA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CHILATECA	5,000	1,300	1,300	1,300	100%	0	0	PAGO	50	13	26%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Acumulado al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
2	1				3	4	5	6	7	8	9	10	11			
73202	PAGO DE VIATICOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	192-SAN JUAN CHILTEACA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CHILTEACA	5,000	1,300	1,300	1,300	100%	0	0	50	26%	EL VIATICO POR LA COMISION A DESEMPEÑAR EQUIVALE A UN PAGO DE 100 PESOS		
82813	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	203-SAN JUAN LACHIGALLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	104,650	52,325	52,325	52,325	100%	0	0	1	50%			
82988	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	203-SAN JUAN LACHIGALLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	177,155	88,577	88,577	88,577	100%	0	0	1	50%			
82216	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	49,623	49,623	49,623	49,623	100%	0	0	49,623	100%			
82022	01	204-SAN JUAN LAJARCIA	SAN JUAN LAJARCIA	MUNICIPIO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	7,500	100%			
87246	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65,000	28,865	32,500	28,865	100%	0	0	65,000	28,865	44%	LA VARIACION SE DA EN FUNCION DEL INCREMENTO EN EL COSTO DEL COMBUSTIBLE Y LOS LUBRICANTES ADEMAS DE LA CANTIDAD DE SALIDAS QUE SE PUEDAN DAR.	
87356	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60,000	27,900	30,000	27,900	100%	0	0	60,000	27,900	47%		
87533	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45,000	14,543	20,000	14,543	100%	0	0	45,000	14,543	32%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJERCIDO DEPENDE DEL BUEN USO DE LOS VEHICULOS Y EL MANTENIMIENTO QUE SE LES DE.	
87613	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,000	29,035	35,000	29,035	100%	0	0	70,000	29,035	41%	LA VARIACION DEPENDE DEL USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.	
87427	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	206-SAN JUAN DE LOS CUÉS	SAN JUAN DE LOS CUÉS	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,000	38,737	40,000	38,737	100%	0	0	80,000	38,737	48%	EL GASTO DEPENDE DEL CONSUMO DE ENERGIA.	
41997	ASESORIA FISCAL, LEGAL Y FINANCIERA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	402,500	100,625	100,625	100,625	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	
41919	ASESORIA TÉCNICA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	209,300	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	65%	
41782	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL DIF	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	633,200	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	71%	
41501	PROGRAMA DEL MODULO DE MAQUINARIA	207-SAN JUAN MAZATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,437,803	1,247,632	1,247,632	1,247,632	100%	0	0	ACCIÓN	3	2	51%	
116587	ALUMBRADO PUBLICO	21-COSOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,557,200	389,300	389,300	389,300	100%	0	0	LUMINARIA	300	75	25%	SE UTILIZO EL RECURSO PARA PAGAR A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONSUMO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL.
73795	REPARACION DE MAQUINARIA	210-SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	H AYUNTAMIENTO	350,000	162,053	162,053	162,053	100%	0	0	CONTRATO	1	0	45%	
59842	ALUMBRADO PUBLICO	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	65,590	9,370	9,370	9,370	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	ESTE RECURSO SE APLICO PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CABE MENCIONAR QUE SE ESTIMO PAGARLE DURANTE EL AÑO LA CANTIDAD DE 85,590.00 (SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, HACIENDO LA ACLARACION DE QUE ESTE IMPORTE PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA ENERGIA QUE SE UTILICE EN LA COMUNIDAD, MENSUALMENTE.
70731	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	55,250	55,250	55,250	55,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
93420	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	218-SAN JUAN TEITÁ	SAN JUAN TEITÁ	H AYUNTAMIENTO	7,279	7,279	7,279	7,279	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
87791	EMBARDADO PERIMETRAL DE PANTON MUNICIPAL	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO	600,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
87839	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	225-SAN LORENZO	SAN LORENZO	H AYUNTAMIENTO	213,000	20,260	20,260	20,260	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
87712	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	150,000	33,291	33,291	33,291	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
77241	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PATRULLAJE	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	316,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	PATRULLAJE	6	2	33%	
94610	ALUMBRADO PUBLICO	232-SAN LUCAS OJTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	700,000	551,030	551,030	551,030	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
94743	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	232-SAN LUCAS OJTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	149,500	149,500	149,500	149,500	100%	0	0	CONTRATO	2	2	100%	
94678	COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	232-SAN LUCAS OJTLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	365,500	256,432	256,432	256,432	100%	0	0	LITRO	28,000	19,216	69%	
94646	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	232-SAN LUCAS OJTLÁN	SAN LUCAS OJTLAN	MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN OAXACA	100,000	35,269	35,269	35,269	100%	0	0	UNIDAD	81	39	48%	
92816	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	234-SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM	126,000	63,000	126,000	63,000	100%	0	0	OTROS	6,450	3,602	56%	
118106	EL RECURSO DEL FONDO IV AUN NO SE APLICA POR ESTAR EN PROCESO LA PRIORIZACION DE OBRAS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	H AYUNTAMIENTO	817,929	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
126222	MATERIALES Y SUMINISTROS	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127,429	36,107	36,107	36,107	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
126231	SERVICIOS GENERALES	237-SAN MARCOS ARTEAGA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	236,000	41,489	41,489	41,489	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
44833	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO	157,192	78,746	78,746	78,746	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
96163	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA	80,000	50,000	50,000	47,756	98%	1	1	ACCIÓN	60,000	47,456	79%	
54225	ALUMBRADO PUBLICO	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	145,000	48,630	48,630	48,630	100%	0	0	PAGO	36	6	17%	
54156	RADIOS PORTATILES	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	49,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	PIEZA	10	5	50%	
54109	UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL	243-SAN MARTIN TILCAJETE	SAN MARTIN TILCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE	84,210	42,105	42,105	42,105	100%	0	0	EQUIPO	94	47	50%	
103242	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	62,000	61,324	61,324	61,324	100%	0	0	EQUIPO	7	6	86%	
102997	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	45,000	12,496	12,496	12,496	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	
103153	APOYO A COMITES DE PROTECCION CIVIL	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	482,640	160,880	160,880	160,880	100%	0	0	APOYO	12	6	50%	
103066	ASQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	108,000	40,385	40,385	40,385	100%	0	0	LITRO	13,989	5,231	37%	
103371	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	13,000	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	CURSO	5	3	60%	
102971	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	41,500	9,851	9,851	9,851	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
102802	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	39,219	31,124	31,124	31,124	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
102413	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	248-SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	672,942	241,798	241,798	241,798	100%	0	0	COMUNDA D	1	1	100%	



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado	Acumulado	Avance %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
73035	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	252,000	125,942	125,942	125,942	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL FONDO IV, HASTA EL MES DE JUNIO SE HAN EJERCIDO \$125,942.66 EN ESTA ACCIÓN.
73035	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	261-SAN MIGUEL AMATITLÁN	SAN MIGUEL AMATITLÁN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	369,000	131,375	131,375	131,375	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	SE HACE LA ACLARACION QUE EL MONTO QUE APARECE EN TOTAL ANUAL ES UN MONTO PARCIAL YA QUE LA ACCION SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL. ACCION EN PROCESO
70838	ALUMBRADO PÚBLICO	268-SAN MIGUEL EJUJTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	140,000	27,147	27,147	27,147	100%	0	0	0	MUNICIPIO	140,000	27,147	19%	LOS RECURSOS QUE SE NOS HAN MINISTRADO A LA FECHA SE APLICARON CONFORME A LO PLANEADO.
89254	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	276-SAN MIGUEL SANTA FLOR	SAN MIGUEL SANTA FLOR	MUNICIPIO	59,520	29,760	29,760	29,760	100%	0	0	0	OTROS	13,176	6,588	50%	
86606	ADQUISICION DE APARATO DE SONIDO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	50,000	50,000	0	EQUIPO	1	1	100%	
86818	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	91,376	91,376	91,376	91,376	100%	91,376	91,376	0	EQUIPO	1	1	100%	
86939	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA SOLA DE VEGA	26,284	26,284	26,284	26,284	100%	26,284	26,284	0	PAGO	1	1	100%	
88643	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	500,000	402,491	402,491	402,491	100%	0	0	0	UNIDAD	16	12	75%	
88545	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	280,000	167,070	167,070	167,070	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	60%	
88505	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	716,071	116,071	116,071	116,071	100%	0	0	0	PAGO	12	2	17%	LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR SAN MIGUEL SOYALTEPEC (DIVERSAS LOCALIDADES).
88674	PROGRAMA DE ACTOS CIVICOS, SOCIALES Y RELIGIOSOS	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	400,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	3	1	33%	
88704	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
88459	PROGRAMA DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	380,000	128,800	128,800	128,800	100%	0	0	0	ACCIÓN	29	10	34%	
87936	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	AGUA ESCONDIDA (ISLA AGUA ESCONDIDA)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
87831	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO TIGRE	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
88234	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD DICE CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO Y DEBE DECIR ESPERANZA MADERO (MIGUEL HIDALGO)
88170	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CAPULÍN (LA NUEVA POCHOTA)	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
87738	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD DICE LAS MARGARITAS Y DEBE DECIR EJIDO LA GUADALUPE (LAS MARGARITAS).
87890	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	SAN ANTONIO COSOLAPA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
88358	PROYECTO PRODUCTIVO (BOVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD DICE TEMASCAL Y DEBE DECIR EL ENCAJONADO
88077	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
88131	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
88413	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LA REFORMA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
88314	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	LAS MARGARITAS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	25,270	25,270	25,270	25,270	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
88040	PROYECTO PRODUCTIVO (OVINO)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DAXACA	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
94459	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	49,320	16,440	16,440	16,440	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
94418	PAGO DE GASOLINA PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	279-SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC	27,200	13,600	13,600	13,600	100%	0	0	0	LITRO	3,504	1,752	50%	
101298	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	282-SAN MIGUEL TENANGO	SAN MIGUEL TENANGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO	65,149	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	LITRO	8,438	2,590	31%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO/2009
85601	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	540,000	138,136	540,000	138,136	100%	0	0	0	OTROS	12	6	50%	PAGO FACTURAS MENSUALES DE ALUMBRADO PUBLICO
81686	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	289-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN	1,566,858	652,857	1,119,600	513,150	79%	652,857	513,150	0	PATRULLAJE	1,566,858	652,857	42%	
79018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	96,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	45%	EL MONTO TOTAL DE ESTA ACCION CORRESPONDE A UN MONTO APROXIMADO EL CUAL VARIARA AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL Y EN EL CUARTO REPORTE TRIMESTRAL SE DARA A CONOCER EL MONTO TOTAL.
98323	APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO	72,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	APOYO	12	6	50%	
80881	COMPRA DE UNIFORMES A LA POLICIA MUNICIPAL	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	120,000	60,504	60,504	60,504	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	50%	
80932	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	294-SAN PABLO HUITZO	COBERTURA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	700,000	274,368	274,368	274,368	100%	0	0	0	PAGO	1	0	48%	
71238	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE POLICIACO	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	70,000	63,200	63,200	63,200	100%	0	0	0	VEHICULO	70,000	63,200	90%	
104534	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	450,000	108,543	108,543	108,543	100%	0	0	0	VEHICULO	450,000	108,543	24%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
61943	DERECHO DE AGUAS REGIONALES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	50,000	9,570	9,570	9,570	100%	0	0	POZO	50,000	9,570	19%	
68023	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA (LLANTAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	250,000	73,531	73,531	73,531	100%	0	0	VEHICULO	250,000	73,531	29%	
71106	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	360,762	44,852	44,852	44,852	100%	0	0	INMUEBLE	360,762	44,852	12%	
68105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL(ENERGIA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS) Y AGENCIAS (ENERGIA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	700,000	559,666	559,666	559,666	100%	0	0	PERSONA	700,000	559,666	80%	
68140	PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	20,000	2,904	2,904	2,904	100%	0	0	VEHICULO	20,000	2,904	15%	
68259	PRODUCTOS FINANCIEROS	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	5,000	1,079	1,079	1,079	100%	0	0	PESOS	5,000	1,079	22%	
68316	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN MIGUEL ALBARRADAS	MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	50,000	19,296	19,296	19,296	100%	0	0	MAQUINA	50,000	19,296	39%	
73505	ELABORACION DE PROYECTO PARA UN GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
73185	PROGRAMA GENERAL DE OPERACION	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	550,000	255,793	255,793	255,793	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	50%	
87599	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	420,000	69,156	420,000	69,156	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	EL PAGO DEL ALUMBRADO ES MENSUAL
87420	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	242,000	37,153	37,153	37,153	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,700	2,700	100%	
92845	EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIACOS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	539,610	369,610	369,610	369,610	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA 80 POLICIAS 2 VECES AL AÑO.
92938	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	20,000	8,360	8,360	8,360	100%	0	0	PAGO	3	1	33%	MANTENIMIENTO GENERAL A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.
92748	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	200,000	107,103	100,000	107,103	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA Y COLONIAS.
81640	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	310,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN EN EL EJERCICIO 2009
81200	PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2009	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,068,000	534,000	534,000	534,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	PAGO DE LUZ PUBLICA 2009 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN EN TODAS SUS LOCALIDADES
111527	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	26,360	13,180	13,180	13,180	100%	0	0	PAGO	10	5	50%	
111479	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	317-SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO	180,000	114,763	114,763	114,763	100%	0	0	PAGO	13	6	46%	
88977	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	FRESNILLO DE TRUJANO	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	128,928	64,464	128,928	64,464	100%	0	0	OTROS	128,928	64,464	50%	
92034	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE PATRULLA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000	2,510	2,510	2,510	100%	0	0	OTROS	10	3	30%	
91908	CONSTRUCCION DE TOPE EN CALLE LA CRUZ Y 1A DE INDEPENDENCIA	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,400	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	UNIDAD	5	3	60%	
91836	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PALACIO Y AUDITORIO MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,688	49,688	22,813	22,813	46%	0	0	LOTE	1	0	45%	
91625	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETS DE VIGILANCIA (PUNTOS DE RONDA)	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	27,582	27,582	27,582	27,582	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
89188	MATERIALES, ALIMENTACION Y SUMINISTROS PARA POLICIAS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	35,500	7,852	7,852	7,852	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	
89179	PAGO DE LUZ PUBLICA MUNICIPAL	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	210,000	140,259	140,259	140,259	100%	0	0	PAGO	10	5	50%	
76493	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	190,000	112,987	112,987	112,987	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	EL MONTO QUE FIGURA EN TOTAL ANUAL ES UN MONTO PARCIAL, YA QUE ESTA ACCION SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO Y AUN NO SE CONOCE EL MONTO TOTAL, SE HACE LA ACLARACION QUE PARA AL TERMO DE LOS TRIMESTRES SE CONOCERA EL MONTO TOTAL, ACCION EN PROCESO.
117457	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	50,000	7,315	7,315	7,315	100%	0	0	LITRO	7,390	948	13%	
117087	ESTUDIO DE GEOFISICA	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	EVALUACION	1	1	100%	
116887	MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	32,500	6,483	6,483	6,483	100%	0	0	SERVICIO	10	2	20%	
117176	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	4,100	4,100	4,100	4,100	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
117015	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	187,600	61,458	61,458	61,458	100%	0	0	PAGO	12	4	33%	
46827	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	120,000	70,415	70,415	70,415	100%	0	0	PAGO	12	8	67%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009
67996	RASTREO DE CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN COATLAN - EL GAVILAN	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	RASTREO DE CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN COATLAN - EL GAVILAN OBRA TERMINADA Y OPERANDO
94273	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION REALIZADA
83269	PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	348,000	145,000	203,000	145,000	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
91975	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	639,835	327,614	312,221	327,614	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
103432	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	368-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO SANTA ANA TLAPACOYAN	110,000	54,902	54,902	54,902	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
86195	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	22,850	22,850	22,850	22,850	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE LE DIO MANTENIMIENTO, HECHURA DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO DE ROTULO Y PINTURA A LA PATRULLA DEL CUERPO POLICIACO.
87014	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL 09	382-SANTA CATARINA CUIXTLA	SANTA CATARINA CUIXTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA	10,212	10,212	10,212	10,212	100%	0	0	ARTICULO	30	30	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL USO DE LA POLICIA MUNICIPAL 2009
67513	ALUMBRADO PUBLICO	389-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	70,000	70,000	70,000	45,852	65%	0	0	PAGO	12	6	50%	
72657	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	70,000	70,000	70,000	31,910	46%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
71108	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	369-SANTA CATARINA QUIANÉ	SANTA CATARINA QUIANÉ	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANÉ	60,000	60,000	60,000	24,000	40%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	
125829	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240,000	96,561	96,561	96,561	100%	0	0	ACCION	4	3	75%	



ESTRE

1	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7						
125823	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	180,000	73,365	73,365	73,365	73,365	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
125814	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD	37-MESONES HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	484,800	208,760	208,760	208,760	208,760	100%	0	0	ACCION	24	12	50%	
122586	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	377-SANTA CRUZ TUNDULUA	SANTA CRUZ TUNDULUA	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TUNDULUA	470,352	235,176	235,176	235,176	235,176	100%	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
80575	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	
80807	APOYOS DE INSCRIPCION PARA ESTUDIANTES DEL I.E.E.B.O.	379-SANTA CRUZ NUNDACO	SANTA CRUZ NUNDACO	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO	59,240	29,620	29,620	29,620	29,620	100%	0	0	APOYO	1	1	50%	
2720	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	ayuntamiento de santa cruz tacache de mina	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	GASTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE QUE POR NO CONTAR CON LA FACTURA NO SE CONSIDERO EN DICHO TRIMESTRE.
2687	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	285,002	127,400	127,400	127,400	127,400	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
2749	PAGO DE ROTULACION DE LA CAMIONETA PATRULLA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	575	575	575	575	575	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	GASTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EL CUAL NO FUE CONSIDERRADO POR NO CONTAR CON LA FACTURA
86423	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	385-SANTA CRUZ XOXCOTILAN	SANTA CRUZ XOXCOTILAN	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTILAN	8,250,000	3,880,932	8,250,000	3,880,932	3,880,932	100%	0	0	PAGO	8,250,000	3,880,932	47%	CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLES, MITTO, DE MAQ. Y EQUIPO DE TRANSP. VESTUARIOS Y UNIFORMES, PAG. DE ALUMBRADO PUBLICO.
65897	EQUIPO DE COMUNICACION	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	15,000	15,000	15,000	12,000	12,000	80%	0	0	EQUIPO	8	6	75%	DEBIDO AL COSTO POR CADA EQUIPO NO ES POSIBLE QUE COINCIDA EL PORCENTAJE FINANCIERO CON EL FIDICO.
65472	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	45,000	45,000	45,000	10,760	10,760	24%	0	0	ACCION	45	11	24%	
65656	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	215,000	215,000	215,000	80,855	80,855	38%	0	0	HORA DE SERVICIO	931	350	38%	
65257	VESTUARIOS Y UNIFORMES	388-SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	105,000	105,000	75,334	75,334	72%	0	0	ACCION	50	36	72%		
74644	SERVICIOS GENERALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	TESORERIA MUNICIPAL	928,500	435,863	435,863	435,863	435,863	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
89111	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	237,432	118,716	237,432	118,716	118,716	100%	0	0	OTROS	2,394	1,197	50%	
93400	ALUMBRADO PUBLICO	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	535,000	179,055	179,055	179,055	179,055	100%	0	0	MEDIDOR	4	4	100%	
95840	30 TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO EN APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	TONELADA	30	30	100%	
63242	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	46,000	35,369	35,369	35,369	35,369	100%	0	0	ACCION	1	1	80%	
63259	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ASUNCION CUYOTEPEJI	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	110,836	64,793	64,793	64,793	64,793	100%	0	0	ACCION	1	1	60%	
85886	ADQUISICION DE INIFORMES E INSUMOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
85620	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	70,000	35,194	35,194	35,194	35,194	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
85713	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO	120,000	61,800	61,800	61,800	61,800	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
84039	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	144,000	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	MONTO ANUAL ES UN APROXIMADO YA QUE EL COSTO VARIA MES CON MES
83348	PAGO DE SALARIO DE POLICIA MUNICIPAL	404-SANTA MARIA CHACHOAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
92126	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	897,852	448,926	897,852	448,926	448,926	100%	0	0	OTROS	12,285	6,420	52%	
125310	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC YAUATEPEC OAXACA	100,000	34,866	34,866	34,866	34,866	100%	0	0	LITRO	20,000	5,165	26%	
125566	HABERES (SUELDOS DE POLICIAS)	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC YAUATEPEC OAXACA	38,832	16,180	16,180	16,180	16,180	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	
125607	MANTENIMIENTO DEL VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC YAUATEPEC OAXACA	70,000	45,911	45,911	45,911	45,911	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
94330	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEFENSA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	5,500	1,307	1,307	1,307	1,307	100%	0	0	LOTE	4	1	25%	
93822	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	25,000	22,448	22,448	22,448	22,448	100%	0	0	LOTE	4	3	75%	
93978	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA, 2) CAMION VOLTEOS	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	80,332	76,807	76,807	76,807	76,807	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 2 CAMION VOLTEO DEL H. AYUNTAMIENTO
93675	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	412-SANTA MARIA GUIENAGATI	SANTA MARIA GUIENAGATI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	110,000	62,176	62,176	62,176	62,176	100%	0	0	COMUNDA D	3	3	100%	EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE LAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA GUIENAGATI, LACHIVXA Y SAN ISIDRO LACHIGUXE.
70630	ALUMBRADO PUBLICO	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,088,000	600,000	540,328	540,328	540,328	90%	0	0	PAGO	11	6	55%	
70595	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	114,729	114,729	114,729	114,729	114,729	100%	0	0	LITRO	12,873	10,298	80%	EN PROCESO
70679	IMPUESTOS Y DERECHOS	414-SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO	60,000	50,000	47,048	47,048	47,048	94%	0	0	PAGO	3	2	67%	
40729	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	100,000	87,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	ACCION	24	12	50%	EL COSTO TOTAL ANUAL SE INCREMENTO DEBIDO A QUE SE ESTA ADQUIRIENDO COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A TRAVES DEL MODULO DE MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. ADEMÁS DEL COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES.
40669	ADQUISICION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	45,000	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	ACCION	3	2	67%	
40759	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE-	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	99,988	39,500	39,500	39,500	39,500	100%	0	0	ACCION	12	5	42%	
40630	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	503,500	138,585	138,585	138,585	138,585	100%	0	0	ACCION	12	6	50%	
106254	ASQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	135,400	33,443	33,443	33,443	33,443	100%	0	0	LITRO	17,538	4,332	25%	
106301	CONSERVACION DE BODEGAS	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	20,894	10,447	10,447	10,447	10,447	100%	0	0	BODEGAS	2	1	50%	
106288	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	138,965	69,482	69,482	69,482	69,482	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
106408	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	104,033	52,016	52,016	52,016	100%	0	120	MAQUINA	5	60%	A LA FECHA EL BANCO HA COBRADO \$120.00 DE COMISIONES BANCARIAS QUE FUERON REGISTRADAS EN ESTA CAPTURA.
106275	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	382,268	191,134	191,134	191,134	100%	0	0	COMUNIDAD	14	100%	
106556	PAGO DE LA DEUDA CON LA CONAGUA POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	385,234	385,234	385,234	385,234	100%	0	0	PAGO	1	100%	SE REALIZO PAGO DE LA DEUDA CON LA CONAGUA POR DERECHOS DE EXTRACCION DEL AGUA
106329	VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	7,500	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	OTROS	75	20%	PAGO DE VIATICOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES
96375	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO	45,000	20,000	0	18,251	91%	1	1	UNIDAD	0	0%	
84468	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	46,892	46,892	46,892	46,892	100%	0	0	LITRO	6,074	100%	
84626	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	3,640	3,640	3,640	3,640	100%	0	0	EQUIPO	1	100%	
84546	CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	CURSO	1	100%	
83944	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	54,075	54,075	54,075	54,075	100%	0	0	VEHICULO	1	100%	EL IMPORTE PRESUPUESTO ASIGNADO INICIAL SE INCREMENTO DEBIDO A LAS PRIORIDADES DEL MUNICIPIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
84263	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	2,648	2,648	2,648	2,648	100%	0	0	EQUIPO	1	100%	EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE A UN EQUIPO COMPUESTO DE BASE, CEREERO, Y 5 RADIOS PORTATILES, ASI COMO, DOS RADIOS MOVILES INSTALADOS UNO EN LA PATRULLA Y EL OTRO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
84147	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	371,824	84,555	84,555	84,555	100%	0	0	COMUNIDAD	1	100%	EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA ESTA ACCION SUFRIO MODIFICACION DEBIDO A OTROS GASTOS PRIORITARIOS. DICE-\$390,770.00, DEBE DECIR \$371,823.81
84321	PAGO DE DERECHOS POR LA EXTRACCION DE AGUA	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	88,468	22,117	22,117	22,117	100%	0	0	PAGO	4	25%	EL EJERCIDO CORRESPONDE AL PRIMER PAGO QUE SE EFECTUO POR LA DEUDA QUE SE TIENE CON CONAGUA, POR LOS DERECHOS PARA LA EXTRACCION DE AGUA.
84212	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	45,527	19,316	19,316	19,316	100%	0	0	LOTE	3	67%	
75989	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NATIVITAS	200,000	82,943	82,943	82,943	100%	0	0	ACCION	1	60%	EL COSTO TOTAL DE OBRA SE DESCONOCE, DEVIDO A QUE LOS RECIBOS DE LUZ QUE EMITE LA C.F.E. SON VARIABLES, POR LO QUE EL COSTO REAL DE LA OBRA DE DEFINIRA EL FINALIZAR EL PRESENTE AÑO.
71223	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	425-SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	809,014	337,089	0	105,040	31%	1,880	1,379	OTROS	0	0%	EL RECURSO DEL RAMO 33 FIV.- ÚNICAMENTE SE HA EJERCIDO PARA REALIZAR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, Y COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS.
115780	ALUMBRADO PUBLICO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	283,196	283,196	283,196	283,196	100%	0	0	PERSONA	12,000	100%	
115863	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	71,492	71,492	71,492	71,492	100%	0	0	VEHICULO	6	100%	
115833	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	84,732	84,732	84,732	84,732	100%	0	0	VEHICULO	6	100%	
126097	REHABILITACION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA COLEGIO ISTMO	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PERSONA	100	100%	
115937	REHABILITACION TEMPLO ADVENTISTA GUIVIGIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUVISIA	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA	98,890	98,890	98,890	98,890	100%	0	0	PERSONA	100	100%	
126286	REHABILITACION DE EMPLEO DE TEMPLO	427-SANTA MARIA PETAPA	GUVISIA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S. SALON	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES UN TEMPLO
96428	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	1,000	500	500	36	7%	0	0	PESOS	1,000	36%	COBRO DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA INSTITUCION BANCARIA CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009.
96351	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	120,000	60,000	60,000	51,703	86%	0	0	PESOS	120,000	43%	SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA PLANTILLA VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, MIXE, OAXACA.
41114	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	148,866	39,883	39,883	39,883	100%	0	0	PAGO	8	50%	EL ALUMBRADO ES PARA LA SEGURIDAD DE TODA LA COMUNIDAD
97295	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	446-SANTA MARIA YUCUHTI	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	920	920	920	920	100%	0	0	PESOS	0	0%	EL TOTAL ANUAL DE LAS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS VARIA DE ACUERDO A CADA INSTITUCION BANCARIA, POR TAL MOTIVO NO SE ESTABLECE UN TOTAL ANUAL YA QUE SERIA UN MONTO ESTIMADO.
73196	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	H AYUNTAMIENTO	100,000	50,317	50,317	50,317	100%	0	0	ACCION	12	50%	
73081	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,750,000	586,982	586,982	586,982	100%	0	0	ACCION	12	60%	
125078	ALUMBRADO PUBLICO	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	TESORERIA MUNICIPAL	280,000	65,440	65,440	65,440	100%	0	0	MEDIDOR	1	100%	
125062	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	TESORERIA MUNICIPAL	1,350,862	347,695	347,695	347,695	100%	0	0	METRO CUADRADO	135	28%	21%
125024	HABERES	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	TESORERIA MUNICIPAL	450,639	97,260	97,260	97,260	100%	0	0	PERSONA	12	100%	
125091	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	TESORERIA MUNICIPAL	48,500	7,357	7,357	7,357	100%	0	0	UNIDAD	4	100%	
125107	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	TESORERIA MUNICIPAL	68,000	2,208	2,208	2,208	100%	0	0	PERSONA	12	100%	
121231	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO	15,209	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	LITRO	1,900	500%	26%
121384	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	113,686	68,062	68,062	68,062	100%	0	0	OTROS	35	35%	100%
121175	EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	60,000	52,945	52,945	52,945	100%	0	0	EQUIPO	37	37%	100%
120971	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	150,000	80,333	80,333	80,333	100%	0	0	PAGO	12	60%	50%
121198	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES.	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	80,000	38,535	38,535	38,535	100%	0	0	PAGO	6	4%	67%
120581	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	453-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LITRO	14,000	6,300%	45%
120628	MTTO. DE EQUIPO	453-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	26,500	26,500	26,500	100%	0	0	EVENTO	3	1%	33%
120559	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	453-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	180,000	137,900	137,900	137,900	100%	0	0	PAGO	4	2%	50%
120529	PAGO DE SUEDOS A POICIAS	453-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	550,000	265,200	265,200	265,200	100%	0	0	JORNAL	4,000	2,000%	50%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado	Acumulado	Avance			
1	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
89135	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	463-SANTIAGO ASTATA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	70,000	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	0	EVENTO	4	2	50%	
92985	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	455-SANTIAGO AYUQUILILLA	SANTIAGO AYUQUILILLA	MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA	313,273	156,636	313,273	156,636	100%	0	0	0	OTROS	61,188	30,594	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.
89185	ALUMBRADO PUBLICO	467-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	MUNICIPIO	110,200	55,100	110,200	55,100	100%	0	0	0	OTROS	6,750	3,375	50%	
89273	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	12,042	12,042	12,042	12,042	100%	0	0	0	ASEGURADO	1	1	100%	
62172	MATERIALES Y SUMINISTROS	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	130,000	64,249	64,249	64,249	100%	0	0	0	OTROS	130,000	64,249	49%	
62301	SERVICIOS GENERALES	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	324,000	137,996	137,996	137,996	100%	0	0	0	OTROS	324,000	137,996	43%	
88361	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	1,398,546	866,534	1,398,546	866,534	100%	0	0	0	OTROS	65,184	32,592	50%	
64367	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	18,983	12,043	12,043	12,043	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	60%	
85264	PAGO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPE	40,000	3,747	3,747	3,747	100%	0	0	0	PAGO	8	1	13%	
74720	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	14,000	6,746	6,746	6,746	100%	0	0	0	EQUIPO	4	2	50%	
74580	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	23,518	19,952	19,952	19,952	100%	0	0	0	LOTE	3	2	67%	SE APLICÓ RECURSO DEL FONDO IV/2009 PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
74520	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	46,399	11,600	11,600	11,600	100%	0	0	0	VEHICULO	2	1	50%	SE APLICARON RECURSOS DEL FONDO IV/2009 PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO RECURSO PARA ESTE CONCEPTO.
85266	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICOCABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	H AYUNTAMIENTO	440,000	143,332	440,000	143,332	100%	0	0	0	OTROS	440,000	143,332	33%	EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO ES MENSUAL Y SE PAGAN LAS FACTURAS DEL MUNICIPIO Y LAS AGENCIAS
45497	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN TLACOLULA	57,300	11,758	11,758	11,758	100%	0	0	0	EVENTO	12	4	33%	
45605	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	475-SANTIAGO MATATLÁN	SANTIAGO MATATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLÁN TLACOLULA	154,700	111,768	111,768	111,768	100%	0	0	0	PAGO	11	4	36%	PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009
117912	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	39,138	39,138	39,138	39,138	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
117831	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	25,000	25,000	25,000	10,687	43%	0	0	0	ACCIÓN	100	43	43%	
117698	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	48-MAGDALENA MIXTEPEC	MAGDALENA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	14,684	14,684	49%	0	0	0	SERVICIO	100	49	49%	
88180	ALUMBRADO PUBLICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	165,600	108,327	108,327	108,327	100%	0	0	0	APOYO	165,600	108,327	65%	
88039	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	51,784	23,820	23,820	23,820	100%	0	0	0	APOYO	51,784	23,820	46%	
87943	TRACTOR AGRICOLA	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA	139,996	139,996	139,996	139,996	100%	0	0	0	APOYO	139,996	139,996	100%	
59973	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	25,000	12,578	12,578	12,578	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
59970	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	40,000	19,682	19,682	19,682	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
59966	PAGO DE VIATICOS	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	27,500	13,950	13,950	13,950	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
59964	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO	209,000	104,520	104,520	104,520	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL MONTO ANUAL ES UN APROXIMADO YA QUE NO SE SABE A CIENCIA CIERTA CUANTO DE LUZ SE A A OCUPAR
59968	PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL	485-SANTIAGO TAPEXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	80,000	34,720	34,720	34,720	100%	0	0	0	ACCIÓN	3	1	33%	
82694	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	49-MAGDALENA OCOTLÁN	MAGDALENA OCOTLÁN	MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN DAXACA	60,000	31,468	60,000	31,468	100%	0	0	0	OTROS	60,000	31,468	52%	
72462	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	484-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	14,547	14,547	14,547	14,547	100%	0	0	0	PAGO	2	2	100%	
92344	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	22,000	8,115	8,115	8,115	100%	0	0	0	LITRO	1,157	1,157	100%	SE ADQUIERE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE LAS DOS PATRULLAS MUNICIPALES
92666	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	35,000	21,124	21,124	21,124	100%	0	0	0	SERVICIO	6	4	67%	
92502	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	70,000	50,159	50,159	50,159	100%	0	0	0	PAGO	6	6	50%	
92721	PAGO DE GASTOS DE COMISION A POLICIAS MUNICIPALES	50-MAGDALENA PEÑASCO	MAGDALENA PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	32,000	23,139	23,139	23,139	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	REGISTRO DE IMPORTE DE GASTOS DE COMISION POR MES.
75831	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	28,000	13,863	13,863	13,863	100%	0	0	0	OTROS	8	4	50%	
75388	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	405,000	254,853	254,853	254,853	100%	0	0	0	MAQUINA	5	3	50%	
75571	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA	209,664	66,519	66,519	66,519	100%	0	0	0	CONTRATO	1	1	50%	
117565	ALUMBRADO PUBLICO	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC MIXE	300,000	150,000	150,000	115,000	77%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
82459	ALUMBRADO PUBLICO	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	174,910	114,717	17,491	114,717	100%	114,717	114,717	POSTE	174,910	114,717	66%	HUBO INCREMENTO EN EL ALUMBRADO PUBLICO PORQUE SE ATENDIERON LA CABECERA MPAL Y SUS DOS AGENCIAS ASI COMO EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	
92271	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	24,995	24,995	24,995	24,995	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	LA CONSERVACION DE CAMINOS SE REALIZO CON LA MAQUINARIA DEL MODULO DE MAQUINARIA NO. 5 PUEBLOS UNIDOS DEL SUR, A.C. Y PARTE DEL FINANCIAMIENTO SE HIZO CON RECURSOS ADICIONALES DEL FONDO 4 DEL EJERCICIO 2008. LA OBRA SE EJECUTO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2009
91004	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	205,000	101,079	110,000	101,079	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	
91901	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	300,000	165,417	180,000	165,417	100%	0	0	0	VEHICULO	7	7	100%	
90945	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	161,160	69,484	80,000	69,484	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
9039	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	500,000	253,374	300,000	253,374	100%	0	0	LITRO	60,000	25,000	42%	11
91949	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	80,000	16,632	20,000	16,632	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
52903	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC OAX	62,000	47,346	31,000	47,346	100%	0	0	PAGO	12	4	33%	
52858	PAGO DE DERECHOS POR CONSECION DE A GUA POTABLE	51-MAGDALENA TEITIPAC	MAGDALENA TEITIPAC	MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	37,526	37,526	35,000	37,526	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	SE CUBRIO EL PAGO TOTAL DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.
72775	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	95,926	95,926	95,926	95,926	100%	0	0	EQUIPO	35	35	100%	
72937	GASTOS DE COMISION	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	28,000	16,483	16,483	16,483	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	EL MONTO ANUAL ES UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE GASTAR EN GASTOS DE COMISION PUEDE VARIAR
72906	MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	62,374	62,374	62,374	62,374	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	SE CAMBIO MOTOR A LA PATRULLA DE LA POLICIA YA QUE ESTE YA NO FUNCIONABA CORRECTAMENTE, ADQUISICION DE LLANTAS Y REPARACIONES GENERALES
72854	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	47,460	4,746	4,746	4,746	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	EL MONTO NO ES EXACTO POR LO QUE PUEDE VARIAR SE ESTIMO UN PROMEDIO DE LO QUE SE VA A PAGAR EN EL AÑO
72811	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	23,000	15,794	15,794	15,794	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	SE TIENE UN ESTIMADO DE \$ 23,000.00 PESOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ESTE MONTO PUEDE VARIAR SEGUN EL COSTO Y EL CONSUMO DE ESTAS PARTIDAS
72728	PAGO DE POLICIA MUNICIPAL	511-SANTO DOMINGO NUXAA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA	291,600	122,900	122,900	122,900	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
51723	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	520-SANTO DOMINGO TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TONALA	529,411	264,706	264,706	264,706	100%	0	0	ACCION	1	0	40%	
51830	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	520-SANTO DOMINGO TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO TONALA	719,457	359,728	359,728	359,728	100%	0	0	ACCION	1	0	45%	
101448	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	28,465	28,465	28,465	28,465	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
101307	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	216,000	53,364	53,364	53,364	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
101403	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	30,000	19,069	19,069	19,069	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
101516	REPARACION DE RETROEXCAVADORA	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	130,885	130,885	130,885	130,885	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
121885	ADQUISICION DE MOTOBOMBA MCA ANTARIX DE 12 HP	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	22,936	22,936	22,936	22,936	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
121497	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	475,000	406,246	475,000	406,246	100%	0	0	PATRULLAJE	2	2	100%	
121704	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	201,000	226,503	201,000	226,503	100%	0	0	OTROS	4	2	50%	
121801	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	40,000	2,000	40,000	2,000	100%	0	0	OTROS	8	4	50%	
121598	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1,607,184	756,430	1,607,184	756,430	100%	0	0	LUMINARIA	1,120	706	63%	
59326	ALUMBRADO PUBLICO	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	86,900	12,749	12,749	12,749	100%	0	0	SERVICIO	86,900	12,749	15%	EL IMPORTE DE LOS INTERESES SON REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 DE ESTE FONDO
59318	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	25,000	4,700	4,700	4,700	100%	0	0	PAGO	25,000	4,700	19%	EL IMPORTE DE LOS INTERESES SON EL REPORTADO EN EL PROYECTO NUMERO 1 DE ESTE FONDO
59352	GASTOS DE COMISION	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	5,000	1,125	1,125	1,125	100%	0	0	PAGO	5,000	1,125	23%	EL IMPORTE DE LOS INTERESES FUE REPORTADO EN PROYECTO NUMERO 1 DE ESTE FONDO
59363	HERRAMIENTA PARA SEGURIDAD PUBLICA	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	3,500	402	402	402	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,500	402	11%	LOS INTERESES SE REPORTARON EN EL PROYECTO NUMERO UNO DE ESTE FONDO
59334	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	23,000	4,310	4,310	4,310	100%	0	0	PAGO	23,000	4,310	19%	EL IMPORTE DE LOS INTERESES SON REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 1 DE ESTE FONDO
59312	VESTUARIOS Y UNIFORMES	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	33,000	36,047	36,047	36,047	100%	0	0	PERSONA	33,000	36,047	109%	EL IMPORTE DE LOS INTERES SON EL REPOTADO EN EL PROYECTO NUMERO 1 DE ESTE FONDO
59344	VIATICOS	527-SANTOS REYES PAPALO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	5,489	1,250	1,250	1,250	100%	0	0	PAGO	5,489	1,250	23%	EL IMPORTE DE LOS INTERESES SON REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO UNO DE ESTE FONDO
84423	VESTUARIOS Y UNIFORMES	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	76,211	76,211	76,211	76,211	100%	0	0	LOTE	76,211	76,211	100%	VESTUARIOS Y UNIFORMES LA CANTIDAD DE \$ 76,211.08
55857	ALUMBRADO PUBLICO	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43,656	13,723	13,723	13,723	100%	0	0	OTROS	43,656	13,723	31%	
55170	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,807	59,831	59,831	59,831	100%	0	0	LITRO	84,807	59,831	71%	
64114	IMPUESTOS Y DERECHOS	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46,028	46,028	46,028	46,028	100%	0	0	VEHICULO	46,028	46,028	100%	PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS.
64221	SEGURIDAD PUBLICA	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158,040	107,820	107,820	107,820	100%	0	0	PERSONA	158,050	107,820	68%	
122796	MANTENIMIENTO A VEHUCULOS OFICIALES	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	150,000	97,905	97,905	97,905	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	SE PAGARA EL MAMTENIMIENTO PREVENTIVO Y MECANICO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO ADECUADO SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL YA QUE SE REALIZARON REPARACIONES MAYORES
122891	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	30,000	2,585	2,585	2,585	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SILACAYOAPAM REALIZANDOSE EL CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACIONES MENORES
122852	MANTENIMINETO A MAQUINARIA Y EQUIPO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	120,000	72,350	72,350	72,350	100%	0	0	PAGO	10	5	50%	SE REALIZA EL MANTENIMETO DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LA CUAL SIRVE PARA REALIZAR TRABAJOS QUE SOLICITAN LAS AGENCIAS Y LA CABECERA MUNICIPAL
122793	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	500,000	110,811	110,811	110,811	100%	0	0	PAGO	12	5	42%	SE REALIZARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO MENSUALMENTE
122816	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	406,530	0	0	0	0%	0	0	PAGO	12	2	17%	SE REALIZARA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPIO MENSUALMENTE
122812	PAGO DE VIATICOS	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	190,000	107,586	107,586	107,586	100%	0	0	PAGO	230	120	52%	SE REALIZARA EL PAGO DE VIATICOS Y COMISIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7					
122703	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	539-SOLEDADE ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ET LA	80,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	EQUIPO	48	24	50%	UN EQUIPO CONSTA DE: PLAYERA, CHAMARRA, GORRA Y BINZA.	
122777	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL.	539-SOLEDADE ET LA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ET LA	60,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	OTROS	6	3	50%		
122730	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA DE ESTANZUELA.	539-SOLEDADE ET LA	ESTANZUELA	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ET LA	45,000	21,461	21,461	21,461	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
122743	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AGENCIA DE MATADAMAS.	539-SOLEDADE ET LA	MATADAMAS	H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ET LA	40,000	18,440	18,440	18,440	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
122751	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SOLEDAD ET LA.	539-SOLEDADE ET LA	SOLEDAD ET LA	H AYUNTAMIENTO SOLEDAD ET LA	154,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
117100	ALUMBRADO PUBLICO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	33,813	33,813	33,813	33,813	100%	0	0	POSTE	10	10	100%		
117139	GASOLINA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%		
115827	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	8,198	8,198	8,198	8,198	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN EL AÑO 2008 PERO NO SE DECLARO	
117059	MANTTO AL VOLTEO	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	14,153	14,153	14,153	14,153	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%		
117083	MANTTO, DE VEHICULOS DE LA POLICIA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	3,714	3,714	3,714	3,714	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%		
117112	MATERIAL PARA PASO PEATONAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	8,603	8,603	8,603	8,603	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
73713	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	542-TANICHE	TANICHE	H AYUNTAMIENTO	135,600	70,325	70,325	70,325	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
73867	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	542-TANICHE	TANICHE	H AYUNTAMIENTO	7,066	33,474	33,474	33,474	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%		
67971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL LOTE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	120,000	80,834	120,000	80,834	100%	0	0	LITRO	15,000	10,104	67%		
68105	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	154,228	109,243	154,228	109,243	100%	0	0	SERVICIO	150	106	71%		
68132	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	30,000	8,750	30,000	8,750	100%	0	0	SERVICIO	20	6	30%		
68162	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	20,000	8,956	20,000	8,956	100%	0	0	SERVICIO	5	2	40%		
68052	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS Y CABECERA MUNICIPAL	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	200,000	103,907	200,000	103,907	100%	0	0	SERVICIO	1	1	51%		
68185	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	43,750	43,750	43,750	43,750	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%		
58836	PAGO POR DERECHOS DE AGUA	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	45,892	45,892	45,892	45,892	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	ESTE RUBRO ES RESPECTO DE LOS CUATRO PAGOS TRIMESTRALES EFECTUADOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DEL EJERCICIO 2009.	
58936	SEGURIDAD PUBLICA Y SOCIAL	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE	350,000	219,706	350,672	120,672	55%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	CONSIDERADO COMO DOS GRANDES SERVICIOS EL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ENLOBA EQUIPO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO Y EL OTRO EL DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL, ENTENDIENDO QUE SE HAN DADO ESTOS SERVICIOS POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2009.	
89242	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	56-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	602,420	301,210	602,420	301,210	100%	0	0	OTROS	79,104	39,552	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	
84683	ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	295,924	295,924	295,924	295,924	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
84916	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	49,812	49,812	49,812	49,812	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
84405	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	117,566	117,566	117,566	117,566	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
85106	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	22,653	22,653	22,653	22,653	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
85268	PROGRAMA DE VIALIDAD	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	187,118	187,118	187,118	187,118	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
84836	PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	18,967	18,967	18,967	18,967	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
85222	SEGUROS Y FIANZAS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	15,633	15,633	15,633	15,633	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
85189	UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	31,231	31,231	31,231	31,231	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
64503	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	347,081	347,081	347,081	347,081	100%	0	0	AGRUPACION	250	250	100%		
64772	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	50,000	3,942	25,000	3,942	100%	0	0	EQUIPO	50,000	3,942	8%		
126072	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS.	565-TRINIDAD ZAACHILA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA	170,800	61,867	61,867	61,867	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
87372	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	568-VALERIO TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	126,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
80753	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA POLICIA(CALZADO)	56-MARTIRES DE TACUBAYA	MARTIRES DE TACUBAYA	H AYUNTAMIENTO	1,656	1,656	1,656	1,656	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
80666	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,000	149,077	149,077	149,077	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	EL MONTO DURENTE EL EJERCICIO FISCAL PUEDE VARIAR	
80554	PAGOS DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	56-MARTIRES DE TACUBAYA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	120,000	49,690	49,690	49,690	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PUEDE VARIAR EL MONTO DE CADA QUINCENA	
46567	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	561-YAXE	YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	208,028	118,060	118,060	118,060	100%	0	0	PAGO	15	5	33%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2009 NO HAY INTERESES GENERADOS	
47340	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	561-YAXE	YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	60,000	9,637	9,637	9,637	100%	0	0	EVENTO	3	1	33%	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA POLICIAS MUNICIPALES 85 PIEZAS	
92243	GASTOS DIVERSOS	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	455,481	227,740	227,740	227,740	100%	0	0	PAGO	455,481	227,740	50%		
76739	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN DE OAXACA	70,000	70,000	70,000	70,018	100%	0	0	PAGO	6	6	100%		
76520	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	10,000	3,850	3,850	3,820	99%	0	0	PAGO	12	6	50%		
76476	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	30,000	23,500	23,000	23,465	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
76197	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	2,100,000	620,000	618,000	618,501	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
76545	PAGO DE COMBUSTIBLE	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	280,000	119,250	119,000	119,243	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
76597	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-ASUNCION NOCHIXTLÁN	ASUNCION NOCHIXTLÁN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	90,000	26,500	26,000	25,800	97%	0	0	PAGO	12	6	50%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
71161	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL BARRIO DE CHOCCANO	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	120,000	122,600	120,000	122,620	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50	50	100%	
76273	PROYECTOS PRODUCTIVOS	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN	215,000	190,000	190,000	189,400	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
76332	SEÑALIZACION VIAL	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	MUNICIPIO DE NOCHIXTLAN OAXACA	85,000	150,000	149,000	149,304	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
83970	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	H AYUNTAMIENTO	670,000	670,000	330,872	330,872	49%	0	0	PAGO	100	50	50%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AGENCIAS
86575	PAGOS DE CONSUMO DE A LUMBRADO PUBLICO	66-SANTIAGO NILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	1,307,007	571,488	571,488	571,488	100%	0	0	ACCION	1,307,007	571,488	44%	PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS
86690	POLICIA MUNICIPAL	66-SANTIAGO NILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	616,000	229,805	229,805	229,805	100%	0	0	ACCION	616,000	229,805	37%	PAGO DE GASTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
125173	CUOTAS I.M.S.S. COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	31,778,494	17,686,849	15,758,650	15,242,748	86%	0	0	TRABAJADOR	3,487	1,673	48%	
125354	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	6,538,111	6,538,111	2,149,516	5,285,719	81%	0	0	TRABAJADOR	3,487	2,819	81%	
81263	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	0	0	0%	SE CANCELA DEBIDO A QUE EL GASTO NO CORRESPONDE A LOS RECURSOS DEL FONDO IV.
75818	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	160,000	70,000	70,000	66,794	95%	0	0	LITRO	21,333	8,906	42%	HABIA UN ERROR EN EL REGISTRO DEL MONTO TOTAL ANUAL DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO.
90713	EQUIPO DE COMUNICACION	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	28,800	15,000	15,000	14,325	96%	0	0	PIEZA	6	3	50%	
93452	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	80,000	25,000	25,000	7,222	29%	0	0	LOTE	1	1	100%	
93551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	280,000	80,000	80,000	26,906	34%	0	0	LOTE	1	1	100%	
75930	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	806,000	250,000	250,000	237,834	95%	0	0	PAGO	12	6	50%	CORRESPONDE AL ALUMBRADO PUBLICO.
80559	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	69-LA PE	LA PE	H AYUNTAMIENTO	225,042	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
80695	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	69-LA PE	LA PE	H AYUNTAMIENTO	576,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	PAGO	1	1	50%	
63023	ESTIMULOS AL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	513,600	261,800	261,800	261,800	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
63156	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	200,000	35,737	35,737	35,737	100%	0	0	LOTE	1	0	18%	EN ESTA ACCION LO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y EN RESGUARDO EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.
62951	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	450,000	197,845	197,845	197,845	100%	0	0	LOTE	1	0	44%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO, LA COMPROBACION ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA ENTREGARSE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
63291	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	200,000	98,024	98,024	98,024	100%	0	0	LOTE	1	0	49%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.
63680	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	270,000	50,750	50,750	50,750	100%	0	0	LOTE	1	0	19%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADO A LA AUDITORIA MAYOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.
63782	PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	40,000	24,991	24,991	24,991	100%	0	0	LOTE	1	1	62%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA BREVEDAD POSIBLE.
122202	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA POLICIA	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	25,000	2,432	2,432	2,432	100%	0	0	OTROS	5	2	40%	
122055	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	250,000	91,877	91,877	91,877	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
122427	REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	72-SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	8,000	950	950	950	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	EN TOTAL SON 3 RADIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
31885	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES.	76-LA REFORMA	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO	9,108	9,108	9,108	9,108	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
31917	PAGO DE ALUMBRADO	76-LA REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	312,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	ACCION	12	5	42%	
97785	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PERSONA	100	36	36%	
97714	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	110,000	56,620	56,620	56,620	100%	0	0	LUMINARIA	100	51	51%	
78079	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	801,408	400,704	400,704	400,704	100%	0	0	LITRO	100,000	50,000	50%	ADUICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
78014	PAGO DE NOMINA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	9,800,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	100%	0	0	TRABAJADOR	195	195	100%	
78064	PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	4,109,260	2,054,630	4,109,260	2,054,630	100%	0	0	PAGO	4	2	50%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
78090	RENTA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	538,200	269,100	538,200	269,200	100%	0	0	UNIDAD	6	3	50%	RENTA DE MAQUINARIA POR UNIDAD DE EQUIPO
76261	ALUMBRADO PUBLICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180,407	126,657	126,657	126,657	100%	0	0	OTROS	180,407	126,657	70%	
76190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62,237	43,728	43,728	43,728	100%	0	0	LITRO	62,236	43,728	70%	
76337	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27,152	25,751	25,751	25,751	100%	0	0	VEHICULO	27,152	25,751	95%	
76425	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,441	8,382	8,382	8,382	100%	0	0	BODEGA	40,441	8,382	21%	
89334	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN AGUSTIN ATENANGO	MUNICIPIO	153,800	76,900	153,800	76,900	100%	0	0	OTROS	33,600	16,800	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.
82895	ESTIMULOS AL PERSONAL DEL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCCO	288,000	109,000	109,000	109,000	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y ESTA EN PROCESO PARA SER ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
83475	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCCO	50,000	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	LOTE	1	1	52%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
83835	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCCO	35,000	10,923	10,923	10,923	100%	0	0	LOTE	1	0	31%	EN ESTA ACCION EL RECURSO EJERCIDO ESTA COMPROBADO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y EN PROCESO PARA SER ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
83594	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCCO	30,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
83748	PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES	82-SAN AGUSTIN CHAYUCCO	SAN AGUSTIN CHAYUCCO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCCO	25,000	10,752	10,752	10,752	100%	0	0	LOTE	1	0	43%	ESTA ACCION AL CORTE DEL TRIMESTRE EL RECURSO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROBADO Y LA DOCUMENTACION ESTA EN EL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ENTREGADA A LA BREVEDAD POSIBLE EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
118481	ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA DESTACAMENTADA EN ESTE MUNICIPIO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	60,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	SE PROPORCIONA LA ALIMENTACION A LA POLICIA PREVENTIVA DESTACAMENTADA EN ESTE MUNICIPIO, SE LE PAGA A LA SRA. RUFINA RUIZ POR MES.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

SEMESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 5/3		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado	Acumulado		Avance % 10/9
1	1				2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	
11821	BARRIO DE LA CALLE INDUSTRIAL	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	200,000	110,200	110,200	110,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	571	316	55%	
118314	PAGO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	200,000	94,219	94,219	94,219	100%	0	0	0	LUMINARIA	305	305	100%	PAGO REALIZADO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MESES ENERO ABRIL 2009.
118652	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	200,000	84,901	84,901	84,901	100%	0	0	0	LUMINARIA	40	17	43%	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS
22377	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	
22539	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	64,421	39,421	39,421	39,421	100%	0	0	0	CONTRATO	1	1	60%	
106668	COMPRA DE COMBUSTIBLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	96,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	PATRULLAJE	3	1	33%	ESTE COMBUSTIBLE SE OCUPA PARA EL PATRULLAJE DE LAS PATRULLAS EN LA ZONA
106870	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI	192,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	PAGO	6	3	50%	SE REALIZA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO
84368	SERVICIOS GENERALES	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	250,000	87,162	87,162	87,162	100%	0	0	0	OTROS	250,000	87,162	35%	
84287	SERVICIOS GENERALES	88-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	310,000	179,000	179,000	179,000	100%	0	0	0	OTROS	310,000	179,000	58%	
74030	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	55,580	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	ACCION	1	0	45%	
73778	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	90,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	ACCION	1	0	20%	
73968	PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES DINICUITI - SANTIAGO CACALOXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+395.196	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	184,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	55%	
73897	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	55,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	70%	
73832	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	124,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
18427	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9-AYOTZINTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	734,775	343,902	343,902	343,902	100%	0	0	0	OTROS	734,775	343,902	47%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EN LA RELACION QUE PRESENTAN PARA EL CASO DE ALUMBRADO PUBLICO.
124058	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	379,388	379,388	379,388	379,388	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES
124010	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE UNIFORMES	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	477,000	238,882	238,882	238,882	100%	0	0	0	OTROS	2,190	1,095	50%	PAAGO DE NOMINA DE POLICIAS Y COMPRA DE UNIFORMES
124026	PAGO Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	600,000	306,013	306,013	306,013	100%	0	0	0	ACCION	6	3	50%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
52214	ALUMBRADO PUBLICO	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	100,000	97,012	97,012	97,012	100%	0	0	0	SISTEMA	100	50	50%	
87897	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO	49,984	0	0	0	0%	0	0	0	CORPORACION	49,984	0	0%	POR ESTAR REALIZANDOSE OTRAS OBRAS Y ACCIONES CON ESTE FONDO, AUN NO SE CUENTA CON LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA HACER EFECTIVA ESTA ACCION.
58487	PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	280,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	SE REPORTA EL PAGO A LA POLICIA MUNICIPAL HASTA EL MES DE JUNIO SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 140,000.00 PARA ESTA ACCION, RECURSOS TOMADOS DEL FONDO IV PARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
88683	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL (1ER SEMESTRE 2009)	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	9,142	9,142	9,142	9,142	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
88664	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	306-SAN PEDRO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	990,000	495,000	495,000	495,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
74930	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	29,385	29,385	29,385	29,385	100%	0	0	0	PERSONA	12	12	100%	
74889	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	48,246	40%	0	0	0	PERSONA	7,000	7,000	100%	
88624	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION	306-SAN PEDRO EL ALTO	LAGUNILLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8	8	100%	
75280	ADQUISICION DE UN TRACTOR	393-SANTA LUCIA OCOTLAN	SANTA LUCIA OCOTLAN	TESORERIA MUNICIPAL	269,700	269,700	269,700	269,700	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
	FAM				394,034,397	60,278,772	85,896,999	57,677,982	96%	0	0	0		3,344,019	946,993	28%	
	ASISTENCIA SOCIAL																
	DESAYUNOS ESCOLARES																
13057	ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	33,885,583	0	0	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	693,808	132,630	19%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$33,885,582.72, ESTA ACCION PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 19.1% Y UN EJERCIDO EN 0.00 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO A TIEMPO PARA PODER INGRESAR LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SU PAGO.
12924	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	187,987,226	17,567,692	17,567,692	17,567,692	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,483,368	381,147	26%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$187,987,226.64 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$17,567,692.79.
12341	DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	30,103,951	2,603,034	2,603,034	2,603,034	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	237,544	53,608	23%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESAYUNO, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO PRESUPUESTARIO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$30,103,951.12 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$2,603,034.20.
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
12214	ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	16,050,000	2,779,458	2,779,458	2,779,458	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	200,000	64,565	32%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, EN EL APARTADO DE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$2,779,458.75.
12118	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	42,158,808	19,710,817	19,710,817	19,710,817	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	476,640	190,656	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LA CANTIDAD EN EL APARTADO DE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$19,710,817.15.
12298	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	42,771,026	14,866,047	14,866,047	14,866,047	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	252,396	124,381	49%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DESPENSA, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL MONTO ANUAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$42,771,026.16 Y EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$14,866,047.96.



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
						3	4	5		6	7						
13240	IMPLEMENTADOR DE PROYECTOS PECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	2,299,194	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	37	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA LOS CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
13260	INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	2,505,869	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	83	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA LOS CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																	
CONSTRUCCION																	
53203	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50,787	0	50,787	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
53149	TERMINACION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	957,971	0	471,154	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52832	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IVO)	115-SAN BARTOLO CUYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	902,856	0	454,539	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52882	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (FRACC. IVO)	115-SAN BARTOLO CUYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85,132	0	85,132	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
51461	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,288,452	25,196	1,482,779	25,196	100%	0	0	0	LOTE	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
51725	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	12-CANDELARIA LOXICHA	CANDELARIA LOXICHA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,661	0	100,661	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO LICITACION
14620	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14621	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLALHUCA	MIER Y TERAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14616	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14627	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14626	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTIAGO TILAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	NAN
14625	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COYUL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	520,329	0	520,329	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	NAN
14675	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	16-COICOYAN DE LAS FLORES	LLANO ENCINO AMARILLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	214,634	0	214,634	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES: ANEXO. SE LE PUSO OBRA PORQUE ANEXO NO EXISTE EN EL CATALOGO DESPLEGADO
14622	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" (LOMA DE LA TRANCA)	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14624	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	242-SAN MARTIN PERAS	SAN JOSE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
50324	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,118,961	15,000	877,851	15,000	100%	0	0	0	OTROS	5	1	11%	OBRA EN PROCESO
50364	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	117,009	0	117,009	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
53004	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	520,773	0	329,166	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
53083	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
14673	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TILATEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
53211	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TECHADO DE PLAZA CIVIL Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,219,674	0	723,703	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
52717	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	290,595	0	217,699	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
52102	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
50602	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	737,421	224,976	580,423	9,374	4%	0	0	0	OTROS	4	1	18%	OBRA EN PROCESO
50806	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. MACEDONIO ALCALA	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	44,407	0	44,407	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
14614	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	521,037	0	521,537	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	NAN
52106	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,001,324	0	592,414	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51815	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	704,046	0	403,761	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51778	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,281	0	181,207	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
51869	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARA PROGRESO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	484,739	0	371,345	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
53036	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	682,034	0	382,432	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51963	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,529	0	15,529	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
51146	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU 24 DE FEBRERO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
53129	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNU MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	44,407	0	44,407	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
14674	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR " VICENTE GUERRERO"	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	JOYA DE SAN NICOLAS (YUNUJU)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
47359	TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SEIS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CONDOR"	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	896,022	10,939	896,022	10,939	100%	0	0	OTROS	13	1	5%	OBRA EN PROCESO.
14630	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "BENITO JUAREZ" (COL. HERMOSA PROVINCIA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14623	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISO I. MADERO"	41-HUALTILA DE JIMENEZ	LOMA NOPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
51674	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI AQUILES SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	536,928	0	239,687	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51266	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	285,856	0	204,850	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51442	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281,703	0	205,929	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
51759	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNI AQUILES SERDAN	413-SANTA MARIA HUATULCO	LA HERRADURA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27,218	0	27,218	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
51205	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ALVARO CARRILLO ALARCON	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
51556	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER	413-SANTA MARIA HUATULCO	FRACCIONAMIENTO EL CRUCERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,609	0	13,609	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
51058	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	506,821	135,952	419,515	5,664	4%	0	0	LOTE	1	0	20%	OBRA EN PROCESO
51101	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
52330	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,570,675	0	728,031	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION.
50716	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN" (2DA ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,827,711	557,606	1,564,443	23,233	4%	0	0	OTROS	14	0	0%	OBRA EN PROCESO



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
52399	EQUIPAMIENTO DE CONTROL ACÚSTICO Y UN ANEXO EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	103,661	0	103,661	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
50889	EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR DE JUCHITÁN"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	186,219	0	186,219	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
50949	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	606,081	7,496	606,081	7,496	100%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
50995	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	433-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	CANADA DE GUADALUPE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38,545	0	38,545	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
14628	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "HEROES DE GRANADITAS"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	VILLA NUEVA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14629	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "CARLOS A. CARRILLO"	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,719	0	262,719	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
50661	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	545,430	166,402	441,724	6,933	4%	0	0	0	AULA	2	1	45%	OBRA EN PROCESO
50846	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	439-SANTA MARIA TONAMECA	MAZUNTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	31,058	0	31,058	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
52325	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ARRAZOLA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	355,462	0	355,462	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52517	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	378,381	0	268,771	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52384	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ARRAZOLA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	21,699	0	21,699	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
52579	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONITA	GENERAL FRANCISCO VILLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,429	0	24,429	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
14615	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	489-SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	262,179	0	262,179	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
51168	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,565,731	875,833	1,549,012	17,610	2%	0	0	0	LOTE	1	0	26%	OBRA EN PROCESO
51216	EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JUANA C. ROMERO"	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	149,923	0	149,923	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
14618	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	532-SANTO TOMAS OCOYTEPEC	DIECINUEVE DE ABRIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14619	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	532-SANTO TOMAS OCOYTEPEC	EMILIO PORTES GIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
14617	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	TANDIQUE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	301,060	0	301,060	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	NAN
52642	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TRES DE OCTUBRE	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	102,538	0	102,538	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
52739	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. JEAN PEAGET (DIAGONAL DE MERCADERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	617,506	0	355,981	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
50438	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC"(SAN JUAN CHAPULTEPEC) 2DA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,682,236	512,156	1,159,183	20,316	4%	0	0	0	OTROS	12	2	18%	OBRA EN PROCESO
50491	EQUIPAMIENTO DE NUEVE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" (SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	152,361	0	152,361	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
50549	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	721,663	220,168	570,881	9,173	4%	0	0	0	AULA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																	
81703	CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTPEC (1A ETAPA)	14-CIUDAD IXTPEC	IXTPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	1,990,000	0	1,990,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION																	
110378	ADECUACION DE LA RED GENERAL ELÉCTRICA EN EL CAMPUS LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	UNIVERSIDAD DEL PAPALDAPAN	1,990,000	0	1,990,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
FASP					218,382,143	1	1	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																	



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
76377	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	218,382,143	1	1	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	EN ESTE E.I.E SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL ANUAL DEL CONVENIO DE COORDINACION EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS MINISTRADOS Y PROGRAMADOS SE LE DIO UN VALOR REPRESENTATIVO DE UN PESO PARA PODER PASAR EL CAMPO.
	FAETA				100,454,953	49,264,848	100,454,953	49,264,848	100%	0	0		146,361	144,492	99%	
	EDUCACION DE ADULTOS															
	SERVICIOS PERSONALES															
78344	SERVICIOS PERSONALES RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	52,902,315	24,034,462	52,902,315	24,034,462	100%	0	0	ADULTO	48,787	48,164	99%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, PROGRAMA REGULAR, SERVICIOS PERSONALES
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
78401	OTROS GASTOS DE OPERACION RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	47,476,929	25,154,677	47,476,929	25,154,677	100%	0	0	ADULTO	48,787	48,164	99%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR, GASTOS DE OPERACION
79536	PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	75,709	75,709	75,709	75,709	100%	0	0	ADULTO	48,787	48,164	99%	INTERESES GENERADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE RAMO XXXIII GASTOS DE OPERACION
	FAFEF				468,084,906	151,118,327	259,409,621	145,913,722	97%	0	0		130,049	6,753	5%	
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
39854	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE 2A DE ALDAMA	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	PROCUARADURIA DE COLONIAS POPULARES	582,600	0	582,600	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	0	0%	
17675	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CECATI NO. 68 (2DA. ETAPA).	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,500	0	31,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
17776	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CONALEP NO. 39 (2DA. ETAPA.)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
17529	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (2DA. ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	126,100	0	126,100	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
23532	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,339,821	0	1,339,821	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,544	0	0%	NAN
23442	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE DONAJI	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,966,501	0	1,966,501	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,286	0	0%	NAN
23443	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,693,677	0	1,693,677	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,664	0	0%	NAN
80242	PERFORACION DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	815,712	511,675	815,712	511,675	100%	0	0	POZOS	2	1	63%	
17765	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (2DA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
17611	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O EN CBTIS NO.91	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	371,400	0	371,400	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
99151	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ALVAROP OBREGON , EMILIANO ZAPATA Y LAS ROSAS	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,151	0	0%	
99096	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MILITAR	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	2,750,041	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,180	0	0%	
99066	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	1,416,688	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,120	0	0%	
98936	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,911	0	0%	
99008	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DEL CIRCUITO CHEGUIGO BENIT O JUAREZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	4,976,222	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	829	0	0%	
37640	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN CBTIS NO. 91(2DA ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	78,600	23,580	26,200	599	3%	0	0	OBRA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO.
99765	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO A SAN FRANCISCO IXHUATAN	143-SAN FRANCISCO IXHUATAN	SAN FRANCISCO IXHUATAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN	2,500,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
99746	PAVIMENTACION DEL CAMINO EJUTLA - COATECAS ALTAS DEL KM 4+000 AL 5+500 Y AMPLIACION DE LOS PUENTES VEHICULARES	15-COATECAS ALTAS	COATECAS ALTAS	H AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS	3,050,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
100121	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL CALVARIO A BASE DE CONCRETO O HIDRAULICO	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	493,500	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,860	0	0%	
19879	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN CBTIS NO. 265 (2DA. ETAPA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	945,000	574,548	945,000	426,218	74%	0	0	AULA	6	4	62%	OBRA EN PROCESO.
100922	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE ARTICULO N° 123 (COLONIA HUERTOS Y GRANJAS)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	2,602,589	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,509	0	0%	
100355	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE HELIOPOLIS (COLONIA NUEVO MEXICO)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	915,313	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,485	0	0%	
100238	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	1,208,698	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,841	0	0%	



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7					
100574	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZCAPOZALCOY TENOCHTITLAN (COLONIA AZTECA)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	2,834,812	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,014	0	0%	11
53527	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	403,380	0	403,380	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	
23531	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHLUACA	SAN JERONIMO OTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
17899	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CONALEP NO. 157 (2DA. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
20281	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBA O NO. 07 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	249,300	214,842	249,300	214,842	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
20074	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 107 (2DA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	750,000	512,746	750,000	509,630	99%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
17992	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (2DA. ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	111,378	850	111,378	850	100%	0	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
17516	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	38,622	0	38,622	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
19784	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CBT A NO. 203 (2DA. ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	885,026	517,612	885,026	360,149	70%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	OBRA EN PROCESO.
17586	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO PARCIAL DE UN TALLER EN CBT A NO. 203	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	514,974	0	514,974	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
80594	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	276,094	0	0	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
23431	CONSTRUCCION DE VIVERO DE ALTA TECNOLOGIA	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALDAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	764,873	0	764,873	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
17522	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (2DA. ETAPA)	285-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
19703	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UN ANEXO EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR (1RA.ETAPA)	289-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,091,859	43,658	1,862,552	43,658	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
18032	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBT A NO. 201 (2DA. ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	759,370	237,814	759,370	118,745	50%	0	0	0	OTROS	6	3	50%	OBRA EN PROCESO.
17548	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN CBT A NO. 201	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	515,630	0	515,630	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
19747	CONSTRUCCION DE UN TALLER UN LABORATORIO, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBT A NO. 202 (2DA. ETAPA)	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,164,732	465,892	1,164,732	269,808	58%	0	0	0	OTROS	4	2	56%	OBRA EN PROCESO
17554	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CBT A NO. 202	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	535,268	0	535,268	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
23433	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO "BENITO JUAREZ"	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,785,082	116,900	2,785,082	116,900	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,362	187	2%	NAN
65090	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE HUMBOLDT	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	586,768	0	586,768	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	0	0%	
33790	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	511,386	0	511,386	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	0	0%	
20229	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 02 (2DA ETAPA)	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	648,100	536,367	648,100	536,367	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
100144	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRET O HIDRAULICO DE LA AVENIDA " LAZARA CARDENAS"	307-SAN PEDRO HUAMELULA	TAPANALA	H NAYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELA	840,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S	2,400	0	0%	
99994	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO HUAMELULA	2,099,438	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO S	6,386	0	0%	
19961	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (2DA. ETAPA)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	120,634	500,000	9,651	8%	0	0	0	TALLER	1	1	60%	OBRA EN PROCESO.
17907	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CONALEP NO. 158 (2DA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC- DT. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	188,000	0	188,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
24224	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/ARROYO PILA DE LA CANADA S/CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC- SAN ANDRES COPALA UBICADO EN EL KM 8+645/EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD SAN ANDRE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22	SAN ANDRES COPALA	CAMINOS Y AEROPISTA DE OAXACA	1,699,915	0	1,529,923	0	0%	0	0	0 METROS	20	0	0%	
53258	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL BRAVO	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	448,200	448,187	448,187	448,187	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
23441	TERMINACION DE COLUMNAS EN EDIFICIO DE ENLACE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	732,560	0	732,560	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	NAN
19822	TERMINACION DE EDIFICIO DE ENLACE, EDIFICIO DE DIPUTADOS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS,	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,485,028	1,485,028	1,485,028	1,485,028	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
23530	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	EL PORVENIR BALLESTEROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	961,762	0	961,762	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	NAN
23437	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	EL GAVILÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	577,065	0	577,065	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	NAN
23438	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (RANCHERIA LA CAMPANA)	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	577,065	0	577,065	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	NAN
23439	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	EL PORVENIR BALLESTEROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	221,870	0	221,870	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	NAN
23440	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,244,751	0	2,244,751	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	NAN
19757	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,299,179	33,030	1,299,179	33,030	100%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
33423	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO D LA CALLE MIGUEL HIDALGO	360-SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	537,840	0	537,840	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	0	0%	
19923	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 31 (2DA.ETAPA	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	375,433	500,000	357,315	95%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	83%	OBRA EN PROCESO
39908	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	377-SANTA CRUZ TUNDUJUA	SANTA CRUZ TUNDUJUA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	220,000	0	220,000	0	0%	0	0	0 CANCHA	1	0	0%	
17641	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CBTIS NO. 259 (2DA. ETAPA).	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,000	0	34,000	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
23430	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN INVERNADERO DEL PARQUE EL TEQUIO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	117,535	0	117,535	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	NAN
19734	REPARACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (2DA. ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	68,028	68,028	68,028	68,028	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
19619	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	184,475	184,465	184,475	184,465	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
17690	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CECATI NO. 174 (2DA. ETAPA).	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,900	0	28,900	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
20257	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NO. 08 (2DA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	40,668	200,000	1,034	3%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
108389	CONSTRUCCION DE PUENTE E CHAMIZAL S/RIO CHIQUITO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	10,634,960	0	0	0	0%	0	0	0 METROS	15	0	0%	
54090	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	537,840	537,786	537,786	537,786	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
17597	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTO EN CBTIS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	60,000	0	60,000	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
20003	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS,UN LABORATORIO Y UN TALLER EN COBAO NO. 38(2DA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,867,905	751,216	1,597,835	414,627	55%	0	0	0 OTROS	6	2	40%	OBRA EN PROCESO
17743	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN COBAO NO. 38	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	132,095	0	132,095	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
108397	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE DE ALDAMA Y PROLONGACION DE ALDAMA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	1,855,000	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,360	0	0%	
17712	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CECATI NO. 195 (2DA. ETAPA).	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,600	0	28,600	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
17683	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CECATI NO. 148 (2DA. ETAPA)	413-SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29,800	0	29,800	0	0%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
23031	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133,772	133,743	133,772	133,743	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
23435	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL HUATULCO (1A ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
17702	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 178 (2DA. ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,500	0	28,500	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
17912	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 243 (2DA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
20117	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NO. 205 (2DA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	92,000	87,484	92,000	86,250	99%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
51653	CONSTRUCCION E INSTALACION DE INVERNADERO CENITAL	446-SANTA MARIA YUCUHI	YOSONICAJE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100,936	0	100,936	0	0%	0	0	0	INVERNADE RO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADE RO (METROS CUADRADOS 180.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 10 PRODUCTORES, 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
51793	CONSTRUCCION E INSTALACION DE UN INVERNADERO CENITAL	446-SANTA MARIA YUCUHI	SANTA MARIA YUCUHI	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100,936	0	100,936	0	0%	0	0	0	INVERNADE RO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADE RO (METROS CUADRADOS 180.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 10 PRODUCTORES, 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
54032	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	452-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARE	582,600	582,491	582,491	582,491	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
17887	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (2DA. ETAPA).	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
18012	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (2DA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	145,818	500,000	3,707	3%	0	0	0	OTROS	5	2	35%	OBRA EN PROCESO.
23436	CONSTRUCCION DE MURO DE CONT ENCION EN LA UNIDAD DEPORTIVA (1A. ETAPA).	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	918,056	0	918,056	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	65	0	0%	NAN
23434	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	905,627	0	905,627	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
20147	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NO. 03 (2DA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	301,600	90,480	301,600	2,300	3%	0	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
17717	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 38 (2DA. ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85,500	0	85,500	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
39808	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTA CRUZ LACHIXOLANA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	683,280	0	683,280	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,525	0	0%	
108402	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA GLORIA (BARRIO "EL PENASCO")	483-SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILOQUITONGO	658,801	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,280	0	0%	
99635	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIA 2A. ETAPA (DEL KM 0+620AL 1+100)	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAM	2,280,273	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,240	0	0%	
17750	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 45 (2DA. ETAPA)	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90,000	0	90,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
30838	CONSTRUCCION DEL PUENTE E S/RIO SALADO SICALLE TARRASTRO TERCERA ETAPA/EN EL MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA/EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA.	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,123,671	0	2,342,753	0	0%	0	0	0	METROS	6	0	0%	
33622	PAVIMENTACION CONCONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE QUIENGOLA (BARRIO SAN SEBASTIAN)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	687,240	0	687,240	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,532	0	0%	
20033	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 31 (2DA ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDANO	MATIAS ROMERO AVENDANO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	30,000	100,000	763	3%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
53588	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	683,280	0	683,280	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,525	0	0%	
17731	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102 (2DA. ETAPA).	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55,000	0	55,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
23432	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL PUENTE VEHICULAR EL SAPO I, KM. 4+057.809 MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,784,829	0	1,784,829	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	NAN
23444	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMELLON CENTRAL DEL CIRCUITO INTERIOR	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	7,770	0	0%	NAN
23445	CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRET O HIDRAULICO EN EL TRAMO: VIA DE FERROCARRIL Y PUENTE EL SAPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,273,214	0	1,273,214	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	757	0	0%	NAN
20120	ELABORACION DEL PROYECTO O EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CAMPUS DEPORTIVO, AUDITORIO MAGNO Y CENTRO DE CONSULTA DIGITAL PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO.
19777	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	290,165	290,165	290,165	290,165	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
11636	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 150 (2DA. ETAPA)	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	137,500	0	137,500	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
99864	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE INDUSTRIA COL. SANTA MARIA TOCUELA	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	1,532,815	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,880	0	0%	
99988	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y AYUNTAMIENTO	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	2,633,883	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,984	0	0%	
53433	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL PROGRESO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	582,600	0	582,600	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S	1,300	0	0%	
65030	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	77-REYES ETLA	SAN LÁZARO ETLA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	537,840	537,704	537,840	537,704	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S	1,200	1,200	100%	
51895	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO	78-ROJAS DE CUAUHTÉMOC	ROJAS DE CUAUHTÉMOC	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INVERNADERO (METROS CUADRADOS 1300.00) Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 10 PRODUCTORES, 5 MUJERES Y 5 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
17654	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 67 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	30,700	0	30,700	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
17893	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 155 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113,000	0	113,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
99326	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA AV. FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES MPROGRESO Y TENIENTE AZUETA COL. CENTRO.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	1,418,917	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,234	0	0%	
99454	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MAZATLAN , ENTRE LAS AV. WILFRIDOC. CRUZ Y FERROCARRIL.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	1,230,278	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	6	0	0%	
19815	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	153,738	1,173	153,738	1,173	100%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
99636	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GUAYMAS ENTRE LAS AVENIDAS WILFRIDOC.CRUZ Y FERROCARRIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	718,266	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	6	0	0%	
17605	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBTIS NO.25	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	21,262	0	21,262	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
17919	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (2DA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	231,226	76,718	231,226	76,718	100%	0	0	0	LOTE	1	0	15%	OBRA EN PROCESO.
99509	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO 4 CARRILES , CRUCERO CON CA RRETERA COSTERA, SALINA CRUZ.	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	2,355,698	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	2,514	0	0%	
99706	REVESTIMIENTO DE CAMINO A PLAYA BRASIL	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO SALINA CRUZ	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO S	4	0	0%	
100049	PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN AGUSTIN AMATENGO A BASE DE CONCRET O ASFALTICO	80-SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	2,067,209	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,100	0	0%	
19840	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN CBTIS NO. 263. (2DA. ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,437,500	843,907	1,437,500	589,509	70%	0	0	0	OTROS	9	8	85%	OBRA EN PROCESO
17756	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA COBAO NO. 33 (2DA. ETAPA)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	264,900	0	264,900	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
17509	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (2DA. ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	186,009	54,384	86,078	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO .
17537	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS Y ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	313,991	0	313,991	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
29154	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC-HUARUMBO DEL KM 0+000 AL KM 0+250EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC-DISTR.22/EN LA LOCALIDAD HUARUMBO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22	EL HUARUMBO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	628,980	0	566,082	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
31250	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA REYES ETLA - SAN ANDRES ZAUTLA DEL KM 0+000 AL KM 0+300 /REYES ETLA	77-REYES ETLA	REYES ETLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,191,372	0	357,411	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
23447	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PRIV. BENITO JUAREZ, COL. EL POLVORIN	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	230,374	0	230,374	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	115	0	0%	NAN
80243	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYTEPEC	REYES MANTECÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,637	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	896	699	78%	
23452	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22	LAS TRES PALMAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	479,632	0	479,632	0	0%	0	0	0	POSTE	6	0	0%	NAN EN EL ARCHIVO DE EXCEL DE IMPORTACION NO APARECE EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA POSTES, POR ESO SE ACTUALIZO EN EL PORTAL.
23449	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22	EL SALITRE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	205,466	0	205,466	0	0%	0	0	0	POSTE	6	0	2%	NAN
23453	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MARQUITOS)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	621,765	0	621,765	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	NAN
100998	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN	1,562,257	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
101046	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION Y PROGRESO	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	2,468,692	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
101192	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PROL. DE CONSTITUCION	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	721,000	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	21	0	0%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
																	1
9904	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	1,337,268	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
23448	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	898,469	0	898,469	0	0%	0	0	0	362	0	0%	NAN	
118659	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIA BAJO	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA	246,412	0	0	0	0%	0	0	0	7	0	0%		
100410	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LA COLONIA EL CARMEN	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA	724,316	0	0	0	0%	0	0	0	18	0	0%		
118742	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. BENITO JUAREZ	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA	220,535	0	0	0	0%	0	0	0	5	0	0%		
118705	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL CALVARIAO	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA	441,110	0	0	0	0%	0	0	0	12	0	0%		
118607	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. GUADALUPE.	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAO LLAGA	367,626	0	0	0	0%	0	0	0	9	0	0%		
76719	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	536-SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN	290,595	290,595	290,595	290,595	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,120	1,120	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
99582	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	RIO DEL ORO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	1,277,359	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
23446	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES INSURGENTES Y REVOLUCION	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	337,326	0	337,326	0	0%	0	0	0	6	0	0%	NAN	
23450	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	691,253	0	691,253	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NAN
	MODERNIZACION																
29019	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-YOGANA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 /YOGANA	563-YOGANA	YOGANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	70,000	0	70,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
23451	SEMAFORIZACION DE LA INTERSECCION DE LA CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	123,109	0	123,109	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	NAN
	MEJORAMIENTO																
30600	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VILLA ALTA-TEMACALAPA-TATONZA-CANOTLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 20+000. EN EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA/EN LA LOCALIDAD	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATERINA YETZELALAG	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,315,326	0	789,195	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
29935	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO CHALCATONGO DE HIDALGO- SAN FELIPE TINDACO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000. EN EL MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC/EN LA LOCALIDAD SAN FEL	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN PABLO TIJALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,600,000	0	960,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
101290	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA DEL ACCESO PRINCIPAL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	1,958,400	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
30734	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)-SAN PEDRO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500 /SAN PEDRO COATLAN /MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN PEDRO COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	584,392	0	584,392	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
31055	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, AMBIENTAL Y ECONOMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ/EN LA LOCALI	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
28905	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE DOS PUENTES VEHICULARES TUBULARES DE 4 CARRILES SOBRE RIO A TOYAC, UBICADOS ENTRE LOS PUENTES VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO, Y ENTRE EL PUENTE IV CENTENARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	342,700	0	342,700	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
29108	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL REENCAUZAMIENTO DEL RIO ATOYAC Y LA FORMACION DE VIALIDADES EN LOS BORDOS DE LAS DOS MARGENES DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CD. DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,123,838	0	674,302	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
28969	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL REENCAUZAMIENTO DEL RIO ATOYAC Y LA FORMACION DE VIALIDADES EN LOS BORDOS DE LAS DOS MARGENES DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CD. DE OAXACA DEL KM 7+000 AL KM 15+000	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	777,303	0	777,303	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
23454	RENOVACION DEL PAVIMENTO CON CONCRET O HIDRAULICO EN LOS VADOS DEL CIRCUITO INTERIOR, TRAMO: PUENTE VALERIO TRUJANO-PUENTE IV CENTENARIO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	305,000	0	305,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	329	0	0%	NAN
	MANTENIMIENTO																
23455	RENOVACION DEL PAVIMENTO CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA ORILLA DE VIA DE RODAMIENTO EN TRAMO: VIA DEL FERROCARRIL PUENTE EL SAPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,651,664	0	1,651,664	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,204	0	0%	NAN
	REHABILITACION																
80244	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (EL CARRIZAL)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	83,036	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
41873	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL M USO FRISSELL (2A. ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	INSTITUTON DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,400,000	0	1,400,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
42022	RESTAURACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL MUSEO FRISSELL (3A ETAPA)	298-SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
23456	TERMINACION DE FACHADA DE PIEDRA EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	116,722	0	116,722	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
29314	CONSERVACION DEL CAMINO CAPILLA DEL CARRIZAL -JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+300/EN EL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/EN LA LOCALIDAD CAPILLA DEL CARRIZAL	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPILLA DEL CARRIZAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	408,773	0	367,895	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
99507	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	462-SANTIAGO HUAJOLITTLAN	SANTIAGO HUAJOLITTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLITTLAN	1,585,745	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
52373	CONSERVACION DE CAMINO COSECHERO TRAMO DEL PARAJE BARRANCA YUMIACA AL PARAJE YOSKOCO. (GRUPO II)	500-SANTIAGO YOSONDUJA	SAN MIGUEL JXCATLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	117,250	0	117,250	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	19	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 195, 101 MUJERES Y 94 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
23457	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NO. 1 DEL DIF-OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	NAN
23462	REHABILITACION DE LA CASA HOGAR ALBERGUE NUMERO 2 DEL DIF-OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	NAN
23470	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CARCAMO TECNOLÓGICO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	514,960	0	514,960	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NAN
23463	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO XOCHIMILCO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,764,990	0	1,764,990	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,444	0	0%	NAN
23469	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	868,052	0	868,052	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
23468	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. REFORMA PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	881,923	0	881,923	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
23460	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	547,877	0	547,877	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	607	0	0%	NAN
23458	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MARTIRES DE RIO BLANCO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	329,975	0	329,975	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	NAN
23461	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SANTA MARIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	482,844	0	482,844	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	344	0	0%	NAN
23466	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VOLCANES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	702,188	0	702,188	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NAN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						2	Acumulado al Trimestre				5/3	6	7	8	9	10		10/9
							3	4	5									
64329	AMPLIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICIA	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO	680,318	342,000	342,000	342,000	100%	0	0	0	22	18	82%	ESTA OBRA ES APOYADA CON RECURSO MUNICIPAL DEL FONDO IIL POR LA CANTIDAD DE 680,318.00, TENIENDO UN COSTO TOTAL DE 1,360,636.00.		
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																	
64398	ADEFAS	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,948,984	845,860	1,948,984	845,860	100%	0	0	0	1,700	0	0%			
64365	APOYO FEDERAL A LA U.T.M.	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	39,274,907	4,489,449	39,274,907	4,489,449	100%	0	0	0	1,700	1,700	100%			
67423	CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	776,109	558,571	776,108	558,571	100%	0	0	0	1,700	1,700	100%			
	OTROS CONVENIOS				676,658,088	241,519,391	370,588,931	241,686,391	100%	0	0	0	1,695,379	985,825	58%			
	INVERSION																	
	OBRA PUBLICA																	
	CONSTRUCCION																	
88042	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	200-SAN JUAN JUQUILA MIXES	SAN JUAN JUQUILA MIXES	HONORABLE AYUNTAMIENTO	550,000	0	250,000	165,000	0%	0	0	0	428	250	59%	AL MOMENTO DE LA CAPTURA DEL INFORME TRIMESTRAL LA SEDESOL AUN NO APORTABA AL MUNICIPIO LA PARTE QUE LE CORRESPONDA, AUN ASI EL MUNICIPIO TUVO QUE APORTAR LA PARTE QUE AL MUNICIPIO LE CORRESPONDA		
124619	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "SANTO DOMINGO" UBICADO EN EL KM. 0+188.20 DEL CAMINO: SANTO DOMINGO DE MORELOS - CAÑA BRAVA, EN EL CRUCE CON EL RIO "SANTO DOMINGO"	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	16,798,810	0	0	0	0%	0	0	0	122	0	0%			
90800	CONSTRUCCION DE CINE - TEATRO MUNICIPAL IKE SISI VIAA	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	1	1	100%			
	MEJORAMIENTO																	
80022	DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE INNOVACION, DESARROLLO DE TECNOLOGIA E INNOVACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	FOMENTAR Y GESTIONAR EL FLUJO DE CONOCIMIENTO ENTRE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS AL SECTOR QUE REALICE ACTIVIDADES A LA INVESTIGACION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.		
	REHABILITACION																	
80488	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%			
	EQUIPAMIENTO																	
	BIENES MUEBLES																	
62403	DESARROLLO ACADÉMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	6,499	6,499	6,499	6,499	100%	0	0	0	1	1	100%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL, REQUERIDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL COLEGIO.		
62325	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	335,789	159,404	142,614	159,404	100%	0	0	0	5	5	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DE COMPUTO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DIVERSOS, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y PLANTELES DEL CECYTEO.		
53186	ESPACIOS PODER JOVEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	400,000	240,173	400,000	240,173	100%	0	0	0	136,809	68,034	50%	NOMBRE DEL PROYECTO: ESPACIOS PODER JOVEN UBICADOS EN SAN JUAN CACAHUATEPEC, HUJUAPAN DE LEON, OAXACA DE JUAREZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, EL ESPINAL, SANTOS REYES NOPALA, NAZARENO ETIA, SANTA MARIA HUATULCO, VILLA DE ZAACHILA.		
67336	NANOCOMPOSITOS DE HULE NATURAL/ORGANOARCILLA Y SU USO COMO FOTOCATALIZADORES HETEROGÉNEOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	478,000	312,964	478,000	314,964	101%	0	0	0	410	410	100%			
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
65868	APOYACION FEDERAL "FEIEF 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	75,330,877	0	0	0	0%	0	0	0	15,852	0	0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO EL RECURSO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.		
74061	APOYO FEDERAL AL COLEGIO SUP PILA EDUC INTERCUL DE OAX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	13,000,000	20,289,585	13,000,000	20,289,585	100%	0	0	0	2,100	2,100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VARIABLE ENTRE TRIMESTRES DE ACUERDO A MATRICULA Y DE ACUERDO A EGRESADOS		
60737	ATENCION A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	94,235,617	29,684,737	114,612,921	29,684,737	100%	0	0	0	15,852	15,500	98%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.		
60748	DESARROLLO ACADÉMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,691,000	884,287	2,424,294	884,287	100%	0	0	0	17	13	76%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA Y QUE DESARROLLA ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACION DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACION O ACTUALIZACION, Y REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ENTREGA DE ESTIMULOS.		
55852	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	28,859,807	5,356,834	6,074,828	5,356,834	100%	0	0	0	96	88	92%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL CECYTEO.		
64156	EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	0	0	0%	0	0	0	16,857	0	0%	EN ESTE PROYECTO NO SE TIENE PROGRAMADO EJERCER RECURSOS EN SERVICIOS PERSONALES.		
7666	FORMACION Y CAP. PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL EST ADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	617,706	617,706	617,706	617,706	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 6º BIMESTRE Y DICIEMBRE 1998		
7420	FORMACION Y CAPACITACION PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL EST ADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	7,672,899	2,685,517	7,672,899	2,685,517	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO		
60771	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	544,696	209,472	160,513	209,472	100%	0	0	0	55	16	29%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y QUE REALIZA GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO, CON LOS ESPACIOS PROPIOS.		
60755	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,042,052	404,178	559,118	404,178	100%	0	0	0	15	15	100%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADÉMICA Y DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, QUIENES REALIZAN VISITAS DE SUPERVISION O DE ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.		



ESTRE


Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
63346	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,722,455	77,527	249,280	77,527	100%	0	0	0	CURSO	27	11	41%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, DIPLOMADOS Y TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO.
62770	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS, DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,325,824	283,060	415,117	283,060	100%	0	0	0	EVENTO	25	24	96%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO, Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD, TECNOLÓGICOS, CÍVICOS Y DEPORTIVOS.
63162	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,121,878	247,120	235,266	247,120	100%	0	0	0	CONVENIO	5	5	100%	IMPORTE ERÓGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, QUIENES REALIZAN FUNCIONES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
79887	APORTACIÓN FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ÍSTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ÍSTMO	8,203,915	0	8,203,915	0	0%	0	0	0	ALUMNO	362	362	100%	LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN ESTE FOLIO ES COMPLEMENTO DEL FOLIO 79896
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
77338	ACTIVACIÓN FÍSICA EN ESPACIOS ABIERTOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,235,000	1,016,451	1,016,451	1,016,451	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	178,068	89,034	50%	
77396	ACTIVACIÓN FÍSICA ESCOLAR / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,000	3,550	3,550	3,550	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	261,240	130,620	50%	
42039	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DE LA JUVENTUD	431,709	152,815	431,709	152,815	100%	0	0	0	PESOS	431,709	152,815	35%	NOMBRE DEL PROYECTO: APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD
60739	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD (RECURSO FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,268,330	603,767	1,574,198	603,767	100%	0	0	0	ALUMNO	15,852	15,500	98%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA META, CORRESPONDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA IMPARTICIÓN DE LAS MATERIAS A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL COLEGIO.
79306	ATENCIÓN A LA DEMANDA RAMO XI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	1,300,000	750,831	1,300,000	750,831	100%	0	0	0	ADULTO	46,148	44,948	97%	ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS, RAMO XI, ATENCIÓN A LA DEMANDA
101127	BANDA BENITO JUÁREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE CULTURA	2,000,000	49,460	49,460	49,460	100%	0	0	0	EVENTO	10	0	0%	SE CAPACITAN A TRAVEZ DE UN CAMPAMENTO DE VERANO A 100 NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES MUSICOS PROVENIENTES DE DIFERENTES BANDAS MUSICALES EXISTENTES EN NUESTRO ESTADO COMO MIRAS A REALIZAR UNA GIRA DE 10 CONCIERTOS. LA CAPACITACION ES DIRIGIDA POR ATRILISTAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL.
70038	CAOMPAÑIA ESTATAL DE DANZA CONTEMPORANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	58,773	22,040	26,448	22,040	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	46	19	41%	
77538	CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,437,252	1,998,017	1,998,017	1,998,017	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	156,520	78,260	50%	
94184	CONSOLIDACIÓN DE LAS CASAS DE CULTURA Y DEL PUEBLO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE CULTURA	2,276,000	1,138,000	1,138,000	1,138,000	100%	0	0	0	APOYO	96	96	100%	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A LAS CASAS DE CULTURA 36 APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A LAS CASAS DEL PUEBLO 60
60752	DESARROLLO ACADÉMICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,722,000	1,057,742	1,200,757	1,057,742	100%	0	0	0	CURSO	17	13	76%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LOS PROCESOS EVALUATORIOS DE LOS DOCENTES PARA SU CAPACITACIÓN Y/O PARA REALIZAR GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS.
56090	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	20,306,879	7,835,150	10,338,484	7,835,150	100%	0	0	0	SERVICIO	96	88	92%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LOS SERVICIOS BÁSICOS E INSUMOS QUE SE PROPORCIONAN EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PLANTELES, CENTROS EMSAD Y OFICINAS CENTRALES DEL CECYTEO, EN APOYO AL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
90443	EDITORIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE CULTURA	2,000,000	191,819	191,819	191,819	100%	0	0	0	PUBLICACIÓN	19	3	16%	
124003	ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	145,000	0	0	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	2,832	0	0%	
123992	ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	228,031	0	228,031	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,008	0	0%	
79828	ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE CULTURA	434,500	425,500	425,500	425,500	100%	0	0	0	BECA	336	168	50%	DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE OTORGAN ESTÍMULOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS CATEGORÍAS DE JOVENES CREADORES, CREADORES CON TRAYECTORIA Y DESARROLLO DE GRUPOS ARTÍSTICOS. LOS TUTORES DE CADA DISCIPLINA, HAN INFORMADO UN AVANCE DEL 50% DE LOS BECARIOS.
64224	EVALUACIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	285,801	89,008	244,105	89,008	100%	0	0	0	EVALUACIÓN	16,857	15,834	94%	IMPORTE ERÓGADO POR GASTOS QUE SE GENERAN EN LAS VISITAS DE EVALUACIONES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO.
77299	FERIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA VIVIR MEJOR / COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,234,486	1,738,385	1,738,385	1,738,385	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	42,000	21,000	50%	
7907	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	6,862,739	1,372,400	6,862,739	1,372,400	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PAGO DE INSTRUCTORES PNCIPAL OBJETIVO DEL INSTITUTO POR MEDIO DE LA CAPACITACION
7838	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	66,656	0	66,656	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE IMSS DE TRANSFERENCIA FEDERA
7512	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	841,010	505,971	841,010	505,971	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
7589	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA	4,938,990	2,905,863	4,938,990	2,905,863	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO SERVICIOS GENERALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
60775	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	3,820,739	371,870	1,002,798	371,870	100%	0	0	0	INSTALACIÓN	55	26	49%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN POR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON LA FINALIDAD DE DIAGNOSTICAR Y REALIZAR MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO.
69456	MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA OAXACA 2009 INBA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
90160	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,031,700	219,226	1,048,412	219,226	100%	0	0	0	0	15	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LOS GASTOS QUE SE GENERAN DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADEMICA Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL CECYTEO.	
78949	PLAZAS COMUNITARIAS RAMO XI	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	1,100,000	1,007,250	1,100,000	1,007,250	100%	0	0	0	ADULTO	46,148	44,948	97%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI, PLAZAS COMUNITARIAS
64070	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	602,100	23,782	104,986	23,782	100%	0	0	0	CURSO	27	11	41%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LOS GASTOS GENERADOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES, EN LOS QUE PARTICIPAN PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL CECYTEO.
54978	PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO, "PAR"	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE FINANZAS	11,706,749	8,084,706	11,706,749	8,084,706	100%	0	0	0	REGISTRO	75,096	78,398	104%	EN LO QUE RESPECTA EN EL CUADRO DE LOCALIDAD DEBE SER OAXACA DE JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA CRUZ XOXOCTULAN Y SANTA MARIA DEL TULE, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ORGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
80780	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EMISION VI 2009	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	88,333	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	38	0	0%	IMPULSAR EL DESARROLLO DE 38 PROYECTOS CULTURALES A IGUAL NUMERO DE MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL ESTADO DE OAXACA.
78760	PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION RAMO XI	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	6,905,638	6,495,834	6,905,638	6,495,834	100%	0	0	0	ADULTO	46,148	44,948	97%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI, PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION
79378	PROGRAMA ESTRATEGIA 100 X 100 RAMO XI	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	1,490,000	1,055,708	1,490,000	1,055,708	100%	0	0	0	ADULTO	46,148	44,948	97%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI, PROGRAMA ESTRATEGIA 100 X 100.
90146	PROGRAMA FOMENTO A LA LECTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	37,500	29,228	29,228	29,228	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	10	5	50%	DENTRO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTE PROYECTO AUN QUEDAN PENDIENTES LO SIGUIENTE: LA REALIZACION DEL PREMIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CUENTO, MITO Y LEYENDA ANDRES HENESTROSA 2009, CONCURSO DE CUENTO Y RELATO CORTO INFANTIL 2009, PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EDICIONES PARA ES 2009 PARA PUBLICAR TEXTOS LITERARIOS E HISTORICOS DIRIGIDOS ESCRITORES OAXAQUEÑOS Y RADICADOS EN EL ESTADO, REALIZACION DEL III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORES, DEL CONCURSO D EPOESIA TUXTEPEC, DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS, NARRADORES, PROMOTORES, EDITORES Y DISTRIBUIDORES HACEDORES DE PALABRAS 2009 Y DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS EN EL PAIS DE LAS NUBES 2009.
62846	PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,626,911	434,245	612,031	434,245	100%	0	0	0	EVENTO	25	24	96%	EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN LAS EROGACIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS MUESTRAS CULTURALES Y DEPORTIVAS, EN SUS ETAPAS REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL, EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO, ASI COMO DE ACTIVIDADES CIVICAS.
79104	PROYECTOS ACADEMICOS RAMO XI	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	1,515,000	731,191	1,515,000	731,191	100%	0	0	0	ADULTO	46,148	44,948	97%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI, PROYECTOS ACADEMICOS
79236	PROYECTOS OPERATIVOS RAMO XI	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	391,000	171,277	391,000	171,277	100%	0	0	0	ADULTO	46,148	44,948	97%	ALFABETIZACION PARA ADULTOS, RAMO XI PROYECTOS OPERATIVOS
42503	RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN DE RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	720,000	0	720,000	0	0%	0	0	0	BECARIO	60	0	0%	NOMBRE DEL PROYECTO: RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN DE RADIO, TELEVISION Y RADIO POR INTERNET UBICADOS EN: PINOTEPA NACIONAL TV, LOMA BONITA TV, HUAJUAPAN DE LEON TV, OAXACA DE JUAREZ TV, SANTA MARIA HUATLCO RADIO, GUELATAO DE JUAREZ RADIO, SANTIAGO JAMILTEPEC RADIO, H. CD. DE TLAXIACO RADIO, SAN LUCAS OUITLAN RADIO, PUERTO ESCONDIDO RADIO, OAXACA DE JUAREZ RADIO, Y EL BARRIO DE LA SOLEDAD LAGUNAS RADIO.
88533	SUBSIDIO FEDERAL AL COBAO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	283,256,899	118,889,565	118,889,565	118,889,565	100%	0	0	0	OTROS	40,247	40,247	100%	UNIDAD DE MEDIDA: MAESTRO Y ALUMNOS
69964	SUBSIDIO MENSUAL INBA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	24,368	9,945	11,934	9,945	100%	0	0	0	PROGRAMA	12	5	42%	
77557	TECNICOS CUBANOS / COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	22,818	22,818	22,818	22,818	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	500	500	100%	
63248	VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,096,251	117,580	1,169,611	117,580	100%	0	0	0	CONVENIO	5	100%	100%	IMPORTE EROGADO CORRESPONDIENTE A GASTOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, ASI COMO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO, PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.
77466	VUELTA MEXICO TELMEX 2009 / COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5,000,000	4,999,999	4,999,999	4,999,999	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%	
66985	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	4,614,251	2,193,809	4,614,251	2,193,809	100%	0	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
67564	INCENTIVO ECONOMICO A EVALUADORES DE LAS CONVOCATORIAS DE FONIV	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	
79896	APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	6,796,085	3,059,516	6,796,085	3,059,516	100%	0	0	0	ALUMNO	362	362	100%	EL PROYECTO DE APORTACION FEDERAL UNIVERSIDAD DEL ISTMO SE DIVIDE EN DOS RUBROS: SERVICIOS PERSONALES Y OTROS GASTOS DE OPERACION.
61794	CONSOLIDACION 2009	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	246,311	171,258	246,311	171,258	100%	0	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
61913	RESARCIMIENTO 2009	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	246,311	197,676	246,311	197,676	100%	0	0	0	ALUMNO	422	422	100%	
92923	FESTIVAL HUMANITAS 2009	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	1,500,000	1,463,464	1,463,464	1,463,464	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	POR LO QUE CORRESPONDE AL FESTIVAL HUMANITAS 2009, EN ESTE AÑO CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO FEDERAL (INFLUENZA), DICHO FESTIVAL NO SE REALIZO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION QUE SE TENIA CONTEMPLADO, MUCHOS ARTISTAS EVENTOS MUSICALES SE TUVIERON QUE CANCELAR, SITUACION QUE YA NO SE PUDO VOLVER A REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES, ESTO EN VIRTUD DE QUE LOS PARTICIPANTES YA TENIAN COMPROMISOS REALIZADOS EN FECHAS POSTERIORES
62284	FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA" 2009	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	TURISMO	6,800,000	0	6,800,000	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	SE CORRIGIO LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA DEBE SER TURISMO
93042	FIESTAS DE LOS LUNES DEL CERRO GUELAGUETZA 2009	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	1,200,000	0	0	0	0%	0	0	0	EVENTO	1	0	0%	LAS FIESTAS DE LA GUELAGUETZA SE REALIZAN EN EL MES DE JULIO, ESTO EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
93832	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS
66487	INCREMENTO A LA MATRICULA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	UNIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	6,349,644	6,349,644	6,349,644	6,349,644	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
93382	PRESENTACION DE CONCIERTOS, FESTIVALES Y ENCUENTROS CULTURALES EN LA CD. DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	1,224,000	0	0	0	0%	0	0	0	EVENTO	6	0	0%	RECURSOS PARA EMPEZAR A EJERCERSE A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO
457	TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	6,742,500	21,968	153,817	21,968	100%	0	0	0	ACCION	17	0	0%	EL MONTO PROGRAMADO ES POR \$153,817.14
20-OAXACA RECURSO 2008																	
SUBSIDIOS (719 REGISTROS)																	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)				191,635,952	121,368,112	169,504,354	121,365,311	100%	111,161	7	0	323,637	309,332	96%	11
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
69255 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	2,256,236	1,373,142	2,256,236	1,373,142	100%	97,659	0	0	ALUMNO	410	410	100%
63266 PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2008)	89-MIATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	280,000	41,247	280,000	41,247	100%	0	0	0	MAESTRO	5	5	100%
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
122688 PRODUCTOS FINANCIEROS (PROMEP)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,559	2,559	2,559	2,559	100%	0	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%
120369 PROMEP 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	3,122,171	1,197,224	3,122,171	1,197,224	100%	0	0	0	INVESTIGACION	1	1	70%
64462 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2008	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,437,475	0	1,437,475	0	0%	0	0	0	BECA	20	0	0%
80526 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO PROMEP 2008	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	2,751,825	505,876	2,751,825	505,876	100%	0	0	0	METROS	31	6	19%
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD															
73153 APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD /COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	12,913,129	12,913,129	12,913,129	12,913,129	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FOMES)															
91384 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	1,333,598	1,333,598	1,333,598	1,333,598	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REGAZO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA															
122822 REMANANTE FEDERAL CONSOLIDACION 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	635,355	635,355	635,355	635,355	100%	0	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%
122807 REMANENTE RECURSOS FEDERALES 2008	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	560,510	485,560	560,510	485,560	100%	0	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD															
27134 CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	781,874	781,874	781,874	781,874	100%	0	0	0	ACCION	6	6	100%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
61459 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	26,166,104	4,070,506	4,070,506	4,070,506	100%	13,419	0	0	FAMILIA	230,707	230,707	100%
CARAVANAS DE LA SALUD															
26620 CARAVANAS DE LA SALUD GASTOS DE OPERACION PARA 14 UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,031,457	3,434,919	5,995,457	3,434,919	100%	91	0	0	UNIDAD MEDICA	14	9	64%
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
42174 PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	256,500	255,839	256,500	255,839	100%	0	0	0	OBRA	33	33	100%
42175 SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	82,487	0	82,487	0	0%	0	0	0	OTROS	20,600	20,600	100%
42176 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORO GAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,914	152,480	152,914	152,480	100%	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%
120552 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	295,845	294,939	295,845	294,939	100%	0	0	0	EQUIPO	54	54	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
79702 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,616,696	1,591,562	1,616,696	1,591,562	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
79703 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO COCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,202,002	2,074,985	2,202,002	2,074,985	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79704 DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	10,104,348	10,000,000	10,104,348	10,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79705 ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	245,412	250,000	245,412	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
79706 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS QUILTAN	SAN LUCAS QUILTAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	153,405	139,332	153,405	139,332	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
79707 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYAN	SAN JUAN JICAYAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,133,047	1,099,367	1,133,047	1,099,367	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79708 CONSTRUCCION DEL COLECTOR LIBERTAD (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,781,380	3,588,070	3,781,380	3,588,070	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,544	2,544	100%
79709 CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLES EJIDO NO.3 Y 12 DE OCTUBRE	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,124,370	2,948,695	3,124,370	2,948,695	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%
79710 DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,154,340	2,132,093	2,154,340	2,132,093	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79711 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	519,972	493,422	519,972	493,422	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
79712 CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,057,704	1,020,179	1,057,704	1,020,179	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79713 DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	103,021	0	103,021	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79714 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGENCIA LA ESTANCIA, COLONIA S.A.R.H)	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	827,826	276,689	827,826	276,689	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	34%
79715 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	BRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	96,749	0	96,749	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79716 ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	122,574	110,369	122,574	110,369	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
79717 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,532,634	536,833	1,532,634	536,833	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
79718 CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,435	950,559	1,010,435	950,559	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
79719 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,968	39,643	213,968	39,643	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
119876	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	324-SAN PEDRO POCUHUTLA	SAN PEDRO POCUHUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,815	76,487	100,815	76,487	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119879	MEJORAMIENTO FISICO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	98,047	0	98,047	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
119880	MEJORAMIENTO FISICO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,624	0	124,624	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
119881	MEJORAMIENTO FISICO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	873,783	0	873,783	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
119882	MEJORAMIENTO FISICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,573,241	0	1,573,241	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
119883	LEVANTAMIENTO DE REDES Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,097	39,057	45,097	39,057	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119884	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	124-SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,201,226	952,200	1,201,226	952,200	100%	0	0	METRO LINEAL	5,478	2,794	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
119885	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRACC. LA ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	266,933	250,741	266,933	250,741	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119886	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	179,079	93,174	179,079	93,174	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119887	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	COMISION ESTATAL DEL AGUA	159,307	66,468	159,307	66,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119888	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE LAS FLORES)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	BAJOS DE CHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	413,913	406,272	413,913	406,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119889	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	910,767	448,473	910,767	448,473	100%	0	0	METRO LINEAL	2,360	1,204	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
119890	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	405,597	381,198	405,597	381,198	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119891	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	391,482	165,135	391,482	165,135	100%	0	0	METRO LINEAL	6,155	6,155	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119892	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,435	749,999	1,010,435	749,999	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119893	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	234,875	221,546	234,875	221,546	100%	0	0	METRO LINEAL	1,508	1,508	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119894	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. ALBERTO BLAS Y VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,212,522	0	1,212,522	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,858	1,458	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION																
79572	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-ABEJONES	ABEJONES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	406,232	420,000	406,232	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
79573	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CANDELARIA LOXICHA	LOS CAULOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	496,327	457,481	496,327	457,481	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79574	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	124-SAN BLAS ATEMPA	SANTA ROSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	672,000	626,662	672,000	626,662	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79575	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	153-SAN GABRIEL MIXTEPEC	SANTA MARIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	25,787	0	25,787	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79576	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	159-SAN JERONIMO COATLÁN	LLANO DE LEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	871,968	871,968	871,968	871,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79577	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PEÑA RUBIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	120,601	101,862	120,601	101,862	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO DEL 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
79578	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SANTIAGO DOMINGUILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	256,222	248,855	256,222	248,855	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION ES SANTIAGO DOMINGUILLO (ALPICHAGUA)
79579	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOCATZINTEPEC	ARROYO PLATANAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	770,000	754,418	770,000	754,418	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79580	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	463,921	153,985	463,921	153,985	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO.
79581	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS QUITLÁN	LA LAGUNA ESCONDIDA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,249	484,249	484,249	484,249	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79582	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS QUITLÁN	CAFETAL SEGUNDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	486,024	486,024	486,024	486,024	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO CAFETAL SEGUNDO (NUEVO CAFETAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
79583	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS QUITLÁN	LOMA ALTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	904,705	431,326	904,705	431,326	100%	0	0	POZOS	1	1	51%	
79584	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	232-SAN LUCAS QUITLÁN	NUEVO ARROYO CAMARON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	366,696	366,037	366,696	366,037	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
79585	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	COPALITA DE CERRO LEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	199,446	210,000	199,446	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79586	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	253-SAN MATEO PIÑAS	SAN CRISTOBAL ALTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	78,501	175,000	78,501	100%	0	0	SISTEMA	1	0	49%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO.
79587	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	27-CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ	CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	564,936	109,435	564,936	109,435	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79588	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL ANÍS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,453	23,784	78,453	23,784	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79589	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	LA YERBASANTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	34,195	4,108	34,195	4,108	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79590	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL AZUFRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	999,324	497,177	999,324	497,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO.
79591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	PENAS NEGRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	77,290	70,480	77,290	70,480	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79592	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,678,701	1,678,701	1,678,701	1,678,701	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79593	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	SAN MARTIN DURAZNOS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,293,361	99,608	1,293,361	99,608	100%	0	0	SISTEMA	1	0	8%	
79594	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	TUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,080	102,087	106,080	102,087	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79595	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SAN ISIDRO)	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHLUACA	CANADA DE LOBO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	39,983	39,983	39,983	39,983	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	



ESTRE

Click here to upgrade our Unlimited Paper and Unlimited Features.

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
75290	SUBMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES	385-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	290,635	265,633	290,636	265,633	100%	0	0	PLANTA	55	55	100%	
79597	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	RANCHO SOLANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	327,505	147,151	327,505	147,151	100%	0	0	METRO LINEAL	880	396	45%	
79598	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	385,118	368,554	385,118	368,554	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79599	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	404-SANTA MARIA CHICHOPAM	SAN ANTONIO PERALES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	344,415	343,579	344,415	343,579	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
79600	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	293,965	292,259	293,965	292,259	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
79601	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUIJAUHTLA DE JIMENEZ	EL CARRIZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	556,002	502,427	556,002	502,427	100%	0	0	SISTEMA	1	1	96%	
79602	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PENA BLANCA)	41-HUIJAUHTLA DE JIMENEZ	HUIJAUHTLA DE JIMENEZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	159,744	143,640	159,744	143,640	100%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	
79603	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EL PORVENIR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	266,051	246,789	266,051	246,789	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79604	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA NUEVA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	136,710	0	136,710	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
79605	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	554,669	554,669	554,669	554,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79606	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PENOLES	LLANO VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,331,099	1,284,314	1,331,099	1,284,314	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79607	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	CERRO LA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	299,716	299,716	299,716	299,716	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79608	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	EL COCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	698,315	565,217	698,315	565,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79609	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	339,423	330,671	339,423	330,671	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79610	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	472-SANTIAGO LAO LLAGA	SANTIAGO LAO LLAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,383,096	262,457	1,383,096	262,457	100%	0	0	METRO LINEAL	4,115	821	20%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
79611	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	480-SANTIAGO NUNDIRHE	SANTIAGO NUNDIRHE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	844,028	844,028	844,028	844,028	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
79612	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	498-SANTIAGO YAVEO	ZAPOTTANCILLO DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,095,545	1,095,545	1,095,545	1,095,545	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79613	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	CIENEQUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	249,481	231,268	249,481	231,268	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79614	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	SITIO DE LAS FLORES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	248,362	117,396	248,362	117,396	100%	0	0	POZOS	1	0	49%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
79615	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	547-TEOTONGO	TEOTONGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70,588	69,121	70,588	69,121	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79616	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN MARTIN DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,747	101,376	175,747	101,376	100%	0	0	POZOS	1	1	60%	
79617	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	330,445	264,414	330,445	264,414	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
	AMPLIACION															
79618	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,000,000	475,507	1,000,000	475,507	100%	0	0	METRO LINEAL	1,009	504	50%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79619	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	49,767	49,767	49,767	49,767	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COMO SAN MIGUEL MONTEVERDE (LLANO GRANDE), OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79620	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,171	196,171	196,171	196,171	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
79621	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	106-SAN ANTONIO ACUTLA	SAN ANTONIO ACUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	174,169	132,891	174,169	132,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119781	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN ANTONIO HUIITEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	661,683	661,683	661,683	661,683	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119782	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	BARRIO TRES DE MAYO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	65,427	65,427	65,427	65,427	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119783	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	166-SAN JOSE CHILTEPEC	SAN ISIDRO NARANJAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	115,217	115,217	115,217	115,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119784	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA CUGANDA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	59,934	39,428	59,934	39,428	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119785	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,258	489,163	500,258	489,163	100%	0	0	METRO LINEAL	2,381	2,381	100%	
119786	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	158,017	158,017	158,017	158,017	100%	0	0	METRO LINEAL	850	850	100%	
119787	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	107,685	107,107	107,685	107,107	100%	0	0	METRO LINEAL	853	853	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119788	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-SAN JUAN COLORADO	SAN PEDRO SINIYUVI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	414,415	395,406	414,415	395,406	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119789	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,752	0	20,752	0	0%	0	0	METRO LINEAL	896	896	100%	
119790	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA ESTRELLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	398,290	0	398,290	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	9%	
119791	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	214-SAN JUAN QUIOTEPEC	SAN JUAN QUIOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,100,000	1,849,698	2,100,000	1,849,698	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119792	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO	SAN MIGUEL TETEPULCINGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	120,781	120,781	120,781	120,781	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119793	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXIPALAN	VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194,224	194,224	194,224	194,224	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119794	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	79,999	69,394	79,999	69,394	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119795	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	250-SAN MATEO ETLATONGO	SAN MATEO ETLATONGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	14,103	0	14,103	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119796	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	93,235	93,235	93,235	93,235	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119797	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	570,877	563,812	570,877	563,812	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119798	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,928,720	1,533,275	1,928,720	1,533,275	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119799	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	393,539	361,560	393,539	361,560	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
81050	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	CUATRO PALOS	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	1,819,444	1,819,444	1,819,444	1,816,643	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

119800	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	526,584	370,910	526,584	370,910	100%	0	0	SISTEMA			100%	
119801	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VICENTE GUERRERO, LAS TORRES Y LOMA BONITA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COLONIA BENITO JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	229,177	160,240	229,177	160,240	100%	0	0	METRO LINEAL	6,683	6,683	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119802	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	RIO DE HIELO JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	37,863	37,863	37,863	37,863	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119803	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	545,382	545,382	545,382	545,382	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119804	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	COMISION ESTATAL DEL AGUA	38,653	0	38,653	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119805	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MESONES HIDALGO	PLAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	41,892	34,064	41,892	34,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119806	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	373-SANTA CRUZ NUNDAGO	SAN SIDRO VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	465,609	0	465,609	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
119807	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	6,730	4,622	6,730	4,622	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
119808	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	SAN SEBASTIAN PROGRESO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	273,322	0	273,322	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
119809	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEÓN	SANTIAGO CHILIXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	348,517	348,517	348,517	348,517	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA .
119810	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN BARTOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	536,281	251,361	536,281	251,361	100%	0	0	METRO LINEAL	946	454	48%	
119811	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,774	80,409	100,774	80,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119812	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LA BARRA DE COLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	404,376	393,518	404,376	393,518	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119813	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUJAUILLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	189,605	183,955	189,605	183,955	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119814	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA REFORMA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	230,169	208,485	230,169	208,485	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119815	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,508,593	0	1,508,593	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119816	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	437-SANTA MARIA TLAHUILTEPEC	NEJAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,027,646	755,891	1,027,646	755,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119817	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	439-SANTA MARIA TONAMECA	CIATODE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,112	186,253	196,112	186,253	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119818	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSE CHICHIHUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	34,997	18,721	34,997	18,721	100%	0	0	METRO LINEAL	3,548	3,548	100%	
119819	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	39,028	22,081	39,028	22,081	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119820	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	591,754	572,395	591,754	572,395	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119821	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	463-SANTIAGO HUJAUILLA	SANTIAGO HUJAUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	168,872	168,872	168,872	168,872	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119822	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	87,421	79,178	87,421	79,178	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119823	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	EL RASTROJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	76,393	67,271	76,393	67,271	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119824	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	30,669	25,099	30,669	25,099	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119825	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,157	210,157	210,157	210,157	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119826	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPPEC	EL ROSARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	97,296	87,679	97,296	87,679	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119827	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTIAGO TILANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	75,938	36,983	75,938	36,983	100%	0	0	METRO LINEAL	5,101	5,101	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119828	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACU Y FRANCISCO I. MADERO (MULTIUSISTEMA)	496-SANTIAGO XIACU	SANTIAGO XIACU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,992	90,992	196,992	90,992	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	
119829	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SANTIAGO IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	782,390	759,653	782,390	759,653	100%	0	0	METRO LINEAL	2,476	2,476	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
119830	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(1A ETAPA)	502-SANTIAGO ZACATEPEC	SANTIAGO ZACATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	979,104	979,104	979,104	979,104	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119836	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	EL CAMPANARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,978	153,061	165,978	153,061	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119837	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	513-SANTO DOMINGO PETAPA	LA MACETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,376	100,299	100,376	100,299	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119838	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	157,000	155,334	157,000	155,334	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119839	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	203,135	203,135	203,135	203,135	100%	0	0	METRO LINEAL	794	794	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119840	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	312,912	312,912	312,912	312,912	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119841	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	NUÉVO TENOCHTTLÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	272,275	270,217	272,275	270,217	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
119842	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-REYES ETLA	REYES ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	324,000	310,491	324,000	310,491	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
	MEJORAMIENTO															
119843	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	258,389	258,389	258,389	258,389	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119844	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	188,879	188,879	188,879	188,879	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119845	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42,370	42,370	42,370	42,370	100%	0	0	CURSO	101	101	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119846	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300,000	291,482	300,000	291,482	100%	0	0	CURSO	20	20	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119847	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	863,860	827,521	863,860	827,521	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119848	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119849	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	19,600	17,007	19,600	17,007	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.



ESTRE

119630	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	36,250	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4		Ejercido 5	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10
															11	
119851	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	286,377	286,361	286,377	286,361	100%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION,OBRA TERMINADA.
119852	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	358,577	341,423	358,577	341,423	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL,OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION,OBRA TERMINADA.
119853	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119,659	96,209	119,659	96,209	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL,OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION,OBRA TERMINADA.
119854	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	72,379	52,601	72,379	52,601	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL,OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION,OBRA TERMINADA.
119855	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	243,100	219,257	243,100	219,257	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL,OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION,OBRA TERMINADA.
119856	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	69,734	45,467	69,734	45,467	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION,OBRA TERMINADA.
119857	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	164,064	139,687	164,064	139,687	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL,OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION,OBRA TERMINADA.
119858	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204,463	204,463	204,463	204,463	100%	0	0	ACCION	33	33	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119859	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	538,626	525,335	538,626	525,335	100%	0	0	ACCION	34	34	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL, OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119860	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	328,618	302,191	328,618	302,191	100%	0	0	ACCION	34	34	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
119861	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	477,029	454,995	477,029	454,995	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
	PROGRAMA JOVENES POR MEXICO															
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
66701	JOVENES POR MEXICO	39-HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	479	0	479	0	0%	0	0	ALUMNO	1	0	0%	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)															
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	AMPLIACION															
73893	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ	173-SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	POSTE	23	23	100%	
	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES															
	CONSTRUCCION															
125882	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO O HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS	362-SANTA CATERINA CUIXTLA	SANTA CATERINA CUIXTLA	H AYUNTAMIENTO SANTA CATERINA CUIXTLA	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,759	1,759	100%	LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS FUE REALIZADA A TRAVES DE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES COMO A CONTINUACION SE ESTABLECE: MIGRANTES: \$ 200,000.00 GOBIERNO MUNICIPAL \$ 200,000.00 GOBIERNO FEDERAL: \$ 400,000.00 TOTAL: 800,000.00
	PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA															
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
119665	ANALISIS BIODIVERSOS Y EFECTOS DE LA PESCA PARA DETERMINAR, FACTORES Y ESTABLECER ZONAS DE REFERENCIA DE TUNIDOS DE LA COSTA DE OAXACA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,600,000	147,102	1,600,000	147,102	100%	0	0	INVESTIGACION	1	0	5%	
117382	DESINFECTACION FOTOCATALITICA,DE UN TREN DE TRATAMIENTO DE BAJO COSTO ESCALAMIENTO Y OPERACION.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	69,777	63,149	69,777	63,149	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	95%	PROYECTO A CARGO DE LA PROFESORA DRA.MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO, ESTE PROYECTO ESTA AL 100%EN SU PARTE TECNICA, Y AL 95% EN LA PARTE FINANCIERA QUE LE CORRESPONDE.
117689	DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS NATURALESDE LA BAHIA Y MICROCUENCA DEL RIO CACALUTA, MUNICIPIO DE SANTAMARIA HUATULCO, OAXACA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,079	1	1,079	1	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	98%	PROYECTO A CARGO DEL PROFESOR JUAN MANUEL DOMINGUEZ LICONA,EL PROFESOR SE ENCUENTRA EN SU ANO, SABATICO, Y SOLO FALTA CONCLUIR LA PARTE FINANCIERA.
117602	ESTIMACION DE ABUNDANCIA DE LA ESPECIE DORADO (ORYZIASLATIPES) EN EL PACIFICO SUR DE MEXICO (REGION 2) Y DISEÑO DE MATERIAL PARA LOS FINES D ELA PESCA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	21,987	15,180	21,987	15,180	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	99%	OBRA TERMINADA TECNICAMENTE AL 100% SOLO FALTA CONCLUIR LA PARTE FINANCIERA
117132	ESTUDIO DE CLASIFICACION D ELAS PLAYAS DE PUERTO ESCONDIRON(CARACTERIZACION Y ANALISIS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	58,676	36,022	58,676	36,022	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	DE ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO EL AVANCE TECNICO AL 100%, Y EN LA PARTE FINANCIERA SE ENCUENTRA AL 90% Y SE ESPERA TERMINAR EL PROXIMO TRIMESTRE.
117769	EVALUACION DEL PODER DE PESCA DE LA FLOTA CAMARONADE ALTURA DEL PACIFICO MEXICANO	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	40,752	40,752	40,752	40,752	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA TECNICAMENTE SOLO FALTA LA PARTE FINANCIERA
117533	PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE OAXACA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,232	1,232	1,232	1,232	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	99%	OBRA TERMINADA AL 100% EN LA PARTE TECNICA AL 98% EN LA PARTE FINANCIERA.
117243	POLIQUETOS(ANNELIDAY) EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA)DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC:TAXOMANIA, COLECCION DE REFERENCIA, CAPACIDAD DE IDENTIFICACION, BASE DE DATOS Y PAGINA WEB.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	73,235	16,290	73,235	16,290	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DEL DOCTOR JOSE ROLANDO BASTIDA,ESTE PROYECTO ESTA EN UN AVANCE DEL 100%EN LA PARTE TECNICA, Y SE ENCUENTRA EN UN 95%EN LA PARTE FINANCIERA POR CONCLUIR.
122716	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO ZONA HUAVE	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,783	2,783	2,783	2,783	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	EJERCICIDO
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS															
	RIES															
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
62678	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON CON CONCRET O HIDRAULICO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LAGUNAS	H AYUNTAMIENTO EL BARRIO DE LA SOLEDAD	206,674	206,673	206,674	206,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	
92489	TERMINACION DEL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	130-SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	1,191,369	0	1,191,369	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
79978	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	223,075	223,075	223,075	223,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9962	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL (1A. ETAPA).	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,486,700	1,486,395	1,486,700	1,486,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
9961	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA).	155-SAN ILDEFONSO SOLA	SAN ILDEFONSO SOLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,019,130	2,011,482	2,019,130	2,011,482	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9963	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JERONIMO OTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	451,825	451,825	451,825	451,825	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
90063	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
91607	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	442,253	442,253	442,253	442,253	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
91831	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL CAMARON", SOBRE CAMINO EL ACUYO - ZACATE COLORADO, KM 2+900 (1A ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	3,000,000	2,999,794	3,000,000	2,999,794	100%	0	0	0	METROS	16	16	100%	
9974	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	595,151	594,965	595,151	594,965	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
40529	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL	222-SAN JUAN YAEÉ	SANTA MARIA LACHICHINA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	839,647	0	839,647	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
80140	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	241-SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
70166	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	287-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	168	0	0%	
80270	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,911	1,911	100%	
80351	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1A ETAPA (ACCESO PRINCIPAL, TERRACERIAS, CASETA DE CONTROL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CERCA PERIMETRAL, CUNETAS PLUVIALES, PLANTA DE COMPOSTA)	296-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	2,745,489	2,745,489	2,745,489	2,745,489	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9973	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. SECUNDARIA "NETZAHUALCOYOTL"	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCCAMPO	SAN JOSE DEL PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	430,206	430,077	430,206	430,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
10113	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA DEL SALÓN DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	8,622,903	8,622,432	8,622,903	8,622,432	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
9965	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL (1A. ETAPA).	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,000,000	999,199	1,000,000	999,199	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9971	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA).	347-SAN SEBASTIAN RIO HONDO	CIENEGUILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,008,369	2,453	1,008,369	2,453	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9958	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARRERA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PROGRESO"	354-SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	329,240	306,010	329,240	306,010	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
80506	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARA RIEGO	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	AGUA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	363,472	363,471	363,472	363,471	100%	0	0	0	METRO LINEAL	515	515	100%	
9968	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL TEMPLO "DIVINA PROVIDENCIA".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUPAN DE LEON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	958,245	956,389	958,245	956,389	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9969	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	88,810	88,810	88,810	88,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9960	TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL (5A. ETAPA)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SAN SEBASTIAN NOPALERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	575,006	574,788	575,006	574,788	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9966	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (1A. ETAPA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9975	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA DEL MERCADO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,463,190	0	1,463,190	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
92090	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	400,000	102,413	400,000	102,413	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
9959	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,000,000	999,935	1,000,000	999,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
9957	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA).	451-SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUJAYACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	532,794	532,275	532,794	532,275	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
9976	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,079,061	901,542	3,079,061	901,542	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
90768	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DEPORTIVA	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	839,248	838,850	839,248	838,850	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
53628	AMPLIACION DE LA AEROPISTA MANCUERNAS DEL KM. 1+200 AL KM. 1+300/EN EL MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL/EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS.	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,000,000	0	9,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
9972	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ES. PRIM. "GUADALUPE HINOJOSA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	430,206	430,147	430,206	430,147	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
53567	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PINOTEPA NACIONAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+460 (KM.0+000 AL KM. 1+660 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL 30% Y DEL KM. 1+660 AL KM. 2+460 AL 100%	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	0	16,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
56994	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PURIFICADORA Y ENVASADORA DE AGUA DE MANANTIAL	491-SANTIAGO TEXTITLAN	RIO HUMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,815,486	0	1,815,486	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
90905	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR DEL IEBO	498-SANTIAGO YAVEO	SANTIAGO YAVEO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO	1,691,489	1,691,488	1,691,489	1,691,488	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
91056	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
9977	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO DE CHEGUIGO (5A. ETAPA)	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	250,000	249,877	250,000	249,877	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
9967	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA AGENCIA LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	461,106	461,051	461,106	461,051	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
57012	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL.	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,117,207	0	1,117,207	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
53727	CONSTRUCCION DE PUENTE Y SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO SEGUNDA ETAPA /TLALIXTAC DE CABRERA	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100%	0	0	0	METROS	29	29	100%	
92233	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "COSJUEZA"	565-VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92183	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DEL C.A.M. NO. 32	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	346,328	0	346,328	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1	11																
80466	CONSTRUCCION DE DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,902,439	0	3,902,439	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL
10003	CONSTRUCCION DE 5 CABANAS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A. ETAPA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	84,786	83,373	84,786	83,373	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,033	1,033	100%	NAN CORRECCION DE METAS POR COPLADE
89769	CONSTRUCCION DEL PUENTE E TUXTEPEC II	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	26,870,984	26,870,984	26,870,984	26,870,984	100%	0	0	0	METRO LINEAL	94	94	100%	
50679	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES EL PORVENIR E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) EL PORVENIR /SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE DAXACA	1,452,910	0	1,452,910	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	87%	
10005	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS ACATLAN"	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	31,465	31,464	31,465	31,465	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	707	707	100%	NAN CORRECCION DE METAS POR COPLADE
10023	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	26,110	26,110	26,110	26,110	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10012	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	12,151	9,197	12,151	9,197	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	133	133	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10024	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	53,547	52,902	53,547	52,910	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	702	702	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10015	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	23,933	18,750	23,933	18,750	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	130	130	100%	CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10018	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	0	LUMINARIA	81	81	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13735	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMPUS CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,509,385	1,509,384	1,509,385	1,509,384	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,150	2,150	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10009	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION Y SISTEMNA DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	9,756	8,940	9,756	8,940	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	130	130	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
90218	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE LA AVENIDA 2	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	H AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	16,000,000	16,000,000	16,000,000	15,917,749	99%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
50466	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD TLAXIACO CUATRO CARRILES DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE DAXACA	2,132,487	0	2,132,487	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	67%	
80467	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL
10027	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	600	600	600	600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	291	291	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10016	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,457	1,675	5,457	1,675	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10011	CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	9,025	6,730	9,025	6,730	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	133	133	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10026	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	600	600	600	600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10014	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	13,437	6,770	13,437	6,770	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	72	72	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10028	CONSTRUCCION DE PORTICO DEL ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	9,701	9,701	9,701	9,701	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	103	103	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10008	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,381	0	1,381	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,536	1,536	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10017	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	16,139	6,440	16,139	6,440	100%	0	0	0	LUMINARIA	64	64	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ELEVADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	12,680	7,696	12,680	7,696	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	9	9	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10019	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,557	5,557	5,557	5,557	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,377	2,377	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
80468	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	EN EL OFICIO EN EL RUBRO DE LOCALIDAD APARECE UNICAMENTE JUCHITAN DE ZARAGOZA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
10013	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,326	0	5,326	0	0%	0	0	0	METROS	60	60	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10006	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	18,030	17,715	18,030	17,715	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	690	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10010	CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PINOTEPA NACIONAL"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,325	1,427	3,325	1,427	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	186	186	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
80469	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL
80470	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCION IXTALTEPEC	ASUNCION IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555,327	0	555,327	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
10021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	18,885	7,074	18,885	7,074	100%	0	0	0	METROS	60	60	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11																
10004	CONSTRUCCION DE 4 CABARRIS TURISTICAS EN LA RUTA DOMINICA (1A. ETAPA)	523-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SANTO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	25,184	23,868	25,184	23,868	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	826	826	100%	NAN CORRECCION DE METAS POR COPLADE
52841	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,825,601	0	4,825,601	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	0%	
52763	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TRINIDAD S/CAMINO ZAACHILA-ZIMATLAN/TRINIDAD ZAACHILA	555-TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	283,373	283,373	283,373	283,373	100%	0	0	0 METROS	12	12	100%	
51094	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO ZIMATLAN DE ALVAREZ - ZAACHILA, UB. EN LOS LIMITES DE LA CIENEGA ZIMATLAN TERCERA ETAPA / ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,147	2,393	5,147	2,393	100%	0	0	0 METROS	72	72	100%	
80471	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-ASUNCIÓN NOCHITLAN	ASUNCIÓN NOCHITLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,104,765	0	2,104,765	0	0%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL
52048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE VALERIO TRUJANO Y PUENTE TECNOLÓGICO PRIMERA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	549,767	546,347	549,767	546,347	100%	0	0	0 METROS	96	96	100%	
51907	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC ENTRE EL PUENTE 4º CENTENARIO Y PUENTE VALERIO TRUJANO PRIMERA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,599,614	2,592,641	2,599,614	2,592,641	100%	0	0	0 METROS	98	98	100%	
10029	VIALIDAD CUATRO CARRILES MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC (CIRCUITO INTERIOR) 2A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	3,511	600	3,511	600	100%	0	0	0 KILOMETRO S	4	4	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10025	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTOS PARA PROFESORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS "CAMPUS CENTRAL OCOTLAN"	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	821,958	821,957	821,958	821,957	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,078	1,078	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10022	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN (1A. ETAPA)	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	20,198	620	20,198	620	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,715	10,715	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10007	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	88-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	5,834	5,834	5,834	5,834	100%	0	0	0 LITRO	229,570	229,570	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
48078	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO COPALITA UBICADO EN EL KM. 28+500	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,253,470	712,345	2,253,470	712,345	100%	0	0	0 KILOMETRO	70	60	86%	
80472	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	460,396	2,500,000	460,396	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	OBRA MULTIANUAL
47854	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO EL MAGUEY-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500/SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	190-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,209,840	1,209,840	1,209,840	1,209,840	100%	0	0	0 KILOMETRO	25	25	100%	
50553	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN-COSOLAPA-DEL KM. 33+000 AL KM. 42+000/COSOLAPA	21-COSOLAPA	COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,478,506	1,394,322	1,478,506	1,394,322	100%	0	0	0 KILOMETRO	9	9	99%	
48519	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SALINA CRUZ -COATZACOALCOS)- ALVARO OBREGON DEL KM. 11+000 AL KM. 8+000	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,219,114	0	1,219,114	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	3	0	0%	
48418	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE SANTA MARIA XADANI E.C. (TEHUANTEPEC-JUCHITAN) DEL KM 0+000 AL KM 8+600/SANTA MARIA XADANI.	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,517,374	0	1,517,374	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	9	0	0%	
47776	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO-PINOT EPA NACIONAL)-SANTA MARIA CORTUO-SANTIAGO LLANO GRANDE-SAN FRANCISCO EL MAGUEY-MARTIRES DE TACUBAYA-EL NARANJO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+600,EL	98-MARTIRES DE TACUBAYA	EL NARANJO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,308,167	4,600,998	5,308,167	4,600,998	100%	0	0	0 KILOMETRO	25	24	98%	
52439	RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD ZAACHILA - UNIDAD HABITACIONAL TRAMO. DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 /VILLA DE ZAACHILA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	509,418	509,362	509,418	509,362	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
52930	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAACHILAA-ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 9+300 AL KM. 9+740 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,505,132	0	1,505,132	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	0%	
52368	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,262,297	1,262,296	1,262,297	1,262,296	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
47723	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARTIRES DE TACUBAYA-SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM. 11+350 AL KM. 14+635/SAN JUAN CACAHUATEPEC	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,221,377	4,733,568	8,221,377	4,733,568	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	2	73%	
50610	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EL PARAISO-NUEVO MORELOS, DEL KM 30+050 AL KM 34+050/EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCON.	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	650,586	650,586	650,586	650,586	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
52225	MODERNIZACION DEL CAMINO TLALIXTAC - ANTIGUO CAMINO NACIONAL - SANTA MARIA DEL TULE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
48268	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO E.C. (ACAPULCO-PINOT EPA NACIONAL) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,720,729	2,315,520	2,720,729	2,315,520	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	95%	
50281	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAN DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS DEL KM. 15+000 AL KM. 17+000 Y DEL TRAMO:TEPELMEME-TORRECIILLAS- CONCEPCION BUENA VISTA-HUATAN PLUMAS; SUBTRAMO	548-TEPELMEME VILLA DE MORELOS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,257,980	8,148,575	8,257,980	8,148,575	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
52547	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE 4 CARRILES DE LA CARRETERA LA "Y" - ZIMATLAN TRAMO KM. 0+400 AL KM. 3+100 /ZIMATLAN DE ALVAREZ	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,652,398	3,652,394	3,652,398	3,652,394	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	98%	
51786	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAACHILA - ZIMATLAN DE ALVAREZ DEL KM. 6+400 AL KM. 9+300	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,527,141	2,190,548	6,527,141	2,190,548	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	2	62%	
48234	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO COPALITA DEL KM. 28+000 AL KM. 29+000	71-PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	357,532	357,018	357,532	357,018	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
50909	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM. 25+000 AL KM. 23+000	88-SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	680,635	53,192	680,635	53,192	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	80%	
10031	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ESPECIALES EN EL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	149,296	0	149,296	0	0%	0	0	0 SISTEMA	9	9	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10032	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (AVENIDA JUAREZ DE LA CALLE JACOBO DALEVUELTA A LA CALLE INDEPENDENCIA))	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	798,463	798,433	798,463	798,433	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	23,511	23,511	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10030	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO(AV.INDEPENDENCIA DE LA CALLE VALDIVIESO A LA CALLE DE LIBRES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,887,017	1,887,016	1,887,017	1,887,016	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,157	6,157	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
80473	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
10034	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22-	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,110	1,070	1,110	1,070	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,900	4,900	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
10035	REHABILITACION DE LA ALAMEDA DE LEON	07-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	61,603	34,848	61,603	34,848	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,305	4,305	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
13732	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,988,751	1,988,751	1,988,751	1,988,498	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	291	291	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13733	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	257,777	257,777	257,777	257,777	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10036	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,098,782	1,098,782	1,098,782	1,098,782	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	137	137	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13730	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4,002,948	4,000,436	4,000,436	4,000,436	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,400	2,400	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13736	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS (OBRA CIVIL)	342-SAN RAYMUNDO JALPAN	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	10,500,000	10,499,999	10,499,999	10,499,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,846	1,846	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13811	REHABILITACION DEL BOULEVARD PLAYA ZICATELA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,362	10,362	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13734	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	6,308,090	6,308,090	6,308,090	6,308,090	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	702	702	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10035	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	11,476	5,940	11,476	5,940	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,690	1,690	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13731	CONSTRUCCION DE VICERECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA NACIONAL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,217,649	1,217,649	1,217,649	1,217,649	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	119	119	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
13737	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR DE LA CHIGULERA, SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	6,288,858	6,287,934	6,287,934	2,287,934	38%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,816	4,816	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
10037	REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE TURISMO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	14,367,623	14,367,623	14,367,623	14,367,323	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,070	3,070	100%	NAN CORRECCION DE UNIDAD DE MEDIDA Y METAS POR COPLADE
	PROGRAMAS REGIONALES															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
80426	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	340,326	255,839	340,326	255,839	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL
80427	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,190	344,996	355,190	344,996	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL OBRA DEL EJERCICIO 2008
80440	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 1A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,811,448	2,811,448	2,811,448	2,811,448	100%	0	0	SISTEMA	7	7	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
80441	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA FONDEN 2009 (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO) 2A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	SISTEMA	8	8	100%	EN EL OFICIO DE AUTORIZACION EN LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA ESTATAL
64787	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DEL COPLADE	1,904,750	1,713,750	1,904,750	1,713,750	100%	74	74	PROYECTO	21	21	100%	SE CANCELARAN RECURSOS NO EROGADOS POR LA CANTIDAD DE \$ 191,000.00.
65532	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	660,618	0	660,618	0	0%	0	0	OTROS	107	0	0%	COBERTURA DISTRITAL TLXIACO
65534	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	308,700	0	308,700	0	0%	0	0	OTROS	50	0	0%	COBERTURA DISTRITAL JUXTLAHUACA
65535	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	296,352	0	296,352	0	0%	0	0	OTROS	48	0	0%	COBERTURA DISTRITAL TEPOSCOLULA
65536	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	185,220	0	185,220	0	0%	0	0	OTROS	30	0	0%	COBERTURA DISTRITAL SILACAYOAPAM
65538	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	500,094	0	500,094	0	0%	0	0	OTROS	81	0	0%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA
65537	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	67,914	0	67,914	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%	COBERTURA DISTRITAL NOCHIXTLAN
65539	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	55,566	0	55,566	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	COBERTURA DISTRITAL ETLA
65540	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	137,918	0	137,918	0	0%	0	0	VIVIENDA	22	0	0%	COBERTURA DISTRITAL JAMILTEPEC
65542	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	626,900	0	626,900	0	0%	0	0	VIVIENDA	100	0	0%	COBERTURA DISTRITAL JUXTLAHUACA
65543	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	470,175	0	470,175	0	0%	0	0	VIVIENDA	75	0	0%	COBERTURA DISTRITAL NOCHIXTLAN
65541	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	31,345	0	31,345	0	0%	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	COBERTURA DISTRITAL HUAJAPAN
65544	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	294,643	0	294,643	0	0%	0	0	VIVIENDA	47	0	0%	COBERTURA DISTRITAL TLXIACO
65545	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	94,035	0	94,035	0	0%	0	0	VIVIENDA	15	0	0%	COBERTURA DISTRITAL TEPOSCOLULA
65546	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	81,497	0	81,497	0	0%	0	0	VIVIENDA	13	0	0%	COBERTURA DISTRITAL IXTLAN
65547	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	150,456	0	150,456	0	0%	0	0	VIVIENDA	24	0	0%	COBERTURA DISTRITAL TUXTEPEC
65548	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	175,532	0	175,532	0	0%	0	0	VIVIENDA	28	0	0%	COBERTURA DISTRITAL MIAHUATLAN
65549	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	677,052	0	677,052	0	0%	0	0	VIVIENDA	108	0	0%	COBERTURA DISTRITAL PUTLA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
65521	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	62,690	0	62,690	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	10	0	0%	COBERTURA DISTRITAL SOLA DE VEGA
65550	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	470,175	0	470,175	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	75	0	0%	COBERTURA DISTRITAL NOCHIXTLAN
65552	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	608,093	0	608,093	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	97	0	0%	COBERTURA DISTRITAL ETLA
65554	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	451,368	0	451,368	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	72	0	0%	COBERTURA DISTRITAL OCOTLAN
65553	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	457,637	0	457,637	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	73	0	0%	COBERTURA DISTRITAL CENTRO
65556	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL CANADA
65555	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	648,000	684,000	648,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	5,832	90%	COBERTURA REGIONAL CANADA
65558	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	432,000	684,000	432,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	4,536	70%	COBERTURA REGIONAL COSTA
65557	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
65560	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
65559	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL COSTA
65561	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
65562	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
65563	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
65564	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	342,000	684,000	342,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	3,240	50%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
65565	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
65567	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
65566	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	378,000	684,000	378,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	3,240	50%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
65568	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL MXTECA
65569	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
65570	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
65571	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	108,000	684,000	108,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	1,296	20%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAM
65572	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
65574	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
65573	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	162,000	684,000	162,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	1,944	30%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
65575	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	558,000	684,000	558,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	5,184	80%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
65533	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	321,048	0	321,048	0	0%	0	0	0	OTROS	52	0	0%	COBERTURA MUNICIPAL SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
65401	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	225,684	0	225,684	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	36	0	0%	
64958	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	551,672	0	551,672	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	88	0	0%	
20885	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	78,222	78,222	78,222	78,222	100%	0	0	0	HECTÁREA	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 Y SON HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
29718	CONSTRUCCION DE AMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 900 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	287,622	287,622	287,622	287,622	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES 2 MUJERES Y 3 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
31943	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION (TIPO CAÑÓN)	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	334,506	334,506	334,506	334,506	100%	0	0	0	HECTÁREA	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
23160	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 13200/440/220V CON UNA LONGITUD DE 150 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	135,809	135,809	135,809	135,809	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
23333	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/3H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 600 MTS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ASERRADERO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	138,950	138,950	138,950	138,950	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
29593	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 1400	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	505,125	505,125	505,125	505,125	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL PROGRAMADO ANUAL ES 1 AL IGUAL QUE ACUMULADO AL TRIMESTRE Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 5 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
29908	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 180 METROS	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	200,526	200,526	200,526	200,526	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 6 PRODUCTORES 2 MUJERES Y 4 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
40933	PERFORACION DE POZO PROFUNDO HASTA 400 METROS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ACOMETIDA ELECTRICA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMLADERA DE LA SELVA 1	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	353,760	353,760	353,760	353,760	100%	0	0	0	HECTAREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJERES Y 5 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
28856	PERFORACION DE POZO PROFUNDO HASTA 90 METROS DE PROFUNDIDAD	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	346,500	346,500	346,500	346,500	100%	0	0	0	HECTAREA	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 7 PRODUCTORES HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
41730	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	288,896	288,896	288,896	288,896	100%	0	0	0	HECTAREA	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 MUJERES Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
40466	SUMINISTRO E INSTALACION DE TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TEMLADERA VISTA HERMOSA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	40,248	40,248	40,248	40,248	100%	0	0	0	HECTAREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
64955	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	37,614	0	37,614	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	6	0	0%	
29192	CONSTRUCCION DE RAMAL ELECTRICO DE 3F/4H 13200/440/220 V CON UNA LONGITUD DE 210 MTS	21-COSOLAPA	COSOLAPA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	212,500	212,500	212,500	212,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PROYECTO Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
31760	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	21-COSOLAPA	COSOLAPA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	486,362	486,362	486,362	486,362	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTAREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 5 MUJERES Y 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
64959	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	338,526	0	338,526	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	54	0	0%	
79569	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CABAÑAS PARA TURISMO ECOLOGICO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22	LA REFORMA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	4,003,160	0	4,003,160	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
79214	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22	BAJOS DE CHILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
79132	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22	SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	2,932,132	0	2,932,132	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	59	0	0%	
78995	TECHADO DE GRADAS Y EMPASTADO DE CANCHA DE FUT-BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LIC. BENITO JUAREZ"	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22	ESCONDIDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	1,121,379	0	1,121,379	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
71265	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION PARA EL CULTIVO DE MANGO	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	639,000	639,000	639,000	639,000	100%	0	0	0	HECTAREA	50	50	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREA SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION. EL AMBITO ES RURAL PERO AL SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD, AUTOMATICAMENTE SE REGISTRA EL AMBITO URBANO Y NOSE PUEDE SELECCIONAREL AMBITO RURAL POR QUE NO APARECE.
80442	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	YUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,463	43,751	45,463	43,751	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64956	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	376,140	0	376,140	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	60	0	0%	
65311	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	61,740	0	61,740	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
65313	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	37-MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	238,222	0	238,222	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	38	0	0%	
10038	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	271,130	241,498	271,130	241,498	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
10039	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	271,130	270,882	271,130	270,882	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
10040	CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	LAGUNILLA DE CÁRDENAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	271,130	235	271,130	235	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
64957	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	564,210	0	564,210	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	90	0	0%	
80443	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,050	157,952	165,050	157,952	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64964	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	50,152	0	50,152	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	8	0	0%	
64954	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	37,614	0	37,614	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	6	0	0%	
61689	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	45-MAGDALENA APASCO	MAGDALENA APASCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	70,000,000	0	70,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
64951	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	74,088	0	74,088	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	SANITARIOS
64961	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	200,608	0	200,608	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	32	0	0%	
80241	CONSTRUCCION DEL TEMPLO CATOLICO (1RA ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
64962	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	534-SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	94,035	0	94,035	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	15	0	0%	
64963	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	68,959	0	68,959	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	11	0	0%	
43317	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440 /ZAPOTITLAN PALMAS	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,000,000	3,999,979	4,000,000	3,999,979	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
42843	CONSTRUCCION DEL PUENTE SRIO ZAPOTITLAN S/C ZAPOTITLAN PALMAS UBICADO EN EL KM. 0+520 /ZAPOTITLAN PALMAS	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	1,986,984	2,000,000	1,986,984	100%	0	0	0	METROS	20	20	100%	
80444	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (PUENTE DE PIEDRA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	360,322	345,078	360,322	345,078	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
64960	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	269,567	0	269,567	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	43	0	0%	
64952	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	222,264	0	222,264	0	0%	0	0	0	OTROS	36	0	0%	
64953	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS GRUPO 2	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	277,830	0	277,830	0	0%	0	0	0	OTROS	45	0	0%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
93372	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	351,064	0	351,064	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	56	0	0%	11
47677	RECONSTRUCCION APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	922	922	100%	
47612	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS, LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	466	466	100%	
47652	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS, CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS) SEGUNDA ETAPA/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	233	233	100%	
80116	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC - SAN ANDRES COPALA DEL KM 0+000 AL KM 2+040	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	SAN ANDRES COPALA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	3,444,550	0	3,444,550	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
43853	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA MARIA AYU E.C. (HUAJUAPAN -PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 /SANTA MARIA AYU HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,200,000	11,119,996	11,200,000	11,119,996	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
80445	AMPLIACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173,000	173,000	173,000	173,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
72615	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	BAJOS DE CHILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
80446	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	465,652	459,027	465,652	459,027	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
71614	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
80447	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	370,131	353,183	370,131	353,183	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
80448	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JOSE CHICHIHUATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,868	113,593	129,868	113,593	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,548	3,548	100%	
80449	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. VICENTE GUERRERO Y LOMAS DE GALINDO)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	517,391	129,270	517,391	129,270	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
44023	MODERNIZACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TONALA - SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+400 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	61,245,200	60,775,136	61,245,200	60,775,136	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	
47487	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO TRAMO: LA "Y" EJUTLA-PUERTO ESCONDIDO DEL KM.14+500 AL KM.20+500/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR.22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,699,076	7,829,893	9,699,076	7,829,893	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	97%	
43511	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-XISTLAN AHUEHUETITLAN-MAGDALENA TETALTEPEC DEL KM. 7+500 AL KM. 21+000 /SANTA MARIA AYU HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,946,946	19,676,509	20,946,946	19,676,509	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	98%	
44927	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RIO OCOTEPEC-NUNUMA ZARAGOZA- SANTA MARIA YUCUHITI- SANTIAGO NIUYOC- SAN PEDRO YOSOT ATO. TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 42+000.SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+720 AL K	481-SANTIAGO NIUYOC	SANTIAGO NIUYOC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	522,406	0	522,406	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
47456	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO, TRAMO DEL KM.142+000 AL KM.147+000/SANTA MARIA HUATULCO	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,784,047	12,167,455	12,784,047	12,167,455	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	96%	
65578	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65579	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRET O HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	361,800	684,000	361,800	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	3,240	50%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65581	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	0	684,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	0	0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
65580	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,480	6,480	100%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
22096	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN FRANCISCO YOCUCUNDO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	156,800	0	156,800	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	40	0	0%	
44212	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000/SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
44411	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 16+000 AL KM. 24+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	341,058	341,058	341,058	341,058	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
44292	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TONALA-SAN JORGE NUCHITA DEL KM. 24+000 AL KM. 34+000 /SAN JORGE NUCHITA	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	421,274	421,274	421,274	421,274	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
23326	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	60	0	0%	
23257	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN ISIDRO TREMENTINA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
21691	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LOMAS DE SAN JUAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
61759	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SIERRA JUAREZ	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	SECRETARIA DE TURISMO	2,666,091	2,666,091	2,666,091	2,666,091	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
28108	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	255-SAN MATEO SINDIHUJI	SAN MATEO SINDIHUJI	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	156,800	0	156,800	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	40	0	0%	
62172	CONSTRUCCION DE EMBARCADERO EN CHACAHUA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHACAHUA	SECRETARIA DE TURISMO	667	667	667	667	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
21763	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	360-SANTA ANA ZEGACHE	SAN JERONIMO ZEGACHE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
42465	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA LA CARRETERA SANTA MARIA AYU-MAGDALENA TETALTEPEC /SANTA MARIA AYU HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
33039	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	395-SANTA MARIA APAZCO	SANTA MARIA APAZCO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
22297	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (TECHUMBRE)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
22237	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CERRO DE AGUILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
22099	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	426-SANTA MARIA PEÑALES	PENA DE LETRA TEPANTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	0	0	0%		
23034	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	46-MAGDALENA JALTEPEC	SANTA CRUZ MILTATONGO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	30	0	0%		
21877	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	117,600	0	117,600	0	0%	0	0	30	0	0%		
21997	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	487-SANTIAGO TENANGO	LA CARBONERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	78,400	0	78,400	0	0%	0	0	30	0	0%		
21604	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	60	0	0%		
22647	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	580-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	235,200	0	235,200	0	0%	0	0	60	0	0%		
42632	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ZAPOTITLAN S/C ZAPOTITLAN PALMAS UBICADO EN EL KM. 0+520 /ZAPOTITLAN PALMAS	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
28143	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	223,440	0	223,440	0	0%	0	0	0	57	0	0%	
49798	ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMÁTICA Y MATERIAL PROMOCIONAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	91,129	87,149	91,129	87,149	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	97%	
49856	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	81,149	80,626	81,149	80,626	100%	0	0	ACCION	1	1	98%	
50032	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	30,710	0	30,710	0	0%	0	0	CAMPANA	1	0	0%	
61466	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	82,209	75,749	82,209	75,749	100%	0	0	CAMPANA	1	1	90%	SE REALIZÓ UNA RECTIFICACION EN LA CEDULA DE COMPROBACION POR DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO POR \$441.00
50202	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO EUROPEO 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	1,185,772	998,065	1,185,772	998,065	100%	0	0	CAMPANA	2	1	43%	
50385	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	453,484	453,445	453,484	453,445	100%	0	0	CAMPANA	1	1	98%	
50471	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NACIONAL 2008 SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	2,471,935	2,426,656	2,471,935	2,426,656	100%	0	0	CAMPANA	1	1	95%	
50617	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	36,457	0	36,457	0	0%	0	0	CAMPANA	7	0	0%	
52823	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	135,962	87,984	135,962	87,984	100%	0	0	CAMPANA	1	1	65%	
53105	CAMPANA PUBLICITARIA MERCADO NORTEAMERICANO 2008. SEGUNDA AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	432,471	428,421	432,471	428,421	100%	0	0	CAMPANA	1	1	98%	
53587	CAMPANAS DE RELACIONES PUBLICAS 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	223	0	223	0	0%	0	0	CAMPANA	1	0	0%	
61092	CAMPANAS DE RELACIONES PUBLICAS 2008.AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	6,346	2,295	6,346	2,295	100%	0	0	CAMPANA	1	0	35%	
61113	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	49,285	47,365	49,285	47,365	100%	0	0	EVENTO	1	1	90%	
61134	CONGRESOS Y CONVENCIONES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	31,318	17,805	31,318	17,805	100%	0	0	EVENTO	1	1	60%	
61157	EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION TURISTICA 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	176,521	176,499	176,521	176,499	100%	0	0	ACCION	1	1	98%	
61187	EVENTOS INTERNACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	477,922	474,000	477,922	474,000	100%	0	0	ACCION	6	5	83%	
61217	EVENTOS INTERNACIONALES 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	200,729	182,346	200,729	182,346	100%	0	0	EVENTO	2	2	75%	
61247	EVENTOS NACIONALES 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	56,285	56,062	56,285	56,062	100%	0	0	EVENTO	1	1	80%	
61314	EVENTOS NACIONALES 2008. AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	732,836	729,902	732,836	729,902	100%	0	0	EVENTO	12	12	96%	
80531	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO DE XOCHIMILCO (CALLE RUFINO TAMANO Y JOSE LOPES ALAVES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ	7,500,000	0	7,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
44177	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. MIGUEL HIDALGO) OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	18,000	17,945	18,000	17,945	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
61357	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PA RA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	41,765	15,510	41,765	15,510	100%	0	0	ACCION	1	0	35%	
61404	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION PA RA FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO 2008 AMPLIACION	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE TURISMO	4,676	4,670	4,676	4,670	100%	0	0	ACCION	1	1	99%	
45258	REHABILITACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS Y VADOS) SEGUNDA ETAPACOBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	98,092,126	98,092,126	98,092,126	98,092,126	100%	0	0	KILOMETRO	426	426	100%	
45007	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS Y LIBRAMIENTOS) TERCERA ETAPACOBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	55,345,000	55,345,000	55,345,000	55,345,000	100%	0	0	KILOMETRO	203	203	100%	
44524	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS,PUENTES,LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) CUARTA ETAPACOBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	60,352,980	60,352,980	60,352,980	60,352,980	100%	0	0	KILOMETRO	205	205	100%	
45219	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS,PUENTES,LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) QUINTA A ETAPACOBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,907,874	11,907,874	11,907,874	11,907,874	100%	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
45138	APORTACION AL FONDO DE DESASTRES NATURALES 2008 (CAMINOS,CARRETERAS,PUENTES,LIBRAMIENTOS Y BOULEVARES) TERCERA ETAPACOBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,896,645	6,896,645	6,896,645	6,896,645	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
79070	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO DE PASTIZALES Y ARBEVADEROS	318-SAN PEDRO MIXTEPEC -D.TO. 22	SAN ANDRÉS COPALA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22	498,779	0	498,779	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,600	0	0%	
80450	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	110,756	104,068	110,756	104,068	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
10042	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	27,765	21,764	27,765	21,764	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	NAN
10041	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	24,346	21,499	24,346	21,499	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	NAN
10043	REHABILITACION DE LA SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN VIALIDADES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	50,825	40,523	50,825	40,523	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
16143	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	846,876	846,876	846,876	846,876	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	ESTE RECURSO FUE EJERCIDO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO, MEDIANTE EL PROYECTO 4AN008FB8D07A1E101. LA COORDINACION DEL COPLANE REALIZO EL CAMBIO DE PROYECTO, DÁNDOLO A CONOCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
10044	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION HOTELERA (HOTEL ESCUELA) DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR (UMAR)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,680,227	2,677,190	2,680,227	2,677,190	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	NAN
	MAQUINARIA															
71294	DOTACION DE CAPITAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (TRACTOR AGRICOLA) /EL ESPINAL	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	274,895	274,895	274,895	274,895	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRACTORES BENEFICIARIOS DIRECTOS OCHO PRODUCTORES Y EL TOTAL DE METAS ES 1



ESTRE

OTROS	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
62527	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DEL COPLADE	106,762	105,892	106,762	105,892	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 870.59 POR RECURSOS NO ERÓGADOS.
104398	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED RADIOFISORA PÚBLICA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CORPORACIÓN CANADIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN	15,000,000	14,574,240	15,000,000	14,574,240	100%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	EL RECURSO FUE MINISTRADO EN SU TOTALIDAD POR LA CANTIDAD DE \$ 15,000,000.00 DE LOS CUALES EL 97.2% HA SIDO COMPROBADO. EL RESTO HA QUEDADO PENDIENTE POR COMPROBAR EN CUANTO NOS INDIQUEN LAS INSTANCIAS FEDERALES DE LA S.C.T. O LA COFETEL, HA QUIEN SE LE VA A REALIZAR EL PAGO Y COMO SE REALIZARA, ESTAMOS EN ESPERA DE RESPUESTA. INMEDIATAMENTE SE COMPROBARIA TODO EL RECURSO.
23364	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	117,402	117,402	117,402	117,402	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 HOMBRES. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
31433	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	163,182	163,182	163,182	163,182	100%	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
29601	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON BOMBA SUMERGIBLE	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ARROYO DE ENMEDIO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	HECTÁREA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
30623	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON BOMBA SUMERGIBLE	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	473,073	473,073	473,073	473,073	100%	0	0	HECTÁREA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
22497	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBA DE UNIDAD DE RIEGO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	588,000	588,000	588,000	588,000	100%	0	0	HECTÁREA	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 8 PRODUCTORES. 2 MUJERES Y 6 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
22607	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBA DE UNIDAD DE RIEGO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	VICENTE CAMALOTE	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	469,000	469,000	469,000	469,000	100%	0	0	HECTÁREA	29	29	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 7 PRODUCTORES. 7 HOMBRES. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
40230	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 20 HP	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	CANAMAZAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 2 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
34043	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 50 HP	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ESPERANZA MADERO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	110,148	110,148	110,148	110,148	100%	0	0	HECTÁREA	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 1 MUJER Y 3 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
22334	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANONES PARA RIEGO POR ASPERSIÓN	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	319,014	319,014	319,014	319,014	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS, EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 6 PRODUCTORES. 5 HOMBRES Y 1 MUJER. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
23197	SUMINISTRO, E INSTALACION DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 75 HP Y60 HP	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	373,649	373,649	373,649	373,649	100%	0	0	HECTÁREA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 7. 3 MUJERES Y 4 HOMBRES. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
22875	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	MIGUEL HIDALGO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	325,243	325,243	325,243	325,243	100%	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 8. 3 MUJERES Y 6 HOMBRES. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
29277	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ZONA URBANA EJIDAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	254,328	254,328	254,328	254,328	100%	0	0	HECTÁREA	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 3 PRODUCTORES. 1 MUJER Y 2 HOMBRES. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
23026	SUMINISTRO, E INSTALACION DE 3,120 METROS DE TUVO PVC	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	392,902	392,902	392,902	392,902	100%	0	0	HECTÁREA	24	24	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTÁREAS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 9 PRODUCTORES 3 MUJERES Y 6 HOMBRES. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
30777	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN	21-COSOLAPA	CANUTILLO	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	168,900	168,900	168,900	168,900	100%	0	0	HECTÁREA	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR HECTÁREA Y TOTAL DE BENEFICIARIOS SON 4 HOMBRES SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN.
OTROS PROGRAMAS					653,792,394	436,421,915	559,493,781	389,946,183	89%	209,264	0		471,395	471,121	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
67849	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2008)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPAJOAPAN	784,081	557,647	784,081	557,647	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
120172	PIFI	324-SAN PEDRO COCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	778,105	541,443	778,105	541,443	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	80%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 80% DE SU AVANCE...
120539	PIFI 2008	324-SAN PEDRO COCHUTLA	PUERTO ÁNGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	20,400	20,400	20,400	20,400	100%	0	0	INVESTIGACION	1	1	100%	RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL...
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																
SERVICIOS PERSONALES																
68539	SUBSIDIO FEDERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE 2008	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	10,329,104	10,329,104	10,329,104	10,329,104	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
92157	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (PROFESIONALIZACIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	2,704,057	2,704,057	2,704,057	47,527	2%	0	0	PROYECTO	1	0	35%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LAS FACTURAS PARA SU PAGO Y EL FINQUITO DE LA MISMA.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
92282	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (INFRAESTRUCTURA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	184,361	184,361	184,361	178,378	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA.
92208	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	3,072,015	3,072,015	3,072,015	108,741	4%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
57880	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)SAN FRANCISCO IXHUATÁN	143-SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	4,663,086	4,663,086	2,422,358	52%	0	0	OBRA	1	1	63%	
57857	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)SAN JOSE TENANGO	171-SAN JOSÉ TENANGO	SAN JOSÉ TENANGO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,000,000	1,163,096	1,163,096	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
58582	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (PRIMERA ETAPA)EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCON	190-SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	6,321,624	6,321,624	4,082,940	65%	0	0	OBRA	1	1	66%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
25784	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	86-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,700,000	0	6,700,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
	PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD																
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
26860	PROGRAMA DE UNA NUEVA CULTURA EN SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	432,041	375,426	432,041	375,426	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	86%	
	FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																
	INVERSION																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCION																
31389	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,200,000	4,639,026	10,200,000	4,639,026	100%	0	0	0	OTROS	1	0	45%	
36841	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,630,588	282,391	1,630,588	282,391	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	17%	
32069	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,500,000	1,369,304	1,500,000	1,369,304	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	91%	
32364	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	2,500	8,000,000	2,500	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
32154	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	2,796,142	8,000,000	2,796,142	100%	0	0	0	OTROS	1	0	35%	
34108	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	4,511,108	8,000,000	4,511,108	100%	0	0	0	OTROS	1	1	56%	
36814	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,630,588	742,212	1,630,588	742,212	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	45%	
31470	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,550,000	5,617,413	10,550,000	5,617,413	100%	0	0	0	OTROS	1	1	53%	
29653	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,603,588	477,643	1,603,588	477,643	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	29%	
32231	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	953,413	8,000,000	953,413	100%	0	0	0	OTROS	1	0	11%	
32298	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	1,854	10,000,000	1,854	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
34242	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PARAISO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	4,539,957	8,000,000	4,539,957	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	56%	
36768	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,630,588	718,868	1,630,588	718,868	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	44%	
32516	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	6,012,533	8,000,000	6,012,533	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%	
30837	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,500,000	5,060,754	10,500,000	5,060,754	100%	0	0	0	OTROS	1	0	48%	
32434	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	5,326,112	8,000,000	5,326,112	100%	0	0	0	OTROS	1	1	66%	
31623	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,860,000	2,473,666	6,860,000	2,473,666	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	36%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
37142	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,300,000	5,579,346	6,300,000	5,579,346	100%	0	0	0	LOTE	1	1	88%	
37960	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	961,912	0	961,912	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
37278	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,500,000	2,966,442	3,500,000	2,966,442	100%	0	0	0	LOTE	1	1	84%	
37928	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	961,912	0	961,912	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
37185	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,450,000	0	5,450,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
37342	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	961,912	0	961,912	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
37892	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	961,912	0	961,912	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
37095	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,300,000	5,563,763	6,300,000	5,563,763	100%	0	0	0	LOTE	1	1	88%	
37235	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,140,000	2,947,138	3,140,000	2,947,138	100%	0	0	0	LOTE	1	1	93%	
	PROGRAMA DE ACCION PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES																
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
54072	PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	896,290	303,572	896,290	303,572	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	33%	
	PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD																
54258	PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,247,236	3,763,117	4,247,236	3,763,117	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	4	89%	
	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES																
54319	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	26,826,313	20,796,312	26,826,313	20,796,312	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	6	78%	
	CULTURA DEL AGUA																
	INVERSION																
	OBRA PÚBLICA																
	MEJORAMIENTO																
80513	CURSOS TALLERES (CAPACITACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	CURSO	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN PROCESO
80514	EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	95,690	95,690	95,690	95,690	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
80515	GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	17,680	5,930	17,680	5,930	100%	0	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.
80516	PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	4	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA.



ESTRE

Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
54382	VACUNACION UNIVERSAL APLICACION DE LA VACUNA ANTI INFLUENZA INFANTIL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,633,917	2,527,040	2,633,917	2,527,040	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	95%	
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
AMPLIACION																
47999	REHABILITACION DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	12,553,274	0	12,553,274	0	0%	0	0	CENTRO	214	0	0%	
REHABILITACION																
48086	FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,279,950	0	1,279,950	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
48018	FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL FPP	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,256,990	0	1,256,990	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA																
CONSTRUCCION																
110606	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA CUBICULOS DE PROFESORES EN LA UMAR CAMPUS HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,500,000	4,498,750	4,500,000	4,498,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
26908	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LICENCIATURA EN ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO LA CRUCECITA	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	500,000	282,888	500,000	282,888	100%	0	0	ALUMNO	12	12	100%	AVANCE AL 100%
APORTACIONES FEDERALES (1270 REGISTROS)																
FAIS																
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
80360	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51,282	41,233	51,282	41,233	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80359	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	22,856	16,611	22,856	16,611	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80358	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	29,886	19,486	29,886	19,486	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80361	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	114,400	103,180	114,400	103,180	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80362	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	70,313	59,866	70,313	59,866	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	EN LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80363	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,680	0	20,680	0	0%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	EN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL OFICIO DE AUTORIZACION APARECE COBERTURA ESTATAL. OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80364	ELAB. DE ESTUDIOS Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	133,633	133,626	133,633	133,626	100%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80365	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN MIGUEL MONTEVERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	99,982	21,328	99,982	21,328	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80366	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. REFORMA)	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	119,507	84,073	119,507	84,073	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
9989	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO CHIQUITO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,716	0	1,716	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
9995	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO MAZORCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,144	0	1,144	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,483,478	2,387,342	2,483,478	2,387,342	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80368	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLHUJICA	SAN ESTEBAN ATATLHUJICA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,608,710	1,593,089	1,608,710	1,593,089	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
9457	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS - SAN PEDRO EL PALMAR DEL KM. 04-000 AL KM. 54-000	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SANTO TOMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,198	0	7,198	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
9987	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	176-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUJACA	EL SOTOL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	1,144	0	1,144	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
10119	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUJACA	SANTA MARIA ALMOLOYAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
51189	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE PLAN DE SAN LUIS E.C. MATIAS ROMERO-ACAYUCAN CAMINO PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUCHICOVÍ	PLAN DE SAN LUIS GUCHICOVÍ	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUCHICOVÍ	2,199,864	2,199,864	2,199,864	2,199,864	100%	0	0	METROS	89	67	76%	
80369	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA MARIA PUEBLO NUEVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	180,000	0	180,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
80370	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	225-SAN LORENZO TETEPILONGO	SAN JOSÉ TETEPILONGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	65,524	51,763	65,524	51,763	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
9986	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (COLLAZARO CARDENAS)	232-SAN LUCAS QUITLÁN	SAN LUCAS QUITLÁN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,860	0	2,860	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
80371	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	116,836	83,239	116,836	83,239	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
32276	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - TLACOTEPEC LAGUNAS	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	899,776	899,776	899,776	899,776	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
32324	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LORENZO VISTA HERMOSA - E.C. (MARISCALA - HUAJUAPAM)	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENZO VISTA HERMOSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	957,480	957,480	957,480	957,480	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
80372	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (COL. JOSE GUADALUPE)	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	225,679	158,961	225,679	158,961	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
10002	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO SOBRE ARROYO SIN NOMBRE	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	LAS RAZAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	4,686	3,486	4,686	3,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9991	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. CLARA CORDOVA MORAN	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	369,339	366,629	369,339	366,629	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
80373	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	312-SAN PEDRO JICAYÁN	SAN PEDRO JICAYÁN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	898,037	871,350	898,037	871,350	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
51224	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (PINOTEPA NACIONAL - SAN SEBASTIAN IXCAPA) - AGUA DULCE DEL 04-000 AL KM 94-000	312-SAN PEDRO JICAYÁN	AGUA DULCE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN	1,350,000	386,348	1,350,000	386,348	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
16219	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA (COBERTURA ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	30	30	100%	11
51445	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LACHIGOLO	H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	143,326	143,326	143,326	143,326	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
14292	CONSERVACION DEL CAMINO SAN ISIDRO MONTEVERDE - YOSTOKO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ISIDRO MONTEVERDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	872,233	872,223	872,223	872,223	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	
14051	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE MONTEVERDE - SAN JOSE MONTEVERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTEVERDE/EN EL MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE	105-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN JOSE MONTEVERDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	986,654	986,654	986,654	986,654	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
51548	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SANTA MARTHA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	478,002	478,002	478,002	478,002	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	90%	
32462	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO-PUENTE MADERA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	727,562	727,562	727,562	727,562	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
51661	CONSTRUCCION DEL CAMINO COSECHERO SAN FRANCISCO GUICHINA-SAN ISIDRO MANTECA	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN FRANCISCO GUICHINA	H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
32495	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	108,176	108,176	108,176	108,176	100%	0	0	0 POSTE	26	26	100%	
65119	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC	983,045	983,045	983,045	983,045	100%	0	0	0 METROS	2,911	1,455	50%	
53336	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DESVIACION CERRO QUEMADO - PASO DEL TORO KM 0+000 AL 13+500	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	674,130	674,130	674,130	674,130	100%	0	0	0 KILOMETRO	14	14	100%	
65184	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUCERO - ARROYO CULEBRA KM 0+000 AL 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	650,000	0	650,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	10	0	0%	
65200	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA CHUPARROSA - SECCION LA VIDA KM 0+000 AL KM 10+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	614,000	0	614,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	10	0	0%	
65220	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS KM 0+000 AL KM 13+000	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	725,634	0	725,634	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	13	0	0%	
33699	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. PUERTO ESTERO	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	PUERTO ESTERO	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	280,212	280,212	280,212	280,212	100%	0	0	0 POSTE	6	6	100%	
53392	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA (COL. PUERTO GRANDE)	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	21,081	21,081	21,081	21,081	100%	0	0	0 POSTE	8	7	88%	
33784	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO ZOPILOTE - SAN FRANCISCO PUEBLO VIEJO EL KM 0+000 AL KM 56+000	141-SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	56	56	100%	NO VIENE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO
9466	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA SEGUNDA SECCION (SAN ESTEBAN TECTITLAN) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN ESTEBAN TECTITLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	21,823	0	21,823	0	0%	0	0	0 ESTUDIO	1	0	0%	
33839	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	ESTACION SARABIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	942,774	942,774	942,774	942,774	100%	0	0	0 POSTE	32	32	100%	
65266	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN VIEJO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	643,771	0	643,771	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
53453	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENCINAL COLORADO - RIO GUASAMANDO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	RIO DE GUASAMANDO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	232,369	232,369	232,369	232,369	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
33966	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRTERO - SAN JUANITO	198-SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUANITO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	267,631	267,631	267,631	267,631	100%	0	0	0 KILOMETRO	22	22	100%	
53526	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	201-SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	353,208	353,208	353,208	353,208	100%	0	0	0 POSTE	21	21	100%	
115717	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MONTE NEGRO LALANA - ARROYO PIEDRA - ARROYO BLANCO - IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	2,500,000	0	2,500,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	18	0	0%	
53599	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LALANA (SANTIAGO JALAHUI-SAN PEDRO TRES ARROYOS-LA CARMELITA	205-SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	18	18	100%	
53640	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NUMI	SAN ANTONIO NDUASICO (O NDUAXICO)	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	1,236,300	1,236,300	1,236,300	1,236,300	100%	0	0	0 POSTE	34	32	94%	
12517	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "YUTA 1" S/C SAN JUAN YUTA E.C. (SANTA MARIA PEÑALES - SANTA MARIA ESTETLA) 1A ETAPA /SAN JUAN YUTA /SAN JUAN TAMAZOLA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247,974	238,687	247,974	238,687	100%	0	0	0 METROS	40	40	100%	
69917	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL COL. EMILIAN ZAPATA - PIEDRA DEL HORNO KM 0+000 AL 5+525	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LOS CANSECOS	523,370	0	523,370	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	6	0	0%	
69931	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 80 MT S PARA AGUA POTABLE	244-SAN MARTIN TOXPALAN	SAN MARTIN TOXPALAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	731,431	0	731,431	0	0%	0	0	0 POZO	1	0	0%	
14747	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FELIPE TINDACO-SAN MATEO SINDIHUI TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 21+850/SAN MATEO SINDIHUI	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	795,810	566,945	795,810	566,945	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
34020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	264-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	500,004	500,004	500,004	500,004	100%	0	0	0 METRO LINEAL	673	610	91%	
34107	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERT O-LA BLAS DEL KM 0+000 AL 8+000	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS XADANI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	414,000	0	414,000	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
12589	CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,790,809	1,790,394	1,790,809	1,790,394	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
53720	CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	CHIDOCO (CHIDOCO SAN MIGUEL PIEDRAS)	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PIEDRAS	157,955	0	157,955	0	0%	0	0	0 TANQUE	2	1	70%	
53818	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - DIVINAS FLORES UBICADO EN EL KM 6+880	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	DIVINAS FLORES	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	41,725	41,725	41,725	41,725	100%	0	0	0 METRO LINEAL	11	11	100%	
73559	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SANTA INES SOLA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	392,750	392,750	392,750	392,750	100%	0	0	0 POSTE	62	53	85%	
70005	CONSERVACION DEL CAMINO SAN NICOLAS A SAN VICENTE COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	3,074	0	3,074	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
70050	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	283,062	283,062	283,062	283,062	100%	0	0	0 METRO LINEAL	274	274	100%	
70067	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	312-SAN PEDRO JICAYAN	CHUPARROSA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	1,372,990	0	1,372,990	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	15	15	100%	
35405	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	319-SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26-	SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26-	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC -DISTR 26	1,149,955	1,149,955	1,149,955	1,149,955	100%	0	0	0 METROS	2,385	2,385	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
35543	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PIEDRA DE LUMBRE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	5,809	0	5,809	0	0%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0170/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
35562	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CHUBASCO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	35,142	0	35,142	0	0%	0	0	0	REGISTRO	18	18	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0171/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS:18.00 REGISTROS Y 1.00 POSTE
35591	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS TAMARINDOS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	ROQUE	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	19,462	0	19,462	0	0%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0177/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
35632	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LAS PALMAS)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	LAGUNA SECA (SECCION CUARTA)	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	9,406	0	9,406	0	0%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON NO. DE OFICIO CGC/DPP/FISE/0165/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION ESTATAL AL 100%.
35665	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	13,113	0	13,113	0	0%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0166/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
35683	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA LOMAS DE CHAPINGO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	15,480	0	15,480	0	0%	0	0	0	REGISTRO	20	20	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0167/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
35711	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL GUAYACAN, MANANTIAL 2)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	22,668	0	22,668	0	0%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMENCON OFICIO CGC/DPP/FISE/0172/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
35828	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (GALILEA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	11,139	0	11,139	0	0%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0169/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
35856	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1RA. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAMARITÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	13,393	0	13,393	0	0%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0178/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
41255	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (AVENIDA PROLONGACION 05 DE MAYO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	17,195	0	17,195	0	0%	0	0	0	REGISTRO	21	21	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0179/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
41280	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO NUEVO)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	19,132	0	19,132	0	0%	0	0	0	REGISTRO	5	5	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0168/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL.
41323	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA GUADALUPE)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	24,448	0	24,448	0	0%	0	0	0	POSTE	38	38	100%	OBRA AUTORIZADA AL H. AYUNTAMIENTO CON OFICIO CGC/DPP/FISE/0173/08 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008, CON APORTACION 100% ESTATAL. METAS 38.00 POSTES Y 13.00 REGISTROS.
70089	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCÓN JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	337,040	337,040	337,040	337,040	100%	0	0	0	POSTE	13	7	54%	
70107	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	122,050	122,050	122,050	122,050	100%	0	0	0	POSTE	6	3	50%	
70124	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SANTA INÉS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	POSTE	68	34	50%	
70653	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	656,664	527,001	656,664	527,001	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	
70669	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC - PARAJE NONSAYV DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	749,225	450,000	749,225	450,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	3	80%	
70676	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO TOPILTEPEC - PARAJE YUNDUSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	750,145	450,000	750,145	450,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	3	80%	
18042	ELABORACION DE ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500/SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
17947	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500/SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
17921	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)PIEDRA CAMPANA DEL KM 0+000 AL KM 5+000/PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIAN COATLAN.	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	PIEDRA CAMPANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	430,000	0	430,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
70688	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	345-SAN SEBASTIAN IXCAPA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	369	0	369	0	0%	0	0	0	POSTE	22	17	77%	A PETICION DE ESTE MUNICIPIO SE MODIFICAN LAS METAS DE 12 POSTES A 22, CON OFICIO NUMERO CGC/DPP/FISE/016/M/08
41374	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SIMON ZAHUATLAN - SAN ANTONIO ZAHUATLAN	362-SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	698,520	698,520	698,520	698,520	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
70708	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PERICON APAZCO - TIERRA COLORADA APAZCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	395-SANTA MARIA APAZCO	PERICÓN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA APAZCO	463,200	463,200	463,200	463,200	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	8	89%	
41408	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ARRIBA (1A ETAPA)	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	23,080	23,080	23,080	23,080	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
41458	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURALE.C. (POCHUTLA - SALINA CRUZ) BAJOS DEL ARENAL	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAJOS DEL ARENAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	162	0	162	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
9477	CONSTRUCCION DEL PUENTE E VEHICULAR LAS ARENAS S/C A SANTA MARIA CHICOMETEPEC (SANTA MARIA CHICOMETEPEC (LA BOQUILLA)/SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	414-SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	72,614	72,609	72,614	72,609	100%	0	0	0	METROS	120	120	100%	
70720	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	432-SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA	619,200	0	619,200	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	524	0	0%	
41508	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA TONAMECA -CERRO GORDO TRAMO A CONSERVAR DEL KM 0+000 AL K 9+000	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	560,372	560,369	560,372	560,369	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
70736	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA XADANI	725,047	0	725,047	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	
17820	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 1+400/SANTA MARIA ZANIZA.	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,191,603	65,469	1,191,603	65,469	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	29%	
17710	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DEL CAMINO LA CUEVITA-PORTILLO ANGOSTO (SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 4+000/SANTA MARIA ZANIZA.	448-SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	320,000	220,000	320,000	220,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
41688	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	461-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	255,061	255,061	255,061	255,061	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41744	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	451-SANTIAGO APOALA	JAZMIN MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41777	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO APOALA	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA	322,298	322,298	322,298	322,298	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70753	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE 1 Y 3 DE MAYO)	456-SANTIAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	159,440	96,994	159,440	96,994	100%	0	0	0	POSTE	4	3	75%	
70811	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARIA JICALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTA MARIA JICALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
7089	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	486-VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70869	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	487-SANTIAGO TENANGO	EL TEJOCOTE	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO	402,603	402,521	402,603	402,521	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
70957	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (SANTIAGO YOSONDUA - SANTO DOMINGO IXCATLAN) - LOS REYES	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	34,110	0	34,110	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
71073	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (SGO. YOSONDUA - CANADA GALICIA) - SANTO DOMINGO IXCATLAN	510-SANTO DOMINGO IXCATLAN	SANTO DOMINGO IXCATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN	12,599	0	12,599	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
71124	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA)	516-SANTO DOMINGO TEJOMULCO	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	3,000,000	2,497,000	3,000,000	2,497,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	75%	
41824	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO TEPUXTEPEC - AYUTLA	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	930	0	930	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	83	83	100%	
71484	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 10+200	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	EL SAUCE (EL SAUCE JILOTEPEC)	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	516,650	512,850	516,650	512,850	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
71700	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MAGDALENA TEQUISISTLAN - LAS PAGINAS KM 0+000 AL 9+896	52-MAGDALENA TEQUISISTLAN	LA PAJIMA	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	551,458	551,458	551,458	551,458	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
71719	RECONSTRUCCION DE CAMINO SANTOS REYES YUCUNA - TRES CRUCES	529-SANTOS REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA	861,732	719,151	861,732	719,151	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	4	81%	
71744	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EL MANANTIAL E HIDALGO EN SANTA CECILIA JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	233,136	233,136	233,136	233,136	100%	0	0	0	REGISTRO	15	15	100%	
41860	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	538-SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA	428,038	428,038	428,038	428,038	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
71764	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUQUIMI DE OCAMPO	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	582,886	0	582,886	0	0%	0	0	0	METROS	800	400	50%	
72334	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	YUCUNUTI DE BENITO JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	201,964	0	201,964	0	0%	0	0	0	METROS	800	650	81%	
72551	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	1,909,373	1,293,191	1,909,373	1,293,191	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
41935	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. ETAPA	560-VILLA DIAZ ORDAZ	VILLA DIAZ ORDAZ	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	1,097,276	1,093,809	1,097,276	1,093,809	100%	0	0	0	METROS	825	825	100%	ETAPA CONCLUIDA. LA DIFERENCIA EN CANTIDADES DE LO MINISTRADO CONTRA EL TOTAL ANUAL FUE REINTEGRADO OPORTUNAMENTE.
41987	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	564-YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	302,082	302,082	302,082	302,082	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
42015	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUTINDO-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL 10+000	566-ZAPOTITLAN DEL RIO	BENITO JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
72576	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PALMAR - SANTA INES DE ZARAGOZA DEL KM 4+880 AL KM 6+680	569-SANTA INES DE ZARAGOZA	SANTA INES DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	2,700	0	2,700	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	33%	
72603	RECONSTRUCCION DE CAMINO MAZATLAN VILLA DE FLORES E.C. (CAMINO A SALINA CRUZ)	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	MAZATLAN VILLA DE FLORES	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
72622	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA SOLEDAD	H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	766,179	0	766,179	0	0%	0	0	0	POSTE	32	0	0%	
18022	ELAB. DE ESTUDIO DE EVALUACION COSTO BENEFICIO PARA LA MODERN. Y AMP. DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000(SANTA CATARINA COATLAN, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	53,000	0	53,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
17974	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) SANTA CATARINA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+000(SANTA CATARINA COATLAN, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA COATLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	425,000	0	425,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
72644	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	POSTE	11	0	0%	
72688	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - POCHUTLA) A SAN ANDRES PAXTLAN.(1A ETAPA)	95-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	188,729	0	188,729	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
86278	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	SAN ANDRES TEOTILALPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO OTORGADO POR EL COPLADE OAXACA AL 100%
FISM																	
AGUA POTABLE																	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
CONSTRUCCION																	
32335	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LOMA BONITA)	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN DIONISIO OCOOTEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOOTEPEC	796,907	796,907	796,907	796,970	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
80234	CONSTRUCCION DE POZO NORIA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAJE EL BAJIO	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	161,600	161,600	161,600	161,600	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE MAYO DEL 2009, LA CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO ACTUALMENTE
104411	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	MPIO DE SAN MATEO SINDIHUI CONSTRUCTOR ING REINALDO E MATIAS MARTINEZ	886,650	881,576	886,650	881,576	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
104428	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI	300,318	167,103	167,103	167,103	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	60%	
56714	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	186,672	186,672	186,672	186,672	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSOS FEDERALES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FONDO II: AÑO 2007 \$392,087.87; AÑO 2008 \$186,672.00; RECURSOS DEL FONDO IV: AÑO 2007 \$370,972.02; AÑO 2008 \$7,227.98. SIENDO TERMINADA LA OBRA AL 100% EN EL PRESENTE TRIMESTRE POR UN TOTAL DE \$966,969.87
80144	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (A BASE DE BOMBO)	359-SANTA ANA YARENI	COBERTURA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI	9,088	9,088	9,088	9,088	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA LLEVANDO A CABO CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 28 DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RAMO 33 FONDO III AÑO 2008 \$9,088.74; RAMO 33 FONDO III AÑO 2009 \$814,785.00; RAMO 33 FONDO IV: AÑO 2008 \$64,486.12; AÑO 2009 \$364,386.00; RAMO 28 \$572,151.08. SIENDO EL GRAN TOTAL DE LA OBRA \$1,824,906.94 EL PERIODO DE EJECUCION PLANEADA ES DE ABRIL 2009 A SEPTIEMBRE 2009.
77257	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (5A ETAPA)	426-SANTA MARIA PENOLES	MORELOS UNO TEPANTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PENOLES	385,000	147,740	385,000	147,740	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	0	38%	
89318	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - BUENAVISTA JALTEPEC OAX	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	1,095,739	1,095,739	1,095,739	863,512	79%	0	0	0	SISTEMA	100	79	79%	
88868	2A ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA JALTEPEC, OAX.	46-MAGDALENA JALTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	1,100,837	1,100,837	1,100,837	758,903	69%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100	75	75%	OBRA PRIORIZADA CON RECURSOS 2008 Y EJERCIDA EN ESTE AÑO POR LA RESOLUCION DE LOS PERMISOS.



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
64002	ZANJALAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MORELOS JALTEPEC OAX.	46-MAGDALENA JALTEPEC	MORELOS	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	640,000	640,000	640,000	219,108	34%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	100	34	34%	
83371	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	718,778	718,778	718,778	718,778	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	SE TERMINO DE PAGAR LA LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
64002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. PINT GRES, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	629,779	629,779	629,779	439,534	70%	0	0	METRO LINEAL	1,545	1,545	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
63279	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALEJANDRINAS, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	88,006	88,006	88,006	0	0%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
63415	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMBAR, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	64,959	64,959	64,959	0	0%	0	0	METRO LINEAL	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
64169	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES "A, B, C Y D" ENTRONCANDO CON 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	84,557	84,557	84,557	69,422	82%	0	0	METRO LINEAL	415	415	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CINCO SEÑORES. OBRA FINIQUITADA.
58424	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN EL PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA JUÁREZ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	289,728	289,728	289,728	289,443	100%	0	0	SISTEMA	1	1	92%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINQUITO.
	AMPLIACION															
32979	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO CENTRO)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	SAN DIONISIO OCOATEPEC	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	489,800	489,800	489,800	474,822	97%	0	0	SISTEMA	1	1	97%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE 1.80 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD MAMPARA Y PLATAFORMA DEL POZO MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAMETRO, LINEA DE CONDUCCION DE TUBO DE FOGO. DE 42 DE DIAMETRO L-200 EN UNA LONGITUD DE 88.50 ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 25 HP. INC. ARRANCADOR TIPO AUTOTRANSFORMADOR Y AMPLIACION DE LA RD. ELECTRICA (TRES POSTES) CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA.
32497	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHERIA LAS CARRETAS)	131-SAN DIONISIO OCOATEPEC	LAS CARRETAS	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOATEPEC	29,180	29,180	29,180	29,180	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA CON MANPOSTERIA, INC. PIEZAS ESPECIALES TEE, CODOS Y TUBERIA DE FOGO. DE 1", LINEA DE CONDUCCION DE POLIQUICO C-40 DE 3/4 EN UNA LONG. DE 1,500.00 ML. COLOCACION DE DOS TINACOS CON BASE DE 1,000 LST. DE CAPACIDAD EN LA CLINICA Y ESCUELA PRIMARIA. UNO EN CADA LUGAR.
84358	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	179-SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	247,035	50,669	50,669	50,669	100%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO ES DE \$247,035.00 DE LOS CUALES \$148,242.00 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2007 Y \$98,793.00 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008. POR ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO QUE LA OBRA TENIA UN COSTO TOTAL DE \$309,116.00 Y CON RECURSOS 2008 Y QUE FINANCIERAMENTE SE HABIA EROGADO AL 100%, CUANDO QUE EN REALIDAD UNICAMENTE TENEMOS EJERCIDOS \$50,669.00. ASI MISMO EL AVANCE FISICO REAL ES DEL 20%. ESTAS CONFUSIONES SE DEBIO A QUE ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008 CON EL MISMO NOMBRE PERO COMO UNA TERCERA ETAPA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA FUE EL CEA Y AHORA EL EJECUTOR ES EL MUNICIPIO, POR OTRA PARTE SE ACLARA QUE LOS RECURSOS 2007 AUN NO HAN SIDO EJERCIDOS.
82996	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	130,492	130,492	130,492	130,492	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
124550	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	410-SANTA MARIA ECATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC YAUATEPEC	1,639,370	1,639,370	1,639,370	1,639,370	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	200	200	100%	
101911	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MORRITO (LINEA DE CONDUCCION)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	2,291,966	2,291,966	2,291,966	2,291,966	100%	0	2,037	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III DEL 2008, LA OBRA TERMINADA LA META DE LINEA DE CONDUCCION CORRESPONDE A 300 ML. EL BANCO COBRO COMISIONES BANCARIAS POR LA CANTIDAD DE \$2,036.92
75301	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOLLAGA	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	RECURSO EJERCIDO DEL FONDO III 2008, Y OBRA EJECUTADA 2008.
64314	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	190,821	190,821	190,821	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROODER EN CANTIDAD DE \$99,179.00, DE LA DEPENDENCIA CONAGUA, QUIEN MINISTRO LOS RECURSOS HASTA EL 12 DE MARZO DE 2009, POR LO CUAL LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO ESTÁ EN PROCESO DE REVISION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.
64467	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PROLONGACION DE EJERCICIO NACIONAL COL. CUAHUTEMOC, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	3,878	3,878	3,878	3,878	100%	0	0	METRO LINEAL	96	96	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EL FINQUITO DE ESTA OBRA, ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
54470	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	6,396	6,396	6,396	6,396	100%	0	0	SISTEMA	0	0	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 688,480.48 TENIENDO COMO META 1.00 DE SISTEMA. PARA RECURSO DEL 2008 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 6,396.00 TENIENDO COMO METAS 0.01 DE SISTEMA Y DEL RECURSO DEL 2009 LA CANTIDAD DE \$ 682,084.48 CON 0.99 DE SISTEMA.
	MANTENIMIENTO															
73097	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA POTABILIZADOR DE AGUA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	341,857	341,857	341,857	341,857	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	1 EQUIPO
	REHABILITACION															
82626	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	1,083,139	1,083,139	1,049,762	1,049,762	97%	0	0	SISTEMA	1	1	97%	EL 3% RESTANTE DE ESTA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE" CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTANDO AL TERMINO DEL 20 TRIMESTRE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 97%
71093	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA OBRA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIV. SIN NOMBRE EN EL PREDIO LA PERLA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	99,984	99,984	99,984	99,984	100%	0	0	METRO LINEAL	68	68	100%	88.22 ML DE TUBERIA DE CONCRETO
101663	EQUIPAMIENTO DEL POZO LA CORTINA Y LINEA DE CONDUCCION EL CERRITO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	2,726,000	2,726,000	2,726,000	2,726,000	100%	0	0	METRO LINEAL	4,800	4,800	100%	OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO III 2008. LA ESTÁ AL 100% TERMINADA Y OPERANDO
101917	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	H AYUNTAM DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	59,431	59,069	59,431	59,069	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
70437	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MPO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCTORA XCARVA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV	41,239	41,239	41,239	41,239	100%	0	0	0	630	630	100%	
70474	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE CAPTACION CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE LA AGENCIA, 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACION NO. FAISM/004/2008 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.
123106	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	0	690,000	690,000	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DE COPLADE QUE FUE EL 50% DEL MUNICIPIO Y 50% DE LA DEPENDENCIA ESTATAL.
73348	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 215.00 MTS (INSTALACIONES DEL RECINTO FERIA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,436,882	1,436,882	1,436,882	1,436,882	100%	0	0	0	1	1	100%	1 POZO
55790	"REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE NO 1"	295-SAN PABLO HUIXTPEC	SAN PABLO HUIXTPEC	TESORERIA MUNICIPAL	716,239	405,440	405,440	405,440	100%	0	0	0	1	1	100%	
89169	ESTUDIO GEOFISICO Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	353-SANTA ANA	SANTA ANA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	825,025	825,025	825,025	825,025	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
5490	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA Y GALERIA FILTRANTE	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SAN PEDRO YODOYUXI	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249,815	249,815	249,815	249,815	100%	0	0	0	1	1	100%	
81769	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN FRANCISCO TANIVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TANIVE	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	662,350	662,350	662,350	662,350	100%	0	0	0	1	1	100%	
83508	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN FRANCISCO TANIVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TANIVE	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	662,350	662,350	662,350	662,350	100%	0	0	0	1	1	100%	
83500	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN FRANCISCO TANIVET	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TANIVE	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	662,350	662,350	662,350	662,350	100%	0	0	0	1	1	100%	
54095	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	HAYUNTAMIENTO	350,945	350,945	350,945	350,945	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE AUTORIZO EN EL 2008 EJERCIENDO AL 31 DE DICIEMBRE LA CANTIDAD DE \$240,945 QUE CORRESPONDEN AL PAGO DE LA PERFORACION DEL POZO Y LA DIFERENCIA POR \$ 110,000 SE PAGARON EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 Y QUE CORRESPONDEN AL EQUIPAMIENTO DEL MISMO POZO, PERO POR ERROR NO SE REPORTO EN EL PRIMER TRIMESTRE.
64558	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	4,505	4,505	4,505	4,502	100%	0	0	0	1	1	100%	EL FINIQUITO DE ESTA OBRA, ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.
66847	EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE RED ELECTRICA DEL TRANSFORMADOR DEL POZO PROFUNDO REYES 01	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	300,000	131,091	131,091	131,091	100%	0	0	0	100	44	44%	
76772	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	236,278	236,278	236,278	236,278	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA FUE DE UN MONTO TOTAL DE \$240,130.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$236,278.00 Y BENEFICIARIOS \$3,852.00.
120068	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	481-SANTIAGO NUYO	YUCUNNO DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	212,339	212,339	212,339	212,339	100%	0	0	0	1	1	100%	
84752	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CALLE 10 DE MARZO ESQ. CON ARTICULO 123, COL. LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	6,390	6,390	6,390	6,390	100%	0	0	0	65	65	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 64.80 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
71383	RED DE CONEXION DEL POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE AL TANQUE ELEVADO Y LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ESPERANZA ARROYO LA GLORIA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	248,629	248,629	248,629	248,629	100%	0	0	0	906	906	100%	306.00 ML TUBERIA P.V.C HIDRAULICO, 200 HABITANTES
85340	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	SAN PEDRO TOPILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	12,789	12,789	12,789	12,789	100%	0	0	0	1	1	100%	
78409	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	93-SAN ANDRES LAGUNAS	SAN ISIDORO LAGUNAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	1	1	100%	POR EQUIVOCACION ESTA OBRA SE OMITIO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR...
122914	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS CENTRO OAXACA	1,401,719	1,401,719	1,401,719	1,401,719	100%	0	0	0	200	200	100%	
73393	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	357,500	357,500	357,500	357,500	100%	0	0	0	135	135	100%	135.40 ML TUBERIA CONCRETO
71358	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA AV. MANCILLA Y BLVD. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	209,999	209,999	209,999	162,433	77%	0	0	0	126	85	68%	126.08 ML TUBERIA DE CONCRETO, 500 HABITANTES NOTA: HAY DOCUMENTACION PENDIENTE POR ENTREGAR POR TAL MOTIVO NO SE HA FINIQUITADO AL 100%
82740	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES COMONFORT, NICOLAS BRAVO, 2 DE ABRIL Y MORELOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	986,314	986,314	986,314	986,314	100%	0	0	0	1	1	100%	SE CONSIDERA UNIDAD COMO OBRA
81036	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES COMONFORT, NICOLAS BRAVO, 2 DE ABRIL Y MORELOS	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1,019,480	1,019,480	1,019,480	1,019,480	100%	0	0	0	1	1	100%	
65475	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN ARROYO, FRACC. MONT OYA (TRAMO MIGUEL MENDEZ A MACEDONIO ALCALA), AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	997,900	997,900	997,900	803,343	81%	0	0	0	218	218	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE PRETENDEN EJECUTAR 211.20 M2 EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO Y 218.40 M3 EN EXCAVACION Y ELABORACION DE CANAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA. OBRA FINIQUITADA.
71717	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	460,812	460,812	460,812	460,812	100%	0	0	0	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN 187.30 ML. DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRA FINIQUITADA
83339	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE COMONFORT	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	89,219	89,219	89,219	89,219	100%	0	0	0	1	1	100%	



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
90124	REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	115-SAN BARTOLO COYTEPEC	REYES MANTECON	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYTEPEC	125,363	125,363	125,000	125,000	100%	0	0	0	0	0	100%	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE EJERCIERON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE 125000 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA AGENCIA DE REYES MANTECON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYTEPEC, QUEDANDO PAGADA Y TERMINADA ESTA OBRA AL 100%. CABE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS SON PRIVENIENTES DEL EJERCICIO 2008 Y EJERCIDOS EN EL 2009
	REHABILITACION															
103490	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCTORA XCARVA COSNTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV	37,110	27,567	27,567	27,567	100%	0	0	0	630	620	98%	
101977	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ CONSTRUC XCARVA CONSTRU Y ARRENDAN SA DE CV	490,568	481,025	490,568	481,025	100%	0	0	0	630	630	100%	
84914	REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ARROYO SECO ESQ. CON NET ZAHUALCOYOTL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	900	900	900	900	0%	0	0	0	20	20	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
84997	REHABILITACION DE DRENAJE PRIVADA DE VERACRUZ, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	27,048	27,048	27,048	27,048	100%	0	0	0	126	126	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIETO DE LA OBRA.
84844	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD, COLONIA PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	9,773	9,773	9,773	9,773	100%	0	0	0	40	40	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIETO DE LA OBRA.
84818	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TRIUNFO, COLONIA EL PERIODISTA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	23,783	23,783	23,783	23,783	100%	0	0	0	212	212	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIETO DE LA OBRA.
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
	CONSTRUCCION															
77250	CONSTRUCCION DE PLANTA BIOENZIMATICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	112-SAN BALTARZAR CHICHICAPAM	SAN BALTARZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTARZAR CHICHICAPAM	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,495,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CON MONTOS ERRONEOS, ESTO ES LO REAL.
54313	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	63-AZARENO ETLA	LOMAS DE NAZARENO	H AYUNTAMIENTO	8,000,000	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	0	1	0	0%	EN EL EJERCICIO 2008 SE PROGRAMO LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PERO NO SE REALIZO, UNICAMENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2008 SE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 15,000 COMO ANTIPO DE UN TOTAL DE \$ 30,000 PARA EL ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y EN EL MES DE MAYO DEL 2009 SE PAGARON LA DIFERENCIA, ASI MISMO EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE SE PAGARON \$ 2,500 POR CONCEPTO DE ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE LA AGUAS RESIDUALES, EN ESTE SENTIDO A LA FECHA UNICAMENTE SE A PAGADO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, POR OMISION ESTA OBRA NO FUE REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
	URBANIZACION MUNICIPAL															
	CALLES															
42066	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	331,500	331,500	331,500	331,500	100%	0	0	0	472	472	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 790,526.89 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2008 331,500.00 APORTACION DEL FISM EJERCICIO 2009 459,026.89
76795	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	460,686	460,686	460,686	460,686	100%	0	0	0	1,687	1,687	100%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES FUE DE UN MONTO TOTAL DE \$585,617.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$460,686.00 Y BENEFICIARIOS \$124,931.00.
92222	PAVIMENTO CON CONCRET O HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, HIDALGO, ALDAMA, INSURGENTES Y MATAMOROS	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	2,717,624	2,717,624	2,717,624	2,717,624	100%	0	0	0	8,400	8,400	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008 EJERCIDA CON RECURSOS DEL MISMO EJERCICIO.
86625	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	311-SAN PEDRO JALTEPETONGO	SAN PEDRO JALTEPETONGO	H AYUNTAMIENTO	800	800	800	800	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA POR LO QUE SE TOMO EL SALDO DEL RECURSO 2008 Y LA DIFERENCIA SE PAGARA CON RECURSO DEL 2009.
63664	PAVIMENTACION DE CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE VASQUEZ HASTA AOUILES SERDAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	1,109	1,109	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2008 CON NO. DE FOLIO 3088, POR ERROR FUE CAPTURADA NUEVAMENTE EL PRIMER TRIMESTRE 2009 CON NO. DE FOLIO 6964.
83061	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA TELESEUNDARIA	402-SANTA MARIA CORTILLO	SANTA MARIA CORTILLO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	463,556	463,556	463,556	463,556	100%	0	0	0	1,050	1,050	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
67908	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA EN SANTO TOMAS JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	115,746	115,746	115,746	115,746	100%	0	0	0	640	640	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA, EL EXPEDIENTE ESTA EN LA AUDITORIA DE ESTADO EL PAGO YA FUE REALIZADO AL 100 %
117767	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRET O HIDRAULICO (CALLE HIDALGO)	537-SILACAYOAPAM	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	85,837,887	57,960	57,960	57,960	100%	0	0	0	3,200	3,200	100%	SE PAVIMENTARA CON CONCRETO HIRALICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INC. CONST. DE GUARNICION Y MUROS DE CONTENCION SE CONTINUA TRABAJANDO EN ESTA OBRA OBRA TERMINADA OBRA Y RECURSOS 2009 SE RELIZO UN AJUSTE EN LA INVERSION ANUAL
81962	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE YAGOBA	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	1,810,848	1,810,848	1,810,848	1,810,848	100%	0	0	0	1	1	100%	EL PROGRAMADO ANUAL SE ESTSS DETERMINANDO COMO OBRA
82473	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE FERROCARRIL	551-TLACOLLULA DE MATAMOROS	TLACOLLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLLULA DE MATAMOROS	464,413	464,413	464,413	464,413	100%	0	0	0	1	1	100%	SE ESTA CONSIDERANDO UNIDAD DE OBRA
94988	BACHEO CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE AV. MONTE ALBAN, CABECERA DE LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	193,436	193,436	193,436	193,436	0%	0	0	0	4,393	0	0%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN MARTIN MEXICAPAM.
94908	BACHEO CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, COL. CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	50,364	50,364	50,364	50,364	0%	0	0	0	1,110	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94974	BACHEO CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE BERNARDO BALBUENA, COL. CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	61,180	61,180	61,180	61,180	0%	0	0	0	1,356	0	0%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
91735	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRET O HIDRAULICO EN 4ª PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	905	905	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIETO DE LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
92719	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	34,743	34,743	34,743	34,743	100%	0	0	0	206	206	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIITO DE LA OBRA.
92742	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN CALLE 2ª PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	40,743	40,743	40,743	40,743	100%	0	0	0	421	421	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIITO DE LA OBRA.
91066	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PICHINA, COL. MONTEALBAN, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	20,265	20,265	20,265	20,265	100%	0	0	0	280	280	100%	LAS METAS REALES INCLUYEN 88.00 ML. DE GUARNICIONES Y 279.96 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIITO DE LA OBRA.
91793	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	34,547	34,547	34,547	34,547	100%	0	0	0	405	405	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIITO DE LA OBRA.
91355	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COL. LA JOYA AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	43,752	43,752	43,752	43,752	100%	0	0	0	812	812	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIITO DE LA OBRA.
92811	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	33,902	33,902	33,902	33,902	100%	0	0	0	813	813	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIITO DE LA OBRA.
92840	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A LAZARO CARDENAS), PARTE ALTA, AG. PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	94,468	94,468	94,468	94,468	100%	0	0	0	1,666	1,666	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIITO DE LA OBRA.
72141	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIO ABREU, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	14,066	14,066	14,066	13,981	99%	0	0	0	29	29	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA.
72253	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, COL. ARTICULO 123, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	30,804	30,804	30,804	28,890	94%	0	0	0	74	74	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA.
94525	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIERRA PALMAS, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	7,733	7,733	7,733	6,290	81%	0	0	0	286	257	90%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94479	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COSIJOEZA Y CHEGOLÉ, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	8,556	8,556	8,556	0	0%	0	0	0	319	0	0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94337	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA AV. FERROCARRIL (TRAMO MONTREY A ADOLFO LÓPEZ MATEOS), FRACC. ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10,896	10,896	10,896	0	0%	0	0	0	440	0	0%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
72389	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 4A PRIVADA DE TOTONTEPEC, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	6,721	6,721	6,721	5,232	78%	0	0	0	223	223	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94287	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CONSTITUCIÓN ENTRE LIBERTAD Y ANDADOR DEL ROSARIO, AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	15,594	15,594	15,594	0	0%	0	0	0	276	0	0%	LAS METAS CORRECTAS SON 275.70 ML. DE GUARNICIONES Y 275.70 M2. DE BANQUETAS DE CTO. HCO. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.
94369	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	16,100	16,100	16,100	13,248	82%	0	0	0	408	326	80%	LAS METAS CORRECTAS SON 140.70 ML. DE GUARNICIONES Y 407.60 M2. DE BANQUETAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
72770	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA CANCELADA. EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM011/2008 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2009.
72489	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CAMINO REAL DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	12,115	12,115	12,115	9,073	75%	0	0	0	155	155	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 234.73 ML. DE GUARNICIONES Y 155.00 M2. DE BANQUETAS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
72912	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, COLONIAS ITANDEHUI Y MIGUEL HIDALGO, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	43,930	43,930	43,930	42,389	96%	0	0	0	850	850	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 146.00 ML. DE GUARNICIONES Y 849.96 M2. DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
71428	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO AL EX - LIBRAMIENTO, BARRIO LA CHIGULERA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM009/2008 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.
73165	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAZMINES, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	514,280	514,280	514,280	321,441	63%	0	0	0	1,270	1,270	100%	LAS METAS APARTE DE LOS 1,269.75 M2. TAMBIEN INCLUYEN 354.40 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA.
73218	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	221,674	454,135	454,135	108,154	24%	0	0	0	782	782	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. OBRA FINQUITADA.
73283	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO ALVARO OBREGON A GARCIA VIGIL), AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	372,041	372,041	372,041	265,853	71%	0	0	0	585	585	100%	LAS METAS REALES SON 585 M2. Y 260 ML. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA.
73363	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO GARCIA VIGIL A VENUSTIANO CARRANZA), AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	343,528	343,528	343,528	246,589	72%	0	0	0	583	583	100%	LAS METAS REALES SON 166.64 ML. Y 583.24 M2. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINQUITADA.
94241	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	92,885	92,885	92,885	92,655	100%	0	0	0	1,991	1,991	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 112.00 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y 1,990.96 METROS CUADROS DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMINES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. OBRA CANCELADA. EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM/008/2008 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.	
65816	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN B. TOLEDO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	217,982	217,982	217,982	202,710	93%	0	0	362	362	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIÉN SE REALIZARÁN 88.20 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.	
94436	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	100,728	100,728	100,728	100,533	100%	0	0	1,990	1,095	55%	LAS METAS CORRECTAS SON 500.00 ML DE GUARNICIONES Y 1,990.00 M2 DE PAVIMENTO DE CTO. HCO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
73543	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	273,233	653,101	653,101	108,214	17%	0	0	1,090	1,090	100%	SE PRETENDEN REALIZAR ADEMÁS 319.40 ML EN METAS. LA LOCALIDAD CORRECTA DE ESTA OBRA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. OBRA FINIQUITADA.	
94584	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO 1A ETAPA, (TRAMO GENARO VASQUEZ A CALLE SAN FERNANDO), COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	86,054	86,054	86,054	85,836	100%	0	0	1,872	749	40%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIÉN SE PRETENDEN REALIZAR 30.00 ML DE GUARNICIONES. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.	
73664	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SA. PRIVADA "B" DE PUERTO ESCONDDO, COL. AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	399,291	399,291	399,291	369,934	93%	0	0	726	726	100%	EN CUANTO A METAS SE REALIZARON ADEMÁS 14.00 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINIQUITADA.	
65755	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA DIAGONAL DE LA CALLE 10 DE MAYO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	844,561	844,561	844,561	807,419	96%	0	0	1,390	1,390	100%	EN CUANTO A LAS METAS ADEMÁS SE PRETENDEN REALIZAR 397.00 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA.	
84033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIERRA MAZATECA , COL. 7 REGIONES , AG. DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	53,510	53,510	53,510	53,510	100%	0	0	900	900	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.	
91619	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN DIEGO , COL. SAN ISIDRO , AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	39,240	39,240	39,240	39,240	100%	0	0	780	780	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.	
83212	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUANAJUATO, COL. AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	7,438	7,438	7,438	0	0%	0	0	162	162	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DOLORES. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE	
83157	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO BRAVO, COL. AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	7,438	7,438	7,438	7,438	100%	0	0	162	138	85%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.	
95021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION SECTOR 2 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	50,680	50,680	50,680	47,265	93%	0	0	1,120	336	30%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE	
73750	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECTOR 1 COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	66,682	66,682	66,682	64,112	96%	0	0	1,488	1,488	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
72697	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100%	0	0	12,006	6,003	50%	ESTA OBRA SUFRIO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPPP1012-L/2009 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2009.	
73807	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DEL PANTEÓN, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	583,139	583,139	583,139	526,023	90%	0	0	1,116	1,116	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
73847	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (TRAMO MICHOCAN-LUIS ECHEVERRIA) COL. BENITO JUAREZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	361,152	361,152	361,152	334,420	93%	0	0	627	627	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
72305	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENARO VASQUEZ (TRAMO LIBRAMIENTO A VIGUERA A 2ª PRIV. DE GENARO VASQUEZ) COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	99,259	99,259	99,259	99,259	100%	0	0	1,000	1,000	100%	OBRA FINIQUITADA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. ESTA OBRA SUFRIO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPPP1012-L/2009 DEL 31 DE MAYO DE 2009.	
71749	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	225,369	225,369	225,369	225,369	100%	0	0	1,948	1,948	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA SUFRIO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$64,002.27. EN BASE AL OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPPP1012-L/2009 DEL 31 DE MAYO DE 2009.	
95039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CRUZ DEL BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	12,224	12,224	12,224	0	0%	0	0	236	0	0%	EN ESTA OBRA. LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	
66210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 1A. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,658,222	1,658,222	1,658,222	1,601,194	97%	0	0	2,998	2,998	100%	LAS METAS CONSTAN DE 2,998.40 M2. Y 102.20 M3. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINIQUITADA.	
74027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	84,220	84,220	84,220	83,996	100%	0	0	1,837	1,837	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
74053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE POCHUTLA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	314,577	314,577	314,577	266,596	85%	0	0	510	510	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIÉN SE REALIZARON 170.00 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINIQUITADA.	
74093	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE RÍO JORDÁN, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	105,673	105,673	105,673	77,602	73%	0	0	163	163	100%	EN CUANTO A LAS METAS. TAMBIÉN SE REALIZARON 47.65 ML EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.	



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/9	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
79299	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	273,285	273,285	273,285	271,204	99%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
79418	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTURINA, COL. BUGAMBIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	106,589	511,797	511,797	78,511	15%	0	0	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
79658	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A CERRADA DE RIO BALSAS, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	103,101	103,101	103,101	99,329	96%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
95054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ART. 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	45,258	45,258	45,258	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	956	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
95069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	12,730	12,730	12,730	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	248	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
98109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10,390	10,390	10,390	9,074	87%	0	0	METROS CUADRADOS	194	39	20%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
98086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA DE GABINO BARRERA, SECTOR 2 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10,896	10,896	10,896	9,603	88%	0	0	METROS CUADRADOS	206	82	40%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
83941	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE CALLE (M.C.) CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO EL PROGRESO, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	72,936	72,936	72,936	72,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
70644	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. LAS TORRES, FRACCIONAMIENTO POPULAR LOMAS DE VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA CANCELADA. EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FASIM/007/2008 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.
63753	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ (TRAMO CALLE MADEROS A MORELOS), AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	519,329	519,329	519,329	300,227	58%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE PRETENDEN REALIZAR ADEMÁS 153.80 ML DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
98071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	49,749	49,749	49,749	29,072	58%	0	0	METROS CUADRADOS	944	47	5%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 246.00 ML DE GUARNICIÓN. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
94619	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACAR, COL. BUGAMBIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	45,764	45,764	45,764	13,443	29%	0	0	METROS CUADRADOS	866	0	0%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE PRETENDEN REALIZAR 201.00 ML DE GUARNICIÓN. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
72248	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	15,909	15,909	15,909	15,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. ESTA OBRA SUFRIO DIMINUCIÓN PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMOPP/012-L/2009 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2009.
79756	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE CAMINO A SAN LUIS BELTRÁN, COL. JARDIN, AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	401,693	401,693	401,693	300,650	75%	0	0	METROS CUADRADOS	496	496	100%	EN CUANTO A LAS METAS TAMBIEN SE REALIZARON 148.10 ML DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. OBRA FINIQUITADA.
79827	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOPACIO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	710,252	710,252	710,252	619,664	87%	0	0	METROS CUADRADOS	1,156	1,156	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE REALIZARON ADEMÁS 310.70 ML EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
72474	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, SECTOR LAS SALINAS AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	300,906	300,906	300,906	115,534	38%	0	0	METROS CUADRADOS	2,712	2,712	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. ESTA OBRA SUFRIO DIMINUCIÓN PRESUPUESTAL. SEGUN OFICIO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. TMOPP/012-L/2009 DEL 31 DE MAYO DE 2009. OBRA FINIQUITADA
79932	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PROL. DE CALZADA DE LA REPÚBLICA (TRAMO TEMPLO EVANGÉLICO A RIO JALATLACO HASTA LÍMITE DE MURO DE CONTENCIÓN), COL. JOSÉ VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	433,414	433,414	433,414	308,494	71%	0	0	METROS	91	91	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
80236	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 10. DE MAYO (TRAMO 5 DE FEBRERO A PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	429,677	429,677	429,677	336,308	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,690	1,690	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
80480	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA PLAZUELA MORELOS (TRAMO DE LA CALLE 10. DE MAYO A PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA), COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	197,960	197,960	197,960	133,155	67%	0	0	METROS CUADRADOS	611	611	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
85123	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 24 DE FEBRERO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA TÉCNICA	1,290	1,290	1,290	1,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	76	76	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
98035	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	36,196	36,196	36,196	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	821	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
70252	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA CANCELADA SEGUN OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FASIM/005/2008 DEL 30 DE JUNIO DE 2009.



ESTRE

Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
98911	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MISSISSIPI, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	253,658	253,658	253,658	217,950	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	496	496	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
98015	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y ARTICULO 123 DEL BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	13,949	13,949	13,949	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
85157	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR NIÑO ARTILLERO COL. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	15,726	15,726	15,726	15,726	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
85051	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. DE IZTACIHUATL, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA 1ª SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	6,376	6,376	6,376	6,376	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
84261	TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSÉ MORALES COL. MARTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	29,525	29,525	29,525	29,525	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	545	545	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE
124567	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	H AYUNTAMIENTO	300,000	278,674	278,674	278,674	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	737	737	100%	
124555	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	2,740,000	2,404,978	2,404,978	2,404,978	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,640	2,244	85%	LA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO EN LA COMUNIDAD DE MALPICA Y CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD
124560	PAVIMENTACION DEL CAMINO COSECHERO SAN JUAN LAGUNAS PARAJE LLANO DE HUESO TRAMO KM 0+000 AL KM 0+300	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	4,400,545	3,543,994	3,543,944	3,543,944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,300	6,300	100%	
114199	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "LA FERRERIA"	84-SAN AGUSTIN ETLA	MANUEL GOMEZ PORTILLO (FERRERIA)	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	815,000	815,000	815,000	815,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,401	1,401	100%	CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2008 FUE RECIBIDO UN CREDITO DE BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE \$ 680,999.33 DE ACUERDO AL ACUERDO NO. 201/2008 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2008. APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 115,000.00
80153	PAVIMENTACION DE CALLES	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	FLOR BATAVIA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	307,095	307,095	307,095	307,095	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	
	MANTENIMIENTO															
84056	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	244,326	244,326	244,326	244,326	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	697	697	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. TIENE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL RANO 28, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 2008 244,326.93 RAMO 28 2009 33,278.07 TOTAL 277,605.00
94873	PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO 1A. ETAPA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	1,120,254	1,120,254	1,120,254	863,108	77%	0	0	0 METROS CUADRADOS	26,240	26,240	100%	EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
97999	REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE AVIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	49,858	49,858	49,858	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,098	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
97991	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA LUZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	31,705	31,705	31,705	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	682	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
97925	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PALMAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA CANDIANI.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	32,211	32,211	32,211	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	697	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
84790	SEÑALIZACION EN DIVERSAS ZONAS ESCOLARES DE SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	7,965	7,965	7,965	7,965	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	158	158	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
	REHABILITACION															
80909	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE FERROCARRIL.	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	400,899	400,899	400,899	400,899	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	SE CONSIDERA UNA OBRA
84142	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE VENUS Y AVENIDA JOSÉ MURAT SECTOR 1, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AG. SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	24,646	24,646	24,646	12,750	52%	0	0	0 METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
91101	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CONSTITUCION COLONIA PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	71,063	71,063	71,063	71,063	100%	0	0	0 METROS	146	146	100%	LAS METAS REALES SON EN METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
84350	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 6 LOMAS DE SAN JACINTO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	4,857	4,857	4,857	4,857	100%	0	0	0 METROS	54	54	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE
84180	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	2,775	2,775	2,775	2,700	97%	0	0	0 METROS	34	34	100%	LAS METAS CORRECTAS SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
83912	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE AV. OAXACA COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	10,604	10,604	10,604	8,804	83%	0	0	0 METROS	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
84195	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE HIDALGO COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE ALTA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	26,809	26,809	26,809	0	0%	0	0	0 METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DONAJI. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
84061	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE HIDALGO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AG. DONAJI, MURO PARTE BAJA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	26,809	26,809	26,809	0	0%	0	0	0 METROS	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
83406	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE ACOMETIDA, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COL. EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	6,436	6,436	6,436	0	0%	0	0	0 METROS	202	121	60%	LAS METAS SON EN METROS LINEALES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
83496	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE AV. JUAREZ, COL. MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	3,229	3,229	3,229	3,229	100%	0	0	0 METROS	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
83759	REHABILITACION DE CALLE A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN, COMIEME FRACCIONAMIENTO LA FUNDICIÓN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	19,224	19,224	19,224	19,224	100%	0	0	0 METROS	16	13	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
84448	REHABILITACION DE CALLE CAMINO NACIONAL Y ANDADOR MARGARITA MAZA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	31,501	31,501	31,501	9,250	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SANTA ROSA PANZACOLA EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		11
CONSTRUCCIÓN																	
56801	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, ACCESO A LA COLONIA SANTO TOMÁS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	700,132	700,132	700,132	440,329	63%	0	0	METROS LINEALES	230	230	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA ESTIMACIÓN DE FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.	
62837	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GUELATAO INTERSECCIÓN CON ARROYO, COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	736,802	736,802	736,802	581,820	79%	0	0	METROS LINEALES	67	67	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. ESTA OBRA SUPURO DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$363,197.93 SEGUN OFICIO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. TMDPP/002/2009	
94288	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MIXTECA, COL. 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	0	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	70	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACIÓN NO. FAISM012/2008 DEL 30 DE JUNIO DE 2008. LA ECONOMÍA DE ESTA SE UTILIZARÁ PARA DAR COBERTURA A OBRAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	
MANTENIMIENTO																	
70966	CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUEREZ PUENTE TUXTEPEC-SEBASTOPOL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	2,921,619	2,921,619	2,921,619	2,921,619	100%	0	0	METROS LINEALES	77,032	77,032	100%	77,032.00 M2 RIEGO DE SELLO PREMEZ, 120,000 HABITANTES NOTA: ESTA OBRA TIENE UNA DIFERENCIA POR QUE CUENTA CON UN ANTICIPO	
83300	REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR (CALLE BENITO JUÁREZ CON ARROYO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUITO DE AGUA) PARA TRANSITO PESADO EN CIRCUITO DONAJÍ-SAN LUIS BELTRÁN, AGENCIA DONAJÍ	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METROS LINEALES	48	48	100%	LAS METAS A REALIZARSE SON 48.18 METROS CÚBICOS DE CONCRETO PREMEZADO EN SUPERESTRUCTURA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINQUITADA.	
REHABILITACION																	
62907	REPARACION DE PUENTE EN CALLE HIDALGO ENTRONQUE RIO T ECOLOTE, AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	331,643	331,643	331,643	204,175	62%	0	0	METROS LINEALES	38	38	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
CONSTRUCCIÓN																	
73022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPEUEDES	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	399,466	399,466	399,466	399,466	100%	0	0	METROS LINEALES	711	711	100%	676.84 ML GUARNICION 710.68 M2 BANQUETA	
73192	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN RAFAEL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	347,417	347,417	347,417	294,480	85%	0	0	METROS LINEALES	405	319	79%	300 ML DE GUARNICION 405 M2 BANQUETAS NOTA: DOCUMENTACION EN TRAMITE: PENDIENTE DE ENTREGAR POR LO TANTO NO SE HA FINQUITADO AL 100%	
72528	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA MARIA OBISPO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,050	429,050	429,050	429,050	100%	0	0	METROS LINEALES	770	770	100%	733.36 ML GUARNICIONES 770.03 M2 BANQUETA 1,000 HABITANTES	
73291	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LA CAMPESINA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	298,582	298,582	298,582	298,582	100%	0	0	METROS LINEALES	359	359	100%	347.70 ML GUARNICION 359.47 M2 BANQUETA	
71212	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SOBRE LA AV. PONIENTE 11 EMPEZANDO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,991	429,991	429,991	429,991	100%	0	0	METROS LINEALES	580	580	100%	579.52 ML GUARNICION 579.52 M2 BANQUETA 200 HABITANTES	
72895	CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ACCESOS PEATONALES	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	429,885	429,885	429,885	336,987	78%	0	0	METROS LINEALES	2	1	70%	2 PUENTES 2 ACCESOS NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE QUE NO SE HA ENTREGADO PARA TRAMITE Y FINQUITAR AL 100%	
73439	CONSTRUCCION DEL PUENTE TUXTEPEC II	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1,917	1,917	100%	213 ML DE LARGO 9 MLDE ANCHO NOTA: TERMINADA 1ERA ETAPA AL 100%	
54036	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO "AMADO NERVO"	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE	725,603	725,603	725,603	725,603	100%	0	0	METROS LINEALES	64	64	100%		
80399	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE GABINO BARRERA EN SANTIAGO CHAZUMBA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	235,959	235,959	235,959	235,959	100%	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	ESTA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO 2009 CON RECURSOS DEL FONDO 3 DEL EJERCICIO 2008	
56858	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRONQUE RIO TECOLOTE, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	301,130	301,130	301,130	150,973	50%	0	0	METROS LINEALES	114	114	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA ESTIMACIÓN DE FINQUITO PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES.	
124578	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	GREGORIO ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO	3,398,000	3,185,726	3,185,726	3,185,726	100%	0	0	METROS LINEALES	230	230	100%		
MANTENIMIENTO																	
71035	CONSERVACION DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ ACUYO-PUENTE TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	3,951,131	3,951,131	3,951,131	3,951,131	100%	0	0	METROS LINEALES	905	905	100%	904.68 M3 RENOVACION ASFALTICAS, 120,000 HABITANTES NOTA: SE TIENE UN ANTICIPO EN ESTA OBRA POR ESO LA DIFERENCIA ENTRE LO FISICO Y FINANCIERO	
REHABILITACION																	
89941	REHABILITACION DE PASO PEATONAL, CALLE EL CALVARIO, BARRIO LA CUEVITA, SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	9,127	9,127	9,127	9,127	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUITO DE LA OBRA.	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																	
OTROS																	
84014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE YAGOBÁ	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	1,810,849	1,810,849	1,810,849	1,810,849	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
101751	RECEPCION DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERA DOS, SANEAMIENTO Y CLAUSURA DE LA CELDA DEL TRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO UBICADO EN LA COL. GONZÁLEZ GUARDADO, VILLA DE ZAACHILA DEL EDO. DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA FUÉ CREADA CON ECONOMÍAS DE LAS OBRAS FINQUITADAS CON NÚMEROS FII/013/2008, FII/014/2008, FII/015/2008, FII/023/2008, FII/028/2008, FII/027/2008, FII/044/2008, FII/058/2008, FII/064/2008, FII/318/2008, FII/319/2008, FII/082/2008, FII/188/2008, FII/190/2008, FII/191/2008	
124730	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MEXICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	396,783	396,783	396,783	396,783	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
ALUMBRADO PÚBLICO																	
AMPLIACION																	
32840	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN BALTAZAR GUELAVILA)	131-SAN DIONISIO OCOOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	HONORABLE AYUNTAMNETO SAN DIONISIO OCOOTEPEC	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 22 POSTES DECONCRETO PC-1275D, 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURAS) Y CABLE DE 1/0 Y 3/0, CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL. 1/0.	
72363	AMPLIACION ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	215,981	215,981	215,981	215,981	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	2.00 PZAS DE TRANSFORMADORES 4.00 PZAS POSTE DE CONCRETO 200 HABITANTES	
86069	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	211-SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTIAGO LAPAGUA	H AYUNTAMIENTO	199,406	199,406	199,406	199,406	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,100	1,100	100%		
75453	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	REGIDURIA DE OBRAS	885,495	885,495	885,495	177,000	20%	0	0	POSTE	200	40	20%		
ELECTRIFICACION DE POZOS																	
LINEAS DE TRANSMISION																	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
83342	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO BUENAVISTA JALTEPEC OAX.	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	504,261	504,261	504,261	504,261	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
	RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN															
72940	TERMINACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	157,824	157,824	157,824	157,824	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	1 TRANSFORMADOR
94671	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE AV. FERROCARRIL, COL. INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	10%	LAS METAS 180 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94644	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE GRANATE, COL. LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	10%	LAS METAS 180 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94595	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE MARCOS DE LOS SANTOS CON CLEMENTE DE LOS SANTOS, COL. 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	430,000	430,000	430,000	0	0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	10%	LAS METAS 428 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA PUEBLO NUEVO EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
94556	ELECTRIFICACION DEL PARAJE PIO QUINTO 1A ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	465,000	465,000	465,000	0	0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	10%	LAS METAS REALES SON 340 ML. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DE TRINIDAD DE VIGUERA EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
	AMPLIACIÓN															
91579	AMPLIACION DE LA R. D. DE ENERGIA ELECTRICA DEL JABALI Y LA NEBLINA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	697,849	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,000	1,500	75%	
32415	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (LAS MILPAS)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS MILPAS (ZAPOTECA NIZAYUL)	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO	570,000	570,000	570,000	560,143	98%	0	0	POSTE	10	10	100%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 POSTES DE CONCRETO PC-12-750-2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 1 JUEGO DE HERRAJES (ESTRUCTURA) Y CABLE DE 1/0 Y 3/0 CABLE MULTIPLE DE 2+1 CAL 1/0.
32992	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LINDA VISTA)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	BARRIO LINDAVISTA	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO	983,045	983,045	983,045	978,770	100%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,911	2,911	100%	AMPLIACION Y MEJORA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS CALLES DE COLON, GIRASOLES, CONSTITUCION 1A Y 2A, PRIVADA DE COLON (PARTE SUR) Y 5 DE FEBRERO EN MEDIA Y BAJA TENCIÓN AEREA; 5 POSTES DE 12-750 (1 DE MEJORA) 1 POSTE DE 7-500 COMO POSTE DE ESTACA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVAS. Y EN FORMA SUBTERRANEA INC. BASE PARA CONCRETO Y REGISTROS DE TRANSFORMADORES EXCAVACION Y RELLENOS AISLAMIENTO Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS RETENIDAS CONDUCTOR DE ALUMINIO Y COBRE PROTECCIONES RED SUBTERRANEA CON TUBO DE POLIETILENO DE 51 Y 76 MM 3 TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL DE 25.37.5 Y 50 KVAS ESTRUCTURAS TRANSFORMACION COLOCACION DE CONECTORES, ZAPATAS Y MANGA TERMOCONTRACTIL
80732	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES CAMINO A PEÑOLES, PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, PIE DEL CHILAR, VEGINA E INTERCALADOS	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	H AYUNTAMIENTO	558,757	436,519	436,519	436,519	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE JUNI DEL 2009, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SIN OPERAR POR QUE FALTA LA SUPERVISION DE LA CFE.
80537	MEJORA Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ARROYO CUCHARAL Y ARROYO CENTRAL	135-SAN FELIPE TEJALÁPAM	SAN FELIPE TEJALÁPAM	H AYUNTAMIENTO	167,707	143,560	167,707	143,560	100%	0	0	POSTE	5	3	60%	
72456	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	299,984	299,984	299,984	299,984	100%	0	0	TRANSFORMADOR	9	9	100%	9 PZAS DE POSTE DE CONCRETO 2 TRANSFORMADORES
73069	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	362,959	362,959	362,959	362,959	100%	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	2 TRANSFORMADORES 16 POSTE DE CONCRETO
71252	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA ORTEGA	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	429,998	429,998	429,998	429,998	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	11.00 PZA DE POSTE DE CONCRETO, 142 HABITANTES
72392	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	357,998	357,998	357,998	357,998	100%	0	0	TRANSFORMADOR	12	12	100%	12.00 PZAS POSTE DE CONCRETO 3.00 PZAS TRANSFORMADORES 200 HABITANTES
73259	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,485,591	1,485,591	1,485,591	742,796	50%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	10%	1 SUBESTACION ELECTRICA NOTA: DOCUMENTACION PENDIENTE DE ENTREGAR
83359	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL TULANCINGO	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	LOMA DEL BORRACHO	H AYUNTAMIENTO	164,209	0	0	0	0%	0	0	POSTE	13	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$547,363.98 Y EL FONDO III APORTARA LA CANTIDAD DE \$164,209.19 Y LA DIFERENCIA LA APORTARA LA SEDESOL BAJO EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
80402	R.D. AMPLIACION Y MEJORA SANTO TOMAS	366-SANTA CATERINA LOXICHA	SANTO TOMÁS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA LOXICHA	2,880,000	2,000,000	2,000,000	1,561,243	78%	0	0	POSTE	76	50	66%	
77328	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (3A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑOLES	LOS SABINOS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	375,000	385,000	375,000	100%	0	0	POSTE	7	7	97%	
75216	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS (LOS TAMARINDOS)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	LA META CORRESPONDE A 17 POSTES, UNICAMENTE SE REFIERE AL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, LA OBRA SE EJECUTARA POR ETAPAS EL IMPORTE DE LA OBRA SE MODIFICO DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA. DICE: 391,528.36, DEBE DECIR: \$350,000.00
72382	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MURALLA, CERRO LEON, RIO PLAZA, RIO COMAL,	511-SANTO DOMINGO NUXÁA	OJO DE AGUA	COPLADE	974,544	974,544	974,544	974,544	100%	0	0	COLONIA	4	1	25%	
68040	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA YA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, EL ULTIMO PAGO FUE EN EL MES DE MARZO, EN AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA LO MANEJARON COMO OBRA.
83742	ELECTRIFICACION AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN JOSE GUELATOVÁ DE DIAZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	416,083	416,083	416,083	416,086	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	SE COCLUYO CON LA OBRA DE SN JOSE GUELATOVA DE DIAZ
83387	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ACCESO AL PANTEÓN DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	144,196	144,196	144,196	131,468	91%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE REFIERE A 1 RED DE ELECTRICIDAD, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN, OBRA FINIQUITADA.
83487	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA SUR, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	194,886	194,886	194,886	171,423	88%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	110	110	100%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS LINEALES, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN, OBRA FINIQUITADA.



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
9422	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DENOMINADA LOS CERRITOS DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	10%	LAS METAS 260 ML.BENEFICIARIOS 70 MUJERES, 46 HOMBRES LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
63636	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE AZUCENAS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	168,643	168,643	168,643	130,560	77%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	155	155	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE SUMINISTRARON E INSTALARON 155.00 ML DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA.
77695	RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ASUNCION OCOTLAN	7-ASUNCION OCOTLAN	ASUNCION OCOTLAN	REGIDURIA DE OBRAS	674,100	674,100	674,100	0	0%	0	0	0	POSTE	300	0	0%	
124712	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-FUTLA VILLA DE GUERRERO	GREGORIO ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
OTROS																	
86494	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAYA BANCO DE ORO	482-SANTIAGO PINOYTEPA NACIONAL	PLAYA BANCO DE ORO	H AYUNTAMIENTO	795,000	795,000	795,000	795,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
76531	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN	265,750	265,750	265,750	175,474	66%	0	0	0	OBRA	1	1	66%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GENCIA DE POLICIA DE LA RAYA SE INICIO A FINALES DE2009.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD																	
CONSTRUCCION																	
70675	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	H AYUNTAMIENTO	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ESTA OBRA SE TERMINO DE CONTRUIR EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA SIN OPERAR.
119979	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD PRIMERA ETAPA	481-SANTIAGO NUVOO	PLAN DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO	218,266	218,266	218,266	218,266	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	NOTA EN ESTA OBRA EL 50% LO PUISO EL MUNICIPIO Y EL OTRO 50% LA SECRETARIA DE SALUD (RECURSO ESTATAL)
72550	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	500-SANTIAGO YOSONDUA	PLUMAS	MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA	230,000	128,175	128,175	128,175	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, CENTROS DE SALUD	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD
AMPLIACION																	
73176	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	H AYUNTAMIENTO	450,000	450,000	450,000	352,764	78%	0	0	0	METROS CUADRADO S, CENTROS DE SALUD	90	70	78%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																	
CONSTRUCCION																	
9377	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	477-SANTIAGO MINAS	COQUITO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	347,771	150,655	347,771	150,655	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	100	80	80%	LA OBRA NO GENERA RENDIMIENTOS
9371	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SANTIAGO MINAS.	477-SANTIAGO MINAS	CORRAL DE PIEDRA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	347,771	150,655	347,771	150,655	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	100	80	80%	LA OBRA NO GENERA RENDIMIENTO.
76267	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SANTIAGO MINAS.	477-SANTIAGO MINAS	CORRAL DE PIEDRA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO MINAS DISTRITO DE SOLA DE VEGA	347,771	150,655	347,771	150,655	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	100	80	80%	LA OBRA NO GENERA RENDIMIENTO.
AMPLIACION																	
103752	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	123-SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	428,200	428,200	428,200	128,460	30%	0	0	0	METROS CUADRADO S, DISPENSARIO, UNIDAD	100	30	30%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
OTROS																	
9380	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	477-SANTIAGO MINAS	CACALOTE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	LA OBRA NO GENERA RENDIMIENTOS. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO Y AVANCE FISICO SE SELECCIONO OTROS YA QUE SE ESTA EJECUTANDO UNA REHABILITACION Y UNA ADQUISICION.
9382	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	477-SANTIAGO MINAS	CACALOTE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	LA OBRA NO GENERA RENDIMIENTOS. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO Y AVANCE FISICO SE SELECCIONO OTROS YA QUE SE ESTA EJECUTANDO UNA REHABILITACION Y UNA ADQUISICION.
9368	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	477-SANTIAGO MINAS	CACALOTE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	LA OBRA NO GENERA RENDIMIENTOS. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO Y AVANCE FISICO SE SELECCIONO OTROS YA QUE SE ESTA EJECUTANDO UNA REHABILITACION Y UNA ADQUISICION. ESTO PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
REHABILITACION																	
84749	REHABILITACION DE BARRIO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL HELEN KELLER, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGON, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	95,400	95,400	95,400	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCOS	44	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
PREESCOLAR																	
CONSTRUCCION																	
72980	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL YAGUAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	290,877	290,877	290,877	158,732	55%	0	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	35%	1.00 AULA NOTA: PENDIENTE DE ENTREGAR DOCUMENTOS PARA TRAMITE Y FINQUITAR AL 100%
104477	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI	298,591	166,121	166,121	166,121	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	0	40%	
103516	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL DEL JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO SANTA CRUZ	563-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ YODOCONO	MPO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CHOCANO SA DE CV	87,304	87,087	87,087	87,087	100%	0	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1	1	100%	SE LE DIO EL NOMBRE DE AULAS YA QUE EN EL PROGRAMA CONTABLE ESTA APERTURADO CON ESTA CUENTA



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Page and Comment Features

Unlimited Page and Comment Features

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
74244	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO SANTA CRUZ	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ YODOCONO	MPDO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCTORA MAQ Y CONSTRUCC CHOCANO SA DE CV	124,719	124,502	124,719	124,502	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	100%	SE AGREGO AL CONCEPTO DE AULAS YA QUE EN LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN ESTE RUBRO POR NO PODER APERTURAR LA CUANTA DE OTROS	
83290	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y LUMINARIAS JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON AGENCIA DOLORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	16,767	16,767	16,767	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	57	57	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65007	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE ARAMBURU, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	255,937	255,937	255,937	253,862	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	80	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
74667	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	67	67	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
66651	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OAXACA	77-REYES ET LA	REYES ET LA	TESORERIA MUNICIPAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	DURANTE EL MES DE ABRIL SE REALIZO EL ULTIMO PAGO DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE DURANTE ESTE MES SE TERMINO
84786	MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVES DEL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO DIAZ, 2A. PRIVADA DE LA NORIA, OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	45,103	45,103	45,103	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,001	0	0%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
84943	REHABILITACION DE AULA FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	22,456	22,456	22,456	22,456	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	120	120	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
84507	REHABILITACION DE AULAS A TRAVES DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIO BUSTAMANTE VASCONCELOS", AGENCIA MONT OYA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	10,987	10,987	10,987	10,987	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONT OYA.
83987	REHABILITACION DE AULAS A TRAVES DE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, COL. EL ARENAL AGENCIA S SEÑORES.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	7,980	7,980	7,980	7,980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	230	230	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA S SEÑORES.
65056	REHABILITACION DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	52,336	52,336	52,336	51,932	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	181	181	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. OBRA FINIQUITADA.
65294	REHABILITACION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO LABASTIDA", CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	132,211	132,211	132,211	131,157	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	70	70	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
82352	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	109	109	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
80165	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA LOPEZ MATEOS, NUNO DEL MERCADO ESQUINA MIGUEL CABRERA CENTRO, OAXACA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	12,244	12,244	12,244	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	39	39	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 38.65 M2 EN IMPERMEABILIZACION Y TENDIDO DE RED ELÉCTRICA Y 2,000 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE
79676	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SÁENZ, FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, AGENCIA MONT OYA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	33,628	33,628	33,628	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25	25	100%	EN CUANTO A LAS METAS, SE EJECUTARON 25.35 M2 Y 4.00 PZAS. EN CAMBIO DE LOSETA Y MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONT OYA EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
80273	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO, CALLE JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI S/N, COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	EN CUANTO A LAS METAS SE EJECUTARON 15.44 M2 EN PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, REHABILITACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS Y 2,000 PZAS. EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
82541	REPARACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	2,900	2,900	2,900	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	105	105	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
90139	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO BÁSICO A SANITARIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5,000 LTS. DE CAPACIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS" COL. AMERICA SUR, OAXACA DE JUAREZ, OAX.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	41,857	41,857	41,857	0	0%	0	0	0 CISTERNA	5,000	0	0%	LAS METAS SON 5,000 LITROS. EN ESTA OBRA LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
80867	CONSTRUCCION CONTINUACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO JOSE DE ALLENDE	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	366,615	366,615	366,615	366,615	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO. ESTA OBRA FUE REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA.
83213	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	203-SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRÉS NIÑO	H AYUNTAMIENTO	409,488	409,488	409,488	409,488	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	57	55	97%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL FONDO III, EJERCICIO 2008
104441	REHABILITACION DE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESC. PRIMARIA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	MPDO DE SAN MATEO SINDIHUI	71,067	70,758	71,067	70,758	100%	0	0	0 CISTERNA	1	1	100%	
104463	REHABILITACION DE SANITARIO Y DRENAJE DE LA TELESECUNDARIA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	MPDO DE SAN MATEO SINDIHUI	99,611	99,179	99,611	99,179	100%	0	0	0 M2 SANITARIOS	1	1	100%	
83465	CONSTRUCCION DE BANOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE LA REVOLUCION"	287-SAN MIGUEL TULANCINGO	SAN MIGUEL TULANCINGO	H AYUNTAMIENTO	82,175	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE \$164,351.00 DE LOS CUALES EL FONDO III APORTARA \$82,176.00 Y LA DIFERENCIA SERA APORTADA POR EL I.E.E.P.O.
98281	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. INDIGENA	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO	689,789	642,401	642,401	642,401	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	6	5	83%	
76017	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN FRANCISCO HUAPANAPA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	183,016	92,508	92,508	92,508	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	PARA ESTA OBRA EL MONTO ES DE \$190,819.00. DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES \$183,016.00 Y BENEFICIARIOS \$7,803.00.
68075	CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SANTA CECILIA JALIEZA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	244,000	244,000	244,000	244,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTÁ TERMINADA. SE COMENZO A TRABAJAR EN EL EJERCICIO DEL 2008 PERO SE COMENZO A PAGAR HASTA EL MES DE ENERO DEL 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA LO MANEJAN COMO UNA AULA.
63072	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	987,310	987,310	987,310	857,303	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	149	149	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA.



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
96292	CONSTRUCCION DE BARRAS DE MEDIOS EN LA ESCUELA ART. 123, INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	946,840	946,840	946,840	861,653	91%	0	0	0 METROS CUADRADO S	149	149	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL, ESTA OBRA SUFRIÓ UNA DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$40,469.90 SEGUN OFICIO DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/022/2009
91699	CONSTRUCCION DE BARRA, ESCUELA PRIMARIA PATRIA LIBRE, RIVERAS DEL ATOYAC ESQUINA AV. REVOLUCION COL. UNIÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	48,996	48,996	48,996	48,996	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCO S	174	174	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
65388	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUADALUPE F. MARTINEZ COL. SANTA MARIA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	413,555	413,555	413,555	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCO S	121	121	100%	LAS METAS REALES SON 120.74 M2 DE UNA BARRA PERIMETRAL, EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE POR ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL.
83092	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA, " FRANCISCO ZARCO", MANZANA 48-B, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	20,478	20,478	20,478	20,478	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	64	64	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
65131	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	292,970	292,970	292,970	284,794	97%	0	0	0 METROS CUADRADO S, AULAS	79	79	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, OBRA FINIQUITADA.
83732	TERMINACION DE AULAS Y SANITARIOS DEL CENTRO ESCOLAR MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,110,896	1,110,896	1,110,896	1,107,541	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	241	241	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL, OBRA FINIQUITADA.
124620	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	180	180	100%	
124723	CONSTRUCCION DE UNA EN LA ESCUELA PRIMARIA Y REHABILITACION DE UNA AULA EXISTENTE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	JICALTEPEC	H AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	128	128	100%	
114311	CONSTRUCCION DE ANDADORES, ESCALERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" BARRIO VISTA HERMOSA	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BARDAS, CERCO S	128	128	100%	CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE FUÉ RECIBIDO UN CRÉDITO DE BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE \$660,999.33, MEDIANTE ACUERDO NO. 201/2008 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008. APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 41907
84309	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE ESCUELA A TRAVÉS DE PINTURA EN AULAS Y BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	13,410	13,410	13,410	13,410	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	2,736	2,736	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
9384	REHABILITACION REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	477-SANTIAGO MINAS	CACALOTE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	100	100	100%	LAS OBRAS NO GENERAN RENDIMIENTOS
9387	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	477-SANTIAGO MINAS	CACALOTE	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO MINAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	100	100	100%	LAS OBRAS NO GENERAN RENDIMIENTOS
94678	REHABILITACION DE ESCALERA Y ANDADORES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE BARANDALES EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" UNIDAD HABITACIONAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAX.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	18,460	18,460	18,460	18,460	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, ESCALERA S, ANDADORE S	29	29	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES, EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
83609	REHABILITACION DE ESPACIO PARA BIBLIOTECA DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	6,244	6,244	6,244	6,244	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S, BIBLIOTECA	30	30	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
90200	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA, ESC. PRIM. OBRERO MUNDIAL, UBICADA EN DOLORES LARIOS NO. 100, INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	29,449	29,449	29,449	29,449	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	48	48	100%	LAS METAS CORRESPONDEN A 48 SALIDAS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
90947	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE EL CAMBIO DE SUMINISTRO DE 110 WTS A 220 W EN LA ESC. PRIM. "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN ALVARO OBREGON NO. 5, AGENCIA DE DONAJI	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	26,737	26,737	26,737	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	12	12	100%	LAS METAS CORRECTAS SON 12 SALIDAS, EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI.
62406	REPARACION DE INSTALACION ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA 21 DE AGOSTO BLVD. EDUARDO VASCONCELOS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	276,099	276,099	276,099	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	1,240	1,240	100%	LAS METAS REALES SON 1,240.00 METROS LINEALES DE INSTALACION ELECTRICA Y 60 PIEZAS INSTALADAS, EN ESTA OBRA, LAS FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACION Y REVISION EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA OBRA SUFRIÓ INCREMENTO EN CANTIDAD DE \$137,705.64 SEGUN OFICIO DE APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL NO. TMDPP/022/2009
80725	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE REFORMA S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	31,756	31,756	31,756	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	10	10	100%	EN ESTA OBRA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA SU PAGO Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
79943	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA, FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, INFONAVIT MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	138	138	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA MONTOYA, ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
80847	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ AVILA GARCIA, CALZADA A SAN FELIPE DEL AGUA S/N, COL. REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	113	113	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
82461	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CALLE MACEDONIO ALCALÁ S/N, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	69	69	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.
78911	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO, AV. MONTOYA S/N, COL. LAZARO CÁRDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	7,395	7,395	7,395	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	150	150	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
74633	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION, COL. HELADIO RAMIREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	83,626	83,626	83,626	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	38	38	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
74548	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, AV. JUÁREZ NO. 4, AGENCIA DOLORES	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	5,927	5,927	5,927	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	106	106	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGENCIA DOLORES LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.
82421	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGÓN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA TECNICA	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADO S	117	117	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%, SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
7007	DOTACION DE PAQUETES DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA 25 VIVIENDAS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC	H AYUNTAMIENTO	385,000	93,710	93,710	93,710	100%	0	7	0	400	80	20%	11
	VIVIENDA															
	AMPLIACION															
83655	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	189-SAN JUAN COMALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	764,422	764,422	764,422	340,049	44%	0	0	0	0	0	0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% SOLO QUE CON RECURSO 2008 SE PAGÓ LA CANTIDAD DE \$340,049.00 Y EL PAGO RESTANTE SE LIQUIDA CON RECURSO 2009.
	MANTENIMIENTO															
92747	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 19 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	19	16	80%	EN CUANTO A LAS METAS SE REFIERE A 19 ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE PISO FIRME Y TECHADO DE LAMINA. ESTA OBRA ES EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "TU CASA", APROBADA CON NUMERO DE OBRA TUCAS/A002/2008. POR \$86,600.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%. SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA, ASI COMO EJECUTAR AL 100% LAS 19 ACCIONES.
92806	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 30 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	30	23	75%	EN CUANTO A LAS METAS SE PRETENDEN REALIZAR 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EN SU MODALIDAD DE PISO FIRME Y TECHADO DE LAMINA. ESTA OBRA SE REPORTA EN CEROS EN VIRTUD DE QUE FINANCIERAMENTE SE EJECUTO AL 100%. SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA MISMA, ASI COMO TERMINAR FÍSICAMENTE LAS 30 ACCIONES CORRESPONDIENTES.
92565	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA", PARA 490 PAQUETES, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	119	119	119	0	0%	0	0	0	490	368	75%	EN CUANTO A METAS, SE PRETENDEN REALIZAR 490.00 ACCIONES. ESTA OBRA ES EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "TU CASA", APROBADA CON NUMERO DE OBRA TUCAS/A001/2008. POR \$2,099,250.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.
	CAMINOS RURALES															
	CAMINOS RURALES															
	CONSTRUCCION															
124625	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJOLOTE	H AYUNTAMIENTO	149,797	149,797	149,797	149,797	100%	0	0	0	0	0	100%	
124686	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJOLOTE	H AYUNTAMIENTO	149,797	144,797	144,797	144,797	100%	0	0	0	0	0	100%	
80452	APERTURA DEL CAMINO SAN ANDRES LUCRECIA 3A ETAPA	98-SAN ANDRES TEOTILALPAM	LUCRECIA DE MATAMOROS	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	1,506,837	1,506,837	1,506,837	1,349,142	90%	0	0	0	2	2	100%	
	AMPLIACION															
56372	AMPLIACION Y MEJORASS DIVERSAS DEL CAMINO "LOS MAIZALES TEMPRANEROS"	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	H AYUNTAMIENTO	407,751	407,751	407,751	407,751	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,282,059.00 TENIENDO COMO METAS 4.00 KM. PARA RECURSO DEL 2008 SE TIENE UN IMPORTE DE \$ 407,751.85 Y COMO METAS 1.28 KM Y DEL RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 874,307.20 CON 2.72 KM.
77373	AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE HIELO - RIO MANZANITA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	RIO DE MANZANITA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
77355	AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA UNION - STA MARIA PEÑOLES	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
	MANTENIMIENTO															
73139	REVESTIMIENTO DE CAMINO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SOLEDAD MACIN CHICO	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	428,936	428,936	428,936	427,832	100%	0	0	0	919	919	100%	918.70 M3 DE REVESTIMIENTO
82982	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS CERRO DEL BANQUITO	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	H AYUNTAMIENTO	193,000	193,000	193,000	193,000	100%	0	0	0	5	5	100%	
88973	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNION-CABECERA MUNICIPAL-MAL PASO (SUBTRAMO TEZOATLAN-MOCTEZUMA-MONTEVERDE-MONTEVERDE-ALTAMIRA-ALTAMIRA-AGUA DEL TORO)	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	836,363	836,363	836,363	836,363	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES Y EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE CONTRATO
88730	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION-CABECERA MUNICIPAL-MAL PASO	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	1,247,788	1,247,788	1,247,788	1,247,788	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES Y EJECUTADA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA
83159	APERTURA Y MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y CAMINOS	402-SANTA MARIA CORTIJO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	292,098	292,098	292,098	292,098	100%	0	0	0	5	5	100%	OBRA TERMINADA
119932	REVESTIMIENTO O Y ALCANTARILLADO DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA BONITA - NUIE STUNKAVA	481-SANTIAGO NUYOÓ	LOMA BONITA DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO	436,618	436,618	436,618	436,618	100%	0	0	0	3	3	100%	
124693	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y ALCANTARILLADO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	96,282	91,282	91,282	91,282	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNDA DE SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.
	REHABILITACION															
32658	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO (RANCHERIA LAS FLORES)	131-SAN DIONISIO OCOTEPEC	LAS FLORES	HONORABLE AYUNTAMIENTO SAN DIONISIO OCOTEPEC	400,000	400,000	400,000	389,297	97%	0	0	0	4,680	4,550	97%	MEJORA Y AMPLIACION DE CAMINO RANCHERIA LAS FLORES; 4680MTS. LINEALES.
103632	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 11KM	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	CAÑADA GUICHÁ	H AYUNTAMIENTO	101,813	101,813	101,813	101,813	100%	0	0	0	11	5	45%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007 Y RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. LA COMPROBACION ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
	MUROS DE CONTENCIÓN															
	CONSTRUCCION															
83473	CONST. DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE, 1A. DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR	167-SAN JOSE DEL PEÑASCO	SAN JOSE DEL PEÑASCO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE DEL PEÑASCO	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	0	75	75	100%	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A LA LABOR COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 86,700.00 RECURSO DEL EJERCICIO 2008 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
77235	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 2ª ETAPA	62-NATIVIDAD	NATIVIDAD	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD	103,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	0	163	163	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III DE LOS AÑOS 2008 \$103,000.00 (CIENTO TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); AÑO 2009 \$41,085.00 (CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); SIENDO EL TOTAL INVERTIDO EN LA OBRA DE \$144,085.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA AL 100% EN EL PRESENTE TRIMESTRE.
	PUNTES VEHICULARES															
43795	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE YUZANDUA	479-SANTIAGO NEJAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NEJAPILLA	287,621	275	275	275	100%	0	0	0	12	6	50%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 287,621 DEL CUAL \$ 275.60 ES ES RECURSO 2008 Y \$ 287,346.00 ES RECURSO 2009
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
91477	CONSTRUCCION DE PRESA DE CAPTACION PARA USO AGRICOLA SEGUNDA ETAPA	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO
73143	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO NUM. 2 "EL HIGITO"	13-CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	CIÉNEGA DE ZIMATLÁN	H AYUNTAMIENTO	512,500	512,500	512,500	402,010	78%	0	0	0	90	90	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
89184	2% DE GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL Y ELABORACION DE PROYECTO)	353-SANTA ANA	SANTA ANA	H AYUNTAMIENTO	31,990	31,990	31,990	31,990	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SOLO SE REALIZO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION E IMPACTO AMBIENTAL
82701	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS	402-SANTA MARIA CORTILLO	SANTA MARIA CORTILLO	HAYUNTAMIENTO	18,655	18,655	18,655	18,655	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ACCION TERMINADA
82828	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	402-SANTA MARIA CORTILLO	SANTA MARIA CORTILLO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	18,655	18,655	18,655	18,655	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL(LAPTOP) HP 530 E IMPRESORA
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
	OTROS															
88452	ASESORIA TECNICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	119,269	119,269	119,269	119,269	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
88431	ASESORIA TECNICA	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	119,269	119,269	119,269	119,269	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
	FORTAMUN				37,039,072	29,885,608	30,552,765	28,216,886	94%	304,448	1,156		1,335,026	603,711	45%	
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
55856	CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO (2A ETAPA)	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	H AYUNTAMIENTO	163,822	163,822	163,822	163,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE TIENE RECURSO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 163,822.77 Y EN METAS 0.62 DE OBRA Y DEL RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 101,877.23 Y 0.36 DE OBRA LO QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 265,500.00 Y 1.00 DE OBRA.
73466	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LAS CALLES DE REFORMA, INDEPENDENCIA E HIDALGO	13-CIENEGA DE ZIMATLÁN	CIENEGA DE ZIMATLÁN	H AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
82503	CONSTRUCCION DE FALDON EN EL TECHADO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	71,000	71,000	71,000	71,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	16	16	100%	
87227	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 1A ETAPA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YETZECOVÍ	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	35,041	35,041	35,041	35,041	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN EL PRESENTE EJERCICIO CON RECURSOS DEL 2008
87187	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C 250 KG/CM2 DE ESPESOR	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI GUELACHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	OBRA TERMINADA EN EL PRESENTE EJERCICIO CON RECURSOS DEL RAMO 28
101717	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION ARROYO EL MOLINITO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	EL MOLINITO	TESORERIA MUNICIPAL	325,000	62,970	62,970	62,970	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102118	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE GUERERO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	TESORERIA MUNICIPAL	700,000	86,090	86,090	86,090	100%	0	0	METRO LINEAL	330	330	100%	
104504	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA CECYTE	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI	93,282	93,282	93,282	93,282	100%	0	0	BARIDAS	1	1	100%	
76246	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA SUPERVICION ESCOLAR	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	53,954	53,954	53,954	53,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	
74924	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO BRAVO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	298,726	298,726	298,726	89,618	30%	0	0	METRO CUADRADO	405	120	30%	
76313	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRET O DE AGENCIA MUNICIPAL	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	36,061	36,061	36,061	36,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	187	187	100%	
76158	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO	51,408	51,408	51,408	51,408	100%	0	0	METRO CUBICO	46	46	100%	
82791	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1A. ETAPA	280-VILLA TALEA DE CASTRO	VILLA TALEA DE CASTRO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO	914,651	914,651	914,651	754,702	83%	0	0	OBRA	1	0	25%	PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE TIENE UN MEZCLA DE RECURSOS SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FORTAMUN 2008 \$ 914,651.98 FORTAMUN 2009 867,160.00 RAMO 28 733,863.55 TOTAL 2,515,665.53 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
76419	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	GUADALUPE MEZQUITAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	122	122	100%	LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA ES DE UN MONTO TOTAL DE \$462,248.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL \$35,000.00 Y BENEFICIARIOS \$11,248.00, OBRA TERMINADA.
75632	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO, PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROLES MULTIPLE, RAMAL ELECTRICO, LENEZ DE CONDUCCION.)	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO TLACOLLILLA OAXACA	305,651	305,651	305,651	305,651	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA OBRA SE ESTA LLEVANDO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS FII Y FIV DE FII \$1,891,515.52 Y DE FONDO IV POR \$305,650.96 SIN EMBARGO POR EFECTOS DE REDONDEO LA CANTIDAD SE REPORTA COMO \$305,651 Y A LA FECHA LA OBRA TIENE UN 100% DE AVANCE Y ESTA FUNCIONANDO LA OBRA NO GENERA INTERESES NOTA EN EL AÑO 2009 POR ERROR SE CREO NUEVAMENTE PARA REGISTRAR EL FINQUITO DE OBRA CON EL FOLIO NO. 47086 SE HACE LA ACLARACION QUE SE TRATA DE LA MISMA OBRA DEL PRESENTE FOLIO.
56784	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ	7,227	7,227	7,227	7,227	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSOS FEDERALES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 33 FONDO III; AÑO 2007 \$392,087.87; AÑO 2008 \$186,672.00; RAMO 33 FONDO IV; AÑO 2007 \$370,972.02; AÑO 2008 \$7,227.98; SIENDO TERMINADA LA OBRA AL 100% EN EL PRESENTE TRIMESTRE POR UN TOTAL DE \$966,959.87.
87072	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "ANTONIO DE LEON"	351-SAN SIMON ALMOLONGAS	SAN SIMON ALMOLONGAS	H AYUNTAMIENTO	153,016	153,016	153,016	153,016	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
5756	CONSTRUCCION DE POZO NORIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	EL CASTILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250,000	173,431	250,000	173,431	100%	0	0	POZO	1	1	78%	
5610	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,977	199,977	199,977	199,977	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
93902	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	3,322,000	620,713	620,713	620,713	100%	0	0	OBRA	1	0	18%	DEL IMPORTE DE LA OBRA EL MONTO DE \$311,218.00 ES UN RECURSO DEL RAMO 28
105980	CONSTRUCCION DE BARDA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL COBAO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	200,474	200,474	200,474	200,474	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN EL EJERCICIO 2008. 8 M.L. POR 2.5MTS DE ALTURA
106546	TERRAPLEN PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION Y SANITARIOS DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM 19	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	H AYUNTAMIENTO STAMARIA TEOPOXCO	687,384	687,384	687,384	687,384	100%	0	0	METRO CUADRADO	25	25	100%	
80815	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "HERIBERTO JARA" DE SANTIAGO CHAZUMBA	469-SANTIAGO CHAZUMBA	SANTIAGO CHAZUMBA	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	72,765	72,765	72,765	72,765	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO 4 DEL EJERCICIO 2008
89243	CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE MAQUINARIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	269,533	269,533	269,533	269,533	100%	0	0	BODEGA	0	0	0%	
120503	CERCADO PERIMETRAL DEL BACHILLERATO	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
120177	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BACHILLERATO	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	H AYUNTAMIENTO	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
80844	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN OTROS TRIMESTRES SE MANEJO QUE SE PRESUPUESTO ANUAL \$ 300,000.00 PERO AL FINAL SE COMPRO UNICAMENTE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO, CON UN VALOR DE \$ 30,000.00 ESTE REPORTE QUE SE ENVIA ESTA ACTUALIZADO, NO LO ENVIE EN EL PRIMER TRIMESTRE.



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
71160	CONSTRUCCION DE BARRERON PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA MELQUIADEZ RAMIREZ EN SANTO TOMAS JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	240,210	157,602	157,602	157,602	100%	1,116	1,116	BARDAS	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA PERO ALUN NO SE A PAGADO EL SALDO. SE HARA HASTA QUE ENTREGUE EXPEDIENTE. ADEMAS QUIERO INFORMAR QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE ESTE GASTO SE DUPLICO POR LO TANTO EL FOLIO 15703 NO ES VALIDO. EL FOLIO CORRECTO ES 22290
71557	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA DE SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100% LA INFORMACION QUE SE ENVIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 OBSERVAMOS QUE SE DUPLICO LA INFORMACION POR LO TANTO EL FOLIO 21433 ENVIADO NO ES VALIDO. Y EL FOLIO CORRECTO ES 22519
117837	CONSTRUCCION DE AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 1 A ETAPA	537-SILACAYOAPAM	SAN ISIDRO	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	134,721	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UN AGENCIA DE POLICI MUNICIPAL EN ESTA LOCALIDAD. DE 8 X 12 MTS A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% SEGUN LAS METAS OBRA Y RECURSO 2008
102692	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL DE 6 X 8 MTS CON CUBIERTA DE CONCRETO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y CONSTR CHOCANO SA DE CV	154,011	153,054	154,011	153,054	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
103791	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS CON CUBIERTA DE CONCRETO	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCTOR MAQUINARIA Y COSNTRUCCIONES CHOCANO SA DE CV	154,011	153,054	154,011	153,054	100%	0	0	AULA	1	1	99%	
124825	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
124745	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 4TA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA	H AYUNTAMIENTO	300,000	273,187	273,187	273,187	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
124876	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CANGREJO	H AYUNTAMIENTO	200,000	175,628	175,628	175,628	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
124915	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA MURALLA	H AYUNTAMIENTO	250,000	239,747	239,747	239,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
124922	CONSTRUCCION DE CAPILLA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO AMATE COLORADO	H AYUNTAMIENTO	200,000	190,738	190,738	190,738	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
124869	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE CORREOS DE MEXICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO	186,977	180,835	180,835	180,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
124750	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIA PARA EL IEBO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	CONCEPCION DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADO S	140	140	100%	
124733	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANTONIO DE JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO	300,000	291,044	291,044	291,044	100%	0	0	METROS CUADRADO S	344	344	100%	
54546	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	145,383	145,383	145,383	145,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	
54279	RAMAL ELECTRICO Y BARDA PERIMETRAL DE POZO PROFUNDO	92-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	168,805	168,805	168,805	168,805	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	POR PROBLEMAS SOCIALES FUE MODIFICADA LA TRAYECTORIA DEL RAMAL ELECTRICO POR LO QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE MODIFICO A \$ 304,020.99 CON 1.00 DE OBRA TENIENDO RECURSO DEL 2008 POR UN IMPORTE DE \$ 168,805.42 Y EN METAS 0.55 Y DEL RECURSO 2009 LA CANTIDAD DE \$ 135,215.57 CON 0.45 DE OBRA
101876	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO	178-SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	TESORERIA MUNICIPAL	238,000	29,384	29,384	29,384	100%	0	0	RED	1	1	100%	
96311	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	20-CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYON DEL ROSARIO	H AYUNTAMIENTO	357,500	161,846	161,846	161,846	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO Y SE CONCLUYO EN EL EJERCICIO 2008. CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 357,500.00 CUBRIENDOSE EL IMPORTE DE \$ 161,846.00 Y LA DIFERENCIA QUE ES DE \$ 147,000.00 SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009.
93100	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DEL TERRENO SERA DE 1,320,000.00 SE PAGA CON RECURSOS 2008 UNICAMENTE UN ANTIPO. CON RECURSOS 2009 SE PAGARA EL MILLON RESTANTE.
5568	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,348	97,348	97,348	97,348	100%	0	0	METRO LINEAL	277	277	100%	
71613	AMPLIACION CON CONCRETO O HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	369,711	369,711	369,711	369,711	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100%.
77847	PAVIMENTACION, GUARNICION Y MURO DE CONT ENCION EN LA CALLE DE PROGRESO	531-SANTO TOMAS MAZALTEPEC	SANTO TOMAS MAZALTEPEC	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CALIDAD SA DE CV	706,320	359,059	359,059	359,059	100%	303,332	0	ACTIVIDAD	727,996	303,332	42%	CON LO QUE RESPECTA A LA OBRA PAVIMENTACION, GUARNICION Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE PROGRESO, SE HIZO UNA MEZCLA DE RECURSOS F IV Y R 28 APORTANDO F IV LA CANTIDAD DE 282549.73 PESOS Y R 28 LA CANTIDAD DE 112509.10. ARGUMENTANDO QUE SE REALIZO OTRAS OBRAS CON EL RECURSO DEL F IV Y CON LA OBRA QUE SE MENCIONA YA NO ALCANZABA EL RECURSO DEL F IV, OTRA PARTE SE UTILIZO PARA OTRA OBRA, CON LO QUE RESPECTA AL INFORME EN CASO DE ALGUN ERROR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE CORRIGE RELATIVO A LA UNIDAD DE MEDIDA.
59152	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	68,340	68,340	68,340	68,340	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	ESTA MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD INCLUYE 01 POSTE DE CONCRETO PC12-750 KG/CM2; CONDUCTOR TIPO ACSR CAL. 1.0 AWG. CONDUCTOR PARA RED DE BAJA TENSION TIPO TRIPLEX CAL. 2X1/0-1-1/0 AWG. ESTA MEJORA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% AL IGUAL QUE EN LO FINANCIERO.
86230	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	426-SANTA MARIA PEÑOLES	CANADA DE HIELO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
82396	CONSERVACION DE CAMINO REAL A ETLA	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO	8,078	8,078	8,078	8,078	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
82244	CONSTRUCCION DE BORDO PARA AGUAS PLUVIALES EL AGUACATE	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
98488	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA AL ZACATON	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 4 VENADOS	165,479	165,479	165,479	165,479	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	ESTA OBRA SE TERMINO DE REALIZAR EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL SE ENCUENTRA OPERANDO.
5525	BACHEO DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD 4A ETAPA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,983	99,983	99,983	99,983	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
84959	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CON CONCRET O HIDRAULICO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	291,340	291,340	291,340	291,340	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	913	913	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. CON UNA MEZCLA DE RECURSOS FORTAMUN 2008 \$ 291,340.78 S.O.P. - 111,000.00 TOTAL 402,340.78	
84955	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION COM CONCRET O HIDRAULICO	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	452,499	452,499	452,499	452,499	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,858	1,858	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SECRETIA DE OBRAS PUBLICAS FORTAMUN 2008 \$ 452,499.22 S.O.P. 166,500.00 TOTAL \$188,999.22	
78715	MANTENIMIENTO DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	504-NUUEVO ZOQUIAPAM	SAN MATIAS ZOQUIAPAM	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	95,947	95,947	95,947	95,947	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2008	
92395	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	509-SANTO DOMINGO DE MORELOS	SANTO DOMINGO DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO DE MORELOS	31,197	31,197	31,197	31,197	100%	0	0	0 KILOMETRO	15	15	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MODULO DE MAQUINARIA NO. 5 PUEBLOS UNIDOS DEL SUR. EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA SE HIZO CON RECURSOS DEL FONDO 4 2008 Y 2009. SIENDO EL TOTAL DE LA OBRA DE \$56,193.00. DE LOS CUALES \$31,197.00 SON RECURSOS 2008 Y LA DIFERENCIA SON DEL 2009.	
77297	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIO EN LA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56	112-SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	165,661	165,661	165,661	165,661	100%	0	0	0 MODULO	1	1	100%	POR EQUIVOCACION SE INFORMO DE LOS MONTO ERROREAMENTE EN EL TRIMESTRE PASADO... ESTO ES LO REAL.	
124426	REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA DE REYES MANTECON	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECON	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	200,000	200,000	192,803	192,803	96%	0	0	0 OBRA	1	1	96%	AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009 DE HA REALIZADO UN AVANCE DE LA OBRA DEL 96% QUEDANDO PENDIENTE Y COMPROMETIDO PARA EL TERCER TRIMESTRE EL 4% RESTANTE	
5705	REHABILITACION DEL MERCADO PORFIRIO DIAZ (CAMBIO DE TECHUMBRE)	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE LEON	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,275,380	1,617,804	2,275,380	1,617,804	100%	0	0	0 OBRA	1	1	70%		
105826	CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LAMPARAS AHORRADORAS (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	405,340	405,340	405,340	405,340	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008	
84365	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	42-IXTLAN DE JUAREZ	IXTLAN DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	916	916	100%	OBRA TERMINADA AL 100%, TENIENDO UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 16,215.00. PARA UN TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA DE \$ 96,216.00	
120171	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	H AYUNTAMIENTO	84,379	84,379	80,000	84,379	100%	0	0	0 METROS CUADRADO S	18	18	100%		
104740	ADQUISICION DE 1 RADIO DE COMUNICACION Y CUATRO PILAS PARA LOS MISMOS	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	60,000	21,300	21,300	21,300	100%	0	0	0 PIEZA	16	7	44%		
87612	EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS Y BASE)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	62,600	62,600	62,600	62,600	100%	0	0	0 EQUIPO	11	11	100%	SE COMPRARON RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS INTEGRANTES DEL CABILDON MUNICIPAL Y UNA BASE.	
89191	ADQUISICION DE PATRULLA	353-SANTA ANA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	204,664	204,664	204,664	204,664	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	LA PATRULLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO APOYANDO A LA SEGURIDAD PUBLICA. SU COSTO FUE DE \$ 204,663.50 PROVENIENTE DEL RECURSO DEL FONDO IV, EJERCICIO 2008	
88656	ADQUISICION DE PATRULLA	355-SANTA ANA CUAUHTEMOC	SANTA ANA CUAUHTEMOC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC	118,285	118,285	118,285	118,285	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTA PATRULLA SE ADQUIRIO CON RECURSOS DEL FONDO 4 DE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009	
60766	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO	10,000	3,111	5,000	3,111	100%	0	0	0 OTROS	12	6	50%		
105724	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLA)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008, PARA LA ADQUISICION DE PATRULLA, VEHICULO MARCA DODGE, COLOR BLANCO, MODELO 2008.	
105745	ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	242,200	242,200	242,200	242,200	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO 2008, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA MARCA H100, COLOR BLANCO.	
75458	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	472-SANTIAGO LAOALLAGA	SANTIAGO LAOALLAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAOALLAGA	89,098	89,098	89,098	89,098	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	RECURSO EJERCIDO DEL FONDO FIV/2008, Y VEHICULO ADQUIRIDO EN 2008, CON LA APORTACION DEL CINCUENTA POR CIENTO.	
120368	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO	129,458	129,458	129,458	129,458	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%		
54544	GASTO DE INVERSION (PATRULLA DE POLICIA MUNICIPAL)	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	186,600	186,600	186,600	186,600	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	LA PATRULLA SE ADQUIRIO EN EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO) PERO POR OMISION NO SE REPORTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.	
55893	GASTOS DE INVERSION (EQUIPAMIENTO, ARMAMENTO, MOBILIARIO Y EQUIPO)	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	17,298	17,298	17,298	17,298	100%	0	0	0 EQUIPO	3	3	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO DE FORMA GLOBAL COMO SEGURIDAD PUBLICA.	
51193	ADQUISICION DE IMPLEMENTO O AGRICOLA (ARADO DE 4 DISCOS PARA TRACTOR AGRICOLA)	365-SANTA CATARINA LACHATAD	SANTA CATARINA LACHATAD	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAD	117,715	117,715	63,000	63,000	54%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UN ARADO DE 4 DISCOS PARA EL TRACTOR AGRICOLA DE LA COMUNIDAD. ESTA ADQUISICION DE REALIZO CON RECURSOS DE EXISTENCIA DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008	
54087	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	H AYUNTAMIENTO DE VILLA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	1,190,750	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL COSTO DEL CAMION DE BASURA ES DE \$ 1,190,750.00 DE LOS CUALES \$ 500,000.00 SON RECURSO DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2008 Y \$ 690,750.00 SON RECURSO DEL FONDO IV DEL EJERCICIO 2009	
60761	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO	22,454	22,454	22,454	22,454	100%	0	0	0 OTROS	45	45	100%		
86041	ADQUISICION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PARA USO OFICIAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	223,100	223,100	223,100	223,100	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009, SE ADQUIRIO UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PARA USO OFICIAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA. SE COMPRO CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL 2008.	
85548	INSTALACION DE PARABUS EN EL PARQUE JUAREZ	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	33,219	33,219	33,219	33,219	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%		
54512	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	92-SAN ANDRES IXTLAHUACA	SAN ANDRES IXTLAHUACA	H AYUNTAMIENTO	87,271	87,271	87,271	87,271	100%	0	0	0 OTROS	35	35	100%		
68598	SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	118-SAN BARTOLOME QUIALANA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA OAXACA	565,883	565,883	565,883	267,300	47%	0	0	0 ACCION	565,883	267,300	47%		
64997	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	11,677	11,677	11,677	11,677	100%	0	0	0 SERVICIO	1	1	100%	ESTE RECURSO ES DEL EJERCICIO 2008. POR LO QUE SE APLICO EN EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL EJERCICIO 2009.	
106257	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TAMAZOLA	295,000	54,950	54,950	54,950	100%	0	0	0 PERSONA	39	39	100%	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	
106188	UNIFORMES PARA POLICIAS	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN TAMAZOLA	H AYUNTAMIENTO	30,000	27,753	27,753	27,753	100%	0	0	0 PIEZA	17	17	100%	SE COMPRARON 17 PIEZAS DE UNIFORMES QUE COMPRENEN PANTALONES, BOTAS, PLAYERAS, BOTAS, CHAMARRAS Y GORRAS.	
67811	SEGURIDAD PUBLICA	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	52,750	52,750	52,750	52,750	100%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	PAGO DE 10 POLICIAS MUNICIPALES PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO SUELDO DE LOS 10 POLICIAS AL TRIMESTRE \$ 120,000.00 APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2008 \$2,500.00 APORTACION DEL FORTAMUN EJERCICIO 2009 \$7,250.00 PAGO DE LOS POLICIAS PARA RESGUARDAR EL ORDEN DEL MUNICIPIO ANUAL 2009 \$ 480,000.00	
87751	PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA INTERMUNICIPAL Y TOPLES MUNICIPALES.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	700,000	277,750	277,750	277,750	100%	0	0	0 OTROS	16	16	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2009 SE PROGRAMO EL PAGO A 4 POLICIAS INTERMUNICIPALES Y 12 TOPLES MUNICIPALES. SE EJERCIO RECURSO DEL 2008 QUE HABIA EN EXISTENCIA.	
83955	PAGO DE SUELDO A PERSONAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	145,215	145,215	145,215	145,215	100%	0	0	0 PERSONA	6	6	100%	PAGO DE SUELDO A 6 ELEMENTOS POLICIACOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
103403	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	1,383,811	1,383,811	1,383,811	1,383,811	100%	0	0	PATRULLAJE	3,600	3,600	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008 APLICADO EN EL 2008
88177	GASTOS INDIRECTOS	426-SANTA MARIA PEÑOLES	SANTA MARIA PEÑOLES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	413,557	413,557	413,557	413,557	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
55881	SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA (HABERES)	63-AZARENO ET LA COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COBERTURA MUNICIPAL	125,686	125,686	125,686	125,686	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO DE FORMA GLOBAL COMO SEGURIDAD PUBLICA
90966	PROGRAMA MUNICIPAL DE RENEVIACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	4,876,639	4,876,639	4,876,639	3,996,927	82%	0	0	PROYECTO	1	1	82%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y FINIQUITO DE LA OBRA.
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
104742	COMPRA DE SIETE JUEGOS DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	13,500	6,781	6,781	6,781	100%	0	0	PIEZA	60	28	47%	
104741	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	172,000	21,581	21,581	21,581	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
3075	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	24,400	24,400	24,400	24,400	100%	0	0	ARTICULO	10	10	100%	GASTO REALIZADO CON RECURSO DEL 2008 Y QUE NO FUE REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE
3058	COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA	165-SAN JOSE AYUQUILA	SAN JOSE AYUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	1,545	1,545	1,545	1,545	100%	0	0	ARTICULO	10	10	100%	GASTO REALIZADO CON RECURSO DEL 2008 Y QUE NO FUE REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE
72851	ALUMBRADO PUBLICO	271-SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	70,000	70,000	70,000	16,796	24%	0	0	PAGO	12	6	50%	
85440	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	332-SAN PEDRO TOPILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC	12,077	12,077	12,077	12,077	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
60758	SUELDO DEL CHOFER DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	36,500	16,500	12,000	16,500	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	
87892	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA INTERMUNICIPAL	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	40,000	5,221	5,221	5,221	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL. EL CUAL CONSTA DE 2 JUEGOS DE UNIFORME PARA CADA POLICIA INTERMUNICIPAL. ESTO SE COMPRO CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL 2008.
87798	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO.	366-SANTA CATARINA LOXICHA	SANTA CATARINA LOXICHA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	120,000	8,083	8,083	8,083	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2009, CON RECURSOS QUE HABIA EN EXISTENCIA DEL EJERCICIO 2008.
84008	PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2008	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	180,143	180,143	180,143	180,143	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	PAGO DE LUZ PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO
105516	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	61,914	61,914	61,914	61,914	100%	0	0	LITRO	10,067	10,067	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008
105766	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	51,276	51,276	51,276	51,276	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (2 RADIOS BASE DE BANDA CIVIL).
105801	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	375	375	375	375	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008
105487	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	11,616	11,616	11,616	11,616	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	RECURSO FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008
105608	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	143,343	143,343	143,343	143,343	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, PARA LA REPARACION DE 6 VEHICULOS
105628	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	42,087	42,087	42,087	42,087	100%	0	0	BODEGAS	2	2	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008
105641	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETA DE VIGILANCA	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO 2008
105658	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	55,127	55,127	55,127	55,127	100%	0	0	MAQUINA	5	5	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, EJERCIDO EN 2008.
105591	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	911,836	911,836	911,836	911,836	100%	0	0	COMUNIDAD	14	14	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, PARA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE 14 COMUNIDADES DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS. LLANO GRANDE, SAN CRISTOBAL, LLANO YERIA, GUECHIQUEO, COLONIA JUAREZ GRANDE, POCHOTILLO, COL. GUADALUPE, PEÑA SAN JUAN, MAGDALENA GUEVALENCE, EL RAPRO, COL. BENITO JUAREZ CHICO, LAS TRUCHAS, CERRO CHIVO, Y SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS
105923	PAGO DE LA DEUDA CON BANOBRAS DEL LA ADMON ANTERIOR	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	320,621	320,621	320,621	320,621	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, APLICADO EN 2008. PARA EL PAGO CON BANOBRAS EN 5 PAGOS DE \$64,124.16 MENSUAL. NOTA: EN ESTE REGISTRO DE CAPTURA LOS GASTOS FINANCIEROS COBRADOS POR EL BANCO POR LA CANTIDAD DE \$41.00
105675	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	69,036	69,036	69,036	69,036	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	RECURSO DEL FONDO IV/2008, EJERCIDO EN 2008. PARA RENTA DE 2 VOLTEOS, RECOLECTOR DE BASURA.
106613	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA TEOPOXCO	37,934	37,934	37,934	37,934	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA
96277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA POLICIA MUNICIPAL	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	130,000	65,000	65,000	61,945	95%	0	0	LITRO	15,000	7,288	49%	SE PRESUPUESTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EL CONSUMO DE DIESEL PARA EL CONSUMO EN LA MAQUINAS DEL MUNICIPIO.
120419	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	481-SANTIAGO NUYOÓ	SANTIAGO NUYOÓ	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ	26,416	26,416	26,416	26,416	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
71823	MANTENIMIENTO EN RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	ESTE RASTREO YA FUE REALIZADO Y PAGADO AL 100%. QUIERO INFORMAR QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE INFORMO DOS VECES POR LO TANTO EL FOLIO NO ES VALIDO . EL FOLIO CORRECTO ES 22136
71969	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	530-SANTO TOMAS JALIEZA	COBERTURA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA	120,636	120,636	120,636	120,636	100%	0	0	PERSONA	85	85	100%	SE HA CUMPLIDO DE UNIFORMAR Y ENTREGAR MATERIAL PARA PROTECCION A LOS 85 POLICIAS DEL MUNICIPIO INCLUYENDO LAS AGENCIAS. SE REPARO LA PATRULLA MUNICIPAL, Y DE LO PRESUPUESTADO PARA EL 2008 EN ESTE GASTO ESTA COMPLETO. ADEMAS QUIERO INFORMAR QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DUPLICO EL GASTO POR LO TANTO EL FOLIO NO. 15605 NO ES VALIDO . EL FOLIO NO. 2204 ES CORRECTO.
115606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL TRANSPORTE DE LOS POLICIAS	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	22,289	22,289	22,289	22,289	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTE RECURSO FUE GASTADO EN EL AÑO 2008 PERO NO SE REPORTO
115880	COMPRA DE CAMIONETAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	282,887	282,887	282,887	282,887	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTE RECURSO FUE GASTADO EN EL AÑO 2008 PERO NO FUE REPORTADO
115913	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	7,370	7,370	7,370	7,370	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	ESTE RECURSO FUE GASTADO EN EL AÑO 2008 PERO NO SE REPORTO
115547	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	7,749	7,749	7,749	7,749	100%	0	0	TRABAJADOR	10	10	100%	ESTE RECURSO FUE GASTADO EN EL 2008 PERO NO SE DECLARO HASTA ESTE AÑO
115855	MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	22,517	22,517	22,517	22,517	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	ESTE RECURSO FUE UTILIZADO EN EL AÑO 2008 PERO NO SE REPORTO



ESTRE

113714	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
	1														11	
94702	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTOS AMBIENTALES	541-TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	14,494	14,494	14,494	14,494	100%	0	0	0	0	0	100%	ESTER RECURSO FUE GASTADO EN EL 2008 PERO NO SE DECLARO
84994	ALUMBRADO PUBLICO	548-TEPELME VILLA DE MORELOS	MAHUIZAPA	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	280,727	280,727	280,727	280,727	100%	0	0	0	0	0	100%	
53457	ADQUISICION DE CATRES PARA POLICIA MUNICIPAL	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	202,833	202,833	202,833	202,833	100%	0	0	0	0	0	100%	
102927	COMPRA DE UNIFORMES	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	H AYUNTAMIENTO TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	0	0	0	100%	
103886	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	562-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	6,144	6,144	6,144	6,144	100%	0	0	0	0	0	100%	
56055	MATERIALES Y SUMINISTROS (GASOLINA)	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,271	6,271	6,271	6,271	100%	0	0	0	627	627	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO DE FORMA GLOBAL COMO SEGURIDAD PUBLICA.
55860	VESTUARIO Y UNIFORME PARA LA POLICIA MUNICIPAL	63-NAZARENO ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35,116	35,116	35,116	35,116	100%	0	0	0	7	7	100%	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO DE FORMA GLOBAL COMO SEGURIDAD PUBLICA.
91096	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL	775,755	775,755	775,755	772,556	100%	0	0	0	1	1	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA TIENE PENDIENTE DE ENVIAR EL FINQUIETO DE LA OBRA.
65042	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	77-REYES ETLA	REYES ETLA	TESORERIA MUNICIPAL	2,990	2,990	2,990	2,990	100%	0	0	0	100	100	100%	
78615	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93-SAN ANDRES LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	6,482	6,482	6,482	6,482	100%	0	0	0	1	1	100%	
78561	SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA	93-SAN ANDRES LAGUNAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES LAGUNAS	1,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	0	1	1	100%	
	FAM				122,563,737	85,263,379	120,106,912	82,433,028	97%	0	0	0	693	598	86%	
	ASISTENCIA SOCIAL															
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
13141	ATENCION A LA SALUD Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE ABANDONO DE LAS CASAS HOGAR N° 1 Y 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3,425,657	1,325,821	1,325,821	1,325,821	100%	0	0	0	0	0	39%	DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES EL IMPORTE AUTORIZADO ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,425,656.98 Y EL MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO SON \$1,325,821.49. DICHA CANTIDAD CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2008.
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
	CONSTRUCCION															
75799	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA GARCIA CLAVE 20DPJN0772G.	102-SAN ANDRES ZAUTLA	SAN ANDRES ZAUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA	450	0	450	0	0%	0	0	0	4	4	100%	TRS ANEXOS
40537	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	155,570	102,761	155,570	102,761	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40411	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. " LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA " (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	219,148	152,739	219,148	152,739	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
40817	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	625,208	625,208	625,208	625,208	100%	0	0	0	3	3	95%	OBRA EN PROCESO.
41909	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,211,304	371,304	1,211,304	11,304	3%	0	0	0	1	1	65%	OBRA EN PROCESO
31191	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y ADAPTACION DE UN AULA A LABORATORIO Y TALLER EN TELESECUNDARIA.	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTÍN MIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	262,947	256,076	262,947	256,076	100%	0	0	0	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
64375	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA/ SAN DIONISIO DEL MAR	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	93,608	92,911	93,608	92,911	100%	0	0	0	2	2	100%	
64489	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	691,717	428,913	691,717	428,913	100%	0	0	0	3	1	40%	
66338	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	39,019	37,971	39,019	37,971	100%	0	0	0	1	1	100%	
41072	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "BENITO JUAREZ"	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCION LOS ROQUES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	249,578	244,689	249,578	244,689	100%	0	0	0	2	1	73%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
66445	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	184,237	150,534	184,237	150,534	100%	0	0	0	2	2	90%	
66588	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " AGUILAS SERDAN"	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	314,991	289,312	314,991	289,312	100%	0	0	0	2	2	95%	
66519	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON "	136-SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	184,237	150,534	184,237	150,534	100%	0	0	0	2	2	90%	
66996	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANA ZAPATA	136-SAN FELIPE USILA	LÁZARO CARDENAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	345,597	206,952	345,597	206,952	100%	0	0	0	3	3	100%	
67069	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE" FRANCISCO I. MADERO"	136-SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZÚCAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	349,698	211,053	349,698	211,053	100%	0	0	0	3	1	33%	
67106	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	136-SAN FELIPE USILA	SANTA FLORA	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	175,000	158,800	175,000	158,800	100%	0	0	0	1	1	95%	
32111	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	24,563	0	24,563	0	0%	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
67141	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LAS ESCUELA RICARDO FLORES MAGON	142-SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN	258,088	203,883	258,088	203,883	100%	0	0	0	1	1	75%	
67195	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS A ULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " ENEDINO JIMENEZ" CLAVE 20DPR3581N	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IHUATÁN	106,445	106,445	106,445	106,445	100%	0	0	0	2	2	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
30691	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	301,708	239,596	301,708	239,596	100%	0	0	0	OTROS	2	2	93%	OBRA EN PROCESO.
30955	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,491,978	2,042,280	3,491,978	1,717,053	84%	0	0	0	OTROS	9	6	71%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
37528	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON" (COL. LOS ANGELES)	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	511,580	391,741	511,580	377,976	96%	0	0	0	AULA	2	1	50%	OBRA EN PROCESO.
31020	EQUIPAMIENTO O CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	482,523	432,996	482,523	432,996	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
37544	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON" (COL. LOS ANGELES).	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
67217	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	158-SAN JACINTO TLACOTEPEC	SAN JACINTO TLACOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	427,207	227,174	427,207	227,174	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
67278	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " RAMON CORONA"	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO COATLAN	95,022	95,022	95,022	95,022	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
30793	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LUZ MARIA SERRADEL	159-SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	236,190	195,906	236,190	195,906	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
67303	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	162-SAN JERONIMO TAVICHE	SAN JERONIMO TAVICHE	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	699,576	283,382	699,576	283,382	100%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	
67337	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERONIMO TECOATL	LOS NARANJOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	564,989	0	564,989	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	
67432	CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA	164-SAN JORGE NUCHITA	GUADALUPE DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	175,192	174,886	175,192	174,886	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
67481	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO HOSTOS.	164-SAN JORGE NUCHITA	SAN JORGE NUCHITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	776,835	776,661	776,835	776,661	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	ANEXOS 2
40313	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	166-SAN JOSE CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	303,681	208,819	303,681	208,819	100%	0	0	0	AULA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO
40197	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	SAN FELIPE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281,594	280,193	281,594	280,193	100%	0	0	0	OTROS	3	3	92%	OBRA EN PROCESO .
40220	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AQUILES SERDAN".	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	235,601	140,121	235,601	140,121	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
40330	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA.	166-SAN JOSÉ CHILTEPEC	PUEBLO VIEJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46,326	0	46,326	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40990	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " MELCHOR OCAMPO"	168-SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	511,878	511,322	511,878	511,322	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
31436	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	170-SAN JOSÉ LACHIGUIRI	RANCHO LACHIVGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47,622	26,645	47,622	26,645	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
31045	CONSTRUCCION DE SEIS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,500	10,350	34,500	0	0%	0	0	0	OTROS	6	6	92%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
31101	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ	174-ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	61,338	23,445	61,338	23,445	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31709	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	572,974	306,004	572,974	306,004	100%	0	0	0	OTROS	4	3	83%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
31756	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26,239	0	26,239	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION .
67522	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS A ULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	465,760	465,040	465,760	465,040	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
41194	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	182-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN PEDRO LA ALIANZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	853,133	502,247	853,133	351,868	70%	0	0	0	OTROS	4	2	60%	OBRA EN PROCESO.
33746	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " DONAJI"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57,992	580	57,992	580	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
33306	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JNU GABRIELA MISTRAL (COL. LAZARO CARDENAS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	404,761	336,547	404,761	336,547	100%	0	0	OTROS	2	1	66%	OBRA EN PROCESO.
33456	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ FOVSSSTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	361,309	270,861	361,309	270,861	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
33710	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN ESCUELA PRIMARIA " CONRADO SANCHEZ MENDOZA " (COL. COSTA VERDE)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	62,465	1,067	62,465	1,067	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
33767	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN FRANCISCO SALSIPUEDES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,471	40,658	48,471	40,658	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
42008	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 02	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	318,919	253,293	318,919	253,293	100%	0	0	AULA	1	0	24%	OBRA EN PROCESO .
33519	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU JUSTO SIERRA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	25,741	0	25,741	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
33789	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BUENOS AIRES EL APOMPO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	89,535	82,899	89,535	82,899	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
33673	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE O" (FRACC. JARDINES DEL ARROYO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	605,890	551,719	605,890	551,719	100%	0	0	OTROS	3	2	69%	OBRA EN PROCESO.
37307	CONTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CAMARON SALSIPUEDES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	88,180	65,990	88,180	65,990	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
33728	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ "	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OJO DE AGUA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,149	0	4,149	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
9945	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	289,768	243,976	289,768	243,976	100%	0	0	OTROS	2	0	7%	
40488	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " VALENTIN GOMEZ FARIAS "	190-SAN JUAN COTZOCON	SAN JUAN COTZOCON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,443,689	1,411,385	1,443,689	1,411,385	100%	0	0	ESCUELA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
40120	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ALFONSO CASO ANDRADE "	190-SAN JUAN COTZOCON	MARIA LOMBARDO DE CASO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	390,911	340,731	390,911	319,225	94%	0	0	ESCUELA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO
67552	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, UN ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NUEVA CREACION PARAJE LA PEÑA CLAVE 20DE90229K	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	329,292	0	329,292	0	0%	0	0	AULA	2	2	80%	DOS ANEXOS
67582	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	198-SAN JUAN GUICHICOVI	MALICO	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	202,574	202,574	202,574	202,574	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
67610	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILGUE "MELCHOR OCA MPO CLAVE 20DPB1685H	205-SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LALANA	750,000	362,968	750,000	362,968	100%	0	0	AULA	3	2	50%	
67688	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCA MPO	208-SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 08	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DIST 08	239,049	239,049	239,049	239,049	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
40242	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " MARTHA LAZARO DE BUENO ".	21-COSOLAPA	ESTACION REFUGIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	411,783	397,522	411,783	397,522	100%	0	0	OTROS	5	4	76%	OBRA EN PROCESO
34027	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. " MARTIRES DE LA REVOLUCION "	222-SAN JUAN YAE	SAN JUAN YAE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	134,818	134,818	134,818	134,818	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN FINIQUITADA.
31487	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,842	11,756	13,842	11,756	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
67710	CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA " JOSE VOSCONCELOS " CLAVE 20DPR3534Q	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO CUILAPAM DE GUERRERO	435,000	315,432	435,000	315,432	100%	0	0	AULA	2	2	75%	
31372	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ".	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	192,005	93,773	192,005	93,773	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO.
40976	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ " (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	894,100	779,387	894,100	779,387	100%	0	0	OTROS	3	3	89%	OBRA EN PROCESO.
31484	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ".	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,114	0	7,114	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
67746	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	244-SAN MARTIN TOXPALAN	EL DURAZNILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN	941,675	909,861	941,675	909,861	100%	0	0	AULA	5	3	60%	



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

1

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
40079	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO - TALLER EN TELESECUNDARIA	259-SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	283,343	228,815	283,343	228,815	100%	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31948	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO LOPEZ"	262-SAN MIGUEL AMATLÁN	CUAJIMOLOYAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	190,786	79,951	190,786	79,951	100%	0	0	0	2	2	95%	OBRA EN PROCESO.
67772	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJI	263-SAN MIGUEL COATLÁN	SAN MIGUEL COATLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN	568,468	567,808	568,468	567,808	100%	0	0	0	2	2	100%	
40391	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	332,728	297,002	332,728	297,002	100%	0	0	0	1	1	80%	OBRA EN PROCESO BDE FINIQUITO.
46014	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	309,257	287,422	309,257	287,422	100%	0	0	0	1	1	99%	OBRA EN PROCESO.
33038	EQUIPAMIENTO TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNU GPE HINOJOSA DE MURAT FRACC LA ESMERALDA	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	14,018	0	14,018	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37828	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	96,895	45,974	96,895	45,974	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
37837	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37858	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	295-SAN PABLO HUIKTEPEC	BARRIO SAN ANTONIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	135,778	83,587	135,778	83,587	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
40010	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 25	295-SAN PABLO HUIKTEPEC	SAN PABLO HUIKTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	194,645	141,294	194,645	141,294	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37924	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	295-SAN PABLO HUIKTEPEC	SAN PABLO HUIKTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,453	0	9,453	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40147	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	296-SAN PABLO MACUILTANGUIS	SAN JUAN LUVINA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	205,753	190,476	205,753	190,476	100%	0	0	0	1	1	85%	OBRA EN PROCESO.
45959	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	282,174	221,739	282,174	221,739	100%	0	0	0	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
37918	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "MARGARITA MAZA"	297-SAN PABLO TIJALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	285,946	228,472	285,946	228,472	100%	0	0	0	2	2	92%	OBRA EN PROCESO.
33411	REPARACIONES GENERALES EN ESC PRIM LUIS B. TOLEDO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90,916	67,763	90,916	67,763	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR.
33345	REPARACIONES GENERALES EN JNU MARGARITA MAZA DE JUAREZ	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,363	2,500	6,363	2,500	100%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
67813	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 70	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	580,000	396,879	580,000	396,879	100%	0	0	0	1	1	70%	
72941	46044-CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA PLANTILES DE NIVEL BASICO DEL SECTOR VILLA ALTA-CAJONOS/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	1,954,138	0	1,954,138	0	0%	0	0	0	1	1	100%	
40698	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO "	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	681,153	529,338	681,153	529,338	100%	0	0	0	2	1	58%	OBRA EN PROCESO.
31272	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	306-SAN PEDRO EL ALTO	EL POTRERO JAZMIN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	217,672	217,672	217,672	217,672	100%	0	0	0	4	4	100%	META CONCLUIDA. OBRA FINIQUITADA.
31515	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (COL. JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	302,824	131,027	302,824	131,027	100%	0	0	0	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
31531	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGON" (JOSE GUADALUPE MARTINEZ).	310-SAN PEDRO IXTLAHUACA	SAN PEDRO IXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	20,647	0	20,647	0	0%	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
41218	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	299,123	219,141	299,123	210,533	96%	0	0	0	1	1	85%	OBRA EN PROCESO.



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
41207	EQUIPAMIENTO DE UN PUEBLO EN ESCUELA PRIMARIA " PORFIRIO DIAZ"	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
42075	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	315-SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	77,016	61,212	146,493	61,212	100%	0	0	ESCUELA	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
9946	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 210 (COL. AEROPUERTO)	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	262,179	192,945	262,179	192,945	100%	0	0	OBRA	1	100%		
36871	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R "JUAN JACOBO ROUSSEAU".	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	EL SALITRE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	162,826	148,559	296,867	148,559	100%	0	0	AULA	1	99%	OBRA EN PROCESO.	
36928	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " OCTAVIO PAZ" (COL. AEROPUERTO).	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	256,199	174,911	256,199	174,911	100%	0	0	OTROS	1	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
37335	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (COL. SAN MIGUEL).	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	209,656	137,233	209,656	137,233	100%	0	0	AULA	1	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
37361	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	249,329	179,001	249,329	179,001	100%	0	0	AULA	1	98%	OBRA EN PROCESO.	
37477	CONSTRUCCION DE UN TALLER Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 122	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	BAJOS DE CHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,628,188	370,911	1,628,188	11,107	3%	0	0	TALLER	1	0	12%	OBRA EN PROCESO
36893	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ANTONIO MENDOZA	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	LAS NEGRAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,552	96	2,552	96	100%	0	0	ESCUELA	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.	
67828	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	322-SAN PEDRO OCOPEATILLO	SAN PEDRO OCOPEATILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO	482,887	0	482,887	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
9954	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. RURAL FED. "VENUSTIANO CARRANZA"20DPR2714U	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	LAGUNILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	545,000	340,202	545,000	340,202	100%	0	0	OBRA	2	1	50%	
45806	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " PROFR. PABLO RAMIREZ PEREZ"	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	ARROYO ZAPOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	392,483	391,852	392,483	391,852	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
44131	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONARDO DA VINCI	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN PEDRO POUCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	367,348	0	367,348	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
44194	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN PEDRO POUCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	302,961	0	302,961	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
37668	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS " (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN PEDRO POUCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	84,005	25,717	84,005	25,717	100%	0	0	AULA	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
37709	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " CENTENARIO DE JUAREZ"	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	REYES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	310,116	255,182	310,116	255,182	100%	0	0	AULA	1	80%	OBRA EN PROCESO.	
37648	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS"	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN PEDRO POUCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104,925	84,103	320,499	84,103	100%	0	0	AULA	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
37725	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN PEDRO POUCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	322,695	2,962	322,695	2,962	100%	0	0	AULA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
37687	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MINERVA"	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN JOSÉ CHACALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	112,227	62,094	112,227	62,094	100%	0	0	AULA	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
37818	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SALVADOR AUDELO JIJON"	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN PEDRO POUCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	151,288	121,601	151,288	121,601	100%	0	0	AULA	1	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
9956	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SIMON BOLIVAR"CLAVE 20DJN1886P	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA)	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	307,500	2,651	307,500	2,651	100%	0	0	OBRA	1	100%		
37629	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	SAN ISIDRO APANGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67,292	34,877	67,292	34,877	100%	0	0	AULA	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
37839	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	324-SAN PEDRO POUCHUTLA	TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80,532	27,767	80,532	27,767	100%	0	0	AULA	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	



ESTRE

9999	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1333E	324-SAN PEDRO POCUHTLA	REYES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	715,000	548,444	715,000	548,444	100%	0	0	0	0	0	0	25%	
37747	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCUHTLA	SAN PEDRO POCUHTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	21,750	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31910	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72,940	57,169	72,940	57,169	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
31953	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,528	2,392	23,528	2,392	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
67860	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA " LEONA VICARIO" CLAVE 20DJN1244W	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN JOSE DE LOS PORTILLOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	45,166	45,166	45,166	45,166	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
42446	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO"	328-SAN PEDRO TAVICHE	SAN PEDRO TAVICHE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	206,471	150,346	206,471	150,346	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
42258	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU	330-SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	685,025	521,039	685,025	521,039	100%	0	0	0	OTROS	2	2	98%	OBRA EN PROCESO.
42340	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	601,452	544,586	601,452	544,586	100%	0	0	0	OTROS	3	2	50%	OBRA EN PROCESO.
67878	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS " HEROES DE CHAPULTEPEC" (SANTO DOMINGO BARRIO BAJO)	338-VILLA DE ETLA	VILLA DE ETLA	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA	297,653	0	297,653	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	
41244	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,127,839	736,288	1,127,839	736,288	100%	0	0	0	OTROS	2	1	62%	OBRA EN PROCESO.
67917	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES CLAVE 20DP90865L	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	6,622	5,592	6,622	5,592	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	ANEXOS TRES
41332	REPARACIONES EN J.N.U." GREGORIO TORRES QUINTERO"	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	135,391	130,665	135,391	130,665	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
41436	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47,528	47,528	47,528	47,528	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
41528	CONSTRUCCION DE DOS ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS"	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	591,918	590,138	591,918	590,138	100%	0	0	0	OTROS	2	2	89%	OBRA EN PROCESO.
40293	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " PROFA LAUREANA WRIGTH GONZALEZ"	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	674,581	321,306	674,581	212,361	66%	0	0	0	OTROS	2	1	48%	OBRA EN PROCESO.
40248	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON"	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	212,802	176,392	212,802	176,392	100%	0	0	0	AULA	1	1	78%	OBRA EN PROCESO.
40258	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. " MANUEL OTHON."	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,873	0	6,873	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40267	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " SALVADOR DIAZ MIRON "	384-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	226,927	226,927	226,927	226,927	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
40251	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	384-SANTA CATARINA JUQUILA	SAN JOSE IXTAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	229,133	207,904	229,133	207,904	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
42372	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	387-SANTA CATARINA MECHOACAN	SANTA CATARINA MECHOACAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	304,319	304,319	304,319	304,319	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
67946	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	374-SANTA CRUZ ACATEPEC	SANTA CRUZ ACATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	1,023,960	367,417	1,023,960	367,417	100%	0	0	0	OTROS	2	1	35%	
31517	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES.	375-SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION .
67967	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " ADOLFO LOPEZ MATEOS"	378-SANTA CRUZ MIXTEPEC	SAN MATEO MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ MIXTEPEC	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
45634	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO N. CHAVEZ"	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	497,539	366,035	497,539	366,035	100%	0	0	0	AULA	2	2	91%	OBRA EN PROCESO.



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
01294	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA, TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	90,245	0	90,245	0	0%	0	0	AULA	3	3	92%	TALLER 1
31684	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	65,942	0	65,942	0	0%	0	0	OTROS	3	3	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
68015	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	607,063	0	607,063	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	DOS ANEXOS
40932	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (COL. LAS CULTURAS)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	280,597	237,791	280,597	237,791	100%	0	0	AULA	1	1	93%	OBRA EN PROCESO.
31710	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,481	0	6,481	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR .
41968	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	442,718	442,718	442,718	442,718	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
43580	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 189 (1ª ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	265	86	265	86	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
68036	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMER CENTENARIO DE HUAJUAPAN	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	564,441	263,171	263,171	263,171	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
32493	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. LEONA VICARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,026	26	1,026	26	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.
32464	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIMÉ TORRES BODET	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	524,513	514,953	524,513	510,856	99%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA EN PROCESO.
68055	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS " NIÑOS DE MIPATRIA " CLAVE 20DJN0478D EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SANTA TERESA	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	224,136	0	224,136	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	
68087	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 23 DE JULIO CLAVE 20DPR2684Q (COL. SANTA ROSA 1A SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	H AYUNTAMIENTO H CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	256,711	154,388	256,711	154,388	100%	0	0	AULA	1	1	85%	
68112	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1707D.(COL. LOS PINOS 2DA SECCION)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	262,882	262,882	262,882	262,882	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
68136	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, COLONIA EL PALMAR	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	221,120	137,669	224,120	137,669	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
41502	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AGUILAS SERDAN"	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	361,724	360,812	361,724	360,812	100%	0	0	ESCUELA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
40757	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA "	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	CUAUHTEMOC YUTECOSO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,064,016	960,511	1,064,016	960,511	100%	0	0	AULA	4	4	95%	OBRA EN PROCESO.
40515	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 178	393-SANTA LUCIA OCOTLÁN	SANTA LUCIA OCOTLÁN	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	345,000	309,045	345,000	309,045	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
68160	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA "	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	105,061	104,946	105,061	104,946	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
32247	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXOS EN TELESECUNDARIA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	LA CANADA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	118,131	87,609	118,131	87,609	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
68188	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE HINOJOSA DE MURATCLAVE 20DJN2140H	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	258,567	131,677	258,567	131,677	100%	0	0	AULA	1	1	55%	
68455	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS A ULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 20DJN1794Z	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	474,350	253,576	474,350	253,576	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
68465	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 186 CLAVE 20DST0203R(COL. NIÑOS HEROES)	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	257,599	256,174	257,599	256,174	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
32287	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	399-SANTA MARIA ATZOMPA	LA CANADA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,852	0	22,852	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
42617	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO "	40-HUAJUATEPEC	LLANO PLATANAL	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	202,687	197,617	202,687	197,617	100%	0	0	AULA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.
33324	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	165,236	165,236	165,236	165,236	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		11
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
39940	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42,452	42,452	42,452	42,452	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.	
45995	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U ENRIQUE PESTALOZZI	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	233,087	178,050	233,087	154,463	87%	0	0	AULA	1	1	97%	OBRA EN PROCESO .	
39948	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
39959	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO).	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	16,395	1,110	16,395	1,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
39969	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RICARDO FLORES MAGON" (FRACC. EL RETIRO).	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
39984	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUITLAHUAC".	409-SANTA MARIA DEL TULE	GUENDULAIN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,069	1,069	1,069	1,069	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.	
30683	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 217	413-SANTA MARIA HUIATULCO	SANTA MARIA HUIATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	115,974	34,915	115,974	34,915	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.	
30575	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUIATULCO	SANTA MARIA HUIATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85,320	0	85,320	0	0%	0	0	AULA	2	2	100%	META INICIAL CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
36824	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. " AGUSTIN MELGAR"	413-SANTA MARIA HUIATULCO	SANTA MARIA HUIATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52,558	15,274	52,558	8,722	57%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
45574	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " AMADO NERVO "	413-SANTA MARIA HUIATULCO	PASO ANCHO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,729	188,043	232,729	188,043	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
45606	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " GABRIELA MISTRAL" (COLVICENTE GUERRERO.	413-SANTA MARIA HUIATULCO	SANTA MARIA HUIATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,729	195,187	232,729	195,187	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
33183	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " LIBERTAD"	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	PASO DEL JIOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	365,075	363,579	365,075	363,579	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
33266	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO"	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA CHICOMETEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	373,119	373,119	373,119	373,119	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
33132	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL M. PONCE"	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	JOSÉ MARIA MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	145,197	145,129	145,197	145,129	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
37520	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. " MANUEL OROZCO Y BERRA"	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	79,917	79,917	79,917	79,917	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
33401	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	414-SANTA MARIA HUAZOLITLÁN	EL POTRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	203,870	203,859	203,870	203,859	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
31289	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA EL RINCON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,892	22,845	48,892	22,845	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
41090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	118,684	118,684	118,684	118,684	100%	0	0	AULA	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA	
41146	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSE VASCONCELOS " (RAYA LECONA)	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	246,921	246,392	246,921	246,392	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA	
41008	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U " MARGARITA MAZA DE JUAREZ " (COL. PTE JUAREZ)	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	299,948	267,690	299,948	267,690	100%	0	0	AULA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
9953	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESC. PRIM. "LEANDRO VALLE"CLAVE DPR1179C	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	545,000	4,698	54,500	4,698	100%	0	0	OBRA	1	0	0%		
9951	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"CLAVE 20DPR1178D	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	795,000	618,142	795,000	618,142	100%	0	0	OBRA	3	1	33%		



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Rendimiento	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
9932	CONSTRUCCION DE UN PUEBLO EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" CLAVE 20DPR1180S	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	307,500	2,650	307,500	2,650	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	11
37851	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	595,190	494,320	595,190	494,320	100%	0	0	0	OTROS	2	2	95%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
32647	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA J.N.U. GUADALUPE VICTORIA	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTA MARIA QUIEGOLANI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,880	0	2,880	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
41305	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "DRA MARIA MONTESSORI"	428-SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLÓ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	277,665	262,086	277,665	262,086	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.
37874	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,672,794	2,149,697	2,672,794	2,149,697	100%	0	0	0	OTROS	7	5	70%	OBRA EN PROCESO.
40676	CONSTRUCCION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO ESCOLAR DE JUCHITAN (1RA ETAPA).	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,726,647	1,726,647	1,726,647	1,726,647	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
45904	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " BELISARIO DOMINGUEZ "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	0	AULA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
45935	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " AÑO DE JUAREZ "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,000	232,259	253,000	232,259	100%	0	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
45917	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,000	236,577	253,000	236,577	100%	0	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
45946	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,000	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
45897	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO ZARAGOZA "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	0	AULA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO.
45828	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " IGNACIO RAMIREZ "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,311	253,311	253,311	253,311	100%	0	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
45840	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " REFORMA EDUCATIVA "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	253,261	253,261	253,261	253,261	100%	0	0	0	AULA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
37904	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " ADOLFO C. GURION "	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,125,326	839,453	1,125,326	839,453	100%	0	0	0	TALLER	1	1	70%	OBRA EN PROCESO.
41859	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO ESCOLAR JUCHITAN	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	102,981	102,971	102,981	102,971	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO.
68475	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PABLO NERUDA	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	TEPETITLÁN	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	109,937	109,937	109,937	109,937	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
30933	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO.	437-SANTA MARIA TLAHUJILOTEPEC	FLORES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	345,356	342,787	345,356	342,787	100%	0	0	0	OTROS	2	2	90%	OBRA EN PROCESO.
31624	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	RIO SECO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	323,575	75,764	323,575	1,892	2%	0	0	0	OTROS	3	3	96%	OBRA EN PROCESO
31646	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	449-SANTA MARIA ZOQUITLÁN	RIO SECO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,932	0	6,932	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
34129	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	462-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,758	0	19,758	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
68484	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA DE 200TV1494R	46-MAGDALENA HUATEPEC	SANTA CRUZ HUATEPEC	H AYUNTAMIENTO DE HUATEPEC	368,200	368,200	368,200	368,200	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	
31979	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	462-SANTIAGO HUAJOLITLÁN	EL ZAPOTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42,994	22,362	42,994	22,362	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
31242	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90,625	90,625	90,625	90,625	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.



Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
3372	CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	431,435	431,072	431,435	431,072	100%	0	0	OTROS	3	3	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
9947	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PATRIA NUEVA"	467-SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	521,037	366,233	521,037	366,233	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
40217	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA.	471-SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	315,766	248,530	315,766	248,530	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	OBRA EN PROCESO.
33943	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSE VASCONCELOS"	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	465,251	463,295	465,251	463,295	100%	0	0	AULA	2	2	88%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
37446	CONSTRUCCION DE UN T ALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 160	475-SANTIAGO MATATLÁN	SAN PABLO GUILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,127,547	958,764	1,127,547	958,764	100%	0	0	TALLER	1	0	36%	OBRA EN PROCESO.
41392	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ABRAHAM CASTELLANOS"	477-SANTIAGO MINAS	SANTIAGO MINAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	324,298	263,854	324,298	263,854	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO.
40100	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES NO. 29	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,310,114	1,310,114	1,310,114	1,310,114	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
40072	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " VICENTE GUERRERO"	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	447,642	447,260	447,642	44,260	10%	0	0	OTROS	2	2	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
33832	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	485-SANTIAGO TAPEXTLA	LA CULEBRA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	141,085	141,085	141,085	141,085	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
31881	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUKTE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	389,174	389,174	389,174	389,174	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
33138	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESC PRIM LEONA VICARIO	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	190,220	156,005	190,220	156,005	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
68543	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA TELESECUNDARIA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YUCUYACHI	303,803	303,254	303,803	303,254	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
68552	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS	505-SANTO DOMINGO INGENIO	LA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	841,889	0	841,889	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	UN ANEXO
41940	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJÓN DE ROMULO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	262,624	262,624	262,624	262,624	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITA.
68573	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " AMIGA DEL PUEBLO"	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	344,716	0	344,716	0	0%	0	0	OTROS	2	1	50%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO POR QUE FINANZAS NO HA MINISTRADO EL RECURSO PENDIENTE
41852	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	589,225	588,167	589,225	588,167	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR
68580	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "OAXACA" CLAVE 20DPR0222W	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN	94,568	94,568	94,568	94,568	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
30729	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	520-SANTO DOMINGO TONALÁ	SANTO DOMINGO TONALÁ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	198,974	197,654	198,974	197,654	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
40310	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA " JUAN ALDAMA "	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTA MARIA MAGDALENA TLTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	244,185	213,252	244,185	213,252	100%	0	0	AULA	2	2	98%	OBRA EN PROCESO.
40333	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	526-SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	289,513	256,677	289,513	256,677	100%	0	0	OTROS	3	3	83%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
68593	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SANTA CECILIA JALIEZA.	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTA CECILIA JALIEZA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	240,000	160,711	240,000	160,711	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA LA ESTA PAGANDO COPLADE OAXACA, UNICAMENTE EL MUNICIPIO ESTREGA EL RECURSO A LA CONSTRUCTORA , AUN NO ESTA TERMINADA LLEVA UN 70 % DE AVANCE
68608	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FILOMENA JARQUIN PINACHO CLAVE 20DJN07980	533-SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	1,105	0	1,105	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	
32039	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	537-SILACAYOAPAM	SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	108,437	62,304	108,437	62,304	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
10045	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SILACAYOAPAM	SAN ANDRÉS MONTANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	426,745	0	426,745	0	0%	0	0	AULA	3	1	33%	
41988	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEENKLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	309,257	88,818	309,257	3,702	4%	0	0	AULA	1	0	7%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Page and Download Features

Unlimited Page and Download Features

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
41970	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "EMILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDÉS	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	262,986	81,266	262,986	3,386	4%	0	0	AULA	1	0	12%	OBRA EN PROCESO
31812	CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. PALACIOS.	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	IGNACIO MEJÍA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	319,529	302,504	319,529	302,504	100%	0	0	OTROS	2	2	92%	META CONCLUIDA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
33548	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "AGUSTIN MELGAR"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	191,898	191,898	191,898	191,898	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
39995	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLÁN DEL VALLE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	173,686	150,409	173,686	150,409	100%	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
32348	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESUELA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	551-TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	426,844	177,794	426,844	177,794	100%	0	0	ESCUELA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO.
68625	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CLAVE 20DES0127 J UNION HIDALGO	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO UNION HIDALGO	542,328	261,549	542,328	261,549	100%	0	0	AULA	1	1	50%	
68637	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE GREGORIO MELENDEZ "	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	222,123	220,824	222,123	220,824	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
68645	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " NEMESIO C RENT ERIA" CLAVE 20DPB1186L	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	245,628	244,989	245,628	244,989	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
68653	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA " HERMANOS FLORES MAGON "	557-UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO	400,067	398,964	400,067	398,964	100%	0	0	AULA	1	1	100%	UN AULA Y DOS ANEXOS
41704	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	115,504	62,508	115,504	62,508	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA EN PROCESO.
41735	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA.	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,100	0	11,100	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
68662	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR.	561-YAXE	YAXE	H AYUNTAMIENTO DE YAXE	465,338	178,342	465,338	178,342	100%	0	0	AULA	2	1	45%	
37378	CONSTRUCCION DE AULAS EN J.N.R. " LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	174,919	134,884	174,919	134,884	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37330	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R."JEAN PIAGET" (COL. 24 DE JULIO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	212,146	156,992	212,146	156,992	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
37353	COSNTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R. " JOSE MARTIN" (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	198,043	155,229	198,043	155,229	100%	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
37388	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " LEONA VICARIO" (COL. VICENTE GUERRERO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,021	0	9,021	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37337	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " JEAN PIAGET" (OL. 24 DE JULIO)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,942	0	2,942	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37360	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. " JOSE MARTIN " (FRACC. REAL DEL VALLE)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,942	0	2,942	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31150	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	566-ZAPOTITLÁN DEL RÍO	SAN MATEO YUCUTINDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281,920	239,210	281,920	239,210	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
70007	CONSTRUCCION DE AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LLANO LARGO	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
70037	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO SABINO	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
70057	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	473,055	473,055	473,055	473,055	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
33480	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	NOGALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	579,824	256,596	579,824	204,331	80%	0	0	OTROS	5	4	86%	OBRA EN PROCESO.
32558	CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESUELA PRIMARIA CESAR A. SANDINO.	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CRUZ DE PLATA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	449,426	449,426	449,426	449,426	100%	0	0	OTROS	1	1	65%	OBRA FINIQUITADA.
70093	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	PIEDRA DE LEON	H AYUNTAMIENTO MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
70239	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE BARRERA / EL MALANGAR	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	EL MALANGAR	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
70128	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ALMOLONGA	H AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	320,110	320,110	320,110	320,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	



ESTRE

9943	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	LA RAYA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		11
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
					203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	0	0	0	100%		
9944	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	58-MAZATLAN VILLA DE FLORES	SAN SIMON COYOLTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	203,046	203,046	203,046	203,046	100%	0	0	0	0	0	100%		
9948	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. FED. "GUILLERMO ROJA S MJANGOS" CLAVE 20DPR2540U (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	545,000	243,483	545,000	243,483	100%	0	0	0	0	0	0%		
9949	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIM. "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE 20DPR0263V (GUIXE)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	545,000	212,509	545,000	212,509	100%	0	0	0	0	0	0%		
9950	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CALVE 20DTV0338N (BARRIO EL OCOTE)	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSE LLANO GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	695,000	378,816	695,000	378,816	100%	0	0	0	0	0	0%		
36838	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. " MARIA MONTESSORI"	6-ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	297,090	277,100	297,090	277,100	100%	0	0	0	0	2	1	66%	OBRA EN PROCESO.
72130	RECONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA ESCUELA " REVOLUCION / SANTIAGO NILTEPEC	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	123,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
72027	RECONSTRUCCION DE DOS AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" / SANTIAGO NILTEPEC	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NILTEPEC	123,900	123,900	123,900	123,900	100%	0	0	0	0	2	2	100%	
30913	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL (COL. AZUCENAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	38,708	0	38,708	0	0%	0	0	0	0	5	5	100%	LA META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
37420	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.R. " LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	234,101	234,101	234,101	234,101	100%	0	0	0	0	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
40776	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HEROES DE CHAPULTEPEC " (SAN JUAN CHAPULTEPEC) 1RA ETAPA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,333,322	1,297,275	1,333,322	1,281,826	99%	0	0	0	0	12	12	97%	OBRA EN PROCESO.
44066	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO (COL. REFORMA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	837,326	0	837,326	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
46077	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC " (EJIDO GUADALUPE VICTORIO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,395	2,395	2,395	2,395	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGACION.
40564	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. " ROSAURA ZAPATA" (COL. MANANTIAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	369,318	356,936	369,317	355,393	100%	0	0	0	0	3	3	98%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
37445	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R " NICOLAS BRAVO" (COL. UNIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	91,526	22,842	91,526	22,842	100%	0	0	0	0	1	1	96%	OBRA EN PROCESO
30845	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO , SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,592,225	491,677	1,592,225	20,014	4%	0	0	0	0	6	3	50%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
37427	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R " LUZ MARIA SERRADEL" (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,021	0	9,021	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
31153	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNU ERASMO CASTELLANOS QUINTO (COL. DEL MAESTRO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,745	0	13,745	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
30887	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JUAN ESCUTIA (BARRIO EL COQUITO, SAN JUAN CHAPULTEPEC)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17,931	0	17,931	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
37452	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R " NICOLAS BRAVO" (COL. UNIÓN)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISIC EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
41893	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 01	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	256,522	256,522	256,522	256,522	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
37473	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CUAUHTEMOC" (CALLE NIÑOS HEROES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	393,819	393,819	393,819	393,819	100%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITA
37491	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 06	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	395,859	395,859	395,859	395,859	100%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
37399	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. " ESTEFANIA CASTANEDA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,836	140	9,836	140	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Click Here to Upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
4040	EQUIPAMIENTO DE UN COLA EN TELESECUNDARIA.	104-SAN ANTONINO EL ALTO	SAN ANTONINO EL ALTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,551	0	11,551	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40441	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC * LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA * (COL. BUENOS AIRES)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40882	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * CUAUHTEMOC*	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	27,179	0	27,179	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
40992	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA * BENITO JUAREZ* (COL. LOMAS DE SAN JUAN)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
46022	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	293-SAN PABLO ETLA	POBLADO MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
45650	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * GREGORIO N. CHAVEZ*	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
40954	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA * SOR JUANA INES DE LA CRUZ* (COL. LAS CULTURAS)	385-SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,060	0	9,060	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
46001	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	403-SANTA MARIA COYOTEPEC	SANTA MARIA COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,511	0	4,511	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
41107	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * EMILIANO ZAPATA *	417-SANTA MARIA JACATEPEC	LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,119	0	18,119	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR
40580	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. * ROSAURA ZAPATA * (COL. MANANTIAL)	67-OAXACA DE JUÁREZ	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17,931	0	17,931	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
45770	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA * LIC. BENITO JUAREZ*	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	38,808	20,688	38,808	20,688	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																	
CONSTRUCCION																	
110484	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOA PAM CAMPUS TUXTEPEC (1A.ETAPA)/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	UNIVERSIDAD DEL PAPALOA PAM	1,113,710	787,390	1,113,710	787,390	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
26639	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA NUEVE AULAS CON DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO/PUERTO ESCONDIDO,SAN PEDRO MIXTEPEC-DIST 22	318-SAN PEDRO MIXTEPEC- DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,048,147	22,294	1,048,147	22,294	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA EJECUTADO AL 100 %
26884	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE GENETICA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS, PUERTO ESCONDIDO/PUERTO ESCONDIDO/SAN PEDRO MIXTEPEC	318-SAN PEDRO MIXTEPEC- DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,100,000	0	2,100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NO HAY INICIO
66975	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE ING. INDUSTRIAL, DISEÑO Y ALIMENTOS EN LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	216,330	216,330	216,330	216,330	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
66966	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UTM	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	2,247,873	2,247,873	2,247,873	2,247,873	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
26670	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS HUATULCO/ LA CRUCECITA /SANTA MARIA HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,050,000	530,466	1,050,000	530,466	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
110422	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ELECTRONICA EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOA PAM CAMPUS LOMA BONITA (1A. ETAPA)/LOMABONITA	44-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOA PAM	2,520,000	1,905,972	2,520,000	1,905,972	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
81102	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES DE COMPUTO Y UN ANEXO EN UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	25,000	0	25,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	82%	
81460	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SIET E AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (1A ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	22,025	0	22,025	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	92%	
62404	CONSTRUCCION DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (1ERA ETAPA)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	598,354	598,354	598,354	598,354	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ORIGINALMENTE EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ERA DE \$505,050.86 SE LE AUMENTO \$93,303.38 DICHO IMPORTE FUE UN SOBANTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (1ERA ETAPA)
62281	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (1ERA ETAPA)	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	940,939	940,939	940,939	940,939	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE ORIGINAL DE ESTA OBRA ERA DE \$1,034,242.56, PERO SE LE HIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE \$93,303.38 PARA TRAPASARLO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (1ERA ETAPA)
EQUIPAMIENTO																	
62542	EQUIPAMIENTO DE SALA DE PRACTICAS DE ENFERMERIA/MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	59-MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,271,316	1,271,316	1,271,316	1,271,316	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
FASP					189,436,280	189,436,280	189,436,280	139,063,549	73%	10,717,756	1,755,062	105,508	97,364	92%			
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																	
71117	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,553,092	20,553,092	20,553,092	16,571,337	81%	0	0	0	OTROS	9,639	7,639	79%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR LO ACUMULADO ANUAL PROGRAMADO Y MINISTRADO SON DIFERENTES YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN CUANTO A LAS METAS EXAMEN PERSONAS SON PROGRAMADOS 18959 EXAMENES LOS CAULLES SE DIRIGEN A 5367 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 6600 EXAMENES DIRIGIDOS A 3300 PERSONAS; Y LA OTRA META PERSONAS PROGRAMADAS 4268 DE LOS CUALES SE ALCANZARON 4339.



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
71530	EQUIPAMIENTO PARA DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	56,462,386	56,462,386	56,462,386	52,458,056	93%	0	0	OTROS	80,873	80,413	99%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR LO ACUMULADO ANUAL PROGRAMADO, MINISTRADO Y LA CANTIDAD DE METAS, SON DIFERENTES YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS PIEZA PROGRAMADAS 71765 ALCANZADAS 70750, EN PAR PROGRAMADAS 80873 ALCANZADAS 80413
71530	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 069	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	22,579,124	22,579,124	22,579,124	21,099,259	93%	0	0	OTROS	189	162	86%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR LO ACUMULADO ANUAL PROGRAMADO, MINISTRADO Y CANTIDAD DE METAS, SON DIFERENTES YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS EXISTE VARIACION YA QUE SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA EQUIPO PROGRAMADAS 107 ALCANZADAS 101, LOTE PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 4, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, PERSONAS PROGRAMADAS 55 ALCANZADAS 51, RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 2, POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 1.
71728	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,487,973	3,487,973	3,487,973	2,003,626	57%	0	0	OTROS	214	31	14%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR LO ACUMULADO ANUAL PROGRAMADO, MINISTRADO Y CANTIDAD DE METAS, SON DIFERENTES YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EQUIPO PROGRAMADAS 150 ALCANZADAS 0, PERSONAS PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 7, LOTE PROGRAMADAS 38 ALCANZADAS 12, POLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12.
72026	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	27,791,692	27,791,692	27,791,692	2,699,548	10%	0	0	OTROS	31	0	0%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR LO ACUMULADO ANUAL PROGRAMADO, MINISTRADO Y CANTIDAD DE METAS, SON DIFERENTES YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE EJE. EN RELACION CON LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE EN OBRA PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS NINGUNA, SERVICIO PROGRAMADOS 15 ALCANZADOS NINGUNO, CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA NO SE ALCANZA NINGUNA META AL 100%. LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
72366	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	17,519,630	17,519,630	17,519,630	10,951,126	63%	0	0	OTROS	12,268	6,736	55%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR LO ACUMULADO ANUAL PROGRAMADO, MINISTRADO, CANTIDAD DE METAS, SON DIFERENTES YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE PERSONAS PROGRAMADAS 210 ALCANZADAS 60, PIEZA PROGRAMADAS 7446 ALCANZADAS 6676, PAR PROGRAMADAS 2415 ALCANZADAS NINGUNA EXAMEN PERSONAS PROGRAMADOS EXAMEN 4394 LOS CUALES SE DIRIGEN A 2197 PERSONAS, DE LAS CUALES NO SE ALCANZA NINGUNA.
72581	COMBATE AL NARCOTRUCO	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	40,142,383	40,142,383	40,142,383	32,410,287	81%	0	0	OTROS	2,283	2,371	104%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMADAS 1323 ALCANZADAS 1529, MILLAR PROGRAMADAS 648 ALCANZADAS 648, SISTEMA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13, EQUIPO PROGRAMADAS 289 ALCANZADAS 178, SISTEMA EQUIPO PROGRAMADAS 9 ALCANZADAS 3, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA.
80861	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	900,000	900,000	900,000	870,310	97%	10,717,756	1,755,062	OTROS	15	12	80%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PERSONAS PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 11, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE AL MES DE MAYO 2009. EL IMPORTE TOTAL ES DE \$10,717,756.46 DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$8,845,772.51 DE APORTACION FEDERAL Y \$1,871,983.95 DE APORTACION ESTATAL. DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$1,755,062.46, DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$636,283.86 DE APORTACION FEDERAL Y \$916,778.60 APORTACION ESTATAL.
FAETA					883,868	883,868	883,868	883,868	100%	0	0		79,424	79,424	100%	
EDUCACION DE ADULTOS																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
79887	FAEA PRESUPUESTO ORDINARIO COMPLEMENTOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	792,364	792,364	792,364	792,364	100%	0	0	ADULTO	39,712	39,712	100%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008.
79962	PRODUCTOS FINANCIEROS 2008, RAMO XXXIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	91,504	91,504	91,504	91,504	100%	0	0	ADULTO	39,712	39,712	100%	PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIO 2008, RAMO XXXIII
FAFEF					96,952,449	67,206,393	94,941,886	64,020,120	95%	0	0		690,225	675,216	98%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCION																
17954	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AURORA"	1-ABEJONES	ABEJONES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,739	0	23,739	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	META INICIAL CONCLUIDA PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
16747	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN EL CETIS (EXT DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	95,000	63,966	95,000	63,966	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
21852	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CETIS (EXT. DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,482,308	441,341	1,482,308	0	0%	0	0	AULA	6	0	0%	OBRA EN PROCESO.
21861	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN EL CETIS (EXT PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	946,906	0	946,906	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA EN PROCESO
17847	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA".	126-SAN CRISTOBAL AMATLÁN	SAN CRISTOBAL AMATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29,902	3,001	29,902	3,001	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
79947	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA)	131-SAN DIONISIO COCOTEPEC	SAN BALTAZAR GUELAVILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,557,072	1,469,207	1,557,072	1,469,207	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16467	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 24 (2DA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	206,320	206,320	206,320	206,320	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
16496	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO Y UN TALLER EN CECYTE NO.24	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	105,359	0	105,359	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
11124	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTS NUM. 091	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,074	53	3,074	53	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
16952	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CETIS NUM. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,373	0	33,373	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
18027	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA".	143-SAN FRANCISCO IHUATÁN	SAN FRANCISCO IHUATÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57,414	48,262	57,414	48,262	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO OBRA FINIQUITADA, SALDLEN PROCESO DE REASIGNACION
64172	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	263,802	0	65,950	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	429	400	93%	
64333	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO O HIDRAULICO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	121,918	121,619	121,619	121,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
42964	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN EL I.E.B.O. PLANTEL 176	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILLAR	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	590,804	590,804	590,804	590,804	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
17805	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ROBERTO COLORADO"	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	104,122	0	104,122	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
17813	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 2	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	73,837	73,837	73,837	73,837	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
16774	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TÈCHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	376,049	7,426	376,049	7,426	100%	0	0	OBRA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO.
16754	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN ANEXO, REPARACION, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICOS EN CBTA. NUM. 183	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	178,277	2,464	178,277	2,464	100%	0	0	OTROS	4	4	98%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
52499	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	191-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	73,627	73,627	73,627	73,627	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO
51460	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PLAN DE SAN LUIS	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PLAN DE SAN LUIS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
79843	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	199-SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JUAN IHUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	99,797	95,721	99,797	95,721	100%	0	0	METROS	200	200	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16877	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	2-ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	567,938	234,786	567,938	782	0%	0	0	OTROS	2	2	85%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
64082	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 5TA 6TAY 7A SECCION (1RA ETAPA)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
17767	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS TOLEDO FUENTES"	25-CHAHUITES	CHAHUITES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,475	28,475	28,475	28,475	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
52551	CONSTRUCCION DE TRES AULAS VIDEOTECA Y UN ANEXO EN EL CECYTE EMSAD NO 17	254-SAN MATEO RIO HONDO	SAN JOSE DEL PACIFICO	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO	730,908	730,908	730,908	730,908	100%	0	0	AULA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN SON DOS ANEXOS
9929	CONSTRUCCION DE ALBERGE RURAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	425,521	0	425,521	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
19658	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EL CENTENARIO"	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74,217	10,905	74,217	10,905	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
79844	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	XINIPIOCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	151,198	150,688	151,198	150,688	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16511	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 (2DA. ETAPA)	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	799,110	252,628	799,110	18,990	8%	0	0	OTROS	3	3	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION
81468	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	377,406	377,406	377,406	369,858	98%	0	0	METROS CUADRADOS	377,406	369,858	98%	ESTOS RECURSOS SE OBTUVIERON DEL EJERCICIO 2008 POR LO CUAL LA NUEVA ADMINISTRACION REALIZA LA SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA A TERMINARLA AL 100%
14461	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,031,210	3,031,210	3,031,210	3,031,210	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
79845	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA (PUNTA COLORADA)	318-SAN PEDRO MXTEPEC -D.TO. 22	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	498,737	500,000	498,737	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
19642	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 86	318-SAN PEDRO MXTEPEC -D.TO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	139,000	135,134	139,000	135,134	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
16529	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (2A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	604,899	604,899	604,899	604,899	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
16550	EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE 21	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ÀNGEL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	290,990	289,569	290,990	289,569	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
26055	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CARRETERA COSTERA, TRAMO PUERTO ESCONDIDO - POUCHUTLA /SAN PEDRO POCHUTLA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	97,750	0	97,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	



ESTRE

9930	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
																	11	
	CONSTRUCCION DE ALBERGUE INFANTIL	325-SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	15,670	0	15,670	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NAN		
17792	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMERICA"	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSICOLULA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	32,910	1,500	32,910	1,500	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
17800	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	111,989	88,011	111,989	88,011	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
9932	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE FEDERADOS	350-SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	133,085	0	133,085	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,020	0	0%	NAN	
18019	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167.	367-SANTA CATARINA MECOACAN	SANTA CATARINA MECOACAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	124,120	124,120	124,120	124,120	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA.	
19623	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	73,380	73,380	73,380	73,380	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA	
17855	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	384-SANTA CRUZ XITLA	SANTA CRUZ XITLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	29,150	0	29,150	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
79846	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,057,704	1,020,179	1,057,704	1,020,179	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA	
14500	CONTINUACION DE LA CONTRUCCION DE UN LABORATORIO Y SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA.	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	952,394	951,959	952,394	951,959	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA	
79847	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,425,130	3,241,518	3,425,130	3,241,518	100%	0	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
17984	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " CORONEL VALERIO TRUJANO".	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	152,755	0	152,755	0	0%	0	0	0	0	1	1	98%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
17941	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " PRESIDENTE LAZARO GARDENAS"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,630	31,332	33,630	31,332	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
19553	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " TRABAJADORES DEL CAMPO"	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	106,187	106,187	106,187	106,187	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA	
16765	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEPTIMA ETAPA (COL LAS FLORES)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,387,162	2,387,162	2,387,162	2,387,162	100%	0	0	0	0	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA	
14257	TERMINACION DE UN LABORATORIO DE COMPUT O EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,570,185	767,717	1,570,185	0	0%	0	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
79848	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	VALDEFLORES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	207,806	198,465	207,806	198,465	100%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
79849	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	405-VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	293,964	292,259	293,964	292,259	100%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16631	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE BARRA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	94,754	0	94,754	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
17758	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47,712	47,712	47,712	47,712	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
79850	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	417-SANTA MARIA JACATEPEC	EJIDO ADALBERTO VELEZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,326	0	186,326	0	0%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
16426	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NUM. 3 (2DA. ETAPA)	42-IXTLÁN DE JUÁREZ	IXTLÁN DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12,250	12,250	12,250	12,250	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA.
16664	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITÁN.	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	561,126	561,126	561,126	561,126	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
27382	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO DE LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 /JUCHITAN DE ZARAGOZA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	501,953	0	501,953	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
16688	REHABILITACION DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITÁN (3RA. ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,810	700,810	700,810	700,810	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA
16677	REHABILITACION DEL GIMNASIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITÁN (2DA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	893,120	893,120	893,120	893,120	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
16603	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " HELIODORO CHARIS CASTRO"	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	145,407	145,407	145,407	145,407	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO, OBRA FINIQUITADA
16647	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION Y TECHUMBRE EN CBTA NO. 192	437-SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	236,593	0	236,593	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
17742	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNION Y PROGRESO	438-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,331	0	8,331	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META INICIAL CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
17779	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " REVOLUCION"	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	30,816	2,500	30,816	2,500	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
17865	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " AGUILERAS"	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN CABEZA DEL RIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74,430	53,816	74,430	53,816	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
17963	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " RIO BLANCO"	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55,153	4,013	55,153	4,013	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA , OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
52244	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ESPINAL SOBRE RIO MIXTECO SOBRE CAMINO EL ESPINAL E.C. HUAJUAPAM TEHUACAN	462-SANTIAGO HUAJUOTITLAN	EL ESPINAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJUOTITLAN	2,502	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	22	22	100%	
79851	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	472-SANTIAGO LAOLLAGA	SANTIAGO LAOLLAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,383,096	262,457	1,383,096	262,457	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	20%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
79852	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,034,783	950,559	1,034,783	950,559	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
16735	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	866,861	508,733	866,861	485,064	95%	0	0	0	OTROS	2	2	99%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
14406	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,568,444	1,395,526	3,568,444	530,594	38%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	55%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
43536	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL IEBO	485-SANTIAGO TAPEXTLA	SANTIAGO TAPEXTLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA	594,665	320,440	320,440	320,440	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	
16454	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	245,187	166,553	245,187	138,568	83%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA EN PROCESO COMPROBACION
79853	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (COL. EJIDAL)	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	392,751	6,714	392,751	6,714	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008, SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA EN EJECUCION.
17874	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNA LUZ EN LA MONTANA".	535-SAN VICENTE LACHIXIO	EJIDO EL RINCON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	86,410	0	86,410	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	META INICIAL CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
19583	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA " JOSE VASCONCELOS"	540-VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,751	280	31,751	280	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	98%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
2932	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (COLA DE CABALLO)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,421,695	1,137,356	1,421,695	1,137,356	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO Y LA OBRA LLEVA UN 80% DE AVANCE FISICO.
3045	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (EL GUAYABAL)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	950,609	838,301	950,609	838,301	100%	0	0	0	OTROS	1	1	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO
26975	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SALADO SOBRE LA CALLE TARRASTRO PRIMERA ETAPA/TLALIXTAC DE CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	178,811	178,811	178,811	178,811	100%	0	0	0	METROS	29	29	100%	
3073	CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (LOS MAGUEYALES)	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,013,600	923,149	1,013,600	923,149	100%	0	0	0	OTROS	1	1	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MURO
16438	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 09 (2DA. ETAPA)	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
10049	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ (COL. LINDA VISTA)	560-VILLA DIAZ ORDAZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	800,007	799,731	800,007	799,731	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,690	1,690	100%	NAN
17994	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 05	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	205,176	202,692	205,176	202,692	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA,OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
17972	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	178,822	178,822	178,822	178,822	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA.
19609	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO"	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	82,422	82,422	82,422	82,422	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA
17826	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO J. ROJAS"	59-MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	68,033	68,033	68,033	68,033	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA



ESTRE

1	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1929	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA"	59-MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHJATLAN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	159,755	159,755	159,755	159,755	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO. OBRA FINIQUITADA
19516	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	169,336	137,670	169,336	137,670	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO. OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
19534	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "DON BENITO JUAREZ".	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	159,498	40,561	159,498	40,561	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
17915	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ"	63-NAZARENO ETLA	NAZARENO ETLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,253	303,706	450,253	303,706	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
28651	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y BANQUETAS S/CALLE DIAGONAL DE AVENIDA UNIVERSIDAD /OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	390,000	0	390,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
9933	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AGENCIA CINCO SEÑORES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	1,824,464	0	1,824,464	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	690	0	0%	NAN
14482	CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL AL TIPO II Y PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,037,144	1,583,554	2,037,144	1,389,159	88%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION
10046	CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL SAPO 1,1KM 4+000,MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	197,394	0	197,394	0	0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0%	NAN
79854	EQUIPAMIENTO DE POZO AZUCENAS	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,184	339,480	355,184	339,480	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
10048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ CALDERON Y PRIVAVA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	5,465	0	5,465	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,506	0	0%	NAN
9931	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN EL FRACC.BENITO JUAREZ (1A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	183,735	163,122	183,735	163,122	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,648	10,648	100%	NAN
17998	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " ENRIQUE PESTALOZZI (RAYON)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33,015	300	33,015	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
17901	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS " (COL. LA JOYA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37,882	0	37,882	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
17884	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45,942	45,942	45,942	45,942	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
17891	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " 27 DE SEPTIEMBRE"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31,633	31,633	31,633	31,633	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
17948	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " GREGORIO TORRES QUINTERO (COL. ESTRELLA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	164,984	164,984	164,984	164,984	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL. OBRA FINIQUITADA
17920	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 01	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRA FINIQUITADA
17932	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 108	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	68,196	51,465	68,196	51,465	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA. OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
17073	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN CECATI NUM. 068	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	730,524	492,069	730,524	492,069	100%	0	0	0	OTROS	1	1	96%	OBRA EN PROCESO.
79855	TERMINACION DEL COLECTOR JALATLACO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,101,522	1,056,794	1,101,522	1,056,794	100%	0	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA
18015	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 72	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	174,610	174,610	174,610	174,610	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADO. OBRA FINIQUITADA
16716	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,940,692	6,653,062	7,940,692	6,260,318	94%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
16734	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	494,239	0	494,239	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA EN PROCESO DE REASIGNACION
16684	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS , UN TALLER Y TRES ANEXOS EN CETMAR NUM. 05	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	467,419	467,419	467,419	467,419	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	OBRA FINIQUITADA
10047	PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	LOMAS DEL SANTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	207,900	0	207,900	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,588	0	0%	NAN
79856	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	87-SAN AGUSTIN YATARENI	SAN AGUSTIN YATARENI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	17,299	12,558	17,299	12,558	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA.



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
11724	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 124	90-SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	146,481	146,481	146,481	146,481	100%	0	0	0	ESCUELA	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL OBRA FINIQUITADA.	
79857	CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	594,363	416,554	594,363	416,554	100%	0	0	0	OTROS	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA	
64122	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AN LA CALLE MANANTIAL	91-SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	1,635	0	1,635	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	36	100%		
17835	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO TORRES QUINTEROS "	96-SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	32,568	18,998	32,568	18,998	100%	0	0	0	ESCUELA	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA, SALDI EN PROCESO DE REASIGNACION	
9936	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO NACIONAL (2A ETAPA)	145-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	21,022	0	21,022	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0%		
64225	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	256,338	0	64,084	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	1,525	1,000	66%	
9937	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AVENIDA SAN JUAN	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	41,757	0	41,757	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0%		
9939	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO	23-CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	26,691	0	26,691	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	780	0	0%	
9938	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE LLANO VERDE Y MORELOS)	23-CUILAPAM DE GUERRERO	LÓMAS DE SAN JUAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	5,503	0	5,503	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
52449	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	1,396,889	922,130	922,130	922,130	100%	0	0	0	SISTEMA	1	100%		
98256	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	1,396,889	1,396,889	1,396,889	1,396,889	100%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO	
79858	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	267-SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	185,590	140,259	185,590	140,259	100%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA	
79859	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	21,278	0	21,278	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA	
81696	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	250,006	250,006	250,006	250,006	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	250,006	250,006	100%	RECURSOS DEJADOS POR EL EJERCICIO 2008 SE EJERCIO UNICAMENTE LA SUPERVISION DE TERMINAR LA OBRA AL 100%
79860	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS, POZO "MALLICANO")	318-SAN PEDRO MIXTEPEC OTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,419,541	270,018	1,419,541	270,018	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	21%	
79861	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SAN MIGUEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	73,120	0	73,120	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA	
64035	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN ES : 56 REGISTROS
9934	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	85,896	0	85,896	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	NAN	
79862	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	100,774	80,409	100,774	80,409	100%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA	
52034	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	CERRITO COLORADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	22,027	22,027	22,027	22,027	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
52107	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	SAN JUAN NOCHIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	4,939	4,939	4,939	4,939	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
79863	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	459-SANTIAGO CHAZUMBA	TRINIDAD HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	122,484	0	122,484	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
52216	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	459-SANTIAGO CHAZUMBA	ACAQUIZAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	
79864	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE NATIVIDAD, SANTIAGO XIACUI Y FRANCISCO I. MADERO	496-SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	96,189	44,429	96,189	44,429	100%	0	0	0	SISTEMA	3	3	100%	
10050	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	499-SANTIAGO YOLOMECATL	SANTIAGO YOLOMECATL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	66,884	0	66,884	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
51571	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIMONES (COL. GUADALUPE) PRIMERA ETAPA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	EL CERRITO	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
76591	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIMONES (COL. GUADALUPE) PRIMERA ETAPA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	EL CERRITO	HONORABLE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO CHIHUITAN	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	100%	LA META CORRESPONDE A 5 POSTES OBRA TERMINADA. EL MUNICIPIO RECIBIO LA CANTIDAD DE \$248,913.05. DESCONTADA LA CANTIDAD DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$1,086.95. EL MONTO DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE \$250,000.00
79865	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	157,000	155,335	157,000	155,335	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
9935	AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. RENACIMIENTO	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	20,249	0	20,249	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
78999	AMPLIACION DE LA RED DE BAJA TENSION E INSTALACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE DISEÑO DE MUEBLES	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	SECRETARIA DE ECONOMIA	138,125	0	138,125	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
10051	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	LA CUMBRE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA (SOP)	5,720	0	5,720	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
79866	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,020,870	200,000	2,020,870	200,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA.	
79867	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	241,631	250,000	241,631	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA.	
79868	ELABORACION DE ESTUDIO DE GEOPISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	320,000	0	320,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	7	7	100%	
79869	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	650,000	631,500	650,000	631,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008. SALDO 2009 EN PROCESO DE COMPROBACION. OBRA TERMINADA	
26144	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA ZAPOTITLAN-SAN JOSE CHILTEPEC DEL KM. 11+000 AL KM.15+320/SAN JOSE CHILTEPEC/SAN CARLOS YAUTEPEC	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	144,000	0	144,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
27206	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZIMATAN - SANTA MARIA XADAN DEL PUERTO	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA XADAN DEL PUERTO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	475,000	0	475,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
26301	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA "Y" - BARRANCA LARGA / BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	28-HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	BARRANCA LARGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	151,959	0	151,959	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	
22709	EQUIPAMIENTO DE BODAS DE MEDIOS DEL PLÁNTEL NUMERO 51 PARA LA REFORMA CURRICULAR	79-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN MIGUEL REYES	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA	369	369	0	369	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008 Y REFRENDADO EN ENERO DE 2009
CONVENIOS (225 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCARGALIZACIÓN					13,127,530	13,127,530	13,127,530	13,127,530	100%	0	0		18,712	18,712	100%	
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																
85533	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUAYMAS Y MAZATLAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	520,330	520,330	520,330	520,330	100%	0	0	METRO CUADRADO	763	763	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DONATIVO PEMEX 2008
85685	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	600,382	600,382	600,382	600,382	100%	0	0	METROS CUADRADO	878	878	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DONATIVO PEMEX 2008
85982	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE LA VENTOSA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	462,100	462,100	462,100	462,100	100%	0	0	METRO CUADRADO	798	798	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO PEMEX 2008
85342	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. DEPORTIVA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO	1,799,992	1,799,992	1,799,992	1,799,992	100%	0	0	METROS CUADRADO	2,663	2,663	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DONATIVO PEMEX 2008
85920	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	1,823,201	1,823,201	1,823,201	1,823,201	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,969	3,969	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL DONATIVO PEMEX 2008
85625	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	999,993	999,993	999,993	999,993	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,630	1,630	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DONATIVO PEMEX 2008
84519	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES TRAMO ENTRONQUE A ENTRONQUE CARRETERA COSTERA	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	2,988,042	2,988,042	2,988,042	2,988,042	100%	0	0	METROS CUADRADO	3,116	3,116	100%	OBRA EJECUTADAS CON RECURSOS PEMEX 2008
85248	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA AVENIDA CUATRO CARRILES TRAMO TANQUE DE AGUA A GASOLINERA PERIGUIN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO	2,999,942	2,999,942	2,999,942	2,999,942	100%	0	0	METROS CUADRADO	3,355	3,355	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DONATIVO PEMEX 2008
85783	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	933,548	933,548	933,548	933,548	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,539	1,539	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DONATIVO PEMEX 2008
CONVENIOS DE REASIGNACION																
61549	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (RED ELCTRICA SUBTERRANEA)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	SECRETARIA DE TURISMO	11,574	11,574	11,574	11,574	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
61604	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO PLAYA ZICATELA (URBANIZACION)	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	PUNTA DE ZICATELA	SECRETARIA DE TURISMO	2,673,304	2,673,304	2,673,304	2,673,304	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
45514	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONIO CHIMALAPA - BENITO JUAREZ - NUEVO SAN JUAN CHIMALAPA - LA LIBERTAD DEL KM. 103+000 AL KM. 111+600	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	LA LIBERTAD	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,145,080	0	2,145,080	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
25467	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (1RA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	128,225	0	128,225	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
RECONSTRUCCION																
47221	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 48+760 AL KM. 104+300 Y DEL KM. 115+640 AL KM. 130+000 /SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	26,423,759	0	26,423,759	0	0%	0	0	KILOMETRO	87	0	0%	
MODERNIZACION																
45342	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CIUDAD IXTAPEPEC-SANTIAGO LAOLLAGA-GUEVEA DE HUMBOLDT DEL KM. 45+000 AL KM. 51+200/GUEVEA DE HUMBOLDT	36-GUEVEA DE HUMBOLDT	GUEVEA DE HUMBOLDT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,886,649	0	7,886,649	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	3	47%	
MEJORAMIENTO																
62051	APOYO MERCADOLÓGICO AL PROGRAMA REGIONAL "RUTA DE LOS DIOSÉS" (PRESENCIA EN PLAZAS COMERCIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO	249,999	249,999	249,999	249,999	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
47343	ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000 (CONCEPTOS PARCIALES) PRIMERA ETAPA/OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,072,631	0	2,072,631	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
REHABILITACION																
61894	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (ALBANILERIA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE TURISMO	192,486	182,045	192,486	182,045	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
61969	REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO PEREZ GASGA (RED ELCTRICA SUBTERRANEA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE TURISMO	6,779	6,779	6,779	6,779	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS					209,980,922	93,035,223	182,483,674	84,456,576	91%	56,098	55,778		4,488,974	3,203,599	71%	
CONSTRUCCION																
3114	CONSTRUCCION DE 22 VIVEROS DE ALTA TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5,275,540	5,158,306	5,275,540	5,158,306	100%	0	0	VIVEROS	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVEROS Y TIENE UN AVANCE FISICO DE 97.77 %
25628	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 39 (1RA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
26842	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 44 (1RA ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	251,614	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
23999	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	549,324	289,633	549,324	289,633	100%	0	0	ESCUELA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO
25438	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN ANTONIO HUITEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133,578	0	133,578	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
25611	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA. ETAPA)	116-SAN BARTOLOME AYAUTLA	SAN BARTOLOME AYAUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	99,891	0	99,891	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
25493	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.6 (1RA ETAPA)	128-SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,192	0	7,192	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
26304	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE NO 26 (1RA ETAPA)	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,000,000	0	926,196	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
26759	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 28 (1RA ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	247,153	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
23831	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	191,774	250,000	187,260	98%	0	0	0	ESCUELA	1	1	87%	OBRA EN PROCESO
26079	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS Y UN ANEXO EN CBTS NO 265 (1RA ETAPA)	167-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,625,000	0	1,255,700	0	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
28901	ADECUACION DE ESPACIOS , RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,290	96,470	311,290	5,457	6%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
28534	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,290	94,970	311,290	3,957	4%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
25723	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO ESCOLAR PARA CONALEP NO. 157 (1RA.ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
93482	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EL SANTUARIO-TECNOLOGICO DE TUXTEPEC, CONSTRUCCION DE BASE DEL KM 0+000 AL KM 0+469.07	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	1,061,837	1,061,837	1,061,837	1,061,837	100%	0	0	0	METRO LINEAL	469	469	100%	CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
23477	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENC A DEL PAPALOAPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,067,869	0	2,067,869	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
23405	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24786	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	153,989	600,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	6%	OBRA EN PROCESO
24809	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,000	139,599	450,000	66,430	48%	0	0	0	ESCUELA	1	0	46%	OBRA EN PROCESO
25424	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114,925	0	114,925	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
24593	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO.	188-SAN JUAN COLORADO	SAN JUAN COLORADO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	532,788	152,093	532,788	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
25591	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA. ETAPA)	190-SAN JUAN COTZOCON	JALTEPEC DE CANDUYOC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	140,808	0	140,808	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24752	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EL PORVENIR	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	75,000	250,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
24732	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	21-COSOLAPA	COSOLAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	550,000	120,582	550,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
24725	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	21-COSOLAPA	COSOLAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	550,000	139,493	550,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
24381	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE.	210-SAN JUAN NUM	SABINILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	74,044	300,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
24683	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUM	BUENAVISTA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	147,602	34,639	147,602	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	54%	OBRA EN PROCESO
24470	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN NUM	RIO SAN JUAN NUM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	100,984	400,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO
25712	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN CBTA NO. 203 (1RA ETAPA)	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,100,000	0	615,000	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION.
23979	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " LAZARO CARDENAS DEL RIO"	227-SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	384,847	292,284	384,847	288,648	99%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

1

Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7							
19420	CONSTRUCCION DE CANCHAL AUDITORIO	284-SAN MIGUEL CHICAHUA	EL FORTIN ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	316,795	316,792	316,796	316,792	100%	0	0	0	0	0	100%		
26946	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 12 (1RA ETAPA)	285-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	172,534	52,830	172,534	2,386	5%	0	0	0	0	1	0	1%	OBRA EN PROCESO
25342	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3(1RA ETAPA)	29-ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,175	0	120,175	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24487	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	133,659	600,000	0	0%	0	0	0	0	1	1	52%	OBRA EN PROCESO
26800	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO 43 (1RA ETAPA)	300-SAN PEDRO AMUZGOS	SAN PEDRO AMUZGOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	272,518	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
28736	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,290	94,970	311,290	3,957	4%	0	0	0	0	1	0	6%	OBRA EN PROCESO
23305	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,231,563	0	3,231,563	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24640	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	65,113	250,000	0	0%	0	0	0	0	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
24612	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL LIMON	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	62,308	17,168	62,308	0	0%	0	0	0	0	1	1	95%	OBRA EN PROCESO
24459	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA.	307-SAN PEDRO HUAMELULA	EL COYUL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150,000	19,787	150,000	0	0%	0	0	0	0	1	1	96%	OBRA EN PROCESO
25569	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CONALEP NO. 158 (1RA. ETAPA)	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	141,558	0	141,558	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
26632	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 240 (1RA ETAPA)	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	213,115	606,324	8,454	4%	0	0	0	0	4	0	10%	OBRA EN PROCESO
26137	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CONALEP NO. 158 (1RA ETAPA)	318-SAN PEDRO MXTEPEC -DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	58,442	17,873	58,442	786	4%	0	0	0	0	1	0	6%	OBRA EN PROCESO
22621	REPARACIONES GENERALES EN CBTA NO. 37	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	900,000	447,697	900,000	360,904	81%	0	0	0	0	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
25572	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA. ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN PEDRO SOCHAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
26559	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO 09 (1RA ETAPA)	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	0	211,387	0	0%	0	0	0	0	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24622	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,000	114,250	450,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	13%	OBRA EN PROCESO
24512	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. MARIA ELENA CHANES	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	51,063	250,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	16%	OBRA EN PROCESO
23848	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "GRAL.DIVISION IGNACIO MEJIA"	338-VILLA DE ETILA	VILLA DE ETILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	155,350	200,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	33%	OBRA EN PROCESO
26873	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN COBAO NO 49 (1RA ETAPA)	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSOLULA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	0	230,702	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
25477	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	35-GUELATAO DE JUAREZ	GUELATAO DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,453	0	15,453	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24445	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISES SAENZ"	370-SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	149,906	600,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	22%	OBRA EN PROCESO



ESTRE

Código	Destino del gasto nominación o descripción	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7						
26429	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,200	3,957	311,200	3,957	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
26543	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 259 (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	213,115	606,324	8,454	4%	0	0	0	AULA	4	2	60%	OBRA EN PROCESO
23540	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,037,151	0	3,037,151	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
23001	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 259	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
23866	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "PRESIDENTE JUAREZ" (AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	143,855	600,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	13%	OBRA EN PROCESO
23891	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "FRANCISCO VILLA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	550,000	116,808	550,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
24770	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	350,000	86,351	350,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	32%	OBRA EN PROCESO
24781	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	383,781	170,958	383,781	135,145	79%	0	0	0	ESCUELA	1	0	9%	OBRA EN PROCESO
23785	CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,933,500	2,438,240	2,398,587	505,535	21%	0	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
22776	REPARACIONES GENERALES EN CECATI NO. 174	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	91,525	300,000	3,813	4%	0	0	0	ESCUELA	1	0	1%	OBRA EN PROCESO AUTORIZADA DENTRO DEL CONVENIO DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
22957	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 123	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
25451	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARIA ALOTEPEC	SANTA MARIA ALOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,917	0	120,917	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
28322	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,200	3,957	311,200	3,957	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION
23604	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,747,550	0	1,747,550	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24391	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	232,567	600,000	97,440	42%	0	0	0	ESCUELA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO
23942	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105	398-AYOQUEZCO DE ALDAMA	AYOQUEZCO DE ALDAMA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	279,323	600,000	215,439	77%	0	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
26824	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 4 (1RA ETAPA)	407-SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	385,000	117,564	303,660	5,000	4%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
122663	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE	1,300,000	0	1,300,000	0	0%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	0	0%	
26684	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO Nº 13 (1RA ETAPA)	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	0	412,364	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	OBRA DE PROCESO DE LICITACION.
26947	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA PARA LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, LICENCIATURA EN ECONOMIA, LA CRUCECITA/STA. MA. HUATULCO	413-SANTA MARIA HUATULCO	CRUCECITA	UNIVERSIDAD DEL MAR	5,000,000	4,949,940	5,000,000	4,949,940	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
26064	EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN CECATI NO. 195 (1RA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
22845	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 231	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	484,000	0	484,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
24506	EQUIPAMIENTO PARA DOS TALLERES EN CACATI NO. 148 (1RA ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24581	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA CRISTOBAL COLON	413-SANTA MARIA HUATULCO	PASO ANCHO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	55,591	250,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	15%	OBRA EN PROCESO
26001	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	100	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
28666	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	152,542	500,000	6,356	4%	0	0	ESCUELA	1	0	3%	OBRA EN PROCESO
9925	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS POPULARES	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	213,483	21,653	213,483	21,653	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
23378	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
25865	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 243 (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	223,250	0	223,250	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
22689	REPARACIONES GENERALES EN CBTIS NUM. 205	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,200,000	398,510	1,200,000	138,682	35%	0	0	ESCUELA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO AUTORIZADA DENTRO DEL CONVENIO DE PLANTELES EN SITUACION DE RIESGO
22826	EQUIPAMIENTO PARA CBTA NO. 76	431-SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	41,192	0	41,192	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
26868	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 19 (1RA ETAPA)	434-SANTA MARIA TEOPOXCO	SANTA MARIA TEOPOXCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	512,914	6,194	381,187	6,194	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	OBRA EN PROCESO
29161	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIKE	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,290	3,957	311,290	3,957	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION
23507	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA REGION MIKE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	SANTA MARIA TLAHUJILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,067,869	0	2,067,869	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
26023	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTIS N0 264 (1RA ETAPA)	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,000	0	317,042	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
24695	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. AGUSTIN MELGAR	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	120,000	400,000	0	0%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	OBRA EN PROCESO
25552	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA. ETAPA)	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	134,377	0	134,377	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
25659	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NO. 145 (1RA. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJUOTITLAN	SANTIAGO HUAJUOTITLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	228,432	2,567	228,432	2,567	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
25314	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (1RA ETAPA)	481-SANTIAGO NUYO	SANTIAGO NUYO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	115,367	0	115,367	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
28419	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	311,290	94,970	311,290	3,957	4%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
23262	CONCLUSION DEL CENTRO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,500,000	419,736	2,725,003	54,344	13%	0	0	TALLER	1	0	5%	OBRA EN PROCESO.
23587	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA(1RA ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
26734	CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 24 (1RA ETAPA)	489-SANTIAGO TETEPEC	SANTIAGO TETEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150,000	45,856	150,000	2,000	4%	0	0	AULA	1	0	5%	OBRA EN PROCESO



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
																	11
26162	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 9 (1RA ETAPA)	491-SANTIAGO TEXTITLÁN	SANTIAGO XOCHILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	280,000	76,017	232,080	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	1%	OBRA EN PROCESO
25393	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (1RA ETAPA)	496-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	119,850	0	119,850	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
26913	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO N0 50 (1RA ETAPA)	500-SANTIAGO YOSONDÚA	SANTIAGO YOSONDÚA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	375,000	0	233,349	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24013	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUAN CRISOSTOMO BONILLA	505-SANTO DOMINGO INGENIO	SANTO DOMINGO INGENIO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,000	87,298	450,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	35%	OBRA EN PROCESO
26130	CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN CECYTE N0 18 (1RA ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,500,000	0	847,807	0	0%	0	0	0	TALLER	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24661	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	153,613	600,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	34%	OBRA EN PROCESO
25517	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (1RA. ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	140,350	0	140,350	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
24432	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENARO V. VASQUEZ.	532-SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	550,000	243,916	550,000	162,392	67%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
25963	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CETIS NO. 103 (1RA. ETAPA)	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,000	0	284,702	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
24500	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 71	540-VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	530,000	136,951	530,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
24035	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. OVIDIO DECROLY	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	145,163	250,000	111,996	77%	0	0	0	ESCUELA	1	1	78%	OBRA EN PROCESO
25896	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTA NO. 78 (1RA ETAPA)	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	430,500	0	265,528	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
24671	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NINOS HEROES.	567-ZAPOTITLÁN LAGUNAS	ZAPOTITLÁN LAGUNAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	293,493	72,160	293,493	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO
122057	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	NUEVO UBERO	H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	640,860	0	640,860	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
26587	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 248 (1RA ETAPA)	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	213,115	606,324	8,454	4%	0	0	0	AULA	4	0	10%	OBRA EN PROCESO
22986	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 248	570-ZIMATLÁN DE ALVAREZ	ZIMATLÁN DE ALVAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
25420	CONTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 11 (1RA ETAPA)	58-MAZATLÁN VILLA DE FLORES	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	3,178	250,000	3,178	100%	0	0	0	AULA	2	0	16%	OBRA EN PROCESO
22925	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 183	59-MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
26602	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO N0 12 (1RA ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	0	212,721	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
22910	EQUIPAMIENTO PARA CETIS NO. 102	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
26726	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBAO N0 20 (1RA ETAPA)	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	515,500	0	300,367	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
23692	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"	66-SANTIAGO NILTEPEC	SANTIAGO NILTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7							
24370	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	86-SANTIAGO NILTEPEC	EL HJAMUL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	37,926	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	60%	OBRA EN PROCESO	
24564	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U MACEDONIO ALCALA	86-SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	37,217	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	38%	OBRA EN PROCESO	
29233	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
23568	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (1RA ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,654,295	0	1,654,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
24762	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE AGOSTO"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	269,064	79,898	134,532	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO	
23880	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "ESPAÑA"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	168,207	600,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO.	
23817	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA "LEONA VICARIO"(AGENCIA CANDIANI)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	64,708	300,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO	
24833	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GREGORIO TORRES QUINTERO" (COL. ESTRELLA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	130,591	600,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO	
23926	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	89,868	600,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	25%	OBRA EN PROCESO	
24823	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 64	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	150,000	500,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	22%	OBRA EN PROCESO	
22973	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 150	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
24817	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	72-SAN JOSÉ DEL PROGRESO	SAN JOSÉ LA GARZONA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	440,105	500,000	421,555	96%	0	0	0	ESCUELA	1	1	91%	OBRA EN PROCESO	
28355	ADECUACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	74,081	22,601	74,081	942	4%	0	0	0	ESCUELA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO	
29290	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	237,209	0	237,209	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
23347	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,617,942	0	1,617,942	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
25795	EQUIPAMIENTO PARA CONALEP NO. 155 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	225,000	0	225,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
122082	PAVIMENTACION CON CONCRET O HIDRAULICO DE CALLES EN EL ACCESO A ESCOLLERAS DE LAS SALINAS DEL MARQUEZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO		3,600	0	0%	
26200	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CBTIS NO. 263 (1RA ETAPA)	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	213,115	606,324	8,454	4%	0	0	0	AULA	4	1	15%	OBRA EN PROCESO	
23011	EQUIPAMIENTO PARA CBTIS NO. 263	83-SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	810,507	0	810,507	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION	
26906	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 18 (1RA ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	385,000	112,564	33,939	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	4%	OBRA EN PROCESO	
122003	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAREZ, EMLIANO ZAPATA Y PICACHO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	314,265	0	314,265	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL		1,400	0	0%	
93394	AMPLIACION DEL BOULEVARD "BENITO JUAREZ" A CUATRO CARRILES DEL TRAMO COMPREDIDO DEL KM 115+290 AL 116+610 SUBTRAMO EL ACUYO PUENTE CARACOL; AJCARPETA ASFALTICA MEZCLA EN CALIENTE	184-SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	5,698,345	5,698,345	5,698,345	5,698,345	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL		460	460	100%	CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN A L MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
122514	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	308-SAN PEDRO HUILOTEPEC	SAN PEDRO HUILOTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	1,060,000	394,677	1,060,000	394,677	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%		



ESTRE

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
	1				3	4	5		6	7	8	9	10	10/9	11	
3404	APROVECHAMIENTO DE GERMOPLASMA FORESTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	680,840	680,468	680,840	680,468	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
3513	PRODUCCION DE PLANTA EN VIVERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	5,379,392	4,292,586	5,379,392	4,292,586	100%	0	0	PLANTA	2,870,000	2,296,000	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA, Y EL AVANCE FISICO ES DE 79.8 %.
93884	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EL SANTUARIO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC CONST DE BASE DEL KM0-000 AL KM 0+469.07	104-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	55,928	55,928	55,928	55,928	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOTA: CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL AR. 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
3960	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / NUEVO ALOAPAM	260-SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 1,300 COMUNEROS, 109 MUJERES Y 600 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
4059	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SAN MIGUEL AMATLAN	262-SAN MIGUEL AMATLAN	SAN MIGUEL AMATLAN	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 1,300 COMUNEROS, 300 MUJERES Y 1,000 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
4106	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SANTA MARIA LACHIXIO	420-SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 300 COMUNEROS, 100 MUJERES Y 200 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
122542	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL DE RIEGO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,918	0	0%	
6838	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SANTIAGO LAXOPA	473-SANTIAGO LAXOPA	SANTIAGO LAXOPA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,606,000	1,606,000	1,606,000	1,606,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 746 COMUNEROS, 379 MUJERES Y 367 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
6943	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / NUEVO ZOQUIAPAM	504-NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 500 COMUNEROS, 150 MUJERES Y 350 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7002	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / SAN ANDRES CABECERA NUEVA	98-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 500 COMUNEROS, 200 MUJERES Y 300 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7060	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / LA VENTA / SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,637,000	1,637,000	1,637,000	1,637,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 54 COMUNEROS, 5 MUJERES Y 49 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
7035	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE / LA VENTA / SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 54 COMUNEROS, 5 MUJERES Y 49 HOMBRES, SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
REHABILITACION																
7159	COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	641,108	118,453	641,108	118,453	100%	0	0	PROYECTO	1	0	18%	EL AVANCE FISICO ES 18.47 % Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
39498	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC (1A. ETAPA)	121-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	280,000	107,069	280,000	20,478	19%	0	0	OBRA	1	1	60%	
39527	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC (1A. ETAPA)	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	110,000	97,533	110,000	89,705	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	FINQUITO EN PROCESO
35533	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JUAN GUELAVIA (1A. ETAPA)	197-SAN JUAN GUELAVIA	SAN JUAN GUELAVIA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	86,178	150,000	44,760	52%	0	0	OBRA	1	1	70%	
24741	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	2-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	70,090	250,000	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	2%	OBRA EN PROCESO
39570	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO (1A. ETAPA)	387-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN FELIPE TINDACO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	93,787	100,000	86,728	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	FINQUITO EN PROCESO
122557	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE RIEGO	421-SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	EQUIPO	9	0	0%	
39510	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC (1A. ETAPA)	494-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	109,301	300,000	14,649	13%	0	0	OBRA	1	1	70%	
122256	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ASUNCION XTALTEPEC	ASUNCION XTALTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	782	782	100%	
122377	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ASUNCION XTALTEPEC	MAZAHUA	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION XTALTEPEC	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	
35835	RESTAURACION DEL TEMPLO DE MAGDALENA PENASCO (1A. ETAPA)	50-MAGDALENA PENASCO	MAGDALENA PENASCO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	120,000	89,183	120,000	51,202	57%	0	0	OBRA	1	1	95%	
45164	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (MACO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
67748	APOYO P/INVESTIG. NACIONALES P/FORTALEC. DE ACT. DE TUTORIA Y ASES. EST.NIVEL. LIC.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	86,000	55,620	86,000	55,620	100%	0	0	ALUMNO	415	415	100%	
70043	RENDIMIENTOS SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2008	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	186,589	182,595	186,589	182,595	100%	0	0	ARTICULO	5	4	80%	
67619	SEP-CONACYT EDUC. CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAX.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	46,787	31,038	46,787	31,038	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
67706	SEP-CONACYT EST. EMP. S/CIENCIA Y TEC. EN COMUNIDADES INDIG. Y RURAL EN EDUC BASICA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	74,189	62,386	74,185	62,386	100%	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
25890	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CECATI NO. 67 (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
OTROS																
125629	PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	27,889	27,889	27,889	27,889	100%	27,889	27,889	PIEZA	16,500	16,500	100%	RECURSOS AUTORIZADOS VIA PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2009.
73967	PROGRAMA DE RESPUESTA A LA VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	741,204	730,763	730,763	730,763	100%	27,889	27,889	PIEZA	16,500	16,500	100%	MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA CAPACITACION EN PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Advanced Features

Código	Destino del gasto (nomenclatura o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
9420	RECURSOS FEDERALES 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	6,170,000	5,566,777	6,170,000	5,566,777	100%	0	0	0	45	41	91%	IMPORTE EROGADO POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO, ASIMISMO SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LOS PLANTELES Y CENTROS EMSAD DEL CECYTEO, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	
93439	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y SUPERVICION DE LA OBRA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LA MINA-EL DESEGANO	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	162,327	162,327	162,327	162,327	100%	0	0	0	1	1	100%	NOTA: CONVENIO DERIVADO DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA APORTACION FEDERAL ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 9A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.	
27112	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, GENETICA MULTIMEDIA, TURISMO Y AREAS QUE UTILIZA EL POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y ECOLOGIA MARINA EN LA UNIV. DEL MAR CAMPUS/PTO. ANGEL	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,102,191	2,098,567	2,102,191	2,098,567	100%	0	0	0	1	1	100%	AVANCE CONCLUIDO AL 100%	
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
64625	ADEFAS 2008 (RECURSO FEDERAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	9,374,222	9,374,222	9,374,222	9,374,222	100%	0	0	0	TRABAJADOR	3,321	3,321	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA PROVISION PARA EL PAGO DE PRESTACIONES (IMPUESTOS Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO), CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, ASI COMO DIFERENCIAS DE IMPUESTOS POR DICTAMINACION/2008, DEL PERSONAL ADSCRITO AL CECYTEO.
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
124033	ACTIVACION FISICA EN EVENTOS MASIVOS / COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	74,393	74,393	74,393	74,393	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	17,807	17,807	100%	
69407	ADEFAS 2008 (NBA)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	16,412	16,412	16,412	16,412	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
62394	APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,385,272	1,999,997	1,999,997	1,999,997	100%	317	0	0	BENEFICIARIO	25,220	25,220	100%	
91015	CAMPANA A FAVOR DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	141,600	141,600	141,600	141,600	100%	0	0	0	ACCION	7	7	100%	METAS ALCANZADAS DIFUSION EN MEDIOS RADIOFONICOS DE 8 MENSAJES CORTOS SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL PRESENTACION DE 6 PRODUCTOS SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL (5 LIBROS Y UN FONOGRAMA) PRODUCCION DE 1000 FONOGRAMAS DOBLE DE MUSICA TRADICIONAL OAXAQUEÑA PRODUCCION DE 4000 CARTELES A FAVOR DE LA DIVERSIDAD PRODUCCION DE 1000 LIBROS DE PARTITURAS A FAVOR DE LA DIVERSIDAD SOBRE DIVERSIDAD DESARROLLO DE UN ENCUESTRO ESTATAL DE ESCRITORES EN LENGUAS INDIGENAS
90592	CENTROS REGIONALES DE CULTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	399,517	399,517	399,517	399,517	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
74202	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	3,190,995	2,464,424	3,190,995	2,464,424	100%	0	0	0	ALUMNO	2,100	2,100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA VARIA ENTRE TRIMESTRES DE ACUERDO A MATRICULA Y EGRESADOS
80109	FESTIVALES CULTURALES REGIONALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	4,000,000	3,963,066	3,963,066	3,963,066	100%	0	0	0	EVENTO	5	5	100%	DURANTE EL SEMESTRE ENERO - JUNIO SE REALIZARON CINCO FESTIVALES REGIONALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO: * FESTIVAL CULTURAL DEL MAR * FESTIVAL CULTURAL DE LA SIERRA * FESTIVAL CULTURAL DEL ISTMO * FESTIVAL CULTURAL DEL PAPAJOAPAN * ENCUENTRO CULTURAL DE LA RUTA DOMINICA
80640	IMPULSO A LAS CASAS DEL PUEBLO DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	2,977,985	2,196,506	2,196,506	2,196,506	100%	0	0	0	EQUIPO	60	52	87%	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO CON CANON PROYECTOR, PARA LAS DIFERENTES CASAS DEL PUEBLO DE LAS REGIONES DE VALLES CENTRALES, SIERRA SUR, CANADA, PAPAJOAPAN, MIXTECA Y COSTA, HACIENDO UN TOTAL DE 52 EQUIPOS ENTREGADOS AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE.
65646	INTERESES GENERADOS 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	148,138	43,705	43,705	43,705	100%	0	0	0	INSTALACION	11	5	45%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A GASTOS MENORES REQUERIDOS POR DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL, ASI COMO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO PARA MEJORAS A LAS INSTALACIONES.
62515	INTERVENCIONES MEDICAS/SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,760,302	0	0	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	1	0	0%	
65428	MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	789,111	0	0	0	0%	0	0	0	INSTALACION	11	0	0%	DURANTE ESTE PERIODO, NO SE TIENE PROGRAMADO EJERCER LOS RECURSOS DESTINADOS A 11 CENTROS EMSAD PARA EL MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES.
100164	PRODIGI	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	36,516	18,258	18,258	18,258	100%	0	0	0	PROYECTO	44	15	34%	
91430	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	4,306,033	3,778,114	3,778,114	3,778,114	100%	0	0	0	CAPACITACION	43	40	93%	
91592	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS INSTITUCIONES ARTISTICAS Y 10A. MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA OAXACA 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	3,200,000	3,198,003	3,198,003	3,198,003	100%	0	0	0	EVENTO	45	45	100%	
91146	UNIDADES REGIONALES DE CULTURAS POPULARES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	15,999	15,999	15,999	15,999	100%	0	0	0	OPERACION	6	6	100%	RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008, EJERCIDOS PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES REGIONALES UBICADAS EN EL ESTADO DE OAXACA.
80141	ESTUDIO INTEGRAL DE ELECTRIFICACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN OAXACA	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	75,700	73,606	75,700	73,606	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	98%	
9926	CONSTRUCCION DE CANCHA- AUDITORIO	284-SAN MIGUEL CHICAHUA	SAN MIGUEL CHICAHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	2,161	2,161	2,161	2,161	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
124038	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL / EL ESPINAL, OAX	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	18,000	18,000	100%	
9927	CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA MIXTECA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	350	350	350	350	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NAN
80739	INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAXACA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	715,572	560,179	715,572	560,179	100%	0	0	0	ALUMNO	39	39	100%	
80905	PROYECTO 61526 CIENCIA BASICA SEP-COANCYCT SIMULACIONES NUMERICAS 3-D DE LA INTERACCION DE DOS VIENTOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	130,000	0	130,000	0	0%	0	0	0	ALUMNO	320	320	100%	
90318	" 14 CICLO DE TEATRO ESCOLAR "	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	PRESENTACION	46	46	100%	LAS METAS ANUALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR, EN ESTE CASO ES EL CICLO 2008-2009, DE OCTUBRE DEL 2008 A FEBRERO 2009, CON LA PRESENTACION DE 80 FUNCIONES Y UNA AFLUENCIA DE INFANTES DE 3000 NIÑOS Y NIÑAS, DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE SE REALIZARON 46 FUNCIONES PROGRAMADAS CON LO CUAL SE CIERRA EL CICLO DE ESTE PROYECTO.
45232	APORTACION FEDERAL AL PROYECTO COINBIO	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	2,000,000	1,545,464	2,000,000	1,545,464	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
84602	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	6,300,000	1,184,000	2,564,000	1,184,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1,500,000	800,000	53%	PRESENTA UN DESFASE ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE CALENDARIZO SU INICIO EN EL MES DE ABRIL, SIN EMBARGO POR EL RETRASO DE MINISTRACION DE RECURSOS DICHO PROYECTO DIO INICIO EN EL MES DE MAYO.
91315	ENCUENTRO FILARMONICO Y FESTIVAL EDUARDO MATA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE CULTURA	1,000,000	975,630	975,630	975,630	100%	0	0	0	EVENTO	2	2	100%	
98451	FIESTA DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2008"	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	113,812	113,740	113,812	113,740	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
124048	RECURSOS PARA PAGO DE TECNICOS CUBANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,853	4,853	4,853	4,853	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 10/9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
90067	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	07-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUEÑA	2,629,527	151,676	2,629,527	151,676	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	100%	CON LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION, SE ADQUIRIRAN; MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y MATERIAL PARA LABORATORIO, SE DARÁ MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES BENEFICIADOS POR ESTE PROGRAMA, SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE UN DERMATOMO, UN EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL Y SE ESTAN GENERANDO GASTOS EN EL CONCEPTO DE SUBROGACIONES DE ESPECIALISTAS MEDICOS, DE ESTUDIOS ESPECIALES, LOS CUALES NO SE REALIZAN EN NUESTRA INSTITUCION Y SON NECESARIOS PARA QUE LA ATENCION QUE SE PROPORCIONA A LOS PACIENTITOS SEA INTEGRAL Y SOBRE TODO ADECUADA Y DIGNA.	
122653	SUSTITUCION DE EQUIPOS Y ARTES DE PESCA	79-SALINA CRUZ	ENSENADA DE LA VENTOSA	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	100%		
90886	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	SECRETARIA DE CULTURA	795,273	747,591	747,592	747,592	100%	0	0	0	TALLER	50	28	56%	
61602	PLAN DE GRAN VISION MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN	95-SAN ANDRES PAXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ADULTO	4,472	4,472	100%	EL MINISTRADO DEL RECURSO DEL PROYECTO ES DE 299,999.61 PERO FUE REDONDEADO
20-OAXACA RECURSO 2007																	
SUBSIDIOS (186 REGISTROS)																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					156,597,959	45,562,174	137,603,283	45,497,723	100%	329,299	0	0	0	295,683	295,594	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																	
INVERSION																	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
69199	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP 2007)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPA LOAPAN	2,199,260	1,344,651	2,199,260	1,344,651	100%	203,526	0	0	ALUMNO	410	410	100%	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
67016	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2007	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	142,650	142,650	142,650	142,650	100%	0	0	0	BECA	10	10	100%	
80311	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO PROMEP 2007	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	143,711	0	143,711	0	0%	0	0	0	MAESTRO	22	20	91%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																	
26894	FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	0	MUNICIPIO	13	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																	
INVERSION																	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
64511	EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD/COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,171,090	2,169,988	2,169,988	2,169,988	100%	0	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
61358	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,266,128	272,554	272,554	272,554	100%	117,860	0	0	FAMILIA	226,755	226,755	100%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																	
INVERSION																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCION																	
79761	DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD. DE OAXACA DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	549	549	549	549	0	0%	0	0	PLANTA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y																	
79649	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JUAN HUALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	39,857	39,857	39,857	39,857	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
79650	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	LLANO MANTECA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300	300	300	300	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
AMPLIACION																	
81408	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TIERRA BLANCA	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	12,595	12,595	12,595	12,595	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
81541	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TIERRA CALIENTE	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	14,681	14,681	14,681	14,681	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION																	
79651	SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400	400	400	400	0	0%	0	0	ACCION	23	23	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007, SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION, OBRA TERMINADA
PROGRAMA JOVENES POR MEXICO																	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
67191	ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	152,794	0	152,794	0	0%	0	0	0	ACTIVIDAD	1	0	0%	
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA																	
67225	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	36,877	0	36,877	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
CENDIS																	
INVERSION																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCION																	
61601	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ROSA ELIA"	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
RAMO 11 SEP																	
23954	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.068 (1RA. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,897	7,733	7,897	7,733	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
24863	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 039 (1A. ETAPA)	107-SAN ANTONIO DE LA CAL.	SAN ANTONIO DE LA CAL.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	72,180	72,142	72,180	72,142	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24808	CONSTRUCCION DE UN UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	850,909	755,068	850,909	755,068	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23517	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
23793	SUSTITUCION DE TECHUMBRES EN CBTIS NO. 091 (1A. ETAPA)	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,373	34,373	34,373	34,373	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24994	REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO. 02 (1RA ETAPA)	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,907	1,907	1,907	1,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23176	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,826	11,807	11,826	11,807	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
26000	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC.	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	611,853	611,160	611,853	611,160	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA
22849	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA ETAPA).	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	148,186	148,186	148,186	148,186	100%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
22932	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMALAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	96,700	0	96,700	0	0%	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
24935	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO.025	295-SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	247,713	594	247,713	594	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
25930	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	752,961	752,829	752,961	752,829	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD. OBRA FINIQUITADA
23885	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER EN COBAO NO. 37 (1RA ETAPA)	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	163,209	163,209	163,209	163,209	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23107	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	318-SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,858	22,811	22,858	22,811	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
24845	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,873	2,873	2,873	2,873	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23858	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBTIS NO. 259 (1RA ETAPA).	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,944	8,821	8,944	8,821	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24765	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,742	8,618	8,742	8,618	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
22818	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340,868	340,868	340,868	340,868	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
25986	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO.	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,538	0	2,538	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
24012	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,777	9,688	9,777	9,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24787	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,427	6,249	6,427	6,249	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24973	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO. PARA CECATI NO. 178 (1RA ETAPA)	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,250	6,035	6,250	6,035	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



ESTRE

Clave	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	11
22062	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,846	11,807	11,846	11,807	100%	0	7	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
22780	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL Y ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE ESPECIALIDADES EN ICAPET (1A. ETAPA)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	288,799	288,799	288,799	288,799	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
26013	EQUIPAMIENTO DE CINCO LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO.	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	517,688	517,520	517,688	517,520	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA.
23395	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	462-SANTIAGO HUAJUOTITLAN	SANTIAGO HUAJUOTITLAN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,826	9,240	11,826	9,240	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23237	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 017 (1 RA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOFA	SANTIAGO LALOFA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	316,835	90,592	316,835	67,337	74%	0	0	0	OTROS	5	5	95%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.
25974	EQUIPAMIENTO DE DOS LABORATORIOS Y UN TALLER EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA .	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,300,120	1,299,894	1,300,120	1,299,894	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPUSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA
24735	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CETIS NO. 38 (1RA ETAPA)	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,331	10,145	10,331	10,145	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
24900	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO.18 (1RA. ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	131,669	115,394	131,669	115,394	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	FINIQUITO AMPLIATORIO.
24916	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA COBAO NO. 45 (1RA ETAPA)	545-TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,303	2,139	2,303	2,139	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23624	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 031 (1RA. ETAPA)	57-MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
23984	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CETIS NO. 102 (1RA. ETAPA)	6-ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,888	4,722	4,888	4,722	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
25958	EQUIPAMIENTO DE SIETE LABORATORIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	789,690	789,689	789,690	789,689	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA CALIDAD - OBRA FINIQUITADA
23827	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CBTIS NO. 150 (1RA ETAPA)	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37,131	37,009	37,131	37,009	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23931	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	9,807	9,688	9,807	9,688	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23283	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUT O PARA CONALEP NUM. 155 (1A. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11,826	11,807	11,826	11,807	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23587	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 25 (1RA. ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	173,688	170,721	173,688	170,721	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
26032	EQUIPAMIENTO DE TRES LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ .	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,073,620	1,073,585	1,073,620	1,073,585	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA INCLUIDA EN IMPULSO A LA CALIDAD.OBRA FINIQUITADA
23010	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (PRIMERA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	231,226	230,023	231,226	230,023	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
24955	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUT O PARA COBAO NO. 33 (1RA ETAPA)	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	223,331	223,167	223,331	223,167	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23345	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 18 N/C (1A. ETAPA)	86-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55,811	55,811	55,811	55,811	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
23710	REHABILITACIÓN REPARACIONES GENERALES EN COBAO NUM. 25 (1A. ETAPA)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	380	380	380	380	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.



ESTRE

Click here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
62740	REPARACIONES GENERALES EN COBAO NUM. 03 (1A. ETAPA)	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	34,091	34,091	34,091	34,091	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
67808	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 2007)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAAPAN	74,285	47,296	74,285	47,296	100%	0	0	0	ALUMINO	410	410	100%	
67288	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROLOGIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	1,200	0	1,200	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
67297	EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MULTIMEDIOS PRODUCTOS FINANCIEROS PEF-2006	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	14,560	0	14,560	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
99759	GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION PRODUCTOS FINANCIEROS DE SUBSIDIO ORDINARIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	427,734	267,344	427,734	267,344	100%	0	0	0	ALUMINO	1,700	1,700	100%	
26090	CARAVANAS DE LA SALUD CARAVANAS DE LA SALUD 2007 DE 27 UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	849,851	533,984	849,851	533,894	100%	0	0	0	VEHICULO	27	17	63%	
26570	GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MOVILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	967,404	943,057	967,404	943,057	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	14	13	93%	
13199	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	600	600	600	600	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	JUCHITAN DE ZARAGOZA COLONIA GUSTAVO PINEDA
13969	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	VIGUERA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	603,429	229,106	603,429	229,106	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	37%	
13069	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	303,555	51,380	303,555	51,380	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	16%	
22830	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	396-SANTA MARIA ASUNCION	LALLANO DE AGUA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,837	2,837	2,837	2,837	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA.
22817	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	41-HUAUTLA DE JIMENEZ	HUAUTLA DE JIMENEZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48,648	48,648	48,648	48,648	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA, OBRA FINIQUITADA.
23382	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 182	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	465,955	0	465,955	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
23114	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
22952	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " RAMON C. ROBLES "	499-SANTIAGO YOLOMÉCATL	SANTIAGO YOLOMÉCATL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,879	809	10,879	809	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
23234	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
27021	REMODELACION DEL HOSP PSQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA PARA LA REHABILITAR UN AREA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE ADICIONES PRIMER ETAPA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,489,827	4,254,622	5,489,827	4,254,622	100%	58	0	0	OTROS	1	1	79%	
26973	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,643,733	1,804,513	2,643,733	1,804,513	100%	0	0	0	ACCION	1	1	68%	
27109	REHABILITACION PSICOSOCIAL DENTRO DE LAS UNIDADES DE ATENCION PSIQUIATRICAS HOSPITALARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	386,080	0	386,080	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
20066	AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 A 60 CAMAS	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20,538,612	47,333	2,538,612	47,333	100%	1,371	0	0	OTROS	1	0	0%	
12493	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS CUARTA ETAPA	318-SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,897,746	7,617,510	7,897,746	7,617,510	100%	1,108	0	0	OTROS	1	1	96%	
12799	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS CUARTA ETAPA	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,685,536	3,604,323	3,685,536	3,604,323	100%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	
12904	TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	158,729	13,145	158,729	13,145	100%	0	0	0	OTROS	1	0	8%	
52964	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA)	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	0	414,437	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	
53860	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	171-SAN JOSÉ TENANGO	RANCHO HERNÁNDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	1,766	414,437	1,766	100%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	



ESTRE

1	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
56765	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-GUELATAO DE JUÁREZ	GUELATAO DE JUÁREZ	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUÁREZ	370,972	370,972	370,972	370,972	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSOS FEDERALES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: RAMO 33 FONDO III: AÑO 2007 \$392,087.87; AÑO 2008 \$186,672.00; RAMO 33 FONDO IV: AÑO 2007 \$370,972.02; AÑO 2008 \$7,227.98; SIENDO TERMINADA LA OBRA AL 100% EN EL PRESENTE TRIMESTRES POR UN TOTAL DE \$956,959.87.	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
68564	SUELDO A POLICIAS MUNICIPALES	118-SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA	62,700	62,700	62,700	62,700	100%	0	0	ACCIÓN		62,700	62,700	100%	SE HA EJERCIDO TODO EL RECURSO DEL 2007.
	FAM				15,592,900	7,290,367	11,627,127	5,435,908	75%	0	0			76,377	99	0%	
	ASISTENCIA SOCIAL																
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
13182	AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	3,965,772	0	0	0	0%	0	0	PIEZA		76,264	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PAQUETES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2007. DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, EL IMPORTE TOTAL ANUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,965,772.07 LA OBRA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
	CONSTRUCCIÓN																
44018	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE VARIOS PLANTELES DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	483,882	0	483,882	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
43760	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA	151-SAN FRANCISCO TEOPAN	SAN FRANCISCO TEOPAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	287,430	287,429	287,429	287,429	100%	0	0	AULA	3	3	100%		
31887	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " MEXICO LIBRE".	157-SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	138,146	161	138,146	161	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
50820	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	163-SAN JERONIMO TECOATL	LOS NARANJOS	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	66,059	66,059	66,059	0	0%	0	0	AULA	1	0	30%		
60384	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	170-SAN JOSÉ LACHIGURI	SAN JOSÉ LACHIGURI	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGURI	670	670	670	670	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
53600	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " CUITLAHUAC"	21-COSOLAPA	RINCÓN CERRO ALTO	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	238,164	238,164	238,164	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%		
53536	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " NETZAHUALCOYÓTL/ CERRO ALTO	21-COSOLAPA	CERRO ALTO	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	268,536	268,536	268,536	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%		
60334	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	223-SAN JUAN YATZONA	SAN JUAN YATZONA	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA	177,526	177,526	177,526	177,526	100%	0	0	AULA	3	3	100%		
31353	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	249-SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50,532	50,532	50,532	50,532	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA	
52707	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	255-SAN MATEO SINDIHUI	SAN MATEO SINDIHUI	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI	297,500	297,500	297,500	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%		
52782	CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y TRES ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	258-SAN MIGUEL ACHUTLA	SAN MIGUEL ACHUTLA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHUTLA	1,870	1,870	1,870	1,870	100%	0	0	AULA	6	6	0%		
50940	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARRA COPALITA	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%		
31408	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	289-SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	81,730	0	81,730	0	0%	0	0	OTROS	4	4	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
31495	ADAPTACION DE EDIFICIOS EXISTENTES A SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y NUEVE ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,730	1,730	1,730	1,730	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA	
31454	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS , UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6,189	0	6,189	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
31396	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	296-SAN PABLO MACUILTIANGUIS	SAN PABLO MACUILTIANGUIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67,273	0	67,273	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
60513	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	301-SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL	146,544	146,544	146,544	146,544	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
31190	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " ADOLFO LOPEZ MATEOS "	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	LA CAÑADA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	530,072	433,059	530,072	433,059	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
31430	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	363-SANTA CATARINA IXTEPEJI	EL PUNTO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,760	1,760	1,760	1,760	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA.	
51048	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	122,500	122,500	122,500	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%		
51242	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA " LOS NIÑOS HEROES"	364-SANTA CATARINA JUQUILA	MATA SANDIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	AULA	1	0	0%		
51134	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA "GABRIELA MISTRAL" CLAVE 20KT V006M	364-SANTA CATARINA JUQUILA	EL PORTILLO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	122,500	122,500	122,500	122,500	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
31640	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. " HERMENEGILDO GALEANA"	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42,467	42,467	42,467	42,467	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7					
32072	CONSTRUCCION DE UN KUCKER EN J.N.U. "LUIS G.ÚRBINA" EJIDO EL ROSARIO	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,552	2,552	2,552	0	0%	0	0	AULA	1	100%	OBRA EN PROCESO DE COMPROBACION.	
31341	ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UNA AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200,000	68,250	200,000	0	0%	0	0	AULA	1	100%	META CONCLUIDA SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION.	
31385	CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAPILLA DEL CARRIZAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120,728	0	120,728	0	0%	0	0	OTROS	5	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
31285	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL FORESTAL	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,303	8,303	8,303	8,303	100%	0	0	OTROS	10	100%	OBRA FINIQUITADA	
51825	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SANTA MARIA CORTIJO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	24	24	24	24	100%	0	0	AULA	1	0%		
32060	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	910,926	821,058	910,926	821,058	100%	0	0	AULA	4	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
51937	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "HEROES NACIONALES "	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	24,386	24,386	24,386	0	0%	0	0	OTROS	1	100%		
32084	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	426-SANTA MARIA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	107,385	0	107,385	0	0%	0	0	OBRA	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
53402	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1057R	446-SANTA MARIA YUCUHITI	SANTA MARIA YUCUHITI	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	431	431	431	431	100%	0	0	AULA	1	100%		
60426	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	495-SANTIAGO XANICA	SAN FELIPE LACHILLO	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA	798,170	798,170	798,170	798,170	100%	0	0	AULA	1	100%		
31511	REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NO. 20	500-SANTIAGO YOSONDUA	SANTIAGO YOSONDUA	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,254	15,254	15,254	15,254	100%	0	0	ESCUELA	1	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.	
60351	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA " JUSTO SIERRA" ROAYAGA	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	175,021	175,021	175,021	175,021	100%	0	0	OTROS	1	100%		
52444	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "LAZARO CARDENAS CON CLAVE 20DES0100C"	56-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	267,354	267,354	267,354	211,879	79%	0	0	AULA	1	45%		
52574	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR0225R	56-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	226,819	226,819	226,819	0	0%	0	0	OTROS	2	80%		
52293	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	56-MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	2,484	2,484	2,484	2,484	100%	0	0	AULA	1	100%		
60527	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS XILONEM CON CLAVE 20DJN 0547J	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	1,194	1,194	1,194	1,194	100%	0	0	AULA	2	0%		
60538	CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 20DES0212C	570-ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	173,566	173,566	173,566	0	0%	0	0	OTROS	1	50%		
31782	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " DONAJI (AV. INDEPENDENCIA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,454	0	2,454	0	0%	0	0	OBRA	1	100%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	
31834	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " VICTORIANO GONZALEZ" (CALZ. SAN FELIPE DEL AGUA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,972	0	23,972	0	0%	0	0	OBRA	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	
31952	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (FRACC. MONTROYA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	22,147	5,675	22,147	5,675	100%	0	0	OBRA	1	100%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	
31906	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA " 30 DE ABRIL" (COL. VOLCANES)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,909	3,881	4,909	3,881	100%	0	0	OBRA	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	
31964	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " JESUS GONZALEZ ORTEGA" (SAN FELIPE DEL AGUA).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,986	52	1,986	52	100%	0	0	OBRA	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	
31873	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" (AGENCIA CANDIANI).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,549	0	1,549	0	0%	0	0	OBRA	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	
31980	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " NARCISO MENDOZA" (SAN JUAN CHAPULTEPEC).	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	131,481	0	131,481	0	0%	0	0	OBRA	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.	
31933	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA " PROF. POLICARPO T. SANCHEZ" (SAN MARTIN MEXICAPAM)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,019	1,265	3,019	1,265	100%	0	0	OBRA	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	
31813	TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " LA LUZ DEL SABER" BARRIO EL PROGRESO, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,053	0	2,053	0	0%	0	0	OBRA	1	80%	OBRA EN PROCESO, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.	



ESTRE

Código	Destino del gasto (nominación o descripción)	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Acumulados al Trimestre Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
6178	TERMINACION DE TENDIDO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. " SILVESTRE REVUELTAS" (PALMERAS ESQ. AMAPOLAS, COL. REFORMA.)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,776	0	1,776	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META CONCLUIDA, SE REQUIERE AMPLIATORIO DE RECURSOS.
60439	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SEC.GENERAL DELFINO VASQUEZ RAFAEL CON CLAVE 20DESO166L	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	46,109	46,109	46,109	46,109	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
60466	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CON CLAVE 20DJ1337L	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	594	594	594	594	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
60366	CONSTRUCCION DE UN AULA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTIAGO YSOTICHE	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
60485	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS EN EDIFICIO "A " Y " B " EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 44	77-REYES ETLA	REYES ETLA	H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA	1,394,459	1,394,459	1,394,459	1,382,375	99%	0	0	0	AULA	6	6	100%	
31439	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN J.N.U. "JESUS REYES HEROLES"	91-SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	SAN ANDRÉS HUAYÁPAM	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,891	3,891	3,891	3,891	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	META CONCLUIDA, OBRA FINIQUITADA.
52047	REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTUV0906U COLONIA SAN LUIS (SAN LUIS REY)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COLONIA SAN LUIS	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	172,562	172,562	172,562		0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
53819	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO " LIC. BENITO JUAREZ GARCIA"	232-SAN LUCAS QUITLÁN	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA)	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUITLÁN	126,006	126,006	126,006		0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
31588	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	BARRA DE CUATUNALCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	18,032	0	18,032		0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
32011	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	64,315	0	64,315		0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA.																	
CONSTRUCCION																	
110401	CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN CAMPUS LOMA BONITA/LOMA BONITA	44-LOMA BONITA	COBERTURA MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL PAPA OAPAN	468,071	0	468,071		0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO JURIDICO POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA
68557	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	2,278,066	0	2,278,066		0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
FASP					160,405,237	160,405,237	160,405,237	131,789,050	82%	13,072,860	7,436,946			63,836	50,262	79%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																	
73053	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	27,656,627	27,656,627	27,656,627	27,281,437	99%	0	0	0	OTROS	7,255	7,865	108%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 188 ALCANZADAS 192, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, PIEZA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 9, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18, PERSONA PROGRAMADAS 81 ALCANZADAS 67, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 15.
73186	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	20,695,215	20,695,215	20,695,215	20,695,215	100%	0	0	0	PIEZA	11,130	13,473	121%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES.
73405	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	32,866,807	32,866,807	32,866,807	32,357,393	98%	0	0	0	OTROS	313	323	103%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 188 ALCANZADAS 192, SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2, SISTEMA/EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, PIEZA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1, LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 9, MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18, PERSONA PROGRAMADAS 81 ALCANZADAS 67, RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3, POLIZA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 15.
75914	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,045,866	3,045,866	3,045,866	1,399,442	46%	0	0	0	OTROS	106	113	107%	EN RELACION CON EL TRIMESTRE PASADO, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTROS EJES. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 71 ALCANZADAS 81, PERSONAS PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20, PAQUETE PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS NINGUNA, CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3, SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
76044	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	606,144	606,144	606,144	606,144	100%	0	0	0	OTROS	45	53	118%	EN RELACION AL TRIMESTRE PASADO, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS A OTRO EJE. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EQUIPO PROGRAMADAS 33 ALCANZADAS 41, LOTE PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8, SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.
76188	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	25,844,267	25,844,267	25,844,267	3,242,279	13%	0	0	0	OTROS	15	4	27%	EN RELACION AL TRIMESTRE PASADO, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE EJE. EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 4, SERVICIO PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS NINGUNA, ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA.
76401	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	14,176,912	14,176,912	14,176,912	12,165,202	86%	0	0	0	OTROS	5,702	3,923	69%	EN RELACION AL TRIMESTRE PASADO, EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO, PROGRAMADO Y LAS METAS, EXISTE VARIACION YA QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS PARA OTROS EJES. LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PERSONAS PROGRAMADAS 1823 ALCANZADAS 1710, PIEZA PROGRAMADAS 2517 ALCANZADAS 106, EXAMEN/PERSONAS PROGRAMADAS 8810 EXAMENES DIRIGIDOS A 1362 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 16975 EXAMENES DIRIGIDOS A 2107 PERSONAS.
76532	COMBATE AL NARCOTRUCO	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	34,063,399	34,063,399	34,063,399	32,904,196	97%	0	0	0	OTROS	39,149	24,382	62%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PIEZA PROGRAMADAS 38020 ALCANZADAS 23046, MILLAR PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 65, SISTEMA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 1, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 14, EQUIPO PROGRAMADAS 1047 ALCANZADAS 1256.



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Premium Features

ESTRE

Código	Descripción	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual 2	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones 11
						Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
0009	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL		SECRETARIADO TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,137,742	78%	13,072,866	7,436,945	OTROS	121	126	104%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 94. EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31. INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. EN ESTE EJE SE ESTA CONSIDERANDO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE AL MES DE MAYO 2009. EL IMPORTE TOTAL ES DE \$13,072,866.06 DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$10,867,796.36 SON DE APORTACION FEDERAL Y \$2,205,069.69 DE APORTACION ESTATAL. EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO ES DE \$7,436,944.93. DE LOS CUALES CORRESPONDE \$6,069,118.56 SON DE APORTACION FEDERAL Y \$1,367,826.37 SON DE APORTACION ESTATAL.
	FAFIF				6,535,469	4,946,256	6,535,339	3,967,470	80%	0	0		360,720	360,719	100%	
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
	INVERSION															
	OBRA PUBLICA															
	CONSTRUCCION															
41590	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRET O HIDRAULICO	108-SAN ANTONIO HUITEPEC	INFIERNILLO	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	369,699	369,699	369,699	369,699	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,154	4,154	100%	
17068	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	160,104	160,104	160,104	160,104	100%	0	0	0 OTROS	18	18	100%	META CONCLUIDA OBRA FINIQUITADA.
40195	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO 223	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	RINCON JUÁREZ	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	5,384	5,384	5,384	5,384	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	
41216	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS 2 DA ETAPA	339-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN FELIPE IXTAPA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	272,182	272,182	272,182	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
49659	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA DE IXTEPEJI E IXTLAN DE JUAREZ	365-SANTA CATARINA LACHATAO	SANTA CATARINA LACHATAO	SECRETARIA DE TURISMO	11,270	4,617	11,270	4,617	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
79819	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA SAN MIGUEL)	43-JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	346,249	331,853	346,249	331,853	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2007. EN PROCESO DE COMPROBACION YA QUE LA LA AUTORIZACION DEFINITIVA SE ORIGINO HASTA EL AÑO 2008. OBRA TERMINADA
49758	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	439-SANTA MARIA TOMATECA	VENTANILLA	SECRETARIA DE TURISMO	3,772	1,396	3,772	1,396	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
49720	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA (SANTIAGO APOALA)	451-SANTIAGO APOALA	SANTIAGO APOALA	SECRETARIA DE TURISMO	9,122	2,753	9,122	2,753	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
52624	CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	999,999	0	999,999	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	NAN
40044	CONSTRUCCION DE UN AULA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TEBAO NO 209	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	HAYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	215,149	215,149	215,149	215,149	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
41469	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PREDIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (AGENCIA MUNICIPAL)	48-MAGDALENA MIXTEPEC	SANTA CATALINA MIXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	70,504	70,504	70,504	0	0%	0	0	0 METRO CUBICO	343,300	343,300	100%	
41545	CONSTRUCCION DE BORDO SOBRE MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN JACINTO (SAN JACINTO OCOTLAN) 2DA ETAPA	68-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	10,420	10,420	100%	
40073	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE CONCRET OHIDRAULICO	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	219,500	219,500	219,500	219,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,080	2,080	100%	
72027	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	94-SAN AGUSTIN ETLA	SAN AGUSTIN ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,705,641	1,679,941	1,705,641	1,679,941	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. CON OFICIO DE AUTORIZACION DEL 2008. EN PROCESO DE COMPROBACION
	AMPLIACION															
52626	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	150-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN SEDAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	48,936	45,684	48,936	45,684	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ES TRANSFORMADOR
52625	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS. COL. PROGRESO	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP)	35,104	5,190	35,104	5,190	100%	0	0	0 REGISTRO	11	11	100%	NAN
41293	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	448-SANTA MARIA ZANIZA	ATOTONILCO	H AYUNTAMIENTO DE SANTAMARIA ZANIZA	636,100	636,100	636,100	0	0%	0	0	0 POSTE	24	24	100%	
40867	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA MESA	483-SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	625,000	624,870	624,870	624,870	100%	0	0	0 METROS	700	700	100%	
	MODERNIZACION															
69245	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION URISTICA ESTATAL (2A ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,754	1,330	1,754	1,330	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO															
25934	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES / OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0 ESTUDIO	1	0	0%	
	CONVENIOS (4 REGISTROS)															
	OTROS CONVENIOS															
	REHABILITACION															
7285	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE) FINIQUITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	158,371	158,371	158,371	158,371	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA
7348	EQUIPAMIENTO DE VIVEROS Y BANCO DE GERMOPLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	583,175	579,650	583,175	579,650	100%	0	0	0 OTROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMENTOS Y SON 12,000 BENEFICIARIOS 3,000 MUJERES Y 9,000 HOMBRES. SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION
7385	FORTALECIMIENTO DE VIVEROS Y BANCO DE GERMOPLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	46,002	45,969	46,002	45,969	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTOS Y LLEVA UN AVANCE FISICO DE 99.92%.
40667	PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TETIPAC, TLACOLULA, OAXACA	219-SAN JUAN TETIPAC	SAN JUAN TETIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	956,364	956,364	956,364	956,364	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	