

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 26 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa do Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE CAPTURAN E INFORMAN EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD Y A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES, A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS SUJETOS A RESOLUCIÓN DE OPERACIÓN, CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y REASIGNACIÓN, PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Avance %	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
52639	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE COSLOEZA 1A ETAPA, COL. LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	192 MUJERES Y 128 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	347,706	347,706	347,706	347,706	100.0%	0	0	371.24	371.24	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB0642010 POR IMPORTE DE \$153,506.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$5,800.36 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
52932	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE GALILEA 1A ETAPA, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	151 MUJERES Y 101 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	271,632	271,632	271,632	271,632	100.0%	0	0	285.00	285.00	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB063010 POR IMPORTE DE \$277,094.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$5,462.10 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
51623	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE ITENDIHHU 1A ETAPA, COL. NEZA - CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	167 MUJERES Y 112 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	297,806	297,806	297,806	297,806	100.0%	0	0	322.00	322.00	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB0622010 POR IMPORTE DE \$303,319.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$5,512.68 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
51272	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SIERRA LARGA Y CALLEJÓN DEL SAPO, AGENCIA DOLORES.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	188 MUJERES Y 126 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	318,510	318,510	318,510	318,510	100.0%	0	0	281.22	281.22	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB063020 POR IMPORTE DE \$334,241.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$15,793.50 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
51755	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE 1 DE MAYO 1A ETAPA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	162 MUJERES Y 108 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	293,487	293,487	293,487	293,487	100.0%	0	0	302.72	302.72	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB061010 POR IMPORTE DE \$293,610.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$125.91 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
52460	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	82 MUJERES Y 55 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	141,868	141,868	141,868	141,868	100.0%	0	0	163.92	163.92	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB065010 POR IMPORTE DE \$162,430.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. TAMBIEN SE EJECUTARON \$9,522.80 DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$8,662.14 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
51519	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE FLOR DE LIZ (TRAMO DE NOCHE BUENA A LA PRIVADA DE JAZMINES), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE FLOR DE LIZ (TRAMO DE NOCHE BUENA A LA PRIVADA DE JAZMINES)	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	164,820	164,820	164,820	164,820	100.0%	0	0	152.67	152.67	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB012010 POR IMPORTE DE \$162,820.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$3,438.26 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
61970	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIA LUSA (DE LA PRIV. F. MAGÓN A CALLE RÍO SAN FELIPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	263 MUJERES Y 175 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	487,090	487,090	487,090	0	0.0%	0	434.00	0.00	0.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB1962010 POR IMPORTE DE \$487,090.00 TAMBIEN SE PRETENDIÓ EJECUTAR \$26,800.00 DE MURO DE CONTENCIÓN. LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. RECURSO REFERENDADO.		
46427	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) EN EL ANDADOR RADARES, COL. MICRONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ OAVACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	52 MUJERES Y 35 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	84,471	84,471	84,471	84,471	100.0%	0	0	192.29	192.29	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIB1502010. POR IMPORTE DE \$97,031.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$12,560.17 POR SER OBRA FINQUITADA. OF. TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE 2010. ESTA CANTIDAD SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
46442	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ANDADOR PLANETARIO, COL. MICRONDAS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ OAVACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	32 MUJERES Y 22 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	58,241	58,241	58,241	58,241	100.0%	0	0	146.29	146.29	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIB1542010. POR IMPORTE DE \$64,241.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINQUITADA.	
54332	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HERMÁLIZO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIQUERA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	204 MUJERES Y 136 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	329,505	329,505	329,505	329,505	100.0%	0	0	916.33	916.33	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB1792010 POR IMPORTE DE \$378,363.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIQUERA. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$48,897.96 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
48088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ 1A ETAPA, PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ OAVACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	154 MUJERES Y 103 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	235,730	235,730	235,730	235,730	100.0%	0	0	812.38	812.38	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIB0422010 POR IMPORTE DE \$285,716.00 LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$49,985.18 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP02082010 DEL 10-DIC-2010. CANTIDAD QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
53371	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUJUTZOL, MANZANA H. 2A, SECCION, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	84 MUJERES Y 63 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	153,812	153,812	153,812	153,812	100.0%	0	0	431.96	431.96	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB292010 POR IMPORTE DE \$174,880.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$21,044.32 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
48362	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA.	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	166 MUJERES Y 110 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	240,779	240,779	240,779	240,779	100.0%	0	0	887.03	887.03	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NÚMERO FIB0402010 POR IMPORTE DE \$295,633.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. DISMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP02082010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EN CANTIDAD DE \$54,854.18 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	
48031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REALDO (TRAMO VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO I. MADERO), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJÍ	67-OAVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAVACA DE JUÁREZ OAVACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	80 MUJERES Y 53 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAVACA	137,575	137,575	137,575	137,575	100.0%	0	0	445.50	445.50	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO II APROBADA CON NÚMERO DE OBRA FIB1962010 POR IMPORTE DE \$147,317.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$9,741.92 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP02082010 DEL 10-DIC-2010. CANTIDAD QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO 1A ETAPA (DE XOCOMILCO A LAGO DE CATEMACO), COL. EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	237 MUJERES Y 158 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	317,266	317,266	317,266	317,266	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,326.50	1,326.50	100.0%	ESTA OBRAS ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB0372010 POR IMPORTE DE \$438,263.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$ 520,997.38 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0282010 DEL 10-DIC-2010, CANTIDAD QUE SERÁ REINTEGRADA A LA TESOFE.
46473	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SIERRA LARGA Y CALLEJÓN DEL SAPO, AGENCIA DOLORÉS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	70 MUJERES Y 47 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	120,110	120,110	120,110	120,110	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	378.00	378.00	100.0%	ESTA OBRAS ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB0202010. POR IMPORTE DE \$129,296.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORÉS. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$9,186.50 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0282010 DEL 10-DIC-2010 ESTÁ CANTIDAD SERÁ REINTEGRADA A LA TESOFE.
54195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, AGENCIA TRINIDAD DE VIQUERA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	139 MUJERES Y 83 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	239,082	239,082	239,082	239,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	777.00	777.00	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB0362010 POR IMPORTE DE \$27,652.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIQUERA. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$18,567.54 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
52170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	172 MUJERES Y 111 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	228,249	228,249	228,249	228,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.57	933.57	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB0362010 POR IMPORTE DE \$307,972.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$73,723.20 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
50879	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN 1A ETAPA, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	186 MUJERES Y 124 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	247,335	247,335	247,335	247,335	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	975.00	975.00	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB0362010 POR IMPORTE DE \$332,389.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. TAMBIEN SE EJECUTARON 85 ML. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$86,023.82 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
50979	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLACOLULA 2A ETAPA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	216 MUJERES Y 144 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	331,756	331,756	331,756	331,756	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,164.40	1,164.40	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB0362010 POR IMPORTE DE \$384,469.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$63,213.20 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
48120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TURQUESA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	200 MUJERES Y 133 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	275,520	275,520	275,520	275,520	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,048.71	1,048.71	100.0%	ESTA OBRAS ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB1022010 POR IMPORTE DE \$370,517.00 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$94,997.47 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0282010 DEL 10-DIC-2010 CANTIDAD QUE SERÁ REINTEGRADA A LA TESOFE.
48285	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN, COL. FRANCISCO I. MADRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	149 MUJERES Y 99 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	118,487	118,487	118,487	118,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.49	393.49	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA EN FIB CON NUMERO DE OBRA FIB1522010 POR IMPORTE DE \$274,913.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$166,425.89 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
48337	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE PINO SUÁREZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200671ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	155 MUJERES Y 103 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	232,521	232,521	232,521	232,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB0362010 POR IMPORTE DE \$286,537.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$54,016.25 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
48403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE SOCONUSCO, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	69 MUJERES Y 40 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	94,018	94,018	94,018	94,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.91	287.91	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB1172010 POR IMPORTE DE \$181,048.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$7,030.16 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
48195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE ESMERALDA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	133 MUJERES Y 88 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	186,485	186,485	186,485	186,485	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	592.53	592.53	100.0%	ESTA OBRAS ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO III APROBADA CON NUMERO DE OBRA FIB1052010 POR IMPORTE DE \$445,474.00 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$89,994.02 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0282010 DEL 10-DIC-2010 CANTIDAD QUE SERÁ REINTEGRADA A LA TESOFE.
53891	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE HUALTAC, COL. MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	107 MUJERES Y 242 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	597,745	597,745	597,745	597,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,110.53	1,110.53	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB1862010 POR IMPORTE DE \$673,376.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$76,630.62 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
51366	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TULIPANES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	158 MUJERES Y 105 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	234,622	234,622	234,622	234,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	843.56	843.56	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB1082010 POR IMPORTE DE \$330,181.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. TAMBIEN SE EJECUTARON 7.78 ML. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$49,397.46 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.
52277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MONTE ALBAN 1A ETAPA, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	107 MUJERES Y 70 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SEDESOL EN OAXACA	155,835	155,835	155,835	155,835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.03	497.03	100.0%	LA CONTRAPARTE DE ESTA OBRA APROBADA CON NUMERO FIB1072010 POR IMPORTE DE \$181,186.00 LAS METAS Y BENEFICIARIOS CORRESPONDEN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN SEGUN OFICIO TMDPP0282010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN CANTIDAD DE \$37,350.77 POR SER OBRA FINQUITADA MSMA QUE SERA REINTEGRADA A LA TESOFE.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101953	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	26 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	38,308	38,308	38,308	38,308	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0142010. POR IMPORTE DE \$38,309.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA CANTIDAD DE \$0.63 SERA REINTREGADA LA TESOFE.
101952	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	30 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	39,299	39,299	39,299	39,299	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV CON NUMERO DE OBRA FV0152010 POR IMPORTE DE \$39,300.00 LAS METAS Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA CANTIDAD DE \$1.37 SERA REINTREGADA A LA TESOFE.
101956	CURSO DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	15 MUJERES Y 10 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	44,098	44,098	44,098	44,098	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0172010. POR IMPORTE DE \$44,100.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA CANTIDAD DE \$2.16 SERA REINTREGADA LA TESOFE.
101955	CURSO DE ELECTRICIDAD, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	16 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	30,597	30,597	30,597	30,597	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0162010. POR IMPORTE DE \$30,600.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. LA CANTIDAD DE \$2.80 SERA REINTREGADA LA TESOFE.
105419	CURSO DE MANUALIDADES, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	28 MUJERES Y 22 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	52,655	52,655	52,655	52,655	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.75	75.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0242010. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
105200	CURSO DE RECICLANDO EN ARTE, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	28 MUJERES Y 22 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	40,445	40,445	40,445	40,445	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.75	75.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0252010. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. DISMINUCION EN CANTIDAD DE \$1,847.67 SEGUN ORDIO TMDPP0442010 DEL 29/DIC/2010 QUE SERA REINTREGADA LA TESOFE.
101951	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (CURSO DE TAEKWONDO), VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	10 MUJERES Y 10 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	48,276	48,276	48,276	48,276	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0182010. POR IMPORTE DE \$48,276.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
106156	EDUPAMIENTO PARA EL CURSO DE CÓMPUTO, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671ME41	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIF MUNICIPAL	20 MUJERES Y 20 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	49,714	49,714	49,714	49,714	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0212010. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. DISMINUCION EN CANTIDAD DE \$2,340.88 SEGUN ORDIO TMDPP0442010 DEL 29/DIC/2010 QUE SERA REINTREGADA LA TESOFE. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, LA FEDERACION MINISTRO LA CANTIDAD DE \$15,924,330.00 MAS INTERESES BANCARIOS DE \$23,347.98.
77309	PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y METODOS DE ANTI-CONCEPCION EN LA JUVENTUD, AGENCIAS Y COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIF MUNICIPAL	160 MUJERES Y 160 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	0	0	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0112010. POR IMPORTE DE \$302,380.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. OBRA CANCELADA EN BASE AL ORDIO DE CANCELACION NO. FAFMDTDF0912010 DEL 29/DIC/2010
77310	TALLER DE GRABATI, VARIAS COLUMNAS, COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200671DS014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	80 MUJERES Y 100 HOMBRES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	71,387	71,387	71,387	71,387	100.0%	0	0	TALLER	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 33 FONDO IV, APROBADA CON NUMERO DE OBRA FV0342010. POR IMPORTE DE \$71,387.00. LAS METAS TOTALES Y LOS BENEFICIARIOS SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
137578	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL.	537-SILCAYOPAM	SILCAYOPAM	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOPAM	2060 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA AUTOPORTANTE
137560	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOPAM	SAN MIGUEL AJUCACATES	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOPAM	180 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAVADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNIONES
137591	RECONSTRUCCION	537-SILCAYOPAM	SANTAGO PATLANALA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOPAM	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO CATORICO REALIZANDOSE RECONSTRUCCION DEL CAMPANARIO ASI COMO LA SOLIDIFICACION DEL BASAMNETO
18656	AMPLIACION	449-SANTA MARIA ZOCUITLAN	RIO SECO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	436	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA YA SE INGRESO
137528	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	537-SILCAYOPAM	SANTAGO ASUNCION	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOPAM	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	847,500	847,500	847,500	847,500	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE REALIZANDOSE LA CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTES, CIEGADO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR Y EQUIPO DE BOMBEO
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																								
CONSTRUCCION																								
115963	PARQUE BICENTENARIO	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	20039EFM01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8413	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,673,476	2,673,476	2,673,476	2,673,476	100.0%	0	0	OBRA	0.50	0.50	100.0%	OBRA REALIZADA AL 100%
116045	MEJORAMIENTO	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	20039EFM03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6179	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	105,880	105,880	105,880	105,880	100.0%	0	0	OBRA	0.50	0.50	100.0%	OBRA REALIZADA AL 100%, REJA PERIMETRAL
116010	PARQUE DEPORTIVO EL LLANO	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039EFM02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8299	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	69,315	69,315	69,315	69,315	100.0%	0	0	OBRA	0.50	0.50	100.0%	OBRA REALIZADA AL 100%, REJA PERIMETRAL
116117	PARQUE RECREATIVO Hns HEROES	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	20039EMF04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5386	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	111,329	111,329	111,329	111,329	100.0%	0	0	BARDAS	0.50	0.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%, REJA PERIMETRAL
2778	PARQUE EMILANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	20184EMF04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC	1000 HOMBRES 1000 MUJERES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	1,436,383	1,436,383	1,436,383	1,436,383	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
115955	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	20039ESC07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	149	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	54,967	54,967	54,967	54,967	100.0%	0	0	ACCION	0.50	0.50	100.0%	ACCION REALIZADA AL 100%, PARQUE DEPORTIVO EL LLANO
115228	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	20039ESC03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	122 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	114,676	114,676	114,676	114,676	100.0%	0	0	ACCION	0.50	0.50	100.0%	ACCION REALIZADA AL 100%, PARQUE BICENTENARIO, COLONIA MAESTRO
115349	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAN DE LEON	URBANO	20039ESC04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	114 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	49,916	49,916	49,916	49,916	100.0%	0	0	ACCION	0.50	0.50	100.0%	ACCION REALIZADA AL 100%, PARQUE DEPORTIVO LEONARDO BENTO JUAREZ, COLONIA REFORMA 1A SECCION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Avance %	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15									
4201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230171-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,500	0	687,500	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	625.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4202	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230192-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2480	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,000	0	682,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	620.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4203	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230187-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1128	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	310,200	0	310,200	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	282.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4204	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230156-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1760	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	454,000	0	454,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	440.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4205	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230258-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1240	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,000	0	341,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	310.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4206	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230236-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2224	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	611,600	0	611,600	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	556.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4207	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230227-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1440	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	396,000	0	396,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	360.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4208	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230115-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	268	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,700	0	73,700	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4209	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230128-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2332	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	641,300	0	641,300	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	583.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO N CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4211	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230211-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2228	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	612,700	0	612,700	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	557.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230213-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1320	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	363,000	0	363,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	330.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230278-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	356	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	338,200	0	338,200	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	89.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4216	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230221-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	716	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	483,300	0	483,300	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	179.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4213	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230116-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	675,000	0	675,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4214	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230220-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	988	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666,900	0	666,900	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	247.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4215	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230256-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	886	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	604,800	0	604,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	224.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4217	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230235-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	908	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	612,900	0	612,900	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	227.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4219	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230272-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	908	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	612,900	0	612,900	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	227.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4218	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230228-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,000	0	135,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
167452	CONSERVACION DE LA CARRETERA CUICATLAN- CONCEPCION PAPAJO, TRAMO DEL KM 13+000 AL KM 14+200. EN EL MUNICIPIO CONCEPCION PAPAJO EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PAPAJO	19-CONCEPCION PAPAJO	CONCEPCION PAPAJO	URBANO	66293	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE GAVACA	700 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	606,825	546,004	606,825	546,004	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.20	0.20	100.0%		
41565	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN VISUAL URBANA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE.	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	RG230192010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	1876 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,916,129	1,916,129	1,916,129	1,916,129	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53645	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORRINO DIAZ DE LA CALLE CASTELLANOS A LA 2A. PRIVADA DE MARCOS PEREZ JIA. ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	256030 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,100,000	0	5,100,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,580.00	2,580.00	100.0%		
53644	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE PORRINO DIAZ DE LA CALLE COSUJOPI A LA CALLE CASTELLANOS)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,591,565	1,673,921	2,591,565	1,673,921	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	790.00	790.00	100.0%		
5234	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	90-SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC	URBANO	RG230154-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	232.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,800	0	63,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	58.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4220	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230184-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1156	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	317,900	0	317,900	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	289.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5199	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230184-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1156.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	317,900	0	317,900	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	289.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4221	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TULIXLAHUACA	RURAL	RG230177-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	872	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,800	0	184,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	168.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5200	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	111-SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN PEDRO TULIXLAHUACA	RURAL	RG230177-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	872.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,800	0	184,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	168.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC/DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
53610	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN ISIDRO JALTEPETONGO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	MODULOS SOLARES	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
53611	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLÁN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	MODULOS SOLARES	
4222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230271-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1976	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	543,400	0	543,400	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	494.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230271-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1976.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	543,400	0	543,400	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	494.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4223	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	190-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230172-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1124	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	309,100	0	309,100	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5202	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	185-SAN JUAN CACAHUATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230172-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	1124.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	309,100	0	309,100	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	281.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
109214	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO YANERI-SANTA MARIA ZOOGOCHIL, TRAMO DEL KM 4+200 AL KM 4+205, EN EL MUNICIPIO XTILAN DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZOOGOCHIL	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO VENADO	RURAL	36302	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	575 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,008,656	1,007,573	1,008,656	1,007,573	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.83	0.83	100.0%		
109400	TERMINACION DEL PUENTE VIBRICULAR EN EL CRUCE DEL RIO ARROYO VENADO UBICADO EN EL KM 4+205.30, DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO YAVEO-ARROYO VENADO, EN EL MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCON EN LA LOCALIDAD ARR	190-SAN JUAN COTZOCON	ARROYO VENADO	RURAL	36303	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	658 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	909,089	909,074	909,089	909,074	100.0%	0	0	METROS	5.00	5.00	100.0%		
4224	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230226-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2480	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,000	0	682,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	620.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5203	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230226-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	2480.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	682,000	0	682,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	620.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4225	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	RG230199-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	312	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,800	0	85,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	78.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5204	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	PIEDRA BLANCA	RURAL	RG230199-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	312.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,800	0	85,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	78.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4226	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	OCOTAL	RURAL	RG230212-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,000	0	55,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5205	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	OCOTAL	RURAL	RG230212-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	200.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,000	0	55,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4227	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230118-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	880	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,000	0	216,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	179.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5206	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE)	198-SAN JUAN GUICHICOVI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230118-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	880.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,000	0	216,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	179.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4228	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230200-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	984	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270,600	0	270,600	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	246.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5207	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	207-SAN JUAN MAZATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230200-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	984.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270,600	0	270,600	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	246.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
53612	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA	217-SAN JUAN TAMAZOLA	MONTE FRIÓ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	30 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	MODULOS SOLARES	
53613	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	217-SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	MODULOS SOLARES	
4229	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230155-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	512	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,800	0	140,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	128.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5208	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	225-SAN LORENZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230155-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	512.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	140,800	0	140,800	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	128.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
53614	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (COL. LAZARO CARDENAS)	232-SAN LUCAS QUILTAN	SAN LUCAS QUILTAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	24 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,000	144,000	144,000	144,000	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	MODULOS SOLARES	
111093	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	247-CAPULALPAM DE MENDEZ	CAPULALPAM DE MENDEZ	URBANO	RG230247/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	1429 PERSONA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,017,483	1,017,483	1,017,483	1,017,483	100.0%	0	0	PLANTA	3.00	3.00	100.0%	LAS METAS SON PLANTA DE TRATAMIENTO	
53615	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	COLORADO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	MODULOS SOLARES	
53616	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	48 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,000	288,000	288,000	288,000	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	MODULOS SOLARES	
4230	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230167-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	736	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	202,400	0	202,400	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	184.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5209	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	285-SAN MIGUEL TLACAMAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230167-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	736.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	202,400	0	202,400	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	184.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
4231	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	300-SAN PEDRO AMUZOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230180-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	420	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,500	0	115,500	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	
5210	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	300-SAN PEDRO AMUZOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RG230180-A2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	420.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	115,500	0	115,500	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	0.00	0.0%	SE CANCELA CON EL OFICIO CGC-DPPRG23020/C2010 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2010	

ANEXO III I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa de Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 25 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa do Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 24 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre (Ministrado, Programado, Ejercido), Avance %, Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa do Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercido		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
168751	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	17-LA COMPALAUCA	LA CHOPA	RURAL	MLCFISM0112010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
177578	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	17-LA COMPALAUCA	LALABOR	RURAL	FISM102010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	
168648	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	17-LA COMPALAUCA	LA COMPALAUCA	URBANO	MLC082010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	586,186	586,186	586,186	586,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
152064	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	SANTA CRUZ CORUNDA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION BUENAVISTA	-	-	218,974	218,974	218,974	218,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	
112053	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	2,292,788	2,292,788	2,292,788	2,292,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,252.49	7,252.49	100.0%	
181675	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	32-FRESNILLO DE TRUJANO	BARRANCA HONDA	RURAL	FISM032112010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO	-	-	228,220	228,220	228,220	228,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	734.76	734.76	100.0%	
124378	PAVIMENTACION	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS	RURAL	0432010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	35,098	35,098	35,098	35,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.90	70.90	100.0%	
130098	PAVIMENTACION EN LA COLONIA SAN RAFAEL PRIMERA SECCION	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0622010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	891,257	891,257	891,257	891,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	1,440.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA SAN RAFAEL PRIMERA SECCION
129615	PAVIMENTACION CALLE BUCALPTO Y NOGAL	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0582010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	265,129	265,129	265,129	265,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	382.50	382.50	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA AVACION PONIENTE
110731	PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0262010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	387,695	387,695	387,695	387,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	764.92	764.92	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA MILITAR
127665	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN QUINTIN	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0472010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	421.25	421.25	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA SINAIH SEGUNDA SECCION
130561	PAVIMENTACION EN LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0652010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	751,299	751,299	751,299	751,299	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,255.88	1,255.88	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ
130862	PAVIMENTACION UBICADA EN CALLE DEL OLMO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0672010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	384,508	384,508	384,508	384,508	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA MILITAR
130175	PAVIMENTACION UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0632010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	740,834	740,834	740,834	740,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,189.23	1,189.23	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA EL MIRADOR
110482	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE ABRAHAM CASTELLANOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	COLONIA DEL MAESTRO	RURAL	0202010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	230,334	230,334	230,334	230,334	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	377.35	377.35	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA DEL MAESTRO
110976	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE CRUJELOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	SANTA ROSA SEGUNDA SECCION	RURAL	0302010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	311,248	311,248	311,248	311,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	546.50	546.50	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA SANTA ROSA 2A SECCION
111060	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE CUTLALHUAC Y PRIVADA DE CUTLALHUAC	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0322010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	408,581	408,581	408,581	408,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	720.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA CUAHUITEMOC
110768	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE DURANGO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0262010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	184,912	184,912	184,912	184,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	343.57	343.57	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA SANTA ROSA PRIMERA SECCION
110793	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE MOCTEZUMA	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0272010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	151,229	151,229	151,229	151,229	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	245.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA LA MERCED
110895	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE NICOLAS BRAVO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0292010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	307,048	307,048	307,048	304,543	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA VALERIO TRUJANO
133015	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE 23 DE JULIO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0702010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,155,662	1,155,662	1,155,662	243,434	21.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,009.97	954.98	90.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SANTA ROSA
110675	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLE JON NARCISO MENDOZA	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0242010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	169,070	169,070	169,070	169,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	136.37	136.37	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA
110944	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLES DE LAZARO CARDENAS 1A. SECC (CALLES ALAMOS Y CUAHUITEMOC)	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0552010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	307,123	307,123	307,123	307,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	532.00	532.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION
110844	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CALLES JUAN DE LA BARRERA, NICOLAS BRAVO Y MONTES DE OCA	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0282010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	418,101	418,101	418,101	418,101	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.92	725.92	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2A SECCION
111044	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES EN CALLES DE AGENCIA EL CARMEN	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0312010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	569,321	569,321	569,321	569,321	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	888.06	888.06	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA AGENCIA EL CARMEN
110630	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES EN CALLES DE SANTA MARIA XOCHTLAPILCO	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	URBANO	0232010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	751,013	751,013	751,013	751,012	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,209.48	1,209.48	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA AGENCIA SANTA MARIA XOCHTLAPILCO
111285	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES PRIVADAS DE GLORIA Y SIRIA	39-HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0692010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	204,893	204,893	204,893	204,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	262.57	262.57	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA TEPEYAC
115861	CONSTRUCCION DE ALCANTRILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD- MPIO DE MAG JALT OAX	46-MAGDALENA JALTEPEC	MAGDALENA JALTEPEC	URBANO	MMFISM 048012010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC OAXACA	-	-	852,473	852,473	852,473	852,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
52545	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEHUANTEPEC	53-MAGDALENA TLACOTEPEC	MAGDALENA TLACOTEPEC	URBANO	FISM0530052010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	-	-	99,653	99,653	99,653	99,653	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	ESTA OBRA TERMINADA AL 100% NOTA. SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FID2010 999.653.10 DEL RAMO 28 \$335.447.70 Y DEL FID2010 \$33.970.00

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido						17=16/14	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
144432	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA PRIVADA DE TRO. DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI823/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	66,079	66,079	66,079	61,379	92.9%	0	0	METROS	152.00	152.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	
65699	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAL LUISA (DEL PAVIMENTO EXISTENTE A PRIVADA GUADALUPE), COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8239/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	158,845	158,845	158,845	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME02. LAS METAS Y BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.	
32360	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN (TRAMO ESCALANTE A AV. DEL PANTEÓN), COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8106/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	53,715	53,715	53,715	53,715	100.0%	0	0	METROS	409.20	409.20	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS LINEALES. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME29. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN POR ESTAR FINICUADA, EN CANTIDAD DE \$9,099.03 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP/028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
63029	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE N64S HÉROES, PARAJE LA LOMA DEL LIBRAMIENTO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8185/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	398,855	398,855	398,855	398,855	100.0%	0	0	METROS	901.70	901.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. DIMINUCIÓN DE \$3,218.38 POR SER OBRA FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
16409	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS (TRAMO MACEDONIO ALCALÁ A ARTÍCULO 109), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8096/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	184,763	184,763	184,763	184,763	100.0%	0	0	METROS	608.00	608.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$2,891.10 POR ESTAR FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
32183	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN PABLO COATLÁN (TRAMO EMILIANO ZAPATA A AV. LAS TORRES), COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8099/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	46,956	46,956	46,956	46,956	100.0%	0	0	METROS	358.00	358.00	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS LINEALES. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME19. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN POR SER OBRA FINICUADA, EN CANTIDAD DE \$8,327.78 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP/028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
32255	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (TRAMO EMILIANO ZAPATA A ARROYO), COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8100/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	76,989	76,989	76,989	76,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.20	409.20	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME23. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN POR ESTAR FINICUADA, EN CANTIDAD DE \$1,087.50 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP/028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
54425	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE ARROYO A PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8072/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	227,587	227,587	227,587	227,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.10	276.10	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 276.10 M2. BANQUETAS Y 307.84 M. DE GUARNICIONES. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$22,376.09 POR ESTAR FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010.	
16394	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE RAYÓN Y PLAN DE AYALA, AGENCIA 5 SEÑORES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8087/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	37,803	37,803	37,803	37,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.77	62.77	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. LAS METAS EJECUTADAS SON 62.77 M2. DE BANQUETA Y 40.50 M. DE GUARNICIÓN. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$3,153.02 POR ESTAR FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
65148	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PETELA, COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8187/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	131,433	131,433	131,433	131,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	355.80	355.80	100.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME04. LAS METAS Y BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$5,251.74 POR SER OBRA FINICUADA EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP/028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
14105	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BUENOS AIRES 2A ETAPA, BARRIO EL COGUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	448,885	448,885	448,885	448,885	100.0%	0	0	METROS	250.56	250.56	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$50,480.93 POR SER OBRA FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010.	
62710	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8184/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	185,086	185,086	185,086	185,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.53	276.53	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 126.20 M2 Y 276.53 M2. DIMINUCIÓN DE \$42,306.11 POR SER OBRA FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
39603	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE AHUITZOTL (TRAMO MURO EXISTENTE A QUETZALCOÁTIL), COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8109/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	393,077	393,077	393,077	309,107	78.6%	0	0	METROS	373.32	373.32	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME18. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$7,745.00 POR AJUSTES AL PRESUPUESTO EN CANTIDAD DE \$7,745.00 DEL 14/OCT/010.	
28853	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE ALPES, COL. MANUEL SABINO CRESPINO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8138/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	605,124	605,124	605,124	605,124	100.0%	0	0	METROS	358.28	358.28	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. DIMINUCIÓN DE \$81,077.49 POR SER OBRA FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
35781	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE COSIUEJA 1A ETAPA, COL. LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8064/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	347,706	347,706	347,706	347,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	371.24	371.24	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME037. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DIMINUCIÓN POR SER OBRA FINICUADA, EN CANTIDAD DE \$5,800.36 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP/028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
35763	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE GALILEA 1A ETAPA, COL. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8063/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	271,632	271,632	271,632	271,632	100.0%	0	0	METROS	285.00	285.00	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME08. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DIMINUCIÓN POR SER OBRA FINICUADA, EN CANTIDAD DE \$5,442.00 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP/028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
35738	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE TANDIHIJI 1A ETAPA, COL. NEZA - CUBI, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8062/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	297,806	297,806	297,806	297,806	100.0%	0	0	METROS	322.00	322.00	100.0%	LAS METAS CORRECTAS SON EN METROS CÚBICOS. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 2007/1ME024. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DIMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$5,128.67 POR ESTAR FINICUADA, EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP/028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
17926	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE JOSÉ RUBÉN, COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8134/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES. URB. OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	463,058	463,058	463,058	463,058	100.0%	0	0	METROS	248.75	248.75	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LAS METAS SE REFEREN A METROS CÚBICOS. DIMINUCIÓN DE \$62,891.27 POR SER OBRA FINICUADA, OF. TMDPP/028/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.	
41461	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CALLE MARÍA EUGENIA, COL. LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI8153/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO FAS005/2010 DEL 14/OCT/010	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido						17=16/14		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
34759	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SIERRA LARGA Y CALLEJÓN DEL SAPO, AGENCIA DOLORES.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0029/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	120,111	120,111	120,111	120,111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	378.00	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M014. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA EN CANTIDAD DE \$9,185.49 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
16400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA DE JUÁREZ 1A ETAPA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0092/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	642,784	642,784	642,784	642,784	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.00	945.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$9,570.41 POR ESTAR FINIQUITADA. OF. TMDPP019/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
64529	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0100/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	239,082	239,082	239,082	239,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	777.00	777.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL RAMO 20 HABITAT, APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671M047. LAS METAS Y BENEFICIARIOS, SE REFIEREN A AMBOS RECURSOS. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$18,967.53 POR SER FINIQUITADA. EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
35249	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, COL. PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	228,249	228,249	228,249	228,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.57	933.57	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M007. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA. EN CANTIDAD DE \$79,723.21 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
35426	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN MARTÍN 1A ETAPA, COL. SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0038/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	247,335	247,335	247,335	247,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	975.00	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M007. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. LAS METAS EJECUTADAS FUERON 975.00 M ² Y 9.80 ML. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA EN CANTIDAD DE \$80,321.81 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
14888	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MAGALENA 1A ETAPA, EX HACIENDA SANTA ROSA PANZACOLA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0045/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	588,579	588,579	588,579	588,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,023.03	1,023.03	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$188,699.26 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010 PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN. OBRA FINIQUITADA.
39233	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLACOLULA 2A ETAPA, COL. ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0104/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	331,756	331,756	331,756	331,756	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,164.40	1,164.40	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M008. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA. EN CANTIDAD DE \$93,513.20 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
39152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TURQUEZA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0102/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	275,520	275,520	275,520	275,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048.71	1,048.71	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M015. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA. EN CANTIDAD DE \$94,997.47 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
23593	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1A DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0131/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	198,626	198,626	198,626	198,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.35	295.35	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA. EN CANTIDAD DE \$3,760.92 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
35651	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DE CUARTERONIC, MANZANA 6 COL. VISTA HERMOSA 1A SECCIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0055/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	56,042	56,042	56,042	54,745	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	139.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
41951	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE SÍMBOLOS PATRIOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0157/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA SEGÚN OFICIO DE CANCELACIÓN NÚMERO. FAMS0062010 DEL 14/OCT/10
41299	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN, COL. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0152/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	118,487	118,487	118,487	118,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.49	393.49	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M002. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA. OF. TMDPP028/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
16383	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1A PRIVADA DEL PIPE, COL. SATELITE, AGENCIA 5 SEÑERES.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0086/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	239,648	239,648	239,648	239,648	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	367.55	367.55	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑERES. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$9,419.55 POR ESTAR FINIQUITADA. OF. TMDPP019/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN.
17203	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE IZALCO, COL. AMPLIACIÓN VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0113/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	322,021	322,021	322,021	322,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	507.08	507.08	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$41,194.49 POR ESTAR FINIQUITADA. OF. TMDPP019/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A OBRAS NUEVAS.
35457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE PINO SUÁREZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0039/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	232,521	232,521	232,521	232,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M003. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA. EN CANTIDAD DE \$54,016.26 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
39842	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE SOCONUSCO, COL. VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0117/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	94,018	94,018	94,018	94,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	445.50	445.50	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671M005. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJÍ. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA. EN CANTIDAD DE \$9,741.92 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
16404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2A PRIVADA DE TULIPANES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0093/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ OAXACA COORD. GRAL. DE DES URB OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	147,031	147,031	147,031	147,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.02	250.02	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE \$50,339.18 POR ESTAR FINIQUITADA. OF. TMDPP019/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
74046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA DE LA PAZ, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0234/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	171,480	171,480	171,480	166,382	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	339.60	339.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
72614	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ESCALINATAS, PRIVADA DEL PANTEÓN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67-OVACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI0231/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OVACA DE JUÁREZ SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	56,782	56,782	56,782	53,689	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS	119.64	119.64	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15								
21625	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA AV. MONTE ALBAN ESQ. 5 DE MAYO, COL. MARGARITA MAZA 1 SECCION, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60972010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	77.130	77.130	77.130	77.130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.60	30.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON 11.25 M2. DE BANQUETA Y 30.60 M2. DE MANPOSTERIA. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA EN CANTIDAD DE 69.800.11 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010. QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
39393	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE ESMERALDA, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61052010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	186.485	186.485	186.485	186.485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	592.83	592.83	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME028. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA, EN CANTIDAD DE 598.994.02 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
44746	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE HUATCO, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61862010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	697.745	697.745	697.745	697.745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.110.83	1.110.83	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL PAVO 20 HABITAT APROBADA CON NÚMERO DE OBRA 200671ME045. LAS METAS Y BENEFICIARIOS SE REFEREN A AMBOS RECURSOS. DISMINUCIÓN DE 875.630.61 POR SER OBRA FINIQUITADA, OF. TMDPP0202010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
39985	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE TULIPANES, COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61082010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	234.622	234.622	234.622	234.622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	843.56	843.56	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 843.56 M2 Y 7.78 M3. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME011. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA, EN CANTIDAD DE 869.397.46 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
23564	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2A DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61322010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	602.730	602.730	602.730	602.730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	656.50	656.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. LAS METAS EJECUTADAS SON 656.50 M2. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 71.38 M3. DE MANPOSTERIA. DISMINUCIÓN DE 511.863.83 POR SER OBRA FINIQUITADA, OF. TMDPP0202010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
14088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ 1A ETAPA, COLONIA SANTA ANTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60142010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	423.859	423.859	423.859	423.859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	518.19	518.19	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. DISMINUCIÓN DE RECURSOS PARA DAR COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN, EN CANTIDAD DE 524.877.21 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010. OBRA FINIQUITADA.
14118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LAS PESAS, BARRIO LA CUEVITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60172010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	725.685	725.685	725.685	725.685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	981.21	981.21	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE 85.119.26 POR ESTAR FINIQUITADA, OF. TMDPP0192010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010.
14349	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAMIANTE, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60352010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	734.769	734.769	734.769	734.769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.292.76	1.292.76	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE 515.126.00 POR ESTAR FINIQUITADA, OF. TMDPP0192010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010. PARA OBRAS COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN.
14286	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4A. PRIVADA DE NÚM. ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60212010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	325.292	325.292	325.292	325.292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	408.22	408.22	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE 85.119.26 POR ESTAR FINIQUITADA, OF. TMDPP0192010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010.
39509	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MONTE ALBAN 1A ETAPA, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61072010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	155.835	155.835	155.835	155.835	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	497.03	497.03	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME034. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA, EN CANTIDAD DE 537.350.77 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
20826	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDÉS, COL. MANUEL SÁBIDO ORFEO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61372010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	520.332	520.332	520.332	520.332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	636.64	636.64	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 636.64 M2. DE PAVIMENTO Y 201.59 M3. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.
16376	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PIPE TRAMO DE PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPÚBLICA A NUNDIUAH, COL. SATELITE, AGENCIA S SATELITES.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60852010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,091,089	1,091,089	1,091,089	1,091,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,459.10	1,459.10	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES LAS METAS EJECUTADAS SON 1,459.10 M2. DE PAVIMENTO Y 325.85 M3. DE GUARNICIONES. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE 54,529.32 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010. QUE DIÓ COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN, OBRA FINIQUITADA.
39219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES DE LUZ 2A ETAPA (TRAMO DE NOCHE BUENA A AMAPOLAS), COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61032010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	221.607	221.607	221.607	221.607	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.00	616.00	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME017. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA, EN CANTIDAD DE 54,724.68 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
14928	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HOTELEROS 1A ETAPA, COL. HOTELEROS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60482010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	901.671	901.671	901.671	901.671	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,412.84	1,412.84	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. SE EJECUTARON 1,412.84 M2. DE PAVIMENTO, 333.22 M3. DE GUARNICIONES Y 1,611.92 M3. DE BANQUETAS. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE 2,292,784.79 POR ESTAR FINIQUITADA, OF. TMDPP0192010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACIÓN.
63434	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HURTIZLOPOTZLI, COL. MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61892010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	773.647	773.647	773.647	773.647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	802.89	802.89	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. LAS METAS EJECUTADAS SON 802.89 M2. Y 291.20 M3. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE 54,143.84 POR SER OBRA FINIQUITADA, OF. TMDPP0202010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
20882	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL (TRAMO JOSE LASCAS A JOSE MORALES), COL. MARTINES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61392010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	252.135	252.135	252.135	252.135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	379.02	379.02	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 379.02 M2. DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 73.202 M3. DE GUARNICIONES. ESTA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. DISMINUCIÓN EN CANTIDAD DE 229,043.14 POR ESTAR FINIQUITADA, OF. TMDPP0192010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
35525	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES 1A ETAPA, PARTE BAJA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI60412010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	277.144	277.144	277.144	277.144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,005.47	1,005.47	100.0%	LAS METAS EJECUTADAS SON 1,005.47 M2. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 205.00 M3. DE GUARNICIONES. ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME012. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. DISMINUCIÓN POR SER OBRA FINIQUITADA, EN CANTIDAD DE 860,012.25 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP0202010 DEL 10-DIC-010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
41719	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO, COL. EL CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FI61562010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	279.937	279.937	279.937	279.937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	939.00	939.00	100.0%	ESTA OBRA ES LA CONTRAPARTE DEL PROGRAMA HABITAT APROBADO CON NÚMERO DE OBRA 200671ME027. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA FINIQUITADA.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido	17=16/14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
117583	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, 1A. CALLE DE PORRIRIO DIAZ, 3A. ETAPA	167-SAN JOSE DEL PESCO	SAN JOSE DEL PESCO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PESCO OAX	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	540.00M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR GUARNICION DE CONCRETO ARMADO LONG. 180.00 METROS LINEALES	
7976	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	169-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	246,230	246,230	246,230	246,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	412.05	412.05	100.0%	OBRA TERMINADA	
7977	PAVIMENTACION DE LA CLLE MELCHOR OCAMPO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO	169-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	265,465	265,465	85,465	265,465	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,050.00	1,050.00	100.0%	LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$265,465.99 LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS ES DE \$ 102,140.28 OBRA TERMINADA.	
181274	EMPERADO DE CALLE ORIENTE	174-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	EL PORVENIR	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	553,135	553,135	553,135	553,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.00	1,740.00	100.0%		
181284	EMPERADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	553,135	553,135	553,135	553,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,585.00	1,585.00	100.0%		
181258	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	-	-	354,562	354,562	354,562	354,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	1,190.00	100.0%	SE MODIFICO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA YA QUE SE OCUPÓ RECURSO PARA LA OBRA PRIORIZADA APLICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TELEBACHILLERATO EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA	
101034	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ (BARRIO CUGANDA)	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	138,410	138,410	138,410	138,410	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%		
7989	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DE LEON	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	900,000	900,000	0	900,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,356.20	2,356.20	100.0%		
127830	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	193-SAN JUAN DEL ESTADO	SAN JUAN DEL ESTADO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL ESTADO	-	-	1,737,107	1,737,107	1,737,107	1,737,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE 2,356,256.00 DE LOS CUALES 1,737,107.00 CORRESPONDEN AL FONDO III EJERCICIO 2010 Y LA DIFERENCIA SE TOMARA DEL FONDO IV EJERCICIO 2010 Y EXISTENCIAS DE LOS FONDOS III Y IV DE EJERCICIOS ANTERIORES.	
111644	APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL PIPLA	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%		
111507	APERTURA DE CALLES EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MAZATLAN	LA MIXTEQUITA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS	1,400.00	1,400.00	100.0%		
111536	PAVIMENTACION DE CALLES	207-SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,902.00	1,902.00	100.0%		
119322	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO A LA CLINICA	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	278,221	278,221	278,221	278,221	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%		
111584	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO	207-SAN JUAN MAZATLAN	VILLA NUEVA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,815.00	1,815.00	100.0%		
111614	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES	207-SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,220.00	5,220.00	100.0%		
93536	APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA SAN JUANITO DEL KM 0+060 AL KM 0+720	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	1,280,269	1,280,269	1,280,269	1,280,269	100.0%	0	0	METROS	720.00	720.00	100.0%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA SAN JUANITO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHUE DEL MSMO MUNICIPIO, TENIENDO UN COSTO TOTAL DE \$1,280,269.56 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.). LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% EN LO FISICO Y EN LO FINANCIERO.	
8746	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAJACA	-	-	4,899,816	4,899,816	4,899,816	4,899,816	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	8,848.00	8,848.00	100.0%		
89040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO VLADIMIR BONIL	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAJACA	-	-	646,722	646,722	646,722	646,722	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,305.00	1,305.00	100.0%		
91536	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORENTINO TERAN SANCHEZ	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAJACA	-	-	1,077,048	1,077,048	1,077,048	1,077,048	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,067.00	1,067.00	100.0%		
88751	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAJACA	-	-	1,086,552	1,086,552	1,086,552	1,086,552	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,467.00	1,467.00	100.0%		
96747	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA, 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ	232-SAN LUCAS QUITLAN	CERRO DE ORO	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAJACA	-	-	795,720	795,720	795,720	795,720	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,300.00	1,300.00	100.0%		
98990	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y MORELOS	232-SAN LUCAS QUITLAN	IMCIN GRANDE	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAJACA	-	-	1,056,467	1,056,467	1,056,467	1,056,467	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	1,800.00	100.0%		
90292	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: NIS HEROES, FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA	232-SAN LUCAS QUITLAN	SAN LUCAS QUITLAN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN OAJACA	-	-	602,846	602,846	602,846	602,846	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	957.00	957.00	100.0%		
181783	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	234-SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN MARCOS LIQUIDAMBAR	RURAL	FISM2234401470	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	BRANHECSA DE CVYING DOLORES GRABELA CABRERA BLANCO	-	-	995,690	995,690	995,690	995,690	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%		
22550	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INTERNACIONAL DEL NÑ	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAFEMSM0012010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	699,842	699,842	0	699,842	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	775.00	775.00	100.0%		
12922	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JUAREZ (APARTIR DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 130)	243-SAN MARTIN TLCAJETE	SAN MARTIN TLCAJETE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLCAJETE OAX	-	-	444,567	444,567	444,567	444,567	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	150.00	150.00	100.0%		
60071	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	256-SAN MATEO TLAPILTEPEC	SAN MATEO TLAPILTEPEC	URBANO	FISM2560042010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC ADMINISTRACION MUNICIPAL	-	-	234,639	234,639	234,639	234,639	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	645.00	645.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y EN SERVICIO. ADICIONALMENTE SE CONSTRUYERON DOS MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA CANTERA Y SE COLOCÓ MATERIAL DE RESTIMIENTO PARA ANILACION DE SOBRESANTE A NIVEL DE PROYECTO.	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8777	PAVIMENTACION DE CALLES	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGULLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	1,088,776	1,088,776	1,088,776	1,088,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
5914	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	COMOTINCHAN	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	825,000	825,000	0	825,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,299.00	1,299.00	100.0%	OBRA FINQUITADA
5913	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	LLANO DE LA VACA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	100,000	100,000	0	100,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	228.00	228.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
5908	PAVIMENTACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	SAN SEBASTIAN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	892,647	892,647	0	892,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,740.00	1,740.00	100.0%	OBRA FINQUITADA Y OPERANDO
5911	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	345-SAN SEBASTIAN ICAPAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ICAPAPA	-	-	260,000	260,000	0	260,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
142070	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO L MADRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	369-SANTA CATARINA QUINJE	SANTA CATARINA QUINJE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,156,071	1,156,071	1,156,071	1,156,071	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	7,000.00	100.0%	
124649	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	LA VICTORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	1,709,333	1,709,333	1,709,333	1,709,333	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,720.00	1,720.00	100.0%	
125538	TRAZO Y APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA LA GUADALUPE	377-SANTA CRUZ ITUNDUJIA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS	450.00	450.00	100.0%	
113280	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA AGENCIA DE SAN JOSE LA PRADERA	381-SANTA CRUZ TACACHE DE MIRIA	SAN JOSE DE LA PRADERA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MIRIA	-	-	221,049	221,049	221,049	221,049	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%	
99754	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	302,977	302,977	302,977	302,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
99030	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	389-SANTA INES YATZEHE	SANTA INES YATZEHE	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	578,035	578,035	578,035	578,035	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
124356	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUBATARIOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR33062010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	604,089	604,089	604,089	604,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,274.82	1,800.00	79.1%	
124346	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA FE Y PRIV DE PINOS	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	MSLR33082010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	-	-	376,400	376,400	376,400	376,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,213.61	1,213.61	100.0%	
181447	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	396-SANTA MARIA LA ASUNCION	SAN AGUSTIN NUEVO	RURAL	FSMMSM0396072010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO FILOMON CRUZ DOMINGUEZ	-	-	497,845	497,845	497,845	497,845	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	680.00	680.00	100.0%	
40963	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	554,615	554,615	554,615	554,615	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.00	283.00	100.0%	OBRA TERMINADA
7997	PAVIMENTACION DE LAS CALLES HIDALGO Y VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	485,995	485,995	485,995	485,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.18	750.18	100.0%	OBRA TERMINADA
181326	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN SANTA MARIA CHILCHOTLA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO	FSMMSM040605310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO FILOMON CRUZ DOMINGUEZ	-	-	796,552	796,552	796,552	796,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	683.27	683.27	100.0%	
101146	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNION VISTA HERMOSA	408-SANTA MARIA DEL ROSARIO	LA UNION VISTA HERMOSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	826.00	826.00	100.0%	
12504	PAVIMENTACION DE LA CALLE BICENTENARIO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	436,295	436,295	436,295	436,295	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	690.00	690.00	100.0%	CALLE TERMINADA
12056	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAHJAZACHAN 2DA. ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAZOL OTTLAN	-	-	624,557	624,557	624,557	624,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,129.64	1,129.64	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SIN PROBLEMA
12415	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL TAMARINDO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	YUTANICANI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	502,726	502,726	502,726	502,726	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	900.00	900.00	100.0%	CALLE TERMINADO Y EN USO
12195	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS PCUS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	SANTA MARIA CHICOMEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	776,709	776,709	776,709	776,709	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,542.00	1,542.00	100.0%	OBRA TERMINADO Y FUNCIONANDO
12519	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS PINOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	653,592	653,592	653,592	653,592	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	888.24	888.24	100.0%	TERMINADO Y EN OPERACION Y/O CIRCULACION
12424	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIFERICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,047,805	1,047,805	1,047,805	1,047,805	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	1,800.00	100.0%	TERMINADO Y FUNCIONANDO
12481	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIFERICO 2DA. ETAPA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,214,250	1,214,250	1,214,250	1,214,250	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,938.00	1,938.00	100.0%	TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO
12171	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	1,007,623	1,007,623	1,007,623	1,007,623	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,925.00	1,925.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
12524	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA. PRIVADA DE AV. MORELOS	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	447.00	447.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
12512	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	414-SANTA MARIA HUAZOL OTTLAN	CERRO BLANCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	194,656	194,656	194,656	194,656	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	308.00	308.00	100.0%	CALLE TERMINADO
140704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA PALAPA RINCON	SANTA MARIA EL RINCON	RURAL	FSMMSM04150610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	933.00	933.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100 %

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21		22	23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140566	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FSMM6M41500310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	367,918	367,918	367,918	367,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	817.00	817.00	100.0%	
140668	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA IPALAPA	URBANO	FSMM6M41500610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,008,656	1,008,656	1,008,656	1,008,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,241.00	2,241.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL EJERCICIO 2009, REALIZANDOSE PARA TAL EFECTO CON RECURSOS A TRAVES DE UN CREDITO BANCARIO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,414,999.87 CANTIDAD QUE SE ESTA PAGANDO TODAVIA EN ESTE EJERCICIO 2010, ESTA OBRA SUSTITUIE A LA QUE SE DIO DE ALTA COMO ADQUISICION DE VOLTEO.
140610	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	415-SANTA MARIA IPALAPA	ZOCOTEACA DE LEON	RURAL	FSMM6M41500510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,111.00	2,111.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONCLUYO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%
117752	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO ESQUIPULAS POR LA AV. FERROCARRIL	421-SANTA MARIA MXTEQUILLA	SANTA MARIA MXTEQUILLA	URBANO	FSM42101012010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MXTEQUILLA	-	-	209,499	209,499	209,499	209,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	287.00	287.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% 287M2 DE PAVIMENTO Y 140 ML DE GUARNICION
117767	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE	421-SANTA MARIA MXTEQUILLA	SANTA MARIA MXTEQUILLA	URBANO	FSM4210112010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MXTEQUILLA	-	-	143,951	143,951	143,951	143,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.10	200.10	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% META ES: 200.10 M2 DE PAVIMENTO Y 92 ML DE GUARNICION
98889	EMPEDRADO DE LA CALLE BENTO JUAREZ	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	287,325	287,325	287,325	287,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
98920	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	422-SANTA MARIA NATIVITAS	SAN JOSE MONTE VERDE	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	287,326	287,326	287,326	287,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
47479	CONSTRUCCION DE CALLE ZARAGOZA Y CRISTOBAL COLON	440-SANTA MARIA TOTOLAPILLA	SANTA MARIA TOTOLAPILLA	URBANO	FSM4400402010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA	-	-	439,600	439,600	439,600	439,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700.00	2,700.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 %
171550	PAVIMENTACION DE CALLES	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	FSMM6M44700610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	2,806,053	2,806,053	2,806,053	2,806,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,120.00	5,120.00	100.0%	EL COSTO INICIAL DE ESTA OBRA ERA DE \$ 750,000.00 HABIENDOSE INCREMENTADO LAS METAS EN UN TOTAL DE 15,000 M2, POR LO QUE AHORA EL COSTO TOTAL ES EL REPORTADO.
171475	PAVIMENTACION DE CALLES.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	GUADALUPE	RURAL	FSMM6M44700510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,380.00	100.0%	
79217	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (2DA ETAPA)	449-SANTA MARIA ZOOQUILÁN	PINO SUAREZ (MANO DE LEÓN)	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	47,519	47,519	47,519	47,519	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.13	205.13	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION
118914	URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE CALLEJON CUAHUTEMOC Y CALLEJON MARTINES)	449-SANTA MARIA ZOOQUILÁN	SANTA MARIA ZOOQUILÁN	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	64,650	64,650	64,650	64,650	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,301.00	1,301.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FONDO III Y DEL FONDO IV LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN INTEGRACION.
118801	URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE LAS CALLES VASCO DE QUIROGA, PROLONGACION DE BENTO JUAREZ Y CALLE MARTINES)	449-SANTA MARIA ZOOQUILÁN	SANTA MARIA ZOOQUILÁN	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	602,500	602,500	602,500	602,500	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,819.00	2,819.00	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN REVISION, LA OBRA SE REALIZO CON FONDO III Y FONDO IV
158604	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN SEBASTIAN (1RA ETAPA GUARNICIONES Y DELICACION)	452-SANTAGO APOSTOL	SAN SEBASTIAN OCOILÁN	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	2,070.00	100.0%	
158745	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS Y CONT. DE MARTINEZ DE TACUBAYA)	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTAGO APOSTOL	-	-	2,130,527	2,130,527	2,130,527	2,130,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,258.00	6,258.00	100.0%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 3,330,527.62, APORTACION FII 2009 \$ 200,000.00 APORTACION FONDO III EJERCICIO 2010 \$ 2,130,527.62
97795	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	458-SANTAGO CACALOXTEPEC	SANTAGO CACALOXTEPEC	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	593,734	593,734	593,734	593,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,656.00	1,656.00	100.0%	
119079	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	459-SANTAGO CHAZUMBA	OLLERAS DE BUSTAMANTE	RURAL	PR-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA	-	-	344,950	344,950	344,950	344,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	430.00	430.00	100.0%	
119249	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ALVAREZ	459-SANTAGO CHAZUMBA	SANTAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-05A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	300.00	100.0%	
119207	PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL	459-SANTAGO CHAZUMBA	SANTO DOMINGO TIANGLISTENGO	RURAL	PR-30A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA	-	-	279,999	279,999	279,999	279,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	
119196	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	459-SANTAGO CHAZUMBA	ACAUZAPAM	RURAL	PR-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA	-	-	285,350	285,350	285,350	285,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100.0%	
119142	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZARAGOZA, 5 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	459-SANTAGO CHAZUMBA	SANTAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA	-	-	461,318	461,318	461,318	461,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	
7829	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA	462-SANTAGO HUALCOTTILÁN	SANTAGO HUALCOTTILÁN	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUALCOTTILÁN	-	-	346,000	346,000	346,000	346,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	
180953	PAVIMENTACION DE CALLE	463-SANTAGO HUALCULLILA	SAN JUAN TLALIXTLAHUACA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,188	82,188	82,188	82,188	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	82,188.00	82,188.00	100.0%	
180929	PAVIMENTACION DE CALLE	463-SANTAGO HUALCULLILA	SANTAGO XTLAHUACA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	162,794	162,794	162,794	162,794	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	162,794.00	162,794.00	100.0%	
114162	APERTURA DE CALLES	466-SANTAGO IXTAYUTLA	SANTAGO IXTAYUTLA	URBANO	001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO IXTAYUTLA	-	-	1,894,503	1,894,503	1,894,503	1,894,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE SERA ENTREGADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
114974	PAVIMENTACION DE CALLE	466-SANTAGO IXTAYUTLA	LAS TROJES	RURAL	02/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO IXTAYUTLA	-	-	597,928	597,928	597,928	597,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
114888	PAVIMENTACION DE CALLES	466-SANTAGO IXTAYUTLA	LAMURALLA	RURAL	01/22010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO IXTAYUTLA	-	-	3,183,974	3,183,974	3,183,974	3,183,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,745.00	3,745.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
114911	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	466-SANTAGO IXTAYUTLA	EL NARANJO	RURAL	01/92010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO IXTAYUTLA	-	-	680,000	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
123203	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	1,127,536	1,127,536	1,127,536	1,127,536	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,184.00	2,184.00	100.0%	OBRA TERMINADA
123182	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO MATATLAN	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN OAXACA	-	-	714,785	714,785	714,785	714,785	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,242.00	2,242.00	100.0%	LA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DE COPLADE Y RAMO 33 FONDO II DE APORTACION FEDERAL \$1,667,830.92 Y DE APORTACION DE RAMO 33 FONDO II 714,784.67 Y LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
83417	PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL CON CONCRETO HIDRAULICO	476-SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	167,278	167,278	167,278	167,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756.00	756.00	100.0%	
58564	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION SUR CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	122,320	122,320	122,320	122,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	850.00	100.0%	
58367	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA Y CALLA 5 DE MAYO.	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SAN LUIS MORELIA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.00	1,950.00	100.0%	
58395	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA CON CONCRETO HIDRAULICO	484-SANTIAGO TAMAZOLA	SANTIAGO TAMAZOLA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	286,742	286,742	286,742	286,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,540.00	100.0%	
173724	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	492-SANTIAGO TLANTONGO	SAN MARTIN DE LAS PALMAS	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	200,000.00	200,000.00	100.0%	
172813	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL CENTRO	492-SANTIAGO TLANTONGO	SANTIAGO TLANTONGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,886,413	1,886,413	1,886,413	1,886,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	#####	1,886,413.00	100.0%	
158577	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL TRAMO LOMA OCOTAL	494-SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	511,126	511,126	511,126	511,126	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%	
44293	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSIANO CARRANZA	501-SANTIAGO YUCUYACHI	SANTIAGO YUCUYACHI	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	161,288	161,288	161,288	161,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	77.10	77.10	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO II Y EL FONDO IV DEL CUAL ESTE ULTIMO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 85,336.59
7990	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,198,938	1,198,938	1,198,938	1,198,938	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,704.16	1,704.16	100.0%	OBRA TERMINADA
48501	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON HERMENEGILDO GALEANA	508-SANTO DOMINGO CHIHUITAN	SANTO DOMINGO CHIHUITAN	URBANO	FSM50801/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN	-	-	1,078,934	1,078,934	1,078,934	1,078,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	575.00	575.00	100.0%	OBRA TERMINA AL 100 %
87559	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CENTRO DE SANTO DOMINGO NUXAA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	SANTO DOMINGO NUXAA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	1,189,855	1,189,855	0	1,189,855	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
101823	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	520-SANTO DOMINGO TONALA	SAN ANDRES SABINILLO	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	531,000	531,000	531,000	531,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280.00	2,280.00	100.0%	
34407	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA A HUAJAPAN	524-SANTO DOMINGO YCOCHINGO	SANTO DOMINGO YCOCHINGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	336,180	336,180	336,180	336,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%	
8374	PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA AV. JUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA E HIDALGO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	545,000	545,000	545,000	545,000	100.0%	0	0	M2 ADQUINADO O EMPEDRADO	740.00	740.00	100.0%	
8367	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FEBRONO LOPEZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y JUAN ESCUTIA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	184,000	184,000	184,000	184,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	113.00	100.0%	
8371	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA IDEAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	184,299	184,299	185,000	184,299	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	116.00	100.0%	
8466	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV IDEAL Y AV. EL TRIUNFO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	800.00	800.00	100.0%	
8403	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA BENITO JUAREZ	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	159,540	159,540	159,540	159,540	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	949.00	949.00	100.0%	
8469	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE AV. NACIONAL Y AV. COLON	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	227,200	227,200	227,200	227,200	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,144.00	1,144.00	100.0%	
8369	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE LA AV. EL TRIUNFO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	113,579	113,579	113,579	113,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	
8468	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA EL TRIUNFO ENTRE CALLE Nbs HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	158,800	158,800	158,800	158,800	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	824.00	824.00	100.0%	
87649	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	04/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	192,910	192,910	192,910	192,910	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	597.22	597.22	100.0%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$192,910.03
87542	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	528-SANTOS REYES TEPEJILLO	SANTOS REYES TEPEJILLO	URBANO	03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYTO CONSTL DE SANTOS REYES TEPEJILLO	-	-	397,040	397,040	397,040	397,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.74	1,135.74	100.0%	COSTO TOTAL DE LA OBRA: 397,040.06
181411	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	535-SAN VICENTE LACHIXIO	ELIDO EL RINCÓN	RURAL	COPFIHMSV004/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ARO RODOLFO RODRIGUEZ NLH2	-	-	1,321,483	1,321,483	1,321,483	1,321,483	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
181413	PAVIMENTACION DE CALLES-SAN VICENTE LACHIXIO	535-SAN VICENTE LACHIXIO	SAN VICENTE LACHIXIO	URBANO	FSMSVLO03/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING MARCO TULIO CABALLERO VILLEGAS	-	-	1,797,681	1,797,681	1,797,681	1,797,681	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
129552	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILACAYOPAM	RANCHO VARGAS	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOPAM	-	-	68,899	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.00	378.00	100.0%	SE REALIZA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON ACABADO RAYADO DE 15CM DE ESPESOR F C=250KG/M2 EN LOSAS DE 2X3 METROS. SE HIZO UNA MODIFICACION EN LAS META DE LO PROGRAMADO ANUAL. OBRA TERMINADA 100%.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15									
129359	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOAPAM	SAN JUAN HUATEPEC	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	424,543	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	2,200.00	100.0%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, CHAPULTEPEC, INDEPENDENCIA Y MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR F C=250KG/M3 ACABADO RAYADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X1540CM DE SECCION. OBRA TERMINADA AL 100%	
128012	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOAPAM	SAN VICENTE DEL ZAPOTE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	316,099	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO Y TERMINACION CON VOLTEADOR LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%	
130300	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN)	537-SILCAYOAPAM	SILCAYOAPAM	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	65,394	0	0	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	56.00	56.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 CON UNA LONGITUD DE 30 METROS Y UNA ALTURA DE 1.60 METROS. OBRA TERMINADA AL 100%	
128851	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOAPAM	SAN MATEO NUEVO	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	74,799	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	370.00	370.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESP. F C=250 KG/M3 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 20X1540 CM DE SECCION. OBRA TERMINADA AL 100%	
136833	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOAPAM	SILCAYOAPAM	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	364,700	364,700	364,700	364,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SU PRIMERA ETAPA DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	
129568	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOAPAM	GUADALUPE CIBACONA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	76,499	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS DE 2.00X0.0 METROS Y 15 CM DE ESPESOR F C=250KG/M3 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 20X1540CM DE SECCION. SE HIZO MODIFICACIONES EN LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO. OBRA TERMINADA AL 100%	
136762	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOAPAM	SAN MIGUEL AGUACATES	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AMBOS LADOS	
128306	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON CONCRETO HIDRAULICO	537-SILCAYOAPAM	SAN ANTONIO	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	156,429	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	609.00	609.00	100.0%	SE PAVIMENTO LA CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO F C=250 KG/M3 ASI COMO LA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AMBOS LADOS DE 20X1540 CM DE SECCION. OBRA TERMINADA 100%	
128811	PAVIMENTACION DEL CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA	537-SILCAYOAPAM	BARRIO DE LA PROVIDENCIA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	59,164	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	SE PAVIMENTO LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 M DE ESPESOR ACABADO RAYADO F C=250 KG/M3. EN SU TERCERA ETAPA. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%	
113379	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	SANTIAGO XTALTEPEC	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	761,000	761,000	761,000	761,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	1,440.00	100.0%		
113400	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ YUO BUENAVISTA	546-TEOTITLÁN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	860,000	860,000	860,000	860,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,284.00	1,284.00	100.0%		
160304	EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 3RA. ETAPA	549-TEPELME VILLA DE MORELOS	TEPELME VILLA DE MORELOS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPELME VILLA DE MORELOS	-	-	1,156,725	1,156,725	1,156,725	1,156,725	100.0%	0	0	M2 ADOQUINAMEN TO O EMPEDRADO	3,456.80	3,456.80	100.0%		
101793	PAVIMENTACION DE CALLES - SANTA CRUZ #MA	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SANTA CRUZ NUMA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%		
101451	PAVIMENTACION DE CALLES - SAN ISIDRO EL NARANJO	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	SAN ISIDRO EL NARANJO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%		
101622	PAVIMENTACION DE CALLES - LAS PEÑAS	549-TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA	LAS PEÑAS	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%		
7857	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA DE NATAMOROS A LA 2 PRIVADA DE MIGUEL CABRERA	553-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO	R-33-R-28MTC-553COP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	-	-	892,164	892,164	892,164	892,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,600.00	5,600.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 3,623,942 DE LOS CUALES SE TOMO UNA PARTE DEL FONDO Y OTRA DEL FONDO W 2009 Y FONDO W 2010.	
174567	APERTURA DE CALLES	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTIAGO JARETA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONTEPEC VILLA DE MORELOS MOX OAXACA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO	
174641	EMPEDRADO DE CALLES	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONTEPEC VILLA DE MORELOS MOX OAXACA	-	-	1,125,424	1,125,424	1,125,424	1,125,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO	
174557	PAVIMENTACION DE CALLES	554-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	SANTA MARIA HUITEPEC	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONTEPEC VILLA DE MORELOS MOX OAXACA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO	
37085	CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I MADERO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	210,404	210,404	210,404	210,404	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	845.00	845.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % Y ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.	
37155	CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	184,242	184,242	184,242	184,242	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	860.00	860.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % Y ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.	
37108	CONSTRUCCION DE CALLE LOPEZ PORTILLO PRIMERA ETAPA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	238,412	238,412	238,412	238,412	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	850.00	850.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO.	
37031	CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	243,624	243,624	243,624	243,624	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,151.00	1,151.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % Y ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.	
37065	CONSTRUCCION DE CALLE RODOLFO MORALES	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	59,868	59,868	59,868	59,868	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	270.00	270.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO.	
37117	CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	87,968	87,968	87,968	87,968	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	550.00	550.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO.	
37047	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	563-YOGANA	YOGANA	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	162,970	162,970	162,970	162,970	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	840.00	840.00	100.0%	LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % Y ESTÁ EN FUNCION.	
	AMPLIACION																								

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	18	19		20	21	22	23=22/21
														13	14	15										
29784	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL	16-COICOYAN DE LAS FLORES	RIO ALMIRADO	RURAL	PR-66/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	424,232	424,232	424,232	424,232	100.0%	0	0	METROS	2,700.00	2,700.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO		
12939	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CALLES (SEGUNDA ETAPA)	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	LA COMUNIDAD DE COSOLTEPEC, DEBIDO A SU AGRESTE TOPOGRAFIA NO CONTABA CON SUS CALLES ACONDICIONADAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y MENOS PARA EL TRANSITO VEHICULAR, EN ESTA ETAPA SE ALINEARON LAS CALLES Y SE HICIERON TRABAJOS COMO MUROS DE CONTENCIÓN PARA RELENAR Y NIVELAR, SE CONDUJO EL AGUA DE LLUVIA A LA RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SE ACONDICIONARON ALGUNOS ACCESOS.		
119271	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A PRIVADA DE INDEPENDENCIA	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	04 PAVIMENTACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	403,360	403,360	403,360	403,360	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%			
119022	AMPLIACION DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	760,084	760,084	760,084	760,084	100.0%	0	0	METROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	SE AUMENTO RECURSO DEBIDO A QUE POR LA NECESIDAD EXPRESADA POR LOS HABITANTES DEL LUGAR ERA NECESARIO AUMENTANDO RECURSO Y META.		
119049	AMPLIACION DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL SUCHIL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS	6,000.00	6,000.00	100.0%	SE AUMENTO LA META DE OBRAS DE DRENAJE Y EL RECURSO DEBIDO A QUE SE REQUERIRIAMOS OBRAS DE DRENAJE EN LA AMPLIACION DE LAS CALLES, NO SE AUMENTO EN LONGITUD.		
178337	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	AGUA BLANCA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%			
178316	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL	358-SANTA ANA TLAPACOYAN	GUEGOVELDA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%			
12492	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAHUAZACHAN 3A. ETAPA	414-SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	175,078	175,078	175,078	175,078	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	318.53	318.53	100.0%	ESTA CALLE SE PAVIMENTO EN TRES ETAPAS POR QUE LOS VECINOS ASI LO FUERON SOLICITANTO		
113450	PAVIMENTACION DE CALLES 3A. ETAPA EN EL ORO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	374,180	374,180	0	374,180	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%			
107782	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA POBLACION	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO TOMAS JALIEZA	URBANO	MS1J530/FISM01/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	1,478,045	1,478,045	1,478,045	1,478,045	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE TOMO DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$ 1,178,045.40 Y DEL FONDO IV SE TOMARON LA CANTIDAD DE \$ 100,000.00. EXISTE UN CONTRATO MODIFICATORIO PARA ESTA OBRA CANCELADA EN FEBRERO DE 2010. LA OBRA Y ESTA TOTALMENTE PAGADA Y EN FUNCIONES. EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA NO TENGO LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS REALIZADOS LO INFORMARE MAS ADELANTE.		
73743	MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VERACRUZ, CHAPAS Y PUEBLA, COL. HIDALGO PONIENTE	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	198,219	198,219	198,219	198,219	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,589.07	2,589.07	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
73656	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALINA CRUZ Y CALLE JUAN ESCOBIA ENTRE LA AV CARLOS A MADRADO Y CALZADA REFINERIA DE LAS COL. PORFIRIO DIAZ Y CHAPULTEPEC	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	569,447	569,447	569,447	569,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,447.98	5,447.98	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO		
110275	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO NACIONAL	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FISM002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	-	-	232,598	232,598	232,598	232,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	425.00	425.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO		
113508	RASTREO DE CALLES EN LA AGENCIA DE SAN JOSE DE LA PRADERA	381-SANTA CRUZ TACHICHE DE MIWA	SAN JOSE DE LA PRADERA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHICHE DE MIWA	-	-	50,077	50,077	50,077	50,077	100.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%			
115013	CONSERVACION DE LAS CALLES DE LA POBLACION Y LOS PARAJES EL BANQUITO, EL BASURERO Y LA GUARADA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,246,833	1,246,833	1,246,833	1,246,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120,000.00	120,000.00	100.0%			
14011	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA INDUSTRIAL CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	FISM003/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	529,584	529,584	529,584	529,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,237.90	2,237.90	100.0%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE MEZCLA DE DEL FAFET Y DEL RAMO 33, FONDO TRES, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FAFET 1,235,697.96 FONDO III 529,884.84 TOTAL 1,765,282.80 OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO		
14075	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	188,359	188,359	188,359	188,359	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	252.00	252.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO. EL MONTO REAL APROBADO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 188,359.80		
14023	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	458-SANTIAGO COMALTEPEC	SANTIAGO COMALTEPEC	URBANO	004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	-	-	338,245	338,245	338,245	338,245	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	833.52	833.52	100.0%	OBRA TUVO UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO III Y FONDO IV, SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE: FISM 318,883.61 FORTAMUN 19,361.87 TOTAL 338,245.48, OBRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO		
71912	REHABILITACION APOYO CON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE EN PRIVADA DE PITAXO, ENTRE CARRITERA A MONTE ALBAN Y GUELAGEZETA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM216/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	17,293	17,293	17,293	17,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	62.35	62.35	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM		
72974	APOYO CON MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE IZTACACIHAL, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM226/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	13,650	13,650	13,650	13,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A METROS CUBICOS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA		
35672	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CALLE CEMPAOTEPETL ESQ. CERRO NEGRO, COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM09/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	34,934	34,934	34,934	34,802	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	129.80	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA		
32552	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SANTA MARIA TUTLA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%			
49065	PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRIO COLÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,156,071	1,156,071	1,156,071	1,156,071	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,100.00	2,100.00	100.0%	LA OBRA DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NO. CCGOP/RF/FE/020/2010 TIENE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: APORTACION ESTATAL (FAFET) \$ 2,697,499.86 Y APORTACION MUNICIPAL (FIM) \$ 1,156,071.36 QUE HACEN UN TOTAL DE \$ 3,853,571.22 TENDIENDO COMO METAS TOTALES 7,000.00 M2		
60177	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	913,900	913,900	913,900	913,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,208.00	2,208.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN 2009 PAGADA EN EL PRESENTE AÑO		

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15								
9213	PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DE MORELOS	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	445,820	445,820	445,820	445,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,077.00	1,077.00	100.0%	
119065	REHABILITACION DE CALLES	229-SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	-	-	760,000	760,000	760,000	760,000	100.0%	0	0	METROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	SE AUMENTO META Y RECURSOS DEBIDO A LA NECESIDAD PRESENTADA POR LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD
117506	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION	147-SAN JOSE DEL PEISCO	SAN JOSE DEL PEISCO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PEISCO	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	MUÑO DE CONTENCIÓN, PARA ELEVAR EL NIVEL CORRESPONDIENTE DEL CAMINO, EN ESTE ACCESO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES FÍSICAS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL EMPERADO DEL MISMO O RELLENO CORRESPONDIENTE
111657	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	207-SAN JUAN MZATLÁN	MDERO	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.30	5.30	100.0%	
111674	CONSTRUCCION DE VADOS EN LA POBLACION	207-SAN JUAN MZATLÁN	LA ESPERANZA (COLONIA LA ESPERANZA SEGUNDA SECCION)	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%	
111680	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO CALKITO	207-SAN JUAN MZATLÁN	LOS FRESNOS	RURAL	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
43053	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO GUAJE	322-SAN PEDRO COCPEYATILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	343,415	343,415	343,415	343,415	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	
5916	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR REHABILITACION	345-SAN SEBASTIAN XCAPA	COSTATILÁN	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN XCAPA	-	-	400,126	400,126	0	400,126	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA Y OPERANDO.
174158	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (2 ETAPA)	492-SANTAGO TLANTONIGO	LA PROVIDENCIA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	140,000.00	140,000.00	100.0%	
112110	CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA AV. ZARAGOZA ESG. CON EL CANAL DE RIEGO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.40	8.40	100.0%	
55936	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ANDADOR N° ARTILLERO, COLONIA BUGAMBIJAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM220/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	16,638	16,638	16,638	16,638	100.0%	0	0	METROS LINEALES	63.00	63.00	100.0%	LA METAS SON 63 METROS CUADRADOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
56030	APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN LA COL. FALDAS DEL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM225/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	14,458	14,458	14,458	14,458	100.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL.
65951	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ANDADOR) NUDO MIXTECO, FRACC. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM047/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	497,940	497,940	497,940	497,940	100.0%	0	0	METROS LINEALES	296.00	296.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. DISMINUCION EN CANTIDAD DE \$16,928.43 POR SER OBRA FINIQUITADA, OF. TMDP/02/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
33258	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARRUÉZ, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM093/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	102,253	102,253	102,253	101,224	99.0%	0	0	METROS LINEALES	295.50	295.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
20779	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) EN EL ANDADOR COLUMBIA, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM136/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	176,966	176,966	176,966	176,966	100.0%	0	0	METROS LINEALES	290.91	290.91	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. DISMINUCION EN CANTIDAD DE \$1,488.16 EN BASE AL OFICIO N° TMDP/02/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
33810	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) EN EL ANDADOR RADARES, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM155/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	84,471	84,471	84,471	84,471	100.0%	0	0	METROS LINEALES	192.29	192.29	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. DISMINUCION POR SER OBRA FINIQUITADA POR LA CANTIDAD DE \$12,660.16 OF. TMDP/02/2010 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
33719	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATA) Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ANDADOR PLANETARIO, COL. MICROONDAS, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM154/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	58,241	58,241	58,241	58,241	100.0%	0	0	METROS LINEALES	146.29	146.29	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. DISMINUCION POR SER OBRA FINIQUITADA.
25291	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM001/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	272.63	272.63	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINIQUITADA. DISMINUCION EN CANTIDAD DE \$6,098.76 POR ESTAR FINIQUITADA, OF. TMDP/01/02/2010 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010, QUE DIÓ COBERTURA A NUEVAS OBRAS.
26378	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA 2A PRIVADA DE MORELOS EN TRONQUE RIO TECOLOTE Y CALLES DE VECARUJZ Y AMPLIACION DOLORÉS, AGENCIA DOLORÉS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FM026/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	310,436	155,218	310,436	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	24.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORÉS.
96559	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	232-SAN LUCAS QUILTÁN	POTERO VIEJO	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUILTAN OAXACA	-	-	324,555	324,555	324,555	324,555	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.00	520.00	100.0%	
91804	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	232-SAN LUCAS QUILTÁN	LOMA DE PIEDRA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUILTAN OAXACA	-	-	982,021	982,021	982,021	982,021	100.0%	0	0	METROS LINEALES	94.00	94.00	100.0%	
115653	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE BIENTO JUAREZ	290-SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	384,345	384,345	384,345	384,345	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.50	8.50	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
140807	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN POZO LADRILLO.	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FSMM/04/1507/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
171639	ELABORACION DE PROYECTO PARA PUENTE VEHICULAR.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	FSMM/04/01/17/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	601,460	601,460	601,460	601,460	100.0%	0	0	METROS LINEALES	23.00	23.00	100.0%	EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR ESTE PROYECTO EN ESTA COMUNIDAD COMO OBRA, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE REALIZARA LA ELABORACION DEL PROYECTO.
171653	ELABORACION DE PROYECTO PARA PUENTE VEHICULAR.	447-SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN FELIPE ATOTONILCO	RURAL	FSMM/04/01/18/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	601,460	601,460	601,460	601,460	100.0%	0	0	METROS LINEALES	23.00	23.00	100.0%	EL CONSEJO DETERMINO REALIZAR ÚNICAMENTE LA ELABORACION DEL PROYECTO EN VIRTUD DE QUE EL COSTO ES CONSIDERABLE Y FUE CONSIDERADO COMO OBRA PARA ESTA COMUNIDAD.
112400	CONSTRUCCION DE UN PUENTE	449-SANTA MARIA ZOGUILLÁN	CANDELARIA HEGLE	RURAL	13	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	537,395	537,395	537,395	537,395	100.0%	0	0	METROS LINEALES	290.00	290.00	100.0%	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								17=16/14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
129596	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	537-SILCAYOAPAM	SAN SEBASTIAN	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	208,035	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO Y 13 MTS DE LARGO A NADE DE ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO Y UNA ALTURA DE 2.00 MTS. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR INCLUYE LA ELABORACION DE APROCHES CON MATERIAL DE BANCO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE TUBO DE 2 1/2". OBRA TERMINADA AL 100%.	
130151	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LOMA BONITA	537-SILCAYOAPAM	SAN MARTIN DEL ESTADO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	121,386	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	SE CONTRUIRA UN PUENTE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO Y 9.00 MTS DE LARGO. Muros de concreto ciclopeo, losa de concreto armado de 30 cm relleno de aproches con material de banco y elaboración de pasamanos. OBRA TERMINADA 100%.	
129731	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LOMA BONITA	537-SILCAYOAPAM	SAN MARTIN DEL ESTADO	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	121,386	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	SE CONTRUIRA UN PUENTE VEHICULAR DE 3.00 MTS DE ANCHO Y 9.00 MTS DE LARGO. Muros de concreto ciclopeo, losa de concreto armado de 30 cm relleno de aproches con material de banco y elaboración de pasamanos. OBRA TERMINADA 100%.	
128277	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MORELOS	537-SILCAYOAPAM	SAN JERONIMO PROGRESO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	-	-	245,795	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	3.00	3.00	100.0%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 3 METROS DE ANCHO Y OCHO METROS DE LARGO, ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO DE 1.50 MTS DE ANCHO Y 13.50 MTS DE ALTURA INCLUYE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR. ASI MISMO SE REALIZARA EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO OBRA TERMINADA	
130549	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE REVOLUCION	537-SILCAYOAPAM	SAN MARTIN DEL ESTADO	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,479	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	11.00	11.00	100.0%	SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 2.50 MTS DE ANCHO Y 11.00 MTS DE LARGO A BASE DE ESTRIBOS Y ALEROS DE CONCRETO CICLOPEO SAMPEADO DE PIEDRA DE LA REGION. LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE ESPESOR INCLUYE LA ELABORACION DE APROCHES CON MATERIAL DE BANCO. OBRA TERMINADA AL 100 %.	
112294	AMPLIACION TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE REHABILITACION	449-SANTA MARIA ZOGUILLAN	RIO SECO	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,171,478	928,115	928,115	928,115	100.0%	0	0	METROS LINEALES	30.70	25.00	81.4%	LA COMPROBACION ESTAN EN PROCESO DE INTEGRACION	
21596	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE 1 DE MAYO HASTA BUENOS AIRES, BARRIO EL COGUITO PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	546,209	546,209	546,209	546,209	100.0%	0	0	METROS LINEALES	818.10	818.10	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. DIMINUCION EN CANTIDAD DE \$3,942.90 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-10, POR SER OBRAS FINQUITADA, QUE DIO COBERTURA A OBRAS DE NUEVA CREACION.	
14261	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE 1 DE MAYO HASTA BUENOS AIRES, BARRIO EL COGUITO PARTE BAJA, AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	237,742	237,742	237,742	237,742	100.0%	0	0	METROS LINEALES	347.50	347.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. DIMINUCION EN CANTIDAD DE \$3,658.39 EN BASE AL OFICIO NO. TMDPP028/2010 DEL 10-DIC-10 OBRAS FINQUITADA.	
21489	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SA PRIVADA DE DONALD, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA EN BASE AL OFICIO DE CANCELACION NO. FASIM002/2010 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2010	
14072	REHABILITACION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A PRIVADA DE NA ARTILLERO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM012/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	346,357	346,357	346,357	346,357	100.0%	0	0	METROS LINEALES	677.70	677.70	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. ESTANDO EN SUJETO A AMPLIACION DE METAS Y AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$1,666,176.16 POR ADEUDAM AL CONTRATO, OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO TMDPP0172010 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010. OBRA FINQUITADA.	
113327	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN AVENIDA HIDALGO	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	709,087	709,087	709,087	709,087	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL.	
19822	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	URBANO	PR-14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	395,000	395,000	395,000	395,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
19942	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-COICOYAN DE LAS FLORES	SANTAGO TILAPA	RURAL	PR-43/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	495,000	495,000	495,000	495,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
21143	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-COICOYAN DE LAS FLORES	ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
119305	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	33-GUADALUPE ET LA	GUADALUPE ET LA	URBANO	05 CONSTRUCCION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	168,040	168,040	168,040	168,040	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
42529	ANTICIPO BANORAS (AMORTIZACION DE CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM174/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	20,538,278	20,538,278	20,538,278	20,538,278	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO SUSCRITO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANORAS) PARA EL EJERCICIO DE 2010, Y EL CUAL SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS. ACCION FINQUITADA	
42752	ANTICIPO BANORAS (PAGO DE INTERESES), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM175/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	-	-	1,350,128	1,350,128	1,350,128	1,350,128	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO SUSCRITO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANORAS) PARA EL EJERCICIO DE 2010, Y EL CUAL SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA FEDERACION HA MINISTRADO LA CANTIDAD META DE \$71,251,254.30 (INCLUYE DESCUENTOS DEL CREDITO EN CANTIDAD DE \$21,988,456.70 Y LA FECHA SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$484.04 E INTERESES GENERADOS POR INVERSION A SU FECHA DE RECUPERACION POR \$71,749.32. DIMINUCION DE \$1,158,387.83 EN BASE AL OF. DE MODIFICACION NO. TMDPP014/2010 DEL 30 DE JULIO DE 2010.	
85305	ECONOMIAS DEL RAMO 3 FONDO III EJERCICIO 2010.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM240/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	-	-	3,298,323	3,298,323	3,298,323	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DE ECONOMIAS DE OBRAS FINQUITADAS, CUYO IMPORTE SE PRETENDE UTILIZAR EN DIVERSAS OBRAS DEL RAMO 3 FONDO III DEL EJERCICIO 2011.	
26173	MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM162/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DES URB OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	6,180,000	6,180,000	6,180,000	4,090,000	66.2%	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	LAS METAS SE REFIEREN AL MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO.	
32913	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS, COL. EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM032/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	167,029	167,029	167,029	166,650	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173.83	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.	
32645	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN SIBRO 2A ETAPA, COL. SAN SIBRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIM031/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SECRETARIA TECNICA	-	-	63,357	63,357	63,357	61,257	96.7%	0	0	METROS CUADRADOS	302.85	302.65	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO.	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	14	15	16								
106695	SIGILIZACION VIAL DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA AYUNTAMIENTO Y VICENTE GUERRERO	69-OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	URBANO	60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	110,084	110,084	110,084	110,084	100.0%	0	0	SEALMENTOS	37.00	37.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.	
49038	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO COLON	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	393,660	393,660	420,000	393,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
92442	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,107.00	1,107.00	100.0%		
43117	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MUROS DE CONTENCIÓN DE LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO	322-SAN PEDRO COCOPETATILLO	SAN PEDRO COCOPETATILLO	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	309,012	309,012	309,012	309,012	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL FONDO III Y EL FONDO IV, DONDE ESTE ULTIMO APORTA LA CANTIDAD DE \$ 245,777.35	
145072	CONSTRUCCION DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	369-SANTA CATARINA QUIJANE	SANTA CATARINA QUIJANE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	333,000	333,000	333,000	333,000	100.0%	0	0	METRO CUBICO	2,000.00	2,000.00	100.0%		
114922	CONSERVACION DEL CAMINO DE PASO DE PIEDRA DE VALDERORES A TEXAS DE MORELOS	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRIDA PASO DE PIEDRAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	989,000	989,000	989,000	989,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12115	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO TRAMO: SANTA MARIA HUAZOLITLAN-JOSE MARIA MORELOS	414-SANTA MARIA HUAZOLITLAN	SANTA MARIA HUAZOLITLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLITLAN	-	-	56,400	56,400	56,400	56,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y ECHADO A PERDER POR LAS INTENSAS LLUVIAS	
119234	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	459-SANTAGO CHAZUMBIA	TRINIDAD HUAXTEPEC	RURAL	PR-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBIA	-	-	369,381	369,381	369,381	369,381	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8412	CONSTRUCCION DEL BARDEADO DEL DEPORTIVO DEL CBTA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8410	CONSTRUCCION DEL BARDEADO PERIMETRAL Y SANTARIOS DEL DEPORTIVO EL MAGLEY	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8416	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA AGENCIA MUNICIPAL CABESTRADA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	CABRESTEADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	940,000	940,000	940,000	940,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8415	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA AGENCIA MUNICIPAL COYOTERA	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COYOTERA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,157,000	1,157,000	1,157,000	1,157,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
8464	PAVIMENTACION ASFALTICA DE DOS KILOMETROS DEL CAMINO ZANATEPEC - YERBASANTA DEL KM 6+200 AL 8+200	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,018,407	2,018,407	2,018,407	2,018,407	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%		
113308	PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE	-	-	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
161636	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENTO JUAREZ	568-ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	FSM568/002/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	-	-	1,008,569	1,008,569	1,008,569	1,008,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUN ACTA DE PREEDICACION, EL IMPORTE DE LA OBRA SE MODIFICÓ POR AMPLIACION DE METAS	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ALUMBRADO PUBLICO																								
	AMPLIACION																								
171678	MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ARROYO CUCHARAL ARROYO CENTRAL	136-SAN FELIPE TEJALAPAM	ARROYO CENTRAL	RURAL	012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEJALAPAM	-	-	23,266	23,266	23,266	23,266	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%		
32531	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	281-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	-	-	125,129	125,129	125,129	125,129	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$125,129.93, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$125,129.93 Y BENEFICIARIOS \$0.00	
8851	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRAPICHITO	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	EL TRAPICHITO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SNA PEDRO TOTOLAPA	-	-	201,298	201,298	201,298	201,298	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		
8847	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL ESTUDIANTE	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	-	-	285,854	285,854	285,854	285,854	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%		
123314	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES SANTA ROSA BUENAVISTA 1ERA ETAPA	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SANTA ROSA BUENA VISTA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	399,624	399,624	399,624	399,624	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO	
123333	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO EL ROGUECHE Y CALLE RAYON)	343-SAN SEBASTIAN ABASOLO	SAN SEBASTIAN ABASOLO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO OAXACA	-	-	396,256	396,256	396,256	396,256	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO	
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
112059	MANTEENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	125,260	125,260	125,260	125,260	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,000.00	1,000.00	100.0%		
77363	REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM237/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	404,196	404,196	404,196	404,196	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,514.56	1,514.56	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
8378	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	525-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	-	-	98,968	98,968	98,968	98,968	100.0%	0	0	LUMINARIA	250.00	250.00	100.0%		
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																								
49053	COMPRA DE PLANTAS SOLARES	104-SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	194,990	194,990	194,990	194,990	100.0%	0	0	PLANTA	7.00	7.00	100.0%		
111717	ADQUISICION DE PLANTA SOLAR Y COMPUTADORAS	207-SAN JUAN MOZATLAN	LANUEVA ESPERANZA	RURAL	036	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	3.00	3.00	100.0%		
115053	ADQUISICION DE PANEL SOLAR	412-SANTA MARIA GUENAGATI	GUENAGATI	RURAL	FSM412/09/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	-	-	136,954	136,954	136,954	136,954	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	5.00	5.00	100.0%	NOTA: SE APLICA RECURSO DEL FONDO III DEL 2009 POR LA CANTIDAD DE \$38,330	
176717	INSTALACION DE 4 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE EL PORTILLO	426-SANTA MARIA PERLES	RECIBIMIENTO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PERLES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	PLANTA	4.00	4.00	100.0%	LA INFORMACION A LA QUE SE HACE REFERENCIA ES A LA PARTE MUNICIPAL, LA APORTACION FEDERAL ES POR UN IMPORTE DE \$ 581,231.00	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
176270	INSTALACION DE 5 PLANTAS SOLARES EN EL PARAJE EL CERRO DE GRANO	426-SANTA MARÍA PEÑILES	DURAZNAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑILES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	PLANTA	5.00	5.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
128400	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	ACATLÁN	RURAL	051/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	222,133	222,133	222,133	222,133	100.0%	0	0	POSTE	0.00	0.00	0.0%	
181282	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL TELEBACHILLERATO EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUCA	175-SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUCA	SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUCA	-	-	198,573	198,573	198,573	198,573	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
93618	CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	232-SAN LUCAS QUILÁN	JAMDO NERVO	RURAL	25	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUILAN OXACA	-	-	1,178,066	1,178,066	1,178,066	1,178,066	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	3,581.00	3,581.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZO MEDIANTE MEZCLA DE RECURSOS: EL 50% CORRESPONDE AL FONDO QUE SE REPORTA Y EL OTRO 50% CORRESPONDE AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).
79472	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO LA PLAYA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	URBANO	FSM011/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	-	-	1,430,517	1,430,517	1,430,517	1,430,517	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
181950	LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SAN JUAN PIS	RURAL	FSMMSJ/469/039/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ALFONSO SIMTRIO MENDOZA RAMIREZ	-	-	817,461	817,461	817,461	817,461	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
181943	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	TACUYÁ	RURAL	FSMMSJ/469/038/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ALFONSO SIMTRIO MENDOZA RAMIREZ	-	-	247,927	247,927	247,927	247,927	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
181936	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	SAN PEDRO CHAVUJO	RURAL	FSMMSJ/469/036/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ALFONSO SIMTRIO MENDOZA RAMIREZ	-	-	492,866	492,866	492,866	492,866	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
181929	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	469-SANTAGO JUXTLAHUACA	LA REFORMA JUCIJA (LOS AGUACATES)	RURAL	FSMMSJ/035/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING ALFONSO SIMTRIO MENDOZA RAMIREZ	-	-	207,103	207,103	207,103	207,103	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
121345	REHABILITACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA	488-SANTAGO TEPETLAPA	SANTAGO TEPETLAPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	122,027	122,027	122,027	122,027	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
137043	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	537-SILACAYAPAM	SANTAGO PATLANALÁ	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYAPAM	-	-	83,953	83,953	83,953	83,953	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLOCANDOSE 7 POSTES DE CONCRETO Y UN BANDO DE TRANSFORMACION
	AMPLIACION																							
178076	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	17-LA COMPAGNACUTE	AGUA BLANCA	RURAL	FSM02/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	28,784	28,784	28,784	28,784	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%	NOTA: ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL AJUSTE DEL IVA DE 1% DEVIDO A QUE EN EL 2010 FUE DE 16% Y SE HABIA PAGADO EL 15%
168909	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPAGNACUTE	AGUA BLANCA	RURAL	FSM005/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	184,000	184,000	184,000	184,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
168954	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-LA COMPAGNACUTE	LOS PITILLOS	RURAL	FSM004/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	382,000	382,000	382,000	382,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
152181	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA, NACIONAL Y 5 DE MAYO, EL POCITO Y LA PRESA EN LA LOCALIDAD DEL ENEBRO	18-CONCEPCION BUENAVISTA	EL ENEBRO	RURAL	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	218,974	218,974	218,974	218,974	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
152279	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA CRUZ 1RA. ETAPA	18-CONCEPCION BUENAVISTA	BARRIO DE LA CRUZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	240,979	240,979	240,979	240,979	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
126808	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, COLONIA INSURGENTES	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	044/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	242,347	242,347	242,347	242,347	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA INSURGENTES
130318	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	064/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	197,361	197,361	197,361	197,361	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	COLONIA REFORMA PRIMERA SECCION
129721	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO AMAZONA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	059/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	242,000	242,000	242,000	242,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ
124702	AMPLIACION DE LUZ EN CALLE ANTONIO RODRIGUEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	122,505	122,505	122,505	122,505	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA AVACION SEGUNDA SECCION
127549	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LA AGENCIA SAUCITLAN DE MORELOS	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	046/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	222,599	222,599	222,599	222,599	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA AGENCIA SAUCITLAN DE MORELOS
124983	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	SALTO DEL AGUA	RURAL	016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	338,285	338,285	338,285	338,285	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
111227	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE FRANCISCO VILLA, Nbs HERODES E IGNACIO VASQUEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	036/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	108,438	108,438	108,438	108,438	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	130.50	130.50	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA MILITAR
129963	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	LA JUNTA	RURAL	061/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	423,000	423,000	423,000	423,000	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
125166	ELECTRIFICACION COLONIA LOS PINOS SEGUNDA SECCION	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	358,717	358,717	358,717	358,717	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA LOS PINOS SEGUNDA SECCION
125367	MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN GABRIEL	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	039/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	138,432	138,432	138,432	138,432	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA EL ROSARIO
9808	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	SANTA MAGDALENA JICOTLÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MAGDALENA JICOTLAN	-	-	92,743	92,743	92,743	92,743	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA, Y EN ESPERA LA CONEXION DE CFE.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22	23=22/21	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110092	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	61-MONJAS	BARRIO LA UNIÓN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA UNION CON UN IMPONO DE \$625.00, Y EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$7,000.00 EN UN TOTAL DE \$7,625.00	
110117	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	61-MONJAS	MONJAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	-	-	672,840	672,840	672,840	672,840	100.0%	0	0	45.00	45.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS (BAJO, LOS POQUITOS, LA UNION Y LA PRESA) EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN DONDE EL MUNICIPIO DE MONJAS APORTO LA CANTIDAD DE \$27,840.00 EN UN TOTAL DE \$2,242,800	
72888	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA NORTE, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0702010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	273,100	273,100	273,100	273,100	100.0%	0	0	346.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.	
73612	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OJO DE AGUA PARTE ALTA DE LA AGENCIA DONAJI	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB1122010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	305,127	305,127	305,127	305,127	100.0%	0	0	625.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.	
72967	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0802010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	112,800	112,800	112,800	112,800	100.0%	0	0	50.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.	
72754	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 2A. PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0712010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	100,957	100,957	100,957	100,957	100.0%	0	0	68.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA INICIAR LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.	
73726	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES VICTOR BRAVO ARJAY Y RIVERAS DEL ATOYAC, COLONIA UNION, CABECERA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB1402010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	179,546	179,546	179,546	179,546	100.0%	0	0	80.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.	
73206	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DEL PIPE (TRAMO DE LA CALLE URIBIE, A NUEVA GENERACION), COL. LA CENEGUITA, AG. S SEÑAS	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0892010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	224,232	224,232	224,232	224,232	100.0%	0	0	159.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SEÑAS. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.	
72898	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE AGOSTO (TRAMO DE LA CALLE LA CENEGUITA HASTA PROLONGACION DE CALZADA DE LA REPUBLICA), COL. LA CENEGUITA, AGENCIA S SEÑAS	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIB0882010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	171,008	171,008	171,008	171,008	100.0%	0	0	176.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SEÑAS. LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRAS FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE.	
106407	AMPLIACION ELECTRICA	69-OCOTLAN DE MORELOS	SAN FELIPE APOSTOL	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	-	-	221,903	221,903	221,903	221,903	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%.	
73762	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, COL. VICENTE GUERRERO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	400,452	400,452	400,452	400,452	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
179013	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA-SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA	81-SAN AGUSTIN ATENANGO	SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA	RURAL	CP/UFISMMSA00410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCTORA INCLUSUR SA DE CV	-	-	599,906	597,320	599,906	597,320	100.0%	0	0	14.00	14.00	100.0%	SE PAGO LA CANTIDAD DE \$597,320.70 DEBIDO A QUE NO SE PAGO EL 5 AL MILLAR YA QUE SE OCURPO PARA OTROS GASTOS	
85002	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	113-SAN BALTAZAR LOXCHA	SAN BALTAZAR LOXCHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXCHA	-	-	984,565	984,565	984,565	984,565	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1RA ETAPA) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 984,564.96. LA CUAL YA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.	
12822	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	828,139	828,139	828,139	828,139	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 828,139.34 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
162218	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	39.00	39.00	100.0%	EN ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO DONDE FIBI APORTO \$7,000.00 Y APORTACION FEDERAL APORTO \$2,214,539.00 DAVIDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$2,921,539.00.	
161962	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	948,866	948,866	948,866	948,866	100.0%	0	0	25.00	25.00	100.0%		
49164	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLHUACA	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,875,067	1,875,067	1,875,067	1,875,067	100.0%	0	0	27.00	27.00	100.0%		
49155	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	133-SAN ESTEBAN ATATLHUACA	VICENTE GUERRERO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	35.00	35.00	100.0%		
167033	R.D. AMPL. Y MEJ. JALAPA DEL VALLE	135-SAN FELIPE TEJALAPAN	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FISM292010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAN	-	-	463,818	463,818	463,818	463,818	100.0%	0	0	13.00	13.00	100.0%	NOTA: EL COSTO TOTAL FUE DE \$615,363 DE LOS CUALES \$1,355.00 FUE APORTACION DE BENEFICIARIOS Y LA DIFERENCIA DE 463,818.00 FUE DEL FONDO B 2010.	
98477	RED SUBTERRANEA: RD AMPLIACION DE LA CALLE CAMINO NACIONAL, RD. AMPLIACION Y MEJORA DE LA CALLE HIDALGO Y RD. AMPLIACION CALLE UNION	140-SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SAN FRANCISCO LACHIGOLO	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FCO LACHIGOLO TLAC OAX	-	-	1,609,357	1,609,357	1,609,357	1,609,357	100.0%	0	0	446.00	446.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES CENTRICAS DE LA POBLACION COMO CAMINO NACIONAL, HIDALGO Y UNION, EN BASE DE LINEA SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA.	
111197	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JERONIMO SILACAYOPILLA	SAN JERONIMO SILACAYOPILLA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	637,578	637,578	637,578	637,578	100.0%	0	0	14.00	14.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
7987	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN PEDRO ORIZABA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	360,010	360,010	360,010	360,010	100.0%	0	0	22.00	22.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
7986	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (MERCADO SAN JUAN BAUTISTA)	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	404,999	404,999	404,999	404,999	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
10249	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	181-SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	-	-	369,189	369,189	369,189	369,189	100.0%	0	0	27.00	27.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
175898	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (4A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEHILES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHILES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
178935	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (4A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEHILES	BUENAVISTA ESTETLA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHILES	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
176824	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (4A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEHILES	EL CARRIZAL	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHILES	-	-	345,000	297,817	297,817	297,817	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$ 297,817.00 Y LA APORTACION FEDERAL ES POR UN IMPORTE DE \$ 671,453.00
176771	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (5A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEHILES	LOS SABINOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHILES	-	-	359,000	359,000	359,000	359,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
176841	MEJORAS DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	426-SANTA MARIA PEHILES	SANTA MARIA PEHILES	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEHILES	-	-	415,373	332,298	332,298	332,298	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA SE REFIERE A EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA SOLAR DE 2070 WATTS PICO (WP)
157953	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COLON Y REFORMA	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	2	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL	-	-	527,805	527,805	527,805	527,805	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE VALIDACION POR LA C.F.E.
9851	MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	452-SANTAGO APOSTOL	SANTAGO APOSTOL	URBANO	4	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL	-	-	594,000	594,000	594,000	594,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	COSTO TOTAL =1,980,000.00 ESTADO= 1,386,000.00 MUNICIPIO= 594,000.00
180996	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENTO JUAREZ	456-SANTAGO AVUQUILLILLA	GUADALUPE DE BENTO JUAREZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	94,328	94,328	94,328	94,328	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
97971	AMPLIACION Y MEJORAS DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	456-SANTAGO CACALOXTEPEC	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
123149	R.D. AMPLIACION Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS RURALES	475-SANTAGO MATATLAN	SANTAGO MATATLAN	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO MATATLAN	-	-	318,629	318,629	318,629	318,629	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
172855	AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD BASICA DE SALUD	492-SANTAGO TLANTONIGO	EL PROGRESO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	262,018	262,018	262,018	262,018	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	262,018.00	262,018.00	100.0%	
158447	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE CENTRO	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	EL PORTEZUELO	RURAL	FSM112010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	967,000	967,000	967,000	967,000	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
113405	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL ORO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	EL ORO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	596,805	596,805	0	596,805	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	
113358	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RIO BLANCO	511-SANTO DOMINGO NUXAA	RIO BLANCO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	744,030	744,030	0	744,030	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	
91256	R.D. AMPLIACION Y MEJORA DE LA CALLE PE-SCO, CALLE ALLENDE Y PROLONGACION DE PE-SCO EN SANTO DOMINGO JALIEZA	530-SANTO TOMAS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	FSM001025302016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONES AL 100 %
136877	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	537-SILCAYOPAM	SAN ISIDRO	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOPAM	-	-	187,500	187,500	187,500	187,500	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLOCANDO 23 POSTES DE CONCRETO DE 12-750 Y BANCOS DE TRANSFORMACION
136973	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	537-SILCAYOPAM	SAN JUAN TRUJANO	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOPAM	-	-	532,272	532,272	532,272	532,272	100.0%	0	0	POSTE	48.00	48.00	100.0%	SE REALIZO LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA COLOCANDO POSTES DE CONCRETO DE 12-750 Y BANCOS DE TRANSFORMACION ESTA OBRA SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL COPLADE
149658	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	543-TATALTEPEC DE VALDES	TATAL TEPEC DE VALDES	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	1,399,998	1,399,998	1,399,998	1,399,998	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,370.00	2,370.00	100.0%	
102253	AMPLIACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	GUADALUPE DE CISNEROS	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA GUADALUPE DE CISNEROS	-	-	415,000	413,210	413,210	413,210	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
102460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	549-TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA	JUQUILA DE LEON	RURAL	15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEZOTLAN DE SEGURA Y LUNA JUQUILA DE LEON	-	-	415,000	415,000	415,000	415,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
51670	AMPLIACION Y MEJORAS DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TLACOTEPEC PLUMAS 2DA. SECCION	552-TLACOTEPEC PLUMAS	TLACOTEPEC PLUMAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	528,226	528,226	528,226	528,226	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO MEDIAN TE UNA MEZCLA DE FONDOS ENTRE EL FONDO II Y IV DE LOS CUALES EL FONDO IV APORTO LA CANTIDAD DE \$193,322.64
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
73460	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE C DE LA COLONIA LA CINEQUITA, AGENCIA 5 SEÑES	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSB0902010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORDI. GRAL. DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	66,723	66,723	66,723	66,723	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	68.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA 5 SEÑES LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTA EN PROCESO DE LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO CON LA C.F.E.
161924	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRESA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	TIERRA BLANCA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	-	-	154,886	154,886	154,886	154,886	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
7906	MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS	507-SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	506,000	506,000	506,000	506,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
143979	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	FSMMPG07301510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	233,400	233,400	233,400	233,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144575	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARQUE MUNICIPAL)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FSMMPG073029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143852	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3ERA. ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	ZAFRA	RURAL	FSMMPG07301410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143369	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CARRIZAL DE GALEANA	RURAL	FSMMPG07300610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	327,100	327,100	327,100	327,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144259	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA (VARIAS CALLES)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FSMMPG07302110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	727,000	727,000	727,000	727,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
144202	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTA CRUZ CHICAHUAUTLA	RURAL	FSMMPG073019/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144669	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FSMMPG073031/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	156,052	156,052	156,052	156,052	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
166835	S.E. 15KVA PARA LA CASA DE SALUD DE LA AURORA	135-SAN FELIPE TEJUPAN	LA AURORA	RURAL	FSM/17/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJUPAN	-	-	94,216	94,216	94,216	94,216	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
15404	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	154-SAN ILDEFONSO AMATLAN	LA REFORMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN	-	-	386,000	386,000	386,000	386,000	100.0%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y YA ESTA EN FUNCION.
11229	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	160-SAN JERONIMO SILCAYOPILLA	SAN JERONIMO SILCAYOPILLA	URBANO	305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILCAYOPILLA	-	-	142,528	142,528	142,528	142,528	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
112687	CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CERRO TEPECUINTE	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	117,818	117,818	117,818	117,818	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
110403	AMPLIACION Y MEJORAS DE LE RED DE ENERGIA ELECTRICA	288-SAN MIGUEL YOTAO	SAN MIGUEL YOTAO	URBANO	FSM0042010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO	-	-	153,085	153,085	153,085	153,085	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO. PARA SU EJECUCION SE MEZCLARON 6 RECURSOS DEL FONDO II Y EL FONDO IV SIENDO SU ESTRUCTURA FINANCIERA LA SIGUIENTE FISM 153,085.88 FORTAMUN 251,916.00 TOTAL 405,001.88
7816	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. TEPEYAC	462-SANTIAGO HUALAOTLILAN	SANTIAGO HUALAOTLILAN	URBANO	07	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO HUALAOTLILAN	-	-	214,073	214,073	214,073	214,073	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
158640	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	494-SANTIAGO TLAZOYVA TEPEC	EL GACHUPIN	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO SANTIAGO TLAZOYVA TEPEC	-	-	967,192	967,192	967,192	967,192	100.0%	0	0	POSTE	71.00	71.00	100.0%	
113562	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DE SALUD DE LLANO DE AYUCA	511-SANTO DOMINGO NUXAA	LLANO DE AYUCA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA	-	-	2,792	2,792	0	2,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102016	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.- SAN VICENTE DEL PALMAR	549-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SAN VICENTE DEL PALMAR	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
119167	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	33-GUADALUPE ETLA	GUADALUPE ETLA	URBANO	92 CENTRO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	218,933	218,933	218,933	218,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERAN GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, POR CAMBIO EN CERCADO PERIMETRAL Y ACCESOS Y EL INCREMENTO DE 1% DE LA TASA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
143440	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA TORTOLITA	RURAL	FSMMPG073008/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	30.00	30.00	100.0%	
37402	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	113-SAN BALTAZAR LOXICHA	SAN BALTAZAR LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	-	-	846,934	846,934	846,934	846,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	301.70	301.70	100.0%	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 846,934.10 OBRA TERMINADA.
12799	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CLINICA	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	1,182,841	1,182,841	1,182,841	1,182,841	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	135.50	135.50	100.0%	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CLINICA EN SAN CRISTOBAL AMATLAN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,182,840.60 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
119383	CONSTRUCCION DE GALERIA EN LA CLINICA DE SALUD PARA PLATICAS DE CONTROL NATAL	161-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	75,580	75,580	75,580	75,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	TOTAL DE LA OBRA \$155,000.00 DEL FONDO II \$75,580.00 DEL FONDO IV \$79,420.00
94685	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	RURAL	FSM-08-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	362,334	362,334	362,334	362,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
113251	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	207-SAN JUAN MAZATLAN	NUEVO CENTRO	RURAL	037	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	56.00	100.0%	
115438	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN RIO LIMA	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	389,200	389,200	389,200	389,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	60.00	100.0%	
83745	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	EL CAMPANARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	215,917	215,917	215,917	215,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	72.00	72.00	100.0%	
115395	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	121,025	121,025	121,025	121,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	60.00	100.0%	
115411	CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LLANO VERDE	271-SAN MIGUEL MXTEPEC	LLANO VERDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	389,200	389,200	389,200	389,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	60.00	100.0%	
33960	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	EL PORVENIR BALLESTEROS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	20,706	20,706	20,706	20,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	3.84	3.84	100.0%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL PORVENIR BALLESTEROS COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 520,000.00 OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010. APORTACION DEL EJERCICIO 2009 \$ 489,293.92 Y APORTACION DEL EJERCICIO 2010 \$ 20,706.08 OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
33989	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	PIEDRA CAMPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	520,000	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	96.00	96.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
33925	CONSTRUCCION DEL BARDEADO DE LA UNIDAD MEDICA	344-SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	-	-	366,782	366,782	366,782	366,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	148.00	148.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL BARDEADO DE LA UNIDAD MEDICA EN SAN SEBASTIAN COATLAN COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 366,781.90 OBRA TERMINADA Y OPERANDO
124704	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	377-SANTA CRUZ ITUNDUBIA	JARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	49.00	49.00	100.0%	
171572	CONSTRUCCION DE 3 CONSULTORIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD.	447-SANTAMARIA ZACATEPEC	SANTAMARIA ZACATEPEC	URBANO	FSMNM447/07/10	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	714,552	714,552	714,552	714,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	63.00	63.00	100.0%	
119173	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	459-SANTAGO CHAZUMBA	RIO LIMON (SAN SIDRO RIO LIMON)	RURAL	PR 30	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	-	-	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%	
75761	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	489-SANTAGO TEXCALINGO	SARNO TAMAZULAPAM	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	-	-	589,464	589,464	589,464	589,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
158676	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	TERRA CALIENTE	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	1,220,231	1,220,231	1,220,231	1,220,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
178552	ADECUACION DE CENTRO DE SALUD	286-SAN MIGUEL TLACOTEPEC	SAN MIGUEL TLACOTEPEC	URBANO	FSMMEM28603/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	-	-	995,120	995,120	995,120	995,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	130.00	130.00	100.0%	
124536	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	SANTA CRUZ ITUNDUIA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	588,954	588,954	588,954	588,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56.00	56.00	100.0%	
175929	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR DE LA CASA DE SALUD	426-SANTAMARIA PEALES	RIO HONDO	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEALES	-	-	186,255	186,255	186,255	186,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	3,517.00	3,517.00	100.0%	
30969	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	538-SITIO DE XTLAPEHUA	SITIO DE XTLAPEHUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XTLAPEHUA	-	-	656,914	656,914	656,914	656,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	155.43	155.43	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON FONDO III EJERCICIO 2010 \$865,914.00 EXISTENCIA 2009 \$303,386.12 Y RAMO 28 2010 \$22,803.38 PARA DAR UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$1,033,103.51. LA OBRA YA ESTA TERMINADA
	REHABILITACION																							
178298	REHABILITACION GENERAL DE LA CLINICA	368-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	157,800	157,800	157,800	157,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
97569	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA LA CLINICA DE SALUD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	292-SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS	URBANO	FSM032010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	-	-	445,000	445,000	445,000	445,000	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%	
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
60194	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	AGUA NEBLINA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	362,528	362,528	362,528	362,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
60202	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	GUADALUPE SIETE CERROS	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	539,737	539,737	539,737	539,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
60194	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	139-SAN FRANCISCO CHAPULAPA	LA REFORMA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	322,794	322,794	322,794	322,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
80853	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA RURAL	202-SAN JUAN LACHAO	SAN MARTIN	RURAL	FSM004-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	150,186	150,186	150,186	150,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYE UNA UNIDAD MEDICA RURAL
88920	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	232-SAN LUCAS QUILAN	EL NANCHIE	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUILAN OAXACA	-	-	471,617	471,617	471,617	471,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	68.00	68.00	100.0%	
125473	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COL. 3 DE MAYO	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	INDEPENDENCIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	349,872	349,872	349,872	349,872	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
125812	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUIA	LA UNION ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUIA	-	-	122,500	122,500	122,500	122,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
7814	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	462-SANTAGO HUAJOLOTLLAN	SAN JOSE	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO HUAJOLOTLLAN	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	
173285	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD (2ETAPA)	492-SANTAGO TLANTONGO	EL PROGRESO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	113,341	113,341	113,341	113,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	113,341.00	113,341.00	100.0%	OBRA TERMINADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE \$ 761,462.69 MAS \$ 113,341.00 CON UN TOTAL DEL \$ 874,803
	AMPLIACION																							
92898	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO A	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARULIN (LA NUEVA POCHOTA)	RURAL	914	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	45.00	45.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO DEBE DECIR METROS CUADRADOS
111575	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NÚ. 18	314-SAN PEDRO JUCHATENGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM001/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	-	-	228,314	228,314	228,314	228,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	30.00	30.00	100.0%	LA AMPLIACION CONSISTO EN LA CONSTRUCCION DE 30 M2 DE AL FRENTE DE LA UNIDAD PARA LA SALA DE ESPERA Y SANITARIOS PARA PACIENTES. LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y FUNCIONANDO. HUBO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PORQUE SE CONSIDERO LA REHABILITACION TOTAL DE LA UMR.
63224	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD	452-SANTAGO APOSTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO APOSTOL	-	-	492,522	492,522	492,522	492,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD	65.00	65.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTROS																							
131302	CASA DE SALUD (ANEXO)	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	URBANO	068201	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,001	150,001	150,001	150,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44.54	44.54	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA EL PALMAR
144291	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FSMMPG6/7302/10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22855	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE LA CASA DE SALUD	95-SAN ANDRES PAXTLAN	KOMALANGA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	-	-	730,000	730,000	730,000	730,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72.00	72.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y ECONOMICAMENTE
83399	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION NUTRICIONAL ADHERIDO AL IMSS OPORTUNIDADES	119-SAN BARTOLOME YUCUAX	SAN BARTOLOME YUCUAX	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAX	-	-	268,604	248,862	248,862	248,862	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181706	CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD	163-SAN JERONIMO TECOATL	LOS NARANJOS	RURAL	FSMMSJ/163/004/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING OSCAR ALTAMIRANO MOTA	-	-	398,276	398,276	398,276	398,276	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94681	AMPLIACION Y MEJORAS DIVERSAS A ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN LACHAO VIEJO	202-SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO	RURAL	FSM007-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	-	-	87,265	87,265	87,265	87,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
112084	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO ENTRONQUE LA VIA - STA. RITA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	7	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	170,250	170,250	170,250	170,250	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%		
112078	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO PASO MARIBELLA	30-EL ESPINAL	EL ESPINAL	URBANO	6	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	-	-	174,747	174,747	174,747	174,747	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
7800	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	308-SANTA ANA TLAPACOYAN	SANTA ANA TLAPACOYAN	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%		
12140	REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO A MINZO	414-SANTA MARIA HUAZCOTITLAN	SANTA MARIA HUAZCOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.40	4.40	100.0%	OBRA TERMINADO AL 100% Y FUNCIONANDO	
159278	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	402-SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL	-	-	327,946	327,946	327,946	327,946	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	2.30	100.0%		
	CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																								
168379	APERTURA Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO LA Y-CARRETERA FEDERAL	17-LA COMPAÑIA	LAY	RURAL	MLC/FSM007/009/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.02	1.02	100.0%		
173754	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO COYUL-SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 1+500	37-MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	FSM0004037/005/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	912,585	912,585	912,585	912,585	100.0%	0	0	KILOMETROS	700.00	700.00	100.0%		
173823	ESTUDIO DEL CAMINO PIEDRA DE CASA-SAN ISIDRO- EL CARMEN TUXTLAN	37-MESONES HIDALGO	PIEDRA DE CASA	RURAL	FSM0004037/007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	857,800	857,800	857,800	857,800	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE ESTE PROYECTO ES EL REPORTADO EN ESTE ULTIMO CUATRIMESTRE.	
143404	APERTURA DE CAMINO RURAL	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA CADA TEJOCOTE	RURAL	FSM0004073/007/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%		
49157	APERTURA DE CAMINO GUERRERO GRANDE A VICENTE GUERRERO	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	GUERRERO GRANDE	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
66442	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-RIO(SEGUNDA ETAPA)	148-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-RIO(SEGUNDA ETAPA), OBRA TERMINADA	
118050	APERTURA PARA MODIFICACION DE CAMINO RURAL	207-SAN JUAN XATLAN	SAN ANTONIO DEL VALLE	RURAL	030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%		
93315	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 4+000 (SANTA CATARINA JUQUILA-SAN MIGUEL PANITLAN/JUCA) SAN JUAN QUIAHUE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+472, SUBTRAMO A CONSTRUIR: KM 2+000 AL 5+000, (ORIGEN SAN JUAN)	213-SAN JUAN QUIAHUE	SAN JUAN QUIAHUE	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE	-	-	1,829,598	1,829,598	1,829,598	1,829,598	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTANDO POR UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CDI, A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIBAI CON UN IMPORTE DE \$ 6,538,123.05 (SEIS MILLONES CINCOCENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO CIENTO VEINTITRES PESOS 05/100 MIL) CON UNA PORTACION POR PARTE DEL ESTADO DE \$ 1,829,597.80 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCOCENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 MIL) Y UNA PORTACION MUNICIPAL DEL \$ 1,829,597.80 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCOCENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 MIL) LOS IMPORTE ANTES MENCIONADOS FUERON EJECUTADOS HASTA ESTE TRIMESTRE, TENIENDO UNA AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 100% DE LA MISMA MANERA EN LO FINANCIERO.	
152995	APERTURA DE CAMINO	317-SAN PEDRO MARTIR YUCUACAC	EL PROGRESO	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUACAC	-	-	278,707	278,707	278,707	278,707	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.65	0.65	100.0%		
129665	APERTURA DE CAMINO RIO LACHRIGEA	325-SAN PEDRO QUIATON	SAN PABLO LACHRIGEA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON	-	-	2,266,045	2,266,045	2,266,045	2,266,045	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.70	3.70	100.0%		
139412	APERTURA Y RASTRO DE CAMINO	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%		
126331	APERTURA DE CAMINO RURAL TIPO E	377-SANTA CRUZ ITUNDUJUA	ITURBIDE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJUA	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
73510	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	378-SANTA CRUZ NUNDAOCO	CACALINDAMSTA (CALVARIO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAOCO	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
73276	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	379-SANTA CRUZ NUNDAOCO	XATKUAN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAOCO	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
181289	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO DE CLEMENCIA DEL KM 0+000 AL KM 1+580	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	CLEMENCIA	RURAL	FSM000406/050/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING. JORGE MARIN	-	-	1,351,761	1,351,761	1,351,761	1,351,761	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.58	1.58	100.0%		
181271	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EN LOTE 31	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LOTE 31	RURAL	FSM000406/029/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING. BRIGIDIO MARTINEZ GARCIA	-	-	965,819	965,819	965,819	965,819	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%		
181259	APERTURA Y CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO DE ORO-VISTA HERMOSA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	VISTA HERMOSA	RURAL	FSM000406/019/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ING. JOSE ALFREDO CARRERA AMADOR	-	-	1,294,396	1,294,396	1,294,396	1,294,396	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%		
175866	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DE PES DE LETRA TEPANTEPEC E. CARRIZAL	426-SANTA MARIA PEÑILES	PES DE LETRA TEPANTEPEC	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%		
178701	APERTURA DE CAMINO RURAL (2.5 KMS) RIO CACHO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL PARAJE LOMA ONDA CON OBRAS DE DRENAJE	426-SANTA MARIA PEÑILES	RIO CACHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%		
176880	APERTURA DE CAMINO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A LOMA DE PASTLE (2A ETAPA)	426-SANTA MARIA PEÑILES	SAN JOSE CONTRERAS	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	409,000	409,000	409,000	409,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
176863	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A LOMA ENCORGIDA	426-SANTA MARIA PEÑILES	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	359,000	359,000	359,000	359,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
176737	APERTURA DEL CAMINO RURAL DEL PROGRESO A SAN MATEO TEPANTEPEC (2 KMS)	426-SANTA MARIA PEÑILES	PROGRESO	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑILES	-	-	357,547	357,547	357,547	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%		
119278	APERTURA DE CAMINO RURAL (1RA ETAPA)	429-SANTA MARIA SOLA	TEXCOCO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA	-	-	616,000	616,000	616,000	616,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.95	1.95	100.0%		

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								17=16/14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
37231	GESTION DE CURSOS DE CAPACITACION EN ADMISTRATIVA A LOS CIUDADANOS Y CONSEJO OPERATIVA	663-YOGANA	YOGANA	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	-	-	30,551	30,551	30,551	30,551	100.0%	0	0	GESTION	5.00	5.00	100.0%	PAGO POR GESTION A LA COORDINADORA MUNICIPAL.	
85932	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL	126-SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN CRISTOBAL AMATLAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	-	-	126,202	126,202	126,202	126,202	100.0%	0	0	EQUIPO	25.00	25.00	100.0%	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y COPADORAS COSTO TOTAL \$ 126,202.19	
7975	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES	168-SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	AYUNTAMIENTO	-	-	-	20,411	20,411	20,411	20,411	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
113632	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	279-SAN MIGUEL SOVALTEPEC	TEMASCAL	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOVALTEPEC OAXACA	-	-	395,554	395,554	395,554	395,554	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR ACCION	
125138	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	377-SANTA CRUZ TUNDULUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TUNDULUA	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	EQUIPO	32.00	32.00	100.0%		
7989	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	19,841	19,841	19,841	19,841	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
118418	2%PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	421-SANTA MARIA MXTEQUILLA	SANTA MARIA MXTEQUILLA	URBANO	FSM421/001/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MXTEQUILLA	-	-	46,613	46,613	46,613	46,613	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	SE REALIZO A ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTITUSOS Y DOS COMPUTADORAS Y MATERIAL PARA OFICINA. NOTA: SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO 117709 UNA VEZ QUE SE CAPTURE MENOS \$1000 PESOS. EN LOS CAMPOS MINISTRADO PROGRAMADO EJERCIDO DICE \$46,613.00 DEBE DECIR \$ 46,613.00	
	PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																								
118694	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	473-SANTAGO LAXOXA	SANTAGO LAXOXA	URBANO	FSM006/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO LAXOXA	-	-	27,684	27,684	27,684	27,684	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%		
117631	SISTEMAS DE INFORMACION	286-SAN PABLO MACULTIANGUIS	SAN PABLO MACULTIANGUIS	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS	-	-	18,361	18,361	18,361	18,361	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
25208	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM002-4/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ TESORERIA MUNICIPAL	-	-	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL ES 1 PROYECTO. OBRA FINIQUITADA.	
98580	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA LA INSTRUMENTACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO II	486-SANTAGO CACALOXTEPEC	SANTAGO CACALOXTEPEC	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	29,894	29,894	29,894	29,894	100.0%	0	0	HORAS CURSO	60.00	60.00	100.0%		
25326	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS), COBERTURA MUNICIPAL	67-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM002-8/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA SECRETARIA TECNICA	-	-	1,194,000	1,194,000	1,194,000	1,194,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL EJECUTADA FUE 1 PROYECTO. OBRA FINIQUITADA.	
179382	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA DE BORDO TECNICA ASISTENCIA, ASESORIA TECNICA	487-SANTAGO TENANGO	LOMALARGA	RURAL	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TENANGO	-	-	34,738	34,738	34,738	34,738	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%		
74909	PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA	4-ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	220.00	220.00	100.0%		
169038	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-LA COMPALACUTEA	LA COMPALACUTEA	URBANO	FSM027/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	84,799	84,799	84,799	84,799	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	1.00	1.00	100.0%		
152386	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	18-CONCEPCION BUENAVISTA	CONCEPCION BUENAVISTA	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	34,574	34,574	34,574	34,574	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	150.00	150.00	100.0%		
12935	ESTUDIO DE CAMPO DE OBRAS	22-COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	18,415	18,415	18,415	18,415	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	12.00	12.00	100.0%	LOS ESTUDIOS SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD.	
7988	CAPACITACIONES Y ASESORIAS TECNICA	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	42,693	42,693	42,693	42,693	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	24.00	24.00	100.0%		
43183	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	322-SAN PEDRO COCOPETATILLO	SAN PEDRO COCOPETATILLO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	26,268	26,268	26,268	26,268	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	1.00	1.00	100.0%		
119016	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2010	373-SANTA CATERINA ZAPOQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM373/001/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA ZAPOQUILA	-	-	11,479	11,479	11,479	11,479	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	4.00	4.00	100.0%		
41269	PAGO POR ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION AL CMDRS DE STA. MARIA CAMOTLAN	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE STA MARIA CAMOTLAN	-	-	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	300.00	300.00	100.0%		
180970	ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	450-SANTAGO AVUQUILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	90,574	90,574	90,574	90,574	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	300.00	300.00	100.0%		
119007	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS PARA EL EJERCICIO 2010	459-SANTAGO CHAZUMBA	SANTAGO CHAZUMBA	URBANO	PR-01/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTAGO CHAZUMBA	-	-	75,653	75,653	75,653	75,653	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	16.00	16.00	100.0%		
158793	ASESORIA TECNICA Y CONTABLE (2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	494-SANTAGO TLAZOVALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTAGO TLAZOVALTEPEC	-	-	132,131	132,131	132,131	132,131	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA SESORIA	350.00	350.00	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	OTROS																								
169190	GASTOS INDIRECTOS	17-LA COMPALACUTEA	LA COMPALACUTEA	URBANO	FSM028/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	127,199	127,199	127,199	127,199	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	1.00	1.00	100.0%		
151563	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	MPGFSM073/06/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	417,600	417,600	417,600	417,600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
74711	ESTUDIO TOPOGRAFICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO PISHSHI PARA DETERMINAR LA LOCALIZACION DE 20 HECTAREAS DENDE SE CONSTRUIRA EL INSTITUTO POLITECNICO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	2% 01	RES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA	-	-	16,820	16,820	16,820	16,820	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO TERMINADO	
32430	ASESORIA TECNICA	89-SAN ANDRES DINICUITI	SAN ANDRES DINICUITI	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	39,814	39,814	39,814	39,814	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
119152	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	141-SAN JERONIMO SOSOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	RES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA	-	-	45,908	30,348	30,348	30,348	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%		

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns for Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE CAPTURAN E INFORMAN EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ENTIDAD Y A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUBSIDIO, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN, CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y REASIGNACIÓN, PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64465	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	205-SAN JUAN LALANA	SAN SIDRO ARENAL	RURAL	FAM05102010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	113,964	87,522	113,964	87,522	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	90.0%	OBRA EN PROCESO
65710	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	SANTAMARIALA NOPALERA	RURAL	FAM05122010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	82,134	60,761	82,134	60,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
65851	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	205-SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	RURAL	FAM05112010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	82,134	60,761	82,134	60,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
46129	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN 4M	BUENAVISTA	RURAL	FAM00332010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	307,629	284,557	307,629	284,557	100.0%	0	0	ALLA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
41264	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN 4M	SAN PEDRO YOSOGMA	RURAL	FAM00222010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	922,374	853,196	922,374	853,196	100.0%	0	0	ESCUELA	4.00	3.72	93.0%	OBRA EN PROCESO
40138	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN 4M	BUENAVISTA	RURAL	FAM00432010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	20,264	27,378	20,264	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
41276	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	210-SAN JUAN 4M	SAN SIDRO YOSOGMA	RURAL	FAM00232010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	58,965	45,934	58,965	45,934	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO
54212	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	224-SAN JUAN YUCUITA	SAN JUAN YUCUITA	URBANO	FAM031610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	560,341	524,208	560,341	524,208	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56250	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM020110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	758,750	686,979	758,750	686,979	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.85	92.5%	OBRA EN PROCESO
55904	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.R.R. JUAN ESCUTIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM010210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	522,500	474,564	522,500	474,564	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.80	90.0%	OBRA EN PROCESO
67250	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM05132010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	548,522	492,779	548,522	492,779	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.70	90.0%	OBRA EN PROCESO
67317	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	237-SAN MARCOS ARTEAGA	VISTA HERMOSA LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FAM05142010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	40,507	54,756	40,507	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
136573	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑAS GUILLERMINA CARRIEDO BANUET	238-SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	URBANO	FAM00632010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	FINANCIAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	-	-	299,742	299,742	299,742	299,742	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
67489	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	242-SAN MARTIN PERAS	LAS MINAS	RURAL	FAM05182010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	379,400	252,885	379,400	252,885	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.15	71.7%	OBRA EN PROCESO
67508	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	242-SAN MARTIN PERAS	LAS MINAS	RURAL	FAM05272010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52034	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTAMARIA PETATENGO	RURAL	FAM022210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	645,250	605,756	645,250	605,756	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52052	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	266-SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTAMARIA PETATENGO	RURAL	FAM026210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	25,680	31,587	25,680	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
61633	CONSTRUCTOR DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FAM04942010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	344,943	0	344,943	0	0.0%	0	0	ALLA	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
61648	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	275-SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	URBANO	FAM04942010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
61980	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM04342010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	471,525	471,525	471,525	471,525	100.0%	0	0	ALLA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
65905	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	FAM04362010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	651,895	189,704	651,895	189,704	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.28	42.7%	OBRA EN PROCESO
65743	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COMAN	RURAL	FAM05412010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,036,531	1,010,998	1,036,531	1,010,998	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
65588	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM05372010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	412,775	301,888	412,775	301,888	100.0%	0	0	ALLA	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
61994	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	RANCHO VIEJO	RURAL	FAM04682010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	40,507	54,756	40,507	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
65807	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	EL COMAN	RURAL	FAM05482010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	25,680	31,587	25,680	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
66531	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS	RURAL	FAM04702010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	31,587	25,680	31,587	25,680	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
65615	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	277-VILLA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM05442010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
65638	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	277-VILLA SOLA DE VEGA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM05352010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	277,874	96,327	277,874	96,327	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.35	35.0%	OBRA EN PROCESO
61369	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	BENITO JUÁREZ II (SAN MARTIN)	RURAL	FAM04872010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	303,851	285,168	303,851	285,168	100.0%	0	0	ALLA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
66001	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 21 DE NOVIEMBRE	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	URBANO	FAM05472010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52477	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM031810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE JUAREZ	-	-	97,142	77,620	97,142	77,620	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
65943	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (COL. LA SOLEDAD)	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	URBANO	FAM05432010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
63667	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM04962010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
63915	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	URBANO	FAM04932010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
66649	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.L. LEONA VICARIO (BENEAMIENTO DE LAS AMERICAS)	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	URBANO	FAM03662010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	17,451	22,042	17,451	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
51903	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.L. FRANCISCO GONZALEZ BOCAINEGRA	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SAN ISIDRO MONJAS	RURAL	FAM010810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
66751	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.L. MACEDONIO ALCALA	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	URBANO	FAM03622010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	17,451	22,042	17,451	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
64117	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO	385-SANTA CRUZ XXOXCOTLÁN	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	FAM04982010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
136631	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 2009115E	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM06242010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS	1,659,731	1,659,731	1,659,731	1,659,731	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
42459	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20091001T	388-SANTA INÉS DEL MONTE	SANTA INÉS DEL MONTE	URBANO	FAM01772010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	194,401	194,401	194,401	194,401	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
42624	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V1461Z.	388-SANTA INÉS DEL MONTE	EL CARMEN	RURAL	FAM01782010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE	117,444	0	117,444	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%			
52023	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM019810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	254,000	237,713	254,000	237,713	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52037	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (AGENCIA RANCHO NUEVO)	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAM025410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
65103	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAM05322010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	385,608	385,608	385,608	385,608	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
62211	REPARACIONES GENERALES EN J.N.L. LIC. DON GERNARD V. VASQUEZ	390-SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	URBANO	FAM04422010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,111	200,111	200,111	200,111	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
71254	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.L. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	FAM05172010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	212,735	119,619	212,735	119,619	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.56	56.0%	OBRA EN PROCESO
71269	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.L. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	392-SANTA LUCIA MONTEVERDE	EL GUAYABO (NOPALERA)	RURAL	FAM05242010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,987	13,982	10,987	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
57681	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 27	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM04212010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,102,841	1,053,606	2,102,841	1,053,606	100.0%	0	0	OTROS	7.00	3.50	50.0%	OBRA EN PROCESO
57685	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 27	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM04752010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	129,366	109,573	129,366	109,573	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
54250	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEYES DE REFORMA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	FAM031910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,328,897	1,328,897	1,328,897	1,328,897	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
52145	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALTIRERO	RURAL	FAM022410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	540,500	247,239	540,500	247,239	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.46	48.7%	OBRA EN PROCESO
51501	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMBONITA	RURAL	FAM021410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	304,300	224,405	304,300	224,405	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
52184	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM022610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	304,300	280,058	304,300	280,058	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52218	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM022510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	304,300	240,548	304,300	240,548	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52154	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	EL SALTIRERO	RURAL	FAM026410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	54,756	40,507	54,756	40,507	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
51515	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	LOMBONITA	RURAL	FAM025210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
52291	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	JUAN DIEGO	RURAL	FAM026610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52234	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	401-SANTA MARIA COLOTEPEC	SAN JOSE EL QUEQUESTLE	RURAL	FAM026510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50958	REPARACIONES GENERALES EN J.N.L. JUAN RUIZ ALARCON	402-SANTA MARIA CORTIJO	SANTA MARIA CORTIJO	URBANO	FAM017910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	136,971	136,971	136,971	136,971	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42751	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM0094/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	214,457	61,772	214,457	61,772	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.29	29.0%	OBRA EN PROCESO
10990	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 200P80701	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	309,239	0	309,239	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	AULA
42896	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406-SANTA MARIA CHILCHOTLA	BARRANCA SECA	RURAL	FAM0101/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
52055	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0230/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	446,416	396,781	446,416	396,781	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
46424	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. PROF. TERESA LUNA VARGAS (PRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0050/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	190,275	137,596	190,275	137,596	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.72	72.0%	OBRA EN PROCESO
52072	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0279/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
46429	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. PROF. TERESA LUNA VARGAS (PRACC. EL RETIRO)	409-SANTA MARIA DEL TULE	SANTA MARIA DEL TULE	URBANO	FAM0057/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	17,451	22,042	17,451	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	OBRA EN PROCESO
67388	CONSTRUCCION DE ANEXO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0521/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	753,353	0	753,353	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
51533	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CABRERA	413-SANTA MARIA HUATULCO	AGUAJE EL ZAPOTE	RURAL	FAM0204/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	758,750	680,393	758,750	680,393	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.80	90.0%	OBRA EN PROCESO
67402	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0528/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	127,975	110,041	127,975	110,041	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
42382	CONSTRUCCION DE UN ANEXO DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARIA PALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FAM0125/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	250,150	233,784	250,150	233,784	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
42455	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	415-SANTA MARIA PALAPA	ZOCOTEACA DE LEÓN	RURAL	FAM0126/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	40,160	33,859	40,160	33,859	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.84	84.0%	OBRA EN PROCESO
93426	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	418-SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	URBANO	FAM0635/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	-	-	575,488	0	575,488	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
10092	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200DTV11555	424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	309,239	285,056	309,239	285,056	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
66944	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA	426-SANTA MARIA PEÑILES	SAN MATEO TEPANTEPEC	RURAL	FAM0445/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	563,605	448,545	563,605	448,545	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
52865	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NÑS HEROES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0133/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	338,097	306,756	338,097	306,756	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
43686	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0095/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,075	150,147	200,075	150,147	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
43715	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIMSA	RURAL	FAM0096/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	200,075	150,147	200,075	150,147	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EN PROCESO
52925	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NÑS HEROES	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0137/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
43740	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	GUIMSA	RURAL	FAM103/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
43665	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	427-SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	FAM0102/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,378	20,254	27,378	20,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	OBRA EN PROCESO
62905	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 159 /SANTA ELENA EL TULE	439-SANTA MARIA TONAMECA	SANTA ELENA EL TULE	RURAL	FAM0628/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	-	-	832,455	832,455	832,455	832,455	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55353	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA NÑ ARTILLERO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM0417/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	322,620	253,696	322,620	253,696	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55324	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA BARRA DEL POTRERO	RURAL	FAM0416/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	513,143	476,569	513,143	476,569	100.0%	0	0	AULA	3.00	2.79	93.0%	OBRA EN PROCESO
55383	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NÑ ARTILLERO	439-SANTA MARIA TONAMECA	SAN ANTONIO	RURAL	FAM0463/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55340	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	439-SANTA MARIA TONAMECA	LA BARRA DEL POTRERO	RURAL	FAM0462/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	56,982	43,761	56,982	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55971	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0414/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	197,481	179,903	197,481	179,903	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55426	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN J.N.U. EMILIANO ZAPATA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0407/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	239,266	215,999	239,266	215,999	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56132	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0402/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
55438	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. EMILIANO ZAPATA	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAM0450/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	22,042	17,451	22,042	17,451	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							17-16/14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57571	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE RUZ CORTINES	446-SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	RURAL	FAM04132010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	853,694	859,303	853,694	859,303	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
56385	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUTLALHUAC	446-SANTA MARIA YUCUHITI	MIRAMAR	RURAL	FAM021110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	694,700	654,008	694,700	654,008	100.0%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%	OBRA EN PROCESO
46191	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM008470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	362,012	299,261	362,012	299,261	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.66	83.0%	OBRA EN PROCESO
61323	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	FAM010810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,650	0	661,650	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	1.14	38.0%	OBRA EN PROCESO
46201	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RURAL	FAM008810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
61404	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. ENRIQUETA CAMARILLO	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	FAM023710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,794	27,664	32,794	27,664	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
56396	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM021610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,057,600	1,035,644	1,057,600	1,035,644	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
10693	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "ALMA MIXTECA" CLAVE 20DC2428G	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CUYUCHI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	278,220	258,357	278,220	258,357	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
10694	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DC1903Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	278,220	258,357	278,220	258,357	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
10695	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUALHTEMOC" CLAVE 20DPB098K (LOC. SAN MIGUEL COPALA)	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	309,239	285,056	309,239	285,056	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
10696	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA" CLAVE 20DPB097C	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	309,239	285,056	309,239	285,056	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	AULA
10697	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 20DC1903Z	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE ÁGUILA COPALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	521,309	503,295	521,309	503,295	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	ANEXO
56406	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA	469-SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	URBANO	FAM023610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	378,257	347,283	378,257	347,283	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
61674	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS DE MATERIAL PREFABRICADO EN TELESECUNDARIA	473-SANTIAGO LAXOAPA	SANTA CATERINA YAHUJO	RURAL	FAM04372010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	515,368	0	515,368	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
43196	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM007710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	213,463	199,498	213,463	199,498	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
43184	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SAN FRANCISCO EL MAGUEY	RURAL	FAM008510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.77	77.0%	OBRA EN PROCESO
55396	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	474-SANTIAGO LLANO GRANDE	SANTIAGO LLANO GRANDE	URBANO	FAM04222010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	504,826	461,484	504,826	461,484	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52154	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM021310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	758,750	693,667	758,750	693,667	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52166	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO EN ESCUELA PRIMARIA BENEIMERTO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	FAM010910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	323,912	262,198	323,912	262,198	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52099	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM019710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,026,500	957,864	1,026,500	957,864	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52183	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENEIMERTO DE AMERICA	475-SANTIAGO MATATLAN	SANTIAGO MATATLAN	URBANO	FAM017010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
52119	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILA	475-SANTIAGO MATATLAN	SAN PABLO GUILA	URBANO	FAM024310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,994	14,587	18,994	14,587	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
51601	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM021810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	517,500	487,842	517,500	487,842	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50902	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM018310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	462,100	394,409	462,100	394,409	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.72	86.0%	OBRA EN PROCESO
50851	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM018410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,231,200	1,081,157	1,231,200	1,081,157	100.0%	0	0	OTROS	6.00	5.32	88.7%	OBRA EN PROCESO
50834	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. FEDERICO FROEBEL	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CORRALERO	RURAL	FAM018510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	736,800	540,657	736,800	540,657	100.0%	0	0	OTROS	4.00	3.25	81.3%	OBRA EN PROCESO
52000	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM025810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	37,988	29,174	37,988	29,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
50939	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. MARIA MONTESSORI	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAM023110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	27,964	21,975	27,964	21,975	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO
50866	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	MANCUERNAS	RURAL	FAM023210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	74,740	60,626	74,740	60,626	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.81	81.0%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	18	19	20	21	22		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
86297	ADMINISTRACION REGIONAL TUXTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			3,698,252	3,698,252	3,698,252	3,698,252	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA YA QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE LOS USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
83891	ADMINISTRACION REGIONAL ZIMATLAN DE ALVAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,186,068	2,186,068	2,186,068	2,186,068	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN EL AVANCE FÍSICO ES PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON LAS CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SE TOMARON LOS USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
84321	ADMINISTRACION REGIONAL AYUTLA MIXE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			1,889,093	1,889,093	1,889,093	1,889,093	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE DEBE A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
87475	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			479,629	479,629	479,629	479,629	100.0%	0	0	49,263.00	49,263.00	100.0%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA			
87757	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			21,681,400	21,681,400	21,681,400	21,681,400	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FINANCIERO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA			
87172	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			323,945	323,945	323,945	323,945	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
87325	ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			218,758	218,758	218,758	218,758	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FINANCIERO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA			
82792	ADMINISTRACION REGIONAL DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			29,838,926	29,150,187	29,150,187	29,150,187	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN MONEDAS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE ORIGINA POR UNA AMPLIACION QUE SE APLICAR EN EL EJERCICIO 2011. LA DIFERENCIA EN PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO ES PORQUE EL PROGRAMADO ANUAL ES EL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SON USUARIOS QUE DE LA ATENCIÓN LOGRARON CONCLUIR UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
85130	ADMINISTRACION REGIONAL ETLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,733,792	2,733,792	2,733,792	2,733,792	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
84920	ADMINISTRACION REGIONAL HUAJUAPAN DE LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,031,435	2,031,435	2,031,435	2,031,435	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE DEBE A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
84154	ADMINISTRACION REGIONAL IXTLAN DE JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			1,294,974	1,294,974	1,294,974	1,294,974	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE LOS USUARIOS QUE LOGRARON CONCLUIR UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
86782	ADMINISTRACION REGIONAL JUCHITAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			3,883,604	3,883,604	3,883,604	3,883,604	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DE AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
85249	ADMINISTRACION REGIONAL JUXTLAHUACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,007,800	2,007,800	2,007,800	2,007,800	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DE AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
87001	ADMINISTRACION REGIONAL MARIA LOMBARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			1,740,479	1,740,479	1,740,479	1,740,479	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINARON PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
85558	ADMINISTRACION REGIONAL MATIAS ROMERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,605,305	2,605,305	2,605,305	2,605,305	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
84012	ADMINISTRACION REGIONAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,460,856	2,460,856	2,460,856	2,460,856	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN AVANCE FÍSICO SE DEBE A QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE LOS USUARIOS QUE CONCLUYEN UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
84695	ADMINISTRACION REGIONAL NOCHIXTLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			1,866,841	1,866,841	1,866,841	1,866,841	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA YA QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
84450	ADMINISTRACION REGIONAL OAXACA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			3,318,215	3,318,215	3,318,215	3,318,215	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA YA QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA			
83658	ADMINISTRACION REGIONAL OCOTLAN DE MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,436,087	2,436,087	2,436,087	2,436,087	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA VARIACION EN AVANCE FÍSICO SE DEBE A QUE EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMO EL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SE TOMARON LOS USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA			
85041	ADMINISTRACION REGIONAL PINOTEPA NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			2,899,592	2,899,592	2,899,592	2,899,592	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
85858	ADMINISTRACION REGIONAL PUERTO ESCONDIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			3,574,188	3,574,188	3,574,188	3,574,188	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			
84322	ADMINISTRACION REGIONAL TEHUJANTEPEC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS			3,125,236	3,125,236	3,125,236	3,125,236	100.0%	0	0	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA			

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
84825	ADMINISTRACION REGIONAL TEOITILAN DE FLORES MAGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	3,562,694	3,562,694	3,562,694	3,562,694	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
84824	ADMINISTRACION REGIONAL TLAXIACO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	1,950,166	1,950,166	1,950,166	1,950,166	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	49,263.00	100.0%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA YA QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMÓ EL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE LOS USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
87587	ADMINISTRACION REGIONAL UNIDAD DE INFORMATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	207,482	207,482	207,482	207,482	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINO PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
83411	ADMINISTRACION REGIONAL 2001 TLACOLULA DE MATAMOROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	2,596,190	2,596,190	2,596,190	2,596,190	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN LOGROS CON LOS AVANCES FÍSICOS ES PORQUE EL PROGRAMADO ANUAL ES EL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SON LOS USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
88226	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS SEFN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	90,486	90,486	90,486	90,486	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
88372	FAEA PRODUCTOS FINANCIEROS 2010 IEIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	12,449	12,449	12,449	12,449	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	LAS DIFERENCIAS EN CIFRAS DEL AVANCE FÍSICO SE ORIGINO PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
142378	OTRAS PRESTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	708,256	708,256	708,256	708,256	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS DE AVANCE FÍSICO SE ORIGINA PORQUE EN EL EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
87933	RETARDOS E INASISTENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	50,698	50,698	50,698	50,698	100.0%	0	0	ADULTO	49,263.00	10,960.00	22.2%	LA DIFERENCIA EN CIFRAS SE ORIGINA PORQUE EN EL PROGRAMADO ANUAL SE TOMARON CIFRAS DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN Y EN EL ACUMULADO AL TRIMESTRE USUARIOS QUE CONCLUYERON UN NIVEL EN PRIMARIA O SECUNDARIA
	PAFEP												720,740,852	674,780,348	715,794,399	674,729,442	100.0%	0	0		#####	8,264,967.86	49.8%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
53126	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CCoDa
53129	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53128	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL CCoDa
53127	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53130	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53131	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53136	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53132	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53133	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
53134	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53135	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
53140	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53139	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
53138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MEXICA
53137	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL COSTA
53143	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
53145	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Financiamientos Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido	17-16/14							
														13	14	15	16							
53144	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
53141	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
53142	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MATECA
53150	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
53147	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL ISTMO
53148	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MATECA
53149	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MATECA
53146	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL MATECA
53154	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
53153	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
53151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
53152	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN
53156	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR
53157	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
53158	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
53155	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53159	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
53160	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE
53161	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53163	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53164	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	233,905	233,700	233,905	233,700	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,053.80	2,053.80	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53162	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53169	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53165	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53166	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53170	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53168	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53167	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	676,500	676,400	676,500	676,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,940.00	5,940.00	100.0%	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES
53267	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BISSOL (CA. ETAPA).	6-ASUNCIÓN XTALTEPEC	MENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,753,758	24,734	1,753,758	24,734	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercido		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113621	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	492-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEF03212010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	478,977	468,712	478,977	468,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
2488	REHABILITACION DEL CAMINO TILLO A EL PARAJE LA JOYA 1.3 KM	493-SANTAGO TILLO	SANTAGO TILLO	URBANO	FAFEF02422010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TILLO	-	-	101,832	101,832	101,832	101,832	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	
2492	REHABILITACION DEL CAMINO TILLO A YANHUPLAN 1.8 KM.	493-SANTAGO TILLO	SANTAGO TILLO	URBANO	FAFEF02412010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TILLO	-	-	161,554	161,554	161,554	161,554	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
113622	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEF02632010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	1,200,000	1,193,973	1,200,000	1,193,973	100.0%	0	0	POZOS	4.00	4.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MQUINARIA																							
53296	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA REGO "NAZARENO"	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	473,676	427,762	473,676	427,762	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																							
53376	ELABORACION DE ANALISIS DE COSTO- BENEFICIO PARA 50 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	750,000	748,900	750,000	748,900	100.0%	0	0	ESTUDIO	50.00	50.00	100.0%	
53297	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO- BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 11 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	500,000	498,789	500,000	498,789	100.0%	0	0	ESTUDIO	11.00	11.00	100.0%	
53298	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO- BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA 15 OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA.	0-COBERTURA ESTATAL MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	500,000	495,589	500,000	495,589	100.0%	0	0	ESTUDIO	15.00	15.00	100.0%	
53383	ELABORACION DE DICTAMEN DE PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	222,152	222,152	222,152	222,152	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
53384	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPIETIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FORTIN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
53385	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA PARA EL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
53386	ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO POR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA TIPO VELARIA PARA EL AUDITORIO GUELAGUETZA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	151,800	151,800	151,800	151,800	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
53387	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DEL PUENTE VALERIO TRUJANO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	80,500	80,500	80,500	80,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53388	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	835,000	833,800	835,000	833,800	100.0%	0	0	ESTUDIO	4.00	4.00	100.0%	
53389	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACION VIAL DE LA AV. "EDUARDO MATA-TRAMO GONZALEZ ORTEGA-5 SEÑRES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	495,552	494,789	495,552	494,789	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53390	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA ADECUACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA CALLE "LA JARDIN CARDENAS"	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	446,368	445,980	446,368	445,980	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53391	ELABORACION DE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO RENDER Y RECORRIDO VIRTUAL DE LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTORICO.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	374,226	369,510	374,226	369,510	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53392	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO Y DE INSTALACIONES DE LA REMODELACION DEL JARDIN ANTONIA LABASTIDA.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53393	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PARQUE RECREATIVO INFANTIL OAXACA".	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	630,790	630,700	630,790	630,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53394	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE URBANO DEL CERRO DEL FORTIN.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53395	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "REHABILITACION DEL JARDIN HIDALGO" EN LA AVENIDA JUAREZ ESQUINA PRIMO VERDAD.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53396	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL JARDIN DE LA PLAZUELA "EL PASILITO".	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53299	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE LA "Y" (OAXACA-ZIMATLAN-OCOTLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	1,302,355	1,289,136	1,302,355	1,289,136	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53377	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE "REYES MANTECON" (OAXACA-LIBRAMIENTO SUR-ZIMATLAN).	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	692,148	690,423	692,148	690,423	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53378	ELABORACION DE PROY. DE AMPL. A 4 CARRILES DE CIRCULACION DE LA CARRETERA LA "Y"-ZIMATLAN, KM 3+700 AL KM 5+000,PASO SUPERIOR DE GANADO, DRENAJE PLUVIAL DE LA COMUNIDAD, DRENAJE SAN. Y PROY. DE AGUA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	353,061	353,061	353,061	353,061	100.0%	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
53379	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VENCULAR SOBRE RIO GRANDE (LOS REYES - SAN PEDRO POCHUTLA)	324-SAN PEDRO POCHUTLA	REYES	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	690,200	688,900	690,200	688,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
53380	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DELIMITACION DE CAUCES Y ZONAS FEDERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CENTRO DE CONVENCIONES OAXACA"	380-SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	95,120	95,120	95,120	95,120	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
53381	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL "PUENTE RIO CHIQUITO".	390-SANTALUCIA DEL CAMINO	SANTALUCIA DEL CAMINO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	928,000	928,900	928,000	928,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	18	19	20	21	22		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido										
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24															
53382	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	439-SANTAMARIA TONAMECA	SAN AGUSTINILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	893,200	889,340	893,200	889,340	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
SANEAMIENTO FINANCIERO																										
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																										
32793	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52352	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	248,588.447	228,765.515	248,588.447	228,765.515	100.0%	0	0	ACCIÓN		0.92	92.0%	DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN LO QUE RESPECTA AL CUADRO DE LOCALIDAD ES COBERTURA ESTATAL, EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON DE 3,506,821 PERSONAS, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL																										
PREVENCIÓN																										
INFRAESTRUCTURA PUBLICA																										
114167	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF02042010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	11,298.495	3,026.364	6,272.130	3,026.364	100.0%	0	0	SISTEMA	#####	3,026,364.00	26.8%	PROYECTO EN EJECUCION, ES AVANCE PORCENTUAL SI CONCIDE CON EL PROYECTO		
119920	MODERNIZACION DE EQUIPO PARA ACTUALIZACION DE MAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEFF03882010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	687.475	687.475	687.475	636,569.44	92.6%	0	0	EQUIPO	687,475.82	636,569.44	92.6%	EL PROYECTO QUEDARÁ CONCLUIDO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011		
119950	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE VOZ, DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFEF03892010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	-	-	3,833.043	3,833.043	3,833.043	3,833.043	100.0%	0	0	SISTEMA	#####	3,833,043.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%		
CONVENIOS 150 REGISTROS																										
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																										
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
78513	APOYO FEDERAL A LA U.T.M.	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	46,861,769	45,980,327	46,861,769	45,980,327	100.0%	0	0	ALUMNO	1,700.00	1,700.00	100.0%			
78534	CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	-	-	1,552,648	1,552,648	1,552,648	1,552,648	100.0%	0	0	ALUMNO	1,700.00	1,700.00	100.0%			
CONVENIOS DE REASIGNACION																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
4267	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REUBICACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAW00022010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA NACIONAL DE VIVIENDA	-	-	17,500,000	11,899,195	17,500,000	11,899,195	100.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	250.00	100.0%			
MODERNIZACION																										
99118	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31100AAA42101015	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	246,068	246,068	246,068	246,068	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%			
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
100955	PROMOCION TURISTICA GUELAGUETZA 2010	67-OMAXA DE JUÁREZ	OMAXA DE JUÁREZ	URBANO	31100AAA43028015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	-	-	3,500,000	3,498,981	3,500,000	3,498,981	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN PROCESO DE TRAMITES DE REGULACION Y RECEPCION DE OFICIO DE AUTORIZACION DEL COPLADE		
OTROS CONVENIOS																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
5093	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	4-ASUNCIÓN CUYTEPEJÍ	ASUNCIÓN CUYTEPEJÍ	URBANO	CONADE00232010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN CUYTEPEJÍ	-	-	962,857	962,857	962,857	962,857	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA		
4966	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA.	16-COICOYÁN DE LAS FLORES	COICOYÁN DE LAS FLORES	URBANO	CONADE00152010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	-	-	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
4945	CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES.	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	CONADE00092010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN	-	-	1,925,714	1,923,394	1,925,714	1,923,394	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%			
76758	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPETIDORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL PORTIN (1.A. ETAPA)	0-OMAXA DE JUÁREZ	OMAXA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,000,000	0	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
4196	CONSTRUCCION DEL ESTADO DE BEISBOL MUNICIPAL (2A.ETAPA)	143-SAN FRANCISCO BHUATÁN	SAN FRANCISCO BHUATÁN	URBANO	CONADE00032010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO BHUATAN	-	-	1,925,714	0	1,925,714	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
4251	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 1ERA ETAPA	143-SAN FRANCISCO BHUATÁN	SAN FRANCISCO BHUATÁN	URBANO	CONADE00042010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO LLANO GRANDE	-	-	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
4940	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES.	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	URBANO	CONADE00062010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONG	-	-	962,857	923,205	962,857	923,205	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%			
4938	CONSTRUCCION Y TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE UNIDAD DEPORTIVA	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	CONADE00052010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	-	-	1,444,286	934,199	1,444,286	934,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%			
4948	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA.	373-SANTA CATARINA ZAPOQUILA	SANTA CATARINA ZAPOQUILA	URBANO	CONADE00102010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	-	-	1,444,286	0	1,444,286	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
5091	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	400-SANTA MARIA CAMOTLÁN	SANTA MARIA CAMOTLÁN	URBANO	CONADE00242010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN	-	-	1,444,286	1,444,286	1,444,286	1,444,286	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
5090	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	484-SANTAGO TAMAZOLA	SANTAGO TAMAZOLA	URBANO	CONADE00212010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO TAMAZOLA	-	-	1,925,714	1,925,714	1,925,714	1,925,714	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA		
MODERNIZACION																										
135327	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ACUYO-ZACATE COLORADO DEL KM. 3+440 AL KM. 4+600/SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	ZACATE COLORADO	RURAL	54951	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OMAXA	-	-	4,024,618	2,877,380	4,024,618	2,877,380	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.16	1.16	100.0%			
MEJORAMIENTO																										
60400	PRODUCCION DE PLANTAS PARA CLIMA TROPICAL EN VIVEROS TECNIFICADOS CONVENIO CONAFOR CNF-GGRV-GAX-PRD-TROPICAL Y RAPIDO CRECIMIENTO-022010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR00022010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	-	2,537,500	2,537,500	2,537,500	2,537,500	100.0%	0	0	PLANTA	#####	1,750,000.00	100.0%			
15299	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE ALLENDE DE LA CALLE PORRIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL)	67-OMAXA DE JUÁREZ	OMAXA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	2,659,981	2,450,980	2,659,981	2,450,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,142.08	1,142.08	100.0%			
15300	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CARRANZA DE LA CALLE PORRIRIO DIAZ A LA CALLE GARCIA VIGIL)	67-OMAXA DE JUÁREZ	OMAXA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	4,929,847	3,425,744	4,929,847	3,425,744	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,304.95	1,304.95	100.0%			
15301	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE CONSTITUCION DE LA AVENIDA JUAREZ A LA CALLE PINO SUAREZ)	67-OMAXA DE JUÁREZ	OMAXA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,033,780	3,031,790	3,033,780	3,031,790	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,171.54	1,171.54	100.0%			
15302	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE HUMBOLDT DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO A LA AV. JUAREZ)	67-OMAXA DE JUÁREZ	OMAXA DE JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	6,067,560	5,034,630	6,067,560	5,034,630	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,878.89	1,878.89	100.0%			

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 25 main columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa do, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa do Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE CAPTURAN E INFORMAN EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD Y A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION, CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION, PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa do Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE CAPTURAN E INFORMAN EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD Y A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS SUJETOS A RESOLUCIÓN DE OPERACIÓN, CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y REASIGNACIÓN, PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES SIGIENTES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros (Acumulados al Trimestre, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programa de Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE CAPTURAN E INFORMAN EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD Y A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS SUJETOS A RESERVAS DE OPERACIÓN, CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y REASIGNACIÓN, PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
71655	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIEGOCHO DE MARZO	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0618/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,299	15,299	15,299	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA
62851	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU PROFRA. DE LA LUZ BOURQUET BERNUDEZ	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0571/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	-	10,525	10,525	10,525	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
64702	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO L MADERO"	41-HUAUTLA DE JIMÉNEZ	LOMA NOPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	110,277	109,459	110,277	109,459	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
91074	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0581/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	493,724	294,936	493,724	294,936	100.0%	0	0	ALLA	2.00	1.20	60.0%	OBRA EN PROCESO
62238	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU JEAN PEAGET (COL. LORRENZA SANTIAGO ESTEVA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0094/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	360,453	257,147	360,453	257,147	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
91102	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUPINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0582/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	713,231	456,677	713,231	450,803	98.9%	0	0	ALLA	2.00	1.25	62.5%	OBRA EN PROCESO
91148	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0583/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	559,609	328,218	559,609	286,047	87.2%	0	0	ALLA	2.00	1.15	57.5%	OBRA EN PROCESO
90951	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMÉNEZ JIMÉNEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0579/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	241,617	153,698	241,617	128,001	83.3%	0	0	ALLA	1.00	0.53	53.0%	OBRA EN PROCESO
90998	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO)COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0577/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	244,698	167,275	244,698	101,562	60.7%	0	0	ALLA	1.00	0.42	42.0%	OBRA EN PROCESO
90925	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0580/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	210,823	102,191	210,823	76,057	74.4%	0	0	ALLA	1.00	0.40	40.0%	OBRA EN PROCESO
91027	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0576/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,363	183,664	221,363	126,728	69.0%	0	0	ALLA	1.00	0.57	57.0%	OBRA EN PROCESO
90976	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU STIOXA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0578/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	244,698	167,275	244,698	101,562	60.7%	0	0	ALLA	1.00	0.41	41.0%	OBRA EN PROCESO
90936	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU IGNACIO RAMIREZ	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0588/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	10,525	10,525	10,525	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91088	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FAM0589/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,598	30,598	30,598	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91109	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUPINO TAMAYO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0591/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	33,410	33,410	33,410	33,410	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91131	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0590/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	43,829	43,829	43,829	43,829	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90960	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ENEDINO JIMÉNEZ JIMÉNEZ (COL. LAS FLORES)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0587/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,609	10,525	13,609	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91011	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU ANDRES HENESTROSA MORALES (COL. 19 DE MARZO) COL. SAN JOSE	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0585/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	10,525	10,525	10,525	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91053	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIA MONTESSORI	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0584/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	10,525	10,525	10,525	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90989	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU STIOXA BINNI ZAA	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	FAM0586/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	10,525	10,525	10,525	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
62297	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	44-LOMA BONTA	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	FAM0086/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,145	0	2,145	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.16	8.0%	SALDO A REPROGRAMAR
90610	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. JUAN ESCUTIA	52-MAGDALENA TEQUISISTLÁN	MAGDALENA TEQUISISTLÁN	URBANO	FAM0401/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	187,431	180,309	187,431	180,309	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
76282	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUÑO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0687/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	496,844	484,205	496,844	484,205	100.0%	0	0	ALLA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
76310	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUÑO	55-MARISCALA DE JUÁREZ	MARISCALA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0692/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,598	30,598	30,598	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
63303	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAO	NUEVO PROGRESO	RURAL	FAM0566/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	692,609	573,317	692,609	573,317	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
90668	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	57-MATIAS ROMERO AVENDAO	CUAUHTEMOC COLONIA AGRICOLA GANADERA (CUAUHTEMOC)	RURAL	FAM0438/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	283,401	273,109	283,401	273,109	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
63922	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATIAS ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAO	MATIAS ROMERO AVENDAO	URBANO	FAM0561/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,246,319	1,156,793	1,246,319	1,156,793	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
90308	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. JUANA C. ROMERO	57-MATIAS ROMERO AVENDAO	CUAUHTEMOC COLONIA AGRICOLA GANADERA (CUAUHTEMOC)	RURAL	FAM0509/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	607,975	599,993	607,975	599,993	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
77114	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MATERIAL PREFABRICADO EN JNR JUAN ESCUTIA (BARRIO SAN FRANCISCO)	59-MHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	MHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	FAM0196/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	167,015	151,273	167,015	151,273	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77156	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR JUAN ESCUTIA (BARRIO SAN FRANCISCO)	99-MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	URBANO	FAM0242710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	13,982	10,988	13,982	10,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
62840	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. JEAN PEAGET (DIAGONAL DE MERCADERES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0084059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,289	11,289	11,289	11,289	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
61695	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" (SAN JUAN CHAPULTEPEC) 2DA ETAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0045659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,820	0	11,820	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	10.83	90.3%	SALDO A REPROGRAMAR
76516	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0068659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	640,099	544,564	640,099	544,564	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
64753	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE YUTE)	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	330,451	324,606	330,451	324,606	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
76530	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. JUAN RULFO	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0691509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	33,067	33,067	33,067	33,067	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
76696	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ	73-PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	URBANO	FAM0685659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	457,920	450,702	457,920	450,702	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
65921	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.L. CUAUHEMOC	75-REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAM0201659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	19,022	18,542	19,022	18,542	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
73346	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 (BARRIO ESPINAL)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0668509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	696,073	532,433	696,073	532,433	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
71473	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES	79-SALINA CRUZ	LA HACIENDA (PALO GRANDE)	RURAL	FAM0238959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	126,386	126,386	126,386	126,386	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
66155	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. DIANA LAURA RIOJAS DE COLCERO (COL. ALBERTO BLAS VEGA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0238509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	482,117	263,417	482,117	188,332	71.5%	0	0	OTROS	4.00	1.56	39.0%	OBRA EN PROCESO
71441	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA (COL. SAN PABLO NORTE)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0240509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	288,182	233,325	288,182	210,263	90.1%	0	0	OTROS	1.00	0.73	73.0%	OBRA EN PROCESO
90690	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0398659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	496,327	483,149	496,327	483,149	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
73799	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GABRIEL RAMOS MILLAN	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAM0642659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	916,372	900,746	916,372	900,746	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
61759	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	84-SAN AGUSTÍN ETLA	SAN AGUSTÍN ETLA	URBANO	FAM0047509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	9,174	0	9,174	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	SALDO A REPROGRAMAR
90049	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	97-SAN AGUSTÍN YATARENI	SAN AGUSTÍN YATARENI	URBANO	FAM0370509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	104,718	104,718	104,718	104,718	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90510	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	97-SAN ANDRÉS SOLAGA	SAN ANDRÉS SOLAGA	URBANO	FAM0503509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	550,714	535,731	550,714	535,731	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90100	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FAM0379509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	289,264	287,650	289,264	287,650	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90107	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	98-SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM	URBANO	FAM0382659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90230	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	105-SAN ANTONIO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YOCOYONDUZA MONTEVERDE	RURAL	FAM0376509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	297,481	296,201	297,481	296,201	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
64098	TERMINACION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	107-SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	FAM0078509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	58,050	58,050	58,050	58,050	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
72128	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0640509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	736,334	730,033	736,334	730,033	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
63093	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (RACC. IV)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0098659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,960	2,960	2,960	2,960	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
72187	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0641509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	45,898	45,898	45,898	45,898	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90143	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	REYES MANTECÓN	URBANO	FAM0410509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	65,651	49,999	65,651	49,999	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90741	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO - TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0427659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	903,068	891,210	903,068	891,210	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90786	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	124-SAN BLAS ATEMPA	PUENTE MADERA	RURAL	FAM0431509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
89617	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203	128-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOK	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOK	URBANO	FAM0226659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	740,646	740,646	740,646	740,646	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
90721	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	130-SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR	URBANO	FAM0426659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	242,122	229,926	242,122	229,926	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercido	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								17-16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64673	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			332,911	324,606	332,911	324,606	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
64674	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA "MAXIMILIANO RUZ CASTAÑEDA"	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			336	0	336	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
64675	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MER Y TERAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			146	0	146	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
9954	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	INDEPENDENCIA	RURAL	FAM041109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			286,427	282,371	286,427	282,371	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
99929	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	133-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	MER Y TERAN	RURAL	FAM048109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			277,535	274,478	277,535	274,478	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
64676	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			134,424	132,264	134,424	132,264	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
64677	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (ARROYO RUBI)	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			107,375	103,855	107,375	103,855	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
64678	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CALVE DODRIVA 116	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			110,405	108,362	110,405	108,362	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
89890	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	135-SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	RURAL	FAM042409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			673,928	557,588	673,928	557,588	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90035	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARIA PINO SUAREZ	137-SAN FRANCISCO CAHUACUA	LLANO DE AGUA	RURAL	FAM036209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			8,160	0	8,160	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
72044	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NMS HEROES DE CHAPULTEPEC	141-SAN FRANCISCO DEL MNR	SANTA CRUZ	RURAL	FAM021109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			67,546	66,888	67,546	66,888	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
72021	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ"	143-SAN FRANCISCO XOXILATAN	SAN FRANCISCO XOXILATAN	URBANO	FAM020909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			34,881	34,316	34,881	34,316	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90307	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 215	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	FAM039209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			895,447	887,756	895,447	887,756	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
91266	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	169-SAN JOSÉ INDEPENDENCIA	CERRO CLARIN	RURAL	FAM032309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			431,066	413,391	431,066	413,391	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90170	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ATONALTZIN	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	FAM037809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			100,682	100,014	100,682	100,014	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
75334	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. ROSARIO VERA PIELOSA	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	URBANO	FAM019909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,291	0	1,291	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
90838	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. SIMBOLOS PATRIOS	176-SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA	ESTANCIA	RURAL	FAM043209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,785	0	2,785	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
71454	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM062509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			551,087	536,291	551,087	536,291	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
71479	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN PEDRO NOOÓN	RURAL	FAM062409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			577,326	565,948	577,326	565,948	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
71406	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.NI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LAGARITA	RURAL	FAM062209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			451,968	440,194	451,968	440,194	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
71426	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.NI FRIDA KALHO	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	LAGARITA	RURAL	FAM062609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			29,543	29,543	29,543	29,543	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
71468	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	RURAL	FAM062709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			30,598	30,598	30,598	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
71442	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM062809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			289,563	282,220	289,563	282,220	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
71538	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	177-SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JOSÉ DEL CHILAR	RURAL	FAM062909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			364,183	357,472	364,183	357,472	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
89679	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	180-SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	FAM031809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			399,047	381,736	399,047	381,736	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REPROGRAMAR
75994	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA (COL. SAN ANTONIO)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM025209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			230,158	227,165	230,158	227,165	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
88735	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM024709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,468	15,468	15,468	15,468	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88695	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENEIMETO DE LAS AMERICAS (FRACC. EL SURESTE 1A, ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FAM024809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			19,804	18,721	19,804	18,721	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR
88944	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	FAM024609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,755	4,755	4,755	4,755	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
64689	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 24	269-SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			385,534	373,359	385,534	373,359	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
64205	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA	273-SAN MIGUEL PERAS	SAN MIGUEL PERAS	URBANO	FAM0599/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			284,225	278,367	284,225	278,367	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
74527	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL	FAM0648/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			250,269	248,346	250,269	248,346	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
74647	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. EMILIANO ZAPATA	274-SAN MIGUEL PIEDRAS	RIO MINAS	RURAL	FAM0658/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			10,525	10,525	10,525	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
90991	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	277-VILLA SOLA DE VEGA	POTRERILLO	RURAL	FAM0467/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			39,038	31,819	39,038	31,819	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
89815	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	277-VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIALA ESTANCA	RURAL	FAM0433/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			132,818	127,000	132,818	127,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
91181	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	277-VILLA SOLA DE VEGA	GUILERA	RURAL	FAM0539/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			831,996	809,902	831,996	809,902	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
89963	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	284-SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	SAN MIGUEL TILOQUIAPAM	URBANO	FAM0414/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			116,979	110,768	116,979	110,768	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
61667	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	290-SAN NICOLÁS HIDALGO	SAN NICOLÁS HIDALGO	URBANO	FAM0034/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			241,604	240,959	241,604	240,959	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
75255	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0615/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			584,308	584,308	584,308	584,308	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
75434	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT (FRACC. ESMERALDA)	293-SAN PABLO ETLA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0616/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			49,600	49,600	49,600	49,600	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
64060	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	294-SAN PABLO HUITZO	SAN PABLO HUITZO	URBANO	FAM0075/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,900	0	3,900	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	SALDO A REPROGRAMAR	
64691	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 200P9122U	297-SAN PABLO TUALTEPEC	BUENA VISTA LA PAZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			299,560	295,872	299,560	295,872	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
73573	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. MELCHOR OCAMPO	297-SAN PABLO TUALTEPEC	CANDELARIALA UNION	RURAL	FAM0197/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			100,242	100,242	100,242	100,242	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
64692	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	297-SAN PABLO TUALTEPEC	SAN LUCAS REDENCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			103,293	102,942	103,293	102,942	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
74125	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. IGNACIO ZARAGOZA	297-SAN PABLO TUALTEPEC	VISTA HERMOSA	RURAL	FAM0203/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			112,810	112,810	112,810	112,810	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
91110	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	302-SAN PEDRO ATOYAC	SAN PEDRO ATOYAC	URBANO	FAM0532/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			388,236	370,701	388,236	370,701	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
90821	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	FAM0512/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			26,146	16,256	26,146	16,256	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
71725	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	307-SAN PEDRO HUAMELULLA	MORRO AYUTA	RURAL	FAM0219/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			47,477	46,908	47,477	46,908	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
90853	REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. NOPALTITLAN	321-SAN PEDRO NOPALA	SAN PEDRO NOPALA	URBANO	FAM0423/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			515,233	475,460	515,233	475,460	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO.	
91228	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	327-SAN PEDRO TAPANATEPEC	PESEQUERIA TREJO	RURAL	FAM0321/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			410,643	396,026	410,643	396,026	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
90827	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. JOSE MARTI	329-SAN PEDRO TEZOACOAC	SAN JOSE RIO MINAS	RURAL	FAM0397/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			148,826	148,096	148,826	148,096	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
90122	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	330-SAN PEDRO TEUTILAN	SANTO DOMINGO DEL RIO	RURAL	FAM0377/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			228,246	222,818	228,246	222,818	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
90526	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TOLEDO BRITO	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0403/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			75,192	74,498	75,192	74,498	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR	
64693	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA".	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			144,180	133,793	144,180	133,793	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
88615	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM0274/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,094,992	0	1,094,992	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
88639	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	335-SAN PEDRO YANERI	SAN PEDRO YANERI	URBANO	FAM0275/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			43,761	43,761	43,761	43,761	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA	
64130	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	CAEDA DE LOBO	RURAL	FAM0596/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			544,801	470,275	544,801	470,275	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO A REPROGRAMAR	
64694	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	348-SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA	SAN MARCOS ANCIESTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			301,060	295,914	301,060	295,914	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
64171	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	348-SAN SEBASTIÁN TECOMACALAHUACA	CADDA DE LOBO	RURAL	FAM059709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	43,829	43,829	43,829	43,829	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
88479	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM022809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	374,807	358,519	374,807	358,519	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
89597	EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 190.	350-SAN SEBASTIÁN TUTLA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	URBANO	FAM022909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
89725	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	FAM033409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	183,518	170,155	183,518	170,155	100.0%	0	0	ALLA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
62218	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM008009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	94,492	94,492	94,492	94,492	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
75666	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM069009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	726,607	710,138	726,607	710,138	100.0%	0	0	ALLA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
61996	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM007409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	48,383	43,383	48,383	43,383	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
62017	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC	RURAL	FAM007309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	33,978	32,068	33,978	32,068	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
76225	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	364-SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FAM069609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,898	45,898	45,898	45,898	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
64696	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	SANTA CATARINA YOSONOTU	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	137,477	135,127	137,477	135,127	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
64697	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DPV1115R	372-SANTA CATARINA YOSONOTU	MORELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	71,020	70,727	71,020	70,727	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
73647	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS	URBANO	FAM067009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	177,748	177,748	177,748	177,748	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
73664	EQUIPAMIENTO DE UN AULA J.N.U. RODOLFO MORALES	375-SANTA CRUZ AMLPAS	SANTA CRUZ AMLPAS	URBANO	FAM067309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	10,525	10,525	10,525	10,525	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91317	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (COL. LOS ANGELES)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	URBANO	FAM028509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	291,211	282,124	291,211	282,124	100.0%	0	0	ALLA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
91335	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO (COL. MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	URBANO	FAM028409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	363,387	353,075	363,387	353,075	100.0%	0	0	ALLA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
91304	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.U. FRIDA KHALO (COL.MONTE BELLO)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	URBANO	FAM028209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	104,395	97,938	104,395	97,938	100.0%	0	0	ALLA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
89245	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	FAM023309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	420,126	407,551	420,126	407,551	100.0%	0	0	ALLA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
72320	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM064409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	232,055	232,055	232,055	232,055	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
89328	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. COSIJOEZA (AGENCIA AGUAYO)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	URBANO	FAM023209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,371	1,371	1,371	1,371	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91277	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. DIEGO RIVERA (COL. LOMAS DE SANTA CRUZ)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	URBANO	FAM028309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	86,957	81,996	86,957	81,996	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
89410	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ROSAURA ZAPATA CASTRO (COL. SAN MIGUEL ARCANGEL)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	URBANO	FAM023109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	73,657	73,657	73,657	73,657	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
91289	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SIMON BOLIVAR	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	ARRAZOLA	RURAL	FAM028109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	76,303	71,251	76,303	71,251	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
89378	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (EL MIRADOR)	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	URBANO	FAM023009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	45,815	39,133	45,815	39,133	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
64698	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ANTONIO DE LEON"	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	LOMAS DE SAN JAVIER	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	301,060	295,914	301,060	295,914	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
72343	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ	385-SANTA CRUZ XXOCOTLÁN	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA	RURAL	FAM064509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	15,299	15,299	15,299	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
72358	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM062009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	681,122	669,872	681,122	669,872	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
72380	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM061909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	873,951	850,710	873,951	850,710	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA SALDO A REPROGRAMAR
89350	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	387-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	FAM021309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	32,384	32,384	32,384	32,384	100.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
75639	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	387-SANTA GERTRUDIS	LA BARRA PASO DE PIEDRAS	RURAL	FAM069309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	42,978	42,978	42,978	42,978	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa do Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Físico (Unidad de Medida, Programa de Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
114034	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009 SEGURO POPULAR 2008	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	6,736	6,736	6,736	6,736	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.944.528.00	100.0%		
115089	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009 SEGURO POPULAR 2008 (PRODUCTOS FIN)	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,185	3,185	3,185	3,185	100.0%	317,285	0	BENEFICIARIO	1.944.528.00	100.0%		
113995	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO SEGURO POPULAR 2008	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	206,540	206,540	206,540	206,540	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.944.528.00	100.0%		
115130	PRODUCTOS FIN SEGURO POPULAR 2008	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	98,158	98,158	98,158	98,158	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.944.528.00	100.0%		
113867	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	206,076	206,076	206,076	206,076	100.0%	317,285	0	BENEFICIARIO	1.944.528.00	100.0%		
113935	SEGURO POPULAR 2008. PRODUCTOS FINANCIEROS	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	5,233	5,233	5,233	5,233	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.994.528.00	100.0%		
114071	SEGURO POPULAR 2008. REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTADAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD I 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,467,144	2,467,144	2,467,144	2,467,144	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1.944.528.00	100.0%		
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
93743	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	510,095	0	510,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
93742	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIGO	SANTA MARIA LACHIGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	498,128	359,800	498,128	359,800	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.72	72.0%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
93745	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS	85-SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	6,700,000	0	6,700,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
93744	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	420-SANTA MARIA LACHIGO	SANTA MARIA LACHIGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
93746	GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
PORTALIZAMIENTO DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
98559	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15,828	600	15,828	600	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%	
98561	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	38-HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAM DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAM DE LEON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,130,733	1,050,738	1,130,733	1,050,738	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.93	93.0%	
98568	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	64-NEJAPA DE MADERO	NEJAPA DE MADERO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	142,960	0	142,960	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
98569	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	70-PINOTEPA DE DON LUIS	PINOTEPA DE DON LUIS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	192,010	78,454	192,010	78,454	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.41	41.0%	
98553	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	23,246	1,308	23,246	1,308	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.05	5.0%	
98554	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	146,888	141,529	146,888	141,529	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	
98555	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	232-SAN LUCAS QUILTÁN	SAN LUCAS QUILTÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,033	0	7,033	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
98556	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	277-VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	738,496	284,160	738,496	284,160	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.38	38.0%	
98557	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	278-SAN MIGUEL SOYALTEPEC	TEMSCAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	37,851	1,350	37,851	1,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.04	4.0%	
98558	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS TERCERA ETAPA	307-SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	909,001	778,729	909,001	778,729	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	
98560	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	334-VILLA DE TUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	13,035	7,891	13,035	7,891	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.59	59.0%	
98562	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	408-SANTA MARIA CHILCHOTLA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	293,289	8,444	293,289	8,444	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.03	3.0%	
98563	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1,585,717	0	1,585,717	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
98564	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TERCERA ETAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PIRASO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	14,971	1,600	14,971	1,600	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.10	10.0%	
98565	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7,257	0	7,257	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
98566	CONSTRUCCION DE HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	526-SANTOS REYES NOPALA	SANTOS REYES NOPALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	54,298	51,818	54,298	51,818	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	
98567	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	545-TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 614-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	176,973	0	176,973	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
41475	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SAN JOSE EL PIRASO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	17,050	4,141	17,050	4,141	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.24	24.0%	
41476	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD I 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	2,741,586	2,721,112	2,741,586	2,721,112	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.95	99.0%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido												
6397	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DÍAZ. PROLONGACIÓN DE NUB DEL MERCADO SAN COL. COLUJUEVA, CABECERA MUNICIPAL.	67-OMACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F1623/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMACA DE JUÁREZ OMACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	39,094	39,094	39,094	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.06	36.06	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA.				
6402	REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA NO. 317, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	67-OMACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F1624/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMACA DE JUÁREZ OMACA SECRETARÍA TÉCNICA	-	-	11,716	11,716	11,716	11,250	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	248.47	248.47	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL. OBRA TERMINADA.				
139504	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ DE LA MONTAÑA SECUNDARIA	366-SANTA CATERINA LOXICHA	SANTA CATERINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA LOXICHA	-	-	46,500	46,500	46,500	46,500	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	3.00	3.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 3 LOTES QUE CONSTAN DE 25 SILLAS DE PALETA, PIZARRON, MESA Y SILLA PARA EL MAESTRO				
91173	CONSTRUCCIÓN DE BARBEADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA MELQUIADES RAMÍREZ EN SANTO TOMÁS JALIEZA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	-	-	1,328,136	1,328,136	1,328,136	1,328,136	100.0%	2,874	2,874	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERCOS	370.00	370.00	100.0%	LA OBRA YA ESTÁ TERMINADA Y EJERCIDA AL 100% Y ESTÁ EN FUNCIONES				
90992	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	-	-	362,250	362,250	362,250	362,250	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TOTALMENTE PAGADA Y EN FUNCIONAMIENTO.				
115517	CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA CON IOCIFED	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	13,506	13,506	13,506	13,506	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%					
139195	3% GASTOS INDIRECTOS (PAGO X ELAB. DE EXP. TECNICO 2008)	366-SANTA CATERINA LOXICHA	SANTA CATERINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA LOXICHA	-	-	119,813	119,813	119,813	119,813	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL CUARTO TRIMESTRE SE EJERCIERON \$ 119,812.93 POR ASESORIA TECNICA, SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL EJERCICIO 2008.				
125826	3% GASTOS INDIRECTOS (PAGO X ELAB. DE EXP. TECNICO 2008)	366-SANTA CATERINA LOXICHA	SANTA CATERINA LOXICHA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA LOXICHA	-	-	119,813	119,813	119,813	119,813	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL TERCER TRIMESTRE SE EJERCIERON \$ 119,812.93 POR ASESORIA TECNICA, SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL EJERCICIO 2008.				
PORTAMUN													2,015,526	2,015,526	2,015,526	2,015,526	100.0%	1,116	1,116	1,457.01	1,439.01	98.8%						
INVERSION																												
OBRA PÚBLICA																												
CONSTRUCCIÓN																												
140203	APERTURA DE CAMINO HACIA EL BASURERO	325-SAN PEDRO QUIJATON	SAN PABLO LACHIRIEGA	RURAL	PORTAMUN/325/072/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIJATON	-	-	87,858	87,858	87,858	87,858	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%	EN ESTA OBRA SE UNA MEZCLA DE RECURSO DONDE (FIV APORTO \$87,857.79) CON (APORTACION DE VENERIFICARIO APORTO \$21,600.00) DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 109,457.79.				
116224	CONSTRUCCIÓN DE BARBEADO PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 230	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	150,878	150,878	150,878	150,878	100.0%	0	0	OBRA	0.57	0.57	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 263,048.69 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 150,878.03 Y 0.27 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 256,479.34 Y METAS 0.68 DE OBRA Y RECURSO 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 112,370.16 Y METAS 0.43 DE OBRA.				
116260	PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	164,515	164,515	164,515	164,515	100.0%	0	0	OBRA	0.22	0.22	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 746,933.40 Y COMO METAS 1.00 DE OBRA DE RECURSO 2008 TIENE LA CANTIDAD DE \$ 184,515.07 Y 0.22 DE OBRA Y DE RECURSO 2009 EL IMPORTE DE \$ 596,479.34 Y METAS 0.68 DE OBRA Y RECURSO 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 75,938.99 Y 0.10 DE OBRA.				
91699	BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MELQUIADES RAMIREZ	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	-	-	240,210	240,210	240,210	240,210	100.0%	1,116	1,116	METROS, BARRAS, CERCOS	138.00	138.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTÁ TERMINADA Y ESTÁ EN FUNCIONES AL 100% FUE EN EL MES DE MARZO DE 2010 QUE SE PAGO EL SALDO PENDIENTE.				
91527	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EN OTROS TRIMESTRES SE MANEJO QUE SE PRESUPUESTO ANUAL \$ 300,000.00 PERO AL FINAL SE COMPRO UNICAMENTE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL BORDO, CON UN VALOR DE \$ 30,000.00				
91634	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO DOMINGO JALIEZA	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	-	-	241,500	241,500	241,500	241,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA YA ESTÁ TERMINADA Y EN FUNCIONES AL 100 %				
91656	AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENTO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE MATAMOROS Y LERDO DE TEJADA.	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	-	-	369,711	369,711	369,711	369,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,158.00	1,158.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTÁ TERMINADA Y PAGADA AL 100 %				
115703	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	11,517	11,517	11,517	11,517	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%					
11370	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	160-SAN JERÓNIMO SILACAYOPILLA	SAN JERÓNIMO SILACAYOPILLA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	254,695	254,695	254,695	254,695	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%					
161135	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	325-SAN PEDRO QUIJATON	SAN PEDRO QUIJATON	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIJATON	-	-	250,906	250,906	250,906	250,906	100.0%	0	0	PAGO	36.00	36.00	100.0%					
115670	SUELDO DEL CHOFER DE LA PATRULLA MUNICIPAL	356-SANTA ANA DEL VALLE	SANTA ANA DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	10,300	10,300	10,300	10,300	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%					
91600	RASTRO DE CAMINOS COSECHEROS	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	-	-	83,000	83,000	83,000	83,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.00	12.00	40.0%	EL RASTRO DE CAMINOS COSECHEROS YA HA SIDO TERMINADO Y ESTÁ EN FUNCIONES AL 100%.				
91578	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LOS POLICIAS	530-SANTO TOMÁS JALIEZA	SANTO TOMÁS JALIEZA	URBANO	01	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	-	-	120,636	120,636	120,636	120,636	100.0%	0	0	PERSONA	85.00	85.00	100.0%	FINALMENTE PARA ESTE FONDO SE PRESUPUESTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 120,636.75 PARA UNIFORMES DE LOS POLICIAS				
IFAM													19,137,004	16,598,711	19,137,004	16,419,665	98.9%	0	0	60.20	55.73	92.9%						
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																												
CONSTRUCCIÓN																												
34983	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	38-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FAM/0300/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	23,017	815	23,017	815	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FIANQUITADO EN PROCESO DE REASIGNACION.				
34258	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " SIGLO XXI"	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	FAM/0322/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	13,300	13,300	13,300	13,300	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OBRA FIANQUITADA				
64657	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV9398N (BARRIO EL OCOTE)	58-MAMAJILAN DE PORFIRIO DIAZ	SAN JOSÉ LLANO GRANDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	316,184	316,184	316,184	316,184	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%					

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Avance %	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
35116	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑ (AGENCIA DE CINCO SEÑALES)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAM0453/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,391	26,391	26,391	26,391	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.		
35081	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GONZALEZ	68-OCOTLÁN DE MORELOS	OCOTLÁN DE MORELOS	URBANO	FAM0526/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	891,481	848,444	891,481	848,444	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35067	CONSTRUCCION DEL IN ANEXO Y ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	91-SAN ANDRÉS HUAVIPAM	SAN ANDRÉS HUAVIPAM	URBANO	FAM0488/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	462,627	462,393	462,627	462,393	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
34989	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	124-SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG	URBANO	FAM0304/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	64,016	7,748	64,016	7,748	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO		
34447	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. LEONA VICARIO	138-SAN FRANCISCO CAJONOS	SAN MIGUEL CAJONOS	RURAL	FAM0299/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,925	1,310	4,925	1,310	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.		
35060	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	148-SAN FRANCISCO SOLA	SAN FRANCISCO SOLA	URBANO	FAM0489/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	698,573	613,662	698,573	613,662	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
34819	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM0298/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO		
34996	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN TAGUI	RURAL	FAM0301/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	93,154	92,965	93,154	92,965	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.		
34790	TERMINACION DE UN AULA EN J.N.I. JUAN ESCUTIA	156-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SANTA CATARINA YETZELALAG	RURAL	FAM0292/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	100,362	96,052	100,362	96,052	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO.		
64655	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	190-SAN JUAN COZOCON DE CASO	MARÍA LOMBARDO DE CASO	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	45,792	0	45,792	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%			
35088	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN TELESECUNDARIA	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM0527/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	891,481	737,221	891,481	737,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35094	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N.U. HANS CHRISTIAN ANDERSEN	192-SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA	URBANO	FAM0528/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	578,885	488,055	578,885	488,055	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
34439	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	212-SAN JUAN PETLAPA	ARROYO BLANCO	RURAL	FAM0294/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	321,361	313,191	321,361	313,191	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO		
34428	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	RURAL	FAM0293/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	347,834	305,023	347,834	305,023	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.87	87.0%	OBRA EN PROCESO		
34348	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NMS HEROES.	212-SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	URBANO	FAM0302/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	93,007	93,007	93,007	93,007	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.		
35030	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA	303-SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAM0305/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	53,856	29,905	53,856	29,905	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35048	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	305-SAN PEDRO COMTANCILLO	SAN PEDRO COMTANCILLO	URBANO	FAM0493/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	332,080	246,759	332,080	246,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35041	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	305-SAN PEDRO COMTANCILLO	SAN PEDRO COMTANCILLO	URBANO	FAM0486/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	200,343	165,179	200,343	165,179	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
34251	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"	324-SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	URBANO	FAM0315/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	319,733	286,580	319,733	286,580	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO		
34318	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA.	330-SAN PEDRO TEUTILA	PIEDRA ANCHA O LA RAYA	RURAL	FAM0394/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,866	1,098	11,866	1,098	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION.		
35151	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	URBANO	FAM0700/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	31,058	30,598	31,058	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35139	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	EL MAMEY	RURAL	FAM0698/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,229	15,299	15,229	15,299	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35120	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. FRANCISCO GABILONDO SOLER (COL. VALLE VERDE)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0697/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,699	16,533	21,699	16,533	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35213	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	CHARCO REDONDO	RURAL	FAM0701/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	24,429	21,915	24,429	21,915	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO PENDIENTE DE REASIGNACION.		
35146	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	412-SANTA MARIA GUENAGATI	SANTA MARIA GUENAGATI	URBANO	FAM0699/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,626	30,598	30,626	30,598	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35003	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	457-SANTIAGO CAMOTLÁN	SANTIAGO CAMOTLÁN	URBANO	FAM0393/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	129,062	129,062	129,062	129,062	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.		
35055	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N.I. NMS HEROES DE CHAPULTEPEC	462-SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	URBANO	FAM0487/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	377,380	331,470	377,380	331,470	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.		
35076	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA	463-SANTIAGO HUAJUCILLA	SANTIAGO HUAJUCILLA	URBANO	FAM0518/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	110,713	110,713	110,713	110,713	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.		
34959	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. RENDICIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM0291/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	264,454	154,983	264,454	138,933	89.6%	0	0	AULA	1.00	0.52	52.0%	OBRA EN PROCESO.		

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22	23=22/21		24
														13	14	15									
34970	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. FIDENCIO MONTES	514-SANTO DOMINGO ROAYAGA	SANTO DOMINGO ROAYAGA	URBANO	FAM0296509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,175	0	3,175	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUATA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION	
64656	TERMINACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	537-SILACAYAPAM	SAN ANDRÉS MONTAÑ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	32,858	31,975	32,858	31,975	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%		
34339	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " RUFINO TAMAYO"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	FAM0655508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	88,923	85,116	88,923	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
34330	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. " EMBILIANO ZAPATA"	543-TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	FAM0653308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	118,458	104,239	118,458	26,309	25.3%	0	0	AULA	1.00	0.25	25.0%	OBRA EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
152338	CONSTRUCCION DE ALA NORTE DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EXTENSION C.U. (1A ETAPA)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	841,045	841,045	841,045	841,045	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
125097	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	2,000,000	554,777	2,000,000	554,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%		
124740	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERÍA EN LA FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	1,451,938	1,351,341	1,451,938	1,351,341	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN FACULTAD DE IDIOMAS EXTENSION TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	
124640	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSION TEHUANTEPEC	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	254,090	250,468	254,090	250,468	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%		
152468	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXTENSION HUAMANTLA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	798,310	798,310	798,310	798,310	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
129543	CONSTRUCCION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	5,226,098	5,180,106	5,226,098	5,180,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%		
125213	TERMINACION DE CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS DE LA UABJO	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	48475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	342,413	333,578	342,413	333,578	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		
110942	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE ALMACEN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	324-SAN PEDRO POCUHLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4M1008FBC08M1A 204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	55,450	55,450	55,450	55,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
110909	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE TALLER PARA TECNOLOGIAS DE LA MADERA Y SEMILLAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS, PUERTO ESCONDIDO.	324-SAN PEDRO POCUHLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4M1008FBC08M1A 204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	1,025,853	1,025,853	1,025,853	1,025,853	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
PAEP													189,436,279	189,436,279	189,436,279	187,499,204	98.9%	13,964,093	9,960,891	98,082.00	100,741.00	102.7%			
OBJETOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																									
80816	FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	16,860,747	16,860,747	16,860,747	16,862,847	98.9%	0	0	OTROS	8,003.00	8,214.00	102.6%	EN ESTE EJE, LO PROGRAMADO ES DIFERENTE A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: EN EXAMEN PERSONAS SE PROGRAMARON 716Z EXAMENES PARA 3675 PERSONAS, DE LAS CUALES SE ALCANZARON 3675 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 432B ALCANZADAS 432B.	
80849	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	61,898,783	61,898,783	61,898,783	61,218,756	98.9%	0	0	OTROS	78,973.00	81,089.00	102.6%	EN ESTE EJE, LO PROGRAMADO ES DIFERENTE A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: PIEZA PROGRAMADAS 69656 ALCANZADAS 71306; PIRE PROGRAMADAS 9108 ALCANZADAS 9865; MILLAR PROGRAMADAS 209 ALCANZADAS 208.	
80925	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 986 Y DENUNCIAS ANONIMAS 089	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	22,827,907	22,827,907	22,827,907	22,827,907	100.0%	0	0	OTROS	203.00	159.00	78.3%	EN ESTE EJE, LO PROGRAMADO ES DIFERENTE A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: LICENCIA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; EQUIPO PROGRAMADAS 125 ALCANZADAS 119; PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; PERSONA PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 1; LOTE PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 5; RENTA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4; PÓLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 2; LAS METAS NO ALCANZADAS, SERÁN REPROGRAMADAS POSTERIORMENTE.	
81299	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	3,043,262	3,043,262	3,043,262	2,981,052	98.0%	0	0	OTROS	154.00	141.00	91.6%	EN ESTE EJE, LO PROGRAMADO ES DIFERENTE A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 100; PERSONA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 7; LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20; SERVICIO PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 2; PÓLIZA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 12.	
81505	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	27,410,002	27,410,002	27,410,002	27,410,002	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	EN ESTE EJE, LO PROGRAMADO ES DIFERENTE A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: OBRA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 6; SERVICIO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11.	
81749	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	16,375,098	16,375,098	16,375,098	16,321,598	99.7%	0	0	OTROS	8,083.00	8,459.00	104.7%	EN ESTE EJE, LO PROGRAMADO ES DIFERENTE A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: PERSONA PROGRAMADAS 200 ALCANZADAS 510; PIEZA PROGRAMADAS 6883 ALCANZADAS 6895; PIRE PROGRAMADAS 1050 ALCANZADAS 1050.	
81914	COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	40,142,383	40,142,383	40,142,383	38,178,945	97.6%	0	0	OTROS	2,637.00	2,731.00	103.6%	EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: PIEZA PROGRAMADAS 1865; MILLAR PROGRAMADAS 648 ALCANZADAS 648; RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13; EQUIPO PROGRAMADAS 238 ALCANZADAS 200; SISTEMAS EQUIPO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.	
106678	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	878,097	878,097	878,097	878,097	100.0%	13,964,093	9,960,891	12.00	12.00	100.0%	100.0%	EN ESTE EJE, ESTA CONSIDERADO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 POR UN IMPORTE DE \$13,937,778 DE LOS CUALES \$11,674,867 SON FEDERALES Y \$2,262,911 SON ESTATALES Y SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$8,600,891 DE LOS CUALES \$7,775,299 SON FEDERALES Y \$815,592 SON ESTATALES; PARA LA SEGUNDA PARTE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DE TODO EL MES DE DICIEMBRE LA SECRETARIA DE FINANZAS REPORTÓ UN IMPORTE DE \$26,815 DANDO UN TOTAL DE \$13,964,093 ACUMULADOS A ESTE TRIMESTRE. EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.	
PAEP													11,152,389	10,319,970	11,152,389	10,121,607	98.1%	0	0	#####	3,249,891.15	100.0%			
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE CAPTURAN E INFORMAN EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO Y A LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUBSIDIO, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS SUJETO A RESOLUCIÓN DE OPERACIÓN, CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y REASIGNACIÓN, PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES.

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercido			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN																							
34572	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN CBTA. NUM. 75	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	URBANO	FAFEI004908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	128,164	28,164	128,164	28,164	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRERA EN PROCESO DE FINIQUITO.
65009	CONSTRUCCION DE GRADERAS CENTRALES EN EL CAMPO DE BEISBOL (1RA ETAPA). MENA (MENA NIZANDA)	5-ASUNCIÓN IXTALTEPEC	MENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	788,055	788,055	788,055	788,055	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
34801	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTS NUM. 091	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEI005568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	3,021	0	3,021	0	0.0%	0	0	ALA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.
34579	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTS NUM. 168	14-CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	URBANO	FAFEI006808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	33,373	0	33,373	0	0.0%	0	0	ALA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
65010	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CANDIANI (1A ETAPA)	67-OMACA DE JUÁREZ	OMACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	31,598	31,596	31,598	31,596	100.0%	0	0	METRO LINEAL	545.00	545.00	100.0%	
35006	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA (SAN JACINTO COOTLAN)	68-COCTILÁN DE MORELOS	COCTILÁN DE MORELOS	URBANO	FAFEI004609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	345,000	345,000	345,000	345,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
34900	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO (2DA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FAFEI006908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	18,367	0	18,367	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA OBRERA EN PROCESO DE FINIQUITO. FALTA CONTRATACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
35159	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAO	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEI0046970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	2,138,544	2,114,409	2,138,544	2,114,409	100.0%	0	0	OTROS	6.00	5.88	98.0%	OBRA EN PROCESO
34862	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN CBTS (EXT. DEL PLANTEL 103)	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFEI008008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	290,670	290,670	290,670	290,670	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
34974	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	144-SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	SAN ISIDRO JALTEPETONGO	RURAL	FAFEI004709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	133,920	133,920	133,920	133,920	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
35046	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN INSTITUTO DE ESTUDIOS BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175-SAN JUAN BAUTISTA ATILAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA ATILAHUACA	URBANO	FAFEI005508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	773,254	550,808	773,254	550,808	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
34434	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL, CAMBIO DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN CBTA. NUM. 016	184-SAN JUAN BAUTISTA IXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	FAFEI004808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	78,674	0	78,674	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO PENDIENTE DE REASIGNAR.
35140	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE NOVENA ETAPA (COL. LAS FLORES)	390-SANTALUCIA DEL CAMINO	SANTALUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEI007269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	199,118	199,118	199,118	199,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
35068	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE OCTAVA ETAPA (COL. LAS FLORES)	390-SANTALUCIA DEL CAMINO	SANTALUCIA DEL CAMINO	URBANO	FAFEI0072509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	623,938	623,938	623,938	623,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
34418	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECATI NUM. 148	413-SANTA MARIA HUATULCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO	RURAL	FAFEI003208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,498	1,498	1,498	1,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
34961	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 156	441-SANTA MARIA XADANI	SANTA MARIA XADANI	URBANO	FAFEI0064809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	184,351	184,351	184,351	184,351	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
34979	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. MANUEL GAMIO	473-SANTAGO LAXOIPA	SANTAGO LAXOIPA	URBANO	FAFEI0064509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	246,770	243,623	246,770	243,623	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNAR.
34429	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CBTA. NUM. 010	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEI004208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	1,876	0	1,876	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA. SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION.
34903	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	FAFEI002008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	661,209	661,209	661,209	462,846	70.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE COMPROBACION
34937	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CECYTE NO. 18 (2DA ETAPA)	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FAFEI0073408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	-	5,628	0	5,628	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	CONTINUACION DE LA META INICIAL PROGRAMADA SALDO EN PROCESO DE FINIQUITO
	RECONSTRUCCION																							
43242	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 4+000 ALVARO OBREGON JUXTAPAN DE ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51567	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	-	-	541,221	541,193	541,221	541,193	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS
65153	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PROGRESO	389-SANTA MARIA ATZOMPÁ	SANTA MARIA ATZOMPÁ	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	85,895	0	85,895	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
65011	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	501-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	39,848	0	39,848	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	304.00	304.00	100.0%	
65012	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. LOS IDEALISTAS	501-TLACOLLILA DE MATAMOROS	TLACOLLILA DE MATAMOROS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	126,176	0	126,176	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
65154	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE FELIX ROMERO COL. MARTIRES DE RIO BLANCO.	67-OMACA DE JUÁREZ	OMACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	54,288	0	54,288	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA
65155	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y HEROICO COLEGIO MILITAR	67-OMACA DE JUÁREZ	OMACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	35,515	0	35,515	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA
65013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OMACA DE JUÁREZ	OMACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	-	-	35,589	35,589	35,589	35,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
65014	EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA OCOCOC	101-SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN FRANCISCO CABALLUA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100,788	100,788	100,788	100,788	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
65015	ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y JUSTIFICACION ECONOMICA PARA LAS OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			27,393	27,393	27,393	27,393	100.0%	0	0	ESTUDIO	5.00	5.00	100.0%	
65016	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COSTO-BENEFICIO DEL CENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELLENO SANITARIO	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
65017	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COSTO-BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA	563-TLALIXTAC DE CABRERA	TLALIXTAC DE CABRERA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
SIEMPRE DE PROTECCIÓN CIVIL																								
	PREVENCIÓN																							
112947	ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE OAXACA EN LOS FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFE0699/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			1,499,999	1,499,999	1,499,999	1,499,999	100.0%	0	0	ESTUDIO	#####	1,499,999.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
113059	ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFE0700/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			302,389	302,389	302,389	302,389	100.0%	0	0	ESTUDIO	302,389.00	302,389.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
112837	AMPLIACION DEL EQUIPAMIENTO DE BOGAS DE ALERTA SISMICA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	FAFA0698/09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			1,446,260	1,446,260	1,446,260	1,446,260	100.0%	0	0	SISTEMA	#####	1,446,260.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONVENIOS SE REGISTRAN																								
	CONVENIO DE REASIGNACIÓN												961,603	326,013	961,603	326,013	100.0%	0	0		1.00	0.60	60.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
118310	ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE PESCA DE TUNDOS EN LA COSTA DE OAXACA.	324-SAN PEDRO POCHIUTLA	PUERTO ÁNGEL	RURAL	4A61008BIA011803202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	961,603	326,013	961,603	326,013	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	
	OTROS CONVENIOS												21,199,120	17,944,590	19,700,687	17,944,590	100.0%	0	0		#####	1,500,504.87	100.0%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
32602	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	21-COSOLAPA	COBOLAPA	URBANO	RA110093/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	170,976	170,976	170,976	170,976	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33121	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3 (1RA ETAPA)	29-ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	RA110038/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	119,691	119,691	119,691	119,691	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33521	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 (1RA ETAPA)	35-GUELATLÁN DE JUÁREZ	GUELATLÁN DE JUÁREZ	URBANO	RA110044/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32334	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO (1RA ETAPA)	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	URBANO	RA110029/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,654,211	1,654,211	1,654,211	1,654,211	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
34021	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	RA110114/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	541,364	538,148	541,364	538,148	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION
34028	EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO DE SALINA CRUZ	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA110115/098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	236,734	236,734	236,734	236,734	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32326	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (1RA ETAPA)	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA110028/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,070,348	1,070,064	1,070,348	1,070,064	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
30018	REPARACIONES GENERALES EN CONALEP	79-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA110117/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	483,194	483,194	483,194	483,194	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32835	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. LIC. JOSE MA. CASTILLO VELASCO	103-SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	URBANO	RA110002/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	111,885	111,885	111,885	111,885	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33394	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 15 (1RA ETAPA)	103-SAN ANTONINO HUITEPEC	SAN ANTONINO HUITEPEC	URBANO	RA110041/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	133,473	133,473	133,473	133,473	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33817	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.23 (1RA ETAPA).	116-SAN BARTOLOMÉ AYUALTLA	SAN BARTOLOMÉ AYUALTLA	URBANO	RA110059/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,055	4,055	4,055	4,055	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32377	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIENCIA DEL PAPAHOAPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA110031/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	232,478	215,908	232,478	215,908	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO
32365	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA110030/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,582,480	1,582,365	1,582,480	1,582,365	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
89792	EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN AGRONOMIA Y LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPAHOAPAM (1RA ETAPA)	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	RA110046/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,016	9,997	10,016	9,997	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
33253	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 8 (1RA ETAPA)	188-SAN JUAN COLORADO	SANTA MARÍA NÚTIO	RURAL	RA110049/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	114,812	114,812	114,812	114,812	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33814	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 14 (1RA ETAPA)	190-SAN JUAN COCOTZON	JALTEPEC DE CANDOVOC	RURAL	RA110048/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,238	140,238	140,238	140,238	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33044	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA MELCHOR OCAMPO	210-SAN JUAN SM	SAN ANTONINO NDUASICO (O NDUAISCO)	RURAL	RA110001/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	612,405	612,405	612,405	612,405	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32625	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO (1RA ETAPA)	306-SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	RA110027/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA MDE-INSTTUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,037	15,037	15,037	15,037	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		18	19	20	21				
														Ministrado	Programado	Ejercido		17=16/14						22	23=22/21	
32633	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO	305-SAN PEDRO COMTANCILLO	SAN PEDRO COMTANCILLO	URBANO	RA11.0004/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	551.100	551.100	551.100	551.100	100.0%	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
111212	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA PARA LA NUEVA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATLILCO.	324-SAN PEDRO POCHITLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4M1.0008FBD11A1A.202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	50.059	0	50.059	0	0.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
32967	REPARACIONES GENERALES EN J.M.U. JUAN ESCUTA (COL. LOMA CRUZ)	324-SAN PEDRO POCHITLA	SAN PEDRO POCHITLA	URBANO	RA11.0001/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	119.013	119.013	119.013	119.013	100.0%	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33796	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20 (1RA ETAPA)	326-SAN PEDRO SOCHIHUAM	SAN PEDRO SOCHIHUAM	URBANO	RA11.0004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	109.818	109.818	109.818	109.818	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
32400	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA (1RA ETAPA)	385-SANTA CRUZ XOXICOTLAN	SANTA CRUZ XOXICOTLAN	URBANO	RA11.0003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	271.156	270.753	271.156	270.753	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32596	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	397-SANTA GERTRUDIS	SANTA GERTRUDIS	URBANO	RA11.0006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164.641	164.641	164.641	164.641	100.0%	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33400	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 2 (1RA ETAPA)	394-SANTA MARÍA ALOTEPEC	SANTA MARÍA ALOTEPEC	URBANO	RA11.0004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120.776	120.776	120.776	120.776	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
30012	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER, TRES ANEXOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, POZO PROFUNDO Y REPARACIONES GENERALES EN CBTS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11.0149/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3.072.676	1.882.859	3.072.676	1.882.859	100.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.61	61.0%	OBRA EN PROCESO
29950	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CBTS NO. 02	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11.0150/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24.329	24.329	24.329	24.329	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32412	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO (1RA ETAPA)	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	RA11.0006/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	240.011	239.120	240.011	239.120	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32616	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	NEUVA REFORMA	RURAL	RA11.0005/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	114.353	114.353	114.353	114.353	100.0%	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32388	EQUIPAMIENTO PARA CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA REGION MIXE (1RA ETAPA)	437-SANTA MARÍA TLAHUOTLITPEC	SANTA MARÍA TLAHUOTLITPEC	URBANO	RA11.0003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	232.194	232.194	232.194	232.194	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33783	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 5 (1RA ETAPA)	460-SANTIAGO CHOAPAM	SANTIAGO CHOAPAM	URBANO	RA11.0004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	133.926	133.926	133.926	133.926	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33827	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COMALEP NO. 145 (1RA ETAPA)	462-SANTAGO HUAJICOTLILAN	SANTAGO HUAJICOTLILAN	URBANO	RA11.0005/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4.055	4.055	4.055	4.055	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33406	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 17 (1RA ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPIA	SANTIAGO LALOPIA	URBANO	RA11.0004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	127.704	127.704	127.704	127.704	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33064	ADQUISICION DE UN LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE OFICINA PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 7 (1RA ETAPA)	481-SANTIAGO NIUYÓ	SANTIAGO NIUYÓ	URBANO	RA11.0003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114.812	114.812	114.812	114.812	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
34009	ADJUDICACION DE ESPACIOS, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PILOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11.0107/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	31.270	31.270	31.270	31.270	100.0%	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
89202	CONCLUSION DEL CENTRO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PILOTEPA	482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO	RA11.0002/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	491.099	0	491.099	0	0.0%	0	0	0	0	TALLER	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO
33244	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 13 (1RA ETAPA)	486-SANTIAGO XANICA	SANTIAGO XANICA	URBANO	RA11.0003/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119.438	119.438	119.438	119.438	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
33777	EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 16 (1RA ETAPA)	517-SANTO DOMINGO TEPUATEPEC	SANTO DOMINGO TEPUATEPEC	URBANO	RA11.0004/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140.243	140.243	140.243	140.243	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
89129	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	519-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	URBANO	RA11.0001/92010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	103.962	103.962	103.962	103.962	100.0%	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
32986	REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. RICARDO FLORES MAGON	570-ZMUTLAN DE ÁLVAREZ	SAN NICOLÁS QUIALANA	RURAL	RA11.0003/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	73.140	73.140	73.140	73.140	100.0%	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
83957	COMBATE Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0003/08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO-COMISION NACIONAL FORESTAL	15.363	15.363	15.363	15.363	100.0%	0	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FISICO ES 100 % Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO SEGUN EL ANEXO DEL OFICIO DE AUTORIZACION.
97535	RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (MACO)	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	CONACULTA/0010009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, BIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5.444.848	5.444.848	5.444.848	5.444.848	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174373	PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDAITS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4L21008CAD12A1N901	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA	-	12-SALUD H00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA	741.204	10.591	10.591	10.591	100.0%	0	0	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	ADQUISICION DE CORTINA CON MAQUINA SIN FIN DE 4 PIEZAS, INSTALADA EN LA SALA DE ESPERA PARA PACIENTES DEL CAPSITS.
174413	PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDAITS	67-OAXACA DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4L21008CAD12A1N902	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA	-	12-SALUD H00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA	741.204	202	202	202	100.0%	0	0	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	ADQUISICION DE CORTINA DE 4 PIEZAS CON MAQUINA SIN FIN. INSTALADA EN SALA DE ESPERA PARA PACIENTES DEL CAPSITS.
95537	EDITORIAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P11000BAM4D43A05306	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26.818	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
95603	PACIMYC 2008 (PRODUCTOS FINANCIEROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P11000BAM4D43A05315	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	172.299	172.299	172.299	172.299	100.0%	0	0	0	0	PROYECTO	5.00	5.00	100.0%	
95280	TALLER OAXACA SIGLO XXI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3P11000BAM4D43A05301	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA/ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46.581	46.581	46.581	46.581	100.0%	0	0	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
42235	CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	CULTURA DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	-	4-GOVERNACION 410-DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL	212.439	212.439	212.439	212.439	100.0%	0	0	0	0	DOCUMENTO	1.500.000,00	1.500.000,00	100.0%	RECURSOS AUTORIZADOS EN EL AÑO 2008 Y QUE FUERON MINISTRADOS Y EJERCIDOS EN EL 2009, QUEDANDO UN REMANENTE QUE FUE REPRERENDIDO Y EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
95352	CENTRO DE LAS ARTES SAN AGUSTIN	84-SAN AGUSTIN ETLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8P1100BAAAD43A05 802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,696	5,696	5,696	5,696	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
119411	APOYO PIRINVESTIGACIONALES PPORTALEC. DE ACTIVIDADES DE TUTORIA Y ASSES.TUD.DE NIVEL.LIC	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	4AD100BBB4D11B05 903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 80X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	13,735	13,735	13,735	13,735	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
119399	EDUCACION CIENTIFICA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DE OAXACA	184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ	RURAL	4AD100BBB4D11B05 901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALOPAN	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 80X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	7,439	7,439	7,439	7,439	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	SE REPORTA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO ES CONTINUO DEL PROYECTO QUE SE EMPREZA EJERCER EN EL 2008 Y AUNQUE NO SE EJERCIO NINGUN MONTO PRESUPUESTAL SI SE CONTINUO CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
108066	ESTUDIO INTEGRAL DE ELECTRIFICACION Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	231-SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	2,094	2,094	2,094	2,094	100.0%	0	0	PROYECTO	0.04	0.04	100.0%	
111163	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL TURISMO Y AREAS QUE UTILIZA EL POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y ECOLOGIA MARINA EN CAMPUS IMAU PUERTO ANGEL.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	4AN100BFB0D11A1A 201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,624	0	3,624	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
107859	INFLUENCIA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMBIENTE MARINO DE LA BAHIA DE PUERTO ANGEL OAX.	324-SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	155,394	155,394	155,394	155,394	100.0%	0	0	ALUMNO	35.00	35.00	100.0%	
107737	SIMULACIONES NUMERICAS 3-D DE LA INTERACCION DE DOS VIENTOS CIENCIA BASICA SEP-CONACYT 61526	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	-	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 90X-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	63,155	63,155	63,155	63,155	100.0%	0	0	ALUMNO	413.00	413.00	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																			
														Ministrado	Programado	Ejercido							18	19		20	21	22	23=22/21												
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																														
29-OAXACA RECURSO 2007																																									
SUBSIDIOS 79 REGISTROS																																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													7,326,757	6,078,715	7,309,881	5,770,724	94.9%	125,195	0		471,089.00	471,065.91	100.0%																		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																																									
	GASTO CORRIENTE																																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																								
108784	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO PROMEP 2007	915-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	PROFESORES CON GRADO DE MESTRIA Y DOCTORADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	143,711	143,711	143,711	143,711	100.0%	0	0	MESTRO	22.00	21.00	95.5%																		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																																									
113100	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009/ OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO DE OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,102	1,102	1,102	1,102	100.0%	0	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%																		
113063	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO/ OPORTUNIDADES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO DE OPORTUNIDADES	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	22,252	22,252	22,252	22,252	100.0%	125,195	0	FAMILIA	235,500.00	235,500.00	100.0%																		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																																									
INVERSION																																									
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																																									
54079	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	44-LOMBONITA	LOMBONITA	URBANO	04PASZU0040/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	85,033	85,033	85,033	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%																		
54062	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	URBANO	04PASZU0033/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13856 PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	222,958	222,958	222,958	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%																		
PROGRAMA JOVENES POR MEXICO																																									
	GASTO CORRIENTE																																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																								
78863	ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAJAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJAJAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	98,687	98,687	98,687	98,687	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%																		
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA																																									
83248	MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑ DE PAGINAS WEB	39-HEROICA CIUDAD DE HUAJAJAPAN DE LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	INVESTIGADORES Y ALUMNOS	38-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 300-CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	19,484	19,484	19,484	19,484	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%																		
RANCO 11 SEP																																									
INVERSION																																									
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																																									
29921	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	24-CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	RA11.0009/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	151 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	120,119	120,119	120,119	120,119	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
29896	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN ECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	133-SAN ESTEBAN ATATLHUCA	SAN ESTEBAN ATATLHUCA	URBANO	RA11.0003M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	156 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	95,842	95,842	95,842	95,842	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
29886	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVL PARA COBAO NO. 28 (1RA. ETAPA)	134-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	RA11.0001008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	588 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	100,000	98,505	100,000	98,505	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
29941	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AGUILUCHOS DE MEXICO	199-SAN JUAN HUALTEPEC	SAN JUAN HUALTEPEC	URBANO	RA11.0006/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	53 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	238,742	238,742	238,742	238,742	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
29813	ADQUISICIÓN DE UN LABORATORIO MOVL Y EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	265-SAN MIGUEL CHIMILAPA	SAN MIGUEL CHIMILAPA	URBANO	RA11.011380/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	87 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,700	96,242	96,700	96,242	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
29904	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LALOBERA	RURAL	RA11.0008/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	87 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	214,098	214,098	214,098	214,098	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
29914	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	397-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SAN PEDRO	RURAL	RA11.0007/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	364 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
29823	CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 017 (1 RA. ETAPA)	471-SANTIAGO LALOPE	SANTIAGO LALOPE	URBANO	RA11.0003M08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	920	920	920	920	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%					OBRA FINIQUITADA													
CARRIVANAS DE LA SALUD																																									
	GASTO CORRIENTE																																								
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																								
102870	PRODUCTOS FINANCIEROS DE GASTOS DE OPERACION DE 14 UNIDADES MOVILES	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	20292	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	9,405	9,405	9,405	9,405	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	14.00	14.00	100.0%																		
UNEMES																																									
INVERSION																																									
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																																									
52228	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	18,751	18,751	1,875	18,751	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%																		
52229	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	71,734	47,353	71,734	47,353	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.66	66.0%																		
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																																									
181653	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	43-JUCHITÁN DE ZARAGOZA	JUCHITÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	333,653	333,653	333,653	333,653	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%																		
52230	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	106,843	106,843	106,843	106,843	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%																		
52231	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	67-OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	347,678	347,678	347,678	347,678	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%																		

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y H. AYUNTAMIENTOS QUE CAPTURAN E INFORMAN EN EL PORTAL APPLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD Y A LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION, CONVENIOS DE DECENTRALIZACION Y REASIGNACION, PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES.

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financiamiento al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa de Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
52093	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES. CAPA	395-SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	SANTA CRUZ XOXCOOTLAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	2,008	0	2,008	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
52095	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES. CAPA	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,935	2,612	3,935	2,612	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.66	66.0%		
52096	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICIONES. CAPA	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 1514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	3,190	2,883	3,190	2,883	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%		
INDICADORES Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													412,078	412,078	412,078	412,078	100.0%	721	0			410,069.00	410,069.00	100.0%	
FONDOS REGIONALES																									
OTROS																									
113278	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE-001 1 AL MILLAR	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	310,068	310,068	310,068	310,068	100.0%	471	0	INSPECCION	310,068.00	310,068.00	100.0%		
62270	PAGO DE 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UICEP4001H/2009	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,010	2,010	2,010	2,010	100.0%	0	0	INSPECCION	1.00	1.00	100.0%		
113693	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ASE 003 1 AL MILLAR	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	250	0	INSPECCION	100,000.00	100,000.00	100.0%		
OTROS PROGRAMAS																									
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD													47,078,351	34,505,105	47,078,351	34,505,105	100.0%	527,008	0			#####	9,730,697.87	100.0%	
INVERSION																									
OBRAS PUBLICAS																									
CONSTRUCCION																									
118888	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL DE LA COMENDANTIA MAULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	31-TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	48123	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	280,788	0	280,788	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118816	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SAN JUAN LACHAO	202-SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	45382	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,056	0	4,056	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
117861	CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD 2A ETAPA / SAN LUCAS OJTLAN	232-SAN LUCAS OJTLAN	SAN LUCAS OJTLAN	URBANO	37312	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	716,477	661,184	716,477	661,184	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118740	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SANTO AGUSTIN	491-SANTO AGUSTIN	SANTO AGUSTIN	URBANO	45351	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	9,554	0	9,554	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118779	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS (1A. ETAPA) / SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	559-SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	URBANO	37313	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,220,750	1,188,756	1,220,750	1,188,756	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
AMPLIACION																									
118712	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICO /NATIVI	62-NATIVI	NATIVI	URBANO	45349	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	23,705	21,656	23,705	21,656	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118629	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO /YUVILA /SANTA CATARINA /XTEPEJI	263-SANTA CATARINA /XTEPEJI	YUVILA	RURAL	45347	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,550	0	4,550	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
117936	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS /SANTA MARIA YAVESIA	443-SANTA MARIA YAVESIA	SANTA MARIA YAVESIA	URBANO	45346	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	4,313	1,000	4,313	1,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION																									
118846	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS EN EL MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE ZIMATLAN	13-CIENEGA DE ZIMATLAN	CIENEGA DE ZIMATLAN	URBANO	47016	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	13,753	13,753	13,753	13,753	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118921	REHABILITACION DEL LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD URBANO NO.1. EN EL MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	50199	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	859,237	857,402	859,237	857,402	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
114395	ECONOMIAS POR CANCELACION DE REFERENDOS 2009/ SEGURO POPULAR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,196,788	2,196,788	2,196,788	2,196,788	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	#####	1,944,528.00	100.0%		
114363	ECONOMIAS POR REMANENTE DE EQUIPAMIENTO/ SEGURO POPULAR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	742,100	742,100	742,100	742,100	100.0%	268,204	0	BENEFICIARIO	#####	1,944,528.00	100.0%		
115200	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA RECEPTORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	532	532	532	532	100.0%	10,600	0	BENEFICIARIO	13,890.00	13,890.00	100.0%		
115304	PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 (CUENTA PAGADORA REPS - SEGURO POPULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	116,757	115,000	116,757	115,000	100.0%	268,204	0	BENEFICIARIO	#####	1,944,528.00	100.0%		
114462	REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DIF. DE AUDITORIA/ SES POP 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	103,793	103,793	103,793	103,793	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	#####	1,944,528.00	100.0%		
114534	SEGURO POPULAR 2007. REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,367,074	1,367,074	1,367,074	1,367,074	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	#####	1,944,528.00	100.0%		
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL (PPP)																									
INVERSION																									
OBRAS PUBLICAS																									
REHABILITACION																									
41397	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL PPP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	33,177,601	24,399,703	33,177,601	24,399,703	100.0%	0	0	CENTRO	214.00	157.00	73.4%		
41398	FONDO DE REHABILITACION PRESUPUESTAL PPP	324-SAN PEDRO PUCHITLA	SAN PEDRO PUCHITLA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,994,078	0	2,994,078	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
41399	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL PPP	482-SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTAGO PINOTEPA NACIONAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	3,242,445	2,836,364	3,242,445	2,836,364	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%		
APORTACIONES FEDERALES 27 REGISTROS																									
FASFA													8,462,895	7,986,843	8,462,895	7,986,843	100.0%	0	0			2.00	0.63	31.5%	
INVERSION																									
OBRAS PUBLICAS																									
REHABILITACION																									
87111	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			3,073	0	3,073	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
87112	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA- COESIDA	115-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,297,135	824,527	1,297,135	824,527	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.63	63.0%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
87113	PRESUPUESTO ORDINARIO	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			6,000,001	6,000,001	6,000,001	6,000,001	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		
87114	PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			1,136,023	1,136,023	1,136,023	1,136,023	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		
181248	PRODUCTOS FINANCIEROS 2007	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA			26,663	26,292	26,663	26,292	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejercidos	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejercido	17=16/14							18	19	20	21	22	23=22/21
														13	14	15	16							24					
	FAS												1,075,594	845,239	1,075,594	945,239	100.0%	0	0	2.48	2.37	95.2%							
	RSE																												
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																												
95995	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSE/0271/07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA									SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
62247	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUAPAM DE GUERRERO	RANCHO QUEMADO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE									KILOMETRO	0.48	0.47	95.9%							
33981	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AL MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 3+000 DEL MAMEY TEPNATEPEC/SANTA MARIA PERLES	426-SANTA MARIA PERLES	EL MAMEY TEPNATEPEC	RURAL	51616	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA									ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	PRODUCTOS FINANCIEROS						
	PORTAMUN																												
	INVERSION																												
	OBRA PUBLICA																												
	CONSTRUCCION																												
9073	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENTO JUAREZ	333-SAN PEDRO TOTOLAPA	SAN PEDRO TOTOLAPA	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM									METRO LINEAL	199.71	199.71	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS 2007 Y 2010 Y SU COSTO TOTAL ES DE \$ 69933.						
	FAM																												
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																												
34201	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE (COL. ANTIQUO AEROPUERTO)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FAM04002/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA						
34212	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y DOS ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	293-SAN PABLO ETILA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FAM0401/07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION						
34129	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 140 (23 DE MARZO)	334-VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAÑO	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	URBANO	FAM0114/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION						
34154	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM0702/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									AULA	1.00	0.88	88.0%	OBRA EN PROCESO						
34164	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	399-SANTA MARIA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	RURAL	FAM0703/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA						
34139	TERMINACION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	467-SANTAGO JAMILTEPEC	RIO VIEJO	RURAL	FAM0614/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA						
	EQUIPAMIENTO																												
34118	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	413-SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAM0594/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA									LOTE	1.00	1.00	100.0%	META CONCLUIDA, SALDO EN PROCESO DE REASIGNACION						
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																												
	CONSTRUCCION																												
130283	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (D.A. ETAPA)	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	92872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA									OBRA	1.00	0.32	32.0%							
	FAS																												
	EN ESTE ESTIMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																												
83203	FORMACION Y PROFESIONALIZACION-SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									OTROS	7,885.00	7,285.00	92.6%	EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: EN EXAMEN PERSONAS SE PROGRAMARON 17446 EXAMENES PARA 3473 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 29967 EXAMENES PARA 4063 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 3806 ALCANZADAS 3802						
83672	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									PIEZA	11,139.00	13,346.00	119.8%	LA DIFERENCIA EXISTENTE EN MONTOS Y METAS EN ESTE EJE EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR Y EL ACTUAL, SE DEBE A UNA REPROGRAMACION APLICADA.						
84171	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 069	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									OTROS	317.00	335.00	105.7%	EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 186 ALCANZADAS 192; SISTEMA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2; SISTEMA EQUIPO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; LOTE PROGRAMADAS 13 ALCANZADAS 12; PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; ACCESORIO PROGRAMADAS 11 ALCANZADAS 11; LICENCIA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 9; MODULO PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 18; PERSONA PROGRAMADAS 61 ALCANZADAS 67; RENTA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 3; POLIZA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1; SERVICIO PROGRAMADAS 16 ALCANZADAS 16.						
84489	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; 'PLATAFORMA MEXICO'	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									OTROS	105.00	118.00	112.4%	EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: PAQUETES PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0; EQUIPO PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 6; PERSONA PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8; LOTE PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 20; CURSO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 4; SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.						
84650	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									OTROS	50.00	53.00	106.0%	EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: EQUIPO PROGRAMADAS 8 ALCANZADAS 8; SERVICIO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 4.						
85023	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									OTROS	21.00	20.00	95.2%	EN ESTE EJE EN LO PROGRAMADO EXISTE UNA DIFERENCIA CON LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE PASADO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: OBRA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 14; SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 6; ESTUDIO/PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.						
85229	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									OTROS	5,290.00	6,887.00	124.5%	EN ESTE EJE, LO PROGRAMADO ES DIFERENTE A LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE PASADO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION APLICADA, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: EN EXAMEN PERSONAS PROGRAMADAS 6519 EXAMENES PARA 1349 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 1635 EXAMENES PARA 2159 PERSONAS; PERSONAS PROGRAMADAS 1799 ALCANZADAS 1956; PIEZA PROGRAMADAS 2142 ALCANZADAS 2528.						

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa do Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
85448	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	34,063,399	34,063,399	34,063,399	33,945,003	99.7%	0	0	OTROS	25,686.00	27,397.00	106.7%	EN RELACIÓN A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: PIEZA PROGRAMADAS 24486 ALCANZADAS 23996; MLLAR PROGRAMADAS 65 ALCANZADAS 65; SISTEMA PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 14; RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 14; EQUIPO PROGRAMADAS 1099 ALCANZADAS 1308
106274	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	1,174,348	1,174,348	1,174,348	1,155,796	98.4%	14,473,337	7,835,903	OTROS	121.00	126.00	104.1%	EN ESTE EJE ESTA CONSIDERADO EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS HASTA EL 17 NOVIEMBRE DE 2010 POR UN IMPORTE DE \$14,434,233 DE LOS CUALES \$12,081,936 SON FEDERALES Y \$2,352,297 SON ESTATALES Y SE EJERCIO UN TOTAL DE \$7,935,803 DE LOS CUALES \$6,111,738 SON FEDERALES Y \$1,824,065 SON ESTATALES, SIN EMBARGO LA SECRETARIA DE FINANZAS REPORTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA SEGUNDA PARTE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DE TODO EL MES DE DICIEMBRE, UN IMPORTE DE \$39,014 FEDERALES, SIENDO UN TOTAL DE 14,473,337 ACUMULADOS A ESTE TRIMESTRE, EN RELACION A LAS METAS ES DIFERENTE, ES DECIR: TRASLADO PROGRAMADAS 100 ALCANZADAS 84; EQUIPO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS 31; INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1.
FAPEF													3,252	0	3,252	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
AMPLIACIÓN																								
65195	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	100-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	SAN SEBASTIAN SEDAS	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	-	-	3,252	0	3,252	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
CONVENIOS 3 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
84022	AMPLIACION DE RECURSOS POR RECTIFICACION DE CLC EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Y NO REPRENDADOS EN EL 2009, SEGUN UCEP/06217/2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0004/07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO-COMISION NACIONAL FORESTAL	33,847	33,847	33,847	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELO POR CONCEPTO DE ECONOMIA
54081	MEJORAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR/0004/07	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	-	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO-COMISION NACIONAL FORESTAL	979	979	979	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS Y ESTA OBRA SE CANCELO POR ECONOMIA POR UN MONTO DE \$ 979.10
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
130106	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICOS A 3 ESCUELAS PRIMARIAS AFECTADAS POR ROBO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	D11H05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	-	11-EDUCACION PUBLICA 140-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	110,842	98,551	110,842	98,551	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	