

"2014; AÑO DE OCTAVIO PAZ"

OficioNo. SF/SPPP/DPE/0255/14
ASUNTO: Envío de información del Fondo Metropolitano

Tlaxiactac de Cabrera, Oax., 15 de octubre del 2014

P6 034950

LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
P R E S E N T E



Respecto al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, en cumplimiento al numeral 30 inciso h) de las reglas de operación vigentes y a la cláusula séptima inciso f) del contrato del Fideicomiso 2151 "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca", le envío la siguiente información:

- ❖ Informe de actividades del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014
- ❖ Reporte de avances físico financiero de las obras 2014

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
DELEGACION ESTATAL OAXACA



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO



ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS

OFICINA DEL SECRETARIO



C' ANEXOS

- C.C.P. LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO.- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.- Para su conocimiento.
ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ.- Secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca. Para conocimiento.
LIC. MANUEL ESTEBAN DE ESERTE PESQUEIRA.- Delegado Federal de BANOBRAS y fiduciaria del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.
LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEFIN y Presidente Suplente del Comité Técnico del Fondo Metropolitano.- Mismo fin.

CDO/MPRC/aglr



INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL "FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2014

ACTIVIDADES

- ❖ **07 agosto.** Actualización de la página web del Fondo Metropolitano.
- ❖ **13 de agosto.** Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos a las instancias ejecutoras, mediante los cuales pueden iniciar los procesos de contratación respectivos.
- ❖ **20 de agosto.** Primera ministración de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Estado, por un monto de \$37,588,505.00, de acuerdo al calendario de ministraciones (Anexo 3).
- ❖ **22 agosto.** Primera transferencia de recurso del fideicomiso de la Secretaría de Finanzas a la cuenta del fiduciario BANOBRAS por un monto de \$37,588,505.00, con forme a lo establecido en las reglas de operación vigentes.
- ❖ **15 de septiembre.** Segunda ministración de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Estado, por un monto de \$37,588,505.00, de acuerdo al calendario de ministraciones (Anexo 3) con dicha ministración se cubre el 100% del recurso autorizado por la federación al Fondo.
- ❖ **17 de septiembre.** Segunda transferencia de recurso del fideicomiso de la Secretaría de Finanzas a la cuenta del fiduciario BANOBRAS por un monto de \$37,588,505.00, con forme a lo establecido en las reglas de operación vigentes.

Anexo del oficio SF/SPPP/DPE/0255/2014

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: 2014
Tercer Trimestre Julio-Septiembre del 2014

Esta hoja forma parte del anexo SF/SPPP/DPE/0255/14

No. Del programa o proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Instancia ejecutora o unidad responsable	Recursos programados (Pesos)	Programada	Meta Unidad de Medida	Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)		Observaciones
							Físico	Financiero	
1	Estudio para la determinación de la producción de biogás en el sitio de disposición final de RSU de Zaachila.	Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable	\$ 1,200,000.00	1	Estudio	Villa de Zaachila/Vicente Guerrero	0%	0%	En proceso de contratación
2	Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y Municipios conurbados.	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	\$ 10,000,000.00	188	Semaforos	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación
3	Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca cuenca del Rio Atoyac y Rio Salado.	Comisión Estatal del Agua	\$ 8,000,000.00	4	Interconexiones	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación
4	Construcción de puente peatonal, retornos vehiculares y semaforización en la Av. Símbolos patrios y acceso a San Antonio de la Cal.	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	\$ 5,764,721.47	1 4 1	Puente peatonal Semaforos Retorno	San Antonio de la Cal	0%	0%	En proceso de contratación
5	Elaboración de Anteproyecto para el establecimiento del corredor de transporte público línea A y estudio de factibilidad del primer CETRAM del sistema.	Secretaría de Vialidad y Transporte	\$ 6,994,800.00	3	Estudios	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación
6	Construcción de alumbrado público sustentable de Avenida Ferrocarril (tramo Santa Cruz Amilpas).	H. Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas	\$ 1,933,807.00	50	Luminarias	Santa Cruz Amilpas	0%	0%	En proceso de contratación
7	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para el saneamiento intermunicipal de San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas y Animas Trujano.	H. Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas	\$ 1,500,000.00	2	Proyectos	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación
8	Construcción de Puente peatonal sobre riachuelo en la Segunda Sección de Lomas de San Antonio de la Cal.	H. Ayuntamiento de San Antonio de la Cal	\$ 914,498.26	30	Metro Lineal	San Antonio de la Cal	0%	0%	sin sustento
9	Construcción de canal de desfogeo del arroyo pluvial "la Joya" y descarga en Margen Izquierdo Rio Atoyac (3a etapa).	Comisión Estatal del Agua	\$ 6,000,000.00	700	Metro Lineal	San Pablo Etla/ Hacienda Blanca	0%	0%	En proceso de contratación
10	Tercera Etapa de la construcción del Invernadero Educativo en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca.	Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable	\$ 3,000,000.00	440	M3	Oaxaca de Juárez	0%	0%	En proceso de licitación
11	Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel.	H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino	\$ 4,392,229.02	320	Metro Lineal	Santa Lucia del Camino/Ixcotel	0%	0%	En proceso de contratación
12	Sistema de Video Vigilancia para Mercados.	Secretaría de Seguridad Pública	\$ 5,532,880.00	27 1	Camaras Poste CS	Oaxaca de Juárez	0%	0%	En proceso de contratación
13	Rehabilitación de equipamiento electromecánico en pozos profundos (Candiani 2 bis, 15 aeropuerto, 7 acueducto, 14 piloto, 6 acueducto, 2 acueducto y glorieta bis) operados por SAPAO.	Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca	\$ 1,045,587.66	7	Equipo Electromecánico	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación
14	Programa de Mejoramiento de la eficiencia de Pozos Profundos de Agua Potable: Sauces, Sauces bis, Ferrocarril bis, Granada bis, Azucenas bis, Monte Albán bis, Las Palmas bis, Auxiliar 1 bis, 14 Piloto bis, Candiani 2 bis, Acueducto 4, Acueducto 7, Acueducto 3, Glorieta Bis, Vicente Suarez nvo., Parque del amor bis (Mantenimiento Preventivo).	Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca	\$ 7,261,862.89	16	Pozos	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación
15	Construcción del sistema de ciclo vías arco sureste rehabilitación sobre Avenida Ferrocarril Sección Tlaxitac de Cabrera a 5 Señores.	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	\$ 5,081,247.44	5.8	Kilometro	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación
16	Construcción del sistema de ciclo vías Arco Sureste sobre Avenida Universidad sección 5 Señores a Símbolos Patrios (1a Etapa).	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	\$ 6,555,377.26	2.8	Kilometro	Cobertura Regional/Valles Centrales	0%	0%	En proceso de contratación

DOM EXPRESS

DOM



Retail Pro/IAE/PPMARTI DHL

From: ENRIQUE ARNAUD VIÑAS >> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX
CARR INTERNAC OAX ISTMO, Km 11.6 --
REYES MANTECON Tel:
71257, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA
MEXICO

Ort in:

OAX

To: SHCP
CONSTITUYENTES, 1001 --
BELEM DE LAS FLORES

Attention:

A FONSO ISAAC GAMBOA E
Tel: 5536884600

01110, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

MX -- FMX -- FMX



Day:

Time

XND

Account Number: 004001367

Date:

2014-10-20


Prod/Shpt Weight:

1.0/1.0 kg

Pieces

1/1

Reference:



WAYBILL 80 4434 3775

Content:
OFICIOS

Insured value:

Invoice Weight:

1.0 kg

Declared value:

Dimensions:


Type of export:

Price:

\$0.00



(2L) MX 01110 + 46008000



(J) JD00 4019 9921 0011 5966

SECRETARIA DE FINANZAS

