

**ACUSE**

**OFICIO NÚMERO:** SF/SPIP/0266/2016  
**ASUNTO:** Fondo Metropolitano de Oaxaca  
Informe Segundo Trimestre

Tlaxiáctac de Cabrera, Oax., 13 de julio de 2016.

**LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y**  
**CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA**  
**DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**  
**P R E S E N T E.**

Respecto al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, en cumplimiento al numeral 29 inciso i) de las reglas de operación vigentes y a la cláusula séptima inciso f) del contrato del fideicomiso 2151 "Fondo Metropolitano de la ciudad de Oaxaca", anexo la siguiente información:

- Informe de actividades del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.
- Reporte de Avance Físico-financiero del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016, correspondiente a los proyectos en ejecución autorizados en el ejercicio fiscal 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO**



**C. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS**

ANEXOS

- C.C.P. Lic. Gabino Cué Monteagudo - Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca - Para su conocimiento.
- Arq. Sergio Ubaldo Pimentel Coello - Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca - Para su conocimiento.
- Ing. Fernando Martín López - Encargado de la Delegación Estatal de BANOBRAS en Oaxaca - Para su conocimiento.

APS: CDG/imp/c



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
"FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA"**

**SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2016**

**18 DE ABRIL - Sesión de Instalación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.**

- El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos quedó formalmente integrado de acuerdo a las Reglas de Operación Vigentes del Fondo Metropolitano.
- Se dio seguimiento del avance físico y financiero de las obras autorizadas en el ejercicio fiscal 2015 y que están en proceso de ejecución.
- Se informó a los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos los criterios de evaluación establecidos por el Consejo Metropolitano para este ejercicio fiscal, se dieron a conocer las recomendaciones que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho a la entidad, así mismo se mencionaron los señalamientos modificatorios de las Reglas de Operación 2016.
- Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos revisaron la tabla de evaluación de las propuestas de inversión, con base en los criterios de prioridad, prelación, alineación e impacto metropolitano.
- Se hizo una revisión de las propuestas que fueron ingresadas por municipios y dependencias las cuales sumaron un total de 45 solicitudes con una inversión de 288.9 millones de pesos para obras de los rubros de saneamiento, deporte y esparcimiento, alumbrado público, equipamiento urbano, pavimento, sociales, agua potable, preservación, ecológica, infraestructura, mejoramiento urbano, seguridad pública y estudios.
- Se presentó a los integrantes del Subcomité el calendario de actividades para la operación del Fondo Metropolitano en el presente ejercicio fiscal.

**26 De Mayo – Primera Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico del Fideicomiso.**

- Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, a través de reuniones de trabajo se dieron a la tarea de revisar y evaluar los proyectos recepcionados por la Secretaría Técnica del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, utilizando la tabla de evaluación en la cual se consideraron ponderaciones para medir los criterios de prioridad, alineación e impacto metropolitano.
- Con la revisión y evaluación realizada por cada uno de los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos se acordó de manera unánime los resultados de la tabla de evaluación, la cual se presentará ante los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso en carácter de opinión técnica y recomendación para facilitar la toma de decisiones en la autorización de recursos del ejercicio fiscal 2016.

**2 DE JUNIO – Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso.**

- Se dio seguimiento del avance físico y financiero de las obras autorizadas con recursos del Fondo Metropolitano 2015 y de economías e intereses financieros 2014 y 2015.
- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso acordaron autorizar la modificación del calendario de ejecución de la primera etapa del proyecto "Construcción de la unidad deportiva Ex-Hacienda el Rosario" del municipio de San Sebastián Tutla.
- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso instruyeron al representante de la Comisión Estatal del Agua para ejecutar y concluir a la brevedad en cumplimiento a la normatividad aplicable la obra "Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca Cuenca del Rio Atoyac y Rio Salado".
- De conformidad con lo establecido en la en la cláusula Octava, inciso F) y H) del contrato del Fideicomiso el Comité Técnico se dio por enterado del informe presentado por la fiduciaria BANOBRAS con fecha de corte al 30 de abril de 2016.
- Se presentó a los integrantes del Comité Técnico el resultado del ejercicio de evaluación de proyectos realizado por los integrantes del Subcomité Técnico, en el cual se relacionaron los proyectos que fueron recepcionados por la Secretaría Técnica del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca (SINFRA), dándose a conocer que fueron 45 solicitudes recepcionadas de las cuales 22 no cumplieron con su integración y/o los criterios establecidos por el Fondo Metropolitano, concretándose a evaluar solo las 23 solicitudes restantes, dándole prioridad e importancia a los proyectos de continuidad por ser el último año de ejercicio de la Administración Estatal, así como a los proyectos que están estratégicamente vinculados con la Zona Metropolitana.



- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, previa evaluación del Subcomité Técnico, acordó autorizar recursos para la ejecución de 17 proyectos por un monto de \$77,733,029.00 (Setenta y siete millones setecientos treinta y tres mil veintinueve pesos 00/100 M.N.) los cuales integrarán la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2016.

**2 AL 30 DE JUNIO – Portal aplicativo de la SHCP SEFIR23**

- Se realizó la integración y captura de diecisiete notas técnicas en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23)



ANEXO DE OFICIO: SF/SPIP/0266/2016

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA  
CARTERA DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

Economías y intereses Financieros 2014					
Nº	Ejecutora	Obras	Inversión Autorizada	Avance	
				Físico	Financiero
1	SAPAO	Rehabilitación tanque Xochimilco.	\$1,471,078.04	100%	100%
2		Rehabilitación de red eléctrica en Planta Fortín	\$2,254,550.40	100%	100%

Economías y intereses Financieros 2014					
Nº	Ejecutora	Obras	Inversión Autorizada	Avance	
				Físico	Financiero
1	CEA	Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca Cuenca del Río Atoyac y Río Salado.	\$2,220,811.73	15%	0%

Obras 2015 H. Ayuntamientos					
Nº	Ejecutora	Obras	Inversión Autorizada	Avance	
				Físico	Financiero
1	San Andrés Huayapam	Construcción de alumbrado público (solar) del acceso de las presas a San Andrés Huayapam	\$3,000,000.00	100%	100%
1	San Agustín de las Juntas	Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Agustín de las Juntas (1a etapa)	\$7,397,917.00	99%	100%
1	Santa Cruz Amilpas	Construcción del parador ciclista y rescate de espacio público en Avenida Ferrocarril (1a etapa)	\$3,000,000.00	100%	99%
1	Santo Domingo Tomaltepec	Construcción de colector de drenaje sanitario	\$5,208,162.00	90%	85%
1	Santa Lucía del Camino	Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel (2a etapa)	\$5,568,464.00	100%	71%
2		Construcción de colector pluvial nororiente de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Col. Yalalag (1a etapa)	\$3,500,000.00	100%	95%
1	San Sebastián Tutla	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17) sub-tramo a construir del Km 0+000 al 0+401	\$4,000,000.00	100%	100%
2		Colector de Drenaje Pluvial B. Eduardo Vasconcelos (Monumento a Juárez)	\$7,517,800.00	95%	57%
3		Construcción de la Unidad Deportiva Ex-Hacienda el Rosario	\$4,941,115.00	81%	100%
4		Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17) sub-tramo a construir del Km 0+401 al 0+533	\$1,682,547.80	100%	100%
5		Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (Km 0+000 al 2+353.17) sub-tramo a construir del Km 0+533 al 550	\$303,750.10	100%	100%

Obras 2015 Dependencias del Gobierno Estatal					
Nº	Ejecutora	Obras	Inversión Autorizada	Avance	
				Físico	Financiero
1	SAPAO	Construcción de pozos profundos de agua potable	\$10,000,000.00	98%	100%
2		Construcción de pozo profundo de agua potable (Tecnológico)	\$4,052,236.00	85%	100%
1	SINFRA	Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados (2a. etapa)	\$4,000,000.00	100%	100%
2		Construcción de alumbrado público sustentable sobre el margen del Río Salado, tramo: Símbolos Patrios-Prolongación La Noria (1a. etapa)	\$4,000,000.00	100%	61%
3		Elaboración de estudios y proyecto para el Parque Metropolitano Ecológico del Agua área de Monte Albán	\$1,467,000.00	100%	39%
1	CEA	Construcción del canal de desfogue del Arroyo Pluvial la "Joya" y descarga en margen izquierdo Río Atoyac (4a etapa)	\$6,118,494.00	70%	55%
2		Construcción del colector marginal izquierdo (Zaachila) y desazolve del colector Arroyo Pueblo Nuevo	\$3,961,841.00	69%	69%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"