

PG 001305



ACUSE

Expediente número: PE12/103C.1/S10.1.2/01-DPE-FM/2017
Oficio número: SF/SPIP/0008/2017
Asunto: Informe cuarto trimestre Fondo Metropolitano 2016.

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, a 6 de enero de 2017.

LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE.

Con relación al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca y en cumplimiento al numeral 29 inciso i) de las reglas de operación vigentes el cual señala que se deberá remitir 'a través de la entidad federativa correspondiente, los informes trimestrales sobre el destino y aplicación de los recursos, del avance físico y financiero y de la evaluación de los resultados alcanzados... a la SHCP y a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión' al respecto anexo al presente la siguiente información:

- Informe trimestral correspondiente al cuarto periodo del ejercicio fiscal 2016.
Destino y aplicación de los recursos 'Cartera de obras de infraestructura y su equipamiento 2016'
Avance físico - financiero de los proyectos correspondientes a la cartera 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
'EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ'
SECRETARIO DE FINANZAS

Handwritten signature of Mtro. Jorge Gallardo Casas.



Secretario
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.C.P.- Mtro. Alejandro Murat Hinojosa.- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.- Para su conocimiento.

Handwritten initials and signature: RAVM/CDOV/mprc.

Ciudad Administrativa 'Benemérito de las Américas'
Edificio 5 'Porfirio Díaz' Tercer Nivel
Carretera Internacional Oaxaca - Istmo km 11.5, Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca., C.P. 68270
Teléfono: 01 951 5015000 Extensión: 12524

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.

**“Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca”
Informe de Actividades
Cuarto Trimestre, Ejercicio Fiscal 2016**

Octubre a diciembre

- La SEFIN en coordinación con los ejecutores solventaron las observaciones señaladas a las notas técnicas para los proyectos de la cartera 2016, en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del RAMO 23 (SEFIR23).
- Se entregaron oficios de certificación de acuerdo de autorización de proyectos correspondientes a la cartera 2016.
- Se solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Finanzas la actualización de la página de internet.

13 de octubre – Segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso.

- Se realizó la segunda sesión extraordinaria con la finalidad de hacer del conocimiento de los integrantes que la SHCP a través del portal aplicativo SEFIR23, notificó la no viabilidad de los proyectos denominados “Señalamiento Horizontal para el sistema integrado de transporte (SIT) en el tramo “Viguera – Xoxocotlan” propuesto por la Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA) por un monto de \$4,338,938.00 y el proyecto “Programa de señalización para la movilidad urbana en el municipio de Oaxaca de Juárez y Zona Metropolitana” propuesto por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) por un monto de \$4,000,000.00; por lo cual el Comité determinó su cancelación y con la finalidad de cubrir el techo presupuestal, el Comité Técnico acordó autorizar los recursos disponibles del techo presupuestal 2016 correspondientes a \$8,338,938.00 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), de la siguiente manera: \$7,400,000.00 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la obra denominada “Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de tratamientos de aguas residuales en San Agustín de las Juntas (2ª etapa)” la cual será ejecutada por la Comisión Estatal del Agua; \$938,938.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para la ampliación de metas de la obra “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Riveras del Atoyac” a ejecutar por el H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlan, misma que formarán parte de la cartera de proyectos para el ejercicio 2016, quedando integrada a partir de esa fecha por 16 proyectos y por el total del techo presupuestal.

10 de noviembre – Primera ministración de recursos.

- Se recibió la primera ministración de recursos del fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta Entidad por un monto de \$28,138,347.97 (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.

22 de noviembre – Segunda ministración de recursos.

- Se recibió la segunda ministración de recursos del fideicomiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta Entidad por un monto de \$5,798,769.93 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.

28 de diciembre – Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso.

- Se realizó la segunda sesión ordinaria en la cual se trataron los temas referidos al estatus de la cartera de obras de infraestructura y su equipamiento 2016, se dio el seguimiento del avance físico - financiero de obras en proceso de ejecución 2016, se determinó el destino de los recursos derivados de economías de los procesos formales de pago y de los intereses generados en la cuenta del fideicomiso al 31 de diciembre del 2016, así mismo se dio a conocer el techo presupuestal para el ejercicio fiscal 2017.

28 de diciembre – Tercera ministración de recursos.

- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó dos transferencias de recursos a la Entidad, la primera por un monto de \$16,540,808.15 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N.) y la segunda por \$5,798,769.92 (CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.) mismos que fueron transferidos a la fiduciaria conforme a las reglas de operación vigentes.



"2016. AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

Anexo oficio número: SF/SPIP/0008/2016

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca"
Destino y aplicación de los recursos
Cartera de obras de infraestructura y su equipamiento 2016

No. de proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos autorizados (Pesos)	Instancia ejecutora	Estatus	
TOTAL		\$ 77,733,029.00			
1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORIZADA DEL PROYECTO APOYO A LA MOVILIDAD URBANA EN OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	14,000,000.00	SECRETARÍA DE ADMINISTRACION	Comunicado de autorización por la SHCP y ministración de recursos pendiente.	
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRASIL (COL. AMÉRICA SUR)	5,000,000.00	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Sin observación	
3	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL ANDADOR GUELATAO (AGENCIA DE SANTA MARÍA IXCOTEL)	4,660,000.00			
4	ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE DE LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD UNIVERSITARIA	800,000.00			
5	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	4,000,000.00	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE OAXACA		
6	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR CICLISTA Y RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. FERROCARRIL (2A ETAPA)	2,200,000.00	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS		
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE SANTA MARÍA IXCOTEL (3A ETAPA)	5,902,533.00	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO		
8	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, COL. YALALAG (2A ETAPA)	3,000,000.00			
9	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. FERROCARRIL	4,000,000.00	H. AYUNTAMIENTO DE TILIXTAC DE CABRERA		
10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL TORO (KM 0+000 AL 2+353.17 KM) SUB-TRAMOS A CONSTRUIR DEL KM 0+550 AL 0+733.30 Y DEL KM 0+758.74 AL KM 0+940	5,706,616.00	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA		
11	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO (2a ETAPA)	5,733,826.00			
12	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALZADA DEL TORO (SECCIÓN ANTIGUO CAMINO A EL ROSARIO)	3,538,931.00			
13	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DEL RIO ATOYAC (TRAMO PUENTE EX GARITA - ENTRONQUE SÍMBOLOS PATRIOS)	4,248,783.00	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		
14	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL ATOYAC	4,542,340.00			
15	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN RIBERAS DE RÍO SALADO	3,000,000.00	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS		
16	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS (2A ETAPA)	7,400,000.00	COMISION ESTATAL DEL AGUA		Comunicado de autorización por la SHCP y ministración de recursos pendiente.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca

"2016. AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

Anexo oficio número: SF/SPIP/0008/2016

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca"
Avance físico – financiero
Proyectos en ejecución 2016

Ejecutora	Obra	Inversión autorizada	Avance		Mes de terminación programado
			Físico	Financiero	
Santa Cruz Amilpas	Construcción de parador ciclista y rescate de espacio público en Av. Ferrocarril (2ª etapa)	2,200,000.00	20%	30%	julio
	Construcción de alumbrado público sustentable en riberas de Río Salado	3,000,000.00	20%	30%	marzo
Santa Lucía del Camino	Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel (3a etapa)	5,902,533.00	95%	50%	marzo
	Construcción de colector pluvial nororiente de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Col. Yalalag (2a etapa)	3,000,000.00	85%	30%	julio
Tlalixtac de Cabrera	Construcción de alumbrado público sustentable en la Av. Ferrocarril	4,000,000.00	95%	30%	marzo
San Sebastián Tutla	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada del Toro (km 0+000 al 2+353.17 km) sub-tramos a construir del km 0+550 al 0+733.30 y del km 0+758.74 al km 0+940	5,706,616.00	40%	50%	julio
	Construcción de la unidad deportiva ex hacienda El Rosario (2a etapa)	5,733,826.00	45%	50%	mayo
	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Calzada del Toro (sección antiguo camino a El Rosario)	3,538,931.00	40%	50%	abril
Santa Cruz Xoxocotlan	Construcción de alumbrado público sustentable en riberas del Río Atoyac (tramo puente ex garita - entronque símbolos patrios)	4,248,783.00	10%	30%	mayo
	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Riveras del Atoyac	4,542,340.00	40%	50%	mayo
SINFRA	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brasil (Col. América Sur)	\$5,000,000.00	0%	0%	noviembre
	Mejoramiento de la imagen urbana del andador Guelatao (agencia de Santa María Ixcotel)	\$4,660,000.00	0%	0%	noviembre
	Alumbrado público sustentable de la parte posterior de la unidad deportiva de Ciudad Universitaria	\$800,000.00	0%	0%	mayo
SAPAO	Equipamiento electromecánico de pozos profundos de agua potable	\$4,000,000.00	0%	0%	julio
			Contratada		



A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca



DHL Express Mexico S.A de C.V
 Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 540
 Col. Federal Delegación Venustiano Carranza
 Ciudad de México C.P. 15700
 RFC: DEM8801152E9

Jan 26 2017 4:42 PM

Sucursal:
 PASEO V
 AV UNIVERSIDAD 501 INT 2, EXHACIENDA
 CANDIANI
 OAXACA, Oaxaca, C.P. 68150

No. RECIBO: AJGCR6535

Cliente:
 SRIA DE FINANZAS DEL EDO DE OAXACA
 LIC REINA AMADA VELAZQUEZ MONTES

DESCRIPCION	PIEZAS	TOTAL
AWB: 4932270011		
EXPRESS DOMESTIC	1	\$216.34
Fuel Surcharge	1	\$11.43

Total a Pagar: \$227.77

Tipo de Pago:
 01 - EFECTIVO

Cobrado: \$227.77
 Cambio: \$0.00

Usted fue atendido por REYNA ALICIA CRUZ AVILA

Estimado cliente, si usted requiere factura de este recibo solicite al momento de su compra la generación de la misma*, la cual será enviada a su correo electrónico y también podrá ser consultada y descargada en el portal www.facturacionelectronica.dhl.com con su número de guía (AWB), mostrado en este mismo documento. (En el portal no se generan facturas, solamente es de consulta)

Para cualquier duda sobre:
 - Generación de Factura: Favor de consultar al asesor en mostrador, el día de su compra.
 - Descarga de Factura: Comuníquese al 53457068 ó 01 800 841 28 99 o bien, vía correo electrónico facturacion.mx@dhl.com

* REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita http://www.dhl.com/mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx

"ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES"

* ARCHIVE DOC *

DOM

Not to be attached to package

From: SRIA DE FINANZAS DEL EDO DE OAXACA
 LIC REINA AMADA VELAZQUEZ MONTES
 68270, CAR INTERNACIONAL, 11.5
 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE C
 AV. UNIVERSIDAD 501 INT 2, EXHACI
 68150 OAXACA OAXACA DE JUAREZ
 MEXICO

Origin:
 OAX

Contact: 9515015000 EXT 12753

To: UNID DE POLITICA Y CTRO PRESUPUESTA
 ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
 AV. CONSTITUYENTES, 1001
 TITULAR DE LA UNID DE POLITICA SHC
 BELEM DE LAS FLORES
 01110 ALVARO OBREGON DF
 MEXICO

Contact:
 015536884915

MX - FMX - FMX

Product:
 [N] DOMESTIC EXPRESS (46)
 Payment code:

Features / Services:

DTP A/C:

Ref: AJGCR6535

Shpt Wght: 1.0 kg # of Pieces 1

Shipment Date: 2017-01-26

Insured Amount: 0.0000 MXN



WAYBILL 49 3227 0011

Contents:
 OFICIO

License Plates of pieces in shipment
 JD014600004017565208

Para consultar el costo y servicios actualizados por zonas de entrega, por favor ingresar a www.dhl.com/mx/es o llamar al 53457068. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. El precio del servicio prestado y el contenido de este documento puede variar sin previo aviso. El precio del servicio prestado y el contenido de este documento puede variar sin previo aviso. El precio del servicio prestado y el contenido de este documento puede variar sin previo aviso.





Rastreo de Envíos por DHL Express

Esta es la manera más rápida de comprobar el estado de su envío. No necesita llamar al Servicio de Atención al Cliente ya que los resultados que recibe online reflejan cada evento del envío en tiempo real según avanza a través de la red de DHL.

Resumen de resultados

Guía Aérea: 4932270011

Firmado por: DIANA

Obtener Prueba de entrega con firma

Viernes, Enero 27, 2017 EN 12:11

Área de Servicio de Origen:

OAXACA - OAXACA - MEXICO

Área de Servicio de Destino:

LAGO TANA - ALVARO OBREGON - MEXICO

1 Pieza

Viernes, Enero 27, 2017		Ubicación	Hora	Pieza
10	Envío entregado - Firmado por: DIANA	ALVARO OBREGON	12:11	1 Pieza
9	Envío en ruta de entrega.	LAGO TANA - MEXICO	11:34	1 Pieza
8	Llegado a oficinas de DHL en LAGO TANA - MEXICO	LAGO TANA - MEXICO	07:25	1 Pieza
7	Salida de un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	06:52	1 Pieza
6	Procesado en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	06:31	1 Pieza
5	Llegada a un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	05:54	1 Pieza
Jueves, Enero 26, 2017		Ubicación	Hora	Pieza
4	Salida de un centro de tránsito de DHL en OAXACA - MEXICO	OAXACA - MEXICO	22:44	1 Pieza
3	Procesado en OAXACA - MEXICO	OAXACA - MEXICO	22:41	1 Pieza
2	Envío retirado/recolectado.	OAXACA - MEXICO	19:45	1 Pieza
1	Retiro programado	OAXACA - MEXICO	16:42	1 Pieza

Si prefiere hablar en forma personal con un representante sobre el paradero de su envío, contacte a [Servicio al Cliente](#).

Rastrea de manera automática tu envío por Twitter ingresando a www.dhl.com.mx/siguetuenvio.

[Términos y Condiciones](#)

[Preguntas Frecuentes sobre Rastreo](#)

Deutsche Post DHL Group

EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED.



27.02.2017


Estimado cliente:

Esta es la prueba/comprobante de entrega del envío con número de etiqueta/albarán 4932270011.

Gracias por elegir DHL Express.

www.dhl.com

Su envío 4932270011 ha sido entregado el día 27.01.2017 a las 12:11

Firmado	DIANA	Área de servicio de destino	LAGO TANA MEXICO
Firma		Estado del envío	Entregado
		Identificador(es) de piezas/bultos	JD014600004017565208

Datos adicionales de la entrega

Servicio	DOMESTICO EXPRESS	Área de servicio de origen	OAXACA MEXICO
Retirado el	26.01.2017 a las 19:45	Referencia del remitente	AJGCR6535