

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: -SER LA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN Y HABILITACIÓN DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.

PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE ATIENDAN LA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE JÓVENES OXAQUEÑOS.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	002-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA SOLA DE VEGA Y SAN JOSE LACHIGURI	001-SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO DE CONCRETO QUE ALBERGARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA Y PROCESOS ALIMENTARIOS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA (UTSSO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	7,616.50	0.00	7,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS / (NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2016	VALOR
		9,647.90

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	9,647.90	9,647.90
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	9,647.90	9,647.90
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II PRIMERA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	11,284,825.92	0.00	11,284,825.92	11,284,825.92	0.00	0.00	0.00	11,284,825.92	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	14.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
ACTUALIZADA	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN PEDRO COMITANCILLO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,441,777.24	0.00	1,441,777.24	1,441,777.24	0.00	0.00	0.00	1,441,777.24	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	6,017,237.43	0.00	6,017,237.43	6,017,237.43	0.00	0.00	0.00	6,017,237.43	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE 18 AULAS CON SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	15,830,000.00	2,108,482.01	13,721,517.99	13,721,517.99	0.00	0.00	0.00	13,721,517.99	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017 VALOR 18.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
ACTUALIZADA	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2016. (REMANENTES DEL FAM 2016) OBRA.	001-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,247,000.00	0.01	2,246,999.99	2,246,999.99	0.00	0.00	0.00	2,246,999.99	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre:	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2017	VALOR
		1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO
149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	019-PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA (PRIMERA ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	32,523,774.00	0.00	32,523,774.00	0.00	0.00	6,512,085.12	22,507,780.10	29,019,865.22	69.20

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	27.77

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	27.77	0.00	0.00	0.00	27.77
ACTUALIZADA	27.77	0.00	0.00	0.00	27.77
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	24.78	25.78

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 89.24 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	020-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2018. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y SISTEMA MODULAR DE EQUIPAMIENTO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2018. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,495,727.62	12,495,727.62	92.56

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS/NUMERO DE BIBLIOTECAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	022-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2018. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	18,097,100.00	0.00	18,097,100.00	0.00	0.00	0.00	16,769,894.17	16,769,894.17	92.67

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	11.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	023-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2018. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES DEL SURESTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, OAXACA.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	18,097,100.00	0.00	18,097,100.00	0.00	0.00	0.00	15,966,633.29	15,966,633.29	88.23

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO
ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	024-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR PRODUCTOS FINANCIEROS 2018. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,657,588.57	0.00	1,657,588.57	0.00	0.00	0.00	1,657,588.57	1,657,588.57	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 1313-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	002-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA SOLA DE VEGA Y SAN JOSE LACHIGUIRI	002-SEGUNDA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO PESADO DE CONCRETO QUE ALBERGARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA Y PROCESOS ALIMENTARIOS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA (UTSSO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	7,383.50	0.00	7,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1,467.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	024-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR PRODUCTOS FINANCIEROS 2018. OBRA	002-TERMINACIÓN DE INSTALACIONES EN LABORATORIO PESADO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	002-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA SOLA DE VEGA Y SAN JOSE LACHIGUURI	003-CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN TALLER, BIBLIOTECA, SALA DE DOCENTES Y SALA DE ORIENTACION EDUCATIVA EN CECYTE NO. 39 (SEGUNDA ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,129.88	0.00	1,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	376.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	001-CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL NIVEL SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIOR)	004-CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSICOLULA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,436.07	0.00	3,436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS / ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION, DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 1313-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		002-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA SOLA DE VEGA Y SAN JOSE LACHIGURI				004-EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO, UN TALLER, BIBLIOTECA, SALA DE DOCENTES Y SALA DE ORIENTACION EDUCATIVA EN CECYTE NO. 39	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,120.12	0.00	1,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	471.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		471.00		471.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		471.00		471.00
ALCANZADA	1.00		0.00		0.00		0.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	001-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (UABJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,374,512.00	206,712.00	5,167,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	002-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 7.1 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 74 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 7.1 EN FACULTAD DE ENFERMERÍA DE HUAJUAPAN (UABJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	292,721.00	11,257.00	281,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	003-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA (UABJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	39,453,804.00	1,517,454.00	37,936,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	004-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	8,981,010.00	0.00	8,981,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	001-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	002-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN ESCUELA DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA (UABJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,040,701.00	40,027.00	1,000,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		003-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.				002-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS (UABJO)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,206,807.00	84,877.00	2,121,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	004-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	002-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN FACULTAD DE IDIOMAS (UABJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,236,030.00	0.00	4,236,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 435-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ACTIVIDAD: 153-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		03-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		001-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.				006-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN FACULTAD DE ARQUITECTURA (UABJO)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,524,392.00	97,092.00	2,427,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS / ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 157-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR	004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. OBRA	001-INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 157-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR	005-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	374,285.26	347,003.89	27,281.37	27,281.37	0.00	0.00	0.00	27,281.37	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 157-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO BÁSICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,334,480.92	156,159.88	1,178,321.04	1,178,321.04	0.00	0.00	0.00	1,178,321.04	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	0.80

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
ACTUALIZADA	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO
157-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. (FAM CAPITAL 2017) EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	6,017,237.43	54,187.83	5,963,049.60	5,963,049.60	0.00	0.00	0.00	5,963,049.60	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 157-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR	008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN PEDRO COMITANCILLO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,462,835.64	556,450.24	3,906,385.40	3,906,385.40	0.00	0.00	0.00	3,906,385.40	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	0.98

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
ACTUALIZADA	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 157-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR	009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,596,236.06	64,495.58	1,531,740.48	1,531,740.48	0.00	0.00	0.00	1,531,740.48	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA.

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO
157-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR		04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR		012-PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 EQUIPO				001-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA (PRIMERA ETAPA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,574,992.00	939,128.08	2,635,863.92	2,635,863.92	0.00	0.00	0.00	2,635,863.92	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ENTRADAS DE ALAMCEN Y FACTURAS DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO, REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.
TEMA:	01-EDUCACIÓN	PROPÓSITO:	LOS JÓVENES INGRESAN Y CONCLUYEN SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, INCLUIDOS LOS GRUPOS VULNERABLES CON UN ENFOQUE DE DIVERSIDAD CULTURAL.
OBJETIVO:	07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.	COMPONENTE:	282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO
ESTRATEGIA:	02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.	ACTIVIDAD:	384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.		
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-SER LA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN Y HABILITACIÓN DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		
UE:	001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	002-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2015 (FAM)	001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN IEBO NO. 116

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	447,514.65	334,928.00	112,586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/NUMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	006-OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.	001-LABORATORIO MULTIPLE DE 2 ENTRE-EJES ESTRUCTURA REGIONAL 12.00X8.00 METROS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	403.32	0.00	403.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS / (NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	96.00
-----	------	-------	-------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN COBAO NO. 66

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,839,802.00	0.00	2,839,802.00	2,839,802.00	0.00	0.00	0.00	2,839,802.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
ACTUALIZADA	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
ALCANZADA	1.00	0.50	0.00	0.00	1.50

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. OBRA				001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN COBAO NO. 32	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,971,054.00	0.00	1,971,054.00	1,971,054.00	0.00	0.00	0.00	1,971,054.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	009-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA	001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN PLANTEL COBAO NÚM. 02 ESPINAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,336,203.04	166,777.04	4,169,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre:	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS			LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	010-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 51

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,011,370.00	77,360.00	1,934,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				001-TERMINACIÓN DE UN TALLER Y DOS ANEXOS EN COBAO NO. 03	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	263,854.54	0.00	263,854.54	0.00	0.00	0.00	263,854.54	263,854.54	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / (NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REAHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,409,911.25	0.00	2,409,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	3.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	002-CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS SIN EQUIPAMIENTO EN COBAO NO. 03 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	100,794.43	0.00	100,794.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	006-OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.	002-EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 3

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	191.77	0.00	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	92.00
-----	------	-------	-------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA				002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN IEBO NO. 89	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	412,273.00	0.00	412,273.00	412,273.00	0.00	0.00	0.00	412,273.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. OBRA	002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y CUATRO ANEXOS EN IEBO NO. 112

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,938,092.00	0.00	1,938,092.00	1,938,092.00	0.00	0.00	0.00	1,938,092.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	009-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA	002-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NÚM. 22 IXTEPEC

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,670,939.00	179,651.00	4,491,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				002-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN COBAO NO. 56	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	922,857.94	0.00	922,857.94	0.00	0.00	0.00	919,299.58	919,299.58	99.61
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	003-CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 12 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	9,224.72	0.00	9,224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	006-OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.	003-LABORATORIO 2 E/E ESTRUCTURA REGIONAL 12.00X8.00 METROS EN IEBO NO. 40

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	408.24	0.00	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS / (NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	96.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA	003-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN IEBO NO. 39

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	412,273.00	0.00	412,273.00	412,273.00	0.00	0.00	0.00	412,273.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. OBRA				003-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN BIC NO. 23	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,044,082.50	0.00	1,044,082.50	1,044,082.50	0.00	0.00	0.00	1,044,082.50	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	009-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA	003-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN PLANTEL COBAO NUM. 35 JALAPA DEL MARQUÉS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	814,320.00	31,320.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS			LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA	003-TERMINACIÓN DE DOS AULAS EN COBAO NO. 05

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	424,535.90	0.00	424,535.90	0.00	0.00	0.00	424,535.90	424,535.90	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	004-CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBAO NO. 46 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	48,895.47	0.00	48,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	006-OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.	004-EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN IEBO NO. 40

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	191.77	0.00	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	92.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA	004-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN IEBO NO. 190

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	760,767.46	0.00	760,767.46	760,767.46	0.00	0.00	0.00	760,767.46	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. OBRA				004-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN BIC NO. 29	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	687,809.50	0.01	687,809.49	687,809.49	0.00	0.00	0.00	687,809.49	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	009-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA	004-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NUM. 23 JUCHITAN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,262,196.00	48,546.00	1,213,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA	004-TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN COBAO NO. 34

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	234,065.70	0.00	234,065.70	0.00	0.00	0.00	234,065.70	234,065.70	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	005-CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN IEBO NO. 79 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	50,260.66	0.00	50,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	006-OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.	005-LABORATORIO 2 E/E, ESTRUCTURA REGIONAL 12.00X8.00 METROS (EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO), BIBLIOTECA 1 E/E 6.00X8.00 METROS (EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA), OBRA EXTERIOR: PLAZA CÍVICA (15X25 METROS, ASTA BANDERA), ACCESO PRINCIPAL PEATONAL Y PORTICO EN IEBO NO. 111

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,190.86	0.00	1,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS / (NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA				005-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN IEBO NO. 274	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,034,757.54	6,391.86	1,028,365.68	1,028,365.68	0.00	0.00	0.00	1,028,365.68	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. OBRA	005-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 33

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,593,311.00	0.00	1,593,311.00	1,593,311.00	0.00	0.00	0.00	1,593,311.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	009-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA	005-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN IEBO NUM. 15 SAN FRANCISCO DEL MAR

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	10,097,568.00	388,368.00	9,709,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS			LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				005-TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COBAO NO. 65	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	390,879.92	0.00	390,879.92	0.00	0.00	0.00	390,879.92	390,879.92	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS					LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	006-CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN IEBO NO. 115 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	12,580.65	0.00	12,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	006-OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.	006-EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA EN IEBO NO. 111

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	234.14	0.00	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	124.00
-----	------	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA				006-CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN CECYTE NO. 16	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	769,785.12	0.00	769,785.12	769,785.12	0.00	0.00	0.00	769,785.12	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	009-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 283 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA	006-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN ESCUELA PREPARATORIA NUM. 4 (UABJO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	49,859,184.96	1,917,660.96	47,941,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS			LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA	006-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN IEBO NO. 39

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	380,897.94	0.00	380,897.94	0.00	0.00	0.00	380,897.94	380,897.94	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	007-CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN IEBO NO. 262 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	205,832.09	0.00	205,832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA	007-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN BIC NO. 33

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,733,491.00	435,607.47	2,297,883.53	2,111,194.61	0.00	0.00	0.00	2,111,194.61	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA	007-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN IEBO NO. 116

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	380,897.94	0.00	380,897.94	0.00	0.00	0.00	380,897.94	380,897.94	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS/NUMERO DE BIBLIOTECAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	008-CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN CBTA NO. 253 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	39,455.18	0.00	39,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	3.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. OBRA	008-CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO EN CECYTE NO. 17

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,203,952.01	0.00	1,203,952.01	1,203,952.01	0.00	0.00	0.00	1,203,952.01	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / (NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				008-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN IEBO NO. 239	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	841,566.69	0.00	841,566.69	0.00	0.00	0.00	841,566.68	841,566.68	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/NUMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	009-CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTA NO. 203 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	15,170.82	0.00	15,170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				009-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 34	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,039,835.00	0.00	2,039,835.00	0.00	0.00	0.00	1,687,962.00	1,687,962.00	82.75
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2,733.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	010-CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 264 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	87,663.86	0.00	87,663.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA	010-TERMINACIÓN DEL TALLER DE ENFERMERÍA EN CECYTE NO. 13

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	162,239.77	0.00	162,239.77	0.00	0.00	0.00	158,239.00	158,239.00	97.53

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / (NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 97.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	011-CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBTIS NO. 02 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	17,998.22	0.00	17,998.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2016
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA	011-TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CECYTE NO. 30

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	206,003.29	0.00	206,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	012-CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN BIC NO. 25 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	172,634.48	0.00	172,634.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				012-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CECYTE NO. 40	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,483,956.73	0.00	1,483,956.73	0.00	0.00	0.00	1,405,932.00	1,405,932.00	94.74
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	013-CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN BIC NO. 18 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	67,535.70	0.00	67,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS / (NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2016
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. OBRA				013-TERMINACIÓN DE SALA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN CECYTE NO. 16	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	300,156.21	0.00	300,156.21	0.00	0.00	0.00	300,156.21	300,156.21	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	014-CONSTRUCCION DE DOS AULAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN BIC NO. 29 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	40,616.18	0.00	40,616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)				015-CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO MÚLTIPLE, UN TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CUATRO ANEXOS EN CECYTE NO. 34 (2DA. ETAPA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	349,141.02	0.00	349,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158					VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	016-CONSTRUCCION DE UN AULA EN CECATI NO. 195 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	14,388.82	0.00	14,388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	017-CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN COBAO NO. 37 SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	132,741.29	0.00	132,741.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / (NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE TALLERES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	018-CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN IEBO NO. 190 SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	113,542.37	0.00	113,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158	VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	019-ADAPTACION DE CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN CBTIS NO. 183 SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	66,495.29	0.00	66,495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	020-ADECUACION DE DOS AULAS A LABORATORIO EN CBTIS NO. 259 SEGUNDA ETAPA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	58,983.05	0.00	58,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS / (NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158			VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	022-CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN BIC NO. 25 (1RA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	525,342.94	392,358.81	132,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Reporte trimestral de Actividades de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, disponible en www.sinfra.oaxaca.gob.mx/?page_id=158

SUPUESTO

VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO, CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ESTABLES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 283-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-REPARACION DE ESCUELAS EN EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR (EJERCICIOS ANTERIORES)	001-REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN COBAO NO. 02 (2DA. ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	53,946.60	0.00	53,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 283-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	002-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 7.1 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 74 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA	001-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 7.1 EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO DE SAN JERÓNIMO NUCHITA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	28,281.72	1,087.72	27,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 283-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 382-REPARACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		002-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 7.1 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 74 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA				002-RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 7.1 EN IEBO CENTRO NUM. 186. TEOTONGO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	105,022.28	4,039.28	100,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR/NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS					LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBAO NO. 66

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	78,206.00	1,205.32	77,000.68	77,000.68	0.00	0.00	0.00	77,000.68	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN COBAO NO. 32

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,893.00	1,870.38	121,022.62	121,022.62	0.00	0.00	0.00	121,022.62	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN IEBO NO. 39

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	272,890.00	0.00	272,890.00	0.00	0.00	0.00	241,030.60	241,030.60	88.33

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO				002-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN IEBO NO. 89	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	30,727.00	509.06	30,217.94	30,217.94	0.00	0.00	0.00	30,217.94	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN IEBO NO. 112

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	96,910.85	10,751.32	86,159.53	86,159.53	0.00	0.00	0.00	86,159.53	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	0.62
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
ACTUALIZADA	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. EQUIPO				002-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN IEBO NO. 116	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	49,063.43	0.00	49,063.43	0.00	0.00	0.00	38,492.28	38,492.28	78.45
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO				003-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN IEBO NO. 39	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	30,727.00	509.06	30,217.94	30,217.94	0.00	0.00	0.00	30,217.94	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. EQUIPO				003-EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN ANEXO Y EQUIPAMIENTO PARCIAL DE UN AULA DE MEDIOS EN BIC NO. 23	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	260,395.00	37,767.67	222,627.33	222,627.33	0.00	0.00	0.00	222,627.33	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. EQUIPO				003-EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN IEBO NO. 239	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	545,341.00	0.00	545,341.00	0.00	0.00	0.00	521,205.40	521,205.40	95.57
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN IEBO NO. 190

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	116,688.00	16,025.75	100,662.25	100,662.25	0.00	0.00	0.00	100,662.25	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. EQUIPO				004-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN BIC NO. 29	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	101,660.00	10,328.37	91,331.63	91,331.63	0.00	0.00	0.00	91,331.63	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 34

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	196,359.00	0.00	196,359.00	0.00	0.00	0.00	161,656.44	161,656.44	82.33

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO	005-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN IEBO NO. 274

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	119,795.00	9,595.54	110,199.46	110,199.46	0.00	0.00	0.00	110,199.46	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2017. EQUIPO	005-EQUIPAMIENTO DE DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 33

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	424,896.92	60,411.90	364,485.02	364,485.02	0.00	0.00	0.00	364,485.02	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	0.85
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
ACTUALIZADA	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018. EQUIPO				005-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CECYTE NO. 40	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	83,838.00	0.00	83,838.00	0.00	0.00	0.00	53,102.48	53,102.48	63.34
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO	006-EQUIPAMIENTO DE UNA SALA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN CECYTE NO. 16

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	88,627.00	7,510.40	81,116.60	81,116.60	0.00	0.00	0.00	81,116.60	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO	007-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN BIC NO. 33

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	184,517.00	13,762.42	170,754.58	170,754.58	0.00	0.00	0.00	170,754.58	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 383-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2016. EQUIPO	008-EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO EN CECYTE NO. 17

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	855,644.00	79,610.67	776,033.33	776,033.33	0.00	0.00	0.00	776,033.33	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
TEMA:	01-EDUCACIÓN		
OBJETIVO:	03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, INCORPORANDO LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FÍSICA ADECUADA Y CON ACCESO A TIC'S
ESTRATEGIA:	01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.	COMPONENTE:	182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.	ACTIVIDAD:	187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-SER LA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN Y HABILITACIÓN DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		
UE:	001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	000--	001-PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
32,472,444.00	6,693,167.40	3,854,713.01	35,310,898.39	6,322,706.48	8,671,871.37	7,817,914.11	12,431,174.14	35,243,666.10	35.20

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTA AREA ADMINISTRATIVA DEL IOCIFED, NOMINAS, CLC'S DE GASTO DE OPERACION	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	135.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	40.00	30.00	35.00	30.00	135.00
ACTUALIZADA	40.00	30.00	35.00	30.00	135.00
ALCANZADA	1.00	30.00	35.00	30.00	96.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.22 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NETZAHUALCÓYOTL"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	431,710.38	0.00	431,710.38	431,710.38	0.00	0.00	0.00	431,710.38	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.35
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
ACTUALIZADA	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	022-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	397,425.06	0.00	397,425.06	397,425.06	0.00	0.00	0.00	397,425.06	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	023-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y RAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (ECONOMIAS 2015).	001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. "MARIA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	328,481.29	0.00	328,481.29	328,481.29	0.00	0.00	0.00	328,481.29	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	024-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 2016	001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 234

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	338,979.42	110,502.98	228,476.44	228,476.44	0.00	0.00	0.00	228,476.44	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				001-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	614,934.72	0.00	614,934.72	614,934.72	0.00	0.00	0.00	614,934.72	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	001-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	8,608,358.99	0.00	8,608,358.99	8,608,358.99	0.00	0.00	0.00	8,608,358.99	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		027-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,091,338.25	0.00	2,091,338.25	2,091,338.25	0.00	0.00	0.00	2,091,338.25	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.	001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL GREGORIO N. CHAVEZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	940,264.88	69,384.98	870,879.90	870,879.90	0.00	0.00	0.00	870,879.90	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		031-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNR "IGNACIO BERNAL" (FRACCIONAMIENTO DAINZÚ)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,331,386.53	0.00	2,331,386.53	0.00	0.00	0.00	2,331,386.52	2,331,386.52	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				001-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,337,161.14	0.00	1,337,161.14	0.00	0.00	0.00	1,243,968.28	1,243,968.28	93.03
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NUMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	001-TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	758,637.23	0.00	758,637.23	0.00	0.00	0.00	758,637.23	758,637.23	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.U. "JOSÉ VASCONCELOS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	759,429.97	0.00	759,429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	227,353.20	0.00	227,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		036-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				001-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS PORTILLO" (PRIMERA ETAPA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,256,082.68	0.00	1,256,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	4.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 355-PROCESO DE LICITACIÓN, SUPERVISION Y ENTREGA DE OBRAS

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	000-- -	002-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
447,000.00	34,500.00	324,588.32	156,911.68	0.00	0.00	113,795.84	43,115.84	156,911.68	27.48

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LICITACIONES, SUPERVISIONES Y ENTREGA DE OBRAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LICITACIONES, SUPERVISIONES Y ENTREGA DE OBRAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROCESOS DE LICITACIÓN+SUPERVISIÓN+ENTREGA DE OBRA REALIZADOS/ NÚMERO DE PROCESOS DE LICITACIÓN+SUPERVISIÓN+ENTREGA DE OBRA PROGRAMADOS				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENÓMENOS NATURALES (SISMOS,HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROCESO DE LICITACIÓN, SUPERVISION Y ENTREGA DE OBRAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	29.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	5.00	8.00	8.00	8.00	29.00
ACTUALIZADA	5.00	8.00	8.00	8.00	29.00
ALCANZADA	1.00	0.00	8.00	8.00	17.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.59 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. "OCTAVIO PAZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	321,418.69	1.63	321,417.06	321,417.06	0.00	0.00	0.00	321,417.06	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		022-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA				002-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,505,476.34	0.01	1,505,476.33	1,505,476.33	0.00	0.00	0.00	1,505,476.33	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO
EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				002-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "JUAN ESCUTIA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	696,537.03	0.01	696,537.02	696,537.02	0.00	0.00	0.00	696,537.02	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				002-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,365,110.21	0.01	3,365,110.20	3,365,110.20	0.00	0.00	0.00	3,365,110.20	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	4.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		027-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				002-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LUCIO CABAÑAS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,482,168.28	0.00	2,482,168.28	2,482,168.28	0.00	0.00	0.00	2,482,168.28	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				002-CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,945,656.66	925.98	2,944,730.68	2,944,730.68	0.00	0.00	0.00	2,944,730.68	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	8.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				
ACTUALIZADA	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				002-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,160,786.38	0.00	1,160,786.38	0.00	0.00	0.00	1,160,786.38	1,160,786.38	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				002-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 54	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,486,239.68	0.00	1,486,239.68	0.00	0.00	0.00	1,328,261.01	1,328,261.01	89.37
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	002-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "MARÍA DEL CARMEN SERDAN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,510,329.88	0.00	1,510,329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	232,746.14	0.00	232,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 353-INVESTIGACION DE CAMPO, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ELABORADOS

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	000-- -	003-SUPERVISION DE OBRAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
966,395.00	235,287.75	164,030.25	1,037,652.50	107,872.61	277,177.49	298,642.13	348,047.36	1,031,739.59	33.54

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PREUSPUESTOS ELABORADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PREUSPUESTOS ELABORADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRESUPUESTOS ELABORADOS / NÚMERO DE PRESUPUESTOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INVESTIGACION DE CAMPO, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ELABORADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1,235.00
-----	------	-------	----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	80.00	430.00	415.00	310.00	1,235.00
ACTUALIZADA	80.00	430.00	415.00	310.00	1,235.00
ALCANZADA	1.00	405.00	415.00	310.00	1,131.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	002-CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	003-DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REMIGIO SARABIA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	551,111.29	398,634.26	152,477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS CON RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015	003-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RODOLFO FIERRO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	9,980.90	0.00	9,980.90	9,980.90	0.00	0.00	0.00	9,980.90	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				003-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,315,130.50	920,591.35	394,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	003-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,569,567.12	0.01	1,569,567.11	1,569,567.11	0.00	0.00	0.00	1,569,567.11	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	027-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	003-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,163,946.78	1,514,762.75	649,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	4.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				003-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,167,385.31	923.88	1,166,461.43	1,166,461.43	0.00	0.00	0.00	1,166,461.43	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	003-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "GUADALUPE VICTORIA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	317,986.03	0.00	317,986.03	0.00	0.00	0.00	317,986.03	317,986.03	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 142	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,195,580.63	0.00	1,195,580.63	0.00	0.00	0.00	1,019,093.58	1,019,093.58	85.24
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	003-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "MARÍA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,195,687.34	0.00	1,195,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO SOSA REYES"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	457,376.75	0.00	457,376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	000-- -	004-2.5% SUPERVISION DE OBRA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	6,942,722.90	0.00	6,942,722.90	813,046.25	948,560.50	2,355,948.57	2,810,207.03	6,927,762.35	40.48

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

REPORTA AREA ADMINISTRATIVA DEL IOCFED, NOMINAS, CLC'S DE GASTO DE OPERACION

SUPUESTO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	8.00
-----	---	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
ACTUALIZADA	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
ALCANZADA	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.				004-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. "ANGELA PERALTA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	43,917.63	30,742.35	13,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA				004-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN J.N.U. "MA. DE JESÚS VIVAS DE CASTILLO" (UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGON)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	490,829.74	0.00	490,829.74	490,829.74	0.00	0.00	0.00	490,829.74	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				004-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JULIO DE LA FUENTE"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,175,534.70	0.00	2,175,534.70	2,175,534.70	0.00	0.00	0.00	2,175,534.70	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	004-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 247

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,098,658.24	0.00	1,098,658.24	1,098,658.24	0.00	0.00	0.00	1,098,658.24	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		027-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				004-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?BENITO JUÁREZ?	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,391,562.51	0.00	1,391,562.51	1,391,562.51	0.00	0.00	0.00	1,391,562.51	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	4.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				004-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,816,956.07	0.00	1,816,956.07	1,816,956.07	0.00	0.00	0.00	1,816,956.07	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	004-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	337,707.05	0.00	337,707.05	0.00	0.00	0.00	337,707.05	337,707.05	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				004-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	338,711.62	0.00	338,711.62	0.00	0.00	0.00	338,131.62	338,131.62	99.83
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				004-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.I. "NICOLÁS BRAVO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	428,614.56	0.00	428,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				004-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I "JUSTO SIERRA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	436,555.93	0.00	436,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	002-CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	005-TERMINACION DE LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "UNION Y PROGRESO" (SANTA ROSA PANZACOLA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	62,521.57	44,833.87	17,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS CON RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA				005-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	443,800.25	0.00	443,800.25	443,800.25	0.00	0.00	0.00	443,800.25	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.28			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28				
ACTUALIZADA	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				005-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.R. "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	460,386.15	0.00	460,386.15	460,386.15	0.00	0.00	0.00	460,386.15	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				005-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.U. "RODOLFO MORALES" (COL. LOS PINTORES)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	20,929.63	0.00	20,929.63	20,929.63	0.00	0.00	0.00	20,929.63	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	0.09			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09				
ACTUALIZADA	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		027-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				005-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,521,525.48	1,765,067.84	756,457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				005-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,441,986.81	1,009,390.77	432,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				005-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	765,332.67	0.00	765,332.67	0.00	0.00	0.00	765,332.67	765,332.67	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				005-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	573,290.33	0.00	573,290.33	0.00	0.00	0.00	573,290.33	573,290.33	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	005-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "VICENTE GUERRERO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	749,749.20	0.00	749,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				005-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	769,433.25	0.00	769,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	006-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DONAJI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	710,632.14	52,087.57	658,544.57	658,544.57	0.00	0.00	0.00	658,544.57	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				006-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	738,383.19	0.00	738,383.19	738,383.19	0.00	0.00	0.00	738,383.19	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				006-CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 248 (SANTA ROSA PANZACOLA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,710,331.98	0.00	5,710,331.98	5,710,331.98	0.00	0.00	0.00	5,710,331.98	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		027-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				006-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	396,169.60	0.00	396,169.60	396,169.60	0.00	0.00	0.00	396,169.60	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.35			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35				
ACTUALIZADA	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				006-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	916,912.64	0.00	916,912.64	916,912.64	0.00	0.00	0.00	916,912.64	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	006-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 102

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	841,566.69	0.00	841,566.69	0.00	0.00	0.00	836,566.69	836,566.69	99.41

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/NUMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				006-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,943,744.29	0.00	1,943,744.29	0.00	0.00	0.00	1,935,469.98	1,935,469.98	99.57
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		2.00		2.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		2.00		2.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		2.00		2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				006-TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO EN J.N.I "FRIDA KAHLO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	292,905.86	0.00	292,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS CON RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				006-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "RUFINO TAMAYO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	837,218.61	0.00	837,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.				007-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EVARISTO C GURRION"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	44,918.84	42,120.56	2,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	007-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,471,760.14	1,030,232.10	441,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	3.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				007-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" (BARRIO GUADALUPE)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	640,845.45	0.00	640,845.45	640,845.45	0.00	0.00	0.00	640,845.45	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				007-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 239	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	814,010.79	0.00	814,010.79	814,010.79	0.00	0.00	0.00	814,010.79	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		027-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				007-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,568,004.09	0.00	1,568,004.09	1,568,004.09	0.00	0.00	0.00	1,568,004.09	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				007-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UN LABORATORIO, DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				007-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,022,999.09	0.00	1,022,999.09	0.00	0.00	0.00	858,555.65	858,555.65	83.93
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	0.00	0.00		0.00		1.00		1.00	
ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		1.00		1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00		0.83		0.83	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 83.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	007-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMÍREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,527,933.52	0.00	1,527,933.52	0.00	0.00	0.00	1,355,907.00	1,355,907.00	88.74

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				007-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. "CUAUHTÉMOC"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	427,160.88	0.00	427,160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				007-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA (COL. PABLO NORTE)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	654,108.73	0.00	654,108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA				008-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,354,217.35	947,952.14	406,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				008-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN J.N.U. "LUZ COLMENARES MARTZ" (CANDIANI)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	586,261.51	41,038.32	545,223.19	527,635.35	0.00	0.00	0.00	527,635.35	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		026-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				008-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 22	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	903,052.52	8,000.00	895,052.52	895,052.52	0.00	0.00	0.00	895,052.52	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				008-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE AGOSTO" (FRACC. CIUDAD YAGUL)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,663,346.39	0.00	1,663,346.39	1,663,346.39	0.00	0.00	0.00	1,663,346.39	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	4.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
ACTUALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	008-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO DE LEÓN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	380,897.94	0.00	380,897.94	0.00	0.00	0.00	380,897.93	380,897.93	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				008-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ROBERTO COLORADO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,028,163.56	0.00	1,028,163.56	0.00	0.00	0.00	907,609.68	907,609.68	88.27
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	008-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "FRANCISCO I. MADERO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	611,007.91	0.00	611,007.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	008-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.I "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	864,667.50	0.00	864,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NIVEL BÁSICO 2015.	009-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	868,673.76	848,465.00	20,208.76	20,208.76	0.00	0.00	0.00	20,208.76	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2016	VALOR	0.82
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
ACTUALIZADA	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA				009-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	847,577.00	0.00	847,577.00	847,577.00	0.00	0.00	0.00	847,577.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.53			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53				
ACTUALIZADA	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				009-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PABLO L SIDAR"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,958,266.37	743,162.40	1,215,103.97	1,215,103.97	0.00	0.00	0.00	1,215,103.97	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.	009-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 254

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,650,808.54	0.00	2,650,808.54	2,650,808.54	0.00	0.00	0.00	2,650,808.54	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				009-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	454,350.01	0.00	454,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				009-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" (COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,173,470.91	0.00	2,173,470.91	0.00	0.00	0.00	1,849,858.37	1,849,858.37	85.11
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				009-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.R. "LEOPOLDO KIEL"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	696,592.96	0.00	696,592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	009-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N.U. "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (COL. LOMA BONITA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	852,208.38	0.00	852,208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	010-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC "

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,983,532.55	0.01	1,983,532.54	1,983,532.54	0.00	0.00	0.00	1,983,532.54	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	010-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HILARIO C. SALAS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	701,015.29	0.00	701,015.29	701,015.29	0.00	0.00	0.00	701,015.29	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		028-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.				010-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.48	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,102,423.36	220,099.50	1,882,323.86	1,787,995.50	0.00	0.00	0.00	1,787,995.50	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				010-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	841,566.69	0.00	841,566.69	0.00	0.00	0.00	840,930.02	840,930.02	99.92
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/NUMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	010-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	654,007.48	0.00	654,007.48	0.00	0.00	0.00	654,007.48	654,007.48	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	010-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	910,425.48	0.00	910,425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				010-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 238	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	566,931.61	0.00	566,931.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA				011-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 258	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,395,073.85	0.00	2,395,073.85	2,395,073.85	0.00	0.00	0.00	2,395,073.85	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				011-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	340,817.47	0.00	340,817.47	340,817.47	0.00	0.00	0.00	340,817.47	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	029-CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	011-CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEYES DE REFORMA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS CON RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	0.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	011-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y ADAPTACIÓN DE DOS ANEXOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 24

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	581,461.12	0.00	581,461.12	0.00	0.00	0.00	581,461.12	581,461.12	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				011-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAURO AGUIRRE" (COL. MODERNA, SECC. LOS MONGUITOS)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	757,198.12	0.00	757,198.12	0.00	0.00	0.00	757,198.12	757,198.12	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				011-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN J.N.R. "PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	173,070.17	0.00	173,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				011-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REDENCIÓN"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,651,401.45	0.00	1,651,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	004-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015	012-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	9,120.19	6,384.13	2,736.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				012-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	669,001.87	0.01	669,001.86	669,001.86	0.00	0.00	0.00	669,001.86	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				012-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL LERDO DE TEJADA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,141,728.32	0.00	1,141,728.32	0.00	0.00	0.00	1,032,885.99	1,032,885.99	90.47
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				012-CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA (COL. RICARDO FLORES MAGÓN)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,416,080.01	0.00	1,416,080.01	0.00	0.00	0.00	1,342,883.00	1,342,883.00	94.83
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS REALIZADO/ (NUMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LABORATORIOS TALLERES CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	012-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	254,140.10	0.00	254,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	035-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	012-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,846,022.57	0.00	1,846,022.57	0.00	0.00	0.00	1,846,022.57	1,846,022.57	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.	013-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	0.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		025-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				013-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "JUSTO SIERRA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	996,426.37	483,310.79	513,115.58	305,982.39	0.00	0.00	0.00	305,982.39	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	013-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "EMILIANO ZAPATA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	640,932.64	0.00	640,932.64	0.00	0.00	0.00	640,932.64	640,932.64	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				013-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	656,110.78	0.00	656,110.78	0.00	0.00	0.00	656,110.78	656,110.78	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	013-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "EMILIANO ZAPATA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	221,968.08	0.00	221,968.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2018	VALOR
		1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				014-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ACCIÓN REVOLUCIONARIA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	919,684.82	0.00	919,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	014-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN J.N.I. "VICENTE GUERRERO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,339,189.61	0.00	1,339,189.61	0.00	0.00	0.00	1,165,934.06	1,165,934.06	87.06

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				014-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "JAIME TORRES BODET"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	695,876.40	0.00	695,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.				015-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "SIGLO XXI"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	53,829.52	48,395.54	5,433.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				015-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	556,785.18	0.00	556,785.18	0.00	0.00	0.00	556,785.18	556,785.18	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	015-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DÍAZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,449,757.72	0.00	1,449,757.72	0.00	0.00	0.00	1,449,757.72	1,449,757.72	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				016-CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,173,774.93	0.00	3,173,774.93	0.00	0.00	0.00	2,876,684.38	2,876,684.38	90.64
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	6.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				016-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	507,040.49	0.00	507,040.49	0.00	0.00	0.00	507,040.49	507,040.49	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				016-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "LAURO ZARATE GALINDO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	468,385.22	0.00	468,385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	017-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,008,037.02	0.00	1,008,037.02	0.00	0.00	0.00	1,008,037.02	1,008,037.02	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				017-REPARACIONES GENERALES EN TESELECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	384,580.05	0.00	384,580.05	0.00	0.00	0.00	384,580.05	384,580.05	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				017-CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,626,921.27	0.00	3,626,921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	8.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.				018-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "OAXACA "	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,327.57	94,883.85	27,443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	018-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	819,634.97	0.00	819,634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				018-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	779,293.23	0.00	779,293.23	0.00	0.00	0.00	779,293.23	779,293.23	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				018-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	851,517.44	0.00	851,517.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				019-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MÉNDEZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,167,873.37	0.00	1,167,873.37	0.00	0.00	0.00	1,074,628.94	1,074,628.94	92.02
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				019-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	647,359.40	0.00	647,359.40	0.00	0.00	0.00	647,359.39	647,359.39	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	019-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	454,350.01	0.00	454,350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	020-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,743,257.02	0.00	1,743,257.02	0.00	0.00	0.00	1,743,257.02	1,743,257.02	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	020-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "NARCISO MENDOZA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	857,260.14	0.00	857,260.14	0.00	0.00	0.00	857,260.14	857,260.14	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				020-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,281,352.79	0.00	2,281,352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	021-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "MARÍA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	765,332.67	0.00	765,332.67	0.00	0.00	0.00	759,525.71	759,525.71	99.24

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				021-REPARACIONES GENERALES EN TESELECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,876,741.60	0.00	1,876,741.60	0.00	0.00	0.00	1,604,972.43	1,604,972.43	85.52
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				021-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,229,671.12	0.00	2,229,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	3.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	022-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	930,298.20	0.00	930,298.20	0.00	0.00	0.00	930,298.20	930,298.20	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	022-REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "ZENAIDA MARTÍNEZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	891,498.55	0.00	891,498.55	0.00	0.00	0.00	891,498.55	891,498.55	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				022-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 102	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,406,785.89	0.00	1,406,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.	023-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.U. "BELISARIO DOMINGUEZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	271,428.26	194,776.16	76,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	023-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN J.N.R. "FRIDA KAHLO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	819,634.97	0.00	819,634.97	0.00	0.00	0.00	819,634.97	819,634.97	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				023-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,145,862.87	0.00	1,145,862.87	0.00	0.00	0.00	1,043,440.97	1,043,440.97	91.06
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				023-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	835,932.63	0.00	835,932.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO
EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	024-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "HELEN KELLER"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	933,265.51	0.00	933,265.51	0.00	0.00	0.00	933,265.51	933,265.51	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				024-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	843,614.74	0.00	843,614.74	0.00	0.00	0.00	838,614.74	838,614.74	99.41
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9,900.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	024-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	387,492.43	0.00	387,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				025-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "POLICARPO T. SÁNCHEZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	462,143.12	0.00	462,143.12	0.00	0.00	0.00	462,143.12	462,143.12	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				025-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,782,298.02	0.00	1,782,298.02	0.00	0.00	0.00	1,415,129.00	1,415,129.00	79.40
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				025-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	150,265.40	0.00	150,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				026-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,709,689.69	0.00	1,709,689.69	0.00	0.00	0.00	1,607,411.37	1,607,411.37	94.02
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	026-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	953,024.68	0.00	953,024.68	0.00	0.00	0.00	953,024.68	953,024.68	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	027-REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "JUAN ESCUTIA" (COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	628,902.90	0.00	628,902.90	0.00	0.00	0.00	628,902.90	628,902.90	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2018	VALOR
		1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	027-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DÍAZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	614,189.57	0.00	614,189.57	0.00	0.00	0.00	614,189.57	614,189.57	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	027-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	938,738.05	0.00	938,738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	028-REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "JAIME NUNO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	311,789.57	0.00	311,789.57	0.00	0.00	0.00	311,789.57	311,789.57	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	028-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	212,379.70	0.00	212,379.70	0.00	0.00	0.00	212,379.70	212,379.70	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	028-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,425,610.00	0.00	1,425,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	029-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	574,967.11	0.00	574,967.11	0.00	0.00	0.00	574,967.11	574,967.11	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				029-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 259	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,047,286.67	0.00	2,047,286.67	0.00	0.00	0.00	1,768,735.00	1,768,735.00	86.39
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	029-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	813,134.35	0.00	813,134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	030-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" (FRACC. IVO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,075,577.68	0.00	1,075,577.68	0.00	0.00	0.00	1,075,577.68	1,075,577.68	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				030-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" (COL. LOMAS DE LA CUESTA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,370,661.30	0.00	1,370,661.30	0.00	0.00	0.00	1,221,406.75	1,221,406.75	89.11
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				030-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,511,363.40	0.00	1,511,363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	4.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.	031-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA PINO SUAREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	51,213.61	51,213.20	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				031-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE AGOSTO" (COL. MONTE BELLO)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	955,306.59	0.00	955,306.59	0.00	0.00	0.00	955,306.59	955,306.59	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				031-REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "16 DE SEPTIEMBRE"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	367,348.79	0.00	367,348.79	0.00	0.00	0.00	367,348.79	367,348.79	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				031-CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,309,896.14	0.00	1,309,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	032-TERMINACIÓN DE DOS AULAS, UN LABORATORIO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 216 (COL. PANORÁMICA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,185,410.69	0.00	1,185,410.69	0.00	0.00	392,529.55	792,881.14	1,185,410.69	66.89

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				032-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LA CORREGIDORA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,534,953.38	0.00	2,534,953.38	0.00	0.00	0.00	1,936,506.18	1,936,506.18	76.39
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO
EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				032-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,994,856.26	0.00	1,994,856.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	033-TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	210,901.47	0.00	210,901.47	0.00	0.00	0.00	210,901.47	210,901.47	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	033-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	434,630.89	0.00	434,630.89	0.00	0.00	0.00	429,630.89	429,630.89	98.85

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	033-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	812,790.61	0.00	812,790.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA	034-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGÓN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	411,319.88	0.00	411,319.88	0.00	0.00	0.00	411,319.88	411,319.88	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		033-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				034-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LUZ Y CIENCIA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,199,497.30	0.00	1,199,497.30	0.00	0.00	0.00	1,199,497.30	1,199,497.30	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				034-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,990,525.83	0.00	1,990,525.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	4.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				035-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DAINZÚ" (FRACCIONAMIENTO DAINZÚ)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	671,950.85	0.00	671,950.85	0.00	0.00	0.00	671,950.85	671,950.85	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	035-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	423,710.10	0.00	423,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL NIVEL BASICO 2015.				036-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	56,403.96	39,482.77	16,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDACTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				036-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,049,495.16	0.00	1,049,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				037-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,566,584.93	0.00	1,566,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	3.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				038-CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,277,748.92	0.00	3,277,748.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	6.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	039-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN ANEXO Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,238,162.52	0.00	2,238,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	040-CONSTRUCCIÓN DE TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "OTILIO MONTAÑO SÁNCHEZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	995,455.75	0.00	995,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/ (NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				041-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	412,863.89	0.00	412,863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS / (NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1261-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				042-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	353,023.70	0.00	353,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS / OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	043-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A CARRILLO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,712,900.71	0.00	1,712,900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				044-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	182,937.88	0.00	182,937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	045-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PASCUAL OROZCO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	940,916.33	0.00	940,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				046-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	622,695.63	0.00	622,695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				047-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	322,211.96	0.00	322,211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	048-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	871,679.97	0.00	871,679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	049-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,964,299.86	0.00	2,964,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	050-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,444,639.69	0.00	1,444,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 182-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA				051-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,593,137.57	0.00	1,593,137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,142.26	0.00	1,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	120.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	003-REPARACION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	001-TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	57,641.65	43,132.87	14,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	0.93

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
ACTUALIZADA	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LEONCIO GONZÁLEZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	989,322.01	0.00	989,322.01	989,322.01	0.00	0.00	0.00	989,322.01	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				001-REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	83,395.02	0.00	83,395.02	83,395.02	0.00	0.00	0.00	83,395.02	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	001-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	524,137.75	0.00	524,137.75	524,137.75	0.00	0.00	0.00	524,137.75	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MIGUEL SILVA SÁNCHEZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,403,986.19	0.01	1,403,986.18	1,403,986.18	0.00	0.00	0.00	1,403,986.18	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ALMA MAZATECA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,721,131.20	0.00	1,721,131.20	1,721,131.20	0.00	0.00	0.00	1,721,131.20	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.	001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,451,291.84	0.00	2,451,291.84	2,451,291.84	0.00	0.00	0.00	2,451,291.84	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. OBRA				001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. OBRA	001-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	112,615.70	0.00	112,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA				002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GENERACIÓN FUTURA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	754,963.44	0.00	754,963.44	754,963.44	0.00	0.00	0.00	754,963.44	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	273,065.71	0.00	273,065.71	273,065.71	0.00	0.00	0.00	273,065.71	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,229,564.58	0.00	1,229,564.58	1,229,564.58	0.00	0.00	0.00	1,229,564.58	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) OBRA.	002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MOISÉS SÁENZ GARZA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,643,719.16	0.00	1,643,719.16	1,643,719.16	0.00	0.00	0.00	1,643,719.16	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	0.56
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
ACTUALIZADA	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	001-REPARACION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	240,292.83	212,476.60	27,816.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2016. OBRA	003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 60

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,712,761.88	0.00	2,712,761.88	2,712,761.88	0.00	0.00	0.00	2,712,761.88	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUAREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	310,379.16	30,874.96	279,504.20	266,272.07	0.00	0.00	0.00	266,272.07	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	212,472.19	0.00	212,472.19	212,472.19	0.00	0.00	0.00	212,472.19	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,231,053.63	0.00	1,231,053.63	1,231,053.63	0.00	0.00	0.00	1,231,053.63	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	004-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	220,387.62	0.00	220,387.62	220,387.62	0.00	0.00	0.00	220,387.62	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				004-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,525,590.05	0.00	1,525,590.05	1,525,590.05	0.00	0.00	0.00	1,525,590.05	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	004-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,421,573.34	0.00	1,421,573.34	1,421,573.34	0.00	0.00	0.00	1,421,573.34	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		003-REPARACION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)				005-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	41,195.40	696.00	40,499.40	40,499.40	0.00	0.00	0.00	40,499.40	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	005-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 72

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	943,057.05	0.00	943,057.05	943,057.05	0.00	0.00	0.00	943,057.05	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	005-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "JUAN ESCUTIA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	194,203.37	0.00	194,203.37	194,203.37	0.00	0.00	0.00	194,203.37	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	006-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL NEGRETE"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	870,766.96	0.00	870,766.96	870,766.96	0.00	0.00	0.00	870,766.96	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	0.57

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
ACTUALIZADA	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.				006-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	668,435.40	0.00	668,435.40	668,435.40	0.00	0.00	0.00	668,435.40	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	007-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,393,769.29	0.00	1,393,769.29	1,393,769.29	0.00	0.00	0.00	1,393,769.29	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 OBRA.	007-REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 9

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	487,150.26	0.00	487,150.26	487,150.26	0.00	0.00	0.00	487,150.26	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	003-REPARACION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	008-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,239.64	2,967.75	1,271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				008-REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 25	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	931,278.02	0.00	931,278.02	931,278.02	0.00	0.00	0.00	931,278.02	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	003-REPARACION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	009-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,756.16	1,929.31	826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	009-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.18

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	62,982.59	0.00	62,982.59	62,982.59	0.00	0.00	0.00	62,982.59	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	0.06
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
ACTUALIZADA	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	003-REPARACION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	010-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,996.59	4,197.62	1,798.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				010-REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 8	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,570,388.36	0.00	1,570,388.36	1,570,388.36	0.00	0.00	0.00	1,570,388.36	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	003-REPARACION DE ESCUELAS DEL NIVEL BASICO (EJERCICIOS ANTERIORES)	011-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	18,974.54	13,282.18	5,692.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				011-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	29,190.54	0.00	29,190.54	29,190.54	0.00	0.00	0.00	29,190.54	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	0.08				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08				
ACTUALIZADA	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	012-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	457,211.63	0.00	457,211.63	457,211.63	0.00	0.00	0.00	457,211.63	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				013-REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "FRANCISCO MARQUEZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	440,815.69	0.00	440,815.69	440,815.69	0.00	0.00	0.00	440,815.69	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				014-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	477,888.42	0.00	477,888.42	477,888.42	0.00	0.00	0.00	477,888.42	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	015-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	212,234.52	0.00	212,234.52	212,234.52	0.00	0.00	0.00	212,234.52	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
ACTUALIZADA	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
ALCANZADA	1.00	0.25	0.00	0.00	1.25

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	016-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	591,051.01	0.00	591,051.01	591,051.01	0.00	0.00	0.00	591,051.01	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	017-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	494,960.79	0.00	494,960.79	494,960.79	0.00	0.00	0.00	494,960.79	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				018-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	476,736.83	0.00	476,736.83	476,736.83	0.00	0.00	0.00	476,736.83	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				019-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MICAELA LEÓN DE LA VEGA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,252,151.06	0.00	1,252,151.06	1,252,151.06	0.00	0.00	0.00	1,252,151.06	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	020-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "GABRIELA MISTRAL"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	419,381.28	0.01	419,381.27	419,381.27	0.00	0.00	0.00	419,381.27	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				021-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "DIEZ DE MAYO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,052,830.33	0.01	1,052,830.32	1,052,830.32	0.00	0.00	0.00	1,052,830.32	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				022-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO VILLA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	462,314.75	0.00	462,314.75	462,314.75	0.00	0.00	0.00	462,314.75	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				023-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	342,909.18	0.00	342,909.18	342,909.18	0.00	0.00	0.00	342,909.18	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				024-REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 6	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,080,447.25	20,763.64	1,059,683.61	1,050,784.90	0.00	0.00	0.00	1,050,784.90	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	025-REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	369,463.94	0.00	369,463.94	369,463.94	0.00	0.00	0.00	369,463.94	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA				026-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JAIME TORRES BODET"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	530,795.04	0.00	530,795.04	530,795.04	0.00	0.00	0.00	530,795.04	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 432-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 1268-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. OBRA	027-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ÁLVARO OBREGÓN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	971,892.86	0.00	971,892.86	971,892.86	0.00	0.00	0.00	971,892.86	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	CONTABILIZA EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS				
Definición :	MIDEL EL NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO REPARADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NETZAHUALCÓYOTL"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,908.00	2,036.24	120,871.76	120,871.76	0.00	0.00	0.00	120,871.76	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 234

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	30,727.00	509.06	30,217.94	30,217.94	0.00	0.00	0.00	30,217.94	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	009-PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 2017	001-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "MARIA MONTESORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	16,502.00	1,825.68	14,676.32	14,676.32	0.00	0.00	0.00	14,676.32	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. "JUAN ESCUTIA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	42,913.00	6,975.45	35,937.55	35,937.55	0.00	0.00	0.00	35,937.55	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,908.00	2,036.24	120,871.76	120,871.76	0.00	0.00	0.00	120,871.76	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	92,181.00	1,527.18	90,653.82	90,653.82	0.00	0.00	0.00	90,653.82	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO				001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL GREGORIO N. CHAVEZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	61,454.00	1,018.12	60,435.88	60,435.88	0.00	0.00	0.00	60,435.88	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				001-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNR "IGNACIO BERNAL" (FRACCIONAMIENTO DAINZÚ)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	182,598.00	0.00	182,598.00	0.00	0.00	0.00	142,553.56	142,553.56	78.07
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				001-EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	274,344.00	0.00	274,344.00	0.00	0.00	0.00	218,792.24	218,792.24	79.75
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 54	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	141,164.00	0.00	141,164.00	0.00	0.00	0.00	108,676.92	108,676.92	76.99
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "JOSÉ VASCONCELOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	80,512.00	0.00	80,512.00	0.00	0.00	0.00	59,642.56	59,642.56	74.08
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				001-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (COL. LOMA BONITA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	80,512.00	0.00	80,512.00	0.00	0.00	0.00	59,642.56	59,642.56	74.08
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	019-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	001-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS PORTILLO" (PRIMERA ETAPA)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	153,708.00	0.00	153,708.00	0.00	0.00	0.00	97,129.12	97,129.12	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO				002-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "OCTAVIO PAZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	20,648.00	2,049.88	18,598.12	18,598.12	0.00	0.00	0.00	18,598.12	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	32,230.00	3,295.28	28,934.72	28,934.72	0.00	0.00	0.00	28,934.72	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "RODOLFO MORALES" (COL. LOS PINTORES)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	41,296.00	4,099.76	37,196.24	37,196.24	0.00	0.00	0.00	37,196.24	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LUCIO CABAÑAS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	149,515.00	9,097.60	140,417.40	140,417.40	0.00	0.00	0.00	140,417.40	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	245,816.00	4,072.48	241,743.52	241,743.52	0.00	0.00	0.00	241,743.52	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	50,265.00	0.00	50,265.00	0.00	0.00	0.00	43,011.64	43,011.64	85.57

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ROBERTO COLORADO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	115,281.00	0.00	115,281.00	0.00	0.00	0.00	72,846.84	72,846.84	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. "MARÍA DEL CARMEN SERDAN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	51,582.00	0.00	51,582.00	0.00	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	71.29

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	002-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 238

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	003-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "RODOLFO MORALES" (COL. LOS PINTORES)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	42,913.00	6,975.46	35,937.54	35,937.54	0.00	0.00	0.00	35,937.54	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	003-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HILARIO C. SALAS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	61,454.00	1,018.12	60,435.88	60,435.88	0.00	0.00	0.00	60,435.88	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO				003-EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 248 (SANTA ROSA PANZACOLA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	1,045,928.00	109,392.98	936,535.02	936,535.02	0.00	0.00	0.00	936,535.02	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	003-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,908.00	2,036.24	120,871.76	120,871.76	0.00	0.00	0.00	120,871.76	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO				003-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	57,334.00	7,570.42	49,763.58	49,763.58	0.00	0.00	0.00	49,763.58	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	003-EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 102

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	544,117.00	0.00	544,117.00	0.00	0.00	0.00	521,205.40	521,205.40	95.79

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	003-EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA (COL. RICARDO FLORES MAGÓN)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	274,344.00	0.00	274,344.00	0.00	0.00	0.00	218,792.24	218,792.24	79.75

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				003-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.I. "MARÍA MONTESSORI"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	50,265.00	0.00	50,265.00	0.00	0.00	0.00	43,533.64	43,533.64	86.61
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	003-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	80,512.00	0.00	80,512.00	0.00	0.00	0.00	59,642.56	59,642.56	74.08

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	92,181.00	1,527.18	90,653.82	90,653.82	0.00	0.00	0.00	90,653.82	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	30,727.00	509.06	30,217.94	30,217.94	0.00	0.00	0.00	30,217.94	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 239

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	486,404.00	92,533.63	393,870.37	393,870.37	0.00	0.00	0.00	393,870.37	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ?BENITO JUÁREZ?

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,908.00	2,036.24	120,871.76	120,871.76	0.00	0.00	0.00	120,871.76	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ALFONSO CASO ANDRADE"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,590.29	7,242.72	115,347.57	115,347.57	0.00	0.00	0.00	115,347.57	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	0.32

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
ACTUALIZADA	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	76,056.00	0.00	76,056.00	0.00	0.00	0.00	61,397.64	61,397.64	80.73

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				004-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. "VICENTE GUERRERO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	51,582.00	0.00	51,582.00	0.00	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	71.29
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				004-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. "VICENTE GUERRERO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	51,582.00	0.00	51,582.00	0.00	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	71.29
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	004-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "RUFINO TAMAYO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	25,791.00	0.00	25,791.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	71.29

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	005-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DONAJI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	61,454.00	1,018.12	60,435.88	60,435.88	0.00	0.00	0.00	60,435.88	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	005-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" (BARRIO GUADALUPE)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	61,454.00	1,018.12	60,435.88	60,435.88	0.00	0.00	0.00	60,435.88	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO				005-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 22	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	63,466.00	1,484.24	61,981.76	61,981.76	0.00	0.00	0.00	61,981.76	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	005-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	262,223.50	8,998.25	253,225.25	253,225.25	0.00	0.00	0.00	253,225.25	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	0.86

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
ACTUALIZADA	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO				005-EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	69,339.50	4,737.24	64,602.26	64,602.26	0.00	0.00	0.00	64,602.26	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	0.83			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83				
ACTUALIZADA	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	005-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO DE LEÓN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	005-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 259

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	115,281.00	0.00	115,281.00	0.00	0.00	0.00	72,846.84	72,846.84	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				005-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "CUAUHTÉMOC"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	25,791.00	0.00	25,791.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	71.29
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				005-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA (COL. PABLO NORTE)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	51,173.00	0.00	51,173.00	0.00	0.00	0.00	46,344.32	46,344.32	90.56
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	006-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	100,557.00	1,620.78	98,936.22	98,936.22	0.00	0.00	0.00	98,936.22	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO				006-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	92,181.00	1,527.18	90,653.82	90,653.82	0.00	0.00	0.00	90,653.82	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO	006-EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JÚAREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	88,061.00	8,079.48	79,981.52	79,981.52	0.00	0.00	0.00	79,981.52	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	006-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	48,856.00	0.00	48,856.00	0.00	0.00	0.00	35,842.84	35,842.84	73.36

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				006-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPÉZ MATEOS" (COL. LOMAS DE LA CUESTA)	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	115,281.00	0.00	115,281.00	0.00	0.00	0.00	72,846.84	72,846.84	63.19
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				006-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.R. "FRANCISCO I. MADERO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	50,265.00	0.00	50,265.00	0.00	0.00	0.00	43,533.64	43,533.64	86.61
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO				007-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	30,727.00	509.06	30,217.94	30,217.94	0.00	0.00	0.00	30,217.94	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017. EQUIPO	007-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	92,181.00	1,527.18	90,653.82	90,653.82	0.00	0.00	0.00	90,653.82	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO				007-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "28 DE AGOSTO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	393,257.00	7,574.55	385,682.45	385,682.45	0.00	0.00	0.00	385,682.45	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00		0.00		0.00		0.00		1.00
ACTUALIZADA	1.00		0.00		0.00		0.00		1.00
ALCANZADA	1.00		0.00		0.00		0.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	007-EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	544,117.00	0.00	544,117.00	0.00	0.00	0.00	521,205.40	521,205.40	95.79

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	007-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUZ Y CIENCIA"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	007-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "MARÍA MONTESSORI"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	25,791.00	0.00	25,791.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	71.29

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO				008-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	122,908.00	2,036.24	120,871.76	120,871.76	0.00	0.00	0.00	120,871.76	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO	008-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE AGOSTO" (FRACC. CIUDAD YAGUL)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	180,242.00	9,606.66	170,635.34	170,635.34	0.00	0.00	0.00	170,635.34	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	008-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 24

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	39,667.00	0.00	39,667.00	0.00	0.00	0.00	27,793.60	27,793.60	70.07

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	008-EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	241,036.00	0.00	241,036.00	0.00	0.00	0.00	161,745.76	161,745.76	67.10

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	009-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 258

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	393,257.00	7,574.55	385,682.45	385,682.45	0.00	0.00	0.00	385,682.45	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO	009-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 254

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	578,585.00	94,060.81	484,524.19	484,524.19	0.00	0.00	0.00	484,524.19	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				009-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "EMILIANO ZAPATA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	25,791.00	0.00	25,791.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	71.29
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	009-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	97,712.00	0.00	97,712.00	0.00	0.00	0.00	71,685.68	71,685.68	73.36

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2018	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	010-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	30,727.00	509.06	30,217.94	30,217.94	0.00	0.00	0.00	30,217.94	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2017 (REMANENTES DEL FAM 2017) EQUIPO				010-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 48	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	107,072.00	6,564.72	100,507.28	100,507.28	0.00	0.00	0.00	100,507.28	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	010-EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	300,118.00	0.00	300,118.00	0.00	0.00	0.00	203,567.24	203,567.24	67.83

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				010-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	48,856.00	0.00	48,856.00	0.00	0.00	0.00	35,842.84	35,842.84	73.36
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO				011-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	53,425.00	1,271.52	52,153.48	52,153.48	0.00	0.00	0.00	52,153.48	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	0.66				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66				
ACTUALIZADA	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66				
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	011-EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	323,200.00	0.00	323,200.00	0.00	0.00	0.00	254,635.08	254,635.08	78.79

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				011-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO 2016. EQUIPO	012-EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	61,454.00	1,018.12	60,435.88	60,435.88	0.00	0.00	0.00	60,435.88	0.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2017	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				012-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "MARÍA MONTESSORI"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	50,265.00	0.00	50,265.00	0.00	0.00	0.00	43,011.64	43,011.64	85.57
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				012-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	197,741.00	0.00	197,741.00	0.00	0.00	0.00	153,872.84	153,872.84	77.82
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				013-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.R. "HELEN KELLER"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	50,265.00	0.00	50,265.00	0.00	0.00	0.00	43,011.64	43,011.64	85.57
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				013-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	153,708.00	0.00	153,708.00	0.00	0.00	0.00	97,129.12	97,129.12	63.19
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO				014-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	115,281.00	0.00	115,281.00	0.00	0.00	0.00	72,846.84	72,846.84	63.19
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	014-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	69,556.00	0.00	69,556.00	0.00	0.00	0.00	58,395.56	58,395.56	83.95

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	015-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. "RICARDO FLORES MAGÓN"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	25,791.00	0.00	25,791.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00	18,386.00	71.29

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	015-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2018. EQUIPO	016-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DAINZÚ" (FRACCIONAMIENTO DAINZÚ)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				016-EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	153,708.00	0.00	153,708.00	0.00	0.00	0.00	97,129.12	97,129.12	63.19
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	017-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SUPUESTO

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	018-EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	115,281.00	0.00	115,281.00	0.00	0.00	0.00	72,846.84	72,846.84	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2018	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				019-EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	300,118.00	0.00	300,118.00	0.00	0.00	0.00	204,089.24	204,089.24	68.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				020-EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	105,819.00	0.00	105,819.00	0.00	0.00	0.00	81,418.08	81,418.08	76.94
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018			VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS		017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO				021-EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "OTILIO MONTAÑO SÁNCHEZ"	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	69,556.00	0.00	69,556.00	0.00	0.00	0.00	58,395.56	58,395.56	83.95
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN					FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 02-ATENDER EL REZAGO EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (TALLERES Y LABORATORIOS), CONECTIVIDAD Y TIC'S, EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS LOCALES Y DIGITALES DEL ALUMNADO Y DOCENTES.

COMPONENTE: 431-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESCUELAS Y DOTARLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA GENERAR AMBIENTES INNOVADORES EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTIVIDAD: 1265-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BASICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM REMANENTES 2017. EQUIPO	022-EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO"

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	38,427.00	0.00	38,427.00	0.00	0.00	0.00	24,282.28	24,282.28	63.19

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE LOTES EQUIPADOS / NUMERO DE LOTES)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
HTTP://WWW.IOCIFED.OAXACA.GOB.MX/LEYTRA/INDEX.HTML REPORTE DE RESULTADOS LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE LOTES EQUIPADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2018
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.A. ROCIO ESMERALDA SORIANO CERNA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. MARIO BUSTILLO CACHO
DIRECTOR GENERAL